

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA
ANEXO N° 3.2
Obras Públicas

1 **Sector** 09: ECONOMÍA Y FINANZAS
2 **Pliego** 057: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
3 **Unidad Ejecutora** 002-1340: INVERSIÓN PÚBLICA - SUNAT
4 **Fecha Corte** 30/06/2021

N°	Código Infobras	Código Único de inversiones	Descripción de obra	Modalidad de ejecución	Estado de Ejecución	Fecha de inicio de ejecución	Último período de avance	Monto de Ejecución Según Exp Técnico	Montos adicionales al Exp Técnico	Monto de supervisión	% Avance Físico Programado	% Avance Físico Real	Avance Valorizado Programado	Avance Valorizado Real	Estado de Registro	Montos adicionales al Exp Técnico (aprobados Gestión)
	A	B		C	D	E	F	G	H	I						
1	133946	2159420	SALDO DE OBRA: "IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN EN LA ZONA OESTE 1 (MIRAFLORES) DE LIMA METROPOLITANA"	Contrata	Finalizada	4/09/2020	03/2021	3,248,405.00	-	295,913.36	100%	98%	2,921,226.45	2,862,744.91	Actualizado	NO REPORTA
2	111821	-	DEFENSA COSTERA DE LA SEDE SUNAT CHUCUITO	Contrata	Finalizada	19/12/2019	03/2021	8,147,046.06	-	451,477.53	100%	100%	7,332,341.47	7,332,341.47	Actualizado	NO REPORTA
3	102668	-	REHABILITACIÓN DE LA SEDE DE LA INTENDENCIA REGIONAL PIURA	Contrata	Finalizada	7/11/2020	03/2021	10,567,096.94	-	546,030.50	100%	100%	10,273,392.63	10,273,392.63	Actualizado	NO REPORTA
4	138979	2376861	AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE EN EL DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	Contrata	Finalizada	7/11/2020	04/2021	2,575,057.35	-	190,144.77	100%	100%	2,317,551.62	2,317,551.62	Actualizado	Adicional 1 - 19.01.21 : 12,420.21 Adicional 2 - 07.04.21 : 13,674.35
5	138860	-	REHABILITACIÓN DE LA SEDE DEL ARCHIVO CENTRAL SAN LUIS	Contrata	Ejecución	20/11/2020	05/2021	29,455,252.94	-	842,384.77	59%	38%	17,437,509.74	11,133,345.10	Actualizado	Adicional 1 - 25.03.21 : 263,858.02 con Deductivo Vinculante: 537,551.79
6	138843	2148294	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS TRIBUTARIOS Y DE CONTROL EN LA CIUDAD DE TUMBES	Contrata	Ejecución	19/11/2020	05/2021	9,319,947.16	-	582,998.76	38%	35%	3,578,376.53	3,307,556.24	Actualizado	NO REPORTA
7	140537	-	REHABILITACIÓN DE LA SEDE DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE MADRE DE DIOS	Contrata	Ejecución	6/01/2021	05/2021	8,411,741.37	-	360,000.00	17%	19%	1,241,635.32	1,324,233.26	Actualizado	Adicional 1 - 06.05.21 : 1,190,924.46 con Deductivo Vinculante: 1,347,203.09

Leyenda

A) Código autogenerated por la Contraloría para la identificación única de la obra
B) Código del proyecto según Banco de inversiones
C) Tipo de ejecución contractual
D) Estado de ejecución física de la obra: Sin ejecución, en ejecución física, paralizada, finalizada
E) Fecha de inicio de la ejecución física
F) Año y mes de último registro realizado en el sistema INFOBRAS por parte de la Entidad Pública
G) Monto de ejecución de acuerdo a expediente técnico de obra
H) Montos sumariados de adicionales de obra y deductivos
I) Monto de contrato de supervisión