



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Despacho
Viceministerial de
Economía

Dirección General de
Política de Promoción
de la Inversión Privada

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL”

Lima, 19 de febrero de 2018.

OFICIO N° 067-2018-EF/68.01

Señor
HECTOR MORALES TOLEDO
Alcalde
Municipalidad Distrital de Huayllay
Plaza principal S/N, Pasco - Pasco – Huayllay
Pasco.-

Asunto: Solicitud de autorización de uso de la Fuente de Financiamiento – Recursos Directamente Recaudado (RDR), para pago de Reajuste.

Referencia: Oficio N° 0021-2018-ALC/MDH (HR N° E-024432-2018)

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al documento de referencia, mediante el cual se solicita autorización de uso de la Fuente de Financiamiento – Recursos Directamente Recaudado (RDR) para el pago del reajuste por el proyecto “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO SAN AGUSTÍN DE HUAYCHAO, DISTRITO DE HUAYLLAY - PASCO – PASCO” con Código SNIP 272749 ejecutado bajo la modalidad de Obras por Impuestos.

Al respecto, de acuerdo a lo establecido en el artículo 98 del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado mediante Decreto Supremo N° 036-2017-EF (en adelante “Reglamento de Obras por Impuestos”), las modificaciones al monto de la inversión producidas en la fase de ejecución que superen el monto máximo para la emisión de los CIPRL del año que se produce la modificación, se financian con cargo al Presupuesto Institucional de la Entidad Pública. En tales casos, se deberá suscribir la respectiva adenda al Convenio de Inversión con la Empresa Privada, en donde se deberá establecer lo siguiente¹:

- Señalar explícitamente el monto de inversión que se encuentra dentro del límite de emisión CIPRL para el año respectivo y el monto que excede dicho límite.
- Una programación de pago dentro de los dos (2) años inmediatos siguientes contados desde la fecha de recepción del proyecto.
- Precisar la fuente de financiamiento que financiará dichos pagos, bajo responsabilidad del Titular, y dichos fondos deberán estar centralizados en la Cuenta Única del Tesoro Público.

Asimismo, es importante resaltar que, de acuerdo a lo establecido en el artículo antes citado, para este tipo de casos, no podrán utilizarse los recursos provenientes del Fondo Sierra Azul, Fondo Especial para la Seguridad Ciudadana, Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales (FED), Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local (FONIPREL) y del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal (PI), así como los recursos por las fuentes de financiamiento Recursos Ordinarios y Operaciones Oficiales de Crédito.

En este sentido, toda vez que la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados (RDR), no se encuentra dentro de las restricciones establecidas en el Reglamento de Obras por Impuestos, el uso de la misma se permite en tanto la Entidad Pública lo autorice.

¹ Se remite el modelo adenda revisada por esta Dirección General, para su revisión y trámite por parte de los encargados competentes de la Municipalidad Distrital de Huayllay.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Despacho
Viceministerial de
Economía

Dirección General de
Política de Promoción
de la Inversión Privada

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

Finalmente, ante cualquier consulta o aclaración sobre éste o algún tema relacionado al mecanismo de obras por impuestos, agradeceremos comunicarla a oxi@mef.gob.pe y/o al teléfono 3115930 – Anexo 3804/3846.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

GABRIEL DALY TURCKE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General de Política de Promoción
de la Inversión Privada

FORMATO DE ADENDA AL CONVENIO DE INVERSIÓN

GUÍA DE ESTILO:

Como guía de estilo a la Adenda del Convenio de Inversión, en adelante Adenda, se tiene:

- Los puntos o espacios entre corchetes “[...]” deben ser completados con información relevante por LA ENTIDAD PÚBLICA de acuerdo a la indicación contenida en ellos.
- Las indicaciones que aparecen entre paréntesis “(...)” y de color rojo se refieren a información optativa a ser incorporada a criterio de LA ENTIDAD PÚBLICA.
- Las indicaciones realizadas en los apartados denominados como “IMPORTANTE” y en color azul, deben ser tomadas en consideración por LA ENTIDAD PÚBLICA para elaborar el Convenio de Inversión.
- Las expresiones y términos no definidos se refieren a aquellos utilizados en la Ley N° 29230, la Ley N° 30264 y su Reglamento, así como las Bases.
- Las expresiones en singular comprenden, en su caso, al plural y viceversa.
- Dependiendo del objeto del Convenio, de resultar indispensable, podrá efectuarse la inclusión de cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente.
- Solo debe hacerse referencia a la Ley N° 30264 en el presente documento cuando intervenga una Entidad del Gobierno Nacional.

**ADENDA N° [INDICAR NÚMERO DE ADENDA] AL CONVENIO DE INVERSIÓN
PÚBLICA [INDICAR SI ES NACIONAL, REGIONAL o LOCAL] N° [INDICAR
NUMERO DE CONVENIO]**

Conste por el presente documento la Adenda N° [INDICAR NÚMERO DE ADENDA] al Convenio de Inversión Pública [INDICAR SI ES NACIONAL, REGIONAL o LOCAL] N° [INDICAR NUMERO DE CONVENIO], en adelante **LA ADENDA**, para el financiamiento y ejecución (Y, DE SER EL CASO, MANTENIMIENTO Y/U OPERACIÓN) del Proyecto [INDICAR EL NOMBRE DEL PROYECTO], en adelante **EL PROYECTO**, con Código N° [INDICAR CÓDIGO DE ACUERDO CON EL INVIERTE.PE], que celebra de una parte: [INDICAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA], en adelante **LA ENTIDAD PÚBLICA**, con RUC N° [INDICAR NÚMERO], con domicilio legal en [INDICAR DOMICILIO], representada por el [INDICAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS DEL TITULAR DE LA ENTIDAD PÚBLICA], identificado con DNI N° [INDICAR NÚMERO]; y de otra parte [INDICAR RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA PRIVADA, O EMPRESAS INTEGRANTES EN CASO DE CONSORCIO], con RUC N° [INDICAR NÚMERO], con domicilio legal en [INDICAR DOMICILIO], debidamente representado por su Representante Legal [INDICAR NOMBRE COMPLETO], identificado con DNI N° [INDICAR NÚMERO], a quien en adelante se le denominará **LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)**, en los términos y condiciones siguientes:

A **LA ENTIDAD PÚBLICA** y **LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)**, se les denominara conjuntamente las **PARTES**.

IMPORTANTE:

- En caso de que se trate de consorcio, debe considerarse el término **EL CONSORCIO** en vez de **LA EMPRESA PRIVADA**
- En caso de consorcio consignar el nombre de todas y cada una de las empresas que lo integran, números de RUC, domicilios legales, e información de registro de personas jurídicas, así como la información del representante común del consorcio.

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

- 1.1. Con fecha [INDICAR FECHA] **LA ENTIDAD PÚBLICA** y **LA EMPRESA PRIVADA** suscribieron el Convenio [INDICAR SI ES NACIONAL, REGIONAL o LOCAL] N° [INDICAR NUMERO DE CONVENIO], al amparo de la Ley N° 29230 y su Reglamento, con la finalidad de que **LA EMPRESA PRIVADA** financie y ejecute **EL PROYECTO**, por un Monto de Total de Inversión ascendente a la suma de S/. [INDICAR MONTO EN NUMEROS Y LETRAS].
- 1.2. Con fecha [INDICAR DÍA, MES Y AÑO] **LA ENTIDAD PÚBLICA**, mediante Resolución N° [INDICAR NÚMERO], aprobó el [INDICAR EL NOMBRE DEL EXPEDIENTE TÉCNICO / ESTUDIO DEFINITIVO] **DEL PROYECTO**, determinándose el Monto Total de Inversión del Proyecto en la suma de S/. [INDICAR MONTO EN NUMEROS Y LETRAS].
- 1.3. Con fecha [INDICAR FECHA DE PUBLICACIÓN DE LOS LÍMITES DE EMISIÓN CIPRL VIGENTES A LA FECHA PROPUESTA PARA LA SUSCRIPCIÓN DE LA ADENDA RESPECTIVA] LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS publicó los Límites de Emisión CIPRL vigentes a la fecha propuesta para la suscripción de la Adenda, en donde se detalla que **LA ENTIDAD PÚBLICA** cuenta con un Límite de Emisión

CIPRL por el monto de [INDICAR MONTO DE LÍMITE DE EMISIÓN CIPRL DE LA ENTIDAD], suficiente para cubrir el incremento en el Monto Total de Inversión establecido en el [INDICAR EXPEDIENTE TÉCNICO / ESTUDIO DEFINITIVO].

- 1.4. Con fecha [INDICAR DÍA, MES Y AÑO] **LAS PARTES** suscribieron la Adenda N° [INDICAR NÚMERO] al Convenio, mediante el cual se modificó el Monto Total de Inversión de acuerdo al [EXPEDIENTE TÉCNICO/ ESTUDIO DEFINITIVO APROBADO], determinándose el nuevo Monto Total de Inversión **DEL PROYECTO** en la suma de S/. [INDICAR MONTO EN NÚMEROS Y LETRAS], de acuerdo al siguiente detalle:

OBLIGACIONES	COSTO (CONSIGNAR EN SOLES, EN NÚMEROS)
Ejecución de la Obra	
Elaboración del Estudio Definitivo	
Financiamiento de La Supervisión	
Elaboración del Estudio de Preinversión	
Elaboración del Expediente de Mantenimiento	
Actividades de Mantenimiento	
Elaboración del Manual de Operación	
Actividades de Operación	
MONTO TOTAL DE INVERSIÓN	

Así como también, se modificó los plazos de ejecución del proyecto, de acuerdo al siguiente detalle:

OBLIGACIONES	RESPONSABLE	DÍAS CALENDARIO
Elaboración del Estudio Definitivo	LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)	[INDICAR NÚMERO EN DÍAS]
Ejecución de la Obra	LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)	[INDICAR NÚMERO EN DÍAS]
Ejecución de Equipamiento y Mobiliario	LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)	[INDICAR NÚMERO EN DÍAS]
Recepción y Liquidación	LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)	[INDICAR NÚMERO EN DÍAS]
	TOTAL:	[INDICAR NÚMERO EN DÍAS]

IMPORTANTE:

- Solo se deberá indicar los componentes que correspondan, y de acuerdo a lo establecido en el Convenio.
- De existir dos o más adendas referidas a la modificación del monto total de inversión establecido en el Convenio, éstas deberán ser incluidas en el presente documento, considerando la redacción y el cuadro detallado en este numeral.

- 1.5. Con fecha [INDICAR DÍA, MES Y AÑO] **LA ENTIDAD PÚBLICA**, mediante Resolución N° [INDICAR NÚMERO], aprobó [INDICAR EL ADICIONAL DE OBRA N° () / LA LIQUIDACIÓN DE LA OBRA] **DEL PROYECTO**, por un monto de S/. [INDICAR MONTO EN NÚMEROS Y LETRAS].
- 1.6. Con fecha [INDICAR DÍA, MES Y AÑO] **LA ENTIDAD PÚBLICA**, mediante Resolución N° [INDICAR NÚMERO], aprobó la ampliación del plazo de ejecución **DEL PROYECTO** en [INDICAR NUMERO DE DÍAS DE AMPLIACIÓN O NUEVA FECHA DE CULMINACIÓN DE LA OBRA].

- 1.7. Con fecha [INDICAR FECHA DE PUBLICACIÓN DE LOS LÍMITES DE EMISIÓN CIPRL VIGENTES A LA FECHA PROPUESTA PARA LA SUSCRIPCIÓN DE LA ADENDA RESPECTIVA] la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas publicó los Límites de Emisión CIPRL vigentes a la fecha propuesta para la suscripción de la Adenda, en donde se detalla que **LA ENTIDAD PÚBLICA** cuenta con un Límite de Emisión CIPRL por el monto de [INDICAR MONTO DE LÍMITE DE EMISIÓN CIPRL DE LA ENTIDAD], **el cual no es suficiente para cubrir el incremento en el Monto Total de Inversión producto del [INDICAR ADICIONAL DE OBRA APROBADO O LIQUIDACIÓN DE OBRA APROBADO].**
- 1.8. En ese sentido, corresponde a **LAS PARTES** ratifiquen los alcances de la Resolución aprobada por **LA ENTIDAD PÚBLICA** a través de la presente adenda, señalando explícitamente:
- Monto de Inversión que se encuentra dentro del Límite de Emisión CIPRL para el año respectivo.
 - Monto de Inversión que excede dicho Límite de Emisión CIPRL.
 - Fuente de Financiamiento que financiará dichos pagos, bajo responsabilidad del Titular de **LA ENTIDAD PÚBLICA**. Dichos Fondos deberán estar centralizados en la Cuenta Única del Tesoro Público.
 - Programación de pago, dentro de los dos (2) años inmediatos a la fecha de suscripción de la adenda.

CLÁUSULA SEGUNDA: MARCO LEGAL

La presente Adenda al Convenio se encuentra en el marco de la Ley N° 29230, Ley que Impulsa la Inversión Pública Regional y Local con Participación del Sector Privado, y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 036-2017-EF (ASI COMO LA LEY N° 30264, DE CORRESPONDER).

IMPORTANTE:

- *En caso sea necesario, se podrán incluir normativas aplicables según la naturaleza del proyecto.*

CLÁUSULA TERCERA: OBJETO DE LA ADENDA

Atendiendo a los antecedentes antes descritos, **LAS PARTES** acuerdan lo siguiente:

- 3.1. Aprobar el Monto Total de Inversión del Proyecto ascendente a la suma de S/. [INDICAR MONTO EN NUMEROS Y LETRAS], y de acuerdo al siguiente detalle:

OBLIGACIONES	COSTO (CONSIGNAR EN SOLES, EN NÚMEROS)
Ejecución de la Obra	
Elaboración del Estudio Definitivo	
Financiamiento de La Supervisión	
Elaboración del Estudio de Preinversión	
Elaboración del Expediente de Mantenimiento	
Actividades de Mantenimiento	
Elaboración del Manual de Operación	
Actividades de Operación	
ADICIONAL DE OBRA *	
MONTO TOTAL DE INVERSIÓN	

(*) Aprobado mediante Resolución N° [INDICAR NÚMERO]

- 3.2. **LAS PARTES** reconocen que el Monto Total de Inversión excedió el Límite de Emisión CIPRL de la Entidad, de acuerdo al siguiente detalle:

MONTO DEL CONVENIO DE INVERSIÓN	LÍMITE DE EMISIÓN CIPRL DEL AÑO [INDICAR AÑO DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO]	MONTO QUE EXCEDE LÍMITE CIPRL	EMPRESA PRIVADA ASUMIRÁ EL MONTO DE:	ENTIDAD PÚBLICA RECONOCERÁ EL MONTO DE:
[INDICAR MONTO EN NÚMEROS]	[INDICAR MONTO EN NÚMEROS]	[INDICAR MONTO EN NÚMEROS]	[INDICAR MONTO EN NÚMEROS]	[INDICAR MONTO EN NÚMEROS]

MONTO DE LA ADENDA N° [INDICAR NÚMERO]	LÍMITE DE EMISIÓN CIPRL DEL AÑO [INDICAR AÑO DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADENDA]	MONTO QUE EXCEDE LÍMITE CIPRL	EMPRESA PRIVADA ASUMIRÁ EL MONTO DE:	ENTIDAD PÚBLICA RECONOCERÁ EL MONTO DE:
[INDICAR MONTO EN NÚMEROS]	[INDICAR MONTO EN NÚMEROS]	[INDICAR MONTO EN NÚMEROS]	[INDICAR MONTO EN NÚMEROS]	[INDICAR MONTO EN NÚMEROS]

MONTO DE LA ADENDA N° [INDICAR NÚMERO]	LÍMITE DE EMISIÓN CIPRL DEL AÑO [INDICAR AÑO DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADENDA]	MONTO QUE EXCEDE LÍMITE CIPRL	EMPRESA PRIVADA ASUMIRÁ EL MONTO DE:	ENTIDAD PÚBLICA RECONOCERÁ EL MONTO DE:
[INDICAR MONTO EN NÚMEROS]	[INDICAR MONTO EN NÚMEROS]	[INDICAR MONTO EN NÚMEROS]	[INDICAR MONTO EN NÚMEROS]	[INDICAR MONTO EN NÚMEROS]

IMPORTANTE:

- Como ejemplo, sea el caso de la siguiente Entidad Pública y Empresa Privada:

MONTO DEL CONVENIO DE INVERSIÓN (suscrito en el 2015)	LÍMITE DE EMISIÓN CIPRL DEL AÑO 2015	MONTO QUE EXCEDE LÍMITE CIPRL	EMPRESA PRIVADA ASUMIRÁ EL MONTO DE:	ENTIDAD PÚBLICA RECONOCERÁ EL MONTO DE:
S/. 1,000,000	S/. 2,000,000	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 1,000,000

MONTO DE LA ADENDA N° 1 (suscrito en el 2016)	LÍMITE DE EMISIÓN CIPRL DEL AÑO 2016	MONTO QUE EXCEDE LÍMITE CIPRL	EMPRESA PRIVADA ASUMIRÁ EL MONTO DE:	ENTIDAD PÚBLICA RECONOCERÁ EL MONTO DE:
S/. 1,000,000	S/. 1,000,000	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 1,000,000

MONTO DE LA ADENDA N° 2 (suscrito en el 2017)	LÍMITE DE EMISIÓN CIPRL DEL AÑO 2017	MONTO QUE EXCEDE LÍMITE CIPRL	EMPRESA PRIVADA ASUMIRÁ EL MONTO DE(*):	ENTIDAD PÚBLICA RECONOCERÁ EL MONTO DE:
S/. 1,000,000	S/. 0.00	S/. 1,000,000	S/. 500,000	S/. 500,000

(*) En caso de haber componentes que serán asumidos por la Empresa Privada.

- 3.3. (LA EMPRESA PRIVADA ASUMIRÁ LA SUMA DE S/ [INDICAR MONTO EN NUMEROS Y LETRAS], SEGÚN DETALLE:
- POR CONCEPTO DE ADICIONAL DE OBRA N° [INDICAR NÚMERO DE ADICIONAL] EL MONTO DE [INDICAR MONTO EN NÚMEROS Y LETRAS]
 - POR OTRO CONCEPTO EL MONTO DE [INDICAR MONTO EN NÚMEROS Y LETRAS])
- 3.4. A la fecha se han emitido los siguientes CIPRL:
- CIPRL N° [INDICAR NÚMERO], ascendente a S/ [INDICAR MONTO].
 - CIPRL N° [INDICAR NÚMERO], ascendente a S/ [INDICAR MONTO].
 - CIPRL N° [INDICAR NÚMERO], ascendente a S/ [INDICAR MONTO].

Por lo que el total pagado a la fecha mediante CIPRL es de S/ [INDICAR MONTO], estando pendiente un saldo por parte de **LA ENTIDAD PÚBLICA** de S/. [INDICAR MONTO PENDIENTE DE EMISIÓN CIPRL], dando un total de CIPRL a ser reconocido por **LA ENTIDAD PÚBLICA** de S/ [INDICAR MONTO TOTAL DE INVERSIÓN A SER RECONOCIDO POR LA ENTIDAD PÚBLICA].

- 3.5. Por parte de **LA ENTIDAD PÚBLICA**, corresponderá la solicitud de emisión del CIPRL con cargo a su presupuesto institucional, al haber sobrepasado su Límite de Emisión CIPRL con el que contaba, con cargo a la fuente de financiamiento [LA ENTIDAD ESPECIFICARÁ LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 98 DEL REGLAMENTO]. Dichos Fondos deberán estar centralizados en la Cuenta Única de Tesoro Público.

IMPORTANTE:

- No podrán utilizarse para los fines señalados en el numeral precedente, bajo responsabilidad del Titular del Gobierno Regional o Gobierno Local, según corresponda, los recursos provenientes del Fondo Sierra Azul, Fondo Especial para la Seguridad Ciudadana, Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales (FED), Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional

y Local (FONIPREL) y del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal (PI), así como los recursos por las fuentes de financiamiento Recursos Ordinarios y Operaciones Oficiales de Crédito.

- 3.6. **LAS PARTES** acuerdan que el cronograma de pago para el reconocimiento de la inversión será el siguiente:

FECHA DE PAGO	MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
[INDICAR MES / AÑO]	[INDICAR EN NÚMEROS Y LETRAS]	[INDICAR FUENTE DE FINANCIAMIENTO]

- 3.7. **LAS PARTES** acuerdan modificar el cronograma de ejecución **DEL PROYECTO**, estableciendo la fecha de culminación de la obra el [INDICAR DIA, MES Y AÑO], y acuerdo al siguiente detalle:

OBLIGACIONES	RESPONSABLE	DÍAS CALENDARIO
Elaboración del Estudio Definitivo	LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)	[INDICAR NÚMERO EN DÍAS]
Ejecución de la Obra	LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)	[INDICAR NÚMERO EN DÍAS]
Ejecución de Equipamiento y Mobiliario	LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)	[INDICAR NÚMERO EN DÍAS]
Recepción y Liquidación	LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)	[INDICAR NÚMERO EN DÍAS]
TOTAL		[INDICAR NÚMERO EN DÍAS]

CLÁUSULA CUARTA: RATIFICACIÓN

- 4.1. **LAS PARTES** ratifican y mantienen plena vigencia y efecto legal de toda la información y pactos contractuales contenidos en el Convenio, las adendas suscritas, salvo las modificaciones acordadas en la presente Adenda.
- 4.2. **LAS PARTES** declaran que sus representantes legales se encuentran debidamente facultados para contratar.
- 4.3. Asimismo, declaran que han leído, conocen y aceptan todos los términos establecidos en la presente Adenda.

El presente documento se suscribe en señal de conformidad en tres (03) ejemplares de idéntico tenor y efecto legal, a los ____ días del mes de _____ del año _____.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE
 CARGO
 LA EMPRESA PRIVADA

NOMBRE DEL TITULAR
 CARGO
 LA ENTIDAD PÚBLICA

HOJA DE PRE - DERIVACIÓN

Hoja de Ruta N° E-024432-2018

Remitente: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY

N°Doc: OFICIO - 0021-2018-ALC/MDH

Asunto: SOLICITA AUTORIZACIÓN DE USO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (RDR) PARA PAGO DE REAJUSTE

Unidades Orgánicas y Responsables:

Unidad Orgánica	Responsable	Observación
1 DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE PROMOCION DE INVERSION PRIVADA	GABRIEL DALY TURCKE	CONECTAMEF PASCO

Instrucciones:

01 ACCIÓN NECESARIA	07 EMITIR OPINIÓN	13 PUBLICAR	19 SEGUIMIENTO
02 ADJUNTAR ANTECEDENTES	08 EVALUAR	14 RECOPIAR INFORMACIÓN	20 SU ATENCIÓN
03 ARCHIVAR	09 NOTIFICAR AL INTERESADO	15 REFRENDO Y VISACIÓN	21 VERIFICAR
04 CONOCIMIENTO	10 POR CORRESPONDERLE	16 REMITIR AL INTERESADO	22 AYUDA MEMORIA
05 INFORME	11 PREPARAR RESPUESTA	17 RESPONDER DIRECTAMENTE	23 RECOMENDACIONES
06 COORDINAR	12 PROYECTAR RESOLUCIÓN	18 REVISAR	24 OTROS

Otros:

Derivaciones a:	Instrucción:	Fecha:	V.B.	Observaciones:
JP	1		rep	



"Año Del Diálogo Y La Reconciliación Nacional"

Huayllay, Pasco

MINIS

- Tesorera
Liliana Villanueva Morales
959 680 101
- Gerente de Obras
Arquitecto Maquiri
961 501 515
- Alcalde
Hector Morales Toledo
963 917 518
- Liquidación
- Conformidad de
Recepción
- Diferencia 0.05

RECIBIDO

Hora: 16:38 N° H.R.: 024432

OFICIO N° 0021 - 2018 - ALC/MDH

Sr. Gabriel DALY TURCKE

DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA

Ministerio de Economía y Finanzas

Jr. Junín 319, Cercado de Lima – Perú.

ASUNTO

: SOLICITO AUTORIZACION DE USO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
- RECURSO DIRECTAMENTE RECAUDADO (RDR), PARA PAGO DE
REAJUSTE.

De mi especial consideración;

Es grato dirigirme a su Representada y a la vez hacerle llegar un cordial saludo a nombre de la Municipalidad Distrital de Huayllay, Pasco, Gestión Edil 2015 – 2018, al que honrosamente Represento y manifestarle lo siguiente de manera resumida;

Habiéndose ejecutado un proyecto a través de obras por Impuesto entre la Municipalidad Distrital de Huayllay y el Consorcio "EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR – FERREYROS – UNIMAQ", el proyecto denominado "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE SAN AGUSTIN DE HUAYCHAO, DISTRITO DE HUAYLLAY –PASCO-PASCO", el cual se encuentra liquidada técnica y financieramente, y aprobada a través de la Resolución de Alcaldía N° 303-2017-A-MDH, de fecha 21 de Diciembre del 2017, en referencia al Artículo Segundo de dicha resolución se aprueba y determina un saldo a favor del Consorcio "EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR – FERREYROS – UNIMAQ", por el monto de **s/. 120.305.50 (ciento veinte mil trescientos cinco con 50/100 soles)**, correspondiente a los pagos de los saldos de reajuste.

✓ Se cuenta con los respectivos informes técnicos, presupuestales, y legal donde detalla el cronograma de pago que se realizara a través de la fuente de financiamiento, Recursos directamente recaudados (RDR), para ello requerimos su autorización de dicha fuente para proceder de acuerdo al D.S.N° 036-2017-EF – Reglamento de la Ley que Impulsa la Inversión Pública regional y local con participación del sector privado, en su Artículo 98. De los CIPRL con cargo al presupuesto institucional de la Entidad Pública.

Hacia el Desarrollo Integral....!!



SE ADJUNTA:

- ✓ Resolución de Alcaldía N° 303-2017-A-MDH – (Aprobación de la Liquidación Técnico y Financiero).
- ✓ Informe N° 017-2018-ARQ. HOMS – GIDUR/MDH - (Informe Técnico).
- ✓ Informe N° 008-2018-SGPYP-MDH – (Informe Presupuestal y Cronograma de Pago).
- ✓ Informe Legal N° 01-2018-OAL/MDH.


Sin otro en particular me suscribo de usted reiterándole las muestras de mi especial consideración y estima personal, a la espera de su autorización.

Atentamente,



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY

Econ. Héctor Z. MORALES TOLEDO
ALCALDE



C.c.
Archivo

Hacia el Desarrollo Integral....!!!

1. The first part of the paper discusses the importance of the study and the objectives of the research. It also mentions the scope of the study and the limitations of the study.

2. The second part of the paper discusses the methodology used in the study. It includes a description of the data collection methods and the analysis techniques used.

3. Results

The results of the study are presented in this section. It includes a description of the findings and a discussion of the implications of the findings.

INFORME LEGAL N° 001-2018-OAL/MDH

A : Econ. Héctor MORALES TOLEDO
Alcalde de la MDH
C.c. : Sr. Gabriel DALY TURCKE
DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA DE PROMOCION DE LA
INVERSION PRIVADA
DE : Abg. Julio Cesar RUPAY MALPARTIDA
Asesor Legal de la MDH
ASUNTO : Informe sobre Cronograma de pago con RDR.
REFERENCIA : Informe N° 008-2018-SGPYP-MDH
Informe N° 017-2018-ARQ. HOMS - GIDUR/MDH
FECHA : Huayllay, 09 de Febrero del 2018.

Es grato dirigirme a su respetable despacho a fin de saludarlo cordialmente a nombre de la Oficina de Asesoría Jurídica e informarle lo siguiente:

I. ANTECEDENTES:

Mediante la Resolución de Alcaldía N° 303-2017-A-MDH, de fecha 21 de Diciembre del 2017, se aprueba la Liquidación Técnica y Financiera del proyecto denominado "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE SAN AGUSTIN DE HUAYCHAO, DISTRITO DE HUAYLLAY -PASCO-PASCO", en referencia al Artículo Segundo de dicha resolución se aprueba y determina un saldo a favor del Consorcio "EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR - FERREYROS - UNIMAQ", por el monto de s/. 120.305.50 (ciento veinte mil trescientos cinco con 50/100 soles), correspondiente a los pagos de los saldos de reajuste según fórmula polinómica.

Mediante el Informe N° 017-2018-ARQ.HOMS-GIDUR/MDH, de fecha 07 de Febrero del 2018, la Gerencia de Infraestructura, solicita disponibilidad presupuestal y cronograma de pago por reajustes y a través del informe N° 008-2018-SGPYP-MDH, de fecha 08 de Febrero del 2018, la Sub Gerencia de Planificación y Presupuesto, remite la disponibilidad presupuestal y cronograma de pago, por el monto total de s/. 120.305.50 (ciento veinte mil trescientos cinco con 50/100 soles), pagos que se realizara según saldos de balance financiero del año 2017, asimismo deja en consideración que el saldo disponible es de la Fuente de Financiamiento 2 Recursos Directamente Recaudados.

II. BASE LEGAL:



Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades.

Ley N° 27444 - Ley General de Procedimientos Administrativo General y su respectiva modificatoria y su TUO.

Ley N° 29230 - Ley que Impulsa la inversión publica regional y local con participación del sector privado.

D.S.N° 036-2017-EF - Reglamento de la Ley que Impulsa la Inversión Pública regional y local con participación del sector privado.

Y sus respectivas modificatorias.

✓ Según el D.S.N° 036-2017-EF - Reglamento de la Ley que Impulsa la Inversión Pública regional y local con participación del sector privado, en su Artículo 98. De los CIPRL con cargo al presupuesto institucional de la Entidad Pública.

98.1 Las modificaciones del monto de inversión, producidos durante la fase de ejecución del Proyecto, que superen el monto máximo para la emisión de los CIPRL establecido de acuerdo al artículo 97 del año en el que se produce la modificación, se financian con cargo al presupuesto institucional de la Entidad Pública, para lo cual se emitirá el CIPRL correspondiente a la culminación del Proyecto.

De acuerdo a lo establecido en la Décimo Sexta Disposición Complementaria y Final de la Ley N° 29230, no podrán utilizarse para los fines señalados en el párrafo precedente, bajo responsabilidad del Titular del Gobierno Regional o Gobierno Local, según corresponda, los recursos provenientes del Fondo Sierra Azul, Fondo Especial para la Seguridad Ciudadana, Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales (FED), Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local (FONIPREL) y del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal (PI), así como los recursos por las fuentes de financiamiento Recursos Ordinarios y Operaciones Oficiales de Crédito.

98.2 En tales casos, la Entidad Pública firmará una adenda al Convenio con la Empresa Privada, previa aprobación a la variación del monto de inversión por parte de la Entidad Pública. Dicha adenda debe establecer que el pago se realiza dentro de los dos (2) años inmediatos siguientes contados desde la fecha de recepción del Proyecto, de acuerdo a lo establecido en la Ley. La Entidad Pública debe priorizar dentro de su presupuesto institucional el pago del CIPRL con cargo al presupuesto institucional dentro del tiempo establecido en la adenda, bajo responsabilidad.


98.3 La adenda al Convenio deberá señalar explícitamente el monto que se encuentra dentro del límite de emisión de CIPRL para el año respectivo y el monto que excede dicho límite, así como una programación de pago, para lo cual, la Entidad Pública deberá tomar en cuenta los compromisos asumidos y las obras que se encuentren en ejecución. Además, la Entidad Pública deberá precisar la fuente de financiamiento que financiará dichos pagos, bajo responsabilidad del Titular. Dichos Fondos deberán estar centralizados en la Cuenta Única del Tesoro Público

Ante ello la Oficina de Asesoría Legal, Solicita a su representada el pronunciamiento debido, para que autorice y proceda el respectivo pago con la Fuente de Financiamiento, Recursos Directamente Recaudados (RDR), ya que la entidad a través de la Sub Gerencia de Presupuesto y Planificación, emitió un cronograma de pago, respecto al pago de reajustes a favor del Consorcio "EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR - FERREYROS - UNIMAQ", por el monto de s/. 120.305.50 (ciento veinte mil trescientos cinco con 50/100 soles), el cual se estaría pagando en una sola cuota de fecha 17 de Abril del 2018, para su respectiva verificación se le adjunta los siguientes actuados:

- ✓ Resolución de Alcaldía N° 303-2017-A-MDH - (Aprobación de la Liquidación Técnico y Financiero).
- ✓ Informe N° 017-2018-ARQ. HOMS - GIDUR/MDH - (Informe Técnico).
- ✓ Informe N° 008-2018-SGPYP-MDH - (Informe Presupuestal y Cronograma de Pago).
- ✓ Y el presente Informe Legal, Solicitando su pronunciamiento.

Sin otro particular me suscribo ante usted, para su respectiva autorización.

Muy atentamente;


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY
Julio Cesar RUPAY MALPARTIDA
ABOGADO
REG. C.A.P. 051
ASESOR LEGAL



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY - PASCO
SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

INFORME N° 008-2018-SGPYP-MDH

A : ARQ. HENDRIK MACURI SALAS
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL

DE : C.P.C. SOLEDAD VILLANUEVA APONTE
SUBGERENTE DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

ASUNTO : DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y CRONOGRAMA DE PAGO

REF. : ARTICULO 98° DE DECRETO SUPREMO N° 036-2017-EF
INFORME N°017-2018-ARQ.HOMS-GIDURMDH

FECHA : 07 DE FEBRERO DE 2018

Es grato dirigirme a su Despacho para expresarle mi fraternal saludo, y que según el INFORME N°017-2018-ARQ.HOMS-GIDURMDH su Despacho, solicita la disponibilidad presupuestal y cronograma de pago por reajuste de costos del proyecto: "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales en el Centro Poblado de San Agustín de Huaychao, Distrito de Huayllay-Pasco-Pasco"; por el monto total de **S/. 120,305.50** (ciento veinte mil trescientos cinco con 50/100 soles), dispuesto en el ARTICULO SEGUNDO de la Resolución de Alcaldía N° 303-2017-A-MDH;

Y teniendo en cuenta la aprobación y criterios expuestos por su Gerencia de Infraestructura Desarrollo Urbano y Rural; y en referencia al Artículo 98° del Decreto Supremo N° 036-2017-EF que menciona; "De los CIPRL, con cargo al presupuesto institucional de la Entidad Pública, 98.01 Las modificaciones del monto de inversión, producidos durante la fase de ejecución del Proyecto, que superen el monto máximo para la emisión de los CIPRL establecido de acuerdo al artículo 97 del año en el que se produce la modificación, se financiarán con cargo al presupuesto institucional de la Entidad Pública, para lo cual se emitirá el CIPRL correspondiente a la culminación del proyecto.

De acuerdo a lo establecido en la Decimo Sexta Disposición Complementaria y Final de la Ley N° 29230, no podrán utilizarse para los fines señalados en el párrafo precedente, bajo responsabilidad del Titular del Gobierno Regional o Gobierno Local, Según Corresponda, los recursos provenientes del fondo Sierra Azul, Fondo Especial para la Seguridad Ciudadana, FED, FONIPREL y del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal (PI), así como los recursos por las fuentes de financiamiento Recursos Ordinarios y Operaciones Oficiales de Crédito(...)"; la oficina de Presupuesto hace de conocimiento que según saldos de balance financiero del año fiscal 2017, se tiene la disponibilidad presupuestal por el monto de **S/. 120,305.50** (Ciento veinte mil trescientos cinco con 50/100 soles), el mismo que se adjunta en el anexo 01 el cronograma de pago respectivo;

Asimismo; teniendo en consideración que el saldo disponible es de la Fuente de Financiamiento 2 Recursos Directamente Recaudados y teniendo en cuenta lo dispuesto en el Artículo 98° del Decreto Supremo N° 036-2017-EF; se recomienda enviar la solicitud para aprobación de financiamiento con la fuente de financiamiento 02 Recursos Directamente Recaudados a la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público – MEF.

Es cuanto informo para su conocimiento y demás fines que estime conveniente;

Atentamente,

Cc.
Alcaldía
Archivo

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY
C.P.C. Soledad VILLANUEVA APONTE
SUB GERENTE DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

MANUEL RICRA HINOJOSA
FEDATARIO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY
C.P.C. Soledad VILLANUEVA APONTE
SUB GERENTE DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO



ANEXO Nº 01

CRONOGRAMA DE PAGOS

SECTOR : GOBIERNOS LOCALES
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY
 EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY
 MODALIDAD DE PAGO : CRONOGRAMA ESTABLECIDO
 FRECUENCIA DE PAGO : MENSUAL SEGÚN CALENDARIO
 Nº DE CUOTAS : 01
 Nº DE AMORTIZACIONES : 01
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

MONEDA CONCERTADA : S/.
 MONTO : S/. 120,305.50

Nº DE CUOTA	FECHA	DESEMBOLSO /MDH	PRINCIPAL	INTERES	COMISION	CUOTA	SALDO
01	17/04/2018	S/. 120,305.50	S/. 120,305.50	S/. -	S/. -	S/. 120,305.50	S/. 120,305.50
TOTAL	S/. -	S/. 120,305.50	S/. 120,305.50	S/. -	S/. -	S/. 120,305.50	S/. 120,305.50

Huayllay, Febrero de 2018

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY
 CPC. SILENIO VILLANUEVA ALCANTARA
 SUB GERENTE DE PLANEACION Y PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY
 El Fedatario que suscribe certifica que esta es
 Que consta de una página es COPIA FIEL DE:
 ORIGINAL, documento que he tenido a la vista.
 Huayllay, 09 FEB 2018

MANUEL RICRA HINOSTROZA
 FEDATARIO

A : CPC. Soledad VILLANUEVA APONTE
SUB GERENTE DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

DE : Arq. Hendrik MACURI SALAS
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL.

ASUNTO : SOLICITO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y CRONOGRAMA DE PAGO POR REAJUSTES COSTOS OBRA **AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE SAN AGUSTIN DE HUAYCHAO, DISTRITO DE HUAYLLAY, PASCO - PASCO.**

REFERENTE : RESOLUCION DE APROBACION DE LIQUIDACION DE OBRA N° 303-2017-A-MDH

FECHA : HUAYLLAY, 06 DE ENERO DEL 2018.

Por medio de la presente aprovecho la oportunidad para saludarle cordialmente a nombre de la Gerencia de Infraestructura Desarrollo Urbano y Rural, a la vez es para informarle lo siguiente:

La obra "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE SAN AGUSTIN DE HUAYCHAO, DISTRITO DE HUAYLLAY, PASCO - PASCO", obra liquidada mediante resolución de alcaldía N° 303-2017-A-MDH de fecha 21 de diciembre del 2017, la misma que presenta varios antecedentes:

3. 1. ASPECTOS GENERALES DE OBRA:

- Fue declarado viable el proyecto denominado "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE SAN AGUSTIN DE HUAYCHAO, DISTRITO DE HUAYLLAY, PASCO - PASCO" con fecha 27 de febrero del 2015.
- Fue firmado el convenio de inversión pública local en infraestructura suscrito entre la Municipalidad Distrital de Huayllay y el consorcio "EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR – FERREYROS - UNIMAQ" AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY N° 29230 Y SU REGLAMENTO "con fecha 04 de setiembre del 2015.
- Contrato de CONSORCIO EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C; FERREYROS S.A. UNIMAQ S.A. fue firmado con fecha 24 de agosto del 2015.
- Aprobación del Expediente Técnico denominado "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE SAN AGUSTIN DE HUAYCHAO, DISTRITO DE HUAYLLAY, PASCO - PASCO" Resolución de Alcaldía N° 083-2016 A-MDH, de fecha 27 de Mayo del 2016.
- Contando en la Actualidad con 09 ADENDAS, que se adjuntan.
- Acta de Entrega de Terreno para la Ejecución de la obra, firmado con fecha 01 de mayo del 2016.
- Con Resolución de Alcaldía N° 016-2017-A-MDH, de fecha 31 de Enero del 2017 se emite la conformación de Comité de Recepción de obra:
- Acta de Recepción de Obra con fecha 22 de Febrero del 2017.
- Mediante CARTA N° 038 – 2017- OXI, COMPAÑIA MINERA CHUNGAR S.A.C, de fecha 19 de Abril del 2017, presenta la Liquidación Técnica Financiera de obra.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY
FUNDADO 02 ENERO 1857
FEDATARIO: 09 FEB 2018
MANUEL RIONA HINOSTROZA
FEDATARIO: 09 FEB 2018

Mediante INFORME N° 043-2017-DPCH-U.S.L.O.PMDH, de fecha 04 de Mayo del 2017 el jefe de la Unidad de Supervisión y Liquidación de Obras y Proyectos, emita para que se le envíe a CONSORCIO SANEAMIENTO HUAYCHAO emita su opinión a la Liquidación Presentada.

- Mediante CARTA N° 120-2017-MNM-GIDUR/MDH, de fecha 05 de mayo del 2017, el Gerente de Infraestructura Desarrollo Urbano y Rural solicita revisar y dar conformidad de Liquidación Técnica y Financiera de Obra al CONSORCIO SANEAMIENTO HUAYCHAO.
- Mediante CARTA NOTARIAL el CONSORCIO SANEAMIENTO HUAYCHAO, de fecha 10 de Mayo del 2017, hace la devolución de la Liquidación Técnica y Financiera de la obra, donde menciona que el CONSORCIO no tiene ningún vínculo laboral con la entidad para dar conformidad de aprobación de dicha Liquidación.
- Mediante INFORME N° 053-2017-DPCH-U.S.L.O.P/MDH de fecha 07 de junio del 2017, el Jefe de la Unidad de Supervisión y Liquidación de obras y Proyectos, hace llegar las observaciones de la Liquidación Técnica y Financiera de la obra.
- Mediante INFORME N° 211-2017-MNM-GIDUR/MDH, de fecha 08 de Julio del 2017, la Gerencia de Infraestructura Desarrollo Urbano y Rural, realiza la Devolución de Liquidación Técnica Financiera para levantamiento de observaciones a la Oficina de Alcaldía.
- Mediante OFICIO N° 0117-2017-ALC/MDH, de fecha 14 de junio del 2017, Alcaldía solicita Levantamiento de Observaciones de la Liquidación Técnica y Financiera de la Obra a la COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR S.A.C.
- Mediante CARTA N° 057-2017-OXI, de fecha 18 de Agosto del 2017, COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR S.A.C. reingresa la Liquidación Técnica y Financiera de la Obra.

4.1. DE LA OBRA:

La presente Liquidación Técnica y Financiera, corresponde a la obra "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE SAN AGUSTIN DE HUAYCHAO, DISTRITO DE HUAYLLAY, PASCO - PASCO". Código SNIP N° 272749.

4.2. UBICACIÓN.

- REGIÓN : PASCO
- PROVINCIA : PASCO
- DISTRITO : HUAYLLAY
- LOCALIDAD : HUAYCHAO

4.3. MÓDALIDAD DE FINANCIAMIENTO Y EJECUCION:

LEY N°29230- OBRAS POR IMPUESTO

4.4. PROCESO DE SELECCION:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: N°001-2015-CE/MDH

4.5. ENTIDAD PUBLICA:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY.

4.6. EMPRESA FINANCISTA

- ✓ CONSORCIO EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.
- ✓ FERREYROS S.A.
- ✓ UNIMAQ S.A.

4.7. EMPRESA EJECUTOR:

CONSORCIO EJECUTOR HUAYCHAO.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY
El Fedatario que suscribe certifica que esta copia
Que consta de una página es COPIA FIEL DE:
ORIGINAL, documento que he tenido a la vista.
Huayllay, 09 FEB 2018

MANUEL RICRA HINOSTROZA
FEDATARIO

Hacia el Desarrollo Integral...



- CONSTRUCCION Y GESTION DE PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.C.
- INGENIERIA Y APOYO EMPRESARIAL S.A.C.

4.8. ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA:

CONSORCIO SANAMIENTO HUAYCHAO:

- ✓ OFICINA DE INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICOS S.A.
- ✓ GMIN INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.C.

4.9. RESIDENTE Y SUPERVISOR:

- RESIDENTE : ING. WILLIAM PERCY ROJAS VERAU
- SUPERVISOR : ING. EDGAR PACHECO BALDEON CIP N° 73690

4.10. APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO

Resolución Alcaldía N° 083—2016-A-MDH, fue aprobado con fecha 27 de Mayo del 2016, por el monto de S/ 8, 330.962.39 (Ochocientos Millones Trecientos Treinta Mil Novecientos Sesenta y Dos con 39/100 Soles).

1.11. CONVENIO DE INVERSION

CELEBRADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY Y EL CONSORCIO
EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A, FERREYROS S.A, UNIMAQ S.A. LEY
N° 29230.

4.11. FECHA DE CONVENIO

SE FIRMÓ EL 04 DE SETIEMBRE DEL 2015.

4.12. RESUPUESTO DE OBRA A LA FIRMA DE CONVENIO:

POR EL MONTO DE S/. 7, 069 601.32 SOLES.

4.13. ADICIONAL DE OBRA N°1:

POR EL MONTO DE S/. 797,931.14 SOLES.

4.14. DEDUCTIVO VINCULANTE DE ADICIONAL 1:

POR EL MONTO DE S/. 387,788.86 SOLES.

4.15. MONTO TOTAL DEL ADICIONAL 01:

POR EL MONTO DE S/. 410,142.28 SOLES.

4.16. MONTO FINAL AUTORIZADO DE CONVENIO:

MONTO DE S/. 8, 475,549.74 SOLES.

- PRESUPUESTO DE OBRA SEGÚN EXP. TECNICO:
MEDIANTE RESOLUCION DE ALCALDIA N° 083-2016-A-MDH
- PRESUPUESTO ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO:
- PRESUPUESTO DE EDUCACION SANITARIA:
- PRESUPUESTO FORTALECIMIENTO JASS:
- ADICIONAL DE OBRA N°1:

7,563,336.44 SOLES APROBADO

331,906.17 SOLES

99,571.85 SOLES

70,623.00 SOLES

410,142.28 SOLES

4.17. FECHA DE ENTREGA DE TERRENO.

La fecha de entrega de terreno se realizó el 31 de Mayo del 2016.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY
El Fedatario que suscribe certifica que esta copia
Que consta de una página es COPIA FIEL DEL
ORIGINAL, documento que he tenido a la vista.
Huayllay, 09 FEB 2018

MANUEL RICRA HINOSTROZA
FEDATARIO

MANUEL RICRA HINOSTROZA
FEDATARIO

Hacia el Desarrollo Integral...

1857
HUAYLLAY

FECHA DE INICIO DE PLAZO DE EJECUCION.

La fecha de inicio de plazo es el 01 de junio del 2016.

4.19. PLAZO DE EJECUCION DE PROYECTO: 270 DIAS

El plazo de ejecución de obra es:

- ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO : 90 días calendarios.
- PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA : 180 días calendarios.
- FECHA DE TERMINO DE PLAZO CONTRACTUAL: 27 de noviembre 2016

4.20. AMPLIACION DE PLAZO ADICIONAL DE OBRA:

La ampliación de plazo adicional es de 31 días calendario.

- FECHA DE REPROGRAMACION DE CULMINACION DE EJECUCION DE OBRA: 28 de diciembre del 2016

4.21. FECHA DE CULMINACION DE EJECUCION DE OBRA:

La fecha de culminación de obra 28 de diciembre del 2016.

4.22. ACTA DE RECEPCION DE OBRA

✓ Con fecha 22/02/2017 se realiza la recepción de la obra ejecutada por CONSORCIO EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.FERREYROS S.A. UNIMAQ S.A.

DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA:

4.23. PLAZOS CONTRACTUALES

FECHA DE ENTREGA DE TERRENO : 31 de mayo del 2016.
FECHA DE INICIO REAL DE OBRA : 01/06/2016.
PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA : 211 días calendarios.
FECHA DE CULMINACION DE OBRA : 28/12/2016

4.24. DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO ADICIONAL OBRA 31 DIAS CALENDARIO

NUEVA FECHA DE TÉRMINO POR AMPLIACION DE PLAZO ADICIONAL DE OBRA : 28/12/2016.

La obra ha culminado dentro del plazo de ejecución no habiendo penalidades por la demora de la ejecución de la obra.

DEL PLAZO DE LA LIQUIDACIÓN

FECHA DE CULMINACIÓN DE LA OBRA REAL : 28/12/2016.
FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA : 22/02/2017
ENTREGA DE LIQUIDACION : 19/04/2017
FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN : 23/04/2017
FECHA DE APROBACION DE LIQUIDACION DE OBRA : 21/12/2017

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY
El Fedatario que suscribe certifica que esta copia
que consta de una página es COPIA FIEL DE
ORIGINAL, documento que he tenido a la vista.
Huayllay, 09 FEB 2018

MANUEL RICRA HINOSTROZA
FEDATARIO

Hacia el Desarrollo Integral...

HUAYLLAY

5.1. MONTO DEL CONTRATO VIGENTE FINAL DE OBRA:

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE SAN AGUSTIN DE HUAYCHAO, DISTRITO DE HUAYLLAY, PASCO - PASCO

DESCRIPCIÓN	VALORIZACIONES	PERIODO	MONTO VALORIZADO (S/.)			MONTO DE INVERSION (S/.)
			SUB TOTAL	IGV	TOTAL	
a) Expediente Técnico	Monto Total				331 906 17	331 906 17
b) Valorizaciones de Obra	Valorización N° 01	Junio 2016	706 845 38	127 232 17	834 077 55	7 973 478 72
	Valorización N° 02	Julio 2016	1 605 342 05	288 951 57	1 894 303 63	
	Valorización N° 03	Agosto 2016	2 150 893 60	387 160 85	2 538 054 45	
	Valorización N° 04	Setiembre 2016	807 587 45	145 365 74	952 953 19	
	Valorización N° 05	Octubre 2016	318 225 67	57 280 62	375 506 29	
	Valorización N° 06	Noviembre 2016	492 078 36	88 574 11	580 652 47	
	Val. N° 01 Adic. N° 01	Noviembre 2016	429 806 29	77 365 13	507 171 42	
	Val. N° 02 Adic. N° 01	Diciembre 2016	246 406 54	44 353 18	290 759 72	
c) Valorizaciones de Educación Sanitaria	Valorización N° 01	Julio 2016	16 450 00	2 961 00	19 411 00	99 571 85
	Valorización N° 02	Agosto 2016	11 557 92	2 080 43	13 638 35	
	Valorización N° 03	Setiembre 2016	15 815 00	2 846 70	18 661 70	
	Valorización N° 04	Octubre 2016	13 200 00	2 376 00	15 576 00	
	Valorización N° 05	Noviembre 2016	13 606 91	2 449 24	16 056 15	
	Valorización N° 06	Diciembre 2016	13 753 09	2 475 56	16 228 65	
d) Valorización de Fortalecimiento de la JASS	Valorización N° 01	Diciembre 2016	59 850 00	10 773 00	70 623 00	70 623 00
Monto Total del Convenio (S/.)						8,475,579.74

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY
El Fedatario que suscribe certifica que esta copia es COPIA FIEL DE
ORIGINAL, documento que he tenido a la vista.
Huayllay, _____

RICRA HINOSTROZA

Hacia el Desarrollo Integral...

HUAYLLAY

4.25. CUADRO DE REAJUSTE DE COSTOS:

N°	MES	VALORIZACIONES		COEF. REAJ.	REAJUSTE		DEDUCCION		REINTEGRO
		PROGR	EJECUTADO		PROGRAMADO	REAL	EFFECTIVO	MATERIAL	
1	ene-18	254,894.40	706,845.38	1.005	1,274.42	3,534.25			
2	feb-18	255,428.01	1,605,342.00	1.013	9,829.34	20,889.46			
3	ago-18	1,057,623.46	4,150,893.00	1.017	22,984.50	96,595.19			
4	ene-19	1,192,508.15	807,587.45	1.029	40,087.02	10,574.51			
5	ago-19	1,130,446.30	318,225.67	1.028	17,195.55	3,910.32			
6	ene-20	918,799.69	492,078.38	1.029	26,545.10	14,275.27			
7	ene-20	511,715.49		1.032	3,351.46				
SUB TOTAL		6,080,972.52	6,080,972.52		129,577.48	102,723.97			102,723.97

ADICIONAL N° 01:

N°	MES	VALORIZACIONES		COEF. REAJ.	REAJUSTE		DEDUCCION		REINTEGRO
		PROGR	EJECUTADO		PROGRAMADO	REAL	EFFECTIVO	MATERIAL	
1	ene-18		420,805.29	1.027		11,604.77			
2	ene-18	676,212.83	246,406.54	1.026	17,581.53	1,466.57			
SUB TOTAL		676,212.83	676,212.83		17,581.53	18,011.34			17,581.53
TOTAL		6,757,185.35	6,757,185.35						120,305.50

7.1. COSTO FINAL DE OBRA:

COMPONENTES	% DE EJECUCION	MONTO DE INVERSION
1-PRESUPUESTO DE OBRA	100%	7,563,336.44 SOLES
2-PRESUPUESTO ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	100%	331,906.17 SOLES
3-PRESUPUESTO EDUCACION SANITARIA: DE	100%	99,571.85 SOLES
4-PRESUPUESTO FORTALECIMIENTO JASS:	100%	70,623.00 SOLES
5-ADICIONAL DE OBRA N°1:	100%	410,142.28 SOLES
COSTO TOTAL DE CONVENIO		8,475,579.74 SOLES
REAJUSTE POR FORMULAS POLINOMICA		120,305.50 SOLES
COSTO TOTAL DE OBRA		8,595,885.24 SOLES

DE LAS GARANTIAS

CARTA FIANZA	N°	PERIODO	VALOR
SCOTIABANK PERU S.A.A.	10496155-007	915 DIAS VENCE 28/02/2018	84,755.80 SOLES

POR TANTO EL COSTO TOTAL DE OBRA asciende a LA SUMA DE 8,595,885.24 SOLES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY
El Fedatario que suscribe certifica que esta es una COPIA FIEL DE
ORIGINAL, documento que he tenido a la vista.
09 FEB 2018
Huayllay.

RICRA HINOSTROZA
FEDATARIO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY
ARQ. ANDRÉS MANUEL SALAS
GERENTE DE REGISTRO PARA DESARROLLO

Hacia el Desarrollo Integral...




8.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

- 1- SE RECOMIENDA RECONOCIMIENTO DE PAGO DE REAJUSTES DE COSTOS POR FORMULA POLINÓMICA POR LA SUMA ASCENDENTE DE S/. 120,305.50 (CIENTO VEINTE MIL TRESCIENTOS CINCO CON 50/100 SOLES).
- 2- SE REQUIERE A SU AREA LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y GENERAR EL TENTATIVO DE CRONOGRAMA DE PAGO PARA LA ADENDA DE CONVENIO Y CIERRE DE PROYECTO.

Esta gerencia recomienda la formalización de disponibilidad presupuestal para pago de reajuste de costos y cronograma de pago para adjuntar en la adenda de convenio.

Es cuanto puedo informarle para su conocimiento y atención.

Atentamente,


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY
ALDO HENDRIK MACARI SALAS
GERENTE GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY
El Fedatario que suscribe certifica que esta copia
que consta de una página es COPIA FIEL DE
ORIGINAL, documento que he tenido a la vista.
Huayllay, 09 FEB 2018

MANUEL RICRA HINOSTROZA
FEDATARIO

HUAYLLAY

AGUA A CONSTRUCCIÓN DEL MAR DE GRAD

Resolución de Alcaldía

Nº 303-2017-A-MDH.

Huayllay, 21 de Diciembre del 2017.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY, que suscribe,

VISTO

El Memorandum N° 0438-2017-ALC/MDH, despacho de alcaldía de fecha 21 de Diciembre de 2017, informe N° 167-2017-ARQ. HOMS – GIDUR/MDH, de fecha 20 de Diciembre de 2017, Gerencia de Infraestructura Desarrollo Urbano y Rural, Carta N° 057-2017-OXI de fecha 18 de Agosto del 2017, Compañía Minera CHUNGAR, informe N° 211-2017-MNM-GIDUR/MDH, de fecha 06 de Junio del 2017, Informe N° 053-2017-DPCH-USLOP/MDH, de fecha 07 de Junio del 2017, carta N° 038-2017-OXI, de fecha 19 de abril del 2017, emite la liquidación técnica financiera del proyecto **"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE SAN AGUSTIN DE HUAYCHAO, DISTRITO DE HUAYLLAY -PASCO-PASCO"**, obras por impuesto, y

CONSIDERANDO

Que, conforme lo señala el Art. 194 de la Constitución Política del Estado concordante con el Art. II del título Preliminar de la Ley 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, menciona que las municipalidades son órganos de gobierno local que emanan de la voluntad popular, tienen autonomía económica, política y administrativa en los asuntos de su competencia.

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 6) y el numeral 23) de la Ley N° 27972 -Ley Orgánica de Municipalidades, se desprende que es atribución de alcaldía es: Dictar "...decretos, resoluciones de alcaldía, con sujeción a las leyes así como "Celebrar los actos, contratos y convenios necesarios para el ejercicio de sus funciones y demás acciones de desarrollo conforme a la Ley de la materia y sólo respecto de aquellos bienes, servicios y/o activos cuya titularidad corresponda al Gobierno Local";

Que la ley N° 29230 - Obras por Impuesto, tiene por objeto impulsar la ejecución de proyectos de Inversión Pública de impacto regional y local con participación del sector privado, mediante la suscripción de convenios con los gobiernos regionales y/o locales.

Que, mediante convenio de Inversión Pública Local en Infraestructura, suscribieron la Municipalidad Distrital de Huayllay en adelante la Municipalidad y el Consorcio **"EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR - FERREYROS - UNIMAQ"**, en cuyo objeto dicha empresa privada se compromete y se obliga con el gobierno local a financiar y ejecutar el proyecto **"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE SAN AGUSTIN DE HUAYCHAO, DISTRITO DE HUAYLLAY -PASCO-PASCO"**, conforme a las condiciones técnicas y económicas previstas en las bases del proceso de selección que dieron origen al Convenio, las mismas que conjuntamente con la absolución de consultas, se emite el otorgamiento de la buena pro a la propuesta de la empresa privada que forman parte integrante de dicho convenio.

PLAZA PRINCIPAL
Huayllay - Pasco
www.munihuayllay.gob.pe

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY
al Fedatario que suscribe certifica que esta cop.
Que consta de una página es COPIA FIEL DE
ORIGINAL, documento que he tenido a la vista.
Huayllay, 09 FEB 2018

Hacia el Desarrollo Integral del

RICRA HINOSTROZA
FEDATARIO

Que, mediante contrato particular N° CMC-CH-2016-025-I contrato de obra de fecha 24 de Agosto del 2015, suscribieron el Consorcio **"EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR - FERREYROS - UNIMAQ"**, con el **"CONSORCIO EJECUTOR HUAYCHAO"** en adelante el consorcio, para que este último bajo su exclusivo cargo y su propio riesgo ejecute el proyecto denominado **"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE SAN AGUSTIN DE HUAYCHAO, DISTRITO DE HUAYLLAY -PASCO-PASCO"**, implica un monto fijo integral y un determinado plazo de ejecución, dejando constancia que en caso exista alguna discrepancia entre lo indicado en el contrato particular y el convenio marco para la prestación de servicios N° CMC-CH-2016-025-I prevalecerá lo indicado en el contrato particular.

- Fue declarado viable el proyecto denominado **"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE SAN AGUSTIN DE HUAYCHAO, DISTRITO DE HUAYLLAY, PASCO - PASCO"** con fecha 27 de febrero del 2015.
- Fue firmado el convenio de inversión pública local en infraestructura suscrito entre la Municipalidad Distrital de Huayllay y el consorcio **"EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR - FERREYROS - UNIMAQ"** AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY N° 29230 Y SU REGLAMENTO "con fecha 04 de setiembre del 2015
- Contrato de **CONSORCIO EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C. FERREYROS S.A. Y UNIMAQ S.A.** fue firmado con fecha 24 de agosto del 2015.
- Aprobación del Expediente Técnico denominado **"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE SAN AGUSTIN DE HUAYCHAO, DISTRITO DE HUAYLLAY, PASCO - PASCO"** con Resolución de Alcaldía N° 083-2016 A-MDH, de fecha 27 de Mayo del 2016
- Contando en la Actualidad con 09 ADENDAS, que se adjuntan.
- Acta de Entrega de Terreno para la Ejecución de la obra, firmado con fecha 01 de mayo del 2016.
- Con Resolución de Alcaldía N° 016-2017-A-MDH, de fecha 31 de Enero del 2017 se emite la conformación de Comité de Recepción de obra.
- Acta de Recepción de Obra con fecha 22 de Febrero del 2017
- Mediante CARTA N° 038 - 2017- OXI, COMPAÑIA MINERA CHUNGAR S.A.C. de fecha 19 de Abril del 2017, presenta la Liquidación Técnica Financiera de obra.
- Mediante INFORME N° 043-2017-DPCH-U.S.L.O P-/MDH, de fecha 04 de Mayo del 2017 el jefe de la Unidad de Supervisión y Liquidación de Obras y Proyectos, emita para que se le envíe a **CONSORCIO SANEAMIENTO HUAYCHAO** emita su opinión a la Liquidación Presentada.
- Mediante CARTA N° 120-2017-MNM-GIDUR/MDH, de fecha 05 de mayo del 2017, el Gerente de Infraestructura Desarrollo Urbano y Rural solicita revisar y dar conformidad de Liquidación Técnica y Financiera de Obra al **CONSORCIO SANEAMIENTO HUAYCHAO**.
- Mediante CARTA NOTARIAL el **CONSORCIO SANEAMIENTO HUAYCHAO**, de fecha 10 de Mayo del 2017, hace la devolución de la Liquidación Técnica y Financiera de la obra, donde menciona que el **CONSORCIO** no tiene ningún vínculo laboral con la entidad para dar conformidad de aprobación de dicha Liquidación
- Mediante INFORME N° 053-2017-DPCH U.S.L.O P-/MDH de fecha 07 de junio del 2017, el Jefe de la Unidad de Supervisión y Liquidación de obras y Proyectos, hace llegar las observaciones de la Liquidación Técnica y Financiera de la obra.
- Mediante INFORME N° 211-2017-MNM-GIDUR/MDH, de fecha 08 de Julio del 2017, la Gerencia de Infraestructura Desarrollo Urbano y Rural, realiza la Devolución de Liquidación Técnica Financiera para levantamiento de observaciones a la Oficina de Alcaldía.
- Mediante OFICIO N° 0117-2017-ALC/MDH, de fecha 14 de junio del 2017, Alcaldía solicita Levantamiento de Observaciones de la Liquidación Técnica y Financiera de la Obra a la **COMPAÑIA MINERA CHUNGAR S.A.C**
- Mediante CARTA N° 057-2017-OXI, de fecha 18 de Agosto del 2017, **COMPAÑIA MINERA CHUNGAR S.A.C.** reingresa la Liquidación Técnica y Financiera de la obra.

HUAYLLAY

DE LA OBRA:

La presente Liquidación Técnica y Financiera, corresponde a la obra "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE SAN AGUSTIN DE HUAYCHAO, DISTRITO DE HUAYLLAY, PASCO - PASCO". Código SNIP N° 272749.

✓ **UBICACIÓN:**

REGIÓN : PASCO
PROVINCIA : PASCO
DISTRITO : HUAYLLAY
LOCALIDAD : HUAYCHAO

✓ **SISTEMA DE EJECUCION:**

SUMA ALZADA

✓ **FINANCIAMIENTO:**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: OBRAS POR IMPUESTO.

✓ **ENTIDAD PUBLICA:**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY.

✓ **EMPRESA FINANCISTA**

✓ CONSORCIO EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.
✓ FERREYROS S.A.
✓ UNIMAQ S.A.

✓ **EMPRESA EJECUTOR:**

CONSORCIO EJECUTOR HUAYCHAO.

- CONSTRUCCION Y GESTION DE PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.C.
- INGENIERIA Y APOYO EMPRESARIAL S A C

✓ **ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA:**

CONSORCIO SANAMIENTO HUAYCHAO:

- ✓ OFICINA DE INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICOS S.A.
- ✓ GMIN INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.C.

✓ **RESIDENTE Y SUPERVISOR:**

- RESIDENTE ING. WILLIAM PERCY ROJAS VERAU
- SUPERVISOR ING. EDGAR PACHECO BALDEON CIP N° 73690

✓ **APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO**

Resolución Alcaldía N° 083-2016-A-MDH, fue aprobado con fecha 27 de Mayo del 2016, por el monto de S/. 8.330.962,39 (Ochocientos Millones Trecientos Treinta Mil Novecientos Sesenta y Dos con 39/100 Soles).

✓ **CONVENIO DE INVERSION**

CELEBRADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY Y EL CONSORCIO EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A, FERREYROS S.A, UNIMAQ S.A, LEY N° 29230.

✓ **FECHA DE CONVENIO**

SE FIRMO EL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

✓ **PRESUPUESTO DE OBRA:**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY
El Fedatario que suscribe certifica que esta copia es COPIA FIEL DE
ORIGINAL, documento que he tenido a la vista.
Huayllay, 09 FEB 2016

MANTUEL RICAÑO OSTROZA
FEDATARIO
MANTUEL RICAÑO OSTROZA
FEDATARIO

HUAYLLAY

POR EL MONTO DE S/ 7 563.336.44 SOLES.

✓ PRESUPUESTO EDUCACION SANITARIA (inc. IGV):
POR EL MONTO DE S/ 99.571.85 SOLES.

✓ PRESUPUESTO FORTALECIMIENTO DE JASS (INC IGV):
POR EL MONTO DE S/ 70.623.00 SOLES

✓ DEDUCTIVO VINCULANTE DEL ADICIONAL 01:
POR EL MONTO DE S/ 410.142.258 SOLES.

✓ COSTO TOTAL DE OBRA:
MONTO DE S/ 8. 475.549 74 SOLES.

✓ FECHA DE ENTREGA DE TERRENO
La fecha de entrega de terreno se realizó el 31 de Mayo del 2016

✓ FECHA DE INICIO DE PLAZO DE EJECUCION.
La fecha de inicio de plazo es el 01 de junio del 2016.

✓ FECHA DE TERMINO DE PLAZO CONTRACTUAL.
La fecha de término de plazo contractual es el 27 de noviembre del 2016.

✓ PLAZO DE EJECUCION DE OBRA.
El plazo de ejecución de obra es.
• PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA

: 180 días calendario

✓ AMPLIACION DE PLAZO ADICIONAL DE OBRA:
La ampliación de plazo adicional es de 31 días calendario

✓ FECHA DE CULMINACION DE LA OBRA REAL:
La fecha de culminación de obra 28 de diciembre del 2016.

✓ ACTA DE RECEPCION DE OBRA

✓ Con fecha 22-02-2017 se realiza la recepción de la obra ejecutada por CONSORCIO EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.FERREYROS S.A. UNIMAQ S.A.

✓ DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA:

✓ PLAZOS CONTRACTUALES

- FECHA DE ENTREGA DE TERRENO

: 31 de mayo del 2016.

- FECHA DE INICIO REAL DE OBRA

: 01/06/2016.

- PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN CONTRATO

: 180 días calendario

- FECHA DE RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

: 27/05/2016

- FECHA DE TÉRMINO CONTRACTUAL

: 28/03/2017

✓ DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO ADICIONAL OBRA.

- NUEVA FECHA DE TÉRMINO POR AMPLIACION DE PLAZO ADICIONAL DE OBRA : 28/12/2016

- FECHA DE CULMINACIÓN DE LA OBRA REAL

: 28/12/2016

La obra ha culminado dentro del plazo de ejecución no habiendo penalidades por la demora de la ejecución de la obra.

✓ DEL PLAZO DE LA LIQUIDACIÓN

- FECHA DE CULMINACIÓN DE LA OBRA REAL

- FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA

- ENTREGA DE LIQUIDACION

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE HUAYLLAY
El Fedatario que suscribe certifica que esta copia
Que consta de una página es COPIA FIEBRE 28/02/2016
ORIGINAL, documento que he tenido a la vista 12/02/2017
Huayllay. 09 FEB 2018 19/04/2017

PLAZA PRINCIPAL
Huayllay - Puno
www.munihuayllay.gob.pe

EL RICRA HINGO
FEDATARIO

FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN

23/04/2017

MONTO DEL CONTRATO VIGENTE FINAL DE OBRA:

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE SAN AGUSTIN DE HUAYCHAO, DISTRITO DE HUAYLLAY, PASCO - PASCO

DESCRIPCIÓN	VALORIZACIONES	PERIODO	MONTO VALORIZADO (S/.)			MONTO DE INVERSION (S/.)
			SUB TOTAL	IGV	TOTAL	
a) Expediente Técnico	Monte Total				331.906,17	331.906,17
b) Valorizaciones de Obra	Valorización N° 01	Junio 2016	706.845,38	127.232,17	834.077,55	7.973.478,72
	Valorización N° 02	Julio 2016	1.605.342,06	288.561,57	1.894.303,63	
	Valorización N° 03	Agosto 2016	2.150.893,60	387.160,85	2.538.054,45	
	Valorización N° 04	Setiembre 2016	807.587,45	145.365,74	952.953,19	
	Valorización N° 05	Octubre 2016	316.225,67	57.280,62	373.506,29	
	Valorización N° 06	Noviembre 2016	492.076,36	88.574,11	580.650,47	
	Val. N° 01 Adic. N° 01	Noviembre 2016	429.806,29	77.365,13	507.171,42	
	Val. N° 02 Adic. N° 01	Diciembre 2016	246.406,54	44.353,18	290.759,72	
c) Valorizaciones de Educación Sanitaria	Valorización N° 01	Junio 2016	16.450,00	2.961,00	19.411,00	99.571,85
	Valorización N° 02	Agosto 2016	11.557,92	2.080,43	13.638,35	
	Valorización N° 03	Setiembre 2016	15.815,00	2.846,70	18.661,70	
	Valorización N° 04	Octubre 2016	13.200,00	2.376,00	15.576,00	
	Valorización N° 05	Noviembre 2016	13.606,91	2.449,24	16.056,15	
	Valorización N° 06	Diciembre 2016	13.753,09	2.475,56	16.228,65	
d) Valorización de Fortalecimiento de la UASS	Valorización N° 01	Diciembre 2016	59.850,00	10.773,00	70.623,00	70.623,00
Monte Total del Convenio (S/.)						8.475.579,74

HUAYLLAY

CUADRO DE REAJUSTE DE COSTOS:

N	M.E.	VALORIZACIONES		COEF. REAL	REAJUSTE		DEDUCCION		REINTEGRO
		PROGR.	EJECUTADO		PROGRAMADO	REAL	EFFECTIVO	MATERIAL	NETO
1	PROG.	254.854.42	254.854.42	1.000	1.774.42	3.534.22			
2	PROG.	150.450.00	150.450.00	1.000	9.821.54	20.850.45			
3	PROG.	150.621.46	150.621.46	1.000	22.984.63	30.565.19			
4	PROG.	150.621.46	150.621.46	1.000	40.997.69	10.574.51			
5	PROG.	150.440.00	150.440.00	1.000	37.166.50	8.910.32			
6	PROG.	900.000.00	900.000.00	1.000	28.645.19	14.270.27			
7	PROG.	311.111.43	311.111.43	1.000	4.351.48				
SUB TOTAL		6.080.972.52	6.080.972.52		129.677.48	102.723.97			102.723.97

ADICIONAL N° 1

N	M.E.	VALORIZACIONES		COEF. REAL	REAJUSTE		DEDUCCION		REINTEGRO
		PROGR.	EJECUTADO		PROGRAMADO	REAL	EFFECTIVO	MATERIAL	NETO
1	PROG.		40.000.00	1.000		1.000.00			
2	PROG.		40.000.00	1.000		1.000.00			
SUB TOTAL		679.212.83	679.212.83		17.581.53	18.011.34			17.581.53
TOTAL		6.757.185.35	6.757.185.35						120.305.50

Costo final de la obra

COMPONENTES	% DE EJECUCION	MONTO DE INVERSION
1-PRESUPUESTO DE OBRA	100%	7.563.336.44 SOLES
2-PRESUPUESTO ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	100%	331.906.17 SOLES
3-PRESUPUESTO DE EDUCACION SANITARIA	100%	99.571.85 SOLES
4-PRESUPUESTO FORTALECIMIENTO JASS	100%	70.623.00 SOLES
5-ADICIONAL DE OBRA N° 1	100%	410.142.28 SOLES
COSTO TOTAL DE CONVENIO		8,475,579.74 SOLES
REAJUSTE POR FORMULAS POLINOMICA		120,305.50 SOLES
COSTO TOTAL DE OBRA		8,595,885.24 SOLES

Por lo expuesto y de conformidad a lo establecido en la ley N° 29230 – Obras por Impuesto y su reglamento y en aplicación supletoria a la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante D.L. N° 1017; su respectivo Reglamento, aprobado mediante D.S. 184-2008-EF. y sus modificaciones; y en uso de las facultades conferidas en el Inc. 6) del Art. 20° y el Art. 43° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, y demas normas conexas;

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE HUAYLLAY
El Fedatario que suscribe certifica que esta copia es COPIA FIEL DEL ORIGINAL, documento que he tenido a la vista
Huayllay, 09 FEB 2018

Hacia el Desarrollo Integral del

PLAZA PRINCIPAL
Huayllay - Pisco
www.munihuayllay.gob.pe

RICRA HINOSTROZA
FEDATARIO

HUAYLLAY

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO - APROBAR la LIQUIDACIÓN TÉCNICA FINANCIERA del convenio de Inversión Pública Local en infraestructura, entre la Municipalidad Distrital de Huayllay y el Consorcio "EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR - FERREYROS - UNIMAQ", para la ejecución del proyecto: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE SAN AGUSTIN DE HUAYCHAO, DISTRITO DE HUAYLLAY - PASCO - PASCO" con un monto ascendente donde inicialmente tenía un presupuesto base de S/. 7'069,601.32 (siete millones sesenta y nueve mil seiscientos uno con 32/100 soles) y a nivel de liquidación el proyecto llegó a costar S/. 8'595,885.24 (Ocho millones quinientos noventa y cinco mil ochocientos ochenta y cinco con 24/100 soles), incluye el adicional de obra N°01, Reajuste costo de elaboración del expediente técnico, costo de fortalecimiento sanitaria y fortalecimiento de la JASS, a todo costo incluido el impuesto de ley, todo de acuerdo a lo expuesto a Ut Supra y al siguiente cuadro:

Costo final de la obra		
COMPONENTES	% DE EJECUCION	MONTO DE INVERSION
1-PRESUPUESTO DE OBRA	100%	7,563,336.44 SOLES
2-PRESUPUESTO ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	100%	331,906.17 SOLES
3-PRESUPUESTO DE EDUCACION SANITARIA	100%	99,571.85 SOLES
4-PRESUPUESTO FORTALECIMIENTO JASS	100%	70,323.00 SOLES
5-ADICIONAL DE OBRA N°1	100%	410,142.28 SOLES
COSTO TOTAL DE CONVENIO		8,475,579.74 SOLES
REAJUSTE POR FORMULAS POLINOMICA		120,305.50 SOLES
COSTO TOTAL DE OBRA		8,595,885.24 SOLES

ARTICULO SEGUNDO.- SE DETERMINA un saldo a favor del Consorcio, "EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR - FERREYROS - UNIMAQ", por la suma de S/. 120,305.50 (Ciento Veinte Mil Trescientos Cinco con 50/100 Soles), correspondiente a los pagos de los saldos de reajustes por formula polinómica corregidos a nivel de liquidación.

ARTICULO TERCERO.- SE DETERMINA Responsabilizar de calidad de obra y vicios ocultos que se detectara durante el funcionamiento de la obra en aval Art. 40 L.O.E. al **CONSORCIO EJECUTOR HUAYCHAO**, al residente de obra: Ing. Wilfredo Percy Rojas Vereau, al supervisor de obra: Ing. Edgar Pacheco Baldeon CIP N° 73690, quienes actuaron de manera permanente del proceso constructivo de obra avalando todas sus partidas ejecutadas según expediente técnico y adicionales de obra, de los Vicios Ocultos que se detectara durante el funcionamiento de la obra que estan considerados dentro de los 07 años de la Garantía de la obra por parte de la Empresa contratista, a la vez responsabilizar de la calidad obra recibida al comité de recepción de obra: Ing. Manuel Nieto Montalván, Ing. Edgar Pacheco Baldeon, Ing. Richard Colqui Jines, quienes conformaron el comité de recepción de Obra y.

ARTICULO CUARTO.- TRANSCRIBIR el contenido de la presente resolución, a la Gerencia Municipal, a la Gerencias de Infraestructura y Desarrollo Urbano, al Consorcio "EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR - FERREYROS - UNIMAQ", y demás órganos que tengan incidencia en el presente caso, y a los organismos estructurados correspondientes.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHIVASE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY
Econ. Víctor Z. MORALES TOLEDO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY
Fidatario que suscribe certifica que esta copia
consta de una página es COPIA FIEL DE
ORIGINAL, documento que se tiene a la vista.
Huayllay, 09 FEB 2018

ANTHONY RICRA HINOSTROZA
FEDATARIO

El presente documento es una copia de una página de un libro de la biblioteca del ayuntamiento de Huayllay.
03 FEB 2010
BIBLIOTECA DEL AYUNTAMIENTO DE HUAYLLAY
CALLE RÍO HINOSTROZA