

**SISTEMA ADMINISTRATIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA**  
**ANEXO N° 3.2**  
**Obras Públicas**

1 Sector Sector 09: ECONOMÍA Y FINANZAS  
2 Pliego Pliego 037: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  
3 Unidad Ejecutora Unidad Ejecutora 002-1340: INVERSIÓN PÚBLICA - SUNAT  
4 Fecha Corte 1/02/2022 Los avances reportados al 01/02/22 son los mismos reportados al 31/12/2021 ya que a la fecha no se cuenta con la información alcanzada por los contratistas y supervisión, por no haberse vencido el plazo de presentación de acuerdo al RLCE.

N°	Código Infobras	Código Único de inversiones	Descripción de obra	Modalidad de ejecución	Estado de Ejecución	Fecha de inicio de ejecución	Último período de avance	Monto de Ejecución Según Exp Técnico	Montos adicionales al Exp Técnico	Monto de supervisión	% Avance Físico Programado	% Avance Físico Real	Avance Valorizado Programado	Avance Valorizado Real	Estado de Registro	Montos adicionales al Exp Técnico (aprobados Gestión)
A	B			C	D	E	F	G	H	I						
1	133946	2159420	SALDO DE OBRA: IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN EN LA ZONA OESTE 1 (MIRAFLORES) DE LIMA METROPOLITANA	Contrata	Finalizada	4/09/2020	03/2021	3,248,406.00	-	295,913.36	100.00%	97.92%	2,921,226.45	2,862,744.91	Actualizado	NO REPORTA
2	111821	-	DEFENSA COSTERA DE LA SEDE SUNAT CHUCUITO	Contrata	Finalizada	19/12/2019	03/2021	8,147,046.06	-	451,477.53	100.00%	100.00%	7,332,341.47	7,332,341.47	Actualizado	NO REPORTA
3	102668	-	REHABILITACION DE LA SEDE DE LA INTENDENCIA REGIONAL PIURA	Contrata	Finalizada	7/11/2020	03/2021	10,567,096.94	-	546,030.50	100.00%	100.00%	10,273,392.63	10,273,392.63	Actualizado	NO REPORTA
4	138979	2376861	AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE EN EL DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	Contrata	Finalizada	7/11/2020	04/2021	2,575,057.35	-	190,144.77	100.00%	100.00%	2,317,551.62	2,317,551.62	Actualizado	Adicional 1 - 19.01.21 12,420.21 Adicional 2 - 07.04.21 13,674.35
5	138860	-	REHABILITACION DE LA SEDE DEL ARCHIVO CENTRAL SAN LUIS	Contrata	Finalizada	20/11/2020	12/2021	29,455,252.94	-	842,384.77	100.00%	98.18%	29,455,252.94	28,917,701.13	Actualizado	Adicional 1 - 25.03.21 S/ 263,858.02 con Deductivo Vinculante S/ 537,551.79 Adicional 2 - 09.09.2021 S/ 379,955.11 Adicional 3 - 19.11.2021 S/ 122,527.58
6	138843	2148294	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS TRIBUTARIOS Y DE CONTROL EN LA CIUDAD DE TUMBES	Contrata	Finalizada	19/11/2020	12/2021	9,319,947.16	-	582,998.76	100.00%	98.79%	9,319,947.17	9,207,129.08	Actualizado	Adicional 1 - 30.09.21 S/ 112,732.32 con Deductivo Vinculante S/ 112,818.08
7	140537	-	REHABILITACIÓN DE LA SEDE DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE MADRE DE DIOS	Contrata	Finalizada	6/01/2021	12/2021	8,411,741.37	-	360,000.00	100.00%	99.62%	5,576,794.92	5,555,419.14	Actualizado	Adicional 1 - 06.05.21 1,190,924.46 con Deductivo Vinculante: S/ 1,347,203.09 Adicional 2 - 12.11.21 S/ 192,378.68 con Deductivo Vinculante: S/ 204,596.29
8	151425	-	CERCO PERIMETRICO DE LA INTENDENCIA DE ADUANAS MOLLEND - ISLAY - AREQUIPA	Contrata	Finalizada	23.09.2021	12/2021	388,922.89	-	46,398.99	100.00%	100.00%	350,030.61	350,030.61	Actualizado	NO REPORTA
9	149730	2394352	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS DE VÍAS AUXILIARES INTERNAS DEL PUESTO DE CONTROL PUCUSANA	Contrata	Finalizada	24.08.2021	11/2021	2,509,913.64	-	93,721.91	100.00%	100.00%	2,258,922.29	2,258,922.29	Actualizado	Adicional 1 - 04.11.21 S/ 26,155.42
10	149721	2394327	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS DE VÍAS AUXILIARES INTERNAS DEL PUESTO DE CONTROL - ANCON	Contrata	Finalizada	12.08.2021	10/2021	2,721,562.82	-	93,721.91	99.84%	99.84%	2,072,510.80	2,072,510.80	Actualizado	NO REPORTA
11	156340	2424054	RENOVACIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO, EN EL ALMACÉN DE MATARAN DE LA INTENDENCIA DE ADUANA MOLLEND - DISTRITO DE MOLLEND, PROVINCIA ISLAY, DEPARTAMENTO AREQUIPA	Contrata	Ejecución	03.12.2021	12/2021	370,233.71	-	53,498.25	29.05%	24.44%	96,797.60	81,449.72	Actualizado	NO REPORTA
12	156309	2493125	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO, EN EL TERRENO DE LA SUNAT DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	Contrata	Ejecución	15.12.2021	12/2021	5,760,334.63	-	279,952.27	4.82%	4.21%	249,883.32	218,499.03	Actualizado	NO REPORTA

**Legenda**

A) Código autogenerated por la Contraloría para la identificación única de la obra  
B) Código del proyecto según Banco de inversiones  
C) Tipo de ejecución contractual  
D) Estado de ejecución física de la obra: Sin ejecución, en ejecución física, paralizada, finalizada  
E) Fecha de inicio de la ejecución física  
F) Año y mes de último registro realizado en el sistema INFOBRAS por parte de la Entidad Pública  
G) Monto de ejecución de acuerdo a expediente técnico de obra  
H) Montos sumariados de adicionales de obra y deductivos  
I) Monto de contrato de supervisión