

Anexo 1: Tablero de Seguimiento (MVCS)

Id	Nombre de tarea	Predecesoras	Duración	Comienzo	Fin	Comentarios/Observaciones	% completado	Responsable
1	Acciones para la reducción de la Vulnerabilidad frente a las heladas y friaje 2020 - 2021		409 días	lun 05/08/19	vie 15/01/21		0%	
2	Inicio 2020		0 días	lun 05/08/19	lun 05/08/19	Programada	0%	
3	Inicio 2021	2FC+248 días	0 días	lun 22/06/20	lun 22/06/20	Programada	0%	
4	DS CON PMHF 2019-2021 MODIFICADO APROBADO		88,75 días	mar 03/09/19	vie 27/12/19	Programada	0%	PCM
10	DS Art. 21 DU Presupuesto 2020		32,38 días	mié 20/11/19	mar 31/12/19	Programada	0%	
21	HITOS 2020		315 días	mié 20/11/19	jue 31/12/20	Programada	0%	
27	HITOS 2021		409 días	lun 05/08/19	vie 15/01/21	Programada	0%	
33	PROGRAMACIÓN 2020		329 días	lun 04/11/19	jue 31/12/20	Programada	0%	
34	MVCS		319 días	vie 15/11/19	jue 31/12/20		0%	PNVR
35	Implementación del sistema y/o mecanismos de información general		140 días	jue 02/01/20	mar 30/06/20	Programada	0%	PNVR
36	Diagnostico del sistema y/o mecanismo actual		70 días	jue 02/01/20	lun 30/03/20	Programada	0%	PNVR
37	Ajustes e implementación	36	70 días	lun 30/03/20	mar 30/06/20	Programada	0%	PNVR
38	Acciones preparatorias		47 días	lun 03/02/20	mié 01/04/20	Programada	0%	PNVR
39	Capacitación masiva	23FC+15 días	47 días	lun 03/02/20	mié 01/04/20	Programada	0%	PNVR
40	(2020) Mejoramiento de viviendas rurales - 19,654 familias		319 días	vie 15/11/19	jue 31/12/20	Programada	0%	PNVR
41	Evaluación social y técnica realizada (1,781 Familias beneficiadas identificadas)		35 días	vie 15/11/19	mar 31/12/19	Programada	0%	PNVR
42	Actos preparatorios para la fase de identificación de familias	2FC+78 días	7 días	vie 15/11/19	lun 25/11/19	Programada	0%	PNVR
43	Evaluación social y técnica de las familias realizada	42	18 días	lun 25/11/19	mar 17/12/19	Programada	0%	PNVR
44	Informe social y técnico entregado	43	5 días	mar 17/12/19	lun 23/12/19	Programada	0%	PNVR
45	Familias identificadas ajustadas	44	5 días	mar 24/12/19	mar 31/12/19	Programada	0%	PNVR
46	Evaluación social y técnica realizada (17,873 Familias beneficiadas identificadas)		56 días	jue 02/01/20	jue 12/03/20	Programada	0%	PNVR
47	Actos preparatorios para la fase de identificación de familias	2FC+114 días	7 días	jue 02/01/20	vie 10/01/20	Programada	0%	PNVR
48	Evaluación social y técnica de las familias realizada	47	41 días	vie 10/01/20	lun 02/03/20	Programada	0%	PNVR
49	Informe social y técnico entregado	48	4 días	mar 03/03/20	vie 06/03/20	Programada	0%	PNVR
50	Familias identificadas ajustadas	49	4 días	vie 06/03/20	jue 12/03/20	Programada	0%	PNVR
51	Núcleos ejecutores constituidos (19,654)		24 días	jue 12/03/20	mar 14/04/20	Programada	0%	PNVR
52	Convocatoria para conformación de núcleo ejecutor	50;45	4 días	jue 12/03/20	mar 17/03/20	Programada	0%	PNVR
53	Asambleas de constitución realizadas y RNE elegidos	52	12 días	mar 17/03/20	mié 01/04/20	Programada	0%	PNVR
54	Informe de constitución del NE elaborado	53	4 días	mié 01/04/20	lun 06/04/20	Programada	0%	PNVR
55	Financiamiento solicitado por el NE	54	4 días	lun 06/04/20	mar 14/04/20	Programada	0%	PNVR
56	Expediente técnico elaborado y aprobado (19,654)		38 días	jue 12/03/20	jue 30/04/20	Programada	0%	PNVR
57	Expedientes técnicos elaborados	50;45	20 días	jue 12/03/20	lun 06/04/20	Programada	0%	PNVR
58	Expedientes técnicos evaluados	57	9 días	lun 06/04/20	lun 20/04/20	Programada	0%	PNVR
59	Expedientes técnicos aprobados (aprobado con RD)	51;58	9 días	lun 20/04/20	jue 30/04/20	Programada	0%	PNVR
60	Suscripción convenio, certificación y transferencia realizada	59	22 días	jue 30/04/20	vie 29/05/20	Programada	0%	PNVR
61	Personal de NE convocado, registrado y asignado		106 días	mié 15/01/20	vie 29/05/20	Programada	0%	PNVR
62	Personal registrado en BD PNVR	23	39 días	mié 15/01/20	mar 03/03/20	Programada	0%	PNVR
63	Personal del NE asignado	56;62;39	22 días	jue 30/04/20	vie 29/05/20	Programada	0%	PNVR
64	Viviendas mejoradas		167 días	vie 29/05/20	jue 31/12/20	Programada	0%	PNVR
65	Sesión de orientación realizada		25 días	vie 29/05/20	mié 01/07/20	Programada	0%	PNVR
66	Documentación preparada	60	2 días	vie 29/05/20	mar 02/06/20	Programada	0%	PNVR
67	Sesión orientadora a personal técnico	66;63	17 días	mar 02/06/20	mar 23/06/20	Programada	0%	PNVR
68	Compatibilidad de Exp. Técnico y actos preparatorios realizados	67	6 días	mar 23/06/20	mié 01/07/20	Programada	0%	PNVR
69	Capacitación		118 días	mié 01/07/20	lun 30/11/20	Programada	0%	PNVR
70	Beneficiarios capacitados en el proceso constructivo	68	118 días	mié 01/07/20	lun 30/11/20	Programada	0%	PNVR
71	Beneficiarios capacitados en el uso de la vivienda	70CC	118 días	mié 01/07/20	lun 30/11/20	Programada	0%	PNVR
72	Obra ejecutada (19,654)	68	122 días	mié 01/07/20	vie 04/12/20	Programada	0%	PNVR
73	Obra entregada a beneficiario (con acta de conformidad)	72	10 días	vie 04/12/20	jue 17/12/20	Programada	0%	PNVR
74	Obra liquidada	73	10 días	vie 18/12/20	jue 31/12/20	Programada	0%	PNVR
75	MINAGRI		247 días	lun 04/11/19	mié 16/09/20		0%	AGRO RURAL
191	MIDIS		126 días	mar 21/01/20	mié 01/07/20		0%	MIDIS
208	MINEDU		225 días	lun 20/01/20	mié 04/11/20		0%	
250	PROGRAMACIÓN 2021		564 días	lun 05/08/19	mié 28/07/21		0%	

(*) Tener en cuenta que las fechas son referenciales y corresponden a una línea base, por lo que pueden incurrir en reprogramación de acuerdo a situaciones no contempladas durante la ejecución de las intervenciones.

Duración en días útiles