



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas



BICENTENARIO
PERÚ
2024



Seguimiento de la ejecución presupuestal de inversiones



Dirección General de Presupuesto Público



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas



BICENTENARIO
PERÚ
2024



Seguimiento de la ejecución presupuestal de inversiones – Transferencias

Dirección General de Presupuesto Público



Contenido

- 1 Recursos Ordinarios para el financiamiento de inversiones durante el 2024**
- 2 Ejecución de los proyectos del Anexo II – Ley 31953**
- 3 Transferencias de partidas a Gobiernos Locales**
- 4 Fondo de Inversiones**
- 5 Transferencias en el marco de la 118 DCF – Ley 31953**

Transferencias para el financiamiento de inversiones

(En millones de soles)

	Concepto	GR	GL	TOTAL
➔	Anexo II - Ley PPTO 2024*	1 345	2 140	3 484
	Anexo IV - Ley PPTO 2024**	597	793	1 390
➔	Transferencias de partidas – 2024-I ***	101	1 629	1 730
	TOTAL	2 042	4 561	6 604

(*) El presupuesto de los proyectos del Anexo II puede ser modificado, previa opinión favorable del sector, para reorientarse a otras inversiones.

(**) El presupuesto de los proyectos del Anexo IV es modificable a partir de la publicación del DU 006-2024.

(***) Los recursos que son transferencias de partidas no pueden ser reasignadas mediante modificaciones en el nivel funcional programático. Se considera solo aquellos dispositivos que transfirieron a proyectos de inversión, precisando el CUI habilitado.

2 Ejecución de los proyectos del Anexo II

Ejecución de los proyectos del Anexo II por nivel de gobierno – Solo RO (En millones de soles)

Concepto	ANEXO II	PIM	% CERT	% COMP	% DEV
Gob. Regionales	1 345	1 407	81%	60%	49%
Gob. Locales	2 140	2 887	85%	69%	41%
TOTAL	3 484	4 294	84%	66%	44%

Fuente: Ley de Presupuesto 2024, Dispositivos legales del 2024.

- Se financió 1 658 inversiones, de las cuales 1 460 se encuentran a cargo de gobiernos locales.
- A la fecha se han cerrado 295 inversiones (18% del total).
- Durante el primer semestre se han transferido S/ 658 MM a proyectos que estaban incluidos en el Anexo II.

2 Ejecución de los proyectos del Anexo II

Ejecución de los proyectos del Anexo II según avance – Toda fuente (En millones de soles)

% de financiamiento	Proyectos	PIM	% CERT	% COMP	% DEV
1. < 20%	17	13	40%	39%	14%
2. 20 - 50%	63	161	87%	68%	39%
3. 51 - 75%	45	464	80%	47%	25%
4. 76 - 90%	67	509	95%	71%	42%
5. 91 - 95%	93	348	93%	84%	44%
6. 96 - 99%	198	548	93%	84%	46%
7. 100%	978	900	76%	64%	47%
TOTAL	1 461	2 943	86%	69%	42%

87% de las inversiones se concentran en estos grupos

El porcentaje de financiamiento se obtiene del siguiente modo: [(Ejecución financiera acumulada al 2023 + PIM 2024) / Costo]

- Al culminarse el 2024 alrededor de 978 proyectos concluirían su ejecución financiera, mientras que 198 alcanzarían un avance mayor al 96%.

2 Ejecución de los proyectos del Anexo II

Ejecución por departamento (En millones de soles)

Departamento	Proyectos	PIM - RO	% CERT	% COMP	% DEV
Amazonas	89	216	92%	74%	40%
Ancash	75	38	59%	57%	45%
Apurímac	53	107	61%	48%	34%
Arequipa	47	93	54%	50%	36%
Ayacucho	77	178	92%	64%	38%
Cajamarca	197	426	88%	83%	41%
Cusco	63	189	80%	70%	41%
Huancavelica	47	23	72%	69%	43%
Huanuco	98	198	86%	75%	34%
Ica	26	31	87%	63%	47%
Junín	44	85	95%	87%	47%
La Libertad	121	72	78%	55%	47%
Lambayeque	33	31	80%	47%	19%
Lima	71	108	83%	70%	46%
Loreto	21	114	97%	35%	21%
Madre De Dios	27	17	71%	60%	48%
Moquegua	5	16	37%	34%	30%
Pasco	68	127	84%	40%	23%
Piura	66	170	92%	81%	46%
Puno	81	103	87%	60%	37%
San Martín	69	413	96%	84%	59%
Tacna	9	9	60%	56%	55%
Tumbes	7	48	99%	30%	26%
Ucayali	67	74	60%	58%	52%
TOTAL	622	2 887	85%	69%	41%

Nota: Porcentajes de ejecución en inversiones para GR 50% y 42% en GL.

2 Ejecución de los proyectos del Anexo II

Municipalidades que contaron con S/ 20 MM o más para proyectos del Anexo II (En millones de soles)

DEPARTAMENTO	MUNICIPALIDAD	PROYECTOS	PIM - RO	% CERT	% COMP	% DEV
01. AMAZONAS	010101. MP DE CHACHAPOYAS	8	96	99%	85%	27%
16. LORETO	160201. MP DE ALTO AMAZONAS -YURIMAGUAS	2	68	100%	1%	1%
22. SAN MARTIN	220805. MD DE PARDO MIGUEL	2	68	100%	100%	63%
19. PASCO	190301. MP DE OXAPAMPA	5	62	100%	21%	13%
22. SAN MARTIN	220909. MD DE LA BANDA DE SHILCAYO	3	50	100%	29%	21%
06. CAJAMARCA	060105. MD DE ENCAÑADA	4	49	98%	97%	55%
06. CAJAMARCA	060101. MP DE CAJAMARCA	2	42	96%	96%	28%
24. TUMBES	240101. MP DE TUMBES	2	40	100%	15%	14%
22. SAN MARTIN	220501. MP DE LAMAS	3	34	100%	100%	28%
22. SAN MARTIN	220807. MD DE SAN FERNANDO	1	33	100%	100%	55%
22. SAN MARTIN	220802. MD DE AWAJUN	2	30	100%	97%	64%
10. HUANUCO	100104. MD DE CHURUBAMBA	2	28	100%	96%	43%
06. CAJAMARCA	061101. MP DE SAN MIGUEL	6	25	100%	98%	31%
21. PUNO	210201. MP DE AZANGARO	3	25	100%	98%	50%
22. SAN MARTIN	220510. MD DE TABALOSOS	2	24	100%	89%	83%
21. PUNO	210601. MP DE HUANCANE	3	24	82%	3%	3%
05. AYACUCHO	050503. MD DE AYNÁ	3	24	95%	28%	3%
10. HUANUCO	100702. MD DE CHOLON	1	22	100%	35%	28%
10. HUANUCO	100704. MD DE LA MORADA	2	22	96%	95%	39%
10. HUANUCO	100313. MD DE PACHAS	1	21	100%	100%	25%

Nota: Porcentajes de ejecución en inversiones para GR 50% y 42% en GL.



**AGUA Y ALCANTARILL.
YURIMAGUAS
(CUI 2095204)**

M. Prov. Alto
Amazonas
(Loreto)

- Costo: 143 MM
- Avance hasta el 2023: 6 MM
- PIM: 73 MM
- RO: 68 MM

Certificado 100%

Comprometido 0%

Devengado 0%

**AGUA Y ALCANTARILL.
NARANJOS
(CUI 2030757)**

M. D. Pardo Miguel
(San Martín)

- Costo: 95 MM
- Avance hasta el 2023: 11 MM
- PIM: 67 MM
- RO: 67 MM

Certificado 100%

Comprometido 100%

Devengado 63%

**EVACUACION DE
AGUAS PLUVIALES
OXAPAMPA
(CUI 2309153)**

M. P. Oxapampa
(Pasco)

- Costo: 59 MM
- Avance hasta el 2023: 0 MM
- PIM: 50 MM
- RO: 50 MM

Certificado 100%

Comprometido 3%

Devengado 0%

**CARRETERA
OTUZCO COMBAYO
(CUI 2326360)**

M. D. Encañada
(Cajamarca)

- Costo: 137 MM
- Avance hasta el 2023: 72 MM
- PIM: 42 MM
- RO: 42 MM

Certificado 100%

Comprometido 98%

Devengado 53%

**VIA CAJAMARCA –
CHONTA BAJA
(CUI 2458647)**

M. P. Cajamarca
(Cajamarca)

- Costo: 51 MM
- Avance hasta el 2023: 12 MM
- PIM: 39 MM
- RO: 39 MM

Certificado 96%

Comprometido 96%

Devengado 23%

**AGUA Y SANEAM.
BANDA DE SHILCAYO
(CUI 2483010)**

M. D. Banda de
Shilcayo
(San Martín)

- Costo: 58 MM
- Avance hasta el 2023: 0 MM
- PIM: 37 MM
- RO: 34 MM

Certificado 100%

Comprometido 0%

Devengado 0%



**AGUA Y ALCANTARILL.
HUANCANE (CUI
2128422)**

M. Prov. Huancane
(Puno)

- Costo: 63 MM
 - Avance hasta el 2023: 39 MM
 - PIM: 25 MM
 - RO: 24 MM
- Certificado 83%**
Comprometido 3%
Devengado 3%

**REPRESAMIENTO
CHONGOS ALTOS
(CUI 2481418)**

M. D. Chongos Alto
(Junin)

- Costo: 17 MM
 - Avance hasta el 2023: 0 MM
 - PIM: 17 MM
 - Transferencia: 17 MM
- Certificado 99%**
Comprometido 99%
Devengado 66%

**DRENAJE PLUVIAL
EN BARRANQUITA
(CUI 2544074)**

M. D. Barranquita
(San Martín)

- Costo: 17 MM
 - Avance hasta el 2023: 2 MM
 - PIM: 17 MM
 - RO: 17 MM
- Certificado 84%**
Comprometido 84%
Devengado 74%

**AGUA Y DESAGUE
EN MACUSANI
(CUI 2190201)**

M. P. Carabaya
(Puno)

- Costo: 41 MM
 - Avance hasta el 2023: 30 MM
 - PIM: 11 MM
 - RO: 10 MM
- Certificado 100%**
Comprometido 100%
Devengado 8%

**AGUA Y ALCANTARILL.
TACA
(CUI 2317527)**

M. P. Victor Fajardo
(Ayacucho)

- Costo: 11 MM
 - Avance hasta el 2023: 0 MM
 - PIM: 11 MM
 - RO: 11 MM
- Certificado 100%**
Comprometido 100%
Devengado 26%

**RIEGO SUB SECTOR
MUÑUELA
(CUI 2487619)**

M. D. Bellavista de
la Union
(Piura)

- Costo: 10 MM
 - Avance hasta el 2023: 0 MM
 - PIM: 10 MM
 - RO: 10 MM
- Certificado 100%**
Comprometido 0%
Devengado 0%

Transferencias para el financiamiento de inversiones

(En millones de soles)

Concepto	GR	GL	TOTAL
Anexo II - Ley PPTO 2024*	1 345	2 140	3 484
Anexo IV - Ley PPTO 2024**	597	793	1 390
Transferencias de partidas – 2024-I ***	101	1 629	1 730
TOTAL	2 042	4 561	6 604

(*) El presupuesto de los proyectos del Anexo II puede ser modificado, previa opinión favorable del sector, para reorientarse a otras inversiones.

(**) El presupuesto de los proyectos del Anexo IV es modificable a partir de la publicación del DU 006-2024.

(***) Los recursos que son transferencias de partidas no pueden ser reasignadas mediante modificaciones en el nivel funcional programático. Se considera solo aquellos dispositivos que transfirieron a proyectos de inversión, precisando el CUI habilitado.

3 Transferencias de partidas a Gobiernos Locales – por conceptos

Concepto del financiamiento	Transferencias
▪ Fondo de Inversiones (1er y 2do tramo)	S/ 1 068 millones
▪ Proyectos en el marco de la 118 DCF (Anexo VI de la Ley de Presupuesto)	S/ 334 millones
▪ Seguridad Ciudadana	S/ 32 millones
▪ INDECI - FONDES	S/ 26 millones
▪ Reactivación económica en el marco de la 23 DCF	S/ 169 millones
TOTAL	S/ 1 629 millones

Transferencias del primer semestre por dispositivo

(En millones de soles)

Dispositivo	MARCO	% del TOTAL
Febrero	1,063	65%
Fondo de Inversiones (1er tramo)	1,063	65%
DS 019-2024-EF	1,063	65%
Abril	392	24%
118 DCF - Ley PPTO 2024 (Anexo VI)	334	21%
DS 059-2024-EF	12	1%
DS 061-2024-EF	64	4%
DS 063-2024-EF	6	0%
DS 064-2024-EF	48	3%
DS 065-2024-EF	10	1%
DS 066-2024-EF	163	10%
DS 067-2024-EF	15	1%
DS 069-2024-EF	15	1%
INDECI - FONDES	26	2%
DS 062-2024-EF	26	2%
Seguridad ciudadana	32	2%
DS 068-2024-EF	32	2%
Mayo	5	0%
Fondo de Inversiones (2do tramo)	5	0%
DS 081-2024-EF	5	0%
Junio	169	10%
23 DCF - Ley de PPTO 2024	169	10%
DS 110-2024-EF	94	6%
DS 119-2024-EF	75	5%
TOTAL	1,629	100%

3 Transferencias de partidas a Gobiernos Locales – Ejecución

Ejecución de las transferencias del primer semestre (En millones de soles)

Mes	Concepto del dispositivo	MARCO	% CERT	% COMP	% DEV
Feb	Fondo de Inversiones (Continuidad) - 1era transferencia	1,063	71%	60%	32%
Abr	Anexo VI (Ley de Presupuesto 2024)	334	87%	15%	5%
Abr	Emergencia y Respuesta - INDECI	26	89%	25%	20%
Abr	Seguridad ciudadana - art 88.1 Ley PPTO 24	32	51%	10%	2%
May	Fondo de Inversiones (Continuidad) - 2da transferencia	5	78%	70%	24%
Jun	23 DCF (Ley de Presupuesto 2024)	169	74%	21%	11%
TOTAL		1,629	74%	45%	24%

Nota: Porcentajes de ejecución en inversiones para GR 50% y 42% en GL.

- Se han financiado 622 proyectos para garantizar la continuidad de compromisos sin devengar del 2023.
- 359 proyectos cuentan con una certificación mayor o igual al 90%. Sin embargo, **198 proyectos no tienen certificación.**
- 242 proyectos no cuentan con compromisos a la fecha.
- Las transferencias se concentran en proyectos de Saneamiento (385 MM / 36%), Transporte (325 MM / 31%), Agropecuario (106 MM / 10%) y Educación (81 MM / 8%).

Ejecución de las transferencias del Fondo de Inversiones – I

(En millones de soles)

Departamento	Proyectos	MARCO	% CERT	% COMP	% DEV
Amazonas	29	100	81%	69%	19%
Ancash	27	22	90%	85%	62%
Apurímac	32	85	64%	50%	35%
Arequipa	7	48	16%	15%	14%
Ayacucho	36	61	93%	53%	31%
Cajamarca	75	129	66%	64%	28%
Cusco	43	132	82%	74%	33%
Huancavelica	11	12	79%	79%	51%
Huanuco	25	25	70%	64%	33%
Ica	9	4	92%	75%	61%
Junín	34	71	56%	51%	26%
La Libertad	81	50	88%	56%	28%
Lambayeque	14	13	56%	33%	29%
Lima	29	40	54%	48%	35%
Loreto	7	18	54%	52%	49%
Madre De Dios	11	10	75%	66%	49%
Moquegua	3	11	9%	8%	8%
Pasco	16	21	88%	63%	25%
Piura	38	97	92%	86%	43%
Puno	27	29	73%	58%	47%
San Martín	23	32	67%	56%	31%
Tacna	6	24	49%	49%	48%
Tumbes	11	3	91%	87%	75%
Ucayali	28	26	43%	39%	37%
TOTAL	622	1,063	71%	60%	32%

Nota: Porcentajes de ejecución en inversiones para GR 50% y 42% en GL.

Top 20 municipalidades con mayor marco incorporado por el Fondo de Inversiones
(En millones de soles)

DEPARTAMENTO	MUNICIPALIDAD	PROYECTOS	MARCO	% CERT	% COMP	% DEV
01. AMAZONAS	010101. MP DE CHACHAPOYAS	9	55	97%	75%	12%
04. AREQUIPA	040401. MP DE CASTILLA -APLAO	1	43	9%	9%	9%
20. PIURA	200803. MD DE BERNAL	5	40	99%	99%	10%
08. CUSCO	080701. MP DE CHUMBIVILCAS -SANTO TOMAS	9	29	87%	85%	32%
05. AYACUCHO	051101. MP DE VILCAS HUAMAN	2	27	100%	21%	15%
08. CUSCO	080302. MD DE ANCAHUASI	1	21	100%	100%	20%
12. JUNIN	120134. MD DE SICAYA	1	18	100%	100%	27%
06. CAJAMARCA	060202. MD DE CACHACHI	1	17	100%	100%	84%
08. CUSCO	080911. MD DE INKAWASI	1	17	100%	100%	38%
06. CAJAMARCA	060201. MP DE CAJABAMBA	1	15	100%	100%	37%
19. PASCO	190107. MD DE PAUCARTAMBO	4	14	94%	75%	23%
03. APURIMAC	030401. MP DE AYMARAES -CHALHUANCA	2	14	0%	0%	0%
20. PIURA	200101. MP DE PIURA	8	12	86%	80%	80%
03. APURIMAC	030603. MD DE COCHARCAS	2	11	100%	81%	50%
23. TACNA	230301. MP DE JORGE BASADRE -LOCUMBA	1	10	0%	0%	0%
06. CAJAMARCA	060408. MD DE CONCHAN	1	10	0%	0%	0%
13. LA LIBERTAD	131101. MP DE GRAN CHIMU -CASCAS	1	10	100%	100%	32%
18. MOQUEGUA	180202. MD DE CHOJATA	1	10	6%	6%	6%
23. TACNA	230110. MD DE CORONEL GREGORIO ALB. L.	2	10	90%	90%	88%
06. CAJAMARCA	060307. MD DE MIGUEL IGLESIAS	1	10	100%	100%	52%

Nota: Porcentajes de ejecución en inversiones para GR 50% y 42% en GL.



CARRETERA AYO ANDAMAYO (CUI 2236530)

M. Prov. De Castilla
- Aplao
(Arequipa)

- Costo: 278 MM
 - Avance hasta el 2023: 97 MM
 - PIM: 55 MM
- Transferencia: 43 MM**
Certificado 9%
Comprometido 9%
Devengado 9%

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN BERNAL (CUI 2274607)

M. Dist. De Bernal
(Piura)

- Costo: 96 MM
 - Avance hasta el 2023: 31 MM
 - PIM: 41 MM
- Transferencia: 39 MM**
Certificado 100%
Comprometido 100%
Devengado 9%

MERCADO MODELO CHACHAPOYAS (CUI 2501753)

M. Prov. De
Chachapoyas
(Amazonas)

- Costo: 76 MM
 - Avance hasta el 2023: 10 MM
 - PIM: 60 MM
- Transferencia: 33 MM**
Certificado 96%
Comprometido 59%
Devengado 8%

EE.SS ESTRATÉGICO VILCASHUAMAN (CUI 2307972)

M. Prov. De Vilcas
Huaman
(Amazonas)

- Costo: 49 MM
 - Avance hasta el 2023: 14 MM
 - PIM: 29 MM
- Transferencia: 26 MM**
Certificado 100%
Comprometido 21%
Devengado 15%

RIEGO EN ANCAHUASI, SAN MARTIN, SAN RAFAEL, OTROS (CUI 2379721)

M. D. De Ancahuasi
(Cusco)

- Costo: 44 MM
 - Avance hasta el 2023: 17 MM
 - PIM: 21 MM
- Transferencia: 21 MM**
Certificado 100%
Comprometido 100%
Devengado 20%

RIEGO EN CANAL ORCOTUNA (CUI 2451698)

M. D. De Sicaya
(Junin)

- Costo: 33 MM
 - Avance hasta el 2023: 15 MM
 - PIM: 18 MM
- Transferencia: 18 MM**
Certificado 100%
Comprometido 100%
Devengado 27%



VIA CUELCHO – CHILQUIN (CUI 2308245)

M. Prov. De
Chachapoyas
(Amazonas)

- Costo: 33 MM
 - Avance hasta el 2023: 8 MM
 - PIM: 23 MM
- Transferencia: 18 MM**
Certificado 97%
Comprometido 97%
Devengado 6%

VIA LA PALMA - ANGUIA (CUI 2407900)

MD de Tacabamba
(Cajamarca)

- Costo: 82 MM
 - Avance hasta el 2023: 48 MM
 - PIM: 31 MM
- Transferencia: 17 MM**
Certificado 40%
Comprometido 35%
Devengado 0%

AGUA Y SANEAMIENTO EN CHUQUIBAMBA (CUI 2470994)

M. D. de Cachachi
(Cajamarca)

- Costo: 21 MM
 - Avance hasta el 2023: 3 MM
 - PIM: 17 MM
- Transferencia: 17 MM**
Certificado 100%
Comprometido 100%
Devengado 82%

CENTRO DE SALUD INCAHUASI (CUI 2342569)

M. Dist de Inkawasi
(Cusco)

- Costo: 39 MM
 - Avance hasta el 2023: 17 MM
 - PIM: 18 MM
- Transferencia: 17 MM**
Certificado 100%
Comprometido 100%
Devengado 38%

AGUA Y ALCANTARILLADO EN MALCAS (CUI 2507975)

M. P. Cajabamba
(Cajamarca)

- Costo: 24 MM
 - Avance hasta el 2023: 0 MM
 - PIM: 24 MM
- Transferencia: 15 MM**
Certificado 100%
Comprometido 100%
Devengado 37%

VIA QUIÑOTA - ACCOITO (CUI 2320501)

M. P. de
Chumbivilcas
(Cusco)

- Costo: 20 MM
 - Avance hasta el 2023: 0.4 MM
 - PIM: 19 MM
- Transferencia: 12 MM**
Certificado 77%
Comprometido 77%
Devengado 18%

Ejecución de las transferencias del primer semestre (En millones de soles)

Mes	Concepto del dispositivo	MARCO	% CERT	% COMP	% DEV
Feb	Fondo de Inversiones (Continuidad) - 1era transferencia	1,063	71%	60%	32%
Abr	Anexo VI (Ley de Presupuesto 2024)	334	87%	15%	5%
Abr	Emergencia y Respuesta - INDECI	26	89%	25%	20%
Abr	Seguridad ciudadana - art 88.1 Ley PPTO 24	32	51%	10%	2%
May	Fondo de Inversiones (Continuidad) - 2da transferencia	5	78%	70%	24%
Jun	23 DCF (Ley de Presupuesto 2024)	169	74%	21%	11%
TOTAL		1,629	74%	45%	24%

- Se han financiado 152 proyectos en 8 dispositivos.
- 129 proyectos cuentan con una certificación mayor o igual al 90%. Sin embargo, 21 proyectos no tienen certificación a la fecha.
- 130 proyectos no cuentan con compromisos.
- Las transferencias se concentran en proyectos de Transporte (145 MM / 43%), Saneamiento (91 MM / 27%) y Agropecuario (64 MM / 19%).

Ejecución de las transferencias del primer semestre
(En millones de soles)

Departamento	Proyectos	MARCO	% CERT	% COMP	% DEV
Amazonas	6	15	98%	63%	13%
Ancash	2	4	59%	0%	0%
Apurímac	5	8	76%	0%	0%
Ayacucho	7	11	93%	23%	8%
Cajamarca	23	40	85%	1%	1%
Cusco	5	10	88%	0%	0%
Huancavelica	23	56	90%	10%	1%
Huanuco	13	30	98%	32%	17%
Junín	9	30	92%	0%	0%
La Libertad	9	19	100%	42%	5%
Lambayeque	3	9	36%	13%	2%
Lima	16	35	76%	3%	3%
Loreto	4	7	51%	27%	18%
Madre De Dios	1	2	100%	0%	0%
Pasco	1	3	93%	0%	0%
Piura	12	28	94%	10%	10%
Puno	6	8	93%	0%	0%
San Martín	7	21	88%	43%	13%
TOTAL	152	334	87%	15%	5%



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas



BICENTENARIO
PERÚ
2024



Seguimiento de la ejecución presupuestal de inversiones



Dirección General de Presupuesto Público