

PLIEGO : 03003 M. DE CULTURA

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2031715. MUSEO NACIONAL CHAVIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha culminado con la ejecución del componente museografía al 100% quedando pendiente la liquidación del componente. el componente del centro internacional de investigación, conservación y restauración (ciirc) ha culminado y la supervisión de la obra ha solicitado la conformación del comité de recepción.

b). Identificación de problemas presentados

No de identifica.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No aplica.

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2029124. RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO TEMPLO SAN JUAN BAUTISTA DE COPORAQUE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Reinicio de obra en febrero del 2016. Logró una ejecución financiera: 86.70%. Logró un avance físico de la obra 92.19%. Logró una ejecución programada de los componentes de Arquitectura, Obras de Arte, Sensibilización e Involucramiento y Supervisión.

b). Identificación de problemas presentados

PIP paralizado el 2015 ocasionó retraso en el tiempo de ejecución. Recorte presupuestal según decreto del 2016 ocasionó corte de adquisición de materiales y contratación de personal. Recorte presupuestal según decreto del 2016. ocasionó menos personal para la ejecución de la obra y atención de Requerimiento de materiales. Retraso en la Adquisición de bienes solicitados.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se reabrió la obra para su ejecución en el 2016 y culmina en agosto del 2017. Se concluyó con un acumulado a dic. 2016 de S/. 4,689,481.48 pese a la afectación del recorte presupuestal se concluyó con un acumulado a dic. 2016 de 2660.56 M2 pese a la afectación del recorte presupuestal. Se aceleró los procesos de adquisición de materiales.

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2064021. REMODELACION Y MODERNIZACION DEL MUSEO DE SITIO DE CHINCHERO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Inicio de obra en Noviembre del 2016. Logro una ejecución financiera: 63.65 % Logro un avance físico de la obra: 82.04% Logro una ejecución programada se ejecutó el componente remodelación de infraestructura del museo e implementación museográfica y supervisión.

b). Identificación de problemas presentados

Tramites administrativos, contrataciones y resoluciones para el inicio de obra. Recorte presupuestal según decreto del 2016 ocasiono corte de adquisición e materiales y contratación de personal. Recorte presupuestal según decreto del 2016 ocasionó menos personal para la ejecución de la obra y atención de Requerimiento de materiales. Retraso en la Adquisición de bienes solicitados.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se adelantaron los procesos de contratación y tramites administrativos para su inicio de ejecución de obra para el 2016. Se priorizó el gasto para la contratación de personal a hasta el 31 de Diciembre del 2016 tiene una ejecución acumulado de S/. 536,963.15 pese a la afectación del recorte presupuestal. Se priorizó la ejecución de obra hasta el 31 de Diciembre del 2016 tiene un avance físico acumulado de 167.64 M2 pese a la afectación del recorte presupuestal. Se priorizó los procesos de adquisición de materiales.

PLIEGO : 03003 M. DE CULTURA

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2094950. RECUPERACION Y PUESTA EN VALOR DEL CAMINO TRONCAL DEL CHINCHAYSUYU, TRAMO HAWKAYPATA - IZCUCHACA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Reinicio de obra en Febrero del 2016. Logró una ejecución financiera: 26.47%. Logró un avance físico de la obra: 25.01% Logró una ejecución programada de los componentes de Infraestructura y Sensibilización e Involucramiento y Supervisión.

b). Identificación de problemas presentados

No presento dificultades para el inicio de obra. Recorte presupuestal según decreto del 2016 ocasionó corte de adquisición de materiales y contratación de personal. Recorte presupuestal según decreto del 2016. ocasionó menos personal para la ejecución de la obra y atención de Requerimiento de materiales. Retraso en la Adquisición de bienes solicitados.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se reabrió la obra para su ejecución en el 2016. Se concluyó con un acumulado a dic. 2016 de S/ 1 191 928.24 pese a la afectación del recorte presupuestal. Se concluyó con un acumulado a dic. 2016 de 48 931.13 M2 pese a la afectación del recorte presupuestal. Se aceleró los procesos de adquisición de materiales. Se ha procedido al saneamiento físico del movimiento de almacen de años anteriores.

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2112674. PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO EL PARAISO - DISTRITO SAN MARTIN DE PORRES - LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto en ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

El PIP necesita mayores recursos para continuar con la ejecución del proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Actualmente se está ejecutando el componente arqueológico, que corresponde a las actividades de excavación, conservación y restauración.

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2133730. RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL SECTOR PAQCHAYOQ SUB SECTOR SUR OESTE (A, B, C Y D) DEL PARQUE ARQUEOLOGICO DE CHOQUEQUIRAO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Inicio de obra en Mayo del 2016. Logró una ejecución financiera: 15.40%. Logró un avance físico de la obra: 17.61%. Logró una ejecución programada de los componentes de Infraestructura, Investigación Arqueológica, Paisaje natural y Supervisión.

b). Identificación de problemas presentados

Tramites administrativos y técnicos para el inicio de obra programada. Recorte presupuestal según decreto del 2016 ocasiono corte de adquisición e materiales y contratación de personal. Recorte presupuestal según decreto del 2016. ocasiono menos personal para la ejecución de la obra y atención de Requerimiento de materiales. Retraso en la Adquisición de bienes solicitados y acceso, movilidad, servicios básicos referentes al lugar de la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se concluyó con los trámites administrativos y técnicos para el inicio de ejecución de obra para el 2016. Se concluyó con un acumulado a dic. 2016 de S/ 798 063.87 pese a la afectación del recorte presupuestal. Se concluyó con un acumulado a dic. 2016 de 6 991.77 M2 pese a la afectación del recorte presupuestal. Se aceleró los procesos de adquisición de materiales. Se está realizando coordinaciones con la oficina de parques y las comunidades del sector y con el municipio para la implementación de acciones que conlleven a la mejora de los accesos.

PLIEGO : 03003 M. DE CULTURA

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2133731. RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO PRE HISPANICO DEL PARQUE ARQUEOLOGICO DE OLLANTAYTAMBO, ZONA ARQUEOLOGICA DE PEROLNIY**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Reinicio de obra en febrero del 2016. Se culminó en diciembre del 2016. Logro una ejecución financiera: 90.68% Logro un avance físico de la obra: 93.75%. Logro una ejecución programada de los componentes de Infraestructura, Investigación Arqueológica, Sensibilización e Involucramiento, Paisaje Natural y Supervisión. El PIP culmino en diciembre del 2016.

b). Identificación de problemas presentados

Trámites administrativos y técnicos para el inicio de obra programada. Recorte presupuestal según decreto del 2016 ocasiono corte de adquisición e materiales y contratación de personal. Recorte presupuestal según decreto del 2016. Ocasiónó menos personal para la ejecución de la obra y atención de Requerimiento de materiales. Retraso en la Adquisición de bienes solicitados y acceso, movilidad, servicios básicos referentes al lugar de la obra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se culminó la obra y se entregó a las autoridades pertinentes. Se dio prioridad para su ejecución hasta Diciembre del 2016 de S/ 2 981 165.37 pese a la afectación del recorte presupuestal. Se dio prioridad para su ejecución hasta Diciembre del 2016 de 2591.56 M2 pese a la afectación del recorte presupuestal. Se aceleró los proceso de adquisición de materiales. Requiere mejoramiento del sistema vial a cargo de las instituciones competentes (municipio y gobierno regional)

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2133732. RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO PRE HISPANICO ZONA ARQUEOLOGICA DE PLAZA KANCHA-SECTORES 1, 2 Y 3 - TOQRA COLQUEPATA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Reinicio de obra en marzo del 2016. Logro una ejecución financiera: 66.81% Logro un avance físico de la obra: 77.09% Logro una ejecución programada de los componentes de Infraestructura, Investigación, Paisaje Natural y Supervisión.

b). Identificación de problemas presentados

Trámites administrativos, contrataciones para el inicio de obra programada. Recorte presupuestal según decreto del 2016 ocasiono corte de adquisición y materiales y contratación de personal. Recorte presupuestal según decreto del 2016. Ocasiónó menos personal para la ejecución de la obra y atención de Requerimiento de materiales. Retraso en la Adquisición de bienes solicitados y acceso, movilidad, servicios básicos referentes al lugar de la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Aceleró los procesos de contratación y tramites administrativos para su inicio de ejecución de obra para el 2016. Se reprogramo la contratación de personal a diciembre del 2016 tiene una ejecución acumulada de S/.3 260 340.25 pese a la afectación del recorte presupuestal. Se reprogramo y priorizo trabajos para su ejecución hasta Diciembre 2016 tiene un avance físico de 58 328.15 M2 pese a la afectación del recorte presupuestal. Se aceleró el proceso de adquisición de materiales. Requiere mejoramiento del sistema vial a cargo de las instituciones competentes (municipio y gobierno regional)

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2133733. RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO PREHISPANICO ZONA ARQUEOLOGICA DE QOTAKALLI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Reinicio de obra en Febrero del 2016.

Logro una ejecución financiera: 87.93%.

Logro un avance físico de la obra: 86.88%

Logro una ejecución programada de los componentes componentes de Infraestructura, Sensibilización e Involucramiento, Infraestructura complementaria, Paisaje Natural y Supervisión.

b). Identificación de problemas presentados

Tramites administrativos, contrataciones para el inicio de obra programada.

Recorte presupuestal según decreto del 2016.

Recorte presupuestal según decreto del 2016 - Problemas con la delimitación de la zona (riesgo de invasiones).

Retraso en la Adquisición de bienes solicitados - problemas con los invasores de la zona

PLIEGO : 03003 M. DE CULTURA

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2133733. RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO PREHISPANICO ZONA ARQUEOLOGICA DE QOTAKALLI**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

Acelero los procesos de contratación y tramites administrativos para su inicio de ejecución de obra para el 2016

se reprogramo la contratación de personal a Diciembre del 2016 tiene una ejecución acumulada de S/. 5,772,777.02 pese a la afectación del recorte presupuestal - Gestión para la construcción de cerco perimétrico para resguardo del monumento arqueológico.

se reprogramo y priorizo trabajos para su ejecución hasta Diciembre 2016 tiene un avance físico acumulado de 53150.07 M2 pese a la afectación del recorte presupuestal - Problemas con la delimitación de la zona (riesgo de invasiones).

Se acelero los proceso de adquisición de materiales - En proceso de tramite para la aprobación el a construcción e un cerco perimétrico.

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2133734. RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO PRE HISPANICO PARQUE ARQUEOLOGICO DE TIPON, SECTOR PUKARA ALTO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Reinicio de obra en Febrero del 2016.

Logro una ejecución financiera: 58.40%

Logro un avance físico de la obra: 56.38%

Logro una ejecución programada de los componentes componentes de Infraestructura, Investigación Arqueológica, Paisaje natural y Supervisión.

b). Identificación de problemas presentados

Tramites administrativos, contrataciones para el inicio de obra programada.

Recorte presupuestal según decreto del 2016 ocasiono corte de adquisición e materiales y contratación de personal.

Recorte presupuestal según decreto del 2016. ocasiono menos personal para la ejecución de la obra y atención de Requerimiento de materiales

Retraso en la Adquisición de bienes solicitados.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acelero los procesos de contratación y tramites administrativos para su inicio de ejecución de obra para el 2016

se reprogramo la contratación de personal a Diciembre del 2016 tiene una ejecución acumulado de S/. 4,530,862.79 pese a la afectación del recorte presupuestal.

se reprogramo y priorizo trabajos para su ejecución hasta Diciembre 2016 tiene un avance físico acumulado de 12,037.79 M2 pese a la afectación del recorte presupuestal.

Se acelero los proceso de adquisición de materiales.

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2144055. RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO TEMPLO SAN JUAN BAUTISTA DE QUIÑOTA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Reinicio de obra en Febrero del 2016.

Logro una ejecución financiera: 95.30%

Logro un avance físico de la obra: 91.63%

Logro una ejecución programada de los componentes componentes de Arquitectura, Infraestructura, Investigación Arqueológica, Sensibilización y Supervisión.

b). Identificación de problemas presentados

Tramites administrativos, contrataciones para el inicio de obra programada.

Recorte presupuestal según decreto del 2016 ocasiono corte de adquisición e materiales y contratación de personal.

Recorte presupuestal según decreto del 2016. ocasiono menos personal para la ejecución de la obra y atención de Requerimiento de materiales

PLIEGO : 03003 M. DE CULTURA

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2144055. RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO TEMPLO SAN JUAN BAUTISTA DE QUIÑOTA

Retraso en la Adquisición de bienes solicitados.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acelero los procesos de contratación y tramites administrativos para su inicio de ejecución de obra para el 2016

se reprogramo la contratación de personal a Diciembre del 2016 tiene una ejecución acumulado de S/. 5,253,609.69 pese a la afectación del recorte presupuestal.

se reprogramo y priorizo trabajos para su ejecución hasta Diciembre 2016 tiene un avance físico acumulado de 8,248.99 M2 pese a la afectación del recorte presupuestal.

Se acelero los proceso de adquisición de materiales.

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2144064. PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO PRE HISPANICO PARQUE ARQUEOLOGICO DE SAQSAYWAMAN SECTOR INKILLTAMBO (INKA CARCEL) - SUB SECTOR A, PROVII**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Reinicio de obra en Febrero del 2016.

Logro una ejecución financiera: 83.03%

Logro un avance físico de la obra: 79.93%

Logro una ejecución programada de los componentes componentes de Infraestructura, Investigación Arqueológica, paisaje natural y Supervisión.

b). Identificación de problemas presentados

Tramites administrativos, contrataciones para el inicio de obra programada.

Recorte presupuestal según decreto del 2016 ocasiono corte de adquisición e materiales y contratación de personal.

Recorte presupuestal según decreto del 2016. ocasiono menos personal para la ejecución de la obra y atención de Requerimiento de materiales

Retraso en la Adquisición de bienes solicitados.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acelero los procesos de contratación y tramites administrativos para su inicio de ejecución de obra para el 2016

se reprogramo la contratación de personal a Diciembre del 2016 tiene una ejecución acumulado de S/.3,889,223.94 pese a la afectación del recorte presupuestal.

se reprogramo y priorizo trabajos para su ejecución hasta Diciembre 2016 tiene un avance físico acumulado de 4,0043.03 M2 pese a la afectación del recorte presupuestal.

Se acelero los proceso de adquisición de materiales. REQUIERE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL A CARGO DE LAS INSTITUCIONES COMPETENTES (MUNICIPIO Y GOBIERNO REGIONAL)

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2144067. PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO COLONIAL RELIGIOSO, IGLESIA DE TINTA, PROVINCIA DE CANCHIS, DEPARTAMENTO DE CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Reinicio de obra en Febrero del 2016.

Logro una ejecución financiera: 69.35%

Logro un avance físico de la obra: 78.93%

Logro una ejecución programada de los componentes componentes de Arquitectura, Obras de Arte, Sensibilización e Involucramiento y Supervisión.

PLIEGO : 03003 M. DE CULTURA

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2144067. PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO COLONIAL RELIGIOSO, IGLESIA DE TINTA, PROVINCIA DE CANCHIS, DEPARTAMENTO DE CUSCO**b). Identificación de problemas presentados**

Tramites administrativos, contrataciones para el inicio de obra programada.

Recorte presupuestal según decreto del 2016 ocasiono corte de adquisición e materiales y contratación de personal.

Recorte presupuestal según decreto del 2016. ocasiono menos personal para la ejecución de la obra y atención de Requerimiento de materiales

Retraso en la Adquisición de bienes solicitados.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acelero los procesos de contratación y tramites administrativos para su inicio de ejecución de obra para el 2016

se reprogramo la contratación de personal a Diciembre del 2016 tiene una ejecución acumulado de S/. 3,652,027.32 pese a la afectación del recorte presupuestal.

se reprogramo y priorizo trabajos para su ejecución hasta Diciembre 2016 tiene un avance físico acumulado de 3,012.6 M2 pese a la afectación del recorte presupuestal.

Se acelero los proceso de adquisición de materiales. REQUIERE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL A CARGO DE LAS INSTITUCIONES COMPETENTES (MUNICIPIO Y GOBIERNO REGIONAL)

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2144069. PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO TEMPLO DE LA VIRGEN DE ASUNCION DE HUAQUIRCA, PROVINCIA DE ANTABAMBA- REGION DE APURII**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Inicio de obra en Noviembre del 2016.

Logro una ejecución financiera: 75.93 %

Logro un avance físico de la obra: 75.02%

Logro una ejecución programada de los componentes: infraestructura, investigación arqueológica, obras de arte y sensibilización e involucramiento.

b). Identificación de problemas presentados

Tramites administrativos, contrataciones y resoluciones para el inicio de obra.

Recorte presupuestal según decreto del 2016 ocasiono corte de adquisición e materiales y contratación de personal.

Recorte presupuestal según decreto del 2016. ocasiono menos personal para la ejecución de la obra y atención de Requerimiento de materiales

Retraso en la Adquisición de bienes solicitados. Acceso a la zona.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acelero los procesos de contratación y tramites administrativos para su inicio de ejecución de obra para el 2016

se priorizo el gasto para la contratación de personal a hasta el 31 de Diciembre del 2016 tiene una ejecución acumulado de S/. 3,524,047.31 pese a la afectación del recorte presupuestal.

se priorizo la ejecución de obra hasta el 31 de Diciembre del 2016 tiene un avance físico acumulado de 2,547.59 M2 pese a la afectación del recorte presupuestal.

Se acelero los proceso de adquisición de materiales. REQUIERE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL A CARGO DE LAS INSTITUCIONES COMPETENTES (MUNICIPIO Y GOBIERNO REGIONAL) - se coordino reuniones para atender los problemas.

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2152556. RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL CONJUNTO RELIGIOSO SAN JUAN BAUTISTA DE HUAYLLABAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DE CU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Reinicio de obra en Febrero del 2016.

Logro una ejecución financiera: 67.85%.

Logro un avance físico de la obra: 64.66%

PLIEGO : 03003 M. DE CULTURA

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2152556. RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL CONJUNTO RELIGIOSO SAN JUAN BAUTISTA DE HUAYLLABAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DE CU

Logro una ejecución programada de los componentes componentes de Arquitectura, Investigación Arqueológica, Obras de Arte, Sensibilización e Involucramiento y supervisión.

b). Identificación de problemas presentados

Tramites administrativos, contrataciones para el inicio de obra programada.

Recorte presupuestal según decreto del 2016 ocasiono corte de adquisición e materiales y contratación de personal.

Recorte presupuestal según decreto del 2016. ocasiono menos personal para la ejecución de la obra y atención de Requerimiento de materiales

Retraso en la Adquisición de bienes solicitados.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acelero los procesos de contratación y tramites administrativos para su inicio de ejecución de obra para el 2016

se reprogramo la contratación de personal a Diciembre del 2016 tiene una ejecución acumulado de S/. 4,426,384.13 pese a la afectación del recorte presupuestal.

se reprogramo y priorizo trabajos para su ejecución hasta Diciembre 2016 tiene un avance físico acumulado de 2,350.01 M2 pese a la afectación del recorte presupuestal.

Se acelero los proceso de adquisición de materiales. REQUIERE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL A CARGO DE LAS INSTITUCIONES COMPETENTES (MUNICIPIO Y GOBIERNO REGIONAL)

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2158470. RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO, TEMPLO MAYOR SAN FRANCISCO DE ASIS DE MARAS - PROVINCIA DE URUBAMBA- DEPARTAMENTO DEL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Reinicio de obra en Febrero del 2016.

Logro una ejecución financiera: 77.27%

Logro un avance físico de la obra: 66.91%

Logro una ejecución programada de los componentes componentes de Arquitectura, Obras de Arte, Sensibilización e Involucramiento y supervisión.

b). Identificación de problemas presentados

Tramites administrativos, contrataciones para el inicio de obra programada.

Recorte presupuestal según decreto del 2016 ocasiono corte de adquisición e materiales y contratación de personal.

Recorte presupuestal según decreto del 2016. ocasiono menos personal para la ejecución de la obra y atención de Requerimiento de materiales

Retraso en la Adquisición de bienes solicitados.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acelero los procesos de contratación y tramites administrativos para su inicio de ejecución de obra para el 2016

se reprogramo la contratación de personal a Diciembre del 2016 tiene una ejecución acumulado de S/. 5,649,525.49 pese a la afectación del recorte presupuestal.

se reprogramo y priorizo trabajos para su ejecución hasta Diciembre 2016 tiene un avance físico acumulado de 859.66 M2 pese a la afectación del recorte presupuestal.

Se acelero los proceso de adquisición de materiales.

PLIEGO : 03003 M. DE CULTURA

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2158472. RECUPERACION DEL MONUMENTO PREHISPANICO DEL SECTOR Q'ENTEPATA DEL PARQUE ARQUEOLOGICO DE CHINCHERO - URUBAMBA - CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Reinicio de obra en Febrero del 2016.

Logro una ejecución financiera: 72.33%

Logro un avance físico de la obra: 70.66%

Logro una ejecución programada de los componentes componentes de Infraestructura, Investigación Arqueológica, Sensibilización e Involucramiento, Paisaje natural y Supervisión.

b). Identificación de problemas presentados

Tramites administrativos, contrataciones para el inicio de obra programada.

Recorte presupuestal según decreto del 2016 ocasiono corte de adquisición e materiales y contratación de personal.

Recorte presupuestal según decreto del 2016. ocasiono menos personal para la ejecución de la obra y atención de Requerimiento de materiales

Retraso en la Adquisición de bienes solicitados. Acceso a la zona arqueológica.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acelero los procesos de contratación y tramites administrativos para su inicio de ejecución de obra para el 2016

se reprogramo la contratación de personal a Diciembre del 2016 tiene una ejecución acumulado de S/. 4,069,885.48 pese a la afectación del recorte presupuestal.

se reprogramo y priorizo trabajos para su ejecución hasta Diciembre 2016 tiene un avance físico acumulado de 12,148.42 M2 pese a la afectación del recorte presupuestal.

Se acelero los proceso de adquisición de materiales. REQUIERE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL A CARGO DE LAS INSTITUCIONES COMPETENTES (MUNICIPIO Y GOBIERNO REGIONAL) - se coordino reuniones para atender los problemas.

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2158492. PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE SALTUR DE LA LOCALIDAD DE ZAÑA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Monto del PIM asignado para ejecutar en primer lugar la liquidación técnica y financiera del proyecto del componente ejecutado en la etapa 2015 denominado investigación, restauración conservación del complejo arqueológico saltur, se cumplió con la ejecución de esta actividad de la cual queda constancia de la resolución directoral de aprobación de dicha liquidación.

b). Identificación de problemas presentados

No se identifica.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se aplica.

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2172969. RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO, TEMPLO PATRON SALVADOR DEL MUNDO, SAN SALVADOR - PROVINCIA CALCA - CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Reinicio de obra en Febrero del 2016.

Logro una ejecución financiera: 97.50%

Logro un avance físico de la obra: 83.47%

Logro una ejecución programada de los componentes componentes de Arquitectura, Obras de Arte, Sensibilización e Involucramiento y Supervisión. Culmino su ejecución a diciembre del 2016.

PLIEGO : 03003 M. DE CULTURA

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2172969. RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO, TEMPLO PATRON SALVADOR DEL MUNDO, SAN SALVADOR - PROVINCIA CALCA - CUSCO**b). Identificación de problemas presentados**

Tramites administrativos, contrataciones para el inicio de obra programada.

Recorte presupuestal según decreto del 2016 ocasiono corte de adquisición e materiales y contratación de personal.

Recorte presupuestal según decreto del 2016. ocasiono menos personal para la ejecución de la obra y atención de Requerimiento de materiales

Retraso en la Adquisición de bienes solicitados. Acceso a la zona arqueológica.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acelero los procesos de contratación y tramites administrativos para su inicio de ejecución de obra para el 2016

se priorizo el gasto para la contratación de personal a hasta el 31 de Diciembre del 2016 tiene una ejecución acumulado de S/. 5,547,520.5 pese a la afectación del recorte presupuestal.

se priorizo la ejecución de obra hasta el 31 de Diciembre del 2016 tiene un avance físico acumulado de 2,913.93 M2 pese a la afectación del recorte presupuestal.

Se acelero los proceso de adquisición de materiales. REQUIERE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL A CARGO DE LAS INSTITUCIONES COMPETENTES (MUNICIPIO Y GOBIERNO REGIONAL) - se coordino reuniones para atender los problemas.

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2189426. RECUPERACION DE LA ZONA ARQUEOLOGICA BELLAVISTA, DISTRITO DE SANTA ANITA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto en ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

El PIP necesita mayores recursos para continuar con la ejecución del proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Actualmente se está ejecutando el componente arqueológico, que corresponde a las labores de conservación y restauración arqueológica.

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2190223. RECUPERACION Y CONCLUSION DEL MONUMENTO VIRREYNAL RELIGIOSO TEMPLO SAN PEDRO APOSTOL DISTRITO DE QUIQUIJANA, PROVINCIA QUISPICANCHI, DE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Reinicio de obra en Febrero del 2016.

Logro una ejecución financiera: 78.14%

Logro un avance físico de la obra: 81.34%

Logro una ejecución programada de los componentes componentes de Arquitectura, Obras de Arte, Sensibilización e Involucramiento y Supervisión.

b). Identificación de problemas presentados

Tramites administrativos, contrataciones para el inicio de obra programada.

Recorte presupuestal según decreto del 2016 ocasiono corte de adquisición e materiales y contratación de personal.

Recorte presupuestal según decreto del 2016. ocasiono menos personal para la ejecución de la obra y atención de Requerimiento de materiales

Retraso en la Adquisición de bienes solicitados. Acceso a la zona arqueológica.

PLIEGO : 03003 M. DE CULTURA

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2190223. RECUPERACION Y CONCLUSION DEL MONUMENTO VIRREYNAL RELIGIOSO TEMPLO SAN PEDRO APOSTOL DISTRITO DE QUIQUIJANA, PROVINCIA QUISPICANCHI, DE**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

Acelero los procesos de contratación y tramites administrativos para su inicio de ejecución de obra para el 2016

se priorizo el gasto para la contratación de personal a hasta el 31 de Diciembre del 2016 tiene una ejecución acumulado de S/. 3,159,028.06 pese a la afectación del recorte presupuestal.

se priorizo la ejecución de obra hasta el 31 de Diciembre del 2016 tiene un avance físico acumulado de 2,504.07 M2 pese a la afectación del recorte presupuestal.

Se acelero los proceso de adquisición de materiales. REQUIERE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL A CARGO DE LAS INSTITUCIONES COMPETENTES (MUNICIPIO Y GOBIERNO REGIONAL) - se coordino reuniones para atender los problemas.

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2200457. RECUPERACION DEL SUBSECTOR PLATAFORMA A DEL SECTOR CERRO MIRAFLORES - SITIO ARQUEOLOGICO CERRO MIRAFLORES DISTRITO DE HUAMACHUCO, PR**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Haberse ejecutado con tan poco recursos un avance físico de 22.12%.

b). Identificación de problemas presentados

Falta de Presupuesto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Asignación oportuna de recursos públicos para financiar la ejecución total del PIP.

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2202725. RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SAN JUAN BAUTISTA DE COLTA, DISTRITO DE COLTA, PROVINCIA PAUCAR DEL SARA SARA, DEP.**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En ejecución. se prevé la culminación del pip en el presente año. Avance 80%

b). Identificación de problemas presentados

No se identifica problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PIP en ejecución los componentes de: arquitectura, obras de arte, investigación arqueológica, simbolización e involucramiento y supervisión. se prevé la culminación del proyecto en el presente año.

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2251895. RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SAN JUAN BAUTISTA DE OYOLO DISTRITO DE OYOLO, PROVINCIA PAUCAR DEL SARA SARA, DEP**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En ejecución. Avance 82%

PLIEGO : 03003 M. DE CULTURA

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2251895. RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SAN JUAN BAUTISTA DE OYOLO DISTRITO DE OYOLO, PROVINCIA PAUCAR DEL SARA SARA, DEP**b). Identificación de problemas presentados**

No se identifica problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PIP en ejecución los componentes de: arquitectura, obras de arte, investigación arqueológica, senbilización e involucramiento y supervisión.

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2251925. RECUPERACION DE LA HUACA TOLEDO DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO CHAN CHAN DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Aun no se tiene logros el PIP siguen en ejecución dentro del marco del Programa de Investigación del PECACH , la meta física ejecutada en el presente año es de 530.96 m2. En el año 2016 tuvo una ejecución de 8 meses culminándose dicha temporada el 06 de diciembre del 2016, alcanzado un físico acumulado ejecutado del 47.60%, respecto al presupuesto total de inversión; siendo las actividades desarrolladas en investigación arqueológica (cuadrícula, registro gráfico, registro fotográfico, excavación, cubrimiento de unidades de excavación, elaboración del informe pre final de investigación arqueológica) de conservación preventiva (registro gráfico y fotográfico, acarreo de materiales, elaboración de morteros, elaboración de adobe), y conservación curativa (tratamiento de arena, arcilla, cal, limpieza superficial, desmontaje de muro, limpieza para diagnóstico de patologías), reestructuración de muros colapsados, entre otras.

b). Identificación de problemas presentados

No se identifica.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No aplica.

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2253812. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS CULTURALES DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL EN LA DIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA CUSCO, PROVINCIA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En ejecución. Avance 24.5%

b). Identificación de problemas presentados

No se identifica problemas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El terreno de la nueva sede institucional está adquirido y pagado en su totalidad. a la fecha, se ha convocado a proceso de selección el concurso de ideas del diseño arquitectónico del proyecto.

PLIEGO : 03003 M. DE CULTURA

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2254421. RECUPERACION DEL MONUMENTO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE KUÑOTAMBO, DISTRITO DE RONDOCAN, PROVINCIA DE ACOMAYO, DEPARTAMENTO DE CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Inicio de obra en Octubre del 2016.

Logro una ejecución financiera: 13.46%

Logro un avance físico de la obra: 9.98%

Logro una ejecución programada de componentes de Infraestructura, Investigación Arqueológica, Obras de arte, sensibilización e involucramiento y Supervisión.

b). Identificación de problemas presentados

Tramites administrativos, contrataciones y resoluciones para el inicio de obra.

Recorte presupuestal según decreto del 2016 ocasiono corte de adquisición e materiales y contratación de personal.

Recorte presupuestal según decreto del 2016. ocasiono menos personal para la ejecución de la obra y atención de Requerimiento de materiales

Retraso en la Adquisición de bienes solicitados. Acceso a la Obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acelero los procesos de contratación y tramites administrativos para su inicio de ejecución de obra para el 2016

se priorizo el gasto para la contratación de personal a hasta el 31 de Diciembre del 2016 tiene una ejecución acumulado de S/. 671,406.33 pese a la afectación del recorte presupuestal.

se priorizo la ejecución de obra hasta el 31 de Diciembre del 2016 tiene un avance físico acumulado de 117.57 M2 pese a la afectación del recorte presupuestal.

Se acelero los proceso de adquisición de materiales. REQUIERE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL A CARGO DE LAS INSTITUCIONES COMPETENTES (MUNICIPIO Y GOBIERNO REGIONAL) - se coordino reuniones para atender los problemas.

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2255863. RECUPERACION DEL SECTOR SUR, FRONTIS OESTE Y FRONTIS SUR DEL CONJUNTO AMURALLADO CHAYHUAC AN DEL COMPLEJO ARQUEOLGICO CHAN CHAN DIST**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Aun no se tiene logros, El 16 de noviembre se incorporó presupuesto el importe de S/.3,594,117.00 en la fuente de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo culminado con un PIM de S/.4, 387,762.00 obteniendo una ejecución del 18.10% y la meta física es 119.18 M2 de área conservada a la fecha se tiene un avance de 26.01 %.Se ejecutaron dos de los cuatro componentes del expediente técnico: Adecuada investigación arqueológica y apropiada conservación de estructuras. En el año 2016 tuvo una ejecución de 5 meses culminándose dicha temporada el 14 de setiembre del 2016.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentan.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No aplica.

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2257275. RECUPERACION DEL SECTOR NORTE, FRONTIS ESTE Y FRONTIS NORTE DEL CONJUNTO AMURALLADO CHAYHUAC AN DEL COMPLEJO ARQUEOLGICO CHAN CHAN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Aún no se tiene logros, El 16 de noviembre se incorporó presupuesto el importe de S/.3,594,117.00 en la fuente de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo culminado con un PIM de S/.4, 387,762.00 obteniendo una ejecución del 18.10% y la meta física es 119.18 M2 de área conservada a la fecha se tiene un avance de 26.01 %.Se ejecutaron dos de los cuatro componentes del expediente técnico: Adecuada investigación arqueológica y apropiada conservación de estructuras. En el año 2016 tuvo una ejecución de 5 meses culminándose dicha temporada el 14 de setiembre del 2016.

PLIEGO : 03003 M. DE CULTURA

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2257275. RECUPERACION DEL SECTOR NORTE, FRONTIS ESTE Y FRONTIS NORTE DEL CONJUNTO AMURALLADO CHAYHUAC AN DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO CHAN CHAN I**b). Identificación de problemas presentados**

No aplica.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No aplica.

PLIEGO : 03116 INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP

FUNCION : 16. COMUNICACIONES

DIVISION FUNCIONAL : 038. TELECOMUNICACIONES

GRUPO FUNCIONAL : 0078. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

PRODUCTO PROYECTO: 2172412. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DOCUMENTACION AUDIOVISUAL Y FONOGRAFICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

1. Se han instalado y puesto en operación el 100% de los equipos pertenecientes al Sistema de Almacenamiento, y con relación a las Islas de Tratamiento Archivístico-Migración (Digitalización) han sido probadas por el personal técnico de la Gerencia Técnica al 100%, con relación a su instalación en su ubicación final, esta deberá ser realizada con el inicio del proceso de restauración, digitalización y tratamiento archivístico de los archivos de audio video y fonográficos.
2. Las Islas de Preparación y Planificación han sido probadas por personal Especialista de la Gerencia Técnica al 100%, y con relación a las Islas de Restauración Mecánica e Islas Restauración Manual, las Computadoras de dichas Islas han sido probadas al 100%, sin embargo con relación a los Equipos Limpiadores y Equipos Reproductores, estos no han sido adquiridos en su totalidad, debido al recorte presupuestal del Proyecto realizada por el MEF y la ejecución no culminada del Ejercicio 2016.
3. Las Islas de Preparación y Planificación han sido recepcionadas y probadas al 100%, y de igual manera las computadoras (PC) de las Islas de Restauración Mecánica y Restauración Manual, han sido recepcionadas y probadas al 100%, sin embargo con relación a los Equipos Limpiadores, solo se ha adquirido un (01) limpiador de films, como consecuencia de las restricciones presupuestales realizada por el MEF que afectó en la ejecución del Proyecto del Ejercicio 2016. Por tanto el cumplimiento de las metas de la actividad registró 62%, y el 38% no ejecutado corresponde a la adquisición pendiente de los Equipos Limpiadores de films.

b). Identificación de problemas presentados

- a) Retraso en los procesos de adquisiciones de bienes pendientes que dificulta el cumplimiento del cronograma de ejecución del Proyecto.
- b) Demora en la adquisición de los materiales para la instalación del equipamiento recepcionado para el Proyecto.
- c) El proceso logístico debe brindar mayor prioridad al proyecto y facilidades a la Gerencia Técnica para que a la brevedad se pueda concretar las solicitudes de adquisiciones.
- d) Está pendientes la instalación en su ubicación definitiva 05 Islas de Digitalización, y 04 Islas de Tratamiento Documentario.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- La implementación del proyecto es interdisciplinario e intervienen diversas áreas orgánicas del IRTP, lo cual coadyuva a un trabajo de equipo con planificación y coordinación que involucra a diversos actores hacia el mismo objetivo.
- La Gerencia Técnica, en su calidad de órgano técnico encargado de la ejecución del Proyecto, cumple su rol de llevar a cabo el proceso de adquisición de bienes y servicios para la implementación del proyecto.
- Canalizar en forma oportuna la asignación de los recursos presupuestales para la ejecución del Proyecto, conforme al cronograma establecido.
- Mejora de los procedimientos de adquisición de bienes y servicios.

PLIEGO : 04004 PODER JUDICIAL

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 017. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2038881. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se adquirieron los kit de audio y UPS

b). Identificación de problemas presentados

ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguno

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 017. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2057903. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN LA SEDE DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se realizaron acciones de capacitación

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los Términos de Referencia y Especificaciones Técnicas de los ascensores y aires acondicionados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Reprogramados para el 2017

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 017. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2112586. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE LA SEDE JUDICIAL DE CHANCAY, PROVINCIA DE HUARAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se inició la ejecución de la Obra

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la fase de actos preparatorios del proceso de contratación, disponibilidad presupuestal, aprobación del expediente de contratación, aproximadamente 3 meses. De otro lado, se encontró relleno no controlado al nivel de -5.70 m. El terreno se vio recortado en 1.5 ml. de ancho en el frontis debido a la afectación de la Av. 1ro de Mayo en 1.5 ml. por parte de la Municipalidad Distrital de Chancay, según Carta N° 004-17/MDCH-DDURyE de fecha 05.01.17

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinaciones a fin de agilizar los trámites administrativos

PLIEGO : 04004 PODER JUDICIAL

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 017. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2132702. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA 2DA. ETAPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se culminó con la II Etapa del proyecto

b). Identificación de problemas presentados

ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguno

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 017. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2135243. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES ESPECIALIZADOS EN LABORAL, FAMILIA Y CONTENCI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha desarrollado el proyecto a nivel de especialidades, tanto en Instalaciones Eléctricas, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones electromecánicas, Instalaciones Electrónicas, Estructuras y Arquitectura y se cuenta con avance del Expediente Técnico al 80%

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la atención de requerimientos, demora en la emisión de Ordenes de servicio y notificaciones a proveedores, incumplimiento de pagos de servicios con conformidad remitida por la Oficina de Infraestructura, demoras durante el proceso de contratación del servicio de consultoría del Estudio de Suelos con fines de Cimentación, particiones de las ordenes de servicio por entregable, demoras en el trámite de pagos, demoras en la atención de las solicitudes de pagos por derechos de revisión de Expedientes Técnicos para obtención de la licencia de edificación, paralización de las labores de los Trabajadores del Poder Judicial

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Simplificar los procedimientos administrativos para trámites de pagos

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 017. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2159337. GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS BRINDADOS A LA POB**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se finalizó el año con un importante gasto de 91% del presupuesto asignado

b). Identificación de problemas presentados

Coordinación con nuevas autoridades en el MINJUS y el MININTER se dificultó por información mal administrada por esas instituciones

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Reuniones de coordinación con nuevas autoridades y presentación de información

PLIEGO : 04004 PODER JUDICIAL

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 017. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2160878. INTEGRACION INFORMATICA DE LOS SERVICIOS COMUNES DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN EL PODER JUDICIAL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Entrega de equipos: Tacna: 97 computadoras, 28 escaners; Junín: 39 computadoras, 11 scaners, software; Licencias Oracle por S/.3, 527, 346

b). Identificación de problemas presentados

Problemas de orden logísticos en los distritos judiciales

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Envío de toda la información necesaria para el descargo y recepción de los equipos

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 017. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2160880. MODERNIZACION DEL SISTEMA DE REINSERCIÓN SOCIAL DEL ADOLESCENTE EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL EN MEDIO ABIERTO Y AMPLIACION DE LA COBERT**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se realizó un seminario internacional sobre "Los adolescentes en conflicto con la Ley, desafíos de la actuación judicial y el trabajo intersectorial". Se realizó el encuentro nacional jurisdiccional en materia de justicia penal y juvenil y un Curso-Taller semipresencial: Evaluación e intervención socioeducativa con adolescentes en conflicto con la ley en el marco del modelo diferencial de tratamiento en medio abierto

b). Identificación de problemas presentados

Suspensión de la Obra del SOA Huaura

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Contratación de abogado para iniciar los procedimientos según contrato

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 017. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2160881. AMPLIACION DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA BAJO EL MODELO DE LOS CENTROS INTEGRADOS DEL SISTEMA DE ADMINIS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Inauguración de la Obra

b). Identificación de problemas presentados

Finalización de las obras de conexión eléctrica por el concesionario de luz

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar Contrato con concesionario y establecer seguimiento para finalizar obra complementaria a la brevedad

PLIEGO : 04004 PODER JUDICIAL

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 017. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2160899. CREACION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO INTEGRADO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA (CISAJ) EN EL DISTRITO DE CORACORA - DISTRITO JUDIC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Finalización de la obra y levantamiento de observaciones

b). Identificación de problemas presentados

Fue señalado por el concesionario de luz el punto inicial para conexión eléctrica a dos km de la obra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar acciones con el contratista para finalizar obra complementaria a la brevedad

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 017. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2160900. CREACION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO INTEGRADO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA (CISAJ) EN EL DISTRITO DE RUPA RUPA - DISTRITO JUDIC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Finalización de obra

b). Identificación de problemas presentados

Finalización de la obra de planta de tratamiento de residuos sólidos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En evaluación informe final de Expediente Técnico para el sistema de tratamientos de residuos sólidos.

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 017. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2168013. AMPLIACION DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA BAJO EL MODELO DE LOS CENTROS INTEGRADOS DEL SISTEMA DE ADMINIS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Inauguración de la Obra

b). Identificación de problemas presentados

ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En evaluación informe final del Expediente Técnico para el sistema de tratamientos de residuos sólidos

PLIEGO : 04004 PODER JUDICIAL

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 017. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2309001. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN LAS SALAS DE AUDIENCIAS DE LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Expediente Técnico culminado. Se firmó Contrato de Obra el 28.12.2016

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la fase de actos preparatorios del proceso de contratación, disponibilidad presupuestal, aprobación del expediente de contratación

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Simplificar los procesos administrativos, agilizar los procesos internos para la adquisición de bienes y servicios

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 017. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

GRUPO FUNCIONAL : 0038. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

PRODUCTO PROYECTO: 2115902. MEJORAMIENTO DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES E IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL EN LA PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se inició la ejecución de la Obra

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la fase de actos preparatorios del proceso de contratación, disponibilidad presupuestal, aprobación del expediente de contratación, aproximadamente 3 meses.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinaciones a fin de agilizar los trámites administrativos

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 017. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

GRUPO FUNCIONAL : 0038. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

PRODUCTO PROYECTO: 2307855. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS CON ENFASIS EN LA MODALIDAD NO PRESENCIAL DE LA ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Adquisición de licencias de software, Lectores de Ficha Óptica, Adquisición de equipos de videoconferencia, Adquisición de equipos de audio y video; Implementación Data Center; Rehabilitación del Centro de Datos; Lectores de Ficha Óptica; Adquisición de equipos de videoconferencia

b). Identificación de problemas presentados

Retraso burocrático para dar respuesta a requerimientos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinación constante

PLIEGO : 05005 M. DEL AMBIENTE

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOGIC

PRODUCTO PROYECTO: 2170525. FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES RELACIONADOS A LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS LOCALES EN EL AN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Financieramente el proyecto ejecutivo, al 31 de diciembre del 2016, S/. 2,005,157.00 Soles que representa el 91.9% de lo asignado.

En lo que respecta a la ejecución física se aprobaron 24 Planes Econegocios programados en el 2016, se ejecutaron 09 Planes Eco negocios que fueron aprobados en el año 2015, de los cuales 04 se ejecutaron al 100%, 05 se ejecutaron al 70%; y se concluyó el dictado de 3 Diplomas en Formulación de Planes de Econegocios (Cusco, Puno y Madre de Dios) contándose con la presentación de 30 proyectos como producto de los servicios educativos. Mediante el Servicio Educativo se realizó un total de 48 talleres (16 por cada Unidad Operativa Regional).

b). Identificación de problemas presentados

En el proyecto Competitividad no se han presentado dificultades, debido a que se realizó una adecuada ejecución presupuestalmente y se cumplieron las metas físicas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En el proyecto Competitividad no se han presentado medidas correctivas debido a que se realizó una adecuada ejecución presupuestalmente y se cumplieron las metas físicas.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOGIC

PRODUCTO PROYECTO: 2170528. FORTALECIMIENTO DE LA GESTION PARA LA CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS ANDINO-AMAZONICOS EN EL AMBITO DE II**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Financieramente el proyecto ejecutivo, al 31 de diciembre del 2016, S/. 512,887.00 Soles que representa el 15.6% de lo asignado.

En lo que respecta a la ejecución física, se realizaron 03 diplomados de especialización, con la finalidad de fortalecer la capacidad para la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de los ecosistemas andinos amazónicos en el ámbito de influencia del Programa en el Departamento de Cusco, Madre de Dios y Puno a cargo de las universidades Pontificia Universidad Católica y Universidad del Pacifico; se cuenta con 89 personas con mejores conocimientos, competencias y habilidades para la formulación de PIPs ambientales en Cusco, Madre de Dios y Puno, principalmente de las entidades con la función de formular proyectos, como de otras instituciones que laboran en el ámbito de intervención en relación al cuidado del bioma amazonia andina.

b). Identificación de problemas presentados

Con la finalidad de generar el portafolio sobre áreas de Conservación a implementar en los departamentos de Cusco, Puno y Madre de Dios se realizaron talleres para el fortalecimiento de capacidades a los funcionarios de Gobiernos Regionales, Locales y representantes de la Sociedad Civil.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se evaluará el procedimiento del desarrollo de esta actividad Fortalecimiento de las capacidades en los Gobiernos Regionales, para optimizar tiempos, a fin de proponer alternativas que permitan viabilizar la creación de áreas de conservación regional para la conservación de ecosistemas andino amazónicos.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOGIC

PRODUCTO PROYECTO: 2170529. FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD PARA LA GESTION SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL AMBITO DE INFLUENCIA DEL CORREDOR VIAI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Financieramente el proyecto ejecutivo, al 31 de diciembre del 2016, S/. 81,244.00 Soles que representa el 2.9% de lo asignado.

En lo que respecta a la ejecución física, se ha conformado 3 Comités Técnicos para la implementación de la Micro ZEE en los distritos priorizados Camanti Cusco, Laberinto Madre de Dios y Macusani Puno, se ha realizado la remisión de 3 propuestas de convenios Específicos GORE MADRE DE DIOS, GORE CUSCO y GORE PUNO para las actividades de diagnóstico físico-legal de predios rurales individuales y comunales con fines de titulación; se priorizo la Transferencia Financiera a los Gobiernos Regionales y Locales seleccionados en la Convocatoria 2016 de PIP Ambientales.

PLIEGO : 05005 M. DEL AMBIENTE

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO: 2170529. FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD PARA LA GESTION SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL AMBITO DE INFLUENCIA DEL CORREDOR VIAI**b). Identificación de problemas presentados**

Demora de los Gobiernos Regionales en la elaboración de los Anexos a referido al Plan de Trabajo del Convenio Especifico correspondiente.

No se concretó la adquisición de los bienes para la implementación y realización de las actividades de catastro, registro de predios rurales, debido al recorte presupuestario, en cumplimiento del Decreto Supremo N° 272-2016-EF.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinaciones y el seguimiento a los Gobiernos Regionales de Cusco y Puno para la entrega oportuna del Anexo A Plan de Trabajo del Convenio Especifico en el primer trimestre 2017 y asimismo, se reprograma la adquisición de bienes para la implementación y realización de las actividades de catastro y registro de predios rurales.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO: 2198160. GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL DE LOS IMPACTOS INC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Financieramente el proyecto ejecutivo, al 31 de diciembre del 2016, S/.3,886,074.00 Soles que representa el 54.3% de lo asignado.

Se cumplen con las actividades programadas de la Actividad de Gestión y Administración, tanto en contratación de personal, alquiler de sedes y auditorías del Programa; se Aprueban medidas para la priorización de gasto público efectivo y el cumplimiento de metas fiscales en el Año Fiscal 2016, se priorizo la Transferencia Financiera ascendente a S/. 13,563,359.00 Soles que corresponde a 02 proyectos a los Gobiernos Regionales y 15 a los Gobiernos Locales.

b). Identificación de problemas presentados

No se han presentado dificultades, debido a que se realizó una adecuada ejecución presupuestalmente y se cumplieron las metas físicas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se han presentado medidas correctivas debido a que se realizó una adecuada ejecución presupuestalmente y se cumplieron las metas físicas.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0124. GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

PRODUCTO PROYECTO: 2058430. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RECUPERACION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN VILLA SAN JUAN, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Financieramente el proyecto ejecutivo, al 31 de diciembre del 2016, S/.3 502,184.00 Soles que representa el 84.8% de lo asignado.

En lo que respecta a la ejecución física se ejecutó los componentes: Almacenamiento y Barrido, Recolección y Transporte y Reaprovechamiento, donde se adquirió 06 camiones compactadores de 15 m3 y 02 Camiones Furgón de Reaprovechamiento de 18m3; Disposición Final de Residuos Sólidos, se firmó el Contrato de Obra para la construcción de la infraestructura para disposición final de residuos sólidos; Gestión Administrativa y Financiera Municipal, se canceló el contrato para la adquisición de una camioneta para las actividades de supervisión; y Practicas Dirigidas a la Población en Materia Ambiental, donde se implementó el Plan de Buenas Prácticas para la población de la ciudad de San Juan Bautista.

b). Identificación de problemas presentados

Observaciones al equipamiento adquiridos para las municipalidades, según las especificaciones técnicas aprobadas de los camiones compactadores.

PLIEGO : 05005 M. DEL AMBIENTE

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0124. GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

PRODUCTO PROYECTO: 2058430. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RECUPERACION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN VILLA SAN JUAN, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTI**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

En el primer trimestre del año, el BID presentó el Informe sobre la revisión del equipamiento adquirido por MINAM, conforme a las especificaciones técnicas aprobadas para su evaluación y levantamiento por parte del Proveedor, otorgándose la conformidad a la adquisición de camiones compactadores de residuos sólidos adquiridos, previa emisión de los informes de verificación del cumplimiento del levantamiento de observaciones, remitidas por el BID, así como las emitidas por la SG del MINAM, las cuales se hicieron de conocimiento a las instancias del MINAM.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0124. GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

PRODUCTO PROYECTO: 2069525. MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Financieramente el proyecto ejecuto, al 31 de diciembre del 2016, S/.1,736,487.00 Soles que representa el 30.3% de lo asignado.

En lo que respecta a la ejecución física se ejecutó los componentes Disposición de residuos sólidos y reaprovechamiento, en el cual se canceló y entrego los equipos y maquinarias adquiridas; Almacenamiento y Barrido, Recolección y Transporte y Reaprovechamiento, se adquirió una camioneta para las actividades de supervisión, un compactador de 16-24 Toneladas y 04 compactadores de 15 m3, 02 compactadores de 10m3, 02 camiones baranda 20m3, 01 camión volquete Tipo 1, 6 m3.

b). Identificación de problemas presentados

El presente proyecto demando el mayor tiempo previsto para la evaluación de las propuestas del proceso de selección.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se traslado al primer trimestre del año fiscal 2017.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0124. GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

PRODUCTO PROYECTO: 2081431. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DE LA CIUDAD DE OXAPAMPA Y DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE LO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Financieramente el proyecto ejecuto, al 31 de diciembre del 2016, S/.1,658,894.00 Soles que representa el 68.1% de lo asignado.

En lo que respecta a la ejecución física, se adquirió 02 camiones compactadores de 08 m3, 01 furgón de reaprovechamiento de 12m3. Se ejecutó el componente Disposición Final de Residuos Sólidos, se construyó el relleno sanitario; Gestión Administrativa y Financiera Municipal, se adquirió de una camioneta para las actividades de supervisión; Prácticas Dirigidas a la Población en Materia Ambiental se implementó el Plan de Buenas Prácticas para la población de la ciudad de Oxapampa.

b). Identificación de problemas presentados

Observaciones al equipamiento adquiridos para las municipalidades, según las especificaciones técnicas aprobadas de los camiones compactadores.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En el primer trimestre del año, el BID presentó el Informe sobre la revisión del equipamiento adqueirido por MINAM, conforme a las especificaciones técnicas aprobadas para su evaluación y levamiento por parte del Proveedor, otorgándose la conformidad a la adquisición de camiones compactadores de residuos sólidos adquiridos, previa emisión de los informes de verificación del cumplimiento del levantamiento de observaciones, remitidas por el BID, así como las emitidas por la SG del MINAM, las cuales se hicieron de concoimiento a las instancias del MINAM.

PLIEGO : 05005 M. DEL AMBIENTE

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0124. GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

PRODUCTO PROYECTO: 2083297. MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA - PIURA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Financieramente el proyecto ejecuto, al 31 de diciembre del 2016, S/. 1.223,423.00 Soles que representa el 70.2% de lo asignado.

En lo que respecta a la ejecución física, se ejecutó el componente Almacenamiento y Barrido, Recolección y Transporte y Reaprovechamiento, se adquirió una camioneta para las actividades de supervisión, un compactador con ruedas de acero y patas de cabra 16-24 Toneladas, 03 compactadores de 15 m3, 02 camiones baranda 20m3, 01 camión volquete Tipo 1, 6 m3.

b). Identificación de problemas presentados

Retraso en la presentación de entregables programados para el presente año, entre ellos el expediente Técnico por parte de la firma Consorcio ARTELIA INNCIVE, derivados de la renuncia del Coordinador del Proyecto, así como de problemas internos del Consorcio.

Terreno legalmente saneado, pero distinto al de la selección de sitio y se requiere nueva clasificación ambiental.

"

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Al cierre del año, Se encuentra en proceso de resolución de contrato suscrito con la firma Consorcio ARTELIA INNCIVE, E12 debido a la imposibilidad de continuar con el Programa, se recomienda que en futuros contratos de este tipo se establezcan plazos límites para la presentación de entregables, así como presentación de avances de la elaboración de estudios, antes de la presentación de entregables.

La Municipalidad presentó un nuevo terreno, la cual se encuentra pendiente de selección de sitio, para luego formular el EIA.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0124. GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

PRODUCTO PROYECTO: 2083453. MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, PROVINCIA DE SECHURA - PIURA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Financieramente el proyecto ejecuto, al 31 de diciembre del 2016, S/. 388,253.00 Soles que representa el 67.0% de lo asignado.

En lo que respecta a la ejecución física, se ejecutó el componente de Almacenamiento y Barrido, Recolección y Transporte y Reaprovechamiento, para la adquisición de una camioneta para las actividades de supervisión, para la adquisición de un compactador con ruedas de acero y patas de cabra (16-24 Toneladas).

b). Identificación de problemas presentados

"

Retraso en la presentación de entregables programados para el presente año, entre ellos el expediente Técnico por parte de la firma Consorcio ARTELIA INNCIVE, derivados de la renuncia del Coordinador del Proyecto, así como de problemas internos del Consorcio.

Terreno legalmente saneado, pero distinto al de la selección de sitio y se requiere nueva clasificación ambiental.

'- No cuenta con CIRA

"

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Al cierre del año, Se encuentra en proceso de resolución de contrato suscrito con la firma Consorcio ARTELIA INNCIVE, E12 debido a la imposibilidad de continuar con el Programa, se recomienda que en futuros contratos de este tipo se establezcan plazos límites para la presentación de entregables, así como presentación de avances de la elaboración de estudios, antes de la presentación de entregables.

Terreno cambiado respecto a la viabilidad, se trabajará en la formalización de los documentos sobre el nuevo terreno.

PLIEGO : 05005 M. DEL AMBIENTE

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0124. GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

PRODUCTO PROYECTO: 2083453. MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, PROVINCIA DE SECHURA - PIURA

Se establecerán coordinaciones y seguimiento hasta lograr la obtención del CIRA.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0124. GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

PRODUCTO PROYECTO: 2083455. MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL DISTRITO DE POZUZO - PROVINCIA DE OXAPAMPA - REGION PASCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Financieramente el proyecto ejecutivo, al 31 de diciembre del 2016, S/. 1,215,622.00 Soles que representa el 27.1% de lo asignado.

En lo que respecta a la ejecución física, se ejecutó los componentes de Almacenamiento y Barrido, Recolección y Transporte y Reaprovechamiento, en el cual se adquirió un 01 camión compactador de 08 m3, 01 Furgón de Reaprovechamiento de 12m3; Disposición Final de Residuos Sólidos, se construyó el relleno sanitario para el distrito de Pozuzo; Gestión Administrativa y Financiera Municipal, se adquirió una camioneta para las actividades de supervisión; Prácticas Dirigidas a la Población en Materia Ambiental, se implementó el Plan de Buenas Prácticas para la población de la ciudad de Pozuzo.

b). Identificación de problemas presentados

- Observaciones al equipamiento adquiridos para las municipalidades, según las especificaciones técnicas aprobadas de los camiones compactadores.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En el primer trimestre del año, el BID presentó el Informe sobre la revisión del equipamiento adquirido por MINAM, conforme a las especificaciones técnicas aprobadas para su evaluación y levamiento por parte del Proveedor, otorgándose la conformidad a la adquisición de camiones compactadores de residuos sólidos adquiridos, previa emisión de los informes de verificación del cumplimiento del levantamiento de observaciones, remitidas por el BID, así como las emitidas por la SG del MINAM, las cuales se hicieron de conocimiento a las instancias del MINAM.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0124. GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

PRODUCTO PROYECTO: 2093153. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES PARA LOS DISTRITOS DE HUACHO, HUALMAY, HUAURA, SANTA MA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Financieramente el proyecto ejecutivo, al 31 de diciembre del 2016, S/. 1,380,963.00 Soles que representa el 64.5% de lo asignado.

En lo que respecta a la ejecución física, se ejecutó los componentes Almacenamiento y Barrido, Recolección y Transporte y Reaprovechamiento, para la adquisición de una camioneta para las actividades de supervisión, un compactador con ruedas de acero y patas de cabra (16-24 Toneladas), 04 compactadores de 15 m3, 02 camiones baranda 20m3, 01 camión volquete Tipo 1, 6 m3.

b). Identificación de problemas presentados

Retraso en la presentación de entregables programados para el presente año, entre ellos el expediente Técnico por parte de la firma Consorcio ARTELIA INNOCIVE, derivados de la renuncia del Coordinador del Proyecto, así como de problemas internos del Consorcio.
No cuenta con CIRA.

"

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Al cierre del año, Se encuentra en proceso de resolución de contrato suscrito con la firma Consorcio ARTELIA INNOCIVE, E12 debido a la imposibilidad de continuar con el Programa, se recomienda que en futuros contratos de este tipo se establezcan plazos límites para la presentación de entregables, así como presentación de avances de la elaboración de estudios, antes de la presentación de entregables.

PLIEGO : 05005 M. DEL AMBIENTE

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0124. GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

PRODUCTO PROYECTO: 2093153. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES PARA LOS DISTRITOS DE HUACHO, HUALMAY, HUAURA, SANTA MA

La Unidad Ejecutora establecerá coordinaciones y seguimiento hasta lograr la obtención del CIRA."

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0124. GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

PRODUCTO PROYECTO: 2104603. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Financieramente el proyecto ejecuto, al 31 de diciembre del 2016, S/. 1,220,795.00 Soles que representa el 71.1% de lo asignado.

En lo que respecta a la ejecución física, se ejecutó los componentes Almacenamiento y Barrido, Recolección y Transporte y Reaprovechamiento, se adquirió una camioneta, un compactador con ruedas de acero y patas de cabra (16-24 Toneladas), adquisición de 03 compactadores de 15 m3, 02 camiones baranda 20m3, 01 camión volquete Tipo 1, 6 m3.

b). Identificación de problemas presentados

Retraso en la presentación de entregables programados para el presente año, entre ellos el expediente Técnico por parte de la firma Consorcio ARTELIA INNCIVE, derivados de la renuncia del Coordinador del Proyecto, así como de problemas internos del Consorcio.

"

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Al cierre del año, Se encuentra en proceso de resolución de contrato suscrito con la firma Consorcio ARTELIA INNCIVE, E12 debido a la imposibilidad de continuar con el Programa, se recomienda que en futuros contratos de este tipo se establezcan plazos límites para la presentación de entregables, así como presentación de avances de la elaboración de estudios, antes de la presentación de entregables.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0124. GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

PRODUCTO PROYECTO: 2146134. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE TARAPOTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Financieramente el proyecto ejecuto, al 31 de diciembre del 2016, S/. 1,790,410.00 Soles que representa el 31.2% de lo asignado.

En lo que respecta a la ejecución física, se ejecutó los componentes de Almacenamiento y Barrido, Recolección y Transporte y Reaprovechamiento, se adquirió una camioneta para las actividades de supervisión, un compactador con ruedas de acero y patas de cabra (16-24 Toneladas), 06 compactadores de 15 m3, 02 camiones baranda 20m3 y 01 camión volquete Tipo 1, 6 m3.

b). Identificación de problemas presentados

El presente proyecto demando el mayor tiempo previsto para la evaluación de las propuestas del proceso de selección.

PLIEGO : 05005 M. DEL AMBIENTE

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0124. GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

PRODUCTO PROYECTO: 2146134. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE TARAPOTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RI**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

Se reprogramo al primer trimestre del año fiscal 2017.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0124. GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

PRODUCTO PROYECTO: 2160590. PROYECTO DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS EN ZONAS PRIORITARIAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Financieramente el proyecto ejecuto, al 31 de diciembre del 2016, S/. 3,775,470.00 Soles que representa el 64.8% de lo asignado.

En lo que respecta a la ejecución física, se ejecutaron actividades de gestión administrativa y financiera, consultorías prácticas dirigidas a la población y el apoyo a la Unidad Ejecutora del Programa-UEP, las auditorias anuales y evaluación de medio término y de impacto, entre otros estudios y que comprende también gastos por la contratación de consultores de acuerdo al Manual Operativo, viáticos y pasajes para las labores de monitoreo y coordinaciones en las zonas priorizadas, gastos de alquiler y mantenimiento del local institucional, adquisición de suministros, entre otros; Se entregó la opinión favorable previa de DIGESA y aprobación de la Municipalidad Provincial del PIP San Juan Bautista-Loreto.

b). Identificación de problemas presentados

En el Presupuesto Institucional de apertura no se aprobó los recursos para la gestión del Programa.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El Pliego atendió la demanda de los recursos necesarios para el normal desarrollo de las actividades de soporte a la gestión del Programa

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0124. GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

PRODUCTO PROYECTO: 2162888. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE ABANCAY PROVINCIA DE ABANCAY DEPARTAME**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Financieramente el proyecto ejecuto, al 31 de diciembre del 2016, S/. 1,407,500.00 Soles que representa el 73.1% de lo asignado.

En lo que respecta a la ejecución física, se ejecutó los componentes Almacenamiento y Barrido, Recolección y Transporte y Reaprovechamiento, por la adquisición de una camioneta para las actividades de supervisión, un compactador con ruedas de acero y patas de cabra (16-24 Toneladas); la adquisición de 04 compactadores de 15 m3; 02 camiones baranda 20m3; 01 camión volquete Tipo 1, 6 m3.

b). Identificación de problemas presentados

Retraso en la presentación de entregables programados para el presente año, entre ellos el expediente Técnico por parte de la firma Consorcio ARTELIA INNIVE, derivados de la renuncia del Coordinador del Proyecto, así como de problemas internos del Consorcio.

"

PLIEGO : 05005 M. DEL AMBIENTE

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0124. GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

PRODUCTO PROYECTO: 2162888. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE ABANCAY PROVINCIA DE ABANCAY DEPARTAME**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

Al cierre del año, Se encuentra en proceso de resolución de contrato suscrito con la firma Consorcio ARTELIA INNCIVE, E12 debido a la imposibilidad de continuar con el Programa, se recomienda que en futuros contratos de este tipo se establezcan plazos límites para la presentación de entregables, así como presentación de avances de la elaboración de estudios, antes de la presentación de entregables.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0124. GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

PRODUCTO PROYECTO: 2167487. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE BAGUA Y AMPLIACION DE LA DISPOSICION I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Financieramente el proyecto ejecutivo, al 31 de diciembre del 2016, S/. 2,080,753.00 Soles que representa el 43.9% de lo asignado.

En lo que respecta a la ejecución física, se ejecutó los componentes Almacenamiento y Barrido, Recolección y Transporte y Reaprovechamiento, se adquirió 02 camiones compactadores de 15 m3 y 02 Furgones de Reaprovechamiento de 18m3; Disposición Final de Residuos Sólidos, se firmó el contrato para la construcción del relleno que recibirá 32 toneladas de residuos cada día en sus 16 Hectáreas; Gestión Administrativa y Financiera Municipal, se adquirió una camioneta para las actividades de supervisión; y Prácticas Dirigidas a la Población en Materia Ambiental, implemento el Plan de Buenas Prácticas para la población de la ciudad de Bagua.

b). Identificación de problemas presentados

- Observaciones al equipamiento adquiridos para las municipalidades, según las especificaciones técnicas aprobadas de los camiones compactadores.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En el primer trimestre del año, el BID presentó el Informe sobre la revisión del equipamiento adquirido por MINAM, conforme a las especificaciones técnicas aprobadas para su evaluación y levamiento por parte del Proveedor, otorgándose la conformidad a la adquisición de camiones compactadores de residuos sólidos adquiridos, previa emisión de los informes de verificación del cumplimiento del levantamiento de observaciones, remitidas por el BID, así como las emitidas por la SG del MINAM, las cuales se hicieron de conocimiento a las instancias del MINAM.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0124. GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

PRODUCTO PROYECTO: 2167488. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE TALARA, PROVINCIA DE TALARA - PIURA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Financieramente el proyecto ejecutivo, al 31 de diciembre del 2016, S/. 1,588,070.00 Soles que representa el 79.3% de lo asignado.

En lo que respecta a la ejecución física, se ejecutó los componente Almacenamiento y Barrido, Recolección y Transporte y Reaprovechamiento, se adquirió una camioneta para las actividades de supervisión, adquisición de un compactador con ruedas de acero y patas de cabra (16-24 Toneladas), adquisición de 05 compactadores de 15 m3, 02 camiones baranda 20m3, 01 camión volquete Tipo 1, 6 m3.

b). Identificación de problemas presentados

Retraso en la presentación de entregables programados para el presente año, entre ellos el expediente Técnico por parte de la firma Consorcio ARTELIA INNCIVE, derivados de la renuncia del Coordinador del Proyecto, así como de problemas internos del Consorcio.

Terreno legalmente saneado, pero no cumple con el requisito de la opinión favorable de la Dirección General de Aeronáutica Civil, debido a que se encuentra en el terreno de línea de vuelo 3.5 km.

No cuenta con CIRA.

PLIEGO : 05005 M. DEL AMBIENTE

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0124. GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

PRODUCTO PROYECTO: 2167488. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE TALARA, PROVINCIA DE TALARA - PIURA**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

Al cierre del año, Se encuentra en proceso de resolución de contrato suscrito con la firma Consorcio ARTELIA INNCIVE, E12 debido a la imposibilidad de continuar con el Programa, se recomienda que en futuros contratos de este tipo se establezcan plazos límites para la presentación de entregables, así como presentación de avances de la elaboración de estudios, antes de la presentación de entregables.

La Municipalidad se encargará de buscar otro terreno.

La Unidad Ejecutora, realizará el seguimiento correspondiente para la reformulación del expediente de CIRA.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0124. GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

PRODUCTO PROYECTO: 2167491. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE TARMA, PROVINCIA DE TARMA - JUNIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Financieramente el proyecto ejecuto, al 31 de diciembre del 2016, S/. 1,070,792.00 Soles que representa el 61.7% de lo asignado.

En lo que respecta a la ejecución física, se ejecutó los componentes Almacenamiento y Barrido, Recolección y Transporte y Reaprovechamiento, se adquirió una camioneta para las actividades de supervisión, un compactador con ruedas de acero y patas de cabra (16-24 Toneladas, 02 compactadores de 15 m3, 01 compactador de 10 m3, 01 camión baranda 20m3, 01 camión volquete Tipo 1,6 m3.

b). Identificación de problemas presentados

Retraso en la presentación de entregables programados para el presente año, entre ellos el expediente Técnico por parte de la firma Consorcio ARTELIA INNCIVE, derivados de la renuncia del Coordinador del Proyecto, así como de problemas internos del Consorcio.

No cuenta con CIRA.

"

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Al cierre del año, Se encuentra en proceso de resolución de contrato suscrito con la firma Consorcio ARTELIA INNCIVE, E12 debido a la imposibilidad de continuar con el Programa, se recomienda que en futuros contratos de este tipo se establezcan plazos límites para la presentación de entregables, así como presentación de avances de la elaboración de estudios, antes de la presentación de entregables.

La Unidad Ejecutora, realizará el seguimiento correspondiente para la obtención del CIRA."

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0124. GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

PRODUCTO PROYECTO: 2167492. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE TUMBES Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE D**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Financieramente el proyecto ejecuto, al 31 de diciembre del 2016, S/. 1,222,315.00 Soles que representa el 72.2% de lo asignado.

En lo que respecta a la ejecución física, se ejecutó los componentes Almacenamiento y Barrido, Recolección y Transporte y Reaprovechamiento, se adquirió una camioneta para las actividades de supervisión, un compactador con ruedas de acero y patas de cabra (16-24 Toneladas), 03 compactadores de 15 m3, 02 camiones baranda 20m3, 01 camión volquete Tipo 1,6 m3.

b). Identificación de problemas presentados

Retraso en la presentación de entregables programados para el presente año, entre ellos el expediente Técnico por parte de la firma Consorcio ARTELIA INNCIVE, derivados de la renuncia del Coordinador del Proyecto, así como de problemas internos del Consorcio.

PLIEGO : 05005 M. DEL AMBIENTE

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0124. GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

PRODUCTO PROYECTO: 2167492. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE TUMBES Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE D**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

Al cierre del año, Se encuentra en proceso de resolución de contrato suscrito con la firma Consorcio ARTELIA INNOCIVE, E12 debido a la imposibilidad de continuar con el Programa, se recomienda que en futuros contratos de este tipo se establezcan plazos límites para la presentación de entregables, así como presentación de avances de la elaboración de estudios, antes de la presentación de entregables.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0124. GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

PRODUCTO PROYECTO: 2167494. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES, DISTRITO DE CHANCAY - HUARAL - LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Financieramente el proyecto ejecutivo, al 31 de diciembre del 2016, S/. 765,979.00 Soles que representa el 44.9% de lo asignado.

En lo que respecta a la ejecución física, se ejecutó los componentes de Almacenamiento y Barrido, Recolección y Transporte y Reaprovechamiento, se adquirió 02 camiones compactadores de 15 m3, 02 Furgones de Reaprovechamiento de 18m3; Disposición Final de Residuos Sólidos, culminación del expediente técnico correspondiente a la construcción de infraestructura para disposición final de residuos sólidos domésticos en distrito de Chancay; Gestión Administrativa y Financiera Municipal, se adquirió una camioneta para las actividades de supervisión; Prácticas Dirigidas a la Población en Materia Ambiental, se implementó el Plan de Buenas Prácticas para la población de Chancay.

b). Identificación de problemas presentados

Observaciones al equipamiento adquiridos para las municipalidades, según las especificaciones técnicas aprobadas de los camiones compactadores.

Demora en la obtención del estudios de Opinión Técnica favorable del Expediente Técnico por parte de DIGESA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

"En el primer trimestre del año, el BID presentó el Informe sobre la revisión del equipamiento adquirido por MINAM, conforme a las especificaciones técnicas aprobadas para su evaluación y levantamiento por parte del Proveedor, otorgándose la conformidad a la adquisición de camiones compactadores de residuos sólidos adquiridos, previa emisión de los informes de verificación del cumplimiento del levantamiento de observaciones, remitidas por el BID, así como las emitidas por la SG del MINAM, las cuales se hicieron de conocimiento a las instancias del MINAM.

Se efectuaron coordinaciones con DIGESA para la aprobación del OTF, lo cual se concretó en el primer trimestre de 2016.

"

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0124. GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

PRODUCTO PROYECTO: 2167531. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS Y AMPLIACION DEL SERVICIO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Financieramente el proyecto ejecutivo, al 31 de diciembre del 2016, S/.77,977.00 Soles que representa el 7.3% de lo asignado.

En lo que respecta a la ejecución física, se ejecutó los componentes Almacenamiento y Barrido, Recolección y Transporte y Reaprovechamiento, se adquirió una camioneta para las actividades de supervisión.

b). Identificación de problemas presentados

Retraso en la presentación de entregables programados para el presente año, entre ellos el expediente Técnico por parte de la firma Consorcio ARTELIA INNOCIVE, derivados de la renuncia del Coordinador del Proyecto, así como de problemas internos del Consorcio.

Terreno legalmente saneado, pero no contempla una vía de acceso solo 200m de entrada.

"

PLIEGO : 05005 M. DEL AMBIENTE

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0124. GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

PRODUCTO PROYECTO: 2167531. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS Y AMPLIACION DEL SERVICIO**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

Al cierre del año, Se encuentra en proceso de resolución de contrato suscrito con la firma Consorcio ARTELIA INNCIVE, E12 debido a la imposibilidad de continuar con el Programa, se recomienda que en futuros contratos de este tipo se establezcan plazos límites para la presentación de entregables, así como presentación de avances de la elaboración de estudios, antes de la presentación de entregables.

La Municipalidad ha presentado tres alternativas, la mejor alternativa tiene un costo de S/ 1 500 000, con asfaltados, El alcalde se ha comprometido en resolver esta problemática."

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0124. GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

PRODUCTO PROYECTO: 2183892. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE FERREÑAFE Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE DI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Financieramente el proyecto ejecuto, al 31 de diciembre del 2016, S/. 954,459.00 Soles que representa el 63.7% de lo asignado.

En lo que respecta a la ejecución física, se ejecutó los componentes Almacenamiento y Barrido, Recolección y Transporte y Reaprovechamiento, se adquirió una camioneta para actividades de supervisión, un compactador con ruedas de acero y patas de cabra (16-24 Toneladas), 01 compactador de 15 m3, 01 compactador de 10 m3, 01 camión baranda 20 m3, 01 camión volquete Tipo 1,6 m3.

b). Identificación de problemas presentados

Retraso en la presentación de entregables programados para el presente año, entre ellos el expediente Técnico por parte de la firma Consorcio ARTELIA INNCIVE, derivados de la renuncia del Coordinador del Proyecto, así como de problemas internos del Consorcio.

Terreno legalmente saneado, pero distinto al de la selección de sitio y se requiere nueva clasificación ambiental.

No cuenta con CIRA

"

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Al cierre del año, Se encuentra en proceso de resolución de contrato suscrito con la firma Consorcio ARTELIA INNCIVE, E12 debido a la imposibilidad de continuar con el Programa, se recomienda que en futuros contratos de este tipo se establezcan plazos límites para la presentación de entregables, así como presentación de avances de la elaboración de estudios, antes de la presentación de entregables.

Terreno cambiado respecto a la viabilidad, pendiente de formalización del nuevo terreno, el cual estara a cargo de la Municipalidad.

La Unidad Ejecutora, realizará el seguimiento correspondiente para la obtención del CIRA.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0124. GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

PRODUCTO PROYECTO: 2184006. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE AYACUCHO, Y DEL SERVICIO DE DISPOSICION FI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Financieramente el proyecto ejecuto, al 31 de diciembre del 2016, S/. 2,389,186.00 Soles que representa el 35.2% de lo asignado.

En lo que respecta a la ejecución física, se ejecutó los componentes Disposición Final de Residuos Sólidos, se realizó la convocatoria para la ejecución de la Construcción de la Infraestructura de Disposición Final - Relleno Sanitario - para las ciudades de Ayacucho, Carmen Alto, San Juan Bautista y Jesús Nazareno; Gestión Administrativa y Financiera Municipal, se adquirió una camioneta para las actividades de supervisión; Prácticas Dirigidas a la Población en Materia Ambiental, se implementó el Plan de Buenas Prácticas para la población de la ciudad de Huamanga.

PLIEGO : 05005 M. DEL AMBIENTE

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0124. GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

PRODUCTO PROYECTO: 2184006. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE AYACUCHO, Y DEL SERVICIO DE DISPOSICION FI**b). Identificación de problemas presentados**

Observaciones al equipamiento adquiridos para las municipalidades, según las especificaciones técnicas aprobadas de los camiones compactadores.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En el primer trimestre del año, el BID presentó el Informe sobre la revisión del equipamiento adqueirido por MINAM, conforme a las especificaciones técnicas aprobadas para su evaluación y levamiento por parte del Proveedor, otorgándose la conformidad a la adquisición de camiones compactadores de residuos sólidos adquiridos, previa emisión de los informes de verificación del cumplimiento del levantamiento de observaciones, remitidas por el BID, así como las emitidas por la SG del MINAM, las cuales se hicieron de concoimiento a las instancias del MINAM.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0124. GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

PRODUCTO PROYECTO: 2186709. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS Y DISF**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Financieramente el proyecto ejecutivo, al 31 de diciembre del 2016, S/. 1,046,688.00 Soles que representa el 97.4% de lo asignado.

En lo que respecta a la ejecución física, se ejecutó los componentes Almacenamiento y Barrido, Recolección y Transporte y Reaprovechamiento, para la adquisición y entrega de la maquinaria a la Municipalidad Provincial de Andahuaylas, consistente en 02 camiones compactador de 15m3; 01 compactador de 8m3 y 02 camiones Furgón de Reaprovechamiento de 18m3; Disposición Final de Residuos Sólidos, se elaboró el expediente técnico para la Construcción de infraestructura para disposición final de residuos sólidos domésticos en la Provincia de Andahuaylas; Gestión Administrativa y Financiera Municipal, se adquirió una camioneta para las actividades de supervisión.

b). Identificación de problemas presentados

Observaciones al equipamiento adquiridos para las municipalidades, según las especificaciones técnicas aprobadas de los camiones compactadores.

Demora en la obtención del estudio de impacto ambiental y la opinión técnica favorable del OTF del Expediente Técnico"

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En el primer trimestre del año, el BID presentó el Informe sobre la revisión del equipamiento adquirido por MINAM, conforme a las especificaciones técnicas aprobadas para su evaluación y levamiento por parte del Proveedor, otorgándose la conformidad a la adquisición de camiones compactadores de residuos sólidos adquiridos, previa emisión de los informes de verificación del cumplimiento del levantamiento de observaciones, remitidas por el BID, así como las emitidas por la SG del MINAM, las cuales se hicieron de conocimiento a las instancias del MINAM.

Se efectuaron coordinación con las entidades involucradas, a fin de obtener la certificación ambiental, concretándose en el tercer trimestre de 2016.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0124. GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

PRODUCTO PROYECTO: 2188381. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE SULLANA Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Financieramente el proyecto ejecutivo, al 31 de diciembre del 2016, S/. 1,717,031.00 Soles que representa el 31.0% de lo asignado.

En lo que respecta a la ejecución física, se ejecutó los componentes Almacenamiento y Barrido, Recolección y Transporte y Reaprovechamiento, para la adquisición de una camioneta para las actividades de supervisión; un compactador con ruedas de acero y patas de cabra (16-24 Toneladas), 04 compactador de 15 m3, 02 compactador de 10 m3, 02 camiones baranda 20 m3, 01 camión volquete Tipo 1,6 m3.

PLIEGO : 05005 M. DEL AMBIENTE

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0124. GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

PRODUCTO PROYECTO: 2188381. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE SULLANA Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE I**b). Identificación de problemas presentados**

El presente proyecto demando el mayor tiempo previsto para la evaluación de las propuestas del proceso de selección.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se traslado al primer trimestre del año fiscal 2017.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0124. GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

PRODUCTO PROYECTO: 2188977. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, PROVINCIA DE TAMBOPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Financieramente el proyecto ejecuto, al 31 de diciembre del 2016, S/.401,204.00 Soles que representa el 31.0% de lo asignado.

En lo que respecta a la ejecución física se ejecutó los componentes Almacenamiento y Barrido, Recolección y Transporte y Reaprovechamiento, para la adquisición de una camioneta para las actividades de supervisión, un compactador con ruedas de acero y patas de cabra (16-24 Tonelada).

b). Identificación de problemas presentados

Retraso en la presentación de entregables programados para el presente año, entre ellos el expediente Técnico por parte de la firma Consorcio ARTELIA INNICE, derivados de la renuncia del Coordinador del Proyecto, así como de problemas internos del Consorcio.

No cuenta con CIRA.

"

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Al cierre del año, Se encuentra en proceso de resolución de contrato suscrito con la firma Consorcio ARTELIA INNICE, E12 debido a la imposibilidad de continuar con el Programa, se recomienda que en futuros contratos de este tipo se establezcan plazos límites para la presentación de entregables, así como presentación de avances de la elaboración de estudios, antes de la presentación de entregables.

La Unidad Ejecutora, realizará el seguimiento correspondiente para la obtención del CIRA.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0124. GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

PRODUCTO PROYECTO: 2189704. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE HUANUCO Y ADECUADA DISPOSICION FINAL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Financieramente el proyecto ejecuto, al 31 de diciembre del 2016, S/. 1,735,106.00 Soles que representa el 75.8% de lo asignado.

En lo que respecta a la ejecución física se ejecutó los componentes Almacenamiento y Barrido, Recolección y Transporte y Reaprovechamiento, para la adquisición de una camioneta para las actividades de supervisión, un compactador con ruedas de acero y patas de cabra (16-24 Toneladas), 05 compactador de 15 m3, 01 compactador de 10 m3, 02 camiones baranda 20 m3, 01 camión volquete Tipo 1,6 m3.

b). Identificación de problemas presentados

Retraso en la presentación de entregables programados para el presente año, entre ellos el expediente Técnico por parte de la firma Consorcio ARTELIA INNICE, derivados de la renuncia del Coordinador del Proyecto, así como de problemas internos del Consorcio.

PLIEGO : 05005 M. DEL AMBIENTE

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0124. GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

PRODUCTO PROYECTO: 2189704. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE HUANUCO Y ADECUADA DISPOSICION FINAL**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

Al cierre del año, Se encuentra en proceso de resolución de contrato suscrito con la firma Consorcio ARTELIA INNCIVE, E12 debido a la imposibilidad de continuar con el Programa, se recomienda que en futuros contratos de este tipo se establezcan plazos límites para la presentación de entregables, así como presentación de avances de la elaboración de estudios, antes de la presentación de entregables.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0124. GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

PRODUCTO PROYECTO: 2191614. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE CHINCHA ALTA, Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Financieramente el proyecto ejecuto, al 31 de diciembre del 2016, S/. 1,303,382.00 Soles que representa el 66.2% de lo asignado.

En lo que respecta a la ejecución física se ejecutó, el componente Almacenamiento y Barrido, Recolección y Transporte y Reaprovechamiento, se adquirió una camioneta para las actividades de supervisión, un compactador con ruedas de acero y patas de cabra (16-24 Toneladas), 03 compactador de 15 m3, 02 camiones baranda 20 m3, 01 camión volquete Tipo 1,6 m3.

b). Identificación de problemas presentados

Retraso en la presentación de entregables programados para el presente año, entre ellos el expediente Técnico por parte de la firma Consorcio ARTELIA INNCIVE, derivados de la renuncia del Coordinador del Proyecto, así como de problemas internos del Consorcio.

No se cuenta con documento que acredite el saneamiento físico legal del terreno.

' No cuenta con CIRA."

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Al cierre del año, Se encuentra en proceso de resolución de contrato suscrito con la firma Consorcio ARTELIA INNCIVE, E12 debido a la imposibilidad de continuar con el Programa, se recomienda que en futuros contratos de este tipo se establezcan plazos límites para la presentación de entregables, así como presentación de avances de la elaboración de estudios, antes de la presentación de entregables.

La Municipalidad es la responsable de cumplir con la entrega del terreno legalmente saneamiento.

- La Unidad Ejecutora, realizará el seguimiento correspondiente para la obtención del CIRA."

PLIEGO : 05050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO: 2160313. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LA RESERVA NACIONAL DE PARACAS DISTRITO DE PARACAS, PROVINCIA DE PISCO - I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Se construyeron los puestos de control de vigilancia de tunga y cerro negro y cuentan equipamiento respectivo.

b). Identificación de problemas presentados

No aplica

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No aplica

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO: 2172424. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION EN LAS SEDES ADMINISTRATIVAS DE LAS ANP SANTUARIO HISTORICO MACHUPICCHU, PARQUE NACIONAL MANU Y SUI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Se cuenta con el expediente definitivo y expediente técnico de la obra aprobado.

- Se cuenta con la licencia de obra para la construcción de la sede administrativa.

b). Identificación de problemas presentados

- La licitación pública N° 005-2016, para la construcción de la obra quedó desierta.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No aplica

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO: 2189965. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION AL PUBLICO EN TEMAS DE CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD EN LA SEDE ADMINISTRATIVA UCAYALI DEL SERNA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Se construyó el primer, segundo y tercer piso de la obra teniendo un avance de 89%.

- Se realizó la certificación del servicio de consultaría para la supervisión de la obra.

b). Identificación de problemas presentados

No aplica

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No aplica

PLIEGO : 05050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOGIC

PRODUCTO PROYECTO: 2195129. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION AL PUBLICO EN TEMAS DE CONSERVACION DE LA BIODIVERISDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS ANP EN LA SI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Se realizó la construcción del primer y segundo piso de la sede administrativa.
- Se realizó la supervisión de la obra.

b). Identificación de problemas presentados

- Se intervino económicamente la obra, debido a la falta de liquidez del contratista.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- En el mes de diciembre, mediante Resolución Presidencial N° 318-2016-SERNANP, se dispuso la intervención económica de la obra, a fin que se culmine la ejecución de los trabajos sin llegar a resolver el contrato.

PLIEGO : 05055 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 009. CIENCIA Y TECNOLOGIA

GRUPO FUNCIONAL : 0016. INVESTIGACION APLICADA

PRODUCTO PROYECTO: 2149193. MEJORAMIENTO DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA ACUICOLA DEL IIAP PARA CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LAS REGIONES DE LA AMAZON**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

TIENE UN AVANCE FÍSICO PROMEDIO DE 81.24% CON RELACIÓN AL OBJETIVO GENERAL, HA INCREMENTADO SU COSTO DE INVERSIÓN EN S/ 2'561,673, LLEGANDO A UN COSTO TOTAL DE S/ 8'174,150.

b). Identificación de problemas presentados

SE PRESENTARON CIERTOS RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DEBIDO A QUE EN EL PRESENTE AÑO HA TENIDO LA SEGUNDA VERIFICACIÓN SUSTANCIAL, CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR EL PLAZO Y EL MONTO DEL PROYECTO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EL SALDO POR EJECUTAR DE S/ 1'200,000, SE PREVISTO AGILIZAR LA EJECUCIÓN DEL GASTO HASTA SETIEMBRE DEL AÑO 2017

PLIEGO : 05112 INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2195475. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALERTA ANTE EL RIESGO VOLCANICO Y DEL OBSERVATORIO VULCANOLOGICO EN LA MACRO REGION SUR DEL PI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CULMINACION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALERTA ANTE EL RIESGO VOLCÁNICO EN EL PERÚ.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE INICIO LA EJECUCION DEL PRIMER AÑO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALERTA ANTE EL RIESGO VOLCÁNICO EN EL PERÚ ,TODO ELLO QUE SE NECESITÓ DE UN MAYOR ESTUDIO, Y POR LA NATURALEZA DEL PROYECTO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EL MONTO NO EJECUTADO SERÁ INCORPORADO EN EL PRESUPUESTO 2017, PARA CUMPLIR CON EJECUTAR EL PROYECTO .

PLIEGO : 06006 M. DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 017. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2189728. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS EN DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN M/**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En el año 2016 culminó la construcción de la obra civil. Obra prevista de inaugurar en marzo de 2017. La edificación está compuesta de un sótano, que posee zona de estacionamiento de vehículos, cuarto de sub estación eléctrica, cisterna de agua para consumo y contra incendio.

De cuatro pisos, de los cuales se cuenta con ambientes para Atención al público, Administración, Servicios de Conciliación Extrajudicial, Defensa de familias y víctimas, Defensoría penal y Procuraduría pública especializada en delitos de corrupción.

La obra incluye instalaciones de agua, desagüe, sistema eléctrico, climatización artificial y ascensores.

La entrega del equipamiento tecnológico está programado para el primer trimestre de 2017

Durante el segundo semestre del 2016 las actividades de la Unidad Ejecutora del Programa se enfocaron en el seguimiento y evaluación de las últimas valorizaciones de obras presentadas por la empresa contratista T T Arquitectos S A C y los informes del Consorcio G S U Sandoval, encargado de la supervisión de obra

b). Identificación de problemas presentados

Ampliación del plazo por 22 días solicitado por parte de la Empresa Contratista T T Arquitectos S.A.C. a finales del mes de diciembre, debido a que a la empresa Electro Oriente (energía eléctrica) demoraba en la aprobación de la obra de media tensión.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se gestionó oportunamente ante la empresa Electro Oriente, la pronta aprobación de la obra de media tensión a fin de que se cumplan con los plazos otorgados. Teniendo así la puesta en marcha de la energía eléctrica sin ningún inconveniente.

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 017. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2235887. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS EN LA SEDE DE DEFENSA PUBLICA Y ACCESO A LA JUSTICIA DEL DISTRI'**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

A finales del 2016 culminó la elaboración del expediente técnico de obra, restando la aprobación del mismo por parte de la Unidad Ejecutora del Programa, la cual se efectuará en el mes de marzo del 2017, en cuanto contemos con la aprobación del expediente técnico del sistema de utilización en media tensión 10 k v y sub estación para el suministro de la energía eléctrica, por parte de Electro Sur, y el expediente técnico de redes complementarias para el suministro de agua y desagüe por parte de la EPS Ilo. El área construida de la obra será de 390 metros cuadrados.

b). Identificación de problemas presentados

En el semestre de evaluación la empresa Impulso Industrial Alternativo S.A. Sucursal en Perú Resolvió el contrato celebrado con nosotros.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Con el objetivo de no paralizar la elaboración del citado expediente el programa contrató 8 especialistas mediante los procesos de consultoría individual para el desarrollo de dicho expedientes, en el presente periodo se ha culminado el desarrollo del citado expediente, asimismo el inicio del proceso de contratación para la obra iniciará en el mes de marzo del 2017.

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 017. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

GRUPO FUNCIONAL : 0038. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

PRODUCTO PROYECTO: 2135154. IMPLEMENTACION DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE EXPEDIENTES Y RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEL PERU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se llevó a cabo el Servicio de digitalización de Resoluciones y Desarrollo e Implementación del Sistema de Gestión de Documentos Digitales en el TC que comprende el Diseño de aplicativo informático para incorporar resoluciones jurisdiccionales digitalizadas al SIGE; (en proceso de ejecución).

A finales del 2016 se inició el diseño de un aplicativo informático para incorporar resoluciones jurisdiccionales digitalizadas al SIGE del TC. Esta aplicación informática permitirá incorporar resoluciones jurisdiccionales digitalizadas, emitidas por el TC desde el año 1996 hasta diciembre del 2015 y permitirá su vez, consumir información del repositorio de documentos del TC mediante la búsqueda de información por cadenas de texto o vía el uso de la metadata preexistente en el SIGE
Al término del II semestre se ejecutó el importe de S/ 188,009.00 soles.

PLIEGO : 06006 M. DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 017. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

GRUPO FUNCIONAL : 0038. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

PRODUCTO PROYECTO: 2135154. IMPLEMENTACION DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE EXPEDIENTES Y RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEL PERU**b). Identificación de problemas presentados**

El Tribunal Constitucional, observó la calidad de las imágenes digitalizadas de las Resoluciones emitidas, por lo que se solicita la suspensión de los plazos de ejecución del contrato.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Contar con un supervisor dedicado a la ejecución del proyecto.

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 017. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

GRUPO FUNCIONAL : 0038. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

PRODUCTO PROYECTO: 2159337. GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS BRINDADOS A LA POB**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Los logros obtenidos en el 2016 corresponden principalmente al pago de consultorías individuales que prestan servicios en la Unidad Ejecutora del Programa, así como la gestión y equipamiento del Programa

Diseño de aplicativo de consulta en línea entre la SUCAMEC MIGRACIONES y PNP Piloto de interoperabilidad que permitirá intercambiar y consumir información proveniente de SUCAMEC, MIGRACIONES y la PNP basadas en el Sistema de Denuncias Policiales SIDPOL de la PNP

Diseño de un aplicativo de consulta en línea de evaluaciones de magistrados entre CNM y la AMAG (Aplicativo que permite, en tiempo real, consultar y compartir información sobre datos generales, experiencia, formación de los magistrados, útil para la evaluación de jueces y fiscales, así como cursos asistidos, experiencia docente y notas obtenidas)

Diseño de un sistema informático único de control de expedientes para procuradurías: Proyecto de interoperabilidad permitirá a las procuradurías a nivel nacional gestionar sus legajos y conocer el movimiento, estado actual y estado final de cada uno de ellos. Podrán gestionar diligencias correspondientes a cada caso, transferir el caso a otro abogado en caso de ausencia.

Desarrollo de un programa de desarrollo de capacidades en el SAJ en Interoperabilidad: Cursos semi presenciales para operadores del SAJ, en tres niveles básico: 210 capacitados, intermedio 70 capacitados y formadores: 20 capacitados.

Producto de los cursos se identificaron iniciativas de interoperabilidad a implementar

b). Identificación de problemas presentados

Es necesario mencionar que con fecha 05 de octubre y mediante Decreto Supremo N° 272-2016-EF del Ministerio de Economía y Finanzas, en el cual Aprueban medidas para la priorización de gasto público efectivo y el cumplimiento de metas fiscales en el Año Fiscal 2016, en virtud de ello, se priorizo la PCA (Programación de Compromisos Anual) del 2016 para la UE PMSAJ, dejando de gastar el monto de 11,600,454.00 (once millones seiscientos mil cuatrocientos cincuenta y cuatro soles) de los cuales no pudieron ser certificados por no contar con una PCA disponible.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejorar la ejecución del Presupuesto Institucional asignado al Programa Modernización Sistema Administración de Justicia.

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 017. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

GRUPO FUNCIONAL : 0038. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

PRODUCTO PROYECTO: 2159997. MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA DE INFORMACION Y COMUNICACION DEL CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El Desarrollo del Sistema de Diseño de Procesos, Diseño y Desarrollo de Sistemas de Información del CNM (Implementación de línea certificada de digitalización, Plataforma tecnológica, se adquirió: línea de digitalización, software de digitalización, certificación de la línea de digitalización, bóveda de seguridad y librería robótica)

Continúa el desarrollo e implementación del sistema integrado del CNM a cargo de la empresa Kruger Corporation S.A. El sistema permitirá articular los principales procesos de la entidad tales como: Registro, Selección, Nombramiento, Ratificación y Procesos Disciplinarios. Se tiene previsto que el sistema culmine en el primer semestre del 2017. Al término del ejercicio se logró ejecutar el monto de S/ 1, 253,880.00.

b). Identificación de problemas presentados

Cambio del marco regulatorio obligó a realizar una revisión integral del proyecto, por lo que fue necesario la reprogramación de las actividades y duración del proyecto al mismo costo.

PLIEGO : 06006 M. DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 017. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

GRUPO FUNCIONAL : 0038. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

PRODUCTO PROYECTO: 2159997. MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA DE INFORMACION Y COMUNICACION DEL CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

Contar con un supervisor permanente dedicado al seguimiento del proyecto.

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 017. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

GRUPO FUNCIONAL : 0038. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

PRODUCTO PROYECTO: 2252795. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INFORMACION EN MATERIA CRIMINAL A TRAVES DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE LA CRIMINALIDAD**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Durante el primer semestre de 2016 se implementó la oficina del Observatorio Nacional de la Criminalidad, actualmente denominado Observatorio Nacional de Política Criminal Indaga, en la sede principal del MINJUS y se contrató un equipo de consultores para que apoyen en la ejecución del proyecto. Asimismo, se inició el desarrollo de un portal web del Observatorio; y se diseñó el marco referencial (plan estratégico) del Observatorio, el cual identificó hasta 28 acciones estratégicas a implementar hasta el 2020 entre las cuales destacan el diseño de un mapeo de indicadores claves de violencia y criminalidad, realización de convenios con centros de investigación local e internacional, para intercambio de información, asistencia técnica, capacitación, pasantías, etc. y el desarrollo de informes de alerta temprana.

Por otro lado, se financió el primer censo penitenciario a nivel nacional, en coordinación con el INEI, el mismo que fue expuesto a autoridades y representantes de entidades públicas y privadas vinculadas con políticas de lucha contra la criminalidad.

Al segundo semestre del 2016 se contrató a la empresa ITB Business para adquirir los servidores que funciones como soporte de datos de la información que se genere en el observatorio, este proceso culmina con el desarrollo de los servicios conexos, lo cual estará para el primer trimestre del 2017.

Asimismo la empresa Telemática SAC, está implementando el Sistema de Georeferenciación, que servirá para tener información analítica por zonas geográficas de los diversos indicadores que midan la criminalidad en el país, dicha intervención se tendrá lista en el mes de marzo del 2017.

En el año 2017 se llevará a cabo además los diversos estudios que nos permitan tener un diagnóstico de la criminalidad en el país, así como la presentación de boletines e información para difusión relacionada.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la Implementación de la Oficina y adquisición de servidores, debido a que no existía la adecuada coordinación de las oficinas involucradas del MINJUS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Existe mejor coordinación con las oficinas involucradas a fin de cumplir con los plazos establecidos.

PLIEGO : 06061 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 019. READAPTACION SOCIAL

GRUPO FUNCIONAL : 0040. READAPTACION SOCIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se visibilizó el estudio de pre inversión a nivel de factibilidad denominado "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE READAPTACION SOCIAL EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE JAUJA, DISTRITO DE JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNIN", por el monto de S/.23,989,531.00.

b). Identificación de problemas presentados

- a. Algunos consultores presentaron demoras en la elaboración y/o levantamiento de observaciones en los proyectos.
- b. Falta de personal por parte de la OPI y con ello demora en la revisión de los estudios de pre-inversión.
- c. Reducción de personal como coordinadores de pre-inversión.
- d. El Decreto Legislativo N° 1229: afectación de los 200 m. alrededor del terreno para el PIP.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- a. Se realizaron reuniones con los consultores para resolver los problemas o inconvenientes que tuvieran, con la finalidad de culminar los entregables.
- b. Se realizaron coordinaciones y reuniones de trabajo con la OPI para identificar problemas específicos y reducir los tiempos de revisión de los estudios de preinversión. Sin embargo, sería importante que la OPI contara con mas revisores.
- c. A pesar de los esfuerzos, no se pudo restablecer a profesionales en los cargos de coordinadores, debido a que no se contaba con presupuesto para la nueva contratación de CAS.

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 019. READAPTACION SOCIAL

GRUPO FUNCIONAL : 0040. READAPTACION SOCIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2019142. REMODELACION INTEGRAL Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE TAMBOPATA - PUERTO MALDONADO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Estudios: Expediente de Equipamiento Electrónico al 70%.

b). Identificación de problemas presentados

- Estudios:
- a. El equipamiento generó una ampliación de la carga eléctrica.
 - b. La arquitectura existente no tenía un buen flujograma.
 - c. Demora por parte del área usuaria (Seguridad Penitenciaria) para actualizar los TdR de las especificaciones técnicas.
 - d. No hubo ejecución de obra, debido a que no se remitió el Expediente Técnico a la Unidad respectiva

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Estudios:
- a. Se diseñó la construcción de una casa de fuerza.
 - b. Se diseñó la modificación de la arquitectura para una mejor funcionalidad del ambiente de control de ingreso.
 - c. Reuniones de coordinación para acelerar las actualizaciones.
 - d. Reuniones para estandarización.
 - d. Exposición del plan de intervención propuesto al E.P.

PLIEGO : 06061 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 019. READAPTACION SOCIAL

GRUPO FUNCIONAL : 0040. READAPTACION SOCIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2092121. REACONDICIONAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE IQUITOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se viene elaborando el Expediente Técnico del saldo de obra, al cual Se incluyó la elaboración del Expediente de la Etapa II del proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Se decidió iniciar a su vez la elaboración del expediente de la Etapa II del proyecto.

- No hubo ejecución de obra, debido a que no se remitió el Expediente Técnico a la Unidad de Obras y Equipamiento

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- la coordinación y algunos especialistas encargados de la elaboración del Expediente Técnico de la Etapa II del proyecto son los mismos encargados del Expediente Técnico de saldo de obra lo que permitió agilizar la elaboración de la Etapa II.

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 019. READAPTACION SOCIAL

GRUPO FUNCIONAL : 0040. READAPTACION SOCIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2114059. CONSTRUCCION DEL NUEVO ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE RIO NEGRO - SATIPO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Se aprobó resolutivamente el Expediente Técnico del Saldo de Obra - Etapa I.

- Se culminó el Expediente Técnico del Saldo de Obra - Etapa II, queda pendiente la verificación de viabilidad.

- Solo se realizó los requerimiento para la ejecución de obra.

b). Identificación de problemas presentados

a. Demora del permiso de factibilidad de agua, desagüe, eléctrica.

a. Demora en la obtención de Certificado de vías.

b. Demora en la autorización de la media tensión por parte de Electrocentro.

c. Limite presupuestal para la obra.

d. El expediente Técnico se envió en octubre del 2016 y debió llegar en el mes de julio

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a. Se realizó un viaje a la zona para agilizar los plazos de trámites.

b. Se ha determinado que el saldo de obra se realice en 03 Etapas.

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 019. READAPTACION SOCIAL

GRUPO FUNCIONAL : 0040. READAPTACION SOCIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2114064. REMODELACION INTEGRAL Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE JUANJUI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Expediente de Equipamiento Electrónico al 70%.

b). Identificación de problemas presentados

a. Demora por parte del área usuaria (Seguridad Penitenciaria) para actualizar los TdR de las especificaciones técnicas.

b. No se ejecutó el proyecto de Seguridad Electrónica

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a. Reuniones de coordinación para acelerar las actualizaciones.

b. Reuniones para estandarización.

PLIEGO : 06061 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 019. READAPTACION SOCIAL

GRUPO FUNCIONAL : 0040. READAPTACION SOCIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2114064. REMODELACION INTEGRAL Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE JUANJUI

c. Exposición del plan de intervención propuesto al E.P.

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 019. READAPTACION SOCIAL

GRUPO FUNCIONAL : 0040. READAPTACION SOCIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2114085. REHABILITACION Y AMPLIACION INTEGRAL DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PUCALLPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Elaboración el Expediente Técnico de la 2da. Etapa de la Infraestructura al 60%
- Elaboración de Expediente de Relleno de Basura al 85%
- Se hizo entrega de la Fase A de la obra

b). Identificación de problemas presentados

Estudios:

- a. Se resolvió el contrato con la empresa Acciona encargada de la ejecución de obra.
- b. Digesa advirtió contaminación ambiental hacia el EP.
- c. se identificó que las cunetas perimetrales de la Etapa I afectan al Expediente del Relleno.
- d. Revisores y proyectistas estan a cargo de varios proyectos.
- e. Demora de adquisición de conocimientos y alcances por parte de los nuevos consultores.
- f. Computadoras desfasadas para los software que se utilizan para el diseño de los proyectos.

Obras:

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Estudios:

- a. Inicio de elaboración del Expediente del Saldo de Obra.
- b. Inicio de elaboración del Expediente de Relleno de Basura.
- c. Incorporar partidas de cuneta al Expediente de Relleno de Basura.
- d. Contratación de apoyos técnicos para los proyectistas y revisores.
- e. Acompañamiento a los nuevos consultores.
- f. Adquisición de nuevas computadores con características acorde con los software a usar.

Obras:

Se solicitó la revisión del primer Expediente Técnico y se solicitó la elaboración de los Expedientes Técnicos del Saldo de Obra y de la II etapa para la culminación del EP.

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 019. READAPTACION SOCIAL

GRUPO FUNCIONAL : 0040. READAPTACION SOCIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2135162. AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CHIMBOTE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Expediente de Equipamiento Electrónico al 70%.

b). Identificación de problemas presentados

- a. El equipamiento generó una ampliación de la carga electrica.
- b. Demora por parte del área usuaria (Seguridad Penitenciaria) para actualizar los TdR de las especificaciones técnicas.
- c. No se ejecutó la obra debido a que no fue remitida a la Unidad de Obras el Expediente Técnico

PLIEGO : 06061 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 019. READAPTACION SOCIAL

GRUPO FUNCIONAL : 0040. READAPTACION SOCIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2135162. AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CHIMBOTE**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

Estudios:

- a. Se diseñó la construcción de una casa de fuerza.
- b. Reuniones de coordinación para acelerar las actualizaciones.
- c. Reuniones para estandarización.
- d. Exposición del plan de intervención propuesto al E.P.

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 019. READAPTACION SOCIAL

GRUPO FUNCIONAL : 0040. READAPTACION SOCIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2158796. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERNAMIENTO PENITENCIARIO EN LA JURISDICCION DE LA OFICINA REGIONAL ORIENTE PUCALLPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- a). Expediente Técnico de Emisor de Aguas Residuales culminado.
- b). Expediente Técnico de Giba en acceso vehicular.
- c). Ejecución de ambos expedientes

b). Identificación de problemas presentados

- a. Anulación de pozo 2 por bajo rendimiento acuífero.
- b. Dificultad para obtener la licencia para el pozo 3 debido a que se encuentra dentro de la faja marginal.
- c. Problemas con los pobladores de Cochamarca y Vicco, quienes desconocen los acuerdos.
- d. Nuevos trabajos complementarios solicitados por los pobladores de Cochamarca
- e. Levantamiento de vicios ocultos por parte del Contratista de obra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- a. Reunion con personal de ALA PASCO.
- b. Para la culminación y puesta en funcionamiento del E.P. se continuó con las labores de Talleres de inducción con la población
- c. Notificaciones al Contratista y nueva capacitación del personal respectivo

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 019. READAPTACION SOCIAL

GRUPO FUNCIONAL : 0040. READAPTACION SOCIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2159429. REHABILITACION INTEGRAL Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- a. Se culminó con la ejecución de obra
- b. se entregó el edificio al director correspondiente
- c. Se liquidó el Contrato de Obra.

b). Identificación de problemas presentados

- a. Las fuertes precipitaciones pluviales que posee la zona de Puno y el nivel de la capa freática
- b. Se presentaron vicios ocultos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- a. Se ha solicitado la elaboración de expedientes complementarios para la atención de los hecho imprevistos.

PLIEGO : 06061 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 019. READAPTACION SOCIAL

GRUPO FUNCIONAL : 0040. READAPTACION SOCIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2163105. REHABILITACION Y AMPLIACION DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MUJERES DE TRUJILLO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Expediente de Equipamiento Electrónico al 70%.

b). Identificación de problemas presentados

- a. Demora por parte del área usuaria (Seguridad Penitenciaria) para actualizar los TdR de las especificaciones técnicas.
- b. La arquitectura existente no teniga un buen flujograma.
- c. No se ejecutó el proyecto de Seguridad Electrónica

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- a. Reuniones de coordinación para acelerar las actualizaciones.
- a. Reuniones para estandarización.
- b. Se diseño la modificación de la arquitectura para una mejor funcionalidad del ambiente de control de ingreso.
- c. Exposición del plan de intervención propuesto al E.P.

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 019. READAPTACION SOCIAL

GRUPO FUNCIONAL : 0040. READAPTACION SOCIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2168133. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PENITENCIARIOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CHACHAPOYAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Aprobación provisional por parte de la municipalidad de Huancas para la conexión de red de salida de las aguas servidas del EP Chachapoyas hacia el sistema de alcantarillado de la municipalidad distrital de Huancas, y consecuentemente la disposición final a la planta de tratamiento de la municipalidad en mención; con la aprobación del segundo informe de avance de desarrollo del estudio definitivo y realización de la exposición respectiva.

b). Identificación de problemas presentados

- a. debido a que se tiene una factibilidad provisional de las conexiones de red de alcantarillado, se continúa con las gestiones para la obtención de una aprobación definitiva de la factibilidad del servicio en mención.
- b. Se debe concretar las coordinaciones y gestiones para la obtención final de la Factibilidad de los Servicios de Agua para el proyecto de E. P. Chachapoyas.
- c. Se debe priorizar los talleres informativos a fin de tener la licencia social.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- a. Debido a que se tiene una factibilidad provisional de las conexiones de red de alcantarillado, se continua con las gestiones para la obtención de una aprobación definitiva de la factibilidad del servicio del desague.
- b. Se debe concretar las coordinaciones y gestiones para la obtención final de la Factibilidad de los Servicios de Agua para el proyecto de E. P. Chachapoyas.
- c. Se debe priorizar los talleres informativos a fin de tener la licencia social.

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 019. READAPTACION SOCIAL

GRUPO FUNCIONAL : 0040. READAPTACION SOCIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2168822. CONSTRUCCION DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MOQUEGUA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra culminada y recepcionada al 100% , según Expediente Técnico, Equipamiento no Eelectrónico ejecutado al 55%; Obra entregada a la Administración del Penal, para su uso y mantenimiento.

b). Identificación de problemas presentados

Vicios ocultos presentados posterior a la recepción de obra.

PLIEGO : 06061 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 019. READAPTACION SOCIAL

GRUPO FUNCIONAL : 0040. READAPTACION SOCIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2168822. CONSTRUCCION DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MOQUEGUA**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

Se a notificado al contratista de obra para que realice el levantamiento vicios.

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 019. READAPTACION SOCIAL

GRUPO FUNCIONAL : 0040. READAPTACION SOCIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2186391. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFORMACION PARA LA GESTION DE LA INVERSION PUBLICA DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO-INPE, DISTRITO DE MIRA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto se encuentra en plena ejecución, con un avance al 31 de Diciembre del 66.5 %

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto del Sistema de Gestión se encuentra suspendido en tanto el Consultor NEXURA ha incurrido en penalidad máxima por mora habiéndose extinguido el plazo previsto.

El proyecto de Elaboración de Parámetros y Normas quedo desierto en una primera convocatoria debido a observaciones en el Valor Referencial y la alta especialización y complejidad que se requiere para su elaboración y que no es posible flexibilizar.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En el caso del proyecto del sistema de Gestión se viene evaluando la Resolución de Contrato con el consultor NEXURA, para lo cual se ha determinado previamente realizar una evaluación de costo beneficio, en tanto el avance del mismo es significativo.

En el caso de la elaboración de los Parámetros y Normas se viene desagregando la estructura de costos y ademas gestionando la posibilidad de contar con un convenio de cooperación con entidades internacionales especializadas, que permite mayor flexibilidad y objetividad en el alcance de la consultaría por su complejidad y características.

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 019. READAPTACION SOCIAL

GRUPO FUNCIONAL : 0040. READAPTACION SOCIAL

PRODUCTO PROYECTO: 2191657. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE READAPTACION SOCIAL EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CHINCHA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se aprobó resolutivamente el expediente de equipamiento electrónico y la elaboración del expediente de infraestructura al 50%

b). Identificación de problemas presentados

a. La falta de presupuesto a inicio de año y la incorporación del presupuesto en el mes de mayo, generó un desfase de tiempo y retraso en todas las especialidades.

b. resolución de contrato de algunos servicios.

c. A pesar de que el expediente de equipamiento electronico se encuentra culminado, aun se espera la respuesta por parte del área usuaria (Seguridad Penitenciaria) acerca de la utilización de la ductería existente por parte de Prisointec.

d. No se ejecutó el proyecto

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a. Seguimiento de la contratación de los servicios para evitar mayor desfase.

b. Se remitió Oficio a Seguridad Penitenciaria con copia a la Secretaría General.

PLIEGO : 06067 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 012. IDENTIDAD Y CIUDADANIA

GRUPO FUNCIONAL : 0022. REGISTROS PUBLICOS

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se alcanzo un avance del 80% en los estudios de pre inversión de las Oficinas Registrales de Satipo, Iquitos, Chanchamayo-La Merced, Sullana y Arequipa. Así como, se alcanzo un avance del 40% en los estudios de pre inversión de las Oficinas Registrales de El Tambo-Huancayo y Trujillo.

b). Identificación de problemas presentados

No se logro avances presupuestales ni físicos en los estudios de pre inversión de las Oficinas Registrales de Tarapoto, Huaraz, Huanuco, Chincha, Pisco, Moquegua, Ica y Lima.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Para atender los proyectos de pre inversión no ejecutados de las Oficinas Registrales, se realizo un pre diagnostico de la situación de las Sedes Institucionales (por recomendación de la OPI-MINJUS), a fin de priorizar la realización de las intervenciones de los PIP.

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 012. IDENTIDAD Y CIUDADANIA

GRUPO FUNCIONAL : 0022. REGISTROS PUBLICOS

PRODUCTO PROYECTO: 2022425. INSCRIPCION REGISTRAL CON COMPETENCIA NACIONAL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se inicio la elaboración del estudio definitivo a cargo empresa consultora, recepcionandose los avances correspondientes de acuerdo a cronograma.

b). Identificación de problemas presentados

Se presento demora en proceso de selección y en la conformidad del primer entregable dado que fue observado en cuatro ocasiones.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Para corregir los retrasos se efectuó acciones de seguimiento-control de los avances entregados, así como al levantamiento de las observaciones realizados por la empresa consultora.

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 012. IDENTIDAD Y CIUDADANIA

GRUPO FUNCIONAL : 0022. REGISTROS PUBLICOS

PRODUCTO PROYECTO: 2114119. AMPLIACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO REBAGLIATI, DE LA ZONA REGISTRAL N° IX - SEDE LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se obtuvo como logro un avance físico de obra acumulado del 100%

b). Identificación de problemas presentados

Se presentaron modificaciones en el costo total del proyecto, las mismas que fueron registradas en el Banco de Proyectos por el Organismo Competente.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se efectuó acciones de monitoreo y de asesoramiento para liquidación y cierre respectivo del proyecto de inversión pública.

PLIEGO : 06067 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 012. IDENTIDAD Y CIUDADANIA

GRUPO FUNCIONAL : 0022. REGISTROS PUBLICOS

PRODUCTO PROYECTO: 2115270. AMPLIACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO BIENES MUEBLES DE LA ZONA REGISTRAL IX - SEDE LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se obtuvo como logro un avance físico de obra acumulado del 65%

b). Identificación de problemas presentados

Se presentaron modificaciones en el costo total del proyecto, por adicionales de obra, los mismos que fueron registrados en el Banco de Proyectos por el Organo Competente.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se propuso que el personal de la supervisión de obra de la Sede Lima, revise previamente el expediente técnico antes de ejecutar la obra del PIP, con el fin de detectar los posibles adicionales que permitan agilizar su aprobación en plazo previsto.

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 012. IDENTIDAD Y CIUDADANIA

GRUPO FUNCIONAL : 0022. REGISTROS PUBLICOS

PRODUCTO PROYECTO: 2198918. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS REGISTRALES DE LA ZONA REGISTRAL VI SEDE PUCALLPA DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

No se obtuvo logros en el periodo evaluado.

b). Identificación de problemas presentados

Se resolvió el contrato de elaboración del expediente técnico, así como el contrato de supervisión, por incumplimiento de cláusulas contractuales.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se propuso que profesionales competentes y especializados efectúen un adecuado seguimiento y monitoreo de las actividades indicadas en los contratos a la Sede Pucallpa, y que disponga de profesionales competentes y especializados en el tema.

PLIEGO : 07007 M. DEL INTERIOR

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- El Proyecto de Inversión Pública presentó una ejecución financiera de S/ 800,893
- Se ejecutó 27 estudios de pre inversión, de los cuales 16 se declararon viables de un total de 35 estudios programados.

b). Identificación de problemas presentados

- Estudios de pre inversión no se culminaron en la fecha programada.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Programar la meta de tal forma, que logre el cumplimiento dentro de los parámetros establecidos.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2091344. MODERNIZACION DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES TRONCALIZADO DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU EN LIMA METROPOLITANA Y CALLAO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- El Proyecto de Inversión Pública presentó una ejecución financiera de S/ 12,500.
- Se ha elaborado el informe de sustento de registro sin evaluación, por la ejecución de dos componentes no contemplados en el PIP viable, lo cual permitió su registro en el Banco de Proyectos.
- Se ha logrado elaborar las especificaciones técnicas para la adquisición de 8,203 radios tetra portátil, el cual permitirá brindar un adecuado servicio de comunicaciones troncalizadas tetra con plataforma IP digital para las Unidades Policiales de Lima y Callao.
- Se ha logrado elaborar el informe de sustento para la verificación de viabilidad, como resultado de precios actualizados de la indagación de mercado.
- Se ha elaborado el expediente de contratación el cual fue remitido a la Oficina General de Asesoría Jurídica con la finalidad de emitir su opinión favorable y posterior remisión al Vice Ministerio de Gestión Institucional.

b). Identificación de problemas presentados

- Demora de las validaciones a la especificaciones técnicas por parte del área usuaria .

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se ha realizado las coordinaciones permanentes con el área usuaria y área técnica para la visación de las especificaciones técnicas

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2094320. REPARACION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TECNICO SUPERIOR PNP REQUE - CHICLAYO - LAMBAYEQUE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- El Proyecto de Inversión Pública presentó una ejecución financiera de S/ 317,660
- Se cuenta con un avance del 75% del Expediente Técnico.

PLIEGO : 07007 M. DEL INTERIOR

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2094320. REPARACION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TECNICO SUPERIOR PNP REQUE - CHICLAYO - LAMBAYEQUE**b). Identificación de problemas presentados**

- Expediente Técnico no se culminó en la fecha programada.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Priorizar el trámite de aprobación de Expedientes Técnicos.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2094747. IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA, TELECOMUNICACIONES Y TECNICAS DE ACCION PARA FORTALECER LA SEGURIDAD INTERNA EN LA REGIOI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- El Proyecto de Inversión Pública no presentó ejecución financiera.

b). Identificación de problemas presentados

- Demora en la elaboración de las EE.TT por parte del área usuaria.
- Demora en la Indagación de mercado
- El presupuesto del PIP fue asignado erróneamente a la Unidad Ejecutora 032: DGI

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se debe de coordinar con el área usuaria y técnica para la elaboración de las especificaciones técnicas.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2112034. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS Y COMISARIAS DE LA DIVISION POLICIAL CHOTA DE LA REGION POLICIAL CAJAMARC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- El Proyecto de Inversión Pública presentó una ejecución financiera de S/ 1,837,468
- Ejecución al 100% del Componente Equipamiento Adquisición de Vehículos: Doce (12) camionetas y Trece (13) motocicletas.
- Los vehículos fueron entregados a las Unidades Policiales, quienes son los beneficiarios directos del proyecto, los mismos que a la fecha vienen operando en su respectivo ámbito de intervención.

b). Identificación de problemas presentados

- Procedimiento burocrático de parte de la PNP para la elaboración de las Especificaciones Técnicas de los vehículos (Camionetas y motocicletas).
- Demora en la elaboración y consenso para establecer las características técnicas de los vehículos, según la zona de operación de los mismos, que generó el retraso en la ejecución de las metas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Establecer mecanismos de coordinación directa para poder optimizar los tiempos, para la pronta atención del requerimiento de las características técnicas de los bienes.

PLIEGO : 07007 M. DEL INTERIOR

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2135068. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION POLICIAL DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS Y LAS COMISARIAS DE LAS PROVINCIAS DE CAÑETE Y YAUYS DI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- El Proyecto de Inversión Pública presentó una ejecución financiera de S/ 81,800
- En trámite Expediente Técnico.

b). Identificación de problemas presentados

- Expediente Técnico no se culminó en la fecha programada.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Priorizar el trámite de aprobación de Expedientes Técnicos.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2152503. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION ANTE LA COMISION DE DELITOS Y FALTAS EN LA JURISDICCION POLICIAL AREQUIPA, AREQUIPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- El Proyecto de Inversión Pública no presentó ejecución financiera.

b). Identificación de problemas presentados

- Demora en la elaboración de las EE.TT por parte del área usuaria.
- Demora en la Indagación de mercado.
- El presupuesto del PIP fue asignado erróneamente a la Unidad Ejecutora 032: DGI.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se debe de coordinar con el área usuaria y técnica para la elaboración de las especificaciones técnicas.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2154629. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION DEL DEPARTAMENTO DESCONCENTRADO CONTRA LA CORRUPCION PNP HUARAZ, EN EL MARCO DE LA IMPLEMI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- El Proyecto de Inversión Pública presentó una ejecución financiera de S/ 1,141,870
- Se ha logrado la edificación de una infraestructura moderna y equipada acorde a las necesidades de la población objetivo, la misma que contribuye a las mejores condiciones de habitabilidad del personal policial para la mejora de la calidad del servicio de investigación en el Departamento Desconcentrado Contra la Corrupción PNP Huaraz.
- Se ha logrado ejecutar el expediente técnico de equipamiento básico al 100%, que contribuye a la mejora del servicio policial.

PLIEGO : 07007 M. DEL INTERIOR

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2154629. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION DEL DEPARTAMENTO DESCONCENTRADO CONTRA LA CORRUPCION PNP HUARAZ, EN EL MARCO DE LA IMPLEMI**b). Identificación de problemas presentados**

No se contó de manera oportuna con la disponibilidad presupuestal de la Entidad al cierre del I Trimestre 2016, para la continuación de la ejecución de la obra, que generó la descapitalización del Contratista Ejecutor de la Obra, toda vez que no fue posible realizar el pago de las valorizaciones de Diciembre 2015 y Enero 2016.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La Dirección de Estudios DGI, programará la contratación del Expediente Técnico del Equipamiento Especializado.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2160780. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA OFICINA DE CRIMINALISTICA DE LA XI DIRECCION TERRITORIAL DE POLICIA - AREQUIPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- El Proyecto de Inversión Pública presentó una ejecución financiera de S/ 144,500

- Se cuenta con un avance del 60% del Expediente Técnico.

b). Identificación de problemas presentados

- Expediente Técnico no se culminó en la fecha programada.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Priorizar el trámite de aprobación de Expedientes Técnicos.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2160782. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS EN INVESTIGACION POLICIAL DE LA REGION PNP LAMBAYEQUE EN EL MARCO DEL PROCESO D**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- El Proyecto de Inversión Pública presentó una ejecución financiera de S/ 35,201.

- Se cuenta con un avance del 60% del Expediente Técnico.

b). Identificación de problemas presentados

- Expediente Técnico no se culminó en la fecha programada.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Priorizar el trámite de aprobación de Expedientes Técnicos.

PLIEGO : 07007 M. DEL INTERIOR

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2160783. CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA BASE CONTRATERRORISTA DINOES SAN JOSE DE SECCE Y COMISARIA PNP D SAN JOSE DE SECCE, DISTRITO DE SANTI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- El Proyecto de Inversión Pública presentó una ejecución financiera de S/ 141,570.

- En trámite Expediente Técnico.

b). Identificación de problemas presentados

- Expediente Técnico no se culminó en la fecha programada.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Priorizar el trámite de aprobación de Expedientes Técnicos.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2161750. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS POLICIALES EN LA PROVINCIA DE PUERTO INCA - HUANUCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- El Proyecto de Inversión Pública presentó una ejecución financiera de S/ 904,159.

- Se ha logrado la Ejecución del Componente Equipamiento, Adquisición de Vehículos: Seis (6) camionetas y seis (6) motocicletas.

- Los vehículos fueron entregados a las Unidades Policiales: Comisaría PNP Puerto Inca, Comisaría PNP Codo de Pozuzo, Comisaría PNP Honoria, Comisaría PNP Tournavista, Comisaría PNP Yuyapichis, quienes son los Beneficiarios Directos del Proyecto, los mismos que a la fecha vienen operando en su respectivo ámbito de intervención.

b). Identificación de problemas presentados

- Procedimiento burocrático de parte de la PNP para la elaboración de las Especificaciones Técnicas de los vehículos (Camionetas y motocicletas).

- Demora en consensuar las especificaciones técnicas de los vehículos, por parte del personal policial que labora en la zona de operación de los mismos, lo cual, generó el retraso en la ejecución de la meta.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Establecer mecanismos de coordinación directa para poder optimizar los tiempos, para la pronta atención del requerimiento de las características técnicas de los bienes.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2167628. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL DE LA COMISARIA PNP TINGO MARIA B Y CC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- El Proyecto de Inversión Pública presentó una ejecución financiera de S/ 29,000

- Se cuenta con un avance del 60% del Expediente Técnico.

PLIEGO : 07007 M. DEL INTERIOR

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2167628. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL DE LA COMISARIA PNP TINGO MARIA B Y CC**b). Identificación de problemas presentados**

- Expediente Técnico no se culminó en la fecha programada.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Priorizar el trámite de aprobación de Expedientes Técnicos.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2167629. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL EN EL MARCO DE IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL DE LAS COMISARIAS SECTORIAL DOS DEMAY**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- El Proyecto de Inversión Pública presentó una ejecución financiera de S/ 25,500
- Expediente técnico cuenta con un avance del 30%.

b). Identificación de problemas presentados

- Incumplimiento de parte del consultor

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Rescindir el contrato de elaboración del Expedientes Técnicos para su ejecución por administración directa.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2167631. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL EN LAS COMISARIAS SECTORIALES PNP DI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- El Proyecto de Inversión Pública presentó una ejecución financiera de S/ 1,941,875
- Avance del 93.95% de ejecución de la Obra, durante el mejoramiento de la infraestructura de la Comisaría PNP Huacaybamba, a fin de mejorar la calidad del servicio policial.
- Ejecución del 100% de la obra de la Comisaría PNP Llata, la misma que se encuentra recepcionada y entregada a los usuarios beneficiario PNP el 20AGO2016.

b). Identificación de problemas presentados

- Se presentó la resolución contractual por incumplimiento atribuible al contratista, ejecutor de la obra Comisaría PNP Huacaybamba.
- Falta de liquidez de parte del contratista, de la Obra de la Comisaría PNP Huacaybamba.
- Difícil acceso a la zona de ubicación del proyecto a ejecutar.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Recomendación para la elaboración del Expediente Técnico por el Saldo de Obra de la Comisaría PNP Huacaybamba.
- Expediente Técnico del Saldo de Obra de la Comisaría PNP Huacaybamba, en proceso de elaboración en la Dirección de Estudios.
- Expediente Técnico de Equipamiento para la Comisaría PNP Llata y Comisaría PNP Huacaybamba, en proceso de formulación por parte de la Dirección de Estudios.
- Implementar mecanismos en la integración multidisciplinaria de profesionales para el seguimiento de la ejecución del proyecto.
- Programar la ejecución de obras de proyectos ubicados en zonas de difícil acceso, en épocas donde las condiciones climatológicas favorezcan su ejecución, a fin de contar con un cronograma que tenga cierta holgura y que garantice su

PLIEGO : 07007 M. DEL INTERIOR

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2167631. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL EN LAS COMISARIAS SECTORIALES PNP DI

ejecución.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2167632. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL DE LAS COMISARIAS DE LA SECTORIAL PN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- El Proyecto de Inversión Pública no presentó ejecución financiera.
- Se cuenta con el contrato de obra, suscrito.
- Debido a las inadecuadas condiciones climatológicas, se ha suscrito la Adenda de ampliación de plazo para el inicio de la obra, motivo por el cual se tiene programado su inicio para el 27/03/2017

b). Identificación de problemas presentados

- El acceso a la ubicación del proyecto, presenta algo grado de vulnerabilidad y riesgo, por las lluvias, huaycos e inundaciones (Loreto)
- El servicio de supervisión se encuentra en proceso de selección, pero según información proporcionada por el Comité, se prevee que el proceso será declarado desierto en el 2017 y se coordinará de inmediato la nueva convocatoria, según los plazos de ley indicados.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Que los Expedientes Técnicos de obra, consignados en zonas que cuenta con un alto grado de vulnerabilidad y riesgo por efectos de la naturaleza, considere plazos flexibles para su ejecución.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2167636. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL EN EL MARCO DE IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL DE LAS COMISARIAS DE YANACANCHA Y YAN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- El Proyecto de Inversión Pública presentó una ejecución financiera de S/ 2,079,470
- El proyecto involucra la intervención de dos unidades policiales: la Comisaría PNP Yanacancha y la Comisaría PNP Yanacancha Mujeres.
- La Obra de la Comisaría de Yanacancha fue ejecutado en el 2015; recepcionada y entregada al usuario PNP en el 2016.
- La Obra de la Comisaría de Yanacancha Mujeres, se encuentra ejecutada en el 2016, y fue entregada a los usuarios beneficiarios PNP.
- Se ha logrado ejecutar al 100% el equipamiento del expediente técnico de equipamiento básico, y entregado a los usuarios PNP.

b). Identificación de problemas presentados

- Expediente técnico de equipamiento básico para la Comisaría PNP Yanacancha Mujeres pendiente.
- Pendiente Expediente Técnico de Equipamiento Especializado de las Comisarias PNP Yanacancha y Yanacancha Mujeres.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Recomienda la elaboración del Expediente Técnico de Equipamiento Especializado.
- Elaboración del Expediente Técnico de Equipamiento para la Comisaría PNP Yanacancha Mujeres a cargo de la Dirección de Estudios.
- Implementar mecanismos en la integración multidisciplinaria de profesionales para el seguimiento de la ejecución del proyecto.
- Programar la ejecución de obras de proyectos ubicados en zonas de difícil acceso, en épocas donde las condiciones climatológicas favorezcan su ejecución, a fin de contar con un cronograma que tenga cierta holgura y que garantice su ejecución

PLIEGO : 07007 M. DEL INTERIOR

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2167648. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES DE LA COMISARIA PNP SECTORIAL KITENI, DEL FRENTE POLICIAL VRAEM, DISTRITO DE ECHARATE, PROVINCIA DE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- El Proyecto de Inversión Pública presentó una ejecución financiera de S/ 2,647,048
- Se ha logrado la ejecución parcial del Componente Infraestructura, el cual al cierre del Ejercicio Fiscal 2016, contó con una ejecución física del 66.26%.
- Se viene ejecutando el componente supervisión de obra, contando con un avance del 66.26%.

b). Identificación de problemas presentados

- La obra presenta retrasos, por incompatibilidad, entre el Expediente Técnico y la capacidad del abastecimiento del suministro eléctrico, por parte del concesionario del servicio eléctrico, que ha generado retrasos en la ejecución de la obra.
- La supervisión de la obra, se encuentra retrasada, toda vez que el nivel de ejecución financiera, es consecuencia del avance de la ejecución física del proyecto.
- La Dirección de Estudios, ha dividido el Componente Equipamiento en dos fases: Equipamiento Básico y Equipamiento Especializado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- La Dirección de Estudios, viene desarrollando el planteamiento técnico de la alternativa de solución más óptima, a fin de lograr concluir con la ejecución de la obra.
- La Dirección de Supervisión, debe cerciorarse que se cuenta con la factibilidad de servicios, previo al inicio de la obra.
- Que en el equipamiento del proyecto, se incluya a la obra, a fin de concluir las obras debidamente equipadas.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2167649. INSTALACION DE LOS SERVICIOS POLICIALES DE LA COMISARIA CAMISEA; DISTRITO DE ECHARATE, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- El Proyecto de Inversión Pública presentó una ejecución financiera de S/ 3,142,169
- Se ha logrado una ejecución física del 96.10% de Ejecución de la Obra, con una infraestructura moderna acorde a las necesidades para la instalación y adecuada prestación de los servicios policiales de la Comisaría PNP Camisea.

b). Identificación de problemas presentados

- Durante la ejecución del proyecto, se ha evidenciado deficiencias en la etapa de sensibilización social de los pobladores de la Comunidad Nativa de Camisea, quienes se opusieron al uso de la sub estación de red eléctrica para la operación de la Comisaría PNP Camisea. motivo por el cual no se ejecutaron dichos trabajos, por lo que se procedió a la entrega parcial de la misma, con fecha 08NOV2016; en tanto el área técnica especializada elabora el planteamiento técnico alternativo.
- No se contó de manera oportuna con la disponibilidad presupuestal de la Entidad al cierre del I Trimestre 2016, para continuar la ejecución de la obra, que generó la descapitalización del Contratista Ejecutor de la Obra, toda vez que no fue posible realizar el pago de las valorizaciones de Diciembre 2015 y Enero 2016.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se efectuó la entrega parcial de la obra.
- La Dirección de Estudios-DGI, viene desarrollando la alternativa técnica de solución al problema generado.
- En los talleres de sensibilización se debe contar con la participación activa de la población involucrada, desde el planteamiento del proyecto hasta su operación y/o funcionamiento.

PLIEGO : 07007 M. DEL INTERIOR

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2167650. INSTALACION DE LOS SERVICIOS POLICIALES DE LA COMISARIA PNP KEPASHIATO DEL FRENTE POLICIAL VRAEM, DISTRITO DE ECHARATE, PROVINCIA DE LA CONV**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- El Proyecto de Inversión Pública presentó una ejecución financiera de S/ 15,000
- Expediente técnico en elaboración.

b). Identificación de problemas presentados

- Expediente Técnico no se culminó en la fecha programada

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Priorizar el trámite de aprobación de Expedientes Técnicos.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2170703. INSTALACION DE LOS SERVICIOS POLICIALES DE LA COMISARIA PNP NUEVO SAN MARTIN DISTRITO LA POLVORA - PROVINCIA TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- El Proyecto de Inversión Pública presentó una ejecución financiera de S/ 2,002,703
- Obra culminada el 13OCT2016, ejecutando dentro de los plazos contractuales programados, la edificación consta de una infraestructura moderna para la instalación de los servicios policiales en la Comisaría PNP Nuevo San Martín, La Pólvara.

b). Identificación de problemas presentados

- El Terreno destinado para la Unidad Policial, fue donado por la población y se encuentra en proceso el trámite ante Registros Públicos, para el respectivo saneamiento físico legal del predio.
- Proceso administrativo para la autorización y designación de representantes de la Policía Nacional del Perú presenta dificultades ante la Entidad Prestadora del Servicio para la conexión de redes de baja tensión que es indispensable para garantizar la sostenibilidad de la operación de la unidad policial.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Asegurar la factibilidad de la prestación de servicios básicos para garantizar la sostenibilidad el proyecto.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2186461. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES EN EL PUESTO DE VIGILANCIA DE FRONTERA TRIPARTITO - DEPSEFRO TACNA, DISTRITO DE PALCA, PROVINCIA Y I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- El Proyecto de Inversión Pública no presentó ejecución financiera.
- Expediente técnico en elaboración.

PLIEGO : 07007 M. DEL INTERIOR

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2186461. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES EN EL PUESTO DE VIGILANCIA DE FRONTERA TRIPARTITO - DEPSEFRO TACNA, DISTRITO DE PALCA, PROVINCIA Y I**b). Identificación de problemas presentados**

- Expediente Técnico no se culminó en la fecha programada.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Priorizar el trámite de aprobación de Expedientes Técnicos.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2186462. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES EN EL PUESTO DE VIGILANCIA DE FRONTERA ANCOMARCA - DIRTEPOL TACNA, DISTRITO DE CAPAZO, PROVINCIA I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- El Proyecto de Inversión Pública presentó una ejecución financiera de S/ 7,000
- Expediente técnico en elaboración.

b). Identificación de problemas presentados

- Expediente Técnico no se culminó en la fecha programada.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Priorizar el trámite de aprobación de Expedientes Técnicos.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2186464. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES EN EL PUESTO DE VIGILANCIA DE FRONTERA ALTO PERU - DEPSEFRO TACNA, DISTRITO DE PALCA, PROVINCIA Y D**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- El Proyecto de Inversión Pública presentó una ejecución financiera de S/ 7,000
- Expediente técnico en elaboración.

b). Identificación de problemas presentados

- Expediente Técnico no se culminó en la fecha programada.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Priorizar el trámite de aprobación de Expedientes Técnicos.

PLIEGO : 07007 M. DEL INTERIOR

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2186467. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES EN EL PUESTO DE VIGILANCIA DE FRONTERA COLLPA - DEPSEFRO TACNA, DISTRITO DE TICACO, PROVINCIA DE TA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- El Proyecto de Inversión Pública presentó una ejecución financiera de S/ 4,229
- Expediente técnico en elaboración.

b). Identificación de problemas presentados

- Expediente Técnico no se culminó en la fecha programada.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Priorizar el trámite de aprobación de Expedientes Técnicos.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2186468. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES EN EL PUESTO DE VIGILANCIA DE FRONTERA TITIJAHUANI - DIRTEPOL TACNA, DISTRITO DE TICACO, PROVINCIA DE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- El Proyecto de Inversión Pública no presentó ejecución financiera.
- Expediente técnico en elaboración.

b). Identificación de problemas presentados

- Expediente Técnico no se culminó en la fecha programada.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Priorizar el trámite de aprobación de Expedientes Técnicos.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2187822. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION ANTE LA COMISION DE DELITOS Y FALTAS EN LA JURISDICCION POLICIAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- El Proyecto de Inversión Pública no presentó ejecución financiera.

b). Identificación de problemas presentados

- Demora en la elaboración de las EE.TT por parte del área usuaria.
- Demora en la Indagación de mercado
- El presupuesto del PIP fue asignado erróneamente a la Unidad Ejecutora 032: DGI

PLIEGO : 07007 M. DEL INTERIOR

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2187822. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION ANTE LA COMISION DE DELITOS Y FALTAS EN LA JURISDICCION POLICIAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

- Se debe de coordinar con el área usuaria y técnica para la elaboración de las especificaciones técnicas.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2187829. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION ANTE LA COMISION DE DELITOS Y FALTAS EN LA JURISDICCION POLICIAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- El Proyecto de Inversión Pública no presentó ejecución financiera.

b). Identificación de problemas presentados

- Demora en la elaboración de las EE.TT por parte del área usuaria.
- Demora en la Indagación de mercado
- El presupuesto del PIP fue asignado erróneamente a la Unidad Ejecutora 032: DGI

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se debe de coordinar con el área usuaria y técnica para la elaboración de las especificaciones técnicas.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2187831. AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LA ESCUELA TECNICO SUPERIOR IQUITOS DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- El Proyecto de Inversión Pública presentó una ejecución financiera de S/ 4,085,464
- La Obra se encuentra en ejecución con un avance del 30%.
- La Obra, cuenta con equipamiento, para la operación y funcionamiento de la edificación de la Escuela Técnico Superior de la Policía Nacional del Perú Iquitos.

b). Identificación de problemas presentados

- Durante el proceso licitatorio fue observado el Expediente Técnico, lo que originó la actualización de costos del mismo, generando la reprogramación del proceso de selección.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Optimizar la fase de evaluación de Expedientes Técnicos, que evite presentación de consultas y observaciones de postores en las convocatorias para la ejecución de obras y equipamiento de las unidades policiales.

PLIEGO : 07007 M. DEL INTERIOR

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2191609. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES DE LA COMISARIA SECTORIAL PNP SAN MARCOS, DISTRITO DE PEDRO GALVEZ - PROVINCIA SAN MARCOS - DEPAR**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- El Proyecto de Inversión Pública presentó una ejecución financiera de S/ 32,830
- Se encuentra en proceso de selección, para la Contratación del Contratista Ejecutor y Supervisor de la Obra.

b). Identificación de problemas presentados

- Expediente Técnico pendiente de entrega.
- Durante el proceso fue observado el Expediente Técnico, lo que conllevó a la actualización de costos del mismo, generando retrasos en el proceso de selección.
- Se prevee que la suscripción del contrato, se efectúe el 06.03.2017.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Mejorar procedimientos para la aprobación de los Expedientes Técnicos.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2197248. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE CONTROL DE CARRETERAS A NIVEL NACIONAL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- El Proyecto de Inversión Pública presentó una ejecución financiera de S/ 56,170,617.
- Se ha firmado el contrato para la adquisición de 677 camionetas Pick Up, las cuales se encuentran contempladas en el PIP.
- En el mes de diciembre se realizó la entrega del 1er lote de camionetas (300 camionetas Pick UP). El segundo lote correspondiente a 377 camionetas Pick Up se entregará en el mes de abril 2017.
- Se ha realizado la entrega de 250 camionetas suv para el patrullaje en carreteras

b). Identificación de problemas presentados

- Presupuesto insuficiente para la adquisición de la totalidad de vehículos del Componente (840 camionetas pick up, de las cuales solo se adquirieron 677, estando pendiente 163 para lo cual se buscará financiamiento el 2017).
- No se consideró en el PIP, los costos de desaduanaje de las camionetas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se ha realizado las coordinaciones con la DGPP, para la asignación de presupuesto para el ejercicio fiscal 2017

PLIEGO : 07007 M. DEL INTERIOR

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2197249. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PATRULLAJE EN EL AREA URBANA EN 17 DEPARTAMENTOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- El Proyecto de Inversión Pública presentó una ejecución financiera de S/ 54,312,438
- Se ha realizado la entrega de 1,858 camionetas suv a la PNP para el patrullaje en el área urbana en 17 departamentos.

b). Identificación de problemas presentados

- No se consideró en el PIP, los costos de desaduanaje de las camionetas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Coordinación permanente con la DGPP para el financiamiento del desaduanaje.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2235055. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION POLICIAL DE LA ESCUELA DE OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU (EO PNP) DEL DISTRITC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- El Proyecto de Inversión Pública presentó una ejecución financiera de S/ 41,085,739
- Ejecución Financiera mediante Transferencia Financiera del 100% del PIM asignado al proyecto, en el marco del Convenio suscrito entre la OIM y el MININTER para el componente ejecución de obra.

b). Identificación de problemas presentados

- Procedimientos administrativos burocráticos entre las entidades involucradas: OIM, MININTER, MEF.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Gestión y seguimiento permanente para la aprobación de la resolución que apruebe la transferencia de recursos financieros.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2235121. MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE SUBOFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU - TARAPOTO, EN LA PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- El Proyecto de Inversión Pública no presentó ejecución financiera.
- Expediente técnico en elaboración.

b). Identificación de problemas presentados

- Consultor entregó la tercera etapa: Metrados, costos y presupuestos; lo cual se encuentra en evaluación.
- El POI aprobado contempla como meta física anual 2 sin embargo deberá considerarse solo 1.

PLIEGO : 07007 M. DEL INTERIOR

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2235121. MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE SUBOFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU - TARAPOTO, EN LA PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

- Priorizar el trámite de aprobación de Expedientes Técnicos.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2235152. MEJORAMIENTO DE SERVICIOS BRINDADO POR LA ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE SUB OFICIALES DE LA PNP EN EL DISTRITO PUENTE PIEDRA, PROVINCIA DE LIM**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- El Proyecto de Inversión Pública presentó una ejecución financiera de S/ 2,877,038
- Contar con la Resolución que aprueba la Liquidación del Contrato de Obra y del Contrato de Supervisión; así como del Equipamiento Especializado, Cocina.
- Cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en el Convenio suscrito con la OIM.

b). Identificación de problemas presentados

- Presentación de adicionales, al Expediente Técnico del Equipamiento.
- El Órgano Especializado en Contrataciones de la DGI, no logra concluir con la convocatoria del Expediente Técnico del Equipamiento, por requerir precisiones de la Dirección de Estudios-DGI, respecto a las características de los bienes.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Estandarizar el proceso del filtro para la aprobación de los Expedientes Técnicos.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2235162. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE POLICIAL DE LAS COMISARIAS PNP CHUPAMARCA C, HUACHOS D, TANTARA D, AURAHUA D Y VILLA DE ARMA D, DE LA DIRTEPOL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- El Proyecto de Inversión Pública presentó una ejecución financiera de S/ 2,205,041
- La ejecución la obra y supervisión de las Comisarias de Chupamarca Tipo C, Huachos Tipo D, Tantara Tipo D, Aurahua Tipo D y Villa de Arma Tipo D cuentan con un avance del 99.08%.

b). Identificación de problemas presentados

- Expediente Técnico de Obra entregado fuera del cronograma previsto.
- Pendiente el Expediente Técnico de Equipamiento.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Elaboración del Expediente Técnico de Equipamiento Especializado.
- Elaboración del Expediente Técnico de Equipamiento para la Comisaría PNP Yanacancha Mujeres a cargo de la Dirección de Estudios.
- Implementar mecanismos en la integración multidisciplinaria de profesionales para el seguimiento de la ejecución del proyecto.
- Programar la ejecución de obras de proyectos ubicados en zonas de difícil acceso, en épocas donde las condiciones climatológicas favorezcan su ejecución, a fin de contar con un cronograma que tenga cierta holgura y que garantice su ejecución.

PLIEGO : 07007 M. DEL INTERIOR

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2235167. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL DE LAS COMISARIAS PNP IZCUCHACA D, MOYA D Y ACOBAMBILLA C DIRTEPOL HUANCAMELICA, EN EL MARCO DE LA IMPL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- El Proyecto de Inversión Pública no presentó ejecución financiera.
- Suscripción del Convenio con la Empresa Privada financista del Proyecto, cuya ejecución corresponde al Mecanismo de Obras por Impuestos.

b). Identificación de problemas presentados

- Modalidad de ejecución de Obras por Impuestos, relativamente nuevo para el Sector Interior, los postores, confunden el proceso con la Ley de Contrataciones del Estado, lo cual generó las demoras, para la Contratación de la Entidad Privada Supervisora.
- No se ha ejecutado el PIM asignado, debido a que la modalidad de ejecución corresponde a la emisión de los CIPGN, el mismo que se llevará a cabo la emisión del Primer CIPGN en el mes de setiembre de 2017.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Incrementar la priorización de la ejecución de los proyectos, bajo el mecanismo de obras por impuestos.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2235168. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL DE LAS COMISARIAS PNP LIRCAY C, CONGALLA D, CCOCHACCASA D Y JULCAMARCA D, DIRTEPOL HUANCAMELICA, EN EL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- El Proyecto de Inversión Pública no presentó ejecución financiera.
- Suscripción del Convenio con la Empresa Privada financista del Proyecto, cuya ejecución corresponde al Mecanismo de Obras por Impuestos.

b). Identificación de problemas presentados

- Por corresponder un mecanismo de ejecución de Obras por Impuestos, relativamente nuevo para el Sector Interior, los postores, confunden el proceso con la Ley de Contrataciones del Estado, lo que generó las demoras, para la Contratación de la Entidad Privada Supervisora.
- No se ha ejecutado el PIM asignado, debido a que la modalidad de ejecución corresponde a la emisión de los CIPGN, el mismo que se llevará a cabo la emisión del Primer CIPGN en el mes de setiembre de 2017.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Incrementar la priorización de la ejecución de los proyectos, bajo el mecanismo de obras por impuestos.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2235208. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL EN LA COMISARIA PNP PILPICHACA D DE LA PROVINCIA DE HUAYTARA - REGION HUANCAMELICA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- El Proyecto de Inversión Pública no presentó ejecución financiera.
- Suscripción del Convenio con la Empresa Privada financista del Proyecto, cuya ejecución corresponde al Mecanismo de Obras por Impuestos.

PLIEGO : 07007 M. DEL INTERIOR

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2235208. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL EN LA COMISARIA PNP PILPICHACA D DE LA PROVINCIA DE HUAYTARA - REGION HUANCAVELICA

- Se emitió la certificación presupuestal para convocar el proceso.

b). Identificación de problemas presentados

Proyecto no devengó recursos, toda vez que el Expediente Técnico no está culminado al cierre del AF 2016. A partir de la aprobación del Expediente Técnico, se debe contar con un mínimo de 3 meses de ejecución de la obra para la emisión de los certificados de Inversión Pública Gobierno Nacional, Tesoro Público (CIPGN), debido a que se trata de la modalidad de ejecución de obras por impuestos, el mismo que se llevará a cabo la emisión del primer entregable en el año 2017.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Incrementar la priorización de la ejecución de los proyectos, bajo el mecanismo de obras por impuestos.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2250105. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES DE LA DIVISION POLICIAL PAIJAN, DISTRITO DE PAIJAN, PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- El Proyecto de Inversión Pública no presentó ejecución financiera.

- Suscripción del Convenio con la Empresa Privada financista del Proyecto, cuya ejecución corresponde al Mecanismo de Obras por Impuestos.

b). Identificación de problemas presentados

- Por corresponder un mecanismo de ejecución de Obras por Impuestos, relativamente nuevo para el Sector Interior, los postores, confunden el proceso con la Ley de Contrataciones del Estado, lo que generó las demoras, para la Contratación de la Entidad Privada Supervisora.

- No se ha ejecutado el PIM asignado, debido a que la modalidad de ejecución corresponde a la emisión de los CIPGN, el mismo que se llevará a cabo la emisión del Primer CIPGN en el mes de setiembre de 2017.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Incrementar la priorización de la ejecución de los proyectos, bajo el mecanismo de obras por impuestos.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2250455. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL DE LAS COMISARIAS PNP YAULI D Y HUANDO D DE LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA DE LA REGION HUANCAVELICA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- El Proyecto de Inversión Pública no presentó ejecución financiera.

- Suscripción del Convenio con la Empresa Privada financista del Proyecto, cuya ejecución corresponde al Mecanismo de Obras por Impuestos.

PLIEGO : 07007 M. DEL INTERIOR

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2250455. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL DE LAS COMISARIAS PNP YAULI D Y HUANDO D DE LA PROVINCIA DE HUANCAMELICA DE LA REGION HUANCAMELICA**b). Identificación de problemas presentados**

- Por corresponder un mecanismo de ejecución de Obras por Impuestos, relativamente nuevo para el Sector Interior, los postores, confunden el proceso con la Ley de Contrataciones del Estado, lo que generó las demoras, para la Contratación de la Entidad Privada Supervisora.

- No se ha ejecutado el PIM asignado, debido a que la modalidad de ejecución corresponde a la emisión de los CIPGN, el mismo que se llevará a cabo la emisión del Primer CIPGN en el mes de setiembre de 2017.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Incrementar la priorización de la ejecución de los proyectos, bajo el mecanismo de obras por impuestos.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2251056. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONTROL DE DISTURBIOS CIVILES A NIVEL NACIONAL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- El Proyecto de Inversión Pública presentó una ejecución financiera de S/ 1,001,495
- Se firmó el contrato para la adquisición de 200 cascos balísticos.
- Se adquirieron carpas de campaña.

b). Identificación de problemas presentados

- Falta de conformidad de cascos balísticos.
- Demora en la elaboración de EE.TT por parte del área usuaria.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- La PNP no ha dado la conformidad de los cascos balísticos, por lo cual se ha informado a inspectoría de la PNP .

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2251202. INSTALACION DEL LABORATORIO FORENSE DIGITAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA CRIMINALISTICO NACIONAL -DIREJCRI PNP**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- El Proyecto de Inversión Pública presentó una ejecución financiera de S/ 16,000
- Se ha actualizado las especificaciones técnicas y se ha procedido a elaborar el informe de sustento de inversiones en la fase de inversión y posterior a ello OPI Interior a registrado en el banco de pip las modificaciones en la fase de inversión.
- Se elevó el expediente de contratación al Viceministerio de Gestión Institucional para su aprobación

b). Identificación de problemas presentados

- Observación al expediente de contratación por parte de Viceministerio de Gestión Institucional a los precios unitarios del componente de adecuación.

PLIEGO : 07007 M. DEL INTERIOR

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2251202. INSTALACION DEL LABORATORIO FORENSE DIGITAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA CRIMINALISTICO NACIONAL -DIREJCRI PNP**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

- Se contrató un profesional para levantar las observaciones realizadas por el Viceministerio de Gestión Institucional en coordinación con el área usuaria y el área técnica de la PNP.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2254029. INSTALACION DE LOS SERVICIOS POLICIALES DE LA COMISARIA PNP RIO NEGRO C; MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES DE LA COMISARIA DE PROTEC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- El Proyecto de Inversión Pública no presentó ejecución financiera.
- Se encuentra en proceso de selección, para la Contratación del Contratista Ejecutor y Supervisor de la Obra.

b). Identificación de problemas presentados

- Expediente Técnico, pendiente de entrega.
- Por vencimiento del presupuesto de obra, se tuvo que solicitar la actualización del presupuesto del Expediente Técnico de Obra, generando retrasos en el proceso de selección.
- Se prevee que la suscripción del contrato, deberá llevarse a cabo el 14/07/2017.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Mejorar procedimientos para la aprobación de los Expedientes Técnicos.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2256359. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS CRITICOS Y DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL NACIONAL PNP LUIS N. SAENZ JESUS MARIA - LIMA - LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- El Proyecto de Inversión Pública presentó una ejecución financiera de S/ 20,618,201
- En el marco del Convenio suscrito entre la OIM y el MININTER, respecto a la Licitación Pública N° Proyecto 003-MININTER/OIM-2015 para la elaboración del Expediente Técnico, Ejecución de obra y Equipamiento Hospitalario de la obra Mejoramiento de los servicios críticos y de consulta externa del Hospital Nacional PNP Luis N. Sáenz Jesús María-Lima-Lima, se ha transferido el 100% de los recursos a dicho organismo internacional, para los referidos componentes del proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

- Procedimientos administrativos burocráticos entre las entidades involucradas: OIM, MININTER, MEF.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Gestión y seguimiento permanente para la aprobación de la Resolución que apruebe la transferencia de recursos financieros.

PLIEGO : 07007 M. DEL INTERIOR

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2263808. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES EN EL PUESTO DE VIGILANCIA DE FRONTERA PNP UÑA DE GATO - DIRTEPOL TUMBES, DISTRITO DE PAPAYAL, PRO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- El Proyecto de Inversión Pública no presentó ejecución financiera.
- Expediente técnico aprobado.
- Proceso de selección para la ejecución de la obra y equipamiento básico convocado a fines del año 2016.

b). Identificación de problemas presentados

- Demora en el trámite del expediente para la convocatoria del supervisor de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Convocatoria de la supervisión en el año 2017.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2263814. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES EN EL PUESTO DE VIGILANCIA DE FRONTERA PNP POCITOS - DIRTEPOL TUMBES, DISTRITO DE AGUAS VERDES, PR**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- El Proyecto de Inversión Pública no presentó ejecución financiera.
- Expediente técnico en elaboración.

b). Identificación de problemas presentados

- Expediente Técnico no se culminó en la fecha programada.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Priorizar el trámite de aprobación de Expedientes Técnicos.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2263815. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES EN EL PUESTO DE VIGILANCIA DE FRONTERA PNP CHACRA GONZALES - DIRTEPOL TUMBES, DISTRITO DE AGUAS VE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- El Proyecto de Inversión Pública no presentó ejecución financiera.
- Expediente técnico en elaboración.

b). Identificación de problemas presentados

- Expediente Técnico no se culminó en la fecha programada.

PLIEGO : 07007 M. DEL INTERIOR

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2263815. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIO POLICIALES EN EL PUESTO DE VIGILANCIA DE FRONTERA PNP CHACRA GONZALES - DIRTEPOL TUMBES, DISTRITO DE AGUAS VE**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

- Priorizar el trámite de aprobación de Expedientes Técnicos.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2265480. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES DE LA COMISARIA SECTORIAL PNP AYABACA - PROVINCIA AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- El Proyecto de Inversión Pública no presentó ejecución financiera.
- Suscripción del Convenio con la Empresa Privada financista del Proyecto, cuya ejecución corresponde al Mecanismo de Obras por Impuestos.

b). Identificación de problemas presentados

- Por corresponder un mecanismo de ejecución de Obras por Impuestos, relativamente nuevo para el Sector Interior, los postores, confunden el proceso con la Ley de Contrataciones del Estado, lo que generó las demoras, para la Contratación de la Entidad Privada Supervisora.
- No se ha ejecutado el PIM asignado, debido a que la modalidad de ejecución corresponde a la emisión de los CIPGN, el mismo que se llevará a cabo la emisión del Primer CIPGN en el mes de setiembre de 2017.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Incrementar la priorización de la ejecución de los proyectos, bajo el mecanismo de obras por impuestos.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2269287. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES EN EL PUESTO DE VIGILANCIA DE FRONTERA PNP SURPAMPA - REGION POLICIAL PIURA, DISTRITO DE SUYO, PROV**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- El Proyecto de Inversión Pública presentó una ejecución financiera de S/ 927,943.
- La Infraestructura, supervisión de obra, y equipamiento básico fue ejecutado al 100%, recepcionada y entregada a los beneficiarios directos del proyecto - Policía Nacional del Perú.
- El Puesto de Vigilancia cuenta con una Infraestructura nueva y un equipamiento acorde a las necesidades de la población objetivo, que contribuye a la mejora de los servicios policiales en la zona de frontera Perú - Ecuador, para el resguardo de la soberanía nacional con la presencia.

b). Identificación de problemas presentados

- Las condiciones climatológicas de la ubicación del proyecto, generaron diversos inconvenientes, sobre todo por encontrarse ubicado en la zona de frontera y por su difícil acceso.
- El acceso a la zona de ubicación del proyecto, es a través de una trocha carrozable, la misma que en época de lluvias se torna intransitable.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Absolver las consultas de postores para la ejecución de obras, dentro del plazo de Ley establecidos.
- Estandarización en la construcción de infraestructura policial, por categoría y finalidad de servicio policial.
- Implementar mecanismos en la integración multidisciplinaria de profesionales para el seguimiento de la ejecución del proyecto.
- Programar la ejecución de obras de proyectos ubicados en zonas de difícil acceso, en épocas donde las condiciones climatológicas favorezcan su ejecución, a fin de contar con un cronograma que tenga cierta holgura y que garantice su ejecución.

PLIEGO : 07007 M. DEL INTERIOR

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2269288. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES EN EL PUESTO DE VIGILANCIA DE FRONTERA PNP LA TINA - REGPOL PIURA, DISTRITO DE SUYO, PROVINCIA DE AYU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- El Proyecto de Inversión Pública presentó una ejecución financiera de S/ 944,181
- El Puesto de Vigilancia cuenta con una Infraestructura nueva y un equipamiento acorde a las necesidades de la población, que contribuye a la mejora de los servicios policiales en la zona de frontera Perú - Ecuador, para el resguardo de la soberanía nacional con la presencia del Estado.

b). Identificación de problemas presentados

- Las condiciones climatológicas de la ubicación del proyecto, han generado diversos inconvenientes, sobre todo por encontrarse ubicado en la zona de frontera y por su difícil acceso.
- El acceso a la zona de ubicación del proyecto, es a través de una trocha carrozable, las mismas que en época de lluvias se torna intransitable.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Optimizar la fase de evaluación de Expedientes Técnicos, que evite presentación de consultas y observaciones de postores en las convocatorias para la ejecución de obras y equipamiento de las unidades policiales.
- Estandarización en la construcción de infraestructura policial, por categoría y finalidad de servicio policial.
- Implementar mecanismos en la integración multidisciplinaria de profesionales para el seguimiento de la ejecución del proyecto.
- Programar la ejecución de obras de proyectos ubicados en zonas de difícil acceso, en épocas donde las condiciones climatológicas favorezcan su ejecución, a fin de contar con un cronograma que tenga cierta holgura y que garantice su ejecución.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2269289. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES EN EL PUESTO DE VIGILANCIA DE FRONTERA PNP PAMPA REDONDA - REGPOL PIURA, DISTRITO DE SUYO, PROVIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- El Proyecto de Inversión Pública presentó una ejecución financiera de S/ 827,020.
- Obra se encuentra ejecutada al 99.86%.
- El Puesto de Vigilancia cuenta con una Infraestructura nueva y un equipamiento acorde a sus necesidades, que contribuye a la mejora de los servicios policiales en la zona de frontera Perú-Ecuador, para el resguardo de la soberanía nacional con la presencia del Estado.

b). Identificación de problemas presentados

- Incumplimiento contractual, atribuibles al Contratista Ejecutor de la Obra.
- Las condiciones climatológicas de la ubicación del proyecto, generaron diversos inconvenientes, sobre todo por encontrarse ubicado en la zona de frontera y por su difícil acceso.
- El acceso a la zona de ubicación del proyecto, es a través de una trocha carrozable, la misma que en época de lluvias se torna intransitable.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Resolución Contractual, por incumplimiento de contrato.
- Informe recomendando que se elabore el Expediente Técnico por el Saldo de Obra, a cargo de la Dirección de Estudios.
- Absolución de consultas de especificaciones técnicas de la ejecución de la obra, dentro del plazo de Ley establecidos.
- Estandarización en la construcción de infraestructura policial, por categoría y finalidad de servicio policial.
- Implementar mecanismos en la integración multidisciplinaria de profesionales para el seguimiento de la ejecución del proyecto.
- Programar la ejecución de obras de proyectos ubicados en zonas de difícil acceso, en épocas donde las condiciones climatológicas favorezcan su ejecución, a fin de contar con un cronograma que tenga cierta holgura y que garantice su ejecución.

PLIEGO : 07007 M. DEL INTERIOR

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2273584. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL DE LA COMISARIA SECTORIAL PNP CHURCAMP A - DISTRITO DE CHURCAMP A - PROVINCIA CHURCAMP A, DEPARTAMENTO I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- El Proyecto de Inversión Pública presentó una ejecución financiera de S/ 108,6600.
- En trámite Expediente Técnico.

b). Identificación de problemas presentados

- Expediente Técnico no se culminó en la fecha programada.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Priorizar el trámite de aprobación de Expedientes Técnicos.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2273787. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES DE LA COMISARIA PNP PICS I - DISTRITO DE PICS I - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- El Proyecto de Inversión Pública presentó una ejecución financiera de S/ 534,272.
- La Obra se encuentra en ejecución, con un avance del 15.26%, al cierre del ejercicio fiscal 2017.
- La supervisión de la obra, se encuentra en ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

- Expediente Técnico, entregado fuera del cronograma previsto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Seguimiento del cronograma de entrega de expedientes técnicos.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2281844. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES DE LA COMISARIA SECTORIAL PNP CHULUCANAS - PROVINCIA DE MORROPON - DEPARTAMENTO DE PIURA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- El Proyecto de Inversión Pública no presentó ejecución financiera.
- Suscripción del Convenio con la Empresa Privada financista del Proyecto, cuya ejecución corresponde al Mecanismo de Obras por Impuestos.

b). Identificación de problemas presentados

- Por corresponder un mecanismo de ejecución de Obras por Impuestos, relativamente nuevo para el Sector Interior, los postores, confunden el proceso con la Ley de Contrataciones del Estado, lo que generó las demoras, para la Contratación de la Entidad Privada Supervisora.
- No se ha ejecutado el PIM asignado, debido a que la modalidad de ejecución corresponde a la emisión de los CIPGN, el mismo que se llevará a cabo la emisión del Primer CIPGN en el mes de setiembre de 2017.

PLIEGO : 07007 M. DEL INTERIOR

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0028. OPERACIONES POLICIALES

PRODUCTO PROYECTO: 2281844. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES DE LA COMISARIA SECTORIAL PNP CHULUCANAS - PROVINCIA DE MORROPON - DEPARTAMENTO DE PIURA**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

- Incrementar la priorización de la ejecución de los proyectos, bajo el mecanismo de obras por impuestos.

PLIEGO : 07071 OFICINA NACIONAL DE GOBIERNO INTERIOR

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2245406. CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA GOBERNACION DEL DISTRITO DE AZANGARO, PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Durante el año 2016 se logró elaborar perfiles de proyectos de inversión pública considerados en el PIM además de los estudios complementarios pero no se ejecutaron las obras correspondientes.

b). Identificación de problemas presentados

Durante el año 2016 no se avanzó en la ejecución de las obras por demoras en la elaboración de los expedientes técnicos además de su conformidad..

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Continuar el programa de inversiones para el año 2017.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2270216. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GOBERNACION PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

No se avanzó en la ejecución por la demora en la conformidad de servicios a los documentos propios del PIP respectivo.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la conformidad de servicios a los documentos propios del PIP respectivo .

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Continuar durante el año 2017 el programa de inversiones iniciado en el año 2017.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2270217. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GOBERNACION PROVINCIAL DE RECUAY, DEPARTAMENTO DE ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

No se avanzó en la ejecución por la demora en la conformidad de servicios a los documentos propios del PIP respectivo.

b). Identificación de problemas presentados

No se avanzó en la ejecución por la demora en la conformidad de servicios a los documentos propios del PIP respectivo .

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Continuar durante el año 2017 el programa de inversiones iniciado en el año 2017.

PLIEGO : 07071 OFICINA NACIONAL DE GOBIERNO INTERIOR

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2270219. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GOBERNACION PROVINCIAL DE FERREÑAFE, LAMBAYEQUE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

No se avanzo en la ejecución por la demora en la conformidad de servicios a los documentos propios del PIP respectivo

b). Identificación de problemas presentados

La demora en la elaboración y conformidad de servicios a los documentos propios del PIP respectivo

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Continuar durante el año 2017 el programa de inversiones iniciado en el año 2017.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2270220. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GOBERNACION PROVINCIAL DE ASUNCION, DEPARTAMENTO DE ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

No se avanzó en la ejecución por la demora en la conformidad de servicios a los documentos propios del PIP respectivo.

b). Identificación de problemas presentados

La demora en la elaboración de los documentos propios de PIP además del proceso electoral y retazo en la conformidad de servicios generaron no se avanzara en la ejecución de los PIP programados.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Continuar durante el año 2017 el programa de inversiones iniciado en el año 2017.

PLIEGO : 08008 M. DE RELACIONES EXTERIORES

FUNCION : 02. RELACIONES EXTERIORES

DIVISION FUNCIONAL : 002. SERVICIO DIPLOMATICO

GRUPO FUNCIONAL : 0002. SERVICIO DIPLOMATICO

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

COMPRENDE RECURSOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN DE LOS PROYECTOS DE CENTRO DE ATENCIÓN DE FRONTERA (CAF) EN LOS PASOS DE FRONTERA DE SANTA ROSA - TABATINGA - LETICIA (PE-BR-CO) Y SAN LORENZO - EXTREMA (PE-BO).

SIN EMBARGO, AL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016 NO SE OBTUVIERON LOGROS DEBIDO A QUE NO SE PRESENTÓ EJECUCIÓN FÍSICA NI FINANCIERA.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE LOGRÓ EJECUCIÓN FÍSICA NI FINANCIERA EN ESTOS ESTUDIOS DEBIDO A QUE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FORMULACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN SUFRIERON RETRASOS, POR EFECTO DE MODIFICACIONES REALIZADAS EN LA NORMATIVIDAD DEL SEACE EN LOS MESES DE AGOSTO Y DICIEMBRE, SITUACIÓN QUE GENERO LA MODIFICACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA FORMULACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN, A SUGERENCIA DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DEL MRE.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO FRONTERIZO A CARGO DE LA FORMULACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN, HA VENIDO REALIZANDO COORDINACIONES CON LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DEL MRE, A FIN DE INCLUIR LOS CAMBIOS REQUERIDOS POR LA NORMATIVIDAD DEL SEACE EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y PROCEDER CON EL INICIO DE CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN.

FUNCION : 02. RELACIONES EXTERIORES

DIVISION FUNCIONAL : 002. SERVICIO DIPLOMATICO

GRUPO FUNCIONAL : 0002. SERVICIO DIPLOMATICO

PRODUCTO PROYECTO: 2058983. PASOS DE FRONTERA DESAGUADERO (PERU BOLIVIA)**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

AL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016, EL PROYECTO PRESENTA UN AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA DE 92% (OBRA PRINCIPAL Y VARIACIONES). ASÍ MISMO, SE HA CULMINADO EL ESTUDIO DEFINITIVO QUE BRINDA LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS Y MOBILIARIOS PARA EL CEBAF DESAGUADERO, ASÍ COMO LAS PAUTAS METODOLÓGICAS PARA LLEVAR A CABO LOS TALLERES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, ESTOS HAN SIDO ELABORADOS Y CONCLUIDOS POR LA EMPRESA ÉTICA INTERNACIONAL S.A.C.

EL 24 DE OCTUBRE DE 2016, LA OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS (PCM) OTORGA OPINIÓN FAVORABLE A LA QUINTA VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD DEL PIP 19619 PASOS DE FRONTERA DESAGUADERO (PERÚ-BOLIVIA), CUYO MONTO DE INVERSIÓN ASCIENDE A S/ 131 597 862,00.

b). Identificación de problemas presentados

AL CIERRE DE EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016, SE TENÍA PREVISTO FINALIZAR CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO; SIN EMBARGO NO SE PUDO CONCLUIR, DEBIDO A QUE EL PROYECTO NO CONTABA CON LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, EXISTIENDO UN SALDO POR FINANCIAR DE S/ 9 575 034,00 EN CONCORDANCIA CON LA QUINTA VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES EN TRES OPORTUNIDADES SOLICITO ANTE EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, LA ASIGNACIÓN DE MAYORES RECURSOS PRESUPUESTALES PARA LA CULMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA PASOS DE FRONTERA DESAGUADERO (PERÚ-BOLIVIA); SIN EMBARGO, ESTOS NO FUERON ATENDIDOS POR EL ÓRGANO RECTOR DEL PRESUPUESTO PÚBLICO.

FUNCION : 02. RELACIONES EXTERIORES

DIVISION FUNCIONAL : 002. SERVICIO DIPLOMATICO

GRUPO FUNCIONAL : 0002. SERVICIO DIPLOMATICO

PRODUCTO PROYECTO: 2059136. GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PASOS DE FRONTERA PERU - IIRSA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

AL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016, EL COMPONENTE GESTIÓN DEL PROGRAMA Y OTROS PASOS DE FRONTERA PRESENTA UN AVANCE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL 47% POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.

EL 13 DE DICIEMBRE DE 2016, LA OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS (PCM) OTORGA OPINIÓN FAVORABLE A LA CUARTA VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD DEL PROGRAMA PASOS DE FRONTERA PERU-IIRSA, CUYO MONTO DE INVERSIÓN ASCIENDE A S/ 196 561 964,00 QUE INCLUYE EL COMPONENTE DE GESTIÓN POR UN MONTO DE S/ 6 555 283,00.

PLIEGO : 08008 M. DE RELACIONES EXTERIORES

FUNCION : 02. RELACIONES EXTERIORES

DIVISION FUNCIONAL : 002. SERVICIO DIPLOMATICO

GRUPO FUNCIONAL : 0002. SERVICIO DIPLOMATICO

PRODUCTO PROYECTO: 2059136. GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PASOS DE FRONTERA PERU - IIRSA**b). Identificación de problemas presentados**

EL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN DEL PROYECTO PASO DE FRONTERA DE ÑAPARI-MADRE DE DIOS, CUYO COSTO DE ELABORACIÓN SE ENCUENTRA INCLUIDO DENTRO DEL COSTO DEL COMPONENTE GESTIÓN DEL PROGRAMA Y OTROS PASOS DE FRONTERA, TUVO OBSERVACIONES POR PARTE DE LA SUNAT EN RELACIÓN A LA UBICACIÓN DEL TERRENO PROPUESTO, DONDE SE PRETENDIA IMPLEMENTAR EL CENTRO DE ATENCIÓN FRONTERIZA, SITUACIÓN QUE NO PERMITIÓ EL CIERRE DE LA ETAPA DE PRE INVERSIÓN DEL REFERIDO PROYECTO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO FRONTERIZO DEL MRE A CARGO DE LA FORMULACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN PASO DE FRONTERA DE ÑAPARI-MADRE DE DIOS, HA VENIDO REALIZANDO COORDINACIONES CON LA SUNAT Y EL CONSULTOR A CARGO DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO, A FIN DE QUE SE LEVANTE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS SOBRE LA UBICACIÓN DEL TERRENO DE LA CAF.

FUNCION : 02. RELACIONES EXTERIORES

DIVISION FUNCIONAL : 002. SERVICIO DIPLOMATICO

GRUPO FUNCIONAL : 0002. SERVICIO DIPLOMATICO

PRODUCTO PROYECTO: 2301270. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO CONSULAR EN EL CONSULADO GENERAL DEL PERU EN LA CIUDAD DE MILAN -ITALIA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

AL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016, EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO CONSULAR EN EL CONSULADO GENERAL DEL PERÚ EN LA CIUDAD DE MILAN ITALIA PRESENTA UN AVANCE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL 100%.

EN EL MES DE OCTUBRE SE APROBO LA SEGUNDA VERIFICACIÓN DEL MONTO DE INVERSIÓN DEL PROYECTO, CUYO MONTO DE INVERSIÓN ASCIENDE A S/ 6 684 713,00.

AL PRIMER SEMESTRE DEL 2016, SE ELABORÓ Y APROBÓ EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL REFERIDO PROYECTO, INICIANDOSE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA EN EL MES DE OCTUBRE A CARGO DE LA EMPRESA ITALIANA COSTRUZIONI PERREGRINE SRL.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE PRESENTARON PROBLEMAS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO APLICA

PLIEGO : 09009 M. DE ECONOMIA Y FINANZAS

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0004. RECTORIA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

PRODUCTO PROYECTO: 2193685. MEJORAMIENTO DE LA CONTINUIDAD DE SERVICIOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se concluyó con la elaboración del expediente técnico de obra y de Informe de Consistencia (Formato F15) en el Banco de Proyectos.

b). Identificación de problemas presentados

Indefiniciones de la cantidad y tipo de equipamiento y discrepancia de los involucrados.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

se efectuó reuniones de coordinación con los involucrados, sinceramiento de las necesidades y modificaciones al proyecto.

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2131964. MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA PUBLICA PARA MEJORAR LA PROGRAMACION, EJECUCION, RENDICION DE CUENTAS DE LOS REC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se gestionó la ampliación de plazo de las consultorías: Especialista en Gestión de Procesos de Negocios del Equipo Ejecutor; Especialista para definir el Modelo de Plataforma Tecnológica -Especialista en base de datos; Ingenieros de software para el Modulo de Programación y Formulación presupuestal 3; Coordinador del Área de Tecnología de la Información del Equipo Ejecutor; y Especialista para realizar pruebas funcionales del Módulo de Formulación y Programación Presupuestal SIAF II. Asimismo, se contrataron las consultorías: Dos Ingenieros de Software para el Módulos de Programación y Formulación Presupuestal y Revisión y Articulación del Modelamiento Funcional a Nivel Integral de los Productos del Proyecto SIAF II.

Se culminaron las consultorías: Desarrollo de un módulo en WEB para el registro de activos financieros de las entidades del Sector Público - un analista programador en JAVA; Análisis funcional y de sistemas del Sistema Integrado de Gestión Administrativa para su desarrollo en entorno web - Analista para procesos de Patrimonio; Análisis Funcional y de Sistemas Relacionados al Funcionamiento del Sistema de Deuda Pública; Revisión Temática y Propuesta de Mejora del Diseño y Sustento de los Programas Presupuestales en el Marco del Presupuesto por Resultados, respecto del Grupo 2; Evaluación Operativa del funcionamiento del SIGA del MEF en Unidades Ejecutoras -Soporte Técnico; y Acompañamiento y Asistencia Técnica a Gobiernos Subnacionales para la Gestión Presupuestaria por Resultados Bajo el Enfoque Territorial - Coordinador en el Ámbito Nacional.

b). Identificación de problemas presentados

Se presentaron demoras en la culminación de algunas consultorías contratadas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se viene efectuando coordinaciones entre la UCCTF (ex-UCPS) y el Equipo Ejecutor para monitorear el cumplimiento y avance de las actividades programadas

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2155821. PROGRAMA PARA LA GESTION EFICIENTE Y SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS ENERGETICOS DEL PERU- PROSEMER**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se culminaron la ejecución de las consultorías: Determinación de un portafolio de Proyectos hidroeléctricos en las cuencas del Apurímac, Madre de Dios, Purús, Grande, Chili, Tambo y Titicaca; Estudio para el aprovechamiento eólico con fines energéticos y actualización del atlas eólico del Perú; Reforzamiento del Sistema de seguimiento de la Planificación de la Operación del SEIN Índices; Sistema Efectivo de Riesgo y Plan Reputacional y de Relacionamiento con Grupos de Interés de PETROPERU; Barreras en la eficiencia energética en el Perú; e Incentivos para promover el uso óptimo de la energía por parte de los usuarios de electricidad.

Asimismo, se han contratado y se encuentran en ejecución las consultorías: Sistema de planificación energética, Diseño del Sistema de Información Energético Nacional y Desarrollo del Plan Energético; Supervisor de Sistema de planificación energética, Diseño del Sistema de Información Energético Nacional y Desarrollo del Plan Energético; Modernización institucional del Ministerio de Energía y Minas en el nuevo contexto del sector energético; Elaboración de Libro Blanco; y Profesional de apoyo para el contrato de Modernización institucional del Ministerio de Energía y Minas en el nuevo contexto del sector energético. Se encuentra en ejecución el estudio Propuesta de Marco Normativo para el desarrollo de Redes Eléctricas Inteligentes y Generación Distribuida en el Perú.

PLIEGO : 09009 M. DE ECONOMIA Y FINANZAS

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2155821. PROGRAMA PARA LA GESTION EFICIENTE Y SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS ENERGETICOS DEL PERU- PROSEMER**b). Identificación de problemas presentados**

Debido a la complejidad de algunos estudios, el periodo de revisión de entregables de algunos estudios tomaron más tiempo que el estimado, entre éstas se puede mencionar: Balance Nacional de Energía Útil.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Seguimiento permanente de las actividades contratadas, para su implementación, y por contratar, a través de la labor del equipo de trabajo del PROSEMER.

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2160877. MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LA INVERSION PUBLICA TERRITORIAL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha brindado Asistencia Técnica Integral en 23 Gobiernos Regionales y se han suscrito convenios de Mejora de Competencias con 11 GGRR. Asimismo, se amplió el diseño y seguimiento de la Matriz de Logros y Matriz de Compromisos de Gestión de Inversiones a los 24 GGRR, y se culminaron las consultorías: Desarrollo de prototipos funcionales de la arquitectura del SNIP II - Banco de Proyectos 2.0; y Georreferenciación de Proyectos SNIP priorizados. También se ha brindado asistencia técnica en el desarrollo de los procesos de selección en los GGRR de Puno, Ayacucho y Huancavelica para la ejecución del Fondo de Incentivos; y se están desarrollando consultorías individuales referidas al seguimiento y monitoreo del Fondo de Incentivos y de la Matriz de Compromisos de Gestión de Inversiones 1 y 2.

b). Identificación de problemas presentados

Demora de los Gobiernos Regionales en la ejecución de los recursos del Fondo de incentivos que pueden impactar negativamente en la rendición de cuentas del proyecto y los desembolsos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Continuar con las labores de coordinación y sensibilización con los actores de los Gobiernos Regionales respecto a las actividades del Proyecto.

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2167408. ASISTENCIA TECNICA PARA EL APOYO AL PROGRAMA DE GESTION DE RESULTADOS PARA LA INCLUSION SOCIAL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se desarrollaron las actividades: Estudio de percepción de la calidad de los servicios de los programas sociales del MIDIS; Fortalecimiento de capacidades de la coordinación local de los programas sociales del MIDIS; Actualización de la base de datos del Padrón General de Hogares; Implementación de un Sistema archivístico de las FSU; Actualización de aplicativos e implementación de sistema informático SISFOH; Implementación de Saberes Productivos; Asistencia técnica y supervisión a los gobiernos locales inscritos en el Sello Municipal Incluir para Crecer, Gestión Local para las Personas; Diseño de políticas y herramientas estratégicas para coordinar la política de inclusión social con una orientación a resultados, entre otras. Asimismo, se desarrolló la consultoría para consolidar de los procesos implementados en el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH).

b). Identificación de problemas presentados

Demoras en la evaluación de procesos y en el otorgamiento de conformidades por parte del subejecutor.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Continuar con la mejora de comunicación con el subejecutor (MIDIS) y brindar el apoyo que se requiera con la finalidad de reducir tiempos.

PLIEGO : 09009 M. DE ECONOMIA Y FINANZAS

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2190226. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFORMACION PRESUPUESTARIA DE PLANILLAS DEL SECTOR PUBLICO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se contrató las consultorías para el Servicio Principal y el Servicio de Hosting de Infraestructura. Por otro lado, se gestionó la aprobación de los estudios definitivos del proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Los candidatos invitados a las consultorías individuales no han respondido las invitaciones realizadas por lo que se han ampliado los plazos a fin de asegurar la participación de todos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha coordinado con la Dirección General de Gestión de Recursos Públicos a fin de que los consultores estén informados de los procesos a los que se les convoque.

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2194717. MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LA POLITICA DE INGRESOS PUBLICOS CON ENFASIS EN LA RECAUDACION TRIBUTARIA MUNICIPAL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se suscribió el contrato de consultoría Estudio Definitivo del Componente 2 del Proyecto: Mejoramiento de la Gestión de la Política de Ingresos Públicos con Énfasis en la Recaudación Tributaria Municipal. Adicionalmente, culminó la ejecución de la consultoría Elaboración de la Línea de Base del Proyecto Mejoramiento de la Gestión de la Política de Ingresos Públicos con Énfasis en la Recaudación Tributaria Municipal.

b). Identificación de problemas presentados

Retraso en la conformidad a los entregables de los estudios definitivos por coordinaciones con la Oficina General de Tecnología de Información.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El equipo ejecutor está consolidando una relación más fluida con la Oficina General de Tecnología de Información a fin que su participación en el proyecto sea mayor.

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2233794. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS, CERCADO DE LIMA - LIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se continuó con la ejecución de la obra, llegando a una ejecución de 85% de avance físico y el inicio de los procedimientos de selección para la contratación del mobiliario.

b). Identificación de problemas presentados

Incompatibilidad de planos y paralizaciones ajenas al MEF.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

se efectuó modificaciones al proyecto y reprogramación de actividades.

PLIEGO : 09057 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En el año 2016, se declararon viables tres (03) Proyectos de Inversión Pública, de cuatro (04) programados, los cuales se detallan a continuación:

1. Mejoramiento de los Servicios de Soluciones Tecnológicas de Información para la atención de Usuarios de la SUNAT, Distrito de Lima, Provincia de Lima, Departamento de Lima . Código del Proyecto / SNIP 2300104.
2. Mejoramiento de los Servicios Tributarios y Aduaneros por Parte de la SUNAT en la Región Puno. Código del Proyecto / SNIP 2283539
3. Mejoramiento de los Servicios Tributarios y Aduaneros por parte de la SUNAT en la Región Lambayeque. Código del Proyecto / SNIP 190037

Estos tres (03) proyectos viables cuenta con un monto de inversión de S/ 138 122 091 soles.

b). Identificación de problemas presentados

1. Demora en la evaluación de los proyectos a cargo de la Oficina de Programación e Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas.
2. El proyecto de Inversión Pública que no se cumplió se debió a la Resolución de Contrato de consultoría con la empresa encargada de la formulación del Proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. La nueva normatividad del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe), asigna las funciones de evaluación a la Unidad Formuladora de la SUNAT, con la cual se reducirá los tiempos de evaluación de los proyectos de inversión.
2. Solicitar a la Gerencia Administrativa mejorar los procesos internos para la contratación de empresas consultoras para estos servicios.

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131953. CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL LABORATORIO CENTRAL DE LA SUNAT**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se suscribió el contrato para la ejecución de obra, mobiliario y equipamiento, el proyecto presenta un avance físico de obra del 3%

b). Identificación de problemas presentados

Proceso de selección de contratista de obra declarado desierto en dos oportunidades

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Nueva convocatoria

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 007. RECAUDACION

GRUPO FUNCIONAL : 0013. RECAUDACION

PRODUCTO PROYECTO: 2114961. IMPLEMENTACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se culminó la obra al 100% habiendo sido entregada e uso en el mes de agosto, al 31.12.2016 se encuentra en liquidación de contratos

b). Identificación de problemas presentados

Obra ubicado en zona monumental

PLIEGO : 09057 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 007. RECAUDACION

GRUPO FUNCIONAL : 0013. RECAUDACION

PRODUCTO PROYECTO: 2114961. IMPLEMENTACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

Continuar con el seguimiento y control del calendario de obra y condiciones contractuales

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 007. RECAUDACION

GRUPO FUNCIONAL : 0013. RECAUDACION

PRODUCTO PROYECTO: 2133067. IMPLEMENTACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA ZONA SUR DE LIMA METROPOLITANA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se registro el Formato SNIP 15 en el banco de proyectos del SNIP, se aprobó el expediente técnico, habiendo sido convocado el proceso de selección para la ejecución de obra, al 31.12.2016 se encuentra en proceso de suscripción del contrato.

b). Identificación de problemas presentados

Incumplimiento de plazos por parte del consultor para el levantamiento de observaciones de los entregables del expediente técnico

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinaciones y seguimiento permanente al Consultor del expediente técnico

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 007. RECAUDACION

GRUPO FUNCIONAL : 0013. RECAUDACION

PRODUCTO PROYECTO: 2133068. IMPLEMENTACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA ZONA ESTE DE LIMA METROPOLITANA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se encuentra en ejecución de obra, con un avance físico del 89.96%

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la instalación de equipos electromecánicos en obra por parte del contratista

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Continuar con el seguimiento y control del calendario de obra y condiciones contractuales

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 007. RECAUDACION

GRUPO FUNCIONAL : 0013. RECAUDACION

PRODUCTO PROYECTO: 2145313. IMPLEMENTACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA ZONA SUR 2 DE LIMA METROPOLITANA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se encuentra en ejecución de obra, con un avance al 88.87%, así mismo se ha registrado en el banco del SNIP la actualización del costo y cantidad del mobiliario y equipamiento

PLIEGO : 09057 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 007. RECAUDACION

GRUPO FUNCIONAL : 0013. RECAUDACION

PRODUCTO PROYECTO: 2145313. IMPLEMENTACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA ZONA SUR 2 DE LIMA METROPOLITANA**b). Identificación de problemas presentados**

Se debe actualizar el componente mobiliario y equipamiento de acuerdo a los lineamientos de SUNAT

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Continuar con el seguimiento y control del calendario de obra y condiciones contractuales

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 007. RECAUDACION

GRUPO FUNCIONAL : 0013. RECAUDACION

PRODUCTO PROYECTO: 2145315. IMPLEMENTACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA ZONA NORTE 2 DE LIMA METROPOLITAN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se convocó el procedimiento de selección para la contratación de la obra y mobiliario, habiéndose suscrito el contrato después de la 2da convocatoria. Al 31.12.2016 se tiene un avance físico de obra del 77.72%.

b). Identificación de problemas presentados

Retraso en el procedimiento de selección para la contratación de la obra y mobiliario, debido a nulidad en el proceso

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Continuar con el seguimiento y control del calendario de obra y condiciones contractuales

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 007. RECAUDACION

GRUPO FUNCIONAL : 0013. RECAUDACION

PRODUCTO PROYECTO: 2145423. IMPLEMENTACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN EL CALLAO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha registrado el Formato SNIP 15, se aprobó el expediente técnico y se suscribió el contrato de ejecución de obra , presenta un avance físico de obra de 5.74%

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la evaluación de la verificación de viabilidad por parte de la OPI

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinación y seguimiento con la OPI

PLIEGO : 09057 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 007. RECAUDACION

GRUPO FUNCIONAL : 0013. RECAUDACION

PRODUCTO PROYECTO: 2145425. IMPLEMENTACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIOS Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA CIUDAD DE HUANUCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ejecutó la obra al 100% y ha sido entregada en uso en el mes de junio, al 31.12.2016 se encuentra en liquidación de los contratos del proyecto para proceder al cierre del PIP

b). Identificación de problemas presentados

Demoras en la elaboración de las liquidaciones de los contratos de Obra y Supervisión

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Seguimiento y control de los plazos normativos hasta su culminación

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 007. RECAUDACION

GRUPO FUNCIONAL : 0013. RECAUDACION

PRODUCTO PROYECTO: 2145456. IMPLEMENTACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA ZONA OESTE 2 DE LIMA METROPOLITAN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha registrado el formato SNIP 17 y formato SNIP 15 en el banco de proyectos del SNIP, una vez aprobado el expediente técnico se procedió a convocar el procedimiento de selección para la contratación de la obra y mobiliario habiéndose suscrito el contrato, al 31.12.2016 se tiene un avance físico de obra del 7.64%

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la evaluación de la verificación de viabilidad por parte de la OPI

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinación permanente con la OPI para el registro correspondiente

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 007. RECAUDACION

GRUPO FUNCIONAL : 0013. RECAUDACION

PRODUCTO PROYECTO: 2147591. IMPLEMENTACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA ZONA NORTE 1 DE LIMA METROPOLITAN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ejecutó la obra al 100%, ha sido entregado en uso el proyecto, liquidado y con el registro de Cierre de la fase de inversion del PIP en el banco de proyectos del SNIP

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la implementación del equipamiento del PIP

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Seguimiento hasta la conclusión de la implementación del equipamiento

PLIEGO : 09057 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 007. RECAUDACION

GRUPO FUNCIONAL : 0013. RECAUDACION

PRODUCTO PROYECTO: 2148293. IMPLEMENTACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA ZONA CENTRO 1 DE LIMA METROPOLITA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se inició la obra y al 31.12.2016 presenta un avance físico del 12.34%.

b). Identificación de problemas presentados

Retrasos para el inicio de obra por terreno medianero

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Continuar con el seguimiento y control del calendario de obra y condiciones contractuales

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 007. RECAUDACION

GRUPO FUNCIONAL : 0013. RECAUDACION

PRODUCTO PROYECTO: 2151569. CREACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA ZONA ESTE 2 DE LIMA METROPOLITANA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se adquirió el terreno, en revisión del alcance del PIP

b). Identificación de problemas presentados

Dificultad para la adquisición del terreno, no se encuentra opciones en el mercado que cumplan los parámetros establecidos en el PIP

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Búsqueda de opciones y coordinaciones con el usuario

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 007. RECAUDACION

GRUPO FUNCIONAL : 0013. RECAUDACION

PRODUCTO PROYECTO: 2159418. CREACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA ZONA OESTE 1 - SAN ISIDRO DE LIMA METROPO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha concluido con el pago del terreno adquirido. Como resultado del expediente técnico se remitió el Formato SNIP 15 (informe de consistencia) a la OPI. Al 31.12.2016 se encuentra en la OPI para la evaluación y registro de las modificaciones presentadas en el banco de proyectos del SNIP

b). Identificación de problemas presentados

Incumplimiento de plazos por parte del consultor para el levantamiento de observaciones de los entregables del expediente técnico

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinaciones y seguimiento al Consultor del expediente técnico

PLIEGO : 09057 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 007. RECAUDACION

GRUPO FUNCIONAL : 0013. RECAUDACION

PRODUCTO PROYECTO: 2159420. CREACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA ZONA OESTE 1 - MIRAFLORES DE LIMA METROP**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se registró el Formato SNIP 15 en el banco de proyectos del SNIP, se suscribió el contrato para la ejecución de obra y mobiliario, presenta un avance físico de obra del 5.64%

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la evaluación de la verificación de viabilidad por parte de la OPI

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinación permanente con la OPI, para el registro correspondiente

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 007. RECAUDACION

GRUPO FUNCIONAL : 0013. RECAUDACION

PRODUCTO PROYECTO: 2184581. CREACION DEL SISTEMA INFORMATICO DE REGISTRO DE USUARIOS DE BIENES FISCALIZADOS A NIVEL NACIONAL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se registro modificaciones presentadas en fase de inversión para la implementación del Componente "Desarrollo de Software" y se suscribió el contrato de intermediación laboral para el desarrollo del componente 2 del PIP

b). Identificación de problemas presentados

Demora por parte de la OPI en el registro de las modificaciones presentadas en fase de inversión del PIP y procedimiento de selección declarado para la implementación del Componente "Desarrollo de Software" declarado desierto

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinación permanente con la OPI, para el registro correspondiente, y en Indagación de Mercado (IM) para nueva convocatoria

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 007. RECAUDACION

GRUPO FUNCIONAL : 0013. RECAUDACION

PRODUCTO PROYECTO: 2194716. MEJORAMIENTO DE LA EFECTIVIDAD DEL CONTROL TRIBUTARIO Y ADUANERO DEL UNIVERSO DE ADMINISTRADOS A NIVEL NACIONAL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En el año 2016, en el marco del Contrato de Préstamo N° 3214/OC-PE, el presente proyecto presenta los siguientes logros:

1. Se contrataron cinco (05) Consultorías Individuales, una (01) Consultoría de firmas y tres (03) Licitaciones Públicas.
 2. De las Licitaciones Públicas se adquirieron equipos no intrusivos y otras tecnologías de control aduanero por lotes.
 - Lote 1: Equipo detector de trazas y explosivos
 - Lote 2: Identificador de químicos
 - Lote 3: Equipo móvil de inspección por rayos x de retrodispersión
 - Lote 4: Equipo móvil de inspección por rayos x
 - Lote 5: Kit anti contrabando
- Adquisición de Sistema Hiperconvergente (servidores para el desarrollo y pruebas del Sistema de Cuenta Única)
- Hardware de servidores para Base de datos: Adquisición de capacidades de procesamiento de la plataforma de servidores IBM Power

b). Identificación de problemas presentados

1. Los requisitos de los perfiles de consultores solicitados por las áreas usuarias en los Términos de referencia tienden a ser muy elevados, lo que conlleva a una alta probabilidad de que los procesos se declaren desiertos.
2. Se han tenido inconvenientes con los contratos de equipos no intrusivos debido a la generalidad de las Especificaciones Técnicas, que han llevado como consecuencia a una serie de controversias respecto a lo ofertado versus el bien a

PLIEGO : 09057 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 007. RECAUDACION

GRUPO FUNCIONAL : 0013. RECAUDACION

PRODUCTO PROYECTO: 2194716. MEJORAMIENTO DE LA EFECTIVIDAD DEL CONTROL TRIBUTARIO Y ADUANERO DEL UNIVERSO DE ADMINISTRADOS A NIVEL NACIONAL

recibir.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. Implementar reuniones técnicas informativas con proveedores para las contrataciones de gran envergadura, a fin de validar las posibilidades que ofrece el mercado y mejorar los Términos de referencia y/o Especificaciones Técnicas, de ser el caso.
2. Que en todas aquellas contrataciones que impliquen una serie de conocimientos técnicos, se opte por contratar expertos independientes que apoyen en el proceso desde la elaboración de las Especificaciones Técnicas y/o Términos de referencia hasta la ejecución contractual.

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 007. RECAUDACION

GRUPO FUNCIONAL : 0013. RECAUDACION

PRODUCTO PROYECTO: 2201125. CREACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE EN LA CIUDAD DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGION JUNIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La obra se culminó al 100%, y se entregó en uso en el mes de agosto, al 31.12.2016 se encuentra en liquidación de contratos

b). Identificación de problemas presentados

Demora en el registro del Formato SNIP 15 por parte de OPI MEF

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Continuar con el seguimiento y control del calendario de obra y condiciones contractuales

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 007. RECAUDACION

GRUPO FUNCIONAL : 0013. RECAUDACION

PRODUCTO PROYECTO: 2255580. MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE INFORMACION TRIBUTARIA, ADUANERA Y DE INSUMOS QUIMICOS DE SUNAT .**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se concluyó la elaboración del expediente técnico, habiéndose informado a la OPI las modificaciones presentadas, como resultado del expediente técnico. El formato SNIP 16 y Formato SNIP 15 fueron registrados en el banco de proyectos del SNIP y aprobado el expediente técnico del proyecto

b). Identificación de problemas presentados

Demora en el registro del Formato SNIP 15 por parte de la OPI

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinaciones con área usuaria para la elaboración de los TDR y contratar la Obra

PLIEGO : 09057 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 007. RECAUDACION

GRUPO FUNCIONAL : 0013. RECAUDACION

PRODUCTO PROYECTO: 2259184. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONTROL Y FISCALIZACION DE INSUMOS QUIMICOS Y BIENES FISCALIZADOS EN LAS RUTAS TERRESTRES HACIA LAS SALIDAS D**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Entregado en uso

b). Identificación de problemas presentados

Adquisición de Equipos especializados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinaciones con área usuaria para la elaboración de los TDR y contratar el equipamiento del PIP

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 007. RECAUDACION

GRUPO FUNCIONAL : 0013. RECAUDACION

PRODUCTO PROYECTO: 2260797. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONTROL DEL TRANSPORTE DE BIENES FISCALIZADOS UTILIZADOS EN LA MINERIA ILEGAL EN EL DEPARTAMENTO DE MADRE D**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Implementación de los módulos plegables al 100% y entregados en uso

b). Identificación de problemas presentados

Equipos especializados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinación permanente con área usuaria para la implementación del proyecto.

PLIEGO : 09059 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0004. RECTORIA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

PRODUCTO PROYECTO: 2028040. MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL ESTADO PARA MEJORAR SU EFICIENCIA A NIVEL NACIONAL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Dentro del componente capacitación del proyecto: Modernización del sistema de adquisiciones y contrataciones del Estado para mejorar su eficiencia a nivel nacional, el Sistema de Certificación de Acuerdo a Niveles (SICAN) alcanzó un avance de 98% de su desarrollo, encontrándose en su fase final de implementación.

b). Identificación de problemas presentados

Respecto al componente RNP, no se ha dado conformidad de los módulos del RNP versión 5.0 y tampoco se ha realizado la Mesa de Ayuda, quedando pendiente su culminación.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se tiene previsto el reinicio de pruebas del Sistema RNP v 5.0, lo que originaría que se replanifique el avance del objetivo.

PLIEGO : 09096 CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS - PERÚ COMPRAS

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0004. RECTORIA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

PRODUCTO PROYECTO: 2275434. MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE CONTRATACIONES ESPECIALES A REALIZARSE A TRAVES DE LA CENTRAL DE COMPRAS PUBLICAS EN LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Logro:

Se obtuvo la opinión favorable de la Oficina General de Planificación y Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas para el inicio de la fase de inversión del PIP : Mejoramiento de la Gestión de Contrataciones Especiales a realizarse a través de la Central de Compras Públicas en Lima, a través del Oficio Nro. 239-2016-EF.41.03 de fecha 02 de diciembre de 2016.

b). Identificación de problemas presentados

-Establecimiento del Límite de Gasto al Proyecto de Inversión de Inversión Pública: Mejoramiento de la Gestión de las Contrataciones Especiales a realizarse a través de la Central de Compras Públicas en Lima, por la suma de S/. 2 267 360,00 (Soles 1 243 651,00 por debajo del PÍM), en aplicación a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nro. 272-2016-EF de fecha 01 de octubre de 2016.

-Escaso tiempo disponible para la ejecución de procesos de selección con cargo a los recursos asignados al PIP desde la fecha de aprobación del inicio de la fase de inversión del PIP (02 de diciembre de 2016) hasta la culminación del Año Fiscal 2016.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Gestionar la incorporación en el Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2017 de los recursos no ejecutados por el PIP: Mejoramiento de la Gestión de las Contrataciones Especiales a realizarse a través de la Central de Compras Públicas en Lima.

-Realizar un seguimiento periódico a los niveles de ejecución alcanzados por el PIP, a fin de garantizar un uso eficiente de los recursos que le han sido asignados.

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha ejecutado la asistencia técnica para la continuidad de la fase de inversión. En Saneamiento Físico Legal: Inscripción definitiva de 5 predios en la provincia de Acobamba y 7 predios en Pachitea, en La Mar se encuentra en proceso de saneamiento físico legal 14 predios: 7 predios con Inscripción Preventiva y 7 en proceso.

b). Identificación de problemas presentados

Se anuló proceso de saneamiento de la IEI de San Antonio, porque el terreno está en bosque protegido por MINAG y de 2 predios en Chinchavito y Ushumayo por dificultades en el saneamiento legal debido a que terrenos no tienen documentación de propiedad registrados.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se coordina con Municipalidad para la búsqueda de nuevo terreno San Antonio y con Comunidades para buscar nuevos terrenos para las IEI de Chinchavito y Ushumayo.

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO: 2323257. CREACION DEL SERVICIO DE ALTA COMPETENCIA DE GIMNASIA EN EL MALECON PEREZ ARANIBAR, DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA Y REGION DE LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Presentaron el primer entregable del expediente técnico, el cual fue observado.

b). Identificación de problemas presentados

EXPEDIENTE OBSERVADO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

TRANSFERIDO A MTC

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO: 2323818. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPECTACULO DEPORTIVO DE ALTA COMPETENCIA EN EL PARQUE ZONAL YAHUAR HUACA DISTRITO DE BELLAVISTA, REGI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Presentaron el primer entregable del expediente técnico, el cual fue observado.

b). Identificación de problemas presentados

EXPEDIENTE OBSERVADO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

TRANSFERIDO A MTC

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2171359. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA PLATAFORMA INFORMATICA DEL MINEDU A NIVEL NACIONAL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN PROCESO A CARGO DE OTIC

b). Identificación de problemas presentados

OTIC NO INFORMO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

OTIC NO INFORMO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0011. PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS

PRODUCTO PROYECTO: 2171369. MEJORAMIENTO DE LA GESTION EDUCATIVA DESCENTRALIZADA DE IIEE EN AMBITO RURAL DE 24 REGIONES DEL PERU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La programación del PEJP a inicios de año 2016 considero la elaboración de 11 estudios de pre-inversión; sin embargo durante el año, considerando los resultados de las coordinaciones de la Oficina de Proyectos del PEJP con la Unidad de Programación e Inversiones del Ministerio de Educación y la más alta autoridad del Proyecto Especial, quienes procedieron a evaluar la sostenibilidad de los proyectos y la reducción del costos de los mismo, determinó la continuidad de solo 08 Proyectos de Inversión Pública. Se aprobó y verificó la viabilidad de 3 proyectos. El estado de los proyectos son los siguientes:

- i) Mejoramiento de los servicios de espectáculo deportivo de alta competencia en el Parque Zonal Yahuar Huaca Distrito de Bellavista, Región Callao - Declarado viable
- ii) Creación del servicio de alta competencia de gimnasia en el Malecón Pérez Aranibar, Distrito de San Isidro, Provincia y Región de Lima Declarado viable
- iii) Mejoramiento de los servicios deportivos de la Villa deportiva nacional, VIDENA, San Luis, Lima" Se verificó la viabilidad .
- iv) Construcción de la Villa Panamericana - Desarrollo IN HOUSE, en revisión del último entregable
- v) Mejoramiento de los servicios deportivos del Complejo IPD Villa María del Triunfo" Se encuentra en revisión del último entregable de la pre inversión
- vi) Instalación del servicio deportivo de alta competencia para tabla, Punta Rocas" Se encuentra en revisión del último entregable de la pre inversión
- vii)" Instalación del servicio de alta competencia para tiro" Desarrollo IN HOUSE, en desarrollo de estudios preliminares de topografía y mecánica de suelos.
- viii)" Mejoramiento y ampliación de los servicios deportivos de equitación de la Escuela ecuestre de equitación del Ejército. Desarrollo IN HOUSE, en desarrollo de estudios preliminares de topografía y mecánica de suelos.

b). Identificación de problemas presentados

Retraso en la formulación de (1) estudio de pre inversión del Proyecto Villa Panamericana programado para el mes de diciembre 2016, por las modificaciones a la propuesta inicial.

"Retrasos en la revisión de los entregables (estudios) de los Proyectos de Punta Negra y Villa María del Triunfo, los cuales se encuentra en la última etapa de Estudios de Pre inversión, contratados bajo la modalidad de concurso público.

Retraso en la definición y aprobación de las sedes deportivas de los Proyectos: Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Deportivos del Polígono de Tiro y Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Deportivos de Equitación, los cuales se están desarrollando in house

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha coordinado con los consultores a cargo de los estudios de los Proyectos de Punta Negra y Villa María del Triunfo para que puedan acelerar la entrega de los productos, a fin de realizar la revisión simultánea de los estudios por parte de los especialistas de planta del PEJP y profesionales de UPI de MINEDU.

Se ha determinado que para acortar los plazos los planes de trabajo de los proyectos Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Deportivos del Polígono de Tiro y Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Deportivos de Equitación tienen un plazo máximo de ejecución de actividades de 135 días calendarios.

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCIÓN DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2251878. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DEL NIVEL INICIAL N 652-04 VILLA EL ROSAL, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIM**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PROGRAMA REGULAR-SUSTITUCION ; PROCESO: LP-SM-3-2016-MINEDU/UE 108-1 ; CONVOCATORIA: 03mar2016 ; INICIO DE EJECUCIÓN OBRA/SUPER: 18oct2016 ; AVANCE FÍSICO REAL: 42.4% ; TÉRMINO DE OBRA CONTRACTUAL: 04/03/2017

b). Identificación de problemas presentados

ANULACION DEL PROCESO DE CONVOCATORIA: EN LA ETAPA DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES, SE OBSERVÓ EL EXPEDIENTE TÉCNICO, LO QUE HA GENERADO UN INCREMENTO DEL VALOR REFERENCIAL, GENERÁNDOSE QUE SE DEBA SOLICITAR UNA HABILITACIÓN PRESUPUESTAL PARA LA AMPLIACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN., COMO CONSECUENCIA DECLARAR NULO EL PROCESO DE CONVOCATORIA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA EN LA IE N° 652-04 VILLA EL ROSAL ; ESTADO: CERRADO ; DEMORA EN EL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO: NO SE REGISTRA EN EL SEACE LA ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES, YA CUENTA CON LA CERTIFICACION PRESUPUESTAL Y RESOLUCION JEFATURAL QUE APRUEBA EL NUEVO MONTO., COMO CONSECUENCIA NO SE CUMPLIRA CON LO PROYECTADO EN LOS GASTOS ; ESTADO: CERRADO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SOLICITAR LA ELABORACIÓN DE LA RESOLUCIÓN JEFATURAL QUE APRUEBE EL NUEVO VALOR REFERENCIAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, SOLICITAR LA HABILITACIÓN PRESUPUESTAL PARA LA CERTIFICACIÓN DEL NUEVO MONTO. ; REGISTRAR LA ABSOLUCION DE OBSERVACIONES EN EL SEACE, UGEO HA ENVIADO EL 02/06/2016 CON SINAD 018-2015 LA RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS. 14.06 EL AREA DE ABASTECIMIENTO HA INFORMADO QUE DEBIDO A PROBLEMAS DE APLICATIVO DEL SEACE, SE ESTA SOLICITANDO UNA AMPLIACION DE 07 DIAS PARA INTEGRAR LAS BASES Y SEGUIR CON EL PROCESO REGULAR DE CONVOCATORIA. 17.06 PROBLEMA SOLUCIONADO CON LA PLATAFORMA DEL SEACE

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCIÓN DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2251884. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 331 DIVINO NIÑO JESUS, EN EL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA DE LIMA, DEPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PROGRAMA REGULAR-SUSTITUCION ; PROCESO: AMC-CLASICO-4-2016-MINEDU/UE 108 ; CONVOCATORIA: 17aug2016 ; INICIO DE EJECUCIÓN OBRA/SUPER: 28oct2016 ; AVANCE FÍSICO REAL: 16.81% ; TÉRMINO DE OBRA CONTRACTUAL: 28/02/2017

b). Identificación de problemas presentados

CONVOCATORIA: SE REALIZARÁ LA CONVOCATORIA EL DÍA VIERNES 22 DE JULIO SEGÚN LO INDICADO POR EL ÁREA DE ABASTECIMIENTO. SE LE ENVIO LA PERSISTENCIA PARA CONTINUAR CON EL PROCESO. RESPONSABLE: PEDRO AVALLANEDA., COMO CONSECUENCIA SEGUIR INCUMPLIENDO CON EL DEVENGADO PROGRAMADO. ; ESTADO: CERRADO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

DESDE EL 14/07 SE VIENE INSISTIENDO AL SR. PABLO AVELLANEDA PARA QUE PUEDA CONVOCAR LA OBRA.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCIÓN DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2251885. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DEL NIVEL INICIAL EN EL I.E. N 081, URB. MARIA HERRERA DE ACOSTA, DISTRITO EL AGUS1**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

RETRASO EN INICIO DE EJECUCIÓN ; PROGRAMA REGULAR-SUSTITUCION ; PROCESO: REGULAR AS-SUMA ALZADA-35-2016-MINEDU/UE 108 ; INICIO DE EJECUCIÓN OBRA ESTIMADA: 16aug2016 ; CONVOCATORIA: 07jun2016 ; AVANCE FÍSICO REAL: 60.04% ; TÉRMINO DE OBRA CONTRACTUAL: 15/01/2017

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCIÓN DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2251885. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DEL NIVEL INICIAL EN EL I.E. N 081, URB. MARIA HERRERA DE ACOSTA, DISTRITO EL AGUSTI**b). Identificación de problemas presentados**

RETRASO DE INICIO DE OBRA: 14.07 SE POSTERGA LA ETAPA DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES DEL PROCESO EN CONVOCATORIA, DEBIDO A QUE EXISTEN MODIFICACIONES EN EL EXPEDIENTE TECNICO, POR LAS OBSERVACIONES EFECTUADAS., COMO CONSECUENCIA NO PODRAN DEVENGARSE COMPLETAMENTE LOS GASTOS PROYECTADOS EN EL PRESENTE AÑO (ADELANTOS Y VALORIZACIONES DE LA OBRA). ; ESTADO: CERRADO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

14.07 SEGUIMIENTO AL ÁREA DE ABASTECIMIENTO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCIÓN DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2251926. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DEL NIVEL INICIAL N 0387 URB. PACIFICO 1ERA ETAPA, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORR**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PROGRAMA REGULAR ; PROCESO: LP-SUMA ALZADA-25-2016-MINEDU/UE 108 ; CONVOCATORIA: 01jul2016 ; SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: 04oct2016 ; INICIO DE OBRA: 20oct2016 ; AVANCE FÍSICO REAL: 19.24% ; TÉRMINO DE OBRA CONTRACTUAL: 28/02/2017

b). Identificación de problemas presentados

FALTA PRESUPUESTO: SE NECESITA REALIZAR UNA MODIFICACION PRESUPUESTAL DE 4,103,307 PARA EJECUTAR EL PROCESO DE CONVOCATORIA., COMO CONSECUENCIA NO CUMPLIR CON LOS HITOS PROGRAMADOS Y LA EJECUCION FINANCIERA. ; ESTADO: CERRADO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

COORDINAR CON UGEO PARA LA ASIGNACION DE PRESUPUESTO. EL PROCESO SIGUE SU CURSO REGULAR EL 08.06. EL PROCESO HA ENTRADO A ESTUDIO DE MERCADO POR PARTE DE ABASTECIMIENTO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCIÓN DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2253719. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEI 894 DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PROGRAMA REGULAR-SUSTITUCION ; PROCESO: LP-SUMA ALZADA-16-2016-MINEDU/UE 108-1 ; CONVOCATORIA: 07jun2016 ; SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: 06sep2016 ; INICIO DE EJECUCIÓN OBRA/SUPER: 22sep2016 ; AVANCE FÍSICO REAL: 41.48% ; TÉRMINO DE OBRA CONTRACTUAL: 06/01/2017

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA HABILITACION PRESUPUESTAL: DEBIDO A LA HABILITACION PRESUPUESTAL SE VA A DEMORAR LA OBRA, COMO CONSECUENCIA RETRASO EN LA EJECUCION DE LA OBRA. ; ESTADO: CERRADO ; FALTA PRESUPUESTO: SE NECESITA REALIZAR UNA MODIFICACION PRESUPUESTAL DE 1,922,184 SOLES PARA EJECUTAR EL PROCESO DE CONVOCATORIA., COMO CONSECUENCIA NO CUMPLIR CON LOS HITOS PROGRAMADOS Y LA EJECUCION FINANCIERA. ; ESTADO: CERRADO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA ACELERAR LA HABILITACION PRESUPUESTAL. 26.05 SE DIO LA CERTIFICACION 07.06 PROCESO REGULAR EN PLENA DESIGNACION DE COMITE PARA SU CONVOCATORIA ; COORDINAR CON UGEO PARA LA ASIGNACION DE PRESUPUESTO. EL PROCESO SIGUE SU CURSO NORMAL . AL 07.06 SE ENCUENTRA EN DESIGNACIÓN DE COMITÉ Y EXP. CONTRATACIÓN POR PARTE DEL AREA DE ABASTECIMIENTO

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2254896. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DEL NIVEL INICIAL N 539 VIRGEN DE FATIMA DISTRITO DE SAN BARTOLO - LIMA - LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PROGRAMA REGULAR-SUSTITUCION ; PROCESO: REGULAR LP-SUMA ALZADA-24-2016-MINEDU/UE 108 ; CONVOCATORIA: 01jul2016 ; INICIO DE EJECUCIÓN OBRA/SUPER: 26oct2016 ; AVANCE FÍSICO REAL: 17.71% ; TÉRMINO DE OBRA CONTRACTUAL: 28/02/2017

b). Identificación de problemas presentados

RIESGO DE RETRASO DE INICIO DE OBRA: 14.07 RIESGO DE RETRASO DE INICIO DE OBRA Y DEVENGADO., COMO CONSECUENCIA 14.07 RIESGO DE RETRASO DE INICIO DE OBRA Y DEVENGADO. ; ESTADO: CERRADO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

14.07 COORDINAR CON EL ÁREA DE ABASTECIMIENTO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2260612. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA DE LA I. E. N 8181 HEROES DEL ALTO CENEP A EN EL DISTRITO DE COMAS, PRO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PROGRAMA REGULAR-SUSTITUCION ; PROCESO: LP-SUMA ALZADA-23-2016-MINEDU/UE 108-1 ; CONVOCATORIA: 30jun2016 ; ADELANTO DIRECTO: 31oct2016 ; INICIO DE EJECUCIÓN OBRA/SUPER: 01nov2016 ; AVANCE FÍSICO REAL: 7.18% ; TÉRMINO DE OBRA CONTRACTUAL: 19/01/2017

b). Identificación de problemas presentados

-

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha ejecutado la asistencia técnica para la continuidad de la fase de inversión. En Saneamiento Físico Legal: Inscripción definitiva de 5 predios en la provincia de Acobamba y 7 predios en Pachitea, en La Mar se encuentra en proceso de saneamiento físico legal 14 predios: 7 predios con Inscripción Preventiva y 7 en proceso.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha ejecutado la asistencia técnica para la continuidad de la fase de inversión. En Saneamiento Físico Legal: Inscripción definitiva de 5 predios en la provincia de Acobamba y 7 predios en Pachitea, en La Mar se encuentra en proceso de saneamiento físico legal 14 predios: 7 predios con Inscripción Preventiva y 7 en proceso.

b). Identificación de problemas presentados

Se anuló proceso de saneamiento de la I EI de San Antonio, porque el terreno está en bosque protegido por MINAG y de 2 predios en Chinchavito y Ushumayo por dificultades en el saneamiento legal debido a que terrenos no tienen documentación de propiedad registrados.

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**b). Identificación de problemas presentados**

Se anuló proceso de saneamiento de la IEI de San Antonio, porque el terreno está en bosque protegido por MINAG y de 2 predios en Chinchavito y Ushumayo por dificultades en el saneamiento legal debido a que terrenos no tienen documentación de propiedad registrados.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se coordina con Municipalidad para la búsqueda de nuevo terreno San Antonio y con Comunidades para buscar nuevos terrenos para las IEI de Chinchavito y Ushumayo.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se coordina con Municipalidad para la búsqueda de nuevo terreno San Antonio y con Comunidades para buscar nuevos terrenos para las IEI de Chinchavito y Ushumayo.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2030221. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 86269 MARIA AUXILIADORA - CARHUAZ - CARHUAZ - ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

MEDIA TENSION ; PROCESO: AS-SUMA ALZADA-40-2016-MINEDU/UE 108-1 ; CONVOCATORIA: 29aug2016 ; ADELANTO DIRECTO: 03nov2016 ; INICIO DE EJECUCIÓN OBRA/SUPER: 04nov2016 ; OBRA PRINCIPAL TERMINADA CON ACTA DE RECEPCIÓN: 22/04/2016 ; AVANCE FÍSICO REAL: 62.75% ; TÉRMINO DE OBRA CONTRACTUAL: 07/10/2015

b). Identificación de problemas presentados

NO SE HA INDICADO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO SE HA INDICADO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2088733. ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RICARDO BENTIN - RIMAC - LIMA - LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

MEDIANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN AMC-280-2015 SE LOGRA LA INSTALACIÓN DE LOS TALLERES DE PRODUCCIÓN EN LA INSTITUCION EDUCATIVA. 01 TALLER DE ELECTRONICA, 01 TALLER DE MECANICA Y 01 TALLER DE PIZARRAS.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE HA INDICADO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO SE HA INDICADO

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2089914. ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN DE LA LIBERTAD - CHACHAPOYAS- CHACHAPC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

MEDIANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN AMC-280-2015 SE LOGRA LA INSTALACIÓN DE LOS TALLERES DE PRODUCCIÓN EN LA INSTITUCION EDUCATIVA. 01 TALLER DE MECANICA, 01 TALLER DE CARPINTERIA Y 01 TALLER DE PIZARRAS.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE HA INFORMADO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO SE HA INFORMADO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2089915. ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN RAMON - CHONTAPACCHA-CAJAMARCA-CAJAMARC,**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

"NRO. PROCESO: LP-SUMA ALZADA-30-2016-MINEDU/UE 108-1 ; SE CONVOCÓ EL 20/07/2016 ; SE CONSINTIÓ EL 19/09/2016 ; DEMORAS EN EL INICIO DE EJECUCIÓN DE OBRA ; AVANCE FÍSICO REAL: 12.42% ; TÉRMINO DE OBRA CONTRACTUAL: 09/12/2012

MEDIANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN AMC-280-2015 SE LOGRA LA INSTALACIÓN DE LOS TALLERES DE PRODUCCIÓN EN LA INSTITUCION EDUCATIVA; "

b). Identificación de problemas presentados

FALTA PRESUPUESTO: SE NECESITA UNA MODIFICACION PRESUPUESTAL DE 5,491,830 PARA REALIZAR EL PROCESO DE CONVOCATORIA., COMO CONSECUENCIA NO CUMPLIR CON LOS HITOS PROGRAMADOS Y LA EJECUCION FINANCIERA. ; ESTADO: CERRADO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

COORDINAR CON UGEO PARA LA ASIGNACION DE PRESUPUESTO, SE HABILITÓ PRESUPUESTO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2089916. ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO BOLOGNESI - TACNA CERCADO - TACNA-TAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

MEDIANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN AMC-280-2015 SE LOGRA LA INSTALACIÓN DE LOS TALLERES DE PRODUCCIÓN EN LA INSTITUCION EDUCATIVA. 02 TALLER DE ELECTRONICA, 01 TALLER DE CARPINTERIA, 01 TALLER DE PIZARRAS.

b). Identificación de problemas presentados

NO FUE REPORTADO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO FUE REPORTADO

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2089917. ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN-HUERTA GRANDE -TRUJILLO - TRUJILLO-LA LII**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

"PROCESO: LP-SM-5-2016-MINEDU/UE 108-1, ; CONVOCATORIA 07/04/2016, ; BUENA PRO 17/10/2016 (SE PERDIÓ PRIMERA BUENA PRO EN JULIO 2016) ; SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO 13/09/2016 ; DEMORAS EN INICIO DE EJECUCIÓN. ; AVANCE FÍSICO REAL: 35.76% ; TÉRMINO DE OBRA CONTRACTUAL: 03/11/2014
 MEDIANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN AMC-280-2015 SE LOGRA LA INSTALACIÓN DE LOS TALLERES DE PRODUCCIÓN EN LA INSTITUCION EDUCATIVA"

b). Identificación de problemas presentados

PÉRDIDA DE BUENA PRO: 20.07 EL ESPECIALISTA WILLIAM MENDOZA PUBLICARÁ EL DÍA DE HOY, MIÉRCOLES 20.07 EL DOCUMENTO DE LA PÉRDIDA DE LA BUENA PRO. , COMO CONSECUENCIA 20.07 RETRASO DE LOS SIGUIENTES PROCESOS: - EVALUACIÓN DE PROVEEDORES - OTORGACIÓN DE BUENA PRO - FIRMA DE CONTRATO POR LO CUAL EL ADELANTO DE MATERIALES SE POSTERGARÁ PARA EL MES DE SETIEMBRE ; ESTADO: CERRADO ; RETRASO DE INICIO DE OBRA: 14.07 RETRASO DEL INICIO DE OBRA, ADELANTO DE MATERIALES Y DEVENGADO DEL ADELANTO DIRECTO., COMO CONSECUENCIA 14.07 RETRASO DEL INICIO DE OBRA, ADELANTO DE MATERIALES Y DEVENGADO DEL ADELANTO DIRECTO. ; ESTADO: CERRADO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

20.07 SEGUIMIENTO A LAS ÁREAS DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS DE SELECCIÓN. ; 14.07 SEGUIMIENTO A ABASTECIMIENTO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2089920. ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA- MENDOZA-SAN NICOLAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

"MEDIA TENSION ; PROCESO: AS-SUMA ALZADA-53-2016-MINEDU/UE 108-1 ; CONVOCATORIA: 12jul2016 ; SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: 26aug2016 ; INICIO DE EJECUCIÓN OBRA/SUPER: 09sep2016 ; ; TÉRMINO DE OBRA CONTRACTUAL: 29/03/2015
 MEDIANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN AMC-280-2015 SE LOGRA LA INSTALACIÓN DE LOS TALLERES DE PRODUCCIÓN EN LA INSTITUCION EDUCATIVA, 01 TALLER DE MECANICA, 01 TALLER DE CARPINTERIA, 01 TALLER DE CONFECCIONES Y 01 TALLER DE PIZARRAS"

b). Identificación de problemas presentados

NO SE HA INFORMADO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO SE HA INFORMADO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2089922. ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CLORINDA MATTO DE TURNER - CUSCO-CUSCO-CUSCO-C**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

MEDIANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN AMC-280-2015 SE LOGRA LA INSTALACIÓN DE LOS TALLERES DE PRODUCCIÓN EN LA INSTITUCION EDUCATIVA. 03 TALLERES DE CONFECCIONES Y 01 TALLER DE PIZARRAS.

b). Identificación de problemas presentados

No identificó problemas

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2089922. ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CLORINDA MATTO DE TURNER - CUSCO-CUSCO-CUSCO-C**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

No indicó propuestas

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2089924. ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LEONCIO PRADO - HUANUCO-HUANUCO-HUANUCO-HUAN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

"ASCENSORES - EMBLEMATICO PROVINCIAS ; PROCESO: AMC-CLASICO-6-2016-MINEDU/UE 108-1 ; CONVOCATORIA: 29dec2016 ; SE ESTIMA EVALUACIÓN PROPUESTAS: 17jan2017 ; TÉRMINO DE OBRA CONTRACTUAL: 28/06/2015.

MEDIANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN AMC-280-2015 SE LOGRA LA INSTALACIÓN DE LOS TALLERES DE PRODUCCIÓN EN LA INSTITUCION EDUCATIVA, 01 TALLER DE MECANICA, 01 DE CARPINTERIA Y 01 PIZARRAS"

b). Identificación de problemas presentados

HABILITACION PRESUPUESTAL: DEBIDO A LA HABILITACION PRESUPUESTAL EL INICIO DE LA OBRA PUEDE DEMORAR., COMO CONSECUENCIA RETRASO EN EL INICIO DE OBRA. ; ESTADO: CERRADO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

DESDE EL 15.04 SE ESTA A LA ESPERA DE LA HABILITACION PRESUPUESTAL 28.06 SE ESTA ENVIANDO A OPP LA HABILITACION PRESUPUESTAL

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2089928. ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA C.N. SAN MIGUEL - BUENOS AIRES-PIURA-PIURA-PIURA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

MEDIANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN AMC-280-2015 SE LOGRA LA INSTALACIÓN DE LOS TALLERES DE PRODUCCIÓN EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 01 TALLER DE ELECTRONICO, 02 TALLERES DE MECANICA, 01 TALLER DE CARPINTERIA, Y 01 TALLER DE PIZARRA

b). Identificación de problemas presentados

No identificó problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No indicó propuestas

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2089930. ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA FAUSTINO MALDONADO - LOS FRUTALES YARINACOCOA-**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

"ACTA DE RECEPCIÓN 06/04/2016; Inicio de obra, 21/11/2015, Temino de obra 03/02/2016, Avance financiero 100% , Avance Real 34.48%. MEDIA TENSIÓN FINALIZADA EN FEBRERO 2016 ; TÉRMINO DE OBRA CONTRACTUAL: 12/10/2011

MEDIANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN AMC-280-2015 SE LOGRA LA INSTALACIÓN DE LOS TALLERES DE PRODUCCIÓN EN LA INSTITUCION EDUCATIVA, 01 TALLER DE ELECTRONICA, 01 TALLER DE CARPINTERIA Y 01 TALLER DE PIZARRA"

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2089930. ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA FAUSTINO MALDONADO - LOS FRUTALES YARINACocha-**b). Identificación de problemas presentados**

OBRA CONCLUIDA. (MEDIA TENSION): CON COMITE DE RECEPCION DESIGNADO. SE HA PREVISTO INICIAR EL ACTO DE RECEPCION DE LA OBRA EL 06/04/2015, COMO CONSECUENCIA SUSCRIBIR EL ACTA DE RECEPCION. ; ESTADO: CERRADO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

COMUNICAR AL CONTRATISTA, DE LAS VERIFICACIONES QUE EL COMITE EFECTUAR? A FIN DE QUE PREVEAN.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2089931. ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA C.N.SAN FILOMENO - MOYOBAMBA-MOYOBAMBA-MOYOB**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

MEDIANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN AMC-280-2015 SE LOGRA LA INSTALACIÓN DE LOS TALLERES DE PRODUCCIÓN EN LA INSTITUCION EDUCATIVA. 01 TALLER DE MECANICA, 01 TALLER DE CARPINTERIA Y 01 TALLER DE PIZARRAS.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE HA REPORTADO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO SE HA REPORTADO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2089932. ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MARISCAL OSCAR.R BENAVIDES - IQUITOS-IQUITOS-MAYI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

MEDIANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN AMC-280-2015 SE LOGRA LA INSTALACIÓN DE LOS TALLERES DE PRODUCCIÓN EN LA INSTITUCION EDUCATIVA, 01 TALLER DE ELECTRONICA, 01 TALLER DE MECANICA, 01 TALLER DE CARPINTERIA, 02 TALLERES DE CONFECCIONES Y 01 TALLER DE PIZARRA

b). Identificación de problemas presentados

NO SE HA REPORTADO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO SE HA REPORTADO

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2092465. ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN EL COLEGIO NACIONAL IQUITOS - SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LOR**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

"MEDIANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN AMC-280-2015 SE LOGRA LA INSTALACIÓN DE LOS TALLERES DE PRODUCCIÓN EN LA INSTITUCION EDUCATIVA

MEDIANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN AMC-280-2015 SE LOGRA LA INSTALACIÓN DE LOS TALLERES DE PRODUCCIÓN EN LA INSTITUCION EDUCATIVA, 01 TALLER DE ELECTRONICA, 01 TALLER DE MECANICA, 02 TALLERES DE CARPINTERIA, 01 TALLER DE CONFECCIONES Y 01 TALLER DE PIZARRAS"

b). Identificación de problemas presentados

NO SE HA REPORTADO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO SE HA REPORTADO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2092841. SUSTITUCION Y REFORZAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, DOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 54004 FRAY ARMANDO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SALDO DE OBRA ; PROCESO: LP-SUMA ALZADA-26-2016-MINEDU/UE 108-1 ; CONVOCATORIA: 15jul2016 ; INICIO DE EJECUCIÓN OBRA/SUPER: 26oct2016 ; ADEMÁS, MEDIA TENSIÓN TERMINADA CON ACTA DE RECEPCIÓN: 27/09/2016 ; AVANCE FÍSICO REAL: 14.31% ; TÉRMINO DE OBRA CONTRACTUAL: 28/06/2017

b). Identificación de problemas presentados

ET ADICIONAL 01 - OBRAS DE CONCRETO, COBERTURA CASETA: EXP. TEC. ADICIONAL - CORTE Y REPOSICION DE VEREDAS, PAREDES Y CIMIENTOS EXISTENTES, TARRAJEO INTERIOR DE CASETA Y MURETE PARA MEDIDOR - INSTALACION DE LA COBERTURA ARTICULADA TIPO TEJA ANDINA EN EL TECHO DE LA CASETA DE LA SUB ESTACION ELECTRICA , COMO CONSECUENCIA SI NO SE EJECUTA, NO SE CUMPLIRA LA FINALIDAD DEL CONTRATO. ; ESTADO: CERRADO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EL 24.06.16 INGRESA A LA ETAPA DE ADICIONAL 10.06 YA SE CUENTA CON EL EXPEDIENTE DE ADICIONAL 01 CON LAS OBSERVACIONES LEVENTAS , EL DIA 10.06 LLEGO LA HABILITACION PRESUPUESTAL Y SE ESTARA ENVIANDO A EPPP PARA LA APROBACION DEL EXPEDIENTE EN UN PLAZO NO MAYOR A 07 DIAS HABLES

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2094487. ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INCA GARCILAZO DE LA VEG**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

"EMBLEMATICO PROVINCIAS ; SUSCRIBIÓ CONTRATO : 26 feb2015 ; INICIO EJECUCIÓN EN: 20 mar 2015 ; LIQUIDADADA CON RD 108-2016 DEL 15/3/16 ; PAGADO EN OCTUBRE 2016 ; TÉRMINO DE OBRA CONTRACTUAL: 15/09/2015.

MEDIANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN AMC-280-2015 SE LOGRA LA INSTALACIÓN DE LOS TALLERES DE PRODUCCIÓN EN LA INSTITUCION EDUCATIVA. 01 TALLER DE ELECTRONICA, 01 TALLER DE MECANICA; 01 TALLER DE CARPINTERIA; 01 TALLER DE PIZARRA"

b). Identificación de problemas presentados

NO SE REPORTO

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2094487. ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INCA GARCILAZO DE LA VEG**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

NO SE REPORTO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2111208. REHABILITACION, REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. SAN CARLOS, DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO, REGI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

II ETAPA INICIO DE OBRA 04/11/2015 ; AVENCE 69% , ; SE ESTIMA TERMINO DE EJECUCIÓN EN ENERO 2017 ; AVANCE FÍSICO REAL: 91.73% ; TÉRMINO DE OBRA CONTRACTUAL: 15/02/2017. MEDIANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN AMC-280-2015 SE LOGRA LA INSTALACIÓN DE LOS TALLERES DE PRODUCCIÓN EN LA INSTITUCION EDUCATIVA

b). Identificación de problemas presentados

ET ADICIONAL DE OBRA 01 - PUERTAS, ANFITEATRO Y TECHO.: EXP. TEC. ADICIONAL - MODIFICACION DEL ESPESOR DE MACHIEMBRADO DE LAS PUERTAS DE MADERA- NIVEL Y DISEÑO DEL ANFITEATRO Y ESTRUCTURA METALICA DE LOS TIMPANOS EN TECHO DE PISCINA (NO VA ANFITEATRO Y CERRAMIENTOS), COMO CONSECUENCIA SI NO SE EJECUTA, NO SE CUMPLIRA LA FINALIDAD DEL CONTRATO ; ESTADO: CERRADO ; ET ADICIONAL DE OBRA 02 - VEREDAS Y MUROS: EXP. TEC. ADICIONAL - VEREDAS PERIMETRALES Y CALZADURAS DE MURO DE CONTENCION , COMO CONSECUENCIA SI NO SE EJECUTA, NO SE CUMPLIRA LA FINALIDAD DEL CONTRATO ; ESTADO: CERRADO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EL 27.04.16 EL SUPERVISOR PRESENTA NECESIDAD./ EL 28.04.16 EN EEO./ EL 03.05.16 EEO REMITE AL EJECUTOR Y SUPERVISOR PARA QUE COMPLEMENTEN INFORMACION./ EL 09.05.16 EL SUPERVISOR REMITE INFORMACION./ EL 10.05.16 EN EEO./ EL 16.05.16 EEO ENCARGA ELABORACION DEL EXPEDIENTE A EEP./ EL 18.05.16 EEP SOLICITA INFORMACION COMPLEMENTARIA A EEO Y EIO./ EL 20.05.16 EIO REMITE./ EL 23.05.16 EN EEO./ EL 23.05.16 EN EEP./ EL 31.05.16 EEP REMITE PARA REVISION. A EEO./ EL 01.06.16 SE REMITE AL EJECUTOR (PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL MODULO DEL ANFITEATRO)/ EL 02.06.16 EEP REMITE (RESPECTO A NIVEL DE ANFITEATRO) A EEO PARA SU PRONUNCIAMIENTO./ EL 06.06.16 EEO REMITE (EN ANFITEATRO SERÁ DEDUCTIVO) A EEP./ EL 07.06.16 EN EEP./ EL 09.06.16 EEP REMITE PARTA REV. A EEO./ EL 15.06.16 EEO REMITE A EEP./ EL 20.06.16 EEP REMITE PARA REVISION A EEO./ EL 23.06.16 SE REMITE AL EJECUTOR./ EL 28.06.16 EL EJECUTOR PIDE PLAZO DE 2 DC. A EEO./ EL 01.07.16 EL EJECUTOR PRESENTA OBSERVACIONES./ EL 04.07.16 EN EEO./ EL 07.07.16 EN UGEO./ EL 07.07.16 EL EJECUTOR PRESENTA ACEPTACION DEL EXP./ EL 08.07.16 EN EEO./ EL 12.07.16 SE REMITE AL SUPERV.(OFICIO 2405, PLAZO 14 DC)/ EL 21.07.16 SE CIERRA PQ ENTRO A LA ETAPA DE ADICIONAL ; EL 08.04.16 EN SUPERVISOR PRESENTA NECESIDAD A EEO./ EL 13.04.16 SE REMITE AL SUPERVISOR./ EL 15.04.16 EL SUPERVISOR PRESENTA DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA./ EL 18.04.16 EN EEO./ EL 20.04.16 SE ENCARGA ELABORACION DEL EXPEDIENTE A EEP./ EL 29.04.16 EEP REMITE PARA REVISION A EEO./ EL 05.05.16 SE REMITE AL EJECUTOR./ EL 12.05.16 EL EJECUTOR PRESENTA OBS./ EL 13.05.16 EN EEO./ EL 19.05.16 EEO REMITE (LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES) A EEP./ EL 20.05.16 EEP SOLICITA PRECISIONES DEL SUPERV. Y EL COORD. A EEO./ EL 27.05.16 EEO REMITEA EIO./ EL 31.05.16 EIO REMITE A EEO./ EL 10.06.16 EEO REMITE PRONUNCIAMIENTO A EEP./ EL 06.07.16 EEP REMITE PARA REVISION A EEO./ EL 13.07.16 SE REMITE AL EJECUTOR (OFICIO 2422-SINAD 21510)/ EL 15.07.16 EL EJECUTOR PIDE PLAZO 3 DC./ EL 20.07.16 EL EJECUTOR PRESENTA OBSERVACIONES. (SINAD 21510)/ EL 20.07.16 EL EJECUTOR PRESENTA OBSERVACIONES./ EL 21.07.16 EN EEO./ EL 05.08.16 EEP REMITE PARA REV. A EEO./ EL 10.08.16 SE REMITE AL EJECUTOR (OFICIO 2711) PLAZO 4 DH./ EL 16.08.16 EL EJECUTOR PRESENTA (CARTA 51) EXPEDIENTE VISADO./ EL 17.08.16 EN EEO./ EL 22.08.16 SE REMITE AL SUPERVISOR (PLAZO 14 DC)

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2113958. ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE - JAUJA - JAUJA - JUNIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

"SALDO DE OBRA ; PROCESO: LP-SUMA ALZADA-17-2016-MINEDU/UE 108-1 ; CONVOCATORIA: 02jun2016 ; INICIO DE EJECUCIÓN OBRA/SUPER: 01sep2016 ; AVANCE FÍSICO REAL: 31.77 por ciento ; TÉRMINO DE OBRA CONTRACTUAL: 02/03/2017.

MEDIANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN AMC-280-2015 SE LOGRA LA INSTALACIÓN DE LOS TALLERES DE PRODUCCIÓN EN LA INSTITUCION EDUCATIVA, 01 TALLER DE ELECTRONICA, 01 TALLER DE MECANICA Y 01 TALER DE PIZARRAS"

b). Identificación de problemas presentados

No indicó problemas

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2113958. ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE - JAUJA - JAUJA - JUNIN**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

No indicó propuestas

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2114911. SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO EN EL NIVEL DE PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 7059 JOSE A**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

LIQUIDACION PENDIENTE ; INICIO DE OBRA: 23/12/2014 ; Fecha de Término: 31.03.16 Obra Culminada Parcialmente , En Arbitraje con Memorandum 43-2016 de la UGEO. ; TÉRMINO DE OBRA CONTRACTUAL: 20/06/2015

b). Identificación de problemas presentados

ENTREGA PARCIAL DE OBRA TERMINADA: LA OBRA CULMINO FUERA DEL PLAZO CONTRACTUAL Y SE REALIZO UNA ENTREGA PARCIAL, COMO CONSECUENCIA EL 22/02/16 ASESORIA JURIDICA REMITIO A LA PROCURADURIA EL OFICIO 207-2016 RESPECTO A LA NUEVA PRETENSION DEL CONTRATISTA SOBRE LA DENEGATORIA DE LA AMPLIACION N° 08, LA MISMA QUE ESTA EN PROCESO PARA SER LAUDO ARBITRAL ; ESTADO: CERRADO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

28.06.16 ENTREGA PARCIAL DE OBRA AL 99.01% LA DIFERENCIA SE ENCUENTRA EN LAUDO ARBITRAL

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2116830. MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE LA I.E. SAN LUIS GONZAGA - ICA - ICA - ICA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

MEDIANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN AMC-280-2015 SE LOGRA LA INSTALACIÓN DE LOS TALLERES DE PRODUCCIÓN EN LA INSTITUCION EDUCATIVA. 01 TALLER DE ELECTRONICA, 01 TALLER DE CARPINTERIA, 01 TALLER DE PIZARRAS.

b). Identificación de problemas presentados

No indicó problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No indicó propuestas

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2116831. MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE LA I.E. JOSE PARDO Y BARREDA - ICA - CHINCHA - CHINCHA ALTA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

MEDIANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN AMC-280-2015 SE LOGRA LA INSTALACIÓN DE LOS TALLERES DE PRODUCCIÓN EN LA INSTITUCION EDUCATIVA. 01 TALLER DE ELECTRONICA, 01 TALLER DE CARPINTERIA Y 01 TALLER DE PIZARRAS.

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2116831. MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE LA I.E. JOSE PARDO Y BARREDA - ICA - CHINCHA - CHINCHA ALTA**b). Identificación de problemas presentados**

NO SE REPORTO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO SE REPORTO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2129770. ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 10106 JUAN MANUEL ITURREGUI - LAMBAYEQUE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

RECEPCIONADA AL 24/6/16 ; II ETAPA Inicio de obra 26/11/2015 Y termino de obra 23/05/2016 ; TÉRMINO DE OBRA CONTRACTUAL: 23/05/2016

b). Identificación de problemas presentados

ET ADICIONAL DE OBRA 02 - CERRAMIENTO: EXPEDIENTE TECNICO ADICIONAL 02 - ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA CERRAMIENTO DE POLICARBONATO (PISCINA, POLIDEPORTIV, COMO CONSECUENCIA SI NO SE EJECUTA, NO SE CUMPLIRA LA FINALIDAD DEL CONTRATO. ; ESTADO: CERRADO ; PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO: OBSERVACION DEL MINISTERIO DE CULTURA, COMO CONSECUENCIA PARALIZACIÓN DE OBRA ; ESTADO: CERRADO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EL 28.04.16 EL SUPERVISOR PRESENTA NECESIDAD./ EL 29.04.16 EN EEO./ EL 04.05.16 SE ENCARGA ELABORACION DEL EXPEDIENTE A EEP/ EL 16.05.16 EEP REMITE EXPEDIENTE PARA REVISION A EEO./ EL 17.05.16 SE REMITE AL EJECUTOR./ EL 18.05.16 EL EJECUTOR PRESENTA EXPEDIENTE VISADO A EEO, LUEGO EEO REMITE AL SUPERVISOR./ EL 19.05.16 SE PRONUNCIA EL SUPERVISOR (ETAPA DE ADICIONAL) ; COORDINAR CON EL CONTRATISTA, SOBRE EL AVANCE DE LA FORMULACION DEL PLAN DE MONITORES ARQUEOLOGICO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131079. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 16210 ALEJANDRO SANCHEZ ARTE/**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

INICIO DE OBRA:14/01/2016, TERMINO DE OBRA:07/01/2017 , AVANCE FISICO: 2.48% AVANCE FINANCIERO: 44 % ; AVANCE FÍSICO REAL: 82.13% ; TÉRMINO DE OBRA CONTRACTUAL: 07/01/2017

b). Identificación de problemas presentados

ADELANTO DE MATERIALES: EL CONTRATISTA HA SOLICITADO EL PAGO DEL ADELANTO DE MATERIALES EQUIVALENTE AL 30% DEL MONTO DE CONTRATO., COMO CONSECUENCIA SE EST? EVALUANDO EL SUSTENTO DE LA SOLICITUD, A FIN DE PRECISAR EL MONTO QUE LE CORRESPONDE. ; ESTADO: CERRADO ; DEMORA EN LA ATENCION: A LA FECHA NO SE HA HECHO ENTREGA AL CONTRATISTA, DE LAS AULAS PREFABRICADAS PARA SU TRASLADO E INSTALACION EN BAGUA GRANDE., COMO CONSECUENCIA PODRA ORIGINAR UNA SOLICITUD POR PARTE DEL CONTRATISTA, DE AMPLIACION DE PLAZO. ; ESTADO: CERRADO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE CERTIFICAR Y SE REPROGRAMAR? EL FORECAST DE FEBRERO. ; QUE SE EMITA A LA BREVEDAD LA PECOSA Y SE PONGA A DISPOSICION DEL CONTRATISTA LAS 18 AULAS PREFABRICADAS PARA SU TRASLADO E INSTALACION.

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131084. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA ARGENTINA UBICADA EN I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

"SALDO DE OBRA ; PROCESO: LP-SUMA ALZADA-29-2016-MINEDU/UE 108-1 ; CONVOCATORIA: 15jul2016 ; INICIO DE EJECUCIÓN OBRA/SUPER: 15nov2016 ; AVANCE FÍSICO REAL: 1.89% ; TÉRMINO DE OBRA CONTRACTUAL: 15/05/2017
 MEDIANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN AMC-280-2015 ESTABA PROGRAMADA LA ATENCIÓN CON UN 01 TALLER DE ELECTRICIDAD y 01 TALLER DE PIZARRAS."

b). Identificación de problemas presentados

"ABSOLUCION DE CONSULTAS: A LA FECHA SE HA ABSUELTO LAS CONSULTAS (202) DE LAS CUATRO ESPECIALIDADES, PERO EL CONTRATISTA ESTA PRESENTACION RECONSIDERACION A LAS CONSULTAS DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS., COMO CONSECUENCIA RETRASA EL AVANCE NORMAL DE OBRA DE LA OBRA, CON LA POSIBILIDAD DE GENERAR ADICIONALES DE OBRA Y AMPLIACIONES DE PLAZO. ; ESTADO: CERRADO ; CONTRATO RESUELTO: CONTRATO DE OBRA RESUELTO, POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES, CARTA NOTARIAL N°303-2016-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGA DEL 21-04-2016, PARA LO CUAL SE HA CITADO A PARTIR DE LAS 11:00AM PARA PROCEDER A LA CONSTATAcion FISICA E INVENTARIO. - EXP.15870-2016., COMO CONSECUENCIA CONTRATO RESUELTO ; ESTADO: CERRADO
 NO SE ENCUENTRA LA OBRA CULMINADA PARA REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS TALLERES DE ELECTRICIDAD Y PIZARRAS"

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

"ABSOLVER LAS CONSULTAS EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, ESTA SE VENCIO EL 02.02.2016 SE ENCUENTRA A CARGO DEL EQUIPO DE INGENIERIA DE OBRA, SE HA PROGRAMADO PARA EL D?A 04/03 UNA REUNI?N CON ?EL CONTRATISTA Y LA SUPERVISI?N // EL EQUIPO DE INGENIERÍA DE OBRAS, SE ENCUENTRA EN EL COLEGIO ; REALIZAR LA CONVOCATORIA DE SALDO DE OBRA.
 LOS TALLERES SE ENCUENTRAN EN RESGUARDO DE ALMACEN, HASTA QUE CULMINEN LA OBRA"

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131085. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO MESONES MURO UI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

"ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA- LP-17-2014: 17/06/2016; Inicio de obra 20/12/2014, Terminó de Obra 12/03/2016, Avance físico 100.00% ; TÉRMINO DE OBRA CONTRACTUAL: 14/12/2015
 MEDIANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN LP-32-2015 SE LOGRA LA DISTRIBUCIÓN DEL MOBILIARIO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CON 1260 MOBILIARIO."

b). Identificación de problemas presentados

NO HA REPORTADO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO HA REPORTADO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131086. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CAPITAN MARCELINO VALVERDE SOLI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EMBLEMATICO PROVINCIAS ; PROCESO: LP-SUMA ALZADA-14-2016-MINEDU/UE 108-1 ; BUENA PRO: 06jan2017 ; SE ESTIMA CONSENTIMIENTO BUENA PRO: 18jan2017 ; CONVOCATORIA: 30may2016

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131086. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CAPITAN MARCELINO VALVERDE SOLI**b). Identificación de problemas presentados**

POSTERGACIÓN DEL INICIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: SE POSTERGA LA ETAPA DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES DEL PROCESO EN CONVOCATORIA, DEBIDO A QUE EXISTEN MODIFICACIONES EN EL EXPEDIENTE TECNICO, POR LAS OBSERVACIONES EFECTUADAS POR LOS POSTORES., COMO CONSECUENCIA NO PODRAN DEVENGARSE COMPLETAMENTE LOS GASTOS PROYECTADOS EN EL PRESENTE AÑO (ADELANTOS Y VALORIZACIONES DE LA OBRA), MONTO DEL GASTO PROYECTADO QUE NO SE PODRIA DEVENGAR. S/ 5,594,949 ; ESTADO: CERRADO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ESTUDIOS Y PROYECTOS DEBE GESTIONAR A LA MAYOR BREVEDAD LA RESOLUCION JEFATURAL O RESPUESTA INMEDIATA A LAS CONSULTAS Y OBSERVACIONES PRESENTADAS.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131089. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 41041 CRISTO REY UBICADA EN LA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PROCESO: LP-SUMA ALZADA-27-2016-MINEDU/UE 108-1, ; CONVOCATORIA 20/07/2016, ; SE ENCUENTRA EN FASE DE BUENA PRO DESDE 14/12/2016, ; SE ESTIMA INICIO DE OBRA EN 2017 ; TÉRMINO DE OBRA CONTRACTUAL: 24/01/2018

b). Identificación de problemas presentados

OBSERVACIONES EXPEDIENTE TECNICO: OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO, Y DEMORA LA PUBLICACION EN EL OSCE., COMO CONSECUENCIA RETRAZO EN EL INICIO DE OBRA. ; ESTADO: CERRADO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

COORDINAR CON EL AREA DE PROYECTOS PARA LEVANTAR OBSERVACIONES

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131090. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUANA CERVANTES DE BOLOGNESI UI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

"EMBLEMATICO PROVINCIAS ; PROCESO: LP-SUMA ALZADA-49-2016-MINEDU/UE 108 ; INTEGRACIÓN DE BASES: 29dec2016 ; SE ESTIMA EVALUACIÓN PROPUESTAS: 17jan2017 ; CONVOCATORIA: 28oct2016 ; TÉRMINO DE OBRA CONTRACTUAL: 10/11/2015
MEDIANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN LP-32-2015 SE LOGRA LA DISTRIBUCIÓN DEL MOBILIARIO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA, 525 MÓDULO 1 ° - 2° SECUNDARIA, 735 MÓDULO 3° - 5° SECUNDARIA; 36 MÓDULO PROFESOR"

b). Identificación de problemas presentados

CONTRATO RESUELTO: EL CONTRATISTA MEDIANTE CARTA NOTARIAL Nº040-2016-CA DEL 29/03/2016 COMUNICA LA RESOLUCION DEL CONTRATO DE OBRA PROGRAMANDO LA CONSTATAcion FISICA PARA EL 01/04/2016 EXP. 12679-2016., COMO CONSECUENCIA RESOLUCION DE CONTRATO ; ESTADO: CERRADO ; POR CONVOCAR: CON EXPEDIENTE APROBADO, PENDIENTE PARA CONVOCAR POR PREVISION, COMO CONSECUENCIA RETRAZO EN EL INICIO DE LA OBRA ; ESTADO: CERRADO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR LA NUEVA CONVOCATORIA CON EL SALDO DE OBRA. ; SE COORDINA CON UGEO PARA REALIZAR LAS CONVOCATORIAS EN EL MENOR PLAZO.

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131092. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GONZALEZ VIGIL UBICADA EN LA REC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

"RECEPCIONADA 13/3/16, OBRA TERMINADA, Contrato N° 142-2015-MINEDU/VGMI-PRONIED, Inicio: 10/09/2015, Termino:14/11/2015, Termino real: 09/02/2016, ampliación de plazo N° 02-03, R.D. N° 397-2015-ED. ; TÉRMINO DE OBRA CONTRACTUAL: 08/12/2013
 MEDIANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN AMC-280-2015 SE LOGRA LA INSTALACIÓN DE LOS TALLERES DE PRODUCCIÓN EN LA INSTITUCION EDUCATIVA. 01 TALLER DE ELECTRONICA; 01 TALLER DE CARPINTERIA; 01 TALLER DE CONFECCIONES; 01 TALLER DE PIZARRAS"

b). Identificación de problemas presentados

NO SE HA REPORTADO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO SE HA REPORTADO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131098. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION L**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

"EMBLEMÁTICO PROVINCIAS ; PROCESO: SALDO DE OBRA LP-SUMA ALZADA-48-2016-MINEDU/UE 108 ; BUENA PRO: 09jan2017 ; SE ESTIMA CONSENTIMIENTO BUENA PRO: 19jan2017 ; CONVOCATORIA: 28oct2016 ; TÉRMINO DE OBRA CONTRACTUAL: 28/11/2015
 MEDIANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN LP-32-2015 SE LOGRA LA DISTRIBUCIÓN DEL MOBILIARIO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA, 385 MÓDULO 1° - 2° SECUNDARIA, 240 MÓDULO 1° - 2° PRIMARIA; 525 MÓDULO 3° - 5° SECUNDARIA; 360 MÓDULO 3° - 6° PRIMARIA, 46 MÓDULO PROFESOR."

b). Identificación de problemas presentados

CONTRATO RESUELTO: MEDIANTE OFICIO N°096-2016 DEL 04/12/2015, SE COMUNICA AL CONTRATISTA LA RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y NO HABER REVERTIDO EL ATRASO DE OBRA, COMUNICANDO QUE EL 09/02/2016 SE REALIZA LA CONTATACION FISICA-LEGAL, COMO CONSECUENCIA CONTRATO RESUELTO. ; ESTADO: CERRADO ; DEVOLUCION DE VALORIZACION DE OBRA N° 16 AL SUPERVISOR: LA OBRA A LA FECHA ESTA RESUELTA, CON FECHA 09 AL 12 DE FEBRERO DEL 2016, SE REALIZO LA CONSTATAcion FISICA DE LA OBRA, CON LO CUAL SE HA PODIDO TENER UNA MEJOR OPTICA DEL ESTADO ACTUAL DE LA OBRA, EN TAL SENTIDO SE HA VERIFICADO LA VALORIZACION DE OBRA N° 16 DEL CONTRATISTA, ENCONTRANDOSE ALGUNAS CON MAYORES METRADOS, POR LO QUE SE HA OPTADO DEVOLVER AL SUPERVISOR PARA SU REFORMULACION DE DICHA VALORIZACION., COMO CONSECUENCIA POSIBLEMENTE EL PAGO DE LA VALORIZACION DE OBRA N° 16 DEL MES DE ENERO DEL 2016, NO SE REALICE EL PRESENTE MES (ENERO). ; ESTADO: CERRADO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE ESTA CONTINUANDO CON LA CONSTATAcion FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, LUEGO SE PROCEDER? A SOLICITAR AL EQUIPO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ELABOREN EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA SE RESOLVIÓ, MEDIANTE CARTA NOTARIAL N° 093-2016, DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO ; SE HA COORDINADO CON EL SUPERVISOR DE OBRA, RESPECTO A LA REFORMULACION DE LA VALORIZACION, SEÑALANDOLO PUNTUALMENTE CON LAS PARTIDAS A REFORMULAR

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131099. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TORIBIO CASANOVA UBICADA EN LA F**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

"RECEPCION DE OBRA EMBLEMÁTICO: 06/12/2016 ; Inicio de obra 26/11/2015 Y termino de obra 23/05/2016 ; TÉRMINO DE OBRA CONTRACTUAL: 09/10/2015.
 MEDIANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN LP-32-2015 SE LOGRA LA DISTRIBUCIÓN DEL MOBILIARIO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA, 350 MÓDULO 1° - 2° SECUNDARIA; 90 MÓDULO 1° - 2° PRIMARIA; 455 MÓDULO 3° - 5°

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131099. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TORIBIO CASANOVA UBICADA EN LA F

SECUNDARIA; 90 MÓDULO 3° - 6° PRIMARIA; 29 MÓDULO PROFESOR.

"

b). Identificación de problemas presentados

ET ADICIONAL DE OBRA 04 - DRENAJE PERMANENTE IE: EJECUCION DE DRENAJE PERMANENTE IE, COMO CONSECUENCIA SI NO SE EJECUTA, NO SE CUMPLIRA LA FINALIDAD DEL CONTRATO. ; ESTADO: CERRADO ; ET ADICIONAL DE OBRA 05 - DRENAJE PERMANENTE PISCINA Y POLIDEPORTIVO: EXP. TEC. ADICIONAL 05 - SISTEMA DE DRENAJE PERMANENTE EN LAS ZONAS DE LA PISCINA Y POLIDEPORTIVO, COMO CONSECUENCIA SI NO SE EJECUTA, NO SE CUMPLIRA LA FINALIDAD DEL CONTRATO ; ESTADO: CERRADO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EL 11.02.16 EL SUPERVISOR PRESENTA NECESIDAD A EEO./ EL 18.02.16 EEO REMITE A EIO PARA COMPLEMENTAR INFORMACION./ EL 03.03.16 EIO REMITE A EEO./ EL 16.03.16 EEO ENCARGA ELABORACIÓN A EEP./ EL 16.03.16 EN EEP./ EL 22.03.16 EEP SOLICITA INFORM./ EL 28.03.16 EN EIO./ EL 29.03.16 EIO REMITE A EEO./ EL 06.04.16 EEO REMITE A EEP./ EL 11.04.16 EEP REMITE PARA REVISION A EEO./ EL 14.04.16 SE REMITE AL CONTRATISTA./ EL 19.04.16 EL CONTRATISTA PRESENTA OBSERVACIONES A EEO./ EL 25.04.16 EEO REMITE A EEP./ EL 25.05.16 EEP REMITE PARA REVISION A EEO./ EL 27.05.16 SE REMITE AL EJECUTOR./ EL 31.05.16 EL EJECUTOR PRESENTA CONFORMIDAD./ EL 01.06.16 EN EEO./ EL 02.06.16 SE REMITE AL SUPERVISOR, PARA QUE DEN SU CONFORMIDAD Y EN PARALELO SE ESTÁ SOLICITANDO LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL QUE GARANTIZARÁ EL ADICIONAL CON SINAD 6272./ EL 09.06.16 INGRESA A LA ETAPA DE ADICIONAL ; EL 06.06.16 EL SUPERVISOR COMUNICA LA NECESIDAD DE ELABORAR EL EXPEDIENTE TECNICO DEL ADICIONAL./ EL 07.06.16 EN EEO./ EL 10.06.16 EEO SOLICITA (INFORMACION TECNICA: PLANOS, MEMORIAS PARA ELAB. DEL EXP.) A EIO./ EL 17.06.16 EIO REMITE A EEO./ EL 21.06.16 EEO ENCARGA ELABORACION DEL EXP. A EEP (MEMO 545)/ EL 12.07.16 EEO REMITE A EEO./ EL 13.07.16 EN EEO./ EL 15.07.16 SE REMITE AL EJECUTOR CON PLAZO DE 3 DH (OFICIO 2466)/ EL 19.07.16 EEP REMITE (INDICA QUE YA ENTREGO EXP. TEC.) A EEO./ EL 19.07.16 EL EJECUTOR PRESENTA OBSERVACIONES. AL EXPEDIENTE./ EL 20.07.16 EN EEO./ EL 25.07.16 SE REMITE A EEP./ EL 04.08.16 EEP REMITE PARA REVISION A EEO./ EL 10.08.16 EL EJECUTOR REMITE EXPEDIENTE VERIFICADO (CARTA 126)/ EL 11.08.16 SE REMITE AL SUPERVISOR PARA PRONUNCIAMIENTO (OFICIO 2734)/ EL 15.08.16 SE CIERRA PQ INGRESA A LA EPATA DE ADICIONAL

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131105. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN UGAZ UBICADA EN LA REGION C**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN ARBITRAJE : CON MEMORANDUM N°1451-2016-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO DEL 09-03-2016, SE COMUNICA A LA OAJ, SOBRE EL INICIO DEL PROCESO ARBITRAL PRESENTANDO POR EL CONTRATISTA EN LA CAMARA DE COMERCIO DE LIMA - EXP. 9293-2016. ; PROCESO: LP-CLASICO-10-2015-MINEDU/UE 108-1 ; CONVOCATORIA: 29may2015 ; INICIO DE EJECUCIÓN OBRA/SUPER: 23dec2015 ; TÉRMINO DE OBRA CONTRACTUAL: 18/08/2016

b). Identificación de problemas presentados

ET ADICIONAL 03 - MURO DE CONTENCION LOS LAURELES: EXPEDIENTE TECNICO ADICIONAL 03 - MURO DE CONTENCION EN TRAMOS A Y B EX PASAJE LOS LAURELES DE LA IE, COMO CONSECUENCIA SI NO SE EJECUTA, NO SE CUMPLIRA LA FINALIDAD DEL CONTRATO ; ESTADO: CERRADO ; ET ADICIONAL 04 - MURO DE CONTENCION VARIOS: EXPEDIWENTE TECNICO ADICIONAL 04 - MURO DE CONTENCION EN LA ZONA DE ESCALERA INGRESO, TERRAZA Y VEREDA EXTERIOR DEL POLIDEPORTIVO Y ZONA DE INGRESO PRINCIPAL LADO DERECHO DE LA IE, COMO CONSECUENCIA SI NO SE EJECUTA, NO SE CUMPLIRA LA FINALIDAD DEL CONTRATO ; ESTADO: CERRADO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EL 01.08.16 EL SUPERVISOR PRESENTA NECESIDAD A EEO./ EL 03.08.16 EN EEO./ EL 05.08.16 EEO ENCARGA (MEMO 655) ELABORACION A EEP./ EL 12.08.16 EEP REMITE PARA COMPLEMENTAR INFORMACION A EEO-MACRO 01 CON DELIA JUNES./ EL 19.08.16 EEO REMITE INFORMACION A EEP./ EL 26.08.19 EEP REMITE PARA REVISION A EEO./ EL 29.08.16 EEO REMITE AL EJECUTOR ; EL 10.08.16 EL SUPERVISOR PRESENTA (CARTA 47) A EEO./ EL 25.08.16 EEO ENCARGA ELABORACION (MEMO 723) A EEP2 CON MARCO ORE VILLANUEVA

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131107. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MATEO PUMACAHUA UBICADA EN LA I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

MEDIANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN AMC-280-2015 SE LOGRA LA INSTALACIÓN DE LOS TALLERES DE PRODUCCIÓN EN LA INSTITUCION EDUCATIVA. 01 TALLER DE ELECTRONICA, 01 TALLER DE CONFECCIONES Y 01 TALLER DE PIZARRAS.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE HA INDICADO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO SE HA INDICADO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131108. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTO TOMAS UBICADA EN LA REGIO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONTRATO RESUELTO ; PROCESO: LP-CLASICO-20-2015-MINEDU/UE 108-1 ; AVANCE FÍSICO REAL: 37.47% ; TÉRMINO DE OBRA CONTRACTUAL: 25/05/2017

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE SUPERVISOR: CON FECHA 06.04.16 SE HA REALIZADO LA CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCION , COMO CONSECUENCIA ATRASO EN EL INICIO DE OBRA, POR LO QUE SE PREVE QUE EMPIECE UN MES DESPUES ; ESTADO: CERRADO ; OBRA NO TIENE SUPERVISOR: OBRA NO INICIADA POR FALTA DE SUPERVISOR, COMO CONSECUENCIA LOS GASTOS PROGRAMADOS PARA EL MES DE ABRIL NO SE EJECUTARAN ; ESTADO: CERRADO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

BUENA PRO PROGRAMADA PARA EL 25.04.16 ; REALIZAR LA CONVOCATORIA DE LA OBRA YA QUE FUE DECLARADA DESIERTA.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131113. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA ARGUEDAS UBICADA EN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

"SALDO DE OBRA ; PROCESO: LP-SUMA ALZADA-35-2016-MINEDU/UE 108-1 ; CONSENTIMIENTO BUENA PRO: 26dec2016 ; SE ESTIMA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: 17jan2017 ; CONVOCATORIA: 16sep2016 ; TÉRMINO DE OBRA CONTRACTUAL: 12/05/2017
MEDIANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN LP-32-2015 SE LOGRA LA DISTRIBUCIÓN DEL MOBILIARIO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA.
400 MÓDULO 3° - 5° SECUNDARIA; 18 MÓDULO PROFESOR"

b). Identificación de problemas presentados

CONTRATO RESUELTO: MEMO 0038-2016 DEL 06/01/2016, SE COMUNICA A LA OGA, EL INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL POR PARTE DE EL CONTRATISTA, COMUNICANDO QUE LA CONSTATAcion FISICA SERA EL 25/01/2016., COMO CONSECUENCIA CONTRATO RESUELTO ; ESTADO: CERRADO

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131113. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA ARGUEDAS UBICADA EN**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

REALIZAR LA CONVOCATORIA POR EL NUEVO SALDO DE OBRA.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131118. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

"SALDO DE OBRA ; PROCESO: SALDO DE OBRA LP-65-2016-MINEDU/UE 108 ; CONVOCATORIA: 15dec2016 ; SE ESTIMA ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS: 20jan2017 ; CONVOCATORIA: 15dec2016 ; TÉRMINO DE OBRA CONTRACTUAL: 01/03/2018.
MEDIANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN LP-32-2015 SE LOGRA LA DISTRIBUCIÓN DEL MOBILIARIO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA, 525 MÓDULO 1 ° - 2° SECUNDARIA; 700 MÓDULO 3° - 5° SECUNDARIA; 35 MÓDULO PROFESOR"

b). Identificación de problemas presentados

CONTRATO RESUELTO: MEDIANTE MEMO N&DEG;2459-2016 DEL 20/04/2016, SINAD 11147-2016, SE COMUNICA A LA OGA EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LA EMPRESA CONTRATISTA, EJECUTOR DE OBRA., COMO CONSECUENCIA CONTRATO RESUELTO ; ESTADO: CERRADO ; VALORIZACION DE ABRIL: PROBLEMAS CON LA SUNAT (INSCRIPCION DE RUC "NO HALLADO"), COMO CONSECUENCIA NO EJECUTARA DEVENGADO ESTE MES ; ESTADO: CERRADO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR LA CONVOCATORIA CON EL NUEVO SALDO DE OBRA. ; SOLUCIONAR EL RETRAZO DE VALORIZACION SE REALIZO EL PAGO DEL MES DE MARZO EN EL MES DE MAYO. CONTRATATO RESUELTO EN ABRIL DEL PRESENTE.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131119. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA AURELIO CARDENAS PACHAS UBICAD**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SALDO DE OBRA EN PROCESO DE RECEPCIÓN, ; INICIO DE OBRA 27/05/2016 ; Suscripción de contrato de saldo de obra 18 de abril proceso LP -39-2015-MINEDU. ; TERMINO DE OBRA 10/12/2016 ; AVANCE FÍSICO REAL: 89.14% ; TÉRMINO DE OBRA CONTRACTUAL: 23/09/2016

b). Identificación de problemas presentados

NO SE HA REPORTADO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO SE HA REPORTADO

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131120. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GOMEZ ARIAS DAVILA UBICADA EN LA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

"RECEPCIONADA EL 12/8/16 ; INICIO DE OBRA 24/01/2015, TERMINO: 17/05/2016 ; EMBLEMATICO ; TÉRMINO DE OBRA CONTRACTUAL: 17/02/2016.

MEDIANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN LP-32-2015 SE LOGRA LA DISTRIBUCIÓN DEL MOBILIARIO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA, 525 MÓDULO 1 - 2 SECUNDARIA; 630 MÓDULO 3 - 5 SECUNDARIA; 33 MÓDULO PROFESOR"

b). Identificación de problemas presentados

NO SE HA REPORTADO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO SE HA REPORTADO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131124. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ISABEL UBICADA EN LA REGIO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

MEDIANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN AMC-280-2015 SE LOGRA LA INSTALACIÓN DE LOS TALLERES DE PRODUCCIÓN EN LA INSTITUCION EDUCATIVA. 01 TALLER DE ELECTRONICA, 01 TALLER DE MECANICA, 01 TALLER DE CONFECCIONES Y 01 TALLER DE PIZARRAS.

b). Identificación de problemas presentados

NO HA SIDO INDICADO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO HA SIDO INDICADO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131125. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO IRAZOLA UBICADA EN LA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

INICIO DE OBRA: 16/12/2015, TERMINO DE OBRA:08/01/2017, AVANCE FISICO: 12.68% AVANCE FINANCIERO: 21 % ; SE DEVOLVIO SOLICITUD DE ADELANTO MATERIALES POR OBSERVACION DEL CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES X 1,200,000, LA OBRA VIENE REPORTANDO AVANCE A RITMO LENTO CON CALENDARIO ACELERADO ; AVANCE FÍSICO REAL: 48.52% ; TÉRMINO DE OBRA CONTRACTUAL: 08/01/2017

b). Identificación de problemas presentados

PARALIZACION DE OBRA: SE DEVOLVIO SOLICITUD DE ADELANTO MATERIALES POR OBSERVACION DEL CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES X 1,200,000, LA OBRA VIENE REPORTANDO AVANCE A RITMO LENTO CON CALENDARIO ACELERADO., COMO CONSECUENCIA SI CONTINUA CON RITMO LENTO LA OBRA NO CULMINARIA DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL POR LO TANTO CON POSIBILIDADES DE RESOLVER EL CONTRATO. ; ESTADO: CERRADO

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131125. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO IRAZOLA UBICADA EN LA**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

MONITOREO CONSTANTE Y SOLICITAR AL CONTRATISTA PLAN DE CONTINGENCIA ANTE RIESGO DE RESOLUCION DE CONTRATO. AL 06.07 LA OBRA SE VIENE EJECUTANDO A RITMO LENTO DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS: PROBLEMAS DE EXPEDIENTE TÉCNICOS Y PLANOS DEFECTUOSOS PORQUE NO EXISTEN COINCIDENCIA DE COTAS DE NIVELES DE LOZA DE CIMENTACIÓN (OBRA VS PLANOS). PROBLEMAS SUPERVISIÓN CONTRATISTA: POCA VOLUNTAD DE RESOLUCIÓN Y DEFINICIÓN ANTE PROBLEMAS DEL DÍA A DÍA EN OBRA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131127. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN RAMON UBICADA EN LA REGION .**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EMBLEMÁTICO PROVINCIAS ; PROCESO: LP-SUMA ALZADA-10-2016-MINEDU/UE 108-1 ; DECLARADO NULO: 11nov2016 ; CONVOCATORIA: 18may2016

b). Identificación de problemas presentados

"ELEVADO A LA OSCE: SE HA ELEVADO AL OSCE EL EXPEDIENTE, SE ENVIO INFORME EL 22AGO, EL OSCE DARA RESPUESTA DENTRO DE 10 DIAS HABILES (06 SEP). TUVO PROBLEMAS EN EL EXPEDIENTE, SE ELEVO EL VALOR REFERENCIAL DE OBRA. , COMO CONSECUENCIA RETRAZO EN EL INICIO DE INICIO DE OBRA ; ESTADO: CERRADO ; POSTERGACION DEL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA: SE POSTERGA LA ETAPA DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES DEL PROCESO EN CONVOCATORIA, DEBIDO A QUE EXISTEN MODIFICACIONES EN EL EXPEDIENTE TECNICO, POR LAS OBSERVACIONES EFECTUADAS., COMO CONSECUENCIA NO PODRAN DEVENGARSE COMPLETAMENTE LOS GASTOS PROYECTADOS EN EL PRESENTE AÑO (ADELANTOS Y VALORIZACIONES DE LA OBRA). MONTO PROYECTADO PARA GASTOS QUE NO PODRAN DEVENGARSE S/ 5,356,287 ; ESTADO: CERRADO EL PROCESO LP-31-2015 FUE DECLARADO DESIERTO PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO"

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

"SE COORDINARA CON EL AREA DE PROCESOS PARA INICIAR ACELERADAMENTE LA INTEGRACION Y BUENA PRO DE LA OBRA ; ESTUDIOS Y PROYECTOS DEBE GESTIONAR A LA MAYOR BREVEDAD LA RESOLUCIÓN JEFATURAL O RESPUESTA INMEDIATA A LAS CONSULTAS Y OBSERVACIONES PRESENTADAS. 14.07 SE POSTERGA LA ETAPA DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES DEL PROCESO EN CONVOCATORIA, DEBIDO A QUE EXISTEN MODIFICACIONES EN EL EXPEDIENTE TECNICO, POR LAS OBSERVACIONES EFECTUADAS. NO PODRAN DEVENGARSE COMPLETAMENTE LOS GASTOS PROYECTADOS EN EL PRESENTE AÑO (ADELANTOS Y VALORIZACIONES DE OBRA). MONTO PROYECTADO PARA GASTOS QUE NO PODRAN DEVENGARSE S/ 5,356,287. ACTUALMENTE SE ESTA REFORMULANDO EL REQUERIMIENTO CON NUEVAS Y MEJORADAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LOGRAR ATENDER A LAS INSTITUCIONES BENEFICIARIAS CON MOBILIARIO"

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131132. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANDRES RAZURI UBICADA EN LA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EMBLEMÁTICO PROVINCIAS ; PROCESO: SALDO DE OBRA LP-SUMA ALZADA-58-2016-MINEDU/UE 108 ; INTEGRACIÓN DE BASES: 29dec2016 ; SE ESTIMA EVALUACIÓN PROPUESTAS: 17jan2017 ; CONVOCATORIA: 15nov2016 ; TÉRMINO DE OBRA CONTRACTUAL: 22/09/2015

b). Identificación de problemas presentados

CONTRATO RESUELTO: CON FECHA 08/01/2016 SE HA RESUELTO CONTRATO CUYA CONSTATAcion FISICA SE REALIZARA A PARTIR DEL 12/01/2016., COMO CONSECUENCIA CONTRATO RESUELTO ; ESTADO: CERRADO ; POR CONVOCAR: PENDIENTE EL EXPEDIENTE TECNICO EN OBRAS PARA REALIZAR LA CONVOCATORIA, COMO CONSECUENCIA RETRAZO EN EL INICIO DE OBRA ; ESTADO: CERRADO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR LA CONVOCATORIA DEL SALDO DE OBRA ; COORDINAR CON AREA DE ESTUDIOS, PARA ACELERAR LA LLEGADA DEL EXPEDIENTE A OBRA.

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131136. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 20821 LUIS FABIO XAMMAR JURADC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

MEDIANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN AMC-280-2015 SE LOGRA LA INSTALACIÓN DE LOS TALLERES DE PRODUCCIÓN EN LA INSTITUCION EDUCATIVA. 01 TALLER DE ELECTRONICA, 01 TALLER DE CARPINTERIA, 01 TALLER DE CONFECCIONES Y 01 TALLER DE PIZARRAS.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE HA INDICADO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO SE HA INDICADO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131137. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANTENOR ORREGO UBICADA EN LA RI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

MEDIANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN AMC-280-2015 SE LOGRA LA INSTALACIÓN DE LOS TALLERES DE PRODUCCIÓN EN LA INSTITUCION EDUCATIVA. 01 TALLER DE ELECTRONICA, 01 TALLER DE CARPINTERIA, 01 TALLER DE CONFECCIONES Y 01 TALLER DE PIZARRAS.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE HA REPORTADO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO SE HA REPORTADO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131573. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DEAN VALDIVIA UBICADA EN LA REGI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ADICIONAL Y DEDUCTIVO CON RD 314-2016 DEL 18/8/16 POR 447,793.62 Y 94,575.38, AMPLIACION DE PLAZO POR 1 Y 74 DIAS CON RD 291 Y RJ 110 ; AVANCE FÍSICO REAL: 85.52% ; TÉRMINO DE OBRA CONTRACTUAL: 15/02/2017

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE PREUPUESTO: ACTUALMENTE CUENTA CON S/. 1,375,848.81 MONTO FALTANTE S/. 1,726,967.92 TOTAL DE MONTO NECESARIO S/ 3,102,816.73 AL 2016., COMO CONSECUENCIA DEMORAS EN LOS PAGOS. POR LO QUE EL CONTRATISTA PODRIA RESOLVER POR INCUMPLIMNETO DE PAGO. ; ESTADO: CERRADO ; PENDIENTE PRESUPUESTO: LA OBRA TIENE UN AVANCE MODERADO, SE ESTIMA SU CULMINACION EN EL MES DE ENERO 2017, NECESITA PRESUPUESTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS PAGOS PROGRAMADOS 1,475,474.84., COMO CONSECUENCIA NO SE CANCELARIA LAS VALORIZACIONES SIGUIENTES. ; ESTADO: CERRADO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE DEBE REALIZAR UNA NOTA PRESUPUESTAL ; REALIZAR LA NOTA MODIFICATORIA.

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131579. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CRUZ DE CHALPON UBICADA EN LA RI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EMBLEMATICO PROVINCIAS ; PROCESO: LP-SUMA ALZADA-15-2016-MINEDU/UE 108-1 ; CONVOCATORIA: 27may2016 ; ADELANTO DIRECTO: 30sep2016 ; INICIO DE EJECUCIÓN OBRA/SUPER: 01oct2016 ; AVANCE FÍSICO REAL: 17.28% ; TÉRMINO DE OBRA CONTRACTUAL: 31/03/2017

b). Identificación de problemas presentados

FALTA PRESUPUESTO: SE NECESITA REALIZAR UNA MODIFICACION PRESUPUESTAL DE 17,296,956.58 SOLES PARA LA OBRA., COMO CONSECUENCIA NO CUMPLIR CON LOS HITOS PROGRAMADOS Y LA EJECUCION FINANCIERA ; ESTADO: CERRADO ; RETRASO DE INICIO DE OBRAS: 14.07 SE POSTERGA LA ETAPA DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES DEL PROCESO EN CONVOCATORIA, DEBIDO A QUE EXISTEN MODIFICACIONES EN EL EXPEDIENTE TECNICO, POR LAS OBSERVACIONES EFECTUADAS., COMO CONSECUENCIA 14.07 NO PODRAN DEVENGARSE COMPLETAMENTE LOS GASTOS PROYECTADOS EN EL PRESENTE AÑO (ADELANTOS Y VALORIZACIONES DE LA OBRA). ; ESTADO: CERRADO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

COORDINAR CON UGEO PARA SOLICITAR PRESUPUESTO, SE HABILITÓ PRESUPUESTO ; 14.07 SEGUIMIENTO AL ÁREA DE ABASTECIMIENTO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131582. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA VENTURA CCALAMAQUI UBICADA EN I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

"SALDO DE OBRA ; PROCESO: SALDO DE OBRA LP-SM-SUMA ALZADA-43-2016-MINEDU/UE 108 ; SE ESTIMA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: 20jan2017 ; CONVOCATORIA: 29sep2016 ; TÉRMINO DE OBRA CONTRACTUAL: 19/02/2018.
MEDIANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN LP-32-2015 SE LOGRA LA DISTRIBUCIÓN DEL MOBILIARIO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA, 630 MÓDULO 1° - 2° SECUNDARIA; 735 MÓDULO 3° - 5° SECUNDARIA; 39 MÓDULO PROFESOR"

b). Identificación de problemas presentados

CONTRATO RESUELTO: CON MEMO 0121-2016 DEL 11/01/2016 SE COMUNICA A LA OGA SE RESUELVA EL CONTRATO DE OBRA, POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA., COMO CONSECUENCIA CONTRATO RESUELTO. ; ESTADO: CERRADO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CULMINACION DEL INFORME DE DERIVACION DE LOS METRADOS, CON LOS DOCUMENTOS DE OBSERVACION DEL EXPEDIENTE TECNICO CONTRACTUAL, PARA EL REA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS. FECHA APROXIMADA PARA EL REINICIO DE LOS TRABAJOS LUEGO DE LA CULMINACION DE LA ELABORACION DEL SALDO DE OBRA, CONVOCATORIA SERA EN EL MES DE JUNIO 2016.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131583. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 20449 ANDRES DE LOS REYES UBIC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

MEDIANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN AMC-280-2015 SE LOGRA LA INSTALACIÓN DE LOS TALLERES DE PRODUCCIÓN EN LA INSTITUCION EDUCATIVA. 01 TALLER DE ELECTRONICA, 01 TALLER DE MECANICA, 01 TALLER DE CARPINTERIA, 01 TALLER DE CONFECCIONES Y 01 TALLER DE PIZARRAS.

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131583. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 20449 ANDRES DE LOS REYES UBIC**b). Identificación de problemas presentados**

NO SE HA INDICADO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO SE HA INDICADO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131585. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 20066 SIMON BOLIVAR UBICADA EN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SALDO DE OBRA ; PROCESO: LP-SUMA ALZADA-28-2016-MINEDU/UE 108-1 ; CONVOCATORIA: 14jul2016 ; ADELANTO DIRECTO: 11oct2016 ; INICIO DE EJECUCIÓN OBRA/SUPER: 19oct2016 ; AVANCE FÍSICO REAL: 16.07% ; TÉRMINO DE OBRA CONTRACTUAL: 15/02/2017

b). Identificación de problemas presentados

CONTRATO RESUELTO: CONTRATO DE OBRA RESUELTO, MEDIANTE MEMORANDUM N°DEG;3287-2015-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO DEL 00-08-2015, SE COMUNICA A LA OGA, QUE EL CONTRATISTA HA INCUMPLIDO SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y POR ACUMULACION DEL MONTO MAXIMO DE LA PENALIDAD POR MORA POR LO CUAL LA DILIGENCIA DE CONSTATAcion FISICA E INVENTARIO DE BIENES SE HA PROGRAMADO PARA EL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2015 A HORAS 10:00 AM. - EXP. 22131-2015. EXP.39561-2015, COMO CONSECUENCIA CONTRATO RESUELTO ; ESTADO: CERRADO ; HABILITACION PRESUPUESTAL: DEBIDO A LA HABILITACION PRESUPUESTAL SE PUEDE RETRASAR EL INICIO DE LA OBRA., COMO CONSECUENCIA DEMORA EN EL INICIO DE OBRA. ; ESTADO: CERRADO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CONVOCAR SALDO DE OBRA ; HABILITACION PRESUPUESTAL PROGRAMADA PARA EL 27.06 DEL PRESENTE 27.06 HABILITACION PRESUPUESTAL CONFIRMADA, ESTA EN PROCESO DE POR CONVOCAR

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131587. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GRANDA UBICADA EN LA REGIO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

"SALDO DE OBRA ; PROCESO: SALDO DE OBRA LP-SUMA ALZADA-46-2016-MINEDU/UE 108 ; BUENA PRO: 09jan2017 ; SE ESTIMA CONSENTIMIENTO BUENA PRO: 19jan2017 ; CONVOCATORIA: 13oct2016 ; TÉRMINO DE OBRA CONTRACTUAL: 30/12/2015
 MEDIANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN LP-32-2015 SE LOGRA LA DISTRIBUCIÓN DEL MOBILIARIO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA, 556 MÓDULO 1 ° - 2° SECUNDARIA; 120 MÓDULO 1° - 2° PRIMARIA; 659 MÓDULO 3° - 5° SECUNDARIA; 300 MÓDULO 3° - 6° PRIMARIA; 49 MÓDULO PROFESOR."

b). Identificación de problemas presentados

CONTRATO RESUELTO: LA OBRA SE ENCUENTRA CON EL PLAZO DE EJECUCI?N VENCIDO AL 05/02/2016. SE HA CURSADO CARTA DE APERCIBIMIENTO POR INCUMPLIMIENTO AL CONTRATISTA. NO PROCEDI? EL TR?MITE DEL ADICIONAL DE OBRA N? 08 PUES NO SE CONCLUY? CON LA ELABORACI?N DEL EXPEDIENTE T?CNICO., COMO CONSECUENCIA EL CONTRATISTA NO PODR? REVERTIR EL PORCENTAJE DE RETRASO EN LA EJECUCI?N DE LA OBRA. EL CONTRATISTA ESTA EJECUTANDO LA OBRA BAJO PENALIDAD, LA MISMA QUE ALCANZAR? EL 10% DEL MONTO CONTRACTUAL A FINES DE MARZO. LA ENTIDAD QUEDA EN LA FACULTAD DE RESOLVER EL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA, DE SER AS?, SE PROGRAMAR?A UN SALDO DE OBRA. ; ESTADO: CERRADO

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131587. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GRANDA UBICADA EN LA REGIO**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

SE HA CURSADO CARTA DE APERCIBIMIENTO AL CONTRATISTA POR INCUMPLIMIENTO. SE RESOLVIO EL CONTRATO.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131589. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 6051 MERCEDES INDACOCHEA UBIK**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

"SALDO DE OBRA ; PROCESO: AS-SUMA ALZADA-145-2016-MINEDU/JE 108-1 ; EVALUACIÓN PROPUESTAS: 06jan2017 ; SE ESTIMA CONSENTIMIENTO BUENA PRO: 14jan2016 ; CONVOCATORIA: 21dec2016 ; TÉRMINO DE OBRA CONTRACTUAL: 30/11/2017.
 MEDIANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN AMC-280-2015 SE LOGRA LA INSTALACIÓN DE LOS TALLERES DE PRODUCCIÓN EN LA INSTITUCION EDUCATIVA, 01 TALLER DE CONFECCIONES Y 01 TALLER DE PIZARRAS"

b). Identificación de problemas presentados

CONTRATO RESUELTO: CON MEMO N°2082-2016 DEL 07/04/2016 SE COMUNICA A LA OGA LA NECESIDAD DE RESOLVER EL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA EN VIRTUD AL HABER ACUMULADO EL TOPE DE PENALIDAD POR MORA - CON CARTA NOTARIAL N° 261-2016-OGA, DEL 07/04/2016 COMUNICA AL CONTRATISTA LA RESOLUCION DE CONTRATO., COMO CONSECUENCIA NO SE VA PROCESAR LA VALORIZACION DEL MES DE MARZO A LA ESPERA DE LA RESPUESTA DEL AREA LEGAL CONTRATO RESUELTO ; ESTADO: CERRADO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE ESTA COORDINANDO CON LA OGA LA FECHA PARA LA NOTIFICACION NOTARIAL PARA EL CONTRATISTA Y VER EL TEMA DE LA VALORIZACION RESPECTO AL MES DE MARZO.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131590. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN GUERRERO QUIMPER UBICADA I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

"ET ADICIONAL DE OBRA 09 - CORTINAS APERSIANADAS ; INICIO DE OBRA 03/02/2015, ; AVENCE FÍSICO 92.70 % ; EMBLEMÁTICO OBRA: IE JUAN GUERRERO QUIMPER ; AVANCE FÍSICO REAL: 92.7% ; TÉRMINO DE OBRA CONTRACTUAL: 15/02/2017
 MEDIANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN LP-32-2015 SE LOGRA LA DISTRIBUCIÓN DEL MOBILIARIO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA,
 1015 MÓDULO 1 ° - 2° SECUNDARIA; 1225 MÓDULO 3° - 5° SECUNDARIA; 64 MÓDULO PROFESOR."

b). Identificación de problemas presentados

ET ADICIONAL DE OBRA 09 - CORTINAS APERSIANADAS: EXPIENTE TECNICO DEL ADICIONAL DE OBRA 09 - INSTALACION DE CORTINAS METALICAS APERSIANADAS EN VENTANAS, COMO CONSECUENCIA SI NO SE EJECUTA, NO SE CUMPLIRA LA FINALIDAD DEL CONTRATO ; ESTADO: PENDIENTE ; OBRA NO SE CULMINARA EN EL PLAZO PROGRAMADO: CERTIFICACION PRESUPUESTAL APROBADA PARA LOS ADICIONALES 03 Y 04, COMO CONSECUENCIA INCUMPLIMIENTO DEL TERMINO DE OBRA PREVISTO PARA EL 08/03/2016 LO CUAL GENERARA AMPLIACION DE PLAZO DE OBRA ; ESTADO: CERRADO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EL 08.08.16 EL SUPERVISOR PRESENTA NECESIDAD/ EL 09.08.16 EN EEO/ EL 11.08.16 SE REMITE PARA COMPLEMENTAR INFORMACION AL EJECUTOR (OFICIO 2729) Y SUPERVISOR (OFICIO 2728)/ EL 17.08.16 EL SUPERVISOR PRESENTA (CARTA 156) CON DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA A EEO/ EL 19.08.16 EEO ENCARGA ELABORACION DEL EXPEDIENTE (MEMO 701) A EEP/ EL 23.08.16 EEP SOLICITA SOLUCION TECNICA EN ARQUITECTURA A EEO/ EL 24.08.16 EEO REMITE A EIO/ EL 26.08.16 EIO REMITE A EEO-MACRO 04 CON JORGE OCHOA ; SE PRESENTO LA SOLICITUD DE UGEO PARA ASESORIA JURIDICA (05.04.16), SE NOTIFICO RESOLUCION A CONTRATISTA EL DIA 06.04.16 Y SE CONTINUARA CON LA EJECUCION DE LA OBRA

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131592. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR ATANASIO JAUREGUI GOI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

RECEPCION DE OBRA: 11/10/2016 ; INICIO DE OBRA: 25/12/2014; TERMINO DE OBRA: 30/07/2016; CONTRATO N° 0049-2014-MINEDU-VMGI-PRONIED ; TÉRMINO DE OBRA CONTRACTUAL: 25/09/2015

b). Identificación de problemas presentados

RIESGO CONTRACTUAL: 1. OBRA EN EJECUCION BAJO PENALIDAD YA QUE LA FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL FUE 16/NOV/2015 2. EPOCA DE LLUVIAS DESDE DICIEMBRE DE 2015 AL ABRIL DE 2016, COMO CONSECUENCIA 1. RESOLUCION DE CONTRATO 2. POSIBLE CULMINACI?N DE LA OBRA LA QUINCENA DE MAYO ; ESTADO: CERRADO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

A FIN DE ATENUAR LOS RIESGOS, ES CONVENIENTE QUE LA ENTIDAD NO RESUELVA EL CONTRATO M?S BIEN DEJAR TRABAJAR AL CONTRATISTA HASTA LA CULMINACI?N DE LA OBRA (MEDIADOS DEL MES DE MAYO/2016). ASIMISMO, VIGILAR PERMANENTEMENTE LOS AVANCES DE LA OBRA.} EL PROCESO SIGUE SU CURSO NORMAL SE HA DEVENGADO LOS MESES DE ABRIL (919,310.01) Y MAYO (501,493.90) Y SE HA PROYECTADO SU FECHA DE TERMINO PARA FINES DE JUNIO DEL 2016

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131596. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GENARO HERRERA UBICADA EN LA RI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

INICIO DE OBRA: 22/12/2015, AVANCE FISICO: 12.78% ; AVANCE FÍSICO REAL: 100% ; TÉRMINO DE OBRA CONTRACTUAL: 15/02/2017

b). Identificación de problemas presentados

ET ADICIONAL 01 - RELLENO COMPACTADO: EXP. TEC. ADICIONAL - RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO ALREDEDOR DE LA CISTERNA, COMO CONSECUENCIA SI NO SE EJECUTA, NO SE CUMPLIRA LA FINALIDAD DEL CONTRATO ; ESTADO: CERRADO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EL 24.06.16 EL SUPERV. PRESENTA NEC./ EL 27.06.16 EN EEO./ EL 01.07.16 EEO ENCARGA ELAB. A EEP (MEMO 568)/ EL 06.07.16 EN EEP REMITE A EEO./ EL 08.07.16 SE REMITE AL EJECUTOR (OFICIO 2371)/ EL 14.07.16 EL EJECUTOR REMITE EXPEDIENTE VISADO./ EL 15.07.16 EN EEO./ EL 19.07.16 SE REMITE AL SUPERVISOR (OFICIO 2486) PARA SU PRONUNCIAMIENTO E INGRESO A LA ETAPA DE ADICIONAL (PLAZO 14 DC). EL 27.07.16 SE CIERRA PQ INGRESA A LA ETAPA DE ADICIONAL

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131597. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GUILLERMO BILLINGHURTS UBICADA I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EMBLEMATICO PROVINCIAS ; PROCESO: SALDO DE OBRA LP-SUMA ALZADA-60-2016-MINEDU/UE 108 ; CONSULTAS: 30nov2016 ; SE ESTIMA ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS: 19jan2017 ; CONVOCATORIA: 14nov2016 ; TÉRMINO DE OBRA CONTRACTUAL: 01/03/2018

b). Identificación de problemas presentados

CONTRATO RESUELTO: CONTRATO RESUELTO, CON MEMORANDUN N°3142-2016-MINEDU-PRONIED-UGEO DEL 23-05-2016, SE COMUNICA A LA OGA LA RESOLUCION DE CONTRATO DE OBRA POR AUSENCIA DE LOS PROFESIONALES DEL PLANTEL DE LA RESIDENCIA Y LA FALTA DEL PLAN DE PARTICIPACION DEL PERSONAL CONSIDERADO A TIEMPO PARCIAL, COMUNICANDO QUE LA CONSTATAcion FISICA SE LLEVARA A CABO A PARTIR DEL 31 DE MAYO DEL 2016 A HORAS 10:00 AM - EXP.16129-2016,, COMO CONSECUENCIA CONTRATO RESUELTO ; ESTADO: CERRADO ; POR CONVOCAR: CON RJ APROBADO PENDIENTE REALZIAR LA CONVOCATORIA CON PREVISION, COMO CONSECUENCIA RETRAZO EN EL INICIO DE OBRA ; ESTADO: CERRADO

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131597. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GUILLERMO BILLINGHURTS UBICADA EN I**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

REALIZAR LA CONVOCATORIA CON EL NUEVO SALDO DE OBRA. ; COORDINAR CON UGEO PARA REALIZAR LA CONVOCATORIA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131602. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 14744 JUAN PABLO II UBICADA EN I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EMBLEMATICO PROVINCIAS ; PROCESO: LP-SUMA ALZADA-31-2016-MINEDU/UE 108-1 ; ADELANTO DIRECTO: 30dec2016 ; SE ESTIMA SOLICITUD ADELANTO MATERIAL: 15jan2017 ; CONVOCATORIA: 02aug2016

b). Identificación de problemas presentados

OBSERVACIONES EXPEDIENTE TECNICO: OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO, Y DEMORA LA PUBLICACION EN EL OSCE. SE CONVOCO EL 02/08/2016., COMO CONSECUENCIA DEMORA EN EL INICIO DE OBRA ; ESTADO: CERRADO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

COORDINAR CON EL AREA DE PROYECTOS PARA ACELERAR LA ABSOLUCION DE OBSERVACIONES

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131603. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA UBICADA EN I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**"SALDO DE OBRA ; PROCESO: SALDO DE OBRA LP-64-2016-MINEDU/UE 108 ; CONSULTAS: 26dec2016 ; SE ESTIMA PUBLICACIÓN DE ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES: 18jan2017 ; CONVOCATORIA: 12dec2016 ; TÉRMINO DE OBRA CONTRACTUAL: 01/03/2018
MEDIANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN LP-32-2015 SE LOGRA LA DISTRIBUCIÓN DEL MOBILIARIO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA, 595 MÓDULO 1 ° - 2° SECUNDARIA; 980 MÓDULO 3° - 5° SECUNDARIA; 45 MÓDULO PROFESOR."**b). Identificación de problemas presentados**

CONTRATO RESUELTO: MEDIANTE CARTA NOTARIAL 0354-2016 DEL 06-05-2016 SE RESUELVE EL CONTRATO DE OBRA EN RAZON AL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y NO HABER REVERTIDO EL ATRASO DE OBRA EXP-15811-2016., COMO CONSECUENCIA CONTRATO RESUELTO ; ESTADO: CERRADO ; SIN EXPEDIENTE TECNICO EN OBRAS: CON RJ APROBADO EL 04/10/2016 SIN EXPEDIENTE TÉCNICO EN OBRAS., COMO CONSECUENCIA QUE NO SE REALIZE LA CONVOCATORIA CON PREVISION 2017. ; ESTADO: CERRADO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CON FECHA 22/04 MEDIANTE CARTA NOTARIAL N° 305-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED-OGA SE SOLICITÓ AL CONTRATISTA REALICE LAS ACCIONES PARA REVERTIR EL RETRASO BAJO APERCIBIMIENTO DE RESOLVER EL CONTRATO, EN VISTA DEL CONTINUO ATRASO DE OBRA, OTORGANDOLE 15 DÍAS CALENDARIO PARA ELLO. LUEGO DEL APERCIBIMIENTO, EL CONTRATISTA PARALIZÓ LA OBRA SIN JUSTIFICACIÓN ALGUNA LO CUAL FUÉ INFORMADO POR EL JEFE DE SUPERVISIÓN, A LA FECHA LA OBRA CONTINUA PARALIZADA. TENIENDO EN CUENTA, QUE EL CONTRATISTA MUY POR EL CONTRARIO DE ACELERAR LA OBRA LA HA PARALIZADO, SE HA TOMADO LA DECISIÓN DE RESOLVER EL CONTRATO CUYA CARTA NOTARIAL SERÁ REMITIDA, LUEGO DE VENCIDOS LOS 15 DÍAS OTORGADOS, ES DECIR EL 09 DE MAYO DE 2016. SE RESUELVE EL CONTRATO MEDIANTE CARTA NOTARIAL 354-2016, D FECHA 09 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO ; COORDINAR CON EL AREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA ENVIAR EL EXPEDIENTE A OBRAS.

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131606. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS AUGUSTO SALAVERRY UBIC/**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ARBITRAJE : MEDIANTE MEMORANDUM N°824-2016-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO DEL 09-02-2016, SE COMUNICA A LA OAJ EL INICIO DEL PROCESO ARBITRAL POR CONTROVERSIAS CON EL CONTRATISTA : ENTRE SUS PRETENCIONES SE DECLARE LA NULIDAD DEL OFICIO 063-2016-MINEDU-VMGI-PRONIED ; TÉRMINO DE OBRA CONTRACTUAL: 12/11/2016

b). Identificación de problemas presentados

ET ADICIONAL 02 - CISTERNA: ADICIONAL 02 Y DED. VIN. - CISTERNA PARA LA PISCINA, MAYORES METRADOS, COMO CONSECUENCIA SI NO SE EJECUTA, NO SE CUMPLIRA LA FINALIDAD DEL CONTRATO ; ESTADO: CERRADO ; ET ADICIONAL 03 : VARIOS ITEMS: EXPEDIENTE TECNICO ADICIONAL 03 - VARIOS ITEMS: DETALLES DE LA CAMARA DE BOMBEO, ROMPE PRESIÓN DE DESAGUE, CAMARA DE BOMBEO PLUVIAL Y DE LA CANALETA ROMPE PRESION, CASETA DE MEDIA TENSION, PORTICOS EN PUERTAS DE INGRESO 03 Y 06, CAMRA DE RETENCION DE SOLIDOS, CAFETERIA Y TRIBUNA DE CAMPO DEPORTIVO , COMO CONSECUENCIA SI NO SE EJECUTA, NO SE CUMPLIRA LA FINALIDAD DEL CONTRATO ; ESTADO: CERRADO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EL 13.06.16 EL SUPERV. PRESENTA VERIF. DEL PPTO (ADEMAS INDICA OBS. SOBRE EL METRADO DE ACERO DEL CONTRATISTA)/ EL 14.06.16 EN EEO/ EL 24.06.16 EEO REMITE A EEP./ EL 27.06.16 EEP REMITE (PQ FALTO ADIC. Y SUSTENTO DE METRADOS) A EEO/ EL 04.07.16 EEO REMITE A EEP./ EL 08.07.16 EEP REMITE PARA REV. A EEO./ EL 14.07.16 SE REMITE AL EJECUTOR (OFICIO 2445)/ EL 18.07.16 EL EJECUTOR REMITE SU CONFORM. CON EL PPTO Y SOLICITA QUE EL SUPERV. NO ELABORE EL DED. VIN./ EL 19.07.16 EN EEO (CERT. POR 191,914.32)/ EL 09.08.16 EL EJECUTOR ENTREGA EL EXP. SIN CONFORMIDAD A EEO/ EL 16.08.16 EEO REMITE OBS. A EEP./ EL 18.08.16 EEP SOLICITA ACLARACIONES A EEO-MACRO 03 CON EMILIO JURADO./ EL 19.08.16 SE CIERRA PQ SE RESOLVIO EL CONTRATO ; EL 23.05.16 EL SUPERV. PRESENTA LA NEC. A EEO/ EL 31.05.16 EEO ENCARGA ELAB. DEL EXP. A EEP./ EL 10.06.16 EN EEP./ EL 27.06.16 EEP REMITE PARA REV. EEO/ EL 05.07.16 SE REMITE AL EJECUTOR (OFICIO 2335) Y SUPERV./ EL 12.07.16 EL SUPERV. PRESENTA VERIF. DEL PPTO Y EL EJECUTOR PRESENTA OBS. A EEO./ EL 26.07.16 EEO REMITE A EEP./ EL 11.08.16 EEP SOLICITA (DETALLAR EN QUE CONSISTE LA META CAJUELA PARA TABLEROS ELECTRICOS) A EEO/ EL 16.08.16 EEP REMITE EXP. PARA REV. A EEO-MACRO 03 CON EMILIO JURADO. REL CON SINAD 25154./ EL 19.08.16 SE CIERRA PQ SE RESOLVIO EL CONTRATO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131608. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARIANO MELGAR UBICADA EN LA RE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONVOCATORIA 11/02/2016 ; BUENA PRO 5/8/16 ; SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO 12/09/2016 ; NRO. PROCESO: LP-SM-1-2016-MINEDU/UE 108-1. ; AVANCE FÍSICO REAL: 3.34% ; TÉRMINO DE OBRA CONTRACTUAL: 15/02/2017

b). Identificación de problemas presentados

POSTERGACION DEL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA: EL 14/06/2016 SE INTEGRARON LAS BASES, ESTA INTEGRACION HA SIDO OBSERVADA Y DE DETERMINA QUE NO HA SIDO CORRECTA, DEBE GENERARSE UNA COMUNICACIÓN DEL OSCE PARA VOLVER A INTEGRAR LAS BASES CORRECTAMENTE., COMO CONSECUENCIA NO PODRAN DEVENGARSE COMPLETAMENTE LOS GASTOS PROYECTADOS PARA EL MES DE AGOSTO 2016 S/ 2,983,903 ; ESTADO: CERRADO ; PROCESOS: LA OBRA ESTA CON IB DESDE EL 22/07 SE ESTIMA SU FECHA DE CONSENTIMIENTO EL DIA 18/08, COMO CONSECUENCIA SE RETRASA EL DEVENGADO PROGRAMADO. ; ESTADO: CERRADO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

GESTIONAR ANTE EL OSCE LA PRONTA PUBLICACIÓN EN EL SEACE DE LA COMUNICACIÓN QUE SOLICITA LA CORRECTA INTEGRACIÓN DE BASES 14.07 LA RESPUESTA POR PARTE DE LA OSCE SE TENDRÁ EL DÍA 15.07, RESPONSABLE: ESPECIALISTA DE CONTRATACIÓN MIGUEL ZÁRATE ACTUALMENTE SE TIENE PROBLEMAS CON LA PLATAFORMA. ; FIRMA DE CONTRATO EN SET.

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131610. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA UBICADA EN LA I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

"EN PROCESO DE RECEPCIÓN DE OBRA ; EMBLEMATICO PROVINCIAS ; SUSCRIBIÓ CONTRATO : 22aug2013 ; INICIO EJECUCIÓN EN :18sep2013 ; TERMINO FISICO DE OBRA: 24/09/2016 ; En mayo 2016 se tramitó la valorización N° 29 por S/ 647,998.58 ; TÉRMINO DE OBRA CONTRACTUAL: 11/11/2014
 MEDIANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN AMC-280-2015 SE LOGRÓ LA INSTALACIÓN DE LOS TALLERES DE PRODUCCIÓN EN LA INSTITUCION EDUCATIVA; 01 TALLER DE MECANICA, 01 CARPINTERIA, 01 TALLER DE CONFECCIONES Y UN TALLER DE PIZARRAS"

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA POR ATRASO DE OBRA: CONTRATIAS NO PREVIO LA ADQUISICION DE MATERIALES OPORTUNAMENTE , COMO CONSECUENCIA ATRASO EN OBRA LOS ALUMNOS NO VAN A PODER CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA PARA LAS LABORES ESCOLARES ; ESTADO: CERRADO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE DIO TRAMITE A LA VALORIZACION PARA SU PAGO - SINAD 9945 ; SEGUIMIENTO AL CONTRATISTA PARA LA CONTINUIDAD DE LA OBRA LA CUAL DEBE CULMINAR A FINES DE MAYO (AVANCE FISICO AL 93%)

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131614. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN UBIC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

"EN RECEPCION DE OBRA -MEDIA TENSIÓN ; MEDIA TENSION ; PROCESO: AS-SM-3-2016-MINEDU/UE 108-1 ; INICIO DE EJECUCIÓN OBRA/SUPER: 23apr2016 ; TERMINO DE OBRA 15/09/2016 ; TÉRMINO DE OBRA CONTRACTUAL: 20/02/2014
 MEDIANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN AMC-280-2015 SE LOGRÓ LA INSTALACIÓN DE LOS TALLERES DE PRODUCCIÓN EN LA INSTITUCION EDUCATIVA, 01 TALLER DE CONFECCIONES Y 01 TALLER DE PIZARRAS"

b). Identificación de problemas presentados

ET ADICIONAL 01 - INSTALACION DE ITM, CONDUCTOR, EXP. TEC. ADICIONAL 01 - VARIOS ITEMS EN EL LOCAL PRINCIPAL Y EN EL ANEXO: INSTALACION DE ITM, CONDUCTOR, ALIMENTACION ELECTRICA, TABLERO AUX., LUCES DE EMERGENCIA, , BUZONES, POZOS A TIERRA, ROTURA Y REP. LOSA,, OTROS... , COMO CONSECUENCIA SI NO SE EJECUTA, NO SE CUMPLIRA LA FINALIDAD DEL CONTRATO ; ESTADO: CERRADO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

/ EL 14.07.16 EJECUTOR PRESENTA NECESIDAD A EEO CON EL INSPECTOR./ EL 19.07.16 EL INSPECTOR PRESENTA A EEO./ EL 19.07.16 EEO ENCARGA ELABORACION DEL EXPEDIENTE AL EJECUTOR (OFICIO 2499)/ EL 25.07.16 EL EJECUTOR PRESENTA EXPEDIENTE./ EL 26.07.16 EN EEO CON EL INSPECTOR./ EL 01.08.16 EL INSPECTOR PRESENTA (INFORME 82) A EEO./ EL 09.08.16 EEO REMITE A EEP./ EL 18.08.16 EEP REMITE OBS. EN COSTOS A EEO-MACRO 04 CON HUGO OSORIO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131617. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO ENCINAS UBICADA EN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EMBLEMATICO PROVINCIAS ; PROCESO: LP-SM-2-2016-MINEDU/UE 108-1 ; CONVOCATORIA: 19feb2016 ; INICIO DE EJECUCIÓN OBRA: 04oct2016 ; AVANCE FÍSICO REAL: 12.71% ; TÉRMINO DE OBRA CONTRACTUAL: 15/12/2016

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131617. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO ENCINAS UBICADA EN**b). Identificación de problemas presentados**

APELACION: EL SEGUNDO POSTOR A INTERPUESTO UNA APELACION AL PROCESO DE SELECCION LO CUAL DEMORARA 30 DIAS APROX., COMO CONSECUENCIA RETRAZO EN EL INICIO DE OBRA. ; ESTADO: CERRADO ; DEMORA EN EL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO: OSCE HA ENVIADO OFICIO INDICANDO LA INCORRECTA INTEGRACIÓN DE LAS BASES, DEBIENDO GESTIONAR NUEVAMENTE LA INTEGRACIÓN DE LAS BASES, COMO CONSECUENCIA DEMORA EN EL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO Y POR LO TANTO NO SE CUMPLE CON LO PROYECTADO EN LOS GASTOS. ; ESTADO: CERRADO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE ESTA A LA ESPERA DEL PRONUNCIAMIENTO DEL TRIBUNAL ARBITRAL. SE ENVIO EL INFORME EL 05/08/2016 SE ESPERA 30 DIAS PARA LA RESPUESTA DE LA OSCE. ; GESTIONES ANTE EL OSCE PARA EL ENVIO DE OFICIO PARA LA CORRECTA INTEGRACIÓN DE LAS BASES 14.06 EL AREA DE ABASTECIMIENTO HA INFORMADO QUE DEBIDO A PROBLEMAS DE APPLICATIVO DEL SEACE, SE ESTA SOLICITANDO UNA AMPLIACION DE 07 DIAS PARA INTEGRAR LAS BASES Y SEGUIR CON EL PROCESO REGULAR DE CONVOCATORIA. 14.07 EL 18/07/2016 SE ESTIMA EL CONSENTIMIENTO, SE SOLICITA A ABASTECIMIENTOS QUE ACELEREN LA FIRMA DE CONTRATO PARA EL INICIO DE OBRA Y ACELERAR DEVENDADO DE ADELANTO DIRECTO DE 2'149,907 NUEVOS SOLES.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131619. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 0050 ABRAHAM CARDENAS RUIZ UE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

"SALDO DE OBRA ; PROCESO: SALDO DE OBRA LP-62-2016-MINEDU/UE 108 ; CONSULTAS: 02dec2016 ; SE ESTIMA PUBLICACIÓN DE ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES: 17jan2017 ; CONVOCATORIA: 15nov2016 ; TÉRMINO DE OBRA CONTRACTUAL: 01/03/2018. MEDIANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN LP-32-2015 SE LOGRA LA DISTRIBUCIÓN DEL MOBILIARIO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA, 350MÓDULO 1 ° - 2° SECUNDARIA; 420 MÓDULO 3° - 5° SECUNDARIA; 22 MÓDULO PROFESOR"

b). Identificación de problemas presentados

CONTRATO RESUELTO: CONTRATO DE OBRA RESUELTO POR EL CONTRATISTA, MEDIANTE CARTA NOTARIAL DE FECHA 17/03/2016, COMUNICA LA RESOLUCION DE CONTRATO DE OBRA, INDICANDO QUE LA CONSTATAcion FISICA E INVENTARIO SE EXTRAIA PROGRAMANDO PARA EL 21/03/2016, COMO CONSECUENCIA RESOLUCION DE CONTRATO ; ESTADO: CERRADO ; SIN EXPEDIENTE TECNICO: CON RJ APROBADO SIN EXPEDIENTE TECNICO EN OBRAS., COMO CONSECUENCIA QUE NO SE CONVOQUE CON PREVISION 2017 ; ESTADO: CERRADO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

RESOLUCION DE CONTRATO. ; COORDINAR CON ESTUDIOS PARA EL ENVIO DEL EXPEDIENTE TECNICO A OBRAS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131621. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 0390 LA INMACULADA UBICADA EN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

"LIQUIDAD CON RD 323-2016 DEL 25/8/16, ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA: 28/04/2016; INICIO DE OBRA: 23/03/2015,TERMINO DE OBRA: 15/02/2016, AVANCE FISICO: 100%, AVANCE FINANCIERO: 100% ; AVANCE FÍSICO REAL: 100% ; TÉRMINO DE OBRA CONTRACTUAL: 15/02/2016. MEDIANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN LP-32-2015 SE LOGRA LA DISTRIBUCIÓN DEL MOBILIARIO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA. 315 MÓDULO 1 ° - 2° SECUNDARIA; 120 MÓDULO 1° - 2° PRIMARIA; 525 MÓDULO 3° - 5° SECUNDARIA; 240 MÓDULO 3° - 6° PRIMARIA; 20 MÓDULO PARA INICIAL (1 MESA + 5 SILLAS); 40 MÓDULO PROFESOR"

b). Identificación de problemas presentados

OBRA CONCLUIDA: SE CONCLUYE; A 15/FEB/2016, COMO CONSECUENCIA SIN CONSECUENCIAS ; ESTADO: CERRADO

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131621. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 0390 LA INMACULADA UBICADA EN**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

EN ESPERA EL INFORME DEL SUPERVISOR A FIN DE VERIFICAR EL TERMINACION DE OBRA Y FORMAR EL COMITE DE RECEPCION;

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131624. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTO TORIBIO UBICADA EN LA REGI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PROCESO: LP-CLASICO-13-2015-MINEDU/UE 108-1 ; Inicio de obra, 01/12/2015 ; SE ESTIMA TERMINO DE OBRA: 20/02/2017 ; AVANCE FÍSICO REAL: 57.7% ; TÉRMINO DE OBRA CONTRACTUAL: 15/02/2017

b). Identificación de problemas presentados

RETRAZO DE OBRA: HASTA LA FECHA LA OBRA TIENE RETRASO PERO POR ENCIMA DEL PORCENTAJE ESTIPULADO EN LA NORMATIVA, COMO CONSECUENCIA POSIBILIDAD DE INCUMPLIMIENTO DEL MONTO VALORIZADO PROGRAMADO. ; ESTADO: CERRADO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

COORDINACION CON EL SUPERVISOR DE OBRA PARA QUE APERTURE EL CONTRATISTA MAS FRENTES DE TRABAJO.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131625. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN JIMENEZ PIMENTEL UBICADA EN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En ejecución, inicio de obra 09/12/2015, término de obra 02/12/2016, avance físico 8.20% , avance financiero 49% Elaboración del Expediente para la ejecución de adicionales de obra. ; AVANCE FÍSICO REAL: 56.17% ; TÉRMINO DE OBRA CONTRACTUAL: 15/02/2017

b). Identificación de problemas presentados

ET. ADICIONAL 02 - ACERO C1 Y C2 - POLIDEPORTIVO: EXP. TEC. ADICIONAL 02 - ACERO PARA REFUERZO DE LAS COLUMNAS C1 Y C2 DEL POLIDEPORTIVO , COMO CONSECUENCIA SI NO SE EJECUTA, NO SE CUMPLIRA LA FINALIDAD DEL CONTRATO. ; ESTADO: CERRADO ; PRESENCIA DE LLUVIA: LLUVIAS FRECUENTES QUE RETRASAN LAS PARTIDAS DE EXCAVACIONES DE ZANJAS. , COMO CONSECUENCIA RETRASO DE EJECUCION PEDIDO DE AMPLIACION DE PLAZO POR PARTE DEL CONTRATISTA PEDIDO DE PARALIZACION DE SER RECURRENTE LA LLUVIA ; ESTADO: CERRADO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EL 03.06.16 EL SUPERVISOR PRESENTA NECESIDAD A EEO./ EL 06.06.16 EN EEO./ EL 08.06.16 EEO ENCARGA ELABORACION DEL EXPEDIENTE A EEP./ EL 22.06.16 EEP REMITE PARA REVISION A EEO./ EL 27.06.16 SE REMITE AL EJECUTOR./ EL 08.07.16 SE CIERRA PORQUE INGRESA A LA ETAPA DE ADICIONAL EL AREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DESDE EL 08.06 ENDE QUE RESPONDER EN UN PLAZO NO MAYOR A 5 DIAS EL EXPEDIENTE DEL ADICIONAL DE OBRA PARA ENVIARLO A OBRAS Y ASI PODER COMUNICIAR AL CONTRATISTA. 27.06 SE ENVIO EL OFICIO 2253 AL CONTRATISTA (SINAD 21863) LO CUAL SE ESPERA UNA RESPUESTA PARA EL DIA 05.07. 06.07.16 EL DÍA 05.07 SE ENVIO AL SUPERVISOR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA SU EVALUACIÓN EL CUAL TENDRÁ 14 DÍAS ÚTILES PARA SU PRONUNCIAMIENTO ; INDICACIONES AL CONTRATISTA PARA PREVER CONTINGENCIAS. INDICACIONES AL CONTRATISTA QUE LA LLUVIA SE DA CONFORME LO SEÑALABA EL EXPEDIENTE TECNICO - EPOCA DE LLUVIAS RECOMENDACIONES DE EFECTUAR FRENTES DE TRABAJO QUE AUN CON LLUVIA ES FACTIBLE DE EJECUTAR.

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131626. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 0425 CESAR VALLEJO UBICADA EN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El Expediente Técnico con Resolución N° 035-2016-UGEO fue aprobada el 11 de Mayo del 2016, ; La convocatoria del proceso LP-9-2015-MINEDU/UE 108-1; SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 25/07/2016, ; SE ADELANTÓ 27/07/2016 ; INICIO DE OBRA: 27/09/2016 ; AVANCE FÍSICO REAL: 1.41% ; TÉRMINO DE OBRA CONTRACTUAL: 15/02/2017

b). Identificación de problemas presentados

INCUMPLIMIENTO DE ABSOLUCION DE OBSERVACIONES: INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE PUBLICACION DE ABSOLUCION DE OBSERVACIONES, COMO CONSECUENCIA DEMORA EN ADJUDICACION DEL PROCESO, SUPERVISION NO EJECUTA SERVICIO HASTA INICIADA LA OBRA. ; ESTADO: CERRADO ; PRONUNCIAMIENTO DEL COMITE ESPECIAL: ENTRO EN OBSERVACIONES POR PARTE DE LOS POSTORES DESDE JUNIO 2015. COMITE ESPECIAL TIENE EL PROCESO DESDE JUNIO 2015 SE SOLICITA SU PRONUNCIAMIENTO OFICIAL PARA PROCEDER A DECLARAR NULO Y VOLVER A CONVOCAR EL PROCESO., COMO CONSECUENCIA SE VA A VOLVER A ACTUALIZAR EL VALOR REFERENCIAL ANTES DE VOLVER A CONVOCAR EL PROCESO. ; ESTADO: CERRADO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

MONITOREO A LOS RESPONSABLES EN PROCESO DE CONVOCATORIA PARA PRONTA PUBLICACION DE ABSOLUCION DE OBSERVACIONES ; SE ENVIÓ A JURÍDICA EL 29 DE MARZO (EXP: 10438-2014) EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL EXP. DEL 0425CESAR VALLEJO.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131627. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO ANTONIO DE ZELA UBICAI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

"OBRAS ; PROCESO: LP-CLASICO-37-2015-MINEDU/UE 108-1 ; INICIO DE EJECUCIÓN OBRA/SUPER: 13may2016 ; AVANCE FÍSICO REAL: 58.21% ; TÉRMINO DE OBRA CONTRACTUAL: 08/03/2017 MEDIANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN LP-32-2015 SE LOGRA LA DISTRIBUCIÓN DEL MOBILIARIO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA. 560 MÓDULO 1° - 2° SECUNDARIA; 180 MÓDULO 1° - 2° PRIMARIA; 700 MÓDULO 3° - 5° SECUNDARIA; 300 MÓDULO 3° - 6° PRIMARIA; 10 MÓDULO PARA INICIAL (1 MESA + 5 SILLAS); 54 MÓDULO PROFESOR."

b). Identificación de problemas presentados

ET ADICIONAL DE OBRA - REFORZAMIENTO DE PISCINA: EXPEDIENTE TECNICO ADICIONAL - REFORZAMIENTO DE LA PISCINA Y LOSA DE FONDO, CONSTRUCCION DE LA CAMARA DE BOMBEO DE AGUAS DE REBOSE, MAYOR LONGITUD DE COLUMNAS Y MUROS EN EL EJE W32 DEL BLOQUE 9A, RESANE DE FISURAS EN LAS GRADERIAS DEL POLIDEPORTIVO - BLOQUE 9B , COMO CONSECUENCIA SI NO SE EJECUTA, NO SE CUMPLIRA LA FINALIDAD DEL CONTRATO ; ESTADO: PENDIENTE ; POSTERGACION DE INICIO DE OBRA: AL NO CONTAR CON SUPERVISOR DE OBRA, EL INICIO SE POSTERGARA A LA 2DA SEMANA DE MAYO APROXIMADAMENTE, COMO CONSECUENCIA SE REPROGRAMA EL CALENDARIO DE PAGOS (ADELANTO DIRECTO) ; ESTADO: CERRADO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EL 27.07.16 EL SUPERVISOR PRESENTA NECESIDAD (ASIENTOS 80 Y 81). A EEO./ EL 01.08.16 EN EEO./ EL 09.08.16 EL SUPERVISOR REMITE INFORMACION COMPLEMENTARIA A EEO./ EL 15.08.16 SE LE ENCARGA AL EJECUTOR (OFICIO 2752-PLAZO 10 DC) LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE Y TAMBIEN SE REMITE AL SUPERVISOR (OFICIO 2753)/ EL 22.08.16 EL SUPERVISOR PRESENTA EXPEDIENTE PARA SU REVISION./ EL 23.08.16 EN EEO./ EL 25.08.16 EEO REMITE A EEP2 CON JOE MALPICA PIMENTEL ; PROCURAR SE CUMPLAN LOS PLAZOS PARA EL OTORGAMIENTO DE BUENA PRO Y LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO DEL SUPERVISOR

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131632. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 64721 HILDEBRANDO FUENTES UBI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

"EMBLEMATICO PROVINCIAS ; RECEPCIÓN DE OBRA : 14/10/2016 ; SUSCRIBIÓ CONTRATO : 09jan2015 ; INICIO DE OBRA 21/01/2015 ; TERMINO DE OBRA 30/07/2016 ; TÉRMINO DE OBRA CONTRACTUAL: 05/03/2016 MEDIANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN LP-32-2015 SE LOGRA LA DISTRIBUCIÓN DEL MOBILIARIO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA. 700 MÓDULO 1° - 2° SECUNDARIA; 240 MÓDULO 1° - 2° PRIMARIA; 700 MÓDULO 3° - 5° SECUNDARIA; 480 MÓDULO 3° - 6° PRIMARIA;

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131632. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 64721 HILDEBRANDO FUENTES UBIU

64 MÓDULO PROFESOR"

b). Identificación de problemas presentados

EN ETAPA DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO ADICIONAL DE OBRA N° 02: REFORZAMIENTO DE VIGAS DEL TECHO DE LAS ESCALERAS, COMO CONSECUENCIA 1. AMPLIACION DE PLAZO 2. REDUCCION EN LA VALORIZACION DE OBRA. ? ; ESTADO: CERRADO ; SE REALIZAN CONSULTAS DE OBRA VARIAS: LAS ?LTIMAS DOS SEMANAS ESTAN LLEGANDO COMO COPIA INFORMATIVA A ?STA COORDINACION DE OBRA, VARIAS CONSULTAS DE OBRA, LAS CUALES EST?N SIENDO ABSUELTAS PAULATINAMENTE POR EL EQUIPO DE INGENIER?A DE OBRAS., COMO CONSECUENCIA POSIBLE POSTERGACION DE LOS MONTOS VALORIZADOS HACIA EL SIGUIENTE MES. ; ESTADO: CERRADO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

COORDINACION CON EL RESPONSABLE DE REALIZAR EL PRESUPUESTO DE LA PRESTACION ADICIONAL N° 02 ING. HUGO TORRES HIDALGO. ; REMITIR EN FORMA INMEDIATA AL CONTRATISTA EJECUTOR DE OBRA Y/O SUPERVISOR DE OBRA ATRAVES DEL CORREO ELECTRONICO, TODAS LAS ABSOLUCIONES DE CONSULTAS REMITIDAS POR EL EQUIPO DE INGENIER?A DE OBRAS.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2134958. CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO EN LA I.E.I. N° 153 - SANTA ANITA - LIMA - LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PROGRAMA REGULAR ; RECEPCIONADA EL 10/6/16 ; Inicio de obra 30/10/2015, Terminó de Obra 27/03/2016 ; TÉRMINO DE OBRA CONTRACTUAL: 27/03/2016

b). Identificación de problemas presentados

NO SE REPORTO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO SE REPORTO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2134968. SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N° 115-31 GOTITAS DE AMOR, SJL - LIMA - LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA TERMINADA ; ACTA DE RECEPCION 13/12/2016 ; SUSCRIBIÓ CONTRATO EN 29/04/2016, PROCESO: AS-SM-8-2016-MINEDU/UE 108-1, INICIO DE EJECUCION 20/05/2016, TERMINO DE OBRA: 10/10/2016 ; AVANCE FÍSICO REAL: 99.98% ; TÉRMINO DE OBRA CONTRACTUAL: 16/09/2016

b). Identificación de problemas presentados

ET ADICIONAL 01 - RED DE DRENAJE: EXPEDIENTE TECNICO ADICIONAL 01 - RED DE EVACUACION QUE CONECTA LAS CANALETAS DE CONCRETO CON EL DRENAJE FINAL Y CONSTRUCCION DEL SUMIDERO DE GRAVA PARA EVACUAR AGUA DE LLUVIA Y DE REBOSE DE CISTERNA, COMO CONSECUENCIA SI NO SE EJECUTA, NO SE CUMPLIRA LA FINALIDAD DEL CONTRATO ; ESTADO: CERRADO

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2134968. SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. Nº 115-31 GOTITAS DE AMOR, SJL - LIMA - LIMA**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

EL 08.08.16 EL SUPERVISOR PRESENTA NECESIDAD A EEO./ EL 15.08.16 SE REMITE AL SUPERVISOR (OFICIO 2748)/ EL 15.08.16 EL SUPERVISOR PRESENTA INFORMACION Q SUSTENTA LA NECESIDAD./ EL 16.08.16 EN EEO./ EL 17.08.16 EEO ENCARGA (MEMO 697) ELABORACION DEL EXPEDIENTE A EEP./ EL 24.08.16 EEP REMITE PARA REVISION A EEO./ EL 25.08.16 SE REMITE AL SUPERV. (OFICIO 2868)/ SE CIERRA PORQUE EL 29.08.16 INGRESA A LA ETAPA DE ADICIONAL(SINAD 32819)

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2135146. SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. CASA BLANCA DE JESUS, SJL - LIMA - LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PROGRAMA REGULAR ; PROCESO: LP-SM-6-2016-MINEDU/UE 108-1 ; CONVOCATORIA: 08apr2016 ; INICIO DE EJECUCIÓN OBRA/SUPER: 05oct2016 ; AVANCE FÍSICO REAL: 36.82% ; TÉRMINO DE OBRA CONTRACTUAL: 22/11/2017

b). Identificación de problemas presentados

RETRASO DE OBRA: 14.07 RETRASO DE LA OBRA Y NO PODER DEVENGAR EN LA FECHA PROGRAMADA., COMO CONSECUENCIA RETRASO DE LA OBRA Y NO PODER DEVENGAR EN LA FECHA PROGRAMADA. ; ESTADO: CERRADO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ABASTECIMIENTO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2135206. SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.I. Nº 213 YVONNE STAUFFER DE MOYA DE LA COMUNIDAD AUTOGESTIONARIA DE HUAYCAN, DE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PROCESO: LP-41-2016-MINEDU/UE 108-1 ; CONVOCATORÍA 28/12/2015 ; EN FASE DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 06/07/2016 ; ENTREGA DE TERRENO: 28/12/2016 ; TÉRMINO DE OBRA CONTRACTUAL: 31/03/2017

b). Identificación de problemas presentados

PRONUNCIAMIENTO DEL COMITE ESPECIAL: COMITE EVALUARA EL INFORME DE ASESORIA JURIDICA SOBRE EL PEDIDO DE NULIDAD, COMO CONSECUENCIA NULIDAD DEL PROCESO DE SELECCION ; ESTADO: CERRADO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REUNION DE LOS MIEMBROS DEL COMITE ; PRONUNCIAMIENTO. SE ENCUENTRA EN LA OGA Y A LA ESPERA DE SU PREVISION PRESUPUESTAL PARA EMITIR RESOLUCION APROBANDO EL EXPEDIENTE TECNICO.

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2155697. SUSTITUCION, REFORZAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. GUILLERMO E. BILLINGHURST DEL DISTRITO Y PROVINCIA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EJECUCIÓN DE OBRA ; inicio 27/7/2015 , al 30 de junio avance físico 54.55% avance financiero 70% . ; SE ESTIMA TERMINO DE OBRA 21/02/2017 ; AVANCE FÍSICO REAL: 75.76% ; TÉRMINO DE OBRA CONTRACTUAL: 01/04/2017

b). Identificación de problemas presentados

ET ADICIONAL 01 - INST. ELEC. EN BAJA TENSION: EXPEDIENTE TECNICO ADICIONAL DE OBRA 01 - INSTALACIONES ELECTRICAS EN BAJA TENSION , COMO CONSECUENCIA SI NO SE EJECUTA, NO SE CUMPLIRA LA FINALIDAD DEL CONTRATO ; ESTADO: PENDIENTE ; ET ADICIONAL 02 - CERCO PERIMETRICO: EXPEDIENTE TECNICO ADICIONAL DE OBRA 02 Y DEDUCTIVO VINCULANTE 01 - CERCO PERIMETRICO NUEVO EN LUGAR DE LOS CERCOS EXISTENTES A REFORZAR EN DOS TRAMOS, COMO CONSECUENCIA SI NO SE EJECUTA, NO SE CUMPLIRA LA FINALIDAD DEL CONTRATO ; ESTADO: PENDIENTE

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EL 25.07.16 EL SUPERVISOR PRESENTA NECESIDAD./ EL 26.07.16 EN EEO./ EL 01.08.16 EEO ENCARGA (MEMO 644) ELABORACION DEL EXPEDIENTE A EEP./ EL 12.08.16 EEP REMITE PARA REVISION A EEO./ EL 17.08.16 SE REMITE AL EJECUTOR (OFICIO 2764)/ EL 19.08.16 EL EJECUTOR PRESENTA OBS. A EEO./ EL 22.08.16 EEO REMITE A EEP./ EL 26.08.16 EN EEP3 CON HERNAN ALAN ZAVALA ; EL 03.08.16 EL SUPERVISOR PRESENTA NECESIDAD (CARTA 117-INFORME 40). A EEO./ EL 04.08.16 EEO ENCARGA (MEMO 653) ELABORACION DEL EXPEDIENTE A EEP./ EL 05.08.16 SE COMUNICA AL EJECUTOR (OFICIO 2666)/ EL 17.08.16 EN EEP./ EL 24.08.16 EEP REMITE PARA REVISION A EEO./ EL 25.08.16 SE REMITE AL EJECUTOR (OFICIO 2867)/ EL 29.08.16 EL EJECUTOR PRESENTA CONFORMIDAD (CARTA 58)/ EL 29.08.16 EN EEO-MACRO 02 CON CESAR GUTIERREZ

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2156066. GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DEL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACION INICIAL AYACUCHO, HUANCVELICA Y HUANUCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

"Las actividades técnico administrativas están siendo ejecutadas con eficiencia y eficacia, habiéndose logrado el 87.31% de ejecución presupuestal en el Programa. Asimismo el Programa acumula 85 obras de centros de educación inicial concluidas en el ámbito de intervención.
Informe Final de la Evaluación de Medio término del PMEI .
Auditoría a los EEFF 2015 concluido y 2016 en proceso."

b). Identificación de problemas presentados

No indico problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No indico problemas

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2160303. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE N 20188 - IEI N 627. SAN VICENTE DE CAÑETE - CAÑETE - LIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCIÓN ; PROCESO: LP-CLASICO-16-2015-MINEDU/UE 108-1 ; INICIO DE OBRA:05/11/2016, AVANCE FISICO: 39.12% AVANCE FINANCIERO: 55 % , ; SE ESTIMA TÉRMINO DE OBRA ENERO 2017 ; AVANCE FÍSICO REAL: 99.44% ; TÉRMINO DE OBRA CONTRACTUAL: 20/05/2017

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2160303. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE N 20188 - IEI N 627. SAN VICENTE DE CAÑETE - CAÑETE - LIN**b). Identificación de problemas presentados**

ADICIONAL 01 - LOSETA POR CERAMICA: EXP. TEC. ADICIONAL - CAMBIO DE LOSETA VENECIANA DE 30X30 CM DE ALTO TRANSITO POR CERAMICO CERAMICA DE 40X40 CM ANTIDESLIZANTE, ALTO TRANSITO PORQUE YA NO SE ENCUENTRAN EN PRODUCCION, COMO CONSECUENCIA SI NO SE EJECUTA, NO SE CUMPLIRA LA FINALIDAD DEL CONTRATO ; ESTADO: CERRADO ; ATRASO EN EJECUCION DE OBRA: FALTA DE INCREMENTO DE PERSONAL OPERARIOS Y PEONES (PROBLEMAS COPN EL SINDICATO DE CAÑETE), ABASTECIMIENTO OPORTUNO DE MATERIALES COMO ACERO, ENCOFRADO PARA COLUMNAS, PLACAS Y ALIGERADO., COMO CONSECUENCIA ATRASO EN LA EJECUCION DE OBRA ; ESTADO: CERRADO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EL 28.04.16 EL SUPERVISOR PRESENTA NECESIDAD./ EL 29.04.16 EN EEO./ EL 04.05.16 EEO ENCARGA ELABORACION DEL EXPEDIENTE A EEP/ EL 10.05.16 EEP INDICA QUE NO HAY ADICIONAL A EEO./ EL 11.05.16 EN EEO-MACRO 04 CON MAXIMO CABRERA./ EL 16.05.16 SE REMITE AL EJECUTOR Y SUPERVISOR (DENEGANDO EL ADICIONAL) ; SE HA SOLICITADO AL CONTRATISTA EL CALENDARIO ACELERADO, EL CUAL YA FUE APROBADO Y SE ESTA REALIZANDO EL SEGUIMIENTO SEMANAL DEL CALENDARIO PARA CUMPLIR LOS PLAZOS DE AVANCE. OBRA CON AVANCE FISICO POR ENCIMA DEL 80 PORCIENTO EJECUCION , TERMINO CONTRACTUAL DE OBRA JULIO 2016

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2160524. MEJORAMIENTO DE LAS PRACTICAS PEDAGOGICAS Y DE GESTION EN LOS AGENTES EDUCATIVOS DE EDUCACION INICIAL EN LA UGEL LA MAR EN AYACUCHO, EN I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

"CAPACITACIÓN DE ACOMPAÑANTES: Taller final con acompañantes para analizar las buenas prácticas del año 2016 y proyectar el Plan de Acompañamiento del año 2017.

Asistieron en total 47 Acompañantes (13 de Pachitea, 15 de Acobamba y 19 de La Mar).

ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO: Se han logrado mejoras en las prácticas pedagógicas de 396 docentes. (128 en la UGEL Acobamba, 153 en la UGEL La Mar y 115 en la UGEL Pachitea).

MICROTALLERES: Se ha cumplido el Plan de Acompañamiento que incluye los Microtalleres y los Grupos de Interaprendizaje (GIA) realizados cada mes en los 21 distritos del PMEI. Son realizados por las acompañantes para el análisis del desempeño docente. Los temas mas relevantes han sido: Organización del aula, Comunicación con los padres de familia, Acompañamiento emocional a los niños y Planificación de proyectos."

b). Identificación de problemas presentados

"Capacitación a Acompañantes: No asistieron 4 acompañantes que habían presentado su renuncia en el último trimestre, por problemas de vencimiento de licencias de sus plazas de docentes y por razones personales.

Acompañamiento Pedagógico: Renuncias de 4 acompañantes en el ultimo trimestre, 2 en La Mar, 1 en Acobamba y 1 en Pachitea."

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

"ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO: Las renuncias fueron cubiertas por la asistencia técnica de las Especialistas de la sede central en los conglomerados en el mes de noviembre."

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2176575. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADOS EN LOS CENTROS POBLADOS DE PALMIRA ALTA, SANTA CRUZ PACCHO, PAM**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

"2 Obras concluidas y recepcionadas por el GR y 8 equipos juegos recreativos instalados"

b). Identificación de problemas presentados

Atraso en la liquidación de la obra.

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2176575. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADOS EN LOS CENTROS POBLADOS DE PALMIRA ALTA, SANTA CRUZ PACCHO, PAM**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

La UE realizara la liquidación de la obra en el I trimestre del 2017.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2184020. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE TRANSFIRIERON LOS RECURSOS A LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES PARA FINANCIAR PIPS EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

b). Identificación de problemas presentados

SE TRANSFIRIERON LOS RECURSOS A LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES PARA FINANCIAR PIPS EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE TRANSFIRIERON LOS RECURSOS A LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES PARA FINANCIAR PIPS EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2193532. INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 425-18/MX-P DE LA LOCALIDAD DE ISOQASA DEL AMBITO DEL DISTRITO DE ANCO, PRO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

"Expediente técnico aprobado con R.J N° 049-2016, IEI N°425-18/MX-P Isoqasa Obra en en ejecución según Contrato N° 54-2016. Avance físico de obra 58% Equipo juego recreativo en ejecución según Adenda al Contrato N°160-2014."

b). Identificación de problemas presentados

no indico problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

no indico problemas

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2193533. INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 425-95/MX-U DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DE CHUPON DEL AMBITO DEL DISTRITC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra culminada 100%. IEI N°425-95/Mx-U San Martin de Chupon. En proceso de liquidación y Equipo juego recreativo en ejecución según Contrato N°077-2016

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2193533. INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 425-95/MX-U DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DE CHUPON DEL AMBITO DEL DISTRITC**b). Identificación de problemas presentados**

no indico problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

no indico problemas

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2193541. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LAS IEI N 371 CHINCHAVITO, IEI N 294 PUERTO GUADALUPE, IEI N 33070 SANTA ROSA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

"04 Obras concluidas y liquidadas (IEI N°32797 Santa Rita Sur, IEI N°32616 Pampamarca, IEI N°33070 Santa Rosa de Chaglla Alta, IEI N°273 Santa Rita Alta) y 01 obra en la IEI N°294 de Puerto Asunción en proceso, al 63.32% avance físico de obra 5 Juegos recreativos en proceso de fabricación Guadalupe. "

b). Identificación de problemas presentados

Para las IEI de Pampamarca, Santa Rita Sur, Santa Rita Alta y Santa Rosa de Chaglla Alta hubo retraso en la liquidación porque los contratistas presentaron las valorizaciones días después de la fecha prevista

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No indico problemas

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2193542. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LAS IEI N 32580 TICAPAMPA, IEI N 32600 ICHU YANUNA, IEI N 32601 COÑAICA, IEI N 326**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecución Contrato N°095-2016 (IEI Ticapampa e Ychu Yanuns). Inicio contractual 07/12/2016.

b). Identificación de problemas presentados

No indico problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No indico problemas

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2193543. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LAS IEI N 035 TAMBILLO, IEI N323 CRUZ PUNTA, Y LA IEI N 295PAVINA DEL DISTRITO D**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

"Obra en ejecución según Contrato N° 045-2016 (Tambillo). Avance de obra 48.01% Equipo juego recreativo en proceso de fabricación según Adenda al Contrato N°160-2014"

b). Identificación de problemas presentados

No indico problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No indico problemas

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2193544. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LAS IEI N 32608 HUACACHI, IEI N 32935 PASTO, IEI N 354 CHINCHOPAMPA Y LA IEI N 33**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

"Obra en ejecución según Contrato N° 063-2016 (Huacachi), 63.93% avance físico de obra. Equipo juego recreativo en proceso de fabricación según Adenda Contrato N°160-2014"

b). Identificación de problemas presentados

No indico problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No indico problemas

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2193545. INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 425-125/MX-P DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DEL AMBITO DEL DISTRITO DE SANTA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

"Obra concluida, Contrato N° 222-2015-MCEB, IEI N°425-125/Mx-P Santa Rosa. Equipo juego recreativo instalado"

b). Identificación de problemas presentados

No indico problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No indico problemas

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2193547. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LAS IEI N 648 SOLANO UCRO, Y LA IEI N 33393 MIRAFLORES DEL DISTRITO DE MOLINC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

"Obra concluida y liquidada. RJ N° 124-2016-MINEDU-UE/MCEB de fecha 04.11.2016 Equipo juego recreativo en ejecución según Contrato N°077-2016,"

b). Identificación de problemas presentados

No indico problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No indico problemas

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2193578. INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 425-110/MX-U DE LA LOCALIDAD DE CHONTABAMBA DEL AMBITO DEL DISTRITO DE SA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

"Obra concluida. Contrato N° 222-2015-MCEB, IEI N°425-110/Mx-U Chontabamba Equipo juego recreativo instalado"

b). Identificación de problemas presentados

No indico problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No indico problemas

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2193579. MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 425-25/MX-U DE LA LOCALIDAD DE HUAYRAPATA DEL AMBITO DEL DISTRITO DE AN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

"Expediente técnico aprobado con R.J N° 022-2016, IEI N°425-25/MX-P Huayrapata Obra en ejecución según Contrato N° 54-2016, 48% avance físico de obra. Equipo juego recreativo en proceso de fabricación según Contrato N°160-2014"

b). Identificación de problemas presentados

No indico problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No indico problemas

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2193580. INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 425-115/MX-U DE LA LOCALIDAD DE VALSAMUYUQ DEL AMBITO DEL DISTRITO DE SAMI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

"Obra concluida, IEI N°425-115/MX-P Valsamuyuq y Equipo juego recreativo instalado."

b). Identificación de problemas presentados

No indico problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No indico problemas

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2193581. INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 425-59/MX-U DE LA LOCALIDAD DE PUERTO ASUNCION DEL AMBITO DEL DISTRITO DE /**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 425-59/MX-U DE LA LOCALIDAD DE PUERTO ASUNCION DEL AMBITO DEL DISTRITO DE ANCO, PROVINCIA LA MAR, DEPARTAMENTO AYACUCHO.

b). Identificación de problemas presentados

No indico problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No indico problemas

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2193584. INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 38893 EX 425 PALOMITAS BLANCAS DE LA LOCALIDAD DE MISQUIBAMBA DEL AMBITO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

"Expediente técnico aprobado R.J N° 086-2015 11.12.15, IEI N°38893 Misquibamba Obra en ejecución según Contrato N° 050-2016. 60% avance físico de obra y Equipo juego recreativo en ejecución según Contrato N°077-2016"

b). Identificación de problemas presentados

No indico problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No indico problemas

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2193586. INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 425-105/MX-U DE LA LOCALIDAD DE PACCAYPAMPA DEL AMBITO DEL DISTRITO DE LUI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

"Obra concluida, IEI N°425-105/MX-U Paccaypampa. Liquidación de obra en el 2017 Equipo juego recreativo instalado."

b). Identificación de problemas presentados

No indico problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No indico problemas

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2193587. INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 425-87/MX-U DE LA LOCALIDAD DE CHILLIHUA DEL AMBITO DEL DISTRITO DE CHILCAS,**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

"Expediente técnico aprobado con R.J N° 078-2015, IEI N°425-87/MX-U Chilligua. Obra concluida, Contrato N° 230-2015-MCEB y Equipo juego recreativo instalado."

b). Identificación de problemas presentados

No indico problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No indico problemas

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2193588. INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 425-60/MX-U DE LA LOCALIDAD DE IRAN DEL AMBITO DEL DISTRITO DE ANCO, PROVIN(**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Expediente técnico aprobado con RJ 024-2016.

Obra en ejecución según Contrato 47-2016, IEI 425-60/MX-U Iran. 65.7 por ciento de avance físico de obra.

Equipo juego recreativo en ejecución según Contrato 077-2016.

b). Identificación de problemas presentados

No indicó problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No indicó propuestas

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2193589. INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 425-120/MX-U DE LA LOCALIDAD DE ILLAURA DEL AMBITO DEL DISTRITO DE SAN MIGU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecución según contrato 050-2016, IEI N 425-120/MX-U Illaura . 60 por ciento de avance físico de obra.
Equipo juego recreativo en proceso de fabricación según Contrato 077-2016.

b). Identificación de problemas presentados

No indicó problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No indicó propuestas

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2193616. INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 425 66/MX U DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE DEL AMBITO DEL DISTRITO DE ANCO,**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecución según Contrato 54-2016, IEI 425-66/MX-U San Vicente. 48 por ciento avance físico de obra.
Equipo juego recreativo en proceso de fabricación según Contrato 160-2014

b). Identificación de problemas presentados

No identificó problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No indicó propuestas

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2199472. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 685, EN EL CENTRO POBLADO DE RAYANNIY(**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

"Obra concluida de la IEI 685 de Rayaniyocc .
Equipo juego recreativo instalado en IEI Rayaniyocc "

b). Identificación de problemas presentados

Atraso en la liquidación de la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La UE realizara la liquidación de la obra en el I trimestre del 2017.

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2201690. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 936 EN EL CENTRO POBLADO LLACCE, DISTR**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Expediente técnico aprobado con R.J 027-2016 firmada el 28.01.16.. IEI 936 Llacce.

Obra en ejecución según Contrato 041-2016, IEI 936 Llacce. 80 por ciento de avance físico de obra.

Equipo juego recreativo en proceso de fabricación según Contrato 077-2016

b). Identificación de problemas presentados

No se identificó problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No indicó propuestas

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2201691. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 36167 EN EL CENTRO POBLADO PARISA, DISTI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Expediente técnico aprobado con R.J 036-2016 firmada el 29.01.16, IEI 36167 Parisa.

Obra culminada, en proceso de recepción de obra. Contrato 034-2016.

Juego Recreativo en proceso de fabricación según Contrato 077-2016

b). Identificación de problemas presentados

No identificó problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No indicó propuestas

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2201692. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 937 EN EL BARRIO DE PUEBLO VIEJO, DISTRI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Expediente técnico aprobado con R.J 038-2016 , IEI 937 Pueblo Viejo

Obra culminada, en proceso de recepción de obra Contrato 032-2016

Juego Recreativo en proceso de fabricación según Contrato 077-2016.

b). Identificación de problemas presentados

No identificó problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

no indicó propuestas

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2201693. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 956 EN EL CENTRO POBLADO CALZADA, DIST**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Expediente técnico aprobado con R.J 025-2016, IEI 956 Calzada.

Obra en ejecución según Contrato 056-2016. 65 por ciento de avance físico de obra.

Equipo juego recreativo en proceso de fabricación Adenda al Contrato 160-2014

b). Identificación de problemas presentados

No identificó problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No indicó propuestas

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2201695. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 952 EN EL CENTRO POBLADO CUICHA, DISTR**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Expediente técnico aprobado con R.J 033-2016, IEI 952 Cuicha

Obra en ejecución según Contrato 49-2016, 80 por ciento de avance físico de obra.

Equipo juego recreativo en proceso de fabricación según Adenda al Contrato 160-2014

b). Identificación de problemas presentados

No identificó problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No indicó propuestas

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2201696. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 592 EN EL CENTRO POBLADO CURIMARAY, DI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Expediente técnico aprobado con R.J 034-2016, IEI 592 Curimaray

Obra en ejecución según Contrato 041-2016

Equipo juego recreativo en proceso de fabricación según Contrato 077-2016

b). Identificación de problemas presentados

No identificó problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No indicó propuestas

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2201697. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 843 EN EL CENTRO POBLADO HUILLHUECC, I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Expediente técnico aprobado con R.J 035-2016, IEI 843 Huillhuecc
Obra en ejecución según Contrato 49-2016. 80 por ciento de avance físico de obra.
Juego Recreativo en proceso de fabricación según Adenda al Contrato 160-2014

b). Identificación de problemas presentados

No identificó problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No indicó propuestas

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2201698. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 943 EN EL BARRIO ILLANCA, DISTRITO ANTA,**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Expediente técnico aprobado con R.J 042-2016. Firmado el 29.01.16, IEI 943 Illanca
Obra en ejecución según Contrato 48-2016. Avance de Obra 75 por ciento.
Equipo juego recreativo en proceso de fabricación según Adenda la Contrato 160-2014

b). Identificación de problemas presentados

No identificó problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No indicó propuestas

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2201699. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 149 EN EL CENTRO POBLADO MARCAS, DISTI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Expediente técnico aprobado con R.J 021-2016, IEI 149 Marcas
Obra culminada en proceso de recepción de obra. Contrato 033-2016.
Equipo juego recreativo en proceso de fabricación según Contrato 077-2016

b). Identificación de problemas presentados

No identificó problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No indicó propuestas

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2201700. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 842 EN EL CENTRO POBLADO PALOMA, DIST**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Expediente técnico aprobado con R.J 031-2016, IEI 842 Paloma.

Obra concluida Contrato 033-2016

Equipo juego recreativo en proceso de fabricación según Contrato 077-2016

b). Identificación de problemas presentados

No identificó problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No indicó propuestas

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2201701. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 156 EN EL CENTRO POBLADO POMACANCHA,**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Expediente técnico aprobado con R.J 028-2016, IEI 156 Pomacancha.

Obra en ejecución según Contrato 056-2016, 65 por ciento de avance físico de obra.

Equipo juego recreativo en proceso de fabricación según Adenda al Contrato 160-2014.

b). Identificación de problemas presentados

No identificó problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No indicó propuestas

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2201703. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 947 EN EL CENTRO POBLADO SAN ISIDRO, DI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Expediente técnico aprobado con R.J 030-2016, IEI 947 San Isidro.

Obra culminada. En proceso de recepción de obra. Contrato 034-2016

Equipo juego recreativo en proceso de fabricación según Contrato 077-2016.

b). Identificación de problemas presentados

No identificó problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

no indicó propuestas

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2201704. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 209 EN EL CENTRO POBLADO VILLA RICA, DI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Expediente técnico aprobado con R.J 032-2016, IEI 209 Villa Rica

Obra culminada, en proceso de recepción de obra. Contrato 032-2016

Equipo juego recreativo en proceso de fabricación según Contrato 077-2016

b). Identificación de problemas presentados

No identificó propuestas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No indicó propuestas

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2201705. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 955 EN EL CENTRO POBLADO YANACOCCHA, C**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Expediente técnico aprobado con R.J 029-2016, IEI 955 Yanacocha

Obra en ejecución según Contrato 49-2016, 82 por ciento de avance físico de obra.

Equipo juego recreativo en proceso de fabricación según Adenda al Contrato 160-2014.

b). Identificación de problemas presentados

No identificó problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No indicó propuestas

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2201708. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 36174 EN EL CENTRO POBLADO DE AYAHUASAN, DIS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Expediente técnico aprobado con R.J 004-2016, IEI 36174 Ayahuasan.

Obra en ejecución según Contrato 055-2016, 62 por ciento de avance físico de obra.

b). Identificación de problemas presentados

No identificó problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No indicó propuestas

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2201747. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 953 EN EL CENTRO POBLADO DE CUSICANCHA DIST**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Expediente técnico aprobado con R.J 006-2016, IEI 953 Cusicancha.

Obra en ejecución según Contrato 055-2016, 65 por ciento de avance físico de obra.

Equipo juego recreativo en proceso de fabricación según Adenda al Contrato 160-2014

b). Identificación de problemas presentados

No identificó problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No indicó propuestas

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2201753. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 948 EN EL CENTRO POBLADO DE PAUCARA, DISTRITC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Expediente técnico aprobado con R.J 043-2016, IEI 948 Paucará.

Obra en ejecución según Contrato 48-2016, IEI 948, 82 por ciento de Avance de Obra.

Equipo juego recreativo en proceso de fabricación según Adenda al Contrato 160-2014

b). Identificación de problemas presentados

No identificó problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No indicó propuestas

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2201760. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 32661 EN EL CENTRO POBLADO SANTA RITA BAJA, DISTRITC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Expediente Técnico aprobado con R.J 092-2016, IEI 32661 Santa Rita Baja,

Obra en ejecución según Contrato 083-2016. Se logró un avance físico del 20.02 por ciento

b). Identificación de problemas presentados

No identificó problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

no indicó propuestas

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2201763. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 33233 EN EL CENTRO POBLADO HUANCATURPA, DISTRITO U**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Expediente Técnico aprobado con R.J 047-2016, IEI 33233 Huancaturpa

Obra en ejecución según Contrato 044-2016. Avance de Obra 97.96 por ciento

Equipo juego recreativo en proceso de fabricación según Contrato 077-2016

b). Identificación de problemas presentados

No identificó problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

no indicó propuestas

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2201767. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 32626 EN EL CENTRO POBLADO SAN MARCOS, DISTRITO UM**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Expediente Técnico aprobado con R.J 050-2016, IEI 32626 San Marcos

Obra en ejecución según Contrato 045-2016. Avance obra 54.43 por ciento.

Equipo juego recreativo en proceso de ejecución según Adenda al Contrato 160-2014.

b). Identificación de problemas presentados

No indicó problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

no indicó propuestas

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2201768. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 32624 EN EL CENTRO POBLADO HUIYAN, DISTRITO UMARI, P**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Expediente Técnico aprobado con R.J 095-2016, aprobada 18 Jul 16, IEI 32624 Huiyan

Obra en ejecución según Contrato 083-2016. 20.34 por ciento de avance físico de obra.

b). Identificación de problemas presentados

No identificó problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

no indicó propuestas

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2201774. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 32754 EN EL CENTRO POBLADO ANCOMARCA/**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Expediente Técnico aprobado con R.J 087-2016. IEI 32754 Ancomarca
Obra en ejecución según Contrato 084-2016. 7.88 por ciento de avance físico de obra.

b). Identificación de problemas presentados

No identificó problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

no indicó propuestas

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2201777. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 421 EN EL CENTRO POBLADO TOMAYRICA, DI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Expediente Técnico aprobado con R.J 046-2016, IEI 421 Tomayrica
Obra concluida, en trámite de recepción de obra Contrato 031-2016
Equipo juego recreativo en proceso de fabricación según Contrato 077-2016

b). Identificación de problemas presentados

No identificó problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No indicó propuestas

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2201782. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 32908 EN EL CENTRO POBLADO RUMICHACA,**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

"Expediente Técnico aprobado con R.J 044-2016, IEI 32908 Rumichaca
Obra concluida en proceso de liquidación, Contrato 031-2016.
Equipo juego recreativo en proceso de fabricación según Contrato 077-2016"

b). Identificación de problemas presentados

No identificó problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No indicó propuestas

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2201783. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 33244 EN EL CENTRO POBLADO TAMAR, DIST**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

"Expediente Técnico aprobado con R.J 083-2016, IEI 33244 Tamar
Obra en ejecución según Contrato 084-2016. 8.98 por ciento de avance de obra."

b). Identificación de problemas presentados

No identificó problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No indicó propuestas

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2201784. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 33346 EN EL CENTRO POBLADO SAN ANTONI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

"Expediente Técnico aprobado con R.J 048-2016, IEI 33346 San Antonio de Warpoj
Obra concluida, en trámite de recepción de obra Contrato 031-2016
Equipo juego recreativo en proceso de fabricación según Contrato 077-2016"

b). Identificación de problemas presentados

La recepción de la obra se ejecutara cuando la obra de Rumichaca concluya.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La recepción y la liquidación de obra se efectuara en el I trimestre del 2017.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2229515. INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN SEIS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL AMBITO DE LOS DISTRITOS DE SANTA ROSA Y AYNA DE L**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

"5 obras concluidas, en proceso de transferencia Contrato 106-2015, 5 IEI Santa Rosa y Ayna.
5 Equipo juegos recreativos instalados en Santa Rosa y Ayna"

b). Identificación de problemas presentados

La falta de documentación por parte del contratista a retrasado las liquidaciones.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No indicó propuestas

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2280920. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. PARA EL NIVEL INICIAL N 527 NIÑO JESUS DE PRAGA, DISTRITO DE PACHACAMAC, LIMA -**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PROGRAMA REGULAR-SUSTITUCION ; PROCESO: LP-SUMA ALZADA-19-2016-MINEDU/UE 108-1 ; CONVOCATORIA: 14jun2016 ; INICIO DE EJECUCIÓN OBRA/SUPER: 11oct2016 ; AVANCE FÍSICO REAL: 27.41 por ciento ; TÉRMINO DE OBRA CONTRACTUAL: 15/03/2017

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN CONVOCATORIA DE OBRA: EL EXPEDIENTE TECNICO YA CUENTA CON RESOLUCION DE APROBACION. NO SE PUEDE CONVOCAR DEBIDO A QUE EL PROYECTO NO HA SIDO PRIORIZADO, COMO CONSECUENCIA DEMORA EN LA CONVOCATORIA DE LA OBRA ; ESTADO: CERRADO ; RIESGO DE RETRASO DEL INICIO DE LA OBRA: SE POSTERGA LA ETAPA DE ABSOLUCION DE INTEGRACIÓN DE BASES DEL PROCESO EN CONVOCATORIA, DEBIDO A FALLA DEL APLICATIVO OSCE., COMO CONSECUENCIA NO PODRAN DEVENGARSE COMPLETAMENTE LOS GASTOS PROYECTADOS EN EL PRESENTE AÑO (ADELANTOS Y VALORIZACIONES DE LA OBRA) ; ESTADO: CERRADO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE ESTA REALIZANDO EL SEGUIMIENTO REPECTIVO (SE DEVOLVIO A ESTUDIOS A PROYECTOS A LA ESPERA DE LA HABILITACION PRESUPUESTAL) ; 14.07 SEGUIMIENTO AL ÁREA RESPONSABLE, ESPECIALISTA JUDITH PADILLA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2235483. MEJORAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE CON TIC EN MIL INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIA CON JORNADA ESCOLAR COMPI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El Proyecto de Inversion Publica con codigo SNIP 305919 se encuentra conformado por los siguientes componentes Suficiente y adecuado equipamiento, Adecuado acceso a la conectividad, Mejora del conocimiento del uso y aplicación pedagógica en el proceso de enseñanza y aprendizaje, Mejora de la gestión de los recursos por los directivos. Al termino del año 2016 el PIM ascendio a S/ 75 750 000.00, teniendo una ejecucion presupuestal de S/. 68 960 639.34 (91 de porcentaje del PIM). De esta manera se tiene una ejecucion total de S/. 237 197 225.00 Soles que representa el 93.17 de porcentaje del costo total.

b). Identificación de problemas presentados

** Demora en la validación del contenido pedagógico de los términos de referencia de los procedimientos de selección.

* Demora por parte del proveedor en la remisión de pecosas de los equipos distribuidos.

* Dificultades para la realización del servicio de distribución e instalación del sistema de datos y eléctrico debido a la falta de materiales del proveedor.

* Demora en la remision de informes/productos de los coordinadores y especialistas regionales y demora en la validacion del contenido del segundo entregable por parte de las Unidades Pedagogicas del MINEDU.

* Demora en la remision del listado de Directores, Docentes y CIST procedentes de las 1000 II.EE.

* Las direcciones comprometidas con este proyecto se demoraron en la revision de este primer entregable (Direccion de Innovacion y Tecnologia y la Direccion de educacion secundaria).

* Demora en la remisión de pecosas por parte del proveedor del servicio de transporte.

* Habiéndose extendido el plazo de ejecución del componente 03 hacia el año 2017 por recomendación de la DES, el reforzamiento pedagógico presencial establecidas en el componente 04 del PIP 305919 se efectúen a partir del mes de mayo del 2017"

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

* Coordinación permanente con las Direcciones de Linea.

* Coordinación con los proveedores

* Coordinación con la empresa contratista.

* Coordinadores regionales priorizaron las actividades de seguimiento a la ejecución del servicio de distribución e instalación del sistema de datos y eléctrico.

* Coordinación permanente con los coordinadores y especialistas regionales.

* Se envió documentos a los coordinadores regionales solicitando la agilidad de la entrega.

* Seguimiento y monitoreo permanente a los proveedores por parte de los coordinadores y especialistas regionales."

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2304163. MEJORAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE CON TIC EN 603 IIEE DEL NIVEL SECUNDARIA CON JORNADA ESCOLAR COMPLETA CORRESPONDIENTE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Mediante Informe Técnico N° 0033-2016-MINEDU/SPE-OPEP-UPI, se aprueba el estudio de preinversión a nivel de perfil. Con la exoneración del estudio a nivel de factibilidad de acuerdo al Informe N° 001-2016-EF/63.01.
 Costo de 144,046,605, PIM 2016 100,086,577, Devengado 2016 71,275,607, porcentaje de Ejecucion de 71.2 %

b). Identificación de problemas presentados

No indico problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No indico problemas

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 049. EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0112. FORMACION OCUPACIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2045607. APOYO A LA FORMACION PROFESIONAL PARA LA INSERCIÓN LABORAL EN EL PERU: CONSOLIDACION Y AMPLIACION - APROLAB II**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PROGRAMA DE CAPACITACION EN SERVICIO SE LOGRO:

- Se logró la Programación de Capacitación en servicio de actualización Tecnológica en Industria Alimentaria beneficiando a 48 docentes dentro del ámbito de la 7 regiones de proyecto APROLAB II (Lima, Ica, La Libertad, Puno, Ayacucho, Piura, Cajamarca) Se logró la capacitación implementada de taller en Textil y Confección y en el Taller Cocina.
- Se Programaron la Capacitación en Emprendimiento e Incubadora Empresariales de a 207 docentes dentro de las 7 regiones del ámbito del Proyecto APROLAB II.

EN LA ACTIVIDAD DE INCENTIVAR LA IMPLEMENTACION DE ESPECIALIDADES SE LOGRO:

-Se ejecutó dos (02) talleres de especialidades para logrando la capacitación a 42 docentes:

Curso de especialización en Textil y Confecciones en la sede Puno el cual participaron 12 docentes de CETPRO beneficiarios,

Curso de especialización en Cocina en la sede Lima, participaron 30 docentes de las instituciones beneficiarias que ofertan dicha especialidad.

EN LA ACTIVIDAD DE MEJORAR LA CAPACIDAD DE ANALISIS DE LA INVERSION EN OFERTA FORMATIVA - CAPACITACION

- se cumplió con la capacitación de 100 docentes para taller semipresencial para fortalecer las capacidades de los docentes de las instituciones beneficiarias del proyecto APROLAB II, en las 7 regiones (Ayacucho, Lima, Cajamarca, Piura, Ica, La Libertad y Puno), los cuales se organizaron en dos grupos: 60 docentes de CETPRO y 40 docentes de IESTP, ejecutadas en 3 etapas:

Etapas: Etapa 1. Modalidad virtual (III trimestre) - Etapa 2. Modalidad presencial (IV trimestre) - Etapa 3. Modalidad virtual (IV trimestre).

EN LA ACTIVIDAD CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE NUEVA INFRAESTRUCTURA DE FOORMACION SUPERIOR TECNOLOGICA IESTP

-se cumplió con la aprobación de 3 expedientes técnicos para la construcción DE IESTP: IESTP Ayaviri-Puno - IESTP Huaycan - Lima IESTP Julio Cesar Tello-Villa - Lima.

- Se cumplió con la ejecución de 02 obras programadas: Obra IESTP Ayaviri-Puno Resolución de Liquidación de Contrato 137-2016-APROLAB II el 23.Dic.2016. y la obra IESTP Manuel Arévalo Cáceres al cierre del año se encuentra terminando en eta de recepción de obra."

b). Identificación de problemas presentados

PROBLEMAS:

1. Inicialmente, no se tenía definido el número de Docentes participantes en la actualización Tecnológica, debido a la demora en la selección y contrato de directores y docentes por parte de algunas de las instituciones beneficiarias.
2. No se logró contratar los servicios profesionales de dos especialistas para el seguimiento, monitoreo y encargos para los talleres programados en el de Programa de Emprendimiento e Incubadora Empresariales
3. La Falta de especialistas en los requisitos de perfil en usuario estrategias por competencias tal como lo demanda la curriculum para la consultoría en el Desarrollo de la formulación de la propuesta del Programa de Capacitación Implementada y programados en el de Programa de Emprendimiento e Incubadora Empresariales, entre otras consultorías e hizo que inicien tarde dichos programas , talleres y capacitaciones, por lo tanto no alcanzó a ejecutar alguna tardes como la ejecución de réplicas.
4. Para el programa de capacitación implementado no se ejecutó el taller de especialización en hidrocarburos, debido a que la DIGESUTPA a la fecha no tiene aprobado el mapa de carreras respectivo, asimismo el tiempo fue un factor

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 049. EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0112. FORMACION OCUPACIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2045607. APOYO A LA FORMACION PROFESIONAL PARA LA INSERCIÓN LABORAL EN EL PERU: CONSOLIDACION Y AMPLIACION - APROLAB II

elemental para el limitado desarrollo de los talleres.

5. La demora en la aprobación de la demanda adicional de recursos con R.A 234.2016 25.05.16 hizo que demore el proceso de convocatoria y la adjudicación de la buena pro para el inicio de la ejecución de la Obra IESTP y CETPROS. es por ellos que al cierre del ejercicio 2016 la mayoría de las obras están en etapa de recepción.

6. La obra CETPRO Puno - Puno, el cual es parte de la programación de ejecución de obra 2016, se encuentra paralizada. En el mes de Octubre del 2016 el área de Infraestructura solicitó la contratación de especialistas para que por parte de APROLAB II se efectúen nuevos estudios básicos (Topografía y Estudio de Suelos) debido a discrepancias entre el contratista de la obra y el proyectista del expediente técnico de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ACCION

1. Se insistió a los directores de las instituciones beneficiarias que agilicen el proceso de contrato de los docentes, para definir el número de docentes participantes por cada institución beneficiaria.

2. Con el apoyo del personal administrativo del proyecto se efectuaron los encargos para el apoyo de los talleres de capacitación del Programa de Emprendimiento e Incubadora Empresariales, por lo que se realizó el seguimiento y monitoreo respectivo, con el fin de garantizar la participación de los docentes en los talleres de capacitación a los docentes, dentro de las regiones del ámbito del proyecto APROLAB II.

3. Se trabajó articuladamente con DIGESUTPA -DISERTPA para una mejor cobertura para la convocatoria de especialistas en el Programa de Capacitación Implementada y programados en el Programa de Emprendimiento e Incubadora Empresariales entre otras consultorías para lograr las metas programadas en el POA.

4. En el programa de capacitación implementado, para el taller de hidrocarburos queda pendiente de ejecución, hasta que la DIGESUTPA publique oficialmente el mapa de carreras de dicha especialidad, en ese sentido se reprogramará la ejecución de talleres de especialización en el 2017, considerando los más factibles de ejecutarlas.

5. Las ampliaciones de recursos deberán aprobarse durante el primer trimestre de cada año a fin de garantizar el cumplimiento de ejecución de las actividades programadas en el POA de cada año.

6. Para la obra CETPRO Puno - Puno se contrató especialistas para afectar nuevos estudios básicos (Topografía y Estudio de Suelos) debido a discrepancias entre el contratista de la obra y el proyectista del expediente técnico de obra. Con fecha 27.12.2016, se obtiene la conclusión de los estudios de suelos y topografías elaborados por el proyecto APROLAB II, que se encargue, en base a los estudios topográficos y de suelos efectuados, la elaboración del expediente técnico de prestaciones adicionales y deductivos vinculantes necesarios que adecuen el expediente técnico para poder cumplir con la finalidad del contrato. El cual se reprogramará para la ejecución en el siguiente ejercicio fiscal 2017.

PLIEGO : 10117 SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION, ACREDITACION Y CERTIFICACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0007. DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

PRODUCTO PROYECTO: 2177400. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE EDUCACION SUPERIOR**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El Proyecto PROCALIDAD, se ejecuta a través de la U.E.002 del Pliego 117 SINEACE, tiene como objetivo el Mejoramiento de la calidad en la educación superior en el Perú, buscando modificar un atributo del servicio, la calidad, entendida en términos de la eficacia de las IES para desarrollar en sus estudiantes un conjunto de conocimientos y herramientas que les permitan desempeñar con solvencia tareas valoradas en el mercado de trabajo, para el cumplimiento de su misión, el Proyecto cuenta con los recursos del Préstamo 8212 PE, conformados por el aporte del Banco Mundial por 25 000 000 millones de dólares, así como, con el aporte del Gobierno Peruano por 27 166 073. Estos recursos permitirán cumplir con los objetivos definidos en los tres componentes del proyecto: 1. Consolidación de herramientas metodológicas, instrumentales y normativas y promoción de los procesos de evaluación y acreditación, 2 Desarrollo y consolidación de un Sistema de información del Aseguramiento de la Calidad SIAC y 3. Fondo de Mejoramiento de la Calidad. La ejecución presupuestal a nivel de devengado por toda fuente de financiamiento fue del orden de S/ 46 831 265, respecto a un PIM 2016 de S/ 51 247 343. Con respecto al 3er componente, referido al Fondo de Mejoramiento de la Calidad cuyo financiamiento concentra el 81 por ciento del presupuesto, se llevaron a cabo 04 convocatorias de financiamiento: i) sexta convocatoria de financiamiento de planes de mejora, ii) Séptima convocatoria focalizada de financiamiento de planes de mejora para institutos públicos de educación superior tecnológica, iii) Octava convocatoria focalizada para Institutos Públicos de Educación Superior Pedagógica con Oferta de Educación Intercultural Bilingüe y iv) Novena convocatoria focalizada para el Fortalecimiento de la Calidad vinculada a Investigación de la Universidades Públicas Institucionalizadas, debiendo señalar, que el Proyecto desde el inicio de sus operaciones hasta la fecha ha realizado 09 convocatorias de financiamiento de Planes de Mejora, de las cuales, las 07 primeras convocatorias cuentan con planes ganadores, teniendo como resultado un acumulado de 203 Planes de Mejora aprobados representando un importe S/ 103 281 420.00. Al finalizar el año, 11 Institutos de Educación Superior Pedagógico, 16 Institutos de Educación Superior Tecnológica y 5 Instituto Superior de Educación solicitaron el financiamiento de evaluaciones externas. Con respecto al Componente 1: Desarrollo de Métodos, Instrumentos, Normas y Capacidades para el Aseguramiento de la Calidad, se realizaron las consultorías para la Propuesta de condiciones básicas de calidad específicas relacionadas a ambientes físicos, infraestructura y equipamiento de laboratorios, talleres y otros espacios de enseñanza de los programas de pre grado y pos grado de Ciencias de la Salud en las universidades, Propuesta de condiciones básicas de calidad específicas para los programas de pre grado y pos grado de Ciencias de la Salud en la Universidades, Propuesta de condiciones básicas de calidad específicas para los programas de pre grado y pos grado de Ingeniería, Industria y Construcción en las Universidades, Propuesta de condiciones básicas de calidad específicas relacionadas a ambientes físicos, infraestructura y equipamiento de laboratorios, talleres y otros espacios de enseñanza de los programas de pre grado y pos grado de Ingeniería, Industria y Construcción en las Universidades, Análisis Comparativo y alineación del Modelo de Acreditación 2008 con el Modelo de Calidad de Educación Superior Universitaria de 2016. Mientras que con respecto al Componente 2: Provisión de Conocimiento e Información sobre la educación, las acciones desarrolladas estuvieron orientadas, a la definición del modelo del Sistema de Información de la Educación Superior, y a la actualización y mejora de la herramientas informáticas en los procesos de acreditación y licenciamiento, así como a ciertos estudios requeridos por el MINEDU.

b). Identificación de problemas presentados

La restructuración del proyecto, refleja la nueva situación institucional del proyecto, en relación a la política nacional y al marco legal vigente de aseguramiento de la calidad de la Educación Superior, la cual consideró, entre otros, lo siguiente:

Modificar la definición del componente 1, a Desarrollo de métodos, instrumentos, normas y capacidad para el Aseguramiento de la Calidad, a fin que además del concepto de acreditación se considere el de concepto de licenciamiento: a) Modificar el Subcomponente 1.1, a fin que incluya el apoyo a la capacidad de supervisión de las entidades a cargo del Aseguramiento de la Calidad., b) Modificar el subcomponente 1.2 a fin que se considere únicamente el fortalecimiento de capacidades de las IES, mas no de las Entidades Evaluadoras.

Replantear el Componente 2 a fin de considerar la Provisión de conocimiento e Información sobre la Educación Superior, e incorporar las nuevas actividades propuestas por el ente rector, se modifica sus tres subcomponentes: Subcomponente 2.1 Apoyo al desarrollo de un Sistema de Información para la Educación Superior SIES, con la finalidad de reflejar las nuevas funciones del SIES, Subcomponente 2.2 Desarrollo de un Módulo de Información para el Aseguramiento de la Calidad, a fin que incluya también el uso de herramientas para los procesos de licenciamiento, gestionar procesos de acreditación y licenciamiento de carreras e IES, Subcomponente 2.3 Elaboración de Estudios Sectoriales, con la finalidad de actualizar y reflejar las necesidades actuales de información y conocimiento

Modificar el Subcomponente 3.2 para incluir los planes de adecuación para el licenciamiento de IES Públicas y sus carreras, o de elementos de los planes de fortalecimiento de las universidades emblemáticas enunciadas en la Ley Universitaria. Adicionalmente se acordó modificar la matriz de resultados, y proponer al MINEDU los cambios necesarios en el Estudio Definitivo para la ejecución correspondiente

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Al cierre del año fiscal 2016, las variaciones en la fase de inversión, fueron alineadas con la reestructura del proyecto establecida como corolario de la Misión de Supervisión del Banco Mundial de noviembre del 2015, cuentan con la aprobación de la UPI EDUCACIÓN, y el registro correspondiente en el SNIP MEF.

PLIEGO : 10342 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO: 2088342. REHABILITACION, REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADIO NACIONAL DE LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

" Obras contempladas:

* Sistema Dual para gas natural y gas licuado de petroleo (GLP) para la piscina-obra culminada.

* Implementación de infraestructura para el local del archivo de la OI del IPD E.N. zona sur 2do piso-obra en ejecución.

* obra: Implementación de infraestructura para el local del archivo central del IPD-obra en ejecución.

* Implementación de las oficinas administrativas - Tribuna Norte- en espera de contratación de supervisión."

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO: 2161813. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA VILLA DEPORTIVA NACIONAL -VIDENA, SAN LUIS, LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Adquisición de equipamiento de las diferentes disciplinas deportivas: Badminton, Pesas, Bowling, Esgrima, Fotofonish, Tiro, Protector de piso sintético vinílico PVC-para polideportivo N°1, Equipamiento Complementario, para el Gimnasio de la villa deportiva y Autorización de pase G&M Ferrovias.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO: 2281818. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO UBICADO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO LOS AMAUTAS, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El monto ejecutado corresponde al pago de valorización de obra.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en el abastecimiento de materiales por parte del contratista.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se exigió al contratista la pronta culminación.

PLIEGO : 10510 U.N. MAYOR DE SAN MARCOS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2085919. CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA EAP DE INGENIERIA MECANICA DE FLUIDOS - UNMSM**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En el ejercicio presupuestal 2016 el proyecto de inversión tuvo un PIM en la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios por el monto de S/583,916.00, ejecutado con un avance porcentual del 100% para atender la liquidación final de obra para el cierre del proyecto.

En el ejercicio presupuestal 2016 el proyecto de inversión tuvo un PIM en la fuente de Recursos Directamente Recaudados el monto de S/800,090.00, desagregado y ejecutado de acuerdo al siguiente detalle:

Se ha ejecutado la liquidación final de la obra de la 2da. etapa por el monto de S/216,173.71 con un avance porcentual del 100%.

El marco presupuestal aprobado por el monto de S/583,916.00, para atender la liquidación final de la obra 3ra. etapa, con la fuente de financiamiento: Recursos Directamente Recaudados, no se pudo ejecutar por razones de disponibilidad económica.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en las aprobaciones de las transferencias entre proyectos para el avance de ejecución.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha propuesto y ejecutado medidas correctivas para superar la demora en la transferencia entre proyectos logrando un avance porcentual del 100%.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2133690. IMPLEMENTACION DE LOS DEPARTAMENTOS ACADEMICOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA SEDE DE SAN FERNANDO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto de Inversión de equipamiento por continuidad, con un PIM de S/1 008,326.00 con una ejecución al 78.74% de conformidad con el PIM aprobado, continua su ejecución en el Ejercicio Presupuestal 2017, para cerrar el proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos de selección, entorpeciendo el avance de acuerdo a lo programado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Propuestas las medidas correctivas para superar la demora en los procesos de selección, conllevando a lograr la meta propuesta de acuerdo a lo programado.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2135337. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA EAP DE PSICOLOGIA-FACULTAD DE PSICOLOGIA - UNMSM**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Por encontrarse pendiente de atender la liquidación final de la obra de la 1ra. y 2da. etapa en el ejercicio presupuestal 2016, se consideró un PIM en la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios por el monto de S/630,686.00 para el cierre del proyecto y tuvo un avance de ejecución presupuestal del 100% , meta cumplida de acuerdo a la programación efectuada.

En el ejercicio presupuestal 2016 el proyecto de inversión tuvo un PIM de S/630,686.00 en la fuente de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados, desagregado y ejecutado de acuerdo al siguiente detalle:

El PIM aprobado por el monto de S/49,734.00 y S/580,952.00, fue para atender la liquidación final de la obra 1ra. y 2da. etapa respectivamente, no se pudo ejecutar por razones de disponibilidad económica.

PLIEGO : 10510 U.N. MAYOR DE SAN MARCOS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2135337. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA EAP DE PSICOLOGIA-FACULTAD DE PSICOLOGIA - UNMSM**b). Identificación de problemas presentados**

Demora en las aprobaciones de transferencia entre proyectos para el avance de la ejecución.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha propuesto y ejecutado medidas correctivas para superar la demora en la transferencia entre proyectos logrando un avance de ejecución del 100%.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2150913. AMPLIACION E IMPLEMENTACION DEL PABELLON DE LABORATORIOS Y UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS - UNMSM**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El PIM de este proyecto de inversión de equipamiento en el ejercicio presupuestal 2016 se encuentra aprobado por el monto de S/1 528,963.00 el nivel de ejecución alcanzado es por el monto de S/1 481,858.15 ha sido ejecutado al 96.92%, continua su ejecución por continuidad en el ejercicio fiscal 2017.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos de selección, entorpeciendo el avance de acuerdo a lo programado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Propuesta las medidas correctivas para superar la demora en los procesos de selección, conllevando a lograr la meta propuesta de acuerdo a lo programado.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2160034. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LABORATORIOS DE LAS EAP DE FARMACIA Y BIOQUIMICA, CIENCIAS DE LOS ALIMENTOS Y TOXICOLOGIA DE LA FACULTAD I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El PIM de este proyecto de inversión de equipamiento en el ejercicio presupuestal 2016 se encuentra aprobado por el monto de S/2 007,771.00 el nivel de ejecución alcanzado es por el monto de S/1 788,118.94 ha sido ejecutado al 89.06%, continua su ejecución por continuidad en el ejercicio fiscal 2017.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos de selección, entorpeciendo el avance de acuerdo a lo programado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Propuesta las medidas correctivas para superar la demora en los procesos de selección, conllevando a lograr la meta propuesta de acuerdo a lo programado.

PLIEGO : 10510 U.N. MAYOR DE SAN MARCOS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2166481. INSTALACION E IMPLEMENTACION DE LA EAP DE INGENIERIA CIVIL - UNMSM**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Este Proyecto de inversión por continuidad, se ha ejecutado tres componentes en el Ejercicio 2016 con la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios: Continuidad de la Ejecución de la Obra y la Supervisión en su 2da. Etapa con un PIM en la Obra y Supervisión de S/1 974,781.00 y S/228,692.00 respectivamente. El avance de la ejecución de estos componentes ha alcanzado el 100% de acuerdo a lo programado, la liquidación final de la Obra y la supervisión por continuidad se terminará de ejecutar en el ejercicio presupuestal 2017. Se ha ejecutado también el componente equipamiento con un PIM de S/154,163.00 con un avance de ejecución del 100%, la ejecución de este componente por continuidad debe continuar en el Ejercicio Presupuestal 2017.

Asimismo, el proyecto por continuidad tuvo un PIM en la fuente de Recursos Directamente Recaudados por el monto de S/100,000.00, para atender la liquidación final de obra 2da. Etapa, no tiene avance de ejecución por no haber contado con disponibilidad económica. La ejecución de este componente por continuidad se está considerando en el Ejercicio Presupuestal 2017.

b). Identificación de problemas presentados

No se ha identificado problemas en el avance programado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Medidas correctivas propuestas por la demora en emitir la Resolución de Liquidación final de obra para poder cerrar en el Ejercicio 2017 y continuar la ejecución del componente equipamiento.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2216949. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LABORATORIOS EN LA FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRONICA Y ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN M**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto de inversión de equipamiento programado con un PIM de S/996,522.00, con una ejecución alcanzada por el monto de S/ 971,585.73, con un avance de ejecución porcentual del 97.50%, continua su ejecución en el Ejercicio Presupuestal 2017, para cerrar el proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos de selección, entorpeciendo el avance de acuerdo a lo programado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Propuesta las medidas correctivas para superar la demora en los procesos de selección, conllevando a lograr la meta propuesta de acuerdo a lo programado.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2233778. AMPLIACION REMODELACION E IMPLEMENTACION DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS E INFORMATICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En el ejercicio presupuestal 2016 se atendió el componente Obra 2da. Etapa y Supervisión del proyecto con un PIM de S/2 627,536.00 en la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios. La obra y la Supervisión en su 2da. Etapa tuvo un avance de ejecución presupuestal del 100%, quedando pendiente por atender la liquidación final de la obra de la 2da. Etapa que por continuidad se encuentra programado para el ejercicio presupuestal del 2017 de acuerdo a los compromisos contractuales de la Institución.

Este proyecto por continuidad, tuvo un PIM por el monto de S/162,454.00 en la fuente de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados, para la atención de la liquidación final de obra 2da. etapa, no tiene avance de ejecución por no haber contado con disponibilidad económica. La ejecución de este componente por continuidad se está considerando en el Ejercicio Presupuestal 2017.

PLIEGO : 10510 U.N. MAYOR DE SAN MARCOS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2233778. AMPLIACION REMODELACION E IMPLEMENTACION DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS E INFORMATICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN I**b). Identificación de problemas presentados**

No se ha identificado problemas en el avance programado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Medidas correctivas propuestas por la demora en emitir la Resolución de Liquidación final de obra para poder cerrar en el Ejercicio 2017 y continuar la ejecución del componente equipamiento.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2233779. AMPLIACION, REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL PABELLON DE LA FACULTAD DE LETRAS Y CIENCIAS HUMANAS - UNMSM**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En el ejercicio presupuestal 2016 se ha atendido el componente Obra 1ra. etapa y elaboración del Expediente Técnico del proyecto con un PIM en la fuente de Recursos Ordinarios por el monto de S/3 337,185.00. La obra y la Elaboración del Expediente Técnico en su 1ra. etapa que han sido programados tiene un avance de ejecución porcentual al 100%, quedando pendiente por atender las valorizaciones de obra y Supervisión de la obra de la 1ra. etapa que por continuidad se encuentra programado para el ejercicio presupuestal del 2017 de acuerdo a los compromisos contractuales de la Institución.

En el ejercicio presupuestal 2016 se ha considerado el componente Obra 1ra. Etapa con un PIM en la fuente de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados por el monto de S/5 416,738.00, para atender el adelanto directo, el adelanto de materiales y las valorizaciones de la obra, de conformidad con los compromisos contractuales asumidos en el ejercicio 2015. No tiene avance de ejecución por no haber contado con disponibilidad económica. La ejecución de este componente por continuidad de acuerdo a los compromisos contractuales asumidos se está considerando en el Ejercicio Presupuestal 2017.

b). Identificación de problemas presentados

Se han presentado problemas en la ejecución de la obra, por razones de intervención del Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA) y del Plan de Rescate Arqueológico encontrado en el avance de la ejecución de la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha propuesto medidas correctivas para lograr la autorización del Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA), y contratando a una empresa para el Plan de Rescate Arqueológico, para continuar la ejecución de la obra en el Ejercicio 2017.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2234021. CREACION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En el ejercicio presupuestal 2016 se ha atendido los componentes de Obra y Supervisión 1ra. etapa y elaboración de Expedientes Técnicos del proyecto de la 2da. y 3ra. etapa con un PIM en la fuente de Recursos Ordinarios por el monto de S/2 659,971.00. La obra y la Supervisión en su 1ra. etapa que han sido programados tiene un avance de ejecución presupuestal del 100% y el 40.09% respectivamente; la elaboración de los Expedientes Técnicos han sido atendidos con un avance porcentual del 99.17%. Se encuentran pendientes por atender las valorizaciones de obra y Supervisión de la obra de la 1ra. etapa que por continuidad se encuentra programado para el ejercicio presupuestal del 2017 de acuerdo a los compromisos contractuales de la Institución.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en el proceso de selección para iniciar la ejecución de la obra y de la Supervisión.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Superados los problemas presentados de acuerdo a las medidas correctivas aplicadas continúa su ejecución en el Ejercicio 2017.

PLIEGO : 10510 U.N. MAYOR DE SAN MARCOS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2251640. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNMSM**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Inicia su ejecución en el Ejercicio 2015 para la atención de Obra y Elaboración de Expediente Técnico, para atender la ejecución de la Obra y la Supervisión por continuidad. Se consideró en el Ejercicio Presupuestal 2016 un PIM en la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios por el monto de S/996,875.00 con un avance porcentual de ejecución del 100%, continua su ejecución en el ejercicio presupuestal 2017 de conformidad con los compromisos contractuales de la Institución para atender las valorizaciones de obra y supervisión, así como la liquidación final de la obra para el cierre del proyecto.

En el ejercicio presupuestal 2016 se aprueba el PIM por continuidad en la fuente de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados para ejecución de obra por el monto total de S/2 206,771.00, se ejecutó el monto de S/604,835.27 con un avance del 27.41%. No se pudo continuar ejecución con el saldo pendiente por razones de disponibilidad económica, motivo por el cual se está considerando por continuidad para el Ejercicio Presupuestal 2017.

b). Identificación de problemas presentados

Se han presentado problemas en la ejecución de la obra, por razones de intervención del Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA).

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha propuesto medidas correctivas para lograr la autorización del Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA), para continuar la ejecución de la obra en el Ejercicio 2017.

PLIEGO : 10511 U.N. DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se han realizado estudios los que se permitirán ejecutar el proyecto de Inversión. Durante el presente ejercicio se ha ejecutado solamente para el inicio del estudio

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Los estudios de preinversión se encuentran en diferentes etapas, algunos en estudio de mercado, en verificación de factibilidad y otros en elaboración de perfil

b). Identificación de problemas presentados

Falta de empeño en elaboración de los estudios de preinversion

b). Identificación de problemas presentados

Demora de parte del Area usuaria para la elaboración

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se propone que para el próximo ejercicio se dará celeridad a los estudios de preinversion

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinación adecuada y acelerar los estudios

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2055216. ADQUISICION DE TERRENO, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARA EL LABORATORIO PEDAGOGICO DE APLICACION FORTUNATO L. HERRERA -FACULTAD DE EDU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha realizado la adquisición del terreno, encontrándose en elaboración del expediente técnico

b). Identificación de problemas presentados

Demora en el proceso de convocatorias

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se acelerarán los procedimientos

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2090228. RENOVACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE PERAYOC-UNSAAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se encuentra en elaboración del expediente técnico

PLIEGO : 10511 U.N. DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2090228. RENOVACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE PERAYOC-UNSAAC**b). Identificación de problemas presentados**

Demora en el proceso de convocatoria

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

se ejecutara el proyecto

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2110244. FORTALECIMIENTO DE LA ENSEÑANZA EN LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA ELECTRONICA - UNSAAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El presupuesto asignado alcanzó una ejecución considerable, logrando la adquisición del equipamiento así como el mobiliario para la carrera profesional.

b). Identificación de problemas presentados

El problema se encuentra en los procedimientos de convocatorias, que continuamente viene retrasando la ejecución por los tiempos que se consideran dentro de las convocatorias

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Como propuesta se puede considerar que los Comités conformantes de los procesos prioricen dentro de los procedimientos de convocatorias, los proyectos de inversión

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2132055. CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA E IMPLEMENTACION DEL HERBARIO VARGAS CUZ FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha concluido con la elaboración del expediente técnico del proyecto en mención

b). Identificación de problemas presentados

Cuanto se trata de elaboración de expediente técnico, los elaboradores no se presentan a los procedimientos de convocatoria y se llevan a cabo varias convocatorias para poder obtener un resultado positivo

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acelerar los procedimientos de convocatorias

PLIEGO : 10511 U.N. DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2132611. FORTALECIMIENTO DE LA ENSEÑANZA E INVESTIGACION EN LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES - UNSAAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha concluido con la construcción de la infraestructura

b). Identificación de problemas presentados

Se requiere mayor presupuesto para la adquisición del equipamiento

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

se viene solicitando el incremento del proyecto de inversión para poder atender todo el equipamiento

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2132612. FORTALECIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y MEDIO AMBIENTE FILIAL PUERTO MALDONADO-UNSAAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha realizado la adquisición del equipamiento en parte,

b). Identificación de problemas presentados

Se ha demorado el procedimiento de convocatoria para la adquisición del equipamiento requerido, además viene faltando presupuesto para la adquisición completa de los equipos para los laboratorios de la mencionada escuela

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se requiere contar con mayor presupuesto para el total de equipos a adquirir, Igualmente se tiene en convocatoria de adquisición de equipos un procedimiento que se esta demorando

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2149626. FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE FORMACION PRACTICA ESPECIALIZADA, INVESTIGACION Y PROYECCION SOCIAL EN LA CARRERA PROFE:**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Este proyecto de inversión se encuentra demorando porque la Municipalidad Provincial del Cusco no otorga el cambio de uso.

b). Identificación de problemas presentados

Viene ocasionando una demora la falta del cambio de uso

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se viene persistiendo el trámite en la Municipalidad

PLIEGO : 10511 U.N. DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2150241. AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS PARA LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA METALURGICA DE LA UNSAAC-CUS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se viene trabajando

b). Identificación de problemas presentados

Se encuentra en la verificación de viabilidad,

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acelerar el presente proyecto durante el ejercicio 2017

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2183455. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE FORMACION ACADEMICA EN LA FACULTAD DE COMUNICACION SOCIAL E IDIOMAS DE LA UNSAAC - CUS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Durante el presente ejercicio, no se ha ejecutado en presente proyecto porque se está reformulando el Proyecto a nivel de perfil.

b). Identificación de problemas presentados

Se tiene las limitantes del monto de inversión que debía ser atendido en nuestra Institución, pero en la elaboración del Exp Tecnico supero el monto tope a nivel de perfil, por lo que se requería el Estudio a nivel de factibilidad

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se viene reformulando el perfil.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2199844. FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SOPORTE PARA EL PROCESO DE ENSEÑANZA, INVESTIGACION Y EXTENSION EN LA UNSAAC-CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto que se encuentra en elaboración del expediente técnico

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la convocatoria del procedimiento y elaboración del expediente técnico

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se acelerará la aprobación del expediente técnico

PLIEGO : 10512 U.N. DE TRUJILLO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131955. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION ACADEMICO-PROFESIONAL Y DE INVESTIGACION EN LA ESCUELA DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD N**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE DEFINIERON LA TOTALIDAD DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LAS ADQUISICIONES PENDIENTES.

b). Identificación de problemas presentados

DEMORAS EN LA SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES PREVIAS A LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

IMPLEMENTAR CRONOGRAMAS DE TRABAJO CON PLAZOS MÁS CONVENIENTES Y DESIGNACIÓN DE RESPONSABLES.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131956. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION ACADEMICO-PROFESIONAL Y DE INVESTIGACION EN LA ESCUELA DE INGENIERIA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ADQUISICIÓN DE LA MAYORÍA DEL EQUIPAMIENTO.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE CULMINÓ CON LA TOTALIDAD DE LAS ADQUISICIONES PLANTEADAS, POR DIFICULTADES EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROGRAMAR OPORTUNA Y ADECUADAMENTE LOS PLAZOS PARA LAS ADQUISICIONES PENDIENTES DEL PROYECTO.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131957. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO Y DE INVESTIGACION EN LAS ESCUELAS DE INGENIERIA DE MINAS Y METALURGICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**SE REALIZÓ UN REGISTRO POR ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS DEL COMPONENTE EQUIPAMIENTO.
IMPLEMENTACIÓN PARCIAL Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO.**b). Identificación de problemas presentados**

RETRASOS EN LA CONVOCATORIA DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROGRAMAR OPORTUNA Y ADECUADAMENTE LOS PLAZOS PARA LAS ADQUISICIONES PENDIENTES DEL PROYECTO.

PLIEGO : 10512 U.N. DE TRUJILLO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2158743. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE CULMINÓ LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUIDACIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2202562. AMPLIACION DEL SERVICIO ACADEMICO DEL CENTRO DE IDIOMAS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE REALIZÓ EL REGISTRO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO.

b). Identificación de problemas presentados

DEMORAS EN LA CONVOCATORIA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LA OBRA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR UNA ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS DEL COMPONENTE INFRAESTRUCTURA A FIN DE PODER REALIZAR NUEVAMENTE EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2234640. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO Y DE INVESTIGACION EN LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO.**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

IMPLEMENTACIÓN PARCIAL Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE PUDO COMPLETAR LA IMPLEMENTACIÓN TOTAL DE LAS METAS PLANTEADAS EN EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA, DEBIDO A OBSERVACIONES EN LA RECEPCIÓN DE LA OBRA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

MEJORAR LAS CAPACIDADES PARA EL SEGUIMIENTO DURANTE LA FASE DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA.

PLIEGO : 10513 U.N. DE SAN AGUSTIN

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En el Ejercicio 2016, se han atendido Compromisos de Adelantos, según Expediente Tecnico y Cronogramas

b). Identificación de problemas presentados

No se han detectado problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Continuidad en el Ejercicio 2017

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2171444. MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA FORMACION ACADEMICA DE LOS ALUMNOS DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO DE LA UNIVERSIDAD**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En el Ejercicio 2016, se han atendido Compromisos de Adelantos, según Expediente Tecnico y Cronogramas

b). Identificación de problemas presentados

No se han detectado

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Continuidad de Ejecucion en el Presupuesto 2017

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2171553. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL COMEDOR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En el Ejercicio 2016, se han atendido Compromisos de Adelantos, según Expediente Tecnico y Cronogramas

b). Identificación de problemas presentados

No se han detectado problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ejecucion en el siguiente ejercicio

PLIEGO : 10513 U.N. DE SAN AGUSTIN

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2234381. MEJORAMIENTO DE LA HABILITACION URBANA DEL CAMPUS UNIVERSITARIO - AREA CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En el Ejercicio 2016, se han atendido Compromisos de Adelantos, según Expediente Técnico y Cronogramas

b). Identificación de problemas presentados

No se han detectado Problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Continuidad en el Ejercicio 2017

PLIEGO : 10514 U.N. DE INGENIERIA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2094322. CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE AULAS Y BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA GEOLOGICA, METALURGICA Y MINERA DE LA UNI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El avance financiero de este PIP en el 2016 fue del 99,93% del monto asignado para ese año (S/ 857 316) y el avance físico fue el 100% de la meta establecida,334.84 m2.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los Procesos de Selección. Modificaciones en la ejecución del proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Emisión de informes de seguimiento y monitoreo de la ejecución física y financiera del proyecto, con fines de que lo establecido en el expediente técnico contemple los parámetros aprobados en el estudio de preinversión para no contar con variaciones significativas en la ejecución del proyecto

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2107797. MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO TECNOLOGICO DE PETROLEO Y GAS NATURAL DEL INSTITUTO DE PETROLEO Y GAS (IPEGA) DE LA UNI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El avance financiero de este PIP en el 2016 fue del 99,51% del monto asignado para ese año (S/ 950 407) .

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los Procesos de Selección.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Programación del Proceso de Selección. Emisión de informes de seguimiento y monitoreo de la ejecución física y financiera del proyecto.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2112818. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LA ASISTENCIA MEDICA DEL AUTOSEGURO DE LA OFICINA CENTRAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA UNI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Para este PIP el avance financiero en el 2016 fue el 98.99% del monto asignado(S/ 2 775 920) y el avance físico alcanzó el 100% de lo programado, 820.00 m2.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos de selección.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Programación del Proceso de Selección. Emisión de informes de seguimiento y monitoreo de la ejecución física y financiera del proyecto.

PLIEGO : 10514 U.N. DE INGENIERIA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2112994. MODERNIZACION DEL LABORATORIO DE MECANICA (LABORATORIO Nº 4) DE LA FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA DE LA UNI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El avance financiero que alcanzó este PIP, en el 2016, fue el 94,39% del monto asignado ese año (S/ 2 640 641) y el avance físico fue del 100% de la meta establecida, 1 622.37 m2.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos de selección.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Programación del Proceso de Selección. Emisión de informes de seguimiento y monitoreo de la ejecución física y financiera del proyecto.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2113138. CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL LABORATORIO DE INVESTIGACION AVANZADA EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES, DATOS Y SISTEMAS RADIANTES**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En este PIP el avance financiero en el 2016 fue el 98.66% del monto asignado para ese año(S/ 5 599 653) y el avance físico fue el 100% de la meta establecida, 906.00 m2.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los Procesos de Selección.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Emisión de informes de seguimiento y monitoreo de la ejecución física y financiera del proyecto, con fines de que lo establecido en el expediente técnico contemple los parámetros aprobados en el estudio de preinversión para no contar con variaciones significativas en la ejecución de la obra y la adquisición del equipamiento.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2115713. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE PETROLEO, GAS NATURAL Y PETROQUIMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En este PIP el avance financiero en el 2016 fue el 77.67% del monto asignado para ese año(S/ 1 595 719.00) y el avance físico fue el 100% de la meta establecida en la obra.

b). Identificación de problemas presentados

Procedimientos de contratación declarados desiertos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizaron reuniones de coordinación. Emisión de informes de seguimiento y monitoreo de la ejecución física y financiera del proyecto

PLIEGO : 10514 U.N. DE INGENIERIA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2131952. CONSTRUCCION DEL PABELLON PARA LAS FACILIDADES ACADEMICAS DE LOS DOCENTES DE LA FIEE DE LA UNI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En este PIP el avance financiero en el 2016 fue el 99.16% del monto asignado para ese año(S/ 853 345.00) y el avance físico fue el 100% de la meta establecida, 232.66 m2.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los Procesos de Selección.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Emisión de informes de seguimiento y monitoreo de la ejecución física y financiera del proyecto, con fines de que lo establecido en el expediente técnico contemple los parámetros aprobados en el estudio de preinversión para no contar con variaciones significativas en la ejecución de la obra y la adquisición del equipamiento.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2150240. MEJORAMIENTO DE LAS REDES INFORMATICAS Y DE COMUNICACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El avance financiero que alcanzó este PIP, en el 2016, fue el 99,85% del monto asignado ese año (S/ 3 685 000.00) y el avance físico fue del 100% de la meta establecida.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos de selección. Modificaciones en la ejecución.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Emisión de informes de seguimiento y monitoreo de la ejecución física y financiera del proyecto, con fines de que lo establecido en el expediente técnico contemple los parámetros aprobados en el estudio de preinversión para no contar con variaciones significativas en la ejecución de la obra.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2167986. ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ACTIVIDAD ACADEMICA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE PETROLEO, G/**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El avance financiero que alcanzó este PIP, en el 2016, fue el 99,62% del monto asignado ese año (S/ 5 104 994.00) y el avance físico fue del 100% de la meta establecida, 3 273.39 m2.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los Procesos de Selección.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Emisión de informes de seguimiento y monitoreo de la ejecución física y financiera del proyecto

PLIEGO : 10514 U.N. DE INGENIERIA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2168024. AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE METODOS DE ANALISIS PARA LA INDUSTRIA PETROLERA Y DE ALIMENTOS DEL LABORATORIO DE INVESTIGACION DE FISICOQU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El avance financiero que alcanzó este PIP, en el 2016, fue el 91,25% del monto asignado ese año (S/ 862 748.00) y el avance físico fue del 100% de la meta establecida.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los Procesos de Selección.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Emisión de informes de seguimiento y monitoreo de la ejecución física y financiera del proyecto, con fines de que lo establecido en el expediente técnico contemple los parámetros aprobados en el estudio de preinversión para no contar con variaciones significativas la adquisición del equipamiento.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2169310. CREACION E INSTALACION DE UN SISTEMA INTEGRADO PARA LA AUTOMATIZACION DE LOS PROCESOS DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El avance financiero que alcanzó este PIP, en el 2016, fue el 95,91% del monto asignado ese año (S/ 906 828.00) y el avance físico fue del 100% de la meta establecida.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los Procesos de Selección.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Emisión de informes de seguimiento y monitoreo de la ejecución física y financiera del proyecto, con fines de que lo establecido en el expediente técnico contemple los parámetros aprobados en el estudio de preinversión para no contar con variaciones significativas la adquisición del equipamiento.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2169311. CREACION, INSTALACION DE UN CENTRO DE EXCELENCIA DE INVESTIGACION EN MATERIALES Y NANOTECNOLOGIA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El avance financiero que alcanzó este PIP, en el 2016, fue el 20,77% del monto asignado ese año (S/ 2 335 100.00) .

b). Identificación de problemas presentados

Modificaciones en la ejecución. Demora en los Procesos de Selección.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Reuniones de coordinación. Emisión de informes de seguimiento y monitoreo de la ejecución física y financiera del proyecto, con fines de que lo establecido en el expediente técnico contemple los parámetros aprobados en el estudio de preinversión para no contar con variaciones significativas en la ejecución de la obra y la adquisición del equipamiento.

PLIEGO : 10514 U.N. DE INGENIERIA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2171470. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y DE INVESTIGACION DEL LABORATORIO DE FISICA GENERAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El avance financiero que alcanzó este PIP, en el 2016, fue el 28,39% del monto asignado ese año (S/ 1 400 000.00) .

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los Procesos de Selección.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Emisión de informes de seguimiento y monitoreo de la ejecución física y financiera del proyecto, con fines de que lo establecido en el expediente técnico contemple los parámetros aprobados en el estudio de preinversión para no contar con variaciones significativas la adquisición del equipamiento.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2171552. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE INVESTIGACION EN TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y RESIDUOS PELIGROSOS (CITRAR) DE LA FIA-UNI I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El avance financiero que alcanzó este PIP, en el 2016, fue el 94,36% del monto asignado ese año y el avance físico fue del 100% de la meta anual establecida.
Se logró la adquisición de los insumos de construcción para dar inicio al mejoramiento del CITRAR, esto permitirá contar con los ambientes y laboratorios adecuados.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los Procesos de Selección.Falta de coordinación entre las áreas involucradas en el proceso.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizó reuniones de coordinación. Emisión de informes de seguimiento y monitoreo de la ejecución física y financiera del proyecto, con fines de que lo establecido en el expediente técnico contemple los parámetros aprobados en el estudio de preinversión para no contar con variaciones significativas en la ejecución de la obra y la adquisición del equipamiento

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2183232. RECUPERACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIER**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El avance financiero que alcanzó este PIP, en el 2016, fue el 99,70% del monto asignado ese año (S/ 1 460 002.00) y el avance físico fue del 100% de la meta anual establecida.
Se culminó con los estudios necesarios para obtener la licencia de perforación de pozos y certificado ambiental.
Se obtuvo los insumos necesarios que permitan recuperan y ampliar las redes de agua y alcantarillado.
Se concluyó con las obras y trabajos preliminares del proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Procesos de contratación declarados desiertos
Demora de los actos preparatorios.
Falta de coordinación entre las áreas involucradas del procesos
Demora en los Procesos de Selección.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizaron reuniones de coordinación.
Emisión de informes de seguimiento y monitoreo de la ejecución física y financiera del proyecto, con fines de que lo establecido en el expediente técnico contemple los parámetros aprobados en el estudio de preinversión para no contar con

PLIEGO : 10514 U.N. DE INGENIERIA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2183232. RECUPERACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIER

variaciones significativas en la ejecución del proyecto

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2183233. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA ELECTRICO EN MEDIA TENSION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El avance financiero que alcanzó este PIP, en el 2016, fue el 81,51% del monto asignado ese año (S/ 2 260 783.00) y el avance físico fue del 100% de la meta anual establecida.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los Procesos de Selección.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Emisión de informes de seguimiento y monitoreo de la ejecución física y financiera del proyecto, con fines de que lo establecido en el expediente técnico contemple los parámetros aprobados en el estudio de preinversión para no contar con variaciones significativas la adquisición del equipamiento.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2216753. AMPLIACION DEL SERVICIO ACADEMICO PARA EL CICLO PREUNIVERSITARIO Y BASICO DEL CEPREUNI EN EL SECTOR T DEL CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA UNI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El avance financiero que alcanzó este PIP, en el 2016, fue el 98,42% del monto asignado ese año (S/ 1 387 000.00) y el avance físico fue del 100% de la meta establecida, 985.00 m2.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los Procesos de Selección.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Emisión de informes de seguimiento y monitoreo de la ejecución física y financiera del proyecto, con fines de que lo establecido en el expediente técnico contemple los parámetros aprobados en el estudio de preinversión para no contar con variaciones significativas en la ejecución del proyecto

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2216768. AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LABORATORIO N 1 DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El avance financiero que alcanzó este PIP, en el 2016, fue el 99,92% del monto asignado ese año (S/ 1 151 795.00) y el avance físico fue del 100% de la meta establecida, 295.00 m2.

PLIEGO : 10514 U.N. DE INGENIERIA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2216768. AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LABORATORIO N 1 DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA**b). Identificación de problemas presentados**

Demora en los Procesos de Selección e insuficiente financiamiento

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Emisión de informes de seguimiento y monitoreo de la ejecución física y financiera del proyecto, con fines de que lo establecido en el expediente técnico contemple los parámetros aprobados en el estudio de preinversión para no contar con variaciones significativas en la ejecución de la obra.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2251365. CREACION DE UN SISTEMA DE AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL EDIFICIO DE LA FIP DE LA UNI RIMAC LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El avance financiero que alcanzó este PIP, en el 2016, fue el 98,21% del monto asignado ese año (S/ 1 690 191.00) y el avance físico fue del 100% de la meta establecida. Se implementó un equipo de iluminación, de iluminación automatizada y de equipo de video-vigilancia, que permitirá brindar un adecuado funcionamiento de la nueva sede.

b). Identificación de problemas presentadosDemora de la elaboración del contrato por parte de asesoría legal
Demora en los Procesos de Selección.**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

Se realizaron reuniones de coordinación.

Emisión de informes de seguimiento y monitoreo de la ejecución física y financiera del proyecto, con fines de que lo establecido en el expediente técnico contemple los parámetros aprobados en el estudio de preinversión para no contar con variaciones significativas la adquisición del equipamiento.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2134636. CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE INFORMACION E INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL DE LA UNI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El avance financiero que alcanzó este PIP, en el 2016, fue el 96,10% del monto asignado ese año.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos de selección. Modificaciones en la ejecución.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Emisión de informes de seguimiento y monitoreo de la ejecución física y financiera del proyecto, con fines de que lo establecido en el expediente técnico contemple los parámetros aprobados en el estudio de preinversión para no contar con variaciones significativas en la ejecución de la obra.

PLIEGO : 10515 U.N. SAN LUIS GONZAGA DE ICA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2195093. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Beneficio a 401 estudiantes con una Construcción de 04 aulas para 40 estudiantes cada una de 70.00 m2 c/u, a la vez 04 laboratorios y 04 SS.HH. 02 para damas y 02 para caballeros respectivamente de 16.28 m2 cada uno, incluye escalera y pasadizos. Ha obtenido una Adquisición de equipos informáticos, equipos de laboratorio y mobiliario para aulas, laboratorios y ambientes administrativos. 100% ejecutado de la meta programada.

b). Identificación de problemas presentados

Falta de presupuesto para concluir con la meta total
Demora en la entrega de materiales por parte de los proveedores.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Hacer cumplir con los plazos establecidos en el contrato de la entrega de los materiales de los proveedores.
Mejorar los niveles de coordinación interinstitucional a fin de garantizar que los trabajos programados sean eficientes.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2195094. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL S.**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Esta Obra Beneficio a 1,120 Estudiantes, tuvo una Construcción de 1 amplio Pabellón Administrativo, suficiente instalaciones de 12 Servicios Higiénicos, tanto para hombres y Mujeres de 23.60 m2. Suficientes ambientes exteriores que permitan un adecuado confort de los alumnos, docentes y administrativos. Depósito para Útiles de Limpieza, con una Área de 21.38 m2. Construcción de una Escalera y un Ascensor, distribuidos entre los Pabellones respectivamente. Construcción de 2 Laboratorio, 1 Biblioteca, 1 Auditorio. Todo totalmente equipado

Se cumplió con el 100 % de la obra en el 2016, quedando pendiente la continuidad de pago, por ello muy agradecidos la comunidad universitaria

b). Identificación de problemas presentados

Existencia de compromisos pendiente de pagos iniciados en 2016, y nuevos proyectos adjudicados al término del ejercicio 2016, lo que no posibilitó ejecutar los compromisos según programación inicial, conllevando a no concordar con dicha programación.

El avance físico aún falta concluir, y los recursos financieros se encuentran disponibles para su ejecución

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se hizo, entrega la obra en mención haciendo la prueba de los Laboratorios, Ascensor en presencia de los beneficiarios, con la recomendación que deben cuidar, y velar su mantenimiento
Simplificación de acciones Administrativas en los trámites de afectación Presupuestal.

PLIEGO : 10515 U.N. SAN LUIS GONZAGA DE ICA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2195095. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Esta Obra beneficia a 937 alumnos con equipos multimedia, El proyecto consiste en: Construcción de 08 aulas distribuidas en 04 aulas para 40 estudiantes cada una de 70 m2 en cada piso. Construcción de 02 laboratorios de 86.49 m2 c/u para 30 estudiantes de un piso y servicios higiénicos para varones y servicios higiénicos para damas en el primer y segundo piso de 16.04 m2 cada uno; todo con un área total construida de 1034.20 m2. Incluye escalera por 40.40 m2 y pasadizos por 254.01 m2, se hará la demolición de 01 edificio de 09 aulas de un área de 663.72 m2. Adquisición de equipos informáticos, equipos de laboratorio y mobiliario para aulas, laboratorios y ambientes administrativos 08 módulos de mobiliario para aulas, 15 módulos de equipamiento administrativo, 20 módulos de equipamiento para aulas y 10 módulos de equipamiento para laboratorio y realización de 6 talleres de capacitación a personal docente y administrativo, cada una de sus aulas y los nuevos equipos de los laboratorios que son de una alta gama tecnológica que permitirá el desarrollo de la investigación y preparación de los estudiantes. Cada aula cuenta con una pc, proyector, ecran, internet inalámbrico, detectores de humo en caso de incendios, extintores y otros implementos como balanza analítica, campanas de extracción, mecheros busen, duchas de emergencia y lava ojos, conductímetros, ohmímetros altamente modernos y otros equipos que ayudaran en la investigación a estudiantes y profesores de esta facultad. Cuenta con 2 laboratorios donde se realizaran investigaciones que es unos de los pilares para que una universidad se posicione en el más alto nivel académico, además se tiene un kit especializado para el tratamiento de agua que es uno de los proyectos que más necesita desarrollar nuestra región

b). Identificación de problemas presentados

Retraso en los procesos de adjudicación para la ejecución de Estudios y Obras, bienes y servicios.
Se presentó problemas de financiamiento presupuestal al inicio y durante la ejecución del Proyecto, el mismo que tuvo programarse en dos periodos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se está gestionando recursos presupuestales, para la continuación de pago de la obra, por presentar puntos críticos.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2250971. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION TURISMO Y ARQUEOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Obra Que no se puedo iniciar dicha obra por motivos netamente Presupuestales debido a la gestion anterior.

b). Identificación de problemas presentados

Falta de presupuesto para concluir con la meta total, y por no realizar las gestiones pertinente por parte del mandato anterior

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Buscar financiamiento para su conclusión.
Reiniciar el trabajo para su culminación.
Simplificación de acciones Administrativas en los trámites de afectación Presupuestal.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El año 2016 se lograron completar con la ejecución de 04 estudios de pre inversión en su primera formulación, quedando pendiente la absolución de observaciones provenientes del SNIP.

PLIEGO : 10515 U.N. SAN LUIS GONZAGA DE ICA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**b). Identificación de problemas presentados**

Las actividades en esta actividad se encontraban retrasadas, Luego de adecuar el saldo presupuestal por retraso del mandato anterior

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Reprogramación de actividades

Se debe viabilizar las evaluaciones de los estudios presentados y así levantar las observaciones si hubiera.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2190077. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO PARA LA ESPECIALIDAD DE EDUCACION INICIAL Y DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE L**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Esta Obra Beneficiara a 2,107 estudiantes, se logró la Construcción un laboratorio experimental de educación inicial compuesta, 01 Sala de profesores, 01 Comedor, 01 Cocina, 01 deposito, 05 SS.HH. y por 03 aula de aprendizaje; un pabellón administrativo compuesta por los ambientes de, Almacén, Área de Investigación, Departamento de Humanidades, Dirección de Segunda especialización, patios, veredas, área de juegos infantiles, caseta de control, muro perimétrico y guardianía, con pisos de cerámica.

b). Identificación de problemas presentados

Que la obra no se concluyó en la fecha programada por problemática de la gestión anterior.

Falta de Adquisición de equipos tecnológicos, mobiliarios y materiales; capacitación para docentes y administrativos, por falta de presupuesto

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Que se destinen mayores recursos, para la continuidad de pago de la Obra 2017

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2190085. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL PABELLON ACADEMICO Y PABELLON ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE AGRONOMIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Obra beneficio a 713 estudiantes con una Construcción de nuevos ambientes administrativos y académicos, con piso de cerámica, y acondicionamiento, servicios higiénicos, escaleras, ascensor, veredas, alameda y reservorio y adquisición de equipos tecnológicos, mobiliarios y materiales.

b). Identificación de problemas presentados

Existieron deficiencias en el Expediente Técnico Aprobado, en lo que respecta a los Costos de Materiales puestos en Obra por lo que no era acorde a los precios reales del mercado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se procedió a la actualización de los Costos de Materiales de acuerdo al precio del mercado.

El avance físico de la obra en mención, está de acuerdo al Cronograma de avance de Obra de acuerdo al Expediente Técnico.

PLIEGO : 10515 U.N. SAN LUIS GONZAGA DE ICA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2190105. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA/**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Construcción de 1 amplio Pabellón que Integran 2 Aulas para el Dictado de Clases todas dotadas con ultima tecnológica Pizarras Interactivas usando el Sistema de aprendizaje multimedia interactivo conformado por: proyectores multimedia, pizarras interactivas, visualizadores equipo de sonido o micrófono para el uso del docente, , Clínica Dentales (3 Ambientes) , suficientes instalaciones de 4 Servicios Higiénicos y uno para Uso Exclusivo de Discapacitados, tanto para hombres y Mujeres de 30.60 m2. Suficientes ambientes exteriores que permitan un adecuado confort de los alumnos, docentes y administrativos, zonas de jardín/sala de Estudios.

Las Clínicas Dentales implementado con equipos e instrumentos de cirugía oral de última tecnología muy provechosa para los estudiantes que cursan la carrera profesional de odontología.

Clínica Odontológica cuenta con 143 nuevas unidades dentales que benefician a 576 alumnos, de las cuales cuentan con pantalla en la cual el paciente puede observar el tratamiento bucal que se le hace, también cuenta con sala quirúrgica, equipos de radiografía panorámica digitalizada, salas de radiología con lunas y pared de plomo conforme a los estándares dictados por el Instituto Peruano de Energía Nuclear para evitar radiación, así como laboratorios dentales, casilleros para estudiantes, vestuario y sala para docentes y amplias aulas con multimedia.

Los estudiantes de odontología dijeron estar satisfechos de estudiar la carrera teniendo una clínica de primer nivel en el cual pueden realizar sus prácticas con toda la comodidad que cubre sus necesidades que los compromete a esforzarse por ser buenos profesionales. Igualmente la implementación sirve para atenciones bucales a personas de todas las edades que acceden a estos servicios a precios sumamente módicos, a diferencia de las clínicas particulares.

b). Identificación de problemas presentados

En la Ejecución del Proyecto, las autoridades de la Facultad de Odontología solicitaron algunas modificaciones, las que no fueron sometidas a consulta por parte de las oficinas técnicas, dando lugar a adicional.

El avance físico aún falta concluir, y los recursos financieros se encuentran disponibles para su ejecución

100% ejecutado de la meta programada.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Simplificación de acciones Administrativas en los tramites de afectación Presupuestal.

PLIEGO : 10516 U.N. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2130016. CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE INGENIERIA /**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró realizar el proceso de selección para ejecución de obra y supervisión, hasta buena pro, dándose atención al pago del adelanto de ejecución de la obra, por el importe de S/.1,310,610.00.

b). Identificación de problemas presentados

Demora del proceso de selección, declarado 1er. proceso desierto, convocándose un segundo proceso con el otorgamiento de la buena pro. En caso de ejecución de obra u la supervisión.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Las exigencias en las Bases de las convocatorias deben ser acordes a la necesidad y con las especificaciones claras.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2168144. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE INGENIERIA DE MINAS- UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

No se logró ninguna meta durante el ejercicio fiscal 2016.

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto se encuentra en observación, por contrariedad entre el expediente técnico y el registro del proyecto, estando en observación por la MINEDU, por no estar acorde a la normatividad de proyectos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En la Elaboración del perfil y el expediente técnico deben guardar concordancia, para evitar observaciones posteriores.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2172415. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION UNIVERSITARIA EN LA ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró la meta programada, tanto física y financiera.

b). Identificación de problemas presentados

Durante la ejecución de la obra surgió necesidades adicionales, y por falta de presupuesto para la atención de éstas, se tuvo paralizaciones momentáneas, no significativas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Los expedientes técnicos generalmente no concuerdan con la ejecución, por lo que en el momento de la ejecución surgen adicionales no previstos en el expediente haciendo necesario un adicional presupuestario.

PLIEGO : 10516 U.N. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2172417. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION UNIVERSITARIA EN LA FACULTAD DE OBSTETRICIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMAN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró la meta programada, tanto física y financiera.

b). Identificación de problemas presentados

Durante la ejecución de la obra surgió necesidades adicionales, y por falta de presupuesto para la atención de éstas, se tuvo paralizaciones momentáneas, no significativas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Los expedientes técnicos generalmente no concuerdan con la ejecución, por lo que en el momento de la ejecución surgen adicionales no previstos en el expediente haciendo necesario un adicional presupuestario.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2216759. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES - UNSCH, DISTRITO DE A'**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se tuvo una ejecución de S/.729,865.53, equivalente al 25.60% de avance financiero.

b). Identificación de problemas presentados

Se encuentra en controversia, entre el expediente técnico y el contrato, por no encontrarse en concordancia, motivo por el cual se encuentra paralizada la obra hasta llegar a un acuerdo conciliatoria entre ambas partes.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acuerdo conciliatoria entre ambas partes.

PLIEGO : 10517 U.N. DEL CENTRO DEL PERU

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2195445. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU HUANCAYO - REGION JUNIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Aprobación de PIP.

b). Identificación de problemas presentados

- Actualización del monto del expediente técnico.
- Aprobación de las especificaciones técnicas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Contrata de Profesionales expertos en cada área.
- Personal Administrativo competente.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2094328. CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL PABELLON DE LABORATORIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA FACULTADES ARQUITEC'**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- La ejecución del componente de las obras civiles se ha ejecutado al 100 %, se encuentra en proceso de liquidación de contrato.

b). Identificación de problemas presentados

- Para la ejecución del componente de equipamiento e implementación se aprobó la actualización del expediente de las especificaciones técnicas del equipamiento del PIP mediante resolución N 051-R-2015 del mes de diciembre del 2015.
- El avance físico de adquisición de equipos es de 00%
- No se pudo convocar el proceso.
- Se requiere la actualización del expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Contratar profesionales expertos en Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
- Capacitar al personal administrativo en la Ley 30225 y sus modificaciones.
- Evaluación del expediente técnico.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2110872. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION INTEGRAL DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA - UNIVERSIDAD NACIONAL DE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Emisión de la resolución declarando nulo el proceso de LP N 004-2014-CELP-UNCP, a fin de convocar el proceso de selección.

b). Identificación de problemas presentados

- Presentación de documentos falsos (carta fianza falsa) de los proveedores.
- Presentar documentación incompleta de proveedores.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Contratar profesionales expertos en Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
- Capacitar al personal administrativo en la Ley 30225 y sus modificaciones.
- Evaluación del expediente técnico.

PLIEGO : 10517 U.N. DEL CENTRO DEL PERU

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2135330. CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE PLANTA PILOTO EN INVESTIGACION E INNOVACION DE LA FAIIA DE LA UNCP - EL MANTARO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Se encuentra en Proceso de Selección.

b). Identificación de problemas presentados

- Desconocimiento de la Ley de Contrataciones del Estado.
- Deficiente elaboración de bases para el concurso.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Contratar profesionales expertos en Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
- Capacitar al personal administrativo en la Ley 30225 y sus modificaciones.
- Evaluación del expediente técnico.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2170638. INSTALACION DEL AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU - EL TAMBO, HUANCAYO - JUNIN.**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Avance del 65% del Proyecto de Inversión Pública.
-

b). Identificación de problemas presentados

- Errores del expediente técnico se ha reformulado la estructura del auditorio, ampliándose el plazo de ejecución.
- Aprobación de adicionales y deductivos de la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Revisión minuciosa de los expedientes técnicos.
- Contratar profesional experto en Contrataciones del Estado.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2190784. MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Recepción de más del 70% equipos.
- Contrato suscrito con la empresa ganadora y entrega total de los equipos en el mes de enero del 2017.
- Ejecución del 88% del PIP.

b). Identificación de problemas presentados

- Los equipos no se encuentran a nivel local.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-

PLIEGO : 10517 U.N. DEL CENTRO DEL PERU

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2194917. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA FACULTAD DE ENFERMERIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU, EL T**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Entrega de equipos, según contrato en los meses de enero y febrero del 2017.

b). Identificación de problemas presentados

- Actualización de expediente técnico.
- Los proveedores son a nivel nacional, coordinación deficiente en la entrega y recepción de bienes.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2235310. CREACION DE AULAS Y SERVICIOS HIGIENICOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS - UNCP, DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Actualización del expediente técnico en el Formato 16.

b). Identificación de problemas presentados

- Recursos transferidos de la Municipalidad insuficientes.
- Habilitación de recursos.
- Proveedores que no cumplen el requerimiento técnico mínimo.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Revisión minuciosa del expediente Técnico.
- Capacitar adecuadamente al personal de las Oficinas de Logística y Obras.
- Buscar asesoramiento de expertos para elaboración de bases.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2251327. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE EN LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Según contrato se encuentra en recepción de equipos.

b). Identificación de problemas presentados

- Demora de la Oficina de Logística, en el proceso de selección.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Contratar profesionales expertos en la Ley 30225.

PLIEGO : 10518 U.N. AGRARIA LA MOLINA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2171457. MEJORAMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS ACADEMICOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA AGRICOLA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Durante el año fiscal 2016, el proyecto de mejora del equipamiento de la Facultad de Ingeniería Agrícola de la UNALM, ha tenido una buena ejecución financiera logrando adquirir casi la totalidad de equipamiento contemplado en el proyecto correspondiente a los laboratorios del Dpto. académico de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible y del Dpto. académico de mecanización agrícola. De esta manera, se tiene un avance físico de 187 equipos adquiridos, de los cuales 159 equipos corresponden al Dpto. Acad. de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible y 28 equipos al Dpto. Acad. de mecanización agrícola, superando el 100% de la meta anual programada. Asimismo, se adquirieron equipos informáticos como 14 computadoras para las oficinas administrativas de la facultad, quedando pendiente para el 2017, la adquisición de material bibliográfico así como mobiliario para las oficinas administrativas. Mediante la mejora del equipamiento de los laboratorios de la Facultad de Ingeniería Agrícola, lo que se busca es mejorar las herramientas académicas brindadas a los estudiantes, dando soporte tecnológico actualizado para el desarrollo de horas de práctica de los mismos, con el fin de brindar una formación académica de calidad y aumentar el nivel de competencias para los estudiantes de la FIA para que sean capaces de hacer frente a las exigencias de un mercado laboral altamente competitivo.

b). Identificación de problemas presentados

- Retrasos en los procesos de selección para la adquisición de determinados equipos de los laboratorios de la Facultad de Ingeniería Agrícola, debido a que el área usuaria requirió una marca específica para determinados equipos; por lo que se realizó un informe técnico como sustento; asimismo, se emitió una resolución por el área encargada de las contrataciones.
- Adquisición de equipos especializados y complejos, lo cual implica un estudio más exhaustivo de las posibilidades que ofrece el mercado y en muchos casos se requiere de la importación de dichos equipos y/o de equipos mandados a fabricar, lo cual demanda mayor tiempo.
- La duración de los procesos de selección oscilan entre 39 y 57 días hábiles dependiendo del monto, mediante el cual el factor tiempo representa un punto crítico en la ejecución del proyecto.
- Limitada coordinación de la Facultad con área de adquisiciones de la Universidad, siendo que el área usuaria no realiza los pedidos a tiempo, y/o no realiza el seguimiento de los mismos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se recomienda la revisión de la duración de los procesos de selección identificando los puntos críticos y cuellos de botella para disminuir los plazos y evitar posibles retrasos en la ejecución de la administración directa.- Se requiere un accionar coordinado y comprometido de las áreas usuarias involucradas, para la ejecución de sus pedidos, haciendo el seguimiento debido.
- Capacitar a los encargados de la gestión del SNIP en temas relacionados a las normas de contrataciones y adquisiciones vigentes, plazos y procedimientos, disposiciones presupuestales, cadenas de gastos y formulación adecuada de requerimientos para una mejor ejecución financiera y manejo del proyecto.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2171468. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA LA MOL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto de mejoramiento de servicios académicos y administrativos de la Facultad de Ciencias, contempla la adquisición de equipos para los laboratorios y para el área administrativa, la cual se viene realizando desde hace 3 años (2014-2016), debido a la amplitud y complejidad de los equipos requeridos, totalizándose en 4,147 entre equipos e instrumentos de laboratorio y equipos administrativos. Para el ejercicio fiscal 2016, se tiene un logro de meta física de 164 equipos adquiridos para el Dpto Académico de Biología, Dpto. Acad. Ing. Ambiental, Física y Meteorología, Dpto. Acad. Química, Dpto. Acad. Matemática y para las unidades administrativas, logrando superar el 100% de la meta anual programada. El porcentaje de avance físico acumulado de todo el proyecto a diciembre del 2016, es de 76%, totalizándose en 3,143 unidades entre equipos e instrumentos de laboratorio, equipos informáticos para las áreas administrativas; adicionalmente, se ha adquirido material bibliográfico actualizado, mobiliario para la biblioteca de la Facultad y para las áreas administrativas además de compra de reactivos, materiales para análisis y materiales relacionados para el acondicionamiento de los equipos de laboratorio.

Con el equipamiento adquirido se está logrando dotar a los laboratorios con una tecnología actualizada, mejorando el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos de la Facultad de Ciencias. Por otro lado, la adquisición de material bibliográfico se va a mejorar el servicio bibliotecario siendo especializado y acorde a los estándares de calidad, conjuntamente el servicio administrativo ha sido equipado y se ha dotado de mobiliario adecuado que permite brindar un soporte administrativo adecuado para el proceso de organización de los recursos humanos y materiales. Con todo lo expuesto, las adquisiciones van a lograr obtener una adecuada calidad académica para los alumnos de la Facultad de Ciencias, alcanzando desarrollar el 100% de las horas de practica de los diversos planes de estudios, y con ello se tendrá que los egresado estén capacitados y actualizados en el manejo de equipos de laboratorio de última generación.

b). Identificación de problemas presentados

- Cambios por parte del área usuaria sobre algunos equipos contemplados en el SNIP, solicitando otros equipos alternativos y/o equipos que no hayan sido contemplados en el mismo; sin embargo, los equipos cumplen el objetivo del proyecto y se ha justificado oportunamente.
- Variación en las características y especificaciones técnicas de los equipos solicitados por parte del área usuaria debido a que el expediente técnico se encuentra muy genérico, lo que implica cambios en los términos de referencia y por ende una ampliación en el plazo de los procesos de selección.
- Demoras en las cotizaciones de los equipos, debido al gran número de equipos e instrumentos de laboratorio requeridos por el proyecto y dado que la mayoría de ellos son especializados y complejos, se ha realizado un estudio más exhaustivo de las posibilidades que ofrece el mercado. En muchos casos se ha requerido de la importación de equipos y/o de mandar a fabricar las piezas, porque muchas de las adquisiciones son sistemas complejos compuestos por varias partes.
- Demoras en la verificación y conformidad de bienes por parte del usuario y/o técnicos especializados, quedándose los equipos en el almacén de la universidad por un tiempo prolongado.
- Reprogramación de los componentes con cargo a los recursos del proyecto, debido a que los costos de los equipos adjudicados demandaron una mayor ejecución.
- Falta de coordinación entre las áreas involucradas DIGA (Dirección General de Administración), Unidad de Abastecimiento (compras) y el área usuaria ya que se han incurrido en adquisiciones no estipuladas en el SNIP ni solicitadas por el área usuaria debido a que se presentaron varias versiones desactualizadas del Expediente Técnico con la cual se dispuso a ejecutar.

PLIEGO : 10518 U.N. AGRARIA LA MOLINA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2171468. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA LA MOL**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

- Es recomendable en la fase de estudios de pre-inversión una mejor precisión en la determinación de ítem de los componentes del proyectos, así como un trabajo en conjunto con el área usuaria, para que los mismos se incorporen en su real magnitud en los estudios definitivos.
- Se recomienda establecer directrices de verificación y conformidad de bienes por parte del usuario y/o técnicos especializados, estableciéndose un plazo determinado de recepcionados los bienes en los almacenes de la UNALM.
- Se requiere un accionar coordinado y comprometido de las áreas involucradas DIGA (Dirección General de Administración), Unidad de Abastecimiento (compras) y el área usuaria, para el logro de una buena ejecución del proyecto.
- Se recomienda desarrollar un mejor expediente técnico y una posterior revisión rigurosa por el área usuaria; así como, la capacitación del personal de las diversas áreas para que conozcan los procedimientos administrativos y técnicos, en el seguimiento de los proyectos de inversión pública y los procesos internos que se deben seguir hasta la ejecución de la obra.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2172706. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE ENSEÑANZA, INVESTIGACION, CAPACITACION Y PROYECCION SOCIAL DEL INSTITUTO DE BIOTECNOLOGIA DE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El presente proyecto ha logrado la construcción de dos laboratorios en una infraestructura de 2 pisos, siendo cada una independiente de la otra, con sus respectivos servicios higiénicos, kitchenets, depósitos y una área administrativa (oficina). El sistema estructural seleccionado es el sistema aporticado mixto, el cual incluye la construcción de pórticos y placas para darle la suficiente estabilidad a la infraestructura sin quitarle tanta rigidez. Además de la presencia de vigas de conexión en las zapatas debido a la baja portabilidad del terreno. Por los demás, el proyecto cuenta con los requerimientos mínimos para ser una infraestructura aceptable, confortable, fiable y útil según la normatividad vigente. En cuanto al avance físico de los componentes del proyecto, se tiene ejecutado para el año 2016, en infraestructura 1,193.18 m² en lo que respecta a la construcción de la edificación, sumado a un logro de 1,793.86 m² correspondiente a la pavimentación de las vías de acceso y estacionamiento, además de la realización de 16 supervisiones a la obra en el ejercicio fiscal. Con respecto a equipamiento, se adquirieron 111 equipos y en mobiliario, se adquirieron 467 unidades alcanzando el 100% de la meta anual programada respectivamente. La ejecución de la obra se reinició en enero del 2016, después de estar paralizada en el segundo semestre del 2015, posterior a la aprobación de la verificación de viabilidad por parte del MEF. Con fecha 13 de diciembre de 2016, se concluyó la ejecución de la obra, iniciada en noviembre del 2014, por lo que se realizó la entrega al área usuaria. La obra contempla la construcción de un área total de 2,140.13 m², correspondiente al área techada (edificación) y 3,331.74 m² correspondiente a la pavimentación de las vías de acceso, estacionamiento y obras exteriores en las veredas y áreas verdes. Para los laboratorios del Instituto de Biotecnología se han adquirido en total 128 equipos y 467 unidades para mobiliario. Teniendo en total un avance físico del proyecto de 99.12%. La ejecución del proyecto ha logrado dotar de adecuados ambientes al Instituto de Biotecnología de la UNALM-IBT, contando con una infraestructura adecuada, potenciando a los laboratorios con maquinarias y equipos de alta tecnología y adecuado mobiliario. Todo ellos permitirá mejorar los servicios brindados a los alumnos y docentes en trabajos de enseñanza académica e investigación; así como la atención a instituciones gubernamentales e instituciones agropecuarias. Al mejorar y ampliar las áreas de biotecnología industrial y el área de cultivo de tejidos vegetales, implementado con nueva maquinaria y equipos, se proyecta el crecimiento de la demanda de servicios de enseñanza académica, de trabajos de investigación y talleres de capacitación y asistencia técnica en temas de biotecnología, etc. La ejecución del proyecto, en suma, va permitir obtener eficientes logros académicos, de investigación, productivas y de labores administrativas al Instituto de Biotecnología de la UNALM.

b). Identificación de problemas presentados

- Los procesos de selección realizados para la adquisición de maquinarias y equipos, mobiliario, materiales para la obra civil y contratación de servicios, tuvieron un trámite prolongado desde la elaboración de las bases, convocatoria, firma del contrato y remisión de orden de compra o servicio al proveedor. Realizándose 3 ampliaciones de plazo de culminación de la obra en el ejercicio fiscal 2016.
- La disponibilidad presupuestal ha requerido un tiempo prolongado para iniciar la ejecución a inicios de años, la cual se reaperturo en quincena de febrero del 2016.
- Deficiencias en la programación de los gastos a ejecutarse por parte de la Oficina de Infraestructura Física, lo que ocasionó constantes reprogramaciones de presupuesto entre los componentes del proyecto y retraso en la ejecución del gasto.
- Limitada capacidad técnica en las áreas del DIGA, y área de contrataciones incurriendo en errores de nivel técnico, que han contribuido a la disponibilidad presupuestal retrasando la ejecución del proyecto.
- El expediente técnico con el que se inició la obra presentaba omisiones en cuanto al desarrollo integral del proyecto, especificaciones técnicas y desarrollo de detalles. Asimismo, no se consideró las obras y redes exteriores necesarias para integrar el nuevo pabellón al plan integral de la Universidad.
- Los tiempos de ejecución de la obras no son acordes a la capacidad de adquisición de materiales que tiene las obras las cuales están sujetas a los tiempos que contemplan los procedimientos de contrataciones del estado.
- El área usuaria planteó un pliego de observaciones a la entrega de la obra que no pudieron ser concluidas a fin del año 2016, por lo que han quedado pendientes de ser levantadas por la unidad ejecutora para el año 2017

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se recomienda desarrollar un mejor expediente técnico y una posterior revisión rigurosa, así como la capacitación del personal de las diversas áreas para que conozcan los procedimientos administrativos y técnicos, en el seguimiento de proyectos de inversión pública y los procesos internos que se deben seguir hasta la ejecución de la obra.
- Se recomiendan que las empresas proyectistas presenten los expedientes técnicos con cronograma y presupuestos de acuerdo a las obras ejecutadas por administración directa.
- Para el abastecimiento de materiales se debe proveer con tiempo los requerimientos, el comité especial y a quien le corresponde administrar el PIP, debe tener un Plan de Trabajo de adquisiciones para evitar paralizaciones y la demora en los avances de la obra.
- Evaluar los procedimientos realizados para los procesos de selección de tal forma que se puedan encontrar los cuellos de botella, optimizando los tiempos de duración de los mismos.
- Fortalecimiento de la capacidad de la planificación y programación de requerimientos por parte de la unidad ejecutora, para disminuir retrasos, debido a la información que presenta inconsistencia técnica del pedido o de carácter presupuestal.
- Elaboración y/o actualización de normas técnicas de gestión interna, que regulen y orienten el accionar de los sistemas de abastecimiento, tesorería, presupuesto y contabilidad; para la atención de los requerimientos de las oficinas usuarias, en el marco de las restricciones existentes de acuerdo a ley.

PLIEGO : 10518 U.N. AGRARIA LA MOLINA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2195167. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LABORATORIOS Y PLANTA PILOTO DE ALIMENTOS DE LA FACULTAD DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Para el segundo semestre del 2016, se han logrado adquirir la totalidad de los equipos contemplados en el SNIP, para lo cual se adquirieron 132 equipos en total, de los cuales 97 equipos corresponden al Dpto. Académico de Ingeniería de Alimentos y Productos Agropecuarios (IAPA) y 35 equipos corresponden al Dpto. Académico de Tecnología de Alimentos y Productos Agropecuarios (TAPA), superando el 100% de la meta anual programada. Con ello, se tiene un porcentaje de avance físico acumulado del proyecto del 90%, quedando de adquirir lo restante para inicio del 2017. Con la adquisición del equipamiento se busca repotenciar los laboratorios de la Facultad de Industrias Alimentarias para lograr adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades académicas, permitiendo de esta manera, el fortalecimiento en el desarrollo académico de los estudiantes e incrementar la competitividad de los egresados de la Facultad de Industrias Alimentarias de la UNALM.

b). Identificación de problemas presentados

- Grandes diferencias de precios entre los montos contemplados en el SNIP y las cotizaciones de los equipos por adquirir en el 2016, ya que el Expediente Técnico fue elaborado en el 2014 habiendo variaciones debido principalmente al tipo de cambio del dólar, ya que en la mayoría son equipos importados, aumentando los costos previstos y teniendo que cambiar por otros equipos alternativos de menor precio.
- Demora por parte de los proveedores en el envío de cotizaciones, así como en la entrega de equipos adquiridos, incurriendo en penalidades.
- Debido a la desactualización del expediente técnico, el área usuaria ha prescindido de algunos equipos cambiándolos por otros que no están contemplados en el SNIP, justificando oportunamente.
- Adquisición de equipos especializados y complejos, lo cual implica un estudio más exhaustivo de las posibilidades que ofrece el mercado y en muchos casos debido a la falta de empresas proveedoras de dichos equipos se requiere de la importación y/o de equipos mandados a fabricar.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se recomienda la revisión y optimización de los tiempos de los procesos administrativos para la aprobación del Expediente Técnico, ya que se han incurrido en demoras por trámites administrativos que ha retrasado la ejecución del SNIP, viéndose afectado por las variaciones de precios de los equipos por adquirir.
- Se recomienda desarrollar un mejor expediente técnico y una posterior revisión rigurosa por el área usuaria; así como, la capacitación del personal de las diversas áreas para que conozcan los procedimientos administrativos y técnicos, en el seguimiento de los proyectos de inversión pública y los procesos internos que se deben seguir hasta la ejecución de la obra.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2195313. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE EQUIPAMIENTO ACADEMICO DE LA FACULTAD DE ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Durante el año fiscal 2016, el proyecto de mejoramiento del sistema de equipamiento de la Facultad de Zootecnia de la UNALM, ha logrado una buena ejecución física y financiera, ya que cerca de la totalidad del equipamiento ha sido adquirido o están actualmente en proceso de compra, quedando un saldo menor para la adquisición de algunos equipos a inicios del 2017. El proyecto ha logrado adquirir 106 equipos, siendo 45 equipos para los laboratorios del Dpto Académico de Nutrición y 61, para el Dpto Académico de Producción Animal. Teniendo un porcentaje de avance físico acumulado del proyecto del 90% para fines del 2016. El material bibliográfico para la biblioteca de la Facultad, se encuentra pendiente de adquirir para el año 2017.

El proyecto está permitiendo renovar con un adecuado equipamiento a los laboratorios de la Facultad de Zootecnia y además permitirá actualizar el material bibliográfico de la biblioteca de la misma; ya que, la situación actual de los equipos de los laboratorios de la facultad datan de más de 20 años, encontrándose en su mayoría en estado de deterioro y obsoletos, en algunos casos, se cuenta con equipos en condiciones regulares y aceptables pero que sin embargo, por su desfase tecnológico, son de poca utilidad a las actuales necesidades de investigación generando esta situación inadecuadas condiciones durante proceso de enseñanza - aprendizaje en la carrera de zootecnia de la UNALM. Siendo esta situación, la renovación del equipamiento permitirá dotar de una suficiente y óptima disponibilidad de herramientas académicas en el proceso de formación profesional a los alumnos de la Facultad de Zootecnia.

b). Identificación de problemas presentados

- Retraso en la adquisición de equipos ya que algunas de las instalaciones que albergan estos equipos no presentan las condiciones adecuadas (electricidad, agua, seguridad y otros) para la operatividad y el correcto funcionamiento de estos, por lo que se ha aplazado la adquisición mientras se acondicionan las áreas respectivas.
- No se ha logrado adquirir el material bibliográfico ya que las casas editoriales del país, no disponen en su mayoría de la bibliografía solicitada.
- Limitada coordinación del área de Abastecimiento (compras) con el área usuaria (Facultad de Zootecnia), en la ejecución del gasto, ya que los usuarios no se encuentran plenamente involucrados en las adquisiciones y/o no son informados oportunamente de algún problema presentado en la ejecución de su presupuesto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se recomienda un análisis mas integral y detalle desde la elaboración del perfil del proyecto, contemplando problemas como el del acondicionamiento de las instalaciones de los equipos, ya que esto no permite que se puedan seguir con la adquisición, por lo que se tendría que incorporar un presupuesto adicional para el acondicionamiento y/o financiarse con recursos propios de la Facultad.
- Buscar material bibliográfico que sustituya lo solicitado y/o optar por la adquisición de libros virtuales que se puedan adquirir mediante la web, ampliando la oferta de casas editoriales.
- Se requiere un accionar coordinado y comprometido del área usuaria involucrada y la unidad de Abastecimiento (compras), para lograr la consistencia entre las metas planteadas y el presupuesto asignado al proyecto, así como su programación, calendarización y ejecución de gastos en el marco de lo programado.

PLIEGO : 10518 U.N. AGRARIA LA MOLINA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2195378. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE LA FACULTAD DE AGRONOMIA DE LA UNALM LA MOLINA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto contempla la adquisición de equipos de laboratorios, equipos de computo y multimedia, habilitación del sótano del laboratorio de horticultura, implementación de medidas de seguridad y ventilación, adquirir equipos estacionarios para prácticas de aplicación de insecticidas y adquisición de tractores; así como, de la realización de talleres de capacitación a docentes y personal técnico en manejo y mantenimiento de equipos, con la finalidad de incrementar el desarrollo profesional y económico de los egresados de la Facultad de Agronomía de la UNALM. La ejecución del proyecto inició a partir de la aprobación del expediente técnico a fin del primer semestre del 2016, logrando un notable avance físico. Para el segundo semestre 2016, se tiene un avance físico de 382 equipos adquiridos; distribuyéndose en 73 equipos para el Dpto Académico de Fitotecnia, 47 equipos del Dpto Acad. de Horticultura, 106 equipos del Dpto Acad. de Entomología y 156 equipos del Dpto Acad. de Fitopatología, superando el 100% de la meta anual programada, quedando pendiente para el primer semestre del 2017 la adquisición de equipos de computo y multimedia, equipos de seguridad y ventilación, equipos estacionarios y talleres de capacitación para docentes y personal técnico. Asimismo, se tuvieron ahorros en los precios de los equipos, ya que en los procesos de selección muchos de los proveedores bajaron sus montos ofertados para el logro de la Buena Pro, teniendo saldos a favor del proyecto. Con la adquisición de los equipos se está logrando actualizar y potenciar los laboratorios y los equipos de campo, ya que actualmente las prácticas se realizan con equipos que en su mayoría se encuentran en estado de deterioro. Asimismo, existe un déficit importante de equipos, lo cual repercute en las horas de practica de los alumnos de la Facultad de Agronomía, llevando a la larga a que estos se encuentren con limitaciones cuando empiecen a trabajar en las industrias o cuando vayan realizar investigaciones.

b). Identificación de problemas presentados

- La presentación del ejemplar del Expediente técnico del PIP a la oficina de Economía se realizó con fecha 23 de Mayo del 2016, a partir del cual se dispuso la evaluación de requerimientos de adquisición de equipos, definición de procesos de adquisiciones y preparación de expedientes respectivos para la convocatoria de dichos procesos de selección.
- Demoras en el otorgamiento de la disponibilidad presupuestal para la convocatoria de los procesos de selección; ya que, no se visualizaban saldos, debido a que el área de las contrataciones no había realizado las rebajas de la certificación presupuestal de los montos de otros procesos adjudicados.
- Retrasos en los procesos de selección ya que se realizaron segundas convocatorias a una gran cantidad de procesos de selección para la adquisición de equipos, quedando muchos procesos desiertos por postores que no presentaron su oferta, no cumplir con estar registrados en el RNP (Registro Nacional de Proveedores del Estado) o por la absolución de consultas y observaciones hechas a las bases.
- Demoras administrativas por la carga laboral (gran cantidad de convocatorias de procesos de selección) y falta de personal en las áreas del DIGA y el área de contrataciones, retrasando todo el proceso de aprobación del expediente de contratación.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se recomienda que el área de contrataciones realice las rebajas de las certificaciones presupuestales de manera oportuna para que se puedan visualizar saldos favorables y se otorguen las disponibilidades presupuestales para los demás requerimientos del proyecto.
- Se recomienda mayor detalle y exactitud en la elaboración de términos de referencia y bases del expediente de contratación para disminuir la cantidad de observaciones por parte de las empresas postoras, evitando ampliación de plazos, lo cual retarda el proceso de selección.
- Elaboración y/o actualización de los procedimientos y procesos de gestión interna, que regulen y orienten el accionar de los sistemas de abastecimiento, tesorería, presupuesto y contabilidad durante el ejercicio presupuestal identificando cuellos de botella y tiempos muertos.

PLIEGO : 10519 U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2234069. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA EN ZUNGAROCOCHA - DISTRITO DE SAN JUAN BAUTIS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ninguno.

b). Identificación de problemas presentados

La obra se encuentra paralizada desde abril del año 2015, e intervenida por la Universidad por incumplimiento de parte del Contratista.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Liquidación de la Obra.
- Reinicio de la ejecución y culminación de la Obra por parte de la UNAP a través de un nuevo contratista.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2234583. MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE ZUNGAROCOCHA DE LA UNIVERSIDAD N**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se dio inicio la ejecución de la obra con el adelanto del 30% para la adquisición de materiales y se realizaron obras preliminares.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2172676. MEJORAMIENTO INFORMATICO EN GESTION ACADEMICA E INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA, DISTRITO IQUITOS, PROVIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Instalaciones y configuraciones :

- Última versión del componente gestión recibo web.
- Instalación del último componente de Universitas XXI.
- Reinstalación del portal de servicios académicos.

Publicación de la versión 15 de Universitas XXI

- Disposición a los clientes (alumnos) de la versión 15.
- Documento funcional y técnica de la versión; disponibles en Conocimiento:
<http://conocimiento.ocu.es/pages/viewpage.action?pageld=642187386>
<https://conocimiento.ocu.es/pages/viewpage.action?pageld=642187389>

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

PLIEGO : 10519 U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2172676. MEJORAMIENTO INFORMATICO EN GESTION ACADEMICA E INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA, DISTRITO IQUITOS, PROVIN**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

Ninguno.

PLIEGO : 10520 U.N. DEL ALTIPLANO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2106819. IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES DEL AREA DE SOCIALES EN LA UNA-PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto priorizado en el Programa de Inversiones que es parte del Programa Presupuestal 0066 Formación Universitaria de Pregrado, para atender el equipamiento del Laboratorios de las Escuelas Profesionales del Área de Sociales, se ha logrado la adquisición de 01 módulo.

b). Identificación de problemas presentados

Deficiente de precisión en las especificaciones técnicas en los requerimientos de los equipos, procesos de adquisición lento, por los plazos establecidos en la normatividad.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En el proceso del requerimiento del equipo se debe trabajar con más precisión en las especificaciones técnicas.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2135328. CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE INVESTIGACION, FORMACION ACADEMICA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS, EN LOS CIP CA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto priorizado en el Programa de Inversiones que es parte del Programa Presupuestal 0066 Formación Universitaria de Pregrado, para atender la construcción del CIP Camacani y la Raya, el cual presento avance en construcción de 1,267.310 M2.

Presupuesto ejecutado al 100% con respecto al PIM y destinado principalmente al Componente: Adecuada infraestructura para el desarrollo de investigación y formación académica en los CIP's Camacani y La Raya

b). Identificación de problemas presentados

El Proyecto se ha ejecutado por Administración Directa.

Se ha presentado retraso en la provisión de materiales de construcción por la demora y lentitud en los procesos de adquisición, inadecuada accesibilidad hacia la obra por aspectos climatológicos desde enero a marzo 2016 (CIP Camacani).

Inadecuada disponibilidad de personal calificado, aspectos climatológicos (CIP La Raya).

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha efectuado las capacitaciones por lo menos a uno de los integrantes de los Comités Especiales, en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado y sus modificatorias para superar las dificultades en los procesos de convocatoria.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2172498. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACCESIBILIDAD Y AREAS DE ESPARCIMIENTO EN LA ZONA ESTE DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto priorizado en el Programa de Inversiones y que forma parte de las Acciones Centrales de la Institución; al finalizar el año se registró una ejecución presupuestal del 100% respecto al PIM que estuvo destinado al mejoramiento del sistema de accesibilidad y áreas de esparcimiento de la Zona Este de la Ciudad Universitaria, cuyo avance en construcción es de 3,673.48 M2, proyecto con continuidad para construcción.

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto se ha ejecutado por Administración Directa y presentó retrasos en la provisión de materiales de construcción por los procesos de adquisición lento, ejecución de mayores metrados y situaciones climatológicas adversas.

PLIEGO : 10520 U.N. DEL ALTIPLANO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2172498. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACCESIBILIDAD Y AREAS DE ESPARCIMIENTO EN LA ZONA ESTE DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DI**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

Como los principales problemas se han presentado en la fase de ejecución presupuestaria, sugerimos que los requerimientos por parte de la Residencia de Obra y de la Oficina General de Infraestructura Universitaria se efectúen oportunamente y se coordine estrechamente con la Oficina de Abastecimiento para viabilizar el trámite de los procesos correspondientes.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2194926. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LABORATORIOS PARA LA FORMACION PROFESIONAL E INVESTIGACION DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA MEC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto priorizado en el Programa de Inversiones que es parte del Programa Presupuestal 0066 Formación Universitaria de Pregrado, para atender la construcción de mejoramiento de los servicios de laboratorio de la Escuela Profesional de Ingeniería Mecánica Eléctrica, cuyo avance en construcción es de 215.920 M2.

El presupuesto asignado a este proyecto de inversión fue ejecutado en su totalidad y estuvo destinado a la ejecución de los Componentes: Infraestructura adecuada para el desarrollo de actividades académicas, y equipamiento de laboratorios de la Escuela Profesional de Ingeniería Mecánica Eléctrica

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto se ha ejecutado por Administración Directa, por lo que presentó retraso en el internamiento de materiales para estructuras, como también hubo precipitaciones pluviales en el mes de Diciembre ocasionando retrasos en obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha efectuado las capacitaciones por lo menos a uno de los integrantes de los Comités Especiales, en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado sus modificatorias para superar las dificultades en los procesos de convocatoria.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2234011. CREACION DEL SERVICIO DE MEGALABORATORIO CLINICO UNIVERSITARIO DE SALUD HUMANA EN ALTURA PARA LA FORMACION E INVESTIGACION EN LA UNIVERS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto priorizado en el Programa de Inversiones que es parte del Programa Presupuestal 0066 Formación Universitaria de Pregrado, proyecto de arrastre; la ejecución presupuestal de este proyecto estuvo destinado al Componente: Construcción de infraestructura para laboratorios de diagnóstico clínico y científico de tecnología avanzada, cuyo avance en construcción es de 1,484.04 M2, logrando una Ejecución Presupuestal del 94.59%.

b). Identificación de problemas presentados

Proyecto ejecutado por Administración Directa; se actualizó la información por modificación del Expediente Técnico demorando en su aprobación, por lo que presenta retraso en la provisión de materiales de construcción por lentitud en los procesos de adquisición, lo que no permitió la ejecución del presupuesto en su totalidad, pero el saldo no ejecutado fue autorizado para su incorporación en el presente año como continuidad de proyectos de inversión.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Los expedientes técnicos deben ser elaborados respetando los criterios bajo los cuales se otorgó la viabilidad del PIP, evitando en lo posible las modificaciones que impliquen incremento presupuestal o demoras en los plazos de ejecución; en cuanto a las demoras en los procesos de adquisiciones, la Residencia de Obra y la Oficina General de Infraestructura Universitaria deben presentar oportunamente sus requerimientos, coordinando con la Oficina de Abastecimiento para viabilizar y agilizar su trámite.

PLIEGO : 10520 U.N. DEL ALTIPLANO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2260947. MEJORAMIENTO DE LA FORMACION ACADEMICA DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS FISICO MATEMATICAS EN LA UNIVERSIDAD NA(**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto priorizado en el Programa de Inversiones que es parte del Programa Presupuestal 0066 Formación Universitaria de Pregrado, Presupuesto ejecutado al 100% respecto al PIM y destinado a la ejecución del Componente: Espacios físicos remodelados para el desarrollo académico de los estudiantes de la EE.PP. de Cs. Físico Matemáticas, cuyo avance en construcción es de 926.49 M2.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron mayores problemas para la ejecución del presupuesto asignado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se sugiere que la Residencia de Obra y la Oficina General de Infraestructura Universitaria deben presentar oportunamente sus requerimientos y coordinar con la Oficina de Abastecimiento para viabilizar y agilizar su trámite.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2266313. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES EN LAS ESCUELAS PROFESIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto priorizado en el Programa de Inversiones que es parte del Programa Presupuestal 0066 Formación Universitaria de Pregrado, para atender el Mejoramiento y Ampliación de la Red de Telecomunicaciones de las nuevas infraestructuras de las Escuelas Profesionales de la Universidad Nacional del Altiplano, cuyo avance en construcción es de 901.78 Metros lineales, proyecto que cuenta con continuidad para el presente año.

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto se ha ejecutado por Administración Directa y alcanzó un bajo nivel en la ejecución de presupuesto, así mismo presento problemas referentes al abastecimiento de materiales y la demora en la convocatoria de los procesos por las consultas, observaciones y elevación al OSCE.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El presupuesto (PIM) para este proyecto de inversión fue asignado desde el mes de enero del 2016 poniéndose en conocimiento de la Unidad Ejecutora, por lo que se ha tenido el tiempo suficiente para poder efectuar los trámites correspondientes para su ejecución; en tal sentido la Residencia de Obra y la Oficina General de Infraestructura Universitaria deben presentar oportunamente sus requerimientos y coordinar con la Oficina de Abastecimiento para viabilizar y agilizar el trámite de los procesos; así mismo la Oficina General de Supervisión y Liquidación de Proyectos de Inversión Pública debe realizar el seguimiento permanente a fin de asegurar el cumplimiento de las metas programadas.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2282148. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION EN LA ESCUELA PROFESIONAL DE ANTROPOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto priorizado en el Programa de Inversiones que es parte del Programa Presupuestal 0066 Formación Universitaria de Pregrado, para atender el Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Investigación de la Escuela Profesional de Antropología, cuyo avance en construcción es de 208.21 M2; proyecto que cuenta con continuidad para construcción en el presente año.

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto se ha ejecutado por Administración Directa y presentó retraso en la provisión de materiales de construcción por los procesos de adquisición lentos y la falta de ambientes suficientes para albergar materiales, razón por la cual sólo se llegó a ejecutar el 86.34% del presupuesto respecto al PIM.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Como los principales problemas se han presentado en la fase de ejecución presupuestaria, sugerimos que los requerimientos por parte de la Residencia de Obra y de la Oficina General de Infraestructura Universitaria se efectúen oportunamente y se coordine estrechamente con la Oficina de Abastecimiento para viabilizar el trámite de los procesos correspondientes.

PLIEGO : 10520 U.N. DEL ALTIPLANO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2284887. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE FORMACION PROFESIONAL DE LA FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto priorizado en el Programa de Inversiones que es parte del Programa Presupuestal 0066 Formación Universitaria de Pregrado; el presupuesto ejecutado registró un avance del 100% con respecto al PIM y estuvo destinado principalmente al Componente: Infraestructura disponible para el desenvolvimiento académico y de investigación de los estudiantes de la Facultad de Trabajo Social, cuyo avance en construcción es de 1,864.59 M2.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron mayores problemas para la ejecución del presupuesto asignado, registrándose un avance en la ejecución del 100% respecto al PIM; esta obra se concluyó el 2016 y ha sido entregada al comité de recepción y liquidación de obras, en cuanto a la provisión de materiales hubo demora en la adquisición de materiales por los plazos establecidos en el OSCE - SEACE dificultando y condicionando el avance físico de acuerdo a lo programado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Sugerimos que los requerimientos de material por parte de la Residencia de Obra y de la Oficina General de Infraestructura Universitaria se efectúen con anticipación y se coordine estrechamente con la Oficina de Abastecimiento para viabilizar el trámite de los procesos correspondientes.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2062878. CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA HUMANA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto priorizado en el Programa de Inversiones que es parte del Programa Presupuestal 0066 Formación Universitaria de Pregrado, para atender el equipamiento de laboratorio y construcción en la Facultad de Medicina Humana, se ha logrado la adquisición de 01 módulo.

b). Identificación de problemas presentados

Deficiente de precisión en las especificaciones técnicas en los requerimientos de los equipos, procesos de adquisición lentos, por los plazos establecidos en la normatividad y las impugnaciones de los proveedores, por otro lado, también los equipos no se encuentran en el mercado nacional y los proveedores que ganan la buena pro, importan los equipos y ello genera las demoras en las entregas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En el proceso del requerimiento del equipo se debe trabajar con más precisión en las especificaciones técnicas y el Estado debe flexibilizar la normatividad para la adquisición de los equipos, ello permitiría agilizar y reducir el tiempo en la adquisición de los equipos.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2135196. FORTALECIMIENTO CON DESARROLLO DE CAPACIDADES EN INVESTIGACION Y FORMACION ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO-PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto priorizado en el Programa de Inversiones que es parte del Programa Presupuestal 0066 Formación Universitaria de Pregrado, para fortalecer con desarrollo de capacidades en investigación y formación académica, se ha logrado la adquisición de 01 modulo.

La ejecución alcanzó el 79.59% respecto al PIM, el presupuesto de este proyecto se destinó básicamente a la compra de equipos actualizados para fortalecer la investigación y formación académica en las escuelas profesionales de la Universidad. El saldo de presupuesto no devengado al 31 de diciembre del 2016 fue autorizado para su incorporación en el Presupuesto Institucional del 2017 mediante el Decreto Supremo 008-2017-EF

b). Identificación de problemas presentados

Deficiente de precisión en las especificaciones técnicas en los requerimientos de los equipos, procesos de adquisición lento, por los plazos establecidos en la normatividad y las impugnaciones de los proveedores.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En el proceso del requerimiento del equipo se debe trabajar con más precisión en las especificaciones técnicas, ello permitiría agilizar y reducir el tiempo en la adquisición de los equipos.

PLIEGO : 10520 U.N. DEL ALTIPLANO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2155256. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS EN LA FORMACION BASICA, INFORMATICA Y VIRTUAL EN LAS ESCUELAS PROFESIONALES DE LA UNIVERSIDAD N**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto priorizado en el Programa de Inversiones que es parte del Programa Presupuestal 0066 Formación Universitaria de Pregrado, para el mejoramiento de los servicios académicos en la formación básica, informática y virtual, se ha logrado la adquisición de 01 modulo.

La ejecución presupuestal en este proyecto alcanzó sólo el 19.24% con respecto al PIM debido a que los plazos de los procesos para la compra de equipos no permitió concretar la ejecución total del presupuesto. El saldo de presupuesto no devengado al 31 de diciembre del 2016 fue autorizado para su incorporación en el Presupuesto Institucional del 2017 mediante el Decreto Supremo 008-2017-EF

b). Identificación de problemas presentados

Deficiente de precisión en las especificaciones técnicas en los requerimientos de los equipos, procesos de adquisición lento, por los plazos establecidos en la normatividad y las impugnaciones de los proveedores.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En el proceso del requerimiento del equipo se debe trabajar con más precisión en las especificaciones técnicas y el Estado debe flexibilizar la normatividad para la adquisición de los equipos, ello permitiría agilizar y reducir el tiempo en la adquisición de los equipos.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2172429. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE LOS CENTROS DE COMPUTO EN LAS ESCUELAS PROFESIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto priorizado en el Programa de Inversiones que es parte del Programa Presupuestal 0066 Formación Universitaria de Pregrado, para atender el mejoramiento del servicio de laboratorio en los centros de cómputo, se ha logrado la adquisición de 03 módulos.

El presupuesto asignado a este proyecto de inversión fue ejecutado casi en su totalidad y estuvo destinado a la compra de equipos para el mejoramiento del servicio que prestan los laboratorios de los centros de cómputo de las Escuelas Profesionales.

b). Identificación de problemas presentados

Deficiente de precisión en las especificaciones técnicas en los requerimientos de los equipos, procesos de adquisición lento, por los plazos establecidos en la normatividad.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha efectuado las capacitaciones por lo menos a uno de los integrantes de los Comités Especiales, en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado sus modificatorias para superar las dificultades en los procesos de convocatoria.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2178712. CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA - PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto priorizado en el Programa de Inversiones que es parte del Programa Presupuestal 0066 Formación Universitaria de Pregrado, para continuar la construcción Complejo Deportivo, el cual presento avance en construcción de 5,262.060 M2.

La ejecución presupuestal en este proyecto alcanzó el 93.15% con respecto al PIM debido a que los plazos de los procesos para la compra de materiales no permitió concretar la ejecución total del presupuesto. El saldo de presupuesto no devengado al 31 de diciembre del 2016 fue autorizado para su incorporación en el Presupuesto Institucional del 2017 mediante el Decreto Supremo 008-2017-EF.

PLIEGO : 10520 U.N. DEL ALTIPLANO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2178712. CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA - PUNO**b). Identificación de problemas presentados**

El proyecto se ha ejecutado por Administración Directa, la limitación es la demora en la adquisición de los materiales por los tiempos que se tienen que esperar en concordancia a la normatividad vigente (plazos según SEACE), así como los tiempos necesarios para el internamiento de los materiales adjudicados, lo cual dificulta y condiciona el avance físico en los meses programados.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha efectuado las capacitaciones por lo menos a uno de los integrantes de los Comités Especiales, en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado sus modificatorias para superar las dificultades en los procesos de convocatoria.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2195092. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO EN LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto priorizado en el Programa de Inversiones que es parte del Programa Presupuestal 0066 Formación Universitaria de Pregrado; el presupuesto asignado a este proyecto de inversión fue ejecutado en su totalidad y estuvo destinado a la ejecución del Componente: Suficiente ambiente para el desarrollo de actividades académicas de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil así como para el Componente: Suficiente equipamiento de aulas virtuales, lográndose un avance en construcción de 2,692.33 M2; el proyecto continúa con su ejecución en el año 2017.

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto se ha ejecutado por Administración Directa, y ha presentado retraso en la provisión de materiales de construcción por la demora y lentitud en los procesos de adquisición.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Como los principales problemas se han presentado en la fase de ejecución presupuestaria, sugerimos que los requerimientos por parte de la Residencia de Obra y de la Oficina General de Infraestructura Universitaria se efectúen oportunamente y se coordine estrechamente con la Oficina de Abastecimiento para viabilizar el trámite de los procesos correspondientes.

PLIEGO : 10521 U.N. DE PIURA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2046037. IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS ACADEMICOS Y DE INVESTIGACION DE LAS FACULTADES DE INGENIERIA PESQUERA E INGENIERIA INC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Lamentablemente no se pudo ejecutar el 100% del presupuesto asignado, por lo tanto no se puede hablar de logros, aunque por lo menos se puede informar que lo referente al equipamiento de la Facultad de Ingeniería Pesquera ya se ha concluido faltando por equipar los laboratorios de la Facultad de Ingeniería Industrial.

b). Identificación de problemas presentados

Los problemas se han suscitado a nivel de ejecución presupuestaria al parecer por situaciones presentadas durante la convocatoria de los procesos de selección lo que ha impedido que la ejecución no sea efectiva al 100%.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mayor comunicación por parte de las oficinas inmersas en el proceso de ejecución presupuestaria, así como articular estrategias coordinadas con la alta dirección a fin de darle asignación presupuestaria solo a aquello que efectivamente se va a gastar .

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2183880. CREACION DE LABORATORIOS DE LA ESCUELA VETERINARIA DE LA FACULTAD DE ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA, DISTRITO DE CASTILLA - I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se puede informar que solo hubo una tercera parte de ejecución financiera del equipamiento programado para el año fiscal 2016, que si bien es cierto permitió un ligero avance no ha colmado las expectativas de concluir la ejecución física y financiera del PIP.

b). Identificación de problemas presentados

A pesar de haberse otorgado la certificación presupuestal a inicios del mes de marzo del año fiscal 2016 (04-03-2016), hubieron problemas en el proceso de ejecución presupuestaria no informada oficialmente a la Oficina Central de Planificación para las coordinaciones y gestiones a fin de efectivizar el presupuesto no utilizado que perjudicó en la evaluación de la Ejecución de gastos al 31-12-2016.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mayor comunicación por parte de las oficinas inmersas en el proceso de ejecución presupuestaria, así como articular estrategias coordinadas con la alta dirección a fin de darle asignación presupuestaria solo a aquello que efectivamente se va a gastar y de esa manera lograr un alto porcentaje en la evaluación de gasto en el año fiscal correspondiente.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2189127. MEJORAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE LA ESCUELA DE INGENIERIA GEOLOGICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA, DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se puede informar que se concluyó con la componente equipamiento, culminando lo que ha permitido que el referido PIP ya se encuentre en fase de cerrado a la fecha.

b). Identificación de problemas presentados

A pesar de haberse presentado problemas durante la ejecución del gasto en el año fiscal 2016, se concluyó con un alto porcentaje de gasto al 31-12-2016.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mayor comunicación por parte de las oficinas inmersas en el proceso de ejecución presupuestaria, así como articular estrategias coordinadas con la alta dirección en el desarrollo de los procesos de selección a fin de adoptar acciones que permitan un efectivo gasto y lograr de esa manera un alto porcentaje en la evaluación de la ejecución en el año fiscal correspondiente.

PLIEGO : 10521 U.N. DE PIURA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2202425. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE FISICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA, DISTRITO DE CASTILLA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

A pesar que el referido PIP tiene Presupuesto Institucional de Apertura, la única meta física que ha podido ejecutarse en gran porcentaje es lo referente al mejoramiento de las instalaciones donde se ubicaría el laboratorio de la Escuela de Física de la Facultad de Ciencias de la UNP, también se puede informar que se evidencia un 79.79% de ejecución financiera de la componente mobiliario, y se ha cancelado la supervisión de la obra civil, pero en lo referente al equipamiento que es la componente que tiene el mayor porcentaje asignación presupuestaria solo ha ejecutado financieramente un 6.15%.

b). Identificación de problemas presentados

Aunque no se ha informado oficialmente a este despacho, se tiene conocimiento que el área usuaria de este PIP, no se ponía de acuerdo con las especificaciones técnicas de los equipos vinculados al mismo, y en tal sentido se dilató el tiempo y al final del ejercicio fiscal soo hubo una ejecución financiera en su conjunto de 8.9%.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mayor comunicación por parte de las oficinas inmersas en el proceso de ejecución presupuestaria, así como articular estrategias coordinadas con la alta dirección en el desarrollo de los procesos de selección a fin de adoptar acciones que permitan un efectivo gasto y lograr de esa manera un alto porcentaje en la evaluación de la ejecución en el año fiscal correspondiente.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2301050. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL PABELLON ANTIGUO Y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD NA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ejecutó el presupuesto asignado en el año 2016 para expediente técnico el mismo que al ser aprobado da lugar a la continuidad de la ejecución del PIP el mismo que al finalizar el referido periodo ya tiene afectado financieramente el 30% del costo total del Proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Solo demoró la transferencia de recursos, ya que en su mayor parte fueron cubiertos con los recursos provenientes del DS N° 244-2016-EF (Bono MINEDU).

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Al no haberse presentado inconvenientes que hubiesen perjudicado la evaluación presupuestaria al finalizar el año fiscal 2016, no hay propuesta de medidas correctivas.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2191622. CREACION DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS EN LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA, DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

A pesar de tener suficiente presupuesto (77.17% del costo de Expediente Técnico Definitivo), lo único que se pudo hacer efectivo es el gasto referente a Expediente Técnico (S/ 50,796.00), no conociéndose de manera oficial los motivos que incurrieron en la no ejecución de la asignación considerada para el presente ejercicio fiscal.

b). Identificación de problemas presentados

Al parecer hubieron situaciones que se presentaron durante el desarrollo de los procesos de selección, y de lo cual oficialmente no se tiene conocimiento, situación que debe ser informada por la Oficina de Abastecimientos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mayor comunicación por parte de las oficinas inmersas en el proceso de ejecución presupuestaria, así como articular estrategias coordinadas con la alta dirección en el desarrollo de los procesos de selección a fin de adoptar acciones que permitan un efectivo gasto y lograr de esa manera un alto porcentaje en la evaluación de la ejecución en el año fiscal correspondiente.

PLIEGO : 10521 U.N. DE PIURA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2202487. CREACION DE UNIDAD DEMOSTRATIVA DE ACUICULTURA DE LA FACULTAD DE INGENIERA PESQUERA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA DISTRITO DE CASTI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

No único ejecutado es el costo de Expediente Técnico Definitivo, lamentablemente las bajas transferencias a favor de la UNP en la fuente de financiamiento de Canon, Sobre Canon, Regalías y Rentas de Aduanas, no han permitido que este PIP, pueda ejecutarse en todas sus componentes.

b). Identificación de problemas presentados

No hubo mayores problemas en la ejecución del gasto, que como se digo en el párrafo anterior solo se canceló el costo de Expediente Técnico, el mismo que se realizó en el mes de marzo-2016, lamentablemente no puede ejecutarse el proyecto en todas sus componentes por no poder la UNP asegurar su financiamiento efectivo debido a las bajas transferencias en la fuente de financiamiento de Canon, Sobre Canon, Regalías y Rentas de Aduanas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se debería gestionar créditos suplementarios ante el Ministerio de Economía y Finanzas que nos permitan ejecutar los PIPs, como en este caso, argumentando que los mismos son necesarios para lograr el ansiado licenciamiento contemplado en la Ley Universitaria, así como lograr una mejor capacitación a los alumnos de la Facultad de Ingeniería Pesquera de la UNP

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2251231. CREACION Y EQUIPAMIENTO DEL PABELLON CENTRAL DE AULAS N03 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA DE PIURA, DEP/**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha concluido con el 100% de la construcción del pabellón de aulas totalmente equipado, lo que permitirá brindar un mejor servicio educativo a la comunidad universitaria de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación de la UNP que pretende mejorar la formación académica del alumnado, así mismo se desea lograr el licenciamiento contemplada en la Ley Universitaria.

b). Identificación de problemas presentados

La obra se ha ejecutado con normal desenvolvimiento en la ejecución de sus partidas contractuales, sin presentarse inconveniente alguno, siendo la constante que el ritmo de trabajo ha sido acelerado y continuó.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Al no presentarse inconvenientes en la ejecución de la obra no hay medidas correctivas a proponer.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2251308. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA, DISTRITO DE CASTIL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha concluido con el 100% de lo programado de la obra civil incluido el equipamiento para el ejercicio fiscal 2016.

b). Identificación de problemas presentados

Ha quedado pendiente el costo de la última supervisión, la misma que llego en los últimos días del año 2016, lo que impidió su oportuno registro en el sistema que permita las fases de Certificación, Compromiso Anual, Compromiso SIAF devengado, lo que ha impedido utilizar al 100%, el costo total del presupuesto asignado a este PIP.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Que los documentos sean alcanzados de manera oportuna a esta oficina central, para que se pueda hacer el registro de las operaciones en el sistema, sobre todo tratándose de gastos que cuentan con cobertura presupuestaria, cuya no ejecución en SIAF perjudica el nivel de ejecución al cierre de cada año fiscal.

PLIEGO : 10521 U.N. DE PIURA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2288422. CREACION DE LAS INTERCONEXIONES ENTRE EL INGRESO SECUNDARIO HACIA LA FACULTAD DE MINAS Y RESIDENCIA UNIVERSITARIA DENTRO DEL CAMPUS DE L**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Adecuadas condiciones para la transitabilidad peatonal y vehicular entre el ingreso secundario hacia la facultad de minas y residencia universitaria y demás instalaciones dentro del campus.

b). Identificación de problemas presentados

Solo se puede reiterar lo sucedido con el presupuesto asignado en Recursos Ordinarios para el presente PIP, y de este presupuesto solo se ha podido usar S/ 3,232.80 (Tres mil doscientos treinta y dos con 00/100 Soles) para ejecutar el costo de la liquidación del mismo, ya que como se explicó en párrafos anteriores los cambios planteados para la efectiva utilización de los recursos no fueron aprobados por la DGPP.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Tratar de ceñirnos a lo que inicialmente se encuentre programado, evitando darle asignación presupuestaria a gastos que ya han sido programados, en este caso específico con recursos provenientes de Recursos Ordinarios, ya que desde el año.

PLIEGO : 10522 U.N. DE CAJAMARCA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2308339. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO DE LA E.A.P DETURISMO Y HOTELERIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE CUMPLIÓ CON EL PERFIL DE DICHO PROYECTO, POR LO TANTO NO SE CUMPLIÓ CON LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS.

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN LA ENTREGA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO POR FALTA DE TIEMPO, POR LO TANTO NO HUBO CONVOCATORIA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CAPACITACIÓN AL PERSONAL RELACIONADO CON LAS ADQUISICIONES Y CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

PLIEGO : 10523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2164549. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ACADEMICO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA E INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El Estudio Definitivo de este proyecto con código SNIP 220467 fue sometido a la actualización de precios de cada una de sus 4 componentes; y durante el ejercicio fiscal 2016 se nombró la comisión encargada de llevar a cabo el proceso de convocatoria para la ejecución de obra con un área a construir aproximada de 2,056.70 m2. Las componentes son:

COMPONENTE	MONTO
1. Equipamiento moderno adecuado a los requerimientos de la currícula vigente:	S/. 3,453,847.77
2. Biblioteca con Suficiente provisión de libros, revistas especializadas, bases de datos, etc.:	55,562.20
3. Suficiente Infraestructura de Ambientes Académicos apropiados para laboratorios, aulas y espacios para brindar asesoría y tutoría:	4,188,061.65
4. Adecuada política de desarrollo de capacidades docente para mejorar, el perfil del egresado, centrandó en la enseñanza a un currículo teórico y práctico:	41,300.00
TOTAL	S/. 7,738,771.62

Detalle del presupuesto de la ejecución de obra:

Componente 03:

Arquitectura:	S/. 957,084.02
Estructuras:	1,327,585.98
Instalaciones sanitarias:	163,288.19
Instalaciones eléctricas:	324,991.91
Costo directo:	S/. 2,772,950.10
(+) Gastos Generales (9.17723%):	254,480.01
(+) Utilidad (10%):	277,295.01
Sub Total:	S/. 3,304,725.12
(+) IGV:	594,850.52
Total Presupuesto:	S/. 3,899,575.64

TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATO DE OBRA:	S/. 3,899,575.64
SUPERVISIÓN DE OBRA (3% DEL C.D.):	83,188.50
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE OBRA (1% DEL C.D.):	27,729.50
PROYECCIÓN REAJUSTE (4% DEL C.D.):	110,918.00
EXPEDIENTE TECNICO (Cancelado a CONSORCIO GONVER AÑO 2013):	66,650.00
TOTAL PRESUPUESTO INFRAESTRUCTURA:	S/. 4,188,061.65

Este proyecto tuvo presupuesto inicial de apertura (PIA) de S/.45,694.00, pero posteriormente se le asignó un PIM por el monto de S/. 7,190,072.00, de los cuales se ha realizado un gasto de S/. 326,745 en la adquisición de equipos informáticos y de comunicaciones, según los datos registrados en el portal de transparencia del MEF. (11/01/2017)

La ejecución de obra de este proyecto (componente 03 Suficiente Infraestructura de Ambientes Académicos apropiados para laboratorios, aulas y espacios para brindar asesoría y tutoría) fue convocado el 09/09/2016 en el portal del SEACE a través de la LP-SM-6-2016-UNPRG-1 y se otorgó la Buena Pro el 28/11/2016 a la empresa CONSORCIO LAMBAYEQUE integrada por GEOCIX ENGINEERING SERVICES S.A.C. y AMERCO INGENIEROS S.A.C; el monto adjudicado es de S/. 3,704,596.86.

Está firmado el contrato y las condiciones estipuladas en el RLCE para el inicio de Obra.

b). Identificación de problemas presentados

1. Presupuesto de expediente técnico desactualizado.
2. Deficiencias menores del expediente técnico.
3. Demora en la designación del inspector de la obra.
4. Paros y huelga de los trabajadores de la universidad.

PLIEGO : 10523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2164549. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ACADEMICO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA E INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

1. Se mejoró expediente técnico en la especialidad de estructuras, sanitarias y eléctricas.
2. Se actualizó el presupuesto del expediente técnico.
3. Se emitió la Resolución No. 707-2016-R de fecha 06/07/2016 que aprueba la modificación y actualización de precios del estudio definitivo del proyecto.
4. Agilizar la designación del inspector de obra.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2234182. INSTALACION DEL SERVICIO EDITORIAL UNIVERSITARIO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO-DPTO. LAMBAYEQUE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Este proyecto se le asignó un PIM por el monto de S/. 6,028,429.00, de los cuales se ha realizado un gasto de S/. 10,043.00 en adquisición de activos no financieros.

La ejecución de obra de este proyecto (componente: CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES APROPIADOS PARA LA EDITORIAL UNIVERSITARIA) fue convocado el 12/10/2016 en el portal del SEACE a través de la AS-SM-11-2016-UNPRG-1 y se otorgó la Buena Pro el 07/11/2016 a la empresa CONSORCIO NOR ORIENTAL integrada por CROKE EIRL e INVERSIONES INGA VEGA SAC; el monto adjudicado es de S/. 1,591,596.08.

Componente 03:

Arquitectura:	S/. 444,618.38	
Estructuras:	456,294.37	
Instalaciones sanitarias:	46,761.44	
Instalaciones eléctricas:	173,080.70	
Costo directo:		S/. 1,120,754.89
(+) Gastos Generales (10.3483%):		115,979.86
(+) Utilidad (10%)		112,075.49
Sub Total		S/. 1,348,810.24
(+) IGV:		242,785.84
Total Presupuesto:		S/. 1,591,596.08

TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATO DE OBRA:	S/. 1,591,596.08
SUPERVISIÓN DE OBRA (4% DEL C.D.):	56,037.74
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE OBRA (1.5% DEL C.D):	22,415.10
PROYECCIÓN POR LIMITE SUPERIOR DEL VALOR REFERENCIAL PARA CONVOCATORIA DE EJECUCIÓN DE OBRA (10% DEL C.D):	159,159.61
PROYECCIÓN REAJUSTE (4% DEL C.D):	44,830.20
EXPEDIENTE TECNICO (Cancelado a Consorcio Gonver año 2013):	57,588.00
TOTAL PRESUPUESTO INFRAESTRUCTURA:	S/. 1,931,626.73

La entidad firmó el contrato N° 008-2016-OAYCP de fecha 25/11/2016 con la empresa Consorcio Nor Oriental.

b). Identificación de problemas presentados

1. Paros, Huelgas produjo un desfase en el inicio de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. Se solicitó la Resolución de designación del ingeniero inspector.
2. Se solicitó la entrega de adelanto directo de la obra.

PLIEGO : 10523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2234270. MEJORAMIENTO DE CALIDAD DEL SERVICIO ACADEMICO Y GESTION ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Durante el ejercicio fiscal 2015 se ejecutó la componente 01: Construcción de Infraestructura, cuya liquidación de obra fue aprobada en la gestión 2016 mediante resolución No. 468-2016-R de fecha 16/05/2016, con un monto de S/. 3,500,375.21, de lo cual en el año 2016 se ejecutó un gasto por pago al contratista de S/. 125,561.00.

En la específica de gasto Adquisición de equipos informáticos y de comunicaciones existe un gasto de S/. 249,074; y en Adquisición de maquinaria y equipo diversos el monto de S/. 4,411.00, cuyo monitoreo estuvo a cargo directamente de la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial.

El total de gasto efectuado a la fecha según el portal de transparencia del MEF asciende a S/. 379,046.00. que equivale a un 28.4% con respecto al monto asignado a este proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

1. Se dio la conformidad de la recepción de obra pero hubieron observaciones posteriores.
2. Demora en la liquidación de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. Se emitió la Resolución N° 468-2016-R de fecha 16/05/2016 que aprueba la liquidación de ejecución de obra.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2234303. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ACADEMICO E INVESTIGACION DE LA ENTOMOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - DPTO. LA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Durante el ejercicio fiscal 2015 se otorgó la Buena Pro para la ejecución de la obra del proyecto con código SNIP 261541, el mismo que fue adjudicado a la empresa contratista Consorcio San Juan Bautista, según lo indica al contrato No. 002-2015-OAYCP por un monto de S/. 3,595,708.06, cuyo inicio de obra fue el 22/09/2015 y durante la gestión 2016 ha seguido ejecutándose la obra.

La supervisión de la obra estuvo a cargo del Consorcio Chotuna quienes designaron como supervisor al Ing. Wilman Klever Hernández Suarez, según contrato No. 007-2015-OAYCP, por un Monto de S/. 119,086.95 por el tiempo que dure la obra. Posteriormente se designa como inspector de la obra al Ing. Pedro Ballena del Río según Resolución No. 491-2016-R de fecha 17/05/2016.

Con Resolución No. 636-2016-R de fecha 21/06/2016 se aprueba el Adicional de Obra No. 01 por un monto de S/.39,504.29 y con Resolución No. 648-2016-R de fecha 22/06/2016 se aprueba la ampliación de Plazo No. 01 por 60 días calendario.

En el ejercicio fiscal 2016 se le asigna un PIM cuyo monto es de S/. 4,252,815.00, de lo cual se ha ejecutado un gasto financiero a la fecha de S/. 2,880,946.00, distribuido de la siguiente manera:

CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS:	S/. 2,662,719.00
ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS:	170,330.00
OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS:	47,897.00

b). Identificación de problemas presentados

1. Problemas en la cancelación de las valorizaciones de Diciembre 2015, Enero y Febrero 2016.
2. Disminución en el ritmo de trabajo por parte de los obreros.
3. Paralizaciones internas en la obra.
4. Atraso de obra.
5. Problemas de ingreso a la ciudad universitaria durante el cambio de autoridades.
6. Problemas institucionales (tomas de local) generaron atraso en la ejecución normal de la obra.
7. Deficiencias en el expediente técnico de obra.
8. Cambio de Supervisor por inspector.

PLIEGO : 10523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2234303. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ACADEMICO E INVESTIGACION DE LA ENTOMOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - DPTO. LA**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

1. Se solicitó la asignación presupuestal para el ejercicio fiscal 2016, para cancelar las valorizaciones pendientes y las programadas.
2. Se habilitó la cadena programática para el pago de las valorizaciones.
3. Se emitió la Resolución No. 636-2016-R de fecha 21/06/2016 que aprueba el Adicional de Obra No. 01 por un monto de S/.39,504.29.
4. Se emitió la Resolución No. 648-2016-R de fecha 22/06/2016 que aprueba la ampliación de Plazo No. 01 por 60 días calendarios.
5. Se emitió la Resolución No. 491-2016-R de fecha 17/05/2016 de cambio de supervisor por inspector.
6. Se emitió la Resolución No. 1128-2016-R de fecha 28/09/2016 que aprueba el Adicional de Obra No. 02 por un monto de S/.197,559.07, y aprueba la ampliación de plazo No. 02 por 60 días.
7. Con Resolución No. 1358-2016-R de fecha 28/10/2016 se designó al Comité de Recepción de la Obra, el cual fue ampliado con la Resolución No.1449-2016-R de fecha 16/11/2016.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2234305. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ACADEMICO Y DE GESTION DE LA FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Durante el ejercicio fiscal 2015 se otorgó la Buena Pro para la ejecución de la obra del proyecto con código SNIP 260788, el mismo que fue adjudicado a la empresa contratista Consorcio Gallo, según lo indica al contrato No. 009-2015-OAYCP por un monto de S/. 3,369,402.61, cuyo inicio de obra fue el 12/11/2015.

La supervisión de la obra estuvo a cargo del Consorcio Supervisor UPRG quienes designaron como Jefe de supervisión al Arq. Aníbal Cabrera Cusma, según contrato No. 008-2015-OAYCP, por un Monto de S/. 67,015.65 por el periodo de 120 días calendarios. Posteriormente con Resolución No. 526-2016-R se designa al Ing. José Adán Rondoy Caverro como inspector de la ejecución de la obra.

En el ejercicio fiscal 2016 este proyecto tuvo un PIA de S/. 6,135,015 y un PIM de S/. 7,503,973.00 NS, de lo cual a la fecha se viene ejecutando un gasto de S/. 1,387,292.00, de los cuales 1,067,243.00 corresponde a la construcción del edificio, S/. 238,078.00 corresponde a adquisición de equipos informáticos y 81,972.00 corresponde a otros gastos de activos no financieros.

b). Identificación de problemas presentados

1. Disminución en el ritmo de trabajo por parte de los obreros.
2. Atraso de obra.
3. Problemas de ingreso a la ciudad universitaria durante el cambio de autoridades.
4. Problemas institucionales (tomas de local) generaron atraso en la ejecución normal de la obra.
5. Deficiencias en el expediente técnico de obra.
6. Cambio de Supervisor por inspector.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. Se solicitó la asignación presupuestal para el ejercicio fiscal 2016, para cancelar las valorizaciones pendientes y las programadas.
2. Se elaboró el expediente técnico de reducción de obra No. 1 por un monto de S/. 687,519.51 aprobado con resolución No. 1067-2016-R de fecha 16/09/2016.
3. Con resolución No. 1120-2016-R de fecha 26/09/2016 se aprobó el adicional de Obra No. 01, por un monto de S/. 413,460.75.
4. Con resolución No. 1127-2016-R de fecha 28/09/2016 se aprobó el adicional de Obra No. 02, por un monto de S/. 272,962.73, los cuales no afecta la asignación presupuestal puesto que el deductivo cubre ambos adicionales.
5. Se emitió la Resolución No. 526-2016-R de fecha 25/05/2016 de cambio de supervisor por inspector.
6. Con resolución No. 726-2016-R de fecha 12/07/2016 se otorgó a la empresa contratista Consorcio Gallo ampliación de plazo de 05 días.

ASUNTOS PENDIENTES:

- a) Liquidación final de la obra.
- b) Designación del comité de recepción de obra
- c) Liquidación del inspector de obra.

PLIEGO : 10523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2234462. MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA FORMACION PRACTICA QUE BRINDA LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En el ejercicio fiscal 2016 se realizó la revisión, modificación y actualización de precios del expediente técnico del proyecto MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA FORMACION PRACTICA QUE BRINDA LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, con código SNIP 220558 que asciende al monto de S/. 7,570,782.16, según se indica:

COMPONENTES	MONTO
1. MEJORAR LA DOTACION EQUIPOS E INSUMOS EN LOS LABORATORIOS EXISTENTE:	S/. 1,400,657.00
2. BIBLIOTECA CON EFISINTE PROVISION DE LIBROS, REVISTAS ESPECIALIZADA BASE DE DATOS:	72,000.00
3. ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA DE LABORATORIOS:	6,056,125.16
4. ADECUADA POLITICA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES DOCENTES PARA MEJORAR, EL PERFIL DEL EGRESADO CENTRADO LA ENSEÑANZA A UN CURRÍCULO TEORICO	42,000.00
TOTAL PIP	S/. 7,750,782.16

Detalle del presupuesto según el expediente técnico para la ejecución de obra es el siguiente:

Detalle del presupuesto de la ejecución de obra:

Componente 03:

Arquitectura:	S/. 1,693,322.58
Estructuras:	1,948,948.17
Instalaciones sanitarias:	155,798.46
Instalaciones eléctricas:	418,207.15
Costo directo:	S/. 4,216,276.36
(+) Gastos Generales (6.00%):	252,976.58
(+) Utilidad (8%)	337,302.11
Sub Total	S/. 4,806,555.05
(+) IGV:	865,179.91
Total Presupuesto:	S/. 5,671,734.96

TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATO DE OBRA:	S/. 5,671,734.96
SUPERVISIÓN DE OBRA (4% DEL C.D.):	168,651.05
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE OBRA (1.5% DEL C.D.):	63,244.15
EXPEDIENTE TÉCNICO (Proceso de selección):	152,495.01
TOTAL PRESUPUESTO INFRAESTRUCTURA:	S/. 6,056,125.16

En el presente Ejercicio Fiscal se le asignó un PIM de 7,334,666.00, de los cuales se ha realizado un gasto de S/. 74,846.00.

La ejecución de obra de este proyecto (componente 03 ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA DE LABORATORIOS) fue convocado el 20/09/2016 en el portal del SEACE a través de la LP-SM-5-2016-UNPRG-1 y se otorgó la Buena Pro el 28/11/2016 a la empresa SGA SRL; el monto adjudicado es de S/. 5,104,561.47.

Está en proceso la firma de contrato y las condiciones estipuladas en el RLCE para el inicio de Obra.

El 17/11/2016 fue convocado a través del SEACE la supervisión de la obra a través del proceso AS-SM-9-UNPRG-1, por un monto de S/.95,270.00. Este proceso fue observado por el OSCE mediante Oficio No. 543-2016/SIRC-PTH del 01/12/2016, concluyendo y recomendando la nulidad del proceso, retrotrayéndolo a la etapa de consultas y observaciones.

b). Identificación de problemas presentados

- Deficiencias en el expediente técnico de obra (consideraron sótano en zona de napa freática alta).
- Paros y Huelgas del personal de la institución.

PLIEGO : 10523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2234462. MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA FORMACION PRACTICA QUE BRINDA LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

1. Se modificó el proyecto.
2. Se emitió la Resolución No. 710-2016-R de fecha 06/07/2016 que aprueba la modificación y actualización de precios del estudio definitivo del proyecto.
3. Se convocó la supervisión de la ejecución de obra.

PLIEGO : 10524 U.N. FEDERICO VILLARREAL

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2045935. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y GESTION ACADEMICO-ADMINISTRATIVA EN CUATRO FACULTADES DE LA UNFV, UBICADAS EN EL PRE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Luego de continuas reuniones de Trato Directo con la UNI, se logró el acuerdo de los montos parciales de los Adicionales de Obra realizados por un valor de S/297,816.55 Soles. Así mismo fueron recepcionados dichos trabajos, mediante Acta de Conformidad y finalmente se procederá a la Liquidación de la Obra. Logrado este acuerdo se procederá a culminar los trabajos adicionales, iniciando con el Estudios Eléctrico de todo el predio, para posteriormente ejecutar los trabajos de sistemas y data. Se elaboraron los Términos de Referencia para dicho estudio y se encuentra en la Oficina Central de Logística y Servicios Auxiliares para la convocatoria. Así mismo se entregaron los Términos de Referencia para la compra de los 02 ascensores para los dos pabellones del Predio 8.

b). Identificación de problemas presentados

No se realizó la liquidación de Obra el mismo que se posterga para el año 2017, sin embargo se acordó extender la factura de pago de los adicionales de Obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Efectuar con la celeridad del caso efectuar el pago oportuno de los adicionales de Obra a la UNI en el período siguiente, a fin de efectuar la liquidación de Obra.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2160309. CONSTRUCCION DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA GESTION ACADEMICO ADMINISTRATIVA DE LAS FACULTADES DE CIEN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Transcurridos los años, con varios procesos truncados y sin resultados, en el año 2016, se ejecutaron los siguientes componentes: FONDOS BIBLIOGRAFICOS: Convocado, otorgado de la Buena Pro, consentido y ejecutado. EXPEDIENTE TECNICO Y OBRAS CIVILES: Convocado, otorgado de la Buena Pro, en etapa de consentimiento por la OSCE. En el presente año se está a la espera de la certificación para proceder a la firma del Contrato. Así mismo se ejecutará el Componente GASTOS DE SUPERVISIÓN. Actualmente se encuentra en Etapa de Convocatoria. También se ha reiniciado los trabajos de Habilitación Urbana del Predio 18. Existe documentación ya elaborada para la presentación y aprobación.

b). Identificación de problemas presentados

Se adjudicó la Concesión de Buena Pro del expediente y construcción de obra, sin embargo, para la firma del contrato continua en trámite.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Establecer coordinaciones con la Empresa para la firma inmediata del Contrato de Obra.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2194741. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICAS DE LA UNFV, EN EL PREDIO N 16 DISTRICT**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En el presente año se coordinó con los usuarios y se realizaron las especificaciones técnicas de los Componentes: Elaboración del expediente, Implementación de ascensor, Supervisión, Equipos de Cómputo, Equipos de Laboratorio, remitiendo los Términos de Referencia y expedientes técnicos, para el cumplimiento de las metas del presupuesto establecido; los cuales fueron enviado a la OCLSA para la convocatoria respectiva. Finalmente quedaron pendiente para el año 2017, el pago de 07 órdenes de servicio por el importe de S/.179,949.00. Así mismo se estima que existen mayor órdenes para el pago correspondiente.

b). Identificación de problemas presentados

Se realizó la adquisición de equipos, libros y mobiliario en el año 2016 a través de la OCLSA; sin embargo, hubo siete órdenes de compra del 2016 que los pagos se efectuarán en el año 2017. Así mismo se cancelaron siete órdenes de compra para la adquisición de unidades bibliográficas.

PLIEGO : 10524 U.N. FEDERICO VILLARREAL

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2194741. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICAS DE LA UNFV, EN EL PREDIO N 16 DISTRIT**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

Realizar el resumen de lo solicitado en el 2016 a fin de programarlo en el año 2017

PLIEGO : 10525 U.N. HERMILIO VALDIZAN

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2165092. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EXPERIMENTACION E INVESTIGACION EN LAS CARRERAS DE ENFERMERIA, OBSTETRICIA, PSICOLOGIA Y ODO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El presupuesto de éste proyecto ha variado por la habilitación de mayores recursos mediante modificaciones presupuestales, cuyo resultado según el PIM es de S/.13, 127,678.00 a fin de cumplir con pago de las valorizaciones de obra que fueron programados de acuerdo a expediente técnico aprobado de dicha obra.

Con respecto al avance en la ejecución presupuestal se ha logrado ejecutar el 100% del PIM

b). Identificación de problemas presentados

Durante la ejecución presupuestal del indicado proyecto durante el Año Fiscal 2016, se han presentado problemas en el presupuesto del expediente técnico reformulado, generándose adicionales de obras que tuvo demoras en la aprobación de las variaciones por la OPI MINEDU, lo cual no ha permitido otorgarle un mayor presupuesto para la culminación de dicha obra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Deben contar con el expediente técnico debidamente saneado en el aspecto físico-espacial técnico y legal, de tal modo que se eviten problemas de re-formulación del expediente.

Los procesos de selección de ejecución de obras, se demoran por temas burocráticos y presentación de diversos recursos administrativos de los participantes o postores, lo cual genera la demora en la ejecución de las obras y su consecuente demora en la ejecución del gasto

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2234472. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN PILLCO MARC/**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En el presupuesto del año fiscal 2016 éste proyecto no fue programado dentro del PIA, lo cual se tuvo que habilitar recursos a este proyecto; Es decir, se ha culminado con un PIM de S/. 1, 133,849.00. Con respecto al avance a la ejecución presupuestal se ha logrado ejecutar el 100% del PIM

b). Identificación de problemas presentados

Durante la ejecución presupuestal del indicado proyecto durante el Año Fiscal 2016, se han presentado problemas referidos al presupuesto, generándose montos adicionales identificados durante la liquidación de la obra, que fue producto de la operación de la formula polinómica, lo cual se tiene una deuda al contratista y supervisor de obra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Deben contar con el expediente técnico debidamente saneado en el aspecto físico-espacial técnico y legal, de tal modo que se eviten problemas de reformulación del expediente u otros de tipo legal o técnica, los cuales generan como consecuencia deudas por pagar lo cual deben ser programadas en la formulación del presupuesto 2017. Asimismo, este Proyecto debe estar considerado en el PMIP 2018 - 2020 para cumplir con los compromisos de pago a los contratistas.

PLIEGO : 10526 U.N. AGRARIA DE LA SELVA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2171350. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ACADEMICO, INVESTIGACION, PROYECCION Y EXTENSION EN LA FACULTAD DE INGENIERIA EN INFORMATICA Y SIST**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)****b). Identificación de problemas presentados****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2177470. CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL PABELLON DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)****b). Identificación de problemas presentados****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2187202. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA ESPECIALIDAD DE INGENIERIA AMBIENTAL -FACULTAD DE RECURSOS NATL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)****b). Identificación de problemas presentados****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

PLIEGO : 10526 U.N. AGRARIA DE LA SELVA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2194656. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE SERVICIOS DE LA ESCUELA ACADEMICA Y PROFESIONAL DE ECONOMIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)****b). Identificación de problemas presentados****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

PLIEGO : 10527 U.N. DANIEL ALCIDES CARRION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2115869. CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LOS LABORATORIOS AGROPECUARIOS CON FINES DE INVESTIGACION EN LA UNDAC, SEDE OXAPAMPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La obra en mención tuvo un avance porcentual de 46% al concluir el año fiscal 2016.
El proyecto estuvo siendo verificado por un inspector a la fecha se realizó la contratación de Supervisor.

b). Identificación de problemas presentados

Se tiene diversas paralizaciones injustificadas por parte del Contratista.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

A la falta de seriedad del Contratista se efectuara los descuentos de acuerdo a penalidades, asimismo se iniciara las denuncias por sus diversas paralizaciones.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2183923. INSTALACION DEL PABELLON Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION ACADEMICA DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS DE LA UNIVERSI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al mes de diciembre 2016 la obra se concluyó al 100%.

b). Identificación de problemas presentados

Se tuvo dificultades en los pagos de valorizaciones para los contratistas y consultor.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Que las oficinas pertinentes en la cancelación de penalidades se sirvan realizar en la fecha establecida según contrato.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2192390. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA E.F.P. DE INGENIERIA CIVIL DE LA UNDAC, DISTRITO DE YANACANCHA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PASCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Expediente Técnico fue concluido al 100% en el mes de diciembre, el mismo que fue aprobado con Resolución Directoral Administrativa.

b). Identificación de problemas presentados

Concerniente al presupuesto 2016 debemos señalar que NO se pudo efectuar ya que la elaboración del Expediente Técnico concluyó en el mes de diciembre.
De acuerdo al contrato suscrito con la empresa, dicho expediente técnico NO cumplió con hacer entrega en la fecha establecida.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se le otorgará el descuento por penalidad por el retraso injustificado en la entrega del Expediente Técnico.

PLIEGO : 10527 U.N. DANIEL ALCIDES CARRION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2193241. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO E INVESTIGACION EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

No se tuvo ningún logro ya que dicha obra programada para el año fiscal 2016 no se realizó, debido a que la dependencia pertinente NO programó la convocatoria para el proceso de selección (otorgamiento de la buena pro).

b). Identificación de problemas presentados

Al no convocar a proceso de selección la oficina de Abastecimientos a través de la comisión de proceso de selección no se realizó dicha obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Que la Oficina encargada de dicha actividad contrate y/o capacite al personal en lo que respecta a inversión pública (invierte Perú) a fin de acelerar dichas convocatorias y llevar un proceso acorde a las exigencias de la respectiva Ley..

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se obtuvo la VIABILIDAD de diversos perfiles (Estudios de Pre Inversión) como: INSTALACION DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION DE CERRO DE PASCO -DISTRITO DE YANACANCHA-PROVINCIA DE PASCO REGION PASCO E INSTALACION DEL ESTADIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION EN PUCAYACU, DISTRITO DE YANACANCHA, PROVINCIA DE PASCO - PASCO

b). Identificación de problemas presentados

Con respecto a la Instalación del sistema de video vigilancia, la OPI SUNEDU lo observó, otorgándole plazo al consultor para el levantamiento de observaciones y se remitió nuevamente a la OPI SUNEDU para su posterior revisión. Con relación al proyecto Instalación del Estadio Universitario se tuvo dificultades en la revisión de parte de la OPI SUNEDU, declarándolo OBSERVADO, de los cuales se levanto las observaciones y se registro en el banco de Proyectos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se debe contar con diversos profesionales especializadas para la revisión de estos estudios de perfiles.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2115570. CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS PARA MEJORAMIENTO GENETICO Y PRODUCCION DE PLANTAS NATIVAS ANDINAS CON FINES DE CONSUM**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

No se obtuvo ningún resultado favorable, en vista que el citado proyecto no se logró ejecutar.

b). Identificación de problemas presentados

No se logró concretizar la convocatoria para proceso de licitación, en vista que la obra programada para el año 2016 no tuvo la convocatoria para el otorgamiento de la buena pro, el mismo que estuvo a cargo de la Oficina de Abastecimientos y la Comisión de Adquisiciones.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Que la oficina de Abastecimientos y SS.AA. contrate y/o capacite a los profesionales que se encuentra inmerso en dicha comisión, a fin de acelerar los procesos de convocatoria.

PLIEGO : 10528 U.N. DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2172710. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LA EDITORIAL UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE -D**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La culminación de la obra física y el posterior traslado de los antiguos ambientes a esta moderna edificación y la adquisición de parte del equipamiento.

b). Identificación de problemas presentados

La lentitud en la adquisición de las máquinas de mayor envergadura.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Aceleración de la adquisición de la parte final de los equipos para su posterior puesta en marcha.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2216857. INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE LOS LABORATORIOS DE LA ESPECIALIDAD DE EDUCACION FISICA Y DEPORTES DE LA FACULTAD DE PEDAGOGIA Y CULTURA I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Continuación con la compra de los equipos de última generación para el beneficio de toda la especialidad de Educación Física.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No presenta.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2251451. MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE CIRCULACION INTERNA, SEÑALIZACION Y ORNATO EN LA SEDE CENTRAL DE LA UNE EGYV LURIGANCHO CHOSICA, PROVINCIA LIM**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se inicia con los trabajos iniciales para esta importante obra para el beneficio de toda la comunidad universitaria.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No presenta.

PLIEGO : 10528 U.N. DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2303900. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS SOCIALES Y COMUNICACIONES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS S**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El inicio de los trabajos de lo que será el nuevo Pabellón de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades.

b). Identificación de problemas presentados

Problemas con el convenio firmado para el inicio de tan importante obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Aceleramiento de las obras para cumplir con los plazos previstos y así satisfacer las necesidades de la población estudiantil.

PLIEGO : 10530 U.N. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2195091. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL J**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA EN EL EJERCICIO 2026 AL 100%.

b). Identificación de problemas presentados

AL INICIO DE LA OBRA SE PRESENTARON PERCANCES EN EL PROCESO DE LICITACIÓN Y SUPERVISION; SEGÚN LO INFORMADO POR EL JEFE DE LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO OFICIO N-0029-2017-UIDF-UNJFSC ANEXO N-2

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- QUE A LA FINALIZACIÓN DELA CULMINACIÓN DE LA OBRA SE DEBE HACER LA ENTREGA, RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN PARA EFECTOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES Y FINANCIEROS.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2234014. CREACION E IMPLEMENTACION DE LA OFICINA CENTRAL DE ADMISION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION, HUACHO - HUAURA - LII**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA, DECEPCIONADA, LIQUIDADA Y EN USO SEGÚN LO INFORMADO POR EL JEFE DE LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO OFICIO N-0029-2017-UIDF-UNJFSC ANEXO N-2 Y R.R N-1273-2016-UH.

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA DE LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS PARA LA APROBACIÓN DE LOS RTM PARA EL PROCESO DE LICITACIÓN DE LA OBRA Y SUPERVISION

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo- QUE PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN, ESTOS YA DEBEN TENER SU PRESUPUESTO APROBADO DE EJECUCIÓN DE OBRA.
- SE DEBE GARANTIZAR EL PRESUPUESTO DE OBRA Y SUPERVISION YA QUE LAS DOS ACTIVIDADES SE INICIAN JUNTAS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2234449. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE CIRCULACION INTERNA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION, HUACHO-HUAURA-L**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EXPEDIENTE TECNICO APROBADO PARA SU EJECUCION

b). Identificación de problemas presentados

SE ORIGINO INCONVENIENTES TÉCNICOS QUE LIMITARON O IMPIDIERON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SEGÚN LO INFORMADO POR EL JEFE DE LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO OFICIO N-0029-2017-UIDF-UNJFSC ANEXO N-2 Y R.R N-1273-2016-UH.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LOS ASPECTOS, PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LAS OBRAS O PROYECTOS DEBEN SER REVISADOS PARA EFECTOS DE EVITAR ERRORES O LIMITACIONES EN SU EJECUCIÓN.

PLIEGO : 10530 U.N. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2234589. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS, CULTURALES, ARTISTICOS Y DE PROYECCION SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA LICITADA SIN EJECUCIÓN

b). Identificación de problemas presentados

- ESTA OBRA CONTÓ CON SU COBERTURA PRESUPUESTARIA PARA SU EJECUCIÓN EN EL EJERCICIO 2016, PERO SE PRESENTARON INCONVENIENTES ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS, TALES COMO LA APROBACIÓN DE LOS RTM DE LA OBRA Y DE SUPERVISION, ASIMISMO LA ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS DEL PROYECTO, SEGÚN LO INFORMADO POR EL JEFE DE LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO MEDIANTE OFICIO N-0029-2017-UIDF-UNJFSC ANEXO N-2

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- QUE LOS PROYECTOS PREVISTOS EN EL EJERCICIO CUMPLAN CON SU PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN.
- ATENCIÓN OPORTUNA EN LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EFECTO DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PREVISTAS EN EL EJERCICIO.

PLIEGO : 10531 U.N. JORGE BASADRE GROHMANN

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2040079. IMPLEMENTACION DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA METALURGICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Adecuada y eficiente infraestructura para el estudiante de pregrado.
La obra ya se encuentra Liquidada con R.R. 1648-2016-UN/JBG

b). Identificación de problemas presentados

- Horno de induccion sin operatividad, por avería en circuitos internos y equipo faltante, otras partidas faltantes para dejar operativo el proyecto.
- Demora en tramite de aprobación de Adicional N°01.
- Demora en pagos de Recibos de luz pendientes de la UNJBG.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Demoras en tramite de aprobación de Adicional de Obra N°01 - por Mayores Metrados y partidas Nuevas y Ampl. Plazo N°01 por 15 d.c.
- Ampliación de Plazo N°2 por 72 Días Calendarios (Adicional N°01).
- Ampliación de Plazo N°3 por 20 Días Calendarios (Adicional N°01).

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2198664. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LA E.A.P DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION DE LA FACULTAD DE EDUCACION, COMUNICACION Y HUMAN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se reformula losl Estudios Definitivos

b). Identificación de problemas presentados

En razón al Plan de Trabajo desactualizado se efectuaron trámites administrativos para validar el nuevo Plan mediante acto resolutivo.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinaciones efectuadas con los involucrados.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2234255. MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE EDUCACION EN LA FECH DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL J**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Adecuado servicio educativo
A diciembre, fase de Inversión (ejecución), con 72.41%, con S/. 6 168 862 862,62 según Valorizacion 008, incluye IGV, respecto a la Obra.

b). Identificación de problemas presentados

- Libre disponibilidad de terreno por 45 días solicitados por el contratista.
- Vicios ocultos encontrados en los edificios 6 y 8 por carbonatación en acero de columnas y cimentación, con implicancia en ampliacion de presupuesto.
- Requerimiento de Área Usuaría (Laboratorio de Idiomas).

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Conciliación de Ampliación de Plazo N°01 por 30 d.c.
- Ampliación de Plazo N°02 por 12 d.c.
- Adicional de Obra N°01 y Ampliación de Plazo N°03 por 22 d.c.

PLIEGO : 10531 U.N. JORGE BASADRE GROHMANN

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2251262. MEJORAMIENTO SERVICIO ACADEMICO DEL E.A.P. MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Actualizacion de los costos.
Ejecucion del componente Infraestructura.

b). Identificación de problemas presentados

Modificaciones solicitadas por el area usuaria que generó cambios de luminarias fluoresente a luminarias LED, esta moficiación influyó en adición y deductivo.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Trámite para aprobación del adicional y deductivo.

PLIEGO : 10532 U.N. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2001707. LIQUIDACION DE OBRAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE AVANZO CON LA LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA Y CON LA EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES TECNICOS

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN LA REVISIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE LIQUIDACIÓN POR PARTE DE LA OFICINA DE DESARROLLO FISICO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CULMINAR CON LA LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO CIUDAD UNIVERSITARIA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2155188. MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL DE LA UNASAM, HUARAZ- ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EL EJERCICIO 2016 NO SE REGISTRO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

b). Identificación de problemas presentados

DEBIDO A LA COMPLEJIDAD DEL PROYECTO NO SE CONCLUYO CON LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZADA LA CONSULTA DE LA CONTINUIDAD AL MINEDU SE HA DECIDIDO LA REFORMULACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION QUE SE HARA EN EL EJERCICIO 2017

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2087973. IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE INVESTIGACION EN ENERGIAS RENOVABLES DE LA UNASAM - CAÑASBAMBA - YUNGAY - REGION ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EL AÑO 2016 SE GESTIONO LA REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

b). Identificación de problemas presentados

EL DIRECTOR DEL PROYECTO FORMULO OBSERVACIONES QUE LA FACULTAD DE CIENCIAS DEBE REVISAR Y EMITIR OPINIÓN TÉCNICA LO QUE ESTA DIFICULTANDO LA CONTINUIDAD DEL PROYECTO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EN EL AÑO 2017 SE DEBE APROBAR LA REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

PLIEGO : 10532 U.N. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2110812. MODERNIZACION DE LA EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO, HUARAZ - ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

DURANTE EL AÑO 2016 NO SE REGISTRO EJECUCIÓN

b). Identificación de problemas presentados

NO SE HA LOGRADO ELABORAR EL EXPEDIENTE TECNICO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EN EL AÑO 2016 POR ACUERDO DE LA ALTA DIRECCIÓN SE SUSPENDIÓ LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2115833. MEJORAMIENTO DE LOS LABORATORIOS ACADEMICOS Y DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS DE LA UNASAM - HUARAZ - REGION ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE LOGRO ADQUIRIR EQUIPOS, INSTRUMENTOS Y MATERIALES MÉDICOS

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN LA RECEPCIÓN DE LOS EQUIPOS POR PARTE DE LOS REPRESENTANTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EN EL AÑO 2017 SE CULMINARA LA ADQUISICIÓN DE 162 UNIDADES PARA EL EQUIPAMIENTO Y SE ESTIMA EL CIERRE DEL PROYECTO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2155189. INSTALACION DEL AULA TALLER DE MAQUINARIA AGRICOLA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MA'**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE CONCLUYO EL EXPEDIENTE TÉCNICO, Y SE INICIO CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

b). Identificación de problemas presentados

LA DEMORA EN EL FORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO NO PERMITIÓ EL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PARA EL AÑO 2017 SE HA PROGRAMADO LA EJECUCIÓN Y CIERRE

PLIEGO : 10532 U.N. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2167184. MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA DE COMUNICACIONES DE LA UNASAM, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EL 2016 SE APROBÓ EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO PARA LA INSTALACIÓN DE 11 KILÓMETROS DE FIBRA ÓPTICA, E INSTALACIÓN DE CUATRO TORRES

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES AL ESTUDIO DE PRE INVERSION

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE HA PROGRAMADO SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2017 Y CIERRE EN EL 2018

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2189762. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AULAS Y DE LOS SERVICIOS DE SOPORTE ACADEMICO DE LA OFICINA GENERAL DE ESTUDIOS DE LA UNASA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE CONCLUYO CON EL EXPEDIENTE TÉCNICO, SE DIO INICIO A SU EJECUCIÓN EL SEIS DE DICIEMBRE DEL 2016

b). Identificación de problemas presentados

LA DEMORA EN LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN POR LA MODALIDAD DE CONCURSO OFERTA ORIGINO DEMORAS EN EL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO Y OBSERVACIONES POR PARTE DE LOS POSTORES

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

A DICIEMBRE DEL 2016 SE TIENE UN AVANCE FÍSICO DE 4.10% Y SE TIENE PROGRAMADO SU CULMINACIÓN EN EL 2017

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2234432. MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD EXTERNA E INTERNA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA SHANCAYAN DE LA UNASAM HUARAZ-ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE APROBÓ EL EXPEDIENTE TÉCNICO CON UN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTIDOS MIL SETECIENTOS SETENTICUATRO SOLES

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN LA FORMULACIÓN Y APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE TIENE PREVISTO EL INICIO DE LA EJECUCIÓN Y CULMINACIÓN EN EL 2017

PLIEGO : 10533 U.N. DE SAN MARTIN

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2017907. CONSTRUCCION DE LABORATORIOS DE FORMACION GENERAL - CIUDAD UNIVERSITARIA.**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al año 2016 se logró programar una meta física de 336.50 m2; con un presupuesto inicial de 1'023,458.00 Soles, ejecutándose al 100% la Etapa "Construcción de Laboratorios de Formación General - Ciudad Universitaria - Módulo H4 - Primer y Segundo Piso, Distrito de Morales, Provincia de San Martín, San Martín", quedando un saldo presupuestal de S/. 455,871.75 Soles.

b). Identificación de problemas presentados

Retraso en la elaboración del expediente técnico, adquisición de bienes y servicios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Que la Oficina de Infraestructura solicite y coordine con la Dirección General de Administración - Unidad de Abastecimiento, la adquisición de bienes, materiales y servicios con la debida anticipación a fin de evitar retrasos en el abastecimiento de los mismos en la ejecución de obra.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2022017. CONSTRUCCION DE AULAS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE IDIOMAS-C.U.**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al año 2016 se logró un avance físico se programó la elaboración del expediente técnico correspondiente a la última etapa del proyecto y la construcción del 600.00 m2 de infraestructura física; al año 2016 se ejecutó al 100%.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en el registro SNIP, por la Oficina de Programación e Inversiones - MINEDU, a causa de modificaciones no sustanciales en la etapa de ejecución (Cambio de Modalidad de Ejecución de Obra, de Directa a Contrata).

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Que la Oficina de Infraestructura solicite y coordine con la Dirección General de Administración - Unidad de Abastecimiento, para acelerar el proceso de convocatoria, selección y buena pro, para la ejecución de la Obra, la misma que debe ser ejecutada en el Segundo Semestre.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2170700. INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE FORMACION UNIVERSITARIA EN LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN - CIUDAD UNIVERSITARIA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al año 2016 se logró la ejecución de 1525.00 m2; se ejecutó por contrata un presupuesto de S/. 2'305,260.04; mostrando un avance físico de 1327.00 m2; quedando pendiente su culminación por continuidad de inversiones para el año 2017.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en el avance físico de las metas, debido a las malas condiciones climáticas que dan lugar a las ampliaciones de plazo.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Que la Oficina de Infraestructura solicite y coordine con la Dirección General de Administración - Unidad de Abastecimiento, para acelerar el proceso de convocatoria, selección y buena pro, para la ejecución de la Obra, la misma que debe ser ejecutada al mes de agosto; lo que permitiría cumplir con los plazos en el año fiscal programado.

PLIEGO : 10533 U.N. DE SAN MARTIN

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2184350. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN - CIUDAD UNIVERSITARIA, DISTRITO DE MORALES, PROVINCIA I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Para el año 2016, se contó con un Presupuesto Institucional Modificado de S/. 1'220,563.00 Soles, con una ejecución presupuestal de S/. 374,325.00; con una meta ejecutada de 15 metros; quedando pendiente por continuidad de inversiones para el año 2107, la prueba final y conformidad de los equipos de seguridad.

b). Identificación de problemas presentados

Retraso en la adquisición de materiales, insumos y servicios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Que la Oficina de Infraestructura solicite y coordine con la Dirección General de Administración - Unidad de Abastecimiento, la adquisición de bienes, materiales y servicios con la debida anticipación a fin de evitar retrasos en abastecimiento de los mismos en la ejecución de obra.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2195000. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS UNIVERSITARIOS DE LA OFICINA DE DESARROLLO Y REGISTRO ACADEMICO (ODRA) DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Para el año 2016, se programó una meta física de 2045.00 m2; con un presupuesto de S/. 6'389,339.00 Soles; ejecutándose una meta de 2230.00 m2, con un presupuesto de 5'634,587.65 Soles; el saldo pendiente corresponde al pago por la entrega de servicios de tabiquería de aluminio y servicio de instalación de aire acondicionado; que fue solicitado por continuidad de inversiones para el año 2017.

b). Identificación de problemas presentados

Retraso en la adquisición de materiales, insumos y servicios; así como el retraso y/o paralización de las actividades en la ejecución de Obra (II Etapa Acabados 1er., 2do. y 3 nivel); por las malas condiciones climáticas de la zona, donde se encuentra ubicada la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Que la Oficina de Infraestructura solicite y coordine con la Dirección General de Administración - Unidad de Abastecimiento, la adquisición de bienes, materiales y servicios con la debida anticipación a fin de evitar retrasos en abastecimiento de los mismos en la ejecución de obra; así como la coordinación con el Residente y Supervisor de la Obra, a fin de cumplir con los plazos establecidos en el cronograma reprogramado debido a las ampliaciones de plazo, aprobadas mediante acto resolutivo.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2195376. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LABORATORIOS DE PROCESOS TECNOLOGICOS AGROINDUSTRIALES DE LA FACULTAD DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL DE LA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Para el Año 2016, se programó la ejecución de 391.00 m2 de infraestructura física; con un presupuesto de S/. 2'388,630.00 Soles, ejecutándose al 100% la meta física y financiera programada.

b). Identificación de problemas presentados

Retraso en la ejecución de Obra, por las malas condiciones climáticas de la zona, donde se encuentra ubicada la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Que la Oficina de Infraestructura solicite y coordine con la Contratista encargada de la ejecución de la Obra, así como a la supervisión, cumplir con los plazos establecidos en el contrato de ejecución de obra, así como los tiempos establecidos en las ampliaciones de plazo, derivados de los retrasos y/o paralizaciones de obra, justificadas por causas no atribuibles a la Empresa Contratista.

PLIEGO : 10533 U.N. DE SAN MARTIN

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2234499. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE FORMACION UNIVERSITARIA DE LA ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA UI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Para el Año 2016, se programó la elaboración del expediente técnico correspondiente a la última etapa del proyecto; así como la construcción de 800.00 m2 de infraestructura física, con un presupuesto de S/. 2'854,970.00 Soles; al primer semestre se contó con el expediente técnico al 100% y al culminar el Año 2016 se tuvo una ejecución financiera de 2'854,261.00 Soles y con una ejecución física de 550.00 m2; quedando pendiente ejecutar la meta al 100% de lo programado, por el retraso en el cumplimiento de los servicios adjudicados mediante proceso de selección.

b). Identificación de problemas presentados

Retraso en la adquisición de materiales, insumos y servicios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Que la Oficina de Infraestructura solicite y coordine con la Oficina de Administración -Unidad de Abastecimiento, la adquisición de bienes, materiales y servicios con la debida anticipación a fin de evitar retrasos en abastecimiento de los mismos en la ejecución de obra.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al año 2016 se logró un avance de 06 estudios de pre-inversión a nivel de perfil, que representa el 100,00 % de lo programado.

b). Identificación de problemas presentados

Retraso en la solicitud de convocatoria para los procesos de licitación.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Que la Unidad Formuladora, Dirección General de Administración y Unidad de Abastecimiento, coordinen a fin de que la documentación que se requiera par las convocatorias sea revisada y trámiteada, con la mayor celeridad posible y cumplir con los cronogramas para dichos estudios.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2166661. INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE FORMACION PROFESIONAL UNIVERSITARIA DE LA FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNSM-T MORALES, SAN MARTIN, S**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al año 2016 se logró culminar con los acabados el equipamiento y mobiliario; con una ejecución presupuestal de S/. 832,794.00 Soles; cumpliéndose la ejecución al 100% de lo programado.

b). Identificación de problemas presentados

Retraso en la adquisición de materiales, insumos y servicios; así como el retraso y/o paralización de las actividades en la ejecución de Obra, por la demora en la entrega y recepción del equipamiento; así como la puesta en servicio.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Que la Oficina de Infraestructura solicite y coordine con la Dirección General de Administración - Unidad de Abastecimiento, la adquisición de bienes, materiales y servicios con la debida anticipación a fin de evitar retrasos en abastecimiento de los mismos en la ejecución de obra; así como la coordinación con el Residente y Supervisor de la Obra, a fin de cumplir con los plazos establecidos en el cronograma reprogramado debido a las ampliaciones de plazo, aprobadas mediante acto resolutivo.

PLIEGO : 10534 U.N. DE UCAYALI

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2178300. CREACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE MECANICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL DI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

1. Este proyecto, estuvo programado su ejecución de 1.899.21 m2., durante el año 2016, obtuvo un PIM de S/.1.616.810.00 y una ejecución de 1.588.165.15, logrando un avance físico de 1.873.52 m2, obra concluida, quedando un deductivo de 25.69 m2. obra culminada en un 100%.

b). Identificación de problemas presentados

1. Esta obra, para que sea culminada en un 100% , le falta 25.69 m2 para que llegue a 1899.21. m2.

2. Esta obra presento un Adicional 01, por desborde del caño natural, la misma que afectó los cimientos de la parte posterior del laboratorio, además tubo el Adicional 02, por re ubicación de la sub estación eléctrica como punto de alimentación al laboratorio.

2. Además en el Adicional 01 , tuvieron que construir un muro de con para defensa de la cimentación del laboratorio, además en el adicional 02 hubo una ampliación de conductor principal para alimentador la nueva sub estación.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. Se espera que se regularice el deductivo de 25.69 m2.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2194821. MEJORAMIENTO DE LA VIA PERIMETRAL, ENTRE LA CARRETERA FEDERICO BASADRE Y TUPAC AMARU, EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI DISTRITO CALL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

1. Obre programada su ejecución con 2.274.63 ml, durante el año 2016, esta obra no fue ejecutada, logrando un avance físico de 0.00 ml.

2. Esta obra fue programada con un presupuesto de S/.1.044.921 y una ejecución de S/.45.000.00.

3. La sensibilidad estuvo fuera del 20%, dando el 45% del presupuesto aprobado en el perfil técnico es de S/.8.831.137 y en el expediente técnico se determino la cantidad de S/.12.873.968, haciendo una diferencia de S/.4.042.781.30.

4. Elaboraron el Formato SNIP17 , el cual el proyecto ha sido verificado.

b). Identificación de problemas presentados

1. Obra que no fue ejecutada por encontrarse en elaboración del expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. Se sugiere que los expedientes técnicos deben estar listos en el I Trimestre del año, a fin de que la obras sean ejecutadas en la fecha que indica su programación.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2233936. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A TRAVES DE LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 10 AULAS Y 04 LABORATORIOS + 02 AMBIENTES DE SERVICIOS E**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

1. Este proyecto par el año 2016, estuvo programado una ejecución de 3.026.950 m2 y al culminar el año 2016, obtuvo una ejecución física de 3.026.88 m2, Obra culminada.

2. Así mismo, tuvo un presupuesto de S/.4.861.447 y una ejecución financiera de S/.4.652.550.99.

3. Esta obra fue culminada en setiembre 2016.

b). Identificación de problemas presentados

1. Durante el año 2016, hubo 03 adicionales de obras: Por sub suelo altamente inestable, por no ser considerado en el perfil técnico,.

2. El Adicional 02 se dio , por el suministro actual de la sede de IBoquerón Aguaytia no abastecía la demanda máxima de consumo de consumo de energía de la nueva obra.

PLIEGO : 10534 U.N. DE UCAYALI

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2233936. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A TRAVES DE LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 10 AULAS Y 04 LABORATORIOS + 02 AMBIENTES DE SERVICIOS E

3. El adicional 03 se dio, por la inasistencia del alumbrado exterior en la sede Boquerón Aguaytia generando inseguridad a posibles robos en los nuevos laboratorios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. Se sugiere que los expedientes técnicos deben estar listo, a fin que las obra sea ejecutada en su fecha programada.
2. Adicional 01, por la mejora del sub suelo, con material préstamo clasificado y construcción de sub zapatas de concreto.
3. Adicional 02, por elaboración del expediente técnico de nueva red de media tensión y sub estación eléctrica para su ejecución adicional.
4. Adicional 03, ejecución del sistema de alumbrado exterior en los laboratorios del pabellón cámaras de vigilancia, luces de emergencia y detectores de tramo.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2233868. MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y ACADEMICOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS E INGENIERIA CIVIL DE I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

1. En el año 2016, esta obra tuvo una meta programada anual de 2.266.95 m2. y una ejecución física de 2.211.66 m2., quedando un deductivo de 55.29 m2, que deberá ser regularizada. obra culminada.
2. Así mismo contó con un PIM de S/.2.608.661 y una ejecución financiera de S/.2.154.914.77.
3. Ejecutaron 02 adicionales Por sub suelo altamente inestable, no considerado en el perfil técnico, mejoramiento de sub suelo con material de préstamo seleccionado, en el adicional 02, exceso de suministro de equipamiento para oficinas, en el adicional 02 hubo un deductivo vinculante, cambio de suministro de equipamiento para oficinas por equipos técnicos para la Escuela de Ing. Civil y acondicionamiento de un ascensor para minusvalidos.

b). Identificación de problemas presentados

1. Esta obra presento demora en su ejecución.
2. Se sugiere que en el perfil técnico se debe considerar posibles problemas de suelos que pudiera existir durante la ejecución de la obra, así como otros inconvenientes, de acuerdo al tipo de suelo.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

2. Se sugiere que la obras deben ser ejecutadas de acuerdo a su programación.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2235714. MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y ACADEMICOS EN LAS FACULTADES DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS Y EDUCACION Y (**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

1. Este proyecto estuvo programado una ejecución de 1.755.901 m2, al finalizar el ejercicio fiscal obtuvo una ejecución física de 1.755.910 m2, obra culminada en un 100%.
2. Así mismo contó con un PIM de S/.6.955.429 y una ejecución financiera de S/.6.245.553.17.

b). Identificación de problemas presentados

1. Durante el año 2016, esta obra presentó demora en su ejecución física, por demora del expediente técnico y demora en la licitación para la ejecución de obra.
2. Esta obra, tuvo como inicio de ejecución de física a partir del mes de agosto. y culminación en febrero 2017.
3. hubo dificultades en los accesos para el desarrollo normal del proecso constructivo de la obra impedimento de desarrollo de actividades por temporada de lluvias.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. Se sugiere, los expedientes técnicos deben estar listos en el I Trimestre, a fin que la obra sea ejecutada en su fecha programada.
2. Los proceso de licitación pública deben darse con celeridad, a fin que las obras inicien su ejecución en la fecha programada.
3. Se sugiere la habilitación de un acceso principal por el boulevard peatonal, otorgando una ampliación de plazo por lluvia.

PLIEGO : 10535 U.N. DE TUMBES

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL PROYECTO ALCANZO UNA EJECUCIÓN DEL 49.18% RESPECTO PIM, EJECUTÁNDOSE UN TOTAL DE 10 ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES

b). Identificación de problemas presentados

GESTIÓN INTERRUMPIDA POR DOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE LAS AUTORIDADES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES DE ACUERDO A LA NUEVA LEY UNIVERSITARIA, PARA LA TOMA DE DECISIONES

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

MEJORAR LA EFICIENCIA DEL GASTO EN DICHA META

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2167066. MEJORAMIENTO DE LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES - CORRALES**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE LOGRÓ EL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE OBRA DE HASTA EL 4% CON RESPECTO AL PIM TENIENDO COMO RESULTADO EL PAGO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

b). Identificación de problemas presentados

GESTIÓN INTERRUMPIDA POR DOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE LAS AUTORIDADES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES DE ACUERDO A LA NUEVA LEY UNIVERSITARIA, CONLLEVARON A QUE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN SE VIERAN FRUSTRADOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EXISTE EL COMPROMISO DE EJECUCION EN EL 2017

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2167098. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE LOGRÓ EL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE HASTA EL 0.009% RESPECTO AL PIM, TENIENDO COMO RESULTADO LA ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.

b). Identificación de problemas presentados

GESTIÓN INTERRUMPIDA POR DOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE LAS AUTORIDADES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES DE ACUERDO A LA NUEVA LEY UNIVERSITARIA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EXISTE EL COMPROMISO DE EJECUCION EN EL 2017

PLIEGO : 10535 U.N. DE TUMBES

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2168132. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE LOGRÓ EL AVANCE DE 6% CON REFERENCIA AL PIM, TENIENDO COMO RESULTADO LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.

b). Identificación de problemas presentados

GESTIÓN INTERRUMPIDA POR DOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE LAS AUTORIDADES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES DE ACUERDO A LA NUEVA LEY UNIVERSITARIA, CONLLEVARON A QUE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN SE VIERAN FRUSTRADOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE TIENE EL COMPROMISO DE EJECUTAR EN EL 2017

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2176692. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES - PAMPA GRANDE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE LOGRÓ EL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE HASTA EL 97.3% RESPECTO AL PIM. ESTA OBRA PERMITIRÁ BENEFICIAR A UN PROMEDIO DE 1,703 PERSONAS ENTRE ESTUDIANTES, DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPTIMIZAR LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.

b). Identificación de problemas presentados

ESTA ES UNA DE LAS OBRAS EJECUTADAS A PESAR DE LA INTERRUPCIÓN DURANTE LOS DOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE LAS AUTORIDADES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES DE ACUERDO A LA NUEVA LEY UNIVERSITARIA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SU CULMINACION SE REALIZARA EL 2017

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2177327. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CENTRO DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES Y DEL CENTRO DE IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE LOGRÓ EL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE HASTA 0.005%, POR CONCEPTO DE REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO.

b). Identificación de problemas presentados

GESTIÓN INTERRUMPIDA POR DOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE LAS AUTORIDADES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES DE ACUERDO A LA NUEVA LEY UNIVERSITARIA, CONLLEVARON A QUE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN SE VIERAN FRUSTRADOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE CUENTA CON EL COMPROMISO DE EJECUTAR EL 2017

PLIEGO : 10535 U.N. DE TUMBES

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2201551. CREACION DE LA ESCUELA DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES - TUMBES**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE LOGRO EL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE HASTA EL 17% RESPECTO AL PIM, ESTA OBRA PERMITIRÁ A UN PROMEDIO DE 697 PERSONAS POBLACIÓN DE ESTUDIANTES DELA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

b). Identificación de problemas presentados

GESTIÓN INTERRUMPIDA POR DOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE LAS AUTORIDADES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES DE ACUERDO A LA NUEVA LEY UNIVERSITARIA, CONLLEVARON A QUE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN SE VIERAN FRUSTRADOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE CUENTA CON EL COMPROMISO DE EJECUTAR EL PROYECTO EN EL 2017

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2202651. CREACION DEL ANFITEATRO DE ANATOMIA PARA LA ESCUELA DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE LOGRO EL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE HASTA UN 70% RESPECTO AL PIM, TENIENDO COMO RESULTADO BENEFICIAR A UN PROMEDIO DE 697 PERSONAS POBLACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

b). Identificación de problemas presentados

UNA DE LAS OBRAS QUE SE EJECUTO, A PESAR DE LA INTERRUPCIÓN POR DOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE LAS AUTORIDADES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES DE ACUERDO A LA NUEVA LEY UNIVERSITARIA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EXISTE EL COMPROMISO DE EJECUCION EL 2017

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2251798. INSTALACION DEL CENTRO DE RECREACION DE LA ESCUELA DE PSICOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE LOGRO EL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE HASTA EL 3% RESPECTO AL PIM, TENIENDO COMO RESULTADO LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO, PERMITIENDO BENEFICIAR A UN PROMEDIO DE 310 PERSONAL POBLACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

b). Identificación de problemas presentados

UNA DE LAS OBRAS QUE SE EJECUTO A PESAR DE LA INTERRUPCIÓN POR DOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE LAS AUTORIDADES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES DE ACUERDO A LA NUEVA LEY UNIVERSITARIA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EXISTE EL COMPROMISO DE EJECUCION DEL PROYECTO EN EL 2017

PLIEGO : 10535 U.N. DE TUMBES

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2183559. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DESARROLLANDO LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES -**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE LOGRO EL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE HASTA EL 7.70% CON RESPECTO AL PIM.

b). Identificación de problemas presentados

LA OBRA NO ESTUVO EN LAS PRIORIDADES DE EJECUCION.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE REVISAR EL PROYECTO Y SE ACTUALIZARA.

PLIEGO : 10536 U.N. DEL SANTA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2045163. IMPLEMENTACION DEL CENTRO CULTURAL AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se encuentra en ejecución física.

b). Identificación de problemas presentados

No contó con ejecución en el año 2016.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Culminar con la ejecución en el año fiscal 2017.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2115767. MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE ENFERMERIA DE LA UNS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Presento una ejecución financiera del 66% en el año 2016

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Cumplir con sus ejecución física total en el año 2017

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2171348. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD ACADEMICA EN LA ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA EN ENERGIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA N**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Dicho proyecto presentó una ejecución de S/ 320,048.00, el cual fue ejecutado por la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias y se encuentra en Proceso de Ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 10536 U.N. DEL SANTA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2177714. COMPLEMENTACION DEL EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE ENSEÑANZA DEL AREA DE TECNOLOGIA E INGENIERIA DE LA ESCUELA ACADEMICO PROFESIO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

dicho proyecto presentó una ejecución de S/ 522,110.00, el cual fue ejecutado por la fuente de financiamiento Recursos Determinados y se encuentra en Proceso de Ejecución

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2234299. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE ENSEÑANZA DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Dicho proyecto fue desabilitado

b). Identificación de problemas presentados

No contó con ejecución.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2235754. MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS PARA LA AUTOEVALUACION Y EVALUACION CON FINES DE ACREDITACION DE LAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

proyecto presentó una ejecución de S/. 77,265.00, el cual fue ejecutado por la fuente de financiamiento Recursos Determinados y se encuentra en Proceso de Ejecución

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 10536 U.N. DEL SANTA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2250606. INSTALACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO II DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

dicho proyecto presentó una ejecución de S/ 2,232,188.00, el cual fue ejecutado por la fuente de financiamiento Recursos Determinados y se encuentra en Proceso de Ejecución, el cual tuvo como objetivo contar con un adecuado sistema de agua potable y saneamiento en el Campus Universitario II de la Universidad Nacional del Santa

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 10537 U.N. DE HUANCAMELICA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2132770. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL COMPLEJO EDUCATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO ACADEMICO DE LA FACULTAD DE EDUCACION DE LA UNIVERSIDAD NA(**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 EL PRESENTE PROYECTO DE INVERSION PUBLICA TIENE UN AVANCE FISICO FINANCIERO DE S/. 7,461,235.73 SOLES QUE CORRESPONDEN AL 98.74% DEL TECHO PRESUPUESTAL ASIGNADO AL PROYECTO.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE HA IDENTIFICADO PROBLEMA ALGUNO EN EL PROCESO DE CULMINACION

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2193253. INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DE LA RESIDENCIA ESTUDIANTIL PARA MEJORAR EL SERVICIO DE BIENESTAR EN LA SEDE ACOBAMBA-UNH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 EL PRESENTE PROYECTO DE INVERSION PUBLICA TIENE UN AVANCE FISICO FINANCIERO DE S/. 1,034,538.78 SOLES QUE CORRESPONDEN AL 73.10% DEL TECHO PRESUPUESTAL ASIGNADO AL PROYECTO.

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN EL PROCESO DE SELECCION DEL PRESENTE PROYECTO DE INVERSION PUBLICA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

QUE EL PROCESO DE SELECCION SE REALICE OPORTUNAMENTE

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2194581. INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DE LA RESIDENCIA ESTUDIANTIL PARA MEJORAR EL SERVICIO DE BIENESTAR EN LA SEDE TAYACAJA - UNH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 EL PRESENTE PROYECTO DE INVERSION PUBLICA TIENE UN AVANCE FISICO FINANCIERO DE S/. 1,475,379.07 SOLES QUE CORRESPONDEN AL 93.11% DEL TECHO PRESUPUESTAL ASIGNADO AL PROYECTO.

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN EL PROCESO DE SELECCION DEL PRESENTE PROYECTO DE INVERSION PUBLICA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

QUE EL PROCESO DE LICITACION SE REALICE OPORTUNAMENTE

PLIEGO : 10537 U.N. DE HUANCAMELICA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2234447. MEJORAMIENTO DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS Y AULAS ACADEMICAS, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA EAP-INGENIERIA CIVIL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 EL PRESENTE PROYECTO DE INVERSION PUBLICA TIENE UN AVANCE FISICO FINANCIERO DE S/. 8,552,285.74 SOLES QUE CORRESPONDEN AL 87.61% DEL TECHO PRESUPUESTAL ASIGNADO AL PROYECTO.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE HA IDENTIFICADO NINGUN PROBLEMA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2235892. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LA EAP DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 EL PRESENTE PROYECTO DE INVERSION PUBLICA TIENE UN AVANCE FISICO FINANCIERO DE S/. 2,668,494.59 SOLES QUE CORRESPONDEN AL 81.39% DEL TECHO PRESUPUESTAL ASIGNADO AL PROYECTO.

b). Identificación de problemas presentados

EL OTORGAMIENTO DE LA BUEN PRO SE LOGRÓ CASI AL FINALIZAR EL PRIMER SEMESTRE Y HUBO DEMORA EN EL PROCESO DE SELECCION

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

QUE EL PROCESO SE REALICE OPORTUNAMENTE

PLIEGO : 10538 U.N. AMAZONICA DE MADRE DE DIOS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2160344. AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE AULAS PARA LAS NUEVAS CARRERAS PROFESIONALES DE LA UNAMAD**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Este PIP tuvo una ejecución de 96.70% al 31 de diciembre del año 2016 a nivel de devengado lo que permitió que se lograra un buen avance en la ejecución presupuestal

b). Identificación de problemas presentados

A pesar del 96.70% de avance en la ejecución presupuestal la obra no se culminó; pues el avance físico no alcanzó los mismos porcentajes y de acuerdo al sustento por escrito remitido por la Oficina de Infraestructura esta obra necesita un incremento en la asignación presupuestal para poder culminar al 100%.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Es necesario que la Oficina de Infraestructura ejerza un mayor control de los avances físicos de la obra; pues con frecuencia esta oficina solicita constantes ampliaciones presupuestales lo que conlleva a reducir marco presupuestal de otras obras para poder habilitar los recursos necesarios para su conclusión lo que genera que las obras afectadas por la reducción de sus recursos se vean postergadas generando malestar en los estudiantes.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2234023. CREACION Y EQUIPAMIENTO DE LA ALDEA CIENTIFICA IÑAPARI - UNAMAD**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Este PIP tuvo un avance del 83.23% de ejecución presupuestal; fue uno de los PIPs que logró un avance regular tanto en la parte presupuestal como en la parte física.

b). Identificación de problemas presentados

La ejecución física del PIP Tuvo retrasos, una de las razones fue que no se contaba con el Ing. Residente, otra de las razones fue que el expediente técnico no fue revizado hasta que se contrató al residente. A pesar que tuvo un avance físico y presupuestal considerado como aceptable la obra no podrá concluir con la asignación presupuestal de acuerdo a su monto de inversión aprobado en expediente técnico; pues debido a deficiencias en la parte estructural y arquitectónico de acuerdo a lo informado por la oficina de infraestructura esta presentara un solicitud de verificación de viabilidad para poder asignar recursos para culminar la ejecución de la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Revizar con mucha anticipación el expediente técnico de las obras y plantear antes del inicio de la misma las modificaciones correspondientes al Presupuesto analítico de obra y como consecuencia modificación al expediente técnico que permita aminorar costos y tiempo en la ejecución de las obras.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2251246. INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS DE FORMACION ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIOS - DEPARTAMENTO C**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Recursos orientados al financiamiento de la Construcción y equipamiento del Centro Pre Universitario para la formación de futuros postulantes a la UNAMAD.

b). Identificación de problemas presentados

Este PIP tuvo un avance de 10.69% considerado muy bajo debido a que el expediente técnico aprobado mediante resolución fue observado de acuerdo al sustento técnico de la Oficina de Infraestructura fue declarado incompatible; razón por la cual se ha planteado la reformulación del expediente técnico; el cual se tiene programado concluir para las primeras semanas del mes de mayo del año 2017 la ejecución que registra el PIP corresponde al componente obras preliminares el cual fue aprobado por Resolución de Consejo de forma exclusiva.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se recomienda que antes de iniciar la ejecución de una obra esta sea revizada por el residente con anticipación a fin de cumplir con el cronograma de ejecución de la obra y evitar posteriores retrasos tanto en la ejecución física de la obra así como la ejecución presupuestal que la final se tenga como consecuencia la reversión de recursos al tesoro público.

PLIEGO : 10538 U.N. AMAZONICA DE MADRE DE DIOS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2194583. INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTACION AGROFORESTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Esta obra tuvo un avance de 61.30% en la ejecución presupuestal muy bajo en términos porcentuales.

b). Identificación de problemas presentados

El PIP tuvo una serie de problemas originados inclusive desde la etapa de pre-inversión e inversión, debido a que se realizó la adquisición de un terreno para desarrollar el PIP que no figuraba como componente del expediente técnico lo que generó costos adicionales del PIP que no se encontraban programados lo que provocó un desfinanciamiento de los componentes aprobados en el PIP.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se tiene que cumplir a cabalidad los lineamientos y las normas aprobadas para la formulación y evaluación de proyectos caso contrario se continuara incurriendo en errores por desconocimiento de aplicación de las normas que al final perjudican el avance de la ejecución presupuestal en inversiones de la entidad.

PLIEGO : 10539 U.N. MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2135393. MEJORA DE LA CALIDAD Y CAPACIDAD OPERATIVA DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA INFORMATICA Y DE SISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL M**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)****b). Identificación de problemas presentados****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2216838. FORTALECIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL EN LA CARRERA PROFESIONAL DE AGROECOLOGIA Y DESARROLLO RURAL DE LA FILIAL DE LA UNSAAC -VIL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)****b). Identificación de problemas presentados****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2216942. MEJORAMIENTO DEL ENTORNO DEL CAMPUS DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNAMBA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)****b). Identificación de problemas presentados****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

PLIEGO : 10539 U.N. MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2234524. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO DE ANALISIS INSTRUMENTAL EN LA ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)****b). Identificación de problemas presentados****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2234527. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO DE QUIMICA DE LA ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL DE LA UNIVERSI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)****b). Identificación de problemas presentados****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

PLIEGO : 10541 U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 009. CIENCIA Y TECNOLOGIA

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2234687. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA- CHACHA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Culminación de la construcción del edificio de infraestructura física del Data Center.
- Implementación de la red inalámbrica con el sistema de WiFi en el campus de la UNTRM Chachapoyas en los pabellones de las facultades (FICYAM, FICA, FCS, FCSyH, FACEA, FIZAB) y en la Biblioteca Central.
- Implementación de la red inalámbrica con el sistema de WiFi en la Filial de Bagua Chica de la UNTRM.
- Mejora en la implementación con sistema de video vigilancia en el campus de la UNTRM Chachapoyas.

b). Identificación de problemas presentados

- Falta de recurso humano especialista en la elaboración de estudios o expediente técnico en redes de comunicaciones.
- Presupuesto limitado para la cobertura integral para la implementación en las mejoras de los servicios de las tecnologías de información y comunicación en la UNTRM que involucra (Datos, Voz IP, Video vigilancia, Access Point).
- Las propuestas de diversas empresas interesadas en la implementación del proyecto de la red integral en la UNTRM superan el presupuesto y proponen diversidad de marcas en equipos de diferentes niveles de calidad.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Contratación de especialista para el estudio y formulación del expediente técnico del componente de infraestructura tecnológica y de comunicaciones de redes.
- Ajuste presupuestal con el sinceramiento de la cantidad de puntos para la implementación, reduciéndose de alrededor de 2,000 puntos a 1,588 puntos.
- Determinación de una marca específica para el equipamiento para la red integral, previa evaluación tecnológica, rendimiento y sostenibilidad (garantía).

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2259355. CONSTRUCCION DE AMBIENTES DE USO MULTIPLE PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Ambientes adecuados de uso múltiple para la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación.
- Implementación del Centro de Investigación de procesos de producción y prácticas para el desarrollo social.
- Implementación del Centro de Investigación en ciencias de la comunicación audiovisual, periodismo y publicidad.

b). Identificación de problemas presentados

- Inadecuadas condiciones de acceso a servicios de enseñanza académica e investigación en ciencias de la comunicación, para los docentes y alumnos de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación.
- Inadecuada infraestructura para los ambientes de uso múltiple.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Construcción de infraestructura para los ambientes de uso múltiple para la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación.
- Equipamiento para los ambientes de uso múltiple.
- Desarrollar investigación en líneas de ciencias de la comunicación.

PLIEGO : 10541 U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2263428. CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE INTERPRETACION ARQUEOLOGICA Y ANTROPOLOGICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Construcción del Centro de Interpretación Arqueológica y Antropológica.
- Implementación con equipos y mobiliario.
- Desarrollo de Investigaciones en Arqueología y Antropología (Huanca 2016).
- Desarrollo de actividades académicas a través de seminarios, conversatorios sobre los temas de Arqueología y Antropología (Auditórium)
- Exhibición de materiales culturales en la sala del centro de interpretación de Arqueología y Antropología.
- Participación de los estudiantes de la Escuela de Arqueología en diferentes actividades formativas de especialidad (seminarios).

b). Identificación de problemas presentados

- falta de instalación del servicio de agua en los laboratorios

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Contar con presupuesto en el presente año fiscal para seguir avanzando con los componentes que forman parte del mencionado proyecto.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2265073. CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA ESCUELA DE GRADUADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA REGION AMAZONAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Culminación de la infraestructura de la Escuela de Graduados.
- Implementación con equipos y mobiliario.

b). Identificación de problemas presentados

- No consideraron seguros en los servicios higiénicos para personas discapacitadas.
- Se terminó la infraestructura y se observó la falta de instalaciones eléctricas para poder ser ocupadas dichas infraestructuras.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Respecto a las instalaciones eléctricas y seguros de los servicios higiénicos para personas discapacitadas el contratista logró subsanar dichos errores al finalizar el año fiscal 2016.
- Respecto al servicio de energía eléctrica se está cotizando la compra de un transformador eléctrico el mismo que permitirá contar dicho servicio.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2296420. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ENCAUSAMIENTO DE DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES PARA PREVENCION DE RIESGOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO R**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Estabilización de suelos arcillosos altamente sobresaturados.
- Mejoramiento del drenaje superficial.
- Canalización de aguas residuales.

PLIEGO : 10541 U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2296420. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ENCAUSAMIENTO DE DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES PARA PREVENCION DE RIESGOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO R**b). Identificación de problemas presentados**

- Presencia de suelo altamente expansivo.
- Sobresaturación del suelo por aguas de escorrentía directa y por aguas subterráneas.
- Sistema de drenajes superficiales defectuosos y/o inexistentes.
- Taludes irregulares, que permiten la infiltración de agua superficial.
- Inexistencia de drenajes planificados para recibir las aguas de lluvia.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Construcción de drenajes superficiales y sellados de grieta para controlar la sobresaturación del suelo.
- Intervención sobre el drenaje subterráneo.
- Reconfiguración de taludes, proporcionando una pendiente adecuada.
- Construcción de muros de contención.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2135355. DESARROLLO DE TECNOLOGIAS, PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA AGROBIODIVERSIDAD EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMATICO, EN LAS F**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Se ejecutaron campañas de reforestación y producción de plántones forestales.
- Recolección, instalación y propagación de nueve cultivos andinos y sus diferentes ecotipos en la Región Amazonas para instalación de un germoplasma local.
- Segregación, recolección y transporte adecuado de los residuos sólidos municipales en el centro poblado de Florida Pomacochas.
- Se desarrolló el Curso taller de agricultura ecológica.
- Se desarrollaron siete investigaciones:
 - a) Zonificación espacial y evaluación multicriterio para la ubicación óptima de estaciones meteorológicas en las provincias de Chachapoyas, Bongará y Rodríguez de Mendoza, departamento Amazonas.
 - b) Propiedades físicas y químicas del suelo en diferentes estadios de la agricultura migratoria en el Área de Conservación Privada (ACP) Palmeras de Ocol, distrito de Molinopampa, provincia de Chachapoyas, departamento de Amazonas.
 - c) Identificación de cuerpos de agua lentos mediante técnicas de teledetección en la zona centro y sur del departamento de Amazonas.
 - d) Dinámica de flujos de salida de CO₂ del suelo en sistemas ganaderos del distrito de Molinopampa.
 - e) Efecto de cuatro enmiendas cálcicas sobre el suelo en el rendimiento de cinco especies forrajeras presentes en el distrito de Molinopampa región Amazonas.
 - f) Evaluación del rendimiento de cuatro ecotipos de chocho (*Lupinus mutabilis*), en el Centro Experimental Quipachacha-Levanto-Región Amazonas.
 - g) Caracterización agronómica de dos Ecotipos de arveja (*Pisum sativum*) de la Región Amazonas en la estación experimental Quipachacha-Levanto-Chachapoyas.

b). Identificación de problemas presentados

No se identificó ningún problema.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Contar con disponibilidad presupuestal para seguir avanzando con el desarrollo de Tecnologías en el ámbito regional..

PLIEGO : 10541 U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2194962. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL, DERECH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Ambientes adecuados con aulas y oficinas administrativas para la Sede bagua.
- Implementación del laboratorio de computo.
- Implementación de biblioteca para las escuelas profesionales de Derecho, Ingeniería ambiental e ingeniería de sistemas.

b). Identificación de problemas presentados

- Inadecuadas condiciones de acceso a servicios de enseñanza académica.
- Inadecuada infraestructura para los ambientes y oficinas administrativas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Construcción de infraestructura de aulas y oficinas administrativas para la sede Bagua.
- Equipamiento con mobiliario, carpetas y pizarras para las aulas de enseñanza y área administrativa.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2199700. CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS DE ANIMALES DOMESTICOS EN LA UNTRM - AMAZONAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Durante el año fiscal 2016, se realizó la adquisición de equipos, materiales e insumos para el desarrollo de investigaciones relacionadas a los componentes del proyecto, con la finalidad de lograr el fortalecimiento de capacidades académicas de los estudiantes, docentes e investigadores.

Se desarrolló investigaciones:

- Evaluación de sistemas de producción en la prevalencia de fasciola hepática y parásitos gastrointestinales de bovinos, en las cuencas ganaderas de Ventilla, Leyva y Pomacochas, Región Amazonas.
El sistema de producción utilizado por los ganaderos de las cuencas en estudio influye en la prevalencia de parásitos gastrointestinales y fasciola hepática ya que de acuerdo a la correlación de variables, se encontró que la experiencia en la actividad ganadera, dosis del antiparasitario según categorías, uso de calendario sanitario, sistema de producción del hato y el sistema de pastoreo, se encuentran asociados con la prevalencia de parásitos gastrointestinales.
- Prevalencia de Fasciola hepática y parásitos gastrointestinales en bovinos de las cuencas ganaderas de Leyva, Ventilla y Pomacochas, región Amazonas.
En las cuencas en estudio se determinó una prevalencia general del 59,5% de Fasciola hepática indicando que la mayor prevalencia se encuentra en los distritos de Yambrasbamba y Florida. Con respecto a la prevalencia de parásitos gastrointestinales el porcentaje fue de 29,10% mostrando una cantidad mayor en los distritos de Molinopampa y Huambo.
- Prevalencia de Mastitis bovina en la cuenca ganadera de Florida, región Amazonas.
La prevalencia de mastitis subclínica en la cuenca lechera de Florida, según el método DCC es del (52%) y por CMT del (51%), además indica que la prevalencia subclínica por cuartos según DCC es (21,5%) y CMT (22,5%); al respecto la prueba Chi cuadrado muestra que no existe diferencia estadística significativa, de acuerdo al método de diagnóstico utilizado.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentó ningún problema.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Contar con presupuesto para seguir avanzando en las diferentes investigaciones lo que concierne a la creación del servicio de laboratorio de enfermedades infecciosas y parasitarias de animales domésticos.

PLIEGO : 10541 U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2252878. CREACION DEL SERVICIO DE UN LABORATORIO DE FISIOLOGIA Y BIOTECNOLOGIA VEGETAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA RE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Aprobación de expediente técnico de obra.
- Inicio de ejecución de obra con un 68.37% de avance de la construcción al mes de diciembre del 2016.
- Desarrollo de 11 investigaciones: Utilización de fitohormonas para la inducción floral del cultivo de piña (Ananas comosus (L.) Merr.) en el distrito de Santa Rosa, Rodríguez de Mendoza, región Amazonas; Identificación y caracterización de ecotipos de maíz (Zea mays L.), en plantaciones del distrito de La Jalca Grande, provincia de Chachapoyas, región Amazonas; Efecto de los abonos orgánicos y dosis de un biofertilizante en el rendimiento de quinua (Chenopodium quinoa), en Chachapoyas, Amazonas; Aplicación de la giberelina (ryz up) para inducir la brotación en tubérculos de papa (solanum tuberosum) variedad Canchán; Efecto de la aplicación de abonos orgánicos y biofertilizante en el cultivo de lechuga (Lactuca sativa L.), distrito de Chachapoyas, Región Amazonas; Evaluación de tres tipos de injertos de granadilla sobre maracuyá con púas producidas en medio hidropónico y en sustrato sólido, Chachapoyas 2016; Influencia de la aplicación de biopreparados en el rendimiento del cultivo de lechuga (Lactuca sativa L.), distrito de Chachapoyas, 2016; Selección genética de Rye grass ecotipo Cajamarquino (Lolium multiflorum) para identificar un ecotipo adaptativo, altamente productivo en las microcuencas ganaderas de la región Amazonas; Comportamiento productivo de cultivares de piña (Ananas comosus) en tres densidades de siembra, distrito de Santa Rosa, Rodríguez de Mendoza, región Amazonas; Efecto de las tecnologías de abonamiento y podas sincronizadas (TAPS) para mejorar la productividad del cultivo de café (Coffea arábica) en el distrito de Huambo; Rendimiento y contenido nutricional de variedades de maíz forrajero, bajo condiciones agroclimáticas del distrito de Molinopampa, 2016.

b). Identificación de problemas presentados

- Presupuesto limitado no ha permitido iniciar los procesos de adquisición de equipos para la implementación de laboratorios.
- Condiciones climáticas poco favorables para el establecimiento de cultivos y el desarrollo de investigación agrarias, principalmente sequías durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre.
- Escasa disponibilidad de áreas agrícolas de propiedad de la UNTRM para desarrollar proyecto de investigación.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se han elaborado especificaciones técnicas y términos de referencia con el cual se ha estructurado el cuadro de necesidades de equipos y servicios para la implementación de los laboratorios en el año 2017.
- Instalación de proyectos de investigación en campos con disponibilidad de agua para riego. Coordinación con productores agropecuarios e instituciones públicas y privadas para utilizar áreas agrícolas durante el tiempo que dure la investigación.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2253484. CREACION DEL SERVICIO DE UN LABORATORIO DE AGROSTOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA, REGION AMAZONAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Este proyecto se encuentra ubicado en la provincia de Chachapoyas, Región Amazonas y en el año fiscal 2016 culminó con un presupuesto de S/. 1,270,000.00 que tuvo un avance físico del 100% al finalizar el año. Durante la ejecución del proyecto se realizó la implementación y equipamiento del Laboratorio, y también la adquisición de semillas para instalación de pasturas en la Estaciones Experimentales, con la participación de Investigadores y Estudiantes Practicantes de la UNTRM.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentó dificultad alguna.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

contar con presupuesto para seguir avanzando en la implementación de las Estaciones experimentales.

PLIEGO : 10541 U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2254946. CREACION DEL SERVICIO DE UN LABORATORIO DE FISIOLOGIA MOLECULAR DE LA FACULTAD DE INGENIERIA ZOOTECNISTA Y BIOTECNOLOGIA DE LA UNTRM - REC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Este proyecto se encuentra ubicado en la provincia de Chachapoyas, Región Amazonas y en el año fiscal 2016 culminó con un presupuesto de S/. 1,896,690.00 que tuvo un avance físico del 100% al finalizar el año.
La construcción del Laboratorio se culminó en el mes de agosto del 2016 y durante su ejecución se realizó la implementación y equipamiento del Laboratorio, y también la adquisición de los implementos del Secuenciador Nextseq 500.

b). Identificación de problemas presentados

Hasta el momento no presento dificultad alguna.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Contar con presupuesto para seguir avanzando con los componentes de la creación del servicio de un laboratorio de fisiología molecular.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2258613. CONSTRUCCION DE LOS SERVICIOS DE AREAS VERDES,ACCESO SECUNDARIO Y PLAZOLETA CIVICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MEND**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Construcción del acceso principal y secundario a la Biblioteca central de la Universidad.
- Construcción de almacén central de la Universidad.
- Construcción de la vía secundaria de la Universidad.
- Construcción del estacionamiento de vehículos oficiales de la Universidad.
- Instalación de parque central y de jardines en la zona Sur de la Universidad.

b). Identificación de problemas presentados

- El clima, debido a que la presencia de lluvias genera retrasos en la ejecución de trabajos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Calendarización de trabajos, en días no laborables para reducir el tiempo de trabajo.

PLIEGO : 10542 U.N. INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PROYECTOS VIABLES DURANTE EL AÑO 2016

- Mejoramiento y ampliación del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal de la UNIA.
- Mejoramiento y ampliación del servicio de residencia universitaria
- Creación del servicio del laboratorio de investigación de suelos y aguas de la universidad.
- Creación del servicio del laboratorio de investigación en manejo forestal de la universidad.
- Creación del servicio del instituto de investigación agroindustrial de la universidad
- Creación del servicio de jardín botánico y ecológico de la universidad
- Creación del servicio del instituto de investigación silvo agropecuario pesquero de la universidad.
- Mejoramiento del servicio del centro de valor agregado de la madera de la universidad
- Mejoramiento del servicio del centro preuniversitario de la universidad.
- Mejoramiento del servicio del centro de manejo de peces amazónicos de la universidad.
- Mejoramiento del servicio del centro de idiomas de la universidad
- y otros proyectos de inversión

b). Identificación de problemas presentados

NO HABÍA PROBLEMAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE EJECUTARON LOS PROYECTOS PROGRAMADOS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2328495. CREACION DEL SERVICIO DEL CENTRO DE DESARROLLO E INTEGRACION ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA, DISTRIT**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

No se logró ejecutar

b). Identificación de problemas presentados

el presupuesto fue insuficiente.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Gestión para obtener financiamiento para la ejecución de la obra.

PLIEGO : 10543 U.N. TECNOLOGICA DE LIMA SUR

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2198349. AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE MEDIA Y BAJA TENSION, EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLOGICA I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Durante el 2016 el avance realizado fue de 1.09% con respecto a la ejecución del presupuesto, por motivos del cambio de presidencia de la UNTELS dicho proyecto se paralizó por el momento.

b). Identificación de problemas presentados

El servicio eléctrico de la UNTELS necesita una evaluación así como una reestructuración sustancial para cubrir las necesidades propias de la universidad.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ampliación de la red primaria, Instalación de cableado de media tensión, Adquisición y montaje de transformador de potencia trifásico, Instalación de cableado de baja tensión y tablero de distribución, Pruebas eléctricas del proveedor del servicio, Obras civiles en vía pública para red primaria, Obras civiles para la construcción de caseta de distribución para sub estación eléctrica, Instalación y montaje del cableado eléctrico de las redes de baja tensión, Adquisición e instalación de grupo electrógeno para sistema de emergencia, Implementación de un Sistema Electrónico de Mantenimiento Preventivo y Correctivo, y capacitación a operarios.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2251367. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMEDOR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLOGICA DE LIMA SUR, VILLA EL SALVADOR - LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Durante el 2016 el avance realizado fue de 0% con respecto a la ejecución del presupuesto debido a que el proceso de adjudicación se realizó en el mes de noviembre del mismo año proyectando empezar con las labores a partir del mes de enero del 2017.

b). Identificación de problemas presentados

No se realizó ni implementó alguna propuesta sustancial para empezar la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejoramiento de la instalación del comedor para generar un incremento de la capacidad de atención a los alumnos UNTELS, mejorar la calidad del servicio que brinda el comedor de la universidad así como subvencionar una correcta alimentación para los alumnos que asisten a la UNTELS.

PLIEGO : 10544 U.N. JOSE MARIA ARGUEDAS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2194582. INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE CIENCIAS BASICAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS, DISTRITO DE SAN JERONIM**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

A la fecha la presente obra se encuentra en etapa de ejecución la infraestructura de laboratorios de ciencias básicas en sistema aporcado tridimensional; que consta de un pabellón de 04 niveles, construidos en un área de 520 m2 con ambientes para Laboratorio de Física -1120 m2, Laboratorio de Física -2 120 m2, Laboratorio de Física Experimental 120 m2, Laboratorio de Química Orgánica 120 m2, Laboratorio de Química Analítica 120.00 m2, Laboratorio de Físico Química 120.00 m2, Laboratorio de Química General 120 m2, Laboratorio de Bioquímica 120m2, Laboratorio Ecología 120 m2, Laboratorio de Microbiología 240 m2, Laboratorio de Biotecnología 120 m2, Laboratorio de Botánica 120 m2, Laboratorio de Matemática 120.00 m2, Laboratorio de Estadística 120 m2, Sala de uso Múltiple 120 m2, Caja de escaleras, Batería de SSHH (Varones Damas) con un área total de 2300 m2. faltaría el equipamiento de los laboratorios para la siguiente etapa.

b). Identificación de problemas presentados

La toma de locales de la universidad por los estudiantes durante un mes y medio ha perjudicado el avance de la obra y el cambio de autoridades.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

no hay propuesta.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2194587. INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS, DISTRITO DE SAN JER**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto se ha convocado a fines del 2015 por contrata en la que el año 2016 se ha seguido ejecutando siendo un proyecto de continuidad en la que por avance de obra según valorizaciones se ha estado financiando.

b). Identificación de problemas presentados

No ha cumplido en la ejecución debido a que al final de año no ha sabido sustentar con la carta fianza y no teniendo un avance de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

esperando cumplir al 2017 se cumpla con las metas propuestas.

PLIEGO : 10545 U.N. DE MOQUEGUA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2116056. INSTALACION E IMPLEMENTACION DE LOS LABORATORIOS ESPECIALIZADOS DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL EN LA SEDE DE ILO DE LA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

se adquirieron equipos para la carrera, implementándose así los laboratorios especializados

b). Identificación de problemas presentados

demora en los procesos de compra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

los términos de referencia de los procesos deben ser elaborados por un especialista, a fin de evitar demora en las observaciones a los mismos

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2116057. DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

acondicionamiento de los ambientes del ex cuartel, de Mariscal Nieto, para las oficinas de la sede administrativa central, así como equipamiento administrativo de todas las oficinas de los órganos de la UNAM, así como compra de unidades móviles.

b). Identificación de problemas presentados

demora en la adjudicación de procesos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

seguimiento continuo de los requerimientos, y mejora en la elaboración de los términos de referencia de los procesos de selección

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2150245. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA SEDE DE ILO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto en mención contribuye a la mejora de la prestación de servicios de Bienestar Universitario, la variación comprende la necesidad de construcción del centro de servicios médicos de la sede de Ilo de la UNAM, así como la construcción del local del comedor universitario, oficinas propias del servicio social, lozas multiusos (02) compra de utensilios (4109) así como compra de equipos de comedor.

b). Identificación de problemas presentados

demora en la adjudicación de procesos, algunos de los materiales solicitados han sido difíciles de conseguir.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

acortar los tiempos durante los procesos de selección.

PLIEGO : 10545 U.N. DE MOQUEGUA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2150246. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA SEDE DE MARISCAL NIETO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto en mención contribuye a la mejora de la prestación de servicios de Bienestar Universitario, la variación comprende la necesidad de construcción del centro de servicios médicos de la sede de Ilo de la UNAM, así como la construcción del local del comedor universitario, oficinas propias del servicio social, lozas multiusos (02).

b). Identificación de problemas presentados

demora en adquisición de bienes

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

mejorar los tiempos en los procesos

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2193070. CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CERCO PERIMETRICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA - CIUDAD JARDIN - SEDE ILO, DISTRITO PACOCHA, I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

la construcción de los 03 cercos perimétricos de los terrenos de Ciudad Jardín de la universidad, los cuales cuentan con sus respectivas portadas de accesos principales y secundarios de acuerdo a la morfología de cada uno de ellos, también con muro en tubos metálicos de 03 pulgadas, tiene que ver con construcción e equipamiento. al final del ejercicio 2016 ejecuto 94.32 %

b). Identificación de problemas presentados

demora en la construcción

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

mejora en los tiempos de ejecución.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2194201. CREACION DE INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE CAPACITACION EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION DE LA UNIVERSI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

el proyecto no se ejecuto en el ejercicio 2016

b). Identificación de problemas presentados

el proyecto no se ejecuto en el ejercicio 2016

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

el proyecto no se ejecuto en el ejercicio 2016

PLIEGO : 10545 U.N. DE MOQUEGUA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2194206. CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DE LA SEDE CENTRAL ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, DISTRITO DE MC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

la variación de dicho proyecto se encuentra comprendida en la construcción de 6,225 m2 de infraestructura adecuada de servicios administrativos tipo mixto con un sistema dual, así como la adquisición de equipamiento con características técnicas adecuadas según la tipología de ambientes. así como el fortalecimiento de capacidades de los recursos humanos operadores de procesos, cabe mencionar que el proceso por contrata de este proyecto no se adjudico.

b). Identificación de problemas presentados

el proceso no se adjudico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

mejorar los términos de referencia así como el expediente para la contratación del servicio

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

se elaboraron perfiles de nuevos proyectos, los cuales estan contemplados en su plan de trabajo.

b). Identificación de problemas presentados

durante el primer semestre, se contempla un inadecuado control de la ejecución de los recursos asignados.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

llevar un control consistente, y periodico de la ejecución presupuestal

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2162735. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL CENTRO PREUNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REG**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La variación que muestra este proyecto se debe a la adquisición de audiovisuales e instalación - adquisición de mobiliario.

b). Identificación de problemas presentados

dicho proyecto se ejecutó por contrata, lo cual a veces demora por causa de la adjudicación de los procesos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

mejor en los tiempos de los procesos

PLIEGO : 10545 U.N. DE MOQUEGUA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2169280. CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREACIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA EN EL CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN, DISTRITO DE M**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

la construcción de la infraestructura y equipamiento que comprende campos deportivos con cobertura y graderías , piscina semi olímpica con cobertura, salón, cafetería, área administrativa, tópicos ss/hh vestuario, estacionamiento, cominería y retiro a puerta, área verde y cerco perimetrico, ejecutando el 89.16 % del PIM

b). Identificación de problemas presentados

demora en la ejecución física del proyecto

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

mejorar la programación de la ejecución física, financiera y presupuestal del proyecto

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2251928. INSTALACION DEL VIVERO FORESTAL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA ¿ SEDE ILO, PAMPA INALAMBRICA, DISTRITO EL ALGARROBAL, PROVINCIA IL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Dicha variación se debe al inicio de ejecución con el avance de la instalación de un vivero tipo gótico cubierto con placas rígidas de policarbonato, ventilación manual de 400 m2, un almacén con ventilación manual, un vivero de jardín, equipado con mesas de cultivo fijo.

b). Identificación de problemas presentados

dificultades en cuanto a la adquisición de ciertos bienes y servicios para la ejecución del proyecto

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

mejorar los tiempos en los procesos y adquisición de bienes y servicios

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2289482. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS LABORATORIOS ESPECIALIZADOS DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA PESQUERA DE LA UNIVERSID**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

adquisición de equipos para el desarrollo de prácticas de laboratorios especializados y procesos tecnológicos

b). Identificación de problemas presentados

demora en la adquisición de los equipos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

mejora en los tiempos de adquisición de procesos

PLIEGO : 10546 U.N. DE JAEN

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2234473. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO LEVANTAR OBSERVACIONES PENDIENTES AL EXPEDIENTE TÉCNICO, COMO SON LAS AUTORIZACIONES DE LOS PASES ANTE EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES Y MINISTERIO DE AGRICULTURA, QUE ERAN REQUISITOS NECESARIOS PARA PRESENTAR EL EXPEDIENTE ANTE EL MINEDU PARA SU APROBACIÓN Y CONVOCAR A PROCESO DE LICITACIÓN.

b). Identificación de problemas presentados

LOS PROBLEMAS QUE SE PRESENTARON EN LA EJECUCIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, SE DEBE A ESTABAN PENDIENTE DE AUTORIZACIÓN LOS PASES ANTE EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES Y MINISTERIO DE AGRICULTURA, OCACIONANDO QUE EL EXPEDIENTE NO HAYA SIDO APROBADO POR LA OPI DEL MINEDU, AUTORIZACIONES que QUE FUERON SUBSANADAS A FINES DEL MES DE DICIEMBRE 2016.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

AGILIZAR LA APROBACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO PARA CONVOCAR A PROCESO DE LICITACIÓN Y SU POSTERIOR EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

PLIEGO : 10547 U.N. DE CAÑETE

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2194492. INSTALACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAÑETE-FUNDO DON LUIS- DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE-PROVINCIA DE C.**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN AVANCE FISICO ACUMULADO DE 84.95% SEGUN SEGUN INFORME DE SUPERVISOR DE OBRA
 LA OBRA TIENE UN SALDO POR EJECUTAR DE 15.05% SEGUN INFORME DE SUPERVISOR DE OBRA

b). Identificación de problemas presentados

EMPRESA CONTRATISTA CONSORCIO SAN LUIS NO HA CULMINADO LA EJECUCIÓN DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL, DEMOSTRÓ INCUMPLIMIENTO AL ACUERDO TOTAL DE LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN CONJUNTA N° 138-2016 (INCUMPLIDA SEGÚN AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN COMO COSA JUZGADA)
 EL CONTRATISTA MANTENDRÁ TOTAL RESPONSABILIDAD ECONÓMICA SOBRE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS HASTA LA FINALIZACION DE LA OBRA; QUE AL ESTAR LA OBRA MEDIANTE INTERVENCIÓN ECONÓMICA, LOS SIGUIENTES APORTES POR PARTE DE LA ENTIDAD, ESTÁN SUJETOS A LOS REQUERIMIENTOS OPORTUNOS POR PARTE DE EL CONTRATISTA, PARA LO CUAL Y SEGÚN DESARROLLO DEL AVANCE FÍSICO EN OBRA; UNA VEZ INICIADA LA INTERVENCIÓN ECONÓMICA, DEBERÁN REMITIRSE CON LA DEBIDA ANTICIPACIÓN LAS VALORIZACIONES DE AVANCE , DE FORMA SEMANA POR SER NECESARIO PARA EL MEJOR CONTROL TÉCNICO Y FINANCIERO DE LA OBRA.
 CON FECHA 13 DE DICIEMBRE 2016, SE RECIBE CON CARTA N° 014-2016/SUPER/UNDC-JPC, SOLICITANDO LA INTERVENCIÓN ECONÓMICA, POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA, ING. FELIZ JAVIER POSADA CALDERON, CON CIP 64299, COMO CORRESPONDE SEGÚN LA RESOLUCIÓN N° 010-2003-CONSUCODE/PRE

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

TOMAR ACCIONES LEGALES SEGÚN CORRESPONDAN PARA EL PROCESO DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO, EN SALVAGUARDA DE LOS INTERESES DE LA ENTIDAD, TOMANDO EN CUENTA Y A RAZÓN DEL INFORME DE INCUMPLIMIENTO DE AVANCE FÍSICO A LA FECHA REALIZADO POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA CON CARTA N° 008-2017/SUPERV./UNDC-JPC Y LOS ANTECEDENTES DE INCUMPLIMIENTO GENERADOS CONSECUTIVOS POR LA EMPRESA CONTRATISTA CONSORCIO SAN LUIS.
 SOLICITAR SE NOTIFIQUE NOTARIALMENTE A LA EMPRESA CONTRATISTA PARA QUE DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO DE AVANCE FÍSICO DEL SALDO ACTUAL PARA TRAMITARSE LAS VALORIZACIONES POSTERIORES A LA INTERVENCIÓN ECONÓMICA, DE CORRESPONDER LEGALMENTE ESTA AREA USUARIA RECOMIENDA EN CUMPLIMIENTO AL DOCUMENTO CONTRACTUAL ADENDA N° 04 AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 001-2015-UNDC, VIGENTE, INCUMPLIDO POR PARTE DEL CONTRATISTA, TOMAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES DANDO POR CONCLUIDA LA INTERVENCIÓN ECONÓMICA Y RESOLVER EL CONTRATO SEGÚN CORRESPONDA, CON OPINIÓN LEGAL.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2234226. INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL PROGRAMA DE ESTUDIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAÑETE-DISTRITO DE S.**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

% AVANCE FISICO SEGÚN VALORIZACIONES REALIZADAS: 12.84% DEL 100% (SEGUN INFORMES DE AVANCE ACUMULADO ELABORADOS POR EL SUPERVISOR DE OBRA).

% AVANCE FISICO SEGÚN VALORIZACIONES REALIZADAS: 87.16% DEL 100% (SEGUN INFORMES DE AVANCE ACUMULADO ELABORADOS POR EL SUPERVISOR DE OBRA).

b). Identificación de problemas presentados

OBSERVACIÓN DE CONFORMIDADES EMITIDOS POR EL SUPERVISOR DE OBRAS Y ÁREA USUARIA SEGÚN VALORIZACIONES PAGADAS Y DATOS CONSIGNADOS EN EL ACERVO DOCUMENTARIO SE REALIZO INFORMES DE VALORACIONES PAGADAS AL TECHO DE S/. 13361,729.64 SIN UN DOCUMENTO DE CONTRATO CONTRACTUAL, TENIENDO UN ÚNICO CONTRATO SUSCRITO CON TECHO PRESUPUESTAL S/. 10,851,228.50 NUEVOS SOLES, SUSCRITO COMO GANADOR DE LA BUENA PRO ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 003-2014, DERIVADA DE LA LP N° 001-2014-UNDC POR EL CONSORCIO EDUCATIVO CAÑETE, CONFORMADO POR LAS EMPRESAS C&C CONSULTORES EJECUTORES CONTRATISTAS GENERALES SRL CON RUC 20278872018, ARQ. GUILLERMO ANDRES TURZA AREVALO CON RUC 10071936444.
 SEGUN INFORME DE SUPERVISION DE OBRA LA EMPRESA CONTRATISTA NO HA CUMPLIDO CON EL CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA Y CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES Y ESTA SE ENCUENTRA ATRASADA Y PARALIZADA.
 EN LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE OBSERVA DEFICIENCIA TÉCNICA COMO PRESENCIA DE CANGREJERAS Y EXCENTRICIDADES EN LAS COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO, FALTA DE MECHAS DE ACERO PARA LAS COLUMNETAS DE AMARRE DE LOS MUROS NO PORTANTES, EXCENTRICIDADES EN LOS SOBRES CIMIENTOS, CORROSIÓN DE ACERO DE CONSTRUCCIÓN Y CONTAMINACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN LA OBRA CON POLVO DE TIERRAS SALITROSAS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN ESTADO DE ABANDONO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LA ÁREA DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS DE INVERSIÓN SUGIERE Y RECOMIENDA TOMAR ACCIONES LEGALES EN SALVAGUARDA DE LOS INTERESES DE LA UNDC, SEGÚN CORRESPONDE RESPECTO A LAS PRETENSIONES DEL CONSORCIO EDUCATIVO.
 NOTIFICAR AL SUPERVISOR DE LA OBRA PARA QUE REALICE Y ENTREGUE SU INFORME FINAL DE CORTE DE OBRA SEGÚN CORRESPONDE.
 ASÍ TAMBIÉN SE HA REALIZADO EL PERITAJE CON EL ENTIDAD DEL COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU, CON FINES DE OBTENER EL SALDO DE OBRA DE LAS PARTIDAS QUE PRESENTEN BUENA CALIDAD SEGÚN EL

PLIEGO : 10547 U.N. DE CAÑETE

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2234226. INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL PROGRAMA DE ESTUDIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAÑETE-DISTRITO DE S.

RNE, CON FINES DE PROCEDER LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA Y CULMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

PLIEGO : 10548 U.N. DE FRONTERA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2164817. CREACION Y EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA SULLANA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31 de diciembre de 2016 se logró la culminación de la Obra del Proyecto: 2164817 Creación y Equipamiento del Edificio del Rectorado de la Universidad Nacional de Frontera, con un avance de 2,052.54 M2 y la adquisición de 488 equipos y muebles.

b). Identificación de problemas presentados

El jefe de la Oficina General de Infraestructura, Mantenimiento y Servicios Generales indica que no se han presentado problemas durante la ejecución de la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se registra.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2233998. CREACION DEL CENTRO CULTURAL EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA SULLANA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31 de diciembre de 2016, sólo se logró la actualización del valor referencial del expediente técnico del Proyecto: 2233998 Creación del Centro Cultural en el Campus de la Universidad Nacional de Frontera Sullana.

b). Identificación de problemas presentados

El jefe de la Oficina General de Infraestructura, Mantenimiento y Servicios Generales indica que se han presentado retrasos en la convocatoria del proceso de selección para la ejecución del proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La ejecución de la obra se ha programado para el primer semestre del año 2017.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2234002. CREACION DEL COLISEO DEPORTIVO EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA DEL DISTRITO DE SULLANA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31 de diciembre de 2016, sólo se logró la elaboración del expediente técnico del Proyecto: 2234002 Creación del Coliseo Deportivo en el Campus de la Universidad Nacional de Frontera del Distrito de Sullana.

b). Identificación de problemas presentados

El expediente técnico no se aprobó y por tanto no se pudo ejecutar proceso de selección para la ejecución de la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se prevé ejecutar la obra de la construcción del coliseo para el I Semestre 2017.

PLIEGO : 10548 U.N. DE FRONTERA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2234027. CREACION Y EQUIPAMIENTO DEL COMEDOR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31 de diciembre de 2016, sólo se logró la actualización del valor referencial del expediente técnico del Proyecto: 2234027 Creación y Equipamiento del Comedor de la Universidad Nacional de Frontera, Distrito y Provincia de Sullana.

b). Identificación de problemas presentados

Retraso en la verificación de viabilidad por parte de la Dirección General de Programación de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas. El registro de la verificación de viabilidad se realizó en el mes de noviembre del año 2016.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La ejecución de la obra se ha programado para el primer semestre del año 2017.

PLIEGO : 10549 U.N. DE BARRANCA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2009708. EQUIPAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- SE HA PREVISTO UNA ASIGNACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO, ASÍ COMO LA INCORPORACIÓN DE SALDOS DE BALANCE 2015 AL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2016, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2016, CON CARGO A ESTE CÓDIGO DE PROYECTO GENÉRICO, MIENTRAS SE APRUEBE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE LOS PROYECTOS CON CÓDIGO ÚNICO.

b). Identificación de problemas presentados

- NO SE LLEGÓ APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS, CULTURALES, ARTÍSTICA, DE LECTURA E INFORMÁTICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA" POR INCUMPLIMIENTO Y RESCISIÓN DEL CONTRATO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-SE HA PREVISTO SU CULMINACIÓN Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE ESTE PROYECTO PARA EL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017, Y SU EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2017.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2311606. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTUDIOS GENERALES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE HA APROBADO EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO, "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTUDIOS GENERALES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LIMA", LLEGANDO HASTA LA FASE DE CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA SU EJECUCIÓN DEL PROYECTO POR CONTRATO.

b). Identificación de problemas presentados

- SE HA DECLARADO DESIERTA EL PROCESO DE SELECCIÓN, POR INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LOS POSTORES.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-SE HA REPROGRAMADO LA CONVOCATORIA PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2017, Y EL INICIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO PARA EL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

PLIEGO : 10550 U.N. AUTONOMA DE CHOTA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2170869. INSTALACION DEL SERVICIO ACADEMICO DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA - CAJAMARCA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En el ejercicio 2016, La asignación presupuestal para este proyecto estuvo destinada a la Acción de Inversión 6000005 Adquisición de equipos por el Importe de S/. 1,999,343.57, habiendo llevado a cabo el proceso de adquisición de equipos para el equipamiento de los laboratorios con que cuenta la escuela profesional de Ingeniería Civil.

Además se realizó la adquisición de libros para la biblioteca referido a la Escuela Profesional, invirtiendo el importe total de S/. 62,073.00.

A nivel global el proyecto de Instalación del Servicio Académico de la Carrera Profesional de Ingeniería Civil tiene un PIM de S/. 3,058,984.00 y una ejecución de S/. 2,061,416.57.

Haber ejecutado el 100% de los componentes del PIP por un monto de S/ 5,090,613.49 según los componentes siguientes:

Componentes.

Estudio definitivo

Suficiente y adecuada infraestructura educativa y complementaria

Suficiente equipamiento para el desarrollo académico y de investigación

Adecuados instrumentos de gestión de calidad académica y de investigación

Suficiente cantidad de materiales bibliográficos y software especializado

Supervisión

Fuente: Banco de Proyectos MEF

b). Identificación de problemas presentados

Durante la etapa de Actos Preparatorios de los procedimientos de Selección, la oficina encargada de las contrataciones informó que existen algunos inconvenientes en la ejecución de las diferentes componentes de inversión, debido a la tardía de los requerimientos por la área usuaria y la presentación de observaciones al proceso por parte de los postores

En la fase de inversión del PIP, durante la ejecución del componente - suficiente infraestructura educativa y complementaria, hubo un aumento de metrados, debido a la necesidad de construir una plataforma de cimentación de concreto armado, con un volumen de 427,17 m3

En la fase de inversión del PIP, durante la ejecución del componente -suficiente equipamiento para el desarrollo, académico y de investigación, hubo un aumento en el costo de equipamiento, por el costo de la divisa y el tipo de cambio, para los productos importados.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se actualizará las cotizaciones que conforman el expediente de contratación, ya que superaron los 3 meses.

Se modificará el resumen ejecutivo que elabora la oficina de abastecimientos.

La ejecución de este proyecto se convocará nuevamente en el presente año fiscal.

Para el caso de construir una plataforma de cimentación de concreto armado, se elaboró un informe técnico para justificar dicha construcción, con su respectivo presupuesto analítico.

Igualmente para el caso del aumento en el costo de equipamiento por el costo de la divisa y el tipo de cambio, se elaboró un informe técnico para explicar dicha variación y se ajustó el presupuesto con los nuevos precios actualizados.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2170870. INSTALACION DEL SERVICIO ACADEMICO DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA FORESTAL Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE C**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El año 2016, se inicia la ejecución de la Obra física del proyecto (Código SNIP 240161). La asignación presupuestal para este proyecto estuvo destinada a las Metas 0000450 Construcción de Infraestructura, 0025788 Elaboración de Expediente Técnico (Equipamiento) y 0156280 Dotación de material bibliográfico y software especializado para la carrera profesional de ingeniería forestal y ambiental de la universidad nacional autónoma de chota-Cajamarca, llegando a realizar el gasto por el importe de S/. 4,150,714.22 relacionado a ejecución física de la obra, equipamiento y adquisición de libros referidos a la escuela profesional.

PLIEGO : 10550 U.N. AUTONOMA DE CHOTA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2170870. INSTALACION DEL SERVICIO ACADEMICO DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA FORESTAL Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE C

A nivel global el proyecto de Instalación del Servicio Académico de la Carrera Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental tiene un PIM de S/. 7,778,841.00 y una ejecución de S/. 4,150,714.22, por haber tenido problemas de índole administrativo en los Procesos de Selección de las diferentes componentes.

Haber ejecutado el 71,65% de los componentes del PIP, por un monto de S/ 4,501,604.84 según los componentes siguientes:

COMPONENTES

Estudio definitivo.

Suficiente y adecuada infraestructura educativa y complementaria.

Suficiente equipamiento para el desarrollo académico y de investigación.

Adecuados instrumentos de gestión de la calidad académica y de investigación.

Suficiente cantidad de materiales bibliográficos y software especializados

Supervisión.

Fuente: Banco de Proyectos MEF

b). Identificación de problemas presentados

Durante la etapa de Actos Preparatorios del proceso de Selección, la oficina encargada de las contrataciones informó que no se avanzó con la ejecución de las diferentes componentes de inversión, dado que el proceso de selección para elaborar el expediente técnico de equipamiento quedó desierto en varias oportunidades, porque los participantes inscritos no llegaron a presentar su propuesta técnica.

Además hubo un retraso en la ejecución de la obra física por parte de la empresa ejecutora del proyecto, lo que no permitió ejecutar el importe proyectado en el año 2016.

Falta ejecutar el componente -suficiente equipamiento por un monto de S/ 1,542,849

Falta ejecutar el componente -instrumentos de gestión por un monto de S/ 140,120

Falta ejecutar el componente -suficientes materiales bibliográficos- por un monto de S/ 98,350

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se actualizará las cotizaciones que conforman el expediente de contratación, ya que superaron los 3 meses.

Se modificará el resumen ejecutivo que elabora la oficina de abastecimientos.

La ejecución de este proyecto se convocará nuevamente en el presente año fiscal.

Realizar el proceso de adquisición del equipamiento por el monto correspondiente.

Realizar el proceso de contratación para la elaboración de los instrumentos de gestión, por el monto correspondiente.

Realizar el proceso de adquisición de material bibliográfico, por el monto correspondiente.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2172291. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO DE LA CARRERA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA - CAJAMARC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El año 2016, La asignación presupuestal para este proyecto estuvo destinada a las metas 0000098 Adquisición de Equipos y 0156280 Dotación de material bibliográfico y software especializado para la carrera profesional de contabilidad de la universidad nacional autónoma de chota-Cajamarca.

A nivel global el proyecto de Instalación del Servicio Académico de la Carrera Profesional de Contabilidad tiene un PIM de S/. 1,354,969.00 y una ejecución de S/. 330,005.10

Haber ejecutado el 100% del PIP por un monto de S/ 5,625,330 según los componentes siguientes:

COMPONENTES

Estudio definitivo.

PLIEGO : 10550 U.N. AUTONOMA DE CHOTA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2172291. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO DE LA CARRERA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA - CAJAMARC

Suficiente y adecuada infraestructura educativa y complementaria.
Suficiente equipamiento para el desarrollo académico y de investigación.
Adecuados instrumentos de gestión de la calidad académica y de investigación.
Suficiente cantidad de materiales bibliográficos y software especializados
Supervisión.
Fuente: Banco de Proyectos MEF

b). Identificación de problemas presentados

Durante la etapa de Actos Preparatorios del procedimiento de Selección, la oficina encargada de las contrataciones informó que no se llegó a concretizar un mayor gasto, dado que el proceso de selección para la adquisición de equipamiento quedó desierto en muchas oportunidades lo cual generó atrasos en el avance de ejecución, porque no existieron postores inscritos en el Procedimiento de Selección.

El monto de inversión ejecutado según el expediente técnico fue de S/ 5,625,330, es menor que lo declarado viable, cuyo monto fue de S/ 6,878,348.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se actualizará las cotizaciones que conforman el expediente de contratación, ya que superaron los 3 meses.
Se modificará el resumen ejecutivo que elabora la oficina de abastecimientos.
La ejecución de este proyecto se convocará nuevamente en el presente año fiscal.
Elaborar un informe técnico para sustentar y justificar dicha variación, con su respectivo presupuesto analítico.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2172292. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En el año 2016 se otorgó la buena pro del proceso para la ejecución del proyecto para el concurso oferta de la elaboración del expediente técnico y ejecución de la Obra (Código SNIP 240162). La asignación presupuestal para este proyecto estuvo destinada a las metas 0000450 Construcción de Infraestructura, 0025788 Elaboración de Expediente Técnico (Equipamiento) y 0156280 Dotación de material bibliográfico y software especializado para la carrera profesional de ingeniería Agroindustrial de la universidad nacional autónoma de chota-Cajamarca

A nivel global el proyecto de Instalación del Servicio Académico de la Carrera Profesional de Agroindustrial tiene un PIM de S/. 5,569,819.00 y una ejecución total de S/. 202,709.66, actualmente se encuentra en proceso de ejecución física de la Obra

Haber ejecutado el 100% del PIP por un monto de S/ 7,981,089 según los componentes siguientes:

COMPONENTES

Estudio definitivo.

Suficiente y adecuada infraestructura educativa y complementaria.
Suficiente equipamiento para el desarrollo académico y de investigación.
Adecuados instrumentos de gestión de la calidad académica y de investigación.
Suficiente cantidad de materiales bibliográficos y software especializados
Supervisión.

Fuente: Banco de Proyectos MEF

PLIEGO : 10550 U.N. AUTONOMA DE CHOTA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2172292. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOT**b). Identificación de problemas presentados**

Retraso en la elaboración del Plan Anual de Contrataciones, y la entidad priorizó la convocatoria para la ejecución de Obras y elaboración de expediente técnico, ya que éstos últimos contaban con presupuesto en la Fuente de Financiamiento de Recursos Determinados.

Existió el retraso en la presentación del expediente técnico por parte del consultor, retrasando la ejecución física de la obra.

No se ha realizado el cierre del proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se actualizará las cotizaciones que conforman el expediente de contratación, ya que superaron los 3 meses.

Se aprobará el expediente de contratación.

La ejecución de este proyecto se convocará nuevamente en el presente ejercicio fiscal.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2194436. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA - COLPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En el referido ejercicio se inició el proceso para la ejecución del proyecto, con el inicio de la convocatoria de la elaboración del expediente técnico del proyecto (Código SNIP 283087). La asignación presupuestal para este proyecto estuvo destinada a las metas Construcción de Sistema de Agua Potable y 0010645 Construcción de Sistema de Agua Potable.

En el ejercicio 2016 se inicia la ejecución presupuestal con el Proyecto de agua potable y se apertura 01 metas presupuestarias 0010645 Construcción de Sistema de Agua Potable con un PIM de S/. 5,211,096.00 y una ejecución de S/. 66,000.00, actualmente se encuentra en proceso de Licitación para la ejecución física de la obra.

Se ha elaborado y aprobado el expediente técnico por un monto de S/ 7,659,009.

Se ha otorgado la buena pro al ganador del proceso, para la ejecución del PIP.

b). Identificación de problemas presentados

Proceso convocado, se declaró desierto y nulo por haber inconsistencia en los costos del expediente técnico entregado a los postores concursantes, eso conlleva a que la propuesta económica tenga datos diferido por error del área usuaria.

Demora en la elaboración y aprobación del expediente técnico.

El monto de inversión del expediente técnico que es de S/ 7,659,009 es mayor que el monto de inversión declarado viable, que fue de S/ 5,929,176.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se actualizará las cotizaciones que conforman el expediente de contratación, ya que superaron los 3 meses.

Se aprobará el expediente de contratación.

La ejecución de este proyecto se convocará nuevamente en el presente ejercicio fiscal.

Mejorar los procesos de contrataciones y adquisiciones para la ejecución del PIP.

Elaborar el informe técnico correspondiente para el sustento de la variación de los montos de inversión, entre lo declarado viable y el expediente técnico, para su registro respectivo.

PLIEGO : 10550 U.N. AUTONOMA DE CHOTA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2234636. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO DE LA CARRERA PROFESIONAL DE ENFERMERIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En el año 2016, se elabora el expediente técnico de equipamiento del proyecto (Código SNIP 240155). La asignación presupuestal para este proyecto estuvo destinada a las metas 0000098 Adquisición de Equipos, 0025788 Elaboración de Expediente Técnico (Equipamiento) y 0156280 Dotación de material bibliográfico y software especializado para la carrera profesional de Enfermería de la universidad nacional autónoma de chota-Cajamarca.

A nivel global el proyecto de Instalación del Servicio Académico de la Carrera Profesional de Agroindustrial tiene un PIM de S/. 2,054,226.00 y tiene una ejecución de S/. 1,232,649.84.

Haber ejecutado el 100% de los componentes del PIP por un monto de S/ 2,449,952 según los componentes siguientes:

COMPONENTES

Estudio definitivo.

Suficiente y adecuada infraestructura educativa y complementaria.

Suficiente equipamiento para el desarrollo académico y de investigación.

Adecuados instrumentos de gestión de la calidad académica y de investigación.

Docentes con competencias pedagógicas especializadas

Supervisión.

Fuente: Banco de Proyectos MEF

b). Identificación de problemas presentados

El problema surge por falta de postores y el no cumplimiento de los requisitos técnicos mínimos.

Demora en la elaboración y aprobación del expediente técnico

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se informó al OSCE, para que tome las acciones necesarias.

Mejorar los procesos de contrataciones y adquisiciones para la ejecución del PIP

PLIEGO : 10551 U.N. INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2202521. INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA CARRERA DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CULMINACION DE PROYECTO EN 80% DE AVANCE FINANCIERO Y FISICO

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

PLIEGO : 10552 U.N. DE JULIACA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2251211. INSTALACION DE LABORATORIO DE PROCESAMIENTOS DE GRANOS ANDINOS EN LA SEDE AYABACAS DE UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ADECUADAS CONDICIONES PARA PRESTAR EL SERVICIO EDUCATIVO UNIVERSITARIO EN ACTIVIDADES PRACTICAS Y DE INVESTIGACIÓN EN ÁREAS EXPERIMENTALES EN LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA

b). Identificación de problemas presentados

INADECUADAS CONDICIONES PARA PRESTAR EL SERVICIO EDUCATIVO UNIVERSITARIO EN ACTIVIDADES PRACTICAS Y DE INVESTIGACIÓN EN ÁREAS EXPERIMENTALES EN LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ATENCIÓN ADECUADA A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA ACADEMICO PROFESIONAL DE ING ALIMENTARIA -EL 100% DE LOS DOCENTES MEJORAN SUS COMPETENCIAS EN METODOLOGÍAS DE APRENDIZAJE

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2189986. CREACION E IMPLEMENTACION DEL PABELLON DE LABORATORIOS GENERALES PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SUFICIENTES CONDICIONES FÍSICAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN LOS LABORATORIOS GENERALES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA.

b). Identificación de problemas presentados

INSUFICIENTES CONDICIONES FÍSICAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN LOS LABORATORIOS GENERALES EN LA UNIVERSIDAD

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LA ENTIDAD DEBERÁ MEJORAR LOS PROCEDIMIENTOS PARA UNA MEJOR EJECUCION DE LOS PROYECTOS POR CONTRATA O EXIGIR A LOS EJECUTORES

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2200300. CREACION E IMPLEMENTACION DEL AUDITORIUM UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y CULTURALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA

b). Identificación de problemas presentados

INADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y CULTURALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

AUMENTO DE LOGROS EN EL ASPECTO EDUCATIVO COMODIDAD PARA LOS ESTUDIANTES PARA LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y EVENTOS CULTURALES

PLIEGO : 10552 U.N. DE JULIACA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2235868. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SUFICIENTE SERVICIO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO PARA LAS LABORES ACADÉMICAS Y DE INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA

b). Identificación de problemas presentados

INSUFICIENTE SERVICIO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO PARA LAS LABORES ACADÉMICAS Y DE INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

AL PRIMER AÑO DE LA OPERACIÓN DEL PROYECTO, EL SISTEMA DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO ATIENDE LA DEMANDA DEL SERVICIO AL 70%. Y AL FINALIZAR EL PERIODO DE EVALUACIÓN ES ATENDIDA AL 100%

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2251615. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA SEDE CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA

b). Identificación de problemas presentados

INADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

APROPIADA INFRAESTRUCTURA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2259393. INSTALACION DE SERVICIOS BASICOS EN LA SEDE AYABACAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ADECUADAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA SEDE DE AYABACAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA

b). Identificación de problemas presentados

INADECUADAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA SEDE DE AYABACAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LA SOSTENIBLE DEL PIP ESTÁ GARANTIZADA, DEBIDO A QUE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL JULIACA ESTÁN COMPROMETIDOS CON LOS GASTOS DE LA EJECUCIÓN, COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO.

PLIEGO : 10552 U.N. DE JULIACA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2307654. CREACION DEL CERCO PERIMETRICO EN LA SEDE SANTA CATALINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ADECUADAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA EN LA SEDE SANTA CATALINA DE LA UNAJ EN EL DISTRITO DE JULIACA

b). Identificación de problemas presentados

INADECUADAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA EN LA SEDE SANTA CATALINA DE LA UNAJ EN EL DISTRITO DE JULIACA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

INCREMENTO DE CERCO PERIMÉTRICO PESADO. INCREMENTO DE LA ILUMINACIÓN EN EL PERÍMETRO DEL ÁREA DE LA SEDE SANTA CATALINA DE LA UNAJ. PREVENCIÓN DEL NÚMERO DE PÉRDIDAS DE EQUIPOS Y MATERIALES EN LA SEDE SANTA CATALINA DE LA UNAJ.

PLIEGO : 10554 U.N. AUTÓNOMA DE HUANTA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2201601. INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE CIENCIAS BASICAS Y DE ESPECIALIDAD EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HUANTA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

DURANTE EL AÑO FISCAL 2016 SE HA LOGRADO LA IMPLEMENTACION DE LOS DIFERENTES LABORATORIOS CONSIGNADOS EN EL PROYECTO, CON LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIOS DE ULTIMA GENERACIÓN.

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS PARA LOS DIFERENTES LABORATORIOS, POR NO ENCONTRARSE EN EL MERCADO LOCAL Y REGIONAL Y POCOS EN EL MERCADO NACIONAL MAS SON EQUIPOS DE IMPORTACIÓN.
FALTA DE ESPECIALISTAS PARA CADA UNO DE LOS EQUIPOS PARA SU ELABORACIÓN DE LAS RESPECTIVAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CONTRATACIÓN DE PERSONAL ESPECIALIZADO EN EQUIPOS DE LABORATORIOS.
COORDINACIÓN CON EL PERSONAL ADMINISTRATIVO ENTRE OTROS

PLIEGO : 10556 U.N. INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2318835. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO PARA LA ACTIVIDAD ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTUI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se elaboró y aprobó el Expediente Técnico, generándose un costo de S/. 37,000.00.

En el mes de diciembre del 2016, ya con expediente técnico aprobado, se realizó una modificación en el nivel funcional programático, generándose crédito presupuestario con el Rubro 18 Canon y Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones, para su ejecución, dicho expediente consta de 08 componentes.

b). Identificación de problemas presentados

No se llegó a ejecutar presupuesto de este proyecto, debido a la culminación del año fiscal, teniendo solo la ejecución de S/. 37,000.00, gasto realizado por concepto de elaboración del Expediente Técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No hubo propuestas de medidas.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En el periodo 2016 ya se viabilizaron 03 Proyectos de Inversión, de los cuales 01 ya se encuentra listo para su ejecución y los otros dos se encuentra en proceso de elaboración de expediente técnico, así mismo se tiene 11 términos de referencia aprobados que se encuentran en proceso de elaboración de perfil, debemos mencionar que el objetivo principal de los proyectos de inversión viables es dotar de infraestructura y equipamiento para el funcionamiento de la Universidad, así mismo se realizaron otros estudios.

b). Identificación de problemas presentados

1. Con fecha 25 de mayo del 2016, recién nos entregan del Usuario y Contraseña para el responsable de la Oficina de Programación e Inversiones, situación que dió mayor celeridad a las acciones de viabilidad de perfiles.
2. El cambio de la normatividad tuvo como consecuencia la anulación de los procesos de selección para la elaboración de perfiles de inversión.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se sugirió dar mayor celeridad a la formulación de Proyectos de Inversión, ya que contamos con los recursos necesarios para su ejecución.

PLIEGO : 11011 M. DE SALUD

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 043. SALUD COLECTIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En este proyecto de código unificado N° 2001621, se asignó presupuesto para proyectos de inversión que se encontraban en la fase de preinversión y aun no contaban con viabilidad, en el caso del Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud - PARSALUD; se elaboró estudios de pre-inversión a nivel de perfil en Centro de Salud, Machupicchu, Hospital Recuay - región Ancash, Hospital referencial de Ferreñafe y Centro de Salud Monsefú - región Lambayeque, Hospital Pacasmayo y Virú - región La Libertad, Centro de Salud Maritza Campos - región Arequipa y Centro de Salud Progreso - región Ancash.

Asimismo, estuvieron en proceso de selección los perfiles de pre inversión de los proyectos: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD JUMBILLA DISTRITO JUMBILLA, PROVINCIA DE BONGARA, REGIÓN AMAZONAS, C.S. Pomacochas - AMAZONAS, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE POMABAMBA, DISTRITO Y PROVINCIA DE POMABAMABA, REGIÓN ANCASH, Hospital de Recuay - ANCASH, Hospital de Yungay - ANCASH, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD COTABAMBAS, DISTRITO DE COTABAMBAS, PROVINCIA DE COTABAMBAS, REGIÓN APURIMAC, entre otros.

b). Identificación de problemas presentados

Lento proceso administrativo de la transferencia de la unidad ejecutora PARSALUD a la unidad ejecutora PRONIS, el cual ocasionó retrasos en el cumplimiento de la programación de los proyectos de inversión declarados viables en el año.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Reiniciar con la implementación de la unidad ejecutora PRONIS, en cumplimiento de sus competencias en el marco del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2057397. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD SAN GENARO DE VILLA - MICRORED SAN GENARO DE VILLA - RED BARRANCO CHORRILLO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró ejecutar el 75% del presupuesto asignado (S/ 1 689 128). En el componente de Infraestructura: La ejecución de la obra inició con Contrato N° 012-2015-DISA II Lima Sur, de fecha 09 de noviembre del 2015, con el Consorcio Genaro, por el monto de S/ 4 258 000 con un plazo de ejecución de 180 días.

La fecha de inicio del plazo contractual de la ejecución de obra fue el 20 de Noviembre 2015, solicitando la Empresa los adelantos directo y de materiales por el 60% del monto de la obra según el Reglamento de la Ley de Contrataciones, vigente al inicio del proceso de selección. La fecha de término de plazo contractual programada era el 19 de Setiembre del 2016, considerando las dos ampliaciones de plazo por 120 días.

El componente equipamiento: se encuentra en proceso de adquisición.

b). Identificación de problemas presentados

- Existen partidas que no estuvieron considerados en el Expediente Técnico de obra
- El equipamiento se encuentra en pleno proceso de adquisición, teniendo una brecha presupuestal para adquirir el 100% de equipos según expediente técnico de S/. 2'081,540.00 Soles
- la ejecución del PIP tuvo una paralización de obra por falta de instalación de servicios básicos por parte de SEDAPAL y Luz del Sur.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- serán ejecutados a través de una obra complementaria
- Se solicitará demanda adicional a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y Modernización del MINSA.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2088617. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS)**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró ejecutar el 76% del presupuesto asignado en el año 2016. En el componente de Infraestructura se ejecutó S/ 593 767.00, en el componente de Supervisión y Liquidación de Obras S/ 287 675.00, en el componente de Equipamiento se ejecutó S/ 250 228.00 se adquirieron equipos de vídeo conferencia complementario.

b). Identificación de problemas presentados

En el año 2016, se produce un cambio de unidad ejecutora y se procede al cierre de la unidad ejecutora Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud - PARSALUD, realizándose una transferencia de gestión hacia la que sería la nueva ejecutora Programa Nacional de Inversiones en Salud. Esto ocasiono retrasos en la ejecución del proyecto de inversión

PLIEGO : 11011 M. DE SALUD

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2088617. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS)**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

Reiniciar en el año 2017 las ejecuciones presupuestarias con la nueva ejecutora Programa Nacional de Inversiones en Salud - PRONIS

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2088618. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS)**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ejecutó el 36% del presupuesto asignado (S/ 368 057). En el componente Supervisión y Liquidación de Obras: se realizó la liquidación del servicio de supervisión de las obras de la región Ucayali. Se realizó las visitas de inspección y pruebas de funcionamiento de los equipos de patología clínica y equipos quirúrgicos, instalados en el Centro de Salud Iparía, Monte Alegre - Neshuya y San Alejandro, en la región Ucayali. Adquisición de equipos de video conferencia complementario. Servicio de mantenimiento de equipos de video conferencia complementario en la región Ucayali.

b). Identificación de problemas presentados

En el año 2016, se produce un cambio de unidad ejecutora y se procede al cierre de la unidad ejecutora Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud - PARSALUD, realizándose una transferencia de gestión hacia la que sería la nueva ejecutora Programa Nacional de Inversiones en Salud. Esto ocasiono retrasos en la ejecución del proyecto de inversión

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Reiniciar en el año 2017 las ejecuciones presupuestarias con la nueva ejecutora Programa Nacional de Inversiones en Salud - PRONIS

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2088619. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS)**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró ejecutar el 86% de la ejecución del presupuesto asignado en el año 2016. El módulo materno perinatal del Hospital Virgen de Fátima de Chachapoyas tiene un avance de 100%. Se encuentra pendiente la aprobación de 03 adicionales de obra (instalación del sistema de pararrayos, conexión domiciliar de agua potable y la central de oxígeno). En el componente de infraestructura se ejecutó el 96% del presupuesto asignado - Ejecución de la obra Centro de salud materno perinatal del hospital Virgen de Fátima Chachapoyas. En el componente Equipamiento, se adquirió equipos de video conferencia complementario. Servicio de mantenimiento de equipos de video conferencia complementario en las región Amazonas.

b). Identificación de problemas presentados

En el año 2016, se produce un cambio de unidad ejecutora y se procede al cierre de la unidad ejecutora Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud - PARSALUD, realizándose una transferencia de gestión hacia la que sería la nueva ejecutora Programa Nacional de Inversiones en Salud. Esto ocasiono retrasos en la ejecución del proyecto de inversión

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Reiniciar en el año 2017 las ejecuciones presupuestarias con la nueva ejecutora Programa Nacional de Inversiones en Salud - PRONIS

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2088621. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS)**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ejecutó el 65% del presupuesto asignado (S/ 787 430) En el componente de Infraestructura se logró ejecutar el 76% del presupuesto asignado. En el Componente de Supervisión y Liquidación de Obra, se realizó la verificación de la liquidación de la terminación del saldo de obra de la primera etapa del Centro de Salud Yauli en la Región Huancavelica - CYS Ingeniería SAC. Se ha emitido las observaciones para ser subsanadas por la empresa contratista.

PLIEGO : 11011 M. DE SALUD

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2088621. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS)**b). Identificación de problemas presentados**

En el año 2016, se produce un cambio de unidad ejecutora y se procede al cierre de la unidad ejecutora Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud - PARSALUD, realizandose una transferencia de gestión hacia la que sería la nueva ejecutora Programa Nacional de Inversiones en Salud. Esto ocasiono retrasos en la ejecución del proyecto de inversión

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Reiniciar en el año 2017 las ejecuciones presupuestarias con la nueva ejecutora Programa Nacional de Inversiones en Salud - PRONIS

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2112841. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD I-4 VILLA MARIA DEL TRIUNFO DE LA DISA II LIMA SUR**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró ejecutar el 63% del presupuesto asignado (S/ 3 542 757). Con Contrato N° 012-2016-DISA II LIMA SUR, de fecha 28 de de Junio 2016, se suscribió contrato para la ejecución de obra, con el Consorcio Villa María, por el monto, por el monto de S/ 8 766 000.00, con un plazo de ejecución de 366 días.

La fecha de inicio del plazo contractual fue el 29 de Diciembre del 2016, solicitando la Empresa los adelantos directo y de materiales por el 30% del monto de la obra según Reglamento de la Ley de Contrataciones vigente al inicio del proceso de selección. La fecha de término de plazo contractual programada es del 29 de diciembre del 2017.

b). Identificación de problemas presentados

Se tiene una brecha presupuestal para la culminación de esta obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se solicitará demanda adicional en el año 2017 por un importe de S/. 1 388 593.00 Soles. (pago de valorizaciones)

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2131911. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD VILLA SAN LUIS DE LA MICRORED LEONOR SAAVEDRA - VILLA SAN LUIS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró ejecutar el 93% del presupuesto asignado (S/ 5 684 119). Con Contrato N° 020-2016-DISA II LIMA SUR, de fecha 15 de Agosto 2016, se suscribió contrato para la ejecución de obra, con el Consorcio Villa San Luis, por el monto de S/ 8 184 000, con un plazo de ejecución de 270 días.

La fecha de inicio del plazo contractual de la ejecución obra fue el 27 de Agosto del 2016, solicitando la Empresa los adelantos directo y de materiales por el 60% del monto de la obra según el Reglamento de la Ley de Contrataciones, vigente al inicio del proceso de selección. La fecha de termino de plazo contractual programada es el 22 de mayo del 2017.

b). Identificación de problemas presentados

Se tiene una brecha presupuestal para la culminacion de esta obra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se solicitará demanda adicional a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y Modernización del MINSA.

PLIEGO : 11011 M. DE SALUD

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2183907. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL QUILLABAMBA DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION Y DEPARTAM**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ejecuto el 27% del presupuesto asignado (S/ 762 087), el contratista se encuentra elaborando el expediente técnico, el cual se encuentra en formulación.

b). Identificación de problemas presentados

En el año 2016, se produce un cambio de unidad ejecutora y se procede al cierre de la unidad ejecutora Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud - PARSALUD, realizandose una transferencia de gestión hacia la que sería la nueva ejecutora Programa Nacional de Inversiones en Salud. Esto ocasiono retrasos en la ejecución del proyecto de inversión

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Reiniciar en el año 2017 las ejecuciones presupuestarias con la nueva ejecutora Programa Nacional de Inversiones en Salud - PRONIS

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2183980. CONSTRUCCION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En este proyecto de código unificado N° 2183980, se asignó presupuesto para la transferencia de recursos a Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales para proyectos de inversión que cumplieran los requisitos indicados en el artículo 14 de la Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016. Quedando un PIM de S/ 5 552 055.00, debido a que se atendió todas las solicitudes de proyectos de inversión público que cumplieran con los requisitos.

b). Identificación de problemas presentados

Los proyectos de inversión que solicitaron financiamiento no cumplieron con los requisitos indicados en el artículo 14 de la Ley 30372 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se indicó a los GORES y Gobiernos Locales, que los proyectos de inversión deben ajustarse a los requisitos para su evaluación y posterior determinación del financiamiento requerido.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO: 2063067. NUEVO INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO, INSN, TERCER NIVEL DE ATENCION, 8VO NIVEL DE COMPLEJIDAD, CATEGORIA III-2, LIMA -PERU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En el componente Equipamiento se ejecutó la suma de S/ 1 504 687, por la adquisición de equipos biomedicos y pago de créditos devengados, Reflejando el 99.76% de ejecución del presupuesto asignado en el año 2016.

b). Identificación de problemas presentados

Subsanadas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar el proceso de ejecución de la adquisición del total de equipamiento programado para dicha obra de tal manera que se concluya con la liquidación del proyecto de inversión.

PLIEGO : 11011 M. DE SALUD

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO: 2078218. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA - DIRESA ICA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En el componente equipamiento se ejecutó la suma de S/ 1 902 258 en el pago de créditos devengados; reflejando el 99% de ejecución del presupuesto asignado.

b). Identificación de problemas presentados

En el año 2016 solo se pago créditos devengados, no contando con presupuesto para la compra del equipamiento

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Solicitar asignación presupuestal para concretar el procesos de compra de equipamientos

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO: 2088779. FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS - NUEVO HOSPITAL EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ejecutó el 86.50% del presupuesto asignado para el año 2016. En el componente: Supervisión y Liquidación de Obra se ejecutó S/. 2 557 638.00 y se logro el 100% del avance físico - la obra del proyecto se encuentra concluida, en el componente: Equipamiento se ejecutó S/ 4 516 838.00 y se obtuvo un avance físico del 98.83% En el componente Pago Anual por Obras - PAO (comprende el pago de Valorizaciones y Liquidación del Contrato N° 025-2012) se ejecutó S/ 1 483 315.00 y en el Componente Gestión y Administración, destinado a financiar los gastos de pago de servicios de alumbrado eléctrico, pago por horarios de árbitros y secretaria arbitral, contratación de servicios de terceros y por la contratación de las prestaciones accesorias para la instalación , capacitación y mantenimiento del equipamiento del proyecto de inversión según Addenda del Contrato N° 281-2014-MINSA.

b). Identificación de problemas presentados

Laudo Arbitral del Contrato N° 132-2012-MINSA, a favor del contratista CONSORCIO SUPERVISOR LIMAR SUR, conformada por la empresa MOTLIMA CONSULTORES S.A.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Asignación de presupuesto en el año 2017, para el pago del laudo arbitral.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO: 2088781. FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIAS Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS - NUEVO HOSPITAL DE LIMA ESTE - VITARTE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró ejecutar el 94.6% del presupuesto asignado para el año 2016. En el componente Supervisión y Liquidación de Obra - PAO, se ejecutó la suma S/ 26 433 637.00 y se llegó al 100% del avance físico, en el Componente de Adquisición de Equipos el importe de S/ 23 038 736.00 se alcanzó un avance físico de 51.88% estos gastos han sido destinados al pago de la ejecución de la Obra Equipamiento Informático y Equipamiento Electromecánico del Proyecto de Inversión, según Contrato N° 018-2013-MINSA. En el componente Gestión Administración se ejecutó la suma de S/ 2 850 767.00 en atención de los pagos de conexión de agua y alcantarillado, suministro de energía eléctrica, provisión e instalación de red de media tensión, reubicación de postes de telefonía, por la liberación de interferencia con redes de la empresa Claro, así como para el servicio de custodia y conservación de cuaderno de obras, entre otros.

b). Identificación de problemas presentados

Variaciones en la Fase de Inversión, se han producido modificaciones en los componentes de infraestructura y equipamiento, las cuales se encuentran enmarcadas dentro del objetivo del proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

De la sustentación técnica a la variación en la fase de inversión, el Ministerio de Economía y Finanzas aprobó la actualización de la información registrada en el Banco de Proyectos y demás aplicativos informáticos.

PLIEGO : 11131 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 043. SALUD COLECTIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0095. CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD

PRODUCTO PROYECTO: 2172722. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL LABORATORIO QUIMICO TOXICOLOGICO OCUPACIONAL Y AMBIENTAL DEL CENSOPAS-INS, SEDE CHORRILLOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto de inversión en análisis, se sustenta en el problema del limitado acceso de la población a los servicios de diagnóstico de exposición a contaminantes toxicológicos y evaluación de riesgos ocupacionales.

Así mismo, el número de beneficiarios directos del presente proyecto de inversión, una vez culminados todos sus componentes, es de 32, 837 personas, que presentarían como característica principal, el pertenecer a poblaciones aledañas a actividades mineras y en riesgo de exposición a contaminantes toxicológicos ocupacionales. Siendo el objetivo del proyecto, el ampliar y mejorar el acceso de la población a los servicios de diagnóstico de exposición a contaminantes toxicológicos y evaluación de riesgos ocupacionales.

Así mismo, en el año 2016 culminó con un PIM, asignado de S/. 5, 449,501.00, donde para la adquisición de los equipos, se contó con un presupuesto de S/.4, 102,375.00, y para la ejecución de la obra, se contó con un presupuesto de S/. 1. 347,126.00. Ejecutándose así, en el nivel devengado, la suma de S/.1, 332,070.77 principalmente para el pago de las valorizaciones de la ejecución de la obra, así como también la adquisición de 01 estufa. El saldo del presupuesto ingresará el 2017 como continuidad de proyecto de inversión lo que corresponde a la fuente de financiamiento de recursos ordinarios, y como saldo de balance lo que corresponde a los recursos por operaciones oficiales de crédito.

El proyecto de inversión se encuentra en la fase de liquidación de la obra, posterior a ello se procederá al equipamiento, que cuenta con financiamiento debido a que el MINSA transfirió a nuestro pliego la suma de S/. 4, 437,376.00 (DS 213-2016-EF) en la fuente de financiamiento de recursos por operaciones oficiales de crédito. El saldo de balance para el 2017 es de S/.4, 067,430.23 destinado a la adquisición de equipos, por la fuente de financiamiento Recursos Oficiales por Operaciones de Créditos. Igualmente, una vez adquirida su equipamiento se efectuaría el componente de capacitación de RRHH.

b). Identificación de problemas presentados

Este proyecto contó con presupuesto desde el año 2014, sin embargo, por la poca experiencia de los sistemas administrativos del INS, en ejecución de proyectos de inversión bajo la modalidad de Concurso Oferta, causaron la demora en su ejecución.

Sin embargo, en el año 2016 este proyecto ha culminado su obra física, quedando pendiente para el año 2017 el equipamiento y finalmente el componente capacitación.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- fortalecer las capacidades del recurso humano del INS, tanto en lo concerniente a la pre inversión como a la ejecución de inversiones, así como en preparación de los actos preparatorios para la ejecución de proyectos de inversión bajo la modalidad de Contratos por Terceros.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 043. SALUD COLECTIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0095. CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD

PRODUCTO PROYECTO: 2178584. MEJORAMIENTO DE LAS AREAS TECNICAS Y AREAS DE INVESTIGACION DEL CENTRO NACIONAL DE SALUD PUBLICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD SEDE CH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El presente proyecto de inversión surge ante el problema de que las áreas técnicas y las áreas de investigación del Centro Nacional de Salud Pública no cuentan con la capacidad para realizar adecuadamente en términos de cantidad, calidad y oportunidad la elaboración de informes sobre las pruebas de laboratorio realizadas para el desarrollo de investigación y generación de evidencias en Salud Pública.

El número de beneficiarios directos son 3,011,238 personas, donde las características principales son que estas personas padecen enfermedades de Salud Pública y necesitan un diagnóstico en los siguientes laboratorios: Zoonosis Viral, Sarampión y Rubéola, Patología Clínica, Anatomía Patológica, Micología, Enteropatógenos, Metaxénicas Bacterianas, Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS), Leishmaniosis, Enteroparásitos, Chagas, Zoonosis Parasitaria, Infecciones Intrahospitalarias y Bacterias de Transmisión Sexual.

El objetivo del presente proyecto de inversión es que las áreas técnicas y áreas de investigación del Centro Nacional de Salud Pública, cuente con la capacidad para realizar adecuadamente en términos de cantidad, calidad y oportunidad la elaboración de informes sobre las pruebas de laboratorio realizadas para el desarrollo de investigación y generación de evidencias en Salud Pública.

Así mismo, en el año 2016, el presente proyecto de inversión terminó con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/.4, 733,650.00, ejecutándose un monto de S/.4, 625,690.45 correspondiente a la ejecución de obra (S/.4, 571,912.52) y a la supervisión de obra (S/.53,778.03), quedando un saldo de S/.107,958.58.

b). Identificación de problemas presentados

Uno de los problemas presentados para la ejecución de este proyecto de inversión fue la poca experiencia de nuestros sistemas administrativos para ejecutar proyectos bajo la modalidad de Concurso Oferta.

Anteriormente, los proyectos de inversión pública del INS se ejecutaron mediante convenios de cooperación con la Universidad Nacional de Ingeniería.

Esta situación no permitió ejecutar oportunamente este proyecto de inversión, la misma que estuvo presupuestado desde el año 2014.

PLIEGO : 11131 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 043. SALUD COLECTIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0095. CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD

PRODUCTO PROYECTO: 2178584. MEJORAMIENTO DE LAS AREAS TECNICAS Y AREAS DE INVESTIGACION DEL CENTRO NACIONAL DE SALUD PUBLICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD SEDE CH**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

Una de las medidas de solución sería el fortalecimiento de la unidad ejecutora de proyectos de inversión. Para ello, el INS cuenta con diferentes profesionales especialistas en los diferentes temas que componen un proyecto de inversión, que podrían funcionalmente prestar su apoyo cuando exista la necesidad de ejecutar un proyecto de inversión.

PLIEGO : 11136 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INEN

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO: 2193990. AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN EL TRATAMIENTO AMBULATORIO DEL CANCER DEL INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS, LI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Con respecto a proyectos, se inició el proceso de ejecución del proyecto con la elaboración del Expediente Técnico, así como el trabajo de Supervisión. Asimismo, se inició la construcción del Componente Plan de Contingencia, el cual permitirá la construcción y habilitación de los ambientes para el traslado de los servicios de Medicina Física y Rehabilitación, Medicina Nuclear y del Centro de Prevención, que actualmente ocupan el edificio que deberá ser demolido para facilitar la construcción de la infraestructura del Proyecto.

Se logró la participación de todas las unidades orgánicas involucradas o relacionadas con a ejecución del proyecto, tanto del área de ingeniería y mantenimiento y la administración, así como de las direcciones y departamentos médicos de los servicios involucrados, generando una participación activa en cuanto a sus aportes observaciones y sugerencias para una ejecución concertada del proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales problemas identificados tenemos la demora en obtener las licencias y permisos necesarios para el saneamiento de los expedientes de inicio de la obra, desde el estudio de impacto ambiental hasta las licencias para ocupación de vía pública y tala de árboles, así como de los permisos para incremento de carga eléctrica. Dichas observaciones se han ido superando paulatinamente.

Finalmente, el problema mayor se presentó al no poder entregarse el terreno para el inicio de la obra en la fecha convenida debido al retraso del contratista en la ejecución del Plan de Contingencia por lo que no se pudieron entregar los ambientes en la fecha convenida y dio como resultado que no se pudieran devengar los recursos programados.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Evaluar avances del Plan de Contingencia y proponer medidas correctivas que permitan subsanar las deficiencias y culminar con los trabajos para el traslado de los servicios y la posterior entrega del terreno al Contratista para que esté en condiciones de iniciar los trabajos d demolición y posterior inicio de la construcción.

PLIEGO : 11137 INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2133722. CONSTRUCCION DE NUEVA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CHACARILLA DE OTERO DE LA MICRORED DE SALUD PIEDR.**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)****b). Identificación de problemas presentados****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO: 2056337. MEJORAMIENTO DE LA ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ALTA COMPLEJIDAD EN EL INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)****b). Identificación de problemas presentados****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO: 2160769. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CIRUGIA Y GINECO - OBSTETRICIA DEL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE, EL AGUSTINO, LIMA, L**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)****b). Identificación de problemas presentados****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

PLIEGO : 11137 INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO: 2172430. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE NEFROLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA - LIMA - LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)****b). Identificación de problemas presentados****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO: 2197543. MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO QUIRURGICO ESPECIALIZADO EN EL SERVICIO DE TORAX Y CARDIOVASCULAR DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA UBICADO I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)****b). Identificación de problemas presentados****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

PLIEGO : 12012 M. DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO

FUNCION : 07. TRABAJO

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO: 2201195. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE LA OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTARIA DEL MINISTERIO DE TRA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se concluyó con la ejecución del PIP al cierre del año 2016 (considerando que su ejecución se inició en el año 2015), la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria dispone de equipos y mobiliario para una óptima prestación de servicios al público, al respecto se detalla el cumplimiento de las acciones siguientes:

Se culminó la ejecución de la obra cumpliendo con el cronograma previsto.

Se adquirió el mobiliario y otorgó la conformidad respectiva.

El software de gestión documentaria externa fue desarrollado satisfactoriamente.

El sistema de gestión de turnos electrónicos fue adquirido satisfactoriamente, dando por ejecutado dicho componente.

Se cumplió con los principales lineamientos en temas de gestión ambiental.

La supervisión de obra se realizó según lo programado, presentando los informes mensuales correspondientes.

b). Identificación de problemas presentados

Se presentaron retrasos en la adquisición del sistema de gestión de turnos electrónicos y el software para gestión documentaria externa,

Los informes de gestión no se presentaron en el año 2016, dado que la ejecución del PIP concluyó al cierre del año 2016.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizaron coordinaciones con las unidades orgánicas especializadas en equipos informáticos y software y adquisiciones y contrataciones del MTPE, a fin de evitar posibles retrasos innecesarios.

El informe de gestión será presentado en el I Trimestre del 2017.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2000270. GESTION DE PROYECTOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró una ejecución del 94.8% al 31 de Diciembre del 2016, a nivel Pliego MINAGRI.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentó problemas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentó propuestas.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró una ejecución del 95.6% al 31 de Diciembre del 2016, a nivel Pliego MINAGRI.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentó problemas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentó propuestas.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2186082. CONSTRUCCION DE EMBARCADERO FLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE CAMPO SERIO, RIO NAPO, DISTRITO DE TORRES CAUSANA - MAYNAS - LORETO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró una ejecución del 72.3% al 31 de Diciembre del 2016.

b). Identificación de problemas presentados

Débil avance de ejecución del proyecto

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se tomará las medidas para cumplir con la programación

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO: 2000270. GESTION DE PROYECTOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró una ejecución del 94.8% al 31 de Diciembre del 2016, a nivel Pliego MINAGRI.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentó problemas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentó propuestas.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró una ejecución del 95.6% al 31 de Diciembre del 2016, a nivel Pliego MINAGRI.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentó problemas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentó propuestas.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 010. EFICIENCIA DE MERCADOS

GRUPO FUNCIONAL : 0018. EFICIENCIA DE MERCADOS

PRODUCTO PROYECTO: 2170539. FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO LOCAL EN AREAS DE LA SIERRA Y LA SELVA ALTA DEL PERU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Conto con una asignación presupuestal de S/ 29, 074,827.00 soles y su ejecución presupuestal es del 91.22% de lo asignado. Con el Proyecto Sierra y Selva Alta se han conformado 85 Comités Locales de Asignación de Recursos - CLARS. Al mes de diciembre se financiaron 160 Planes de Gestión Territorial en las regiones de Cajamarca, Lima, Chachapoyas y San Martín, beneficiando 7,433 familias. Estos planes están orientados a la revalorización de sus activos territoriales y las líneas de actividad son conservación de suelos, reforestación, pastos, cultivos y agroforestería principalmente. También se efectuaron concursos de Planes de Negocio en los que ganaron 441 organizaciones de los departamentos de Cajamarca, Lima, Chachapoyas y San Martín, beneficiando a 7,535 productores las principales actividades productivas en las que se concentran estos planes son las crianzas, ganado, productos lácteos, café y frutales. Se ha concluido con la apertura de 1,700 cuentas de ahorro.

b). Identificación de problemas presentados

No existieron problemas a considerar, debido a que la ejecución se realizó de acuerdo al cronograma establecido por la Unidad coordinadora del proyecto

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Al cierre del ejercicio fiscal 2016, el proyecto ejecutó al 91.22% de los recursos asignados.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 010. EFICIENCIA DE MERCADOS

GRUPO FUNCIONAL : 0018. EFICIENCIA DE MERCADOS

PRODUCTO PROYECTO: 2179205. AMPLIACION Y DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA INCREMENTAR LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE CAFE, DISTRITO DE UCHIZA - TOCACHE -**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El Proyecto, presupuestalmente se ejecutó al 100% y en la meta física se logró el 98.20%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 010. EFICIENCIA DE MERCADOS

GRUPO FUNCIONAL : 0018. EFICIENCIA DE MERCADOS

PRODUCTO PROYECTO: 2211688. MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE 645 HECTAREAS DE CACAO MEDIANTE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN EL VALLE ASPUZANA - PUCAYACU, DISTI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se contó con una asignación presupuestal de S/ 976,413.00 soles, logrando ejecutarse el 100% de lo asignado.

En Huánuco se cuenta con un avance de 260 ECAs (Escuelas de Campo), se han efectuado 15 días de campo, 10 meses de difusión radial, 10 eventos de capacitación en Buenas Prácticas Agrícolas, 5 cursos taller en medio ambiente, 4 cursos taller de fortalecimiento organizacional, 1 pasantía, 5 eventos de capacitación en gestión empresarial, 2 ferias exposición - degustación, 1 concurso de calidad de cacao y se realizaron 12,427 visitas técnicas. Se realizó el manejo integrado de plagas y enfermedades de 1,290 ha. Se instalaron 129 parcelas demostrativas en 129 ha, cumpliéndose la meta del año.

En Junín se viene atendiendo a 300 comuneros de 15 comunidades nativas de la cuenca del río Tambo, distrito Río Tambo, provincia de Satipo, habiendo realizado en el presente año 8 asistencias técnicas en el proceso productivo del cacao, 30 capacitaciones en el manejo productivo del cacao y 1 pasantía

b). Identificación de problemas presentados

No existieron problemas a considerar, debido a que la ejecución se realizó de acuerdo al cronograma establecido por la Unidad coordinadora del proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Al cierre del ejercicio fiscal 2016, el proyecto cuenta con una ejecución física del 100%.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 010. EFICIENCIA DE MERCADOS

GRUPO FUNCIONAL : 0018. EFICIENCIA DE MERCADOS

PRODUCTO PROYECTO: 2233754. AMPLIACION DEL APOYO A LAS ALIANZAS RURALES PRODUCTIVAS EN LA SIERRA DEL PERU - ALIADOS II, EN LAS REGIONES DE APURIMAC, AYACUCHO, HUANCAVI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se contó con una asignación presupuestal de S/ 29,498,690.00 soles, logrando ejecutarse el 93.71% de lo asignado. Se han realizado segundos desembolsos para cofinanciar 481 planes de negocios nuevos y 86 planes de negocio en consolidación, haciendo un total acumulado de 567 planes de negocios que equivale al 99% de la meta anual reprogramada, beneficiando en promedio a 16,522 productores. Se ha cofinanciado a 355 planes de desarrollo territorial, que equivale al 100% de la meta anual programada, beneficiando en promedio a 15,000 familias de comunidades campesinas y comunidades nativas. Se culminaron con los servicios de consultoría para la elaboración de seis Planes de Desarrollo Productivo e Infraestructura Económica, realizados en las provincias de Cotabambas en Apurímac, Huamanga en Ayacucho, Tayacaja en Huancavelica, Huánuco en Huánuco, Concepción en Junín y Pasco en Pasco.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 010. EFICIENCIA DE MERCADOS

GRUPO FUNCIONAL : 0018. EFICIENCIA DE MERCADOS

PRODUCTO PROYECTO: 2233754. AMPLIACION DEL APOYO A LAS ALIANZAS RURALES PRODUCTIVAS EN LA SIERRA DEL PERU - ALIADOS II, EN LAS REGIONES DE APURIMAC, AYACUCHO, HUANCAVI**b). Identificación de problemas presentados**

El retraso significativo en la etapa de arranque del Proyecto y cierre programado para junio de este año, colocaba en riesgo el ciclo normal de emprendimientos programados a ejecutarse por el Proyecto. Las observaciones a la Modificación del PIP N 228313 de ALIADOS II con el Formato SNIP 25 Registro sin Evaluación en el Sistema Nacional de Inversión Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, aparecen como no levantadas, pese a que el Proyecto Aliados pese a que se han realizado las gestiones respectivas ante la Dirección General de Inversión Pública (DGIP) del Ministerio de Economía y Finanzas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Por intermedio del MEF, se solicitó una enmienda al Convenio de Préstamo, referido a la extensión en la fecha de cierre del proyecto. Mediante Carta s/n de fecha 28 de junio del 2016, dirigida al Sr. Ministro de Agricultura, el Banco Mundial emite opinión favorable a la propuesta de extensión del proyecto hasta el 31 de marzo de 2017.

Se realizaron las coordinaciones y gestiones para agilizar las transferencias a las organizaciones.

Se reiteró la solicitud del levantamiento de observaciones a las conclusiones y recomendaciones del Registro sin Evaluación PIP ALIADOS II realizadas con el Informe N 242 2016 - EF/63.0

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 010. EFICIENCIA DE MERCADOS

GRUPO FUNCIONAL : 0018. EFICIENCIA DE MERCADOS

PRODUCTO PROYECTO: 2250051. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION ESTADISTICA AGRARIA Y DEL SERVICIO DE INFORMACION AGRARIA PARA EL DESARROLLO RURAL DEL PERU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

No se presentaron logros

b). Identificación de problemas presentados

Débil avance de ejecución de obras

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La unidad ejecutora está tomando las medidas de caso

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 010. EFICIENCIA DE MERCADOS

GRUPO FUNCIONAL : 0018. EFICIENCIA DE MERCADOS

PRODUCTO PROYECTO: 2268198. CATASTRO, TITULACION Y REGISTRO DE TIERRAS RURALES EN EL PERU, TERCERA ETAPA - PTRT3**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

No se presentaron logros

b). Identificación de problemas presentados

Bajo nivel de ejecución del proyecto

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La Unidad Ejecutora tomará las acciones necesarias para cumplir lo programado.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2143645. CONSTRUCCION DE ESPIGONES Y DIQUE ENROCADO EN EL VALLE DE MAJES, DISTRITOS DE HUANCARQUI, APLAO Y URACA, PROVINCIA DE CASTILLA, REGION ARE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se contó con una asignación presupuestal de S/ 1, 361,760.00 soles, logrando ejecutarse el 93.63% de lo asignado. Se concluyó la obra que fue iniciada en el año 2013, ha beneficiado a 850 familias y protegerá 258.10 hectáreas agrícolas.

b). Identificación de problemas presentados

No existieron problemas a considerar, debido a que la ejecución se realizó de acuerdo al cronograma establecido por la Unidad coordinadora del proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Al cierre del ejercicio fiscal 2016, el proyecto cuenta con una ejecución física del 100%.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2174356. INSTALACION DE DEFENSA RIBEREÑA DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO HUALLAGA EN EL CENTRO POBLADO DE MADRE MIA, DISTRITO DE NUEVO PROGRESO - TC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Presupuestal mente el Proyecto, se ejecutó al 100%.

b). Identificación de problemas presentados

La asignación presupuestal para el 2016 no fue suficiente para la ejecución y culminación de la obra, solamente se avanzó con la adquisición de bienes y servicios. El servicio de voladura y colocación de rocas está al 100%, se tiene programado culminar en el 2017.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se programó en el presupuesto del 2017.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2190057. FORESTACION Y REFORESTACION PARA COBERTURA Y PROTECCION DE SUELOS EN LOS CENTROS POBLADOS DE LA PROVINCIA DE HUARI, REGION ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se contó con una asignación presupuestal de S/ 5,358,697.00 soles , logrando ejecutarse el 92.01 % de lo asignado. Este proyecto beneficiará a 5,297 familias y se instalarán plántones en 2,270 hectáreas. Al cierre de año fiscal 2016 se reporta una producción de 660,286 plántones forestales destacando las especies Eucalyptus globulus y Pinus patula. Se han instalado en el presente año 275.66 hectáreas sobre las 466.81 hectáreas programadas, esperando alcanzar a 497.15 ha, si las lluvias que han empezado la segunda quincena se siguen acentuando Asimismo se realizaron 19 eventos, entre asociatividad forestal (10), pasantía (01), y eventos de difusión de las bondades del proyecto a la población (06).

b). Identificación de problemas presentados

No se logró la elaboración de la línea base del proyecto por no realizar el proceso de selección a tiempo.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En el ejercicio fiscal 2017, se gestionara la asignación presupuestal para poder cumplir con la contratación del servicio de la elaboración de la línea base

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2199961. GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE PROTECCION DE VALLES Y POBLACIONES RURALES VULNERABLES ANTE INUNDACIONES:**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

No presentaron logros

b). Identificación de problemas presentados

Debil avance de la ejecución de obras - Retraso de pagos, retraso de adquisicion de materiales y retraso en el cronograma de ejecución

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La unidad ejecutora esta tomando las medidas del caso para hacer cumplir los plazos

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2207524. INSTALACION DE DEFENSA RIBEREÑA EN EL RIO CAJAMARQUINO - SECTOR EL OLIVO Y MACHILCUCHO, DISTRITO DE CACHACHI - CAJABAMBA - CAJAMARCA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logro una ejecución de avance de obra del 80% teniendo un PIM de S/ 2 765 156

b). Identificación de problemas presentados

Poca sensibilización por parte de los pobladores

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se esta capacitando a la población respecto al proyecto

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2207526. INSTALACION DE DEFENSA RIBEREÑA EN EL RIO CONDEBAMBA - SECTOR CHINGOL, DISTRITO DE CACHACHI - CAJABAMBA - CAJAMARCA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logro una ejecución del 95.8% al 31 de Diciembre del 2016

b). Identificación de problemas presentados

No se presento problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presento propuestas

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0114. DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró una ejecución del 95.6% al 31 de Diciembre del 2016, a nivel Pliego MINAGRI.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentó problemas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentó propuestas.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0114. DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS

PRODUCTO PROYECTO: 2167141. MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCION DE CAFES SOSTENIBLES, A TRAVES DE ESCUELAS DE CAMPO EN LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO, SATIPU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró una ejecución del 99.5% al 31 de Diciembre del 2016.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentó problemas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentó propuestas.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0114. DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS

PRODUCTO PROYECTO: 2170522. FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CITRICOS EN LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO - REGION JUNIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró una ejecución del 97.5% al 31 de Diciembre del 2016.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentó problemas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentó propuestas.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0114. DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS

PRODUCTO PROYECTO: 2171402. MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION PECUARIA MEDIANTE EL SISTEMA SILVOPASTORIL EN LAS COMUNIDADES NATIVAS FRONTERIZAS DE LAS CUENCAS DE LOS F**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró una ejecución del 98.6% al 31 de Diciembre del 2016.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentó problemas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentó propuestas.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0114. DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS

PRODUCTO PROYECTO: 2251864. MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA EN 35 COMUNIDAD**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró una ejecución del 100% al 31 de Diciembre del 2016.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentó problemas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presento propuestas.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0114. DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS

PRODUCTO PROYECTO: 2282059. RECUPERACION DE 1520 HA. DE SUELOS DEGRADADOS BAJO SISTEMAS AGROFORESTALES EN 31 COMUNIDADES DEL MARGEN DERECHO E IZQUIERDO DEL RIO HI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró una ejecución del 97.6% al 31 de Diciembre del 2016.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentó problemas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentó propuestas.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2000270. GESTION DE PROYECTOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró una ejecución del 94.8% al 31 de Diciembre del 2016, a nivel Pliego MINAGRI.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentó problemas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentó propuestas.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2000351. OPERACION Y MANTENIMIENTO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró una ejecución del 94.9% al 31 de Diciembre del 2016.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Mantenimiento de Infraestructura Construida

Mediante Nota de Modificación Presupuestal N 0000000008, se realiza una Modificación Presupuestaria -Anulación en el nivel funcional programático por el importe S/ 112 415 00 formalizada a través de la Resolución Ministerial N 101-2016-MINAGRI-SG, a favor de los Proyectos Creación de los servicios de Protección en el río Ramis de la localidad de Quilca Viluyo del distrito de san Antón - Azángaro - Puno y Mejoramiento de las Competencias del Productor de Ganado Vacuno Lechero en las Comunidades de la Cuenca del Río Ramis, del Distrito de San Antón - Azángaro - Puno, que permita la continuidad y culminación del PIP.

Mantenimiento y Reparación de Equipo Mecánico

Mediante Nota de Modificación Presupuestal N 0000000001, se realiza una Modificación Presupuestaria (Anulación) en el nivel funcional programático por el importe S/ 50,000.00, formalizada a través de la Resolución Ministerial N 029-2016-MINAGRI-SG, a favor del Proyecto- Mejoramiento de las Competencias del Productor de Ganado Vacuno Lechero en las Comunidades de la Cuenca del Río Ramis, del Distrito de San Antón - Azángaro - Puno, que permita la continuidad y culminación del PIP.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentó problemas.

b). Identificación de problemas presentados

No se presento

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presento

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentó propuestas.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró un avance físico proporcional de 3.90 Estudios que representa el 57 porcentual de la meta anual programada y financieramente se ejecutó S/. 2 095 677 soles, que representa el 78 porcentual del presupuesto anual asignado a esta meta, elaborando la formulación de siete perfiles técnicos siguientes: Sistema de Riego Represa Huallpachamayo, Sistema de Riego Tacomayo - Marquiri Huano Huano, Sistema de Riego Poltotoca, Sistema de Riego Chilicruz Letrayoc, Sistema de Riego Sara Sara Quilcata, Sistema de Riego Integrado Machayhuaycco, Sistema de Riego Integrado Machayhuaycco, Sistema de Riego Inregrado Taccata Umasi y Sistema de Riego Chito Pallcahuaycco

b). Identificación de problemas presentados

Retraso en la convocatoria de los procesos de selección para la contratación de consultores responsables de la formulación de estudios de pre-inversión.

Convocatorias de los procesos de selección fueron declarados desiertos en varias oportunidades, por la escasa participación de postores así como por inadecuados términos de referencia.

Incapacidad de gasto y en la gestión de formulación de estudios de pre-inversión, así como la falta de implementación con profesional técnico calificado a la Oficina de Programación, Presupuesto y Seguimiento.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Seguimiento adecuado y exhortar a la Oficina de Programación, Presupuesto y Seguimiento celeridad en las acciones administrativas previas a las convocatorias de procesos de selección; revisión y formulación de los términos de referencia; implementación con directivos y profesionales idóneos.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2016076. SISTEMA DE IRRIGACION PANGO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31 de Diciembre del 2016 se ha logrado una ejecución presupuestaria S/ 8 131 334.79 que representa el 84.1%.

b). Identificación de problemas presentados

Los plazos de los procesos de selección y adquisición limitaron la ejecución de la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se coordino para una mayor asignación de recursos presupuestales con el fin de asegurar un avance de la obra

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2045783. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO CUSHUROCOCHA - HUARCO CURAN - CAJACAY**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Esta Obra no contó con un PIA pero si se destinaron recursos a través del PIM 30 270 292 mostrando su ejecución a partir del mes de julio a diciembre del 2016 que asciende a S/ 18 954 262.56, se logro hacer un avance importante del 62.62%.

b). Identificación de problemas presentados

Esta obra se reinició a partir de Julio 2016, debido a las absoluciones que tuvo que realizar el contratista con respecto al cumplimiento de plazos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se levanto el proceso arbitral continuando con la ejecución de la obra

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2064178. CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO MARGEN IZQUIERDO RIO CONGON, DISTRITO DE OCUMAL - LUYA - AMAZONAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Esta obra inicio con un PIA de S/ 2 695 516 teniendo una reasignación a traves de un PIM S/ 1 118 258 y presento una ejecución al 31 de diciembre del 2016 de S/ 219 999.20 que representa un avance del 19.67%

b). Identificación de problemas presentados

Su proceso administrativos son lento retrasando la ejecución de la obra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se coordino para que los procesos internos logren una ejecución mas rapida

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2084422. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL J SECTOR DE RIEGO LLALLIMAYO, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31.12.2016 el Fondo de Promoción del Riego en la Sierra - MI RIEGO, contó con 84 proyectos (20 obras por contrata, 58 obras por administración directa, 05 expedientes técnicos y 01 obra por impuesto) con un PIM mayor a S/ 800 mil soles, cerrándose con un PIM global de S/ 153 998 691, alcanzando una ejecución del 90% con respecto a su presupuesto autorizado.

b). Identificación de problemas presentados

- Existen obras en procesos de arbitraje.
- Paralización de las obras por la elaboración de los expedientes adicionales y deductivos vinculantes de las obras, debido a las incompatibilidades en los expedientes técnicos.
- Se encuentran obras paralizadas debido a las constantes lluvias en la zona.
- La integración SEACE-SIAF generó trabas en la ejecución presupuestal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se está realizando el seguimiento del proceso de arbitraje.
- Se viene revisando los expedientes adicionales de las obras para su aprobación y posterior ejecución.
- Se está priorizando los temas de emergencias por cambio climático.
- Coordinación permanente con OSCE y MEF.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2096639. CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE IGLESIAHUASI, DISTRITO DE PARAS - CANGALLO - AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Presento un PIM DE 5 055 445 teniendo una ejecución presupuestal de S/ 2 567 645.57 que representa un avance del 50.79%.

b). Identificación de problemas presentados

No presenta problemas ni técnicos, ni sociales

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No presenta propuestas de solución

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2102509. MEJORAMIENTO DE LA BOCATOMA CORANCHAY, PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31.12.2016 el Fondo de Promoción del Riego en la Sierra - MI RIEGO, contó con 84 proyectos (20 obras por contrata, 58 obras por administración directa, 05 expedientes técnicos y 01 obra por impuesto) con un PIM mayor a S/ 800 mil soles, cerrándose con un PIM global de S/ 153 998 691, alcanzando una ejecución del 90% con respecto a su presupuesto autorizado.

b). Identificación de problemas presentados

- Existen obras en procesos de arbitraje.
- Paralización de las obras por la elaboración de los expedientes adicionales y deductivos vinculantes de las obras, debido a las incompatibilidades en los expedientes técnicos.
- Se encuentran obras paralizadas debido a las constantes lluvias en la zona.
- La integración SEACE-SIAF generó trabas en la ejecución presupuestal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se está realizando el seguimiento del proceso de arbitraje.
- Se viene revisando los expedientes adicionales de las obras para su aprobación y posterior ejecución.
- Se está priorizando los temas de emergencias por cambio climático.
- Coordinación permanente con OSCE y MEF.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2102779. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN LA SECCION CANTERIO DEL CENTRO POBLADO TOTORA, DISTRITO CANDARAVE, PROVINCIA DE CANDARA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31.12.2016 el Fondo de Promoción del Riego en la Sierra - MI RIEGO, contó con 84 proyectos (20 obras por contrata, 58 obras por administración directa, 05 expedientes técnicos y 01 obra por impuesto) con un PIM mayor a S/ 800 mil soles, cerrándose con un PIM global de S/ 153 998 691, alcanzando una ejecución del 90% con respecto a su presupuesto autorizado.

b). Identificación de problemas presentados

- Existen obras en procesos de arbitraje.
- Paralización de las obras por la elaboración de los expedientes adicionales y deductivos vinculantes de las obras, debido a las incompatibilidades en los expedientes técnicos.
- Se encuentran obras paralizadas debido a las constantes lluvias en la zona.
- La integración SEACE-SIAF generó trabas en la ejecución presupuestal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se está realizando el seguimiento del proceso de arbitraje.
- Se viene revisando los expedientes adicionales de las obras para su aprobación y posterior ejecución.
- Se está priorizando los temas de emergencias por cambio climático.
- Coordinación permanente con OSCE y MEF.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2104298. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CHANQUIL - PAPACHACRA, DISTRITO DE LOS MOROCHUCOS, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Esta obra no presenta PIA. Sin embargo se le asigno un PIM de S/ 1 702 134 fuente de financiamiento Recursos Ordinarios y tuvo una ejecución de S/ 1 508 972.56 con un avance de ejecución de 88.65%

b). Identificación de problemas presentados

No presento problemas

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2104298. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CHANQUIL - PAPACHACRA, DISTRITO DE LOS MOROCHUCOS, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

No presento propuestas

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2116912. GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACION - SIERRA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Presenta un PIM de S/ 3 054 000 teniendo una ejecución al 31 de diciembre del 2016 de S/ 2 633 328.77 alcanzando un avance de la obra de 86.22%

b). Identificación de problemas presentados

Algunos expedientes técnicos no reúnen la calidad técnica deseada. Lo que genera un retraso eficiente para su seguimiento

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Deberá realizarse un seguimiento y supervisión en el lugar insitu a fin de validar la obra al 100%

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2123173. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO DEL C.P. AÑANCUSI, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31.12.2016 el Fondo de Promoción del Riego en la Sierra - MI RIEGO, contó con 84 proyectos (20 obras por contrata, 58 obras por administración directa, 05 expedientes técnicos y 01 obra por impuesto) con un PIM mayor a S/ 800 mil soles, cerrándose con un PIM global de S/ 153 998 691, alcanzando una ejecución del 90% con respecto a su presupuesto autorizado.

b). Identificación de problemas presentados

- Existen obras en procesos de arbitraje.
- Paralización de las obras por la elaboración de los expedientes adicionales y deductivos vinculantes de las obras, debido a las incompatibilidades en los expedientes técnicos.
- Se encuentran obras paralizadas debido a las constantes lluvias en la zona.
- La integración SEACE-SIAF generó trabas en la ejecución presupuestal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se está realizando el seguimiento del proceso de arbitraje.
- Se viene revisando los expedientes adicionales de las obras para su aprobación y posterior ejecución.
- Se está priorizando los temas de emergencias por cambio climático.
- Coordinación permanente con OSCE y MEF.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2123463. INSTALACION DEL SERVICIO DE RIEGO DEL CANAL CERRO AZUL, DISTRITO DE SARIN - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31.12.2016 el Fondo de Promoción del Riego en la Sierra - MI RIEGO, contó con 84 proyectos (20 obras por contrata, 58 obras por administración directa, 05 expedientes técnicos y 01 obra por impuesto) con un PIM mayor a S/ 800 mil soles, cerrándose con un PIM global de S/ 153 998 691, alcanzando una ejecución del 90% con respecto a su presupuesto autorizado.

b). Identificación de problemas presentados

- Existen obras en procesos de arbitraje.
- Paralización de las obras por la elaboración de los expedientes adicionales y deductivos vinculantes de las obras, debido a las incompatibilidades en los expedientes técnicos.
- Se encuentran obras paralizadas debido a las constantes lluvias en la zona.
- La integración SEACE-SIAF generó trabas en la ejecución presupuestal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se está realizando el seguimiento del proceso de arbitraje.
- Se viene revisando los expedientes adicionales de las obras para su aprobación y posterior ejecución.
- Se está priorizando los temas de emergencias por cambio climático.
- Coordinación permanente con OSCE y MEF.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2130671. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO DE GORGORILLO Y TAURIPON, DISTRITO DE LA PRIMAVERA, PROVINCIA DE BOLOGNESI -REGION ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se le asigno un PIM de S/ 4 666 481 y tuvo una ejecución presupuestal de S/ 4 058 400.99 que representa un avance de la ejecución del 87%

b). Identificación de problemas presentados

No presento problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No presento propuestas

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2133379. CONSTRUCCION DE CANAL DE IRRIGACION EL HUAYO - VILCAS, DISTRITO DE SANAGORAN - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31.12.2016 el Fondo de Promoción del Riego en la Sierra - MI RIEGO, contó con 84 proyectos (20 obras por contrata, 58 obras por administración directa, 05 expedientes técnicos y 01 obra por impuesto) con un PIM mayor a S/ 800 mil soles, cerrándose con un PIM global de S/ 153 998 691, alcanzando una ejecución del 90% con respecto a su presupuesto autorizado.

b). Identificación de problemas presentados

- Existen obras en procesos de arbitraje.
- Paralización de las obras por la elaboración de los expedientes adicionales y deductivos vinculantes de las obras, debido a las incompatibilidades en los expedientes técnicos.
- Se encuentran obras paralizadas debido a las constantes lluvias en la zona.
- La integración SEACE-SIAF generó trabas en la ejecución presupuestal.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2133379. CONSTRUCCION DE CANAL DE IRRIGACION EL HUAYO - VILCAS, DISTRITO DE SANAGORAN - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

- Se está realizando el seguimiento del proceso de arbitraje.
- Se viene revisando los expedientes adicionales de las obras para su aprobación y posterior ejecución.
- Se está priorizando los temas de emergencias por cambio climático.
- Coordinación permanente con OSCE y MEF.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2135048. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO ALTO PLANTANOYACU, DISTRITO NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA - REGION SAN MARTIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Inicio con un PIA de S/ 263 467 y se le asigno un PIM de S/ 2 051 699 y tuvo una ejecución presupuestal de S/ 495 806.75 que representa un avance del 24.20%

b). Identificación de problemas presentados

Sus procesos internos administrativos son muy lentos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se coordino para que cada proceso de adquisición de materiales sea de manera mas acelerada

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2139198. CONSTRUCCION INTEGRAL SISTEMA DE RIEGO PAMPACONGA - DISTRITO LIMATAMBO, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Este proyecto logro una ejecución presupuestal de S/ 2 649 917.58 que representa un avance de ejecución del 74.10% frente al PIM que asciende a S/ 3 578 156. Esta obra esta beneficiando a 1941 pobladores con la incorporación de 305 hectáreas nuevas de terrenos agrícolas.

b). Identificación de problemas presentados

Retraso en la entrega de materiales en la misma obra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se esta coordinado con los proveedores a fin que respeten los plazos de entrega de manera interna

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2141991. MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO JESUS - CHUCO, DISTRITO DE JESUS - CAJAMARCA - CAJAMARCA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Este proyecto presenta una ejecución presupuestal de S/ 1 079 003.82 frente a un PIM que asciende a S/ 1 466 448 donde se muestra un avance de la obra de 73.6%

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2141991. MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO JESUS - CHUCO, DISTRITO DE JESUS - CAJAMARCA - CAJAMARCA**b). Identificación de problemas presentados**

Presenta problema en la entrega de materiales en la misma obra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El desplazamiento de los materiales sera respetado de acuerdo al cronograma.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2142555. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR SAN NICOLAS, DISTRITO DE CAYALTI - CHICLAYO - LAMBAYEQUE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El presente proyecto se le asigno un PIM de S/ 1 682 597 y al 31 de diciembre presento una ejecución presupuestal de S/ 1 389 368.30 que representa un avance de la ejecución del 82.6%

b). Identificación de problemas presentados

No presenta problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No presenta propuestas

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2144486. CONSTRUCCION DEL CANAL DE PIRAUYA, DISTRITO DE COCHAPETI - HUARMEY - ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31.12.2016 el Fondo de Promoción del Riego en la Sierra - MI RIEGO, contó con 84 proyectos (20 obras por contrata, 58 obras por administración directa, 05 expedientes técnicos y 01 obra por impuesto) con un PIM mayor a S/ 800 mil soles, cerrándose con un PIM global de S/ 153 998 691, alcanzando una ejecución del 90% con respecto a su presupuesto autorizado.

b). Identificación de problemas presentados

- Existen obras en procesos de arbitraje.
- Paralización de las obras por la elaboración de los expedientes adicionales y deductivos vinculantes de las obras, debido a las incompatibilidades en los expedientes técnicos.
- Se encuentran obras paralizadas debido a las constantes lluvias en la zona.
- La integración SEACE-SIAF generó trabas en la ejecución presupuestal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se está realizando el seguimiento del proceso de arbitraje.
- Se viene revisando los expedientes adicionales de las obras para su aprobación y posterior ejecución.
- Se está priorizando los temas de emergencias por cambio climático.
- Coordinación permanente con OSCE y MEF.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2150415. INSTALACION DEL RESERVORIO Y CANALIZACION DEL CERRO DE MASHIN, DISTRITO DE SINSICAP - OTUZCO - LA LIBERTAD**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31.12.2016 el Fondo de Promoción del Riego en la Sierra - MI RIEGO, contó con 84 proyectos (20 obras por contrata, 58 obras por administración directa, 05 expedientes técnicos y 01 obra por impuesto) con un PIM mayor a S/ 800 mil soles, cerrándose con un PIM global de S/ 153 998 691, alcanzando una ejecución del 90% con respecto a su presupuesto autorizado.

b). Identificación de problemas presentados

- Existen obras en procesos de arbitraje.
- Paralización de las obras por la elaboración de los expedientes adicionales y deductivos vinculantes de las obras, debido a las incompatibilidades en los expedientes técnicos.
- Se encuentran obras paralizadas debido a las constantes lluvias en la zona.
- La integración SEACE-SIAF generó trabas en la ejecución presupuestal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se está realizando el seguimiento del proceso de arbitraje.
- Se viene revisando los expedientes adicionales de las obras para su aprobación y posterior ejecución.
- Se está priorizando los temas de emergencias por cambio climático.
- Coordinación permanente con OSCE y MEF.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2151332. PROYECTO ACARI -BELLA UNION II ETAPA DE CONSTRUCCION DE LA REPRESA DE IRURO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El presente proyecto tiene un avance de ejecución presupuestal de 66.4% frente a un PIM que asciende a S/ 1 146 607 con un total de ejecución S/ 760 853.10

b). Identificación de problemas presentados

El abastecimiento de los materiales de obras no llegan en el tiempo programado

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se esta coordinado con el oficina respectiva para acelerar este proceso

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2153584. REHABILITACION, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE 23 ESTACIONES HIDROMETRICAS EN RIOS DE LA COSTA PRIORIZADOS CON RECURSOS ORDINARIOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Este proyecto tiene un PIM de S/ 1 357 086 y tiene un avance de ejecución presupuestal de S/ 1 319 560.09 que representa un avance 97.20%

b). Identificación de problemas presentados

No presenta problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No presenta propuestas

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2154604. CONSTRUCCION DE LA IRRIGACION MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CHALLUAYACU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se tuvo una ejecución presupuestal de 100.00%. La meta física fue 5.41 Km, siendo ejecutado al 100.00%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2155885. INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO PUCACCACCA - CHAKIQPAMPA, DISTRITO DE VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tiene un PIM de S/ 3 971 548 y una ejecución presupuestal de S/ 2 937 557.74 que representa un avance de 74%

b). Identificación de problemas presentados

Sus procesos de la entrega de materiales a la obra son lentos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se coordinó para agilizar procesos internos de entrega de materiales

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2157293. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO HUACCME, DISTRITOS DE COLTA Y OYOLO, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA, DEPARTAMENT**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Presento un PIM de s/ 35 405 740 y una ejecución presupuestal al 31 de diciembre del 2016 de S/ 34 578 665.34 el mismo que representa un avance de 97.7%

b). Identificación de problemas presentados

No presenta problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No presenta propuestas

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2157636. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE IRRIGACION LUCMA - LLUMPA, PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA, DEPARTAMENTO DE AI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Su avance en su ejecución es de 35.9% teniendo un PIM de S/ 3 325 358 con una ejecución de S/ 1 195 166.45

b). Identificación de problemas presentados

No se respeta el cronograma de ejecución de obra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se coordino con el supervisor de la obra a fin de acelerar su ejecución

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2159735. GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE PEQUEÑA Y MEDIANA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN LA SIERRA DEL PERU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se contó con una asignación presupuestal de S/ 46, 975,967.00 soles, logrando ejecutarse el 58.71% de lo asignado. El programa PIPMIRS ha concluido la ejecución del proyecto Mejoramiento Canales Laterales de Riego CIMIRM en el distrito de San Lorenzo, provincia de Jauja, departamento de Junín. Se notifico la buena pro a la empresa que ejecutará el proyecto Chiara de Ayacucho, viene desarrollándose acorde al cronograma de licitación del proyecto Sanguly de Piura. Recientemente se inició el proceso de contratación para los proyectos de Untulle de Huancavelica y Raquina de Ayacucho.

De otro lado, se continúa con la elaboración de 13 expedientes y se ha iniciado la ejecución del Componente B, con la realización de 5 talleres de capacitación integral del recurso hídrico

b). Identificación de problemas presentados

Respecto al proyecto El Rejo, la empresa contratista ha interpuesto medidas cautelares a las cartas fianzas de adelanto. La Procuraduría del MINAGRI ha solicitado a AGRO RURAL información referida al PIP El Rejo.

Existe retraso en el inicio del proyecto El Tigre.

La Dirección General de Inversión Pública del MEF observó el estudio definitivo del componente B del Programa, por el retraso en la ejecución de las obras recomendó el registro del estudio definitivo por partes.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se remitió a la Procuraduría la información de medios probatorios; se espera la instalación del Tribunal del Arbitraje Internacional.

Respecto al proyecto El Tigre, se reiteró la importancia de iniciar en el presente año fiscal el proceso de licitación para ejecutar la obra, a fin de evitar problemas sociales producto de la continua postergación en la ejecución del PIP.

Se registró el estudio definitivo para 12 microcuencas de las 34 establecidas en el perfil

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2160910. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL LIPIS-PROLONGACION EN EL CASERIO DE PARIACOLCA, DISTRITO DE QUILLO - YUNGAY - A**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31.12.2016 el Fondo de Promoción del Riego en la Sierra - MI RIEGO, contó con 84 proyectos (20 obras por contrata, 58 obras por administración directa, 05 expedientes técnicos y 01 obra por impuesto) con un PIM mayor a S/ 800 mil soles, cerrándose con un PIM global de S/ 153 998 691, alcanzando una ejecución del 90% con respecto a su presupuesto autorizado.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2160910. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL LIPIS-PROLONGACION EN EL CASERIO DE PARIACOLCA, DISTRITO DE QUILLO - YUNGAY - A**b). Identificación de problemas presentados**

- Existen obras en procesos de arbitraje.
- Paralización de las obras por la elaboración de los expedientes adicionales y deductivos vinculantes de las obras, debido a las incompatibilidades en los expedientes técnicos.
- Se encuentran obras paralizadas debido a las constantes lluvias en la zona.
- La integración SEACE-SIAF generó trabas en la ejecución presupuestal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se está realizando el seguimiento del proceso de arbitraje.
- Se viene revisando los expedientes adicionales de las obras para su aprobación y posterior ejecución.
- Se está priorizando los temas de emergencias por cambio climático.
- Coordinación permanente con OSCE y MEF.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2161905. MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE IRRIGACION DE LA MARGEN DERECHA DEL DISTRITO DE TOMAY KICHWA - AMBO - HUANUCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31.12.2016 el Fondo de Promoción del Riego en la Sierra - MI RIEGO, contó con 84 proyectos (20 obras por contrata, 58 obras por administración directa, 05 expedientes técnicos y 01 obra por impuesto) con un PIM mayor a S/ 800 mil soles, cerrándose con un PIM global de S/ 153 998 691, alcanzando una ejecución del 90% con respecto a su presupuesto autorizado.

b). Identificación de problemas presentados

- Existen obras en procesos de arbitraje.
- Paralización de las obras por la elaboración de los expedientes adicionales y deductivos vinculantes de las obras, debido a las incompatibilidades en los expedientes técnicos.
- Se encuentran obras paralizadas debido a las constantes lluvias en la zona.
- La integración SEACE-SIAF generó trabas en la ejecución presupuestal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se está realizando el seguimiento del proceso de arbitraje.
- Se viene revisando los expedientes adicionales de las obras para su aprobación y posterior ejecución.
- Se está priorizando los temas de emergencias por cambio climático.
- Coordinación permanente con OSCE y MEF.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2165144. INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO VIZCACHAYOCC, DISTRITO DE LOS MOROCHUCOS - CANGALLO - AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31.12.2016 el Fondo de Promoción del Riego en la Sierra - MI RIEGO, contó con 84 proyectos (20 obras por contrata, 58 obras por administración directa, 05 expedientes técnicos y 01 obra por impuesto) con un PIM mayor a S/ 800 mil soles, cerrándose con un PIM global de S/ 153 998 691, alcanzando una ejecución del 90% con respecto a su presupuesto autorizado.

b). Identificación de problemas presentados

- Existen obras en procesos de arbitraje.
- Paralización de las obras por la elaboración de los expedientes adicionales y deductivos vinculantes de las obras, debido a las incompatibilidades en los expedientes técnicos.
- Se encuentran obras paralizadas debido a las constantes lluvias en la zona.
- La integración SEACE-SIAF generó trabas en la ejecución presupuestal.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2165144. INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO VIZCACHAYOCC, DISTRITO DE LOS MOROCHUCOS - CANGALLO - AYACUCHO**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

- Se está realizando el seguimiento del proceso de arbitraje.
- Se viene revisando los expedientes adicionales de las obras para su aprobación y posterior ejecución.
- Se está priorizando los temas de emergencias por cambio climático.
- Coordinación permanente con OSCE y MEF.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2166441. CONSTRUCCION DE LA REPRESA JARUMAS II**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31.12.2016 el Fondo de Promoción del Riego en la Sierra - MI RIEGO, contó con 84 proyectos (20 obras por contrata, 58 obras por administración directa, 05 expedientes técnicos y 01 obra por impuesto) con un PIM mayor a S/ 800 mil soles, cerrándose con un PIM global de S/ 153 998 691, alcanzando una ejecución del 90% con respecto a su presupuesto autorizado.

b). Identificación de problemas presentados

- Existen obras en procesos de arbitraje.
- Paralización de las obras por la elaboración de los expedientes adicionales y deductivos vinculantes de las obras, debido a las incompatibilidades en los expedientes técnicos.
- Se encuentran obras paralizadas debido a las constantes lluvias en la zona.
- La integración SEACE-SIAF generó trabas en la ejecución presupuestal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se está realizando el seguimiento del proceso de arbitraje.
- Se viene revisando los expedientes adicionales de las obras para su aprobación y posterior ejecución.
- Se está priorizando los temas de emergencias por cambio climático.
- Coordinación permanente con OSCE y MEF.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2166852. CONSTRUCCION CANAL DE IRRIGACION EL REJO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se contó con una asignación presupuestal de S/ 46, 975,967.00 soles, logrando ejecutarse el 58.71% de lo asignado. El programa PIPMIRS ha concluido la ejecución del proyecto Mejoramiento Canales Laterales de Riego CIMIRM en el distrito de San Lorenzo, provincia de Jauja, departamento de Junín.

Se notificó la buena pro a la empresa que ejecutará el proyecto Chiara (Ayacucho), viene desarrollándose acorde al cronograma de licitación del proyecto Sanguly (Piura). Recientemente se inició el proceso de contratación para los proyectos de Untulle (Huancavelica) y Raquina (Ayacucho).

De otro lado, se continuó con la elaboración de 13 expedientes y se ha iniciado la ejecución del Componente B, con la realización de 5 talleres de capacitación integral del recurso hídrico

b). Identificación de problemas presentados

Respecto al proyecto El Rejo, la empresa contratista ha interpuesto medidas cautelares a las cartas fianzas de adelanto. La Procuraduría del MINAGRI ha solicitado a AGRO RURAL información referida al PIP El Rejo.

Existe retraso en el inicio del proyecto El Tigre.

La Dirección General de Inversión Pública del MEF observó el estudio definitivo del componente B del Programa, por el retraso en la ejecución de las obras recomendó el registro del estudio definitivo por partes.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2166852. CONSTRUCCION CANAL DE IRRIGACION EL REJO**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

Se ha remitido a la Procuraduría la información de medios probatorios; se espera la instalación del Tribunal del Arbitraje Internacional.

Respecto al proyecto El Tigre, se ha reiterado la importancia de iniciar en el presente año fiscal el proceso de licitación para ejecutar la obra, a fin de evitar problemas sociales producto de la continua postergación en la ejecución del PIP.

Se registró el estudio definitivo para 12 microcuencas de las 34 establecidas en el perfil.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2166855. CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO SULCAN CHALA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se contó con una asignación presupuestal de S/ 46, 975,967.00 soles, logrando ejecutarse el 58.71% de lo asignado. El programa PIPMIRS ha concluido la ejecución del proyecto Mejoramiento Canales Laterales de Riego CIMIRM en el distrito de San Lorenzo, provincia de Jauja, departamento de Junín.

Se notificó la buena pro a la empresa que ejecutará el proyecto Chiara (Ayacucho), viene desarrollándose acorde al cronograma de licitación del proyecto Sanguly (Piura). Recientemente se inició el proceso de contratación para los proyectos de Untulle (Huancavelica) y Raquina (Ayacucho).

De otro lado, se continuó con la elaboración de 13 expedientes y se ha iniciado la ejecución del Componente B, con la realización de 5 talleres de capacitación integral del recurso hídrico.

b). Identificación de problemas presentados

Respecto al proyecto El Rejo, la empresa contratista ha interpuesto medidas cautelares a las cartas fianzas de adelanto. La Procuraduría del MINAGRI ha solicitado a AGRO RURAL información referida al PIP El Rejo.

Existe retraso en el inicio del proyecto El Tigre.

La Dirección General de Inversión Pública del MEF observó el estudio definitivo del componente B del Programa, por el retraso en la ejecución de las obras recomendó el registro del estudio definitivo por partes.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se remitió a la Procuraduría la información de medios probatorios; se espera la instalación del Tribunal del Arbitraje Internacional.

Respecto al proyecto El Tigre, se ha reiterado la importancia de iniciar en el presente año fiscal el proceso de licitación para ejecutar la obra, a fin de evitar problemas sociales producto de la continua postergación en la ejecución del PIP.

Se registró el estudio definitivo para 12 microcuencas de las 34 establecidas en el perfil.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2166858. CONTINUACION Y CULMINACION DEL PROYECTO DE IRRIGACION AMOJAO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

No presento logros

b). Identificación de problemas presentados

Presenta problemas en sus expedientes técnicos que deben a fin de ser ejecutados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se están levantando las observaciones técnicas a fin de ser ejecutado

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2173525. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CHINGUIL - ACHCAY - LLUYCHOCOLPAN - UCHUPAMPA, EN EL DISTRITO DE LLUMPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

No presento logros

b). Identificación de problemas presentados

Esta obra no presento ejecución

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se coordino con la unidad ejecutora a fin de iniciar su ejecución

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2173526. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO CANAL N, EN LOS SECTORES DE CORANI, AQUESAYA, INCALARKA, CHALLAPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El presente proyecto tiene un avance de ejecución del 82.2% frente a un PIM que asciende a S/ 3 785 124 soles con una ejecución de S/ 3 111 583.53

b). Identificación de problemas presentados

No presenta problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No presenta propuestas

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2174755. INSTALACION DEL SIETEMA DE RIEGO LA TUNA Y LA NARANJA DEL CASERIO NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31.12.2016 el Fondo de Promoción del Riego en la Sierra - MI RIEGO, contó con 84 proyectos (20 obras por contrata, 58 obras por administración directa, 05 expedientes técnicos y 01 obra por impuesto) con un PIM mayor a S/ 800 mil soles, cerrándose con un PIM global de S/ 153 998 691, alcanzando una ejecución del 90% con respecto a su presupuesto autorizado.

b). Identificación de problemas presentados

- Existen obras en procesos de arbitraje.
- Paralización de las obras por la elaboración de los expedientes adicionales y deductivos vinculantes de las obras, debido a las incompatibilidades en los expedientes técnicos.
- Se encuentran obras paralizadas debido a las constantes lluvias en la zona.
- La integración SEACE-SIAF generó trabas en la ejecución presupuestal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se está realizando el seguimiento del proceso de arbitraje.
- Se viene revisando los expedientes adicionales de las obras para su aprobación y posterior ejecución.
- Se está priorizando los temas de emergencias por cambio climático.
- Coordinación permanente con OSCE y MEF.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2174882. INSTALACION SISTEMA DE RIEGO SAN PABLO DEL CASERIO SAN PEDRO DE LANDA, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31.12.2016 el Fondo de Promoción del Riego en la Sierra - MI RIEGO, contó con 84 proyectos (20 obras por contrata, 58 obras por administración directa, 05 expedientes técnicos y 01 obra por impuesto) con un PIM mayor a S/ 800 mil soles, cerrándose con un PIM global de S/ 153 998 691, alcanzando una ejecución del 90% con respecto a su presupuesto autorizado.

b). Identificación de problemas presentados

- Existen obras en procesos de arbitraje.
- Paralización de las obras por la elaboración de los expedientes adicionales y deductivos vinculantes de las obras, debido a las incompatibilidades en los expedientes técnicos.
- Se encuentran obras paralizadas debido a las constantes lluvias en la zona.
- La integración SEACE-SIAF generó trabas en la ejecución presupuestal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se está realizando el seguimiento del proceso de arbitraje.
- Se viene revisando los expedientes adicionales de las obras para su aprobación y posterior ejecución.
- Se está priorizando los temas de emergencias por cambio climático.
- Coordinación permanente con OSCE y MEF.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2174944. MEJORAMIENTO, AMPLIACION INTEGRAL DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE CHINGAS, DISTRITO DE HUACAYBAMBA, PROVINCIA DE HU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31.12.2016 el Fondo de Promoción del Riego en la Sierra - MI RIEGO, contó con 84 proyectos (20 obras por contrata, 58 obras por administración directa, 05 expedientes técnicos y 01 obra por impuesto) con un PIM mayor a S/ 800 mil soles, cerrándose con un PIM global de S/ 153 998 691, alcanzando una ejecución del 90% con respecto a su presupuesto autorizado.

b). Identificación de problemas presentados

- Existen obras en procesos de arbitraje.
- Paralización de las obras por la elaboración de los expedientes adicionales y deductivos vinculantes de las obras, debido a las incompatibilidades en los expedientes técnicos.
- Se encuentran obras paralizadas debido a las constantes lluvias en la zona.
- La integración SEACE-SIAF generó trabas en la ejecución presupuestal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se está realizando el seguimiento del proceso de arbitraje.
- Se viene revisando los expedientes adicionales de las obras para su aprobación y posterior ejecución.
- Se está priorizando los temas de emergencias por cambio climático.
- Coordinación permanente con OSCE y MEF.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2175009. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE RIEGO CHONGOS BAJO - TINYARI, DISTRITO DE CHONGOS BAJO - CHUPACA - JUNIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31.12.2016 el Fondo de Promoción del Riego en la Sierra - MI RIEGO, contó con 84 proyectos (20 obras por contrata, 58 obras por administración directa, 05 expedientes técnicos y 01 obra por impuesto) con un PIM mayor a S/ 800 mil soles, cerrándose con un PIM global de S/ 153 998 691, alcanzando una ejecución del 90% con respecto a su presupuesto autorizado.

b). Identificación de problemas presentados

- Existen obras en procesos de arbitraje.
- Paralización de las obras por la elaboración de los expedientes adicionales y deductivos vinculantes de las obras, debido a las incompatibilidades en los expedientes técnicos.
- Se encuentran obras paralizadas debido a las constantes lluvias en la zona.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2175009. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE RIEGO CHONGOS BAJO - TINYARI, DISTRITO DE CHONGOS BAJO - CHUPACA - JUNIN

-La integración SEACE-SIAF generó trabas en la ejecución presupuestal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se está realizando el seguimiento del proceso de arbitraje.
- Se viene revisando los expedientes adicionales de las obras para su aprobación y posterior ejecución.
- Se está priorizando los temas de emergencias por cambio climático.
- Coordinación permanente con OSCE y MEF.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2175125. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN EL CENTRO POBLADO DE ANASCAPA, DISTRITO DE UBINAS - GENERAL SANCHEZ CERRO - MOQUEGUA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31.12.2016 el Fondo de Promoción del Riego en la Sierra - MI RIEGO, contó con 84 proyectos (20 obras por contrata, 58 obras por administración directa, 05 expedientes técnicos y 01 obra por impuesto) con un PIM mayor a S/ 800 mil soles, cerrándose con un PIM global de S/ 153 998 691, alcanzando una ejecución del 90% con respecto a su presupuesto autorizado.

b). Identificación de problemas presentados

- Existen obras en procesos de arbitraje.
- Paralización de las obras por la elaboración de los expedientes adicionales y deductivos vinculantes de las obras, debido a las incompatibilidades en los expedientes técnicos.
- Se encuentran obras paralizadas debido a las constantes lluvias en la zona.
- La integración SEACE-SIAF generó trabas en la ejecución presupuestal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se está realizando el seguimiento del proceso de arbitraje.
- Se viene revisando los expedientes adicionales de las obras para su aprobación y posterior ejecución.
- Se está priorizando los temas de emergencias por cambio climático.
- Coordinación permanente con OSCE y MEF.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2175126. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE ESCACHA, DISTRITO DE UBINAS - GENERAL SANCHEZ CERRO - MOQUEGUA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31.12.2016 el Fondo de Promoción del Riego en la Sierra - MI RIEGO, contó con 84 proyectos (20 obras por contrata, 58 obras por administración directa, 05 expedientes técnicos y 01 obra por impuesto) con un PIM mayor a S/ 800 mil soles, cerrándose con un PIM global de S/ 153 998 691, alcanzando una ejecución del 90% con respecto a su presupuesto autorizado.

b). Identificación de problemas presentados

- Existen obras en procesos de arbitraje.
- Paralización de las obras por la elaboración de los expedientes adicionales y deductivos vinculantes de las obras, debido a las incompatibilidades en los expedientes técnicos.
- Se encuentran obras paralizadas debido a las constantes lluvias en la zona.
- La integración SEACE-SIAF generó trabas en la ejecución presupuestal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se está realizando el seguimiento del proceso de arbitraje.
- Se viene revisando los expedientes adicionales de las obras para su aprobación y posterior ejecución.
- Se está priorizando los temas de emergencias por cambio climático.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2175126. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE ESCACHA, DISTRITO DE UBINAS - GENERAL SANCHEZ CERRO - MOQUEGUA

-Coordinación permanente con OSCE y MEF.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2175750. MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACION PUCARA, DISTRITO DE RANRACANCHA - CHINCHEROS - APURIMAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31.12.2016 el Fondo de Promoción del Riego en la Sierra - MI RIEGO, contó con 84 proyectos (20 obras por contrata, 58 obras por administración directa, 05 expedientes técnicos y 01 obra por impuesto) con un PIM mayor a S/ 800 mil soles, cerrándose con un PIM global de S/ 153 998 691, alcanzando una ejecución del 90% con respecto a su presupuesto autorizado.

b). Identificación de problemas presentados

- Existen obras en procesos de arbitraje.
- Paralización de las obras por la elaboración de los expedientes adicionales y deductivos vinculantes de las obras, debido a las incompatibilidades en los expedientes técnicos.
- Se encuentran obras paralizadas debido a las constantes lluvias en la zona.
- La integración SEACE-SIAF generó trabas en la ejecución presupuestal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se está realizando el seguimiento del proceso de arbitraje.
- Se viene revisando los expedientes adicionales de las obras para su aprobación y posterior ejecución.
- Se está priorizando los temas de emergencias por cambio climático.
- Coordinación permanente con OSCE y MEF.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2175769. MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO PLAN MERYS, ORCOTUNA - SICAYA - PILCOMAYO, DISTRITO DE SICAYA - HUANCAYO - JUNIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Presento un PIM S/ 940 280 con una ejecución presupuestal de S/ 687 366.72 alcanzando un avance de 73.1

b). Identificación de problemas presentados

No presenta problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No presenta propuestas

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2175770. MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO QUIA, DISTRITO DE HUAYLLAPAMPA - RECUAY - ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

No tiene logros

b). Identificación de problemas presentados

Observaciones en el expediente tecnico

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se esta levantando las observaciones

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2175920. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO ESTANQUE CHICO, EN LA LOCALIDAD DE PAMPACOLCA DISTRITO DE PAMPACOLCA, PROVINCIA D**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31.12.2016 el Fondo de Promoción del Riego en la Sierra - MI RIEGO, contó con 84 proyectos (20 obras por contrata, 58 obras por administración directa, 05 expedientes técnicos y 01 obra por impuesto) con un PIM mayor a S/ 800 mil soles, cerrándose con un PIM global de S/ 153 998 691, alcanzando una ejecución del 90% con respecto a su presupuesto autorizado.

b). Identificación de problemas presentados

- Existen obras en procesos de arbitraje.
- Paralización de las obras por la elaboración de los expedientes adicionales y deductivos vinculantes de las obras, debido a las incompatibilidades en los expedientes técnicos.
- Se encuentran obras paralizadas debido a las constantes lluvias en la zona.
- La integración SEACE-SIAF generó trabas en la ejecución presupuestal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se está realizando el seguimiento del proceso de arbitraje.
- Se viene revisando los expedientes adicionales de las obras para su aprobación y posterior ejecución.
- Se está priorizando los temas de emergencias por cambio climático.
- Coordinación permanente con OSCE y MEF.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2176365. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL DE RIEGO HINCHUPALLA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA OCORURO DEL DISTRITO DE OCORURO, PROVINCIA DE ESPIN/**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31.12.2016 el Fondo de Promoción del Riego en la Sierra - MI RIEGO, contó con 84 proyectos (20 obras por contrata, 58 obras por administración directa, 05 expedientes técnicos y 01 obra por impuesto) con un PIM mayor a S/ 800 mil soles, cerrándose con un PIM global de S/ 153 998 691, alcanzando una ejecución del 90% con respecto a su presupuesto autorizado.

b). Identificación de problemas presentados

- Existen obras en procesos de arbitraje.
- Paralización de las obras por la elaboración de los expedientes adicionales y deductivos vinculantes de las obras, debido a las incompatibilidades en los expedientes técnicos.
- Se encuentran obras paralizadas debido a las constantes lluvias en la zona.
- La integración SEACE-SIAF generó trabas en la ejecución presupuestal.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2176365. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL DE RIEGO HINCHUPALLA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA OCORURO DEL DISTRITO DE OCORURO, PROVINCIA DE ESPIN/**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

- Se está realizando el seguimiento del proceso de arbitraje.
- Se viene revisando los expedientes adicionales de las obras para su aprobación y posterior ejecución.
- Se está priorizando los temas de emergencias por cambio climático.
- Coordinación permanente con OSCE y MEF.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2180444. INSTALACION DE REPRESA YLLALLOC CENTRO POBLADO RURAL DE SAN JOSE DE TOMATE, DISTRITO DE OCANA - LUCANAS - AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Este proyecto alcanzo un avance de 85.10% teniendo un PIM que asciende S/ 4 822 348 con una ejecución presupuestal de S/ 4 105 796.83

b). Identificación de problemas presentados

Este proyecto no presenta problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No presenta propuestas

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2180607. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL LLACAHUAN, EN EL CASERIO LLACAHUAN, DEL CENTRO POBLADO LLAUGUEDA, DISTRITO DE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31.12.2016 el Fondo de Promoción del Riego en la Sierra - MI RIEGO, contó con 84 proyectos (20 obras por contrata, 58 obras por administración directa, 05 expedientes técnicos y 01 obra por impuesto) con un PIM mayor a S/ 800 mil soles, cerrándose con un PIM global de S/ 153 998 691, alcanzando una ejecución del 90% con respecto a su presupuesto autorizado.

b). Identificación de problemas presentados

- Existen obras en procesos de arbitraje.
- Paralización de las obras por la elaboración de los expedientes adicionales y deductivos vinculantes de las obras, debido a las incompatibilidades en los expedientes técnicos.
- Se encuentran obras paralizadas debido a las constantes lluvias en la zona.
- La integración SEACE-SIAF generó trabas en la ejecución presupuestal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se está realizando el seguimiento del proceso de arbitraje.
- Se viene revisando los expedientes adicionales de las obras para su aprobación y posterior ejecución.
- Se está priorizando los temas de emergencias por cambio climático.
- Coordinación permanente con OSCE y MEF.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2180608. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CULEBRA, DISTRITO DE HUAC-HUAS - LUCANAS - AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31.12.2016 el Fondo de Promoción del Riego en la Sierra - MI RIEGO, contó con 84 proyectos (20 obras por contrata, 58 obras por administración directa, 05 expedientes técnicos y 01 obra por impuesto) con un PIM mayor a S/ 800 mil soles, cerrándose con un PIM global de S/ 153 998 691, alcanzando una ejecución del 90% con respecto a su presupuesto autorizado.

b). Identificación de problemas presentados

- Existen obras en procesos de arbitraje.
- Paralización de las obras por la elaboración de los expedientes adicionales y deductivos vinculantes de las obras, debido a las incompatibilidades en los expedientes técnicos.
- Se encuentran obras paralizadas debido a las constantes lluvias en la zona.
- La integración SEACE-SIAF generó trabas en la ejecución presupuestal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se está realizando el seguimiento del proceso de arbitraje.
- Se viene revisando los expedientes adicionales de las obras para su aprobación y posterior ejecución.
- Se está priorizando los temas de emergencias por cambio climático.
- Coordinación permanente con OSCE y MEF.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2182027. MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO CHANCHALLIN CAJACAY, DISTRITO DE CAJACAY - BOLOGNESI - ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Este proyecto se encuentra en proceso de liquidación mostrando un avance de 98.8% con un PIM de S/ 1 074 519 con una ejecución presupuestal de S/ 1 061 486.10

b). Identificación de problemas presentados

No presenta problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No presenta propuestas

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2182185. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DE LOS SISTEMAS DE RIEGO SAYLLANI, SUÑAPE Y OQUEBAYA, DISTRITO DE ESTIQUE-PAMPA - TARATA - TACNA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31.12.2016 el Fondo de Promoción del Riego en la Sierra - MI RIEGO, contó con 84 proyectos (20 obras por contrata, 58 obras por administración directa, 05 expedientes técnicos y 01 obra por impuesto) con un PIM mayor a S/ 800 mil soles, cerrándose con un PIM global de S/ 153 998 691, alcanzando una ejecución del 90% con respecto a su presupuesto autorizado.

b). Identificación de problemas presentados

- Existen obras en procesos de arbitraje.
- Paralización de las obras por la elaboración de los expedientes adicionales y deductivos vinculantes de las obras, debido a las incompatibilidades en los expedientes técnicos.
- Se encuentran obras paralizadas debido a las constantes lluvias en la zona.
- La integración SEACE-SIAF generó trabas en la ejecución presupuestal.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2182185. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DE LOS SISTEMAS DE RIEGO SAYLLANI, SUÑAPE Y OQUEBAYA, DISTRITO DE ESTIQUE-PAMPA - TARATA - TACNA**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

- Se está realizando el seguimiento del proceso de arbitraje.
- Se viene revisando los expedientes adicionales de las obras para su aprobación y posterior ejecución.
- Se está priorizando los temas de emergencias por cambio climático.
- Coordinación permanente con OSCE y MEF.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2185160. INSTALACION SISTEMA DE RIEGO TINCCOC - PACHAS - CCAHUIN DISTRIT DE QUISHUAR, DISTRITO DE HUACHOCOLPA - TAYACAJA - HUANCavelica**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31.12.2016 el Fondo de Promoción del Riego en la Sierra - MI RIEGO, contó con 84 proyectos (20 obras por contrata, 58 obras por administración directa, 05 expedientes técnicos y 01 obra por impuesto) con un PIM mayor a S/ 800 mil soles, cerrándose con un PIM global de S/ 153 998 691, alcanzando una ejecución del 90% con respecto a su presupuesto autorizado.

b). Identificación de problemas presentados

- Existen obras en procesos de arbitraje.
- Paralización de las obras por la elaboración de los expedientes adicionales y deductivos vinculantes de las obras, debido a las incompatibilidades en los expedientes técnicos.
- Se encuentran obras paralizadas debido a las constantes lluvias en la zona.
- La integración SEACE-SIAF generó trabas en la ejecución presupuestal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se está realizando el seguimiento del proceso de arbitraje.
- Se viene revisando los expedientes adicionales de las obras para su aprobación y posterior ejecución.
- Se está priorizando los temas de emergencias por cambio climático.
- Coordinación permanente con OSCE y MEF.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2186148. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO POR GRAVEDAD CD ILUBAYA Y CANALES LATERALES ANEXO DE ILUBAYA, DISTRITO DE TORATA -**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Su avance de ejecución fue de 94.7 con un PIM de S/ 3 817 789 con una ejecución al 31 de diciembre del 2016 de S/ 3 616 142.22

b). Identificación de problemas presentados

No presento problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No presento propuestas

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2187360. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE CONDUCCION Y ALMACENAMIENTO DE RIEGO DE LA SECCION CHAULLANI EN EL DISTRITO DE HUANUAR,**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31.12.2016 el Fondo de Promoción del Riego en la Sierra - MI RIEGO, contó con 84 proyectos (20 obras por contrata, 58 obras por administración directa, 05 expedientes técnicos y 01 obra por impuesto) con un PIM mayor a S/ 800 mil soles, cerrándose con un PIM global de S/ 153 998 691, alcanzando una ejecución del 90% con respecto a su presupuesto autorizado.

b). Identificación de problemas presentados

- Existen obras en procesos de arbitraje.
- Paralización de las obras por la elaboración de los expedientes adicionales y deductivos vinculantes de las obras, debido a las incompatibilidades en los expedientes técnicos.
- Se encuentran obras paralizadas debido a las constantes lluvias en la zona.
- La integración SEACE-SIAF generó trabas en la ejecución presupuestal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se está realizando el seguimiento del proceso de arbitraje.
- Se viene revisando los expedientes adicionales de las obras para su aprobación y posterior ejecución.
- Se está priorizando los temas de emergencias por cambio climático.
- Coordinación permanente con OSCE y MEF.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2188410. MEJORAMIENTO Y CREACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL OLMOS, DISTRITO DE LAJAS - CHOTA - CAJAMARCA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Su avance en su ejecución es 78.8% teniendo un PIM de S/ 1 229 139 con una ejecución al 31 de diciembre del 2016 de S/ 969 082.77

b). Identificación de problemas presentados

Adquisición de materiales de obras se retrasan

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinación interna para la entrega de materiales

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2189468. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO SANGULY EN LOS SECTORES DE MOLINOS, SAN BOMBO, LANCHE Y LA ERA, DISTRITO DE MONTEF**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se contó con una asignación presupuestal de S/ 46, 975,967.00 soles, logrando ejecutarse el 58.71% de lo asignado. El programa PIPMIRS ha concluido la ejecución del proyecto Mejoramiento Canales Laterales de Riego CIMIRM en el distrito de San Lorenzo, provincia de Jauja, departamento de Junín.

Se notificó la buena pro a la empresa que ejecutará el proyecto Chiara (Ayacucho), viene desarrollándose acorde al cronograma de licitación del proyecto Sanguly (Piura). Recientemente se inició el proceso de contratación para los proyectos de Untulle (Huancavelica) y Raquina (Ayacucho).

Se continuó con la elaboración de 13 expedientes y se inicio la ejecución del Componente B, con la realización de 5 talleres de capacitación integral del recurso hídrico

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2189468. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO SANGULY EN LOS SECTORES DE MOLINOS, SAN BOMBO, LANCHE Y LA ERA, DISTRITO DE MONTEF**b). Identificación de problemas presentados**

Respecto al proyecto El Rejo, la empresa contratista interpuso medidas cautelares a las cartas fianzas de adelanto. La Procuraduría del MINAGRI ha solicitado a AGRO RURAL información referida al PIP El Rejo.

Existe retraso en el inicio del proyecto El Tigre.

La Dirección General de Inversión Pública del MEF observó el estudio definitivo del componente B del Programa, por el retraso en la ejecución de las obras recomendó el registro del estudio definitivo por partes.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se remitió a la Procuraduría la información de medios probatorios; se espera la instalación del Tribunal del Arbitraje Internacional.

Respecto al proyecto El Tigre, se ha reiterado la importancia de iniciar en el presente año fiscal el proceso de licitación para ejecutar la obra, a fin de evitar problemas sociales producto de la continua postergación en la ejecución del PIP.

Se registró el estudio definitivo para 12 microcuencas de las 34 establecidas en el perfil

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2189469. MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO UNTULLE - SANTA ROSA, DISTRITO DE QUITO ARMA, PROVINCIA DE HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se contó con una asignación presupuestal de S/ 46, 975,967.00 soles, logrando ejecutarse el 58.71% de lo asignado. El programa PIPMIRS ha concluido la ejecución del proyecto Mejoramiento Canales Laterales de Riego CIMIRM en el distrito de San Lorenzo, provincia de Jauja, departamento de Junín.

Se notificó la buena pro a la empresa que ejecutará el proyecto Chiara (Ayacucho), viene desarrollándose acorde al cronograma de licitación del proyecto Sanguly (Piura). Recientemente se inició el proceso de contratación para los proyectos de Untulle (Huancavelica) y Raquina (Ayacucho).

Se continuó con la elaboración de 13 expedientes y se inició la ejecución del Componente B, con la realización de 5 talleres de capacitación integral del recurso hídrico

b). Identificación de problemas presentados

Respecto al proyecto El Rejo, la empresa contratista ha interpuesto medidas cautelares a las cartas fianzas de adelanto. La Procuraduría del MINAGRI ha solicitado a AGRO RURAL información referida al PIP El Rejo.

Existe retraso en el inicio del proyecto El Tigre.

La Dirección General de Inversión Pública del MEF observó el estudio definitivo del componente B del Programa, por el retraso en la ejecución de las obras recomendó el registro del estudio definitivo por partes.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se remitió a la Procuraduría la información de medios probatorios; se espera la instalación del Tribunal del Arbitraje Internacional.

Respecto al proyecto El Tigre, se ha reiterado la importancia de iniciar en el presente año fiscal el proceso de licitación para ejecutar la obra, a fin de evitar problemas sociales producto de la continua postergación en la ejecución del PIP.

Se registró el estudio definitivo para 12 microcuencas de las 34 establecidas en el perfil

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2189470. MEJORAMIENTO CANALES LATERALES DE RIEGO CIMIRM EN EL DISTRITO DE SAN LORENZO, PROVINCIA DE JAUJA, DEPARTAMENTO JUNIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se contó con una asignación presupuestal de S/ 46, 975,967.00 soles, logrando ejecutarse el 58.71% de lo asignado. El programa PIPMIRS ha concluido la ejecución del proyecto Mejoramiento Canales Laterales de Riego CIMIRM en el distrito de San Lorenzo, provincia de Jauja, departamento de Junín.

Se notificó la buena pro a la empresa que ejecutará el proyecto Chiara (Ayacucho), viene desarrollándose acorde al cronograma de licitación del proyecto Sanguly (Piura). Recientemente se inició el proceso de contratación para los proyectos de Untulle (Huancavelica) y Raquina (Ayacucho).

Se continuó con la elaboración de 13 expedientes y se inició la ejecución del Componente B, con la realización de 5 talleres de capacitación integral del recurso hídrico

b). Identificación de problemas presentados

Respecto al proyecto El Rejo, la empresa contratista ha interpuesto medidas cautelares a las cartas fianzas de adelanto. La Procuraduría del MINAGRI ha solicitado a AGRO RURAL información referida al PIP El Rejo.

Existe retraso en el inicio del proyecto El Tigre.

La Dirección General de Inversión Pública del MEF observó el estudio definitivo del componente B del Programa, por el retraso en la ejecución de las obras recomendó el registro del estudio definitivo por partes.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se remitió a la Procuraduría la información de medios probatorios; se espera la instalación del Tribunal del Arbitraje Internacional.

Respecto al proyecto El Tigre, se ha reiterado la importancia de iniciar en el presente año fiscal el proceso de licitación para ejecutar la obra, a fin de evitar problemas sociales producto de la continua postergación en la ejecución del PIP.

Se registró el estudio definitivo para 12 microcuencas de las 34 establecidas en el perfil.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2189471. MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL LATERAL HUANCA-HUAYLLAS, LOCALIDAD DE PAUSA, DISTRITO PAUSA, PROVINCIA PAUCA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se contó con una asignación presupuestal de S/ 46, 975,967.00 soles, logrando ejecutarse el 58.71% de lo asignado. El programa PIPMIRS ha concluido la ejecución del proyecto Mejoramiento Canales Laterales de Riego CIMIRM en el distrito de San Lorenzo, provincia de Jauja, departamento de Junín.

Se notificó la buena pro a la empresa que ejecutará el proyecto Chiara (Ayacucho), viene desarrollándose acorde al cronograma de licitación del proyecto Sanguly (Piura). Recientemente se inició el proceso de contratación para los proyectos de Untulle (Huancavelica) y Raquina (Ayacucho).

Se continuó con la elaboración de 13 expedientes y se inició la ejecución del Componente B, con la realización de 5 talleres de capacitación integral del recurso hídrico

b). Identificación de problemas presentados

Respecto al proyecto El Rejo, la empresa contratista ha interpuesto medidas cautelares a las cartas fianzas de adelanto. La Procuraduría del MINAGRI ha solicitado a AGRO RURAL información referida al PIP El Rejo.

Existe retraso en el inicio del proyecto El Tigre.

La Dirección General de Inversión Pública del MEF observó el estudio definitivo del componente B del Programa, por el retraso en la ejecución de las obras recomendó el registro del estudio definitivo por partes.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se remitió a la Procuraduría la información de medios probatorios; se espera la instalación del Tribunal del Arbitraje Internacional.

Respecto al proyecto El Tigre, se ha reiterado la importancia de iniciar en el presente año fiscal el proceso de licitación para ejecutar la obra, a fin de evitar problemas sociales producto de la continua postergación en la ejecución del PIP.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2189471. MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL LATERAL HUANCA-HUAYLLAS, LOCALIDAD DE PAUSA, DISTRITO PAUSA, PROVINCIA PAUCA

Se registró el estudio definitivo para 12 microcuencas de las 34 establecidas en el perfil.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2189473. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PUENTE TABLA, CASERIO CAPACHIQUE, DISTRITO DE USQUIL, PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERT**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se contó con una asignación presupuestal de S/ 46, 975,967.00 soles, logrando ejecutarse el 58.71% de lo asignado. El programa PIPMIRS ha concluido la ejecución del proyecto Mejoramiento Canales Laterales de Riego CIMIRM en el distrito de San Lorenzo, provincia de Jauja, departamento de Junín.

Se notificó la buena pro a la empresa que ejecutará el proyecto Chiara (Ayacucho), viene desarrollándose acorde al cronograma de licitación del proyecto Sanguly (Piura). Recientemente se inició el proceso de contratación para los proyectos de Untulle (Huancavelica) y Raquina (Ayacucho).

Se continuó con la elaboración de 13 expedientes y se inició la ejecución del Componente B, con la realización de 5 talleres de capacitación integral del recurso hídrico

b). Identificación de problemas presentados

Respecto al proyecto El Rejo, la empresa contratista ha interpuesto medidas cautelares a las cartas fianzas de adelanto. La Procuraduría del MINAGRI ha solicitado a AGRO RURAL información referida al PIP El Rejo.

Existe retraso en el inicio del proyecto El Tigre.

La Dirección General de Inversión Pública del MEF observó el estudio definitivo del componente B del Programa, por el retraso en la ejecución de las obras recomendó el registro del estudio definitivo por partes.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se remitió a la Procuraduría la información de medios probatorios; se espera la instalación del Tribunal del Arbitraje Internacional.

Respecto al proyecto El Tigre, se ha reiterado la importancia de iniciar en el presente año fiscal el proceso de licitación para ejecutar la obra, a fin de evitar problemas sociales producto de la continua postergación en la ejecución del PIP.

Se registró el estudio definitivo para 12 microcuencas de las 34 establecidas en el perfil

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2192546. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO MENOR DEL, DISTRITO DE JANGAS - HUARAZ - ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logro el cumplimiento total de la obra con un 100%

b). Identificación de problemas presentados

No presento problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No presento propuestas

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2192745. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TOMERCCOCHA EN LAS LOCALIDADES DE HUAYNURA-HABASPATA-PAMPAHURI Y RATKAY DISTR**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31.12.2016 el Fondo de Promoción del Riego en la Sierra - MI RIEGO, contó con 84 proyectos (20 obras por contrata, 58 obras por administración directa, 05 expedientes técnicos y 01 obra por impuesto) con un PIM mayor a S/ 800 mil soles, cerrándose con un PIM global de S/ 153 998 691, alcanzando una ejecución del 90% con respecto a su presupuesto autorizado.

b). Identificación de problemas presentados

- Existen obras en procesos de arbitraje.
- Paralización de las obras por la elaboración de los expedientes adicionales y deductivos vinculantes de las obras, debido a las incompatibilidades en los expedientes técnicos.
- Se encuentran obras paralizadas debido a las constantes lluvias en la zona.
- La integración SEACE-SIAF generó trabas en la ejecución presupuestal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se está realizando el seguimiento del proceso de arbitraje.
- Se viene revisando los expedientes adicionales de las obras para su aprobación y posterior ejecución.
- Se está priorizando los temas de emergencias por cambio climático.
- Coordinación permanente con OSCE y MEF.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2192747. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CENTROS POBLADOS DE LA NACION CHOPCCA DE LOS DISTRITOS DE PAUCARA Y YAULI DE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31.12.2016 el Fondo de Promoción del Riego en la Sierra - MI RIEGO, contó con 84 proyectos (20 obras por contrata, 58 obras por administración directa, 05 expedientes técnicos y 01 obra por impuesto) con un PIM mayor a S/ 800 mil soles, cerrándose con un PIM global de S/ 153 998 691, alcanzando una ejecución del 90% con respecto a su presupuesto autorizado.

b). Identificación de problemas presentados

- Existen obras en procesos de arbitraje.
- Paralización de las obras por la elaboración de los expedientes adicionales y deductivos vinculantes de las obras, debido a las incompatibilidades en los expedientes técnicos.
- Se encuentran obras paralizadas debido a las constantes lluvias en la zona.
- La integración SEACE-SIAF generó trabas en la ejecución presupuestal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se está realizando el seguimiento del proceso de arbitraje.
- Se viene revisando los expedientes adicionales de las obras para su aprobación y posterior ejecución.
- Se está priorizando los temas de emergencias por cambio climático.
- Coordinación permanente con OSCE y MEF.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2192749. CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TENERIA - UTCUPATA, DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC - TAYACAJA - HUANCAVELICA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31.12.2016 el Fondo de Promoción del Riego en la Sierra - MI RIEGO, contó con 84 proyectos (20 obras por contrata, 58 obras por administración directa, 05 expedientes técnicos y 01 obra por impuesto) con un PIM mayor a S/ 800 mil soles, cerrándose con un PIM global de S/ 153 998 691, alcanzando una ejecución del 90% con respecto a su presupuesto autorizado.

b). Identificación de problemas presentados

- Existen obras en procesos de arbitraje.
- Paralización de las obras por la elaboración de los expedientes adicionales y deductivos vinculantes de las obras, debido a las incompatibilidades en los expedientes técnicos.
- Se encuentran obras paralizadas debido a las constantes lluvias en la zona.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2192749. CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TENERIA - UTCUPATA, DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC - TAYACAJA - HUANCABELICA

-La integración SEACE-SIAF generó trabas en la ejecución presupuestal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Se está realizando el seguimiento del proceso de arbitraje.

-Se viene revisando los expedientes adicionales de las obras para su aprobación y posterior ejecución.

-Se está priorizando los temas de emergencias por cambio climático.

-Coordinación permanente con OSCE y MEF.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2192840. INSTALACION DE SERVICIOS DE MEDICION Y CONTROL DE AGUA PARA RIEGO EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MAYOR Y MENOR DEL VALLE JEQUETEPEQUE, PRO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Presenta un PIA de S/ 3 000 000 con un PIM de S/ 3 206 704 con una ejecución presupuestal de S/. 1 119 998.56 que representa un 34.9%

b). Identificación de problemas presentados

Débil proceso de ejecución debido al retraso de materiales

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se coordino con el supervisor de la obra para que agilice este proyecto

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2192891. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE YANAQUIHUA, CHARCO Y VALLECITO; DEL DISTRITO DE YANAQUIHUA, PRC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logro el cumplimiento al 100%

b). Identificación de problemas presentados

No se presento problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presento propuestas

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2192892. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO SANTU MACHAY EN LA LOCALIDAD DE CHACCHO, DISTRITO DE CHACCHO - ANTONIO RAYMONDI - AN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Presento una avance del 68.2% teniendo un PIM de S/ 2 619 436 con una ejecución presupuestal S/ 1 785 334.23

b). Identificación de problemas presentados

El contratista no respeta el cronograma de ejecución.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El supervisor de Obra esta efectuando una reestructuración de programación

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2192898. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO IRRIGACION BAJO CURAL, LOCALIDAD DE HUARNGUILLO, DISTRITO DE SACHACA - /**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Cumplimiento al 100%

b). Identificación de problemas presentados

No presento problema

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No presento propuestas

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2197075. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL DE RIEGO HUARMIRAGRA - ANDAHUAYLLA, DISTRITO TOMAYQUICHUA, PROVINCIA DE AMBO, HUANUCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se contó con una asignación presupuestal de S/ 46, 975,967.00 soles, logrando ejecutarse el 58.71% de lo asignado. El programa PIPMIRS ha concluido la ejecución del proyecto Mejoramiento Canales Laterales de Riego CIMIRM en el distrito de San Lorenzo, provincia de Jauja, departamento de Junín.

Se notifico la buena pro a la empresa que ejecutará el proyecto Chiara (Ayacucho), viene desarrollándose acorde al cronograma de licitación del proyecto Sanguly (Piura). Recientemente se inició el proceso de contratación para los proyectos de Untulle (Huancavelica) y Raquina (Ayacucho).

Se continuó con la elaboración de 13 expedientes y se inicio la ejecución del Componente B, con la realización de 5 talleres de capacitación integral del recurso hídrico

b). Identificación de problemas presentados

Respecto al proyecto El Rejo, la empresa contratista ha interpuesto medidas cautelares a las cartas fianzas de adelanto. La Procuraduría del MINAGRI ha solicitado a AGRO RURAL información referida al PIP El Rejo.

Existe retraso en el inicio del proyecto El Tigre.

La Dirección General de Inversión Pública del MEF observó el estudio definitivo del componente B del Programa, por el retraso en la ejecución de las obras recomendó el registro del estudio definitivo por partes.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2197075. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL DE RIEGO HUARMIRAGRA - ANDAHUAYLLA, DISTRITO TOMAYQUICHUA, PROVINCIA DE AMBO, HUANUCO**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

Se remitió a la Procuraduría la información de medios probatorios; se espera la instalación del Tribunal del Arbitraje Internacional.

Respecto al proyecto El Tigre, se ha reiterado la importancia de iniciar en el presente año fiscal el proceso de licitación para ejecutar la obra, a fin de evitar problemas sociales producto de la continua postergación en la ejecución del PIP.

Se registró el estudio definitivo para 12 microcuencas de las 34 establecidas en el perfil

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2197076. MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO YANAYACU, LOCALIDAD DE VILLA ARMA, DISTRITO DE ARMA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, DE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se contó con una asignación presupuestal de S/ 46, 975,967.00 soles, logrando ejecutarse el 58.71% de lo asignado. El programa PIPMIRS ha concluido la ejecución del proyecto Mejoramiento Canales Laterales de Riego CIMIRM en el distrito de San Lorenzo, provincia de Jauja, departamento de Junín.

Se notificó la buena pro a la empresa que ejecutará el proyecto Chiara (Ayacucho), viene desarrollándose acorde al cronograma de licitación del proyecto Sanguly (Piura). Recientemente se inició el proceso de contratación para los proyectos de Untulle (Huancavelica) y Raquina (Ayacucho).

Se continuó con la elaboración de 13 expedientes y se inició la ejecución del Componente B, con la realización de 5 talleres de capacitación integral del recurso hídrico

b). Identificación de problemas presentados

Respecto al proyecto El Rejo, la empresa contratista ha interpuesto medidas cautelares a las cartas fianzas de adelanto. La Procuraduría del MINAGRI ha solicitado a AGRO RURAL información referida al PIP El Rejo.

Existe retraso en el inicio del proyecto El Tigre.

La Dirección General de Inversión Pública del MEF observó el estudio definitivo del componente B del Programa, por el retraso en la ejecución de las obras recomendó el registro del estudio definitivo por partes.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se remitió a la Procuraduría la información de medios probatorios; se espera la instalación del Tribunal del Arbitraje Internacional.

Respecto al proyecto El Tigre, se ha reiterado la importancia de iniciar en el presente año fiscal el proceso de licitación para ejecutar la obra, a fin de evitar problemas sociales producto de la continua postergación en la ejecución del PIP.

Se registró el estudio definitivo para 12 microcuencas de las 34 establecidas en el perfil

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2197077. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CHIARA - SACHABAMBA, DISTRITO DE CHIARA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se contó con una asignación presupuestal de S/ 46, 975,967.00 soles, logrando ejecutarse el 58.71% de lo asignado. El programa PIPMIRS ha concluido la ejecución del proyecto Mejoramiento Canales Laterales de Riego CIMIRM en el distrito de San Lorenzo, provincia de Jauja, departamento de Junín.

Se notificó la buena pro a la empresa que ejecutará el proyecto Chiara (Ayacucho), viene desarrollándose acorde al cronograma de licitación del proyecto Sanguly (Piura). Recientemente se inició el proceso de contratación para los proyectos de Untulle (Huancavelica) y Raquina (Ayacucho).

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2197077. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CHIARA - SACHABAMBA, DISTRITO DE CHIARA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO

Se continuó con la elaboración de 13 expedientes y se inicio la ejecución del Componente B, con la realización de 5 talleres de capacitación integral del recurso hídrico

b). Identificación de problemas presentados

Respecto al proyecto El Rejo, la empresa contratista ha interpuesto medidas cautelares a las cartas fianzas de adelanto. La Procuraduría del MINAGRI ha solicitado a AGRO RURAL información referida al PIP El Rejo.

Existe retraso en el inicio del proyecto El Tigre.

La Dirección General de Inversión Pública del MEF observó el estudio definitivo del componente B del Programa, por el retraso en la ejecución de las obras recomendó el registro del estudio definitivo por partes.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se remitió a la Procuraduría la información de medios probatorios; se espera la instalación del Tribunal del Arbitraje Internacional.

Respecto al proyecto El Tigre, se ha reiterado la importancia de iniciar en el presente año fiscal el proceso de licitación para ejecutar la obra, a fin de evitar problemas sociales producto de la continua postergación en la ejecución del PIP.

Se registró el estudio definitivo para 12 microcuencas de las 34 establecidas en el perfil.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2197078. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO RAQUINA, AMOCA Y HUECCOTO DISTRITO DE LUCANAS, PROVINCIA DE LUCANAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se contó con una asignación presupuestal de S/ 46, 975,967.00 soles, logrando ejecutarse el 58.71% de lo asignado. El programa PIPMIRS ha concluido la ejecución del proyecto Mejoramiento Canales Laterales de Riego CIMIRM en el distrito de San Lorenzo, provincia de Jauja, departamento de Junín.

Se notificó la buena pro a la empresa que ejecutará el proyecto Chiara (Ayacucho), viene desarrollándose acorde al cronograma de licitación del proyecto Sanguly (Piura). Recientemente se inició el proceso de contratación para los proyectos de Untulle (Huancavelica) y Raquina (Ayacucho).

Se continuó con la elaboración de 13 expedientes y se inicio la ejecución del Componente B, con la realización de 5 talleres de capacitación integral del recurso hídrico

b). Identificación de problemas presentados

Respecto al proyecto El Rejo, la empresa contratista ha interpuesto medidas cautelares a las cartas fianzas de adelanto. La Procuraduría del MINAGRI ha solicitado a AGRO RURAL información referida al PIP El Rejo.

Existe retraso en el inicio del proyecto El Tigre.

La Dirección General de Inversión Pública del MEF observó el estudio definitivo del componente B del Programa, por el retraso en la ejecución de las obras recomendó el registro del estudio definitivo por partes.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se remitió a la Procuraduría la información de medios probatorios; se espera la instalación del Tribunal del Arbitraje Internacional.

Respecto al proyecto El Tigre, se ha reiterado la importancia de iniciar en el presente año fiscal el proceso de licitación para ejecutar la obra, a fin de evitar problemas sociales producto de la continua postergación en la ejecución del PIP.

Se registró el estudio definitivo para 12 microcuencas de las 34 establecidas en el perfil

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2200780. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL PALOMINO PAMPA - LAYRANA - LLAMACCA EN LA LOCALIDAD DE :**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se contó con una asignación presupuestal de S/ 46, 975,967.00 soles, logrando ejecutarse el 58.71% de lo asignado. El programa PIPMIRS ha concluido la ejecución del proyecto Mejoramiento Canales Laterales de Riego CIMIRM en el distrito de San Lorenzo, provincia de Jauja, departamento de Junín.

Se notificó la buena pro a la empresa que ejecutará el proyecto Chiara (Ayacucho), viene desarrollándose acorde al cronograma de licitación del proyecto Sanguly (Piura). Recientemente se inició el proceso de contratación para los proyectos de Untulle (Huancavelica) y Raquina (Ayacucho).

Se continuó con la elaboración de 13 expedientes y se inició la ejecución del Componente B, con la realización de 5 talleres de capacitación integral del recurso hídrico

b). Identificación de problemas presentados

Respecto al proyecto El Rejo, la empresa contratista ha interpuesto medidas cautelares a las cartas fianzas de adelanto. La Procuraduría del MINAGRI ha solicitado a AGRO RURAL información referida al PIP El Rejo.

Existe retraso en el inicio del proyecto El Tigre.

La Dirección General de Inversión Pública del MEF observó el estudio definitivo del componente B del Programa, por el retraso en la ejecución de las obras recomendó el registro del estudio definitivo por partes.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se remitió a la Procuraduría la información de medios probatorios; se espera la instalación del Tribunal del Arbitraje Internacional.

Respecto al proyecto El Tigre, se ha reiterado la importancia de iniciar en el presente año fiscal el proceso de licitación para ejecutar la obra, a fin de evitar problemas sociales producto de la continua postergación en la ejecución del PIP.

Se registró el estudio definitivo para 12 microcuencas de las 34 establecidas en el perfil.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2204414. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE ANTASCO, DISTRITO DE URANMARCA - CHINCHEROS - APURIMAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31.12.2016 el Fondo de Promoción del Riego en la Sierra - MI RIEGO, contó con 84 proyectos (20 obras por contrata, 58 obras por administración directa, 05 expedientes técnicos y 01 obra por impuesto) con un PIM mayor a S/ 800 mil soles, cerrándose con un PIM global de S/ 153 998 691, alcanzando una ejecución del 90% con respecto a su presupuesto autorizado.

b). Identificación de problemas presentados

-Existen obras en procesos de arbitraje.

-Paralización de las obras por la elaboración de los expedientes adicionales y deductivos vinculantes de las obras, debido a las incompatibilidades en los expedientes técnicos.

-Se encuentran obras paralizadas debido a las constantes lluvias en la zona.

-La integración SEACE-SIAF generó trabas en la ejecución presupuestal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Se está realizando el seguimiento del proceso de arbitraje.

-Se viene revisando los expedientes adicionales de las obras para su aprobación y posterior ejecución.

-Se está priorizando los temas de emergencias por cambio climático.

-Coordinación permanente con OSCE y MEF.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2207455. INSTALACION DE CANAL DE IRRIGACION INTEGRADO CON RESERVORIO NOCTURNO-PARA LOS TRAMOS DE TINKI ERA-MOCCO ERA Y EL TRAMO DE COLAN HUAYCC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31.12.2016 el Fondo de Promoción del Riego en la Sierra - MI RIEGO, contó con 84 proyectos (20 obras por contrata, 58 obras por administración directa, 05 expedientes técnicos y 01 obra por impuesto) con un PIM mayor a S/ 800 mil soles, cerrándose con un PIM global de S/ 153 998 691, alcanzando una ejecución del 90% con respecto a su presupuesto autorizado.

b). Identificación de problemas presentados

- Existen obras en procesos de arbitraje.
- Paralización de las obras por la elaboración de los expedientes adicionales y deductivos vinculantes de las obras, debido a las incompatibilidades en los expedientes técnicos.
- Se encuentran obras paralizadas debido a las constantes lluvias en la zona.
- La integración SEACE-SIAF generó trabas en la ejecución presupuestal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se está realizando el seguimiento del proceso de arbitraje.
- Se viene revisando los expedientes adicionales de las obras para su aprobación y posterior ejecución.
- Se está priorizando los temas de emergencias por cambio climático.
- Coordinación permanente con OSCE y MEF.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2208782. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA LAGUNA TAMPUSH EN LA LOCALIDAD DE HUACCHIS, DISTRITO DE HUACCHIS - HUARI - ANCAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Su avance de ejecución fue de 82% con un PIM de S/ 2 088 586 teniendo una ejecución presupuestal al 31 de diciembre del 2016 de S/ 1 712 032.35

b). Identificación de problemas presentados

No se respeta el cronograma de ejecución de obra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El supervisor de obra tomara las acciones de acuerdo a las clausulas de los contratos firmados por el contratista

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2208832. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION EN LOS CASERIOS EL TAMBO - SULLUSCOCHA, DISTRITO DE LLACANORA - CAJA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31.12.2016 el Fondo de Promoción del Riego en la Sierra - MI RIEGO, contó con 84 proyectos (20 obras por contrata, 58 obras por administración directa, 05 expedientes técnicos y 01 obra por impuesto) con un PIM mayor a S/ 800 mil soles, cerrándose con un PIM global de S/ 153 998 691, alcanzando una ejecución del 90% con respecto a su presupuesto autorizado.

b). Identificación de problemas presentados

- Existen obras en procesos de arbitraje.
- Paralización de las obras por la elaboración de los expedientes adicionales y deductivos vinculantes de las obras, debido a las incompatibilidades en los expedientes técnicos.
- Se encuentran obras paralizadas debido a las constantes lluvias en la zona.
- La integración SEACE-SIAF generó trabas en la ejecución presupuestal.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2208832. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION EN LOS CASERIOS EL TAMBO - SULLUSCOCHA, DISTRITO DE LLACANORA - CAJA**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

- Se está realizando el seguimiento del proceso de arbitraje.
- Se viene revisando los expedientes adicionales de las obras para su aprobación y posterior ejecución.
- Se está priorizando los temas de emergencias por cambio climático.
- Coordinación permanente con OSCE y MEF.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2209631. INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO PARA LOS SECTORES DE CEDRO PAMPA, PATIPUCRO, ANIMAS Y PARAISO DEL CENTRO POBLADO DE LLACUA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31.12.2016 el Fondo de Promoción del Riego en la Sierra - MI RIEGO, contó con 84 proyectos (20 obras por contrata, 58 obras por administración directa, 05 expedientes técnicos y 01 obra por impuesto) con un PIM mayor a S/ 800 mil soles, cerrándose con un PIM global de S/ 153 998 691, alcanzando una ejecución del 90% con respecto a su presupuesto autorizado.

b). Identificación de problemas presentados

- Existen obras en procesos de arbitraje.
- Paralización de las obras por la elaboración de los expedientes adicionales y deductivos vinculantes de las obras, debido a las incompatibilidades en los expedientes técnicos.
- Se encuentran obras paralizadas debido a las constantes lluvias en la zona.
- La integración SEACE-SIAF generó trabas en la ejecución presupuestal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se está realizando el seguimiento del proceso de arbitraje.
- Se viene revisando los expedientes adicionales de las obras para su aprobación y posterior ejecución.
- Se está priorizando los temas de emergencias por cambio climático.
- Coordinación permanente con OSCE y MEF.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2210243. MEJORAMIENTO DE CANAL DE REGADIO PARA LA COMUNIDAD DE HONGOS DISTRITO DE HONGOS, PROVINCIA DE YAUYOS - LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31.12.2016 el Fondo de Promoción del Riego en la Sierra - MI RIEGO, contó con 84 proyectos (20 obras por contrata, 58 obras por administración directa, 05 expedientes técnicos y 01 obra por impuesto) con un PIM mayor a S/ 800 mil soles, cerrándose con un PIM global de S/ 153 998 691, alcanzando una ejecución del 90% con respecto a su presupuesto autorizado.

b). Identificación de problemas presentados

- Existen obras en procesos de arbitraje.
- Paralización de las obras por la elaboración de los expedientes adicionales y deductivos vinculantes de las obras, debido a las incompatibilidades en los expedientes técnicos.
- Se encuentran obras paralizadas debido a las constantes lluvias en la zona.
- La integración SEACE-SIAF generó trabas en la ejecución presupuestal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se está realizando el seguimiento del proceso de arbitraje.
- Se viene revisando los expedientes adicionales de las obras para su aprobación y posterior ejecución.
- Se está priorizando los temas de emergencias por cambio climático.
- Coordinación permanente con OSCE y MEF.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2210435. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DE LA COMISION DE REGANTES SAN PEDRO DE PERICO, DISTRITO DE CHIRINOS - SAN IGNACIO - CAJAMARCA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se le asigno un PIM de S/ 900 000 y su ejecución presupuestal asciende a S/ 415 569.79 alcanzando un avance de 46.2

b). Identificación de problemas presentados

La entrega de materiales en el lugar de obras retrasa el cumplimiento de los plazos estipulados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El supervisor de obras esta realizando las coordinaciones internas

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2211121. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL ARENAL Y EL ALTO EN EL, DISTRITO DE CHIGUATA - AREQUIPA - AREQUIPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31.12.2016 el Fondo de Promoción del Riego en la Sierra - MI RIEGO, contó con 84 proyectos (20 obras por contrata, 58 obras por administración directa, 05 expedientes técnicos y 01 obra por impuesto) con un PIM mayor a S/ 800 mil soles, cerrándose con un PIM global de S/ 153 998 691, alcanzando una ejecución del 90% con respecto a su presupuesto autorizado.

b). Identificación de problemas presentados

- Existen obras en procesos de arbitraje.
- Paralización de las obras por la elaboración de los expedientes adicionales y deductivos vinculantes de las obras, debido a las incompatibilidades en los expedientes técnicos.
- Se encuentran 9 obras paralizadas debido a las constantes lluvias en la zona.
- La integración SEACE-SIAF generó trabas en la ejecución presupuestal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se está realizando el seguimiento del proceso de arbitraje.
- Se viene revisando los expedientes adicionales de las obras para su aprobación y posterior ejecución.
- Se está priorizando los temas de emergencias por cambio climático.
- Coordinación permanente con OSCE y MEF.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2213477. MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO Y CONSTRUCCION DEL RESERVORIO NOCTURNO LUCAS, DEL ANEXO SAN ANTONIO DE RURUPA, DISTRITO DE SAN FRANCIS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31.12.2016 el Fondo de Promoción del Riego en la Sierra - MI RIEGO, contó con 84 proyectos (20 obras por contrata, 58 obras por administración directa, 05 expedientes técnicos y 01 obra por impuesto) con un PIM mayor a S/ 800 mil soles, cerrándose con un PIM global de S/ 153 998 691, alcanzando una ejecución del 90% con respecto a su presupuesto autorizado.

b). Identificación de problemas presentados

- Existen obras en procesos de arbitraje.
- Paralización de las obras por la elaboración de los expedientes adicionales y deductivos vinculantes de las obras, debido a las incompatibilidades en los expedientes técnicos.
- Se encuentran obras paralizadas debido a las constantes lluvias en la zona.
- La integración SEACE-SIAF generó trabas en la ejecución presupuestal.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2213477. MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO Y CONSTRUCCION DEL RESERVORIO NOCTURNO LUCAS, DEL ANEXO SAN ANTONIO DE RURUPA, DISTRITO DE SAN FRANCIS**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

- Se está realizando el seguimiento del proceso de arbitraje.
- Se viene revisando los expedientes adicionales de las obras para su aprobación y posterior ejecución.
- Se está priorizando los temas de emergencias por cambio climático.
- Coordinación permanente con OSCE y MEF.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2214097. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LOS CASERIOS JUZGARA-HUAYLAS, DISTRITO Y, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31.12.2016 el Fondo de Promoción del Riego en la Sierra - MI RIEGO, contó con 84 proyectos (20 obras por contrata, 58 obras por administración directa, 05 expedientes técnicos y 01 obra por impuesto) con un PIM mayor a S/ 800 mil soles, cerrándose con un PIM global de S/ 153 998 691, alcanzando una ejecución del 90% con respecto a su presupuesto autorizado.

b). Identificación de problemas presentados

- Existen obras en procesos de arbitraje.
- Paralización de las obras por la elaboración de los expedientes adicionales y deductivos vinculantes de las obras, debido a las incompatibilidades en los expedientes técnicos.
- Se encuentran obras paralizadas debido a las constantes lluvias en la zona.
- La integración SEACE-SIAF generó trabas en la ejecución presupuestal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se está realizando el seguimiento del proceso de arbitraje.
- Se viene revisando los expedientes adicionales de las obras para su aprobación y posterior ejecución.
- Se está priorizando los temas de emergencias por cambio climático.
- Coordinación permanente con OSCE y MEF.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2215082. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO MANZANAHUAYCCO-UÑACCARCUNA, DISTRITO DE URANMARCA - CHINCHEROS - APURIMAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31.12.2016 el Fondo de Promoción del Riego en la Sierra - MI RIEGO, contó con 84 proyectos (20 obras por contrata, 58 obras por administración directa, 05 expedientes técnicos y 01 obra por impuesto) con un PIM mayor a S/ 800 mil soles, cerrándose con un PIM global de S/ 153 998 691, alcanzando una ejecución del 90% con respecto a su presupuesto autorizado.

b). Identificación de problemas presentados

- Existen obras en procesos de arbitraje.
- Paralización de las obras por la elaboración de los expedientes adicionales y deductivos vinculantes de las obras, debido a las incompatibilidades en los expedientes técnicos.
- Se encuentran obras paralizadas debido a las constantes lluvias en la zona.
- La integración SEACE-SIAF generó trabas en la ejecución presupuestal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se está realizando el seguimiento del proceso de arbitraje.
- Se viene revisando los expedientes adicionales de las obras para su aprobación y posterior ejecución.
- Se está priorizando los temas de emergencias por cambio climático.
- Coordinación permanente con OSCE y MEF.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2216500. REHABILITACION DE CANAL DE IRRIGACION CCACCAMARCA-CHUMBES, DISTRITO DE OCROS - HUAMANGA - AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Su avance de obra fue 88.20% con un PIM de S/ 2 088 204 con una ejecución respuestaria al 31 de diciembre del 2016 es de S/ 1 840 786

b). Identificación de problemas presentados

No presento problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No presento propuestas

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2217521. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA MICROCUENCA DE PAMPAHURA PFAO, DISTRITO DE COYLLURQUI - COTABAMBAS - APURIMAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31.12.2016 el Fondo de Promoción del Riego en la Sierra - MI RIEGO, contó con 84 proyectos (20 obras por contrata, 58 obras por administración directa, 05 expedientes técnicos y 01 obra por impuesto) con un PIM mayor a S/ 800 mil soles, cerrándose con un PIM global de S/ 153 998 691, alcanzando una ejecución del 90% con respecto a su presupuesto autorizado.

b). Identificación de problemas presentados

- Existen obras en procesos de arbitraje.
- Paralización de las obras por la elaboración de los expedientes adicionales y deductivos vinculantes de las obras, debido a las incompatibilidades en los expedientes técnicos.
- Se encuentran obras paralizadas debido a las constantes lluvias en la zona.
- La integración SEACE-SIAF generó trabas en la ejecución presupuestal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se está realizando el seguimiento del proceso de arbitraje.
- Se viene revisando los expedientes adicionales de las obras para su aprobación y posterior ejecución.
- Se está priorizando los temas de emergencias por cambio climático.
- Coordinación permanente con OSCE y MEF.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2219973. INSTALACION DE LA REPRESA SUYARIDA EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El avance de cumplimiento fue de 88.5% teniendo un PIM de S/ 1 262 241

b). Identificación de problemas presentados

No presento problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No presento propuestas

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2221245. INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO CHIVORAGRA EN LAS LOCALIDADES DE ATASHIN - CASCA, DISTRITO DE CASCA - MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31.12.2016 el Fondo de Promoción del Riego en la Sierra - MI RIEGO, contó con 84 proyectos (20 obras por contrata, 58 obras por administración directa, 05 expedientes técnicos y 01 obra por impuesto) con un PIM mayor a S/ 800 mil soles, cerrándose con un PIM global de S/ 153 998 691, alcanzando una ejecución del 90% con respecto a su presupuesto autorizado.

b). Identificación de problemas presentados

- Existen obras en procesos de arbitraje.
- Paralización de las obras por la elaboración de los expedientes adicionales y deductivos vinculantes de las obras, debido a las incompatibilidades en los expedientes técnicos.
- Se encuentran obras paralizadas debido a las constantes lluvias en la zona.
- La integración SEACE-SIAF generó trabas en la ejecución presupuestal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se está realizando el seguimiento del proceso de arbitraje.
- Se viene revisando los expedientes adicionales de las obras para su aprobación y posterior ejecución.
- Se está priorizando los temas de emergencias por cambio climático.
- Coordinación permanente con OSCE y MEF.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2221253. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL EL ARENAL - GUAYAQUIL, DEL CASERIO DE CHOLOQUE, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31.12.2016 el Fondo de Promoción del Riego en la Sierra - MI RIEGO, contó con 84 proyectos (20 obras por contrata, 58 obras por administración directa, 05 expedientes técnicos y 01 obra por impuesto) con un PIM mayor a S/ 800 mil soles, cerrándose con un PIM global de S/ 153 998 691, alcanzando una ejecución del 90% con respecto a su presupuesto autorizado.

b). Identificación de problemas presentados

- Existen obras en procesos de arbitraje.
- Paralización de las obras por la elaboración de los expedientes adicionales y deductivos vinculantes de las obras, debido a las incompatibilidades en los expedientes técnicos.
- Se encuentran obras paralizadas debido a las constantes lluvias en la zona.
- La integración SEACE-SIAF generó trabas en la ejecución presupuestal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se está realizando el seguimiento del proceso de arbitraje.
- Se viene revisando los expedientes adicionales de las obras para su aprobación y posterior ejecución.
- Se está priorizando los temas de emergencias por cambio climático.
- Coordinación permanente con OSCE y MEF.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2221270. INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LOS SECTORES DE COYPA, AYUSBAMBA, COLQUEURO Y URBES, DISTRITO DE PACCARITAMBO - PARURO - CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Este proyecto presenta un gran avance del 98.7%

b). Identificación de problemas presentados

No presenta problemas

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2221270. INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LOS SECTORES DE COYPA, AYUSBAMBA, COLQUEURO Y URBES, DISTRITO DE PACCARITAMBO - PARURO - CUSCO**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

No presenta propuestas

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2221352. INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TUTAPAYOCC VISTA ALEGRE - PANTEKILLA, DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCAMELICA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31.12.2016 el Fondo de Promoción del Riego en la Sierra - MI RIEGO, contó con 84 proyectos (20 obras por contrata, 58 obras por administración directa, 05 expedientes técnicos y 01 obra por impuesto) con un PIM mayor a S/ 800 mil soles, cerrándose con un PIM global de S/ 153 998 691, alcanzando una ejecución del 90% con respecto a su presupuesto autorizado.

b). Identificación de problemas presentados

- Existen obras en procesos de arbitraje.
- Paralización de las obras por la elaboración de los expedientes adicionales y deductivos vinculantes de las obras, debido a las incompatibilidades en los expedientes técnicos.
- Se encuentran obras paralizadas debido a las constantes lluvias en la zona.
- La integración SEACE-SIAF generó trabas en la ejecución presupuestal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se está realizando el seguimiento del proceso de arbitraje.
- Se viene revisando los expedientes adicionales de las obras para su aprobación y posterior ejecución.
- Se está priorizando los temas de emergencias por cambio climático.
- Coordinación permanente con OSCE y MEF.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2221493. INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO YANACCOCHA GRANDE, YANACCOCHA CHICO Y YURACCYACU, DISTRITO DE QUIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Presenta un avance del 94.2% al 31 de diciembre del 2016 teniendo un PIM S/. 7 062 441

b). Identificación de problemas presentados

No presento problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No presenta propuestas

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2224084. MEJORAMIENTO DEL CANAL DE CONDUCCION Y RESERVORIO EN EL SECTOR DE RIEGO CHURICIRCA DISTRITO DE HUANUARA, PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31.12.2016 el Fondo de Promoción del Riego en la Sierra - MI RIEGO, contó con 84 proyectos (20 obras por contrata, 58 obras por administración directa, 05 expedientes técnicos y 01 obra por impuesto) con un PIM mayor a S/ 800 mil soles, cerrándose con un PIM global de S/ 153 998 691, alcanzando una ejecución del 90% con respecto a su presupuesto autorizado.

b). Identificación de problemas presentados

- Existen obras en procesos de arbitraje.
- Paralización de las obras por la elaboración de los expedientes adicionales y deductivos vinculantes de las obras, debido a las incompatibilidades en los expedientes técnicos.
- Se encuentran obras paralizadas debido a las constantes lluvias en la zona.
- La integración SEACE-SIAF generó trabas en la ejecución presupuestal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se está realizando el seguimiento del proceso de arbitraje.
- Se viene revisando los expedientes adicionales de las obras para su aprobación y posterior ejecución.
- Se está priorizando los temas de emergencias por cambio climático.
- Coordinación permanente con OSCE y MEF.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2224093. MEJORAMIENTO DEL CANAL DE REGADIO HUARASCABRA - MOLLEPATA, TRAMO CAPTACION RIO CHINCHANGO - EL ALTO, DISTRITO DE MOLLEPATA - SANTIAGO DE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31.12.2016 el Fondo de Promoción del Riego en la Sierra - MI RIEGO, contó con 84 proyectos (20 obras por contrata, 58 obras por administración directa, 05 expedientes técnicos y 01 obra por impuesto) con un PIM mayor a S/ 800 mil soles, cerrándose con un PIM global de S/ 153 998 691, alcanzando una ejecución del 90% con respecto a su presupuesto autorizado.

b). Identificación de problemas presentados

- Existen obras en procesos de arbitraje.
- Paralización de las obras por la elaboración de los expedientes adicionales y deductivos vinculantes de las obras, debido a las incompatibilidades en los expedientes técnicos.
- Se encuentran obras paralizadas debido a las constantes lluvias en la zona.
- La integración SEACE-SIAF generó trabas en la ejecución presupuestal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se está realizando el seguimiento del proceso de arbitraje.
- Se viene revisando los expedientes adicionales de las obras para su aprobación y posterior ejecución.
- Se está priorizando los temas de emergencias por cambio climático.
- Coordinación permanente con OSCE y MEF.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2224110. MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO CHIHUIP BAJO SECTOR YUMPE, DISTRITO DE HUAYLLACAYAN - BOLOGNESI - ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31.12.2016 el Fondo de Promoción del Riego en la Sierra - MI RIEGO, contó con 84 proyectos (20 obras por contrata, 58 obras por administración directa, 05 expedientes técnicos y 01 obra por impuesto) con un PIM mayor a S/ 800 mil soles, cerrándose con un PIM global de S/ 153 998 691, alcanzando una ejecución del 90% con respecto a su presupuesto autorizado.

b). Identificación de problemas presentados

- Existen obras en procesos de arbitraje.
- Paralización de las obras por la elaboración de los expedientes adicionales y deductivos vinculantes de las obras, debido a las incompatibilidades en los expedientes técnicos.
- Se encuentran obras paralizadas debido a las constantes lluvias en la zona.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2224110. MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO CHIHUIP BAJO SECTOR YUMPE, DISTRITO DE HUAYLLACAYAN - BOLOGNESI - ANCASH

-La integración SEACE-SIAF generó trabas en la ejecución presupuestal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se está realizando el seguimiento del proceso de arbitraje.
- Se viene revisando los expedientes adicionales de las obras para su aprobación y posterior ejecución.
- Se está priorizando los temas de emergencias por cambio climático.
- Coordinación permanente con OSCE y MEF.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2224113. MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DE LOS CASERIOS, HUAYNAS, LA UNION, POTREROBAMBA, SANGUAL VIEJO, DISTRITO DE HUASO - JULCAN - LA LIBERTAD**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31.12.2016 el Fondo de Promoción del Riego en la Sierra - MI RIEGO, contó con 84 proyectos (20 obras por contrata, 58 obras por administración directa, 05 expedientes técnicos y 01 obra por impuesto) con un PIM mayor a S/ 800 mil soles, cerrándose con un PIM global de S/ 153 998 691, alcanzando una ejecución del 90% con respecto a su presupuesto autorizado.

b). Identificación de problemas presentados

- Existen obras en procesos de arbitraje.
- Paralización de las obras por la elaboración de los expedientes adicionales y deductivos vinculantes de las obras, debido a las incompatibilidades en los expedientes técnicos.
- Se encuentran obras paralizadas debido a las constantes lluvias en la zona.
- La integración SEACE-SIAF generó trabas en la ejecución presupuestal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se está realizando el seguimiento del proceso de arbitraje.
- Se viene revisando los expedientes adicionales de las obras para su aprobación y posterior ejecución.
- Se está priorizando los temas de emergencias por cambio climático.
- Coordinación permanente con OSCE y MEF.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2224166. MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL CHAMANA EN LA LOCALIDAD CHAMANA, DISTRITO DE ANTONIO RAYMONDI - BOLOGNESI - ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31.12.2016 el Fondo de Promoción del Riego en la Sierra - MI RIEGO, contó con 84 proyectos (20 obras por contrata, 58 obras por administración directa, 05 expedientes técnicos y 01 obra por impuesto) con un PIM mayor a S/ 800 mil soles, cerrándose con un PIM global de S/ 153 998 691, alcanzando una ejecución del 90% con respecto a su presupuesto autorizado.

b). Identificación de problemas presentados

- Existen obras en procesos de arbitraje.
- Paralización de las obras por la elaboración de los expedientes adicionales y deductivos vinculantes de las obras, debido a las incompatibilidades en los expedientes técnicos.
- Se encuentran obras paralizadas debido a las constantes lluvias en la zona.
- La integración SEACE-SIAF generó trabas en la ejecución presupuestal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se está realizando el seguimiento del proceso de arbitraje.
- Se viene revisando los expedientes adicionales de las obras para su aprobación y posterior ejecución.
- Se está priorizando los temas de emergencias por cambio climático.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2224166. MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL CHAMANA EN LA LOCALIDAD CHAMANA, DISTRITO DE ANTONIO RAYMONDI - BOLOGNESI - ANCASH

-Coordinación permanente con OSCE y MEF.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2224502. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA MICROCUENCA DEL RIO PICHIRHUA, DISTRITO DE PICHIRHUA, PROVINCIA DE ABANCAY - AP**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31.12.2016 el Fondo de Promoción del Riego en la Sierra - MI RIEGO, contó con 84 proyectos (20 obras por contrata, 58 obras por administración directa, 05 expedientes técnicos y 01 obra por impuesto) con un PIM mayor a S/ 800 mil soles, cerrándose con un PIM global de S/ 153 998 691, alcanzando una ejecución del 90% con respecto a su presupuesto autorizado.

b). Identificación de problemas presentados

- Existen obras en procesos de arbitraje.
- Paralización de las obras por la elaboración de los expedientes adicionales y deductivos vinculantes de las obras, debido a las incompatibilidades en los expedientes técnicos.
- Se encuentran obras paralizadas debido a las constantes lluvias en la zona.
- La integración SEACE-SIAF generó trabas en la ejecución presupuestal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se está realizando el seguimiento del proceso de arbitraje.
- Se viene revisando los expedientes adicionales de las obras para su aprobación y posterior ejecución.
- Se está priorizando los temas de emergencias por cambio climático.
- Coordinación permanente con OSCE y MEF.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2225883. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LOS SECTORES DE CHACACUCHO - CUICHA EN LA LOCALIDAD DE LUCANAS, DI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31.12.2016 el Fondo de Promoción del Riego en la Sierra - MI RIEGO, contó con 84 proyectos (20 obras por contrata, 58 obras por administración directa, 05 expedientes técnicos y 01 obra por impuesto) con un PIM mayor a S/ 800 mil soles, cerrándose con un PIM global de S/ 153 998 691, alcanzando una ejecución del 90% con respecto a su presupuesto autorizado.

b). Identificación de problemas presentados

- Existen obras en procesos de arbitraje.
- Paralización de las obras por la elaboración de los expedientes adicionales y deductivos vinculantes de las obras, debido a las incompatibilidades en los expedientes técnicos.
- Se encuentran obras paralizadas debido a las constantes lluvias en la zona.
- La integración SEACE-SIAF generó trabas en la ejecución presupuestal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se está realizando el seguimiento del proceso de arbitraje.
- Se viene revisando los expedientes adicionales de las obras para su aprobación y posterior ejecución.
- Se está priorizando los temas de emergencias por cambio climático.
- Coordinación permanente con OSCE y MEF.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2226197. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO K´ASILLO-PUCACANCHA DE LA COMUNIDAD PUCACANCHA DISTRITO DE KUNTURKANKI, PROVINCIA DE CAN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31.12.2016 el Fondo de Promoción del Riego en la Sierra - MI RIEGO, contó con 84 proyectos (20 obras por contrata, 58 obras por administración directa, 05 expedientes técnicos y 01 obra por impuesto) con un PIM mayor a S/ 800 mil soles, cerrándose con un PIM global de S/ 153 998 691, alcanzando una ejecución del 90% con respecto a su presupuesto autorizado.

b). Identificación de problemas presentados

- Existen obras en procesos de arbitraje.
- Paralización de las obras por la elaboración de los expedientes adicionales y deductivos vinculantes de las obras, debido a las incompatibilidades en los expedientes técnicos.
- Se encuentran obras paralizadas debido a las constantes lluvias en la zona.
- La integración SEACE-SIAF generó trabas en la ejecución presupuestal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se está realizando el seguimiento del proceso de arbitraje.
- Se viene revisando los expedientes adicionales de las obras para su aprobación y posterior ejecución.
- Se está priorizando los temas de emergencias por cambio climático.
- Coordinación permanente con OSCE y MEF.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2229546. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO AMPARANA -VILLOCO - HUCHIA - SUNAMA EN EL DISTRITO DE MOLLEPAMPA, PROVINCIA DE CASTRO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31.12.2016 el Fondo de Promoción del Riego en la Sierra - MI RIEGO, contó con 84 proyectos (20 obras por contrata, 58 obras por administración directa, 05 expedientes técnicos y 01 obra por impuesto) con un PIM mayor a S/ 800 mil soles, cerrándose con un PIM global de S/ 153 998 691, alcanzando una ejecución del 90% con respecto a su presupuesto autorizado.

b). Identificación de problemas presentados

- Existen obras en procesos de arbitraje.
- Paralización de las obras por la elaboración de los expedientes adicionales y deductivos vinculantes de las obras, debido a las incompatibilidades en los expedientes técnicos.
- Se encuentran obras paralizadas debido a las constantes lluvias en la zona.
- La integración SEACE-SIAF generó trabas en la ejecución presupuestal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se está realizando el seguimiento del proceso de arbitraje.
- Se viene revisando los expedientes adicionales de las obras para su aprobación y posterior ejecución.
- Se está priorizando los temas de emergencias por cambio climático.
- Coordinación permanente con OSCE y MEF.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2229848. MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO MARGEN IZQUIERDO HUATATAS, SANTA ELENA, YANAMILLA, DISTRITO-AYACUCHO-SAN JUAN BAUTISTA-PROV. HUAMANGA-AY/**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Con un avance del 87.9% y con un PIM 6 913 002 logra alcanzar su meta programada

b). Identificación de problemas presentados

No presenta problemas

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2229848. MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO MARGEN IZQUIERDO HUATATAS, SANTA ELENA, YANAMILLA, DISTRITRO-AYACUCHO-SAN JUAN BAUTISTA-PROV. HUAMANGA-AY**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

No presenta propuesta

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2231567. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO LATERAL 40 MARGEN IZQUIERDA IRRIGACION SISA, DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE PICO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se orientó presupuesto a favor de AGRO RURAL para la ejecución de proyectos de riego, asignando marco presupuestal PIM mayor a S/. 500 mil para 11 obras con un total global de S/ 8, 346,620.00, logrando ejecutarse el 87.20% de lo asignado.

Se culminó las obras Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego Agrícola Paygual del Caserío Huabal, distrito de Asunción-Cajamarca-Cajamarca y Mejoramiento y ampliación del sistema de riego en el Sector Las Valencias, distrito de Vichayal - Paita - Piura, beneficiando a 310 familias e irrigando 329 hectáreas.

b). Identificación de problemas presentados

Existe una obra que se encuentra paralizada por dificultades para las adquisiciones de materiales y maquinaria, se anularon los procesos de selección.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se solicitará asignación de recursos presupuestales para concluir con el proceso que se encuentra pendiente logrando así culminar con la ejecución del proyecto.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2231568. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO LATERAL 42 MARGEN IZQUIERDA IRRIGACION SISA, DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE PICO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se orientó presupuesto a favor de AGRO RURAL para la ejecución de proyectos de riego, asignando marco presupuestal PIM mayor a S/. 500 mil para 11 obras con un total global de S/ 8, 346,620.00, logrando ejecutarse el 87.20% de lo asignado.

Se culminó las obras Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego Agrícola Paygual del Caserío Huabal, distrito de Asunción-Cajamarca-Cajamarca y Mejoramiento y ampliación del sistema de riego en el Sector Las Valencias, distrito de Vichayal - Paita - Piura, beneficiando a 310 familias e irrigando 329 hectáreas.

b). Identificación de problemas presentados

Existe una obra que se encuentra paralizada por dificultades para las adquisiciones de materiales y maquinaria, se anularon los procesos de selección.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se solicitará asignación de recursos presupuestales para concluir con el proceso que se encuentra pendiente logrando así culminar con la ejecución del proyecto.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2231572. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TAMBILLO-CHUSGON, DISTRITO DE ANGASMARCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO-DEPARTA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31.12.2016 el Fondo de Promoción del Riego en la Sierra - MI RIEGO, contó con 84 proyectos (20 obras por contrata, 58 obras por administración directa, 05 expedientes técnicos y 01 obra por impuesto) con un PIM mayor a S/ 800 mil soles, cerrándose con un PIM global de S/ 153 998 691, alcanzando una ejecución del 90% con respecto a su presupuesto autorizado.

b). Identificación de problemas presentados

- Existen obras en procesos de arbitraje.
- Paralización de las obras por la elaboración de los expedientes adicionales y deductivos vinculantes de las obras, debido a las incompatibilidades en los expedientes técnicos.
- Se encuentran obras paralizadas debido a las constantes lluvias en la zona.
- La integración SEACE-SIAF generó trabas en la ejecución presupuestal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se está realizando el seguimiento del proceso de arbitraje.
- Se viene revisando los expedientes adicionales de las obras para su aprobación y posterior ejecución.
- Se está priorizando los temas de emergencias por cambio climático.
- Coordinación permanente con OSCE y MEF.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2232348. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PASANACOLLO, EN LA COMUNIDAD DE PASANACOLLO, DISTRITO DE NUÑO, I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Su avance es del 94.4% frente a un PIM que asciende a S/ 1 193 847

b). Identificación de problemas presentados

No presenta problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No presenta propuestas

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2234902. MEJORAMIENTO Y REGULACION DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA CUENCA MEDIA Y BAJA DEL RIO CUNAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

No se logro la meta programada y solo se alcanzo un avance del 24.4%

b). Identificación de problemas presentados

Su calendario de ejecución no es ejecutado de manera eficiente por lo que se estan tomando las medidas necesarias contra el contratista

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El supervisor de obras esta presentado observaciones de la obra

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2235110. INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO DERIVACION SANTUARIO CHAQUELLA EN LAS COMUNIDADES DE HUACROYUTA MARQUIRI, ANTACAMA Y HUARCAPATA, DIST**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31.12.2016 el Fondo de Promoción del Riego en la Sierra - MI RIEGO, contó con 84 proyectos (20 obras por contrata, 58 obras por administración directa, 05 expedientes técnicos y 01 obra por impuesto) con un PIM mayor a S/ 800 mil soles, cerrándose con un PIM global de S/ 153 998 691, alcanzando una ejecución del 90% con respecto a su presupuesto autorizado.

b). Identificación de problemas presentados

- Existen obras en procesos de arbitraje.
- Paralización de las obras por la elaboración de los expedientes adicionales y deductivos vinculantes de las obras, debido a las incompatibilidades en los expedientes técnicos.
- Se encuentran obras paralizadas debido a las constantes lluvias en la zona.
- La integración SEACE-SIAF generó trabas en la ejecución presupuestal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se está realizando el seguimiento del proceso de arbitraje.
- Se viene revisando los expedientes adicionales de las obras para su aprobación y posterior ejecución.
- Se está priorizando los temas de emergencias por cambio climático.
- Coordinación permanente con OSCE y MEF.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2236340. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES PATACHACRA, SANTA ROSA, CHADIN, GUALQUI, LIMACHE, NARANJO Y GU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Su cumplimiento es del 99.8%

b). Identificación de problemas presentados

No presenta problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No presenta propuestas

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2237523. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL HUACA BLANCA DEL SUBSECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE, DISTRITO DE CHONGOYAPE - CHICLA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se orientó presupuesto a favor de AGRO RURAL para la ejecución de proyectos de riego, asignando marco presupuestal PIM mayor a S/. 500 mil para 11 obras con un total global de S/ 8, 346,620.00, logrando ejecutarse el 87.20% de lo asignado.

Se culminó las obras Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego Agrícola Paygual del Caserío Huabal, distrito de Asunción-Cajamarca-Cajamarca y Mejoramiento y ampliación del sistema de riego en el Sector Las Valencias, distrito de Vichayal - Paita - Piura, beneficiando a 310 familias e irrigando 329 hectáreas.

b). Identificación de problemas presentados

Existe una obra que se encuentra paralizada por dificultades para las adquisiciones de materiales y maquinaria, se anularon los procesos de selección.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2237523. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL HUACA BLANCA DEL SUBSECTOR DE RIEGO CHONGOYAPE, DISTRITO DE CHONGOYAPE - CHICLA**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

Se solicitara asignación de recursos presupuestales para concluir con el proceso que se encuentra pendiente logrando así culminar con la ejecución del proyecto

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2237578. MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RINRIN PAMPA, DISTRITO DE PAMPAS CHICO - RECUAY - ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

No presento logros

b). Identificación de problemas presentados

Este proyecto no presento ejecución

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Reevaluación de cronograma de ejecución

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2238831. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE CONDUCCION Y ALMACENAMIENTO DE RIEGO DEL SECTOR ESTANQUE ANTIGUO EN EL ANEXO DE YUCAI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31.12.2016 el Fondo de Promoción del Riego en la Sierra - MI RIEGO, contó con 84 proyectos (20 obras por contrata, 58 obras por administración directa, 05 expedientes técnicos y 01 obra por impuesto) con un PIM mayor a S/ 800 mil soles, cerrándose con un PIM global de S/ 153 998 691, alcanzando una ejecución del 90% con respecto a su presupuesto autorizado.

b). Identificación de problemas presentados

- Existen obras en procesos de arbitraje.
- Paralización de las obras por la elaboración de los expedientes adicionales y deductivos vinculantes de las obras, debido a las incompatibilidades en los expedientes técnicos.
- Se encuentran obras paralizadas debido a las constantes lluvias en la zona.
- La integración SEACE-SIAF generó trabas en la ejecución presupuestal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se está realizando el seguimiento del proceso de arbitraje.
- Se viene revisando los expedientes adicionales de las obras para su aprobación y posterior ejecución.
- Se está priorizando los temas de emergencias por cambio climático.
- Coordinación permanente con OSCE y MEF.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2240321. INSTALACION DE LA PRESA SHISHAN PARA EL SERVICIO DEL SISTEMA DE RIEGO DE COPA Y POQUIAN, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31.12.2016 el Fondo de Promoción del Riego en la Sierra - MI RIEGO, contó con 84 proyectos (20 obras por contrata, 58 obras por administración directa, 05 expedientes técnicos y 01 obra por impuesto) con un PIM mayor a S/ 800 mil soles, cerrándose con un PIM global de S/ 153 998 691, alcanzando una ejecución del 90% con respecto a su presupuesto autorizado.

b). Identificación de problemas presentados

- Existen obras en procesos de arbitraje.
- Paralización de las obras por la elaboración de los expedientes adicionales y deductivos vinculantes de las obras, debido a las incompatibilidades en los expedientes técnicos.
- Se encuentran obras paralizadas debido a las constantes lluvias en la zona.
- La integración SEACE-SIAF generó trabas en la ejecución presupuestal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se está realizando el seguimiento del proceso de arbitraje.
- Se viene revisando los expedientes adicionales de las obras para su aprobación y posterior ejecución.
- Se está priorizando los temas de emergencias por cambio climático.
- Coordinación permanente con OSCE y MEF.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2241025. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL PRAXEDES- SANTA MARCELA, DISTRITO DE LA MATANZA, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se orientó presupuesto a favor de AGRO RURAL para la ejecución de proyectos de riego, asignando marco presupuestal PIM mayor a S/. 500 mil para 11 obras con un total global de S/ 8, 346,620.00, logrando ejecutarse el 87.20% de lo asignado.

Se culminó las obras Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego Agrícola Paygual del Caserío Huabal, distrito de Asunción-Cajamarca-Cajamarca y Mejoramiento y ampliación del sistema de riego en el Sector Las Valencias, distrito de Vichayal - Paita - Piura, beneficiando a 310 familias e irrigando 329 hectáreas.

b). Identificación de problemas presentados

Existe una obra que se encuentra paralizada por dificultades para las adquisiciones de materiales y maquinaria, se anularon los procesos de selección.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se solicitara asignación de recursos presupuestales para concluir con el proceso que se encuentra pendiente logrando así culminar con la ejecución del proyecto.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2241408. INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EL SAUCE-CHOLOQUE DEL CASERIO EL CHINCHE, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31.12.2016 el Fondo de Promoción del Riego en la Sierra - MI RIEGO, contó con 84 proyectos (20 obras por contrata, 58 obras por administración directa, 05 expedientes técnicos y 01 obra por impuesto) con un PIM mayor a S/ 800 mil soles, cerrándose con un PIM global de S/ 153 998 691, alcanzando una ejecución del 90% con respecto a su presupuesto autorizado.

b). Identificación de problemas presentados

- Existen obras en procesos de arbitraje.
- Paralización de las obras por la elaboración de los expedientes adicionales y deductivos vinculantes de las obras, debido a las incompatibilidades en los expedientes técnicos.
- Se encuentran obras paralizadas debido a las constantes lluvias en la zona.
- La integración SEACE-SIAF generó trabas en la ejecución presupuestal.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2241408. INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EL SAUCE-CHOLOQUE DEL CASERIO EL CHINCHE, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

- Se está realizando el seguimiento del proceso de arbitraje.
- Se viene revisando los expedientes adicionales de las obras para su aprobación y posterior ejecución.
- Se está priorizando los temas de emergencias por cambio climático.
- Coordinación permanente con OSCE y MEF.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2241558. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANALES TIO LOCALIDAD DE TIO, DISTRITO DE SACHACA - AREQUIPA - AREQUIPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se presento un avance de ejecución de 83.5% frente a un PIM de S/ 7 768 336

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la entrega de materiales de obra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se coordino con los proveedores para que respeten el cronograma de entrega de los materiales

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2242388. INSTALACION DEL CANAL DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE PUTINA, DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN CHUCATAMANI - TARATA - TACNA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31.12.2016 el Fondo de Promoción del Riego en la Sierra - MI RIEGO, contó con 84 proyectos (20 obras por contrata, 58 obras por administración directa, 05 expedientes técnicos y 01 obra por impuesto) con un PIM mayor a S/ 800 mil soles, cerrándose con un PIM global de S/ 153 998 691, alcanzando una ejecución del 90% con respecto a su presupuesto autorizado.

b). Identificación de problemas presentados

- Existen obras en procesos de arbitraje.
- Paralización de las obras por la elaboración de los expedientes adicionales y deductivos vinculantes de las obras, debido a las incompatibilidades en los expedientes técnicos.
- Se encuentran obras paralizadas debido a las constantes lluvias en la zona.
- La integración SEACE-SIAF generó trabas en la ejecución presupuestal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se está realizando el seguimiento del proceso de arbitraje.
- Se viene revisando los expedientes adicionales de las obras para su aprobación y posterior ejecución.
- Se está priorizando los temas de emergencias por cambio climático.
- Coordinación permanente con OSCE y MEF.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2243070. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL SECTOR COCHATAMA Y TOMABAJA DEL CENTRO POBLADO DE CARAC, DISTRITO DE VEINTISIETE DE NO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31.12.2016 el Fondo de Promoción del Riego en la Sierra - MI RIEGO, contó con 84 proyectos (20 obras por contrata, 58 obras por administración directa, 05 expedientes técnicos y 01 obra por impuesto) con un PIM mayor a S/ 800 mil soles, cerrándose con un PIM global de S/ 153 998 691, alcanzando una ejecución del 90% con respecto a su presupuesto autorizado.

b). Identificación de problemas presentados

- Existen obras en procesos de arbitraje.
- Paralización de las obras por la elaboración de los expedientes adicionales y deductivos vinculantes de las obras, debido a las incompatibilidades en los expedientes técnicos.
- Se encuentran obras paralizadas debido a las constantes lluvias en la zona.
- La integración SEACE-SIAF generó trabas en la ejecución presupuestal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se está realizando el seguimiento del proceso de arbitraje.
- Se viene revisando los expedientes adicionales de las obras para su aprobación y posterior ejecución.
- Se está priorizando los temas de emergencias por cambio climático.
- Coordinación permanente con OSCE y MEF.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2243444. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANALES LATERALES, LOCALIDAD ALTO CURAL, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - A**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Su cumplimiento fue casi el 100%

b). Identificación de problemas presentados

No presento problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No presento propuestas

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2243672. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA RIEGO, RESERVORIO NOCTURNO ANEXO HUAYRANA (VOL. 5000 M3.), DISTRITO DE CORCULLA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31.12.2016 el Fondo de Promoción del Riego en la Sierra - MI RIEGO, contó con 84 proyectos (20 obras por contrata, 58 obras por administración directa, 05 expedientes técnicos y 01 obra por impuesto) con un PIM mayor a S/ 800 mil soles, cerrándose con un PIM global de S/ 153 998 691, alcanzando una ejecución del 90% con respecto a su presupuesto autorizado.

b). Identificación de problemas presentados

- Existen obras en procesos de arbitraje.
- Paralización de las obras por la elaboración de los expedientes adicionales y deductivos vinculantes de las obras, debido a las incompatibilidades en los expedientes técnicos.
- Se encuentran obras paralizadas debido a las constantes lluvias en la zona.
- La integración SEACE-SIAF generó trabas en la ejecución presupuestal.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2243672. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA RIEGO, RESERVORIO NOCTURNO ANEXO HUAYRANA (VOL. 5000 M3.), DISTRITO DE CORCULL/**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

- Se está realizando el seguimiento del proceso de arbitraje.
- Se viene revisando los expedientes adicionales de las obras para su aprobación y posterior ejecución.
- Se está priorizando los temas de emergencias por cambio climático.
- Coordinación permanente con OSCE y MEF.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2243713. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CHEQUIO - COCHUAS EN EL CASERIO DE QUISHUAR, DISTRITO DE PIRA - HUARAZ - ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31.12.2016 el Fondo de Promoción del Riego en la Sierra - MI RIEGO, contó con 84 proyectos (20 obras por contrata, 58 obras por administración directa, 05 expedientes técnicos y 01 obra por impuesto) con un PIM mayor a S/ 800 mil soles, cerrándose con un PIM global de S/ 153 998 691, alcanzando una ejecución del 90% con respecto a su presupuesto autorizado.

b). Identificación de problemas presentados

- Existen obras en procesos de arbitraje.
- Paralización de las obras por la elaboración de los expedientes adicionales y deductivos vinculantes de las obras, debido a las incompatibilidades en los expedientes técnicos.
- Se encuentran obras paralizadas debido a las constantes lluvias en la zona.
- La integración SEACE-SIAF generó trabas en la ejecución presupuestal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se está realizando el seguimiento del proceso de arbitraje.
- Se viene revisando los expedientes adicionales de las obras para su aprobación y posterior ejecución.
- Se está priorizando los temas de emergencias por cambio climático.
- Coordinación permanente con OSCE y MEF.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2243791. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO JOCHAPATA, DISTRITO DE CHARCANA - LA UNION - AREQUIPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31.12.2016 el Fondo de Promoción del Riego en la Sierra - MI RIEGO, contó con 84 proyectos (20 obras por contrata, 58 obras por administración directa, 05 expedientes técnicos y 01 obra por impuesto) con un PIM mayor a S/ 800 mil soles, cerrándose con un PIM global de S/ 153 998 691, alcanzando una ejecución del 90% con respecto a su presupuesto autorizado.

b). Identificación de problemas presentados

- Existen obras en procesos de arbitraje.
- Paralización de las obras por la elaboración de los expedientes adicionales y deductivos vinculantes de las obras, debido a las incompatibilidades en los expedientes técnicos.
- Se encuentran obras paralizadas debido a las constantes lluvias en la zona.
- La integración SEACE-SIAF generó trabas en la ejecución presupuestal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se está realizando el seguimiento del proceso de arbitraje.
- Se viene revisando los expedientes adicionales de las obras para su aprobación y posterior ejecución.
- Se está priorizando los temas de emergencias por cambio climático.
- Coordinación permanente con OSCE y MEF.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2244417. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO USHNOVAL, CASERIO DE USHNOVAL, DISTRITO DE SITABAMBA - SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31.12.2016 el Fondo de Promoción del Riego en la Sierra - MI RIEGO, contó con 84 proyectos (20 obras por contrata, 58 obras por administración directa, 05 expedientes técnicos y 01 obra por impuesto) con un PIM mayor a S/ 800 mil soles, cerrándose con un PIM global de S/ 153 998 691, alcanzando una ejecución del 90% con respecto a su presupuesto autorizado.

b). Identificación de problemas presentados

- Existen obras en procesos de arbitraje.
- Paralización de las obras por la elaboración de los expedientes adicionales y deductivos vinculantes de las obras, debido a las incompatibilidades en los expedientes técnicos.
- Se encuentran obras paralizadas debido a las constantes lluvias en la zona.
- La integración SEACE-SIAF generó trabas en la ejecución presupuestal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se está realizando el seguimiento del proceso de arbitraje.
- Se viene revisando los expedientes adicionales de las obras para su aprobación y posterior ejecución.
- Se está priorizando los temas de emergencias por cambio climático.
- Coordinación permanente con OSCE y MEF.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2245116. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN LOS SECTORES DE EL OBRERO, SAN LUIS DE AYURAN, SAN LORENZO ATAHUALPA, DISTRITO DE QUERO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Este proyecto tiene un avance del 84.40% teniendo un PIM de S/ 7 131 001

b). Identificación de problemas presentados

No presenta problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No presenta propuestas

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2245335. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TRANCA EL COLOCHE LOCALIDAD DE HUAMBOS, DISTRITO DE HUAMBOS - CHOTA - CAJAMAF**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logro el cumplimiento del total de la obra con un 99.1%

b). Identificación de problemas presentados

No presento problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No presento propuestas

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2247683. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL SACCHA, EN EL SECTOR SACCHA DEL CASERIO PAMPA GRANDE, DISTRITO DE OTUZC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31.12.2016 el Fondo de Promoción del Riego en la Sierra - MI RIEGO, contó con 84 proyectos (20 obras por contrata, 58 obras por administración directa, 05 expedientes técnicos y 01 obra por impuesto) con un PIM mayor a S/ 800 mil soles, cerrándose con un PIM global de S/ 153 998 691, alcanzando una ejecución del 90% con respecto a su presupuesto autorizado.

b). Identificación de problemas presentados

- Existen obras en procesos de arbitraje.
- Paralización de las obras por la elaboración de los expedientes adicionales y deductivos vinculantes de las obras, debido a las incompatibilidades en los expedientes técnicos.
- Se encuentran obras paralizadas debido a las constantes lluvias en la zona.
- La integración SEACE-SIAF generó trabas en la ejecución presupuestal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se está realizando el seguimiento del proceso de arbitraje.
- Se viene revisando los expedientes adicionales de las obras para su aprobación y posterior ejecución.
- Se está priorizando los temas de emergencias por cambio climático.
- Coordinación permanente con OSCE y MEF.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2249286. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE VILCARO Y MANASQUI DEL, DISTRITO DE COYLLURQUI - COTABAMBA - APURIMAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31.12.2016 el Fondo de Promoción del Riego en la Sierra - MI RIEGO, contó con 84 proyectos (20 obras por contrata, 58 obras por administración directa, 05 expedientes técnicos y 01 obra por impuesto) con un PIM mayor a S/ 800 mil soles, cerrándose con un PIM global de S/ 153 998 691, alcanzando una ejecución del 90% con respecto a su presupuesto autorizado.

b). Identificación de problemas presentados

- Existen obras en procesos de arbitraje.
- Paralización de las obras por la elaboración de los expedientes adicionales y deductivos vinculantes de las obras, debido a las incompatibilidades en los expedientes técnicos.
- Se encuentran obras paralizadas debido a las constantes lluvias en la zona.
- La integración SEACE-SIAF generó trabas en la ejecución presupuestal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se está realizando el seguimiento del proceso de arbitraje.
- Se viene revisando los expedientes adicionales de las obras para su aprobación y posterior ejecución.
- Se está priorizando los temas de emergencias por cambio climático.
- Coordinación permanente con OSCE y MEF.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2250462. MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO DE RIEGO PORVENIR, CENTRO POBLADO EL PORVENIR, DISTRITO DE RAPAYAN - HUARI - ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31.12.2016 el Fondo de Promoción del Riego en la Sierra - MI RIEGO, contó con 84 proyectos (20 obras por contrata, 58 obras por administración directa, 05 expedientes técnicos y 01 obra por impuesto) con un PIM mayor a S/ 800 mil soles, cerrándose con un PIM global de S/ 153 998 691, alcanzando una ejecución del 90% con respecto a su presupuesto autorizado.

b). Identificación de problemas presentados

- Existen obras en procesos de arbitraje.
- Paralización de las obras por la elaboración de los expedientes adicionales y deductivos vinculantes de las obras, debido a las incompatibilidades en los expedientes técnicos.
- Se encuentran obras paralizadas debido a las constantes lluvias en la zona.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2250462. MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO DE RIEGO PORVENIR, CENTRO POBLADO EL PORVENIR, DISTRITO DE RAPAYAN - HUARI - ANCASH

-La integración SEACE-SIAF generó trabas en la ejecución presupuestal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se está realizando el seguimiento del proceso de arbitraje.
- Se viene revisando los expedientes adicionales de las obras para su aprobación y posterior ejecución.
- Se está priorizando los temas de emergencias por cambio climático.
- Coordinación permanente con OSCE y MEF.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2250583. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL LATERAL T-39-7D SECTOR BELLA ESPERANZA, DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA - PIURA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

No se logro la meta solo se alcanzo un 53.1%

b). Identificación de problemas presentados

Problemas con el contratista debido que incumple cronograma de ejecución de obra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El supervisor de obra ha presentado documento que avalan estos impacces

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2251090. CONSTRUCCION DEL RESERVORIO NOCTURNO Y CANAL PRINCIPAL DEL ANEXO DE AULLA, DISTRITO DE PARARCA, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA - AYAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31.12.2016 el Fondo de Promoción del Riego en la Sierra - MI RIEGO, contó con 84 proyectos (20 obras por contrata, 58 obras por administración directa, 05 expedientes técnicos y 01 obra por impuesto) con un PIM mayor a S/ 800 mil soles, cerrándose con un PIM global de S/ 153 998 691, alcanzando una ejecución del 90% con respecto a su presupuesto autorizado.

b). Identificación de problemas presentados

- Existen obras en procesos de arbitraje.
- Paralización de las obras por la elaboración de los expedientes adicionales y deductivos vinculantes de las obras, debido a las incompatibilidades en los expedientes técnicos.
- Se encuentran obras paralizadas debido a las constantes lluvias en la zona.
- La integración SEACE-SIAF generó trabas en la ejecución presupuestal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se está realizando el seguimiento del proceso de arbitraje.
- Se viene revisando los expedientes adicionales de las obras para su aprobación y posterior ejecución.
- Se está priorizando los temas de emergencias por cambio climático.
- Coordinación permanente con OSCE y MEF.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2251141. MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DE TARAYACU SEGUNDA ETAPA DE SAN SEBASTIAN DE SACRACA, DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA :**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31.12.2016 el Fondo de Promoción del Riego en la Sierra - MI RIEGO, contó con 84 proyectos (20 obras por contrata, 58 obras por administración directa, 05 expedientes técnicos y 01 obra por impuesto) con un PIM mayor a S/ 800 mil soles, cerrándose con un PIM global de S/ 153 998 691, alcanzando una ejecución del 90% con respecto a su presupuesto autorizado.

b). Identificación de problemas presentados

- Existen obras en procesos de arbitraje.
- Paralización de las obras por la elaboración de los expedientes adicionales y deductivos vinculantes de las obras, debido a las incompatibilidades en los expedientes técnicos.
- Se encuentran obras paralizadas debido a las constantes lluvias en la zona.
- La integración SEACE-SIAF generó trabas en la ejecución presupuestal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se está realizando el seguimiento del proceso de arbitraje.
- Se viene revisando los expedientes adicionales de las obras para su aprobación y posterior ejecución.
- Se está priorizando los temas de emergencias por cambio climático.
- Coordinación permanente con OSCE y MEF.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2255304. INSTALACION DEL SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA DEL RESERVORIO EN EL SECTOR PUSQUIA EN LA LOCALIDAD DE CALACOA, DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - MAI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31.12.2016 el Fondo de Promoción del Riego en la Sierra - MI RIEGO, contó con 84 proyectos (20 obras por contrata, 58 obras por administración directa, 05 expedientes técnicos y 01 obra por impuesto) con un PIM mayor a S/ 800 mil soles, cerrándose con un PIM global de S/ 153 998 691, alcanzando una ejecución del 90% con respecto a su presupuesto autorizado.

b). Identificación de problemas presentados

- Existen obras en procesos de arbitraje.
- Paralización de las obras por la elaboración de los expedientes adicionales y deductivos vinculantes de las obras, debido a las incompatibilidades en los expedientes técnicos.
- Se encuentran obras paralizadas debido a las constantes lluvias en la zona.
- La integración SEACE-SIAF generó trabas en la ejecución presupuestal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se está realizando el seguimiento del proceso de arbitraje.
- Se viene revisando los expedientes adicionales de las obras para su aprobación y posterior ejecución.
- Se está priorizando los temas de emergencias por cambio climático.
- Coordinación permanente con OSCE y MEF.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2264818. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR LAS VALENCIAS, DISTRITO DE VICHAYAL - PAITA - PIURA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se orientó presupuesto a favor de AGRO RURAL para la ejecución de proyectos de riego, asignando marco presupuestal PIM mayor a S/. 500 mil para 11 obras con un total global de S/ 8, 346,620.00, logrando ejecutarse el 87.20% de lo asignado.

Se culminó las obras Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego Agrícola Paygual del Caserío Huabal, distrito de Asunción-Cajamarca-Cajamarca y Mejoramiento y ampliación del sistema de riego en el Sector Las Valencias, distrito de Vichayal - Paita - Piura, beneficiando a 310 familias e irrigando 329 hectáreas.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2264818. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR LAS VALENCIAS, DISTRITO DE VICHAYAL - PAITA - PIURA**b). Identificación de problemas presentados**

Existe una obra que se encuentra paralizada por dificultades para las adquisiciones de materiales y maquinaria, se anularon los procesos de selección.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se solicitará asignación de recursos presupuestales para concluir con el proceso que se encuentra pendiente logrando así culminar con la ejecución del proyecto.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2266958. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR AGRICOLA DE PACAJONI EN LA LOCALIDAD DE CAMILACA, DISTRITO DE CAMILACA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31.12.2016 el Fondo de Promoción del Riego en la Sierra - MI RIEGO, contó con 84 proyectos (20 obras por contrata, 58 obras por administración directa, 05 expedientes técnicos y 01 obra por impuesto) con un PIM mayor a S/ 800 mil soles, cerrándose con un PIM global de S/ 153 998 691, alcanzando una ejecución del 90% con respecto a su presupuesto autorizado.

b). Identificación de problemas presentados

- Existen obras en procesos de arbitraje.
- Paralización de las obras por la elaboración de los expedientes adicionales y deductivos vinculantes de las obras, debido a las incompatibilidades en los expedientes técnicos.
- Se encuentran obras paralizadas debido a las constantes lluvias en la zona.
- La integración SEACE-SIAF generó trabas en la ejecución presupuestal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se está realizando el seguimiento del proceso de arbitraje.
- Se viene revisando los expedientes adicionales de las obras para su aprobación y posterior ejecución.
- Se está priorizando los temas de emergencias por cambio climático.
- Coordinación permanente con OSCE y MEF.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2270450. MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL RESERVORIO-CANAL, HUANTURJA DE LA LOCALIDAD DE TAURIPON, DISTRITO DE LA PRIMAVERA - BOLOGNESI - ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31.12.2016 el Fondo de Promoción del Riego en la Sierra - MI RIEGO, contó con 84 proyectos (20 obras por contrata, 58 obras por administración directa, 05 expedientes técnicos y 01 obra por impuesto) con un PIM mayor a S/ 800 mil soles, cerrándose con un PIM global de S/ 153 998 691, alcanzando una ejecución del 90% con respecto a su presupuesto autorizado.

b). Identificación de problemas presentados

- Existen obras en procesos de arbitraje.
- Paralización de las obras por la elaboración de los expedientes adicionales y deductivos vinculantes de las obras, debido a las incompatibilidades en los expedientes técnicos.
- Se encuentran obras paralizadas debido a las constantes lluvias en la zona.
- La integración SEACE-SIAF generó trabas en la ejecución presupuestal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se está realizando el seguimiento del proceso de arbitraje.
- Se viene revisando los expedientes adicionales de las obras para su aprobación y posterior ejecución.
- Se está priorizando los temas de emergencias por cambio climático.
- Coordinación permanente con OSCE y MEF.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2273440. CREACION DE RESERVORIO NOCTURNO PARA SISTEMA DE RIEGO HUAYLLAS - PAUSA, DISTRITO DE PAUSA, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA - AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31.12.2016 el Fondo de Promoción del Riego en la Sierra - MI RIEGO, contó con 84 proyectos (20 obras por contrata, 58 obras por administración directa, 05 expedientes técnicos y 01 obra por impuesto) con un PIM mayor a S/ 800 mil soles, cerrándose con un PIM global de S/ 153 998 691, alcanzando una ejecución del 90% con respecto a su presupuesto autorizado.

b). Identificación de problemas presentados

- Existen obras en procesos de arbitraje.
- Paralización de las obras por la elaboración de los expedientes adicionales y deductivos vinculantes de las obras, debido a las incompatibilidades en los expedientes técnicos.
- Se encuentran obras paralizadas debido a las constantes lluvias en la zona.
- La integración SEACE-SIAF generó trabas en la ejecución presupuestal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se está realizando el seguimiento del proceso de arbitraje.
- Se viene revisando los expedientes adicionales de las obras para su aprobación y posterior ejecución.
- Se está priorizando los temas de emergencias por cambio climático.
- Coordinación permanente con OSCE y MEF.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2273922. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CAÑON APURIMAC, DISTRITOS DE YAURI Y COPORAQUE, PROVINCIA DE ESPINAR, DEPARTAMENT**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logro un avance del 99.33% de la ejecución de la obra

b). Identificación de problemas presentados

No presenta problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No presenta propuestas

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2274455. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE CCARHUAYMATE DE LA LOCALIDAD DE URUCANCHA, DISTRITO DE COCHARCAS - CHINCHE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31.12.2016 el Fondo de Promoción del Riego en la Sierra - MI RIEGO, contó con 84 proyectos (20 obras por contrata, 58 obras por administración directa, 05 expedientes técnicos y 01 obra por impuesto) con un PIM mayor a S/ 800 mil soles, cerrándose con un PIM global de S/ 153 998 691, alcanzando una ejecución del 90% con respecto a su presupuesto autorizado.

b). Identificación de problemas presentados

- Existen obras en procesos de arbitraje.
- Paralización de las obras por la elaboración de los expedientes adicionales y deductivos vinculantes de las obras, debido a las incompatibilidades en los expedientes técnicos.
- Se encuentran obras paralizadas debido a las constantes lluvias en la zona.
- La integración SEACE-SIAF generó trabas en la ejecución presupuestal.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2274455. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE CCARHUAYMATE DE LA LOCALIDAD DE URUCANCHA, DISTRITO DE COCHARCAS - CHINCHE**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

- Se está realizando el seguimiento del proceso de arbitraje.
- Se viene revisando los expedientes adicionales de las obras para su aprobación y posterior ejecución.
- Se está priorizando los temas de emergencias por cambio climático.
- Coordinación permanente con OSCE y MEF.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2276462. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS SECTORES DE HUANCASAYA-ALPAORCCONA Y PUCACCACCA - PACOPATA DEL DISTRITO LOS MOR**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Con un PIM de S/ 3 739 999 y con una ejecución presupuestaria al 31 de diciembre del 2016 que asciende a S/ 1 692 988.35 se alcanzo un débil avance de obra en un 45.3%

b). Identificación de problemas presentados

No existe una supervisión y seguimiento de la obra al 100%

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se esta evaluando al supervisor de la obra

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2277142. CREACION DEL RESERVORIO DE RIEGO DE SHINCUSH DEL CENTRO POBLADO DE CARCAS, DISTRITO DE CHIQUIAN, PROVINCIA DE BOLOGNESI - ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31.12.2016 el Fondo de Promoción del Riego en la Sierra - MI RIEGO, contó con 84 proyectos (20 obras por contrata, 58 obras por administración directa, 05 expedientes técnicos y 01 obra por impuesto) con un PIM mayor a S/ 800 mil soles, cerrándose con un PIM global de S/ 153 998 691, alcanzando una ejecución del 90% con respecto a su presupuesto autorizado.

b). Identificación de problemas presentados

- Existen obras en procesos de arbitraje.
- Paralización de las obras por la elaboración de los expedientes adicionales y deductivos vinculantes de las obras, debido a las incompatibilidades en los expedientes técnicos.
- Se encuentran obras paralizadas debido a las constantes lluvias en la zona.
- La integración SEACE-SIAF generó trabas en la ejecución presupuestal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se está realizando el seguimiento del proceso de arbitraje.
- Se viene revisando los expedientes adicionales de las obras para su aprobación y posterior ejecución.
- Se está priorizando los temas de emergencias por cambio climático.
- Coordinación permanente con OSCE y MEF.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2286842. CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO E IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE ASPERSION EN LAURAMARCA-TUNQUIMAYO, DISTRITO HUAYOPATA, PROV**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logro un avance de obra al 31 de diciembre del 2016 del 94.8%

b). Identificación de problemas presentados

No presento problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No presento propuestas

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2287885. MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE AGUA TURBIA - ALGARROBAL, DISTRITO DE SANTA ROSA - JAEN - CAJAMARCA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Una avance del proyecto con un 85.4% del total del PIM de S/ 1 394 582

b). Identificación de problemas presentados

No presenta problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No presenta propuestas

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2287920. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA PARA RIEGO DEL SECTOR HUANCULLUCO, DISTRITO DE SANTA ANA DE HUAYCAHUACHO - LUCANAS - AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31.12.2016 el Fondo de Promoción del Riego en la Sierra - MI RIEGO, contó con 84 proyectos (20 obras por contrata, 58 obras por administración directa, 05 expedientes técnicos y 01 obra por impuesto) con un PIM mayor a S/ 800 mil soles, cerrándose con un PIM global de S/ 153 998 691, alcanzando una ejecución del 90% con respecto a su presupuesto autorizado.

b). Identificación de problemas presentados

- Existen obras en procesos de arbitraje.
- Paralización de las obras por la elaboración de los expedientes adicionales y deductivos vinculantes de las obras, debido a las incompatibilidades en los expedientes técnicos.
- Se encuentran obras paralizadas debido a las constantes lluvias en la zona.
- La integración SEACE-SIAF generó trabas en la ejecución presupuestal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se está realizando el seguimiento del proceso de arbitraje.
- Se viene revisando los expedientes adicionales de las obras para su aprobación y posterior ejecución.
- Se está priorizando los temas de emergencias por cambio climático.
- Coordinación permanente con OSCE y MEF.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2288935. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LOS SECTORES DE ZEUTA, SACRAMENTO Y RAMOSCUCHO, DISTRITO DE CUISPES - BONGAR**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31.12.2016 el Fondo de Promoción del Riego en la Sierra - MI RIEGO, contó con 84 proyectos (20 obras por contrata, 58 obras por administración directa, 05 expedientes técnicos y 01 obra por impuesto) con un PIM mayor a S/ 800 mil soles, cerrándose con un PIM global de S/ 153 998 691, alcanzando una ejecución del 90% con respecto a su presupuesto autorizado.

b). Identificación de problemas presentados

- Existen obras en procesos de arbitraje.
- Paralización de las obras por la elaboración de los expedientes adicionales y deductivos vinculantes de las obras, debido a las incompatibilidades en los expedientes técnicos.
- Se encuentran obras paralizadas debido a las constantes lluvias en la zona.
- La integración SEACE-SIAF generó trabas en la ejecución presupuestal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se está realizando el seguimiento del proceso de arbitraje.
- Se viene revisando los expedientes adicionales de las obras para su aprobación y posterior ejecución.
- Se está priorizando los temas de emergencias por cambio climático.
- Coordinación permanente con OSCE y MEF.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2289307. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE IRRIGACION CHOTA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Solo se logro un avance de la obra en un 79%

b). Identificación de problemas presentados

Por factores climaticos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se espera que mejore este factor a fin de proseguir con la construcción de la obra

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2306165. INSTALACION DEL RESERVORIO HUANCAR, DISTRITO CHIQUIAN, PROVINCIA DE BOLOGNESI - ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31.12.2016 el Fondo de Promoción del Riego en la Sierra - MI RIEGO, contó con 84 proyectos (20 obras por contrata, 58 obras por administración directa, 05 expedientes técnicos y 01 obra por impuesto) con un PIM mayor a S/ 800 mil soles, cerrándose con un PIM global de S/ 153 998 691, alcanzando una ejecución del 90% con respecto a su presupuesto autorizado.

b). Identificación de problemas presentados

- Existen obras en procesos de arbitraje.
- Paralización de las obras por la elaboración de los expedientes adicionales y deductivos vinculantes de las obras, debido a las incompatibilidades en los expedientes técnicos.
- Se encuentran obras paralizadas debido a las constantes lluvias en la zona.
- La integración SEACE-SIAF generó trabas en la ejecución presupuestal.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2306165. INSTALACION DEL RESERVORIO HUANCAR, DISTRITO CHIQUIAN, PROVINCIA DE BOLOGNESI - ANCASH**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

- Se está realizando el seguimiento del proceso de arbitraje.
- Se viene revisando los expedientes adicionales de las obras para su aprobación y posterior ejecución.
- Se está priorizando los temas de emergencias por cambio climático.
- Coordinación permanente con OSCE y MEF.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2307240. AFIANZAMIENTO HIDRICO EN EL VALLE DEL RIO SHULLCAS CON FINES AGRICOLAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31.12.2016 el Fondo de Promoción del Riego en la Sierra - MI RIEGO, contó con 84 proyectos (20 obras por contrata, 58 obras por administración directa, 05 expedientes técnicos y 01 obra por impuesto) con un PIM mayor a S/ 800 mil soles, cerrándose con un PIM global de S/ 153 998 691, alcanzando una ejecución del 90% con respecto a su presupuesto autorizado.

b). Identificación de problemas presentados

- Existen obras en procesos de arbitraje.
- Paralización de las obras por la elaboración de los expedientes adicionales y deductivos vinculantes de las obras, debido a las incompatibilidades en los expedientes técnicos.
- Se encuentran obras paralizadas debido a las constantes lluvias en la zona.
- La integración SEACE-SIAF generó trabas en la ejecución presupuestal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se está realizando el seguimiento del proceso de arbitraje.
- Se viene revisando los expedientes adicionales de las obras para su aprobación y posterior ejecución.
- Se está priorizando los temas de emergencias por cambio climático.
- Coordinación permanente con OSCE y MEF.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2312329. IRRIGACION SAN ANTONIO DE HUARANGO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logro la ejecución de la programación en un 99.7%

b). Identificación de problemas presentados

No presenta problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No presenta propuestas

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2318048. RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA USO POBLACIONAL Y AGRICOLA DEL CANAL NORTE EN EL TRAMO KM 8+073 AL KM 8+568 MALLARES DISTRITO MAR**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Debil avance de la ejecución de la obra en un 61%

b). Identificación de problemas presentados

El contratista de la obra no respeta el calendario de programacion

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se esta tomando las acciones del caso a fin de dar fiel cumplimiento de la obra

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2322249. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO CHALLACHALLA, MOCCORACAY, SURACCA, HUALLPAMAYO, ULLANCANI, ANCHACALLA Y QUEUÑA DE LA LOI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31.12.2016 el Fondo de Promoción del Riego en la Sierra - MI RIEGO, contó con 84 proyectos (20 obras por contrata, 58 obras por administración directa, 05 expedientes técnicos y 01 obra por impuesto) con un PIM mayor a S/ 800 mil soles, cerrándose con un PIM global de S/ 153 998 691, alcanzando una ejecución del 90% con respecto a su presupuesto autorizado.

b). Identificación de problemas presentados

- Existen obras en procesos de arbitraje.
- Paralización de las obras por la elaboración de los expedientes adicionales y deductivos vinculantes de las obras, debido a las incompatibilidades en los expedientes técnicos.
- Se encuentran obras paralizadas debido a las constantes lluvias en la zona.
- La integración SEACE-SIAF generó trabas en la ejecución presupuestal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se está realizando el seguimiento del proceso de arbitraje.
- Se viene revisando los expedientes adicionales de las obras para su aprobación y posterior ejecución.
- Se está priorizando los temas de emergencias por cambio climático.
- Coordinación permanente con OSCE y MEF.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2322375. MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO CANCAUPATA DE LA COMUNIDAD CHILA, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - API**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31.12.2016 el Fondo de Promoción del Riego en la Sierra - MI RIEGO, contó con 84 proyectos (20 obras por contrata, 58 obras por administración directa, 05 expedientes técnicos y 01 obra por impuesto) con un PIM mayor a S/ 800 mil soles, cerrándose con un PIM global de S/ 153 998 691, alcanzando una ejecución del 90% con respecto a su presupuesto autorizado.

b). Identificación de problemas presentados

- Existen obras en procesos de arbitraje.
- Paralización de las obras por la elaboración de los expedientes adicionales y deductivos vinculantes de las obras, debido a las incompatibilidades en los expedientes técnicos.
- Se encuentran obras paralizadas debido a las constantes lluvias en la zona.
- La integración SEACE-SIAF generó trabas en la ejecución presupuestal.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2322375. MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO CANCAUPATA DE LA COMUNIDAD CHILA, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBA - AP**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

- Se está realizando el seguimiento del proceso de arbitraje.
- Se viene revisando los expedientes adicionales de las obras para su aprobación y posterior ejecución.
- Se está priorizando los temas de emergencias por cambio climático.
- Coordinación permanente con OSCE y MEF.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2322642. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO CCAYCCOPAMPA DE LA LOCALIDAD DE CCAYCCOPAMPA, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBA -**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31.12.2016 el Fondo de Promoción del Riego en la Sierra - MI RIEGO, contó con 84 proyectos (20 obras por contrata, 58 obras por administración directa, 05 expedientes técnicos y 01 obra por impuesto) con un PIM mayor a S/ 800 mil soles, cerrándose con un PIM global de S/ 153 998 691, alcanzando una ejecución del 90% con respecto a su presupuesto autorizado.

b). Identificación de problemas presentados

- Existen obras en procesos de arbitraje.
- Paralización de las obras por la elaboración de los expedientes adicionales y deductivos vinculantes de las obras, debido a las incompatibilidades en los expedientes técnicos.
- Se encuentran obras paralizadas debido a las constantes lluvias en la zona.
- La integración SEACE-SIAF generó trabas en la ejecución presupuestal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se está realizando el seguimiento del proceso de arbitraje.
- Se viene revisando los expedientes adicionales de las obras para su aprobación y posterior ejecución.
- Se está priorizando los temas de emergencias por cambio climático.
- Coordinación permanente con OSCE y MEF.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2323434. CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MACCAPATA, ANTA ANTA Y MOLINOPATA DE LA LOCALIDAD DE ANTA ANTA - MOLINOPATA, DISTRITO DE CHALLHU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31.12.2016 el Fondo de Promoción del Riego en la Sierra - MI RIEGO, contó con 84 proyectos (20 obras por contrata, 58 obras por administración directa, 05 expedientes técnicos y 01 obra por impuesto) con un PIM mayor a S/ 800 mil soles, cerrándose con un PIM global de S/ 153 998 691, alcanzando una ejecución del 90% con respecto a su presupuesto autorizado.

b). Identificación de problemas presentados

- Existen obras en procesos de arbitraje.
- Paralización de las obras por la elaboración de los expedientes adicionales y deductivos vinculantes de las obras, debido a las incompatibilidades en los expedientes técnicos.
- Se encuentran obras paralizadas debido a las constantes lluvias en la zona.
- La integración SEACE-SIAF generó trabas en la ejecución presupuestal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se está realizando el seguimiento del proceso de arbitraje.
- Se viene revisando los expedientes adicionales de las obras para su aprobación y posterior ejecución.
- Se está priorizando los temas de emergencias por cambio climático.
- Coordinación permanente con OSCE y MEF

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2323901. MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO CHOQUERE DE LA COMUNIDAD DE CHOQUERE, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAM**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31.12.2016 el Fondo de Promoción del Riego en la Sierra - MI RIEGO, contó con 84 proyectos (20 obras por contrata, 58 obras por administración directa, 05 expedientes técnicos y 01 obra por impuesto) con un PIM mayor a S/ 800 mil soles, cerrándose con un PIM global de S/ 153 998 691, alcanzando una ejecución del 90% con respecto a su presupuesto autorizado.

b). Identificación de problemas presentados

- Existen obras en procesos de arbitraje.
- Paralización de las obras por la elaboración de los expedientes adicionales y deductivos vinculantes de las obras, debido a las incompatibilidades en los expedientes técnicos.
- Se encuentran obras paralizadas debido a las constantes lluvias en la zona.
- La integración SEACE-SIAF generó trabas en la ejecución presupuestal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se está realizando el seguimiento del proceso de arbitraje.
- Se viene revisando los expedientes adicionales de las obras para su aprobación y posterior ejecución.
- Se está priorizando los temas de emergencias por cambio climático.
- Coordinación permanente con OSCE y MEF.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2328774. CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LOS SECTORES SAN JUAN Y GÜLIPE, DISTRITO DE LEIMBAMBA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31.12.2016 el Fondo de Promoción del Riego en la Sierra - MI RIEGO, contó con 84 proyectos (20 obras por contrata, 58 obras por administración directa, 05 expedientes técnicos y 01 obra por impuesto) con un PIM mayor a S/ 800 mil soles, cerrándose con un PIM global de S/ 153 998 691, alcanzando una ejecución del 90% con respecto a su presupuesto autorizado.

b). Identificación de problemas presentados

- Existen obras en procesos de arbitraje.
- Paralización de las obras por la elaboración de los expedientes adicionales y deductivos vinculantes de las obras, debido a las incompatibilidades en los expedientes técnicos.
- Se encuentran obras paralizadas debido a las constantes lluvias en la zona.
- La integración SEACE-SIAF generó trabas en la ejecución presupuestal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se está realizando el seguimiento del proceso de arbitraje.
- Se viene revisando los expedientes adicionales de las obras para su aprobación y posterior ejecución.
- Se está priorizando los temas de emergencias por cambio climático.
- Coordinación permanente con OSCE y MEF.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2332820. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RIEGO MEDIANTE LA IMPULSION DE AGUA DE DRENES, EN LOS SECTORES IBERIA Y BOQUERON, DISTRITO DE DEAN VALDIVIA, PI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logro cumplir en un 93% en su ejecución de la obra al 31 de diciembre del 2016

b). Identificación de problemas presentados

No se presento problemas

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2332820. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RIEGO MEDIANTE LA IMPULSION DE AGUA DE DRENES, EN LOS SECTORES IBERIA Y BOQUERON, DISTRITO DE DEAN VALDIVIA, PI**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

No se presento propuestas

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO: 2332829. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE POZOS TUBULARES, PARA EL SECTOR SAN JUAN DE CATAS, DISTRITO DE PU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

No se cumplió con la meta programada y solo se alcanzo un avance del 56.1%

b). Identificación de problemas presentados

No se respeta el cronograma de ejecución el contratista no respeta los plazos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El supervisor de la obra esta ejecutando las acciones y medidas respectivas

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0051. RIEGO TECNIFICADO

PRODUCTO PROYECTO: 2220791. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES ROMERO Y LINDERO, DISTRITO DE OLLEROS - CHACHAPOYAS - AMAZONAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Debil avance que alcanzo un 32% teniendo un PÍM de S/ 1 641 490 con una ejecución presupuestal al 31 de diciembre del 2016 de S/ 525 607.87

b). Identificación de problemas presentados

Incumplimiento del contrato de obra por parte del contratista

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La ejecutora esta tomando las medidas y acciones respectivas para ejercer el fiel cumplimiento de la obra

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOGIC

PRODUCTO PROYECTO: 2181212. MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL CON FINES DE RECUPERACION, PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE EN LA MICROCUENCA DEL C**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Presupuestalmente el Proyecto, se ejecutó al 100% y en las metas físicas se alcanzó el 98.8%.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO: 2181212. MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL CON FINES DE RECUPERACION, PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE EN LA MICROCUENCA DEL C**b). Identificación de problemas presentados**

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2234264. MEJORAMIENTO AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EL ESTRECHO, DISTRITO DEL PUTUMAYO, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LOI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró una ejecución del 67.3% al 31 de Diciembre del 2016.

b). Identificación de problemas presentados

Débil avance de ejecución

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se tomará las medidas del caso para cumplir con la programación.

PLIEGO : 13163 INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 009. CIENCIA Y TECNOLOGIA

GRUPO FUNCIONAL : 0017. INNOVACION TECNOLOGICA

PRODUCTO PROYECTO: 2194285. GENERACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS AGRARIAS EN LOS CULTIVOS DE MAIZ AMARILLO DURO Y CAUPI PARA EL INCREMENTO DEL USO DE SEMILLAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Implementación de campos semilleros de maíz amarillo duro y caupí variedad vaina verde INIA 432 (4.0 hectáreas), instalados en el Anexo Virú, Casa Grande y Paiján de la provincia de Virú de la región Trujillo
- Implementación de actividades de investigación y transferencia de tecnologías; con visita de los campos semilleros de maíz amarillo duro y caupí instalados por el personal del proyecto. Los mismos localizados en la EEA Vista Florida Chiclayo, 1/4 ha de semillero del híbrido de maíz amarillo duro e igual cantidad de has de caupí variedad vaina verde INIA 432

b). Identificación de problemas presentados

- Poca atención de parte de logística, con la atención de los requerimientos de bienes y servicios del proyecto, solicitados por el responsable del proyecto, dado que no se ha formulado adecuadamente el PAAC del proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Reunión de trabajos en equipos periódicamente para superar dichos impases.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 009. CIENCIA Y TECNOLOGIA

GRUPO FUNCIONAL : 0017. INNOVACION TECNOLOGICA

PRODUCTO PROYECTO: 2194085. CONSOLIDACION DEL SISTEMA DE INNOVACION AGRARIA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Adjudicación de 373 Proyectos de Investigación de Fondos Concursables.
- Cumplimiento de la meta global para los proyectos de investigación estratégicas

b). Identificación de problemas presentados

- Retraso en la aprobación del POA 2016
- Retraso en la aprobación de bases del III Concursos de Fondos Concursables 2016

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Elaboración del POA Multianual 2017 - 2019
- Elaboración del Presupuesto Multianual 2017 - 2019

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 009. CIENCIA Y TECNOLOGIA

GRUPO FUNCIONAL : 0017. INNOVACION TECNOLOGICA

PRODUCTO PROYECTO: 2194993. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ESTRATEGICOS DE INNOVACION AGRARIA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Implementación de 02 Sedees Descentralizadas del PNIA.
- Continuidad de la ejecución de los 100 Fondos Adjudicados 2015 logrando 284 experimentos y 241 eventos de línea de post cosecha, cambio climático, biotecnología n cultivo, crianza y forestales de importación nacional y regional
- Adjudicación de equipos y maquinarias para las Estaciones Experimentales Agrarias del INIA

b). Identificación de problemas presentados

- Retraso en la aprobación del POA 2016
- Retraso en la aprobación de bases del III Concursos de Fondos Concursables 2016

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Elaboración del POA Multianual 2017 - 2019
- Elaboración del Presupuesto Multianual 2017 - 2019

PLIEGO : 13163 INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 009. CIENCIA Y TECNOLOGIA

GRUPO FUNCIONAL : 0017. INNOVACION TECNOLOGICA

PRODUCTO PROYECTO: 2197288. GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Aprobación de los TDR para la convocatoria internacional en la política de inversión agraria, planes regionales y transversales
- Aprobación de los TDR para la línea de base del proyecto del sistema de innovación agraria

b). Identificación de problemas presentados

- Retraso en la aprobación del POA 2016
- Retraso en la aprobación de bases del III Concursos de Fondos Concursables 2016

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Elaboración del POA Multianual 2017 - 2019
- Elaboración del Presupuesto Multianual 2017 - 2019

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 009. CIENCIA Y TECNOLOGIA

GRUPO FUNCIONAL : 0017. INNOVACION TECNOLOGICA

PRODUCTO PROYECTO: 2252353. AMPLIACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS MEDIANTE TRANSFERENCIA DE EMBRIONES PARA LA RECUPERACION DE LA CALIDAD GENETICA DE ALPACAS EN LAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Identificación de los beneficiarios en cada comunidad propuesta en el proyecto, 15 comunidades en las provincias de Puno y de 10 comunidades en la región Ayacucho; y participación activa en el proyecto.
- Adquisición de vientres donadoras y receptoras, así como de los equipos, materiales e instrumental de laboratorios.
- Manejo técnico y sanitario de alpacas

b). Identificación de problemas presentados

- Desistimiento de algunas comunidades en la ejecución del PIP, pese a aceptación durante la formulación del PIP.
- Lenta recuperación del manejo de pasturas principalmente de las praderas naturales

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Motivación de los productores alpaqueros, para un adecuado manejo de praderas y pasturas naturales.
- Propuesta sobre la importancia del manejo tecnológicos de alpacas

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 009. CIENCIA Y TECNOLOGIA

GRUPO FUNCIONAL : 0017. INNOVACION TECNOLOGICA

PRODUCTO PROYECTO: 2288918. CREACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE RECURSOS GENETICOS DESARROLLADO PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA A NIVEL NACIONAL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

fdgd

b). Identificación de problemas presentados

gfdgfd

PLIEGO : 13163 INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 009. CIENCIA Y TECNOLOGIA

GRUPO FUNCIONAL : 0017. INNOVACION TECNOLOGICA

PRODUCTO PROYECTO: 2288918. CREACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE RECURSOS GENETICOS DESARROLLADO PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA A NIVEL NACIONA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

gfdgfdg

PLIEGO : 13164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2296440. INSTALACION DE BARRERAS DINAMICAS FRENTE A HUAYCOS EN LA QUEBRADA LA RONDA, DISTRITO DE LURIGANCHO CHOSICA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Las barreras dinámicas son mallas de acero que funcionan durante un huayco interceptando y reteniendo el impacto de lodos, piedras y escombros a manera de colador, atenuando su velocidad y fuerza durante su recorrido. Se culminó con la instalación de dos barreras dinámicas (100% de avance físico).

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2296441. INSTALACION DE BARRERAS DINAMICAS FRENTE A HUAYCOS EN LA QUEBRADA SAN ANTONIO DE PEDREGAL, DISTRITO DE LURIGANCHO CHOSICA, PROVINCIA Y D**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Las barreras dinámicas son mallas de acero que funcionan durante un huayco interceptando y reteniendo el impacto de lodos, piedras y escombros a manera de colador, atenuando su velocidad y fuerza durante su recorrido. Se culminó con la instalación de cuatro barreras dinámicas (100% de avance físico).

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2296442. INSTALACION DE BARRERAS DINAMICAS FRENTE A HUAYCOS EN LA QUEBRADA QUIRIO - NICOLAS DE PIEROLA, DISTRITO DE LURIGANCHO CHOSICA, PROVINCIA Y**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Las barreras dinámicas son mallas de acero que funcionan durante un huayco interceptando y reteniendo el impacto de lodos, piedras y escombros a manera de colador, atenuando su velocidad y fuerza durante su recorrido. Se culminó con la instalación de dos barreras dinámicas (100% de avance físico).

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 13164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2296443. INSTALACION DE BARRERAS DINAMICAS FRENTE A HUAYCOS EN LA QUEBRADA SANTO DOMINGO, DISTRITO DE LURIGANCHO CHOSICA, PROVINCIA Y DEPARTAMEI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Las barreras dinámicas son mallas de acero que funcionan durante un huayco interceptando y reteniendo el impacto de lodos, piedras y escombros a manera de colador, atenuando su velocidad y fuerza durante su recorrido. Se culminó con la instalación de dos barreras dinámicas (100% de avance físico).

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2296444. INSTALACION DE BARRERAS DINAMICAS FRENTE A HUAYCOS EN LA QUEBRADA LA LIBERTAD, DISTRITO DE LURIGANCHO CHOSICA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Las barreras dinámicas son mallas de acero que funcionan durante un huayco interceptando y reteniendo el impacto de lodos, piedras y escombros a manera de colador, atenuando su velocidad y fuerza durante su recorrido. Se culminó con la instalación de dos barreras dinámicas (100% de avance físico).

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2296445. INSTALACION DE BARRERAS DINAMICAS FRENTE A HUAYCOS EN LA QUEBRADA RAYOS DEL SOL, DISTRITO DE LURIGANCHO CHOSICA, PROVINCIA Y DEPARTAMEN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Las barreras dinámicas son mallas de acero que funcionan durante un huayco interceptando y reteniendo el impacto de lodos, piedras y escombros a manera de colador, atenuando su velocidad y fuerza durante su recorrido. Se culminó con la instalación de dos barreras dinámicas (100% de avance físico).

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 13164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2296446. INSTALACION DE BARRERAS DINAMICAS FRENTE A HUAYCOS EN LA QUEBRADA HUAMPANI, DISTRITO DE CHACLACAYO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA AN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Las barreras dinámicas son mallas de acero que funcionan durante un huayco interceptando y reteniendo el impacto de lodos, piedras y escombros a manera de colador, atenuando su velocidad y fuerza durante su recorrido. Se culminó con la instalación de la barrera dinámica (100% de avance físico).

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0122. GESTION INTEGRADA DE LOS RECURSOS HIDRICOS

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Avance (80%) en la elaboración del estudio a nivel de factibilidad del proyecto Gestión Integrada de Recursos Hídricos- PMGRH II.
- Avance (40%) en la elaboración del estudio de factibilidad integrado del Proyecto Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos en 8 cuencas seleccionadas.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en emitir sus opiniones la oficina de inversiones del MINAGRI, a fin de continuar con el avance de los estudios

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinaciones permanentes con la oficina de inversiones del MINAGRI

PLIEGO : 13165 SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31 de diciembre de 2016 se declararon viables 6 estudios a nivel de perfil, los cuales son:

- Mejoramiento y ampliación del servicio de gestión de la ATFFS Cusco
- Mejoramiento y ampliación del servicio de gestión de la ATFFS Sierra Central
- Mejoramiento y ampliación del servicio de gestión de la ATFFS Piura
- Mejoramiento y ampliación del servicio de gestión de la ATFFS Arequipa
- Mejoramiento y ampliación del servicio de gestión de la ATFFS Tacna - Moqueguao
- Mejoramiento y ampliación del servicio de gestión de la ATFFS Lima

Se encuentra aprobado el estudio a nivel de perfil de programa: Fomento y Gestión Sostenible de la Produccion Forestal en el Perú - KfW, y la viabilidad se encuentra pendiente.

b). Identificación de problemas presentados

-

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOGIC

PRODUCTO PROYECTO: 2168001. ALTA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR FORESTAL EN LAS REGIONES AMAZONICAS DE HUANUCO, AMAZONAS, JUNIN, LORETO, MADRE DE DIOS, PASCO, SAN MARTIN '**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se contó con una asignación presupuestal de S/ 1'390,685, logrando ejecutars el 35.67% de lo asignado.

Se realizó un estudio de caracterización y desarrollo para fortalecer el nivel competitivo de la cadena de valor forestal en las regiones amazónicas y los cluster forestales. Asimismo, se realizaron campañas de registro de plantaciones en 05 regiones (Ucayali, Amazonas, Pasco, Loreto y Junín). Se brindó soporte técnico para el levantamiento de información de campo para el registro de plantaciones en Ucayali.

b). Identificación de problemas presentados

El problema fue la demora en la gestión para identificar la implementación de la actividad de lanzamiento de la campaña de registro de plantaciones forestales, para ello primero se debía identificar una región (lugar estratégico), el cual genere mayor impacto.

Asimismo, la demora en la aprobación de los términos de referencia de los estudios de las cadenas de valor forestal maderables y no maderables, por parte de las Direcciones de Línea del Pliego 165. SERFOR.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizó las coordinaciones a nivel Regional con las Autoridades Forestales, para el lanzamiento de la de la campaña de registro de plantaciones forestales.

PLIEGO : 13165 SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO: 2170521. FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACION FORESTAL EN LAS REGIONES AMAZONICAS DE AMAZONAS, HUANUCO, AMAZONAS, JUNIN, LORETO, MADRE DE DIOS, P**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se contó con una asignación presupuestal de S/ 10,597,304.00 soles, logrando ejecutarse el 27.63% de lo asignado.

En el proyecto se realizaron talleres para la formulación de la guía metodológica para la zonificación forestal, así como, fortalecimiento de capacidades en 8 regiones amazónicas. Se realizó la implementación de la Infraestructura de Datos Espaciales SERFOR en las 8 regiones amazónicas. Asimismo, se realizaron el inventario de parcelas y el equipamiento al 74% transferido a las Direcciones Regionales Forestales y de Fauna Silvestre de los ocho (08) Gobiernos Regionales beneficiarios del Programa, que constituye un aporte inicial a la lucha con la tala y tráfico ilegal del recurso forestal y fauna silvestre

b). Identificación de problemas presentados

El problema radica en la demora para consensuar o definir los términos de referencia y las especificaciones técnicas mínimas con los Gobiernos Regionales y las Direcciones de Línea del Pliego 165. SERFOR.

Retraso en la Habilitación de recursos para la ejecución de las actividades del proyecto, tomando en consideración el tiempo de los procesos de selección.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha realizado las coordinaciones de manera continua con los Gobiernos Regionales y las Direcciones de Línea del Pliego 165. SERFOR, a fin de mejorar los procesos administrativos.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO: 2171335. MEJORAMIENTO DE LA CONSERVACION Y PROTECCION DEL BOSQUE EN LAS REGIONES AMAZONICAS DE HUANUCO, AMAZONAS, JUNIN, LORETO, MADRE DE DIOS,**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Conto con una asignación presupuestal de S/ 1'143,160 soles, logrando ejecutar 42.18% de lo asignado.

Se realizaron estudio para la elaboración del mapa de vulnerabilidad de ecosistemas y hábitats críticos, talleres de mitigación y la adquisición de 05 motocicletas para el levantamiento de información de campo. Se identificaron en las 08 regiones amazónicas 4'603,000 hectáreas para Concesiones de Conservación y 3'550,000 hectáreas para Concesiones de Ecoturismo. Se generó la versión popular de 05 lineamientos normativos que contribuirán a la implementación del Reglamento Forestal y de Fauna Silvestre.

b). Identificación de problemas presentados

El problema principal es la demora en las respuestas por parte de la Direcciones del Pliego 165. SERFOR, para emitir opiniones técnicas de los productos o entregables presentados por los consultores.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha solicitado fijar plazos para emitir opiniones y que las gestiones administrativas sean con mayor celeridad.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO: 2253852. MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE GESTION DE LA ADMINISTRACION TECNICA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - ATFFS ANCASH REGION ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La ejecución de este proyecto de inversión permitió mejorar la infraestructura, equipamiento y fortalecimiento de capacidades de la ATFFS, siendo lo mas resaltante:

- Adquisición de dos contenedores acondicionados.
- Rehabilitación de infraestructura de la Sede Santa.
- Rehabilitación de Vivero Forestal de Cabana
- Adquisición de 4 Camionetas y 6 motocicletas

PLIEGO : 13165 SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOGIC

PRODUCTO PROYECTO: 2253852. MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE GESTION DE LA ADMINISTRACION TECNICA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - ATFFS ANCASH REGION ANCASH

- Adquisición de mobiliario y enseres
- Adquisición de equipos de informatica, audio y video y de campo (GPS).
- Talleres de sensibilización para los usuarios del bosque.

b). Identificación de problemas presentados

Los procesos de Licitación para la adquisición de los vehículos (camionetas y motocicletas) presentaron demoras justificadas por el cumplimiento de las normas y procedimientos de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del sector público.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOGIC

PRODUCTO PROYECTO: 2287054. GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS: PROGRAMA DE DESARROLLO FORESTAL SOSTENIBLE, INCLUSIVO Y COMPETITIVO EN LA AMAZONIA PERUANA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se contó con una asignación presupuestal de S/ 3'226,083, logrando ejecutar el 76.34% de lo asignado.

Para la gestión del Programa se contrató personal de Apoyo de la Unidad Ejecutora, adquisición de equipamiento para la Unidad Ejecutora, reuniones de coordinación con las regiones, en el marco de los Proyectos de Inversión Pública del Programa.

b). Identificación de problemas presentados

El programa SERFOR-CAF no contaba con la contrapartida nacional en el Presupuesto Institucional de Apertura 2016, lo que genero demoras para el inicio de sus actividades. Demora en la revisión y aprobación de productos de las consultorias. Falta de personal designado o responsable del programa SERFOR-CAF.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se gestionó la solicitud de demanda adicional para financiar la contrapartida nacional, requisito necesario para iniciar las actividades.

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO: 2168016. AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

A diciembre del año 2016, se cuenta con el Estudio de pre-INversión.

b). Identificación de problemas presentados

Falta autorización en documentación de la Municipalidad de San Borja.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se está gestionando los permisos correspondientes.

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- A diciembre del año 2016, se tienen comprometidos 15 Estudios de Pre-Inversión a nivel de perfil

b). Identificación de problemas presentados

- Con la eliminación del SNIP y la entrada del program INVIERTE PERU la OPI del MEM devolvió los Estudios de Perfil que se entregó para su revisión, debido a que según el programa de INVIERTE PERU, la revisión y aprobación lo tiene que realizar cada una de las entidades.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se realizaron reuniones con el Area de la OPI del MEM para definir el Area que evaluará los proyectos de perfil.

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2085587. ELECTRIFICACION RURAL DE 37 LOCALIDADES DE LA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HVCA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- A diciembre del año 2016, el avance físico es de elaboración del Estudio Definitivo.

b). Identificación de problemas presentados

- Se formularon observaciones al Expediente Técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El Gobierno Local viene subsanando las observaciones.

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2085629. ELECTRIFICACION RURAL EN LAS LOCALIDADES DE LOS DISTRITOS DE ACOBAMBA, MARCAS, CAJA ESPIRITU Y POMACOCCHA - PROVINCIA DE ACOBAMBA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- A diciembre del año 2016, el avance físico es de la elaboración del Estudio Definitivo.

b). Identificación de problemas presentados

- Se formularon observaciones al expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- El Gobierno Local viene subsanando las observaciones.

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2086125. ELECTRIFICACION RURAL PARTE ALTA DEL DISTRITO DE ARAMANGO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

A diciembre del año 2016, la ejecución física es de 100%.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en subsanar observaciones, durante la etapa de recepción por :

- Insolvencia económica del contratista.

- Problemas de servidumbre, por falta de pago al afectado.

- La Municipalidad Distrital de Aramango, ejecutó trabajos de ensanchamiento del camino vecinal, por lo que el contratista tuvo que reubicar 07 estructuras de la línea primaria Numparque-Nueva Esperanza.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se pagará el derecho de servidumbre a los propietarios que se oponían a la construcción de la línea trifásica.

- Se aplicará penalidad máxima en la liquidación del contrato de obra.

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2086547. SISTEMA ELECTRICO RURAL 1ERA ETAPA DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCavelica**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

-A diciembre del año 2016, el avance físico es de la elaboración del Estudio Definitivo.

b). Identificación de problemas presentados

- Se formularon observaciones al expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-El Gobierno Local viene subsanando las observaciones.

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2091559. ELECTRIFICACION DE LAS LOCALIDADES DEL SAUCE, CRUZ BAJA, VISTA, FLORIDA, LAS MERCEDES, LAGUNA EL PATO, SAN LORENZO, SAN JOSE, EL VERDE, EL BA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- A diciembre del año 2016, el avance físico es de elaboración del Estudio Definitivo.

b). Identificación de problemas presentados

- Se formularon observaciones al expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- El Gobierno Local viene subsanando las observaciones.

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2101840. INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA IRRIGACION YURAMAYO, DISTRITO DE VITOR - AREQUIPA - AREQUIPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

A diciembre del año 2016, tiene un avance físico del 100%, actualmente está en operación comercial, el proyecto beneficia a 624 usuarios de la Región Arequipa.

b). Identificación de problemas presentados

no se encontraron deficiencias en el Expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se gestionó la aprobación del presupuesto adicional de obra.

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2116104. INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN LOS 70 SECTORES, EN 15 COMUNIDADES CAMPESINAS, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

A diciembre del año 2016, tiene un avance físico del 100%, actualmente está en operación comercial, el proyecto beneficia a 378 usuarios de la región Cusco.

b). Identificación de problemas presentados

Se encontraron deficiencias en el Expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se gestionó la aprobación del presupuesto adicional de obra.

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2132587. SISTEMA ELECTRICO RURAL TAYABAMBA-HUANCASPATA V ETAPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- A diciembre del año 2016, el avance físico es de 54.20%, La obra se encuentra paralizada .

b). Identificación de problemas presentados

- Obra con intervención económica.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se aperció al contratista para que cumpla con hacer entrega de monto en efectivo.

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2141347. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO ELECTRICO EN EL CENTRO POBLADO MENOR SANTA CRUZ, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

A diciembre del año 2016, la obra se encontraba en ejecución, con un avance físico de 59.46%.

b). Identificación de problemas presentados

- Errores en los análisis de precios unitarios de las cimentaciones de torrecillas y postes de CAC.
- Suspensión temporal de la obra, por inundaciones debido a desbordamiento del río Huallaga.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se corrigió los análisis de precios unitarios concordantes con el estudio geotécnico.
- Se amplió los plazos de ejecución de obra, por inundaciones en la zona del proyecto.

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2147535. GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - MEJORAMIENTO DE LA ELECTRIFICACION RURAL MEDIANTE LA APLICACION DE FONDOS CONCURSABLES - FONER II**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- A diciembre del año 2016, se cuenta con 31 proyectos de electrificación rural en cartera : 19 proyectos correspondientes a la Fase 1 y 2. Hay 24 proyectos con extensión de redes y 7 proyectos con Sistemas Fotovoltaicos. De los 31 proyectos, 08 han sido liquidados, 08 han concluido las obras y quince proyectos se encuentran en ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

Las Empresas Distribuidoras de Electricidad no cuentan con personal suficiente para hacer el seguimiento a los proyectos financiados por FONER II.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La Dirección de Fondos Concursables coordina permanentemente con al EE.DD. para el seguimiento de los proyectos. Se ha contratado 3 consultorias para apoyar a las EE.DD. en estas actividades.

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2150951. AMPLIACION Y REMODELACION INTEGRAL SER SAN LORENZO, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARANON - LORETO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

A diciembre del año 2016, el avance físico es de 43%

b). Identificación de problemas presentados

- Incumplimiento de obligaciones contractuales del contratista y atraso de obra.
- El contrato de obra fue resuelto y se encuentra en arbitraje.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se elaborará el expediente de servidumbre y pago a los afectados, asimismo se realizará la elaboración del expediente de saldo de obra, para convocar un nuevo proceso de selección de ejecución de obra y supervisión de la misma.

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2152736. SISTEMA ELECTRICO RURAL CORA CORA IV ETAPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

A diciembre del año 2016, tiene un avance físico de 100%, actualmente está en operación comercial, el proyecto beneficia a 246 usuarios de la Región de Ayacucho.

b). Identificación de problemas presentados

Se encontraron deficiencias en el expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se gestionó la aprobación del presupuesto adicional de obra.

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2152737. SISTEMA ELECTRICO RURAL CORA CORA V ETAPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- A diciembre del año 2016, el avance físico es de elaboración del Estudio Definitivo.

b). Identificación de problemas presentados

- Por la aplicación del artículo 20° del nuevo Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece "Tratándose de procedimientos de selección para ejecución de obras se requiere contar adicionalmente con el expediente técnico y la disponibilidad física del terreno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Por las nuevas modificaciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, se está desarrollando un informe de riesgos para continuar con los procesos de licitación de las obras, asimismo se tiene que modificar los términos de referencia de los nuevos estudios definitivos a desarrollarse.

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2156680. SISTEMA ELECTRICO RURAL AGUAYTIA III ETAPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- A diciembre del año 2016, el avance físico es de 100%.

b). Identificación de problemas presentados

- Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Ninguno.

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2160089. INSTALACION INTEGRAL DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL, DISTRITO DE PALLPATA - ESPINAR - CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- A diciembre del año 2016, el avance físico es de la elaboración del Estudio Definitivo.

b). Identificación de problemas presentados

- Por la aplicación del artículo 20° del nuevo reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece "Tratándose de procedimientos de selección para ejecución de obras, se requiere contar adicionalmente con el expediente técnico y la disponibilidad física del terreno".

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Por las nuevas modificaciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, se está desarrollando un informe de riesgos para continuar con los procesos de licitación de las obras, asimismo se tiene que modificar los términos de referencia de los nuevos Estudios Definitivos a desarrollarse.

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2160092. SISTEMA ELECTRICO RURAL ESPINAR V ETAPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- A diciembre del año 2016, el avance físico es de la elaboración del Estudio Definitivo.

b). Identificación de problemas presentados

- Por la aplicación del artículo 20° del nuevo reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece "Tratándose de procedimientos de selección para ejecución de obras, se requiere contar adicionalmente con el expediente técnico y la disponibilidad física del terreno".

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Por las nuevas modificaciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, se está desarrollando un informe de riesgos para continuar con los procesos de licitación de las obras, asimismo se tiene que modificar los términos de referencia de los nuevos Estudios Definitivos a desarrollarse.

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2160094. AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN LAS COMUNIDADES DEL, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

A diciembre del año 2016, tiene un avance físico de 100%, actualmente está en operación comercial, el proyecto beneficia a 993 usuarios de la Región Cusco.

b). Identificación de problemas presentados

Se han encontrado deficiencias en el expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se gestionó la aprobación del presupuesto adicional de obra.

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2166798. AMPLIACION E INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL EN EL, DISTRITO DE HUACCANA - CHINCHEROS - APURIMAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

A diciembre del año 2016, tiene un avance físico de 95%, actualmente está en proceso de recepción, el proyecto beneficia a 803 usuarios de la Región Apurimac.

b). Identificación de problemas presentados

- Se encontraron deficiencias en el expediente técnico.
- Se presentó oposición de propietarios al paso de las líneas primarias por sus terrenos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se gestionó el presupuesto adicional de obra.
- Se gestionarán ampliaciones de plazo hasta solucionar los conflictos presentados.

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2166805. SISTEMA ELECTRICO RURAL HUANUCO - PANAQ IV ETAPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

A diciembre del año 2016, el avance físico es de 100%, fue recepcionada el 08 de junio de 2016.

b). Identificación de problemas presentados

- Esta pendiente la energización de 6 localidades por falta de punto de alimentación, de un total de 125 localidades, que actualmente está a cargo de Electro Centro desde el 24.10.2016.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se ha coordinado la energización de las 06 localidades a partir de abril del año 2017, por parte de Electro Centro S.A., ya que la línea primaria de la cual se derivará se concluirá en dicha obra.

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2166806. SISTEMA ELECTRICO RURAL OXAPAMPA II ETAPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- A diciembre del año 2016, el avance físico es de 100%.
- Mediante R..D. N° 233-2016-EM/DGER se designó el Comité de Recepción de la obra.

b). Identificación de problemas presentados

- Insuficiente capacidad económica del contratista, originó no terminar oportunamente el levantamiento de observaciones durante la recepción de la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se aplicará penalidad máxima al contratista en la liquidación del contrato de obra.

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2166807. SISTEMA ELECTRICO RURAL CHAUIHUARANGA VI ETAPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- A diciembre del año 2016, el avance físico es de 100%.
- Obra concluida en el plazo contractual 300d.c. sin ampliaciones de plazo.

b). Identificación de problemas presentados

- Deficiencia en la obtención del CIRA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Elaboración del nuevo CIRA mediante prestación adicional.

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2166810. SISTEMA ELECTRICO RURAL PAPAPLAYA II ETAPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- A diciembre del año 2016, el avance físico es de 86.88%.

b). Identificación de problemas presentados

- Malas condiciones climatológicas, la falta de lluvias no permitió el transporte fluvial de postes de concreto al lugar de la obra.
- Recursos insuficientes del Contratista, retrasó la ejecución de la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2166812. SISTEMA ELECTRICO RURAL VALLE DEL COLCA III ETAPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- A diciembre del año 2016, el avance físico es de 100%, actualmente está en operación comercial, el proyecto beneficia a 375 usuarios de la Región Arequipa.

b). Identificación de problemas presentados

- Se encontraron deficiencias en el expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se gestionó la aprobación del presupuesto adicional de obra.

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2166948. SISTEMA ELECTRICO RURAL CHILETE V ETAPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- A diciembre del año 2016, el avance físico es de 100%, se repcionó el 21 de diciembre del año 2016.

b). Identificación de problemas presentados

- Durante el monitoreo arqueológico, el representante del ministerio de Cultura solicitó variación del trazo, que implicó delimitación y señalización de la zona arqueológica.
- La ejecución de la línea primaría Pucara se vio afectada por la oposición de pobladores y autoridades de Tantachuasi San Silvestre- San Miguel.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se realizó la variante, con la delimitación y señalización del nuevo trazo de ruta.
- se realizó variante, con nuevo punto de diseño y nuevo trazo de ruta.

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2167104. SISTEMA ELECTRICO RURAL ANDAHUAYLAS EJE HUACCANA CHINCHEROS III ETAPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- A diciembre del año 2016, el avance físico es de 100%, actualmente está en operación comercial, el proyecto beneficia a 233 usuarios de la Región Apurímac.

b). Identificación de problemas presentados

- Se encontraron deficiencias en el expediente técnico,

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- se gestionó la aprobación del presupuesto adicional de obra.

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2167163. SISTEMA ELECTRICO RURAL VALLE DEL VILCANOTA IV ETAPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- A diciembre del año 2016, el avance físico es de 100%, actualmente se encuentra en operación comercial, el proyecto beneficia a 3359 usuarios de Región Cusco.

b). Identificación de problemas presentados

- Se encontraron deficiencias en el expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se gestionó la aprobación del presupuesto adicional de obra.

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2167165. SISTEMA ELECTRICO RURAL PISAC HUANCARANI PAUCARTAMBO IV ETAPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- A diciembre del año 2016, el avance físico es de elaboración del Estudio Definitivo.

b). Identificación de problemas presentados

- Por la aplicación del artículo 20° del nuevo reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece "Tratándose de procedimientos de selección para ejecución de obras, se requiere contar adicionalmente con el expediente técnico y la disponibilidad física del terreno".

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Por las nuevas modificaciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, se está desarrollando un informe de riesgos para continuar con los procesos de licitación de las obras, asimismo se tiene que modificar los términos de referencia de los nuevos Estudios Definitivos a desarrollarse.

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2167167. SISTEMA ELECTRICO RURAL CRUCERO III ETAPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- A diciembre del año 2016, el avance físico es de 100%.,

b). Identificación de problemas presentados

- La obra se paralizó por conflictos sociales.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se gestionó la recepción de la obra.

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2167258. SISTEMA ELECTRICO RURAL CAJAMARCA BAÑOS DEL INCA II ETAPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- A diciembre del año 2016, el avance físico es de 72.53%.

b). Identificación de problemas presentados

- La concesionaria (Hidrindina S.A. solicitó que en las zonas donde existía sistema de medición con mediciones prepago se utilice dichos medidores, lo cual no estaba previsto en el contrato.
- Problemas de servidumbre por oposición de la población al paso de las redes eléctricas de la línea primaria. solicitando montos muy altos de indemnización y suministro de energía a sus viviendas no consideradas en el proyecto, caso contrario solicitaban se retire las estructuras de sus terrenos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se realizaron variantes en las líneas primarias y redes primarias, donde existía fuerte oposición de los pobladores.
- Se instalará medidores prepago y post pago de acuerdo a los medidores existentes en cada zona y lugares circundantes.
- Se utilizarán materiales de propiedad de Hidrandidna S.A. para atender a los usuarios que reclaman el servicio de energía y que se oponen al paso de las líneas primarias.

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2173204. SISTEMA ELECTRICO RURAL AIJA COTAPARACO V ETAPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- A diciembre del año 2016, el avance físico es de la elaboración del Estudio Definitivo.

b). Identificación de problemas presentados

- Por la aplicación del artículo 20° del nuevo reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece "Tratándose de procedimientos de selección para ejecución de obras, se requiere contar adicionalmente con el expediente técnico y la disponibilidad física del terreno".

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Por las nuevas modificaciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, se está desarrollando un informe de riesgos para continuar con los procesos de licitación de las obras, asimismo se tiene que modificar los términos de referencia de los nuevos Estudios Definitivos a desarrollarse.

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2173206. SISTEMA ELECTRICO RURAL CANGALLO VII ETAPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- A diciembre del año 2016, el avance físico es de 100%, actualmente esta en operación comercial, el proyecto beneficia a 3 078 usuarios de la Región Ayacucho.

b). Identificación de problemas presentados

- Se han encontrado deficiencias en el expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se gestionó la probación del presupuesto adicional de obra.

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2173211. SISTEMA ELECTRICO RURAL HUANUCO - PANA O V ETAPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

A diciembre del año 2016, el avance físico es de 100%, culminando el 24.12.2016.

b). Identificación de problemas presentados

- Viviendas ubicada debajo del trazo de ruta de las líneas primarias y propietarios de terrenos que no permiten el paso de las líneas primarias.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Modificación del trazo de ruta ocasionando la necesidad de la obtención de un nuevo CIRA de las líneas primarias con nuevo trazo.

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2173214. SISTEMA ELECTRICO RURAL MAZUKO II ETAPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- A diciembre del año 2016, el avance físico es de 22%.

b). Identificación de problemas presentados

- Ejecución de obra atrasada en setiembre-2016.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se solicitó remisión de carta notarial para resolver el contrato de ejecución de obra.

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2180837. INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE OCUVIRI, DISTRITO DE OCUVIRI - LAMPA - PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- A diciembre del año 2016, el avance físico es de 84.5%, el proyecto beneficiará a 609 usuarios de la Región Púno.

b). Identificación de problemas presentados

- Se han encontrado deficiencias en el expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se gestionó la aprobación del presupuesto de obra.

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2192816. SISTEMA ELECTRICO RURAL ESPINAR VI ETAPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- A diciembre del año 2016, el avance físico es de 100%, actualmente se encuentra en operación comercial, el proyecto beneficia a 391 usuarios de la Región Cusco.

b). Identificación de problemas presentados

- Se encontraron deficiencias en el expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

+ Se gestionó la aprobación del presupuesto adicional de obra.

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2192817. SISTEMA ELECTRICO RURAL NUEVO SEASME III ETAPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- A diciembre del año 2016, el avance físico es de la elaboración del Estudio Definitivo.

b). Identificación de problemas presentados

- Por la aplicación del artículo 20° del nuevo reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece "Tratándose de procedimientos de selección para ejecución de obras, se requiere contar adicionalmente con el expediente técnico y la disponibilidad física del terreno".

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Por las nuevas modificaciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, se está desarrollando un informe de riesgos para continuar con los procesos de licitación de las obras, asimismo se tiene que modificar los términos de referencia de los nuevos Estudios Definitivos a desarrollarse

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2192869. ELECTRIFICACION DE LOS CENTROS POBLADOS DE ISLANDIA, PETROPOLIS Y LEONCIO RAMIREZ CASTRO, DISTRITO DE YAVARI, PROVINCIA DE RAMON CASTILLA D**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- A diciembre del año 2016, el avance físico es de elaboración del Estudio Definitivo.

b). Identificación de problemas presentados

- Demora de evaluación del informe de modificaciones por parte de la OPI.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se coordinó con la OPI-MEM

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2195567. SISTEMA ELECTRICO RURAL HONGOS IV ETAPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- .A diciembre del año 2016, el avance físico es de 100%. Obra concluida y recepcionada..

b). Identificación de problemas presentados

- Recursos económicos insuficientes.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se aprobó presupuesto adicional.

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2195568. SISTEMA ELECTRICO RURAL HUANCANE IV ETAPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- A diciembre del año 2016, el avance físico es de 100%, actualmente está en operación comercial, el proyecto beneficia a 1 334 usuarios de la Región Púno.

b). Identificación de problemas presentados

- Se han encontrado deficiencias en el expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Sesionó la probación del presupuesto adicional de obra.

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2195569. SISTEMA ELECTRICO RURAL SANDIA IV ETAPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- A diciembre del año 2016, el avance físico es de 52.2%, el proyecto beneficiará a 919 usuarios de la Región Púno.

b). Identificación de problemas presentados

- Se han encontrado deficiencias en el expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se gestionó la aprobación del presupuesto adicional de obra.

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2195570. SISTEMA ELECTRICO RURAL SANTA CLOTILDE II Y III ETAPA DISTRITO DE NAPO, PROVINCIA DE MAYNAS DEL DEPARTAMENTO DE LORETO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- A diciembre del año 2016, el avance físico es de la elaboración del Estudio Definitivo.

b). Identificación de problemas presentados

- Por la aplicación del artículo 20° del nuevo reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece "Tratándose de procedimientos de selección para ejecución de obras, se requiere contar adicionalmente con el expediente técnico y la disponibilidad física del terreno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Por las nuevas modificaciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, se está desarrollando un informe de riesgos para continuar con los procesos de licitación de las obras, asimismo se tiene que modificar los términos de referencia de los nuevos Estudios Definitivos a desarrollarse.

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2204086. AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DE 22 LOCALIDADES DEL, DISTRITO DE VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- A diciembre del año 2016, se encuentra el Expediente Técnico aprobado.

b). Identificación de problemas presentados

- Valor referencial del proceso desactualizado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Actualización del valor referencial del expediente técnico aprobado.

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2204410. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LAS LOCALIDADES DE VISTA ALEGRE, MAYMALL, CHALA, QUIRRIPE, CHILTE, GRANEI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- A diciembre del año 2016, el avance físico es de 100%, se recepcionó el 07.07.2016.

b). Identificación de problemas presentados

- Hasta el mes de diciembre 2016, la concesionaria no dió su visto bueno a las obras para su energización, debido a que Hidrandidna S.A. cambio el sistema de georeferenciación de su base de datos, por lo que el contratista tuvo que adecuar los datos de obra desde el punto de fijación de alimentación, debiendo rehacer toda la codificación de las estructuras. Labor que no se encontraba dentro de los alcances del contrato de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se gestionó con el contratista e Hidrandina S.A. la adecuación de la codificación de estructuras al nuevo sistema utilizado por la concesionaria.

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2208953. INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL VALLE SANTA CRUZ, DISTRITO DE RIO TAMBO - SATIPO - JUNIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- A diciembre del año 2016, el avance físico es de 100%. Obra concluida y recepcionada.

b). Identificación de problemas presentados

- El Comité de Recepción realizó el 27/08/2016 observaciones a la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- El plazo para levantar las observaciones venció el 06.10.2016.

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2209722. INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DEL DISTRITO DE OLLACHEA, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- A diciembre del año 2016, el avance físico es de 100%, actualmente se encuentra en operación comercial, el proyecto beneficia a 970 usuarios de la Región Púno.

b). Identificación de problemas presentados

- se encontraron deficiencia en el expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se gestionó la aprobación del presupuesto adicional de obra.

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2209917. INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL 24 CASERIOS, DISTRITO DE QUEROCOTILLO - CUTERVO - CAJAMARCA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- A diciembre del año 2016, el avance físico es de 78.91%.

b). Identificación de problemas presentados

- Hasta el mes de diciembre del 2016, los usuarios continuaban con la oposición al apso de las redes eléctricas de la línea primaria, solicitando montos muy altos de indemnización.

- Incendio forestal en toda la zona afectando las estructuras, motivando un atraso en la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se optimizó la ubicación de estructuras.

- Se otorgará ampliación de plazo.

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2216775. CONSTRUCCION DEL SER CUENCA MARANKIARI - SATIPO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- A diciembre del año 2016, el avance físico es de 87.41%, el proyecto beneficiará a 820 usuarios de la Región Junín.

b). Identificación de problemas presentados

- Se han encontrado deficiencias en el expediente técnico.
- Falta de liquidez del contratista.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se gestionó la aprobación del presupuesto adicional de obra.
- Se ha intervenido económicamente el contrato de ejecución de obra.

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2216998. SISTEMA ELECTRICO RURAL VILLA RICA III ETAPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- A diciembre del año 2016, el avance físico es de 100%, se emitió la R.D..N° 260-2016-EM/DGER del 15.12.2016, nombrando el Comité de Recepción.

b). Identificación de problemas presentados

- Problemas de servidumbre por oposición al apso de las redes eléctricas (LP, RP,y R.S.), solicitando montos muy altos de indemnización.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se tuvo que realizar variantes a las redes por los caminos de herradura y pequeñas trochas carrozables para eviatar las plantaciones de café, cacao, etc.

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2234217. INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL CELENDIN FASE I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- A diciembre del año 2016, el avance físico es de la elaboración del Estudio Definitivo

b). Identificación de problemas presentados

- Falta aprobación del Informe N° 3 de Estudios Definitivos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se está evaluando el expediente técnico del proyecto.

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2234219. INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL CELENDIN FASE III**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- A diciembre del año 2016, el Estudio Definitivo se encuentra concluido.

b). Identificación de problemas presentados

- Demoras en elaboración de los Inforeme N° 1, 2 y 3.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se viene coordinando con la Empresa Consultora.

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2235356. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LAS REDES DE MEDIA TENSION Y BAJA TENSION EJES TABLACHACA, COLCABAMBA Y RESTITUCION DE LOS DISTRITOS DE I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- A diciembre del año 2016, la obra se encuentra en ejecución con un avance físico de 91.8%, el proyecto beneficiará a 5 882 usuarios de la Región Huancavelica..

b). Identificación de problemas presentados

- Se han encontrado deficiencias en el Expediente Técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se gestionó la aprobación del presupuesto adicional de obra.

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2250205. SISTEMA ELECTRICO RURAL CHACAS - SAN LUIS V ETAPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- A diciembre del año 2016, el avance físico es de 100%, culminada el 18.11.2016 y recepcionada el 04.12.2016.

b). Identificación de problemas presentados

- No se ha iniciado la operación experimental ya que la Empresa Hlrandina S.A.no ha llegado a un acuerdo para la firma del Contrato de Operación y Mantenimiento con la Empresa ELHICHA..

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La DGE y las partes interesadas definirán que Empresa Concesionaria es hará cargo de la operación y mantenimiento del Sistema Eléctrico Chacas San Luis V Etapa.

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2250436. INSTALACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL SAN MIGUEL FASE I-CAJAMARCA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- A diciembre del año 2016, en proceso de selección para elaboración de Estudio Definitivo.

b). Identificación de problemas presentados

- Concurso de elaboración de Estudios Definitivos cancelado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Mediante R.M. N° 459-20156-MEM/DM del 28.10.2015, se declara la nulidad de oficio del proceso.

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2251157. SISTEMA ELECTRICO RURAL CHUMBIVILCAS VI ETAPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- A diciembre del año 2016, el avance físico es de la elaboración del Estudio Definitivo

b). Identificación de problemas presentados

- Por la aplicación del artículo 20° del nuevo reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece "Tratándose de procedimientos de selección para ejecución de obras, se requiere contar adicionalmente con el expediente técnico y la disponibilidad física del terreno".

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Por las nuevas modificaciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, se está desarrollando un informe de riesgos para continuar con los procesos de licitación de las obras, asimismo se tiene que modificar los términos de referencia de los nuevos Estudios Definitivos a desarrollarse.

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2251168. SISTEMA ELECTRICO RURAL HUANUCO DOS DE MAYO V ETAPA, VI ETAPA, VII ETAPA - FASE I Y VII ETAPA - FASE II**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- A diciembre del año 2016, el avance físico es de la elaboración del Estudio Definitivo.

b). Identificación de problemas presentados

- Por la aplicación del artículo 20° del nuevo reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece "Tratándose de procedimientos de selección para ejecución de obras, se requiere contar adicionalmente con el expediente técnico y la disponibilidad física del terreno".

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Por las nuevas modificaciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, se está desarrollando un informe de riesgos para continuar con los procesos de licitación de las obras, asimismo se tiene que modificar los términos de referencia de los nuevos Estudios Definitivos a desarrollarse.

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2267331. SISTEMA ELECTRICO RURAL ACARI-CHALA V ETAPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- A diciembre del año 2016, el avance físico es de 100%. Obra concluida y recepcionada.

b). Identificación de problemas presentados

- Replanteo en revisión por la supervisión.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Aumentó el monto del Contrato.

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO: 2267332. SISTEMA ELECTRICO RURAL VALLE HUAURA SAYAN III ETAPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- A diciembre del año 2016, el avance físico es de 100%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 13. MINERIA

DIVISION FUNCIONAL : 030. MINERIA

GRUPO FUNCIONAL : 0059. PROMOCION MINERA

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

+ A diciembre del año 2016, se encuentran en etapa de Estudios de Pre-Inversión.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 13. MINERIA

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0126. VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACION Y REMEDIACION AMBIE

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

-A diciembre del año 2016, se cuenta con estudio de Pre-Inversión.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 16221 INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO

FUNCION : 13. MINERIA

DIVISION FUNCIONAL : 030. MINERIA

GRUPO FUNCIONAL : 0059. PROMOCION MINERA

PRODUCTO PROYECTO: 2196074. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION DE RECURSOS MINERALES Y ENERGETICOS Y DE LABORATORIOS DEL INGEMMET, EN EL DISTRITO DE SAN BOR.**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se han adquirido equipos de Alta Tecnología, de última generación , a fin de Contribuir al desarrollo de la Investigación Geocientífica en el país, asimismo se ha contribuido con la Inversión Minera en el país.

b). Identificación de problemas presentados

No se encontraron dificultades en la ejecución del Proyecto de Inversión durante el año 2016.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Por lo expuesto no se proponen medidas correctivas.

PLIEGO : 19019 CONTRALORIA GENERAL

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0004. RECTORIA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

PRODUCTO PROYECTO: 2188974. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL PARA UNA GESTION PUBLICA EFICAZ E INTEGRAL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al 31 de diciembre de 2016 se informa que se han ejecutado las siguientes acciones:

- a) 01 nuevo Modelo operacional y administrativo desconcentrado de los OCI
- b) 03 talleres de capacitación a nivel regional en el NMG desconcentrado
- c) 03 talleres de capacitación para personal SOA y auditores individuales a nivel regional
- d) 01 sede regional construida (CORE Pucallpa)
- e) 01 normativa Auditoría de Desempeño
- f) 03 talleres de capacitación en control de desempeño de la ENC
- g) 01 evento Internacional en Control de desempeño
- h) 03 talleres de sensibilización en AD
- i) 03 Procesos misionales mejorados: Auditoría Financiera, Control Masivo (Declaraciones Juradas, Rendición de Cuentas y Control Simultáneo) y Clientes y productos (SINAD)
- j) 01 aplicativo informático proceso transversal-SICA
- k) 01 SGC Fase III - Certificación de procesos de calidad
- l) 01 nueva infraestructura de la Escuela Nacional de Control
- m) 03 guías de orientación para las entidades en la implementación del Control Interno por niveles de gobierno
- n) 01 taller de capacitación en CI
- o) 01 taller de capacitación en evaluación de CI y 02 acciones aún se encuentran en proceso: Construcción de la CORE Ica; y Normativa para la implementación del Control Interno en las entidades y su evaluación por la CGR.

b). Identificación de problemas presentados

Limitación de recursos externos a fin de atender el financiamiento del Proyecto de Inversión Pública Mejoramiento del Sistema Nacional de Control para una Gestión Pública Eficaz e Integra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mediante la Resolución de Contraloría N° 113-2016-CG, se incorporaron los recursos provenientes de saldos de balance, por un importe de S/ 4 200 000,00 soles con cargo a la fuente de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, para atender el financiamiento de la construcción de la Oficina Regional de Control Ica y Oficina Regional de Control Tacna, la adquisición de equipos de comunicación de datos y los servicios conexos de dichas adquisiciones dentro del marco del Proyecto de Inversión Pública Mejoramiento del Sistema Nacional de Control para una Gestión Pública Eficaz e Integra.

PLIEGO : 21021 CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 018. SEGURIDAD JURIDICA

GRUPO FUNCIONAL : 0039. DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES

PRODUCTO PROYECTO: 2171549. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SELECCION Y NOMBRAMIENTO, EVALUACION Y RATIFICACION Y PROCESOS DISCIPLINARIOS DE JUECES Y FISCALES DEL CI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El Proyecto de Construcción del Nuevo Local, registra un avance de 59.73% de ejecución presupuestal, durante su ejecución han surgido hechos que justifican la necesidad de modificar el proyecto de Inversión Pública. Mejoramiento de los Servicios de Selección y Nombramiento, Evaluación y Ratificación, procesos Disciplinarios de Jueces y Fiscales, del Consejo Nacional de la Magistratura a Nivel Nacional, mediante el Fortalecimiento Integral de la Organización, Evaluación realizada por la Oficina de Administración y Finanzas, en razón a ello se ha realizado los trámites administrativos necesarios para la formulación del expediente técnico que adecue la construcción actual a un número de pisos adicionales a los aprobados, entre otros como el expediente de adecuación e integración de las especialidades de instalaciones eléctricas y mecánicas del proyecto.

Al 31 de diciembre la obra tiene un avance acumulado del 24.69% encontrándose adelantada, se ha logrado la ejecución de las partidas de placas, columnas losa aligerada, osa maciza, escalera, rampa vehicular y vigas. Se realizó la prueba de estanqueidad en la Cisterna de agua de consumo y Cisterna de agua contra incendios ubicados en el 5to sótano. Colocación de acero, encofrado y posterior vaciado de las columnas en el semisótano al 90% y en el primer piso a un 60%. Colocación de acero y encofrado en vigas, losa maciza y losa aligerada en el semisótano al 60% y en el primer piso a un 50%. colocación de acero, encofrado y posterior vaciado en la rampa de ingreso vehicular N° 03.

b). Identificación de problemas presentados

- 1.- Se identificó problemas administrativos en lo que concierne a la obtención de la licencia de demolición de obra otorgada por la municipalidad distrital de San Isidro lo que dio origen a una ampliación de plazo N° 01 por 18 días calendarios aprobada por la entidad a favor del ejecutor de la obra.
- 2.-La entidad aprobó el Expediente de Adicional N° 01 y Deductivo N° 01 por cambio de especificación técnica.
- 3.- La entidad aprobó el Expediente de Adicional N° 02 y Deductivo N° 02 denominado PROYECTO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PARA AMPLIACION DEL EDIFICIO INSTITUCIONAL DEL CNM. debido a la determinación de la entidad en la ejecución en una segunda etapa del piso 13,14 y 15 del proyecto inicial.
- 4.- La entidad aprobó el adicional de obra N° 03 y Deductivo vinculante N° 03 por cambio de cuantía en las vigas de sótano 4 al piso 12 del proyecto.
- 5.-La entidad aprobó la ampliación de plazo N° 05 por 50 días calendarios a favor del ejecutor de la obra
- 6.- La entidad aprobó la ampliación de plazo N° 06 por 34 días calendarios a favor del ejecutor de la obra, debido a la complejidad de la elaboración del expediente técnico PROYECTO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PARA AMPLIACION DEL EDIFICIO INSTITUCIONAL DEL CNM.
- 7.- El evento de la APEC fue la causal que la entidad apruebe la ampliación de plazo N° 07 por 06 días calendarios
- 8.- La entidad aprobó la ampliación de plazo N° 02 por 50 días calendarios a favor del Consorcio Lima, con reconocimiento
- 9.- La entidad aprobó la ampliación de plazo N° 03 por 34 días calendarios a favor del Consorcio Lima, con reconocimiento de mayores gastos generales
- 10.- La entidad aprobó la ampliación de plazo N° 07 por 06 días calendarios a favor del Consorcio Lima, con reconocimiento de mayores gastos generales .Todas estas ampliaciones de plazo han modificado la fecha contractual inicial siendo la nueva fecha contractual de termino el 21 de agosto del 2017.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- 1.-Fortalecer el seguimiento y coordinación con los profesionales de las diversas especialidades para que en la absolución de consultas no generen variaciones del proyecto que conlleven a prestaciones adicionales con deductivos vinculantes a favor del ejecutor de la obra.
- 2.- Fortalecer el seguimiento a las absoluciones de consultas por parte de los profesionales de cada especialidad en aras de no originar demoras que podrían ser causal de ampliación de plazo a favor del ejecutor de la obra.
- 3.- Fortalecer las coordinaciones con la supervisión de obra para pronta atención a las diversa consultas o documentación

PLIEGO : 22022 MINISTERIO PUBLICO

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 017. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Dicho proyecto contó con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/. 946 672 con cargo a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, habiéndose registrado al cierre del año 2,016 una ejecución acumulada de S/. 544 895,97 soles, equivalente al 57.56% del total del presupuesto aprobado. Monto que fue destinado al pago de elaboración de los estudios de pre inversión para los siguientes proyectos:

- 1.- Construcción y Equipamiento de la sede del Ministerio Público en la provincia de Satipo - DJ Junín, en el marco del NCPP
- 2.- Mejoramiento de la prestación de servicios de la sede del Ministerio Público del distrito de Castilla, Distrito Fiscal de Piura, en el marco de la implementación del Nuevo Código Procesal Penal.
- 3.- Construcción de la sede del Ministerio Público en la provincia de Sullana - D. J. de Piura, en el marco del Nuevo Código Procesal Penal
- 4.- Construcción de la sede del Ministerio Público en la provincia de Paíta - D. J. de Piura, en el marco del NCPP
- 5.- Mejoramiento de la capacidad resolutive forense de la División Médico Legal B de Piura, en el marco de la implementación del Nuevo Código Procesal Penal
- 6.- Adecuación y Construcción de Infraestructura y Equipamiento para la sede del Ministerio Público del Distrito Judicial de Huánuco dentro del marco del Nuevo Código Procesal Penal.
- 7.- Construcción y Equipamiento de la sede del Ministerio Público en la provincia de Paucar del Sara Sara - Distrito Judicial de Ica, en el marco del Nuevo Código Procesal Penal.
- 8.- Mejoramiento de los servicios de Almacén de Bienes Incautados y Pruebas del Delito del Ministerio Público, en la provincia de Ilo, Distrito Fiscal de Moquegua
- 9.- Mejoramiento de la sede del Ministerio Público en la provincia de Cajamarca, Distrito Fiscal de Cajamarca, en el marco de la implementación del Nuevo Código Procesal Penal.
- 10.- Mejoramiento de la sede del Ministerio Público de la provincia de Ambo, Distrito Fiscal de Huánuco, en el marco de la Implementación del Nuevo Código Procesal Penal.
- 11.- Mejoramiento de la División Médico Legal de la provincia de Ascope, Distrito Fiscal de La Libertad en el marco de la Implementación del Nuevo Código Procesal Penal

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 017. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

GRUPO FUNCIONAL : 0038. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

PRODUCTO PROYECTO: 2060479. CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA SEDE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA PROVINCIA DE PISCO PARA LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Dicho proyecto iniciado el año 2014 contó con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/. 3 580 451 con cargo a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios para financiar la ejecución del saldo de la obra, habiéndose registrado al cierre del año 2,016 una ejecución de S/. 18 692,73 soles para el pago de la liquidación de la supervisión de la obra.

b). Identificación de problemas presentados

No se pudo iniciar la obra por no contar con el expediente técnico del saldo de la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 017. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

GRUPO FUNCIONAL : 0038. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

PRODUCTO PROYECTO: 2108454. CONSTRUCCION DE LA DIVISION MEDICO LEGAL DEL D.J. DE CAÑETE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Dicho proyecto contó con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/. 2 395 000 con cargo a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, sin embargo, no se llegó a efectuar el pago de adelanto de la obra por la demora en la aprobación en su inclusión en el Plan Anual de Contrataciones 2016.

PLIEGO : 22022 MINISTERIO PUBLICO

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 017. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

GRUPO FUNCIONAL : 0038. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

PRODUCTO PROYECTO: 2108454. CONSTRUCCION DE LA DIVISION MEDICO LEGAL DEL D.J. DE CAÑETE**b). Identificación de problemas presentados**

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se programó en el Presupuesto Institucional el año 2017 del rubro Inversiones, los recursos para su ejecución y supervisión de la obra por cuanto cuenta con expediente técnico.

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 017. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

GRUPO FUNCIONAL : 0038. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

PRODUCTO PROYECTO: 2110337. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA SEDE DEL MINISTERIO PUBLICO EN EL DISTRITO LEONARDO ORTIZ, EN EL MARCO DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Dicho proyecto iniciado el año anterior contó con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/. 4 352 219 con cargo a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, habiéndose registrado al cierre del año 2,016 una ejecución de S/. 3 790 456,73 soles, de los cuales S/. 3 790 456,73 fueron destinados al pago de valorizaciones de la obra y S/. 48 762,73 al pago de su respectiva supervisión. La Gerencia Central de Infraestructura mediante Memorando N° 0047-2017-MP-FN-GG-GECINF, informó que la obra se encuentra en ejecución con un avance de 20.9%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 017. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

GRUPO FUNCIONAL : 0038. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

PRODUCTO PROYECTO: 2110509. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARA LA DIVISION MEDICO LEGAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE ANCASH EN EL MARCO DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Dicho proyecto iniciado el año anterior contó con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/. 2 367 000 con cargo a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, habiéndose registrado al cierre del año 2,016 una ejecución de S/. 80 316,72 soles para el pago de su expediente técnico. La Gerencia Central de Infraestructura mediante Memorando N° 0047-2017-MP-FN-GG-GECINF, informó que el expediente técnico se encuentra en etapa de aprobación.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 22022 MINISTERIO PUBLICO

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 017. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

GRUPO FUNCIONAL : 0038. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

PRODUCTO PROYECTO: 2112601. CONSTRUCCION DE LA SEDE DE LA FISCALIA, EN EL DISTRITO JUDICIAL DE MADRE DE DIOS, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NCPP**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Dicho proyecto contó con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/. 7 366 830 con cargo a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, habiéndose registrado al cierre del año 2,016 una ejecución de S/. 5 883 414,26 soles, de los cuales S/. 5 796 598,25 fueron destinados al pago de valorizaciones de la obra y S/. 86 816,01 al pago de su respectiva supervisión. La Gerencia Central de Infraestructura mediante Memorando N° 0047-2017-MP-FN-GG-GECINF, informó que la obra se encuentra en ejecución con un avance de 79.86%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 017. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

GRUPO FUNCIONAL : 0038. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

PRODUCTO PROYECTO: 2234421. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL MINISTERIO PUBLICO - SEDE DEL DISTRITO JUDICIAL DE LIMA SUR, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Dicho proyecto iniciado en el año 2013, contó con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/. 2 001 365 con cargo a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, habiéndose registrado al cierre del año 2,016 una ejecución acumulada de S/. 2 001 363,87 soles, equivalente al 100% del total del presupuesto aprobado. Monto que fue destinado al pago de valorizaciones de la obra. La Gerencia Central de Infraestructura mediante Memorando N° 0047-2017-MP-FN-GG-GECINF, informó que la obra se encuentra culminada con un avance de 100%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 24024 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 018. SEGURIDAD JURIDICA

GRUPO FUNCIONAL : 0039. DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES

PRODUCTO PROYECTO: 2135381. MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA ORGANIZACION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El Tribunal Constitucional viene ejecutando el Proyecto de Inversión Pública con código de SNIP N 170062 - Mejora de los Servicios del Tribunal Constitucional a nivel nacional, mediante el Fortalecimiento Integral de la Organización -, el mismo que considera una nueva sede para Lima y la remodelación de la sede de Arequipa.

En dicho marco, en el ejercicio 2016, se pago la tercera y última cuota de la adquisición del nuevo local institucional en el Distrito de San Isidro, local adquirido al Banco de la Nación y donde se constituirá la nueva sede, gastos que constituye más del 90% de los recursos asignados en inversiones.

En el ejercicio que nos ocupa se contrato los servicios para la elaboración de los expedientes técnicos de Arequipa y de Lima, aspecto previsto dentro de las metas iniciales, los mismos que estarán listos en el primer semestre del 2017 y permitirán el inicio de las remodelaciones necesarias, que nos permita contar con una sede acorde a las necesidades y a los servicios que debemos prestar a los justiciables

b). Identificación de problemas presentados

Sin lugar a dudas, la adquisición del nuevo local institucional deberá adecuarse en cuanto a infraestructura a los requerimientos que demanda las funciones del Tribunal Constitucional, un tema importante es contar con un adecuado equipo de gestión del proyecto que permita durante todo el ejercicio viabilizar en los plazos adecuados las contrataciones necesarias para el avance del proyecto

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Durante el ejercicio 2017 se ha previsto contar desde el inicio con el personal necesario que se encargue de la gestión adecuada dentro de los plazos previstos.

PLIEGO : 26026 M. DE DEFENSA

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

DIVISION FUNCIONAL : 013. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

GRUPO FUNCIONAL : 0026. DEFENSA NACIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Elaboración de Estudios de Pre Inversión.

b). Identificación de problemas presentados

Información No Disponible, debido a que se encuentra clasificada como Secreta

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Información No Disponible, debido a que se encuentra clasificada como Secreta

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

DIVISION FUNCIONAL : 013. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

GRUPO FUNCIONAL : 0026. DEFENSA NACIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2108067. RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE MANIOBRA DE BUQUES DE LA BASE NAVAL CALLAO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto en ejecución, se culminó la construcción e implementación del Remolcador Auxiliar de Salvamento debidamente equipado. Se realizó la adquisición de UNA (1) Planta de Aire Comprimido y Equipamiento de Buceo Integrado, la adquisición de las Cámaras Hiperbáricas Multiplaza para 6 personas y la adquisición del Bote Auxiliar para el Remolcador. Se efectuó la instalación de las Cámaras del Sistema de Seguridad de la Base Naval

b). Identificación de problemas presentados

Durante la ejecución de la construcción del Remolcador a través del convenio con el SIMAC-MGP, se presentaron problemas en las fechas y plazos de entrega de la Unidad.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Previa evaluación por la Comisión de Inspección del citado proyecto, se determinó la suscripción de una adenda para la ampliación del plazo de entrega de la Unidad 23 noviembre

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

DIVISION FUNCIONAL : 013. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

GRUPO FUNCIONAL : 0026. DEFENSA NACIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2112642. NAYLAMP**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se completó la instalación en 02 unidades y se continua la instalación en otras dos, de los Sistemas de misiles Superficie -Superficie para unidades tipo fragatas misileras y sus misiles, incluye sistemas de lanzamiento, bancos de pruebas e implementación y adecuación en las unidades donde serán instalados.

b). Identificación de problemas presentados

Información No Disponible, debido a que se encuentra clasificada como Secreta

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Información No Disponible, debido a que se encuentra clasificada como Secreta

PLIEGO : 26026 M. DE DEFENSA

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

DIVISION FUNCIONAL : 013. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

GRUPO FUNCIONAL : 0026. DEFENSA NACIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2133011. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA VILLA NAVAL TENIENTE CLAVERO EN LA CIUDAD DE IQUITOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto culminado: Se culminó con la construcción e implementación de 18 departamentos y una casa de servicio

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se requirió de medidas correctivas

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

DIVISION FUNCIONAL : 013. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

GRUPO FUNCIONAL : 0026. DEFENSA NACIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2133013. MEJORA DE LA INSTRUCCION EN LA MAR DEL PERSONAL EN PROCESO DE FORMACION DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto culminado: Se concluyó con la construcción y equipamiento del Buque Escuela Vela

b). Identificación de problemas presentados

Por ser un buque prototipo, diseñado por una empresa extranjera y construida por el SIMAC, genera que la programación estimada presente variaciones durante el proceso por mejoras o modificaciones que establece el astillero o la empresa clasificadora

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Durante la ejecución de los trabajos de construcción de la Unidad se amplió los plazos aprobando las mejoras en beneficio de la Unidad

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

DIVISION FUNCIONAL : 013. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

GRUPO FUNCIONAL : 0026. DEFENSA NACIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2135235. ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES PARA OFICINAS DE LA FUERZA AREA DEL PERU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha acondicionado pisos para la instalación de las oficinas administrativas de la FAP, se realizó la adquisición de equipamiento y mobiliario para las oficinas en mención.

b). Identificación de problemas presentados

Información No Disponible, debido a que se encuentra clasificada como Secreta

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Información No Disponible, debido a que se encuentra clasificada como Secreta

PLIEGO : 26026 M. DE DEFENSA

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

DIVISION FUNCIONAL : 013. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

GRUPO FUNCIONAL : 0026. DEFENSA NACIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2143752. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS CAPACIDADES DE LA BASE DE INFANTERIA DE MARINA - ANCON**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto en ejecución, a la fecha, se culminó las Obras de Ampliación de la Cocina y Comedor, la Construcción de los Edificios BACOM y JESIM, Construcción del edificio BIM-3, Construcción de Hangares y Oficinas de BAVETAC, Maestranza y Grifo, así como Planta Osmosis Inversa

b). Identificación de problemas presentados

Pendiente asignación de fondos, para continuar proyecto

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Gestionar la asignación de fondos para culminación del proyecto

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

DIVISION FUNCIONAL : 013. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

GRUPO FUNCIONAL : 0026. DEFENSA NACIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2163489. RECUPERACION DEL SERVICIO DE INSTRUCCION BASICA DE VUELO EN AERONAVES DE ALA FIJA, DE LA FAP-GRUPO AEREO N 51, EN LA BASE AEREA CAP. FAP REI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se cuenta con la totalidad de 20 Aeronaves KT -1 y se tiene una ejecución financiera acumulada de 95%.

b). Identificación de problemas presentados

Información No Disponible, debido a que se encuentra clasificada como Secreta

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Información No Disponible, debido a que se encuentra clasificada como Secreta

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

DIVISION FUNCIONAL : 013. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

GRUPO FUNCIONAL : 0026. DEFENSA NACIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2166997. RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE Y SOPORTE LOGISTICO DE LAS FUERZAS ARMADAS, EN BUQUES MULTIPROPOSITO DE LA MARI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se priorizó la construcción de una (01) unidad naval (denominado B.A.P. PISCO), la cual presenta un avance físico del 70% - Astillero SIMA-Callao.

b). Identificación de problemas presentados

Información No Disponible, debido a que se encuentra clasificada como Secreta

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Información No Disponible, debido a que se encuentra clasificada como Secreta

PLIEGO : 26026 M. DE DEFENSA

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
DIVISION FUNCIONAL : 013. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
GRUPO FUNCIONAL : 0026. DEFENSA NACIONAL
PRODUCTO PROYECTO: 2171117. JUCRAM

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha adquirido (27) lanzadores múltiples con sus respectivos vehículos y (580) cohetes de 40 km de alcance, los mismos que corresponden al sistema de artillería de corto alcance.

b). Identificación de problemas presentados

Información No Disponible, debido a que se encuentra clasificada como Secreta

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Información No Disponible, debido a que se encuentra clasificada como Secreta

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
DIVISION FUNCIONAL : 013. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
GRUPO FUNCIONAL : 0026. DEFENSA NACIONAL
PRODUCTO PROYECTO: 2172955. RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE REALIZAR OPERACIONES GUARDACOSTAS DE SUPERFICIE EN EL DOMINIO MARITIMO NACIONAL Y OPERACIONES DE BUSQU

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha priorizado la construcción de 04 patrulleras en el astillero del SIMA-Chimbote: Las 2 primeras Unidades BAP RIO PATIVILCA y BAP RIO CAÑETE se encuentran efectuando operaciones de vigilancia y control en el litoral del norte y sur del país.
Las otras 2 Unidades BAP RIO PIURA y BAP RIO QUILCA, fueron puestas en el agua en OCT-16 y serán entregadas en MAR-17, para incorporarse a las operaciones navales, al AF - 2016 se desembolsó S/. 103,328,947 para las PP MM 3 y 4 (pago contra avance de obra 80.46% de E.F). La patrullera marítima de segundo uso ya fue recibida a través de una donación de la Armada de Corea del Sur, incorporándose el año pasado como BAP FERRE y se encuentra en operaciones de vigilancia y control en el mar Peruano.

b). Identificación de problemas presentados

Información No Disponible, debido a que se encuentra clasificada como Secreta

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Información No Disponible, debido a que se encuentra clasificada como Secreta

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
DIVISION FUNCIONAL : 013. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
GRUPO FUNCIONAL : 0026. DEFENSA NACIONAL
PRODUCTO PROYECTO: 2186912. RECUPERACION DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DE SUPERFICIE DE LOS HELICOPTEROS LIGEROS MGP EN LA BASE AERONAVAL DEL CALLAO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha recepcionado el primer helo Seasprite SH-2G no remanufacturado, así como, los lotes de misiles y bancos de pruebas.
El proceso de modernización de las 4 aeronaves la 02, 03, 04 y 05) se viene realizando en los talleres de la Empresa Kaman en USA.

b). Identificación de problemas presentados

Información No Disponible, debido a que se encuentra clasificada como Secreta

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Información No Disponible, debido a que se encuentra clasificada como Secreta

PLIEGO : 26026 M. DE DEFENSA

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

DIVISION FUNCIONAL : 013. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

GRUPO FUNCIONAL : 0026. DEFENSA NACIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2188537. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL ASTILLERO DEL ARSENAL NAVAL DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU EN LA BASE NAVAL DEL CALLAO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tiene un avance de la etapa 1A que corresponde a la adquisición y montaje del SINCROLIF, la construcción del hangar de submarinos al 90%.

b). Identificación de problemas presentados

Información No Disponible, debido a que se encuentra clasificada como Secreta

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Información No Disponible, debido a que se encuentra clasificada como Secreta

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

DIVISION FUNCIONAL : 013. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

GRUPO FUNCIONAL : 0026. DEFENSA NACIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2193840. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION OCEANOGRAFICA DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU EN EL DOMINIO MARITIMO Y LA ANTARTIDA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se tiene un avance de construcción e implementación del 85% (en el astillero Freyre - España). En Jun16, se desembolsó el 30% del monto contractual por el 4to hito (botadura del buque), descontándose S/18.0 Mil por penalidad.

b). Identificación de problemas presentados

Información No Disponible, debido a que se encuentra clasificada como Secreta

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Información No Disponible, debido a que se encuentra clasificada como Secreta

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

DIVISION FUNCIONAL : 013. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

GRUPO FUNCIONAL : 0026. DEFENSA NACIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2193999. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y LOGISTICA DE LA BASE AERONAVAL DEL CALLAO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al cierre del AF-2016 el proyecto en mención no presento gasto, por encontrarse en etapa de absolución de consultas para la elaboración del Expediente Técnico y Construcción de la Nueva Base Aeronaval del Callao.

b). Identificación de problemas presentados

Información No Disponible, debido a que se encuentra clasificada como Secreta

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Información No Disponible, debido a que se encuentra clasificada como Secreta

PLIEGO : 26026 M. DE DEFENSA

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

DIVISION FUNCIONAL : 013. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

GRUPO FUNCIONAL : 0026. DEFENSA NACIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2194051. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS Y PROGRAMAS SOCIALES A TRAVES DE LA PLATAFORMA ITINERANTE DE ACCION SOCIAL (PIAS) EN L**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha completado con la construcción e implementación de la plataforma (incluye Sistema de Comunicaciones).

b). Identificación de problemas presentados

Información No Disponible, debido a que se encuentra clasificada como Secreta

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Información No Disponible, debido a que se encuentra clasificada como Secreta

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

DIVISION FUNCIONAL : 013. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

GRUPO FUNCIONAL : 0026. DEFENSA NACIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2194052. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS Y PROGRAMAS SOCIALES A TRAVES DE LA PLATAFORMA ITINERANTE DE ACCION SOCIAL PIAS EN LA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha completado con la construcción e implementación de la plataforma (incluye Sistema de Comunicaciones).

b). Identificación de problemas presentados

Información No Disponible, debido a que se encuentra clasificada como Secreta

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Información No Disponible, debido a que se encuentra clasificada como Secreta

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

DIVISION FUNCIONAL : 013. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

GRUPO FUNCIONAL : 0026. DEFENSA NACIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2195097. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACCIONES DE COMANDO EN LOS PUESTOS DE COMANDO DE LOS BATALLONES DE SELVA NRO 83, 28, 03 Y 49 PARA LA V DIVISIO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al cierre del AF-2016 el proyecto en mención cuenta con un avance físico del 5% (Limpieza de terreno y demoliciones).

b). Identificación de problemas presentados

Información No Disponible, debido a que se encuentra clasificada como Secreta

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Información No Disponible, debido a que se encuentra clasificada como Secreta

PLIEGO : 26026 M. DE DEFENSA

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

DIVISION FUNCIONAL : 013. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

GRUPO FUNCIONAL : 0026. DEFENSA NACIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2200132. CREACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA ELECTRONICA EN EL DISTRITO DE LA CAPITANIA 3 DEL DOMINIO MARITIMO NACIONAL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al cierre del AF-2016 se cuenta con la adquisición de 2 aeronaves fokker-50. Se efectuó la actualización de CTO para el proceso de adquisición del equipamiento SIGINT (4ta convocatoria).

b). Identificación de problemas presentados

Información No Disponible, debido a que se encuentra clasificada como Secreta

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Información No Disponible, debido a que se encuentra clasificada como Secreta

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

DIVISION FUNCIONAL : 013. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

GRUPO FUNCIONAL : 0026. DEFENSA NACIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2233769. AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DEL SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL LOGISTICO Y OPERATIVO A LAS UNIDADES DE FRONTERA DE LA REGION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha adjudicado la construcción de las motonaves.

b). Identificación de problemas presentados

Información No Disponible, debido a que se encuentra clasificada como Secreta

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Información No Disponible, debido a que se encuentra clasificada como Secreta

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

DIVISION FUNCIONAL : 013. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

GRUPO FUNCIONAL : 0026. DEFENSA NACIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2234454. MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DE LA BRIGADA ANFIBIA DE INFANTERIA DE MARINA PARA LA ACCION INMEDIATA EN LA DEFENSA DEL LITOR/**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha efectuado la adquisición de 32 LAV Vehículos ligeros anfibios (8x8), los cuales se encuentran en operación en la Fuerza de Infantería de Marina. Así mismo, se internaron equipos de comunicaciones y Vehículos utilitarios: 10 Cuatrimotos y 10 Tubulares.

b). Identificación de problemas presentados

Información No Disponible, debido a que se encuentra clasificada como Secreta

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Información No Disponible, debido a que se encuentra clasificada como Secreta

PLIEGO : 26026 M. DE DEFENSA

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

DIVISION FUNCIONAL : 013. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

GRUPO FUNCIONAL : 0026. DEFENSA NACIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2234930. RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE MOVILIDAD AEREA EFICAZ Y SOPORTE DE LA FUERZA CON AERONAVES DE ALA ROTATORIA DE MEDIANA PERFORMANCE DI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se está ejecutando el componente infraestructura fija y móvil de la Base Aérea San Ramón y de la Base Aérea de Puerto Maldonado, con un avance financiero del 0.85%.

b). Identificación de problemas presentados

Información No Disponible, debido a que se encuentra clasificada como Secreta

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Información No Disponible, debido a que se encuentra clasificada como Secreta

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

DIVISION FUNCIONAL : 013. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

GRUPO FUNCIONAL : 0026. DEFENSA NACIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2234934. RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE MOVILIDAD AEREA EFICAZ CON AERONAVES DE MEDIANO ALCANCE Y MEDIANA CAPACIDAD DE CARGA DE LA FUERZA AERE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto cuenta con 03 etapas, de las cuales se ha priorizado la ejecución de la 1era y 2da etapa, terminando de ejecutar para el AF-2017 la primera de ellas. La I etapa consta de 02 fases. En la I fase se logró la adquisición de 02 aeronaves, en la II fase se logró la adquisición de 01 aeronave, sin embargo esta pendiente la entrega y pago de la última 4ta aeronave, se estima realizar el pago en el AF-2017 y posterior recepción.

b). Identificación de problemas presentados

Información No Disponible, debido a que se encuentra clasificada como Secreta

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Información No Disponible, debido a que se encuentra clasificada como Secreta

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

DIVISION FUNCIONAL : 013. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

GRUPO FUNCIONAL : 0026. DEFENSA NACIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2234996. SALKANTAY**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se han adquirido 24 aeronaves, debidamente equipadas y con munición, de las 28 aeronaves que se requiere según el PIP. Asimismo, se devengó para CEMAE (Expediente Técnico, licencia de obra y adelanto de obra).

b). Identificación de problemas presentados

Información No Disponible, debido a que se encuentra clasificada como Secreta

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Información No Disponible, debido a que se encuentra clasificada como Secreta

PLIEGO : 26026 M. DE DEFENSA

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
DIVISION FUNCIONAL : 013. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
GRUPO FUNCIONAL : 0026. DEFENSA NACIONAL
PRODUCTO PROYECTO: 2251218. PURISUNCHU

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se han internado (308) vehículos: 200 camiones 5TN, 16 camiones 10TN, 87 camiones 20TN, 3 camiones plataforma P/taller móvil, 02 camiones cisterna de agua, además se han capacitado a 232 personas, entre mecánicos y conductores.

b). Identificación de problemas presentados

Información No Disponible, debido a que se encuentra clasificada como Secreta

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Información No Disponible, debido a que se encuentra clasificada como Secreta

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
DIVISION FUNCIONAL : 013. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
GRUPO FUNCIONAL : 0027. SEGURIDAD NACIONAL
PRODUCTO PROYECTO: 2235081. IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL CENTRO NACIONAL DE OPERACIONES DE IMAGENES SATELITALES

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se han construido instalaciones para el CNOIS debidamente equipadas y amoblada; así mismo, se realizó el lanzamiento del satélite óptico en fecha 15Set16 desde el puerto espacial de Kourou (Guyana Francesa).

b). Identificación de problemas presentados

Información No Disponible, debido a que se encuentra clasificada como Secreta

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Información No Disponible, debido a que se encuentra clasificada como Secreta

FUNCION : 04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES
PRODUCTO PROYECTO: 2234588. CREACION DEL SERVICIO DE REAPROVISIONAMIENTO LOGISTICO EN ALTAMAR PARA LAS UNIDADES NAVALES DE LA FUERZA DE SUPERFICIE DE LA MARINA DE GU

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha adquirido el buque de reaprovisionamiento logístico denominado BAP Tacna y 03 helicópteros AB-412 al Reinado de los Países Bajos-Holanda AF-2015.

b). Identificación de problemas presentados

Información No Disponible, debido a que se encuentra clasificada como Secreta

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Información No Disponible, debido a que se encuentra clasificada como Secreta

PLIEGO : 26026 M. DE DEFENSA

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO
GRUPO FUNCIONAL : 0027. SEGURIDAD NACIONAL
PRODUCTO PROYECTO: 2162318. CHACHANI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha culminado el 100% del componente Infraestructura, 95% del componente de equipamiento logístico y 50% del equipamiento del combatiente.

b). Identificación de problemas presentados

Información No Disponible, debido a que se encuentra clasificada como Secreta

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Información No Disponible, debido a que se encuentra clasificada como Secreta

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO
GRUPO FUNCIONAL : 0027. SEGURIDAD NACIONAL
PRODUCTO PROYECTO: 2162319. UBINAS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha culminado el 100% del componente Infraestructura, 95% del componente de equipamiento logístico y 50% del equipamiento del combatiente.

b). Identificación de problemas presentados

Información No Disponible, debido a que se encuentra clasificada como Secreta

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Información No Disponible, debido a que se encuentra clasificada como Secreta

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO
GRUPO FUNCIONAL : 0027. SEGURIDAD NACIONAL
PRODUCTO PROYECTO: 2162320. MISTI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha culminado el 100% del componente Infraestructura, 95% del componente de equipamiento logístico y 50% del equipamiento del combatiente.

b). Identificación de problemas presentados

Información No Disponible, debido a que se encuentra clasificada como Secreta

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Información No Disponible, debido a que se encuentra clasificada como Secreta

PLIEGO : 26026 M. DE DEFENSA

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO
GRUPO FUNCIONAL : 0027. SEGURIDAD NACIONAL
PRODUCTO PROYECTO: 2162321. AMPATO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha culminado el 100% del componente Infraestructura, 95% del componente de equipamiento logístico y 50% del equipamiento del combatiente.

b). Identificación de problemas presentados

Información No Disponible, debido a que se encuentra clasificada como Secreta

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Información No Disponible, debido a que se encuentra clasificada como Secreta

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO
GRUPO FUNCIONAL : 0027. SEGURIDAD NACIONAL
PRODUCTO PROYECTO: 2162322. COROPUNA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha culminado el 100% del componente Infraestructura, 95% del componente de equipamiento logístico y 50% del equipamiento del combatiente.

b). Identificación de problemas presentados

Información No Disponible, debido a que se encuentra clasificada como Secreta

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Información No Disponible, debido a que se encuentra clasificada como Secreta

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO
GRUPO FUNCIONAL : 0027. SEGURIDAD NACIONAL
PRODUCTO PROYECTO: 2162323. HUAMBO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha culminado el 100% del componente Infraestructura, 95% del componente de equipamiento logístico y 50% del equipamiento del combatiente.

b). Identificación de problemas presentados

Información No Disponible, debido a que se encuentra clasificada como Secreta

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Información No Disponible, debido a que se encuentra clasificada como Secreta

PLIEGO : 26026 M. DE DEFENSA

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO
GRUPO FUNCIONAL : 0027. SEGURIDAD NACIONAL
PRODUCTO PROYECTO: 2162324. HUAYNAPUTINA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se tiene un avance del 95% del componente Infraestructura, se esta implementación el equipamiento logístico que se encuentra en el contrato. Así mismo se ha contratado equipamiento de comunicaciones que se encuentran internado.

b). Identificación de problemas presentados

Información No Disponible, debido a que se encuentra clasificada como Secreta

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Información No Disponible, debido a que se encuentra clasificada como Secreta

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO
GRUPO FUNCIONAL : 0027. SEGURIDAD NACIONAL
PRODUCTO PROYECTO: 2162325. BRAVO CHARLIE FOXTROT DOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución.
Avance de construcción de la Base 100%
Asimismo, se ha adquirido el siguiente equipamiento:
Armamento: Pistola calibre 9x19 mm
Equipamiento de Patrulla: Binoculares, Navegador Satelital, detector de minas portátil y morral demoleador.
Equipamiento de Campaña: chaleco antibalas y equipamiento de campaña.
Comunicaciones: Teléfono satelital, equipo de comunicaciones HF, VHF, MANPACK, comunicaciones internas de patrulla VHF/UHF tipo Selex con accesorios. Vehículos de Transporte: Camionetas Pick up doble cabina 4X4. Se encuentra en proceso de entrega con Buena Pro del equipamiento correspondiente a armamento, patrulla, campaña y transporte.
Se encuentra en proceso de entrega con Buena Pro del equipamiento parcial de armamento, patrulla y campaña. Ametralladoras ligeras calibres 5.56x45mm, Ametralladoras calibre 7.62x51mm, Ametralladoras calibre 12.7 mm (.50 cal), Fusiles de asalto 5.56x45mm

b). Identificación de problemas presentados

Se encuentra pendiente la asignación de fondos para ejecutar los procesos pendientes y completar las Adquisiciones en la Agencia de Compras de la FFAA del equipamiento correspondiente a armamento, patrulla, campaña y transporte

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Que, la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas (ACFFAA), priorice o delegue a la Institución convocar los procesos de selección correspondiente a la adquisición de equipamiento correspondiente a armamento, patrulla, campaña, y transporte, mencionados anteriormente

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO
GRUPO FUNCIONAL : 0027. SEGURIDAD NACIONAL
PRODUCTO PROYECTO: 2162326. BRAVO CHARLIE FOXTROT SEIS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Avance físico de Infraestructura 100%
Se autorizó conexión eléctrica a población
Se efectuó los procesos para adquisición de Armamento, los mismos que serán internados en marzo 2017

PLIEGO : 26026 M. DE DEFENSA

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO
GRUPO FUNCIONAL : 0027. SEGURIDAD NACIONAL
PRODUCTO PROYECTO: 2162326. BRAVO CHARLIE FOXTROT SEIS

b). Identificación de problemas presentados

Incumplimiento de entrega del Proveedor de material de campaña.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Respecto al Proceso de Material de Campaña, se resolvió contrato por incumplimiento entrega del Proveedor.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO
GRUPO FUNCIONAL : 0027. SEGURIDAD NACIONAL
PRODUCTO PROYECTO: 2162327. BRAVO CHARLIE FOXTROT CINCO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se completó la Construcción e implementación de la Base de Control Fluvial.
Se efectuó los procesos para adquisición de Armamento, los mismos que serán internados en marzo del 2017.

b). Identificación de problemas presentados

Incumplimiento del Proveedor, para la entrega de materiales de campaña.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Respecto al Proceso de Material de Campaña, se resolvió contrato por incumplimiento entrega del Proveedor.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO
GRUPO FUNCIONAL : 0027. SEGURIDAD NACIONAL
PRODUCTO PROYECTO: 2162614. AMPLIACION DEL COMPONENTE NAVAL DEL COMANDO ESPECIAL DEL VRAEM

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se completó la construcción e implementación de la Base de Control Fluvial de Puerto Ocopa.
Se efectuó los procesos para adquisición de Armamento que será entregado en marzo del 2017.
Proceso de Material de Campaña se resolvió contrato por incumplimiento entrega del Proveedor.

b). Identificación de problemas presentados

Información No Disponible, debido a que se encuentra clasificada como Secreta

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Información No Disponible, debido a que se encuentra clasificada como Secreta

PLIEGO : 26026 M. DE DEFENSA

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO
GRUPO FUNCIONAL : 0027. SEGURIDAD NACIONAL
PRODUCTO PROYECTO: 2166832. QUIMSACHATA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se encuentra con un avance físico del 100% del componente Infraestructura y luego se continuará con la implementación del equipamiento logístico que se encuentra en el contrato.

b). Identificación de problemas presentados

Información No Disponible, debido a que se encuentra clasificada como Secreta

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Información No Disponible, debido a que se encuentra clasificada como Secreta

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO
GRUPO FUNCIONAL : 0027. SEGURIDAD NACIONAL
PRODUCTO PROYECTO: 2166833. CHAUPI ORCO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha culminado el 100% del componente Infraestructura y se esta implementación del equipamiento logístico que se encuentra en la primera etapa. Asimismo, se ha contratado la adquisición del equipamiento de comunicaciones que se esta internando progresivamente.

b). Identificación de problemas presentados

Información No Disponible, debido a que se encuentra clasificada como Secreta

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Información No Disponible, debido a que se encuentra clasificada como Secreta

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO
GRUPO FUNCIONAL : 0027. SEGURIDAD NACIONAL
PRODUCTO PROYECTO: 2166834. SABANCAYA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se tiene un avance del 50% del componente Infraestructura y se encuentra en proceso de arbitraje por incumplimiento contractual. Actualmente se están internando algunos equipos de comunicaciones y equipos del combatiente que fueron contratados.

b). Identificación de problemas presentados

Información No Disponible, debido a que se encuentra clasificada como Secreta

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Información No Disponible, debido a que se encuentra clasificada como Secreta

PLIEGO : 26026 M. DE DEFENSA

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO
GRUPO FUNCIONAL : 0027. SEGURIDAD NACIONAL
PRODUCTO PROYECTO: 2166835. TICSANI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se encuentra con un avance físico del 100% del componente Infraestructura y luego se continuará con la implementación del equipamiento logístico que se encuentra en el contrato de la primera etapa.

b). Identificación de problemas presentados

.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO
GRUPO FUNCIONAL : 0027. SEGURIDAD NACIONAL
PRODUCTO PROYECTO: 2166836. PICHU PICHU

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se encuentra con un avance físico del 100% del componente Infraestructura y luego se continuará con la implementación del equipamiento logístico que se encuentra en el contrato.

b). Identificación de problemas presentados

Información No Disponible, debido a que se encuentra clasificada como Secreta

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Información No Disponible, debido a que se encuentra clasificada como Secreta

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO
GRUPO FUNCIONAL : 0027. SEGURIDAD NACIONAL
PRODUCTO PROYECTO: 2166837. BRAVO CHARLIE FOXTROT OCHO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha culminado con la Instalación de la infraestructura de la BCF. Así mismos, se ha adquirido armamento (Pistola calibre 9x19 mm, fusiles de asalto 5.56x45 mm, ametralladoras ligeras 5.56x45 mm, ametralladoras calibre 7.62x51 mm.); Equip de Patrulla (Binoculares, Navegador Satelital, detector de minas portátil y morral demoledor); Equip de Campaña (chaleco antibalas); Comunicaciones (Teléfono satelital, equipo de comunicaciones HF-VHF-MANPACK); Transporte (Camionetas Pick up doble cabina 4X4).

b). Identificación de problemas presentados

Información No Disponible, debido a que se encuentra clasificada como Secreta

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Información No Disponible, debido a que se encuentra clasificada como Secreta

PLIEGO : 26026 M. DE DEFENSA

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO
GRUPO FUNCIONAL : 0027. SEGURIDAD NACIONAL
PRODUCTO PROYECTO: 2166838. QUITARAJU

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha culminado el 100% del componente Infraestructura y se esta implementando el equipamiento logístico que se encuentra en la primera etapa. Así mismo se ha contratado la adquisición del equipamiento de comunicaciones que se encuentran internando progresivamente.

b). Identificación de problemas presentados

Información No Disponible, debido a que se encuentra clasificada como Secreta

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Información No Disponible, debido a que se encuentra clasificada como Secreta

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO
GRUPO FUNCIONAL : 0027. SEGURIDAD NACIONAL
PRODUCTO PROYECTO: 2166839. BRAVO CHARLIE FROXTOT SIETE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se culminó con la Instalación de la infraestructura de la BCF. Así mismos, se ha adquirido armamento (Pistola calibre 9x19 mm, fusiles de asalto 5.56x45 mm, ametralladoras ligeras 5.56x45 mm, ametralladoras calibre 7.62x51 mm.); Equip. de Patrulla (Binoculares, Navegador Satelital, detector de minas portátil y morral demoledor); Equip. de Campaña (chaleco antibalas); Comunicaciones (Teléfono satelital, equipo de comunicaciones HF-VHF-MANPACK); Transporte (Camionetas Pick up doble cabina 4X4).

b). Identificación de problemas presentados

Información No Disponible, debido a que se encuentra clasificada como Secreta

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Información No Disponible, debido a que se encuentra clasificada como Secreta

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO
GRUPO FUNCIONAL : 0027. SEGURIDAD NACIONAL
PRODUCTO PROYECTO: 2173249. YAYAMARI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

se encuentra con un avance físico del 90% del componente Infraestructura, para luego continuar con la implementación del equipamiento logístico que se encuentra en el contrato. Así mismo se ha contratado equipamiento de comunicaciones que se encuentran internando.

La línea de crédito aprobada por DS 358 venció el 31/12/2016, sin embargo, se aprobó una ampliación de plazo para la misma hasta junio del 2017 (donde se solicitará su verificación de viabilidad).

El Ejército Peruano, ha sincerado su ejecución de obra, por lo que se programará para el 2018, una nueva línea de endeudamiento.

b). Identificación de problemas presentados

Información No Disponible, debido a que se encuentra clasificada como Secreta

PLIEGO : 26026 M. DE DEFENSA

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO
GRUPO FUNCIONAL : 0027. SEGURIDAD NACIONAL
PRODUCTO PROYECTO: 2173249. YAYAMARI

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Información No Disponible, debido a que se encuentra clasificada como Secreta

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO
GRUPO FUNCIONAL : 0027. SEGURIDAD NACIONAL
PRODUCTO PROYECTO: 2173250. YUCAMANI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El EP realizó un cambio de localización geográfica hacia a la localidad de Alto Anapati, en el distrito de San Martín de Pangoa, provincia de Satipo, departamento de Junín.
Se encuentra con un avance físico del 100% del componente Infraestructura, para luego continuar con la implementación del equipamiento logístico que se encuentra en el contrato.
La línea de crédito aprobada por DS 358 venció el 31/12/2016, sin embargo, se aprobó una ampliación de plazo para la misma hasta junio del 2017 (donde se solicitará su verificación de viabilidad).
El Ejército Peruano, ha sincerado su ejecución de obra, por lo que se programará para el 2018, una nueva línea de endeudamiento.

b). Identificación de problemas presentados

Información No Disponible, debido a que se encuentra clasificada como Secreta

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Información No Disponible, debido a que se encuentra clasificada como Secreta

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO
GRUPO FUNCIONAL : 0027. SEGURIDAD NACIONAL
PRODUCTO PROYECTO: 2235248. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS Y PROGRAMAS SOCIALES A TRAVES DE LA PLATAFORMA ITINERANTE DE ACCION SOCIAL (PIAS) EN E

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se tiene un avance de 75% en la construcción, correspondiente a la instalación de equipamiento e implementación del Sistema de comunicación de la PIAS.

b). Identificación de problemas presentados

Información No Disponible, debido a que se encuentra clasificada como Secreta

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Información No Disponible, debido a que se encuentra clasificada como Secreta

FUNCION : 20. SALUD
DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA
PRODUCTO PROYECTO: 2233782. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA EN LAS UPSS DEL POLICLINICO NAVAL SAN BORJA (PNSB) DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU, I

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Presenta un avance físico de la estructura del 90%.

PLIEGO : 26026 M. DE DEFENSA

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO: 2233782. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA EN LAS UPSS DEL POLICLINICO NAVAL SAN BORJA (PNSB) DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU, I**b). Identificación de problemas presentados**

Información No Disponible, debido a que se encuentra clasificada como Secreta

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Información No Disponible, debido a que se encuentra clasificada como Secreta

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0108. EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2183937. CREACION E IMPLEMENTACION DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE LAS FUERZAS ARMADAS EN EL DISTRITO DEL RIMAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se viene ejecutando la primera etapa del proyecto que comprende la implementación del componente EQUIPAMIENTO en tres Fases , mediante la suscripción de sus respectivo contratos, los cuales empezaron a suscribirse el 2013 con el contrato internacional de gobierno a gobierno con THE COMERCIAL CANADIAN CORPORATION Contrato N° 001-2013/VRD/DGA, luego el 22 de diciembre del 2014 se suscribió el contrato N° 002- 2014/VRD/DGA, los cuales se encuentran físicamente ejecutadas al 100%

A la fecha se viene ejecutando el contrato N° 003- 2014/VRD/DGA, el cual tiene vigencia hasta el 04 de mayo del 2017.

El Proyecto ya empezó su fase de operación desde el segundo semestre del 2015 , implementándose las aulas , talleres y laboratorios del Instituto en Ambientes Provisionales dado que la Construcción de la Infraestructura esta pendiente de Ejecución ya que actualmente se viene gestionando la contratación del servicio de elaboración del Expediente Técnico.

b). Identificación de problemas presentados

Información No Disponible, debido a que se encuentra clasificada como Secreta

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Información No Disponible, debido a que se encuentra clasificada como Secreta

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0110. EDUCACION DE POST-GRADO

PRODUCTO PROYECTO: 2234935. RECUPERACION DE LA CAPACIDAD TECNICO OPERATIVA DE LA ESCUELA DE AVIACION CIVIL DEL PERU, MEDIANTE LA ADQUISICION DE AERONAVES, PARA LA FOR**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se cuenta con una Ejecución Física de 95%, correspondiente a la adquisición de (07) aeronaves monomotor y (01) aeronave bimotor.

b). Identificación de problemas presentados

Información No Disponible, debido a que se encuentra clasificada como Secreta

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Información No Disponible, debido a que se encuentra clasificada como Secreta

PLIEGO : 27027 FUERO MILITAR POLICIAL

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 017. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

GRUPO FUNCIONAL : 0038. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

PRODUCTO PROYECTO: 2318712. MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN EL TRIBUNAL SUPREMO MILITAR POLICIAL, DE LA PROVINCIA Y REGION LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Mediante el Proyecto de Inversion de Mejoramiento del edificio Administrativo en el Tribunal Supremo Militar Policial, se logro ampliar la Infraestructura de dicho edificio administrativo en la cual se instalaran las Fiscalias Militares y Policiales del Tribunal Superior Militar Policial del Centro, perteneciente a las Fuerzas Armadas (Ejercito del Peru, Fuerza Aerea y Marina de Guerra) y Policia Nacional del Peru.

b). Identificación de problemas presentados

Se incurren en gastos adicionales como lo son los Servicios Basicos Necesarios y Mantenimiento de la Infraestructura.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ante este incremento de las instalaciones se solicitaran via demanda adicional los recursos necesarios para cubrir el incremento de los Gastos por Servicios Diversos y Mantenimiento de la Infraestructura.

PLIEGO : 28028 CONGRESO DE LA REPUBLICA

FUNCION : 01. LEGISLATIVA

DIVISION FUNCIONAL : 001. ACCION LEGISLATIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0001. ACCION LEGISLATIVA

PRODUCTO PROYECTO: 2158585. INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Este proyecto con un PIM de S/ 10 000,000, está desagregado en los siguientes componentes: Sistema Contra incendio del Palacio Legislativo, con S/ 1 500,000. Implementación de Seguridad en Inmuebles del Congreso, con S/ 500,000. Reforzamiento Estructural del Palacio Legislativo, con S/ 8 000,000. Este proyecto no tuvo ningún avance físico ni presupuestal en el año 2016.

b). Identificación de problemas presentados

Expedientes técnicos pendientes de elaboración y aprobación.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Contratar los servicios de una empresa para la formulación de los respectivos expedientes técnicos, para su aprobación y ejecución de los respectivos componentes del proyecto acorde a las necesidades de mejora de infraestructura.

FUNCION : 01. LEGISLATIVA

DIVISION FUNCIONAL : 001. ACCION LEGISLATIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0001. ACCION LEGISLATIVA

PRODUCTO PROYECTO: 2164835. CONSTRUCCION DE EDIFICIO LEGISTAVO SITUADO ENTRE LA AV. ABANCAY Y EL JR. JUNIN - CERCADO DE LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El Proyecto con un PIM de S/ 23 524,363, ha logrado un avance físico de 100% y 0.15% de ejecución presupuestal, correspondiente al tercer entregable por el servicio de reformulación del expediente técnico de la obra.

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto se ha reformulado por recomendaciones de la Contraloría General de la Republica y cumplimiento de las nuevas normas técnicas sobre sismo resistencia.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Contratar los servicios de una empresa para la formulación del nuevo expediente técnico, para su aprobación y ejecución del proyecto acorde a las necesidades de la Entidad.

FUNCION : 01. LEGISLATIVA

DIVISION FUNCIONAL : 001. ACCION LEGISLATIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0001. ACCION LEGISLATIVA

PRODUCTO PROYECTO: 2191084. CONSTRUCCION PLAYA SUBTERRANEA PLAZA BOLIVAR**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto con un PIM de S/ 2 000,000, no ha tenido ningún avance físico ni presupuestal durante el presente año.

b). Identificación de problemas presentados

Pendiente la autorización de la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN) a favor del Congreso de la Republica, para la formulación y aprobación del expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Culminar con la gestión de la autorización de la SBN y contratar los servicios de una empresa para la formulación del nuevo expediente técnico, aprobación y ejecución del proyecto.

PLIEGO : 28028 CONGRESO DE LA REPUBLICA

FUNCION : 01. LEGISLATIVA

DIVISION FUNCIONAL : 001. ACCION LEGISLATIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0001. ACCION LEGISLATIVA

PRODUCTO PROYECTO: 2235684. FORTALECIMIENTO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA - LUIS ALBERTO SANCHEZ, EN EL DEPARTAMENTO DE LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto con un PIM de S/ 7 000,000, tuvo un avance físico de 0.40% y 0.39% de ejecución presupuestal, al haberse ejecutado S/ 27,140 por el servicio de actualización del presupuesto de obra, de acuerdo al Convenio Específico N° 006-2016-OAJ-CR suscrito en el marco del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional N° 014-2014-OAJ-CR entre el Congreso de la República y la Universidad Nacional de Ingeniería.

b). Identificación de problemas presentados

Expediente técnico pendiente de elaboración y aprobación.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Contratar los servicios de una empresa para la formulación del nuevo expediente técnico y aprobación, para consideración de la Alta Dirección.

PLIEGO : 31031 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 012. IDENTIDAD Y CIUDADANIA

GRUPO FUNCIONAL : 0025. JUSTICIA ELECTORAL

PRODUCTO PROYECTO: 2306337. AMPLIACION Y MEJORA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A LOS USUARIOS DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES EN LA REPUBLICA DEL PERU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En el año 2016, se aprobó el PIP Ampliación y Mejora de los Servicios Prestados a Usuarios del Jurado Nacional de Elecciones en la República del Perú, con código SNIP N 345109.

El proyecto planteó la compra de la sede central del JNE al Banco de la Nación, ocupada por el JNE desde el año 1994 en calidad de Comodato. El inmueble se encuentra ubicado en los cruces de las avenidas Lampa y Nicolás de Piérola, distrito de Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima.

El 20 de enero 2016, el BN remite al JNE, el informe de valuación comercial del inmueble ascendente a US \$ 6, 823,476.77 (seis millones ochocientos veintitrés mil cuatrocientos setenta y seis y 77/100 dólares americanos).

El área construida del Edificio es de 6,432 m2.

Para este proyecto se tuvo un PIM de S/ 23,091,767, y se ejecutó el importe total de S/ 22,679,233.44.

El impacto del proyecto, principalmente, es el de contribuir al desarrollo y fortalecimiento institucional, potenciando la democracia en el País.

b). Identificación de problemas presentados

No se podía registrar en el Módulo de Bienes Inmuebles del SINABIP ni registrar la Depreciación del inmueble en los Estados Financieros del 2016 mientras no se tuviera la VIDA UTIL del inmueble para lo cual se contrató el servicio de la Evaluación estructural de la Sede la cual estimó en 20 años.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Las Tasaciones deberían incluir la vida útil del inmueble.

PLIEGO : 32032 OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 012. IDENTIDAD Y CIUDADANIA

GRUPO FUNCIONAL : 0024. ELECCIONES, REFERENDOS Y CONSULTAS CIUDADANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2303670. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRESTADORA DE LOS SERVICIOS ELECTORALES DE LA OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES (ONPE) EN LIMA METI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Mediante un Crédito Suplementario con cargo a la fuente recursos directamente recaudados del saldo de balance del año 2015, se asignó el monto de 70 millones para la adquisición del local institucional, solicitando una demanda adicional al Ministerio de Economía y Finanzas, para completar el monto total de la adquisición, esta demanda no fue atendida.

b). Identificación de problemas presentados

El Ministerio de Economía y Finanzas al finalizar el Ejercicio Fiscal 2016 no emitió respuesta a la demanda adicional solicitada para la compra del Local Institucional

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se solicitarán los recursos el siguiente ejercicio fiscal, como demanda adicional en la Fuente de Financiamiento RDR, para se viene gestionando la aprobación del proyecto en el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

PLIEGO : 35035 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0045. PROMOCION DEL TURISMO

PRODUCTO PROYECTO: 2094207. ACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN VALOR DE HUACA LARGA, HUACA 1 Y EL TEMPLO DE PIEDRA SAGRADA DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE TUCUME**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra culminada con fecha 24/08/2016.

b). Identificación de problemas presentados

Con fecha 14.09.2016 se suscribio el Acta de observaciones y con fecha 31.10.16 se suscribio el Acta de subsanación de observaciones.

El contratista no cumplio con la subsanacion de observaciones, ya que se procedio a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos y especificaciones tecnicas , ademas que acumulo el monto maximo de penalidad, por tal motivo se resolvió el contrato con Carta Notarial Nro. 051484-16 de fecha 12.12.2016

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se solicitara la evaluacion de un ingeniero especialista de las observaciones no subsanadas para proceder con la subsanacion correspondiente y posterior transferencia de obra.

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0045. PROMOCION DEL TURISMO

PRODUCTO PROYECTO: 2108743. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD TURISTICA EN EL CORREDOR AREQUIPA - COLCA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Activacion de Cuatro Corredores Turisticos Preferenciales: Playas del Norte, Ruta Moche, Paracas-Ica-Nasca y Arequipa-Colca.

Con la finalidad de tornar mas competitivo el destino Peru y en el marco de los convenios y adendas suscritas con el Ministerio del Interior, el MINCETUR ha identificado la necesidad de activar ocho (ocho) Corredores Turisticos Preferenciales, para mejorar la seguridad y proteccion al turista, dotando a la Policia de Turismo de equipamiento de comunicaciones digitales de estandar Tetra Troncalizado, implementando Centros de Control y Comunicaciones en cada uno de los Corredores.

Concepto de la operacion: En el ambito de comunicaciones de los 08 (ocho) Corredores Turisticos Preferenciales, la Policia de Turismo contara con las camionetas pick up doble cabina donados por el MINCETUR a lo largo del Corredor Turistico, en adicion con los propios vehiculos y motocicletas con los que cuenta dicha Unidad Policial, todos ellos dotados con equipos de radio digitales TETRA, que permitira el intercambio de comunicaciones entre todos los participantes. Asimismo, en los Centros de Control y Comunicaciones, se podra tener en las pantallas de Geoposicionamiento en tiempo real, la posicion y ubicacion de los vehiculos, motos y del personal que realiza patrullaje a pie, ya que los equipos de radio transmiten en forma automatica su posicion geografica al tener el servicio de GPS incorporado, sumandose el apoyo de otras dependencias policiales existentes y con jurisdiccion en dichos Corredores, a fin de mejorar la seguridad y proteccion a los turistas.

Sumado a la activacion del Corredor Turistico Preferencial Aeropuerto, Hospedajes, Aeropuerto en Lima y Callao, activado con fecha 21 de noviembre 2014 y la activacion del Corredor Turistico Preferencial Cusco, Machupicchu, lanzado con fecha 21 de agosto de 2015; durante el presente periodo se ha continuado con la activacion de cuatro Corredores Turisticos Preferenciales adicionales.

b). Identificación de problemas presentados

--

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

--

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0045. PROMOCION DEL TURISMO

PRODUCTO PROYECTO: 2108746. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD TURISTICA EN EL CORREDOR RUTA MOCHE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Activacion de Cuatro Corredores Turisticos Preferenciales: Playas del Norte, Ruta Moche, Paracas-Ica-Nasca y Arequipa-Colca.

Con la finalidad de tornar mas competitivo el destino Peru y en el marco de los convenios y adendas suscritas con el Ministerio del Interior, el MINCETUR ha identificado la necesidad de activar ocho (ocho) Corredores Turisticos Preferenciales, para mejorar la seguridad y proteccion al turista, dotando a la Policia de Turismo de equipamiento de comunicaciones digitales de estandar Tetra Troncalizado, implementando Centros de Control y Comunicaciones en cada uno de los

PLIEGO : 35035 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0045. PROMOCION DEL TURISMO

PRODUCTO PROYECTO: 2108746. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD TURISTICA EN EL CORREDOR RUTA MOCHE

Corredores.

Concepto de la operacion: En el ambito de comunicaciones de los 08 (ocho) Corredores Turisticos Preferenciales, la Policia de Turismo contara con las camionetas pick up doble cabina donados por el MINCETUR a lo largo del Corredor Turistico, en adicion con los propios vehiculos y motocicletas con los que cuenta dicha Unidad Policial, todos ellos dotados con equipos de radio digitales TETRA, que permitira el intercambio de comunicaciones entre todos los participantes. Asimismo, en los Centros de Control y Comunicaciones, se podra tener en las pantallas de Geoposicionamiento en tiempo real, la posicion y ubicacion de los vehiculos, motos y del personal que realiza patrullaje a pie, ya que los equipos de radio transmiten en forma automatica su posicion geografica al tener el servicio de GPS incorporado, sumandose el apoyo de otras dependencias policiales existentes y con jurisdiccion en dichos Corredores, a fin de mejorar la seguridad y proteccion a los turistas.

Sumado a la activacion del Corredor Turistico Preferencial Aeropuerto, Hospedajes, Aeropuerto en Lima y Callao, activado con fecha 21 de noviembre 2014 y la activacion del Corredor Turistico Preferencial Cusco, Machupicchu, lanzado con fecha 21 de agosto de 2015; durante el presente periodo se ha continuado con la activacion de cuatro Corredores Turisticos Preferenciales.

b). Identificación de problemas presentados

--

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

--

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0045. PROMOCION DEL TURISMO

PRODUCTO PROYECTO: 2108747. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD TURISTICA EN EL CORREDOR PLAYAS DEL NORTE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Activacion de Cuatro Corredores Turisticos Preferenciales: Playas del Norte, Ruta Moche, Paracas-Ica-Nasca y Arequipa-Colca.

Con la finalidad de tornar mas competitivo el destino Peru y en el marco de los convenios y adendas suscritas con el Ministerio del Interior, el MINCETUR ha identificado la necesidad de activar ocho (ocho) Corredores Turisticos Preferenciales, para mejorar la seguridad y proteccion al turista, dotando a la Policia de Turismo de equipamiento de comunicaciones digitales de estandar Tetra Troncalizado, implementando Centros de Control y Comunicaciones en cada uno de los Corredores.

Concepto de la operacion: En el ambito de comunicaciones de los 08 (ocho) Corredores Turisticos Preferenciales, la Policia de Turismo contara con las camionetas pick up doble cabina donados por el MINCETUR a lo largo del Corredor Turistico, en adicion con los propios vehiculos y motocicletas con los que cuenta dicha Unidad Policial, todos ellos dotados con equipos de radio digitales TETRA, que permitira el intercambio de comunicaciones entre todos los participantes. Asimismo, en los Centros de Control y Comunicaciones, se podra tener en las pantallas de Geoposicionamiento en tiempo real, la posicion y ubicacion de los vehiculos, motos y del personal que realiza patrullaje a pie, ya que los equipos de radio transmiten en forma automatica su posicion geografica al tener el servicio de GPS incorporado, sumandose el apoyo de otras dependencias policiales existentes y con jurisdiccion en dichos Corredores, a fin de mejorar la seguridad y proteccion a los turistas.

Sumado a la activacion del Corredor Turistico Preferencial Aeropuerto, Hospedajes, Aeropuerto en Lima y Callao, activado con fecha 21 de noviembre 2014 y la activacion del Corredor Turistico Preferencial Cusco, Machupicchu, lanzado con fecha 21 de agosto de 2015; durante el presente periodo se ha continuado con la activacion de cuatro Corredores Turisticos Preferenciales adicionales.

b). Identificación de problemas presentados

--

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

--

PLIEGO : 35035 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0045. PROMOCION DEL TURISMO

PRODUCTO PROYECTO: 2134075. ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LAGO YARINACocha - REGION UCAYALI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se obtuvo la aprobación del Gobierno Regional de Ucayali del estudio del primer estudio social que incluye alternativas de compensación para la población cuya finalidad es el reasentamiento.

b). Identificación de problemas presentados

Mediante Carta Notarial Nro. 367-2016-MINCETUR/DM/COPESCO-UADM de fecha 11.11.2016, Plan COPESCO notifica la decisión de resolver el contrato Nro. 14-2015 para la ejecución de la obra: Acondicionamiento Turístico del Lago Yarinacocha, al presentar una valorización acumulada menor al 80% del monto acumulado programado del nuevo calendario.

Se resolvió contrato de consultoría para la elaboración de los TDR que permita la contratación de la Línea de Base por incumplimiento del consultor.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ante la decisión de resolver el contrato con el contratista ejecutó de la obra, Plan COPESCO ha decidido la implementación de estrategias de contingencia con la finalidad de no dejar paralizada la obra y mitigar los impactos negativos.

Ante ello, se iniciaron los procesos de contratación para la ejecución de las obras: Embarcadero en la Comunidad San Francisco, Sistema de distribución primaria- media tensión Cuarto de máquinas y Embarcadero en la comunidad Once de Agosto.

El equipo técnico de la Unidad de Estudios, procedió a elaborar los TDR para el servicio, los mismos que fueron presentados a la Unidad de Administración para iniciar la contratación del servicio.

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0045. PROMOCION DEL TURISMO

PRODUCTO PROYECTO: 2150110. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DEL CIRCUITO NORTE DE LA RESERVA NACIONAL DE PARACAS, DISTRITO DE PARACAS, PROVINCIA DE PISCO, REC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra culminada. Se logró mejorar los servicios turísticos públicos en el Circuito Norte de la Reserva Nacional de Paracas. Ahora se cuenta con servicios higiénicos y espacios que guían al turista y muestran adecuadamente el recurso turístico. Además la infraestructura creada compatibiliza con el paisaje.

b). Identificación de problemas presentados

Iniciar la obra sin contar con la licencia de construcción porque terrenos en los que se debería ejecutar esta no estaban saneados. Costo de algunas partidas fuera del promedio del mercado que podría ocasionar incumplimiento por parte del contratista.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Asegurar el saneamiento físico legal de los terrenos para que la obra se ejecute sin contratiempos y no se vea afectada.

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0045. PROMOCION DEL TURISMO

PRODUCTO PROYECTO: 2235746. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE LA RUTA TURISTICA DEL VALLE DEL COLCA EN EL CASCO URBANO DE LA LOCALIDAD DE CHIVAY - F**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

--

b). Identificación de problemas presentados

Retraso injustificado en la ejecución de la obra por parte del contratista según la programación del calendario de obra vigente.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mediante Carta Nro 254-2016-MINCETUR/DM/COPESCO-UADM, de fecha 11/08/2016, Plan COPESCO notifica al Consorcio Valle del Colca, ejecutor de la obra, la resolución del contrato.

Con fecha 17/08/2016, se realizó la constatación física e inventario.

Posteriormente, se efectuó una Transferencia de Partidas a la Municipalidad Provincial de Caylloma, a fin que esta ejecute el saldo de obra.

PLIEGO : 35035 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0045. PROMOCION DEL TURISMO

PRODUCTO PROYECTO: 2248170. INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS Y RECREACIONALES PARA EL DISFRUTE DE LA NATURALEZA EN EL AMBITO DE LA CATARATA ASI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

:-

b). Identificación de problemas presentados

La convocatoria para la elaboración del Expediente Técnico quedo desierta.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha reiterado con la convocatoria para la elaboración del Expediente Técnico.

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0045. PROMOCION DEL TURISMO

PRODUCTO PROYECTO: 2277239. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS ZONA ARQUEOLOGICA MONUMENTAL KUELAP, DISTRITO DE TINGO, PROVINCIA DE LUYA, AMAZONAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra culminada. Este proyecto se ha convertido en el primer sistema de telecabinas en el país y busca atraer a más turistas al Complejo Arqueológico de Kuelap.

b). Identificación de problemas presentados

Discrepancias en el contrato de concesión, lo que viene generando demoras en la suscripción de la adenda al Contrato de Concesion (numeral 6.24, 6.25, 6.26), que define el inicio de la operación comercial, a partir del Acta de Aceptacion de Obras para una adecuada gestion y operatividad del contrato de concesion.

Se resolvió contrato de consultoría para la elaboración de los TDR que permita la contratación de la Línea de Base por Incumplimiento del consultor.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se emitio un Informe, indicando la discrepancia que existe a fin de subsanarlas, todo ello, con la finalidad de que se realice una adenda al Contrato de Concesion.

El equipo tecnico de la Unidad de Estudios, procedio a elaborar los TDR para el servicio, los mismos que fueron presentados a la Unidad de Administración para iniciar la contratación del servicio.

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0045. PROMOCION DEL TURISMO

PRODUCTO PROYECTO: 2300787. INSTALACION DE LA VENTANILLA UNICA DE TURISMO - VUT PRIMERA ETAPA LIMA, LIMA, SAN ISIDRO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La Ventanilla Única de Turismo VUT es un sistema integrado que permite a los actuales y potenciales prestadores de servicios turísticos, gestionar a través de la plataforma, tramites para la obtencion de permisos, certificaciones, licencias y demás autorizaciones que se exigen ante las entidades competentes del Estado, para el desarrollo de sus actividades.

Este proyecto de inversion enmarcado en el Sistema Nacional de Inversión Publica, SNIP, tiene como objetivo central contribuir a mejorar el crecimiento económico del sector turismo, quedando definido como los prestadores de servicios turísticos reciben adecuados servicios para la tramitación de licencias, certificados, permisos y demás autorizaciones para brindar sus servicios. Para ello, se quiere mejorar la eficiencia de los procesos y procedimientos para la obtención de licencias, permisos, certificados y demás autorizaciones exigidos por la administración pública; mejorar la gestión de los procedimientos y procesos por parte de las entidades responsables; mejorar la capacidad y calidad de la infraestructura (software y hardware) de las entidades; y dotar a los interesados y actuales prestadores de servicios turísticos un sistema tecnológico que contenga información sistematizada, actualizada e inteligente sobre los servicios y normas para la prestación de estos servicios.

Durante su lanzamiento piloto en el año 2016, la VUT logro incorporar 19 procedimientos administrativos vinculadas a 4 entidades competentes (MINCETUR, GORE Lima, GORE Arequipa y la Municipalidad Distrital de Cayma). Asimismo, se logro el registro de 150 empresas, las mismas que realizaron durante este periodo un total de 116 tramites.

PLIEGO : 35035 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0045. PROMOCION DEL TURISMO

PRODUCTO PROYECTO: 2300787. INSTALACION DE LA VENTANILLA UNICA DE TURISMO - VUT PRIMERA ETAPA LIMA, LIMA, SAN ISIDRO**b). Identificación de problemas presentados**

--

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

--

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 032. TRANSPORTE AEREO

GRUPO FUNCIONAL : 0061. INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El estudio de perfil fue observado por la OPI del MTC y el levantamiento de las observaciones por parte del consultor dio origen a cambios sustanciales en el estudio de perfil. En ese sentido, el consultor ha presentado el nuevo el Estudio de Perfil de acuerdo a las observaciones elaboradas por la OPI Transportes y la DGAC.

b). Identificación de problemas presentados

Estudios observados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 032. TRANSPORTE AEREO

GRUPO FUNCIONAL : 0061. INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2029269. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LOS PAVIMENTOS DEL AEROPUERTO DE CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se realizó el pago del laudo arbitral para la liquidación del contrato de ejecución de obra.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 032. TRANSPORTE AEREO

GRUPO FUNCIONAL : 0061. INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2044721. CONCESIONES AEROPORTUARIAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se habilitaron recursos principalmente para el pago de las expropiaciones e indemnizaciones de los aeropuertos del primer grupo de aeropuertos concesionados y del aeropuerto de Tarapoto, para el PAO del primer grupo de aeropuertos concesionados y pago de laudos arbitrales para la expropiación de áreas del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 032. TRANSPORTE AEREO

GRUPO FUNCIONAL : 0061. INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2189703. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA AVIACION GENERAL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL VELASCO ASTETE DEL CUSCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se concluyo con la ejecución de obra que fue iniciada en diciembre de 2015. La obra concluyó en julio 2016 y la recepción de obra se realizó en septiembre 2016.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 032. TRANSPORTE AEREO

GRUPO FUNCIONAL : 0061. INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2190272. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO AEROPORTUARIO EN LA REGION CUSCO MEDIANTE EL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHINCHERO - CUSC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ninguno

b). Identificación de problemas presentados

No se realizó el cierre financiero que era requisito para el pago del PPO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se propuso una adenda al contrato para solucionar el problema del cierre financiero.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 032. TRANSPORTE AEREO

GRUPO FUNCIONAL : 0061. INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

PRODUCTO PROYECTO: 2253500. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LOS PAVIMENTOS Y EDIFICIO DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO DE JAUJA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La ejecución del proyecto se dará en dos partes, una parte que corresponde a la pista de aterrizaje y la otra al terminal de pasajeros. En julio de 2016 se inició la obra correspondiente a la pista de aterrizaje, al 31 de diciembre el contratista a cargo de obra venía colocando la carpeta asfáltica, previsto su culminación para el 2017. En lo correspondiente al terminal de pasajeros, a la fecha de evaluación se ha elaborado el expediente técnico el Consorcio encargado de la elaboración del expediente técnico ha presentado el informe final del estudio de ingeniería de la nueva infraestructura el cual se encuentra en revisión.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2000270. GESTION DE PROYECTOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Los logros obtenidos en Gestión de proyectos de Provias Nacional son los siguiente:

- Se realizó en el 2016 la Auditoria Externa del Contrato BID del ejercicio 2015, referente al contrato de Préstamo N° 2769; Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish.
- Se culminó la consultoría para la elaboración de la línea base del Proyecto Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish.
- Se inició de la consultoría para el Programa de Compensación y Reasentamiento Pacrí en la Carretera Huánuco - La Unión - Huallanca.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Los logros obtenidos en Estudios de Pre-Inversion de Provias Nacional son los siguientes:

- 1) Perfil: Se aprobaron los 18 estudios los cuales están compuestos de la siguiente manera:
 - 13 Estudios de perfil de carretera para solución definitiva (asfalto) haciendo un total de 1,139 km.
 - 2 Estudios de Perfil de carretera para solución básica haciendo un total de 380 km.
 - 3 Estudio de Perfil de puente de 237 m.
- 2) Factibilidad: Aprobación de 6 Estudios
 - 6 Estudios de perfil de carretera por un total de 480.38 km.

b). Identificación de problemas presentados

Los problemas identificados en la unidad ejecutora Provias Nacional estuvieron relacionados a los tiempos de aprobación de los cuales se obtuvieron los siguientes tiempos promedios:

- El tiempo promedio de la aprobación de los estudios de perfil aprobados en el 2016, fue de 535 días.
- El tiempo promedio para la aprobación de los estudios de factibilidad en el 2016 fue de 555 días.

Las causas del problema son las siguientes:

- El desempeño deficiente de los consultores (persona jurídica y natural) en presentar los entregables de los estudios según los requerimientos exigidos en los términos de referencia (TDR).
- El proceso de elaboración de los estudios, también se sujeta a los plazos que emplea la Dirección General de Asuntos Socio-Ambientales para aprobar el componente ambiental cuya aprobación es requisito para aprobar el informe final de los estudios de factibilidad y definitivo.
- La aprobación de los TDRs del Componente Ambiental, la DGASA está sujeta a la conformidad de SERNANP (Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado) siendo sus plazos de revisión muy largos lo que retrasa la contratación de los estudios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Control y evaluación para asegurar el cumplimiento de los plazos del consultor y coordinar con los agentes externos para que presten servicios con mejor calidad y menores costos.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2002060. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA TINGO MARIA - AGUAYTIA - PUCALLPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Carretera Puente Chino - Aguaytía (sectores Dañados) (3.33Km.):

Inicio: Agosto 2014 - Término estimado: Febrero 2017.

Meta Física: 7.94 km

- Avance en el 2016: 79%.

- Avance acumulado al 2016: 80% desde el 2014.

PMA Rehabilitación y mejoramiento Tramo Puente Chino -Aguaytía (Sectores Dañados)

Inicio: Noviembre 2016- Término estimado: Noviembre 2018.

Meta Física: 1 plan

- Avance en el 2016: 0.3 plan.

- Avance acumulado: 70% desde Nov. 2016.

Pacri Carretera Tingo María - Aguaytía - Pucallpa Tramo Puente Pumahuasi - Puente Chino. Se encuentra con Resolución N° 2461-2016-SUNARP-TR-L de fecha 02.12.2016 del Tribunal Registral

Inicio: Febrero 2009

Meta Física: 2 predios afectados.

- Avance en el 2016: 100% de la meta programada.

- Avance acumulado: 100% desde el 2009.

b). Identificación de problemas presentados

Sectores Dañados (Puente CHINO - AGUAYTIA)

La obra se encuentra paralizada (del 24.12.16 al 21.02.17)

Pacri Rehabilitación y mejoramiento Tramo Puente Chino -Aguaytía (Sectores Dañados), demora en la asignación presupuestal.

- Avance en el 2016: Sin avance.

- Avance acumulado al 2016: 20% desde el 2013.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2002210. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHAMAYA-JAEN-SAN IGNACIO-RIO CANCHIS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Rehabilitación y Mejoramiento de la Vía de Evitamiento en la Ciudad de Namballe - Región Cajamarca:

La situación de la Vía de Evitamiento a la Ciudad de Namballe se encuentra en Proceso de Selección CP N° 022-2016-MTC/20 (Fase: Absolución de Consultas y Observaciones).

Pacri Tramo San Ignacio Puente Integración: (361 predios afectados). Inicio: Octubre 2011.

Meta Física: 361 predios afectados

- Avance en el 2016: 3%.

- Avance acumulado: 66% desde el 2011.

b). Identificación de problemas presentados

Poco avance en el saneamiento físico legal en el 2016.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2002210. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHAMAYA-JAEN-SAN IGNACIO-RIO CANCHIS**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2002213. REHABILITACION DE LA CARRETERA TARAPOTO - JUANJUI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Pacri Tarapoto - Juanjui:

Inicio: Febrero 2008.

Meta Física: 32 predios afectados

- Avance en el 2016: 33%.

- Avance acumulado al 2016: 91% desde el 2008.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2015918. INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tramo III: Km 146+180 (Dv. Tripartito) - Km 187+404

Integración Vial Tacna La Paz Tramo Tacna-la Collpa Km 146+180 - Km187+404 Región Tacna:

Inicio: Febrero 2016- Término estimado: Marzo 2018.

Meta Física: 41.46 kilómetros

- Avance en el 2016: 95%.

- Avance acumulado al 2016: 46% desde febrero 2016.

Tramo. I: Km 43+610 (Huanune Chico)-94+000

Integración Vial Tacna La Paz Tramo Tacna-la Collpa Km 43+610 - Km94+000 Región Tacna:

Inicio: Agosto 2016.

Meta Física: 52.29 kilómetros

- Avance en el 2016: 24%.

- Avance acumulado: 8% desde el 2016.

PMA Integración Vial Tacna - La Paz Tramo Tacna- La Collpa Km 43+610 - Km 94+000 Región Tacna:

Inicio: Diciembre 2015 - Término estimado: Marzo 2018.

Meta Física: 1 plan

- Avance en el 2016: 100%

- Avance acumulado: 30% desde el 2015.

Tramo. II: Km 94+000 (Cerro Sta. Elena) - 146 +180

Integración Vial Tacna La Paz Tramo Tacna-la Collpa Km 94+000 - Km146+180 Región Tacna:

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2015918. INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ

Inicio: Junio 2016 - Término estimado: Abril 2018.

Meta Física: 50.26 kilómetros

- Avance en el 2016: 9%

- Avance acumulado de la meta total: 3% desde junio del 2016.

b). Identificación de problemas presentados

Presencia de predios afectados en los siguientes tramos:

Pacri Integración Vial Tacna - La Paz Tramo Tacna-la Collpa Km 146+180-km 187+404 Región Tacna:

Inicio: Abril 2015 Término estimado: Abril 2018.

Meta Física: 14 predios afectados.

- Avance en el 2016: Sin avance.

- Avance acumulado al 2016: 20% desde abril 2015.

Pacri Integración Vial Tacna - La Paz Tramo Tacna-la Collpa Km 43+610 - Km 94+000 Región Tacna:

- Avance en el 2016: Sin avance.

- Avance acumulado: 20% desde el 2015.

Pacri Integración Vial Tacna - La Paz Tramo Tacna-la Collpa Km 94+000 - Km 146+180 Región Tacna:

Inicio: Abril 2015 - Término estimado: Diciembre 2017.

Meta Física: 5 predios afectados.

- Avance en el 2016: Sin avance.

- Avance acumulado: 20% desde el 2015.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2015973. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JUANJUI - TOCACHE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La situación actual del presente proyecto es el siguiente:

Tramo II y III - Pizana - La Polvora, Pizarrón - Perlamayo - Campanilla

Estudio - Rehabilitación Y Mejoramiento Tramo Pizana-La Polvora-Pizarrón-Perlamayo-Campanilla (92 Km):

Estudio aprobado mediante resolución RD 334-2016-MTC/20 (17.May.16).

Obra - Rehabilitación y Mejoramiento Tramo Pizana-La Polvora-Pizarrón-Perlamayo-Campanilla(89.97 km)

La obra se encuentra en la fase de presentación de ofertas(LP N° 0004-2016-MTC/20)

b). Identificación de problemas presentados

Presencia de predios afectados en los siguientes tramos:

Tramo I: Campanilla Juanjuí

Pacri Carretera Tramo Juanjuí - Campanilla(141 predios afectados):

- Avance en el 2016: Sin avance.

- Avance acumulado: 20% desde el 2012.

Tramo II y III - Pizana - La Polvora, Pizarrón - Perlamayo - Campanilla

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2015973. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JUANJUI - TOCACHE

Pacri Rehabilitación Y Mejoramiento de la Carretera Juanjui Tocache Tramo Campanilla - Perlamayo - Pizarrón - La Pólvoira - Pizana Región San Martín(367 Predios Afectados):

- Avance en el 2016: 54%
- Avance acumulado: 17% desde 2015.

Tramo IV: Tocache - Pizana

Pacri Carretera Juanjui-tocache, Tr. Tocache - Pizana (207 Predios Afectados):

- Avance en el 2016: Sin avance.
- Avance acumulado: 57% desde 2011.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2022221. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OLLANTAYTAMBO - QUILLABAMBA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

No presenta avance debido a que el Contrato se firmó con fecha 09 de febrero 2017 para el inicio de la obra.

b). Identificación de problemas presentados

Presenta predios afectados en los siguientes tramos:

Tr. Alfamayo - Chaullay - Quillabamba

Pacri Alfamayo-Chaullay-Quillabamba: (522 predios afectados).

- Avance en el 2016: 10%
- Avance acumulado: 64% desde 2009.

Puente Maranura

Obra- Construcción Del Puente Maranura y Accesos: No presento avance debido a que el Contrato se firmó con fecha 09 de febrero 2017. Inicio estimado: Abril 2017.

Pacri Construcción del Puente Maranura Y Accesos. (33 predios afectados).

- Avance en el 2016: Sin avance.
- Avance acumulado: 19% desde junio 2015.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2022937. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRUJILLO - SHIRAN - HUAMACHUCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ninguno

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2022937. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRUJILLO - SHIRAN - HUAMACHUCO**b). Identificación de problemas presentados**

Presencia de predios afectados que implica una gestión transversal con otros entes institucionales:

Pacri Alto Chicama (Callacuyan) - Huamachuco: Inicio 2007. (344 predios), presenta demora en asignación Presupuestal.

- Avance en el 2016: Sin avance.

- Avance acumulado: 76% desde el 2007.

Pacri Dv. Otuzco - Callacuyan: (642 predios).

- Avance en el 2016: 10%

- Avance acumulado: 48% desde 2010.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2026767. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA QUINUA-SAN FRANCISCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra - Quinua San Francisco Km 78 500 Al Km 172 420 (76.09 Km): Inicio: Abril 2012- Obra concluida Noviembre 2016.

Pacri - Quinua-san Francisco Tr. Km. 78 500 Al Km. 172 420 (1367 predios): Inicio Septiembre 2010.

- Avance en el 2016: 96%.

- Avance acumulado: 47% desde 2010.

b). Identificación de problemas presentados

Presencia de predios afectados en Pacri Quinua-San Francisco Tr. Km. 26 Al 78 500: Inicio 2010. (463 predios afectados).

- Avance en el 2016: 13%.

- Avance acumulado: 36% desde 2010.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2027620. CONCESIONES VIALES**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Los avances obtenidos en el proyecto genérico Concesiones Viales son las siguientes:

Obras Adicionales Desvió Quilca - La Concordia Región Tacna: Avance de 70 km en el 2016. Avance acumulado de 16% desde julio 2016.

Obras IIRSA Centro Tr. 2 Pte. Ricardo Palma-Dv Cerro de Pasco: Avance de 315 km en el 2016. Avance acumulado de 95% desde 2015.

Obras Adicionales Red Vial N° 04-Pativilca - Trujillo: Obra concluida.

En Liberación y Saneamiento de Áreas en promedio tiene un avance de 22% en el 2016.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2027620. CONCESIONES VIALES**b). Identificación de problemas presentados**

Los problemas presentados en el proyecto genérico Concesiones Viales

Pacri Buenos Aires Canchaque: Presenta demora en el proceso de contrataciones para los servicios a realizar, proceso desierto.

Pacri IIRSA Sur, Tramo 1 y 5: Presenta conflictos con la población, los cuales se niegan en firmar las Actas de liberación.

Pacri Panamericana Sur, Ica - Frontera con Chile: Se encuentra en espera de EDI (Estudio de Ingeniería) aprobado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2027711. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PATAHUASI - YAURI - SICUANI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Los resultados obtenidos en el presente proyecto son los siguientes:

1) Rehabilitación y mejoramiento de la Carretera: Patahuasi - Yauri - Sicuani Tramo Colpahuayco-Langui:

Inicio: Febrero 2016 - Término estimado: Julio 2017, Informe N° 02 aprobado por PVN y en revisión por DGASA.

Meta Física: 10 kilómetros

- Avance en el 2016: 115%.

- Avance acumulado: 69% desde febrero 2016.

2) El Estudio Definitivo- Tramo: Negromayo-Yauri-San Genaro: Estudio concluido con RD N° 1385-2016-MTC/20 (24.Dic.16) y liquidado con RD N° 048-2016-MTC/20 (10.Feb.16).

Obra-Tramo: Negromayo-Yauri-San Genaro(85.57 km): Se encuentra en la fase de absolución de consultas y observaciones, se estima la Buena Pro para Marzo 2017)

b). Identificación de problemas presentados

Presencia de predios afectados en los siguientes Pacris:

Pacri Colpahuayco - Langui (Inicio: Febrero 2008):

- Avance en el 2016: Sin avance.

- Avance acumulado: 16% desde Febrero 2008.

Pacri Tr.: El Descanso Langui (Inicio: Julio 2010):

Meta Física: 46 predios afectados.

- Avance en el 2016: Sin avance.

- Avance acumulado: 39% desde 2010.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2028339. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAJAMARCA-CELENDIN-BALZAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ninguno.

b). Identificación de problemas presentados

Presencia de predios afectados en los siguientes Pacris:

Pacri Reh. y Mej. Tramo Km. 52 000 - Celendín: Inicio 2010.

Meta Física: 407 predios afectados.

- Avance en el 2016: 22%

- Avance acumulado: 46% desde 2010.

Pacri Carretera Cajamarca-Celendín-Balzas Tramo Celendín Km 26+000 - Km 52+000: Inicio Octubre 2012.

Meta Física: 450 predios afectados.

- Avance en el 2016: 24%.

- Avance acumulado: 34% desde 2012.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2029342. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LUNAHUANA-DV YAUYOS-CHUPACA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ninguno.

b). Identificación de problemas presentados

Presencia de predios afectados en los siguientes Pacris:

Pacri Carretera Lunahuana- Dv Yauyos-Chupaca -Tramo Puente Pacarán y Accesos (Inicio 2012):

Meta Física: 5 predios afectados.

- Avance en el 2016: Sin avance.

- Avance acumulado: 35% desde 2012.

Pacri Tr. Ronchas Chupaca (Inicio 2009):

Meta Física: 661 predios afectados.

- Avance en el 2016: 6%.

- Avance acumulado: 38% desde 2009.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2031693. MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA RUTA 10 TRAMO: HUAMACHUCO - PUENTE PALLAR - JUANJUI, SECTOR: HUAMACHUCO - SACSACOCCHA - PUE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Pacri Carretera Ruta 10 Tramo Huamachuco - Puente Pallar - Juanjui Sector: Huamachuco - Sacsacocha - Puente Pallar: (Inicio 2012):

Meta Física: 489 predios afectados.

- Avance en el 2016: 215%.

- Avance acumulado: 33% desde 2012.

b). Identificación de problemas presentados

Presentó demora en la asignación Presupuestal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2041965. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYOTUN - LAS DELICIAS (KM. 0 + 000 - KM. 4+ 042) Y REUBICACION DE PUENTE LAS DELICIAS, DISTRITO DE OYOTUN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Carretera Oyotun - Las Delicias (km. 0 000 - Km. 4 042) y Reubicación De Puente Las Delicias, Distrito de Oyotun: Obra Concluida y Liquidada con R.D. N° 464-2016-MTC/20 (04.07.2016).

b). Identificación de problemas presentados

Presencia de predios afectados:

Pacri Carretera Oyotun - Las Delicias (Km. 0 000 - Km. 4 042) y Reubicación De Puente Las Delicias, Distrito de Oyotún:

Meta Física: 48 predios afectados.

- Avance en el 2016: 39%.

- Avance acumulado al 2016: 35% desde 2012.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2042771. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO - ABANCAY**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Presentó mayor avance en el Pacri Ayacucho-Andahuaylas Tramo III: Km 98 000 - Km 154 000: (Inicio 2011):

Meta Física: 471 predios afectados.

- Avance en el 2016: 80%.

- Avance acumulado: 38% desde 2011.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2042771. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO - ABANCAY**b). Identificación de problemas presentados**

Presencia de predios afectados en los siguientes Pacris:

Pacri Ayacucho-Andahuaylas Tramo I: Km 00 000 Km 50 000(Inicio 2009): No cuenta con asignación presupuestal.

Meta Física: 130 predios afectados.

- Avance en el 2016: Sin avance.

- Avance acumulado: 62% desde 2009.

Pacri Ayacucho-Andahuaylas Tramo II- Km50 000 Km 98 800 (Inicio 2010).

Meta Física: 192 predios afectados.

- Avance en el 2016: 2%.

- Avance acumulado: 28% desde 2010.

Pacri Ayacucho-Andahuaylas Tramo Iv: Km 154 000 - Km 210 000(Inicio 2009):

Meta Física: 498 predios afectados.

- Avance en el 2016: 11%.

- Avance acumulado: 67% desde 2009.

Pacri Ayacucho-Andahuaylas Tramo V: Km 210 000 - Km 256 000: Inicio 2009.

Meta Física: 448 predios afectados.

- Avance en el 2016: 6%.

- Avance acumulado: 57% desde 2009.

Pacri Andahuaylas-kishuara: Inicio 2009.

Meta Física: 332 predios afectados.

- Avance en el 2016: 25%.

- Avance acumulado: 57% desde 2009.

Pacri Carretera Ayacucho-Abancay, Tramo Dv. Kishuara-puente Sahuinto(Inicio: Abril 2012)

Meta Física: 462 predios afectados.

- Avance en el 2016: 23%.

- Avance acumulado: 29% desde 2012.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2055912. MEJORAMIENTO DE LA AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El resultado obtenido en el tramo Mejoramiento Tramo III B, Ovalo 200 Millas (km 19+000) a Sarita Colonia (km 22+000) es el siguiente:

- Avance acumulado al 2016: 96% desde 2014.

Datos adicionales

Inicio: Noviembre 2014 - Término estimado: Marzo 2017.

b). Identificación de problemas presentados

Presencia de 1 predio afectado en el Pacri Mejoramiento De La Av. Nestor Gambetta - Callao:

Inicio 2015

Meta Física: 1 predios afectado.

- Avance en el 2016: Sin avance.

- Avance acumulado: 20% desde 2015.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2055912. MEJORAMIENTO DE LA AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2057906. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LIMA-CANTA-LA VIUDA-UNISH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Los resultados obtenidos en los tramos del presente proyecto son los siguientes:

1) Lima Canta, Tr. Km 21.5 Km. 80 Y Km. 80 Km. 102:

Obra concluida octubre 2016.

2) Canta - Huallay:

Inicio -Septiembre 2014.

Meta Física: 96.11 kilómetros

- Avance en el 2016: 86%.

- Avance acumulado: 46% desde 2014.

b). Identificación de problemas presentados

Presenta predios afectados en los siguientes Pacris:

Pacri Lima Canta Tr. Km. 21 500 - Km. 102 000: Inicio - Julio 2010

Meta Física: 521 predios afectados.

- Avance en el 2016: 46%.

- Avance acumulado: 47% desde el 2010.

Pacri Tr. Canta - Huallay: Inicio - Junio 2012

Meta Física: 112 predios afectados.

- Avance en el 2016: 23%.

- Avance acumulado: 34% desde 2012.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2058698. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Los resultados obtenidos en el presente proyecto son los siguientes:

1) Chota - Bambamarca - Hualgayoc (50,6 Km.)- CE N° 012-2010-MTC/20 (03. May. 2010):

Inicio 2012. Obra Concluida Agosto 2016.

2) Pacri Tr: Chota - Bambamarca - Hualgayoc: Inicio 2011.

Meta Física: 1753 predios afectados.

- Avance en el 2016: 157%.

- Avance acumulado al 2016: 40% desde 2011.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2058698. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA**b). Identificación de problemas presentados**

Presencia de predios afectados en:

1) Pacri Llama - Cochabamba: Inicio 2011.

Meta Física: 489 predios afectados.

- Avance en el 2016: 18%

- Avance acumulado: 46% desde 2010.

2) Pacri Tr. Pacri Cochabamba-Chota: Inicio 2010.

Meta Física: 624 predios afectados.

- Avance en el 2016: 27%

- Avance acumulado: 61% desde 2010.

3) Pacri Hualgayoc-Dv Yanacocha- Inicio 2009: Presenta demora en la asignación Presupuestal.

Meta Física: 234 predios afectados.

- Avance en el 2016: Sin avance.

- Avance acumulado: 31% desde 2009.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2058733. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Los resultados obtenidos en el tramo del presente proyecto es el siguiente:

Carretera Camana - Dv.Quilca - Matarani - Ilo - Tacna Tramo Matarani El Arenal Pta. de Bombón:

Meta Física: 45.20 kilómetros.

- Avance en el 2016: 54%.

- Avance acumulado al 2016: 63% desde 2015.

b). Identificación de problemas presentados

El presente proyecto presenta predios afectados que son los siguientes:

1) Pacri Carretera Camana - Dv.quilca - Matarani - Ilo - Tacna Tramo Quilca Matarani - Inicio 2012:

Presenta demora Administrativa RRPP en Búsqueda Catastral

Meta Física: 32 predios afectados.

- Avance en el 2016: 24%

- Avance acumulado: 43% desde 2012.

2) Pacri Tr : Pta De Bombón-Fundición y Ciudad Jardín Ilo:

Meta Física: 59 predios afectados.

- Avance en el 2016: Sin avance.

- Avance acumulado: 24% desde octubre 2009.

3) Pacri Carretera Camana - Dv.Quilca - Matarani - Ilo - Tacna Tramo Matarani El Arenal Pta. de Bombón.

Meta Física: 198 predios afectados.

- Avance en el 2016: 20%.

- Avance acumulado: 23% desde 2014.

En general presenta retraso en la obra por no contar con la libre disponibilidad del terreno (postes eléctricos, viviendas).

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2058733. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2062374. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ninguno.

b). Identificación de problemas presentados

El presente proyecto presenta predios afectados:

Pacri Carretera Cañete - Lunahuana, Otorgamiento Parcial del Presupuesto lo que ha ameritado realizar los requerimiento de servicios.

Meta Física: 140 predios afectados.

- Avance en el 2016: 1%.
- Avance acumulado: 21% desde 2013.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2062599. GESTION DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE TRANSITABILIDAD DE LA RED VIAL NACIONAL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Los resultados obtenidos en el presente proyecto son los siguientes:

- Auditoría Externa del BID: Se realizó el informe de Auditoría de los Estados Financieros y Examen especial a la información presupuestaria.
- Elaboración del Modelo de Transporte Interurbano de Pasajeros del Perú: Estudio terminado.
- Mejoramiento de la Distribución Urbana de Mercancías (DUM) en el Área de Lima Metropolitana y Callao: Estudio terminado- Aprobado con Informe 043-2015-MTC/20 (06.Abr.16).
- Sistema para la Gestión de Conservación por Niveles de Servicio: avance al 100%

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2078367. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MALA - CALANGO - LA CAPILLA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ninguno.

b). Identificación de problemas presentados

El presente proyecto presenta predios afectados que son los siguientes:

Pacri Mejoramiento de La Carretera Mala-Calango-la Capilla:

Meta Física: 499 predios afectados.

- Avance en el 2016: 17%.
- Avance acumulado: 29% desde 2011.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2078371. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SATIPO-MAZAMARI-DV. PANGO- PUERTO OCOPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Los resultados obtenidos en el presente proyecto son los siguientes:

1) Mejoramiento de la Carretera Satipo - Mazamari - Dv. Pangoa - Puerto Ocopa (64.69 Km): Obra terminado 08/jul/16.

2) Pacri Carretera Satipo-Mazamari-dv. Pangoa- Puerto Ocopa:

Meta Física: 497 predios afectados.

- Avance en el 2016: 75%.
- Avance acumulado: 41% desde 2012.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2078608. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA - LIRCAY**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Los resultados obtenidos en el presente proyecto son los siguientes:

1) Tr. Huancavelica-Lircay: km 0 - km 1.55

Convenio N 013-2012-MTC/20 (04.Ago.12) Mun. Prov. Huancavelica.

Construcción de la Carretera Huancavelica - Lircay- Tr. Km. 0+000 - Km. 1+550:

Obra Concluida con Informe Nro 168-2016-MPH-SGES.

2) Tr. Huancavelica-Lircay: km 1.55 - Lircay

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2078608. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA - LIRCAY

Marco del Convenio N° 013-2012-MTC/20 (04.Ago.12) Mun. Prov. Huancavelica

Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huancavelica - Lircay:

Meta Física: 71.96 km.

- Avance en el 2016: 165%.

- Avance acumulado: 86% desde 2015.

b). Identificación de problemas presentados

Pacri Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera Huancavelica - Lircay, tramo II Km 1+550 - Lircay:

Meta Física: 462 predios afectados.

- Avance en el 2016: 38%.

- Avance acumulado: 23% desde enero 2014.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2088774. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Los resultados obtenidos en el presente proyecto son los siguientes:

1) Carretera Huaura - Sayán - Churín (96.40 Km): Obra Concluida noviembre 2016.

2) Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Huaura - Sayán - Churín Tramo Puente Tingo - Churín: Obra Concluida septiembre del 2016.

b). Identificación de problemas presentados

El presente proyecto presenta predios afectados que son los siguientes:

1) Pacri Carretera Huaura - Sayán - Churín:

Meta Física: 333 predios afectados.

- Avance en el 2016: 21%.

- Avance acumulado: 25% desde 2012.

2) Pacri Carretera Huaura - Sayán - Churín Tramo Puente Tingo Churín Región Lima:

Meta Física: 45 predios afectados.

- Avance en el 2016: 28%.

- Avance acumulado: 20% desde octubre 2015.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2089761. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL-MAYOCC-AYACUCHO TRAMO MAYOCC-HUANTA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Los resultados obtenidos en el presente proyecto son los siguientes:

- 1) Estudio Definitivo De La Construcción del Puente Allcomachay: Estudio concluido con RD N° 279-2016-MTC/20 (02.May.2016).
- 2) Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Imperial-Mayocc-Ayacucho, Tramo Mayocc-Huanta (27.54 km): Obra Concluida 2015, en el 2016 se encuentra en proceso de Liquidación - RD N° 202-2016-MTC/20.

b). Identificación de problemas presentados

El presente proyecto presenta los siguientes problemas:

- 1) Construcción Del Puente Allcomachay (150 metros): La obra no presenta avance debido a que el Contrato N° 150-2016-MTC/20 se firmó con fecha 16/dic/16.
- 2) Pacri Carretera Imperial-Mayocc-Ayacucho Tramo Mayocc Huanta: Inicio 2012.
Meta Física: 297 predios afectados.
 - Avance en el 2016: 6%.
 - Avance acumulado: 20% desde el 2012.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2090567. CONSTRUCCION DEL TUNEL YANANGO Y ACCESOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Los resultados obtenidos en el presente proyecto son los siguientes:

- 1) Túnel Yanango y accesos:
Meta Física: 1,750 metros.
 - Avance en el 2016: 108%.
 - Avance acumulado al 2016: 76% desde 2015.
- 2) Pacri Construcción del Túnel Yanango Y Accesos:
Meta Física: 32 predios afectados.
 - Avance en el 2016: 93%.
 - Avance acumulado: 80% desde 2014.

b). Identificación de problemas presentados

Retraso de la obra por la modificación de la solución técnica del portal de entrada y salida del Túnel, generando adicionales de obra (02) y ampliaciones de plazo (193 días).

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2094971. REHABILITACION DEL EJE VIAL N° 01 PIURA - GUAYAQUIL, PERU - ECUADOR, 21 INTERVENCIONES SECTOR PERU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Los resultados obtenidos en el presente proyecto son los siguientes:

1) Construcción del Pontón Del Km. 1217+000 Y Accesos:

Meta Física: 112 metros.

- Avance en el 2016: 18%

- Avance acumulado: 9% desde agosto del 2016.

2) Construcción del Puente Abejal Y Accesos:

Meta Física: 50 metros.

- Avance en el 2016: 15%

- Avance acumulado: 15% desde agosto del 2016.

3) Construcción Del Puente Héroes Del Cenepa Y Accesos:

Meta Física: 72 metros.

- Avance en el 2016: 10%

- Avance acumulado: 10% desde agosto del 2016.

4) Construcción del Puente Pasamayito y Accesos: Obra concluida, recepcionada mediante acta respectiva.

5) Reemplazo De 14 Puentes En El Corredor Vial Nacional Ruta 1n: Sullana - Aguas Verdes (km. 1043+000 Al Km. 1147+750) Región Piura: Se encuentra en Proceso de Selección LP N° 011-2015-MTC/20 (Fase: Absolución de Observaciones).

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2106854. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ANDAHUAYLAS - PAMPACHIRI - NEGROMAYO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El resultado obtenido en el presente proyecto es:

Carretera Andahuaylas - Pampachiri - Negromayo Tramo Andahuaylas - Huancabamba (aeropuerto) (20.04 km):

- Obra Concluida en octubre del 2016.

- Datos adicionales Inicio 2015.

b). Identificación de problemas presentados

El presente proyecto presenta predios afectados:

Pacri Rehabilitación y Mejoramiento Tramo Andahuaylas - Huancabamba:

Meta Física: 185 predios afectados.

- Avance en el 2016: 37%

- Avance acumulado: 25% desde 2014.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2109832. CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCESOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El presente proyecto obtuvo el siguiente resultado:

Construcción del Puente Santa María De Nieva: Meta Física: 150 metros.

- Avance en el 2016: 55%
- Avance acumulado al 2016: 25% desde abril 2016.

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto presenta predios afectados:

Pacri Construcción Del Puente Santa María De Nieva y Accesos. Región Amazonas:

Meta Física: 15 predios afectados.

- Avance en el 2016: 33%
- Avance acumulado: 45% desde junio 2015.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2110320. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Los resultados obtenidos en el presente proyecto son los siguientes:

1) Rehabilitación Y Mejoramiento Del Tramo Puerto Bermúdez - Ciudad Constitución:

- Meta Física: 57.24 km
- Avance en el 2016: 82%
- Avance acumulado: 29% desde marzo 2016.

2) Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo Ciudad Constitución - Puerto Sungaro:

- Meta Física: 54.97 km.
- Avance en el 2016: 83%
- Avance acumulado: 23% desde marzo 2016.

3) Rehabilitación y Mejoramiento Del Tramo Puerto Sungaro - San Alejandro:

- Meta Física: 62.65 km
- Avance en el 2016: 185%
- Avance acumulado: 44% desde marzo 2016.

b). Identificación de problemas presentados

El presente proyecto presenta los siguientes problemas:

1) En el Tramo Pto. Bermúdez - Ciudad Constitución por condiciones climáticas, se postergó el inicio de la obra al 01.03.2016.

2) Pacri Carretera Puerto Bermúdez - San Alejandro Tramo Puerto. Bermúdez - Ciudad Constitución: Inicio 2014.

- Meta Física: 255 predios afectados.
- Avance en el 2016: 14%
- Avance acumulado: 20% desde febrero 2014.

3) Pacri Carretera Puerto Bermúdez - San Alejandro Tramo Ciudad Constitución - Puerto Sungaro: Inicio 2013.

- Meta Física: 212 predios afectados.
- Avance en el 2016: 17%
- Avance acumulado: 19% desde el 2013.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2110320. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO

- 4) Pacri Carretera Puerto Bermúdez - San Alejandro Tramo Puerto. Zungaro - Dv. San Alejandro: Inicio 2015.
Meta Física: 267 predios afectados.
- Avance en el 2016: 23%
- Avance acumulado: 20% desde febrero 2015.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2110581. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN MARCOS -CAJABAMBA-SAUSACOCHA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Mejoramiento del Tramo San Marcos - Cajabamba: Inicio 2013. Obra Concluida en noviembre del 2016.

b). Identificación de problemas presentados

El presente proyecto presenta predios afectados que son los siguientes:

- 1) Pacri Carretera San Marcos -Cajabamba-Sausacocha Tramo San Marcos - Cajabamba: Inicio 2013.
Meta Física: 1137 predios afectados.
- Avance en el 2016: 59%
- Avance acumulado: 50% desde mayo 2013.
- 2) Pacri Mejoramiento De La Carretera San Marcos-Cajabamba-Sausacocha Tramo Cajabamba - Sausacocha: Presenta demora ya que no cuenta con asignación presupuestal.
Meta Física: 961 predios afectados.
- Avance en el 2016: Sin avance.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2112863. CONSTRUCCION DEL PUENTE CHACANTO Y ACCESOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Construcción del Puente Chacanto y Accesos:
Meta Física: 100 metros.
- Avance en el 2016: 92%.
- Avance acumulado: 46% desde junio 2015.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2112863. CONSTRUCCION DEL PUENTE CHACANTO Y ACCESOS**b). Identificación de problemas presentados**

Pacri Construcción Del Puente Chacanto y Accesos Región Cajamarca.

Meta Física: 6 predios afectados.

- Avance en el 2016: Sin avance

- Avance acumulado: 20% desde junio 2015.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2114280. CONSTRUCCION DEL PUENTE PUERTO OCOPA Y ACCESOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Puente Puerto Ocopa y Accesos:

Obra concluida el 20.08.2016.

Datos adicionales: Inicio 2014.

Pacri Construcción del Puente Puerto Ocopa y Accesos:

Meta Física: 6 predios afectados.

- Avance en el 2016: 93%

- Avance acumulado: 60% desde diciembre 2016.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2131923. CONSTRUCCION DEL PUENTE PALCA Y ACCESOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Los resultados obtenidos del presente proyecto son:

- Avance en el 2016: 10%

- Avance acumulado: 10% desde septiembre 2016.

Datos adicionales: Meta Física: 24 m

b). Identificación de problemas presentados

Pacri Construcción Del Puente Palca y Accesos Región Huancavelica:

Meta Física: 10 predios afectados.

- Avance en el 2016: Sin avance

- Avance acumulado: 20% desde 2014.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2131923. CONSTRUCCION DEL PUENTE PALCA Y ACCESOS**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2131925. CARRETERA VILLARICA-PUERTO BERMUDEZ**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Situación actual del presente proyecto:

Estudio Definitivo Villa Rica - Puerto Bermúdez (105.900): Inicio 2014. Estudio aprobado mediante RD N° 141-2016-MTC/20 (04.Mar.16).

b). Identificación de problemas presentados

Pacri Carretera Villarica-Puerto Bermúdez: Inicio 2015, sin Otorgamiento Presupuestal.

Meta Física: 275 predios afectados.

- Avance en el 2016: Sin avance

- Avance acumulado: 8% desde mayo 2015.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2134881. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAURI-NEGROMAYO-OSCOLLO-IMATA, TRAMO DV. IMATA-OSCOLLO-NEGROMAYO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El resultado obtenido presente proyecto es el siguiente:

Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Yauri-Negromayo-Oscollo-Imata, Tramo Dv. Imata-Oscollo-Negromayo 67.73 Km:

Obra terminada 29/feb/16.

b). Identificación de problemas presentados

Pacri Carretera Yauri - Negromayo - Oscollo - Imata Tramo Dv. Imata - Oscollo - Negromayo:

Meta Física: 35 predios afectados.

- Avance en el 2016: 3%

- Avance acumulado: 20% desde 2012.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2146291. CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE UNA SEGUNDA CALZADA DEL TRAMO DV. AEROPUERTO PUCALLPA-CEMENTERIO JARDIN DEL BUEN RECUERDO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Los resultados obtenidos del presente proyecto son los siguientes:

- Avance en el 2016: 57%
- Avance acumulado: 66% desde mayo 2014.

Datos adicionales: Meta Física: 10.05 Km

b). Identificación de problemas presentados

Los problemas presentados en el presente proyecto son los siguientes:

- Presenta demora debido a que se paralizó la obra desde el 19.06.2015 al 25.01.2016 debido a la espera del pronunciamiento por parte de CGR referido a los adicionales de obra 03 y 07, referidos a diversas partidas.
- Pacri Ampliación De La Segunda Calzada Del Tramo Dv. Aeropuerto Pucallpa-cementerio Jardín Del Buen Recuerdo:

Datos adicionales Meta Física: 7 predios afectados.

- Avance en el 2016: Sin avance.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2155808. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RODRIGUEZ DE MENDOZA - EMPALME RUTA PE-5N LA CALZADA, TRAMO SELVA ALEGRE-EMPALME RUTA PE-5N LA CALZADA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ninguno.

b). Identificación de problemas presentados

- 1) Rodríguez de Mendoza-empalme Ruta N° PE-5N, Tramo: Selva Alegre-empalme Ruta PE-5N (la Calzada) (27,4 Km): Inicio 2015. Se resolvió el contrato con un avance al 27.154%.

Meta Física: 27.39 Km

- Avance en el 2016: Sin avance
- Avance acumulado: 27% desde 2015.

- 2) Mejoramiento De La Carretera Rodríguez de Mendoza Tramo Selva Alegre - La Calzada (Pacri): Inicio 2014.

Meta Física: 89 predios afectados.

- Avance en el 2016: 15%
- Avance acumulado: 20% desde julio 2014.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se volverá a convocar.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2158701. CONSTRUCCION DEL PUENTE CAYARA Y ACCESOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Estudio Definitivo Puente Cayara (60 m): Inicio 2014. Estudio aprobado mediante RD 426-2016-MTC/20 (22.Jun.16).

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2158701. CONSTRUCCION DEL PUENTE CAYARA Y ACCESOS**b). Identificación de problemas presentados**

Construcción Del Puente Cayara y Accesos (60m): No presenta avance en el 2016, debido a que el contrato N° 125-2016-MTC/20 se firmó con fecha 15/Nov/16.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2159402. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL PAMPAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Imperial Pampas: Inicio 2014. Obra concluida con fecha 29.05.2016.

b). Identificación de problemas presentados

Presencia de predios afectados.

Pacri Rehabilitación y Mejoramiento Carretera Imperial Pampas:

Inicio 2014.

Meta Física: 140 predios afectados.

- Avance en el 2016: 12%

- Avance acumulado: 21% desde 2014.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2167895. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA MAZAMARI - PANGO - CUBANTIA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ninguno.

b). Identificación de problemas presentados

1) Mejoramiento y Rehabilitación De La Carretera Mazamari - Pangoa - Cubantia: En Proceso de Selección LP N° 020-2015-MTC/20 (Fase: Buena Pro con Recurso de Apelación ante el Tribunal de Contrataciones del Estado).

Datos adicionales - Meta Física: 34.53 km.

- Avance en el 2016: Sin avance.

2) Pacri Mejoramiento De La Carretera Satipo Mazamari-Pangoa-Cubantia Región Junín:

Datos adicionales - Meta Física: 152 predios afectados.

- Avance en el 2016: 33%

- Avance acumulado: 17% desde junio 2015.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2167895. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA MAZAMARI - PANGOA - CUBANTIA**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2173121. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE-3N LONGITUDINAL DE LA SIERRA NORTE, TRAMO COCHABAMBA-CUTERVO-SANTO DOMINGO DE LA CAPI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Los resultados obtenidos en el presente proyecto son los siguientes:

1) Rehabilitación Y Mejoramiento Tramo Cochabamba - Cutervo - Santo Domingo De La Capilla - Chiple (90.09Km.): Lo ejecuta el Concesionario.

Meta Física: 90.09 km.

- Avance en el 2016: 90%

- Avance acumulado: 65% desde enero 2015.

2) Pacri Longitudinal De La Sierra Norte, Tramo Cochabamba-cutervo Santo Domingo De La Capilla -Chiple:

Meta Física: 1434 predios afectados.

- Avance en el 2016: 85%

- Avance acumulado al 2016: 25% desde febrero 2014.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2177209. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

1) Estudio Definitivo Mejoramiento Carretera Huánuco-Conococha-Sector: Huánuco-la Unión-Huallanca, Ruta PE-3N: El Informe N° 04 se encuentra en revisión de observaciones por PVN; el Informe N° 03 está aprobado por DGASA.

Meta Física: 152.20 Km.

- Avance en el 2016: 88%

- Avance acumulado: 80% desde octubre 2014.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2192512. REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL RUTA 28A SAN CLEMENTE - AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ninguno.

b). Identificación de problemas presentados

Reemplazo de 12 Puentes En El Corredor Vial Ruta 28a San Clemente - Ayacucho:

No se presentó avance en el 2016 debido a que el Estudio se suscribió con fecha 07 de diciembre del 2016.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2192514. REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES KM. 221+000 - KM. 273+800 Y SULLANA - EL ALAMOR KM. 0+000**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ninguno.

b). Identificación de problemas presentados

Reemplazo de 13 Puentes en Los Corredores Viales Nacionales Sullana Aguas Verdes Km. 0+000- Km 219+600 y Piura - Sechura-bayovar Km 0+000-km 18+000. Sin avance en el 2016, ya que aún se encuentra en la fase de calificación previa, LP N° 013-2015-MTC/20.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2192666. CONSTRUCCION DE LA CARRETERA BELLAVISTA - MAZAN - SALVADOR - EL ESTRECHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ninguno.

b). Identificación de problemas presentados

1) Pacri Puente Nanay Y Viaducto De Accesos Iquitos:

Presenta demora ya que existen conflictos con la Población los cuales se niegan a firmar las Actas de liberación.

Meta Física: 38 predios afectados.

- Avance en el 2016: 46%

- Avance acumulado: 27% desde 2015.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2196783. CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE PIURA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Construcción De La Obra Adicional Intercambio Vial Piura: Obra Concluida (Fuente: Reporte de OSITRAN a Oct-15).

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2201098. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. CHAGLLA - POZUZO - OXAPAMPA Y EMP. 18B - RIO CODO - CODO DE POZUZO - EMP. PE - 5NA (PUERTO INCA) POR NIVELES I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se encuentra en proceso de aprobación del Plan de Mejoramiento de Conservación Vial.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2201099. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE-LUNAHUANA-DV. YAUYOS-RONCHAS-CHUPACA-HUANCAYO-DV. PAMPAS POR NIVELES DE SERVICIO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El Plan de Mejoramiento de Conservación Vial en levantamiento de observaciones por parte del Contratista.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2233842. CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA PUNO - JULIACA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Los resultados obtenidos son los siguientes:

- Avance en el 2016: 137%
- Avance acumulado: 71% desde el 2015.

Datos adicionales - Meta Física: 48.5 km

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2234983. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. CERRO DE PASCO - TINGO MARIA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Los resultados obtenidos del presente proyecto son los siguientes:

- 1) Estudio de factibilidad - Carretera Dv. Cerro De Pasco - Tingo María: Estudio de factibilidad aprobado mediante RD N° 024-2016-MTC/20 (12.Ene.16).
- 2) Estudio definitivo - Carretera Dv. Cerro De Pasco - Tingo María: Informe N° 02 aprobado por PVN; BIF N° 01 en revisión por DGASA. Avance al 20% desde abril 2016.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2234984. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. NEGROMAYO - OCCORURO - PALLPATA - DV. YAURI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- 1) Obra Carretera Dv. Negromayo - Occoruro - Pallpata - Dv. Yauri:

- Avance en el 2016: 167%
 - Avance acumulado: 57% desde 2015.
- Datos adicionales: Meta Física: 70.79 km.

- 2) Pacri Rehabilitación Y Mejoramiento Carretera Dv. Negromayo - Occoruro - Pallpata - Dv. Yauri:

- Meta Física: 261 predios afectados.
- Avance en el 2016: 165%
- Avance acumulado: 12% desde 2014.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2234984. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. NEGROMAYO - OCCORURO - PALLPATA - DV. YAURI**b). Identificación de problemas presentados**

Presenta demora en el proceso de contrataciones para los servicios a realizar.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizará ajustes en los procesos de contratación.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2234988. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA - MOLLEPATA - MOLLEBAMBA - SANTIAGO DE CHUCO EMPALME RUTA NO 10**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ninguno.

b). Identificación de problemas presentados

1) Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Pallasca - Mollepata - Mollebamba - Santiago De Chuco Empalme Ruta No 10 Tramo Mollepata - Pallasca: Informe N° 03 aprobado por PVN y DGASA.

Meta Física: 30.19 km.

- Avance en el 2016: 17%

- Avance acumulado: 70% desde enero 2014.

2) Estudio Definitivo Santiago De Chuco - Mollepata: Informe N° 03 aprobado por PVN; Informe N° 02 aprobado por DGASA).

Meta Física: 76.36 km.

- Avance en el 2016: 43%

- Avance acumulado: 80% desde enero 2014.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2235630. CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA CARRETERA PIURA - PAITA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

1) Estudio definitivo - Construcción De La Segunda Calzada De La Carretera Piura - Paita Región Piura: Estudio Concluido (25.Nov.15), fue elaborado por el Concesionario Vial del Sol S.A; se apertura finalidad para su liquidación.

Obra - 0159186 Construcción De La Segunda Calzada De La Carretera Piura - Paita región Piura: Concesión IIRSA Norte.

Meta Física: 49 km.

- Avance en el 2016: 410%

- Avance acumulado: 84% desde 2015.

b). Identificación de problemas presentados

1) Pacrí Construcción De La Segunda Calzada Carretera Piura - Paita Región Piura:

Meta Física: 76 Predios Afectados.

- Avance en el 2016: 14%

- Avance acumulado: 9% desde 2016.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2235630. CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA CARRETERA PIURA - PAITA**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2235631. CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE PIURA - CARRETERA PANAMERICANA NORTE TRAMO KM 988+000 - KM 1001+924**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- 1) Estudio definitivo - Construcción De La Segunda Calzada De La Vía De Evitamiento De Piura - Carretera Panamericana Norte Tramo Km 988+000 - Km 1001+924 Región Piura:
Estudio Concluido (10.Nov.15), fue elaborado por el Concesionario Vial del Sol S.A; se apertura finalidad para su liquidación.
- 2) Obra Construcción de La Segunda Calzada de La Vía De Evitamiento De Piura - Carretera Panamericana Norte Tramo Km 988+000 - Km 1001+924 Región Piura:
Obra concluida con fecha 31 mayo 2016.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2250860. REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 3S: CUSCO - ABRA LA RAYA, RUTA 28F: URUBAMBA - CHINCHEROS - CACHIMAYO, R**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- 1) Estudio definitivo :
Contrato de Obra firmados: N° 127-2016-MTC/20 (Angostura, Urcos); N° 128-2016-MTC/20 (Cachimayo, Pontón S/N, Uchimayo, Macunhayco); N° 129-2016-MTC/20 (Cusipata, Combapata, Puente S/N, Causira, Urubamba, Hercca).

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2263613. REHABILITACION DE LA CARRETERA PATIVILCA - QUEBRADA SECA - PUENTE SANTA - DV.SALAVERRY Y DV.SALAVERRY - PUERTO SALAVERRY**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- 1) Se encuentra en la fase de absolución de observaciones (CP N° 006-2016-MTC/20).

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2263613. REHABILITACION DE LA CARRETERA PATIVILCA - QUEBRADA SECA - PUENTE SANTA - DV.SALAVERRY Y DV.SALAVERRY - PUERTO SALAVERRY**b). Identificación de problemas presentados**

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2266061. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ANDAHUAYLAS (EMP. PE-3S) - PAMPACHIRI - NEGROMAYO (EMPALME PE-30A) POR NIVELES DE SERVICIO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ninguno.

b). Identificación de problemas presentados

Sin avance en el 2016, se encuentra en proceso de aprobación del Plan de Mejoramiento de Conservación Vial.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Gestionar la aprobación del Plan de Mejoramiento de Conservación Vial.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2267190. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. AR-105 (ACOY) -ANDAMAYO - VIRACO - DV. MACHAHUAY - ANDAGUA - AYO - HUAMBO - CABANA CONDE - CHIVAY - VIZCACH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ninguno.

b). Identificación de problemas presentados

Sin avance en el 2016, se encuentra en proceso de aprobación del Plan de Mejoramiento de Conservación Vial.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Gestionar la aprobación del Plan de Mejoramiento de Conservación Vial.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2269109. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE - 34B (ROSARIO) - CARLOS GUTIERREZ - CRUCERO - QUISCUPUNCO - ORIENTAL - ANANEA - COJATA - VILQUECHICO - E**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ninguno.

b). Identificación de problemas presentados

Sin avance en el 2016. Plan de Mejoramiento de Conservación Vial en levantamiento de observaciones por parte del Contratista.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinar el levantamiento de observaciones por parte del Contratista.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2275904. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUTERVO-SOCOTA-SAN ANDRES-SANTO TOMAS-PIMPINGOS-CUYCA POR NIVELES DE SERVICIO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ninguno.

b). Identificación de problemas presentados

Sin avance en el 2016. Programa de Gestión Vial (PGV) en levantamiento de observaciones por el Contratista.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinar en qué situación se encuentra el levantamiento de observaciones por el Contratista.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2278195. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1S (DV. APLAO) - CORIRE - APLAO - CHUQUIBAMBA - ARMA - COTAHUASI - CHARCANA - ACCOPAMPA - DV. SAYLA - PAM**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ninguno.

b). Identificación de problemas presentados

Sin avance en el 2016, el Plan de Mejoramiento de Conservación Vial se encuentra en levantamiento de observaciones por parte del Contratista.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinar el levantamiento de observaciones por parte del Contratista.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2279767. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-04B - SONDOR - SOCHABAMBA - VADO GRANDE, POR NIVELES DE SERVICIO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Plan de Mejoramiento de Conservación Vial Aprobado con RD N° 952-2016-MTC/20 del 27.Dic.16.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2282760. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Estudio definitivo - Mejoramiento De La Carretera Santa Teresa - Puente Central Hidroeléctrica Machu Picchu Región Cusco: Informe N° 02 por PVN y en revisión por DGASA.

Meta Física: 31.10 km.

- Avance en el 2016: 67%

- Avance acumulado: 40% desde marzo 2016.

Informe N° 02 por PVN y en revisión por DGASA).

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2283597. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. HUMAJALSO - DESAGUADERO Y TACNA - TARATA- CAPAZO -MAZOCRUZ POR NIVELES DE SERVICIO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ninguno.

b). Identificación de problemas presentados

Sin avance en el 2016. Se encuentra en proceso de aprobación del Plan de Mejoramiento de Conservación Vial.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2283964. REEMPLAZO DE 16 PUENTES UBICADOS EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 1S: TRAMO ICA - DV. QUILCA - REPARTICION, RUTA 1SD: TRAMO LOS CEI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Estudio definitivo: Se encuentra con (07) Contratos firmados (Contrato N° 138-2016-MTC/20; Contrato N° 139-2016-MTC/20; Contrato N° 140-2016-MTC/20; Contrato N° 141-2016-MTC/20; Contrato N° 142-2016-MTC/20; Contrato N° 143-2016-MTC/20 y Contrato N° 144-2016-MTC/20).

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2284485. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (DV. ABANCAY) - CHUQUIBAMBILLA - DV. CHALLHUAHUACHO - SANTO TOMAS - VELILLE - YAURI - HECTOR TEJADA -**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ninguno.

b). Identificación de problemas presentados

Sin avance en el 2016, se encuentra en proceso de aprobación del Plan de Mejoramiento de Conservación Vial.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2285730. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE - 3S (MOLLEPUQUIO) - CHINCHAYPUJIO - COTABAMBAS - TAMBOBAMBA - CHALHUAHUACHO POR NIVELES DE SERVICIO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Región Apurímac: Plan de Mejoramiento de Gestión Vial Aprobado con RD N° 959-2016-MTC/20 (28.Dic.16).

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2287191. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3N (LAGUNA SAUSACOCOA) - PUENTE PALLAR - CHAGUAL - TAYABAMBA - PUENTE HUACRACHUCO Y LOS RAMALES PI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ninguno.

b). Identificación de problemas presentados

Región La Libertad: Sin avance en el 2016, se encuentra en proceso de aprobación del Plan de Mejoramiento de Conservación Vial.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinar el proceso de aprobación del Plan de Mejoramiento de Conservación Vial.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2289685. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (HUAYLLAPAMPA) - LA QUINUA - SAN FRANCISCO - PUERTO ENE - TZOMAVENI - CUBANTIA Y RAMAL PUENTE ALTO /**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se encuentra en proceso de aprobación del Plan de Mejoramiento de Conservación Vial.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2302584. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1N - PAMPLONA - SAN JOSE - CAJATAMBO - EMP. PE - 18, POR NIVELES DE SERVICIO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En elaboración el Programa de Gestión Vial por parte del Contratista (Fecha estimada de entrega: Abril-17).

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2308856. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JULIACA - PUTINA - ORIENTAL - SANDIA - SAN IGNACIO - PUNTA DE CARRETERA Y DV. PUTINA - MOHO - CONIMA - MILILAYA - FR**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se encuentra en proceso de aprobación del Plan de Mejoramiento de Conservación Vial.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0064. VIAS NACIONALES

PRODUCTO PROYECTO: 2318526. CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA CHINCHA - ICA TRAMO KM 188+000 - KM 283+609**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Estudio elaborado por el concesionario, en revisión por los especialistas de PVN.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2058230. MEJORAMIENTO CARRETERA PUEBLO NUEVO - PUNTO CUATRO, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - FERREÑAFE - LAMBAYEQUE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El PIP comprende 2 puentes San Roque y San Pablo cuya ejecución se ha concluido. Con respecto a la carretera se tiene un avance de 1.631 Km (13.59%)

b). Identificación de problemas presentados

- Carretera Pueblo Nuevo-Punto Cuatro: Informe desafortunado del OSCE demoró el proceso de selección y el inicio de la obra.
- Construcción del Puente San Roque y San Pablo: Problemas en la cimentación del puente San Pablo por filtración y derrumbes

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Carretera Pueblo Nuevo-Punto Cuatro: - Se tuvo que aceptar la propuesta desafortunada del Osce, para continuar el proceso de selección, posteriormente se dio inicio a la ejecución de la obra.
- Construcción del Puente San Roque y San Pablo: Se controló con motobombas la filtración y vaciaron las cimentaciones de ambos puentes.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2166613. INSTALACION DEL PUENTE LAGARTO EN LA VIA VECINAL RUTA PA 652, DISTRITO DE PALCAZU - OXAPAMPA - PASCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ninguno

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2189698. CONSTRUCCION DE PUENTE DE INTEGRACION CHILCAMAYO DIST. ANDAMARCA, PROV. CONCEPCION, DPTO JUNIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra culminada puesta al servicio de la población, se liquido contrato Resolución Directoral 411.2016.MTC/21

b). Identificación de problemas presentados

Factores climatológicos adversos (lluvias) dificultan la obra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se movilizó y realizó el lanzamiento de la estructura metálica del puente

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2198046. CONSTRUCCION DEL PUENTE PACHITEA Y ACCESOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra concluida, recibida a satisfacción de la entidad y en servicio a los usuarios, la obra se encuentra en proceso de recepción.

b). Identificación de problemas presentados1) Demora por parte del SIMA PERU S.A. en la definición de la alternativa de lanzamiento del puente. 2)
Demora en el lanzamiento de la estructura metálica.**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

1) Se coordinó con los responsables del SIMA para que el lanzamiento del puente sea realizado mediante servicio con el uso de equipamiento importado. 2) Se movilizaron los equipos necesarios para el lanzamiento de la estructura metálica.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2202007. CONSTRUCCION DEL PUENTE ANTONIO RAIMONDI Y ACCESOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Durante el periodo 2016 se ha logrado un avance de 22.495 mts (15%), acumulado 87 mt. (58%).

b). Identificación de problemas presentados

1) Dificultades de excavación de los cinco pilotes ubicados en el acceso derecho del Puente, los mismos que debido a la presencia de filtración y al tipo de perfil estratigráfico no permitía continuar con los trabajos de excavación de los cinco pilotes de la margen derecha más allá de los 13 o 14 m de profundidad. 2) Condiciones desfavorables de las vías de acceso a la obra que no permiten transportar equipos pesados para excavación.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El ejecutor (SIMA PERU) ha presentado la modificación de la subestructura del puente (Construcción de Caisson en lugar de los cinco pilotes de la margen derecha), los cuales han sido aprobados por la entidad.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO: 2233862. CONSTRUCCION DE LA VIA REGIONAL AREQUIPA - LA JOYA, EN LAS PROGRESIVAS KM 0+00 AL KM 24+540, DISTRITOS DE CERRO COLORADO - LA JOYA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ninguno

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ESTUDIOS DE PERFILES Se liquidaron estudios finales de 13 perfiles, en los departamentos de Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Junín, Lambayeque, Lima, Piura, Tacna, ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: Restin - Lobitos - Talara - Puente Simón Rodríguez (Plan Binacional), FONIE: ESTUDIOS DE PERFILES: Se tiene un avance físico de 29 perfiles los cuales comprenden los departamentos de Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, y Lima,

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2018301. CONSTRUCCION CARRETERA CABALLO COCHA - PALO SECO - BUEN SUCESO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se encuentra en elaboración el estudio definitivo del PIP

b). Identificación de problemas presentados

Demora por problemas climatológicos,

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2066269. CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE TANANA DEL DISTRITO DE POMATA, PROVINCIA DE CHUCUITO, PROVINCIA DE YUNGUYO - PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Estudio definitivo concluido

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2114019. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL R20 EMPALME LM105 AMBAR-TAMBON**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En el año 2016 se concluye y liquida la Obra (RD N°:548-2016-MTC/21 con fecha 21/09/2016). Asimismo se concluye y liquida la supervisión (RD N° 674-2016-MTC/21 con fecha 24/11/2016)

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2115571. CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE ISPIHUACAZU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En elaboración el estudio definitivo

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2115700. CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE CHUCHURRAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra concluida, puesta al servicio de la población, el contrato se encuentra en proceso de liquidación. Se ha liquidado el contrato de supervisión (R.D. 410-2016- MTC/21, de fecha 25.07.2016)

b). Identificación de problemas presentados

Factores climatológicos imposibilitaban el lanzamiento de la estructura metálica (colocación en su posición final) y los trabajos subsiguientes.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se modificó el plan de lanzamiento de la estructura metálica

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2139352. CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO PERENE C.N. DE CAPACHARI DISTRITO DE PICHANAKI, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró contratar la obra y la supervisión y dar inicio a la ejecución de los trabajos, tiene un avance de 35.67 mts (34.97%)

b). Identificación de problemas presentados

Generaron retrasos: La falta de recursos y la falta de proveedores para suministrar cables.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se procedió a entregas parciales de adelanto de materiales. Se inició la fabricación de los cables (proveedor externo).

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2154492. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL COMPAÑIA BAJA - MEJORADA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Durante el año 2016 se obtuvo 17.874 km de avance físico, actualmente en ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

Se presentó paralizaciones de la obra en los primeros meses del año 2016, a consecuencia de ausencia del residente de obra porque el proyecto está ubicada en una zona de emergencia (VRAEM), que dificultó el avance de la ejecución a ello hay que agregarle los problemas climatológicos presentados en los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2016

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mayor compromiso del Ejército Peruano para llevar a cabo la ejecución de la obra, se contrató la supervisión para hacer un mejor seguimiento de la calidad en la ejecución del proyecto.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2155857. CONSTRUCCION DEL PUENTE SALVACION Y ACCESOS EN EL DISTRITO MANU, PROVINCIA MANU, REGION MADRE DE DIOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ninguno

b). Identificación de problemas presentados

Se encuentra en la OPI, evaluando el análisis de la verificación de viabilidad.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizó reuniones con OPI, MTC, UGE de PVD, e incluso el MEF para definir un criterio
Se realiza el seguimiento y monitoreo de las actividades programadas

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2164899. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PI 523 DESDE EMPALME CON PI 521 LEONES-PILARES-PITAYO-EL SALTO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se liberó los terrenos mediante actas de libre disponibilidad entre el Gobierno Local y la comunidad.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2192173. CONSTRUCCION DEL PUENTE ÑAÑA Y ACCESOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró contratar la obra y la supervisión y dar inicio a la ejecución de los trabajos, durante el año 2016 avance de 31.36 mtc, (44.80%)

b). Identificación de problemas presentados

- 1) Aumento del caudal del río Rímac y condiciones climáticas producidas por el Fenómeno El Niño impiden la excavación de los estribos del puente cuya cimentación es bajo agua.
- 2) Se presentaron modificaciones al contrato de obra, debido a la aprobación de prestaciones adicionales de obra y deductivo vinculante alcanzando una incidencia acumulada de 1.16%.
- 3) A partir del mes de octubre la obra registra atraso respecto al cronograma de avance.
- 4) No se concretizó la adquisición de predios afectados de la margen derecha.
- 5) Falta reubicar los cables de energía eléctrica existente en la margen derecha, debiendo reubicarse mediante instalación subterránea.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- 1) Se realizaron los trámites pertinentes para lograr la aprobación de las prestaciones adicionales necesarias para cumplir la finalidad del contrato .
- 2) Se realizó la notificación al contratista exigiendo revertir el atraso en el plazo de 15 días hábiles.
- 3) Se culminó el trámite ante el MTC para solicitar la autorización para el pago de predios afectados y liberar la zona de la margen derecha.
- 4) Se han realizado gestiones ante el Municipio de Lurigancho (Chosica) para proceder con la empresa Luz del Sur a la reubicación del cable de energía y se libere de interferencias para el montaje del puente

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2206186. CREACION DE PUENTE CARROZABLE DE INTEGRACION EN EL CENTRO POBLADO UNION SORATIRA SECTOR CRUZ CHUPA, DISTRITO DE SAN ANTON - AZANGARO - F**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- 1) Se logró la contratación de la obra, los trabajos se iniciaron en diciembre.
- 2) Se suscribió un convenio interinstitucional con el CENIP-UNI para realizar las labores de supervisión temporal.

b). Identificación de problemas presentados

Debido a la estación climática de la zona (dic) se registró aumento de caudal del río Crucero que impide realizar actividades de excavación.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizará un monitoreo de la estación climática y subida del caudal del río a fin de determinar la continuidad de los trabajos

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2210222. MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL SAN JUAN BAUTISTA, QUILLOAY, EL CARMEN, EL OLIVO, LONGAR, CAMINO DE REYES Y RANCHERIA, DISTRITO DE SAN JUAN I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ninguno

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2210222. MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL SAN JUAN BAUTISTA, QUILLOAY, EL CARMEN, EL OLIVO, LONGAR, CAMINO DE REYES Y RANCHERIA, DISTRITO DE SAN JUAN I**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

Ninguno

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2211989. MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO PRINCIPAL VILLA PRIMAVERA - PUERTO 25 DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ninguno

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2216511. REHABILITACION DE LA CARRETERA MUÑOÑO- EL SAUCO, DISTRITO DE SUCRE, PROVINCIA DE CELENDIN - CAJAMARCA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ninguno

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2216512. REHABILITACION DE LA CARRETERA VECINAL TRAMO - CRUZCONGA, CALCONGA Y BELLAVISTA DE CAJEN, DISTRITO DE SUCRE, PROVINCIA DE CELENDIN - CAJAM.**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ninguno

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2216512. REHABILITACION DE LA CARRETERA VECINAL TRAMO - CRUZCONGA, CALCONGA Y BELLAVISTA DE CAJEN, DISTRITO DE SUCRE, PROVINCIA DE CELENDIN - CAJAM**b). Identificación de problemas presentados**

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2228780. CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE PAUCAR, 20 DE MARZO Y PUAGHUANCA, DISTRITO DE PAUCAR - DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ninguno

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2231205. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SAYARECC-COCHARCAS- COAY - RIO PAMPAS, DISTRITO DE COCHARCAS - CHINCHEROS - APURIMAC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ninguno

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2236084. CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CENTRO POBLADO MUYLAE - SECTOR AGRICOLA CHINA - EMPALME CARRETERA SAN CRISTOBAL QUINISTAQUILLAS, DISTR**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ninguno

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2238513. MEJORAMIENTO Y CREACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO PUENTE PENDENCIA - MARIANO MELGAR DE LOS SECTORES TIGRE PUNTA Y ALTO SAN PEDRO, DISTR**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ninguno

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2258325. CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL RIO CHINCHIPE EN EL C.P PUERTO CHINCHIPE, DISTRITO DE SAN JOSE DE LOURDES - SAN IGNACIO - CAJAMARCA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró convocar los procesos de obra y supervisión

b). Identificación de problemas presentados

Retraso en los procesos de selección, debido a que los participantes a los procesos en cumplimiento al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, solicitaron elevación de observaciones al OSCE

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se continuó con los procesos de selección, en cumplimiento al pronunciamiento del OSCE

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2259606. MEJORAMIENTO A NIVEL DE ASFALTO DE LA CARRETERA LA UNION - GUELLAYCANCHA - ENTRADA A HUANUCO PAMPA EN EL DISTRITO DE LA UNION, PROVINCIA D**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ninguno

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2282887. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA VECINAL TRAMO: MOLINO RRAGRA - PONGA - MOCRA - RETAMAYOG - AYAUCAN - ARMATANGA - CHINCHOB.**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ninguno

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2283603. CREACION DEL CAMINO VECINAL KUTINACHACA - ORONCCOY, DISTRITO DE CHUNGUI, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ninguno

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2287232. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LOS TRAMOS: HUANUCO PTE. CONCHUMAYO-C.P. MERCENARIO; C.P. MERCENARIO -C.P. MITOQUERA;**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ninguno

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2293087. CREACION DEL PUENTE CARROZABLE SOBRE LA QUEBRADA AMOJU SECTOR BELLAVISTA VIEJO, DISTRITO DE BELLAVISTA - JAEN - CAJAMARCA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ninguno

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2300580. MEJORAMIENTO,AMPLIACION Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL LA BALZA, LA REPRESA, CHIMARA, LA ZUNGA, DISTRITO DE NAMBALLE - SAN IGNACIO - CA.**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ninguno

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2302706. REHABILITACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD ENTRE LAS COMUNIDADES DE VILCABAMBA, COLLANA HUASAC Y HUAYLLABAMBA EN EL, I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ninguno

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2302708. CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE DE CHICHAS - YANQUE, DISTRITO DE CHICHAS - CONDESUYOS - AREQUIPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ninguno

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2309896. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TOTORA-SAN MIGUEL DE AYACUCHO-MOLLEPATA SECTOR II, DISTRITO DE JESUS NAZARENO - HUAMANGA - AYACUCHO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ninguno

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO: 2316769. MEJORAMIENTO Y CREACION DEL CAMINO VECINAL CRUCE CHIVIL - LAGUNA DE OCHENTA, DISTRITO DE ASUNCION - CHACHAPOYAS - AMAZONAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ninguno

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0067. CAMINOS DE HERRADURA

PRODUCTO PROYECTO: 2235762. CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE EN SECTOR MAYU-MAYU COMUNIDAD DE ESCACHA, DISTRITO DE UBINAS - GENERAL SANCHEZ CERRO - MOQUEGUA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ninguno

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0067. CAMINOS DE HERRADURA

PRODUCTO PROYECTO: 2239611. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARA LA INTEGRACION DE LOS CENTROS POBLADOS, DISTRITO DE CHANGUILLO - NAZCA - ICA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ninguno

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0067. CAMINOS DE HERRADURA

PRODUCTO PROYECTO: 2328376. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL PUENTE DE ANIMAS DEL ANEXO DE HUARINA, DISTRITO DE MATALAQUE - GENERAL SANCHI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ninguno

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0069. SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE

PRODUCTO PROYECTO: 2105948. CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR Y ACCESOS EN EL RIO TINCOPALCA, DISTRITO DE ICHUÑA - GENERAL SANCHEZ CERRO - MOQUEGUA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Mediante Resolución Ministerial N° 1081-2016-MTC/01 (30/12/2016) se incrementó el PIM de Provias Descentralizado por S/ 1,082,148 en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, en el marco de la Octogésima Séptima Disposición Complementaria de la Ley N° 30518, para garantizar la continuidad del proyecto de inversión y consiguientemente realizar la Transferencias de Partidas a la Municipalidad Distrital de Ichuña en el año 2017, en el marco del artículo 13 de la citada Ley.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 034. TRANSPORTE FERROVIARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0070. FERROVIAS

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El 23 de mayo se firmó el contrato para el estudio de perfil del proyecto Corredor Ferroviario Bioceánico Central, logrando en el 2016 un avance en el estudio de aproximadamente un 60%. Asimismo se elaboró el estudio de perfil del Proyecto Seguridad Vial del Corredor Ferroviario Este: Lima - Chosica.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 034. TRANSPORTE FERROVIARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0070. FERROVIAS

PRODUCTO PROYECTO: 2015914. PROYECTO ESPECIAL SISTEMA ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Comprende principalmente las acciones previstas en fortalecimiento institucional, aspectos sociales y ambientales y expropiaciones, habiéndose cumplido con chatarrear 312 unidades de 360 programadas, relacionadas a la implementación del Plan de chatarreo en convenios con la MML.

En expropiaciones los gastos se relacionan a las acciones del saneamiento de predios adquiridos para la implementación del Tramo II de la Línea 1, Cierre del PACRI y la custodia de la Estación del Ángel.

Línea 1, Tramo I, Expediente Técnico de obras de accesibilidad para estaciones:

Comprende las acciones de seguimiento para la aprobación del Expediente Técnico construcción del intercambio vial en el cruce de la Av. Villa María y Prolongación de la Av. Villa María con la Av. Pachacutec en el Distrito de Villa María del Triunfo. El Expediente Técnico en mención, se encuentra pendiente la conformidad de la Municipalidad de Lima Metropolitana.

El contratista solicitó arbitraje sobre penalidad aplicada al contrato por la demora en la presentación del tercer informe.

Se programó 1 expediente técnico, no contando con avance al 31 de diciembre.

Línea 1, Tramo I, Estudios Sociales y Ambientales:

Comprende elaboración el estudio de verificación de la estructuración de la reducción de gases efecto invernadero de la Línea 1 del Metro de Lima, el cual es insumo para la culminación del estudio de Estructuración de la Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) para el mercado voluntario del Proyecto Especial Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao.

Se programó 1 estudio, con un avance parcial equivalente a 36% de la meta anual.

Línea 1, Tramo II, Fortalecimiento Institucional:

Comprende el desarrollo de Elaboración del Plan Estratégico de Manejo de Contingencia para el Metro de Lima (El proceso "Servicio de elaboración de la Matriz Riesgo-Acción del Plan Macro Estratégico de Manejo de Contingencia para el Metro de Lima y Callao" fue convocado el 14.12.2016.) y la Auditoría externa -Tramo II (Culminada 100%).

Línea 1, Tramo I - Obras y equipamiento complementario:

En el mes de diciembre se suscribió el Contrato N°005-2016-MTC/33.6 para la elaboración del expediente técnico Adecuación de la Línea 60 KV L 720 San Juan Pachacútec de los vanos comprendido entre los postes P3 y P7 en el distrito de San Juan de Miraflores.

Se programó 1 expediente técnico en el año, sin avance al 31 de diciembre.

b). Identificación de problemas presentados

En el proyecto los principales problemas se generan porque las áreas usuarias dilatan la presentación de los TdR para los estudios, consultoría y equipamiento, generando que a su vez se retrasen los procesos de selección y consecuentemente el cumplimiento de las metas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Que en el 2017 las áreas usuarias presenten oportunamente los TdR para los estudios, consultoría y equipamiento a fin de que los procesos de selección se lleven a cabo en el I semestre del año y consecuentemente se garantice el cumplimiento de las metas.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 034. TRANSPORTE FERROVIARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0070. FERROVIAS

PRODUCTO PROYECTO: 2027764. REHABILITACION INTEGRAL DEL FERROCARRIL HUANCAYO - HUANCVELICA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se realizó el pago del laudo arbitral para la liquidación del contrato de ejecución de obra.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 034. TRANSPORTE FERROVIARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0070. FERROVIAS

PRODUCTO PROYECTO: 2027764. REHABILITACION INTEGRAL DEL FERROCARRIL HUANCAYO - HUANCVELICA**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

Ninguno

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 034. TRANSPORTE FERROVIARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0070. FERROVIAS

PRODUCTO PROYECTO: 2115072. CONCESIONES FERROVIARIAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Comprende el pago por la inversión adicional que realiza el concesionario de la operación de la Línea 1 del Metro de Lima, realizándose a través del Pago por Kilómetro Tren Recorrido (PKTr), habiéndose programado 4 Cuotas para el ejercicio 2016, siendo la ejecución de 4 cuotas al 31 de diciembre del 2016, lo que representa el 100% de la meta anual programada.

b). Identificación de problemas presentados

No se ha identificado problema alguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se ha identificado problema alguno

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 034. TRANSPORTE FERROVIARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0070. FERROVIAS

PRODUCTO PROYECTO: 2233850. CONSTRUCCION DE LA LINEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT-GAMBETTA DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO PROVINCIAS DE LIMA Y CALLAO, DEPARTAME**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Pago por Material Rodante:

Se efectúa el pago por la etapa 1A, pago del 30% por la nacionalización de material rodante.

Se programó para el año 1 cuota, con una ejecución al 31 de diciembre de 1 cuota lo que representa el 100% de la meta programada anual.

Pago por Obra:

Se programó 4 cuotas para el ejercicio 2016, siendo la ejecución de 4 cuotas al 31 de diciembre, que representa una ejecución de 100% de la meta anual programada. Es de precisar que si bien se cumplió con el pago de las cuotas trimestrales, las valorizaciones fueron significativamente menor a las programadas, en razón principalmente a la falta de aprobación de EDIs, que permita contar con frentes de obra.

Durante el 2016 se avanza en casi 5 Km de túneles, 5 pozos de ventilación, liberación de predios por expropiaciones, adquisiciones, así como por liberación de interferencias.

Gestión de proyectos de inversión:

Comprende la ejecución de actividades administrativas y de gestión del proyecto en temas relacionados al plan de desvío, expropiaciones, liberación de interferencias, revisión de Estudios Definitivos de Ingeniería (EDIs) y Aspectos sociales ambientales.

Se programó 14 acciones para el ejercicio 2016, siendo la ejecución de 13 acciones al 31 de diciembre, que representa una ejecución de 92.86% de la meta anual programada.

Línea 2, Tramo I - Adquisición y/o Expropiación de Predios:

Comprende la elaboración del complemento y de la ejecución de todas las acciones aprobadas dentro del Plan de Compensación y Reasentamiento Involuntario - PACRI, que comprende un total de 260 Unidades para todo el ejercicio 2016; habiéndose ejecutado 172 Unidades, que representa un avance de 66.15% de la meta anual programada.

Liberación de interferencias:

Implementación del Plan de Reubicación de Interferencias de la Línea 2 y Ramal al Aeropuerto (Línea 4), se programó 60 Intervenciones para todo el 2016, siendo la ejecución obtenida de 39 Intervenciones que es equivalente a 65.00% de avance de la meta anual.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 034. TRANSPORTE FERROVIARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0070. FERROVIAS

PRODUCTO PROYECTO: 2233850. CONSTRUCCION DE LA LINEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT-GAMBETTA DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO PROVINCIAS DE LIMA Y CALLAO, DEPARTAME

Acciones complementarias y contingencias de la construcción de la Línea 2:

Se programó 3 Acciones para el 2016 y no se presenta ejecución debido a que el concesionario no ha reportado solicitud de pago por interferencias adicionales detectadas durante el proceso constructivo., En gastos el Proyecto ha sufrido un retraso respecto a la ejecución de obras debido a la demora en la presentación de los EDIs por parte del concesionario y a que los presentados sufren retrasos en la aprobación de los mismos, lo cual limita la construcción en nuevos frentes de obra.

b). Identificación de problemas presentados

En el caso de interferencias se ha tenido retrasos debido a la demora en la expedición de acuerdos de encargo por parte del concesionario y a la indefinición de algunas áreas por optimizaciones presentadas por necesidades del Proyecto. En el caso de Expropiaciones se ha tenido un retraso debido a la implementación del Decreto Legislativo N° 1192 que conllevó inicialmente al reinicio de los trámites, la Unidad Gerencial de Infraestructura deberá optimizar la coordinación con las partes involucradas a fin de contar con un cronograma actualizado de Obras, sobre la base de la proyección de aprobación de EDIs y la entrega de áreas, lo cual permitirá tener un control efectivo de la programación por este concepto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El área técnica de la AATE debe actualizar la programación de actividades y gastos para las Acciones de Inversión de Expropiaciones e Interferencias; así como deberá proponer mecanismos para agilizar el cumplimiento de estas actividades. Sobre la base de las proyecciones actualizadas se requiere la optimización de los saldos disponibles.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 034. TRANSPORTE FERROVIARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0070. FERROVIAS

PRODUCTO PROYECTO: 2257430. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE LOS SISTEMAS DE LA LINEA 1 DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE L**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Pago por Material Rodante:

Se programó el pago de 1 cuota para el ejercicio 2016 y siendo la ejecución de 1 cuota al 31 de diciembre, que representa una ejecución de 100% de la meta anual programada.

Liberación de Interferencias:

Se programó 5 intervenciones para el ejercicio 2016, no habiéndose ejecutado lo programado, ya que no se han suscrito convenios y/o acuerdos para liberación de interferencias, los cuales se encuentran en proceso de negociación.

Gestión de Proyectos de Inversión:

Se programó el pago de 3 unidades relacionadas a las actividades permanentes para el ejercicio 2016 y siendo la ejecución de 2.6 unidades al 31 de diciembre, que representa una ejecución de 86.67% de la meta anual programada.

Aporte por Regulación:

Se programó el pago de 1 cuota para el ejercicio 2016, siendo la ejecución de 1 cuota al 31 de diciembre, que representa una ejecución de 100.00% de la meta anual programada.

Los pagos realizados principalmente en el periodo del 2016 son los siguientes:

Pago por adelanto de 30% de material rodante complementario en cumplimiento al Apéndice 1 del Anexo 12 de la Adenda N°04 al contrato de concesión del Proyecto de la Línea 1 por el importe de S/ 311 613 422.00

Pago por la devolución del 1% por aporte de regulación como consecuencia del desembolso inicial por inversiones en material rodante complementario del proyecto Mejoramiento de capacidad de los sistema de la Línea 1 según cláusula séptima de la Adenda N°04 del contrato de concesión de la Línea 1.

Pago del 1% adicional por supervisión a favor de OSITRAN en cumplimiento a la Adenda N°3 del Contrato de la Línea 1 por el importe de S/ 2 590 715.

b). Identificación de problemas presentados

No se han presentado problemas en la ejecución del Proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se han presentado problemas en la ejecución del Proyecto.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 035. TRANSPORTE HIDROVIARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0071. PUERTOS Y TERMINALES FLUVIALES Y LACUSTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se tuvieron avances de aproximadamente el 70% en los estudios de perfil para la Navegabilidad de los ríos de Urubamba- Ucayali y Napo.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 035. TRANSPORTE HIDROVIARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0071. PUERTOS Y TERMINALES FLUVIALES Y LACUSTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2045273. CONCESIONES PORTUARIAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se realizó el pago de las supervisiones de las concesiones del Nuevo Terminal de Contenedores del Terminal Marítimo del Callao Zona Sur y Zona Nortes, así como la supervisión del Nuevo Terminal Portuario de Yurimaguas; supervisiones que están a cargo de OSITRAN.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO: 2080694. MEJORAMIENTO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO EN LA CIUDAD DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se previó los recursos para la continuidad del 2017 para el financiamiento del componente Mejoramiento del Eje Jerusalén - San Juan de Dios, del proyecto SIT Arequipa en cumplimiento del Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito entre el MTC y la Municipalidad Provincial de Arequipa.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 16. COMUNICACIONES

DIVISION FUNCIONAL : 038. TELECOMUNICACIONES

GRUPO FUNCIONAL : 0078. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

PRODUCTO PROYECTO: 2168309. CONECTIVIDAD INTEGRAL EN BANDA ANCHA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA ZONA NORTE DEL PAIS - REGION LAMBAYEQUE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se completo la instalación del 60% de total de las instituciones abonadas obligatorias, de acuerdo a lo establecido en el contrato. Efectuándose el segundo desembolso correspondiente a la red de acceso (equivalente al 15% del monto adjudicado).

b). Identificación de problemas presentados

Se presentaron problemas con la adquisición del terreno para la construcción de nodos, ya que algunos presentaban gravámenes y otros en un régimen que no permitía la venta de los mismos. Se apreció un problema de conflicto social donde no se permitía la instalación del nodo de acceso, en vista que los pobladores perciben que las radiaciones afectan la salud.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizaron reuniones entre Telefónica del Perú S.A.A el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones - FITEL y las comunidades, con la finalidad de acelerar la adquisición de los terrenos.

Se evaluó la propuesta de utilizar otras figuras legales para la disposición de terrenos para el proyecto, entre ellos derecho de superficie, arrendamientos, etc.

Respecto a la oposición para la construcción de los nodos, se viene realizando charlas de sensibilización en el tema de radiaciones no ionizantes (RNI).

Se elaboró propuesta normativa para dar solución a la problemática presentada en la adquisición de terrenos, en el marco de la Ley N° 29904 - Ley de Promoción de la Banda Ancha y la construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica. Ésta propuesta, recomendó la modificación del artículo 8 de dicha ley, a fin que para los proyectos regionales de banda ancha, entre ellos el Proyecto, sus operadores puedan recurrir (solo por excepción) a un derecho real distinto al derecho de propiedad.

FUNCION : 16. COMUNICACIONES

DIVISION FUNCIONAL : 038. TELECOMUNICACIONES

GRUPO FUNCIONAL : 0078. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

PRODUCTO PROYECTO: 2188921. CONCESIONES EN TELECOMUNICACIONES**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se cumplió con el pago de Retribución por Inversión (RPI) de la Red Dorsal de la Fibra Óptica así como de la supervisión. Se logró la construcción de la Red Dorsal nacional de Fibra Óptica con un despliegue de más de 13 500 km de fibra óptica en un total de 322 nodos a nivel nacional.

b). Identificación de problemas presentados

Ocurrencia de desastres, falta de apoyo de otras instituciones, demora en la percepción de los ingresos previstos, bajo nivel de capacitación del personal y desconocimiento de los procesos administrativos, excesiva carga de trabajo.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 16. COMUNICACIONES

DIVISION FUNCIONAL : 038. TELECOMUNICACIONES

GRUPO FUNCIONAL : 0079. GESTION DEL ESPACIO ELECTROMAGNETICO

PRODUCTO PROYECTO: 2060618. REUBICACION DE 6 ESTACIONES E IMPLEMENTACION DE 15 ESTACIONES DE CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO DEL MTC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se realizó la instalación de cableado estructurado en las estaciones CER de Andahuaylas, Cajamarca, Juliaca, Pisco y Pucallpa. Se realizó la instalación de tres contenedores acondicionados como oficinas en terrenos alquilados ubicados en las ciudades de Chiclayo y Puerto Maldonado y en el terreno cedido (afectación en uso) por el Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes del Ministerio de Agricultura y Riego para el funcionamiento temporal de las estaciones de control del espectro radioeléctrico.

b). Identificación de problemas presentados

No se pudo realizar la adquisición de terrenos para la reubicación de estaciones de control en las ciudades de Arequipa, Cusco, Trujillo, Piura, Huancayo e Iquitos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se buscara terrenos que cumplan con las condiciones técnicas requeridas por el proyecto.

PLIEGO : 36214 AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 035. TRANSPORTE HIDROVIARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0071. PUERTOS Y TERMINALES FLUVIALES Y LACUSTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se encuentran en ejecución los estudios a nivel de Perfil para Construcción de TP de pasajeros en localidades ribereñas del río Amazonas, tramo Iquitos - Santa Rosa (70% de avance) y Construcción de TP de pasajeros en localidades ribereñas del río Ucayali, tramo Atalaya - Pucallpa (70% de avance).

Se aprobaron los términos de referencia para la contratación de servicios para el estudio a nivel de perfil del proyecto Construcción del Terminal Portuario Santa Rosa - Región Loreto.

b). Identificación de problemas presentados

No se efectuó la convocatoria del proceso de selección para la contratación del servicio para el desarrollo del estudio a nivel de perfil del proyecto Construcción del Terminal Portuario Santa Rosa - Región Loreto en razón a que con fecha 01.12.2016 se emitió el Decreto Ley 1252 que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y derogó la Ley 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Si bien ya se ha aprobado el reglamento del D.L. 1252, es necesario que el Ministerio de Economía y Finanzas, publique las directivas del referido reglamento, a fin de conocer los contenidos mínimos de los estudios a nivel de pre inversión, así como las responsabilidades de la unidad formuladora para la formulación, evaluación, aprobación y viabilidad de los proyectos de inversión pública.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 035. TRANSPORTE HIDROVIARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0071. PUERTOS Y TERMINALES FLUVIALES Y LACUSTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2045273. CONCESIONES PORTUARIAS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al cierre de 2016, la ejecución del gasto alcanzó la suma de S/689,325.60 que representa el 58% del PIM, S/1,191,836.00, y comprende: la Supervisión de Diseño de la Modernización del Terminal Norte Multipropósito en el Terminal Portuario del Callao logró una ejecución por el monto de S/185,740.00, equivalente al 83% del PIM (S/224,850.00); la Supervisión de Diseño del Nuevo Terminal de Contenedores en el Terminal Portuario del Callao - Zona Sur (Fase 2) presenta una ejecución por S/118,275.60 equivalente al 48% del PIM (S/248,846.00); la Supervisión de Diseño del Terminal Portuario de Paita - Fase 2 alcanzó una ejecución de S/111,340.00, el 66% del PIM (S/168,890.00); la Supervisión de Diseño del Nuevo Terminal Portuario de Yurimaguas - Nueva Reforma logró una ejecución de S/75,500.00, equivalente al 69% del PIM (S/110,000.00); la Supervisión de Diseño del Terminal Portuario General San Martín alcanzó una ejecución de S/60,770.00, equivalente al 40% del PIM (S/151,650.00); y la Supervisión de Diseño del Proyecto Sistema de Recepción, Almacenamiento y embarque de mineral y amarradero F en Bahía Islay - TISUR logró una ejecución de S/137,700.00, el 48% del PIM (S/287,600.00).

Supervisión de Diseño del Nuevo Terminal de Yurimaguas - Nueva Reforma, se aprobaron diez (10) modificaciones al Expediente Técnico; Con relación a la Supervisión de Diseño del Nuevo Terminal de Contenedores en el TP Callao - Zona Sur, se dio la aprobación del Expediente Técnico de Equipamiento Portuario de Inversión; Respecto a la Supervisión de Diseño de la Modernización del Terminal Norte Multipropósito en el Terminal Portuario del Callao, se efectuó la Recepción final de las Etapas 1 y 2 del Muelle Norte. En relación a la Supervisión de Diseño del Terminal Portuario de Paita, se aprobó el expediente técnico de la Inversión Adicional Rehabilitación y Evaluación Estructural del Muelle 01 de Paita; Respecto a la Supervisión de Diseño del Proyecto Sistema de Recepción, Almacenamiento y Embarque de Mineral y Amarradero F en Bahía Islay - TISUR, se efectuó la recepción de las obras del Terminal Portuario de Matarani. En relación a la Supervisión de Diseño del Terminal Portuario General San Martín, se realizó recepción de obras complementaria y se elaboraron el informe de observaciones al Expediente Técnico de la inversión complementaria N 10 - Oficina de operaciones- Informe de observaciones a la inversión complementaria 09 - oficina de operaciones, se realizó el informe con Acta para la recepción de los siguientes adelantos de inversión: Adelanto de Inversión Obligatoria - Equipamiento Portuario Tractor de Puerto y Porta Contenedores Full Terex MOD. TFC 45H.

b). Identificación de problemas presentados

En el Diseño del Terminal Portuario de Paita - Fase 2, en el segundo trimestre, el concesionario demoró en remitir la modificación de las obras de remoción y extracción de embarcación pesquera en el puerto de Paita para el siguiente trimestre.

Con respecto a la Supervisión de Diseño del Nuevo Terminal Portuario de Yurimaguas - Nueva Reforma, en el primer trimestre se presentaron más expedientes técnicos de modificaciones que lo planeado; en el segundo trimestre se presentaron más modificaciones al expediente técnico de la fase I; y en el tercero, el Concesionario solicitó modificaciones al Expediente Técnico de Obra en número mayor a la cantidad de los informes programados para el III trimestre.

En la Supervisión de Diseño de la Modernización del Terminal Norte Multipropósito en el Terminal Portuario del Callao, en el primer trimestre se hicieron informes de recepción parcial de obras que no estaban programadas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Para una adecuada evaluación se efectuaron reprogramaciones de metas en el plan operativo institucional.

PLIEGO : 36214 AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 035. TRANSPORTE HIDROVIARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0071. PUERTOS Y TERMINALES FLUVIALES Y LACUSTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2160813. CENTRO DE CONTROL COMUNICACIONES Y RESPUESTA A EMERGENCIAS PORTUARIAS DEL PUERTO DEL CALLAO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Para la Construcción de Sede Administrativa del Proyecto Centro de Control Callao, al final del año fiscal 2016, la ejecución alcanzó un monto de S/ 303,360.17, que representa el 31% del PIM (S/ 990,798.00).
Con respecto al avance físico, se concluyó con la construcción del local del Centro de Control, Comunicaciones y Respuesta a Emergencias del puerto del Callao.

b). Identificación de problemas presentados

Sin novedades

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Sin novedades

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2000616. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Liquidación Obra Lote 2 Obra Refuerzos al Sistema de Distribución de Agua Potable para Piura Castilla.

b). Identificación de problemas presentados

Al 31.12.2016, La Transferencia Contable Final a la EPS Grau S.A, se encuentra pendiente hasta la liquidación de la Supervisión que se encuentra en Arbitraje.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se está a la espera del Laudo final del Arbitraje, a fin que se realice la liquidación de la Supervisión para la Transferencia Contable final a la EPS Grau.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al cierre del 2016, la Unidad de Estudios a través del Equipo de Estudios de Pre-Inversión viene elaborando estudios de pre-inversión en la modalidad por administración directa, los cuales muestran diferentes niveles de desarrollo.

b). Identificación de problemas presentados

Demora y/o cambio en las opiniones, permisos, certificaciones, etc. de las entidades (EPS, GL); No se puede contar con compromisos formales que aseguren la disponibilidad de los terrenos; Las EPS o las UG no cuentan y/o comparten la información necesaria; Dificultad de conseguir la disponibilidad de los terrenos; Los terrenos propuestos no cuentan con la licencia social y las alternativas propuestas por los beneficiarios

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Revisiones concurrentes con participación de EPS, GL, GR, DGPPCS de los principales parámetros de la demanda (densidad, tasa de crecimiento, consumos, pérdidas, población flotante). Compromiso de la EPS de participar desde comienzo con un representante de manera permanente en la formulación del proyecto; Contratación de equipo de especialistas en temas de saneamiento físico legal de terrenos y servidumbre de paso que asesore a Gobiernos Locales incorporar la adquisición de terrenos

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2015819. MEJORAMIENTO Y EXPANSION DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS CIUDADES PROVINCIALES DE IQUITOS, CUS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El contrato de obra se firmó el 21.11.2012 entre la EPS EMPSSAPAL y la Contratista COMSA S.A. El Contratista comunicó en fecha 06.07.2016 se dió el término sustancial de la obra, comunicando la Supervisión que se ha iniciado la puesta en marcha de los demás componentes.

b). Identificación de problemas presentados

En el Sistema de Agua Potable, se encuentra pendiente las observaciones menores: Cámara de Reunión 01, Estación de Bombeo 01, Estación de Bombeo 02; En el Sistema de Alcantarillado, se encuentra pendiente las observaciones menores: Estación de Bombeo Cruz Cunka; El Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales, se encuentra pendiente las observaciones menores: Pretratamiento, Estación de Bombeo, Estación elevadora y Sala de Cloración; Existe impedimento de libre acceso al Reservorio proyectado Puerto Arturo Alto causado por propietario de ladrillera; Existe problemas en el terreno donde se construyó el Reservorio de Pichasani Alto, por la aparición de un propietario.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se viene ejecutando las obras correspondientes a las observaciones menores identificadas por la Supervisión. Se emitirá cartas a la Supervisión a fin que informe sobre el estado de subsanación de las observaciones pendientes emitidas con el Certificado de Recepción de Obra. El PNSU a través de la UIS ha emitido el opinión favorable a la solicitud de la EPS EMPSSAPAL S.A. de ampliar los contratos de obra y consultoría para continuar con la operación asistida de los sistemas de agua y alcantarillado, principalmente de la PTAR, a fin de obtener las capacidades durante las temporadas de lluvia y heladas en que se presentarán los mayores problemas de operación.

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2022807. PROGRAMA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TUMBES**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Se dio inicio a la ejecución del estudio definitivo de la PTAP El Milagro
- Se dio la conformidad al equipo evaluador de ATUSA, encargado de la supervisión de la Consultoría de la PTAP El Milagro
- Se reinició la ejecución de la Obra de la Etapa 3
- El Ministerio de Vivienda aprobó la Directiva de Desembolsos

b). Identificación de problemas presentados

- .-Definir la posibilidad de ejecución de la etapa 2, correspondiente a la construcción de un pozo y un reservorio en Aguas Verdes, y analizar alternativas en caso negativo.
- ATUSA solicita que los terrenos de las Etapas 2 y 4 estén saneados para realizar el reajuste de los proyectos
- Baja avance del Estudio Definitivo de la PTAP El Milagro.
- Lento avance de la Obra de la Etapa 3
- Demora en los desembolsos por parte de KfW

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- .-La DGPPCS contrató los servicios de un abogado para agilizar los tramites del saneamiento de los terrenos.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2094736. GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO II**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se culminó la implementación del Software de Gestión Comercial a medida en las EPS (i) Semapa Barranca S.A. y (ii) Emapavigs S.A.C.. Se suscribieron contratos separados a través de Semapach S.A. y Emapavigs S.A.C. Se suscribieron los siguientes documentos: (i) Convenios de Traspaso de Recursos (CTR) suscritos por el MEF con Emapavigs S.A.C.; Semapach S.A. y Seda Juliaca S.A.; (ii) Contratos de Fideicomiso de Semapach S.A.; Emapavigs S.A.C. y Seda Juliaca S.A., este último recién fue suscrito en setiembre de 2016. Se obtuvo la opinión favorable del MEF respecto a la ampliación del Presupuesto Institucional de Semapach S.A. y Emapavigs S.A.C. para que asuman las obligaciones derivadas del contrato suscrito con la Consultora de Inversiones.

b). Identificación de problemas presentados

Los encargos y proyectos coordinados (PMRI I; PMRI II, PTAR I; PTAR II; PRP I; PRP II y Canje de Deuda) han orientado la organización del Equipo de Sostenibilidad a la conformación de dos grupos de trabajo: i) Programas KfW; y ii) Sostenibilidad (Gestión y Educación Sanitaria); sin embargo, esto limita responder a requerimientos en temas específicos, tales como: asistencia técnica para la conformación de prestadores de servicios; diseño e implementación de instrumentos de gestión; de programas de educación sanitaria; entre otros; los cuales involucran aspectos legales, económico - financieros, comerciales, administrativos, ingeniería, etc.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Para el cumplimiento de las funciones inherentes al Equipo, éste demanda de una estructura funcional que le otorgue la capacidad de responder efectiva y eficazmente a los retos que plantean los programas y proyectos que se vienen desarrollando, para lo cual se propone el establecimiento de 03 componentes: (i) Componente Técnico - Operacional, orientado a definir y determinar los aspectos de funcionamiento, operación y mantenimiento de los servicios de saneamiento, ligados a la sostenibilidad de la gestión; (ii) Componente Político - Social, orientado a establecer y desarrollar aspectos ligados a las prácticas de buen uso y cuidado de los servicios que contribuyen a la sostenibilidad de los sistemas; y (iii) Componente Comercial, orientado a desarrollar competencias para mejorar los resultados de la gestión comercial, integrándola a los aspectos operacionales, contables y financieros, en el marco de la gestión sostenible de los servicios de saneamiento.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2111106. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS - UNION CHANKA, I-ETAPA, EN LA COMUNIDAD DE CUPU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El 21.07.2016 se aprobó la actualización del presupuesto de obra del proyecto. Con fecha 27.09.2016 se registró en el SEACE la convocatoria de ejecución de obra del proyecto, con un cronograma que establece para el 08.02.2017 el otorgamiento de la Buena Pro. Con fecha 28.09.2016 se registró en el SEACE la convocatoria de la supervisión de obra del proyecto, con un cronograma que establece para el 22.12.2016 el otorgamiento de la Buena Pro.

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2111106. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS - UNION CHANKA, I-ETAPA, EN LA COMUNIDAD DE CUPU**b). Identificación de problemas presentados**

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2133298. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE ASILLO, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La disponibilidad de tres fuentes de agua del proyecto (Titiñahui, Chascañahui 1 y Chascañahui. Se han presentado problemas derivados de la falta de disponibilidad de terrenos en 3 zonas. La Municipalidad Distrital de Asillo no ha cumplido con la obligación del Convenio en que se establece que es su obligación implementar las condiciones físicas necesarias en el área de ejecución de la obra para la disposición final de las aguas servidas tratadas, con la finalidad de destinarlas al riego de parques y jardines. La obra presentó continuos atrasos en su ejecución, originados en su mayoría por la falta de capacidad técnica y económica evidenciada por el contratista

b). Identificación de problemas presentados

La disponibilidad de tres fuentes de agua del proyecto (Titiñahui, Chascañahui 1 y Chascañahui. Se han presentado problemas derivados de la falta de disponibilidad de terrenos en 3 zonas. La Municipalidad Distrital de Asillo no ha cumplido con la obligación establecida en el numeral 7.3 del Convenio en que se establece que es su obligación implementar las condiciones físicas necesarias en el área de ejecución de la obra para la disposición final de las aguas servidas tratadas, con la finalidad de destinarlas al riego de parques y jardines. La obra presentó continuos atrasos en su ejecución, originados en su mayoría por la falta de capacidad técnica y económica evidenciada por el contratista, llegando a incumplir con los avances programados en el calendario acelerado de avance de obra, situación que constituye una causal de Resolución del Contrato de Obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Los expedientes técnicos no deben ser aprobados por la entidad sino cuentan con todos los permisos y autorizaciones necesarios para su ejecución.

Se han realizado permanentes solicitudes y coordinaciones con la Municipalidad Provincial de Asillo requiriéndole el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el Convenio, referidas a la disponibilidad de terrenos, sin embargo no se han obtenido resultados positivos.

Como consecuencia de la Resolución del Contrato de Obra será necesario proceder a la contratación de una consultoría que elabore el expediente del Saldo de Obra, que permite proceder a la convocatoria para la contratación de un nuevo ejecutor de obra, así como de la supervisión del Saldo de Obra.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2157797. INSTALACION DE LOS SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA - NAZCA - ICA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se cuenta con un reporte al 31.12.2016 en el cual la Supervisión calculó un avance físico de 68.61 y el Contratista 73.92. (Proyección de valorización 22 a dic 2016).

b). Identificación de problemas presentados

Estando atrasada la obra por responsabilidad del contratista, originando la resolución de contrato de obra. La Municipalidad Distrital de Marcona no ha cumplido con ejecutar el Proyecto de reforestación con el uso de las aguas tratadas de la PTAR

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha contratado un servicio de vigilancia para asegurar el cuidado de la obra y almacenes.

Se ha elaborado los TdR para la elaboración del Expediente técnico de Saldo de Obra. Y posteriormente se convoque a la ejecución del saldo de obra.

Se ha requerido a la Municipalidad Distrital de Marcona, se realice y continúe el proyecto de reforestación.

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2167692. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UNA NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE CALANA, DISTRITO DE CALANA PROVINCIA DE TACNA, REGION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Mediante Acuerdo de Directorio 06-03-16, de fecha 05 de febrero del 2016, la EPS Tacna S.A. autoriza el cambio de Unidad Ejecutora del proyecto, a favor del Programa Nacional de Saneamiento Urbano.

b). Identificación de problemas presentados

La licitación para la ejecución de la obra se está llevando a cabo a través de la Unidad Ejecutora 001 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento- Administración General, encontrándose aún en etapa de absolución de consultas y observaciones. Las consultas y observaciones se han remitido a la EPS Tacna S.A. para su absolución. Uno de los participantes en el proceso de selección ha elevado al OSCE consultas y observaciones.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se viene evaluando declarar nulidad del procedimiento de selección para la ejecución de la obra, para realizar la actualización y/o compatibilización del expediente técnico

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2192498. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS SAN MARTIN - REGION PIURA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En el mes de setiembre 2016 se efectuó la convocatoria para el ejecutor de la obra y la supervisión.

b). Identificación de problemas presentados

Absolución de observaciones y consultas de los participantes en los dos procedimientos de selección. Cabe precisar, que existió gran cantidad de observaciones y consultas, porque estas eran repetitivas entre cada participante. En los dos procedimientos, los participantes elevaron al OSCE el cuestionamiento del pliego de absolución de consultas y observaciones. El OSCE se pronunció el último día del plazo que le correspondía.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se absolvió las consultas y observaciones en el plazo determinado y se integró las bases con las indicaciones del OSCE.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2214737. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL P.V.P.D. LOS DELFINES, DISTRITO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Selección del Contratista, para la Contratación de la Ejecución de la Obra del Proyecto.

Selección del Consultor, procedimiento de selección para la Supervisión de la Ejecución de la Obra del proyecto.

Se ha otorgado el adelanto directo al Contratista Consorcio Saneamiento San Juan, diez (10%) del monto de contrato ascendente a 566,779.31

b). Identificación de problemas presentados

Problemas de libre disponibilidad del terreno donde se proyecta la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.

Se dilataron los procedimientos de selección del Contratista y Supervisor, por cuanto los postores que participaron en la LICITACIÓN PÚBLICA 0002-2016-VIVIENDA-VMCS-PNSU, elevaron consultas al OSCE.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se viene coordinando con la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, a fin de realizar las acciones encaminadas a obtener la libre disponibilidad del terreno donde se proyecta la PTAR.

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2256322. INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA NUEVA CIUDAD DE OLMOS, DISTRITO DE OLMOS - PROVINCIA DE LAMB,**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Avance en la elaboración del expediente técnico.

b). Identificación de problemas presentados

Complejidad en la elaboración del expediente técnico del proyecto (diversos componentes). El contratista demoró en levantar observaciones técnicas, las que se dieron a finales de noviembre.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se aplicaron las penalidades respectivas al proveedor.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO: 2286058. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS URBANOS: PATRON SANTIAGO, EL SALVADOR, I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se firmó el Contrato de Ejecución de Obra, Modalidad Concurso oferta-Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución de Obra.

Se firmó el Contrato del Servicio de Consultoría de Obra para la Supervisión de la elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de Obra.

Se realizó la Entrega de Terrenos para Estudios.

b). Identificación de problemas presentados

No se cuenta con problemas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Este proyecto se encuentra en la Unidad de Estudios (Modalidad Concurso oferta-Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución de Obra).

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En PNSR se visibilizaron 82 Estudios de Pre inversión de agua potable y saneamiento a cargo de la Unidad de Desarrollo de Infraestructura y el Programa de Mejoramiento y Ampliación de Servicios de Agua y Saneamiento - PROCOES obtuvo la viabilidad de 20 estudios, teniéndose un total acumulado de 348 estudios a nivel de pre inversión viables, que representa el 100% a nivel del Programa.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2147122. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE NUEVA HUACARPAY, DISTRITO DE LUCRE, PROVINCIA DE QUISPICANCHI **a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se actualiza la Certificación Ambiental y el Presupuesto del Expediente Técnico.

Se convoca el Proceso de Selección para ejecutor de obra Licitación Pública, que otorga la buena pro al Consorcio Saneamiento Huacarpay; el 21.07.2016 se convoca el Proceso de Selección para supervisor de obra Concurso Público CP-SM-13-2016-VIVIENDA-OGA-UE-1, que otorga la buena pro al Consorcio M&M Consultores, en fecha 11/10/2016, con una oferta que alcanza los S/.385,903.76. Se firma los contratos correspondientes a los procesos antes mencionados y la ejecución de obra se inicia en fecha 07/12/2016, en beneficio de familias de Nueva Huacarpay que están expuestas a enfermedades por contar con precarias instalaciones de saneamiento.

b). Identificación de problemas presentados

Colindante a Nueva Huacarpay se encuentra ubicado el Parque arqueológico de Piquillacta dependiente de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, que cuenta con personal cuyo monitoreo arqueológico es riguroso.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se encarga mediante el contrato al contratista ejecutor para que un Arqueólogo calificado realice los trámites para la obtención del PMA ante la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco perteneciente al Ministerio de Cultura.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2147748. GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA LA AMAZONIA RURAL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se lograron 10 perfiles aprobados y 36 expedientes aprobados en la Región San Martín y 16 expedientes aprobados en la Región Amazonas que han permitido ejecutar transferencias financieras por la modalidad de Núcleo Ejecutor, Fortalecimiento comunal en las localidades de intervención del Programa a través de Gestores Sociales, Culminación de 10 obras de agua saneamiento la Región Amazonas por la modalidad de Núcleo Ejecutor, Inicio de 20 obras de agua saneamiento en la Región San Martín y Amazonas por la modalidad de Núcleo Ejecutor, Registro de la viabilidad por parte del MEF actualizando los costos del Programa a S/. 599'815,786

b). Identificación de problemas presentados

Retrasos significativos por parte de la consultoras responsables de la elaboración de perfiles y expedientes, así como en la aprobación de los mismos, Aplicación de la Ley 30513 que fija techos en la ejecución de gastos, se ha dejado de atender 12 núcleos ejecutores de la Región San Martín, Demoras en la revisión de estudios de expedientes y perfiles por parte de la OPI, Devolución del Yen ha afectado la disponibilidad de recursos del Convenio de Préstamo

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodoEfectuar coordinaciones con el MEF para atender 12 núcleos ejecutores de la Región San Martín,
Efectuar coordinaciones con las consultoras del Programa para mejorar los plazos.
Coordinar con OPI del PNSR para mejorar los plazos de aprobación de perfiles de San Martín,
Efectuar provisiones en la contrapartida para financiar la menor disponibilidad de recursos de la fuente externa

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2168150. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE ANTILLA, DISTRITO DE CUR**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PIP con obra en ejecución, al 31.12.2016 tiene un avance de 56.41% (PIP financiado con recursos del FONIE).

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Realizar permanente monitoreo para asegurar la culminación en el plazo programado.

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2168152. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE BACAS, DISTRITO DE CURA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PIP con obra en ejecución, al 31.12.2016 tiene un avance de 63.12% (PIP financiado con recursos del FONIE).

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizará permanente monitoreo para asegurar la culminación en el plazo programado.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2168168. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE LLACTABAMBA SOCCORO,**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PIP con obra en ejecución, al 31.12.2016 tiene un avance de 31.80% (PIP financiado con recursos del FONIE).

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizará permanente monitoreo para asegurar la culminación en el plazo programado.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2168176. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LLACHUA, DI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PIP con obra en ejecución, al 31.12.2016 tiene un avance de 50.56% (PIP financiado con recursos del FONIE).

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizará permanente monitoreo para asegurar la culminación en el plazo programado.

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2171246. MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE LACACHI DEL CENTRI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PIP con obra concluida beneficiando a 276 habitantes (PIP financiado con recursos del FONIE).

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2172748. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ANEXO DE ANTACCACCA, DISTRITO MARANGANI, PROVINCIA CANCHIS, REG**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PIP con obra en ejecución, al 31.12.2016 tiene un avance de 7.88% (PIP financiado con recursos del FONIE).

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizará permanente monitoreo para asegurar la culminación en el plazo programado.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2178726. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE TRANCAPATA ALTA, DISTRI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PIP con obra en ejecución, al 31.12.2016 tiene un avance de 66.31% (PIP financiado con recursos del FONIE).

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizará permanente monitoreo para asegurar la culminación en el plazo programado.

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2178727. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE TRANCAPATA BAJA, DISTR**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PIP con obra en ejecución, al 31.12.2016 tiene un avance de 56.57% (PIP financiado con recursos del FONIE).

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizará permanente monitoreo para asegurar la culminación en el plazo programado.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2178845. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE CHONTAB.**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PIP con obra por iniciar. Se tiene programado el inicio de obra para el 11.01.2017 (PIP financiado mediante Ley N° 30458).

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2183860. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO JAYU JAYU, DISTRITO DE A**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PIP con obra en ejecución, al 31.12.2016 tiene un avance de 46.85% (PIP financiado con recursos del FONIE).

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizará permanente monitoreo para asegurar la culminación en el plazo programado.

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2183864. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA PARCIALIDAD DE IMATA, CENTRO POBLADO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PIP con obra en ejecución, al 31.12.2016 tiene un avance de 56.69% (PIP financiado con recursos del FONIE).

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizará permanente monitoreo para asegurar la culminación en el plazo programado.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2183865. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE JACHACACHI, C**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PIP con obra concluida beneficiando a 425 habitantes (PIP financiado con recursos del FONIE).

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2183866. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE COLLINI, CENTI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PIP con obra en ejecución, al 31.12.2016 tiene un avance de 48.71% (PIP financiado con recursos del FONIE).

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizará permanente monitoreo para asegurar la culminación en el plazo programado.

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2185034. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL ANEXO CCOMAYO DE LA COMUNIDAD DE COLLANA, DISTRITO QUEHUE,**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PIP con obra en ejecución, al 31.12.2016 tiene un avance de 26.12% (PIP financiado con recursos del FONIE).

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Permanente monitoreo para asegurar la culminación en el plazo programado.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2186037. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO ISCATA, DISTRITO DE ACOI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra paralizada (PIP financiado con recursos del FONIE).

b). Identificación de problemas presentados

Contrato con la firma contratista ha sido resuelto, luego de verificar los atrasos continuos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha elaborado el informe final y se cuenta con la información de la ejecución física y financiera de la obra. Asimismo, se ha elaborado un cronograma para su culminación proyectándose el reinicio a partir de junio de 2017 con un plazo estimado de 180 días.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2186040. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CALAPAMPA, D**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PIP con obra en ejecución, al 31.12.2016 tiene un avance de 38.09% (PIP financiado con recursos del FONIE).

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Permanente monitoreo para asegurar la culminación en el plazo programado.

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2186043. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CASA BLANCA,**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PIP con obra concluida beneficiando a 524 habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2186045. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MOLLOCCO, DI:**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PIP con obra concluida beneficiando a 577 habitantes (PIP financiado con recursos del FONIE).

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2186350. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS BARRIOS CHULLO PAMPAHERCCA Y CONDEPUCARA DE LA COMUNIDAD**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PIP con obra concluida beneficiando a 460 habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2186352. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE CCOCHAPATA - DISTRITO TUPAC AMARU- PROVINCIA CAI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PIP con obra en ejecución, al 31.12.2016 tiene un avance de 20.99% (PIP financiado con recursos del FONIE).

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Permanente monitoreo para asegurar la culminación en el plazo programado.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2187526. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ÑAUPAPAMPA,**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PIP con obra concluida beneficiando a 596 habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2187527. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA JILA (RETIRO, INAM**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PIP con obra concluida beneficiando a 1,053 habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2187530. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ACCOCOLLO, D**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PIP con obra concluida beneficiando a 549 habitantes (PIP financiado con recursos del FONIE).

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2189333. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCACCA, DISTF**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PIP con obra iniciada el 23.12.2016 (PIP financiado mediante Ley N° 30458).

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Permanente monitoreo para asegurar la culminación en el plazo programado.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2189336. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PAMAYA JICHU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PIP con obra en ejecución, al 31.12.2016 tiene un avance de 49.60% (PIP financiado con recursos del FONIE).

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Permanente monitoreo para asegurar la culminación en el plazo programado.

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2189340. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO CRUCERO, DISTRITO DE A(**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PIP con obra en ejecución, al 31.12.2016 tiene un avance de 60.29% (PIP financiado con recursos del FONIE).

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2189342. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MACHARIRI CEI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PIP con obra concluida beneficiando a 471 habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2189345. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUILASIPE, CEI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PIP con obra en ejecución, al 31.12.2016 tiene un avance de 71.96% (PIP financiado con recursos del FONIE).

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Permanente monitoreo para asegurar la culminación en el plazo programado.

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2189346. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CUYURAYA, DI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PIP con obra concluida beneficiando a 494 habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2189348. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PESQUECUCHC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PIP con obra concluida beneficiando a 643 habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2189465. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO THUNCO, DISTRITO DE AC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra paralizada (PIP financiado con recursos del FONIE).

b). Identificación de problemas presentados

Contrato con la firma contratista ha sido resuelto, luego de verificar los atrasos continuos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha elaborado el informe final y se cuenta con la información de la ejecución física y financiera de la obra. Asimismo, se ha elaborado un cronograma para su culminación proyectándose el reinicio a partir de junio de 2017 con un plazo estimado de 180 días.

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2189488. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE POSOCONI, DIS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PIP con obra concluida beneficiando a 989 habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2189498. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUANTACACHI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PIP con obra iniciada el 23.12.2016 (PIP financiado mediante Ley N° 30458).

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Permanente monitoreo para asegurar la culminación en el plazo programado.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2189503. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CUSINI, DISTRITO DE ACORA, PROVIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PIP con obra concluida beneficiando a 338 habitantes (PIP financiado con recursos del FONIE).

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2189518. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ACCOPATA, DIS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PIP con obra en ejecución, al 31.12.2016 tiene un avance de 97.11%

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2191199. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO DE CARITAMAYA, DISTRITC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra paralizada (PIP financiado con recursos del FONIE).

b). Identificación de problemas presentados

Contrato con la firma contratista ha sido resuelto, luego de verificar los atrasos continuos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha elaborado el informe final y se cuenta con la información de la ejecución física y financiera de la obra. Asimismo, se ha elaborado un cronograma para su culminación proyectándose el reinicio a partir de junio de 2017 con un plazo estimado de 180 días.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2192369. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SACUYO, CENT**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PIP con obra concluida beneficiando a 335 habitantes (PIP financiado con recursos del FONIE).

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2193247. INSTALACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se aprobó el financiamiento para la ejecución de las 20 unidades de producción.

Se procede a designar al comité encargado del proceso de calificación y asignación de agentes a participar en los núcleos ejecutores.

La MD de Huarmaca cumple en el registro del estado de la inversión del banco de proyectos del SNIP del primer grupo de proyectos que se encuentran en la etapa de intervención correspondiente a 39 Unidades de producción.

La Unidad de Estudios emite opinión favorable para la ejecución de 19 unidades de producción.

Se suscriben 16 convenios correspondientes a las unidades de producción que fueron evaluadas por la UIS a partir de la aprobación del financiamiento de la Unidad de Estudios.

Se aprobó el financiamiento para la ejecución de las 16 unidades de producción.

b). Identificación de problemas presentados

La Unidad de Estudios del PNSU emitió el Oficio N°0185-2017/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1 dirigido a la Municipalidad mediante el cual se informa el estado situacional del expediente técnico del PIP indicado en el asunto, y las acciones que su representada debe realizar a la brevedad posible para la evaluación de las 79 UPS restantes de acuerdo a las obligaciones del Convenio suscrito. De no contar con la documentación completa la Unidad de Estudios no puede aprobar el financiamiento para cada una de las unidades, siendo de exclusiva responsabilidad de la Unidad formuladora alcanzar los expedientes incluyendo los estudios complementarios de certificaciones hídrica, certificaciones de inexistencia de restos arqueológicos del Ministerio de Cultura y las fichas técnicas ambientales aprobadas por la Dirección General de Asuntos Ambientales del MVCS

Se identificó durante el desarrollo de una de las UPS que al no contar con la autorización de uso de vía en el tramo de la vía interoceánica Norte, determino el trámite ante el PROVIAS; motivo de ampliar el plazo en la obra sin reconocimiento de mayores costos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Las Ocho unidades de producción pendientes de iniciar el año 2016, correspondientes al primer paquete de unidades de producción, se programa su inicio a partir de las sesiones de inducción realizadas en la fecha 2 y 3 de marzo de 2017 al personal asignado para el desarrollo de las unidades. Precisando que estas recién se permiten iniciar al contarse recién con las certificaciones hídricas completas al mes de diciembre del 2016.

Se concluye que se programan iniciar el segundo paquete de unidades de producción a partir de los meses de mayo del 2017, para lo cual se programara realizar una tercera convocatoria de agentes a los que se encargaran los trabajos.

Precisar que los tramites y/o autorización y/o licencias ante las entidades correspondientes las realiza el núcleo ejecutor a través del personal profesional a cargo del proyecto.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2193878. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL SECTOR UYUCANI DE LA COMUNIDAD DE QUISINI - DISTRITO MARANGANI- PROVINCIA CANC**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PIP con obra en ejecución, al 31.12.2016 tiene un avance de 35.51% (PIP financiado con recursos del FONIE).

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Permanente monitoreo para asegurar la culminación en el plazo programado.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2200129. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL ANEXO CHIRUPAMPA DE LA COMUNIDAD DE CCOLLANA - DISTRITO DE QU**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PIP con obra por iniciar. Se tiene programado el inicio de obra para el 15.01.2017 (PIP financiado con recursos del FONIE).

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2200129. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL ANEXO CHIRUPAMPA DE LA COMUNIDAD DE CCOLLANA - DISTRITO DE QU**b). Identificación de problemas presentados**

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO: 2235527. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE MUSADEN, DISTRITO DE CORTI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se aprueba el expediente técnico con Resolución Directoral N° 026-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSR

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO: 2302805. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD REACTIVA DEL MVCS PARA LA ATENCION DE PREVENIONES Y EMERGENCIAS DURANTE EL PERIODO DE LLUVIAS 2015-2016 Y I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Recursos permitieron la compra de 199 unidades (maquinarias, vehiculos, otrs) de acuerdo a lo establecido por el DU-FEN bajo responsabilidad del MVCS.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 041. DESARROLLO URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2049175. CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. JUSTICIA PAZ Y VIDA, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se inició la ejecución de la obra y supervisión en noviembre del 2016, bajo la modalidad de ejecución indirecta por contrata

b). Identificación de problemas presentados

Hubo retraso en el proceso de contratación del supervisor de la obra, se suscribe contrato en Noviembre del 2016, lo que conllevó al retraso del inicio de la ejecución de la obra, el cual estaba programado para agosto del 2016

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejorar la calidad de las bases para la contratación del profesional encargado de la supervisión de la obra, a fin de que no se presente impugnaciones al proceso de contratación.

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 041. DESARROLLO URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2160876. ESTUDIOS DE PRE - INVERSION - TELEFERICO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se incorporó los estudios para el inicio a nivel perfil del teleférico Huaycan.

b). Identificación de problemas presentados

Por la especialización de los proyectos teleféricos se requiere profesionales calificados y con experiencia técnica en sistemas de accesibilidad por cable.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Por la naturaleza de los PIPs teleféricos su ejecución está en proceso de transferencias al MTC.

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 041. DESARROLLO URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2243279. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL URBANO EN LOS JIRONES PAUCARCOLLA, GUILLERMO CRUZ, MARAVILLAS Y VIAS CONEXAS DE LA URBANIZACIÓN 27 DE JUNI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al cierre del ejercicio presupuestal se culminó la ejecución de la obra y supervisión, quedando pendiente la liquidación de la obra

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 041. DESARROLLO URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2257807. CREACION DE PLAZA DE LA NACION EN EL DISTRITO DE SAN BORJA - LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se culminó la elaboración del expediente técnico.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 041. DESARROLLO URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2266697. INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE VIALIDAD URBANA PARA LA NUEVA CIUDAD DE OLMOS, DISTRITO DE OLMOS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO I**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Avance en la elaboración del expediente técnico.

b). Identificación de problemas presentados

Complejidad en la elaboración del expediente técnico del proyecto (diversos componentes). El contratista demoró en levantar observaciones técnicas, las que se dieron a finales de noviembre.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se aplicaron las penalidades respectivas al proveedor.

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 041. DESARROLLO URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2270290. GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS: HABILITACION PARA LA CREACION DE LA NUEVA CIUDAD DE OLMOS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYE**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El componente de gestión del Programa de Inversión Pública PROG-012-2014-SNIP, permitió la contratación de bienes y servicios de los proyectos ligados al proyecto Nueva Ciudad de Olmos.

b). Identificación de problemas presentados

Complejidad en la elaboración diversos componentes.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se aplicaron las penalidades respectivas al proveedor.

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 041. DESARROLLO URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2277384. GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - HABILITACION URBANA PARA LA REUBICACION DE LA POBLACION DE LA ZONA BAJA DE BELEN, EN EL PREDIO EL VARILLALIT**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El componente de gestión del Programa de Inversión Pública PROG-3-2015-SNIP, permitió la contratación de bienes y servicios de los proyectos ligados al proyecto Nueva Ciudad de Belén.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 041. DESARROLLO URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2277587. MEJORAMIENTO DE LA AV. SAN JUAN ENTRE LA AV. MATEO PUMACAHUA Y LA AV. VISTA ALEGRE, SECTOR 9, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al cierre del ejercicio presupuestal se culminó la ejecución de la obra y supervisión, quedando pendiente la liquidación de la obra

b). Identificación de problemas presentados

Existieron controversias por la ampliación del plazo de ejecución de la obra, por lo que genero retraso en su culminación

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En vista de que no se llevo a ningún acuerdo, se encuentra en arbitraje

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 041. DESARROLLO URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2277643. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS CALLES DEL AA.HH. SANTA ISABEL DE VILLA, SECTOR 9, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al cierre del ejercicio presupuestal se culminó la ejecución de la obra y supervisión, quedando pendiente la liquidación de la obra

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 041. DESARROLLO URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2281107. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EN LA I ETAPA DEL SECTOR 03 DE LA UPIS OLLANTA HUMALA TASSO, DEL DISTRITO DE PIURA, PROVINCI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al cierre del ejercicio presupuestal se culminó la ejecución de la obra y supervisión, quedando pendiente la liquidación de la obra

b). Identificación de problemas presentados

Existieron controversias por la ampliación del plazo de ejecución de la obra, por lo que genero retraso en su culminación

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En vista de que no se llevo a ningún acuerdo, se encuentra en arbitraje

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 041. DESARROLLO URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO: 2287290. INSTALACION DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL PREDIO DENOMINADO VARILLALITO DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPART**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se culminó y liquidó el proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 042. VIVIENDA

GRUPO FUNCIONAL : 0091. VIVIENDA

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se elaboraron 237 estudios de preinversión.

b). Identificación de problemas presentados

En el marco del Decreto Supremo N° 272-2016-EF donde implementan medidas de gasto, el MVCS con RM N°364-2016-VIVIENDA aprobó limites de gasto, en tal sentido reasignaron los gastos para otros fines. En tal sentido no se llegaron a realizar 61 estudios que se tenían previsto en el año.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se reprograma los estudios para el siguiente año fiscal.

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 042. VIVIENDA

GRUPO FUNCIONAL : 0092. CONSTRUCCION

PRODUCTO PROYECTO: 2284550. RECUPERACION DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DEL PREDIO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO UBICADO EN LA INTERSECCION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logro concluir con la ejecución del proyecto, alcanzando el objetivo del mismo "Adecuadas condiciones de seguridad en el predio del Ministerio ubicado en la intersección de la avenida Belisario Suarez y Av. Las Vegas en el distrito de San Juan de Miraflores, provincia de Lima, departamento de Lima"; se realizaron las siguientes actividades: construcción de 1,618 ml de cerco perimétrico, construcción de 1,178.51 ml de muro de contención de concreto armado, se instalaron 34 postes para iluminación interna con dos faroles por poste y 2 pórticos de ingreso con caseta de vigilancia incluido servicios higiénicos. (de acuerdo a formatos registrados en el BP)

b). Identificación de problemas presentados

Deficiencia en la determinación de metas que al incrementarse en el proceso de ejecución ocasionaron incremento en el presupuesto en un 1.69% con respecto al monto declarado viable

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejorar el filtro de identificación y aprobación de la problemática identificada, orientar el objetivo del proyecto al cierre de brechas, realizar visitas de campo para evitar el sub o sobre dimensionamiento de metas, mejorar el filtro que aprueban los expedientes técnicos mediante visitas de campo.

PLIEGO : 37205 SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 049. EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0112. FORMACION OCUPACIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2131774. CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE CAPACITACION SENCICO ZONAL PUNO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyectos de inversión pública en ejecución. En el mes de febrero del 2015 se inició la ejecución contractual de la elaboración del Expediente Técnico, se dio la conformidad del mismo en el mes de julio, derivándolo al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para su evaluación; en paralelo esta oficina ha tramitado la Certificación Ambiental, el CIRA y el Plan de Manejo Ambiental. Debido al tiempo transcurrido desde la elaboración del Expediente técnico, se ha contratado un tercero para que realice la actualización de costos del Expediente Técnico.

b). Identificación de problemas presentados

Demora de la OPI en la aprobación de las variaciones .

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Con el nuevo Sistema de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y reglamento para programación de proyectos bajo Invierte.Pe, se resolverá el problema de la demora por parte de la OPIS para la aprobación y otorgamiento de viabilidad de los PIPs.

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 049. EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0112. FORMACION OCUPACIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2150105. CAPACITACION TECNICO-OCUPACIONAL Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FORMATIVA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MAMAYAQUE, DISTRITO DE EL CENEI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La elaboración del expediente técnico se inició a fines del 2014 y se concluyó en mayo del 2015, en agosto 2015 se obtuvo la aprobación del Expediente Técnico luego de implementarse el procedimiento del SENCICO para la aprobación de Expedientes Técnicos. En setiembre se presentaron a la OPI Educación los formatos para la Consistencia Técnica entre el PIP viable y el Expediente Técnico aprobado, debido a la variación en costos, la OPI decidió por la Verificación de Viabilidad del proyecto. En paralelo esta oficina ha contratado especialistas para la elaboración del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos- CIRA, la Certificación Ambiental del Proyecto y el Plan de Manejo ambiental, así como la actualización de costos del Expediente Técnico por haber superado el tiempo de validez de los costos.

b). Identificación de problemas presentados

Demora de la OPI en la aprobación de las variaciones.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Con el nuevo Sistema de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y reglamento para programación de proyectos bajo Invierte.Pe, se resolverá el problema de la demora por parte de la OPIS para la aprobación y otorgamiento de viabilidad de los PIPs.

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 049. EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0112. FORMACION OCUPACIONAL

PRODUCTO PROYECTO: 2183217. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE COMPUTO DE LA ZONAL SENCICO AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto de inversion en proceso de liquidación.

b). Identificación de problemas presentados

Proyecto en liquidación

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Proyecto en liquidación

PLIEGO : 38038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 009. CIENCIA Y TECNOLOGIA

GRUPO FUNCIONAL : 0017. INNOVACION TECNOLOGICA

PRODUCTO PROYECTO: 2160305. INNOVACION PARA LA COMPETITIVIDAD**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El Proyecto 2160305 a cargo de la Unidad Ejecutora 004: Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad, obtuvo los siguientes logros, entre los principales se tiene:

En el marco del Contrato de Préstamo No. 2693/OC-PE Proyecto de Innovación para la Competitividad suscrito con el BID, en el año fiscal 2016 se han suscrito doscientos treinta y uno convenios / contratos con personas naturales o jurídicas o entidades públicas para el desarrollo de los proyectos:

87 Proyectos de Innovacion Tecnologica de Empresas Individuales PITEI;

78 Proyectos Emprendedores Innovadores EI;

29 Proyectos de Absorcion Tecnologica: 23 Misiones Tecnológicas MT, 03 Pasantias Tecnologicas PT, y 03 Asesorias Tecnologicas AT;

11 Proyectos de Emprendimientos Dinamicos y de Alto Impacto EDAI;

10 Proyectos vinculados al Diagnostico para la Acreditacion de Laboratorios DAL;

Se han concluido ochenta y siete proyectos cofinanciados Contrato de Préstamo No. 2693/OC-PE Proyecto de Innovacion para la Competitividad, entre los principales:

33 Proyectos de Absorcion Tecnologica: 28 Misiones Tecnologicas MT, 03 Pasantias Tecnologicas PT, y 02 Asesorias Tecnologicas

AT;

14 Proyectos vinculados al Diagnostico para la Acreditacion de Laboratorios DAL;

10 Proyectos Emprendedores Innovadores EI;

07 Becas para Estancias Cortas de Investigadores Peruanos ECIP;

04 Proyectos de Emprendimientos Dinamicos y de Alto Impacto EDAI; de Investigación Básica IB; de Equipamiento Científicos de Laboratorios ECL

b). Identificación de problemas presentados

Se presentaron demoras en la publicacion de las Resoluciones Ministeriales, que autorizaban los desembolsos a las entidades publicas, gran parte de ellas Universidades, que en algunos casos se extendio a cuatro meses, trayendo consigo problemas en las empresas para dar continuidad a los proyectos; asi como, un gran malestar a las personas naturales beneficiadas con los instrumentos, gran parte de ellos, investigadores participantes.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se definió conjuntamente con la Secretaria General, la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización y la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de la Producción, la estructura del informe y la documentación sustentatoria correspondiente, reduciendo el plazo de los 2 primeros dispositivos (2 semanas a 5 días como máximo).

PLIEGO : 38059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES

FUNCION : 11. PESCA

DIVISION FUNCIONAL : 026. PESCA

GRUPO FUNCIONAL : 0053. INFRAESTRUCTURA PESQUERA

PRODUCTO PROYECTO: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al cierre del ejercicio fiscal alcanzó una ejecución presupuestal de S/ 1 584 460,04 representando el % 81.11 de su respectivo PIM, asimismo durante el ejercicio fiscal citado, se han logrado elaborar los siguientes perfiles:

- Fortalecimiento institucional del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero.
- Mejoramiento de los servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la localidad de Acapulco, Distrito de Zorritos, Provincia Contralmirante Villar, Región Tumbes
- Adecuación a la norma sanitaria del DPA Zorritos, distrito Zorritos, provincia Contralmirante Villar, región Tumbes
- Ampliación y mejoramiento de la infraestructura de servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Lagunillas, distrito Paracas, provincia Pisco, región Ica.
- Ampliación y Mejoramiento de la infraestructura de servicios del DPA de Laguna Grande , provincia de Pisco, distrito Paracas, región Ica.
- Mejoramiento de los servicios en el Desembarcadero Pesquero Artesanal de Vila Vila, provincia de Tacna, región Tacna.
- Mejoramiento integral y adecuación a la Norma Sanitaria 040-2001-PE del DPA La Planchada, distrito de Ocoña, provincia de Camaná, región Arequipa.
- Programa de desarrollo acuícola del VRAEM - Puerto Ocopa.

Asimismo, se cuenta con los Estudios de Factibilidad siguientes:

- Creación de los servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la localidad Punchana, provincia de Maynas, región Loreto.
- Mejoramiento Integral del Centro Acuícola Nuevo horizonte, distrito San Juan Bautista, provincia Maynas, región Loreto.
- Mejoramiento Integral del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Huacho, región Lima, provincia de Huaura, distrito de Huacho.

b). Identificación de problemas presentados

En la elaboración del perfil del DPA Samanco y el DPA Puerto Etén, no se registraron avances según lo programado para el año 2016.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se sugiere mayor exigencia al responsable de los estudios de pre-inversión de la DIGENIPAA en el cumplimiento de los requisitos indicados en el Anexo SNIP 05, así como iniciar en su oportunidad con la gestión de permisos y autorizaciones de terreno y otros requisitos desde la pre-inversión, aprobados con anticipación y no se generen retrasos injustificados al momento de generar la viabilidad correspondiente.

FUNCION : 11. PESCA

DIVISION FUNCIONAL : 026. PESCA

GRUPO FUNCIONAL : 0053. INFRAESTRUCTURA PESQUERA

PRODUCTO PROYECTO: 2147636. PUERTO PESQUERO ARTESANAL BAHIA BLANCA-DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra concluida el 16.abril.16 y recepcionada con fecha 14.julio.16.

b). Identificación de problemas presentados

Liquidación en conciliación con el contratista. Marcha blanca observada por la OPI-PRODUCE con Oficio N° 415-2016.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se viene programando la operatividad del DPA (se realizaron pruebas de acoderamiento de embarcaciones).

PLIEGO : 38059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES

FUNCION : 11. PESCA

DIVISION FUNCIONAL : 026. PESCA

GRUPO FUNCIONAL : 0053. INFRAESTRUCTURA PESQUERA

PRODUCTO PROYECTO: 2172690. MEJORAMIENTO Y ADECUACION A LA NORMA SANITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE EL FARO MATARANI - DISTR**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El contrato de obra fue firmado en fecha 18 de octubre de 2016 con la empresa contratista Consorcio Sur conformado por las empresas: contratista Atlas E.I.R.L. y Vascar S.A.C.

b). Identificación de problemas presentados

Con fecha 02 de noviembre de 2016 un representante del FONDEPES asistió al DPA para cumplir con el acto de entrega de terreno para dar inicio con la ejecución del saldo de obra, el mismo que no se realizó debido a la temporada alta de pesca.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mutuo acuerdo a una postergación del plazo de ejecución de obras, teniendo previsto su inicio y según cálculo aproximado para inicios de abril del año 2017.

FUNCION : 11. PESCA

DIVISION FUNCIONAL : 026. PESCA

GRUPO FUNCIONAL : 0053. INFRAESTRUCTURA PESQUERA

PRODUCTO PROYECTO: 2177135. CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al cierre del ejercicio fiscal se ejecutó un total de S/ 5 064 634,92, y se cuenta con el adicional N° 06 y deductivo vinculado N° 04, aprobado con fecha 29 de diciembre 2016 con Resolución N° 370-2016/J.

b). Identificación de problemas presentados

Alcanzó un avance de ejecución presupuestal del 48.56% con respecto a su PIM.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se viene analizando otras propuestas técnicas para la fundación del muelle espigón de la obra ,por lo que se realizará una verificación, la cual podría determinar otra solución técnica económica que resulte más conveniente.

FUNCION : 11. PESCA

DIVISION FUNCIONAL : 026. PESCA

GRUPO FUNCIONAL : 0053. INFRAESTRUCTURA PESQUERA

PRODUCTO PROYECTO: 2189354. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al cierre del ejercicio se ejecutó el importe de S/ 1 318 526,20. Se encuentra en ejecución del saldo de obra.

b). Identificación de problemas presentados

Alcanzó un nivel de ejecución presupuestal del 52.05%. El proceso de selección AS-SM-16-2016-FONDEPES-1 con fecha de convocatoria del 21.noviembre.2016 fue declarado desierto el 14.diciembre.2016.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se deberá actualizar el expediente técnico del saldo de obra para solicitar inicio de proceso de selección.

PLIEGO : 38059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES

FUNCION : 11. PESCA

DIVISION FUNCIONAL : 026. PESCA

GRUPO FUNCIONAL : 0053. INFRAESTRUCTURA PESQUERA

PRODUCTO PROYECTO: 2194959. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PRO¹**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se realizó una ejecución presupuestal al cierre del ejercicio por un monto de S/ 152 178,80. Se encuentra en proceso AMC-CLASICO-49-2015-FONDEPES-2.

b). Identificación de problemas presentados

El avance de ejecución presupuestal fue del 5.03% con respecto a su PIM. Se ha solicitado la cancelación del proceso debido a que DICAPI indica que hay sobre posición del trazo propuesto para el emisor submarino del DPA sobre otra área ya reservada en el Plan Nacional de Desarrollo Portuario.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Resuelta la cancelación del proceso se actualizará el expediente técnico.

FUNCION : 11. PESCA

DIVISION FUNCIONAL : 026. PESCA

GRUPO FUNCIONAL : 0053. INFRAESTRUCTURA PESQUERA

PRODUCTO PROYECTO: 2234385. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ATICO, DISTRITO DE ATICO, PROVINCIA DE CARAVELI, F**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al cierre del ejercicio fiscal se alcanzo un gasto presupuestal de S/ 2 096 859,83 representando el 99.44% de su respectivo PIM. Cabe indicar que el citado proyecto de inversión se encuentra con el componente de obra culminada, recepcionada y liquidada en el periodo 2016, encontrándose en trámite para el pago del importe de liquidación aprobado.

b). Identificación de problemas presentados

El área usuaria no informa identificación de problema suscitado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se encuentra en trámite el pago del importe de liquidación aprobado.

FUNCION : 11. PESCA

DIVISION FUNCIONAL : 026. PESCA

GRUPO FUNCIONAL : 0053. INFRAESTRUCTURA PESQUERA

PRODUCTO PROYECTO: 2234521. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE MANCORA, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al cierre del ejercicio fiscal alcanzo una ejecución presupuestal por un monto de S/ 1 557 377,83 representando el 89.75% de su respectivo PIM. Obra concluida al 100%, recepcionada con fecha 12 de julio de 2016.

b). Identificación de problemas presentados

El área usuaria no informa la identificación de problemas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Obra liquidada en proceso de trámite para el pago correspondiente.

PLIEGO : 38059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES

FUNCION : 11. PESCA

DIVISION FUNCIONAL : 026. PESCA

GRUPO FUNCIONAL : 0053. INFRAESTRUCTURA PESQUERA

PRODUCTO PROYECTO: 2234847. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE QUILCA, DISTRITO DE QUILCA, PROVINCIA DE CAMANA,**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al cierre de ejercicio alcanzo una ejecución presupuestal de S/ 155 585,35 representando el 1.71% de su respectivo PIM. La ejecución de Obra del PIP se encuentra empaquetada dentro del proceso de selección LP-SM-4-2016-FONDEPES-1 (Cabo Blanco, Quilca y Yacila) convocándose con fecha 11 de noviembre de 2016.

b). Identificación de problemas presentados

El área usuaria no informa identificación de problemas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Las fechas previstas como resultado del proceso de selección son las siguientes: Buena pro 19.ene.2017, Buena pro consentida el 31.ene.2017, Firma del Contrato el 15.febrero.17, e Inicio de Obra el 02 de marzo de 2017.

PLIEGO : 38241 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION - ITP

FUNCION : 14. INDUSTRIA

DIVISION FUNCIONAL : 031. INDUSTRIA

GRUPO FUNCIONAL : 0060. PROMOCION DE LA INDUSTRIA

PRODUCTO PROYECTO: 2194402. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION EN BIOTECNOLOGIA EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION, DISTRITO EL CALLAO, PROVINCIA CO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Infraestructura concluida al 100%

b). Identificación de problemas presentados

Obra culminada sin equipamiento

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Realizar una adecuada programación para la adquisición de equipos complejos que necesiten un proceso de selección

FUNCION : 14. INDUSTRIA

DIVISION FUNCIONAL : 031. INDUSTRIA

GRUPO FUNCIONAL : 0060. PROMOCION DE LA INDUSTRIA

PRODUCTO PROYECTO: 2261528. INSTALACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE FRUTOS, HORTALIZAS Y HIERBAS AROMATICAS,**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Infraestructura se avanza en 44%

b). Identificación de problemas presentados

1. Cadenas productivas desarrolladas presentan tendencia negativa de potencialidad en la región
2. Incumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista de la obra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. Replanteamiento de líneas de proceso para productos agroindustriales con mayor índice de aprovechamiento prospectivo
2. Rescisión del contrato de ejecución de obra y aplicación de penalidades

FUNCION : 14. INDUSTRIA

DIVISION FUNCIONAL : 031. INDUSTRIA

GRUPO FUNCIONAL : 0060. PROMOCION DE LA INDUSTRIA

PRODUCTO PROYECTO: 2261544. INSTALACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE UVA, PALTA Y OREGANO DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL, EN EL DISTRITO DE ILO, PR**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Infraestructura concluida al 100%

b). Identificación de problemas presentados

Obra culminada sin equipamiento

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Realizar una adecuada programación para la adquisición de equipos complejos que necesiten un proceso de selección

PLIEGO : 38241 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION - ITP

FUNCION : 14. INDUSTRIA

DIVISION FUNCIONAL : 031. INDUSTRIA

GRUPO FUNCIONAL : 0060. PROMOCION DE LA INDUSTRIA

PRODUCTO PROYECTO: 2267446. CREACION DE SERVICIOS DE PROMOCION DE INNOVACION TECNOLOGICA PARA LA CADENA DE VALOR DE LOS PRODUCTOS TEXTILES DE LOS CAMELIDOS DOMEST**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Infraestructura concluida al 100% - sede Puno

b). Identificación de problemas presentados

Obra culminada sin equipamiento

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Realizar una adecuada programación para la adquisición de equipos complejos que necesiten un proceso de selección

FUNCION : 14. INDUSTRIA

DIVISION FUNCIONAL : 031. INDUSTRIA

GRUPO FUNCIONAL : 0060. PROMOCION DE LA INDUSTRIA

PRODUCTO PROYECTO: 2269052. INSTALACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE MADERA DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Infraestructura concluida al 100%

b). Identificación de problemas presentados

Demoras en la ejecución de la obra por la presencia de lluvias frecuentes en la zona

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Otorgamiento de ampliaciones de plazo justificadas

FUNCION : 14. INDUSTRIA

DIVISION FUNCIONAL : 031. INDUSTRIA

GRUPO FUNCIONAL : 0060. PROMOCION DE LA INDUSTRIA

PRODUCTO PROYECTO: 2269137. INSTALACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA EL DESARROLLO DE CADENAS PRODUCTIVAS AGROINDUSTRIALES DE LOS PRODUCTOS DE LA CHIRIMOYA, DUF**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Infraestructura concluida al 100%

b). Identificación de problemas presentados

Obra culminada sin equipamiento

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Realizar una adecuada programación para la adquisición de equipos complejos que necesiten un proceso de selección

PLIEGO : 38241 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION - ITP

FUNCION : 14. INDUSTRIA

DIVISION FUNCIONAL : 031. INDUSTRIA

GRUPO FUNCIONAL : 0060. PROMOCION DE LA INDUSTRIA

PRODUCTO PROYECTO: 2270500. INSTALACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE FRUTOS TROPICALES Y ACUICOLA EN LA REGION LORETO, DISTRITO DE IQUITOS, PR**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Infraestructura concluida al 100%

b). Identificación de problemas presentados

Línea de proceso de aceites incompatible con productos de la región

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Reorientación de la línea de proceso acorde con la potencialidad de la región

FUNCION : 14. INDUSTRIA

DIVISION FUNCIONAL : 031. INDUSTRIA

GRUPO FUNCIONAL : 0060. PROMOCION DE LA INDUSTRIA

PRODUCTO PROYECTO: 2270994. INSTALACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR PESQUERO AMAZONICO, EN EL DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO, PRO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Infraestructura cuenta con un avance del 90%

b). Identificación de problemas presentados

Demoras en la ejecución de la obra por la presencia de lluvias frecuentes en la zona

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Otorgamiento de ampliaciones de plazo justificadas

FUNCION : 14. INDUSTRIA

DIVISION FUNCIONAL : 031. INDUSTRIA

GRUPO FUNCIONAL : 0060. PROMOCION DE LA INDUSTRIA

PRODUCTO PROYECTO: 2271690. INSTALACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR PESQUERO AMAZONICO EN EL DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE C**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Infraestructura cuenta con un avance del 90%

b). Identificación de problemas presentados

Supervisión de obra ineficiente generó un proceso arbitral contratista-entidad dado que se llevó a etapa de recepción de obra sin haber sido culminada

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acciones necesarias legales-técnicas para retrotraer la obra a etapa de ejecución, se rescindirá contrato al supervisor de obra

PLIEGO : 38241 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION - ITP

FUNCION : 14. INDUSTRIA

DIVISION FUNCIONAL : 031. INDUSTRIA

GRUPO FUNCIONAL : 0060. PROMOCION DE LA INDUSTRIA

PRODUCTO PROYECTO: 2273802. CREACION DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION TECNOLOGICA DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LOS PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS EN LA REGION MOQUEGUA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Infraestructura concluida al 100%

b). Identificación de problemas presentados

Negativa de factibilidad de servicios por la EPS y concesionaria de luz

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Propuesta de convenio de cooperación para utilización de servicios básicos con la entidad otorgante del predio

FUNCION : 14. INDUSTRIA

DIVISION FUNCIONAL : 031. INDUSTRIA

GRUPO FUNCIONAL : 0060. PROMOCION DE LA INDUSTRIA

PRODUCTO PROYECTO: 2274395. CREACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA CADENA PRODUCTIVA DE MADERA Y LA AGROINDUSTRIA DE PRODUCTOS DE CASTAÑA, CACAO Y COPOAZU, DI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Infraestructura cuenta con un avance del 90%

b). Identificación de problemas presentados

Demoras en la ejecución de la obra por la presencia de lluvias frecuentes en la zona

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Otorgamiento de ampliaciones de plazo justificadas

FUNCION : 14. INDUSTRIA

DIVISION FUNCIONAL : 031. INDUSTRIA

GRUPO FUNCIONAL : 0060. PROMOCION DE LA INDUSTRIA

PRODUCTO PROYECTO: 2275261. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TECNOLOGICOS DEL CENTRO DE INNOVACION TECNOLOGICA DEL CUERO, CALZADO E INDUSTRIAS CONEXAS (CITECCAL) DIST**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Infraestructura cuenta con un avance del 90%

b). Identificación de problemas presentados

Procesos de adquisición de equipamiento declarado desierto por deficiencia en la especificaciones técnicas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Solicitar validación de especificaciones técnicas al usuario final

PLIEGO : 38241 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION - ITP

FUNCION : 14. INDUSTRIA

DIVISION FUNCIONAL : 031. INDUSTRIA

GRUPO FUNCIONAL : 0060. PROMOCION DE LA INDUSTRIA

PRODUCTO PROYECTO: 2275669. CREACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE CUERO Y CALZADO, DISTRITO EL PORVENIR, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Infraestructura concluida al 100%

b). Identificación de problemas presentados

Obra culminada sin equipamiento

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Realizar una adecuada programación para la adquisición de equipos complejos que necesiten un proceso de selección

FUNCION : 14. INDUSTRIA

DIVISION FUNCIONAL : 031. INDUSTRIA

GRUPO FUNCIONAL : 0060. PROMOCION DE LA INDUSTRIA

PRODUCTO PROYECTO: 2275814. INSTALACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR CUERO, CALZADO E INDUSTRIAS CONEXAS EN EL DISTRITO DE CERRO COL**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Infraestructura concluida al 100%

b). Identificación de problemas presentados

Obra culminada sin equipamiento

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Realizar una adecuada programación para la adquisición de equipos complejos que necesiten un proceso de selección

FUNCION : 14. INDUSTRIA

DIVISION FUNCIONAL : 031. INDUSTRIA

GRUPO FUNCIONAL : 0060. PROMOCION DE LA INDUSTRIA

PRODUCTO PROYECTO: 2275896. CREACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA CADENA PRODUCTIVA DE CAFE Y CACAO DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL EN EL VRAEM**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

infraestructura cuenta con un avance del 10%

b). Identificación de problemas presentados

Incumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista de la obra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Resinción del contrato y aplicación de penalidades. Mayor supervisión en la ejecución del saldo de obra

PLIEGO : 38241 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION - ITP

FUNCION : 14. INDUSTRIA

DIVISION FUNCIONAL : 031. INDUSTRIA

GRUPO FUNCIONAL : 0060. PROMOCION DE LA INDUSTRIA

PRODUCTO PROYECTO: 2279780. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION TECNOLOGICA EN LA CADENA DE VALOR DE PRODUCTOS PROCESADOS DE FRUTOS, HORTALIZ**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

infraestructura cuenta con un avance del 80%

b). Identificación de problemas presentados

Planteamiento arquitectónico deficiente debido a incompatibilidad con los flujos de procesos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Corrección del expediente técnico durante la ejecución, a través de adicionales de obra

FUNCION : 14. INDUSTRIA

DIVISION FUNCIONAL : 031. INDUSTRIA

GRUPO FUNCIONAL : 0060. PROMOCION DE LA INDUSTRIA

PRODUCTO PROYECTO: 2281102. CREACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LAS CADENAS PRODUCTIVAS DEL CAFE, CACAO Y FRUTAS DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL EN LA ZONA DE SANTA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Infraestructura concluida al 100% - sede Ambo

b). Identificación de problemas presentados

Incumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista de la obra - sedes Huallaga y Oxapampa

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Resinción del contrato de ejecución de obra y aplicación de penalidades - sedes Huallaga y Oxapampa. Mayor supervisión en la ejecución del saldo de obra

FUNCION : 14. INDUSTRIA

DIVISION FUNCIONAL : 031. INDUSTRIA

GRUPO FUNCIONAL : 0060. PROMOCION DE LA INDUSTRIA

PRODUCTO PROYECTO: 2283127. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION TECNOLOGICA PARA LA GENERACION DE VALOR AGREGADO EN LA INDUSTRIA DE LA MADERA,**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

No hubo ejecución en infraestructura

b). Identificación de problemas presentados

Planteamiento arquitectónico deficiente debido a inexistencia de estudio topográfico en el área a emplazarse la edificación

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Revisión y replanteamiento del expediente técnico original

PLIEGO : 38241 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION - ITP

FUNCION : 14. INDUSTRIA

DIVISION FUNCIONAL : 031. INDUSTRIA

GRUPO FUNCIONAL : 0060. PROMOCION DE LA INDUSTRIA

PRODUCTO PROYECTO: 2284960. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION TECNOLOGICA PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA ACUICOLA EN LA LOCALIDAD DE AHUASHI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

infraestructura cuenta con un avance del 70%

b). Identificación de problemas presentados

Planteamiento arquitectónico deficiente debido a inexistencia de estudio topográfico en el área a emplazarse la edificación

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Corrección del expediente técnico durante la ejecución, a través de adicionales de obra

PLIEGO : 38243 ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA - SANIPES

FUNCION : 11. PESCA

DIVISION FUNCIONAL : 026. PESCA

GRUPO FUNCIONAL : 0053. INFRAESTRUCTURA PESQUERA

PRODUCTO PROYECTO: 2266632. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ANALISIS EN LOS LABORATORIOS DE REFERENCIA DEL SANIPES EN LA REGION LIMA**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Convocatoria del proceso de selección, el mismo que obtuvo una ejecución al cierre del año de S/ 1,752,702, representando un avance del 19.85% del presupuesto asignado.

b). Identificación de problemas presentados

En la primera convocatoria se declaro desierto el PS, debido a que no se presentaron postores.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se dio mayor difusión al Proceso de Selección, lográndose la posterior contratación del PS.

PLIEGO : 40040 MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

FUNCION : 23. PROTECCION SOCIAL

DIVISION FUNCIONAL : 051. ASISTENCIA SOCIAL

GRUPO FUNCIONAL : 0114. DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS

PRODUCTO PROYECTO: 2029390. GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS: PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENCION LOS SERVICIOS BASICOS**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se financiaron 16 proyectos (01 para mejoramiento de centro de salud y 15 para mejoramiento de infraestructura de educación básica regular) a través del Programa Municipal de Atención a los Servicios Básicos KFW, en 07 distritos del departamento de Cajamarca (Choropampa, Huambos, Querocotillo, Chontali, Huabla, San Felipe, Tabaconas) y 02 distritos del departamento de Lambayeque (Incahuasi y Pitipo), que representa el 106.7% de la meta programada. El citado Programa se ejecutó en el marco del Contrato de Préstamo suscrito el 03 de noviembre de 2006 entre KFW y la República del Perú y de acuerdo al Reglamento de Operaciones.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno