

PLIEGO : 99440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

PRODUCTO PROYECTO : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**PIM : 13,892,669.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

DICHO PROYECTO SE HA EJECUTADO EN EL PRESENTE AÑO 2018, EL 100% DEL PROYECTO SE HAN ELABORADO DIVERSOS ESTUDIOS DE PRE -INVERSIÓN, QUE BENEFICIARA A LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, TENIENDO VARIOS PROYECTOS EN CARTERA Y PARA SU RESPECTIVA EJECUCIÓN QUE BENEFICIARA A LA POBLACIONES DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**PIM : 3,098,775.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

DICHO PROYECTO SE HA EJECUTADO EN EL PRESENTE AÑO 2018, EL 100% DEL PROYECTO SE HAN ELABORADO DIVERSOS ESTUDIOS DE PRE -INVERSIÓN, QUE BENEFICIARA A LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, TENIENDO VARIOS PROYECTOS EN CARTERA Y PARA SU RESPECTIVA EJECUCIÓN QUE BENEFICIARA A LA POBLACIONES DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2310237. INSTALACION DE DEFENSA RIBEREÑA EN EL RIO INGEÑO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE SANTO TOMAS, DISTRITO DE SANTO TOMAS - LUYA - AMAZONAS**PIM : 2,422,970.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

DICHO PROYECTO SE HA LOGRADO EN EL PRESENTE AÑO 2018, UNA EJECUCIÓN DE OBRA DEL 100%, PROYECTO QUE BENEFICIARA A LA POBLACIONES DE ESTAS ZONAS DEL DEPARTAMENTO, BRINDÁNDOLES MEJOR PROTECCIÓN EN LOS MESES DE INVIERNO POR LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO, FACILITÁNDOLES MEJOR PROTECCIÓN A SUS VIVIENDAS POR LAS CRECIDAS DEL RÍO.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

PLIEGO : 99440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2339399. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES NATURALLES EN EL DISTRITO BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA - AMAZONAS **PIM : 876,533.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EL INDICADO PROYECTO SE HA LOGRADO EN EL PRESENTE AÑO 2018, UNA EJECUCIÓN DE OBRA DEL 100%, PROYECTO QUE BENEFICIO A LA POBLACIONES DE ESTAS ZONAS DEL DEPARTAMENTO, BRINDÁNDOLES ATENCIÓN POR LOS DESASTRES OCASIONADOS POR LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO COMO SON LAS LLUVIAS Y HUAYCOS.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0036. ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2306539. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE INCENDIOS DE EMERGENCIAS DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS N 097 GLICERIO GARCIA CAMPOS DISTRITO DE BAGUA, PROVINCIA DE BAGUA - REGION AMAZONAS **PIM : 1,228,628.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

DICHO PROYECTO EN EL PRESENTE AÑO 2018, SE HA LOGRADO UNA EJECUCIÓN DEL 100 % DEL PROYECTO, QUE BENEFICIARA A LA POBLACIÓN DE BAGUA, BRINDÁNDOLES LA ATENCIÓN EN LA EMERGENCIAS QUE REQUIERA LAS POBLACIONES.

tiene Acta de Recepción de Obra. Esta Ejecutada al 100%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2183886. GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - ESTABLECIMIENTO DE LAS BASES PARA EL DESARROLLO RURAL A TRAVES DEL TURISMO EN EL CORREDOR TURISTICO DEL VALLE DEL UTCUBAMBA, SECTOR PEDRO RUIZ- LEYMEBAMBA, REGION AMAZONAS **PIM : 1,493,100.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

DICHO PROYECTO ES DONDE SE CARGA LOS GASTOS OPERATIVOS DE LA UNIDAD EJECUTORA (PAGO DE PERSONAL, BIENES Y SERVICIOS); ASÍ COMO EL PAGO DE LAS CONSULTORES LOTE 5 Y LOTE 6, DE LOS CUALES EL LOTE 5 - CONSULTORA ENCARGADA DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE LOS PROYECTOS DE TURISMO Y CULTURA Y DE LA CONSULTORA LOTE 6 - ENCARGADA DE LA SUPERVISAR LA OBRA DE CARRETERAS.

b). Identificación de problemas presentados

INCUMPLIMIENTO DEL CONSULTOR DEL LOTE 5 EN LA ELABORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE LOS PROYECTOS DE TURISMO Y CULTURA; SE PROCEDIÓ A REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO BAJO NORMA AOD

PLIEGO : 99440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2183886. GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - ESTABLECIMIENTO DE LAS BASES PARA EL DESARROLLO RURAL A TRAVES DEL TURISMO EN EL CORREDOR TURISTICO DEL VALLE DEL UTCUBAMBA, SECTOR PEDRO RUIZ- LEYMEBAMBA, REGION AMAZONAS

PIM : 1,493,100.00

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2229648. INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DEL RECURSO TURISTICO DE LA CAVERNA DE QUIOCTA - DISTRITO DE LAMUD, PROVINCIA DE LUYA - REGION AMAZONAS

PIM : 5,088,450.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

DICHO PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, PARA SU POSTERIOR APROBACIÓN.

b). Identificación de problemas presentados

INCUMPLIMIENTO DEL CONSULTOR DEL LOTE 5 EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0045. PROMOCION DEL TURISMO

PRODUCTO PROYECTO : 2183886. GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - ESTABLECIMIENTO DE LAS BASES PARA EL DESARROLLO RURAL A TRAVES DEL TURISMO EN EL CORREDOR TURISTICO DEL VALLE DEL UTCUBAMBA, SECTOR PEDRO RUIZ- LEYMEBAMBA, REGION AMAZONAS

PIM : 10,014,722.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

DICHO PROYECTO ES DONDE SE CARGA LOS GASTOS OPERATIVOS DE LA UNIDAD EJECUTORA (PAGO DE PERSONAL, BIENES Y SERVICIOS); ASÍ COMO EL PAGO DE LAS CONSULTORES LOTE 5 Y LOTE 6, DE LOS CUALES EL LOTE 5 - CONSULTORA ENCARGADA DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE LOS PROYECTOS DE TURISMO Y CULTURA Y DE LA CONSULTORA LOTE 6 - ENCARGADA DE LA SUPERVISAR LA OBRA DE CARRETERAS.

b). Identificación de problemas presentados

INCUMPLIMIENTO DEL CONSULTOR DEL LOTE 5 EN LA ELABORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE LOS PROYECTOS DE TURISMO Y CULTURA; SE PROCEDIÓ A REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO BAJO NORMA AOD

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 010. EFICIENCIA DE MERCADOS

GRUPO FUNCIONAL : 0018. EFICIENCIA DE MERCADOS

PRODUCTO PROYECTO : 2381317. MEJORAMIENTO DE AREAS FERIALES EN EL CENTRO POBLADO DE YERBABUENO, DISTRITO LA JALCA, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - REGION AMAZONAS

PIM : 8,999,741.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

DICHO PROYECTO SE HA LOGRADO EN EL PRESENTE AÑO UNA EJECUCIÓN DEL 60%, DE EJECUCIÓN DE OBRA, PROYECTO QUE BENEFICIARA A LA POBLACIONES DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, BRINDÁNDOLES MEJORES CONDICIONES PARA LA COMPRA Y VENTA DE LOS PRODUCTOS EN LA FERIA DOMINICAL QUE BRINDA ESTE MERCADO QUE ES EL MAS GRANDE DE NUESTRA REGIÓN, SE ENCUENTRA PARALIZADA DICHA

PLIEGO : 99440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 010. EFICIENCIA DE MERCADOS

GRUPO FUNCIONAL : 0018. EFICIENCIA DE MERCADOS

PRODUCTO PROYECTO : 2381317. MEJORAMIENTO DE AREAS FERIALES EN EL CENTRO POBLADO DE YERBABUENO, DISTRITO LA JALCA, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - REGION AMAZONAS**PIM : 8,999,741.00**

OBRA Y EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA, PARA SU CULMINACION

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 024. PECUARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0048. PROTECCION SANITARIA ANIMAL

**PRODUCTO PROYECTO : 2159461. MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA PEQUEÑA GANADERIA BOVINA CON ENFOQUE EN SANIDAD ANIMAL EN EL CORREDOR POMACOCHAS - ALTO
IMAZA - MOLINOPAMPA, REGION AMAZONAS****PIM : 1,243,954.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL INDICADO PROYECTO HA LOGRADO EN EL PRESENTE AÑO 2018, LA EJECUCIÓN DEL 100% DEL PROYECTO, QUE BENEFICIARA A LAS POBLACIONES DE ESTAS ZONAS DEL DEPARTAMENTO QUE HAN MEJORADO SU CRIANZA Y VENTA DE ANIMALES MENORES Y POR ENDE A MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOGIC

**PRODUCTO PROYECTO : 2380841. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION DEL USO SOSTENIBLE DE LA TARA (CAESALPINIA SPINOSA) EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE JALCA
GRANDE Y SAN PEDRO DE UTAC EN LOS DISTRITOS DE JALCA GRANDE Y MARISCAL CASTILLA, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS****PIM : 842,150.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

DICHO PROYECTO SE HA EJECUTADO EN EL PRESENTE AÑO 2018, EL 70.00% DEL PROYECTO QUE BENEFICIARA A LAS POBLACIONES DE ESTAS ZONAS DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, REALIZANDO LA CONCIENTIZACION Y PLANTACIONES DE TARA EN LAS DIVERSAS COMUNIDADES.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

PLIEGO : 99440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0056. TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO : 2157909. INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 08 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE JAMALCA Y 08 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BAGUA GRANDE (ZONA ESTE) - PROV. UTCUBAMBA - REGION AMAZONAS

PIM : 1,262,751.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EL INDICADO PROYECTO SE HA LOGRADO EN EL PRESENTE AÑO 2018, UNA EJECUCIÓN DE OBRA DEL 65.00%. PROYECTO QUE BENEFICIARA A LOS POBLADORES DE ESTAS ZONAS DEL DEPARTAMENTO, BRINDÁNDOLES MEJORES CONDICIONES DE VIDA Y TAMBIÉN MEJORAS SOCIO-ECONÓMICAS, DICHO PROYECTO SE ENCUENTRA SUSPENDIDA POR ADICIONAL DE OBRA.

b). Identificación de problemas presentados

SE HA ELABORADO NUEVO EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LOS ADICIONALES DE OBRA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

YA SE ENCUENTRA EL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA SU APROBACIÓN Y REINICIO DE OBRA.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO : 2196411. MEJ. DE VIAS DEP. AM-100, EMP. AM-101(BAGUA) - LA PECA; AM-102, EMP. AM-101(DV. BAGUA GRANDE) - JOSE OLAYA - EMP. PE-5N (PTO. NARANJITOS); RUTA: AM-105, EMP. PE-5N (DV. S. M. DE PORRAS) - EMP. AM-103(LONYA GRANDE), PROV. BAGUA Y UTCUBAMBA - AMAZONAS

PIM : 32,690,363.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

DICHO PROYECTO SE HA LOGRADO EJECUTAR EN EL PRESENTE AÑO 2018 EL 80.63% DE AVANCE FÍSICO DE OBRA , DEL TOTAL DEL PROYECTO (120.88 KM) , A NIVEL DE SOLUCIONES BÁSICAS, INTERMEDIAS, QUE BENEFICIARA A 129,638 POBLADORES DE ESTAS ZONAS DEL DEPARTAMENTO , BRINDÁNDOLES MEJORES CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y COMERCIALIZAR SUS PRODUCTOS A LOS MERCADOS DE LA COSTA Y NOR ORIENTE DEL PERÚ, DICHO PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADA POR RESOLUCIÓN DE CONTRATO.

b). Identificación de problemas presentados

SE HA TENIDO MUCHOS INCONVENIENTES EN LA EJECUCIÓN DE DICHA OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA EN SU EJECUCIÓN DE OBRA, POR ESO SE HA RESULTO CONTRATO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE ENCUENTRA EN CONTROVERSIA PARA LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA Y CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO : 2196451. MEJ.VIAS DEP. AM-106, TRAMO: EMP. PE-5N (BALZAPATA) - JUMBILLA - ASUNCION EMP.PE-8B (MOLINOPAMPA); AM-110: CHACHAPOYAS - LEVANTO; TRAMO: EMP.PE-8B (TINGO) AM-111: EMP.PE-8B (TINGO) - LONGUITA -MARIA - KUELAP, PROV. CHACHAPOYAS-BONGARA Y LUYA-AMAZONAS

PIM : 2,624,814.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

ICHO PROYECTO SE HA LOGRADO EJECUTAR EN EL PRESENTE AÑO 2018 EL 20.% DE AVANCE FÍSICO DE OBRA , DEL TOTAL DEL PROYECTO (174.28 KM) , QUE BENEFICIARA A 48,237 POBLADORES DE ESTAS ZONAS DEL DEPARTAMENTO , BRINDÁNDOLES MEJORES CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y COMERCIALIZAR SUS PRODUCTOS A LOS MERCADOS DE LA COSTA Y NOR ORIENTE DEL PERÚ.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

PLIEGO : 99440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO : 2230317. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHACHAPOYAS-AEROPUERTO, REGION AMAZONAS**PIM : 8,785,031.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

DICHO PROYECTO SE HA LOGRADO EN EL PRESENTE AÑO UNA EJECUCIÓN DEL 10%, PROYECTO QUE CORRESPONDE AL ADELANTO PARCIAL DE CONTRATO, ESTE PROYECTO SE EJECUTA VÍA CONVENIO CON EL JICA , Y QUE SE ENCUENTRA PARALIZADA POR RESCINDIR CONTRATO POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATANTE.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO : 2234338. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CACLIC-LUYA-LAMUD, REGION AMAZONAS**PIM : 47,327,268.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

DICHO PROYECTO SE HA LOGRADO EN EL PRESENTE AÑO UNA EJECUCIÓN DEL 39.31%, PROYECTO QUE SE ENCUENTRA PARALIZADO POR RESCINDIR EL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA POR INCUMPLIMIENTO DE PARTE DE PAGO POR PARTE DE PROAMAZONAS DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS, SE INDICA QUE ES UN CONVENIO CON EL COOPERACIÓN JAPONESA DEL JICA.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**PIM : 1,138,592.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

DICHO PROYECTO SE HA EJECUTADO EN EL PRESENTE AÑO 2018, EL 100% DEL PROYECTO SE HAN ELABORADO DIVERSOS ESTUDIOS DE PRE -INVERSIÓN, QUE BENEFICIARA A LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, TENIENDO VARIOS PROYECTOS EN CARTERA Y PARA SU RESPECTIVA EJECUCIÓN QUE BENEFICIARA A LA POBLACIONES DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

PLIEGO : 99440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2106486. CONSTRUCCION DE LA CARRETERA LA JALCA - NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE LA JALCA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS**PIM : 10,285,802.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

DICHO PROYECTO SE ENCUENTRA EN UN AVANCE FÍSICO DEL 95 % DE EJECUCIÓN EN EL PRESENTE AÑO, PROYECTO QUE BENEFICIARA A LA POBLACIÓN DE ESTAS ZONAS DEL DEPARTAMENTO, BRINDÁNDOLES MEJORES CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y BRINDAR FACILIDADES PARA EL TRASLADO DE SUS PRODUCTOS A LOS MERCADOS DE LA COSTA Y SELVA DEL PERÚ.

b). Identificación de problemas presentados

DICHO PROYECTO HA TENIDO SU RETRASO DEBIDO A LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO EN MESES DE LLUVIA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE DEBE CONSIDERAR SU EJECUCIÓN DE LOS PARA SU EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS EN LOS MESES DE VERANO.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2121094. CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DEL BARRIO LA FLORIDA, LOCALIDAD DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA - AMAZONAS**PIM : 2,849,030.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL INDICADO PROYECTO SE HA LOGRADO EN EL PRESENTE AÑO 2018, UNA EJECUCIÓN DE OBRA DEL 100%, PROYECTO QUE BENEFICIARA A 1,116 POBLADORES DE ESTAS ZONAS DEL DEPARTAMENTO, BRINDÁNDOLES MEJORES CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2126557. MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE TACTAGO- HUALANGO- VISTA ALEGRE- VISTA FLORIDA - MIRAFLORES CUMBA, DISTRITO DE CUMBA - UTCUBAMBA - AMAZONAS**PIM : 1,722,127.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

DICHO PROYECTO SE HA LOGRADO EN EL PRESENTE AÑO 2018, UNA EJECUCIÓN DE OBRA DEL 100%, PROYECTO QUE BENEFICIARA A LA POBLACIONES DE ESTAS ZONAS DEL DEPARTAMENTO, BRINDÁNDOLES MEJORES CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y SACAR SUS PRODUCTOS PARA COMERCIALIZARLOS EN LOS MERCADOS DE LA COSTA Y NOR ORIENTE DEL PAÍS.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

PLIEGO : 99440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2139335. CONSTRUCCION PUENTE CALCUCHA MILPUC, DISTRITO DE MILPUC - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS**PIM : 2,603,478.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

DICHO PROYECTO SE HA LOGRADO EJECUTAR EN EL PRESENTE AÑO 2018 EL 100.00 % DE AVANCE FÍSICO DE OBRA , EL INDICADO PROYECTO BENEFICIARA A LOS POBLADORES DE ESTAS ZONAS DEL DEPARTAMENTO, BRINDÁNDOLES MEJORES CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y COMERCIALIZAR SUS PRODUCTOS A LOS MERCADOS DE LA COSTA Y NOR ORIENTE DEL PERÚ.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2158539. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL LA UNION-EL LIBANO-STA CRUZ-LA PRIMAVERA- DISTRITO DE OMIA, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS**PIM : 5,634,784.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

DICHO PROYECTO SE HA LOGRADO EJECUTAR EN EL PRESENTE AÑO 2018 EL 43.15 % DE AVANCE FÍSICO DE OBRA , EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, QUE BENEFICIARA A LOS POBLADORES DE ESTAS ZONAS DEL DEPARTAMENTO , BRINDÁNDOLES MEJORES CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y COMERCIALIZAR SUS PRODUCTOS A LOS MERCADOS DE LA COSTA Y NOR ORIENTE DEL PERÚ, TENIENDO EN CUENTA QUE SON ZONAS MUY PRODUCTIVAS .

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2162732. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SAN JUAN DE LA LIBERTAD, SANTA CLARA Y MONTE DE LOS OLIVOS - DISTRITO COPALLIN - BAGUA - REGION AMAZONAS**PIM : 1,330,000.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL INDICADO PROYECTO HA LOGRADO EJECUTAR EN EL PRESENTE AÑO 2018 EL AVANCE FÍSICO DEL 100 % DE EJECUCIÓN DE OBRA , PROYECTO QUE BENEFICIARA A LA POBLACIONES DE ESTA ZONAS DEL DEPARTAMENTO, BRINDÁNDOLES MEJORES CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD, Y COMERCIALIZACIÓN DE SUS PRODUCTOS EN LOS MERCADOS DE LA COSTA Y NOR ORIENTE.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

PLIEGO : 99440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2179512. CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO MASHACO Y SERVICIOS ALEDAÑOS EN EL CASERIO DE YAPEYU DE MASHACO, DISTRITO DE OMIA - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS

PIM : 1,744,470.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EL INDICADO PROYECTO SE HA LOGRADO EJECUTAR EN EL PRESENTE AÑO 2018 SE HA REALIZADO EL ADELANTO DE MATERIALES Y EL ADELANTO DE OBRA, EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, QUE BENEFICIARA A LOS POBLADORES DE ESTAS ZONAS DEL DEPARTAMENTO , BRINDÁNDOLES MEJORES CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y COMERCIALIZAR SUS PRODUCTOS A LOS MERCADOS DE LA COSTA Y NOR ORIENTE DEL PERÚ.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2188796. CONSTRUCCION DE CARRETERA VECINAL EL LIBANO - LA COLPA - JAVRULOT - CARAVELLI - NUEVO PROGRESO EN EL DISTRITO DE OMIA, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS

PIM : 6,117,898.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

DICHO PROYECTO SE HA LOGRADO EN EL PRESENTE AÑO 2018, UNA EJECUCIÓN DE OBRA DEL 40%, PROYECTO QUE BENEFICIARA A LA POBLACIONES DE ESTAS ZONAS DEL DEPARTAMENTO, BRINDÁNDOLES MEJORES CONDICIONES PARA SU TRANSITABILIDAD Y FACILITAR EL TRASLADO DE SUS PRODUCTOS A LOS MERCADOS DE LA COSTA Y NOR ORIENTE DEL PERÚ.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2265754. CREACION DE PUENTE PEATONAL EN LA QUEBRADA ONANGA ENTRE LAS CC.NN¿S DE ONANGA Y AMPAMA, DISTRITO DE RIO SANTIAGO - CONDORCANQUI - AMAZONAS

PIM : 2,410,443.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EL INDICADO PROYECTO SE HA LOGRADO EN EL PRESENTE AÑO 2018, UNA EJECUCIÓN DE OBRA DEL 100%, PROYECTO QUE BENEFICIARA A 1,784 POBLADORES DE ESTAS ZONAS DEL DEPARTAMENTO, BRINDÁNDOLES MEJORES CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y RIESGOS A LOS POBLADORES PARA CRUZAR LAS QUEBRADAS.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

PLIEGO : 99440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2266580. CREACION DEL CAMINO VECINAL YERBABUENA - SAN FRANCISCO DE TINTIN, DISTRITO DE SANTO TOMAS - LUYA - AMAZONAS**PIM : 8,835,259.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

DICHO PROYECTO SE HA LOGRADO EN EL PRESENTE AÑO UNA EJECUCIÓN DEL 85%, PROYECTO QUE ¡BENEFICIARA A LA POBLACIONES DE ESTAS ZONAS DEL DEPARTAMENTO, BRINDÁNDOLES MEJORES CONDICIONES PARA SU TRANSITABILIDAD Y FACILITAR EL TRASLADO DE SUS PRODUCTOS A LOS MERCADOS DE LA COSTA Y NOR ORIENTE DEL PERÚ.

b). Identificación de problemas presentados

PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADA POR LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO DEMASIADAS LLUVIAS EN LA ZONA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROGRAMAR EN LOS MESES DE VERANO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2309032. CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL PARA LAS LOCALIDADES DE PUEBLO NUEVO - SAN PEDRO - DURAZNILLO, DISTRITO DE PISUQUIA - LUYA - AMAZONAS**PIM : 1,581,281.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

DICHO PROYECTO SE HA EJECUTADO EN EL PRESENTE AÑO 2018, EL 100% DEL PROYECTO QUE BENEFICIARA A LA POBLACIONES DE ESTAS ZONAS DEL DEPARTAMENTO, BRINDÁNDOLES MEJORES CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD, Y TRANSPORTAR SUS PRODUCTOS PARA COMERCIALIZARLOS EN LAS MERCADOS DE LA COSTA Y NOR ORIENTE DEL PAÍS.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2311865. CREACION DEL CAMINO VECINAL ASUNCION, ODON, PONGACHE, SISO, LLANBUJSHA, DISTRITO DE OLLEROS - CHACHAPOYAS - AMAZONAS**PIM : 4,194,124.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

DICHO PROYECTO SE HA LOGRADO EN EL PRESENTE AÑO UNA EJECUCIÓN DE OBRA DEL 10%, PROYECTO QUE SE ENCUENTRA PARALIZADA POR QUE NO CUENTA CON PRESUPUESTO PARA SU CONTINUIDAD DE DICHA OBRA .

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

PLIEGO : 99440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2311970. MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE EL LAUREL - VISTA HERMOSA -SAN JUAN, DISTRITO DE JAMALCA - UTCUBAMBA - AMAZONAS**PIM : 2,547,738.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL INDICADO PROYECTO SE HA LOGRADO EJECUTAR EN EL PRESENTE AÑO 2018 EL 100.00 % DE AVANCE FÍSICO DE OBRA , PROYECTO QUE BENEFICIARA A LOS POBLADORES DE ESTAS ZONAS DEL DEPARTAMENTO , BRINDÁNDOLES MEJORES CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y COMERCIALIZAR SUS PRODUCTOS A LOS MERCADOS DE LA COSTA Y NOR ORIENTE DEL PERÚ.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2312559. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. 102 EL PARCO - TOLOPAMPA - ACHAGUAY ALTO, DISTRITO DE EL PARCO - BAGUA - AMAZONAS**PIM : 2,281,678.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

DICHO PROYECTO SE HA LOGRADO EJECUTAR EN EL PRESENTE AÑO 2018 EL 10.00 % DE AVANCE FÍSICO DE OBRA , EL PROYECTO SE ECNCUENTRA EN EJECUCIÓN, QUE BENEFICIARA A LOS POBLADORES DE ESTAS ZONAS DEL DEPARTAMENTO , BRINDÁNDOLES MEJORES CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y COMERCIALIZAR SUS PRODUCTOS A LOS MERCADOS DE LA COSTA Y NOR ORIENTE DEL PERÚ.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2313687. MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE PEDRO RUIZ - SAN CARLOS, DISTRITO DE SAN CARLOS - BONGARA - AMAZONAS**PIM : 3,905,690.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

DICHO PROYECTO SE HA LOGRADO EJECUTAR EN EL PRESENTE AÑO 2018 EL 25.97 % DE AVANCE FÍSICO DE OBRA , EL PROYECTO QUE BENEFICIARA A LOS POBLADORES DE ESTAS ZONAS DEL DEPARTAMENTO , BRINDÁNDOLES MEJORES CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y COMERCIALIZAR SUS PRODUCTOS A LOS MERCADOS DE LA COSTA Y NOR ORIENTE DEL PERÚ, DICHO PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADA POR MOTIVOS DE MAL EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

b). Identificación de problemas presentados

SE ESTA REVALUANDO EL COSTO DEL PROYECTO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE ESTA ELABORANDO Y ACTUALIZANDO LOS COSTOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.

PLIEGO : 99440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2318213. CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE SANTA CRUZ DE MARAYPATA - AGUA SANTA, DISTRITO DE SANTO TOMAS - LUYA - AMAZONAS PIM : 3,120,194.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL INDICADO PROYECTO SE HA LOGRADO EN EL PRESENTE AÑO 2018, LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PERFIL Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA, ASIMISMO SE HA CONVOCADO A PROCESO EXISTIENDO BUENA PRO, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN LA FORMALIZAR DEL CONTRATO DE OBRA Y SUPERVISOR DE LA MISMA.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2319315. CREACION DE LOS PUENTES PEATONALES SOBRE LAS QUEBRADAS, CANCHI, MONTANILLA, CACUAYCO Y SERVICIOS ALEDAÑOS EN LA LOCALIDAD DE GRANADA -, DISTRITO DE GRANADA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS PIM : 3,479,796.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL INDICADO PROYECTO SE HA LOGRADO EN EL PRESENTE AÑO 2018, UNA EJECUCIÓN DE OBRA DEL 100%, PROYECTO QUE BENEFICIARA A LA POBLACIÓN DE ESTAS ZONAS DEL DEPARTAMENTO, BRINDÁNDOLES MEJORES CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y COMERCIALIZAR SUS PRODUCTOS DE LA ZONA A LOS MERCADOS DE LA COSTA Y NOR ORIENTE DEL PAÍS.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2329264. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR, CARRETERA A KUELAP DESDE LA PROGRESIVA KM 0+000 HASTA ESTACION DE EMBARQUE TELEFERICO DISTRITO DE TINGO, PROVINCIA DE LUYA - REGION AMAZONAS PIM : 12,918,353.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

DICHO PROYECTO SE HA LOGRADO EN EL PRESENTE AÑO UNA EJECUCIÓN DE OBRA DEL 51.94%, PROYECTO QUE BENEFICIARA A LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO, BRINDÁNDOLES MEJORES CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD A LOS TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

PLIEGO : 99440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2339010. CREACION DEL CAMINO VECINAL COLCAMAR-GOLAC, DISTRITO DE COLCAMAR - LUYA - AMAZONAS**PIM : 5,724,178.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

DICHO PROYECTO SE HA LOGRADO EN EL PRESENTE AÑO UNA EJECUCIÓN DE OBRA DEL 11.8%. PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN QUE BENEFICIARA A LA POBLACIÓN DE ESTAS ZONAS DEL DEPARTAMENTO, BRINDÁNDOLES MEJORES CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y PARA TRANSPORTAR SUS PRODUCTOS A LOS MERCADOS DE LA COSTA Y NOR ORIENTE DEL PERÚ.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2340946. CREACION DE LA CARRETERA EN TROCHA CARROZABLE DEL TRAMO COCHAMAL - LEJIA HUAYCO - LA HOYADA, DISTRITO DE COCHAMAL - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS**PIM : 1,299,846.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

DICHO PROYECTO SE HA LOGRADO EN EL PRESENTE AÑO UNA EJECUCIÓN DE OBRA DEL 94.24%, PROYECTO QUE BENEFICIARA A LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO, BRINDÁNDOLES MEJORES CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD A LOS POBLADORES DE ESTAS ZONAS DEL DEPARTAMENTO Y PODER TRANSPORTAR SUS PRODUCTOS A LOS MERCADOS DE LA COSTA Y NOR ORIENTE DEL PERÚ.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2341569. MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS ACCESOS AL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI - AMAZONAS**PIM : 1,600,270.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

DICHO PROYECTO SE HA LOGRADO EN EL PRESENTE AÑO 2018 UNA EJECUCIÓN DE OBRA DEL 100 %, PROYECTO QUE BENEFICIARA A LA POBLACIÓN DE ESTAS ZONAS DEL DEPARTAMENTO, BRINDÁNDOLES MEJORES CONDICIONES DE URBANIZACIÓN Y MEJORAMIENTO A LOS LUGARES PÚBLICOS.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

PLIEGO : 99440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0069. SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE

PRODUCTO PROYECTO : 2159845. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - AMAZONAS**PIM : 4,859,377.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL INDICADO PROYECTO SE HA EJECUTADO EN EL PRESENTE AÑO 2018, EL 100 % DEL PROYECTO, QUE BENEFICIARA A LA POBLACIÓN AMAZONENCE PARA SU ATENCIÓN CON UNA MODERNA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS SOFISTICADOS PARA LA ATENCIÓN AL USUARIO PARA LOS ESTUDIOS DE SUELO Y OTROS QUE REQUIERE LA POBLACIÓN.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0069. SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE

PRODUCTO PROYECTO : 2377906. CREACION DEL SERVICIO DE UN PUENTE CARROZABLE PARA VEHICULOS MENORES EN EL RIO MARAÑON ENTRE LAS LOCALIDADES DE TUTUMBEROS MESTIZO Y TUTUMBEROS NATIVO, DISTRITO DE ARAMANGO - BAGUA - AMAZONAS**PIM : 1,481,046.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

DICHO PROYECTO SE HA LOGRADO EN EL PRESENTE AÑO UNA EJECUCIÓN DE OBRA DEL 62.00 %, PROYECTO QUE BENEFICIARA A LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO, BRINDÁNDOLES MEJORES CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD A LOS POBLADORES DE ESTAS ZONAS DEL DEPARTAMENTO Y PODER TRANSPORTAR SUS PRODUCTOS A LOS MERCADOS DE LA COSTA Y NOR ORIENTE DEL PERÚ.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOGIC

PRODUCTO PROYECTO : 2231057. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN SISTEMAS DE INFORMACION, CONSERVACION Y DE GESTION AMBIENTAL DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL DE LA REGION AMAZONAS.**PIM : 1,716,101.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

DICHO PROYECTO SE HA EJECUTADO EN EL PRESENTE AÑO 2018, EL 60.00% DEL PROYECTO QUE BENEFICIARA A LA POBLACIÓN AMAZONENCE BRINDÁNDOLES UNA ATENCIÓN OPORTUNA Y CON EQUIPOS SOFISTICADOS PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL QUE REQUIERA LA POBLACIÓN PARA CONSERVAR NUESTRO MEDIO AMBIENTE .

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

PLIEGO : 99440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0124. GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

PRODUCTO PROYECTO : 2227177. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LAS LOCALIDADES DE CONILA-COHECHAN, INGUILPATA, LAMUD, LONYA CHICO, LUYA, LUYA VIEJO, TRITA Y SAN CRISTOBAL DE OLTTO, PROVINCIA DE LUYA - AMAZONAS PIM : 7,705,201.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

OBRA RECEPCIONADA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y PRÓXIMA INAUGURACIÓN. METAS EJECUTADAS: CONSTRUCCIÓN DE CASETA ADMINISTRATIVA, PATIO DE MÁQUINAS, INSTALACIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO E INSTALACIONES SANITARIAS, POZA DE LIXIVIADOS E INFRAESTRUCTURA DE DISPOSICIÓN FINAL (01 PLATAFORMA). VIDA ÚTIL DE 10 AÑOS. EQUIPAMIENTO: 02 CAMIONES COMPACTADORES DEL 7 M3, UN MINICARGADOR DE ORUGA, 02 MOTOCICLETAS, 01 BOMBA DE RECIRCULACIÓN DE LIXIVIADOS. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES MUNICIPALES Y COMUNITARIAS.

b). Identificación de problemas presentados

PRESENCIA DE MATERIAL ROCOSO DURANTE LAS EXCAVACIONES DE LA PLATAFORMA, VARIACIÓN EN LA COLOCACIÓN DE MATERIAL DRENANTE, MODIFICACIÓN DEL ACCESO INTERIOR Y EXTERIOR, TEMPORADA DE LLUVIAS, PERMISOS DE PASE DEL ACCESO EXTERIOR.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0124. GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

PRODUCTO PROYECTO : 2233783. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LAS CIUDADES DE MAGDALENA, LEVANTO, Y SAN ISIDRO DEL MAINO (PROV. CHACHAPOYAS) Y LAS CIUDADES DE TINGO, LONGUITA, MARIA Y COLCAMAR (PROV. LUYA), PROVINCIA DE CHA PIM : 6,789,182.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

OBRA RECEPCIONADA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y PRÓXIMA INAUGURACIÓN. METAS EJECUTADAS: CONSTRUCCIÓN DE CASETA ADMINISTRATIVA, PATIO DE MÁQUINAS, INSTALACIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO E INSTALACIONES SANITARIAS, POZA DE LIXIVIADOS E INFRAESTRUCTURA DE DISPOSICIÓN FINAL (01 PLATAFORMA Y 01 TRINCHERA). VIDA ÚTIL DE 10 AÑOS. EQUIPAMIENTO: 02 CAMIONES COMPACTADORES DE 7 M3, UN MINICARGADOR DE ORUGA, 02 MOTOCICLETAS, 01 BOMBA DE RECIRCULACIÓN DE LIXIVIADOS. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES MUNICIPALES Y COMUNITARIAS.

b). Identificación de problemas presentados

AL INICIO DE OBRA PRESENCIA DE UNA PROPIETARIA AL INTERIOR DEL ÁREA DEL PROYECTO, PRESENCIA DE LLUVIAS RETRASARON LOS TRABAJOS, PRESENCIA DE UNA TUBERÍA DE AGUA (NO POTABLE) QUE CRUZA EL DREN DE MAMPOSTERÍA NUEVO, PRESENCIA DE ROCA EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA TRINCHERA 2.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0124. GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

PRODUCTO PROYECTO : 2233784. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN DE LOPECANCHA, SANTO TOMAS, SAN FRANCISCO DEL YESO, LEYMEBAMBA, MONTEVIDEO, MARISCAL CASTILLA Y LA JALCA; PROVINCIAS DE LUYA Y CHACHAPOYAS PIM : 6,294,356.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

OBRA RECEPCIONADA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y PRÓXIMA INAUGURACIÓN. METAS EJECUTADAS: CONSTRUCCIÓN DE CASETA ADMINISTRATIVA, PATIO DE MÁQUINAS, INSTALACIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO E INSTALACIONES SANITARIAS, POZA DE LIXIVIADOS E INFRAESTRUCTURA DE DISPOSICIÓN FINAL (01 TRINCHERA). VIDA ÚTIL DE 10 AÑOS. EQUIPAMIENTO: 02 CAMIONES COMPACTADORES DE 7 M3, UN MINICARGADOR DE ORUGA, 02 MOTOCICLETAS, 01 BOMBA DE RECIRCULACIÓN DE LIXIVIADOS. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES MUNICIPALES Y COMUNITARIAS.

PLIEGO : 99440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0124. GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

PRODUCTO PROYECTO : 2233784. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN DE LOPECANCHA, SANTO TOMAS, SAN FRANCISCO DEL YESO, LEYMEBAMBA, MONTEVIDEO, MARISCAL CASTILLA Y LA JALCA; PROVINCIAS DE LUYA Y CHACHAPOYAS

PIM : 6,294,356.00

b). Identificación de problemas presentados

PRESENCIA DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN ELÉCTRICA QUE CRUZA EL EXTREMO SUR DE LA TRINCHERA, RECONSTRUCCIÓN DE UN TALUD CD 15 M. DE LARGO, PRODUCIDO POR INFILTRACIÓN DE AGUA SUPERFICIAL.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0124. GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

PRODUCTO PROYECTO : 2233785. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LOS CENTROS POBLADOS URBANOS Y RURALES DE LOS DISTRITOS DE JAZAN, SHIPASBAMBA, SAN CARLOS, CUISPES, CHURUJA Y VALERA, PROVINCIA DE BONGARA #150; AMAZONAS, DISTRITO DE

PIM : 6,792,874.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

OBRA RECEPCIONADA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y PRÓXIMA INAUGURACIÓN. METAS EJECUTADAS: CONSTRUCCIÓN DE CASETA ADMINISTRATIVA, PATIO DE MÁQUINAS, INSTALACIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO E INSTALACIONES SANITARIAS, POZA DE LIXIVIADOS E INFRAESTRUCTURA DE DISPOSICIÓN FINAL (02 PLATAFORMA Y 01 TRINCHERA). VIDA ÚTIL DE 10 AÑOS. EQUIPAMIENTO: 02 CAMIONES COMPACTADORES DE 7 M3, 01 CAMIÓN COMPACTADOR DE 3 M3, 01 MINICARGADOR DE ORUGA, 02 MOTOCICLETAS, 01 BOMBA DE RECIRCULACIÓN DE LIXIVIADOS. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES MUNICIPALES Y COMUNITARIAS.

b). Identificación de problemas presentados

PRESENCIA DE MATERIAL ROCOSO Y AGUAS SUBTERRÁNEAS, QUE TRAJERON COMO CONSECUENCIA DISMINUIR UNA PLATAFORMA Y CONSIDERAR MAYOR LONGITUD DE DRENAJE PARA LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS, ZONA ALTAMENTE LLUVIOSA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO : 2090141. PROYECTO INTEGRADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE BAGUA

PIM : 23,000,000.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EL INDICADO PROYECTO EN EL PRESENTE AÑO 2018, SE HA LOGRADO SU EJECUCIÓN DEL 73.55% DEL PROYECTO, QUE BENEFICIARA A LA POBLACIÓN DE ESTAS ZONAS DEL DEPARTAMENTO, BRINDÁNDOLES MEJORES CONDICIONES DE VIDA Y SALUBRIDAD QUE REQUIERE LA POBLACIÓN, DICHA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA POR SALDO DE OBRA.

b). Identificación de problemas presentados

EXISTE RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA POR LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ESTA POR APROBARSE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA PARA SU CULMINACIÓN DEL PROYECTO.

PLIEGO : 99440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2106401. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE IMACITA - BAGUA**PIM : 2,907,325.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL INDICADO PROYECTO EN EL PRESENTE AÑO 2018, SE HA LOGRADO SU EJECUCIÓN DEL 52.59% DEL PROYECTO, QUE BENEFICIARA A LA POBLACIÓN DE ESTAS ZONAS DEL DEPARTAMENTO, BRINDÁNDOLES MEJORES CONDICIONES DE VIDA Y SALUBRIDAD QUE REQUIERE LA POBLACIÓN.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2193302. MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL C.P. NARANJOS BAJO, EL PARAISO Y LA CURVA EN EL, DISTRITO DE CAJARURO - UTCUBAMBA - AMAZONAS**PIM : 2,047,259.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

DICHO PROYECTO SE HA LOGRADO EN EL PRESENTE AÑO UNA EJECUCIÓN DE OBRA DEL 100%, DICHO PROYECTO QUE BENEFICIARA A LA POBLACIÓN DE ESTAS ZONA DEL DEPARTAMENTO, BRINDÁNDOLES MEJORES CONDICIONES DE VIDA Y SALUBRIDAD.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2200549. MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES NUEVA ESPERANZA Y PARTE ALTA DE SAN JUAN DE LA LIBERTAD DEL C.P. SAN JUAN DE LA LIBERTAD, DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA - AMAZONAS**PIM : 1,529,178.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

DICHO PROYECTO SE HA LOGRADO EN EL PRESENTE AÑO UNA EJECUCIÓN DE OBRA DEL 100%, PROYECTO QUE BENEFICIARA A LA POBLACIÓN DE ESTAS ZONA DEL DEPARTAMENTO, BRINDÁNDOLES MEJORES CONDICIONES DE VIDA Y SALUBRIDAD.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

PLIEGO : 99440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2235741. INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS CASERIOS DE SAN JOSE Y MIRAFLORES, CP. BUENA VISTA- DISTRITO DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA - AMAZONAS **PIM : 1,911,228.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

DICHO PROYECTO SE HA LOGRADO EN EL PRESENTE AÑO UNA EJECUCIÓN DE OBRA DEL 3%, PROYECTO QUE BENEFICIARA A LA POBLACIÓN DE ESTAS ZONA DEL DEPARTAMENTO, BRINDÁNDOLES MEJORES CONDICIONES DE VIDA Y SALUBRIDAD, EL INDICADO PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO DEBIDO A QUE NO SE HA PROGRAMADO RECURSOS PARA SU CONTINUIDAD EN EL PRESENTE AÑO.

b). Identificación de problemas presentados

EN EL PRESENTE AÑO EL PROYECTO NO CUENTA CON PRESUPUESTO Y TIENE ADICIONAL DEDUCTIVO DE OBRA N°01 POR EL MONTO DE S/ 410,076.23 SOLES, POR LO QUE SE HA SOLICITADO EL FINANCIAMIENTO RESPECTIVO PARA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DE OBRA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ASIGNARLE RECURSOS PARA LA CONTINUIDAD DE LA OBRA.,

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 041. DESARROLLO URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0090. PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2306895. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JIRON PRINCIPAL Y ZONA CENTRICA DE LA CIUDAD DE LUYA -, DISTRITO DE LUYA - LUYA - AMAZONAS **PIM : 1,775,443.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

DICHO PROYECTO SE HA LOGRADO EN EL PRESENTE AÑO 2018 UNA EJECUCIÓN DE OBRA DEL 100%, PROYECTO QUE BENEFICIARA A LA POBLACIÓN DE ESTAS ZONAS DEL DEPARTAMENTO, BRINDÁNDOLES MEJORES CONDICIONES DE URBANIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS BARRIOS, PARA BRINDAR MEJOR ESTADÍA A LOS TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2195952. MEJORAMIENTO DEL ACCESO A SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION EN EL AMBITO DE INFLUENCIA DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA, PROVINCIA RODRIGUEZ DE MENDOZA - REGION AMAZONAS **PIM : 2,521,705.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

DICHO PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO POR DEFICIENCIAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO, Y SE ENCUENTRA EN LA SUBSANACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE LAS OBSERVACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.

b). Identificación de problemas presentados

POR LAS MALA ELABORACIÓN DE PARTIDAS, COSTOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE ESTA ACTUALIZANDO EL EXPEDIENTE TÉCNICO.

PLIEGO : 99440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2094709. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SANTIAGO APOSTOL DE UTCUBAMBA - DIRESA AMAZONAS**PIM : 1,255,238.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EL 100 % DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO,

b). Identificación de problemas presentados

QUE HA SIDO OBSERVADO EL EXPEDIENTE TÉCNICO POR PARTE DEL MINISTERIO DE SALUD, PARA LA CUAL SE TIENE QUE LEVANTAR DICHAS OBSERVACIONES Y PRESENTAR NUEVAMENTE AL MINISTERIO PARA SU APROBACIÓN RESPECTIVA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE LAS OBSERVACIONES POR EL MINISTERIO DE SALUD.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO : 2409632. ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL ESTACIONARIO, ECOGRAFO Y REFRIGERADORES PARA BANCOS DE SANGRE; EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL VIRGEN DE FATIMA - CHACHAPOYAS DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO AMAZONAS**PIM : 1,533,249.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL INDICADO PROYECTO SE HA LOGRADO EN EL PRESENTE AÑO 2018, LA ELABORACIÓN DE LOS 08 EXPEDIENTES TÉCNICOS Y TAMBIÉN SE DIO LA BUENO PRO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO : 2343445. CREACION DEL SERVICIO RECREATIVO DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD LA POZA, DISTRITO DE RIO SANTIAGO - CONDORCANQUI - AMAZONAS**PIM : 1,078,525.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL INDICADO PROYECTO SE HA LOGRADO EN EL PRESENTE AÑO 2018, UNA EJECUCIÓN DE OBRA DEL 100%, PROYECTO QUE BENEFICIARA A 600 POBLADORES DE LA LOCALIDAD DE LA POZA, DISTRITO RIO SANTIAGO, CONDORCANQUI, BRINDÁNDOLES MEJORES CONDICIONES DE URBANISMO EN ESTAS ZONAS TAN ALEJADAS DEL DEPARTAMENTO.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

PLIEGO : 99440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2135720. AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA EN LA I.E. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA, PROVINCIA DE BAGUA - AMAZONAS**PIM : 973,100.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

DICHO PROYECTO SE HA LOGRADO EN EL PRESENTE AÑO UNA EJECUCIÓN DE OBRA DEL 100%, PROYECTO QUE BENEFICIARA A LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE ESTAS ZONAS DEL DEPARTAMENTO, BRINDÁNDOLES MEJORES CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Y CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS TRAZADOS POR EL GOBIERNO REGIONAL, QUE ES BRINDAR CONDICIONES FAVORABLES A NUESTROS ESTUDIANTES.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2147480. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA NRO 16150 - CC. NN. KAYANTS - DISTRITO DE NIEVA - PROVINCIA DE CONDORCANQUI - REGION AMAZONAS**PIM : 1,240,531.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL INDICADO PROYECTO SE HA LOGRADO EN EL PRESENTE AÑO 2018, UNA EJECUCIÓN DE OBRA DEL 100%, PROYECTO QUE BENEFICIARA A 1,513 POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE ESTAS ZONAS DEL DEPARTAMENTO, BRINDÁNDOLES MEJORES CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2183579. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN 7 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI, REGION AMAZONAS**PIM : 1,556,886.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

DICHO PROYECTO SE HA LOGRADO EN EL PRESENTE AÑO UNA EJECUCIÓN DE OBRA DEL 35%, PROYECTO QUE BENEFICIARA A LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE ESTAS ZONAS DEL DEPARTAMENTO, BRINDÁNDOLES MEJORES CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Y CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS TRAZADOS POR EL GOBIERNO REGIONAL, QUE ES BRINDAR CONDICIONES FAVORABLES A NUESTROS ESTUDIANTES, DICHO PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO POR LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA, PARA SU CULMINACIÓN DEL PROYECTO.

b). Identificación de problemas presentados

DICHO PROYECTO SE HA RETRASADO POR DIVERSOS MOTIVOS DE MALA EJECUCIÓN DE OBRA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

QUE SE ESTA ELABORANDO EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA PARA SU CULMINACIÓN.

PLIEGO : 99440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2183581. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 18092 EN LA LOCALIDAD DE POMACOCHAS DEL DISTRITO FLORIDA, PROVINCIA BONGARA, REGION AMAZONAS **PIM : 1,199,195.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

DICHO PROYECTO SE HA LOGRADO EN EL PRESENTE AÑO UNA EJECUCIÓN DE OBRA DEL 100%, PROYECTO QUE BENEFICIARA A LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE ESTAS ZONAS DEL DEPARTAMENTO, BRINDÁNDOLES MEJORES CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Y CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS TRAZADOS POR EL GOBIERNO REGIONAL, QUE ES BRINDAR CONDICIONES FAVORABLES A NUESTROS ESTUDIANTES.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2184932. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 18106 EN LA LOCALIDAD DE YAMBRASBAMBA DEL DISTRITO YAMBRASBAMBA, PROVINCIA BONGARA, REGION AMAZONAS **PIM : 4,504,000.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

DICHO PROYECTO SE HA LOGRADO EN EL PRESENTE AÑO UNA EJECUCIÓN DE OBRA DEL 50%, PROYECTO QUE BENEFICIARA A LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE ESTAS ZONAS DEL DEPARTAMENTO, BRINDÁNDOLES MEJORES CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Y CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS TRAZADOS POR EL GOBIERNO REGIONAL, QUE ES BRINDAR CONDICIONES FAVORABLES A NUESTROS ESTUDIANTES, DICHO PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO POR LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA, PARA SU CULMINACIÓN DEL PROYECTO.

b). Identificación de problemas presentados

QUE DICHO PROYECTO HA TENIDO PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA POR TENER DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO, SE ENCUENTRA EN LA RE FORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2191107. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN 10 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI, REGION AMAZONAS **PIM : 891,524.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EL INDICADO PROYECTO HA LOGRADO EN EL PRESENTE AÑO 2018, UNA EJECUCIÓN DE OBRA DEL 85.00%, PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN Y QUE BENEFICIARA A LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE ESTAS ZONAS DEL DEPARTAMENTO, BRINDÁNDOLES MEJORES CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Y CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS TRAZADOS POR EL GOBIERNO REGIONAL, QUE ES BRINDAR CONDICIONES FAVORABLES A NUESTROS ESTUDIANTES.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

PLIEGO : 99440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2191766. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.P. N18337 DE LA LOCALIDAD DE SHUCAYACU, DISTRITO DE YAMBRASBAMBA - BONGARA - AMAZONAS PIM : 1,308,295.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

DICHO PROYECTO SE HA LOGRADO EN EL PRESENTE AÑO UNA EJECUCIÓN DE OBRA DEL 100%, PROYECTO QUE BENEFICIARA A LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE ESTAS ZONAS DEL DEPARTAMENTO, BRINDÁNDOLES MEJORES CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS TRAZADOS POR EL GOBIERNO REGIONAL, QUE ES BRINDAR CONDICIONES FAVORABLES A NUESTROS ESTUDIANTES PARA SU APRENDIZAJE.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2196671. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LA I.E. DEL NIVEL SECUNDARIO LEONCIO PRADO DE LA LOCALIDAD DE TRITA, DISTRITO DE TRITA - LUYA - AMAZONAS PIM : 1,307,418.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL INDICADO PROYECTO SE HA LOGRADO EN EL PRESENTE AÑO UNA EJECUCIÓN DE OBRA DEL 100%, PROYECTO QUE BENEFICIARA A LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE ESTAS ZONAS DEL DEPARTAMENTO, BRINDÁNDOLES MEJORES CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Y CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS TRAZADOS POR EL GOBIERNO REGIONAL, QUE ES BRINDAR CONDICIONES FAVORABLES A NUESTROS ESTUDIANTES PARA SU APRENDIZAJE.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2234740. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO NIVEL INICIAL I.E. N 340 SHUCAYACU N 132 N. GUALULO N 338 PISUQUIA N 342 MENDAN N 343 YOMBLON N 339 SAN CRISTOBAL N 344 GARZAYACU N 345 PRIMAVERA N 346 SAN ISIDRO 331 MASHUYACU REGION DE AMAZONAS PIM : 987,839.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

DICHO PROYECTO SE HA LOGRADO EN EL PRESENTE AÑO UNA EJECUCIÓN DE OBRA DEL 85.00%, PROYECTO QUE BENEFICIARA A LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE ESTAS ZONAS DEL DEPARTAMENTO, BRINDÁNDOLES MEJORES CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Y CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS TRAZADOS POR EL GOBIERNO REGIONAL, QUE ES BRINDAR CONDICIONES FAVORABLES A NUESTROS ESTUDIANTES.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

PLIEGO : 99440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2250356. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SUPERIOR NO UNIVERSITARIO EN LA ESCUELA DE FORMACION ARTISTICA DE BAGUA, DISTRITO DE BAGUA-PROVINCIA DE BAGUA-REGION DE AMAZONAS

PIM : 2,250,387.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

DICHO PROYECTO SE HA LOGRADO EN EL PRESENTE AÑO UNA EJECUCIÓN DE OBRA DEL 100 %, PROYECTO QUE BENEFICIARA A LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DEL DEPARTAMENTO, BRINDÁNDOLES MEJORES CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA .

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2250458. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E.P.M N 17300-SECTOR LA PUNTILLA Y EN LA I.E.P.M N 17294 SECTOR LA PRIMAVERA DE LA CIUDAD DE BAGUA -DISTRITO DE BAGUA, PROVINCIA DE BAGUA - AMAZONAS

PIM : 1,079,569.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

DICHO PROYECTO SE HA LOGRADO EJECUTAR EN EL PRESENTE AÑO 2018 EL 40% DEL PROYECTO, QUE BENEFICIARA A LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE ESTAS ZONAS DEL DEPARTAMENTO, BRINDÁNDOLES MEJORES CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

b). Identificación de problemas presentados

PARA EJECUTAR LA SEGUNDA ETAPA FALTA OBTENER UN SALDO PRESUPUESTARIO POR EFECTO DE LA ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE HA SOLICITADO LA INCORPORACIÓN NO PREVISTA AL PLIEGO DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2281998. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN LA I.E.S.M. RAMIRO PRIALE PRIALE, CP SAN FRANCISCO, DISTRITO DE LA PECA - BAGUA - AMAZONAS

PIM : 1,156,850.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

DICHO PROYECTO SE HA LOGRADO EJECUTAR EN EL PRESENTE AÑO 2018 EL 100 % DEL PROYECTO, QUE BENEFICIARA A LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE ESTAS ZONAS DEL DEPARTAMENTO, BRINDÁNDOLES MEJORES CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

PLIEGO : 99440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2302605. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 18105 DE SAN RAMON, DISTRITO DE PISUQUIA - LUYA - AMAZONAS **PIM : 4,423,363.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EL INDICADO PROYECTO HA LOGRADO EN EL PRESENTE AÑO 2018, UNA EJECUCIÓN DE OBRA DEL 25.00%, PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN Y QUE BENEFICIARA A LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE ESTAS ZONAS DEL DEPARTAMENTO, BRINDÁNDOLES MEJORES CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Y CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS TRAZADOS POR EL GOBIERNO REGIONAL, QUE ES BRINDAR CONDICIONES FAVORABLES A NUESTROS ESTUDIANTES, DICHA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA POR LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO POR ADICIONAL DE OBRA.

b). Identificación de problemas presentados

QUE SE ESTA ELABORANDO EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL ADICIONAL DE OBRA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CONCLUIR CON EL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA CONTINUIDAD DE LA OBRA.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2307592. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL DE LA I.E.I N 373 - CC. NN. HUARACAYO, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI, REGION AMAZONAS **PIM : 1,259,084.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EL INDICADO PROYECTO SE HA LOGRADO EN EL PRESENTE AÑO 2018, UNA EJECUCIÓN DE OBRA DEL 100%, PROYECTO QUE BENEFICIARA A 363 POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE ESTAS ZONAS DEL DEPARTAMENTO, BRINDÁNDOLES MEJORES CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2312547. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 16721 C.P. SAN RAFAEL, DISTRITO DE IMAZA - BAGUA - AMAZONAS **PIM : 2,883,973.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

DICHO PROYECTO SE HA LOGRADO EJECUTAR EN EL PRESENTE AÑO 2018 EL 100 % DEL PROYECTO, QUE BENEFICIARA A LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE ESTAS ZONAS DEL DEPARTAMENTO, BRINDÁNDOLES MEJORES CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

PLIEGO : 99440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2324923. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA WAWAIM, CC. NN. WAWAIM, DISTRITO DE EL CENEPA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI, REGION DE AMAZONAS **PIM : 5,237,006.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EL INDICADO PROYECTO SE HA LOGRADO EN EL PRESENTE AÑO 2018, UNA EJECUCIÓN DE OBRA DEL 100%, PROYECTO QUE BENEFICIARA A 1,591 POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE ESTAS ZONAS DEL DEPARTAMENTO, BRINDÁNDOLES MEJORES CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2325139. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N 274, CC.NN. YUMIGKUS, N 376 CC. NN. KACHI Y N 378 - CC. NN. KUSUMATAK - DISTRITO DE NIEVA - PROVINCIA DE CONDORCANQUI - REGION AMAZONAS **PIM : 2,942,140.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EL INDICADO PROYECTO SE HA LOGRADO EN EL PRESENTE AÑO 2018, UNA EJECUCIÓN DE OBRA DEL 100%, PROYECTO QUE BENEFICIARA A 380 POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE ESTAS ZONAS DEL DEPARTAMENTO, BRINDÁNDOLES MEJORES CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2342813. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N340 NUEVA INDEPENDENCIA,N17048 SAN JOSE DEL DISTRITO BAGUA GRANDE-PROVINCIA DE UTCUBAMBA-REGION AMAZONAS **PIM : 1,798,610.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EL INDICADO PROYECTO HA LOGRADO EJECUTAR EN EL PRESENTE AÑO 2018 EL AVANCE FÍSICO DEL 29.65 % DE EJECUCIÓN DE OBRA , PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN Y QUE BENEFICIARA A LA POBLACIONES ESTUDIANTILES DE ESTA ZONAS DEL DEPARTAMENTO, BRINDÁNDOLES MEJORES CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

b). Identificación de problemas presentados

DICHO PROYECTO TIENE RETRASO DE EJECUCIÓN DE OBRA POR LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

QUE LA EMPRESA CONTRATANTE CUMPLA CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.

PLIEGO : 99440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2352968. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I.P.M.16193 DISTRITO DE BAGUA, PROVINCIA DE BAGUA - AMAZONAS**PIM : 844,472.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL INDICADO PROYECTO HA LOGRADO EJECUTAR EN EL PRESENTE AÑO 2018 EL AVANCE FÍSICO DEL 40 % DE EJECUCIÓN DE OBRA , PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN Y QUE BENEFICIARA A LA POBLACIONES ESTUDIANTILES DE ESTA ZONAS DEL DEPARTAMENTO, BRINDÁNDOLES MEJORES CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2191108. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN 05 I.E. DE 05 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE EL CENEP - PROVINCIA DE CONDORCANQUI - REGION AMAZONAS.**PIM : 822,596.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

DICHO PROYECTO SE HA LOGRADO EN EL PRESENTE AÑO UNA EJECUCIÓN DE OBRA DEL 185.00 %, PROYECTO QUE BENEFICIARA A LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE ESTAS ZONAS DEL DEPARTAMENTO, BRINDÁNDOLES MEJORES CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS TRAZADOS POR EL GOBIERNO REGIONAL, QUE ES BRINDAR CONDICIONES FAVORABLES A NUESTROS ESTUDIANTES.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2321932. CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 16327 MISQUIYACU BAJO, N° 349 SAN ANTONIO, N° 16232 BUENOS AIRES, N° 16961 SAN LORENZO, Y N° 16226 QUINTALEROS, DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS**PIM : 2,548,925.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL INDICADO PROYECTO HA LOGRADO EN EL PRESENTE AÑO 2018, LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, SE HA OTORGADO LA BUENA PRO Y SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN DICHO PROYECTO, QUE BENEFICIARA A LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE ESTAS ZONAS DEL DEPARTAMENTO, BRINDÁNDOLES MEJORES CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

PLIEGO : 99440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2321932. CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 16327 MISQUIYACU BAJO, N° 349 SAN ANTONIO, N° 16232 BUENOS AIRES, N° 16961 SAN LORENZO, Y N° 16226 QUINTALEROS, DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS PIM : 2,548,925.00

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2323622. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 395 DE LA LOCALIDAD DE NUEVO OLMAL, DISTRITO DE SONCHE - CHACHAPOYAS - AMAZONAS PIM : 1,053,649.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EL INDICADO PROYECTO SE HA LOGRADO EN EL PRESENTE AÑO UNA EJECUCIÓN DE OBRA DEL 100%, PROYECTO SE ENCUENTRA LIQUIDAD, RECEPCIONADA Y EN PROCESO DE CIERRE EN EL BANCO DE PROYECTOS, DICHO PROYECTO BENEFICIARA A LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE ESTAS ZONAS DEL DEPARTAMENTO, BRINDÁNDOLES MEJORES CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Y CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS TRAZADOS POR EL GOBIERNO REGIONAL, QUE ES BRINDAR CONDICIONES FAVORABLES A NUESTROS ESTUDIANTES.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2324585. CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 060 DE LA LOCALIDAD DE GONCHA, DISTRITO DE ASUNCION - CHACHAPOYAS - AMAZONAS PIM : 1,248,217.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EL INDICADO PROYECTO SE HA LOGRADO EN EL PRESENTE AÑO UNA EJECUCIÓN DE OBRA DEL 100%, PROYECTO QUE BENEFICIARA A LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE ESTAS ZONAS DEL DEPARTAMENTO, BRINDÁNDOLES MEJORES CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Y CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS TRAZADOS POR EL GOBIERNO REGIONAL, QUE ES BRINDAR CONDICIONES FAVORABLES A NUESTROS ESTUDIANTES.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

PLIEGO : 99440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2177346. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.S. CESAR ALCIDES DE LA CRUZ DELGADO DE LA LOCALIDAD DE COCOCHO, DISTRITO DE CAMPORREDONDO, PROVINCIA DE LUYA - AMAZONAS**PIM : 1,293,652.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

DICHO PROYECTO SE HA LOGRADO EN EL PRESENTE AÑO UNA EJECUCIÓN DE OBRA DEL 100%, PROYECTO QUE BENEFICIARA A LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE ESTAS ZONAS DEL DEPARTAMENTO, BRINDÁNDOLES MEJORES CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Y CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS TRAZADOS POR EL GOBIERNO REGIONAL, QUE ES BRINDAR CONDICIONES FAVORABLES A NUESTROS ESTUDIANTES.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2239000. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.N 18113 DE COHECHAN, DISTRITO DE CONILA - LUYA - AMAZONAS**PIM : 3,390,410.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL INDICADO PROYECTO SE HA LOGRADO EN EL PRESENTE AÑO UNA EJECUCIÓN DE OBRA DEL 100%, PROYECTO QUE BENEFICIARA A LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE ESTAS ZONAS DEL DEPARTAMENTO, BRINDÁNDOLES MEJORES CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA UNA MEJOR CALIDAD EDUCATIVA EN NUESTRA REGIÓN Y CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS TRAZADOS POR EL GOBIERNO REGIONAL, QUE ES BRINDAR CONDICIONES FAVORABLES A NUESTROS ESTUDIANTES.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2245876. AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N 16783 DEL CASERIO SEDAFLOR, DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA - AMAZONAS**PIM : 1,786,987.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONSTRUCCIÓN DE COCINA, COMEDOR, DIRECCIÓN, SERVICIOS HIGIÉNICOS Y UN AULA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA, CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO ESCOLAR, CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE USO MÚLTIPLE, EN EL NIVEL INICIAL: CONSTRUCCIÓN DE 01 SALA DE USOS MÚLTIPLES, CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA, CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA NIÑOS Y NIÑAS, EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO ESCOLAR, CONSTRUCCIÓN DE UNA LOSA DE USO MÚLTIPLE, CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERI-MÉTRICO EN UNA LONGITUD DE 165 M, CONSTRUCCIÓN DE UNA CISTERNA Y UN TANQUE ELEVADO, INSTALACIÓN DE JUEGOS MECÁNICOS

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

PLIEGO : 99440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2247613. AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 17454 CAS. LA UNION, LONYA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA - AMAZONAS**PIM : 3,529,239.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

DICHO PROYECTO EN EL PRESENTE AÑO DICHO PROYECTO TIENE UNA EJECUCIÓN DEL 30%, Y EL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO POR LA INCLEMENCIAS DEL TIEMPO LLUVIAS, ADEMAS NO CUENTA CON PRESUPUESTO.

b). Identificación de problemas presentados

PROYECTO NO CUENTA CON PRESUPUESTO Y TIENE ADICIONAL DEDUCTIVO DE OBRA N°01 POR EL MONTO DE S/ 395,650.20 SOLES, POR LO QUE SE HA SOLICITADO EL FINANCIAMIENTO RESPECTIVO PARA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DE OBRA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE ESTA COORDINANDO PARA ASIGNARLE LOS RECURSOS PARA SU CONTINUIDAD DEL PROYECTO.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2307872. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO MEDIANTE LA IMPLEMENTACION Y USO DE TIC DEL QUINTO Y SEXTO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA EN 130 II.EE PUBLICAS DE LA REGION AMAZONAS**PIM : 8,353,167.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

DICHO PROYECTO SE ENCUENTRA EN ELABORACIÓN EL EXPEDIENTE TÉCNICO, PARA SU POSTERIOR PROCESO DE SELECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA RESPECTIVA.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2329254. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS I.E. N 17301 NARANJITOS ALTO, N 16682 AGUAS TURBIAS, N 17036 EL TESORO, N 17814 ALTO PORVENIR, DEL DISTRITO DE CAJARURO, PROV. UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS**PIM : 3,712,122.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL INDICADO PROYECTO EN EL PRESENTE AÑO 2018, HA LOGRADO UNA EJECUCIÓN DE OBRA DEL 62.33%, PROYECTO QUE BENEFICIARA A LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE ESTAS ZONAS DEL DEPARTAMENTO, BRINDÁNDOLES MEJORES CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA UNA MEJOR CALIDAD EDUCATIVA .

b). Identificación de problemas presentados

MEDIANTE INDICACIONES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE, SE HA SOLICITADO ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE DE ADICIONAL DE OBRA N°01, PERO NO SE CUENTA CON LOS RECURSOS PRESUPUESTALES SUFICIENTES PARA CUBRIR EL MONTO TOTAL DE ADICIONAL.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE ESTA COORDINANDO PARA ASIGNARLE RECURSOS PARA EL PAGO DEL ADICIONAL DE OBRA DEL PROYECTO.

PLIEGO : 99440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2335771. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA EL LOGRO DE COMPETENCIAS MATEMATICAS Y COMUNICATIVAS DE LOS ESTUDIANTES DEL IV CICLO DE LA EBR DE LA REGION AMAZONAS**PIM : 2,000,000.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL INDICADO PROYECTO SE HA LOGRADO EN EL PRESENTE AÑO 2018, UNA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DEL 60.00%, PROYECTO SE VIENE EJECUTANDO EN LA REGIÓN AMAZONAS, QUE BENEFICIARA A LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO, PARA LOGRAR UNA MEJOR CALIDAD EDUCATIVA DE NUESTROS NIÑOS Y NIÑAS EN MATEMÁTICAS Y COMPETENCIAS COMUNICATIVAS.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2235740. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 16290 PEDRO APOSTOL DEL C.P. VISTA ALEGRE, DISTRITO DE YAMON - UTCUBAMBA - AMAZONAS**PIM : 1,225,316.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

DICHO PROYECTO SE HA LOGRADO EJECUTAR LA OBRA AL 100% , CON LAS CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA - NIVEL INICIAL, CONSTRUCCIÓN DE 01 AMBIENTE DE PSICOMOTRICIDAD, CONSTRUCCIÓN DE 03 AULAS - NIVEL PRIMARIO, CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS - NIVEL PRIMARIO, MOBILIARIO, SEGURIDAD, SALUD Y OTROS, CONSTRUCCIÓN BIBLIOTECA, DIRECCIÓN Y SS. HH. - NIVEL SECUNDARIO, CONSTRUCCIÓN LABORATORIO+ 01 AULA (SECUNDARIA), CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE USOS MÚLTIPLES, CONSTRUCCIÓN DE COCINA Y ALMACÉN, PATIO DE FORMACIÓN Y JUEGOS RECREATIVOS (INICIAL), MOBILIARIO, SEGURIDAD, SALUD Y OTROS, CERCO PERIMETRICO DE 288.00 ML.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0109. EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2169296. CREACION DEL SERVICIO DE AULAS Y AMBIENTES ADMINISTRATIVOS PARA LAS ESCUELAS PROFESIONALES DE INGENIERIA ZOOTECNISTA, INGENIERIA AGRONOMA, E INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNTRM SEDE DISTRITO DE HUAMBO, PROVINCIA RODRIGUEZ DE MENDOZA, REGION AMAZONAS**PIM : 3,555,641.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

DICHO PROYECTO SE HA LOGRADO EN EL PRESENTE AÑO LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO SU APROBACIÓN Y CONVOCARLO A PROCESO DE SELECCIÓN EL PROYECTO PARA SU POSTERIOR EJECUCIÓN DE OBRA .

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0007. DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

PRODUCTO PROYECTO : 2000270. GESTION DE PROYECTOS**PIM : 3,385,535.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ACCIÓN DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN EN UN 67% DE AVANCE

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO : 2000270. GESTION DE PROYECTOS**PIM : 1,823,574.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ACCIÓN DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN EN UN AVANCE 67.40% DE AVANCE

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**PIM : 2,469,537.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ELABORACION Y ACTUALIZACION DE (11) PERFILES, ELABORACION DE PLANES Y TDRS. PARA FORMULACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION DE PIPS. PRIORIZADOS

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2333960. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CENTRO TEMATICO CULTURA RECUAY, PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION EN LOS SERVICIOS ECOLOGICO, DEPORTIVO, CULTURAL Y ARTESANAL, DISTRITO DE RECUAY, PROVINCIA DE RECUAY - ANCASH PIM : 7,870,101.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecucion con un avance de 82.06% al mes de Octubre 2018

b). Identificación de problemas presentados

Paralizacion de obra, por deficiencia tecnica del estudio y genera adicional de obra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acelerar los tramite de aprobacion de la modificacion de la obra

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2272501. CREACION, REHABILITACION DE DEFENSA RIBEREÑA EN EL MARGEN DERECHO DEL RIO LLACSHAHUANCA DEL SECTOR LLACSHAHUANCA, DISTRITO DE CATAAC - RECUAY - ANCASH PIM : 1,547,771.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecucion con un avance de 84.15% al mes de diciembre del 2018

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2311504. CREACION DEL SERVICIO DE ALERTA TEMPRANA FRENTE AL RIESGO DE ALUVION DE LA SUB CUENCA DEL QUILLCAY, MANCOMUNIDAD MUNICIPAL DE WARAQ, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH PIM : 4,958,814.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra Licitada y con contrato suscrito, Por iniciar en el siguiente ejercicio fiscal

b). Identificación de problemas presentados

Desfase en la licitacion del Supervisor de obra, necesaria para el inicio de obra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acelerar la licitacion de la consultoria de supervision de obra

PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2342637. CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION ANTE EL PELIGRO DE EROSION Y ENCAUSAMIENTO DEL RIO SANTA EN SU MARGEN IZQUIERDO DEL CASERIO DE KEHUAPAMPA - QUECHCAP, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUARAZ - REGION ANCASH**PIM : 2,053,494.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra iniciada en ejecucion con un avance de 10.45% al mes de diciembre del 2018

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0017. INNOVACION TECNOLOGICA

PRODUCTO PROYECTO : 2000270. GESTION DE PROYECTOS**PIM : 1,623,970.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ACCIÓN DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN EN UN 67.4% AVANCE

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**PIM : 800,000.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ELABORACIÓN DE PERFILES DE PROYECTOS PARA GESTIÓN E INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2000351. OPERACION Y MANTENIMIENTO**PIM : 12,490,046.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ACCIÓN DE INVERSIÓN ENE EJECUCIÓN EN UN 72.20% DE AVANCE

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2112827. RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DE REPRESA Y CANAL (PANCAN), EN EL DISTRITO DE SUCCHA, PROVINCIA DE AIJA - REGION ANCASH**PIM : 3,759,920.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra paralizada en un avance de 78.18%, por problemas de deficiencias en el estudio

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la aprobacion de modificaciones por deficiencia del estudio

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acelerar los tramites de aprobacion de modificaciones a nivel tecnico

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2112902. ADECUACION DEL PROYEC. ORIGINAL CHINECAS AL ESQUEMA REESTRUCTURADO**PIM : 4,569,748.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCIÓN POR ETAPAS (ETAPAS ANUALES DE MEJORAMIENTO DE CANAL) AL 33% DE LA META ESTABLECIDA

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2131385. MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACION TISINSANCU - CRUZ PUNTA - PARIACACA, PROVINCIA DE CARHUAZ - REGION ANCASH**PIM : 1,181,160.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra concluida al 100.00% de avance, Existió adicional y deductivo por deficiencia del estudio

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la aprobacion del adicional c/deductivo vinculante

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acelerar los tramites de aprobacion del expediente del adicional

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2148465. MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TAYAPAC - PARARIN, DISTRITOS DE COTAPARACO, TAPACOCHA, PARARIN Y LLACLIN, PROVINCIA DE RECUAY, REGION ANCASH**PIM : 6,790,784.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecucion con un avance de 2.14% a Diciembre del 2018

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la actualizacion, aprobacion del expediente tecnico y Licitacion de obra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acelerar los trámites de aprobacion del estudio y licitacion de obra

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2164378. REHABILITACION DEL CANAL RANGRAHUAUQUE DISTRITO MULTIDISTRITAL PROVINCIA PALLASCA DPTO. ANCASH**PIM : 3,401,524.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra concluida al 100.00% de avance, pasa a recepcion y liquidacion

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2182024. MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE CHACCHAN DEL DISTRITO DE PARIACOTO, PROVINCIA DE HUARAZ - ANCASH**PIM : 1,713,135.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra concluida al 100.00% de avance, pasa a recepcion y liquidacion

b). Identificación de problemas presentados

Demora en el pronunciamiento del adicional de obra. Paralización en época de lluvias

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acelerar el pronunciamiento sobre el adicional solicitado

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2195404. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL DE IRRIGACION CHANCARMAYO JANGAS - DISTRITO DE JANGAS - PROVINCIA DE HUARAZ ; YUNGAR - DISTRITO DE YUNGAR; ANTA - DISTRITO DE ANTA - PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH**PIM : 6,334,914.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra licitada con contrato suscrito, en proceso de Nulidad por tener vicios administrativos

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la licitación del supervisor de obra (proceso desierto), deficit de la prevision presupuestal, no considerada en el PIA-2019.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acelerar los trámites de asignacion de marco presupuestal suficiente (tanto certificacion y prevision presupuestal)

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2222280. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DE LOS CANALES CANLLA, AMA, PAJUELO TOMA Y SANTA RITA, DISTRITO DE CHINGAS - ANTONIO RAYMONDI - ANCASH**PIM : 4,507,968.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecucion al 90.06% de avance fisico, al mes de diciembre del 2018

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2231556. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL TUCU - CHIQUIAN EN LA LOCALIDAD DE CHIQUIAN, DISTRITO DE CHIQUIAN, PROVINCIA DE BOLOGNESI - REGION ANCASH**PIM : 18,500,453.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecucion al 59.61% de avance fisico, al mes de diciembre del 2018, por la modalidad de Obras por impuestos

b). Identificación de problemas presentados

obra paralizada por problemas de indole tecnico (deficiencias del estudio) y social (poblacion exige cambio de tuberias HDP)

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Propuestas de medidas correctivas a realizar en el periodo: Propuesta de Antamina para cambio del tipo de tubería y la contingencia de la instalacion de mangas para garantizar la continuidad del servicio

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2236761. MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL CANAL DE IRRIGACION HUACTAC, DISTRITO DE ACO - CORONGO - ANCASH**PIM : 3,809,963.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra licitada, con contrato suscrito y adelantos otorgados

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2237188. INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO PACCHAC - HUACHAC, DISTRITO DE TICLLOS - BOLOGNESI - ANCASH**PIM : 2,737,661.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecucion al 87.33% de avance fisico, al mes de diciembre del 2018

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2265882. AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL OCONAL EN EL CASERIO DE HUICHAY, DISTRITO DE COCHAPETI - HUARMEY - ANCASH**PIM : 887,002.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra concluida al 100.00% de avance, pasa a recepcion y liquidacion

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2276543. MEJORAMIENTO DEL CANAL CACHI - RANCHOCUNCA DEL CASERIO DE CHIPRE, DISTRITO DE COCHABAMBA - HUARAZ - ANCASH**PIM : 2,239,740.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecucion al 82.87% de avance fisico, al mes de diciembre del 2018

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2283882. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO LAS VIRGENES, DISTRITO DE COCHAS - OCROS - ANCASH**PIM : 1,442,716.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra concluida al 100.00% de avance, pasa a recepcion y liquidacion

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2293621. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD DE PATAY, DISTRITO DE HUACHIS - HUARI - ANCASH**PIM : 1,428,829.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra concluida al 100.00% de avance, pasa a recepcion y liquidacion

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la aprobacion del adicional con deductivo vinculante

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acelerar el pronunciamiento sobre el adicional solicitado

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2300539. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DE LOS SECTORES DE SAN MIGUEL, MOYOBAMBA, UNUHUANAY, GORGASH, MOLINOHIRCA, TRANCA Y SOCOSBAMBA, PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH**PIM : 7,364,314.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecucion con un avance de 95.00% a Diciembre del 2018

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la aprobacion del adicional de obra, pasa al cambio de gestion

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acelerar el pronunciamiento sobre el adicional solicitado

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2311908. MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACION EN EL SECTOR DE CAPELLANIA, DISTRITO DE MORO - SANTA - ANCASH**PIM : 1,778,452.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra concluida al 100.00% de avance, pasa a recepcion y liquidacion

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2314936. MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DE LOS SECTORES HUARAQUI URAN-YANARANRA-HACIENDA PAMPA-CHUCHINPAMPA DE LA COMUNIDAD DE SAN DAMIAN, DISTRITO DE CASCAPARA - YUNGAY - ANCASH**PIM : 2,450,542.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra concluida al 100.00% de avance, pasa a recepcion y liquidacion

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2317791. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO RAYAN, DISTRITO DE YAUYA, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD - ANCASH**PIM : 6,187,507.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecucion con un avance de 99.70% a Diciembre del 2018

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2320797. CREACION DEL RESERVORIO DE PACUMACHAY, DISTRITO DE ANTA - CARHUAZ - ANCASH**PIM : 1,461,362.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra concluida al 100.00% de avance, pasa a recepcion y liquidacion

b). Identificación de problemas presentados

Demora en el pronunciamiento sobre adicional no aprobado

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acelerar tratamiento del adicional solicitado

PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2322789. MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO PRINCIPAL TRAMOS: RURICUCHU - ANYANGA - HUARAC - URANCHACRA - GUISALIA, DISTRITO DE HUANTAR - HUARI - ANCASH**PIM : 6,017,367.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra iniciada en ejecucion con un avance de 1.36% a Diciembre del 2018. Cuenta con adelantos otorgados

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2333791. AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TRAMO: HUACHAC-HUAYO EN LA LOCALIDAD DE HUACHIS, DISTRITO DE HUACHIS - HUARI - ANCASH**PIM : 1,425,523.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra licitada, con contrato suscrito. por Iniciar

b). Identificación de problemas presentados

Deficit presupuestal. La prevision presupuestal no se encuentra considerada en el PIA-2019.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acelerar los trámites de asignacion de marco presupuestal suficiente (tanto certification y prevision presupuestal)

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2335331. CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL CASERIO DE AHUAC, DISTRITO DE PARIAHUANCA, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH**PIM : 1,383,477.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra concluida al 100.00% de avance, pasa a recepcion y liquidacion

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2341388. CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DE LOS SECTORES DE YANACANCHA, CASHAPATA, PACHANPUQUIO, HILACUTA, JAYASPAMPA, POCPAPAMPA Y PUTACA DE LA LOCALIDAD DE POCPA, DISTRITO DE HUASTA - BOLOGNESI - ANCASH PIM : 1,463,684.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra iniciada en ejecucion con un avance de 30.43% a Diciembre del 2018. Cuenta con adelantos otorgados

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2402942. CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO AGRICOLA EN LA ZONA DE GUELLEASHPISH - YURACJIRCA - PAMPACocha - DISTRITO DE UCO - PROVINCIA DE HUARI - REGION ANCASH PIM : 1,561,823.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecucion al 95.70% de avance fisico, al mes de diciembre del 2018

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO : 2135282. AMPLIACION Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL, RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA - LOCALIDADES DEL DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA POMABAMBA - REGION ANCASH PIM : 5,783,024.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra Licitada y con suscripcion de contrato, con prevision presupuestal del año 2019, no considerado en el PIA-2019

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la actualizacion de expediente tecnico y Licitacion con recursos parciales del D.U. N° 006-2018

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acelerar la actualizacion de los estudios y la licitacion del componente supervision. Asi como prever los recursos

PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO : 2402990. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL, RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA DEL CENTRO POBLADO DE CHACUAPAMPA -
DISTRITO DE POMABAMBA - PROVINCIA DE POMABAMBA - REGION ANCASH

PIM : 1,035,882.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra licitada con contrato suscrito, por iniciar ejecucion fisica

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCIÓN DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2250524. INSTALACION DE DEFENSA COSTERA CON ENROCADO EN EL SECTOR MIRAMAR BAJO, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH

PIM : 16,603,819.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en ejecucion con un avance de 80.71% al mes de diciembre del 2018

b). Identificación de problemas presentados

Retraso en la ejecucion de la obra, por deficiencias de estudios y falta de estudios complementarios aprobadas por la direccion de capitania de puertos (DICAPI)

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acelerar la aprobacion de estudios complementarios a cargo de la direccion de los sectores Ambiente y la DICAPI

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO : 2194696. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL: EMP. PE-3N (CATAC) - TUNEL KAHUISH - CHAVIN DE HUANTAR - SAN MARCOS - EMP. PE-14 A (SUCCHA)
PROVINCIAS DE RECUAY Y HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH

PIM : 45,738,440.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en ejecucion con avance de 98.26%, por la modalidad de Obras por Impuestos

b). Identificación de problemas presentados

Demora en el pronunciamiento sobre modificatorias por deficiencia del estudio y la suscripcion de adendas al convenio de inversion publica

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acelerar tramites de aprobacion de modificatorias y la suscripcion de adendas

PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2244253. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE EL CC.PP. DE JATUN PONGOR - LOCALIDAD DE PICUP HASTA LA AV. INDEPEDENCIA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH PIM : 6,571,379.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en ejecucion con avance de 51.67%, al mes de diciembre del 2018

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la ejecucion por problemas de terceros: la municipalidad de independencia no terminó las obras de saneamiento en el 2do. Tramo de la via

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Presentacion del cronograma acelerado para garantizar la culminacion de obra

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2266475. CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LA LOCALIDAD DE CONGAS Y LA LOCALIDAD DE CONTAYCOCHA, DISTRITO DE CONGAS - OCROS - ANCASH PIM : 4,030,839.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra concluida al 100% de avance físico. En recepcion y liquidacion de contrato de obra

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2278048. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO YAUYA-YANACOCHA (L4+400 KM), DISTRITO DE YAUYA - CARLOS FERMIN FITZCARRALD - ANCASH PIM : 2,331,407.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en ejecucion con avance de 36.49%, al mes de diciembre del 2018

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2312207. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DEL SECTOR HUANCAYOC, DISTRITO DE HUATA - HUAYLAS - ANCASH**PIM : 1,899,461.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecucion con avance de 0.11%, al mes de diciembre del 2018. Cuenta con adelantos otorgados

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2335720. RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA MARCARA - CHANCOS - CRUCE HUAPRA, DISTRITO DE MARCARA - CARHUAZ - ANCASH**PIM : 13,928,199.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecucion con avance de 34.25%, al mes de diciembre del 2018

b). Identificación de problemas presentados

Incompatibilidad por deficiencia tecnica del expediente tecnico, genera Adicional de obra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acelerar el tramite de la aprobacion de la modificatoria y adicional de obra

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2336117. RECUPERACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD A TRAVES DEL PUENTE CARROZABLE CARCAS EN EL CENTRO POBLADO DE CARCAS, DISTRITO DE CHIQUIAN, PROVINCIA DE BOLOGNESI, DEPARTAMENTO DE ANCASH**PIM : 1,764,661.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra concluida al 100% de avance fisico. En recepcion y liquidacion de contrato de obra

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2338868. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO GANTUBAMBA-SANJUAN-SHAQUICOCHA- DESPENSA, DISTRITO DE SAN NICOLAS - CARLOS FERMIN FITZCARRALD - ANCASH**PIM : 6,156,742.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecucion con avance de 69.92%, al mes de diciembre del 2018

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2402989. CREACION DE TROCHA CARROZABLE TICLLOS-SAUCAN - DISTRITO DE TICLLOS - PROVINCIA DE BOLOGNESI - REGION ANCASH**PIM : 1,245,642.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra licitada y con contrato suscrito. Por iniciar fisicamente

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0069. SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE

PRODUCTO PROYECTO : 2148647. CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL P.J. MAGDALENA NUEVA, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH**PIM : 4,660,076.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra concluida al 100% de avance fisico. Con Liquidacion de contrato de obra aprobada con resolucion

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0069. SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE

PRODUCTO PROYECTO : 2166132. MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL A.H. JUAN PABLO II, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ANCASH**PIM : 2,412,257.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra licitada y con contrato suscrito

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0069. SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE

PRODUCTO PROYECTO : 2210158. MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL A.H. 09 DE OCTUBRE, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ANCASH**PIM : 3,299,099.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra licitada y con contrato suscrito

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0069. SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE

PRODUCTO PROYECTO : 2210159. MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL A.H. 10 DE SETIEMBRE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH**PIM : 7,080,820.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra concluida al 100% de avance fisico. Con Liquidacion de contrato de obra aprobada

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0069. SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE

PRODUCTO PROYECTO : 2221938. MEJORAMIENTO DE LOS JIRONES DE JULIO C. TELLO Y LIMA ENTRE AV. PERU Y SUECIA; ELIAS LEON ENTRE AV. 31 DE MAYO Y SUECIA; 08 DE ENERO, PROGRESO, ATUSPARIA, ANCASH Y CHAVIN ENTRE LA AV. 31 DE MAYO Y HOLANDA; YUNGAY, HUAYLAS Y CONCHUCOS ENTRE LA AV. 31 DE MAYO-SUECIA DE LA LOCALIDAD DE CATAC, DISTRITO DE CATAC - RECUAY - ANCASH

PIM : 4,536,546.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra licitada, con contrato suscrito y adelantos otorgados

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0069. SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE

PRODUCTO PROYECTO : 2262451. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL C. P. LOS JARDINES (QUILCA ALTO), DISTRITO DE ACOBAMBA - SIHUAS - ANCASH

PIM : 10,468,363.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra concluida al 100% de avance fisico. En recepcion y liquidacion de contrato de obra

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0069. SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE

PRODUCTO PROYECTO : 2304089. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL A.H. MIRAMAR, DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA DE HUARMEY - ANCASH

PIM : 2,996,942.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra concluida al 100% de avance fisico. En recepcion y liquidacion de contrato de obra

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0069. SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE

PRODUCTO PROYECTO : 2309710. CREACION DE PISTAS, VEREDAS, GRADERIAS Y DRENAJE PLUVIAL DE LA LOCALIDAD DE NUEVO VISCAS, PROVINCIA DE ASUNCION - ANCASH**PIM : 6,021,030.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecucion con avance de 13.33%, al mes de setiembre del 2018

b). Identificación de problemas presentados

Paralizacion de obra por deficiencia tecnica del expediente tecnico, genera Adicional de obra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acelerar el tramite de la aprobacion de la modificatoria y adicional de obra

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0069. SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE

PRODUCTO PROYECTO : 2338667. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LOS JIRONES FITZCARRALD Y NUEVA FLORIDA EN EL DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD - ANCASH**PIM : 5,754,929.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra concluida al 100% de avance fisico. En recepcion y liquidacion de contrato de obra

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la aprobacion y autorizacion de mayores metrados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acelerar tramite de autorizacion de la ejecucion de mayores metrados

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0069. SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE

PRODUCTO PROYECTO : 2376360. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL P.V-HU. ZONA ESTE, P.V-H.U. ZONA ESTE II U.B. N 04, P.V-H.U. ZONA ESTE I U.B. N 03, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ANCASH**PIM : 5,973,342.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra concluida al 100% de avance fisico. En recepcion y liquidacion de contrato de obra

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0069. SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE

PRODUCTO PROYECTO : 2377717. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL P.V.H.U. ZONA I - II, P.V.H.U. ZONA III, P.V.H.U. NACIONES UNIDAS -
DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ANCASH

PIM : 4,636,469.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra concluida al 100% de avance fisico. En recepcion y liquidacion de contrato de obra

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO : 2061022. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VEREDAS EN EL P.J. DOS DE MAYO, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH

PIM : 911,288.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

OBRA CULMINADA AL 100%, PASA A RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO : 2104873. MEJORAMIENTO Y CULMINACION DE LA PAVIMENTACION, CUIDAD DE COISHCO, DISTRITO DE COISHCO - SANTA - ANCASH

PIM : 935,290.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

OBRA EN EJECUCIÓN AL 82.3% DE AVANCE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO : 2120974. CONSTRUCCION DE PISTAS EN EL AA.HH. ESPERANZA ALTA, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH**PIM : 1,545,945.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCIÓN AL 92% DE AVANCE

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO : 2120985. CONSTRUCCION DE PISTAS EN EL AA.HH. SAN PEDRO, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH**PIM : 3,107,761.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCIÓN CON UN 79% DE AVANCE

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO : 2212873. MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL SECTOR 1A-1B, ZONA 1 URB. BUENOS AIRES, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - SANTA - ANCASH**PIM : 940,905.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EJECUTADA AL 100% AL 31 DE DICIEMBRE 2018

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO : 2166172. INSTALACION DE ESPECIES FORESTALES PARA PROVISION DE SERVICIOS AMBIENTALES, C C PACHACHIN, LUIS PARDO DE LACHOJ, CAHUIDE DE PACCHA, QUINGAO, JUAN VELAZCO DE PASACANCHA, PASACANCHA Y CASHAPAMPA, DIST SIHUAS, RAGASH, CASHAPAMPA, PROV SIHUAS - ANCASH **PIM : 12,569,015.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Exp. Tecnico aprobado del saldo de Proyecto y en ejecucion por Encargo a la Unidad Operativa S.R. Conchucos Bajo POMABAMBA

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la preliquidacion del I etapa y aprobacion del expediente de saldo de obra y los desembolsos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acelerar los tramites de aprobacion de la preliquidacion, estudio del sadlo y desembolsos

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO : 2166249. INSTALACION DE ESPECIES FORESTALES PARA LA PROVISION DE SERVICIOS AMBIENTALES EN LAS C.C DE S.P LA FLORIDA, STA CLARA, AHIJADERO TUPAC AMARU, J. C. MARIATEGUI PACHAVILCA, J. V ALVARADO CHULLIN Y SACSAY LLAMA DIST HUAYLLABAMBA, PROV DE SIHUAS **PIM : 12,483,456.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Exp. Tecnico aprobado del saldo de Proyecto y en ejecucion por Encargo a la Unidad Operativa S.R. Conchucos Bajo POMABAMBA

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la preliquidacion del I etapa y aprobacion del expediente de saldo de obra y los desembolsos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acelerar los tramites de aprobacion de la preliquidacion, estudio del sadlo y desembolsos

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO : 2173286. INSTALACION DE ESPECIES FORESTALES PARA LA PROVISION DE SERVICIOS AMBIENTALES, EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE CONDORCERRO, JOCOSBAMBA, MIOBAMBA, CASABLANCA, OCSHAY, PUQUIO, ASUY Y SILLAHIRCA, DIST QUICHES Y ALFONSO UGARTE, PROV. DE SIHUAS-ANCASH **PIM : 9,888,671.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Exp. Tecnico aprobado del saldo de Proyecto y en ejecucion por Encargo a la Unidad Operativa S.R. Conchucos Bajo POMABAMBA

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la preliquidacion del I etapa y aprobacion del expediente de saldo de obra y los desembolsos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acelerar los tramites de aprobacion de la preliquidacion, estudio del sadlo y desembolsos

PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO : 2201121. INSTALACION DE ESPECIES NATIVAS FORESTALES PARA LA PROVISION DE SERVICIOS AMBIENTALES, EN LOS CENTROS POBLADOS DE MACHAC, CHICHUCANCHA Y PUTCOR, DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR, PROVINCIA DE HUARI, ANCASH

PIM : 2,397,868.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecucion a cargo de la GRRNGMA, avance de 64.33% de avance fisico

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la formulacion y atencion de requerimientos de insumos por administracion directa

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acelerar los tramites de adquisicion de requerimiento de insumos para la continuidad del PIP

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0124. GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

PRODUCTO PROYECTO : 2246193. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES DE ANTONIO RAYMONDI, DISTRITO DE ANTONIO RAYMONDI - BOLOGNESI - ANCASH

PIM : 971,123.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra concluida al 100% de avance fisico, recepcionada, pasa a la fase de liquidacion de contrato de obra

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO : 2156235. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA AV. JOSE PARDO, JR. JOSE BALTA Y AV. GALVEZ EN EL CASCO URBANO DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH

PIM : 853,337.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Laudo y Liquidacion priorizada y cancelada con recursos de obras en licitacion

b). Identificación de problemas presentados

Generó problemas de deficit presupuestal a obras en Licitacion

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

INVESTIGAR

PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

**PRODUCTO PROYECTO : 2164804. INSTALACION, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE AH LAS PONCIANAS, AH EL MILAGRO, AH VICTOR RAUL, AH LOS DELFINES, HUP
LUIS ALBERTO SANCHEZ, HUP VILLA DEL SUR Y AH LAS DELICIAS 2 ETAPA DE NUEVO CHIMBOTE - PROV. DEL SANTA - ANCASH****PIM : 5,332,371.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Laudo y Liquidacion priorizada y cancelada con recursos de obras en licitacion

b). Identificación de problemas presentados

Generó problemas de deficit presupuestal a obras en Licitacion

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2188649. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA CALLE MIRAMAR, DISTRITO DE COISHCO - SANTA - ANCASH**PIM : 1,384,006.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra Licitada y con contrato suscrito, obra por iniciar en el siguiente ejercicio fiscal

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

**PRODUCTO PROYECTO : 2193666. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL BARRIO DE NUEVA FLORIDA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - HUARAZ -
ANCASH****PIM : 10,756,067.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra iniciada con un avance de 5.32% al 31 diciembre del 2018

b). Identificación de problemas presentados

demora en la aprobacion de expediente tecnico, para requisitos de la SUNASS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acelerar el cumplimiento de requisitos y aprobacion del estudio

PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2219590. CREACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL C.P SAN MIGUEL, DISTRITO DE MALVAS, PROVINCIA DE HUARMEY - ANCASH**PIM : 2,277,525.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecucion con un avance de 17.72% al mes de Julio 2018, cuenta con adelanto otorgados

b). Identificación de problemas presentados

Paralizacion de obra, deficiencia en la ejecucion de obra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acelerar los tramites de intervencion economica y/o la resolucion de contrato por retraso injustificado y aplicación de penalidad

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2234654. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA E INSTALACION DEL SERVICIO DESAGUE DE LAS LOCALIDADES DE HUARICOCHA, HUISHIN, CRUZ BLANCA Y RAHUA, CENTRO POBLADO DE HUISHIN, DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR - HUARI - ANCASH**PIM : 4,132,398.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecucion con un avance de 2.27% a Diciembre del 2018

b). Identificación de problemas presentados

Deficit presupuestal. La prevision presupuestal no se encuentra considerada en el PIA-2019.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acelerar los trámites de asignacion de marco presupuestal suficiente (tanto certificacion y prevision presupuestal)

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2258791. CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AA.HH. LA GRAMA, DISTRITO DE NEPENA - SANTA - ANCASH**PIM : 2,167,337.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en proceso de licitacion

b). Identificación de problemas presentados

Procedimiento de selección declarada desierto

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

acelerar la nueva convocatoria con la actualizacion de la certificacion presupuestal

PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2306317. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE MUSHO Y DE LOS CASERIOS DE PISCUY, APA GRANDE Y PARIANTANA DEL CENTRO POBLADO DE MUSHO, DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH

PIM : 12,831,601.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra iniciada con un avance de 2.19% al 31 diciembre del 2018. cuenta con adelantos otorgados

b). Identificación de problemas presentados

Incompatibilidad paracial del expediente tecnico con el terreno y metas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acelerar los tramites para el pronunciamiento del proyectista

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2313578. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE QUILLASH,MASHINCA, VIEJO VISCAS, PATSAMARE, QUENHUAN Y HUALLIN EN EL DISTRITO DE CHACAS, PROVINCIA DE ASUNCION - ANCASH

PIM : 10,367,887.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra concluida al 100% de avance fisico, recepcionada, pasa a la fase de liquidacion de contrato de obra

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2313579. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y UNIDADES BASICAS DE SANEMAIENTO EN LAS LOCALIDADES DE SOCOS, PIÑA, ACURMA, COLPACHICO, CUSHURUJ, EN EL DISTRITO DE CHACAS, PROVINCIA DE ASUNCION - ANCASH

PIM : 6,981,606.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en ejecucion con un avance de 76.46% al mes de Octubre 2018

b). Identificación de problemas presentados

Paralizacion de obra, por deficiencia tecnica del estudio y genera adicional de obra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acelerar los tramite de aprobacion de la modificacion de la obra

PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2318431. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CHURANAN - TACTABAMBA, DISTRITO DE RAPAYAN - HUARI - ANCASH**PIM : 1,038,798.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra licitada, con contrato suscrito. Obra por Iniciar

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2335687. AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS CENTRO POBLADOS DE CANIS Y PACOCHA, DISTRITO DE CANIS, PROVINCIA DE BOLOGNESI - ANCASH**PIM : 2,759,539.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra concluida al 100.00% de avance, pasa a recepcion y liquidacion

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2335801. CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL C.P ERAJIRCA, DISTRITO DE MALVAS, PROVINCIA DE HUARMEY - ANCASH**PIM : 1,448,564.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra concluida al 100% de avance físico, recepcionada, pasa a la fase de liquidacion de contrato de obra

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2340497. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DISPOSICION DE EXCRETAS EN LOS CASERIOS DE ARCASH, CHULLOC Y SHIPAS HUAIN, DISTRITO DE LA LIBERTAD, PROVINCIA DE HUARAZ - ANCASH

PIM : 6,743,909.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en ejecucion con un avance de 79.41% al mes de diciembre del 2018

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2416365. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN EL ANEXO DE SAUCIPUQUIO DEL CASERIO DE HUELLAP - DISTRITO DE ATAUQUERO - PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH

PIM : 1,839,007.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en ejecucion con un avance de 36.20% al mes de diciembre del 2018

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 041. DESARROLLO URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2166425. MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL P.J. LA VICTORIA DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH

PIM : 11,411,580.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra concluida al 100% de avance físico. Con Liquidacion de contrato de obra aprobada

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 041. DESARROLLO URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2210208. MEJORAMIENTO DE CALLES Y PLAZUELA DEL CENTRO POBLADO DE MALLACAYAN, DISTRITO DE LA MERCED - AIJA - ANCASH**PIM : 3,994,809.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra licitada, con contrato suscrito y adelantos otorgados

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 041. DESARROLLO URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2301483. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA VIA DE ACCESO AL BARRIO DE PIRURUYOC, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH**PIM : 3,342,234.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra concluida al 100.00% de avance, pasa a recepcion y liquidacion

b). Identificación de problemas presentados

Obra se paralizó por demora en la solucion de obras de saneamiento inconclusas por parte del Municipio

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acelerar la gestion para la continuidad de la obra

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 041. DESARROLLO URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2304169. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL A.H. 9 DE OCTUBRE, DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA DE HUARMEY - ANCASH**PIM : 5,242,121.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra concluida al 100% de avance fisico. Cuenta con adicional de obra. En recepcion y liquidacion de contrato de obra

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la aprobacion del adicional de obra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acelerar el tramite de la aprobacion del adicional solicitado

PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 041. DESARROLLO URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2333480. MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS, GRADERIAS Y DRENAJE PLUVIAL DE LA CIUDAD DE CHACAS DISTRITO DE CHACAS, PROVINCIA DE ASUNCION - ANCASH**PIM : 10,410,787.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecucion con avance de 38.25%, al mes de Diciembre del 2018

b). Identificación de problemas presentados

Incompatibilidad por deficiencia tecnica del expediente tecnico, genera Adicional de obra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acelerar el tramite de la aprobacion de la modificatoria y adicional de obra

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 041. DESARROLLO URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2337940. MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y VEREDAS DE LOS JIRONES SAN MARTIN, 28 DE JULIO, 06 DE JUNIO, TUPAC AMARU, DANIEL A. CARRION, LEONCIO PRADO, ATUSPARIA, RAMON CASTILLA, 02 DE MAYO Y LA AVENIDA PACHACUTEC DEL DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD - ANCASH**PIM : 5,871,797.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecucion con avance de 89.61%, al mes de Noviembre del 2018

b). Identificación de problemas presentados

Incompatibilidad por deficiencia tecnica del expediente tecnico, genera Adicional de obra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acelerar el tramite de la aprobacion de la modificatoria y adicional de obra

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 041. DESARROLLO URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2344188. CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO DE TUMPA DEL DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH**PIM : 7,446,128.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra iniciada en ejecucion con avance de 5.55%, al mes de diciembre del 2018. Cuenta con adelantos otorgados

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2031612. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE CARHUAZ - RED CARHUAZ**PIM : 1,736,701.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

II Etapa de la Obra Concluida en liquidacion e inicio de la ejecucion de la 3ra. Etapa, con un avance fisico acumulado de 1.56%.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la aprobacion de exp. Tecnico y Licitacion de obra en su 3ra. Etapa por contrato

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

acelerar tramites de aprobacion de estudio y la licitacion de obra

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2287297. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DEL CASERIO DE YANAC, DISTRITO DE YANAC - CORONGO - ANCASH**PIM : 3,224,605.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra concluida al 100% de avance fisico, en recepcion y liquidacion

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2293139. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD ACOBAMBA DEL DISTRITO DE ACOBAMBA - PROVINCIA DE SIHUAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH**PIM : 1,109,499.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra licitada, con contrato suscrito y adelantos otorgados

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2320141. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE POMALLUCAY, DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD - ANCASH**PIM : 2,699,058.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra licitada, con contrato suscrito. POR INICIAR EJECUCION

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2409291. ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL ESTACIONARIO; EN EL(LA) EESS ELEAZAR GUZMAN BARRON - NUEVO CHIMBOTE NUEVO CHIMBOTE DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH**PIM : 2,100,000.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EQUIPAMIENTO EN LICITACION POR EJECUTAR

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO : 2409376. ADQUISICION DE BRONCOSCOPIOS O ACCESORIOS, ECOGRAFO Y MICROSCOPIO QUIRURGICO; EN EL(LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ EN LA LOCALIDAD HUARAZ, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH**PIM : 860,786.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EQUIPAMIENTO EJECUTADO AL 100%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0098. SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2361568. ADQUISICION DE TERRENO PARA EDIFICACION PUBLICA; EN EL(LA) EESS LA CALETA - CHIMBOTE EN LA LOCALIDAD CHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH

PIM : 4,078,101.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Expediente tecnico aprobado para adquisicion de terreno en el siguiente ejercicio fiscal

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0101. PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO

PRODUCTO PROYECTO : 2148646. INSTALACION DE UN COMPLEJO DEPORTIVO EN LA MZ. F DEL PP.JJ. MIRAMAR BAJO, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH

PIM : 4,934,181.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra concluida al 100% de avance fisico. Con Liquidacion de contrato de obra aprobada con resolucion

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO : 2334835. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS PARA LA PREPARACION, ENTRENAMIENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO EN EL C.P. DE MAYA, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH

PIM : 2,612,020.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra concluida al 100% de avance fisico. En recepcion y liquidacion de contrato de obra

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO : 2432106. MEJORAMIENTO DEL MINICOMPLEJO DEPORTIVO EL AMAUTA EN EL SECTOR 3C ZONA 3 URBANIZACION BUENOS AIRES, BUENOS AIRES DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH **PIM : 1,877,372.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra licitada, con contrato suscrito. POR INICIAR EJECUCION

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO : 2433673. CREACION DEL MINICOMPLEJO DEPORTIVO LAS BRISAS EN H.U.P VILLA MARIA-SECTOR B MZ. 12 LOTE 1, SECTOR SUB LOTE 1, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH **PIM : 1,903,294.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra licitada, con contrato suscrito. POR INICIAR EJECUCION

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2001383. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS **PIM : 1,018,309.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra concluida al 100% de avance fisico, pasa a la recepcion y liquidacion

b). Identificación de problemas presentados

Deficiente manejo de la Intervencion economica para culminacion de obra. Demora en la recuperacion de recursos revertidos al tesoro publico por concepto de ejecucion de garantias de adelantos no amortizados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Gestion adecuada de l recuperacion de recursos y del manejo de la cuenta mancomunada

PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2059320. RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 86640 SEÑOR DE LOS MILAGROS DEL DISTRITO DE RANRAHIRCA**PIM : 5,763,066.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra concluida al 100% de avance fisico, pasa a etapa de recepcion y liquidacion

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2084864. MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DOS DE MAYO NIVEL SECUNDARIO DE LA CIUDAD DE CARAZ, DISTRITO DE CARAZ, PROVINCIA DE HUAYLAS - ANCASH**PIM : 6,146,844.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

2da. Etapa: Obra culminada al 100% de avance fisico a diciembre del 2018, en la fase liquidacion

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2112648. RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA VICTOR ANDRES BELAUNDE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH**PIM : 5,530,966.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA PARALIZADA, POR CONCLUIR

b). Identificación de problemas presentados

INCUMPLIMIENTO DE ACTA DE REINICIO DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA AL NO RENOVAR LAS GARANTÍAS DE FIEL CUMPLIMIENTO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REPLANTEAR NUEVA SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE ACUERDOS

PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2112675. RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARIA GORETTI, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH**PIM : 1,351,841.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCIÓN AL 86% DE AVANCE, CUENTA CON EJECUCIÓN DE LAUDO ARBITRAL REGISTRADO

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2133675. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 88218 - TANGAY MEDIO, DISTRITO NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA- ANCASH**PIM : 2,438,660.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCIÓN AL 96% DE AVANCE, INCLUYE PAGO LAUDO ARBITRAL

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2135275. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 86290 - SAGRADO CORAZON DE JESUS, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE ACO - CARHUAZ ANCASH**PIM : 5,650,422.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra concluida al 100% de avance físico en noviembre 2018, pasa a la etapa de recepción y liquidación de contrato de obra

b). Identificación de problemas presentados

existencia de adicional no atendido, por deficiencia del estudio

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Implementación del expediente técnico del adicional no atendido, por la modalidad de administración directa

PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2143643. CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. ANTONIO RAIMONDI DE LLAMELLIN DE LA PROVINCIA DE ANTONIO RAIMONDI - REGION ANCASH**PIM : 11,161,832.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecucion al 85.32% de avance fisico a Diciembre del 2018

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2164981. MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 89509 AMANDA MIASTA SAN JACINTO NEPEÑA, SANTA ANCASH**PIM : 962,125.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCIÓN AL 93% DE AVANCE

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2194325. INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE SANTAG, PROVINCIA DE HUARI DEPARTAMENTO ANCASH**PIM : 1,515,587.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra concluida al 100% de avance fisico, Cuenta con adicional y deductivo vinculante

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la aprobacion del adicional

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acelerar la aprobacion del adicional solicitado

PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2194327. INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA LOCALIDADES DE MOJON Y TOMEQUE, PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO ANCASH**PIM : 2,281,022.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra concluida al 100% de avance fisico, Cuenta con adicional y deductivo vinculante

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la aprobacion del adicional

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acelerar la aprobacion del adicional solicitado

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2194336. INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA LOCALIDAD DE NICOLAS GARATEA MZ 47, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA -DEPARTAMENTO DE ANCASH**PIM : 1,169,168.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra concluida al 100% de avance fisico, recepcionada y liquidada

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2194967. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N 86477 ESTENIO TORRES RAMOS - YURACOTO DISTRITO DE CARAZ, PROVINCIA DE HUAYLAS - REGION ANCASH**PIM : 6,279,004.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en Licitacion, retrotraida a nivel de reformulacion de bases, cuenta con observacion de la OSCE, por carecer de estudio ambiental

b). Identificación de problemas presentados

Demora en el levantamiento de observaciones

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

acelerar gestiones para obtener la documentacion del estudio ambiental

PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2194968. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E SANTA ROSA DE VITERBO EN EL DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH**PIM : 1,071,860.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Elaboracion del estudio (expediente tecnico) al 90%, con 03 entregables aprobadas

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2216044. MEJORAMIENTO Y CREACION DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 86376 LA LIBERTAD DE HUMANHUAUCO, DISTRITO SAN LUIS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD - ANCASH**PIM : 906,717.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra concluida al 100% de avance fisico, pasa a la recepcion y liquidacion

b). Identificación de problemas presentados

Deficiente manejo de la Intervencion economica para culminacion de obra. Demora en la recuperacion de recursos revertidos al tesoro publico por concepto de ejecucion de garantias de adelantos no amortizados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Gestion adecuada de l recuperacion de recursos y del manejo de la cuenta mancomunada

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2239911. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 86335 DEL NIVEL PRIMARIO DE CAJAY, DISTRITO DE CAJAY - HUARI - ANCASH**PIM : 6,032,642.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecucion al 89.60% de avance fisico a Dic-2018

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2244650. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.P N 86638 NESTOR EDMUNDO ESCUDERO OLIVEROS DE CHALHUA DISTRITO DE YANAMA PROVINCIA DE YUNGAY DEPARTAMENTO DE ANCASH PIM : 4,917,523.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra concluida al 100% de avance fisico, en recepcion y liquidacion

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2253370. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N 570 Y N 84140 DE PALLAHUASI, DISTRITO DE CASCA - MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH PIM : 4,971,415.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecucion con un avance de 39.78% al mes de Abril 2018, cuenta con adelanto otorgados

b). Identificación de problemas presentados

Paralizacion de obra, deficiencia en la ejecucion de obra e incumplimiento de plazo contractual

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acelerar los tramites de intervencion economica y/o la resolucion de contrato por retraso injustificado y aplicación de penalidad

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2272528. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. SIMON ANTONIO BOLIVAR PALACIOS, DISTRITO DE INDEPENDENCIA PROVINCIA DE HUARAZ, REGION ANCASH. PIM : 1,002,855.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Elaboracion del estudio (expediente tecnico) al 90%, con 03 entregables aprobadas

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2286159. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. VICENTE GUERRERO PALACIOS, PROVINCIA DE AIJA - ANCASH**PIM : 8,731,145.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra concluida al 100% de avance fisico, en recepcion y liquidacion

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2301893. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I N 248 VIRGEN PURISIMA DE CONVENTO, DISTRITO DE PISCOBAMBA, PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH**PIM : 2,623,912.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra concluida al 100% de avance fisico, pasa a etapa de recepcion y liquidacion

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2305806. INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E. N 448 DE LA LOCALIDAD DE YANARUMI DEL DISTRITO DE SHILLA, PROVINCIA DE CARHUAZ -DEPARTAMENTO DE ANCASH**PIM : 1,248,739.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecucion con un avance de 90.39% al mes de Mayo 2018

b). Identificación de problemas presentados

Paralizacion de obra, por deficiencias del expediente tecnico. Implica demora en la aprobacion del adicional

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acelerar los tramites de la aprobacion del adicional de obra solicitado

PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2310015. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.P. SAN ROQUE DE MANCOS, DISTRITO DE MANCOS - YUNGAY - ANCASH**PIM : 4,952,487.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra concluida al 100% de avance fisico, en recepcion y liquidacion

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2313139. CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA (IE) N 687, EN EL CENTRO POBLADO DE HUARIAMASGA, DISTRITO DE HUACHIS - HUARI - ANCASH**PIM : 3,021,846.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecucion con un avance de 82.47% al mes de Junio 2018

b). Identificación de problemas presentados

Paralizacion de obra, deficiencia de estudio genera adicionales e imprevistos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acelerar los tramites de las modificatorias y adicional de obra

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2313206. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. 88134 PEDRO PABLO ATUSPARIA PRIMARIO Y SECUNDARIO EN EL BARRIO DE SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE YANAC - CORONGO - ANCASH**PIM : 5,177,625.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra concluida al 100% de avance fisico, en recepcion y liquidacion

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2337416. INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E. N° 663 DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DEL DISTRITO DE SHUPLUY, PIM : 935,742.00
PROVINCIA DE YUNGAY -DEPARTAMENTO DE ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra concluida al 100% de avance fisico, en recepcion y liquidacion

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2340062. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 530 BARRIO CHINLLILLIN BARRIO CHINLLILLIN, PIM : 937,819.00
DISTRITO DE HUALLANCA - BOLOGNESI - ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra concluida al 100% de avance fisico, pasa a recepcion y liquidacion de obra

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2380299. INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E. N 446 DE LA LOCALIDAD DE PURHUAY DEL DISTRITO DE MARCARA, PIM : 1,659,967.00
PROVINCIA DE CARHUAZ -DEPARTAMENTO DE ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecucion al 42.39% de avance fisico a Dic-2018

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2395470. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 86473 MICELINO SANDOVAL TORRES DISTRITO DE CARAZ - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH

PIM : 898,001.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

servicio de elaboracion de expediente tecnico con contrato suscrito

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2403979. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTO DOMINGO DE GUZMAN CENTRO POBLADO DE TAUCA - DISTRITO DE TAUCA - PROVINCIA DE PALLASCA - REGION ANCASH

PIM : 5,391,905.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra licitada, con contrato suscrito. POR INICIAR EJECUCION

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2405357. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA APOSTOL SANTIAGO EN LA CIUDAD DE CABANA, DISTRITO DE CABANA - PROVINCIA DE PALLASCA - REGION ANCASH

PIM : 3,055,468.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra licitada, con buena pro. POR SUSCRIBIR CONTRATO

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2416390. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCACION INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE LA CIUDAD DE POMABAMBA DEL DISTRITO DE POMABAMBA - PIM : 1,857,771.00
PROVINCIA DE POMABAMBA - DEPARTAMENTO DE ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecucion al 27.30% de avance fisico a Diciembre del 2018

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2416436. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA SAN PEDRO P.J MIRAMAR BAJO DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PIM : 4,118,602.00
PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra licitada, con contrato suscrito. POR INICIAR EJECUCION

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2194329. INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LAS LOCALIDADES DE CARANCA Y TOCASH, PROVINCIA DE HUAYLAS - PIM : 2,849,426.00
DEPARTAMENTO ANCASH**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra concluida al 100% de avance fisico, pasa a recepcion y liquidacion de obra

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2301598. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN LA I.E. INICIAL N° 686 MARCASH, DISTRITO DE HUACCHIS - HUARI - ANCASH**PIM : 1,872,118.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra licitada, con contrato suscrito y adelantos otorgados. POR INICIAR EJECUCION

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2341047. CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E. N 2625 DE LA LOCALIDAD DE CABANA DEL DISTRITO DE CABANA, PROVINCIA DE PALLASCA - DEPARTAMENTO DE ANCASH**PIM : 1,556,347.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecucion al 33.37% de avance fisico a Dic-2018

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2380253. INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E. N° 644 DE LA LOCALIDAD DE UCUSHPAMPA DEL DISTRITO DE MARCARA, PROVINCIA DE CARHUAZ -DEPARTAMENTO DE ANCASH**PIM : 899,517.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en Licitacion

b). Identificación de problemas presentados

Proceso retrotraido

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

acelerar su reprogramacion para continura la licitacion

PLIEGO : 99441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2284795. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 86344 JAVIER HERAUD PEREZ DE ACOCHACA, DISTRITO DE ACOCHACA - ASUNCION - ANCASH**PIM : 6,499,676.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecucion al 85.83% de avance fisico a Dic-2018

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2277315. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. GABINO URIBE ANTUNEZ DE AIJA, PROVINCIA DE AIJA - ANCASH**PIM : 3,827,259.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra concluida al 100% de avance fisico, en recepcion y liquidacion

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

PLIEGO : 99442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

PRODUCTO PROYECTO : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**PIM : 5,387,416.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA ELABORADO 25 PROYECTOS APROBADO A NIVEL DE PERFIL Y 31 PROYECTOS APROBADOS Y ACTUALIZADOS A NIVEL DE PERFIL, ELABORADOS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y POR CONSULTORIA.

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS (ESTUDIOS DE MERCADO) ENTREGA DE PRODUCTOS EN FUERA DE PLAZO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SEGUIMIENTO PERMANENTE A LOS PEDIDOS DE SERVICIO, REALIZACIÓN DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS CON PERSONAL DE PLANTA

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

PRODUCTO PROYECTO : 2251806. INSTALACION DEL LOCAL INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DE LA GERENCIA SUB REGIONAL COTABAMBAS, DISTRITO DE TAMBOBAMBA, PROVINCIA DE COTABAMBAS - APURIMAC**PIM : 3,171,272.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE LOGRO EL AVENCE DEL 65% DE LA ESTRUCTURA DEL LOCAL INSTITUCIONAL

b). Identificación de problemas presentados

PROBLEMAS EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO PARA LA ADQUISICION DE BINES Y SERVICIOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

MEJOR COORDINACIÓN DE LA PARTE LOGISTICA Y EL AREA USUARIA O EJECUTORA DEL PROYECTO

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**PIM : 2,839,233.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ELABORACIÓN DE 12 PERFILES ENMARCADOS EN LAS AREAS DE AGROPECUARIA, SOCIAL Y DE AMBIENTE Y 9 PROYECTOS EN PROCESO DE EVALUACIÓN

b). Identificación de problemas presentados

MEJORAR EN LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS DE LAS ORDENES DE SERVICIO Y DE BIENES

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

MEJORAR MEDIANTE CAPACITACIONES LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS

PLIEGO : 99442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2175408. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE GESTION EN EL PALACIO MUNICIPAL DEL, DISTRITO DE SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC PIM : 1,700,000.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR 80.62% DE AVANCE FISICO CON RESPECTO A LA META TOTAL DEL EXPEDIENTE TECNICO CON EL CUAL VA A LOGRAR LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS, COMO ES LA ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN EN EL PALACIO MUNICIPAL

b). Identificación de problemas presentados

RETRASO EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES POR PARTE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LA SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORDINO CON LA SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION Y LA OFICINA DE ABASTECIMIENTOS PARA ACELERAR CON LAS ADQUISICIONES.

FUNCION : 08. COMERCIO

DIVISION FUNCIONAL : 021. COMERCIO

GRUPO FUNCIONAL : 0043. PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

PRODUCTO PROYECTO : 2193605. MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE ARTICULACION COMERCIAL TERRESTRE EN EL DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA, PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC PIM : 3,002,352.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PRESUPUESTO ASIGNADO PIM- 2018 DE S/. 3,002,352.00 EJECUTANDO FINANCIERAMENTE S/2, 83,2302.78 SOLES QUE EQUIVALE AL 94 %, LOGRANDO UN AVANZE FISICO 68.13 % DE ACUERDO AL EXPEDIENTE . EN LA QUE CONTEMPLA LA EJECUCION DE:

1.- CONSTRUCCION DE LOS BLOQUES I , II Y III, RAMPAS DE CONCRETO ARMADO, TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN 560 M2 PARA PAVIMENTO FLEXIBLE, COLOCACION DE CARPINTERIA METALICA EN TODOS LOS BLOQUES COMO SON BARANDOS DE TU TUBO DE FIERRO GALVANIZADO, INSTALACIONES SANITARIAS Y COLOCACION DE APATOS SANITARIOS EN TODOS LOS BLOQUES, INTALACIONES ELECTRICAS Y COLOCACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION, PINTURA EN COLUMNAS Y VIGAS DEL BLOQUE III.

b). Identificación de problemas presentados

EXCESIVO TRAMITE BUROCRATICO POR PARTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION , RESOLUCIONES , LOGISTICA (CARTERA DE PROVEEDORES LIMITADOS E IRRESPONSABLES) , ASIGNACION PRESUPUESTAL INSUFICIENTE PARA PODER REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACION DURANTE EL PRIMER MES DEL AÑO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

DISTRIBUCION INADECUADA DEL PRESUPUESTO Y PRIORIZACION DE PROYECTOS PARA LA CONCLUSION DEL PROYECTO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE EJECUCION Y PLAZO. ACTUALIZAR LA DIRECTIVA DE EJECUCION COMPRAS MENORES A8 UITs , DEFINIR EL FLUJOGRAMA DE TRAMITE ADMINISTRATIVO POR LA DIFERENTES OFICINAS QUE INTERVINEN PARA LA EJECUCION DEL PROYETO

FUNCION : 08. COMERCIO

DIVISION FUNCIONAL : 021. COMERCIO

GRUPO FUNCIONAL : 0043. PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

PRODUCTO PROYECTO : 2329305. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROVISION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS EN LA FERIA DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - REGION DE APURIMAC PIM : 2,265,000.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR 6.21% DE AVANCE FISICO CON RESPECTO A LA META TOTAL DEL EXPEDIENTE TECNICO CON EL CUAL VA A LOGRAR PARCIALMENTE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS, COMO ES ADECUADOS SERVICIOS DE PROVISION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS EN LA FERIA

b). Identificación de problemas presentados

RETRASO EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES POR PARTE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LA SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORDINO CON LA SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION Y LA OFICINA DE ABASTECIMIENTOS PARA ACELERAR CON LAS ADQUISICIONES.

PLIEGO : 99442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 010. EFICIENCIA DE MERCADOS

GRUPO FUNCIONAL : 0018. EFICIENCIA DE MERCADOS

PRODUCTO PROYECTO : 2183773. MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y ATENCION DEL MERCADO DE ABASTOS DE URIPA 2DA ETAPA, DISTRITO DE ANCO HUALLO, PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURIMAC**PIM : 1,852,499.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- 1.- OBRAS GENERALES COMO SON CONSTRUCCION DE CASETA DE GUARDIANIA, SUMINISTO PROVINCIONAL DE AGUA POTABLE, ELECTRICIDAD, INTERNET, PARTIDAS DE SALUD Y SEGURIDAD
- 2.- CAMPO DE FUTBOL Y TRIBINAS COMO SON EL MOVIMIENTO DE TIERRAS, CONSTRUCCION DE COLUMNAS, VIGAS Y LOSA ALIGERADA EN GRADERIAS Y MUROS DE CONCRETO ARMADO DE SOSTENIMIENTO

b). Identificación de problemas presentados

EXCESIVO TRAMITE BUROCRATICO POR PARTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION , RESOLUCIONES , LOGISTICA (CARTERA DE PROVEEDORES LIMITADOS E IRRESPONSABLES EMN LA ENTREGA DE BIENES Y/O SERVICIOS) , ASIGNACION PRESUPUESTAL INSUFICIENTE PARA PODER REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACION DURANTE EL PRIMER MES DEL AÑO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

DISTRIBUCION INADECUADA DEL PRESUPUESTO Y PRIORIZACION DE PROYECTOS PARA LA CONCLUSION DEL PROYECTO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE EJECUCION Y PLAZO. ACTUALIZAR LA DIRECTIVA DE EJECUCION COMPRAS MENORES A8 UITs , DEFINIR EL FLUJOGRAMA DE TRAMITE ADMINISTRATIVO POR LA DIFERENTES OFICINAS QUE INTERVINEN PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0047. INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2177883. MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE QUINUA EN LA REGION APURIMAC**PIM : 5,378,489.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE LOGRO EFECTIVIZAR LA REALIZACIÓN DE 31 TALLERES EN ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES DE QUINUA, SE LOGRO LA CAPACITACIÓN EN PREPARACIÓN DE SUELOS CON MAQUINARIA AGRICOLA, SE LOGRO LA INSTALACIÓN DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS DEL CULTIVO DE QUINUA DE 25 HECTAREAS, SE REALIZARON 22 CURSOS DE CAPACITACIÓN; ASÍ MISMO SE LOGRO EL ASESORAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA CONDUCCIÓN DEL CULTIVO DE LA QUINUA A 145 PRODUCTORES, SE LOGRO LA CAPACITACIÓN EN LA TRILLA DE LA QUINUA. SE LOGRO LA CAPACITACIÓN DEMOSTRATIVA EN EL MANEJO DE POST COSECHA DE LA QUINUA, SE REALIZÓ LA CAPACITACIÓN EN TRANSFORMACIÓN Y OBTENCIÓN DE QUINUA PERLADA, HOJUELA DE HARINA DE QUINUA Y SE REALIZARON 6 CURSOS DE CAPACITACIÓN; TAMBIEN SE LOGRO LA ORGANIZACIÓN DE FERIAS PROVINCIALES CON PRODUCTOS DE QUINUA Y SUS DERIVADOS SE REALIZÓ LA 32 FERIA AGROPECUARIA AGROINDUSTRIAL Y ARTESANAL SAN ANTONIO 2018 Y SE LOGRO EL ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORAMIENTO EN LA COMERCIALIZACIÓN ARTICULADA DE QUINUA SE ASESORARON A 55 PRODUCTORES CON LA FINALIDAD DE HACER CONOCER NUEVOS MERCADOS.

b). Identificación de problemas presentados

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARCIAL, NO PERMITE EJECUTAR SEGÚN PROGRAMADO EN EL EXPEDIENTE TECNICO, AGRICULTORES NO DISPONEN DE SUELO CON RIEGO PARA CULTIVO DE QUINUA Y PROCESO DE ADQUISICIÓN RETRASAN EJECUCIÓN FÍSICA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

INSTALACIÓN DE HAS DE QUINUA EN LAS 05 PROVINCIAS DE INTERVENCIÓN, PARA LO CUAL SE REALIZÓ LA ADQUISICIÓN DE 05 TRACTORES AGRÍCOLAS, INCREMENTAR A MAS DE 1100 HAS DE QUINUA CULTIVADAS EFICIENTEMENTE, 2383 PRODUCTORES DE QUINUA ASISTIDOS TÉCNICAMENTE PARA EL MANEJO TÉCNICO DE CULTIVO DE QUINUA, TRANSFORMACIÓN DE LA QUINUA EN 24% EQUIVALENTE A 237,600 KG DE QUINUA (PERLADO, LAVADO, HOJUELA DE QUINUA) Y COMERCIALIZACIÓN DEL 45% DE PRODUCCIÓN DE QUINUA DE MANERA ARTICULADA.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 024. PECUARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0048. PROTECCION SANITARIA ANIMAL

PRODUCTO PROYECTO : 2231502. MEJORAMIENTO DEL NIVEL COMPETITIVO DE LA CADENA DE LA FIBRA DE ALPACA Y VICUÑA EN LA REGION APURIMAC**PIM : 1,260,969.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE LOGRO LA REALIZACIÓN DE 165.085 KM DE CANAL RUSTICO EN LAS COMUNIDADES DE MOLINOCASA, OCCARALLA, LLANCAMA, TOROHUISCCANA, PALLCCAPAMPA, ALLAPAMPA, COTAHUARCAY, CHAPIMARCA, HUICHIHUA, CHISE Y OTROS, SE LOGRO LA CONSTRUCCIÓN DE 25 AHIJADEROS EN TODAS LAS COMUNIDADES DEL AMBITO DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO, ASISTENCIA TECNICA PARA MANEJO DE AGUA, SE REALIZÓ 111 EVENTOS PROGRAMADOS EN EL POA, ASESORAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO EN MANEJO DE PASTIZALES NATURALES EN UN TOTAL DE 108 EVENTOS; SE LOGRO LA CONSTRUCCIÓN DE CERCOS DE CONFINAMIENTO DE VICUÑAS DE CERCOS DEMOSTRATIVOS EN 21,380 HAS, SE REALIZO PASANTIAS A ORGANIZACIONES QUE ACOPIAN FIBRA, SE REALIZÓ 02 PASANTIAS A LA CIUDAD DE AREQUIPA, PROMOCIÓN DE FERIAS LOCALES Y REGIONALES PARA LA PRODUCCIÓN DE ALPACA Y VICUÑA, SE LOGRO EL FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN DEL SEGUNDO NIVEL DE COMITES DE MANEJO DE VICUÑAS Y SE LOGRO EL SEGUIMIENTO INTENSIVO EN EL EMPADRE CONTROLADO INCLUYE SELECCIÓN DE PRODUCTORES Y CLASIFICACIÓN DE REBAÑOS.

PLIEGO : 99442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 024. PECUARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0048. PROTECCION SANITARIA ANIMAL

PRODUCTO PROYECTO : 2231502. MEJORAMIENTO DEL NIVEL COMPETITIVO DE LA CADENA DE LA FIBRA DE ALPACA Y VICUÑA EN LA REGION APURIMAC**PIM : 1,260,969.00****b). Identificación de problemas presentados**

CONSTANTES ACAIDAS DE LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE TUBOS GALVANIZADOS, PERJUDICANDO EL AVANCE DE LA EJECUCIÓN FISCICA DEL PROYECTO Y LIMITACIONES EN CUANTO A LA ORGANIZACIÓN DE LOS COMITES, SE ENCUENTRA SUJETO A LAS ASAMBLEAS COMUNALES QUE SE REALIZAN SOLO UNA SOLA VEZ AL MES.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

A LA FECHA SE VIENE ELABORANDO 07 DECLARACIONES DE MANEJO DE CAMELIDOS SILVESTRES Y 02 PLANES DE REPOBLAMIENTO DE VICUÑAS EN CERCOS DE SEMICAUTIVERIO, DICHAS ACCIONES SE VIENE REALIZANDO EN COORDINACIÓN CON EL SERFOR Y SENASA. LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE MESTIZAS VIENE REALIZANDO UN NUEVO CERSCO DE 1532 HAS CON EL ASESORAMIENTO Y DIRECCIÓN DEL PERSONAL DEL PROYECTO, ASÍ MISMO SE ENTREGARA 340 ROLLOS DE MALLA GANADERA PARA EL CERCADO TOTAL DEL AREA, EL PROYECTO ENTREGÓ 28 MALLAS GANADERAS.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2031741. GESTION INTEGRAL DE LA MICROCUENCA MARIÑO DE LA PROVINCIA DE ABANCAY**PIM : 17,194,196.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE LOGOR LA CONCLUSION DE 03 RESERVIORIOS (RESERVIORIO YANACCOCHA, RESERVIORIO 2 Y RESERVIORIO 4 POR EL SECTOR DE MOYOCORRAL).

SE INICIO CON LA EJECUCION DE LA REPRESA RONTOCOCHA, QUE ES LLEVADO POR LA MODALIDAD DE CONTRATA.

SE EJECUTO 03 REPRESAS (ALFALLACCOCHA, QUEQUEROCOCHA Y YAURICCOCHA) LOGRANDOSE UNA EJECUCION DEL 90% EN PROMEDIO.

SE INFORMO LA EJECUCION FISICA DE LOS PROYECTOS A TRAVES DEL SISTEMA INFOBRAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, HASTA EL MES DE NOVIEMBRE, CONCORDANTE CON EL GASTO FINANCIERO

b). Identificación de problemas presentados

EL PRINCIPAL PROBLEMA AL INCIO DE LA EJECUCION DEL 2018 FUE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL INSUFICIENTE. EN VISTA DE QUE "MARIÑO" ES UN PROYECTO INTEGRAL. SE DEMORO EL PROCESO DE LICITACION DE LA CONSTRUCCION DE LA REPRESA DE RONTOCOCHA, MOTIVO POR EL CUAL NO SE EJUCUTO SEGUN EL PRESUPUETSO ASIGNADO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EL PRESUPUESTO ASIGNADO ERA INSUFICIENTE, SE TUVO QUE CREAR 14 FINALIDADES (CORRELAITO DE META) PARA CADA SECTOR DE TAL MANERA QUE SE DISTRIBUYERA EL PRESUPUESTO DE MANERA EQUITATIVA, PERO, QUE GARANTIZE LA CONCLUSION DEL DICHA FINALIDAD.

SE ASIGNO EL 100% DEL PRESUPUESTO PARA LA EJECUCION DE LA REPRESA RONTOCOCHA, EN VISTA QUE SE ESTABA REALIZANDO POR LA MODALIDAD DE CONTRATA.

EN CUANTO A LA DEMORA DEL PROCESO DE LICITACION, SE TOMO LOS SERVICIOS DE UN ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES BAJO EL ASESORAMIENTO DE SECTORISTAS DE LA OCSE-CONECTAMEF

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2046407. PROYECTO DE IRRIGACION CHUMBAO**PIM : 17,610,097.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO CONCLUIR LA PRESA Y EL PROYECTO EN GLOBAL TIENE UN AVANCE FISICO DE 92.80% EL CUAL LOGRARA LA ATENCION PARCIAL A LOS BENEFICIARIOS EN EL INCREMENTO DE SU PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN LA CUENCA DEL CHUMBAO

b). Identificación de problemas presentados

RETRASO EN EL REINICIO DE LA EJECUCION DE LA PRESA HUASHUACCOCHA POR ANULACION DE CONTRATO POR CAUSAS DE PRESUNCION A LA VERACIDAD LO CUAL ACTUALMENTE ESTA EN PROCESO DE ARBITRAJE

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LA GERENCIA SUB REGIONAL CHANKA ADJUDICO POR ORDEN DE PRELACION AL POSTOR CON LAS MEJORES PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA PARA LA EJECUCION DE LA PRESA HUASHUACCOCHA

PLIEGO : 99442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2112159. REPRESAMIENTO LAGUNA ALLPACCOCHA Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION TAPAYRIHUA, PROVINCIA DE AYMARAE, REGION APURIMAC**PIM : 2,121,850.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE LOGRO DAR SOLUCIÓN A LOS CONFLICTOS SOCIALES GENERADOS ENTRE LAS COMUNIDADES COLINDANTES AL PROYECTO, DANDO INICIO AL PROYECTO , ASIMISMO EL AVANCE DE LA INSTALACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN METROS LINEALES, LOGRÁNDOSE MAYORES METRADOS ADICIONALES.

MEDIANTE LAS CAPACITACIONES REALIZADAS SE LOGRO EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE MANEJO SOSTENIBLE EN CUANTO A ORGANIZACIONES DE LOS USUARIOS.

b). Identificación de problemas presentados

SE GENERARON CONFLICTOS SOCIALES Y/O TERRITORIALES POR REPRESAR LA LAGUNA Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA , CARENCIA DE DOCUMENTACIÓN GENERADA POR LOS RESIDENTES Y TAMBIÉN POR LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS (LLUVIAS TORRENCIALES , FALTA DE ACCESO A LA OBRA Y LA DEMORA EN ABASTECIMIENTO DE MATERIALES.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SENSIBILIZAR A LAS COMUNIDADES EN RELACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

CONSTANTES REUNIONES CON LOS PRESIDENTES DE LAS COMUNIDADES PARA LLEGAR A ACUERDOS POSITIVOS EN ARAS DE EJECUTAR EL PROYECTO SIN INCONVENIENTES Y TRANSPARENCIA EN LA INFORMACIÓN HACIA LAS COMUNIDADES INMERSAS.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2131796. REPRESAMIENTO LAGUNA QUEULLACCOCHA Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION CHAPIMARCA - COTAHUARCA, DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA, PROVINCIA DE GRAU, REGION APURIMAC**PIM : 1,809,986.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN ESTE PROYECTO SE REALIZO EL CAMBIO DE MODALIDAD DE EJECUCIÓN D CONTRATA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA MEDIANTE LA APROBACIÓN DE RESOLUCIÓN POR EL SALDO DEL EXPEDIENTE TECNICO, EL MISMO QUE YE SE ENCUENTRA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

b). Identificación de problemas presentados

LA IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA ES POR LA DEMORA EN LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SEGUIMIENTO PERMANENTE DE LA DOCUMENTACION EN TRAMITE

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2177855. INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN EL SECTOR DE TORACCA, DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE TORACCA, DISTRITO DE TURPO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC**PIM : 4,171,916.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE LOGRO LA CULMINACIÓN DEL ENTUBADO DE CANAL Y CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO Y LA ADQUISICIÓN DE UN MEDIO DE COMUNICACIÓN

b). Identificación de problemas presentados

LOS FACTORES CLIMÁTICOS PERJUDICAN EL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA, EL DESEMBOLSO DE PRESUPUESTO LIMITADO QUE PERJUDICA EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LA OBRA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE RECOMENDÓ EL DESEMBOLSO TOTAL DE LOS SALDOS PENDIENTES PARA CUMPLIR A CAVALIDAD LAS METAS TRAZADAS.

PLIEGO : 99442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2194558. INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LOS SECTORES HUAYHUAYO, KARQUEQUI, TACMARA, HUANCHULLA, CHAQUICOCHA, SORCCA, OCCOPATA, KIUNALLA Y TROJA EN EL DISTRITO DE HUANIPACA, PROVINCIA DE ABANCAY - REGION APURIMAC

PIM : 3,088,176.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE LOGRO REALIZAR EL REGISTRO EN LA FASE DE EJECUCIÓN LEVANTANDO TODA OBSERVACIONAL GENERADA ANTE LA UNIDAD FORMULADORA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA APURIMAC.

b). Identificación de problemas presentados

SE PARALIZA EL PROYECTO POR TENER PENDIENTE EL REGISTRO EN LA FASE DE EJECUCIÓN

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CUMPLIMIENTO Y REVISIÓN DE LAS NORMAS PARA LA EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA OBRA.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2215017. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE CHULLCUISA, SANTA ROSA, CUPISA, CHAMPACCOCHA, ANCATIRA, CHOCCECANCHA Y ARGAMA ALTA, DISTRITOS DE SAN JERONIMO Y PACUCHA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC

PIM : 1,312,029.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO E INSTALACIÓN DE AGUA ENTUBADA PARA RIEGO EN LOS DISTRITOS DE SAN JERONIMO Y PACUCHA, ASI MISMO SE REALIZÓ LA INSTALACIÓN DE HIDRANTES DE RIEGO, SE REALIZÓ CAPACITACIONES TÉCNICAS CON LAS ORGANIZACIONES COMUNALES, FINALMENTE SE TIENE UN AVANCE DEL 65% DEL PROYECTO.

b). Identificación de problemas presentados

RECURSOS PRESUPUESTALES INSUFICIENTES QUE DIFICULTAN LA NORMAL EJECUCIÓN DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE GASTOS REGISTRADO EN EL EXPEDIENTE TECNICO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CRONOGRAMA DE GASTO NO ACORDE A LA REALIDAD DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, LA MISMA QUE SE ESTA REALIZANDO UNA NUEVA REESTRUCTURACIÓN DEL CRONOGRAMA DE GASTOS, MEJORAR EL APOYO LOGÍSTICO, ASI COMO LA CAPACITACIÓN A LAS MISMAS.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2215092. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION ATANCAMA - URIPAMPA - SIUSAY - PICHUICA - LAMBAMA, DISTRITO DE LAMBAMA - ABANCAY - APURIMAC

PIM : 2,112,796.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE LOGRO EL AVANCE DE LAS METAS PROGRAMADAS DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD PICHUICA EJECUTADA AL 100%. SE AVANZO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA RED DE DISTRIBUCIÓN SIUSAY, EL AVANCE DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ALINCHUY, ASI MISMO SE HA PRIORIZADO LA CONTINUIDAD DE LAS METAS INCONCLUSAS DE ACUERDO A LOS EXPEDIENTES DEL PIP

b). Identificación de problemas presentados

LA NO EXISTENCIA DE PROVEEDORES EN LA PROVINCIA DE ABANCAY DE INSUMOS Y/O IMPLEMENTOS QUE SEAN EXCLUSIVOS DEL RUBRO DE RIEGO, SOLO EXISTEN REVENDADORES INFORMALES QUE NO ENTREGAN LOS MATERIALES EN SU DEBIDA OPORTUNIDAD Y NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LAS COTIZACIONES, PERJUDICANDO EL AVANCE DE LA OBRA, ASIMISMO LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS Y FLUVIALES PERJUDICAN EL ACCESO A OBRA POR LO QUE DIFICULTA EL ABASTECIMIENTO DE MATERIALES Y LA CONTINUIDAD DE LAS OBRAS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR LA LISTA SELECTA DE NUEVOS PROVEEDORES FUERA DEL ÁMBITO DE LA LOCALIDAD Y PUEDAN CUMPLIR CON LOS REQUISITO SOLICITADOS Y ENTREGA OPORTUNA EN EL PLAZO ESTABLECIDO.

PLIEGO : 99442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2215109. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO SECCETASTA - CCAPARI, DISTRITO DE URANMARCA - CHINCHEROS - APURIMAC**PIM : 4,567,413.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PROYECTO QUE SE ENCUENTRA EN UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE CASI EL 95%, SE HA CONSTRUIDO UN RESERVORIO CON SU RESPECTIVO CERCO PERIMETRICO EN EL SECTOR DE CCAPARI DEL DISTRITODE URANMARCA, RED DE CONDUCCIÓN DE 897 METROS LINEALES,SE HA REALIZADO LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE DE CAPACITACIÓN EN EL AMBITO DEL DISTRITO Y SUS COMUNIDADES.

b). Identificación de problemas presentados

SE ENCONTRO PROBLEMAS CON LOS DESEMBOLSOS MENSUALES REALIZADOS POR PARTE DE TESORO PÚBLICO DEL MEF, LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO FUE DE RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO INCORPORADOS CON EL D.U. N° 006-2018, RETRASOS EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS PARA LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL PIEGO GORE APURIMAC.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ESTABLECER UN SISTEMA RETROALIMENTACION PARA MEJORAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, COORDINAR DIRECTAMENTE CON EL RESPONSABLE DE TESORO PÚBLICO PARA LAS ASIGNACIONES DE LOS RECURSOS A TRAVES DE DESEMBOLSOS.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2250345. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LOS SECTORES DE SAN LORENZO, QUISWARPAMPA, TOCCYASCCA Y CCATUNHUAYCCO DEL CENTRO POBLADO DE CAYARA, DISTRITO Y PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURIMAC**PIM : 2,298,259.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONSTRUCCIÓN DE 01 RESERVORIO DE 150M3, LA CULMINACIÓN 02 CONECCIONES EN TOCCYASCCA Y QUISWARPAMPA, ASI MISMO SE CONCLUYÓ CON LAS 02 CAJAS DE RESERVORIO, EXCAVACIONES DE LINEA DE AVANCE Y LINEAS DE DISTRIBUCIÓN EN SAN LORENZO.

b). Identificación de problemas presentados

PROBLEMAS CLIMATOLÓGICOS QUE NO PERMITIERON LA NORMAL EJECUCIÓN DEL PROYECTO, ASI MISMO SE TUVO DIFICULTADES PARA EL ACCESO DE LAS CARRETERAS DE LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS, DEMORA EN LOS PLAZOS DE ENGTREGA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SIMPLIFICACIÓN Y MAYOR CEKLERIDAD EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, ESTO MEDIANTE CAPACITACIONES Y LA TOMA DEL PERSONAL ADECUADO Y CON EXPERIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO : 2338398. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION CON MAQUINARIA PESADA LAS EMERGENCIAS, PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES NATURALES DE LAS VIAS DE COMUNICACION DE CHINCHEROS Y ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC**PIM : 2,899,684.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PROYECTO EJECUTADO POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PESADA Y CAMION CISTERNA PARA LA DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE TRANSPORTES CHANKA

b). Identificación de problemas presentados

EXCESIVO TRAMITE BUROCRATICO POR PARTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION , RESOLUCIONES , LOGISTICA (CARTERA DE PROVEEDORES LIMITADOS E IRRESPONSA BLES)

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ACTUALIZAR LA DIRECTIVA DE EJECUCION COMPRAS MENORES A8 UITs , DEFINIR EL FLUJOGRAMA DE TRAMITE ADMINISTRATIVO POR LA DIFERENTES OFICIANA QUE INTERVINEN PARA LA EJECUCION DEL PROYETO

PLIEGO : 99442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2177627. CONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES A LAS ZONAS DE PRODUCCION AGRICOLA DE LAS LOCALIDADES DE HUASCATAY, CCALLASPUQUIO, CHUSPIRCA, DISTRITO DE PACOBAMBA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC **PIM : 1,283,030.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE HA LOGRADO EJECUTAR 80.01% DE AVANCE FISCIO CON RESPECTO A LA META TOTAL DEL EXPEDIENTE TECNICO CON EL CUAL VA A LOGRAR ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL DISTRITO DE PACOBAMBA Y LAS LOCALIDADES DE HUASCATAY, CCALLASPUQUIO y CHUSPIRCA

b). Identificación de problemas presentados

PROBLEMAS CLIMATICOS (TEMPORAL DE LLUVIA) QUE NO PERMITIO EL AVANCE DE LA OBRA Y PROBLEMAS EN LA ADQUISICION DE MATERIALES Y SERVICIOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE HA GENERADO INFORMES Y COORDINACIONES CON LA SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION Y LA OFICINA DE LOGISTICA PARA REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS Y ACELERAR CON LAS ADQUISICIONES DE LOS MATERIALES Y SERVICIOS

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2218307. CREACION DE CAMINO VECINAL CHUYAMA - CHACCHAHUA - LLOCCLAPATA, DISTRITO DE HUACCANA - CHINCHEROS - APURIMAC **PIM : 2,001,918.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- 1.- TRABAJOS DE TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACIÓN.
- 2.- EL CORTE DE ROCA FIJA CON EL SERVICIO DE VOLADURA DE ROCAS.
- 3.- CORTE DE MATERIAL SUELTO, CONFORMACIÓN Y PERFILADO DE CUNETAS.

b). Identificación de problemas presentados

EXCESIVO TRAMITE BUROCRATICO POR PARTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION , RESOLUCIONES , LOGISTICA (CARTERA DE PROVEEDORES LIMITADOS E IRRESPONSABLES) , ASIGNACION PRESUPUESTAL INSUFICIENTE PARA PODER REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACION DURANTE EL PRIMER MES DEL AÑO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

DISTRIBUCION INADECUADA DEL PRESUPUESTO Y PRIORIZACION DE PROYECTOS PARA LA CONCLUSION DEL PROYECTO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE EJECUCION Y PLAZO. ACTUALIZAR LA DIRECTIVA DE EJECUCION COMPRAS MENORES A8 UITs , DEFINIR EL FLUJOGRAMA DE TRAMITE ADMINISTRATIVO POR LA DIFERENTES OFICIANA QUE INTERVINEN PARA LA EJECUCION DEL PROYETO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2233886. CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS COMUNIDADES DE PAMPALLACTA - ANCOBAMBA DEL DISTRITO DE CHAPIMARCA, PROVINCIA DE AYMARAE S REGION APURIMAC **PIM : 1,793,532.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- 1.- PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS, PROGRAMA DE CONTINGENCIA Y COMO ES DE A DIARIO SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD, EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO MENCIONADO LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS PRINCIPALMENTE SE REALIZAN CON MAQUINARIAS PESADAS ASIMISMO SE HA INICIADO CON LA APERTURA DE LA TROCHA CARROZABLE

b). Identificación de problemas presentados

ASIGNACION PRESUPUESTAL INSUFICIENTE PARA PODER REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACION DURANTE EL PRIMER MES DEL AÑO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

DISTRIBUCION INADECUADA DEL PRESUPUESTO Y PRIORIZACION DE PROYECTOS PARA LA CONCLUSION DEL PROYECTO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE EJECUCION Y PLAZO. ACTUALIZAR LA DIRECTIVA DE EJECUCION COMPRAS MENORES A8 UITs , DEFINIR EL FLUJOGRAMA DE TRAMITE ADMINISTRATIVO POR LA DIFERENTES OFICIANA QUE INTERVINEN PARA LA EJECUCION DEL PROYETO

PLIEGO : 99442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2234903. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION CAMINO VECINAL CHALLHUANI-PINOPAMPA-COCHABAMBA- MUÑAPUCRO, DISTRITO DE ANCO_HUALLO - CHINCHEROS - APURIMAC**PIM : 2,233,777.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- 1.- TRABAJOS DE TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACIÓN.
- 2.- EL CORTE DE ROCA FIJA CON EL SERVICIO DE VOLADURA DE ROCAS.
- 3.- CORTE DE MATERIAL SUELTO, CONFORMACIÓN Y PERFILADO DE CUNETAS.

b). Identificación de problemas presentados

ASIGNACION PRESUPUESTAL INSUFICIENTE PARA PODER REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACION DURANTE EL PRIMER MES DEL AÑO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ACTUALIZAR LA DIRECTIVA DE EJECUCION COMPRAS MENORES A8 UITs , DEFINIR EL FLUJOGRAMA DE TRAMITE ADMINISTRATIVO POR LA DIFERENTES OFICIANA QUE INTERVINEN PARA LA EJECUCION DEL PROYETO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2244502. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL TALAVERA - UCHUHUANCARAY - ORCCONMARCA - ACHANCHI - PISCHU - LLANTUYHUANCA - ACCOSCCA, DEL DISTRITO DE TALAVERA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC**PIM : 4,258,525.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- 1.- CORTE DE MATERIAL SUELTO, CONFORMACIÓN Y PERFILADO DE CUNETAS.
- 2.- PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS, PROGRAMA DE CONTINGENCIA Y COMO ES DE A DIARIO SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD, EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD

b). Identificación de problemas presentados

ASIGNACION PRESUPUESTAL INSUFICIENTE PARA PODER REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACION DURANTE EL PRIMER MES DEL AÑO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ACTUALIZAR LA DIRECTIVA DE EJECUCION COMPRAS MENORES A8 UITs , DEFINIR EL FLUJOGRAMA DE TRAMITE ADMINISTRATIVO POR LA DIFERENTES OFICIANA QUE INTERVINEN PARA LA EJECUCION DEL PROYETO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2264556. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TOTORA - KILCATA - CCOTACCASA, DISTRITO DE OROPESA - ANTABAMBA - APURIMAC**PIM : 2,000,000.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- 1.- TRABAJOS DE TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACIÓN.
- 2.- EL CORTE DE ROCA FIJA CON EL SERVICIO DE VOLADURA DE ROCAS.
- 3.- CORTE DE MATERIAL SUELTO, CONFORMACIÓN Y PERFILADO DE CUNETAS.

b). Identificación de problemas presentados

ASIGNACION PRESUPUESTAL INSUFICIENTE PARA PODER REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACION DURANTE EL PRIMER MES DEL AÑO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

DISTRIBUCION INADECUADA DEL PRESUPUESTO Y PRIORIZACION DE PROYECTOS PARA LA CONCLUSION DEL PROYECTO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE EJECUCION Y PLAZO

PLIEGO : 99442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2280911. CREACION DE VEREDAS Y PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALIENTE DESDE PUENTE COLONIAL - AV. LOS LIBERTADORES - HASTA PUENTE SUYLLUACCA, PIM : 2,132,000.00
DISTRITO DE SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

1.- PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS, PROGRAMA DE CONTINGENCIA Y COMO ES DE A DIARIO SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD, EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO MENCIONADO LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS PRINCIPALMENTE SE REALIZAN CON MAQUINARIAS PESADAS

b). Identificación de problemas presentados

EXCESIVO TRAMITE BUROCRATICO POR PARTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION , RESOLUCIONES , LOGISTICA (CARTERA DE PROVEEDORES LIMITADOS E IRRESPONSABLES)

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

DISTRIBUCION INADECUADA DEL PRESUPUESTO Y PRIORIZACION DE PROYECTOS PARA LA CONCLUSION DEL PROYECTO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE EJECUCION Y PLAZO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0067. CAMINOS DE HERRADURA

PRODUCTO PROYECTO : 2193606. CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE A LA LOCALIDAD DE HUANCAQUITA - TIAPARO, DISTRITO DE POCOHUANCA - AYMARAES - APURIMAC PIM : 4,286,750.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EN PROCESO DE APERTURA DE TROCHA CARROZABLE DE UNA LOGITUD DE MAS DE 7 KILOMETROS EN LA COMUNIDAD CDE HUANCAQUITA, SE INSTALÓ EL PUENTE HUARAPASCCA POR CONVENIO CON SIMA PERÚ

b). Identificación de problemas presentados

DIFICULTAD DE TRALADO DE MAQUINARIA PESADA POR TEMAS DE CONFLICTOS SOCIALES EN EL AMBITO DE INTERVENCION DEL PROYECTO DEMOARA EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SON LENTOS PROBLEMAS CON LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

MAYOR COORINACIÓN CON TESORO PÚBLICO PARA LOS DESEMBOLSOS FINANCIEROS MENSUALES EN LOS TIEMPOS PREVISTOS

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0069. SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE

PRODUCTO PROYECTO : 2162880. CONSTRUCCION DE LA CARRETERA YANAKILLCA - SANTA ROSA - CERRO TETA, DISTRITO DE JUAN ESPINOZA MEDRANO - ANTABAMBA - APURIMAC PIM : 6,061,289.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PRESUPUSTO ASIGNADO PIM- 2018 DE S/. 6,061,289.00 EJECUTANDO FINANCIERAMENTE S/.4,431,005.67 SOLES QUE EQUIVALE AL 73 %, LOGRANDO UN AVANZE FISICO 60.73 % DE ACUERDO AL EXPEDIENTE . EN LA QUE CONTEMPLA LA EJECUCION DE:

1.- TRABAJOS DE TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACIÓN.

2.- EL CORTE DE ROCA FIJA CON EL SERVICIO DE VOLADURA DE ROCAS.

3.- CORTE DE MATERIAL SUELTO, CONFORMACIÓN Y PERFILADO DE CUNETAS.

4.- PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS, PROGRAMA DE CONTINGENCIA, SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD, EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO MENCIONADO LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS PRINCIPALMENTE SE REALIZAN CON MAQUINARIAS PESADAS

b). Identificación de problemas presentados

EXCESIVO TRAMITE BUROCRATICO POR PARTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION , RESOLUCIONES , LOGISTICA (CARTERA DE PROVEEDORES LIMITADOS E IRRESPONSABLES) , ASIGNACION PRESUPUESTAL INSUFICIENTE PARA PODER REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACION DURANTE EL PRIMER MES DEL AÑO

PLIEGO : 99442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0069. SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE

PRODUCTO PROYECTO : 2162880. CONSTRUCCION DE LA CARRETERA YANAKILLCA - SANTA ROSA - CERRO TETA, DISTRITO DE JUAN ESPINOZA MEDRANO - ANTABAMBA - APURIMAC**PIM : 6,061,289.00****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

DISTRIBUCION INADECUADA DEL PRESUPUESTO Y PRIORIZACION DE PROYECTOS PARA LA CONCLUSION DEL PROYECTO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE EJECUCION Y PLAZO. ACTUALIZAR LA DIRECTIVA DE EJECUCION COMPRAS MENORES A8 UITs , DEFINIR EL FLUJOGRAMA DE TRAMITE ADMINISTRATIVO POR LA DIFERENTES OFICIANA QUE INTERVINEN PARA LA EJECUCION DEL PROYETO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0069. SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE

PRODUCTO PROYECTO : 2285375. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EVALUACION DE POSTULANTES A LICENCIA DE CONDUCIR EN TODAS LAS CATEGORIAS DE LA DSRTC CHANKA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC**PIM : 2,936,168.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO LA CONTRUCCION DEL MODELO ADMINISTRATIVO AL 100%, LA PISTA DE CIRCUITO DE MANEJO SE ENCUENTRA AL 98%, LOS DEMAS COMPONENTES SE EBNCUENTRAN EN SU ÚLTIMA FASE DE EJECUCION, ESTO HA GENERADO INCREMENTO EN LA MANO DE OBRA, ASI MISMO SE VA A CONTAR CON UN CIRCUITO DE MANEJO DE ALTO NIVEL A NIDEL DE LA REGION.

b). Identificación de problemas presentados

PROBLEMAS CLIMATOLOGICOS DIFICULTARON LA NORMAL EJECUCION DEL PROYECTO, PERJUDICANDO EL NOTRML DESEMPEÑO DEL RENDIMIENTO DEL PERSONAL Y DE LOS EQUIPOS Y MAQUINARIAS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE HAN TOMADO MEDIDAS CORRECTIVAS A FIN DE MITIGAR EL EFECTO SDE LAS PRECIPITACIONES, UTILIZANDO CARPAS PARA CUBRIR EL PERIMETRO DEL TERRENO.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2177775. RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LAS MICROCUENCAS PINCOS Y TOXAMA DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - REGION APURIMAC**PIM : 2,147,178.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

COMPONENTE 1. PRODUCCION 150,000 PLANTAS DE LOS CUALES (90,000 PLANTONES DE PINO, 10,000 PLANTAS DE SAUCOS,50,000 PLANTAS DE EUCALIPTO)

REFACCION DE CERCOS DE PROTECCION UN TOTAL DE 120 HA EN PLANTACIONES FORESTALES

COMPENSACION A LOS SISTEMAS FORESTALES UN TOTAL DE 45 HA DE LOS CUALES 5 HA EN DISTRITO DE ANDARAPA, 5 HA EN DISTRITO DE PACUCHA, 14.5 HA EN DISTRITO DE KISHUARA Y 22.5 HA EN DISTRITO DE SAN JERONIMO

A NIVEL DEL PROYECTO MICROCUENCA PINCOS TOXAMA DURANTE EL AÑO 2018, SE HA EMPLEADO UN TOTAL DE 13,487 JORNALES DE LOS CUALES 4,112 JORNALES EN EL DISTRITO DE SAN JERONIMO, 1,021 EN DISTRITO KAQUIABAMBA, 3,785 JORNALES EN DISTRITO DE KISHUARÁ, 4,321 JORNALES EN DISTRITO DE PACUCHA Y 248 JORNALES EN DISTRITO DE ANDARAPA. SE HAN INTEGRADO A LA FUERZA LABORAL 249 MUJERES Y 628 HOMBRES, LOGRÁNDOSE BENEFICIAR A 877 FAMILIAS

b). Identificación de problemas presentados

SE HA TENIDO PRESENCIA DE HELADAS, GRANIZADAS Y NEVADAS EL QUE HA AFECTADO EL PRENDIMIENTO DE LAS PLANTAS EN CAMPO DEFINITIVO EN LAS COMUNIDADES DE INTERVENCION DEL PROYECTO A NIVEL DE MICROCUENCA PINCOS TOXAMA

UBICACION DE FUENTES DE AGUA MUY DISTANTES PARA REALIZAR RIEGOS OPORTUNOS EN LAS AREAS DE PLANTACION A A NIVEL DE MICROCUENCA PINCOS TOXAMA

AREAS DE PLANTACIONES FORESTALES CON POCAS FUENTES DE AGUA AMERITA MAYOR CANTIDAD DE MATERIAL, Y MAYOR CANTIDAD DE MANO DE OBRA PARA EL RIEGO DE PLANTACIONES FORESTALES

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE RECOMIENDA AL PROGRAMA DE SACHA TARPUY CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE FORESTACION YA QUE ES DE SUMA IMPORTANCIA LAS PLANTACIONES FORESTALES YA SEA CON LAS PLANTAS EXOTICAS O NATIVAS, Y DE ESA MANERA SE EVITARA LA EROSION DE LA CAPA ARABLE DEL SUELO Y AL MISMO TIEMPO SE ESTARIA PROTEGIENDO EL RECURSO HIDRICO YA QUE DIA A DIA DISMINUYE EL CAUDAL DEL AGUA EL CUAL ES EL RECURSO VITAL PARA TODO SER VIVO DE IGUAL MANERA TAMBIEN SE ESTARIA CONTRARRESTANDO LA CONTAMINACION DEL MEDIO AMBIENTE SE DEBE DE PRIORIZAR CON LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE PLANTONES EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, PARA EL MEJOR APROVECHAMIENTO DE LAS LLUVIAS MEJORAR LOS PROCESOS DE SENSIBILIZACION E SOCIALIZACION EN TEMAS FORESTACION A LAS COMUNIDADES INVOLUCRADAS EN EL PROYECTO

PLIEGO : 99442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2234045. MEJORAMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL EN LA ACTIVIDAD FORESTAL EN 20 MICROCUENCAS Y 04 SUB CUENCAS DE LA REGION APURIMAC**PIM : 2,248,396.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE LOGRO LA CREACION DEL COMITÉ PERMANENTE DE GESTIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES MANEJADOS, UN ESPACIO QUE NOS PERMITIRÁ AFIANZAR LA GESTIÓN CONCERTADA, PARTICIPATIVA DEL PBM EN BUSCA DE GENERAR LA SOSTENIBILIDAD DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA.
 LOGRAMOS INCLUIR EN LA AGENDA INSTITUCIONAL UNIVERSITARIA LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN FORESTAL Y RECURSOS NATURALES Y COMO ENTE RECTOR DE LA INVESTIGACIÓN CONFORME LA COMISIÓN DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA FORESTAL. BUSCAMOS SOSTENIBILIDAD DE LOS TRABAJOS DEL PROGRAMA BOSQUES MANEJADOS DEL GOBIERNO REGIONAL APURIMAC.
 INSTITUCIONALMENTE LOGRAMOS SER RECONOCIDOS COMO ENTE TECNICO EN EL DIRECTORIO DE LA COMISION AMBIENTAL REGIONAL, CON LA FINALIDAD DE SOCIALIZAR LOS AVANCES DE LA GESTIÓN AMBIENTAL
 LOGRAMOS CONSTITUIR LA MESA TÉCNICA DEL PROGRAMA BOSQUES MANEJADOS CON 16 PROYECTOS, 16 COORDINADORES, SUPERVISORES COMO UN ESPACIO DE SOCIALIZACION DE LOGROS, AVANCES, DIFICULTADES Y APRENDER DE LAS BUENAS ACCIONES Y DE ESTA FORMA TRABAJAR EN EQUIPO Y ASEGURAR MEJORES RESULTADOS EN TERMINOS DE EFICIENCIA Y EFICACIA
 LOGRAMOS PROMOVER CURSOS, TALLERES, SEMINARIOS DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE 16 PROYECTOS, INSTITUCIONES LOCALES, ESTUDIANTES Y PUBLICO EN GENERAL LLEGANDO A BENEFICIAR A MAS DE 800 PERSONAS, HOY CUENTAN CON INFORMACION SOBRE TEMAS FORESTALES, AMBIENTALES, INFORMACION METEOROLOGICA, SISTEMAS DE GESTION DE RIESGOS
 SE LOGRÓ INSTALAR 09 ESTACIONES METEOROLOGICAS AL 80% DE LO ESPECIFICADO EN EL AMBITO REGIONAL

b). Identificación de problemas presentados

SOBREDIMENSIONAMIENTO DE METAS Y RESULTADOS NO PRECISADOS
 NO EXISTIO UN TRABAJO CON ENFOQUE DE PROGRAMA DE BOSQUES, SOLO DE PROYECTOS INDIVIDUALES
 NO PRESENTO UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN, IDENTIFICACION INSTITUCIONAL, DEBIL ARTICULACION INSTITUCIONAL
 MUCHA DEMORA EN LOS TRAMITES DE LOS REQUERIMIENTOS DEL PROGRAMA Y DE LOS PROYECTOS
 DEFICIENTE CAPACIDAD DE ARTICULAR ACTIVIDADES, OBJETIVOS DE LOS PROYECTOS EN FUNCION DEL PROGRAMA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ANALISIS DE CORTE DE ACUERDO A INFORMACION RECIBIDA
 SE TRABAJA EN FUNCION DEL PROGRAMA CON LA PRESENCIA DEL COMITÉ DE GESTION PERMANENTE DEL PROGRAMA BOSQUES MANEJADOS
 SE ESTA TRABAJANDO EN FUNCION DE UN PLANTEAMIENTO DE MEJOR COMUNICACIÓN DEL PROGRAMA
 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL DEL PROGRAMA BOSQUES MANEJADOS DEL GORE APURIMAC
 MEJORAR LOS ESPACIOS DE COORDINACION Y ARTICULACION INTERNA CON LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2234052. MEJORAMIENTO DE LA GESTION COMUNAL PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FORESTAL EN 20 MICROCUENCAS Y 4 SUB CUENCAS DE LA REGION APURIMAC**PIM : 2,858,975.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ELABORACION DE PLANES DE DESARROLLO COMUNAL EN UN TOTAL DE 259 COMUNIDADES
 CONSTITUCION DE ORGANIZACIONES A NIVEL DE MICROCUENCA Y REGIONAL (25 ORGANIZACIONES)
 CONSTITUCION E IMPLEMENTACION DE ESCUELA DE CAMPO FORESTAL A NIVEL DE 24 SEDES
 24 CONCURSOS EN PRODUCCION DE PLANRONES A NIVEL DE MICROCUENCAS
 03 FOROS REGIONALES CON PRODUCTORES DEDICADOS A LA ACTIVIDAD FORESTAL

b). Identificación de problemas presentados

LIMITADA ASIGNACION DE RECURSOS FINANCIEROS POR EL MEF
 TRAMITES ADMINISTRATIVOS DEMASIADOS ENGORROSOS QUE NO PERMITEN ACELARAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES
 PROFESIONAL CONTRATADO SIN EXPERIENCIA EN GESTION COMUNAL
 CAMBIO DE AUTORIDADES COMUNALES Y COMITES DE GESTION DE BOSQUES
 DEBIL ARTICULACION DE ACTIVIDADES ENTRE PROYECTOS FORESTALES Y COMUNAL

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LA EJECUCION DE ECAFOR EN 24 ESCUELAS DE CAMPO FORESTAL
 EJECUTAR LAS EMPRESAS Y ASOCIACIONES COMUNALES DE ACUERDO AL EXPEDIENTE Y POTENCIAL FORESTAL DE LAS COMUNIDAS INTERVENIDAS
 ARTICULAR ACTIVIDADES CON PROYECTOS FORESTALES EN PROCESO DE GESTION COMUNAL PARA LA ADECUADA GESTION FORESTAL
 FORTALECER A LOS PROFESIONALES EN GESTION COMUNAL

PLIEGO : 99442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2234052. MEJORAMIENTO DE LA GESTION COMUNAL PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FORESTAL EN 20 MICROCUENCAS Y 4 SUB CUENCAS DE LA REGION APURIMAC**PIM : 2,858,975.00**

ASIGNACION DE PRESUPUESTO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA ESTABLECIDO.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2234097. RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN EL AMBITO DE LA MANCOMUNIDAD CUSCA, PROVINCIA AYMARAE - REGION APURIMAC**PIM : 2,943,104.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

300,000 PLANTONES PRODUCIDAS DE ESPECIES FORESTALES ENTRE EXÓTICAS Y NATIVOS
 169.5 HAS DE PLANTAS MANEJADOS A TRAVES DE PODA
 ELABORACION DE PLAN DE DESARROLLO COMUNAL EN 13 COMUNIDADES DE LA MANCOMUNIDAD CUSCA
 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 12.12% AL MES DE DICIEMBRE DE 2018
 CONFORMACION DE COMITÉ DE GESTION DE BOSQUES EN 13 COMUNIDADES DE MANCOMUNIDAD CUSCA

b). Identificación de problemas presentados

REQUERIMIENTOS ATENDIDOS EXTEMPORANEAMENTE, LO CUAL PERJUDICA EL AVANCE DEL PROYECTO
 FALTA CONCERTACIÓN DE TRABAJO CON PROYECTO PIP COMUNAL Y FORESTAL
 FALTA FORTALECIMIENTO DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS (DESCONOCEN EL OBJETIVO DEL PROYECTO)
 FALTA CAPACITACIÓN TÉCNICA EN PRODUCCIÓN Y MANEJO DE PLANTACIONES PARA EL PERSONAL TÉCNICO
 ALGUNAS COMUNIDADES HAN DESTRUIDO LOS CERCOS DE PROTECCIÓN DE PLANTACIONES

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SEGUIR FORTALECIENDO A LAS COMUNIDADES CAMPESINAS PARA UNA TOMA DE COMCIENCIA EN MITAIGACION AMBIENTAL
 COORDINACION PERMANENTE ENTRE LOS PROYECTOS, PIP FORESTAL, COMUNAL, E INSTIUCIONAL
 REUNIONES FRECUENTES ENTRE PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD Y ECOFOR PARA HACER CONOCER FUNCIONES Y ATRIBUCIONES
 URGE CAPACITACION EN MANEJO DE GESTION DE RIESGOS COMO DE INCENDIOS FORESTALES
 MEJOR COORDINACION CON LAS AUTORIDADES COMUNALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS APORTES COMUNALES

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2234098. RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA MICROCUENCA ANTABAMBA BAJA DE LA PROVINCIA DE AYMARAE - REGION APURIMAC**PIM : 3,518,549.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE CUMPLIÓ CON LAS METAS PREVISTAS DE ACUERDO AL POA 2018, SE TUVO UNA PRODUCCIÓN 357 PLANTONES DE EASPECIES FORESTALES COMO EL PINO, EL AUCALITO ENTRE OTROS, SE INSTALÓ LOS VIVEROS RESPECTIVOS DE MAS DE 300 HECTAREAS CON PKLANTAS NATIVAS Y EXÓTICAS EN LAS COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DE ANTABAMBA Y EN LA ULTIMA PARTE DEL AÑO SE REALIZARON LAS PLANTACIONES LOGRANDO OBTENER UN 95% DE AVANCE.

b). Identificación de problemas presentados

PARA ESTE TIPO DE PROYECTO EL PRINCIPAL PROBLEMA ES EL FACTOR CLIMATOLÓGICO (POR HELADAS Y GRANIZOS) AFECTABDO PRINCIPALMENTE A LOS VIVEROS.
 FUERTE PRESENCIA DE LLUVIAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO
 DEMORA EN EL TRAMITE DE LAS COMPRA DE INSUMOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE REALIZARON TALLERES EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES CON SUS PRINCIPALES LIDERES, CON LA FINALIDAD DE SENSIBILIZAR Y SOCIALIZAR LOS AVANCES DEL PROYECTO Y LA IMPORTANCIA DE LA MISMA.

PLIEGO : 99442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2234099. RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA MICROCUENCA HUANCARAY DE LA
PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - REGION APURIMAC

PIM : 2,420,178.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En el año 20018 se tiene un avance físico valorizado (Recursos Ordinarios) de s/. 659,423.88 soles y un porcentaje de avance de 74.13 %, cuyo monto de costo directo asciende a S/. 889,500.00 soles

En el año 2018 se tiene un avance físico valorizado (ROOC) de S/. 247,252.56 soles y un porcentaje de avance 22.67%, cuyo monto de costo directo asciende a S/. 1,090,537.00 soles

En el año 2018 se tiene un avance financiero de S/. 909,051.57 soles y un porcentaje de 79.05 %, de la fuente de financiamiento de recursos ordinarios

En el año 2018 se tiene un avance financiero de 429,633.96 soles y un porcentaje de 33.82 % de la fuente de financiamiento ROOC

En el año 2018 se tiene un avance financiero de 1,338,685.53 soles y un porcentaje de 55.31 %, esta valorización corresponde a la suma de las fuentes de financiamiento, el de RO que es de 1,150,000.00 soles de RO y de ROOC de 1,270,178.00 soles

b). Identificación de problemas presentados

De acuerdo a la valorización recepcionada se encuentra con una Sobre meta en la producción de especie de pino , queñua

No se cuenta con una información real en campo definitivo sobre la instalación de las especies forestales

No se programo la producción de especies como basul, tara, capuli, según expediente

no realizaron las partidas de recalce y poda

No haber realizado la georeferenciación y afianciamiento y post plantación

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se esta realizando la evaluación y georeferenciación de las campañas desde 2014 hasta 2018, para hacer realizar la modificación del expediente técnico

Instalación y recalce de especies como pino, eucalipto y queñua al campo definitivo, producidas en el año 2018

En el vivero de Ccapcca del distrito de San Antonio de Cachi, se viene corrigiendo y recuperando la producción de especie de pino, que dejó la gestión anterior en un estado totalmente abandonado de la producción del 100%, solo el 40% se viene recuperando

se viene recuperando la confianza, organización con las diferentes autoridades, tanto comunal y distrital, para lograr objetivos trazados del plan operativo anual de acuerdo a la programación físico financiero

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2234100. RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA MICROCUENCA OROPESA Y TRAPICHE DE LA
PROVINCIA DE GRAU Y ANTABAMBA - REGION APURIMAC

PIM : 3,027,091.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EL NÚMERO DE JORNALES ES DE 19,872 DÍAS TRABAJADOS

PREPARACIÓN DE COMPOST CAMPAÑA 2018 ES DE 109M3

PRODUCCIÓN DE PLANTONES 612,791.00 UNIDADES

INSTALACION DE PLANTONES 370.7 HAS DE LAS CUALES INSTALACIONES MACIZO 315 HAS DE TARA 07 HAS , TUNA 47 HAS , PINO 257 HAS , EUCALIPTO 04 HAS, INSTALACIONES AGROFORESTALES DE ALISO 8.5 BASUL 10 HAS, Y CAPULI 01 HAS, INSTALACIONES SILVO PASTORILES TOTAL DE 26 HAS, DE LAS CUALES COLLE 05 HAS, QUEUÑA 21 HAS Y INSTALACIONES PAISAJÍSTICOS DE CHACHACOMO 10 HAS.

PROTECCION DE PLANTONES 347.20 HAS CON MALLA GANADERA

GEORREFERENCIARON 315 HAS DE PLANTACIONES

COMPENSACION FORESTAL 34.96 HAS

SE REALIZARON INVENTARIO DE LOS RECURSOS HÍDRICO DE 304 FUENTES

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN LA ATENCIÓN DE PRODUCTOS (MATERIALES, HERRAMIENTAS E INSUMOS), LOS CUALES DIFICULTAN EL CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO FORESTAL, OCASIONANDO RETRASOS EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS.

PERDIDA DE PLANTAS EN VIVERO POR PROBLEMAS SANITARIOS Y DEMORA DE UN TRATAMIENTO OPORTUNO POR LA FALTA DE INSUMOS AGRÍCOLAS DE CALIDAD Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (REPIQUE).

PERDIDAS DE PLANTAS EN VIVERO A CAUSA DE FACTORES CLIMÁTICOS ADVERSOS (HELADAS, GRANIZADA), LOS CUALES FUERON DE MAYOR INTENSIDAD QUE EN AÑOS ANTERIORES, ASÍ COMO TAMBIÉN SE PRESENTARON FUERA DE ÉPOCA.

PERDIDA DE PLANTAS EN CAMPO DEFINITIVO POR CAUSA DE HELADAS, GRANIZADA, NEVADA, Y VERANILLOS INTENSOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ELABORAR LA PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL DE ACUERDO AL CRONOGRAMA FÍSICO Y FINANCIERO PENDIENTES POR EJECUTAR EN CADA PARTIDA, MAYOR COORDINACIÓN DEL ÁREA USUARIA Y LA PARTE ADMINISTRATIVA MEDIANTE UNA CAPACITACIÓN ADECUADA.

PLIEGO : 99442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2234101. RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA MICROCUENCA CHINCHEROS DE LA
PROVINCIA CHINCHEROS-REGION APURIMAC

PIM : 1,020,097.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- 1.- INSTALACION DE 35 HAS DE LA ESPECIE FORESTAL PINO
- 2.- INSTALACION DE 35.65 HAS DE LA ESPECIE FORESTAL TARA
- 3.- INSTALACION DE 07 HAS DE LA ESPECIE FORESTAL BASUL
- 4.- AFIANCIAMIENTO -RECALCE DE 30 HAS ENTRE LA ESPECIE FORESTAL TARA Y PINO
- 5.- AFIANCIAMIENTO -RECALCE DE 30 HAS ENTRE LA ESPECIE TARA Y PINO

b). Identificación de problemas presentados

- 1.- PRODUCCION DE PLANTONES FORESTALES SIN DISPONIBILIDAD DE TERRENO.
- 2.- DOCUMENTOS DE PRELIQUIDACION CON DATOS INCOHERENTES, CON RESPECTO AL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO
- 3.- PROYECTO EN EJECUCION CON SALDOS FINANCIEROS NEGATIVOS, PRINCIPALMENTE EN GASTOS GENERALES.
- 4.- ALTO POR CENAJE DE MORTANDAD DE PLANTAS EN CAMPO DEFINITIVO , POR DIFERENTES MOTIVOS, COMO SEQUIA, INCENDIOS Y POR DAÑOS POR ANIMALES

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- 1.- COORDINACION INMEDIATA CON LAS AUTORIDADES COMUNALES BENFICARIAS DEL PROYECTO PARA LA INSTALACION DE DIFERENTES PLANTAS FORESTALES
- 2.- CORRECCION DE DATOS FINANCIEROS, SEGÚN EL EXPEDIENTE TECNICO APROBADO CON LA RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°025-2014-APURIMAC.
- 3.- APROBACION DE LA MODIFICACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, ACORDE A LAS NECESIDADES DEL PROYECTO CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR LAS METAS Y LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE BOSQUES MANEJADOS
- 4.- EVALUACION DE LA MORTANDAD DE PLANTAS FORESTALES EN CAMPO DEFINITIVO DESDE EL AÑO 2014 HASTA EL AÑO 2018, CON LA FINAIDAD DE DETERMINAR LA CANTIDAD NECESARIA DE PRODUCCION DE PANTONES EN VIVERO Y REALIZAR EL RECALCE DE CAMPOS FORESTALES

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2234102. RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LAS MICROCUENCAS CHACABAMBA, CHUMBAAO
Y RIO BLANCO AHUAYRO DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS - REGION APURIMAC

PIM : 1,918,835.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

1. INATALCION DE 70 HAS DE PINO
2. INSTALACION DE 140 HAS DE PASTOS Y FORRAJES
3. CONSOLIDACION DE COMITÉ DE GESTION DE RIESGOS EN 4 DISTRITOS DEL AMBITO DEL PROYECTO
4. AVANCE FISICO FINANCIERO DE 91% A DICIEMBRE DE 2018
5. INSTALACION DE PLANTACIONES SILVOPASTORILES DE 140 HAS DE QUEÑUA

b). Identificación de problemas presentados

LIMITACIONES O DEMORAS EN LA DISPOSICIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL MEF PARA EL PROYECTO
 PIP COMUNAL Y ECAFOR NO TRABAJA DE LA MANO CON EL PIP FORESTAL
 INCENDIOS FORESTALES EN SECTOR MOZOBAMBA (ROCCCHACCA) Y SIMPI (HUACCANA)
 DEFICIENTE CAPACITACION AL PERSONAL TECNICO DEL PROYECTO
 HAY ALGUNAS COMUNIDADES NO CUMPLEN CON SUS APORTES COMUNNALES LO DIFICULTAN CUMPLIMIENTO DE METAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ASIGNAR LOS PRESUPUESTOS QUE FALTAN DE ACUERDO AL CRONOGRAMA ESTABLECIDA Y SEGÚN CALENDARIO FORESTAL
 FORTALECER LA COORDINACION DE TRABAJO LOS TRES PROYECTOS , PIP FORESTAL, COMUNAL, E INSTIUCIONAL
 TRABAJAR CON ECAFOR EN LA SINSIBILIZACION DE LAS COMUNIDADES PARA EVITAR LOS ENCENDIOS FORESTALES
 URGE CAPACITACION EN MANEJO DE GESTION DE RIESGOS COMO DE ENCIDIOS FORESTALES
 MEJOR COORDINACION CON LAS AUTORIDADES COMUNALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS APORTES COMUNALES.

PLIEGO : 99442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2234293. RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA SUBCUENCA ALTO APURIMAC MEDIO, SANTO TOMAS Y LA MICROCUENCA NAHUINLLA DE LA PROVINCIA DE COTABAMBAS Y GRAU - REGION APURIMAC **PIM : 1,750,000.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

1. AL 31 DE DICIEMBRE 2018 SE HA LOGRADO INSTALAR 1,657 HAS DES ESPECIES FORESTALES:

COLLE, TARA, BASUL, CHACHSCOMO, EUCALIPTO, PINO, QUEUÑA, TUNA Y MOLLE

2. SE LOGRO CONSTRUIR EL VIVERO DE ALTA TECNOLOGIA EN LA LOCALIDAD DE ACPITAN DE DISTRITO DE COYLLURQUI, PROVINCIA DE COTABAMBAS, ENTRE TODOS LOS VIVEROS DE HA PRODUCIDO 3,177.903 PLANTONES

- CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE ADMINISTRACION,
- CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE ALMACEN,
- CONSTRUCCION DEL COBERTIZO,
- CONSTRUCCION DE LOS TUNELES,
- CONSTRUCCION DE CAMARA DE BOMBEO,
- COSTRUCCION DE SS.HH,
- INSTALACION DE AGUA EN EL VIVERO DE ALTA TECNOLOGIA

b). Identificación de problemas presentados

VIENTOS FUERTES QUE PERJUDICAN LOS TECHOS DE TINGLADOS EN LOS VIVEROS TEMPORALES

LA DEMORA DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES LO CUAL RETRASAN LOS ACTIVIDADES PARA SU NORMAL DESARROLLO

FUERTES RADIACIONES SOLARES VIENEN PERJUDICANDO LA PRODUCCIÓN DE PLANTONES A NIVEL DE LOS VIVEROS FORESTALES

FALTA DE CONCIENCIA DE PARTE DE LOS COMUNEROS EN EL CUIDADO DE LAS ÁREAS DE PLANTACIÓN EN LAS COMUNIDADES GRANISADAS EN LUGARES MAS ALTOS Y ELADAS

MALA ASIGNACION DE SONAS DE INSTALACION DE PARTE DE LAS COMUNIDADES

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

TRABAJO EN EQUIPO ES LO MÁS IMPORTANTE PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

MAYOR INVOLUCRAMIENTO DE LAS AUTORIDADES COMUNALES Y DISTRITALES AL PROYECTO

LA MAYOR ATENCION DE LAS COMUNIDAD QUE RADICA EN SU SISTEMA DE ORGANIZACIÓN Y AUTOGESTIÓN

EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE APORTE COMUNAL, LO CUAL SE HA TRADUCIDO EN MAYORES ACTIVIDADES DE CAMPO LOGRADAS A NIVEL DE AVANCE FÍSICO COMPROMISO DE GOBIERNOS LOCALES EN ARICULACION DE ACTIVIDADES RESPECTO AL PROYECTO

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2234959. RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA SUBCUENCA CHICHA, DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - REGION APURIMAC **PIM : 2,858,418.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

1.- CONSTRUCCIÓN 4 VIVEROS TRADICIONALES EN LOS DISTRITOS DE PAMPACHIRI, POMACOCCHA, TUMAYHUARACA Y CHACCRAMPA

2.- PRODUCCIÓN DE PLANTONES 2,722,809 ENTRE LAS ESPECIES DE BASUL, EUCALIPTO, PINO, QUEUÑA Y SAUCO

3.- INSTALACIÓN DE PLANTONES 2,045 HECTAREAS DE LAS ESPECIES DE BASUL,EUCALIPTO, PINO, QUEUÑA Y SAUCO EN 6 DISTRITOS PAMPACHIRI POMACOCCHA TUMAYHUARACA, HUAYANA, CHACRAMPA Y CHIARA

4.- COMPENSACION A LOS SITEMAS FORESTALES CON 60 HECTAREAS QUE SE HICIERON LA PREPARACIÓN DE TERRENO Y RESIEMBRA DE PASTOS NATURALES

b). Identificación de problemas presentados

1.- POCA DISPONIBILIDAD DE AGUA Y ACCESOS LIMITADOS PARA EL TRASLADO DE LOS PLANTONES DESDE EL PUNTO DE VIVERO AL PUNTO DE CARRETERA Y CAMPO DEFINITIVO

2.- EN LA INSTALACIÓN DE LAS PLANTACIONES FORESTALES CON QUEUÑA BAJO EL SISTEMA SILVOPASTORIL, SE VIENE SECANDO LOS PLANTONES EN CAMPO, DEBIDO A LA FUERTES LLUVIAS E INSOLACIÓN, Y LA CAÍDA DE LAS HELADAS

3.- SEGÚN LA EVALUACIÓN DE PLANTACIONES DE PINO, VIENEN SIENDO AFECTADOS POR LA GRANIZADA, HELADA Y DAÑOS OCASIONADOS POR LOS ANIMALES DE LA ZONA.

4.-POCO INTERÉS DE LAS AUTORIDADES Y COMUNEROS DEL DISTRITO DE HUAYANA EN LA PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE REALCE

5.-LA FALTA DE LOGÍSTICA Y LEJANÍA DEL SECTOR LIMITO A QUE SE TENGA LA COORDINACIÓN PERMANENTE CON EL EQUIPO TÉCNICO DE LA SUB CUENCA CHICHA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1.- SE ESTA COORDINANDO CON AUTORIDADES PARA REHABILITAR EL ACCESO A LOS VIVEROS

2.- SE PROGRAMA PARA LOS MESES DE JULIO AGOSTO REALIZAR LOS RIEGOS RESPECTIVOS EN LAS INTALACIONES REALIZADAS ESTE AÑO

PLIEGO : 99442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2234959. RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA SUBCUENCA CHICHA, DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - REGION APURIMAC

PIM : 2,858,418.00

3.- SE COORDINO CON AUTORIDADES COMUNALES PARA EL CUIDADO DE LAS PLANTACIONES EXISTENTES Y QUE TENGAN EL MAYOR COMPROMISO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS

4.- SE ESTAN EVALUANDO LAS INSLALACIONES PARA LA ACTIVIDAD DE RECALCE

5.- SE SUGIERE AGILIZAR EN LOS REQUERIMIENTOS DE MATERIALES PARA INICIAR CON LAS ACTIVIDADES DE PRODUCCION DE PLANTONES

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2234960. RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA SUBCUENCA PACHACHACA BAJO, DISTRITOS DE CIRCA, CHACOCHE Y PICHIRHUA, PROVINCIA DE ABANCAY - REGION APURIMAC

PIM : 3,317,753.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SEGÚN INFORMACIÓN DE PRELIQUIDACIÓN DEL 2018 SE OBSERVA LOS SIGUIENTES LOGROS
 ACONDICIONAMIENTO DE 02 VIVEROS TEMPORALES EN KESARI, CIRCA Y CHALHUANI EN EL DISTRITO DE PICHIRHUA
 SE HA PRODUCIDO UN TOTAL DE 1,843,310 PLANTONES DE DIFERENTES ESPECIES SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO
 3,140 M3 DE COMPOST MEJORADOS
 2,035.87 HECTAREAS INSTALADAS EN CAMPO DEFINITIVO
 240 HECTAREAS INSTALADAS CON RECALCE Y ABONAMIENTO

b). Identificación de problemas presentados

1. DEMORA EN LA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES.
2. ÉPOCA DE LLUVIAS PERJUDICARON EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES.
3. FALTA DE CONCIENCIA DE PARTE DE LOS COMUNEROS EN EL CUIDADO DE LAS ÁREAS DE PLANTACIÓN EN LAS COMUNIDADES.
4. RECHAZO DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA A LAS ESPECIES DE: TARA, EUCALIPTO, BASUL Y CEDRO.
5. FALTA DE FLETE DE RURAL QUE DIFICULTA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. TRABAJO EN EQUIPO ES LO MÁS IMPORTANTE PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO.
2. LOGRAR APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE MODIFICADO.
3. MAYOR INVOLUCRAMIENTO CON LOS BENEFICIARIOS PARA APORTE COMUNAL.
4. COMPROMISO DE GOBIERNOS LOCALES EN LA ARTICULACIÓN EN LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO.
5. SENSIBILIZAR A LAS AUTORIDADES PARA FIRMA DE CONVENIOS PARA CUMPLIR METAS DEL PROYECTO

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2234961. RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA SUBCUENCA PACHACHACA MEDIO, EN LOS DISTRITOS DE LUCRE, TINTAY, SAN JUAN DE CHACÑA Y CHAPIMARCA, PROVINCIA DE AYMARAES - REGION APURIMAC

PIM : 1,738,166.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

1. INSTALACION DE PLANTACION DE 1400 HAS EN EL AMBITO DE PROYECTO.
2. AFIANZAMIENTO DE 333 HAS EN AMBITO DEL PROYECTO - COORCON AUTORIDADES COMUNALES Y LOCALES PARA EL LOGRO DEL OBJETIVO DINAR

2.

b). Identificación de problemas presentados

1. FALTA DE APORTE COMUNAL DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS
2. FALTA DE ENTREGA DE MATERIALES OPORTUNAMENTE

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. REUNIONES PERMANENTES CON LA COMUNIDAD
2. COORDINACION CONSTANTE CON EL EQUIPO EQUIPO TECNICO

PLIEGO : 99442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2234962. RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LAS MICROCUENCAS DE ANTABAMBA ALTO, JAJIMLLA Y MOLLEBAMBA, DE LA PROVINCIA DE ANTABAMBA - REGION APURIMAC

PIM : 1,500,000.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE CUMPLIO CON LAS METAS PREVISTAS, LOGRANDO UNA PRODUCCIÓN CDE 213,000 UNIDADES DE ESPECIE DE PINO, SAUCO, CAPULI, TARA, ETC.
 SE ESTAN CULMINANDO LA CONSTRUCCIÓN DE VIVEROS TECNIFICADOS
 INTALACIÓN DE CAMPOS DEFINITIVOS DE 400 HECTAREAS DE PLANTAS NATIVAS Y EXÓTICAS
 SE TUVO UN AVANCE DEL 86% FINANCIERO Y 78% FISICO

b). Identificación de problemas presentados

PRESENCIA DE HELADAS Y GRANIZADAS CAUSANDO LA MORTANDAD DE PLANTACIONES
 RESISTENCIA POR PARTE DE LAS COMUNIDADES A LOS RENDIMEINTOS DEL PROYECTO
 FUERTE PRESENCIA DE LLUVIAS
 DEMORA EN EL TRAMITE DE LA COMPRA DE INSUMOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE REALIZÓ TALLERES CON LIDERES COMUNALES Y PRESIDENTES DE COMUNIDADES
 LAS COMUNIDADES INTERVENIDAS CUMPLIERON CON LOS COMPROMISOS

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2234963. RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LAS MICROCUENCAS DE SARCONTA, CHUQUIBAMBILLA Y HUISHUICHA, DE LA PROVINCIA DE GRAU - REGION APURIMAC

PIM : 1,985,000.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

1. AL 31 DE DICIEMBRE 2018 SE HA LOGRADO INSTALAR 1,486 HAS DES ESPECIES FORESTALES:
 - ALISO 36.22 HAS,
 - COLLE 8.5 HAS,
 - TARA 112.5 HAS,
 - CEDRO 3.5 HAS,
 - BASUL 36.8 HAS,
 - CHACHSCOMO 7.5 HAS,
 - EUCALIPTO 176.62 HAS
2. SE LOGRO CONSTRUIR EL VIVERO DE ALTA TECNOLOGIA EN LA LOCALIDAD DES DISTRITO DE CHAHUARINAY, DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA, PROVICNIA DE GRAU.
 - CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE ALMACEN,
 - CONSTRUCCION DEL COBERTIZO

b). Identificación de problemas presentados

VIENTOS FUERTES QUE PERJUDIRON LOS TECHOS DE TINGLADOS EN LOS VIVEROS TEMPORALES.
 LA DEMORA DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES LO CUAL RETRASAN LOS ACTIVIDADES PARA SU NORMAL DESARROLLO.
 FUERTES RADIACIONES SOLARES VIENEN PERJUDICANDO LA PRODUCCIÓN DE PLANTONES A NIVEL DE LOS VIVEROS FORESTALES Y DE IGUAL MANERA SE VIENE PERJUDICANDO LOS PLANTONES INSTALADOS EN LAS COMUNIDADES INSTALADAS.
 FALTA DE CONCIENCIA DE PARTE DE LOS COMUNEROS EN EL CUIDADO DE LAS ÁREAS DE PLANTACIÓN EN LAS COMUNIDADES.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

TRABAJO EN EQUIPO ES LO MÁS IMPORTANTE PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO.
 MAYOR INVOLUCRAMIENTO DE LAS AUTORIDADES COMUNALES Y DISTRITALES AL PROYECTO.
 LA MAYOR CAPACIDAD DE LA COMUNIDAD RADICA EN SU SISTEMA DE ORGANIZACIÓN Y AUTOGESTIÓN.
 ESTO HA PERMITIDO EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE APOORTE COMUNAL, LO CUAL SE HA TRADUCIDO EN MAYORES ACTIVIDADES DE CAMPO LOGRADAS A NIVEL DE AVANCE FÍSICO.

PLIEGO : 99442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2234964. RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LAS MICROCUENCAS MARIÑO Y LAMBAMA DE LA PROVINCIA DE ABANCAY - REGION APURIMAC **PIM : 2,000,000.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

1. AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN REPORTE DEL COORDINADOR DEL PROYECTO, SE HA LOGRADO INSTALAR 1630.82 HAS DES ESPECIES FORESTALES:

COLLE, TARA, BASUL, EUCALIPTO, PINO, QUEUÑA Y SAUCO.

2. PRODUCCION DE PLANTONES EL PRESENTE AÑO:

EN EL PRESENTE AÑO SE LOGRO INSTALAR PLANTACION EN MACIZO, AGROFORESTAL Y SILVOPASTORIL EN TOTAL : 125.10 HA. ENTRE LAS ESPECIES DE PINO , BASUL , SAUCO Y QUEUÑA.

3. SE LOGRO CONSTRUIR EL VIVERO TECNIFICADO EN LA COMUNIDAD DE MICAELA BASTIDAS DE DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY. EL AÑO 2018. EN DICHO VIVERO NO SE LOGRO PRODUCIR NINGUN ESPECIE.

4..LOGROS A NIVEL EQUIPO TECNICO Y COMUNAL

Fortalecimiento en comunidades de intervención del proyecto en conocimiento de plantaciones forestales.

Impulsar el apoyo con aporte comunal para realizar nuevas áreas de plantación forestal, riego y recalce de plantaciones forestales.

Fortalecimiento de capacidades al equipo técnico con nuevas tendencias forestales. Conformación de los comités forestales, en temas de prevención de desastres y organización comunal.

FORTALECIMIENTO DE LOS ECAFOR. Por el Pip- comuna

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN LA ATENCION DE REQUERIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES LO CUAL RETRASAN LOS ACTIVIDADES PARA SU NORMAL DESARROLLO.

LA EPOCA DE LLUVIAS PERJUDICARON EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL PROCESO DE APERTURA DE HOYOS Y PLANTACION EN CAMPO DEFINITIVO.

FALTA DE CONCIENCIA DE PARTE DE LOS COMUNEROS EN EL CUIDADO DE LAS ÁREAS DE PLANTACIÓN EN LAS COMUNIDADES.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

TRABAJO EN EQUIPO ES LO MÁS IMPORTANTE PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO.

INVOLUCRAMIENTO DE LAS AUTORIDADES COMUNALES Y DISTRITALES AL PROYECTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS .

EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE APORTE COMUNAL.

COMPROMISO DE GOBIERNOS LOCALES EN LA ARTICULACION EN LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO.

INTERES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES PARA FIRMA DE CONVENIOS PARA CUMPLIR METAS DEL PROYECTO.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO : 2089938. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE ABANCAY **PIM : 14,568,170.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE HA LOGRADO LA EJECUCIÓN FISICA Y FINANCIERA DE UN 89% DE LA CONECCIÓN DE AGUA POTABLE Y DESAGUE, EQUIPAMIENTO HIDRÁULICO DE ALCANTARILLADO, LINEA DE REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA Y DESAGUE

PARA EL AÑO 2018 SE TIENE ASIGNADO EL 100% DEL PRESUPUESTO DE ACUERDO AL COSTO TOTAL DEL PROYECTO

ASI MISMO ZSE REALIZÓ LA ACTUALIZACIÓN EN LA FASE DE INVERSIÓN DEL PROYECTO

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN LA ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN EN LA FASE DE INVERSIÓN

INCREMENTO DE ADICIONALES POR PARTE DEL CONTRATISTA ADUCIENDO PROBLEMAS DE DIFICIENCIA CON EL EXPEDIENTE TÉCNICO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO POR CONTRATA EN LAS ULTIMAS FASES DE EJECUCIÓN

PLIEGO : 99442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2078213. FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, CATEGORIA II-2, 6° NIVEL DE COMPLEJIDAD NUEVO

PIM : 57,912,443.00

HOSPITAL DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PROYECTO EJECUTADO BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATA SE HA CONTINUADO CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO POR PARTE DEL CONTRATISTA Y POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO, CONTINUA LOS PROBLEMAS CON EL CONSORCIO ANDAHUAYLAS REFERENTE AL EXPEDIENTE TÉCNICO, LA CUAL SE HA ACTUALIZADO PARA EL AÑO 2018

b). Identificación de problemas presentados

SE HA TENIDO DIFICULTADES CON LOS ADICIONALES DE OBRA VERIFICADOS POR LOS CONTRATISTAS TANTO POR LA SUPERVISIÓN Y POR EL CONTRATISTA EJECUTOR DEL PROYECTO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PARA PROYECTOS DE EMBERGADURA SE DEBE CONTRATAR A PERSONAL DE EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD, QUE VERIFIQUE TÉCNICAMENTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, LA EMPRESA PROYETISTA DEBE SER RESPONSABLE DE REALIZAR MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2102185. MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD DE VILCABAMBA DE CATEGORIA I-4, CABECERA DE LA MICRO RED DE SALUD

PIM : 1,114,978.00

- VILCABAMBA, DE LA RED DE SALUD DE GRAU, DISTRITO DE VILCABAMBA - PROVINCIA DE GRAU - REGION APURIMAC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PRESUPUESTO ASIGNADO PIM- 2018 DE S/.1,114,978.00 soles EJECUTANDO FINANCIERAMENTE S/.972,602.93SOLES QUE EQUIVALE AL 87 %, LOGRANDO UN AVANZE FISICO 97.57% DE ACUERDO AL EXPEDIENTE . EN LA QUE CONTEMPLA LA EJECUCION DE:

1.- CONSTRUCCION DE 1210 M2 DE AMBIENTES NUEVOS Y 500 M2 DE OBRAS EXTERIORES, INSTALACIONES ELECTRICAS, INSTALACIONES SANTARIAS, INSTALACIONES ESPECIALES, AUDITORIUM.

b). Identificación de problemas presentados

EXCESIVO TRAMITE BUROCRATICO POR PARTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION , RESOLUCIONES , LOGISTICA (CARTERA DE PROVEEDORES LIMITADOS E IRRESPONSABLES) , ASIGNACION PRESUPUESTAL INSUFICIENTE PARA PODER REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACION DURANTE EL PRIMER MES DEL AÑO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

DISTRIBUCION INADECUADA DEL PRESUPUESTO Y PRIORIZACION DE PROYECTOS PARA LA CONCLUSION DEL PROYECTO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE EJECUCION Y PLAZO. ACTUALIZAR LA DIRECTIVA DE EJECUCION COMPRAS MENORES A8 UITs , DEFINIR EL FLUJOGRAMA DE TRAMITE ADMINISTRATIVO POR LA DIFERENTES OFICINAS QUE INTERVINEN PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2112718. MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION MATERNO INFANTIL A LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL CENTRO DE SALUD PUEBLO JOVEN CENTENARIO

PIM : 1,232,264.00

CATEGORIA I-4, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PRESUPUESTO ASIGNADO PIM- 2018 DE S/.1,232,264.00 soles EJECUTANDO FINANCIERAMENTE S/991,158.82. SOLES QUE EQUIVALE AL 80 %, LOGRANDO UN AVANZE FISICO 87.27 % DE ACUERDO AL EXPEDIENTE . EN LA QUE CONTEMPLA LA EJECUCION DE:

1.- CONSTRUCCION DE BLOQUE I, III, III, Y IV, PINTURAS EN TODOS LOS BLOQUES, INSTALACIONES SANITARIAS, INSTALACIONES ELECTRICAS Y LIMPIEZA DE MATERIAL EXCEDENTE.

b). Identificación de problemas presentados

EXCESIVO TRAMITE BUROCRATICO POR PARTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION , RESOLUCIONES , LOGISTICA (CARTERA DE PROVEEDORES LIMITADOS E IRRESPONSABLES) , ASIGNACION PRESUPUESTAL INSUFICIENTE PARA PODER REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACION DURANTE EL PRIMER MES DEL AÑO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

DISTRIBUCION INADECUADA DEL PRESUPUESTO Y PRIORIZACION DE PROYECTOS PARA LA CONCLUSION DEL PROYECTO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE EJECUCION Y PLAZO. ACTUALIZAR LA DIRECTIVA DE EJECUCION COMPRAS MENORES A8 UITs , DEFINIR EL FLUJOGRAMA DE TRAMITE ADMINISTRATIVO POR LA DIFERENTES OFICINAS QUE INTERVINEN PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO

PLIEGO : 99442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2177626. MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD DE TIPO I, EN LA COMUNIDAD DE TAHUANTINSUYO LA LAGUNA, DEL, DISTRITO DE PACUCHA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC**PIM : 1,255,899.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR 49.29% DE AVANCE FISICO CON RESPECTO A LA META TOTAL DEL EXPEDIENTE TECNICO CON EL CUAL VA A LOGRAR LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS, COMO ES LA ADECUADA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA EN LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA POSTA

b). Identificación de problemas presentados

RETRASO EN LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MATERIALES POR PARTE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LA SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORDINO CON LA SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION Y LA OFICINA DE ABASTECIMIENTOS PARA ACELERAR CON LAS ADQUISICIONES.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2195021. MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD EN LOS PS I-1: CURANCO, MUTKANI, LLANACCOLLPA, SANTA ROSA, HUACULLO, HUANCARAY Y PALCCAYÑO; PS I-2: CHUÑOBUACHO; DE LA MICRORRED ANTABAMBA, PROVINCIA DE ANTABAMBA, DEPARTAMENTO DE APURIMAC**PIM : 14,494,938.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PROYECTO EN PROCESO DE SELECCIÓN PARA SU EJECUCIÓN POR CONTRATA

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

MAYOR COORDINACIÓN DEL AREA USUARIA Y LA PARTE ADMINISTRATIVA

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2222051. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE ATENCION DEL CENTRO DE SALUD YANACA, DISTRITO DE YANACA, PROVINCIA DE AYMARAE - APURIMAC**PIM : 1,227,071.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PRESUPUESTO ASIGNADO PIM- 2018 DE S/1,227,071.00 soles EJECUTANDO FINANCIERAMENTE S/594,472.78 SOLES QUE EQUIVALE AL 48 %, LOGRANDO UN AVANCE FISICO 100% DE ACUERDO AL EXPEDIENTE . EN LA QUE CONTEMPLA LA EJECUCION DE:

1.- TRABAJOS DE PINTURA EN CIELO RASO EN MUROS, VIGAS Y COLUMNAS, INSTALACIONES SANITARIAS, INSTALACIONES ELECTRICAS, CERCO PERIMETRICO, TANQUE CISTERNA Y TANQUE ELEVADO

b). Identificación de problemas presentados

EXCESIVO TRAMITE BUROCRATICO POR PARTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION , RESOLUCIONES , LOGISTICA (CARTERA DE PROVEEDORES LIMITADOS E IRRESPONSABLES) , ASIGNACION PRESUPUESTAL INSUFICIENTE PARA PODER REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACION DURANTE EL PRIMER MES DEL AÑO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

DISTRIBUCION INADECUADA DEL PRESUPUESTO Y PRIORIZACION DE PROYECTOS PARA LA CONCLUSION DEL PROYECTO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE EJECUCION Y PLAZO. ACTUALIZAR LA DIRECTIVA DE EJECUCION COMPRAS MENORES A8 UITs , DEFINIR EL FLUJOGRAMA DE TRAMITE ADMINISTRATIVO POR LA DIFERENTES OFICINAS QUE INTERVINEN PARA LA EJECUCION DEL PROYETO

PLIEGO : 99442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2251060. INSTALACION DE LOS SERVICIOS SALUD DE PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD I-1 EN EL CENTRO POBLADO YANACCMA, DISTRITO DE TURPO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC

PIM : 2,087,408.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE HA LOGRADO EJECUTAR 27.79% DE AVANCE FISICO CON RESPECTO A LA META TOTAL DEL EXPEDIENTE TECNICO CON EL CUAL VA A LOGRAR LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS, COMO ES LA MEJORA DEL ACCESO A SERVICIOS DE SALUD

b). Identificación de problemas presentados

RETRASO EN LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MATERIALES POR PARTE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LA SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORDINO CON LA SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION Y LA OFICINA DE ABASTECIMIENTOS PARA ACELERAR CON LAS ADQUISICIONES.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2311500. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LOS PUESTOS DE SALUD DE NIVEL I-1 DE LAS COMUNIDADES CHILLIHUA Y LLAMCAMA, DISTRITO DE PAMPACHIRI - ANDAHUAYLAS - APURIMAC

PIM : 4,441,210.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PROYECTO POR CONTRATA Y LANZADO SU PROCESO DE SELECCIÓN, SOLO SE LOGRÓ EL PROCESO DE LANZAMIENTO, PERO NO SE LLEGO A ADJUDICAR.

b). Identificación de problemas presentados

PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN, LAS QUE MOTIVARON LAS DEMORAS Y ALARGUES EN EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

MEJORAR Y AGILIZAR EL PROCESO ADMINISTRATIVO PARA EL LANZAMIENTO DE LICITACIONES

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO : 2162876. MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE SALUD AMBIENTAL, DIRESA, REGION APURIMAC

PIM : 1,555,591.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PRESUPUESTO ASIGNADO PIM- 2018 DE S/.1,555,591.00 soles EJECUTANDO FINANCIERAMENTE S/1,326,752.82 SOLES QUE EQUIVALE AL 85%, LOGRANDO UN AVANZE FISICO 97.87 % DE ACUERDO AL EXPEDIENTE EN LA QUE CONTEMPLA LA EJECUCION DE:

1.- CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIO DE SALUD AMBIENTAL, INSTALACION DE ASCENSOR, ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, INSTALACIONES ESPECIALES DEL SISTEMA DE DATA Y PARLANTES.

b). Identificación de problemas presentados

EXCESIVO TRAMITE BUROCRATICO POR PARTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION , RESOLUCIONES , LOGISTICA (CARTERA DE PROVEEDORES LIMITADOS E IRRESPONSABLES) , ASIGNACION PRESUPUESTAL INSUFICIENTE PARA PODER REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACION DURANTE EL PRIMER MES DEL AÑO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

DISTRIBUCION INADECUADA DEL PRESUPUESTO Y PRIORIZACION DE PROYECTOS PARA LA CONCLUSION DEL PROYECTO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE EJECUCION Y PLAZO. ACTUALIZAR LA DIRECTIVA DE EJECUCION COMPRAS MENORES A8 UITs , DEFINIR EL FLUJOGRAMA DE TRAMITE ADMINISTRATIVO POR LA DIFERENTES OFICIANA QUE INTERVINEN PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO.

PLIEGO : 99442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO : 2409435. ADQUISICION DE ANALIZADOR BIOQUIMICO, ECOGRAFO, VIDEO ENDOSCOPIA, EQUIPO DE TERAPIA LASER, EQUIPO DE RAYOS X, UNIDADES DE MONITOREO DE SIGNOS VITALES MULTI PARAMETRO Y VIDEO COLONOSCOPIO; EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA EN LA LOCALIDAD ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC **PIM : 1,200,000.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

IOARR PARA LA REPOSICIÓN Y ADQUISICIÓN DE NUEVO EQUIPAMIENTO, LA MISMA QUE SE REALIZO EL LANZAMIENTO DEL PROCESO DE SELECCIÓN, LOGRANDO LA ADJUDICACIÓN Y LA BUENA PRO DEL POSTOR GANADOR, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL HOSPITAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA DE ABANCAY

b). Identificación de problemas presentados

PROBLEMAS EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO LENTO, ASI COMO EN LA REALIZACIÓN DE LOS TDR QUE DIFICULTARON EL PROCESO POR PARTE DE LOS PROVEEDORES POSTULANTES, TAMBIEN SE TUVO PROBLEMAS POR QUE PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES NO HAY PROVEEDORES DENTRO DE LA REGIÓN

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

MEJORAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN MEDIANTE DIRECTIVAS QUE AGILICEN Y SE CUMPLAN CON LOS PLAZOS PREVISTOS.

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO : 2164453. MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL OLIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC **PIM : 6,690,812.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PRESUPUESTO ASIGNADO PIM- 2018 DE S/. 6, 690,812.00 , EJECUTANDO FINANCIERAMENTE S/6,604,952.95 SOLES QUE EQUIVALE AL 99%, LOGRANDO UN AVANCE FISICO 19.68 % DE ACUERDO AL EXPEDIENTE . EN LA QUE CONTEMPLA LA EJECUCION DE:

- 1.- OBRAS GENERALES COMO SON CONSTRUCCION DE CASETA DE GUARDIANIA, SUMINISTRO PROVINCIONAL DE AGUA POTABLE, ELECTRICIDAD, INTERNET, PARTIDAS DE SALUD Y SEGURIDAD
- 2.- CAMPO DE FUTBOL Y TRIBINAS COMO SON EL MOVIMIENTO DE TIERRAS, CONSTRUCCION DE COLUMNAS, VIGAS Y LOSA ALIGERADA EN GRADERIAS Y MUROS DE CONCRETO ARMADO DE SOSTENIMIENTO, INSTALACION DE SISTEMA DE DRENAJE E INSTALACION DE GRAS SINTETICO EN 6, 324.00 M2

b). Identificación de problemas presentados

EXCESIVO TRAMITE BUROCRATICO POR PARTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION , RESOLUCIONES , LOGISTICA (CARTERA DE PROVEEDORES LIMITADOS E IRRESPONSABLES EMN LA ENTREGA DE BIENES Y/O SERVICIOS) , ASIGNACION PRESUPUESTAL INSUFICIENTE PARA PODER REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACION DURANTE EL PRIMER MES DEL AÑO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

DISTRIBUCION INADECUADA DEL PRESUPUESTO Y PRIORIZACION DE PROYECTOS PARA LA CONCLUSION DEL PROYECTO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE EJECUCION Y PLAZO. ACTUALIZAR LA DIRECTIVA DE EJECUCION COMPRAS MENORES A8 UITS , DEFINIR EL FLUJOGRAMA DE TRAMITE ADMINISTRATIVO POR LA DIFERENTES OFICINAS QUE INTERVINEN PARA LA EJECUCION DEL PROYETO

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO : 2220591. INSTALACION DEL COLISEO CERRADO DE CHINCHEROS, PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURIMAC **PIM : 3,063,322.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PROYECTO EN EJECUCIÓN FISICA Y FINANCIERA CON UN AVANCE DEL 75% A NIVEL DEL EXPEDIENTE TECNICO

b). Identificación de problemas presentados

EXCESIVO TRAMITE BUROCRATICO POR PARTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION , RESOLUCIONES , LOGISTICA (CARTERA DE PROVEEDORES LIMITADOS E IRRESPONSABLES) , ASIGNACION PRESUPUESTAL INSUFICIENTE PARA PODER REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACION DURANTE EL PRIMER MES DEL AÑO

PLIEGO : 99442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO : 2220591. INSTALACION DEL COLISEO CERRADO DE CHINCHEROS, PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURIMAC**PIM : 3,063,322.00****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

DISTRIBUCION INADECUADA DEL PRESUPUESTO Y PRIORIZACION DE PROYECTOS PARA LA CONCLUSION DEL PROYECTO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE EJECUCION Y PLAZO. ACTUALIZAR LA DIRECTIVA DE EJECUCION COMPRAS MENORES A8 UITs , DEFINIR EL FLUJOGRAMA DE TRAMITE ADMINISTRATIVO POR LA DIFERENTES OFICINA QUE INTERVINEN PARA LA EJECUCION DEL PROYETO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2111296. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA EPM N° 54674 NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE CHICMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC**PIM : 1,032,402.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO EJECUTAR EL PROYECTO HASTA UN 100% CON RESPECTO A LA META TOTAL DEL EXPEDIENTE, EL CUAL SE VA HA LOGRAR LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS, COMO ES LA ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD Y CONFORT A LA POBLACION ESCOLAR

b). Identificación de problemas presentados

RETRASO EN LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LA SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORDINO CON LA SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION Y LA OFICINA DE ABASTECIMIENTOS PARA ACELERAR CON LAS ADQUISICIONES.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2127740. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO, DEL CETPRO DE CHINCHEROS, DISTRITO DE CHINCHEROS, PROVINCIA CHINCHEROS - APURIMAC**PIM : 9,256,443.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PROYECTO REGISTRADO PARA LA EJECUCIÓN POR CONTRATA, LA MISMA QUE SE HA REALIZADO EL PROCESO DE SELECCIÓN EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2018, LO QUE OCASINÓ QUE NO SE CUMPLA EL PROCESO DE SELECCIÓN DECLARANDOSE NULA

b). Identificación de problemas presentados

POR DIFICULTADES EN EL PROCESO LENTO DE LA SELECCIÓN, POR TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y POR PROBLEMAS EN LA ELABORACIÓN DEL TDR PAR EL LANZAMIENTO DEL PROCESO DE SELECCIÓN. PROBLEMAS EN LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

MEJOR COORDINACIÓN ENTRE LA PARTE DEL AREA USUARIA CON LA PARTE ADMINISTRATIVA ESPECIALMENTE CON LA OFICINA DE LOGISTICA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2135126. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. ESTHER ROBERTI GAMERO, DISTRITO DE ABANCAY- REGION APURIMAC**PIM : 1,186,531.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PRESUPUSTO ASIGNADO PIM- 2018 DE S/.1,186,531.00 soles EJECUTANDO FINANCIERAMENTE S/.1,172,164.32 SOLES QUE EQUIVALE AL 99 %, LOGRANDO UN AVANZE FISICO 85.31% DE ACUERDO AL EXPEDIENTE . EN LA QUE CONTEMPLA LA EJECUCION DE:
 1.- CONSTRUCCION DEL BLOQUE I Y BLOQUE IV (NUEVA INFRAESTRUCTURA), INSTALACIONES SANITARIAS, ELECTRICAS, PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, CONSTRUCCION DE TANQUE CISTERNA Y TANQUE ELEVADO. REFACCION DE LOS BLOQUES II Y III (INFRAESTRUCTURA EXISTENTE).

PLIEGO : 99442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2135126. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. ESTHER ROBERTI GAMERO, DISTRITO DE ABANCAY- REGION APURIMAC**PIM : 1,186,531.00****b). Identificación de problemas presentados**

EXCESIVO TRAMITE BUROCRATICO POR PARTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION , RESOLUCIONES , LOGISTICA (CARTERA DE PROVEEDORES LIMITADOS E IRRESPONSABLES) , ASIGNACION PRESUPUESTAL INSUFICIENTE PARA PODER REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACION DURANTE EL PRIMER MES DEL AÑO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

DISTRIBUCION INADECUADA DEL PRESUPUESTO Y PRIORIZACION DE PROYECTOS PARA LA CONCLUSION DEL PROYECTO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE EJECUCION Y PLAZO. ACTUALIZAR LA DIRECTIVA DE EJECUCION COMPRAS MENORES A8 UITs , DEFINIR EL FLUJOGRAMA DE TRAMITE ADMINISTRATIVO POR LA DIFERENTES OFICINAS QUE INTERVINEN PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2135142. CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INDUSTRIAL PUEBLO LIBRE, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC**PIM : 1,368,064.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PRESUPUESTO ASIGNADO PIM- 2018 DE S/1.368,064.00 soles EJECUTANDO FINANCIERAMENTE S/1,093,407.87 SOLES QUE EQUIVALE AL 80%, LOGRANDO UN AVANZE FISICO 95.17 % DE ACUERDO AL EXPEDIENTE . EN LA QUE CONTEMPLA LA EJECUCION DE:

- 1.- CONSTRUCCION DE TALLERES DE MECANICA, CARPUNTERIA Y ELECTRICIDAD.
- 2.- INSTALACIONES ESPECIALES COMO SON LA ALARMA CONTRA INCENDIO, SALIDA PARA TV E INTERNET.
- 3.- ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA LOS TALLERES.

b). Identificación de problemas presentados

EXCESIVO TRAMITE BUROCRATICO POR PARTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION , RESOLUCIONES , LOGISTICA (CARTERA DE PROVEEDORES LIMITADOS E IRRESPONSABLES) , ASIGNACION PRESUPUESTAL INSUFICIENTE PARA PODER REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACION DURANTE EL PRIMER MES DEL AÑO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

DISTRIBUCION INADECUADA DEL PRESUPUESTO Y PRIORIZACION DE PROYECTOS PARA LA CONCLUSION DEL PROYECTO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE EJECUCION Y PLAZO. ACTUALIZAR LA DIRECTIVA DE EJECUCION COMPRAS MENORES A8 UITs , DEFINIR EL FLUJOGRAMA DE TRAMITE ADMINISTRATIVO POR LA DIFERENTES OFICINAS QUE INTERVINEN PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2175521. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.S.M. LOS MARTIRES DE CALLAPAYOCC DEL DISTRITO DE ONGOY, PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURIMAC**PIM : 2,286,449.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE LOGRO LA CONTRUCCION Y ACABADOS DE AULAS Y DEL MODULO ADMINISTRATIVO, DEL TOPICO Y BIBLIOTECA, ASI MISMO SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 95%

b). Identificación de problemas presentados

LOS PROCESOS DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DIFICULTAN EL AVANCE NORMAL DEL PROYECTO, FALTA MANO DE OBRA CALIFICADA EN EL LUGAR DE EJECUCION DEL PROYECTO, ASI MISMO EXISTE PARTIDAS ADICIONALES NO CONTEMPLADOS EN EL EXPEDIENTE TECNICO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ANTE LAS DIFICULTADES DEL EXPEDIENTE TECNICO SE PLANTEA MEJORAR A TRAVES DEL RECONOCIMIENTO DE ADICIONALES DE OBRA.

PLIEGO : 99442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2234414. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N1018, N178, N718, N779, N784, N719, N778 Y N180 DEL DISTRITO DE MARA, PROVINCIA DE COTABAMBAS, REGION APURIMAC **PIM : 3,137,889.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

CONSTRUCCION DEL BLOQUE A, BLOQUE B, BLOQUE C, Y BLOQUE D, CONSTRUCCION DE LOSA MULTIDEPORTIVA, INSTALACIONES SANITARIAS, INSTALACIONES ELECTRICAS, INSTALACIONES ESPECIALES, EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION PARA DOCENTES

b). Identificación de problemas presentados

ASIGNACION PRESUPUESTAL INSUFICIENTE PARA PODER REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACION DURANTE EL PRIMER MES DEL AÑO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ACTUALIZAR LA DIRECTIVA DE EJECUCION COMPRAS MENORES A8 UITs , DEFINIR EL FLUJOGRAMA DE TRAMITE ADMINISTRATIVO POR LA DIFERENTES OFICIANA QUE INTERVINEN PARA LA EJECUCION DEL PROYETO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2262321. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL EN LAS IES. N 811, N 796, N 1112, N 925 DEL DISTRITO DE CURAHUASI, N 1082 DEL DISTRITO DE PICHIRHUA, EN LA PROV DE ABANCAY, N 898 DEL DISTRITO DE MARISCAL GAMARRA EN LA PROV DE GRAU REGION APURIMAC **PIM : 2,371,939.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PROYECTO EJECUTADO POR INTITUCIÓN INICIAL DE 03 DISTRITOS Y DE 02 PROVINCIAS ABANCAY Y GRAU EJECUTANDO FINANCIERAMENTE CASI LA TOTALIDAD DE LO ASIGNADO QUE EQUIVALE AL 94 %, LOGRANDO UN AVANZE FISICO 79.28 % EN PROMEDIO DE ACUERDO AL EXPEDIENTE . EN LA QUE CONTEMPLA LA EJECUCION DE:

- 1.- COLOCACION DE CIELO RASO CON BALDOSA EN EL BLOQUE 1 (BLOQUE DE DOCENTES)
- 2.- COLOCACION DE COBERTURA DE TEJA ANDINA EN LOS BLOQUES 2 Y 3 (DIRECCION, TOPICO Y AULA PEDAGOGICA)
- 3.- OBRAS EXTERIORES COMO SON VEREDAS DE CONCRETO Y RAMPAS PARA DISCAPACITADOS.
- 4.- INTALACIONES ELECTRICAS EN LOS BLOQUES 1, 2 Y 3 Y OBRAS EXTERIORES.
- 5.- CULMINACION DE TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL BLOQUE (PSICOMOTRICIDAD).
- 6.- TRABAJOS DE LIMPIEZA EN OBRAS EXTERIORES Y TRATAMIENTO DE AREAS VERDES.
- 7.- ADQUISICION DE MATERIALES DE EQUIPAMIENTO.
- 8.- TRABAJOS DE PINTURA EN VIGAS, COLUMNAS Y MUROS INTERIORES EN LOS BLOQUES 2 Y 3 (DIRECCION, TOPICO Y AULA PEDAGOGICA).
- 9.- TRABAJOS DE PINTURA EN VIGAS, COLUMNAS Y MUROS INTERIORES EN EL BLOQUE

b). Identificación de problemas presentados

EXCESIVO TRAMITE BUROCRATICO POR PARTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION , RESOLUCIONES , LOGISTICA (CARTERA DE PROVEEDORES LIMITADOS E IRRESPONSABLES) , ASIGNACION PRESUPUESTAL INSUFICIENTE PARA PODER REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACION DURANTE EL PRIMER MES DEL AÑO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

DISTRIBUCION INADECUADA DEL PRESUPUESTO Y PRIORIZACION DE PROYECTOS PARA LA CONCLUSION DEL PROYECTO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE EJECUCION Y PLAZO. ACTUALIZAR LA DIRECTIVA DE EJECUCION COMPRAS MENORES A8 UITs , DEFINIR EL FLUJOGRAMA DE TRAMITE ADMINISTRATIVO POR LA DIFERENTES OFICIANA QUE INTERVINEN PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2304113. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 701 PALLCCARO DE LA LOCALIDAD DE TAMBOBAMBA, DEL DISTRITO DE TAMBOBAMBA, PROVINCIA DE COTABAMBAS - APURIMAC **PIM : 1,650,000.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- 1.- COLOCACION DE CIERO RASO CON BALDOSA EN EL BLOQUE 1 (BLOQUE DE DOCENTES)
- 2.- COLOCACION DE COBERTURA DE TEJA ANDINA EN LOS BLOQUES 2 Y 3 (DIRECCION, TOPICO Y AULA PEDAGOGICA)
- 3.- COLOCACION DE COBERTURA DE TEJA ANDINA EN LOS BLOQUES 4 (PSICOMOTRICIDAD)

PLIEGO : 99442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2304113. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 701 PALLCCARO DE LA LOCALIDAD DE TAMBOBAMBA, DEL DISTRITO DE TAMBOBAMBA, PROVINCIA DE COTABAMBAS - APURIMAC **PIM : 1,650,000.00**

3.- OBRAS EXTERIORES COMO SON VEREDAS DE CONCRETO Y RAMPAS PARA DISCAPACITADOS.

b). Identificación de problemas presentados

ASIGNACION PRESUPUESTAL INSUFICIENTE PARA PODER REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACION DURANTE EL PRIMER MES DEL AÑO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ACTUALIZAR LA DIRECTIVA DE EJECUCION COMPRAS MENORES A8 UITs , DEFINIR EL FLUJOGRAMA DE TRAMITE ADMINISTRATIVO POR LA DIFERENTES OFICIANA QUE INTERVINEN PARA LA EJECUCION DEL PROYETO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2135036. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA EDUCACION PRIMARIA, EN LAS AREAS DEL DISEÑO CURRICULAR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL QUINTIL MAS POBRE DE LA REGION APURIMAC **PIM : 2,122,104.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE HA IMPLEMENTADO CON MAS 3 MIL KIT DE MATERIAL DIDACTICO, PARA LAS INTITUCIONES EDUCATIVAS UNIDOCENTES, TAMBIEN SE ADQUIRIÓ KITS DE EDUCACIÓN FISICA.
 SE ADQUIRIÓ MUEBLES Y ESCRITORIOS PARA LAS II.EE. UNIDOCENTES Y XSE DISTRIBUYÓ 100 ESTANTES.
 ASÍ MISMO SE HA CAPACITADO A 52 DOCENTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN MANEJO DE MATERIAL.

b). Identificación de problemas presentados

RETRASOS EN LA CAPACITACIÓN A DOCENTES DE II. EE.
 PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO POR PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS PARA LA ADQUISICIÓN DE KITS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CENTRALIZAR LAS CAPACITACIONES A DOCENTES DE LAS II. EE. EN EL LOCAL DEL GORE APURIMAC

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2230802. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 54490 DE CURIBAMBA, DEL CENTRO POBLADO DEL CHUMBAO, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC **PIM : 9,531,967.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE HA LOGRADO OTORGAR LA BUENA PRO AL CONSORCIO CURIBAMBA, CON EL CUAL SE DARÁ INICIO AL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA

b). Identificación de problemas presentados

RETRASO EN EL PROCESO DE LICITACION POR PARTE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LA SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORDINO CON LA SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION Y LA OFICINA DE ABASTECIMIENTOS PARA ACELERAR CON LOS TRAMITES DEL PROCESO DE LICITACION

PLIEGO : 99442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2232338. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA N 54178 SAGRADO CORAZON DE JESUS, DEL
DISTRITO DE TALAVERA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION DE APURIMAC

PIM : 4,060,626.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

CONSTRUCCION DEL BLOQUE I Y BLOQUE IV (NUEVA INFRAESTRUCTURA), INSTALACIONES SANITARIAS, ELECTRICAS, PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, CONSTRUCCION DE TANQUE CISTERNA Y TANQUE ELEVADO. REFACCION DE LOS BLOQUES II Y III (INFRAESTRUCTURA EXISTENTE)

b). Identificación de problemas presentados

XCESIVO TRAMITE BUROCRATICO POR PARTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION , RESOLUCIONES , LOGISTICA (CARTERA DE PROVEEDORES LIMITADOS E IRRESPONSABLES) , ASIGNACION PRESUPUESTAL INSUFICIENTE

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

DISTRIBUCION INADECUADA DEL PRESUPUESTO Y PRIORIZACION DE PROYECTOS PARA LA CONCLUSION DEL PROYECTO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE EJECUCION Y PLAZO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2248281. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.P. 54454 DE RIO BLANCO, DISTRITO DE HUACCANA - CHINCHEROS - APURIMAC

PIM : 4,010,952.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

CONSTRUCCION DEL BLOQUE A, BLOQUE B, BLOQUE C, Y BLOQUE D, CONSTRUCCION DE LOSA MULTIDEPORTIVA, INSTALACIONES SANITARIAS, INSTALACIONES ELECTRICAS, INSTALACIONES ESPECIALES, EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION PARA DOCENTES

b). Identificación de problemas presentados

ASIGNACION PRESUPUESTAL INSUFICIENTE PARA PODER REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACION DURANTE EL PRIMER MES DEL AÑO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ACTUALIZAR LA DIRECTIVA DE EJECUCION COMPRAS MENORES A8 UITs , DEFINIR EL FLUJOGRAMA DE TRAMITE ADMINISTRATIVO POR LA DIFERENTES OFICINAS QUE INTERVINEN PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2128818. MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. RICARDO PALMA, EN LA LOCALIDAD DE CHIHUAMPATA, DISTRITO DE
TALAVERA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC

PIM : 813,243.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE HA LOGRADO EJECUTAR 100% DE AVANCE FISICO CON RESPECTO A LA META TOTAL DEL EXPEDIENTE TECNICO CON EL CUAL VA A LOGRAR LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS, COMO ES LA ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD Y CONFORT A LA POBLACION ESCOLAR

b). Identificación de problemas presentados

RETRASO EN LA ADQUISICION DEL EQUIPAMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LA SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORDINO CON LA SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION Y LA OFICINA DE ABASTECIMIENTOS PARA ACELERAR CON LAS ADQUISICIONES.

PLIEGO : 99442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2166936. MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION PIM : 1,200,000.00
(TICS) EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO DE LAS UGELS AYMARAES, ANTABAMBA Y GRAU - REGION APURIMAC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE HA IMPLEMENTADO UNA RED DE INTRANET INALAMBRICA

SE HA INSTALADI EQUIPOS DE MULTIMEDIA CONSISTE EN INSTALACION DE PROYECTORES DE MULTIMEDIA

SE HA CONFIGURADO UN SISTEMA DE ALARMA EN EL AMBIENTE

b). Identificación de problemas presentados

SE ESTA EJECUTANDO PARCIALMENTE EL PROYECTO DE ACUERDO A LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL

PROBLEMAS ADMINSTRITRATIVOS PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS POR PARTE DE LA OFICINA DE LOGISTICA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE RECOMIENDA EJECUTAR LAS PARTIDAS Y LOS COMPONENTE DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TECNICO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2185059. MEJORAMIENTO DE LA APLICACION EN TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS II.EE. DE NIVEL PIM : 1,008,000.00
SECUNDARIO DE LA UGEL COTABAMBAS - REGION APURIMAC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE PARA LOS AMBIENTES DE MUSICA (VIENTO Y CUERDA), AMBIENTES DE PINTURA, CONSTRUCCION DE PATIO CENTRAL, COLOCACION DE COBERTURA EN EL PATIO CENTRAL, INSTALACION DE EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIO, INSTALACIONES ELECTRICAS E INTALACIONES ESPECIALES DE INTERNET.

b). Identificación de problemas presentados

XCESIVO TRAMITE BUROCRATICO POR PARTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION , RESOLUCIONES , LOGISTICA (CARTERA DE PROVEEDORES LIMITADOS E IRRESPONSA BLES) , ASIGNACION PRESUPUESTAL INSUFICIENTE

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

DISTRIBUCION INADECUADA DEL PRESUPUESTO Y PRIORIZACION DE PROYECTOS PARA LA CONCLUSION DEL PROYECTO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE EJECUCION Y PLAZO. ACTUALIZAR LA DIRECTIVA DE EJECUCION COMPRAS MENORES A8 UITS , DEFINIR EL FLUJOGRAMA DE TRAMITE ADMINISTRATIVO POR LA DIFERENTES OFICIANA QUE INTERVINEN PARA LA EJECUCION DEL PROYETO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2194907. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL EUFRACIO ALVAREZ DURAN - DISTRITO DE PIM : 6,596,892.00
COTABAMBAS - PROVINCIA DE COTABAMBAS - APURIMAC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EXISTENTE PARA LOS AMBIENTES DE MUSICA (VIENTO Y CUERDA), AMBIENTES DE PINTURA, CONSTRUCCION DE PATIO CENTRAL, COLOCACION DE COBERTURA EN EL PATIO CENTRAL, INSTALACION DE EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIO, INSTALACIONES ELECTRICAS E INTALACIONES ESPECIALES DE INTERNET

b). Identificación de problemas presentados

EXCESIVO TRAMITE BUROCRATICO POR PARTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION , RESOLUCIONES , LOGISTICA (CARTERA DE PROVEEDORES LIMITADOS E IRRESPONSA BLES) , ASIGNACION PRESUPUESTAL INSUFICIENTE

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

DISTRIBUCION INADECUADA DEL PRESUPUESTO Y PRIORIZACION DE PROYECTOS PARA LA CONCLUSION DEL PROYECTO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE EJECUCION Y PLAZO

PLIEGO : 99442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2231849. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO DE LA LOCALIDAD TOTORA
OROPESA, DISTRITO DE OROPESA - ANTABAMBA - APURIMAC

PIM : 890,651.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PRESUPUESTO ASIGNADO PIM- 2018 DE S/.890,651.00 soles EJECUTANDO FINANCIERAMENTE S/.794,100.10 SOLES QUE EQUIVALE AL 89 %, LOGRANDO UN AVANZE FISICO 93.72 % DE ACUERDO AL EXPEDIENTE EN LA QUE CONTEMPLA LA EJECUCION DE:

1.- CONSTRUCCION DEL BLOQUE A, BLOQUE B, BLOQUE C, Y BLOQUE D, CONSTRUCCION DE LOSA MULTIDEPORTIVA, INSTALACIONES SANITARIAS, INSTALACIONES ELECTRICAS, INSTALACIONES ESPECIALES, EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION PARA DOCENTES.

b). Identificación de problemas presentados

EXCESIVO TRAMITE BUROCRATICO POR PARTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION , RESOLUCIONES , LOGISTICA (CARTERA DE PROVEEDORES LIMITADOS E IRRESPONSABLES) , ASIGNACION PRESUPUESTAL INSUFICIENTE PARA PODER REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACION DURANTE EL PRIMER MES DEL AÑO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

DISTRIBUCION INADECUADA DEL PRESUPUESTO Y PRIORIZACION DE PROYECTOS PARA LA CONCLUSION DEL PROYECTO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE EJECUCION Y PLAZO. ACTUALIZAR LA DIRECTIVA DE EJECUCION COMPRAS MENORES A8 UITs , DEFINIR EL FLUJOGRAMA DE TRAMITE ADMINISTRATIVO POR LA DIFERENTES OFICINAS QUE INTERVINEN PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2248214. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.S.M. RICARDO PALMA DEL C.P. CHUPARO, DISTRITO DE ANCO_HUALLO - CHINCHEROS - APURIMAC

PIM : 3,097,674.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

LOGRANDO UN AVANZE FISICO 93.72 % DE ACUERDO AL EXPEDIENTE

b). Identificación de problemas presentados

ASIGNACION PRESUPUESTAL INSUFICIENTE PARA PODER REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACION DURANTE EL PRIMER MES DEL AÑO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ACTUALIZAR LA DIRECTIVA DE EJECUCION COMPRAS MENORES A8 UITs , DEFINIR EL FLUJOGRAMA DE TRAMITE ADMINISTRATIVO POR LA DIFERENTES OFICINAS QUE INTERVINEN PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0108. EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2250789. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE FORMACION ARTISTICA PUBLICA CHABUCA GRANDA DEL DISTRITO ABANCAY,
PROVINCIA ABANCAY, REGION APURIMAC

PIM : 1,285,646.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PRESUPUESTO ASIGNADO PIM- 2018 DE S/.1,285,646.00 soles EJECUTANDO FINANCIERAMENTE S/1,195,174.85 SOLES QUE EQUIVALE AL 93 %, LOGRANDO UN AVANZE FISICO 95.71 % DE ACUERDO AL EXPEDIENTE . EN LA QUE CONTEMPLA LA EJECUCION DE:

1.- MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE PARA LOS AMBIENTES DE MUSICA (VIENTO Y CUERDA), AMBIENTES DE PINTURA, CONSTRUCCION DE PATIO CENTRAL, COLOCACION DE COBERTURA EN EL PATIO CENTRAL, INSTALACION DE EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIO, INSTALACIONES ELECTRICAS E INSTALACIONES ESPECIALES DE INTERNET.

b). Identificación de problemas presentados

EXCESIVO TRAMITE BUROCRATICO POR PARTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION , RESOLUCIONES , LOGISTICA (CARTERA DE PROVEEDORES LIMITADOS E IRRESPONSABLES) , ASIGNACION PRESUPUESTAL INSUFICIENTE PARA PODER REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACION DURANTE EL PRIMER MES DEL AÑO

PLIEGO : 99442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0108. EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2250789. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE FORMACION ARTISTICA PUBLICA CHABUCA GRANDA DEL DISTRITO ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, REGION APURIMAC PIM : 1,285,646.00**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

DISTRIBUCION INADECUADA DEL PRESUPUESTO Y PRIORIZACION DE PROYECTOS PARA LA CONCLUSION DEL PROYECTO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE EJECUCION Y PLAZO. ACTUALIZAR LA DIRECTIVA DE EJECUCION COMPRAS MENORES A8 UITs , DEFINIR EL FLUJOGRAMA DE TRAMITE ADMINISTRATIVO POR LA DIFERENTES OFICIANA QUE INTERVINEN PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 049. EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0112. FORMACION OCUPACIONAL

PRODUCTO PROYECTO : 2251628. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION TECNICO PRODUCTIVA DEL CETPRO SAN JERONIMO DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC PIM : 1,615,691.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO CONCLUIR EL PROYECTO CON RESPECTO A LA META TOTAL DEL EXPEDIENTE, EL CUAL SE VA HA LOGRAR LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS, COMO ES LA ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD Y CONFORT A LA POBLACIÓN ESCOLAR.

b). Identificación de problemas presentados

RETRASO EN LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LA SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CORDINO CON LA SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION Y LA OFICINA DE ABASTECIMIENTOS PARA ACELERAR CON LAS ADQUISICIONES.

PLIEGO : 99443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**PIM : 3,595,613.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO LA VIABILIDAD DE 40 ESTUDIOS DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL, FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA Y FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR EN LOS DIFERENTES SECTORES EDUCACIÓN, TRANSPORTE, TURISMO Y OTROS, LO QUE REPRESENTA EL 80.33 % DE EJECUCIÓN . DE SU META FISICA.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2046045. INFRAESTRUCTURA PARA LA SEDE DEL DISTRITO JUDICIAL DE AREQUIPA**PIM : 8,452,795.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE NUEVA DEL DISTRITO JUDICIAL

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2293882. CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN EL SECTOR DE NUEVO CHIGUAY EN LA MARGEN IZQUIERDA (KM 1+710 KM 2+600) EN EL RIO OCOÑA, DISTRITO DE OCOÑA, PROVINCIA DE CAMANA, REGION AREQUIPA**PIM : 1,066,882.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- CONSTRUCCIÓN DE 890 ML DE DIQUE ENROCADO PROTEGIENDO 50,4 HAS Y BENEFICIANDO A 50 FAMILIAS.
- CAPACITACIÓN A USUARIOS EN TAREAS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.
- MANEJO DE CULTIVOS.
- COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS

b). Identificación de problemas presentados

--PROBLEMAS CON USUARIOS POSESIONARIOS EN LA ZONA DE EJECUCION DEL PROYECTO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-SE TUVO REUNIONES CON JUNTAS DE USUARIOS, COMISION DE REGANTES Y ALA, PARA UNA MEJOR REUBICACION DE LOS POSESIONARIOS Y CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SIGUIENDO EL TRAZO Y EL EJE DETERMINADO SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO.
 LA OBRA SE ENCUENTRA CON LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA

PLIEGO : 99443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0037. DEFENSA CONTRA INCENDIOS Y EMERGENCIAS MENORES

PRODUCTO PROYECTO : 2286267. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO OPERATIVO DE LA VII COMANDANCIA DEPARTAMENTAL DE AREQUIPA DEL CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU - REGION AREQUIPA **PIM : 2,644,611.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

ADQUISICION DE UNIDADES VEHICULARES
 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN
 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN
 CAPACITACIÓN
 DIFUSIÓN

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LA EJECUCIÓN DE LAS METAS CONTEMPLADAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE CONVOCA A REUNIÓN AL COMANDANTE GENERAL DE BOMBEROS

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0045. PROMOCION DEL TURISMO

PRODUCTO PROYECTO : 2111564. MEJORAMIENTO DEL SANTUARIO DE CHAPI, COMO ATRACTIVO TURISTICO DEL CIRCUITO TURISTICO DE LA RUTA DEL LONCCO AREQUIPEÑO, DISTRITO DE POLOBAYA, AREQUIPA- AREQUIPA **PIM : 11,874,104.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

CULMINACIÓN DE LA OBRA Y EJECUCIÓN DEL 100% DE LAS METAS FÍSICAS:

construcción DEL TEMPLO DEL SANTUARIO DE LA VIRGEN DE CHAPI

b). Identificación de problemas presentados

RETRASO EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES
 BAJO RENDIMIENTO DE MANO DE OBRA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

COORDINACIONES CON EL ÁREA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0045. PROMOCION DEL TURISMO

PRODUCTO PROYECTO : 2309481. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN LA RUTA DEL PISCO DE LA REGION AREQUIPA **PIM : 1,000,000.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE CULMINO LA EJECUCIÓN AL 100% DEL COMPONENTE III GESTIÓN DE LOS SERVICIOS.
 ASIMISMO SE REALIZO LA LIQUIDACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA EN EL MES DE JULIO DEL 2018.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

PLIEGO : 99443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0045. PROMOCION DEL TURISMO

PRODUCTO PROYECTO : 2309481. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN LA RUTA DEL PISCO DE LA REGION AREQUIPA**PIM : 1,000,000.00****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

NINGUNA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO : 2000270. GESTION DE PROYECTOS**PIM : 9,548,289.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto Majes Siglas II etapa en el año 2018, ha estado suspendido por motivo de la concesionaria presento cambio tecnológico al proyecto inicial. Es el cual tuvo un avance financiero del 3.8%.

b). Identificación de problemas presentados

ninguna

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguna

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCIÓN DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2320392. INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION DEL CANAL IRRIGACION EN EL RIO TAMBO, SECTOR CACHUYO DESDE EL KM0+460 HASTA EL KM1+160, DISTRICTO DE COCACHACRA - PROVINCIA DE ISLAY - REGION DE AREQUIPA**PIM : 1,034,712.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CULMINACIÓN DE OBRA Y EJECUCIÓN DEL 100% DE LAS METAS FÍSICAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0046. PROTECCION SANITARIA VEGETAL

PRODUCTO PROYECTO : 2000045. APOYO AL PEQUEÑO PRODUCTOR RURAL**PIM : 4,927,873.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

logros obtenido han sido de transferir tecnología de vid para mesa, reconversión agrícola relacionada a la asociatividad de forma competitiva articulada al mercado en donde se ejecutó el 77.6% de presupuesto asignado.

PLIEGO : 99443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0046. PROTECCION SANITARIA VEGETAL

PRODUCTO PROYECTO : 2000045. APOYO AL PEQUEÑO PRODUCTOR RURAL**PIM : 4,927,873.00****b). Identificación de problemas presentados**

ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguno

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2000351. OPERACION Y MANTENIMIENTO**PIM : 15,323,572.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha ejecutado las obras de mantenimiento programadas en el plan operativo en la cuenca del colca y chili. En donde se ejecutó del 64.6% de presupuesto asignado.

b). Identificación de problemas presentados

ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguno

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2088142. MAJES SIGUAS - II ETAPA**PIM : 167,111,416.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

: El proyecto Majes Siguas II etapa en el año 2018, ha estado suspendido por motivo de la concesionaria presento cambio tecnológico al proyecto inicial. Es el cual tuvo un avance financiero del 3.8%.

b). Identificación de problemas presentados

A la fecha, el Periodo Inicial de ejecución de obras se encuentra suspendido. No obstante, en el marco de la cláusula 28.5 del TUO y del Acta de Suspensión, el Concesionario debe elaborar y presentar el E.T. 2 para su evaluación por el Concedente. El Concesionario se encuentra obligado a acreditar el Cierre Financiero (aporte del Concesionario para el financiamiento de obras de la Segunda Fase).

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ESTUDIO TÉCNICO FASE II ALTERNATIVA 2B2 CAMBIO TECNOLÓGICO FASE II presentada por el Concesionario, significa la adopción de una tecnología distinta, para la conducción y distribución del agua de riego en las Pampas de Siguas, de aquella ofertada en su propuesta en el proceso de adjudicación de la Concesión para la construcción, operación y mantenimiento de las obras mayores de afianzamiento hídrico y de infraestructura para irrigación de las Pampas de Siguas, en el año 2010. Constituye, por tanto, un Cambio Tecnológico.

PLIEGO : 99443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2115683. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO LOS MOLINOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN GREGORIO LA PAMPA, DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA CAMANA, REGION AREQUIPA

PIM : 1,912,466.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE EJECUTÓ EL 30% DE LA META FÍSICA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO QUE FUE :

- REVESTIMIENTO DE CANAL: LONG. 6,071,70 ML
- CONSTRUCCIÓN DE MEDIDOR PARSHALLEN EL KM. 4+320
- MEJORAMIENTO DE PISO Y TRANSICIONES DE 23 PUENTES CARROZABLES
- CONSTRUCCIÓN DE 12 TRANSICIONES
- CONSTRUCCION DE 13 CAIDAS VERITICALES
- CONSTRUCCION DE 05 PUENTES VEHICULARES
- CONSTRUCCION DE 61 TOMAS PREDIALES , 37 TOMAS LATERALES Y 14 ENTREGA DE EXCEDENCIAS

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL TOTAL DE LAS METAS FÍSICAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE PRIORIZÓ LA EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2148430. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA FRONTERA AGRICOLA OPTIMIZANDO LOS RECURSOS HIDRICOS DE LA SUBCUENCA DEL RIO ARMA, CONDESUYOS - AREQUIPA

PIM : 20,817,967.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE EJECUTÓ EL 30.52% DE LAS SIGUIENTES METAS FÍSICAS:

- CONSTRUCCIÓN DE LA BOCATOMA EL VADO
- BOCATOMA DE BARRAJE FJO TIPO CREAGER CON UN ANCHO DE 29.0 M
- CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE CONDUCCIÓN DE 9+231,50 KM. DE SECCION TRANSVERSAL DE TUBERIA PERFILADA PVC DE 1,80 DE DIAMETRO

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

COORDINACIONES CON EL ÁREA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2327374. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO AGRICOLA DE UN SISTEMA DE DECANTACION Y CANAL SAN JUAN DE CATAS, DE LA JUNTA DE USUARIOS DE PUNTA DE BOMBON, DISTRITO PUNTA DE BOMBON, PROVINCIA DE ISLAY, REGION AREQUIPA.

PIM : 1,346,835.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE EJECUTÓ EL 50% DE LAS SIGUIENTES METAS FÍSICAS :

- CONSTRUCCIÓN DEL DESARENADOR DE SANTA ANA DE QUITIRI
- INSTALACIÓN DE COMPUERTAS METÁLICAS
- M-URO DE CONTENCIÓN 23 ML

PLIEGO : 99443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2327374. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO AGRICOLA DE UN SISTEMA DE DECANTACION Y CANAL SAN JUAN DE CATAS, DE LA JUNTA DE USUARIOS DE PUNTA DE BOMBON, DISTRITO PUNTA DE BOMBON, PROVINCIA DE ISLAY, REGION AREQUIPA.**PIM : 1,346,835.00**

- CANAL DE ADUCCIÓN Y CANAL DE SALIDA (80 ML)
- DESCOLMATACIÓN DEL RÍO
- MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO A TERRENOS DE CULTIVO (5 KM.)

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2328253. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO BOCATOMA EL BRAZO, EN LA LOCALIDAD DE PAMPATA, DISTRITO DE NICOLAS DE PIEROLA, PROVINCIA DE CAMANA, REGION AREQUIPA**PIM : 1,250,000.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CULMINACIÓN DE LA OBRA Y EJECUCIÓN DEL 100% DE LAS METAS FISICAS

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2333506. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO CANAL EL TORO, DISTRITO DE COCACHACRA, PROVINCIA DE ISLAY, REGION AREQUIPA**PIM : 1,637,775.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CULMINACIÓN DE LA OBRA Y EJECUCIÓN DEL 100% DE LAS METAS FISICAS

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

PLIEGO : 99443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0051. RIEGO TECNIFICADO

PRODUCTO PROYECTO : 2000351. OPERACION Y MANTENIMIENTO**PIM : 1,536,812.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha ejecutado las obras de mantenimiento programadas en el plan operativo en la cuenca del colca y chili. En donde se ejecutó del 64.6% de presupuesto asignado.

b). Identificación de problemas presentados

ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ningo

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO : 2046177. MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA-AREQUIPA; TRAMO MO-108: CRUZ DE FLORES, DISTRITOS TORATA, OMATE, COALAQE, PUQUINA, L.D. PAMPA USUÑA, MOQUEGUA; TRAMO AR-118: DISTRITOS POLOBAYA, POCASI, MOLLEBAYA, AREQUIPA**PIM : 58,283,348.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EJECUCIÓN DEL 65.17% DE LAS SIGUIENTES METAS FÍSICAS:

- CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE POROTO.

- INTERVENCIÓN DE LA VÍA EN 21.41 KM. A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA

b). Identificación de problemas presentados

INTERFERENCIAS ELECTRICAS, SANITARIAS Y CANALES DE RIEGO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EJECUCIÓN DEL COMPONENTE DE INTERFERENCIAS A CARGO DEL GRA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO : 2178454. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIENTO, DISTRITOS SACHACA, YANAHUARA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA-REGION AREQUIPA**PIM : 187,346,389.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EJECUCIÓN DEL 53.28% DE LAS SIGUIENTES METAS FÍSICAS:

- CONSTRUCCIÓN DE LOS PUENTES ATAHUALLPA , CIRCUNVALACIÓN Y TABOADA.

- INTERVENCIÓN EN LA VÍA RÁPIDA EN 2 KM DE VIA -

- CONSTRUCCIÓN DE VÍAS AUXILIARES.

b). Identificación de problemas presentados

- PROBLEMAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

PLIEGO : 99443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO : 2178454. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIENTO, DISTRITOS SACHACA, YANAHUARA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA-REGION AREQUIPA**PIM : 187,346,389.00****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

- REVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y FORMULACIÓN DE ESTUDIOS ADICIONALES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO : 2194709. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI-CALLALLI-SIBAYO-CAYLLOMA, PROVINCIA CAYLLOMA, REGION AREQUIPA**PIM : 49,521,955.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EJECUCIÓN DEL 5.05% DE LAS SIGUIENTES METAS FÍSICAS:

- PAVIMENTADO DE 37.28 KM DE VIA EN ASFALTO CALIENTE.

- CONSTRUCCIÓN DE 02 PUENTES.

- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE

b). Identificación de problemas presentados

- NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO : 2233862. CONSTRUCCION DE LA VIA REGIONAL AREQUIPA - LA JOYA, EN LAS PROGRESIVAS KM 0+00 AL KM 24+540, DISTRITOS DE CERRO COLORADO - LA JOYA**PIM : 90,525,660.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EJECUCIÓN DEL 25.19% DE LAS SIGUIENTES METAS FÍSICAS:

- CONSTRUCCIÓN DEL COMPONENTE PUENTE Y ACCESOS.

- CONSTRUCCIÓN DE PILARES Y ESTRIBOS PARA SOSTENIMIENTO DEL PUENTE.

- CONSTRUCCION DE 550 ML DE ACCESO DEL PUENTE

b). Identificación de problemas presentados

- NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- NINGUNO

PLIEGO : 99443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO : 2407520. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA VIA DEPARTAMENTAL AR-107, KM 0+000 HASTA KM 17+859, PAMPACOLCA - DV. TAGRE

PIM : 11,837,643.00

TIPAN - DISTRITO DE PAMPACOLCA - PROVINCIA DE CASTILLA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

b). Identificación de problemas presentados

OBSERVACIONES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE REPÚBLICA AL EXPEDIENTE TÉCNICO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE PROCEDIÓ CON EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2057380. MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA AYO - HUAMBO, PROVINCIAS CASTILLA Y CAYLLOMA, REGION AREQUIPA

PIM : 12,855,578.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE EJECUTO EL 91.68% DEL TRAMO CANO CORRESPONDIENTE A EL AFIRMADO DE VÍA EN 3,66 KM.

OBRAS DE ARTE

SEÑALIZACIÓN DE VÍA

INSTALACIÓN Y SEÑALIZACION DEL PUENTE TINGO

SE EJECUTO EL 96.10% DEL TRAMO AYO CORRESPONDIENTE AFIRMADO DE VÍA EN 3,185 KM.

OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

SEÑALIZACIÓN DE VÍA

b). Identificación de problemas presentados

RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DEBIDO A LA DEMORA EN LA ADQUISICION DE MATERIALES

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE REALIZARAN LAS COORDINACIONES NECESARIAS Y PERTINENTES CON EL ÁREA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2078076. CONSTRUCCION DE VIA TRONCAL INTERCONECTORA ENTRE LOS DISTRITOS DE MIRAFLORES, ALTO SELVA ALEGRE, YANAHUARA, CAYMA Y CERRO COLORADO

PIM : 833,218.00

DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA-AREQUIPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE HA CULMINADO LA EJECUCIÓN AL 100% DEL COMPONENTE DE INTERFERENCIAS

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

PLIEGO : 99443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2078076. CONSTRUCCION DE VIA TRONCAL INTERCONECTORA ENTRE LOS DISTRITOS DE MIRAFLORES, ALTO SELVA ALEGRE, YANAHUARA, CAYMA Y CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA-AREQUIPA

PIM : 833,218.00

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINIGUNA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2178454. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIENTO, DISTRITOS SACHACA, YANAHUARA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA-REGION AREQUIPA

PIM : 953,296.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE REALIZO LA CONVOCATORIA PARA LA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO AMPLIACIÓN DEL PUENTE SAN ISIDRO Y PUENTE ALFONSO UGARTE Y NUEVO INTERCAMBIO VIAL ENSANCHE DE 8 CARRILES Y EMPALME CON AV. FORGA TRAMO 4 .CORRESPONDIENTE A LA SECUENCIA FUNCIONAL 485.
 SE EJECUTO EL 100% DE LA META FÍSICA DEL TRAMO III DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE A LAS SECUENCIAS FUNCIONALES 0071 Y 0169.

b). Identificación de problemas presentados

LA CONVOCATORIA REALIZADA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO NO PUDO SER CONCLUIDA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE REALIZARAN LAS COORDINACIONES NECESARIAS CON LA OFICINA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO PARA QUE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN SEA CONVOCADO A LA BREVEDAD.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2234364. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL RUTA N AR-549 DE TRAYECTORIA: EMP. AR-105 (PTE. PTA. COLORADA) - SAHUANI, DISTRITO DE URACA CORIRE, PROVINCIA DE CASTILLA, REGION AREQUIPA

PIM : 10,964,843.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE EJECUTO EL 55.10% CORRESPONDIENTE ASAFALTADO DE 6+240 KM DE VÍA EN LA PROGRESIVA 6+000 AL 12+240

b). Identificación de problemas presentados

RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DEBIDO A LA DEMORA EN LA ADQUISICION DE MATERIALES

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE REALIZARAN LAS COORDINACIONES NECESARIAS CON LA OFICINA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2380557. MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA VIA RURAL AR-603 Y AR-606,DISTRITO DE PAMPAMARCA Y HUAYNACOTAS, PROVINCIA LA UNION - REGION AREQUIPA

PIM : 5,617,652.00

PLIEGO : 99443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2380557. MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA VIA RURAL AR-603 Y AR-606, DISTRITO DE PAMPAMARCA Y HUAYNACOTAS, PROVINCIA LA UNION - REGION AREQUIPA

PIM : 5,617,652.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE CONVOCÓ LA EXPRESIÓN DE INTERÉS COMO TRÁMITE PREVIO A LA CONVOCATORIA DEL PROCESO

b). Identificación de problemas presentados

DEBIDO A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EL EXPEDIENTE TÉCNICO FUE REFORMULADO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

RE FORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2406476. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL CAMINO VECINAL AR-636, KM 0+000 HASTA KM 9+200, EN EMP. AR-106 (DV. HUAMI-PAMPACHACRA) - DISTRITO DE VIRACO - PROVINCIA DE CASTILLA - REGION AREQUIPA

PIM : 4,699,115.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN

b). Identificación de problemas presentados

- OBSERVACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO POR PARTE DE CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- LEVANTAMIENTO DE LAS OBSERVACIONES AL EXPEDIENTES TÉCNICOS

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2406486. MEJORAMIENTO SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL CAMINO VECINAL AREQUIPA EMP. AR. 105 - . TRAMO 0+000 A 4+560 ANEXO CAHUANA - DISTRITO DE ALCA - PROVINCIA DE LA UNION - REGION AREQUIPA

PIM : 6,892,030.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EJECUCIÓN DEL 13.22% DE LAS SIGUIENTES METAS FÍSICAS:

MEJORAMIENTO DE 4.7 KM. DE VÍA.
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE.**b). Identificación de problemas presentados**

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

PLIEGO : 99443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2406518. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR VIA VECINAL AR-828, KM 0+000 HASTA KM 4+340, EMP. PE 1SD-EL FRISCO-PE 1SD, - DISTRITO DE DEAN VALDIVIA - PROVINCIA DE ISLAY - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA PIM : 3,399,590.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PROCESO DE SELECCIÓN CONVOCADO

b). Identificación de problemas presentados

EL POSTOR GANADOR NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE OTORGÓ LA BUENA PRO AL SEGUNDO POSTOR

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2408641. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL TRAMO 2-358 CALLE PRINCIPAL SN DESDE EL ARCO DE POCSI HASTA EL INICIO DE TROCHA, - DISTRITO DE POCSI - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA PIM : 4,164,454.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

b). Identificación de problemas presentados

LA OBRA NO PUDO INICIAR PUESTO QUE CONSIDERANDO QUE SE ESTA EJECUTANDO UNA OBRA EN LA ZONA , AL CERRAR LA VÍA SE DEJARÍA INCOMUNICADO ALA POBLACIÓN DE POCSI

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CULMINACIÓN DE LA OTRA INTERVENCIÓN POR PARTE DEL GORE AREQUIPA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2408853. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA VIA VECINAL AR 817 TRAMO NUEVA MEJIA - ENSENADA KM 2+260 AL KM 9+260 DISTRITO DE DEAN VALDIVIA - PROVINCIA DE ISLAY - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA PIM : 5,344,894.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

INICIO DE LA OBRA QUE CONTEMPLA LA EJECUCIÓN DE LA SIGUIENTES METAS FÍSICAS:3

MEJORAMIENTO DE LA VÍA EN 7 KM.

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE Y SEÑALIZACIÓN

b). Identificación de problemas presentados

- NUNGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- NUNGUNA

PLIEGO : 99443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0069. SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE

PRODUCTO PROYECTO : 2123317. CONSTRUCCION DEL TERMINAL TERRESTRE EN LA CIUDAD DE CAMANA, PROVINCIA DE CAMANA - AREQUIPA**PIM : 2,321,240.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE DE CAMANA

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0069. SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE

PRODUCTO PROYECTO : 2163368. CREACION DEL TERMINAL TERRESTRE EN EL DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA**PIM : 2,067,783.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE DEL DISTRITO DE MAJES .

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO : 2202732. MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE JOSE ANTONIO TABOADA, DISTRITO DE SACHACA - AREQUIPA - AREQUIPA**PIM : 3,659,859.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CULMINACIÓN DE LAS OBRAS REFERIDAS AL ADOQUINADO DE LA CALLE TABOADA

b). Identificación de problemas presentados

RETRASO EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES

BAJO RENDIMIENTO DEL PERSONAL DE OBRA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

COORDINACIONES CON EL ÁREA DE LOGÍSTICA

PLIEGO : 99443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO : 2243499. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL Y PEATONAL DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA CAHUAYA ROSASPATA, DISTRITO DE PAUCARPATA - AREQUIPA - AREQUIPA PIM : 1,150,000.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EJECUCIÓN DEL 53% DE LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE 450 ML.

b). Identificación de problemas presentados

RETRASOS EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

COORDINACIONES CON EL ÁREA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO : 2320636. MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE AV. HEROES DEL CENEPA DEL AA.HH. VILLA ALTO CENEPA - AMP. VILLA ALTO CENEPA, DISTRITO DE MARIANO MELGAR - AREQUIPA - AREQUIPA PIM : 1,059,344.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CULMINACIÓN DE LA OBRA Y EJECUCIÓN DEL 100% DE LAS METAS FÍSICAS

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO : 2331873. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL EJE DE INTEGRACION VIAL NORTE ENTRE LA INTERSECCION DE LA AV. LAS TORRES - VIA PE-34A, HASTA LA INTERSECCION CON LA AV. ITALIA - AV. AVIACION, DISTRITOS DE YURA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION AREQUIPA PIM : 33,332,672.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**EJECUCIÓN DEL 4.19% DE LAS SIGUIENTES METAS FÍSICAS:
- INTERVENCIÓN 6.04 KM. DE VÍA**b). Identificación de problemas presentados**

- NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- NINGUNA

PLIEGO : 99443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO : 2403890. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS AVENIDAS 3, 5, 6 Y 7, DE LA ASOCIACION URBANIZADORA PERUARBO -

PIM : 5,059,944.00

DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - REGION AREQUIPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EJECUCIÓN DEL 30% DE LAS SIGUIENTES METAS Físicas:

PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALIENTE DE 2" (23,927,13 M2)

VEREDAS (5,553,52 M2)

BERMAS: 3,243.571 M2

MARTILLOS: 1,579,49 M2

SARDINEL:3,727,02 M2

RAMPAS:127,17 M2

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO : 2423199. MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA AVENIDA 21 DE MARZO; 02 CUADRAS DE LA CALLE PROGRESO Y CALLE 02 DE MAYO; 01

PIM : 1,561,372.00

CUADRA DE CALLE MORAN, CALLE CASTILLA, CALLE 28 DE JULIO, CALLE MARIANO MELGAR, CALLE BOLOGNESI, CALLE PIZARRO, CALLE 01, CALLE 02, PASAJE 02 Y PASAJE 08 EN EL DISTRITO DE APLAO - PROVINCIA DE CASTILLA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EJECUCIÓN DEL 9.19% DE LA SIGUIENTES METAS FÍSICAS:

-4,673,92 M2 DE PAVIMENTO ADOQUINADO DE 60 MM DE ESPESOR SOBRE BASE DE 0,20 M DE ESPESOR

-1,848,08 M2 DE VEREDAS DE CONCRETO

-361,56 M2 DE PISO DE ADOQUIN DE CONCRETO DE 60 MM DE ESPESOR CON BASE DE 0,15 M

b). Identificación de problemas presentados

RETRASOS EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

COORDINACIONES CON EL ÁREA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO : 2000045. APOYO AL PEQUEÑO PRODUCTOR RURAL

PIM : 891,369.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE CULMIARON ACTIVIDADES PRIORIZADAS EN EL POI CORRESPONDIENTE AL 90.12 % DE AVANCE

PLIEGO : 99443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO : 2000045. APOYO AL PEQUEÑO PRODUCTOR RURAL**PIM : 891,369.00****b). Identificación de problemas presentados**

NO SE PUDIERON REALIZAR LA CULMINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR NO CONTAR CON CONDICIONES FAVORABLES

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE PROPONE REUNIONES DE COORDINACIÓN EN TEMAS ESTRATÉGICOS PARA PODER CUMPLIR CON LO PROGRAMADO

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0123. GESTION DEL TERRITORIO

PRODUCTO PROYECTO : 2382042. CREACION DEL SISTEMA DE BOMBEO PARA EVACUAR AGUA DEL SUB SUELO REDUCIENDO EL RIESGO DE DESLIZAMIENTOS**PIM : 4,614,253.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

proyecto sin ejecución presupuestal en el año 2018

b). Identificación de problemas presentados

ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguno

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO : 2078454. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DE PAUCARPATA, DISTRITO DE PAUCARPATA, AREQUIPA, AREQUIPA**PIM : 7,247,494.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EJECUCIÓN DEL 8.10% DE LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

PLIEGO : 99443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO : 2116846. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CONO NORTE DEL DISTRITO MARISCAL CACERES, PROVINCIA DE CAMANA - AREQUIPA

PIM : 2,118,001.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

CULMINACIÓN DE LA OBRA Y EJECUCIÓN DEL 100% DE LAS METAS FÍSICAS

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO : 2159794. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS DISTRITOS DE APLAO Y HUANCARQUI DE LA PROVINCIA DE CASTILLA - AREQUIPA

PIM : 5,181,506.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EJECUCIÓN DEL 21.27% DE LAS SIGUIENTES METAS FÍSICAS:

- CULMINACIÓN DE METAS DEL CONTRATO RESUELTO
- CAPTACIÓN Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
- RESERVORIOS QUISCAY, ACOY, BARRANCA, ALTO BARRANCA, COSOS
- REDES DE ALCANTARILLADO Y EMISOR
- PTAR s
- LINEA DE CONDUCCIÓN E INTERCONEXION DE AGUA POTABLE
- LINEA EFLUENTE PTAR QUISCAY - CASPANI

b). Identificación de problemas presentados

RETRASO EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

COORDINACIONES CON EL ÁREA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO : 2173290. INSTALACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA NUEVA, DISTRITO DE LA JOYA, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA

PIM : 5,073,450.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

CULMINACIÓN DE LA OBRA Y LA EJECUCIÓN DE LAS SIGUIENTES METAS FÍSICAS:

- CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS.
- CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.
- REDES DE AGUA POTABLE Y DESAGUE.
- CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA Y DESSAGUE.

PLIEGO : 99443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO : 2173290. INSTALACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA NUEVA, DISTRITO DE LA JOYA, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA PIM : 5,073,450.00

b). Identificación de problemas presentados

RETRASO EN LA AUTORIZACIÓN DE PASES POR PARTE DE LAS EMPRESAS CONSESIONARIAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

COORDINACIONES CON LAS EMPRESAS CONSESIONARIAS

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0036. ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2425186. ADQUISICION DE MAQUINA DE ANESTESIA CON SISTEMA DE MONITOREO COMPLETO, MAQUINA DE ANESTESIA CON SISTEMA DE MONITOREO COMPLETO, MESAS, MESAS, LAMPARA CIALITICA, ELECTROBISTURI, VENTILADOR MECANICO, VENTILADOR MECANICO, UNIDADES DE MONITOREO DE SIGNOS VITALES MULTI PARAMETRO Y UNIDADES DE MONITOREO DE SIGNOS VITALES MULTI PARAMETRO; EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA - AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA PIM : 2,160,000.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE HA CUMPLIDO CON LA EJECUCIÓN DE LA META FÍSICA PROGRAMADA POR EL HRHD LO QUE REPRESENTA EL 100%
 EXISTEN UNA DIFERENCIA POR MENORES PRECIOS EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ES CUAL S/. 61 560.00 QUE EQUIVALES A 97.18%
 SE HA CUMPLIDO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE SALAS DE OPERACIONES: 2
 INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS POSTERGADAS O REPROGRAMADAS: 560
 INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS REALIZADAS DE LAS REPROGRAMADAS O SUSPENDIDAS: 126

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2279438. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CHALA, DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI - REGION AREQUIPA PIM : 22,631,564.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EJECUCIÓN DEL 94% DE LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE CHALA

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

PLIEGO : 99443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2279439. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD COTAHUASI, DISTRITO COTAHUASI, PROVINCIA LA UNION, REGION AREQUIPA**PIM : 14,544,648.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EJECUCIÓN DEL 49.57 % DEL NUEVO HOSPITAL DE COTAHUASI

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2279710. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL CAMANA DISTRITO Y PROVINCIA DE CAMANA - REGION AREQUIPA**PIM : 45,837,897.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EJECUCIÓN DEL 67.63% DE LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE CAMANA

b). Identificación de problemas presentados

- HALLAZGO DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS EN EL TERRENO DONDE SE CONSTRUIRÁ EL NUEVO HOSPITAL

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- ELABORACIÓN DEL CIRA

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2322531. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MARITZA CAMPOS DIAZ DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, AREQUIPA**PIM : 31,734,920.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EJECUCIÓN DEL 2.11% DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL NUEVO

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

PLIEGO : 99443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2334141. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ALTO INCLAN DISTRITO DE MOLLENDO, PROVINCIA DE ISLAY, REGION AREQUIPA PIM : 12,230,776.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE SUSCRIBIÓ EL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA , LA MISMA QUE INICIÓ EL 28.12.2018

b). Identificación de problemas presentados

EL PROCESO DE SELECCIÓN TUVO QUE SE RETROTRAIDO HASTA LA FASE DE CONVOCATORIA DEBIDO A QUE EL VALOR REFERENCIA ESTABA DESACTUALIZADO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE PROCEDIÓ A LA ACTUALIZACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2343451. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD COCACHACRA DISTRITO COCACHACRA, PROVINCIA DE ISLAY, REGION AREQUIPA PIM : 9,001,223.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE SUSCRIBIÓ EL CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

b). Identificación de problemas presentados

EL PROCESO TUVO QUE SER RETROTRAÍDO DEBIDO A QUE EL VALOR REFERENCIAL NO ESTABA ACTUALIZADO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE ACTUALIZÓ EL PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO : 2078503. MODERNIZACION Y REORDENAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOSPITAL GOYENECH EN LA REGION AREQUIPA PIM : 5,770,900.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**CULMINACIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL COMPONENTE DE PLAN DE CONTINGENCIA.
PROCESO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRAS NUEVAS**b). Identificación de problemas presentados**

FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EJECUCIÓN DE OBRA POSTERGADA

PLIEGO : 99443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO : 2290485. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA

PIM : 8,370,762.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA COCINA, NUTRICION , LAVANDERIA Y EQUIPOS DE ESTIRILIZACIÓN DEL HOSPITAL HONORIO DELGADO ESPINOZA

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN LA ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS POR PARTE DE LA OFI. DE LOGISTICA Y PATRIMONIO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE REALIZARA LAS COORDINACIONES NECESARIAS CON LA OFICINA DE LOGISTICA Y PATRIMONIO

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO : 2409334. ADQUISICION DE MAMOGRAFO DIGITAL, INCUBADORAS O CALENTADORES DE BEBES PARA USO CLINICO Y MESAS DE PROCEDIMIENTOS PARA SALAS DE CIRUGIA; EN EL(LA) EESS HOSPITAL III GOYENECHÉ EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA

PIM : 1,523,800.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

LA ADQUISICIÓN DE UN MAMOGRAFO 3D CON TOMOSINTESIS DE ÚLTIMA GENERACIÓN CUYO VALOR DE ADJUDICACIÓN FUE DE S/. 1,199,880.00 SOLES, PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES A LOS QUE SE LES REALIZA MAMOGRAFÍAS PARA DETECCIÓN TEMPRANA DE CÁNCER DE MAMA, CON ESTE EQUIPO SE ESTARÍA REALIZANDO PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIONISMO Y BIOPSIAS; PARA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPO SE LLEVÓ A CABO EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN LICITACIÓN PÚBLICA LLAVE EN MANO, EL CUAL PERMITIÓ LA ADQUISICIÓN Y ADECUACIÓN DEL AMBIENTE; ASÍ MISMO EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE CÁNCER DE MAMA; ATENCIÓN A PACIENTES ASEGURADOS AL SIS Y PÚBLICO EN GENERAL.

b). Identificación de problemas presentados

POR LA ANTIGUEDAD DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL SE TUVO DIFICULTADES AL MOMENTO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. EL PERSONAL CON EL QUE CUENTA LA ENTIDAD NO ESTÁ CAPACITADO EN LA MANIPULACIÓN DE EQUIPOS DE TECNOLOGÍA DE PUNTA; LA FALTA DE PERSONAL PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES QUE ACUDEN A DIARIO A NUESTRO NOSOCOMIO. FALTA DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EMITIDO POR EL IPEN (INSTITUTO PERUANO DE ENERGÍA NUCLEAR).

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA EL EQUIPO DE MAMOGRAFÍA 3D CON TOMOSINTESIS SE ENCUENTRA EN VÍAS DE REGULARIZACIÓN ANTE EL IPEN. LOS RECURSOS HUMANOS ESTÁN SIENDO SUBVENCIONADOS POR EL PROGRAMA DE CÁNCER.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO : 2409386. ADQUISICION DE EQUIPO DE CRIOCIRUGIA, MAMOGRAFO DIGITAL Y MESAS DE PROCEDIMIENTOS PARA SALAS DE CIRUGIA; EN EL(LA) EESS INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPASICAS EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA

PIM : 1,492,000.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

LAS ÁREAS USUARIAS COMO: LOS PACIENTES DE IMAGENOLÓGÍA, CENTRO QUIRÚRGICO Y CONSULTORIOS EXTERNOS SE HAN VISTO TREMENDAMENTE BENEFICIADOS, POR CONTAR CON EQUIPAMIENTO DE: MAMÓGRAFO DIGITAL, MESA QUIRÚRGICA Y EQUIPO DE CRIOCIRUGÍA RESPECTIVAMENTE. LOS TIEMPOS DE ESPERAN SON MENORES Y SE PUEDE ATENDER A MAYOR NÚMERO DE PACIENTES.

b). Identificación de problemas presentados

EN EL PROCESO SE PRESENTARON INCONVENIENTES DE LOS TIEMPOS DE ENTREGA DE LOS BIENES POR PARTE DE LOS PROVEEDORES Y LA OFICINA DE LOGÍSTICA NO CUENTA CON MUCHO PERSONAL, PARA DIVERSIFICAR SUS COTIZACIONES.

PLIEGO : 99443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO : 2409386. ADQUISICION DE EQUIPO DE CRIOCIRUGIA, MAMOGRAFO DIGITAL Y MESAS DE PROCEDIMIENTOS PARA SALAS DE CIRUGIA; EN EL(LA) EESS INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPASICAS EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA

PIM : 1,492,000.00

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE HA PRIORIZADO LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL ÁREA DE LOGÍSTICA ASI COMO LAS COORDINACIONES CON LOS MISMOS..

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO : 2300301. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS EN EL CAMPO DEPORTIVO N 3 DE LA ASOC. URBANIZADORA JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO SECTOR XI, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA

PIM : 2,266,381.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

CULMINACIÓN DE LA OBRA Y EJECUCIÓN DEL 100% DE LAS METAS FÍSICAS

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2062502. ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES Y EQUIPAMIENTO DE SALAS DE COMPUTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INDEPENDENCIA AMERICANA - DISTRITO AREQUIPA - PROVINCIA AREQUIPA - DEPARTAMENTO AREQUIPA

PIM : 2,294,038.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

CULMINACIÓN DE LA OBRA Y EJECUCIÓN DEL 100% DE LAS METAS FÍSICAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2197244. CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. NUEVA ALBORADA, DISTRITO CAYMA - PROVINCIA AREQUIPA - REGION AREQUIPA

PIM : 999,909.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EL PROYECTO NO FUE EJECUTADO

PLIEGO : 99443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2197244. CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. NUEVA ALBORADA, DISTRITO CAYMA - PROVINCIA AREQUIPA - REGION AREQUIPA

PIM : 999,909.00

b). Identificación de problemas presentados

NO SE CUENTA CON EL TERRENO DEBIDAMENTE SANEADO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO SE SUPERÓ EL INCONVENIENTE

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2300110. CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL CORAZON DE JESUS, DISTRITO DE SOCABAYA, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA

PIM : 1,000,000.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE EJECUTÓ EL 20.15% DE LAS SIGUIENTES METAS FÍSICAS:

- CONSTRUCCIÓN DE 03 AULAS: 59,54 M2 C/U
- CONSTRUCCIÓN DE SSHH:24,80 M2
- CERCO PERIMETRICO: 99,50 ML
- PATIO DE HONOR: 76,65 M2
- VEREDAS DE CIRCULACIÓN
- MOBILIARIO

b). Identificación de problemas presentados

RETRASOS EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES
 BAJO RENDIMIENTO DE MANO DE OBRA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

COORDINACIONES CON EL ÁREA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2249988. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO DE LA I.E. N 40227 EDUARDO PORTUGAL - CAMANA, DISTRITO DE CAMANA - AREQUIPA - AREQUIPA

PIM : 2,101,062.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE EJECUTÓ EL 20% DE LAS SIGUIENTES METAS FÍSICAS:

- BLOQUE 1: AULAS NIVEL INICIAL
- BLOQUE: AULA DE PSICOMOTICIDAD+SUM (NIVEL INICIAL)
- BLOQUE3: AMBIENTES ADMINISTRATIVOS (NIVEL INICIAL)
- BLOQUE 4 AMBIENTES ADMINISTRATIVOS (NIVEL PRIMARIO)
- BLOQUE 5: SUM+AULAS PRIMARIA
- AREAS VERDES
- AREA DEPORTIVA
- CERCO PERIMETRICO
- EQUIPAMIENTO

PLIEGO : 99443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2249988. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO DE LA I.E. N 40227 EDUARDO PORTUGAL - CAMANA, DISTRITO DE CAMANA - AREQUIPA - AREQUIPA

PIM : 2,101,062.00

-MOBILIARIO

b). Identificación de problemas presentados

RETRASO EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

COORDINACIONES CON EL ÁREA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2287278. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA INCREMENTAR EL LOGRO DE APRENDIZAJES EN COMUNICACION Y MATEMATICA EN ESTUDIANTES DE I. E. PUBLICAS DE NIVEL PRIMARIO, CORRESPONDIENTES AL AMBITO DE INTERVENCION DE LA UGEL NORTE REGION AREQUIPA

PIM : 1,597,369.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EJECUCIÓN DEL 34.10% DE LAS SIGUIENTES METAS FÍSICAS:

- INTERVENCIÓN EN 119 I.E.DEL NIVEL PRIMARIO DE LA UGEL NORTE

IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO PEDAGÓGICO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS, EN EL MARCO DE LA GESTIÓN TERRITORIAL

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2381347. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 40472 CARLOS M. FEBRES, DISTRITO DE MOLLEND, PROVINCIA DE ISLAY - AREQUIPA

PIM : 1,150,000.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE EJECUTÓ EL 30% DE LAS SIGUIENTES METAS FÍSICAS:

-1ER NIVEL: CONSTRUCCIÓN DE 03 AULAS + CAJA DE ESCALERAS

-CONSTRUCCIÓN DE SUM (NIVEL PRIMARIA)

-CONSTRUCCIÓN DE 01 COMEDOR (NIVEL PRIMARIA

--AMBIENTES ADMNISTRATIVOS

AMBIENTES COMPLEMENTARIOS

-2DO NIVEL: CONSTRUCCIÓN DE AULAS, CENTRO DE RECURSOS NIVEL PRIMARIO,AULA DE INNOVACIÓN -PEDAGOGICA, SUM

-EQUIPAMIENTO

-MOBILIARIO

PLIEGO : 99443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2381347. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 40472 CARLOS M. FEBRES, DISTRITO DE MOLLEND, PROVINCIA DE ISLAY - AREQUIPA**PIM : 1,150,000.00****b). Identificación de problemas presentados**

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2111915. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNESI - PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA**PIM : 1,793,427.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EJECUCIÓN DEL 6.03% DE LAS SIGUIENTES METAS FÍSICAS:

- CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DEPORTIVO MULTIUSOS.

- CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS GENERALES.

- CONSTRUCCIÓN DE CAMERINOS

- CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2231718. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. SAN JOSE DE CALASANZ, EN EL DISTRITO CAYMA, PROVINCIA AREQUIPA, REGION AREQUIPA**PIM : 1,680,449.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EJECUCIÓN DEL 10.38% DE LAS SIGUIENTES METAS FÍSICAS:

NIVEL INICIAL: AULA DE PISICOMOTRICIDAD, AMBIENTES ADMINISTRATIVOS, SS HH, COCINA, DEPOSITOS, CASETA DE GUARDINIA, OBRAS EXTERIORES

NIVEL PRIMARIO: CONSTRUCCIÓN DE 06 AULAS, AMBIENTES ADMINISTRATIVOS, SS HH, DEPOSITOS, AULA DE MAESTRANZA, CENTRO DE RECUROS EDUCATIVOS, SUM, OBRAS EXTERIORES.

NIVEL SECUNDARIO: CONSTRUCCIÓN DE AULAS, TALLERES, MAESTRANZA, SS HH, DEPOISTO, COCINA, SUM AULA MULTIFUNCIONAL, LABORATORIO OBRAS EXTERIORES

EQUIPAMIENTO

MOBILIARIO

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LA EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE PRIORIZÓ LA EJECUCIÓN DE METAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO , CONTEMPLA SOLO LA EJECUCIÓN DE METAS RELACIONADAS AL NIVEL PRIMARIO.

PLIEGO : 99443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2337040. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N 40165 SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA**PIM : 4,786,169.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EJECUCIÓN DEL 17.80% DE LAS SIGUIENTES METAS FÍSICAS:

- CONSTRUCCIÓN DE 09 BLOQUES DE AULAS
- CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS
- CONSTRUCCIÓN DE SS.HH.
- PATIO DE HONOR

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LA EJECUCIÓN DE LAS METAS CONTEMPLADAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO INTEGRAL

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE PRIORIZÓ LA EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2354962. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE LAS PEÑAS, DISTRITO DE APLAO, PROVINCIA DE CASTILLA, REGION AREQUIPA**PIM : 1,387,159.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE EJECUTÓ EL 21.58 % DE LAS SIGUIENTES METAS FÍSICAS:

- BLOQUE 1: CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE INDUSTRIA DE VESTIDO Y CENTRO DE RECURSOS
- BLOQUE 2: CONSTRUCCIÓN DE SUM Y TALLER
- BLOQUE3: CONSTRUCCIÓN DE SALA DE MÚSICA
- CONSTRUCCIÓN TOPIA Y SALA DE NORMAS EDUCATIVAS
- CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR - CAFETERIA
- OBRAS EXTERIORES+ LOSA DEPORTIVA
- EQUIPAMIENTO
- MOBILARIO

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LA EJECUCIÓN DE LAS METAS CONTEMPLADAS EN EL EXP. TEC.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE PRIORIZÓ LA EJECUCIÓN DE LAS METAS CONTEMPLADAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0108. EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2314572. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO PEDRO P. DIAZ, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - AREQUIPA - AREQUIPA**PIM : 5,375,842.00**

PLIEGO : 99443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0108. EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2314572. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO PEDRO P. DIAZ, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - AREQUIPA - AREQUIPA**PIM : 5,375,842.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

-EJECUCIÓN DEL 98.99 % DE LA EJECUCIÓN DE METAS CONTEMPLADAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO REFERIDAS A LA INFRAESTRUCTURA .

-EJECUCIÓN DEL 6.46 % DE LA EJECUCIÓN DE METAS CONTEMPLADAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO REFERIDAS A LA IMPLEMENTACIÓN.

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN LA CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

COORDINACIONES CON EL ÁREA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0108. EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2326358. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION PUBLICO JORGE BASADRE DEL DISTRITO DE MOLLENDO - ISLAY- REGION AREQUIPA**PIM : 4,154,492.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EJECUCIÓN DE 10.42% DE LAS SIGUIENTES METAS FÍSICAS:

-BLOQUE 1, 2 Y 3 : CONSTRUCCIÓN DE AULAS + ESCALERAS +SS.HH

-INSTALACIÓN DE DATA

-MOBILIARIO

-EQUIPAMIENTO

-AREA ADMINISTRATIVA

-MURO DE CONTENCIÓN.

b). Identificación de problemas presentados

- RETRASO EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- COORDINACIONES CON EL ÁREA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO

PLIEGO : 99444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

PRODUCTO PROYECTO : 2000351. OPERACION Y MANTENIMIENTO**PIM : 15,874,074.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PROYECTO HABILITADO PARA EL PAGO DE LAUDOS ARBITRALES.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

PRODUCTO PROYECTO : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**PIM : 6,432,519.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN Y EXPEDIENTES TÉCNICOS.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0045. PROMOCION DEL TURISMO

PRODUCTO PROYECTO : 2296892. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICA Y OPERATIVA DE LA DIRCETUR AYACUCHO, PARA LA MEJOR PROMOCION Y DIFUSION DE LAS MANIFESTACIONES CULTURALES EN LA REGION AYACUCHO**PIM : 973,722.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

INCREMENTO DEL NÚMERO DE VISITANTES ANUALES TANTO NACIONALES COMO INTERNACIONALES EN LOS CORREDORES ECOTURÍSTICOS.

b). Identificación de problemas presentados

MAL SERVICIO HACIA LOS TURISTAS POR PARTE DE LOS DUEÑOS DE HOTELES Y SERVICIOS DE TRANSPORTE.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CONTINUAR CON LAS CAPACITACIONES A LOS AGENTES GENERADORES DE TURISMO.

PLIEGO : 99444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO : 2114553. MANEJO SOSTENIBLE Y CONSERVACION DEL RECURSO GENETICO DE LA ALPACA EN LAS COMUNIDADES ALTOANDINAS DE LA REGION AYACUCHO**PIM : 812,000.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AGRÍCOLAS.

b). Identificación de problemas presentados

PROYECTO NO CONSIDERADO EN EL PIA 2018.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE GESTIONARON LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS PARA LA HABILITACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 009. CIENCIA Y TECNOLOGIA

GRUPO FUNCIONAL : 0017. INNOVACION TECNOLOGICA

PRODUCTO PROYECTO : 2155813. MEJORAMIENTO DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION EN LA CADENA DE PRODUCCION QUINUA EN LA REGION AYACUCHO**PIM : 1,363,426.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS AGRÍCOLAS.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 009. CIENCIA Y TECNOLOGIA

GRUPO FUNCIONAL : 0017. INNOVACION TECNOLOGICA

PRODUCTO PROYECTO : 2281068. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSFERENCIA DE INNOVACIONES TECNOLOGICAS A LOS EXTENSIONISTAS DE LAS AGENCIAS AGRARIAS Y LOS PRODUCTORES DE CULTIVOS AGROECOLOGICOS REGION DE AYACUCHO**PIM : 1,241,840.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS AGRARIOS

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

PLIEGO : 99444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 010. EFICIENCIA DE MERCADOS

GRUPO FUNCIONAL : 0018. EFICIENCIA DE MERCADOS

PRODUCTO PROYECTO : 2234884. MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL CULTIVO PALTO EN LAS PROVINCIAS DE HUAMANGA, HUANTA, HUANCASANCOS, CANGALLO, LUCANAS, PARINACOCHAS, SUCRE, PAUCAR DEL SARA SARA, VICTOR FAJARDO, VILCASHUAMAN DEL DEP. DE AYACUCHO **PIM : 2,710,462.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

CONSTRUCCIÓN DE VIVEROS EN LAS PROVINCIAS DE HUAMANGA, CANGALLO, FAJARDO, LUCANAS Y PARINACOCHAS, CON UN AVANCE PROMEDIO DEL 60% DE CONSTRUCCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS.

b). Identificación de problemas presentados

DEFICIENCIAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO POR LO QUE SE HICIERON REAJUSTES MOTIVO POR EL CUAL SE HA RETRASADO LA EJECUCIÓN.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

VERIFICACIÓN DE CAMPO EN LA ETAPA DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, PARA QUE REFLEJE EL ESTADO REAL DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 024. PECUARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0048. PROTECCION SANITARIA ANIMAL

PRODUCTO PROYECTO : 2158001. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL MANEJO INTEGRAL DE LA CRIANZA DE OVINOS EN LAS PROVINCIAS DE LUCANAS, HUANCASANCOS, VICTOR FAJARDO, CANGALLO Y HUAMANGA DE LA REGION AYACUCHO **PIM : 1,500,000.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTORAS EN LAS PROVINCIAS DE LUCANAS, HUANCASANCOS, VICTOR FAJARDO, CANGALLO Y HUAMANGA.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2000270. GESTION DE PROYECTOS **PIM : 2,471,161.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PAGO DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL PRIDER, COMO REMUNERACIONES DEL PERSONAL, SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

PLIEGO : 99444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**PIM : 1,554,104.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL Y EXPEDIENTES TÉCNICOS.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**PIM : 3,892,832.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE ELABORARON ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL, EXPEDIENTES TÉCNICOS Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS EN LAS UNIDADES EJECUTORAS: SEDE CENTRAL, PRIDER, AGRICULTURA, EDUCACIÓN Y SALUD.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2050413. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE IRRIGACION - REPRESA PALLCCA EN EL DISTRITO DE QUINUA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO**PIM : 11,623,425.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto beneficia a 6,453 habitantes en total, los cuales tienen como actividad principal la agricultura complementado con la ganadería. El proyecto genera fuentes de trabajo y reduce la emigración y mejora las condiciones socioeconómicas de sus habitantes en general.

Los beneficiarios están distribuidos: En el distrito de Quinua beneficia a 5,891 habitantes, en el distrito de Huamanguilla beneficia a 562 habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la presentación de requerimientos por parte del área usuaria.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Con fecha 09 de febrero del presente año se da por reinicio la ejecución física de la Obra, teniendo los trabajadores de mano calificada y no calificada y personal técnico en Obra a la fecha.

PLIEGO : 99444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2077939. AMPLIACION DE LA PRESA ANCASCOCHA Y AFIANZAMIENTO DEL VALLE DE YAUCA (AYACUCHO Y AREQUIPA)**PIM : 41,280,886.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Con el presupuesto asignado se realizó la : construcción de presa de material aluvial con pantalla de CONCRETO ARMADO, con una capacidad de almacenamiento de 95 MMC, construcción de Canales de Conducción de Concreto a Coracora, con longitud de 13 km, construcción de canales de conducción de concreto a Chaviña, con longitud de 10.5 km, obras de arte, reubicación de Viviendas Afectados por la presa Ancascocha, afianzamiento de agua para del valle Yauca-Arequipa.

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto inició con la ejecución el 01 de abril del 2018.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Cumplir los cronogramas de ejecución de los proyectos de inversión pública.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2099779. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO PAMPAS DEL DISTRITO DE LUIS CARRANZA, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO**PIM : 4,509,340.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se incrementó el nivel de Producción Agrícola en la comunidad de Pampas y Anexos. Mediante: Construcción de una represa de 0.5 MMC de almacenamiento, construcción de 02 reservorios de 2,500 m3 y de un reservorio de 1500 m3 y 1300 m3 de capacidad de almacenamiento, construcción de una Línea de Conducción de 19.4 km de longitud, construcción de obras de arte y plan de manejo ambiental.

b). Identificación de problemas presentados

PRESENCIA DE PRECIPITACIONES PLUVIALES EN LA ZONA , BAJA ASIGNACIÓN DE RECURSOS EN EL PIA 2018.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EVALUACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE EJECCIÓN DE PROYECTOS PARA REALIZAR MODIFICACIONES PRESUPUESTALES.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2113615. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO CCECCA - ISHUA - HUAYCAHUACHO, DISTRITO DE AUCARA - LUCANAS - AYACUCHO**PIM : 2,163,198.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE VIENE INCREMENTANDO PAULATINAMENTE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN CCECCA, ISHUA HUAYCAHUACHO DEL VALLE DE SONDONDO.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

PLIEGO : 99444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2139036. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO LAGUNA USTUNACCOCHA - CCASANCCAY EN EL DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO**PIM : 7,430,000.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto beneficiaría directamente a 1 075 familias y 500 en forma indirecta; mejorando 2656.30 ha, dedicados al cultivo de hortalizas, pastos asociados, quinua, avena, cebada, ajo, olluco, mashua y papa. Mediante la construcción de una Presa en la laguna Ustunacocha de tipo enrocado con pantalla de Geosintéticos para almacenar 6.00 MMC de agua, de 275 m de longitud, altura neta de agua de 24.00 m y altura total 29.50 m, canal de conducción margen izquierda Ccasanccay de longitud de 18+770 km para conducir un caudal de 400 Lps, canal de conducción margen derecha Anchachuasi, de 17+365 km para conducir un caudal de diseño de 200 a 100 lps.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en el inicio de ejecución de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Con fecha 27 de diciembre del 2018 se dio inicio a la ejecución de la obra, conforme consta en acta de inicio del plazo de ejecución de obra y asiento N°01 del cuaderno de obra (27/12/2018).

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2144005. CONSTRUCCION DE LA PRESA PAMPACCOCHA Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO RAZUHULLCA HUANTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO**PIM : 947,125.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS AGRARIOS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PRESAS Y SISTEMA DE RIEGO.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2145301. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO CURIPAMPA, DISTRITO DE CHUMPI, PROVINCIA DE PARINACOCHAS - AYACUCHO**PIM : 10,727,189.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Incrementar la producción y productividad agrícola y pecuaria en las comunidades de Carhuani y Pinahua del distrito de Chumpi en la provincia de Parinacochas. Mediante la construcción de una Presa de 2.9 MMC (Millones de Metros Cúbicos) de almacenamiento, construcción de 28.26km de canal de sección rectangular con sus respectivas obras de arte, mitigación de Impacto Ambiental.

b). Identificación de problemas presentados

Demoras en los trámites de requerimientos de bienes.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Simplificación de procesos administrativos.

PLIEGO : 99444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2229553. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO UCHURACCAY, DISTRITO DE UCHURACCAY, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO**PIM : 1,029,248.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EXCAVACIÓN DE CANALES, INSTALACIÓN DE CANALES E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS.

b). Identificación de problemas presentados

PRESENCIA DE PRECIPITACIONES PLUVIALES EN LA ZONA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PARALIZACIÓN DE OBRA POR HORAS.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2302454. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO PALLQA - PAMPA WIÑAY, DE LOS DISTRITOS DE PARAS Y TOTOS, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO**PIM : 1,496,054.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto ejecutado por PRIDER. El proyecto beneficiara directamente a los pobladores de Pampa Wiñay, San Isidro, San Antonio, San Mateo y Nuevo Cangallo; aproximadamente a 405 familias.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2302827. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL ANEXO LAPA PATA - POMAYOCC, DISTRITO DE CHIARA - HUAMANGA - AYACUCHO**PIM : 1,260,010.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PROYECTO EJECUTADO POR PRIDER PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AGRÍCOLAS MEDIANTE EL RIEGO.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

PLIEGO : 99444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2308421. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA HIDRAULICO CACHI EN LA REGION AYACUCHO**PIM : 3,267,508.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA HIDRÁULICO CACHI.
- DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA MAYOR.
- MEJORAMIENTO DE PLATAFORMA DE CANAL Y VÍAS DE ACCESO.
- MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.

b). Identificación de problemas presentados

RIESGO DE INTERRUPCIÓN EN EL SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN LA CIUDAD DE AYACUCHO Y RIEGO EN LA CUENCA DEL CACHI.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCIÓN DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TÉCNICO.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2316725. MEJORAMIENTO DE CANAL DE RIEGO ETAPA-I EN LA LOCALIDAD DE MIRMACA, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA - AYACUCHO**PIM : 4,673,348.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- INCREMENTO DE LOS RENDIMIENTOS AGRÍCOLAS EN LA LOCALIDAD DE MIRMACA.
- CONSTRUCCIÓN DE 01 BOCATOMA CON SUS RESPECTIVAS OBRAS DE ARTE.
- CONSTRUCCIÓN DE 7.8KM DE CANAL DE CONCRETO CON SUS RESPECTIVAS OBRAS DE ARTE.
- CAPACITACIÓN EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN OBRAS DE IRRIGACIÓN Y SISTEMA DE RIEGO.
- PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.

b). Identificación de problemas presentados

PROYECTO NO ESTUVO PROGRAMADO EN EL PIA 2018.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE GESTIONÓ LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LAS INVERSIONES.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2323678. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA RIEGO, RESERVORIO NOCTURNO BARRIO CRUZ MISIONERO EN LA LOCALIDAD DE PAUSA, DISTRITO DE PAUSA, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA - AYACUCHO**PIM : 2,154,695.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- LOGRAR QUE LOS AGRICULTORES DE LOS SECTORES DE CCARASPAMPA Y CRUZ MISIONERO TIENE ADECUADO SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO.
- CONSTRUCCIÓN DE 01 RESERVORIO DE PANTALLA DE CONCRETO DE 11,354 M3, DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, CON SUS RESPECTIVAS OBRAS DE ARTE.
- MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.
- CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS BENEFICIARIOS DE LA ZONA.

PLIEGO : 99444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2323678. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA RIEGO, RESERVORIO NOCTURNO BARRIO CRUZ MISIONERO EN LA LOCALIDAD DE PAUSA, DISTRITO DE PAUSA, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA - AYACUCHO

PIM : 2,154,695.00

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2331513. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LOS SECTORES DE LA QUEBRADA DE HABASPAMPA, COLLOPA Y CCOLLOTA EN EL DISTRITO DE SANCOS, PROVINCIA DE HUANCA SANCOS - AYACUCHO

PIM : 1,284,412.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- CONSTRUCCIÓN DE UNA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 17 KM DE LONGITUD CON SUS RESPECTIVAS OBRAS DE ARTE.
- CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO DE 360M3 DE CAPACIDAD.
- INSTALACIÓN DE 222 HIDRANTES CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS.
- INSTALACIÓN DE 01 UNID DE MÓDULO DE RIEGO.
- MITIGACIÓN AMBIENTAL.
- CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA

b). Identificación de problemas presentados

PROYECTO NO PROGRAMADO EN EL PIA 2018.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE GESTIONARON LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS PARA LA HABILITACIÓN DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO : 2229694. INSTALACION FORESTAL DE TARA CON FINES DE CONSERVACION DE SUELOS EN TRECE COMUNIDADES DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA LA MAR, REGION AYACUCHO

PIM : 813,796.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

COBERTURA VEGETAL EN LAS LADERAS Y REPOSICIÓN DE SUELOS AGRÍCOLAS, RENOVACIÓN DEL CULTIVO DE TARA Y CONOCIMIENTO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS FORESTALES.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

PLIEGO : 99444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO : 2022788. GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES**PIM : 9,990,000.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PRESUPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO DE CARRETERAS.

b). Identificación de problemas presentados

PROCESOS DE SELECCIÓN DECLARADOS DESIERTOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO : 2100224. CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE HUARCAYA - CHUSCHI DE LA CARRETERA DE INTEGRACION ANILLO VIAL CHUSCHI - SARHUA - HUANCASANCOS SOBRE EL RIO PAMPAS, DISTRITO DE SARHUA - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO**PIM : 3,773,561.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONTINUIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE CARROZABLE DE UNA VÍA.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO : 2160200. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ABRA TOCCTO - VILCASHUAMAN, TRAMO: CONDORCOCHA - VILCASHUAMAN**PIM : 13,684,030.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

DEL ANÁLISIS DEL EXPEDIENTE DE PRESTACIÓN ADICIONAL N° 05 Y DEDUCTIVO N° 05 SE DEBE TENER EN CUENTA QUE LA PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N° 05 CON IGV ASCIENDE AL MONTO DE S/ 4,061,930.11; EQUIVALENTE AL 2.93%. ASIMISMO, EL DEDUCTIVO DE OBRA N° 05 CON IGV ASCIENDE AL MONTO DE S/ -4,187,988.88 EQUIVALENTE AL -3.02% EN LA INCIDENCIA PARCIAL, RESULTANDO UN MONTO TOTAL ADICIONAL (INC. IGV) DE S/-126,058.77 CORRESPONDIENDO UNA INCIDENCIA ACUMULADA DE 14.89%.

b). Identificación de problemas presentados

PRESUPUESTOS DEDUCTIVOS COMO CONSECUENCIA DE LOS REQUERIMIENTOS Y DEMANDAS DEL CONTRATISTA FORMULADAS A TRAVÉS DEL RESIDENTE DE OBRA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LA ENTIDAD HA DECLARADO IMPROCEDENTE LA PRESTACIÓN ADICIONAL 05 Y EL DEDUCTIVO 05 MEDIANTE RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL.

PLIEGO : 99444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO : 2181203. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA REPARTICION CHUPAS - CHIARA, DISTRITO DE CHIARA - HUAMANGA - AYACUCHO**PIM : 11,229,125.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

MEJORAMIENTO DE LA VÍA A NIVEL DE ASFALTADO Y VÍA MEJORADA DE CUENTAS REVESTIDAS, ALCANTARILLAS, BADENES CON CONCRETO SIMPLE.

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO Y PERSONAL QUE REALIZA LAS CONTRATACIONES CON EL ESTADO.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO : 2234028. CREACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN JOSE CHOYMACOTA TRAMO PUTIS-APULEMA-PACHACHACA-CHONGOS, DISTRITO DE SANTILLANA, SIVIA Y LLOCHEGUA, PROVINCIA DE HUANTA-AYACUCHO**PIM : 4,039,634.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL OBJETIVO DEL PROYECTO ES LOGRAR LA FACILIDAD EN EL DESPLAZAMIENTO DE LOS POBLADORES Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A LOS MERCADOS LOCALES Y REGIONALES DE LA POBLACIÓN DE LOS DISTRITOS DE SANTILLANA, LLOCHEGUA Y SIVIA.

b). Identificación de problemas presentados

LIMITADO ACCESO A LA CARRETERA, POR SER LAS VÍAS MUY ACCIDENTADAS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS APROBADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO : 2270017. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL AY-102 TAMBO-SAN MIGUEL TRAMO: KM.00+000-KM.13+248, EN LOS DISTRITOS DE SAN MIGUEL Y TAMBO, PROVINCIA DE LA MAR, REGION AYACUCHO.**PIM : 24,568,363.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

MEJORAMIENTO DE LA VÍA A NIVEL DE ASFALTADO Y VÍA MEJORADA DE CUENTAS REVESTIDAS, ALCANTARILLAS, BADENES CON CONCRETO SIMPLE.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

PLIEGO : 99444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2112726. CONSTRUCCION DE LA CARRETERA LLUSITA - PITAHUA, DISTRITOS DE HUANCARAYLLA Y HUANCAPI, PROVINCIA DE FAJARDO - AYACUCHO**PIM : 1,373,418.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

LOGRAR LA FACILIDAD DE ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS Y A LOS MERCADOS LOCALES Y REGIONALES.

- CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA LLUSITA - PITAHUA A NIVEL DE AFIRMADO, CON UNA LONGITUD DE 8.60 KM, ANCHO DE SUPERFICIE DE RODADURA DE 4.00 MTS., CUNETAS 0.50X0.30 Y OBRAS DE ARTE A LO LARGO DE LA VÍA: 09 ALCANTARILLAS, 34 BADENES, MUROS DE CONTENCIÓN Y 02 PASARELAS VEHICULARES.

- ORGANIZACIÓN DE LA POBLACIÓN EN COMITÉS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA.

- CAPACITACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS EN MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL.

b). Identificación de problemas presentados

PROYECTO NO PROGRAMADO EN EL PIA 2018.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE GESTIONARON LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS PARA LA HABILITACIÓN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2134353. CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL COCHAS, PUTAQA, TOTORA Y ANCHIHUAY SIERRA EN LOS DISTRITOS DE SAN MIGUEL Y ANCO, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO**PIM : 873,243.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EJECUCIÓN DE OBRAS DE ARTE Y AFIRMADO DE PLATAFORMA DE LA TROCHA CARROZABLE.

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN LOS PROCESOS DE LICITACIÓN.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

COORDINACIONES CON EL ÁREA DE ABASTECIMIENTO DE LA ENTIDAD.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO : 2055858. IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE HUASCAHURA, MOLLEPATA Y ANEXOS**PIM : 13,336,508.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, RESERVORIO HUASCAURA, MITIGACIÓN AMBIENTAL, EVALUACIÓN ARQUEOLÓGICA Y EDUCACIÓN SANITARIA.

b). Identificación de problemas presentados

ALTA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS, INFECCIOSAS Y PARASITARIAS DE LOS POBLADORES DE LA LOCALIDAD DE HUASCAURA, MOLLEPATA Y ANEXOS.

PLIEGO : 99444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO : 2055858. IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE HUASCAHURA, MOLLEPATA Y ANEXOS

PIM : 13,336,508.00

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

APROBACIÓN DE ADICIONALES DE OBRA PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL PROYECTO.

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 041. DESARROLLO URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2248878. CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DEL JIRON TACNA Y PASAJE UNIVERSITARIA - CANAN BAJO DEL DISTRITO DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO

PIM : 1,036,313.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EL OBJETIVO DEL PROYECTO ES LOGRAR ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JIRÓN TACNA Y PASAJE UNIVERSITARIA - CANAN BAJO DEL DISTRITO DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY-HUAMANGA.

b). Identificación de problemas presentados

DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2018 SE LOGRÓ CULMINAR LA META INICIALMENTE PROGRAMADA QUE CONSTA EN LA EJECUCIÓN DESDE LA PROGRESIVA KM 0+240 AL KM 0+910 CON UN AVANCE FÍSICO DE 100%, PARA EL PRODUCTO DEL SALDO PRESUPUESTAL DE LA OBRA EN EL MES DE ENERO DE 2019 SE CONTINUO EJECUTANDO EL TERCER TRAMO PROGRESIVA KM 0+910 AL KM 1+100, LO CUAL A LA FECHA SE CULMINARON TODAS LAS OBRAS DE CONCRETO (CALZADA, CUNETA, SARDINEL Y VEREDA).

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE ESTÁ PROGRAMANDO LA CULMINACIÓN DE LA OBRA DE 3ER TRAMO PARA EL 10 DE FEBRERO DE 2019

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 041. DESARROLLO URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2283341. CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV.DANIEL ALCIDES CARRION DEL AA.HH.SAN JOSE, DISTRITO DE ANDRES AVELINO CACERES - HUAMANGA - AYACUCHO

PIM : 1,268,367.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EL OBJETIVO DEL PROYECTO ES LOGRAR ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. DANIEL ALCIDES CARRION DEL AA.HH. SAN JOSE, DISTRITO DE ANDRÉS AVELINO CÁCERES DORREGARAY- HUAMANGA- AYACUCHO.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 041. DESARROLLO URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2340036. CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. ANDRES AVELINO CACERES, DISTRITO DE ANDRES AVELINO CACERES - HUAMANGA - AYACUCHO

PIM : 2,344,305.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EL OBJETIVO DEL PROYECTO ES LOGRAR ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV.ANDRÉS AVELINO CACERES-CANAAN. DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2018 SE LOGRÓ CULMINAR LA META INICIALMENTE PROGRAMADA QUE CONSTA EN LA EJECUCIÓN DESDE LA PROGRESIVA KM 0+240 AL KM 0+910 CON UN AVANCE FÍSICO DE 100%,

PLIEGO : 99444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 041. DESARROLLO URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2340036. CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. ANDRES AVELINO CACERES, DISTRITO DE ANDRES AVELINO CACERES - HUAMANGA - AYACUCHO**PIM : 2,344,305.00**

PARA EL PRODUCTO DEL SALDO PRESUPUESTAL DE LA OBRA EN EL MES DE ENERO DE 2019 SE CONTINUO EJECUTANDO EL TERCER TRAMO PROGRESIVA KM 0+910 AL KM 1+100, LO CUAL A LA FECHA SE CULMINARON TODAS LAS OBRAS DE CONCRETO (CALZADA, CUNETAS, SARDINEL Y VEREDA).

b). Identificación de problemas presentados

SE TIENE UN AVANCE FÍSICO EJECUTADO DE 4.22% DE AMPLIACIÓN DE METAS CON UN ACUMULADO DE 119.77%.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE ESTÁ PROGRAMANDO LA CULMINACIÓN DE LA OBRA DE 3ER TRAMO PARA EL 10 DE FEBRERO DE 2019.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2078579. REEMPLAZO DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JUAN BAUTISTA -MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA-AYACUCHO**PIM : 6,372,395.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA.

b). Identificación de problemas presentados

En el proceso constructivo, ha sido necesario ejecutar partidas nuevas indispensables para el cumplimiento del objetivo del proyecto/obra, los cuales no estaban contempladas en el expediente Técnico, se tuvo la necesidad de adicionar partidas nuevas las cuales fueron necesarias e indispensables para cumplir con las metas y objetivos del proyecto, en vista de que estas partidas afectan la ruta crítica del proyecto, las partidas nuevas ocurrieron en todos los módulos del proyecto

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Aprobación de adicionales de obra.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2165166. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL REGIONAL MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA DE AYACUCHO**PIM : 17,223,116.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO AL 95%.

b). Identificación de problemas presentados

GENERACIÓN DE ADICIONALES DE OBRA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

APROBACIÓN Y FINANCIAMIENTO DE ADICIONALES DE OBRA.

PLIEGO : 99444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2194671. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LAS UNIDADES PRODUCTORAS DEL HOSPITAL DE CANGALLO, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION PROVINCIA CANGALLO REGION AYACUCHO

PIM : 20,171,079.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EL OBJETIVO DEL PROYECTO ES LOGRAR ADECUADA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DE LAS UNIDADES PRODUCTORAS DE SALUD DEL HOSPITAL DE CANGALLO.

b). Identificación de problemas presentados

A LA FECHA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE EJECUCIÓN DEL COMPONENTE: PLAN DE CONTINGENCIA CON UN PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE 90 DÍAS CALENDARIOS CON UN AVANCE FÍSICO DE 83.58%.
 DENTRO DEL COMPONENTE: PLAN DE CONTINGENCIA NO SE ENCUENTRA CONTEMPLADO LA EJECUCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO, LA CUAL DEBE SER EJECUTADA A TRAVÉS DE META DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA - SALUD.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2194672. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA UNIDAD PRODUCTORA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL CORACORA - DISTRITO DE CORACORA - PROVINCIA DE PARINACOCCHAS, REGION AYACUCHO

PIM : 25,087,155.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EL OBJETIVO DEL PROYECTO ES LOGRAR ADECUADO ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL CORACORA, DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA DE PARINACOCCHAS, REGIÓN AYACUCHO.

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

A LA FECHA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CON UN AVANCE FÍSICO DE 1.9200%, CABE PRECISAR QUE EL COMPONENTE PLAN DE CONTINGENCIA YA SE ENCUENTRA CONCLUIDO AL 100%.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2194679. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD, DEL HOSPITAL DE APOYO DE HUANTA DANIEL ALCIDES CARRION, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

PIM : 1,928,766.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EL OBJETIVO DEL PROYECTO ES LOGRAR ADECUADO ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE HUANTA DANIEL ALCIDES CARRION - HUANTA - AYACUCHO.

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

PLIEGO : 99444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2194680. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN FRANCISCO, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, AYNA - LA MAR - AYACUCHO**PIM : 27,100,714.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL OBJETIVO DEL PROYECTO ES LOGRAR ADECUADO ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO SAN FRANCISCO - AYNA - LA MAR - AYACUCHO.

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN LA CONSOLIDACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PROCESOS DE SELECCIÓN.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CAPACITACIÓN AL ÁREA USUARIA Y PERSONAL ENCARGADO DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2194681. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO "FELIPE HUAMAN POMA DE AYALA", DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO**PIM : 2,118,080.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL OBJETIVO DEL PROYECTO ES LOGRAR ADECUADO ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO.

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN LA CONSOLIDACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PROCESOS DE SELECCIÓN.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CAPACITACIÓN AL ÁREA USUARIA Y PERSONAL ENCARGADO DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2194682. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL SAN MIGUEL, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, LA MAR - AYACUCHO**PIM : 24,218,312.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL OBJETIVO DEL PROYECTO ES LOGRAR ADECUADO ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA POBLACIÓN EN EL HOSPITAL DE APOYO SAN MIGUEL.

b). Identificación de problemas presentados

EL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO, NO HA PROCEDIDO A REALIZAR EL DEPÓSITO DE ADELANTO DIRECTO (30% DEL MONTO CONTRATADO)

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EN EL PRESENTE PERIODO DEL MES DE ENERO DEL 2018, EL CONTRATISTA DE OBRA HA LOGRADO UN AVANCE ACUMULADO DEL 0.9500% VERSUS UN AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO DEL 0.6602%, DEL CONTRATO PRINCIPAL, ESTANDO LA OBRA EN UNA SITUACIÓN DE ADELANTADA.

PLIEGO : 99444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO : 2409768. ADQUISICION DE VIDEO ENDOSCOPIA, ECOGRAFO DOPPLER, UNIDADES DE MONITOREO DE SIGNOS VITALES MULTI PARAMETRO Y VENTILADOR MECANICO; EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA - DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO PIM : 923,000.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE FINANCIÓ LA REPOSICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS EN EL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO, COMO: EL VIDEO ENDOSCOPIO PARA EL DEPARTAMENTO DE GASTROENTEROLOGÍA, ECÓGRAFO DOPLER PARA EL DEPARTAMENTO DE IMÁGENES, MONITOR DE SIGNOS VITALES Y VENTILADOR MECÁNICO PARA EL DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y MEDICINA.

b). Identificación de problemas presentados

DEMORAS EN LA PRESENTACIÓN DE REQUERIMIENTOS POR PARTE DE LAS ÁREAS USUARIAS, ASÍ COMO DEFICIENCIAS EN LA ELABORACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, LO QUE HICIERON QUE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN NO SE LLEVARAN A CABO DENTRO DE LOS PLAZOS SEÑALADOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SIMPLIFICACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS.

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0101. PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO

PRODUCTO PROYECTO : 2310680. CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE CUYPAMPA DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO PIM : 1,969,146.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

LOGRAR UNA ADECUADA PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES MEDIANTE LA RECREACIÓN ACTIVA Y PASIVA EN EL CENTRO POBLADO DE CUYPAMPA, DISTRITO DE SAN MIGUEL - LA MAR - AYACUCHO.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2225806. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. SAN JUAN BAUTISTA DE CHALCOS EN LA LOCALIDAD DE CHALCOS, DISTRITO DE CHALCOS - SUCRE - AYACUCHO PIM : 1,197,666.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

COMPRA DE MÓDULOS DE AMBIENTES ADMINISTRATIVOS, SERVICIOS HIGIÉNICOS Y SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

PLIEGO : 99444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2230606. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES, DISTRITO DE AYACUCHO, HUAMANGA - AYACUCHO.**PIM : 26,831,750.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES PEDAGÓGICOS COMO AULAS Y AMBIENTES ADMINISTRATIVOS COMO LA DIRECCIÓN, SALA DE DOCENTES.

b). Identificación de problemas presentados

EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SE HAN GENERADO PARTIDAS CON MAYORES METRADOS, DEDUCCIÓN DE PARTIDAS Y GENERACIÓN DE PARTIDAS ADICIONALES, QUE DEVIENEN EN ALGUNOS CASOS POR ERROR DE METRADO, CAMBIOS Y MODIFICACIONES EN LA EJECUCIÓN DE ALGUNAS PARTIDAS OCASIONADOS POR EL DEFICIENTE ABASTECIMIENTO DE MATERIALES Y/O SERVICIOS; Y MEJORAS AL PROYECTO. LAS CUALES ESTÁN DEBIDAMENTE SUSTENTADAS EN LOS INFORMES ELABORADOS POR LOS ESPECIALISTAS DE LAS ÁREAS DE ARQUITECTURA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INSTALACIONES SANITARIAS E INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIÓN, ASIMISMO EN LAS ANOTACIONES DE CUADERNO DE OBRA Y LAS RESPECTIVAS ÓRDENES DE COMPRAS Y SERVICIO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

APROBACIÓN DE ADICIONALES DE OBRA.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2133920. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARISCAL CACERES UBICADA EN LA REGION AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA Y DISTRITO DE AYACUCHO**PIM : 1,657,920.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PROYECTO SIN EJECUCIÓN EN EL AÑO 2018.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2322167. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. MARISCAL CACERES DE AYACUCHO HUAMANGA - AYACUCHO**PIM : 8,168,243.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EJECUCIÓN DE GASTOS DE ACUERDO A LOS CONTRATOS SUSCRITOS CON RESPECTO A LOS PATIOS Y LOSAS MULTIFUNCIONALES.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

PLIEGO : 99444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2229437. INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN CINCO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL AMBITO DE LOS DISTRITOS DE MARCABAMBA, OYOLO, PARARCA Y LAMPA PROVINCIA PAUCAR DEL SARA SARA - AYACUCHO

PIM : 1,887,971.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LOS DISTRITOS DE MARCABAMBA, OYOLO, PARARCA Y LAMPA, PROVINCIA PAUCAR DEL SARA - AYACUCHO.

b). Identificación de problemas presentados

PROYECTO NO PROGRAMADO EN EL PIA 2017.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE GESTIONÓ LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES PARA LA HABILITACIÓN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2229511. INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN OCHO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL AMBITO DE LOS DISTRITOS DE CHUSCHI Y LOS MOROCHUCOS, PROVINCIA CANGALLO - AYACUCHO

PIM : 1,443,303.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS A TRAVÉS DE ADECUADOS Y SUFICIENTES AMBIENTES EDUCATIVOS, ADMINISTRATIVOS Y COMPLEMENTARIOS, Y EQUIPO ESCOLAR, MEJOR CAPACIDAD DOCENTE EN GESTIÓN EDUCATIVA Y COMUNITARIA, DISPONIBILIDAD DE ADECUADOS MATERIALES EDUCATIVOS Y BIBLIOGRÁFICOS.

b). Identificación de problemas presentados

EL PROYECTO NO FUE PROGRAMADO EN EL PIA 2018.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE GESTIONÓ LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS PARA LA HABILITACIÓN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2229512. INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN OCHO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL AMBITO DE LOS DISTRITOS DE CANGALLO, CHUSCHI, LOS MOROCHUCOS Y SACSAMARCA, PROVINCIA CANGALLO Y HUANCASANCOS - AYACUCHO

PIM : 2,148,480.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS A TRAVÉS DE ADECUADOS Y SUFICIENTES AMBIENTES EDUCATIVOS, ADMINISTRATIVOS Y COMPLEMENTARIOS, Y EQUIPO ESCOLAR, MEJOR CAPACIDAD DOCENTE EN GESTIÓN EDUCATIVA Y COMUNITARIA, DISPONIBILIDAD DE ADECUADOS MATERIALES EDUCATIVOS Y BIBLIOGRÁFICOS.

b). Identificación de problemas presentados

PROYECTO NO FUE CONSIDERADO DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PIA 2018.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE GESTIONÓ LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS PARA LA HABILITACIÓN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS.

PLIEGO : 99444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2229584. INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N 430-4MX-U TINCA, N 228MX-P HUANCARAYLLA Y N 430-5MX-P TOMANGA EN LA JURISDICCION DE LOS DISTRITOS DE HUAMANQUIQUIA, HUANCARAYLLA Y SARHUA, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - AYACUCHO

PIM : 1,009,527.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS A TRAVÉS DE ADECUADOS Y SUFICIENTES AMBIENTES EDUCATIVOS, ADMINISTRATIVOS Y COMPLEMENTARIOS, Y EQUIPO ESCOLAR, MEJOR CAPACIDAD DOCENTE EN GESTIÓN EDUCATIVA Y COMUNITARIA, DISPONIBILIDAD DE ADECUADOS MATERIALES EDUCATIVOS Y BIBLIOGRÁFICOS.

b). Identificación de problemas presentados

PROYECTO NO CONSIDERADO DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PIA 2018.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE GESTIONARON LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS PARA LA HABILITACIÓN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2204161. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA I.E.P. N 38681/MX-P. JOSE MARIA ARGUEDAS HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO

PIM : 1,133,949.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS.

b). Identificación de problemas presentados

PROYECTO NO PROGRAMADO EN EL PIA 2018.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE GESTIONÓ LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS PARA LA HABILITACIÓN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2133673. CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA Nº 38018 / MX-P MARAVILLAS - AYACUCHO

PIM : 3,552,413.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y AMBIENTES PARA EL ÁREA ADMINISTRATIVA COMO BIBLIOTECA, SALA DE CÓMPUTO, DIRECCIÓN.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

PLIEGO : 99444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2154898. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA EN EL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA M/MX
MARIANO MELGAR, EN EL DISTRITO DE PAUSA, PROVINCIA PAUCAR DEL SARA SARA, REGION AYACUCHO

PIM : 3,648,759.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

ADECUADOS Y SUFICIENTES AMBIENTES EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS, PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN EN EL DISTRITO DE PAUSA - PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA - AYACUCHO.

b). Identificación de problemas presentados

ES PRECISO SEÑALAR QUE LA OBRA SE HA ENCONTRADO CON MUCHAS DEFICIENCIAS TÉCNICAS QUE SE HAN TENIDO QUE CORREGIR, COMO COLUMNAS Y MUROS SIN EL ALINEAMIENTO VERTICAL RESPECTIVO, QUE AL MOMENTO DE EJECUTAR LOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS O FALTANTES COMO EL TARRAJEO SE HA TENIDO DESPLOMES DE HASTA 8 CM. PARTE DE LOS PISOS DE LA MAYORÍA DE AULAS TOTALMENTE FISURADOS QUE HAN TENIDO QUE CAMBIARSE ENTRE OTROS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LA OBRA SE ENCUENTRA EN PLENA EJECUCIÓN DE TODAS LAS PARTIDAS CONTEMPLADAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0108. EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2189873. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO PERU COREA DEL SUR DE HUANCAPI, DISTRITO DE HUANCAPI,
PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO, REGION AYACUCHO

PIM : 2,948,036.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

b). Identificación de problemas presentados

DEFICIENTE CONTROL DEL PERSONAL TÉCNICO DE OBRA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CAPACITACIÓN Y SUPERVISIÓN AL PERSONAL DE LA OBRA.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0108. EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2250081. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO PAUCAR DEL SARA SARA DE
LA LOCALIDAD DE PAUSA, DISTRITO DE PAUSA - PAUCAR DEL SARA SARA - AYACUCHO

PIM : 2,654,216.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DISTRITO DE PAUSA - PAUCA DEL SARA SARA - AYACUCHO.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

PLIEGO : 99445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

PRODUCTO PROYECTO : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**PIM : 12,103,869.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE TIENE UN AVANCE FISICO DE 50 %

Elaboración de 32 perfiles.

Se han realizado 12 proyectos de pre inversión, de los cuales son viables y se encuentran en la elaboración de expediente técnico.

05 Estudios de pre inversión que se encuentran en etapa de evaluación de entregables.

b). Identificación de problemas presentados

Incumplimiento de los consultores.

03 estudio de pre inversión se encuentran en opinión de asesoría legal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acciones administrativas legales.

Se está levantando observaciones por parte del conulor de la obra.

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO : 2001707. LIQUIDACION DE OBRAS**PIM : 4,334,930.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tiene un avance físico del 8 %

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la elaboración de expediente técnico

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar expediente.

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2404381. REPARACION DE CAMPUS DE OFICINAS; EN EL(LA) DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA CAJAMARCA DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA**PIM : 1,500,615.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

NINGUNO

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

AGILIZAR EXPEDIENTE.

PLIEGO : 99445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 009. CIENCIA Y TECNOLOGIA

GRUPO FUNCIONAL : 0017. INNOVACION TECNOLOGICA

PRODUCTO PROYECTO : 2234295. MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CULTIVOS ANDINOS, QUINUA, HABA Y CHOCHO EN LAS PROVINCIAS DE CAJABAMBA, SAN MARCOS, CAJAMARCA, CELENDIN, HUALGAYOC, CHOTA Y SAN PABLO**PIM : 3,291,359.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tiene un avance del 17%

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la elaboración de expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar expediente.

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0045. PROMOCION DEL TURISMO

PRODUCTO PROYECTO : 2242996. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DEL MIRADOR ECOLOGICO CHANCAY BAÑOS, DISTRITO DE CHANCAYBANOS - SANTA CRUZ - CAJAMARCA**PIM : 6,597,698.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tiene un avance físico del 90 %

b). Identificación de problemas presentados

Se tuvo problemas con las lluvias.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Programar cuando no hay lluvias.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 009. CIENCIA Y TECNOLOGIA

GRUPO FUNCIONAL : 0017. INNOVACION TECNOLOGICA

PRODUCTO PROYECTO : 2234371. MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTORES DE GANADO BOVINO LECHERO EN LA REGION CAJAMARCA**PIM : 13,822,102.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tiene un avance físico del 40 %

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la elaboración de expediente técnico

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar expediente.

PLIEGO : 99445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2031536. MEJORAMIENTO CANAL DE IRRIGACION ARANMARCA**PIM : 1,646,959.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Te tiene un avance del 93 %, obra casi concluida

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la elaboración de expedientes técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar expediente.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2159825. MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CASERIO DE SANTA CATALINA, DISTRITO DE CUPISNIQUE, PROVINCIA DE CONTUMAZA, REGION CAJAMARCA**PIM : 1,130,485.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se tiene un avance del 70 %

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la elaboración de expediente

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar expediente.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2159826. MEJORAMIENTO E INSTALACION DE RIEGO TECNIFICADO EN EL CENTRO POBLADO DE CUMBICO, DISTRITO MAGDALENA, PROVINCIA CAJAMARCA, REGION CAJAMARCA**PIM : 1,944,023.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO PRESENTA UN AVANCE FÍSICO DEL 100%

b). Identificación de problemas presentados

EL CONTRATISTA HA SIDO NOTIFICADO CON LA RELACIÓN DE LAS OBSERVACIONES QUE EL COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA LOGRO ENCONTRAR.
 A LA FECHA EL CONTRATISTA NO HA INICIADO CON EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES.
 EL CONTRATISTA MANTIENE DEUDAS CON LA MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA.
 EL SISTEMA NO ESTÁ OPERANDO EN SU CAPACIDAD DE DISEÑO; PUESTO QUE LOS ACCESORIOS QUE EL CONTRATISTA HA INSTALADO NO SON LOS ADECUADOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL PROYECTO HACIENDO LAS OBSERVACIONES PERTINENTES
 REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR PARTE DE LA DRAC.

PLIEGO : 99445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2159826. MEJORAMIENTO E INSTALACION DE RIEGO TECNIFICADO EN EL CENTRO POBLADO DE CUMBICO, DISTRITO MAGDALENA, PROVINCIA CAJAMARCA, REGION CAJAMARCA

PIM : 1,944,023.00

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2165080. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LOS CANALES LANCHEZ ARTEZA, ARTEZA CANCHAN, ANCHIPAN ARTEZA MASCOTA, EN EL CENTRO POBLADO LAMASPAMPA, DISTRITO EL PRADO, PROVINCIA SAN MIGUEL, REGION CAJAMARCA

PIM : 5,744,198.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO PRESENTA UN AVANCE FÍSICO DEL 100%

b). Identificación de problemas presentados

EL CONTRATISTA HA SIDO NOTIFICADO CON LA RELACIÓN DE LAS OBSERVACIONES QUE EL COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA LOGRO ENCONTRAR.

A LA FECHA EL CONTRATISTA NO HA INICIADO CON EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES.

EL CONTRATISTA MANTIENE DEUDAS CON LA MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA.

EL SISTEMA NO ESTÁ OPERANDO EN SU CAPACIDAD DE DISEÑO; PUESTO QUE LOS ACCESORIOS QUE EL CONTRATISTA HA INSTALADO NO SON LOS ADECUADOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL PROYECTO HACIENDO LAS OBSERVACIONES PERTINENTES

REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR PARTE DE LA DRAC.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2167479. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO, CASERIO SANTA ROSA - DISTRITO CORTEGANA - PROVINCIA CELENDIN - REGION CAJAMARCA

PIM : 4,710,327.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO PRESENTA UN AVANCE FÍSICO DEL 100%

b). Identificación de problemas presentados

RECORTE PRESUPUESTAL, POR PARTE DEL MEF EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DETERMINADOS, HA OCASIONADO QUE NO SE CONVOQUE NUEVAMENTE LA CAPACITACIÓN EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

A LA FECHA NO SE CUENTA CON PRESUPUESTO A NIVEL PRESUPUESTAL NI FINANCIERO.

GESTIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA EL PAGO DE LA VALORIZACIÓN DE MAYORES METRÁDOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LA DIRECCIÓN DEBERÁ SOLICITAR EL SALDO DE BALANCE AL PLIEGO PARA CONVOCAR LA CAPACITACIÓN EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA DIRECCIÓN DEBERÁ SOLICITAR EL SALDO DE BALANCE AL PLIEGO PARA PAGAR LA LIQUIDACION DE CONTRATO.

PLIEGO : 99445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2192226. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL CENTRO POBLADO HUAMBOCANCHA ALTA, CASERIO PLAN PORCONCILLO Y CASERIO
PORCONCILLO BAJO- DISTRITO CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, REGION CAJAMARCA

PIM : 2,057,884.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 81 % DE AVANCE.
 SE OTORGÓ ADELANTO DIRECTO HASTA EL 10% DE ACUERDO A LA LEY DE CONTRATACIONES Y SU REGLAMENTO.
 SE OTORGÓ ADELANTO DE MATERIALES HASTA EL 20% DE ACUERDO A LA LEY DE CONTRATACIONES Y SU REGLAMENTO
 SE LE HA PAGADO A LA EMPRESA CONSORCIO MANANTIALES EL MONTO TOTAL DE S/ 1 540 131.88

b). Identificación de problemas presentados

RECORTE PRESUPUESTAL, POR PARTE DEL MEF EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DETERMINADOS, HA OCASIONADO QUE NO SE CONVOQUE NUEVAMENTE LA CAPACITACIÓN EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.
 A LA FECHA NO SE CUENTA CON PRESUPUESTO A NIVEL PRESUPUESTAL NI FINANCIERO.
 GESTIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA EL PAGO DE LA VALORIZACIÓN DE MAYORES METRÁDOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LA DIRECCIÓN DEBERÁ SOLICITAR EL SALDO DE BALANCE AL PLIEGO PARA CONVOCAR LA CAPACITACIÓN EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.
 LA DIRECCIÓN DEBERÁ SOLICITAR EL SALDO DE BALANCE AL PLIEGO PARA PAGAR LA LIQUIDACION DE CONTRATO.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2199633. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TUÑAD HUALABAMBA, CASERIOS CHONTA BAJA, TUÑAD, GIGANTE, HUALABAMBA, DISTRITO DE SAN BERNARDINO,
PROVINCIA DE SAN PABLO, REGION CAJAMARCA

PIM : 8,348,950.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN A SUMA ALZADA

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LA DIRECCIÓN DEBERÁ SOLICITAR EL SALDO DE BALANCE AL PLIEGO Y EL PIA 2019

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2250369. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CENTRO POBLADO MALAT Y CASERIO LA FLORIDA, DISTRITO JOSE SABOGAL, PROVINCIA SAN
MARCOS, REGION CAJAMARCA

PIM : 3,072,496.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SE ENCUENTRA EN UN AVANCE DEL 44.44 %

PLIEGO : 99445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2250369. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CENTRO POBLADO MALAT Y CASERIO LA FLORIDA, DISTRITO JOSE SABOGAL, PROVINCIA SAN MARCOS, REGION CAJAMARCA

PIM : 3,072,496.00

b). Identificación de problemas presentados

LA OBRA PRESENTA UN ATRASO DE 5.17 POR LA PRESENCIA DE LLUVIAS EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.

EL RECORTE PRESUPUESTAL QUE SE DIO EN LA REGION DE CAJAMARCA POR PARTE DEL MEF EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DETERMINADOS HA OCASIONADO QUE NO SE CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DE LA ENTIDAD.

A LA FECHA NO SE CUENTA CON PRESUPUESTO A NIVEL PRESUPUESTAL NI FINANCIERO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

HACER MÁS TAREAS DE FORMA SIMULTÁNEA, DE MANERA EFICIENTE, EN SITUACIÓN DE ENTREGAR EL PROYECTO EN UN LAPSO MAYOR DE TIEMPO, CONSIDERANDO EL ATRASO.

LA DIRECCIÓN DEBERÁ SOLICITAR EL SALDO DE BALANCE AL PLIEGO PARA PAGAR LA VALORIZACIÓN N° 02

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2250413. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CASERIOS DE CHIRIBAMBA Y LA PUTAGA, DISTRITO DE HUAMBOS, PROVINCIA DE CHOTA, REGION CAJAMARCA

PIM : 2,944,538.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Ninguno

b). Identificación de problemas presentados

demora en la elaboracion de expediente tecnico

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar expediente.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2250500. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN EL CENTRO POBLADO YURACYACU, DISTRITO CHOTA, PROVINCIA CHOTA, REGION CAJAMARCA

PIM : 4,941,368.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

NINGUNO

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

AGILIZAR ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO.

PLIEGO : 99445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2260690. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CASERIO LA FLORIDA, DISTRITO DE SUCRE, PROVINCIA DE CELENDIN, REGION CAJAMARCA .**PIM : 3,412,961.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SE ENCUENTRA EN UN AVANCE DEL 11.87 %

b). Identificación de problemas presentados

EL RECORTE PRESUPUESTAL QUE SE DIO EN LA REGIÓN DE CAJAMARCA POR PARTE DEL MEF EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DETERMINADOS HA OCASIONADO QUE NO SE CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DE LA ENTIDAD ANTE LA SUPERVISIÓN. A LA FECHA NO SE CUENTA CON PRESUPUESTO A NIVEL PRESUPUESTAL NI FINANCIERO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LA DIRECCIÓN DEBERÁ SOLICITAR EL SALDO DE BALANCE AL PLIEGO. Y LA ASIGNACIÓN FINANCIERA EN RECURSOS DETERMINADOS Y RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO PLIEGO PARA PAGAR LA VALORIZACIÓN N° 04

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2267299. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CENTRO POBLADO DE MAJIN ALTO DISTRITO DE MIRACOSTA, PROVINCIA DE CHOTA, REGION CAJAMARCA**PIM : 4,352,029.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

NINGUNO

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

AGILIZAR LA ELABORACION DE EXPEDIENTE.

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0055. GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO : 2056020. INSTALACION DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOS PASHUL-LLOQUE-HUALANGA, DISTRITO DE JESUS - CAJAMARCA - CAJAMARCA**PIM : 966,247.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ninungo.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la elaboración de expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar expediente.

PLIEGO : 99445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0055. GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO : 2221228. INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOS LA LAGUNA, EL CARRIZO Y SAN JUAN DE MIRAFLORES, DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA SAN PABLO, REGION CAJAMARCA**PIM : 892,837.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tiene un avance del 93 %

b). Identificación de problemas presentados

Se tuvo demora en la elaboración de expediente. técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se debe agilizar expediente.

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0055. GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO : 2229635. INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL MICROCUENCA CHIRIMOYO - CAJAMARQUINO - CAJAMARCA**PIM : 2,461,765.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tiene un avance del 90 %

b). Identificación de problemas presentados

Se demoró en la elaboración de expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar expediente.

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0055. GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO : 2305092. INSTALACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL SAN MIGUEL FASE II-CAJAMARCA**PIM : 870,533.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tiene un avance del 75 %

b). Identificación de problemas presentados

Se demoró en la compra de postes

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar las compras de materiales para la instalación eléctrica.

PLIEGO : 99445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO : 2111453. GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - AMPLIACION DE LA FRONTERA ELECTRICA III ETAPA- PAFEIII**PIM : 4,112,000.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se tiene un avance del 90 %

b). Identificación de problemas presentados

Demora en elaboración de expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar expediente.

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO : 2123307. CONSTRUCCION DEL SISTEMA ELECTRICO PARA LOS CASERIOS CAJACO, EL TINGO, EL MONTE, PICUY, IZOMALCA, NUEVA ESPERANZA, EL AZAFRAN, VILLA FLORIDA, LA CONGONA, MIRAVALLE, SOL ANDINO, CHORRO BLANCO Y AGOMAYO, DISTRITO DE CATACHE - SANTA CRUZ - CAJAMARCA**PIM : 1,454,174.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tiene un avance del 30 %

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la elaboración de expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar expediente.

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO : 2304895. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LAS LOCALIDADES DE EL EMPALME, UCHUQUINUA Y VALLE ANDINO; DISTRITOS DE LLAPA Y CATILLUC, PROVINCIA DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA**PIM : 2,918,242.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EJECUCIÓN FÍSICA PIP: 90.0%

EJECUCION FINANCIERA PIP: 97.2%

EJECUCION DE LA OBRA AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LAS LOCALIDADES DE EL EMPALME, UCHUQUINUA Y VALLE ANDINO, DISTRITO DE LLAPA Y CATILLUC, PROVINCIA DE SAN MIGUEL - EJECUCIÓN FÍSICA AL 34.0%

b). Identificación de problemas presentados

OBRA PARALIZADA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SOLUCIONAR ASPECTO PRESUPUESTAL Y CONTINUAR CON EJECUCIÓN

PLIEGO : 99445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO : 2026619. CONSTRUCCION CARRETERA CHIMBAN - PION - SANTA ROSA**PIM : 2,748,502.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

NO SE TIENE AVANCE

b). Identificación de problemas presentados

PROBLEMAS CON LOS MORADORES DE LA ZONA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE ESTA TRATANDO DE ENTABLAR CONVERSACIONES CON ALGUNOS MORADORES PARA SOLUCIONAR ESTE PROBLEMA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO : 2078134. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE - 3N (BAMBAMARCA) - PACCHA - CHIMBAN - PION - L.D. CON AMAZONAS (EMP. AM-103 EL TRIUNFO)**PIM : 36,261,525.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE TIENE UN AVANCE FISICO MUY BAJO

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

AGILIZAR EXPEDIENTE.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO : 2112981. MEJORAMIENTO CARRETERA CA-103: EM. PE-06B (SANTA CRUZ DE SUCCHUBAMBA) - ROMERO CIRCA - LA LAGUNA - TONGOD - CATILLUC - EMP. PE - 06 C (EL EMPALME) - CAJAMARCA**PIM : 48,537,928.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

NO SE TIENE AVANCE

b). Identificación de problemas presentados

CON LOS MORADORES DE LA ZONA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SOLUCIONAR EL PASE DE LA CARRETERA

PLIEGO : 99445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO : 2147847. MEJORAMIENTO CARRETERA CA-101, TRAMO: EMPALME PE-1NF (CONTUMAZA) - YETON**PIM : 5,385,932.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE TIENE UN AVANCE DEL 55 %

b). Identificación de problemas presentados

SE DEMORO POR LAS LLUVIAS REGISTRADAS EN LA ZONA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EMPEZAR LOS TRABAJOS EN TIEMPO QUE NO LLUEVA.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2154088. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PUENTE TECHIN-CRUCE CHIRIMOYO, DISTRITO DE QUEROCOTILLO - CUTERVO - CAJAMARCA**PIM : 9,803,205.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

NINGUNO, SU EJECUCION ES DEL 0 %

b). Identificación de problemas presentados

SE FIRMO CONTRATO PARA EJECUCION Y SUPERVISION EL 29-12-2018

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE DEBIO AGILIZAR EL CONTRATO PARA SU EJECUCION

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2167475. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA VIA VECINAL ENTRE EL TRAMO CRUCE INGUER - PALTIC - SAGASMACHE - LA COLPA Y PARIC, DISTRITO DE QUEROCOTILLO - CUTERVO - CAJAMARCA**PIM : 2,739,920.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha culminado con la ejecución física del Primer y Tercer Desagregado, que corresponde a la apertura y afirmado de 21.82 Km. de camino vecinal de 5.25 m. de sección y 4.50 m de ancho de calzada. 61656; Afirmado con material granular capa e = 0.20.; Corte o apertura 16.50 km de camino vecinal de 5.25 m. de ancho incluye cuneta de 0.75 y 4.50 de calzada afirmada del Expediente Técnico General.

b). Identificación de problemas presentados

Estando pendiente la ejecución del Segundo Desagregado sobre la Construcción del Puente Paric (23 m).

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Hay que ejecutar la construcción del Puente Paric.

PLIEGO : 99445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2183268. CONSTRUCCION CARRETERA CORTEGANA - SAN ANTONIO - EL CALVARIO - TRES CRUCES - CANDEN, DISTRITO DE CORTEGANA, PROVINCIA DE CELENDIN - CAJAMARCA**PIM : 5,671,685.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE TIENE UN AVANCE FISICO DEL 80 %

b). Identificación de problemas presentados

SE DEMORO POR LAS INTENSAS LLUVIAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROGRAMAR EN TIEMPO QUE NO LLUEVA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2397090. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR SOBRE EL RIO SILACO MEDIANTE LA INSTALACION DE UN PUENTE MODULAR EN EL CAMINO VECINAL LA RAMADA CHIMBAN, CENTRO POBLADO DE CHIMBAN - DISTRITO DE CHIMBAN - PROVINCIA DE CHOTA - REGION CAJAMARCA**PIM : 4,995,475.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

TIENE UN AVANCE FISICO DEL 45 %

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

AGILIZAR EXPEDIENTE.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOGIC

PRODUCTO PROYECTO : 2234430. RECUPERACION DEL SERVICIO AMBIENTAL HIDRICO DEL AREA DE AMORTIGUAMIENTO DEL BOSQUE DE PROTECCION PAGAIBAMBA, DISTRITO DE QUEROCOTO, PROVINCIA DE CHOTA, REGION DE CAJAMARCA**PIM : 808,666.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tiene un avance del 70 %

b). Identificación de problemas presentados

Se demoró en empezar la obra por algunos problemas con los pobladores.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se debe de conversar con los pobladores para evitar los problemas por terrenos.

PLIEGO : 99445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO : 2234939. RECUPERACION DE SERVICIO AMBIENTAL DE REGULACION DE SUELOS EN LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DEL SANTUARIO NACIONAL TABACONAS NAMBALLE, PROVINCIA DE SAN IGNACIO - CAJAMARCA PIM : 2,543,386.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCION

b). Identificación de problemas presentados

NO SE REALIZO UN ADECUADO CONTROL DEL SISTEMA DEL VIVERO Y NO SE IDENTIFICO LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE REALIZÓ ACCIONES CORRECTIVAS PARA DAR CONTINUIDAD AL PROYECTO Y SE HAN IDENTIFICADO A LOS BENEFICIARIOS.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO : 2250674. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GESTION AMBIENTAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA PIM : 2,485,252.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tiene un avance del 15 %

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la elaboración de expediente técnico

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar expediente.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO : 2088782. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CONTUMAZA PIM : 864,124.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

No se tiene avance.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la elaboración de expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar expediente.

PLIEGO : 99445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO : 2088783. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE HUALGAYOC**PIM : 1,464,839.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EJECUCIÓN FÍSICA PIP: 78.0%

EJECUCION FINANCIERA PIP: 89.6%

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - HUALGAYOC" COMO META INTEGRAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PUBLICA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE HUALGAYOC S/. 1 482 192.38 - EJECUCIÓN FÍSICA AL 85.4%

b). Identificación de problemas presentados

CULMINACIÓN DE EXPEDIENTE DE SALDO POR RESOLUCIÓN DE CONTRATO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CULMINACIÓN DE EXPEDIENTE DE SALDO DE PTAR NOVIEMBRE 2018 (POR RESOLUCIÓN DE CONTRATO). EJECUCIÓN SALDO PTAR.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO : 2088785. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CHOTA**PIM : 6,100,350.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE: SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBOMBA EN SISTEMA BOMBEO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LINEAS DE CONDUCCION (16,384 ML), CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO DE 1,100 M3 Y MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO EXISTENTE DE 950 M3, REHABILITAR 572.5 M DE LINEAS DE ADUCCION, AMPLIACION Y RENOVACION DE REDES (SISTEMA CONVENCIONAL: 40,611.00 M), AMPLIACION Y RENOVACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS (5063), SUMINISTRO E INSTALACION DE 5719 MEDIDORES.AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO: AMPLIACION Y RENOVACION DE REDES (SISTEMA CONVENCIONAL: 34,864.50 M), AMPLIACION Y RENOVACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS (4123); SUMINISTRO E INSTALACION DE 818 M DE EMISOR.CONSTRUCCIÓN DE 02 LAGUNAS ANAEROBICAS SEGUIDAS DE 04 FILTROS PERCOLADORES Y 04 SEDIMENTADORES SECUNDARIOS (FICHA SNIP)
EJECUCIÓN 2018: S/. 2 603 659**b). Identificación de problemas presentados**

DAÑOS MENORES A BUZONES.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR PUESTA EN MARCHA DEL PIP MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CHOTA

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO : 2088787. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CELENDIN**PIM : 5,246,450.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EJECUCIÓN FÍSICA PIP: 93.6%

EJECUCION FINANCIERA PIP: 94.8%

LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LA EJECUCIÓN DEL PIP CELENDIN S/. 1 372 835.90 - EJECUCIÓN FÍSICA AL 97.5%

REDUCCIÓN DE METAS Y MAYORES METRADOS DEL PIP CELENDIN S/. 1 630 663.11 - EJECUCIÓN FÍSICA AL 100.0%

PLIEGO : 99445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO : 2088787. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CELENDIN**PIM : 5,246,450.00****b). Identificación de problemas presentados**

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EJECUCIÓN DE METAS REDUCIDAS, PUESTA EN MARCHA Y EJECUCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO : 2088789. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE BAMBAMARCA, HUALGAYOC**PIM : 1,652,088.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se tiene un avance del 15%

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la elaboración de expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar expediente.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO : 2088790. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN MARCOS**PIM : 1,039,828.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tiene un avance del 40 %

b). Identificación de problemas presentados

No se avanzó el proyecto por mal tiempo.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Programar en tiempo que no llueva.

PLIEGO : 99445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO : 2088792. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CAJABAMBA**PIM : 964,395.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EJECUCIÓN FÍSICA PIP: 90.0%

EJECUCION FINANCIERA PIP: 97.2%

LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES Y EJECUCIÓN DE MAYORES METRADOS DEL PIP CAJABAMBA S/. 1 936 578.71 - EJECUCIÓN FÍSICA AL 100.0%

PARTIDAS COMPLEMENTARIAS DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES Y METAS NUEVAS, CONCERNIENTES AL PIP CAJABAMBA S/. 992,370.58 - EJECUCIÓN FÍSICA AL 100.0%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

A LA ESPERA DE FIRMA DE NUEVO CONVENIO MARCO: PROREGION-SECADAJ-EPS MARAÑON-MINISTERIO DE VIVIENDA, PARA INICIO DE LIQUIDACIÓN Y TRANSFERENCIA.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO : 2088794. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CUTERVO**PIM : 4,097,566.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se tiene un avance mínimo del 5 %

b). Identificación de problemas presentados

Se tuvo problemas con el mal tiempo.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se deberá de hacer trabajos en tiempo que no llueva.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO : 2090973. GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA - I ETAPA**PIM : 3,798,086.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tiene un avance del 90 %

b). Identificación de problemas presentados

Se demoró en la elaboración de expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar expediente.

PLIEGO : 99445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**PIM : 3,970,884.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

06 Proyectos de inversión están en calidad de viables y se encuentran en la elaboración de expediente técnico

02 estudio de pre inversión se encuentran en la etapa de registro y viabilidad

04 estudios de pre inversión se encuentran en la etapa de evaluación de entregables.

b). Identificación de problemas presentados

01 estudio de pre inversión se encuentra en opinión de asesoría legal

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se estan levantando las observaciones por parte del consultor de obras.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2194529. INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO AGOMARCA ALTO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA**PIM : 4,526,421.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tiene un avance del 10 %

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la elaboración de expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar expediente.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2317432. INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LAS COMUNIDADES DE CENTRO BASE, HUASCARCOCHA, SAN PEDRO, NUEVA UNION, BAJO CAÑAFISTO, CENTRO CAÑAFISTO, SANTA ROSA ALTO, ATOCTAMBO, CONGA BLANCA, COLPAMAYO Y PUQUIO, DEL CENTRO POBLADO CUYUMALCA, DISTRITO Y PROVINCIA DE CHOTA - REGION CAJAMARCA**PIM : 3,152,350.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

NINGUNO

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

AGILIZAR EXPEDIENTE

PLIEGO : 99445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**PIM : 942,724.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tiene un avance del 15 %

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la elaboración de expedientes técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar expediente.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2107892. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL SANTA MARIA NIVEL II-1, PROVINCIA DE CUTERVO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.**PIM : 59,418,744.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se ha concluido con la ejecución estructural del establecimiento. Lo cual, equivale al avance 40% aproximado del total del proyecto. Por lo tanto, este proyecto cuenta con un avance físico a diciembre del año 2018 del 34.72%.

b). Identificación de problemas presentados

faltando instalaciones y equipamiento médico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Solucionar las instalaciones y equipamiento.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2187592. MEJORAMIENTO DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS DE EDAD EN LA PROVINCIA DE CHOTA, REGION CAJAMARCA**PIM : 6,819,241.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se tiene un avance del 70 %

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la elaboración de expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar expediente.

PLIEGO : 99445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2229259. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CATAN, UBICADO EN LA MICRORRED CHILETE DE LA RED CONTUMAZA, DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD CAJAMARCA **PIM : 892,210.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Tiene un avance del 82%

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la elaboración de expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar expediente.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2302292. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LAS LOCALIDADES DE MUSUNGATE Y SANTA ROSA, DISTRITO DE SAN JUAN DE CUTERVO - CUTERVO - CAJAMARCA **PIM : 2,190,289.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha culminado con la ejecución física del Puesto de Salud de Musungate,

b). Identificación de problemas presentados

EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA LEVANTANDO OBSERVACIONES POR QUE SE TUVO PROBLEMAS CON LA COMUNIDAD

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS CON LA COMUNIDAD.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO : 2107890. CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL II-1 DE CAJABAMBA **PIM : 7,759,252.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

CONSTRUCCIÓN DE NUEVA Y MODERNA INFRAESTRUCTURA (NUEVO HOSPITAL EN NUEVO TERRENO), EN FUNCIÓN AL NUEVO PROGRAMA MÉDICO-ARQUITECTÓNICO (DERIVADO DEL ESTUDIO DE DEMANDA) ACORDE CON LAS NORMAS Y ESTÁNDARES DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA ESTABLECIDA PARA ESTE NIVEL DE COMPLEJIDAD. DOTAR CON EQUIPOS DE MODERNA TECNOLOGÍA Y EN NÚMERO SUFICIENTE, ACORDE CON LAS NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS DE CADA UNO DE LOS SERVICIOS. ESTE PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO ESTÁ ORIENTADO A REEMPLAZAR E INCREMENTAR LOS EQUIPOS Y MOBILIARIOS EXISTENTES (ACTUALMENTE EN SU MAYORÍA PRESENTAN FALLAS DE FUNCIONAMIENTO, DETERIOROS Y OBSOLESCENCIA TECNOLÓGICA). (FICHA SNIP)

- COSTO ACTUALIZADO: S/. 59 439 972

- DEVENGADO ACUMULADO: S/. 52 775 506

- PIM 2018: S/. 7 759 252

- EJECUCIÓN 2018: S/. 3 707 399

PLIEGO : 99445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO : 2107890. CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL II-1 DE CAJABAMBA**PIM : 7,759,252.00****b). Identificación de problemas presentados**

FILTRACIONES POR LLUVIAS.

EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO SE QUEDO EN CONVOCATORIA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EXPEDIENTE DE TRABAJOS DE MEJORAMIENTO EN EL EXTERIOR E INTERIOR DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO : 2113029. CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL II-2 DE JAEN**PIM : 45,398,980.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

LA EJECUCION FISICA ES DE 92.1 %

EJECUCION FINANCIERA DE 74.3 %

b). Identificación de problemas presentados

AMPLIACIONES DE PLAZO Y RETRAZO EN EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.

EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA BRECHA PARCIAL DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO SE QUEDO EN CONVOCATORIA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Realizar procesos de selección para la brecha de equipamiento hospitalario y coninuar con la Ejecución del Saldo de Obra .

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO : 2144019. CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL II-1 DE SAN IGNACIO**PIM : 31,713,894.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

NINGUNO

b). Identificación de problemas presentados

SE REALIZO PROCESO DE SELECCIÓN Y SE FIRMO CONTRATO PERO SE ANULO POR PRESENTAR CARTA FIANZA FALSA LA EMPRESA CONTRATISTA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EN EL PRESENTE AÑO SE CONVOCARA A UN NUEVO PROCESO DE SELECCIÓN.

PLIEGO : 99445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

**PRODUCTO PROYECTO : 2409356. ADQUISICION DE AUTOCLAVES O ESTERILIZADORES DE VAPOR, CENTRIFUGAS DE PISO REFRIGERADAS Y EQUIPO DE ANESTESIA CON MONITOREO AVANZADO;
EN EL(LA) EESS REGIONAL CAJAMARCA - CAJAMARCA DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA****PIM : 904,591.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se tiene un avance del 95 %

b). Identificación de problemas presentados

Se demoró en la adquisición de equipos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se debe agilizar las adquisiciones con los proveedores.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO : 2409918. LAUDO ARBITRAL - 2409918 - MEJORAMIENTO ESTADIO HEROES DE SAN RAMON**PIM : 3,200,000.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se tiene un avance del 100 %

b). Identificación de problemas presentados

Se tuvo problemas con el arbitraje

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguno

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2112605. RECONSTRUCCION DE I.E. N° 82285 - CAJABAMBA - CAJAMARCA**PIM : 3,259,127.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tiene un avance del 95 %

b). Identificación de problemas presentados

Se tubo problemas con compra de materiales.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar compra según programación.

PLIEGO : 99445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2231794. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 821010 CENTRO POBLADO SAN ISIDRO, DISTRITO JOSE SABOGAL, PROVINCIA DE SAN MARCOS, REGION CAJAMARCA**PIM : 1,018,145.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se tiene un avance del 90 %

b). Identificación de problemas presentados

Demora por el mal tiempo

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Programar en tiempo que no llueva

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2191135. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LAS LOCALIDADES DE MALCAS, SHILLABAMBA, EL OLLERO, VENTANILLAS, CAMPO ALEGRE, JUCAT, CHUPICA Y SAN ANTONIO, DE LAS PROVINCIAS DE SAN MARCOS Y CELENDIN, REGION CAJAMARCA**PIM : 4,298,815.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tiene un avance del 98 %

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2195394. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 010, PUEBLO JOVEN MIRAFLORES, DISTRITO Y PROVINCIA DE JAEN, REGION CAJAMARCA**PIM : 3,028,873.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

NINGUNO

b). Identificación de problemas presentados

NO SE CONCLUYO CON EL PROCESO DE SELECCIÓN CONVOCADO DEBIDO A LA NO IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL OSCE. PARA EL PRESENTE AÑO SOLO SE CUENTA CON EL PRESUPUESTO DEL D.U. 006-2018, POR LA SUMA DE S/. 731,820.00 SOLES

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE SOLICITARA FINANCIAMIENTO PARA REALIZAR NUEVO PROCESO DE SELECCIÓN EN EL PRESENTE AÑO.

PLIEGO : 99445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2199498. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. N 137 JOSE SABOGAL, FONAVI I, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA**PIM : 1,763,584.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

NINGUNO

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTE

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

AGILIZAR EXPEDIENTE.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

**PRODUCTO PROYECTO : 2251288. INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DEL NIVEL INICIAL EN LOCALIDADES EL MANZANO,QUINUAYOC DEL DISTRITO CHETILLA,MORCILLA
BAJA,LA TRANCA I Y LA SHITA DEL DISTRITO JESUS, CULQUIMARCA DEL DISTRITO COSPAN, PROVINCIA CAJAMARCA,REGION CAJAMARCA****PIM : 5,988,041.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

NO SE TUVO AVANCE

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

AGILIZAR EXPEDIENTE.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

**PRODUCTO PROYECTO : 2284574. INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DEL NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE NUEVO ORIENTE, NUEVO SOLITOR, ALFONSO UGARTE Y
CALABAZO EN EL DISTRITO DE SAN IGNACIO, PROVINCIA DE SAN IGNACIO, REGION CAJAMARCA****PIM : 5,493,096.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCION

b). Identificación de problemas presentados

AL PERIODO REPORTADO NOS ENCONTRAMOS CON RETRASO EN LA OBRA, DEBIDO A LAS LLUVIAS PRESENTADAS EN LAS 04 LOCALIDADES, QUE HAN PROVOCADO DERRUMBES EN LAS VÍAS DE ACCESO CORROZABLE A DICHOS LUGARES, DANDO LUGAR A PARALIZACIONES TEMPORALES DE LAS OBRAS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE HA REALIZADO SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA HASTA LA CULMINACIÓN DEL PERIODO DE LLUVIAS PREVIA VERIFICACIÓN DE LA ENTIDAD.

PLIEGO : 99445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2300106. CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES EL PRADO,GALLITO CIEGO, AMANCHALOC,SANTA ANA Y EL MOTE, EN LOS DISTRITOS DE YONAN, GUZMANGO,SAN BENITO Y CONTUMAZA, PROVINCIA DE CONTUMAZA, REGION CAJAMARCA PIM : 6,706,685.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

NO HAY AVANCE

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

AGILIZAR EXPEDIENTE.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2300214. CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. VENECIA, LOCALIDAD DE VENECIA, DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, REGION CAJAMARCA PIM : 2,466,292.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Tiene un avance del 29 %

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la elaboración de expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar expediente.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2306662. CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DE NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE CHUCO EN EL DISTRITO DE PEDRO GALVEZ, NUEVO MANZANILLA EN EL DISTRITO DE JOSE SABOGAL, ILLUCA EN EL DISTRITO DE GREGORIO PITA Y SOCHAGON EN EL DISTRITO DE CHANCAY, P PIM : 4,528,474.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE TUVO UN AVANCE MINIMO DE 6 %

b). Identificación de problemas presentados

SE DEMORO EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

AGILIZAR EXPEDIENTE.

PLIEGO : 99445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2309660. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DEL NIVEL INICIAL EN LA LOCALIDAD DE LUCMACUCHO, DISTRITO DE CAJAMARCA, EN LA PROVINCIA DE CAJAMARCA, REGION CAJAMARCA PIM : 2,633,386.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tiene un avance del 35 %

b). Identificación de problemas presentados

No se avanzó por el mal tiempo

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Programar trabajos en tiempo que no llueva.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2327750. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA, CHAUPECRUZ, PALO QUEMADO Y NARANJOS, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA - CUTERVO - CAJAMARCA PIM : 8,708,821.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**Se firmó contrato para la ejecución y supervisión en el Año Fiscal 2018,
Su ejecución física es del 0%**b). Identificación de problemas presentados**

estando pendiente la transferencia financiera

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se está haciendo las gestiones para la transferencia financiera.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2330571. INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DEL NIVEL INICIAL EN EL CENTRO POBLADO DE HUANICO, DISTRITO DE NAMORA, EN LA PROVINCIA DE CAJAMARCA, REGION CAJAMARCA PIM : 970,663.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE TIENE UN AVANCE FISICO DEL 98 %

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

PLIEGO : 99445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2335359. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS INSTITUCIONES: N 361 DE NIVEL INICIAL, N 10289 DE NIVEL PRIMARIO Y SALOMON VILCHEZ MURGA DE NIVEL SECUNDARIO EN EL CENTRO POBLADO YACANCATE, DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO, REGION CAJAMARCA**PIM : 7,602,957.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Su ejecución física es del 0%.

b). Identificación de problemas presentados

Se firmó contrato para la ejecución y supervisión en el Año Fiscal 2018, estando pendiente la transferencia financiera.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Hacer las gestiones para agilizar la transferencia financiera

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2144009. RECONSTRUCCION I.E. CARLOS MANUEL COX ROSSE - CHOLICAL, CAJABAMBA**PIM : 2,989,702.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tiene un avance del 98 %

b). Identificación de problemas presentados

ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguno

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2204170. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E Nº 821015 - SANTA ROSA DE UNANCA, PROVINCIA DE SAN PABLO - CAJAMARCA**PIM : 1,374,802.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se tiene un avance del 99 %

b). Identificación de problemas presentados

Se demoró en la elaboración de expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar expediente.

PLIEGO : 99445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2227392. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FERNANDO BELAUNDE TERRY, DISTRITO DE CHETILLA, CAJAMARCA, CAJAMARCA**PIM : 2,506,591.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tiene un avance del 95 %

b). Identificación de problemas presentados

Se tuvo inconvenientes en la elaboración de expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar expediente.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2232729. RECONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 82284, CAJABAMBA - CAJAMARCA**PIM : 5,716,665.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tiene un avance del 75 %

b). Identificación de problemas presentados

Se demoró en la elaboración de expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar expediente.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2112144. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA SAGRADO CORAZON DE LA CIUDAD DE JAEN, DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA**PIM : 18,203,651.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCION

b). Identificación de problemas presentados

AL PERIODO REPORTADO NOS ENCONTRAMOS CON FALTA DE PRESUPUESTO PARA REALIZAR LOS PAGOS DE LAS VALORIZACIONES DE LA OBRA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE REALIZÓ ACCIONES CORRECTIVAS PARA DAR CONTINUIDAD AL PROYECTO Y SE HAN IDENTIFICADO A LOS BENEFICIARIOS

PLIEGO : 99445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2112379. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E N° 16072 JORGE BASADRE-VALILLO, EN EL DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA PIM : 1,566,735.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CONCLUIDA

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2143158. RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.P.S N° 16573-RAUL PORRAS BARRENECHEA DE LA LOCALIDAD DE PEÑA BLANCA, DISTRITO DE SAN JOSE DEL ALTO - JAEN - CAJAMARCA PIM : 9,957,984.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

NINGUNO

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

AGILIZAR EXPEDIENTE

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2195556. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. PRIMARIA Y SECUNDARIA N 17524 SAN AGUSTIN - SAN AGUSTIN - BELLAVISTA - JAEN - CAJAMARCA PIM : 2,847,994.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CONCLUIDA AL 100

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

PLIEGO : 99445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2205321. CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N 82165 YANATOTORA, DISTRITO DE LA ENCAÑADA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA PIM : 1,090,490.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tiene un avance del 97 \$

b). Identificación de problemas presentados

Se demoró en el inicio de la obra. por temas presupuestales.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar el presupuesto.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2250620. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIO SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO DEL CC.PP SAN ANTONIO BAJO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC, REGION DE CAJAMARCA PIM : 2,324,504.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tiene un avance del 97 %

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la elaboración de expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar expediente.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2251088. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.S. JUAN PABLO II C.P. SARABAMBA, DISTRITO DE CHOTA - PROVINCIA DE CHOTA - CAJAMARCA PIM : 2,499,749.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra casi concluida

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la elaboración de expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar expediente.

PLIEGO : 99445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2251137. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.S. DIVINO CORAZON DE JESUS CP. CUMBE CHONTABAMBA DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC, REGION CAJAMARCA

PIM : 2,008,323.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Tiene un avance físico del 80 %

b). Identificación de problemas presentados

Se demoró por las lluvias

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Programar en tiempo que no llueva.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2256482. MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E.S. FELIPE HUAMAN POMA DE AYALA, DEL CENTRO POBLADO EL TAMBO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

PIM : 5,883,432.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Tiene un avance del 90 %

b). Identificación de problemas presentados

Se demoró en la elaboración de expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar expediente.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2257952. AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO DEL COLEGIO PISIT, DISTRITO DE TONGOD, PROVINCIA DE SAN MIGUEL - REGION CAJAMARCA

PIM : 1,765,491.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

No se tiene avance

b). Identificación de problemas presentados

Demoró en la elaboración de expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar Expediente.

PLIEGO : 99445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2289336. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SECUNDARIAS SAMUEL DEL ALCAZAR, VALENTIN PANIAGUA CORAZAO EN LOS CCPP LLANGODEN ALTO Y LANHECONGA, DISTRITO DE LAJAS, HUAMBOS; PROVINCIA DE CHOTA - CAJAMARCA **PIM : 2,890,099.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

NINGUNO

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

AGILIZAR LA ELABORACION DE EXPEDIENTE.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2302289. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E.S JUAN PABLO II, LOCALIDAD DE SALABAMBA, DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA **PIM : 1,425,464.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Construcción de 5 aulas de 56 m2, dirección y sala de profesores en el módulo , 01 salón auditorio de 104 m2, 01 laboratorio de 104 m2, 01 sala de computo de 52m2, 01 biblioteca de 52m2 en el módulo II, con techo aligerado en todos los niveles, construcción de 02 baterías de servicios higiénicos para secundaria en concreto armado en dos niveles con tanque séptico y poso percolador, cisterna y tanque elevado, construcción de 600 m2 para plataforma deportiva, construcción de 277 ml de cerco perimétrico en malla y equipamiento para ambientes complementarios y aulas. Se culminó con la ejecución de la obra.

b). Identificación de problemas presentados

Se encuentra pendiente la liquidación de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Realizar la liquidación de obra.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2380673. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CRISTO REY, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA **PIM : 1,695,473.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

NO SE TIENE AVANCE

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

AGILIZAR EXPEDIENTE.

PLIEGO : 99445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0108. EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**PIM : 967,989.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Tine un avance del 80 %

b). Identificación de problemas presentados

Se demoró en la elaboración de algunos estudios

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar la elaboración de estudios.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0108. EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2273013. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL CETPRO SANTA CRUZ PARA FORTALECER LA FORMACION TECNICA Y LOS ESTANDARES DE EMPLEABILIDAD EN EL MERCADO LABORAL EN LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ-REGION CAJAMARCA**PIM : 1,207,637.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE TIENE UN AVANCE DEL 20 %

b). Identificación de problemas presentados

SE EMPEZO EL TRABAJO EN TIEMPO DE LLUVIA, POR LO QUE SE RETARDO EL INICIO DE LA OBRA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROGRAMAR EN TIEMPO QUE NO LLUEVA.

FUNCION : 23. PROTECCION SOCIAL

DIVISION FUNCIONAL : 051. ASISTENCIA SOCIAL

GRUPO FUNCIONAL : 0115. PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

PRODUCTO PROYECTO : 2250790. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA ALDEA INFANTIL SAN ANTONIO, DISTRITO CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA-CAJAMARCA**PIM : 8,175,061.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se tiene un avance del 80 %

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la elaboración de expediente técnico

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar expediente.

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 005. INFORMACION PUBLICA

GRUPO FUNCIONAL : 0006. INFORMACION PUBLICA

PRODUCTO PROYECTO : 2173438. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DEMARCACION TERRITORIAL DEL AMBITO REGIONAL CUSCO**PIM : 1,868,422.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- SE ELABORÓ EL ESTUDIO DE DIAGNÓSTICO Y ZONIFICACIÓN DE LA PROVINCIA DE CUSCO EL MISMO QUE FUE REMITIDO A LA SECRETARIA DE DEMARCACIÓN Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL.
- SE ACTUALIZO EL EDZ DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION EN SU NIVEL A. (75%)
- SE LEVANTARON LAS OBSERVACIONES ADVERTIDAS POR LOS FUNCIONARIOS DE LA SDOT RESPECTO A LOS EDZ DE LAS PROVINCIAS DE CHUMBIVILCAS, ESPINAR PARA SU APROBACIÓN.
- AL IV TRIMESTRE SE HA DESARROLLADO LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN CARTOGRAFICA A ESCALA 1/25000, CORRESPONDIENTE A LAS PROVINCIAS DE CHUMBIVILCAS Y URUBAMBA RESPECTIVAMENTE A UN 70%.
- SE COORDINÓ CON LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES PARA EFECTIVIZAR LA TRANSFERENCIA DE FUNCIONES SECTORIALES, CONCLUYENDO QUE DEBERÍA FIRMARSE UN CONVENIO DE DELEGACIÓN DE FUNCIONES EN TANTO DE EFECTIVICE LA TRANSFERENCIA SEGÚN EL CRONOGRAMA ESTABLECIDO

b). Identificación de problemas presentados

- EL PRESUPUESTO ANUAL ASIGNADO AL PROYECTO, ES INSUFICIENTE PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO EN EL PIA.
- EXISTE RETRASOS POR PARTE DE LA SECRETARIA DE DEMARCACIÓN Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL EN LA REVISIÓN, APROBACIÓN Y EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN JEFATURAL DE LOS EXPEDIENTES REFERIDOS A LOS ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO Y ZONIFICACIÓN
- SE PARALIZO LOS PROCESOS DE SANEAMIENTO DE LÍMITES INTERDEPARTAMENTALES DURANTE LOS PRIMEROS 4 MESES DEL EJERCICIO 2017 Y POR ENDE RETRASO EN LA REVISIÓN DE LOS EXPEDIENTES PRESENTADOS A LA SECRETARIA DE DEMARCACIÓN Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL VICE MINISTERIO DE GOBERNANZA TERRITORIAL,
- CAMBIO CONSTANTES DE FUNCIONARIOS Y PROFESIONALES EN SECRETARIA DE DEMARCACIÓN Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL
- INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS POR PARTE DE LOS EQUIPOS TÉCNICOS DE LOS DIFERENTES DISTRITOS GENERANDO RETRASOS EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS.
- PROBLEMÁTICA EN LA MOVILIDAD YA QUE SOLO SE CUENTA CON UNA CAMIONETA, LA MISMA QUE NO ABASTECE CON LAS NECESIDADES Y PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- SOLICITAR EL INCREMENTO DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL PROYECTO, POR LOS CANALES CORRESPONDIENTES, PARA AGILIZAR LA CULMINACIÓN Y POSTERIOR ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS FINALES A LA STDT, PARA SU APROBACIÓN CORRESPONDIENTE Y LOGRAR LA DEMARCACIÓN DE TODA LA REGIÓN CUSCO A LA BREVEDAD.
- IMPULSAR LA FIRMA DE CONVENIOS CON LAS MUNICIPALIDADES PROVINCIALES Y DISTRITALES PARA QUE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y FACILITE LA ELABORACIÓN DE LOS PROCESOS DE SANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DEL TERRITORIO.
- SOLICITAR O IMPULSAR LA ADQUISICIÓN DE ARCHIVOS DIGITALES EN FORMATOS TIFF, O DE IMÁGENES CON MAYOR RESOLUCIÓN, A FIN DE FACILITAR EL TRABAJO DE DIGITALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CARTOGRAFICA A ESCALA (1:25000) LO CUAL PERMITIRÁ UNA GESTIÓN EFICIENTE DEL TERRITORIO DE LA REGIÓN CUSCO.
- SE DEBE POSICIONAR A LA SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL COMO ENTE RECTOR EN TEMAS DE ORDENAMIENTO Y DEMARCACIÓN TERRITORIAL, INFORMANDO A LA POBLACIÓN, POR LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESCRITOS, ASÍ COMO DE RADIO Y TELEVISIÓN, RESPECTO DE LOS AVANCES QUE SE VIENEN LOGRANDO A NIVEL INTERDEPARTAMENTAL, INTER PROVINCIAL E INTERDISTRITAL.

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0007. DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

PRODUCTO PROYECTO : 2000270. GESTION DE PROYECTOS**PIM : 3,654,404.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- LAS ACTIVIDADES GENERALES DEL 2018 SE CENTRARON EN LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO, LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ARCHIVÍSTICO, LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PERSONAL, DE LOGÍSTICA, PATRIMONIO, CONTABILIDAD Y TESORERÍA, EN COORDINACIÓN CON OTRAS INSTANCIAS, LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ECO EFICIENCIA, ENTRE OTRAS RESPONSABILIDADES.
- EN BASE A EXPEDIENTES TÉCNICOS MULTIANUALES, SON RESPONSABLES DE LOS PLANES DE TRABAJO ANUAL POR PROYECTOS DE MANEJO DE RECURSOS NATURALES PROGRAMADOS, ORIENTANDO A PLANIFICAR, EJECUTAR, SUPERVISAR E INFORMAR SOBRE LOS AVANCES DE LOS PROYECTOS A SU CARGO; VERIFICAR LOS INFORMES Y VALORIZACIONES MENSUALES; ORGANIZAR Y DIRIGIR LA INTERVENCIÓN DE LOS PROYECTOS EL MISMO QUE INCLUYE BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A LOS USUARIOS DE LOS PROYECTOS, ELEVAR PROPUESTAS DE CONVENIOS, ELABORAR TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS, ENTRE OTRAS ACTIVIDADES.

b). Identificación de problemas presentados

- EN EL AÑO 2018, PESE A QUE GLOBALMENTE EL PER IMA, OBTUVO UNA MAYOR ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL DICHOS RECURSOS, SE HAN ASIGNADO MAYORMENTE A LOS PROYECTOS: HUATANAY Y PRADERAS NATURALES Y MÍNIMAMENTE AL RESTO DE PROYECTOS.
- EL MANTENIMIENTO DE DEMANDAS JUDICIALES Y UNA DEUDA SOCIAL IMPORTANTE POR REPOSICIONES Y PAGO DE INDEMNIZACIONES.

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0007. DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

PRODUCTO PROYECTO : 2000270. GESTION DE PROYECTOS**PIM : 3,654,404.00****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

- EN LOS PROYECTOS CON MENOR ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL, AFINARSE LOS ASPECTOS CUALITATIVOS DE INTERVENCIÓN (CONCEPTUAL Y METODOLÓGICA) BUSCÁNDOSE DE ESA MANERA, REDUCIR LOS EFECTOS NEGATIVOS EN LOS RESULTADOS DE LOS PROYECTOS CAUSADO POR UNA BAJA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL.
- EL FORTALECIMIENTO DE ASESORÍA LEGAL DEL PER IMA, PARA UNA MEJOR DEFENSA Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL FRENTE A DEMANDAS.

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0007. DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

PRODUCTO PROYECTO : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**PIM : 6,202,786.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- FORMULACIÓN DEL PIP RECUPERACIÓN DEL SERVICIO ECO SISTÉMICO DE REGULACIÓN HÍDRICA EN LA CUENCA DEL VILCANOTA, QUE TIENE COMO OBJETIVO CENTRAL, DISMINUIR EL DÉFICIT DE AGUA, A TRAVÉS DE MEJORAR Y/O POTENCIAR LA CAPACIDAD HÍDRICA DE LAS MICROCUENCAS ANDINAS, PARA EL QUE SE MEJORARÁ LA RETENCIÓN HÍDRICA DE ACUÍFEROS A TRAVÉS DE LA RECUPERACIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL, EL TRATAMIENTO DE SUELOS, ALMACENAMIENTO DE LAS AGUAS DE LLUVIA SUPERFICIAL CON REPRESAMIENTO DE LAGUNAS PARA APROVECHAR EL CICLO HIDROLÓGICO DEL AGUA Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN DE LAS POBLACIONES Y ORGANIZACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DEL RECURSOS HÍDRICOS, CON ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN Y ORGANIZACIÓN.
- FORMULACIÓN DEL PIP RECUPERACIÓN DEL SERVICIO ECO SISTÉMICO DE REGULACIÓN HÍDRICA EN LA CUENCA DEL MEDIO APURÍMAC, QUE CUENTA COMO OBJETIVO CENTRAL DISMINUIR EL DÉFICIT DE AGUA, A TRAVÉS DE MEJORAR Y/O POTENCIAR LA CAPACIDAD HÍDRICA EN MICROCUENCAS ANDINAS CON PEQUEÑAS COSECHAS DE AGUA PARA ELLO, SE MEJORARÁ LA RETENCIÓN HÍDRICA DE LOS ACUÍFEROS A TRAVÉS DE LA RECUPERACIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL, EL TRATAMIENTO DE SUELOS, ALMACENAMIENTO DE LAS AGUAS DE LLUVIA SUPERFICIALES CON REPRESAMIENTOS DE LAGUNA PARA APROVECHAR EL CICLO HIDROLÓGICO DEL AGUA Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN DE LAS POBLACIONES Y ORGANIZACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

b). Identificación de problemas presentados

PARA EL DESARROLLO DEL PERFIL RECUPERACIÓN DEL SERVICIO ECO SISTÉMICO DE REGULACIÓN HÍDRICA EN LA CUENCA DEL VILCANOTA, NO CONTARSE CON UN PRESUPUESTO Y MOVILIDAD PARA DESPLAZARSE A LOS LUGARES DONDE SE DESARROLLA EL ESTUDIO DEL PROYECTO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE HA SOLICITADO A LAS INSTANCIAS DE DECISIÓN DEL PER IMA LA ASIGNACIÓN DE UN PRESUPUESTO Y LA DEVOLUCIÓN DE LA CAMIONETA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS AMBIENTALES

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**PIM : 4,121,459.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE LOGRÓ OBTENER LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD DE 31 ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN, DE LOS CUALES 10 SON PERFILES Y 21 IOAAR, CON UN TOTAL DE S/. 321,514,418.77, DE LOS PERFILES SE TIENE UN TOTAL DE 4 PERTENECEN AL SECTOR EDUCACIÓN, 2 A TRANSPORTES, 1 A PLANEAMIENTO Y 1 A DEPORTE Y CULTURA. DE LOS IOAAR 18 PERTENECEN A EDUCACIÓN, 1 A SANEAMIENTO, 1 A CULTURA Y DEPORTE Y 1 A PLANEAMIENTO

b). Identificación de problemas presentados

- BAJO NIVEL DE INVOLUCRAMIENTO DE LOS BENEFICIARIOS Y ENTES PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE FORMULACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA. ESTO SE REFLEJA EN INCUMPLIMIENTO DE REALIZACIÓN DE TRÁMITES COMO SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL, ACTAS DE COMPROMISO PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CUYOS TIEMPO DE TRÁMITE SON MUY DILATADOS, ENTREGA DE INFORMACIÓN REQUERIDA TARDIAMENTE E INCOMPLETA.
 - DEMORAS PARA TRÁMITES Y CONSULTAS CON RESPONSABLES DE GOBIERNOS REGIONALES DE LOS SECTORES (MINISTERIOS, ETC.)
 - ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS CON CONSIDERABLES DEMORAS.
 - DESCONOCIMIENTO POR PARTE DE LOS RESIDENTES Y JEFES DE PROYECTOS SOBRE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE MODIFICACIONES EN FASE DE INVERSIÓN.
 - MANEJO DE INFORMACIÓN INCOMPLETA POR PARTE DE LOS RESIDENTES Y JEFES DE PROYECTOS REFERENTE AL CICLO DE INVERSIÓN DE LOS PROYECTOS.
 - DEMORA EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS Y/O CONSULTORÍAS.
- TODOS LO ANTERIORMENTE MENCIONADO GENERA DEMORA EN EL PROCESO DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS, INCREMENTANDO CONSIDERABLEMENTE LOS TIEMPOS DE FORMULACIÓN Y DE

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**PIM : 4,121,459.00**

LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- SE DEBEN TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS VIABILIZADOS DURANTE ESTE PERIODO, A LA BREVEDAD POSIBLE, ESTO DEBIDO A:
- ESTOS PROYECTOS SE CONSTITUYEN COMO SOLUCIONES A PROBLEMAS ESPECÍFICOS, IDENTIFICADOS EN UN MOMENTO EN EL TIEMPO, POR LO QUE UNA INTERVENCIÓN EXTEMPORÁNEA, NO GARANTIZA LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA IDENTIFICADO.
- LOS PIs FUERON FORMULADOS EN COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN CON LAS DIFERENTES GERENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL, POR LO QUE DEBERÍAN SER PRIORIZADOS PARA SU EJECUCIÓN.
- SE HA GENERADO EXPECTATIVAS EN LA POBLACIÓN BENEFICIARIA, SIENDO CAUSAL DE INESTABILIDAD SOCIAL LA NO CONCLUSIÓN DE ESTAS.
- SE DEBE CONTINUAR CON LA FORMULACIÓN DE LOS PROYECTOS QUE SE MANTIENEN EN CARTERA, CON UN ENFOQUE DE PRIORIZACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL, EN UN MARCO DE COLABORACIÓN Y DESARROLLO MULTIDISCIPLINARIO, A TODO NIVEL.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0031. SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL

PRODUCTO PROYECTO : 2326644. CREACION DEL SERVICIO DE OBSERVATORIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA REGION DEL CUSCO**PIM : 2,851,804.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN 29.89% DE AVANCE FÍSICO, EN OBRA PRINCIPAL; HABIÉNDOSE EJECUTADO 29.89% (S/. 697,478.56) EN EL AÑO 2018. ESTANDO CONCLUIDA LAS ESTRUCTURAS, AVANZÁNDOSE PARTE DE LOS MUROS Y TARRAJEOS.

b). Identificación de problemas presentados

EL PRINCIPAL PROBLEMA FUE LA DEMORA EN LA ATENCIÓN DE LOS MATERIALES Y SERVICIOS, LOS CUALES OBLIGARON A REPROGRAMAR LA OBRA, DE IGUAL MANERA LAS LLUVIAS OCASIONARON DEMORAS EN OBRA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE TUVO LA APROBACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01 POR 42 DÍAS EL 12 DE DICIEMBRE DEL 2018

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2163449. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION Y GESTION DE RIESGOS CONTRA INUNDACIONES EN 38 KM. DEL CAUCE DEL RIO HUATANAY EN LAS PROVINCIAS DE CUSCO Y QUISPICANCHI - REGION CUSCO**PIM : 42,765,778.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EL COMPONENTE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE DEFENSA RIBEREÑAS Y RECUPERACIÓN DE LA VEGETACIÓN EN EL RIO HUATANAY. SE LOGRÓ LA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE DEFENSA RIBEREÑA Y REVEGETACIÓN EN 8,219 METROS LINEALES CON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE GAVIONES EN AMBAS MÁRGENES DEL RIO HUATANAY EN LOS DISTRITOS DE OROPESA Y LUCRE, SECTORES HUASAO, OROPESA Y TONGOBAMBA.

CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES EN LOS DISTRITOS DE OROPESA Y LUCRE

COLOCACIÓN DE DENTELLONES

COLOCACIÓN DE CEPELLONES

INSTALACIÓN DE VEGETACIÓN ARBUSTIVA Y PLANTACIONES CON ESPECIES NATIVAS DE RETAMAS, MOLLES, QUEUÑAS, HUILCAS, CAPULIS Y CHACHACOMOS, CONSOLIDANDO LA INFRAESTRUCTURA.

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2163449. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION Y GESTION DE RIESGOS CONTRA INUNDACIONES EN 38 KM. DEL CAUCE DEL RIO HUATANAY EN LAS PROVINCIAS DE CUSCO Y QUISPICANCHI - REGION CUSCO**PIM : 42,765,778.00**

EN EL COMPONENTE FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN DE LA POBLACIÓN PARA LA GESTIÓN DE DESASTRES EN EL RÍO HUATANAY.

SE ALCANZARON LOS SIGUIENTES RESULTADOS:

SE HA LOGRADO UN TRABAJO COORDINADO CON DISTINTAS ORGANIZACIONES SOCIALES, LOS GOBIERNOS LOCALES INVOLUCRADOS, LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA E INCLUSO EL COLEGIO DE ABOGADOS, PARA HACER EFECTIVO LA MONUMENTACIÓN DE HITOS CORRESPONDIENTES A LOS DISTRITOS DE SAN JERÓNIMO, SAYLLA ASÍ COMO A LOS NUEVOS SECTORES INTERVENIDOS DE HUASAO, OROPESA, TONGBAMBA, LA CANTUTA Y HUACARPAY EN EL MARCO DE LAS ORDENANZAS MUNICIPALES Y LA RESOLUCIÓN DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA, OBTENIENDO LA LICENCIA SOCIAL Y LIBERACIÓN DE LA FAJA MARGINAL.

SE EFECTIVIZÓ LA CARAVANA DE SENSIBILIZACIÓN MAYUSAPITO EN LOS DISTRITOS DE SAYLLA, OROPESA Y LUCRE, BUSCANDO LA MOVILIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y SUS ESTUDIANTES, QUIENES HAN LOGRADO APRENDER DE LOS CONCEPTOS BÁSICOS DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EL MANEJO DEL AMBIENTAL.

SE DESARROLLÓ LA CAMPAÑA ADOPTA TU ARBOL EN VARIOS SECTORES RESALTANDO EL REALIZADO EN EL SECTOR DE CHIMPAHUAYLLA SAN JERÓNIMO Y EN EL SECTOR DE ANGOSTURA, DONDE PARTICIPARON DISTINTOS SECTORES, DESDE FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO REGIONAL Y LOCAL, EMPRESAS LOCALES, PRESIDENTES DE LAS APVS, VECINOS, AUTORIDADES Y COMUNIDAD EDUCATIVA, ADOPTANDO ARBOLITOS DE ESPECIES NATIVAS PARA PRESERVARLOS EN EL TIEMPO.

SE MANTUVO RENOVADO LAS REDES SOCIALES DEL PROYECTO, ALIMENTÁNDOSE CON FOTOGRAFÍAS, NOTAS DE PRENSA E INFORMES PERIODÍSTICOS, VIDEOS Y TRANSMISIONES EN VIVO, LOGRANDO VISITAS CONTINUAS Y OPINIONES POSITIVAS DE MÁS DE 20,000 PERSONAS.

SE REALIZÓ TRES VISITAS GUIADAS AL ÁMBITO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO:

O LA PRIMERA CON ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO, QUIENES PUDIERON CONOCER EL NIVEL DE ORGANIZACIÓN EN CUANTO MANEJO DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO QUE SE TIENE EN OBRA.

O LA SEGUNDA CON FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE ENCABEZADOS POR LA MINISTRA DEL SECTOR CON EL FIN DE CONOCER LAS ACTIVIDADES QUE VIENE REALIZANDO EL PROYECTO EN PARTICULAR, LA POLÍTICA DE INCLUSIÓN SOCIAL DE DISCAPACITADOS.

O LA TERCERA CON 140 ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS ANDES, QUIENES PUDIERON CONOCER EL TRABAJO DE PREVENCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LA POBLACIÓN; COMO EL SISTEMA DE SEGURIDAD.

SE REALIZARON TALLERES DE CAPACITACIÓN TENIENDO COMO TEMAS CENTRALES LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES, PRESERVACIÓN Y MANEJO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS, EL FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO PARA LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES, LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS, EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES REVEGETADAS Y FORESTADAS ENTRE OTROS TEMAS, DIRIGIDOS SOBRE TODO A ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL ÁMBITO Y ORGANIZACIONES DE LA POBLACIÓN.

b). Identificación de problemas presentados

SE ENCUENTRA RESISTENCIA POR PARTE DE LOS POBLADORES PARA LA DOCUMENTACIÓN DE LA FAJA MARGINAL E INSTALACIÓN DE HITOS.

SE PRESENTARON PRECIPITACIONES DE INTENSIDAD FUERTE EN ALGUNOS DÍAS QUE MOTIVARON EL ATRASO DE LA OBRA

LA POBLACIÓN BENEFICIARIA NO APOYA CON FACILITAR LA HABILITACIÓN DE VÍAS DE ACCESO POR LO QUE SE TIENE PROBLEMAS CON EL ABASTECIMIENTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE SOCIALIZO CON LA POBLACIÓN Y LOS DUEÑOS DE LOS TERRENOS CON LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUNICIPALIDADES DISTRITALES CORRESPONDIENTES A FIN DE LIBERAR LA FAJA MARGINAL.

SE PARALIZARON LOS TRABAJOS PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LOS TRABAJADORES, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS, REPROGRAMÁNDOSE LAS ACTIVIDADES EN LOS DÍAS POSTERIORES PRESENTADO EL EVENTO CLIMATOLÓGICO.

SE COORDINÓ CON LOS PROPIETARIOS DE LOS TERRENOS ADYACENTES A LA ZONA DE TRABAJO PARA QUE FACILITEN EL ACCESO AL ÁREA DE TRABAJO.

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2237070. INSTALACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA DEL RIO MULLAMAYO, MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA, TRAMO PROGRESIVA KM 0+000-0+625 EN EL CENTRO POBLADO DE CCARHUAYO, DISTRITO DE CCARHUAYO, PROVINCIA DE QUISPICANCHI - CUSCO

PIM : 2,169,394.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- BAJAR LA VULNERABILIDAD DE RIESGO DEL CENTRO POBLADO DE CCARHUAYO ANTE LA PRESENCIA DE MÁXIMAS AVENIDAS DEL RIO MULLAMAYO.
- REDUCIR EL GRADO DE EXPOSICIÓN Y FRAGILIDAD EN LA ZONA.
- BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD A LAS FAMILIAS, CENTROS EDUCATIVOS, VIVIENDAS Y TERRENOS DE CULTIVO QUE SE ENCUENTRAN ASENTADAS EN LOS TALUDES.
- EVITAR LA PÉRDIDA DE VIDAS HUMANAS ANTE EL EMBATE DE LOS FENÓMENOS NATURALES.

b). Identificación de problemas presentados

- A POCA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.
- DEMORA EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES GAVIONES POR PARTE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTOS
- LA PRESENCIA DE PRECIPITACIONES PLUVIALES PERJUDICA EL AVANCE NORMAL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- INCREMENTAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL TOTAL PARA LA CONCLUSIÓN FÍSICA DE LA OBRA.
- LA AGILIZACIÓN POR PARTE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTOS EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2301167. CREACION DEL SERVICIO DE ALERTA TEMPRANA CONTRA INUNDACIONES Y FLUJOS RAPIDOS EN LOS ACCESOS, RECURSOS Y CENTRO DE SOPORTE TURISTICO EN LA MICROCUENCA DEL RIO PATACANCHA DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO CUSCO

PIM : 4,162,794.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PROYECTO CON ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN VIABLE, ESTÁ ORIENTADO A ENFRENTAR UN PROBLEMA CRÍTICO SOBRE LA GESTIÓN DE RIESGOS EN EL ÁMBITO DEL SEGUNDO DESTINO TURÍSTICO NACIONAL Y A LA FECHA LA ELABORANDO EL EXPEDIENTE TÉCNICO, ESTÁ EN PROCESO

b). Identificación de problemas presentados

A LA FECHA SE ESTÁ ELABORANDO EL EXPEDIENTE TÉCNICO CON UN AVANCE APROXIMADO DEL 95%, A LA ESPERA DE LA CONFORMIDAD MINISTERIO DE CULTURA. LOS TRÁMITES SON BASTANTE EXTENSOS DEBIDO A QUE CADA ENTIDAD DEMORA UN DETERMINADO TIEMPO EN LA APROBACIÓN COMO ES DE DGASA EN LA APROBACIÓN DEL DIA, LAS CONFORMIDADES DE LOS ENTES COMPETENTES COMO MTC, MINCUL, MUNICIPALIDADES, ETC

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE HA LOGRADO QUE EL BANCO MUNDIAL CONSIDERE DENTRO DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS PARA SER FINANCIADOS CON FONDOS DE ENDEUDAMIENTOS

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 017. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2171236. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN LOS ORGANOS JURIDICIONALES PROVINCIA DE CALCA, DISTRITO JUDICIAL DE CUSCO

PIM : 3,003,560.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN 88.77% DE AVANCE FÍSICO, EN OBRA PRINCIPAL, MAYORES METRADOS Y PARTIDAS NUEVAS APROBADAS; HABIÉNDOSE EJECUTADO 66.43% (S/. 2, 645,538.26) EN EL AÑO 2018. ESTANDO EN ÚLTIMOS ACABADOS EN LA INFRAESTRUCTURA Y FALTANDO EL EQUIPAMIENTO.

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 06. JUSTICIA

DIVISION FUNCIONAL : 017. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2171236. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN LOS ORGANOS JURIDICIONALES PROVINCIA DE CALCA, DISTRITO JUDICIAL DE CUSCO**PIM : 3,003,560.00****b). Identificación de problemas presentados**

EL PRINCIPAL PROBLEMA FUE LA DEMORA Y FALTA DE ATENCIÓN DE LOGÍSTICA CON RESPECTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL MOBILIARIO POR EL ÁREA DE ADQUISICIONES. NO HABIÉNDOSE ADQUIRIDO GRAN PARTE DEL MOBILIARIO SOLICITADO AL CIERRE DE AÑO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE HIZO EL SEGUIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DE MOBILIARIO, SE RECOMIENDA PRIORIZAR NUEVAMENTE LOS REQUERIMIENTOS AL PRÓXIMO AÑO, PARA PODER CONCLUIR LA OBRA.

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0045. PROMOCION DEL TURISMO

PRODUCTO PROYECTO : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**PIM : 4,076,158.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- VISITAS DE CAMPO DE EVALUACIÓN, FORMULACIÓN DE TDR: FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
- SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON DISTRITOS DE PAMPAMARCA Y TÚPAC AMARU
- APORTE ECONÓMICO DE S/ 100,000.00 DE DIST. TUPAC AMARU Y VISITAS DE CAMPO PARA EVALUACIÓN
- VISITAS DE CAMPO DE EVALUACIÓN Y FORMULACIÓN DE TDR
- INSCRIPCIÓN DE IDEA DE PROYECTO 30893
- ACUERDOS CON LA DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA CUSCO PARA TRABAJO CONJUNTO, PLANTEAMIENTO DE LA SUSCRIPCIÓN DE MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO FORMULACIÓN DE CARACTERIZACIÓN Y DIAGNOSTICO AL 100 %

b). Identificación de problemas presentados

- DEFICIENCIAS EN CONDUCCIÓN DE PROCESOS POR LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS (LOGÍSTICA)
- INCUMPLIMIENTO DE LOS TDR DE LA FORMULADORA Y DEFICIENCIAS DE LA EVALUADORA EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN
- POR BUROCRACIA EN LA DDC CUSCO EL 2018 NO SE SUSCRIBIÓ MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO (CAMBIOS SUCESIVOS DEL ASESOR LEGAL)
- NO SE LLEGO A LA CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTAL POR CARENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS
- ENTREGAS DE INFORMACIÓN TARDÍAS, FALTA DE COORDINACIÓN POR PARTE DE PROINVERSION Y MINCETUR
- LA GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA NO HA TENIDO LA VISIÓN DEL ROL INSTITUCIONAL EN EL PLANEAMIENTO TURÍSTICO Y CUMPLIMIENTO DE DIRECTIVAS PARA EL DESEMPEÑO DE LA UF

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- REPROGRAMACIÓN DE CONVOCATORIAS DE PROCESOS EN EL OSCE
- SE INCORPORO A PAMPAMARCA EN EL CONVENIO SUSCRITO.
- POR INCUMPLIMIENTO SE RESUELVE LE CONTRATO
- SE DEBE FORMULAR EL PI EN 2019
- FORTALECER EL ROL INSTITUCIONAL EN MATERIA DE PLANEAMIENTO TURÍSTICO

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0045. PROMOCION DEL TURISMO

PRODUCTO PROYECTO : 2017492. REORDENAMIENTO Y REHABILITACION DEL VALLE DEL VILCANOTA**PIM : 857,117.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PROYECTO CON PRESUPUESTO NO EJECUTADO

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0045. PROMOCION DEL TURISMO

PRODUCTO PROYECTO : 2017492. REORDENAMIENTO Y REHABILITACION DEL VALLE DEL VILCANOTA**PIM : 857,117.00****b). Identificación de problemas presentados**

PROYECTO CON PRESUPUESTO ASIGNADO A UN COMPONENTE YA CONCLUIDO, SIN EMBARGO NO SE REALIZARON LAS GESTIONES PERTINENTES PARA LA TRANSFERENCIA DEL PRESUPUESTO AL COMPONENTE QUE SE REQUIERE

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES PARA LA ASIGNACION DEL PRESUPUESTO AL COMPONENTE QUE SE REQUIERE PARA SU CONCLUSION

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0045. PROMOCION DEL TURISMO

**PRODUCTO PROYECTO : 2250007. MEJORAMIENTO E INSTALACION DE SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN EL RECORRIDO DEL ATRACTIVO TURISTICO MONUMENTO ARQUEOLOGICO DE PISAQ
DISTRITO DE PISAQ, PROVINCIA DE CALCA, DEPARTAMENTO DEL CUSCO****PIM : 1,400,000.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SIN EJECUCION DE GASTOS

b). Identificación de problemas presentados

A LA FECHA EL PROYECTO ESTÁ PARALIZADO DEBIDO A UN ARBITRAJE PENDIENTE DE RESOLUCIÓN PROPUESTO POR EL CONSORCIO PISAQ Y A CARGO DE LA PROCURADURÍA PÚBLICA, CABE SEÑALAR QUE EL CONSORCIO PISAQ ES EL ENCARGADO DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO QUIENES INCUMPLIERON CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO PARA LA ENTREGA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0045. PROMOCION DEL TURISMO

**PRODUCTO PROYECTO : 2250016. MEJORAMIENTO DE SERVICIOS TURISTICOS DE OBSERVACION DEL PAISAJE INTEGRAL DEL CUSCO - CIRCUITO VALLE SAGRADO, DISTRITOS SAN SEBASTIAN,
PISAC Y HUAYLLABAMBA, DE LAS PROVINCIAS CUSCO, CALCA YURUBAMBA, DEPARTAMENTO DE CUSCO****PIM : 2,810,777.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PROYECTO CON ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN VIABLE, TIENE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS FORMULADO PARA LOS 03 MIRADORES DISTRIBUIDOS EN LOS ÁMBITOS DE LAS LOCALIDADES DE CCORAO, TARAY Y HUAYLLABAMBA

b). Identificación de problemas presentados

LARGO PROCESO DE FORMALIZACIÓN DE LAS OPINIONES, CERTIFICACIONES Y LICENCIAMIENTO DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS POR LA UBICACIÓN DE LOS PROYECTOS EN EL ÁMBITO DEL VALLE SAGRADO DE LOS INCAS, ESPACIO DECLARADO COMO PAISAJE CULTURAL ARQUEOLÓGICO E HISTÓRICO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL NACIONAL DEL MINISTERIO DE CULTURA N° 988/INC; HA GENERADO OPINIONES VINCULANTES QUE HA DILATADO SU PRONUNCIAMIENTO; Y LAS MUNICIPALIDADES A TRAVÉS DE SUS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS Y SUS COMISIONES TÉCNICAS HAN DEMANDADO DE MANERA ADICIONAL PRONUNCIAMIENTO Y OPINIÓN EN DIFERENTES TIEMPOS POR LAS 03 MUNICIPALIDADES.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PARTICIPACIÓN DIRECTA DE LA REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL EN COORDINACIÓN CON EL LA FIRMA CONSULTORA PARA ABSOLVER LAS DEMANDAS NORMATIVAS, LOS SUSTENTOS ANTE LAS COMISIONES TÉCNICAS, LAS OFICINAS DE DESARROLLO URBANO DE LAS MUNICIPALIDADES Y SU AUTORIDAD.

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0045. PROMOCION DEL TURISMO

PRODUCTO PROYECTO : 2250100. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DE LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS DEL MONUMENTO ARQUEOLOGICO DE OLLANTAYTAMBO, DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DEL CUSCO

PIM : 4,149,023.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- PROYECTO CON ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN VIABLE, TIENE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS FORMULADO PARA SU CONCORDANCIA CON LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD 02 EXPEDIENTES TÉCNICOS UNO VIAL Y OTRO DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA EN EL CENTRO POBLADO DE OLLANTAYTAMBO.
- SE CUENTA CON 2 EXPEDIENTES TÉCNICOS

b). Identificación de problemas presentados

- LARGO PROCESO DE FORMALIZACIÓN DE LAS OPINIONES, CERTIFICACIONES Y LICENCIAMIENTO DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS POR LA UBICACIÓN DE LOS PROYECTOS EN EL ÁMBITO DEL VALLE SAGRADO DE LOS INCAS, ESPACIO DECLARADO COMO PAISAJE CULTURAL ARQUEOLÓGICO E HISTÓRICO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL NACIONAL DEL MINISTERIO DE CULTURA N° 988/INC Y EN PARTICULAR POR LA UBICACIÓN DE LOS COMPONENTES DE INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO DE OLLANTAYTAMBO; HA GENERADO OPINIÓN VINCULANTE EN SU PRONUNCIAMIENTO; LA MUNICIPALIDAD DE OLLANTAYTAMBO SE RESERVA EL OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN SIN LA OPINIÓN VINCULANTE DE LOS RESPONSABLES DELEGADOS DEL MINISTERIO DE CULTURA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- PARTICIPACIÓN DIRECTA DE LA REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL EN COORDINACIÓN CON EL LA FIRMA CONSULTORA PARA ABSOLVER LAS DEMANDAS NORMATIVAS, LOS SUSTENTOS ANTE LAS INSTANCIAS DEL MINISTERIO DE CULTURA CON VISITAS TÉCNICAS DE VERIFICACIÓN.

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0045. PROMOCION DEL TURISMO

PRODUCTO PROYECTO : 2311404. GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS: CONSOLIDACION Y DIVERSIFICACION DEL PRODUCTO TURISTICO CUSCO - VALLE SAGRADO DE LOS INCAS, ENTRE LAS PROVINCIAS DE CUSCO, CALCA Y URUBAMBA DE LA REGION CUSCO

PIM : 15,280,685.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- LA POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROYECTO, HA FORTALECIDO SUS CAPACIDADES A TRAVÉS DE LAS JORNADAS DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA BRINDADOS DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES.
- PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES, SE EMPLEARON RECURSOS COMO REDAM E INFOCORP
- SE ASISTIÓ EN LA ELABORARON 318 PLANES DE NEGOCIOS, DE LOS CUALES, MEDIANTE CONCURSO CALIFICARON 105 INICIATIVAS, QUE ESPERAN SER IMPLEMENTADAS EN EL SIGUIENTE EJERCICIO.

b). Identificación de problemas presentados

- LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA FUE MUY TARDÍA, ASPECTO QUE LIMITÓ EL DESARROLLO DE LAS TAREAS PROGRAMADAS. LOS TIEMPOS AJUSTADOS DE LOS PARTICIPANTES EN EL PROCESO BENEFICIARIOS.
- EL CONTRATO DE CONSULTORÍA FUE DECLARADO INELEGIBLE POR DESINFORMACIÓN EN LOS MÉTODOS DE INTERPRETACIÓN A LOS FACTORES DE CALIFICACIÓN, QUE POSTERIORMENTE FUE CALIFICADO POR EL BANCO MUNDIAL COMO INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- SE AJUSTARON LOS CRONOGRAMAS DE EJECUCIÓN DEBIDO A LAS DIFICULTADES YA SEÑALADAS EN PÁRRAFOS ANTERIORES.
- SE IMPLEMENTÓ UN PROCESO DE INVESTIGACIÓN DE LA DECLARATORIA DE INELEGIBLE PARA E DESLINDE DE RESPONSABILIDADES POR PARTE DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA.

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO : 2309842. MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO EN CENTROS POBLADOS EN PROCESO DE INCLUSION DE LA REGION CUSCO

PIM : 3,234,145.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- SE LOGRÓ LA IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS PECUARIAS EN CUANTO SE REFIERE A LA CRIANZA DE CUYES, CRIANZA DE GALLINAS PONEDORAS, DE POLLOS DE CARNE, DE OVINOS, VACUNOS, ETC
- SE IMPLEMENTO AL 100% LA IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS AGRÍCOLAS A TRAVÉS DE MÓDULOS DE PRODUCCIÓN A CAMPO ABIERTO, ASI COMO LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS EN FITOTOLDO Y MÓDULOS DE PRODUCCIÓN DE PAPA.

b). Identificación de problemas presentados

- MUCHOS DE LOS BENEFICIARIOS AL ENTERARSE QUE EL PROYECTO NO CONTEMPLABA LA DONACIÓN DE EJEMPLARES (GALLINAS, GANADO VACUNO, CUYES, OTROS) DECIDIERON NO INSCRIBIRSE.
- LA ACCESIBILIDAD Y DISPONIBILIDAD DE MOVILIDAD PARA EL ÁMBITO DE INTERVENCIÓN COMPLICADO POR EL ESTADO DE CARRETERA, MUY ACCIDENTADO.
- DEMORA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR EL ÁREA DE OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES - OASA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- FORTALECER Y OTORGAR EL TIEMPO NECESARIO AL TRABAJO DE CAMPO, EL CUAL ES VITAL PARA AFINAR E IDENTIFICAR AL NÚMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS DEL PROYECTO.
- ESTA INICIATIVA SOLO FUE POSIBLE CON EL APOYO COORDINADO Y DE TRABAJO EN EQUIPO DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y LAS DEMÁS ÁREA INVOLUCRADAS.
- SE RECOMIENDA QUE LA GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL ASIGNE UN PRESUPUESTO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y QUE ASIGNE DE FORMA OPORTUNA PARA PODER CUMPLIR CON EL CRONOGRAMA DEL PROYECTO Y ESTAR EVITANDO PRESENTAR AMPLIACIONES DE PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.
- LAS ACCIONES PARA EL AÑO 2019 SE RECOMIENDA QUE SE REINICIEN LO MÁS ANTES POSIBLE, PUESTO QUE SE REQUIERE PERSONAL DE CAMPO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS A LOS MÓDULOS DE CUYES Y LA ADQUISICIÓN DEL MÓDULO DE GALLINAS PONEDORAS Y POLLOS DE CARNE PUESTO QUE LOS BENEFICIARIOS CUENTAN CON LOS ALIMENTOS Y SU RESPECTIVO BOTIQUÍN.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 010. EFICIENCIA DE MERCADOS

GRUPO FUNCIONAL : 0018. EFICIENCIA DE MERCADOS

PRODUCTO PROYECTO : 2234808. MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA APICOLA EN LAS PROVINCIAS DE ACOMAYO, ANTA, CALCA, CANAS, CANCHIS, CHUMBIVILCAS, CUSCO, LA CONVENCION, PARURO, PAUCARTAMBO, QUISPICANCHI Y URUBAMBA DE LA REGION CUSCO

PIM : 1,938,131.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- SE TIENE 30 PROMOTORES CAPACITADOS EN TEMAS DE MANEJO APÍCOLA PARA EL SEGUIMIENTO A LOS PRODUCTORES EN TODO EL ÁMBITO DEL PROYECTO.
- SE ACONDICIONAMIENTO DE LOS 02 MÓDULOS DE COSECHA Y POST COSECHA EN LAS AGENCIAS AGRARIAS DE CALCA Y QUISPICANCHIS
- SE IMPLEMENTÓ 01 EL VIVERO EN LA AGENCIA AGRARIA DE CALCA
- SE DESARROLLÓ 166 ECAS EN LAS 06 PROVINCIAS DEL ÁMBITO DE INTERVENCIÓN
- SE REALIZÓ 2,040 ASISTENCIAS EN 20 TALLERES DONDE SE FORMALIZARON 03 ASOCIACIONES:
- SE REALIZARON 13 TALLERES CEFE MARKETING, COMERCIALIZACIÓN, PODER DE NEGOCIACIÓN, EN LAS 06 PROVINCIAS DEL ÁMBITO DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO.
- SE REALIZARON 05 EVENTOS FERIALES

b). Identificación de problemas presentados

- LIMITADO PRESUPUESTO PARA LA EJECUCIÓN NORMAL DEL PROYECTO
- FACTORES CLIMÁTICOS ADVERSOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- SE REALIZÓ CONCIENTIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN POR PARTE DEL RESIDENTE DEL ÁMBITO DEL PROYECTO
- LOGRAR LA SOSTENIBILIDAD EN LA CRIANZA DE ABEJAS UTILIZANDO EQUIPOS APROPIADOS EN LA COSECHA Y POST COSECHA

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2322936. CREACION DEL SERVICIO DE ALERTA TEMPRANA FRENTE A PELIGROS ORIGINADOS POR FENOMENOS DE GEODINAMICA EXTERNA E HIDROMETEOROLOGICOS
EN LA MICROCUENCA K₂ITAMAYU DEL DISTRITO DE PISAC, CUSCO

PIM : 5,172,315.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PROYECTO CON ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN VIABLE, ESTÁ ORIENTADO A ENFRENTAR UN PROBLEMA CRÍTICO SOBRE LA GESTIÓN DE RIESGOS EN EL ÁMBITO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO DE PISAC, MONUMENTO DE JERARQUÍA EN LA VISITA AL VALLE SAGRADO, QUE A LA FECHA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO ESTÁ EN PROCESO

b). Identificación de problemas presentados

- A LA FECHA SE ESTÁ ELABORANDO EL EXPEDIENTE TÉCNICO CON UN AVANCE APROXIMADO DEL 95%, A LA ESPERA DE LA CONFORMIDAD MINISTERIO DE CULTURA.
- LOS TRÁMITES SON BASTANTE EXTENSOS DEBIDO A QUE CADA ENTIDAD DEMORA UN DETERMINADO TIEMPO EN LA APROBACIÓN COMO ES DE DGASA EN LA APROBACIÓN DEL DIA, LAS CONFORMIDADES DE LOS ENTES COMPETENTES COMO MTC, MINCUL, MUNICIPALIDADES, ETC

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

DENTRO DE LA REESTRUCTURACIÓN CON EL BANCO MUNDIAL SE HA LOGRADO QUE EL BANCO MUNDIAL CONSIDERE DENTRO DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS PARA SER FINANCIADOS CON FONDOS DE ENDEUDAMIENTOS,

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0046. PROTECCION SANITARIA VEGETAL

PRODUCTO PROYECTO : 2284042. INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONTROL PARA ESTABLECER AREAS DE BAJA PREVALENCIA DE MOSCAS DE LA FRUTA EN SELVA Y CEJA DE SELVA DE LA REGION CUSCO

PIM : 2,000,000.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

QUE LOS PRODUCTORES HORTOFRUTÍCOLAS TENGAN UN ADECUADO ACCESO A LOS SERVICIOS DE SANIDAD DE MOSCA DE LA FRUTA EN EL VALLE AMAZÓNICO DE LA REGIÓN CUSCO.

b). Identificación de problemas presentados

- NO SE TIENE AL 100% LA LISTA DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO. (CON DECLARACIONES JURADAS AL SIIMF-SENASA)
- NO SE TUVO EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL 1ER AÑO SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- SE ESTÁ COORDINANDO CON SENASA
- SE ESTÁ OPTIMIZANDO LOS RECURSOS DE PERSONAL Y MANO DE OBRA (MODIFICACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO)

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0047. INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2161591. MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA QUINUA Y CAÑIHUA ORGANICA EN LAS PROVINCIAS DE ACOMAYO, ANTA, CALCA, CANAS, CANCHIS, CHUMBIVILCAS, ESPINAR, PARURO, QUISPICANCHI Y URUBAMBA DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO

PIM : 860,364.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EL PRESUPUESTO INICIAL MODIFICADO (PIM) PARA EL AÑO 2018 FUE DE S/.860,364.00 NUEVOS SOLES, EN EL SEGUNDO SEMESTRE SE TIENE UN AVANCE FINANCIERO 98.45% Y AVANCE FÍSICO ACUMULADO DEL 98.07% RESPECTO AL COSTO DIRECTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.

LOGRANDO EN LA CAMPAÑA AGRÍCOLA 2017 2018, RESULTADOS EXPECTANTES SOBRE AL IMPACTO QUE ESTÁ LOGRANDO EL PROYECTO, BENEFICIANDO A 408 JEFES DE FAMILIA DE 23 COMUNIDADES CAMPESINAS Y 18 DISTRITOS DE LAS PROVINCIAS DE ACOMAYO, ANTA, CALCA, CANAS, CUSCO, CHUMBIVILCAS, ESPINAR, PARURO, PAUCARTAMBO, URUBAMBA, QUISPICANCHI, REFERENTE A LA PRODUCCIÓN SE HA COSECHADO DE UN TOTAL DE 72.00 HECTÁREAS DE QUINUA CON UN RENDIMIENTO DE PRODUCCIÓN EQUIVALENTE A 152.00 TONELADAS COSECHADAS, 26.00 HECTÁREAS DE CAÑIHUA CON UN RENDIMIENTO DE PRODUCCIÓN EQUIVALENTE A 30.00 TONELADAS COSECHADAS

SE HA DESARROLLADO 11 CURSOS TALLER EN BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS DE PROCESOS DE COSECHA, 30 CURSOS TALLER EN BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS DE PROCESOS DE COSECHA Y ESTÁNDARES DE

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0047. INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2161591. MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA QUINUA Y CAÑIHUA ORGANICA EN LAS PROVINCIAS DE ACOMAYO, ANTA, CALCA, CANAS, CANCHIS, CHUMBIVILCAS, ESPINAR, PARURO, QUISPICANCHI Y URUBAMBA DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO

PIM : 860,364.00

CALIDAD, 11 CURSOS-TALLER EN DESARROLLO DE GESTIÓN EMPRESARIAL Y DESARROLLO DE MANEJO DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN, 08 CURSOS TALLER EN LIDERAZGO DE PRODUCTORES, 09 CURSOS TALLER EN DESARROLLO DE LA GESTIÓN COMERCIAL Y ESTRATEGIAS DE MARKETING, 20 CURSOS TALLER EN CONOCIMIENTO DE PARTICIPACIÓN EN FERIAS, EXPOSICIONES, RUEDAS Y TÉCNICAS DE NEGOCIO, SE HA DESARROLLADO ASISTENCIAS TÉCNICAS A TODOS LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO (422 JEFES DE FAMILIA) EN 18 DISTRITOS Y 11 PROVINCIAS EN EL CULTIVO DE QUINUA, PARTICIPACIÓN EN LA EXPO HUANCARO 2018, CON LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO (PROFESIONALES TÉCNICOS Y BENEFICIARIOS),

b). Identificación de problemas presentados

DURANTE LA PLANIFICACIÓN DE LA NUEVA CAMPAÑA AGRÍCOLA, HUBO DIFICULTAD CON LA IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS CON HISTORIAL DE CULTIVOS ORGÁNICOS PARA CERTIFICACIÓN, EL PERSONAL REQUERIDO FUE ASIGNADO A DESTIEMPO DEBIDO AL INICIO DE GESTIÓN Y DEMORA DE CONTRATACIÓN DEL PERSONAL, EXISTIÓ DEMORA EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - LOGÍSTICOS QUE NO PERMITIERON UN MAYOR AVANCE TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO, SE TIENE DIFICULTADES EN EL INICIO DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCCIÓN ORGÁNICA, SE TUVO DIFICULTADES EN LA OFICINA DE ABASTECIMIENTOS, NO SE IMPLEMENTÓ LOS EQUIPOS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EFICIENCIA EN EL PERSONAL DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES, Y PARTICIPACIÓN DEL RESIDENTE EN LA APERTURA DE SOBRES PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE MATERIALES E INSUMOS, MEDIANTE LA OPINIÓN TÉCNICA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 024. PECUARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0048. PROTECCION SANITARIA ANIMAL

PRODUCTO PROYECTO : 2133353. DESARROLLO GANADERO DE LAS CUENCAS LECHERAS DEL ALTO APURIMAC, ALTO VILCANOTA Y VALLE SAGRADO DE LA REGION CUSCO

PIM : 900,000.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

2384 INSEMINACIONES ARTIFICIALES CON LO QUE SEGUIREMOS LOGRANDO EL MEJORAMIENTO GENÉTICO ASÍ COMO EL INCREMENTO DE PRODUCCIÓN DE LECHE

1984 CRÍAS IDENTIFICADAS DEL RESULTADO DE INSEMINACIÓN REALIZADA EL AÑO 2018.

OPERATIVIDAD DE LA PLANTA NITRÓGENO.
 PRODUCCIÓN DE 920 KG NITRÓGENO

CURSO DE CAPACITACIÓN EN INSEMINACIÓN ARTIFICIAL A 30 PRODUCTORES BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PARA DARLE SOSTENIBILIDAD A LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO GENÉTICO QUE SE REALIZA.

IMPLEMENTACIÓN DE 22 BOTIQUINES SANITARIOS EN IGUAL NUMERO DE DISTRITOS

CONCLUSIÓN DEL CENTRO DEMOSTRATIVO DE DERIVADOS LÁCTEOS EN LA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS.

CAPACITACIÓN EN EL MÓDULO DEMOSTRATIVO DE CANCHIS A 216 BENEFICIARIOS DE 06 ASOCIACIONES

ARTICULACION EN 01 EVENTO FERIA EXPOHUANCARO 2018 CON LO QUE SE LOGRO ARTICULAR AL MERCADO A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO RESULTADO DEL CUAL SE VENDIO 400 KG DE QUESO Y 118 LITROS DE YOGURT.

3 532 ASISTENCIAS TECNICAS EN BUENAS PRACTICAS GANADERAS COMO SON SANIDAD, ALIMENTACION, NUTRICION ANIMAL Y 44 CURSOS DE CAPACITACIONES EN TRANSFORMACION DE PRODUCTOS Y DERIVADOS

8 EVENTOS DE SENSIBILIZACION EN CONSERVACION Y USO RACIONAL DEL AGUA 320 CAPACITADOS Y 12 CONCURSOS DE PROTECCIÓN DE FUENTES HÍDRICAS YO CANALES DE RIEGO CON LO QUE SE LOGRARA QUE EL 70 DE BENEFICIARIOS REALICEN MANEJOS ADECUADO Y RACIONAL DE LAS FUENTES HIDRICAS EXISTENTE EN EL AMBITO DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO.

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 024. PECUARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0048. PROTECCION SANITARIA ANIMAL

PRODUCTO PROYECTO : 2133353. DESARROLLO GANADERO DE LAS CUENCAS LECHERAS DEL ALTO APURIMAC, ALTO VILCANOTA Y VALLE SAGRADO DE LA REGION CUSCO**PIM : 900,000.00****b). Identificación de problemas presentados**

EXISTE RETRASO A LA FECHA, EN CUANTO A LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN, POR RAZONES NETAMENTE ADMINISTRATIVOS, SIN EMBARGO EXISTE EL COMPROMISO DE PARTE DE LA DRAC PUEDAN APROBAR DICHO TRAMITE, EN VISTA DE QUE EL PROYECTO YA CONCLUYO SUS ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN A FECHA DEL 31 DE OCTUBRE, Y LUEGO SE PUEDA PROCEDER A LA RESPECTIVA LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO.

PARA EL PRESENTE MES DE OCTUBRE NO SE PRESENTARON MAYORES PROBLEMAS EN CUENTO A LA EJECUCIÓN FÍSICA FINANCIERA DEL PROYECTO, SIN EMBARGO EL PROYECTO INICIO LA EJECUCIÓN TODAVÍA EL AÑO 2012, HUBO PROBLEMAS DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL, LA MISMA QUE NO HA PERMITIDO CONCLUIR A LOS 36 MESE QUE ERA SU HORIZONTE DE EJECUCIÓN.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EN VISTA DE QUE EN EL PRESENTE SE HA CONCLUIDO LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO, SE HA DEJADO DE PRODUCIR N LIQUIDO QUE ABASTECÍA A LAS DIFERENTES POSTAS DE INSEMINACIÓN UBICADOS EN LAS DIFERENTES MUNICIPALIDADES DEL ÁMBITO DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO. SE RECOMIENDA QUE LA PLANTA DEBE ENTRAR EN MANTENIMIENTO A LAS 10 MIL HORAS DE FUNCIONAMIENTO, PARA EL PRESENTE MES SE ESTA DEJANDO CON EL REPORTE DE 1748.6 HORAS DE FUNCIONAMIENTO.

EL MODULO DEMOSTRATIVO DE DERIVADOS LÁCTEOS EN LA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS, QUE ESTA CONCLUIDA Y E INSTALADA EL EQUIPAMIENTO EL RESIDENTE DEL PROYECTO HA INFORMADO LA REALIZACIÓN DE ORIENTACIÓN O CAPACITACIÓN EN ELABORACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS Y VER LA OPERATIVIDAD DE LOS EQUIPOS A LOS TRABAJADORES QUE SON ENCARGADO DE LA ELABORACIÓN DE QUESO.

LA UNIDAD VEHICULAR, CAMIONETA, SE DEJA EN PERFECTO FUNCIONAMIENTO, REPORTADO POR EL RESPONSABLE O CHOFER DEL PROYECTO, SIN EMBARGO SE RECOMIENDA QUE LA INSTITUCIÓN DEBA REALIZAR EL MANTENIMIENTO RESPECTIVO EN VISTA DE QUE YA LLEGO AL KILOMETRAJE RESPECTIVO.

QUEDA A RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DEL PROYECTO, LA EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA Y LOS TRAMITES PARA LA MIGRACIÓN AL INVIERTE. PE.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 024. PECUARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0048. PROTECCION SANITARIA ANIMAL

PRODUCTO PROYECTO : 2158428. MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE LA VICUÑA EN LAS COMUNIDADES CONSERVACIONISTAS DE LA REGION CUSCO**PIM : 2,583,945.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- ENTREGA DE 140 MALLAS EN LA COMUNIDAD DE HUARACO COLQUEMARCA CHUMBIVILCAS; 280 MALLAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA COLLANA QUIÑOTA CHUMBIVILCAS Y SE APERTURA 1400 HOYOS, Y 280 MALLAS EN LA C.C. SAHUA SAHUA OMACHA PARURO Y 770 HOYOS APERTURADOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MANEJO.
- ENTREGA DE 280 MALLAS EN LA C.C. PISQUICOCHA-LIVITACA-CHUMBIVILCAS, 280 MALLAS EN LA C.C. LIMBANI-LAYO-CANAS Y 280 MALLAS EN LA C.C. SANTA LUCIA-POMACANCHI-COMAYO. ASI TAMBIÉN EL REPLANTEO EN LA C.C. PISQUICOCHA LIVITACA CHUMBIVILCAS. FINALMENTE LA APERTURA DE 650 HOYOS EN LA C.C. SANTA LUCIA Y 450 HOYOS EN LA C.C. LIMBANI, PARA CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO DEL MÓDULO DE REPOBLAMIENTO.
- CURSO REGIONAL DE MANEJO Y CONSERVACIÓN DE LA VICUÑA REALIZADO EN CICAS LA RAYA DIST. MARANGANI PROV. CANCHIS LOS DÍAS 25, 26 Y 27 DE ABRIL, CONTANDO CON LA PARTICIPACIÓN DE 42 REPRESENTANTES DE ASOCIACIONES Y COMUNIDADES INTERVENCIONISTAS DE VICUÑA Y COMO EXPOSITORES SERFOR, UNMASM IVITA MARANGANI.
- 07 RÉPLICAS DEL CURSO REGIONAL DE MANEJO Y CONSERVACIÓN DE LA VICUÑA EN LAS PROVINCIAS DE CHUMBIVILCAS; PARURO, CANAS, PAUCARTAMBO Y CANAS, LOGRÁNDOSE CAPACITAR MÁS DE 200 BENEFICIARIOS.

b). Identificación de problemas presentados

- ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO INSUFICIENTE, LO QUE IMPOSIBILITA EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN SEGÚN EXPEDIENTE.

- EL CAMBIO CLIMÁTICO EN LAS ZONAS ALTAS HA GENERADO LA POSTERGACIÓN DE CAMPAÑAS DE CAPTURA Y ESQUILA DE VICUÑA.

- LAS COMUNIDADES SE ENCUENTRAN EN COSECHA DE SUS PRODUCTOS, POR LO TANTO SUSPENDIÉNDOSE LAS ACTIVIDADES.

- INCUMPLIMIENTO EN ENTREGA BIENES POR PARTE DE PROVEEDORES PROVENIENTE DE PROCESOS DE SELECCIÓN/ ÓRDENES DE COMPRA, LO QUE GENERA RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y EJECUCIÓN FINANCIERA.

- ESTE TIPO DE PROYECTO ES NETAMENTE PRODUCTIVO CON PRESENCIA DE MUCHAS DIFICULTADES EN LA PARTE ADMINISTRATIVA, POR SER UN PROYECTO QUE TIENE COMO OBJETIVO LA INTERVENCIÓN A CAMÉLIDOS SILVESTRE COMO ES LA VICUÑA, DECLARADO COMO PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN Y CONSIDERADA COMO ZONAS PROTEGIDAS

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 024. PECUARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0048. PROTECCION SANITARIA ANIMAL

PRODUCTO PROYECTO : 2158428. MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE LA VICUÑA EN LAS COMUNIDADES CONSERVACIONISTAS DE LA REGION CUSCO**PIM : 2,583,945.00****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

- SE RECOMIENDA MAYOR INCREMENTO PRESUPUESTAL PARA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TÉCNICO.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 024. PECUARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0048. PROTECCION SANITARIA ANIMAL

PRODUCTO PROYECTO : 2210951. MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CUYES EN LOS 08 DISTRITOS DE LA, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO**PIM : 1,200,000.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PRODUCTO DEL TRABAJO COMERCIAL SE LOGRO VENDER POR UN VALOR DE S/. 490,000.00 DURANTE EL 2018

INCREMENTO DE PESO VIVO DE 5GR. DÍA A 7.5 GR. DÍA

INCREMENTO EN LA POBLACIÓN DE CUYES EN LA PROVINCIA DE CANAS DE 120,000 A 180,000

DISMINUCION DE EN LA MORTALIDAD DE CUYES EN UN 25 DE UNA POBLACION DE 180,000 CUYES DE LA PROVINCIA DE CANAS.

INCREMENTO DE PASTOS CULTIVADOS DE 100 HAS A 365 HECTAREAS

32 ASOCIACIONES FORMALIZADAS

21 KAMAYOC CAPACITADOS Y ACREDITADOS

1824 FAMILIAS SON CAPACES DE MANEJAR ADECUADAMENTE EL PROCESO PRODUCTIVO DE CUYES.

LAS 28,800 ASISTENCIAS TECNICAS A 1824 FAMILIAS PERMITIÓ IMPLEMENTAR TECNOLOGÍAS PRODUCTIVAS PARA EL MEJORAMIENTO EN SU PRODUCCIÓN.

ENTREGA DE 88 MODULOS DE CUYES MEJORADOS PROCEDENTES DEL CPR LAYO A LOS PRODUCTORES DE LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CANAS.

CONSTRUCCIÓN DE 58 MODULOS DEMOSTRATIVOS EN LA PROVINCIA, POR UN VALOR DE S/. 280,000

IMPLEMENTACION 400 DE MÓDULOS POR UN VALOR DE S/. 280,000.

b). Identificación de problemas presentados

LOS PLAZOS DE EJECUCION DEL PROYECTO SE HALLAN VENCIDOS, NO PERMITIENDO UN ADECUADO SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO, ASI MISMO LOS PRESUPUESTOS A ALGUNAS ACTIVIDADES Y A LA EJECUCION DEL MISMO ESTA POR SER EXCEDIDOS.

SE VIENE REALIZANDO LA MODIFICACION AL EXPEDIENTE TECNICO Y SE HA PODIDO VERIFICAR LA EJECUCION DE PARTIDAS SIN APROBACION RAZON POR LA CUAL SE DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN VIA DE REGULARIZACION ASI COMO TOMAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS PERTINENTES.

LA RESIDENCIA DEBERA CONSIGNAR EN EL CUADERNO DE OBRA LOS ASIENTOS QUE SE HAN NECESARIOS CON LA FINALIDAD DE EVIDENCIAR LOS REQUERIMIENTOS DE MODIFICACION DE EXPEDIENTE QUE CONSIDERE NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE OBRA EN FORMA PREVIA A SU IMPLEMENTACION CON LA FINALIDAD DE REALIZAR UNA CORRECTA LABOR DE INSPECCION.

LA TAZA DE ROTACION DE REPRODUCTORES EN EL CPR LAYO DEBE SER MAS CONTINUA CON LA FINALIDAD DE ACELERAR EL PROCESO DE MEJORAMIENTO GENETICO EN DICHO CENTRO DE PRODUCCION.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

GESTIONAR A LA BREVEDAD POSIBLE LOS TRAMITES DE AMPLIACION DE PLAZO Y MODIFICACION DE EXPEDIENTE.

SE DEBE IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE BENEFICIO EN EL MODULO DEMOSTRATIVO DE BENEFICIO DE CUYES UBICADO EN EL DISTRITO DE LAYO.

SE DEBE IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE SEGUIMIENTO A LA INSTALACION DEL MATERIAL ENTREGADO EN A LOS BENEFICIARIOS EN EL AFAN DE LOGRAR LOS OBJETIVOS PLANTEADOS EN EL PROYECTO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 024. PECUARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0049. INOCUIDAD PECUARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2129823. FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA PRODUCCION DE PECES EN OCOBAMBA, DISTRITO DE OCOBAMBA - LA CONVENCION - CUSCO**PIM : 1,708,693.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- SE CONCLUYO AL 100% CON LOS COMPONENTES DE INCREMENTO A LA PRODUCCION PISCICOLA Y LA ADECUADA GESTION DE LAS ACTIVIDADES PISCICOLAS

- SE HA CONCLUIDO CON LA CONSTRUCCION FISIFCA DE LA OBRA AL 94% RELACIONADA AL COMPONENTE IMPLEMENTACION Y OPERATIVIDAD DEL MODULO DEMOSTRATIVO.

- SE VIENE UTILIZANDO 12 ESTANQUES EN LA PRODUCCION DE CARNE MEDIANTE LA CRIANZA DE 44,000 ALENIVES DE TRUCHA DE LOS 30 ESTANQUES EXISTENTES.

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 024. PECUARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0049. INOCUIDAD PECUARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2129823. FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA PRODUCCION DE PECES EN OCOBAMBA, DISTRITO DE OCOBAMBA - LA CONVENCION - CUSCO**PIM : 1,708,693.00****b). Identificación de problemas presentados**

LOS PROBLEMAS EXISTENTES SE DEBEN PRINCIPALMENTE A LOS CARACTER LOGISTICO, ES ASI QUE LOS REQUERIMIENTOS PRESENTADOS CON UNA ANTICIPACION RAZONABLE, ESTOS NO FUERON ATENDIDOS OPORTUNAMENTE, GENERANDO RETRAZOS NO SOLAMENTE EN LA EJECUCION DE OBRAS, SINO TAMBIEN EN LA GESTION EN GENERAL.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- GENERAR UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CON PLAZOS LIMITE PARA SUPERAR LA PROBLEMÁTICA DESCRITA SOBRE LA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE LOGÍSTICA
- CULMINAR CON LA EJECUCION FISICA DEL PROYECTO A FIN DE PONERLO INMEDIATAMENTE EN OPERATIVIDAD, PUESTO QUE LA POBLACION BENEFICIARIA SE ENCUENTRA PENDIENTE DE SU CONCLUSION

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2000270. GESTION DE PROYECTOS**PIM : 2,903,502.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

UN ASPECTO FUNDAMENTAL FUE EL CUMPLIMIENTO PARCIAL DEL PLAN OPERATIVO PRESENTADO POR MONITOREO Y EVALUACIÓN, EN PRIMER TÉRMINO, SE HA PROPUESTO REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LAS IRRIGACIONES EN MARCHA, CON FINES DE DETERMINAR LOS CAMBIOS Y/O EFECTOS QUE SE VIENEN ALCANZANDO, PRINCIPALMENTE EN LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RIEGO Y LOS ASPECTOS DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA.

- SIN EMBARGO, CON FINES DE DAR CUMPLIMIENTO A ESTA META SE HA SOLICITADO LA AUTORIZACIÓN DE UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA INSTITUCIÓN PARA EL DESPLAZAMIENTO A LAS IRRIGACIONES, SOLICITUD QUE NUNCA FUE ATENDIDO, EN CONSECUENCIA, SE HA TOMADO LA DECISIÓN DE DESPLAZARSE EN SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO, SIENDO MUY ESFORZADO DESPLAZARSE EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LAS IRRIGACIONES AL NO CONTAR CON MOVILIDAD.
- SE LEVANTÓ INFORMACIÓN DE LAS IRRIGACIONES EN MARCHA: AÑAHUICHI II, CCUHUHUASI, UPIS, MARAMPAKI, CCORCA Y SAMBOR, INFORME QUE SE HA PRESENTADO OPORTUNAMENTE.

b). Identificación de problemas presentados

- LIMITACIONES PRESUPUESTALES, LA META 03 QUE ADMINISTRA EL PRESUPUESTO ASIGNADO DE FUNCIONAMIENTO (FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS) FUE DEFICITARIA AL 31/12/2018, FUENTE QUE FUE EN UN 98% SE UTILIZÓ PARA EL PAGO DE PLANILLAS DEL PERSONAL INDETERMINADO DE LA INSTITUCIÓN.
- LA META 04 ASIGNADA A ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN A LA FECHA SE VIENE UTILIZANDO PARA EL PAGO DE PLANILLAS DEL PERSONAL INDETERMINADO DEBIDO A LAS LIMITACIONES PRESUPUESTALES EN LA META DE GESTIÓN DE PROYECTOS.
- POR LA FALTA DE APOYO AL EQUIPO DE MONITORIO Y EVALUACIÓN ASÍ COMO AL RESPONSABLE DE MONITORIO DE REPRESAS NO SE CUMPLIÓ AL 100% CON LA PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA EN EL POI 2018.
- PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN NO SE TUVO EL APOYO DEL PERSONAL EL MISMO QUE LIMITO LA PRESENTACIÓN DE CAP Y MAPRO DENTRO DE LOS PLAZOS PREVISTOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- SE HIZO GESTIONES ANTE EL GOBIERNO REGIONAL CON LA FINALIDAD DE LOGRAR MAYORES RECURSOS, LOGRÁNDOSE INCORPORAR EN EL MES DE NOVIEMBRE 2018, SALDOS DE BALANCE 2017 PARA CUBRIR EL DÉFICIT EN LA META 0003. DIRECCIÓN TÉCNICA, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN.
- A TRAVÉS DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO SE REALIZÓ EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL CONSULTOR QUE FUE CONTRATADO PARA LA PRESENTACIÓN DE CAP Y MAPRO.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**PIM : 2,985,600.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- SE LOGRO UN 99% DE AVANCE FÍSICO; FUE DERIVADO A LA OFICINA DE SUPERVISIÓN DE ESTUDIOS, DONDE DEBERÁ SER EVALUADO EN CUANTO A CONSISTENCIA Y PERTINENCIA.

b). Identificación de problemas presentados

- EN LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES 2019 - 2021 DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO; NO ESTÁ CONSIDERADO EL CICLO DEL PROYECTO; POR TANTO, AL MENOS NO EXISTIRÍA PRESUPUESTO PARA ENTRAR A LA SIGUIENTE FASE DE ESTUDIO, SALVO QUE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLQUEMARCA ORIENTE RECURSOS Y TRANSFIERA AL PER PM.

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**PIM : 2,985,600.00**

- A DESTIEMPO ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA EN APROBAR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS AL PER PM PARA COFINANCIAR EL COSTO DE LA FORMULACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- CULMINACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN PENDIENTE (PROGRAMADO PARA EJECUTAR EL AÑO 2019), ES DECIR OBTENER LA VIABILIDAD.

- COFINANCIAMIENTO DEL COSTO DE ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN POR LAS MUNICIPALIDADES DE CHUMBIVILCAS Y COLQUEMARCA Y EL GOBIERNO REGIONAL CUSCO.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2018058. IRRIGACION SAMBOR**PIM : 5,039,213.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ESTABILIZACIÓN DEL CANAL PRINCIPAL SAMBOR

INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE HIERRO DÚCTIL HD ACERROJADA EN 344 M (MELLIZO), KILÓMETROS 4+660 AL KM 4+810 DEL C.P. SÁMBOR

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE GAVIONES EN 78 M (ALTURA DE 2,5 M Y ANCHO DE 2 M) CON EMPLEO DE 390 METROS CÚBICOS DE PIEDRA.

IMPERMEABILIZACIÓN PRESA YANAMANCHA

COMPACTACIÓN DE SUPERFICIE DE TRATAMIENTO (SUELO+CEMENTO) EN UNA SUPERFICIE DE 16.960 METROS CUADRADOS

COLOCACIÓN DE GEOMEMBRANA DE 1,5 MMM DE ESPESOR EN ZONAS DE INFILTRACIÓN DE PRESA, CUBRIENDO UNA SUPERFICIE DE 9.943 METROS CUADRADOS (0,99 HECTÁREAS).

IMPERMEABILIZACIÓN PRESA PITUCOCHA

COMPACTACIÓN DE SUPERFICIE DE TRATAMIENTO (SUELO+CEMENTO) EN UNA SUPERFICIE DE 32.747 METROS CUADRADOS

COLOCACIÓN DE GEOMEMBRANA DE 1,5 MM DE ESPESOR EN ZONAS DE INFILTRACIÓN DE LA PRESA, CUBRIENDO UNA SUPERFICIE DE 35.780 METROS CUADRADOS (3,58 HECTÁREAS).

b). Identificación de problemas presentados

RETRASO EN ENTREGA OPORTUNA DE BIENES POR LA OFICINA DE LOGÍSTICA, EFECTO DE ERRORES DE COTIZACIÓN

FALTA DE ILUMINACIÓN ARTIFICIAL OPORTUNA PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO NOCTURNO EN LAS PRESAS YANAMANCHA Y PITUCOCHA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

RETRASO EN ENTREGA OPORTUNA DE BIENES POR LA OFICINA DE LOGÍSTICA, EFECTO DE ERRORES DE COTIZACIÓN

FALTA DE ILUMINACIÓN ARTIFICIAL OPORTUNA PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO NOCTURNO EN LAS PRESAS YANAMANCHA Y PITUCOCHA.

PERMANENTE SEGUIMIENTO AL ÁREA DE LOGÍSTICA EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2046089. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MAYOR PALLALLAJE EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE URINSAYA Y QUEROCCOLLANA, DISTRITO COPORAQUE, PROVINCIA ESPINAR

PIM : 13,958,568.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EJECUCIÓN FÍSICA DE 25 UNIDADES PORCENTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DEL PROYECTO DE IRRIGACIÓN PALLALLAJE, QUE CONSISTE EN:

CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA PALLALLAJE.

CONFORMACIÓN DEL NÚCLEO IMPERMEABLE DE LA PRESA.

CONFORMACIÓN DE LOS ESPALDONES DE MORRENA AGUAS ARRIBA Y AGUAS ABAJO DE LA PRESA

COLOCACIÓN DE FILTRO N° 2 EN EL CUERPO DE LA PRESA AGUAS ABAJO

CONSTRUCCIÓN DEL ALIVIADERO DE LA PRESA, Y CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA POZA DEL ALIVIADERO

DISPONIBILIDAD DE 60.000 METROS CÚBICOS DE PIEDRA PARA COLOCACIÓN DEL PEDRAPLÉN EN EL CUERPO DE LA PRESA

INFRAESTRUCTURA DE CONDUCCIÓN PRINCIPAL Y DISTRIBUCIÓN

EN CANAL PRINCIPAL DE CONDUCCIÓN, INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN 3,04 KM

EN LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN, INSTALACIÓN DE 48.177,80 METROS DE TUBERÍA UF PARA EL FUNCIONAMIENTO DE RIEGO POR ASPERSIÓN, CON DIÁMETROS DE 63 MM; 355 MM; DE CLASES C-5 HASTA C-10.

EJECUCIÓN DE PRUEBA HIDRÁULICA DE RPA EN LOS MÓDULOS DE RPA DE KILLCA Y THURPA

b). Identificación de problemas presentados

NO HABER TOMADO DECISIÓN CON RESPECTO A LA PANTALLA DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LA PRESA PALLALLAJE

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA EN PROVEER 50.000 METROS CÚBICOS DE PIEDRA

DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES (TUBERÍA, VÁLVULAS Y OROS COMPONENTES)

OPOSICIÓN DE ALGUNOS BENEFICIARIOS USUFRUCTUARIOS DE CEDER AL PROYECTO UNA FRACCIÓN DE SU TERRENO PARA LA INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DE RIEGO DE DISTRIBUCIÓN.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE SUGIERE AL ÁREA DE LOGÍSTICA, EL CUMPLIMIENTO EN LA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTO DE INSUMOS, BIENES, EQUIPO Y SERVICIO EN EL MARCO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA DE CONTRATACIONES.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2142562. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN UCHU - TINTA, DISTRITO TINTA, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO

PIM : 1,639,419.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EL PRESUPUESTO INICIAL MODIFICADO (PIM) PARA EL AÑO 2018 FUE DE S/.1,639.419.00 NUEVOS SOLES, AL SEGUNDO SEMESTRE SE TIENE UN AVANCE FINANCIERO 93.02%, Y AVANCE FÍSICO ACUMULADO DEL 75.23% RESPECTO AL COSTO DIRECTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.

REALIZANDO LA INSTALACIÓN DE 36 METROS LINEALES DE TUBERÍA DE PVC PVC NTP ISO 4422 UF S 20 (C 5) DE 63 MM (2) EN LA RED DE CONDUCCIÓN, 33.3 M2 DE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE OBRAS DE ARTE ESTÁNDAR EN LA VÁLVULA DE AIRE, 9,993 ML INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE PVC NTP ISO 4422 UF S-13.3 (C 7.5) DE 40 MM (1 1/2) EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN, 9,738.60 ML DE PRUEBA HIDRÁULICA DE REDES DE

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2142562. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN UCHU - TINTA, DISTRITO TINTA, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO**PIM : 1,639,419.00**

ASPERSIÓN EN LA RED DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN, CONSTRUCCIÓN DE 56 CAJAS DE HIDRANTES, PARA EL MODULO TINTA SUR, 04 CAPACITACIONES Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN MITIGACIÓN E IMPACTO AMBIENTAL

LA AMPLIACIÓN DE PLAZO OBEDECE A LA CAUSAL NO CONTAR CON EL TOTAL DE RECURSO PRESUPUESTAL POR ENDE DE MATERIALES E INSUMOS (CEMENTO, AGREGADOS, TUBERÍA Y ACCESORIOS), MAQUINARIA PESADA (RETROEXCAVADORA, COMPRESORA NEUMÁTICA). A LA FECHA SOLO SE ASIGNÓ UN PRESUPUESTO ACUMULADO DE S/. 6,619,634.66 QUE REPRESENTA EL 85.95% DEL PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA (S/. 7,719,635.11) EL CUAL ESTA DESIGNADO PARA EJECUTAR LA OBRA HASTA SU CONCLUSIÓN.

LA SEGUNDA AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO POR MAYORES METRADOS APROBADO ASCIENDE A S/.7,612,987.57 (SIETE MILLONES SEIS CIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 57/100 NUEVOS SOLES)

b). Identificación de problemas presentados

SEGÚN CRONOGRAMA REPROGRAMADO LA EJECUCIÓN DE LAS PARTIDAS REFERIDAS A LA CONSTRUCCIÓN, SE INICIÓ A PARTIR DEL 01 MARZO DE 2018, CON LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL SECTOR UCHÚ (02 MATRICES), TINTA SUR (04 MATRICES) CÁMARAS DE CARGA, RED DE DISTRIBUCIÓN, HIDRANTES, CÁMARAS DE CONTROL Y OTROS, TINTA NORTE (05 MATRICES) EN FORMA SIMULTÁNEA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EFICIENCIA EN EL PERSONAL DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES, Y PARTICIPACIÓN DEL RESIDENTE EN LA APERTURA DE SOBRES PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE MATERIALES E INSUMOS, MEDIANTE LA OPINIÓN TÉCNICA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2156206. INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO QUISCO - DISTRITO DE ALTO PICHIGUA - PROVINCIA ESPINAR - CUSCO**PIM : 20,071,025.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- EJECUCIÓN FÍSICA DE 14 UNIDADES PORCENTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DEL PROYECTO DE IRRIGACIÓN QUISCO, QUE CONSISTE EN CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA QUISCO, DONDE SE HA CONCLUIDO CON LA EXCAVACIÓN DE LA CIMENTACIÓN AL 99%, MOVIENDO UN VOLUMEN DE 125.595 METROS CÚBICOS DE MATERIAL.
- VACIADO DE CONCRETO MASIVO CON TAMAÑO MÁXIMO DE 6 PULGADAS, SE EMPLEÓ UN VOLUMEN DE 5.160 METROS CÚBICOS.
- PREPARACIÓN DE MATERIAL EN CANTERA Y PUESTO EN PRESA DE: ARENA 6.653 METROS CÚBICOS; GRAVA DE 2 EN 11.582 METROS CÚBICOS Y AGREGADO EN 13.313 METROS CÚBICOS.

b). Identificación de problemas presentados

- PROCESO DE SERVICIO DE CONTRATO DE INYECCIONES DE CONSOLIDACIÓN SIN AVANCE, SIENDO RESPONSABILIDAD DE LOGÍSTICA
- DESVÍO DEL EXPEDIENTE QUE SUSTENTÓ LA ADQUISICIÓN DE WATERSTOP DE 20.
- DEMORA EN ADQUISICIÓN DE VIBRADORAS PARA CONCRETO MASIVO Y OTROS BIENES.
- EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTACIÓN DE AUSCULTACIONES, NO TUVO NINGÚN AVANCE, POR TANTO, NO SE HA LOGRADO LA META PREVISTA.
- LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LAS OBRAS DE TOMA, ELEMENTOS HIDROMECAÑICOS, NO FUERON PRESENTADOS ADECUADAMENTE, SIENDO UN PROCESO DIRECTO QUE DEBIÓ CERRARSE EN EL PRESENTE AÑO.
- EL RENDIMIENTO DEL PERSONAL OBRERO DE LA ZONA NO RESPONDE AL RENDIMIENTO PROPUESTO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO.
- CANTIDAD INSUFICIENTE DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN LA ZONA DEL PROYECTO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- MEJORA CONTINUA EN LA INTERACCIÓN CON EL PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROYECTO.
- LOGÍSTICA NO HA CULMINADO EL PROCESO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE INYECCIONES DE CONSOLIDACIÓN.
- REPROGRAMACIÓN DEL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS PARA DESARROLLAR EN MES DIFERENTE AL PROGRAMADO
- ASIGNACIÓN DE UNIDAD DE TRANSPORTE

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2160165. INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO VILCANOTA ENTRE YAUCAT Y PAUCARBAMBA - DISTRITOS CUSIPATA, QUIQUIJANA, URCOS - PROVINCIA QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO CUSCO

PIM : 10,547,635.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EJECUCIÓN FÍSICA DE 5 UNIDADES PORCENTUALES REFLEJADO EN:
 CONSTRUCCIÓN DE 1,33 KM DE PLATAFORMA DE CANAL Y CAJA DE CANAL (TRAMO II)
 INSTALACIÓN DE 0,9 KM DE TUBERÍA HDPE DE 800 MM DE DIÁMETRO (TRAMO II)
 INSTALACIÓN DE 10 ACUEDUCTOS (TRAMO II)
 PRUEBA HIDRÁULICA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN EL SISTEMA DE RIEGO QUISCO

EJECUCIÓN FÍSICA DE 3 UNIDADES PORCENTUALES DE PROYECTO REFLEJADO EN: SISTEMA DE RIEGO QUISCO, DESARROLLO DE CAPACIDADES A REGANTES EN EL PLAN DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA; CORRECCIÓN DE LA PRESIÓN DINÁMICA EN HIDRANTES; DESARROLLO DE 01 EVENTO DE CAPACITACIÓN EN RECURSOS HÍDRICOS FACILITADO POR UN PROFESIONAL TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AGUAS DE SICUANI (ALA SICUANI).

b). Identificación de problemas presentados

EMPRESA RESPONSABLE DE SOLDADURA POR TERMOFUSIÓN DE ENTUBADO NO AVANZÓ DE CONFORMIDAD A LA PROGRAMACIÓN PROCESO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS CON BASTANTE DEMORA GENERA DESFASE EN EJECUCIÓN DE METAS (TUBERÍA SIFÓN MOCCORAISE). NO SE HA CONTADO CON PERSONAL ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD DE OBRA INSATISFACCIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO POR DETERMINADOS USUARIOS DEFICIENCIAS EN EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SIFÓN MOCCORAISE (GEOLOGÍA, GEOTECNIA, CÁLCULOS ESTRUCTURALES E HIDRÁULICOS) CULMINACIÓN DE ADECUACIÓN DEL PLAN DE MANEJO MEDIO AMBIENTAL.

ESCASA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

INCREMENTO DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PERMITIÓ CONTINUAR DESARROLLO DE ACCIONES HASTA EL MES DE DICIEMBRE.

ACUERDO CONSENSUADO CON PERSONAL DE LA EMPRESA CIDELSA PARA ASIGNACIÓN DE MAYOR NÚMERO DE PERSONAL CON FINES DE REALIZAR SOLDADURA POR TERMOFUSIÓN DE TUBERÍA HDPE DE 800 MM DE DIÁMETRO.

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DE RIEGO CONCENTRADO EN EL TRAMO II
 INSTALACIÓN DE ACUEDUCTOS EN EL TRAMO II (COMUNIDAD DE CCOLCA Y QUIQUIJANA).
 SE DEBE CULMINAR ESTUDIOS DE COMPATIBILIDAD EN EL TRAMO II, III, IV
 CULMINAR CON EL ESTUDIO DEL PLAN DE ADECUACIÓN MEDIO AMBIENTAL (PAMA)
 CUMPLIMIENTO DE ACUERDO DE COFINANCIAMIENTO DE PARTE DE LAS MUNICIPALIDADES DE CUSIPATA, QUIQUIJANA Y URCOS
 AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO EN CUMPLIMIENTO A EXIGENCIAS DE LA DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DEL MINISTERIO DE CULTURA CUSCO.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2162076. CONSTRUCCION IRRIGACION CHECCA - CANAS

PIM : 1,739,200.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EJECUCIÓN FÍSICA DE 1 PUNTO PORCENTUAL DE UNA PROGRAMACIÓN DE 13%; CONSISTO EN:
 TRAZO Y REPLANTEO DEL CANAL DE CONDUCCIÓN PRINCIPAL LANTACCOTA TELLOCCOCHA EN 978 M; EXCAVACION DE PLATAFORMA DE CANAL DE CONDUCCION PRINCIPAL LANTACCOTA TELLOCCOCHA.

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2162076. CONSTRUCCION IRRIGACION CHECCA - CANAS**PIM : 1,739,200.00****b). Identificación de problemas presentados**

LOGÍSTICA: NO ATENCIÓN DE SERVICIO DE EQUIPO MECÁNICO (TRACTOR SOBRE ORUGA); RETRASO EN ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LAS ACCIONES PRELIMINARES COMO CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE CANAL, ACCESO A LA UBICACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA CONDORCCOTA SE REALIZÓ CON HERRAMIENTAS DE PROPIEDAD DE LOS TRABAJADORES QUE SON DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2163258. INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE SULLUCUYOC, ENCUENTRO, AMARILLUYOC, LIMONPATA, KUQUIMOCCO Y CCOCHAMPAMPA, DISTRITO DE SANTA TERESA - LA CONVENCION - CUSCO**PIM : 9,097,928.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

AVANCE DE 100 UNIDADES PORCENTUALES EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA BOCATOMA
 AVANCE DE 100 UNIDADES PORCENTUALES EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN DESARENADOR
 EXCAVACIÓN DE 1,06 KM DE PLATAFORMA DE CANAL DE UNA META PROGRAMADA DE 1,36 KM
 INSTALACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN PRINCIPAL EN 0,32 KM DE UNA META PROGRAMADA DE 1,36 KM
 CONSTRUCCIÓN DE 115 BUZONES DE INSPECCIÓN DE UNA META PROGRAMADA DE 135 BUZONES
 ENTUBADO DE 17.395,09 KM DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA RIEGO POR ASPERSIÓN (09 MÓDULOS).

EJECUCIÓN FÍSICA DE 16 UNIDADES PORCENTUALES DE PROYECTO QUE SE TRADUCE EN: SE HA FACILITADO LA ELABORACIÓN DE 11 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN; SE HA DESARROLLADO 11 EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE RIEGO; EL APORTE DE LOS BENEFICIARIOS EN OBRA ALCANZÓ UNA VALORIZACIÓN DE S/57.888,50; SE DESARROLLÓ 2 EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN MANEJO DE SUELOS; EJECUCIÓN DE UN INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN GESTIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO, REALIZADO A LAS IRRIGACIONES SAN MIGUEL Y CHAHUARES; SE DESARROLLÓ 4 EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HÍDRICOS.

b). Identificación de problemas presentados

PRESENCIA CONSTANTE DE LLUVIAS
 ZONA DE ALTO RIESGO (EMPLAZAMIENTO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN PRINCIPAL), PENDIENTE ABRUPTA
 RETRASO EN ATENCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (LOGÍSTICA)
 DEMORA EN LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y ADQUISICIÓN DE REPUESTOS.

ESCASA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ACOMPañAMIENTO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO A RESPONSABLES DE LOGÍSTICA PERMITIÓ AGILIZAR LA DEMANDA DE DETERMINADOS BIENES E INSUMOS PARA LA OBRA.
 CONTRATO DE PERSONAL PARA SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA.

SE REQUIERE GESTIONAR EL INCREMENTO DE PRESUPUESTO PARA CONTINUIDAD DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO.
 PENDIENTE LA APROBACIÓN RESOLUTIVA DE ADICIONAL DE OBRA Y AMPLIACIÓN DE PLAZO (SUPERVISIÓN DEBE DAR PASO)
 SE SUGIERE CELERIDAD EN EL PROCESO DE APROBACIÓN RESOLUTIVA DEL ADICIONAL DE OBRA Y AMPLIACIÓN DE PLAZO.

INCREMENTO PRESUPUESTARIO PERMITIÓ DESARROLLAR ACCIONES HASTA EL MES DE DICIEMBRE DE 2018.

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2163450. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ROCCOTO, DISTRITO DE HUANOQUITE **PIM : 1,276,307.00**
- PARURO - CUSCO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EL PRESUPUESTO INICIAL MODIFICADO (PIM) PARA EL AÑO 2018 FUE DE S/.1,276,307.00 NUEVOS SOLES, AL SEGUNDO SEMESTRE SE TIENE UN AVANCE FINANCIERO 82.89%, Y AVANCE FÍSICO ACUMULADO DEL 54.89% RESPECTO AL COSTO DIRECTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.

SE CONSTRUYÓ LA ESTRUCTURA DE LA BOCATOMA, 1400 ML DE PRUEBA HIDRÁULICA EN TUBERÍAS PVC SAP, EN LA RED DE CONDUCCIÓN, SE INSTALÓ 13 UND. DE TAPA METÁLICA 0.65X0.50X1/8", EN LA VÁLVULA DE CONTROL Y DE PASO, EN LAS VÁLVULAS DE CONTROL Y DE PASO: SE REALIZÓ EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE OBRAS DE CONCRETO, CONCRETO SIMPLE, TARRAJEO EXTERIOR EN MUROS, SUMINISTROS Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍA, TAPAS METÁLICAS.

SE REALIZÓ LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01, AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02 Y AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL N°01, A LA FECHA SE CUENTA CON LA RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL DE DICHAS AMPLIACIONES DE PLAZO Y PRESUPUESTO.

b). Identificación de problemas presentados

EN EL TRANSPORTE DE MATERIALES, DEBIDO A QUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN ZONA ACCIDENTADA E INACCESIBLE, TODO EL TRANSPORTE DE MATERIALES SE REALIZA CON PERSONAL DE OBRA Y EN ALGUNAS FECHAS CON APORTE DE LA COMUNIDAD.

LA DEFICIENTE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO HA MOTIVADO LA EJECUCIÓN DE PARTIDAS Y NUEVAS Y MAYORES METRADOS A FIN DE CUMPLIR CON PROPÓSITO DEL PROYECTO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EFICIENCIA EN EL PERSONAL DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES, Y PARTICIPACIÓN DEL RESIDENTE EN LA APERTURA DE SOBRES PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE MATERIALES E INSUMOS, MEDIANTE LA OPINIÓN TÉCNICA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2221280. INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION DEL SECTOR PUMANOTA DISTRITO DE LAYO, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO **PIM : 1,326,662.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EL PRESUPUESTO INICIAL MODIFICADO (PIM) PARA EL AÑO 2018 FUE DE S/.1,326.662.00 NUEVOS SOLES, AL SEGUNDO SEMESTRE SE TIENE UN AVANCE FINANCIERO 91.31%, Y AVANCE FÍSICO ACUMULADO DEL 14.26% RESPECTO AL COSTO DIRECTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.

REALIZANDO LA CONSTRUCCIÓN DE 01 CAPTACIÓN PRINCIPAL PUMANOTA CON UN AVANCE DEL 61.27%, 01 SEDIMENTADOR CANAL DE DERIVACIÓN DE LA CAPTACIÓN PRINCIPAL CON UN AVANCE DEL 95.70%, 01 CÁMARA DE CARGA - CAPTACIÓN PRINCIPAL, CON UN AVANCE DEL 30.63%, 640 M3 DE RELLENO Y COMPACTACIÓN EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN, 209 ML INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE PVC ISO 4422 UF 400MM (16) C 5 C/ANILLO X 6.00 M, 03 CAPACITACIONES Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN MITIGACIÓN E IMPACTO AMBIENTAL.

LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01, A LA FECHA CUENTA CON LA RGGR N° 466-2018-GR CUSCO/GGR

b). Identificación de problemas presentados

RETRASO EN LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LA OBRA: FALTA DE ADQUISICIÓN OPORTUNA DE MATERIALES/SERVICIOS DEL ÁREA DE LOGÍSTICA, LEJANÍA E INACCESIBILIDAD VEHICULAR A OBRA LO QUE OBLIGA A TRASLADAR MATERIALES A HOMBRO CUESTA ARRIBA POR MÁS DE 3 KM EN PROMEDIO.

BAJO RENDIMIENTO DEL PERSONAL OBRERO DE ZONA SUMADO A LA CARENCIA DE MANO DE OBRA PARA TRABAJAR SOBRE LOS 4200 M.S.N.M

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2221280. INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION DEL SECTOR PUMANOTA DISTRITO DE LAYO, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO**PIM : 1,326,662.00****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

EFICIENCIA EN EL PERSONAL DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES, Y PARTICIPACIÓN DEL RESIDENTE EN LA APERTURA DE SOBRES PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE MATERIALES E INSUMOS, MEDIANTE LA OPINIÓN TÉCNICA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2270682. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DEL RIO VERSALLES, ENTRE SANTA ELENA, RETIRO DEL CARMEN, TIRIJUAY, ARENAL E IPAL, DISTRITOS DE OCOBAMBA Y YANATILE, PROVINCIAS DE LA CONVENCION Y CALCA, REGION CUSCO**PIM : 2,687,820.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CULMINACIÓN DE LA FORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO CON APROBACIÓN BAJO RESOLUCION DIRECTORAL N°99-2018 GR-CUSCO-PERPM-DE ; DE FECHA 13-09-2018

EJECUCIÓN FÍSICA DE 0,5% QUE SE TRADUCE EN: HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE ACCESO; ROCE DE VEGETACIÓN ARBÓREA Y ARBUSTIVA EN LA ZONA DE EMPLAZAMIENTO DE LA BOCATOMA DE CAPTACIÓN Y ROCE DE VEGETACIÓN ARBÓREA Y ARBUSTIVA EN EMPLAZAMIENTO DE LÍNEA DE GRADIENTE DE CANAL PRINCIPAL DE CONDUCCIÓN.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE TUVO PROBLEMAS

INOPORTUNA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS SOLICITADO A LOGÍSTICA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PRIMERA ETAPA DE LA FASE DE INVERSIÓN CULMINADO (ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO)

POR EL TAMAÑO DE LA INVERSIÓN, EL GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO TENDRÁ DIFICULTADES DE ASUMIR EL FINANCIAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO.

EL ÁREA DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS DEBE PROVEER OPORTUNAMENTE TODO REQUERIMIENTO.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2284251. INSTALACION DE PRESAS HUANUTUYO -SUYTOCCOCHA, Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LAS COMUNIDADES DE HANOCCA Y TAYPITUNGA - DISTRITO LAYO - PROVINCIA CANAS - CUSCO**PIM : 1,630,835.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EJECUCIÓN FÍSICA DE 0.1% QUE REPRESENTA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PRELIMINARES, TRAZO Y REPLANTEO DEL CANAL DE CONDUCCIÓN PRINCIPAL HANOCCA Y TAYPITUNGA; CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DEL CANAL PRINCIPAL HANOCCA EN 12,74 KM; EXCAVACIÓN DE PLATAFORMA DEL CANAL PRINCIPAL TAYPITUNGA EN 8,14 KM.

b). Identificación de problemas presentados

LA NO ATENCIÓN OPORTUNA DE PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE LA OFICINA DE LOGÍSTICA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CELERIDAD DE LAS ACCIONES EN LA OFICINA DE LOGISTICA

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2322391. INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA CUENCA DEL RIO BERMEJO-COLORADO, DISTRITOS LIMATAMBO Y MOLLEPATA, PROVINCIA ANTA - CUSCO

PIM : 3,425,339.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EJECUCIÓN DE UNA META FÍSICA DE 6,53% DE UNA PROGRAMACIÓN DE 8 UNIDADES PORCENTUALES, QUE CONSISTIÓ EN:

DISEÑO DEFINITIVO DE: 2 BOCATOMAS DE CAPTACIÓN; 5.319 M DE CANAL DE CONDUCCIÓN PRINCIPAL (TUBERÍA DE 400 MM Y 200 MM DE DIÁMETRO); 9.672 M DE TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN DE 250MM, 200 MM Y 90 MM DE DIÁMETRO; 5 RESERVORIOS NUEVOS; 6 RESERVORIOS DE MEJORAMIENTO; 84.213 M DE TUBERÍA PARA RIEGO POR ASPERSIÓN; 13 CÁMARAS DE CARGA, 100 CÁMARAS ROMPEPRESIÓN, 25 VÁLVULAS REGULADORAS DE PRESIÓN; 58 VÁLVULAS DE CONTROL; 32 PASES VEHICULARES Y 8 PASES AÉREOS.

b). Identificación de problemas presentados

DIFICULTAD DE CONTRATAR A PERSONAL TÉCNICO CON EXPERIENCIA EN DISEÑO DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS DE RIEGO, DEBIDO A LA BAJA OFERTA DE REMUNERACIÓN MENSUAL. INDECISIÓN EN TERCERIZAR SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA DISEÑO DE BOCATOMAS DE CAPTACIÓN, CANAL DE CONDUCCIÓN PRINCIPAL Y RESERVORIOS DE ALMACENAMIENTO. DÉBIL INTERACCIÓN CON PERSONAL DE LOGÍSTICA RETRASA LAS ADQUISICIONES

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

AGILIDAD EN LAS ATENCIONES EN EL AREA DE LOGISTICA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2343744. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO TOTORA, DISTRITO DE CCORCA, PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DE CUSCO

PIM : 1,500,000.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- SE DIO INICIO DEL PROCESO DE COMPATIBILIZACIÓN DEL PROYECTO POR COMPONENTES (SISTEMA DE CONDUCCIÓN Y LA PRESA).
 - LA RESIDENCIA PRESENTO CRONOGRAMA AJUSTADO SOBRE LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO.

b). Identificación de problemas presentados

- DIFICULTAD DE CONTRATAR A PERSONAL TÉCNICO CON EXPERIENCIA EN DISEÑO DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS DE RIEGO PARA EL PROCESO DE COMPATIBILIZACIÓN, DEBIDO A LA BAJA OFERTA DE REMUNERACIÓN MENSUAL.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- SE PROPUSO LA CONTRATACIÓN DEL CONSULTORÍA ESPECIALIZADA EN EL DISEÑO DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS, PARA LA REVISIÓN DEL DISEÑO DE LA PRESA DE CCORCA.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2354721. CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN COMUNIDADES CAMPESINAS DE LOS DISTRITO DE SANTO TOMAS Y COLQUEMARCA, PROVINCIA CHUMBIVILCAS, REGION CUSCO

PIM : 1,068,855.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

48% Ó 0,48 UNIDADES DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, GRAFICADO EN, ESTUDIO BÁSICO DE TOPOGRAFÍA: LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE 220 HECTÁREAS DE SUPERFICIE A INUNDARSE CUANDO ESTÉ CULMINADO LA PRESA (EMBALSE); LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 69,83 KM DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN PRINCIPAL (LÍNEA DE GRADIENTE HUSILLO-SANTO TOMAS); LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE 11,86 KM DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN PRINCIPAL PILLONES ALLHUACCHUYO; LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE 07 SIFONES INVERTIDOS; LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE 225 UNIDADES DE OBRAS DE ARTE ESTÁNDAR (CANOAS, ACUEDUCTOS, BUZONES DE INSPECCIÓN Y GIRO); COLOCACIÓN DE 1.520 UNIDADES DE PUNTOS DE CONTROL EN TIERRA PARA AJUSTE DE IMÁGENES TOMADAS CON DRON, LEVANTAMIENTO CATASTRAL PARCELARIO DE 10.500 HECTÁREAS CON EL EMPLEO DE DRON.

PRESA HUISILLO: EN EL EJE DE PRESA, EJECUCIÓN DE 03 PERFORACIONES DIAMANTINAS EMPLEANDO EL EQUIPO DE PERFORACIÓN EXPLORER SAT 140, CUYAS PROFUNDIDADES FUERON 22,20 M; 50,00 M Y 50,55 M (122,75 M). EJECUCIÓN DE PRUEBAS DE PERMEABILIDAD LEFRANC Y LUGEON. ASIMISMO SE REALIZARON ENSAYOS DE TOMOGRAFÍA ELÉCTRICA EN EL EJE DE LA PRESA HUISILLO EN 8 SECCIONES.

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2354721. CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN COMUNIDADES CAMPESINAS DE LOS DISTRITO DE SANTO TOMAS Y COLQUEMARCA, PROVINCIA CHUMBIVILCAS, REGION CUSCO

PIM : 1,068,855.00

SE REALIZÓ EL ESTUDIO BÁSICO DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA DE LA PRESA HUISILLO Y DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN PRINCIPAL (69,83 KM Y 11,86 KM).

b). Identificación de problemas presentados

ATENCIÓN INOPORTUNA DE REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS
 A DESTIEMPO DISPONIBILIDAD DE LA MÁQUINA DE PERFORACIÓN DIAMANTINA EN LA PRESA
 INSUFICIENTE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA (SE HA DEMANDADO S/2 840.000,00).

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CULMINACIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO ALCANZANDO EL SALDO DE 51,98 PUNTOS PORCENTUALES

CULMINAR EL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DEL ÁREA DE EMBALSE DE LA PRESA HUISILLO (ÁREA DE INUNDACIÓN)

EN EL PMI 2019 20121 DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO, LA INVERSIÓN ESTÁ CONSIDERADO EN EL AÑO 20121 CON S/10 000.000 DE PRESUPUESTOA, SALVO SE ADELANTE, SIENDO DEPENDIENTE DE LAS DECISIONES QUE TOME LA MUNICIPALIDAD PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS.

EJECUTAR EN EL AÑO FISCAL 2019 UNA META FÍSICA DE 51,98%; PRESUPUESTÁNDOSE CON ESTE FIN S/350.000,00; SIN EMBARGO ESTE PRESUPUESTO ASIGNADO NO GARANTIZA LA CULMINACIÓN DEL ESTUDIO, POR LO QUE ES IMPORTANTE LA COOPERACIÓN DEL GOBIERNO LOCAL PROVINCIAL.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO : 2161864. INSTALACION DE TARA (CAESALPINIA SPINOSA) EN SISTEMAS AGROFORESTALES EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE LAS PROVINCIAS DE ANTA CALCA, PARURO Y URUBAMBA DE LA REGION CUSCO

PIM : 1,715,229.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE PRODUJERON 200000 PLANTINES DE TARA BAJO CONVENIO CON LOS MUNICIPIOS DE ACCHA, CCAPI, CHINCHAYPUQUIO, PARURO Y MOLLEPATA; ASÍ COMO EN EL VIVERO INSTITUCIONAL UBICADO EN LA AGENCIA AGRARIA CALCA CAYTUPAMPA, SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:

VIVERO DE ACCHA: PRODUCCIÓN DE 12800.00 PLANTINES

VIVERO DE CCAPI: PRODUCCION DE 26000.00 PLANTINES

VIVERO DE PARURO: PRODUCCION DE 26000.00 PLANTINES

VIVERO DE CHINCHAYPUQUIO: PRODUCCIÓN DE 4,000 PLANTINES

VIVERO DE MOLLEPATA: PRODUCCIÓN DE 40,000 PLANTINES

VIVERO DE SAN FRANCISCO: PRODUCCIÓN DE 5000 PLANTINES

VIVERO DE CALCA CAYTUPAMPA: PRODUCCIÓN DE 86,200 PLANTINES

TOTAL PRODUCCIÓN: 200,000.00 PLANTINES DE TARA.

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO : 2161864. INSTALACION DE TARA (CAESALPINIA SPINOSA) EN SISTEMAS AGROFORESTALES EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE LAS PROVINCIAS DE ANTA CALCA, PARURO Y URUBAMBA DE LA REGION CUSCO

PIM : 1,715,229.00

b). Identificación de problemas presentados

UNA DE LAS PRINCIPALES DIFICULTADES FUE LA TEMPORALIDAD DE EJECUCION Y FINALIZACION DEL PROYECTO, SITUACION QUE GENERO ADELANTAR LAS PLANTACIONES O LA CAMPAÑA FORESTAL, ASI COMO CUMPLIR CON LOS METRADOS FALTANTES PARA LA CONCLUSION DEL PROYECTO.

LA PRESENCIA DE LLUVIAS FUE MUY LIMITADA OCASIONANDO STRES HIDRICO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

DAR CONTINUIDAD AL PROYECTO A TRAVES DE UNA SEGUNDA FASE.

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO : 2129843. INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN EL DISTRITO DE KOSÑIPATA DE LA PROVINCIA DE PAUCARTAMBO

PIM : 1,602,730.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE REALIZARON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE FRANJA DE SERVIDUMBRE (DESBROCE Y LIMPIEZA) COMO TAMBIÉN EL MANTENIMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS INSTALADAS QUE SUFRIERON ALGÚN DESPERFECTO EN EL TIEMPO LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA QUE ESTUVO PARALIZADA Y CONCLUIDO DESDE EL AÑO 2015 HASTA NOVIEMBRE DEL 2018, DICHAS ACTIVIDADES SE REALIZARON DEBIDO A LAS OBSERVACIONES HECHAS POR LA EMPRESA CONCESIONARIA ELECTRO SUR ESTE S.A.C., CON ELLO SE SUBSANO TODAS LA OBSERVACIONES DE LA COMISIÓN DE RECEPCIÓN DE OBRA.

CON LAS OBSERVACIONES LEVANTADAS, SE EFECTUÓ LA PRUEBA DE MEGADO DE LA LÍNEA RESULTANDO CON VALORES MÁS DE 300M (FASE FASE, FASE -TIERRA) CON DICHAS MEDIDAS EL INSPECTOR DE LA EMPRESA ELECTRO SUR ESTE S.A.A. AUTORIZA LA ENERGIZACIÓN DE LA LÍNEA, RESULTANDO LA ENERGIZACIÓN ESTABLE Y EXITOSA CON LA CUAL SE ESPERA EL ACTA DE CONFORMIDAD Y PUESTA EN SERVICIO DE OBRA. PARA POSTERIOR TRAMITE DE TRANSFERENCIA, CON LO CUAL LA LÍNEA PASARA A SU RESPONSABILIDAD PARA MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEFINITIVA.

OBRAS CIVILES SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS.

SE REALIZÓ LA INSTALACIÓN DE LA MALLA DE TIERRA PROFUNDA

SE CONSTRUYERON LAS BASES PARA LOS EQUIPOS (PARARRAYOS, TRANSFORMADORES DE TENSIÓN, TRANSFORMADORES DE CORRIENTE)

SE TERMINÓ DE CONSTRUIR LAS CANALETAS Y TAPAS PARA CABLES DE CONTROL Y MEDICIÓN.

SE EFECTUÓ EL LASTRADO Y COMPACTADO DE LA TROCHA CARROZABLE DE INGRESO A LA SUBESTACIÓN PILCOPATA, DESDE LA CARRETERA PILCOPATA PAUCARTAMBO HASTA LA SUBESTACIÓN, UN TRAYECTO DE APROXIMADAMENTE 5 KM.

SE CONSTRUYÓ LOS PÓRTICOS PARA LAS BAHÍAS DE PATRIA Y PILCOPATA EN 22.9KV Y LA LLEGADA DE LA LÍNEA 33KV.

SE TERMINÓ DE CONSTRUIR LA SALA DE CONTROL, SALA DE BATERÍAS BAÑO CON SUS RESPECTIVOS ACABADOS Y SERVICIOS DENTRO DE LA SUBESTACIÓN PILCOPATA.

SE HIZO EL ACABADO DEL CERCO PERIMÉTRICO,

b). Identificación de problemas presentados

POR LAS LLUVIAS CASI PERMAMENTES Y EL ACCESO DE CARROSABLE QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, LOS MATERIALES NO LLEGAN AL CITIO DE LA OBRA, SOLO SE DESCARGA A 700MT DE LA OBRA, DICHOS MATERIALES FUERON TRASLADADOS CON EL PERSONAL, LA CUAL DEMORA EL ABANSE DEL CRONOGRAMA PROGRAMADA.

POR FALTA DE PRESUPUESTO QUE YA NO SE CONTABA EN EL MES DE JUNIO, NO SE PUEDE REALIZAR NINGUNA COMPRA DE LOS MATERIALES FALTANTES Y CONTRATAR PERSONAL PAR EL AVANCE DE LA OBRA Y SE PARALIZO EN FORMA PARCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO

LA EMPRESA GILAT HASTA LA FECHA NO CUMPLE SU COMPROMISO DE LIMPIESA DE FRANJADE SERVIDUMBRE, YA EL EL PERMISO QUE SE DIO PARA QUE TIENDAN SU CABLE DE FIBRA OPTICA FUE QUE DICHA

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO : 2129843. INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN EL DISTRITO DE KOSÑIPATA DE LA PROVINCIA DE PAUCARTAMBO**PIM : 1,602,730.00**

EMPRESA TENIA QUE EFECTUAR LA LIMPEZA DE LAS MALESAS QUE CRECIERON DE NUEVO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE DEBE INCLUIR AL PIM-2019, CON EL SALDO PRESUPUESTAL PARA QUE LA OBRA CONTINÚE SU CONSTRUCCIÓN Y DE ESTA FORMA CONCLUIR LA EJECUCIÓN Y PONER EN OPERACION

CON SALDO PRESUPUESTAL SE DEBE CONTINUAR CON LA CONSTRUCCIÓN DE LAS PARTIDAS QUE FALTA EJECUTAR HASTA QUE ENTRE LA SUBESTACIÓN EN FUNCIONAMIENTO Y CON ELLO PODER CULMINAR LA OBRA.

SE RECOMIENDA A LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES, AGILIZAR CON LOS TRAMITES RESPECTIVOS DE SU COMPETENCIA CON EL FIN DE CUMPLIR CON LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS SEGÚN NORMA PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS, TENIENDO EN CUENTA REQUERIMIENTOS REALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 NO FUERON ATENDIDOS SEGÚN CRONOGRAMA DE ADQUISICIONES, PERJUDICANDO EL NORMAL AVANCE SEGÚN CRONOGRAMA DE OBRA

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO : 2139108. CONSTRUCCION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS COMUNIDADES RURALES DE CASA BLANCA, CCOLLANA, TUNTUMA Y ALCCAVICTORIA DEL DISTRITO DE VELILLE, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO**PIM : 1,352,989.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

LOS LOGROS ALCANZADOS A LA FECHA, SON EN LAS PARTIDAS MÁS COMPLICADAS Y CRITICAS COMO SON EL ACARREO E IZAJE MANUAL DE POSTES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN LOS CUALES SE ENCUENTRA EN UN 95% DE EJECUCIÓN EN 15 LOCALIDADES, LAS PARTIDAS DE RETENIDAS DE ANCLAJE Y PATS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN SE ENCUENTRA EN UN PROMEDIO DE 85 % DE EJECUCIÓN FÍSICA EN 15 LOCALIDADES.

OTRO LOGRO ALCANZADO ES EL MONTAJE DE 05 TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN CON SU RESPECTIVO CONEXIONADO AL TABLERO DE DISTRIBUCIÓN LO CUAL COMPRENDE LA RED DE MEDIA TENSIÓN LA RED DE BAJA TENSIÓN Y EL ALUMBRADO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN DENTRO Y FUERA DEL ÁREA DE CONCESIÓN, QUEDANDO PENDIENTE EL TRÁMITE PARA LAS INSTALACIONES DE MEDIDORES ELECTRÓNICOS, POSIBILITANDO SU PRONTA ENTREGA Y TRANSFERENCIA A LA EMPRESA CONCESIONARIA ELSE S.A.A.

b). Identificación de problemas presentados

LA PRESENCIA DE PRECIPITACIONES PLUVIALES (LLUVIAS) CON DESCARGAS ELÉCTRICAS DE FORMA REGULAR, LOS CUALES DIFICULTAN EL NORMAL ACCESO Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y POR TANTO SE HA GENERADO RETRASO EN EL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA.

EXISTEN LOCALIDADES GEOGRÁFICAMENTE LEJANAS CON RESPECTO AL CAMPAMENTO Y CON FALTA DE ACCESOS (CAMINOS DE HERRADURA) HACIA LA ZONA DE TRABAJO, RAZÓN POR LA CUAL DIFICULTA EL AVANCE NORMAL DE LOS TRABAJOS FÍSICOS DE LA OBRA, CABE SEÑALAR QUE DICHAS LOCALIDADES PRESENTAN DESNIVELES Y PENDIENTES MUY ELEVADAS CON PRESENCIA DE BOFEDALES, CERCOS DE PIEDRA, CRUCES DE RÍOS, QUE HACEN QUE LOS TRABAJOS DE TRASLADOS DE MATERIALES, HERRAMIENTAS E INSUMOS GENEREN CONTRATACIÓN DE MÁS PERSONAL Y MAYOR TIEMPO PARA SU EJECUCIÓN.

EN OTRAS LOCALIDADES LOS TERRENOS SON SEMIROCOSOS, ROCOSOS Y EN ALGUNOS CASOS EXISTE LA PRESENCIA DE AGUA, LO CUAL IMPIDE LA EXCAVACIÓN DE HOYOS Y SE GENERA MAYOR TIEMPO PARA LA APERTURA Y/O EXCAVACIÓN DE HOYOS; CABE MENCIONAR QUE EN ALGUNOS SECTORES SE TUVO QUE UTILIZAR CINCEL, COMBOS Y EN OTROS CASOS EXPLOSIVOS, LO CUAL GENERA LA INCLUSIÓN DE UNA PARTIDA NUEVA EN EL EXPEDIENTE DE MODIFICACIONES DE LA OBRA.

UN ASPECTO RELEVANTE HA SIDO Y ES EL TEMA DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, EL CUAL TIENE MUCHAS DEMORAS EN CADA UNO DE SUS PROCEDIMIENTOS, LO CUAL HA OCASIONADO DIVERSOS INCONVENIENTES PARA LA EJECUCIÓN NORMAL DE LA OBRA, TALES COMO EL DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES EN OBRA, MÍNIMA EJECUCIÓN DE GASTOS CON RESPECTO AL PRESUPUESTO ASIGNADO, DESFASE DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PROGRAMADO Y DEL CRONOGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES.

OTRO INCONVENIENTE QUE SE TUVO, FUE CON LA NO ENTREGA DE LOS MATERIALES POR PARTE DE PROVEEDORES ADJUDICADOS CON LA BUENA PRO, ESTE INCONVENIENTE TRAJÓ CONSIGO UNA DEMORA EXCESIVA OBLIGANDO A LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y RECURSOS AUXILIARES A REPROGRAMAR EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES.

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO : 2139108. CONSTRUCCION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS COMUNIDADES RURALES DE CASA BLANCA, COLLANA, TUNTUMA Y ALCCAVICTORIA DEL DISTRITO DE VELILLE, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO

PIM : 1,352,989.00

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE RECOMIENDA A LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES, AGILIZAR CON LOS TRAMITES RESPECTIVOS DE SU COMPETENCIA CON EL FIN DE CUMPLIR CON LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS SEGÚN NORMA PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS, TENIENDO EN CUENTA REQUERIMIENTOS REALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 NO FUERON ATENDIDOS SEGÚN CRONOGRAMA DE ADQUISICIONES, PERJUDICANDO EL NORMAL AVANCE SEGÚN CRONOGRAMA DE OBRA.

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO : 2209713. INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DE 46 LOCALIDADES DE LOS DISTRITOS DE SICUANI, SAN PABLO Y COMBAPATA EN LA, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO

PIM : 1,971,741.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EN RED PRIMARIA, SE REALIZÓ LA INSTALACIÓN DE 29 SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE POTENCIA, CON SUS RESPECTIVOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y SECCIONAMIENTO; INSTALACIÓN DE ARMADOS MT, TENDIDO DE CONDUCTOR TIPO AAAC DE 25 MM², INSTALACIÓN DE RETENIDAS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN PARA PUESTA A TIERRA.

EN REDES SECUNDARIAS, INSTALACIÓN DE RETENIDAS BT, INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA EN BAJA TENSIÓN, INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE ALUMBRADO PÚBLICO.

ASIMISMO, SE HA REALIZADO LA INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS PARA 466 BENEFICIARIOS.

b). Identificación de problemas presentados

LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL SE REALIZÓ EN DOS ETAPAS, UNA ASIGNACIÓN EN ENERO 2018 Y LA OTRA EN JULIO 2018. LO QUE OCASIONÓ QUE SE TUVIERAN QUE REALIZAR REQUERIMIENTOS EN DOS PARTES, LA MAYORÍA DE ELLOS PARA CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCESOS DE SELECCIÓN.

LOS TRÁMITES DE LOS REQUERIMIENTOS SE REALIZARON CON POCA CELERIDAD, MOTIVO POR EL CUAL LOS MATERIALES LLEGARON FUERA DEL PLAZO PREVISTO, LO CUAL DIFICULTO CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PARA EL PRESENTE AÑO, QUEDA PENDIENTE REALIZAR LOS TRÁMITES DE ENTREGA Y TRANSFERENCIA DE LA INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE A LAS 35 SUBESTACIONES ELÉCTRICAS, A LA EMPRESA CONCESIONARIA DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ELECTRO SUR ESTE SAA, PARA LO CUAL, SE DEBEN REALIZAR LOS SIGUIENTES TRÁMITES:

SOLICITAR A LA EMPRESA CONCESIONARIA, ACTA DE CONFORMIDAD FINAL DEL GIS ELSE

SOLICITAR A LA EMPRESA ELECTRO SUR ESTE, INSPECCIÓN DE OBRA CULMINADA, PARA LAS 35 SUBESTACIONES Y REDES ELÉCTRICAS CULMINADAS.

LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA CONCESIONARIA A LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA EN CAMPO.

ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE FINAL DE OBRA EJECUTADA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA EMPRESA CONCESIONARIA.

ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE DE GESTIÓN DE SERVIDUMBRE DE LAS REDES PRIMARIAS INSTALADAS, PARA LO CUAL, ES NECESARIO COMPLETAR LA DOCUMENTACIÓN EXIGIDA POR LA CONCESIONARIA PARA SU APROBACIÓN RESPECTIVA.

SOLICITAR A LA EMPRESA CONCESIONARIA, LA DESIGNACIÓN DEL COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA, PARA LAS 35 SUBESTACIONES ELÉCTRICAS CULMINADAS.

FINALMENTE, HACER LA ENTREGA DE OBRA Y TRANSFERENCIA DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA A LA MENCIONADA EMPRESA.

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO : 2209720. INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRIFICACION RURAL DE 43 LOCALIDADES, DISTRITO DE VELILLE - CHUMBIVILCAS - CUSCO

PIM : 2,224,374.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

LOS LOGROS ALCANZADOS A LA FECHA, SON EN LAS PARTIDAS MÁS COMPLICADAS Y CRITICAS COMO SON EL ACARREO E IZAJE MANUAL DE POSTES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN LOS CUALES SE ENCUENTRA EN UN 93% DE EJECUCIÓN EN 40 LOCALIDADES, LAS PARTIDAS DE RETENIDAS DE ANCLAJE Y PATS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN SE ENCUENTRA EN UN PROMEDIO DE 85 % DE EJECUCIÓN FÍSICA EN 40 LOCALIDADES.

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO : 2209720. INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRIFICACION RURAL DE 43 LOCALIDADES, DISTRITO DE VELILLE - CHUMBIVILCAS - CUSCO**PIM : 2,224,374.00**

OTRO LOGRO ALCANZADO ES EL MONTAJE DE 10 TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN CON SU RESPECTIVO CONEXIONADO AL TABLERO DE DISTRIBUCIÓN LO CUAL COMPRENDE LA RED DE MEDIA TENSIÓN LA RED DE BAJA TENSIÓN Y EL ALUMBRADO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN DENTRO Y FUERA DEL ÁREA DE CONCESIÓN, QUEDANDO PENDIENTE EL TRÁMITE PARA LAS INSTALACIONES DE MEDIDORES ELECTRÓNICOS, POSIBILITANDO SU PRONTA ENTREGA Y TRANSFERENCIA A LA EMPRESA CONCESIONARIA ELSE S.A.A.

b). Identificación de problemas presentados

LA PRESENCIA DE PRECIPITACIONES PLUVIALES (LLUVIAS) CON DESCARGAS ELÉCTRICAS DE FORMA REGULAR, LOS CUALES DIFICULTAN EL NORMAL ACCESO Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y POR TANTO SE HA GENERADO RETRASO EN EL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA.

EXISTEN LOCALIDADES GEOGRÁFICAMENTE LEJANAS CON RESPECTO AL CAMPAMENTO Y CON FALTA DE ACCESOS (CAMINOS DE HERRADURA) HACIA LA ZONA DE TRABAJO, RAZÓN POR LA CUAL DIFICULTA EL AVANCE NORMAL DE LOS TRABAJOS FÍSICOS DE LA OBRA, CABE SEÑALAR QUE DICHAS LOCALIDADES PRESENTAN DESNIVELES Y PENDIENTES MUY ELEVADAS CON PRESENCIA DE BOFEDALES, CERCOS DE PIEDRA, CRUCES DE RÍOS, QUE HACEN QUE LOS TRABAJOS DE TRASLADOS DE MATERIALES, HERRAMIENTAS E INSUMOS GENEREN CONTRATACIÓN DE MÁS PERSONAL Y MAYOR TIEMPO PARA SU EJECUCIÓN.

EN OTRAS LOCALIDADES LOS TERRENOS SON SEMIROCOSOS, ROCOSOS Y EN ALGUNOS CASOS EXISTE LA PRESENCIA DE AGUA, LO CUAL IMPIDE LA EXCAVACIÓN DE HOYOS Y SE GENERA MAYOR TIEMPO PARA LA APERTURA Y/O EXCAVACIÓN DE HOYOS; CABE MENCIONAR QUE EN ALGUNOS SECTORES SE TUVO QUE UTILIZAR CINCEL, COMBOS Y EN OTROS CASOS EXPLOSIVOS, LO CUAL GENERA LA INCLUSIÓN DE UNA PARTIDA NUEVA EN EL EXPEDIENTE DE MODIFICACIONES DE LA OBRA.

UN ASPECTO RELEVANTE HA SIDO Y ES EL TEMA DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, EL CUAL TIENE MUCHAS DEMORAS EN CADA UNO DE SUS PROCEDIMIENTOS, LO CUAL HA OCASIONADO DIVERSOS INCONVENIENTES PARA LA EJECUCIÓN NORMAL DE LA OBRA, TALES COMO EL DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES EN OBRA, MÍNIMA EJECUCIÓN DE GASTOS CON RESPECTO AL PRESUPUESTO ASIGNADO, DESFASE DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PROGRAMADO Y DEL CRONOGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES.

OTRO INCONVENIENTE QUE SE TUVO, FUE CON LA NO ENTREGA DE LOS MATERIALES POR PARTE DE PROVEEDORES ADJUDICADOS CON LA BUENA PRO, ESTE INCONVENIENTE TRAJÓ CONSIGO UNA DEMORA EXCESIVA OBLIGANDO A LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y RECURSOS AUXILIARES A REPROGRAMAR EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE RECOMIENDA A LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES, AGILIZAR CON LOS TRÁMITES RESPECTIVOS DE SU COMPETENCIA CON EL FIN DE CUMPLIR CON LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS SEGÚN NORMA PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS, TENIENDO EN CUENTA REQUERIMIENTOS REALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 NO FUERON ATENDIDOS SEGÚN CRONOGRAMA DE ADQUISICIONES, PERJUDICANDO EL NORMAL AVANCE SEGÚN CRONOGRAMA DE OBRA.

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 029. HIDROCARBUROS

GRUPO FUNCIONAL : 0058. HIDROCARBUROS

PRODUCTO PROYECTO : 2302972. CONSTRUCCION PLANTA DE FRACCIONAMIENTO DE LGN EN LA PROVINCIA DE LA CONVENCION**PIM : 2,100,000.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- SE REALIZÓ LAS TRANSFERENCIAS FINANCIERAS POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION Y DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS POR EL IMPORTE DE S/ 700,000 CADA UNO, DANDO CUMPLIMIENTO ASÍ CON EL CONVENIO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO CORRESPONDIENTE.
- EN AGOSTO DEL EJERCICIO 2018 SE REGISTRO LA CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCION CONCURSO PUBLICO CP-SM-1 -2018-R CUSCO-1 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE FRACCIONAMIENTO LGN

b). Identificación de problemas presentados

- DURANTE LA CALIFICACION Y EVALUACION DE LA OFERTA , EL COMITE DA CUENTA QUE EL CONSORCIO IMECON SA NO CUENTA CON RPN DE CONSULTOR DE ACUERDO AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA, PROCEDIENDOSE ASÍ A LA NULIDAD DEL OFICIO.

- EN FECHA 21 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 SE ENVIA EL AJUSTE A LOS TERMINOS DE REFERENCIA DEL PROCESO DE SELECCION N° AS 213-2018-DERIVADA DEL CONCURSO PUBLICO N° 01-2018-GR CUSCO PARA SU EVALUACION Y MODIFICACION DE LAS BASES PARA LA TERCERA CONVOCATORIA, LA MIMA QUE SE RESUELVE DECLARAR LA NULIDAD DEL PROCESO POR PRESCINDIR DE LAS NORMAS ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO, RETROTRAYENDO EL PROCESO HASTA LA FASE DE LOS ACTOS PREPARATORIOS

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 029. HIDROCARBUROS

GRUPO FUNCIONAL : 0058. HIDROCARBUROS

PRODUCTO PROYECTO : 2302972. CONSTRUCCION PLANTA DE FRACCIONAMIENTO DE LGN EN LA PROVINCIA DE LA CONVENCION**PIM : 2,100,000.00****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

- SE SUGIERE LANZAR EL PROCESO DE SELECCION POR EL MONTO ESTABLECIDO EN EL EJERCICIO 2019, CONSIDERANDO LOS MISMOS TDR DEL EJERCICIO 2018
- QUE LOS POSTORES CUMPLAN CON TODOS LOS REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA OSCE CONSIDERANDO LA IMPORTANCIA DE ESTE PROYECTO

FUNCION : 14. INDUSTRIA

DIVISION FUNCIONAL : 031. INDUSTRIA

GRUPO FUNCIONAL : 0060. PROMOCION DE LA INDUSTRIA

PRODUCTO PROYECTO : 2230744. MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE INDUSTRIALIZACION Y ADIESTRAMIENTO DE LA CARNE DE CUY EN LAS PROVINCIAS DE CUSCO Y CANCHIS**PIM : 1,218,582.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- SE LOGRO CONCLUYO CON LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE PROCESAMIENTO DE CUYES EN EL DISTRITO DE CCORCA, TENIENDOSE ASI LA CONCLUSION DE 02 MODULOS INCLUIDA LA DEL DISTRITO DE COMBAPATA, MODULOS QUE FUERON INAUGURADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
- DEL MISMO MODO SE CONCLUYO CON LA IMPLEMENTACION DE EQUIPOS Y BIENES DE CAPITAL PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS PLANTAS DE PROCESAMIENTO DE CUYES
- REALIZARON 85 CAPACITACIONES 85 EN TEMAS DE INDUSTRIALIZACION DE CARNE DE CUY LO CUAL REPRESENTA LA EJECUCION AL 100% DE DICHO COMPONENTE AL FINALIZAR EL EJERCICIO 2018.

b). Identificación de problemas presentados

- HUBO INCONVENIENTES EN EL PROCESO DE ACCESO Y ARTICULACION A DIFERENTES MERCADOS DE LOS PRODUCTOS ELABORADOS Y PROCESADOS EN LAS DIFERENTES PLANTAS DE PROCESAMIENTO, EL MISMO QUE FUE A CONSECUENCIA DE OFERTAR PRODUCTOS NUEVOS
- AL CIERRE DEL EJERCICIO SE PARALIZO EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MODULOS DE INDUSTRIALIZACION DE CARNE DE CUY EN LAS DOS DISTRITOS POR DISPOSICION DE LA DIRECCION , POR CUANTO NO SE DEFINE LA RESPONSABILIDAD DEL MANEJO DE DICHOS MODULOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- SE SUGIERE HABILITAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MODULOS QUE SE ENCUENTRAN PARALIZADOS A LA FECHA, ASI MISMO SE DEBE DEFINIR BAJO QUIEN RECAERA LA ADMINISTRACION DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS MODULOS, LO QUE PODRIA PERMITIR EL REINICIAR LAS ACTIVIDADES DE COMERCIALIZAR DE MEJOR MANERA LA CARNE DE CUY DE NUESTRA REGION.
- OTRA ALTERNATIVA PODRIA SER QUE OS MODULOS SEAN ADMINISTRADOS A TRAVES DE ASOCIACIONES COMUNALES Y / O ALQUILAR DICHAS PLANTAS DE COMERCIALIZACION

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO : 2091496. CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE PUENTE PANTIPATA - IVIN, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO**PIM : 1,606,407.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ALCANZA UN 86.81% DE AVANCE CON RESPECTO AL COSTO DIRECTO, SE ENCUENTRA CULMINADA.

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN LA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS POR PARTE DEL ÁREA DE LOGÍSTICA. LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTALES PARCIALES PERJUDICAN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS PREVISTOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE RECOMIENDA LA ASIGNACIÓN TOTAL DEL PRESUPUESTO, PARA PROGRAMAR LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS. COORDINAR PERMANENTEMENTE CON EL ÁREA DE LOGÍSTICA PARA QUE SE CUMPLAN LOS PLAZOS ESTIPULADOS POR LEY.

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO : 2156291. CREACION DEL PUENTE CARROZABLE HUACCAYCHACA EN EL TRAMO CCAPI - HUANOQUITE, DISTRITO DE CCAPI - PARURO - CUSCO**PIM : 2,826,609.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EJECUCIÓN DEL 63.94%

CONSTRUCCIÓN DE LOS ESTRIBOS, PARAPETOS Y DUCTOS.

CONCLUSIÓN AL 100% DE LOS TRABAJOS DE APERTURA Y ENSANCHAMIENTO DE ACCESO EN AMBOS MÁRGENES.

CONSTRUCCIÓN DEL ARCO DE CONCRETO ARMADO.

FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE FALSO PUENTE METÁLICO.

CONSTRUCCIÓN DEL ARCO DE CONCRETO ARMADO.

BENEFICIO DIRECTO DE LA INVERSIÓN EN LOS POBLADOS ALEDAÑOS CON LA CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA.

b). Identificación de problemas presentados

PROYECTO CON UN AVANCE FÍSICO AL 63.94 %, NO HABIENDO CUMPLIDO CON SU EJECUCIÓN EN EL PLAZO PROGRAMADO AL 31 DE DICIEMBRE 2018.

PROCESOS DE SELECCIÓN DE MATERIALES QUEDARON DESIERTOS, LO CUAL DETERMINO LA REPROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

HACER CUMPLIR LA PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE GASTOS, PARA QUE LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA DRTCC, LLEGUEN EN FORMA OPORTUNA A LA POBLACIÓN.

MEJORAR LOS DIRECTIVAS IMPLEMENTADAS EN LA OFICINA DE LOGÍSTICA, OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE LA DRTCC.

FORTALECER LA DIRECCIÓN DE CAMINOS PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO ADECUADO DELA EJECUCIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN APROBADO EN EXPEDIENTE TÉCNICO.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO : 2162846. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAROCONDO - PACHAR, DISTRITOS DE HUAROCONDO Y OLLANTAYTAMBO, PROVINCIAS DE ANTA Y URUBAMBA, REGION CUSCO**PIM : 27,472,331.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, ROCA SUELTA Y ROCA FIJA DE LOS TRAMOS DE VÍA SIGUIENTES: DESDE EL KM 6+340 AL KM 6+740, TRAMO KM 8+180 AL KM 8+660 Y DEL KM 16+280 AL KM 18+800, HACIENDO UNA LONGITUD DE 3400 M APROXIMADAMENTE.

ENROCADO DE PLATAFORMA DE VÍA DE LOS SIGUIENTES TRAMOS: DESDE EL KM 6+340 AL KM 6+740, TRAMO KM 8+180 AL KM 8+660 Y DEL KM 16+280 AL KM 18+800, HACIENDO UNA LONGITUD DE 3400 M APROXIMADAMENTE.

MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE DE VÍA DE 0.20 M DESDE EL KM 13+100 AL KM 18+800, HACIENDO UNA LONGITUD DE 5700 M APROXIMADAMENTE.

CONFORMACIÓN DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO A NIVEL DE SUB BASE DE 0.20 M ENTRE LOS TRAMOS SIGUIENTES: KM 6+340 AL KM 6+740, KM 8+180 L KM 8+660 Y KM 12+600 AL KM 18+800; HACIENDO UNA LONGITUD DE 7080 M APROXIMADAMENTE.

CONFORMACIÓN DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO A NIVEL DE BASE GRANULAR DE 0.20 M ENTRE LOS TRAMOS SIGUIENTES: KM 6+340 AL KM 6+740, KM 8+180 L KM 8+660 Y KM 12+600 AL KM 18+800; HACIENDO UNA LONGITUD DE 7080 M APROXIMADAMENTE.

COLOCADO DE CONCRETO ASFALTICO DESDE EL KM 6+000 AL KM 8+700, KM 12+500 AL KM 18+800 EN UNA LONGITUD DE 9,000.00 M APROXIMADAMENTE.

CONSTRUCCIÓN Y COLOCADO DE 245 SEÑALES PREVENTIVAS, 29 UND DE SEÑALES REGULADORAS, 29 UND DE SEÑALES INFORMATIVAS, 18 UND DE POSTES DE KILOMETRAJE, 60,000.00 MARCAS PERMANENTES EN PAVIMENTO, 500 UND POSTES DELINEADORES, 6,200.00 UND DE TACHAS REFLECTIVAS BIDIRECCIONALES Y 644.00 M DE GUARDAVÍAS.

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO : 2162846. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAROCONDO - PACHAR, DISTRITOS DE HUAROCONDO Y OLLANTAYTAMBO, PROVINCIAS DE ANTA Y URUBAMBA, REGION CUSCO**PIM : 27,472,331.00****b). Identificación de problemas presentados**

- DIFICULTAD EN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y ADQUISICIÓN DE BIENES QUE PERMITIERA CUMPLIR CON LA PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL AÑO 2018.
- POR PRESENCIA INTENSA DE LLUVIAS EN LOS MESES FINALES DE AÑO, LOS RENDIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA FUERON DISMINUYENDO; MOTIVO POR EL CUAL, ALGUNAS DE LAS METAS PROGRAMADAS PARA SU CONCLUSIÓN EN EL 2018 NO FUERON POSIBLE EJECUTARLOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- SE OPTIMIZÓ LA UTILIZACIÓN DEL EQUIPO PROPIO PARA CUMPLIR CON LA CONCLUSIÓN O GENERAR UN BUEN AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO : 2230327. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCARANI - PAUCARTAMBO PROVINCIA DE PAUCARTAMBO, DEPARTAMENTO DEL CUSCO**PIM : 58,460,398.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL AVANCE FÍSICO ACUMULADO DEL PROYECTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 FUE DEL 92.17% CONTÁNDOSE CON PARTIDAS PRINCIPALES, MAYORES METRADOS Y PARTIDAS NUEVAS CORRESPONDIENTES AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE MODIFICACIÓN DE OBRA N° 1.

EL PRESUPUESTO ASIGNANDO FUE DE S/. 56,209,398.00, HABIÉNDOSE EJECUTADO UN GASTO DE S/. 53,037,144.93 QUE SIGNIFICA UN 94.36%, LOGRÁNDOSE UN BUEN PORCENTAJE DE GASTO A LO LARGO DEL AÑO 2018.

b). Identificación de problemas presentados

PROBLEMAS SOCIALES, LAS COMUNIDADES DEMANDAN EXCESIVOS CUPOS LABORALES (HASTA 50 VACANTES) POR USOS DE CANTERAS Y FUENTES DE AGUA. ESTA SITUACIÓN HA GENERADO EN ALGUNOS CASOS LA PARALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN CANTERAS DANDO LUGAR AL DESABASTECIMIENTO DE MATERIAL PARA LA CONFORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y CAUSANDO RETRASOS EN EL AVANCE PROGRAMADO DE OBRA.

FALTA DE MAQUINARIA PARA LA EJECUCIÓN DE PARTIDAS CORRESPONDIENTES A MOVIMIENTO DE TIERRAS, LO QUE GENERA RETRASOS EN EL AVANCE DE OBRA PROGRAMADO Y ES CAUSAL DE AMPLIACIÓN DE PLAZO POR SER LOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN EN EXPLANACIONES LA RUTA CRÍTICA DEL PROYECTO.

INSUFICIENTE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL, LO QUE NO HA PERMITIDO LA EJECUCIÓN TOTAL DE LAS PARTIDAS PROGRAMADAS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES DEBE IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE ADQUISICIÓN MÁS VIABLE Y CON PROVEEDORES RECONOCIDOS, QUE PERMITA TENER LOS MATERIALES A TIEMPO Y ASÍ PODER CUMPLIR CON LOS CRONOGRAMAS EN EL TIEMPO ESTABLECIDOS.

EL GOBIERNO REGIONAL CUSCO DEBE ADQUIRIR MAQUINARIA NUEVA, DE TAL FORMA QUE LOS PROYECTOS AL CONTAR CON ELLAS PUEDAN ALCANZAR LOS RENDIMIENTOS NECESARIOS PARA CULMINAR LAS METAS PROPUESTAS.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO : 2272450. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IZCUCHACA -CRUZPATA; PROVINCIAS DE ANTA Y URUBAMBA-CUSCO**PIM : 1,500,000.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- SE VIENE CULMINANDO LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROVISIONAL, EL TERRENO SE ENCUENTRA EXPEDITO PARA LA ETAPA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS.

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO : 2272450. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IZCUCHACA -CRUZPATA; PROVINCIAS DE ANTA Y URUBAMBA-CUSCO**PIM : 1,500,000.00****b). Identificación de problemas presentados**

- ASIGNACIÓN PARCIAL DE MAQUINARIA PESADA, INDISPENSABLE PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.
- LA DEMORA EN LA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS PARA INICIAR LOS TRABAJOS DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO.
- SE TIENE PROCESOS DE MATERIALES QUE NO FUERON ATENDIDOS EL AÑO PASADO, ÉSTOS SERIAN DE GRAN NECESIDAD EN LA EJECUCIÓN ACTUAL DEL PROYECTO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- SE SOLICITÓ A LA ENTIDAD LA ASIGNACIÓN DE MÁS UNIDADES DE EQUIPO PESADO PARA EL AVANCE DEL PROYECTO.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO : 2305814. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL SECTOR DE ROCOTALES, TRAMO KM 58 + 680 AL KM 59 + 000 DEL CU 113, DEL DISTRITO DE KOSÑIPATA, PROVINCIA DE PAUCARTAMBO, REGION CUSCO**PIM : 16,345,638.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- DAR INICIO A LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO, CON EJECUCIÓN FÍSICA DE 31.18%.
- EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO POR PARTE DE LA EMPRESA SIMA S.A. DE:
FABRICACIÓN DE LA SUPER ESTRUCTURA DEL PUENTE ROCOTALES, LA CUAL CONSTA DE PUENTE METÁLICO TIPO ARCO, CON LOZA INTERMEDIA.
TRANSPORTE DE LA SÚPER ESTRUCTURA DE LA CIUDAD DE CHIMBOTE HACIA LA CIUDAD DE CUSCO.

b). Identificación de problemas presentados

RECURSOS TRANSFERIDOS MEDIANTE DECRETO DE URGENCIA N 006-2018, RECIBIDO TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO DE S/. 9, 5445 638 SOLES Y DECRETO SUPREMO N 107-2018 POR S/. 6, 800,000.00 SOLES PARA EL INICIO A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, PRESUPUESTO INCORPORADO AL PIM DE LA DRTCC EN FECHA 28 DE MAYO, LO CUAL GENERO RETRASO PARA DAR INICIO AL PROCEDIMIENTO PARA LA CONVOCATORIA DE SERVICIO DE SUPERVISIÓN, SIENDO ESTE REQUISITO PREVIO PARA LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO.

LAS PRECIPITACIONES DE LLUVIA HARÁN QUE EL PROYECTO PARALICE EN SUS TRABAJOS EN EL EJERCICIO 2019.

SE TIENE PENDIENTE LA APROBACIÓN DEL ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL EIA POR PARTE DE LA SERNANP SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- HACER CUMPLIR LA PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE GASTOS, PARA QUE LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA DRTCC, LLEGUEN EN FORMA OPORTUNA A LA POBLACIÓN.
- TOMAR ACCIONES INMEDIATAS PARA LOGRAR OBTENER LA CERTIFICACIÓN DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL-EIA POR PARTE DE LA SERNANP- SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO.
- MEJORAR LOS DIRECTIVAS IMPLEMENTADAS EN LA DRTCC.

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO : 2357480. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO PARA LA OBTENCION DE LICENCIAS DE CONDUCIR EN LA REGION CUSCO**PIM : 4,370,070.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL PROYECTO CONCLUYO CON RESPECTO A SUS COMPONENTES CON LA EJECUCIÓN FÍSICA DE CONSTRUCCIÓN DE:

LA PISTA DE EVALUACIONES DE PAVIMENTO FLEXIBLE DE 2 PULGADAS DE CAPA DE RODADURA, EN UN ÁREA TOTAL DE 14,700 M2 TIPO DE PAVIMENTO CARPETA ASFÁLTICA AL 100%.
 CERCO PERIMÉTRICO DE 599.67 METROS LINEALES AL 100%.

INFRAESTRUCTURA DE DOS NIVELES PARA OFICINAS, CENTROS DE EVALUACIÓN A NIVEL DE CASCO GRIS, SIN ACABADOS.

b). Identificación de problemas presentados

PROYECTO CON UN AVANCE FÍSICO AL 69.44 %, NO HABIENDO CUMPLIDO CON SU EJECUCIÓN EN EL PLAZO PROGRAMADO AL 31 DE DICIEMBRE 2018.

PROCESOS DE SELECCIÓN DE MATERIALES QUEDARON DESIERTOS, LO CUAL DETERMINO LA REPROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

HACER CUMPLIR LA PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE GASTOS, PARA QUE LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA DRTCC, LLEGUEN EN FORMA OPORTUNA A LA POBLACIÓN.

FORTALECER LA DIRECCIÓN DE CAMINOS PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO ADECUADO DELA EJECUCIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN APROBADO EN EXPEDIENTE TÉCNICO.

MEJORAR LOS DIRECTIVAS IMPLEMENTADAS EN LA OFICINA DE LOGÍSTICA, OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE LA DRTCC.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO : 2380087. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUSCO - CCORCA - HUAYLLAYPAMPA ENTRE LOS DISTRITOS DE CUSCO, SANTIAGO Y CCORCA, PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DE CUSCO**PIM : 10,500,000.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- EN EL TRAMO IV, SE CONCLUYÓ CON EL MOVIMIENTO DE TIERRAS A NIVEL CORTE EN MATERIAL SUELTO Y CORTE EN ROCA FIJA AL 100%.
- EN EL TRAMO II, SE CONCLUYÓ CON EL MOVIMIENTO DE TIERRAS A NIVEL CORTE EN MATERIAL SUELTO AL 100%. ADEMÁS, SE EJECUTÓ EL MEJORAMIENTO A NIVEL DE SUB RASANTE CON ENROCADO, CONFORMACIÓN DE RELLENOS Y ACONDICIONAMIENTO DE TALUDES EN LAS ZONAS DE CORTE.
- CONSTRUCCIÓN DE 230 M DE CUNETAS DE CORONACIÓN REVESTIDAS EN EL TRAMO II
- CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS TIPO TMC EN 6 UND.
- CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN 120 M EN EL TRAMO VI

b). Identificación de problemas presentados

- PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN LOS PROCESOS SON MUY LENTOS Y LARGOS LO QUE HACEN QUE SE RETRASEN LAS PROGRAMACIONES DE OBRA.
- SE TUVO PROBLEMAS CLIMÁTICOS A CONSECUENCIA DE PRESENTARSE LLUVIAS FUERTES DE TEMPERADA, FUNDAMENTALMENTE EN LOS ÚLTIMOS MESES DEL AÑO; MOTIVO POR EL CUAL, ALGUNAS DE LAS METAS PROGRAMADAS PARA SU CONCLUSIÓN EN EL 2018 NO FUERON POSIBLE EJECUTARLOS.
- LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE MAQUINARIA PESADA SE TRUNCARON POR LA FALTA DE EMPRESAS PROVEEDORAS, QUE NO SE PRESENTARON, PROCESOS QUE SE DECLARARON NULOS O DESIERTOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- SE DEBE OPTIMIZÓ EL USO DEL EQUIPO PROPIO PARA CUMPLIR CON LA CONCLUSIÓN O GENERAR UN BUEN AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA, SIEMPRE Y CUANDO SE TENGAN LOS EQUIPOS OPERATIVOS, PARA LO CUAL LOS DIVERSOS PROYECTOS DEBÍAN APOYAR EN SU MANTENIMIENTO CONTINUO Y CONTAR CON ELLOS PARA SU USO.
- A CONSECUENCIA DE TENER MAQUINARIA Y EQUIPO PROPIOS CON UN BUEN MANTENIMIENTO SE TUVO MEJORES RENDIMIENTOS QUE POSIBILITO OPTIMIZAR RENDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO : 2380580. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL PUENTE PACOR SOBRE EL RIO VILCANOTA EN LA COMUNIDAD DE PACOR
MOJON, DISTRITO DE SAN SALVADOR, PROVINCIA DE CALCA - CUSCO

PIM : 1,247,860.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA TIENE UN 100%, SE ENCUENTRA CULMINADA.

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN LA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS POR PARTE DEL ÁREA DE LOGÍSTICA. NO SE CUENTA CON EL INFORME FINAL LO QUE DIFICULTA LA LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

COORDINAR PERMANENTEMENTE CON EL ÁREA DE LOGÍSTICA PARA QUE SE CUMPLAN LOS PLAZOS ESTIPULADOS POR LEY. SE EMITIERON NOTIFICACIONES AL ÚLTIMO RESPONSABLE.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2139601. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE ANEXO JAQUIRA CUNCA DE LA C.C. CHICNAYHUA - ANEXOS PUNA VAQUERIA, CUTY PALOMANI
DE LA C.C. HAMPATURA. DISTRITO DE YANAOCA, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO

PIM : 2,826,012.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PROYECTO CON UN AVANCE FÍSICO AL 100%, CULMINADO EL 15 DE DICIEMBRE 2018

b). Identificación de problemas presentados

SE TIENE DEUDAS PENDIENTES DE PAGO EN SU MAYORÍA DE SERVICIOS POR ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA, LOS CUALES DEBERÁN SER RECONOCIDOS PARA SU PAGO EN EL EJERCICIO FISCAL 2019, ESTO DEBIDO AL PROCEDIMIENTO LENTO PARA LA ELABORACIÓN DE ÓRDENES DE SERVICIO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

HACER CUMPLIR LA PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE GASTOS, PARA QUE LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA DRTCC, LLEGUEN EN FORMA OPORTUNA A LA POBLACIÓN.

MEJORAR LAS DIRECTIVAS IMPLEMENTADAS EN LA DRTCC.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO : 2083152. MEJORAMIENTO CARRETERA SANTUTIS CHICO, CC. PUMAMARCA, ABRA SAN MARTIN PUERTO DEL, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO

PIM : 2,288,057.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA TIENE UN 94.99% DE AVANCE CON RESPECTO AL COSTO DIRECTO, SE ENCUENTRA CULMINADA FÍSICAMENTE. LA EJECUCIÓN FINANCIERA FUE PARA PAGOS Y RECONOCIMIENTOS DE DEUDAS.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE CUENTA CON EL INFORME FINAL DE OBRA LO QUE DIFICULTA LA LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE RECOMIENDA LA ASIGNACIÓN TOTAL DEL PRESUPUESTO. SE NOTIFICÓ AL ÚLTIMO RESPONSABLE DE OBRA.

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO : 2165025. MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. LA CULTURA DEL CENTRO POBLADO DE QQUEA DEL DISTRITO DE SAN PEDRO, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO

PIM : 800,242.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EN EL PRESENTE MES LA OBRA CONCLUYE CON UN AVANCE FÍSICO DE 98.60% RESPECTO AL COSTO DIRECTO

b). Identificación de problemas presentados

EL DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN POR DEMORA EN LA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS POR PARTE DE LA ENTIDAD.

DEBIDO A LAS PARALIZACIONES DE OBRA, POR EL LARGO DESARROLLO DE OBRA Y DEBIDO AL CAMBIO DE RESIDENCIA CONSTANTE SE PIDIÓ UNA AMPLIACIÓN DE PLAZO POR 1732 DÍAS LOS QUE ESTÁN EN TRÁMITE.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE SUGIERE QUE DEBE CUMPLIR CON EL CRONOGRAMA DEL PROYECTO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO : 2177089. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION VIA VEHICULAR Y PEATONAL DE LA PROLONGACION VIA EXPRESA ENTRE EL SECTOR DE MISKAPAMPA Y LAS APVS WASHINGTON VERA Y PAMPACHACRA DISTRITO DE SAN JERONIMO PROVINCIA DEL CUSCO REGION CUSCO

PIM : 5,111,541.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN 80.25% DE AVANCE FÍSICO, EN OBRA PRINCIPAL, MAYORES METRADOS Y PARTIDAS NUEVAS APROBADAS; HABIÉNDOSE EJECUTADO 34.15% (S/. 7, 070,399.01) EN EL AÑO 2018.

b). Identificación de problemas presentados

"EL PRINCIPAL PROBLEMA FUE LA DEMORA EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES COMO COMBUSTIBLE Y GEOTEXTIL TEJIDO, LO QUE RETRASÓ LOS TRABAJOS DE CONFORMACIÓN DE BASE GRANULAR Y ENCOFRADOS, AFECTANDO LA RUTA CRÍTICA.

NO SE TIENE CRONOGRAMA DE ACCIONES DE LA ENTREGA Y LANZADO DE LAS VIGAS METÁLICAS PARA EL PUENTE

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE VISITÓ LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA SIMA PERÚ, PARA VER EL AVANCE, CONTAR CON CRONOGRAMA DE ENTREGA Y COORDINAR EL LANZAMIENTO Y MONTAJE DE LAS VIGAS. SE RECOMIENDA EL PODER CONTAR CON EL TOTAL DEL SALDO DE PRESUPUESTO QUE PERMITA EJECUTAR PARALELAMENTE TODAS LAS PARTIDAS PROGRAMADAS

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO : 2192979. MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA VIA EXPRESA DE LA CIUDAD DEL CUSCO: OVALO LOS LIBERTADORES - PUENTE COSTANERA - NODO DE VERSALLES

PIM : 43,369,576.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

LA EJECUCIÓN FÍSICA NO SE HA INICIADO A LA FECHA DEBIDO A QUE SE VIENE EJECUTANDO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA 02 DEL PACRI (PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ÁREAS AFECTADAS) DEL PROYECTO DE LA VÍA EXPRESA, ASÍ MISMO PARALELAMENTE SE VIENE CULMINANDO LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO EL CUAL YA CUENTA A LA FECHA CON LA APROBACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE INTERFERENCIAS ELÉCTRICAS, SANITARIAS Y DE TELECOMUNICACIONES. SE TIENE PROGRAMADO INICIAR LA OBRA EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL 2019

b). Identificación de problemas presentados

CABE SEÑALAR QUE EL PEDIDO DE PROPUESTAS PARA LA LICITACIÓN DE LA VÍA EXPRESA ESTÁ CONDICIONADO A LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y POR LO TANTO A LA APROBACIÓN DEL 5TO INFORME O INFORME FINAL, MOTIVO POR EL CUAL AÚN NO SE HA PODIDO REALIZAR LA SOLICITUD DE NO OBJECCION A LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN DE OBRA HASTA LA APROBACIÓN FINAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA VÍA EXPRESA.

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO : 2192979. MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA VIA EXPRESA DE LA CIUDAD DEL CUSCO: OVALO LOS LIBERTADORES - PUENTE COSTANERA - NODO DE VERSALLES**PIM : 43,369,576.00**

ASÍ MISMO ES NECESARIO INDICAR QUE A LA FECHA SE HA REALIZADO TAMBIÉN EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES A LA SOLICITUD DE PROPUESTAS SDP N° SBC 002-2017-COPESCO-PRODER/SBC (SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE LA AV. VÍA EXPRESA DEL CUSCO), EL CUAL YA CUENTA CON UNA LISTA CORTA DE 05 EMPRESAS PRECALIFICADAS QUE PARTICIPARAN EN DICHO PROCESO. SE TIENE PROGRAMADO QUE ESTE PUEDA SER ALCANZADO EN EL PRESENTE ABRIL AL BANCO MUNDIAL PARA SU NO OBJECION PARA FINALMENTE INICIAR EL PROCESO DE LICITACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA Y LA LICITACIÓN DE LA CONSULTORÍA DE SUPERVISIÓN DE OBRA.

COMO SE PUEDE OBSERVAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 SE TIENEN LAS SIGUIENTES DIFICULTADES:

NO SE TIENE EL EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO,

LOS PROCESOS DE EXPROPIACIONES DE TERRENOS DEL PROGRAMA PACRI Y TEMA SOCIAL ESTÁN EN PROCESO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SOLICITAR LA REESTRUCTURACIÓN DEL CONVENIO DE PRÉSTAMO CON BANCO MUNDIAL, EL CUAL VENGE EN JUNIO DE ESTE AÑO.

EN LA REESTRUCTURACIÓN ANTES SEÑALADA SOLICITAR LA AMPLIACIÓN DEL CONVENIO DE PRÉSTAMO 8339- PE

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0076. SERVICIOS DE TRANSPORTE URBANO

PRODUCTO PROYECTO : 2309562. GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS: MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE EN LA CIUDAD DEL CUSCO**PIM : 76,389,592.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- SE REALIZO LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES PARA REALIZAR EL PROCESO DE EXPROPIACION DE TERRENOS PARA FACILITAR EL TEMA DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE LA VIA EXPRESA

b). Identificación de problemas presentados

- DEMORA EN LA CONTRATACION DE PERSONAL DEBIDO A LOS TIEMPOS DE LOS PROCESOS QUE SE MANEJAN
- FALTA DE PERSONAL IDONEO
- SE TIENE PENDIENTE LA CULMINACION DE LOS PROCESOS EXPROPIACION DE TERRENOS DEL PROGRAMA PACRI - TEMA SOCIAL,

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- INCREMENTO DE PERSONAL PARA LOGRAR ALCANZAR LAS METAS DEL PROYECTO Y CAPACITACION PERMANENTE DE PERSONAL EN TEMAS DE GESTION
- RENOVACION DE COMPETENCIAS POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO PARA EL PLAN DE MOVILIDAD

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2154472. PROTECCION Y CONSERVACION DE LAS MICROCUENCAS DEL RIO QUESERMAYO, DISTRITOS TARAY, CUSCO Y SAN SEBASTIAN - PROVINCIAS CALCA Y CUSCO**PIM : 2,412,213.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EL 2018 SE CULMINÓ LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, CON EL DESARROLLO DE LOS SIGUIENTES COMPONENTES Y ACTIVIDADES:

EN EL COMPONENTE EXISTENTES INFRAESTRUCTURAS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE SUELOS EN LADERA:

CONSTRUCCIÓN DE 752 ML DE MURO DE GAVIONES DESDE LA PROGRESIVAS 0 05 EN LA CONJUNCIÓN DEL RIO VILCANOTA Y LA PROGRESIVA 0 374 CON MUROS CAJA GAVIÓN EN LA ZONA DE TARAY DE 5 NIVELES CON UNA ALTURA DE 4.50 M, Y UNA BASE DE 3 M EN AMBAS MÁRGENES HASTA LA ENTREGA AL RÍO VILCANOTA UBICADO EN LA PROGRESIVA 0 00.

LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO QUESERMAYO, LUEGO DE LOS TRABAJOS DE EJECUCIÓN DE MUROS CON GAVIONES.

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2154472. PROTECCION Y CONSERVACION DE LAS MICROCUENCAS DEL RIO QUESERMAYO, DISTRITOS TARAY, CUSCO Y SAN SEBASTIAN - PROVINCIAS CALCA Y CUSCO**PIM : 2,412,213.00**

EN EL COMPONENTE: MAYOR CONOCIMIENTO EN MANEJO Y CONSERVACIÓN DE MICROCUENCAS

SE IMPLEMENTÓ UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES DESARROLLÁNDOSE TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DIRIGIDOS A POBLADORES, BRIGADISTAS, ESTUDIANTES, LÍDERES COMUNALES, MIEMBROS DE LA PLATAFORMA DE DEFENSA CIVIL DE TARAY.

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE CONTINGENCIA ENTREGADO OFICIALMENTE AL MUNICIPIO TARAY, A LA GOBERNATURA DEL DISTRITO, CENTRO EDUCATIVO Y CENTRO DE OPERACIÓN DE EMERGENCIA REGIONAL COER.

SE ORGANIZÓ E IMPLEMENTÓ UN GRUPO DE VOLUNTARIOS DE LA POBLACIÓN DE TARAY (SERVOLTA), QUIENES FUERON CAPACITADOS EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y MÉTODOS DE RESPUESTA RÁPIDA EN CASOS DE EMERGENCIAS.

EL DESARROLLO DE REUNIONES Y TALLERES CON RELACIÓN A LA LIBERACIÓN DE LA FAJA MARGINAL CON LOS POBLADORES, HA PERMITIDO QUE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA HAYA EMITIDO LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N 516 2018 ANA AAA XII.UV, DEFINIENDO LA FAJA MARGINAL EN AMBAS MÁRGENES DEL RÍO QUESERMAYO ENTRE LOS SECTORES DE CHITAPAMPA Y EL CENTRO POBLADO DE TARAY, TRAMO DE LAS COMUNIDADES DE CHITAPAMAPA, RAYANNIYOC, KALLARAYAN, PDA CCOCHAHUASI, CCACCACCOLLO Y HUANCALLE.

EN EL COMPONENTE EXISTENTES HERRAMIENTAS DE CONTROL Y MONITOREO.

SE LOGRÓ LA REACTIVACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA SAT CON LA INSTALACIÓN DE 02 ESTACIONES HIDROMÉTRICAS CHITAPAMPA Y HUANCALLE.

SE CREÓ LA RED DE COMUNICACIONES REDCOM QUE CUENTA CON UN DIRECTORIO DE NUMEROS TELEFÓNICOS, CELULARES, FRECUENCIAS DE RADIO, CORREOS ELECTRONICOS, ETC. DE LOS ORGANISMOS DE PRIMERA RESPUESTA ANTE SITUACIONES ADVERSAS.

SE GENERÓ UN MECANISMO DE ALERTA Y ALARMA CON LA INSTALACIÓN DE SISTEMA DE SIRENAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE TARAY, MONITOREADO POR EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA, TENIENDO COMO SISTEMA DE APOYO ALTERNO LAS CAMPANAS DE LA IGLESIA, LAS CUALES SONARAN CUANDO SE DÉ LA EMERGENCIA EN 2 TIEMPOS: 1ER TIEMPO, DARA ALERTA PARA LA PREPARACION DE LA POBLACION, 2DO TIEMPO INDICARÁ LA EVACUACION DE LA POBLACION.

b). Identificación de problemas presentados

SE RETRASÓ EL INICIO A LOS TRABAJOS PROGRAMADOS POR LA PRESENCIA DE CONDICIONES CLIMÁTICAS INAPROPIADAS (EXCESO DE LLUVIAS)

SE PRESENTÓ INTERFERENCIAS CON UN CANAL DE RIEGO Y POSTES DE MEDIA TENSIÓN UBICADOS EN EL ÁREA DE TRABAJO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE REPROGRAMÓ EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA HACERSE EFECTIVO A PARTIR DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO.

REALIZARSE COORDINACIONES CON ELECTRO SUR ESTE COMO CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL TANTO COMO PARA LA REUBICACIÓN DE LOS POSTES DE MEDIA TENSIÓN COMO PARA LA REPOSICIÓN DEL CANAL.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2164887. INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES Y PASTIZALES EN LA REGION CUSCO**PIM : 873,455.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CURSO ESPECIALIZADO S130 Y S190 (FORMACIÓN DE COMBATIENTES FORESTALES) DIRIGIDO A LA CIA. DE BOMBEROS

CURSO DE BOMBERO FORESTALES (CBF) DIRIGIDO AL COMITÉ TÉCNICO REGIONAL DE INCENDIOS FORESTALES Y EN LAS PROVINCIAS DE ANTA, PAUCARTAMBO, CUSCO, QUISPICANCHI Y LOS DISTRITOS DE SAN JERÓNIMO, SAN SALVADOR)

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2164887. INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES Y PASTIZALES EN LA REGION CUSCO**PIM : 873,455.00**

TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN A LOS DISTRITOS: CHINCHAYPUJIO, PILLAO MATAO, CHALLABAMBA, HUARO, ANDAHUAYLILLAS Y SAN SALVADOR

CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN IIEE SECUNDARIAS DE: CHALLABAMBA, LUCRE Y HUARO

b). Identificación de problemas presentados

DÉBIL CAPACIDAD DE CONVOCATORIA DE LA PLATAFORMA DE DEFENSA CIVIL EN LAS PROVINCIAS Y DISTRITOS DEL ÁMBITO DEL PROYECTO

LIMITADA COORDINACIÓN ENTRE LA GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y DEFENSA CIVIL DE LOS GOBIERNOS LOCALES

DÉBIL ORGANIZACIÓN EN LAS COMUNIDADES EN RELACIÓN A PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES

SIENDO LA SEDE DE LA SENSIBILIZACIÓN LA CAPITAL DEL DISTRITO, ES DIFÍCIL QUE LAS COMUNIDADES LEJANAS CONCURRAN AL TALLER

RETRASO CONSIDERABLE EN LAS COTIZACIONES DE LOS REQUERIMIENTOS E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES

CONTINUAS MODIFICACIONES EN LOS REQUERIMIENTOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SOLICITAR A LOS ALCALDES QUE DISPONGAN CON DOCUMENTO Y BAJO RESPONSABILIDAD LA PARTICIPACIÓN INTEGRAL DE SUS INTEGRANTES EN LOS CURSOS DE BOMBERO FORESTAL PROGRAMADO Y PREVIAMENTE COORDINADO.

QUE LAS AUTORIDADES DISTRITALES SE COMPROMETAN A PREVER Y GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LAS COMUNIDADES

QUE SE REMITA POR PARTE DEL PROYECTO LA INFORMACIÓN SUSCITA DE LOS OBJETIVOS, METAS Y PLAN DE TRABAJO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS CHARLAS A ESTUDIANTES A LOS ESPECIALISTAS DE CADA UGEL

COORDINACIÓN PERMANENTE CON ESPECIALISTAS DE GERENCIA GENERAL REGIONAL PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2176722. INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION ANTE ALUVIONES EN LA MICROCUENCA DE RAMUSCHACA DEL DISTRITO DE ZURITE, PROVINCIA DE ANTA - REGION CUSCO**PIM : 1,881,869.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EL COMPONENTE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES.

CONCLUSIÓN CON TRABAJOS DE CONFORMACIÓN DE TERRAZAS DE ESTABILIZACIÓN EN EL CERRO DE LLAMACCANCHA, ASÍ COMO DE TERRAZAS NUEVAS, RECUBIERTAS POR GEOCELDAS CON EL RELLENO DE TIERRA AGRÍCOLA EN 4,769 ML.

COMPLEMENTARIAMENTE, SE REALIZÓ LA ESTABILIZACIÓN DE TALUDES CON GEOCELDAS ANCLADAS EN ZONAS DE MUCHA PENDIENTE. CON EL DESARROLLO DE ESTAS ACTIVIDADES, SE HAN DADO POR CONCLUIDAS LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO COMPRENDIDOS EN SU EXPEDIENTE TÉCNICO.

b). Identificación de problemas presentados

DEBIDO A QUE LA ZONA DE INTERVENCIÓN EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA COLINDANCIA DE ZURITE Y ACAHUASI SE TUVO PROBLEMAS LÍMITROFES CON LAS COMUNIDADES DE LA ZONA, ADEMÁS SE PRESENCIÓ MUCHO DESINTERÉS DE LOS ALCALDES DISTRITALES RESPECTO A ESTE PROBLEMA ENTRE COMUNIDADES.

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2176722. INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION ANTE ALUVIONES EN LA MICROCUENCA DE RAMUSCHACA DEL DISTRITO DE ZURITE,
PROVINCIA DE ANTA - REGION CUSCO

PIM : 1,881,869.00

CONSTANTEMENTE SE TUVO PRESENCIA DE LLUVIAS, HELADAS, NEVADA, GRANIZO QUE AFECTA EL NORMAL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE PARALIZARON LOS TRABAJOS PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LOS TRABAJADORES, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS, REPROGRAMÁNDOSE LAS ACTIVIDADES EN LOS DÍAS POSTERIORES PRESENTADO EL EVENTO CLIMATOLÓGICO.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO : 2134117. ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO - MANEJO Y GESTION DE PRADERAS NATURALES EN LA CUENCA ALTA DEL RIO APURIMAC

PIM : 4,895,315.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EN EL COMPONENTE APLICACIÓN DE PRÁCTICAS Y TECNOLOGÍAS APROPIADAS PARA EL MANEJO DE PRADERAS NATURALES.

CONSTRUCCIÓN DE CERCOS, INCORPORACIÓN DE LEGUMINOSAS, INSTALACIÓN DE PASTOS CULTIVADOS Y FORESTACIÓN, LOGRÁNDOSE EN EL AÑO, LA EJECUCIÓN DE 9,933 HAS CON MANEJO DE PRADERAS MEJORÁNDOSE DE ESA MANERA, LA SOPORTABILIDAD DE LOS PASTOS NATURALES DE 1.5 A 3.2 UO/HA/AÑO.
 EN EL COMPONENTE ACCESIBILIDAD AL RECURSO HÍDRICO.

SE EJECUTÓ LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO HUACAMANI, EN LA MICROCUENCA DE HUCAMANI, SECTOR CALANI LIVITACA, CHUMBIVILCAS, QUE PERMITIRÁ IRRIGAR 350 HAS, EN LA MARGEN DERECHA Y 150 HAS, EN LA MARGEN IZQUIERDA, BENEFICIANDO A 87 USUARIOS DE LAS COMUNIDADES DE HUANACO Y PSIQUICOCHA SECTOR CALANI. LA OBRA EJECUTADA CONSISTE EN 01 BOCATOMA DE CAPTACIÓN, 02 CANALES DE ALIMENTACIÓN DESDE LA BOCATOMA AL DESARENADOR, 02 DESARENADORES Y CÁMARAS DE CARGA, LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LA MARGEN DERECHA DE 5,785.25 ML, LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LA MARGEN IZQUIERDA DE 5,138.88 ML Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN LATERAL DE RIEGO DE 8,061.44 ML.

SE EJECUTÓ LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO YAPITUYOC I., LA MISMA QUE FUE CONCLUIDA Y ENTREGADA AL COMITÉ DE USUARIOS DE RIEGO YAPITUYOC. ESTE SISTEMA IRRIGARÁ 485 HAS, BENEFICIANDO A 117 FAMILIAS DE LAS COMUNIDADES DE PALLPATA, MAMANOCCA Y ANTACAMA. EL SISTEMA CONSTA DE 01 BOCATOMA DE CAPTACIÓN, 01 DESARENADOR, LÍNEA DE CONDUCCIÓN PRINCIPAL DE 4 KM EN TUBERÍA PERFILADA DE 700 MM, CAJA DE DISTRIBUCIÓN PARA 03 CANALES LATERALES (LATERAL 01; 9,320.97 ML, LATERAL 02; 6,207 ML; LATERAL 03; 40.60 ML), 03 SIFONES, 04 CANOAS, 04 BUZONES DE INSPECCIÓN, 04 PASES VEHICULARES, 68 TOMAS LATERALES, 03 SIFONES EN LATERAL Y 04 ACUEDUCTOS.

SE INICIÓ CON LA CONSTRUCCIÓN DE LA REPRESA LARAMANI, EN LA MICROCUENCA DE PICHIGUA ESPINAR Y KUNTURKANKI - CANAS; BENEFICIANDO A LAS COMUNIDADES DE OQUEBAMBA, ALCCASANA, SAN MIGUEL Y CCAHUAYA BAJA.

EN EL COMPONENTE FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES PARA LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES.

SE FORMULÓ EL PLAN DE MANEJO DE PRADERAS NATURALES PARA EL MICRO CUENCAS CHECCA DESCANSO; PICHIGUA Y LIVITACA.

SE FORMULÓ EL PLAN DE MANEJO DE RECURSOS HÍDRICOS PARA LAS MICRO CUENCAS DE CHECCA DESCANSO; PICHIGUA; PALLPATA; LIVITACA Y PULPERA.

SE DESARROLLÓ LA CAPACITACIÓN POR CONCURSO EN 05 MICROCUENCAS, ADIESTRÁNDOSE A LA POBLACIÓN COMUNAL DE ESTOS ESPACIOS, EN EL MANEJO Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA VEGETAL, EL MANTENIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES FORESTALES, LA CONSERVACIÓN DE SUELOS Y EL BUEN USO Y CONSERVACIÓN DEL AGUA.

b). Identificación de problemas presentados

LOS BAJOS JORNALES QUE SE PAGAN EN EL PROYECTO MOTIVAN EL ABANDONO DEL PERSONAL CONTRATADO EN LAS DIFERENTES OBRAS DEL PROYECTO.

SE CONTRATÓ PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO SIN EXPERIENCIA NI CONOCIMIENTO SOBRE LAS ACCIONES PARA LAS QUE FUERON CONTRATADOS.

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO : 2134117. ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO - MANEJO Y GESTION DE PRADERAS NATURALES EN LA CUENCA ALTA DEL RIO APURIMAC**PIM : 4,895,315.00****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

SE RECOMENDÓ LA REVISIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA ACTUALIZAR LOS COSTOS DE PERSONAL.

SE RECOMENDÓ LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA COMISIÓN DE SELECCIÓN DE PERSONAL A FIN DE CONTRATAR PERSONAL IDÓNEO

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO : 2146309. ADECUAMIENTO AL CAMBIO CLIMATICO: COSECHA DE AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTRES DE PUMACHAPI, QUILLAYOC, SOCLLA, SORACCOTA, QEUÑAYOC, CANTA CANTA, CASUIRA, LARANMAYU DE LA CUENCA ALTA DEL VILCANOTA**PIM : 2,401,514.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- SE LOGRÓ LA CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE LA POBLACIÓN, CON TRES EVENTOS DE CAPACITACIÓN, 01 VISITA GUIADA A LA PRESA DE POMACANCHI; 01 EVENTO DE CAPACITACIÓN PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. TÚPAC AMARU DE CUSIPATA Y DEL CPED TINTICO, UN TERCER EVENTO SOBRE AUTOESTIMA Y DESARROLLO PERSONAL, PARA LOS COMUNEROS DE LA COMUNIDAD DE TINTICO.

- EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA REPRESA DE LA LAGUNA QUILCA MARANGANÍ, SE REALIZÓ LOS SIGUIENTES TRABAJOS: MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS, EXTRACCIÓN DE MATERIAL, PREPARACIÓN DE MATERIALES; CONFORMACIÓN DEL CUERPO DE LA PRESA; IMPERMEABILIZACIÓN DE TALUDES, EXCAVACIÓN MANUAL, PERFILADO MANUAL EN TALUD AGUAS ARRIBA DE LA PRESA; CONTROL DE COMPACTACIÓN DE CAMPO; ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA; PLAN DE CONTINGENCIA Y RIESGOS.

- EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA EN LA LAGUNA DE YANACOCCHA SOROCOTA LAYO SE REALIZÓ LOS SIGUIENTES TRABAJOS: TRANSPORTE DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS; NIVELACIÓN DE TIERRA Y CONSTRUCCIÓN DE CAMPAMENTO, OFICINAS, ALMACÉN Y CASETA PARA GENERADOR ELÉCTRICO E INSTALACIONES SANITARIAS; TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DE LA UBICACIÓN DEL CAMPAMENTO, OFICINAS, ALMACÉN, CASETA PARA GENERADOR; PRESA DE TIERRA, CAPTACIÓN, CASETA DE VÁLVULAS, VERTEDERO DE EXCEDENCIAS CON SU RESPECTIVO CANAL DE DRENAJE SUPERFICIAL; INICIÓ DE EXCAVACIÓN PARA VERTEDERO DE EXCEDENCIAS; UN TRAMO PEQUEÑO DE LA VÍA DE ACCESO AL EJE DE LA PRESA Y EL MANTENIMIENTO DE LA VÍA DE ACCESO AL EJE DE LA PRESA

b). Identificación de problemas presentados

- EL ADELANTO DE LAS LLUVIAS Y NEVADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE NO PERMITIÓ EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS

- SE PARALIZO LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PRESA QUILCA- MARANGANI

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- SE REALIZÓ LA REPROGRAMACIÓN DE METAS PARA EL AÑO 2019.

- SE RESOLVIÓ EL CONTRATO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESAS POR LA PARALIZACIÓN DE LAS OBRAS CONSTRUCCIÓN DE PRESA QUILCA- MARANGANI.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO : 2150277. ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO: COSECHA DE AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTRES DE JACHOJO, QISHUARANI, SAUSO Y PARHUAYSO EN LAS CUENCAS DEL ALTO VILCANOTA Y MEDIA DEL RIO APURIMAC**PIM : 2,673,999.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- EN BASE A LA PRODUCCIÓN DE PLANTONES FORESTALES EN LOS VIVEROS DE SONGOÑA - SAN PABLO Y PITUMARCA; SE INSTALARON 20,000 ESQUEJES, LOGRANDO LA PLANTACIÓN FORESTAL EN CAMPO DEFINITIVO DE 40 HA (25 HA, EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SONGOÑA - SAN PABLO Y 15 HA, EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PITUMARCA); Y EL RECALCE DE 4.50 HA DE PLANTACIONES FORESTALES EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SONGOÑA - SAN PABLO.

- SE CULMINÓ CON LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA DE REPRESAMIENTO QUELLHUACOCHA - PITUMARCA

b). Identificación de problemas presentados

- LA PRESENCIA DE FRIAJES Y NEVADAS EN LOS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO, HAN GENERADO DETERIOROS EN LAS INSTALACIONES DEL VIVERO FORESTAL DE SONGOÑA SAN PABLO Y RETRASOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA YANACOCCHA ACCHA

- NO SE CUENTA CON EL REGISTRO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO MODIFICADO DEL PROYECTO, EN EL MARCO DEL INVIERTE.PE, SITUACIÓN QUE HA IMPEDIDO LA ASIGNACIÓN DE MAYOR PRESUPUESTO.

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO : 2150277. ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO: COSECHA DE AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTRES DE JACHOJO, QUISHUARANI, SAUSO Y PARHUAYSO EN LAS CUENCAS DEL ALTO VILCANOTA Y MEDIA DEL RIO APURIMAC **PIM : 2,673,999.00**

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- SE CONTRATÓ MÁS PERSONAL PARA REPARAR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR FENÓMENOS NATURALES.
- SE SOLICITÓ EL REGISTRO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO EN LOS APLICATIVOS RESPECTIVOS

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO : 2161175. ADECUAMIENTO AL CAMBIO CLIMATICO CONSERVACION Y MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD APROVECHABLE EN COMUNIDADES NATIVAS DEL BAJO URUBAMBA **PIM : 1,818,973.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- SE LOGRÓ INSTALAR EN TERRENO DEFINITIVO 145.71 HA DE PLANTONES FORESTALES MADERABLES Y NO MADERABLES.
- RESPECTO A LA REFORESTACIÓN CON ESPECIES FORESTALES MADERABLES, SE IMPLEMENTARON 02 VIVEROS FORESTALES EN LAS COMUNIDADES NATIVAS DE SHIVANKORENI Y MIARÍA; SE PRODUJO 35 MILLARES DE ESPECIES FORESTALES (CAOBA, CEDRO, SHIHUAHUACO, TORNILLO); APERTURA DE HOYOS, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE PLANTONES, PLANTACIÓN DEFINITIVA DE 109.71 HAS. EN LAS COMUNIDADES NATIVAS DE SHIVANKORENI, CAMISEA, PUERTO RICO Y NUEVA LUZ.
- SE REALIZÓ EL MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES INSTALADAS CON DESHIERBES, CONTROL FITOSANITARIO, ABONAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA A USUARIOS EN TEMAS DE MANEJO FORESTAL, TÉCNICAS DE INSTALACIÓN FORESTAL Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES.
- RESPECTO A LA RESTAURACIÓN CON ESPECIES FORESTALES NO MADERABLES, SE EFECTUÓ LA PLANTACIÓN EN CAMPO DEFINITIVO CON PALMERA, SHEBÓN Y PONA EN 36.00 HA.; EN LAS COMUNIDADES NATIVAS DE SHIVANKORENI, CAMISEA, MIARÍA Y PUERTO RICO.
- SE LOGRÓ LA INSTALACIÓN DE 23.00 HA EN SISTEMA AGROFORESTAL DE PLANTONES INJERTOS DE CÍTRICOS (LIMA DULCE, MANDARINA SATSUMA, DUKEY, HUANDO Y VALENCIANA), Y PLANTONES DE CACAO EN LAS COMUNIDADES DE CAMISEA, SHIVANKORENI, NUEVA LUZ, MIARÍA Y PUERTO RICO.
- ASÍ MISMO SE LOGRÓ REALIZARLA INSTALACIÓN DE 06 ESCUELAS DE CAMPO DE AGRICULTORES - ECAS; INSTALACIÓN DE 03 PARCELAS DEMOSTRATIVAS Y ELABORACIÓN DE 01 BOLETÍN MATERIAL DE CAPACITACIÓN EN EL TEMA DE MANEJO TECNOLÓGICO DE CULTIVO DE CÍTRICOS Y 216 ASISTENCIAS TÉCNICAS INDIVIDUALIZADAS A LOS USUARIOS DEL PROYECTO.

b). Identificación de problemas presentados

- DESERCIÓN DEL PERSONAL CONTRATADO AL HABER DIFERENCIA SUSTANCIAL ENTRE LOS JORNALES QUE PAGA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI RESPECTO A LO QUE PAGA EL PER IMA.
- EL TRANSPORTE EN LA ZONA DE INTERVENCIÓN ESTÁ LIMITADA AL USO DE BOTES POR LO QUE SE HACE DIFÍCIL TRASLADAR AL PERSONAL Y BIENES QUE SON NECESARIOS EN EL PROYECTO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- TOMARSE MEDIDAS PARA RECUPERAR EL TIEMPO PERDIDO CON (RETRASO DEL INICIO DE LAS ACTIVIDADES) BUSCÁNDOSE ALTERNATIVAS DE ABASTECIMIENTO DE PLANTONES, PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS COMPONENTES: DISMINUCIÓN DE LA AGRICULTURA EXTENSIVA Y EXTRACCIÓN DE PRODUCTOS DEL BOSQUE, EN OTROS LUGARES DEL ÁMBITO DEL PROYECTO, ASÍ COMO ESTABLECERSE ALIANZAS CON OTRAS INSTITUCIONES QUE MANTIENEN VIVEROS Y PRODUCEN PLANTONES EN LA ZONA.
- FRENTE A LOS RIESGOS DEL TRANSPORTE FLUVIAL EN TODAS LAS ÉPOCAS DEL AÑO Y EN PARTICULAR EN TIEMPO DE LLUVIAS, EQUIPARSE ADECUADAMENTE CON UN MOTOR FUERA DE BORDA MÁS POTENTE PARA SURCAR EL RÍO, ASÍ COMO EVITAR LOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS NOCTURNOS DEL PERSONAL DEL PROYECTO.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO : 2164816. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN AREA NATURAL PROTEGIDA EN LOS DISTRITOS DE SUYCKUTAMBO, COPORAQUE, PICHIGUA Y ALTO PICHIGUA DE LA PROVINCIA DE ESPINAR -CUSCO **PIM : 1,184,516.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- EN FECHA 04 DE AGOSTO SE TIENE APROBADO LA ENTREGA DEL TERRENO PARA LA REUBICACIÓN Y EL NUEVO REPLANTEO DE UNO DE LOS MÓDULOS DE VIGILANCIA Y GUARDIANÍA, EN EL SECTOR CHUNUÑIYOC LUGAR OROYAPATA
- EN FECHA 05 DE DICIEMBRE SE EMITE LA RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 499-2018-GR CUSCO/GGR, QUE APRUEBA EL EXPEDIENTE DE MODIFICACIONES EN LA FASE DE EJECUCIÓN POR ADICIONALES POR MAYORES METRADOS PARTIDAS NUEVAS Y DEDUCTIVOS SIN MAYOR ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, ASÍ MISMO SE APRUEBA LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 03 CON EFICACIA ANTICIPADA DEL 01 DE ENERO DEL 2018, POR 365 DÍAS CALENDARIO SIENDO EL NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN DE 2112 DÍAS CALENDARIO Y TENIENDO COMO FECHA DE CULMINACIÓN EL 31 DE

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO : 2164816. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN AREA NATURAL PROTEGIDA EN LOS DISTRITOS DE SUYCKUTAMBO, COPORAQUE, PICHIGUA Y ALTO PICHIGUA DE LA PROVINCIA DE ESPINAR -CUSCO

PIM : 1,184,516.00

DICIEMBRE DEL 2018

b). Identificación de problemas presentados

- A LO LARGO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO SE FUERON DANDO SEQUIAS PROLONGADAS, AUSENCIA DE LLUVIAS EN LA ZONA DE LA SIERRA SUR DEL PERU, ESTE FENOMENO PERJUDICO LAS ACTIVIDADES DE PLANTACIONES FORESTALES HECHAS EN EL AMBITO DEL ACR.
- LA OTRA DIFICULTAD QUE SE TIENE ES QUE LOS LUGARES ELEGIDOS PARA LA PLANTACION NO TIENEN ACCESO DE CARRETERA, TENIENDO QUE HACER EL TRASLADO DE LOS PLANTONES CON MANO DE OBRA, QUE LE RESTA AL CUMPLIMIENTO DEL RENDIMIENTO EFECTIVO EN LA PLANTACION.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- MODIFICAR EL COMPONENTE 02 DEL EXPEDIENTE TÉCNICO REFERENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE GUARDIANÍA Y VIGILANCIA, EN VISTA QUE ESTOS MÓDULOS PROPUESTOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO SE ENCUENTRAN FUERA DEL ÁMBITO DEL ACR APROBADO CON D.S: 006-2017-MINAN, PROPONIENDO QUE ESTAS SE CONSTRUYAN EN LUGARES ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DEL ACR DENTRO DEL ÁMBITO APROBADO 39,485.11 HA.
- CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN, PINTADO DE MUROS EXISTENTES Y LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS NUEVOS, SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO MODIFICADO PARA UNA MEJOR GESTIÓN DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL.
- EJECUTAR LA PARTIDAS DE COMPONENTE 3 SUFICIENTE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA LA CONSERVACIÓN DEL ÁREA, COMO SON LA IMPLEMENTACIÓN DE OFICINA DE GESTIÓN DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN Y EL EQUIPAMIENTO PARA LA GUARDIANÍA Y VIGILANCIA
- CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 4, MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DEL ÁREA NATURAL, REFERENTE A LA EJECUCIÓN DE:
- TALLERES DE CAPACITACIÓN A REPRESENTANTES INSTITUCIONALES PARA LA GESTIÓN DEL ANP
- PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL ANP
- IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL ANP
- ELABORACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA CONFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL PATRONATO DEL ANP (COMITÉ DE GESTIÓN)
- ELABORACIÓN DE UN PLAN DE USO PÚBLICO
- CONTINUAR LAS COORDINACIONES CON LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE GESTIÓN Y LAS NUEVAS AUTORIDADES ELECTAS EN LOS MUNICIPIOS PROVINCIAL Y DISTRITALES COMO TAMBIÉN CON LOS NUEVOS PRESIDENTES COMUNALES DEL ÁMBITO DEL ACR PARA RETOMAR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PLAN MAESTRO APROBADO, ASÍ MISMO ELABORAR EL POA 2019.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO : 2167473. INSTALACION DE PLANTACIONES FORESTALES EN AREAS NO INTERVENIDAS EN LAS COMUNIDADES DE LOS DISTRITOS DE CCORCA, SAN SEBASTIAN, SAN JERONIMO, Y SAYLLA DE LA PROVINCIA DEL CUSCO - REGION CUSCO

PIM : 1,266,125.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

COMPONENTE 01: MAYOR DISPONIBILIDAD DE ESPECIES FORESTALES Y ADECUADO USO DE SUELOS:

PRODUCCIÓN Y MANEJO DE 134000 MIL PLANTAS ENTRE ESPECIES EXÓTICAS Y NATIVAS.

EN EL AÑO 2018 SE HA PRODUCIDO Y MANEJADO 134 000 MIL PLANTONES DE LAS CUALES REALIZADO LA SELECCIÓN A LA FECHA SE TIENE UNA PRODUCCIÓN DE 131,832. Y 132.152 HACIENDO UN TOTAL 263,984 PLANTONES EN EL 2018 DE LAS CUALES FUERON DISTRIBUIDAS 213,549 MIL PLANTAS LAS QUE FUERON DISTRIBUIDAS EN LOS 04 DISTRITOS DE ÁMBITO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

INSTALACIÓN DE 282.06 HAS, CON PLANTAS NATIVAS Y EXÓTICA.

APERTURA DE 65783 ML. DE ZANJAS DE INFILTRACIÓN, EN 04 DISTRITOS

COMPONENTE 02: ADECUADOS CONOCIMIENTOS TECNICO EN EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORETALES:

SE REALIZARON 04 CURSOS EN ESTABLECIMIENTO DE ESPECIES FORESTALES EN MACIZO Y AGROFORESTERIA PARA PROMOTORES FORESTALES

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO : 2167473. INSTALACION DE PLANTACIONES FORESTALES EN AREAS NO INTERVENIDAS EN LAS COMUNIDADES DE LOS DISTRITOS DE CCORCA, SAN SEBASTIAN, SAN JERONIMO, Y SAYLLA DE LA PROVINCIA DEL CUSCO - REGION CUSCO**PIM : 1,266,125.00**

SE REALIZARON 04 CURSOS EN ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES DE ESPECIES FORESTALES EN MACIZO Y AGROFORESTERIA PARA COMITÉS FORESTALES.

SE REALIZARON 04 CURSOS EN MANEJO DE PLANTACIONES DE ESPECIES FORESTALES.

DESARROLLO DE 08 CONCURSOS FORESTALES, CON BENEFICIARIOS DE LOS 04 DISTRITOS.

SE REALIZÓ 01 PASANTÍA NACIONAL, A LA REGIÓN DE CAJAMARCA.

COMPONENTE 03: MEJOR CAPACIDAD ORGANIZATIVA DE GESTION Y LIDERAZGO PARA EL MANEJO DE RECURSOS FORESTALES Y GESTION AMBIENTAL:

SE REALIZÓ LA SENSIBILIZACIÓN Y MOTIVACIÓN DE COMITÉS FORESTALES, ACOMPAÑADOS CON 03 CURSOS TALLER DE CONFORMACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE COMITÉS FORESTALES, 02 CURSOS DE LIDERAZGO DE ORGANIZACIONES COMUNALES Y MANEJO DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN QUE PERMITAN LA CONFORMACIÓN DE COMITÉS DE GESTIÓN Y MANEJO ADECUADO DE FORESTACIÓN (COMITÉS FORESTALES).

SE LOGRÓ LA CONFORMACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE 06 COMITÉS FORESTALES.

SE PARTICIPÓ EN 04 FERIAS DISTRITALES Y UNA FERIA REGIONAL.

COMPONENTE 04: HERRAMIENTAS DE MONITOREO PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS FORESTALES:
SE LOGRÓ LA ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE VIABILIDAD TÉCNICA DE SERVICIOS AMBIENTALES (FORESTACIÓN)

b). Identificación de problemas presentados

SOBRE DIMENSIÓN EN LO REFERENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE ZANJAS DE INFILTRACIÓN.

RETRASOS EN LA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS.

ESCASA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL, NO PERMITIÓ CONTAR CON EL PERSONAL PARA PODER REALIZAR LOS TRABAJOS DE SEGUIMIENTO Y PRODUCCIÓN DE PLANTAS.

RETRASO DEL INICIO DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS Y LA PRESENCIA DE VERANILLOS PARA EL INICIO DE LA CAMPAÑA FORESTAL.

DESINTERÉS POR PARTE DE BENEFICIARIOS, PARA INICIAR LA CAMPAÑA FORESTAL.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE REALIZÓ DEDUCTIVOS PARA ESTA ACTIVIDAD Y COMPLEMENTAR OTRAS ACTIVIDADES

SE EMITIÓ INFORMES PARA LA ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS CON CELERIDAD, Y EVITAR PROLONGAR EL INICIO DE ACTIVIDADES YA QUE LOS PROYECTOS FORESTALES OBEDECEN SUS ACTIVIDADES AL UN CALENDARIO FORESTAL.

EN LO REFERENTE A LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL, SE SUSTENTÓ LA NECESIDAD DE UN INCREMENTO DE PRESUPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES.

SE REALIZARON TRABAJOS DE SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACIÓN, MOSTRANDO LA IMPORTANCIA DE LA REFORESTACIÓN Y LOS BENEFICIOS FRENTE AL ENTORNO DEL CAMBIO CLIMÁTICO.

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO : 2173533. MEJORAMIENTO Y CONSOLIDACION DE LA GESTION INTEGRADA DE LOS RECURSOS HIDRICOS EN LA CUENCA DEL VILCANOTA - URUBAMBA DE LA REGION CUSCO**PIM : 1,639,065.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- DIFUSIÓN RADIAL TELEVISIVA Y ESCRITA DEL PROYECTO SOBRE LOS AVANCES Y LOGROS DEL PROYECTO A NIVEL DE LOS DIFERENTES PASOS PARA LOGRAR EL CONSEJO DE CUENCA VILCANOTA URUBAMBA.
- ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE DIFUSIÓN DEL PROYECTO LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LOS TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN
- INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS A NIVEL DE LAS CUENCAS DE CHIRA PIURA Y CHILI QUILCA AREQUIPA.
- FORTALECIMIENTO DE LOS COMITÉS DE MICROCUENCAS PILOTO, CON LÍDERES COMUNALES ASÍ COMO CONCURSOS CAMPESINOS.
- ELABORACIÓN DE MANUALES GIRH CON LA INFORMACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS.
- ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA CREACIÓN DE CONSEJO DE CUENCA.
- DISEÑO DEL PLAN PRELIMINAR REGIONAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

b). Identificación de problemas presentados

- LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL NO ESTÁ ACORDE A LO PROGRAMADO POR EL EXPEDIENTE TÉCNICO LO CUAL PROVOCA REALIZAR MODIFICACIONES, AMPLIACIONES, DEDUCTIVOS AL EXPEDIENTE TÉCNICO.
- EL ÁREA DE LOGÍSTICA ES UN FACTOR QUE PROVOCA RETRASOS EN LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y SERVICIOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- MODIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.
- REALIZAR DEDUCTIVOS DE LAS PARTIDAS DEBIDO A LOS RETRASOS EXCESIVOS POR PARTE DE LOGÍSTICA E INCLUSO LA APARICIÓN DE NUEVOS PROYECTOS QUE CUBREN LA NECESIDAD QUE NO FUE CUBIERTA A TIEMPO.
- SOLICITAR EL PRESUPUESTO FALTANTE ASÍ MISMO REALIZAR LOS TRÁMITES RESPECTIVOS PARA LA LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO : 2313914. RECUPERACION DEL ECOSISTEMA DEL SITIO RAMSAR HUMEDAL LUCRE HUACARPAY DISTRITO LUCRE, PROVINCIA QUISPICANCHI, DEPARTAMENTO CUSCO**PIM : 2,198,892.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS PARA LA GESTIÓN Y MANEJO DEL HUMEDAL LUCRE HUACARPAY 1.00 DOCUMENTO
- BIORREMEDIACIÓN DE AGUAS MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE FILTROS BIO - MECÁNICOS (HUMEDAL HUASCAR) 4477.63 M2
- RECUPERACIÓN DE LA FRACCIÓN SUCESIONAL A TRAVÉS DE PROCESOS MECÁNICOS (HUMEDAL HUASCAR) 1.75 HA
- INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE BARRERAS VIVAS AL ENTORNO DEL HUMEDAL HUASCAR 3887.00 ML
- MANEJO DEL INCREMENTO DE LA POBLACIÓN DE VEGETACIÓN ACUÁTICA EMERGENTE SECTOR DE PUMAORQO Y HUASCAR 23.31 HA

b). Identificación de problemas presentados

- LA CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN MULTIPROPÓSITO SUFRIÓ RETRASO DEBIDO A QUE EL FRENTE DE DEFENSA DE LOS INTERESES DEL DISTRITO DE LUCRE SE OPUSO A SU CONSTRUCCIÓN DEBIDO A QUE ELLOS QUIEREN DESTINAR ESA ÁREA A LOZAS DEPORTIVAS Y PARQUES
- LA TEMPORALIDAD Y ANIDAMIENTO DE LAS AVES PROVOCO RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE METAS E INTERVENCIÓN EN EL HUMEDAL
- LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS DE LA ZONA IMPIDIERON UN ADECUADO RENDIMIENTO DEL PERSONAL EN CUANTO A LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE BIO REMEDIACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LUCRE.
- EL ÁREA A INTERVENIR PARA EL CONTROL DE LA VEGETACIÓN EMERGENTE ES DE ALTO RIESGO, POR LO QUE LOS RENDIMIENTOS NO FUERON LOS ESPERADOS, TANTO EN EL CORTE COMO EN EL ACOPIO DE LOS RASTROJOS, LA TEMPERATURA DEL AGUA, PROFUNDIDAD DEL HUMEDAL Y OTROS RIESGOS NO FUERON DEBIDAMENTE ADVERTIDOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO.
- LA DEMORA EN ABASTECIMIENTO DE MATERIALES FUE LA PRINCIPAL CAUSA POR LA QUE NO SE REALIZÓ LA CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN MULTIPROPÓSITO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- SE REALIZÓ UNA MODIFICACIÓN DE PLAZO CON MAYORES METRADOS Y PARTIDAS NUEVAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS CON FECHA DE CONCLUSIÓN AL 10.01.2019.
- LA MODIFICACIÓN DEL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN MULTIPROPÓSITO GÉNERO QUE SE SOLICITE OTRO ACUERDO DE CONSEJO QUE APRUEBE LA SESIÓN EN USO DEL NUEVO TERRENO, EL MISMO QUE FUE ATENDIDO.
- PARA LOS TRABAJOS DENTRO DEL HUMEDAL FUERA DE LOS IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD CONTEMPLADOS COMO SOGAS, ARNES, VADEADORES, BOTES, FUE LA NECESIDAD DE CONTAR CON VIGÍAS PARA EL

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO : 2313914. RECUPERACION DEL ECOSISTEMA DEL SITIO RAMSAR HUMEDAL LUCRE HUACARPAY DISTRITO LUCRE, PROVINCIA QUISPICANCHI, DEPARTAMENTO CUSCO PIM : 2,198,892.00

SOCORRO DE PERSONAL EN LABORES DE CORTE DE TOTORAL, QUE PUDIESEN SER OCASIONADOS POR LAS BAJAS TEMPERATURAS O POR EL SOL

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO : 2394643. RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE REGULACION HIDRICA EN LA MICROCUENCA DE HUAYLLAHUAYCCO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PATACANCHA, PATACANCHA - DISTRITO DE HUANCARANI - PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - DEPARTAMENTO DE CUSCO PIM : 2,031,973.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EL COMPONENTE: MEJOR ORGANIZACIÓN COMUNAL PARA LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS.

SE DESARROLLARON 08 EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE MANEJO Y USO ADECUADO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS, USO SOSTENIBLE DEL AGUA, LA LEY DE LOS RECURSOS HÍDRICOS, LEY DE COMUNIDADES CAMPESINAS, INSTRUMENTOS DE GESTIÓN COMUNAL.

EN EL COMPONENTE: APROVECHAMIENTO DEL AGUA DE ESCORRENTÍA Y SUPERFICIAL.

TRABAJOS PRELIMINARES CON LIMPIEZA DEL TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN, RESERVORIO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN; ADEMÁS, ALMACÉN Y OFICINAS DE OBRA.

CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN.

EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN TOMA RESERVORIO; SE REALIZARON

EXCAVACIONES DE ZANJAS PARA TUBERÍA Y TÚNEL, INSTALACIÓN DE ACCESORIOS EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y CÁMARA ROMPE PRESIÓN.

EN EL CANAL DE CONDUCCIÓN, SE COMPLETÓ LAS EXCAVACIONES, ENCOFRADO, ASENTADO Y VACEADO DE UN TRAMO DEL CANAL, ASÍ MISMO DE LA RÁPIDA Y DE LOS SALTOS DE DISIPACIÓN.

SE CONCLUYÓ CON LA CONSTRUCCIÓN DE LA CÁMARA ROMPE PRESIÓN.

EN EL COMPONENTE: INCREMENTO DEL PROCESO DE RECARGA Y ALMACENAMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS.

SE REALIZÓ EL TRAZO Y REPLANTEO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS ZANJAS DE INFILTRACIÓN EN LA QUEBRADA HUAYAHUAYCO.

b). Identificación de problemas presentados

LAS NEVADAS Y LLUVIA CONTANTE EN LA ZONA DE TRABAJO HAN ATRASADO EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE REPROGRAMARÁ LA EJECUCIÓN PARA CULMINARLO EN EL AÑO 2019

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0124. GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

PRODUCTO PROYECTO : 2197998. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN LOS DISTRITOS DE CALCA, LAMAY, COYA, PISAC, SAN SALVADOR Y TARAY DE LA PROVINCIA DE CALCA- REGION CUSCO PIM : 10,393,768.00

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0124. GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

PRODUCTO PROYECTO : 2197998. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN LOS DISTRITOS DE CALCA, LAMAY, COYA, PISAC, SAN SALVADOR Y TARAY DE LA PROVINCIA DE CALCA- REGION CUSCO

PIM : 10,393,768.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE REALIZÓ LA ADQUISICIÓN DEL PREDIO DONDE SE EJECUTARA LA OBRA DE INFRAESTRUCTURA DEL RELLENO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA PROVINCIA DE URUBAMBA. CON EL COMPONENTE 2 RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE EJECUTADO.- SE ADQUIRIERON 04 CAMIONES COMPACTADORES ENTREGADOS A LAS MUNICIPALIDADES DE CALCA, PISAC, LAMAY Y SAN SALVADOR

b). Identificación de problemas presentados

LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN CON NORMAS DEL BANCO MUNDIAL NO LLEGAN A SER COMPRENDIDOS POR LOS POSTORES EN LOS PROCESOS DE LICITACIÓN.

LOS DESEMBOLSOS DE DINERO NO LLEGAN A TIEMPO PARA PODER CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES CON LOS CONTRATISTAS, PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS.

LA AUTORIDAD DEL GOBIERNO LOCAL PROVINCIAL DEMOSTRÓ INDIFERENCIA Y DECIDÍA EN LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

DESARROLLO DE REUNIONES INFORMATIVAS CON LOS POSTORES EN LOS PROCESOS DE LICITACIÓN PARA SOCIALIZAR LOS ASPECTOS TÉCNICOS DE LOS PROCESO DE ADQUISICIÓN CON LAS NORMAS DEL BANCO MUNDIAL.

SE DESARROLLARON JORNADAS DE TRABAJO CON LOS FUNCIONARIOS DEL BANCO MUNDIAL, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS DEL MEF Y GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO PARA AGILIZAR LOS PROCESOS DE DESEMBOLSOS.

SE DESARROLLARON REUNIONES TÉCNICAS, PASANTÍAS Y PROCESOS INTENSOS DE SOCIALIZACIÓN A LAS AUTORIDADES, MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL Y COMUNIDADES INFORMANDO A CERCA DE LA IMPORTANCIA Y NECESIDAD PÚBLICA DE EJECUTAR EL PROYECTO

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0124. GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

PRODUCTO PROYECTO : 2197999. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN LOS DISTRITOS DE URUBAMBA, CHINCHERO, HUAYLLABAMBA, MARAS, OLLANTAYTAMBO, YUCAY Y DISPOSICION FINAL PARA EL DISTRITO DE MACHUPICCHU, PROVINCIA DE URUBAMBA, REGION

PIM : 7,325,457.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EN EL COMPONENTE DE 2 RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE EJECUTADO.- SE ADQUIRIERON 03 CAMIONES COMPACTADORES ENTREGADOS A LAS MUNICIPALIDADES DE URUBAMBA, MARAS Y YUCAY

EL COMPONENTE 3 Y 4 REAPROVECHAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL.-HAN SIDO EJECUTADOS AL 100%, SE CUENTA CON UNA INFRAESTRUCTURA PARA EL REAPROVECHAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL SEGURA DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA LA PROVINCIA DE URUBAMBA.

b). Identificación de problemas presentados

LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN CON NORMAS DEL BANCO MUNDIAL NO LLEGAN A SER COMPRENDIDOS POR LOS POSTORES EN LOS PROCESOS DE LICITACIÓN.

LOS DESEMBOLSOS DE DINERO NO LLEGAN A TIEMPO PARA PODER CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES CON LOS CONTRATISTAS, PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

DESARROLLO DE REUNIONES INFORMATIVAS CON LOS POSTORES EN LOS PROCESOS DE LICITACIÓN PARA SOCIALIZAR LOS ASPECTOS TÉCNICOS DE LOS PROCESO DE ADQUISICIÓN CON LAS NORMAS DEL BANCO MUNDIAL.

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0124. GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

PRODUCTO PROYECTO : 2197999. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN LOS DISTRITOS DE URUBAMBA, CHINCHERO, HUAYLLABAMBA, MARAS, OLLANTAYTAMBO, YUCAY Y DISPOSICION FINAL PARA EL DISTRITO DE MACHUPICCHU, PROVINCIA DE URUBAMBA, REGION

PIM : 7,325,457.00

SE DESARROLLARON JORNADAS DE TRABAJO CON LOS FUNCIONARIOS DEL BANCO MUNDIAL, FUNCIONARIOS, SERVIDORES PÚBLICOS DEL MEF Y SERVIDORES DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO PARA AGILIZAR EL PROCESO DE DESEMBOLSOS

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0126. VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACION Y REMEDIACION AMBIE

PRODUCTO PROYECTO : 2378489. RECUPERACION DEL SERVICIO DE REGULACION HIDRICA EN LA CUENCA DE PACHATUSAN, EN LAS LOCALIDADES DE PATABAMBA, CCAJYAPATA, KEHUAR Y PATACANCHA, DISTRITO DE OROPESA - QUISPICANCHI - CUSCO

PIM : 1,515,133.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EN EL COMPONENTE CONTROL Y MANEJO DEL PASTOREO EN PASTIZALES:

SE FORMULÓ 01 ESTUDIO AGROSTOLOGICO, MOSTRANDO LA CALIDAD DE LOS PASTIZALES.

SE FORMULÓ 01 PLAN DE PASTOREO

SE IMPLEMENTÓ UN CERCO DE 1,4000 ML PARA EL CONTROL Y MANEJO DEL PASTOREO.
 EN EL COMPONENTE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO SUPERFICIAL:

CONSTRUCCIÓN DE 01 CAMPAMENTO, 01 CARTEL DE OBRA Y CONSTRUCCIÓN DE 02 LETRINAS.

MANTENIMIENTO DE ACCESOS A LOS DIQUES EN 5.3 KM APROXIMADAMENTE.

CONSTRUCCIÓN DE 4 DIQUES; EN CHAUIHUAYLLA, CHINCHAYCOCHA, QUCHUCANCHA Y TOROCANCOCHA.
 EN EL COMPONENTE INCREMENTO DEL PROCESO DE RECARGA Y ALMACENAMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS.

CONSTRUCCIÓN DE 38.6 HAS DE ZANJAS DE INFILTRACIÓN. 12 HAS CON APOYO COMUNAL Y 26.6 HAS CON OBREROS.

CONSTRUCCIÓN DE PANTALLA QUCHUCANCHA.
 EN EL COMPONENTE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MONITOREO HIDROLÓGICO.

ELABORACIÓN DE 01 PLAN DE MONITOREO HIDROLÓGICO.
 EN EL COMPONENTE MEJOR ORGANIZACIÓN DE LA POBLACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL AGUA.

SE ELABORÓ MEDIO MILLAR DE CARTILLAS INFORMATIVAS RESPECTO AL PROYECTO Y SUS COMPONENTES.

SE DESARROLLARON 02 EVENTOS DE CAPACITACIÓN A PROMOTORES COMUNALES EN GESTIÓN, MANEJO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RECURSOS HÍDRICOS.

SE DESARROLLÓ 01 EVENTO EN CAPACITACIÓN A PROMOTORES COMUNALES EN AUTOESTIMA.

SE DESARROLLARON 06 EVENTOS DE CAPACITACIÓN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE HUASAO Y CHOQUEPATA.

DESARROLLO DE 02 EVENTOS EN CAPACITACIÓN A PRODUCTORES.

DESARROLLO DE 02 EVENTOS EN CAPACITACIÓN A JUNTAS DE REGANTES Y JASS.

DESARROLLO DE 02 TALLERES PARA ELABORAR Y ACTUALIZAR DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LOS REGANTES.

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0126. VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACION Y REMEDIACION AMBIE

PRODUCTO PROYECTO : 2378489. RECUPERACION DEL SERVICIO DE REGULACION HIDRICA EN LA CUENCA DE PACHATUSAN, EN LAS LOCALIDADES DE PATABAMBA, CCAJYAPATA, KEHUAR Y PATACANCHA, DISTRITO DE OROPESA - QUISPICANCHI - CUSCO

PIM : 1,515,133.00

DESARROLLO DE 02 TALLERES DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LAS JASS.

DESARROLLO DE 02 CURSOS DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN CUENCAS.

DESARROLLO DE 02 CURSOS DE CAPACITACIÓN EN USO DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

DESARROLLO DE 02 CURSO DE CAPACITACIÓN SOBRE LA LEY DE RECURSOS HÍDRICOS.

DESARROLLO DE 03 EVENTOS DE CAPACITACIÓN A PROMOTORES COMUNALES EN GESTIÓN, MANEJO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y LEY DE RECURSO HÍDRICO EN LA COMUNIDAD DE HUASAO. EN EL COMPONENTE MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTAL.

SE DESARROLLARON 06 REUNIONES DE CAPACITACIÓN A PERSONAL DE OBRA

DESARROLLO DE 14 REUNIONES DE CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS LABORALES AL PERSONAL TÉCNICO Y OBRERO.

DESARROLLO DE 12 REUNIONES DE CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE CONTINGENCIAS Y RESPUESTAS AL PERSONAL TÉCNICO Y OBRERO.

b). Identificación de problemas presentados

DEBIDO AL CONVENIO NRO. 012 CON EL MINANCAF Y EL CUMPLIMIENTO A ESTE CONVENIO, ES QUE SE RESTRINGE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN. ASÍ MISMO EL TECHO PRESUPUESTAL DEL PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.

EL RETRASO DE LA APROBACIÓN DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO, QUE LIMITO EL INICIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE COORDINÓ CON EL MINANCAF, LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES, EL PERSONAL DEL PROYECTO Y LOS BENEFICIARIOS PARA LA REPROGRAMACIÓN DEL PROYECTO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO : 2057406. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SANTO TOMAS DE CHUMBIVILCAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO

PIM : 3,254,949.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN 80.32% DE AVANCE FÍSICO, EN OBRA PRINCIPAL, MAYORES METRADOS Y PARTIDAS NUEVAS APROBADAS; HABIÉNDOSE EJECUTADO 8.64% (S/. 1, 703,002.27) EN EL AÑO 2018.

b). Identificación de problemas presentados

EL PRINCIPAL PROBLEMA FUE LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN CON AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DE LA PRIMERA A LA TERCERA SIN RESOLUCIÓN, LO CUAL OBLIGO A LA BÚSQUEDA Y RE ARMADO DE LOS EXPEDIENTES 2013, 2015 Y 2017, LO CUAL IMPEDÍA EL REGISTRO DE LA CUARTA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL Y AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02.

SE TUVO DEMORA DE ATENCIÓN DE MATERIALES QUE SUMADO A LA IMPOSIBILIDAD DE CONTAR CON EL PRESUPUESTO CONSIDERADO EN LA 4TA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL CAUSO DEMORA EN LA RAUTA CRITICA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE HA RECONSTRUIDO LA DOCUMENTACIÓN DE LAS AMPLIACIONES Y SE OBTUVO LAS RESOLUCIONES DE APROBACIÓN DE ESTOS ADICIONALES.

SE SOLICITARA EL REGISTRO DE LA CUARTA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL QUE YA TIENE RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN, ASÍ COMO LA NUEVA AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO.

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2154581. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO DE PATAQUEÑA Y LOS SECTORES PARACAS PAMPA 1 Y TACCRA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PATAQUEÑA, DISTRITO DE LIVITACA - CHUMBIVILCAS - CUSCO

PIM : 1,850,048.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

COMPONENTE SISTEMA DE RED DE DESAGUE.-SE EJECUTARON EN SU GRAN MAYORÍA BUZONES CON UN AVANCE FÍSICO DEL 84.00%, ADEMÁS SE TRABAJARON LA PARTE SOCIAL.

b). Identificación de problemas presentados

SE TIENE LA PRESENCIA DE PRECIPITACIONES PLUVIALES EL CUAL TAMBIEN AFECTA EN LOS RENDIMIENTOS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES.

A CAUSA DE LA PRESENCIA DE TRUENOS Y RELAMPAGOS SE TIENE LAS DIFICULTADES DE NO PODER TRABAJAR EN OFICINA POR LA AUSENCIA DE ENERGIA ELECTRICA.

DESABASTECIMIENTO DE TUBERIA DEL

REQUERIMIENTO

N°2507

ESTOS MATERIALES AL NO SER ADQUIRIDOS HACE QUE EL PROYECTO TENGA UN RETRAZO RESPECTO A LA PROGRAMACION Y RUTA CRITICA PRESENTADO Y APROBADO EN EL

EXPEDIENTE DE SALDO, TENIENDO COMO PERJUICIO AL PROYECTO EN EJECUCION.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE RECOMIENDA A LA OFICINA DE LOGISTICA DELGOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO ACELERAR LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES PARA EL LOGRO DE ADQUISICION DE LOS BIENES E INSUMOS REUQUERIDOS

SE RECOMEINDA REALIZAR UNA PRIMERA AMPLIACION DE PLAZO EN VISTA QUE LA FECHA LIMITE YA ESTA POR VENCER

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2204398. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA CAPITAL DEL DISTRITO DE PAMPAMARCA, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO

PIM : 900,000.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- EL PROYECTO HA LOGRADO UN AVANCE FISICO MENSUAL DE 8.39% Y AVANCE FISICO VALORIZADO DE 7.99% CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2018

b). Identificación de problemas presentados

- ES NECESARIO INDICAR QUE LOS COSTOS UNITARIOS DE MUCHOS DE LOS INSUMOS NO ESTÁN DE ACUERDO A LOS COSTOS DEL MERCADO.

- LOS PLANOS NO SE ENCUENTRAN BIEN DETALLADOS AL MENOS LA CUANTÍA DE ACEROS COMO POR EJEMPLO LOS BUZONES Y PLANTA DE TRATAMIENTO.

- NO SE CONSIDERA LA PARTIDA DE REPOSICIÓN DE ACCESORIOS Y CAMBIO DE TUBERÍAS DE AGUA, YA QUE AL REALIZAR LA EXCAVACIÓN SE DAÑARON TUBERÍAS DE CONEXIONES DOMICILIARIAS Y RED MATRIZ, NO TENIENDO EL PRESUPUESTO NI LOS INSUMOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO ESTO SERÁ COMO UN ADICIONAL PARA LA OBRA.

- EL PROBLEMA PRINCIPAL QUE SE ENCONTRÓ A DICIEMBRE DEL 2018, ES QUE SE REALIZARON PARTIDAS DE MOVIMIENTOS DE TIERRA EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO 02 Y 03, LAS CUALES FUERON DESVALORIZADAS AL CORTE DE ENERO 2019, YA QUE FUERON REUBICADAS POR QUE NO GARANTIZAN SU FUNCIONAMIENTO EN LA UBICACIÓN ACTUAL.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- SE RECOMIENDA LA REUBICACION DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO ASI MISMO UN RECALCULO DEL SISTEMA DE DESAGUE QUE GARANTICE SU FUNCIONAMIENTO

-SE RECOMIENDA REALIZAR UN NUEVO LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE TODO EL PROYECTO DEBIDO A QUE LOS TRAZOS ENCONTRADOS NO COINCIDEN CON LOS DISTRITOS EN LOS PLANOS, ASI MISMO LAS CURVAS DE NIVEL NO REFLEJAN EL TERRENO EN FORMA CORRECTA

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2207089. CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y EVACUACION DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ANANSAYA, DISTRITO DE CHECCA, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO PIM : 2,927,829.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- DENTRO DE LOS LOGROS OBTENIDOS HASTA EL 2018 SE TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 58.44%, SE TIENE CONSTRUIDOS UN TOTAL DE 265 LETRINAS UBS CON SUS RESPECTIVAS PILETAS DOMICILIARIAS.

b). Identificación de problemas presentados

- EN EL MES DE DICIEMBRE 2018 LAS LIMITACIONES FUERON PRINCIPALMENTE EL TEMA DE HELADAS PRESENTES EN LA ZONA, ADEMÁS DE LOS FACTORES CLIMÁTICOS QUE AFECTARON EL AVANCE PROGRAMADO EN OBRA.
 - ADEMÁS, EXISTE EL DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES QUE TAMBIÉN REPERCUTIÓ EN EL AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- SE PRESENTÓ UNA PRIMERA AMPLIACIÓN DE PLAZO Y PRESUPUESTAL PARA CUBRIR EL DESFASE PRESENTADO EN EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2215935. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE LA LOCALIDAD DE QUINCEMIL - CAMANTI, PROVINCIA DE QUISPICANCHI - CUSCO PIM : 1,374,756.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- REDES PRINCIPALES DE AGUA Y DESAGUE EJECUTADAS AL 100%
 - INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE AGUA Y DESAGUE EJECUTADAS AL 80%

b). Identificación de problemas presentados

- CONSTANTE PRESENCIA DE LLUVIAS
 - DEMORA EN LA ATENCION DE LOS REQUERIMIENTOS
 - PRESENCIA DE BOLONERIA EN LAS EXCAVACIONES PROVOCA MAYORES TIEMPOS DE EJECUCION
 - SE EVIDENCIA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ANTIGUO Y EL SISTEMA NUEVO EJECUTADO POR EL GOBIERNO REGIONAL, DEBIDO A ESTE EFECTO SE APRECIA LA BAJA PRESION DE AGUA.
 - SE EVIDENCIA LA CONSTRUCCION DEL REACTOR ANAEROBICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EL CUAL PRESENTA FISURAS EN PROCESO DE EVALUACION
 - SE VERIFICO QUE LA VALORIZACION DEL INFORME DE CORTE EN LAS LAGUNAS FACULTATIVAS NO ESTA ACORDE A LO PRESENTADO EN LO REAL EJECUTADO
 - SE NOTIFICA UN PROBLEMA SOCIAL SOBRE LA ENTREGA PARCIAL DEL PROYECTO DE LA COMPONENTE AGUA Y DESAGUE CONCLUIDO AL 100% POR EL ANTERIOR RESIDENTE DE OBRA, POR LO CUAL LAS AUTORIDADES DEL DISTRITO DE CAMANTI Y SUS POBLADORES RECLAMAN POR EL SERVICIO EJECUTADO YA QUE NO ES OPTIMO POR LA BAJA PRESION DE AGUA QUE OFRECE

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- SE HIZO LOS AFOROS CORRESPONDIENTES A LAS CAPTACIONES DE AGUA, SE REALIZA EL RECALCULO DE TODA LA RED DE AGUA.
 - EN REFERENCIA AL PROBLEMA SOCIAL SE REALIZA LOS CALCULOS Y EVALUACIONES CORRESPONDIENTES PARA VERIFICAR Y DAR UNA SOLUCION TECNICA ADECUADA Y ENTREGA PARCIAL DEL PROYECTO A LA POBLACION DE CAMANTI
 - SE REALIZO LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA CALCULAR LOS VOLUMENES DE CORTE QUE NO SE EJECUTARON EN AÑOS POSTERIORES.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2291647. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CAPITAL DEL, DISTRITO DE ZURITE - ANTA - CUSCO PIM : 11,700,227.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- AL CIERRE DEL EJERCICIO 2018 SE CONCLUYO Y SE INAUGURO EL PROYECTO CONTANDO CON EL 100 % DE EJECUCION FISCA DEL MISMO.
 - A LO LARGO DEL EJERCICIO 2018 SE REALIZO EL TRAMITE PARA LA CANCELACION DE LOS 3 CERTIFICADO DE INVERSIÓN PÚBLICA REGIONAL Y LOCAL CIPRL , SIGNIFICANDO UN PAGO DEL 75%

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2291647. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CAPITAL DEL, DISTRITO DE ZURITE - ANTA - CUSCO**PIM : 11,700,227.00**

- SE HIZO LA ENTREGA DEL PROYECTO CONCLUIDO A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANGARARA

b). Identificación de problemas presentados

- SE TUVO PROBLEMAS Y RETRAZOS PARA EL RECONOCIMIENTO Y APROBACION DE MAYORES METRADOS POR PARTE DE LA OFICINA DE SUERVISION , LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS, EL MISMO QUE SERVIRA DE BASE PARA LA EMISION Y CANCELACION DEL CUARTO CERTIFICADO DE INVERSIÓN PÚBLICA REGIONAL Y LOCAL CIPRL
- RETRAZO EN EL TRAMITE DE SOLICITUD DE LA CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO POR PARTE DEL RESPONSABLE DE LA SUB GERENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA PARA LA EMISION DEL TERCER CIPRL
- SE TIENE PENDIENTE LA SUSCRIPCION DE UNA ADENDA AL CONVENIO A RAZON DE LA OBTENCION DE MAYORES METRADOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- RECONOCIMIENTO DEL CUARTO CIPRL Y REALIZAR LOS AJUSTES POLINOMICOS DENTRO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO PARA EL EJERCICIO 2019
- SE SUGIERE TRAMITAR Y FINANCIAR EL PAGO DEL CUARTO CERTIFICADO DE INVERSIÓN PÚBLICA REGIONAL Y LOCAL CIPRL, PARA ASI CUMPLIR CON LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL REGLAMENTO DE LA LEY N° 29230 LEY DE OBRAS POR IMPUESTO
- GENERAR UNA ADENDA AL CONVENIO POR CONCEPTO DE MAYORES METRADOSS

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2291991. AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, REDES DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA CAPITAL DEL DISTRITO DE SANGARARA, PROVINCIA DE ACOMAYO - CUSCO**PIM : 12,390,387.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- AL CIERRE DEL EJERCICIO 2018 SE CONCLUYO Y SE INAUGURO EL PROYECTO CONTANDO CON EL 100 % DE EJECUCION FISCA DEL MISMO.
- A LO LARGO DEL EJERCICIO 2018 SE REALIZO EL TRAMITE PARA LA CANCELACION DE LOS 3 CERTIFICADOS DE INVERSIÓN PÚBLICA REGIONAL Y LOCAL CIPRL , SIGNIFICANDO UN PAGO DEL 75%
- SE HIZO LA ENTREGA DEL PROYECTO CONCLUIDO A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANGARARA

b). Identificación de problemas presentados

- SE TUVO PROBLEMAS Y RETRAZOS PARA EL RECONOCIMIENTO Y APROBACION DE MAYORES METRADOS POR PARTE DE LA OFICINA DE SUERVISION, LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS, EL MISMO QUE SERVIRA DE BASE PARA LA EMISION Y CANCELACION DEL CUARTO CERTIFICADO DE INVERSIÓN PÚBLICA REGIONAL Y LOCAL CIPRL
- RETRAZO EN EL TRAMITE DE SOLICITUD DE LA CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO POR PARTE DEL RESPONSABLE DE LA SUB GERENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA PARA LA EMISION DEL TERCER CIPRL
- SE TIENE PENDIENTE LA SUSCRIPCION DE UNA ADENDA AL CONVENIO A RAZON DE LA OBTENCION DE MAYORES METRADOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- RECONOCIMIENTO DEL CUARTO CIPRL Y REALIZAR LOS AJUSTES POLINOMICOS DENTRO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO PARA EL EJERCICIO 2019
- SE SUGIERE TRAMITAR Y FINANCIAR EL PAGO DEL CUARTO CERTIFICADO DE INVERSIÓN PÚBLICA REGIONAL Y LOCAL CIPRL, PARA ASI CUMPLIR CON LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL REGLAMENTO DE LA LEY N° 29230 LEY DE OBRAS POR IMPUESTO
- GENERAR UNA ADENDA AL CONVENIO POR CONCEPTO DE MAYORES METRADOSS

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2428233. RENOVACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS); EN EL(LA) ANEXO DE LUTTO POR MOVIMIENTOS EN MASA EN LA LOCALIDAD LUTTO, DISTRITO DE LLUSCO, PROVINCIA CHUMBIVILCAS, DEPARTAMENTO CUSCO

PIM : 845,362.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

AVANCE EN LA CONSTRUCCIÓN DEL RESERVORIO TANQUE CISTERNA DE 40 M3

AVANCE EN EL RESERVORIO APOYADO DE 20 M3

TRABAJOS EN LA LÍNEA DE ADUCCIÓN

TRABAJOS EN LA LÍNEA DE IMPULSIÓN

b). Identificación de problemas presentados

EL PRINCIPAL PROBLEMA PRESENTADO EN EL SANEAMIENTO BÁSICO DE LUTTO, ES SOBRE TODO LOS FACTORES CLIMÁTICOS QUE AFECTARON EL AVANCE FÍSICO DE OBRA.

OTRO DE LOS PROBLEMAS ES EL DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES POR PARTE DE LA OFICINA DE LOGÍSTICA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

AGILIZAR SOBRE TODO LOS REQUERIMIENTOS EN EL ÁREA DE LOGÍSTICA

ASIGNACIÓN COMPLETA DEL SALDO PRESUPUESTADO DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TÉCNICO MODIFICADO

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2094808. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA NIVEL III-1-CUSCO

PIM : 120,585,186.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE PRESENTA UN AVANCE FÍSICO DE 7.06% CON RESPECTO AL COSTO DIRECTO, INTERVINIENDO EN SU MAYORÍA LA PARTIDA DE ESTRUCTURAS EN LOS MÓDULOS DE:

MÓDULOS ADMINISTRATIVOS

SE VERIFICAN LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LOS MÓDULOS ADMINISTRATIVOS, EN DONDE SE PUEDE ADVERTIR QUE SE HAN REALIZADO CAMBIOS RESPECTO AL EXPEDIENTE, ESTOS MÓDULOS DEBÍAN SER DE MATERIAL TERMO ACÚSTICO, PERO SE TIENE TRABAJOS PARCIALES DE ESTRUCTURA DE ALUMINIO PARA DRAYWALL, HABIÉNDOSE ENCONTRANDO FALENCIAS EN LA INSTALACIÓN DE DICHAS ESTRUCTURAS DE ALUMINIO EN EL PROCESO DE COLOCADO Y FIJACIÓN EN LOSA, ASIMISMO FALTA REALIZAR LA ESTRUCTURA METÁLICA PARA LA COLOCACIÓN DE TECHOS; FALTAN ESTRUCTURA DE ALUMINIO PARA LA COLOCACIÓN DE MUROS DE DRAYWALL, FALTAN INSTALACIONES

SANITARIAS, ELÉCTRICAS, MECÁNICAS Y DE COMUNICACIÓN; .

UNIDAD DE AYUDA AL DIAGNÓSTICO (MÓDULO DE RAYOS X)

SE ENCONTRÓ UNA ESTRUCTURA POR CONCLUIR, FALTANDO EL TARRAJEO EN MUROS, TANTO INTERIORES COMO EXTERIORES; FALTA COLOCADO DE MALLA SPANDEX Y BARITINA EN LOS AMBIENTES DE RAYOS X, EN LOS PISOS SÓLO SE TIENE LAS LOSAS FALTANDO LOS ACABADOS. AÚN NO SE TIENE LA ESTRUCTURA PARA LOS TECHOS.
MÓDULO DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS (MÓDULO TALLERES)

SE ENCONTRÓ UNA ESTRUCTURA POR CONCLUIR, FALTANDO EL TARRAJEO EN MUROS, TANTO INTERIORES COMO EXTERIORES; EN CUANTO A PISOS SE TIENE LA LOSA; FALTA ESTRUCTURAS DE TECHOS; INSTALACIONES SANITARIAS, ELÉCTRICAS Y ESPECIALES.
CONSULTORIO DE VIH:

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2094808. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA NIVEL III-1-CUSCO**PIM : 120,585,186.00**

SE VERIFICA QUE SE HAN REALIZADO MODIFICACIONES, DE ACUERDO AL EXPEDIENTE DEBÍAN SER MÓDULOS TERMO ACÚSTICOS, PERO SE TIENE MÓDULOS EN DRAYWALL, EN DONDE SE APRECIAN FILTRACIONES DE AGUA POR EL PISO, DEBIDO A QUE EL ANCLAJE SE HA REALIZADO DIRECTO A LA LOSA, ASIMISMO EN LOS MUROS NO SE HAN DEJADO LOS ESPACIOS PARA LAS SALIDAS DE LOS PUNTOS DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, LO MISMO OCURRE EN EL COLOCADO DE BALDOSAS EN EL CIELO RASO, NO SE HAN COLOCADO LANA DE VIDRIO NECESARIO EN ESTE TIPO DE AMBIENTES, DE ESTE MÓDULO NO SE HAN DEJADO LAS SALIDAS PARA LUMINARIAS, TAMBIÉN FALTA REALIZAR LOS ACABADOS EN PISOS, MUROS, INSTALACIONES SANITARIAS, ELÉCTRICAS Y ESPECIALES.

b). Identificación de problemas presentados

DE LA DOCUMENTACIÓN:

- LOS TRABAJOS DE EJECUCIÓN DE OBRA POR PARTE DEL ANTERIOR RESIDENTE SE REALIZARON SÓLO CON EL EXPEDIENTE VIRTUAL, NO TENÍAN EL EXPEDIENTE FÍSICO DE LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL N° 03,
- POR LO QUE RECIÉN BAJO NUESTRA GESTIÓN SE SOLICITA DICHO EXPEDIENTE MEDIANTE INFORME EL MISMO QUE NOS ES ENTREGADO EN CALIDAD DE PRÉSTAMO POR LA OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL.
- LOS INFORMES DE AVANCE FÍSICO NO TIENEN METRADOS, EN EL INFORME DE CORTE.
- NO SE TIENE EL SUSTENTO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA LAS PARTIDAS NUEVAS.
- LOS INFORMES FINANCIEROS NO FUERON LLEVADOS ADECUADAMENTE, NO CORRESPONDEN A LA EJECUCIÓN FINANCIERA REAL.
- SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE GASTOS POR MESES DE ACUERDO AL REPORTE SIAF DEL 23/01/2019, CON EL CUAL SE TRABAJA EL PRESENTE INFORME DE CORTE DE OBRA.

DEL EXPEDIENTE DE LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL 03

- EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA AMPLIACIÓN 03, FUE DESARROLLADO EN FORMA FRACCIONADA O POR PARTES, NO SE DESARROLLÓ UN EXPEDIENTE INTEGRAL.
- EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL NO CUENTA CON UN CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DE OBRA.
- LAS PARTIDAS DE LAS COMPONENTES NUEVAS NO HAN SIDO DIFERENCIADAS CON LAS PARTIDAS DE LAS COMPONENTES DE MANTENIMIENTO, NI CON LAS DE REHABILITACIÓN.

DE LA EJECUCIÓN FÍSICA CORREGIDA: A COSTO DIRECTO

- AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2018, SE CUENTA CON:

o UNA EJECUCIÓN FÍSICA DE S/. 319,044.44 EQUIVALENTE AL 7.06%. DEL COSTO DIRECTO, RESPECTO A LAS PARTIDAS PROGRAMADAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.

DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA

- A LA FECHA SE CUENTA CON UNA EJECUCIÓN FINANCIERA DE

S/. 1, 073,594.52 EQUIVALENTE AL 20.08%, CON RESPECTO AL EXPEDIENTE DE AMPLIACIÓN APROBADO, FRENTE A UNA EJECUCIÓN FÍSICA DEL 7.06% DEL EXPEDIENTE.

DE LA INFRAESTRUCTURA:

NO SE TIENE NINGÚN BLOQUE CONCLUIDO AL 100%.

DEL ALMACÉN:

- NO SE TIENEN MATERIALES PARA LAS ESTRUCTURAS DE LOS TECHOS EN NINGÚN BLOQUE QUE PERMITAN SU CONCLUSIÓN.
- SE CUENTAN CON DISPONIBILIDAD DE MATERIALES PARA LAS PARTIDAS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS.
- SE TIENE MATERIALES INGRESADOS EN CALIDAD DE PRÉSTAMO QUE NO CUENTAN CON LAS ÓRDENES DE COMPRA DE PROCEDENCIA Y NO SE TIENEN RESOLUCIONES DE TRANSFERENCIAS DE MATERIALES.

DE ACUERDO AL ESTADO ACTUAL DE LA OBRA, SE PRECISA QUE LA MISMA SE ENCUENTRA ATRASADA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

A REALIZAR :

1.- DE LA DOCUMENTACIÓN.-

- .. EL EXPEDIENTE DE AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL 03 DEBERÁ PRESENTAR EL ANALÍTICO DEL COSTO DIRECTO.
- .. EL EXPEDIENTE DEBERÁ SER REGULARIZADO EN CUANTO A FIRMAS POR LOS PROFESIONALES QUE ESTUVIERON A CARGO DE LA VISACIÓN Y CONFORMIDAD DE LOS MISMOS.
- .. EL EX RESIDENTE DEBERÁ PRESENTAR EL SUSTENTO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, CON EL QUE FUERON VALORIZADOS SUS PARTIDAS NUEVAS.
- .. EL EX RESIDENTE DEBERÁ PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN DE SUSTENTO DEL PORQUÉ DEL RETRASO EN EL AVANCE FÍSICO DE OBRA.
- .. EL EX RESIDENTE DEBERÁ PRESENTAR CON SUSTENTO EL PAGO DE PLANILLAS DE CONTRATADOS Y DE PERSONAL OBRERO DEBIDO AL EXCESIVO DESFACE ENTRE EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO. REALIZADOS DURANTE EL PERÍODO
- .. SE HA ELABORADO EL CRONOGRAMA VALORIZADO DE EJECUCIÓN FÍSICA DE OBRA.
- .. SE HA SINCERADO PREVIA CONTRASTACIÓN DEL SIAF EL GASTO REAL EJECUTADO EL 2018, DEBIDO A QUE EL INFORME PRESENTADO EN EL INFORME FINAL DEL 2018 NO HA SIDO ELABORADO CORRECTAMENTE.
- .. SE HA REALIZADO EL SEGUIMIENTO Y SE HAN OBTENIDO LAS RESOLUCIONES DE TRANSFERENCIA DE MATERIALES QUE HAN SIDO GENERADAS EL PRESENTE AÑO.
- .. SE ESTÁ RECADANDO INFORMACIÓN FALTANTE EN REFERENCIA A ACTAS DE PRÉSTAMOS Y POSIBLES DEUDAS PROCEDENTES DE DEVENGADOS ANULADOS AL FINAL DEL AÑO 2018.

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2094808. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA NIVEL III-1-CUSCO**PIM : 120,585,186.00****2.- DE LA OBRA**

- SE HA VERIFICADO QUE LAS PARTIDAS NUEVAS DEL BLOQUE DE ADMINISTRACIÓN EN EL AVANCE PARCIAL QUE TIENEN, ESTÁN A NIVEL DE PRESENTADO, FALTAN CONCLUIR, LO MISMO OCURRE CON EL COLOCADO PARCIAL DE DRAYWALL, NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, FALTAN FIJAR ADECUADAMENTE A LA LOSA DE BASE, POR LO QUE ESTOS TRABAJOS ESTÁN SIENDO OBSERVADOS.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2108240. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD DE URUBAMBA, MICRORED URUBAMBA, RED CUSCO NORTE, DIRESA - CUSCO**PIM : 2,440,992.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN 96.65% DE AVANCE FÍSICO, EN OBRA PRINCIPAL; HABIÉNDOSE EJECUTADO 10.51% (S/. 1, 553,182.52) EN EL AÑO 2018. A SU VEZ SE TIENEN 3 PROCESOS DE SELECCIÓN CON BUENA PRO CON 7 EQUIPOS, POR LO QUE SE ENTREGARAN ESTOS EQUIPOS EN LAS PRIMERAS SEMANAS DEL AÑO SIGUIENTE FALTANDO SOLO 2 EQUIPOS POR COMPRAR, SE HIZO PARTE DE LA CAPACITACIÓN.

b). Identificación de problemas presentados

EN EL PRIMER SEMESTRE, EL PROYECTO PRINCIPALMENTE HA TENIDO EL PROBLEMA DE NO CONTAR CON EL TOTAL DEL PRESUPUESTO QUE PERMITIERA REACTIVAR EL TOTAL DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, ASÍ COMO NO PODER EJECUTAR LA CAPACITACIÓN, LO CUAL OCASIONO QUE EN EL SEGUNDO SEMESTRE SE RETRASE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS SEGÚN LA PROGRAMACIÓN DE OBRAS.

SE TIENE PROBLEMAS DE FALTA DE INFORMACIÓN ANTERIOR COMO LA PRE LIQUIDACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA, NO CONTAR CON RESOLUCIONES DE LAS MODIFICACIONES, NI LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA PARA LA CONTINUIDAD DE DICHS TRÁMITES, PUESTO QUE ESTOS DOCUMENTOS SON DE LOS AÑOS 2011 Y 2012.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE RECOMIENDA QUE LAS OBRAS PUEDAN CONTAR CON EL TOTAL DEL PRESUPUESTO PARA SU EJECUCIÓN FLUIDA. SE HA TRATADO DE ACELERAR LA ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS, LLEGÁNDOSE A TENER BUENAS PRO EN TODOS ELLOS.

REALIZAR CON MAYOR CELERIDAD LOS TRAMITES DE OBTENCIÓN DE RESOLUCIONES DE MODIFICACIONES DE LAS OBRAS, PARA EVITAR LE PERDIDA DE DOCUMENTOS QUE SUSTENTEN SU OBTENCIÓN.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2122327. CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD, MARGEN DERECHA TIPO I-IV, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR, MICRORED SAN SEBASTIAN, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO**PIM : 2,912,467.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- SE LLEGO A LA CONCLUSIÓN EN EL 100% DE LA PARTE DE INFRAESTRUCTURA Y ARQUITECTURA
- SE PRESENTÓ EL EXPEDIENTE ACTUALIZADO DE EQUIPAMIENTO PARA SU APROBACIÓN POR PARTE DE LA DIRESA.
- SE HA ELABORADO LOS REQUERIMIENTOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPO BIOMÉDICO PARA ESTE AÑO

b). Identificación de problemas presentados

- UNA LIMITANTE FUE EL TIEMPO DE ABANDONO LO CUAL GENERÓ RESANES EN TODA LA ESTRUCTURA QUE CONLLEVÓ A UN MAYOR TIEMPO Y COSTO.
- LOS PRIMEROS MESES DE EJECUCIÓN SE TUVO PROBLEMAS CON EL CLIMA Y PRESENCIA DE LLUVIAS LOS CUALES RETRASARON LOS TRABAJOS DE PINTURA, SEMBRÍO DE GRASS EN ÁREAS VERDES, MANTENIMIENTO DE COBERTURAS, SELLADO DE JUNTAS DE DILATACIÓN, SELLADO DE JUNTAS DE VEREDAS, MANTENIMIENTO DE PUERTAS.
- LA DEMORA EN LA ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS PRESENTADOS NO PERMITIÓ LA CONCLUSIÓN DE PARTIDAS PROGRAMADAS TANTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO COMO EN LAS MODIFICACIONES APROBADAS
- DURANTE EL TIEMPO DE ABANDONO SE HA GENERADO UNA DEUDA CON LA EMPRESA SESA CUSCO, EL CUAL HA OCASIONADO EL CIERRE DEL SISTEMA DE DESAGUE DEBIENDO TRAMITARSE EL PAGO

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2122327. CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD, MARGEN DERECHA TIPO I-IV, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR, MICRORED SAN SEBASTIAN, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO

PIM : 2,912,467.00

CORRESPONDIENTE, PARA REALIZAR LAS GESTIONES DE CONEXION DEL SISTEMA DE DESAGUE A LA RED PUBLICA

- SE TIENE LA DEMORA EN LA ELABORACION DE BASES Y EN LA CONVOCATORIA DE PROCESOS

- AUN SE TIENE PENDIENTE LOS PROCESOS DE ADQUISICION PARA LA INSTALACION DE LOS SISTEMAS ESPECIALES

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- SE RECOMIENDA AGILIZACION EN LOS REQUERIMIENTOS DE MATERIALES Y EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA SU AVANCE Y CONCLUSIÓN EN EL TIEMPO PROYECTADO.

- SE RECOMIENDA ACELERAR LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES CUYA CANTIDAD SIGNIFICA ADQUISICIONES DIRECTAS Y QUE A LA FECHA AÚN NO SON GENERADAS LAS ÓRDENES DE COMPRA.

- SE RECOMIENDA QUE DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA SEA ASIGNADO PERSONAL TÉCNICO Y PROFESIONAL CON EXPERIENCIA EN INFRAESTRUCTURAS DE SALUD DE TAL MANERA QUE SE EVITE EJECUTAR PARTIDAS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SANITAS, ELECTROMECAÑICAS Y ESPECIALES DE MANERA ERRÓNEA, QUE CONLLEVE A REALIZAR POSTERIORMENTE TRABAJOS DE MODIFICACIÓN TÉCNICA

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2173368. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE CHALLABAMBA - DIRESA CUSCO

PIM : 3,084,148.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE HA LOGRADO EJECUTAR UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO DE 67.89% DEL TOTAL DEL PROYECTO, SE CUENTA CON UN AVANCE DEL 90% DEL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA.

CUENTA CON UNA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA PARA LA CONCLUSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA IMPLEMENTACIÓN DEL EQUIPAMIENTO EN SU TOTALIDAD.

b). Identificación de problemas presentados

EN EL SEGUNDO SEMESTRE, EL PROYECTO PRINCIPALMENTE HA TENIDO EL PROBLEMA DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA YA QUE EL DISTRITO NO CUENTA CON ENERGÍA TRIFÁSICA PARA LA ALIMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MEDIA TENSIÓN QUE PERMITIRÁ EL FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS SISTEMAS INSTALADOS.

OTRA PROBLEMÁTICA ENCONTRADA EN OBRA ES LA ESCASA PRESENCIA DE MANO DE OBRA CALIFICADA NO PERMITIENDO OBTENER ACABADOS DE BUENA CALIDAD EN LAS DIFERENTES PARTIDAS EJECUTADAS.

APROBACIÓN TARDÍA DE LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL COMO RESULTADO DE LA ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE DE EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO QUE FUE APROBADO POR LA DIRESA PARA SU IMPLEMENTACIÓN, LO QUE NO PERMITIÓ SU PROGRAMACIÓN.

SE HA PRESENTADO DESLIZAMIENTOS DE LODO POR LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL AL C.S. INGRESANDO DICHO MATERIAL HACIA LA INFRAESTRUCTURA GENERANDO TRABAJO EN LA LIMPIEZA Y ELIMINACIÓN DE LODOS Y SEDIMENTOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE HA COORDINADO CON EL MUNICIPIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE RED PRIMARIA DE MEDIA TENSIÓN EL MISMO QUE VIENE GESTIONANDO SU FINANCIAMIENTO, LO QUE PERMITIRÁ LA ALIMENTACIÓN DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ADECUADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS SISTEMAS INSTALADOS.

SE RECOMIENDA EL EMPLEO DE MANO DE OBRA CALIFICADO Y SOBRE TODO CON EXPERIENCIA EN LOS ACABADOS QUE SE DEBEN EJECUTAR PARA LA ENTREGA DE INFRAESTRUCTURAS DE SALUD, CONSIDERANDO EN EL ACABADO LA FINEZA UNIFORMIDAD, NIVEL Y PROLIJIDAD EN LA PRESENTACIÓN FINAL.

SE SUGIERE LA ASIGNACIÓN TOTAL DEL PRESUPUESTO DE AMPLIACIÓN PARA ASÍ PROGRAMAR EL 100% DE LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO, ASÍ GARANTIZAR SU ADQUISICIÓN.

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2183916. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LLUSCO- RED CUSCO SUR, DISTRITO DE LLUSCO, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS, REGION CUSCO**PIM : 3,000,000.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL MOVIMIENTO DE TIERRAS Y SU CORRESPONDIENTE ELIMINACIÓN ESTÁ EJECUTADO EN UN 90%, FALTANDO EL BLOQUE E Y PARTE DEL CERCO PERIMÉTRICO.

EL VACIADO DE CONCRETO EN FALSA ZAPATAS SE REALIZÓ EN LOS BLOQUES A Y B EN SU TOTALIDAD.

SE REALIZÓ EL ARMADO DE ACERO E IZADO PARA LAS COLUMNAS DE LOS BLOQUES A Y B.

SE REALIZARON LOS RESPECTIVOS CAMPAMENTOS PARA ALMACENAJE DE MADERA PREPARADA Y PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CARPINTERÍA

b). Identificación de problemas presentados

EL ACCESO AL CENTRO DE SALUD DE LLUSCO, TRAMO CUSCO - CHUMBIVILCAS - LLUSCO, EN DONDE SE REALIZAR EL PROYECTO, NO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES, EXISTIENDO DESLIZAMIENTOS CONSTANTES.

ALGUNOS MATERIALES INCIDENTES COMO SON ACERO, CEMENTO, AGREGADOS Y MADERA SUS PRECIOS REFERENCIALES INDICADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO SE ENCUENTRA DESFASADOS CON LOS PRECIOS DE MERCADO.

LAS LLUVIAS CONSTANTES EN ZONA AFECTAN EL NORMAL AVANCE DEL PROYECTO, SIENDO LA DURACIÓN DE ESTA EN ALGUNAS OCASIONES TODO EL LAPSO DE TIEMPO DE LA JORNADA DE TRABAJO.

LOS VICIOS OCULTOS ENCONTRADOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, INCREMENTA EL TIEMPO DE EJECUCIÓN, ADEMÁS DEL PRESUPUESTO.

LA LEJANÍA DEL PROYECTO AFECTA EL NORMAL ABASTECIMIENTO DE MATERIALES.

EN LA ZONA DE PROYECTO NO HAY CANTERAS DE AGREGADOS, POR LO QUE SU ADQUISICIÓN CONLLEVA A UN INCREMENTO EN LOS PRECIOS, CABE INDICAR QUE LOS PRECIOS EXCEDEN EN UN 250 % A LO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.

EN ZONA DONDE SE EJECUTA EL PROYECTO, NO HAY MANO CALIFICADA, ESTO AFECTA LOS RENDIMIENTOS Y EL NORMAL AVANCE DEL PROYECTO.

SE REALIZÓ EL REQUERIMIENTO N° 2326 CORRESPONDIENTE A AGREGADOS, EL CUAL FUE CONVOCADO QUEDANDO DESIERTO, SE VOLVIÓ A REALIZAR EL ESTUDIO DE MERCADO CONVOCANDO EL PROCESO EN UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 EL CUAL TAMBIÉN QUEDO DESIERTO, GENERANDO UN DESABASTECIMIENTO DE LOS AGREGADOS PARA LA EJECUCIÓN DE PARTIDAS PROGRAMADAS QUE INVOLUCRAN DIRECTAMENTE LA RUTA CRÍTICA DEL PROYECTO.

ALGUNOS MATERIALES INCIDENTES COMO SON ACERO, CEMENTO, AGREGADOS Y MADERA SUS PRECIOS REFERENCIALES INDICADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO SE ENCUENTRA DESFASADOS CON LOS PRECIOS DE MERCADO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PARA NO INCREMENTAR LOS COSTOS DEL FLETE DE TRANSPORTE, SE RECOMIENDA EN LOS TDR DE LOS REQUERIMIENTOS, COTIZAR EN ZONA.

SE DA CHARLAS DIARIAS AL PERSONAL OBRERO RESPECTO A TEMAS DE SEGURIDAD Y SALUBRIDAD EN OBRA.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2210562. MEJORAMIENTO DE LA ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION A LA POBLACION DE LA MICRO RED DEL C.S.DE EL DESCANSO, DISTRITO DE KUNTURKANKI, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO**PIM : 2,936,474.00**

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2210562. MEJORAMIENTO DE LA ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION A LA POBLACION DE LA MICRO RED DEL C.S.DE EL DESCANSO, DISTRITO DE KUNTURKANKI, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO

PIM : 2,936,474.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- LA VENTANAS ESTE EJECUTAS EN UN 100%
- LA COBERTURA METÁLICA ENTRE LOS BLOQUES 06 Y 09 SE ENCUENTRA EJECUTADA EN UN 100%
- LAS RAMPAS Y LAS ESCALINATAS ESTÁN EJECUTADAS EN UN 100%.
- LOS SISTEMAS DE TELEFONÍA, SISTEMA DE DETECCIÓN DE HUMOS Y SISTEMAS CERRADO TE TV SE ENCUENTRAN EJECUTADOS EN UN 100%
- LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS ENCUENTRAN EJECUTADOS EN UN 100%
- LAS INSTALACIONES SANITARIAS ENCUENTRAN EJECUTADOS EN UN 100%

b). Identificación de problemas presentados

- LA DEMORA EN LA ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS POR PARTE DEL ÁREA DE ABASTECIMIENTOS OCASIONA ATRASOS EN LA OBRA ESPECIALMENTE EN LOS REQUERIMIENTOS DE SISTEMAS ESPECIALES PARA CENTROS DE SALUD COMO SON EL SISTEMA DE OXÍGENO Y VACÍO, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMA DE LLAMADO DE ENFERMERAS Y RELOJES HOSPITALARIOS.
- LOS RENDIMIENTOS QUE SE PRESENTAN EN OBRA PARA CADA PARTIDA NO SON ACORDE A LO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.
- OTRA LIMITANTE ES LA PRESENCIA DE BAJAS TEMPERATURAS EN LA ZONA DE TRABAJO, AFECTANDO LOS RENDIMIENTOS DEL PERSONAL OBRERO. ES DE DESTACAR QUE EN HORAS DE LA MAÑANA LAS TEMPERATURAS ESTÁN POR DEBAJO DE 0° Y A PARTIR DE LAS 3.00 PM LAS TEMPERATURAS BAJAN DRÁSTICAMENTE.
- OTRA LIMITANTE ES LA PRESENCIA DE CONSTANTES LLUVIAS Y CAÍDA DE NIEVE EN LA ZONA GENERA UN RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE LAS PARTIDAS PROGRAMADAS
- LA CONSTANTE CAÍDA DEL FLUIDO ELÉCTRICO GENERA LA FALTA DE SEÑAL TELEFÓNICA AFECTA LA LIBRE COMUNICACIÓN CON LA SEDE CENTRAL.
- LOS RENDIMIENTOS DEL PERSONAL OBRERO ESTÁN POR DEBAJO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO GENERÁNDOSE MAYOR INCREMENTO DE MANO DE OBRA. DICHS RENDIMIENTOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO NO SON ACORDE CON LA REALIDAD, POR LO QUE SE NECESITA UNA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL.
- MUCHOS DE LOS INSUMOS REQUERIDOS NO SE ENCUENTRAN EN EL ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, DICHS INSUMOS SON IMPRESCINDIBLES PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.
- PARA LOS GASTOS GENERALES NO INCLUYEN EPPS POR CANTIDAD DE OBREROS, ENTONCES, SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO, NO SE NECESITA CASCOS, GUANTES, ROPA DE TRABAJO, SIENDO ESTO DE VITAL IMPORTANCIA Y POR LEY SE DEBE DAR DICHS IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD A OBRERO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ESTABLECER MEDIDAS Y ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA ATENCION DE REQUERIMIENTOS POR PARTE DE LA OFICINA DE LOGISTICA

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2211757. MEJORAMIENTO DE LA PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD, NIVEL I-3, MICRORED SAN JERONIMO-RED CUSCO SUR DEL DISTRITO DE OROPESA, PROVINCIA DE QUISPICANCHI - CUSCO

PIM : 3,002,722.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA

ESTA COMPONENTE EN LO QUE CORRESPONDE A LAS ESPECIALIDADES:

ESTRUCTURAS: CON RESPECTO A LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CONCLUIDO AL 100%.

ARQUITECTURA: CON RESPECTO A LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CONCLUIDO AL 100%.

INSTALACIONES SANITARIAS: CON RESPECTO A LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CONCLUIDO AL 100%.

INSTALACIONES ELECTRICAS: EN ESTA ESPECIALIDAD, EN LO QUE SE REFIERE A LA MEDIA TENSIÓN, FALTA POR EJECUTAR Y/O TRAMITAR LA CODIFICACIÓN DEL POSTE, ENERGIZACIÓN DEL SISTEMA Y LA INSTALACIÓN DEL MEDIDOR TRIFÁSICO.

COMPONENTE DE CAPACITACION

EN ESTA COMPONENTE, NO SE EJECUTÓ NINGUNA DE LAS CAPACITACIONES Y PASANTÍAS CONSIDERADAS.

COMPONENTE DE MANEJO AMBIENTAL

EN LA PARTIDA DE MANEJO AMBIENTAL SE EJECUTARON PARCIALMENTE 02 PARTIDAS; NO FUE EJECUTADA LA PARTIDA DE MONITOREO AMBIENTAL (DEDUCTIVOS).

EN LA PARTIDA PLAN DE SEGURIDAD, SE EJECUTÓ AL 100%.

LA PARTIDA DE PLAN DE CONTINGENCIA NO FUE EJECUTADA (DEDUCTIVO).

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2211757. MEJORAMIENTO DE LA PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD, NIVEL I-3, MICRORED SAN JERONIMO-RED CUSCO SUR DEL DISTRITO DE OROPESA, PROVINCIA DE QUISPICANCHI - CUSCO

PIM : 3,002,722.00

EN LA PARTIDA PLAN DE CIERRE, EJECUTADA AL 100%

b). Identificación de problemas presentados

DEBIDO A LA OBSERVACIÓN DE LA DIRESA DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017, CUANDO LA OBRA YA ESTABA POR CULMINAR SE REALIZARON UNA SERIE DE OBSERVACIONES LAS CUALES FUERON LOS MOTIVOS POR EL CUAL SE GENERARON ADICIONALES POR MAYORES METRADOS Y ADICIONALES POR PARTIDAS NUEVAS TENIENDO ASÍ UN GRAN PORCENTAJE DE PARTIDAS NUEVAS EN EL COMPONENTE DE EQUIPAMIENTO OCASIONANDO TAMBIÉN UN MAYOR TIEMPO DE EJECUCIÓN POR LO QUE SE TRAMITO LA AMPLIACIÓN DE PLAZO Y PRESUPUESTO N°02 APROBÁNDOSE EL 18 DE OCTUBRE DEL 2018 Y TENIENDO COMO NUEVA FECHA DE TÉRMINO DE OBRA EL 03 DE MAYO DEL 2019, ES ASÍ QUE SE INICIO CON UNA PRIMERA PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS REALIZADOS PARA EL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO MÉDICO Y CONSIDERANDO LA DEMORA EN LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS YA SEAN PROCESOS O ADQUISICIONES DIRECTAS QUEDA PENDIENTE PARA EL AÑO 2019 LA CONCLUSIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS RESTANTES PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS MÉDICOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE RECOMIENDA ACELERAR CON LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS YA SEAN PROCESOS O ADQUISICIONES DIRECTAS YA QUE DEMORAN EN DEMASÍA LO QUE ORIGINA RETRASOS EN OBRA.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2211758. MEJORAMIENTO DE LA PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CCAPI, A CENTRO DE SALUD DE NIVEL I-4, MICRORED YAURISQUE - RED CUSCO SUR, DISTRITO DE CCAPI - PARURO - CUSCO

PIM : 6,404,588.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

LOS LOGROS OBTENIDOS A LA FECHA SON LA CONCLUSIÓN DE LA PARTE DE ESTRUCTURAS DEL PROYECTO.

EN REFERENCIA A LA ARQUITECTURA SE ENCUENTRA PENDIENTE PEQUEÑAS CONCLUSIONES DE ALGUNAS PARTIDAS COMO MAMPARA DE VIDRIO TEMPLADO, MUEBLES DE MADERA, SEPARADORES DE BAÑO, TABIQUERÍA Y PISOS VINÍLICOS.

LAS INSTALACIONES SANITARIAS SE ENCUENTRAN CONCLUIDAS, FALTANDO LAS PRUEBAS HIDRÁULICAS Y COLOCACIÓN DE ALGUNOS APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS

LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA FALTA CONCLUIDO DE ALGUNAS LUMINARIAS, TABLEROS GENERALES AUTOSOPORTADOS, RED DE MEDIA TENSIÓN Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.

INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS AIRE ACONDICIONADO, ASCENSOR CAMILLERO.

SE ENCUENTRA CON PLAZO VIGENTE AL 30 DE JUNIO DEL 2019 Y AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL APROBADO MEDIANTE N 601-2018-GR-CUSCO/GGR

SE LOGRÓ LA MIGRACIÓN DEL PROYECTO AL SISTEMA INVIERTE PE

b). Identificación de problemas presentados

LA DEMORA EN LA ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS POR PARTE DEL ÁREA DE ABASTECIMIENTOS OCASIONA ATRASOS EN LA OBRA ESPECIALMENTE EN LOS REQUERIMIENTOS DE RED DE MEDIA TENSIÓN, EQUIPOS MÉDICOS Y MOBILIARIO.

LOS RENDIMIENTOS QUE SE PRESENTAN EN OBRA PARA CADA PARTIDA NO SON ACORDES A LO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.

LA CONSTANTE CAÍDA DEL FLUIDO ELÉCTRICO GENERA LA DEMORA EN LOS TRABAJOS PROGRAMADOS Y FALTA DE SEÑAL TELEFÓNICA AFECTA LA LIBRE COMUNICACIÓN CON LA SEDE CENTRAL.

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2211758. MEJORAMIENTO DE LA PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CCAPI, A CENTRO DE SALUD DE NIVEL I-4, MICRORED
Y AURISQUE - RED CUSCO SUR, DISTRITO DE CCAPI - PARURO - CUSCO

PIM : 6,404,588.00

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE SUGIERE APLICAR EL CRONOGRAMA DEL PROYECTO

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2230858. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD KCAURI EN LA LOCALIDAD DE KCAURI, DISTRITO DE CCATCA - QUISPICANCHI - CUSCO

PIM : 2,343,026.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE HA LOGRADO EJECUTAR UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO DE 75.39%. CONCLUYENDO CON EL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA CON EL SUMINISTRO DE ENERGÍA QUE SE ENCUENTRA EN TRÁMITE Y LA ADQUISICIÓN DEL GRUPO ELECTRÓGENO, ESTANDO PRÓXIMOS A SU CONCLUSIÓN Y ENTREGA FINAL

SE HA LOGRADO ADQUIRIR MOBILIARIO CLÍNICO Y COMPLEMENTARIO EN UN 30% ESTANDO PRIORIZADO SU IMPLEMENTACIÓN AL 100% PARA EL 2019.

b). Identificación de problemas presentados

EN EL SEGUNDO SEMESTRE, EL PROYECTO PRINCIPALMENTE HA TENIDO EL PROBLEMA EN LA ADQUISICIÓN DE LOS REQUERIMIENTO TANTO PARA LA CONCLUSIÓN DE LA OBRA FÍSICA COMO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL EQUIPAMIENTO, ASI COMO LA MAYOR ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL LO CUAL NO PERMITIÓ SOLICITAR DESDE UN INICIO LOS MATERIALES Y EQUIPOS ELECTROMECAÑICOS NECESARIOS PARA LA CONCLUSIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO, LO QUE OCASIONO LA NO CONCLUSIÓN DE LA OBRA EN SU TOTALIDAD.

SE TUVO DEMORA EN LA AUTORIZACIÓN DEL ANA PARA PODER EJECUTAR LA DEFENSA RIVEREÑA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE RECOMIENDA QUE LAS OBRAS PUEDAN CONTAR CON EL TOTAL DEL PRESUPUESTO PARA SU EJECUCIÓN FLUIDA.

REALIZAR CON MAYOR CELERIDAD LOS TRAMITES DE OBTENCIÓN DE RESOLUCIONES DE MODIFICACIONES DE LAS OBRAS, PARA EVITAR LE PERDIDA DE DOCUMENTOS QUE SUSTENTEN SU OBTENCIÓN.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2274876. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD TTIO, DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA DE CUSCO, REGION CUSCO

PIM : 5,326,850.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE ENTREGÓ Y SE PUSO EN FUNCIONAMIENTO EL CS DE CONTINGENCIA, SIN DESCUIDAR EN NINGÚN MOMENTO LA CONTINUIDAD DE LA ATENCIÓN A LOS PACIENTES.

SE LOGRÓ SALIR DE LAS EXCAVACIONES PROFUNDAS, SE PUDO CONSTRUIR TODAS LAS PLACAS Y COLUMNAS DEL SÓTANO, LOSA ALIGERADA DE PRIMER NIVEL, PLACAS Y COLUMNAS DE PRIMER NIVEL, CASETA DE FUERZA AL 50%.

b). Identificación de problemas presentados

EL PROBLEMA PRINCIPAL FUE EL DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES PERJUDICANDO EL CRONOGRAMA INICIAL PROGRAMADO, POR DEMORA EXCESIVA DEL ÁREA DE LOGÍSTICA.

LAS LLUVIAS INTENSAS PRESENTARON UN PROBLEMA PRINCIPAL EN EL CORRECTO AVANCE DEL TRABAJO, MERMANDO EL RENDIMIENTO DE TRABAJADORES.

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2274876. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD TTIO, DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA DE CUSCO, REGION CUSCO**PIM : 5,326,850.00****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

SE ELABORÓ UN CRONOGRAMA ACELERADO DE EJECUCIÓN DE OBRA.

SE RECUPERARON LAS HORAS PERDIDAS POR LLUVIAS PARA EVITAR MAYORES ATRASOS EN LA EJECUCIÓN DE OBRA.

SE GESTIONÓ TRANSFERENCIAS DE MATERIALES DE OBRAS DEL GRC, PARA EVITAR MAYORES ATRASOS.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO : 2409669. ADQUISICION DE LAMPARA CIALITICA, UNIDADES DE MONITOREO DE SIGNOS VITALES MULTI PARAMETRO Y VENTILADOR MECANICO; EN EL(LA) EESS ANTONIO LORENA DEL CUSCO - SANTIAGO DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO**PIM : 1,110,000.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- DISMINUCIÓN DE NEUMONITIS INTRAHOSPITALARIAS EN PACIENTES QUE UTILIZAN VENTILADOR VOLUMÉTRICO ADULTO Y PEDIÁTRICO.
- MEJORA LA ATENCIÓN AL PACIENTE CON APOYO TECNOLÓGICO EN TODAS LAS ÁREAS DEL HOSPITAL QUE SEAN MÁS EFICIENTES PARA DAR RESPUESTA A LA BUENA ATENCIÓN DE NUESTROS USUARIOS.
- LAS ÁREAS DE HOSPITALIZACIÓN SE BENEFICIAN DE CAMBIO DE EQUIPOS MODERNOS PARA LA MEJOR ATENCIÓN DE PACIENTES.

b). Identificación de problemas presentados

PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, ES INDISPENSABLE QUE EL ÁREA USUARIA SUSTENTE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (EETT), DEL BIEN A ADQUIRIR TENIENDO MUY EN CUENTA, LA DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS FUNDAMENTALES Y/O ATRIBUTOS DE CALIDAD DE LOS BIENES SOLICITADOS, SIN QUE ESTO CONLLEVE A UN DIRECCIONAMIENTO A UNA MARCA EN ESPECIAL. QUE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN Y LOS RESPONSABLES QUIENES HACE LOS REQUERIMIENTOS, ESTÉN CAPACITADOS EN LA NORMATIVA DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL ÁREA DE COMPRAS DE LA OFICINA DE LOGÍSTICA EN EL MANEJO DE LOS CUADROS DE ESTUDIO DE MERCADO, EN EL SIGA, HECHO QUE GENERA LA DEVOLUCIÓN DE LOS EXPEDIENTES PARA SER CORREGIDOS, CONSECUENTEMENTE SE TIENE LA DEMORA EN EL AVANCE DE LOS PROCESOS. LOS RESPONSABLES DE LA PARTE PRESUPUESTAL, EN ESTE CASO EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS (MEF) E INVERSIONES DE OPTIMIZACIÓN, AMPLIACIÓN MARGINAL, REPOSICIÓN Y REHABILITACIÓN (IOARR), DEBERÍAN GARANTIZAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO, CUANDO CORRESPONDA, PARA EJECUCIONES CONTRACTUALES QUE SUPEREN EL AÑO FISCAL, EN LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN Y EL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO Y LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SE REALICEN EN EL AÑO FISCAL SIGUIENTE.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO : 2409679. ADQUISICION DE ECOGRAFO DOPPLER, INCUBADORAS O CALENTADORES DE BEBES PARA USO CLINICO, UNIDADES DE MONITOREO DE SIGNOS VITALES MULTI PARAMETRO Y VENTILADOR MECANICO; EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO - DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO**PIM : 873,800.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO TRANSFERIDO

b). Identificación de problemas presentados

- EN EL REQUERIMIENTO DE LOS EQUIPOS, RESPECTO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN, EL ÁREA USUARIA DEBE CONSENSUAR, DEBIDO A QUE LOS PROVEEDORES PRESENTAN INFINIDAD DE OBSERVACIONES.
- EL ESTUDIO DE MERCADO NO AVANZA, CUANDO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS NO ESTÁN BIEN DEFINIDOS

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO : 2409679. ADQUISICION DE ECOGRAFO DOPPLER, INCUBADORAS O CALENTADORES DE BEBES PARA USO CLINICO, UNIDADES DE MONITOREO DE SIGNOS VITALES MULTI PARAMETRO Y VENTILADOR MECANICO; EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO - DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO **PIM : 873,800.00**

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

DEBE PROMOVERSE REUNIONES A NIVEL DE LAS EJECUTORAS PARA CONSENSUAR, RESPECTO AL PROCEDIMIENTO DE LAS IOARR DESDE EL REQUERIMIENTO HASTA LA LIQUIDACIÓN.

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0100. PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2161734. MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES ARTISTICAS Y CREACION DE INFRAESTRUCTURA ITINERANTE PARA EL DESARROLLO CULTURAL EN ZONAS PRIORIZADAS DE LA REGION CUSCO **PIM : 1,200,000.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- SE LOGRÓ LA DIFUSIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES, FESTIVAS CULTURALES, FOLKLORICAS Y RELIGIOSAS DE LA REGIÓN DEL CUSCO EN SUS 13 PROVINCIAS DIRIGIDO: A NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES, JÓVENES Y A ADULTO MAYOR, PERMITIENDO TENER NUEVAS EXPERIENCIAS DE RELACIÓN Y DE CREATIVIDAD CULTURAL CON EL CONOCIMIENTO DE NUESTRA CULTURAL.
- DESARROLLO DE TALLERES CULTURALES Y CONCURSO DE DANZA FERIA DE HUANCARO CON LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD DONDE GRAN PARTE DEL ÓSEO SE INVOLUCRA EN EL CONOCIMIENTO DE NUESTRAS CULTURAS VIVAS HACIENDO DE CONOCIMIENTO LAS NUEVAS DEMANDAS SOCIOCULTURALES RELACIONADAS CON LA SITUACIÓN DE LA IDENTIDAD CULTURAL.
- DESARROLLO DEL CONGRESO CULTURAL DE ESTUDIANTES DE MEDICINA Y LITERATURA DE LA UNSAAC, EN DONDE SE DESARROLLO TEMAS COMO: DEFINICION ANTROPOLOGICA, LA HERENCIA EN EL SISTEMA MEDICO ANDINO, LAS PLANTAS-MAESTRO; DEL CURANDERISMO ANDINO COMO VEHÍCULOS PARA EL DIAGNOSTICO CURANDERIL
- DESARROLLO DEL CONCURSO DE MISS TURISMO CUSCO.
- DESARROLLO DE LA EXPOSICIÓN DE ARTE EN LA UNIVERSIDAD DIEGO QUISPE TITO;

b). Identificación de problemas presentados

- FALTA DE TRANSPORTE QUE PERMITA REALIZAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y EL DESARROLLO DE LOS EVENTOS PROGRAMADOS.
- REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO DURANTE EL AÑO FISCAL.
- QUE PERMITIERON PROGRAMACIÓN ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL TARDÍA
- DEMORA EN LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS POR DESCONOCIMIENTO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO Y DE LAS OTRAS AREAS
- DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES LOGÍSTICO (FALTA DE UNIDADES DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL).

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO Y DE LAS ACTIVIDADES TOMANDO EN CUENTA EL MATERIAL LOGÍSTICO Y LA PARTE ADMINISTRATIVA
- PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES SEGÚN PRESUPUESTO ASIGNADO
- IMPLEMENTAR LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA
- REALIZAR UNA PLANIFICACIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN LA IMPORTANCIA DE LOS PROYECTOS

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0100. PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2305897. MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES EN NIÑOS Y NIÑAS DE NIVEL PRIMARIO EN LOS DISTRITOS DE EXTREMA POBREZA DE LAS PROVINCIAS DE ACOMAYO, CANAS, CHUMBIVILCAS, PARURO, PAUCARTAMBO Y CALCA DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO **PIM : 1,712,266.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- ENTREGA DE MAS DE 24000 KITS EDUCATIVOS COMPLETOS A ALUMNOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS PROVINCIAS DE DE ACOMAYO, CANAS, CHUMBIVILCAS, PARURO, PAUCARTAMBO Y CALCA
- CAPACITACION A DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIO DE LAS PROVINCIAS DE ACOMAYO, CANAS, CHUMBIVILCAS, PARURO, PAUCARTAMBO Y CALCA; QUIENES RECIBIERON TALLERES DE TEATRO, DANZA, MÚSICA, DIBUJO Y PINTURA ASIMISMO TAMBIÉN RECIBIERON MALETINES Y MATERIALES PARA EL DESARROLLO ADECUADO DE CADA TALLER
- CAPACITACION A NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL PRIMARIO DE LAS PROVINCIAS DE ACOMAYO, CANAS, CHUMBIVILCAS, PARURO, PAUCARTAMBO Y CALCA

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0100. PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2305897. MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES EN NIÑOS Y NIÑAS DE NIVEL PRIMARIO EN LOS DISTRITOS DE EXTREMA POBREZA DE LAS PROVINCIAS DE ACOMAYO, CANAS, CHUMBIVILCAS, PARURO, PAUCARTAMBO Y CALCA DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

PIM : 1,712,266.00

b). Identificación de problemas presentados

- NUESTRA AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO SON LOS DISTRITOS DE EXTREMA POBREZA DE LAS PROVINCIAS DE ACOMAYO, CANAS, CHUMBIVILCAS, PARURO, PAUCARTAMBO Y CALCA DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO. DICHAS PROVINCIAS TIENEN DISTRITOS ALEJADOS Y DE DIFICIL ACCESO LO CUAL REPRESENTA UNA DIFICULTAD PARA LOS CAPACITADORES, ASI MISMO LOS CLIMAS EXTREMOS DE CADA ZONA MUCHAS VECES DIFICULTAN LA PRONTA LLEGADA PARA EL DESARROLLO DE TALLERES.
- DEMORA ADMINISTRATIVA POR PARTE DEL AREA DE LOGISTICA
- EXTRAVIO EN OCACIONES REITERADAS DE DOCUMENTACION EN LAS OFICINAS DE LOGISTICA
- PERSONAL CON DESCONOCIMIENTO EN GESTION PUBLICA Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS
- CAMBIO DE PERSONAL CONSTANTE

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA EN LAS OFICINAS DE TODA LA LÍNEA DE ADQUISICIONES EMPEZANDO EN NUESTRA GERENCIA PARA AGILIZAR LA EJECUCIÓN DE LA GERENCIA.
- CONTRATACIÓN DE PERSONAL CON EL PERFIL ADECUADO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO.
- PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y EVENTOS SEGÚN PRESUPUESTO ASIGNADO POR AÑO.

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO : 2163354. MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO

PIM : 29,661,950.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

V

b). Identificación de problemas presentados

SE TIENE UN RETRASO EN LA ADQUISICIÓN DE TUBOS METÁLICOS PARA LA FABRICACIÓN DE LA VIGA METÁLICA DEL HALL TRIBUNA OCCIDENTE BLOQUE B, LO CUAL REPERCUTE DIRECTAMENTE EN LA COLOCACIÓN DE LOS TIJERALES METÁLICOS DEL TECHO DEL BLOQUE B, DEBIDO A QUE LOS TIJERALES ESTÁN APOYADOS EN LA VIGA METÁLICA.

A LA FECHA SE TIENEN PROCESOS DE ADQUISICIÓN ANULADOS, LO CUAL AFECTÓ DIRECTAMENTE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

LA CONSTANTE PROGRAMACIÓN DE PARTIDOS DE FÚTBOL, PERJUDICA EL AVANCE DE OBRA Y AFECTAN EL RENDIMIENTO DEL PERSONAL POR PARTICIPAR EN ACTIVIDADES RELACIONADAS AL CERRAMIENTO Y HABILITACIÓN DE ACCESOS DEL ESTADIO, PARA DICHOS PARTIDOS.

SE TIENEN ANULACIONES DE ÓRDENES DE SERVICIO OBSERVADAS POR EL ÁREA DE ASESORÍA LEGAL Y ADMINISTRACIÓN, DICHOS SERVICIOS CORRESPONDEN A GESTIONES ANTERIORES, Y LOS PROVEEDORES YA NO PUEDEN PRESTAR EL SERVICIO POR DIVERSOS MOTIVOS, COMO ES EL CASO DEL PROVEEDOR DE LAS PUERTAS CONTRA PLACADAS QUE CAMBIÓ DE RUBRO DE NEGOCIO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE VIENEN REALIZANDO TRABAJOS DE MANERA PRIORITARIA EN CIERTAS ZONAS DE LA OBRA COMO SON ACCESOS, CERCO PERIMÉTRICO, ACABADOS EN TRIBUNA OCCIDENTE, DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA.

PARA CUMPLIR LOS OBJETIVOS DESCRITOS EN EL PÁRRAFO PRECEDENTE, SE VIENEN EJECUTANDO TRABAJOS EN FORMA ACELERADA, Y EMPLEANDO HORAS DE TRABAJO EXTRAORDINARIAS.

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO : 2423517. CONSTRUCCION DE COBERTURA, GRADERIAS PARA PATIOS DE RECREO Y CUARTO DE BAÑO; EN EL(LA) CAMPO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD CCATCCAPAMPA, DISTRITO DE CCATCA, PROVINCIA QUISPICANCHI, DEPARTAMENTO CUSCO **PIM : 861,734.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

AL MES DE DICIEMBRE 2018 LLEGA TENER UNA VALORIZACIÓN ACUMULADA DE 25.60%

b). Identificación de problemas presentados

LAS DIFICULTADES QUE SE PRESENTARON FUERON EL DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES DEBIDO A LA DEMORA EN LOS TRÁMITES DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LAS OFICINAS CORRESPONDIENTES, LAS FUERTES PRECIPITACIONES PLUVIALES. ESTA OBRA TIENE UN SALDO PRESUPUESTAL DE S/. 676,640.84, LOS MISMOS QUE SE RECOMIENDA SE SOLICITE SU INCORPORACIÓN COMO SALDO DE BALANCE PARA SU REINICIO, EJECUCIÓN Y CONCLUSIÓN DEL IOARR AL 2019.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2196771. INSTALACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO CICLO II DE LAS I.E.I. CREADAS EN EL AÑO 2012 DE LOS DISTRITOS DE SANTO TOMAS, LLUSCO Y QUIÑOTA DE LA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO **PIM : 3,903,177.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EL LOGRO PRINCIPAL FUE TENER ASIGNACION DE PRESUPUESTO POR UN MONTO DE S/. 4,947,048 SOLES QUE FUE OTORGADA AL GOBIERNO REGIONAL CUSCO A MEDIADOS DEL AÑO 2018, POR LO QUE TAMBIEN SE PROCEDIO A LA ACTUALIZACION DE PRECIOS DE LOS 06 EXPEDIENTES TECNICO QUE SE CONCLUYO EN EL MES DE AGOSTO 2018 Y LAS RESOLUCIONES RESPECTIVAS, DETERMINANDOSE 05 LPS Y 01 A.S. REALIZANDOSE EL PROCESO DE SELECCION, 01 OBRA I.E.I OCCOPATA TIENE COMO INICIO DE EJECUCION EN EL MES DE NOVIEMBRE 2018, Y LAS DEMAS OBRAS PARA FIRMA DE CONTRATA EN LOS MESES DE DICIEMBRE

b). Identificación de problemas presentados

EL PROBLEMA PRESENTADO FUE PRINCIPALMENTE EN LA ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS DE LOS EXPEDIENTES TECNICO Y LA APROBACIÓN MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO QUE RESTARON TIEMPO PARA LA ELABORACIÓN DE TDR DE LAS 06 I.E.I. Y LOS TIEMPOS QUE ESTOS REQUIRIERON PARA REALIZAR EL PROCESO DE SELECCIÓN, Y LAS OBSERVACIONES POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS A LAS BASES ESTÁNDAR, TAMBIÉN SE PRESENTARON PROBLEMAS CUANDO EL POSTOR ELEVO LAS OBSERVACIONES ANTE EL OSCE, HECHOS QUE MERMARON LOS PLAZOS PARA LA FIRMA DEL CONTRATO Y EL INICIO DE LAS EJECUCIONES DE OBRA, EN EL AÑO 2018

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SER RECOMIENDO REALIZAR ANTICIPADAMENTE LAS MODIFICACIONES AL EXPEDEINTE TECNICO, PARA EVITAR DEMORAS EN LOS PROCESOS, PARA LA OFICINA DE PROCESOS LA RECOMENDACION SERIA ACELERAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN Y TENER GENTE CAPACITADA PARA ESTE TIPO DE TRABAJO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2196787. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL PRIORIZADOS POR LA UGEL DEL CUSCO 1 ETAPA - REGION CUSCO **PIM : 6,173,302.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EL LOGRO PRINCIPAL FUE TENER ASIGNACION DE PRESUPUESTO POR DECRETO DE URGENCIA POR UN MONTO DE S/. 6,173,302.00 SOLES QUE FUE OTORGADA AL GOBIERNO REGIONAL CUSCO A MEDIADOS DEL AÑO 2018, POR LO QUE TAMBIEN SE PROCEDIO A LA ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS DE LOS 07 EXPEDIENTES TÉCNICO QUE SE CONCLUYO EN EL MES DE AGOSTO 2018 Y LAS RESOLUCIONES RESPECTIVAS

b). Identificación de problemas presentados

LOS TERMINOS DE REFERENCIA, ACTOS PREPARATORIOS PARA LOS CORRESPONDIENTES PROCESOS DE SELECCIÓN LP'S, PROCESOS QUE NO SE AJUSTAN A LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS, PARA EL OTORGAMIENTO DE BUENA PRO DENTRO DEL EJERCICIO 2018, PRIORIZANDO 04 OBRAS PARA LA EJECUCION DE ACUERDO AL PRESUPUESTO ASIGNADO, REALIZANDO EL TRAMITE CORRESPONDIENTE ANTE EL AREA DE PROCESOS DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2196787. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL PRIORIZADOS POR LA UGEL DEL CUSCO 1 ETAPA - REGION CUSCO**PIM : 6,173,302.00****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

- SE RECOMIENDA REALIZAR ANTICIPADAMENTE LAS MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO, PARA EVITAR DEMORAS EN LOS PROCESOS.
- PARA LA OFICINA DE PROCESOS LA RECOMENDACION SERIA ACELERAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN Y TENER GENTE CAPACITADA PARA ESTE TIPO DE TRABAJOS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2211180. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. N° 56115 DE CCOTAÑA, DISTRITO DE TUPAC AMARU, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO**PIM : 1,068,242.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE CONCLUYE LA OBRA AL 100% EN SU COMPONENTE DE ESTRUCTURAS, FALTANDO ALGUNAS ORDENES DE SERVICIO QUE INCLUYEN LOS BIENES Y SU DEBIDA INSTALACIÓN. DENTRO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL MES ES:

TRABAJOS EN ZONAS DE INGRESO CON LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS CICLÓPEOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE INGRESO Y PROTECCIÓN DE MUROS YA CONSTRUIDOS, CONSTRUCCIÓN DE PLACAS PARA PROTECCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN COMO CERCO PERIMÉTRICO
 COLOCADO DE TEJA ANDINA EN TECHO DEL BLOQUE 1, DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA BLOQUE 1, TRABAJOS EN CERCO PERIMÉTRICO COMO ASENTADO DE LADRILLOS ENLUCIDOS VACEADO DE CIMENTACIONES, CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS Y CANALES DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES, TRABAJOS DE ENCHAPADO DE PISOS EN COCINA COMEDOR Y PASADIZOS DEL BLOQUE II
 TRABAJOS DE INSTALACIONES SANITARIAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CONFECCIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS DE MADERA.

SE APROBÓ LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL N°3, DONDE EL COSTO DIRECTO SE MODIFICA, POR LO QUE EL ACUMULADO A NOVIEMBRE VARIA DEBIDO A LA APROBARON DE MAYORES METRADOS, PARTIDAS NUEVAS Y DEDUCTIVOS

b). Identificación de problemas presentados

EL RETRASO EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES INCIDENTES ESTÁ AFECTANDO LA RUTA CRÍTICA, TAMBIÉN POR LA PRESENCIA DE ADICIONALES DE OBRA COMO DESLIZAMIENTOS DE SUELOS Y PRECIPITACIONES PLUVIALES.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CULMINACION DE LA OBRA AL 100%

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2155562. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE 09 I.E. DE NIVEL INICIAL DE LA MANCOMUNIDAD MUNICIPAL APU AUSANGATE DEL CORREDOR VIAL INTEROCEANICO SUR MARCOVISUR EN QUISPICANCHI, DISTRITO DE OCONGATE - QUISPICANCHI - CUSCO**PIM : 3,715,673.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL PROYECTO CONTEMPLA LA INTERVENCION DE 09 INSTITUCIONES EDUCATIVAS, LAS CUALES CUENTAN CON AVANCE SEGUN DETALLE:

- IEI 193 YANAMA CULMINADA
- IEI 630 OCONGATE ACABADOS Y EQUIPAMIENTO
- IEI VIRGEN DEL CARMEN CULMINADA
- IEI 333 LLAMPA CULMINADA
- IEI 174 QUEHUAR ALTO ACABADOS PENDIENTE EQUIPAMIENTO
- IEI 281 YURACMAYO CCATCA CULMINADA
- IEI 278 ATAPATA CCATCA ACABDAOS Y EQUIPAMIENTO
- IEI 625 CCATCA CCATCA CULMINADA
- IEI 247 CAÑOS TERMALES CULMINADA

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2155562. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE 09 I.E. DE NIVEL INICIAL DE LA MANCOMUNIDAD MUNICIPAL APU AUSANGATE DEL CORREDOR

PIM : 3,715,673.00

VIAL INTEROCEANICO SUR MARCOVISUR EN QUISPICANCHI, DISTRITO DE OCONGATE - QUISPICANCHI - CUSCO

b). Identificación de problemas presentados

LA DEMORA EN LA ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS POR PARTE DE LOGÍSTICA OCASIONA ATRASOS EN LA OBRA.

POR FIN DE AÑO LOS PROVEEDORES NO QUISIERON ATENDER LOS REQUERIMIENTOS POR TEMOR QUE NO SE CUMPLA CON EL PAGO CORRESPONDIENTE, HABIENDO GENERADO ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS TRABAJOS PREVISTOS.

MUCHOS DE LOS INSUMOS REQUERIDOS NO SE ENCUENTRAN EN EL ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, DICHS INSUMOS SON IMPRESCINDIBLES PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- SE RECOMIENDA AL ÁREA RESPONSABLE DE LA COTIZACIÓN Y ADQUISICIÓN DE LOS DIFERENTES EQUIPOS, SEA A EMPRESAS DEDICADAS AL RUBRO DEL CUAL SE ESTÁ HACIENDO EL REQUERIMIENTO DE EQUIPO, PARA EVITAR DEMORA Y ENTREGA INAPROPIADA DE LOS EQUIPOS

- AGILIZAR EL PROCESO DE ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR PARTE DE LA OFICINA DE LOGÍSTICA DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO. MEDIANTE LA CAPACITACIÓN PERMANENTE AL PERSONAL DE ESTA OFICINA Y A LOS ASISTENTES ADMINISTRATIVOS, IGUALMENTE MEDIAR POR UNA COORDINACIÓN MÁS FLUIDA ENTRE ESTA DEPENDENCIA Y LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA.

- ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL OPORTUNA Y SUFICIENTE QUE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS PROGRAMADAS EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS, LO CUAL TAMBIÉN GENERARA REDUCCIÓN DE GASTOS INDIRECTOS DE EJECUCIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.

- QUE LAS COTIZACIONES DE BIENES Y SERVICIOS SE HAGA LLEGAR A PROVEEDORES ESPECIALIZADOS Y PROVEEDORES MAYORISTAS, QUE CUENTES CON LA EXPERIENCIA DEBIDA Y CON LOCAL PROPIO, YA QUE SE HA IDENTIFICADO ALGUNOS QUE SON INTERMEDIARIOS Y GENERAN SOBRE COSTOS A LAS OBRAS.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2159214. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA IE N 440 ERNESTO GUNTHER, EN EL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO

PIM : 1,324,845.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ALCANZA UN 78.40% DE AVANCE CON RESPECTO AL COSTO DIRECTO.

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN LA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS POR PARTE DEL ÁREA DE LOGÍSTICA. LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTALES PARCIALES PERJUDICAN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS PREVISTOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE RECOMIENDA LA ASIGNACIÓN TOTAL DEL PRESUPUESTO, PARA PROGRAMAR LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS. COORDINAR PERMANENTEMENTE CON EL ÁREA DE LOGÍSTICA PARA QUE SE CUMPLAN LOS PLAZOS ESTIPULADOS POR LEY.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2231847. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL NIÑO DE SAN CRISTOBAL DEL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO

PIM : 1,740,224.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ALCANZA UN 87.42% DE AVANCE CON RESPECTO AL COSTO DIRECTO, SE ENCUENTRA CULMINADA.

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN LA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS POR PARTE DEL ÁREA DE LOGÍSTICA. LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTALES PARCIALES PERJUDICAN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS PREVISTOS.

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2231847. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL NIÑO DE SAN CRISTOBAL DEL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO PIM : 1,740,224.00

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE RECOMIENDA LA ASIGNACIÓN TOTAL DEL PRESUPUESTO, PARA PROGRAMAR LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS. COORDINAR PERMANENTEMENTE CON EL ÁREA DE LOGÍSTICA PARA QUE SE CUMPLAN LOS PLAZOS ESTIPULADOS POR LEY.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2246589. INSTALACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO CICLO II DE LAS I.E.I CREADAS EL AÑO 2013 EN LOS DISTRITOS DE ACOMAYO, POMACANCHI Y SANGARARA, PROVINCIA DE ACOMAYO - CUSCO PIM : 3,000,000.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

A LA FECHA SE EJECUTÓ EN EL COMPONENTE NRO. 01, A NIVEL DE MOVIMIENTO DE TIERRAS LAS EXCAVACIONES EN MATERIAL SUELO PARA ZAPATAS, DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA PEDAGÓGICA Y ADMINISTRATIVA EN 140.52 M3.

ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE EN 106.48 M3, EN ÁREA DE INFRAESTRUCTURA PEDAGÓGICA Y ADMINISTRATIVA.

ARMADO DE ACERO EN 5773.43 KG .EN EL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA PEDAGÓGICA Y ADMINISTRATIVA.

VACIADO DE ZAPATAS, VIGAS DE CONEXIÓN, COLUMNAS, MUROS F C 210 KG/CM2. DE 78.72 M3.

EN EL COMPONENTE N° 02 SE EJECUTA LAS EXCAVACIONES EN MATERIAL SUELTO PARA CIMIENTOS EN CERCO DE MURO 51.77 M3.

ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE EN 64.72 M3.

VACIADO DE CIMIENTOS Y SOBRECIMENTOS PARA CERCOS DE MURO.

b). Identificación de problemas presentados

EL DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES, SE PRESENTÓ LOS REQUERIMIENTOS EN LAS FECHAS INDICADAS Y NO SE CUMPLEN CON LOS PLAZOS YA QUE SEGÚN SE INDICA POR CAMBIO DE GESTIÓN NO SE CUENTA CON LA PRESENTACIÓN DE PROVEEDORES.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE RECOMIENDA PREVEER LA PRESENTACIÓN DE REQUERIMIENTOS EN LOS PLAZOS INDICADOS.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2268831. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LAS II.EE. DE NIVEL INICIAL: N439 NIÑOS DE AMERICA, N447, N450, N469, N216 Y N332, PRIORIZADAS POR LA UGEL CUSCO- 2DA. ETAPA, REGION CUSCO PIM : 4,947,048.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EL LOGRO PRINCIPAL FUE TENER ASIGANCION DE PRESUPUESTO POR UN MONTO DE S/. 4,947,048 SOLES QUE FUE OTORGADA AL GOBIERNO REGIONAL CUSCO A MEDIADOS DEL AÑO 2018, POR LO QUE TAMBIEN SE PROCEDIO A LA ACTUALIZACION DE PRECIOS DE LOS 06 EXPEDIENTES TECNICO QUE SE CONCLUYO EN EL MES DE AGOSTO 2018 Y LAS RESOLUCIONES RESPECTIVAS, DETERMINANDOSE 05 LPS Y 01 A.S. REALIZANDOSE EL PROCESO DE SELECCION, 01 OBRA I.E.I OCCOPATA TIENE COMO INICIO DE EJECUCION EN EL MES DE NOVIEMBRE 2018, Y LAS DEMAS OBRAS PARA FIRMA DE CONTRATA EN LOS MESES DE DICIEMBRE

b). Identificación de problemas presentados

EL PROBLEMA PRESENTADO FUE PRINCIPALMENTE EN LA ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS DE LOS EXPEDIENTES TECNICO Y LA APROBACIÓN MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO QUE RESTARON TIEMPO PARA LA ELABORACIÓN DE TDR DE LAS 06 I.E.I. Y LOS TIEMPOS QUE ESTOS REQUIRIERON PARA REALIZAR EL PROCESO DE SELECCIÓN, Y LAS OBSERVACIONES POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS A LAS BASES ESTÁNDAR,

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2268831. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LAS II.EE. DE NIVEL INICIAL: N439 NIÑOS DE AMERICA, N447, N450, N469, N216 Y N332, PRIORIZADAS POR LA UGEL CUSCO- 2DA. ETAPA, REGION CUSCO **PIM : 4,947,048.00**

TAMBIÉN SE PRESENTARON PROBLEMAS CUANDO EL POSTOR ELEVO LAS OBSERVACIONES ANTE EL OSCE, HECHOS QUE MERMARON LOS PLAZOS PARA LA FIRMA DEL CONTRATO Y EL INICIO DE LAS EJECUCIONES DE OBRA, EN EL AÑO 2018

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SER RECOMIENDO REALIZAR ANTICIPADAMENTE LAS MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO, PARA EVITAR DEMORAS EN LOS PROCESOS, PARA LA OFICINA DE PROCESOS LA RECOMENDACION SERIA ACELERAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN Y TENER GENTE CAPACITADA PARA ESTE TIPO DE TRABAJO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2300765. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LAS IEIS 207 DE CAICAY Y 892 DE TAUCAMARCA, DISTRITO DE CAICAY; PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - DEPARTAMENTO CUSCO **PIM : 2,596,360.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EL LOGRO PRINCIPAL FUE TENER ASIGANCION DE PRESUPUESTO POR UN MONTO DE S/. 2,596,360.00 SOLES QUE FUE OTORGADA AL GOBIERNO REGIONAL CUSCO A MEDIADOS DEL AÑO 2018, POR LO QUE TAMBIEN SE PROCEDIO A LA ACTUALIZACION DE PRECIOS DE LOS 02 EXPEDIENTES TECNICO QUE SE CONCLUYO EN EL MES DE AGOSTO 2018 Y LAS RESOLUCIONES RESPECTIVAS, DETERMINANDOSE 01 LP Y 01 A.S. REALIZANDOSE EL PROCESO DE SELECCION, 01 OBRA I.E.I TUACAMARCA TIENE COMO INICIO DE EJECUCION EN EL MES DE NOVIEMBRE 2018, Y LA OBRAS CAYCAI PARA FIRMA DE CONTRATA EN LOS MESES DE DICIEMBRE

b). Identificación de problemas presentados

EL PROBLEMA PRESENTADO FUE PRINCIPALMENTE EN LA ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS DE LOS EXPEDIENTES TECNICO Y LA APROBACIÓN MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO QUE RESTARON TIEMPO PARA LA ELABORACIÓN DE TDR DE LAS 02 I.E.I. Y LOS TIEMPOS QUE ESTOS REQUIRIERON PARA REALIZAR EL PROCESO DE SELECCIÓN, Y LAS OBSERVACIONES POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS A LAS BASES ESTÁNDAR, TAMBIÉN SE PRESENTARON PROBLEMAS CUANDO EL POSTOR ELEVO LAS OBSERVACIONES ANTE EL OSCE, HECHOS QUE MERMARON LOS PLAZOS PARA LA FIRMA DEL CONTRATO Y EL INICIO DE LAS EJECUCIONES DE OBRA, EN EL AÑO 2018

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE RECOMIENDA MAYOR CELERIDAD EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DEBIDO A QUE EL PRESUPUESTO ASIGANDO ES GRACIAS UN CONVENIO CON EL PRONIED, EXISTIENDO ASI REQUISITOS QUE CUMPLIR , PRESUPUESTOS QUE SE DEBIO EJECUTAR HASTA EL FIN DE AÑO 2018

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2094048. MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 50611- PONGO BAMBAMBA **PIM : 2,275,240.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ALCANZA UN 83.10% DE AVANCE CON RESPECTO AL COSTO DIRECTO

b). Identificación de problemas presentados

DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES POR LA DEMORA EN ATENDER LOS REQUERIMIENTOS POR PARTE DEL ÁREA DE LOGÍSTICA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE RECOMIENDA LA ASIGNACIÓN TOTAL DEL PRESUPUESTO, PARA PROGRAMAR LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS. COORDINAR PERMANENTEMENTE CON EL ÁREA DE LOGÍSTICA PARA QUE SE CUMPLAN LOS PLAZOS ESTIPULADOS POR LEY.

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2146391. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. 50151 NUESTRA SEÑORA DE FATIMA -CALCA - CUSCO**PIM : 1,005,922.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

LA VALORIZACIÓN DE OBRA ES DE 94.33% A DICIEMBRE 2018.

SE LOGRÓ APROBAR LA CUARTA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PARA CUMPLIR EN SU TOTALIDAD CON LA META FÍSICA QUE CONSISTE EN:

CONSTRUCCIÓN DE UN BLOQUE DE DOS NIVELES QUE CONSTA DE 06 AULAS. (57.30 M2 CADA UNA), CON SU RESPECTIVA CAJA DE ESCALERAS 2. INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA 01 CENTRO DE CÓMPUTO (69.50M2), 01 BIBLIOTECA (77.70), DEPÓSITO DE LIBROS (25.43M2), 01 DIRECCIÓN (19.73 M2), 01 ESPERA (7.68 M2), 01 SECRETARIA MÁS BAÑO DE DOCENTES (11.84M2), 01 DEPÓSITO DE MATERIAL EDUCATIVO(14.99M2), 01 SALÓN DE USO MÚLTIPLE (77.45 M2), 01 UNA COCINA Y DEPÓSITO DE ALIMENTOS (25.46 M2), BATERÍA DE SSHH PARA LOS ALUMNOS (15.04 M2) O 03 INODOROS O 03 PILETAS CON LAVATORIOS COMÚN O 01 URINARIO CORRIDO O 02 DUCHAS O 01 BOTADERO, BATERÍA DE SS.HH PARA LAS ALUMNAS (15.18 M2) O 03 INODOROS O 03 PILETAS CON LAVATORIOS COMÚN O 02 DUCHAS O 01 BOTADERO 3.- AMBIENTES EXTERIORES, PATIO DE HONOR (540.00 M2), CERCO PERIMÉTRICO (243.17 ML) 4.- MOBILIARIO Y EQUIPO, 07 MESAS MOBILIARIO SALA DE LECTURA BIBLIOTECA, 40 SILLAS MOBILIARIO SALA DE LECTURA BIBLIOTECA, 02 ESTANTES PARA DEPÓSITO DE LIBROS BIBLIOTECA, 40 MÓDULOS PRIMARIA: 1MESA, 1 SILLA (1 A 2), 60 MÓDULOS PRIMARIA: 1 MESA, 1 SILLA (3 A 6), 20 MESAS SALÓN DE USO MÚLTIPLE, 40 SILLAS SALÓN DE USO MÚLTIPLE, 15 MÓDULOS PARA COMPUTADORAS, 30 SILLAS INDIVIDUALES (LABORATORIO DE COMPUTACIÓN), 02 ESTANTES PARA (LABORATORIO DE COMPUTACIÓN), 02 MÓDULO PARA IMPRESORA, 02 IMPRESORAS, 15 COMPUTADORAS CORE I3, 09 PIZARRAS, 09 MOBILIARIO PUPITRES PROFESORES, SILLAS, 01 CAÑÓN MULTIMEDIA Y LAPTOP CORE I5 (SALÓN DE USO MÚLTIPLE), ADQUISICIÓN DE MÓDULO DE LIBROS.

b). Identificación de problemas presentados

LAS DIFICULTADES QUE SE PRESENTAN SON EN MAYOR MEDIDA RESPECTO AL ABASTECIMIENTO DE MATERIAL, POR DEMORA DE DOCUMENTACIÓN EN EL ÁREA DE ABASTECIMIENTOS DE LA SEDE, EL SUSTENTO DE AMPLIACIÓN DE PLAZO POR PARALIZACIONES DE OBRA, DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES, LA FALTA DE EJECUCIÓN EN LOS ACABADOS DE OBRA ADEMÁS DE LOS ADICIONALES DE OBRA POR PARTIDAS NUEVAS Y MAYORES METRADOS. SIENDO ESTE EL SUSTENTO DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 04 Y PRESUPUESTO N°03. LA NUEVA REPROGRAMACIÓN, INDICA EL REINICIO DE OBRA EL 03 DE DICIEMBRE DEL 2018, Y LA FINALIZACIÓN DE OBRA SERÁ EL 10 DE DICIEMBRE DEL 2018. ANEXAMOS LOS ASIENTOS DEL CUADERNO DE OBRA Y LAS ANOTACIONES DONDE SE PONE DE CONOCIMIENTO DICHAS CAUSALES QUE SON MOTIVO PARA SOLICITAR DICHA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 04 Y DE PRESUPUESTO N°03

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE SUGIERE QUE SE CONCLUYA CON LA PROGRAMACION DEL PROYECTO Y LA RESPECTIVA LIQUIDACION DEL PROYECTO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2157757. CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MIXTA DE NIVEL PRIMARIO N 501318 EN EL ASENTAMIENTO HUMANO LUIS VALLEJOS SANTONI, DISTRITO SANTIAGO - PROVINCIA CUSCO - CUSCO**PIM : 4,751,400.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PARA ESTE SEGUNDO SEMESTRE 2018, SE CONTINUO CON LA EJECUCION DE LA OBRA CON UN GASTO FINANCIERON DEL 75.06% CON RESPECTO AL GASTO DEL PIM ASIGNADO 2018

b). Identificación de problemas presentados

EL PROBLEMA PRESENTADO EN ESTE SEGUNDO PERIODO DEL 2018, FUERON LAS CONSTANTES OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO, LAS CONSULTAS HECHAS POR EL CONTRATISTA Y DEMORA EN LAS RESPUESTA DE PARTE DE LA ENTIDAD POR LO QUE LA EJECUCION ACUMULADA AL MES DE DICIEMBRE UN PORCENTAJE DE 71.49%

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE RECOMIENDA A LA OFICINAS CORRESPONDIENTES DE LA ELABORACION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS Y LOS EVALUADORES DE ESTOS MISMOS TOMAR LA SERIEDAD DEL CASO YA QUE DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRA EXISTENTE OBSERVACIONES Y ADICIONALES QUE VAN EN PERJUICIO DE LA OBRAS

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2163170. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE LA COMUNIDAD DE PFOCCORHUAY, DISTRITO DE ACCHA - PARURO - CUSCO

PIM : 2,748,516.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN 78.04% DE AVANCE FÍSICO, EN OBRA PRINCIPAL; HABIÉNDOSE EJECUTADO 48.99% (S/. 1, 891,222.24) EN EL AÑO 2018. LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA EN EL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA.

b). Identificación de problemas presentados

EL PRINCIPAL PROBLEMA FUE LA FALTA DEL TOTAL DE ASIGNACIÓN DEL PRESUPUESTO EN EL PRIMER SEMESTRE, LO QUE ORIGINO DEMORAS EN ALGUNOS REQUERIMIENTOS, QUE A SU VEZ SUMADOS CON LAS DEMORAS EN LAS ADQUISICIONES DESFASAR LA RUTA CRÍTICA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE TUVO LA APROBACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 03 Y PRESUPUESTO N° 03 A FINES DE AÑO, LO QUE PERMITIÓ CONCLUIR LA INFRAESTRUCTURA.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2163187. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA 50535 DE LA COMUNIDAD DE HUARAHUARA, DISTRITO DE CCATCA - QUISPICANCHI - CUSCO

PIM : 3,756,305.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN 92.32% DE AVANCE FÍSICO, EN OBRA PRINCIPAL, MAYORES METRADOS Y PARTIDAS NUEVAS APROBADAS; HABIÉNDOSE EJECUTADO 58.08% (S/. 3, 881,735.35) EN EL AÑO 2018.

b). Identificación de problemas presentados

EL PRINCIPAL PROBLEMA FUE LA DEMORA QUE SE TUVO EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE DE MEDIA TENSIÓN POR LOS TRÁMITES QUE SE TIENEN QUE HACER ANTE LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS, LO CUAL A SU VEZ DEMORO LA PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL, QUE NO PERMITIÓ LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES ELÉCTRICOS PARA ESTAS PARTIDAS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE HIZO EL SEGUIMIENTO CONSTANTE A LA APROBACIÓN Y REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL, EL MISMO QUE SE LOGRÓ SE REGISTRE EN EL INVIERTE.PE EL 29 DE AGOSTO DEL 2018.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2211537. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA EN LA I.E. N 56279 DE CCONCHACCOLLO, DISTRITO DE CHAMACA - CHUMBIVILCAS - CUSCO

PIM : 2,263,056.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ALCANZA UN 95.94% DE AVANCE CON RESPECTO AL COSTO DIRECTO.

b). Identificación de problemas presentados

DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES POR LA DEMORA EN ATENDER LOS REQUERIMIENTOS POR PARTE DEL ÁREA DE LOGÍSTICA.

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2211537. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA EN LA I.E. N 56279 DE CCONCHACOLLO, DISTRITO DE CHAMACA - CHUMBIVILCAS - CUSCO**PIM : 2,263,056.00****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

SE RECOMIENDA LA ASIGNACIÓN TOTAL DEL PRESUPUESTO, PARA PROGRAMAR LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS. COORDINAR PERMANENTEMENTE CON EL ÁREA DE LOGÍSTICA PARA QUE SE CUMPLAN LOS PLAZOS ESTIPULADOS POR LEY.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2212375. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N 51021 CHACHACOMAYOC EN LA AV. LOS INCAS, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO**PIM : 2,153,766.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ALCANZA UN 98.05% DE AVANCE CON RESPECTO AL COSTO DIRECTO, SE ENCUENTRA CULMINADA.

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN ATENDER LOS REQUERIMIENTOS POR PARTE DEL ÁREA DE LOGÍSTICA. LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTALES PARCIALES PERJUDICAN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS PREVISTOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE RECOMIENDA LA ASIGNACIÓN TOTAL DEL PRESUPUESTO, PARA PROGRAMAR LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS. COORDINAR PERMANENTEMENTE CON EL ÁREA DE LOGÍSTICA PARA QUE SE CUMPLAN LOS PLAZOS ESTIPULADOS POR LEY.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2237941. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N 50217 DE LA COMUNIDAD DE UMACHURCO, DISTRITO SAN SALVADOR, PROVINCIA DE CALCA - CUSCO**PIM : 2,793,170.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN 96.02% DE AVANCE FÍSICO, EN OBRA PRINCIPAL; HABIÉNDOSE EJECUTADO 61.32% (S/. 2, 770,253.07) EN EL AÑO 2018. LA OBRA SE ENCUENTRA CASI CONCLUIDA.

b). Identificación de problemas presentados

EL PRINCIPAL PROBLEMA ES LA ACCESIBILIDAD A LA OBRA, ORIGINANDO ACARREO PESADO INCLUSIVE DENTRO DE LA MISMA OBRA, LA FALTA DE TELEFONÍA IMPOSIBILITA LA COORDINACIÓN CON LA SEDE CENTRAL, LAS LLUVIAS INTENSAS CAUSARON DEMORAS EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. LO QUE OCASIONO DESFASE EN LA RUTA CRÍTICA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE TUVO LA APROBACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 05 A FINES DE AÑO, AL MISMO TIEMPO QUE LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL N° 03, SE ELABORARA LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 06 PARA LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2361040. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. 50920 EN LA COMUNIDAD DE SIMATAUCCA, DISTRITO DE CHINCHERO - URUBAMBA - CUSCO**PIM : 800,000.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

INICIO DE OBRA.

SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD.

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2361040. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. 50920 EN LA COMUNIDAD DE SIMATAUCCA, DISTRITO DE CHINCHERO - URUBAMBA - CUSCO**PIM : 800,000.00**

TRABAJO A LOS POBLADORES DEL SECTOR.

DOTAR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MODERNA.

b). Identificación de problemas presentados

DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES DE OBRA.

INCLEMENCIAS METEOROLÓGICAS.

INCUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA DE OBRA Y AVANCES FÍSICOS PROGRAMADOS.

ATRASOS DE OBRA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS DE LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO PARA LA ADECUADA ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS.

PRÉSTAMO DE MATERIALES DE OTRAS OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE INSUMOS EN OBRA.

PARALIZACIÓN DE LA OBRA POR ATRASO.

INFORMACIÓN SUMINISTRADA DE ACUERDO A INFORME DE CORTE DIC 2018

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2097234. CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ESCOLAR INCA RIPAC CCORAO DEL, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO**PIM : 1,176,184.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA TIENE UN 100% DE AVANCE CON RESPECTO AL COSTO DIRECTO, SE ENCUENTRA CULMINADA.

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN LA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS POR PARTE DEL ÁREA DE LOGÍSTICA. LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTALES PARCIALES PERJUDICAN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS PREVISTOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE RECOMIENDA LA ASIGNACIÓN TOTAL DEL PRESUPUESTO, PARA PROGRAMAR LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS. SE COORDINÓ PERMANENTEMENTE CON EL ÁREA DE LOGÍSTICA A FIN DE QUE SE CUMPLAN LOS PLAZOS ESTIPULADOS POR LEY.

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2115924. CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. AGROPECUARIA N° 28 CALCA, DEL DISTRITO DE CALCA PROVINCIA DE CALCA **PIM : 2,694,817.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN 67.87% DE AVANCE FÍSICO, EN OBRA PRINCIPAL; HABIÉNDOSE EJECUTADO 34.63% (S/. 2, 653,700.25) EN EL AÑO 2018. QUE CORRESPONDE A LA MITAD DEL TOTAL DE EJECUCIÓN QUE SE DIO EN TODO EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

b). Identificación de problemas presentados

EL PRINCIPAL PROBLEMA FUE LA FALTA DE ASIGNACIÓN DEL TOTAL DEL PRESUPUESTO DE SALDO, A SU VEZ SE TUVO DEMORAS EN LAS ATENCIONES DE ALGUNOS MATERIALES QUE OCASIONARON DESFASES EN LA RUTA CRÍTICA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE HA ELABORADO EL EXPEDIENTE DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02, PARA PODER DAR CONTINUIDAD A LA OBRA.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2159219. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL AREA DE EDUCACION FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS DE NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO DE LA REGION CUSCO **PIM : 1,810,642.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EN EL AÑO 2018 SE PROGRAMÓ UN PRESUPUESTO DE S/. 1, 810,642.00; EJECUTÁNDOSE S/. 1, 405,410.00; CON UN AVANCE FÍSICO DE 78 %; RESPECTO AL VALOR DE EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL.

LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO ESTÁ REFERIDO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMPONENTES DE SUFICIENTES IMPLEMENTOS DEPORTIVOS EN LAS QUE SE REALIZÓ LA ENTREGA DE MÓDULOS DEPORTIVOS A 28 INSTITUCIONES EDUCATIVAS BENEFICIARIAS DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA; ADECUADAS CAPACIDADES PARA LA ENSEÑANZA DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA, SE REALIZÓ CAPACITACIONES A DOCENTES SEGÚN LO PROGRAMADO Y SUFICIENTE IMPULSO DEPORTIVO ESCOLAR, DONDE SE EJECUTÓ LOS CAMPEONATOS DEPORTIVOS EN LAS DISCIPLINAS DE FUTBOL, VÓLEY, BÁSQUET, ATLETISMO EN LAS DIFERENTES CATEGORÍAS EN EL ÁMBITO DE LAS 13 PROVINCIAS.

ACCESIBILIDAD A MATERIALES DEPORTIVOS QUE CONTRIBUYEN A ELEVAR LA CALIDAD DE LA POBLACIÓN ESCOLAR EN LA RAMA DE EDUCACIÓN FÍSICA, ASÍ COMO EL PROYECTO CONTRIBUYE A UNA ADECUADA DOTACIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL DESARROLLO DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA.

ASÍ MISMO CONTRIBUYE EN ELEVAR LAS CAPACIDADES FORMATIVAS DE LOS DOCENTES DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA.

PROMUEVE EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ DE LOS ESTUDIANTES A TRAVÉS DE DESARROLLO DE LOS CAMPEONATOS INTER ESCOLARES

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA EL CUMPRIMIENTO DE LAS METAS.

DEMORA ADMINISTRATIVA.

EXTRAVIDO EN OCACIONES REITERADAS DE DOCUMENTACION EN LAS OFICINAS DE LOGISTICA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE DEBE ASIGNAR PRESUPUESTO PARA LA CULMINACION DE LOS COMPONENTES

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2163166. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.S. AGROPECUARIA JUAN VELASCO ALVARADO DE LA C.C. DE SUNCHUBAMBA, DISTRITO DE CHALLABAMBA - PAUCARTAMBO - CUSCO PIM : 8,039,866.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL PERIODO 2018 LA OBRA ALCANZO UNA AVANCE DE EJECUCION FISICA DEL 82.15% , FRENTE A UNA PROGRAMACION DEL EXPEDIENTE TECNICO ACUMULADO DE 72.04% , TAMBIEN SE TUVO UN EJECUCION FINANCIERA DEL 74.76% DEL PIM ASIGNADO PARA EL AÑO 2018.

b). Identificación de problemas presentados

EL PRINCIPAL PROBLEMA PRESENTADO, HA SIDO AL MOMENTO DE REALIZAR LOS PAGOS DE LAS VALORIZACIONES CORRESPONDIENTES A LOS MESES QUE LA OBRA SE ENCONTRABA EN EJECUCIÓN, ESTO DEBIDO A QUE EN LAS OFICINAS NO LE DAN LA PRIORIZACION ADECUADA A ESTOS TRAMITES, DADA LA IMPORTANCIA DE ESTOS TRAMITES QUE DEBIERAN SER CANCELADAS DENTROS DEL SEGUIENTE MES DE LA EJECUCION DE PARTIDAS LA NO CANCELACIÓN OPORTUNA ESTA GENERA INTERESE A FAVOR DEL CONTRATISTA, Y ESTOS HECHOS GENERAN PERJUCIO A LA ENTIDAD

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- SE RECOMIENDA MAYOR CELERIDAD A LOS TRAMITES POR PARTE DE LAS OFICINAS A LAS VALORIACIONES DE CANCELACION POR EJECUCION DE PARTIDAS.
- ORIENTAR AL PERSONAL SOBRE LA IMPORTANCIA DE DAR TRAMITE A LAS VALORIZACIONES YA QUE ESTASN ESTAN SUJETAS A LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN RLCE, LA NO APLICACION DE ESTAS GENERA PERJUCIO A LA ENTIDAD

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2163186. RECUPERACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 50174 NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA SAN JOSE - COLCA CENTRO POBLADO DE COLCA, DISTRITO DE YANATILE - CALCA - CUSCO PIM : 3,254,280.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN 99.96% DE AVANCE FÍSICO, EN OBRA PRINCIPAL, MAYORES METRADOS Y PARTIDAS NUEVAS APROBADAS; HABIÉNDOSE EJECUTADO 45.07% (S/. 4, 077,466.89) EN EL AÑO 2018.

b). Identificación de problemas presentados

EL PRINCIPAL PROBLEMA FUE LA DEMORA EN EL ABASTECIMIENTO DE MATERIALES, PRINCIPALMENTE AGREGADOS, CEMENTO Y ACERO, Y TAMBIÉN SE TUVO LA PRESENCIA DE LLUVIAS FUERTES POR EL TIPO DE CLIMA QUE SE TIENE, LO CUAL IMPLICO QUE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 03 SEA INSUFICIENTE, DEBIÉNDOSE ELABORAR UNA CUARTA AMPLIACIÓN DE PLAZO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE REALIZARA LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 04 CONSIDERANDO LAS CAUSALES DE DEMORAS EN ATENCIÓN DE MATERIALES Y LAS LLUVIAS QUE DESFASARON LA RUTA CRÍTICA.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2163197. MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. MX.51037 VIRGEN DEL CARMEN DE LA C.C. DE PILLAO MATAO, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO PIM : 2,310,000.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE REALIZÓ TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN EL BLOQUE 1 Y 2 PRIMARIA ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN A NIVEL DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO (COLUMNAS, VIGAS Y LOSAS) EN BLOQUE DE NIVEL PRIMARIO.

SE HIZO EL REPLANTEO GENERAL DE TODA LA OBRA.

SE REALIZÓ LA IMPLEMENTACIÓN DE OFICINAS, ALMACENES Y LA ELIMINACIÓN DE ESCOMBROS Y MATERIAL EXCEDENTE DE LAS DEMOLICIONES.

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2163197. MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. MX.51037 VIRGEN DEL CARMEN DE LA C.C. DE PILLAO MATAO, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO

PIM : 2,310,000.00

b). Identificación de problemas presentados

EL PROBLEMA PRINCIPAL FUE EL DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES PERJUDICANDO EL CRONOGRAMA INICIAL PROGRAMADO, POR DEMORA EXCESIVA DEL ÁREA DE LOGÍSTICA.

LAS LLUVIAS INTENSAS PRESENTARON UN PROBLEMA PRINCIPAL EN EL CORRECTO AVANCE DEL TRABAJO, MERMANDO EL RENDIMIENTO DE TRABAJADORES.

LA PRESENCIA DE ALTO NIVEL FREÁTICO AL MOMENTO DE REALIZAR LAS EXCAVACIONES

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE ELABORÓ UN CRONOGRAMA ACELERADO DE EJECUCIÓN DE OBRA.

SE RECUPERARON LAS HORAS PERDIDAS POR LLUVIAS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2173364. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. 50180 CUYO GRANDE, DISTRITO DE PISAC - CALCA - CUSCO

PIM : 1,367,673.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ALCANZA UN 99.81% DE AVANCE CON RESPECTO AL COSTO DIRECTO, SE ENCUENTRA CULMINADA.

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN LA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS POR PARTE DEL ÁREA DE LOGÍSTICA. LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTALES PARCIALES PERJUDICAN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS PREVISTOS. NO SE PRESENTÓ EL INFORME FINAL DE OBRA, LO QUE DIFICULTA LA LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE RECOMIENDA LA ASIGNACIÓN TOTAL DEL PRESUPUESTO, PARA PROGRAMAR LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS. COORDINAR PERMANENTEMENTE CON EL ÁREA DE LOGÍSTICA PARA QUE SE CUMPLAN LOS PLAZOS ESTIPULADOS POR LEY.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2204217. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. INTEGRADA N 50051 DANIEL ALCIDES CARRION, DISTRITO ACOMAYO, PROVINCIA DE ACOMAYO - CUSCO

PIM : 842,029.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

LA OBRA CONCLUYE EL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2018 CON UNA VALORIZACIÓN ACUMULADA DE 7,236,133.67 QUE REPRESENTA UN 93.11%, NO LLEGA AL 100 % DEBIDO A LOS DEDUCTIVOS QUE NO SE EJECUTARON, SE CONCLUYE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA. SE HA VERIFICADO CADA UNA DE LAS PARTIDAS SEGÚN EL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN VERIFICADO APROBADO, ADEMÁS LA RESIDENCIA HA CUMPLIDO CON LEVANTAR LAS OBSERVACIONES FORMULADAS POR EL INSPECTOR.

b). Identificación de problemas presentados

LA FALTA DE ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS REQUERIMIENTOS LOS CUALES LIMITAN LA EJECUCIÓN PROGRAMADA DE LAS PARTIDAS; LA EXISTENCIA DE MAYORES METRADOS Y PARTIDAS NUEVAS INFLUYERON NEGATIVAMENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LAS PARTIDAS PROGRAMADAS; SE PIDE A LA SUD GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TOMAR ACCIONES EN FORMA OPORTUNA PARA LA ATENCIÓN RESPECTIVA EN EL TIEMPO PREVISTO DE LOS REQUERIMIENTOS PARA QUE NO SE SUFRA EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2204217. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. INTEGRADA N 50051 DANIEL ALCIDES CARRION, DISTRITO ACOMAYO, PROVINCIA DE ACOMAYO - CUSCO **PIM : 842,029.00**

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE SUGIERE LA CULMINACION DEL PROYECTO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2209059. INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE EDUCACION BASICA REGULAR DE GESTION COMUNAL JORGE EFRAIN VILLAFUERTE MUJICA EN LA COMUNIDAD DE PITUMARCA DISTRITO ACOMAYO, PROVINCIA DE ACOMAYO - CUSCO **PIM : 2,581,689.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

A LA FECHA SE EJECUTÓ EN EL COMPONENTE N° 01, A NIVEL DE ESTRUCTURAS DE LOS BLOQUES A, B C Y D, EN CUANTO A OBRAS PRELIMINARES, MOVIMIENTO DE TIERRAS, OBRAS DE CONCRETO SIMPLE, OBRAS DE CONCRETO ARMADO, COBERTURA, CONCRETO EN PATIO DE HONOR, INSTALACIONES ELÉCTRICAS.

b). Identificación de problemas presentados

LA FALTA DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL, EL DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES, SE PRESENTÓ LOS REQUERIMIENTOS EN LAS FECHAS INDICADAS Y NO SE CUMPLEN CON LOS PLAZOS YA QUE SEGÚN SE INDICA POR CAMBIO DE GESTIÓN NO SE CUENTA CON LA PRESENTACIÓN DE PROVEEDORES.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE RECOMIENDA LA ASIGNACIÓN TOTAL DEL PRESUPUESTO, PARA REALIZAR LA SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS DESDE EL INICIO Y NO ESTAR ALTERANDO LAS PROGRAMACIONES DE OBRA A FALTA DEL DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2210450. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 56257 DE COLQUEMARCA, DISTRITO DE COLQUEMARCA, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO **PIM : 1,031,244.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

LA VALORIZACIÓN FINAL DE OBRA ES A NOVIEMBRE 2018, CON UN PORCENTAJE DE 99.32 % ESTE NO LLEGA AL 100 POR CIENTO DEBIDO A QUE SE TIENE UN SALDO EN LAS PARTIDAS ADICIONALES APROBADAS QUE NO SE EJECUTARON

b). Identificación de problemas presentados

DEMASIADO RETRASO EN PROVISIÓN DE MATERIALES POR PARTE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES, ESPECIALMENTE EN LO REFERENTE A COMPRAS DIRECTAS (MENORES A 8 UIT).

DEMASIADO RETRASO EN ACTOS PREPARATORIOS, POR PARTE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES, EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN (TALES COMO MOBILIARIO DE MADERA Y MOBILIARIO EN MELAMINE) DESPUÉS DE 2 HASTA 3 MESES DESDE PRESENTADO REQUERIMIENTO A OFICINA DE LOGÍSTICA RECIÉN SE CUELGA AL PORTAL DEL SEACE LAS BASES DEL PROCESO.

POR PARTE DE ESTA RESIDENCIA SE HA IDENTIFICADO Y HECHO SABER A LAS INSTANCIAS PERTINENTES ACERCA DE COTIZACIONES SOBREVALORADAS DE MUCHOS REQUERIMIENTOS DE OBRA POR PARTE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES, POR LO CUAL SE HAN TENIDO QUE RECHAZAR DICHAS COTIZACIONES CAUSANDO DEMORA EN LOS PLAZOS DE ATENCIÓN DE LOS MISMOS (CAUSAL DE RETRASO DE EJECUCIÓN FÍSICA DE OBRA), ESPECIALMENTE EN MATERIALES DE RED DE MEDIA TENSIÓN.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

AGILIZAR EL PROCESO DE ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR PARTE DE LA OFICINA DE LOGÍSTICA DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO, MEDIANTE LA CAPACITACIÓN PERMANENTE AL PERSONAL DE ESTA OFICINA Y A LOS ASISTENTES ADMINISTRATIVOS, IGUALMENTE MEDIAR POR UNA COORDINACIÓN MÁS FLUIDA ENTRE ESTA DEPENDENCIA Y LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA.

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO : 22109450. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 56257 DE COLQUEMARCA, DISTRITO DE COLQUEMARCA, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO

PIM : 1,031,244.00

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL OPORTUNA Y SUFICIENTE QUE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS PROGRAMADAS EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS, LO CUAL TAMBIÉN GENERARA REDUCCIÓN DE GASTOS INDIRECTOS DE EJECUCIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.

QUE LAS COTIZACIONES DE BIENES Y SERVICIOS SE HAGA LLEGAR A PROVEEDORES ESPECIALIZADOS, QUE CUENTES CON LA EXPERIENCIA DEBIDA Y CON LOCAL PROPIO, YA QUE SE HA IDENTIFICADO ALGUNOS QUE SON INTERMEDIARIOS Y GENERAN SOBRE COSTOS A LAS OBRAS.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2210941. MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. VIRGEN ROSARIO, CC. RAYANNIYOC, DISTRITO DE TARAY, PROVINCIA DE CALCA - CUSCO

PIM : 800,000.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

CON EL INICIO EN EL MES DE OCTUBRE 2018, SE LOGRÓ EJECUTAR LAS PARTIDAS EN EXCAVACIONES Y ESTRUCTURAS PRINCIPALES DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

b). Identificación de problemas presentados

- POR PARTE DE ESTA RESIDENCIA SE HA IDENTIFICADO Y HECHO SABER A LAS INSTANCIAS PERTINENTES ACERCA DE COTIZACIONES SOBREVALORADAS
- INICIO DE OBRA EN EL MES DE OCTUBRE 2018.
- DEMASIADO RETRASO EN PROVISIÓN DE MATERIALES POR PARTE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES, ESPECIALMENTE EN LO REFERENTE A COMPRAS DIRECTAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- AGILIZAR EL PROCESO DE ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR PARTE DE LA OFICINA DE LOGÍSTICA DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO, MEDIANTE LA CAPACITACIÓN PERMANENTE AL PERSONAL DE ESTA OFICINA Y A LOS ASISTENTES ADMINISTRATIVOS, IGUALMENTE MEDIAR POR UNA COORDINACIÓN MÁS FLUIDA ENTRE ESTA DEPENDENCIA Y LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA.
- ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL OPORTUNA Y SUFICIENTE QUE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS PROGRAMADAS EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS, LO CUAL TAMBIÉN GENERARA REDUCCIÓN DE GASTOS INDIRECTOS DE EJECUCIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
- QUE LAS COTIZACIONES DE BIENES Y SERVICIOS SE HAGA LLEGAR A PROVEEDORES ESPECIALIZADOS Y PROVEEDORES MAYORISTAS, QUE CUENTES CON LA EXPERIENCIA DEBIDA Y CON LOCAL PROPIO, YA QUE SE HA IDENTIFICADO ALGUNOS QUE SON INTERMEDIARIOS Y GENERAN SOBRE COSTOS A LAS OBRAS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2377827. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. DE TECNICO AGROPECUARIO CON JORNADA ESCOLAR COMPLETA, DISTRITO DE LAYO, PROVINCIA DE CANAS, DEPARTAMENTO DEL CUSCO

PIM : 1,319,000.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN FÍSICA COMPRENDIDA ENTRE EL 17/09/2018 (INICIO DE OBRA) AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2018, SE LOGRÓ UN AVANCE FÍSICO DE 8.48 %.

DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE OBRA SE GENERÓ PUESTOS DE TRABAJO TEMPORAL DE BENEFICIARIOS Y POBLADORES DEL ÁMBITO DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO.

b). Identificación de problemas presentados

DEMASIADO RETRASO EN PROVISIÓN DE MATERIALES POR PARTE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES, ESPECIALMENTE EN LO REFERENTE A COMPRAS DIRECTAS (MENORES A 8 UIT).

DEMASIADO RETRASO EN ACTOS PREPARATORIOS, POR PARTE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES, EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN (TALES COMO MOBILIARIO DE MADERA Y MOBILIARIO EN MELAMINE) DESPUÉS DE 1 HASTA 2 MESES DESDE PRESENTADO REQUERIMIENTO A OFICINA DE LOGÍSTICA RECIÉN SE CUELGA AL PORTAL DEL SEACE LAS BASES DEL PROCESO.

PLIEGO : 99446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2377827. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. DE TECNICO AGROPECUARIO CON JORNADA ESCOLAR COMPLETA, DISTRITO DE LAYO, PROVINCIA DE CANAS, DEPARTAMENTO DEL CUSCO**PIM : 1,319,000.00**

DIFICULTAD PARA ENCONTRAR MANO DE OBRA CALIFICADA EN LA ZONA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO QUE GARANTICE LA CALIDAD DE LA OBRA POR LO QUE SE VIO LA NECESIDAD DE CONTRATAR PERSONAL DE OTRAS PROVINCIAS.

DIFICULTAD PARA MANTENER CONTINUIDAD DE MANO DE OBRA CALIFICADA CONTRATADA DE OTRAS PROVINCIAS DEL CUSCO DEBIDO A BAJA REMUNERACIÓN MENSUAL EN COMPARACIÓN CON OTRAS ENTIDADES, MÁS AUN AL NO CONTARSE CON BONIFICACIONES POR ZONIFICACIÓN, QUE CUBRA O MINIMICE GASTOS DE ESTADÍA Y ALIMENTACIÓN.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

AGILIZAR EL PROCESO DE ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR PARTE DE LA OFICINA DE LOGÍSTICA DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO, MEDIANTE LA CAPACITACIÓN PERMANENTE AL PERSONAL DE ESTA OFICINA Y A LOS ASISTENTES ADMINISTRATIVOS, IGUALMENTE MEDIAR POR UNA COORDINACIÓN MÁS FLUIDA ENTRE ESTA DEPENDENCIA Y LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA.

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL OPORTUNA Y SUFICIENTE QUE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS PROGRAMADAS EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS, LO CUAL TAMBIÉN GENERARA REDUCCIÓN DE GASTOS INDIRECTOS DE EJECUCIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.

QUE LAS COTIZACIONES DE BIENES Y SERVICIOS SE HAGA LLEGAR A PROVEEDORES ESPECIALIZADOS, QUE CUENTES CON LA EXPERIENCIA DEBIDA Y CON LOCAL PROPIO, YA QUE SE HA IDENTIFICADO ALGUNOS QUE SON INTERMEDIARIOS Y GENERAN SOBRE COSTOS A LAS OBRAS.

PROPONER UNA ESCALA REMUNERATIVA DIFERENCIADA PARA PERSONAL CALIFICADO SEGÚN ZONA DE PROYECTO QUE PERMITA MINIMIZAR O CUBRIR PARTE DE SUS GASTOS DE ESTADÍA Y ALIMENTACIÓN, DE TAL MANERA DE GARANTIZAR LA CALIDAD DE LA OBRA QUE SE EJECUTA.

PLIEGO : 99447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

PRODUCTO PROYECTO : 2166538. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA**PIM : 8,388,193.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Plan de contingencia
 Construccion de los muros de contencion
 Construccion de las plateas de cimentacion
 Construccion del sistema de drenaje
 Construccion de caja de ascensor hasta 5to nivel
 Techado hasta el 5to nivel del modulo N° 01
 Techado hasta el 6to nivel del modulo N°02
 Tarrajeo de columnas, muros, placas y techo del 1er, 2do y 3er nivel

b). Identificación de problemas presentados

Plan de contingencia incompatible con la realidad
 Cimentacion superficial de las viviendas colindantes
 Los medios de ubicacion generan congestionamientos de trabajadores y publico usuario de la infraestructura en el planteamiento figura de la construccion de tanque cisterna y elevado, mas no cuenta con metrados, presupuesto y especificaciones tecnicas
 La infraestructura no contempla barandas de seguridad

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Elaboracion de un plan de trabajo acorde a la necesidad en campo
 Construccion de calzaduras para evitar los colapsos y/o asentamiento de viviendas colindantes
 Incremento en el ancho de la escalera por la gran concurrencia de ocupantes según el RNE, a 1.80 m.
 Replantear dicho acceso de evacuacion con fin de salvaguardar la seguridad de los trabajadores y publico que haga uso de la infraestructura un futuro
 Se realizo el adicional de obra para la construccion de estos según los normado por el RNE- ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

PRODUCTO PROYECTO : 2249853. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS EN LAS MUNICIPALIDADES DE LOS CENTROS POBLADOS DE LAS PROVINCIAS DE HUANCVELICA,ACOBAMBA,ANGARAE,CHURCAMP Y TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA**PIM : 2,399,235.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Adecuaciones Electricas y Fisicas en los 170 centros poblados al 100%.
 Adquisicion y Equipamiento en General (Laptops, Proyectoros Multimedia, Ecran, Camaras firmadoras)
 Talleres de Capacitacion
 Implemto con zonas para depositos de residuos y materiales contaminantes

b). Identificación de problemas presentados

Se tubo la Adquisicion de 170 CPU, teniendo como postor ganador a la Empresa WARE HOUSE PCL, los cuales no cumplieron los bienes según especificaciones Tecnicas, presentadas en el Orden de Compra generada, por lo cual se RESOLVIO LA ORDEN DE COMPRA, solicitando asi la empresa documentacion a la CONCILIADORA DE LA CIUDAD DE HUANCAYO, y no se llevo a CONCILIAR.
 La Adquisicion de las MOTOS LINEALES, en 04 oportunidades quedadon declarado decierto, el cual en su 5ta convocatoria se tuvo como postor ganador a la empresa MASS MOTORS, los cuales con contrato suscrito no cumplieron con la entrega de los bienes según los plazos establecidos en el contrato suscrito.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO TIENE

PLIEGO : 99447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2287202. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN LA GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES, EN EL DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES - REGION HUANCVELICA**PIM : 3,869,202.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE LOGRO APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO.

SE CANCELO EN SU TOTALIDAD DE PAGO POR LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

SE LOGRO ADQUIRIR MATERIALES DE CONSTRUCCION NECESARIAS PARA INICIAR LA OBRA

b). Identificación de problemas presentados

EL EXPEDIENTE TECNICO CON ERRORES EN COSTOS Y CANTIDAD DE MATERIALES

PROCESOS DE SELECCION DESIERTAS POR UN MAL ESTUDIO DE MERCADO.

TARDÍA ASIGNACION DE PRESUPUESTO (MES DE NOVIEMBRE)

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REAJUSTE DE PRECIOS EN EL ANALITICO DE GASTO.

EJECUCION DE GASTO A UN 70% MUY A PESAR QUE LA TRANSFERENCIA SE REALIZO AL MES DE NOVIEMBRE, AGILIZANDO LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS.

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2320404. MEJORAMIENTO DE LA PROVISION DEL SERVICIO PUBLICO EN LA SEDE DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA DISTRITO Y PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCVELICA**PIM : 4,159,046.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

AVANCE AL 85%

b). Identificación de problemas presentados

ACTUALIZACION DE COSTOS AL EXPEDIENTE

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR LA ACTUALIZACION DE COSTOS

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2331831. MEJORAMIENTO DE LA PROVISION DEL SERVICIO PUBLICO EN LA GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP, PROVINCIA CHURCAMP, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA**PIM : 4,103,795.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

COMPONENTE 1. GERENCIA SUB REGIONAL: SE LOGRO UN AVANCE FISICO ACUMULADO DE 33.4%.

COMPONENTE 2. AGENCIA AGRARIA: SE LOGRO UN AVANCE FISICO ACUMULADO DE 36.83%

b). Identificación de problemas presentados

DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES POR DEMORAS EN EL PROCESO DE ADQUISICIONES.

DIFICULTAD EN EL INGRESO DE AGREGADOS A LA OBRA OPORTUNAMENTE, DEBIDO AL MAL ESTADO DE TRANSITABILIDAD DE LA VIA DE INGRESO POR LA PRESENCIA DE PRECIPITACIONES PLUVIALES.

DIFICULTAD EN RELLENO Y COMPACTACIÓN, DEBIDO A LA INTENSA PRECIPITACIÓN EN EL ÁREA DE TRABAJO

PLIEGO : 99447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2331831. MEJORAMIENTO DE LA PROVISION DEL SERVICIO PUBLICO EN LA GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP, PROVINCIA CHURCAMP, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA**PIM : 4,103,795.00****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

MEJORA EN LA COORDINACION ENTRE LAS ÁREAS DE LOGISTICA, INFRAESTRUCTURA Y RESIDENTE DE OBRA
 TRATAMIENTO SUPERFICIAL CON MATERIAL AFIRMADO DE LA VIA PRINCIPAL DE INGRESO, PARA LOGRAR EL OPORTUNO ABASTECIMIENTO DE LOS MATERIALES.
 AUMENTO DE FRENTES DE TRABAJO PARA EVITAR RETRASOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2344722. CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LAS ZONAS AFECTADAS Y EXPUESTAS AL PELIGRO DE INUNDACION EN LAS LOCALIDADES DE ANCHACLLA,LIRCAY Y OCOPA, DISTRITO DE LIRCAY,PROVINCIA DE ANGARAES,DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA**PIM : 43,933,104.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

NINGUNO

b). Identificación de problemas presentados

EL INCONVENIENTE QUE SE TIENE ES LA DEMORA EN LA APROBACION DEL CERTIFICADO AMBIENTAL

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR COORDINACIONES PARA LA APROBACION DEL CERTIFICADO AMBIENTAL

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2382206. INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION ANTE EL DESLIZAMIENTO DE MASAS DEL CERRO HATUM RUMI, DEL ANEXO DE EMPEDRADO,DISTRITO DE ACOSTAMBO, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCVELICA**PIM : 2,404,418.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

NINGUNO

b). Identificación de problemas presentados

LA APROBACION DEL CERTIFICADO AMBIENTAL DEMORA DEMASIADO TIEMPO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE ESTA COORDINANDO PARA SU APROBACION DEL CERTIFICADO AMBIENTAL

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2398751. INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESEMBALSE DEL RIO MANTARO, LOCALIDADES DE HUAYLLAPAMPA Y CASMA, DISTRITO DE CUENCA Y ACOSTAMBO, PROVINCIAS DE HUANCVELICA Y TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCVELICA.**PIM : 3,775,610.00**

PLIEGO : 99447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2398751. INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESEMBALSE DEL RIO MANTARO, LOCALIDADES DE HUAYLLAPAMPA Y CASMA, DISTRITO DE CUENCA Y ACOSTAMBO, PROVINCIAS DE HUANCVELICA Y TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCVELICA.

PIM : 3,775,610.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN

b). Identificación de problemas presentados

NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0037. DEFENSA CONTRA INCENDIOS Y EMERGENCIAS MENORES

PRODUCTO PROYECTO : 2232060. MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS N 56 DEL DISTRITO DE HUANCVELICA, PROVINCIA DE HUANCVELICA - HUANCVELICA

PIM : 3,249,459.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha logrado el 0.91% de avance físico que corresponde al monto de S/. 77,167.38 (setenta y siete mil ciento sesenta y siete con 38/100 soles)

b). Identificación de problemas presentados

urante la ejecución del proyecto se ha visto muchas deficiencias en el expediente técnico, ya que según cuaderno de obra en el asiento N°101 del residente de obra, la capacidad portante del terreno real fue de 0.70 kg/cm2, por la que fue necesario realizar el mejoramiento de suelo.

Se ha desarrollado la ejecución de partidas adicionales sin resolución de aprobación, esto por situaciones de emergencia dados durante la ejecución del proyecto.

El ítem 05.05 con partida EQUIPAMIENTO VEHICULAR, tiene un porcentaje del COSTO DIRECTO de 55.75% con un monto de S/. 4,732,000.00 (cuatro millones setecientos treinta y dos mil con 00/100 soles). Por lo que en el expediente técnico se debió considerar como una segunda etapa del proyecto, así no afectar la valorización mensual de la ejecución de la infraestructura.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se tomó en consideración las recomendaciones del profesional de laboratorio de mecánica de suelos y se determinó las acciones de manera urgente, por lo que se cuenta con resolución de partidas adicionales, mayores metrados y deductivos el cual es R.G.R. N° 008-2018-GR-HVCA/GRI.

Se propone la ejecución del ítem 05.05 con partida EQUIPAMIENTO VEHICULAR, por un profesional electromecánico, especialista en realizar este tipo de adquisiciones, ya que desde el 10% del costo directo total, se puede considerar con una segunda etapa

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0047. INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2164435. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EXTENSION AGRARIA EN LA CRIANZA DE VACUNOS EN 70 COMUNIDADES CAMPESINAS DE LA REGION HUANCVELICA

PIM : 1,040,550.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- 1.1. CAPACITACIÓN EN MEJORAMIENTO GENÉTICO MEDIANTE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL (108 TALLERES)
- 1.2. IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DEMOSTRATIVOS DE POSTAS DE INSEMINACIÓN (2 MÓDULOS)
- 1.3. ASISTENCIA TÉCNICA EN MEJORAMIENTO GENÉTICO 3983 PRODUCTORES)
 - 1.3.1. INSEMINACIÓN ARTIFICIAL DE VACUNOS (2017 VACAS/VAQUILAS)
- 2.1. CAPACITACIÓN EN PREPARACIÓN DE ENSILADOS (97 TALLERES)
 - 2.1.1 IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE ENSILADO (6MX3MX1.30 M) (93 MÓDULOS)
- 2.2 CAPACITACIÓN EN PREPARACIÓN DE HENO MAS DOS REPLICAS (102 TALLERES)
- 2.3. CAPACITACIÓN EN PREPARACIÓN DE ABONOS ORGÁNICOS: BIOL Y HUMUS DE LOMBRIZ (100 TALLERES)

PLIEGO : 99447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0047. INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2164435. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EXTENSION AGRARIA EN LA CRIANZA DE VACUNOS EN 70 COMUNIDADES CAMPESINAS DE LA REGION HUANCVELICA**PIM : 1,040,550.00**

- 2.3.1 ELABORACIÓN DE MÓDULOS DE BIOL (93 MODULOS)
- 2.3.2 ELABORACIÓN DE MÓDULOS DE LOMBRICULTURA (70 MODULOS)
- 2.4. CAPACITACIÓN EN SIEMBRA Y COSECHA DE PASTOS (96 TALLERES)
- 2.4.1 PRODUCCIÓN EXPERIMENTAL DE AVENA FORRAJERA (93 MODULOS AÑO 2016)
- 2.4.2. SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN MANEJO DE PASTOS CULTIVADOS Y CONTROL DEL KIKUYO (24 TALLERES)
- 2.4.3 EXPERIMENTACIÓN DEL CONTROL DEL KIKULLO (9 PARCELAS)
- 2.5. IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DEMOSTRATIVOS DE PRODUCCIÓN DE PASTOS (Parcelas de 01 HAs) (93 HAS AÑO 2016)
- 3.1. CAPACITACIÓN EN DIAGNOSTICO, PREVENCIÓN Y TRTAMIENTO DE ENFERMEDADES (93 TALLERES)
- 3.2. IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DEMOSTRATIVOS DE BOTIQUIN VETERINARIO (2 MODULOS)
- 3.3. ASISTENCIA TÉCNICA EN SANIDAD ANIMAL (7 TECNICOS /3 AÑOS) (20244 PRODUCTORES)
- 3.4. CONFORMACION DE PROMOTORES DE INSEMINACION ARTIFICIAL Y SANIDAD (7 PROMOTORES)
- 4.1 CAPACITACION EN EN GESTION EMPRESARIAL Y ORGANIZACIONAL (ASOCIACIONES, MERCADOS Y COMERCIALIZACION) (82 TALLERES)
- 4.2. REUNIONES DISTRIALES Y PROVINCIALES (21 REUNIONES)
- 4.3. PASANTIA A INTERCAMBIO DE EXPERIENCIA (2 EVENTOS 2015 Y 2016)

b). Identificación de problemas presentados

- DESMEDRO EN EL INTERES DE PARTICIPACION
- NO DISPONIBILIDAD DEL AMBIENTE
- RESISTENCIA A LA ACEPTACION DEL PROYECTO
- PRESENCIA DE METRITIS, PERIODOS ABIERTOS Y FALTA DE ALIMENTACION
- POCA DISPONIBILIDAD DE FORRAJE
- TRANSPORTE DE MATERIALES
- NO DISPONIBILIDAD DE AREAS QUE ESPECIFICA LA EXPERIMENTACIÓN

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- APOYO EN EL MANEJO DE SUS GANADOS
- COORDINACION CON LAS AUTORIDADES Y RESPONSABLES DE LAS AGENCIAS AGRARIAS
- APOYO COMPLEMENTARIO CON DEMOSTRACION DE EXPERIENCIAS DEL PROYECTO
- IDENTIFICACION Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO, IMPLEMENTACION DE PARCELAS FORRAJERAS
- SENCIBILIZAR A LOS USUARIOS PARA SU ACEPTACION

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0047. INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2250628. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO DE EXTENSION AGRARIA A LA CADENA PRODUCTIVA DE TUBERCULOS ANDINOS EN CINCO PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA**PIM : 848,450.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA - CIENCIA Y TECNOLOGÍA - INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
- PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA - CIENCIA Y TECNOLOGÍA - INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
- Adquisición de 01 camioneta 4x4 turbo diesel full equipo, para el proyecto: Mejoramiento del servicio de apoyo de extensión agraria a la cadena productiva de tubérculos andinos en 5 provincias del departamento de Huancavelica
- ADQUISICIÓN DE QUINCE (15) MOTOCICLETAS DE TODO TERRENO, PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO DE EXTENSIÓN AGRARIA A LA CADENA PRODUCTIVA DE TUBÉRCULOS ANDINOS EN 5 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

b). Identificación de problemas presentados

- NO HA RESPETADO SU PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN

PLIEGO : 99447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0047. INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2250628. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO DE EXTENSION AGRARIA A LA CADENA PRODUCTIVA DE TUBERCULOS ANDINOS EN CINCO PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

PIM : 848,450.00

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 024. PECUARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0048. PROTECCION SANITARIA ANIMAL

PRODUCTO PROYECTO : 2163987. INSTALACION DEL SERVICIO DE REPOBLAMIENTO SOSTENIBLE DE TRUCHAS Y CAMARONES EN LA REGION HUANCVELICA

PIM : 1,797,827.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE LOGRO LA REPOBLACIÓN DE TRUCHAS Y CAMARONES EN LA REGION HUANCVELICA DESDE EL AÑO 2013 HASTA EL 2018

b). Identificación de problemas presentados

LA SITUACIÓN CLIMATOLOGÍA CON LOS FENÓMENO DEL NIÑO Y LAS CONTANTES DESBORDES DE LOS RÍOS Y LAGOS DONDE SE REALIZO LA REPOBLACION DE LAS TRUCHAS Y CAMARONES

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PRIORIZACION DE ACTIVIDADES PARA PREVENIR FENÓMENOS NATURALES

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 024. PECUARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0048. PROTECCION SANITARIA ANIMAL

PRODUCTO PROYECTO : 2230852. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION Y CONSERVACION DE VICUÑAS EN LAS COMUNIDADES ALTO ANDINAS DE LAS PROVINCIAS DE CASTROVIRREYNA, HUAYTARA Y HUANCVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

PIM : 1,625,988.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL - CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DE LOS RECURSOS NATURALES

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE COORDINACION CON LA ÁREAS USUARIAS Y LOGÍSTICA Y SEGUIR SEGÚN SU PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CUMPLIMIENTO SEGÚN LO PROGRAMADO EN SU EJECUCIÓN MENSUAL

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

PIM : 1,504,221.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE ELABORO LOS PROYECTOS A NIVEL DE PERFIL CON UN AVANCE DEL 70%.

PLIEGO : 99447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**PIM : 1,504,221.00****b). Identificación de problemas presentados**

SE EMPEZÓ A ELABORAR DICHOS ESTUDIOS FALTANDO POCOS MESES PARA CULMINAR EL AÑO FISCAL 2018, LO CUAL NO PERMITIÓ CONCLUIR AL 100%

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

QUE EL AÑO FISCAL 2018 SE CULMINE AL 100%

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2107875. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO QUERCO - QUICHUA, DISTRITO DE QUERCO, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCVELICA**PIM : 2,815,331.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

AGRARIA - PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA - IRRIGACION

* ADQUISICIÓN DE CEMENTO PORLAND TIPO I (42.50 KG) PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO QUERCO - QUICHUA, DISTRITO DE QUERCO, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCVELICA

* ADQUISICION DE MADERA Y SIMILARES PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO QUERCO QUICHUA DISTRITO DE QUERCO, PROVINCIA DE HUAYTARA HUANCVELICA

* ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERIAS PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO QUERCO - QUICHUA, DISTRITO DE QUERCO, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCVELICA

* ADQUISICIÓN DE AGREGADOS EN GENERAL PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO QUERCO , QUICHUA, DISTRITO DE QUERCO, PROVINCIAS DE HUAYTARA - HUNCAVELICA

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE ACTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN

MATERIALES FUERA DE FECHA DE USO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ACTUALIZACIÓN DE CONSTANTE DE PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2112820. CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO SECO - QUIRAHUARA**PIM : 851,471.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE LOGRÓ DEVENGAR EL 86.96% DEL PIM OTORGADO, FALTANDO EL 13.04%

b). Identificación de problemas presentados

NO SE LLEGÓ A DEVENGAR FINANCIERAMENTE AL 100% , DEBIDO QUE LA OBRA SE PARALIZÓ EN EL MES DE DICIEMBRE 2017, POR FALTA DE APROBACIÓN DE ADICIONAL DE OBRA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

AGILIZAR EL TRÁMITE PARA LA APROBACIÓN DEL ADICIONAL DE OBRA Y CONTROLAR DE MANERA EFICIENTE LA EJECUCIÓN FÍSICO FINANCIERO DE LA OBRA

PLIEGO : 99447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2180269. INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LOS SECTORES TAJUSO, WASAPAMPA Y CONTAJE DE LAS LOCALIDADES DE BUENOS AIRES, OCCORO VIEJO, DISTRITO DE NUEVO OCCORO - HUANCVELICA - HUANCVELICA

PIM : 2,196,689.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE HA LLEGADO A EJECUTAR UN AVANCE FISICO DEL 46.39% Y UN AVANCE FINANCIERO DE 52.88%

b). Identificación de problemas presentados

INICIALMENTE, NO SE CONTABA CON LA AUTORIZACIÓN DE LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERENO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE EXIGIÓ A LAS AUTORIDADES BENEFICIARIAS PARA LA OBTENCION DE LA LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2193593. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PUMAPACHUPAN - ANISPATA EN LOS CENTROS POBLADOS DE PALTARUMI Y MASHUAYLLO, DISTRITO DE DANIEL HERNANDEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA

PIM : 4,606,326.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- 1.- A PESAR DEL TARDÍO INICIO DE LA EJECUCIÓN DE OBRA SE LOGRÓ EN 17 DÍAS UN AVANCE FÍSICO DE 6.64% Y UN AVANCE FINANCIERO DE S/. 999,348.61.
- 2.- CUMPLIMIENTO CON LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO QUE ES INCREMENTAR EL RENDIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN LOS CENTROS POBLADOS DE PALTARUMI Y MASHUAYLLO DEL DISTRITO DE DANIEL HERNÁNDEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA.
- 3.- MEJORAR DE LA CALIDAD DE VIDA DE 1,139 HABITANTES COMO DIRECTOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO.
- 4.- GENERACIÓN DE MÁS DE 600 PUESTOS DE TRABAJO TEMPORAL.

b). Identificación de problemas presentados

- 1.- ESCASO APOYO LOGÍSTICO, QUE SE CARACTERIZÓ POR LAS ATENCIONES TARDÍAS A LAS NECESIDADES DEL PROYECTO.
- 2.- TARDÍA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL DE PARTE DEL PLIEGO PARA EL INICIO DE OBRA.
- 3.- ESCASO MANO DE OBRA CALIFICADO EN LA ZONA, QUE INFLUENCIARON EN LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS.
- 4.- LOS FACTORES CLIMATOLÓGICOS (MESES DE ENE-MAR) DIFICULTAN EL NORMAL AVANCE DE LOS TRABAJOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- 1.- CONTRATACIÓN DE MÁS PERSONAL PARA APOYO LOGÍSTICO, COMO MEDIDA CORRECTIVA Y COMO RECOMENDACIÓN SE DEBE DESIGNAR PERSONAL IDÓNEO PARA ESTA ÁREA.
- 2.- PARA INMEDIATO INICIO DE OBRA SE DESIGNÓ AL PERSONAL DE PLANTA PARA LAS FUNCIONES DE RESIDENCIA E INSPECCIÓN, DEBIENDO EN LO POSTERIOR REALIZAR CON PERSONAL CONTRATADO IDÓNEO.
- 3.- SE CONTRATÓ ALGUNOS PERSONALES CALIFICADOS FUERA DE LA ZONA. EN LO FUTURO DEBERÍA REALIZARSE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAL DE OBRA.
- 4.- SE DEBERÁ ASIGNAR EL PRESUPUESTO DE ACUERDO AL PIA Y PROGRAMAR LOS TRABAJOS EN ÉPOCAS DE ESTIAJE.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2224510. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CENTRO POBLADO DE CARCOSI, DISTRITO DE CONGALLA - ANGARAES - HUANCVELICA, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCVELICA

PIM : 924,997.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE LOGRÓ DEVENGAR EL 74.25% DEL PIM OTORGADO, FALTANDO EL 25.75%

PLIEGO : 99447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2224510. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CENTRO POBLADO DE CARCOSI, DISTRITO DE CONGALLA - ANGARAES - HUANCVELICA,
PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCVELICA

PIM : 924,997.00

b). Identificación de problemas presentados

NO SE LLEGÓ A DEVENGAR FINANCIERAMENTE AL 100% , DEBIDO QUE LA PROGRAMACION DE EJECUCIÓN DE LA OBRA SUPERA EL AÑO FISCAL 2018

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CONTROLAR DE MANERA EFICIENTE LA EJECUCIÓN FÍSICO FINANCIERO DE LA OBRA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2232323. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE RIEGO HUANCHAO-TAQUIZA

PIM : 927,537.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE REALIZO LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y SE CUMPLIO CON DEVENGAR AL 100% DEL PRESUPUESTO

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN LA ENTREGA DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, INACCESIBILIDAD PARA EL TRASLADO DE LOS MATERIALES A PIE DE OBRA
 PROBLEMAS CLIMATOLÓGICOS EN LA ZONA DEL PROYECTO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LOS TRABAJOS EN EL MOVIMIENTO DE SUELOS Y LA PARALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL PRESENTE AÑO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2240373. CREACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL RIEGO INTEGRAL HUACHOCOLPA, DISTRITO DE HUACHOCOLPA - TAYACAJA - HUANCVELICA

PIM : 1,060,843.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE LOGRÓ DEVENGAR EL 71.96% DEL PIM OTORGADO, FALTANDO EL 28.04%

b). Identificación de problemas presentados

NO SE LLEGO A DEVENGAR FINANCIERAMENTE AL 100% , DEBIDO A QUE LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA DESDE EL MES DE AGOSTO 2018

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CONTROLAR DE MANERA EFICIENTE LA EJECUCIÓN FÍSICO FINANCIERO DE LA OBRA

PLIEGO : 99447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0120. GESTION INTEGRADA Y SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS

PRODUCTO PROYECTO : 2301831. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS FORESTALES EN LAS AGENCIAS AGRARIAS DE LIRCAY Y ACOBAMBA DE LAS PROVINCIAS DE ANGARAES Y ACOBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA **PIM : 1,723,237.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

COMPONENTE 1. GERENCIA SUB REGIONAL: SE LOGRO UN AVANCE FISICO ACUMULADO DE 33.4%.

COMPONENTE 2. AGENCIA AGRARIA: SE LOGRO UN AVANCE FISICO ACUMULADO DE 36.83%

b). Identificación de problemas presentados

DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES POR DEMORAS EN EL PROCESO DE ADQUISICIONES.

DIFICULTAD EN EL INGRESO DE AGREGADOS A LA OBRA OPORTUNAMENTE, DEBIDO AL MAL ESTADO DE TRANSITABILIDAD DE LA VIA DE INGRESO POR LA PRESENCIA DE PRECIPITACIONES PLUVIALES.

DIFICULTAD EN RELLENO Y COMPACTACIÓN, DEBIDO A LA INTENSA PRECIPITACIÓNEN EL ÁREA DE TRABAJO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

MEJORA EN LA COORDINACION ENTRE LAS ÁREAS DE LOGISTICA, INFRAESTRUCTURA Y RESIDENTE DE OBRA

TRATAMIENTO SUPERFICIAL CON MATERIAL AFIRMADO DE LA VIA PRINCIPAL DE INGRESO, PARA LOGRAR EL OPORTUNO ABASTECIMIENTO DE LOS MATERIALES.

AUMENTO DE FRENTES DE TRABAJO PARA EVITAR RETRASOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO : 2085587. ELECTRIFICACION RURAL DE 37 LOCALIDADES DE LA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HVCA **PIM : 1,879,950.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

ENERGIA Y RECURSOS MINERALES - ENERGIA - ELECTRIFICACION RURAL

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO : 2112599. ELECTRIFICACION RURAL DE 21 LOCALIDADES DE LOS DISTRITOS DE CORDOVA, OCOYO, LARAMARCA, QUERCO Y SANTIAGO DE QUIRAHUARA DE LA PROVINCIA DE HUAYTARA - HVCA **PIM : 1,691,971.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

ENERGIA Y RECURSOS MINERALES - ENERGIA - ELECTRIFICACION RURAL

b). Identificación de problemas presentados

AUN FALTA CULMINAR LA EJECUCIÓN

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROPORCION DE EJECUCIÓN DE GASTO

PLIEGO : 99447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO : 2193022. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL HV-109, ABRA ACOPALCA - WARI - TRANCAPAMPA - YANANYA - SAN MARCOS DE ROCCHAC - MATIBAMBA - EMP. HV-101 (NUEVA ESPERANZA) EN LA PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA PIM : 5,088,195.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EJECUCIÓN DE OBRA AL 70%

* LICITACION PUBLICA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL HV-109, ABRA ACOPALCA WARI TRANCAPAMPA YANANYA SAN MARCOS DE ROCCHAC MATIBAMBA EMP. HV-101 (NUEVA ESPERANZA) EN LA PROVINCIA DE TAYACAJA HUANCVELICA S/.19,679,484.77

* ADQUISICION DE UNA CAMIONETA 4X4 TURBO DIESEL INTERCOOLER (FULL EQUIPO) PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL HV-109, ABRA ACOPALCA - WARI - TRANCAPAMPA - YANANYA - SAN MARCOS DE ROCCHAC - MATIBAMBA - EMP. HV-101 (NUEVA ESPERANZA)

* CONT DE SERV DE DE CONSUL PARA LA SUPERV DE LA OBRA MEJ DE LA CARRET DEPART HV 109 ABRA ACOPALCA WARI TANCAP YANAMA SAN MARCOS DE ROCHACC MATIB EMP HV 101 NUEVA ESPER EN LA PROV DE TAYACAJA HVCA

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE SUPERVISION AL PROYECTO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR VISITAS CONSTANTES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2094634. CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE DE LLACCE INTERCONEXION ENTRE LAS LOCALIDADES DE ACOBAMBA Y CHURCAMP, PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCVELICA PIM : 9,024,291.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EJECUCIÓN AL 80%

EJECUCIÓN DE OBRA S/.9,120,595.32

b). Identificación de problemas presentados

FALTA MONITOREO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

VERIFICACIÓN CONSTANTE

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2167918. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE CASAVI - PUENTE TINCOC - MANYACC (RUTA R - 37) - URUTO - (RUTA HV - 107), DISTRITOS DE ANTA Y ANCHONGA, PROVINCIAS DE ACOBAMBA Y ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA PIM : 5,479,423.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EJECUCIÓN AL 100%

PLIEGO : 99447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2167918. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE CASAVI - PUENTE TINCOCC - MANYACC (RUTA R - 37) - URUTO - (RUTA HV - 107), DISTRITOS DE ANTA Y ANCHONGA, PROVINCIAS DE ACOBAMBA Y ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA **PIM : 5,479,423.00**

b). Identificación de problemas presentados

FALTA REALIZAR LA LIQUIDACIÓN

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR LA LIQUIDACIÓN

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2194692. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CRUCE SALCAHUASI - SAN ANTONIO - PUENTE CHIQUIACC - CRUCE HUACHOCOLPA - SURCUBAMBA - ABRA VISTA ALEGRE - TINTAY PUNCO - PUERTO SAN ANTONIO RUTA HV 101, TAYACAJA - HUANCAVELICA **PIM : 10,584,902.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE INCORPORO LOS RECURSOS TRANSFERIDOS

b). Identificación de problemas presentados

EL PI NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE IMPACTO AMBIENTAL, EL MISMO QUE IMPIDE LANZAR A CONVOCATORIA LA EJECUCION DEL PROYECTO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

E ESTA CUMPLIENDO CON OBTENER EL CERTIFICADO RESPECTIVO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2221577. MEJORAMIENTO, REHABILITACION DE LAS CALLES PRINCIPALES DE SURCUBAMBA CAPITAL, DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA **PIM : 1,530,000.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EJECUCIÓN AL 70%

* EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LAS CALLES PRINCIPALES DE SURCUBAMBA CAPITAL DISTRITO DE SURCUBAMBA TAYACAJA HUANCAVELICA S/.4,013,062.56

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE SUPERVISION

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

VISITAS CONTASTES PARA LA VERIFICACIÓN FÍSICA

PLIEGO : 99447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2223951. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DEL CAMINO VECINAL COCHA - PAMPALANYA, DISTRITO DE ARMA Y CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA PIM : 4,398,399.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

FALTA APROBAR EL EXPEDIENTE

b). Identificación de problemas presentados

FALTA APROBAR EL EXPEDIENTE

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FALTA APROBAR EL EXPEDIENTE

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2228779. CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE SINTO - CHUNCACC - TORRESMARCA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA PIM : 3,368,280.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EJECUCION AL 60%

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE CONVOCATORIAS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ACTUALIZAR LA PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE GASTO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2230338. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLALLA REPARTICION AMPURHUAY - AÑANCUSI - MAYUNMARCA - ANDABAMBA - ROSARIO - VIRGEN DE LOURDES (ACOBAMBA) - HUANCVELICA PIM : 19,945,368.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EL PROCESO DE CONVOCATORIA SE REALIZÓ EL AÑO FISCAL 2017, LA FIRMA DEL CONTRATO SE LLEVÓ ACABO EN EL MES DE MARZO DEL 2018

b). Identificación de problemas presentados

NO TIENE

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO TIENE

PLIEGO : 99447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2232390. MEJORAMIENTO Y CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE HUAYAO - COTAS - HUINCHULLAY - ZAÑULLA DEL DISTRITO DE ARMA Y DE LA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA

PIM : 3,217,565.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE LOGRÓ DEVENGAR EL 29.82% DEL PIM OTORGADO, FALTANDO EL 70.18%

b). Identificación de problemas presentados

O SE LLEGÓ A DEVENGAR FINANCIERAMENTE AL 100% , DEBIDO QUE LA OBRA INICIÓ EL 10 DE DIDIEMBRE DEL 2017, Y QUE EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN SUPERA EL AÑOS FISCAL 2017

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CONTROLAR DE MANERA EFICIENTE LA EJECUCIÓN FÍSICO FINANCIERO DE LA OBRA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2251239. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRIPARTITO COTAY TIPICOCHA DE YURACCPUNCU, HUARMICOCHA - BETHANIA - PUNTO BIPARTITO CERRO SALCANTI, DISTRITO DE ACOBAMBILLA - HUANCVELICA - HUANCVELICA

PIM : 7,575,591.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EL PROCESO DE CONVOCATORIA SE REALIZÓ EL 2017, LA FIRMA DEL CONTRATO SE LLEVO ACABO EN EL MES DE MARZO 2018

b). Identificación de problemas presentados

NO TIENE

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CONTROLAR DE MANERA EFICIENTE LA EJECUCIÓN FÍSICO FINANCIERO DE LA OBRA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2306071. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA PROLONGACION DE JR. ÑAHUINCOPA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCVELICA - HUANCVELICA

PIM : 3,902,718.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EJECUCION AL 90%

*ADQUISICION DE AGREGADOS EN GENERAL PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE PROLOG. JR. ÑAHUINCOPA, DISTRITO DE ACORIA-HUANCVELICA-HUANCVELICA.

*ADQUISICION DE AGREGADOS SIMILARES PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA PROLONGACION JR. ÑAHUINCOPA DISTRITO DE ACORIA - HUANCVELICA - HUANCVELICA

*DQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO I DE 42.50 KG PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA PROLONGACION DE JR ÑAHUINCOPA DIST ACORIA HVCA

*ADQUISICION DE VARILLA DE FIERRO CORRUGADO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE PROLOG. JR. ÑAHUINCOPA, DISTRITO DE ACORIA-HUANCVELICA-HUANCVELICA.

*CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIAS PESADAS PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE PROLONGACION NAHUINCOPA DISTRITO DE ACORIA , HUANCVELICA - HUANCVELICA

PLIEGO : 99447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2306071. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA PROLONGACION DE JR. ÑAHUINCOPA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCVELICA - HUANCVELICA**PIM : 3,902,718.00****b). Identificación de problemas presentados**

FALTA DE SUPERVISION FISICA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

VISITAS CONSTANTES AL PROYECTO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2332941. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AVENIDA SANTOS VILLA OESTE TRAMO: CCACHUANA MILLPO-TRONCOSO, DISTRITO DE ASCENSION - HUANCVELICA - HUANCVELICA**PIM : 7,785,238.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EJECUCION AL 30%

*

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE ENTREGA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR SEGUIMIENTOS A LOS CONTRATOS REALIZADOS

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2335118. CREACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE SANTA ROSA DE ACORA - SAN JOSE DE CHALLACA - RAMADILLA, DE LOS DISTRITOS DE SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO, SANTIAGO DE CHOCORVOS, AYAVI Y HUAYTARA, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCVELICA**PIM : 8,885,823.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

FALTA EXPEDIENTE APROBACION

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

PLIEGO : 99447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2408806. RECUPERACION DE LA CARRETERA VECINAL - EMP. PE 3SD (LACHOCCASA) - CATAC - HUARIBAMBA, DISTRITO DE HUARIBAMBA - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

PIM : 812,865.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

NINGUNO 0.00% AVANCE

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2408872. RECUPERACION, MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL - 16.461 KM EN EMP. PE - 26B - ACCESO A CHAHUARMA - SAN JUAN DE CCOCHACCASA, DISTRITO DE LIRCAY - PROVINCIA DE ANGARAES - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

PIM : 931,392.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

NINGUNO 0.00% AVANCE

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2408881. RECUPERACION, MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL - 31.20 KM. EN CHIRIBAMBA A INCACHACA DISTRITO DE SANTA ANA - PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA.

PIM : 1,958,972.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

NINGUNO 0.00% AVANCE

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

PLIEGO : 99447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO : 2173255. AMPLIACION E INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION DE LAS AREAS AGRICOLAS Y URBANAS EN CALLQUI CHICO Y GRANDE DE LOS DISTRITOS DE HUANCAVELICA Y ASCENSION - HUANCAVELICA

PIM : 2,122,472.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD - GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS - PREVENCIÓN DE DESASTRES
 EJECUCION AL 100%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LIQUIDACIÓN DE OBRA

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO : 2251597. INSTALACION Y RECUPERACION DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES DE PROTECCION DE SUELO Y REGULACION DE AGUA EN LA SUB CUENCA DEL RIO VILCA, DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO HUANCAVELICA

PIM : 1,476,258.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se realizo la instalación de 242 Has. de plantaciones forestales, con un total de 309,760.00 plantones, entre pino, quinual y eucalipto.

Se instalaron cercos de potreros en 627 Has. de praderas naturales, en el cual se está realizando el trasplante de pastos naturales, con la finalidad de recuperar las praderas degradadas por el sobrepastoreo. Así mismo se instalaran 447 has de pastos cultivados en combinación con zanjas de infiltración.

Se construyo 127 has. de zanjas de infiltración, en combinación con plantaciones en barrera y tres bolillo, con un total de 95,500.00 plantones entre pino y quinual.

b). Identificación de problemas presentados

a asignacion resupuestal para la adquisicion de mallas ganaderas recién se dio en el año 2017, cuando en el POG estaba programado para el año 2016, por ende se retrazo la actividad de instalacion de pastos.
 La asignación presupuestal para la adquisición de plantones recién se realizó en el mes de setiembre, por lo que se retraso la ejecucion fisica del proyecto, es asi que se tuvo que reprogramar las actividades.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El area usuaria realizara el seguimiento correspondiente para culminar con la ejecucion

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2179235. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CENTRO POBLADO DE HUANCALPI, DISTRITO DE VILCA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA

PIM : 1,782,724.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE LOGRÓ DEVENGAR EL 53.27% DEL PIM OTORGADO, FALTANDO EL 46.73%

b). Identificación de problemas presentados

A OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA DESDE EL MES DE DICIEMBRE 2017, POR TEMAS CLIMATOLÓGICOS (TEMPORADA DE LLUVIA), NO SE LLEGÓ A DEVENGAR FINANCIERAMENTE AL 100% , DEBIDO QUE LA PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SUPERA EL AÑO FISCAL 2017

PLIEGO : 99447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2179235. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CENTRO POBLADO DE HUANCALPI, DISTRITO DE VILCA - HUANCVELICA - HUANCVELICA PIM : 1,782,724.00

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CONTROLAR DE MANERA EFICIENTE LA EJECUCIÓN FÍSICO FINANCIERO DE LA OBRA

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2195703. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CALQUI CHICO, DISTRITO DE HUANCVELICA, PROVINCIA DE HUANCVELICA - HUANCVELICA PIM : 1,780,329.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE LOGRÓ DEVENGAR EL 34.58% DEL PIM OTORGADO, FALTANDO EL 65.42%

b). Identificación de problemas presentados

NO SE LLEGÓ A DEVENGAR FINANCIERAMENTE AL 100% , DEBIDO QUE EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA SUPERA EL AÑO FISCAL 2017 POR AMPLIACIÓN DE PLAZO, ASIMISMO LA CUENTA DE FONIPREL SE ENCUENTRA SUSPENDIDO HASTA LA FECHA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CONTROLAR DE MANERA EFICIENTE LA EJECUCION FISICO FINANCIERO DE LA OBRA.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2140940. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD DE PAZOS, DISTRITO DE PAZOS - TAYACAJA - HUANCVELICA PIM : 3,988,236.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE REALIZO EL CORTE DE OBRA Y SE REALIZO LA NULIDAD DEL CONTRATO CON EL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA DAR INICIO EN LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN DE DIRECTA.

b). Identificación de problemas presentados

EL CONTRATISTA NO REALIZO LA EJECUCIÓN SEGÚN EXPEDIENTE Y EN EL PLAZO ESTABLECIDO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

DAR INICIO LA EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA PARA CULMINAR EL PROYECTO PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACIÓN

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2230855. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ACOSTAMBO, DISTRITO ACOSTAMBO, PROVINCIA TAYACAJA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA PIM : 1,192,369.00

PLIEGO : 99447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2230855. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ACOSTAMBO, DISTRITO ACOSTAMBO, PROVINCIA TAYACAJA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA**PIM : 1,192,369.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE REALIZO CON LA EJECUCIÓN ASIGNADO LOS PRESUPUESTO EN VARIAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

b). Identificación de problemas presentados

NO SE HA FINANCIADO CON UNA SOLA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE REALIZO LAS MODIFICACIONES DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA LA CULMINACIÓN FÍSICA CON UN COSTO TOTAL DE S/. 8,985,923.68 PARA EL AÑO 2018

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO : 2285758. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATEGICO HOSPITAL DE PAMPAS; DISTRITO DE PAMPAS, TAYACAJA - HUANCVELICA**PIM : 1,397,222.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE REALIZO EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERV DE SALUD DEL II NIVEL DE ATENCION DEL ESTAB DE SALUD ESTRAT HOSPITAL DE PAMPAS PROV DE PAMPAS REGION HVCA

b). Identificación de problemas presentados

EL EXPEDIENTE TÉCNICO REQUERÍA LA CONTRATACIÓN DE SUPERVICION PARA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO LO CUAL SE NO SE LLEGO A CONCRETAR EL PROCESO DE SELECCIÓN POR CUARTA VEZ

TAMBIÉN SE DEBE DE MENCIONAR QUE EN EL PIA 2019 EL MEF HA PROGRAMADO EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO CANON SOBRE CANON POR UN MONTO DE S/.9,275,544 Y QUE AUN NO HAY LA TRANSFERENCIA FINANCIERA POR PARTE DE MINISTERIO DE ECONOMÍA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE ENVIÓ LA SOLICITUD AL MINISTERIO DE ECONOMÍA FINANZAS

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO : 2318225. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL PROVINCIAL DE ACOBAMBA, DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA**PIM : 2,110,961.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA FORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO MEJ DE LOS SERV DE SALUD DEL HOSPITAL PROVINCIAL DE ACOBAMBA PROV DE ACOBAMBA HVCA

b). Identificación de problemas presentados

EL EXPEDIENTE TÉCNICO REQUERÍA LA CONTRATACIÓN DE SUPERVICION PARA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO LO CUAL SE NO SE LLEGO A CONCRETAR EL PROCESO DE SELECCIÓN POR CUARTA VEZ

TAMBIÉN SE DEBE DE MENCIONAR QUE EN EL PIA 2019 EL MEF HA PROGRAMADO EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO CANON SOBRE CANON POR UN MONTO DE S/.7,319,863 Y QUE AUN NO HAY LA TRANSFERENCIA FINANCIERA POR PARTE DE MINISTERIO DE ECONOMÍA

PLIEGO : 99447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO : 2318225. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL PROVINCIAL DE ACOBAMBA, DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

PIM : 2,110,961.00

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE ENVIÓ LA SOLICITUD AL MINISTERIO DE ECONOMÍA FINANZAS PARA LA TRANSFERENCIA FINANCIERA

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO : 2326667. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II -1 LIRCAY DEL DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

PIM : 953,360.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

ONT DEL SERV DE CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DEL EXP TECNICO MEJ DE LOS SERV DE SALUD DEL HOSPITAL II 1 LIRCAY DEL DIST DE LIRCAY PROV ANGARES HVCA

b). Identificación de problemas presentados

EL EXPEDIENTE TÉCNICO REQUERÍA LA CONTRATACIÓN DE SUPERVICION PARA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO LO CUAL SE NO SE LLEGO A CONCRETAR EL PROCESO DE SELECCIÓN POR CUARTA VEZ

TAMBIÉN SE DEBE DE MENCIONAR QUE EN EL PIA 2019 EL MEF HA PROGRAMADO EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO CANON SOBRE CANON POR UN MONTO DE S/.8,261,175 Y QUE AUN NO HAY LA TRANSFERENCIA FINANCIERA POR PARTE DE MINISTERIO DE ECONOMÍA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE ENVIÓ LA SOLICITUD AL MINISTERIO DE ECONOMÍA FINANZAS

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO : 2409528. ADQUISICION DE MAQUINA DE ANESTESIA CON MONITOREO, ECOGRAFO, INCUBADORAS O CALENTADORES DE BEBES PARA USO CLINICO, LAMPARA CIALITICA, UNIDADES O ACCESORIOS PARA CUIDADO INTENSIVO FETAL O MONITOREO MATERNO, UNIDADES DE MONITOREO DE SIGNOS VITALES MULTI PARAMETRO, VENTILADOR MECANICO Y VENTILADOR MECANICO; EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA - DISTRITO DE HUANCVELICA, PROVINCIA HUANCVELICA, DEPARTAMENTO HUANCVELICA

PIM : 1,508,000.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE LOGRO LA ADJUDICACIÓN PARA EL BIENESTAR DE LOS USUARIOS DEL HOSPITAL DE HUANCVELICA CON LOS EQUIPOS DE REPOSCICION

b). Identificación de problemas presentados

TRANSFERENCIAS Y MODIFICACIÓN HACIA LA UNIDAD EJECUTORA DIRESA PARA LA ADQUISICION DEL PRODUCTO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

BENEFICIOS DE LA POBLACIÓN

PLIEGO : 99447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0099. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2250903. RECUPERACION DE LA IGLESIA SANTO DOMINGO, MONUMENTO HISTORICO RECONOCIDO DEL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA**PIM : 1,049,357.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

AVANCE AL 50%

b). Identificación de problemas presentados

ACTUALIZACION DE COSTOS EN EL EXPEDIENTE

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ACTUALIZACION DE COSTOS EN EL EXPEDIENTE

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO : 2334417. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL ESTADIO IPD HUANCVELICA- DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA**PIM : 12,942,756.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Metrados de las Partidas Ejecutadas (Adicional N°01)
 Metrados de las Partidas Ejecutadas (Mayor Metrado N°01)
 Metrados de Partidas ejecutadas del Expediente tecnico Aprobado

b). Identificación de problemas presentados

Incumplimiento de contratos por parte de los proveedores para entrega de bienes los cuales perjudican el normal desarrollo del calendario de ejecucion de obra.
 Desabastecimiento de materiales como aceros, agregados y maderas.
 Demora en la entrega de agregados (transcurren aprox. 122 dias calendarios) desde la solicitud de del requerimiento, demora de 162 dias calendarios desde el inicio de la obra hasta el cumplimiento de la primera entrega

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Como se puede concluir las causales sustentadas afecta la ruta critica en tanto la no existencia del acero y agregados, no permite ejecutar ninguna partida referente a las obras de concreto, siendo la obra fundamentalmente de concreto armado

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2140908. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN CRISTOBAL EN LA LOCALIDAD DE HUACHOS, DISTRITO DE HUACHOS, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA**PIM : 910,202.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONSTRUCCION DE LOS IV BLOQUES A NIVEL ESTRUCTURAL Y/O CASCO
 TARRAJEO DE LOS BLOQUES I, IV PRIMER Y SEGUNDO PISO RESPECTIVAMENTE.
 CONSTRUCCION DE 27 METROS DE MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO ARMADO
 CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA, INSTALACIÓN DE TUBERIA DE DESAGUE A LA RED COLECTIVA.

b). Identificación de problemas presentados

LA CONVOCATORIA DEL SUPERVISOR SE ESTA DEMORANDO DEMASIADO TIEMPO.
 LA CONVOCATORIA DEL VIDRIO EN LA PRIMERA CONVOCATORIA QUEDO DESIERTA
 PROBLEMAS CON LOS PROVEEDORES DE LOS DIFERENTES SERVICIOS QUE SE ESTA EJECUTANDO EN OBRA, YA QUE, POR FALTA DE SUPERVISOR NO EXISTE RESPONSABLE PARA QUE FIRME LAS CONFORMIDADES DE LOS SERVICIOS REALIZADOS.
 SE ESTA ELABORANDO EL EXPEDIENTILLO DE MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO ARMADO, EL MISMO QUE NO FUE CONSIDERADO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO.

PLIEGO : 99447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2140908. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN CRISTOBAL EN LA LOCALIDAD DE HUACHOS, DISTRITO DE HUACHOS, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA

PIM : 910,202.00

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

POR EL MONTO QUE FALTA EJECUTARSE SE ESTA CONVOCANDO POR INVITACION DIRECTA, SE ESTA A LA ESPERA DEL PROFESIONAL.

PARA DAR SOLUCION AL PROCESOS DESIERTO DE VIDRIOS SE ESTA RECALCULANDO LOS METRADOS DEL INSUMO Y MODIFICAR EL PRECIO

COMO NO SE CUENTA CON EL SUPERVISOR DE OBRA LAS CONFORMIDADES SE ENCUENTRAN PENDIENTE DE LA FIRMA DEL SUPERVISOR. POR LO QUE, NO SE ESTA TRAMITANDO LOS DOCUMENTOS.

SE ESTA AGILIZANDO LA APROBACION DEL EXPEDIENTILLO DEL ADICIONAL DE OBRA DE LAS PARTIDAS DEL MURO DE CONTENCIÓN, EL MISMO QUE ES NECESARIO PARA LA ESTABILIZACION DEL TERRENO DONDE SE EJECUTA LA OBRA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2161389. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 718 DEL CENTRO POBLADO DE ERAPATA, DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

PIM : 1,259,900.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

NINGUNO

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2178921. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 925 EN EL CENTRO POBLADO DE CHANCHARA, DEL DISTRITO DE EL CARMEN, PROVINCIA DE CHURCAMPY Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

PIM : 1,178,513.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

NINGUNO

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

PLIEGO : 99447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2188857. MEJORAMIENTO DE LA APLICACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (TICS) EN LAS II. EE. DEL NIVEL PRIMARIA, DE LA EBR, DE LA REGION HUANCVELICA

PIM : 950,329.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

NINGUNO

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2195385. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE BUENOS AIRES, SAN MIGUEL DE PUCACCOCHA, LAIMINA, MUQUECC ALTO, UNION PROGRESO Y HUIÑACC PAMPA DEL DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

PIM : 2,627,013.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE LOGRÓ DEVENGAR EL 73.67% DEL PIM OTORGADO, FALTANDO EL 26.33%
 COMPONENTE BUENOS AIRES: SE LOGRÓ LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA AL 100%
 COMPONENTE MUQUECC ALTO: SE LOGRÓ LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA AL 100%
 COMPONENTE UNION PROGRESO: SE LOGRÓ LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA AL 100%

b). Identificación de problemas presentados

COMPONENTE S.M. PUCACCOCHA: SE RESOLVIÓ EL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MES DE FEBRERO 2018
 COMPONENTE LAIMINA: SE RESOLVIÓ EL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA EN SETIEMBRE 2017
 COMPONENTE HUIÑACC PAMPA: EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN SUPERA EL AÑO FISCAL 2017

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE ENCUENTRA EN ETAPA DE CONCILIACION
 SE ENCUENTRA EN ETAPA DE ARBITRAJE
 CONTROLAR DE MANERA EFICIENTE LA EJECUCIÓN FÍSICO FINANCIERO DE LA OBRA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2196790. INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADOS EN LOS CENTROS POBLADOS Y SECTORES DE RANTAY, ALTO COMUNCANCHA, ATALLA, CCELCCAYPATA, CCOLLAPAMPA, CHALLHUAPUQUIO, COCHAPAMPA Y LOS ANGELES DE IIPATA DE LOS DISTRITOS DE LIRCAY

PIM : 9,079,773.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

NINGUNO

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

PLIEGO : 99447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2196790. INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADOS EN LOS CENTROS POBLADOS Y SECTORES DE RANTAY, ALTO COMUNCANCHA, ATALLA, CCELCCAYPATA, CCOLLPAPAMPA, CHALLHUAPUQUIO, COCHAPAMPA Y LOS ANGELES DE IPIPATA DE LOS DISTRITOS DE LIRCAY

PIM : 9,079,773.00

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2235190. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE COTAY, UNION LA VICTORIA, CHACHASPATA, QUICLLO, LA MERCED DE CHUPAS Y UCHUYCRUZ DE LOS DISTRITOS DE COSME, ANCO, LOCROJA Y PAUCARBAMBA, PROVINCIA DE CHURCAMPAMPA DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

PIM : 4,500,001.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE LOGRÓ DEVENGAR EL 23.94% DEL PIM OTORGADO, FALTANDO EL 76.06%

b). Identificación de problemas presentados

O SE LLEGÓ A DEVENGAR FINANCIERAMENTE AL 100% , TODA VEZ QUE SE RESOLVIÓ EL CONRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA EN MES DE NOVIEMBRE 2017

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LOS DOCUMENTOS SE REMITIERON A INFRAESTRUCTURA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE DE SALDOS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2304060. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LA I.E.I N 567 DEL C.P. SANTA ROSA DE PACHACLLA - CUNYACC, DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

PIM : 1,176,091.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LA I.E.I N 567 DEL C.P. SANTA ROSA DE PACHACLLA - CUNYACC, DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA. S/.1,655,110

b). Identificación de problemas presentados

FALTA ACTUALIZACION DE LA EJECUCION PROGRAMADA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ACTUALIZAR LA PROGRAMACION

PLIEGO : 99447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2325210. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 36425 DEL CENTRO POBLADO DE OCOPA, DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

PIM : 1,237,114.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

NINGUNO

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2344660. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA EBR EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

PIM : 5,586,726.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

* CONTRATO DE SERV DE TRANSPORTE TERRESTRE DE A TODO COSTO PARA LA DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA EL PROY MEJ DE LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA EBR EN EL DPTO DE HVCA

* ADQ DE KITS ESCOLARES PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA EBR EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA.

* ADQ DE MOCHILAS Y SOMBREROS PARA EL PROYEC MEJ DE LOS SERV EDUCATIVOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA EBR HVCA

b). Identificación de problemas presentados

FALTA REALIZAR LA LIQUIDACIÓN

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PRIORIZAR LA LIQUIDACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA

FUNCION : 23. PROTECCION SOCIAL

DIVISION FUNCIONAL : 051. ASISTENCIA SOCIAL

GRUPO FUNCIONAL : 0115. PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

PRODUCTO PROYECTO : 2166539. INSTALACION DEL SISTEMA DE EMPRENDIMIENTO PARA MUJERES DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE EN LA REGION HUANCVELICA

PIM : 2,449,900.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se tiene 11 Asociaciones Conformadas

Se tiene 07 Módulos de Cosmetología e Estética

Se tiene 07 Módulos de Computación e Informatica

Se tiene 03 Módulos de Productos Lácteos

Se tiene 01 Módulos de Plantones Forestales

b). Identificación de problemas presentados

La no Oportuna Asignación Presupuestal

Se trabajó en cada año con diferentes Plan Operativo General así como Plan Operativo Anual, la cual no permite la continuidad de las actividades y metas plateadas en el Plan Operativo General Inicial

Por la Localización Geográfica del Proyecto se debe de contratar mayor cantidad de personal

PLIEGO : 99447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

FUNCION : 23. PROTECCION SOCIAL

DIVISION FUNCIONAL : 051. ASISTENCIA SOCIAL

GRUPO FUNCIONAL : 0115. PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

PRODUCTO PROYECTO : 2166539. INSTALACION DEL SISTEMA DE EMPRENDIMIENTO PARA MUJERES DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE EN LA REGION HUANCVELICA**PIM : 2,449,900.00**

La designación del personal de Campo debe ser experiencia en dicho trabajo, para no tener dificultades posteriores.
Inadecuada intervención de las líderes de las Organizaciones Sociales de Base, las cuales no permiten la adecuada ejecución del proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Inicialización del Proyecto para el año 2018
Asignación del presupuesto total del proyecto
Se realizó coordinaciones con las líderes de las Organizaciones Sociales de Base

PLIEGO : 99448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

PRODUCTO PROYECTO : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**PIM : 9,136,725.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HAN LOGRADO FORMULAR (45) PERFILES ORIENTADOS PRINCIPALMENTE AL SECTOR EDUCACIÓN, SALUD, ORDEN PÚBLICO Y AGRICULTURA.

b). Identificación de problemas presentados

- DEMORA EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE LOS CONSULTORES.
- RETRASO EN LOS ENTREGABLES POR PARTE DE LOS CONSULTORES.
- ALGUNOS TERRENOS DE LOS PROYECTOS NO CUENTAN CON EL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EXIGIR Y EFECTUAR EL SEGUIMIENTO A LOS CONSULTORES DE LOS PROYECTOS PARA LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS EN LOS PLAZOS QUE ESTABLECEN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA.

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 009. CIENCIA Y TECNOLOGIA

GRUPO FUNCIONAL : 0017. INNOVACION TECNOLOGICA

PRODUCTO PROYECTO : 2251339. MEJORAMIENTO DE SERVICIOS AGRARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PALTO VARIEDAD HASS A PRODUCTORES ORGANIZADOS EN LAS PROVINCIAS DE PACHITEA, HUANUCO Y AMBO REGION HUANUCO**PIM : 872,682.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE OBTUVO ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL PROYECTO POR UN MONTO MAYOR A 800 MIL.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE HA LOGRADO EJECUTAR LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0031. SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL

PRODUCTO PROYECTO : 2235456. INSTALACION DE CAMARAS DIGITALES DE VIDEO VIGILANCIA EN LA CIUDAD DE TINGO MARIA Y EL CENTRO POBLADO DE CASTILLO GRANDE, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, REGION HUANUCO**PIM : 2,390,041.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- EL PROYECTO SE ENCUENTRA OPERATIVO Y SE ENCUENTRA CON UNA EJECUCIÓN ACUMULADA DEL 87.26%.
- SE HA TRAMITADO LA RESOLUCIÓN N° 03, REFERENTE AL MONTO CONTRACTUAL POR SALDO DE METRADOS Y EXCEDENTES.

b). Identificación de problemas presentados

- LA MUNICIPALIDAD NO ASUME LA CUSTODIA DEL PROYECTO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- LA ENTIDAD DEBE CONTAR CON ESPECIALISTAS PARA ESTE PROYECTO, DEBIENDO SER UN INGENIERO ELECTRÓNICO Y/O DE TELECOMUNICACIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA.

PLIEGO : 99448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0031. SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL

PRODUCTO PROYECTO : 2319177. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO**PIM : 7,260,459.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- LA OBRA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 PRESENTA UN AVANCE ACUMULADO DE 57.00% DEL MES PARA EL PRESUPUESTO CONTRACTUAL.

b). Identificación de problemas presentados

- EN EL COMPONENTE CIVIL SE AVANZARON LAS ACTIVIDADES A PESAR DE LAS LLUVIAS MODERADAS, PERO NO SE LOGRÓ TENER EL VACIADO DEL SEGUNDO TECHO.

- SE OBTUVO UN BAJO RENDIMIENTO A LO ESPERADO, DEBIDO A QUE NO SE RECEPCIONARON LOS EQUIPOS PROGRAMADOS PARA EL MES DE DICIEMBRE, ESTO PRODUCTO DEL ALTO TRÁFICO DE ENVÍOS A NIVEL MUNDIAL POR FIESTAS DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO. LA MAYORÍA DE NUESTROS PROVEEDORES TUVIERON RETRASOS EN LAS IMPORTACIONES.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2198731. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE CAJAN, DEL DISTRITO DE PINRA, PROVINCIA DE HUACAYBAMBA, REGION HUANUCO**PIM : 3,680,135.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- LA VALORIZACIÓN N° 14 PRESENTA UN AVANCE ACUMULADO DE 94.88% Y EN RELACIÓN AL CRONOGRAMA REPROGRAMADO ACUMULADO ES 100%,

b). Identificación de problemas presentados

- EN TÉRMINOS GENERALES LA OBRA HA SIDO EJECUTADO LENTAMENTE, SIGUIENDO LO ESPECIFICADO EN LOS PLANOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, LOS INCONVENIENTES PRESENTADOS FUERON SOLUCIONADOS PARCIALMENTE DE ACUERDO A SU RELEVANCIA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2198756. INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION EN LA LOCALIDAD DE CHINCHAYPARAC, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE CAYRAN, PROVINCIA DE HUANUCO, REGION HUANUCO**PIM : 3,311,487.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- LA OBRA PRESENTA UN AVANCE EJECUTADO ACUMULADO AL 23.18% Y EN RELACIÓN AL CRONOGRAMA ACUMULADO DEL 51.54%

b). Identificación de problemas presentados

- EN TÉRMINOS GENERALES LA OBRA HA SIDO EJECUTADO LENTAMENTE, SIGUIENDO LO ESPECIFICADO EN LOS PLANOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, LOS INCONVENIENTES PRESENTADOS FUERON SOLUCIONADOS PARCIALMENTE DE ACUERDO A SU RELEVANCIA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- SE RECOMENDÓ AL CONTRATISTA CONSORCIO CAYRAN INCREMENTAR MAYORES FRENTES DE TRABAJO PARA LOS POSTERIORES MESES Y DE ESTA MANERA EVITAR CAER EN ATRASOS CON LAS FUTURAS VALORIZACIONES.

PLIEGO : 99448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO : 2198720. INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE 12 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PANAQ, PROVINCIA DE PACHITEA, REGION HUANUCO**PIM : 6,269,086.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE OBTUVO ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL PROYECTO POR UN MONTO MAYOR A SEIS MILLONES

b). Identificación de problemas presentados

EL PROCESO DE SELECCIÓN NO SE HA CULMINADO, QUEDÁNDOSE EN LA FASE DE CALIFICACIÓN Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO : 2312929. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL HU-108, TRAMO: AEROPUERTO - CONCHUMAYO - CHURUBAMBA, DISTRITOS DE: HUANUCO, SANTA MARIA DEL VALLE Y CHURUBAMBA; PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO**PIM : 6,029,852.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

LA OBRA TIENE UN AVANCE DE MAS DE 2 KM MEJORADOS DE LA VIA DEPARTAMENTAL.

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LA OBRA DEBIDO A LAS VALORIZACIONES PRESENTADAS A DESTIEMPO, ELLO A CAUSA DE LA PRESENCIA LLUVIAS DURANTE LOS ÚLTIMOS MESES DEL AÑO 2018.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REINICIAR LA OBRA PASADO LA TEMPORADA DE LLUVIAS.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO : 2363758. OPTIMIZACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL PUENTE ESTEBAN PAVLETICH, DISTRITO DE AMARILIS Y HUANUCO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO**PIM : 1,882,832.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

LA OBRA TIENE UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO DEL 100%.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA.

PLIEGO : 99448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2042847. CONSTRUCCION C.V. YANAJANCA - PARAISO- TRAMO LA PERLA - 03 DE MAYO**PIM : 1,009,065.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

LA OBRA PRESENTA UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO DE 76.13 %

b). Identificación de problemas presentados

NO SE EJECUTA EL TOTAL DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2070591. MEJORAMIENTO DE 2+818 KM Y CONSTRUCCION DE 25.320 KM DE TROCHA CARROZABLE, TRAMO PUENTE DURAND - SANTA ROSA DE QUIVES, DISTRITO DE CHINCHAO - HUANUCO - HUANUCO**PIM : 1,010,188.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

LA OBRA HA SIDO CULMINADO Y SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LIQUIDACIÓN.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2097002. CONSTRUCCION DE LA CARRETERA TRAMO HUERGOSAYOG - ISHANCA, PROVINCIA DE HUAMALIES - HUANUCO**PIM : 1,749,692.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL AVANCE FÍSICO ACUMULADO ES 62.40%.

b). Identificación de problemas presentados

SE PRESTARON PRECIPITACIONES PLUVIALES DURANTE ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2018 CON PRESENCIA DE LLUVIAS INTENSAS Y MODERADAS, CAUSANDO UN AVANCE LENTO Y LIMITADO EN EL FRENTE DE TRABAJO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

AGILIZAR LOS TRÁMITES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.

PLIEGO : 99448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2105555. REHABILITACION, MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CHACAPAMPA - ICHOCAN, PROVINCIA DE AMBO - HUANUCO**PIM : 4,038,319.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

LA OBRA PRESENTA UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO DE 48.33 %.

b). Identificación de problemas presentados

LA OBRA PRESENTA RETRASO DEBIDO A LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS DESFAVORABLES CON PRECIPITACIONES PLUVIALES CONSTANTES DE GRAN INTENSIDAD QUE IMPIDE EL NORMAL RITMO DE TRABAJO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ACELERAR Y AUMENTAR LOS FRENDES DE TRABAJO POR PARTE DEL CONTRATISTA A FIN CULMINAR LA OBRA EN EL PLAZO PACTADO EN EL CONTRATO.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2143350. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL DE LOS TRAMOS OCROSPATA-CHALIACO-HUARIHUAYIN-BUENA VISTA-COYLLARMARCA, DISTRITO DE SILLAPATA - DOS DE MAYO - HUANUCO**PIM : 3,917,421.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL AVANCE FÍSICO EJECUTADO ACUMULADO ES DE 74.44 %

b). Identificación de problemas presentados

EL CONTRATISTA NO HA CUMPLIDO CON LA EJECUCIÓN TOTAL DE LAS PARTIDAS PROGRAMADAS DE ACUERDO A SU CALENDARIO ACELERADO DE AVANCE DE OBRA, GENERANDO UN RETRASO EN LA EJECUCIÓN.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PRESENTAR EL CALENDARIO ACELERADO DE OBRA A FIN DE CUMPLIR CON EL PLAZO ESTABLECIDO POR PARTE DEL CONTRATISTA.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2143986. CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL CARHUAPATA - SOGOBAMBA - SAN JUAN DE QUIRU QUIRU**PIM : 4,675,801.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL AVANCE REAL EJECUTADO ACUMULADO ES DE 94.37%.

b). Identificación de problemas presentados

LOS PROBLEMAS COMUNES ES LA EXISTENCIA DE TRAMOS DONDE EXISTEN TERRENOS CON FALLAS GEOLÓGICAS QUE IMPOSIBILITAN EL MEJOR AVANCE DE TODOS LOS TRABAJOS YA QUE SE PUDO APRECIAR DERRUMBES DE TALUDES ALTOS, POR LO QUE SE HA REALIZADO LA ELIMINACIÓN DE TODO EL MATERIAL AFECTADO AL BOTADERO, EL CUAL NO CONTEMPLA EN EL PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO ADICIONAL.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

PLIEGO : 99448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2173119. REHABILITACION Y CONSTRUCCION CAMINO VECINAL BAJO PICUROYACU - MANTARO**PIM : 1,644,219.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO ALCANZAR UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO DE 80.85%

b). Identificación de problemas presentados

- EL EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTA FALENCIAS EN LOS METRADOS.
- SE HA TENIDO PRESENCIA DE LLUVIAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ELABORAR EXPEDIENTES TÉCNICOS CON MAYOR NIVEL DE PROYECTISTAS CALIFICADOS.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2196406. CONSTRUCCION DEL PUENTE TINGO MARIA-CASTILLO GRANDE, DISTRITO DE RUPA RUPA-PROVINCIA DE LEONCIO PRADO-DEPARTAMENTO DE HUANUCO**PIM : 13,189,074.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA EFECTUADO EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE LOS TERRENOS DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO.

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN EL PROCESO DE SELECCIÓN.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

AGILIZAR LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIOS DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, POR PARTE DE LA OFICINA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS AUXILIARES.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2204888. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL TAMBILLO GRANDE - SANJUAN PAMPA - SAN FRANCISCO - BUENOS AIRES, DISTRITO DE MARIANO DAMASO BERAUN, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO**PIM : 1,121,571.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

LA OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA AL 100% Y SE ENCUENTRA EN OPERATIVIDAD.

b). Identificación de problemas presentados

EL CONTRATISTA Y LA ENTIDAD HAN PASADO A UN PROCESO DE CONCILIACIÓN POR EL TEMA DE DEDUCTIVOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA.

PLIEGO : 99448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2208750. INSTALACION DEL PUENTE VEHICULAR DE SANGAPILLA, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO - LEONCIO PRADO - HUANUCO**PIM : 2,778,716.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

LA OBRA PRESENTA UN AVANCE FÍSICO EJECUTADO ACUMULADO DEL 46.23%

b). Identificación de problemas presentados

ATRASO DE LA OBRA DEBIDO A LAS MODIFICACIONES PRESENTADAS POR EL PROYECTISTA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2217677. CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL TRAMO ISHANCA - TAPARACO - KM 35, PROVINCIA DE HUAMALIES - HUANUCO**PIM : 1,361,453.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL PROYECTO CUENTA CON RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE OBRA.

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN LA REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2325605. CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DEL PUENTE MODULAR SOBRE EL RIO HUALLAGA EN LA CALLE 7 ½ CC.PP. LA ESPERANZA, DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO**PIM : 887,404.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

LAS ACTIVIDADES REALIZADAS SE HAN EFECTUADO DE ACUERDO A LA PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DIARIAS.

b). Identificación de problemas presentados

- DEMORA EN LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO REFORMULADO N° 01 DE LA OBRA.
- LAS MAQUINARIAS DE LA ENTIDAD SE MALOGRAN CONSTANTEMENTE, HACIENDO QUE LA OBRA SE RETRASE.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EFECTUAR UN MANTENIMIENTO CONSTANTE DE LAS MAQUINARIAS DE LA ENTIDAD

PLIEGO : 99448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO : 2196540. MEJORAMIENTO DE LA VIA COLECTORA ENTRE EL OVALO PAVLETICH DE LLICUA Y JIRON LA ESTANCIA DE LA URBANIZACION LOS PORTALES, DISTRITO DE AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO**PIM : 6,150,000.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL INICIO DE LA OBRA SE DIO CASI AL INICIO DEL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL 2018.

b). Identificación de problemas presentados

DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SE HAN PRESENTADO PRECIPITACIONES PLUVIALES.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO : 2228405. CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL CONJUNTO HABITACIONAL FONAVI III Y PRIMERA ETAPA DE LA URBANIZACION SANTA MARIA DEL HUALLAGA - DISTRITO DE AMARILIS - HUANUCO**PIM : 1,517,264.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

LA OBRA ESTA CULMINADA AL 100%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO : 2190869. RECUPERACION HIDROLOGICA DE LA MICRO CUENCA DEL RIO HUACRACHUCO, MEDIANTE LA FORESTACION Y REFORESTACION CON ESPECIES NATIVAS EN EL DISTRITO DE HUACRACHUCO, PROVINCIA DE MARAÑON Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO**PIM : 2,752,838.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE OBTUVO ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL PROYECTO POR UN MONTO MAYOR A 2 MILLONES 700 MIL SOLES.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE HA LOGRADO EJECUTAR LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA.

PLIEGO : 99448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2022748. MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE AMBO**PIM : 2,545,746.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

AL MES DE DICIEMBRE SE HA VALORIZADO EL MONTO DE S/ 515,449.12 QUE REPRESENTA EL 8.65% DEL PRESUPUESTO A EJECUTAR, RESULTANDO UN VALOR ACUMULADO DE S/ 749,591.10 QUE REPRESENTA UN AVANCE ACUMULADO DEL 12.58%.

b). Identificación de problemas presentados

EXISTE CONEXIONES INNECESARIAS Y OTRAS CLANDESTINAS ENTRE LA RED NUEVA (PROPIA DEL PRESENTE PROYECTO) Y LA RED ANTIGUA (RED PREEXISTENTE), EN LA CUAL SE VIENE IDENTIFICADO FUGAS EN TODA SU TRAYECTORIA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

MODIFICAR LA ESTRUCTURA DEL ANALÍTICO DE GASTO PARA ASUMIR LOS PAGOS DE LOS OBREROS.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2047371. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PILLCOMARCA, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO**PIM : 10,564,048.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- LA OBRA TIENE UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO DEL 94.64% Y UN AVANCE FINANCIERO DE 86.07%.
 - SE EJECUTARON LAS PARTIDAS PROGRAMADAS SIGUIENDO UN ADECUADO PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO ASÍ COMO LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE.

b). Identificación de problemas presentados

- LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE POZO TUBULAR PARA LA EXTRACCIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA INCLUYE CASETA DE COLORACIÓN, EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO Y SUMINISTROS ELÉCTRICOS, SE ENCUENTRA PARALIZADA DEBIDO A QUE FALTA LA VISACIÓN DE LOS PLANOS POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILLCO MARCA.
 - SE PRESENTÓ EL MALESTAR DE LA POBLACIÓN EN LOS FRENDES DE TRABAJO DE LA OBRA, DEBIDO AL CIERRE TEMPORAL DE LAS VÍAS DURANTE LOS TRABAJOS DE EXCAVACIONES DE ZANJA.
 - SE HALLARON CONEXIONES CLANDESTINAS EN LAS REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO REALIZADAS POR LOS PROPIETARIOS DE LAS VIVIENDAS, LO QUE PUEDEN OCASIONAR QUE EL SISTEMA INSTALADO PRESENTE FALLAS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2056427. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS - AMARILIS HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO**PIM : 31,669,933.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

LA OBRA ALCANZA UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO DE 47.65%

b). Identificación de problemas presentados

LA OBRA PRESENTA RETRASOS POR EL DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES (AGREGADOS).

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

PLIEGO : 99448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2078972. AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES - HUANUCO**PIM : 1,379,495.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

LA OBRA SE ENCUENTRA CULMINADO AL 100%.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE HA EFECTUADO LA RECEPCIÓN DE OBRA POR PARTE DEL COMITÉ DE RECEPCIÓN.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REPROGRAMAR LA FECHA DE RECEPCIÓN DE OBRA.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2099622. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS SECTORES DE MILANO, LOS OLIVOS, CAIMITO, LA LOMA, ALTO MARONA, PUCAYACU, INCA HUASI, JORGE BASADRE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR DE PUCAYACU, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO**PIM : 966,978.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

LA OBRA PRESENTA UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO DE 62.93 %

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN LA REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE CULMINACIÓN DE OBRA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2215627. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE LA UNION, PROVINCIA DE DOS DE MAYO - HUANUCO**PIM : 2,931,676.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO ACUMULADO DEL 86.53% A NIVEL DE DEVENGADO RESPECTO A LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL.

b). Identificación de problemas presentados

TRAMITE LENTO EN LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS, DEBIDO A LA CARGA LABORAL DE LAS UNIDADES ENCARGADAS DE EMITIR LAS ÓRDENES DE COMPRA Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL SE CONCRETO AL FINALIZAR EL EL ULTIMO TRIMESTRE.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SOLICITAR LA REINCOPORACIÓN DE LOS SALDOS DE BALANCE EN LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2019

PLIEGO : 99448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2193861. INSTALACION DE SERVICIO DE ESPARCIMIENTO Y BOULEVARD EN EL MALECON HUERTAS DEL DISTRITO DE AMBO, PROVINCIA DE AMBO - HUANUCO**PIM : 2,285,527.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PRESENTA UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO DE 79.67%.

b). Identificación de problemas presentados

- SE VIO LA NECESIDAD DE REALIZAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO REFORMULADO N° 02, PERO AÚN NO CUENTA CON RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN.
 - PARA LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS SE REQUIERE MANO DE OBRA CALIFICADA, POR LO QUE GENERA UN PRESUPUESTO ADICIONAL.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- AGILIZAR LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE REFORMULADO N° 02, DADO QUE RETRASA LA COMPRA DE MATERIALES QUE NO ESTABAN CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE ANTERIOR.

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 041. DESARROLLO URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0090. PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2113144. CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y CUNETAS EN LA URB. EUCALIPTOS -JR. EUCALIPTOS, PASAJE 01, PASAJE 02, PASAJE 03 Y PASAJE 04-, JR. CONCEPCION, JR. BRANCACHO Y JR. MAYRO DEL CENTRO POBLADO DE LLICUA, DISTRITO DE AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO**PIM : 1,751,108.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- LA OBRA PRESENTA UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO DE 80.16%.
 - SE CUENTA CON SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD EN OBRA Y LETREROS QUE IDENTIFICAN LAS ZONAS DE TRABAJO Y PELIGRO PARA LOS PEATONES QUE CIRCULAN POR EL ÁREA DE TRABAJO.
 - LOS OBREROS CUENTAN CON IMPLEMENTOS COMPLETOS DE SEGURIDAD Y A LA VEZ RECIBEN CHARLAS DE COMPORTAMIENTO DENTRO DE LA ZONA DE TRABAJO.

b). Identificación de problemas presentados

INCOMPATIBILIDAD ENTRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LO QUE SE VA ENCONTRANDO EN CAMPO AL MOMENTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA..

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA.

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 041. DESARROLLO URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0090. PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2164226. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD -MERCADO DE ABASTOS- EN LA CIUDAD DE LA UNION, PROVINCIA DE DOS DE MAYO - HUANUCO**PIM : 1,445,218.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

LA OBRA TIENE UNA AVANCE FÍSICO ACUMULADO DE 62.43 %.

b). Identificación de problemas presentados

LA OBRA SE ENCUENTRA ATRASADA EN UN 37.57 % DE ACUERDO AL CRONOGRAMA VALORIZADO DE LA OBRA Y SEGÚN EL EXPEDIENTE TÉCNICO REFORMULADO N° 02.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

AGILIZAR LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES, PAGO DEL PERSONAL OBRERO Y CONTRATO DE SERVICIOS.

PLIEGO : 99448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 041. DESARROLLO URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0090. PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2227948. CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO LAS TERRAZAS DE LLICUA, DISTRITO DE AMARILIS - HUANUCO**PIM : 1,867,934.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL AVANCE FÍSICO ACUMULADO DE LA OBRA ES DE 90.80%.

b). Identificación de problemas presentados

LA ENTREGA DE LOS PLANOS AL CONTRATISTA NO HAN SIDO COMPLETOS, FALTANDO PLANOS EN PLANTA, DETALLES DE SARDINELES, RED DE PLANOS DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE Y AGUA POTABLE, ENTRE OTROS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 041. DESARROLLO URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0090. PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2251773. INSTALACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO SECTOR 1 SAN LUIS DEL, DISTRITO DE AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO**PIM : 7,241,819.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA EFECTUAD EL ADELANTO DIRECTO DEL 10% POR UN MONTO QUE ASCIENDE A S/ 703,089.32.

b). Identificación de problemas presentados

LA OBRA PRESENTA ATRASOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2045054. MEJORAMIENTO DEL ACCESO A SERVICIOS ADECUADOS DE ATENCION DE SALUD MATERNO-INFANTILES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE JACAS GRANDE, CASCANGA, NUEVAS FLORES Y JIRCAN, DE LA MICRORRED CHAVIN DE PARIARCA, DISA HUANUCO**PIM : 1,821,290.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE OBTUVO ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL PROYECTO POR UN MONTO MAYOR A 1 MILLON 800 MIL SOLES

b). Identificación de problemas presentados

LENTITUD EN LA EJECUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

PLIEGO : 99448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2094811. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE TINGO MARIA**PIM : 39,732,591.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- LA OBRA PRESENTA UN AVANCE ACUMULADO DEL 93.02%
- SE HA EFECTUADO PRUEBAS HIDRÁULICAS DEL SISTEMA DE DESAGUE DEL SECTOR 01. VERIFICANDO LAS REDES DURANTE 24 HORAS SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

b). Identificación de problemas presentados

EL CONTRATISTA SOLICITA MAYORES GASTOS GENERALES.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2130855. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HUANUCO-NIVEL III-1**PIM : 60,214,466.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

LOS TRABAJOS DESCRITOS EN LOS INFORMES DE VALORIZACIÓN SE VIENEN DESARROLLANDO DE MANERA NORMAL, CUMPLIENDO CON LO INDICADO EN LOS PLANOS Y EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO.

b). Identificación de problemas presentados

SE PRESENTAN OPINIONES OPUESTAS CON EL ESPECIALISTA DE LA SUPERVISIÓN GENERANDO CONTROVERSIAS, EL CUAL ATRASA LOS TRABAJOS QUE SE VIENEN REALIZANDO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REVISAR A DETALLE LOS PLANOS DE LOSAS Y VIGAS DE TODOS LOS SECTORES.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO : 2409565. ADQUISICION DE VIDEO ENDOSCOPIA, VENTILADOR MECANICO, TANQUE DE COMPRESAS FRIAS Y EQUIPO DE FISIOTERAPIA; EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN EN LA LOCALIDAD HUANUCO, DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA HUANUCO, DEPARTAMENTO HUANUCO**PIM : 894,200.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HAN ADQUIRIDO LOS EQUIPOS BIOMEDICOS CONTEMPLADOS EN EL PROYECTO.

b). Identificación de problemas presentados

IMPUGNACIÓN AL PROCESO DE SELECCIÓN EFECTUADO POR EL POSTOR NO ADJUDICADO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

PLIEGO : 99448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO : 2128389. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE PAUCARBAMBA, DISTRITO DE AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO**PIM : 14,303,217.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

LA EJECUCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA OBRA HA SIDO CULMINADO.

b). Identificación de problemas presentados

SE PRODUJO CAMBIOS NORMATIVOS EN MATERIA DEPORTIVA DEL INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE, GENERANDO ADICIONAL DE OBRAS Y DEDUCTIVOS PARA CONTINUAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO : 2227211. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA Y ESPECTACULO DEPORTIVO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE CHAVINILLO, EN EL DISTRITO DE CHAVINILLO, PROVINCIA DE YAROWILCA - HUANUCO**PIM : 2,426,031.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

LA OBRA PRESENTA UN AVANCE FÍSICO DE 54%

b). Identificación de problemas presentados

ATRASO EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES, DADO QUE LOS AGREGADOS ADQUIRIDOS SE HA DESGLOSADO EN DOS PARTES (ORMIGON Y ARENA) PARA LA APROBACIÓN DE FICHA TÉCNICA DEL OSCE.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

MAYOR COMUNICACIÓN DEL ÁREA DE LOGÍSTICA CON EL ÁREA USUARIA PARA AGILIZAR LOS TRÁMITES PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN E INFORMAR A TIEMPO LAS OBSERVACIONES O MODIFICACIONES DEL OSCE.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2112991. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. N° 001 CARLOS SHOWING FERRARI DE LA CIUDAD DE HUANUCO, DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO**PIM : 2,781,447.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

LA OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA.

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DEL MOBILIARIO PARA LA OBRA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

PLIEGO : 99448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2188121. INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 619, DEL CENTRO POBLADO DE MONTAÑA VERDE, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, HUANUCO PIM : 1,660,395.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

LA OBRA SE HA CULMINADO A UN 99.10%, ESTANDO PENDIENTE SOLO EL EQUIPAMIENTO Y CAPACITACIÓN.

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN LA EJECUCIÓN DEL ADICIONAL DE OBRA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2188149. INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 669, EN LA LOCALIDAD DE CHUPACANCHA, DISTRITO DE PUÑOS, PROVINCIA DE HUAMALIES DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO PIM : 1,473,180.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

LA OBRA PRESENTA UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO DE 83.70%

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN LA APROBACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE EJECUCIÓN.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

AGILIZAR EL PAGO AL CONTRATISTA, YA QUE AFECTA EL AVANCE NORMAL EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, RECORDANDO QUE AL CIERRE DEL MES DE DICIEMBRE NINGUNA DE LAS VALORIZACIONES SE HA CANCELADO.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2188157. INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 571, EN LA LOCALIDAD DE RACCHA CEDRON, DISTRITO DE QUISQUI, PROVINCIA DE HUANUCO DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO PIM : 1,421,859.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL AVANCE FÍSICO ACUMULADO ES DE 91.91%

b). Identificación de problemas presentados

ATRASO DEL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, DEBIDO A QUE LAS CONSULTAS Y OBSERVACIONES PLANTEADAS AL EXPEDIENTE TÉCNICO SE ENCUENTRAN PENDIENTES.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

AGILIZAR EL TRÁMITE PARA LA APROBACIÓN DEL ADICIONAL N° 01 Y DEDUCTIVO VINCULANTE.

PLIEGO : 99448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2188328. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL N 460 EN LA LOCALIDAD DE ALTO MARAÑON, DISTRITO DE HUACRACHUCO, PROVINCIA DE MARAÑON, DEPARTAMENTO DE HUANUCO

PIM : 1,303,978.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

LA OBRA SE HA INICIADO POR DIFERENTES FRENTES DEL CONTRACTUAL Y DEL ADICIONAL, PUDIÉNDOSE MOSTRAR EL TRABAJO DE LA MAQUINARIA PESADA (CARGADOR FRONTAL, RETROEXCAVADORA Y VOLQUETES) CONTINUANDO EL ÁREA DE TRABAJO EN LOS MÓDULOS I, IV Y V.

b). Identificación de problemas presentados

LA OBRA HA TENIDO (2) PARALIZACIONES, POR CAUSA DE LLUVIAS Y POR ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO POR DERRUMBES DEL CERRO COLINDANTE CON EL CERCO PERIMÉTRICO (LADO E-D) Y QUE TODAVÍA CONTINUA A PESAR DEL TRABAJO DEL ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01 QUE NO PERMITE CONTINUAR CON UNA PARTE DEL MÓDULO I.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

APROBAR LA PARALIZACIÓN DE OBRA DEBIDO A LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2193858. INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LOS CENTROS POBLADOS DE SHIQUE, LIRIOPAMPA, PARASHAPATA, PUNCURIN, Y GOYLLARCANCHA DISTRITOS DE LA UNION, RIPAN, PACHAS, SILLAPATA Y SHUNQUI, PROVINCIA DOS DE MAYO - REGION HUANUCO

PIM : 1,999,868.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

LA OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE HA EFECTUADO LAS PRUEBAS HIDRÁULICAS DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR LAS RESPECTIVAS PRUEBAS HIDRÁULICAS DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS PARA ASEGURAR SU BUEN FUNCIONAMIENTO, ASIMISMO SE RECOMIENDA LA CORRECTA COLOCACIÓN DE LOS APARATOS SANITARIAS CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2260108. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL ESCOLARIZADA N 582 DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE SALVIA, DISTRITO DE SANTA MARIA DEL VALLE, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO

PIM : 1,506,815.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EL AVANCE FÍSICO EJECUTADO DE LA OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE ES DE 19.77% EN RELACIÓN PROGRAMADO.

b). Identificación de problemas presentados

- SE HA TENIDO INCONVENIENTES CON EL EXPEDIENTE TÉCNICO ENTREGADO AL CONTRATISTA, TODA VEZ QUE LA PROPUESTA TÉCNICA ECONÓMICA ES AL 100% POR UN MONTO DE S/ 1'350,993.65 SIN EMBARGO, LA ENTIDAD HIZO ENTREGA DE UN EXPEDIENTE TÉCNICO POR UN MONTO DE S/ 1'573,261.43 POR LO QUE SE HA PRESENTADO LA OBSERVACIÓN CORRESPONDIENTE A FIN DE QUE LA ENTIDAD CUMPLA CON REMITIR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LICITACIÓN POR LA SUMA DE S/. 1'350,993.65.
- EL PROYECTO NO CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS EN 2 LADOS DEL CERCO PERIMÉTRICO.

PLIEGO : 99448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2260108. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL ESCOLARIZADA N 582 DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE SALVIA, PIM : 1,506,815.00
DISTRITO DE SANTA MARIA DEL VALLE, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

ABSOLVER LAS CONSULTAS POR PARTE DE LA ENTIDAD AL PROYECTISTA Y LA RESIDENCIA RESPECTO A LOS ADICIONALES SOLICITADOS A FIN DE NO RETRASAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2260168. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL ESCOLARIZADA N 578 DEL CENTRO POBLADO DE SAN MIGUEL PIM : 2,154,603.00
DE MITOQUERA, DISTRITO DE SANTA MARIA DEL VALLE, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE OBTUVO ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL PROYECTO POR UN MONTO MAYOR A 2 MILLONES DE SOLES.

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DEL SERVICIO DE EJECUCIÓN DE OBRA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2303772. MEJORAMIENTO E INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION N 680, DISTRITO DE HUACAYBAMBA, PROVINCIA DE HUACAYBAMBA, PIM : 1,324,200.00
REGION HUANUCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

LA OBRA SE DIO INICIO AL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL 2018.

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DEL SERVICIO DE EJECUCIÓN DE OBRA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2105096. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO N 32004 SAN PEDRO DEL DISTRITO DE HUANUCO, PIM : 15,429,549.00
PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN AVANCE ACUMULADO DEL 80.95% QUE REPRESENTA UN AVANCE SIGNIFICATIVO.

PLIEGO : 99448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2105096. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO N 32004 SAN PEDRO DEL DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO**PIM : 15,429,549.00****b). Identificación de problemas presentados**

LA ENTIDAD NO ENTREGA AL CONTRATISTA EL EXPEDIENTE DE APROBACIÓN DE LA SUB ESTACIÓN, DICHA DEMORA SERÁ CAUSAL DE AMPLIACIÓN DE PLAZO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2175509. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N 32979 JESUS REDENTOR DE SAN PEDRO DE PILLAO, DISTRITO DE CHINCHAO - HUANUCO - HUANUCO**PIM : 5,576,261.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL AVANCE ACUMULADO EJECUTADO ES DE 44.47 % DE EJECUCIÓN FÍSICA.

b). Identificación de problemas presentados

LA OBRA SE ENCUENTRA CON RETRASO EN UN 4.7%, SEGÚN EL AVANCE FÍSICO EJECUTADO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NOTIFICAR POR PARTE DE LA ENTIDAD LA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL CRONOGRAMA ACELERADO DE OBRA.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2198755. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. Y PRIMARIA DE LA I.E. N 32342 DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA, DISTRITO DE RIPAN, PROVINCIA DE DOS DE MAYO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO**PIM : 2,022,735.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA FIRMADO EL CONTRATO DE INICIO DE OBRA.

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DEL SERVICIO DE EJECUCIÓN DE OBRA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA.

PLIEGO : 99448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2203854. AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 33164 FELIPE HUAMAN POMA DE AYALA, EN LA LOCALIDAD DE VENENILLO, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO PIM : 952,652.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100%

b). Identificación de problemas presentados

LAS CONCILIACIONES ENTRE EL CONTRATISTA Y LA ENTIDAD DEL GOBIERNO REGIONAL HUANUCO SE HAN SUSPENDIDO CONSCUTIVAMENTE.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CONTROLAR PERMANENTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2227199. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E. MARIA LUISA, EN LA URBANIZACION MARIA LUISA, DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO PIM : 2,710,782.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

LA OBRA PRESENTA UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO DE 95.71 %, HALLÁNDOSE PRÁCTICAMENTE CULMINADA.

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN LA AUTORIZACIÓN DEL ADICIONAL DE OBRA N° 02 Y EL DEDUCTIVO DE OBRA N° 02.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

COORDINAR LA SUPERVISIÓN CON LA ENTIDAD PARA LA ABSOLUCIÓN DE OTRAS CONSULTAS PENDIENTES.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2228362. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA N° 33377 - CASERIO DE RIO BLANCO, DISTRITO DE ARANCAY, PROVINCIA DE HUAMALIES, REGION HUANUCO PIM : 1,306,847.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

LA OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA, POR TANTO DEBE LA ENTIDAD CONFORMAR EL COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA.

b). Identificación de problemas presentados

- LA MAYOR DIFICULTAD PRESENTADA EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ES EL TRASLADO DE MATERIALES Y LAS CONSTANTES PRECIPITACIONES PLUVIALES.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EFECTUAR EL SEGUIMIENTO AL PROCESO DE RECEPCIÓN DE OBRA POR PARTE DE LA RESIDENCIA.

PLIEGO : 99448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2343707. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 32741 DE LA LOCALIDAD DE ANDAHUAYLLA, DISTRITO DE AMBO - PROVINCIA DE AMBO - REGION HUANUCO **PIM : 2,519,800.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE OBTUVO ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL PROYECTO POR UN MONTO MAYOR A UN MILLÓN DE SOLES

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2205226. CREACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA INTEGRADA DE HUANCACHACA, DISTRITO DE APARICIO POMARES - YAROWILCA - HUANUCO **PIM : 2,502,614.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

LA OBRA PRESENTA UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO DEL 100%.

b). Identificación de problemas presentados

LA OBRA HA PRESENTADO RETRASOS EN SU EJECUCIÓN.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2217337. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E.I N 32706 -TAMBO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SANTA MARIA DEL VALLE - HUANUCO - HUANUCO **PIM : 6,511,036.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 LA OBRA CUENTA CON UN AVANCE FÍSICO ADELANTADO DE 6.11%, SEGÚN EL LO PROGRAMADO.

b). Identificación de problemas presentados

INCOMPATIBILIDAD DE PLANOS DE ARQUITECTURA Y ALIGERADO CON LOS PLANOS DE CIMENTACIONES Y PÓRTICOS RESPECTO A LA SECCIÓN DE LAS COLUMNAS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ABSOLVER LAS CONSULTAS Y OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN, DEBIENDO LA ENTIDAD ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA DAR RESPUESTA AL CONTRATISTA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTIPULADOS.

PLIEGO : 99448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2250423. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. EN LA LOCALIDAD DE QUILLABAMBA, DISTRITO DE HUACRACHUCO, PROVINCIA DE MARAÑON, DEPARTAMENTO DE HUANUCO**PIM : 5,770,125.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

LA OBRA PRESENTA UN AVANCE ACUMULADO DE 86.00%.

b). Identificación de problemas presentados

CRONOGRAMA MODIFICADO DE LA OBRA POR LA SUSPENSIÓN DE PLAZO DEL 15.08.2018 AL 20.10.2018, FECHA EN QUE SE COMUNICA AL CONTRATISTA LA EJECUCIÓN DEL EXPEDIENTE ADICIONAL DE OBRA N° 01 APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2320101. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DEL COLEGIO NACIONAL INDUSTRIAL HERMILIO VALDIZAN, DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO, REGION HUANUCO**PIM : 6,853,607.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE DIO INICIO A LA OBRA EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 CON LOS TRABAJOS PRELIMINARES COMO MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS PESADOS COMO EXCAVADORA, CARGADOR FRONTAL, VOLQUETES, CAMIONETAS Y ADECUACIÓN DE OFICINAS Y ALMACÉN PARA LA OBRA.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0108. EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2140680. MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO FELIPE HUAMAN POMA DE AYALA, DEL DISTRITO DE LA UNION, PROVINCIA DE DOS DE MAYO - HUANUCO**PIM : 4,602,639.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA.

PLIEGO : 99448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0108. EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2230809. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO RICARDO SALINAS VARA DE LA LOCALIDAD DE JESUS, DISTRITO DE JESUS, PROVINCIA DE LAURICOCHA-REGION HUANUCO. PIM : 3,141,647.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

LA OBRA SE ENCUENTRA CULMINADO.

b). Identificación de problemas presentados

LA OBRA HA PRESENTADO RETRASOS EN SU EJECUCIÓN, DEBIDO BÁSICAMENTE A LA INCOMPATIBILIDAD DEL CÁLCULO ESTRUCTURAL DIMENSIONES ALTURA, CORTES NO INDICADOS EN LOS PLANOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0108. EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2232948. RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACION TECNICO PRODUCTIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO MAX PLANCK DE AMBO, EN EL DISTRITO DE AMBO, PROVINCIA DE AMBO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO PIM : 7,475,023.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

LA OBRA SE DIO INICIO DURANTE EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2018 ALCANZANDO UN AVANCE FÍSICO DEL 2.00%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO.

PLIEGO : 99449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

PRODUCTO PROYECTO : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**PIM : 1,347,663.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Incorporación mediante nota de modificación presupuestal, para expedientes técnicos

b). Identificación de problemas presentados

ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguno

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2086791. RECONSTRUCCION DEL LOCAL DE LA DIRECCION REGIONAL AGRARIA DE ICA SEDE CENTRAL, DE LA REGION ICA**PIM : 2,147,056.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al cierre anual del ejercicio fiscal 2018, se ha obtenido una ejecución física de 95.31% y una ejecución financiera de 99.9%.

b). Identificación de problemas presentados

ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguno

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2162333. CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS - SECTORES- CHIQUERILLO - RIO GRANDE - PALLASCA, MONTESIERPE, SAN IGNACIO, FRANCIA Y LA CUCHILLA - PISCO EN LA REGION ICA**PIM : 1,711,205.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Para el ejercicio fiscal 2018, con una inversión de S/ 1 711,205.00 se programó la ejecución de 1.674 Km de descolmatación, encauzamiento y protección de diques con enrocado y enmallado. Al cierre del ejercicio fiscal, se ha obtenido una eficacia del 100%, tanto para la ejecución física como financiera.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 99449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2250244. INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION DE INFRAESTRUCTURAS DE RIEGO EN LOS SECTORES DE FLORESTA, MURGA, MANRIQUE BAJO, DOS PALTOS Y MENCIAS MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO PISCO DISTRITOS DE HUMAY E INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE PISCO, REGION ICA PIM : 8,226,675.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al cierre del ejercicio fiscal 2018, se ha obtenido una eficacia de la ejecución de la ejecución financiera y de la ejecución física del 100 %. Sin embargo, está pendiente el pago de reintegros a favor del contratista, determinados en la liquidación de obra.

b). Identificación de problemas presentados

ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguno

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2250830. INSTALACION DE SERVICIO DE PROTECCION EN EL RIO PISCO, SECTORES FIGUEROA M.I.DIST. PISCO, CASACONCHA M.I.DIST. HUAMY, CHACARILLA M.D. DIST. INDEPENDENCIA, CHONGOS TRAMO I M.I., Y CHONGOS TRAMO II - M. I., DIST. T.A. INCA - PISCO - REGION ICA. PIM : 4,126,780.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al cierre anual del ejercicio fiscal 2018, se ha obtenido una eficacia de ejecución del gasto por toda fuente de financiamiento del 100% de su Presupuesto Institucional Modificado y una eficacia de la ejecución física del 100 %. Sin embargo, se cuenta con un proyecto de liquidación técnica financiera de obra, el cual indica un reintegro al favor del contratista por el importe de S/ 128,044.31; el mismo que está en proceso de revisión para su aprobación.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0037. DEFENSA CONTRA INCENDIOS Y EMERGENCIAS MENORES

PRODUCTO PROYECTO : 2188369. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE EMERGENCIAS DE LAS COMPAÑIAS DE BOMBEROS DE LA REGION ICA - REGION ICA PIM : 1,977,750.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al cierre anual del ejercicio fiscal 2018, cuenta con un PIM de s/. 1 977 750 y no cuenta con ejecución presupuestal

b). Identificación de problemas presentados

ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguno

PLIEGO : 99449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

**PRODUCTO PROYECTO : 2301073. RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HIDRICA EN LAS MICROCUENCAS DE LOS RIOS YAUCA, TINGUE Y SANTA CRUZ EN LOS
DISTRITOS DE YAUCA DEL ROSARIO Y TIBILLO, PROVINCIAS DE ICA Y PALPA - REGION ICA****PIM : 6,282,043.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al cierre anual del ejercicio fiscal 2018, se ha obtenido una ejecución física de 93.79% y una ejecución financiera de 60.5%

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2000270. GESTION DE PROYECTOS**PIM : 2,800,000.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al cierre del segundo semestre del ejercicio fiscal 2018, se ha obtenido una ejecución de gastos por toda fuente de financiamiento de 99.79 % y una ejecución física de la meta presupuestaria de 100 %. El Plan de Gestión y el Manual de Gestión de Riesgo están en proceso de revisión y el Manual de Procesos y Procedimientos continua en elaboración.

b). Identificación de problemas presentados

ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguno

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2000351. OPERACION Y MANTENIMIENTO**PIM : 2,516,710.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al cierre del segundo semestre del ejercicio fiscal 2018, se ha obtenido una ejecución de gastos por toda fuente de financiamiento de 98.83 % y una ejecución física de la Meta Presupuestaria de 100%.

b). Identificación de problemas presentados

ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguno

PLIEGO : 99449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2078310. IRRIGACION LISCA Y - SAN JUAN DE YANAC**PIM : 2,241,843.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al cierre anual del ejercicio fiscal 2018, se ha obtenido una ejecución física del 33 % y el grado de la ejecución del gasto por toda fuente de financiamiento de 79 %, debido a que no fue posible ejecutar las actividades incorporadas

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2233735. AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA CUENCA DEL RIO GRANDE - SANTA CRUZ -PALPA**PIM : 13,318,868.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al cierre anual del año fiscal 2018, se ha obtenido la elaboración del 100 % de la actualización el expediente técnico y el 86 % del Gestión y Obtención del Proyecto de Evaluación Arqueológica (PEA); lo cual equivale a una eficacia del 4 % de la ejecución física y 3% de la ejecución financiera.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2307484. RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HIDRICA EN LAS MICRO CUENCAS DEL RIO SAN JUAN, EN LOS DISTRITOS DE SAN JUAN DE YANAC, CHAVIN, SAN PEDRO DE HUACARPANA Y HUANCANO, PROVINCIAS DE CHINCHA Y PISCO - REGION ICA**PIM : 3,000,000.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al cierre anual del año fiscal 2018, se ha obtenido la elaboración del 100 % de la actualización el expediente técnico y el 86 % del Gestión y Obtención del Proyecto de Evaluación Arqueológica (PEA); lo cual equivale a una eficacia del 4 % de la ejecución física y 3% de la ejecución financiera.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 99449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO : 2160648. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL IC 113, TRAMO: DV PANAMERICANA SUR (KM 421) - SINCCACHI, DISTRITO DE EL INGENIO - NAZCA**PIM : 1,094,976.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al cierre anual del ejercicio fiscal 2018 la obra está terminada y recepcionada, el laudo arbitral se dio el 09 de agosto de 2017, cuenta con un PIM de S/. 1 094 976.00 y tiene un devengado de S/. 1 094 974.00 lo presenta un avance financiero de 100.0 % y un avance físico de 100.0 %.

b). Identificación de problemas presentados

ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguno

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO : 2194697. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL IC-111(PUENTE VIZCAS) LA PEÑA-LA CAPILLA-LD CON AYACUCHO (AY-111 A OCAÑA), DISTRITO Y PROVINCIA DE PALPA, DEPARTAMENTO DE ICA**PIM : 6,330,084.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al cierre del ejercicio fiscal 2018 cuenta con un PIM de s/. 6 330 084.00 y tiene una ejecución de s/. 178 556.00, lo que representa una ejecución financiera de 2.8%

b). Identificación de problemas presentados

ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguno

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO : 2194698. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL IC-114 TRAMO PROG. KM 292+200 (ESTADIO GUADALUPE) - KM. 299+026.19 (EL ALAMO), PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA**PIM : 7,225,500.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al cierre del ejercicio fiscal 2018 cuenta con un PIM de s/. 7 225 500.00 y tiene un devengado de s/. 895 235.00 , lo que representa una ejecución financiera de 12.4%

b). Identificación de problemas presentados

ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguno

PLIEGO : 99449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2382192. REPOSICION DE EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA**PIM : 1,570,000.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al cierre anual del ejercicio fiscal 2018 cuenta con un PIM de s/. 1 570 000 y no tiene ejecución presupuestal

b). Identificación de problemas presentados

ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguno

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO : 2393130. MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE PISCO - PROVINCIA DE PISCO - REGION ICA**PIM : 14,577,746.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al cierre anual del ejercicio fiscal 2018 cuenta con un PIM de s/. 14 577 746.00 y tiene un devengado de s/. 5 831 566.00 lo que representa una ejecución financiera de 40%

b). Identificación de problemas presentados

ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguno

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2196785. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN EL MARCO DE AMPLIACION DE COBERTURA DEL PELA EN EBR- AMPLIACION DE COBERTURA EN EL I.E.I N° 328 EL SIETE, DISTRITO DE PACHACUTE - PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA**PIM : 1,155,545.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al cierre anual del ejercicio fiscal 2018 la obra está terminada y recepcionada, cuenta con un PIM de S/. 1 155 545.00 y tiene un devengado de S/. 1 072 929.00 lo presenta un avance financiero de 92.9 % y un avance físico de 100.0 %.

b). Identificación de problemas presentados

ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguno

PLIEGO : 99449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2251149. INSTALACION DE SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADO CENTRO EDUCATIVO INICIAL N 510 EN EL CONJUNTO HABITACIONAL AGRUPAMIENTO LA ANGOSTURA I ETAPA, DEL DISTRITO DE SUBTANJALLA PROVINCIA DE ICA, DE LA REGION ICA EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE EDUCACION BASICA REGULAR **PIM : 854,122.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Al cierre anual del ejercicio fiscal 2018 cuenta con un PIM de S/. 854 122.00 y tiene un devengado de S/ 9 000.00, lo que representa un avance financiero de 1% y no tiene ejecución física

b). Identificación de problemas presentados

ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguno

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2231665. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CON INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION SOLAR EN LAS II.EE DE LA PROVINCIA DE CHINCHA, REGION ICA **PIM : 1,190,632.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Al cierre del anual del ejercicio fiscal 2018 la obra está terminada y recepcionada cuenta con un PIM de S/. 1 190 632.00 y tiene un devengado de S/. 517 384.00 lo presenta un avance financiero de 43.5% y un avance físico de 100%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2141285. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N 22716 CARLOS NORIEGA JIMENEZ DEL ASENTAMIENTO HUMANO SANTA CRUZ, DISTRITO DE PARACAS - PISCO - ICA **PIM : 15,007,415.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Al cierre anual del ejercicio fiscal 2018 el proyecto se encuentra en ejecución, cuenta con un PIM de S/. 15 007 415.00 y tiene un devengado de S/. 7 950 785.00 lo presenta un avance financiero de 53.0% y un avance físico de 88.4 %.

b). Identificación de problemas presentados

ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguno

PLIEGO : 99449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2231666. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CON INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION SOLAR EN LAS II.EE DE LA PROVINCIA DE ICA,REGION ICA**PIM : 1,090,473.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al cierre anual del ejercicio fiscal 2018 cuenta con un PIM de S/ 1 090 473.00 y tiene un devengado de S/ 163 883.00 lo presenta un avance financiero de 15.0% y un avance físico de 100.0%.

b). Identificación de problemas presentados

ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguno

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2231667. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CON INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION SOLAR EN LAS II.EE DE LA PROVINCIA DE PISCO,REGION ICA**PIM : 1,410,291.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al cierre anual del ejercicio fiscal 2018 cuenta con un PIM de s/. 1 410 291.00 y no tiene ejecución presupuestal

b). Identificación de problemas presentados

ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguno

PLIEGO : 99450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2302505. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES DE LA SEDE CENTRAL UBICADO EN LA PROVINCIA DE HUANCAYO, REGION Y DISTRITO JUDICIAL DE JUNIN PIM : 1,691,807.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto de inversión no logro ejecutar la totalidad de los recurso asignados para su ejecución

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto de inversión no logro ejecutar la totalidad de los recurso asignados para su ejecución

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Gestionar la totalidad de los recursos a fin de ejecutar las partidas restantes del proyecto de inversión

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2313986. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EN LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE YAULI - LA OROYA, DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI - JUNIN PIM : 2,800,000.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto de inversión no logro ejecutar la totalidad de los recurso asignados para su ejecución

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto de inversión no logro ejecutar la totalidad de los recurso asignados para su ejecución

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Gestionar la totalidad de los recursos a fin de ejecutar las partidas restantes del proyecto de inversión

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 009. CIENCIA Y TECNOLOGIA

GRUPO FUNCIONAL : 0017. INNOVACION TECNOLOGICA

PRODUCTO PROYECTO : 2264599. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AGRARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE CAFE, CACAO, CITRICOS, QUINUA, CUYES Y VACUNOS DE LECHE EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN PIM : 812,370.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto de inversión logro ejecutarse el 1.6 % del total de Iso recurso asignados

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto de inversión no logro el ejercicio, del total de los recurso asignados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Gestionar los créditos presupuestarios necesarios para lograr la ejecución total del proyecto de inversión.

PLIEGO : 99450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO : 2078129. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO DEL CAFE EN EL AMBITO DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGION JUNIN**PIM : 9,359,154.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto de inversión no logro ejecutar la totalidad de los recurso asignados para su ejecución

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto de inversión no logro ejecutar la totalidad de los recurso asignados para su ejecución

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Gestionar la totalidad de los recursos a fin de ejecutar las partidas restantes del proyecto de inversión

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2300733. MEJORAMIENTO DE LA IRRIGACION SAPALLANGA DISTRITO DE SAPALLANGA, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGION JUNIN**PIM : 1,950,088.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logro ejecutar el 99.1 del total de las inversiones, asignadas a este proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

No se logro ejecutar cerca al 1% de la inversión.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

gestionar los créditos presupuestarios necesarios para lograr la ejecución total del proyecto de inversión.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0051. RIEGO TECNIFICADO

PRODUCTO PROYECTO : 2093841. MEJORAR LA RENTABILIDAD AGROPECUARIA A TRAVES DE LA IMPLEMENTACION DE RIEGO TECNIFICADO EN EL DISTRITO DE CHAMBARA-CONCEPCION**PIM : 1,891,973.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto de inversión no logro ejecutar la totalidad de los recurso asignados para su ejecución

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto de inversión no logro ejecutar la totalidad de los recurso asignados para su ejecución

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Gestionar la totalidad de los recursos a fin de ejecutar las partidas restantes del proyecto de inversión

PLIEGO : 99450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO : 2144078. FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN LA CONSERVACION, MANEJO Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA VICUÑA (VICUGNA VICUGNA) EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE LA REGION JUNIN

PIM : 3,248,036.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Le proyecto de inversión logro ejecutar Ejecución de Obras en el 1%

b). Identificación de problemas presentados

NO logro ejecutar la totalidad de los recursos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Gestionar los créditos presupuestarios necesarios para lograr la ejecución total del proyecto de inversión.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

PIM : 2,668,091.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El proyecto de inversión no logre ejecutar la totalidad de los recurso asignados para su ejecución

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto de inversión no logre ejecutar la totalidad de los recurso asignados para su ejecución

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Gestionar los créditos presupuestarios necesarios para lograr la ejecución total del proyecto de inversión.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO : 2031229. CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE ULCUMAYO-SAN RAMON, TRAMO III HUANCHUYRU NUEVA ITALIA-DISTRITO DE ULCUMAYO Y SAN RAMON

PIM : 13,856,822.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El proyecto logro ejecutar un 6.3% de presupuesto total asignado.

b). Identificación de problemas presentados

Ejecutar el total de los recursos asignados.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Gestionar los créditos presupuestarios necesarios para lograr la ejecución total del proyecto de inversión.

PLIEGO : 99450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO : 2111279. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA - PALCAMAYO - SAN PEDRO DE CAJAS - CONDORIN - PROVINCIA DE TARMA - JUNIN**PIM : 1,369,067.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto de inversión no logre ejecutar la totalidad de los recurso asignados para su ejecución

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto de inversión no logre ejecutar la totalidad de los recurso asignados para su ejecución

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Gestionar los créditos presupuestales necesarios a fin de ejecutar el integro de las partidas del proyecto.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO : 2228749. CREACION DE CARRETERA CEDRUYO - SAN ANTONIO DE ALEGRIA, DISTRITO DE PARIAHUANCA Y SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGION JUNIN**PIM : 1,567,018.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto de inversión no logro ejecutar la totalidad de los recurso asignados para su ejecución

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto de inversión no logro ejecutar la totalidad de los recurso asignados para su ejecución

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Gestionar la diferencias presupuestales fin de ejecutar el proyecto de inversión en su integridad

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO : 2251269. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL JU - 108 TRAMO: PALIAN - VILCACOTO - ACOPALCA - ABRA HUAYTAPALLANA - PARIAHUANCA, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN.**PIM : 7,991,225.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto de inversión no logro ejecutar la totalidad de los recurso asignados para su ejecución

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto de inversión no logro ejecutar la totalidad de los recurso asignados para su ejecución

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Gestionar los recursos necesarios a fin de ejecutar el proyecto de inversión en su integridad

PLIEGO : 99450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO : 2300078. CREACION DEL PUENTE COMUNEROS ENTRE LA AV. DANIEL ALCIDES CARRION Y CA. MAX HONGLER EN LOS DISTRITOS DE HUANCAYO - HUAMANCACA CHICO, PROVINCIA DE HUANCAYO Y CHUPACA, REGION JUNIN. PIM : 45,368,611.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto de inversión no logro ejecutar la totalidad de los recurso asignados para su ejecución

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto de inversión no logro ejecutar la totalidad de los recurso asignados para su ejecución

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Gestionar la totalidad de los recursos a fin de ejecutar las partidas restantes del proyecto de inversión

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO : 2329618. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL JU-103 TRAMO: EMP. PE-22 A PALCA - TAPO - ANTACUCHO - RICRAN - ABRA CAYAN - YAULI -PACAN - EMP. PE-3S A JAUJA - REGION JUNIN PIM : 15,000,000.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto de inversión no logro ejecutar la totalidad de los recurso asignados para su ejecución

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto de inversión no logro ejecutar la totalidad de los recurso asignados para su ejecución

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Gestionar la totalidad de los recursos a fin de ejecutar las partidas restantes del proyecto de inversión

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2094815. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAYAUNIOCC - HUASAHUASI, DISTRITO DE HUASAHUASI, PROVINCIA DE TARMA, REGION JUNIN PIM : 3,262,199.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto de inversión logro ejecutar 0%

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto de inversión logro ejecutar 0%

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Gestionar los créditos presupuestarios necesarios para lograr la ejecución total del proyecto de inversión.

PLIEGO : 99450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2109268. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VALLE YACUS: TRAMO I (JAUJA - HUERTAS - MOLINOS - JULCAN - MASMA - ATAURA), TRAMO II (MOLINOS - BARRIO CENTRO PROGRESO) Y TRAMO III (MASMA - HUAMALI - MASMA CHICCHE), PROVINCIA DE JAUJA - REGION JUNIN

PIM : 3,288,861.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El proyecto de inversión no logro ejecutar los recurso asignados.

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto de inversión no logro ejecutar los recurso asignados.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Gestionar los créditos presupuestarios necesarios para lograr la ejecución total del proyecto de inversión.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2149612. CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO MANTARO, DISTRITOS DE CHILCA Y TRES DE DICIEMBRE, PROVINCIAS DE HUANCAYO Y CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNIN

PIM : 6,949,655.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El proyecto de inversión no logro ejecutar la totalidad de los recurso asignados para su ejecución

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto de inversión no logro ejecutar la totalidad de los recurso asignados para su ejecución

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Gestionar los recursos faltantes a fin de ejecutar el 100% del costo del proyecto

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2151786. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUPURO - VISTA ALEGRE - CHICCHE - CHONGOS ALTO - HUASICANCHA, PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN

PIM : 25,163,225.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El proyecto de inversión no logro ejecutar la totalidad de los recurso asignados para su ejecución

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto de inversión no logro ejecutar la totalidad de los recurso asignados para su ejecución

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Gestionar la totalidad de los recursos a fin de ejecutar las partidas restantes del proyecto de inversión

PLIEGO : 99450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2156597. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA POMACHACA- LA UNION- CONDORCOCHA- CARIPA DISTRITO DE LA UNION LETICIA, PROVINCIA DE TARMA - JUNIN**PIM : 1,374,869.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto de inversión no logro ejecutar la totalidad de los recurso asignados para su ejecución

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto de inversión no logro ejecutar la totalidad de los recurso asignados para su ejecución

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Gestionar los créditos presupuestarios necesarios a fin de complementar la ejecución de proyecto de inversión

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2279986. CREACION DEL PUENTE SAN FERNANDO SOBRE EL RIO SHULLCAS, ENTRE LOS DISTRITOS DE HUANCAYO Y EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGION JUNIN**PIM : 1,010,500.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto de inversión no logro ejecutar la totalidad de los recurso asignados para su ejecución

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto de inversión no logro ejecutar la totalidad de los recurso asignados para su ejecución

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Gestionar la totalidad de proyecto de inversión a fin de ejecutar el proyecto en su integridad

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2285064. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO- JUNIN**PIM : 1,942,988.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto de inversión no logro ejecutar la totalidad de los recurso asignados para su ejecución

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto de inversión no logro ejecutar la totalidad de los recurso asignados para su ejecución

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Gestionar los recursos a fin de ejecutar el proyecto en su integridad.

PLIEGO : 99450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2321284. MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE ASFALTO DEL CAMINO VECINAL LA LIBERTAD- SAN ANTONIO (1+871 KM) HEROINAS TOLEDO, DISTRITO DE HEROINAS TOLEDO - CONCEPCION - JUNIN

PIM : 1,900,000.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El proyecto de inversión no logro ejecutar la totalidad de los recurso asignados para su ejecución

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto de inversión no logro ejecutar la totalidad de los recurso asignados para su ejecución

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Gestionar la totalidad de los recursos a fin de ejecutar las partidas restantes del proyecto de inversión

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2324627. MEJORAMIENTO DE LA VIA VECINAL JU - 510 TRAMO: EMPALME PE-3N - OBELISCO DE CHACAMARCA, DISTRITO JUNIN, PROVINCIA DE JUNIN - JUNIN

PIM : 1,036,637.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El proyecto de inversión no logro ejecutar la totalidad de los recurso asignados para su ejecución

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto de inversión no logro ejecutar la totalidad de los recurso asignados para su ejecución

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Gestionar la totalidad de los recursos a fin de ejecutar las partidas restantes del proyecto de inversión

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO : 2238788. MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. SAN FRANCISCO: TRAMO AV. DANIEL TURIN - CONFRATERNIDAD SUR, CALLE MISTURA: TRAMO JR. DOS DE MAYO - AV. FERROCARRIL Y JIRON JOSE CARLOS MARIATEGUI: TRAMO JR. DOS DE MAYO-AV. FERROCARRIL DEL BARRIO SAN FRANCISCO DEL, DISTRITO DE SANO - HUANCAYO - JUNIN

PIM : 873,555.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El proyecto de inversión no logro ejecutar la totalidad de los recurso asignados para su ejecución

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto de inversión no logro ejecutar la totalidad de los recurso asignados para su ejecución

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Gestionar la totalidad de los recursos a fin de ejecutar las partidas restantes del proyecto de inversión

PLIEGO : 99450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO : 2407808. CREACION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO MANTARO PARA LA INTERCONEXION ENTRE LA RUTA NACIONAL PE 3S B Y LA AV. INDEPENDENCIA OY MALECON, DE LOS DISTRITOS DE PILCOMAYO Y EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGION JUNIN PIM : 1,189,044.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto de inversión no logro ejecutar la totalidad de los recurso asignados para su ejecución

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto de inversión no logro ejecutar la totalidad de los recurso asignados para su ejecución

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Gestionar la totalidad de los recursos a fin de ejecutar las partidas restantes del proyecto de inversión

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO : 2199650. MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. MANCO CAPAC TRAMO AV. COMAS - CEMENTERIO GENERAL DEL ANEXO DE COCHAS CHICO, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN PIM : 1,292,794.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto de inversión no logro ejecutar la totalidad de los recurso asignados para su ejecución

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto de inversión no logro ejecutar la totalidad de los recurso asignados para su ejecución

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Gestionar la totalidad de los recursos a fin de ejecutar las partidas restantes del proyecto de inversión

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO : 2224222. MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL DE TRANSPORTE MASIVO NORTE - SUR, AV. FERROCARRIL (TRAMO: AV. CIRCUNVALACION - CRUCE CARRETERA CENTRAL), DISTRITOS DE EL TAMBO, SAN AGUSTIN DE CAJAS, HUALHUAS, SAÑO, SAN JERONIMO DE TUNAN, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN PIM : 16,326,939.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto de inversión no logro ejecutar la totalidad de los recurso asignados para su ejecución

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto de inversión no logro ejecutar la totalidad de los recurso asignados para su ejecución

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Gestionar la totalidad de los recursos a fin de ejecutar las partidas restantes del proyecto de inversión

PLIEGO : 99450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO : 2288100. MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. RAMON CASTILLA LADO DERECHO DEL BARRIO DE SANTA MARIA DE CARHUAMAYO, PROVINCIA DE JUNIN - JUNIN**PIM : 1,004,267.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto de inversión no logro ejecutar la totalidad de los recurso asignados para su ejecución

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto de inversión no logro ejecutar la totalidad de los recurso asignados para su ejecución

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Gestionar la totalidad de los recursos a fin de ejecutar las partidas restantes del proyecto de inversión

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO : 2311952. MEJORAMIENTO DEL JR. 4 DE DICIEMBRE TRAMO CARRETERA CENTRAL - JR. JAUJA, JR. JUNIN TRAMO CARRETERA CENTRAL - FERROCARRIL, DISTRITO DE HUAMALI - JAUJA - JUNIN**PIM : 1,323,628.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto de inversión no logro ejecutar la totalidad de los recurso asignados para su ejecución

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto de inversión no logro ejecutar la totalidad de los recurso asignados para su ejecución

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Gestionar la totalidad de los recursos a fin de ejecutar las partidas restantes del proyecto de inversión

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO : 2378678. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL JR. AYACUCHO CUADRAS DEL 1 AL 4 Y DE LA PROLONGACION AYACUCHO CUADRAS DEL 1 AL 4 - DISTRITO DE JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA - JUNIN**PIM : 3,060,368.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto de inversión no logro ejecutar la totalidad de los recurso asignados para su ejecución

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto de inversión no logro ejecutar la totalidad de los recurso asignados para su ejecución

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Gestionar la totalidad de los recursos a fin de ejecutar las partidas restantes del proyecto de inversión

PLIEGO : 99450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO : 2312555. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFORMACION Y REGULACION PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN**PIM : 5,147,255.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto de inversión tiene una ejecución del 0.2% al 31 de diciembre del 2018.

b). Identificación de problemas presentados

No se logro ejecutar la mayor parte del presupuesto

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se gestionaran los recursos para ejecutar el total del presupuesto asignado al proyecto.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO : 2017383. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SATIPO**PIM : 25,565,775.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto de inversión no ha ejecutado los recursos asignados durante el periodo 2018

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto de inversión registra S/. 0 soles en ejecución presupuestal

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se busca gestionar la totalidad de los recursos para la ejecución completa del proyecto de inversión

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO : 2046317. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE LA OROYA**PIM : 1,520,467.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

el proyecto de inversión no logro ejecutar los recursos asignados a este proyecto de inversión

b). Identificación de problemas presentados

No logro ejecutar los recursos asignados a este proyecto de inversión

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

gestionar los créditos presupuestarios necesarios para lograr la ejecución total del proyecto de inversión.

PLIEGO : 99450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2030733. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO MENOR JORGE CHAVEZ DARTNELL**PIM : 1,245,342.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto de inversión no ejecuto los recursos asignados al proyecto de inversión

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto de inversión no ejecuto los recursos asignados al proyecto de inversión

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

gestionar los créditos presupuestarios necesarios para lograr la ejecución total del proyecto de inversión.

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 041. DESARROLLO URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2210571. MEJORAMIENTO DE LA AV. HATUN XAUXA - RICARDO PALMA EN JAUJA METROPOLITANA, PROVINCIA DE JAUJA - JUNIN**PIM : 10,627,166.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto de inversión no logro ejecutar la totalidad de los recurso asignados para su ejecución

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto de inversión no logro ejecutar la totalidad de los recurso asignados para su ejecución

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Gestionar la totalidad de los recursos a fin de ejecutar las partidas restantes del proyecto de inversión

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 041. DESARROLLO URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2287585. MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL ACCESO PRINCIPAL DE COCHAS, TRAMO 18 DE ENERO, PUESTO DE SALUD, 7 DE ABRIL, MELCHOR OROSCO Y OTROS DEL ANEXO DE COCHAS, DISTRITO DE COCHAS - CONCEPCION - JUNIN**PIM : 2,075,000.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto de inversión no logro ejecutar la totalidad de los recurso asignados para su ejecución

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto de inversión no logro ejecutar la totalidad de los recurso asignados para su ejecución

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Gestionar la totalidad de los recursos a fin de ejecutar las partidas restantes del proyecto de inversión

PLIEGO : 99450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 041. DESARROLLO URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0090. PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2310912. MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE PROTECCION DEL PARQUE DOS DE MAYO Y SUS VIAS ADYACENTES EN EL TERCER CUARTEL, DISTRITO DE ACOLLA - JAUJA - JUNIN**PIM : 914,051.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto de inversión no logro ejecutar la totalidad de los recurso asignados para su ejecución

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto de inversión no logro ejecutar la totalidad de los recurso asignados para su ejecución

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Gestionar la totalidad de los recursos a fin de ejecutar las partidas restantes del proyecto de inversión

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2164051. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL EL CARMEN HUANCAYO, REGION JUNIN**PIM : 57,054,740.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Al final del ejercicio el proyecto de inversión se ejecuto hasta lograr el 97.7% de ejecución presupuestal, durante el 2018 se ejecutaron créditos presupuestales hasta por el importe S/. 55'732,297.00 soles.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la ejecución física del proyecto de inversión.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se esta capacitando y sensibilizando al personal a fin de reducir lo plazos

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2339081. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE CULLPA NIVEL I-1, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGION JUNIN**PIM : 1,944,393.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto de inversión no logro ejecutar la totalidad de los recurso asignados para su ejecución

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto de inversión no logro ejecutar la totalidad de los recurso asignados para su ejecución

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Gestionar la totalidad de los recursos a fin de ejecutar las partidas restantes del proyecto de inversión

PLIEGO : 99450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2409278. ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL ESTACIONARIO Y MESAS; EN EL(LA) EESS SAN MARTIN DE PANGOA - PANGOA DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA SATIPO, DEPARTAMENTO JUNIN

PIM : 1,380,000.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se logro ejecutar el 81.1% de los recursos asignados a este proyecto de inversión.

b). Identificación de problemas presentados

No se lograron ejecutar cerca al 20% de los recursos asignados a este proyecto de inversión.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

gestionar los créditos presupuestarios necesarios para lograr la ejecución total del proyecto de inversión.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO : 2161774. IMPLEMENTACION DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DE LA MACRO REGION DEL CENTRO DEL PERU

PIM : 32,469,935.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El proyecto de inversión presenta una ejecución presupuestal de inversión del 98.6%.

b). Identificación de problemas presentados

No se lograron ejecutar cerca al 3% de los recursos del proyecto de inversión.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

gestionar los créditos presupuestarios necesarios para lograr la ejecución total del proyecto de inversión.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO : 2279396. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO PICHANAKI, DISTRITO PICHANAKI, PROVINCIA CHANCHAMAYO, REGION JUNIN

PIM : 35,581,869.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El proyecto de inversión no logro ejecutar la totalidad de los recurso asignados para su ejecución

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto de inversión no logro ejecutar la totalidad de los recurso asignados para su ejecución

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Gestionar la totalidad de los recursos a fin de ejecutar las partidas restantes del proyecto de inversión

PLIEGO : 99450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO : 2281442. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN**PIM : 16,616,552.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto de inversión no logro ejecutar la totalidad de los recurso asignados para su ejecución

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto de inversión no logro ejecutar la totalidad de los recurso asignados para su ejecución

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Gestionar la totalidad de los recursos a fin de ejecutar las partidas restantes del proyecto de inversión

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO : 2337618. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PEDRO SANCHEZ MEZA DISTRITO DE CHUPACA, PROVINCIA DE CHUPACA, DEPARTAMENTO DE JUNIN**PIM : 1,320,000.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto de inversión no logro ejecutar la totalidad de los recurso asignados para su ejecución

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto de inversión no logro ejecutar la totalidad de los recurso asignados para su ejecución

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Gestionar la totalidad de los recursos a fin de ejecutar las partidas restantes del proyecto de inversión

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO : 2160940. MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO HUANCAYO, PROVINCIA Y DISTRITO DE HUANCAYO, JUNIN**PIM : 1,666,295.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto de inversión no logro ejecutar la totalidad de los recurso asignados para su ejecución

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto de inversión no logro ejecutar la totalidad de los recurso asignados para su ejecución

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Gestionar la totalidad de los recursos a fin de ejecutar las partidas restantes del proyecto de inversión

PLIEGO : 99450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO : 2235096. INSTALACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE LA MERCED, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN**PIM : 6,014,733.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto de inversión no logro ejecutar la totalidad de los recurso asignados para su ejecución

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto de inversión no logro ejecutar la totalidad de los recurso asignados para su ejecución

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Gestionar la totalidad de los recursos a fin de ejecutar las partidas restantes del proyecto de inversión

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO : 2302785. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL COMPLEJO MULTIDEPORTIVO RODRIGO RUIZ DE LA CIUDAD DE SICAYA, DISTRITO DE SICAYA - HUANCAYO - JUNIN**PIM : 938,430.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto de inversión no logro ejecutar la totalidad de los recurso asignados para su ejecución

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto de inversión no logro ejecutar la totalidad de los recurso asignados para su ejecución

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Gestionar la totalidad de los recursos a fin de ejecutar las partidas restantes del proyecto de inversión

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2094202. CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.I. DIVINO NIÑO JESUS SATIPO - SATIPO - JUNIN**PIM : 1,402,798.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto de inversión no logro ejecutar la totalidad de los recurso asignados para su ejecución

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto de inversión no logro ejecutar la totalidad de los recurso asignados para su ejecución

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Gestionar la totalidad de los recursos a fin de ejecutar las partidas restantes del proyecto de inversión

PLIEGO : 99450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2193303. RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EMBLEMATICA SANTA ISABEL, DISTRITO HUANCAYO, PROVINCIA HUANCAYO - DEPARTAMENTO JUNIN**PIM : 8,277,616.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto de inversión no logro ejecutar los recursos asignados.

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto de inversión no logro ejecutar los recursos asignados.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

gestionar los créditos presupuestarios necesarios para lograr la ejecución total del proyecto de inversión.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2214212. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA EN LA I.E. RICARDO MENENDEZ MENENDEZ, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN**PIM : 5,428,415.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto de inversión no registra ejecución financiera.

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto de inversión no registra ejecución financiera.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

gestionar los créditos presupuestarios necesarios para lograr la ejecución total del proyecto de inversión.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2084525. MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA I.E. Nº 318 NIVEL INICIAL PILCOMAYO, DISTRITO DE PILCOMAYO - HUANCAYO - JUNIN**PIM : 904,940.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto de inversión no logro ejecutar los recurso asignados.

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto de inversión no logro ejecutar los recurso asignados.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Gestionar los créditos presupuestarios necesarios para lograr la ejecución total del proyecto de inversión.

PLIEGO : 99450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2230821. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL N° 979 EN LA CC.NN. SAN JUAN MANTARO DEL DISTRITO DE PANGO A - SATIPO - JUNIN**PIM : 1,306,745.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto de inversión no logro ejecutar la totalidad de los recursos asignados.

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto de inversión no logro ejecutar la totalidad de los recursos asignados.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Gestionar los créditos presupuestarios necesarios para lograr la ejecución total del proyecto de inversión.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2231790. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL N 677-1 SANTA ROSA DE ILA DEL ANEXO DE SANTA ROSA DE ILA, DISTRITO DE PARIAHUANCA, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN**PIM : 850,549.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto de inversión no ejecuto la totalidad de los recurso asignados

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto de inversión no ejecuto la totalidad de los recurso asignados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Gestionar los créditos presupuestarios necesarios para lograr la ejecución total del proyecto de inversión.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2250210. INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N 30678 EN EL CENTRO POBLADO VILLA PROGRESO, DISTRITO DE PANGO A - PROVINCIA DE SATIPO - REGION JUNIN**PIM : 1,482,632.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto logro ejecutar el 84.7 de l presupuesto asignado total

b). Identificación de problemas presentados

Existen saldos que no lograron financiarse

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Gestionar los créditos presupuestarios necesarios para lograr la ejecución total del proyecto de inversión.

PLIEGO : 99450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2251368. INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N 1110 EN EL AAHH JUSTICIA, PAZ Y VIDA, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGION JUNIN PIM : 2,416,473.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El proyecto de inversión no logro ejecutar los recurso asignados

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto de inversión no logro ejecutar los recurso asignados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Gestionar los créditos presupuestarios necesarios para lograr la ejecución total del proyecto de inversión.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2320151. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. N 365, SAN AGUSTIN DE CAJAS- PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN PIM : 1,569,227.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El proyecto de inversión logra ejecutar el 44% del presupuesto asignado

b). Identificación de problemas presentados

No se logro ejecutar el 100% de los recursos asignados.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

gestionar los créditos presupuestarios necesarios para lograr la ejecución total del proyecto de inversión.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2320415. MEJORAMIENTO DEL LOGRO DEL APRENDIZAJE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTION PUBLICA EN LAS PROVINCIAS DE SATIPO Y CHANCHAMAYO, EN LA REGION JUNIN PIM : 3,731,733.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El proyecto de inversión logro ejecutar el 40% del presupuesto total asignado

b). Identificación de problemas presentados

No ejecuto el total de los recursos asignados.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Gestionar los créditos presupuestarios necesarios para lograr la ejecución total del proyecto de inversión.

PLIEGO : 99450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2306096. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LA I.E. N° 30066 EN EL BARRIO ANTA, DISTRITO DE AHUAC, PROVINCIA DE CHUPACA- REGION JUNIN PIM : 1,298,399.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto de inversión logro ejecutar el 53.7% del presupuesto asignado.

b). Identificación de problemas presentados

No logro ejecutar la totalidad de los recursos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Gestionar los créditos presupuestarios necesarios para lograr la ejecución total del proyecto de inversión.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2306874. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. N 30723 EXALTACION DE LA SANTA CRUZ DEL CENTRO POBLADO DE PICOY, DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE TARMA, REGION JUNIN PIM : 1,673,333.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto de inversión logro ejecutar el 36.7% del presupuesto asignado durante el año 2018

b). Identificación de problemas presentados

No logro ejecutar la totalidad de los recursos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Gestionar los créditos presupuestarios necesarios para lograr la ejecución total del proyecto de inversión.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2307363. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIO EN LA I.E 30289, DISTRITO DE ACO, PROVINCIA DE CONCEPCION - JUNIN PIM : 1,385,908.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto de inversión logro ejecutar el 54.2% del presupuesto institucional.

b). Identificación de problemas presentados

No logro ejecutar la totalidad de los recursos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Gestionar los créditos presupuestarios necesarios para lograr la ejecución total del proyecto de inversión.

PLIEGO : 99450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2134838. AMPLIACION, SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DEL COLEGIO ESTATAL INDUSTRIAL POLITECNICO CORONEL BRUNO TERREROS BALDEON DEL DISTRITO DE MUQUIYAUYO - JAUJA

PIM : 3,138,857.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El proyecto de inversion logro ejecutar el 1% del total de los recursos asignados para su ejecucion.

b). Identificación de problemas presentados

No logro ejecutar cerca al 99% de los recursos programados para su ejecucion.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

gestionar los recursos para que el proyecto sea intervenido en su totalidad.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2200807. MEJORAMIENTO DE LA I.E. MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN

PIM : 16,554,907.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El proyecto de inversión no logro ejecutar la totalidad de los recursos asignados.

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto de inversión no logro ejecutar la totalidad de los recursos asignados.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

gestionar los créditos presupuestarios necesarios para lograr la ejecución total del proyecto de inversión.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2247344. MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO INDUSTRIAL PERENE EN LA LOCALIDAD DE VILLA PERENE, DISTRITO DE PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN

PIM : 2,125,000.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

<El proyecto de inversión solo lego a ejecutar el 0.4% del total de los recurso asignados

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto de inversión no logro ejecutar casi el total del total de los recurso asignados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

gestionar los créditos presupuestarios necesarios para lograr la ejecución total del proyecto de inversión.

PLIEGO : 99450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2301204. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN RAMON EN EL CENTRO POBLADO SAN RAMON, DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO, REGION JUNIN**PIM : 8,919,230.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto de inversión no logro ejecutar el presupuesto asignado durante el 2018

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto de inversión no logro ejecutar el presupuesto asignado durante el 2018

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

gestionar los créditos presupuestarios necesarios para lograr la ejecución total del proyecto de inversión.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0106. EDUCACION BASICA ALTERNATIVA

PRODUCTO PROYECTO : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**PIM : 2,339,191.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto de inversión no logro ejecutar la totalidad de los recurso asignados para su ejecución

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto de inversión no logro ejecutar la totalidad de los recurso asignados para su ejecución

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Gestionar la totalidad de los recursos a fin de ejecutar las partidas restantes del proyecto de inversión

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0106. EDUCACION BASICA ALTERNATIVA

PRODUCTO PROYECTO : 2187151. MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y HUMANAS DE LA POBLACION ILETRADA EN LAS PROVINCIAS DE JUNIN, TARMA Y YAULI - REGION JUNIN**PIM : 1,000,958.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto de inversión no logro ejecutar la totalidad de los recurso asignados para su ejecución

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto de inversión no logro ejecutar la totalidad de los recurso asignados para su ejecución

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Gestionar la totalidad de los recursos a fin de ejecutar las partidas restantes del proyecto de inversión

PLIEGO : 99450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0106. EDUCACION BASICA ALTERNATIVA

PRODUCTO PROYECTO : 2317611. AMPLIACION DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS CON ENFOQUE INTERCULTURAL Y BILINGÜE EN LA POBLACION ILETRADA DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO, SATIPO Y ZONA VRAEM- REGION JUNIN

PIM : 1,735,212.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El proyecto de inversión no logro ejecutar la totalidad de los recurso asignados para su ejecución

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto de inversión no logro ejecutar la totalidad de los recurso asignados para su ejecución

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Gestionar la totalidad de los recursos a fin de ejecutar las partidas restantes del proyecto de inversión

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0108. EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2303745. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY, DISTRITO DE SAN AGUSTIN DE CAJAS, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN

PIM : 816,970.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El proyecto de inversión no logro ejecutar la totalidad de los recurso asignados para su ejecución

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto de inversión no logro ejecutar la totalidad de los recurso asignados para su ejecución

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Gestionar la totalidad de los recursos a fin de ejecutar las partidas restantes del proyecto de inversión

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 049. EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0112. FORMACION OCUPACIONAL

PRODUCTO PROYECTO : 2112476. MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL CENTRO DE EDUCACION TECNICO PRODUCTIVO: CETPRO SANTA ROSA DE LIMA, CHILCA, HUANCAYO, JUNIN

PIM : 1,282,330.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El proyecto de inversión no logro ejecutar la totalidad de los recurso asignados para su ejecución

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto de inversión no logro ejecutar la totalidad de los recurso asignados para su ejecución

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Gestionar la totalidad de los recursos a fin de ejecutar las partidas restantes del proyecto de inversión

PLIEGO : 99450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

FUNCION : 23. PROTECCION SOCIAL

DIVISION FUNCIONAL : 051. ASISTENCIA SOCIAL

GRUPO FUNCIONAL : 0115. PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

**PRODUCTO PROYECTO : 2303017. MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y AMBIENTALES EN ADULTOS ILETRADOS DE 18 A 55 AÑOS CON ENFOQUE INTERCULTURAL Y BILINGÜE EN
LAS PROVINCIAS DE HUANCAYO, CONCEPCION, CHUPACA Y JAUJA - REGION JUNIN****PIM : 1,006,566.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto de inversión no logro ejecutar la totalidad de los recurso asignados para su ejecución

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto de inversión no logro ejecutar la totalidad de los recurso asignados para su ejecución

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Gestionar la totalidad de los recursos a fin de ejecutar las partidas restantes del proyecto de inversión

PLIEGO : 99451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**PIM : 2,345,800.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HAN REALIZADO 22 ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN, COBERTURANDO UN 73% DE LO PROGRAMADO.

b). Identificación de problemas presentados

LIMITADOS PROFESIONALES EN EL MERCADO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ELABORAR UNA PROPUESTA MAS ATRACTIVA PARA LOS PROFESIONALES CON ALCANCE NACIONAL.

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2133309. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD**PIM : 814,749.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2109715. CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA ESCUELA TECNICO SUPERIOR PNP TRUJILLO**PIM : 4,328,542.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EJECUTADA FÍSICAMENTE AL 100% , FINANCIERAMENTE SE ENCUENTRA EN ETAPA DE LIQUIDACIÓN, PROYECTO EJECUTADO EN EL MARCO DE LA LEY N° 29230, OBRAS POR IMPUESTO.

b). Identificación de problemas presentados

DEFICIENTE EXPEDIENTE TÉCNICO Y PARTIDAS NO CONTEMPLADAS, QUE CONLLEVARON A DEMORAS EN LA EJECUCIÓN.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REPLANTEO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y SE PROPONE ANALIZAR CON MAYOR DETALLE LAS PARTIDAS A NIVEL DE PREINVERSIÓN.

PLIEGO : 99451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0031. SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL

PRODUCTO PROYECTO : 2414514. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL AMBITO RURAL DE LA REGION LA LIBERTAD, 12 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD**PIM : 2,890,115.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PROYECTO EN LICITACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE UNIDADES VEHICULARES.

b). Identificación de problemas presentados

DEMORAS EN EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN. Y DECLARADO DESIERTO EN LA 1RA CONVOCATORIA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ANALIZAR EN FORMA DETALLADA EN LA ETAPA DE PREINVERSIÓN.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2133624. DEFENSA RIBEREÑA PARA EL RIO CHICAMA, TRAMO PUENTE MORENO-PAMPAS DE JAGUEY, MARGEN IZQUIERDA**PIM : 3,369,145.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EXPEDIENTE TÉCNICO CULMINADO

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2148165. CREACION DE DEFENSA RIBEREÑA EN LOS PUNTOS CRITICOS PARA EL RIO CHICAMA, TRAMO PUENTE MORENO- BAÑOS CHIMU, MARGEN IZQUIERDA, CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD**PIM : 6,152,075.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EXPEDIENTE ÉTNICO CULMINADO

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

PLIEGO : 99451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0036. ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2089754. EXPEDIENTES TECNICOS, ESTUDIOS DE PRE-INVERSION Y OTROS ESTUDIOS - PLAN INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS**PIM : 983,695.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE CONVOCO A PROCESO DE ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS CORRESPONDIENTE.

b). Identificación de problemas presentados

RECURSOS TRANSFERIDOS TARDIAMENTE PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

MEJORAR LA COORDINACIÓN CON LA AUTORIDAD DE LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0036. ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2329198. CREACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO VIJUS EN EL ANEXO DE VIJUS, DISTRITO DE PATAZ - PATAZ - LA LIBERTAD**PIM : 2,380,686.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCIÓN

b). Identificación de problemas presentados

OBRA SUSPENDIDA POR EMERGENCIA (LLUVIAS)

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

TIENE QUE PASAR PERIODO DE LLUVIAS

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0037. DEFENSA CONTRA INCENDIOS Y EMERGENCIAS MENORES

PRODUCTO PROYECTO : 2094262. MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS Nº 26 Y Nº 177-DISTRITO DE TRUJILLO-III COMANDANCIA DEPARTAMENTAL LA LIBERTAD**PIM : 1,102,900.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE EJECUTO AL 100% LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, FINANCIERAMENTE SE VA REALIZAR EL ULTIMO PAGO PROGRAMADO.

b). Identificación de problemas presentados

HUBO DEMORAS EN EL PROCESO DE LICITACIÓN DEL EQUIPAMIENTO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR UN ADECUADO ESTUDIO DE MERCADO, DESDE LA FASE DE FORMULACIÓN DEL PROYECTO.

PLIEGO : 99451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2000270. GESTION DE PROYECTOS**PIM : 37,009,496.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ASISTENCIA TÉCNICA Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA AGRÍCOLA, COBERTURA UNA SUPERFICIE DE 2,300.05 HECTÁREAS, PRODUCCIÓN DE 16,550 PLANTINES, ERRADICACIÓN DE PLAGAS Y ENFERMEDADES A UNA SUPERFICIE DE 1,720.5 HA, FORESTACIÓN DE 97.9 HA, RIEGO TECNIFICADO EN UNA SUPERFICIE DE 97.92 HA, CAPACITACIÓN A 1,000 PEQUEÑOS Y MEDIANOS AGRICULTORES EN BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS, ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE 1,077.25 HA.

b). Identificación de problemas presentados

PROYECTO CHAVIMOCHIC TERCERA ETAPA, SE ENCUENTRA PARALIZADA SUPEDITADA A LAS COORDINACIONES Y ARREGLOS POR DEL MEF, CONCESIONARIA Y GORE LA LIBERTAD.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

GOBIERNO CENTRAL DEBE PLANTEAR UN SOLUCION DEFINITIVA, PARA EL REINICIO DE LA OBRA.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2000351. OPERACION Y MANTENIMIENTO**PIM : 48,005,942.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONTINUANDO CON LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MAYOR, PERMITIO CUMPLIR CON SUMINISTRAR AGUA A LOS USUARIOS DEL SISTEMA CHAVIMOCHIC EN UN VOLUMEN DE 590.33 MMC

b). Identificación de problemas presentados

EL COSTO DEL SEGURO DE OBRAS TERMINADAS, SUFRIÓ UN INCREMENTO CONSIDERABLE CON RESPECTO AL PERIODO ANTERIOR DE CONTRATACIÓN.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SIN PROPUESTA.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2077997. PROYECTO CHAVIMOCHIC TERCERA ETAPA**PIM : 436,719,575.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DEL SANEAMIENTO ARQUEOLÓGICO DE LA PRESA PALO REDONDO.

b). Identificación de problemas presentados

OBRA PARALIZADA, SUPEDITADA EL REINICIO A LA SUSCRIPCIÓN DE ADENDA POR PARTE DEL MEF, CONCESIONARIA Y GORE LA LIBERTAD.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

DEFINIR LA FORMA DE EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA Y LA SUSCRIPCIÓN DE LA ADENDA PARA EL REINICIO DEL PROYECTO.

PLIEGO : 99451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2139086. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA SOL NACIENTE ANEXO DE CHUQUITAMBO, DISTRITO DE PATAZ - PATAZ - LA LIBERTAD**PIM : 5,936,070.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PROYECTO EJECUTADO FISICAMENTE AL 100%, FINANCIERAMENTE SE ENCUENTRA EN ETAPA DE LIQUIDACIÓN, PROYECTO EJECUTADO EN EL MARCO DE LA LEY N° 29230, OBRAS POR IMPUESTO.

b). Identificación de problemas presentados

DEFICIENTE EXPEDIENTE TÉCNICO, CONLLEVO A REPLANTEO Y DEMORA EN EL INICO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ANALIZAR Y EVALUAR A MAYOR NIVEL EL EXPEDIENTE TÉCNICO EN LA FASE DE PREINVERSIÓN.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**PIM : 1,836,513.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HAN ELABORADO 03 ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN, PARA INTERVENIR EN VIAS DEPARTAMENTALES

b). Identificación de problemas presentados

LIMITADOS PROFESIONALES EN EL MERCADO LOCAL.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

AMPLIAR EL ALCANCE DEL SERVICIO A NIVEL NACIONAL.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO : 2162561. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SIMBAL - LA CUESTA - PARANDAY - SAN IGNACIO -SINSICAP - COLLAMBAY - SIMBAL**PIM : 887,752.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA LIQUIDADADA

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

PLIEGO : 99451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2320147. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. LIBERTAD DESDE LA CALLE JOSE CARLOS MARIATEGUI HASTA LA PANAMERICANA NORTE LOCALIDAD DE GUADALUPITO, DISTRITO DE GUADALUPITO - VIRU - LA LIBERTAD**PIM : 1,403,084.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO : 2309280. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA URBANIZACION SANTA EDELMIRA, DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO - LA LIBERTAD**PIM : 5,020,131.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCIÓN

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO : 2315802. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR BUENOS AIRES SUR, DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO - LA LIBERTAD**PIM : 2,450,351.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

PLIEGO : 99451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO : 2400100. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA AV. PROLONGACION CESAR VALLEJO TRAMO AV. FATIMA-AV. HUAMAN, DISTRITO DE VICTOR LARCO PIM : 3,462,256.00
HERRERA - PROVINCIA DE TRUJILLO - REGION LA LIBERTAD

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO : 2400297. RECUPERACION ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. FEDERICO VILLARREAL TRAMO AV. MIRAFLORES- PIM : 1,671,054.00
PROLONGACION SANTA CENTRO POBLADO DE TRUJILLO - DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - REGION LA LIBERTAD

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO : 2402818. MEJORAMIENTO DE LA AV. CESAR VALLEJO TRAMO AV. JOSE MARIA EGUREN - AV. FEDERICO VILLARREAL, CENTRO POBLADO DE TRUJILLO - DISTRITO DE PIM : 4,186,648.00
TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - REGION LA LIBERTAD

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

PLIEGO : 99451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO : 2403584. RECUPERACION DE LA AV. MIRAFLORES TRAMO AV. 26 DE MARZO Y AV. ESPAÑA - DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - REGION LA LIBERTAD**PIM : 7,563,796.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO : 2165189. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AA.HH. TECAPA, DISTRITO DE SAN JOSE - PACASMAYO - LA LIBERTAD**PIM : 1,446,143.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

**PRODUCTO PROYECTO : 2318388. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL AA.HH. SANTA VICTORIA DISTRITO Y, PROVINCIA DE
CHEPEN - LA LIBERTAD****PIM : 1,635,659.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

PLIEGO : 99451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 041. DESARROLLO URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0090. PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2376976. REHABILITACION DE LA AV. HUAMAN TRAMO AV. PROLONGACION CESAR VALLEJO - AV. PROLONGACION JUAN PABLO II, DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA - PIM : 1,888,795.00
PROVINCIA TRUJILLO - REGION LA LIBERTAD**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 041. DESARROLLO URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0090. PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2376985. REHABILITACION DE LA AV. VICTOR LARCO INTERSECCION AV. HUAMAN-JR- CALLAO, DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA-PROVINCIA TRUJILLO-REGION LA PIM : 1,812,685.00
LIBERTAD**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 041. DESARROLLO URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0090. PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2376990. REHABILITACION DE AV. JUAN PABLO INTERSECCION AV. LOS PAUJILES - AV. HUAMAN, DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA - PROVINCIA TRUJILLO - REGION PIM : 1,461,417.00
LA LIBERTAD**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

PLIEGO : 99451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2094258. FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION INTEGRAL EN EL HOSPITAL JERUSALEN NIVEL II-1 DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD**PIM : 2,492,895.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE ADQUIRIÓ LOS SIGUIENTES EQUIPOS MÉDICOS Y EQUIPOS DE CÓMPUTO:

02 CPU 3.4 GHZ 8GB ALMACENAMIENTO 1 TB, TECLADO, SISTEMA OPERATIVO, 02 MONITOR LED 19.5 in PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL EN EL HOSPITAL JERUSALEN II - I DISTRITO DE LA ESPERANZA.

02 MONITOR LED 19.5 in PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL EN EL HOSPITAL JERUSALEN II-I DISTRITO DE LA ESPERANZA.

01 IMPRESORA LASER PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL EN EL HOSPITAL JERUSALEN II-I DISTRITO DE LA ESPERANZA.

02 ESTABILIZADOR AUTOMÁTICO MONOFISISCO, PARA EL CUMPLIMIENTO AL PIP FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL EN EL HOSPITAL JERUSALEN II-1, DISTRITO DE LA ESPERANZA, PROVINCIA DE TRUJILLO LA LIBERTAD

01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER, HP, TRAVÉS DE CONVENIO MARCO IM-CE-2018-1, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL EN EL HOSPITAL JERUSALEN II-1, DISTRITO DE LA ESPERANZA, PROVINCIA DE TRUJILLO-LA LIBERTAD

02 UND. COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL PROBOOK 650 G4, PARA EL PIP .FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL EN EL HOSPITAL DISTRITAL JERUSALEN II-1, DISTRITO DE LA ESPERANZA PROV. DE TRUJILLO REGIÓN LA LIBERTAD, CON SNIP 103333

01 UND ACUMULADOR DE ENERGÍA UPS DE 2 KVA PARA FORTALECIMIENTO DEL HOSPITAL JERUSALEN

02 UND ACUMULADOR DE ENERGÍA UPS DE 5 KVA, PARA FORTALECIMIENTO DEL HOSPITAL JERUSALEN

01 COCINA ELÉCTRICA DE MESA DE 02 HORNILLAS, DEL PROYECTO PIP , FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL EN EL HOSPITAL DE JERUSALEN II-1, DISTRITO DE LA ESPERANZA-PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD.-SEGÚN CONTRATO 033-2018-GRLL-GRCO, SEGUNDA ADENDA AL CONTRATO 033-2018-GRLL-GRCO

01 UND TELEVISOR LED 50" MARCA SAMSUNG, DEL PROYECTO PIP, FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL EN EL HOSPITAL DE JERUSALEN II-1, DISTRITO DE LA ESPERANZA-PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD.-SEGUN CONTRATO 033-2018-GRLL-GRCO, SEGUNDA ADENDA AL CONTRATO 033-2018-GRLL-GRCO

24 UND MONITOR PANTALLA LED 19.5" 1440X900 PÍXELES, GARANTÍA 36 MESES, DESTINADA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL EN EL HOSPITAL JERUSALEN II-1, DISTRITO DE LA ESPERANZA PROVINCIA DE TRUJILLO -LA LIBERTAD

24 UND COMPUTADOR DE ESCRITORIO CON PROCESADOR INTEL CORE I5-8500 3.00 GHZ, DESTINADO PARA EL HOSPITAL DISTRITAL JERUSALEN-LA ESPERANZA.-PROVINCIA DE TRUJILLO REGIÓN LA LIBERTAD

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

PLIEGO : 99451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2094842. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL LAREDO-MICRORED LAREDO - RED TRUJILLO- LA LIBERTAD**PIM : 1,220,690.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE ADQUIRIÓ LOS SIGUIENTES EQUIPOS MÉDICOS Y EQUIPOS DE CÓMPUTO:

03 CPU 3.4 GHZ 8GB ALMACENAMIENTO 1 TB, TECLADO, SISTEMA OPERATIVO, PARA CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL LAREDO MICRO RED LAREDO

03 MONITOR LED 19.5 IN PARA CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL LAREDO MICRO RED LAREDO

03 ESTABILIZADOR AUTOMATICO MONOFASICO, MARCA HIGH POWER PARA EL CUMPLIMIENTO AL PIP FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION INTEGRAL EN EL CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL LAREDO MICRO RED LAREDO, PROVINCIA DE TRUJILLO-LA LIBERTAD

01 UND. COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL PROCESADOR INTEL CORE 17-8550 PROBOOK 650 G4, PARA EL PIP .MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL LAREDO MICRO RED LAREDO -RED TRUJILLO -LA LIBERTAD, CON SNIO 103937

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2103303. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD ROSA SANCHEZ DE SANTILLAN DE LA MICRORED ASCOPE, PROVINCIA DE ASCOPE - LA LIBERTAD**PIM : 2,949,793.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE ADQUIRIÓ LOS SIGUIENTES EQUIPOS MÉDICOS Y EQUIPOS DE CÓMPUTO:

01 UND IMPRESORA MULRIFUNCIONAL LASER 40 PPM, A TRAVES DE CONVENIO MARCO IM-CE-2018-3 , PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD ROSA SANCHEZ DE SANTILLAN DE LA MICRORED ASCOPE-PROVINCIA DE ASCOPE-LA LIBERTAD

05 UND MONITOR LED HP 19.5", A TRAVÉS DE CONVENIO MARCO IM-CE-2018-3 , PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD ROSA SANCHEZ DE SANTILLAN DE LA MICRORED ASCOPE-PROVINCIA DE ASCOPE-LA LIBERTAD

01 UND PROYECTOR STANDART MARCA EPSON MODELO. POWERLITE, A TRAVÉS DE CONVENIO MARCO IM-CE-2018-3 , PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD ROSA SANCHEZ DE SANTILLAN DE LA MICRORED ASCOPE-PROVINCIA DE ASCOPE-LA LIBERTAD

05 UND COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP, PRODEST, A TRAVÉS DE CONVENIO MARCO IM-CE-2018-3 , PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD ROSA SANCHEZ DE SANTILLAN DE LA MICRORED ASCOPE-PROVINCIA DE ASCOPE-LA LIBERTAD

05 UND. ESTABILIZADOR AUTOMATICO MONOFASICO, MARCA HIGH POWWER PARA EL PIP MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD ROSA SANCHEZ DE SANTILLAN DE LA MICRO-RED ASCOPE PROV.DE ASCOPE REGION LA LIBERTAD.

01 UND. COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL PROCESADOR INTEL CORE 17-8550 PROBOOK 650 G4, PARA EL PIP .MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD ROSA SANCHEZ DE SANTILLAN DE LA MICRO-RED ASCOPE PROVINCIA DE ASCOPE -LA LIBERTAD, CON SNIP 122360

PLIEGO : 99451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2103303. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD ROSA SANCHEZ DE SANTILLAN DE LA MICRORED ASCOPE, PROVINCIA DE ASCOPE - LA LIBERTAD**PIM : 2,949,793.00**

06 UND ACUMULADOR DE ENERGÍA UPS DE 2 KVA-DESTINADO AL CENTRO DE SALUD ROSA SANCHEZ DE SANTILLAN DE LA MICRO RED ASCOPE - PROV. DE ASCOPE LA LIBERTAD

01 UND ACUMULADOR DE ENERGÍA UPS DE 5 KVA-DESTINADO AL CENTRO DE SALUD ROSA SANCHEZ DE SANTILLAN DE LA MICRO RED ASCOPE - PROV.DE ASCOPE LA LIBERTAD

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2183694. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD I-2 EN EL CENTRO POBLADO DE LLUIN, DISTRITO DE MACHE, PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD**PIM : 2,156,134.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA

b). Identificación de problemas presentados

RETRASO EN OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

APLICACIÓN DE PENALIDADES

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2198315. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD CUYUCHUGO DISTRITO DE USQUIL, PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD**PIM : 1,622,137.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

PLIEGO : 99451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2283129. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL PROVINCIAL DE VIRU - DISTRITO DE VIRU, PROVINCIA DE VIRU - REGION LA LIBERTAD**PIM : 2,561,454.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EXPEDIENTE TÉCNICO EN REVISIÓN

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2311396. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA ATENCION INTEGRAL EN EL PUESTO DE SALUD SAN ANTONIO, DISTRITO DE JULCAN, PROVINCIA DE JULCAN - LA LIBERTAD**PIM : 2,516,391.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO : 2026460. AMPLIACION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE SALUD CON INTERNAMIENTO WALTER CRUZ VILCA - ALTO MOCHE**PIM : 3,752,278.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE ADQUIRIÓ LOS SIGUIENTES EQUIPOS MÉDICOS Y EQUIPOS DE CÓMPUTO:

01 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL LASER MARCA HP. EQUIPAMIENTO PIP AMPLIACIÓN E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE SALUD WALTER CRUZ VILCA -ALTO MOCHE SNIP. 14030

01 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL LASER MARCA HP. EQUIPAMIENTO PIP AMPLIACIÓN E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE SALUD WALTER CRUZ VILCA -ALTO MOCHE SNIP. 14030

01 PROYECTOR ESTANDAR MARCA EPSON MODELO POWER LITE X41, PERTENECIENTE AL PIP AMPLIACIÓN E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE SALUD WALTER CRUZ VILCA -ALTO MOCHE SNIP. 14030..

03 UND TELEVISOR LED 32 SMART PARA EL CENTRO DE SALUD WALTER CRUZ VILCA -ALTO MOCHE II ETAPA .SOLICITADO POR GERESA

06 UND TELEVISOR LED 43 HIENSE PARA EL CENTRO DE SALUD WALTER CRUZ VILCA -ALTO MOCHE II ETAPA .SOLICITADO POR GERESA

07 UND EQUIPO DESTRUCTOR DE AGUJAS HIPODERMICAS MARCA DAHECO PARA EL CENTRO DE SALUD WALTER CRUZ VILCA -ALTO MOCHE I ETAPA .SOLICITADO POR GERESA

PLIEGO : 99451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO : 2026460. AMPLIACION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE SALUD CON INTERNAMIENTO WALTER CRUZ VILCA - ALTO MOCHE**PIM : 3,752,278.00****b). Identificación de problemas presentados**

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO : 2135351. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA PARA ATENCION INTEGRAL DE SALUD DEL HOSPITAL CESAR VALLEJO MENDOZA COMO ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CATEGORIA II-1, SANTIAGO DE CHUCO, LA LIBERTAD**PIM : 10,146,104.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PROYECTO EJECUTADO FÍSICAMENTE AL 100%, FINANCIERAMENTE SE ENCUENTRA EN ETAPA DE LIQUIDACIÓN, OBRA EJECUTADA EN EL MARCO DE LA LEY N° 29230, OBRAS POR IMPUESTO.

b). Identificación de problemas presentados

EXPEDIENTE TÉCNICO DEFICIENTE, CONLLEVO A REPLANTEO Y DEMORAS EN LA EJECUCIÓN, EXTENDIENDO EL COMPONENTE DEL SERVICIO DE SUPERVISION.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REPLANTEO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO : 2335905. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO LEONCIO PRADO DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD**PIM : 29,000,000.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN

b). Identificación de problemas presentados

PRONIS (MINS) SOLICITO SE UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD LA LIBERTAD ACEPTA EL CAMBIO DE UNIDAD EJECUTORA

PLIEGO : 99451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO : 2382054. OPTIMIZACION DE LA OFERTA DE SALUD DE LAS UNIDADES PRODUCTORAS DE SERVICIO DE SALUD DE: HOSPITALIZACION, CENTRO QUIRURGICO, CUIDADOS INTENSIVOS, BANCO DE SANGRE, RADIODIAGNOSTICO Y PATOLOGIA, EN EL IREN NORTE.

PIM : 5,307,741.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE ADQUIRIÓ EQUIPOS MÉDICOS Y EQUIPOS DE COMPUTO, PARA LAS AREAS DE HOSPITALIZACION Y CONSULTAS EXTERNAS DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS, A FIN DE PRESTAR UN MEJRO SERVICIO AL PACIENTE DE LAS DIBERSAS ESPECIALIDADES

- 02 RESUCITADOR MANUAL ADULTO-CENTO QUIRÚRGICO-IREN-NORTE
- 01 REFRIGERADORA DE 415 LITROS PARA EL ÁREA DE HOSPITALIZACION
- 05 OXIMETROS DE PULSO PARA EL ÁREA DE HOSPITALIZACION
- 09 COLCHÓN NEUMÁTICO ANTTESCARAS INFLABLES PARA EL ÁREA DE HOSPITALIZACION Y CUIDADOS INTENSIVOS
- 01 CAMARA PARA ANALIZAR GASES ARTERIALES -PARA EL AREA DE CENTRO QUIRÚRGICO
- 02 UND VIDEO LARINGOSCOPIO PARA EL AREA DE CUIDADOS INTENSIVOS
- 10 PORTA SUEROS RODABLES DE METAL PARA EL ÁREA DE CENTRO QUIRÚRGICO
- 30 PORTA SUEROS RODABLES DE METAL PARA EL ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN
- 04 RESUCITADOR MANUAL ADULTO CON VALVULA PEP - PARA EL AREA DE CUIDADOS INTENSIVOS
- 04 UND.GLUCOMETRO PORTATIL PARA EL AREA CENTRO QUIRURGICO
- 30 UND.COCHER PORTA HISTORIA DE METAL, PARA EL AREA DE HOSPITALIZACION
- 01 NEGATOSCOPIO PARA EL AREA DE HOSPITALIZACION
- 03 UND. CASILLERO DE METAL -LOCKER DE 10 PUERTAD PARA EL AREA DE HOSPITALIZACION
- 04 UND. CASILLERO DE METAL -LOCKER DE 10 PUERTAD PARA EL AREA DE HOSPITALIZACION
- 01 EQUIPO DE ELECTROCAUTERIO DE ALTA POTENCIA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD
- 01 UND. ELECTROCARDIOGRAFO DE 03 CANALES PARA EL AREA DE HOSPITALIZACION
- 02 UND COCHE DE PARO MARCA HEHE MEDICAL MODELO-ET-003
- 04 UND COCHE METALICO PARA CURACIONRD, CON CUBETA Y BALDE
- 05 UND BIOMBO DE METAL DE 3 CUERPOS, PARA EL AREA DE HOSPITALIZACION
- 20 UND, ESCALINATA DE 2 PELDALOS, PARA EL AREA DE HOSPITALIZACION
- 30 UND MESA DE NOCHE DE METAL CON VELADOR, PARA EL AREA DE HOSPITALIZACION
- 03 UND EQUIPO DE OXIGENO TERAPIA RODABLE PARA EL ESTABLECIMIENTO
- 03 UND VITRINA METALICA PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE 02 PUERTAS DE ACERO LAMINADO EN FRIO

b). Identificación de problemas presentados

EL APLICATIVO NO PERMITE REGISTRAR TODOS LOS ITEM ADQUIRIDOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE DEBE AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS LIMITES SEÑALADOS

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO : 2409137. ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL ESTACIONARIO, ESTERILIZADOR DE VAPOR, INCUBADORAS O CALENTADORES DE BEBES PARA USO CLINICO, LAMPARAS DE CALOR O SUS ACCESORIOS PARA USO MEDICO, MESAS PARA ACTIVIDADES, UNIDADES DE MONITOREO DE SIGNOS VITALES MULTI PARAMETRO Y VENTILADORES PARA CUIDADOS INTENSIVOS DE ADULTOS O PEDIATRICOS; EN EL(LA) EESS REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO - DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

PIM : 3,615,000.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE ENCUENTRAN EN ETAPA DE ACTOS PREPARATORIOS PARA PROCESO DE CONTRATACIÓN.

PLIEGO : 99451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO : 2409137. ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL ESTACIONARIO, ESTERILIZADOR DE VAPOR, INCUBADORAS O CALENTADORES DE BEBES PARA USO CLINICO, LAMPARAS DE CALOR O SUS ACCESORIOS PARA USO MEDICO, MESAS PARA ACTIVIDADES, UNIDADES DE MONITOREO DE SIGNOS VITALES MULTI PARAMETRO Y VENTILADORES PARA CUIDADOS INTENSIVOS DE ADULTOS O PEDIATRICOS; EN EL(LA) EESS REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO - DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD PIM : 3,615,000.00

b). Identificación de problemas presentados

DIFICULTAD PARA ARMAR LOS ITEMS PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CONTRATAR MAS PERSONAL CAPACITADO PARA ARMAR LOS ITEMS PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN OPORTUNAMENTE Y DESARROLLARLOS DESDE LA ETAPA DE FORMULACIÓN LOS ITEMS A CONTRATAR DEL IOAR.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO : 2409709. ADQUISICION DE DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMATIZADOS AED O PALETAS DURAS, ELECTROCAUTERIO, LAPARASCOPIOS O TELESCOPIOS LAPAROSCOPICOS, ECOGRAFO, ESPECTROFOTOMETROS, ESPIROMETRO, LAMPARA CIALITICA, MICROTOMOS Y UNIDADES O ACCESORIOS PARA CUIDADO INTENSIVO FETAL O MONITOREO MATERNO; EN EL(LA) EESS HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO - DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD PIM : 2,279,000.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS Y REPOSICIÓN DE EQUIPOS, EJECUTADO AL 95%.

b). Identificación de problemas presentados

DIFICULTAD PARA ARMAR LOS ITEMS POR EQUIPOS PARA LANZAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CON ANTICIPACIÓN IR DEFINIENDO LOS ITEMS PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN, DESDE LA FASE DE PREINVERSIÓN.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO : 2409710. ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO, MAQUINA DE ANESTESIA CON MONITOREO, VIDEO GASTROFIBROSCOPIO Y MAQUINA DE ANESTESIA CON MONITOREO; EN EL(LA) EESS REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - NORTE - DR. LUIS PINILLOS GANOZA - DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD PIM : 1,239,810.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE ENCUENTRAN EN ETAPA DE ACTOS PREPARATORIOS PARA PROCESO DE CONTRATACIÓN.

b). Identificación de problemas presentados

DIFICULTAD PARA ARMAR LOS ITEMS PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CONTRATAR MAS PERSONAL CAPACITADO PARA ARMAR LOS ITEMS PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN OPORTUNAMENTE Y DESARROLLARLOS DESDE LA ETAPA DE FORMULACIÓN LOS ITEMS A CONTRATAR DEL IOAR.

PLIEGO : 99451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO : 2258101. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL COMPLEJO DEPORTIVO AUGUSTO GILDEMEISTER EN LA LOCALIDAD DE SAUSAL, DISTRITO DE CHICAMA - ASCOPE - LA LIBERTAD PIM : 1,234,210.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2264494. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 1774 DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA, DISTRITO DE LAREDO, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD PIM : 1,196,926.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2281285. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL N 295, DISTRITO DE CACHICADAN - SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD PIM : 3,904,101.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCIÓN

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

PLIEGO : 99451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2309274. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 80591 NIVEL INICIAL EN EL CASERIO PIJOBAMBA, DISTRITO DE SITABAMBA - SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD**PIM : 1,954,258.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2185413. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 81605 SAN IDELFONSO DISTRITO DE LAREDO - PROVINCIA DE TRUJILLO - REGION LA LIBERTAD**PIM : 5,134,345.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PROYECTO EJECUTADO FISICAMENTE AL 100%, FINANCIERAMENTE SE ENCUENTRA EN ETAPA DE LIQUIDACIÓN, PROYECTO EJECUTADO EN EL MARCO DE LA LEY N° 29230, OBRAS POR IMPUESTO.

b). Identificación de problemas presentados

DEFICIENTE EXPEDIENTE TÉCNICO, CONLLEVO A DEMORAS EN LA EJECUCIÓN.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

MAYOR ANALISIS DE LOS COMPONENTES Y PARTIDAS A NIVEL DE FORMULACIÓN DEL PROYECTO.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2198794. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E. N 80452 USCA, DISTRITO DE HUAYO, PROVINCIA DE PATAZ, REGION LA LIBERTAD**PIM : 6,153,560.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

PLIEGO : 99451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2220999. INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E 80488 NIVEL PRIMARIO - ANEXO DE HUAGANTO, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHALLAS - PATAZ - LA LIBERTAD**PIM : 4,239,180.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCIÓN

b). Identificación de problemas presentados

ATRASADA POR PROBLEMAS ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE COMUNICO AL CONTRATISTA PARA ACELERAR TRABAJOS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2269964. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 81011 ANTONIO RAIMONDI, DISTRITO Y PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD.**PIM : 1,003,061.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2283416. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 80392 ANDRES SALVADOR DIAZ SAGASTEGUI, PROVINCIA DE CHEPEN - LA LIBERTAD**PIM : 2,485,397.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PROYECTO EJECUTADO FISICAMENTE AL 40%, PROYECTO EJECUTADO EN EL MARCO DE LA LEY N° 29230, OBRAS POR IMPUESTO.

b). Identificación de problemas presentados

DEFICIENCIAS EN EXPEDIENTE TÉCNICO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ANALIZAR A MAYOR DETALLE LOS COMPONENTES Y PARTIDAS EN LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO.

PLIEGO : 99451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2165987. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO I. E /SM/A-1 CAJANLEQUE DEL CENTRO POBLADO MOLINO CAJANLEQUE, DISTRITO DE CHOCOPE - ASCOPE - LA LIBERTAD**PIM : 5,960,296.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2187791. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. N 66 CESAR ABRAHAM VALLEJO MENDOZA DEL CENTRO POBLADO DE CHEQUEN, DISTRITO DE CHEPEN, PROVINCIA DE CHEPEN - LA LIBERTAD**PIM : 6,274,136.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PROYECTO EJECUTADO FISICAMENTE AL 100%, FINANCIERAMENTE SE ENCUENTRA EN ETAPA DE LIQUIDACIÓN, PROYECTO EJECUTADO EN EL MARCO DE LA LEY N° 29230, OBRAS POR IMPUESTO.

b). Identificación de problemas presentados

DEFICIENTE EXPEDIENTE TÉCNICO, CONLLEVO A DEMORAS EN LA EJECUCIÓN.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ANALIZAR A MAYOR DETALLE LOS COMPONENTES Y PARTIDAS DEL PROYECTO A NIVEL DE FORMULACIÓN.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2189149. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANTENOR ORREGO DE LAREDO, DISTRITO DE LAREDO - TRUJILLO - LA LIBERTAD**PIM : 839,825.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

PLIEGO : 99451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2189149. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANTENOR ORREGO DE LAREDO, DISTRITO DE LAREDO - TRUJILLO - LA LIBERTAD**PIM : 995,992.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2234715. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL CENTRO DE EDUCACION TECNICO PRODUCTIVO VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD**PIM : 2,732,842.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2235289. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA EN LA I.E. N 80905/A1-UEPM DEL CASERIO CHINAC, DISTRITO DE CHUGAY - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD**PIM : 2,231,658.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA SUSPENDIDA

b). Identificación de problemas presentados

FACTORES CLIMATOLOGICOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REINICIAR EN CUANTO MEJORE EL CLIMA

PLIEGO : 99451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2251376. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. SECUNDARIA DE MENORES JUAN ACEVEDO ARCE, DISTRITO DE CHILLIA, PROVINCIA PATAZ, REGION LA LIBERTAD**PIM : 9,162,291.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA SUSPENDIDA

b). Identificación de problemas presentados

FACTORES CLIMATOLOGICOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REINICIAR EN CUANTO MEJORE EL CLIMA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0108. EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2251338. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL CENTRO DE EDUCACION TECNICO PRODUCTIVA - CETPRO DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD**PIM : 2,123,741.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0108. EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2265994. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO OTUZCO, DISTRITO DE OTUZCO, PROVINCIA DE OTUZCO, REGION LA LIBERTAD**PIM : 3,979,648.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PROYECTO SE ENCUENTRA EN INICIO DE OBRA, EJECUTADO EN EL MARCO DE LA LEY N° 29230, OBRAS POR IMPUESTO.

b). Identificación de problemas presentados

EXPEDIENTE TÉCNICO INCREMENTA MONTO DE INVERSIÓN, GENERANDO TRAMITAR ADENDA AL CONVENIO Y QUE SUPEDITO EL INICIO DE OBRA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE PROPONE UN ANALISIS A MAYOR DETALLE DE COMPONENTES Y PARTIDAS A NIVEL DE FORMULACIÓN.

PLIEGO : 99452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

PRODUCTO PROYECTO : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**PIM : 3,507,806.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Estudio a Nivel de Perfil del Sistema de Drenaje de las 5,500 has. del Valle Viejo de Olmos. No se logró avance, debido a que el área usuaria tuvo que reformular los Términos de Referencia.

Estudio de Factibilidad Instalación del Sistema de Drenaje Agrícola en el Sector Mórrope-Sasape, Valle Chancay-Lambayeque, Departamento Lambayeque. Se concluyó el Estudio de Factibilidad Instalación del Sistema de Drenaje Agrícola en el Sector Mórrope Sasape, Valle Chancay Lambayeque, Departamento Lambayeque, el cual fue desarrollado por el Consorcio RFG.

Estudio para Elaborar la Línea Base de Condiciones Socioeconómicas en la zona de Influencia del Embalse Limón. Se culminó el Estudio para elaborar La Línea Base de Condiciones Socioeconómicas en la zona de Influencia del Embalse Limón.

Estudio a Nivel de Perfil Creación de Accesos a la Margen Derecha del Rio Olmos - en el Tramo Comprendido entre el Km 3+500 al Km. 22+000 de la Carretera Fernando Belaunde Terry en el distrito de Olmos, provincia de Lambayeque, departamento de Lambayeque, Se logró un avance acumulado de 89%.

b). Identificación de problemas presentados

Respecto al Estudio a Nivel de Perfil del Proyecto Instalación de Electrificación, Automatización y Telecontrol de la Infraestructura Hidráulica Mayor del Sistema Tinajones, en el valle Chancay Lambayeque, no se logró avance, debido a que el procedimiento de selección fue declarado desierto, por falta de postores, dificultando el inicio del Estudio.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Los recursos no utilizados han sido propuestos para que se asignen en el año 2019 como continuidad de inversiones.

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0009. SOPORTE TECNOLOGICO

PRODUCTO PROYECTO : 2261556. MEJORAMIENTO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION EN LAS SEDES DEL GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE**PIM : 11,209,252.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DETERMINADOS, SE INICIO CON UN PIA IGUAL A S/ 5,550 Y SE CULMINO CON UN PIM DE S/ 5,550 SOLES: SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN ESTA FUENTE ES S/. 0.0

EN LA FUENTE DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS, SE INICIO CON UN PIA IGUAL A S/ 542,429.00 Y SE CULMINO CON UN PIM DE S/ 542,429.00 SOLES: SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN ESTA FUENTE ES S/. 0.0

EN LA FUENTE FINANCIAMIENTO RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO, SE INICIO CON UN PIA IGUAL A S/. 0.00 Y CULMINÓ CON UN PIM DE S/ 3 399,788.00 SOLES., Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN ESTA FUENTE DE FINANCIAMIENTO LLEGO A S/ 3,394,716.00 SOLES.

EN LA FUENTE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS, SE INICIO CON UN PIA IGUAL A S/. 7,261,485.00 Y CULMINÓ CON UN PIM DE S/ 7,261,485.00 SOLES, Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN ESTA FUENTE DE FINANCIAMIENTO FUE S/ 7,255,580.00 SOLES.

b). Identificación de problemas presentados

SE PRESENTARON PARTIDAS QUE ERAN NECESARIAS EJECUTAR, Y QUE NO ESTABAN CONSIDERADAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO. POR LO QUE SE NECESITABA ELABORAR UN EXPEDIENTE DE ADICIONAL DE OBRA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE ELABORÓ EL EXPEDIENTE DE ADICIONAL DE OBRA QUE CONTEMPLABA LAS NUEVAS PARTIDAS.

SE SOLUCIONÓ EL PROBLEMA PRESENTADO.

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2114096. FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE EQUIPO MECANICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE**PIM : 6,078,827.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN LA FUENTE FINANCIAMIENTO RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO, SE INICIO CON UN PIA IGUAL A S/ 0.00 Y CULMINÓ CON UN PIM DE S/ 6,069,263.00 SOLES Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN ESTA FUENTE DE FINANCIAMIENTO LLEGO A S/ 4 709.00 SOLES.

EN LA FUENTE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS, SE INICIO CON UN PIA IGUAL A S/ 0.00 Y CULMINÓ CON UN PIM DE S/ 9,564.00 SOLES Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN ESTA FUENTE DE FINANCIAMIENTO FUE S/ 9,564.00 SOLES.

PLIEGO : 99452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2114096. FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE EQUIPO MECANICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE**PIM : 6,078,827.00****b). Identificación de problemas presentados**

NO SE REGISTRARON PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2284297. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL DE PREVENCION, INVESTIGACION DE HECHOS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y PROTECCION DE LA FAMILIA EN LA REGION LAMBAYEQUE**PIM : 10,841,474.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Por disposición del Gobernador Regional y mediante Resolución Jefatural Regional N° 149-2018.GR.LAMB, se aprobó una transferencia de S/ 2' 100, 000.00 en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios a la Sede del Gobierno Regional Lambayeque, para la ejecución del proyecto 2284297 Mejoramiento del Servicio Policial, Investigación de Hechos de Violencia Familiar y Protección de Familia en la Región Lambayeque.

b). Identificación de problemas presentados

Por disposición del Gobernador Regional y mediante Resolución Jefatural Regional N° 149-2018.GR.LAMB, se tuvo que realizar una transferencia de S/ 2'100,000.00 en la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios a la Sede del Gobierno Regional de Lambayeque, para la ejecución del proyecto 2284297 Mejoramiento del Servicio Policial, Investigación de Hechos de Violencia Familiar y Protección de Familia en la Región Lambayeque.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mediante R.E.R. N° 203 - 2018-GR.LAMB/GR, se autorizó un crédito suplementario (Saldo de Balance) en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados por el monto de S/ 2'380,000; para complementar el financiamiento de los gastos operativos del PEOT, como consecuencia de la transferencia de S/ 2'100,000.00 realizada a la sede del Gobierno Regional de Lambayeque por disposición del Gobernador Regional, para la ejecución del Proyecto 2284297 Mejoramiento del Servicio Policial de Prevención, Investigación de Hechos de Violencia Familiar y Protección de Familia en la Región Lambayeque.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2334119. RECUPERACION RECUPERACION DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DE LA 7MA BRIGADA DE INFANTERIA EN LA GUARNICION DE LAMBAYEQUE**PIM : 829,127.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN LA FUENTE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS, SE INICIO CON UN PIA IGUAL A S/ 8, 287,519.00 Y CULMINÓ CON UN PIM DE S/ 8 579,182.00 SOLES, Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN ESTA FUENTE DE FINANCIAMIENTO FUE S/ 89,324.00 SOLES.

EN LA FUENTE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS, SE INICIO CON UN PIA IGUAL A S/ 0.00 Y CULMINÓ CON UN PIM DE S/ 829,127.00 SOLES, Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN ESTA FUENTE DE FINANCIAMIENTO FUE S/ 82,913.00 SOLES.

b). Identificación de problemas presentados

HASTA LA FECHA NO SE HAN PRESENTADO PROBLEMAS CON RESPECTO A LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

PLIEGO : 99452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2089754. EXPEDIENTES TECNICOS, ESTUDIOS DE PRE-INVERSION Y OTROS ESTUDIOS - PLAN INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS**PIM : 3,616,542.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ninguno

b). Identificación de problemas presentados

En el mes de Diciembre del 2018, se llevó a cabo el Proceso de Contratación Pública Especial para la contratación del servicio de consultoría general para la formulación del Plan Integral para el Control de Inundaciones y Movimientos de masa de la cuenca del Río Chancay - LaMbayeque, habiéndose declarado a la Consultora INCLAM como ganadora; sin embargo cuando se precedió al registro de la información del proceso en el portal del Sistema Electrónico de contrataciones del OSCE, este sistema no permitió el registro correspondiente, esto debido a la discrepancia entre el límite inferior del valor referencia en las bases integradas del procedimiento, producto del redondeo aritmético que efectuó el Comité de Selección, respecto del límite inferior que establece el régimen general de contrataciones, razón por la cual el Comité de Selección tuvo que solicitar a la Gerencia General del PEOT la nulidad de oficio del Procedimiento de Contratación Pública Especial N°01-2018-GR.LAMB/PEOT

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El área de Logística en coordinación con el área usuaria, deberá realizar un nuevo procedimiento de selección.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2232044. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ECOLOGICO DE LA CUENCA DEL RIO HUANCABAMBA, TRAMO AGUAS ABAJO DEL EMBALSE LIMON - CONFLUENCIA RIO CHOTANO, EN LA JURISDICCION DE LOS DISTRITOS DE PUCARA Y POMAHUACA, DE LA PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.**PIM : 2,361,519.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se efectuó la liquidación técnico - financiera de la parte de la obra ejecutada por contrata.

b). Identificación de problemas presentados

No se logró avance físico de la elaboración del Expediente Técnico (Saldo de Balance); sin embargo, se efectuó el Estudio de Mercado y las actividades previas para la aprobación del expediente de contratación, con lo que quedará expedito para iniciar el procedimiento de convocatoria.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Que el área Usuaria continúe realizando el seguimiento al procedimiento de selección para elaborar el Expediente Técnico de Saldo de Obra "Mejoramiento del Sistema Ecológico de la Cuenca del Río Huancabamba Tramo Aguas Abajo del Embalse Limón Confluencia Río Chotano".

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0045. PROMOCION DEL TURISMO

PRODUCTO PROYECTO : 2229478. INSTALACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DE OBSERVACION INTERPRETACION, ORIENTACION, DISFRUTE DE PAISAJE Y ACCESIBILIDAD AL COMPLEJO ARQUEOLOGICO EL SINTO DISTRITO DE PATAPO, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE**PIM : 2,514,719.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN LA FUENTE FINANCIAMIENTO RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO, SE INICIO CON UN PIA IGUAL A S/ 0.00 Y CULMINÓ CON UN PIM DE S/ 2,514,719.00 SOLES Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN ESTA FUENTE DE FINANCIAMIENTO LLEGO A S/ 0.00 SOLES.

b). Identificación de problemas presentados

SE RESOLVIÓ EL CONTRATO A LA EMPRESA.

PLIEGO : 99452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0045. PROMOCION DEL TURISMO

PRODUCTO PROYECTO : 2229478. INSTALACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DE OBSERVACION INTERPRETACION, ORIENTACION, DISFRUTE DE PAISAJE Y ACCESIBILIDAD AL COMPLEJO ARQUEOLOGICO EL SINTO DISTRITO DE PATAPO, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE

PIM : 2,514,719.00

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE ELABORÓ EL EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2108259. CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN LAS MARGENES DEL RIO REQUE EN LOS DISTRITOS DE CIUDAD ETEN Y MONSEFU, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

PIM : 1,633,253.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EN LA FUENTE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS, SE INICIO CON UN PIA IGUAL A S/ 0.00 Y CULMINÓ CON UN PIM DE S/ 23,555.00 SOLES, Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN ESTA FUENTE DE FINANCIAMIENTO FUE S/ 0.00 SOLES.

EN LA FUENTE FINANCIAMIENTO RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO, SE INICIO CON UN PIA IGUAL A S/ 0.00 Y CULMINÓ CON UN PIM DE S/ 1,606,559.00 SOLES Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN ESTA FUENTE DE FINANCIAMIENTO LLEGO A S/ 1,478,336.02 SOLES.

EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DETERMINADOS, SE INICIO CON UN PIA IGUAL A S/ 0.00 Y SE CULMINO CON UN PIM DE S/ 139.00 SOLES: SU EJECUCION PRESUPUESTAL EN ESTA FUENTE ES S/ 16.00SOLES

FORMA GLOBAL SU PIM ASCENDIO A S/ 1,630,253.00 SOLES, EN UNA EJECUCIÓN ACUMULADA DE S/. 1,478,459.02 SOLES.

EL AVANCE FISICO DEL PROYECTO REFLEJA UN AVANCE EN: AL 100 %, Se concluyo con la reparación de un dique malogrado por presencia de lluvias.

b). Identificación de problemas presentados

LAS LLUVIAS PRESENTADAS EN LOS MESES DE MARZO a ABRIL, AFECTARON EL MURO DE CONTENCION DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ELABORACIÓN DE UN NUEVO EXPEDIENTE TÉCNICO PARA EL TRAZO AFECTADO, Y MEJORA DE DISEÑO QUE GARANTICE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA.
 SE SOLUCIONO EL PROBLEMA PRESENTADO."

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2000270. GESTION DE PROYECTOS

PIM : 36,134,220.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- 100% de avance reflejado en el desarrollo de las acciones correspondientes a los sistemas administrativos, cuya contribución es transversal a todos los proyectos y actividades que desarrolla el Proyecto Especial Olmos Tinajones.

- 100% de avance en el desarrollo de las acciones correspondientes a las actividades de gestión, dirección técnica, planeamiento y control del PEOT.

- 100% de avance en el desarrollo de las actividades de supervisión de la operación y mantenimiento de las Obras de Riego del Proyecto Olmos.

- 100% de avance en la Operación y Mantenimiento de la Red Hidrometeorología del PEOT.

- 93% de avance en el desarrollo de las actividades de operación y mantenimiento de la infraestructura Hidráulica Mayor del Sistema Tinajones.

- 93% de avance en el desarrollo de actividades de Promoción - Acciones de Apoyo a la Promoción de la Inversión Privada Olmos y Tinajones.

- Culminación de la ejecución de la Obra "Mejoramiento de 08 Pases Peatonales Provisionales en el Rio Olmos".

- Respecto al Saneamiento Físico Legal de la infraestructura hidráulica Mayor del Sistema Tinajones, se conformaron 03 expedientes de los Drenes Troncales D-2000, D-4000 y Canal Taymi, además se logró inscribir definitivamente del Dren D-1522.

- Se realizó el saneamiento físico legal de predios rústicos del PEOT, al IV trimestre se han inscrito e independizado en la SUNARP, un total de 06 parcelas (Parcela 137, 138, camino de Servidumbre, 154, 166 y 165). También se ha iniciado la transferencia de 03 parcelas más, como son la parcela 66, 72 y 75, pertenecientes al Sr. Porfirio Manayay Farfán.

- Se elaboraron 50 Expedientes para presentación ante registros públicos del saneamiento físico legal de la Línea de Transmisión eléctrica 60kv de propiedad del PEOT, de conformidad con el D.S. N° 130-2001-EF.

Realización de actividades y trabajos diversos en favor de los pobladores de los nuevos centros poblados de "Huabal" y "La Algodonera", reubicados como consecuencia de la ejecución de las Obras de Trasvase y de Riego del Proyecto Olmos.

PLIEGO : 99452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2000270. GESTION DE PROYECTOS**PIM : 36,134,220.00****b). Identificación de problemas presentados**

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**PIM : 1,440,621.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN LA FUENTE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS, SE INICIO CON UN PIA IGUAL A S/ 0.00 Y CULMINÓ CON UN PIM DE S/ 1,440,621.00 SOLES, Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN ESTA FUENTE DE FINANCIAMIENTO LLEGÓ A S/ 1,273,427.57 SOLES.

DESCRIPCIÓN DE LOS ESTUDIOS PRIORIZADOS AÑO 2017:

CONDUCCIÓN Y TRASVASE DEL CANAL HUALLABAMBA, DISTRITO DE MOTUPE, INCAHUASI Y KAÑARIS, PROVINCIAS DE LAMBAYEQUE Y FERREÑAFE, REGIÓN LAMBAYEQUE. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE

EL AVANCE FISICO DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE FACTIBILIDAD REFLEJA UN AVANCE DEL 100% DE LOS ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DE CAMPO DESARROLLADAS:

ESTUDIO DE GEORREFERENCIACIÓN, ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA, ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA CANALES, ESTUDIO DE GEOLOGÍA DEL CANAL, ESTUDIO DE GEOLOGÍA, GEOFÍSICA Y GEOTECNIA PARA DISEÑO DE TÚNEL Y ACCESO, ESTUDIO GEOLOGÍA Y GEOTECNIA, ESTUDIO GEOFÍSICO (LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL), PROSPECCIONES GEOTÉCNICAS (PERFORACIONES DIAMANTINAS Y ENSAYOS. LO EJECUTADO 254.7, ALTERNATIVA DE CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA Y GEOMECÁNICA DEL MACIZO ROCOSO A LAS PROSPECCIONES GEOTÉCNICAS. (DE ACUERDO AL CONTENIDO Y ALCANCES DEL MÉTODO ALTERNATIVO APROBADO POR EL ÁREA USUARIA DEL SERVICIO), ESTUDIO DE AGROLOGÍA, AGRO ECONOMÍA Y PLAN DE NEGOCIOS (INCLUYE ENSAYOS), ESTUDIO DE GESTIÓN DE RIESGOS.

ESTUDIO DE IMPACTO SOCIAL, ESTUDIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL PRELIMINAR, ESTUDIO DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO, ESTUDIO DE INGENIERÍA DE TÚNELES, ESTUDIO DE DISEÑOS HIDRÁULICOS Y ESTRUCTURALES DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO, ESTUDIO DE EQUIPAMIENTO HIDROMECÁNICO, ESTUDIO DE COSTOS METRADOS Y PRESUPUESTO, FORMULACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE FACTIBILIDAD.

EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD MÁS ANEXOS SE ENCUENTRA EN FASE DE REVISIÓN FINAL, LO CUAL DARÁ LUGAR A LA APROBACIÓN CORRESPONDIENTE Y DECLARATORIA DE VIABILIDAD.

b). Identificación de problemas presentados

PROBLEMAS SOCIALES, CON AGRICULTORES QUE LES AFECTARIA CON EL TRAZO DE CANAL POR SU TERRENO, ASI COMO CON TALA DE ARBOLES FRUTALES.

EN LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN, PARA LOS DIVERSOS OBJETIVOS, SIEMPRE SE HAN PRESENTADO INCONVENIENTES CON LAS PERSONAS U EMPRESAS QUE HABÍAN PERDIDO EL PROCESO, DE TAL MANERA QUE MUCHAS VECES SE HAN RETROTRAIDO LOS PROCESOS HASTA LA FASE ANTERIOR.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO SE PRESENTARON PROBLEMAS Y LAS CORRECCIONES SE ATENDIENRON EN EL MOMENTO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**PIM : 2,892,101.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

* Estudio de Factibilidad "Mejoramiento del Sistema de Trasvase Chotano y Conchano del Sistema Hidráulico Tinajones"

No se logró avance físico, debido a que se tuvo que realizar la migración del Estudio a Nivel de Perfil elaborado bajo el marco normativo SNP al nuevo Sistema Invierte.pe

*Estudio a Nivel de Perfil Invierte PE- Plan de Reforestación Cuenca Chancay - Lambayeque

PLIEGO : 99452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**PIM : 2,892,101.00**

Se logró un avance físico del 90%, el mismo que consistió en la presentación del I y II entregable, quedando pendiente el informe final, el responsable de la elaboración de dicho estudio es el Consorcio "Ingenieros sin Frontera".

* Estudio a Nivel del Perfil del Proyecto "Mejoramiento de la Instrumentación y Seguridad de la Presa Tinajones del Sistema Tinajones, en el valle Chancay Lambayeque.

Se logró 25% de avance físico, el mismo que consistió en la presentación del I entregable y la evaluación de campo.

* Estudio a Nivel de Perfil de Proyecto "Electrificación, Automatización y Telecontrol de la Infraestructura Mayor del Sistema Tinajones, en el Valle Chancay - Lambayeque"

No se logró avance, debido a que el procedimiento de selección fue declarado desierto, por falta de postores.

* Formulación de Propuesta Preliminar y Términos de Referencia para el Estudio a Nivel de Perfil del Proyecto Invierte.pe del Proyecto Tinajones II BI Regional

Se logró un avance físico de 25%, el cual consistió en la presentación del Plan de Trabajo y levantamiento de información.

* Estudio a Nivel de Perfil del Sistema de Drenaje de las 5,500 has. del Valle Viejo de Olmos

No se logró avance, debido a que el área usuaria tuvo que reformular los Términos de Referencia.

* Estudio de Factibilidad "Instalación del Sistema de Drenaje Agrícola en el Sector Mórrope - Sasape, Valle Chancay - Lambayeque, Departamento Lambayeque"

Se concluyó el Estudio de Factibilidad "Instalación del Sistema de Drenaje Agrícola en el Sector Mórrope Sasape, Valle Chancay Lambayeque, Departamento Lambayeque", el cual fue desarrollado por el consorcio RFG.

* Estudio para Elaborar la Línea Base de Condiciones Socioeconómicas en la Zona de Influencia del Embalse Limón

Se culminó el Estudio para elaborar la Línea Base de Condiciones Socioeconómicas en la zona de influencia del Embalse Limón.

* Estudio a Nivel de Perfil Creación de Accesos a la Margen Derecha del Río Olmos - en el Tramo Compreendido entre el Km 3+500 al Km. 22+000 de la carretera Fernando Belaunde Terry en el distrito de olmos, provincia de Lambayeque, departamento de Lambayeque.

Se logró un avance acumulado de 89%

b). Identificación de problemas presentados

Respecto al Estudio a Nivel de Perfil del Proyecto "Instalación de Electrificación, Automatización y Telecontrol de la Infraestructura Hidráulica Mayor del Sistema Tinajones, en el valle Chancay - Lambayeque", no se logró avance, debido a que el procedimiento de selección fue declarado desierto, por falta de postores, dificultando el inicio del Estudio.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Los recursos no utilizados han sido propuestos para que se asignen en el año 2019 como Continuidad de Inversiones.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2022232. CONSTRUCCION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL TUNEL TRASANDINO Y LA PRIMERA ETAPA DE LA PRESA LIMON**PIM : 124,900,640.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- 100% de avance en la actividad de Supervisión del Contrato de Concesión de las Obras de Traslase del Proyecto Olmos (etapa de operación y mantenimiento).

- Se realizó la Cuantificación y pago, a través del Fideicomiso de pago del Proyecto Olmos, del monto de la "Retribución" a la Concesionaria de Traslase Olmos por el Servicio de Traslase de Agua correspondiente a los meses Diciembre 2017 y de Enero - Noviembre 2018, correspondiente al 65°, 66°, 67°, 68°, 69°, 70°, 71°, 72°, 73°, 74°, 75° y 76° mes de operación de las obras traslase, equivalente a US\$ 37'777,552.14 sumando un acumulado de Sgosto 2012 a Noviembre 2018 de US\$ 229'566,090.41

- 100% de avance en las acciones de supervisión del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, Etapa de operación y Mantenimiento de las Obras de Traslase de Proyecto Olmos.

b). Identificación de problemas presentados

- El PEOT no contó, dentro de su PIA autorizado para el 2018, con asignación de recursos para efectuar los pagos mensuales de la retribución económica al Concesionario de las Obras de Traslase del Proyecto Olmos por el servicio de traslase de agua, asciende a aproximadamente US\$ 38 millones anuales. La obligatoriedad del pago de dicha retribución económica esta considerada dentro del Contrato de Prestación del Servicio de Traslase de Agua, que forma parte del Contrato de Concesión para la Construcción, Operación y Mantenimiento de la Obra de Traslase Olmos, por lo su incumplimiento podría generar serias contingencias al Estado Peruano ya que podría derivar en la ejecución de las garantías soberanas otorgadas mediante D.S. N° 014-2006-EF para el cumplimiento de dichos pagos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se gestionó y se logró la dación de los D.S. N° 063, 108 y 164 - 2018 - EF, mediante los cuales se autorizó tres transferencias de partidas a favor del PEOT por los montos de 27'590,068; S/ 25'919,826 y S/ 64'564,866, respectivamente, que permitió contar con el financiamiento necesario para cumplir con el pago del Servicio de Traslase de Agua al Concesionario CTO durante el Periodo Febrero - Diciembre 2018.

PLIEGO : 99452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2224122. MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO EL PADRE DEL DISTRITO DE MOCHUMI, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE**PIM : 5,539,663.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DETERMINADOS, SE INICIO CON UN PIA IGUAL A S/ 0.00 Y CULMINO CON UN PIM DE S/ 5,539,663.00 SOLES: SU EJECUCION PRESUPUESTAL EN ESTA FUENTE ES S/ 29,739.9 SOLES.

EL AVANCE FISICO DEL PROYECTO REFLEJA UN AVANCE EN: 03 %
SOLO SE HA ELABORADO EL EXPEDIENTE TECNICO.

b). Identificación de problemas presentados

LA ASIGNACION PRESUPUESTAL LLEGO UN POCO EXTEMPORANEO.
SOLO SE ELEBORO EL EXPEDIENTE TECNICO.

LA EJECUCION ESTA PROYECTADA PARA EL MES DE MAYO DEL 2018, CUANDO NO SE USE EL CANAL ACTUAL.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2234607. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL CHICLAYO DISTRITO Y PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE**PIM : 22,088,748.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN LA FUENTE FINANCIAMIENTO RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO, SE INICIO CON UN PIA IGUAL A S/ 0.00 Y CULMINÓ CON UN PIM DE S/ 22,088 748.00 SOLES Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN ESTA FUENTE DE FINANCIAMIENTO LLEGO A S/ 8,459,477.00 SOLES.

b). Identificación de problemas presentados

SE ENCUENTRA PARALIZADA POR CAMPAÑA DE AGRICULTORES.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LA PARALIZACIÓN ESTABA CONTEMPLADA DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO. SE ESPERA LA CULMINACIÓN DE CAMPAÑA PARA RETOMAR LAS ACTIVIDADES.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2426168. REPARACION DE CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) CANAL TAYMI ANTIGUO DISTRITO DE MANUEL ANTONIO MESONES MURO, PROVINCIA FERREÑAFE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE**PIM : 1,520,020.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

100% de avance reflejado en la culminación del Expediente Técnico, el cual fue elaborado por el Consorcio H&K INGENIEROS

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

PLIEGO : 99452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2426168. REPARACION DE CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) CANAL TAYMI ANTIGUO DISTRITO DE MANUEL ANTONIO MESONES MURO, PROVINCIA FERREÑAFE,
DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

PIM : 1,520,020.00

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2426186. REPARACION DE TRANSITO; EN EL(LA) CAMINO DE SERVICIO CANAL TAYMI DISTRITO DE PATAPO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

PIM : 1,382,288.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se logró el 75% de avance en la elaboración del Expediente Técnico, el cual consistió en la presentación del I y II entregable, faltando el III entregable (informe final), el mismo que está siendo elaborado por el Consorcio H&K INGENIEROS.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0056. TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO : 2001706. LINEA DE TRANSMISION 60 KV CHICLAYO - BOCA DE SALIDA DEL TUNEL TRASANDINO

PIM : 1,650,000.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se realizaron las actividades de conservación, operación y mantenimiento de la Infraestructura Eléctrica del PEOT, lo cual permitió brindar servicio eléctrico permanente a poblaciones e industrias de la Provincia de Lambayeque, cumpliendo la normativa vigente, la energía eléctrica transportada al 31 de Diciembre ascendió a 144 millones de Kilovatios - Hora. El avance logrado al 31 de Diciembre del año fiscal 2018 es 120%

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO : 2186516. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL LA-105, TRAMO PUENTE POSITOS (KM 9 + 212), DISTRITO DE TUCUME HASTA LA CIUDAD DE MORROPE,
INTERSECCION CON LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE (KM 1,008), PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

PIM : 28,779,305.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EN LA FUENTE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS, SE INICIO CON UN PIA IGUAL A S/ 18,780,107.00 Y CULMINÓ CON UN PIM DE S/ 18,780,107.00 SOLES Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN ESTA FUENTE DE FINANCIAMIENTO FUE S/ 10,515,504.00 SOLES.

EN LA FUENTE FINANCIAMIENTO RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO, SE INICIO CON UN PIA IGUAL A S/ 0.00 Y CULMINÓ CON UN PIM DE S/ 9,999,198.00 SOLES Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN ESTA FUENTE DE FINANCIAMIENTO LLEGO A S/ 9,742,127.00 SOLES.

PLIEGO : 99452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO : 2186516. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL LA-105, TRAMO PUENTE POSITOS (KM 9 + 212), DISTRITO DE TUCUME HASTA LA CIUDAD DE MORROPE, INTERSECCION CON LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE (KM 1,008), PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE**PIM : 28,779,305.00****b). Identificación de problemas presentados**

SE PRESENTARON PROBLEMAS DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS QUE INTERFERÍAN CON LA CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE ESTÁ REALIZANDO EL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LOS PREDIOS QUE INTERFERÍAN CON LA CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2114100. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE - 06A (TUMAN KM. 21 +000) EMP. LA -570 (LUYA) - DISTRITO DE TUMAN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE**PIM : 2,808,459.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN LA FUENTE FINANCIAMIENTO RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO, SE INICIO CON UN PIA IGUAL A S/ 0.00 Y CULMINÓ CON UN PIM DE S/ 2,808,459.00 SOLES Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN ESTA FUENTE DE FINANCIAMIENTO LLEGO A S/ 2, 493,029.00 SOLES.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE REGISTRARON PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2238573. CONSTRUCCION DEL PUENTE DEL CENTRO POBLADO MENOR LOS POSITOS, DISTRITO DE MORROPE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE**PIM : 886,097.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN LA FUENTE FINANCIAMIENTO RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO, SE INICIO CON UN PIA IGUAL A S/ 0.00 Y CULMINÓ CON UN PIM DE S/ 886,097.00 SOLES., Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN ESTA FUENTE DE FINANCIAMIENTO LLEGO A S/ 679,596.00 SOLES.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE REGISTRARON PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

PLIEGO : 99452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2269610. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MOCHUMI -CASERIO BALDERA-PUEBLO NUEVO, DISTRITO DE MOCHUMI - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE**PIM : 3,484,685.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN LA FUENTE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS, SE INICIO CON UN PIA IGUAL A S/ 0.00 Y CULMINÓ CON UN PIM DE S/ 3 484,685.00 SOLES Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN ESTA FUENTE DE FINANCIAMIENTO FUE S/ 1 927,055.00 SOLES.

b). Identificación de problemas presentados

EL CONTRATISTA ALCANZÓ LA PENALIDAD MÁXIMA POR ATRASO EN LA CULMINACIÓN DE LOS TRABAJOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

RESOLUCIÓN DE CONTRATO A EMPRESA CONTRATISTA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2288518. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JAYANCA - PAMPA DE LINO, DISTRITO DE JAYANCA - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE**PIM : 1,148,791.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN LA FUENTE FINANCIAMIENTO RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO, SE INICIO CON UN PIA IGUAL A S/ 0.00 Y CULMINÓ CON UN PIM DE S/ 1,148,791.00 SOLES Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN ESTA FUENTE DE FINANCIAMIENTO LLEGO A S/ 00.00 SOLES.

b). Identificación de problemas presentados

PROBLEMAS CON EL TRAZO Y AFECTACIONES PREDIALES.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CONSULTAS AL PROYECTISTA. - REPLANTEO EN OBRA PARA DEFINIR EL TRAZO FINAL.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO : 2254126. MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA AVENIDA ANTONIO MESONES MURO DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE**PIM : 8,695,253.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN LA FUENTE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS, SE INICIO CON UN PIA IGUAL A S/ 0.00 Y CULMINÓ CON UN PIM DE S/ 23,555.00 SOLES, Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN ESTA FUENTE DE FINANCIAMIENTO FUE S/ 0.00 SOLES.

EN LA FUENTE FINANCIAMIENTO RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO, SE INICIO CON UN PIA IGUAL A S/ 0.00 Y CULMINÓ CON UN PIM DE S/ 116,071.00 SOLES Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN ESTA FUENTE DE FINANCIAMIENTO LLEGO A S/ 111,775.00 SOLES.

EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DETERMINADOS, SE INICIO CON UN PIA IGUAL A S/ 0.00 Y SE CULMINO CON UN PIM DE S/139.00 SOLES: SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN ESTA FUENTE ES S/ 16.0SOLES FORMA GLOBAL SU PIM ASCENDIÓ A S/ 1,630,253.00 SOLES, EN UNA EJECUCIÓN ACUMULADA DE S/ 1,478,459.02 SOLES.

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE PRESENTARON DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS PARA SOLICITAR LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

PLIEGO : 99452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO : 2255029. MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA AVENIDA PROLONGACION CIEZA DE LEON HASTA LA AV LA PURISIMA ENTRE MZ 22-30 PIM : 10,963,032.00
DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EN LA FUENTE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS, SE INICIO CON UN PIA IGUAL A S/ 8,641,66.00 Y CULMINÓ CON UN PIM DE S/ 8,042,232.00 SOLES, Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN ESTA FUENTE DE FINANCIAMIENTO FUE S/ 6,232,188.00 SOLES.

EN LA FUENTE FINANCIAMIENTO RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO, SE INICIO CON UN PIA IGUAL A S/0.00 Y CULMINÓ CON UN PIM DE S/ 2,920,800.00 SOLES., Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN ESTA FUENTE DE FINANCIAMIENTO LLEGO A S/ 1,969,406.00 SOLES.

b). Identificación de problemas presentados

SE PRESENTARON PROBLEMAS DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS QUE INTERFERÍAN CON LA CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE REALIZÓ EL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LOS PREDIOS QUE INTERFERÍAN CON LA CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA, Y SE REALIZÓ LOS PAGOS A LOS PROPIETARIOS DE DICHOS PREDIOS. SE SOLUCIONÓ EL PROBLEMA PRESENTADO.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO : 2300988. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA AV. ANDRES A. CACERES ENTRE LA AV. RAMON CASTILLA Y CA. DANIEL A. PIM : 921,612.00
CARRION DEL DISTRITO LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EN LA FUENTE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS, SE INICIO CON UN PIA IGUAL A S/. 0.00 Y CULMINÓ CON UN PIM DE S/. 23,555.00 SOLES, Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN ESTA FUENTE DE FINANCIAMIENTO FUE S/. 0.00 SOLES.

EN LA FUENTE FINANCIAMIENTO RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO, SE INICIO CON UN PIA IGUAL A S/0.00 Y CULMINÓ CON UN PIM DE S/ 9,21,612.00 SOLES Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN ESTA FUENTE DE FINANCIAMIENTO LLEGO A S. 77,685.00 SOLES.

EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DETERMINADOS, SE INICIO CON UN PIA IGUAL A S/ 0.00 Y SE CULMINO CON UN PIM DE S/ 139.00 SOLES: SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN ESTA FUENTE ES S/ 16,00 SOLES

FORMA GLOBAL SU PIM ASCENDIÓ A S/ 1,630,253.00 SOLES, EN UNA EJECUCIÓN ACUMULADA DE S/ 1,478,459.02 SOLES.

b). Identificación de problemas presentados

SE OBSERVÓ QUE EL EXPEDIENTE INCLUÍA PARTIDAS INNECESARIAS PARA CUMPLIR CON EL OBJETIVO DEL PROYECTO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE REALIZÓ UN DEDUCTIVO, PARA DEJAR DE EJECUTAR LAS PARTIDAS INNECESARIAS.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0124. GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

PRODUCTO PROYECTO : 2278919. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA, EN LOS PROCESOS DE ALMACENAMIENTO, BARRIDO, RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA LOCALIDAD DE JOSE LEONARDO ORTIZ, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE PIM : 7,125,490.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EN LA FUENTE FINANCIAMIENTO RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO, SE INICIO CON UN PIA IGUAL A S/ 0.00 Y CULMINÓ CON UN PIM DE S/ 7,125,490.00 SOLES Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN ESTA FUENTE DE FINANCIAMIENTO LLEGO A S/ 4,548,338.00 SOLES.

PLIEGO : 99452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0124. GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

PRODUCTO PROYECTO : 2278919. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA, EN LOS PROCESOS DE ALMACENAMIENTO, BARRIDO, RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA LOCALIDAD DE JOSE LEONARDO ORTIZ, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

PIM : 7,125,490.00

b). Identificación de problemas presentados

NO SE HAN REGISTRADO PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 041. DESARROLLO URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0090. PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2287928. MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CERCADO DE MANUEL ANTONIO MESONES MURO, DISTRITO DE MANUEL ANTONIO MESONES MURO - FERRENAFE - LAMBAYEQUE

PIM : 5,696,274.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EN LA FUENTE FINANCIAMIENTO RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO, SE INICIO CON UN PIA IGUAL A S/ 0.00 Y CULMINÓ CON UN PIM DE S/ 5,696,274.00 SOLES Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN ESTA FUENTE DE FINANCIAMIENTO LLEGO A S/ 5,541,240.00 SOLES.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE REGISTRARON PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2285479. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MONSEFU DISTRITO DE MONSEFU, PROVINCIA DE CHICLAYO, LAMBAYEQUE

PIM : 1,811,204.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EN LA FUENTE FINANCIAMIENTO RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO, SE INICIO CON UN PIA IGUAL A S/ 0.00 Y CULMINÓ CON UN PIM DE S/ 1,811,204.00 SOLES Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN ESTA FUENTE DE FINANCIAMIENTO LLEGO A S/ 79,606.00 SOLES.

b). Identificación de problemas presentados

INICIALMENTE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO NO CONTABA CON SUPERVISIÓN. - EL CONSULTOR ENCARGADO DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO HA ALCANZADO LA PENALIDAD MÁXIMA POR ATRASO EN ENTREGA DEL PRODUCTO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE CONTRATÓ SUPERVISION EXTERNA PARA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE.

SE PRESENTÓ UN INFORME, RECOMENDANDO QUE SE CALCULE LA PENALIDAD Y DE SER LA MÁXIMA SE PROCEDA A RESOLVER EL CONTRATO.

PLIEGO : 99452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2310820. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE FERREÑAFE DISTRITO DE FERREÑAFE, PROVINCIA DE FERREÑAFE, REGION LAMBAYEQUE

PIM : 2,018,144.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EN LA FUENTE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS, SE INICIO CON UN PIA IGUAL A S/. 0.00 Y CULMINÓ CON UN PIM DE S/. 23,555.00 SOLES, Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN ESTA FUENTE DE FINANCIAMIENTO FUE S/. 0.00 SOLES.

EN LA FUENTE FINANCIAMIENTO RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO, SE INICIO CON UN PIA IGUAL A S/ 0.00 Y CULMINÓ CON UN PIM DE S/ 2,018,144.00 SOLES Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN ESTA FUENTE DE FINANCIAMIENTO LLEGO A S/ 104,409.00 SOLES.

EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DETERMINADOS, SE INICIO CON UN PIA IGUAL A S/ 0.00 Y SE CULMINO CON UN PIM DE S/ 139.00 SOLES: SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN ESTA FUENTE ES S/ 16.00 SOLES

FORMA GLOBAL SU PIM ASCENDIÓ A S/ 1,630,253.00 SOLES, EN UNA EJECUCIÓN ACUMULADA DE S/ 1,478,459.02 SOLES.

b). Identificación de problemas presentados

INICIALMENTE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO NO CONTABA CON SUPERVISIÓN. EXISTE UNA INCOMPATIBILIDAD ENTRE EL ÁREA DE REGISTROS PUBLICOS Y EL ÁREA CALCULADA CON RESPECTO AL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE CONTRATÓ SUPERVISIÓN EXTERNA PARA QUE PUEDA CONTROLAR LA CORRECTA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE.
SE REALIZARÁ UN REPLANTEO DEL TERRENO.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2311087. MEJORAMIENTO DE LA PLANTA PRODUCTORA DE OXIGENO MEDICINAL DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES DE CHICLAYO DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

PIM : 801,479.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE REALIZARON LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN LOGRANDO EL COMPROMISO ANUAL DEL 85.95%

b). Identificación de problemas presentados

OBSERVACIONES EN LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN Y DEFICIT PRESUPUESTAL PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS COMPROMISOS ASUMIDOS A TRAVES DEL CONTRATO N° 010-2018-HRDLMCH, CON LA EMPRESA NEGOCIACIONES UNIVERSAL POWER SRL.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

GESTIONAR ANTE EL MEF Y EL MINSA LA TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL, TODA VEZ QUE SE CUENTA CON SUSTENTO TECNICO Y PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN CULMINADOS CON CONTRATO SUSCRITO

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2313817. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESTERILIZACION EN EL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES DE CHICLAYO DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.

PIM : 2,580,773.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE REALIZARON LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN LOGRANDO LA ADJUDICACIÓN DE LA BUENA PRO, DEVENGANDOSE AL 96%

PLIEGO : 99452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2313817. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESTERILIZACION EN EL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES DE CHICLAYO DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE. PIM : 2,580,773.00**b). Identificación de problemas presentados**

DEFICIT PRESUPUESTAL PARA CUBRIR LA TOTALIDAD DEL PROYECTO DE INVERSION POR UN MONTO QUE ASCIENDE A S7 105,458.99 SOLES.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

GESTIONAR ANTE EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS Y EL MINISTERIO DE SALUD LA TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PARA EL CUMPLIMIENTO AL 100% DE LOS COMPONENTES DEL PIP

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO : 2311091. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES DE CHICLAYO DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE PIM : 2,947,463.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE ACTUALIZO EL EXPEDIENTE TECNICO, CONVOCANDOSE A PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA, HABIENDO LOGRADO ADJUDICAR POR EL IMPORTE DE S/ 1,104,593.00 SOLES

b). Identificación de problemas presentados

EN MAS DE UNA OPORTUNIDAD SE HA CAIDO EL PROCESO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0098. SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2251786. INSTALACION DEL SERVICIO DE TOMOGRAFIA EN EL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES DE CHICLAYO DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE PIM : 3,287,139.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE REALIZARON LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN LOGRANDO EL COMPROMISO ANUAL DEL 97.50%

b). Identificación de problemas presentados

OBSERVACIONES EN LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN Y DEFICIT PRESUPUESTAL PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS COMPROMISOS ASUMIDOS A TRAVES DEL CONTRATO N° 002-2018-HRDLMCH, CON LA EMPRESA TECNOLOGIA INDUSTRIAL NACIONAL SA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

GESTIONAR ANTE EL MEF Y EL MINSA LA TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL, TODA VEZ QUE SE CUENTA CON SUSTENTO TECNICO Y PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN CULMINADOS CON CONTRATO SUSCRITO

PLIEGO : 99452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2243802. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA, EN LA I.E N 11601 OJO DE TORO ALTO EN EL CASERIO PROGRESO ALTO, DISTRITO DE JAYANCA - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE

PIM : 4,659,488.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EN LA FUENTE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS, SE INICIO CON UN PIA IGUAL A S/ 459,488.00 Y CULMINÓ CON UN PIM DE S/ 459,488.00 SOLES, Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN ESTA FUENTE DE FINANCIAMIENTO FUE S/ 3 313,724.00 SOLES.

b). Identificación de problemas presentados

LAS LLUVIAS PRESENTADAS EN LOS MESES DE MARZO Y ABRIL, AFECTARON EL MURO DE CONTENCIÓN DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ELABORACIÓN DE UN NUEVO EXPEDIENTE TÉCNICO PARA EL TRAZO AFECTADO, Y MEJORA DE DISEÑO QUE GARANTICE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA.
SE SOLUCIONO EL PROBLEMA PRESENTADO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2173482. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACION DE COBERTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL N 11159-ATUMPAMPA, N 10065-TUTE, N 326-CACHINCHE, DISTRITO DE KAÑARIS Y PITIPO PROVINCIA DE FERREÑAFE DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

PIM : 3,663,547.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EN LA FUENTE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS, SE INICIO CON UN PIA IGUAL A S/ 0.00 Y CULMINÓ CON UN PIM DE S/ 683,491.00 SOLES, Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN ESTA FUENTE DE FINANCIAMIENTO FUE S/ 0.00 SOLES.

EN LA FUENTE FINANCIAMIENTO RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO, SE INICIO CON UN PIA IGUAL A S 0.00 Y CULMINÓ CON UN PIM DE S/ 2,980,056.00 SOLES Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN ESTA FUENTE DE FINANCIAMIENTO LLEGO A S/ 1,847,816.00 SOLES.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE REGISTRARON PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2194502. INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL N 421 LAGUNA HUANAMA Y N414 CRUZ DE MAYO DEL DISTRITO DE SALAS DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DE LA REGION LAMBAYEQUE

PIM : 3,007,784.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EN LA FUENTE FINANCIAMIENTO RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO, SE INICIO CON UN PIA IGUAL A S/ 0.00 Y CULMINÓ CON UN PIM DE S/ 3,007,784.00 SOLES Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN ESTA FUENTE DE FINANCIAMIENTO LLEGO A S/ 2,714,569.00 SOLES.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE REGISTRARON PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

PLIEGO : 99452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2194502. INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL N 421 LAGUNA HUANAMA Y N414 CRUZ DE MAYO DEL DISTRITO DE SALAS DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DE LA REGION LAMBAYEQUE

PIM : 3,007,784.00

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2231869. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACION DE COBERTURA DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I N 10855-CASERIO MONDRAGON-DISTRITO DE MOTUPE-LAMBAYEQUE, I.E.I N 347- CASERIO PALO BLANCO-DISTRITO DE MOTUPE -LAMBAYEQUE, I.E.I N 10188-CASERIO CALERA SANTA ROSA -DISTRITO DE OLMOS-LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

PIM : 4,338,339.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EN LA FUENTE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS, SE INICIO CON UN PIA IGUAL A S/ 0.00 Y CULMINÓ CON UN PIM DE S/ 212,867.00 SOLES, Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN ESTA FUENTE DE FINANCIAMIENTO FUE S/ 23,282.00 SOLES.

EN LA FUENTE FINANCIAMIENTO RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO, SE INICIO CON UN PIA IGUAL A S/ 0.00 Y CULMINÓ CON UN PIM DE S/ 4,125,472.00 SOLES Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN ESTA FUENTE DE FINANCIAMIENTO LLEGO A S/ 2,229,766.0

b). Identificación de problemas presentados

PROBLEMA DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL EN UNO DE SUS COMPONENTES: I.E. PALO BLANCO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LA UNIDAD FORMULADORA SE ENCUENTRA REALIZANDO EL SANEAMIENTO FÍSICO - LEGAL DEL TERRENO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2261156. INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS II.EE. N 440 - CP. LAS FLORES DE LA PRADERA DEL DISTRITO DE PIMENTEL Y N 441 - CP. SAN FRANCISCO DE ASIS DEL DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE

PIM : 2,761,920.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EN LA FUENTE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS, SE INICIO CON UN PIA IGUAL A S/ 2 750,497.00 Y CULMINÓ CON UN PIM DE S/ 2,750,497.00 SOLES, Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN ESTA FUENTE DE FINANCIAMIENTO FUE S/ 2,079,791.00 SOLES.

EN LA FUENTE FINANCIAMIENTO RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO, SE INICIO CON UN PIA IGUAL A S/ 0.00 Y CULMINÓ CON UN PIM DE S/ 11,423.00 SOLES., Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN ESTA FUENTE DE FINANCIAMIENTO LLEGO A S/ 9,712.00 SOLES.

b). Identificación de problemas presentados

LA EMPRESA NO CUMPLIÓ CONTRACTUALMENTE.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE RESOLVIÓ EL CONTRATO A LA EMPRESA CONTRATISTA.

PLIEGO : 99452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2144061. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN 8 IIEE DEL NIVEL PRIMARIO DE LA REGION LAMBAYEQUE**PIM : 1,526,290.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN LA FUENTE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS, SE INICIO CON UN PIA IGUAL A S/ 0.00 Y CULMINÓ CON UN PIM DE S/ 438,073.00 SOLES, Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN ESTA FUENTE DE FINANCIAMIENTO FUE S 434,861SOLES.

EN LA FUENTE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS, SE INICIO CON UN PIA IGUAL A S/ 0.00 Y CULMINÓ CON UN PIM DE S/ 911,908.00 SOLES Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN ESTA FUENTE DE FINANCIAMIENTO FUE S/ 809,293.00 SOLES.

b). Identificación de problemas presentados

LA OBRA FUE EJECUTADA INICIALMENTE POR CONTRATA, LUEGO SE RESOLVIÓ EL CONTRATO POR MÁXIMA PENALIDAD. POSTERIORMENTE FUE EJECUTADA BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA, PERO SE ENCUENTRA PARALIZADA POR FALTA DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE SOLICITÓ ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA CULMINAR CON EL PROYECTO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2173450. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE 4 II.EE, 10030 NAYLAMP, C.A. SALAVERRY, FANNY ABANTO CALLE, DIEGO FERRE DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LOS DISTRITOS DE JOSE LEONARDO ORTIZ, LA VICTORIA Y REQUE PROVINCIA DE CHICLAYO.**PIM : 2,309,190.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN LA FUENTE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS, SE INICIO CON UN PIA IGUAL A S/ 0.00 Y CULMINÓ CON UN PIM DE S/ 1,728,058.00 SOLES, Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN ESTA FUENTE DE FINANCIAMIENTO FUE S/ 1, 552,518.00 SOLES.

EN LA FUENTE FINANCIAMIENTO RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO, SE INICIO CON UN PIA IGUAL A S/ 0.00 Y CULMINÓ CON UN PIM DE S/ 581,132.00 SOLES Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN ESTA FUENTE DE FINANCIAMIENTO LLEGO A S/ 576,324.00 SOLES.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE REGISTRARON PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2112634. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E DEL NIVEL SECUNDARIO ROSA FLORES DE OLIVA, DEL DISTRITO DE CHICLAYO, DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO-REGION LAMBAYEQUE**PIM : 9,797,074.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN LA FUENTE FINANCIAMIENTO RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO, SE INICIO CON UN PIA IGUAL A S/ 0.00 Y CULMINÓ CON UN PIM DE S/ 9,797,074.00 SOLES Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN ESTA FUENTE DE FINANCIAMIENTO LLEGO A S/ 0.00 SOLES.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE REALIZÓ LA REUBICACIÓN DE LOS ALUMNOS DE LA I.E..

PLIEGO : 99452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2112634. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E DEL NIVEL SECUNDARIO ROSA FLORES DE OLIVA, DEL DISTRITO DE CHICLAYO, DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO-REGION LAMBAYEQUE

PIM : 9,797,074.00

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE DETERMINÓ UN LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE ALUMNOS, MIENTRAS SE CONSTRUYE EL COLEGIO.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2112716. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA ELVIRA GARCIA Y GARCIA DEL DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE

PIM : 2,975,188.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EN LA FUENTE FINANCIAMIENTO RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO, SE INICIO CON UN PIA IGUAL A S/ 0.00 Y CULMINÓ CON UN PIM DE S/ 2 975,188.00 SOLES Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN ESTA FUENTE DE FINANCIAMIENTO LLEGO A S/ 2, 937,724.00 SOLES.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE REGISTRARON PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ELABORACIÓN DE UN NUEVO EXPEDIENTE TÉCNICO PARA EL TRAZO AFECTADO Y MEJORA DE DISEÑO QUE GARANTICE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA.
 SE SOLUCIONO EL PROBLEMA PRESENTADO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2162078. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL COLEGIO MILITAR ELIAS AGUIRRE, DISTRITO DE PIMENTEL, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

PIM : 4,931,295.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EN LA FUENTE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS, SE INICIO CON UN PIA IGUAL A S/ 0.00 Y CULMINÓ CON UN PIM DE S/ 3 922,012.00 SOLES, Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN ESTA FUENTE DE FINANCIAMIENTO FUE S/ 3,921,345.00 SOLES.

EN LA FUENTE FINANCIAMIENTO RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO, SE INICIO CON UN PIA IGUAL A S/. 0.00 Y CULMINÓ CON UN PIM DE S/ 1,009, 283.00 SOLES Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN ESTA FUENTE DE FINANCIAMIENTO LLEGO A S/ 996,724.00 SOLES.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE REGISTRARON PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

PLIEGO : 99453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

PRODUCTO PROYECTO : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**PIM : 3,227,000.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

DESTINADOS A LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN REQUERIDOS Y NECESARIOS EN DIFERENTES SECTORES, CON EL PROPÓSITO DE SELECCIONAR GRADUALMENTE SU PROBLEMÁTICA Y MEJORARLAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN

b). Identificación de problemas presentados

FALTA INFORMAR SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

OFICIAR Y EXHORTAR A LAS UNIDADES EJECUTORAS A INFORMAR SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN QUE HAN ELABORADO O EN ELABORACIÓN.

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 009. CIENCIA Y TECNOLOGIA

GRUPO FUNCIONAL : 0017. INNOVACION TECNOLOGICA

PRODUCTO PROYECTO : 2323637. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL PAICHE EN EL EJE CARRETERO IQUTOS - NAUTA MAYNAS-LORETO-LORETO**PIM : 2,701,820.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PROYECTO EN EJECUCIÓN AL 43.31%

b). Identificación de problemas presentados

SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PROVENIENTES DEL CANON Y SOBRECANON PETROLERO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SUPERVISION Y SEGUIMIENTO PERMANENTE PARA CUMPLIR CON PROGRAMACION DEL PROYECTO

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 009. CIENCIA Y TECNOLOGIA

GRUPO FUNCIONAL : 0017. INNOVACION TECNOLOGICA

PRODUCTO PROYECTO : 2334227. MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS DEL CULTIVO DE CACAO (THEOBROMA CACAO) EN LAS COMUNIDADES DE: FELIX FLORES - SAN JUAN DEL MARAÑON, CHAPIS Y SARAMIRIZA - DISTRITO DE MANSERICHE - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - LORETO**PIM : 841,565.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PROYECTO EN EJECUCIÓN

b). Identificación de problemas presentados

SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PROVENIENTE DEL CANON Y SOBRECANON PETROLERO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SUPERVISION Y SEGUIMIENTO PERMANENTE PARA CUMPLIR CON PROGRAMACION DEL PROYECTO

PLIEGO : 99453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 009. CIENCIA Y TECNOLOGIA

GRUPO FUNCIONAL : 0017. INNOVACION TECNOLOGICA

PRODUCTO PROYECTO : 2399783. MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y TECNOLOGICAS EN EL CULTIVO DE ARROZ BAJO RIEGO EN LOS SECTORES DE NUEVO JAEN, SAN JUAN DE PUMAYACU, Y MIGUEL GRAU EN EL VALLE DEL SHANUSI, DISTRTITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTEMENTO DE LORETO CENTRO POBLADO DE NUEVO JAEN - DISTRITO DE YURIMAGUAS - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - REGION LORETO PIM : 3,068,395.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PROYECTO EN EJECUCIÓN

b). Identificación de problemas presentados

SUJETO A DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PROVENIENTES DEL CANON Y SOBRECANON

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO PERMANENTE PARA CUMPLIR CON PROGRAMACION DE EJECUCION DE OBRA

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 009. CIENCIA Y TECNOLOGIA

GRUPO FUNCIONAL : 0017. INNOVACION TECNOLOGICA

PRODUCTO PROYECTO : 2415468. MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS DEL CULTIVO DE CACAO (THEOBROMA CACAO) EN 25 COMUNIDADES DEL EJE CARRETERO IQUITOS - NAUTA, DISTRITO DE SAN JUAN Y NAUTA, CAHUIDE - DISTRITO DE SAN JUAN - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO PIM : 1,067,405.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PROYECTO EN EJECUCIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

b). Identificación de problemas presentados

SUJETO A LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA DE RECURSOS PROVENIENTES DEL CANON Y SOBRECANON PETROLERO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO PERMANENTE PARA CUMPLIR CON PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0046. PROTECCION SANITARIA VEGETAL

PRODUCTO PROYECTO : 2431458. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GESTION DE LA DIRECCION DE SANEAMIENTO FISICO Y LEGAL DE LA PROPIEDAD AGRARIA DE LA DIRECCION REGIONAL AGRARIA DEPARTAMENTO DE LORETO. REQUENA DEL DISTRITO DE REQUENA - PROVINCIA DE REQUENA - DEPARTAMENTO DE LORETO PIM : 863,656.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PROYECTO EN EJECUCIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA LORETO

b). Identificación de problemas presentados

SUJETO A LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA DE RECURSOS PROVENIENTES DEL CANON Y SOBRECANON PETROLERO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO PERMANENTE PARA CUMPLIR CON PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO

PLIEGO : 99453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0047. INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2290046. MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO EN POBLACIONES SHAWI DE LAS CUENCAS DEL BAJO PARANAPURA Y DEL RIO ARMANAYACU, DISTRITO DE BALSAPUERTO - ALTO AMAZONAS - LORETO**PIM : 1,293,594.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PROYECTO EN EJECUCIÓN A CARGO DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE ALTO AMAZONAS - YURIMAGUAS

b). Identificación de problemas presentados

SUJETO A LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA PROVENIENTE DE LOS RECURSOS DEL CANON Y SOBRECANON PETROLERO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO PERMANENTE PARA CUMPLIR CON PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2232361. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO YANAYACU TIBILO - DISTRITO DE LAGUNAS - ALTO AMAZONAS - LORETO**PIM : 3,282,281.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA SE ENCUENTRA EN LAUDO ARBITRAL

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ESTAN ACTUALIZANDO LOS EXPEDIENTES.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0120. GESTION INTEGRADA Y SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS

PRODUCTO PROYECTO : 2380517. RECUPERACION Y CONSERVACION DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS EN LAS COMUNIDADES SAN PEDRO II ZONA, SAN PEDRO I ZONA, GRAN PUNTA, VILLA MONTE ALEGRE, DE LA CUENCA BAJA DEL RIO MARAÑON EN EL DISTRITO DE NAUTA, PROVINCIA DE LORETO, DEPARTAMENTO LORETO"**PIM : 813,740.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PROYECTO EN EJECUCIÓN

b). Identificación de problemas presentados

SUJETO A LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA PROVENIENTE DE LOS RECURSOS DEL CANON Y SOBRECANON PETROLERO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO PERMANENTE PARA CUMPLIR CON PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO

PLIEGO : 99453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO : 2078665. SISTEMA ELECTRICO RURAL CABALLOCOCHA II ETAPA**PIM : 871,189.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA A 100%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO : 2078666. SISTEMA ELECTRICO RURAL DE REQUENA**PIM : 2,503,287.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCIÓN AL 28.8%

b). Identificación de problemas presentados

OBRA SE ENCUENTRA EN ARBITRAJE Y EN ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO POR EL SALDO DE OBRA A NIVEL DE INGENIERÍA Y DETALLE

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EN BUSCA DEL FINANCIAMIENTO PARA EJECUTAR EL SALDO DE OBRA

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO : 2078669. SISTEMA ELECTRICO RURAL NAUTA**PIM : 2,308,280.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCIÓN AL 52%

b). Identificación de problemas presentados

OBRA SE ENCUENTRA EN ARBITRAJE Y EN ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO POR EL SALDO DE OBRA A NIVEL DE INGENIERÍA Y DETALLE

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EN BUSCA DEL FINANCIAMIENTO PARA EJECUTAR EL SALDO DE OBRA

PLIEGO : 99453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO : 2352146. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO ELECTRICO EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS PIJUAYAL Y LAGUNA VERDE DE LA CIUDAD DE YURIMAGUAS DISTRITO DE YURIMAGUAS PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS -LORETO

PIM : 1,170,529.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

OBRA CONCLUIDA AL 100%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO : 2300780. MEJORAMIENTO DE LA VIA CARROZABLE SAN JOAQUIN DE OMAGUAS - CARRETERA IQUITOS NAUTA KM. 58, DISTRITO DE NAUTA, PROVINCIA DE LORETO - LORETO

PIM : 15,242,003.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

OBRA EN EJECUCIÓN AL 70.91%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO PERMANENTE PARA CUMPLIR CON PROGRAMACIÓN DE LA OBRA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO : 2307532. CONSTRUCCION DE LA VIA DEPARTAMENTAL YURIMAGUAS - JEBEROS, DISTRITOS DE YURIMAGUAS Y JEBEROS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO DE LORETO

PIM : 30,404,154.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

OBRA EN EJECUCIÓN CON UN AVANCE DE 95.16%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO PERMANENTE PARA CUMPLIR CON PROGRAMACIÓN DE LA OBRA

PLIEGO : 99453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2078436. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PAMPA HERMOSA-INAHUAYA-PROVINCIA DE UCAYALI**PIM : 6,972,717.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCIÓN AL 23.93%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO PERMANENTE PARA CUMPLIR CON PROGRAMACIÓN DE LA OBRA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2158449. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL ALTO MUHENA - NUEVO SAN MARTIN Y NUEVO HORIZONTE - DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO**PIM : 1,889,710.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCIÓN AL 75.92%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO PERMANENTE PARA CUMPLIR CON PROGRAMACIÓN DE LA OBRA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2211940. MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE DE PARAISO - LAS PALMAS - ALTO CONTAMANA - NUEVO LORETO - NUEVO PICOTA, DISTRITO DE PAMPA HERMOSA - UCAYALI - LORETO**PIM : 6,091,122.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCIÓN

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO PERMANENTE PARA CUMPLIR CON PROGRAMACIÓN DE LA OBRA

PLIEGO : 99453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2276485. CREACION DE LA VEREDA PEATONAL EN LA COMUNIDAD DE HUAÑUNA - RIO UCAYALI, DISTRITO DE SARAYACU - UCAYALI - LORETO**PIM : 1,073,733.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EJECUTADA AL 100%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2334555. CREACION DE CAMINOS VECINALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA, PISCO, NUEVO LORETO Y DIAMANTE AZUL, DISTRITO DE ALTO NANAY - MAYNAS - LORETO**PIM : 5,561,072.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCIÓN AL 33.67%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO PERMANENTE PARA CUMPLIR CON PROGRAMACIÓN DE LA OBRA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 035. TRANSPORTE HIDROVIARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0071. PUERTOS Y TERMINALES FLUVIALES Y LACUSTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2114941. CONSTRUCCION EMBARCADERO FLUVIAL DE NAUTA -DISTRITO DE NAUTA, PROVINCIA DE LORETO - LORETO**PIM : 862,984.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EJECUTADA AL 100%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

PLIEGO : 99453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO : 2410620. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA CALLE MANUEL E. ROJAS CUADRAS 1,2 Y 3 DE LA CIUDAD DE CONTAMANA DEL DISTRITO DE CONTAMANA - PROVINCIA DE UCAYALI - DEPARTAMENTO DE LORETO**PIM : 1,911,159.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCIÓN

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO PERMANENTE PARA CUMPLIR CON PROGRAMACION DE EJECUCION DE OBRA

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**PIM : 1,764,522.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

DESTINADOS A LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN REQUERIDOS Y NECESARIOS EN DIFERENTES SECTORES, CON EL PROPÓSITO DE SELECCIONAR GRADUALMENTE SU PROBLEMÁTICA Y MEJORARLAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN

b). Identificación de problemas presentados

FALTA INFORMAR SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

OFICIAR Y EXHORTAR A LAS UNIDADES EJECUTORAS A INFORMAR SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN QUE HAN ELABORADO O EN ELABORACIÓN.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 043. SALUD COLECTIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2255793. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO HOSPITAL DE IQUITOS CESAR GARAYAR GARCIAS / PROVINCIA DE MAYNAS**PIM : 53,381,610.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EJECUCIÓN

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO PERMANENTE PARA CUMPLIR CON PROGRAMACIÓN DE LA OBRA

PLIEGO : 99453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2056395. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL SANTA GEMA - YURIMAGUAS**PIM : 10,143,987.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EJECUTADA AL 100%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2308117. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE I-1 DE LA COMUNIDAD DE ORAN, DISTRITO DE LAS AMAZONAS, PROVINCIA DE MAYNAS, REGION LORETO**PIM : 1,685,516.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EJECUTADA AL 100%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2432823. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD I-1 CURINGA, NUEVA ALEJANDRIA (CURINGA) DEL DISTRITO DE SOPLIN - PROVINCIA DE REQUENA - DEPARTAMENTO DE LORETO**PIM : 1,273,500.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EJECUCIÓN

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SUPERVISION Y SEGUIMIENTO PERMANENTE PARA CUMPLIR CON PROGRAMACION DE EJECUCION DE OBRA

PLIEGO : 99453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO : 2433252. REMODELACION DE SALA DE OPERACIONES O QUIROFANO Y AMBIENTE DE UNIDADES OPERATIVAS; RENOVACION DE MAQUINAS LAVADORAS TIPO LAVANDERIA; REPARACION DE ACCESORIOS PARA ESTERILIZADOR O AUTOCLAVE DE VAPOR; EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL DE LORETO FELIPE SANTIAGO ARRIOLA IGLESIAS - PUNCHANA EN LA LOCALIDAD PUNCHANA, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO PIM : 931,348.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EN EJECUCIÓN

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO PERMANENTE PARA CUMPLIR CON PROGRAMACION DE EJECUCION DE OBRA

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO : 2234836. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL ESTADIO MUNICIPAL RICARDO CRUZALEGUI ROJAS DISTRITO DE YURIMAGUAS - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - REGION LORETO PIM : 11,340,258.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

OBRA EN EJECUCIÓN AL 12.02%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO PERMANENTE PARA CUMPLIR CON PROGRAMACIÓN DE LA OBRA

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO : 2301402. MEJORAMIENTO DEL ESPACIO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS, DISTRITO DE TROMPETEROS - LORETO - LORETO PIM : 825,812.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

OBRA EJECUTADA AL 100%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

PLIEGO : 99453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2270443. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEI N 362 Y LA IEPSM N 601014 CENTRO POBLADO ISLA SANTA ROSA, DISTRITO DE YAVARI - MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO PIM : 1,460,133.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA AL 100%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2274587. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA DE EDUCACION BASICA ALTERNATIVA VIRGEN DE LA NATIVIDAD - YURIMAGUAS -PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - REGION LORETO PIM : 813,483.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA AL 100%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2310306. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA DE MENORES MAYNAS DISTRITO DE IQUITOS - MAYNAS - LORETO PIM : 9,986,985.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCIÓN AL 53.73%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO PERMANENTE PARA CUMPLIR CON PROGRAMACIÓN DE LA OBRA

PLIEGO : 99453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2320655. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA VARIANTE AGROPECUARIA JEBEROS DEL DISTRITO DE JEBEROS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, REGION LORETO**PIM : 6,501,118.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA AL 100%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2327918. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEPSM N 60093 JOSE OLAYA BALANDRA DE LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS - DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE MAYNAS - REGION LORETO**PIM : 4,764,105.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA AL 100%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2378941. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES DE INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E. N 61025 - ISaura CASIANA MAFALDO GORDON LOCALIDAD, DISTRITO Y PROVINCIA DE REQUENA, REGION LORETO**PIM : 7,006,423.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCIÓN AL 85.32%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO PERMANENTE PARA CUMPLIR CON PROGRAMACIÓN DE LA OBRA

PLIEGO : 99453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2379902. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES DE INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E. MARIA INMACULADA, LOCALIDAD, DISTRITO Y PROVINCIA DE REQUENA, REGION LORETO**PIM : 8,073,447.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCION AL 62.1%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO PERMANENTE PARA CUMPLIR CON PROGRAMACIÓN DE LA OBRA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2309744. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. 158 MI SEGUNDA CASITA, AA.HH. SAN PABLO DE LA LUZ, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO.**PIM : 3,020,969.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA AL 100%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2311879. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL CUNA - JARDIN N 157 VICTORIA BARCIA BONIFFATTY; EN EL DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO**PIM : 3,258,737.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA AL 100%, PARA BENEFICIO DE LA POBLACION ESTUDIANTIL

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

PLIEGO : 99453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2192475. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA IEI N6169 Y DE EDUCACION PRIMARIA N6010162 DEL ASENTAMIENTO HUMANO FAUTISNO ZAPICO RAMOS PIM : 1,528,363.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCIÓN AL 89%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO PERMANENTE PARA CUMPLIR CON PROGRAMACIÓN DE LA OBRA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2195439. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E.P.M. N 60826 ELEODORO BUSTAMANTE LOPES DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO PIM : 920,619.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA AL 100%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2195525. RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION BASICA REGULAR EN LA N 60711 - MONS. VICTOR DE LA PEÑA PEREZ DE LA COMUNIDAD DE OBRERO, DISTRITO DE MAQUIA, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO DE LORETO PIM : 1,384,974.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA AL 100%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

PLIEGO : 99453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2226096. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INTEGRADA IWAQUI KAMARAMPI MASHINGASHI DE LA LOCALIDAD DE NUEVA YARINA, DISTRITO DE PASTAZA - DATEM DEL MARANON - LORETO

PIM : 3,949,430.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

OBRA CULMINADA AL 100%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2279200. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEIP N 62032 ARSENIO SANTILLAN PEÑA DE SAN LORENZO, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO

PIM : 906,423.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

OBRA CULMINADA AL 100%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2300102. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA IEPM N 62013 VICTOR MANUEL SIFUENTES MESIA.CENTRO POBLADO MENOR DE PAMPA HERMOSA DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA E ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO

PIM : 5,127,122.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

OBRA EN EJECUCION AL 99.71%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO PERMANENTE PARA CUMPLIR CON PROGRAMACIÓN DE LA OBRA

PLIEGO : 99453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2300848. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEPSM N 601606 EN EL AA.HH. VIOLETA CORREA DE BELAUNDE, DISTRITO DE BELEN - MAYNAS - LORETO**PIM : 7,470,450.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCIÓN 87.92%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO PERMANENTE PARA CUMPLIR CON PROGRAMACIÓN DE LA OBRA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2302026. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.P.M. N 60974 - MARIANO MELGAR - A.H.M. 28 JULIO, DISTRITO DE PUNCHANA - MAYNAS - LORETO**PIM : 2,211,637.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA AL 100%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2306234. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVA PRIMARIA Y SECUNDARIA 60343 Y PROMARIAS 601018, 6010213, 6010235, 601333, 6010234 DISTRITO ROSA PANDURO, PROVINCIA PUTUMAYO, DEPARTAMENTO DE LORETO**PIM : 7,912,745.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA AL 100%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

PLIEGO : 99453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2306313. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEB SECUNDARIA 60762, 60347 Y LAS IEB PRIMARIA 60762, 601018, 60360, 60347, 601337, 60361 DEL DISTRITO DE YAGUAS, PROVINCIA DE PUTUMAYO, REGION LORETO PIM : 1,796,793.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCIÓN AL 28.15%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO PERMANENTE PARA CUMPLIR CON PROGRAMACIÓN DE LA OBRA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2334897. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA DE LA IEPIM N 6010321, VIRGEN ROSA MISTICA DE LA JUNTA VECINAL DE SACHACHORRO DEL DISTRITO DE NAUTA, PROVINCIA DE LORETO, REGION LORETO PIM : 2,998,715.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCION AL 73.25%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO PERMANENTE PARA CUMPLIR CON PROGRAMACIÓN DE LA OBRA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2344653. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL DE PRIMARIA EN LA I.E.P. N 62315 COMUNIDAD DE SACHAPAPA - DISTRITO MANSERICHE - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - REGION LORETO PIM : 1,663,328.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCION

b). Identificación de problemas presentados

ATRAZO DE LA OBRA, POR MAL TIEMPO (LLUVIAS)

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

PLIEGO : 99453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2399771. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEPSM.RVDO PADRE VALENTIN DE URIARTE CENTRO POBLADO DE CONTAMANA -
DISTRITO DE CONTAMANA - PROVINCIA DE UCAYALI - REGION LORETO

PIM : 3,164,179.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

OBRA EN EJECUCIÓN

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SUPERVISION Y SEGUIMIENTO PERMANENTE PARA CUMPLIR CON PROGRAMACION DE EJECUCION DE OBRA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2177419. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E.P. EBR MISIONAL GORETTI EN LA LOCALIDAD DE LAGUNAS,
DISTRITO DE LAGUNAS - ALTO AMAZONAS - LORETO

PIM : 1,677,294.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

OBRA CULMINDA AL 100%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2192484. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA CANAAN-B DEL CENTRO POBLADO DE CANAAN DE CACHIYACU

PIM : 815,146.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

OBRA EJECUTADA AL 100%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

PLIEGO : 99453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2340076. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA IEI N 804 Y PRIMARIO - SECUNDARIO DE LA IEPSM N 601038 DE LA COMUNIDAD NATIVA PUCACURO - RIO CORRIENTES, DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO, DEPARTAMENTO DE LORETO**PIM : 1,890,356.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA AL 100%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2340829. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIO Y SECUNDARIO DE LA IEPSM N 60696 DE LA COMUNIDAD DE HUACRACHIRO, DISTRITO DE PUINAHUA, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO DE LORETO**PIM : 3,547,846.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CULMINADA AL 100%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2342682. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA I.E.P.E.R DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA COMUNIDAD DE CUIPARI, DISTRITO DE TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS - ALTO AMAZONAS - LORETO**PIM : 1,679,477.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA NO SE EJECUTO POR FALTA DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

PLIEGO : 99453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2352929. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. N 452 - I.E.P.S. N 60234 - C.P. MANCO CAPAC INDIANA - MAYNAS - LORETO**PIM : 804,001.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCIÓN

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO PERMANENTE PARA CUMPLIR CON PROGRAMACIÓN DE LA OBRA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0108. EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

**PRODUCTO PROYECTO : 2311122. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO JOAQUIN REATEGUI MEDINA - NAUTA - DISTRITO DE NAUTA -
PROVINCIA DE LORETO - DEPARTAMENTO DE LORETO****PIM : 2,079,739.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONCLUIDO 100%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0108. EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

**PRODUCTO PROYECTO : 2311171. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO MARISCAL RAMON CASTILLA - DISTRITO DE RAMON CASTILLA
- PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA - DEPARTAMENTO DE LORETO.****PIM : 5,109,022.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCIÓN AL 53.39%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO PERMANENTE PARA CUMPLIR CON PROGRAMACIÓN DE LA OBRA

PLIEGO : 99453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0108. EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2317173. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO MANOS UNIDAS - DISTRITO DE REQUENA - PROVINCIA DE REQUENA - DEPARTAMENTO DE LORETO**PIM : 4,168,069.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EJECUTADA AL 100%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0108. EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2319761. MEJORAMIENTO SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO SAN LORENZO DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, LORETO**PIM : 918,963.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA CONCLUIDA AL 100%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

PLIEGO : 99454 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

PRODUCTO PROYECTO : 2000270. GESTION DE PROYECTOS**PIM : 4,325,847.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CULMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN PROGRAMADA PARA EL PRESENTE EJERCICIO DEL 2018, CUMPLIENDO ASÍ CON LOS OBJETIVOS TRAZADOS CON LA EJECICIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y ASÍ PODER CUMPLIR CON EL COMPROMISO DE DESARROLLO REGIONAL DEL GOREMAD PERMIMIENTO UNA ADECUADA CALIDAD DE VIDA PARA LA POBLACIÓN

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE MANO DE OBRA CALIFICADA PARA EL PROYECTO.
 DEMORA DE ENTREGA DE MATERIALES POR LA ACCESIBILIDAD DE LA ZONA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ESPECIALIZACIÓN DE PERSONAL MEDIANTE TALLERES
 COORDINAR CON LOS PROVEEDORES ADJUDICADOS EL TRASLADO Y ENTREGA DE LOS MATERIALES SOLICITADOS A FIN DE EVITAR CONTRATIEMPOS

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

PRODUCTO PROYECTO : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**PIM : 3,192,489.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CULMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN PROGRAMADA PARA EL PRESENTE EJERCICIO DEL 2018, CUMPLIENDO ASÍ CON LOS OBJETIVOS TRAZADOS CON LA EJECICIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y ASÍ PODER CUMPLIR CON EL COMPROMISO DE DESARROLLO REGIONAL DEL GOREMAD PERMIMIENTO UNA ADECUADA CALIDAD DE VIDA PARA LA POBLACIÓN

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE MANO DE OBRA CALIFICADA PARA EL PROYECTO.
 DEMORA DE ENTREGA DE MATERIALES POR LA ACCESIBILIDAD DE LA ZONA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ESPECIALIZACIÓN DE PERSONAL MEDIANTE TALLERES
 COORDINAR CON LOS PROVEEDORES ADJUDICADOS EL TRASLADO Y ENTREGA DE LOS MATERIALES SOLICITADOS A FIN DE EVITAR CONTRATIEMPOS

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 009. CIENCIA Y TECNOLOGIA

GRUPO FUNCIONAL : 0017. INNOVACION TECNOLOGICA

PRODUCTO PROYECTO : 2162666. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS DEL CENTRO DE DESARROLLO GANADERO (CEDEGA) DEL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS, PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y PRODUCCION DEL GANADO VACUNO EN LA REGION MADRE DE DIOS**PIM : 5,701,388.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CULMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN PROGRAMADA PARA EL PRESENTE EJERCICIO DEL 2018, CUMPLIENDO ASÍ CON LOS OBJETIVOS TRAZADOS CON LA EJECICIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y ASÍ PODER CUMPLIR CON EL COMPROMISO DE DESARROLLO REGIONAL DEL GOREMAD PERMIMIENTO UNA ADECUADA CALIDAD DE VIDA PARA LA POBLACIÓN

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE MANO DE OBRA CALIFICADA PARA EL PROYECTO.
 DEMORA DE ENTREGA DE MATERIALES POR LA ACCESIBILIDAD DE LA ZONA

PLIEGO : 99454 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 009. CIENCIA Y TECNOLOGIA

GRUPO FUNCIONAL : 0017. INNOVACION TECNOLOGICA

PRODUCTO PROYECTO : 2162666. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS DEL CENTRO DE DESARROLLO GANADERO (CEDEGA) DEL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS, PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y PRODUCCION DEL GANADO VACUNO EN LA REGION MADRE DE DIOS PIM : 5,701,388.00**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

ESPECIALIZACIÓN DE PERSONAL MEDIANTE TALLERES

COORDINAR CON LOS PROVEEDORES ADJUDICADOS EL TRASLADO Y ENTREGA DE LOS MATERIALES SOLICITADOS A FIN DE EVITAR CONTRATIEMPOS

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 010. EFICIENCIA DE MERCADOS

GRUPO FUNCIONAL : 0018. EFICIENCIA DE MERCADOS

PRODUCTO PROYECTO : 2194859. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AGRICOLAS DE LA FRANJA AGRICOLA EN LA PROVINCIA DEL MANU - MADRE DE DIOS PIM : 2,671,533.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CULMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN PROGRAMADA PARA EL PRESENTE EJERCICIO DEL 2018, CUMPLIENDO ASÍ CON LOS OBJETIVOS TRAZADOS CON LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y ASÍ PODER CUMPLIR CON EL COMPROMISO DE DESARROLLO REGIONAL DEL GOREMAD PERMIMIENTO UNA ADECUADA CALIDAD DE VIDA PARA LA POBLACIÓN

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE MANO DE OBRA CALIFICADA PARA EL PROYECTO.

DEMORA DE ENTREGA DE MATERIALES POR LA ACCESIBILIDAD DE LA ZONA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ESPECIALIZACIÓN DE PERSONAL MEDIANTE TALLERES

COORDINAR CON LOS PROVEEDORES ADJUDICADOS EL TRASLADO Y ENTREGA DE LOS MATERIALES SOLICITADOS A FIN DE EVITAR CONTRATIEMPOS

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 010. EFICIENCIA DE MERCADOS

GRUPO FUNCIONAL : 0018. EFICIENCIA DE MERCADOS

PRODUCTO PROYECTO : 2196158. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA GERENCIA DE DESARROLLO AGRARIO DEL PEMD PARA LA HABILITACION DE TERRENOS DESBOSCADOS DE USO AGRICOLA Y PISCICOLA EN LA PROVINCIA DE TAHUAMANU - REGION MADRE DE DIOS PIM : 4,090,050.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CULMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN PROGRAMADA PARA EL PRESENTE EJERCICIO DEL 2018, CUMPLIENDO ASÍ CON LOS OBJETIVOS TRAZADOS CON LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y ASÍ PODER CUMPLIR CON EL COMPROMISO DE DESARROLLO REGIONAL DEL GOREMAD PERMIMIENTO UNA ADECUADA CALIDAD DE VIDA PARA LA POBLACIÓN

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE MANO DE OBRA CALIFICADA PARA EL PROYECTO.

DEMORA DE ENTREGA DE MATERIALES POR LA ACCESIBILIDAD DE LA ZONA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ESPECIALIZACIÓN DE PERSONAL MEDIANTE TALLERES

COORDINAR CON LOS PROVEEDORES ADJUDICADOS EL TRASLADO Y ENTREGA DE LOS MATERIALES SOLICITADOS A FIN DE EVITAR CONTRATIEMPOS

PLIEGO : 99454 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO : 2234315. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LA PROPIEDAD RURAL PROVINCIA DE TAMBOPATA
REGION MADRE DE DIOS

PIM : 5,102,904.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

CULMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN PROGRAMADA PARA EL PRESENTE EJERCICIO DEL 2018, CUMPLIENDO ASÍ CON LOS OBJETIVOS TRAZADOS CON LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y ASÍ PODER CUMPLIR CON EL COMPROMISO DE DESARROLLO REGIONAL DEL GOREMAD PERMIMIENTO UNA ADECUADA CALIDAD DE VIDA PARA LA POBLACIÓN

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE MANO DE OBRA CALIFICADA PARA EL PROYECTO.
 DEMORA DE ENTREGA DE MATERIALES POR LA ACCESIBILIDAD DE LA ZONA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ESPECIALIZACIÓN DE PERSONAL MEDIANTE TALLERES
 COORDINAR CON LOS PROVEEDORES ADJUDICADOS EL TRASLADO Y ENTREGA DE LOS MATERIALES SOLICITADOS A FIN DE EVITAR CONTRATIEMPOS

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOGIC

PRODUCTO PROYECTO : 2202367. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA DIRECCION REGIONAL FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE PARA OPTIMIZAR LA CALIDAD DEL SERVICIO EN LA
REGION MADRE DE DIOS

PIM : 5,332,604.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

CULMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN PROGRAMADA PARA EL PRESENTE EJERCICIO DEL 2018, CUMPLIENDO ASÍ CON LOS OBJETIVOS TRAZADOS CON LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y ASÍ PODER CUMPLIR CON EL COMPROMISO DE DESARROLLO REGIONAL DEL GOREMAD PERMIMIENTO UNA ADECUADA CALIDAD DE VIDA PARA LA POBLACIÓN

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE MANO DE OBRA CALIFICADA PARA EL PROYECTO.
 DEMORA DE ENTREGA DE MATERIALES POR LA ACCESIBILIDAD DE LA ZONA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ESPECIALIZACIÓN DE PERSONAL MEDIANTE TALLERES
 COORDINAR CON LOS PROVEEDORES ADJUDICADOS EL TRASLADO Y ENTREGA DE LOS MATERIALES SOLICITADOS A FIN DE EVITAR CONTRATIEMPOS

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2107982. CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL SABALUYOC - PARIAMARCA, DISTRITO DE TAMBOPATA-MADRE DE DIOS

PIM : 2,560,999.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

CULMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN PROGRAMADA PARA EL PRESENTE EJERCICIO DEL 2018, CUMPLIENDO ASÍ CON LOS OBJETIVOS TRAZADOS CON LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y ASÍ PODER CUMPLIR CON EL COMPROMISO DE DESARROLLO REGIONAL DEL GOREMAD PERMIMIENTO UNA ADECUADA CALIDAD DE VIDA PARA LA POBLACIÓN

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE MANO DE OBRA CALIFICADA PARA EL PROYECTO.
 DEMORA DE ENTREGA DE MATERIALES POR LA ACCESIBILIDAD DE LA ZONA

PLIEGO : 99454 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2107982. CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL SABALUYOC - PARIAMARCA, DISTRITO DE TAMBOPATA-MADRE DE DIOS**PIM : 2,560,999.00****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

ESPECIALIZACIÓN DE PERSONAL MEDIANTE TALLERES

COORDINAR CON LOS PROVEEDORES ADJUDICADOS EL TRASLADO Y ENTREGA DE LOS MATERIALES SOLICITADOS A FIN DE EVITAR CONTRATIEMPOS

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2108281. CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL HUEPETUHE - BAJO PUQUIRI, DISTRITO DE HUEPETUHE Y MADRE DE DIOS, PROVINCIA DEL MANU - MADRE DE DIOS**PIM : 5,161,823.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CULMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN PROGRAMADA PARA EL PRESENTE EJERCICIO DEL 2018, CUMPLIENDO ASÍ CON LOS OBJETIVOS TRAZADOS CON LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y ASÍ PODER CUMPLIR CON EL COMPROMISO DE DESARROLLO REGIONAL DEL GOREMAD PERMIMIENTO UNA ADECUADA CALIDAD DE VIDA PARA LA POBLACIÓN

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE MANO DE OBRA CALIFICADA PARA EL PROYECTO.

DEMORA DE ENTREGA DE MATERIALES POR LA ACCESIBILIDAD DE LA ZONA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ESPECIALIZACIÓN DE PERSONAL MEDIANTE TALLERES

COORDINAR CON LOS PROVEEDORES ADJUDICADOS EL TRASLADO Y ENTREGA DE LOS MATERIALES SOLICITADOS A FIN DE EVITAR CONTRATIEMPOS

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2195039. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL FLORIDA BAJA - FILADELFIA, ALTO TAMBOPATA, DISTRITO DE LABERINTO - TAMBOPATA - MADRE DE DIOS**PIM : 9,540,266.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CULMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN PROGRAMADA PARA EL PRESENTE EJERCICIO DEL 2018, CUMPLIENDO ASÍ CON LOS OBJETIVOS TRAZADOS CON LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y ASÍ PODER CUMPLIR CON EL COMPROMISO DE DESARROLLO REGIONAL DEL GOREMAD PERMIMIENTO UNA ADECUADA CALIDAD DE VIDA PARA LA POBLACIÓN

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE MANO DE OBRA CALIFICADA PARA EL PROYECTO.

DEMORA DE ENTREGA DE MATERIALES POR LA ACCESIBILIDAD DE LA ZONA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ESPECIALIZACIÓN DE PERSONAL MEDIANTE TALLERES

COORDINAR CON LOS PROVEEDORES ADJUDICADOS EL TRASLADO Y ENTREGA DE LOS MATERIALES SOLICITADOS A FIN DE EVITAR CONTRATIEMPOS

PLIEGO : 99454 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2195547. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SAN FRANCISCO - PUERTO PORTILLO, DISTRITO DE IBERIA - TAHUAMANU - MADRE DE DIOS**PIM : 5,252,958.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CULMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN PROGRAMADA PARA EL PRESENTE EJERCICIO DEL 2018, CUMPLIENDO ASÍ CON LOS OBJETIVOS TRAZADOS CON LA EJECIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y ASÍ PODER CUMPLIR CON EL COMPROMISO DE DESARROLLO REGIONAL DEL GOREMAD PERMIMIENTO UNA ADECUADA CALIDAD DE VIDA PARA LA POBLACIÓN

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE MANO DE OBRA CALIFICADA PARA EL PROYECTO.
 DEMORA DE ENTREGA DE MATERIALES POR LA ACCESIBILIDAD DE LA ZONA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ESPECIALIZACIÓN DE PERSONAL MEDIANTE TALLERES
 COORDINAR CON LOS PROVEEDORES ADJUDICADOS EL TRASLADO Y ENTREGA DE LOS MATERIALES SOLICITADOS A FIN DE EVITAR CONTRATIEMPOS

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2195554. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CARACHAMAYOC - PUERTO PORTILLO - DISTRITO DE IBERIA - PROVINCIA DE TAHUAMANU - REGION MADRE DE DIOS**PIM : 3,528,636.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CULMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN PROGRAMADA PARA EL PRESENTE EJERCICIO DEL 2018, CUMPLIENDO ASÍ CON LOS OBJETIVOS TRAZADOS CON LA EJECIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y ASÍ PODER CUMPLIR CON EL COMPROMISO DE DESARROLLO REGIONAL DEL GOREMAD PERMIMIENTO UNA ADECUADA CALIDAD DE VIDA PARA LA POBLACIÓN

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE MANO DE OBRA CALIFICADA PARA EL PROYECTO.
 DEMORA DE ENTREGA DE MATERIALES POR LA ACCESIBILIDAD DE LA ZONA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ESPECIALIZACIÓN DE PERSONAL MEDIANTE TALLERES
 COORDINAR CON LOS PROVEEDORES ADJUDICADOS EL TRASLADO Y ENTREGA DE LOS MATERIALES SOLICITADOS A FIN DE EVITAR CONTRATIEMPOS

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2199346. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL DV. KM. 08 - MADAMA - SAN ISIDRO - TORMENTA (MARGEN DERECHA, CARRETERA PUERTO MALDONADO - IBERIA), DISTRITO DE LAS PIEDRAS - TAMBOPATA - MADRE DE DIOS**PIM : 4,370,484.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CULMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN PROGRAMADA PARA EL PRESENTE EJERCICIO DEL 2018, CUMPLIENDO ASÍ CON LOS OBJETIVOS TRAZADOS CON LA EJECIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y ASÍ PODER CUMPLIR CON EL COMPROMISO DE DESARROLLO REGIONAL DEL GOREMAD PERMIMIENTO UNA ADECUADA CALIDAD DE VIDA PARA LA POBLACIÓN

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE MANO DE OBRA CALIFICADA PARA EL PROYECTO.
 DEMORA DE ENTREGA DE MATERIALES POR LA ACCESIBILIDAD DE LA ZONA

PLIEGO : 99454 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2199346. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL DV. KM. 08 - MADAMA - SAN ISIDRO - TORMENTA (MARGEN DERECHA, CARRETERA PUERTO MALDONADO - IBERIA), DISTRITO DE LAS PIEDRAS - TAMBOPATA - MADRE DE DIOS

PIM : 4,370,484.00

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ESPECIALIZACIÓN DE PERSONAL MEDIANTE TALLERES

COORDINAR CON LOS PROVEEDORES ADJUDICADOS EL TRASLADO Y ENTREGA DE LOS MATERIALES SOLICITADOS A FIN DE EVITAR CONTRATIEMPOS

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2232388. MEJORAMIENTO Y CREACION DEL CAMINO VECINAL RUTA R-03, EMP. PE- 30C (MONTERREY) - BAJO MONTERREY, DISTRITO DE LAS PIEDRAS PROVINCIA DE TAMBOPATA REGION MADRE DE DIOS

PIM : 3,009,682.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

CULMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN PROGRAMADA PARA EL PRESENTE EJERCICIO DEL 2018, CUMPLIENDO ASÍ CON LOS OBJETIVOS TRAZADOS CON LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y ASÍ PODER CUMPLIR CON EL COMPROMISO DE DESARROLLO REGIONAL DEL GOREMAD PERMIMIENTO UNA ADECUADA CALIDAD DE VIDA PARA LA POBLACIÓN

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE MANO DE OBRA CALIFICADA PARA EL PROYECTO.

DEMORA DE ENTREGA DE MATERIALES POR LA ACCESIBILIDAD DE LA ZONA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ESPECIALIZACIÓN DE PERSONAL MEDIANTE TALLERES

COORDINAR CON LOS PROVEEDORES ADJUDICADOS EL TRASLADO Y ENTREGA DE LOS MATERIALES SOLICITADOS A FIN DE EVITAR CONTRATIEMPOS

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2307068. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PUERTO PORTILLO - COMUNIDAD DE PORTILLO, DISTRITO DE IBERIA - TAHUAMANU - MADRE DE DIOS

PIM : 3,003,531.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

CULMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN PROGRAMADA PARA EL PRESENTE EJERCICIO DEL 2018, CUMPLIENDO ASÍ CON LOS OBJETIVOS TRAZADOS CON LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y ASÍ PODER CUMPLIR CON EL COMPROMISO DE DESARROLLO REGIONAL DEL GOREMAD PERMIMIENTO UNA ADECUADA CALIDAD DE VIDA PARA LA POBLACIÓN

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE MANO DE OBRA CALIFICADA PARA EL PROYECTO.

DEMORA DE ENTREGA DE MATERIALES POR LA ACCESIBILIDAD DE LA ZONA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ESPECIALIZACIÓN DE PERSONAL MEDIANTE TALLERES

COORDINAR CON LOS PROVEEDORES ADJUDICADOS EL TRASLADO Y ENTREGA DE LOS MATERIALES SOLICITADOS A FIN DE EVITAR CONTRATIEMPOS

PLIEGO : 99454 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2356400. MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS VECINALES DE LAS COMUNIDADES NATIVAS Y RURALES DE LA CUENCA ALTO MADRE DE DIOS, DISTRITO MANU Y FITZCARRALD, PROVINCIA DE MANU, REGION MADRE DE DIOS

PIM : 2,702,288.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

CULMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN PROGRAMADA PARA EL PRESENTE EJERCICIO DEL 2018, CUMPLIENDO ASÍ CON LOS OBJETIVOS TRAZADOS CON LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y ASÍ PODER CUMPLIR CON EL COMPROMISO DE DESARROLLO REGIONAL DEL GOREMAD PERMIMIENTO UNA ADECUADA CALIDAD DE VIDA PARA LA POBLACIÓN

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE MANO DE OBRA CALIFICADA PARA EL PROYECTO.
 DEMORA DE ENTREGA DE MATERIALES POR LA ACCESIBILIDAD DE LA ZONA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ESPECIALIZACIÓN DE PERSONAL MEDIANTE TALLERES
 COORDINAR CON LOS PROVEEDORES ADJUDICADOS EL TRASLADO Y ENTREGA DE LOS MATERIALES SOLICITADOS A FIN DE EVITAR CONTRATIEMPOS

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO : 2192356. MEJORAMIENTO VIAL Y DRENAJE PLUVIAL DEL JIRON JAIME TRONCOSO DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, PROVINCIA DE TAMBOPATA - MADRE DE DIOS

PIM : 2,673,539.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

CULMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN PROGRAMADA PARA EL PRESENTE EJERCICIO DEL 2018, CUMPLIENDO ASÍ CON LOS OBJETIVOS TRAZADOS CON LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y ASÍ PODER CUMPLIR CON EL COMPROMISO DE DESARROLLO REGIONAL DEL GOREMAD PERMIMIENTO UNA ADECUADA CALIDAD DE VIDA PARA LA POBLACIÓN

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE MANO DE OBRA CALIFICADA PARA EL PROYECTO.
 DEMORA DE ENTREGA DE MATERIALES POR LA ACCESIBILIDAD DE LA ZONA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ESPECIALIZACIÓN DE PERSONAL MEDIANTE TALLERES
 COORDINAR CON LOS PROVEEDORES ADJUDICADOS EL TRASLADO Y ENTREGA DE LOS MATERIALES SOLICITADOS A FIN DE EVITAR CONTRATIEMPOS

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOGIC

PRODUCTO PROYECTO : 2154889. MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES REGIONALES PARA FORTALECER LA GESTION TERRITORIAL EN EL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

PIM : 1,621,029.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

CULMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN PROGRAMADA PARA EL PRESENTE EJERCICIO DEL 2018, CUMPLIENDO ASÍ CON LOS OBJETIVOS TRAZADOS CON LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y ASÍ PODER CUMPLIR CON EL COMPROMISO DE DESARROLLO REGIONAL DEL GOREMAD PERMIMIENTO UNA ADECUADA CALIDAD DE VIDA PARA LA POBLACIÓN

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE MANO DE OBRA CALIFICADA PARA EL PROYECTO.
 DEMORA DE ENTREGA DE MATERIALES POR LA ACCESIBILIDAD DE LA ZONA

PLIEGO : 99454 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO : 2154889. MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES REGIONALES PARA FORTALECER LA GESTION TERRITORIAL EN EL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS**PIM : 1,621,029.00****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

ESPECIALIZACIÓN DE PERSONAL MEDIANTE TALLERES

COORDINAR CON LOS PROVEEDORES ADJUDICADOS EL TRASLADO Y ENTREGA DE LOS MATERIALES SOLICITADOS A FIN DE EVITAR CONTRATIEMPOS

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO : 2224540. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LA URBANIZACION MUNICIPAL VILLA TOLEDO - LABERINTO, PROVINCIA DE TAMBOPATA - MADRE DE DIOS**PIM : 10,597,074.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CULMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN PROGRAMADA PARA EL PRESENTE EJERCICIO DEL 2018, CUMPLIENDO ASÍ CON LOS OBJETIVOS TRAZADOS CON LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y ASÍ PODER CUMPLIR CON EL COMPROMISO DE DESARROLLO REGIONAL DEL GOREMAD PERMIMIENTO UNA ADECUADA CALIDAD DE VIDA PARA LA POBLACIÓN

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE MANO DE OBRA CALIFICADA PARA EL PROYECTO.

DEMORA DE ENTREGA DE MATERIALES POR LA ACCESIBILIDAD DE LA ZONA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ESPECIALIZACIÓN DE PERSONAL MEDIANTE TALLERES

COORDINAR CON LOS PROVEEDORES ADJUDICADOS EL TRASLADO Y ENTREGA DE LOS MATERIALES SOLICITADOS A FIN DE EVITAR CONTRATIEMPOS

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO : 2379150. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA CIUDAD DE IBERIA, DISTRITO DE IBERIA, PROVINCIA DE TAHUAMANU, REGION DE MADRE DE DIOS**PIM : 956,256.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CULMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN PROGRAMADA PARA EL PRESENTE EJERCICIO DEL 2018, CUMPLIENDO ASÍ CON LOS OBJETIVOS TRAZADOS CON LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y ASÍ PODER CUMPLIR CON EL COMPROMISO DE DESARROLLO REGIONAL DEL GOREMAD PERMIMIENTO UNA ADECUADA CALIDAD DE VIDA PARA LA POBLACIÓN

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE MANO DE OBRA CALIFICADA PARA EL PROYECTO.

DEMORA DE ENTREGA DE MATERIALES POR LA ACCESIBILIDAD DE LA ZONA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ESPECIALIZACIÓN DE PERSONAL MEDIANTE TALLERES

COORDINAR CON LOS PROVEEDORES ADJUDICADOS EL TRASLADO Y ENTREGA DE LOS MATERIALES SOLICITADOS A FIN DE EVITAR CONTRATIEMPOS

PLIEGO : 99454 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2300749. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DEL CENTRO POBLADO DE CHOQUE, DISTRITO DE HUEPETUHE, PROVINCIA DE MANU - REGION MADRE DE DIOS

PIM : 1,172,439.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

CULMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN PROGRAMADA PARA EL PRESENTE EJERCICIO DEL 2018, CUMPLIENDO ASÍ CON LOS OBJETIVOS TRAZADOS CON LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y ASÍ PODER CUMPLIR CON EL COMPROMISO DE DESARROLLO REGIONAL DEL GOREMAD PERMIMIENTO UNA ADECUADA CALIDAD DE VIDA PARA LA POBLACIÓN

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE MANO DE OBRA CALIFICADA PARA EL PROYECTO.
 DEMORA DE ENTREGA DE MATERIALES POR LA ACCESIBILIDAD DE LA ZONA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ESPECIALIZACIÓN DE PERSONAL MEDIANTE TALLERES
 COORDINAR CON LOS PROVEEDORES ADJUDICADOS EL TRASLADO Y ENTREGA DE LOS MATERIALES SOLICITADOS A FIN DE EVITAR CONTRATIEMPOS

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2409156. ADQUISICION DE REFRIGERADORES PARA BANCOS DE SANGRE, ELECTROBISTURI, EQUIPOS O ACCESORIOS PARA CRIOCIRUGIA, EQUIPO DE ELECTROTERAPIA, AUTOCLAVES O ESTERILIZADORES DE VAPOR, ESTERILIZADORES DE AIRE SECO O DE AIRE CALIENTE, IMPRESORAS LASER EN SECO PARA IMAGENES O REPRODUCTORES DE IMAGENES PARA USO MEDICO, INCUBADORA PARA CULTIVO MICROBIOLOGICO, INCUBADORAS PARA EL TRANSPORTE DE PACIENTES O ACCESORIOS, INCUBADORAS O CALENTADORES DE BEBES PARA USO CLINICO, LUCES O LAMPARAS DE PIE PARA EXAMENES MEDI

PIM : 1,932,000.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

CULMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN PROGRAMADA PARA EL PRESENTE EJERCICIO DEL 2018, CUMPLIENDO ASÍ CON LOS OBJETIVOS TRAZADOS CON LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y ASÍ PODER CUMPLIR CON EL COMPROMISO DE DESARROLLO REGIONAL DEL GOREMAD PERMIMIENTO UNA ADECUADA CALIDAD DE VIDA PARA LA POBLACIÓN

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE MANO DE OBRA CALIFICADA PARA EL PROYECTO.
 DEMORA DE ENTREGA DE MATERIALES POR LA ACCESIBILIDAD DE LA ZONA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ESPECIALIZACIÓN DE PERSONAL MEDIANTE TALLERES
 COORDINAR CON LOS PROVEEDORES ADJUDICADOS EL TRASLADO Y ENTREGA DE LOS MATERIALES SOLICITADOS A FIN DE EVITAR CONTRATIEMPOS

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2200725. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES DEL HOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGION MADRE DE DIOS

PIM : 1,178,775.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

CULMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN PROGRAMADA PARA EL PRESENTE EJERCICIO DEL 2018, CUMPLIENDO ASÍ CON LOS OBJETIVOS TRAZADOS CON LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y ASÍ PODER CUMPLIR CON EL COMPROMISO DE DESARROLLO REGIONAL DEL GOREMAD PERMIMIENTO UNA ADECUADA CALIDAD DE VIDA PARA LA POBLACIÓN

PLIEGO : 99454 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2200725. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES DEL HOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGION MADRE DE DIOS

PIM : 1,178,775.00

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE MANO DE OBRA CALIFICADA PARA EL PROYECTO.

DEMORA DE ENTREGA DE MATERIALES POR LA ACCESIBILIDAD DE LA ZONA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ESPECIALIZACIÓN DE PERSONAL MEDIANTE TALLERES

COORDINAR CON LOS PROVEEDORES ADJUDICADOS EL TRASLADO Y ENTREGA DE LOS MATERIALES SOLICITADOS A FIN DE EVITAR CONTRATIEMPOS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2183613. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.B.R. N 52166 NUESTRA SEÑORA DE FATIMA DEL AA.HH. BARRIO NUEVO EN LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS.

PIM : 3,478,089.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

CULMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN PROGRAMADA PARA EL PRESENTE EJERCICIO DEL 2018, CUMPLIENDO ASÍ CON LOS OBJETIVOS TRAZADOS CON LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y ASÍ PODER CUMPLIR CON EL COMPROMISO DE DESARROLLO REGIONAL DEL GOREMAD PERMIMIENTO UNA ADECUADA CALIDAD DE VIDA PARA LA POBLACIÓN

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE MANO DE OBRA CALIFICADA PARA EL PROYECTO.

DEMORA DE ENTREGA DE MATERIALES POR LA ACCESIBILIDAD DE LA ZONA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ESPECIALIZACIÓN DE PERSONAL MEDIANTE TALLERES

COORDINAR CON LOS PROVEEDORES ADJUDICADOS EL TRASLADO Y ENTREGA DE LOS MATERIALES SOLICITADOS A FIN DE EVITAR CONTRATIEMPOS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2234397. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IE BR FAUSTINO MALDONADO DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO - REGION MADRE DE DIOS

PIM : 14,993,479.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

CULMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN PROGRAMADA PARA EL PRESENTE EJERCICIO DEL 2018, CUMPLIENDO ASÍ CON LOS OBJETIVOS TRAZADOS CON LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y ASÍ PODER CUMPLIR CON EL COMPROMISO DE DESARROLLO REGIONAL DEL GOREMAD PERMIMIENTO UNA ADECUADA CALIDAD DE VIDA PARA LA POBLACIÓN

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE MANO DE OBRA CALIFICADA PARA EL PROYECTO.

DEMORA DE ENTREGA DE MATERIALES POR LA ACCESIBILIDAD DE LA ZONA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ESPECIALIZACIÓN DE PERSONAL MEDIANTE TALLERES

COORDINAR CON LOS PROVEEDORES ADJUDICADOS EL TRASLADO Y ENTREGA DE LOS MATERIALES SOLICITADOS A FIN DE EVITAR CONTRATIEMPOS

PLIEGO : 99454 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2234397. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IE BR FAUSTINO MALDONADO DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO - REGION MADRE DE DIOS

PIM : 14,993,479.00

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2234401. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. SIMON BOLIVAR DE LA LOCALIDAD DE MAZUCO, DISTRITO DE INAMBARI, PROVINCIA DE TAMBOPATA - REGION MADRE DE DIOS

PIM : 976,472.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

CULMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN PROGRAMADA PARA EL PRESENTE EJERCICIO DEL 2018, CUMPLIENDO ASÍ CON LOS OBJETIVOS TRAZADOS CON LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y ASÍ PODER CUMPLIR CON EL COMPROMISO DE DESARROLLO REGIONAL DEL GOREMAD PERMIMIENTO UNA ADECUADA CALIDAD DE VIDA PARA LA POBLACIÓN

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE MANO DE OBRA CALIFICADA PARA EL PROYECTO.
 DEMORA DE ENTREGA DE MATERIALES POR LA ACCESIBILIDAD DE LA ZONA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ESPECIALIZACIÓN DE PERSONAL MEDIANTE TALLERES
 COORDINAR CON LOS PROVEEDORES ADJUDICADOS EL TRASLADO Y ENTREGA DE LOS MATERIALES SOLICITADOS A FIN DE EVITAR CONTRATIEMPOS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2234705. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.B.R. N 52041 JOSE CARLOS MARIATEGUI - CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA - DISTRITO DE INAMBARI - PROVINCIA DE TAMBOPATA - REGION MADRE DE DIOS

PIM : 8,252,194.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

CULMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN PROGRAMADA PARA EL PRESENTE EJERCICIO DEL 2018, CUMPLIENDO ASÍ CON LOS OBJETIVOS TRAZADOS CON LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y ASÍ PODER CUMPLIR CON EL COMPROMISO DE DESARROLLO REGIONAL DEL GOREMAD PERMIMIENTO UNA ADECUADA CALIDAD DE VIDA PARA LA POBLACIÓN

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE MANO DE OBRA CALIFICADA PARA EL PROYECTO.
 DEMORA DE ENTREGA DE MATERIALES POR LA ACCESIBILIDAD DE LA ZONA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ESPECIALIZACIÓN DE PERSONAL MEDIANTE TALLERES
 COORDINAR CON LOS PROVEEDORES ADJUDICADOS EL TRASLADO Y ENTREGA DE LOS MATERIALES SOLICITADOS A FIN DE EVITAR CONTRATIEMPOS

PLIEGO : 99454 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2321901. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.B.R. N 52174 PEDRO PAULET DEL CENTRO POBLADO DE SAN JUAN GRANDE, DISTRITO DE MADRE DE DIOS, MANU, REGION MADRE DE DIOS **PIM : 7,150,123.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

CULMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN PROGRAMADA PARA EL PRESENTE EJERCICIO DEL 2018, CUMPLIENDO ASÍ CON LOS OBJETIVOS TRAZADOS CON LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y ASÍ PODER CUMPLIR CON EL COMPROMISO DE DESARROLLO REGIONAL DEL GOREMAD PERMIMIENTO UNA ADECUADA CALIDAD DE VIDA PARA LA POBLACIÓN

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE MANO DE OBRA CALIFICADA PARA EL PROYECTO.
 DEMORA DE ENTREGA DE MATERIALES POR LA ACCESIBILIDAD DE LA ZONA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ESPECIALIZACIÓN DE PERSONAL MEDIANTE TALLERES
 COORDINAR CON LOS PROVEEDORES ADJUDICADOS EL TRASLADO Y ENTREGA DE LOS MATERIALES SOLICITADOS A FIN DE EVITAR CONTRATIEMPOS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2251283. MEJORAMIENTO SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 278 PLANCHON, DISTRITO DE LAS PIEDRAS, PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGION DE MADRE DE DIOS **PIM : 1,786,332.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

CULMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN PROGRAMADA PARA EL PRESENTE EJERCICIO DEL 2018, CUMPLIENDO ASÍ CON LOS OBJETIVOS TRAZADOS CON LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y ASÍ PODER CUMPLIR CON EL COMPROMISO DE DESARROLLO REGIONAL DEL GOREMAD PERMIMIENTO UNA ADECUADA CALIDAD DE VIDA PARA LA POBLACIÓN

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE MANO DE OBRA CALIFICADA PARA EL PROYECTO.
 DEMORA DE ENTREGA DE MATERIALES POR LA ACCESIBILIDAD DE LA ZONA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ESPECIALIZACIÓN DE PERSONAL MEDIANTE TALLERES
 COORDINAR CON LOS PROVEEDORES ADJUDICADOS EL TRASLADO Y ENTREGA DE LOS MATERIALES SOLICITADOS A FIN DE EVITAR CONTRATIEMPOS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2251311. INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 307 EN EL CENTRO POBLADO DE PUERTO PARDO, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGION DE MADRE DE DIOS **PIM : 1,628,979.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

CULMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN PROGRAMADA PARA EL PRESENTE EJERCICIO DEL 2018, CUMPLIENDO ASÍ CON LOS OBJETIVOS TRAZADOS CON LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y ASÍ PODER CUMPLIR CON EL COMPROMISO DE DESARROLLO REGIONAL DEL GOREMAD PERMIMIENTO UNA ADECUADA CALIDAD DE VIDA PARA LA POBLACIÓN

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE MANO DE OBRA CALIFICADA PARA EL PROYECTO.
 DEMORA DE ENTREGA DE MATERIALES POR LA ACCESIBILIDAD DE LA ZONA

PLIEGO : 99454 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2251311. INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 307 EN EL CENTRO POBLADO DE PUERTO PARDO, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGION DE MADRE DE DIOS

PIM : 1,628,979.00

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ESPECIALIZACIÓN DE PERSONAL MEDIANTE TALLERES

COORDINAR CON LOS PROVEEDORES ADJUDICADOS EL TRASLADO Y ENTREGA DE LOS MATERIALES SOLICITADOS A FIN DE EVITAR CONTRATIEMPOS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2266390. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA IEI N 263 DIVINO NIÑO JESUS DE LA PASTORA, DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGION DE MADRE DE DIOS

PIM : 3,731,280.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

CULMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN PROGRAMADA PARA EL PRESENTE EJERCICIO DEL 2018, CUMPLIENDO ASÍ CON LOS OBJETIVOS TRAZADOS CON LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y ASÍ PODER CUMPLIR CON EL COMPROMISO DE DESARROLLO REGIONAL DEL GOREMAD PERMIMIENTO UNA ADECUADA CALIDAD DE VIDA PARA LA POBLACIÓN

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE MANO DE OBRA CALIFICADA PARA EL PROYECTO.

DEMORA DE ENTREGA DE MATERIALES POR LA ACCESIBILIDAD DE LA ZONA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ESPECIALIZACIÓN DE PERSONAL MEDIANTE TALLERES

COORDINAR CON LOS PROVEEDORES ADJUDICADOS EL TRASLADO Y ENTREGA DE LOS MATERIALES SOLICITADOS A FIN DE EVITAR CONTRATIEMPOS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2194971. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.B.R. N 52229 DANIEL ALCIDES CARRION-CENTRO POBLADO DE BAJO PUKIRI DELTA 1 - DISTRITO DE MADRE DE DIOS - PROVINCIA DE MANU - REGION MADRE DE DIOS

PIM : 8,607,758.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

CULMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN PROGRAMADA PARA EL PRESENTE EJERCICIO DEL 2018, CUMPLIENDO ASÍ CON LOS OBJETIVOS TRAZADOS CON LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y ASÍ PODER CUMPLIR CON EL COMPROMISO DE DESARROLLO REGIONAL DEL GOREMAD PERMIMIENTO UNA ADECUADA CALIDAD DE VIDA PARA LA POBLACIÓN

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE MANO DE OBRA CALIFICADA PARA EL PROYECTO.

DEMORA DE ENTREGA DE MATERIALES POR LA ACCESIBILIDAD DE LA ZONA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ESPECIALIZACIÓN DE PERSONAL MEDIANTE TALLERES

COORDINAR CON LOS PROVEEDORES ADJUDICADOS EL TRASLADO Y ENTREGA DE LOS MATERIALES SOLICITADOS A FIN DE EVITAR CONTRATIEMPOS

PLIEGO : 99454 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2201058. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.B.R. N 53004 MIGUEL GRAU- NIVEL PRIMARIA - DISTRITO DE IBERIA - PROVINCIA DE TAHUAMANU - REGION MADRE DE DIOS

PIM : 5,775,303.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

CULMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN PROGRAMADA PARA EL PRESENTE EJERCICIO DEL 2018, CUMPLIENDO ASÍ CON LOS OBJETIVOS TRAZADOS CON LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y ASÍ PODER CUMPLIR CON EL COMPROMISO DE DESARROLLO REGIONAL DEL GOREMAD PERMIMIENTO UNA ADECUADA CALIDAD DE VIDA PARA LA POBLACIÓN

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE MANO DE OBRA CALIFICADA PARA EL PROYECTO.
 DEMORA DE ENTREGA DE MATERIALES POR LA ACCESIBILIDAD DE LA ZONA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ESPECIALIZACIÓN DE PERSONAL MEDIANTE TALLERES
 COORDINAR CON LOS PROVEEDORES ADJUDICADOS EL TRASLADO Y ENTREGA DE LOS MATERIALES SOLICITADOS A FIN DE EVITAR CONTRATIEMPOS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2183612. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEBR HORACIO ZEVALLOS GAMES - HUAYPETUHE - PROVINCIA DEL MANU - REGION MADRE DE DIOS.

PIM : 13,837,157.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

CULMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN PROGRAMADA PARA EL PRESENTE EJERCICIO DEL 2018, CUMPLIENDO ASÍ CON LOS OBJETIVOS TRAZADOS CON LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y ASÍ PODER CUMPLIR CON EL COMPROMISO DE DESARROLLO REGIONAL DEL GOREMAD PERMIMIENTO UNA ADECUADA CALIDAD DE VIDA PARA LA POBLACIÓN

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE MANO DE OBRA CALIFICADA PARA EL PROYECTO.
 DEMORA DE ENTREGA DE MATERIALES POR LA ACCESIBILIDAD DE LA ZONA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ESPECIALIZACIÓN DE PERSONAL MEDIANTE TALLERES
 COORDINAR CON LOS PROVEEDORES ADJUDICADOS EL TRASLADO Y ENTREGA DE LOS MATERIALES SOLICITADOS A FIN DE EVITAR CONTRATIEMPOS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2201055. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TUPAC AMARU II, N 52085 NIVEL PRIMARIA Y N 359 NIVEL INICIAL, EN IBERIA - TAHUAMANU, REGION MADRE DE DIOS

PIM : 8,961,702.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

CULMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN PROGRAMADA PARA EL PRESENTE EJERCICIO DEL 2018, CUMPLIENDO ASÍ CON LOS OBJETIVOS TRAZADOS CON LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y ASÍ PODER CUMPLIR CON EL COMPROMISO DE DESARROLLO REGIONAL DEL GOREMAD PERMIMIENTO UNA ADECUADA CALIDAD DE VIDA PARA LA POBLACIÓN

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE MANO DE OBRA CALIFICADA PARA EL PROYECTO.
 DEMORA DE ENTREGA DE MATERIALES POR LA ACCESIBILIDAD DE LA ZONA

PLIEGO : 99454 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

**PRODUCTO PROYECTO : 2201055. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TUPAC AMARU II, N 52085 NIVEL PRIMARIA Y N 359 NIVEL INICIAL, EN IBERIA -
TAHUAMANU, REGION MADRE DE DIOS****PIM : 8,961,702.00****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

ESPECIALIZACIÓN DE PERSONAL MEDIANTE TALLERES

COORDINAR CON LOS PROVEEDORES ADJUDICADOS EL TRASLADO Y ENTREGA DE LOS MATERIALES SOLICITADOS A FIN DE EVITAR CONTRATIEMPOS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0108. EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

**PRODUCTO PROYECTO : 2173451. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL CETPRO DIONISA HERRERA ALVARADO DE LA CUIDAD DE PUERTO MALDONADO EN EL DISTRITO DE
TAMBOPATA-REGION MADRE DE DIOS****PIM : 6,540,754.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CULMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN PROGRAMADA PARA EL PRESENTE EJERCICIO DEL 2018, CUMPLIENDO ASÍ CON LOS OBJETIVOS TRAZADOS CON LA EJECICIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y ASÍ PODER CUMPLIR CON EL COMPROMISO DE DESARROLO REGIONAL DEL GOREMAD PERMIMIENTO UNA ADECUADA CALIDAD DE VIDA PARA LA POBLACIÓN

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE MANO DE OBRA CALIFICADA PARA EL PROYECTO.

DEMORA DE ENTREGA DE MATERIALES POR LA ACCESIBILIDAD DE LA ZONA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ESPECIALIZACIÓN DE PERSONAL MEDIANTE TALLERES

COORDINAR CON LOS PROVEEDORES ADJUDICADOS EL TRASLADO Y ENTREGA DE LOS MATERIALES SOLICITADOS A FIN DE EVITAR CONTRATIEMPOS

PLIEGO : 99455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

PRODUCTO PROYECTO : 2183938. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO CON ENFOQUE DE RESULTADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA, REGION MOQUEGUA**PIM : 881,942.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró ejecutar el monto de S/. 873,858 que corresponde al 99.1% de su asignación presupuestal al mes de diciembre del 2018

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0007. DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

PRODUCTO PROYECTO : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**PIM : 6,629,720.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró ejecutar el monto de S/. 2,158,990 que corresponde al 30.0% de su asignación presupuestal al mes de diciembre del 2018

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2112968. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE MOQUEGUA, SEDE CENTRAL**PIM : 2,226,502.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró ejecutar el monto de S/. 2,198,579 que corresponde al 98.7% de su asignación presupuestal al mes de diciembre del 2018

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 99455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2062583. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA XXI COMANDANCIA DEPARTAMENTAL DE BOMBEROS DE LA REGION MOQUEGUA**PIM : 2,925,999.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró ejecutar el monto de S/. 2,921,837 que corresponde al 99.9% de su asignación presupuestal al mes de diciembre del 2018

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2002178. OPERACION Y MANTENIMIENTO - PASTO GRANDE**PIM : 14,517,202.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró ejecutar el monto de S/. 11,980,602 que corresponde al 82.5% de su asignación presupuestal al mes de diciembre del 2018

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2166595. AMPLIACION DE LA FRONTERA AGRICOLA LOMAS DE ILO-MOQUEGUA**PIM : 1,177,698.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró ejecutar el monto de S/. 727,370 que corresponde al 61.8% de su asignación presupuestal al mes de diciembre del 2018

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 99455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2259692. INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA RIEGO PARA LA POBLACION DE QUERAPI REASENTADA EN LAS PAMPA DE JAGUAY RINCONADA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA PIM : 5,026,990.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró ejecutar el monto de S/. 3,492,720 que corresponde al 69.5% de su asignación presupuestal al mes de diciembre del 2018

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2265319. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHILATA, DISTRITO DE PUQUINA Y COMUNIDAD DE SECHE LIBERTAD, DISTRITO DE LA CAPILLA, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA PIM : 7,009,395.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró ejecutar el monto de S/. 6,856,162 que corresponde al 97.8% de su asignación presupuestal al mes de diciembre del 2018

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2300576. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE BOMBEO DE AGUAS SUBTERRANEAS PARA LA PREVISION DE RECURSO HIDRICO DE LOS VALLES DE MOQUEGUA E ILO, PROVINCIA MARISCAL NIETO E ILO, REGION MOQUEGUA PIM : 4,627,698.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró ejecutar el monto de S/. 5,800 que corresponde al 0.1% de su asignación presupuestal al mes de diciembre del 2018

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 99455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

FUNCION : 11. PESCA

DIVISION FUNCIONAL : 027. ACUICULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0054. FOMENTO DE LA PRODUCCION ACUICOLA

PRODUCTO PROYECTO : 2177128. INSTALACION DEL SERVICIO DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA ACUICOLA DEL CAMARON DE RIO EN LA REGION MOQUEGUA**PIM : 1,188,882.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró ejecutar el monto de S/. 964,163 que corresponde al 81.1% de su asignación presupuestal al mes de diciembre del 2018

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO : 2105791. AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION RURAL CON EL PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO EN LAS LOCALIDADES DE PILCONI, CHAJE, HIRHUARA, PACCHANI, JUCUMARINI, HUAYCHUNI Y CALAZAYA DE LOS DISTRITOS DE ICHUÑA Y CHOJATA, PROVINCIA GRAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA**PIM : 1,068,100.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró ejecutar el monto de S/. 991,352 que corresponde al 92.8% de su asignación presupuestal al mes de diciembre del 2018

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO : 2046177. MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA-AREQUIPA; TRAMO MO-108: CRUZ DE FLORES, DISTRITOS TORATA, OMATE, COALAUQUE, PUQUINA, L.D. PAMPA USUÑA, MOQUEGUA; TRAMO AR-118: DISTRITOS POLOBAYA, POCSI, MOLLEBAYA, AREQUIPA**PIM : 19,275,375.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró ejecutar el monto de S/. 15,617,302 que corresponde al 81.0% de su asignación presupuestal al mes de diciembre del 2018

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 99455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO : 2087465. MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL VECINAL MO-534, TRAMO SAN GERONIMO - EL ALGARROBAL, DE LA PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA**PIM : 3,774,022.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró ejecutar el monto de S/. 2,204,166 que corresponde al 58.4% de su asignación presupuestal al mes de diciembre del 2018

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO : 2177187. CONSTRUCCION DE LA CARRETERA A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE, RUTA TRAMO QUINISTAQUILLA EMP MO-100 (CHIMPAPAMPA)-YARAGUA-YOJO EMP. MO-102 (CUCHUMBAYA), DE LOS DIST. DE QUINISTAQUILLAS-CUCHUMBAYA DE LA PROV. GRAL SANCHEZ CERRO-MCAL NIETO, REGION MOQUEGUA**PIM : 14,316,493.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró ejecutar el monto de S/. 11,021,626 que corresponde al 77.0% de su asignación presupuestal al mes de diciembre del 2018

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO : 2260022. CONSTRUCCION DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL DISTRITO LLOQUE - (C.P. SAN CRISTOBAL DE TORATA - C.P. HUARINA), DISTRITO MATALAQUE, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA**PIM : 996,713.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró ejecutar el monto de S/. 632,538 que corresponde al 63.5% de su asignación presupuestal al mes de diciembre del 2018

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 99455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO : 2305706. CREACION DEL INTERCAMBIO VIAL KENNEDY ENTRE LA AV. ANDRES AVELINO CACERES, CALLE PROLONGACION CALLAO, CALLE LAS DELICIAS Y LA VIA FERREA, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA DISTRITO DE ILO - PROVINCIA DE ILO - REGION MOQUEGUA

PIM : 18,777,619.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se logró ejecutar el monto de S/. 217,027 que corresponde al 1.2% de su asignación presupuestal al mes de diciembre del 2018

b). Identificación de problemas presentados

No se logro adjudicar el proceso de selección para ejecución de la obra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Continuar con la ejecución

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO : 2031642. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, E INSTALACION DE RED COLECTORA DE DESAGUE-PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DEL PUEBLO DE LA CAPILLA Y EL ANEXO DE VINOMORE, DISTRITO LA CAPILLA, REGION MOQUEGUA

PIM : 1,543,677.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se logró ejecutar el monto de S/. 1,524,889 que corresponde al 98.8% de su asignación presupuestal al mes de diciembre del 2018

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2262687. INSTALACION DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA LA POBLACION DE QUERAPI REASENTADA EN PAMPA DE JAGUAY RINCONADA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

PIM : 3,448,746.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se logró ejecutar el monto de S/. 2,936,841 que corresponde al 81.7% de su asignación presupuestal al mes de diciembre del 2018

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 99455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 041. DESARROLLO URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0123. GESTION DEL TERRITORIO

PRODUCTO PROYECTO : 2045193. FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA**PIM : 1,025,573.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró ejecutar el monto de S/. 1,017,760 que corresponde al 99.2% de su asignación presupuestal al mes de diciembre del 2018

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 043. SALUD COLECTIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0095. CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD

PRODUCTO PROYECTO : 2159758. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION NUTRICIONAL PARA NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS, GESTANTES Y LACTANTES EN LOS EE.SS DE LA DIRESA, DE LA REGION MOQUEGUA**PIM : 1,116,843.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró ejecutar el monto de S/. 778,373 que corresponde al 69.7% de su asignación presupuestal al mes de diciembre del 2018

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2057931. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL DE MOQUEGUA**PIM : 20,834,198.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró ejecutar el monto de S/. 14,239,712 que corresponde al 68.3% de su asignación presupuestal al mes de diciembre del 2018

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 99455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO : 2409290. ADQUISICION DE MAMOGRAFO DIGITAL; EN EL(LA) EESS HOSPITAL ILO - ILO EN LA LOCALIDAD ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA**PIM : 1,800,000.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró ejecutar el monto de S/. 1,489,787 que corresponde al 82.8% de su asignación presupuestal al mes de diciembre del 2018

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 051. ASISTENCIA SOCIAL

GRUPO FUNCIONAL : 0115. PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

PRODUCTO PROYECTO : 2159754. CREACION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE TRATAMIENTO REGIONAL PARA PACIENTES CON ENFERMEDADES ASOCIADAS AL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN LA REGION MOQUEGUA**PIM : 2,555,997.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró ejecutar el monto de S/. 2,327,469 que corresponde al 90.5% de su asignación presupuestal al mes de diciembre del 2018

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO : 2338656. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA LOSA DEPORTIVA, DEL AA.HH. 20 DE DICIEMBRE DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA**PIM : 1,258,970.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró ejecutar el monto de S/. 911,357 que corresponde al 72.4% de su asignación presupuestal al mes de diciembre del 2018

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 99455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2160741. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI CERVANTES, URB. MIRAMAR, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA PIM : 2,134,740.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró ejecutar el monto de S/. 1,983,360 que corresponde al 92.9% de su asignación presupuestal al mes de diciembre del 2018

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2160742. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 43181 SEÑOR DE LOS MILAGROS DEL CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA PIM : 3,364,790.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró ejecutar el monto de S/. 3,229,372 que corresponde al 96.0% de su asignación presupuestal al mes de diciembre del 2018

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2166591. INSTALACION, MEJORAMIENTO DE COBERTURA LIVIANA COMO MEDIDA DE PROTECCION A LA RADIACION UV EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR DEL NIVEL SECUNDARIO BAJO LA JURISDICCION DE LA UGEL ILO EN LA REGION MOQUEGUA PIM : 2,709,273.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró ejecutar el monto de S/. 1,794,192 que corresponde al 65.7% de su asignación presupuestal al mes de diciembre del 2018

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 99455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2166593. INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE COBERTURA LIVIANA COMO MEDIDA DE PROTECCION DE LA RADIACION UV EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR DEL NIVEL PRIMARIO BAJO LA JURISDICCION DE LA UGEL-ILO, REGION MOQUEGUA**PIM : 1,946,623.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró ejecutar el monto de S/. 1,786,136 que corresponde al 91.8% de su asignación presupuestal al mes de diciembre del 2018

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2167234. INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE COBERTURA LIVIANA COMO MEDIDA DE PROTECCION A LA RADIACION UV EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR DEL NIVEL SECUNDARIO BAJO LA JURISDICCION DE LA UGEL MARISCAL NIETO EN LA REGION MOQUEGUA**PIM : 2,390,702.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró ejecutar el monto de S/. 2,326,357 que corresponde al 97.3% de su asignación presupuestal al mes de diciembre del 2018

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2167353. INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE COBERTURA LIVIANA COMO MEDIDA DE PROTECCION A LA RADIACION UV EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR DEL NIVEL INICIAL BAJO LA JURISDICCION DE LA UGEL MARISCAL NIETO EN LA REGION MOQUEGUA**PIM : 3,547,978.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró ejecutar el monto de S/. 3,439,125 que corresponde al 96.9% de su asignación presupuestal al mes de diciembre del 2018

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 99455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2188230. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MODELO SAN ANTONIO DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA**PIM : 6,496,695.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró ejecutar el monto de S/. 6,024,406 que corresponde al 92.7% de su asignación presupuestal al mes de diciembre del 2018

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2197091. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA EMBLEMATICA ALMIRANTE MIGUEL GRAU SEMINARIO, SECTOR PAMPA INALAMBRICA, DISTRITO ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA**PIM : 9,631,212.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró ejecutar el monto de S/. 801,209 que corresponde al 8.3% de su asignación presupuestal al mes de diciembre del 2018

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2300586. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 362, AA.HH. LAS GLORIETAS, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA**PIM : 2,160,934.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró ejecutar el monto de S/. 2,158,278 que corresponde al 99.9% de su asignación presupuestal al mes de diciembre del 2018

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 99455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2310160. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 360, AA.HH. SANTA ROSA, DISTRITO EL ALGARROBAL, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA**PIM : 1,742,343.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró ejecutar el monto de S/. 1,525,254 que corresponde al 87.5% de su asignación presupuestal al mes de diciembre del 2018

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2320556. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 274 DIVINO NIÑO JESUS - DISTRITO DE ILO - PROVINCIA ILO - REGION MOQUEGUA**PIM : 2,130,653.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró ejecutar el monto de S/. 900,996 que corresponde al 42.3% de su asignación presupuestal al mes de diciembre del 2018

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2159756. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS PROGRAMAS NO ESCOLARIZADOS DE EDUCACION INICIAL DE LA REGION MOQUEGUA**PIM : 1,928,367.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró ejecutar el monto de S/. 1,903,856 que corresponde al 98.7% de su asignación presupuestal al mes de diciembre del 2018

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 99455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2166589. INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE COBERTURA LIVIANA COMO MEDIDA DE PROTECCION A LA RADIACION UV EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR DEL NIVEL INICIAL BAJO LA JURISDICCION DE LA UGEL ILO EN LA REGION MOQUEGUA**PIM : 2,274,901.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró ejecutar el monto de S/. 1,454,791 que corresponde al 64.0% de su asignación presupuestal al mes de diciembre del 2018

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2249822. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LOS PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA-PRITE- DE LAS LOCALIDADES DE MOQUEGUA E ILO DE LA REGION MOQUEGUA**PIM : 3,267,969.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

sin ejecución

b). Identificación de problemas presentados

Hubo retrasos en la programación de gastos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

programas adecuadamente los gastos

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2273558. MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS ESCOLARIZADAS DEL NIVEL INICIAL EN LA REGION MOQUEGUA**PIM : 1,290,237.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró ejecutar el monto de S/. 1,213,337 que corresponde al 94.0% de su asignación presupuestal al mes de diciembre del 2018

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 99455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2287277. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. N 357 COMITE N 12 DEL DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA**PIM : 3,579,437.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró ejecutar el monto de S/. 55,101 que corresponde al 1.5% de su asignación presupuestal al mes de diciembre del 2018

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0108. EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2109460. MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO JOSE CARLOS MARIATEGUI DEL DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA**PIM : 11,988,152.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró ejecutar el monto de S/. 8,390,792 que corresponde al 69.9% de su asignación presupuestal al mes de diciembre del 2018

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 23. PROTECCION SOCIAL

DIVISION FUNCIONAL : 051. ASISTENCIA SOCIAL

GRUPO FUNCIONAL : 0115. PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

PRODUCTO PROYECTO : 2164210. CREACION E IMPLEMENTACION DE LA CASA HOGAR (CAR) PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS EN SITUACION DE ABANDONO Y RIESGO SOCIAL DE LA REGION MOQUEGUA**PIM : 1,214,449.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se logró ejecutar el monto de S/. 1,169,136 que corresponde al 96.3% de su asignación presupuestal al mes de diciembre del 2018

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 99456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

PRODUCTO PROYECTO : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**PIM : 2,521,915.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

NINGUNO

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CONTINUAR CON LAS ETAPAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

PRODUCTO PROYECTO : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**PIM : 12,035,910.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

NINGUNO

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CONTINUAR CON LAS ETAPAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

PRODUCTO PROYECTO : 2149080. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL PASCO**PIM : 5,578,761.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

NINGUNO

b). Identificación de problemas presentados

PROYECTO CON RETRASO EN LA EJECUCIÓN

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CUMPLIR CON EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

PLIEGO : 99456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0007. DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

PRODUCTO PROYECTO : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**PIM : 3,295,091.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

NINGUNO

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CONTINUAR CON LAS ETAPAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**PIM : 1,007,543.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

NINGUNO

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CONTINUAR CON LAS ETAPAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 009. CIENCIA Y TECNOLOGIA

GRUPO FUNCIONAL : 0017. INNOVACION TECNOLOGICA

PRODUCTO PROYECTO : 2173514. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD TECNICA OPERATIVA ACUICOLA DE LA DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION PASCO - REGION PASCO**PIM : 1,682,812.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

NINGUNO

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CUMPLIR CON EL CRONOGRAMA ESTABLECIDO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

PLIEGO : 99456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 009. CIENCIA Y TECNOLOGIA

GRUPO FUNCIONAL : 0017. INNOVACION TECNOLOGICA

PRODUCTO PROYECTO : 2250079. MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES CON INNOVACIONES TECNOLOGICAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE LECHE Y CARNE DE GANADO VACUNO EN LOS OCHO DISTRITOS DE LA PROVINCIA OXAPAMPA, REGION PASCO PIM : 7,972,041.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

NINGUNO

b). Identificación de problemas presentados

PROYECTO CON ATRASO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CUMPLIR CON EL CRONOGRAMA ESTABLECIDO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2229577. INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LA LOCALIDAD DE PAUCARTAMBO EN AMBAS MARGENES DEL RIO ATAPALLPAN - TRAMO LOCAL UNDAC Y PUENTE LA AMISTAD DEL DISTRITO DE PAUCARTAMBO, PASCO- PASCO PIM : 5,049,790.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

NINGUNO

b). Identificación de problemas presentados

PROYECTO CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN VENCIDO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CUMPLIR CON LA EJECUCIÓN DE ACUERDO AL CRONOGRAMA ESTABLECIDO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2134748. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE CHINCHE YANAHUANCA, DISTRITO DE YANAHUANCA - PROVINCIA DANIEL CARRION - REGION PASCO PIM : 2,872,960.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PROYECTO EN PROCESO DE LICITACIÓN

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LOGRAR EL PROCESO DE LICITACIÓN EN EL TIEMPO PROGRAMADO

PLIEGO : 99456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2159547. AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO ALGAPA - CLUSMAN, DEL DISTRITO DE VILCABAMBA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO**PIM : 3,113,630.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

NINGUNO

b). Identificación de problemas presentados

PROYECTO EN ESPERA DE LICITACIÓN POR FALTA DE PRESUPUESTO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

POR LAS MEDIDAS CORRECTIVAS SE REALIZARA GESTIÓN DE SU PRESUPUESTO ANTE LAS ENTIDADES COMPETENTES

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2160473. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE TAMBOPAMPA DISTRITO YANAHUANCA PROVINCIA DANIEL CARRION REGION PASCO**PIM : 1,152,832.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

NINGUNO

b). Identificación de problemas presentados

PROYECTO CON RETRASO EN LA EJECUCIÓN

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE PROPONE REALIZAR LA CULMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y EL CIERRE FINAL

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO : 2233766. AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES ENTRE HASWALD Y BELLA ESPERANZA-CHATARRA-PALCAZU Y CIUDAD CONSTITUCION - OXAPAMPA-PASCO**PIM : 1,962,470.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PROYECTO CULMINADO

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO EN RECEPCIÓN LO CUAL SE DEBERÍA REALIZAR EN EL PLAZO Y EL CIERRE FINAL

PLIEGO : 99456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO : 2029684. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YANAHUANCA - CERRO DE PASCO**PIM : 17,323,815.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

NINGUNO

b). Identificación de problemas presentados

PROYECTO SUSPENDIDO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

INICIAR CON LA EJECUCIÓN Y CUMPLIR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CON EL CRONOGRAMA ESTABLECIDO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO : 2030472. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUACHON - HUANCABAMBA**PIM : 7,568,862.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

NINGUNO

b). Identificación de problemas presentados

PROYECTO PARALIZADO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

INICIAR CON LA EJECUCIÓN Y CUMPLIR CON EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO : 2078007. CONSTRUCCION CAMINO VECINAL TOMACONGA - SUNEC**PIM : 3,134,716.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

NINGUNO

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CUMPLIR CON LA EJECUCIÓN DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

PLIEGO : 99456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO : 2173359. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA NINACACA - HUACHON, PROVINCIA PASCO - REGION PASCO**PIM : 73,175,515.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

NINGUNO

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CUMPLIR CON EL CRONOGRAMA ESTABLECIDO DE EJECUCIÓN

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**PIM : 3,964,513.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

NINGUNO

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CONTINUAR CON LAS ETAPAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2078078. CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SAN LUIS - SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE POZUZO, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO**PIM : 2,000,000.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

NINGUNO

b). Identificación de problemas presentados

PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REINICAR Y CUMPLIR CON EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

PLIEGO : 99456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2122231. CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL BUENAVISTA - CAÑACHACRA, DISTRITO DE POZUZO, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO**PIM : 3,140,528.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

NINGUNO

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CUMPLIR CON EL CRONOGRAMA ESTABLECIDO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2138456. CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL PUENTE SAN ANTONIO - SAN MIGUEL - OSOMAYO, DISTRITO DE POZUZO, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO**PIM : 4,497,755.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

NINGUNO

b). Identificación de problemas presentados

PROYECTO PARALIZADO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REINICAR Y CUMPLIR CON EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2173361. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRAMO RIO BLANCO - LANCARI Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA TRAMO LANCARI - JATUNCHACUA, DE LOS DISTRITOS DE HUAYLLAY, VICCO, TINYAHUARCO, SIMON BOLIVAR, PROVINCIA Y REGION PASCO, DISTRITO DE VICCO - PASCO - PASCO**PIM : 2,487,007.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PROYECTO CULMINADO

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CUMPLIR CON LA LIQUIDACIÓN Y CIERRE FINAL DEL PROYECTO

PLIEGO : 99456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2207109. CREACION DEL SISTEMA DE INTERCONEXION VIAL ENTRE LAS COMUNIDADES NATIVAS DE PUERTO LIBRE, PUERTO AMISTAD, SAN JORGE DE PACHITEA, 7 HERMANOS Y BAJO SAN LUIS DE CHINCHIHUANI, DISTRITO DE CONSTITUCION, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO**PIM : 1,258,428.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PROYECTO CULMINADO

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CUMPLIR CON LA LIQUIDACIÓN Y CIERRE FINAL DEL PROYECTO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2227829. CONSTRUCCION DE LA CARRETERA TRAMO SAN PEDRO-PUERTO MAYRO, DISTRITO DE CONSTITUCION - OXAPAMPA - PASCO**PIM : 4,364,834.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

NINGUNO

b). Identificación de problemas presentados

PROYECTO PARALIZADO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REINICIAR Y CUMPLIR CON EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2231520. MEJORAMIENTO DEL PUENTE USHUN DEL CENTRO POBLADO DE LUCMA, DISTRITO DE HUACHON, PROVINCIA PASCO, REGION PASCO**PIM : 6,771,661.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

NINGUNO

b). Identificación de problemas presentados

PROCESO DE SELECCIÓN ANULADO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REINICIAR CON EL PROCESO Y CUMPLIR CON EL CRONOGRAMA ESTABLECIDO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

PLIEGO : 99456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2234362. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRAMO CERRO DE PASCO - LA QUINUA, DISTRITO DE YANACANCHA - PASCO - PASCO**PIM : 6,179,665.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

NINGUNO

b). Identificación de problemas presentados

PROCESO DE SELECCION ANULADO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REINICAR Y CUMPLIR CON EL CRONOGRAMA ESTABLECIDO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2334696. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMOS: MAJONTINI -VALLE NAZARET (EMPALME A RUTA B), DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO**PIM : 2,373,922.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

NINGUNO

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CUMPLIR CON LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2337224. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA AYARACRA-PUCARA (L19+437 KM), DISTRITO DE HUAYLLAY - PASCO - PASCO**PIM : 9,042,770.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PROYECTO CULMINADO

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CULMINAR CON LA LIQUIDACIÓN Y CIERRE FINAL DEL PROYECTO

PLIEGO : 99456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2338174. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA CP. NUEVO ORIENTE TAURIYANUNA (4 KM) DISTRITO DE PALLANCHACRA, PROVINCIA DE PASCO, REGION PASCO**PIM : 1,240,324.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

NINGUNO

b). Identificación de problemas presentados

PROYECTO RETRASADO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REINICIAR Y CUMPLIR CON EL GRONOGRAMA ESTABLECIDO DE EJECUCIÓN

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2190036. REFORESTACION CON FINES DE PROTECCION DE SUELO EN 42 COMUNIDADES CAMPESINAS DE LA PROVINCIA DE PASCO - REGION PASCO**PIM : 3,508,825.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

NINGUNO

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CULMINAR LA EJECUCIÓN EN EL PLAZO Y REALIZAR EL CIERRE DEL PROYECTO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO : 2030182. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OXAPAMPA - OXAPAMPA**PIM : 6,685,784.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

NINGUNO

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CULMINAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN EL PLAZO Y REALIZAR EL CIERRE FINAL

PLIEGO : 99456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2084815. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO - PASCO**PIM : 24,267,281.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

NINGUNO

b). Identificación de problemas presentados

PROYECTO PARALIZADO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR LA CULMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y EL CIERRE FINAL

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**PIM : 2,643,921.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

NINGUNO

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CONTINUAR CON LAS ETAPAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2114153. MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA MICRORED CIUDAD CONSTITUCION DE LA PROVINCIA DE OXAPAMPA**PIM : 1,257,873.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

NINGUNO

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CUMPLIR CON EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

PLIEGO : 99456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2115774. MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA MICRO RED PALCAZU, RED DE SALUD OXAPAMPA, DIRESA PASCO PIM : 1,974,124.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

NINGUNO

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CUMPLIR CON EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2115784. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA MICRO RED PUERTO BERMUDEZ DE LA RED DE SALUD OXAPAMPA PIM : 2,307,539.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

NINGUNO

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CUMPLIR CON EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2157301. MEJORA DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA Y OPERATIVA DEL HOSPITAL ROMAN EGOAVIL PANDO DEL DISTRITO DE VILLA RICA, PROVINCIA OXAPAMPA PIM : 42,205,122.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

NINGUNO

b). Identificación de problemas presentados

PROCESO DE SELECCIÓN ANULADO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REINICIAR Y CUMPLIR CON EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO

PLIEGO : 99456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2160319. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL A CARRION - DISTRITO DE YANACANCHA - PROVINCIA DE PASCO - REGION PASCO**PIM : 22,888,000.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

NINGUNO

b). Identificación de problemas presentados

PROYECTO CON RETRASO EN LA EJECUCIÓN Y CON OBSERVACIONES

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR LA CULMINACIÓN DEL PROYECTO Y EL CIERRE FINAL

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2164568. MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES RESOLUTIVAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA MICRORED HUARIACA - PASCO - PASCO**PIM : 5,190,310.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PROYECTO CON CONTRATO

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CUMPLIR CON EL CRONOGRAMA ESTABLECIDO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO : 2198318. MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD FREDY VALLEJO ORE DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL CARRION, REGION PASCO**PIM : 23,469,438.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PROYECTO CON CONTRATO DE EJECUCIÓN

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CUMPLIR CON EL CRONOGRAMA ESTABLECIDO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

PLIEGO : 99456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO : 2198319. MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ERNESTO GERMAN GUZMAN GONZALES PROVINCIA DE OXAPAMPA,DEPARTAMENTO DE PASCO, REGION PASCO**PIM : 1,043,241.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

NINGUNO

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CUMPLIR CON EL CRONOGRAMA ESTABLECIDO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2155514. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR DE LA REGION PASCO**PIM : 2,761,973.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EJECUCIÓN

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CULMINAR CON LA EJECUCIÓN EN EL PLAZO Y REALIZAR EL CIERRE FINAL

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2160680. INSTALACION Y EQUIPAMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADOS DEL NIVEL INICIAL EN EL MARCO DEL PELA EN EBR DISTRITO DE CIUDAD CONSTITUCION - OXAPAMPA - PASCO**PIM : 883,431.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PROYECTO CULMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR LA LIQUIDACIÓN Y EL CIERRE FINAL EN EL PLAZO ESTABLECIDO

PLIEGO : 99456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2226964. AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LOS LABORATORIOS Y TALLERES DE PRACTICA DE LAS CARRERAS DE ENFERMERIA TECNICA, TECNICA EN FARMACIA Y GUIA OFICIAL DE TURISMO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO PASCO

PIM : 3,971,287.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

NINGUNO

b). Identificación de problemas presentados

PROYECTO PARALIZADO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REINICIAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y CULMINAR

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2283513. CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADO DE LA II.EE. N 34025 DISTRITO DE PAUCARTAMBO, PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO PASCO

PIM : 961,145.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PROYECTO LIQUIDADO

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2160677. INSTALACION Y EQUIPAMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS DEL NIVEL INICIAL EN EL MARCO DEL PELA EN EBR- AMPLIACION DE COBERTURA DE LA RED N 2- PASCO

PIM : 5,442,243.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

INICIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LLEVAR EL PROCESO DE LA EJECUCIÓN DE ACUERDO AL CRONOGRAMA ESTABLECIDO

PLIEGO : 99456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2250421. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO MEDIANTE MODULOS DE JUEGOS RECREATIVOS Y DE DESARROLLO PSICOMOTRIZ EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION INICIAL EN LA PROVINCIA DE PASCO, REGION PASCO

PIM : 1,411,763.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

NINGUNO

b). Identificación de problemas presentados

PROYECTO CON ATRASOS EN EL INICIO DE LA EJECUCIÓN

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

INICIAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y CUMPLIR CON LA EJECUCIÓN EN EL PLAZO ESTABLECIDO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2150453. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS DEL COLEGIO NACIONAL INTEGRADO TECNICO INDUSTRIAL Nº 34232 - PEDRO RUIZ GALLO - DISTRITO DE VILLA RICA - OXAPAMPA - REGION PASCO

PIM : 1,010,879.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PROYECTO CULMINADO

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CUMPLIR CON EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y CIERRE FINAL DEL PROYECTO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2230748. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. SAN JUAN, DE LA COMUNIDAD DE YANACocha, DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DANIEL CARRION - PASCO

PIM : 1,975,678.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

NINGUNO

b). Identificación de problemas presentados

PROYECTO CON PLAZO DE EJECUCIÓN VENCIDO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REINICIAR CON LA EJECUCIÓN Y CULMINAR EL PROYECTO

PLIEGO : 99456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2234497. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I. E.CESAR VALLEJO DEL DISTRITO DE YANACANCHA, PROVINCIA PASCO, REGION PASCO**PIM : 10,107,083.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

NINGUNO

b). Identificación de problemas presentados

PROYECTO CON ATRASO EN LA EJECUCIÓN

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CULMINAR CON LA EJECUCIÓN Y REALIZAR EL CIERRE FINAL DEL PROYECTO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2304266. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL GONZALES PRADA DEL C.P. DE CHINCHE TINGO, DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DANIEL CARRION - DEPARTAMENTO PASCO**PIM : 1,894,252.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

NINGUNO

b). Identificación de problemas presentados

PROCESO DE LICITACIÓN ANULADO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

INICIAR CON EL PROCESO DE LICITACIÓN Y REALIZAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA ESTABLECIDO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0108. EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2232237. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LOS CETPROS EN LOS DISTRITOS DE CHACAYAN, PAUCAR, SAN PEDRO DE PILLAO, SANTA ANA DE TUSI, VILCABAMBA, YANAHUANCA - PROVINCIA DANIEL CARRION -DEPARTAMENTO PASCO**PIM : 3,351,191.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

NINGUNO

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CUMPLIR CON EL CRONOGRAMA ESTABLECIDO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

PLIEGO : 99457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

PRODUCTO PROYECTO : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**PIM : 20,902,144.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE ELABORARON PERFILES OBTENIENDOSE LA VIABILIDAD Y LA CONTINUIDAD A EXPEDIENTE TECNICO PARA EL 2019
 SEGÚN DECRETO SUPREMO N°115-EF-2018

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN LOS PROCESOS .
 DEMORA EN LOS PROCESO DE SELECCIÓN, CONVOCATORIA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE EXIGIO CUMPLIMIENTO DE PLAZOS ESTABLECIDOS
 SIMPLIFICACION ANTE EL OSCE

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO : 2000270. GESTION DE PROYECTOS**PIM : 6,420,740.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Independización e inscripción en Registros Públicos Piura a favor del PEIHAP de 51 lotes de terrenos adquiridos para las obras del Componente I.
- Se ingresó en Registros Públicos de Piura 17 expedientes para la respectiva independización, los cuales se encuentran en evaluación por parte de la registradora.
- Formación de promotores pecuarios en el distrito de Sondorillo.
- Asociación de Promotores Agropecuarios del distrito, son 37 promotores los que integran esta asociación.
- Producción de semilla de arveja en el Distrito de Sondorillo
- Realización de Talleres de Capacitación en Banano Orgánico y Control de la Mancha Roja, Problema de Cadmino en la producción y exportación del cacao, Vulnerabilidad Agrícola de la provincia de Morropón y sus Distritos.
- Reforestación en cabecera de cuenca de la provincia de Huancabamba.
- Desarrollo de actividades administrativas cumpliendo las normas de la materia.

b). Identificación de problemas presentados

- Tacha de 25 expedientes de independización e inscripción presentados a Registros Públicos Piura.
- Se desconoce condición jurídica actual, de algunos terrenos (matrices) de los cuales el PEIHAP ha adquirido secciones para los fines de construcción de obras del Componente I.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Reingreso de 09 expedientes de independización e inscripción a Registros Públicos Piura.
- Se solicitará a los Registros Públicos una nueva Búsqueda Catastral para determinar el antecedente registral, y descartar superposiciones graficas con terceros.

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**PIM : 2,883,484.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE ELABORARON PERFILES OBTENIENDOSE LA VIABILIDAD Y LA CONTINUIDAD A EXPEDIENTE TECNICO PARA EL 2019
 SEGÚN DECRETO SUPREMO N°115-EF-2018

b). Identificación de problemas presentados

PLIEGO : 99457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**PIM : 2,883,484.00****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2096868. CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO HUALAPAMPA, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA**PIM : 6,242,384.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)****b). Identificación de problemas presentados****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2229539. INSTALACION DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL - COER - PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA PIURA, PIURA**PIM : 1,464,978.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Son las metas ejecutadas que se encuentran en el Expediente Técnico y que se detallan:

Construcción de Cerco Perimétrico.

Construcción Caseta de Control.

Construcción de Plataforma de Helipuerto.

Construcción de Plataforma Carga y Descarga.

Construcción de Plataforma Entretenimiento.

Construcción de Veredas e Acceso.

Construcción de Acceso Principales.

Construcción de Acceso Auxiliar.

Áreas Verdes.

Construcción Línea Conducción de Agua Potable.

Instalación de Sistema de Agua Potable y Alcantarillado.

Instalaciones Eléctricas

Construcción e Instalación de Media Tensión y Baja Tensión

Instalación de Telefonía Satelital.

Instalación de Comunicaciones por Radio.

Medidas De Mitigación Ambiental

PLIEGO : 99457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2229539. INSTALACION DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL - COER - PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA PIURA, PIURA**PIM : 1,464,978.00****b). Identificación de problemas presentados**

Se presentaron problemas en su ejecución de la obra, ya que esta se encuentra en la actualidad en Arbitraje (Expediente 007-2017-CCA/CIP/CD), fecha de solicitud del arbitraje 03-Mar-2017.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1era. Etapa se encuentra en arbitraje, el saldo de Obra se encuentra en ejecución.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2264228. INSTALACION DE SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN EL SECTOR LAS LISAS, EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LAS QUEBRADAS DE SAN FRANCISCO Y EL SECTOR TOTORAL EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA QUEBRADA MIRAFLORES, DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE, PIURA, PIURA**PIM : 4,088,347.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)****b). Identificación de problemas presentados****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2398405. REPARACION DE GAVION EN EL(LA) EN LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO BIGOTE TRAMO SAN FERNANDO. EN LA LOCALIDAD QUEMAZON, DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA MORROPON, DEPARTAMENTO PIURA**PIM : 1,453,553.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)****b). Identificación de problemas presentados****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

PLIEGO : 99457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0036. ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2234664. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE INCENDIOS Y EMERGENCIAS DE LA I COMANDANCIA DEPARTAMENTAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE PIURA, EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA**PIM : 5,276,385.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

. Adquisición de 05 camiones cisternas contra incendios, por un monto de 4490,000.00 soles de acuerdo a la LICITACION PUBLICA N 004-2018 GRP-ORA-CS-LP

. Adquisición de 02 ambulancias urbanas tipo II, por un monto de 670 ,000.00 soles de acuerdo a la LICITACION PUBLICA N 004-2018 GRP-ORA-CS-LP

. Se ha repotenciado las Compañías de Bomberos de Piura N 25, de Catacaos N 40, de Santa Rosa N 79, de Sullana N° 43, de Bellavista N 117, de Maizavilca N 191, de Paita N 31, de Talara N 67, de Chulucanas N 51, de Morropon N151, de Negritos N 062.

. La población beneficiada con esta adquisición: Piura, con una población de 734,437 habitantes; Sullana con una población de 309,605 habitantes; Talara con una población de 133,148 habitantes; Paita con una población de 122,725 habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Quedo pendiente la adquisición de equipamiento informático para las 12 compañías de bomberos que forma parte de proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La Dirección de Estudios y Proyectos de la Gerencia Regional de Infraestructura deberá actualizar el expediente técnico respecto a la adquisición del equipamiento informático para las doce compañías de bomberos.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 010. EFICIENCIA DE MERCADOS

GRUPO FUNCIONAL : 0018. EFICIENCIA DE MERCADOS

PRODUCTO PROYECTO : 2194756. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS AGRARIOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA DE PIURA DEPARTAMENTO DE PIURA**PIM : 5,923,487.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

.

b). Identificación de problemas presentados

.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 010. EFICIENCIA DE MERCADOS

GRUPO FUNCIONAL : 0018. EFICIENCIA DE MERCADOS

PRODUCTO PROYECTO : 2234557. MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL BANANO ORGANICO PARA MEJORAR LA OFERTA EXPORTABLE EN LA REGION PIURA.**PIM : 2,085,338.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

.

b). Identificación de problemas presentados

.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

.

PLIEGO : 99457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2089754. EXPEDIENTES TECNICOS, ESTUDIOS DE PRE-INVERSION Y OTROS ESTUDIOS - PLAN INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS**PIM : 3,882,506.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Se firmó Contrato con el Consorcio Inundaciones Piura para la FORMULACIÓN del Plan Integral contra Inundaciones y Movimientos de Masas y Plan Maestro de Drenaje Pluvial de las Áreas de los distritos de Piura, Castilla y Veintiséis de octubre, firmado el 13 de diciembre 2018.

b). Identificación de problemas presentados

- Aunque se pasó la Fase de Expresiones de Interés de la SUPERVISION no se logró la Contratación, debido a que se realizó los últimos días del mes diciembre 2018 y además se estaba en los preparativos de la transferencia de Gobierno Regional.
 - No se logró pagar los Adelantos para cada proceso de Contrato, porque quedo devengado para el 2019.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La convocatoria para para la SUPERVISION de la elaboración del Plan Integral Plan Maestro se programó para realizarlo a partir de los primeros días del mes de enero 2019.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2353134. REHABILITACION DEL DIQUE IZQUIERDO DEL RIO PIURA - BAJO PIURA KM 0+000 AL KM 30+400**PIM : 38,863,153.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La rehabilitación del dique izquierdo busca proteger los centros poblados de los distritos de Catacaos y Cura Mori (provincia de Piura), a su vez garantizar la protección de infraestructura de riego y drenaje, áreas de cultivo y parte de carretera Panamericana Norte. La rehabilitación del dique izquierdo consiste principalmente en:

Desbroce y eliminación de la vegetación en los taludes del dique.
 Reconformación del dique con material de cantera (impermeable) y perfilado de los taludes
 Reposición de roca en las zonas erosionadas y reposición de espigones con roca.
 Reposición de la corona del dique con afirmado

b). Identificación de problemas presentados

Problemas debido a las fuertes lluvia que se realizaron con el fenómeno El Niño costero año 2017 y por ende su ejecución que se encuentra en la fase terminal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ninguno

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2353137. REHABILITACION DIQUE DERECHO DEL RIO PIURA - BAJO PIURA KM 0+000 AL KM 38+500**PIM : 7,758,503.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Rehabilitación del Dique Derecho del Río Piura - Sector Bajo Piura para proteger los centros poblados del margen derecho en los distritos de La Arena, La Unión, Bernal, San Clemente, Cristo Nos Valga, Bellavista; de las provincias de Piura y Sechura, así como para la protección de infraestructura de riego, drenaje y áreas de cultivo. La rehabilitación del dique derecho consiste en:

Desbroce y eliminación de la vegetación en los taludes del dique
 Reconformación del dique con material de cantera (impermeable) y perfilado de los taludes
 Reposición de la roca en las zonas erosionadas y reposición de espigones con roca.
 Reposición de la corona del dique con afirmado.

PLIEGO : 99457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2353137. REHABILITACION DIQUE DERECHO DEL RIO PIURA - BAJO PIURA KM 0+000 AL KM 38+500**PIM : 7,758,503.00****b). Identificación de problemas presentados**

Las principales causas del daño:

La morfología del río Piura, en el tramo del bajo Piura tiende a sedimentarse, al ser una zona casi llana de muy baja pendiente.

El fenómeno El Niño Costero de 2017 duro apenas un mes y medio, siendo de alta intensidad en un corto periodo. Por lo que el cauce del río presentó importantes caudales sin tener la posibilidad irrosionando el fondo en el transcurso de meses.

En la zona del Bajo Piura los diques estuvieron dimensionados para 2000 m³/s y ha llegado a pasar en el último periodo más de 3400 m³/s.

En los tramos curvos del río Bajo Piura, debido a la crecida de caudal algunas curvas han avanzado peligrosamente hacia los diques, llegando a erosionar el pie de talud.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2353138. REHABILITACION - DESCOLMATACION DEL DREN SECHURA EN EL VALLE DEL BAJO PIURA (DESDE EL KM 0+000 HASTA EL KM 67+500)**PIM : 6,466,000.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La intervención de rehabilitación propuesta consiste en lo siguiente:

Reconstrucción del acceso, camino de servicio y banco de escombros del dren, en 30 Kms. de dren, según evaluación.

Eliminación de la vegetación en la sección transversal del dren (incluida Caja hidráulica y camino de servicio) L= 67.5

Kms., el ancho de fondo variará de 20m.a 1.5m. Corresponde 20 m. de plantilla a 2.4Km.iniciales,10 m.a los 6.4 Km.

siguientes, resto del tramo de dren de 5 m. a 1.50m.

Descolmatación y reconfiguración de la sección hidráulica del dren, de acuerdo con las condiciones del terreno,

Rehabilitación de las obras de arte deterioradas: puentes vehiculares y peatonales, estudiando la posibilidad de

reemplazar por alcantarillas; salidas de dren, etc.

Rehabilitación de la salida del dren al mar de acuerdo al estudio de mareas.

Reposición de un equipo mínimo de mantenimiento, consistente en dos (02) Dragline con cucharón de arrastre, cuatro

(04) excavadoras de largo alcance, dos (02) tractores de orugas de 240 - 260 HP, un (01) camión lubricador, uno (01)

carro taller; etc.

b). Identificación de problemas presentados

A lo largo del dren Sechura en todo su recorrido, se encuentra invadido por vegetación arbustiva mayormente a base de "Typha Angustifolia" a causa de falta de mantenimiento. Al respecto es de tenerse en cuenta, que esta maleza se desarrolla de manera inmediata luego de corte e incineración, inclusive. A los 20 días de haberle realizado la eliminación de la maleza esta crece a una altura de 1.2 m., por lo que obstruye el flujo del agua de manera normal. Recientemente en esta infraestructura se ha realizado limpieza del cauce como extracción de malezas transportado incluso a botaderos; en razón de que el dren no cuenta ya con el banco de escombros con que fue construido. Resulta necesario recuperar el ancho de expropiación con que fue construido incluyendo el camino de servicio y banco de escombros, ya que los propietarios colindantes han invadido gran parte del dren.

El dren Sechura es una obra de gran magnitud y forma parte de la infraestructura hidráulica mayor a cargo del Proyecto Chira-Piura, y dado que esta entidad no dispone de los recursos necesarios ni el equipamiento correspondiente, es que no se realiza el mantenimiento de acuerdo a los Manuales Técnicos de Operación y Mantenimiento según como fueron construidos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 99457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2353139. REHABILITACION - DESCOLMATACION DEL DREN DS-13.08 EN EL VALLE DEL BAJO PIURA (DESDE EL KM 0+000 HASTA EL KM 54.7)**PIM : 6,470,000.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La intervención de rehabilitación propuesta consiste en lo siguiente:

Reconstrucción del acceso, camino de servicio y banco de escombros del dren, en los 54.7 Kms. de dren (Tramo del Km. 0+000 al Km. 54.7).

Eliminación de la vegetación en la sección trasversal del dren (incluida Caja hidráulica y camino de servicio) long]= 54.7Kms.

Descolmatación y reconformación de la sección hidráulica del dren, varía de 4m. a 1.5m. Corresponde 4m. plantilla a los 9 Km. iniciales; 3m. a los 21Km. el resto de 3m. a 1.50m. La profundidad será la suficiente como para permitir el flujo libre de las aguas y los aportes de los drenes ramales sin que el agua rebosa a los drenes laterales. La profundidad mínima adoptada será de 2.5 m. respecto a la superficie más baja del terreno.

Rehabilitación de las obras de arte deterioradas: puentes vehiculares y peatonales, estudiando la posibilidad d/reemplazar por alcantarillas; salidas de dren, etc.

b). Identificación de problemas presentados

A lo largo del dren DS-13.08 en todo su recorrido, se encuentra invadido por vegetación arbustiva mayormente a base de "Thifa Angustifolia" a causa de falta de mantenimiento. Al respecto es de tenerse en cuenta, que esta maleza se desarrolla de manera inmediata luego de corte e incineración, inclusive. A los 20 días de haberle realizado la eliminación de la maleza esta crece a una altura de 1.2 m., por lo que obstruye el flujo del agua de manera inmediata. Recientemente en esta infraestructura se ha realizado limpieza del cauce como extracción de malezas transportado incluso a botaderos; en razón de que el dren en algunos tramos no cuenta en la actualidad con el banco de escombros con que fue construido. Resulta necesario recuperar el ancho de expropiación con que fue construido incluyendo el camino de servicio y banco de escombros, ya que los propietarios colindantes han invadido gran parte del dren. El dren DS-13.08 es una obra de gran magnitud y forma parte de la infraestructura hidráulica mayor a cargo del Proyecto Chira-Piura, y dado que esta entidad no dispone de los recursos necesarios ni el equipamiento correspondiente, es que no se realiza el mantenimiento de acuerdo a los Manuales Técnicos de Operación y Mantenimiento según como fueron construidos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2378183. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES DE LAS CIUDADES DE PIURA Y CASTILLA, MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO PIURA EN EL TRAMO: REPRESA LOS EJIDOS AL PUENTE CACERES, DISTRITOS PIURA Y CASTILLA, DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA**PIM : 61,045,353.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE DERIVO A UF PARA SU REGISTRO PRESUPUESTAL EN EL BANCO DE INVERSIONES

b). Identificación de problemas presentados

OBSERVACIONES REFERENTES AL CAMBIO DE TECNOLOGIA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LA TECNOLOGIA APLICADA EN EL ESTUDIO DE PREINVERSION SEA PARA SOLUCION DEFINITIVA

PLIEGO : 99457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2378465. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES DE LA CIUDAD DE PIURA Y CASTILLA ENTRE EL PUENTE CACERES Y EL FUTURO PUENTE INTEGRACION DE LA MARGEN DERECHA PROG. 2+665 HASTA PROG 5+432 Y LA MARGEN IZQUIERDA PROG 2+540 HASTA PROG 5+370, DISTRITOS DE PIURA Y CASTILLA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA

PIM : 43,760,138.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- . CUENTA CON CONFORMIDAD DE LA DEyP
- . CUENTA CON REGISTRO DE ACTUALIZACION DE MONTO DE INVERSION EN EL BANCO DE INVERSIONES
- . SE REMITIO LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES Y SE ESPERA PRONUNCIAMIENTO DE LA ARCC

b). Identificación de problemas presentados

- . CAMBIO EN TECNOLOGIA: LO QUE ORIGINO QUE EL MONTO EN FASE DE LA INVERSION AUMENTE
- . CON OBSERVACIONES DE LA ARCC

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- . QUE LA TECNOLOGIA UTILIZADA EN EL ESTUDIO DE PREINVERSION SEA DEFINITIVA PARA QUE NO TENGA VARIACION CON EL ESTUDIO DEFINITIVO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2000270. GESTION DE PROYECTOS

PIM : 30,482,480.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- . SE ELABORARON PERFILES OBTENIENDOSE LA VIABILIDAD Y LA CONTINUIDAD A EXPEDIENTE TECNICO PARA EL 2019 SEGÚN DECRETO SUPREMO N°115-EF-2018

b). Identificación de problemas presentados

.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2031000. AFIANZAMIENTO DEL RESERVORIO POECHOS - SISTEMA HIDRAULICO CHIRA - PIURA

PIM : 111,604,041.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

.

b). Identificación de problemas presentados

.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

.

PLIEGO : 99457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2040186. MEJORAMIENTO DE RIEGO Y GENERACION HIDROENERGETICO DEL ALTO PIURA**PIM : 109,520,732.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Perforación con un Avance de 2,152.43 m de túnel del Componente I Construcción de Presa Tronera Sur y Túnel Trasandino.

b). Identificación de problemas presentados

- Abandono de la obra por la Contratista Obrainsa Astaldi (COA) en el mes de octubre 2018.
- Incumplimiento del Contratista en presentar calendario acelerado.
- Paralización de los trabajos en obra por parte del Contratista.
- Medida cautelar emitida por Juzgado para ejecutar las cartas fianzas.
- Retraso en el proceso de constatación física e inventario de obra.
- Ausencia de personal de la Supervisión en Obra,
- Reclamos de la población por expectativas de trabajo,
- Observación de ENOSA a la Línea de Trasmisión 22.9 kv.
- Reclamos de la población por los trabajos en el área de influencia de la línea de transmisión 22.9 kv.
- Malestar de pobladores del caserío Tunas, socios del canal Cashapite.
- Bloqueo de carretera Pampas Portal de Entrada al tunel y detención de trabajadores del PEIHAP en el Portal de Entrada de ex trabajadores de la Contratista Obrainsa Astaldi
- Malestar de los propietarios/poseionarios de terrenos afectados por las obras del I Componente ante el atraso del Contratista en el pago de compensación de daños y compra de terrenos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Resolución de Contrato luego de intentar una intervención económica.
- Control de vencimiento de Fianzas/Evaluación Legal para interponer acciones que correspondan.
- Interponer acciones legales para ingresar al túnel con fiscal y notario.
- Aplicación de varias penalidades.
- Realizar proyectos y construir infraestructura para disminuir presión social.
- Mantenimiento definitivo de la Línea (Contratar una empresa con experiencia en la materia)
- Reiterar la solicitud de ejecución de los trabajos del canal Cashapite a la Supervisión para que instruya al contratista en la pronta entrega.
- Reunión con ex trabajadores y proveedores de la contratista para conocer sus reclamos y coordinar reunión entre reclamantes y Contratista para solucionar problema. Compromiso de pago de la contratista.
- Se coordinó con la Supervisión para que instruya a la Contratista y agilice los trámites correspondientes y se realice el pago en el menor tiempo posible.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2195104. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL SUB SECTOR CHALPA - CASHAPITE, EN EL DISTRITO DE HUARMACA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA**PIM : 12,644,168.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Se otorgó la Buena al Consorcio Huarmaca para ejecución de la obra del proyecto, el 05 de diciembre 2018.

b). Identificación de problemas presentados

- Primera Convocatoria Concurso Público, quedo desierta.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se volvió a Convocar mediante Adjudicación Simplificada.

PLIEGO : 99457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2254677. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TIERRA COLORADA EN LOS SECTORES TIERRA COLORADA, MINAS DE JORAS Y SALUCUM DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE JORAS, DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA

PIM : 1,389,791.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

OBRA CULMINADA AL 31 DE DICIEMBRE.

BENEFICIANDO A 498 HABITANTES

LOGRANDO UN INCREMENTO DE RENDIMIENTO DE LOS CULTIVOS Y DE LA POBLACION AGRICOLA EN LOS SECTORES TIERRA COLORADA , MINAS DE JORAS Y SALUCUM.

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN LOS PROCESO DE SELECCIÓN, CONVOCATORIA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SIMPLIFICACION ANTE EL OSCE

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2264569. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO AGRICOLA EN LOS SECTORES RAMOS, SAN JUAN DEL FAIQUE, EL TAMBO, JIJUL, FRUTAL Y PARCOCHACA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE YANTA, DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA

PIM : 8,289,447.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

OBRA EN EJECUCION AL 31 DE DICIEMBRE 2018

ESTA OBRA ESTA BENEFICIANDO A 1,746 HABITANTES

EL LOGRO QUE SE OBTENDRA CON ESTA OBRA SERA DE 32.25 KM. DE LINEAS DE CONDUCCION CON DIFERENTES DIAMETROS SEGÚN EL DISEÑO HIDRAULICO , CAMARAS ROMPE PRESION PASES AEREOS, RESERVORIO.

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN LOS PROCESO DE SELECCIÓN, CONVOCATORIA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SIMPLIFICACION ANTE EL OSCE

FUNCION : 11. PESCA

DIVISION FUNCIONAL : 026. PESCA

GRUPO FUNCIONAL : 0052. REGULACION Y ADMINISTRACION DEL RECURSO ICTIOLOGICO

PRODUCTO PROYECTO : 2135216. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA MEJORAR LAS CONDICIONES OPERATIVAS PRODUCTIVAS EN LA ACTIVIDAD PESQUERA -ACUICOLA ARTESANAL EN LAS PROVINCIAS DE TALARA, PAITA Y SECHURA

PIM : 1,039,144.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**b). Identificación de problemas presentados**

PLIEGO : 99457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

FUNCION : 11. PESCA

DIVISION FUNCIONAL : 026. PESCA

GRUPO FUNCIONAL : 0052. REGULACION Y ADMINISTRACION DEL RECURSO ICTIOLOGICO

PRODUCTO PROYECTO : 2135216. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA MEJORAR LAS CONDICIONES OPERATIVAS PRODUCTIVAS EN LA ACTIVIDAD PESQUERA -ACUICOLA ARTESANAL EN LAS PROVINCIAS DE TALARA, PAITA Y SECHURA **PIM : 1,039,144.00**

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION **PIM : 1,054,021.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE ELABORARON PERFILES OBTENIENDOSE LA VIABILIDAD Y LA CONTINUIDAD A EXPEDIENTE TECNICO PARA EL 2019
 SEGÚN DECRETO SUPREMO N°115-EF-2018

b). Identificación de problemas presentados**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION **PIM : 6,844,408.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE ELABORARON PERFILES OBTENIENDOSE LA VIABILIDAD Y LA CONTINUIDAD A EXPEDIENTE TECNICO PARA EL 2019
 SEGÚN DECRETO SUPREMO N°115-EF-2018

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN LOS PROCESOS .
 DEMORA EN LOS PROCESO DE SELECCIÓN, CONVOCATORIA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE EXIGIO CUMPLIMIENTO DE PLAZOS ESTABLECIDOS
 SIMPLIFICACION ANTE EL OSCE

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO : 2022037. CONSTRUCCION DE CARRETERA TAMBOGRANDE - KM. 21 DE LA VIA PIURA-CHULUCANAS **PIM : 3,848,567.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Las principales metas a ejecutar son las siguientes:

El proyecto consiste en la construcción de una vía de 27.84 Kms, de 7 mts de ancho de calzada, a nivel de carpeta asfáltica en caliente de 2, con sus respectivas obras de arte y la construcción de un puente de 220 mts. de longitud, de concreto post tensado de 8.20 mts. de ancho total.

PLIEGO : 99457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO : 2022037. CONSTRUCCION DE CARRETERA TAMBOGRANDE - KM. 21 DE LA VIA PIURA-CHULUCANAS**PIM : 3,848,567.00****b). Identificación de problemas presentados**

Inadecuada condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en Km 21 Via Piura - Chulucanas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores de los sectores de dicha Via Piura - Chulucanas.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO : 2195196. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA RUTA: PI-589: DV. LA MARIPOSA HASTA EMP. PE-1NL PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA**PIM : 10,877,640.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)****b). Identificación de problemas presentados****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO : 2311822. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA N PI 126, TRAMO: INTERSECCION AV. ANDRES AVELINO CACERES - MIRAFLORES, DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA**PIM : 1,900,389.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Las principales metas a ejecutar son las siguientes:

Mejoramiento de la carretera Departamental PI-126; Tramo: Intersección con la Avenida Andrés A. Cáceres - Miraflores, a nivel de Pavimento Flexible (Carpeta Asfáltica en Caliente e = 5.0 cm.) en una longitud total de 2.726 Km. Ancho de Calzada de 6.6 metros. Bermas de 1.20 m de ancho a cada lado.

Construcción del Sistema de Drenaje longitudinal (Cunetas de sección cuadrada, progresivas Km 0+000 al Km 0+400 lado izquierdo y Km 0+010 al Km 0+260 lado derecho).

b). Identificación de problemas presentados

Dicha carretera presentaba inadecuada condiciones de transitabilidad en la carretera vecinal PI-126 en el traslado de carga y pasajeros.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Adecuadas condiciones de transitabilidad de la carretera Departamental PI-126, que facilita el traslado de carga y pasajeros, de los CC.PP. del medio Piura, del distrito de Castilla

PLIEGO : 99457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO : 2402620. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI-100 TRAYECTORIA: EMP. PE-1N (DV. TALARA) - DV. NEGRITOS - TALARA - LOBITOS - DV. EL ALTO - EL ÑURO - EMP. PE-1N (PTE. ÑURO) Y PI-115 TRAMO: LOBITOS EMP. PE-1N DISTRITO DE LOS ORGANOS - DISTRITO DE EL ALTO - DISTRITO DE LOBITOS - DISTRITO DE PARIÑAS - PROVINCIA DE TALARA - REGION PIURA **PIM : 60,853,276.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE ELABORARON TDR PARA CONTRATAR CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPDIENTE TECNICO, TRAMITANDOSE PARA SU APROBACION

b). Identificación de problemas presentados

EL CONCURSO OFERTA QUEDÓ DESIERTA, ACTUALMENTE EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ES POR SEPARADO (SOLO ESTUDIO)

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

AL SUSCRITO LE ENTRAGARON LOS TDR PARA AGREGARLE EL COSTO DE AFECTACIONES PREDIALES CON EL MONTO DEL PERFIL, NO PARA LA REVISION, POR LO QUE NO SE DETECTO LA OMISION DE PROYECTOS SIMILARES, UNA DE LAS CAUSAS PARA QUE NO PROSIGA EL PROCESO DE ADJUDICACION

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO : 2402677. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI-101: EMP. PI-100 - NEGRITOS-VICHAYAL-PUENTE SIMON RODRIGUEZ-PUEBLO NEVO DE COLAN - COLAN-EMP. PI-102 Y RUTA PI-116, EMP. PE 1N TAMARINDO-AMOTAPE-EMP. PI-101, DISTRITO DE PARIÑAS - DISTRITO DE LA BREA - PROVINCIA DE TALARA, DISTRITO DE VICHAYAL - DISTRITO DE AMOTAPE - PROVINCIA DE PAITA, DISTRITO DE ARENAL - PROVINCIA DE PAITA - REGION PIURA, DI **PIM : 123,181,015.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PRIMER INFORME PLAN DE TRABAJO APROBADO

b). Identificación de problemas presentados

PARA ESTE PROYECTO NO SE CONTRATO SUPERVISION EXTERNA, DESIGNANDOSE A PERSONAL DE PLANTA PARA TAL FIN, EL CUAL DEBIDO A LA EXCESIVA CARGA DE TRABAJO NO SE DIO VATO PARA LA REVISION

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROPUESTA DE CONTRATACION DE PROFESIONALES QUE REVISEN LOS COMPONENTES DE HIDROLOGIA E HIDRAULICA Y DISEÑO GEOMETRICO, ESTUDIO DE TRAFICO Y PAVIMENTOS, LO CUAL FUE DESESTIMADO POR LA OFICINA DE ADMINISTRACION

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION **PIM : 11,003,004.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE ELABORARON PERFILES OBTENIENDOSE LA VIABILIDAD Y LA CONTINUIDAD A EXPEDIENTE TECNICO PARA EL 2019 SEGÚN DECRETO SUPREMO N°115-EF-2018

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN LOS PROCESO DE SELECCIÓN, CONVOCATORIA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE EXIGIO CUMPLIMIENTO DE PLAZOS ESTABLECIDOS SIMPLIFICACION ANTE EL OSCE

PLIEGO : 99457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2022551. MEJORAMIENTO DE CARRETERA VECINAL 533-EMPALME-534-LA ISLILLA**PIM : 30,040,703.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Las principales metas a ejecutar son las siguientes:

Base imprimada y con sello asfáltico L= 15.683 Km, para lo cual se está considerando:1.Base con sello asfáltico: para lo cual se tendrá que:

Cortar hasta el nivel de subrasante.

Colocación de base granular e= 15 cm extendido, riego y compactación Imprimación asfáltica.

Colocación de sello asfáltico sin considerar bermas 02.

Obras de Arte: Alcantarillas: Para lo cual se tendrá: Construcción de 18 alcantarillas de TMC La junta de dilatación de E= 1 será rellenada con mortero - asfalto.

Obras de Arte: Badenes: para lo cual se tendrá: Construcción de 11 badenes con concreto La junta de dilatación de E= 1 será rellenada con mortero

asfalto 4. Obras de Arte : Cajas receptoras: para lo cual se tendrá : Construcción de 7 cajas receptoras, C/concreto

Obras de Arte : cunetas : para lo cual se tendrá: Construcción de 7,033.99 ml de conformación de cunetas. 6.Obras de Arte: Gradas Disipadoras:

Para la cual se tendrá: Construcción de gradas disipadoras en la progresiva 0 + 203, utilizando gaviones.7. Dispositivos de control de tránsito:

para lo cual se tendrá:Suministrar e instalar señales reglamentarias, informativas y preventivas Colocación de estructuras de soporte de las señales verticales.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2199250. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL QUEBRADA DE CHULA-SAUCE CHIQUITO-PUNDIN-CASCAMACHE-CALDERON-LA LAGUNA-LOS LIRIOS,DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA**PIM : 4,804,699.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)****b). Identificación de problemas presentados****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

PLIEGO : 99457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2234433. MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD EN LA CARRETERA VECINAL RUTA N PI-603 : EMP. PI-102 - EMP. PI-101 (EL ARENAL), TRAMO EMP. PI-101 (ELARENAL) - DV. PUEBLO NUEVO (SAN LUCAS) - PROVINCIA PAITA - PIURA, DISTRITO DE ARENAL - PAITA - PIURA

PIM : 11,427,737.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en ejecución con un avance fisico del 99%

b). Identificación de problemas presentados**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2328181. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL LANCONES - CENTRO POBLADO CABRERIA, DEL DISTRITO DE LANCONES, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA

PIM : 2,603,624.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

UN AVANCE DEL 55.54 % DE DEVENGADO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN LOS PROCESO DE SELECCIÓN, CONVOCATORIA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SIMPLIFICACION ANTE EL OSCE

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2353383. REHABILITACION DE LA CARRETERA DE ACCESO AL CAMPAMENTO ILLESCAS BAYOVAR DEL CENTRO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA BAYOVAR - CAAB (CARRETERA SECHURA - PUNTA BAPPO KM 110 SECHURA), DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE SECHURA, DEPARTAMENTO DE PIURA.

PIM : 1,912,610.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Las principales metas a ejecutar son las siguientes:

Rehabilitación de 4,322.84Km de vias deterioradas en mal estado.

Relleno c/mat. de préstamo en zona que presentan cangrejas y que han sido dañadas por el trafico vehicular

b). Identificación de problemas presentados

Dicha carretera presentaba inadecuadas condiciones de transitabilidad y que era muy difícil transitar por esa zona y mas aun en el trasado de carga de pasajeros.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 99457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2353549. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL: PUEBLO NUEVO DE CAMPANAS- CHILILIQUE - FRIAS DE LOS DISTRITOS DE CHULUCANAS Y FRIAS - PROVINCIA DE MORROPON Y AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA**PIM : 4,489,694.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)****b). Identificación de problemas presentados****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2353555. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL YAPATERA - PAPELILLO - PUENTE CHILILIQUE DEL DISTRITO DE CHULUCANAS - PROVINCIA DE MORROPON - DEPARTAMENTO DE PIURA**PIM : 3,072,741.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)****b). Identificación de problemas presentados****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2353561. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL ULPAMACHE - INGANO GRANDE - RODRIGUEZ DE MENDOZA DEL DISTRITO DE SONDRILLO - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA**PIM : 3,300,000.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)****b). Identificación de problemas presentados****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

PLIEGO : 99457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2353564. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL LACCHAN BAJO - TIERRA NEGRA - UCHUPATA DEL DISTRITO DE SONDRILLO - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA**PIM : 2,200,000.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)****b). Identificación de problemas presentados****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2353579. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL: CHALACO - CRUCE PEDREGAL - SILAHUA - RINCONADA - DISTRITO DE CHALACO - PROVINCIA DE MOROPON - DEPARTAMENTO DE PIURA**PIM : 3,559,309.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)****b). Identificación de problemas presentados****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0067. CAMINOS DE HERRADURA

PRODUCTO PROYECTO : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**PIM : 1,680,188.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**SE ELABORARON PERFILES OBTENIENDOSE LA VIABILIDAD Y LA CONTINUIDAD A EXPEDIENTE TECNICO PARA EL 2019
SEGÚN DECRETO SUPREMO N°115-EF-2018**b). Identificación de problemas presentados**

DEMORA EN LOS PROCESO DE SELECCIÓN, CONVOCATORIA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodoSE EXIGIO CUMPLIMIENTO DE PLAZOS ESTABLECIDOS
SIMPLIFICACION ANTE EL OSCE

PLIEGO : 99457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0067. CAMINOS DE HERRADURA

PRODUCTO PROYECTO : 2232367. MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA EL GUINEO-CHIVATOS Y CONSTRUCCION PUENTE CHIVATOS, DISTRITO DE SUYO-AYABACA-PIURA**PIM : 1,560,736.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

BENEFICIANDO A 1,648 HABITANTES DE LA ZONA
 LOGRANDO EJECUTAR 12.5 KM A NIVEL DE AFIRMADO Y 01 PUENTE RETICULADO METALICO DE 75 MTS. DE LONGITUD
 CONFORMANDOSE EL COMITÉ DE RECEPCION DE OBRA.

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN LOS PROCESO DE SELECCIÓN, CONVOCATORIA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SIMPLIFICACION ANTE EL OSCE

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO : 2001707. LIQUIDACION DE OBRAS**PIM : 1,170,782.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Liquidación de obras

b). Identificación de problemas presentados**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO : 2048987. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE VIAS AUXILIARES Y AMPLIACION DE LA AV. SANCHEZ CERRO, TRAMO OVALO CACERES-AV. GULLMAN DE LA CIUDAD DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA**PIM : 78,581,797.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Las principales metas a ejecutar son las siguientes:

- La longitud del proyecto es de 3.473 kilómetros.
 TRAMO I: Av. Gullman-Ovalo Cáceres

b). Identificación de problemas presentados

Inadecuada transitabilidad vehicular y peatonal en la Av. Sánchez Cerro entre la Av. Gullman y la Av. Chulucanas del Distrito de Piura

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores y sistema vehicular que circulan en los sectores de dicha Av. Sanchez cerro entre la Av. Gullman y la Av. Chulucanas.

PLIEGO : 99457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO : 2098314. CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES PRINCIPALES DE SINCHAO GRANDE, DISTRITO DE EL TALLAN, PROVINCIA DE PIURA - PIURA**PIM : 2,719,414.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Las principales metas a ejecutar son las siguientes:

PAVIMENTO:

- Base de afirmado
- Pavimentación con adoquines
- Sardineles de Confinamiento
- Juntas rellenados con asfalto

VEREDAS:

- Base de afirmado compactado
- Concreto
- Concreto
- Junta de dilatación en sardineles peraltados
- Junta de dilatación en veredas

b). Identificación de problemas presentados

Inadecuada transitabilidad vehicular y peatonal en las principales calle de Sinchao Grande, Distrito de El Tallan, el cual estaba en un estado de conservación.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores de Sinchao Grande que circulan en las principals calles.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO : 2199038. CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H MARIA CECILIA CARRION DE TORRES DE LA CIUDAD DE PAITA DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA - PIURA**PIM : 3,276,360.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

BENEFICIANDO A 682 HABITANTES DE LA ZONA.
 UN AVANCE DEL 49.57 % DE DEVENGADO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

b). Identificación de problemas presentados

LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS EN ESTA OBRA FUE EL TIEMPO Y EL FINANCIAMIENTO.
 DEMORA EN LOS PROCESO DE SELECCIÓN, CONVOCATORIA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SIMPLIFICACION ANTE EL OSCE

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO : 2233878. CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL JUAN PABLO II Y ACCESOS - PIURA**PIM : 56,258,604.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Las principales metas a ejecutar son las siguientes:

PLIEGO : 99457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO : 2233878. CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL JUAN PABLO II Y ACCESOS - PIURA**PIM : 56,258,604.00**

Construc.01 PUENTE Tipo Arco Metálico (Entre Ejes de Estribos)

SUB ESTRUCTURA

24 Pilotes de 20Mts, Estribos

SÚPER ESTRUCTURA.

Vigas Metálicas, Vigas Longitudinal

Viga Transversal de Cierre .

Viga Transversal Intermedia

Arco Metálico

Losa de Aproximación y Pavimentos

VARIOS

Tubor de Drenaje 50Und y Barandas Metálicas

ELECTRIFICACIÓN 1

Tablero de Concreto

Adecuada Señalización a la Finalización de la Ejecución de la Obra.

Marcas Sobre el Pavimento .

SEÑALES REGLAMENTARIAS 2 UND.

SEÑALES INFORMATIVAS 6 UND.

Compactación de Material Excedente

4 SEMÁFOROS

Obras de Protección y Muros-Defenza Ribereña

Losas de Concreto - Defensa Ribereña

b). Identificación de problemas presentados

Insuficiente capacidad de via de los Puentes CÁCERES Y SÁNCHEZ CERRO, para los niveles de tráfico que soportan - CONSTRUIR UNA INFRAESTRUCTURA QUE SOPORTE PARTE DEL TRÁFICO QUE ACTUALMENTE CIRCULAN POR LOS PUENTES CÁCERES Y SÁNCHEZ CERRO. - SUFICIENTE OBRAS COMPLEMENTARIAS: SEMAFORIZACIÓN, SEÑALIZACIÓN, VEREDAS, ETC.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ADECUADA ARTICULACIÓN URBANA Y TRANSITABILIDAD ENTRE LA ZONA NORTE DE LAS CIUDADES DE PIURA Y CASTILLA.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO : 2234292. MEJORAMIENTO DE LA AV. IGNACIO MERINO, I-ETAPA DE LA URB. IGNACION MERINO DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE PIURA.**PIM : 1,476,637.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra culminada, recepcionada y liquidada.

b). Identificación de problemas presentados**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

PLIEGO : 99457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO : 2353450. REHABILITACION DE LA AV. DON BOSCO DESDE LA AV. GULMAN HASTA LA CALLE 02- DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE- PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA**PIM : 3,283,501.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra liquidada hasta donde se avanzó.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO : 2377703. REHABILITACION DE LA AVENIDA PROLONGACION MIGUEL GRAU DESDE AV. GUILLERMO GULLMAN HASTA CALLE 8, DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA**PIM : 3,486,000.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra culminada, recepcionada y en proceso de liquidación.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO : 2421284. REPARACION DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) LOCALIDAD DE JUAN VELASCO HASTA SAN JUAN DE CURUMUY, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA SULLANA, DEPARTAMENTO PIURA**PIM : 1,597,000.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EJECUTADA AL 100%

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SIMPLIFICACION ANTE EL OSCE

PLIEGO : 99457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO : 2427445. REPARACION DE PISTAS; EN EL(LA) AV. LOS RUBIES, AV. RAMON ROMERO, AV. LAS AGUAMARINAS, AV. LOS BRILLANTES Y AV. LAS ESMERALDAS DE LA URBANIZACION BELLO HORIZONTE - II ETAPA AV. LOS RUBIES, RAMON ROMERO, LAS AGUAMARINAS, LOS BRILLANTES Y LAS ESMERALDAS URB. BELLO HORIZONTE PIM : 2,900,305.00
DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra se encuentra en ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0036. ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2353444. REHABILITACION DE LA LINEA DE IMPULSION Y DISTRIBUCION DE AGUA DEL CENTRO DE ABASTECIMIENTO AGUA BAYOVAR - CAAB, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE SECHURA, DEPARTAMENTO DE PIURA PIM : 2,689,468.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Las principales metas obtenidas son las siguientes:

- Reemplazo de 1,503m de tub.12" x tub.de 315mm UF C-10
- Reemplazo de 7,940m bntub. 8" x tub.de 200mm UF C-10
- Reemplazo de 11,283.70m de Tub.6" x tub.160mm UF C-10

b). Identificación de problemas presentados

El problema principal son las fuertes lluvias presentadas en los periodos de febrero y marzo del año 2017, que activaron las Quebradas de las zona de Bayovar causando la interrupción del suministro de agua de los usuarios, del suministro debido al descople de tubos en las múltiples quebradas que existen en la zona.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO : 2043362. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LA CIUDAD DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA PIM : 28,882,036.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION AL TERMINO DEL 31 DE DICIEMBRE 2018.
 CON ESTA OBRA SE ESTAN BENEFICIANDO 5,506 HABITANTES DE LA ZONA.
 DISMINUYENDO LOS CASOS DE ENFERMEDADES DIARREICAS PARASITARIAS Y DE LA PIEL.

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN LOS PROCESO DE SELECCIÓN, CONVOCATORIA

PLIEGO : 99457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO : 2043362. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LA CIUDAD DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA**PIM : 28,882,036.00****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

SIMPLIFICACION ANTE EL OSCE

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO : 2173323. INSTALACION DEL SERVICIO DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES DE LA MICRO CUENCA DE LA ZONA INDUSTRIAL ANTIGUA DE PIURA EN LA AV. VICE-DISTRITO Y PROVINCIA DE PIURA**PIM : 2,292,209.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Las principales metas a ejecutar son las siguientes:

PLANTEA LA EVACUACIÓN DE LAS AGUAS PLUVIALES UBICANDO UN ESTANQUE DE CONCRETO DE 300 MTS DE LARGO POR 7 MTS DE ANCHO Y 3.90 DE PROFUNDIDAD, CÁMARA DE BOMBEO CON 02 ELECTROBOMBAS DE 300 LPS. (MÁS 01 EN RESERVA), Y UNA LÍNEA DE IMPULSIÓN DE DE 1,811 ML DE LARGO Y 22 PULGADAS DE DIÁMETRO, SE INICIA EN LA AV VICE, LUEGO HACE UNA DESVIACIÓN DE 90 GRADOS CONTINUANDO EN LÍNEA RECTA LA AV. CÁCERES LLEGANDO DIRECTAMENTE HACIA EL RIO PIURA, ESTA PERMITIRÍA UN MENOR IMPACTO AMBIENTAL EN SU CONSTRUCCIÓN, AL PERMITIR UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 2 METROS.

b). Identificación de problemas presentados

Baja vulnerabilidad de la infraestructura pública y privada de la zona industrial antigua de piura y la urb. San Ramón ante la presencia de lluvias en la ciudad de piura.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejoramiento de dicha vulnerabilidad que afecta dicha aguas pluviales en la zona de la Zona Industrial Antigua.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO : 2266912. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 6 Y 7 DEL A.H. SANTA ROSA, DEL DISTRITO 26 DE OCTUBRE Y PROVINCIA DE PIURA**PIM : 3,031,102.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra culminada, recepcionada y liquidada.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 99457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO : 2379783. REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCATARILLADO DE TAMARINDO - DISTRITO DE TAMARINDO - PROVINCIA DE PAITA - PIURA**PIM : 1,291,583.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE LOGRO UN 98.51 % DE AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA.
 Se designó Comité de Recepción de la Obra.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SIMPLIFICACION ANTE EL OSCE

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2161837. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CANCHAQUE, DISTRITO DE CANCHAQUE, PROVINCIA DE HUANCABAMBA**PIM : 1,013,662.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Las principales metas a ejecutar son las siguientes:

Mejoramientos en la Captación consistente en la reparación de una zona del cimacion que se encuentra erosionado, así como la prolongación de los muros de concreto de las paredes de la estructura de captación así también el suministro e instalación de una compuerta metálica.

b). Identificación de problemas presentados

Inadecuada prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado que se encuentra en mas estado ya que tienen muchos años de servicio en la localidad de Canchaque.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejoramiento las prestaciones de servicios y atención a la población rural de la ciudad de Canchaque.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2194322. CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CASERIOS LA PENITA, SANTA PAULA, SAN CARLOS, SAN BALTAZAR, QUEBRADA PARALES, PEDREGAL CHICO, LUCHADORES SOCIALES, SANTA ROSA, EL ALGARROBO LATERAL 50, EX COOPERATIVA SOJO, JORGE CHAVEZ, EX ATERRIZAJE, VALLE HERMOSO, SAN MIGUEL, JESUS MARIA Y SALTO DE VILLA LA PENITA - TABOGRANDE - PIURA**PIM : 1,590,063.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- . INICIO DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO (INICIO DE PLAZO 28/11/18)
- . PRESENTACION DE PLAN DE TRABAJO
- . EL PRIMER INFORME, SEGÚN TDR, CORRESPONDIA PRESENTARSE A LOS 60 DIAS

b). Identificación de problemas presentados

TOPOGRAFIA DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD NO COINCIDE CON TOPOGRAFIA REAL, LO QUE OBLIGA A CONSIDERAR NUEVAS ESTRUCTURAS: UN TANQUE ELEVADO EN LA PEÑITA Y UBICACIÓN DE TANQUES SEPTICOS EN TERRENOS A ADQUIRIR POR LA MUNICIPALIDAD DE LA PEÑITA, SE DETECTO EL 2018 PUES LA TOPOGRAFIA ERA PARTE DEL PRIMER INFORME

PLIEGO : 99457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2194322. CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CASERIOS LA PENITA, SANTA PAULA, SAN CARLOS, SAN BALTAZAR, QUEBRADA PARALES, PEDREGAL CHICO, LUCHADORES SOCIALES, SANTA ROSA, EL ALGARROBO LATAERAL 50, EX COOPERATIVA SOJO, JORGE CHAVEZ, EX ATERRIZAJE, VALLE HERMOSO, SAN MIGUEL, JESUS MARIA Y SALTO DE VILLA LA PENITA - TABOGRANDE - PIURA PIM : 1,590,063.00

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

COORDINACIONES CON ALCALDIA DE LA PEÑITA A FIN DE SANEAR LOS NUEVOS TERRENOS PARA TANQUES SEPTICOS, SITUACION SURGIDA COMO CONSECUTIVA DE HABERSE ENCONTRADO UNA TOPOGRAFIA TOTALMENTE DIFERENTE A LA DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2234041. ESTUDIO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE DE LOS CASERIOS DE EL ROSARIO, NUEVO PROGRESO, LAGUNAS, AGUPAMPA Y SHILCAYA, DISTRITO DE SONDOR - HUANCABAMBA - PIURA PIM : 12,282,568.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**b). Identificación de problemas presentados****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2234874. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO LAYNAS, DISTRITO DE LA MATANZA - MORROPON - PIURA PIM : 3,714,656.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**b). Identificación de problemas presentados****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

PLIEGO : 99457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2276853. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE HUAYLAS, DISTRITO DE SONDRILLO - HUANCABAMBA - PIURA**PIM : 2,128,959.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)****b). Identificación de problemas presentados****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 041. DESARROLLO URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2255105. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS SECTORES 6 Y 7 DEL A.H. SANTA ROSA - DISTRITO VEINTISEIS DE OCTUBRE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA**PIM : 6,174,098.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra culminada con Av. Fis. 100%, se solicitara recepción.

b). Identificación de problemas presentados**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 041. DESARROLLO URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2332318. MEJORAMIENTO DE LA AV. CHULUCANAS, ENTRE LA AV. EL TALLAN Y LA AV. LOS TALLANES, DE LOS DISTRITOS DE VEINTISEIS DE OCTUBRE Y PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA**PIM : 10,334,883.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Las principales metas a ejecutar son las siguientes:

- 137806.80m2 de Asfalto en caliente Carpeta asfáltica en caliente con polimeros e=2.
- Construcción de 13788.01 ml de sardineles de concreto f c=175 kg/cm2 peraltados. Demolición de veredas 1577.08m

b). Identificación de problemas presentados

Nos sirve para hacer una adecuada transitabilidad peatonal y vehicular en esta zona, Av. Prolongación Chulucanas, entre Av. Tallan y los Tallanes de los Distritos Veintiseis de Octubre y Piura.

PLIEGO : 99457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 041. DESARROLLO URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2332318. MEJORAMIENTO DE LA AV. CHULUCANAS, ENTRE LA AV. EL TALLAN Y LA AV. LOS TALLANES, DE LOS DISTRITOS DE VEINTISEIS DE OCTUBRE Y PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA

PIM : 10,334,883.00

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 041. DESARROLLO URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2332344. MEJORAMIENTO DE LA AV. JOSE EUGENIO AGUILAR SANTISTEBAN, ENTRE LA AV. 147;D148; Y LA VIA COLECTORA OESTE, DE LOS DISTRITOS DE VEINTISEIS DE OCTUBRE Y PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA

PIM : 6,784,991.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Las principales metas a ejecutar son las siguientes:

- 85,100.93m3 Carpeta asfáltica en caliente con polímeros e=2.
- 101,353.52m2 Base granular triturada e= 0.20m
- 101,353.52m2 de Sub Base granular e= 0.20m; 14,169.38m2 de Veredas de concreto fc= 175kg/cm2.

b). Identificación de problemas presentados

Inadecuada condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en la av. José Aguilar Santisteban entre la Av. D y la Vía Colectora Oeste de los Distritos Veintiseis de Octubre y Piura.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores de los sectores la Avenida José Aguilar Santisteban, entre la Av. D y la vía Colectora Oeste, de los Distritos de Veintiséis de Octubre y Piura.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2239169. INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD I-1 EN LA LOCALIDAD DE HUALCUY, DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA

PIM : 1,200,464.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

OBRA EN EJECUCION AL 31 DE DICIEMBRE 2018
 ESTA OBRA ESTA BENEFICIANDO A 2,069 HABITANTES DE LA ZONA.
 LOGRANDO UNA INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, EQUIPAMIENTO SUFICIENTE Y ADECUADO PARA LOCALIDAD HUALCUY

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN LOS PROCESO DE SELECCIÓN, CONVOCATORIA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SIMPLIFICACION ANTE EL OSCE

PLIEGO : 99457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2266200. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD AYABACA DE LA PROVINCIA Y DISTRITO DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA**PIM : 1,486,319.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Plan de contingencia, Obra en ejecución.

b). Identificación de problemas presentados**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2146814. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL C.S SANTO DOMINGO, MORROPON - PIURA**PIM : 5,862,507.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)****b). Identificación de problemas presentados****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2174442. INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD I-1 EN LA LOCALIDAD EL HUILCO, DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA**PIM : 1,198,049.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD I-1 EN LA LOCALIDAD EL HUILCO, DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SIMPLIFICACION ANTE EL OSCE

PLIEGO : 99457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2175477. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD I-1 EL TOLDO EN EL SECTOR EL TOLDO, DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA PIM : 1,133,292.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

OBRA EN EJECUCIÓN AL 31 DE DICIEMBRE 2018.

ESTA OBRA TIENE COMO BENEFICIARIOS A 702 HABITANTES DE LA ZONA DE EL TOLDO AYABACA

INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, EQUIPAMIENTO SUFICIENTE Y ADECUADO.

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN LOS PROCESO DE SELECCIÓN, CONVOCATORIA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SIMPLIFICACIÓN ANTE EL OSCE

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2189846. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD I-3 VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, DEL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA PIM : 1,964,000.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Las principales metas a ejecutar son las siguientes:

Ampliación y Remodelación de la Infraestructura actual con techo aligerado inclinado, muros con ladrillo king kong; adquisición de equipos complementarios para las unidades a ampliar y renovación de equipos que se encuentran en mal estado; Curso Taller para Capacitar al personal Profesional y Técnico de Asistencial en los nuevos modelos de atención de Salud, y, Sensibilización y capacitación a promotores integrales de salud.

b). Identificación de problemas presentados

Servicio de la infraestructura en mal estado así como sus implementos que era insuficiente para la población AA.HH.Víctor Raul, del sector oeste de piura.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejorar la Capacidad Resolutiva Asistencial en la Prestación de los servicios del Establecimiento de Salud I-3 Víctor Raúl Haya de la Torre del Distrito de Piura.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2207865. INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD- JORAS, DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA PIM : 1,317,820.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

OBRA EN EJECUCION AL 31 DE DICIEMBRE

BENEFICIANDO A 976 HABITANTES DE LA ZONA

LOGRANDO UNA INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, EQUIPAMIENTO SUFICIENTE Y ADECUADO PARA LOCALIDAD HUILCO

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN LOS PROCESO DE SELECCIÓN, CONVOCATORIA

PLIEGO : 99457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2207865. INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD- JORAS, DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA**PIM : 1,317,820.00****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

SIMPLIFICACION ANTE EL OSCE

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2234514. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO I-4 CANCHAQUE, DISTRITO DE CANCHAQUE, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA**PIM : 4,966,508.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecución con Av. Fis. de 21%.

b). Identificación de problemas presentados**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2267345. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD LOS ALGARROBOS DISTRITO Y PROVINCIA DE PIURA-DEPARTAMENTO PIURA**PIM : 813,881.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- . ET CONCLUIDO APROBADO CON RESOLUCION RDGC N°185-2018/GRP-GRI-DGC (05/07/18)
- . ACTUALIZACION DE VALOR REFERENCIAL A DIC-2018

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2320997. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD TACALA, DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA**PIM : 1,646,224.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL CONSULTOR ENTREGA SU PRESENTABLE N° 03 Y SE REMITE LA CONFORMIDAD POR PARTE DE LA DEyP CON MEMORANDUM N° 781 (27/11/18)

PLIEGO : 99457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2320997. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD TACALA, DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA**PIM : 1,646,224.00****b). Identificación de problemas presentados**

- . SE OBSERVÓ EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL ENTREGABLE FINAL
- . FALTA EIA Y APROBACIÓN DE E.T DE MEDIA TENSIÓN Y LEVANTAR OBSERVACIONES DE PRESUPUESTO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- . DESIGNACION DE PROFESIONAL ESPECIALISTA EN EIA PARA SEGUIMIENTO Y MONITOREO
- . EMITIR CARTA NOTARIAL PARA EXIGIRLE AL CONSULTOR LA ENTREGA DEL ET FINAL
- . APLICACIÓN DE PENALIDAD MAXIMA

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2321065. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MANCORA, DISTRITO DE MANCORA, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA**PIM : 949,711.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- . EL CONSULTOR ENTREGA SU PRESENTABLE N° 03 Y REMITE CONFORMIDAD

b). Identificación de problemas presentados

- . SE OBSERVÓ EL ENTRAGABLE FINAL
- . NO SE APROBO EIA QUEDANDO OBSERVADO
- . NO SE APROBO EL ET DE MEDIA TENSION QUEDANDO OBSERVADO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- . EMITIR CARTA NOTARIAL PARA EXIGIRLE AL CONSULTOR LA ENTREGA DEL ET FINAL
- . APLICACIÓN DE PENALIDAD MAXIMA

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2434215. MEJORAMIENTO RH DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD HUARMACA, DEL DISTRITO DE HUARMACA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA**PIM : 23,859,191.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- Obra en ejecución, con un avance físico del 0.88%

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

PLIEGO : 99457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2434225. REH -MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD AYABACA DE LA PROVINCIA Y DISTRITO DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA.**PIM : 26,173,684.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra por iniciar.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2434227. RAH - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD JESUS GUERRERO CRUZ DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD HUANCABAMBA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA**PIM : 29,769,276.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO : 2266093. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD JESUS GUERRERO CRUZ DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD HUANCABAMBA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA**PIM : 1,648,998.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Plan de contingencia, Obra culminada y en proceso de levantamiento de observaciones.

b). Identificación de problemas presentados

.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

.

PLIEGO : 99457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO : 2266495. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD HUARMACA, DEL DISTRITO DE HUARMACA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA

PIM : 1,010,523.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Plan de contingencia, Obra culminada, recepcionada y liquidada.

b). Identificación de problemas presentados**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO : 2409790. ADQUISICION DE CENTRIFUGAS DE MESA, ECOGRAFO, ELECTROCAUTERIO, INCUBADORAS O CALENTADORES DE BEBES PARA USO CLINICO, LAVADORAS DE MICRO PLACAS, UNIDADES DE MONITOREO DE SIGNOS VITALES MULTI PARAMETRO, DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMATIZADOS AED O PALETAS DURAS, DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMATIZADOS AED O PALETAS DURAS, EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE APOYO II-SULLANA - DISTRITO DE SULLANA

PIM : 1,166,000.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

ADQUISICIÓN DE:

(01)CENTRIFUGA UNIVERSAL PARA 24 TUBOS

(01)ECÓGRAFO DOPPLER COLOR 4D

(03) INCUBADORA O CALENTADORES DE BEBE PARA UCI

(01)LAVADOR DE MICROPLACAS DE ELISA

(01) MONITOR MULTIPARAMETRO DE 06 PARAMETROS

(03) MONITOR MULTIPARAMETRO DE 05 PARAMETROS

(01) DESFIBRILADOR CON MONITOR Y PALETAS EXTERNAS

b). Identificación de problemas presentados

INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE EQUIPO DE ELECTROCAUTERIO LED SPA VALORIZADO EN S/10,992.00 (DIEZ MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 00/100 SOLES) ADQUIRIDO MEDIANTE COMPRA DIRECTA A LA EMPRESA OMEGA LABORT IMPORT S.A.C, CON LO CUAL TÉCNICAMENTE POR LA FECHA Y LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, LA FASE DE PAGO DEVENGADO COMPROMETIDO SE REVIRTIO AL TESORO PÚBLICO, POR CUANTO EL 28 DE FEBRERO FUE EL PLAZO MÁXIMO PARA COBRAR CHEQUES EN CARTERA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018 PREVIO INGRESO DE LA MERCADERÍA A ALMACÉN Y LA CONFORMIDAD RESPECTIVA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Análisis exhaustivo de las fuentes de información que determinan las posibilidades de contratación, valor referencial, existencia de pluralidad de postores, posibilidad de distribuir de buena pro, entre otros aspectos que tengan incidencia en la eficacia de la contratación.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO : 2409791. ADQUISICION DE ESTERILIZADORES DE AIRE SECO O DE AIRE CALIENTE, AUTOCLAVES O ESTERILIZADORES DE VAPOR, ELECTROCARDIOGRAFO, ELECTROENCEFALOGRAFO EEG O ACCESORIOS, EQUIPO DE ELECTROTERAPIA, INCUBADORAS PARA CULTIVO DE TEJIDOS, UNIDADES DE MONITOREO DE SIGNOS VITALES MULTI PARAMETRO, ELECTROBISTURI, CENTRIFUGAS DE MESA Y ELECTROBISTURI; EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE APOYO CHULUCANAS - DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA MORROPON, DEPARTAMENTO PIURA

PIM : 857,970.00

PLIEGO : 99457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO : 2409791. ADQUISICION DE ESTERILIZADORES DE AIRE SECO O DE AIRE CALIENTE, AUTOCLAVES O ESTERILIZADORES DE VAPOR, ELECTROCARDIOGRAFO, ELECTROENCEFALOGRAFO EEG O ACCESORIOS, EQUIPO DE ELECTROTERAPIA, INCUBADORAS PARA CULTIVO DE TEJIDOS, UNIDADES DE MONITOREO DE SIGNOS VITALES MULTI PARAMETRO, ELECTROBISTURI, CENTRIFUGAS DE MESA Y ELECTROBISTURI; EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE APOYO CHULUCANAS - DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA MORROPON, DEPARTAMENTO PIURA PIM : 857,970.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**b). Identificación de problemas presentados****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO : 2409814. ADQUISICION DE AUTO QUERATOREFRACTOMETROS, VIDEO LAPAROSCOPIO, EQUIPO DE RAYOS X, AUTOCLAVES O ESTERILIZADORES DE VAPOR, VIDEO GASTROSCOPIO, MICROTOMOS Y UNIDAD OFTALMOLOGICA; EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2 - DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA PIM : 1,055,100.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**b). Identificación de problemas presentados****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2057346. MEJORAMIENTO DE LA I.E. FE Y ALEGRIA N° 15 DEL AA.HH. EL INDIO DEL DISTRITO DE CASTILLA-PIURA - PIURA PIM : 916,661.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**b). Identificación de problemas presentados****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

PLIEGO : 99457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2112276. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. SECUNDARIA - ATAHUALPA DEL CENTRO POBLADO ATAHUALPA - TAMBOGRANDE**PIM : 4,065,593.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Las principales metas a ejecutar son las siguientes:

Mejoramiento de la Infraestructura en la I.E. Atahualpa, Mediante la Construcción de Ambientes Pedagógicos, Administrativos, Complementarios, de Servicios y de Extensión Académica (Techo Aligerado).
 Rehabilitación de 02 Aulas Pedagógicas.
 Mejoramiento de Plataforma Deportiva, Existente.
 Adquisición de Equipamiento, Mobiliario Material Educativo Bibliográfico y no Bibliográfico (Concreto o Lúdico) P/Estudiantes y Personal Docente y no Docente.
 Ejecución de un Plan de Capacitación a Los (Las) Docentes y Directivos del Programación
 Ejecución y Evaluación Curricular, Tecnologías Educativas y Gestión Institucional y Pedagógica.
 Sistema de utilización en media tensión trifásico en 22.9Kv necesaria para atender la carga de 60.47Kw. corresponde a los equipos y consumo interno que se instalan en la Institución Educativa.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2142323. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL CASERIO SUCCHIRCA, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA**PIM : 4,531,583.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)****b). Identificación de problemas presentados****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2194037. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E N° 15187 ¿FEDERICO HELGUERO SEMINARIO¿ DEL A.H. LOS ALGARROBOS - DISTRITO DE PIURA**PIM : 7,401,090.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Las principales metas a ejecutar son las siguientes:

Demol.Existente de Pabellón 02 y Desmontaje de las Actuales Estructuras que los Conforman.
 Construc. 07 Aulas y Mejoramiento de 02 Aulas Existentes (09 Aulas - Nivel Primaria en 02 Niveles), 01 Escalera 02

PLIEGO : 99457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2194037. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E N° 15187 ¿FEDERICO HELGUERO SEMINARIO¿ DEL A.H. LOS ALGARROBOS - DISTRITO DE PIURA **PIM : 7,401,090.00**

Tramos C/Deposito en Parte Baja.
 Laboratorio Secundaria (Pabellón 02) c/Escalera.02 Tramos
 Aula de Innovación Tecnológica, Sala de Usos Múltiples. (Pabellón 03) y Biblioteca General

b). Identificación de problemas presentados

Mejorar la infraestructura existente en mas estado, asi como su mobiliario escolar que se encuentran deteriorados por el tiempo.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2234541. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE EN EDUCACION INICIAL - CRAEI, DE LA PROVINCIA DE PIURA - REGION PIURA **PIM : 800,318.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Las principales metas a ejecutar son las siguientes:

Cuya Finalidad Pública es Continuar con los Objetivos Atrazados en el Expediente Técnico Original en aras de Mejorar el Servicio Educativo de la I.E. del Nivel de Inicial CRAEI, Logrando Condiciones de Infraestructura Optimas Para que se Brinde un Servicio Educativo Adecuado y Mejorar el Nivel de Enseñanza en Beneficio del Alumnado en el cual se Garantice Seguridad, Habilidad y Confort, Para Presentación de un Buen Servicio Eficiente.

b). Identificación de problemas presentados

Mejorar la infraestructura existente en mas estado, asi como su mobiliario escolar que se encuentran deteriorados por el tiempo

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2245171. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E N 14644 EN EL CENTRO POBLADO LAYNAS, DISTRITO DE LA MATANZA, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA **PIM : 1,273,722.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**b). Identificación de problemas presentados**

PLIEGO : 99457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2245171. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E N 14644 EN EL CENTRO POBLADO LAYNAS, DISTRITO DE LA MATANZA, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA

PIM : 1,273,722.00

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2336550. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N15025 JOSE CARDO, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA

PIM : 1,563,333.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

OBRA NO EJECUTADA

b). Identificación de problemas presentados

NO SE REALIZO PROCESO POR FALTA DE TIEMPO.
 DEMORA EN LOS PROCESO DE SELECCIÓN, CONVOCATORIA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SIMPLIFICACION ANTE EL OSCE

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2195218. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDU. EN EL NIVEL INICIAL EN EL MARCO DEL PELA EN EBR - DE LAS IE. PRIORIZADAS E IDENTIFICADAS N 935, 936, 938, 939, 940 Y 941 DE LOS CC.PP. DE LANCHIPAMPA, RODEOPAMPA, LANCHE (CUJACA LANCHE), MEXICO DE CUJACA, FREJOLITO, PORTACHUELO DE YANTA DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA

PIM : 1,412,416.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Las principales metas a ejecutar son las siguientes:

Mejoramiento de videoteca-biblioteca, a fisioterapia y rehabilitación, almacén de vivero e invernadero, ambiente para cambio de uso, de centro de cómputo a ambientes administrativos, Jefatura de Producción, Secretaría Académica, para hombres y mujeres.

Construcción de laboratorio de computo, biblioteca, ambiente para auto aprendizaje, área de consulta y fotocopiado y almacén de libros, Salón de usos múltiples, taller de corte y trazado de madera, para varones Y vestidores para varones, taller de acabado y pintura de madera, almacén, para damas, vestidores para damas, cafetín, cerco perimétrico, veredas, cisterna y tanque elevado, patio de formación, techado de patio metálico, graderías, escenario con cobertura, estacionamiento vehicular, 03 unidades de astas de bandera, implementación de plantones, portón, caseta de guardiana

b). Identificación de problemas presentados

Servicio de la infraestructura en mal estado asi como sus implementos que era insuficiente para la población estudiantil que estudian el las I.E. 935, 936, 938, 939, 940 Y 941 DE LOS CENTROS POBLADOS LANCHIPAMPA, RODEOPAMPA, LANCHE (CUJACA LANCHE), MEXICO DE CUJACA, FREJOLITO, PORTACHUELO DE YANTA DEL DISTRITO DE AYABACA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ADECUADA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA EL LOGRO DE APRENDIZAJES DE LOS NIÑOS Y NIÑASDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS E IDENTIFICADAS DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA. 1. Gestión educativa (institucional, administrativa, y pedagógica) eficiente orientada al desarrollo de aprendizajes.

PLIEGO : 99457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2234409. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 386 DEL CENTRO POBLADO POZO DE LOS RAMOS DEL DISTRITO DE CURA MORI, PROVINCIA DE PIURA - REGION PIURA

PIM : 2,125,419.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Las principales metas a ejecutar son las siguientes:

1. Construcción de Aulas Pedagógicas, Ambientes Administrativos y de Servicios.
2. Construcción de Espacios Complementarios y Cerco Perimétrico Equipamiento Y MOBILIARIO MODERNO Y SUFICIENTE:

1. Adquisición de Equipos y Mobiliario p/Estudiantes y Administrativos

2. Adquis.de Mobiliario Educativo y Juegos Recreativos. MATERIAL EDUCATIVO MODERNO Y SUFICIENTE:

1. Adquisición de Mat.Educativo Nivel Inicial (CICLO II) Conforme a Normas Vigente.

SUFICIENTE CAPACITACIÓN DE LOS DOCENTES EN ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE Y HERRAMIENTAS DE TICS:

1. Diseño e Implementación Plan de Capacitación p/Docente, en Estrategia, Metodológicas de Enseñanza-Aprendizaje y Herramientas de TICS

C/Acompañamiento y Asesoría en Aula.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2234710. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA N 49 DE LA UPIS LUIS ANTONIO PAREDES MACEDA DEL DISTRITO 26 DE OCTUBRE, PROVINCIA DE PIURA

PIM : 1,027,108.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Al 31.Ago.2018, la obra se encuentra culminada, recepcionada y en proceso de liquidación. Contratista ha incurrido en penalidad.

b). Identificación de problemas presentados**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2234725. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL INICIAL EN EL MARCO DEL PELA EN EBR - DE LAS II.EE. PRIORIZADAS E IDENTIFICADAS N 973 Y 974 DE LOS CC.PP LOS CHARANES Y COLLONA DE TALLURAN DEL DISTRITO DE HUARMACA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA

PIM : 914,905.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Las principales metas a ejecutar son las siguientes:

-IE N 974 - DEL CASERÍO COLLONA DE TALLURAN Construcción de cinco módulos de un piso que corresponden al nivel inicial. equipamiento con mobiliario, computadoras, y capacitación a docente. Construcción de 02 aulas con techo de cobertura aligerada inclinada a dos aguas tiene un área de 66.55 m2/aula, aula está provista de 02 SS.HH (para niños y niñas), de 13.59 m2 y 01 depósito de 7.10 m2. 61656; Salón de Usos Múltiples o Sala Psicomotriz, área de 63.00 m2. Se

PLIEGO : 99457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2234725. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL INICIAL EN EL MARCO DEL PELA EN EBR - DE LAS II.EE. PRIORIZADAS E IDENTIFICADAS N 973 Y 974 DE LOS CC.PP LOS CHARANES Y COLLONA DE TALLURAN DEL DISTRITO DE HUARMACA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA

PIM : 914,905.00

proyectar una cocina y un ambiente de Limpieza, de 10.78 m2 y 6.60 m2, 61656; Construcción del Área Administrativa donde se ubicara la Dirección y Secretaría de 14.24 m2, SS.HH (para adultos), de 4.45 m2 y Tópico - Psicología de 24.35 m2. Vivienda para Docente de 30.05 m2 (Sala comedor, Cocina Dormitorio y SS.HH), construcción de caseta de control con portada de ingreso, tiene un área de 5.50 m2.

- Construcción de Tanque Apoyado de 6.00 M3 de Capacidad. Construcción de Tanque Séptico y 02 Pozo de Percolación. Construcción patio de formación nivel inicial, concreto Fc=175 kg/cm2 y tiene un área 100.00 m2.
- Construcción de cerco perimétrico constituido con cimientito y s/cimientito de concreto, con una longitud de 441.98 ml.
- Construcción de veredas concreto Fc=175 kg/cm2 y tiene un área 288 m2.
- Construcción de juegos recreativos . Implementación de áreas verdes, sembrado de plantones, 30 unidades.
- Construcción de 01 unidad de Astas de Bandera. Alumbrado externo a aulas (Postes, farolas, cableado).

MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE VULNERABILIDAD:

- Construcción de canaleta p/evacuación de agua pluviales de 235.50 ml.
- Construcción de canaleta p/evacuación de agua pluviales externo, de 144.00 ml. Muro de contención (estabilizar taludes) Vía de Acceso a IE de 400 m2, a nivel de afirmado.

MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO: CAPACITACIÓN IE N 973 - DEL CASERÍ LOS CHARANES

- Construcción de 01 aulas un área de 66.55 m2/aula, el aula está provista de 02 SS.HH (para niños y niñas), de 13.59 m2 y 01 depósito de 7.10 m2. de 59 m2.
- Construcción de Salón de Usos Múltiples o Sala Psicomotriz, área de 63.00 m2. Se proyectar una cocina y un ambiente de Limpieza, de 10.78 m2 y 6.60 m2.
- Construcción del Área Administrativa donde se ubicara la Dirección y Secretaría de 14.24 m2, SS.HH (para adultos), de 4.45 m2 y Tópico - Psicología de 24.35 m2. .
- Construcción de Vivienda para Docente de 30.05 m2 (Sala comedor, Cocina Dormitorio y SS.HH),
- Construcción de caseta de control con portada de ingreso, un área de 5.50 m2.
- Construcción de Cisterna y Tanque Elevado de 3.00 m3 y 6.00 M3 de Capacidad.
- Construcción de Tanque Séptico y 02 Pozo de Percolación. Construcción patio de formación nivel inicial, concreto Fc=175 kg/cm2 y tiene un área 100.00 m2.
- Construcción de cerco perimétrico constituido con cimientito y s/cimientito de concreto, con una longitud de 125.39 ml.
- Construcción de veredas - interior e exterior, circulaciones principales y secundarias, de concreto Fc=175 kg/cm2 y tiene un área 206.48 m2.
- Construcción de juegos recreativos. Implementación de áreas verdes, sembrado de plantones, 30 unidades.
- Construcción de 01 unidad de Astas de Bandera. Alumbrado externo a aulas (Postes, farolas, cableado).

MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO: CAPACITACIÓN**b). Identificación de problemas presentados**

Mejorar la infraestructura existente en mas estado, asi como su mobiliario escolar que se encuentran deteriorados por el tiempo.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2306904. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 1331 DEL CENTRO POBLADO VILLA PEDREGAL GRANDE, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA-PIURA

PIM : 1,661,903.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Las principales metas a ejecutar son las siguientes:

- Construcción de 02 pabellones: aula N 01, SS.HH y depósitos, el pabellón B: Aula N 02, (Dirección y Deposito) (sala Multiusos, Cocina,

PLIEGO : 99457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2306904. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 1331 DEL CENTRO POBLADO VILLA PEDREGAL GRANDE, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA-PIURA

PIM : 1,661,903.00

Deposito y SS.HH), cerco Perimétrico con columnas y una portada de acceso tipo Oinfes para nivel inicial. Se cuenta además con veredas, cunetas de evacuación pluvial.

- DE LOS PABELLONES El pabellón A está conformado por aula N 01, SS.HH y depósitos El pabellón B está conformado por Aula N 02, La parte administrativa (Dirección y Deposito) y la parte de Sum (sala Multiusos, Cocina, Deposito y SS.HH), todos con techo aligerado y a dos aguas.
- DE LOS SERVICIOS Se cuenta con 1 módulo de SS.HH para el alumnado del nivel inicial, conformado por 01 batería para niños y 01 baterías para niñas.
- DE LOS EXTERIORES A espalda de la batería de SS.HH. se ubica el tanque elevado con su respectiva cisterna de almacenamiento. En todo el área se ha proyectado un cerco perimétrico con columnas, y sus veredas, rampas, y canaletas de evacuación pluvial.
- Pisos de la Aulas : Cerámico 40 x 40 color gris claro.
- Pisos de Ss.Hh. : Cerámico 0.40 x 0.40 antideslizante y de color. - Cobertura de módulos : tipo teja de perfil ondulado.
- Revestimiento de muros :Tarrajeado y pintado - Columnas y Vigas : Concreto Expuesto - Carpintería General : Madera en puertas y ventanas Metálicas, Juegos para Niños y Elementos Metálicos. - Cerco perimétrico : Columnas y vigas tarrajeadas y pintadas. capacitación mobiliario y equipamiento.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2312653. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 506 DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA- PIURA

PIM : 3,343,257.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

OBRA EN EJECUCION AL 31 DE DICIEMBRE 2018
 BENEFICIANDO A 1,782 HABITANTES DE LA ZONA.

EL LOGRO ES LA POBLACION ESCOLAR DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I. N°506 DEL BARRIO NORTE DE LA CIUDAD DE SULLANA ACCEDE A SERVICIOS EDUCATIVOS QUE CUMPLAN CON LOS ESTANDERES SECTORIALES.

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN LOS PROCESO DE SELECCIÓN, CONVOCATORIA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SIMPLIFICACION ANTE EL OSCE

PLIEGO : 99457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2277801. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA EN LA I.E. N14798 - BLANCA SUSANA FRANCO DE VALDIVIEZO DEL AA.HH. NUEVO PORVENIR, PIM : 5,731,164.00
DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

ES UNA OBRA EN EJECUCION AL 31 DE DICIEMBRE.

BENEFICIA A 2,561 HABITANTES DE LA ZONA.

LOGRA ADECUADOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.P. N°14798 - BLANCA SUSANA FRANCO DE VALDIVIEZO , PROVINCIA DE SULLANA REGION PIURA.

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN LOS PROCESO DE SELECCIÓN, CONVOCATORIA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SIMPLIFICACION ANTE EL OSCE

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2301981. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E. N 14777 BARRIO BUENOS AIRES, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA PIM : 5,621,764.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

OBRA EN EJECUCION AL 31 DE DICIEMBRE

BENEFICIENDO A 5,419 HABITANTES DE LA ZONA.

LOGRANDO ATENDER A UNA POBLACION ESTUDIANTIL DE LA I.E. N°14777 DEL BARRIO DE BUENOS AIRES PROVINCIA DE SULLANA .

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN LOS PROCESO DE SELECCIÓN, CONVOCATORIA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SIMPLIFICACION ANTE EL OSCE

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2233806. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL LICEO NAVAL CAPITAN DE NAVIO JUAN NOEL LASTRA -PAITA-PIURA PIM : 9,008,360.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Las principales metas a ejecutar son las siguientes:

Construcción y Equipamiento de una Nueva Infraestructura Educativa en el Nivel de Inicial-Jardín, Nivel Primaria y Nivel Secundaria, que Cumpla con las Normas Técnicas de las Edificaciones, Seguridad y el Confort.

Implementación de la I.E. con el Mobiliario y Equipamiento.

Capacitación Docente y la Capacitación en Gestión.

b). Identificación de problemas presentados

Servicio de la infraestructura en mal estado así como sus implementos que era insuficiente para la población estudiantil que estudian en el Servicio educativo Liceo Naval Capitan de Navio Juan Noel Lastra, Provincia de Paita

PLIEGO : 99457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2233806. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL LICEO NAVAL CAPITAN DE NAVIO JUAN NOEL LASTRA -PAITA-PIURA**PIM : 9,008,360.00****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

POBLACIÓN ESCOLAR DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL LICEO NAVAL CAPITÁN DE NAVÍO JUAN NOEL LASTRA, ATENDIDA ADECUADAMENTE CON LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2251404. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN FERNANDO - DISTRITO DE CHALACO - PROVINCIA DE MORROPON - PIURA**PIM : 2,087,106.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)****b). Identificación de problemas presentados****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2286680. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 15476 DEL CASERIO DE MEJICO DE LA MESETA ANDINA - DISTRITO DE FRIAS - PROVINCIA DE AYABACA - PIURA**PIM : 6,232,258.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)****b). Identificación de problemas presentados****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0108. EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**PIM : 1,196,416.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**SE ELABORARON PERFILES OBTENIENDOSE LA VIABILIDAD Y LA CONTINUIDAD A EXPEDIENTE TECNICO PARA EL 2019
SEGÚN DECRETO SUPREMO N°115-EF-2018

PLIEGO : 99457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0108. EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**PIM : 1,196,416.00****b). Identificación de problemas presentados****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0108. EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2194062. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO LUCIANO CASTILLO COLONNA, DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA - REGION PIURA**PIM : 16,867,391.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)****b). Identificación de problemas presentados****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0108. EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2194981. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO JUAN JOSE FARFAN CESPEDES DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA.**PIM : 935,852.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Las principales metas a ejecutar son las siguientes:

Mecánica Automotriz.

Construcción de 01 ambiente mezzanine para dictado de clases en los taller N 03 de mecánica automotriz de 65.10m2, incluye extractor de aire y elevación del techo de cobertura de calaminón.

Construcción de 01 aula mezzanine para dictado de clases en taller N04 mecánica automotriz 64.60m2 incluye extractor de aire y elevación del techo de cobertura de calaminón.

Rehabilitación de piso de Taller de Mecánica Automotriz N 01.

Computación eInformática.

b). Identificación de problemas presentados

Servicio de la infraestructura en mal estado asi como sus implementos que era insuficiente para la población estudiantil que estudioa el el ISTP Josém Farfán Céspedes.

PLIEGO : 99457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0108. EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2194981. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO JUAN JOSE FARFAN CESPEDES DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA. PIM : 935,852.00

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Adecuada Infraestructura para enseñanza técnico pedagógica Teórico práctico de alumnos del IESTP 2 Adecuado mobiliario y equipo para mejora de competencias y habilidades con fines de inserción al mercado laboral. Suficientes capacidades de directivos para gerencia IESTP con miras a acreditación y seguimiento de egresados para realizar correctivos en proceso de mejora continua

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0108. EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2200256. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO RICARDO RAMOS PLATA, DISTRITO Y PROVINCIA DE SECHURA, REGION PIURA PIM : 1,113,075.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Las principales metas a ejecutar son las siguientes:

Construcción de infraestructura para talleres y laboratorios, con techado mixto de cobertura liviana de estructura metálica - techo aligerado, y muros de albañilería, para la especialidad de tecnología pesquera.

Construcción de taller de ensamblaje - redes y laboratorio de computo (cada ambiente incluye deposito), con techo aligerado y muros de albañilería, para la especialidad de computación e informática

Construcción de talleres, ambientes especializados, de material noble, con techo aligerado y muros de albañilería; rehabilitación de aulas y adecuación de ambientes existentes, para la especialidad de enfermería técnica.

Adecuación de ambientes del bloque n° 06 (tópico y sala de computo), para cambio de uso como biblioteca.

Adecuación de infraestructura administrativa general del primer piso

Construcción de salón de usos múltiples de un piso de altura y media, con cobertura liviana a cuatro aguas de estructura metálica y muros de albañilería.

Obras complementarias: Construcción de vestidores y ss.hh. discapacitados, adecuación de actual lab de redes y taller en un solo ambiente para taller de motores, Construcción de graderías para plataforma deportiva, Construcción de estacionamiento interior,

Construcción de acceso vehicular interior, rehabilitación de cafetín, Construcción de portada principal de Ingreso, Obras provisionales y preliminares; Instalaciones eléctricas, Instalaciones Sanitarias.

Adquisición de Equipos, Mobiliarios, y material bibliográfico

b). Identificación de problemas presentados

Servicio de la infraestructura en mal estado así como sus implementos que era insuficiente para la población estudiantil que estudian en las IESTP Ricardo Ramos Plata, Ciudad de Sechura-Piura.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Adecuada Infraestructura para enseñanza técnico pedagógica Teórico práctico de alumnos del IESTP 2 Adecuado mobiliario y equipo para mejora de competencias y habilidades con fines de inserción al mercado laboral. 3 Suficientes capacidades de directivos para gerencia IESTP con miras a acreditación y seguimiento de egresados para realizar correctivos en proceso de mejora continua

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0108. EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2234256. MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO SULLANA PROVINCIA DE SULLANA, REGION PIURA PIM : 1,546,456.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PLIEGO : 99457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0108. EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2234256. MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO SULLANA PROVINCIA DE SULLANA, REGION PIURA

PIM : 1,546,456.00

b). Identificación de problemas presentados**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0108. EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2259952. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO NESTOR MARTOS GARRIDO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, REGION PIURA

PIM : 7,379,821.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**b). Identificación de problemas presentados****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

FUNCION : 23. PROTECCION SOCIAL

DIVISION FUNCIONAL : 051. ASISTENCIA SOCIAL

GRUPO FUNCIONAL : 0115. PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

PRODUCTO PROYECTO : 2161713. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA ALDEA INFANTIL SAN MIGUEL, EN EL A.H LOS ALGARROBOS DEL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA

PIM : 1,344,198.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Las principales metas a ejecutar son las siguientes:

Construcción de 6 ambientes administrativos, SS.HH, equipo multidisciplinario, ludoteca, comedor y servicios de limpieza, biblioteca, auditorio, panadería, talleres y sala de cómputo. Construcción de casas: casa N°01 Sagrada Familia; casa N° 02 Nazareth; casa N° 04 Belén; casa N° 06 Emaús; casa N° 07 Divino Maestro; Casa N° 08 niños especiales.

Veredas, losas de circulación exterior, áreas verdes, juegos recreativos, Instalaciones de redes exteriores de agua potable.

Instalaciones de redes de alcantarillado, eléctricas- sub estaciones, sistema de evacuación de aguas pluviales, cerco perimétrico, caseta de guardianía, plataforma deportiva y gradería.

Equipamiento de materiales para los ambientes de administración, equipo multidisciplinario, centro educativo inicial, área de servicios, biblioteca, auditorio, talleres, viviendas y ludoteca y Capacitación al personal institucional.

b). Identificación de problemas presentados

Inadecuada prestación de los servicios de prestación integral a los niños y niñas de la Aldea Infantil San Miguel de Piura, en el AA.HH. Los Algarrobos - Distrito y Provincia de Piura.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejoramiento las prestaciones de servicios y atención a los niños y niñas de dicha Aldea Infantil San Miguel de piur

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**PIM : 8,124,487.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En el transcurso del ejercicio fiscal 2018, se ha asignado presupuesto por Toda Fuente de Financiamiento, en acciones de inversión para la elaboración de estudios de Pre Inversión a nivel de factibilidad por el monto de S/. 7,804,200.00 Nuevos Soles (Recursos Ordinarios 2%, Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 4%, Donaciones y Transferencias 10% y Recursos Determinados 84%), de cuya suma se ha logrado ejecutar el 8.9% (S/. 701,723.27 Nuevos Soles), sobresaliendo la Fuente de Financiamiento Recursos Determinados con una ejecución financiera del 4.22% (S/. 278,269.59 Nuevos Soles), que por limitaciones presupuestales, se ha desarrollado estudios de Pre Inversión, así como también se realizó actividades de carácter permanente como es el registro de las actualizaciones de los PIP y el registro sobre la consistencia de los estudios de Pre Inversión con el expediente técnico o documento equivalente aprobados; complementando a ello con actividades propias de la gestión de la administración pública relacionado a los Proyectos de Inversión Pública y otros.

Con la mencionada inversión se ha elaborado estudios de proyectos importantes a nivel de Pre Inversión: Mejoramiento de los servicios públicos del Gobierno Regional Puno Sede Central del distrito de Puno, Provincia Puno, Departamento de Puno, en tanto en la meta 0053 se desarrolló el estudio de Pre Inversión Mejoramiento y revaloración de las Expresiones del Patrimonio Cultural Danza, Música y Ritualidad del Departamento de Puno, mientras tanto en la meta 0074 constituye gastos corrientes destinados para el pago de remuneraciones, leyes sociales del personal nombrado, así como los gastos para bienes y servicios, finalmente la meta 0093 corresponde los pagos de los saldos pendientes de los estudios realizados a nivel de perfil de los siguientes Centros de Salud: Centro de Salud Bolívar del distrito de Puno, Provincia de Puno, Centro de Salud Coata y Centro de Salud Cojata.; la Unidad Ejecutora Sede Central elaboró los estudios de Pre Inversión por medio de la Dirección de Estudios y Proyectos de Inversión-Gerencia General Regional.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de los estudios de Pre Inversión oportunamente.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica.
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Las propuestas de medidas correctivas se consideran las siguientes:

- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0036. ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2183634. MEJORAMIENTO DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN LAS MARGENES DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO RAMIS EN LOS TRAMOS DE SACASCO, COLLANA, CHACAMARCA, PATASCACHI, YANAOCO, TUNI GRANDE, RAMIS Y BALSAPATA DE LAS PROVINCIAS DE HUANCANE Y AZANGARO - REGION PUNO**PIM : 5,328,814.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El Proyecto denominado, mejoramiento de la defensa ribereña en las margenes derecha e izquierda del rio Ramis en los tramos de Sacasco, Collana, Chacamarca, Patascachi, Yanaoco, Tuní Grande, Ramis y Balsapata de las provincias de Huancane y Azangaro-Region Puno, tiene como objetivo, proteger de superficies agrícolas, vivienda, infraestructura vial, Educativa y Salud por los desbordes del rio Ramis, de las zonas de; Parc. Jasana Pocsellin, C.C. Collana, Parc. Sacasco, C.C. Yanaoco, C.C. Yaricoa, Parc. Jasana Huarizan, C.C. Tuní Grande, C.C. Titihue, C.C. Chacamarca, C.C. Patascachi, C.C. Ramis y C.C. Cupisco, dado de que la población del área de influencia del proyecto se caracteriza por ser eminentemente rural y está asentada en una zona vulnerable expuesta a los riesgos e incertidumbre de la ocurrencia de inundaciones, heladas, granizadas y el friaje, debido a la escasa presencia del estado en lo que concierne a la dotación de infraestructura de protección de la defensa ribereña se ahonda el riesgo de ocurrencia de perdida de sus cosechas, infraestructuras educativas, infraestructuras viales e infraestructura de salud; los cuales brindan servicios públicos.

El proyecto del monto total asignado de S/. 5,328,814.00 Nuevos Soles, ha logrado ejecutar la suma de S/. 4,935,061.09 Nuevos Soles, que porcentualmente significa el 93%, cuyo avance físico de la obra control de inundaciones y defensas ribereñas es de 3.189 Kilómetros (97.5%), en tanto en acciones de inversión supervisión y liquidación de obras se presentó un informe (100%).

El mencionado proyecto es ejecutado por el órgano de línea Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente del Gobierno Regional de Puno.

b). Identificación de problemas presentados

- En la ejecución del proyecto, se ha optimizado recuperar el tiempo perdido, lográndose avanzar en cierta medida con las metas programadas.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0036. ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2183634. MEJORAMIENTO DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN LAS MARGENES DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO RAMIS EN LOS TRAMOS DE SACASCO, COLLANA, CHACAMARCA, PATASCACHI, YANAOCO, TUNI GRANDE, RAMIS Y BALSAPATA DE LAS PROVINCIAS DE HUANCANE Y AZANGARO - REGION PUNO **PIM : 5,328,814.00**

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Debe darse celeridad a los trámites administrativos por parte de la Oficina de Administración en la atención de requerimientos a fin de garantizar la conclusión de las metas físicas y financieras programadas según expediente técnico.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO : 2325694. MEJORAMIENTO DE LA TECNIFICACION DE PROCESOS PARA LA CADENA PRODUCTIVA DE LA LECHE EN LA REGION PUNO **PIM : 1,590,546.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El proyecto mejoramiento de la tecnificación de procesos para la cadena productiva de la leche en la región puno, tiene como objetivo, brindar una adecuada tecnificación de procesos en la cadena productiva de la leche en la región puno, cuyos beneficiarios son las poblaciones involucradas que constituyen 13,200 productores ubicados en la zona rural de las 11 provincias, 61 distritos y 379 asociaciones de productores que están organizados mediante asociaciones, comunidades y cooperativas. En la región puno existen productores de vacunos lecheros que presentan diferentes características productivas a pesar de que se encuentren en una misma provincia ganadera, los del nivel alto (desarrollan su producción más técnicamente; han instalado pastos cultivados), nivel medio (han avanzado en algunos aspectos como utilización de inseminación artificial para mejora genética) y nivel bajo (recién vienen aplicando técnicas de mejora genética, hacen uso de pastos naturales y poco pastos cultivados y tienen poca producción de leche).

El Presupuesto Institucional Modificado asignado para la acción de inversión, gestión y administración por toda Fuente de Financiamiento (Recursos Ordinarios, Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito y Recursos Determinados) fue de S/. 1,590,546.00 Nuevos Soles; ejecutándose el 87.43%, en el que resalta la Fuente de Financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito con el 69.64% de presupuesto asignado, habiéndose logrado ejecutar financieramente de esa fuente en 65.51% que significa la suma de S/. 910,984.00 Nuevos Soles, siendo el avance físico en la acción de inversión de gestión y administración en la elaboración de 10.5 informes que significa el 87.4%.

b). Identificación de problemas presentados

- Falta de asignación presupuestal para el cumplimiento de actividades programadas en el expediente técnico aprobado
- Limitada disponibilidad de las unidades vehiculares motocicletas por encontrarse con desperfectos o falta de mantenimiento correctivo y preventivo.
- El poco personal técnico de campo priorizado no permite llegar al 100% de beneficiarios debido a una mínima asignación presupuestal para poder cumplir con las actividades programadas en el expediente técnico.
- En las Asistencias técnicas no se puede llegar al 100% de beneficiarios debido a que se visita a cada predio rural y estos quedan alejados del ámbito.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Fortalecer el desarrollo de capacidades, del personal de la institución con el objeto de superar las deficiencias técnicas y administrativas en la entidad.
- En la ejecución de gastos corrientes, en necesario la aplicación de políticas de austeridad referida a los gastos en bienes y servicios.
- Los gastos ejecutados en las diferentes actividades y proyectos deben estar sujetos a la programación de ingresos y gastos y a la aprobación de la Programación de Compromiso Anual y la correspondiente fuente de financiamiento.
- Se recomienda aplicar directivas de ejecución de gastos de acuerdo al Sistema Nacional de Tesorería, teniendo en cuenta políticas de austeridad y racionalidad en el gasto público.
- Para la optimización de los recursos económicos y financieros de la institución, se hace necesario la dirección efectiva de la Alta Dirección, Administración en coordinación con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 009. CIENCIA Y TECNOLOGIA

GRUPO FUNCIONAL : 0017. INNOVACION TECNOLOGICA

PRODUCTO PROYECTO : 2325694. MEJORAMIENTO DE LA TECNIFICACION DE PROCESOS PARA LA CADENA PRODUCTIVA DE LA LECHE EN LA REGION PUNO **PIM : 9,318,052.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El Presupuesto Modificado asignado para el desarrollo de la acción de inversión de fortalecimiento de cadenas productivas por toda Fuente de Financiamiento (Recursos Ordinarios, Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito y Recursos Determinados) fue de S/. 9,318,052.00 Nuevos Soles, en el que resalta es la Fuente de Financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito con el 83.47% de presupuesto asignado, habiéndose logrado ejecutar financieramente por esta fuente el 55.67% que significa la suma de S/. 1,857,891.00 Nuevos Soles.

El avance físico de la acción de inversión de fortalecimiento de cadenas productivas se expresa a través del logro de actividades de los componentes al mes de diciembre; con respecto al total de lo programado para el año 2018 siendo el siguiente: Componente 1: Adecuadas capacidades en la alimentación de vacunos lecheros, tuvo un avance acumulado del 33%, comprendida por la realización de 04 actividades: Capacitación en manejo pastos cultivados y forrajes (230 talleres (30%)), capacitación en nutrición, alimentación animal y alimento balanceado se realizó 251 talleres (33%), instalación de 41 módulos demostrativos en manejo de pastos cultivados (21%), asistencia técnica en manejo, conservación de pastos

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 009. CIENCIA Y TECNOLOGIA

GRUPO FUNCIONAL : 0017. INNOVACION TECNOLOGICA

PRODUCTO PROYECTO : 2325694. MEJORAMIENTO DE LA TECNIFICACION DE PROCESOS PARA LA CADENA PRODUCTIVA DE LA LECHE EN LA REGION PUNO**PIM : 9,318,052.00**

cultivados, forrajes y alimentación balanceado se realizó 10.253 asistencias (19%). Componente 2: Adecuado manejo productivo y reproductivo de vacunos lecheros, tuvo un avance acumulado del 24.67 % contempla 03 actividades: Capacitación en manejo reproductivo y productivo de vacunos lecheros se realizó 267 talleres (35%), implementación de módulos de manejo reproductivo, productivo e inseminación artificial se intervino con 22.97 módulos (6%), adiestramiento y certificación de Inseminadores de Vacunos se realizó 1 Curso (33%). Componente 3: Fortalecimiento de las capacidades del manejo del ordeño y post ordeño, tuvo un avance acumulado de 42.66 % sobre la meta programada para el 2018 se realizó 02 actividades: Capacitación en buenas prácticas de ordeños manejo de leche. Acopio y control de calidad se realizó 290 talleres (38%), Asistencia técnica del mismo concepto anterior se realizó 12.295 asistencias (23%), formación de promotores tecno lácteos se realizó 2 cursos (67%). Componente 4: Adecuada estandarización en el uso de la tecnología y conocimiento en la transformación de la leche en derivados lácteos, tuvo un avance acumulado del 23.5% respecto a lo programado en el 2018, se realizaron 04 actividades: Implementación de un módulo de control de calidad de leche y quesos, se realizó 119 unidades productivas (29%) de lo programado, capacitación en sistemas de gestión de calidad en la producción de quesos, de los cuales se realizó 618 talleres (24%), desarrollo y fortalecimiento de capacidades en estandarización de los tipos de queso regionales se realizó 506 talleres (20%) y Capacitación en nueva legislación alimentaria de quesos frescos y madurados se realizó 64 talleres (21%) de la actividad programado al 2018. Componente 5: Adecuada capacidad de articulación a mercados de productos lácteos, se realizó 05 actividades: Promocionar la participación en festivales gastronómicos y/o productos lácteos nacionales se realizó 1 participación (25%), capacitación en comercialización de productos lácteos que se realizó 15 talleres que representa el 15% de lo programado, asistencia Técnica en Comercialización de Productos Lácteos se realizó 75 asistencias técnicas (12%), promoción de participación en ferias y festivales de productos lácteos locales en donde se promociono en 5.46 de participación (30%), promoción de participación en 04 ferias locales y festivales de productos lácteos. Componente 6: Fortalecimiento de organización de productores de leche y derivados lácteos. con un avance acumulado de 21 % sobre la meta programada al 2018, está comprendida por 04 actividades: Articulación estratégica de la mesa de lácteos se programó 12 reuniones representa el 36%.

b). Identificación de problemas presentados

- Falta de asignación presupuestal para el cumplimiento de actividades programadas en el expediente técnico aprobado
- Retraso en los procesos de adquisición de bienes y contratación de servicios por parte de la oficina de Abastecimientos del Proyecto Especial Pradera, retrasando el buen accionar y cumplimiento de las metas programadas en el Proyecto.
- Limitada disponibilidad de las unidades vehiculares motocicletas por encontrarse con desperfectos o falta de mantenimiento correctivo y preventivo.
- Factor Climático con presencia de lluvias, esto limita en el desplazamiento de los beneficiarios tanto como de los profesionales de campo.
- Se observa que en las capacitaciones falta poner en práctica lo aprendido en los cursos de talleres por parte de los beneficiarios ya que les cuesta aprender
- El poco personal técnico de campo priorizado no permite llegar al 100% de beneficiarios debido a una mínima asignación presupuestal para poder cumplir con las actividades programadas en el expediente técnico.
- En las Asistencias técnicas no se puede llegar al 100% de beneficiarios debido a que se visita a cada predio rural y estos quedan alejados del ámbito.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Fortalecer el desarrollo de capacidades, del personal de la institución con el objeto de superar las deficiencias técnicas y administrativas en la entidad.
- Mejorar los mecanismos y sistemas de recaudación y captación de ingresos que corresponden a los Rubros (09) Recursos Directamente Recaudados, con el objeto de mejorar el servicio de atención a la población contribuyente.
- En la ejecución de gastos corrientes, en necesario la aplicación de políticas de austeridad referida a los gastos en bienes y servicios.
- Los gastos ejecutados en las diferentes actividades y proyectos deben estar sujetos la programación de ingresos y gastos y a la aprobación de la Programación de Compromiso Anual y la correspondiente fuente de financiamiento.
- Se recomienda aplicar directivas de ejecución de gastos de acuerdo al Sistema Nacional de Tesorería, teniendo en cuenta políticas de austeridad y racionalidad en el gasto público.
- Para la optimización de los recursos económicos y financieros de la institución, se hace necesario la dirección efectiva de la Alta Dirección, Administración en coordinación con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
- Las priorizaciones de las metas presupuestarias deben ser respetados ejecutados, para darle seriedad y sostenibilidad a los espacios de concertación ciudadana, por la salud de la gestión Regional.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 010. EFICIENCIA DE MERCADOS

GRUPO FUNCIONAL : 0018. EFICIENCIA DE MERCADOS

PRODUCTO PROYECTO : 2318520. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD AGROPRODUCTIVA DE GRANOS ANDINOS ORGANICOS DE QUINUA, CAÑIHUA, HABA Y TARWI EN LA REGION PUNO**PIM : 3,030,602.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto Mejoramiento de la capacidad agro-productiva de granos andinos orgánicos de Quinua, Cañihua, Haba y Tarwi en la Región Puno, tiene como objetivo mejorar las capacidades agroproductivas de granos andinos orgánicos de quinua, cañihua, haba y tarwi; constituyendo beneficiarios los 10,312 productores en el nivel productivo y 253 semilleras, encontrándose en el aspecto socio económico en extrema pobreza, con un bajo nivel de vida, alcanzando el 60.8% de la población, el 28% de la PE A se dedica a la actividad agropecuaria, caracterizándose por la producción de cultivos andinos como la papa, quinua, cañihua, oca, haba, tarwi, etc.

En relación a los logros obtenidos del proyecto, se tienen los siguientes:

- En los componentes 3.3.1 y 3.3.2 (COMPONENTE 03: Adecuadas tecnologías para la transformación de granos andinos) se empieza a trabajar en los temas de inocuidad y procesamiento de los granos andinos es de mucha importancia para el valor agregado de estos productos.
- Es fundamental el apoyo de los semilleras para el cumplimiento de las metas del proyecto según las actividades.
- Cumplimiento de las actividades programadas según expediente técnico para el mes de Junio del 2018.
- La obtención final de la certificación orgánica para los mercados de NOP, EU y RTPO, el cual fue entregado al Director de la DRA PUNO, y posteriormente se entregara a los agricultores.
- Actualización de padrones para un mejor trabajo y coordinado.
- Se llegó a realizar asesoramientos, sesiones de aprendizajes a los productores de quinua orgánica, cañihua, habas y Tarwi en la zona sur, donde los productores lograron entender en su gran mayoría. Trabajos que se realiza según las metas

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 010. EFICIENCIA DE MERCADOS

GRUPO FUNCIONAL : 0018. EFICIENCIA DE MERCADOS

PRODUCTO PROYECTO : 2318520. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD AGROPRODUCTIVA DE GRANOS ANDINOS ORGANICOS DE QUINUA, CAÑIHUA, HABA Y TARWI EN LA REGION PUNO**PIM : 3,030,602.00**

designadas a cada zona del proyecto.

- Interés por parte de más agricultores en participar y aprender respecto a la producción orgánica, el mismo que permitirá canalizar sus productos de forma directa el cual mejore sus ingresos económicos.

- La certificación a 953 agricultores admitidos en la lista, de los cuales 47 agricultores no fueron considerados en esta primera visita por parte de la empresa certificadora, en consecuencia que en las evaluaciones por parte de los inspectores internos se verificó la pérdida de producción de quinua y cañihua.

- Se viene realizando la identificación de grupos de agricultores contemplados en el expediente técnico el cual permita ampliar las zonas de intervención, el mismo que los padrones serán alcanzados a fines del mes de junio por parte de los extensionistas en base a la meta establecida.

- Se logró cumplir con el 100% de las asistencias programadas.

Interés por parte de más agricultores en querer participar y aprender sobre la producción orgánica y poder canalizar sus productos de forma directa para tener Juniores ganancias.

b). Identificación de problemas presentados

- Las distancias alejadas hacen que se demore las actividades en las distintas zonas.

- Las limitaciones más relevantes son la movilidad (motocicleta o vehículo motor), la cual limita desarrollar las actividades programadas.

- La falta de coordinación para las actividades programadas en apoyo a los especialistas de campo para desarrollar el trabajo.

- Las limitaciones más relevantes es la falta de implementación de motocicleta al personal técnico, la cual limita desarrollar sus actividades de extensión.

- Ámbito de intervención del proyecto en los distritos y comunidades son alejados de zona norte en comparación a otras zonas.

- Retraso en el trámite de las placas de las motocicletas por parte de la Oficina de Abastecimientos.

- Las organizaciones la gran mayoría se encuentran en época de cosechas y post cosecha por ello no disponen de tiempo lo cual dificulta las reuniones.

- Las organizaciones no estaban bien identificadas por los extensionistas anteriores donde no se encontró los padrones, parcelas de semilleros y producción por ello se está realizando nuevos empadronamientos.

- Débil colaboración del personal de campo.

- Las precipitaciones pluviales vienen dificultando el traslado en motocicletas para el cumplimiento de las metas programadas.

- Falta de motocicletas, el cual posibilite abarcar más áreas, zonas y productores; el mismo que no afecte el cumplimiento de las actividades.

- Poco interés de parte de algunas organizaciones.

- Identificación de problemas presentados.

- Falta de asignación presupuestal, motivo por el cual no se ha cumplido con la programación de metas.

- Falta de logística para la ejecución de actividades como son sesiones, asistencias técnicas en lo referente a combustible y materiales para la ejecución de dichas actividades

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Para la ejecución de actividades es necesario contar con la logística correspondiente a fin de no tener retrasos en la ejecución de las actividades programadas.

- Contar con la disponibilidad presupuestal para la certificación correspondiente, con el fin de realizar los requerimientos necesarios para la ejecución de las diferentes actividades.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 024. PECUARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0049. INOCUIDAD PECUARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2164116. MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LECHE, CARNE Y LANA EN EL GANADO OVINO DE LA ZONA NORTE DE LA REGION PUNO**PIM : 2,420,241.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En el proyecto mejoramiento de la capacidad productiva de leche, carne y lana en el ganado ovino de la zona norte de la región puno, tiene como objetivo central de mejorar la productividad en leche, carne y lana en el ganado ovino de la zona norte, desarrollando capacidades técnico productivas, generando una cultura asociativa en los productores, produciendo con valor agregado y una articulación con el mercado, fomentando la adopción de tecnologías propias y adaptadas a la realidad para lograr una actividad rentable y sostenible para los productores.

La ejecución del proyecto que tiene un monto de inversión total por la suma de S/. 11,894,441.11 Nuevos Soles, durante el periodo 2018, se le asigno en el Presupuesto Modificado Institucional por la Fuente de Financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito y Recursos Determinados un monto de S/. 2,420,241.00 Nuevos Soles, del cual se ha ejecutado financieramente el 66.26% (S/. 1,603,631.03 Nuevos soles), para la única acción de inversión, de fortalecimiento de cadenas productivas.

El avance físico en el 2018 en la acción de inversión de fortalecimiento de cadenas productivas se expresa en logros obtenidos en los componentes C1 Incremento de la disponibilidad de alimentos: Instalación de 147 módulos con trébol blanco en 234.75 Has para recuperar el piso forrajero y mejorar las praderas nativas en 18% de producción de materia verde, mejoramiento de 40 Has con pastos cultivados de alfalfa asociado con dactyls, ambos permitirá garantizar la alimentación de ovinos en época de estiaje y mejorar el nivel nutritivo de los ovinos y un total de 1,168 productores de ganado ovino capacitados, ponen en práctica nuevas técnicas de alimentación, sanidad y manejo genético de su hato ganadero, mediante la participación de 48 eventos de capacitación y por último el mejoramiento del valor nutritivo para el forraje de ovinos en 75% el cual se desarrolló 120 asistencias técnicas, C2 Eficiente manejo técnico del ganado ovino: Asistencia para manejo

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 024. PECUARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0049. INOCUIDAD PECUARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2164116. MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LECHE, CARNE Y LANA EN EL GANADO OVINO DE LA ZONA NORTE DE LA REGION PUNO**PIM : 2,420,241.00**

y adopción tecnológica de técnico de ovinos para el mejoramiento de la tasa de natalidad de 40% sin proyecto a 71% con proyecto, a través del desarrollo de asistencias técnicas que permite mejorar capacidades así adiestrando a los productores para aplicar labores acordes a un calendario ovejero; permitirá la especialización productiva del ganado ovino, un total de 3,485 productores de ganado ovino de la zona norte desarrollan el método de la inseminación artificial de borregas como inicio al mejoramiento genético de ovinos, C3 recuperación de la calidad genética de los ovinos: Mejoramiento de la calidad genética del ganado ovino en 37% mediante la instalación e implementación de 0.26% del NÚCLEO GENÉTICO ELITE, se encargara del acopio, selección y multiplicación de material genético, constituido por animales en pie, embriones y semen fresco de ovinos de las razas Dohne East Friesian para producir lana fina, corderos de conformación cárnica, velocidad de crecimiento, calidad de carne y leche de ovino y un total de 3,580 beneficiarios del proyecto de la zona norte, realizan la adopción de buenas prácticas para mejorar la calidad genética del ganado ovino mediante el desarrollo de 400 asistencias técnicas para el mejoramiento genético a través de la inseminación artificial de borregas, C4 Adecuadas capacidades para generar valor agregado a productores de ovinos 30 cursos realizados, asistencia técnica en generación del valor agregado a 300 visitas, C5 Eficiente comercialización organizada: Promoción de productos en ferias y festivales realizados con 02 ferias, y también se realizó a asistencia técnica y capacitación en componente.

Considerando que el presente Proyecto tiene una ejecución consecutiva de 04 años, de forma global con su intervención se ha generado un incremento de 66.26% de su ingreso económico anual de las Unidades Familiares por el desarrollo de capacidades técnicas en la crianza de ovinos con valor genético mejorado

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo del Proyecto Especial Programa de Apoyo al Desarrollo Rural Andino PRADERA, se puede destacar lo siguiente:

- Limitada disponibilidad de las unidades vehiculares motocicletas por encontrarse con desperfectos o falta de mantenimiento correctivo y preventivo.
- Factor Climático con presencia de lluvias, esto limita en el desplazamiento de los beneficiarios tanto como de los profesionales de campo.
- Se observa que en las capacitaciones falta poner en práctica lo aprendido en los cursos de talleres por parte de los beneficiarios ya que les cuesta aprender
- El poco personal técnico de campo priorizado no permite llegar al 100% de beneficiarios debido a una mínima asignación presupuestal para poder cumplir con las actividades programadas en el expediente técnico.
- En las Asistencias técnicas no se puede llegar al 100% de beneficiarios debido a que se visita a cada predio rural y estos quedan alejados del ámbito.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Las medidas correctivas al respecto se dan los siguientes:

- Fortalecer el desarrollo de capacidades, del personal de la institución con el objeto de superar las deficiencias técnicas y administrativas en la entidad.
- En la ejecución de gastos corrientes, en necesario la aplicación de políticas de austeridad referida a los gastos en bienes y servicios.
- Los gastos ejecutados en las diferentes actividades y proyectos deben estar sujetos estrictamente a la programación de ingresos y gastos y a la aprobación de la Programación de Compromiso Anual y la correspondiente fuente de financiamiento.
- Para la optimización de los recursos económicos y financieros de la institución, se hace necesario la dirección efectiva de la Alta Dirección, Administración en coordinación con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
- Las priorizaciones de las metas presupuestarias deben ser respetados y ejecutados, para darle seriedad y sostenibilidad a los espacios de concertación ciudadana, por la salud de la gestión Regional.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 024. PECUARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0049. INOCUIDAD PECUARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2187217. MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DE LA FIBRA DE ALPACA EN LA REGION PUNO**PIM : 7,318,641.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El Proyecto denominado Mejoramiento de la Cadena de Valor de la Fibra de Alpaca en la Región Puno, tiene como objetivo, mejorar el desarrollo de la cadena de valor de la fibra de alpaca.

La ejecución del proyecto se empezó en el mes de Agosto del 2015, que tiene un monto de inversión total asignado por la suma de S/. 53,294,869.17 Nuevos Soles. Durante el Ejercicio Fiscal 2018; se le asigno en el Presupuesto Modificado Institucional S/. 7,318,641.00 Nuevos Soles financiado por la Fuente de Recursos Ordinarios y Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, del cual se logró ejecutar la suma de S/. 5,886,221.69 Nuevos Soles, que representa el 80.43% de ejecución presupuestal a nivel de devengado, para la acción de inversión fortalecimiento de capacidades, cuyo avance físico en la acción de inversión fortalecimiento de capacidades es la realización de 25674.86 eventos que significa el 49.3%.

El avance físico de la acción de inversión se puede explicar a través de la realización de las actividades de sus componentes C1: Mayor Transferencia de tecnología para el Mejoramiento Genético, comprendida por las actividades: Implementación al núcleo elite de reproducción en el INIA QUINSACHATA PUNO la inseminación artificial y transferencia de embriones, realización de 28 eventos de Capacitación y acompañamiento de unidades productivas significa el 33% de lo programado para el 2018, Implementación y funcionamiento de 05 centros de producción de reproductores ubicados en los distritos de Vilavila, Santa Rosa de Masacruz, Cojata, Cabana y Corani, de los cuales se heredó una incompleta, prevención de enfermedades sanitarias de incidencia económica enterotoxemia un total de 30,741 cabezas de alpaca a nivel de los distintos distritos y comunidades, se realizó 28 Capacitaciones de la técnica del empadre controlado, implementación de módulos de manejo de empadre controlado se realizó 48 capacitaciones, realización de 05 capacitaciones y formación de extensionistas alpaqueros, asistencia Técnica de carácter práctico a productores se ejecutó 2000 unidades en las diferentes comunidades beneficiarias. C2: Manejo Adecuado de los Recursos Naturales (Suelo, Agua y Pastos), comprendida por las actividades siguientes: Implementación de 102 módulos demostrativos de riego avance de 102% respecto al 2018, realización de 24 capacitaciones en gestión de agua (109%), instalación de 30 módulos demostrativos artesanales de reservorios de agua (33.3%), realización de 24 eventos de capacitación (96%) para el fortalecimiento de organización para el manejo y gestión del agua, implementación de 133 módulos demostrativos de espejos de agua (102%), realización de 24 capacitaciones en gestión de recursos naturales y recuperación de los pastos naturales (96%), desarrollo de 2153 asistencia técnicas en manejo de recursos naturales (95%). C3: Mayor capacidad para la generación de valor agregado de reproductores de calidad, comprendida por las actividades siguientes: Desarrollo de 05

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 024. PECUARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0049. INOCUIDAD PECUARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2187217. MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DE LA FIBRA DE ALPACA EN LA REGION PUNO**PIM : 7,318,641.00**

capacitaciones en selección e identificación de reproductores de calidad en el 2018, selección e identificación de reproductores para la venta de 4062 machos y hembras de las distintas categorías, análisis de fibra y certificación de reproductores, para lo cual se ha tomado una muestra de fibra de 2437 animales para su análisis en toda la región. C4: Adecuada capacidad para la obtención de productores intermedios y terminados de la fibra de alpaca, comprendida por las actividades: Capacitación en esquila, manejo de vellón y categorización de fibra de alpaca; ejecutándose 12 eventos, gestión de centros de acopio y clasificación de fibra de alpaca se desarrolló 02 campañas de acopio de fibra de alpaca en los distritos de Mazocruz y Macusani, implementación de 04 centros piloto (módulos) de producción de artesanía de alpacas (80%), formación de 06 maestras en artesanías textil, desarrollo de 08 asistencias técnicas y acompañamiento en producción artesanal.

b). Identificación de problemas presentados

- Irregularidades a nivel de ejecución y adquisición de bienes y servicios las cuales consta en la documentación encontrada en la oficina del proyecto especial PECSA.
- La asignación presupuestal mínima, para la incorporación al Plan Anual de Contrataciones PAC de bienes y servicios inicialmente.
- Retraso en los procesos de selección para la contratación de bienes y servicios por parte de la Oficina de Abastecimiento del Gobierno Regional Puno, afectando el cumplimiento de las actividades del proyecto.
- Recorte de presupuesto por la incapacidad de gasto por parte del área administrativa, según lo mencionado anteriormente, afectando la continuidad de las actividades programadas, que conlleva a una segunda ampliación de plazo de ejecución.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Mayor asignación presupuestal correspondiente al año 2, para la continuidad de las actividades y cumplimiento de la finalidad del proyecto.
- Las habilitaciones de recursos presupuestales, deben ser oportunas considerando la programación presupuestal de los expedientes técnicos aprobados.
- Mayor dinamicidad y eficiencia en los trámites administrativos a nivel de las instancias institucionales.
- Contratación de personal idóneo en el área logística de la sede central, para el cumplimiento de objetivos con mayor eficiencia.
- Que la sub Gerencia de Abastecimiento agilice la atención de los requerimientos, procesos e internamiento de bienes.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 024. PECUARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0049. INOCUIDAD PECUARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2194668. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE CARNE, LANA Y LECHE EN EL GANADO OVINO DE LA ZONA SUR REGION PUNO**PIM : 2,309,729.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El Proyecto: Mejoramiento de la Capacidad Productiva de Carne, Lana y Leche en el Ganado Ovino de la Zona Sur Región Puno, tiene como objetivo central de mejorar la producción y productividad en la crianza de ganado ovino en la zona sur de la Región-Puno, fomentando la adopción de tecnologías propias y adaptadas a la realidad de la zona sur de la región Puno para lograr una actividad rentable y sostenible para los productores de ovinos y de impacto en la zona sur de la Región Puno, cuyo beneficiarios son poblaciones involucradas en la zona sur de la región puno, dentro de 04 provincias (El Collao, Yunguyo, Chucuito y Puno), 17 distritos (Acora, Pichacani, Platería, Mañazo, Vilque, Tiquillaca, Conduriri, Ilave, Pilcuyo, Juli, Zepita, Pomata, Huacullani, Kelluyo, Desaguadero, Yunguyo y Ollaraya) y 189 comunidades y/o asociaciones, los mismos que se dedican principalmente a la actividad agropecuaria, por lo tanto se constituye como su única alternativa para la generación económica.

El Presupuesto Institucional Modificado asignado al proyecto es por la Fuente de Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito y Recursos Determinados un monto total de S/. 2,330,329.00 Nuevos Soles, del cual se ha logrado ejecutar financieramente el 63.35% (S/. 1,476,258.73 Nuevos Soles) para las acciones de inversión, de supervisión y liquidación de obras asignándole S/.20,600 Nuevos Soles ejecutándose el 50% y de fortalecimiento de cadenas productivas se asignó un presupuesto de S/. 2,309,729 Nuevos Soles.

Con un avance físico en la acción de inversión de supervisión y liquidación de obras es 01 documento constituye 100% y en la segunda acción de fortalecimiento de cadenas productivas se expresa logros obtenidos en los componentes C1: Incremento de la disponibilidad de alimentos para ovinos: Instalación de 237 módulos de demostrativos de pastos cultivados de alfalfa asociado con Dactylis, instalación de 111 módulos con trébol blanco para recuperar el piso forrajero y mejorar las praderas verdes, 905 Productores fueron capacitados de la zona Sur de la región, ponen en práctica nuevas técnicas de alimentación y manejo genético de su hato ganadero, mejoramiento del valor nutritivo para el forraje de ovinos, mediante el desarrollo de 905 asistencias técnicas. C2: Adecuado nivel de manejo técnico en la crianza de ovinos comprende: El mejoramiento y crecimiento de la tasa de natalidad de 35% sin el proyecto a 65% con proyecto; por el desarrollo de asistencias técnicas a los productores, para realizar la aplicación de labores acorde al calendario ovejero con el objetivo de transferir, 2100 productores de ganado ovino de la zona Sur de la región, desarrollan el método de la inseminación artificial de borregas como inicio al mejoramiento genético de ovinos y por último el mejoramiento de la calidad genética del ganado ovino, mediante la instalación del NÚCLEO GENÉTICO ÉLITE el cual se encargara del acopio, selección y multiplicación de material genético, constituido por animales en pie (reproductores y vientres) embriones y semen congelado de ovinos de las razas East Friesian y Dohne. C3: Apropriadas tecnologías para dar valor agregado a productos de ovinos, 1094 productores están utilizando la técnica en la unidad productiva; que permitirá afianzará en el intercambio tecnológico a través de asesoramientos prácticos demostrativo y personalizado, para el enfoque de estrategias y técnicas para la producción e implementación de productos con valor agregado, promovidos por el proyecto (Carne de cordero con articulación a camales, Lana fina de ovinos, Verdadero queso de paria y la leche de ovinos como insumo)

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 024. PECUARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0049. INOCUIDAD PECUARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2194668. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE CARNE, LANA Y LECHE EN EL GANADO OVINO DE LA ZONA SUR REGION PUNO**PIM : 2,309,729.00****b). Identificación de problemas presentados**

- Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo del Proyecto Especial Programa de Apoyo al Desarrollo Rural Andino - PRADERA, se puede destacar lo siguiente:
- Retraso en los procesos de adquisición de bienes y contratación de servicios por parte de la oficina de Abastecimientos del Proyecto Especial Pradera, retrasando el buen accionar y cumplimiento de las metas programadas en el Proyecto.
 - Limitada disponibilidad de las unidades vehiculares motocicletas por encontrarse con desperfectos o falta de mantenimiento correctivo y preventivo.
 - Falta de asignación presupuestal para el cumplimiento de actividades programadas en el expediente técnico aprobado.
 - Factor Climático con presencia de lluvias, esto limita en el desplazamiento de los beneficiarios tanto como de los profesionales de campo.
 - Se observa que en las capacitaciones falta poner en práctica lo aprendido en los cursos de talleres por parte de los beneficiarios ya que les cuesta aprender
 - El poco personal técnico de campo priorizado no permite llegar al 100% de beneficiarios debido a una mínima asignación presupuestal para poder cumplir con las actividades programadas en el expediente técnico.
 - En las Asistencias técnicas no se puede llegar al 100% de beneficiarios debido a que se visita a cada predio rural y estos quedan alejados del ámbito.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Las medidas correctivas al respecto se dan los siguientes:

- Fortalecer el desarrollo de capacidades, del personal de la institución con el objeto de superar las deficiencias técnicas y administrativas en la entidad.
- Mejorar los mecanismos y sistemas de recaudación y captación de ingresos que corresponden a los Rubros (09) Recursos Directamente Recaudados, con el objeto de mejorar el servicio de atención a la población contribuyente.
- En la ejecución de gastos corrientes, en necesario la aplicación de políticas de austeridad referida a los gastos en bienes y servicios.
- Los gastos ejecutados en las diferentes actividades y proyectos deben estar sujetos estrictamente a la programación de ingresos y gastos y a la aprobación de la Programación de Compromiso Anual y la correspondiente fuente de financiamiento.
- Se recomienda aplicar directivas de ejecución de gastos de acuerdo al Sistema Nacional de Tesorería, teniendo en cuenta políticas de austeridad y racionalidad en el gasto público.
- Para la optimización de los recursos económicos y financieros de la institución, se hace necesario la dirección efectiva de la Alta Dirección, Administración en coordinación con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
- Las priorizaciones de las metas presupuestarias deben ser respetados y ejecutados, para darle seriedad y sostenibilidad a los espacios de concertación ciudadana, por la salud de la gestión Regional.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2160311. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO YOCARA, EN LA LOCALIDAD DE YOCARA, DISTRITOS DE JULIACA Y CARACOTO, PROVINCIA DE SAN ROMAN, REGION PUNO**PIM : 924,658.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El Proyecto denominado Mejoramiento y Ampliación del servicio de agua del sistema de riego Yocara, en la localidad de Yocara, distrito de Juliaca y Caracoto, Provincia de San Roman, Región Puno, tiene como objetivo la de contribuir a mejorar la producción agropecuaria en el ámbito del sistema de riego Yocara; de una población beneficiaria de 4,183 habitantes, debido que en el ámbito del proyecto, la agricultura y la ganadería se desarrollan en condiciones de secano, por insuficiencia de infraestructura de riego, dando lugar a rendimientos y calidad de los productos de pastos cultivados y forrajes son bajos; como consecuencia prevalece la pobreza en la zona.

La ejecución del proyecto se empezó en Noviembre del 2014, que tiene un monto de inversión total por la suma de S/. 50, 241,925.87 Nuevos Soles, con un horizonte temporal de ejecución de 03 años, durante el periodo 2018, se le asigno en el Presupuesto Modificado Institucional por la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios fue S/. 924,658.00 Nuevos Soles, del cual se ha ejecutado el 98.7% (S/. 913,061 Nuevos soles)

En la obra, construcción de obras de arte de sistema de riego, el presupuesto asignado para el periodo 2018 fue de S/. 844,658.00 Nuevos Soles, del cual se ha logrado ejecutar el 98.9%.

El avance físico para el mencionado periodo 2018 respecto a la meta construcción de canales laterales A 1, A 3, B 1.1, B 1.2, B 2 fue específicamente los canales laterales CL B 1.2 y CL B2, con una ejecución física de ambos canales de 6.342 km de longitud es decir el 75.95% respecto a la longitud total de los ambos canales laterales

Para el caso CL B 1.2 se ejecutó una parte de las obras de arte, siendo las siguientes: Alcantarilla acueducto (3 unid), caída vertical (2 unid), canal tapado 45m (1 unid), canal tapado 35m (1 unid), pase peatonal (24 unid), puente vehicular (20 unid), salvavidas (12 unid), toma doble MI y MD (9 unid), toma simple (39 unid).

Para el caso CL B2 se ejecutó una parte de las obras de arte de esta, siendo las siguientes: Alcantarilla puente (1 unid), caída vertical (3 unid), pase peatonal (8 unid), puente vehicular (6 unid), toma doble MI y MD (15 unid) y toma simple (2 unid).

Para abordar el avance físico general de la meta construcción de canales laterales A1, A3, B1.1, B1.2, B2 primero se tomara en cuenta que esta obra se viene ejecutando desde el mes de Octubre del 2016; donde el avance físico para el mismo periodo fue el 21.53 %, para el 2017 fue 15.01% y para el 2018 tuvo una ejecución de 15.38%, teniendo así un avance físico total a Julio de 2018 de 51.92% de acuerdo al sistema de seguimiento de inversiones (SSI); finalmente en la acción de gestión y administración del presupuesto asignado fue S/. 80,000 Nuevos Soles ejecutándose el 97.3%.

b). Identificación de problemas presentados

- Presencia de lluvias en los horarios de trabajo, ello hace que la obra se retrase debido a que las partidas que comprenden estos materiales no se ejecutan con normalidad, asimismo las asignaciones de presupuesto parcialmente asignado hacen que no se ejecuten de acuerdo con el cronograma de ejecución físico planteado por lo tanto posteriormente esto generaría una segunda ampliación de plazo.
- Considerando el plazo de ejecución de la meta Construcción de canales laterales A-1, A-3, B-1.1, B-1.2, B-2 según el expediente técnico es 8 meses calendario siendo la fecha de inicio de la obra 25 de Octubre de 2016 y la fecha de culminación programada fue 21 de Junio de 2017, debido a la falta de asignación presupuestal se paralizó desde el 17 de febrero de 2017, ante ello se hizo la primera ampliación de plazo hasta el 07 de Julio del 2018.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2160311. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO YOCARA, EN LA LOCALIDAD DE YOCARA, DISTRITOS DE JULIACA Y CARACOTO,

PIM : 924,658.00

PROVINCIA DE SAN ROMAN, REGION PUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Coordinar con la oficina de abastecimientos para el oportuno abastecimiento de maquinaria y materiales a fin de evitar que las lluvias afecten los trabajos, aprovechando al máximo las horas donde no existen precipitaciones pluviales.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2232347. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO KAPHIA-TICARAYA, EN LAS COMUNIDADES DE TICARAYA,

PIM : 1,776,616.00

AMPATIRI, BATALLA Y CHATUMA, DEL DISTRITO DE POMATA, PROVINCIA DE CHUCUITO, REGION PUNO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El proyecto denominado mejoramiento y ampliación del servicio de agua del sistema de riego tecnificado Kaphia Ticaraya, en las comunidades de Ticaraya, Ampatiri, Batalla y Chatuma, del distrito de Pomata, Provincia de Chucuito, Región Puno, tiene como objetivo contribuir a la mejor producción agropecuaria en el ámbito del sistema de riego Kaphia Ticaraya, siendo la población beneficiaria 2,288 habitantes según informe del proyecto, donde su actividad principal es la agricultura y la Ganadería, los mismos que se desarrollan en condiciones de secano y deficientes, debido a que la infraestructura de riego se encuentra deteriorado e insuficiente, razón por la cual se capta el agua, tan solo para satisfacer las primeras áreas de cultivo en la comunidad de Ticaraya, como consecuencia tienen dificultades en la distribución del agua en sus parcelas, producto de estos factores los rendimientos y la calidad de los productos son bajos; y estos son adquiridos a un menor precio en los mercados.

La ejecución del proyecto inicio en el mes de julio del 2014, que tiene un monto de inversión total de S/. 9,350,857.9 Nuevos Soles; con un horizonte de ejecución del proyecto de 02 años; en el periodo 2018 se le asigno en el Presupuesto Modificado Institucional un monto de S/. 1,776,616.00 Nuevo Soles, cuya fuente de financiamiento es Recurso Ordinarios (990,000) y Recursos Determinados (786,616), llegándose a ejecutar el 97.08% del PIM (S/. 1,724,818.22 Nuevo soles)

Los montos mencionados se asignó a la obra de instalación de sistemas de riego por aspersión un presupuesto de S/. 1,613,022.00 Nuevos Soles, ejecutándose el 96.79%, tomando en cuenta que esta obra se viene ejecutando desde el mes de junio del 2017 donde el avance físico para el mismo periodo fue el 40.36 % y para el 2018 fue 58.66%, teniendo así un avance físico total a Octubre de 2018 de 99.2% de acuerdo al sistema de seguimiento de inversiones (SSI).

En el avance físico para el año 2018 involucra los siguientes: Bocatoma (01 unidad), desarenador (01 unidad), partidor de caudales (01 unidad), canal de conducción entubado MD (4,633 m), canal de conducción entubado MI (3,211 m), construcción mono de encausamiento (115m), cruce aéreo c/soporte metálico (L= 6.00 m (06 unidad), L = 8.00 m (03 unidad), L = 12.00 m (04 unidad), L = 15.00 m (01 unidad), L = 18.00 m (01 unidad)), caja de inspección con caída (02 unidad), caja de inspección (31 unidad), caja toma lateral (06 unidad), reservorio c/geomembrana CAP = 452 M3 y caseta de válvulas (1 unidad), reservorio c/geomembrana CAP = 576 M3 y caseta de válvulas (01 unidad), línea de aducción y red de distribución (25112 m), caja de válvulas de control (18 unidad), caja de válvulas de aire (39 unidad), hidrantes (275 unidad), caja de válvulas de purga (62 unidad), anclajes (varios) y módulos de riego por aspersión (30 módulos).

En la acción de inversión gestión y administración en el mismo periodo de análisis se le asignó S/.163,594 Nuevo Soles, llegándose a ejecutar el 99.98%, el mencionado proyecto es ejecutado por la Unidad Ejecutora Programa Regional de Riego y Drenaje-PRORRIDRE del Gobierno Regional de Puno.

b). Identificación de problemas presentados

- Durante el presente mes se tuvo: el desabastecimiento de materiales de construcción (cemento, tuberías y accesorios), el desabastecimiento de servicio de alquiler de maquinaria pesada (excavadora sobre oruga y tractor sobre oruga), bajo rendimiento de la maquinaria pesada con respecto al rendimiento del expediente técnico aprobado, así como los cultivos existentes en la zona de intervención de la red de aducción y distribución impidiendo realizar las partidas programadas, lo antes mencionado ocasionaron retrasos en el avance físico de la obra afectando en el cumplimiento de la programación de ejecución de obra.

- Considerando el plazo de ejecución según expediente técnico de la meta instalación de sistema de riego tecnificado es de 06 meses desde el 05 de Junio del 2017 al 01 diciembre del 2017, debido a los problemas presentados mencionados en líneas arriba se programó un segunda ampliación de plazo de culminación (07 de Agosto del 2018), a la fecha se tiene una segunda paralización de obra a partir del 18 de Junio del 2018

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se presentó requerimiento de servicios en alquiler de maquinaria para aumentar frentes de trabajo, para el cumplimiento de las metas.

- Se ejecutaron partidas de las cuales se cuenta con los materiales disponibles, así como se ejecutaron las partidas con la maquinaria disponible que se contaba, con el fin de no retrasar en demasía el avance de obra.

- Coordinación con la oficina de abastecimientos para el oportuno abastecimiento de materiales para la obra.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2232349. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO LLANCCACCAHUA-SORA, EN LOS SECTORES DE LLANCCACCAHUA, TREBOL, SORA Y HUANACOMARCA, DISTRITO DE UMACHIRI, PROVINCIA DE MELGAR, REGION PUNO

PIM : 1,178,071.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Con la intervención del proyecto denominado Mejoramiento y Ampliación del servicio de agua para el sistema de riego tecnificado Llanccacchua Sora, en los sectores de Llanccacchua, Trebol, Sora y Huanacomarca, distrito de Umachiri, provincia de Melgar, Región Puno, permitirá mejorar la producción agropecuaria, desarrollando y ampliando un sistema de riego que incluye un programa de capacitación y asistencia técnica relacionado con el proceso productivo de la actividad agropecuaria con riego y así incrementar los rendimientos y productividad agropecuaria.

La población beneficiaria en el ámbito de intervención del proyecto son productores agropecuarios, el cual son 1104 habitantes (240 familias), organizados por comité de regantes (Llanccacchua, Trebol, Sora y Huanacomarca), cuya actividad predominante es la agropecuaria que se viene manejando deficientemente por la insuficiente e inadecuada infraestructura de riego actual, así mismo hay un mal manejo de los cultivos y crianza de animales, dando lugar a menores rendimientos de los que se tendría con una tecnología y conocimientos técnicos adecuados para el manejo agropecuario.

La ejecución del proyecto se empezó en el mes de Agosto año 2015, que tiene un monto de inversión total por la suma de S/. 11,929,049.25 Nuevos Soles, con un horizonte temporal de ejecución de 02 años; durante el periodo 2018, se le asignó en el Presupuesto Modificado Institucional S/. 1,178,071.00 Nuevos Soles financiado por la fuente de Recursos Ordinarios el 31.15%, Recursos Directamente Recaudados 3.82% y Recursos Determinados el 65%, del cual se logró ejecutar la S/. 1,059,718.67 Nuevos Soles, que representa en términos porcentuales el 90.25% de ejecución presupuestal a nivel de devengado.

Cuyo monto mencionado se destinó para las obras construcción de reservorio, mejoramiento de obras de arte de sistema de riego específicamente (construcción de captación y canal de derivación) y para la acción gestión y administración, para la primera se asignó 76,130 Nuevos Soles; con una ejecución de S/. 0, mientras la segunda obra fue S/. 680,249 Nuevos Soles; llegándose a ejecutar el 94.32% y para última acción fue S/. 421,692 Nuevos Soles con una ejecución a nivel de devengado del 99.16%.

Hacer hincapié que en la obra mejoramiento de obras de arte de sistema de riego involucra a varias obras siendo una de ellas la que se ejecutó en el periodo 2018 Construcción de captación y canal de derivación, lo cual tiene un avance físico a Agosto de 2018 de 100%, incluye construcción de canal de conducción MD y MI (5 K m), la construcción de captación doble de fondo (1 unidad), desarenador (02 unidad), cruce aéreo (8.00m) (01 unidad), cruce quebrada con protección (04 unidad), caja de inspección (14 unidad) y sifón invertido (628.99 m).

De acuerdo al plazo de ejecución del expediente técnico es de 03 meses, siendo el inicio de obra 18 de Abril del 2018 y la culminación programada Junio de 2018, cabe destacar que no hubo programa de ampliación de plazo para la culminación.

b). Identificación de problemas presentados

c)

- Se tubo presencia de lluvias en los horarios de trabajo, ocasionando que la obra se retrase debido a que las partidas que comprenden estos materiales no se ejecutan con normalidad, de la misma manera la asignación de presupuesto parcial, no se ejecutara de acuerdo al cronograma de ejecución físico planteado, ante ello habrá una posterior segunda ampliación de plazo.

- Para el inicio de obra se tiene la dificultad de la autorización de ejecución de obra emitida por el Autoridad Nacional del Agua, el cual dificultó en el cumplimiento de las metas programadas del avance físico.

- La dificultad durante la ejecución fue el desabastecimiento de materiales en obra (triplay de 18 mm., madera los mismos que servirán para los encofrados, entre otros). Lo que podría causar retraso de obra según la programación de ejecución de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se presentó la documentación que estaba pendiente y en vías de regularización, para el cumplimiento de las metas, inicio de obra y evitar observaciones o paralizaciones por parte del Autoridad Nacional del Agua.

- Se presentó los requerimientos de acuerdo al cronograma establecido y en las fechas indicadas.

- Coordinación con la oficina de abastecimientos para el oportuno abastecimiento de maquinaria y materiales para la obra, para evitar que las lluvias afecten los trabajos se viene aprovechando al máximo las horas donde no existen precipitaciones pluviales

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO : 2313145. MEJORAMIENTO DEL MANEJO SOSTENIBLE DE VICUÑAS EN ZONAS ALTOANDINAS DE LA REGION PUNO**PIM : 3,386,414.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)****COMPONENTE 01: ADECUADA CAPACIDAD PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE VICUÑAS**

Actividad 1.1.1 Asistencia técnica en uso sostenible de vicuñas

Al año 2018 se ejecutó 134 Visitas de Asistencia técnica en el uso sostenible de vicuñas, que representa un grado de cumplimiento del 212.70 % en relación a la meta programada en el POA 2018, los mismos que se desarrollaron el 29 CUSCSS, con un promedio de participación de 20 beneficiarios por asistencia técnica.

Actividad 1.1.2 Capacitación en manejo técnico de vicuñas

Al año 2018 se ejecutó 28 Talleres de Capacitación en manejo técnico de vicuñas, el mismo que representa un grado de cumplimiento del 175 % en relación a la meta programada a junio del POA 2018, desarrollados en 22 CUSCSS, con un promedio de participación de 30 beneficiarios por taller de capacitación.

COMPONENTE 02: ADECUADA CAPACIDAD PARA MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS HIDRICOS Y PRADERAS NATURALES

Actividad 1.2.1. Capacitación en manejo de recursos hídricos y praderas naturales para la mitigación de los efectos del cambio climático

Al año 2018 se ejecutó 26 Talleres de Capacitación en manejo de recursos hídricos y praderas naturales para la mitigación de los efectos del cambio climático, el mismo que representa un grado de cumplimiento del 162.50 % en relación a la meta programada a junio del POA 2018, desarrollados en 19 CUSCSS, con un promedio de participación de 30 beneficiarios por taller de capacitación.

Actividad 1.2.2 Asistencia técnica en evaluación agrostologica de CUSCSS

Al año 2018 se ejecutó 47 Asistencia técnicas en evaluación agrostologica de CUSCSS, el mismo que representa un grado de cumplimiento del 78.33 % en relación a la meta programada a junio del POA 2018, desarrollados en 23 CUSCSS, con un promedio de participación de 20 beneficiarios por asistencia técnica.

Actividad 1.2.3 Asistencia técnica en manejo y mejoramiento de praderas naturales de los CUSCSS

Al año 2018 se ejecutó 32 Asistencia técnicas en manejo y mejoramiento de praderas naturales de los CUSCSS, el mismo que representa un grado de cumplimiento del 118.52 % en relación a la meta programada a junio del POA 2018, desarrollados en 19 CUSCSS, con un promedio de participación de 20 beneficiarios por asistencia técnica.

COMPONENTE 03: ADECUADA CAPACIDAD DE CAPTURA Y ESQUILA DE VICUÑAS

Actividad 1.3.1 Capacitación en captura y esquila de vicuñas

Al año 2018 se ejecutó 27 Talleres de capacitación en captura y esquila de vicuñas, el mismo que representa un grado de cumplimiento más del 500 % en relación a la meta programada a junio del POA 2018, desarrollados en 20 CUSCSS, con un promedio de participación de 30 beneficiarios por capacitación.

Actividad 1.3.2 Asistencia técnica en captura y esquila de vicuñas

Al año 2018 se ejecutó 30 Asistencia Técnicas en captura y esquila de vicuñas, el mismo que representa un grado de cumplimiento más del 500 % en relación a la meta programada a junio del POA 2018, desarrollados en 11 CUSCSS, con un promedio de participación de 20 beneficiarios por asistencia técnica.

COMPONENTE 04: ADECUADA CAPACIDAD DE ACOPIO DE LA FIBRA DE VICUÑAS

Actividad 1.4.1. Capacitación en asociatividad para la sostenibilidad del manejo de vicuñas

Al año 2018 se ejecutó 26 Talleres de capacitación en asociatividad para la sostenibilidad del manejo de vicuñas, el mismo que representa un grado de cumplimiento más del 92.86 % en relación a la meta programada a junio del POA 2018, desarrollados en 21 CUSCSS, con un promedio de participación de 30 beneficiarios por capacitación.

Actividad 1.4.2. Reuniones de concertación para la adecuada articulación estratégica y comercial

Al año 2018 se ejecutó 01 Reunión de concertación para la adecuada articulación estratégica comercial, el mismo que representa un grado de cumplimiento más del 100.006 % en relación a la meta programada a junio del POA 2018.

b). Identificación de problemas presentados

- El principal problema que se tuvo en el año, es el retraso en los procesos de tipo administrativo de parte de las instancias de la Dirección Regional Agraria de Puno, en especial en los procesos de adquisiciones de bienes de mayor cuantía como mallas ganaderas, rollizos entre otros bienes.
- Incoherencias encontradas en el expediente técnico, que dificultaron la toma de decisiones.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- La habilitación de recursos presupuestales debe ser en su totalidad por ejercicio fiscal, para así tener una buena planificación de ejecución.
- Mayor dinamicidad en los trámites administrativos a nivel de las instancias de la DRA.
- Dar prioridad en la buena evolución del expediente técnico antes de su aprobación.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO : 2313145. MEJORAMIENTO DEL MANEJO SOSTENIBLE DE VICUÑAS EN ZONAS ALTOANDINAS DE LA REGION PUNO**PIM : 3,386,414.00**

FUNCION : 11. PESCA

DIVISION FUNCIONAL : 026. PESCA

GRUPO FUNCIONAL : 0052. REGULACION Y ADMINISTRACION DEL RECURSO ICTIOLOGICO

PRODUCTO PROYECTO : 2191077. INSTALACION DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA EN EL CULTIVO DE SUCHE Y PEJERREY A POBLADORES FOCALIZADOS EN LA REGION PUNO**PIM : 877,779.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El objetivo principal del proyecto es de brindar la mejor prestación de servicios a los pobladores en el cultivo de especies suche y pejerrey en la Región Puno, la misma que será posible con la intervención del proyecto, posibilitando el incremento de la producción y asistencia técnica y capacitación, en estanques de módulos demostrativos en todo el proceso del manejo productivo de estas especies de suche y pejerrey en la Región Puno.

Del monto asignado para la ejecución del proyecto S/. 877,779.00 Nuevos Soles, lográndose ejecutar financieramente el 98.44%, que significa la suma a nivel de devengado de S/. 864,075.39 Nuevos Soles.

Obteniéndose los siguientes logros

Se realizó la captura de reproductores de pejerrey en zonas identificadas, en la Laguna del distrito de Arapa, Sector Chucasuyo del distrito de Juli y Sector Vilca Maquera del distrito de Pilcuyo, en suma total 375 reproductores de pejerrey (250 hembras 125 machos) con un peso de 200 a 250gr, con 24 a 30cm de talla para la adecuada producción de ovas y alevinos con proporción de sexos, 2 hembra x1 macho, ejemplares vivos capturados con inseminación in situ para la incubación en frascos Chasse; la captura de reproductores de suche se realizó en zonas identificadas, Cabanillas (Laguna Alonso, Laguna Saracocha) y Laguna Saytoccocha del distrito de Cuyo Cuyo, se realizó la captura de 60 reproductores de suche (30 hembras y 30 machos) con un peso 100 a 120gr con talla de 20 a 22cm de talla; para la adecuada producción de ovas y alevinos endémicas (*Trichomycterus rivulatus*) Suche la proporción de sexo fue de una hembra por un macho, se obtuvo en primer lugar el producto sexual masculino o semen de los sacos ováricos, producto que fue mezclado con el semen y homogeneizado con movimientos ondulares y circulantes, dejándose en reposo por 5 a 7 minutos.

Se realizaron 119 capacitaciones que consistieron en la transferencia y enseñanza de conocimientos en el proceso productivo del pejerrey y suche cada capacitación tuvo una duración de dos horas a tres horas y con la participación de 25 asistentes, los responsables de capacitación fueron los profesionales residentes y asistentes de campo; se intervino a 21 distritos con pejerrey y suche donde se realizó de 7 a 8 visitas por mes, teniendo un total de 1260 visitas a las unidades productivas, el motivo de las visitas fue para sensibilizar, motivar y apoyar en el asesoramiento técnico en todo el proceso productivo del pejerrey, las visitas técnicas fueron individuales y se realizaron en cada uno de los sectores focalizadas con el proyecto.

Se realizó 52 capacitaciones a grupos organizados y 01 Encuentro regional de productores de suche y pejerrey. Así mismo cabe indicar que el número de capacitaciones varió entre 2 y 3 de acuerdo a la programación, para lo cual se contrató capacitadores bilingües, generando un ambiente de confianza durante las capacitaciones; dichas capacitaciones contaron con la participación de 25 personas por distrito, a los que además se les facilitó material de capacitación como folíderes, manuales, entre otros. En el caso del Encuentro regional de productores de suche y pejerrey se llevó a cabo durante una jornada de 07 horas con la participación de 2 beneficiarios por comunidad.

Se realizó la promoción de platos elaborados a base de estos peces en ferias y eventos locales de los beneficiarios del proyecto, para lo cual participaron las 21 zonas focalizadas en 01 evento de ámbito regional PURO PUNO.

Se promocionó el proyecto, de manera que beneficiarios, actores y público en general conozca la instalación de los módulos demostrativos de crianza de suche y pejerrey mediante difusión radial, televisiva, afiches, calendarios y revista informativa con mensajes alusivos al cultivo y consumo de estas especies.

b). Identificación de problemas presentados

Los problemas presentados durante la ejecución del proyecto a continuación se detallan:

- Demora en las adquisiciones de materiales de construcción para la obra, por parte de Abastecimiento del Gobierno Regional Puno y deficiencias en la disposición del traslado a las zonas mediante el servicio de transporte contratado que no cumplió oportunamente.
- Personal con conocimientos administrativos deficientes en el manejo de presupuesto y documentos de ampliación de plazo, retrasaron considerablemente el avance del proyecto.
- Irresponsabilidad de los residentes de obra, que abandonaron sin rendir informes ni entrega de cargo, que ocasiona retrasos indebidos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Las medidas correctivas a realizar serían las siguientes:

- Dar cumplimiento a las metas establecidas en el Expediente Técnico con la finalidad de lograr los objetivos establecidos en el Proyecto.
- Manejo responsable del presupuesto teniendo en cuenta el presupuesto asignado para cada zona y por actividad que falta ejecutar.
- Disponer de profesionales residentes comprometidos para culminar obra.
- Optimizar la utilización de los materiales que quedan en cada zona

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO : 2055915. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AZANGARO - SAYTOCOCHA - SANDIA - SAN JUAN DEL ORO**PIM : 19,412,781.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El Proyecto denominado Mejoramiento de la carretera Azángaro-Saytochocha-Sandia-San Juan del Oro, - Sector III - Tramo: Muñani - Saytochocha (KM. 30+000 AL KM. 56+356), tiene como objetivo de lograr un adecuado nivel de transitabilidad de la carretera que facilite el acceso en óptimas condiciones de servicialidad de los Valles de Sandía a los mercados locales y regionales, que posibilite integrarse a la economía regional de manera que tienda a mejorar los ingresos de la población y transportistas, accediendo a mejores niveles de vida.

SECTOR III - TRAMO: MUÑANI - SAYTOCOCHA (KM. 30+000 AL KM. 56+356).

La ejecución del proyecto se empezó el 06 de marzo 2017, para la ejecución del proyecto en el indicado tramo se tiene un presupuesto aprobado de S/ 41,240,363.69 por toda fuente de financiamiento, la ejecución presupuestal a Diciembre del año 2018 es por el importe de S/ 40,486,670.28, que representa el 98.17%, específicamente durante el presente Ejercicio Fiscal 2018, se ejecutó presupuesto por el importe de S/ 17,240,263.85, en la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios y Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito.

El avance físico en el mejoramiento de la red vial departamental de 2.573 Kilómetros (82%), el mencionado proyecto es ejecutado por la modalidad de contrata, a cargo del Consorcio Vial Picotani, bajo la supervisión del Ing. José Alberto Pachas Enríquez, el avance físico de obra a Diciembre del año 2018 es del 97.42%, firmándose en fecha 19 de Diciembre 2018, un Acta de Acuerdo para la Recepción Parcial de Obra.

b). Identificación de problemas presentados

El expediente técnico no ha sido compatible con el terreno, habiendo generado mayores metrados y partidas adicionales con deductivos en diferentes trabajos realizados en obra.

Se ha tenido inconvenientes con la contratación de la consultoría para la supervisión de la obra.

El factor climatológico ha sido el inconveniente para la ejecución de los trabajos en obra, el mismo que ha generado mayores ampliaciones de plazo en obra.

La no asignación presupuestal del adicional N° 03 por Encausamiento de Río, el cual está directamente vinculado al contrato por lo mismo no se le puede realizar la entrega de obra al comité.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizó la variación de algunas partidas de acuerdo al expediente técnico, como son la ejecución de mayores metrados como son: la elevación de Sub rasante, Mejoramiento de Suelos (pedraplenado), Acceso al puente Saytochocha.

Las obras por contrata tienen plazos establecidos para su cumplimiento en cada evento que se presente en la ejecución de la obra, por lo mismo se debe priorizar esta modalidad de ejecución en la entidad, para que la documentación sea más fluida y en los plazos establecidos de acuerdo a ley.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO : 2131389. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL CIRCUITO TURISTICO LAGO SAGRADO DE LOS INCAS - DISTRITOS CAPACHICA, CHUCUITO, PLATERIA, ACORA, ILAVE**PIM : 5,650,868.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El Proyecto denominado mejoramiento de la infraestructura vial del circuito turístico Lago Sagrado de los Incas - distritos Capachica, Chucuito, Plateria, Acora, llave, que tiene como objetivo, mejorar el acceso de la infraestructura vial del circuito turístico Lago Sagrado de los Incas de los distritos de Capachica, Chucuito, Plateria, Acora e llave; de tal manera se lograría el acceso permanente a los turistas nacionales e internacionales y el traslado de los productos agropecuarios a los mercados locales y regionales, disminuyendo los costos de transporte; y consecuentemente se genere mayores oportunidades de empleo y desarrollo socioeconómico de la población involucrada.

Para la ejecución del proyecto, se aprueba el expediente técnico con un presupuesto de S/10,814,361.79, Construcción de vía a nivel de asfaltado del TRAMO III : JAYU JAYU - CALACOTA, 6+500.00.

El inicio de obra se realizó el 14 de Marzo 2018.

El presupuesto ejecutado a Diciembre del 2018 asciende a S/4,874,682.15, que viene a representar el 45% con respecto al al presupuesto del expediente técnico aprobado. En cuanto a la ejecución presupuestal en el año fue de S/ 847,158.99, en la fuente de financiamiento recursos ordinarios.

En lo que respecta al avance físico al año 2018 fue del 36%, habiéndose realizado trabajos preliminares, trazo y replanteo durante el proceso constructivo, perfilado y compactado en zona corte, extracción y apilamiento de roca para teraplen, extracción y apilamiento de material de préstamo, zarandeo, carguío y transporte da materiales de cantera, pavimentos a nivel de sub rasante granular, obras de arte y drenaje, alcantarillas tipo TCM y tipo TMC y construcción de puentes; la ejecución de obra se realiza bajo la modalidad de administración directa.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO : 2131389. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL CIRCUITO TURISTICO LAGO SAGRADO DE LOS INCAS - DISTRITOS CAPACHICA, CHUCUITO, PLATERIA, ACORA, ILAVE**PIM : 5,650,868.00****b). Identificación de problemas presentados**

- Cambio de Residente de Obra.
- Demora en la adquisición de combustible y contratación de maquinaria pesada, por parte de la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares.
- Se presentaron demora en los trabajos programados por no contar con combustible solicitado.
- Imposición de personal obrero por parte de autoridades de la zona, ocasionándose demora en la asimilación y/o adaptación en la ejecución de obra como es el de infraestructura vial, perjudicando el normal avance de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se coordinó con el Supervisor de obra, la Sub Gerencia de Obra y la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, para acelerar con la adquisición de materiales y contratación de servicios, para su inmediato internamiento y lograr el avance de acuerdo al cronograma de ejecución.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO : 2131661. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESVIO VILQUECHICO-COJATA-SINA-YANAHUAYA**PIM : 7,028,946.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El Proyecto denominado Construcción y Mejoramiento de la carretera desvío Vilquechico-Cojata-Sina-Yanahuaya, que tiene como objetivo el fácil acceso de productos de la selva de Puno, hacia los mercados zonales y regionales de Juliaca, Puno, Arequipa, entre otros. Los beneficiarios directos del Proyecto son los productores agrícolas de la zona baja conformada por los Distritos de Sandia, Alto Inambari, San Juan del Oro, Yanahuaya y San Pedro de Putina Punco, quienes se dedican a lo cultivos más relevantes como el naranjo, papa, plátano, pituca, cafeto, yuca, mandarino, maíz amiláceo, papaya, maíz amarillo puro, piña, yacón, entre otros, cuya producción se destina al mercado internacional (café), nacional, regional, y local. Al igual que la denominada zona alta, conformada por los Distritos de Huancané, Vilquechico y Cojata.

CONSTRUCCION DEL PUENTE JUCHUY CCASA DEL TRAMO III SINA - YANAHUAYA

Para la ejecución del proyecto, se aprueba el expediente técnico con un presupuesto de S/6,210,743.94, el mismo que consiste en la construcción de puente de 45 mts. Luz, ancho 7.20 m, ancho de vereda 0.90, está compuesta por 4 vigas metálicas más 1 loza de C°A° apoyados sobre 8 apoyos, accesos a nivel de afirmado con un ancho de calzada de 7.20 m con una longitud total de 100.00 m., del presupuesto aprobado.

El inicio de obra se realizó 05 de Junio 2017.

Hasta diciembre del año 2018 se tiene una ejecución financiera de S/ 3,860,811.19, por toda fuente de financiamiento.

Específicamente presupuesto ejecutado en el 2018 asciende a S/1,751,632.46, en las fuente de financiamiento Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito y Recursos Determinados.

En lo que respecta al avance físico de obra a diciembre 2018, se ha logrado un avance físico del 49%, habiéndose realizado trabajos en el componente Obras Provisionales, consistente en el trazo y replanteo inicial de obra, desbroce y limpieza de terreno, mejoramiento de accesos hacia la obra, mejoramiento de cruces de rio para movilización de maquinaria; movimiento de tierras, se ha realizado la excavación no clasificada para explanaciones, realizando trabajos de corte en material suelto, perforación con maquinaria en roca suelta; y en el componente muro de encauzamiento. La ejecución de obra se realiza bajo la modalidad de administración directa.

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESVIO VILQUECHICO COJATA SINA YANAHUAYA TRAMO III SUB TRAMO 003 (PURUMPATA YANAHUAYA) Km. 15+840 AL Km. 31.200) 15.360 KM

Para la ejecución de obra, se aprueba el expediente técnico con un presupuesto de S/37,906,177.60, para realizar el tratamiento de esta vía, a nivel de afirmado, que consta en la construcción y apertura de la carretera Sina Yanahuaya Sub Tramo 003, además la obra que se está ejecutando sobre la carretera Purumpata Yanahuaya hasta el sector denominado Chullo Sina , que consta de 15.360 Km.; en lo que respecta al avance financiero, a diciembre del 2018 se ejecutó un importe de S/ 34,054,150.21 por toda Fuente de Financiamiento.

La ejecución de Obra se dio inicio el 12 de Noviembre del 2012.

Específicamente en el año 2018 la ejecución presupuestal fue por el importe de S/ 1,033,249.47,

En lo que respecta al avance físico de obra, a Diciembre 2018, se tiene un avance físico del 83%, obra ejecutada por la modalidad de administración directa.

TRAMO III SUB TRAMO 002 (CHALLHUANI PURUMPATA) Km. 31+200 al Km. 48+800) - 17.600 KM

Para la ejecución del proyecto, se aprueba el expediente técnico con un presupuesto de S/44,466,993.36, Construcción de la carretera tramo III Sina Yanahuaya, sub tramo 002, del Km. 31+200 al Km. 48+800 haciendo una log. 17.60 Km

El inicio de obra se realizó el 08de Noviembre 2012

Hasta diciembre del año 2018 se tiene una ejecución financiera de S/ 45,287,093.03 por toda fuente de financiamiento.

Específicamente el presupuesto ejecutado al 2018 asciende a S/2,260,265.00, en las fuente de financiamiento Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito y Recursos

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO : 2131661. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESVIO VILQUECHICO-COJATA-SINA-YANAHUAYA**PIM : 7,028,946.00****b). Identificación de problemas presentados**

Problemas de carácter técnico en vista de que se ha realizado trabajos topográficos con respecto al replanteo general de obra.
 Desabastecimiento de maquinaria pesada
 Servicios generados con contratos con plazos vencidos.
 Demora en los procesos de selección de los proveedores que prestaran el servicio
 Demora en la entrega de bienes.
 Falta de apoyo de la Gerencia y Sub Gerencia

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se da las indicaciones respectivas acerca del replanteo general de la obra.
 Se realiza el seguimiento continuo a los requerimientos solicitados
 Coordinación con la Sub Gerencia a efectos de que intercedan en los procedimientos administrativos de adquisición de bienes y la prestación de los servicios
 Se realiza el seguimiento continuo a los requerimientos solicitados.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO : 2156096. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV.CARACARA - LAMPA - CABANILLA - CABANILLAS**PIM : 19,125,153.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El Proyecto denominado Mejoramiento de la carretera DV. Caracara Lampa Cabanilla Cabanillas, que tiene como objetivo, mejorar la transitabilidad en la carretera DV. Caracara Lampa Cabanilla Cabanillas, dado que la población afectada está constituido por la población de los distritos de: Lampa, Cabanilla y Cabanillas, que en conjunto ocupan una extensión total de 2,385.92 km².; la población de referencia de la zona de influencia del proyecto está constituido por 22,082 habitantes.

TRAMO I: DESVIO CARACARA LAMPA (21.906 Km)

Obra que fue ejecutado en los años 2013 al 2015, por la modalidad de administración directa.
 El presupuesto ejecutado en el año 2018, cuyo importe asciende a S/28,931.00, fue destinado para la formulación de la liquidación de obra.

TRAMO II: LAMPA CABANILLA CABANILLAS (29.37 KM.)

El expediente técnico para la ejecución de obra, se aprueba con un presupuesto de S/38,602,223.81, la meta física contempla 38.66 km de mejoramiento de vía con un sección transversal de 8.40, superficie de rodadura 8.10, imprimado con MC 30, riego de liga para esparcir la carleta asfáltica en caliente de 2 pulgadas; construcción de 41 alcantarillas, construcción de 6,100 m.l. de cunetas, construcción de 05 pontones y construcción de 01 puente tipo viga losa.

Iniciándose con la ejecución de obra en fecha 09 de diciembre del 2016.

La ejecución presupuestaria a diciembre del 2018 es por el importe de S/ 32,874,172.43, que viene a representar el 85% con respecto al presupuesto aprobado del expediente técnico.

Específicamente en el año 2018 la ejecución presupuestal es por el monto de S/ 15,344,213.11, en las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios y Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito y Recursos Determinados, obra ejecutada por administración directa.

En lo respecta al avance físico, a Diciembre 2018 es de 81%, habiéndose realizado trabajos en el componente obras provisionales, trabajos preliminares, movilización y desmovilización de equipos, sub base y base, mejoramiento a nivel de Sub rasante con un ancho vía de 8.60m., obras de arte y drenaje construcción de alcantarillas, en proceso de construcción de Pontones.

b). Identificación de problemas presentados

- Déficit presupuestario para realizar pagos al personal.
- Retraso en obra por desabastecimiento de materiales y atención con maquinarias, que conllevan a retrasar actividades de la ruta crítica.
- Asignación de saldos presupuestarios reducidos para la culminación de obra en los plazos previstos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- No adicionar personal afecto a planilla de la obra.
- Aprobar modificaciones de presupuesto.
- Realizar seguimiento a los requerimientos, para contar con los requerimientos en forma oportuna.
- La asignación de presupuesto, debe de realizarse, para continuar con la ejecución de obra.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO : 2161480. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MACUSANI - ABRA SUSUYA, DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO**PIM : 6,600,588.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El Proyecto denominado Mejoramiento de la carretera Macusani-Abra Susuya, distrito de Macusani, provincia de Carabaya Puno, que tiene como objetivo de brindar adecuadas condiciones de transitabilidad por la carretera Macusani Abra Susuya, dado que en el ámbito de la provincia de Carabaya, la ganadería es la principal actividad económica representada por la producción de alpacas principalmente y complementado con la producción de llamas, vacunos y vicuñas.

Para la ejecución del proyecto se aprueba el expediente técnico, con un presupuesto de S/51,358,954.25 Soles, costo del expediente técnico y presupuestos adicionales 01 y 02, que consiste en el mejoramiento de la superficie de rodadura con carpeta asfáltica de 2 pulgadas en una longitud de 26.08 Km, y un ancho de calzada de 6.00 m con bermas laterales de 0.50 m. en ambos lados de la vía y estará dividido en dos carriles. Rehabilitación de obras de arte y drenaje consistentes en cunetas, alcantarillas y pontones; y se realizara la señalización vial con hitos kilométricos, señales informativas, señales preventivas, señales reglamentarias, guardavías, postes delineadores y la demarcación en el pavimento, se incluye también acciones para la mitigación de impacto ambiental.

La ejecución de obra se inició el 02 Setiembre 2013.

La ejecución financiera a diciembre del 2018 es por el monto de S/45,278,427.96, que representa el 88%, con respecto al presupuesto aprobado del expediente técnico.

Particularmente para el año 2018 el presupuesto ejecutado fue por el importe de S/ 6,600,588, en las Fuentes de Financiamiento: Recursos Ordinarios, Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito y Recursos Determinados.

El avance físico a Diciembre 2018, es del 87%, que comprende con la ejecución de la partidas de movimiento de tierras con el relleno con material de cantera y remoción de derrumbes, en alcantarilla se realizó la excavación para estructuras en material suelto en seco, relleno para estructuras; en pontones se realizó excavación para estructuras en material suelto en seco eliminación de material excedente, encofrado y desencofrado; en cunetas, excavación y conformación de cunetas en material compacto, muros de contención, excavación para estructuras en material suelto, encofrado y desencofrado en seco, construcción de alcantarillas tipo losa de concreto armado en un 100%, construcción de pontones en un promedio del 90%, construcción de cunetas en promedio del 80%, construcción de muros de construcción en promedio del 30%, en señalización se tiene un avance en promedio del 48%. La ejecución de obra que viene siendo ejecutado por la modalidad de administración directa.

b). Identificación de problemas presentados

- Se tiene déficit presupuestal, no se tiene la asignación presupuestal al 100% del expediente técnico modificado con mayores metrados adicionales (partidas nuevas) deductivas y ampliación de plazo, con ampliación presupuestal aprobado con resolución N° 083-2018-GGR-GRP en fecha 15/06/2018.
- Se tiene desabastecimiento de combustible para maquinaria pesada para cumplir las metas del proyecto; también se tiene el retraso de requerimientos de bienes y servicios presentados por la anterior residencia.
- En la específica de gastos del personal los saldos presupuestales han sido insuficientes para cubrir con los pagos del personal del mes de Enero, Febrero, Marzo, Abril y para los meses posteriores.
- Se tiene déficit de atención de parte de la Oficina de Equipo Mecánico referente al mantenimiento integral de las maquinarias pesadas perteneciente al GRP, el cual genera bajo rendimiento en trabajos programados por día de las maquinarias pesadas para continuar con los trabajos en ejecución.
- Durante el mes de Setiembre, se tiene constantes precipitaciones pluviales típicas (nevadas d alta intensidad), el cual perjudica el normal rendimiento de los trabajos y el personal de obra.
- Con respecto a la parte social existe mucha intromisión de parte de las autoridades locales, organización de rondas campesinas, FEDIP (frente de defensa de los interés del pueblo), fiscalizadores de los municipios de Macusani, Ayapata e Ituata, la junta de comuneros de la comunidad de lacca soratira y otros, deciden en realizar cambios de forma constante cada dos meses al personal obrero, operadores de maquinaria, el personal técnico y solicitando explicaciones sobre asuntos administrativos y presupuestales. Estos cambios del personal generan una disminución en el rendimiento requerido según programación de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Ante la falta de presupuesto, se solicitó a la Gerencia de Infraestructura a la Sub Gerencia de Obras y la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto del GRP, la asignación de Presupuesto al 100%, para la Adquisición de bienes, contratación de servicios, planilla de personal, según expediente técnico modificado con mayores metrados adicionales (partidas nuevas) deductivas y ampliación de plazo, con ampliación presupuestal, la cual ya se cuenta con resolución N° 083-2018-GGR-GRP con fecha 15/03/2018. Para lo cual se recomienda que su trámite debe ser priorizado en las oficinas pertinentes del GRP con el objetivo de culminar la ejecución de la obra y evitar paralizaciones de obra.
- Referente al mantenimiento de maquinarias pesadas del GRP esta residencia solicita el mantenimiento integral de todas las maquinarias al área de Equipo Mecánico.
- Sobre el aspecto social se ha puesto de conocimiento a las gerencias encargadas de la ejecución de obras del Gobierno Regional Puno, además esta residencia viene dialogando con los visitantes de las autoridades haciéndoles entender que la obra se viene ejecutando bajo criterios técnicos, además solicitando canteras, las que aceptan bajo varias condiciones.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO : 2185578. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. DESAGUADERO (EMP PE 36A) - KELLUYO - PISACOMA, PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO**PIM : 21,016,625.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El Proyecto denominado Mejoramiento de la carretera DV. Desaguadero (EMP PE 36A)-Kelluyo-Pisacoma, provincia de Chucuito-Puno, tienen como objetivo de brindar adecuadas condiciones de transitabilidad en la carretera DV. Desaguadero (EMP. PE 36A)-Kelluyo-Pisacoma, en vista de que la población rural del ámbito de influencia del proyecto es de 58.88%, y la población urbana alcanza a 41.12%, están integrados territorialmente a la ciudad de desaguadero principalmente en la actividad comercial, a la vez por su ubicación estratégica geográfica tiene convergencia con los principales corredores económicos de Puno-Moquegua-Tacna, como también con la frontera con el hermano país de Bolivia.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO : 2185578. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. DESAGUADERO (EMP PE 36A) - KELLUYO - PISACOMA, PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO**PIM : 21,016,625.00****TRAMO I DESVIO DESAGUADERO KELLUYO 18+976 KM, MULTIDISTRITAL CHUCUITO PUNO**

Para la ejecución del proyecto, se tiene aprobado un presupuesto de S/ 31,212,474.50, presupuesto del expediente técnico y presupuesto adicional, con la finalidad de realizar el mejoramiento de la carretera Dv. Desaguadero (EMP PE 36A) Kelluyo Pisacoma : Tramo I Desvío Desaguadero Kelluyo 18+976 km, con el mejoramiento de la superficie de rodadura con pavimento flexible.

La ejecución de obra tuvo inicio el 13 de abril 2016.

En lo que respecta al avance financiero, se tiene que a Diciembre del año 2018 ejecutado un presupuesto de S/ 24,998,824.80 por toda Fuente de Financiamiento, que viene a representar el 80% con respecto al presupuesto aprobado del expediente técnico y presupuesto adicional.

Específicamente en el año 2018 la ejecución presupuestal fue de S/8,466,605.42 en la Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios y Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito.

En lo que respecta al avance físico a Diciembre 2018, se cuenta con avance físico del 68%, que consiste en realizar el mejoramiento de la superficie de rodadura en un 73%, drenaje y obras complementarias con el 54% y protección ambiental con el 55%, obra que viene siendo ejecutada por la modalidad de administración directa.

TRAMO II KELLUYO PISACOMA 27+479 KM:

Obra programada para su ejecución por la modalidad de contrata.

A diciembre 2018, se ha realizado la aprobación del expediente técnico de actualización de costos, aprobándose mediante Resolución Gerencia General Regional N° 247 2018-GGR GR PUNO del 15 DE Junio del 2018, con un presupuesto de S/ 44,182,389.14

b). Identificación de problemas presentados

- Demora en la atención de requerimientos de bienes y prestación de servicios por parte de la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares.
- Se tiene problemas con la máquina chancadora de piedra, la cual viene presentando fallas mecánicas constantes, los cual no permite cumplir con la ejecución del cronograma de actividades a realizar.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se bien realizando el seguimiento constante por parte del personal administrativo, para la atención oportuna de bienes y la contratación de los servicios.
- Se viene realizando el mantenimiento constante e la chancadora de piedra.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO : 2194701. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PU 654, AYABACAS- PUSI PROVINCIAS DE SAN ROMAN Y HUANCANE - PUNO**PIM : 2,488,355.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El Proyecto denominado Mejoramiento de la carretera PU 654, Ayabacas Pusi Provincias de San Román y Huancane-Puno, tiene como objetivo de brindar mejores condiciones de transitabilidad en la carretera Ayabacas-Pusi, distritos Juliaca y Pusi, dado que la población referencial está representada por la población de los Distritos de Pusi, según el censo realizado por el INEI el año 2007 tiene una población total de 6,516 habitantes para el distrito de Pusi; correspondiendo 87 % en la zona rural con 5,688 habitantes y el 13 % en la zona urbana, así mismo, incorpora indicadores que reflejan los elevados déficit de infraestructura social y aquellos que reflejan una evidente incapacidad de integración de la población al desarrollo económico y social.

La ejecución del proyecto se dio inició 29 de diciembre 2015, el presupuesto aprobado del expediente técnico es por el importe de S/ 25,804,643.32, para la ejecución de 17+711.68 Km. De mejoramiento de vía, con una sección transversal de 8.60 superficie de rodadura 6.00, tratamiento superficial bicapa, sistema de drenaje y obras de arte (alcantarilla tipo marco de concreto armado (mca), alcantarilla tipo losa de concreto armado (lca), alcantarilla tipo tubería metálica corrugada (tmc), pontones, construcción de cunetas, zanjas de coronación, sub drenaje, muros de contención, defensa ribereña, encauzamiento de cursos de agua); señalización vial (señales reglamentarias, señales preventivas, señales informativas, guardavías, postes kilométricos, postes delineadores) y protección ambiental.

La ejecución financiera al diciembre del año 2017 es por el monto de S/ 23,316,287.23, representado un porcentaje del 90.36%.

Para el presente año 2018, el presupuesto asignado es por el importe de S/2,488,355, de los cuales al III Trimestre, ejecuto S/ 2,441,615.98, que representa el 98.12%, en la fuente de financiamiento Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito.

El avance físico en el mejoramiento de la red vial departamental de la carretera es de 17+711.68 Km. que representa el 100%, obra ejecutada por la modalidad de contrata a cargo de la empresa contratista CORPORACION INCA S.A.C., bajo la

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO : 2194701. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PU 654, AYABACAS- PUSI PROVINCIAS DE SAN ROMAN Y HUANCANE - PUNO**PIM : 2,488,355.00**

supervisión del CONSORCIO VIAL PUSI AYABACAS.

b). Identificación de problemas presentados

Se ha tenido inconvenientes con la contratación de la consultoría para la supervisión de la obra, la misma que a la fecha continua con el procedimiento.

SE tiene inconveniente con las canteras para la conformación de base.

Se tuvo el inconveniente con el tipo de recurso, para el pago de las valorizaciones mensuales de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizó la variación de algunas partidas de acuerdo al expediente técnico, la ejecución de mayores metrados como son: la elevación de Sub rasante, Mejoramiento de Suelos (pedraplenado).

Las obras por contrata tienen plazos establecidos para su cumplimiento en cada evento que se presente en la ejecución de la obra, por lo mismo se debe priorizar esta modalidad de ejecución en la entidad, para que la documentación sea más fluida y en los plazos establecidos de acuerdo a ley.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO : 2294382. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ARAPA - CHUPA (PU 114) - DV. HUANCANE (EMP. PE 34H), PROVINCIAS DE AZANGARO Y HUANCANE - PUNO**PIM : 20,136,946.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El Proyecto denominado, Mejoramiento de la carretera Arapa-Chupa (PU 114)-DV. Huancane (EMP. PE 34H), provincias de Azangaro y Huancane-Puno tiene como objetivo de brindar mejores condiciones de transitabilidad en la carretera Arapa-Chupa (PU 114)-DV. Huancané (EMP. PE 34H), provincias de Azángaro y Huancané, la población de referencia de la zona de influencia del proyecto está constituido por 272,294 habitantes, cuya condición social se ubica entre los estratos pobres y muy pobres. En los tres distritos, la mayoría de la población se dedica a la actividad agrícola orientada a la producción de productos de pan llevar como: papa, quinua, trigo, oca, olluco, avena grano, entre otros; los mismos que son destinadas principalmente al autoconsumo y para ser comercializadas en las ferias locales y otros mercados a través de los intermediarios (acopiadores) y al consumidor en los mercados de Juliaca, Arapa, Chupa y Huancané.

El proyecto tuvo una asignación presupuestal por la suma de S/. 20,136,946.00 Nuevos Soles, de dicho monto se ha ejecutado la suma de S/. 17,576,327.77 Nuevos Soles, que significa en términos porcentuales el 87.28%; el avance físico de la obra mejoramiento de la Red Vial Departamental el 47.5% de los programado (0.2 Kilómetros), proyecto que se encuentra en el Programa Presupuestal Reducción del Costo, Tiempo, e Inseguridad en el Sistema de Transporte; la obra se ha ejecutado bajo la modalidad de contrata, a cargo del CONSORCIO VIAL CHUPA, bajo la supervisión del ING. EDER EDUARDO CALLE ZUÑIGA.

El tramo I: desvío Huancané Chupa, comprende la ejecución de 33+660 Km de vía y se elevó la sub rasante para así garantizar la funcionabilidad de la vía de 32+760 km, y una vía de evitamiento de 0+900 km, haciendo un total de 33+660 km de longitud.

Se realizaron movimiento de tierras, relleno y conformación de las diferentes estructuras de terraplen, con material propio y de préstamo. Se tiene mejoramiento de terreno con roca proveniente de canteras.

Se trabajó el acceso de todo la vía en 7.50 m. de ancho; el cual ha sido realizado en todo el tramo (32+760 km); donde había conflicto con las viviendas rurales ubicadas en la berma de la vía, por tanto las viviendas han sido reubicadas, en otros caso se realizó el pago por la demolición de las viviendas.

b). Identificación de problemas presentados

El expediente técnico no ha sido compatible con el terreno, habiendose generado mayores metrados y partidas adicionales con deductivos en diferentes trabajos realizados en obra.

Se ha tenido inconvenientes con la contratación de la consultoría para la supervisión de la obra, la misma que a la fecha continua con el procedimiento.

SE tiene inconveniente con las canteras para la conformación de base.

Se tuvo el inconveniente con el tipo de recurso, para el pago de las valorizaciones mensuales de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizó la variación de algunas partidas de acuerdo al expediente técnico, como son la ejecución de mayores metrados como son: la elevación de Sub rasante, Mejoramiento de Suelos (pedraplenado), Acceso al puente Saytococho.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO : 2307272. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHALLHUAMAYO, INICIO (354,908.00 E. - 8,522,756.00 N.), FINAL (348,991.00 E. - 8,525,762.00 N.), DISTRITO DE AYAPATA, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO

PIM : 5,164,759.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El objetivo del proyecto es de brindar una adecuada prestación del servicio de transporte para el traslado de personas y productos agrícolas en los centros poblados de Challhuamayo y Nojonunta (sector nueva esperanza) del distrito de Ayapata Provincia de Carabaya Departamento de Puno

El proyecto cuenta con un presupuesto aprobado por el importe de S/5,677,797.82, para cumplir con la rehabilitación y mejoramiento de camino vecinal de 08+430 de mejoramiento de vía con una sección transversal de 5.00 mts. de superficie de rodadura afirmado de 0.20 cm de espesor, construcción de cunetas, alcantarillas TMC de 1.20, 1.80 y 1.50 de diam, construcción de alcantarilla de concreto tipo losa, badenes, muro de contención 200 ml. señalización preventiva, reglamentaria, informativa, protección ambiental.

La ejecución de obra se dio inicio el 12 de marzo 2018

La ejecución presupuestaria a diciembre del 2018 es por el importe de S/ 4,844,328.06, que viene a representar el 85% con respecto al presupuesto aprobado del expediente técnico.

La ejecución presupuestal para el año 2018 es por el importe de S/5,164,759, en la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados. El proyecto viene siendo ejecutado por la modalidad de administración directa.

En lo que respecta al avance Físico a Diciembre 2018 es del 75%, con el mejoramiento de superficie de rodadura, realizándose en el componente trabajos preliminares: movilización y desmovilización de maquinaria, replanteo inicial, trazo y replanteo, campamento de obra, acondicionamiento de accesos a cantera y a fuente de agua; en el componente de movimiento de tierra: desbroce y limpieza de terreno, excavación de material suelto, corte de roca fija y suelta, perfilado y compactado en zona de corte remoción de derrumbes, terraplenes; en el componente de afirmados,; transporte de material granula, seleccionado y material excedente; en el componente alcantarilla de tubería metálica: se ha ejecutado al 100 según el expediente técnico; en la construcción de cunetas y badenes se ha ejecutado en un 40% en promedio.

b). Identificación de problemas presentados

- Durante el mes de Diciembre, en la zona de trabajo se presentaron constantes precipitaciones pluviales el cual hizo que el rendimiento del personal obrero y la maquinaria pesada disminuya, debido a estas lluvias que se registraron en la zona, ocasionaron que los taludes se sature y se produzca deslizamientos y/o derrumbes que cayeron en la vía en construcción, estos sucesos hacen que se utilice maquinaria pesada para la limpieza de derrumbe, ocasionando retrasos en el avance normal de la ejecución de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se ha contrarrestado los hechos en la demora, realizando trabajos en varios frentes de trabajo.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO : 2321290. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LA VIA VECINAL PU-595: DV. PAMPA BLANCA - RINCONADA - CERRO LUNAR, DISTRITO DE ANANEA, PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO

PIM : 5,800,935.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El proyecto consiste en brindar adecuadas condiciones de transitabilidad y accesibilidad a la Red Vial Vecinal en el tramo DV. Pampa Blanca Cerro Lunar del distrito de Ananea.

Del monto asignado para la ejecución del proyecto S/. 5,800,935.00 Nuevos Soles, lográndose ejecutar financieramente el 0.77%, que significa la suma a nivel de devengado de S/. 44,840.66 Nuevos Soles; suma infirma de ejecución presupuestal, por lo que no se pudo concretar la obra de mejoramiento vial departamental.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica.
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligó a paralizar la ejecución de obra.
- La presentación inoportuna de los informes mensuales y/o evaluaciones por parte de los Residentes de Obra.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO : 2321290. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LA VIA VECINAL PU-595: DV. PAMPA BLANCA - RINCONADA - CERRO LUNAR, DISTRITO DE ANANEA, PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO

PIM : 5,800,935.00

- Los cambios de Residentes de Obras, interfiere en la continuidad de la ejecución de obra, el cual genera ampliaciones de plazos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Las propuestas de medidas correctivas se consideran las siguientes:

- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- Que los Residentes que ejecutan las obras, lo realicen con responsabilidad, para lo cual se viene realizando un seguimiento el monitoreo.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2178716. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CALACOTA - SANTA ROSA DE HUAYLLATA (RUTA R-11) DISTRITO DE ILAVE PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO

PIM : 13,707,262.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El objetivo del proyecto es el de brindar adecuadas condiciones de transitabilidad en la carretera Calacota Santa Rosa de Huayllata del distrito de Ilave.

Para la ejecución de obra se aprobó el expediente técnico con un presupuesto de S/ 44,320,405.21, para realizar el mejoramiento de la carretera con superficie de rodadura será en carpeta asfáltica, conformación de las capas de base y sub base, se construirá obras de arte como alcantarillas, pontones, tajeas y otros; colocación de guardavías y señalización informativa, preventiva y reglamentaria junto a los postes kilométricos y a la demarcación del pavimento.

El inicio de la ejecución de obra se realizó el 22 de setiembre del 2016.

En lo que respecta a la ejecución financiera se tiene un avance a diciembre 2018 un monto de S/16,564,130.99, por toda fuente de financiamiento, que viene a representar el 37%, con respecto al presupuesto total aprobado del expediente técnico

Específicamente para el año 2018, la ejecución presupuestal fue de S/9,524,289.90, financiados mediante la fuente de financiamiento, Recursos Ordinario y Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito.

En lo respecta al avance a Diciembre 2018 es de 26%, tras haberse realizado la ejecución de las siguientes partidas: obras preliminares.- movilización y desmovilización de equipo, mantenimiento de tránsito y seguridad; en movimiento de tierras.- desbroce y limpieza en zonas no boscosas, transporte de material, excavación en material suelto, conformación de terraplenes con material propio excedente, conformación de terraplén con material de cantera, mejoramiento de suelo a nivel de sub rasante con material de cantera y mejoramiento de suelo a nivel de sub rasante pedraplenado, obra que viene siendo ejecutado por la modalidad de administración directa.

b). Identificación de problemas presentados

- Se tiene dificultades en el proceso de ejecución de la obra por no contar oportunamente con las maquinarias y materiales necesarios para la ejecución de partidas programadas en obra, todos estos requeridos por procesos de selección.
- Se tiene problemas en cantera, esto debido a que los terrenos no están debidamente saneados por los propietarios, los cuales generan retraso en la extracción de material para ejecutar las partidas de conformación de terraplén con material de cantera, mejoramiento de suelo a nivel de subrasante pedraplenado, conformación de subbase y base granular.
- Se tiene problemas en el trazo de vía, esto debido a que los terrenos no están debidamente saneados por los propietarios, los cuales generan retraso en la ejecución de la partida de excavación de material suelto a su vez genera retraso en la ejecución programada de la obra.
- Se tiene problemas en el trazo de vía, esto debido a que se tienen construcciones de casas y muros en el tramo a ejecutar.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se viene coordinando con la oficina de abastecimientos a fin de que agilicen con la adquisición de bienes y prestación de servicios, por adquisición directa y procesos de selección, de acuerdo a los cuadros de necesidades presentados a la oficina de abastecimientos y servicios auxiliares.
- Se viene coordinando con los propietarios de las canteras a fin de que nos faciliten la extracción de material para la ejecución de las partidas programadas en obra.
- Se viene coordinando con los propietarios de los terrenos por donde es el trazo de la vía con la finalidad de que se saneen los terrenos afectados.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2178716. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CALACOTA - SANTA ROSA DE HUAYLLATA (RUTA R-11) DISTRITO DE ILAVE PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO**PIM : 13,707,262.00**

- Se viene coordinando con los propietarios de las casas construidas en el tramo a ejecutar a fin de agilizar el saneamiento de ellas.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2194702. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (PU 675) POMATA - YOROHOCO, PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO**PIM : 804,012.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Para la ejecución del proyecto se aprobó el expediente técnico con Resolución Gerencial General Regional N° 309-2018-GGR-GR PUNO, en fecha 16 julio 2018, con un presupuesto de S/ 41,218,248.11, orientado a la construcción de superficie de rodadura en una longitud del tramo 33.664 Km, Ancho de la plataforma 6.60 m., tipo de material de superficie tratamiento superficial Bicapa TSB modificado; drenaje: alcantarilla tipo Marco de Concreto Armado. 74, pontones de Concreto Armado y Estribos de Concreto Ciclópeo 07 Und. , cunetas triangulares revestidas de concreto 9990.0m, 860 m.; OBRAS COMPLEMENTARIAS, Defensas Ribereñas 444.50 m, muros de contención 1009 m, encauzamientos de quebradas 740 m3 y SEÑALIZACION.

La ejecución de obra se inició el 15 de Agosto del 2018 por la modalidad de administración directa.

La ejecución presupuestal al diciembre del 2018 es por monto de S/ 823,175.13, por toda fuente de financiamiento, que porcentualmente representa el 2%, con respecto al presupuesto aprobado de expediente técnico; específicamente en el año 2018 año la ejecución presupuestal fue por el importe de S/523,180.76 en la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinario.

El avance Físico a Diciembre 2018 fue de 1.13%, con la ejecución de trabajos preliminares: replanteo inicial y georefenciación, basándose en los planos y levantamiento topográfico del proyecto; y monitoreo de la calidad de suelo.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos de selección de los proveedores que prestaran el servicio

Demora por parte de la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares en la emisión de Ordenes de Copra, Ordenes de Servicio, de acuerdo a los requerimientos presentados, ocasionando retrasos en la ejecución de obra.

Demora en la entrega de bienes

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se recomienda a la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, celeridad de los procesos, atención de requerimientos oportuna.

Abastecer de materiales y equipos al 100%, según lo requerido, para el normal avance de obra.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2267525. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AZANGARO (EMP. PU-113) - SAN JUAN DE SALINAS - CHUPA, DISTRITOS DE AZANGARO, SAN JUAN DE SALINAS Y CHUPA, PROVINCIA DE AZANGARO -PUNO**PIM : 30,285,365.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El Proyecto denominado mejoramiento de la carretera Azangaro (EMP.PU-113)-San Juan de Salinas-Chupa, distritos de Azangaro, San Juan de Salinas y Chupa, Provincia de Azangaro-Puno , tiene como objetivo de brindar Adecuada prestación de servicios de transportes para el traslado de personas y productos entre las localidades de Azángaro-San Juan de Salinas-Chupa. La población beneficiaria de los distritos de Azángaro-San Juan de Salinas, Arapa y Chupa de la provincia de Azángaro se caracterizan por dedicarse a la actividad pecuaria, donde la provincia de Azángaro tiene una producción de 100,620 cabeza de ganado vacuno entre ternero, vaquillas, vaquillonas, vacas, toretes, toros y bueyes; respecto a la actividad agrícola en la zona de estudio se cultiva los productos de habas, papa, quinua, pastos, avena y cebada; así como la producción de sal que se tienen en la laguna de San Juan de Salinas; dichos productos se comercializan en los mercados locales de la zona, como son Azángaro y Chupa.

TRAMO I : KM 00+000 (EMP PU 113) A KM 09+000 (DESUDIO SAN JUAN DE SALINAS), DISTRITO SAN JUAN DE SALINAS AZANGARO PUNO.

Para la ejecución de proyecto, se aprueba el expediente técnico (cambio de modalidad), con un presupuesto S/14,016,829.42, constituido por el presupuesto del expediente técnico y presupuesto adicional 01, para la ejecución de obra que consiste en la ejecución de 9+000 Km de Mejoramiento de vía con una sección transversal de 7.60, superficie de rodadura 6.60, Pavimento Flexible Asfalto en Caliente, construcción de 7 alcantarillas, construcción de 930 m de cunetas, 13 unid.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2267525. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AZANGARO (EMP. PU-113) - SAN JUAN DE SALINAS - CHUPA, DISTRITOS DE AZANGARO, SAN JUAN DE SALINAS Y CHUPA, PROVINCIA DE AZANGARO -PUNO

PIM : 30,285,365.00

señales informativas, 22 unid. señales preventivas, 11 unid. señales reglamentarias, 154 unid. postes delineadores, pintado de 2,163.31 m2 de marcas en el pavimento, colocación de 1398 Unid. de tachas retroreflectivas, colocación 15.20 unid. reductores de velocidad, colocación 10 unid. de hitos kilométricos.

La ejecución de obra inicio el 01 de octubre del 2017

La ejecución financiera a diciembre del 2018 es por el monto de S/11,245,565.29 que viene a representar el 80%, con respecto al presupuesto total aprobado mediante acto resolutivo.

Particularmente, con respecto al presupuesto ejecutado en el año 2018 fue por el monto de S/ 6,594,579.80, en la Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios y Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito.

En cuanto al avance físico este es del 69%, que consiste en el mejoramiento de la superficie de rodadura con un avance físico del 24.26%, construcción de cunetas con un avance del 69.66%, en mampostería el 60.78%, en señalización y seguridad vial el avance físico es del 42.17%.

TRAMO II: KM. 09+000 (DESV. SAN JUAN DE SALINAS) A KM. 17+000 (CURAYLLU)

Obra programada para su ejecución por la modalidad de Contrata.

A Diciembre 2018, se ha realizado la aprobación del expediente técnico de actualización de costos, aprobándose mediante Resolución Gerencial Generala Regional N° 365 2018 GGR GR PUNO del 03 de Agosto 2018 con un presupuesto de S/ 15,163,997.67

TRAMO III: KM. 17+000 (CURAYLLU) - KM. 32+700 (DIST. CHUPA).

Para la ejecución del proyecto, se aprueba el expediente técnico con un presupuesto de S/21,913,708.85, para realizar el mejoramiento de vía de 15.700Km, con superficie de rodadura de 6.60 mts. con pavimento flexible, con bermas de 1.20 m, construcción de alcantarillas 34 und, cunetas triangulares y rectangulares en 5,480.68 m.l., construcción de pontones 4 und, defensa ribereña 1,300 m.l. obras de encauzamiento 210 ml. y muros de contención 70ml., la ejecución de obra se dio inicio el 02 de Octubre 2017.

En lo que respecta a la ejecución financiera a diciembre 2018 es por el monto de S/ 9,466,748.94 por toda Fuente de Financiamiento, representando el 43% con respecto al presupuesto total aprobado.

Específicamente en lo que respecta a la ejecución presupuestal en el año 2018 fue de S/7,695,991.90, en la Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios, Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito y R

b). Identificación de problemas presentados

- El cambio de modalidad del expediente técnico, dificulta el trámite de la documentación, requerimiento de bienes y servicios entre otros para la ejecución de obra.
- Impedimento de los propietarios de la zona para la ejecución de trabajos de corte de terreno
- Concurrencia permanente de pobladores de la zona, para solicitar un puesto de trabajo.
- Demora por parte de la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares en la emisión de Ordenes de Copra, Ordenes de Servicio, de acuerdo a los requerimientos presentados, ocasionando retrasos en la ejecución de obra.
- Procesos de adjudicación simplificada del plan anual de contrataciones (PACC 7 y 14) se encuentra en la Oficina de Abastecimiento, retrasado en la publicación el en SEACE.
- Falta de asignación presupuestal, para cumplir con los compromisos y consecuentemente la ejecución de obra dentro los plazos establecidos.
- Incumplimiento del convenio de cooperación interinstitucional por parte de la Municipalidad de Chupa, al retirar la maquinaria pesada, para la ejecución de obra, ocasionando retraso con respecto a la programación del expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Realizar el seguimiento a los requerimientos, con la finalidad de contar con los bienes solicitados y la prestación de servicios oportunamente.
- Se dialoga con los propietarios de los terrenos aledaños a la vía, llegando a un acuerdo a favor de la obra, manifestándoles que posteriormente la entidad tomara personal para la ejecución de obra.
- Se presentó documentos solicitando asignación presupuestal.
- Realizar el seguimiento a los requerimientos, con la finalidad de contar con los bienes solicitados y la prestación de servicios oportunamente.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2282351. MEJORAMIENTO DE SERVICIO TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. TAMBOPATA TRAMO AV. SAN MARTIN - AV. CIRCUNVALACION II DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO

PIM : 4,314,601.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El objetivo del proyecto es el de brindar adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en la Av. Tambopata, tramo (Av. San Martín - Av. Circunvalación II) de la ciudad de Juliaca.

La ejecución del proyecto, a través del expediente técnico con un presupuesto aprobado cuya cifra asciende a S/5,059,968.02, constituido por el presupuesto Aprobado del expediente técnico y presupuesto adicional N° 01, para realizar el mejoramiento de transitabilidad vehicular y peatonal, con la construcción de calzada con un ancho de 6.60 metros lado derecho e izquierdo y espesor de 0.20 metros, con un metrado de 18,993.55 m2, con pavimento rígido, con junta transversal de contracción, junta longitudinal y juntas de dilatación, construcción de veredas, construcción de cunetas y señalización.

La ejecución de obra se dio inicio el 03 de Noviembre del 2017.

En lo que respecta a la ejecución financiera a diciembre del 2018 se ha ejecutado un presupuesto de S/4,644,956.31 por toda fuente de financiamiento, equivalente al 92% con respecto al presupuesto total aprobado.

Específicamente, en el año 2018, se ha ejecutado presupuesto hasta por el importe de S/3,910,298.25 en la Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios, Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito, Recursos Directamente Recaudados y Recursos Determinados, obra ejecutada por la modalidad de administración directa.

El avance físico de la obra a Diciembre del año 2018 es del 55%, realizándose las siguientes actividades: conformación de subrasante, conformación de sub base, reposición de conexiones domiciliarias, cama de apoyo de conexiones domiciliarias, sardineles, veredas.

b). Identificación de problemas presentados

- Se realizaron problemas en el abastecimiento del combustible, demora en la atención del requerimiento del concreto premezclado para la conformación de la calzada correspondiente a la estructura de la vía.
- Retrasos durante la ejecución por parte de los beneficiarios al momento de realizar las instalaciones nuevas de agua y desagüe.
- Presencia de bajas temperaturas, perjudicando los tiempos de vaciado de concreto en sardineles para áreas verdes y veredas.
- Presencia de precipitaciones pluviales.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Las medidas tomadas con respecto a la presencia e precipitación pluvial es la eliminación de agua acumulada, utilizando motobombas.
- Seguimiento de los requerimientos para su atención oportuna.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOGIC

PRODUCTO PROYECTO : 2177361. INSTALACION Y RECUPERACION DE LA COBERTURA FORESTAL EN EL ANILLO CIRCUNLACUSTRE DEL ALTIPLANO DE LA REGION PUNO

PIM : 2,163,381.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El Proyecto denominado, Instalación y Recuperación de la Cobertura Forestal en el Anillo Circunlacustre del altiplano de la Región Puno, tiene como objetivo, incrementar la forestación y reforestación en el anillo circunlacustre del altiplano de la Región Puno, la población beneficiaria están localizados en los diferentes distritos del anillo circunlacustre, la mayoría de la población rural se dedican a las actividades agropecuarias, así mismo las áreas de cultivo que tienen son minifundios, además se dedican a actividades de comercio al por menor, en menor proporción a servicios de transporte, que se encuentran localizada en 8 provincias y 32 distritos; a su vez distribuidos en las diferentes centros poblados, comunidades y sectores.

El proyecto tuvo una asignación presupuestaria por el monto de S/. 2,163,381.00 Nuevos Soles, del cual se ha ejecutado financieramente la suma de S/. 1,987,997.42 Nuevos Soles que significa el 91.89% de avance financiero, cuyo avance físico en acciones de inversión forestación y reforestación de 478,725 plántones (73.7%); dándose inicio con la campaña de plantaciones masivas en un total de 243.93 Hectáreas instaladas.

b). Identificación de problemas presentados

Como problemas presentados tenemos los siguientes:

- La actividad 2.2.3. Plantaciones masivas, tiene retraso en su ejecución, si consideramos que el objetivo del proyecto es realizar la forestación y reforestación, no se está cumpliendo con el objetivo del proyecto, debido que a la fecha solo se tiene un avance de 243.93 hectáreas de las 470 hectáreas programadas en expediente técnico, tiene un saldo por ejecutar de 226.07 hectáreas.
- La actividad 2.2.3. Plantaciones masivas, tiene el mayor retraso en su ejecución, si consideramos que el objetivo del proyecto es realizar la forestación y reforestación, no se está cumpliendo con el objetivo del proyecto, debido que a la fecha solo se tiene un avance de 623.82 hectáreas de las 2,200 hectáreas programadas en expediente técnico, tiene un saldo por ejecutar de 1,576.18, hectáreas.
- La adquisición de bienes y servicios es un proceso engorroso, lo cual no permite adquirir en su oportunidad y retrasan la ejecución de actividades del proyecto.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOGIC

PRODUCTO PROYECTO : 2177361. INSTALACION Y RECUPERACION DE LA COBERTURA FORESTAL EN EL ANILLO CIRCUNLACUSTRE DEL ALTIPLANO DE LA REGION PUNO**PIM : 2,163,381.00**

- El proyecto ha tenido 02 rebajas en su presupuesto del año 2018, que suma en total S/.336,000.00 de la fuente de recursos ordinarios, lo cual dificulta la ejecución de las actividades.

- La actividad 2.2.3. tiene como estímulo para realizar las plantaciones masivas y pago de ESTIPENDIOS, los cuales a la fecha no se entregaron para las metas ejecutadas (595.08 hectáreas), compromisos que no se cumplieron, además indicar que el presupuesto asignado para dichos estipendios ya fue ejecutado en el año fiscal 2017.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En tanto como medidas correctivas se consideran los siguientes aspectos:

- Priorizar la ejecución de la actividad 2.2.3. Plantaciones masivas, que tiene el mayor retraso de todas las actividades programadas.
- Ampliar plazo de ejecución del Proyecto, a fin de concluir con las plantaciones masivas, que es el objetivo del proyecto.
- La adquisición de bienes y servicios deben ser adquiridos en su oportunidad a fin de no retrasar la ejecución de actividades del proyecto.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOGIC

PRODUCTO PROYECTO : 2250970. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA EN SELVA VERDE, SAN GABAN, PUNTA PERDIDA, COTACUCHO, PUNO, JUCUMARINI, CUSHINI, RIO CONDOR, RIO TAVARA, Y PACO PACUNI, DISTRITOS DE AYAPATA, SAN GABAN, SANTA ROSA, VILQUE CHICO-PUNO**PIM : 1,263,123.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El objetivo del proyecto es el de brindar una adecuada prestación del servicio de conservación de la diversidad biológica en zonas críticas de la Región Puno.

El proyecto contó con una asignación presupuestal por el monto de S/. 1,263,123.00 Nuevos Soles, del cual se ha logrado ejecutar financieramente la suma de S/. 1,081,532.05 Nuevos Soles, lo que significa en término porcentual el 86%, con un avance físico de 30 eventos programados se ha logrado realizar 25 eventos (83.3%), para la conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica y de los recursos naturales, en selva verde, San Gaban, Punta Perdida, Cotacucho, Puno, Jacumarini, Cushina, rio condor, rio Tavara y Paco.

- Culminación de los expedientes técnicos para el reconocimiento como área de conservación regional.
- 02 culminados y 01 en proceso de culminación
- 16 Talleres de fortalecimiento de capacidades para la conservación de la diversidad biológica
- Difusión por medios radiales sobre las actividades del proyecto
- Validación de los expedientes técnicos para el reconocimiento de las ACRs.

b). Identificación de problemas presentados

- Compra de bienes y contrato de servicios en el área de Abastecimientos
- Demora en la adquisición de bienes y servicios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Agilizar las adquisiciones en el área administrativa

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOGIC

PRODUCTO PROYECTO : 2378147. RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HIDRICA EN LAS LAGUNAS COLORADA Y LIVICHACO DEL DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA DE LAMPA, REGION PUNO**PIM : 1,275,683.00**

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO : 2378147. RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HIDRICA EN LAS LAGUNAS COLORADA Y LIVICHACO DEL DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA DE LAMPA, REGION PUNO **PIM : 1,275,683.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El proyecto tiene como objetivo principal la recuperación de los servicios ecosistémicos de las lagunas Colorada y Livichaco del distrito de Lampa.

Del monto asignado para la ejecución del proyecto por toda Fuente de Financiamiento asciende a S/. 1,275,683.00 Nuevos Soles, lográndose ejecutar Financieramente el 89.17%, que significa la suma a nivel de devengado de S/. 1,137,687.94 Nuevos Soles, con ello se ejecutado la acción de inversión de forestación y reforestación en 129.14 Hectáreas que significa el avance físico de 86.1%

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica.
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Las propuestas de medidas correctivas se consideran las siguientes:

- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- Que los Residentes que ejecutan las obras, lo realicen con responsabilidad, para lo cual se viene realizando un seguimiento el monitoreo.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2108576. CONSTRUCCION DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL CONO SUR JULIACA **PIM : 25,813,116.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

La ejecución del Proyecto Construcción del Hospital Materno Infantil del Cono Sur Juliaca tiene como objetivo, brindar una adecuada prestación de servicios de salud, aplicando el modelo de Atención Integral en el Centro de Salud Cono Sur y así contribuir a la reducción de la morbi-mortalidad por causas prevenibles, con énfasis en el binomio madre-niño, a través de la construcción de un Nuevo Establecimiento de Salud Especializado en Materno Infantil con amplia cobertura para la población del área de influencia y la Región, a fin de satisfacer las reales necesidades de salud de la población demandante.

Para la ejecución de obra se aprueba el expediente técnico, con un presupuesto que asciende a S/113,047,217.85, iniciándose con la construcción el 01 de junio 2017, el mismo que consiste en la construcción de las siguientes metas: Infraestructura que comprende 11,241.92 m2 de área construida de infraestructura, equipos biomédicos y hospitalarios de 4,186 unidades, de los cuales 276 son de equipamiento biomédico, 505 de equipo complementario, 154 de equipo electromecánico, 139 instrumental médico, 226 equipamiento informático, 1583 de mobiliario administrativo, 1301 de mobiliario clínico, 02 vehículos Se debe (se debe precisar que en el Expediente Técnico reformulado se ha reajustado el diseño arquitectónico (PMA) y el diseño sismo resistente adecuado a la norma técnica E-030 (incorporación de aisladores y disipadores sísmicos) según opinión favorable de la DGIEM mediante Oficio N° 0378-2016-DGIEM/MINSA del 18 de Marzo 2016).

La ejecución financiera a diciembre 2017 es por el importe de S/12,851,427.51, por toda Fuente de Financiamiento.

Para el año 2018 el presupuesto asignado es por importe de S/25,782,334, lográndose un ejecución a diciembre 2018 un importe de S/ 15,723,570.90 en la Fuente de Financiamiento Recursos Por Operaciones Oficiales de Crédito y Recursos Determinados, que porcentualmente representa el 61%, con relación al presupuesto autorizado.

En lo que refiere al avance físico, a diciembre 2018 es de 17%, habiéndose realizado trabajos en los componentes: obras provisionales, trabajos preliminares, estructuras, arquitectura, instalaciones sanitarias y eléctricas, obra que se ejecuta por la modalidad de administración directa.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2108576. CONSTRUCCION DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL CONO SUR JULIACA**PIM : 25,813,116.00****b). Identificación de problemas presentados**

El estudio de Pre Inversión presenta brechas inconsistentes para los estudios definitivos o expediente técnicos.

El sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, siendo la entrega de los materiales inoportunos.

Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, se genera la entrega inoportuna de materiales adquiridos.

Desabastecimiento de materiales, herramientas y equipos, debido a los procesos de adquisición de bienes y servicios según la normativa, es que se tiene el retraso en la atención de la misma ya que debe cumplir con los diferentes procesos de selección de acuerdo al SEACE.

Hasta la fecha no se tiene atendido el requerimiento No 02031 para la adquisición de concreto pre mezclado fc igual 210 kg/cm² para el vaciado de losa de aislamiento, capiteles y vigas el cual viene generando retrasos en el block N 1 para poder continuar con los trabajos de encofrado en columnas el cual viene afectando a nuestra ruta crítica por la demora de la no atención del bien por la oficina de abastecimiento y servicios auxiliares.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Los ejecutores vienen realizando el seguimiento y asesoramiento de la obra en forma permanente, siguiendo las normas vigentes en la ejecución del proyecto y teniendo en cuenta lo especificado en el expediente técnico.

Los responsables de la ejecución vienen realizando las aperturas de nuevos frentes de trabajo como son la conformación de la estructura de pavimentación, sardineles para áreas verdes, cunetas laterales para evacuación de aguas pluviales, izaje de postes de luz conformación de áreas verdes.

Se debe de Implementar con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.

Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).

La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial debe formular los planes de desarrollo de largo, mediano y corto plazo, para administrar el desarrollo regional en concordancia a los objetivos y estrategias de desarrollo nacional, regional y local.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2190613. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD CHARAMAYA, MICRORED DE MAÑAZO - REDESS PUNO**PIM : 1,341,728.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El objetivo principal es la población del centro de poblado de Charamaya, tiene adecuado acceso al servicio de salud en el P.S. de Charamaya, Microred Mañazo y Red de Salud Puno.

Para la ejecución del proyecto, se aprueba el expediente técnico con un presupuesto de S/ 1,924,024.53, cuyo objetivo es dotar a la población del centro de poblado de Charamaya, un adecuado acceso al servicio de salud en el P.S. de Charamaya, Microred Mañazo y Red de Salud Puno, con la construcción de los siguientes componentes: A. INFRAESTRUCTURA.- Bloque 01: servicios de salud; Bloque 02: servicios generales; Bloque 03: vivienda de personal: Cerco perimétrico 225.17 ml; Obras complementarias; Mitigación Ambiental - B. EQUIPAMIENTO - C. CAPACITACION.

El inicio de obra se realizó el 16 de Abril del 2018

El presupuesto ejecutado a diciembre del 2018 asciende a S/ 1,201,925.81, por toda fuente de financiamiento, representando el 62.46% con respecto al presupuesto aprobado del expediente técnico.

Específicamente en el año 2018 la ejecución presupuestal fue de S/1,171,927.32

En lo que respecta al avance físico, a Diciembre 2018, es del 35%, habiéndose realizado trabajos preliminares, trazo y replanteo durante el proceso constructivo, movimiento de tierra, excavación para zapatas, excavación de zanjas, solado para zapatas, cimientos corrido, obras de concreto armado. La ejecución de obra se realiza bajo la modalidad de administración directa.

b). Identificación de problemas presentados

- Retraso en el abastecimiento de insumos materiales y equipos por parte de la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La parte administrativa en coordinación con los funcionarios de la sede, se está viendo la forma permanente de abastecer con todos los materiales necesarios para poder ejecutar partidas que indica el expediente.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2227389. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN MARTIN DE PORRES DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO**PIM : 49,535,132.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

La ejecución del Proyecto: Ampliación y mejoramiento de la capacidad resolutiva del Hospital de apoyo San Martin de Porres de Macusani de la Provincia de Carabaya, tiene como objetivo Mejorar el acceso de la Población de la jurisdicción del Hospital de Macusani a adecuados servicios de salud de nivel II-1, dado que la dinámica poblacional del distrito de Macusani, se caracteriza por tener una amplia base juvenil debido a que el 67.06% de la población total está representado por la población menor de 30 años entre varones y mujeres lo que significa un gran potencial humano latente para impulsar el desarrollo económico del distrito. Asimismo el 54.67% está representado por la población de 15 años a más La tasa de crecimiento según lo informa el INEI en el censo del 2007 para la Provincia de Carabaya fue del 3.33% el distrito de Macusani es una zona con mayor población urbana, según Censo INEI 2007, corresponde al 73.84% el 72.6 % en el distrito habla su lengua nativa.

La ejecución del proyecto se dio inicio a partir 29 Noviembre 2016, con un monto de inversión total por la suma de S/. 101,701,467.70 Nuevos Soles; la ejecución financiera hasta el Año 2017 por toda Fuente de Financiamiento es de S/. 54,532,863.25 Nuevos Soles, para el presente ejercicio fiscal la asignación presupuestal es por el importe de S/ 64,291,253, de lo cual S/ 1,271,155 que representa el 1.98% corresponde a la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, S/ 63,020,098, que representa al 98.20 en la fuente de financiamiento Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito, de cuyo importe se logró ejecutar la suma de S/. 42,810,057.89 Nuevos Soles, que representa el 67.93% de ejecución y con respecto al PIM asignado significa el 66.59%.

En lo que respecta al avance físico de la Obra: Ampliación y Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital de Apoyo San Martin de Porres de Macusani, Provincia de Carabaya Puno alcanza el 100%; el mencionado proyecto fue ejecutado por la modalidad de obras por impuestos, bajo el marco legal de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado, y del Art. 17 de la Ley N° 30264, que establece medidas para promover el crecimiento económico.

b). Identificación de problemas presentados

Debido a la complejidad y envergadura de la obra se ha tenido inconvenientes y/o demoras el cual durante la etapa de ejecución de la obra ha sido subsanada.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Obra en proceso de Recepción y Liquidación.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2251136. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL LUCIO ALDZABAL PAUCA DE REDES HUANCANE, PROVINCIA DE HUANCANE - REGION PUNO**PIM : 1,466,100.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El objetivo del Proyecto de Inversión Pública es de brindar mayor acceso a los servicios de salud del Hospital Lucio Aldazabal Pauca de Huancané.

Del monto asignado para la ejecución del proyecto S/. 1,466,100.00 Nuevos Soles, lográndose ejecutar Financieramente el 99.81%, que significa la suma a nivel de devengado de S/. 1,463,386.22 Nuevos Soles.

Con el monto asignado se ha ejecutado la elaboración del Expediente Técnico o Estudio Definitivo al 100% para la ejecución de la obra mejoramiento de Hospitales.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica.
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Las propuestas de medidas correctivas se consideran las siguientes:

- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2279375. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - REGION PUNO**PIM : 25,705,008.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El Proyecto denominado Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital de Apoyo llave provincia de el Collao - Región Puno, tiene como objetivo, mejorar el acceso de la población a los servicios de salud del Hospital de Apoyo llave, Provincia de El Collao, Región Puno, dado que la línea de base del Hospital durante el año 2013, registra 84,486 atenciones en consulta externa, 4,399 atenciones en emergencia, 984 partos sin y con complicaciones, 101 intervenciones quirúrgicas, 1,259 egresos en Hospitalización, 45,218 exámenes de laboratorio clínico, 2,043 exámenes de rayos x, 2,433 exámenes de ecografía y 26,796 recetas despachadas en farmacia, cuyo propósito en el horizonte temporal del proyecto es disminuir las tasas de morbilidad general en un promedio de 5% (sobre la base de la situación actual que serán corroborados en el estudio de línea base).

La ejecución del proyecto se empezó el 01 de Junio del año /2018, con un monto de inversión de S/. 114,529,378.54 Soles; durante el Ejercicio Fiscal 2018 se ejecutó presupuesto por las fuentes de financiamiento recursos ordinarios, recursos pro operaciones oficiales de crédito y recursos determinados por la suma de S/23,670,989.23 Soles.

El avance físico a Diciembre del 2018 es del 5%, con la ejecución de obras provisionales, obras preliminares y movimiento de tierras, obra ejecutada por la modalidad de contrata a cargo del CONSORCIO ALTIPLANO, bajo la supervisión del CONSORCIO HOSPITALARIO ILAVE.

En lo que respecta al avance físico del obra denominado Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital de Apoyo llave provincia de el Collao Región Puno se tiene un avance acumulado es del 4.12%, que corresponde a trabajos en infraestructura.

b). Identificación de problemas presentados

Los trabajos en la ejecución de la obra Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital de Apoyo llave Provincia de el Collao Región Puno se vienen desarrollando con normalidad.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

A la fecha la obra de dio inicio el 01 de junio del 2018 cumpliendo con las normas legales vigentes estipulas en La Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2380088. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL CARLOS CORNEJO ROSELLO VIZCARDO DE LA CIUDAD DE AZANGARO, DISTRITO Y PROVINCIA DE AZANGARO, DEPARTAMENTO DE PUNO**PIM : 1,666,692.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El objetivo del Proyecto de Inversión Pública es de brindar mayor acceso a los servicios de salud del Hospital Carlos Cornejo Rosello Vizcardo de la ciudad de Azangaro.

Del monto asignado para la ejecución del proyecto S/. 1,666,692.00 Nuevos Soles, lográndose ejecutar Financieramente el 81.63%, que significa la suma a nivel de devengado de S/. 1,360,516.31 Nuevos Soles.

Con el monto asignado se ha ejecutado la elaboración del Expediente Técnico o Estudio Definitivo al 100% para la ejecución en el mejoramiento del Hospital.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución oportuna del estudio de Pre Inversión.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Las propuestas de medidas correctivas se consideran las siguientes:

- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2409637. ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL; EN EL(LA) EESS YUNGUYO - YUNGUYO DISTRITO DE YUNGUYO, PROVINCIA YUNGUYO, DEPARTAMENTO PUNO**PIM : 1,200,889.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Mediante Decreto de Urgencia N° 062-2018 EF/50.01 se transfirió presupuesto por el monto de S/ 1,200,889.00 para la adquisición de equipo de rayos X digital por reposición, luego de los procesos llevados a cabo por la Unidad de Logística, se dio la buena pro en fecha 31/08/2018 en consecuencia se realizó el compromiso por el monto de S/ 910,000.00 y al 31/12/2018 no lográndose realizar el devengado, en vista que la empresa adjudicada no cumplió con los plazos establecidos ni fechas de entrega del equipo de rayos X de manera formal a la institución, que a la fecha se encuentran en una etapa de conciliación entre la empresa adjudicada y la Unidad Ejecutora 407-967 Salud Yunguyo.

b). Identificación de problemas presentados

Se ha adjudicado la Buena Pro a la empresa ganadora X RAY SALE AND SERVICE S. A.C. de fecha 17/08/2018 por el monto de S/ 910,000.00 soles.

Se firma el contrato N 031-2018 RED de Salud Yunguyo Adquisición del equipo de rayos X digital directo arco en U, según Decreto Supremo N 062-2018-EF/50.01 para el Hospital de la Provincia de Yunguyo, de acuerdo a Licitación Pública N 001-2018 RED SALUD. Yunguyo, en fecha 29/08/2018 como plazo de entrega se establece en 45 días calendario, el mismo que se toma en cuenta a partir de la fecha 17/08/2018, con plazos de ampliación de entrega a la institución con fecha 14/12/2018.

La empresa ganadora X RAY SALE AND SERVICE S.A.C no cumplió con los plazos de entrega del equipo de rayos X digital en U, en las fechas establecidas según contrato ni con la ampliación de plazos de entrega.

Por lo que la adquisición del equipo de rayos X, PROYECTO: 2409637 ADQUISICIONDE EQUIPOMEDICO quedó en la etapa de compromiso al 31/12/2018

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha solicitado a la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional Puno la recalendarización del presupuesto comprometido en el periodo económico 2018, en el programa presupuesta! 016 TBC-VIH/SIDA el monto de S/910,000.00 Nuevos Soles para el PROYECTO: 2409637 ADQUISICIONDE EQUIPO MEDICO. Mediante Oficio N 09-2019 DIRESA Puno/VE-407/RED DE SALUD YUNGUYO/OPP. Solicitud de modificación presupuesta! en el nivel funcional programático para la aplicación del artículo 12 de la ley de presupuesto, continuidad de la IOAR con Código DNPP N 2409637 ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO, donde se solicita la reincorporación del presupuesto comprometido que tiene contrato en el SEACE y cumple con los requisitos de lineamiento de modificación presupuestal emanadas en la resolución directora! N 002-2019 EF/50.01 de esta forma se cumple con los anexos 01 Y 02.

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO : 2163853. MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL CESAR RAUL CARRERA DEL DISTRITO DE AZANGARO, PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO**PIM : 7,444,480.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Siendo el objetivo del proyecto de brindar adecuadas condiciones de infraestructura para realizar las actividades deportivas y recreativas en el Estadio Municipal Cesar Raúl carrera Hercilla del distrito de Azangaro, provincia de Azangaro, Puno, las características de los 13,250 beneficiarios son los estudiantes que provienen de las diferentes instituciones educativas como escuelas colegios y superior no universitaria, estas instituciones educativas realizan cada semana sus actividades deportivas en lo que respecta futbol, fultito, atletismo y otras actividades deportivas, las cuales son realizados en los cursos de educación física y práctica, por otro lado los profesores realizan sus juegos magisteriales cada año demandando mas canchas deportivas, la población general también organiza sus eventos deportivos cada año.

Para la ejecución del proyecto se tiene aprobado un expediente técnico con un presupuesto de S/14,344,623.66 Soles, para ejecutar el proyecto en los siguientes componentes: construcción de graderíos occidente de tres bloques, césped artificial, pista atlética, malla olímpica y mejoramiento de infraestructura existente (oriente), en lo respecta al avance financiero, a diciembre del 2017 se ejecutó presupuesto hasta por el importe de S/ 7,800,143.26 por toda Fuente de Financiamiento, representando el 54.38% con respecto al presupuesto total aprobado. Para el presente año el presupuesto asignado en el PIA fue de S/ 4,429,806, incrementándose este a un PIM de S/7,444,480, en la Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios y Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito y Recursos Determinados; en lo que respecta a la ejecución presupuestal a diciembre del 2018 se tiene un avance financiero de S/4,926,895.77, equivalente en porcentaje al 66.18%, con respecto al PIM aprobado.

La meta física obtenida a Diciembre 2018 de 69%, en estructuras: obras provisionales, trabajos preliminares, movimiento de tierras, obras de concreto simple, obras de concreto armado, ejecutadas en casi el 100% y realizándose los trabajos de arquitectura, la obra viene ejecutándose por la modalidad de administración directa

b). Identificación de problemas presentados

Durante el proceso de ejecución de obra, se tiene retrasos en la adquisición de materiales por falta de atención en la oficina de abastecimientos, también se viene generando retrasos en las generaciones de órdenes de compra de los materiales que son adquisiciones por procesos de selección por la Oficina de Abastecimientos de GRP, el cual perjudica en el cronograma de ejecución física y financiera. En cuanto a la ejecución de obra se hace modificaciones con autorización del Ing. Supervisor; los cuales no contemplan en el Expediente Técnico. Se tiene la presencia de precipitaciones pluviales.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En relación al desabastecimiento de materiales por falta de atención en la oficina de abastecimientos, se viene trabajando con los materiales que se tiene en obra, realizando la reprogramación del cronograma de obra en vista que los materiales requeridos se encuentran sujetos a proceso de selección, los cuales vienen tomando más tiempo de los plazos establecidos por la OSCE. Con respecto a la MODIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO la residencia presento a la oficina de sub gerencia de obras en fecha 08 de setiembre del 2017 con INFORME N 223-2017-GR-PUNO/GRI/SGO/RO MALC y con asunto REMITO EXPEDIENTE TÉCNICO MODIFICADO. Actualmente se tiene RESOLUCION DE APROBACION DE

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO : 2163853. MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL CESAR RAUL CARRERA DEL DISTRITO DE AZANGARO, PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO**PIM : 7,444,480.00**

EXPEDIENTE TECNICO según Resolución RGGR N°170-2018-GGR-GR PUNO, por lo que se hace la modificación de valorizaciones tanto físico y financiero.

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO : 2186641. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO, CULTURAL Y RECREACIONAL EN LA CAPITAL DE LA REGION PUNO**PIM : 4,947,461.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El objetivo del proyecto es el de brindar Adecuado servicio de recreación deportiva y sociocultural en la capital de la Región de Puno

Para la ejecución del proyecto, se aprobó un expediente técnico con un presupuesto de S/ 28,741,472.18, para realizar la ejecución de obra en los siguiente componentes: 1. campo de entrenamiento, cerco perimétrico y servicios, 2. Coliseo cubierto y servicios, 3. Piscina, 4. Centro de convenciones.

La ejecución de obra se inició 03 de Noviembre del 2017.

En lo que respecta al avance financiero a diciembre del año 2017, se ha ejecutado presupuestalmente un importe de S/ 5,600,477.22, representado el 19.49% con respecto al presupuesto del expediente técnico.

Específicamente en cuanto a la ejecución presupuestal en el año 2018 fue de S/4,763,445.65 en la Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios y Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito

El inicio en la ejecución de obra fue el 03 de noviembre 2017.

El avance físico a Diciembre 2018 es del 62%, realizándose trabajos en los componentes: construcción cerco perimétrico, intervención en las viviendas, intervención en infraestructura educativa, obra que viene siendo ejecutada por la modalidad de administración directa.

b). Identificación de problemas presentados

Retrasos por el abastecimiento de materiales en obra, por las causales de demora en la adquisición de materiales, perjudicando con ello el cronograma de ejecución.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se exige a la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, la celeridad en la atención de los requerimientos presentados, de lo contrario se verá afectado el normal avance de obra, no permitiendo cumplir con los plazos establecidos del cronograma e ejecución de obra.

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO : 2188542. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO GUILLERMO BRICEÑO ROSAMEDINA DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO**PIM : 13,507,861.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Adecuada prestación de los servicios a deportistas y espectadores asistentes al estadio Guillermo Briceño Rosamedina del distrito de Juliaca, Provincia de San Román, Puno.

Para la ejecución del Proyecto se aprueba el expediente técnico, con un presupuesto de S/ 29,206,507.70, para realizar la construcción de los componentes: Instalaciones exteriores, consiste en realizar la construcción de cerco perimétrico, construcción de área de guardiania, área de boletería, instalaciones sanitarias, jardines y exteriores, tanque cisterna, áreas verdes, equipamiento de espacios exteriores, estacionamiento vehicular; Instalaciones interiores, construcción de campo deportivo de grass sintético, construcción de campo deportivo con goma prefabricada, construcción de campo deportivo con concreto, construcción de graderios de plataformas exteriores, mejoramiento de tribunas del estadio, señalización, instalaciones eléctricas, mecánicas, de información, tecnología y comunicación, sistema de drenaje, equipamiento y cobertura de policarbonato; campo deportivo principal con grass natural; tratamiento de la pista atlética; construcción e implementación de equipamiento en la parte administrativa y deportiva; programas de educación ambiental, construcción de armadura de estructura metálica en la tribuna oriente y occidente; construcción de cobertura con estructura metálica y cerramientos con policarbonato en la tribuna oriente y occidente.

La obra se inició el 02 de noviembre 2016

En lo respecta a la ejecución financiera, a diciembre del 2018 se ejecutó presupuesto hasta por el importe de S/ 18,848,459.07, que viene a representar el 64.53% con respecto al presupuesto del expediente técnico.

En lo que respecta al año 2018 la ejecución presupuestal fue de S/11,586,843.58, en la Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios y Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito.

El avance físico a diciembre 2018 es del 36%, con la ejecución en los componentes: instalaciones exteriores y mejoramiento y ampliación de las tribunas y obras complementarias, obra que viene siendo ejecutado por la modalidad d administración directa.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO : 2188542. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO GUILLERMO BRICEÑO ROSAMEDINA DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO

PIM : 13,507,861.00

b). Identificación de problemas presentados

- Incompatibilidad de planos de estructuras, arquitectura y diferentes especialidades dl proyecto.
- Extensión de construcciones existentes no contempladas en el proyecto.
- Inclemencias del tiempo por precipitaciones pluviales.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Coordinación con el supervisor de obra, respecto a los imprevistos y ocurrencias que suscitaron durante el proceso constructivo de obra, dando soluciones técnicas y administrativas apropiadas en un tiempo prudencial, buscando no afectar el desarrollo de las diferentes actividades.

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO : 2211145. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COLISEO CUBIERTO DE LA CIUDAD DE HUANCANE, PROVINCIA DE HUANCANE - PUNO

PIM : 3,928,094.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El Proyecto tiene como objetivo brindar adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades deportivas y culturales en el coliseo cubierto de Huancané, dado que la población integra clubes deportivos y población en general tiene alterna sus actividades propias de su ocupación con actividades deportivas, ya sea en los meses de enero a marzo que es donde se organizan campeonatos deportivos de verano en las disciplinas de vóley, básquet y fútbol; en los campeonatos entre instituciones públicas, olimpiadas magisteriales, olimpiadas escolares (para los estudiantes de educación primaria y secundaria), campeonatos de institutos tecnológicos y pedagógicos, entre otros que se realizan en los diferentes meses del año. sin dejar de lado las actividades culturales como concursos de Scuris, Chirivanos, Pulipulis, concursos de danzas, entre otras que son propias de la Provincia y Región Puno.

Para la ejecución de obra se aprueba el expediente técnico, con un presupuesto de S/5,000,000, para realizar la ejecución de obra en los siguientes componentes: demoliciones del acabado de graderías en las tribunas y en pisos para su renovación, desmontaje de cartelas y pines de apoyo de la cobertura, para renovación de elementos hallados deficientes, reforzamiento y conclusión de la estructura metálica de la cobertura, construcción de la cobertura del coliseo, que será de planchas termoacusticas con espacios alternos de policarbonato para una iluminación diurna natural, construcción del piso deportivo de material sintético pulastic, especialmente diseñadas para las disciplinas de Básquet, Vóley, y Futsal, construcción de acabados de los ambientes que se ubican debajo de los graderíos y que alojan espacios para camerinos, oficinas administrativas, sshh., construcción de las instalaciones sanitarias, tanque cisterna y tanque elevado, y la red interior de distribución de agua y colector de desagüe, construcción de patios de circulación con pisos de vereda alrededor del coliseo, estos patios tienen jardines de grass y plantones. También están implementados con áreas de descanso y algunos juegos mecánicos infantiles, además de un área de piso blando sintético, construcción de un muro de contención de concreto armado para dar estabilidad al terreno del patio, conclusión del cerco perimétrico.

El inicio de ejecución de obra fue 18 de setiembre 2017.

Respecto a la ejecución financiera, se tiene un presupuesto ejecutado a diciembre del 2018 por un importe de S/ 4,772,604.24, que representa el 95.45%, con relación al presupuesto analítico del expediente Técnico. En el año 2018 la ejecución presupuestaria fue de S/. 3,700,697.93, en las fuentes de financiamiento Recursos Ordinarios, Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito y Recursos Determinados.

El avance físico a Diciembre 2018 es del 80%, que ha consistido con la ejecución en el componente coliseo cerrado: obras provisionales, obras preliminares, demoliciones, movimiento de tierra, albañilería, coberturas; en el componente Instalación Deportiva Complementaria: obras preliminares, movimiento de tierras, albañilería; en el componente área de circulación patios: obras preliminares, movimiento de tierras, concreto simple; en el componente: cerco perimétrico: obras preliminares, movimiento de tierras, concreto simple, concreto armado, albañilería. Obra ejecutada por la modalidad de administración directa.

b). Identificación de problemas presentados

Se busca acelerar de forma reiterativo el trámite administrativo en la atención de las diferentes necesidades en obra como son el cemento portland tipo ip x 42.5kg, cerámica y los servicios para la restauración y renovación de elementos estructurales de la cobertura del coliseo cubierto que hasta la fecha no se ha atendido.

Por otro lado las condiciones que se encuentra la obra son perjudiciales ya que los recursos utilizados no justifica la ejecución física de la obra a la fecha de asumir el cargo por parte de la residencia de obra determina perjuicios al personal obrero, materiales y servicios en general por la falta de recursos presupuestales.

La presentada los requerimientos que determina un avance físico considerable que corresponde a coberturas metálicas, policarbonato entre otros, hasta la fecha no se realiza la celeridad de los tramites de actos preparatorios por parte de la instancias correspondientes situación que es perjudicial para acelerar los trabajos según cronograma de ejecución de obra siendo causal de ampliación de plazo de ejecución de obra.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO : 2211145. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COLISEO CUBIERTO DE LA CIUDAD DE HUANCANE, PROVINCIA DE HUANCANE - PUNO**PIM : 3,928,094.00****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

La atención de necesidad se solicita prestamos de materiales en cuanto al cemento portland tipo ip de 42.5kg (anteriormente) para acelerar los trabajos en obra de almacén de central del GRP, por otro lado se tiene ya suscritas contratos de atención de materiales de construcción, se tiene el avance de obra y trabajos en obra de forma continua en los días en condiciones desfavorables del estado climatológico en la zona mostrando friajes considerables en horas de la mañana, se reitera la necesidad de los diferentes requerimientos para lo cual se presenta necesidades que salvaguarden la normal ejecución de obra. Se busca acelerar en los trámites de actos preparatorios para llevar acabo el proceso de selección de bienes en coordinación con la oficina de abastecimientos GRP, situación que son a responsabilidad del órgano encargado de contrataciones de la entidad.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2188538. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA 70561, URBANIZACION 9 DE OCTUBRE, DISTRITO DE JULIACA - SAN ROMAN - PUNO**PIM : 1,504,883.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Para la ejecución del proyecto se aprueba el expediente técnico, con un presupuesto de S/ 3,457,168.62 Soles. El Proyecto denominado "Mejoramiento de los Servicios Educativos en la I.E.P. 70561 Urbanización 9 de Octubre, Distrito de Juliaca, Provincia de San Román - Puno", está orientado a la construcción de 09 Aulas común, Aula de Innovación Pedagógica, Sala de usos Múltiples, Laboratorio de Ciencias Naturales, Centro de Recursos Educativos, Servicios higiénicos para alumnos (as), Servicios higiénicos para discapacitados, vestidores y duchas, Casa de fuerza y/o bomba, Deposito de Material deportivo, Guardianía, Maestranza y limpieza, Cocina, Cafetería/comedor, Dirección, Administración, Archivo, Sala de profesores, SS.HH. para docentes y administrativos, Tópico y psicología, Cerco perimétrico, Cancha polideportivo y patio de honor, Cancha de grass sintético, Huerto, Jardines, Atrio de ingreso con hito institucional y caseta de control, Padres de familia, Capacitación a docentes y Administrativos, Equipamiento: Mobiliario para Alumnos y Mobiliario para docentes.

La propuesta estructural planteada para el diseño de la infraestructura corresponde a un sistema MIXTO, para el cual se ha considerado el proyecto arquitectónico propuesto, el mismo que plantea Estructuras de Concreto Armado y muros de albañilería portante con Cobertura de Losa Aligerada inclinada sobrepuerta el Calaminon; con acabados arquitectónicos de primera en todos sus ambientes así como las en las instalaciones sanitarias y eléctricas en toda la infraestructura consta de los siguientes espacios.

La ejecución de obra se inició el 01 Julio 2017, por la modalidad de administración directa.

La ejecución financiera a setiembre del 2018 es por el monto de S/ 3,329,094.09, que representa el 96.30%.

Para el año 2018 el presupuesto asignado es por el importe de S/ 1,492,077, en las Fuentes de Financiamiento, Recursos por Operaciones Oficiales De Crédito, Canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones.

El avance físico al III Trimestre, es del 79.81%, que comprende con la ejecución de la partidas acorde al expediente técnico.

b). Identificación de problemas presentados

- Se tienen ventarrones pasando el medio día, lluvias torrenciales el cual dificulta el normal avance en obra, el cual se menciona para la solicitud de ampliación de plazo.
- Hasta la fecha no se cuentan con los materiales requeridos durante el proceso de ejecución lo cual perjudica el avance físico según cronograma de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- La residencia en coordinación con el Supervisor de obra, realizaron los tramites de préstamos de materiales para así realizar los trabajos en obra.
- Seguimiento de los requerimientos para su atención oportuna.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2248505. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N 73001 MANHATTAN SCHOOL DEL DISTRITO AZANGARO, PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO**PIM : 4,346,366.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El objetivo del proyecto es de que la población escolar del nivel Primario recibirán el servicio educativo con una adecuada infraestructura pedagógica, según las normas del sector de educación en la Institución Educativa Primaria N 73001 Manhattan School de la ciudad de Azangaro.

Para la ejecución del Proyecto, se ha aprobado expediente técnico con un presupuesto de S/4,461,281.59, para realizar la construcción de obra que tiene las siguientes características técnicas: COMPONTE 01 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PEDAGOGICA construcción ambientes pedagógicos: 16 aulas pedagógicas, 2 batería SS.HH Varones, 2 batería SS.HH damas, 2 SS.HH para discapacitados, 2 depósitos; COMPONENTE 02: CONSTRUCCION DE

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2248505. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N 73001 MANHATTAN SCHOOL DEL DISTRITO AZANGARO, PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO

PIM : 4,346,366.00

INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA construcción de ambientes administrativos : laboratorio CTA, deposito laboratorio, cocina, tópico comedor , SSHH. administrativo ,secretaria, archivo, dirección , sub dirección, sala de computo, biblioteca, servidor, sala de banda, librería-hemeroteca , depósito de material educativo; COMPONENTE 03: PLATAFORMA DEPORTIVA Y AREAS COMPLEMENTARIAS plataforma deportiva, asta de bandera y también la adquisición de castillos metálicos, parantes de F G. y la instalación de la malla raschel; COMPONENTE 04: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS adquisición de 480 módulos unipersonales para escolares, 17 escritorios de madera para profesores, 36 módulos de mobiliario para ordenadores, 36 computadoras INTEL CORE i7, 04 proyectoras, 06 impresora láser, 04 pizarra interactiva, 17 pizarras acrílicas. COMPONENTE 05: CURSOS DE CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES. La iniciación del proyecto se realizó el 20 de diciembre de 2017.

En lo que respecta a la ejecución financiera, se tiene un avance a diciembre del 2018 por el monto de S/4,248,649.28, por toda fuente de financiamiento, representando el 95% con respecto al presupuesto del expediente técnico.

Específicamente en el año 2018, la ejecución presupuestal, fue por el importe de S/ 4,189,981.86, en las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios y Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito.

El avance físico a diciembre 2018 es del 90%, que consiste en realizar ejecución de obra en los componentes 01: ambientes pedagógicos y ambientes complementarios (bloque b), en las partidas obras de concreto simple: cimiento corrido, sobrecimientos de concreto solados y veredas; obras de concreto armado tarrajeos en muros interiores, columnas y placas rectas: tarrajeo de superficies, columnas rectas, la ejecución de obra se ejecuta bajo la modalidad de administración directa.

b). Identificación de problemas presentados

Durante el proceso de ejecución de obra se tiene retrasos en la adquisición de materiales ladrillo por falta de atención en la oficina de abastecimientos, también se viene generando retrasos en las generaciones de órdenes de compra de los materiales que son adquisiciones por procesos de selección el cual perjudica en el cronograma de ejecución física y financiera.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En relación al desabastecimiento de materiales por falta de atención por la oficina de abastecimiento, se viene trabajando con los materiales que se tiene en obra, realizando la reprogramación del cronograma de obra en vista que los materiales requeridos se encuentran sujetos a proceso de selección, los cuales vienen tomando más tiempo de los plazos establecidos por la OSCE.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2165276. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA IE JULIO GABANCHO ENRIQUEZ DE LA CIUDAD DE MACUSANI, DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO

PIM : 1,000,000.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El objetivo del proyecto es de dotar a la población escolar de la IES Julio Gabancho Enriquez servicios educativos con estándares de calidad.

El presupuesto aprobado para la ejecución del proyecto asciende a S/. 6,641,093.49 Nuevos Soles, según el expediente técnico y presupuesto adicional N 01, para realizar la construcción de rehabilitación de 06 aulas, de 08 aulas, de 02 aulas de innovación pedagógica, de 01 sala de usos múltiples, de 01 laboratorio de ciencias naturales, de 01 biblioteca, de 01 teatrín, de 01 área artística, de batería de SS.HH. 01 ambiente de guardiana, 01 maestranza, de 01 ambiente de cafetería, de 01 ambiente de dirección y subdirección, 01 ambiente de administración, 01 ambiente sala de profesores, 01 ambiente para tópico y psicología, 01 plataforma deportiva, 01 cancha de grass sintético, 01 mini estadio, 01 vías de acceso, 01 cerco perimétrico, 01 tanque elevado, 01 red de agua y desagüe, 01 red de instalaciones eléctricas.

La ejecución de obra se inició el 01/10/2013, luego de varias paralizaciones se reinició el 01 marzo 2018.

En lo que respecta a la ejecución financiera a diciembre 2018 fue de S/5,616,787.49 por toda fuente de financiamiento, que viene a representar el 84.58%, con respecto al presupuesto total aprobado.

Específicamente en el año 2018, el presupuesto ejecutado fue de S/. 827,996.01 Nuevos Soles, en la Fuente de Financiamiento Recursos Determinados y Recursos Directamente Recaudados.

El avance físico a diciembre 2018 fue del 78%, habiéndose realizado trabajos en la construcción del cerco perimétrico, en la construcción del miniestadio se realizaron trabajos en la construcción de muros de contención, encofrados y desencofrados; así mismo, la instalación de la red de energía eléctrica, obra que ejecutada por la modalidad de administración directa.

b). Identificación de problemas presentados

Hasta la fecha no se cuentan con los materiales requeridos durante el proceso de ejecución lo cual perjudica el avance físico según cronograma de obra.

La junta directiva del APAFA y la dirección del Colegio Julio Gabancho exigen que se entregue los mobiliarios y pizarras para ser utilizados por los alumnos del y docentes del colegio

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La residencia realiza constantes seguimientos a los documentos y trámites para así cumplir con las metas establecidas, otro factor es la asignación del presupuesto, no se tiene respuesta alguna de la oficina de presupuestos.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2194501. INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA SANTA MONICA EN EL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO.**PIM : 4,826,601.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El Proyecto denominado Instalación del Servicio Educativo de la Institución Educativa Secundaria Santa Mónica en el distrito de Juliaca, Provincia de San Román-Puno, tiene como objetivo brindar una adecuada oferta de servicios para el logro del aprendizaje de los alumnos de educación secundaria, distrito Juliaca Cono Noroeste, dado de que el grupo poblacional que se identifica con las características del servicio educativo a nivel de secundaria es de 11 a 17 años, a nivel del distrito de Juliaca alcanza a 35,971 personas y representa el 15.98% del total de la población.

El Proyecto denominado Instalación del Servicio Educativo de la Institución Educativa Secundaria Santa Mónica en el distrito de Juliaca, Provincia de San Román-Puno, tiene como objetivo brindar una adecuada oferta de servicios para el logro del aprendizaje de los alumnos de educación secundaria, distrito Juliaca Cono Noroeste, dado de que el grupo poblacional que se identifica con las características del servicio educativo a nivel de secundaria es de 11 a 17 años, a nivel del distrito de Juliaca alcanza a 35971 personas y representa el 15.98% del total de la población.

La ejecución del proyecto se inició el 18 de marzo 2017, el monto de inversión total aprobado es por la suma de S/. 7,803,497.99 Nuevos Soles; hasta el Ejercicio Fiscal 2018, la ejecución presupuestal es por el monto de S/ 6,519,519.73, por toda Fuente de Financiamiento, que representa en términos porcentuales el 83.55%, con respecto al presupuesto total del expediente técnico.

Específicamente en el ejercicio fiscal la ejecución presupuestal, es por el monto de S/ 3,993,228.85, en la fuente de financiamiento Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito.

En lo que respecta al avance físico es del 91% en el mejoramiento de infraestructura de Educación Secundaria, el mencionado proyecto es ejecutado por la modalidad de contrato a cargo del CONSORCIO AMANCAES, bajo la supervisión del CONSORCIO EDUCATIVO SANTA MONICA.

b). Identificación de problemas presentados

- Problema presentado: Durante el proceso de inicio para la ejecución de obra, se han verificado condiciones diferentes del terreno con respecto al Expediente Técnico aprobado, por causas climáticas extraordinarias, existiendo la incompatibilidad del estudio de suelos en lo que se refiere a la altura del nivel freático (NF) ubicado a 1.30m. de acuerdo con el expediente técnico, pero en el terreno se observa que existe aguas freáticas a escasos centímetros del nivel del terreno y que en la zona norte existe una laguna producto del escurrimiento de las aguas superficiales. Por lo que el inspector de obra observando la situación ordeno la verificación de las condiciones actuales y el soporte del terreno previo al inicio con la ejecución de la obra.

De acuerdo a lo requerido por el inspector de Obra en su Asiento N 01 del 18 de marzo de 2017, quien luego de las verificaciones manifestó que se evidenciaba incompatibilidades entre el expediente técnico y las condiciones reales del terreno, así mismo, según las consideraciones preliminares constatadas en campo, es necesario esperar a la culminación de los estudios de suelos y la elaboración del informe correspondiente del especialista, que tal como lo ha indicado, llevara unos 10 días aproximadamente, para poder tener datos más específicos, ya que se evidencia que el estudio de suelos del expediente técnico, no correspondería a las condiciones verificadas en campo en cuanto al tipo de suelo y al altura del nivel freático, además de la necesidad de drenaje superficial, así mismo, esto tendría repercusiones tanto en el diseño de la cimentación como en la altura de desplante y también en el nivel de piso terminado de la edificación.

- Problema presentado: Se procedió a la revisión del expediente técnico de ejecución de obra el mismo que contiene el estudio de mecánica de suelos realizado en abril del 2015, refrendado por el ing. Máximo Coylla Quiza. Se revisó la memoria de cálculo estructural donde se puede notar el uso de la norma sísmica anterior. Lo cual generaría obras complementarias por razones de índole técnico normativo. Asimismo el cambio de condiciones de nivel freático, características del material de desplante para las falsas zapatas propuestas en el expediente técnico, condicionan la reformulación de partidas dando lugar a presupuestos adicionales y deductivos vinculantes. Del adicional N 1 y deductivo vinculante N 2, donde se propuso solucionar el problema de nivel freático elevando el nivel de piso terminado con relleno controlado en toda zona de intervención del proyecto; asimismo en la emisión de la Resolución Gerencial General N 392 2017 GGR GR PUNO, se indica los actuados técnicos de la entidad y el contratista, indicando posible modificación de la cimentación. Por lo anteriormente analizado se procedió a la elaboración del expediente técnico adicional deductivo 2.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Del primer problema presentado se realizó la verificación de las condiciones actuales y el soporte del terreno por el especialista en suelos Ing. Abelardo Abarca Ancori de parte del contratista la misma que fue presentado a la entidad con carta No 007 2017 CA DPO SM.

Del informe preliminar por parte del Ing. Abelardo Abarca Ancori especialista en suelos, sobre las condiciones del terreno donde se ejecutará la obra, con las siguientes conclusiones:

- Actualmente el nivel freático que en el expediente del proyecto se consigna actualmente se ha eleva a 0.50m y hasta 0.00m.

- Evidentemente las condiciones del suelo permeable y la presencia de aguas superficiales y sub superficiales cambian definitivamente las condiciones de cálculo de la cimentación y los procedimientos constructivos a realizar.

- terreno compactado saturado de 1.00m 1.90m. de profundidad y en terreno natural saturado hasta alcanzar el nivel de desplante. Asimismo para el vaciado de las falsas zapatas se utilizaron películas protectoras de plástico y arpillera de 10m x 10m como impermeabilizante lo que permitió que el concreto desplace las aguas del nivel freático hacia los laterales las mismas que mediante motobombas fueron eliminadas.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2194504. INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E.S. RODOLFO DIESEL, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN - PUNO.**PIM : 2,883,002.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El Proyecto denominado Instalación del servicio educativo del nivel secundario en la I. E. S. Rodolfo Diesel, del distrito de Juliaca, Provincia de San Roman, tiene como objetivo, que la población escolar acceda al servicio educativo del nivel secundario que cumple con los estándares sectoriales en el cono noroeste del distrito de Juliaca. la institución atenderá a niños, niñas, adolescentes y jóvenes provenientes de las urbanizaciones T.A.S.A., Santo Thomas, Villa Magisterial, la Huayrana, María Estela, Casuarinas, Nuevo Amanecer además esta será la única institución educativa de nivel secundaria en la zona, y teniendo en cuenta que toda la población beneficiaria de las urbanizaciones mencionadas se ven seriamente afectada con la distancia que hay desde la zona hasta una institución educativa.

El presupuesto asignado al proyecto en mención asciende al monto de S/. 2,883,002.00 Nuevos Soles, del cual se logrado ejecutar financieramente la suma de S/. de 1,701,857.24 Nuevos Soles, que en cifras porcentuales significa el 59.03% de avance financiero del proyecto.

El avance físico acumulado del proyectos es del 94.83%, que consiste: de 12 aulas pedagógicas programadas el avance físico es 94%, de un ambiente administrativo 94%, 2 laboratorios 95%, 2 depósitos 98%, salón de usos múltiples 80%, de 2 plataformas deportivas 90%, cerco perimétrico 95% y de área libres 35%.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

El contratista ha incumplido el Contrato suscrito con la Entidad, habiéndose terminado el plazo de ejecución de obra.

Se tiene problemas con la presencia del personal ofertado por el contratista.

Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).

Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.

La presentación inoportuna de los informes mensuales y/o evaluaciones por parte de los Residentes de Obra.

Cambios de Residente de Obras, interfiere en la continuidad de la ejecución de obra, el cual genera ampliaciones de plazos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En al aspecto de las medidas correctivas se consideran los siguientes:

Se ha notificado al contratista por incumplimientos al contrato.

Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad del expediente técnico.

Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.

Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).

Que los Residentes que ejecutan las obras, lo realicen con responsabilidad, para lo cual se viene realizando un seguimiento el monitoreo.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2194989. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA DANTE NAVA DEL CENTRO POBLADO SANTA CRUZ DE PUNA AYLLU, DISTRITO DE PATAMBUCO, PROVINCIA DE SANDIA, REGION PUNO**PIM : 3,068,760.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

El proyecto tiene como objetivo de brindar adecuadas condiciones de servicios educativos en la Institución Educativa Secundaria Agropecuario Dante Nava del Centro Poblado Santa Cruz de Puna Ayllu del Distrito de Patambuco-Sandia-Puno.

Del Presupuesto asignado por el monto de S/. 3,068,760.00 Nuevos Soles, la Gerencia Regional de Infraestructura no ha ejecutado suma alguna, por situaciones de decisión de la Alta Dirección, cuya obra se trataba de la instalación de infraestructura de educación secundaria.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.

- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica.

- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.

- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2194989. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA DANTE NAVA DEL CENTRO POBLADO SANTA CRUZ DE PUNA
AYLLU, DISTRITO DE PATAMBUCO, PROVINCIA DE SANDIA, REGION PUNO

PIM : 3,068,760.00

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Las propuestas de medidas correctivas se consideran las siguientes:

- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2250752. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN E.B.R. ORIENTADO A LA ECOEFICIENCIA EN LA II.EE. INDEPENDENCIA NACIONAL DE LA CIUDAD DE PUNO.

PIM : 7,668,261.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El objetivo del proyecto es de mejorar la calidad del servicio educativo en los niveles inicial, primaria secundaria y educación alternativa de la II. EE. Independencia Nacional de la ciudad de Puno, con un enfoque de ecoeficiencia.

Del presupuesto asignado para la ejecución del proyecto S/. 7,668,261.00 Nuevos Soles, solo se ha logrado ejecutar financieramente la suma de S/. 80,735.00 Nuevos Soles, que porcentualmente significa el 1.05%, es decir que solo se ha cumplido con la elaboración del Expediente Técnico o Estudio Definitivo para su ejecución de la obra instalación de infraestructura de educación básica.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica.
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Las propuestas de medidas correctivas se consideran las siguientes:

- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2313881. MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO COMERCIAL EN EL BARRIO
CAPAJOCHA, DISTRITO DE MOHO, PROVINCIA DE MOHO - PUNO

PIM : 2,862,114.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El objetivo del proyecto es de brindar una adecuada prestación de servicios educativos en la Institución Educativa Secundaria Técnico Comercial del Barrio Capajocha, del distrito de Moho.

Para la ejecución del proyecto se aprobó el expediente técnico, con un presupuesto de S/4,008,837.00, orientado a la construcción de 07 aulas pedagógicas, 02 oficinas de coordinación pedagógica, 01 guardiana, deposito, cuarto de carga y escalera, construcción de 02 laboratorio multifuncional y escalera, 01 aula de educación física, deposito, vestidores, biblioteca, sala de profesores, acondicionamiento de aulas existentes construcción de patio de honor y asta de bandera construcción de cancha de multifuncional y graderíos construcción de circulaciones y áreas verdes, construcción de cerco perimétrico adquisición de módulos de mobiliario escolar y de cómputo adquisición de equipos de cómputo adquisición de bibliografía escolar Realización de talleres de capacitación docente en diseño curricular y escuela de padres.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2313881. MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO COMERCIAL EN EL BARRIO CAPAJOCHA, DISTRITO DE MOHO, PROVINCIA DE MOHO - PUNO

PIM : 2,862,114.00

La ejecución de obra se inició el 16 de Octubre del 2017.

La ejecución presupuestal al diciembre del 2018 es por monto de S/3,249,952.54 por toda fuente de financiamiento, con respecto al presupuesto del expediente técnico representa el 81%.

En el ejercicio fiscal 2018, la ejecución presupuestal es de S/ 2,471,976.12 en las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios y Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito.

El avance Físico al I Semestre es del 48 %, con la ejecución de trabajos en estructuras y arquitectura en los diferentes componentes.

b). Identificación de problemas presentados

Falta de materiales que se encuentran en requerimiento viene perjudicando el avance físico programado.

Mano de obra calificada en la zona es escasa, por o que los rendimientos no son los esperados según el expediente técnico

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Realizar seguimiento a los requerimientos, solicitados a la Oficina de Abastecimiento y servicios Auxiliares, con la finalidad de contar oportunamente con lo solicitado.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0108. EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2249767. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE YUNGUYO, PROVINCIA DE YUNGUYO - PUNO

PIM : 7,603,272.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El objetivo del proyecto es de brindar adecuado servicio de educación superior en el Instituto Superior Tecnológico Público Yunguyo.

Para la ejecución del Proyecto se aprobó el expediente técnico, con un presupuesto de S/ 11,816,476.95, para la construcción de: ambientes pedagógicos, ambientes administrativos, ambientes complementarios, obras exteriores, mobiliario pedagógico, mobiliario administrativo, equipamiento en talleres laboratorios, equipamiento en bibliotecas, desempeño pedagógico de los docentes y manejo de sistemas de información.

La ejecución de obra se inició el 03 de abril del 2017.

Respecto a la ejecución financiera, se tiene que a diciembre del año 2018 fue de S/ 8,991,447.87, por toda Fuente de Financiamiento, resultando ser porcentualmente el 76%, con respecto al presupuesto aprobado del expediente técnico

Específicamente en el año 2018 la ejecución presupuestal fue por el monto de S/ 6,297,383.06.

La ejecución física de obra, diciembre del 2018 es del 75%, realizándose la culminación de los componentes: aulas pedagógicas de enfermería, aulas pedagógicas en computación e informática, aulas pedagógicas en contabilidad, aulas pedagógicas mecánica; la ejecución de obra se ejecutó por la modalidad de administración directa.

b). Identificación de problemas presentados

- Retraso en el abastecimiento de insumos materiales y equipos por parte de la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares.

- Falta de mano de obra calificada

- Se realizó el requerimiento de materiales los cuales hasta la fecha no son atendidos, los cual es indispensable para cumplir con los cronogramas programados en obra, debido a este desabastecimiento se tiene retraso significativo en obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se ha realizado soluciones internas (préstamo de materiales de otras obras que ejecuta la GRI), principalmente para poder abastecerse de materiales necesarios para continuar con la ejecución de la obra y de esta manera poder culminar en la fecha programada.

- La parte administrativa en coordinación con los funcionarios de la sede, se está viendo la forma permanente de abastecer con todos los materiales necesarios para poder ejecutar partidas que indica el expediente técnico.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0108. EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2323700. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS CARRERAS DE PRODUCCION, AUTOMOTRIZ, MINERIA, CONTABILIDAD, COMPUTACION, SECRETARIADO, ENFERMERIA, LABORATORIO CLINICO Y PROTESIS DENTAL DEL IST MANUEL NUÑEZ BUTRON, JULIACA, SAN ROMAN - PUNO

PIM : 11,190,673.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El objetivo del proyecto es el de brindar a los Estudiantes de las carreras de Mecánica de producción, Mecánica automotriz, Explotación Minera, Contabilidad, Computación e informática, Secretariado ejecutivo, Enfermería técnica, Laboratorio clínico, y Prótesis dental del IST. Manuel Núñez Butrón, reciben el servicio educativo con estándares de calidad.

Del monto asignado para la ejecución del proyecto S/. 11,190,673.00 Nuevos Soles, lográndose ejecutar Financieramente el 0.22%, que significa la suma a nivel de devengado de S/. 24,492.00 Nuevos Soles; monto ínfimo que no se pudo ejecutar en su integridad el proyecto de la obra instalación de infraestructura de educación.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales inconvenientes que incidió negativamente en el cumplimiento de la Gestión Técnico y Administrativo de la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede destacar lo siguiente:

- El sistema de Abastecimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios es engorroso, lo que no permite cumplir con la ejecución de las obras en el tiempo previsto, toda vez que la entrega de los materiales no son oportunos.
- Incumplimiento de los contratos suscritos con los proveedores, consecuencia de ello, entrega inoportuna de materiales adquiridos.
- Falta de implementación de personal de acuerdo Estructura Orgánica.
- La no transferencia oportuna de obras a los sectores correspondientes, para su administración correspondiente.
- Demora en los procesos de selección, entrega inoportuna de materiales de construcción y no acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, (Oficina de Abastecimiento).
- Los costos referenciales considerados en los perfiles y expedientes técnicos, en muchos de los casos no son compatible con el mercado.
- Presentación de fenómenos climáticos, como son fuertes precipitaciones pluviales, que obligó a paralizar la ejecución de obra.
- La presentación inoportuna de los informes mensuales y/o evaluaciones por parte de los Residentes de Obra.
- Los cambios de Residentes de Obras, interfiere en la continuidad de la ejecución de obra, el cual genera ampliaciones de plazos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Las propuestas de medidas correctivas se consideran las siguientes:

- Durante el año que fenece, cumplir con la formulación expedientes técnicos, a fin de evitar demoras en el inicio de ejecución de las obras para el año siguiente.
- Considerar como primera prioridad, en el programa de inversiones a proyectos que cuenten con la respectiva viabilidad y expediente técnico.
- Gestionar la renovación de la maquinaria y equipo obsoleto.
- Implementación con personal técnico y equipos para conformar las comisiones de liquidaciones de ejercicios anteriores y actualmente que permitan la oportuna transferencia a los sectores.
- Informar al CONSUCODE, respecto al incumplimiento de contrato de proveedores, para que sean sancionados y no puedan participar en los procesos de selección convocados para la adquisición de bienes (materiales de construcción).
- Que los Residentes que ejecutan las obras, lo realicen con responsabilidad, para lo cual se viene realizando un seguimiento el monitoreo.

FUNCION : 23. PROTECCION SOCIAL

DIVISION FUNCIONAL : 051. ASISTENCIA SOCIAL

GRUPO FUNCIONAL : 0115. PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

PRODUCTO PROYECTO : 2230752. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LA ALDEA INFANTIL VIRGEN DE LA CANDELARIA EN EL BARRIO LA RINCONADA DEL CENTRO POBLADO DE SALCEDO, DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO, REGION DE PUNO

PIM : 2,795,404.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

La ejecución del Proyecto, permitirá mejorar el sistema asistencial a niños y niñas, brindando una adecuada atención, con la ejecución de los siguientes componentes: INSTALACIONES DE AGUA Y DESAGUE que comprende la instalación de una nueva red para asegurar el abastecimiento de agua a la aldea y la instalación de desague externa; CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO se culminarán 194.20 metros lineales; INTERVENCIÓN EN LAS VIVIENDAS en 08 Viviendas, con replanteo de los ambientes; INTERVENCIÓN EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, intervención en la Infraestructura educativa (SET, Talleres, Piscina y Auditorio), con replanteo de ambientes, para la ejecución del proyecto se tiene un expediente técnico que aprueba un presupuesto de S/ 4,328,841.82, iniciándose con la ejecución del proyecto el 02 de febrero del 2018, en cuanto a la ejecución presupuestal, a diciembre 2017, se tiene un gasto de S/75,799.09, orientado al gasto en la formulación del expediente técnico.

En el año 2018 se cuenta con asignación presupuestal por el monto de S/ 2,795,404 en la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, de los cuales a diciembre 2018 se ha ejecutado un importe de S/ 2,472,318.67, representando el 88.44%, con respecto al PIM autorizado.

El avance físico obtenido a diciembre del 2018 es del 25%, consistente en la instalación de agua y desague, construcción de cerco perimétrico y la intervención de las viviendas, realizándose trabajos en estructuras y arquitectura.

PLIEGO : 99458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

FUNCION : 23. PROTECCION SOCIAL

DIVISION FUNCIONAL : 051. ASISTENCIA SOCIAL

GRUPO FUNCIONAL : 0115. PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

**PRODUCTO PROYECTO : 2230752. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LA ALDEA INFANTIL VIRGEN DE LA CANDELARIA EN EL BARRIO LA RINCONADA DEL CENTRO POBLADO
DE SALCEDO, DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO, REGION DE PUNO****PIM : 2,795,404.00****b). Identificación de problemas presentados**

- Se tiene retazo a causa de la falta de planos de detalles de diferentes componentes
- Se tiene bajo rendimiento de personal en obra.
- Demora en la atención al requerimiento de bienes y prestación de servicios

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se realiza el seguimiento a los requerimientos solicitados en los entes competentes, durante el proceso de adquisición de los bienes y la contratación de los servicios.

PLIEGO : 99459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

PRODUCTO PROYECTO : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**PIM : 6,878,599.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL COMITÉ REGIONAL DE INVERSIONES - CRI SAN MARTÍN, ES EL ESPACIO TÉCNICO POLÍTICO RESPONSABLE DE PRIORIZAR, CONTROLAR Y HACER SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DURANTE LAS FASES DEL CICLO DE PROYECTOS, LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN LA CARTERA DE PROYECTOS, PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA Y EL MODIFICADO, PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA, PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, PLAN CONCERTADO DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL Y EN OTROS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN.

EN LAS SIGUIENTES FECHAS (13/01/2018, 13/02/2018, 26/04/2018, 15/05/2018, 23/07/2018, 15/08/2018, 14/09/2018 Y 22/11/2018) SE LOGRARON REALIZAR LAS REUNIONES DEL COMITÉ REGIONAL DE INVERSIONES, REALIZADOS EN LA CIUDAD DE MOYOBAMBA, DONDE SE TRATARON LOS SIGUIENTES TEMAS:

- AVANCES DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL E IDENTIFICACIÓN DE CUELLOS DE BOTELLA (CADA UE REMITIÓ SU CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS EMBLEMÁTICOS A SU CARGO).
- PROYECCIÓN DE CIERRE DE INVERSIONES 2018.
- SEGUIMIENTO A LAS DIFERENCIAS DE GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS DE GASTO
- DUDAS Y CONSULTAS DIVERSAS.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0007. DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

PRODUCTO PROYECTO : 2000270. GESTION DE PROYECTOS**PIM : 10,551,357.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD EJECUTORA 006 PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO
 RELEVANTES

- MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I E N° 00860, CENTRO POBLADO PLAYA HERMOSA DEL DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN.
- FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE MOYOBAMBA, SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, PROVINCIA DE MOYOBAMBA-SAN MARTIN.
- EXPEDIENTE TÉCNICO PARA EL CENTRO DE CAPACITACIÓN RURAL AGUAS VERDES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DEL BOSQUE DE PROTECCIÓN DEL ALTO MAYO EN LA PROVINCIA DE RIOJA - SAN MARTÍN.
- EXPEDIENTE TÉCNICO PARA EL CENTRO DE CAPACITACIÓN SOL DE ORO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DEL BOSQUE DE PROTECCIÓN DEL ALTO MAYO EN LA PROVINCIA DE RIOJA - SAN MARTÍN.
- MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL TRAMO OVALO UCHUGLLA - BAÑOS TERMALES, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTÍN.
- MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-502, TRAMO: EMP. PE-5N (DV. RIOJA) - PÓSIC, PROVINCIA DE RIOJA - SAN MARTÍN, I - ETAPA.
- MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 00800 - EL CÓNDOR, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTÍN
- ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE ARROZ.- ACTORES IMPLEMENTAN ALIANZAS ESTRATÉGICAS PARA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIBLE
- PRODUCTORES ORGANIZADOS SON CAPACITADOS PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN EN LA PRODUCCIÓN DE ORIGEN AGROPECUARIO INTEGRAL
- ACTORES IMPLEMENTAN ALIANZAS ESTRATÉGICAS PARA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIBLE DE LA REGIÓN
- PRODUCTORES ORGANIZADOS ACCEDEN AL SISTEMA FINANCIERO OPORTUNAMENTE
- MAS DE 36 APOYOS MULTISECTORIALES A DIVERSAS ORGANIZACIONES DEL ALTO MAYO

b). Identificación de problemas presentados

APOYO A DIVERSAS EMERGENCIAS DEL ALTO MAYO

- A TRAVÉS DE ESTA META SE HA PROCEDIDO A LA COMPRA DE KITS DE VÍVERES PARA ATENDER LOS LLAMADOS DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS QUE OCURRAN EN EL ALTO MAYO DEBIDO A LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS ADVERSAS EN EL PRESENTE AÑO.
- ASIMISMO, SE HA REALIZADO EL ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA LA RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BOCATOMAS Y LATERALES DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL ÁMBITO DEL PROYECTO, QUE

PLIEGO : 99459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0007. DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

PRODUCTO PROYECTO : 2000270. GESTION DE PROYECTOS**PIM : 10,551,357.00**

HAN SIDO AFECTADAS POR LAS COPIOSAS LLUVIAS Y CRECIENTE DE LOS RÍOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE NECESITAN MAS RECURSOS PRESUPUESTALES PARA APOYOS POR EMERGENCIA DIVERSOS QUE SE PRODUCEN CASI SIEMPRE EN LOS MESES DE ABUNDANTE LLUVIA DICIEMBRE A MARZO QUE SE PRODUZCAN EN EL ALTO MAYO

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO : 2000270. GESTION DE PROYECTOS**PIM : 19,216,092.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

AL SEGUNDO SEMESTRE 2018 ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA FASE DE EJECUCIÓN FÍSICA, PRESENTANDO AL MES DE DICIEMBRE 2018 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO UNA EJECUCIÓN DE GASTOS DE S/. 18 597 639,60, QUE SIGNIFICA EL 96.78% DEL PIM ASIGNADO. CON UN AVANCE FÍSICO DE 100.00%, DE ACUERDO A LO PROGRAMADO PARA ESTE SEGUNDO SEMESTRE. HABIÉNDOSE LOGRADO LO SIGUIENTE SE REALIZARON 53 CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES PARA APOYOS MULTISECTORIALES

b). Identificación de problemas presentados-FALTA DE PRESUPUESTO PARA MEJOR OPERATIVIDAD A LAS DIRECCIONES DE LÍNEA, LAS CUALES CUMPLEN UN PAPEL MUY IMPORTANTE EN NUESTRO DINAMISMO COMO UE 018 PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO
LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ROOC-CUT, NO PERMITE ATENDER DENTRO DEL MES LOS COMPROMISOS DEBIDO A QUE NO SE REALIZA LA TRANSFERENCIA FINANCIERA DENTRO DEL PERIODO SOLICITADO**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

-MEF DEBE EFECTUAR LA TRANSFERENCIA DE LA FUENTE ROOC DE MANERA OPORTUNA, OCASIONANDO QUE LAS PLANILLAS A CARGO DE ESTA FUENTE NO SE PUEDA ATENDER DENTRO DEL MES, DEBIDO A QUE NO SE REALIZA LA TRANSFERENCIA FINANCIERA DENTRO DEL PERIODO SOLICITADO POR LO QUE EN ADELANTE SERÁ NECESARIO TOMAR LAS PREVISIONES DEL CASO

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**PIM : 3,110,764.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

AL SEGUNDO SEMESTRE 2018 ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA FASE DE EJECUCIÓN FÍSICA, PRESENTANDO AL MES DE DICIEMBRE 2018 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO UNA EJECUCIÓN DE GASTOS DE S/. 18 597 639,60, QUE SIGNIFICA EL 88.39% DEL PIM ASIGNADO. CON UN AVANCE FÍSICO DE 100.00%, DE ACUERDO A LO PROGRAMADO PARA ESTE SEGUNDO SEMESTRE. HABIÉNDOSE LOGRADO LO SIGUIENTE: SE ELABORARON 23 ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN POR UN IMPORTE DE S/ 3 075 764,00

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

PLIEGO : 99459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2330935. MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LOS SERVICIOS EN LAS AGENCIAS DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA - DEPARTAMENTO SAN MARTIN

PIM : 960,173.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- 10 AGENCIAS DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO DE LA GERENCIA TERRITORIAL ALTO HUALLAGA, MEJORADAS Y ACONDICIONADAS CON CONDICIONES ÓPTIMAS PARA DESARROLLAR TRABAJO ARTICULADO, INCLUSIVO Y BRINDANDO UN MEJOR SERVICIO AL USUARIO.
- PROMOCIÓN DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA SOSTENIBLE A TRAVÉS DE CULTIVOS ALTERNATIVOS DE EXPORTACIÓN COMO EL LIMÓN TAHITI Y AJÍ TABASCO EN LA REGIÓN SAN MARTIN.
- EL VIVERO SE ENCUENTRA EN LA FASE FINAL DE EJECUCIÓN.
- IMPULSO DE INICIATIVAS DE GESTIÓN Y UN MAYOR ENTENDIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE TERRITORIALIDAD, EN INSTANCIAS PÚBLICAS, EL SECTOR PRIVADO Y LA SOCIEDAD CIVIL CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONOMICO DE LA REGIÓN EN EL MARCO DE LA POLÍTICA TERRITORIAL REGIONAL.
- DIEZ (10) COMITÉS TÉCNICOS PROVINCIAL AGROPECUARIO FORESTAL - COTEPAF, CUENTAN CON HERRAMIENTAS DE GESTIÓN Y PLANES DE TRABAJO DESARROLLANDO ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN EN SU JURISDICCIÓN

b). Identificación de problemas presentados

- LA REUBICACIÓN DEL VIVERO QUE INICIALMENTE ESTABA PLANIFICADO CONSTRUIRSE EN TOCACHE, Y QUE FUE TRASLADADO A LA PROVINCIA DE BELLAVISTA, RETRASO EL AVANCE DE SU EJECUCIÓN

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- SE TOMÓ TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA SUPERAR DICHO RETRASO, Y SE LLEGÓ A CUMPLIR CON LA META PREVISTA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 009. CIENCIA Y TECNOLOGIA

GRUPO FUNCIONAL : 0017. INNOVACION TECNOLOGICA

PRODUCTO PROYECTO : 2294300. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PLATANO (MUSA SP) EN LAS ZONAS DEL BAJO HUALLAGA, HUALLAGA CENTRAL, ALTO HUALLAGA Y BAJO MAYO DE LA REGION SAN MARTIN

PIM : 2,040,424.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- AL SEGUNDO SEMESTRE 2018 ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA FASE DE EJECUCIÓN FÍSICA, PRESENTANDO AL MES DE DICIEMBRE 2018 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO UNA EJECUCIÓN DE GASTOS DE 1 392 673,40, QUE SIGNIFICA EL 68.25% DEL PIM ASIGNADO. CON UN AVANCE FÍSICO DE 65.40%, DE ACUERDO A LO PROGRAMADO PARA ESTE SEGUNDO SEMESTRE, HABIÉNDOSE LOGRADO LO SIGUIENTE
- ASISTENCIA TÉCNICA INNOVADORA A 2020 PRODUCTORES DE PLÁTANO (1600 PRODUCTORES) ESTIPULADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
 - 5005.11 HECTÁREAS ATENDIDAS DE LAS 20,000 HECTÁREAS INSTALADAS EN LA REGIÓN SAN MARTÍN.
 - INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN DE 8.00 A 15.00 TONELADAS POR HECTÁREA.
 - 16 PARCELAS DEMOSTRATIVAS INSTALADAS Y MONITOREADAS CONSTANTEMENTE.
 - 57 COMITÉS CONSTITUIDOS MEDIANTE ACTAS DE CONFORMACIÓN DE COMITÉ DE PRODUCTORES BENEFICIARIOS DEL PIP PLÁTANO.
 - ACOMPANAMIENTO PERMANENTE Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA A 1 COOPERATIVA Y 1 ASOCIACIÓN LEGALMENTE CONSTITUIDAS (PROVINCIA DE TOCACHE).
 - SE HAN FORTALECIDO LAS CAPACIDADES DE 6,434 AGRICULTORES, 5,415 DE ELLOS HOMBRES Y 1,019 MUJERES, CON HERRAMIENTAS TÉCNICAS QUE, APLICADOS EN SUS PARCELAS, CONTRIBUYEN A MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DE LA MISMA.
 - SE REALIZARON SESIONES DE APRENDIZAJE EN CAMPO, BAJO LA METODOLOGÍA DE ESCUELAS DE CAMPO - ECAS, QUE HAN CONTRIBUIDO NO SOLO EN EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO, SINO TAMBIÉN A MEJORAR LAS RELACIONES INTERPERSONALES, A TRAVÉS DEL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y SABERES.
 - 57 ORGANIZACIONES FORMADAS EN EL ÁMBITO DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO.
 - ACOMPANAMIENTO PERMANENTE Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA A 1 COOPERATIVA Y 1 ASOCIACIÓN LEGALMENTE CONSTITUIDAS (PROVINCIA DE TOCACHE).
 - SOSTENIBILIDAD COMERCIAL CON EMPRESAS DEDICADAS A LA TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL CULTIVO DEL PLÁTANO, Y SU ARTICULACIÓN DIRECTA CON LOS PRODUCTORES.
 - CONVENIO COMERCIAL ESTABLECIDO CON LA EMPRESA CHIFLERA SNACK CROCANTITOS
 - SOSTENIBILIDAD COMERCIAL CON LA EMPRESA NUTRIPLATANO E.I.R.L.; REQUERIMIENTO: 20 TONELADAS DE HOJUELA DE PLÁTANO MENSUALES.
 - SOSTENIBILIDAD COMERCIAL CON LA EMPRESA PATTFRESH S.A. FIRMA DE INTENCIÓN DE COMPRA Y ABASTECIMIENTO DE PLÁTANO VERDE AL MERCADO MAYORISTA DE SANTA ANITA (LIMA) Y A SÚPER MERCADOS DE WONG Y METRO

b). Identificación de problemas presentados

- NÚMERO DE BENEFICIARIOS Y HECTÁREAS ATENDIDAS DESACTUALIZADAS Y NO SINCERADAS.
- AGRICULTORES REACIOS AL CAMBIO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.
- VARIACIÓN DE PRECIOS DE LA HOJUELA DE PLÁTANO Y SU CAÍDA EN EL MERCADO LOCAL

PLIEGO : 99459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 009. CIENCIA Y TECNOLOGIA

GRUPO FUNCIONAL : 0017. INNOVACION TECNOLOGICA

PRODUCTO PROYECTO : 2294300. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PLATANO (MUSA SP) EN LAS ZONAS DEL BAJO HUALLAGA, HUALLAGA CENTRAL, ALTO HUALLAGA Y BAJO MAYO DE LA REGION SAN MARTIN

PIM : 2,040,424.00

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-COORDINACIÓN CON OPP Y LA DDAYPIP; SE PAGÓ AL PERSONAL TÉCNICO Y COMPRA DE SOAT Y SCTR CON PRESUPUESTO ASIGNADO POR LA DDAYPIP, S/ 146 444,00 FUE EL MONTO ASIGNADO.

-EN EL MES DE NOVIEMBRE, SE SINCERÓ Y VALIDÓ EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS Y LAS ÁREAS ATENDIDAS EN LAS ZONAS DE INTERVENCIÓN; EL TRABAJO FUE REALIZADO POR CADA TÉCNICO DE CAMPO.

-SE EMPODERÓ Y PERSUADIÓ MEDIANTE TALLERES DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE LIDERAZGO, VALORES Y MOTIVACIÓN, EMPRENDIMIENTO, ETC. CUYO FIN FUE CAMBIAR EL PENSAMIENTO PESIMISTA Y NEGATIVO DEL AGRICULTOR EN UN PENSAMIENTO DE EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL.

-SE CONTACTÓ CON EMPRESAS AGROINDUSTRIALES PARA QUE LAS HOJUELAS DE PLÁTANO SE PUEDAN COMERCIALIZAR A PRECIOS JUSTOS

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 010. EFICIENCIA DE MERCADOS

GRUPO FUNCIONAL : 0018. EFICIENCIA DE MERCADOS

PRODUCTO PROYECTO : 2307903. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA CADENA DEL CACAO A LOS PRODUCTORES EN LA REGION SAN MARTIN

PIM : 2,679,128.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EL PROYECTO CACAO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE CON UN AVANCE FÍSICO DE 99.16% Y FINANCIERO 95.88%.

SE BRINDÓ ASISTENCIA TÉCNICA PERSONALIZADA A 2839 PARTICIPANTES DEL PROYECTO, EN EL ÁMBITO DE INTERVENCIÓN DE LAS 10 PROVINCIAS DE LA REGIÓN SAN MARTIN. HASTA LA FECHA SE TIENEN EMPADRONADOS 2691 PRODUCTORES CACAOTEROS, REPRESENTANDO EL 52.55% DE LA META TOTAL DEL PROYECTO; ASÍ MISMO, SE TIENEN 104 PRODUCTORES ADICIONALES CAPACITADOS QUE PERTENECEN A ORGANIZACIONES YA CONSOLIDADAS.

235 MUESTRAS DE SUELOS, OBTENIDOS DE LAS PARCELAS DE LAS ZONAS DE INTERVENCIÓN PARA SU ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN Y PODER DETERMINAR SUS NIVELES NUTRICIONALES Y LA PRESENCIA DE CADMIO (CD.).

EL PROYECTO CACAO SISTEMATIZÓ 1413 PRODUCTORES CACAOTEROS GEORREFERENCIADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN EN LO QUE VA EL 2018; SE LOGRÓ SISTEMATIZAR 228 MUESTRAS DE SUELO GEORREFERENCIADAS QUE TUVIERON COMO FIN REALIZAR EL MAPA DE ZONIFICACIÓN DE CADMIO EN EL SUELO.

SE CUENTA OCHOCIENTOS VEINTICINCO (825) ÁREAS PRODUCTIVAS CON SISTEMAS AGROFORESTALES SAF, EN UN TOTAL DE 1387.34 HA, PREDOMINANDO LAS SIGUIENTES ESPECIES FORESTALES: BOLAINAS, CAPIRONAS, MOENA, PALIPERRO, TECAS, CAOBA, CEDRO, ISHPINGO, ESTORAQUE Y MANCHINGA, LAS MISMAS QUE ESTÁN INSTALADAS BAJO EL MODELO SAF (LINDERO).

A NIVEL REGIONAL SE ENTREGARON 3297 VARAS YEMERAS, A UN TOTAL DE 18 PRODUCTORES BENEFICIARIOS DEL PROYECTO, DISTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA: 50 DEL CLON ICS-6, 30 DEL CLON ICS-39, 1715 DEL CLON ICS-95, 457 DEL CLON CN-51 Y 1045 DEL CLON TSH-565; CADA VARA MEDIA UNOS 30 CENTÍMETROS APROXIMADAMENTE; PRETENDIENDO QUE CADA VARA YEMERA TIENE UN COSTO DE 1.50 SOLES, ESTO SIGNIFICA UN AHORRO A LOS PRODUCTORES CACAOTEROS DE S/ 4,945.50.

EN LAS PROVINCIAS DE TOCACHE Y MOYOBAMBA SE INSTALARON DOS (02) VIVEROS VOLANTES, QUE SERÁN UTILIZADAS A PARTIR DEL SIGUIENTE AÑO 2019; CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 8 X 10.5 METROS, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 6 CAMAS ALMACIGUERAS DE 10 X 009 M, TIENEN UNA ALTURA DE 1.80 METROS Y ESTÁN CUBIERTAS DE MALLAS RACHEL N°80 DE COLOR NEGRO.

SE LOGRARON ACUERDOS COMERCIALES PARA LA MEJORA DEL PRECIO DEL CACAO POR ENCIMA DE LA BOLSA, CON LAS EMPRESAS REGIONALES EXPORTADORA ROMEX, CAMSA, GRANI FRUTOS, TESORO AMAZÓNICO, AMAZONAS TRADING, PARA COMERCIALIZAR EL GRANO SECO DE LAS ORGANIZACIONES, ASÍ COMO LOS NUEVOS COMITÉS QUE AÚN NO CUENTAN CON UN MERCADO ESTABLE E INCORPORARLAS EN SU PROGRAMA DE CACAO ORGÁNICO.

SE FIRMARON DE 11 CONVENIOS DE COLABORACIÓN ENTRE LAS ORGANIZACIONES ALIADAS Y LA DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA. FINANCIACIÓN DE 02 PLANES DE NEGOCIO POR UN MONTO 80,000 SOLES CADA UNO QUE BENEFICIAN A LAS COOPERATIVAS ASPROC-NBT Y COOPALGSA

b). Identificación de problemas presentados

PRODUCTORES MUESTRAN MUCHA DESCONFIANZA PARA CON EL PROYECTO PUESTO QUE ADUCEN QUE ANTERIORMENTE SE EJECUTARON PROYECTOS EN SUS LOCALIDADES, LOS CUALES NO FUERON BENEFICIOSOS Y NO CUMPLIERON LAS METAS Y EXCEPTIVAS ESPERADAS.

PARCELAS SIN ABONAR EN UN 60%, TANTO SUELO COMO FOLIAR, ARGUMENTAN NO TENER DINERO PARA COMPRAR INSUMOS Y REALIZARLO.

LAS EMPRESAS NO ESTÁN INTERVINIENDO ADECUADAMENTE EN LOGÍSTICA PARA LLEGAR A LAS ZONAS MÁS ALEJADAS.

POCA PARTICIPACIÓN DE PRODUCTORES DE CACAO EN REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANEJO AGRONÓMICO EN SUS RESPECTIVAS PARCELAS.

LA MAYOR PARTE DE LOS COMITÉS DE PRODUCTORES CONSTITUIDOS EN ESTE ÚLTIMO MES CUENTAN CON MENOS DE 25 INTEGRANTES, ESTO ES UNA DEBILIDAD PARA OBTENER VOLÚMENES DE ACOPIO MEDIADOS.

LAS ORGANIZACIONES ALIADAS DEL PIP CACAO NO HAN CUMPLIDO A TOTALIDAD CON SU PROPUESTA DE ARTICULACIÓN DE LOS NUEVOS COMITÉS ZONALES, NO HABIENDO ACOPIADO CACAO DURANTE EL PRESENTE MES POR FALTA DE SOLVENCIA FINANCIERA SEGÚN MANIFIESTAN LOS GERENTES

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LA PRESENCIA DEL TÉCNICO PRODUCTIVO DEBE SER PERSISTENTE Y CONTRIBUIR EN LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CACAO PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO.

PLIEGO : 99459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 010. EFICIENCIA DE MERCADOS

GRUPO FUNCIONAL : 0018. EFICIENCIA DE MERCADOS

PRODUCTO PROYECTO : 2307903. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA CADENA DEL CACAO A LOS PRODUCTORES EN LA REGION SAN MARTIN

PIM : 2,679,128.00

PREPARACIÓN DE ABONOS ORGÁNICOS, A BASE DE DESPERDICIOS DE COSECHAS Y OTROS: TALES COMO LA CASCARA DEL CACAO, TALLO DE PLÁTANO, ETC. (COMPOSTA MEJORADA Y EL BOCASHI). REALIZAR ABONOS FOLIARES ORGÁNICOS: BIO FERMENTOS Y OTROS.

INVERTIR EN LOGÍSTICA PARA CAPACITACIONES A LOS PRODUCTORES DE LAS DIFERENTES ZONAS DE INTERVENCIÓN.

TRABAJO DE SENSIBILIZACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO, MONITOREO DE ACTIVIDADES DE LAS PARCELAS DE LOS PRODUCTORES Y ASISTENCIA TÉCNICA DE MANERA CONSTANTE POR PARTE DEL TÉCNICO PRODUCTIVO.

EL EQUIPO TÉCNICO PRODUCTIVO DEBE INTEGRAR A MÁS SOCIOS EN LOS COMITÉS CONSTITUIDOS Y JURAMENTADOS.

SE HA FACILITADO LA ARTICULACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES ALIADAS CON LAS EMPRESAS FINANCIERAS QUE BRINDAN EL SERVICIO DE CRÉDITO PARA EL ACOPIO.

MAPA FINAL SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE CADMIO EN EL SUELO DE LA REGIÓN SAN MARTIN.

INSTALACIÓN DE MÓDULOS DE BENEFICIO EN 4 ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES, INSTALACIÓN DE 6 MÓDULOS DE SISTEMAS DE FERTIRRIEGO EN LAS ZONAS SELECCIONADAS.

MANTENIMIENTO DE JARDINES CLONALES SELECCIONADOS, IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS AGROFORESTALES CON ESPECIES NATIVAS

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0047. INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2164219. MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICROEMPRESA EN LAS CADENAS PRODUCTIVAS CON JOVENES ORGANIZADOS DE LA REGION SAN MARTIN

PIM : 1,189,551.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

ÁREA DE INFLUENCIA 10 PROVINCIAS DE LA REGIÓN SAN MARTÍN

CONSEJOS REGIONALES, CONSEJOS PROVINCIALES Y DISTRITALES FORTALECIDOS Y ORGANIZADOS CON UN ALTO NIVEL DE ORGANIZACIÓN EN LA REGIÓN A TRAVÉS DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES

01 TALLER REGIONAL PARA EVALUACIÓN, VALIDACIÓN DEL PLAN OPERATIVO Y ESTRATÉGICO DEL COREJU-SM.

13 ORGANIZACIONES JUVENILES ASISTIDAS Y FORMALIZADAS EN REGISTROS PÚBLICOS.

01 TALLER DE PARTICIPACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL COREJU, CPJS Y CDJS

178 ORGANIZACIONES JUVENILES RECIBIERON ASISTENCIA TÉCNICA ES ASPECTOS ORGANIZACIONALES.

ORGANIZACIÓN DE UN (1) CONGRESO REGIONAL DE LA JUVENTUD.

EMPRESARIOS JUVENILES ACTIVOS QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y TIENEN ACCESO A LOS MERCADOS Y LOS SERVICIOS FINANCIEROS, A TRAVÉS DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

04 TALLERES DE FORTALECIMIENTO A EMPRESARIOS LIGADOS A LAS CADENAS PRODUCTIVAS EN LA REGIÓN

01 PASANTÍA MOTIVADORA REGIONAL PARA EMPRENDEDORES JÓVENES.

01 PASANTÍA MOTIVADORA NACIONAL PARA EMPRENDEDORES JÓVENES.

SE BRINDÓ LA ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE NEGOCIO A 169 EMPRESARIOS JUVENILES POR UN PERIODO DE SEIS (06) MESES EN EL ÁMBITO REGIONAL.

27 EMPRENDEDORES JUVENILES ACCEDIERON A SERVICIOS FINANCIEROS.

12 MÓDULOS IMPLEMENTADOS A LOS EMPRESARIOS PARA SU PARTICIPACIÓN EN FERIAS REGIONALES.

PARTICIPACIÓN DE EMPRENDEDORES JÓVENES EN 20 FERIAS LOCALES, 1 FERIAS REGIONAL Y 1 FERIA NACIONAL.

SE DESARROLLÓ 1 PORTAL WEB PARA PROMOCIONAR LOS EMPRESARIOS JUVENILES DE LA REGIÓN.

IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE MARKETING PARA PROMOCIONAR LOS SERVICIOS DEL GOBIERNO REGIONAL A LOS JÓVENES DE LA REGIÓN SAN MARTÍN.

SE EJECUTÓ TODAS LAS ACTIVIDADES FÍSICAS DEL PROYECTO, ACTUALMENTE ESTÁ EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN COMO PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO, ACTUALMENTE ESTÁ EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN

PLIEGO : 99459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2134084. CONSTRUCCION DEL SISTEMA IRRIGACION PONAZA - DISTRITO DE TINGO DE PONAZA - PROVINCIA DE PICOTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN**PIM : 1,790,543.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

AL SEGUNDO SEMESTRE 2018 ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA FASE DE CULMINACIÓN Y CIERRE, PRESENTANDO AL MES DE DICIEMBRE 2018 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO UNA EJECUCIÓN DE GASTOS DE 1 788 382,69, QUE SIGNIFICA EL 99.88% DEL PIM ASIGNADO. CON UN AVANCE FÍSICO DE 100.00%, DE ACUERDO A LO PROGRAMADO PARA ESTE SEGUNDO SEMESTRE, HABIÉNDOSE LOGRADO LO SIGUIENTE ADICIONAL 10

-CANAL PRINCIPAL CONCRETO ARMADO CON SECCIÓN RECTANGULAR, EN LA PROGRESIVA KM 2+600 SE OBSERVA ASENTAMIENTO DIFERENCIAL (OBSERVACIÓN LEVANTADA).

-CANAL PRINCIPAL ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 3+060 AL KM 3+140, SE ENCUENTRA SIN REVESTIMIENTO DE CONCRETO, POR HABERSE COLAPSADO (OBSERVACIÓN NO LEVANTADA).

-CANAL PRINCIPAL ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 4+900 AL KM 5+000, SE TIENE DERRUMBES Y 04 PAÑOS MOVIDOS QUE CIERRAN LA SECCIÓN DEL CANAL (OBSERVACIÓN LEVANTADA).

-CON FECHA DEL 10 DE SETIEMBRE DEL 2018, SE PROCEDIÓ A FIRMAR EL ACTA DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE OBRA, POR PARTE DEL COMITÉ DE RECEPCIÓN, DESIGNADOS CON RESOLUCIÓN RG N°082-2018-GRSM-PEHCBM/GG, DEL 27 DE MARZO DEL 2018.

-EL AVANCE FINANCIERO ACUMULADO ES DE 83.30%.

-EN EL ACTA DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES, SE CONCLUYE QUE, NO HABIENDO CUMPLIDO CON EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES EN LAS PROGRESIVAS DEL KM 3+060 AL KM 3+140; POR LO QUE NO SE PROCEDE A LA RECEPCIÓN DE LA OBRA

ADICIONAL 11

-KM 9+340 EFECTUADO EL REPLANTEO SE SITÚA EN EL KM 9+318, SE TIENE LA CAJA DE DISTRIBUCIÓN (UBICADA EN LA PARTE INFERIOR DE LA CARRETERA), EN LA CUAL INSTALARON LA REGLA METÁLICA, DOS COMPUERTAS METÁLICAS Y UNA REJILLA METÁLICA SE OBSERVA LOS TRABAJOS DE PINTURA.

-KM 19+060 EFECTUADO EL REPLANTEO SE SITÚA EN EL KM 19+013, EN LA SEGUNDA CAJA DE DISTRIBUCIÓN (UBICADA DESPUÉS DE LA CARRETERA) SE INSTALARON DOS COMPUERTAS METÁLICAS EN LAS CUALES SE OBSERVA LOS TRABAJOS DE PINTURA.

-KM 22+524 EFECTUADO EL REPLANTEO SE SITÚA EN EL KM 22+478.30, CAJA DE DISTRIBUCIÓN DONDE SE INSTALÓ TRES COMPUERTAS METÁLICAS SE OBSERVA LOS TRABAJOS DE PINTURA.

-KM 20+760 EFECTUADO EL REPLANTEO SE SITÚA EN EL KM 20+717, CAJA DE DISTRIBUCIÓN INTERMEDIA UBICADA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA CARRETERA, INSTALARON TRES COMPUERTAS METÁLICAS DONDE SE OBSERVA LOS TRABAJOS DE PINTURA.

-EL AVANCE FINANCIERO ACUMULADO ES DE 72.52%.

-EN EL ACTA DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES, SE CONCLUYE QUE, SE HA CUMPLIDO CON EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES AL 100%

b). Identificación de problemas presentados

-LA OBRA PRINCIPAL SE ENCUENTRA EN ARBITRAJE.

-EN EL ACTA DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES, SE CONCLUYE QUE NO HABIENDO CUMPLIDO CON EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES EN LAS PROGRESIVAS DEL KM 3+060 AL KM 3+140; POR LO QUE NO SE PROCEDE A LA RECEPCIÓN DE LA OBRA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-CON FECHA DEL 10 DE SETIEMBRE DEL 2018, SE FIRMÓ EL ACTA DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE OBRA, POR PARTE DEL COMITÉ DE RECEPCIÓN, DESIGNADOS CON RESOLUCIÓN R.G N°082-2018-GRSM-PEHCBM/GG, DEL 27 DE MARZO DEL 2018:

-CANAL PRINCIPAL ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 4+900 AL KM 5+000, SE TIENE DERRUMBES Y 04 PAÑOS MOVIDOS QUE CIERRAN LA SECCIÓN DEL CANAL (OBSERVACIÓN LEVANTADA).

-SIENDO LAS 5:30 PM DEL 10 DE SETIEMBRE DEL 2018, EL COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA, PROCEDIÓ A FIRMAR LA PRESENTE ACTA DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES, EN 05 EJEMPLARES, NO HABIENDO CUMPLIDO CON EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES EN LAS PROGRESIVAS DEL KM 3+060 AL KM 3+140; POR LO QUE NO SE PROCEDE A LA RECEPCIÓN DE LA OBRA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOGIC

PRODUCTO PROYECTO : 2104001. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION Y CONSERVACION DE LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DEL BOSQUE DE PROTECCION DEL ALTO MAYO EN LA, PROVINCIA DE RIOJA - SAN MARTIN**PIM : 2,939,863.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

-SE CUENTA CON DOS EXPEDIENTES TÉCNICOS ACTUALIZADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 02 CENTROS DE CAPACITACIÓN RURAL UBICADOS EN LOS CENTROS POBLADOS DE SOL DE ORO Y AGUAS VERDES LO CUAL CONJUNTAMENTE CON EL DOCUMENTO DE AFECTACIÓN EN USO DE LOS RESPECTIVOS TERRENOS (GESTIONADO POR EL ÁREA DE ESTUDIOS) DARÁN LA CONFORMIDAD PARA LAS CONSTRUCCIONES POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL PEAM.

-SE ELABORÓ EL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 20 HITOS DE DELIMITACIÓN EN 10 ORGANIZACIONES DE CONSERVACIÓN QUE BENEFICIA EL PIP Y QUE ADEMÁS CUENTAN CON CESIÓN EN USO OTORGADA POR LA ARA.

-CONSTRUCCIÓN DE 02 CENTROS DE CAPACITACIÓN RURAL

-CENTRO DE CAPACITACIÓN RURAL SOL DE ORO CONCLUIDO, CON PROGRAMACIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN Y TRANSFERENCIA PARA ENERO DEL 2019.

PLIEGO : 99459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO : 2104001. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION Y CONSERVACION DE LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DEL BOSQUE DE PROTECCION DEL ALTO MAYO EN LA, PROVINCIA DE RIOJA - SAN MARTIN

PIM : 2,939,863.00

-CENTRO DE CAPACITACIÓN AGUAS VERDES PARALIZADA SU CONSTRUCCIÓN (AL INICIO DE OBRA) POR OPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN RADICADA EN EL BOSQUE DE PROTECCIÓN.

-CONSTRUCCIÓN DE 20 HITOS DE DELIMITACIÓN

CONSTRUIDOS EN 10 ASOCIACIONES DE CONSERVACIÓN, DENTRO DE LAS ZONA DE CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS (ZOCRES), EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE SUS PLAN DE DESARROLLO SOCIAL RESPECTIVOS

SE ADQUIRIERON BIENES DIVERSOS PARA IMPLEMENTACIÓN DEL CCR SOL DE ORO

SE ARTICULARON DIVERSAS ACTIVIDADES CON LOS 43 PROMOTORES RURALES CERTIFICADOS DE LAS 12 ASOCIACIONES DE CONSERVACIÓN, CON QUIENES SE FACILITÓ EL CUMPLIMIENTO DE DIVERSAS ACCIONES DE CAMPO

SE FACILITÓ LA ACTUALIZACIÓN DE LA DIRECTIVA Y SE ACOMPAÑÓ EN DIVERSOS PROCESOS DE GESTIÓN A 12 ASOCIACIONES DEL ÁMBITO DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, TALES COMO ACREBNARIN - RÍO NEGRO, ADES - GUAYAQUIL, ACORBOSAF - SANTA FE, ACORBEMAS - SAN PABLO, ACREACSO - SOL DE ORO, ACORBONARAC - AGUAS CLARAS, ACREAVE - AGUAS VERDES, ACORBUNAC - SAN CARLOS, ARCOLASH - LA VICTORIA, ACORLOVET - EL TRIUNFO, APAMIGRA - MIGUEL GRAU Y ADESUP - PALESTINA

-SE FACILITÓ EL OTORGAMIENTO DEL DERECHO DE CESIÓN EN USO DE 81.59 HA A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN ARCOLASH, POR UN PERIODO DE 10 AÑOS PARA PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL ECOSISTEMA.

-10 ÁREAS EN CESIÓN EN USO DELIMITADAS COMO PARTE DEL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE LOS PDS DE LAS ASOCIACIONES: ACREBNARIN, ADES, ACORBOSAF, ACORBEMAS, ACREACSO, ACORBONARAC, ACREAVE, ACORBOSAF, ARCOLASH Y ACORLOVET.

01 PROCESO EN TRÁMITE CONJUNTO CON LA ARA (ANTE LA SUNARP) PARA EXCLUSIÓN DEL ÁREA URBANA DEL CENTRO POBLADO NACIENTE DEL RÍO NEGRO

-SE MANEJARON E IMPLEMENTARON 43 COLMENAS DEMOSTRATIVAS DE CRIANZA DE ABEJAS PARA PRODUCCIÓN DE MIEL EN 11 ASOCIACIONES DE CONSERVACIÓN.

-14 PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE SAF EN EL CULTIVO DE CAFÉ Y 11 MÓDULOS DEMOSTRATIVOS DE SECADO DE CAFÉ, TIPO BANDEJAS CORREDIZAS BAJO TECHO.

SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE ELABORACIÓN Y VIABILIZACIÓN DEL PERFIL EN MERESE (EN RECURSO HÍDRICO) EN LA NACIENTE DEL RIO NEGRO, EN CONVENIO CON LA EPSS RIOJA, M. P. DE RIOJA, OTAS TARAPOTO, SUNASS Y POBLACIÓN INVOLUCRADA

INICIATIVAS EMPRESARIALES DE PRODUCTOS DE MICROCUENCAS DE LA ZA DEL BPAM

ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN EN CUIDADOS DE LOS RECURSOS NATURALES

INICIATIVAS ORGANIZACIONALES A TRAVÉS DE CONCURSOS

PROMOCIÓN DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS EN LA ZA DEL BPAM

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO : 2094582. CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL SM 110- TRAMO METAL - MARCOS - DISTRITO DE SHUNTE - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

PIM : 15,959,369.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

AL SEGUNDO SEMESTRE 2018 ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EJECUCIÓN FÍSICA, PRESENTANDO AL MES DE DICIEMBRE 2018 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO UNA EJECUCIÓN DE GASTOS DE S/. 15,582,931.09, QUE SIGNIFICA EL 97.64% DEL PIM ASIGNADO. CON UN AVANCE FÍSICO DE 100.00%, DE ACUERDO A LO PROGRAMADO PARA ESTE SEGUNDO SEMESTRE, HABIÉNDOSE LOGRADO LO SIGUIENTE

-157,440.62 M3 DE MOVIMIENTO DE ROCA FIJA EN EXPLANACIONES

-15,494.15 M3 DE MOVIMIENTO DE ROSA SUELTA EN EXPLANACIONES

-136,943.12 M3 DE MOVIMIENTO DE MATERIAL COMÚN EN EXPLANACIONES

-1,756.00 ML DE CUNETAS RECTANGULARES F-C=175KG/CM2.

-727.67 ML DE JUNTAS DE DILATACIÓN DE CUNETAS CON MORTERO ASFALTICO RC-250

3,936.55 M2 DE PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE, COMPRENDIDO ENTRE EL KM 17+800 AL KM 18+440 (640 ML)

-361.00 M2 DE CARPETA ASFÁLTICA EN FRIO E=0.05M, COMPRENDIDAS ENTRE LAS LOAS DE LOS PUENTES SHILCO Y SANTA ROSA

-41.40 M. DE BARANDAS METÁLICAS QUE CORRESPONDEN AL PUENTE SANTA ROSA

PLIEGO : 99459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO : 2094582. CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL SM 110- TRAMO METAL - MARCOS - DISTRITO DE SHUNTE - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

PIM : 15,959,369.00

- 02 ALCANTARILLAS DE ALIVIO DE MCA DE 0.80X0.80 (KM 18+200 Y 19+420).
- 04 ALCANTARILLAS DE PASO DE MCA DE 1.20X1.20 (KM 18+440, KM 19+155, KM 20+355 Y KM 21+987).
- 01 ALCANTARILLA DE TMC 36" KM 18+100.
- 443.62 M2 DE CAPA ANTICONTAMINANTE E=0.10M COMPRENDIDO ENTRE EL KM 17+800 AL KM 18+440 (640 ML)
- 923.24 M3 DE AFIRMADO GRANULAR E=0.20M COMPRENDIDO ENTRE EL KM 17+800 AL KM 18+440 (640 ML).
- 1,333.50 M. DE GUARDAVIAS METÁLICOS

b). Identificación de problemas presentados

- DURANTE EL DESARROLLO DEL PRESENTE SEMESTRE, SE HA EXPERIMENTADO, COMO EN CASI TODO EL AÑO, LA PRESENCIA DE LLUVIAS DE MEDIANA Y ALTA INTENSIDAD PROPIA DE LA ZONA, ESTO ORIGINA DERRUMBES Y/O DESLIZAMIENTOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA VÍA EN CONSTRUCCIÓN, DERRUMBES DE GRANDES VOLÚMENES DE ROCA, MATERIAL COMÚN, ORGÁNICO Y LODO QUE IMPOSIBILITAN EL PASE DE LAS UNIDADES QUE TRANSPORTAN A LOS OBREROS Y LOS MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS A LOS FRENDES DE TRABAJO, POR LO QUE ES NECESARIO PROCEDER CON LA LIMPIEZA Y REMOCIÓN DE ESTE MATERIAL, TRABAJO SE VE DIFICULTADO POR QUE LA OBRA CUENTA CON SOLO UN PAR DE MAQUINARIA QUE ES INSUFICIENTE PARA REALIZAR DICHO TRABAJO, ADEMÁS DE QUE PRESENTAN FALLAS MECÁNICAS DE MANERA CONTINUA
- ES ESTO EL PRINCIPAL INCONVENIENTE QUE SE PRESENTA EN LA OBRA LA FALTA DE MAQUINARIA PESADA Y LA PRESENCIA DE DERRUMBES, AFECTANDO LA PROGRAMACIÓN DE LA OBRA Y POR ENDE RETRASÁNDOLA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- SE COORDINÓ CON LA DIRECCIÓN DE OBRAS PARA LA DESIGNACIÓN DE MAQUINARIA PROPIA PARA LA OBRA, ADEMÁS SE PROCEDERÁ CON EL ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA AUMENTAR LA CUADRILLA DE MAQUINARIA PESADA Y PODER HACER FRENTE A LOS INCONVENIENTES DE OBRA ANTES MENCIONADO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO : 2177558. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA SM-110 TRAMO EMP PE-5N (DV. YACUSISA) - LAS PALMAS - CALABAZA - TAMBO DE PAJA - METAL, DISTRITOS DE TOCACHE Y SHUNTE, PROVINCIA DE TOCACHE - SAN MARTIN

PIM : 1,497,482.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

AL SEGUNDO SEMESTRE 2018 ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA FASE DE EJECUCIÓN FÍSICA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIA DESPUÉS DEL MEJORAMIENTO, PRESENTANDO AL MES DE DICIEMBRE 2018 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO UNA EJECUCIÓN DE GASTOS DE S/. 6 524 168,26, QUE SIGNIFICA EL 100.00% DEL PIM ASIGNADO. CON UN AVANCE FÍSICO DE 100.00%, DE ACUERDO A LO PROGRAMADO PARA ESTE SEGUNDO SEMESTRE. HABIÉNDOSE LOGRADO LO SIGUIENTE:

- LA CONSERVACIÓN PERIÓDICA, QUE CONTEMPLA CINCO ACTIVIDADES: COLOCACIÓN DE CAPAS DE REFUERZO O RECAPADOS EN PAVIMENTOS ASFALTICOS, RECICLADOS Y RECUBRIMIENTOS CON TRATAMIENTO BITUMINOSO SUPERFICIALES, RECONFORMACIÓN DE PLATAFORMAS Y REPOSICIÓN DE AFIRMADOS, RECUBRIMIENTO EN VÍAS AFIRMADAS CON TRATAMIENTO BITUMINOSO. ADICIONALMENTE TAMBIÉN SE HACE LAS ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO DE FISURAS; TRATAMIENTO Y REPARACIÓN DE AHUELLAMIENTOS, EXUDACIONES, PELADURAS; COLOCACIÓN Y REPARACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL; COLOCACIÓN Y REPARACIÓN DE HITOS KILOMÉTRICOS, REDUCTORES DE VELOCIDAD; COLOCACIÓN Y REPARACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y SUBDRENAJE; COLOCACIÓN Y REPARACIÓN DE OBRAS DE ARTE, PUENTES, PONTONES, BADENES, MUROS; ELIMINACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES, DERRUMBES; PERFILADO DE CUNERAS NO REVESTIDAS; DESQUINCHE Y PERFILADOS DE TALUDES.
- SE COMPLEMENTA CON ACCIONES DE LA CONSERVACIÓN RUTINARIA, COMO: ROCE DE VEGETACIÓN; PODA, CORTE Y RETIRO DE ÁRBOLES; LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE (ALCANTARILLAS, DRENAJES, TUBERÍAS, PONTONES, PUENTES VEHICULARES, Y PEATONALES, VIADUCTOS, TÚNELES, ETC.); LIMPIEZA DE CUNETAS.
- LIMPIEZA DE CALZADA Y BERMAS; LIMPIEZA Y PINTADO DE SEÑALES VERTICALES, HITOS KILOMÉTRICOS, POSTES DELINEADORES, DEFENSAS METÁLICAS Y DEFENSAS EN CONCRETO; LIMPIEZA DE PASIVOS AMBIENTALES (PLATAFORMA, TALUDES INESTABLES, BOTADEROS, ETC.); MARCAS PERMANENTES EL PAVIMENTO (SEÑALES HORIZONTALES); PINTADO Y LIMPIEZA DE MUROS Y PARAPETOS; REMOCIÓN DE DERRUMBES PRODUCIDOS A LO LARGO DE LA RUTA, INCLUIDO EL ACARREO EL ACARREO A LOS BOTADEROS AUTORIZADOS; TRATAMIENTO DE FISURAS Y GRIETAS; BACHEO; PARCHADOS; REPARACIÓN DE ALCANTARILLAS, CUNETAS Y BADENES; MANTENIMIENTO Y REPOSICIONES MENORES DE SUPERESTRUCTURA DE MADERA; REPOSICIÓN, RECONFORMACIÓN Y COLOCACIÓN DE MUROS SECOS.
- ATENCIÓN DE EMERGENCIAS VIALES, EN TRAMOS QUE GENEREN RIESGO PARA LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS, INTERRUPCIÓN DEL LIBRE TRÁNSITO, Y EN AQUELLOS DONDE ES INMINENTE LA PÉRDIDA DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL.
- REALIZACIÓN DE UN CONJUNTO ESTRUCTURADO DE ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA PREVENIR, CONTROLAR, MITIGAR, COMPENSAR Y CORREGIR LOS IMPACTOS NEGATIVOS GENERADOS POR LA EJECUCIÓN, (MANEJO DE DESECHOS, MATERIAL DE RECICLAJE, BASURAS, RESIDUOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, RESIDUOS LÍQUIDOS, COMBUSTIBLES, ACEITES, SUSTANCIAS QUÍMICAS, AGUAS SUPERFICIALES, VEGETACIÓN, MAQUINARIA Y EQUIPO, CAMPAMENTOS, SEGURIDAD VIAL, HIGIENE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, GESTIÓN SOCIAL, ENTRE OTROS.)

PLIEGO : 99459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO : 2177558. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA SM-110 TRAMO EMP PE-5N (DV. YACUSISA) - LAS PALMAS - CALABAZA - TAMBO DE PAJA - METAL, PIM : 1,497,482.00
DISTRITOS DE TOCACHE Y SHUNTE, PROVINCIA DE TOCACHE - SAN MARTIN

b). Identificación de problemas presentados

AL INICIO DEL AÑO HUBO ATRASOS EN EL PAGO DE LAS VALORIZACIONES LO QUE TRAJÓ CONSIGO MOLESTIAS EN LA CONTRATISTA POR EL RETRASO EN LOS PAGOS. PERO A PARTIR DEL SEGUNDO SEMESTRE LOS PAGOS SE NORMALIZARON

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE COORDINÓ CON LA DIRECCIÓN DE OBRAS PARA LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL, EL CUAL FUE ATENDIDO MEDIANTE EL DU N° 006-2018/EF

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO : 2177559. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL: RUTA SM-105 EMP. PE-5N (PONGO DE CAYNARACHI) - BARRANQUITA - PELEJO - PAPAPLAYA Y RUTA SM PIM : 2,436,760.00
106, TRAMO: PONGO ISLA - YARINA - EMP. SM-105 (NUEVO SAN JUAN), PROVINCIAS DE SAN MARTIN Y LAMAS - SAN MARTIN

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

AL SEGUNDO SEMESTRE 2018 ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE LOS COMPONENTES GASTOS ADMINISTRATIVOS, SUPERVISIÓN, PRESENTANDO AL MES DE DICIEMBRE 2018 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO UNA EJECUCIÓN DE GASTOS DE S/.1,063,909.48, QUE SIGNIFICA EL 43.66% DEL PIM ASIGNADO. SE CUENTA CON UN AVANCE FÍSICO DE 100.00%, DE ACUERDO A LO PROGRAMADO PARA ESTE SEGUNDO SEMESTRE. HABIÉNDOSE LOGRADO LO SIGUIENTE:

-SE MEJORÓ 102.914 KM DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL SM-105 EMP. PE-5N (PONGO DE CAYNARACHI) - BARRANQUITA - PELEJO - PAPAPLAYA Y ACCESO A PONGO ISLA, PROVINCIAS DE SAN MARTÍN Y LAMAS

b). Identificación de problemas presentados

-ATRASOS EN LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS, LA CUAL GENERO DEMORAS EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y VISITAS A LA OBRA PARA LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL MANTENIMIENTO VIAL

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE COORDINÓ CON LA DIRECCIÓN DE OBRAS PARA LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL, EL CUAL FUE ATENDIDO MEDIANTE EL DU N° 006-2018/EF

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO : 2177560. MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES: SM-100, TRAMO: EMP. PE-5N (MOYOBAMBA)-JEPELACIO; SM-113, TRAMO: EMP. PE-5N (NUEVA CAJAMARCA)- PIM : 2,810,943.00
YURACYACU Y SM-114, TRAMO: EMP. SM-113 (DV. YURACYACU)- POSIC, PROVINCIAS DE MOYOBAMBA Y RIOJA -SAN MARTIN

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA VÍA DEPARTAMENTAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS
 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE 02 PONTONES EXISTENTES EN LAS PROGRESIVAS 7+650 Y 10+760 ENTRE LA LOCALIDADES DE MOYOBAMBA Y JEPELACIO
 AMBITO DE ACCIÓN RIOJA, POSIC, NUEVA CAJAMARCA, YURACYACU, JEPELACIO

POBLACIÓN BENEFICIDA 169,235

OBRA FINALIZADA AL 100% LOGRANDO MEJORAR 12.315, 16.708 Y 9.675 KM QUE BENEFICIÓ A 169,235 HABITANTES

MANTENIMIENTO POR 4 AÑOS (TIENE UN AVANCE FÍSICO DE 67.30% Y UNA EJECUCIÓN FINANCIERA DE S/. 6,035,447.06)

EXPEDIENTE TÉCNICO: 100% - CULMINADA

MEJORAMIENTO VIAL: 100% - CULMINADA

CONSERVACIÓN VIAL: 100% - CULMINADA

MANTENIMIENTO RUTINARIO: 95.39% - EJECUCIÓN

PLIEGO : 99459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO : 2177560. MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES: SM-100, TRAMO: EMP. PE-5N (MOYOBAMBA)-JEPELACIO; SM-113, TRAMO: EMP. PE-5N (NUEVA CAJAMARCA)- YURACYACU Y SM-114, TRAMO: EMP. SM-113 (DV. YURACYACU)- POSIC, PROVINCIAS DE MOYOBAMBA Y RIOJA -SAN MARTIN **PIM : 2,810,943.00**

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO : 2177561. MEJ. DE VIAS DEP. SM 101, EMP. PE-5N-ROQUE; SM 116, EMP PE-5N (PTE. CUMBAZA)-DV. SAN ANT. DE C.-SAN ROQUE DE C.; SM 115, EMP SM 104 (LAMAS)- PAMASHTO Y SM 100, SAN MARTIN DE ALAO-EMP. SM -102 (SAN JOSE DE SISA), PROV. DE LAMAS, EL DORADO Y SAN MARTIN **PIM : 833,709.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

AL SEGUNDO SEMESTRE 2018 ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE LOS COMPONENTES GASTOS ADMINISTRATIVOS Y SUPERVISIÓN, PRESENTANDO AL MES DE DICIEMBRE 2018 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO UNA EJECUCIÓN DE GASTOS DE S/.674 379,98, QUE SIGNIFICA EL 80.89% DEL PIM ASIGNADO. SE CUENTA CON UN AVANCE FÍSICO DE 100.00%, DE ACUERDO A LO PROGRAMADO PARA ESTE SEGUNDO SEMESTRE. HABIÉNDOSE LOGRADO LO SIGUIENTE:
 SE MEJORÓ 59.287 KM DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL EMP. PE - 5N (MORALES) - SAN ANTONIO DE CUMBAZA Y ACCESO A SAN ROQUE DE CUMBAZA, LAMAS - PAMASHTO Y RUTA SM - 100, TRAMO: SAN JOSÉ DE SISA - SANA MARTÍN DE ALAO, PROVINCIAS DE LAMAS, EL DORADO Y SAN MARTÍN

b). Identificación de problemas presentados

-ATRASOS EN LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS, LA CUAL GENERO DEMORAS EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y VISITAS A LA OBRA PARA LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL MANTENIMIENTO VIAL

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-SE COORDINÓ CON LA DIRECCIÓN DE OBRAS PARA LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL, EL CUAL FUE ATENDIDO MEDIANTE EL DU N° 006-2018/EF

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO : 2177562. MEJ. DE VIAS; SM-107: TINGO DE PONAZA-SHAMBOYACU; SM-108: NVO. LIMA-BARRANCA; SM-118; SM-119: BELLAVISTA-ALTO CUÑUMBUZA; SM-120: PTE. STA MARTHA-HUICUNGO Y SM-103: PISCOYACO-EL DORADO, PROV. DE HUALLAGA, M. CACERES, PICOTA Y BELLAVISTA - SAN MARTIN **PIM : 6,319,899.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

AL SEGUNDO SEMESTRE 2018 ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE LOS COMPONENTES GASTOS ADMINISTRATIVOS Y SUPERVISIÓN, PRESENTANDO AL MES DE DICIEMBRE 2018 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO UNA EJECUCIÓN DE GASTOS DE S/.2 297 868,56, QUE SIGNIFICA EL 36.36% DEL PIM ASIGNADO. SE CUENTA CON UN AVANCE FÍSICO DE 0.00%, DE ACUERDO A LO PROGRAMADO PARA ESTE SEGUNDO SEMESTRE. HABIÉNDOSE LOGRADO LO SIGUIENTE:

SE MEJORÓ 180.88 KM DE LA RED VIAL RUTA: SM-107: PICOTA - SHAMBOYACU; RUTA SM-108, TRAMO: NUEVO LIMA - BARRANCA, ACC. EMP PE-5N (BELLAVISTA) - ALTO CUÑUMBUZA Y TRAMO: PISCOYACU - EL DORADO; - HUALLAGA - MARISCAL CÁCERES - PICOTA - BELLAVISTA - SAN MARTÍN

b). Identificación de problemas presentados

-ATRASOS EN LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS, LA CUAL GENERO DEMORAS EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y VISITAS A LA OBRA PARA LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL MANTENIMIENTO VIAL

PLIEGO : 99459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO : 2177562. MEJ. DE VIAS; SM-107: TINGO DE PONAZA-SHAMBOYACU; SM-108: NVO. LIMA-BARRANCA; SM-118; SM-119: BELLAVISTA-ALTO CUÑUMBUZA; SM-120: PTE. STA MARTHA-HUICUNGO Y SM-103: PISCOYACO-EL DORADO, PROV. DE HUALLAGA, M. CACERES, PICOTA Y BELLAVISTA - SAN MARTIN

PIM : 6,319,899.00

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE COORDINÓ CON LA DIRECCIÓN DE OBRAS PARA LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL, EL CUAL FUE ATENDIDO MEDIANTE EL DU N° 006-2018/EF

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2147221. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA AV. VIA DE EVITAMIENTO: OVALO DEL SOLDADO - PUENTE ATUMPAMPA - PUENTE SHILCAYO - EMPALME PE-5N, EN LOS DISTRITOS DE MORALES, TARAPOTO Y LA BANDA DE SHILCAYO, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN

PIM : 14,593,433.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

AL SEGUNDO SEMESTRE 2018 ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA FASE DE EJECUCIÓN FÍSICA, PRESENTANDO AL MES DE DICIEMBRE 2018 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO UNA EJECUCIÓN DE GASTOS DE S/ 10 254 699,14 QUE SIGNIFICA EL 70.27% DEL PIM ASIGNADO. SE CUENTA CON UN AVANCE FÍSICO DE 100.00%, DE ACUERDO A LO PROGRAMADO PARA ESTE SEGUNDO SEMESTRE. HABIÉNDOSE LOGRADO LO SIGUIENTE

- CONSTRUCCIÓN DE 1,043.00 ML DE ALCANTARILLA DE MARCO DE CONCRETO ARMADO
- CONSTRUCCIÓN DE 1,600.00 ML DE VEREDAS
- CONSTRUCCIÓN DE 1,200.00 ML DE CUNETAS REVESTIDAS DE CONCRETO
- INSTALACIÓN DE 550.00 ML DE REDES DE AGUA POTABLE
- INSTALACIÓN DE 800.00 ML DE REDES DE DESAGUE
- CONSTRUCCIÓN DE 21 BUZONES DE DESAGUE
- TRABAJOS DE SUMINISTRO Y MONTAJE ELECTROMECÁNICO DEL PUENTE ATUMPAMPA
- EJECUCIÓN DEL PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2223939. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL BUENOS AIRES - SANTA CATALINA (ACCESO PTE. MOTILONES) - FLOR DEL MAYO, MARGEN IZQUIERDA RIO MAYO, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN

PIM : 2,657,477.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EL AVANCE FÍSICO ACUMULADO OBTENIDO AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGÚN VALORIZACIÓN ACUMULADA AL MES DE MAYO-2018 ALCANZA AL 33.94%, ENCONTRÁNDOSE EN ATRASO EN COMPARACIÓN AL PROGRAMADO ACUMULADO DEL 97.28%, DE ACUERDO AL INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN N°028 EMITIDA POR LA SUPERVISIÓN

b). Identificación de problemas presentados

EN EL CASO DE ÉSTA OBRA, SE TIENE OCHENTA Y CUATRO (84) AMPLIACIONES DE PLAZO DENEGADAS POR 1,619 DÍAS CALENDARIO DE LOS CUALES 45 AMPLIACIONES DE PLAZO POR 897 SE ENCUENTRAN EN ARBITRAJE, EL TRIBUNAL ARBITRAL PARA ESTOS CASOS, AL 30 DE JUNIO 2018 NO SE HA PRONUNCIADO. EN TANTO SE RECIBA EL PRONUNCIAMIENTO DEL TRIBUNAL, SE PROCEDERÁ DE ACUERDO A LOS ALCANCES DE LA LEY Y EL REGLAMENTO DE CONTRATACIONES CON EL ESTADO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

MEDIANTE CARTA N° 500 DE FECHA 28 DE JUNIO DEL 2018, LA CONTRATISTA RESUELVE EL CONTRATO N° 019-2018-GRSM-PEAM-01.00., LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA.

PLIEGO : 99459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2228138. CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR YURACYACU Y ACCESOS EN EL SECTOR MONTERREY, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA - RIOJA - SAN MARTIN**PIM : 1,358,163.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

LA OBRA CULMINÓ SU EJECUCIÓN EL 12 DE JUNIO DEL 2018, LOGRANDO EL AVANCE FÍSICO ACUMULADO AL 91.8%, CON RELACIÓN AL PROGRAMADO ACUMULADO 100%, DE ACUERDO AL INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN N° 10 MAYO 2018. ASIMISMO SE INDICA QUE LA OBRA HA SIDO RECIBIDA EL 17-08-2018, CABE PRECISAR QUE EL 91.8 % AL EXISTIR UN DEDUCTIVO DE OBRA, ESTE REPRESENTA EL 100% DE EJECUCIÓN

b). Identificación de problemas presentados

LA EJECUCIÓN DE OBRA ESTUVO PARALIZADA POR 105 DÍAS DESDE EL 16-01-2018 AL 30-04-2018, POR PRECIPITACIONES PLUVIALES EN LA ZONA DE TRABAJO, REINICIANDO LA EJECUCIÓN EL 01-05-2018. LA OBRA HA CULMINADO SU EJECUCIÓN EL DÍA 12 DE JUNIO DEL 2018, CON 27 DÍAS DE RETRASO ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LA OBRA HA SIDO RECEPCIONADA EL 17-08-2018, ENCONTRÁNDOSE EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN POR PARTE LA CONTRATISTA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2236615. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-5N (INDAÑE) - SECTOR SHANGO (MOYOBAMBA), DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN**PIM : 5,957,864.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL AVANCE FÍSICO OBTENIDO A DICIEMBRE DEL 2018 ES DE 78.7%

LA OBRA INICIO SU EJECUCIÓN EL 08 DE DICIEMBRE DEL 2017, CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 150 DÍAS CALENDARIOS, FECHA DE TÉRMINO DE EJECUCIÓN EL 06 DE MAYO DEL 2018, CON UN PRESUPUESTO CONTRACTUAL DE S/ 5 397 817,83 INCLUIDO IGV. SE HA APROBADO 04 AMPLIACIONES DE PLAZO POR 91 DÍAS, LA OBRA HA PRESENTADO PARALIZACIÓN DE OBRA POR 105 DÍAS, SIENDO LA NUEVA FECHA DE CULMINACIÓN EL 28.11.18.

EL 16 DE ENERO 2018, POR MUTUO ACUERDO SE SUSPENDIÓ EL PLAZO CONTRACTUAL DEBIDO A LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN LA ZONA DE LA OBRA, REINICIANDO LA EJECUCIÓN EL 01 DE MAYO DEL 2018, LO QUE HA GENERADO EL ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE OBRA, ASIMISMO SE HA APROBADO UNA AMPLIACIÓN DE PLAZO POR 60 DÍAS CALENDARIOS, SIENDO EL NUEVO PLAZO DE TÉRMINO CONTRACTUAL VIGENTE EL 18 DE OCTUBRE DEL 2018

b). Identificación de problemas presentados

-LA OBRA SE PARALIZÓ POR 105 DÍAS CALENDARIOS POR MUTUO ACUERDO.

-DEDUCCIONES DE PARTIDAS 06.02 ISLA CANALIZADORA, POR NO CONTAR CON AUTORIZACIÓN DEL MINISTERIO DE TRABAJO.

-EN EL TRAMO 0+450 AL 0+600, SE ESTÁ DEDUCIENDO LAS PARTIDAS 03.04 TERRAPLÉN CON MATERIAL DE CANTERA, 04.01 SUB BASE GRANULAR, 04.02 BASE GRANULAR, 04.03 IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA, 04.0 EXTENDIDO Y COMPACTADO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Y 04.05 PREPARACIÓN DE LA MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN PLANTA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FALTA AUTORIZACION DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PARA CONECTAR A LA CARRETERA DEPARTAMENTAL FERNANDO BELAUNDE

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2253963. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL: EMP. PE - 5N (SECTOR RUMIYACU) - SECTOR PUNTA DE DOÑE (MOYOBAMBA), DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN**PIM : 3,535,551.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL AVANCE FÍSICO OBTENIDO A DICIEMBRE DEL 2018 ES DE 97.2%, CON RELACIÓN AL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO DE 100% DE ACUERDO A LA FICHA DE CONTROL DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO

ESTA OBRA CONSIDERA UNA VÍA ASFALTADA DE CASI 01 KILÓMETRO, 7.60 METROS DE ANCHO, IMPLEMENTACIÓN CON OBRAS DE ARTE, COMO: VEREDAS PEATONALES, CICLOVÍA, ZONAS DE PARQUEO, SISTEMA DE DRENAJE, ALCANTARILLAS, SEÑALIZACIONES, ÁREAS VERDES Y UN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, CON UNA INVERSIÓN QUE SUPERA LOS 4 MILLONES DE SOLES

PLIEGO : 99459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2253963. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL: EMP. PE - 5N (SECTOR RUMIYACU) - SECTOR PUNTA DE DOÑE (MOYOBAMBA), DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN PIM : 3,535,551.00

b). Identificación de problemas presentados

LA OBRA ESTUVO PARALIZADA DE MANERA CONTINUA POR 201 DÍAS CALENDARIOS, DESDE EL 11 DE OCTUBRE 2017 HASTA EL 30 DE ABRIL DEL 2018, POR CORRECCIONES NECESARIAS A LAS DEFICIENCIAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, QUE INVOLUCRA ADEMÁS LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL ADICIONAL DE OBRA, PERMISOS POR PARTE DE TERCEROS EN TERRENOS OCUPADOS (LIBRE DISPONIBILIDAD) Y ADEMÁS LIBERACIÓN DE CANTERAS (PERMISOS AMBIENTALES) Y LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS QUE AFECTAN LA NATURALEZA DE LOS TRABAJO PROGRAMADOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROPIETARIOS DE LOS TERRENOS ADYACENTES, PUSIERON CONDICIONES MUY EXIGENTES PARA LA AUTORIZACIÓN DE SERVIDUMBRE, LO QUE HA OCASIONADO LA REFORMULACIÓN O REPLANTEO AL ADICIONAL DE OBRA N° 01, GENERANDO MAYOR DEMORA EN EL REINICIO DE EJECUCIÓN

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2310783. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL TRAMO OVALO UCHUGLLA - BANOS TERMALES, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN PIM : 14,923,013.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PRIMERA CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA N° 001-2018-GRSM-PEAM-CS, CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA; EL VALOR REFERENCIAL ASCIENDE A 14 763 159,27 (CATORCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE CON 27/100 SOLES), INCLUIDOS LOS IMPUESTOS DE LEY Y CUALQUIER OTRO CONCEPTO QUE INCIDA EN EL COSTO TOTAL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. EL VALOR REFERENCIAL HA SIDO CALCULADO AL MES DE ABRIL 2018.

EL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO PARA LA CONTRATISTA ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN DE OBRA SE OTORGÓ A FINES DE DICIEMBRE 2018 Y LA FIRMA DEL CONTRATO SE REALIZÓ EN EL MES DE ENERO 2019, IGUALMENTE OCURRIÓ CON LA SUPERVISIÓN DE OBRA POR LO QUE NO SE PUDO EJECUTAR NINGÚN GASTO POR ADELANTOS DE CONTRATO.

b). Identificación de problemas presentados

EJECUCIÓN A PARTIR DE ENERO 2019

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2342702. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SANTA ROSA, SANTA FE, LIMON, LA PRIMAVERA, NUEVO CHANCHAMAYO, LA DIVISORIA, EL PONAL DEL VALLE DEL BOMBONAJILLO, DISTRITO DE BAJO BIAVO - BELLAVISTA - SAN MARTIN PIM : 5,911,782.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

AL SEGUNDO SEMESTRE 2018 ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA FASE DE EJECUCIÓN FÍSICA, PRESENTANDO AL MES DE DICIEMBRE 2018 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO UNA EJECUCIÓN DE GASTOS DE S/. 0.00, QUE SIGNIFICA EL 0.00% DEL PIM ASIGNADO. CON UN AVANCE FÍSICO DE 0.00%, DE ACUERDO A LO PROGRAMADO PARA ESTE SEGUNDO SEMESTRE, HABIÉNDOSE LOGRADO LO SIGUIENTE:

-INCORPORACIÓN EN EL PMI 2018-2020.

-ACTUALMENTE SE ENCUENTRA A NIVEL DE EXPEDIENTE APROBADO POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BAJO BIAVO, PRODUCTO DE LA REVISIÓN DEL MISMO

b). Identificación de problemas presentados

-SE REQUIERE LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS BÁSICOS QUE PERMITAN OTORGAR LA APROBACIÓN MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO, POR PARTE DE LA ENTIDAD Y, CONSECUENTEMENTE, PERMITA INICIAR EL PROCESO DE LICITACIÓN.

-SE REQUIERE LA APROBACIÓN DE LOS ESTUDIOS FALTANTES, ASÍ COMO EL DE LA EVALUACIÓN FINAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA SU APROBACIÓN Y POSTERIOR EJECUCIÓN

PLIEGO : 99459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2342702. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SANTA ROSA, SANTA FE, LIMON, LA PRIMAVERA, NUEVO CHANCHAMAYO, LA DIVISORIA, EL PONAL DEL VALLE DEL BOMBONAJILLO, DISTRITO DE BAJO BIAVO - BELLAVISTA - SAN MARTIN

PIM : 5,911,782.00

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LA DIRECCIÓN DE OBRAS HA GESTIONADO LA CONTRATACIÓN DE LOS DIFERENTES ESPECIALISTAS PARA PODER APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO, ENCONTRÁNDOSE PROBLEMAS CON LA TRAMITACIÓN DE LOS RESPECTIVOS CONTRATOS, ASÍ COMO DE LOS PLAZOS QUE SE NECESITAN PARA APROBARSE CADA UNO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2378629. CREACION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA YURACYACU, EN EL SECTOR BARRIO SAN JOSE, DISTRITO DE AGUA BLANCA - EL DORADO - SAN MARTIN

PIM : 908,594.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

AL SEGUNDO SEMESTRE 2018 ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA FASE DE EJECUCIÓN FÍSICA, PRESENTANDO AL MES DE DICIEMBRE 2018 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO UNA EJECUCIÓN DE GASTOS DE S/. 681 219.07, QUE SIGNIFICA EL 74.98% DEL PIM ASIGNADO. CON UN AVANCE FÍSICO DE 22.90%, DE ACUERDO A LO PROGRAMADO PARA ESTE SEGUNDO SEMESTRE, HABIÉNDOSE LOGRADO LO SIGUIENTE:

LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL DE LA ZONA DE LOS ESTRIBOS DEL PUENTE.

HABILITACIÓN DE ACERO PARA LOS ESTRIBOS Y PANTALLAS DEL PUENTE.

HABILITACIÓN DE PANELES CON TRIPLAY DE 4MM PARA ENCOFRADO DE LAS ESTRUCTURAS.

EXCAVACIÓN DE ZANJAS CON MAQUINARIA PESADA PARA LOS ESTRIBOS.

PERFILADO Y COMPACTADO DE ZANJA DE LOS ESTRIBOS.

VACEO DE SOLADO DE LOS ESTRIBOS DEL PUENTE. COLUMNAS Y LOSAS ALIGERADAS.

COLOCACIÓN DE PARILLA Y ACERO EN GENERAL PARA LAS ZAPATAS DE LOS ESTRIBOS.

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ZAPATAS DE LOS ESTRIBOS DEL PUENTE.

COLOCACIÓN DE ACERO PARA EL PRIMER CUERPO DEL ESTRIBO DERECHO DEL PUENTE.

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ZAPATAS DEL PRIMER CUERPO DEL ESTRIBO DERECHO DEL PUENTE

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE COORDINÓ CON LA DIRECCIÓN DE OBRAS PARA CONTINUAR CONFORME SE VENÍA DESARROLLANDO LA OBRA HASTA EL MOMENTO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2397959. CREACION DE LA SUPERESTRUCTURA DEL PUENTE VEHICULAR MIRAFLORES SOBRE EL RIO CUÑUMBUZA EN EL CENTRO POBLADO DE AUCARARCA - DISTRITO DE HUALLAGA - PROVINCIA DE BELLAVISTA - REGION SAN MARTIN

PIM : 890,730.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

OBJETIVO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA SUPERESTRUCTURA METÁLICA DEL PUENTE VEHICULAR DE 30 METROS DE LARGO Y 3.60 METROS DE ANCHO DE PLATAFORMA CON UN TOTAL DE ANCHO DE 5.10 METROS INCLUIDOS VEREDAS MEJORANDO EL RÁPIDO ACCESO HACIA LAS ZONAS DE PRODUCCIÓN Y ASÍ SACAR LOS PRODUCTOS AL MERCADO LOCAL Y FACILITANDO LA TRANSPIRABILIDAD PEATONAL.

POBLACIÓN BENEFICIADA: EL PROYECTO BENEFICIARIA A UNA POBLACIÓN TOTAL DE 3,000 POBLADORES QUE SE AFIANZAN A LO LARGO DE LA COBERTURA DE LA UBICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE.

MONTO DE INVERSIÓN : S/ 890,730.00

INVERSIÓN FÍSICA : 100 %

INVERSIÓN FINANCIERA : 100 %

PLIEGO : 99459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2397959. CREACION DE LA SUPERESTRUCTURA DEL PUENTE VEHICULAR MIRAFLORES SOBRE EL RIO CUÑUMBUZA EN EL CENTRO POBLADO DE AUCARARCA - DISTRITO DE HUALLAGA - PROVINCIA DE BELLAVISTA - REGION SAN MARTIN **PIM : 890,730.00**

PROYECTO QUE SE ENCUENTRA CULMINADO

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2400182. CREACION DEL PUENTE VEHICULAR RICARDO PALMA SOBRE LA QUEBRADA JUANJUICILLO EN EL CENTRO POBLADO DE JUANJUI - DISTRITO DE JUANJUI - PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - REGION SAN MARTIN **PIM : 3,179,718.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

RESOLUCIÓN GERENCIA REGIONAL N°080-2018-GRSM/GR, PARA EL PAGO POR LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA CREACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR RICARDO PALMA- QUEBRADA DE JUANJUICILLO POR EL IMPORTE DE S/ 50,000.00 EJECUTADO POR LA GERENCIA TERRITORIAL HUALLAGA CENTRAL UE-005

AL SEGUNDO SEMESTRE 2018 ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA FASE DE EJECUCIÓN FÍSICA, PRESENTANDO AL MES DE DICIEMBRE 2018 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO UNA EJECUCIÓN DE GASTOS DE S/. 871 998.04, QUE SIGNIFICA EL 27.86% DEL PIM ASIGNADO. CON UN AVANCE FÍSICO DE 15.78%, DE ACUERDO A LO PROGRAMADO PARA ESTE SEGUNDO SEMESTRE, HABIÉNDOSE LOGRADO LO SIGUIENTE:

- ALMACÉN Y CONSTRUCCIÓN DE TALLERES PARA ACERO Y CARPINTERÍA.
- MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS.
- ENCAUSAMIENTO DE LA QUEBRADA.
- EXCAVACIÓN PARA CIMENTACIÓN DE ESTRIBO DERECHO E IZQUIERDO.
- ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE.
- HABILITACIÓN DE ACERO PARA CIMENTACIONES Y ESTRIBOS.
- VACIADO DE CONCRETO ES SOLADOS DE ZAPATAS DERECHA E IZQUIERDA.
- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ZAPATA DE ESTRIBO DERECHO.
- VACIADO DE CONCRETO F-C = 210 KG/CM2 EN ZAPATA DE ESTRIBO DERECHO

b). Identificación de problemas presentados

ATRASOS EN TRABAJOS DE EJECUCIÓN DE OBRA POR CAUSAS EN LA DEMORA EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA PARA OBTENER LOS PERMISOS, AUTORIZACIONES, LOS RECURSOS COMO BIENES Y SERVICIOS QUE NOS PERMITIRÍAN DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

RESIDENTE DE OBRA HACE LLEGAR EL INFORME DE COMPATIBILIDAD A LA INSPECCIÓN, DONDE MANIFESTÓ LA EXISTENCIA DE UNA SERIE DE INCONGRUENCIAS, DERIVADAS DE DEFICIENCIAS TÉCNICAS DEL PROYECTO, ASÍ COMO POR CONDICIONES FÍSICAS IMPREVISIBLES EVIDENCIADAS AL MOMENTO DE EJECUTAR LA OBRA, LO CUAL HA GENERADO LA NECESIDAD DE EFECTUAR LA MODIFICACIÓN DE OBRA N°01 CAMBIO DE DISEÑO DEL MURO DE CONTENCIÓN Y AUMENTO EN LONGITUD DE LAS CUNETAS, PREVIA CONSULTA AL PROYECTISTA, QUE A POSTERIOR A SU APROBACIÓN SE ELABORÓ UN ADICIONAL DE OBRA N° 01 Y EL DEDUCTIVO VINCULADO DE OBRA N° 01

PLIEGO : 99459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**PIM : 1,556,675.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO : 2300743. CREACION DE LOS SERVICIOS DE GESTION FORESTAL EN LAS MUNICIPALIDADES DISTRITALES DE TRES UNIDOS, PILLUANA, SHAMBOYACU Y TINGO DE PONAZA EN LAS CUENCAS DE MISHQUIYACU Y PONAZA, PROVINCIA DE PICOTA - SAN MARTIN**PIM : 2,522,213.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

1. EL PI CUENTA EN LA FECHA CON UN AVANCE FINANCIERO DE 15.86% (S/. 411 220,44)
2. EL PI CUENTA EN LA FECHA CON UN AVANCE FÍSICO DE 14.00% CON RESPECTO SU META RELEVANTE

b). Identificación de problemas presentados

1. PI IMPULSADO DESDE 2016, DONDE LE ASIGNARON RECURSOS PARA ESTUDIOS.
2. PI REINICIO EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y/O ACCIONES EN EL MES DE OCTUBRE 2018
3. PI CONSIDERADO EN DECRETO DE URGENCIA 006-2018 FTE FTO RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ADECUADA PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA 2019, CONCORDANTE CON LO PREVISTO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO, PARA LOGRO DE OBJETIVOS Y/O METAS PREVISTAS.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0120. GESTION INTEGRADA Y SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS

PRODUCTO PROYECTO : 2232935. RECUPERACION DEL SERVICIO AMBIENTAL DEL CONTROL DE SUELOS DEGRADADOS EN 15 LOCALIDADES, UBICADAS EN ZONAS DE PROTECCION DEL DISTRITO DE PINTO RECODO, PROVINCIA DE LAMAS, REGION SAN MARTIN**PIM : 1,921,825.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- AL SEGUNDO SEMESTRE 2018 ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA FASE DE EJECUCIÓN FÍSICA, PRESENTANDO AL MES DE DICIEMBRE 2018 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO UNA EJECUCIÓN DE GASTOS DE S/. 1 645 771,56, QUE SIGNIFICA EL 85.64% DEL PIM ASIGNADO. CON UN AVANCE FÍSICO DE 100.00%, MAYOR A LO PROGRAMADO PARA ESTE SEGUNDO SEMESTRE, HABIÉNDOSE LOGRADO LO SIGUIENTE
- MANTENIMIENTO (CULTIVO Y ABONAMIENTO) DE LAS PLANTACIONES FORESTALES CON UN TOTAL DE 427.5 HA.
 - MANTENIMIENTO (DESHIERBO) DE LAS PLANTACIONES FORESTALES CON UN TOTAL DE 427.5 HA.
 - TALLER DE CAPACITACIÓN EN INSTRUMENTOS DE GESTIÓN EN LAS 15 LOCALIDADES DE INTERVENCIÓN.
 - TALLER DE CAPACITACIÓN EN IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS Y PREPARACIÓN DE ABONOS ORGÁNICOS EN LAS 15 LOCALIDADES DE INTERVENCIÓN.
 - PASANTÍA NACIONAL A LA CIUDAD DE PUCALLPA CON LA PARTICIPACIÓN DE BENEFICIARIOS DE LAS 15 LOCALIDADES DE INTERVENCIÓN EN TOTAL 30 PARTICIPANTES.
 - TALLERES DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DIRIGIDO POR LOS TÉCNICOS DE CAMPO EN LAS 15 LOCALIDADES DE INTERVENCIÓN.
- ELABORACIÓN DE LA LÍNEA BASE DE SALIDA DEL PIP: PINTO RECODO

PLIEGO : 99459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0120. GESTION INTEGRADA Y SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS

PRODUCTO PROYECTO : 2232935. RECUPERACION DEL SERVICIO AMBIENTAL DEL CONTROL DE SUELOS DEGRADADOS EN 15 LOCALIDADES, UBICADAS EN ZONAS DE PROTECCION DEL DISTRITO DE PINTO RECODO, PROVINCIA DE LAMAS, REGION SAN MARTIN **PIM : 1,921,825.00**

b). Identificación de problemas presentados

EN CAMPO.

DIFICULTAD PARA LLEGAR A LAS LOCALIDADES DE MIRAMAYO DE LAS PALMERAS, MIRAFLORES, JESÚS DEL MONTE, NUEVO IQUITOS Y DOS UNIDOS EN ÉPOCAS DE LLUVIAS.

-EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, ÁREA LOGÍSTICA Y RECURSOS HUMANOS.

LA DEMORA EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN, REQUERIDOS POR EL PIP PINTO RECODO PARA LAS DIFERENTES CONSULTORÍAS PROGRAMADAS PARA EL PRESENTE PERIODO.

EXTERNO.

DEMORAS POR PARTE DE LOS CONSULTORES EN LA PRESENTACIÓN DE SUS PRODUCTOS LO CUAL TRAJO COMO CONSECUENCIA NO CUMPLIR CON DEVENGAR LOS MONTOS SEGÚN LO PROGRAMADO PARA EL AÑO 2018

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

MEJORAR LA COMUNICACIÓN ENTRE ÁREAS TANTO USUARIA - LOGÍSTICA - RECURSOS HUMANOS A FIN DE CONTAR EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE DE OPTIMIZAR TIEMPOS.

AQUELLOS ESTUDIOS Y/O CONSULTORÍAS QUE REQUIERAN DE UN PLAZO DE EJECUCIÓN SUPERIOR A LOS 30 DÍAS SE SUGIERE NO PASEN DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO CON LA FINALIDAD DE QUE SI PRESENTA ALGUNA OBSERVACIÓN SE PUEDA REALIZAR CON LOS TIEMPO DEBIDOS Y ASÍ EVITAR A FIN DE AÑO NO CUMPLIR CON LOS DEVENGAS PROGRAMADOS

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2156994. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN **PIM : 1,596,494.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

1. EL PI CUENTA EN LA FECHA CON UN AVANCE FINANCIERO DE 69.87% (S/. 3 166 914,09)
2. EL PI CUENTA EN LA FECHA CON UN AVANCE FÍSICO DE 70.00% APROXIMADAMENTE, CON RESPECTO A SU META RELEVANT

b). Identificación de problemas presentados

1. PI IMPULSADO DESDE 2012.
2. NO SE LE ASIGNARON RECURSOS EN LOS AÑOS 2013 Y 2014
3. PI REINICIO EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y/O ACCIONES DESDE AÑO 2015 A LA FECHA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. REPLANTEAMIENTO DE COORDINACIONES INTERINSTITUCIONALES (ARA, SERFOR CAF, BENEFICIARIOS OTROS)
2. REPLANTEAMIENTO DE DISEÑO TÉCNICO DEL PI
3. PROGRAMACIÓN ADECUADA Y OPORTUNA PARA LOGRO FEHACIENTE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO : 2054481. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA, PROVINCIA DE RIOJA - SAN MARTIN **PIM : 1,944,492.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EL AVANCE FÍSICO ACUMULADO OBTENIDO A DICIEMBRE DEL 2018 ES DE 99.24%, ÉSTE SE ENCUENTRA EN ATRASO EN COMPARACIÓN AL PROGRAMADO ACUMULADO DEL 100%, DE ACUERDO AL INFORME MENSUAL N°27 DE SUPERVISIÓN; PRESENTANDO COMO ASPECTO RELEVANTE EN LA DEMORA DE LA EJECUCIÓN POR LIMITADO PERSONAL EN CAMPO, CAUSAL IMPUTABLE A LA CONTRATISTA

b). Identificación de problemas presentados

EL ATRASO EN OBRA SE DEBE A QUE LA EMPRESA NO CUENTA CON SOLVENCIA ECONÓMICA

PLIEGO : 99459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO : 2054481. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA, PROVINCIA DE RIOJA - SAN MARTIN**PIM : 1,944,492.00****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

LA OBRA SE ENCUENTRA INTERVENIDA ECONÓMICAMENTE, LO QUE OBLIGA AL CONTRATISTA A CULMINAR LA EJECUCIÓN DE OBRA AL 100%.

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO : 2113014. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SAPOSOA**PIM : 4,454,423.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

AL SEGUNDO SEMESTRE 2018 ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA FASE DE CULMINACIÓN Y CIERRE PRESENTANDO AL MES DE DICIEMBRE 2018 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO UNA EJECUCIÓN DE GASTOS DE 4 442 066,00 QUE SIGNIFICA EL 99.72% DEL PIM ASIGNADO, CON UN AVANCE FÍSICO DE 100%, DE ACUERDO A LO PROGRAMADO HASTA ESTE SEGUNDO SEMESTRE. HABIÉNDOSE LOGRADO LO SIGUIENTE:

-EMPALME A LÍNEA DE ADUCCIÓN.

-INTERCONEXIÓN DE ACCESORIOS EN LA RAFA.

-COLOCACIÓN DE PIEDRA CHANCADA EN PLANTA DE BOMBEO N° 04.

-CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN INGRESO A PLANTA DE BOMBEO N° 04.

-CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE CONCRETO ARMADA EN ACCESOS A LA PLANTA DE BOMBEO.

-CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA (ACUEDUCTO)

-CONSTRUCCIÓN DE MAMPOSTERÍA EN TALUDES DEL TERRAPLÉN PARA LA PLANTA COMPACTA

-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLEROS DE INGRESO A LA PLANTA COMPACTA

-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLEROS DE SALIDA DE LA PLANTA COMPACTA

-REPLANTEO Y UBICACIÓN DE EQUIPOS E INGENIERÍA (OBRA PRINCIPAL)

-DESGROSE Y LIMPIEZA DEL TERRENO DE LA LAGUNA DE OXIDACIÓN (ADICIONAL N°04)

-ELABORACIÓN DEL ADICIONAL N°07

b). Identificación de problemas presentados

-SE TUVO OBSERVACIONES EN LA ETAPA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA.

-FALTA DE PRESUPUESTO PARA EL PAGO DE INTERÉS DEL LAUDO ARBITRAL

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-SE COORDINÓ CON LA DIRECCIÓN DE OBRAS PARA EL LEVANTAMIENTO DE LAS OBSERVACIONES, PARA LA ETAPA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA.

-SE REALIZÓ LAS GESTIONES PARA LA INCORPORACIÓN DE PRESUPUESTO, SIN RESPUESTA ALGUNA

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 041. DESARROLLO URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0090. PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2253423. CREACION DEL PUENTE PEATONAL URBANO EN EL SECTOR ALTO CUMBAZA, DISTRITO DE SAN ROQUE DE CUMBAZA, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTIN**PIM : 1,410,229.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONSISTE EN LA CREACIÓN DE UN PUENTE COLGANTE URBANO CON SOBRECARGA PEATONAL URBANO DE 350 KG/CM2 EL CUAL TENDRÁ UNA LUZ DE 45.50 METROS, UN ANCHO DE 1.90M, LA ALTURA DE LA BARANDA SERÁ DE 1.00M, CON 3.64M DE FLECHA Y 0.60M, DE CONTRA FLECHA, CONTEMPLANDO LAS SIGUIENTES PARTIDAS COMO MOVIMIENTO DE TIERRAS, OBRAS DE CONCRETO SIMPLE, OBRAS DE CONCRETO ARMADO, REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS, ESTRUCTURA DE ACERO PINTURA FLETE MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN

LA OBRA EMPEZÓ EN EL MES DE NOVIEMBRE 2018 Y TIENE UN AVANCE FINANCIERO DE 11.3 %

b). Identificación de problemas presentados

PROCESOS DE SELECCIÓN SE DIERON Y CAYERON

PLIEGO : 99459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 041. DESARROLLO URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0090. PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2253423. CREACION DEL PUENTE PEATONAL URBANO EN EL SECTOR ALTO CUMBAZA, DISTRITO DE SAN ROQUE DE CUMBAZA, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTIN**PIM : 1,410,229.00****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

SE TIENE PROGRAMADO CONTINUAR CON LA OBRA EN EL AÑO FISCAL 2019

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2114066. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL II-2 TARAPOTO, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA Y REGION SAN MARTIN**PIM : 1,117,453.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

AL SEGUNDO SEMESTRE 2018 ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA FASE DE EJECUCIÓN FÍSICA DE COMPONENTES Y LIQUIDACIÓN DE OBRA, PRESENTANDO AL MES DE DICIEMBRE 2018 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO UNA EJECUCIÓN DE GASTOS DE S/. 238 163,04, QUE SIGNIFICA EL 21.31% DEL PIM ASIGNADO. CON UN AVANCE FÍSICO DE 0.00%, DE ACUERDO A LO PROGRAMADO PARA ESTE SEGUNDO SEMESTRE, HABIÉNDOSE LOGRADO LO SIGUIENTE:

-EL INICIO DE LAS ATENCIONES EN SUS DIFERENTES SERVICIOS ESPECIALIZADOS, ATENDIENDO CASOS DE MAYOR COMPLEJIDAD, ENTRANDO EN OPERACIÓN LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN, CONSULTORIOS EXTERNOS ESPECIALIZADOS, CENTRO OBSTÉTRICO, IMÁGENES, EMERGENCIAS Y OTROS

b). Identificación de problemas presentados

-AUN QUEDA PENDIENTE LA ETAPA DE LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS TANTO DEL CONTRATISTA CONSORCIO SAN MARTÍN I, COMO DEL SUPERVISOR CONSORCIO SUPERVISOR TARAPOTO, DICHA ETAPA AUN NO PUEDE EFECTUARSE DEBIDO A LOS PROCESOS ARBITRALES ACUMULADOS QUE ESTÁN PENDIENTES POR RESOLVERSE ENTRE EL CONTRATISTA Y LA ENTIDAD

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-RESPECTO A LOS PROCESOS ARBITRALES, LOS CUALES TIENEN QUE VER CON AMPLIACIONES DE PLAZO DENEGADAS, AMPLIACIONES DE PLAZO OTORGADAS CON MENOR TIEMPO DEL SOLICITADO, DEDUCTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO ADQUIRIDOS Y DEPOSITADOS EN OBRA, RESPONSABILIDAD DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA BMS Y DE INSTALACIÓN DEL EQUIPO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS, SE ESTÁ A LA ESPERA DE LOS LAUDOS ARBITRALES PARA CONTINUAR CON LA ETAPA DE LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2231055. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN EL CENTRO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE JERILLO - JEPELACIO - MOYOBAMBA - SAN MARTIN**PIM : 8,195,609.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL PIP SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA, HABIÉNDOSE FIRMADO CONTRATO EL 21 DE DICIEMBRE 2018,

EL PIM -2018 DE S/ 8 195 609,00 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS Y RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO, CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 14.5%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

PLIEGO : 99459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2234505. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL BELLAVISTA, PROVINCIA DE BELLAVISTA-REGION SAN MARTIN**PIM : 23,928,846.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

MEJORAR LA COMUNICACIÓN ENTRE ÁREAS TANTO USUARIA - LOGÍSTICA - RECURSOS HUMANOS A FIN DE CONTAR EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE DE OPTIMIZAR TIEMPOS. AQUELLOS ESTUDIOS Y/O CONSULTORÍAS QUE REQUIERAN DE UN PLAZO DE EJECUCIÓN SUPERIOR A LOS 30 DÍAS SE SUGIERE NO PASEN DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO CON LA FINALIDAD DE QUE SI PRESENTA ALGUNA OBSERVACIÓN SE PUEDA REALIZAR CON LOS TIEMPO DEBIDOS Y ASÍ EVITAR A FIN DE AÑO NO CUMPLIR CON LOS DEVENGAS PROGRAMADOS

AL SEGUNDO SEMESTRE 2018 ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE OBRA, PRESENTANDO AL MES DE DICIEMBRE 2018 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO UNA EJECUCIÓN DE GASTOS DE S/. 12 884 053,74, QUE SIGNIFICA EL 53.84% DEL PIM ASIGNADO. CON UN AVANCE FÍSICO DE 24.00%, QUE SE ENCUENTRA POR DEBAJO DE LO PROGRAMADO PARA ESTE SEGUNDO SEMESTRE, HABIÉNDOSE LOGRADO LO SIGUIENTE:

-CONTRAZÓCALOS DE PORCELANATO

-REVESTIMIENTO DE ALUCOBOUND

-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS

-CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS, PATIO DE CIRCULACIÓN Y ESTACIONAMIENTO

-REDES DE INSTALACIONES SANITARIAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INSTALACIONES MECÁNICAS Y COMUNICACIONES.

SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO, EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO, ELECTROMECAÁNICO, INSTRUMENTAL MÉDICO, INFORMÁTICO, MOBILIARIO ADMINISTRATIVO, MOBILIARIO CLÍNICO

b). Identificación de problemas presentados

-EN EL AÑO 2018, ENERO - JUNIO, LA OBRA PRESENTÓ RITMO LENTO EN EL AVANCE DE OBRA, HASTA QUE EN EL MES DE JULIO-2018 INTERVIÑO EL SOCIO MAYORITARIO DEL CONSORCIO EJECUTOR; LOGRANDO MEJORAR LA PRODUCCIÓN PROGRESIVAMENTE.

-SE HA AVANZADO CONSIDERABLEMENTE EN LA IDENTIFICACIÓN DE LAS INCOMPATIBILIDADES EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO, Y FORMULACIÓN DE SOLUCIONES EN COORDINACIÓN CON EL PROYECTISTA, LOS ESPECIALISTAS DEL CONTRATISTA Y ESPECIALISTAS DE LA SUPERVISIÓN.

-INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA EN LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, QUE IMPIDEN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018; SE SEÑALA QUE POR ATRASO EXISTENTE SE APLICARÁ LA MULTA CORRESPONDIENTE.

EL CONTRATISTA PLANTEA PRETENSIONES MEDIANTE ARBITRAJES:

-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASCENSORES: 02 UN: (1) ASCENSOR MONTACAMILLAS Y UN (1) ASCENSOR MONTACARGA.

-DECLARAR NULA, INVÁLIDA Y/O SIN EFECTO LEGAL ALGUNO LA RESOLUCIÓN N° 251-2017-GRSM-PEHCBM/GG, MEDIANTE LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01, POR CINCUENTA (50) DÍAS CALENDARIO.

-EXISTE MEDIDA CAUTELAR QUE PROHÍBE LA APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 165°, 206° DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES, HASTA QUE SE RESUELVAN LAS CONTROVERSIAS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-ESTABLECER UN CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA INTERNO PARA EJECUCIÓN DE SALDO DE OBRA.

-COMPLETAR LA PRESENTACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS Y PLANOS DE INSTALACIÓN PARA EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO.

-IMPLEMENTAR FRENTES DE TRABAJO EN SIMULTÁNEO, PARA MEJORAR LA PRODUCCIÓN.

GESTIÓN PARA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO OPORTUNO DE LOS MATERIALES FALTANTES.

AGILIZAR LA LLEGADA DEL EQUIPAMIENTO A OBRA.

LA ENTIDAD HA DISPUESTO QUE SE EFECTÚEN REUNIONES PERIÓDICAS CON LOS ESPECIALISTAS DE LA CONTRATISTA Y LA SUPERVISIÓN A FIN DE SOLUCIONAR INCONVENIENTES EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2234506. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAPOSOA, PROVINCIA DE HUALLAGA-REGION SAN MARTIN**PIM : 8,102,119.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

AL SEGUNDO SEMESTRE 2018 ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA FASE DE EJECUCIÓN FÍSICA, PRESENTANDO AL MES DE DICIEMBRE 2018 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO UNA EJECUCIÓN DE GASTOS DE S/. 3 814 503.49, QUE SIGNIFICA EL 47.08% DEL PIM ASIGNADO. CON UN AVANCE FÍSICO DE 21.67%, HABIÉNDOSE LOGRADO LO SIGUIENTE:

-ARQUITECTURA: FALSO-CIELO RASO DE SALA DE RAYOS X, REVESTIMIENTO DE ESCALERAS CON TERRAZO PULIDO, PISO DE VINÍLICO, PISO DE CEMENTO, ZÓCALOS DE VINÍLICO, CARPINTERÍA DE MADERA; MUEBLES Y MOSTRADORES, FAROLAS, VENTANAS DE ALUMINIO, PINTURA.

-INSTALACIONES ELÉCTRICAS: COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS DE ALUMBRADO EN EL BLOCK 04 Y BLOCK 10 Y; EXCAVACIÓN EN POZOS DE PUESTA A TIERRA EN EL BLOCK 02-SECTOR 04-SERVICIOS GENERALES.

PLIEGO : 99459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2234506. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAPOSOA, PROVINCIA DE HUALLAGA-REGION SAN MARTIN**PIM : 8,102,119.00**

- INSTALACIONES SANITARIAS: INSTALACIÓN DE REDES DE AGUA BLANDA, REDES Y ACCESORIOS, AGUA CONTRA INCENDIOS, EQUIPOS Y ACCESORIOS DE CISTERNA.
- INSTALACIONES MECÁNICAS: TRABAJOS EN CENTRAL DE OXÍGENO, CENTRAL DE AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL, TRABAJOS VARIOS EN SISTEMA DE GLP Y DE PETRÓLEO, AJUSTES EN EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO.
- COMUNICACIONES: SE VIENE TRABAJANDO EN EL CABLEADO ESTRUCTURADO, CUARTO DE INGRESO A SERVICIOS, DISTRIBUCIÓN HORIZONTAL DE FIBRA ÓPTICA, LICENCIAMIENTO DE SQL SERVER.

b). Identificación de problemas presentados

- EN EL AÑO 2018, ENERO-JULIO, LA OBRA PRESENTÓ RITMO LENTO EN EL AVANCE DE OBRA, HASTA QUE EN EL MES DE AGOSTO-2018, INTERVIENE EL SOCIO MAYORITARIO, Y SE TOMA ACCIONES PARA MEJORAR LA PRODUCCIÓN DE OBRA.
- INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA EN LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, QUE IMPIDEN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018; SE SEÑALA QUE POR ATRASO EXISTENTE SE APLICARÁ LA MULTA CORRESPONDIENTE

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- ESTABLECER UN CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA INTERNO PARA EJECUCIÓN DE SALDO DE OBRA

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2234507. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PICOTA, PROVINCIA DE PICOTA-REGION SAN MARTIN**PIM : 6,676,693.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

- AL SEGUNDO SEMESTRE 2018 ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA FASE DE EJECUCIÓN FÍSICA, PRESENTANDO AL MES DE DICIEMBRE 2018 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO UNA EJECUCIÓN DE GASTOS DE S/. 4 034 752,07, QUE SIGNIFICA EL 60.43% DEL PIM ASIGNADO. CON UN AVANCE FÍSICO EJECUTADO DE 40.90%, HABIÉNDOSE LOGRADO LO SIGUIENTE:
- SE HA CULMINADO LA ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS.
- SE CULMINÓ CON EL COMPONENTE DE CAPACITACIÓN

b). Identificación de problemas presentados

- PERSISTE EL RETRASO INJUSTIFICADO DE LA OBRA, POR INCUMPLIMIENTO DEL CONSORCIO SALUD PICOTA.
- LA CANTIDAD DE PERSONAL DISPUESTA POR EL CONTRATISTA, SOLO EFECTÚA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO, NO GARANTIZA MAYOR AVANCE DE OBRA.
- NO CUENTA CON RECURSOS EL ÁREA LOGÍSTICA
- NO CUMPLE CON SUELDOS Y SALARIOS DE LOS TRABAJADORES Y SUBCONTRATISTAS, POR LO QUE EN GENERAL NO LABORAN EN LA OBRA.
- NO EJECUTA PARTIDAS POR FALTA DE PERSONAL Y DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES; LO QUE HA GENERADO EL ATRASO INJUSTIFICADO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.
- NO SE CUENTA CON LOS SERVICIOS BÁSICOS DEFINITIVOS COMO: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA, GASES ETC

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- SE HA RECOMENDADO EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL ART. 209 DEL RLCE, SOBRE RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE OBRA.
- LA SUPERVISIÓN HA FORMULADO OBSERVACIONES POR CADA BLOCK DE INFRAESTRUCTURA, REQUIRIÉNDOSE AL CONTRATISTA SU SUBSANACIÓN
- LA ENTIDAD HA DISPUESTO LA EJECUCIÓN DE LAS CARTAS FIANZA POR ADELANTO DIRECTO Y ADELANTO DE MATERIALES N° 02, 03 Y 04, QUE ASCIENDE AL MONTO DE S/. 1 745 224,90.
- MEDIANTE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, SE HA TOMADO CONOCIMIENTO QUE VIENE TRAMITÁNDOSE LA OBTENCIÓN DE UN PRÉSTAMO BANCARIO, CON INTERVENCIÓN DE LOS SOCIOS DEL CONSORCIO SALUD PICOTA; EL MISMO QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE APROBACIÓN

PLIEGO : 99459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2234508. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL RIOJA, PROVINCIA DE RIOJA-REGION SAN MARTIN**PIM : 23,932,900.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL PROYECTO TIENE UNA INVERSIÓN SEGÚN EL ÚLTIMO REGISTRO EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE S/ 112 305 982,56

LA POBLACIÓN ACCEDA A ADECUADOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL RIOJA.

LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN CON UN AVANCE FÍSICO DE 75.12%.

EL PIM 2018 ASIGNADO PARA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ES DE S/ 23 932 900.00; POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS Y OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO, CON UN AVANCE FINANCIERO ACUMULADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 45.50% PARA EL PERIODO FISCAL 2018

b). Identificación de problemas presentados

NO REPORTÓ

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO REPORTÓ

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2234509. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL TOCACHE, PROVINCIA DE TOCACHE-REGION SAN MARTIN**PIM : 16,126,584.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

AL SEGUNDO SEMESTRE 2018 ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA FASE DE RECEPCIÓN DE OBRA, PRESENTANDO AL MES DE DICIEMBRE 2018 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO UNA EJECUCIÓN DE GASTOS DE S/. 15 370 628,87, QUE SIGNIFICA EL 95.31% DEL PIM ASIGNADO CON UN AVANCE FÍSICO DE 94.88%, DE ACUERDO A LO PROGRAMADO PARA ESTE SEGUNDO SEMESTRE, HABIÉNDOSE LOGRADO LO SIGUIENTE:

-EN LA ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN TERMINADA.

-EN LA ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN TERMINADA.

-EN LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA TERMINADA

-EN LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN TERMINADA.

-EN LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES MECÁNICAS LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN TERMINADA.

-EN LA ESPECIALIDAD DE COMUNICACIONES LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN TERMINADA.

-EN LA ESPECIALIDAD DE IMPACTO AMBIENTAL LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN TERMINADA.

-EN LA ESPECIALIDAD DE EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO LOS TRABAJOS ESTÁN TERMINADAS

b). Identificación de problemas presentados

-DURANTE EL PROCESO DE RECEPCIÓN DE OBRA EL COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA, HA REALIZADO OBSERVACIONES, QUE HAN SIDO CONSIGNADAS EN EL ACTA DE OBSERVACIONES

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-EL CONTRATISTA ESTÁ LEVANTANDO LAS OBSERVACIONES PLANTEADAS EN EL ACTA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 210 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2234510. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN JOSE DE SISA, PROVINCIA EL DORADO-REGION SAN MARTIN.**PIM : 2,025,140.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

AL SEGUNDO SEMESTRE 2018 ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA FASE DE CIERRE Y LIQUIDACIÓN DE LA OBRA, PRESENTANDO AL MES DE DICIEMBRE 2018 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO UNA EJECUCIÓN DE GASTOS DE S/. 496 410.03, QUE SIGNIFICA EL 24.51% DEL PIM ASIGNADO. CON UN AVANCE FÍSICO DEL 0.00%, HABIENDO CULMINADO LA OBRA, DE ACUERDO A LO PROGRAMADO PARA ESTE SEGUNDO

PLIEGO : 99459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2234510. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN JOSE DE SISA, PROVINCIA EL DORADO-REGION SAN MARTIN.**PIM : 2,025,140.00**

SEMESTRE, HABIENDO LOGRADO LO SIGUIENTE:

-LA OBRA HA SIDO TERMINADA CON FECHA 03 DE NOVIEMBRE DE 2016.

-SE HA SUSCRITO EL ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA CON FECHA 05 DE AGOSTO DE 2017.

-SE HA EFECTUADO LA ENTREGA FÍSICA DE OBRA A LOS USUARIOS CON FECHA 26 DE AGOSTO DE 2017, REPRESENTADOS POR LA COMISIÓN DE TRANSFERENCIA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA DESIGNADA POR DIRES SAN MARTIN.

-MEDIANTE RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 388-2017-GRSM-PEHCBM/GG DE FECHA 20-11-2017, SE HA NOTIFICADO LA LIQUIDACIÓN DE OBRA CON FECHA 01/12/2017.

-CON FECHA 19-12-2017 SE EFECTUÓ LA INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSÉ DE SISA.

AL SEGUNDO SEMESTRE 2018 SE CULMINÓ EL COMPONENTE DE CAPACITACIÓN

b). Identificación de problemas presentados

EL CONTRATISTA HA PLANTEADO ARBITRAJE POR LA APLICACIÓN DE PENALIDAD, POR DEMORA EN EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DURANTE EL PROCESO DE RECEPCIÓN DE OBRA MONTO DE LA PENALIDAD: S/. 3 169 250,50

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE COORDINÓ PARA EL SEGUIMIENTO AL PROCESO ARBITRAL

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO : 2090825. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE MOYOBAMBA, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, PROVINCIA DE MOYOBAMBA-SAN MARTIN**PIM : 25,539,352.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO POSTERIOR AL ACTA DE CONCILIACIÓN, UNO DE LOS COMPONENTES QUE FALTABA CONCLUIR ES EL EQUIPAMIENTO MÉDICO LO CUAL TUVO ATRASOS DEBIDO INICIALMENTE A LA DEMORA EN LOS ACUERDOS DEL CONTRATISTA CON SUS PROVEEDORES POR ASPECTOS TALES COMO EL PROLONGADO PERIODO DE PARALIZACIÓN QUE HA GENERADO SOBRECOSTOS COMO ALMACENAJE, GARANTÍAS Y VARIACIÓN DE TIPOS DE CAMBIO MONETARIO Y COSTOS EN EL MERCADO QUE DEBIERON SER ESCLARECIDOS PREVIO AL REINICIO DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN; ASIMISMO EL TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, IMPLICÓ NO ENCONTRAR EN EL MERCADO CIERTOS EQUIPOS CON LAS ESPECIFICACIONES APROBADAS INICIALMENTE; POR LO QUE BAJO EL PRINCIPIO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA SE TUVO QUE PROCEDER A ADECUAR LAS ESPECIFICACIONES. A LO MENCIONADO SE SUMA LOS PLAZOS QUE DEMANDA LA FABRICACIÓN E IMPORTACIÓN DE LOS EQUIPOS COMO EL DE EXPANSIÓN DIRECTA; ASÍ COMO LA VARIACIÓN DE CONDICIONES INICIALES QUE OBLIGARON REPLANTEAR SOLUCIONES INICIALMENTE CONVENIDAS. ASÍ TAMBIÉN SE TUVO COMPLICACIONES POR LA NO OPORTUNA ASIGNACIÓN DE RECURSOS A LA CUENTA CORRIENTE MANCOMUNADA POR PARTE LA EMPRESA CONTRATISTA

AVANCE FÍSICO DE CONTRATO (RESOLUCIÓN DE CONTRATO)

LA OBRA PRESENTA UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO DE 96.41%, CON RELACIÓN AL 100% DE LO PROGRAMADO, DE ACUERDO AL INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA N° 24, EMITIDA POSTERIOR A LA RESOLUCIÓN DE CONTRATO.

b). Identificación de problemas presentados

ASPECTOS RELEVANTES.

-EL CONTRATO SE ENCUENTRA RESUELTO DE PLENO DERECHO, SEGÚN RG. N° 03-2018-GRSM-PEAM-01.00.

-LA OBRA CUENTA CON UNA (01) AMPLIACIÓN DE PLAZO POR 699 DÍAS QUE SE ENCUENTRA EN ARBITRAJE EN EL TRIBUNAL ARBITRAL QUIEN AL 30 DE JUNIO 2018 NO SE HA PRONUNCIADO. EN TANTO SE RECEPCIONE EL PRONUNCIAMIENTO DEL TRIBUNAL, SE PROCEDERÁ DE ACUERDO A LOS ALCANCES DE LA LEY Y EL REGLAMENTO DE CONTRATACIONES CON EL ESTADO.

-CON R.G. N° 112-2018-GRSM-PEAM-01.00, DE FECHA 25-04-18, SE APROBÓ LA PRE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO N° 007-2012-GRSM-PEAM-01.00.

-MEDIANTE R.G. N° 122-2018-GRSM-PEAM-01.00, DE FECHA 04-05-18, SE APROBÓ EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA Y CON R.G. N° 180-2018-GRSM-PEAM-01.00, DE FECHA 21-06-18, SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE GASTOS GENERALES Y DE SUPERVISIÓN DE OBRA, QUE SERÁN EJECUTADOS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO QUE INCREMENTO SU ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA, A FINES DE MAYO DEL PRESENTE, A TRAVÉS DEL DECRETO DE URGENCIA 006-2018 QUE ASIGNÓ UN MONTO DE S/ 24,798,596 QUE PERMITIRÁ LA CULMINACIÓN DEL PIP Y LA CONSECUCCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

PLIEGO : 99459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 045. CULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0100. PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2233915. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS CULTURALES EN LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA, REGION SAN MARTIN**PIM : 14,073,422.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

LA OBRA INICIO SU EJECUCIÓN EL 14 DE FEBRERO DEL 2018, CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 240 DÍAS CALENDARIOS, FECHA DE TÉRMINO DE EJECUCIÓN EL 11 DE OCTUBRE DEL 2018, CON UN PRESUPUESTO CONTRACTUAL DE S/ 6 450 045,93 INCLUIDO IGV.
 EL AVANCE FÍSICO OBTENIDO AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 ES DE 31.21%

b). Identificación de problemas presentados

ASPECTOS RELEVANTES:

-SE HAN APLICADO AL CONSORCIO EDIFICACIÓN MOYOBAMBA 10 PENALIDADES POR DIFERENTES CAUSALES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, LAS PENALIDADES ASCIENDEN A UN TOTAL DE S/ 499,85121, QUE REPRESENTA EL 7.75%

-SE HAN APLICADO AL CONSORCIO SUPERVISOR CULTURAL, 07 PENALIDADES POR DIFERENTES CAUSALES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, LAS PENALIDADES ASCIENDEN A UN TOTAL DE S/ 1 605.00, QUE REPRESENTA EL 0.25%

-MEDIANTE R.G. N° 281-2108-GRSM-PEAM-01.00, LA OBRA HA SIDO INTERVENIDA ECONÓMICAMENTE POR LOS CONTINUOS ATRASOS, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL MARCO NORMATIVO.

-MEDIANTE CARTA N° 130-2018-CEM DE FECHA 11-10-18, EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO EDIFICACIÓN MOYOBAMBA HACE LLEGAR EL CRONOGRAMA DE APORTES A LA CUENTA MANCOMUNADA APERTURADA COMO CONSECUENCIA DE LA INTERVENCIÓN ECONÓMICA.

-EL CONTRATISTA NO VIENE CUMPLIENDO CON LOS APORTES SOLICITADOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-SE HA RECOMENDADO MEDIANTE INFORME N° 498-2018-GRSM-PEAM-01.00, LA RESOLUCIÓN DE CONTRATO.

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO : 2089826. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE LA CONCHA ACUSTICA Y CAMPO DEPORTIVO DEL CHACARITA VERSALLES, EN EL DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN**PIM : 2,700,041.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL COSTO DEL PIP ASCIENDE A S/ 10 707 231.99

EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AÑO FISCAL 2018 FUE DE S/ 2 700 041.00 EJECUTANDO S/ 2 308 801,65

CONSISTIÓ EN EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, EN UNA ÁREA TOTAL DE 16,548.95 M2, DIVIDIDA EN DOS BLOQUES. EN EL BLOQUE I (SECTOR DE LA CONCHA ACÚSTICA) SE CONSIDERA CERCO PERIMETRICO, FACHADA PRINCIPAL Y SECUNDARIAS, TANQUE CISTERNA Y TANQUE ELEVADO, ILUMINACIÓN, MEJORAMIENTO DE LA CONCHA ACÚSTICA, ÁREAS VERDES Y ZONAS DE CIRCULACIÓN PEATONAL Y DE DESCANSO CON ADOQUINES DE CONCRETO, Y CON ESPACIOS PARA CAFETIN (COMEDOR), GLORIETA, JUEGOS RECREATIVOS INFANTILES, LOSA PARA USOS MÚLTIPLES, DOS LOSAS MULTIDEPORTIVAS, DOS LOSAS PARA VOLEY CON TRIBUNAS, DOS LOSAS PARA FRONTÓN, TERRAZA PARA DESCANSO, SERVICIOS HIGIÉNICOS CON VESTIDORES, DOS CASETAS PARA GUARDIANIA, DOS CAMPOS DEPORTIVOS CON GRASS SINTÉTICO CON TRIBUNAS Y TECHADO, BANCAS DE CONCRETO ARMADO, EQUIPAMIENTO DEPORTIVO (NET, MALLAS, PELOTAS, ARCOS, ETC.), ENTRE OTROS; EN EL BLOQUE II (SECTOR DEL CHACARITA VERSALLES) SE CONSIDERA CERCO PERIMETRICO, FACHADA PRINCIPAL Y SECUNDARIAS, TANQUE CISTERNA Y TANQUE ELEVADO, ILUMINACIÓN, ÁREAS VERDES Y ZONAS DE CIRCULACIÓN PEATONAL Y DE DESCANSO CON ADOQUINES DE CONCRETO, Y CON ESPACIOS PARA UN CAMPO DE FÚTBOL CON GRAS SINTÉTICO Y CON TRIBUNAS TECHADAS, SERVICIOS HIGIÉNICOS CON VESTIDORES, UNA CASETA PARA GUARDIANIA, JUEGOS RECREATIVOS INFANTILES, GIMNASIO PUBLICO, EQUIPAMIENTO DEPORTIVO (NET, MALLAS, PELOTAS, ARCOS, ETC.), ENTRE OTROS

b). Identificación de problemas presentados

EL AVANCE REAL DEL FÍSICO ACUMULADO ES DE 97.3%, HACIENDO UN MONTO DE 6 134 853,89, Y UN AVANCE FÍSICO PROGRAMADO DE 99.38 %, HACIENDO UN MONTO DE 6 157 376,92,

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ACTUALMENTE OBRA CUENTA POR TRÁMITES PENDIENTES SOBRE LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA FINANCIERA, POR ENCONTRARSE EN ARBITRAJE EN CORRESPONDIENTES A ADICIONALES DE OBRA

PLIEGO : 99459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO : 2324574. CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL HUALLAGA CENTRAL 01, EN LAS CAPITALES DE LAS PROVINCIAS DE EL DORADO Y PICOTA EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN PIM : 3,227,040.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

LA OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA AL 100%, EN LIQUIDACIÓN.

SE TIENE UN PIM - 2018 DE S/ 3 227 040,00, POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS Y RECURSOS DETERMINADOS, CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 95.70%

OBJETIVO: BRINDAR ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES EN LA CAPITAL DE LAS PROVINCIAS DE EL DORADO Y PICOTA. LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS 35,026 PERSONAS DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA CONSIDERANDO AQUELLA QUE ASISTIRÁ AL POLIDEPORTIVO A REALIZAR ALGUNA PRÁCTICA DEPORTIVA DE ACUERDO A SU EDAD (5 A 65 AÑOS), YA SEA EN LOS JUEGOS INFANTILES O EN LAS DIVERSAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO : 2336396. CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL HUALLAGA CENTRAL 02, EN LAS CAPITALES DE LAS PROVINCIAS DE BELLAVISTA, HUALLAGA Y MARISCAL CACERES DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN PIM : 7,968,800.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

LA OBRA SE ESTÁ EJECUTANDO POR ETAPAS, LA PRIMERA ETAPA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN CON UN AVANCE FÍSICO DE 100.00%.

TIENE UN PIM -2018 DE S/. 7 968 800.00, CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS Y RECURSOS DETERMINADOS, CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 100.0%

OBJETIVO: BRINDAR CONDICIONES ADECUADAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES EN LA CAPITAL DE LAS PROVINCIAS DE BELLAVISTA, HUALLAGA Y MARISCAL CÁCERES. A LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS SON 115,985 PERSONAS DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA CONSIDERANDO AQUELLA QUE ASISTIRÁ AL POLIDEPORTIVO A REALIZAR ALGUNA PRÁCTICA DEPORTIVA DE ACUERDO A SU EDAD (5 A 64), YA SEA EN LOS JUEGOS INFANTILES O EN DIVERSAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS. EL COSTO DE LA INVERSIÓN ASCIENDE A S/ 24 571 236,95

b). Identificación de problemas presentados

NO REPORTARON PROBLEMAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO HAY INFORMACIÓN

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2173454. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL II CICLO DE LA EBR EN EL MARCO DE AMPLIACION DE COBERTURA DEL PELA, EN EL CORREDOR EDUCATIVO LA VICTORIA UGEL MARISCAL CACERES -REGION SAN MARTIN PIM : 8,118,347.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

DOTAR DE INFRAESTRUCTURA A 05 CENTROS EDUCATIVOS QUE SE UBICAN EN LOS DISTRITOS DE JUANJUI Y HUICUNGO LOS QUE HA CONTINUACIÓN SE DETALLA:

I.E. N° 245-SANTA ROSA - DISTRITO. JUANJUI

I.E. N° 391 - DISTRITO DE JUANJUI

PLIEGO : 99459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2173454. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL II CICLO DE LA EBR EN EL MARCO DE AMPLIACION DE COBERTURA DEL PELA, EN EL CORREDOR EDUCATIVO LA VICTORIA UGEL MARISCAL CACERES -REGION SAN MARTIN

PIM : 8,118,347.00

I.E. N° 142 - SAN RAMÓN - DISTRITO DE PACHIZA

I.E. N° 18845- BAGAZAN - DISTRITO. PACHIZA

I.E. N° 0397 - LA VICTORIA - DISTRITO DE JUANJUI

ORIENTADA A CONTAR CON UNAS BUENA IMPLEMENTACIÓN Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA MEJORANDO LA COBERTURA EXISTENTE Y PUEDA ALBERGAR EL CRECIMIENTO VEGETATIVO PRODUCTO DE LAS MIGRACIONES

EL POBLACIÓN BENEFICIARIA: A 200 ALUMNOS EN FORMA DIRECTA QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN RECIBIENDO ENSEÑANZA Y ALCANZAR INDIRECTAMENTE A 3,425 POBLADORES SUMÁNDOSE ESTÁ A LA POBLACIÓN MIGRANTE QUE SE ESTARÁN INCORPORANDO EN LOS SIGUIENTES AÑO DE PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO.

MONTO DE INVERSIÓN: S/ 8 118 347,00 (PRESUPUESTO TRANSFERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA)

INVERSIÓN FÍSICA : 85 %

INVERSIÓN FINANCIERA : 85 %

b). Identificación de problemas presentados

RETRASO EN EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN LO QUE ESTA MOTIVARA LA PREVISIÓN PRESUPUESTAL A FIN DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE INVERSIONES PARA EL 2019 Y GARANTIZAR SU CULMINACIÓN

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO CUYA CULMINACIÓN SE EFECTUARA EL MES DE FEBRERO DEL SIGUIENTE AÑO 2019

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2191647. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DEL NIVEL INICIAL N 313, DISTRITO DE ELIAS SOPLIN VARGAS - RIOJA - SAN MARTIN

PIM : 1,350,485.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

LA OBRA CULMINÓ SU EJECUCIÓN EN EL I TRIMESTRE CON EL AVANCE DEL 100% EJECUTADO, QUE SEGÚN SU PROGRAMADO CONTRACTUAL CORRESPONDÍA EL 96.21%, DE ACUERDO AL INFORME MENSUAL N° 09 DE SUPERVISIÓN DE OBRA, PRECISANDO QUE LA DIFERENCIA (100 -96.21 = 3.79%) CORRESPONDE A DEDUCTIVOS DE OBRA APROBADOS POR LA ENTIDAD.

-LA OBRA ESTÁ CULMINADA Y HA SIDO TRANSFERIDA FÍSICAMENTE A LA UGEL - RIOJA, PARA QUE LOS ESTUDIANTES PUEDAN HACER USO DE LAS INSTALACIONES NUEVAS.

-LA CONTRATISTA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE OBRA.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2250354. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL II CICLO DE LA EBR EN LAS IIIEE 00499, 107, 199, 310, 106, 00831, 00965, 00659, 179, 459, 00851, 301 Y 00743, DEL CORREDOR EDUCATIVO MOYOBAMBA, JURISDICCION DE LA UGEL MOYOBAMBA - SAN MARTIN

PIM : 11,252,896.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA NUEVA, ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y CAPACITACIÓN AL DOCENTE.

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES (JUEGOS LÚDICOS, CERCO DE ALBAÑILERÍA, CERCO METÁLICO Y REJILLAS METÁLICAS)

PLIEGO : 99459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2250354. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL II CICLO DE LA EBR EN LAS IIEE 00499, 107, 199, 310, 106, 00831, 00965, 00659, 179, 459, 00851, 301 Y 00743, DEL CORREDOR EDUCATIVO MOYOBAMBA, JURISDICCION DE LA UGEL MOYOBAMBA - SAN MARTIN PIM : 11,252,896.00

MOYOBAMBA, YANTALO, CALZADA, SORITOR

BENEFICIARIOS 10,718

OBRA FINALIZADA AL 100% LOGRANDO MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EL EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y CAPACITACIÓN AL DOCENTE

EN EL PERIODO 2018 SE LOGRÓ EJECUTAR DIFERENTES COMPONENTES COMO EL COMPONENTE DE SISTEMA FOTOVOLTAICOS PARA LA IE. NUEVO TRIUNFO.

EN EL ÚLTIMO PERIODO 2018 SE LOGRÓ INICIAR CON LA EJECUCIÓN DE PARTIDAS COMPLEMENTARIAS QUE TIENE UN AVANCE FÍSICO DE 100% Y EN PROCESO DE DESIGNACIÓN DE RECEPCIÓN DE OBRA

AVANCE FINANCIERO 96.65%

AVANCE FÍSICO 100%

PARTIDAS COMPLEMENTARIAS CULMINADA, EN PROCESO DE DESIGNACIÓN DE COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2250405. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL II CICLO DE LA EBR EN LAS IIEE 0407, 0214, 0446, 0183, 137, 1121, 001, 313 Y 0662, CORREDOR EDUC. HUALLAGA CENTRAL MARGEN IZQUIERDA, JURISDICCION DE LAS UGEL MARISCAL CACERES, BELLAVISTA Y PICOTA - SAN MARTIN PIM : 14,569,012.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EL PROYECTO DE INVERSIÓN CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA NUEVA, ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y CAPACITACIÓN AL DOCENTE.

EN EL ÚLTIMO PERIODO 2018 SE LOGRÓ REALIZAR LA FIRMA ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA GANADOR PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

SE LOGRÓ INICIAR CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PRIMERA ETAPA

PROCESO DE INICIO DE EJECUCIÓN DE OBRA

AVANCE FINANCIERO 32.01%

b). Identificación de problemas presentados

NO HAY REPORTE

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO HAY REPORTE

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2250466. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL II CICLO DE LA EBR EN LAS IIEE 115, 008, 278, 1126, 121, 469 Y 231, DEL CORREDOR EDUCATIVO TOCACHE, JURISDICCION DE LA UGEL TOCACHE - SAN MARTIN PIM : 6,496,414.00

PLIEGO : 99459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2250466. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL II CICLO DE LA EBR EN LAS IIEE 115, 008, 278, 1126, 121, 469 Y 231, DEL CORREDOR EDUCATIVO TOCACHE,
JURISDICCION DE LA UGEL TOCACHE - SAN MARTIN

PIM : 6,496,414.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA NUEVA, ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y CAPACITACIÓN AL DOCENTE
 BENEFICIARIOS 5,797

LA EJECUCIÓN SE INICIARA EN ETAPAS, LA PRIMERA ETAPA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INICIO DE EJECUCIÓN DE OBRA DEL COMPONENTE I Y II
 EN PROCESO DE SOLICITUD DE ADELANTO DIRECTO Y DE MATERIALES
 AVANCE FINANCIERO EN EL AÑO 2018 1.64%

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2264502. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL MARCO DE LA AMPLIACION DE COBERTURA 2014, EN EL II CICLO DE LA EBR, EN LAS IE N 00910, 210, 206 Y 455,
SECTOR CORDILLERA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, JURISDICCION DE LA UGEL MOYOBAMBA - SAN MARTIN

PIM : 6,655,249.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

ESTUDIANTES DEL II CICLO DE LA EBR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N 00910, 210, 206, Y 455, SECTOR CORDILLERA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, ACCEDEN A UN ADECUADO SERVICIO EDUCATIVO.
 QUILLOALLPA, SUGLLAQUIRO, COORDILLERA ANDINA, NUEVO JAEN
 BENEFICIARIOS 1,629

EN EL ÚLTIMO PERIODO SE LOGRÓ REALIZAR LA FIRMA ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA GANADOR PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
 SE ENCUENTRA EN PROCESO DE SOLICITUD DE ADELANTO DIRECTO Y DE MATERIALES
 AVANCE FINANCIERO 8.49%
 ESTADO DE LA OBRA PROCESO DE INICIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

b). Identificación de problemas presentados

NO REPORTA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO REPORTA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2270622. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL MARCO DE LA AMPLIACION DE COBERTURA 2014, EN EL II CICLO DE LA EBR EN LAS I.E N 003, 002, 219, 007, 101
Y 157, DISTRITOS DE SAPOSOA Y EL ESLABON, JURISDICCION DE LA UGEL HUALLAGA - SAN MARTIN

PIM : 4,417,914.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA NUEVA, ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y CAPACITACIÓN AL DOCENTE
 NUEVO TRIUNFO, (I.E. N° 219), SAN REGIS, (I.E. N 101), AGUA AZUL, (I.E. N 007), TANGER, (I.E. N 003), LA COLLPA, (I.E. N 157), CIUDAD DE SAPOSOA , (I.E. N 002 - FIR)

PLIEGO : 99459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2270622. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL MARCO DE LA AMPLIACION DE COBERTURA 2014, EN EL II CICLO DE LA EBR EN LAS I.E N 003, 002, 219, 007, 101 Y 157, DISTRITOS DE SAPOSOA Y EL ESLABON, JURISDICCION DE LA UGEL HUALLAGA - SAN MARTIN **PIM : 4,417,914.00**

BENEFICIARIOS 2,842

OBRA FINALIZADA AL 100% LOGRANDO MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EL EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y CAPACITACIÓN AL DOCENTE

EN EL ÚLTIMO PERIODO 2018 SE LOGRÓ CONCLUIR CON LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE PARTIDAS COMPLEMENTARIAS, LO CUAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INICIO DE EJECUCIÓN DE OBRA.

AVANCE FINANCIERO 97.34

PARTIDAS COMPLEMENTARIAS EN PROCESO DE INICIO DE EJECUCION DE OBRA

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2296389. AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 0323 ALEJANDRO ESPINOZA SIFUENTES DE LA LOCALIDAD DE JORGE CHAVEZ, DISTRITO DE UCHIZA - TOCACHE - SAN MARTIN **PIM : 5,238,946.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

INICIO DE EJECUCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA 001-2018-GRSM-GTAH-T/MRAT-T/G; CÓDIGO 20542216906

CONTRATISTA MANUEL JESÚS ECOS VÁSQUEZ S.A.C. 12/07/2018

AVANCE FÍSICO ACUMULADO A DICIEMBRE 2018 29.59 %

b). Identificación de problemas presentados

NO REPORTA PROBLEMAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2304589. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA, EN LAS II.EE. N 210, N 470, N 0003, N 0048, N 0228 Y N 0314, JURISDICCION DEL DISTRITO, PROVINCIA Y UGEL TOCACHE - SAN MARTIN **PIM : 7,979,128.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

ESTUDIANTES DEL II CICLO DE LA EBR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N 00910, 210, 206, Y 455, SECTOR CORDILLERA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, ACCEDEN A UN ADECUADO SERVICIO EDUCATIVO.

QUILLOALLPA, SUGLLAQUIRO, COORDILLERA ANDINA, NUEVO JAEN

BENEFICIARIOS 1,629

EN EL ÚLTIMO PERIODO SE LOGRÓ REALIZAR LA FIRMA ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA GANADOR PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

SE ENCUENTRA EN PROCESO DE SOLICITUD DE ADELANTO DIRECTO Y DE MATERIALES

PLIEGO : 99459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2304589. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA, EN LAS II.EE. N 210, N 470, N 0003, N 0048, N 0228 Y N 0314,
JURISDICCION DEL DISTRITO, PROVINCIA Y UGEL TOCACHE - SAN MARTIN

PIM : 7,979,128.00

AVANCE FINANCIERO 4.36%

AMBITO: TOCACHE, ALMENDRA, PUCAYACU, SIN SIN, CEPESA

EN EL ÚLTIMO PERIODO 2018 SE LOGRÓ REALIZAR LA FIRMA ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA SUPERVISOR DE OBRA GANADOR PARA LA EJECUCIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA

EN PROCESO DE INICIO DE EJECUCIÓN DE OBRA

b). Identificación de problemas presentados

NO REPORTA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO REPORTA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2304907. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA, EN LAS II.EE N 186, N 0034, N 0163, N 0454, N 0671 Y N 0735,
DISTRITO DE POLVORA, JURISDICCION DE LA PROVINCIA Y UGEL TOCACHE - SAN MARTIN

PIM : 8,454,719.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA NUEVA, ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y CAPACITACIÓN AL DOCENTE.

SAN JUAN DE CAÑUTILLO, ISCOTE, SARGENTO LORES DE BALSAYACU, BELLO ORIENTE, BUENOS AIRES, CAÑUTO

BENEFICIARIOS 1,668

EN PROCESO DE INICIO DE EJECUCIÓN DE OBRA.

AVANCE FINANCIERO 5.97%

b). Identificación de problemas presentados

NO REPORTA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO REPORTA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2322300. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 0272 - ANDRES REATEGUI
REATEGUI DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA, PROVINICA EL DORADO, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

PIM : 3,724,886.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA NUEVA, ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y CAPACITACIÓN AL DOCENTE

AVANCE FÍSICO 100.00%

PARTIDAS COMPLEMENTARIAS: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 0272 - ANDRES REATEGUI REATEGUI DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA, PROVINICA EL DORADO, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

IMPLEMENTACIÓN DE ÁREAS DE JUEGOS LÚDICOS E IMPLEMENTACIÓN CON EQUIPO Y MOBILIARIO DE LA IE N° 272 ANDRÉS REÁTEGUI REATEGUI

PLIEGO : 99459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2322300. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 0272 - ANDRES REATEGUI
REATEGUI DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA, PROVINICA EL DORADO, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

PIM : 3,724,886.00

POBLACIÓN BENEFICIADA 2,646 HAB

AVANCE FINANCIERO 86.69%

PARTIDAS COMPLEMENTARIAS CULMINADA, EN PROCESO DE DESIGNACIÓN DE COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA

OBRA FINALIZADA AL 100% LOGRANDO MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EL EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y CAPACITACIÓN AL DOCENTE.

EN EL ÚLTIMO PERIODO 2018 SE LOGRÓ INICIAR CON LA EJECUCIÓN DE PARTIDAS COMPLEMENTARIAS QUE TIENE UN AVANCE FÍSICO DE 100% Y EN PROCESO DE DESIGNACIÓN DE RECEPCIÓN DE OBRA

EN EL 2018 SE LOGRÓ INAUGURAR Y HACER ENTREGA A LA POBLACIÓN Y DIRECTOR EL CENTRO EDUCATIVO

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2159965. MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES BASICAS PARA BRINDAR EL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. JOSE CARLOS MARIATEGUI - NARANJILLO - NUEVA
CAJAMARCA - RIOJA - SAN MARTIN

PIM : 1,080,022.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

CONSTRUCCIÓN DE NUEVA INFRAESTRUCTURA.

OBRA FINALIZADA AL 100% LOGRANDO MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

POBLACIÓN BENEFICIADA 7,462

b). Identificación de problemas presentados

PARTIDAS COMPLEMENTARIAS

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE CANCHA DEPORTIVA, SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS DE LLUVIA POR MÉTODO DE FILTRACIÓN O DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LA EJECUCIÓN DE PARTIDAS COMPLEMENTARIAS SE ENCUENTRA EN EJECUCION CON UN AVANCE FÍSICO DE 85.53%.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2248481. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E N 0001-JOSE ABELARDO QUIÑONEZ DEL BARRIO SANTA ROSA DE
LA CIUDAD DE JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - SAN MARTIN

PIM : 1,146,513.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

DOTAR DE INFRAESTRUCTURA ORIENTADO A CONTAR CON UNAS BUENA IMPLEMENTACIÓN Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA MEJORANDO LA COBERTURA EXISTENTE Y PUEDA ALBERGAR EL CRECIMIENTO VEGETATIVO PRODUCTO DE LAS MIGRACIONES

POBLACIÓN BENEFICIADA:

EL PROYECTO BENEFICIARIA A 164 ALUMNOS EN FORMA DIRECTA QUE SE ENCUENTRAN EN LA ACTUALIDAD RECIBIENDO CLASES E INDIRECTAMENTE A LA POBLACIÓN MIGRANTE QUE SE ESTARÁN INCORPORANDO EN LOS SIGUIENTES AÑO DE PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO.

PLIEGO : 99459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2248481. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E N 0001-JOSE ABELARDO QUIÑONEZ DEL BARRIO SANTA ROSA DE LA CIUDAD DE JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - SAN MARTIN

PIM : 1,146,513.00

MONTO DE INVERSIÓN : S/ 1 146 513.00

INVERSIÓN FÍSICA : 100 %

INVERSIÓN FINANCIERA : 100 %

PROYECTO QUE SE ENCUENTRA CULMINADO

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2319908. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I. E. N 00860, C.P. PLAYA HERMOSA DEL DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN

PIM : 2,126,562.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EL AVANCE FÍSICO ACUMULADO ES DE 27%, LA OBRA SE ENCUENTRA ATRASADA EN 8.94%, DE ACUERDO AL INFORME QUINCENAL DE OBRA N° 01- SUPERVISIÓN DE OBRA, REMITIDO CON CARTA N°013-2018-CSM.

b). Identificación de problemas presentados

LOS ATRASOS EN OBRA SE DEBE A LAS CONTINUAS PRECIPITACIONES PLUVIALES Y QUE ADEMÁS HAN DETERIORADO AL ACCESO A OBRA, IMPIDIENDO EL TRASLADO DE MATERIALES.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

DE PERSISTIR LOS PROBLEMAS DE RETRASO EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR EL CRONOGRAMA ACELERADO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y CRONOGRAMA REPROGRAMADO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2210628. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN GUERRA, EN EL DISTRITO DE JUAN GUERRA, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN

PIM : 2,857,897.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EL COSTO DEL PIP ASCIENDE A S/ 4,249,751.13

EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AÑO FISCAL 2018 FUE DE S/ 2 850 897,00

EJECUTANDO S/ 2 810 675,71

SE EJECUTÓ AL 100%, LA OBRA CONSISTIÓ EN EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, MEDIANTE LA DEMOLICIÓN DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE (06 AMBIENTES DECLARADOS EN EMERGENCIA), EN UNA ÁREA DE 380.05 M2; CONSTRUCCIÓN DE UN MODULO DE 04 AULAS (CON TECHO DE CALAMINA GALVANIZADA), EN UNA ÁREA DE 471.01 M2; CONSTRUCCIÓN DE UN MODULO PARA DIRECCIÓN, SALA DE PROFESORES, SALA DE IDIOMAS, BIBLIOTECA Y DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA (05 AMBIENTES IMPLEMENTADOS CON RECURSOS TECNOLÓGICOS AUDIOVISUALES, CON TECHO DE CALAMINA GALVANIZADA), EN UNA ÁREA DE 471.01 M2; CONSTRUCCIÓN DE UN MODULO DE 02 AULAS Y SERVICIOS HIGIÉNICOS (CON TECHO DE CALAMINA GALVANIZADA), EN UNA ÁREA DE 380.81 M2; CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS PARA LA LOSA DEPORTIVA (CON CONCRETO), EN UNA LONGITUD DE 85.00 ML; MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS EXISTENTES, EN UNA AREA DE 67.65 M2; CONSTRUCCIÓN DE CERCO

PLIEGO : 99459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2210628. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN GUERRA, EN EL DISTRITO DE JUAN GUERRA, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN

PIM : 2,857,897.00

PERIMETRICO (ALTURA DE 3.00 MTS E INCLUYE EL PORTÓN DE INGRESO), EN UNA LONGITUD DE 871.64 ML; ACONDICIONAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN PARA LA SALA DE IDIOMAS; IMPLEMENTACIÓN DE BIBLIOTECA (CON MOBILIARIO Y MATERIAL BIBLIOGRÁFICO); IMPLEMENTACIÓN CON MOBILIARIO ESCOLAR PARA 10 AMBIENTES Y CAPACITACIÓN TÉCNICA A LOS DOCENTES, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y PADRES DE FAMILIA DE LA INSTITUCIÓN, EN ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN, COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA, FÍSICA, QUÍMICA Y BIOLOGÍA, DE MANERA PRESENCIAL CON PROFESIONALES CAPACITADORES DE LA ZONA Y EN COORDINACIÓN CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JUAN GUERRA Y LA UGEL - SAN MARTÍN

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2214544. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E N00800 - EL CONDOR, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN

PIM : 3,089,430.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

LA OBRA INICIÓ SU EJECUCIÓN EL 03 DE MAYO DEL 2017, CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 210 DÍAS CALENDARIOS, FECHA DE TÉRMINO DE EJECUCIÓN EL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2017, CON UN PRESUPUESTO CONTRACTUAL DE 3 643 270,70 INCLUIDO IGV; LA OBRA HA TENIDO AMPLIACIONES DE PLAZO POR 74 DÍAS Y SE PARALIZÓ POR 14 DÍAS CALENDARIOS, SIENDO LA NUEVA FECHA DE CULMINACIÓN EL 25-02-2018

b). Identificación de problemas presentados

EL 14-02-2018, LA ENTIDAD TOMÓ LA DECISIÓN DE RESOLVER EL CONTRATO DE PLENO DERECHO MEDIANTE RGR N° 039-2018-GRSM-PEAM-01.00, ANTE LOS ATRASOS INJUSTIFICADOS DE LA CONTRATISTA. EL AVANCE FÍSICO ALCANZADO FUE DE 53.2%

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LA ENTIDAD SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0108. EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2280938. MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES BASICAS DEL SERVICIO DE EDUCACION TECNICA SUPERIOR EN EL I.E.S.T.P. RIOJA - PROVINCIA DE RIOJA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

PIM : 14,598,273.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE DEBE LOGRAR QUE LOS ESTUDIANTES ACCEDAN A UN SERVICIO EDUCATIVO TÉCNICO SUPERIOR ADECUADO EN EL I.E.S.T.P. RIOJA. EL NÚMERO DE LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS ES 5,113 PERSONAS. LA INVERSIÓN REQUERIDA PARA SU EJECUCIÓN ASCIENDE A S/15 525 833,01. LA OBRA SE ESTÁ EJECUTANDO POR ETAPAS, LA PRIMERA ETAPA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN CON EL UN AVANCE FÍSICO DE 95.0%, EL SEGUNDA ETAPA TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 3.23%. TIENE UN PIM - 2018 DE S/. 14 598 273.00, CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 61.2%

b). Identificación de problemas presentados

LA OBRA CONTINUARA SU EJECUCIÓN EN EL 2019

PLIEGO : 99459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0108. EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

**PRODUCTO PROYECTO : 2280938. MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES BASICAS DEL SERVICIO DE EDUCACION TECNICA SUPERIOR EN EL I.E.S.T.P. RIOJA - PROVINCIA DE RIOJA -
DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN****PIM : 14,598,273.00****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

NO REPORTO MAYORES PROBLEMAS

PLIEGO : 99460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**PIM : 4,860,876.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

HA TENIDO UNA EJECUCION PRESUPUESTAL DE S/ 2,261,588.11. SE HA REALIZADO ACCIONES DE PRE INVERSIÓN CORRESPONDIENTES

b). Identificación de problemas presentados

SIN COMENTARIOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SIN COMENTARIOS

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0114. DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS

PRODUCTO PROYECTO : 2092892. FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA CEBOLLA EN LA PROVINCIA DE TACNA Y JORGE BASADRE, REGION TACNA**PIM : 1,096,335.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

HA TENIDO UNA EJECUCION PRESUPUESTAL DE S/ 956,568.26. EN EL COMPONENTE 01, SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD 10: COSTOS DE PRODUCCIÓN, TALLER CON UN TOTAL DE 30 PARTICIPANTES EL DÍA 12 DE DICIEMBRE 2018.

SE HA DADO INICIO A LA SIEMBRA DE CEBOLLA PARA LA CAMPAÑA DE VERANO CON LA VARIEDAD PANTERA ROSA, LOGRANDO SEMBRAR HASTA LA ACTUALIDAD 11,501 METROS LINEALES, LOS QUE SERVIRÁN PARA TRASPLANTAR 13 HAS. APROXIMADAMENTE, ESTA ÁREA SE PUEDE INCREMENTAR DADA LA SITUACIÓN ACTUAL DEBIDO A QUE EXISTE UNA REDUCIDA ÁREA DE PLANTACIÓN A NIVEL NACIONAL Y ADEMÁS QUE HAY UN BUEN GRUPO DE PRODUCTORES QUE ESTÁN CON INTENCIÓN DE SIEMBRA QUE PUEDE SER PARA LA CAMPAÑA DE VERANO O PARA LA CAMPAÑA DE INVIERNO.

EN EL COMPONENTE 02, SE EJECUTÓ UN TALLER DE ACCIÓN 06: EVALUACIÓN Y PROPUESTA DE EXPERIENCIA ORGANIZACIONAL, REALIZADA EN LA AVENIDA SAN MARTIN N 491 (EX PALACIO MUNICIPAL, 2 NIVEL), CON LA PARTICIPACIÓN DE 18 PRODUCTORES DE CEBOLLA DE LOS DISTRITOS DE INCLÁN, GREGORIO ALBARRACÍN, SAMA, LOCUMBA Y LOS PALOS, SE DESARROLLÓ 02 REUNIONES DE MONITOREOS Y ACOMPAÑAMIENTO ACCIÓN 02. CON LOS PRODUCTORES AGRARIOS DE LA ASOCIACIÓN VALLE 2000.

EN EL COMPONENTE 03, SE CUMPLIÓ LA META DENOMINADA ACCIÓN 01 Y ACCIÓN 07:

b). Identificación de problemas presentados

EL SERVICIO DE INTERNET ES LIMITADO, ES NECESARIO CONTAR CON LÍNEA ABIERTA DE INTERNET PARA LA BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN COMERCIAL DE MANERA CONSTANTE, ASÍ COMO LA VISTA DE VIDEOS SOBRE MANEJO Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS.

EN EL SEGUIMIENTO DE ALMACIGO DE LAS PARCELAS UBICADAS EN LA ASOCIACIÓN SAN ANTONIO SE PUEDE APRECIAR LA DEFICIENCIA DE RIEGO Y FALTA DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO.

MÁS DEL 50% DE LOS SUELOS DE LA ASOCIACIÓN DE SAN ANTONIO MUESTRA PROBLEMAS DE SALINIDAD.

SE HA OBSERVADO QUE EXISTE DEFICIENCIAS EN LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO, LA CALIDAD DE AGUA MUESTRA FORMACIÓN DE SALES EN LOS PUNTOS DE EMISIÓN DE AGUA, DIFICULTANDO EL MANEJO DEL CULTIVO EN SU ETAPA DE ALMÁCIGOS.

EL ÁREA PROPUESTA PARA REALIZAR LA SIEMBRA DE CEBOLLA DE VERANO, ESTÁ SIENDO SUPERADO EN CUANTO AL ÁREA SEMBRADA PROGRAMADA DEBIDO AL PRECIO DE CEBOLLA QUE VA EN EL MERCADO POR ENCIMA DE 2.25 SOLES POR KG.

EN EL COMPONENTE 01:

EL ÁREA DE CULTIVO DE CEBOLLA EN ESTA CAMPAÑA ES AÚN MUY REDUCIDA EN EL DISTRITO DE LA YARADA LOS PALOS Y SE HA OBSERVADO QUE EL PANORAMA ES SIMILAR EN LOS DEMÁS DISTRITOS CEBOLLEROS DE LA REGIÓN (LOCUMBA, ILABAYA, INCLÁN Y SAMA LAS YARAS), ESTO DEBIDO PRINCIPALMENTE A LA CAÍDA DEL PRECIO EN LA CAMPAÑA DE VERANO DEL AÑO ANTERIOR.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CON RESPECTO A LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE 01, SE RECOMIENDA LO SIGUIENTE: INSTALACIÓN DE SEMILLEROS EN LA CAMPAÑA DE VERANO PARA LAS PARCELAS DEMOSTRATIVAS, SECTORES DE SAMA INCLÁN, LOCUMBA Y LA YARADA LOS PALOS.

REALIZAR EL TRASPLANTE EN EL SECTOR DE PAMPA LA JULIA POR MOSTRAR MENOR ÍNDICE DE SALINIDAD, COSTO DEL AGUA EN MENOR AL PLANIFICADO POR EL SISTEMA DE GOTEO, SE CUENTA CON SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO, SE REQUIERE SUBSANAR ALGUNAS DEFICIENCIAS.

DAR CONTINUIDAD AL TRABAJO QUE SE VENÍA REALIZANDO CON LOS PRODUCTORES EN EL CULTIVO DE CEBOLLA, MÁS AÚN CON LOS PRODUCTORES QUE INICIARON LA SIEMBRA PARA LA CAMPAÑA DE VERANO, A FIN DE ASEGURAR LOS CULTIVOS YA INSTALADOS QUE NECESARIAMENTE DEBEN PRODUCIR A PARTIR DEL MES DE MARZO A MAYO DE 2019.

PLIEGO : 99460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0114. DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS

PRODUCTO PROYECTO : 2092892. FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA CEBOLLA EN LA PROVINCIA DE TACNA Y JORGE BASADRE, REGION TACNA**PIM : 1,096,335.00**

REUNIRSE Y COORDINAR CON LOS PRESIDENTES DE ASOCIACIONES A FIN DE CONVOCAR A LOS PRODUCTORES QUE YA COLOCARON CEBOLLA EN OTROS SECTORES, ASÍ COMO A LOS POTENCIALES PRODUCTORES QUE ESTABAN CON INTENCIÓN DE SIEMBRA, VISITARLOS Y VER LA POSIBILIDAD DE INICIAR ALGUNA CAMPAÑA CON CEBOLLA.

DE ACUERDO AL CRECIMIENTO DEL ÁREA DE ATENCIÓN EN LA CAMPAÑA DE VERANO SE DEBE INCREMENTAR EL NÚMERO DE TÉCNICOS DE CAMPO, PARA PODER CUBRIR EL ÁREA DEMANDANTE.

CONTINUAR EL APOYO A LOS PRODUCTORES CON LOS EQUIPOS DE FUMIGACIÓN, YA QUE ESTO PERMITE QUE HAGAN UNA APLICACIÓN UNIFORME, DE ESTA MANERA SE HACE TAMBIÉN UN CONTROL MUCHO MÁS EFICIENTE.

SEGUIR EL MONITOREO DE PRECIOS DE CEBOLLA Y SUS PROYECCIONES DE SIEMBRA Y COSECHAS PARA EVITAR COMPETIR ENTRE REGIONES O ENTRE NOSOTROS MISMOS, ASEGURANDO CALIDAD PARA LOS MERCADOS INTERNACIONALES.

EN EL COMPONENTE 02 ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN EN PRODUCCIÓN DE CEBOLLA Y EN ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN PARA LA CADENA PRODUCTIVA DE LA CEBOLLA, SE RECOMIENDA PROSEGUIR CON EL SEGUIMIENTO RESPECTIVO DEL MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA SU LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN A LOS PRODUCTORES DE LAS ZONAS PRODUCTORAS DEL CULTIVO CEBOLLA COMPROMETIDOS, CONTINUAR LOS TALLERES PROGRAMADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LAS CAPACITACIONES PARA FORMALIZAR COOPERATIVAS A FIN DE QUE LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO TOMEN CONOCIMIENTO SOBRE LOS BENEFICIOS DE LA FORMALIZACIÓN DE COOPERATIVAS ARTICULADOS A TRAVÉS DE LA INSTALACIÓN DE MESA TÉCNICA REGIONAL DE LA CADENA PRODUCTIVA AGROPECUARIA.

EN TANTO QUE EL COMPONENTE 03: DESARROLLO DE INTELIGENCIA COMERCIAL PARA LA CEBOLLA, SE RECOMIENDA MEJORAR EL TRABAJO ARTICULADO ENTRE LOS 03 COMPONENTES DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA CEBOLLA EN LA PROVINCIA DE TACNA Y JORGE BASADRE, REGIÓN TACNA. QUE PERMITA CULMINAR LAS METAS Y OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE TRABAJO 2018.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2000270. GESTION DE PROYECTOS**PIM : 6,579,252.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

HA TENIDO UNA EJECUCION PRESUPUESTAL DE S/ 6,260,193.88. SOPORTE TECNICO Y DIRECTRIZ PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES DEL PROYECTO ESPECIAL TACNA (PET). EJECUCION DEL PROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE - PAMA, EN SU FASE INICIAL.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2000351. OPERACION Y MANTENIMIENTO**PIM : 3,172,070.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

HA TENIDO UNA EJECUCION PRESUPUESTAL DE S/ 2,657,206.12. SE HA REALIZADO 5 MANTENIMIENTOS POR PARTE DE EL PET

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

PLIEGO : 99460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2000351. OPERACION Y MANTENIMIENTO**PIM : 3,172,070.00****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

NINGUNO

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2094012. MEJORAMIENTO DEL CANAL CHIQUITOMA - CALLERACO - CENTRO POBLADO TOTORA - CANDARAVE - TACNA**PIM : 2,869,053.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EL PROYECTO NO SE EJECUTO,

b). Identificación de problemas presentados

DEBIDO A UN CONVENIO ENTRE EL PET Y LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL, EL GOBIERNO REGIONAL ESTUVO A CARGO DEL PROCESO DE SELECCION, POSTERIORMENTE HUBO CONSULTAS Y OBSERVACIONES.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE DISOLVIO EL CONVENIO EN ENERO 2019

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2106687. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PROVISION DE AGUA PARA DESARROLLO AGRICOLA EN EL VALLE DE TACNA - VILAVILANI II - FASE I**PIM : 8,540,109.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

HA TENIDO UNA EJECUCION PRESUPUESTAL DE S/ 1,877,191.35. EL PROYECTO NO SE EJECUTO, PERO HUBO ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.

b). Identificación de problemas presentados

SE FIRMO EL CONTRATO DE EJECUCION, PERO EN EL MES DE MARZO SE DECLARO NULO EL CONTRATO A RAZON QUE SE EVIDENCIABA QUE HABIA INFORMACION IRREGULAR POR PARTE DEL PROVEEDOR. SE TRANSFIRIO A LA SEDE CENTRAL EL PRESUPUESTO PARA LA EJECUCION DEL HOSPITAL

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EL CONTRATO SE FUE A PROCESO DE ARBITRAJE

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO : 2145811. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TA 530 TRAMO CHEJAYA - HUANUARA, DISTRITO DE HUANUARA, PROVINCIA DE CANDARAVE, REGION TACNA**PIM : 3,049,525.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

HA TENIDO UNA EJECUCION PRESUPUESTAL DE S/ 2,561,441 SE EFECTUARON PARTIDAS DE OBRA DE SANEAMIENTO FISICO Y COMPENSACION DE PREDIOS AFECTADOS CON LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA, ADEMAS EL PROGRAMA DE ADECUACION Y MANEJO AMBIENTAL.

PLIEGO : 99460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO : 2145811. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TA 530 TRAMO CHEJAYA - HUANUARA, DISTRITO DE HUANUARA, PROVINCIA DE CANDARAVE, REGION TACNA**PIM : 3,049,525.00****b). Identificación de problemas presentados**

LA FALTA DE ATENCION OPORTUNA CON ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES EN EL PLAZO PREVISTO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE AGILICEN LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO : 2148795. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TA-109: TRAMO TICACO-CANDARAVE, TACNA**PIM : 18,359,484.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

HA TENIDO UNA EJECUCION PRESUPUESTAL DE S/ 807,027.75 PARA LA CULMINACION DE ASFALTADO A NIVEL B/CAPA, OBRAS DE ARTE Y SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL. SANEAMIENTO FISICO Y COMPENSACION DE PREDIOS (AFECTACIONES) Y ELABORACION DEL PROGRAMA DE ADECUACION Y MANEJO AMBIENTAL (PAMA).

b). Identificación de problemas presentados

NO SE CULMINO CON LA ELABORACION DE PAMA Y COMPENSACION DE PREDIOS (AFECTACIONES). ADEMAS ESTA PENDIENTE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE RIO SALADO Y CONSTRUCCION DE TRAMO DE CARRETERA POR UNIR EL PUENTE EXISTENTE SOBRE EL RIO CALLAZAS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EN EL AÑO 2019 CULMINAR CON LAS ACTIVIDADES Y OBRAS PENDIENTES DE LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2240686. CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL EN LA ASOC. DE VIVIENDA JUAN VELASCO ALVARADO Y ALFONSO UGARTE, PROVINCIA DE TARATA - TACNA**PIM : 1,623,935.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

HA TENIDO UNA EJECUCION PRESUPUESTAL DE S/ 1,108,361.23. SE HA EJECUTADO AL 98%

b). Identificación de problemas presentados

DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TECNICO, POR NO CONSIDERAR TRABAJOS ADICIONALES NECESARIO, LO QUE GENERO RETRASO EN EL AVANCE FISICO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

MODIFICACIÓN AL EXPEDIENTE TECNICO, SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS DE LA LEY DE CONTRATACIONES - GENERACUIB DE EXPEDIENTE ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE

PLIEGO : 99460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2323324. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA VIA DE EVITAMIENTO, DE LA CIUDAD DE TARATA, PROVINCIA DE TARATA - TACNA**PIM : 1,793,127.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

HA TENIDO UNA EJECUCION PRESUPUESTAL DE S/ 1,663,561.62. SE HA REALIZADO LA PAVIMENTACION, SUBDRENAJES, ALCANTARILLAS, CUNETAS, SEÑALIZACION HORIZONTAL, CONEXIONES DOMICILIARIAS, MURO SECO, MURO DE PROTECCION.

b). Identificación de problemas presentados

REQUERIMIENTO DE LA APROBACIÓN DEL MTC PARA LA INTERVENCIÓN DE LA VÍA NO SE TENÍA PLAZO VIGENTE.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

MEJOR ORGANIZACIÓN EN LOS TRÁMITES DOCUMENTARIOS.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2329558. CREACION DEL PUENTE CARROZABLE HIGUERANI DE LA VA VECINAL TA-570 EN EL ANEXO DE HIGUERANI, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA**PIM : 994,211.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

HA TENIDO UNA EJECUCION PRESUPUESTAL DE S/ 955,099.57. SE CULMINO AL 100% Y SE LOGRO LA TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE MIRAVE, HIGUERANI Y TOQUEPALA.

b). Identificación de problemas presentados

LA EJECUCION DEL PUENTE EN EPOCAS DE LLUVIA DIFICULTA EL NORMAL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROGRAMAR SU EJECUCION EN EPOCA QUE NO CAE LLUVIA.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2343826. CREACION DEL PUENTE CARROZABLE EN LA QUEBRADA HUANUARA DEL ANEXO DE CHEJAYA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA**PIM : 969,733.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

HA TENIDO UNA EJECUCION PRESUPUESTAL DE S/ 944,651.51. EL PROYECTO HA SIDO EJECUTADO POR CONTRATA, ADJUDICACION SIMPLIFICADA, EJECUCION FISICA AL 100%

b). Identificación de problemas presentados

SIN COMENTARIOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SIN COMENTARIOS

PLIEGO : 99460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO : 2305142. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GESTION TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA**PIM : 1,582,308.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

HA TENIDO UNA EJECUCION PRESUPUESTAL DE S/ 1,253,736.55. SE EJECUTO AL 100% EL COMPONENTE 1 INFRAESTRUCTURA FISICA.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SIN COMENTARIOS

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO : 2129736. AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE CALANA A 500 LS EN LA PROVINCIA DE TACNA**PIM : 1,404,961.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

HA TENIDO UNA EJECUCION PRESUPUESTAL DE S/ 1,356,661.84. OBRA EJECUTADA POR ADMINISTRACION DIRECTA, EJECUTANDOSE AL 100%.

b). Identificación de problemas presentados

LA DEMORA EN LA TRANSFERENCIA A LA EPS, DEBIDO A LOS REQUISITOS, EL PROCEDIMIENTO ES LARGO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

POR PARTE DE LA EPS SE AGILICEN LOS TRAMITES

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2247678. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO CAPLINA, DISTRITO DE PACHIA - TACNA - TACNA**PIM : 1,664,669.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

HA TENIDO UNA EJECUCION PRESUPUESTAL DE S/ 1,542,616.69. LA OBRA HA SIDO EJECUTADA POR CONTRATA, TENIENDO UN AVANCE DEL 100%.

b). Identificación de problemas presentados

INCOMPATIBILIDAD DEL EXPEDIENTE CON EL TERRENO, HAY PROBLEMAS CON LA LINEA DE CONDUCCIÓN QUE FORMO PARTE DEL PROYECTO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LA INCOMPATIBILIDAD SE CORRIGIO CON EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN

PLIEGO : 99460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 041. DESARROLLO URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0090. PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2334946. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO FUNERARIO DE INHUMACION DEL CEMENTERIO GENERAL DE TALABAYA EN EL CP TALABAYA, DISTRITO DE ESTIQUE, PROVINCIA DE TARATA, DEPARTAMENTO DE TACNA

PIM : 1,012,251.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

HA TENIDO UNA EJECUCION PRESUPUESTAL DE S/ 985,118.81. SE HA LIQUIDADO Y RECEPCIONADO EL PROYECTO.

b). Identificación de problemas presentados

SIN PROBLEMAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SIN COMENTARIOS

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 043. SALUD COLECTIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2255113. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD METROPOLITANO EN EL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, REGION TACNA

PIM : 3,223,730.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

HA TENIDO UNA EJECUCION PRESUPUESTAL DE S/ 47,576.59. SE FIRMO EL CONTRATO PARA LA EJECUCION EL COMPONENTE 01 INFRAESTRUCTURA Y COMPONENTE 02 EQUIPAMIENTO

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN LA FIRMA CON EL CONTRATISTA PARA EL INICIO DEL COMPONENTE 01 Y COMPONENTE 02 PARA INICIAR EL COMPONENTE 04. FALTA REALIZAR LAS COORDINACIONES CON EL DIRECTOR DEL CENTRO DE SALUD.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

MEJOR COORDINACIÓN PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS AMBIENTES CON EL DIRECTOR DEL CENTRO DE SALUD.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 043. SALUD COLECTIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0095. CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD

PRODUCTO PROYECTO : 2319091. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROMOCION, PREVENCION Y CONTROL DE ANEMIA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS Y MADRES GESTANTES DE LA REGION TACNA

PIM : 2,179,130.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

HA TENIDO UNA EJECUCION PRESUPUESTAL DE S/ 891,404.50. EJECUTANDO EL COMPONENTE 03 FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA ALIMENTICIA Y NUTRICIONAL SE ADQUIRIERON 270,000 GALLETAS FORTIFICADAS Y FUERON ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD A 59 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGIÓN TACNA.

COMPONENTE 04: DIFUSIÓN, CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: LANZAMIENTO OFICIAL DEL PROYECTO, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE ANEMIA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS Y MADRES GESTANTES DE LA REGIÓN TACNA

JORNADA REGIONAL DE DIFUSIÓN, NUTRIALIMENTÁNDONOS, VENCEMOS A LA ANEMIA

JORNADA REGIONAL DE DIFUSIÓN, NUTRICANTANDO, VENCEMOS A LA ANEMIA

PUBLICIDAD EN MEDIOS DIGITALES, PASANTÍAS DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA ANEMIA A LAS LOCALIDADES CON INTERVENCIONES SIMILARES, SEMINARIO INTERNACIONAL, LUCHANDO CONTRA LA ANEMIA.

TODO ELLO HACE UN AVANCE FISICO DEL PROYECTO DE 8.69%.

PLIEGO : 99460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 043. SALUD COLECTIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0095. CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD

PRODUCTO PROYECTO : 2319091. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROMOCION, PREVENCION Y CONTROL DE ANEMIA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS Y MADRES GESTANTES DE LA REGION TACNA**PIM : 2,179,130.00****b). Identificación de problemas presentados**

EL PROYECTO A LA FECHA NO CUENTA CON UNA LÍNEA BASE, LO QUE CONLLEVA QUE NO SE TIENE INDICADORES PARA PODER MEDIR LOS NIVELES DE IMPACTO EN CADA UNA DE SUS INTERVENCIONES. EXISTIERON DEMORAS CONSIDERABLES QUE HAN AFECTADO DE MANERA CRÍTICA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE TRABAJO DEL PROYECTO, ES DECIR, LOS RETRASOS EXCESIVOS EN LA APROBACIÓN DE LOS PEDIDOS DE COMPRA Y/O SERVICIOS, TÉRMINOS DE REFERENCIA, CONFORMIDADES DE PAGO Y PROCESOS DE SELECCIÓN POR PARTE DE LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS AUXILIARES Y LA OFICINA EJECUTIVA DE SUPERVISIÓN, NO SE HAN EJECUTADO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA PUBLICIDAD, DEBIDO A LA LEY N° 28874, LEY QUE REGULA LA PUBLICIDAD ESTATAL, PUBLICIDAD EN MEDIOS RADIALES
 PUBLICIDAD EN MEDIOS ESCRITOS, PUBLICIDAD EN MEDIOS TELEVISIVOS, MICRONOTICIEROS JUNTOS CONTRA LA ANEMIA, EVALUACIÓN Y MONITOREO DE MEDIOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE RECOMIENDA REDUCIR LOS TIEMPOS PARA LAS APROBACIONES DE LOS PEDIDOS DE COMPRA Y/O SERVICIOS, TÉRMINOS DE REFERENCIA, CONFORMIDADES DE PAGO Y PROCESOS DE SELECCIÓN POR PARTE DE LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS AUXILIARES Y LA OFICINA EJECUTIVA DE SUPERVISIÓN.
 SE RECOMIENDA REALIZAR UN TRABAJO EN CONJUNTO A NIVEL DE LAS GERENCIAS REGIONALES A FIN DE OPTIMIZAR LOS PROCESOS INTERNOS QUE AGILICEN Y CONDUZCAN UNA MEJORA EN LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL.
 SE RECOMIENDA LA REPROGRAMACIÓN DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS PARA EL PLAN DE TRABAJO DEL 2019 DEL PROYECTO, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE ANEMIA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS Y MADRES GESTANTES DE LA REGIÓN TACNA:
 COMPONENTE 01: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN O LÍNEA BASE DE ANEMIA DE NIÑOS MENORES A 05 AÑOS Y MADRES GESTANTES
 COMPONENTE 03: FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA ALIMENTICIA Y NUTRICIONAL O GENERACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA METODOLÓGICA EDUCATIVA, JUNTOS CONTRA LA ANEMIA
 A) ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA REDUCCIÓN DE LA ANEMIA
 B) IMPLEMENTACIÓN DE FITOTOLDOS EN II.EE. IMPLEMENTACIÓN DE PLANTAS DE REMOCIÓN DE ARSÉNICO
 COMPONENTE 04: DIFUSION, CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN O JORNADAS DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA ANEMIA
 A) CREACIÓN DE MASCOTAS/ CARICATURAS DE LA, EL NUTRIESCUADRÓN CONTRA LA ANEMIA, B) MICRONOTICIEROS JUNTOS CONTRA LA ANEMIA
 C) PUBLICIDAD EN MEDIOS ESCRITOS
 D) PUBLICIDAD EN MEDIOS TELEVISIVOS
 E) EVALUACIÓN Y MONITOREO DE MEDIOS O PASANTÍAS DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA ANEMIA A LAS LOCALIDADES CON INTERVENCIONES SIMILARES
 A) PASANTÍA A COBAMBA

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO : 2192844. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA - REGION TACNA**PIM : 146,017,042.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

HA TENIDO UNA EJECUCION PRESUPUESTAL DE S/ 84,544,683.45, QUE EQUIVALE AL 57.8% EN LA EJECUCION DE LA OBRA QUE ALCANZO UN AVANCE DE 14.81%

b). Identificación de problemas presentados

EXISTE RETRAZO SIGNIFICATIVO EN LA EJECUCION FISICA POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA CONSORCIO SALUD TACNA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

QUE EN EL AÑO 2019 LA EMPRESA CONTRATISTA DE LA EJECUCION DE LA OBRA Y DE LA SUPERVISION REALICEN LAS ACCIONES PERTINENTES PARA LA CULMINACION DE LA OBRA Y EQUIPAMIENTO EN EL PLAZO ESTABLECIDO.

PLIEGO : 99460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO : 2409301. ADQUISICION DE COLONOSCOPIO, DESFIBRILADOR CARDIOVERTIDOR IMPLANTABLE ICD O DESFIBRILADOR PARA TERAPIA DE RE SINCRONIZACION CARDIACA CRT-D, ECOGRAFO, ESTERILIZADORES DE AIRE SECO O DE AIRE CALIENTE, MESAS DE PROCEDIMIENTOS PARA SALAS DE CIRUGIA, MONITORES PARA ULTRASONIDO O DOPPLER O ECO PARA USO MEDICO, VENTILADOR MECANICO, ECOGRAFO, ECOGRAFO Y MESAS DE PROCEDIMIENTOS PARA SALAS DE CIRUGIA; EN EL(LA) EESS HOSPITAL HIPOLITO UNANUE EN LA LOCALIDAD TACNA, DISTRITO DE TACNA, PROVIN **PIM : 1,974,000.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

HA TENIDO UNA EJECUCION PRESUPUESTAL DE S/ 943,095.07. CON LO QUE SE LOGRO ADQUIRIR EQUIPOS BIOMEDICOS : 1 ESTERILIZADOR - TUTTWAVER, 2 MESAS DE BIPEDESTACION - MIZUHO (PARA OPERACIONES), 01 COLONOSCOPIO, 1 VENTILADOR VOLUMETRICO MECANICO NEONATAL - PEDIATRICO, 01 MONITOR FETAL EDAN.

b). Identificación de problemas presentados

SE TUVO PROBLEMAS EN LOS PROCESOS DE SELECCION PARA LA COMPRA DE EQUIPOS Y EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS MISMOS EQUIPOS A COMPRAR.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LOS PROCESOS DE SELECCION PARA LA COMPRA DE EQUIPOS DEBEN SER LLEVADOS A CABO POR ESPECIALISTAS EN LA MATERIA Y LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS EQUIPOS DEBEN DE CONTAR CON LA PARTICIPACION DE EXPERTOS Y DE LOS ESPECIALISTAS DEL MANEJO DE EQUIPOS.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2116595. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL TARATA, DISTRITO DE TARATA - TARATA - TACNA **PIM : 2,511,481.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

HA TENIDO UNA EJECUCION PRESUPUESTAL DE S/ 31,011.24. SE HIZO GASTOS EN GESTION DEL PROYECTO. NO SE INICIO LA EJECUCION FISICA DEL PROYECTO

b). Identificación de problemas presentados

SIN COMENTARIOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SIN COMENTARIOS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2250126. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N 42099 MANUELA FLOR DE SILVA EN LOS NIVELES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA EDUCACION BASICA REGULAR EN EL DISTRITO DE TARUCACHI, PROVINCIA DE TARATA - TACNA **PIM : 4,220,135.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

HA TENIDO UNA EJECUCION PRESUPUESTAL DE S/ 4,171,761.12. TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100%, LA OBRA SE HA CULMINADO EN SU COMPONENTE I y II AL 100%

b). Identificación de problemas presentados

DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TECNICO, LO QUE GENERO LA EJECUCION DE MAYORES PRESTACIONES ADICIONALES.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

MODIFICACIÓN AL EXPEDIENTE TECNICO,ACORDE A LA LEY DE CONTRATACIONES - GENERACION DE EXPEDIENTE ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01.

PLIEGO : 99460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2173469. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. 354 VIRGEN MARIA, EN EL DISTRITO DE SAMA INCLAN, PROVINCIA DE TACNA - TACNA**PIM : 1,538,604.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

HA TENIDO UNA EJECUCION PRESUPUESTAL DE S/ 552,691.97. OBRA CULMINADA FISICAMENTE AL 100%

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

MEJOR GESTION Y COORDINACION EN CUANTO AL PRESUPUESTO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2294607. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N 464 EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA CORAZON DE MARIA, DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA, TACNA - TACNA**PIM : 2,436,574.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

HA TENIDO UNA EJECUCION PRESUPUESTAL DE S/ 2,434,907.63. EL PROYECTO SE LLEVO A CABO POR LICITACION PUBLICA, EJECUTANDOSE AL 100%.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SIN COMENTARIOS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2303393. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I N 469 - AA.HH. PROMUVI VILLA HEROES DEL CENEPA, DISTRITO GREGORIO ALBARRACIN, TACNA - TACNA**PIM : 3,488,047.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

HA TENIDO UNA EJECUCION PRESUPUESTAL DE S/ 2,300,063.15. LA OBRA PRESENTA UN AVANCE FISICO ADELANTADO, POR LA IMPLEMENTACION DE HORAS DE TRABAJO POR CULMINAR LA OBRA PARA EL INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2019

b). Identificación de problemas presentados

EXISTENCIA DE 01 MODULO ESCOLAR DEL PRONEID

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

MODIFICACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, ACORDE ALA LEY DE CONTRATACIONES - GENERACION DE EXPEDIENTE ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE N 01

PLIEGO : 99460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2196394. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE N42217 NUESTROS HEROES DE LA GUERRA DEL PACIFICO EN EL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA PIM : 9,878,828.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

HA TENIDO UNA EJECUCION PRESUPUESTAL DE S/ 4,516,677.03. TIENE UN AVANCE FISICO DE 67.75%, LA OBRA PRESENTA UN AVANCE FISICO ADELANTADO, POR LA IMPLEMENTACION DE HORAS DE TRABAJO POR CULMINAR LA OBRA PARA EL INCIO DEL AÑO ESCOLAR 2019

b). Identificación de problemas presentados

EXISTENCIA DE 01 MODULO ESCOLAR DEL PRONEID

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

MODIFICACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, ACORDE ALA LEY DE CONTRATACIONES - GENERACION DE EXPEDIENTE ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE N 01

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2251296. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 43003 CARLOS ARMANDO LAURA EN EL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA-TACNA PIM : 1,454,371.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

HA TENIDO UNA EJECUCION PRESUPUESTAL DE S/ 1,088,256.07. SE HA CULMINADO CON EL INFORME FINAL DE LOS COMPONENTES DE EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION.

b). Identificación de problemas presentados

EXISTE UN LAUDO ARBITRAL POR PARTE DEL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE ESTA A LA ESPERA DEL LAUDO ARBITRAL POR PARTE DE INFRAESTRUCTURA, PARA PODER LIQUIDAR LA OBRA.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2300397. INSTALACION DE LOS SERVICIOS BASICOS Y URBANISTICOS PARA EL COLEGIO DE ALTO RENDIMIENTO (COAR), DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA PIM : 1,928,744.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

HA TENIDO UNA EJECUCION PRESUPUESTAL DE S/ 104,091.69. PARALIZADO (ACTA DE SUSPENSION DE OBRA)

b). Identificación de problemas presentados

RESTRICCIONES PARA LA CONSTRUCCION, AUTORIZACIONES Y PERMISOS PREVIOS PARA LA EJECUCION DE OBRA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE PRESENTO LOS EXPEDIENTES TECNICOS A LA EPS TACNA S.A. Y PROVIAS NACIONAL PARA LOS PERMISOS Y AUTORIZACIONES DE EJECUCION DE OBRA

PLIEGO : 99460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0108. EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2159732. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO TECNICO PRODUCTIVO CETPRO GREGORIO ALBARRACIN DE TARATA, DISTRITO DE TARATA - TARATA - TACNA**PIM : 1,483,477.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

HA TENIDO UNA EJECUCION PRESUPUESTAL DE S/ 44,359.96. SE REALIZO LA LICITACION PUBLICA Y SE FIRMO EL CONTRATO PARA SU EJECUCION EL 20 DE DICIEMBRE.

b). Identificación de problemas presentados

SIN PROBLEMAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SIN COMENTARIOS

FUNCION : 23. PROTECCION SOCIAL

DIVISION FUNCIONAL : 051. ASISTENCIA SOCIAL

GRUPO FUNCIONAL : 0115. PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

PRODUCTO PROYECTO : 2218151. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LOCAL PARA PERSONAS ALTAMENTE VULNERABLES DE CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA**PIM : 3,580,051.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

HA TENIDO UNA EJECUCION PRESUPUESTAL DE S/ 3,293,778.78. SE HA CULMINADO EL 99.5% DE AVANCE FISICO, EN CUANTO A INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO, SE EFECTUO LA CODIFICACION PATRIMONIAL DE LOS BIENES EN UN 90% CULMINO. CON UN ADICIONAL DE OBRA SE INSTALO LA SUB ESTACION ELECTRICA.

b). Identificación de problemas presentadosPROBLEMAS PORQUE EL CONTRATISTA NO HA ENTREGADO EL COMPONENTE 01 Y 02 A TIEMPO POR FALTA DE PAGO A ELECTROSUR POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA. SE GASTO FINANCIAMIENTO EN GASTOS GENERALES SIN TENER ALGÚN AVANCE FÍSICO.
INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DE LA CONTRATISTA.**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

SE HA COORDINADO REUNIONES DIRECTAS CON LA ENTIDAD BENEFICIARIA Y EL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA PARA LA OBTENCION DEL SUMINISTRO ELECTRICO.

FUNCION : 23. PROTECCION SOCIAL

DIVISION FUNCIONAL : 051. ASISTENCIA SOCIAL

GRUPO FUNCIONAL : 0115. PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

PRODUCTO PROYECTO : 2336107. CREACION DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A POBLACIONES VULNERABLES AFECTADAS POR VIOLENCIA FAMILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE TACNA**PIM : 2,891,666.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

HA TENIDO UNA EJECUCION PRESUPUESTAL DE S/ 129,744.43. SE APERTURO LA META PARA GESTION DEL PROYECTO. AUN NO SE INICIO SU EJECUCION FISICA.

b). Identificación de problemas presentados

SIN COMENTARIOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SIN COMENTARIOS

PLIEGO : 99461 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

PRODUCTO PROYECTO : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**PIM : 12,554,191.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

FALTA MAYOR INFORMACIÓN

b). Identificación de problemas presentados

NO SE PUEDEN IDENTIFICAR.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE REQUIERE DE UN MAYOR CONTROL DEL GASTO DE PARTE DE LOS FUNCIONARIOS

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0007. DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

PRODUCTO PROYECTO : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**PIM : 1,558,942.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE ELABORARON 24 ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**PIM : 923,264.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN

b). Identificación de problemas presentados

NO PUEDEN IDENTIFICARSE

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FALTA UN MAYOR CONTROL DEL GASTO DE PARTE DE LOS FUNCIONARIOS.

PLIEGO : 99461 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2239130. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA CRUZ, PROVINCIA DE TUMBES - TUMBES**PIM : 1,371,947.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE TERMINÓ DE EJECUTAR DICHA OBRA

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO.

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2309680. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA ALTA DIRECCION Y DE CONTROL DEL GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES, DISTRITO, PROVINCIA Y REGION TUMBES**PIM : 4,400,378.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE 03 NIVELES, ÁREA DE SESIONES, ÁREA DE ESPERA, CONSEJO REGIONAL, SS. HH. ,VARONES, MUJERES, DISCAPACITADOS, ARCHIVO GENERAL, UNIDAD FORMULADORA, OFREGERD, OCI, SALA DE REUNIONES, ÁREA DE TRABAJO DE AUDITORES, PATIO EXTERIOR, TRÁMITE DOCUMENTARIO, SECRETARÍA GENERAL, GERENCIA GENERAL, GOBERNACIÓN, SALA DE REUNIONES, SALA DE VISITAS OFICIALES, SECRETARIA, TERRAZA, VICE GOBERNACIÓN, SALA TÉCNICA, ASESOR, ALMACÉN GENERAL, AUDITORIO, PROSCENIO, CAMERINO, PASADIZO DE CIRCULACIÓN, ESCALERAS, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO.
 OBRA CULMINADA Y EN PROCESO DE RECEPCIÓN.

b). Identificación de problemas presentados

PROBLEMAS DE RECEPCIÓN DE LA OBRA, POR OBSERVACIONES EN LA MISMA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

DEBE LEVANTARSE OBSERVACIONES PARA LA RESPECTIVA RECEPCIÓN Y POSTERIOR LIQUIDACIÓN DE OBRA.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2194479. INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACION A LAS VIVIENDAS DEL AA. HH. 28 DE JULIO TRAMO II DE LA QUEBRADA MARCO FELIPE DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA Y DEPARTAMENTO TUMBES**PIM : 2,648,384.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONSTRUCCIÓN DE 1,013.12 M DE PAVIMENTO RÍGIDO, 375.62 M2 DE VEREDAS, INSTALACIÓN DE 217.42 M DE TUBERÍA DE PVC DN 110MM., 01 VÁLVULA,, 01 GRIFO CONTRA INCENDIO, INSTALACIÓN DE 204.95 M DE TUBERÍA PVC DN 200MM, 07 BUZONES, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO.
 OBRA CULMINADA, RECEPCIONADA Y EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO.

PLIEGO : 99461 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2194479. INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACION A LAS VIVIENDAS DEL AA. HH. 28 DE JULIO TRAMO II DE LA QUEBRADA MARCO FELIPE DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA Y DEPARTAMENTO TUMBES**PIM : 2,648,384.00****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

NINGUNO.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2339534. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALVAMENTO, RESCATE Y AUXILIO EN EL MEDIO ACUATICO DE LA UNIDAD DE SALVATAJE DE LA PNP, EN LA REGION TUMBES**PIM : 2,905,977.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONSTRUCCIÓN DE 15 TORRES DE VIGILANCIA, ADQUISICIÓN D EQUIPAMIENTO DE SALVAMENTO, 15 UNIDADES VEHÍCULO NÁUTICO, 15 UNIDADES VEHÍCULO TERRESTRE

b). Identificación de problemas presentados

PROYECTO CONTINUA EN EJECUCIÓN.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO.

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0045. PROMOCION DEL TURISMO

PRODUCTO PROYECTO : 2143043. MEJORAMIENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL MALECON DE ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES**PIM : 3,282,732.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**CONSTRUCCIÓN DE EMISORES (INSTALACIÓN DE 793.02 M DE TUBERÍA HDPPE DN 400, 180.93 M TUBERÍA DOBLE PARED DN 200, 243.21 M DE TUBERÍA DOBLE PARED PVC DN 160MM Y CONSTRUCCIÓN DE 16 BUZONES), 01 CÁMARA DE BOMBEO, EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO, LINEA DE IMPULSIÓN 173.19 M TUBERÍA PVC DN 160 MM, CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS, CAMBIO DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN Y SUB DISTRIBUCIÓN, MANTENIMIENTO DE 74 POSTES DE LUZ CON FAROLES ESFÉRICOS, PINTURA DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SERVICIO DE BAJA TENSIÓN, RESTAURAR LAS 05 FUENTES ORNAMENTALES.
OBRA EN EJECUCIÓN.**b). Identificación de problemas presentados**

SE HA RESUELTO CONTRATO A CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO EN EL ATRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EVALUACIÓN DEL SALDO DE OBRA, MEDIANTE CONSTATACIÓN FÍSICA Y ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE DE SALDO PARA SU EJECUCIÓN PARA CULMINACIÓN DE OBRA..

PLIEGO : 99461 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2190130. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LA IRRIGACION BECERRA-BELEN CABUYAL DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES

PIM : 4,601,502.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE ELABORO EXPEDIENTE TÉCNICO.

b). Identificación de problemas presentados

HUBIERON DEFICIENCIAS EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE .

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA SE ENCARGO DE SUBSANAR LAS DEFICIENCIAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2377917. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL PRINCIPAL PUERTO EL CURA -DISTRITO PAPAYAL, PROVINCIA ZARUMILLA Y DEPARTAMENTO TUMBES

PIM : 5,746,559.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE ELABORO EXPEDIENTE TÉCNICO.C

b). Identificación de problemas presentados

LAS DEFICIENCIAS FUERON OBSERVADAS POR LA PROPIA CONTRALORÍA DE LA REPÚBLICA; GERENCIA REGIONAL SE RESPONSABILIZO DE SUBSANAR DICHAS DEFICIENCIAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE ESTA ELABORANDO NUEVO EXPEDIENTE TÉCNICO.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO : 2301191. MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TU-111 TRAYECTORIA EMP. PE-1N (OVALO ZARUMILLA) - PTE. ZARUMILLA - DV. EL BENDITO - PTE. PIEDRITAS - PTE. BOLSICO DE LOS DISTRITOS DE ZARUMILLA - AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA Y REGION TUMBES

PIM : 7,731,114.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

CONSTRUCCIÓN DE 20,057.41 M2 e=2.5CM Y 39,098.29M2 e=7.5CM DE PAVIMENTO FLEXIBLE, 1102.18 M2 DE PAVIMENTO RÍGIDO, CUNETAS, ENROCADOS, REDUCTORES DE VELOCIDAD, 469.19 M REJILLA METÁLICA, DEMARCACIÓN EN PAVIMENTO, REDUCTORES DE VELOCIDAD, SEÑALES PREVENTIVAS, REGLAMENTARIAS, INFORMATIVAS, COLOCACIÓN DE GUARDA VÍAS. OBRA EN EJECUCIÓN.

b). Identificación de problemas presentados

SE RESOLVIÓ CONTRATO A CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO EN EL ATRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EVALUACIÓN DEL SALDO DE OBRA, MEDIANTE CONSTATAción FÍSICA DE OBRA, ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE DE SALDO PARA SU EJECUCIÓN PARA CULMINAR OBRA. ACCIONES LEGALES POR LAS RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

PLIEGO : 99461 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO : 2344128. MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TU-104 TRAMO CENTRO POBLADO CABUYAL - EL LIMON DEL DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL, PROVINCIA Y REGION TUMBES **PIM : 4,016,700.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

CONSTRUCCIÓN DE 10,137.60 M2 DE PAVIMENTO FLEXIBLE; 1,260 M. DE CUNETAS DE SECCIÓN TRIANGULAR, SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA, PREVENTIVA, REGLAMENTARIA, REDUCTORES DE VELOCIDAD, GUARDA VÍAS, ENROCADOS, TACHAS, BIDIRECCIONALES, DEMARCACIÓN EN PAVIMENTO Y REDUCTORES DE VELOCIDAD.
 OBRA CULMINADA, RECEPCIONADA Y EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO : 2428910. REPARACION DE VIAS DEPARTAMENTALES; EN EL(LA) CAMINO DEPARTAMENTAL TU 106, TRAMO 26 KM EN EMP. TU -104 (PAMPAS DE HOSPITAL) -BELEN -EL CUACHO, TRAMO BELEN - EL CAUCHO DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES **PIM : 2,723,891.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

CONSISTE EN LA REHABILITACIÓN DE 26 KM DE VÍA COMPRENDIDA DESDE EMPRESA DE LA TU-104 - BELÉN HASTA EL CAUCHO, A TRAVÉS DE SOLUCIONES BÁSICA COMO CARPETA DE AFIRMADO 0.20 DE ESPESOR EN UNA SECCIÓN VIAL DE 4 M.
 OBRA EN EJECUCIÓN.

b). Identificación de problemas presentados

UBICACIÓN DE OBRA ES EN ZONA MUY LLUVIOSA, SE TUVO QUE PARALIZARSE LA OBRA.. NO GENERO MAYORES GASTOS GENERALES.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

DEBE EMPEZAR SU EJECUCIÓN EN ÉPOCA NO LLUVIOSA.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2078372. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ZARUMILLA - EL BENDITO (RUTA 23-101) **PIM : 1,784,829.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE PROGRAMÓ PROYECTO PARA EFECTOS DE LIQUIDACIÓN DE OBRA.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO, SE PAGO COMPROMISO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

PLIEGO : 99461 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2345014. MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL DEL PASAJE ISABEL SALINAS NORTE, INCA YUPANQUI Y EL INCA DEL CENTRO POBLADO BUENOS AIRES, DISTRITO DE CORRALES - TUMBES - TUMBES

PIM : 1,499,843.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

CONSTRUCCIÓN DE 1013.12 M2 DE PAVIMENTO RÍGIDO, 375.62 M2 DE VEREDAS, INSTALACIÓN DE 217.42 M2 DE TUBERÍA PVC DN 110MM, 01 VÁLVULA, 01 GRIFO CONTRA INCENDIO, INSTALACIÓN DE 204.95 M DE TUBERÍA PVC DN 200 MM, 07 BUZONES, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO. OBRA EN EJECUCIÓN.

b). Identificación de problemas presentados

SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE LA OBRA A CONSECUENCIA DEL NO PRONUNCIAMIENTO DE LA APROBACIÓN DE ADICIONAL DE OBRA POR PARTE DE LA ENTIDAD.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REVISIÓN DE LA PARTE TÉCNICA DEL ADICIONAL DE OBRA, DEDUCTIVOS Y REDUCCIONES, PARA EL PRONUNCIAMIENTO TÉCNICO-LEGAL DE LA ENTIDAD A FIN DE REINICIAR TRABAJOS Y CULMINAR LA OBRA.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2379499. REHABILITACION DE VIAS DE LAS CALLES AVIACION, LAS ROSAS, CALLE JAZMINES, CALLE LAS ORQUIDEAS Y AV. FERNANDO BELAUNDE TERRY DE LA URB. ANDRES ARAUJO MORAN, DISTRITO, PROVINCIA Y REGION TUMBES

PIM : 1,087,994.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA NO ALCANZO INFORMACIÓN

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ES NECESARIO UNA MAYOR EXIGENCIA Y COORDINACIÓN A NIVEL DE GERENTES REGIONALES PARA SUBSANAR ESTA CARENCIA DE INFORMACIÓN.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0069. SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE

PRODUCTO PROYECTO : 2426218. REPARACION DE VIAS DEPARTAMENTALES; EN EL(LA) RUTA DEPARTAMENTAL TU 109, TRAMO EMP. TU - 108 EL HUASIMO - CABO INGA DISTRITO DE SAN JACINTO, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES

PIM : 834,181.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE ELABORO EXPEDIENTE TÉCNICO PARA INICIAR PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE OBRA.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO.

PLIEGO : 99461 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO : 2376858. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN AV. MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES - TUMBES**PIM : 2,296,856.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CONCRETO CON JUNTAS LONGITUDINALES, JUNTAS TRANSVERSALES EN LA PAVIMENTACIÓN Y COLOCACIÓN DE JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS. CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS DE CONCRETO; DE RAMPA DE CONCRETO, CONSTRUCCIÓN DE SARDINELES DE VEREDA CENTRAL CON TARRAJEO CON OCRE; COLOCACIÓN DE TIERRA DE CULTIVO EN JARDINERÍA; COLO CAR GRASS Y NIVELACIÓN DE BUZONES.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO.

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 055. GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0124. GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

PRODUCTO PROYECTO : 2318356. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS SOLIDOS, EN EL CENTRO POBLADO DE PUERTO PIZARRO, EN EL DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES - TUMBES**PIM : 1,114,455.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE ADQUIRIÓ UN CAMIÓN COMPACTADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS DE IMPORTANTE LOCALIDAD TURÍSTICA DE LA REGIÓN.
 ADQUISICIÓN DE BARREDERA DE PLAYA RECOLECTOR DE RESIDUOS SÓLIDOS LIMPIA PLAYA.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO.

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 041. DESARROLLO URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0090. PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2379907. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS, DE ESPARCIMIENTO Y TRANSITABILIDAD DEL PARQUE Y ALAMEDA DEL CENTRO POBLADO DE CERRO BLANCO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LA VIRGEN, PROVINCIA Y REGION TUMBES**PIM : 1,594,474.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DE 1,064.97 M2 CON VEREDA, GRADERÍA CON 02 JARDINERAS LATERALES, DOS ARCOS DE CONCRETO DE ALTURA 6.15 M, 03 ASTAS DE BANDERAS Y UN PROSCENIOS, ESCALERAS, BANCAS, RAMPAS, MURAL ARTÍSTICO, INSTALACIÓN ELÉCTRICA.
 OBRA CULMINADA Y EN PROCESO DE RECEPCIÓN.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO.

PLIEGO : 99461 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 043. SALUD COLECTIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0095. CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD

PRODUCTO PROYECTO : 2251078. MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN PRACTICAS SALUDABLES PARA MEJORAR LA SALUD DE LAS FAMILIAS EN LAS COMUNIDADES DE TODOS LOS DISTRITOS DE TUMBES - REGION DE TUMBES

PIM : 951,502.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PROYECTO SOCIAL SE CULMINO

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO.

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO : 2409277. ADQUISICION DE UNIDADES DE ULTRASONIDO O DOPPLER O ECO PULSO O ECOGRAFIA DE DIAGNOSTICO GENERAL PARA USO MEDICO, UNIDADES DE ULTRASONIDO O DOPPLER O ECO PULSO O ECOGRAFIA DE DIAGNOSTICO GENERAL PARA USO MEDICO, MAMOGRAFO DIGITAL Y UNIDAD ESTACIONARIA COMPLETA PARA TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA CT O CAT PARA USO MEDICO; EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL JOSE ALFREDO MENDOZA OLAVARRIA JAMO II-2 - EN LA LOCALIDAD TUMBES, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES

PIM : 5,454,000.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PROYECTO NO PUDO EJECUTARSE.

b). Identificación de problemas presentados

PROBLEMAS EN EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE BIENES

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

DEBE PONERSE MAYOR ATENCIÓN Y REALIZAR ACCIONES CORRECTIVAS DE NO REPETIRSE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS QUE BENEFICIAN A LA POBLACIÓN, PRINCIPALMENTE LAS DE MENORES RECURSOS.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2400484. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL, PISTAS Y VEREDAS EXTERIORES DEL IESTP CAP. FAP. JOSE ABELARDO QUIÑONES Y DEL IESP JOSE ANTONIO ENCINAS, DESDE LAS PROGRESIVAS 0+000 A LA PROGRESIVA 0+249.46 DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - REGION TUMBES

PIM : 2,207,870.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE ELABORÓ EXPEDIENTE TÉCNICO. ESTA PENDIENTE SU EJECUCIÓN.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO.

PLIEGO : 99461 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2421387. CREACION DEL SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES DEL IESTP CAP FAP JOSE ABELARDO. QUIÑONES TUMBES - DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES **PIM : 1,031,361.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

CONSTRUCCIÓN DE 790 M DE CUNETAS.
 INSTALACIÓN DE 370 M DE TUBERÍAS.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2262246. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. REPUBLICA DEL PERU EN EL DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO TUMBES **PIM : 924,002.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO, CERCO PERIMETRICO, CENTRO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS Y EDUCATIVOS, SUM, BATERÍA DE SS. HH., ZONA ADMINISTRATIVA, REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO Y CISTERNA, LOSA DEPORTIVA, SALA DE PROFESORES, VEREDAS PERIMETRALES, GUARDIANÍA , ÁREAS VERDES, TÓPICO, IMPLEMENTACIÓN DE COBERTURA EN LOAS, REHABILITACIÓN DE AULAS EXISTENTES, CAMPO DEPORTIVO, CAMERINOS Y SS. HH., MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO Y ESTACIONAMIENTO.
 OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA, RECEPCIONADA Y LIQUIDADADA.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2285903. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR EN LA I.E. N001 JOSE LISHNER TUDELA DEL DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES **PIM : 3,409,526.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE 03 NIVELES, CON AULAS (NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO), SS. HH. (HOMBRES, MUJERES Y DISCAPACITADOS), LABORATORIO, SUM, ÁREA RECEPTIVA, SALA DE ESPERA, ACCESOS, CASETA DE CONTROL, ÁREA DE REUNIÓN, PLATAFORMA DE USOS MÚLTIPLES, CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS, DEPÓSITO, PASADIZOS, ÁREA ADMINISTRATIVA (DIRECCIÓN, SUB DIRECCIÓN, TUTORÍA, ARCHIVO, SECRETARÍA), ESCALERAS, TALLER DE DIBUJO Y PINTURA, TALLER DE DANZAS, TALLER AL AIRE LIBRE, SALA DE PROFESORES, ALMACÉN GENERAL, ÁREAS VERDES, PATIO Y CIRCULACIONES, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO; ASÍ COMO AMBIENTES TEMPORALES: 21 AULAS PREFABRICADAS, 02 AMBIENTES ADMINISTRATIVOS Y SS. HH.
 OBRA CULMINADA Y EN PROCESOS DE RECEPCIÓN.

b). Identificación de problemas presentados

SE RESOLVIÓ CONTRATO

PLIEGO : 99461 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2285903. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR EN LA I.E. N001 JOSE LISHNER TUDELA DEL DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES

PIM : 3,409,526.00

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ELABORAR EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO PARA TERMINAR OBRA.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2283766. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 042 CASA BLANQUEADA, EN EL DISTRITO DE SAN JACINTO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES

PIM : 2,721,530.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

CONSTRUCCIÓN DE 02 PABELLONES EN 02 NIVELES CON 06 AULAS, 01 AMBIENTE DE CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS, 01 SUM, 01 AULA DE COMPUTO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, ESCALERAS, LOSA DEPORTIVA, CERCO PERIMETRICO, ÁREA DE JUEGOS, BIOHUERTO CON DEPÓSITO, SS. HH., VEREDAS, PATIO, CRIADERO CON CERCO LIVIANO,, CUNETAS, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO, INSTALACIONES SANITARIAS Y ELÉCTRICAS, CUBIERTA CON MALLA RASCHEL, AULAS PREFABRICADAS.
 OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2134683. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TUPAC AMARU - AA.HH. PAMPA GRANDE - DISTRITO DE TUMBES

PIM : 2,893,537.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, INTERVENCIÓN EN : 27 AULAS, 01 LABORATORIO MULTIFUNCIONAL, 04 TALLERES LIVIANOS Y 02 TALLERES PESADOS, 01 LABORATORIO DE COMPUTO, 01 BIBLIOTECA, SUM, AMBIENTES ADMINISTRATIVOS, 02 PATIOS DE FORMACIÓN, LOSAS DEPORTIVAS, SS. HH., CERCO PERIMETRICO, TANQUE ELEVADO Y CISTERNA, TRATAMIENTO DE JARDINES: SEMBRADO DE GRASS Y PLANTAS ORNAMENTALES, CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS, RAMPAS, SARDINELES, CUNETAS, SISTEMA DE DRENAJE, MEJORAMIENTO DE VÍA, REEMPLAZO Y ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, INTERVENCIÓN EN LA RED ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN Y BAJA TENSIÓN.
 ESTA OBRA HA SIDO CULMINADA Y EN PROCESO DE RECEPCIÓN.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

PLIEGO : 99461 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2160531. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JULIO OLIVERA PAREDES DEL DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA TUMBES - REGION TUMBES**PIM : 903,466.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE FIRMO CONTRATO DE EJECUCIÓN DE SALDO DE OBRA Y SOLO TUVO UN AVANCE FÍSICO DE 20%.

b). Identificación de problemas presentados

SE RESOLVIÓ CONTRATO POR DESCUBRIRSE QUE CONTRATISTA HABÍA PRESENTADO CARTA FIANZA FALSIFICADA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE DEBE ELABORAR EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO PARA CULMINAR OBRA.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2335009. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANATOLIO POLO GRADOS DEL DISTRITO, PROVINCIA Y REGION TUMBES**PIM : 3,824,647.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONSTRUCCIÓN DE 02 NIVELES CON 05 AULAS, 01 LABORATORIO, 01 AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA, 01 SUM, CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS, DIRECCIÓN, SALA DE ESPERA, TÓPICO, SALA DE OPERACIONES, ARCHIVO, 01 LOSA DEPORTIVA, 01 DEPÓSITO DE MATERIAL DEPORTIVO, PATIO CENTRAL, 01 CASETA DE CONTROL, SS. HH. (ALUMNOS, DOCENTES Y DISCAPACITADOS), CERCO PERIMETRICO (METÁLICO, CONCRETO), MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO, ESCALERAS, CIRCULACIÓN, ÁREA VERDE, VEREDAS, ESTACIONAMIENTO, CUNETAS. OBRA CULMINADA, RECEPCIONADA Y EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2402478. RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE EL TRIUNFO EN LA LOCALIDAD TUMBES, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES**PIM : 1,724,825.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

7,589.60 METROS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRASS SINTÉTICO EN EL CAMPO DE FÚTBOL, CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS. ESTA OBRA HA SIDO CULMINADA, RECEPCIONADA Y LIQUIDADA.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO.

PLIEGO : 99461 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0108. EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2343855. MEJORAMIENTO DE LA PORTADA DE INGRESO PRINCIPAL VIAS DE ACCESO INTERNO PLATAFORMA DEL PABELLON UNO Y DESAGUE PLUVIAL DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO JOSE ANTONIO ENCINAS DE TUMBES TUMBES PIM : 1,447,441.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

CONSTRUCCIÓN DEL INGRESO PRINCIPAL; CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE ACCESO, DE PLATAFORMA Y DRENAJE PLUVIAL.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0108. EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2398927. ADQUISICION DE VEHICULOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE EN EL(LA) INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO CAP FAP JOSE ABELARDO QUIÑONES EN LA LOCALIDAD TUMBES, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES PIM : 1,520,494.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE ELABORO EXPEDIENTE TÉCNICO; SE ADJUDICÓ PROYECTO; SE ADQUIRIÓ UN ÓMNIBUS Y DOS CAMIONETAS Y UN MINUBUS PARA EL TRANSPORTE DE ALUMNOS Y PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO,

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO.

FUNCION : 23. PROTECCION SOCIAL

DIVISION FUNCIONAL : 051. ASISTENCIA SOCIAL

GRUPO FUNCIONAL : 0115. PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

PRODUCTO PROYECTO : 2300209. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE ATENCION RESIDENCIAL MEDALLA MILAGROSA, DISTRITO Y PROVINCIA DE ZARUMILLA, REGION TUMBES PIM : 1,705,430.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE 02 NIVELES, DORMITORIOS PARA BEBES, NIÑOS, MUJERES Y HOMBRES, DORMITORIOS PARA CUIDADORES, DORMITORIO DE EMERGENCIA, SS. HH., SALA DE LACTANCIA, COMEDOR, COCINA, ESTACIONAMIENTO, VIGILANCIA, TÓPICO, DEPÓSITO, PSICOLOGÍA, SALA DE PLANCHADO, LAVANDERÍA, PATIO TENDAL, ALMACÉN, ÁREA ADMINISTRATIVA (COORDINACIÓN, ADMINISTRACIÓN, ASISTENCIA SOCIAL, TUTORÍA, BIBLIOTECA, SALA DE ESTUDIO, SALA DE PSICOMOTRICIDAD, TALLERES, SUM, JARDÍN DE JUEGO, MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO).
 ESTA OBRA HA SIDO CULMINADA, RECEPCIONADA Y LIQUIDADADA-

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO.

PLIEGO : 99462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**PIM : 5,740,806.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ELABORACION DE 25 PERFILES-ESTUDIOS DE PREINVERSION

b). Identificación de problemas presentados

CONSULTORES NO ENTREGAN LOS PERFILES

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REAJUSTE DE CRONOGRAMA

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

**PRODUCTO PROYECTO : 2265062. MEJORAMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA SEDE CENTRAL Y DE LAS DIRECCIONES REGIONALES ADSCRITAS EN LA PROVINCIA DE CORONEL
PORTILLO DEL GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI, REGION UCAYALI****PIM : 10,186,997.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

EXPEDIENTE TECNICO

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE RECURSO PRESUPUESTARIO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REAJUSTE DE CRONOGRAMA DE OBRA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 009. CIENCIA Y TECNOLOGIA

GRUPO FUNCIONAL : 0017. INNOVACION TECNOLOGICA

**PRODUCTO PROYECTO : 2267651. MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVO DEL CACAO, MEDIANTE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA - PROVINCIA DE PADRE ABAD Y LOS
DISTRITOS DE NUEVA REQUENA Y RAYMONDI DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI****PIM : 834,811.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CAPACITACION Y ASISTENCIA A 500 AGRICULTORES DE CACAO

b). Identificación de problemas presentados

ALTAS PRECIPITACIONES PLUVIALES

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ACELERAR EL ROL DE CAPACITACION Y ASITENCIA TECNICA

PLIEGO : 99462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 009. CIENCIA Y TECNOLOGIA

GRUPO FUNCIONAL : 0017. INNOVACION TECNOLOGICA

PRODUCTO PROYECTO : 2279643. MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVO PARA ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CAFE, EN LOS DISTRITOS DE PADRE ABAD Y RAYMONDI, PROVINCIAS DE PADRE ABAD Y ATALAYA, REGION UCAYALI PIM : 3,065,969.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A 1,200 PRODUCTORES DE CAFE

b). Identificación de problemas presentados

ALTAS PRECIPITACIONES PLUVIALES

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

VISITAS DE CAMPO A PRODUCTORES

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 023. AGRARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0032. DESARROLLO ALTERNATIVO

PRODUCTO PROYECTO : 2235594. MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICO - PRODUCTIVAS DEL CULTIVO DE PLATANO EN LA CUENCA DEL RIO URUBAMBA, DISTRITO DE RAYMONDI, PROVINCIA DE ATALAYA - REGION UCAYALI PIM : 1,148,088.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA 150HAS. DE SEMBRIO DE PLATANO

b). Identificación de problemas presentados

ALTAS PRECIPACIONES PLUVIALES Y FALTA DE ORGANIZACION DE LOS BENEFICIARIOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

COORDINACION CON EL GOBIERNO LOCAL Y DRAU

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0120. GESTION INTEGRADA Y SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS

PRODUCTO PROYECTO : 2380611. RECUPERACION DEL ECOSISTEMA DEL BOSQUE RIBEREÑO PERTENECIENTE A LAS COMUNIDADES NATIVAS LOCALIZADAS EN LA MICROCUENCA DEL RIO SHESHEA, DISTRITO DE IPARIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGION UCAYALI PIM : 878,625.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

REFORESTACION DE 250 HAS. CON PLANTAS FORESTALES

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE PLANTONES

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CONVOCATORIA A BENEFICIARIOS

PLIEGO : 99462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI

FUNCION : 11. PESCA

DIVISION FUNCIONAL : 027. ACUICULTURA

GRUPO FUNCIONAL : 0054. FOMENTO DE LA PRODUCCION ACUICOLA

PRODUCTO PROYECTO : 2312214. MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA PISCICOLA EN EL DISTRITO DE PADRE ABAD, PROVINCIA DE PADRE ABAD, REGION UCAYALI**PIM : 837,334.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A 50 PSICULTORES

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE ENTENDIMIENTO ENTRE EMPRESARIOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

COORDINACION CON PRODUCE Y GOBIERNO LOCAL

FUNCION : 12. ENERGIA

DIVISION FUNCIONAL : 028. ENERGIA ELECTRICA

GRUPO FUNCIONAL : 0057. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO PROYECTO : 2202145. INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL DEL CASERIO VIRGEN DEL CARMEN, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI**PIM : 1,082,691.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS EN 162 VIVIENDAS

b). Identificación de problemas presentados

RETRASO EN LA POR NUMERO DE BENEFICIARIOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

COORDINACION CON ELECTRO UCAYALI Y BENEFICIARIOS

FUNCION : 14. INDUSTRIA

DIVISION FUNCIONAL : 031. INDUSTRIA

GRUPO FUNCIONAL : 0060. PROMOCION DE LA INDUSTRIA

PRODUCTO PROYECTO : 2300246. CREACION DEL PARQUE INDUSTRIAL DE PUCALLPA EN EL DISTRITO DE CAMPO VERDE, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGION UCAYALI**PIM : 834,489.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO

b). Identificación de problemas presentados

ESCAS ASIGNACION DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

COORDINACION CON LOS GOBIERNOS LOCALES DE YARINACocha Y CAMPO VERDE

PLIEGO : 99462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI

FUNCION : 14. INDUSTRIA

DIVISION FUNCIONAL : 031. INDUSTRIA

GRUPO FUNCIONAL : 0060. PROMOCION DE LA INDUSTRIA

PRODUCTO PROYECTO : 2354293. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES EN LAS PROVINCIAS DE CORONEL PORTILLO Y PADRE ABAD - REGION UCAYALI**PIM : 3,076,426.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

REALIZACION DE EXPO AMAZONICO CON LA PARTICIPACION DE 100,000 ASISTENTES

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS OPORTUNOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

COORDINACION DE EMPRESARIOS, GOBIERNO REGIONAL Y LOCAL

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065. VIAS DEPARTAMENTALES

PRODUCTO PROYECTO : 2194822. MEJORAMIENTO DE LA VIA RUTA N° PE-18 C DESDE LA AV. SAENZ PEÑA HASTA LA AV. AEROPUERTO (CODIGO TEMPORAL RUTA UC-107), DISTRITO DE CALLERIA Y YARINACOCHA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO - UCAYALI**PIM : 1,095,513.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

LIQUIDACION DE OBRA

b). Identificación de problemas presentados

RETRASO DE PARTE DE CONTRATISTA EN PRESENTAR DOCUMENTACION

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

COORDINACION CON CONTRATISTA Y AREA USUARIA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2000270. GESTION DE PROYECTOS**PIM : 3,469,400.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ELABORACION DE 15 PERFILES, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTOS

b). Identificación de problemas presentados

CONSULTORES ATRASAN LA PRESENTACION DEL PERFIL

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

COORDINACION DIRECTA CON CONSULTORES

PLIEGO : 99462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

**PRODUCTO PROYECTO : 2130701. CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE DESDE EL KM. 360+700 DE LA CARRETERA FEDERICO BASADRE EN EL CASERIO SHIRINGAL ALTO - CASERIO
NUEVO JAEN - CASERIO SANTA ANA, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI****PIM : 15,041,316.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA ADJUDICADA

b). Identificación de problemas presentados

TRANSFERENCIA DE RECURSOS EN FORMA TARDIA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REPROGRAMACION DE CALENDARIO DE EJECUCION

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

**PRODUCTO PROYECTO : 2141928. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EN EL TRAMO KM. 31 C.F.B., ALTO MANANTAY, BAJO RIEGO, SAN MARTIN DE MOJARAL Y SAN CRISTOBAL DE AGUA
BLANCA, DISTRITO DE CAMPOVERDE - CORONEL PORTILLO - UCAYALI****PIM : 7,000,000.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CULMINACION DE 22 KM. DE CAMINO

b). Identificación de problemas presentados

ALTAS PRECIPITACIONES PLUVIALES

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

COORDINACION CON CONTRATISTA Y BENEFICIARIOS

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2167955. MEJORAMIENTO DEL CAMINO DEPARTAMENTAL UC-106 BOQUERON - SHAMBILLO, DISTRITO Y PROVINCIA DE PADRE ABAD, REGION UCAYALI**PIM : 6,574,667.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA ADJUDICADA

b). Identificación de problemas presentados

ALTAS PRECIPITACIONES PLUVIALES

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REPROGRAMACION DE CONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA

PLIEGO : 99462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2192368. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PAMPAS VERDES - 09 DE FEBRERO - RAMAL 24 DE DICIEMBRE, KM 24 C.F.B. DEL DISTRITO DE NUEVA REQUENA, DISTRITO DE CAMPO VERDE - CORONEL PORTILLO - UCAYALI**PIM : 4,716,653.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CULMINACION DE 25 KM. DE CAMINO VECINAL

b). Identificación de problemas presentados

ALTAS PRECIPITACIONES PLUVIALES

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REAJUSTE DE CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2221560. MEJORAMIENTO DE VIA DE INTERCONEXION AL C.P. SAN JOSE DESDE PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACocha - CORONEL PORTILLO - UCAYALI**PIM : 3,145,081.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ABRA ADJUDICADA

b). Identificación de problemas presentados

RETRASO EN TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REPROGRAMACION DE CALENDARIO DE EJECUCION

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2235119. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL NESHUYA - CURIMANA, DISTRITOS DE IRAZOLA Y CURIMANA, PROVINCIA DE PADRE ABAD, DEPARTAMENTO DE UCAYALI**PIM : 53,604,607.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA ADJUDICADA

b). Identificación de problemas presentados

DOCUMENTACION INCOMPLETA POR EL CONTRATISTA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NUEVO PROCESO

PLIEGO : 99462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO : 2177965. MEJORAMIENTO DEL PERIMETRO DE LA PLAZA DE ARMAS Y DEL JR. FRANCISCO ALVAREZ (DESDE JR. JULIO C. TELLO HASTA EL MALECON RIO SEPAHUA), PIM : 2,904,900.00
DISTRITO DE SEPAHUA - ATALAYA - UCAYALI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA ADJUDICADA

b). Identificación de problemas presentados

RETRASO EN PROCESO DE ADJUDICACION POR FALTA DE RECURSOS PRESUPUESTRIOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REAJUSTE DE CALENDARIO DE PROCESOS

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO : 2192803. RECUPERACION DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES DEL BOSQUE A TRAVES DE LA REFORESTACION CON ESPECIES DE RAPIDO CRECIMIENTO EN LA CUENCA DEL RIO URUBAMBA, DISTRITO DE SEPAHUA, PROVINCIA DE ATALAYA, REGION UCAYALI PIM : 986,076.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

REPOBLACION DE 250 HAS. CON ESPECIES FORESTALES MADERABLES

b). Identificación de problemas presentados

TRASLADO DE PLANTONES DE LOS VIVEROS Y POCA PARTICIPACION DE LOS COMUNEROS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CONTRATO DE PERSONAL DE CAMPO PARA TRASLADO Y SIMBRA DE PLANTONES

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO : 2167755. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SIST DE AGUA Y DESAGUE PORTALES COSMOS LAS LOMAS NONIS SINCHI ROCA Y PUERTO NUEVO II MALEC SANCHEZ CERRO LA MOLINA JR NARANJO PROLONG PORTALES HUASCAR Y ORQUIDEAS-SAN ALEJANDRO, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI PIM : 21,012,938.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA ADJUDICADA PARA BENEFICIAR A 1,450 FAMILIAS

b). Identificación de problemas presentados

ALTAS PRECIPITACIONES PLUVIALES DIFICULTO EL TRASLADO MATERIALES DE OBRA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REPROGRAMACION DE OBRA CEN COORDINACION CON EL CONTRATISTA

PLIEGO : 99462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 041. DESARROLLO URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2195065. MEJORAMIENTO DEL JR. GUILLERMO SISLEY, AUTOPISTA SANCHEZ CARRION Y AV. YARINACOCCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI**PIM : 3,161,418.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CULMINACION MIL METROS LINEALES DE PISTAS Y VEREDAS

b). Identificación de problemas presentados

ALTAS PRECIPITACIONES PLUVIALES

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REAJUSTE DE CALENDARIO DE EJECUCION DE OBRA

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 041. DESARROLLO URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2296068. MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DEL JR. JOSE RIOS RODRIGUEZ ENTRE LA AV. LUIS MUÑOZ NADAL Y LA AV. PURUS DE LA LOCALIDAD DE PUERTO ESPERANZA, PROVINCIA DE PURUS - UCAYALI**PIM : 1,471,546.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

ADOQUINADO DE 200 METROS LINEALES DE VIAS URBANAS

b). Identificación de problemas presentados

CARENCIA DE LOGISTICA PARA TRALADO DE MATERIALES (VUELOS CIVICOS)

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REAJUSTE DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 041. DESARROLLO URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2330828. MEJORAMIENTO DEL JR. GUILLERMO SISLEY, DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI**PIM : 8,006,037.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

PAMIENTACION DE 1 KM DE VIA DE PISTA Y VEREDAS

b). Identificación de problemas presentados

ALTAS PRECIPITACIONES PLUVIALES Y FALTA DE APOYO DE LOS VECINOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REAJUSTE DE CRONOGRAMA DE OBRA

PLIEGO : 99462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI

FUNCION : 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL : 042. VIVIENDA

GRUPO FUNCIONAL : 0091. VIVIENDA

**PRODUCTO PROYECTO : 2177792. MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD EN EL JR. ENRRIQUE VALDERRAMA ENTRE EL JR.PEDRO RUIZ GALLO Y LA CALLE LOS LIBERTADORES DE PUERTO
ESPERANZA, PROVINCIA DE PURUS - UCAYALI**

PIM : 1,670,177.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

ADOQUINADO DE 150 METROS LINEAS DE VIA

b). Identificación de problemas presentados

CARENCIA DE LOGISTICA-VUELOS CIVICOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REPROGRAMACION DE CALENDARIO DE EJECUCION

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

**PRODUCTO PROYECTO : 2409241. ADQUISICION DE CENTRIFUGAS, ELECTROBISTURI, EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL, ESPECTROFOTOMETROS, INCUBADORAS PARA USO MEDICO, LAMPARAS DE
NEON, SALA DE DETECCION Y DIAGNOSTICO, UNIDADES DE MONITOREO DE SIGNOS VITALES MULTI PARAMETRO Y VENTILADOR; EN EL(LA) EESS HOSPITAL AMAZONICO -
DISTRITO DE YARINACOCCHA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI**

PIM : 2,085,300.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PROCESO ADJUDICADO

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE POSTERES

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REAJUSTE DE CALENDARIO DE PROCESO

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

**PRODUCTO PROYECTO : 2409559. ADQUISICION DE CUNAS, ANALIZADOR DE ESPECTRO ELECTROENCEFALOGRAFICO, APARATOS DE GAS DE ANESTESIA, EQUIPO DE CRIOTERAPIA, UNIDADES
ELECTRICAS PARA FOTOTERAPIA, ESTERILIZADOR DE VAPOR, INCUBADORAS PARA USO MEDICO, UNIDADES DE MONITOREO DE SIGNOS VITALES MULTI PARAMETRO Y
VENTILADOR MECANICO; EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA - DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI**

PIM : 2,461,000.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PROCESO ADJUDICADO

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA POR LA FALTA DE POSTORES ESPECIALIZADOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REAJUSTE DE CRONOGRAMA

PLIEGO : 99462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 043. SALUD COLECTIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2193841. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DEL AMBITO DE INFLUENCIA DE LA PROVINCIA DE ATALAYA, REGION UCAYALI**PIM : 24,249,681.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CULMINACION DEL HOSPITAL DE ATALAYA

b). Identificación de problemas presentados

RESICION DE CONTRATO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

VUEVA CONVOCATORIA

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2260211. FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA - REGION UCAYALI**PIM : 67,456,484.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA ADJUDICADA

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL GOBIERNO NACIONAL

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REAJUSTE DE CRONOGRAMA DE OBRA

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2094506. AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD PURUS CON FINES DE RECATEGORIZACION A NIVEL I-4**PIM : 9,229,959.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA EN EJECUCION

b). Identificación de problemas presentados

LOGISTICA Y FALTA DE MANO DE OBRA CALIFICADA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REAJUSTE DE CRONOGRAMA DE INICIO DE OBRA

PLIEGO : 99462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2339247. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD NUEVA REQUENA DISTRITO DE NUEVA REQUENA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI PIM : 4,200,000.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA ADJUDICA

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUESTRIOS Y ALTAS PRECIPITACIONES PLUVIALES

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REAJUSTE DE CRONOGRAMA DE OBRA

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2340077. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD CAMPO VERDE, DEL DISTRITO DE CAMPO VERDE, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI PIM : 5,522,557.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Elaboracion de bases para la adjudicacion de obra- se acabo expediente tecnico

b). Identificación de problemas presentados

Se declaro desierto proceso de convocatoria

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Nueva convocatoria

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2342229. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD BREU - DISTRITO DE YURUA - PROVINCIA DE ATALAYA - REGION UCAYALI PIM : 4,269,000.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA ADJUDICADA

b). Identificación de problemas presentados

ALTAS PRECIPITACIONES PLUVIALES

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REAJUSTE CRONOGRAMA DE INICIO DE OBRA

PLIEGO : 99462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2342294. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD BOLOGNESI - DISTRITO DE TAHUANIA - PROVINCIA ATALAYA - REGION UCAYALI**PIM : 4,342,000.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA ADJUDICADA

b). Identificación de problemas presentados

ALTAS PRECIPITACIONES PLUVIALES

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REAJUSTE DE CRONOGRAMA DE OBRA

FUNCION : 21. CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 046. DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL : 0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PRODUCTO PROYECTO : 2302917. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL ESTADIO ALIARDO SORIA PEREZ - DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI**PIM : 3,983,516.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA ADJUDICADA Y CONCLUIDA

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2134882. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA DE LA I.E. Nº 64789 JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION - DISTRITO DE YARINACOCHA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGION UCAYALI**PIM : 5,286,943.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA ADJUDICADA PARA LA CONSTRUCCION DE 12 AULAS Y 6 AMBIENTES ADMINISTRATIVOS

b). Identificación de problemas presentados

ALTAS PRECIPACIONES PLUVIALES

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

COORDINACION CON CONTRATISTA PARA REINICIO DE OBRA

PLIEGO : 99462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2144018. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. NUEVO SAMARIA - B EN LA C.N. NUEVO SAMARIA - DISTRITO DE IPARIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGION UCAYALI

PIM : 2,630,929.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

OBRA ADJUDICADA PARA LA CONSTRUCCION DE 06 AULAS Y 2 AMBIENTES ADMINISTRATIVOS

b). Identificación de problemas presentados

ALTAS PRECIPITACIONES PLUVIALES

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

COORDINACION CON CONTRATISTA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2251010. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. CEBE N 01 REVERENDO PADRE SANTIAGO CASTRO LUCINI, A.H. 09 DE OCTUBRE - DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI

PIM : 3,469,450.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

CULMINACION DE OBRA CON 08 AULAS Y 2 AMBIENTES DE TERAPIA

b). Identificación de problemas presentados

ALTAS PRECIPACIONES PLUVIALES

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

MODIFICAR CRONOGRAMA DE OBRA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2259857. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N 64114 FERNANDO BELAUDE TERRY - CC.PP. BOQUERON DISTRITO Y PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI

PIM : 2,013,057.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

OBRA ADJUDICADA

b). Identificación de problemas presentados

ALTAS PRECIPITACIONES PLUVIALES

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REPROGRAMACION INICIO DE OBRA

PLIEGO : 99462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2287402. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I. E. N 64035 AGROPECUARIO - AA.HH. MICAELA BASTIDAS - PIM : 3,338,957.00
 DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

CULMINACION DE LA SEGUNDA ETAPA 06 AULAS

b). Identificación de problemas presentados

ALTAS PRECIPITACIONES PLUVIALES

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REPROGRAMACION DE INICIO DE OBRA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2307923. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIO PILOTO ESPERANZA EN LA LOCALIDAD DE PUERTO ESPERANZA, PIM : 4,541,708.00
 DISTRITO DE PURUS, PROVINCIA DE PURUS, REGION UCAYALI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

OBRA ADJUDICADA

b). Identificación de problemas presentados

FALTA POSTORES EN LA LOCALIDAD

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NUEVA PROCESO DE CONVOCATORIA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2308573. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL N 515 Y PRIMARIA N 64359 DE LA I.E JOSE GALVEZ EGUSQUIZA - A.H. DOS DE MAYO - PIM : 3,295,051.00
 DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

CONSTRUCCION DE 12 AULAS Y 4 AMBIENTES ADMINISTRATIVOS Y LOZA TECHADA

b). Identificación de problemas presentados

ALTAS PRECIPITACIONES PLUVIALES

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NUEVA FECHA DE INICIO DE OBRA

PLIEGO : 99462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2311717. CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA CC.NN. SAN SALVADOR Y LOS AA.HH., 17 DE MAYO, ECOTURISTICO SHIRAMBARI, 26 DE AGOSTO Y AMPLIACION SAN JOSE, YARINACOCOA-CORONEL PORTILLO-UCAYALI PIM : 8,572,871.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

CONSTRUCCION DE 04 AMBIENTES PARA II.EE EN 4 CENTROS POBLADOS

b). Identificación de problemas presentados

ALTAS PRECIPITACIONES PLUVIALES

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

COORDINACION CON LOS CONTRATISTAS Y DREU.

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2250838. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. N311 SOR ANGELA CATELLI CATELLI - DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO -UCAYALI PIM : 2,768,964.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

OBRA ADJUDICADA

b). Identificación de problemas presentados

PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL MES DE NOVIEMBRE 2018

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

MODIFICACION DE FECHA DEL PROCESO DE ADJUDICACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2278470. CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS I.E.I N 581, N 582, N 586-B, N 587-B, N 590-B, N 591-B, N 592-B, N 593-B, DISTRITOS DE RAYMONDI Y SEPAHUA, PROVINCIA DE ATALAYA - REGION UCAYALI PIM : 1,062,320.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

ABRA ADJUDICADA

b). Identificación de problemas presentados

TRANSFERENCIA DE RECURSOS EN FORMA EXTEPORANEA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REPROGRAMACION DE CRONOGRAMA DE ADJUDICACION

PLIEGO : 99462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2300844. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA EN LA I.E N 64882, I.E N 64655-B EN LA CC.NN FUNDO MONTEVIDEO, CC.NN RAMON CASTILLA - DISTRITO DE RAYMONDI - PROVINCIA DE ATALAYA - REGION UCAYALI**PIM : 2,874,212.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONSTRUCCION DE 06 AULAS Y AMBIENTES ADMINISTRATIVOS

b). Identificación de problemas presentados

ALTAS PRECIPITACIONES PLUVIALES

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REPROGRACION PARA INICIO DE OBRA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2311016. CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADAS EN LA I.E.I N 674, N 677, N 676, N 678, N 675, N696, DISTRITO DE MANANTAY, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGION UCAYALI**PIM : 3,367,715.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

OBRA ADJUDICADA

b). Identificación de problemas presentados

TRANSFERENCIA DE RECURSOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2018

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REPROGRAMACION DE CALENDARIO DE ADJUDICACION

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2252558. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL PABELLON N 06 DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE - DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGION UCAYALI.**PIM : 935,267.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CULMINACION DE 04 AULAS Y 2 AULAS TALLERES

b). Identificación de problemas presentados

MUCHA LLUVIA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REPROGRAMACION DE CRONOGRAMA DE OBRA

PLIEGO : 99462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048. EDUCACION SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0108. EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2257534. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO BILINGÜE DEL DISTRITO DE YARINACocha PIM : 17,653,992.00
- CORONEL PORTILLO - UCAYALI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CULMINACION DE AULAS Y AMBIENTES ADMINISTRATIVOS

b). Identificación de problemas presentados

ALTAS PRECIPITACIONES PLUVIALES

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REAJUSTE DE CRONOGRAMA DE OBRA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 049. EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0112. FORMACION OCUPACIONAL

PRODUCTO PROYECTO : 2158076. CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO EDUCATIVO TECNICO PRODUCTIVO - CETPRO - SAN MARTIN DE PORRES - DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA PIM : 8,091,900.00
DE CORONEL PORTILLO - REGION DE UCAYALI**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

CONSTRUCCION DE 08 AULAS Y 6 AULAS TALLER4ES

b). Identificación de problemas presentados

ALTAS PRECIPITACIONES PLUVIALES Y DEMORA EN LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS DEL GOBIERNO NACIONAL

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REAJUSTE DE CRONOGRAMA DE OBRA

PLIEGO : 99463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL : 0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

PRODUCTO PROYECTO : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**PIM : 10,658,307.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, UN AVANCE FINANCIERO DEL 31% QUE REPRESENTA LA SUMA DE S/. 3.495.235,89 SOLES DE LO PROGRAMADO, DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA PREVISTO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

b). Identificación de problemas presentados

DEFICIENTE ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TÉRMINOS DE REFERENCIA POR PARTE DE LA UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE Y LA OFICINA DE LOGISTICA, PROCESOS DE SELECCIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS ENGORROSOS Y LENTOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REVISIÓN DE LOS PROCESOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA HACERLOS MÁS ÁGILES Y EFICIENTES; REFORZAMIENTO DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2194931. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION AGRARIA, INFORMACION AGRARIA Y GESTION DE LA INVERSION PUBLICA DE LA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA, SUS AGENCIAS Y OFICINAS AGRARIAS, MULTIDISTRITAL, EN LAS NUEVE PROVINCIAS, REGION LIMA**PIM : 5,010,608.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, UN AVANCE FINANCIERO DEL 68% QUE REPRESENTA LA SUMA DE S/. 3.411.203,60 SOLES DE LO PROGRAMADO, DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA PREVISTO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

b). Identificación de problemas presentados

DEFICIENTE ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TÉRMINOS DE REFERENCIA POR PARTE DE LA UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE Y LA OFICINA DE LOGISTICA, PROCESOS DE SELECCIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS ENGORROSOS Y LENTOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REVISIÓN DE LOS PROCESOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA HACERLOS MÁS ÁGILES Y EFICIENTES; REFORZAMIENTO DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 014. ORDEN INTERNO

GRUPO FUNCIONAL : 0031. SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL

PRODUCTO PROYECTO : 2249850. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA DE HUAURA - REGION LIMA**PIM : 6,433,148.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

AL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018, EL REFERIDO PROYECTO HA EJECUTADO AL 50% EL IMPORTE SEÑALADO EN EL PIM, SIN EMBARGO SE PRIORIZÓ LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL REFORZAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA DE HUAURA, TAL COMO LA COMPRA DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES, VEHÍCULOS, ENTRE OTROS EQUIPOS.

b). Identificación de problemas presentados

DEFICIENTE ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TÉRMINOS DE REFERENCIA POR PARTE DE LA UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE Y LA OFICINA DE LOGISTICA, PROCESOS DE SELECCIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS ENGORROSOS Y LENTOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REVISIÓN DE LOS PROCESOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA HACERLOS MÁS ÁGILES Y EFICIENTES; REFORZAMIENTO DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

PLIEGO : 99463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2178523. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CON MAQUINARIA PESADA PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS E INTERVENCIONES VIALES EN LA REGION LIMA

PIM : 11,769,115.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE HA LOGRADO, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, UN AVANCE FINANCIERO DEL 17% QUE REPRESENTA LA SUMA DE S/. 2.040.547,00 SOLES DE LO PROGRAMADO, DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA PREVISTO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

b). Identificación de problemas presentados

DEFICIENTE ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TÉRMINOS DE REFERENCIA POR PARTE DE LA UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE Y LA OFICINA DE LOGISTICA, PROCESOS DE SELECCIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS ENGORROSOS Y LENTOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REVISIÓN DE LOS PROCESOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA HACERLOS MÁS ÁGILES Y EFICIENTES; REFORZAMIENTO DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0037. DEFENSA CONTRA INCENDIOS Y EMERGENCIAS MENORES

PRODUCTO PROYECTO : 2154911. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DE EMERGENCIAS DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS SALVADORA N 44, EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE HUARAL, REGION LIMA

PIM : 3,330,357.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE HA LOGRADO, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, UN AVANCE FINANCIERO DEL 70% QUE REPRESENTA LA SUMA DE S/. 2.341.440,83 SOLES DE LO PROGRAMADO, DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA PREVISTO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

b). Identificación de problemas presentados

DEFICIENTE ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TÉRMINOS DE REFERENCIA POR PARTE DE LA UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE Y LA OFICINA DE LOGISTICA, PROCESOS DE SELECCIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS ENGORROSOS Y LENTOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REVISIÓN DE LOS PROCESOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA HACERLOS MÁS ÁGILES Y EFICIENTES; REFORZAMIENTO DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2320263. INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN EL SECTOR DEL CENTRO POBLADO DE GORGOR AMBAS MARGENES DEL RIO GORGOR, PROGRESIVA 0+000 A 0+990, DISTRITO DE GORGOR, PROVINCIA DE CAJATAMBO, REGION LIMA

PIM : 819,802.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE HA LOGRADO, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% QUE REPRESENTA LA SUMA DE S/. 819.040,32 SOLES DE LO PROGRAMADO, DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA PREVISTO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

b). Identificación de problemas presentados

MEJORAR LA ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TÉRMINOS DE REFERENCIA POR PARTE DE LA UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE Y LA OFICINA DE LOGISTICA, PROCESOS DE SELECCIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS ENGORROSOS Y LENTOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REVISIÓN DE LOS PROCESOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA HACERLOS MÁS ÁGILES Y EFICIENTES; REFORZAMIENTO DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

PLIEGO : 99463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 024. PECUARIO

GRUPO FUNCIONAL : 0049. INOCUIDAD PECUARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2154249. MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE GANADO VACUNO PRODUCTORA DE LECHE EN LAS PROVINCIAS DE HUAURA Y BARRANCA**PIM : 2,331,392.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, UN AVANCE FINANCIERO DEL 83% QUE REPRESENTA LA SUMA DE S/. 1.932.760,55 SOLES DE LO PROGRAMADO, DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA PREVISTO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

b). Identificación de problemas presentados

DEFICIENTE ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TÉRMINOS DE REFERENCIA POR PARTE DE LA UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE Y LA OFICINA DE LOGISTICA, PROCESOS DE SELECCIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS ENGORROSOS Y LENTOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REVISIÓN DE LOS PROCESOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA HACERLOS MÁS ÁGILES Y EFICIENTES; REFORZAMIENTO DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2023109. MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACION HAUSUCARA - PIEDRA PATO**PIM : 954,825.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, UN AVANCE FINANCIERO DEL 98% QUE REPRESENTA LA SUMA DE S/. 931,788,82 SOLES DE LO PROGRAMADO, DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA PREVISTO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

b). Identificación de problemas presentados

MEJORAR LA ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TÉRMINOS DE REFERENCIA POR PARTE DE LA UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE Y LA OFICINA DE LOGISTICA, PROCESOS DE SELECCIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS ENGORROSOS Y LENTOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REVISIÓN DE LOS PROCESOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA HACERLOS MÁS ÁGILES Y EFICIENTES; REFORZAMIENTO DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2026943. REPRESAMIENTO DE LA LAGUNA DE HUANCARCOCHA Y CONSTRUCCION DEL CANAL PRINCIPAL DE DERIVACION**PIM : 3,742,369.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, UN AVANCE FINANCIERO DEL 47% QUE REPRESENTA LA SUMA DE S/. 1.773.365,51 SOLES DE LO PROGRAMADO, DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA PREVISTO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

b). Identificación de problemas presentados

DEFICIENTE ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TÉRMINOS DE REFERENCIA POR PARTE DE LA UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE Y LA OFICINA DE LOGISTICA, PROCESOS DE SELECCIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS ENGORROSOS Y LENTOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REVISIÓN DE LOS PROCESOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA HACERLOS MÁS ÁGILES Y EFICIENTES; REFORZAMIENTO DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

PLIEGO : 99463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2027610. CONSTRUCCION DE LA REPRESA DE POTAGA**PIM : 1,649,983.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, UN AVANCE FINANCIERO DEL 95% QUE REPRESENTA LA SUMA DE S/. 1.566.634,71 SOLES DE LO PROGRAMADO, DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA PREVISTO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

b). Identificación de problemas presentados

MEJORAR LA ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TÉRMINOS DE REFERENCIA POR PARTE DE LA UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE Y LA OFICINA DE LOGISTICA, PROCESOS DE SELECCIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS ENGORROSOS Y LENTOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REVISIÓN DE LOS PROCESOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA HACERLOS MÁS ÁGILES Y EFICIENTES; REFORZAMIENTO DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2092274. AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA CHUCHON**PIM : 2,039,000.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, UN AVANCE FINANCIERO DEL 60% QUE REPRESENTA LA SUMA DE S/. 1.226.589,52 SOLES DE LO PROGRAMADO, DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA PREVISTO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

b). Identificación de problemas presentados

DEFICIENTE ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TÉRMINOS DE REFERENCIA POR PARTE DE LA UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE Y LA OFICINA DE LOGISTICA, PROCESOS DE SELECCIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS ENGORROSOS Y LENTOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REVISIÓN DE LOS PROCESOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA HACERLOS MÁS ÁGILES Y EFICIENTES; REFORZAMIENTO DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2106383. CONSTRUCCION DE LA MICROPRESA CUNCUSHPATA DE CALPA, DISTRITO DE COCHAMARCA DE LA PROVINCIA OYON, REGION LIMA**PIM : 2,277,678.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, UN AVANCE FINANCIERO DEL 79% QUE REPRESENTA LA SUMA DE S/. 1.795.404,83 SOLES DE LO PROGRAMADO, DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA PREVISTO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

b). Identificación de problemas presentados

DEFICIENTE ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TÉRMINOS DE REFERENCIA POR PARTE DE LA UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE Y LA OFICINA DE LOGISTICA, PROCESOS DE SELECCIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS ENGORROSOS Y LENTOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REVISIÓN DE LOS PROCESOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA HACERLOS MÁS ÁGILES Y EFICIENTES; REFORZAMIENTO DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

PLIEGO : 99463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2135721. AMPLIACION DE LA PRESA SHIÑA, DISTRITO DE CARANIA - YAUYOS - LIMA**PIM : 3,510,213.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, UN AVANCE FINANCIERO DEL 51% QUE REPRESENTA LA SUMA DE S/. 1.775.189,67 SOLES DE LO PROGRAMADO, DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA PREVISTO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

b). Identificación de problemas presentados

DEFICIENTE ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TÉRMINOS DE REFERENCIA POR PARTE DE LA UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE Y LA OFICINA DE LOGISTICA, PROCESOS DE SELECCIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS ENGORROSOS Y LENTOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REVISIÓN DE LOS PROCESOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA HACERLOS MÁS ÁGILES Y EFICIENTES; REFORZAMIENTO DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2242998. CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR QUICHUA PISUPAMPA, DISTRITO DE ANDAJES - OYON - LIMA**PIM : 1,000,000.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, UN AVANCE FINANCIERO DEL 8.1% QUE REPRESENTA LA SUMA DE S/. 80,750 SOLES DE LO PROGRAMADO, DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA PREVISTO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

b). Identificación de problemas presentados

DEFICIENTE ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TÉRMINOS DE REFERENCIA POR PARTE DE LA UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE Y LA OFICINA DE LOGISTICA, PROCESOS DE SELECCIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS ENGORROSOS Y LENTOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REVISIÓN DE LOS PROCESOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA HACERLOS MÁS ÁGILES Y EFICIENTES; REFORZAMIENTO DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2251772. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR PUSGOJ, PISACWAIN, LAQUIAR, SHIMPUM, PUCROC Y AYSHA, DISTRITO DE CAJATAMBO, PROVINCIA DE CAJATAMBO - LIMA**PIM : 3,500,000.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, UN AVANCE FINANCIERO DEL 75% QUE REPRESENTA LA SUMA DE S/2.618.421,25 SOLES DE LO PROGRAMADO, DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA PREVISTO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

b). Identificación de problemas presentados

DEFICIENTE ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TÉRMINOS DE REFERENCIA POR PARTE DE LA UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE Y LA OFICINA DE LOGISTICA, PROCESOS DE SELECCIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS ENGORROSOS Y LENTOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REVISIÓN DE LOS PROCESOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA HACERLOS MÁS ÁGILES Y EFICIENTES; REFORZAMIENTO DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

PLIEGO : 99463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2312296. MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL CANAL DE IRRIGACION HUAYLASHTOCLANCA, CASHATAMBO MISARRUMI Y MAYUSH TAMBOMARCA, DISTRITO DE CAJATAMBO, PROVINCIA DE CAJATAMBO - LIMA

PIM : 4,188,076.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE HA LOGRADO, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, UN AVANCE FINANCIERO DEL 81% QUE REPRESENTA LA SUMA DE S/. 3.385.313,96 SOLES DE LO PROGRAMADO, DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA PREVISTO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

b). Identificación de problemas presentados

DEFICIENTE ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TÉRMINOS DE REFERENCIA POR PARTE DE LA UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE Y LA OFICINA DE LOGISTICA, PROCESOS DE SELECCIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS ENGORROSOS Y LENTOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REVISIÓN DE LOS PROCESOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA HACERLOS MÁS ÁGILES Y EFICIENTES; REFORZAMIENTO DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2322930. MEJORAMIENTO DEL CANAL DE DERIVACION LA ESPERANZA Y RESERVOIRIO DE ALMACENAMIENTO, EN LAS LOCALIDADES DE CABUYAL, LA VIRGEN Y GRANADOS, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE HUARAL, REGION LIMA

PIM : 5,214,625.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE HA LOGRADO, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, UN AVANCE FINANCIERO DEL 83% QUE REPRESENTA LA SUMA DE S/. 4.349.223,89 SOLES DE LO PROGRAMADO, DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA PREVISTO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

b). Identificación de problemas presentados

DEFICIENTE ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TÉRMINOS DE REFERENCIA POR PARTE DE LA UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE Y LA OFICINA DE LOGISTICA, PROCESOS DE SELECCIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS ENGORROSOS Y LENTOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REVISIÓN DE LOS PROCESOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA HACERLOS MÁS ÁGILES Y EFICIENTES; REFORZAMIENTO DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2327874. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL URASEQUIA EN LA LOCALIDAD DE COPA, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA

PIM : 2,515,666.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE HA LOGRADO, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, UN AVANCE FINANCIERO DEL 99% QUE REPRESENTA LA SUMA DE S/. 2.500.860,52 SOLES DE LO PROGRAMADO, DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA PREVISTO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

b). Identificación de problemas presentados

DEFICIENTE ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TÉRMINOS DE REFERENCIA POR PARTE DE LA UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE Y LA OFICINA DE LOGISTICA, PROCESOS DE SELECCIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS ENGORROSOS Y LENTOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REVISIÓN DE LOS PROCESOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA HACERLOS MÁS ÁGILES Y EFICIENTES; REFORZAMIENTO DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

PLIEGO : 99463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2336168. AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR PACHACOCHA, CANTUCHA Y SUCHE - WILLCAPAMPA, DISTRITO DE SANTIAGO DE TUNA - HUAROCHIRI - LIMA**PIM : 2,228,631.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, UN AVANCE FINANCIERO DEL 94% QUE REPRESENTA LA SUMA DE S/. 2.098.350,28 SOLES DE LO PROGRAMADO, DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA PREVISTO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

b). Identificación de problemas presentados

DEFICIENTE ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TÉRMINOS DE REFERENCIA POR PARTE DE LA UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE Y LA OFICINA DE LOGISTICA, PROCESOS DE SELECCIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS ENGORROSOS Y LENTOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REVISIÓN DE LOS PROCESOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA HACERLOS MÁS ÁGILES Y EFICIENTES; REFORZAMIENTO DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2337054. AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL SECTOR DE SHUJOC GARUPATA, DISTRITO DE CAUJUL, OYON- LIMA**PIM : 2,480,176.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, UN AVANCE FINANCIERO DEL 68% QUE REPRESENTA LA SUMA DE S/. 1.684.929,41 SOLES DE LO PROGRAMADO, DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA PREVISTO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

b). Identificación de problemas presentados

DEFICIENTE ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TÉRMINOS DE REFERENCIA POR PARTE DE LA UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE Y LA OFICINA DE LOGISTICA, PROCESOS DE SELECCIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS ENGORROSOS Y LENTOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REVISIÓN DE LOS PROCESOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA HACERLOS MÁS ÁGILES Y EFICIENTES; REFORZAMIENTO DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2341625. MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA COMISION DE REGANTES YANGAS, CENTRO POBLADO DE YANGAS, DISTRITO DE SANTA ROSA DE QUIVES CANTA-LIMA**PIM : 3,541,472.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, UN AVANCE FINANCIERO DEL 68% QUE REPRESENTA LA SUMA DE S/. 2.403.368,88 SOLES DE LO PROGRAMADO, DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA PREVISTO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

b). Identificación de problemas presentados

DEFICIENTE ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TÉRMINOS DE REFERENCIA POR PARTE DE LA UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE Y LA OFICINA DE LOGISTICA, PROCESOS DE SELECCIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS ENGORROSOS Y LENTOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REVISIÓN DE LOS PROCESOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA HACERLOS MÁS ÁGILES Y EFICIENTES; REFORZAMIENTO DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

PLIEGO : 99463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2078035. CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CAHUA LAS LOMAS**PIM : 2,127,375.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, UN AVANCE FINANCIERO DEL 91% QUE REPRESENTA LA SUMA DE S/.1.939.801,88 SOLES DE LO PROGRAMADO, DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA PREVISTO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

b). Identificación de problemas presentados

DEFICIENTE ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TÉRMINOS DE REFERENCIA POR PARTE DE LA UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE Y LA OFICINA DE LOGISTICA, PROCESOS DE SELECCIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS ENGORROSOS Y LENTOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REVISIÓN DE LOS PROCESOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA HACERLOS MÁS ÁGILES Y EFICIENTES; REFORZAMIENTO DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2087525. CONSTRUCCION CARRETERA HUAROS - HUACOS, KM 0+000 AL KM 3+765.23 DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA**PIM : 3,213,157.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, UN AVANCE FINANCIERO DEL 2.1% QUE REPRESENTA LA SUMA DE S/. 68,829 SOLES DE LO PROGRAMADO, DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA PREVISTO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

b). Identificación de problemas presentados

DEFICIENTE ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TÉRMINOS DE REFERENCIA POR PARTE DE LA UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE Y LA OFICINA DE LOGISTICA, PROCESOS DE SELECCIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS ENGORROSOS Y LENTOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REVISIÓN DE LOS PROCESOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA HACERLOS MÁS ÁGILES Y EFICIENTES; REFORZAMIENTO DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2130949. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD A TRAVES DE LA CARRETERA VECINAL 519, PROVINCIA DE HUARAL - LIMA**PIM : 2,660,344.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, UN AVANCE FINANCIERO DEL 90% QUE REPRESENTA LA SUMA DE S/.2.395.748,48 SOLES DE LO PROGRAMADO, DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA PREVISTO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

b). Identificación de problemas presentados

DEFICIENTE ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TÉRMINOS DE REFERENCIA POR PARTE DE LA UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE Y LA OFICINA DE LOGISTICA, PROCESOS DE SELECCIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS ENGORROSOS Y LENTOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REVISIÓN DE LOS PROCESOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA HACERLOS MÁS ÁGILES Y EFICIENTES; REFORZAMIENTO DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

PLIEGO : 99463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2144373. CONSTRUCCION DE PISTAS EN EL CIRCUITO QUILMANA - LOS ANGELES - BUENOS AIRES - LA HUERTA DEL, DISTRITO DE QUILMANA - CANETE - LIMA**PIM : 4,679,251.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, UN AVANCE FINANCIERO DEL 91% QUE REPRESENTA LA SUMA DE S/. 4.404.003,37 SOLES DE LO PROGRAMADO, DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA PREVISTO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

b). Identificación de problemas presentados

DEFICIENTE ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TÉRMINOS DE REFERENCIA POR PARTE DE LA UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE Y LA OFICINA DE LOGISTICA, PROCESOS DE SELECCIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS ENGORROSOS Y LENTOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REVISIÓN DE LOS PROCESOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA HACERLOS MÁS ÁGILES Y EFICIENTES; REFORZAMIENTO DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2186027. CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA URBANIZACION HUACHO Y SAN PEDRO, DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA**PIM : 2,970,943.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, UN AVANCE FINANCIERO DEL 32% QUE REPRESENTA LA SUMA DE S/. 954.138,20 SOLES DE LO PROGRAMADO, DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA PREVISTO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

b). Identificación de problemas presentados

DEFICIENTE ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TÉRMINOS DE REFERENCIA POR PARTE DE LA UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE Y LA OFICINA DE LOGISTICA, PROCESOS DE SELECCIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS ENGORROSOS Y LENTOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REVISIÓN DE LOS PROCESOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA HACERLOS MÁS ÁGILES Y EFICIENTES; REFORZAMIENTO DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2212502. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DEL CAMINO VECINAL AUCALLAMA-PALPA, DISTRITO DE AUCALLAMA - HUARAL - LIMA**PIM : 1,805,032.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, UN AVANCE FINANCIERO DEL 23.3% QUE REPRESENTA LA SUMA DE S/. 420.690 SOLES DE LO PROGRAMADO, DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA PREVISTO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

b). Identificación de problemas presentados

DEFICIENTE ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TÉRMINOS DE REFERENCIA POR PARTE DE LA UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE Y LA OFICINA DE LOGISTICA, PROCESOS DE SELECCIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS ENGORROSOS Y LENTOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REVISIÓN DE LOS PROCESOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA HACERLOS MÁS ÁGILES Y EFICIENTES; REFORZAMIENTO DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

PLIEGO : 99463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2230309. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAROS -EMPALME CON CARRETERA CANTA LA VIUDA, DISTRITO DE HUAROS - CANTA - LIMA**PIM : 1,409,026.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, UN AVANCE FINANCIERO DEL 71% QUE REPRESENTA LA SUMA DE S/. 1.006.035,80 SOLES DE LO PROGRAMADO, DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA PREVISTO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

b). Identificación de problemas presentados

DEFICIENTE ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TÉRMINOS DE REFERENCIA POR PARTE DE LA UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE Y LA OFICINA DE LOGISTICA, PROCESOS DE SELECCIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS ENGORROSOS Y LENTOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REVISIÓN DE LOS PROCESOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA HACERLOS MÁS ÁGILES Y EFICIENTES; REFORZAMIENTO DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2237286. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RIO SECO - LAYA- LA PEDRERA, DISTRITO DE LAHUAYTAMBO, PROVINCIA DE HUAROCHIRI - LIMA**PIM : 2,634,390.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, UN AVANCE FINANCIERO DEL 63% QUE REPRESENTA LA SUMA DE S/.1.646.610,26SOLES DE LO PROGRAMADO, DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA PREVISTO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

b). Identificación de problemas presentados

DEFICIENTE ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TÉRMINOS DE REFERENCIA POR PARTE DE LA UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE Y LA OFICINA DE LOGISTICA, PROCESOS DE SELECCIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS ENGORROSOS Y LENTOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REVISIÓN DE LOS PROCESOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA HACERLOS MÁS ÁGILES Y EFICIENTES; REFORZAMIENTO DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2248887. MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL SECTOR DE AMAY DEL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA**PIM : 2,892,384.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, UN AVANCE FINANCIERO DEL 29% QUE REPRESENTA LA SUMA DE S/.846.280,23 SOLES DE LO PROGRAMADO, DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA PREVISTO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

b). Identificación de problemas presentados

DEFICIENTE ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TÉRMINOS DE REFERENCIA POR PARTE DE LA UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE Y LA OFICINA DE LOGISTICA, PROCESOS DE SELECCIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS ENGORROSOS Y LENTOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REVISIÓN DE LOS PROCESOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA HACERLOS MÁS ÁGILES Y EFICIENTES; REFORZAMIENTO DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

PLIEGO : 99463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2251163. CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE QUIPAN - PURUCHUCO - APAN DISTRITO DE HUAMANTANGA, PROVINCIA DE CANTA - LIMA**PIM : 15,009,801.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, UN AVANCE FINANCIERO DEL 35% QUE REPRESENTA LA SUMA DE S/. 5.234.284,35 SOLES DE LO PROGRAMADO, DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA PREVISTO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

b). Identificación de problemas presentados

DEFICIENTE ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TÉRMINOS DE REFERENCIA POR PARTE DE LA UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE Y LA OFICINA DE LOGISTICA, PROCESOS DE SELECCIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS ENGORROSOS Y LENTOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REVISIÓN DE LOS PROCESOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA HACERLOS MÁS ÁGILES Y EFICIENTES; REFORZAMIENTO DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2307247. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA VIA LOCAL CANTA - OBRAJILLO, PROVINCIA DE CANTA - LIMA**PIM : 5,057,877.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, UN AVANCE FINANCIERO DEL 53% QUE REPRESENTA LA SUMA DE S/. 2.692.575,10 SOLES DE LO PROGRAMADO, DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA PREVISTO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

b). Identificación de problemas presentados

DEFICIENTE ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TÉRMINOS DE REFERENCIA POR PARTE DE LA UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE Y LA OFICINA DE LOGISTICA, PROCESOS DE SELECCIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS ENGORROSOS Y LENTOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REVISIÓN DE LOS PROCESOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA HACERLOS MÁS ÁGILES Y EFICIENTES; REFORZAMIENTO DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2309021. MEJORAMIENTO, REHABILITACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA 26 DE JUNIO EN EL DISTRITO DE CANTA, PROVINCIA DE CANTA - LIMA**PIM : 2,223,904.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, UN AVANCE FINANCIERO DEL 55% QUE REPRESENTA LA SUMA DE S/1.233.879,40 SOLES DE LO PROGRAMADO, DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA PREVISTO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

b). Identificación de problemas presentados

DEFICIENTE ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TÉRMINOS DE REFERENCIA POR PARTE DE LA UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE Y LA OFICINA DE LOGISTICA, PROCESOS DE SELECCIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS ENGORROSOS Y LENTOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REVISIÓN DE LOS PROCESOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA HACERLOS MÁS ÁGILES Y EFICIENTES; REFORZAMIENTO DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

PLIEGO : 99463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2323498. CREACION DEL PUENTE POSANCA EN LA CARRETERA SANTA ROSA DE QUIVES - ARAHUAY KM. 4+00 QUEBRADA POSANCA, DISTRITO DE ARAHUAY - CANTA - LIMA**PIM : 3,810,262.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

LA OBRA NO CUENTA CON EXPEDIENTE TECNICO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018,, POR LO CUAL NO SE HA EJECUTADO

b). Identificación de problemas presentados

DEFICIENTE ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TÉRMINOS DE REFERENCIA POR PARTE DE LA UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE Y LA OFICINA DE LOGISTICA, PROCESOS DE SELECCIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS ENGORROSOS Y LENTOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REVISIÓN DE LOS PROCESOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA HACERLOS MÁS ÁGILES Y EFICIENTES; REFORZAMIENTO DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0066. VIAS VECINALES

PRODUCTO PROYECTO : 2426286. RECONSTRUCCION DE VIA VECINAL LM-938, EN EMP. LM-936 (TANA) - HONGOS, DISTRITO DE HONGOS - PROVINCIA DE YAUYOS - DEPARTAMENTO DE LIMA**PIM : 1,361,100.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

LA OBRA NO SE EJECUTO DEBIDO A QUE NO CUENTA CON EXPEDINTE TECNICO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, COMO CONSECUENCIA LA OBRA NO FUE EJECUTADA

b). Identificación de problemas presentados

DEFICIENTE ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TÉRMINOS DE REFERENCIA POR PARTE DE LA UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE Y LA OFICINA DE LOGISTICA, PROCESOS DE SELECCIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS ENGORROSOS Y LENTOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REVISIÓN DE LOS PROCESOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA HACERLOS MÁS ÁGILES Y EFICIENTES; REFORZAMIENTO DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 033. TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0069. SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE

PRODUCTO PROYECTO : 2324139. CREACION DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL, TELEFONIA FIJA ABONADOS EN LAS LOCALIDADES DE COCHAS, NUNUMIA, NAMIAHUAIN, PACA, PUCARUMI, NAMIAHUAIN CHICO, PUENTE RAZACANCHA, YANAOCO, KISHUAR DEL DISTRITO DE GORGOR, PROVINCIA DE CAJATAMBO-REGION LIMA**PIM : 1,865,733.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, UN AVANCE FINANCIERO DEL 98% QUE REPRESENTA LA SUMA DE S/. 800,448,58 SOLES DE LO PROGRAMADO, DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA PREVISTO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

b). Identificación de problemas presentados

MEJORAR LA ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TÉRMINOS DE REFERENCIA POR PARTE DE LA UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE Y LA OFICINA DE LOGISTICA, PROCESOS DE SELECCIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS ENGORROSOS Y LENTOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REVISIÓN DE LOS PROCESOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA HACERLOS MÁS ÁGILES Y EFICIENTES; REFORZAMIENTO DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

PLIEGO : 99463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO : 2222969. MEJORAMIENTO DE LAS CALLES Y VEREDAS DEL C.P. SAN BENITO, DISTRITO DE ANDAJES - OYON - LIMA**PIM : 1,336,990.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, UN AVANCE FINANCIERO DEL 96% QUE REPRESENTA LA SUMA DE S/. 1.287.571,57 SOLES DE LO PROGRAMADO, DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA PREVISTO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

b). Identificación de problemas presentados

DEFICIENTE ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TÉRMINOS DE REFERENCIA POR PARTE DE LA UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE Y LA OFICINA DE LOGISTICA, PROCESOS DE SELECCIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS ENGORROSOS Y LENTOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REVISIÓN DE LOS PROCESOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA HACERLOS MÁS ÁGILES Y EFICIENTES; REFORZAMIENTO DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

FUNCION : 17. AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL : 054. DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBL

GRUPO FUNCIONAL : 0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGIC

PRODUCTO PROYECTO : 2328805. MEJORAMIENTO DE LA DESCONTAMINACION DEL PUERTO DE HUACHO, DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA**PIM : 5,422,004.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, UN AVANCE FINANCIERO DEL 14.4% QUE REPRESENTA LA SUMA DE S/.782,043 SOLES DE LO PROGRAMADO, DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA PREVISTO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

b). Identificación de problemas presentados

DEFICIENTE ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TÉRMINOS DE REFERENCIA POR PARTE DE LA UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE Y LA OFICINA DE LOGISTICA, PROCESOS DE SELECCIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS ENGORROSOS Y LENTOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REVISIÓN DE LOS PROCESOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA HACERLOS MÁS ÁGILES Y EFICIENTES; REFORZAMIENTO DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO : 2177032. MEJORAMIENTO INTEGRAL Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGUE DE LOS AA.HH. EL ANGEL, CONTIGO PERU, LA HUACA, SANTA ELENA Y NUEVO HUARAL DE LA CIUDAD DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL - LIMA**PIM : 2,346,586.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, UN AVANCE FINANCIERO DEL 93% QUE REPRESENTA LA SUMA DE S/. 2.179.205,34 SOLES DE LO PROGRAMADO, DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA PREVISTO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

b). Identificación de problemas presentados

DEFICIENTE ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TÉRMINOS DE REFERENCIA POR PARTE DE LA UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE Y LA OFICINA DE LOGISTICA, PROCESOS DE SELECCIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS ENGORROSOS Y LENTOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REVISIÓN DE LOS PROCESOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA HACERLOS MÁS ÁGILES Y EFICIENTES; REFORZAMIENTO DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

PLIEGO : 99463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO : 2189196. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE HUMAYA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA**PIM : 4,679,655.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, UN AVANCE FINANCIERO DEL 65% QUE REPRESENTA LA SUMA DE S/. 3.021.318,98 SOLES DE LO PROGRAMADO, DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA PREVISTO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

b). Identificación de problemas presentados

DEFICIENTE ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TÉRMINOS DE REFERENCIA POR PARTE DE LA UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE Y LA OFICINA DE LOGISTICA, PROCESOS DE SELECCIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS ENGORROSOS Y LENTOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REVISIÓN DE LOS PROCESOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA HACERLOS MÁS ÁGILES Y EFICIENTES; REFORZAMIENTO DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO : 2321692. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO SAN MARCOS DE LA AGUADA, DISTRITO DE MALA - CANETE - LIMA**PIM : 833,262.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, UN AVANCE FINANCIERO DEL 75% QUE REPRESENTA LA SUMA DE S/. 626,969 SOLES DE LO PROGRAMADO, DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA PREVISTO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

b). Identificación de problemas presentados

DEFICIENTE ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TÉRMINOS DE REFERENCIA POR PARTE DE LA UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE Y LA OFICINA DE LOGISTICA, PROCESOS DE SELECCIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS ENGORROSOS Y LENTOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REVISIÓN DE LOS PROCESOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA HACERLOS MÁS ÁGILES Y EFICIENTES; REFORZAMIENTO DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2063108. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO**PIM : 4,142,068.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, UN AVANCE FINANCIERO DEL 4.9% QUE REPRESENTA LA SUMA DE S/. 202,105 SOLES DE LO PROGRAMADO, DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA PREVISTO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

b). Identificación de problemas presentados

DEFICIENTE ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TÉRMINOS DE REFERENCIA POR PARTE DE LA UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE Y LA OFICINA DE LOGISTICA, PROCESOS DE SELECCIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS ENGORROSOS Y LENTOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REVISIÓN DE LOS PROCESOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA HACERLOS MÁS ÁGILES Y EFICIENTES; REFORZAMIENTO DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

PLIEGO : 99463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0089. SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO PROYECTO : 2322187. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE POQUIAN DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA

PIM : 1,365,801.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE HA LOGRADO, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, UN AVANCE FINANCIERO DEL 94% QUE REPRESENTA LA SUMA DE S/. 1.285.413,54 SOLES DE LO PROGRAMADO, DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA PREVISTO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

b). Identificación de problemas presentados

DEFICIENTE ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TÉRMINOS DE REFERENCIA POR PARTE DE LA UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE Y LA OFICINA DE LOGISTICA, PROCESOS DE SELECCIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS ENGORROSOS Y LENTOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REVISIÓN DE LOS PROCESOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA HACERLOS MÁS ÁGILES Y EFICIENTES; REFORZAMIENTO DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2001707. LIQUIDACION DE OBRAS

PIM : 1,810,938.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE HA LOGRADO, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% QUE REPRESENTA LA SUMA DE S/. 1.810.937,88 SOLES DE LO PROGRAMADO, DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA PREVISTO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

b). Identificación de problemas presentados

DEFICIENTE ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TÉRMINOS DE REFERENCIA POR PARTE DE LA UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE Y LA OFICINA DE LOGISTICA, PROCESOS DE SELECCIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS ENGORROSOS Y LENTOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REVISIÓN DE LOS PROCESOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA HACERLOS MÁS ÁGILES Y EFICIENTES; REFORZAMIENTO DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2130476. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD MANZANARES NIVEL I-4 MICRORED HUALMAY, RED DE SALUD HUAURA OYON

PIM : 1,072,396.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE HA LOGRADO, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, UN AVANCE FINANCIERO DEL 78% QUE REPRESENTA LA SUMA DE S/. 832.505,06 SOLES DE LO PROGRAMADO, DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA PREVISTO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

b). Identificación de problemas presentados

DEFICIENTE ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TÉRMINOS DE REFERENCIA POR PARTE DE LA UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE Y LA OFICINA DE LOGISTICA, PROCESOS DE SELECCIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS ENGORROSOS Y LENTOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REVISIÓN DE LOS PROCESOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA HACERLOS MÁS ÁGILES Y EFICIENTES; REFORZAMIENTO DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

PLIEGO : 99463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2285640. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD PACARAN, DISTRITO DE PACARAN - CANETE - LIMA**PIM : 1,250,319.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, UN AVANCE FINANCIERO DEL 35.8% QUE REPRESENTA LA SUMA DE S/.447,40 SOLES DE LO PROGRAMADO, DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA PREVISTO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

b). Identificación de problemas presentados

DEFICIENTE ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TÉRMINOS DE REFERENCIA POR PARTE DE LA UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE Y LA OFICINA DE LOGISTICA, PROCESOS DE SELECCIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS ENGORROSOS Y LENTOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REVISIÓN DE LOS PROCESOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA HACERLOS MÁS ÁGILES Y EFICIENTES; REFORZAMIENTO DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2353328. MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD, CON LA IMPLEMENTACION DE EQUIPOS ITINERANTES EN LAS POBLACIONES EXCLUIDAS Y DISPERSA DE LA RED DE SALUD CANTA - PROVINCIA DE CNTA - REGION LIMA**PIM : 800,451.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% QUE REPRESENTA LA SUMA DE S/. 800,448,58 SOLES DE LO PROGRAMADO, DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA PREVISTO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

b). Identificación de problemas presentados

MEJORAR LA ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TÉRMINOS DE REFERENCIA POR PARTE DE LA UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE Y LA OFICINA DE LOGISTICA, PROCESOS DE SELECCIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS ENGORROSOS Y LENTOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REVISIÓN DE LOS PROCESOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA HACERLOS MÁS ÁGILES Y EFICIENTES; REFORZAMIENTO DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO : 2078234. FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DEL HOSPITAL DE SUPE**PIM : 9,330,400.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, UN AVANCE FINANCIERO DEL 82% QUE REPRESENTA LA SUMA DE S/. 7.637.737,87 SOLES DE LO PROGRAMADO, DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA PREVISTO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

b). Identificación de problemas presentados

DEFICIENTE ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TÉRMINOS DE REFERENCIA POR PARTE DE LA UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE Y LA OFICINA DE LOGISTICA, PROCESOS DE SELECCIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS ENGORROSOS Y LENTOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REVISIÓN DE LOS PROCESOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA HACERLOS MÁS ÁGILES Y EFICIENTES; REFORZAMIENTO DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

PLIEGO : 99463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO : 2106392. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CAÑETE**PIM : 26,412,930.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, UN AVANCE FINANCIERO DEL 64% QUE REPRESENTA LA SUMA DE S/. 17.452.522,39 SOLES DE LO PROGRAMADO, DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA PREVISTO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

b). Identificación de problemas presentados

DEFICIENTE ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TÉRMINOS DE REFERENCIA POR PARTE DE LA UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE Y LA OFICINA DE LOGISTICA, PROCESOS DE SELECCIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS ENGORROSOS Y LENTOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REVISIÓN DE LOS PROCESOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA HACERLOS MÁS ÁGILES Y EFICIENTES; REFORZAMIENTO DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO : 2409453. ADQUISICION DE ANALIZADOR BIOQUIMICO Y EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL ESTACIONARIO; EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE BARRANCA - BARRANCA DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA BARRANCA, DEPARTAMENTO LIMA**PIM : 980,000.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% QUE REPRESENTA LA SUMA DE S/. 980,000.00 SOLES DE LO PROGRAMADO, DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA PREVISTO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

b). Identificación de problemas presentados

MEJORAR LA ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TÉRMINOS DE REFERENCIA POR PARTE DE LA UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE Y LA OFICINA DE LOGISTICA, PROCESOS DE SELECCIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS ENGORROSOS Y LENTOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REVISIÓN DE LOS PROCESOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA HACERLOS MÁS ÁGILES Y EFICIENTES; REFORZAMIENTO DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2234727. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. AUGUSTO B. LEGUIA, DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL - CAÑETE - LIMA**PIM : 2,751,617.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, UN AVANCE FINANCIERO DEL 70% QUE REPRESENTA LA SUMA DE S/. 1.937.323,01 SOLES DE LO PROGRAMADO, DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA PREVISTO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

b). Identificación de problemas presentados

DEFICIENTE ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TÉRMINOS DE REFERENCIA POR PARTE DE LA UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE Y LA OFICINA DE LOGISTICA, PROCESOS DE SELECCIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS ENGORROSOS Y LENTOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REVISIÓN DE LOS PROCESOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA HACERLOS MÁS ÁGILES Y EFICIENTES; REFORZAMIENTO DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

PLIEGO : 99463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2173551. AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N 20840 SANTIAGO ERIK ANTUNEZ DE MAYOLO RYNNING EN PIEDRA GRANDE, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS - HUAROCHIRI - LIMA **PIM : 1,842,572.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE HA LOGRADO, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, UN AVANCE FINANCIERO DEL 33.3% QUE REPRESENTA LA SUMA DE S/. 613,471 SOLES DE LO PROGRAMADO, DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA PREVISTO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

b). Identificación de problemas presentados

DEFICIENTE ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TÉRMINOS DE REFERENCIA POR PARTE DE LA UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE Y LA OFICINA DE LOGISTICA, PROCESOS DE SELECCIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS ENGORROSOS Y LENTOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REVISIÓN DE LOS PROCESOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA HACERLOS MÁS ÁGILES Y EFICIENTES; REFORZAMIENTO DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2189197. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N 20017 HONORIO MANRIQUE NICHU, DISTRITO DE GORGOR, PROVINCIA DE CAJATAMBO, DEPARTAMENTO DE LIMA **PIM : 2,321,528.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE HA LOGRADO, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, UN AVANCE FINANCIERO DEL 90% QUE REPRESENTA LA SUMA DE S/. 21,040 SOLES DE LO PROGRAMADO, DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA PREVISTO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

b). Identificación de problemas presentados

DEFICIENTE ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TÉRMINOS DE REFERENCIA POR PARTE DE LA UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE Y LA OFICINA DE LOGISTICA, PROCESOS DE SELECCIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS ENGORROSOS Y LENTOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REVISIÓN DE LOS PROCESOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA HACERLOS MÁS ÁGILES Y EFICIENTES; REFORZAMIENTO DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2329674. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. 20955-28 FRANCISCO BOLOGNESI CERVANTES ANEXO 22 DEL CENTRO POBLADO VALLE HERMOSO, DISTRITO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA DE HUAROCHIRI - LIMA **PIM : 3,056,641.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE HA LOGRADO, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, UN AVANCE FINANCIERO DEL 57% QUE REPRESENTA LA SUMA DE S/. 1.757.352,87 SOLES DE LO PROGRAMADO, DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA PREVISTO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

b). Identificación de problemas presentados

DEFICIENTE ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TÉRMINOS DE REFERENCIA POR PARTE DE LA UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE Y LA OFICINA DE LOGISTICA, PROCESOS DE SELECCIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS ENGORROSOS Y LENTOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REVISIÓN DE LOS PROCESOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA HACERLOS MÁS ÁGILES Y EFICIENTES; REFORZAMIENTO DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

PLIEGO : 99463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PRODUCTO PROYECTO : 2339209. MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL I.E.I. N 610 Y NIVEL PRIMARIA I.E.P. N 20966 DEL ASENTAMIENTO HUMANO
PROYECTO INTEGRAL LA ARENA, DISTRITO DE SAN VICENTE, PROVINCIA DE CAÑETE, REGION LIMA

PIM : 2,441,293.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE HA LOGRADO, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, UN AVANCE FINANCIERO DEL 72% QUE REPRESENTA LA SUMA DE S/. 1.763.701,85 SOLES DE LO PROGRAMADO, DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA PREVISTO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

b). Identificación de problemas presentados

DEFICIENTE ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TÉRMINOS DE REFERENCIA POR PARTE DE LA UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE Y LA OFICINA DE LOGISTICA, PROCESOS DE SELECCIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS ENGORROSOS Y LENTOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REVISIÓN DE LOS PROCESOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA HACERLOS MÁS ÁGILES Y EFICIENTES; REFORZAMIENTO DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2250755. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N 20331 - 656 PASITOS DE JESUS DEL BARRIO LA ESPERANZA DISTRITO DE HUALMAY- PROVINCIA DE
HUAURA - REGION LIMA.

PIM : 2,441,541.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE HA LOGRADO, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, UN AVANCE FINANCIERO DEL 74% QUE REPRESENTA LA SUMA DE S/. 1.803.415,48 SOLES DE LO PROGRAMADO, DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA PREVISTO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

b). Identificación de problemas presentados

DEFICIENTE ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TÉRMINOS DE REFERENCIA POR PARTE DE LA UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE Y LA OFICINA DE LOGISTICA, PROCESOS DE SELECCIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS ENGORROSOS Y LENTOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REVISIÓN DE LOS PROCESOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA HACERLOS MÁS ÁGILES Y EFICIENTES; REFORZAMIENTO DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2312101. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DEL NIVEL INICIAL EN LA I.E.I. N 20832 DEL CENTRO POBLADO EL PORVENIR, DISTRITO
PATIVILCA, PROVINCIA BARRANCA, REGION LIMA

PIM : 1,263,280.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE HA LOGRADO, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, UN AVANCE FINANCIERO DEL 63% QUE REPRESENTA LA SUMA DE S/. 801.492,02 SOLES DE LO PROGRAMADO, DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA PREVISTO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

b). Identificación de problemas presentados

DEFICIENTE ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TÉRMINOS DE REFERENCIA POR PARTE DE LA UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE Y LA OFICINA DE LOGISTICA, PROCESOS DE SELECCIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS ENGORROSOS Y LENTOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REVISIÓN DE LOS PROCESOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA HACERLOS MÁS ÁGILES Y EFICIENTES; REFORZAMIENTO DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

PLIEGO : 99463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2327009. MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL I.E.I. N 595 DEL CENTRO POBLADO LA FLORIDA, DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL,
PROVINCIA DE CAÑETE REGION LIMA

PIM : 1,000,000.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE HA LOGRADO, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, UN AVANCE FINANCIERO DEL 95% QUE REPRESENTA LA SUMA DE S/. 953.708,82 SOLES DE LO PROGRAMADO, DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA PREVISTO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

b). Identificación de problemas presentados

DEFICIENTE ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TÉRMINOS DE REFERENCIA POR PARTE DE LA UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE Y LA OFICINA DE LOGISTICA, PROCESOS DE SELECCIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS ENGORROSOS Y LENTOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REVISIÓN DE LOS PROCESOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA HACERLOS MÁS ÁGILES Y EFICIENTES; REFORZAMIENTO DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2331599. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA ANDRES AVELINO CACERES EN EL CENTRO POBLADO DE NUNUMIA, DISTRITO GORGOR, PROVINCIA CAJATAMBO, REGION LIMA

PIM : 2,840,897.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE HA LOGRADO, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, UN AVANCE FINANCIERO DEL 57% QUE REPRESENTA LA SUMA DE S/. 1.621.802,05 SOLES DE LO PROGRAMADO, DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA PREVISTO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

b). Identificación de problemas presentados

DEFICIENTE ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TÉRMINOS DE REFERENCIA POR PARTE DE LA UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE Y LA OFICINA DE LOGISTICA, PROCESOS DE SELECCIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS ENGORROSOS Y LENTOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REVISIÓN DE LOS PROCESOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA HACERLOS MÁS ÁGILES Y EFICIENTES; REFORZAMIENTO DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2333584. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DEL NIVEL INICIAL EN LA I.E.I. N661 DEL CENTRO POBLADO MANUEL SEOANE CORRALES,
DISTRITO BARRANCA, PROVINCIA BARRANCA, REGION LIMA.

PIM : 1,293,184.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE HA LOGRADO, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, UN AVANCE FINANCIERO DEL 51.7% QUE REPRESENTA LA SUMA DE S/. 668,650 SOLES DE LO PROGRAMADO, DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA PREVISTO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

b). Identificación de problemas presentados

DEFICIENTE ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TÉRMINOS DE REFERENCIA POR PARTE DE LA UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE Y LA OFICINA DE LOGISTICA, PROCESOS DE SELECCIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS ENGORROSOS Y LENTOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REVISIÓN DE LOS PROCESOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA HACERLOS MÁS ÁGILES Y EFICIENTES; REFORZAMIENTO DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

PLIEGO : 99463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2223420. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. 20372- PICHUPAMPA, DISTRITO DE LEONCIO PRADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA**PIM : 1,657,037.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, UN AVANCE FINANCIERO DEL 93% QUE REPRESENTA LA SUMA DE S/. 1.545.371,78 SOLES DE LO PROGRAMADO, DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA PREVISTO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

b). Identificación de problemas presentados

DEFICIENTE ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TÉRMINOS DE REFERENCIA POR PARTE DE LA UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE Y LA OFICINA DE LOGISTICA, PROCESOS DE SELECCIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS ENGORROSOS Y LENTOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REVISIÓN DE LOS PROCESOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA HACERLOS MÁS ÁGILES Y EFICIENTES; REFORZAMIENTO DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0104. EDUCACION PRIMARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2333820. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E. N 20390 HORTENCIA DULANTO DE LAS CASAS DEL DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE HUARAL, REGION LIMA**PIM : 9,065,046.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, UN AVANCE FINANCIERO DEL 50% QUE REPRESENTA LA SUMA DE S/. 4.489.943,00 SOLES DE LO PROGRAMADO, DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA PREVISTO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

b). Identificación de problemas presentados

DEFICIENTE ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TÉRMINOS DE REFERENCIA POR PARTE DE LA UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE Y LA OFICINA DE LOGISTICA, PROCESOS DE SELECCIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS ENGORROSOS Y LENTOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REVISIÓN DE LOS PROCESOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA HACERLOS MÁS ÁGILES Y EFICIENTES; REFORZAMIENTO DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2250739. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 21544-651 HORACIO ZEBALLOS GAMEZ DEL CENTRO POBLADO LA VILLA, DISTRITO DE SAYAN - PROVINCIA DE HUAURA**PIM : 9,924,786.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, UN AVANCE FINANCIERO DEL 96% QUE REPRESENTA LA SUMA DE S/. 9.570.715,44 SOLES DE LO PROGRAMADO, DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA PREVISTO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

b). Identificación de problemas presentados

MEJORAR LA ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TÉRMINOS DE REFERENCIA POR PARTE DE LA UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE Y LA OFICINA DE LOGISTICA, PROCESOS DE SELECCIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS ENGORROSOS Y LENTOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REVISIÓN DE LOS PROCESOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA HACERLOS MÁS ÁGILES Y EFICIENTES; REFORZAMIENTO DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

PLIEGO : 99463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2339464. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO N 20047 SANTO TOMAS, DISTRITO DE COCHAMARCA - OYON - LIMA**PIM : 1,500,000.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, UN AVANCE FINANCIERO DEL 9.2% QUE REPRESENTA LA SUMA DE S/.138,117 SOLES DE LO PROGRAMADO, DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA PREVISTO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

b). Identificación de problemas presentados

DEFICIENTE ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TÉRMINOS DE REFERENCIA POR PARTE DE LA UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE Y LA OFICINA DE LOGISTICA, PROCESOS DE SELECCIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS ENGORROSOS Y LENTOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REVISIÓN DE LOS PROCESOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA HACERLOS MÁS ÁGILES Y EFICIENTES; REFORZAMIENTO DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0107. EDUCACION BASICA ESPECIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2184043. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA ESPECIAL (CEBE) NIÑO JESUS DE PRAGA EN EL DISTRITO DE SUPE - PROVINCIA DE BARRANCA- REGION LIMA**PIM : 1,531,288.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, UN AVANCE FINANCIERO DEL 97% QUE REPRESENTA LA SUMA DE S/.1.486.084,53 SOLES DE LO PROGRAMADO, DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA PREVISTO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

b). Identificación de problemas presentados

DEFICIENTE ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TÉRMINOS DE REFERENCIA POR PARTE DE LA UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE Y LA OFICINA DE LOGISTICA, PROCESOS DE SELECCIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS ENGORROSOS Y LENTOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REVISIÓN DE LOS PROCESOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA HACERLOS MÁS ÁGILES Y EFICIENTES; REFORZAMIENTO DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 049. EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0112. FORMACION OCUPACIONAL

PRODUCTO PROYECTO : 2091924. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CETPRO BARRANCA, DISTRITO DE BARRANCA - BARRANCA - LIMA**PIM : 817,437.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

SE HA LOGRADO, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% QUE REPRESENTA LA SUMA DE S/. 817.253,07 SOLES DE LO PROGRAMADO, DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA PREVISTO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

b). Identificación de problemas presentados

DEFICIENTE ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TÉRMINOS DE REFERENCIA POR PARTE DE LA UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE Y LA OFICINA DE LOGISTICA, PROCESOS DE SELECCIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS ENGORROSOS Y LENTOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REVISIÓN DE LOS PROCESOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA HACERLOS MÁS ÁGILES Y EFICIENTES; REFORZAMIENTO DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

PLIEGO : 99464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL : 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO PROYECTO : 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**PIM : 1,172,119.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ninguno

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 09. TURISMO

DIVISION FUNCIONAL : 022. TURISMO

GRUPO FUNCIONAL : 0045. PROMOCION DEL TURISMO

PRODUCTO PROYECTO : 2270432. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ECO TURISTICOS, RECORRIDO DE SENDEROS INTERNOS Y CENTRO DE INTERPRETACION DEL AREA DE CONSERVACION REGIONAL HUMEDALES DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO.**PIM : 4,908,565.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

No registro avance por perdida de vigencia del estudio de Pre Inversión

b). Identificación de problemas presentados

Perdida de vigencia del Estudio de Pre - Inversión

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

se propone su actualización

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO : 2055893. CONSTRUCCION DE LA VIA COSTA VERDE-COSTANERA TRAMO-CALLAO**PIM : 75,721,239.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ninguno

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 99464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO : 2153348. MEJORAMIENTO DE CALLES DEL AA.HH. MOISES WOLL - VENTANILLA ALTA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO**PIM : 1,528,015.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ninguno

b). Identificación de problemas presentados

Modificaciones en el Sistema de Inversión Publica y dificultad para obtener los Convenios respectivos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO : 2154527. MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL AA.HH. VIRGEN DE GUADALUPE, DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO**PIM : 3,348,964.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ejecutado 100%

b). Identificación de problemas presentados

Demora en respuesta por la Municipalidad distrital respecto a la aprobación de las secciones vias.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO : 2154528. MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS ZONAS 1, 3, 4 Y 5 DEL A.H. HIJOS DE VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA - REGION CALLAO**PIM : 1,253,306.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ninguno

b). Identificación de problemas presentados

Modificaciones en el Sistema de Inversión Publica y dificultad para obtener los convenios respectivos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 99464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO : 2165660. MEJORAMIENTO DE CALLES DEL A.H. JOSE OLAYA BALANDRA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO**PIM : 16,753,561.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecución

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO : 2166434. CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. LOS CEDROS I ETAPA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO**PIM : 4,992,431.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ninguno

b). Identificación de problemas presentados

El expediente tecnico fue concluido y la demora en la suscripción de Convenios

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 18. SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL : 040. SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL : 0088. SANEAMIENTO URBANO

PRODUCTO PROYECTO : 2333408. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGÜE EN EL AA.HH. SANTA ROSA EX FUNDO LA CHALACA, DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO**PIM : 7,412,734.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Expediente técnico terminado

b). Identificación de problemas presentadosLa elaboración del expediente técnico concluyo a fines de año fuera de fecha de lo programado, para proceder a la convocatoria de la obra.
Entidades externas realizan revisión con plazos muy extensos (SEDAPAL)**c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

Ninguno

PLIEGO : 99464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2160870. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO MATERNO INFANTIL PACHACUTEC PERU-COREA, VENTANILLA - CALLAO - CALLAO**PIM : 2,979,557.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ninguno (Proceso Logistico)

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2269984. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CUIDADOS INTENSIVOS EN EL HOSPITAL SAN JOSE, DISTRITO CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO**PIM : 2,055,793.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En ejecución

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2289267. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD LA PERLA, DE LA MICRO RED 4 - BELLAVISTA DEL DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO**PIM : 5,266,773.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Proyecto culminado, inicio de la etapa de liquidación

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 99464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO PROYECTO : 2307520. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD MI PERU DEL DISTRITO DE MI PERU, REGION CALLAO**PIM : 10,222,683.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecución

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO : 2317705. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA OFERTA DE SERVICIOS DE ALTA COMPLEJIDAD EN LA ESPECIALIDAD DE DERMATOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION - DIRESA CALLAO - REGION CALLAO**PIM : 1,632,453.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ejecutado al 100%

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO : 2319430. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA UPSS DIAGNOSTICO POR IMAGENES DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION DEL CALLAO**PIM : 10,839,648.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra ejecución

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 99464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO : 2409147. ADQUISICION DE VIDEO COLONOSCOPIO, ELECTROENCEFALOGRAFO EEG O ACCESORIOS, COLPOSCOPIO O VAGINOSCOPIO, ELECTROBISTURI, EQUIPO DE TERAPIA COMBINADA, EQUIPO DE MAGNETOTERAPIA, TANQUE DE COMPRESAS FRIAS, BAÑOS DE PARAFINA TERAPEUTICOS O SUS ACCESORIOS, VENTILADORES PARA CUIDADOS INTENSIVOS DE ADULTOS O PEDIATRICOS Y SALA DE OPERACIONES O QUIROFANO; EN EL(LA) EESS HOSPITAL SAN JOSE - CA PIM : 976,000.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se adquirió el total del equipamiento por reposición

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 20. SALUD

DIVISION FUNCIONAL : 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO PROYECTO : 2409568. ADQUISICION DE LAMPARA CIALITICA, ELECTROCARDIOGRAFO, EQUIPO DE ANESTESIA CON MONITOREO AVANZADO, INCUBADORAS O CALENTADORES DE BEBES PARA USO CLINICO, DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMATIZADOS AED O PALETAS DURAS, UNIDADES DE MONITOREO DE SIGNOS VITALES MULTI PARAMETRO, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO DE RAYOS X Y ; EN EL(LA) EESS NAC. DANIEL A. CARRION EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO PIM : 3,716,000.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Ejecutado

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2153330. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. N 140, EN EL AA.HH.EL GOLFO, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO PIM : 3,545,821.00**a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En ejecución

b). Identificación de problemas presentados

Procesos externos a la Entidad como a la apelación por dejar sin efecto a la buena Pro

PLIEGO : 99464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2153330. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. N 140, EN EL AA.HH.EL GOLFO, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO**PIM : 3,545,821.00****c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

Ninguno

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2263027. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 162 EN EL AA.HH CARLOS GARCIA RONCEROS, EN EL PROYCTO ESPECIAL NUEVO PACHACUTEC VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO**PIM : 3,333,069.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra convocada mediante proceso de selección AS-SM-29-2018-REGION CALLAO-1, con un V.R. de S/3'274,463.55 soles y Buena Pro el 27 -12-2018; en proceso de elaboración del Contrato.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2263339. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I N 60 EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO**PIM : 1,423,693.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Expediente tecnico en ejecución

b). Identificación de problemas presentados

La Oficina de Construcción y Vialidad cuenta con un solo especialista en estructuras y un dibujante. Asimismo no cuenta con Ingenieros especialistas en metrados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Contratación de especialistas para la elaboración de expedientes técnicos

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2269578. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N 161 DISTRITO MI PERU - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO**PIM : 3,179,368.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra en ejecución

PLIEGO : 99464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2269578. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N 161 DISTRITO MI PERU - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO**PIM : 3,179,368.00****b). Identificación de problemas presentados**

La convocatoria de esta obra se vio afectada del retraso que causaron las observaciones y consultas innecesarias formuladas por un postor

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103. EDUCACION INICIAL

PRODUCTO PROYECTO : 2271603. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N 159 DISTRITO MI PERU - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO**PIM : 3,037,031.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Obra adjudicada mediante proceso de seleccion LP -SM-11-2017-Region Callao-1, se solicitó la suscripcion de una adenda, en tramite para iniciar la obra

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 22. EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 047. EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0105. EDUCACION SECUNDARIA

PRODUCTO PROYECTO : 2285009. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA EN LA I.E. 5150, EN EL SECTOR CERRO CACHITO - PACHACUTEC EN EL DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO**PIM : 2,680,451.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

En proceso de actualización del expediente tecnico

b). Identificación de problemas presentados

Eventos externos la entidad a la entidad, los procesos de selección quedan desiertos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 99465 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2218828. CREACION DE MURO DE DEFENSA RIBEREÑA MARGEN IZQUIERDA RIO HUAYCOLORO SECTOR ASOCIACION AGROPECUARIA HARAS EL HUAYCO - CHOSICA - LURIGANCHO - LIMA, DISTRITO DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA

PIM : 6,068,363.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se inició ejecución de obra, al mes de diciembre tiene un avance del 98.78% de avance financiero y físico.

b). Identificación de problemas presentados

Se suspendió el plazo de ejecución de obra el 25.12.2018, debido a que la empresa PETRAMAS no permite concluir con la partida de Descolmatación y Encauzamiento de la quebrada Huaycoloro y el Perfilado en el talud (1:1.5) en la margen derecha, conforme se establece en el expediente técnico aprobado y cumplir así con la sección hidráulica de diseño a lo largo de los 772 metros aproximados que indica como meta el expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Reiniciar la ejecución de la obra cuando se supere el impase originado por la empresa PETRAMÁS esperando el dictamen de la fiscalía y la ampliación de plazo de autorización para la ejecución de obra por parte del ANA.

FUNCION : 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL : 0035. PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO PROYECTO : 2335161. CREACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE COMUNICACIONES PARA LA MITIGACION DE DESASTRES EN LIMA METROPOLITANA

PIM : 2,668,034.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se contrata la ejecución de la obra.

b). Identificación de problemas presentados

SERPAR LIMA no entrega la disponibilidad del terreno de los ocho Parques Zonales y del Centro de Operación cuya coordinación la realizó la Gerencia de Defensa Civil de la MML.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Establecer vínculo con SERPAR LIMA para que otorgue la disponibilidad del terreno.
 Actualizar el expediente técnico y convocar el procedimiento de selección para la ejecución del mismo.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2234602. MEJORAMIENTO DEL CANAL CAÑON DE LA COMISION DE REGANTES SAN LORENZO, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA

PIM : 1,647,188.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se culminó la ejecución de obra.

b). Identificación de problemas presentados

El Ministerio de Cultura ordena la no ejecución de un tramo del canal debido a la existencia de restos arqueológicos lo que origina una reducción de la obra y solicita realizar un Plan de Evaluación Arqueológica (PEA).

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Obtener la aprobación del Plan de Evaluación Arqueológica (PEA) por parte del Ministerio de Cultura y ejecutar la reducción de la obra. Obtener la aprobación del Informe Final del Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA) de la ejecución de la obra.

PLIEGO : 99465 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2234611. MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO SANTA BARBARA, LOCALIDAD CHACRA CERRO ALTO - DISTRITO DE COMAS - LIMA**PIM : 1,155,084.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Expediente técnico aprobado

b). Identificación de problemas presentados

No se ejecuto el proyecto por falta de personal técnico y la Subgerencia Regional de Agraria estuvo enfocado en las actividades ejecutados por encargo de la Reconstrucción con cambios con recursos del FONDES - Fondo Para Intervenciones ante la Ocurrenca de Desastres Naturales

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se presentara a la Subgerencia de Administración y Finanzas para la contratación de la ejecución y supervisión del proyecto.

FUNCION : 10. AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL : 025. RIEGO

GRUPO FUNCIONAL : 0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PRODUCTO PROYECTO : 2333001. MEJORAMIENTO DE LA BOCATOMA HUAMPANI DISTRITO DE CHOSICA - LIMA - LIMA**PIM : 970,191.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Expediente técnico aprobado

b). Identificación de problemas presentados

No se ejecutó el proyecto por falta de personal técnico y la Subgerencia Regional de Agraria estuvo enfocado en las actividades ejecutados por encargo de la Reconstrucción con cambios con recursos del FONDES - Fondo Para Intervenciones ante la Ocurrenca de Desastres Naturales.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se presentara a la Subgerencia de Administración y Finanzas para la contratación de la ejecución y supervisión del proyecto.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO : 2144902. MEJORAMIENTO DE VEREDAS JARDINES, BERMA CENTRAL E INSTALACION DE SEMAFOROS EN LA AV. JOSE CARLOS MARIATEGUI, TRAMO PASAJE BRISTOL - AV. WIESE +AV. PROCERES DE LA INDEPENDENCIA+, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA**PIM : 2,902,830.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se aprueba el expediente técnico.

b). Identificación de problemas presentados

Participación única de un postor en el procedimiento de selección para la ejecución de la obra, lo que origina se declare desierto el 28.12.2018.
Nula participación de consultores para elaborar el estudio de mercado para la supervisión de la obra por parte del área de contrataciones.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Actualizar el valor referencial del expediente técnico, incorporar en el Presupuesto Institucional Modificado del Año Fiscal 2019 y realizar la segunda convocatoria para la ejecución de la obra.
Determinar el valor referencial para la consultoría de la supervisión y realizar el respectivo procedimiento de selección.

PLIEGO : 99465 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO : 2161414. MEJORAMIENTO DE LA AV. CARLOS YZAGUIRRE, TRAMO AV. UNIVERSITARIA - AV. CANTA CALLAO, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA DE LIMA, LIMA **PIM : 1,228,127.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se incorpora el proyecto en el presupuesto institucional modificado en Junio 2018 para poder cancelar los servicios de la empresa CALIDDA.

b). Identificación de problemas presentados

La SRAF a través del área de Contabilidad no realizo el trámite administrativo correspondiente para cancelar los servicios de la empresa CALIDDA, lo cual fue reiterado varias veces por parte de esta subgerencia.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Incorporar el proyecto en el Presupuesto Institucional Modificado del Año Fiscal 2019 y proceder con la cancelación de servicios de la empresa CALIDDA y continuar con la aprobación de la liquidación final del proyecto y ser transferida a la MML.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO : 2254934. CREACION DE LA ESTACION ANDRES REYES DEL COSAC I, EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA **PIM : 9,314,104.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En ejecución de obra por parte de EMAPE SA.

b). Identificación de problemas presentados

No hay remisión de información sobre avance de obra en forma fluida por parte de EMAPE SA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Establecer vínculo con EMAPE SA para que remita información en forma oportuna de acuerdo a requerimientos

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO : 2341574. MEJORAMIENTO DE PISTAS EN LA AV. LAS TORRES TRAMO CIRCUNVALACION HASTA EL ARCO DE JICAMARCA 4.9 KM. DISTRITO DE LURIGANCHO CHOSICA, LIMA - LIMA **PIM : 22,371,518.00**

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Expediente Técnico aprobado I Etapa y remitido a Reconstrucción con Cambios para su financiamiento.
Se remitió 16 expedientes para la tasación comercial a la DC-MVCS, pertenecientes a 1era Etapa para la liberación de terreno.

b). Identificación de problemas presentados

No tener respuesta de la DC-MVCS y poder considerar dentro del presupuesto del proyecto el costo de afectación de los predios para su liberación.
No tener respuesta por parte de Reconstrucción con Cambios el financiamiento para la ejecución de la Primera Etapa.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Seguimiento para obtener respuesta de la DC-MVCS y de Reconstrucción con Cambios.

PLIEGO : 99465 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO : 2377846. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. CAMPOY, TRAMO AV. GRAN CHIMU - PUENTE HUAYCOLORO - DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA-LIMA**PIM : 10,804,795.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se aprueba Expediente Técnico. Se obtiene financiamiento por parte de Reconstrucción con Cambios.
Se solicita la contratación para la ejecución y supervisión de obra.

b). Identificación de problemas presentados

Se otorga financiamiento del proyecto por parte de Reconstrucción con Cambios en el último trimestre del año 2018 lo que origina no poder llegar a contratar la ejecución y supervisión de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Seguimiento para lograr la contratación de la ejecución y supervisión de obra por parte del área de contrataciones.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO : 2386505. MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE TOKIO, TRAMO: AV. LOS LAURELES - AV. LAS AGUILAS Y EN LA AV. LAS AGUILAS, TRAMO: CALLE TOKIO - AV. LOS CISNES DISTRITO DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA -LIMA**PIM : 1,080,592.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se suscribe contrato de ejecución de obra con fecha 28.12.2018.
Se solicita a la SRAF realizar el trámite de pago por concepto de interferencias.

b). Identificación de problemas presentados

Se otorga financiamiento del proyecto por parte de Reconstrucción con Cambios en el último trimestre del año 2018 lo que origina no poder llegar a ejecutar la obra. No se ha adjudicado la supervisión de obra debido a que no se establece el valor referencial por parte del área de contrataciones.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Seguimiento para lograr la contratación de la supervisión de obra por parte del área de contrataciones. Incorporación en el Presupuesto Institucional Modificado del Año Fiscal 2019 como proyecto de continuidad.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO : 2387086. MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AVENIDA LOS CISNES, TRAMO: PUENTE LOS CISNES - AV. LAS AGUILAS, DISTRITO DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA-LIMA**PIM : 5,217,842.00****a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)**

Se otorga la Buena Pro de Obra el 26.12.2018, Se solicita a la SRAF realizar el trámite de pago por concepto de interferencias.

b). Identificación de problemas presentados

Se otorga financiamiento del proyecto por parte de Reconstrucción con Cambios en el último trimestre del año 2018 lo que origina no poder llegar a contratar y ejecutar la obra. No se ha adjudicado la supervisión de obra debido a que no se establece el valor referencial por parte del área de contrataciones.

PLIEGO : 99465 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO : 2387086. MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AVENIDA LOS CISNES, TRAMO: PUENTE LOS CISNES - AV. LAS AGUILAS, DISTRITO DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA-LIMA

PIM : 5,217,842.00

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Seguimiento para lograr la contratación de la ejecución y supervisión de obra por parte del área de contrataciones. Incorporación en el Presupuesto Institucional Modificado del Año Fiscal 2019 como proyecto de continuidad.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO : 2390624. REHABILITACION DEL PUENTE PEATONAL CUADRA 18 DE LA AV. MALECON CHECA EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DE LURIGANCHO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA

PIM : 3,444,652.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se suscribe contrato de ejecución de obra de fecha 21.12.2018.

b). Identificación de problemas presentados

Se otorga financiamiento del proyecto por parte de Reconstrucción con Cambios en el último trimestre del año 2018 lo que origina no poder ejecutar la obra y se suspende el inicio del plazo de ejecución de obra debido a la estacionalidad climática (inicio del período de lluvias) hasta que termine.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Seguimiento para lograr la contratación de la supervisión de obra por parte del área de contrataciones.
 Incorporación en el Presupuesto Institucional Modificado del Año Fiscal 2019 como proyecto de continuidad.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO : 2396626. MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. QUINTA AVENIDA, TRAMO: AV. LAURELES - AV. LAS TORRES - Y EN LA AV. LOS LAURELES, TRAMO: AUTOPISTA RAMIRO PRIALE - RIO HUAYCOLORO, DISTRITO DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA

PIM : 8,174,650.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se otorga la Buena Pro de la obra el 27.12.2018

b). Identificación de problemas presentados

Se otorga financiamiento del proyecto por parte de Reconstrucción con Cambios en el último trimestre del año 2018 lo que origina no poder llegar a contratar y ejecutar la obra. No se ha adjudicado la supervisión de obra debido a que no se establece el valor referencial por parte del área de contrataciones.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Seguimiento para lograr la contratación de la ejecución y supervisión de obra por parte del área de contrataciones. Incorporación en el Presupuesto Institucional Modificado del Año Fiscal 2019 como proyecto de continuidad.

PLIEGO : 99465 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO : 2400454. MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. PAUL POBLET LIND DESDE EL JR.COMERCIO,ZONA 01, HASTA EL PUENTE INCA
MOYA, CENTRO POBLADO DE CIENEGUILLA - DISTRITO DE CIENEGUILLA - PROVINCIA DE LIMA - REGION LIMA

PIM : 42,394,388.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se suscribe contrato de ejecución de obra con fecha 16.11.2018.

b). Identificación de problemas presentados

Se suspende el inicio del plazo de ejecución de obra por estar imposibilitada la entidad para designar a la supervisión de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Seguimiento para lograr la contratación de la supervisión de obra por parte del área de contrataciones.

Incorporar en el Presupuesto Institucional Modificado del Año Fiscal 2019 con el saldo de balance del año 2018.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO : 2403085. MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. VICTOR MALASQUEZ ENTRE LOS TRAMOS AV. PAUL POBLET LIND HASTA LA AV. LA
MOLINA - - DISTRITO DE PACHACAMAC - PROVINCIA DE LIMA - REGION LIMA

PIM : 66,783,585.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se aprueba el expediente técnico. Se solicita la contratación para la ejecución y supervisión de obra.

b). Identificación de problemas presentados

El procedimiento de selección tanto de la ejecución y supervisión de obra fueron retrotraídas a diferentes etapas del procedimiento de selección. La ejecución de obra se encuentra en etapa de integración de bases y la supervisión de obra se encuentra en la etapa de absolución de consultas y observaciones

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Seguimiento para lograr la contratación de la ejecución y supervisión de obra por parte del área de contrataciones.

Incorporar en el Presupuesto Institucional Modificado del Año Fiscal 2019 con el saldo de balance del año 2018.

FUNCION : 15. TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL : 036. TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074. VIAS URBANAS

PRODUCTO PROYECTO : 2413635. CREACION DEL PUENTE MANCHAY Y ACCESOS EN EL CENTRO POBLADO RURAL TAMBO INGA DEL DISTRITO DE PACHACAMAC - PROVINCIA DE LIMA -
DEPARTAMENTO DE LIMA

PIM : 5,490,353.00

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se solicita la contratación para la elaboración del expediente técnico.

b). Identificación de problemas presentados

No se convoca el procedimiento de selección para la elaboración del expediente técnico debido a que el área de contrataciones no determina el valor referencial a través de un estudio de mercado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Seguimiento de la contratación para la elaboración del expediente técnico.

Incorporar en el Presupuesto Institucional Modificado del Año Fiscal 2019 con el saldo de balance del año 2018.