

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA
ANEXO N° 3.1
Inversiones públicas

1 Sector 09: ECONOMIA Y FINANZAS
2 Pliego 057: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
3 Unidad Ejecutora 002-1340: INVERSIÓN PÚBLICA - SUNAT
4 Fecha Corte 30/06/2021

N°	Código único de inversiones	Código SNIP	Nombre de la inversión	Tipo de Formato	Fecha de viabilidad	Monto viable	Fecha de última modificación	Costo actualizado	Estado de la inversión	Fecha de cierre	Fecha programada de inicio de ejecución física	Fecha programada de fin de ejecución física	Fecha real de inicio de ejecución física	Fecha real de fin de ejecución física	Avance financiero Devengado acumulado	Avance financiero Devengado del Año Vigente	Avance Físico Real(%)	Departamento
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J								K
1	2487157	2487157	RENOVACIÓN DE EDIFICACIÓN, EN EL(LA) SEDE DE LA ADUANA MAYOR DE TACNA DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA	IOARR	7/08/2020	938,876	7/08/2020	938,876	ACTIVO	-	28/02/2022	30/05/2023	-	-	0%	0%	0.0%	TACNA
2	2424033	2424033	REPARACIÓN DE AMBIENTE DE ALMACEN O ARCHIVO; ADQUISICIÓN DE MONTACARGAS, ESTANTERÍAS PARA ALMACENAJE Y BÁSCULAS DE PISO O DE PLATAFORMA; EN EL(LA) ALMACEN INTENDENCIA REGIONAL LA LIBERTAD DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	IOARR	21/08/2018	2,640,000	9/02/2021	16,522,127	ACTIVO	-	2/06/2020	31/03/2023	30/08/2019	-	1%	2%	0.0%	LA LIBERTAD
3	2481712	2481712	REMEDIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO; ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE MANIPULEO Y TRANSFERENCIA DE CARGA; EN EL(LA) ALMACÉN QUEBRADA CARPITAS DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, DEPARTAMENTO TUMBES	IOARR	28/02/2020	683,117	31/05/2021	1,014,916	ACTIVO	-	1/05/2020	1/03/2021	-	-	0%	0%	0.0%	TUMBES
4	2424025	2424025	RENOVACIÓN DE AMBIENTE DE ALMACEN O ARCHIVO; ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍAS PARA ALMACENAJE; EN EL(LA) SEDE DEL ARCHIVO CENTRAL SAN LUIS EN LA LOCALIDAD SAN LUIS, DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	IOARR	21/08/2018	27,347,369	26/05/2021	46,434,976	ACTIVO	-	22/08/2018	30/12/2021	30/04/2019	-	60%	50%	43.1%	LIMA
5	2474049	2474049	ADQUISICIÓN DE ASCENSORES Y ELEVADOR DE VEHÍCULO; EN CINCO SEDES INSTITUCIONALES A NIVEL NACIONAL	IOARR	8/01/2020	7,646,000	11/02/2021	7,646,000	ACTIVO	-	28/01/2021	14/05/2022	30/01/2021	-	28%	33%	0.0%	REGIONAL
6	2480969	2480969	REMEDIACIÓN DE PAVIMENTO; CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA; EN EL(LA) PARA EQUIPO DE INSPECCIÓN NO INTRUSIVA EN EL CEBAF DESAGUADERO DISTRITO DE DESAGUADERO, PROVINCIA CHUCUITO, DEPARTAMENTO PUNO	IOARR	28/02/2020	97,590	31/05/2021	193,259	ACTIVO	-	1/05/2020	1/11/2020	-	-	0%	0%	0.0%	PUNO
7	2487559	2487559	CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; ADQUISICIÓN DE EQUIPO; EN EL(LA) SISTEMA DE CONTROL DE DESPACHO ANTICIPADO DEL CEBAF TUMBES - EJE VIAL N° 1 DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA ZARUMILLA, DEPARTAMENTO TUMBES	IOARR	7/08/2020	2,190,475	12/10/2020	2,190,475	ACTIVO	-	30/03/2022	30/06/2023	-	-	0%	0%	0.0%	TUMBES
8	2424054	2424054	RENOVACIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO; EN EL(LA) ALMACÉN DE MATARANI DE LA INTENDENCIA DE ADUANA MOLLENDO DISTRITO DE MOLLENDO, PROVINCIA ISLAY, DEPARTAMENTO AREQUIPA	IOARR	6/01/2020	3,358,290	16/10/2020	3,358,290	ACTIVO	-	30/07/2021	30/04/2022	30/04/2021	-	1%	10%	0.0%	AREQUIPA
9	2471850	2471850	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO; EN EL(LA) INTENDENCIA DE ADUANAS MOLLENDO DISTRITO DE MOLLENDO, PROVINCIA ISLAY, DEPARTAMENTO AREQUIPA	IOARR	6/01/2020	207,593	14/05/2021	472,212	ACTIVO	-	1/06/2020	15/08/2020	1/12/2020	-	3%	0%	0.0%	AREQUIPA
10	2493125	2493125	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO; EN EL(LA) TERRENO DE LA SUNAT DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	IOARR	23/07/2020	4,789,400	9/10/2020	4,788,500	ACTIVO	-	30/06/2021	30/10/2022	1/02/2021	-	1%	4%	0.0%	LIMA
11	2468685	2468685	ADQUISICIÓN DE ASCENSOR; EN EL(LA) INSTALACIÓN EN LA INTENDENCIA DE ADUANAS AEREA POSTAL (IAP) DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	IOARR	7/08/2020	503,910	7/08/2020	503,910	ACTIVO	-	30/12/2021	30/04/2023	-	-	0%	0%	0.0%	CALLAO
12	2461290	2461290	REMEDIACIÓN DE AMBIENTE DE UNIDADES OPERATIVAS; EN EL(LA) INTENDENCIA REGIONAL MADRE DE DIOS EN LA LOCALIDAD PUERTO MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS	IOARR	13/09/2019	1,890,000	9/02/2021	6,886,342	ACTIVO	-	6/01/2021	3/08/2021	1/02/2020	-	39%	43%	29.7%	MADRE DE DIOS
13	2394117	2394117	REPARACIÓN DE AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA; EN EL(LA) INTENDENCIA REGIONAL EN LA LOCALIDAD PIURA, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA	IOARR	28/05/2018	11,800,000	4/03/2021	16,555,479	ACTIVO	-	15/03/2019	31/03/2021	15/03/2019	18/06/2021	98%	91%	100.0%	PIURA
14	2424067	2424067	REPARACIÓN DE AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA; EN EL(LA) OFICINA ZONAL CHIMBOTE DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH	IOARR	3/08/2018	3,000,000	20/04/2021	2,647,297	ACTIVO	-	24/04/2019	31/12/2020	1/05/2019	21/07/2020	100%	100%	100.0%	ANCASH
15	2392941	2392941	REPARACIÓN DE AMBIENTE DE UNIDADES OPERATIVAS; ADQUISICIÓN DE MONTACARGAS Y BÁSCULAS DE PISO O DE PLATAFORMA; EN EL(LA) PUESTO DE CONTROL QUEBRADA CARPITAS DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, DEPARTAMENTO TUMBES	IOARR	8/08/2018	3,560,000	26/03/2021	3,852,303	ACTIVO	-	3/08/2018	31/12/2021	1/07/2019	-	46%	2%	48.3%	TUMBES
16	2394327	2394327	REPARACIÓN DE AMBIENTE DE UNIDADES OPERATIVAS; EN EL(LA) PUESTO DE CONTROL TRIBUTARIO ANCON DISTRITO DE ANCON, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	IOARR	3/08/2018	1,090,000	22/03/2021	2,956,121	ACTIVO	-	3/08/2018	31/12/2021	1/05/2019	-	2%	1%	0.0%	LIMA
17	2394352	2394352	REPARACIÓN DE AMBIENTE DE UNIDADES OPERATIVAS; EN EL(LA) PUESTO DE CONTROL TRIBUTARIO PUCUSANA DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	IOARR	3/08/2018	1,090,000	22/03/2021	2,745,096	ACTIVO	-	3/08/2018	31/12/2021	1/05/2019	-	2%	1%	0.0%	LIMA
18	2392678	2392678	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN; RENOVACIÓN DE AMBIENTE PARA COMEDOR; EN EL(LA) SEDE INSTITUCIONAL DE ADUANAS - CHUCUITO DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	IOARR	20/05/2019	13,283,137	11/05/2021	14,446,051	ACTIVO	-	1/07/2020	24/03/2021	1/07/2020	-	57%	85%	60.8%	CALLAO
19	2474943	2474943	ADQUISICIÓN DE TERRENO; EN EL(LA) PARA EL CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN EN LA ZONA NOROESTE DE AREQUIPA DISTRITO DE YANAHUARA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	IOARR	13/01/2020	6,628,542	13/01/2020	6,628,542	ACTIVO	-	30/06/2021	30/10/2021	-	-	0%	0%	0.0%	AREQUIPA
20	2424069	2424069	ADQUISICIÓN DE TERRENO; EN EL(LA) PARA LA SEDE ÚNICA CUSCO DE LA SUNAT DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO	IOARR	30/01/2020	15,218,280	30/01/2020	15,218,280	ACTIVO	-	30/05/2021	30/10/2021	-	-	0%	0%	0.0%	CUSCO
21	2300859	338602	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CUSTODIA Y DISPOSICIÓN DE LA SUNAT PARA BIENES Y MERCANCÍAS EN LIMA METROPOLITANA	PROYECTO INVERSIÓN	31/03/2017	87,606,361	26/07/2019	81,046,365	ACTIVO	-	30/04/2023	30/12/2024	-	-	0%	0%	0.0%	LIMA
22	2134118	170193	CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL ALMACEN INTEGRADO DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE ICA E INTENDENCIA DE ADUANA PISCO EN EL DISTRITO DE SUBTANALLA, PROVINCIA Y REGION ICA	PROYECTO INVERSIÓN	10/05/2011	9,186,259	28/09/2020	9,567,726	ACTIVO	-	30/01/2022	30/12/2023	-	-	11%	0%	7.9%	ICA
23	2376860	2376860	CREACIÓN DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO CANINO DE LA SUNAT PARA EL CONTROL ADUANERO A NIVEL NACIONAL EN EL DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	PROYECTO INVERSIÓN	16/03/2018	20,911,082	16/03/2018	20,911,082	ACTIVO	-	30/07/2022	30/03/2024	-	-	1%	8%	0.0%	LA LIBERTAD
24	2376861	2376861	AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE EN EL DISTRITO DE CHICLAYO - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	PROYECTO INVERSIÓN	19/12/2018	2,112,290	25/05/2021	2,800,917	ACTIVO	-	1/11/2020	28/02/2022	1/03/2020	30/06/2021	95%	84%	98.9%	LAMBAYEQUE
25	2510864	2510864	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE OESTE 1-B SURQUILLO, LA DIVISIÓN DE COBRANZAS DE CAMPO Y LA SEDE DE LA INTENDENCIA NACIONAL DE INSUMOS QUÍMICOS Y BIENES FISCALIZADOS A NIVEL NACIONAL DISTRITO DE SURQUILLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	PROYECTO INVERSIÓN	25/02/2021	87,138,887	25/02/2021	87,138,887	ACTIVO	-	30/06/2022	30/09/2024	-	-	0%	3%	0.0%	LIMA
26	2148293	183498	IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN EN LA ZONA CENTRO 1 DE LIMA METROPOLITANA	PROYECTO INVERSIÓN	9/11/2011	11,694,877	9/02/2021	178,191,005	ACTIVO	-	5/08/2013	31/12/2020	9/10/2012	20/09/2019	92%	0%	100.0%	LIMA
27	2151569	193904	CREACIÓN DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN EN LA ZONA ESTE 2 DE LIMA METROPOLITANA	PROYECTO INVERSIÓN	16/01/2012	9,358,937	5/08/2020	19,320,094	ACTIVO	-	30/07/2021	30/03/2023	-	-	38%	25%	37.9%	LIMA

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA
ANEXO N° 3.1
Inversiones públicas

1 Sector 09: ECONOMIA Y FINANZAS
2 Pliego 057: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
3 Unidad Ejecutora 002-1340: INVERSION PUBLICA - SUNAT
4 Fecha Corte 30/06/2021

N°	Código único de inversiones	Código SNIP	Nombre de la inversión	Tipo de Formato	Fecha de viabilidad	Monto viable	Fecha de última modificación	Costo actualizado	Estado de la inversión	Fecha de cierre	Fecha programada de Inicio de ejecución física	Fecha programada de Fin de ejecución física	Fecha real de Inicio de ejecución física	Fecha real de Fin de ejecución física	Avance financiero Devengado acumulado	Avance financiero Devengado del Año Vigente	Avance Físico Real(%)	Departamento
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J								K
28	2159420	200789	CREACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA ZONA OESTE 1.- MIRAFLORES DE LIMA METROPOLITANA	PROYECTO INVERSION	19/06/2012	14,193,084	7/05/2021	23,921,272	ACTIVO	-	17/12/2014	30/07/2021	13/05/2014	12/05/2021	99%	92%	100.0%	LIMA
29	2133067	145653	IMPLEMENTACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA ZONA SUR DE LIMA METROPOLITANA	PROYECTO INVERSION	8/03/2011	9,948,194	9/02/2021	38,397,081	ACTIVO	-	29/09/2015	30/06/2020	30/03/2012	14/02/2020	97%	0%	100.0%	LIMA
30	2151258	195992	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION DE TACNA	PROYECTO INVERSION	25/01/2012	7,995,638	13/05/2021	17,191,345	ACTIVO	-	5/11/2018	21/12/2020	15/11/2012	21/12/2020	97%	15%	100.0%	TACNA
31	2148294	189363	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS TRIBUTARIOS Y DE CONTROL EN LA CIUDAD DE TUMBES	PROYECTO INVERSION	7/11/2011	1,623,798	9/02/2021	11,039,020	ACTIVO	-	14/11/2020	30/01/2022	30/06/2012	-	53%	33%	48.7%	TUMBES
32	2131953	151839	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL LABORATORIO CENTRAL DE LA SUNAT	PROYECTO INVERSION	21/12/2010	12,824,408	28/04/2021	43,903,952	ACTIVO	-	17/06/2011	30/03/2023	30/06/2011	16/09/2020	92%	6%	96.7%	LIMA
33	2300104	325609	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SOLUCIONES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE USUARIOS DE LA SUNAT , DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	PROYECTO INVERSION	5/08/2016	63,713,100	5/06/2020	91,849,739	ACTIVO	-	13/06/2018	30/08/2023	30/03/2017	-	3%	23%	0.6%	LIMA
34	2114435	146172	CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA SEDE ÚNICA PARA LA INTENDENCIA DE ADUANA PUCALLPA Y DE LA OFICINA ZONAL UCAYALI	PROYECTO INVERSION	5/05/2010	5,946,000	26/05/2021	9,178,579	ACTIVO	-	25/11/2010	31/12/2013	23/11/2010	19/09/2013	95%	0%	100.0%	UCAYALI

Legenda
A) Codificación Única de inversiones gestionada por el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones INVERTEPE
B) Es un número autogenerated que es asignado automáticamente para la identificación de un Proyecto Inversión Pública (PIP)
C) Descripción de la inversión en función al servicio y naturaleza de la inversión
D) Intervenciones IRI, Inversiones IDARR, PIP mayor (SNIP, PIP menor (SNIP), Programa de inversión, Proyecto de inversión
E) Fecha que es declarado viable la inversión
F) Monto programado de la inversión en la fecha de viabilidad
G) Fecha de actualización del monto viable
H) Monto programado actualizado de la inversión
I) Activo o Cerrado de acuerdo a lo registrado en el Banco de Inversiones
J) Fecha declarada de cierre de la inversión
K) Departamento donde se ejecuta la inversión