

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA
ANEXO N° 3.1
Inversiones públicas

1 Sector 09: ECONOMÍA Y FINANZAS
2 Pliego 057: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
3 Unidad Ejecutora 002-1340: INVERSIÓN PÚBLICA - SUNAT
4 Fecha Corte 31/01/2022

N°	Código único de inversiones	Código SNIP	Nombre de la inversión	Tipo de Formato	Fecha de viabilidad	Monto viable	Fecha de última modificación	Costo actualizado	Estado de la inversión	Fecha de cierre	Fecha programada de inicio de ejecución física	Fecha programada de fin de ejecución física	Fecha real de inicio de ejecución física	Fecha real de fin de ejecución física	Avance financiero Devengado acumulado	Avance financiero Devengado del Año Vigente	Avance Físico Real(%)	Departamento
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J								K
1	2424033	2424033	REPARACIÓN DE AMBIENTE DE ALMACEN O ARCHIVO; ADQUISICIÓN DE MONTACARGAS, ESTANTERÍAS PARA ALMACENAJE Y BASCULAS DE PISO O DE PLATAFORMA; EN EL(LA) ALMACEN INTENDENCIA REGIONAL LA LIBERTAD. DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	IOARR	21/08/2018	2,640.000	21/12/2021	17,426.918	ACTIVO	-	2/06/2020	31/03/2023	30/08/2019	-	1%	0%	0.0%	LA LIBERTAD
2	2481712	2481712	REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO; ADQUISICION DE EQUIPO DE MANIPULEO Y TRANSFERENCIA DE CARGA; EN EL(LA) ALMACEN QUEBRADA CARPITAS DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, DEPARTAMENTO TUMBES	IOARR	28/02/2020	683.117	31/05/2021	1,014.916	ACTIVO	-	1/05/2020	1/03/2021	-	-	0%	0%	0.0%	TUMBES
3	2424025	2424025	RENOVACION DE AMBIENTE DE ALMACEN O ARCHIVO; ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍAS PARA ALMACENAJE; EN EL(LA) SEDE DEL ARCHIVO CENTRAL SAN LUIS EN LA LOCALIDAD SAN LUIS, DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	IOARR	21/08/2018	27,347.369	20/12/2021	48,949.392	ACTIVO	-	22/08/2018	30/12/2021	30/04/2019	30/01/2022	102%	20%	100.0%	LIMA
4	2474049	2474049	ADQUISICION DE ASCENSORES Y ELEVADOR DE VEHICULO; EN CINCO SEDES INSTITUCIONALES A NIVEL NACIONAL	IOARR	8/01/2020	7,646.000	11/02/2021	7,646.000	ACTIVO	-	28/01/2021	14/05/2022	30/01/2021	-	80%	0%	73.9%	REGIONAL
5	2480969	2480969	REMODELACION DE PAVIMENTO; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) PARA EQUIPO DE INSPECCION NO INTRUSIVA EN EL CEBAF DESAGUADERO DISTRITO DE DESAGUADERO, PROVINCIA CHUCUITO, DEPARTAMENTO PUNO	IOARR	28/02/2020	97.590	31/05/2021	193.259	ACTIVO	-	6/07/2022	1/01/2023	30/11/2021	-	12%	0%	0.0%	PUNO
6	2487559	2487559	CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; ADQUISICIÓN DE EQUIPO; EN EL(LA) SISTEMA DE CONTROL DE DESPACHO ANTICIPADO DEL CEBAF TUMBES - EJE VIAL N° 1 DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA ZARUMILLA, DEPARTAMENTO TUMBES	IOARR	7/08/2020	2,190.475	16/09/2021	2,297.088	ACTIVO	-	30/03/2022	30/06/2023	-	-	0%	0%	0.0%	TUMBES
7	2424054	2424054	RENOVACIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO; EN EL(LA) ALMACÉN DE MATARANI DE LA INTENDENCIA DE ADUANA MOLLENDO DISTRITO DE MOLLENDO, PROVINCIA ISLAY, DEPARTAMENTO AREQUIPA	IOARR	6/01/2020	3,358.290	14/12/2021	3,387.932	ACTIVO	-	30/07/2021	30/04/2022	30/04/2021	-	4%	4%	24.4%	AREQUIPA
8	2471850	2471850	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO; EN EL(LA) TERRENO DE LA SUNAT DISTRITO DE MOLLENDO DISTRITO DE MOLLENDO, PROVINCIA ISLAY, DEPARTAMENTO AREQUIPA	IOARR	6/01/2020	207.593	31/01/2022	472.212	ACTIVO	-	1/06/2020	15/08/2020	1/12/2020	-	92%	0%	100.0%	AREQUIPA
9	2493125	2493125	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO; EN EL(LA) TERRENO DE LA SUNAT DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	IOARR	23/07/2020	4,789.400	17/09/2021	6,134.893	ACTIVO	-	30/06/2021	30/10/2022	1/02/2021	-	13%	6%	4.2%	LIMA
10	2468685	2468685	ADQUISICIÓN DE ASCENSOR; EN EL(LA) INSTALACIÓN EN LA INTENDENCIA DE ADUANAS AEREA POSTAL (IAP) DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	IOARR	7/08/2020	503.910	30/12/2021	529.035	ACTIVO	-	30/12/2021	30/04/2023	-	-	0%	0%	0.0%	CALLAO
11	2461290	2461290	REMODELACION DE AMBIENTE DE UNIDADES OPERATIVAS; EN EL(LA) INTENDENCIA REGIONAL MADRE DE DIOS EN LA LOCALIDAD PUERTO MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS	IOARR	13/09/2019	1,890.000	3/12/2021	9,307.265	ACTIVO	-	6/01/2021	3/08/2021	1/02/2020	-	98%	0%	100.0%	MADRE DE DIOS
12	2392941	2392941	REPARACIÓN DE AMBIENTE DE UNIDADES OPERATIVAS; ADQUISICIÓN DE MONTACARGAS Y BASCULAS DE PISO O DE PLATAFORMA; EN EL(LA) PUESTO DE CONTROL QUEBRADA CARPITAS DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, DEPARTAMENTO TUMBES	IOARR	8/08/2018	3,560.000	26/03/2021	3,852.303	ACTIVO	-	3/08/2018	31/12/2021	1/07/2019	-	50%	0%	48.3%	TUMBES
13	2394327	2394327	REPARACIÓN DE AMBIENTE DE UNIDADES OPERATIVAS; EN EL(LA) PUESTO DE CONTROL TRIBUTARIO ANCON DISTRITO DE ANCON, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	IOARR	3/08/2018	1,090.000	1/02/2022	2,956.121	ACTIVO	-	3/08/2018	31/12/2021	1/05/2019	8/11/2021	95%	0%	100.0%	LIMA
14	2394352	2394352	REPARACIÓN DE AMBIENTE DE UNIDADES OPERATIVAS; EN EL(LA) PUESTO DE CONTROL TRIBUTARIO PUCUSANA DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	IOARR	3/08/2018	1,090.000	31/01/2022	2,602.683	ACTIVO	-	3/08/2018	31/12/2021	1/05/2019	30/11/2021	88%	0%	100.0%	LIMA
15	2392678	2392678	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN; RENOVACIÓN DE AMBIENTE PARA COMEDOR; EN EL(LA) SEDE INSTITUCIONAL DE ADUANAS - CHUCUITO DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	IOARR	20/05/2019	13,283.137	11/05/2021	14,446.051	ACTIVO	-	1/07/2020	24/03/2021	1/07/2020	-	58%	0%	60.8%	CALLAO
16	2474943	2474943	ADQUISICIÓN DE TERRENO; EN EL(LA) PARA EL CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN EN LA ZONA NOROESTE DE AREQUIPA DISTRITO DE YANAHUARA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	IOARR	13/01/2020	6,628.542	31/01/2022	3,443.095	ACTIVO	-	30/06/2021	30/10/2021	30/12/2021	-	21%	0%	100.0%	AREQUIPA
17	2424069	2424069	ADQUISICIÓN DE TERRENO; EN EL(LA) PARA LA SEDE ÚNICA CUSCO DE LA SUNAT DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO	IOARR	30/01/2020	15,218.280	30/01/2020	15,218.280	ACTIVO	-	30/05/2021	30/10/2021	-	-	0%	0%	0.0%	CUSCO
18	2300859	338602	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CUSTODIA Y DISPOSICIÓN DE LA SUNAT PARA BIENES Y MERCANCIAS EN LIMA METROPOLITANA	PROYECTO INVERSION	31/03/2017	87,606.361	26/07/2019	81,046.365	ACTIVO	-	30/04/2023	30/12/2024	-	-	0%	0%	0.0%	LIMA
19	2134118	170193	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL ALMACEN INTEGRADO DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE ICA E INTENDENCIA DE ADUANA PISCO EN EL DISTRITO DE SUBTANAJALLA, PROVINCIA Y REGION ICA	PROYECTO INVERSION	10/05/2011	9,186.259	18/01/2022	10,957.746	ACTIVO	-	30/01/2022	30/12/2023	-	-	11%	0%	7.5%	ICA
20	2376860	2376860	CREACIÓN DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO CANINO DE LA SUNAT PARA EL CONTROL ADUANERO A NIVEL NACIONAL EN EL DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	PROYECTO INVERSION	16/03/2018	20,911.082	16/03/2018	21,979.702	ACTIVO	-	30/07/2022	30/03/2024	-	-	2%	0%	0.0%	LA LIBERTAD
21	2376861	2376861	AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE EN EL DISTRITO DE CHICLAYO - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	PROYECTO INVERSION	19/12/2018	2,112.290	31/01/2022	2,800.917	ACTIVO	-	1/11/2020	28/02/2022	1/03/2020	30/06/2021	96%	0%	100.0%	LAMBAYEQUE
22	2510864	2510864	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE OESTE 1-B SURQUILLO, LA DIVISION DE COBRANZAS DE CAMPO Y LA SEDE DE LA INTENDENCIA NACIONAL DE INSUMOS QUIMICOS Y BIENES FISCALIZADOS A NIVEL NACIONAL DISTRITO DE SURQUILLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	PROYECTO INVERSION	25/02/2021	87,138.887	26/11/2021	89,017.465	ACTIVO	-	30/06/2022	30/09/2024	-	-	0%	0%	0.0%	LIMA
23	2148293	183498	IMPLEMENTACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA ZONA CENTRO 1 DE LIMA METROPOLITANA	PROYECTO INVERSION	9/11/2011	11,694.877	15/09/2021	178,191.005	ACTIVO	-	5/08/2013	31/12/2020	9/10/2012	20/09/2019	92%	0%	100.0%	LIMA
24	2151569	193904	CREACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA ZONA ESTE 2 DE LIMA METROPOLITANA	PROYECTO INVERSION	16/01/2012	9,358.937	22/09/2021	19,983.622	ACTIVO	-	30/07/2021	30/03/2023	-	-	39%	0%	37.3%	LIMA
25	2159420	200789	CREACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA ZONA OESTE 1 - MIRAFLORES DE LIMA METROPOLITANA	PROYECTO INVERSION	19/06/2012	14,193.084	15/09/2021	23,921.272	ACTIVO	-	17/12/2014	30/07/2021	13/05/2014	12/05/2021	99%	0%	100.0%	LIMA
26	2133067	145653	IMPLEMENTACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA ZONA SUR DE LIMA METROPOLITANA	PROYECTO INVERSION	8/03/2011	9,948.194	15/09/2021	38,397.081	ACTIVO	-	29/05/2015	30/06/2020	30/03/2012	14/02/2020	97%	0%	100.0%	LIMA
27	2151258	195992	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION DE TACNA	PROYECTO INVERSION	25/01/2012	7,995.638	15/09/2021	17,191.345	ACTIVO	-	5/11/2018	21/12/2020	15/11/2012	21/12/2020	97%	0%	100.0%	TACNA
28	2148294	189363	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS TRIBUTARIOS Y DE CONTROL EN LA CIUDAD DE TUMBES	PROYECTO INVERSION	7/11/2011	1,623.798	7/01/2022	11,747.294	ACTIVO	-	14/11/2020	30/01/2022	30/06/2012	-	98%	10%	100.0%	TUMBES
29	2131953	151839	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL LABORATORIO CENTRAL DE LA SUNAT	PROYECTO INVERSION	21/12/2010	12,824.408	31/01/2022	44,082.061	ACTIVO	-	17/06/2011	30/03/2023	30/06/2011	16/09/2020	92%	1%	98.1%	LIMA
30	2300104	325609	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SOLUCIONES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA LA ATENCION DE USUARIOS DE LA SUNAT , DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	PROYECTO INVERSION	5/08/2016	63,713.100	30/11/2021	92,554.685	ACTIVO	-	13/06/2018	30/08/2023	30/03/2017	-	6%	0%	1.1%	LIMA

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA
ANEXO N° 3.1
Inversiones públicas

1 Sector 09: ECONOMÍA Y FINANZAS
2 Pliego 057: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
3 Unidad Ejecutora 002-1340: INVERSIÓN PÚBLICA - SUNAT
4 Fecha Corte 31/01/2022

N°	Código único de inversiones	Código SNIP	Nombre de la inversión	Tipo de Formato	Fecha de viabilidad	Monto viable	Fecha de última modificación	Costo actualizado	Estado de la inversión	Fecha de cierre	Fecha programada de Inicio de ejecución física	Fecha programada de Fin de ejecución física	Fecha real de Inicio de ejecución física	Fecha real de Fin de ejecución física	Avance financiero Devengado acumulado	Avance financiero Devengado del Año Vigente	Avance Físico Real(%)	Departamento
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J								K
31	2424073	2424073	ADQUISICION DE TERRENO; EN EL(LA) CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION PUNO DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO	IOARR	25/10/2021	3,545,540	25/10/2021	3,545,540	ACTIVO	-	1/02/2022	31/12/2023	-	-	0%	0%	0.0%	PUNO
32	2521458	2521458	REMODELACION DE EDIFICACION; EN EL(LA) DEL CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, CONTROL DE DEUDA Y COBRANZA Y RECLAMACIONES HUANCAYO DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN	IOARR	15/06/2021	2,148,448	15/06/2021	2,148,448	ACTIVO	-	15/06/2021	31/12/2023	-	-	0%	0%	0.0%	JUNIN
33	2522868	2522868	REMODELACION DE EDIFICACION; EN EL(LA) DEL CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y LA DIVISION DE RECLAMACIONES IQUITOS DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO	IOARR	30/06/2021	1,810,823	30/06/2021	1,810,823	ACTIVO	-	30/06/2021	31/12/2023	-	-	0%	0%	0.0%	LORETO
34	2532007	2532007	REMODELACION DE EDIFICACION; ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA; EN EL(LA) INTENDENCIA REGIONAL LA LIBERTAD DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	IOARR	7/10/2021	807,208	30/12/2021	1,910,086	ACTIVO	-	1/12/2021	31/12/2023	-	-	0%	0%	0.0%	LA LIBERTAD
35	2533509	2533509	ADQUISICION DE TERRENO; EN EL(LA) OFICINA ZONAL DE HUACHO DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA	IOARR	26/10/2021	3,001,152	26/10/2021	3,001,152	ACTIVO	-	26/10/2021	31/12/2023	-	-	0%	0%	0.0%	LIMA

Leyenda
A) Codificación Única de inversiones gestionada por el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones INVERTE PE
B) Es un número autogenerated que es asignado automáticamente para la identificación de un Proyecto Inversión Pública (PIP)
C) Descripción de la inversión en función al servicio y naturaleza de la inversión
D) Intervenciones RI, Inversiones IOARR, PIP mayor (SNIP, PIP menor (SNIP), Programa de inversión, Proyecto de inversión
E) Fecha que es declarada viable la inversión
F) Monto programado de la inversión en la fecha de viabilidad
G) Fecha de actualización del monto viable
H) Monto programado actualizado de la inversión
I) Activo o Cerrado de acuerdo a lo registrado en el Banco de Inversiones
J) Fecha declarada de cierre de la inversión
K) Departamento donde se ejecuta la inversión