

PIP DE ENVERGADURA CON EJECUCIÓN INICIADA, POR DEPARTAMENTO

PIP SIN PRESUPUESTO (PIM) AL 2016

DEPARTAMENTO	FUNCION	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PIP	UE	COSTO* ACTUALIZADO (a)	DEVENGADO ACUMULADO (b)	% AVANCE ACUMULADO (b/a)	SALDO POR EJECUTAR (c= a-b)	PIM 2016 (d)	DEV 2016	PENDIENTE 2017 (c-d)
ANCASH	AGROPECUARIA	213624	INSTALACION DEL CANAL DE IRRIGACION RIOBAMBA CASABLANCA - JOCOSBAMBA, DISTRITO DE QUICHES - SIHUAS - ANCASH	MD DE QUICHES	10.7	1.9	17%	8.9	0	0	8.9
ANCASH	DEPORTE	114402	CONSTRUCCION DEL CAMPO DEPORTIVO RAHUAYCHACRA EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHANA - HUARI - ANCASH	MD DE SAN PEDRO DE CHANA	12.4	4.7	38%	7.7	0	0	7.7
ANCASH	EDUCACION	253950	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DEL PILAR TICAPAMPA, DISTRITO DE TICAPAMPA - RECUAY - ANCASH	MD DE TICAPAMPA	10.4	4.1	40%	6.2	0	0	6.2
ANCASH	INSTITUCIONAL	56432	CONSTRUCCION DE LOCALES MUNICIPALES - MERCADO MAYORISTA, MINORISTA Y SERVICIOS EN SECTOR 3 CABEZAS, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH	MP DEL SANTA	86.4	21.4	25%	65.1	0	0	65.1
ANCASH	TRANSPORTE	151050	CONSTRUCCION DE PISTAS EN EL A.H. SAN PEDRO, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH	GR ANCASH	12.4	5.1	41%	7.3	0	0	7.3
ANCASH	TRANSPORTE	239776	CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE CHANA-VISTA ALEGRE-HUAYTAHUAYTA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHANA - HUARI - ANCASH	MD DE SAN PEDRO DE CHANA	15.0	4.1	28%	10.9	0	0	10.9
ANCASH	TRANSPORTE	229230	MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL P.J. LA UNIÓN DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH	MP DEL SANTA	10.4	2.2	21%	8.2	0	0	8.2
APURIMAC	AGROPECUARIA	239158	INSTALACION DE LA REPRESA PAQCHACC DEL, DISTRITO DE ANCO_HUALLO - CHINCHEROS - APURIMAC	MD DE ANCO HUALLO	11.7	2.1	18%	9.6	0	0	9.6
APURIMAC	COMUNICACIONES	258219	INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL EN LA REGION APURIMAC	MTC	139.8	52.9	38%	86.9	0	0	86.9
AREQUIPA	DEPORTE	250285	CREACION DEL COMPLEJO PAN DE AZUCAR AA.HH. PAN DE AZUCAR, DISTRITO DE UCHUMAYO - AREQUIPA - AREQUIPA	MD DE UCHUMAYO	11.4	3.0	26%	8.4	0	0	8.4
AREQUIPA	DEPORTE	292582	MEJORAMIENTO DE LAS LOSAS DEPORTIVOS EN LAS ZONAS PERIFERICAS DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA	MP DE AREQUIPA	16.2	3.9	24%	12.3	0	0	12.3

*Montos en millones S/

PIP DE ENVERGADURA CON EJECUCIÓN INICIADA, POR DEPARTAMENTO

PIP SIN PRESUPUESTO (PIM) AL 2016

DEPARTAMENTO	FUNCION	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PIP	UE	COSTO* ACTUALIZADO (a)	DEVENGADO ACUMULADO (b)	% AVANCE ACUMULADO (b/a)	SALDO POR EJECUTAR (c= a-b)	PIM 2016 (d)	DEV 2016	PENDIENTE 2017 (c-d)
AREQUIPA	TRANSPORTE	219211	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DEL AA. HH. CASIMIRO CUADROS SECTOR II Y LAS MALVINAS, DISTRITO DE CAYMA - AREQUIPA - AREQUIPA	MD DE CAYMA	32.7	5.3	16%	27.4	0	0	27.4
AREQUIPA	TRANSPORTE	38361	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SINCHA - HUANCA EN LA PROVINCIA DE CAYLLOMA, AREQUIPA	MD DE HUANCA	23.2	6.4	27%	16.8	0	0	16.8
AREQUIPA	TRANSPORTE	231576	MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA URB. PROGRESISTA, DISTRITO DE PAUCARPATA - AREQUIPA - AREQUIPA	MD DE PAUCARPATA	10.3	4.8	47%	5.5	0	0	5.5
AYACUCHO	COMUNICACIONES	263291	INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y EL DESARROLLO SOCIAL EN LA REGION AYACUCHO	MTC	181.5	68.1	38%	113.4	0	0	113.4
AYACUCHO	SANEAMIENTO	250906	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE EXCRETAS EN 04 LOCALIDADES DE LURICOCHA, DISTRITO DE LURICOCHA - HUANTA - AYACUCHO	MD DE LURICOCHA	17.3	5.8	34%	11.5	0	0	11.5
CAJAMARCA	INSTITUCIONAL	218988	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE SAN IGNACIO, DISTRITO DE SAN IGNACIO, PROVINCIA DE SAN IGNACIO - CAJAMARCA	MP DE SAN IGNACIO	16.6	6.1	36%	10.6	0	0	10.5
CAJAMARCA	SANEAMIENTO	51881	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PUCARA, DISTRITO DE PUCARA - JAEN - CAJAMARCA	MD DE PUCARA	10.1	2.0	20%	8.1	0	0	8.1
CAJAMARCA	SANEAMIENTO	205120	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE REDES DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE QUEROCOTO, DISTRITO DE QUEROCOTO - CHOTA - CAJAMARCA	MD DE QUEROCOTO	27.1	4.2	16%	22.9	0	0	22.9
CAJAMARCA	SANEAMIENTO	147919	AMPLIACION, MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN ANDRES DE CUTERVO, DISTRITO DE SAN ANDRES DE CUTERVO - CUTERVO - CAJAMARCA	MD DE SAN ANDRES DE CUTERVO	12.8	6.3	49%	6.5	0	0	6.5

*Montos en millones S/

PIP DE ENVERGADURA CON EJECUCIÓN INICIADA, POR DEPARTAMENTO

PIP SIN PRESUPUESTO (PIM) AL 2016

DEPARTAMENTO	FUNCION	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PIP	UE	COSTO* ACTUALIZADO (a)	DEVENGADO ACUMULADO (b)	% AVANCE ACUMULADO (b/a)	SALDO POR EJECUTAR (c= a-b)	PIM 2016 (d)	DEV 2016	PENDIENTE 2017 (c-d)
CAJAMARCA	TRANSPORTE	290069	MEJORAMIENTO A NIVEL DE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA DE LOS TRAMOS DE CARRETERA: PUENTE MIRAFLORES - CHANCAY BAÑOS - TAMBILLO, DISTRITO DE CHANCAYBANOS - SANTA CRUZ - CAJAMARCA	MD DE CHANCAYBAÑOS	14.5	7.3	50%	7.3	0	0	7.3
CALLAO	TRANSPORTE	247784	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN 10 CALLES DE LOS SECTORES DE REYNOSO, CARMEN DE LA LEGUA, NUEVO REYNOSO Y MIRONES BAJOS - CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO CALLAO, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO - CALLAO - CALLAO	MD DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO	11.4	2.7	24%	8.7	0	0	8.7
CUSCO	INSTITUCIONAL	228778	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DEL SERVICIO OPERATIVO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y ATENCIÓN A EMERGENCIAS EN LA MUNIC. DISTR. DE SAN JERÓNIMO, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	MD DE SAN JERONIMO	10.1	4.8	48%	5.3	0	0	5.3
CUSCO	SANEAMIENTO	233142	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS APVS DE LA JAAS SUSCO AUCAYLLE, MARGEN DERECHA ., DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	MD DE SAN JERONIMO	15.1	1.6	10%	13.5	0	0	13.5
HUANCARELICA	COMUNICACIONES	258101	INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION HUANCARELICA	MTC	154.7	62.3	40%	92.5	0	0	92.5
HUANCARELICA	TRANSPORTE	103491	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PAMPAS - DV. COLCABAMBA - CHURCAMP - MAYOCC	GR HUANCARELICA	64.2	29.0	45%	35.2	0	0	35.2
HUANUCO	SANEAMIENTO	203691	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS COMUNIDADES DE ACOMAYO Y PACHACHUPAN, DISTRITO DE CHINCHAO - HUANUCO - HUANUCO	MD DE CHINCHAO	10.7	5.0	47%	5.7	0	0	5.7

*Montos en millones S/

PIP DE ENVERGADURA CON EJECUCIÓN INICIADA, POR DEPARTAMENTO

PIP SIN PRESUPUESTO (PIM) AL 2016

DEPARTAMENTO	FUNCION	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PIP	UE	COSTO* ACTUALIZADO (a)	DEVENGADO ACUMULADO (b)	% AVANCE ACUMULADO (b/a)	SALDO POR EJECUTAR (c= a-b)	PIM 2016 (d)	DEV 2016	PENDIENTE 2017 (c-d)
HUANUCO	SANEAMIENTO	49190	AMPLIACION , MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE DEL VALLE, LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL VALLE, DISTRITO DE SANTA MARIA DEL VALLE - HUANUCO - HUANUCO	MD DE SANTA MARIA DEL VALLE	13.7	4.8	35%	9.0	0	0	9.0
JUNIN	AGROPECUARIA	52844	REFORESTACION DE LA MARGEN DERECHA DEL VALLE DEL MANTARO	GR JUNIN	29.7	12.1	41%	17.6	0	0	17.6
JUNIN	SALUD	184530	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL EL CARMEN HUANCAYO, REGION JUNIN	GR JUNIN	156.0	21.7	14%	134.3	0	0	134.3
JUNIN	TRANSPORTE	91172	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUPURO - VISTA ALEGRE - CHICCHE - CHONGOS ALTO - HUASICANCHA , PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN.	GR JUNIN	108.4	13.3	12%	95.1	0	0	95.1
JUNIN	TRANSPORTE	224394	CREACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCACocha- RAYOS- JATUNHUASI- LA FLORIDA- AJOSPAMPA DEL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PANGOA, DISTRITO DE ANDAMARCA - CONCEPCION - JUNIN	MD DE ANDAMARCA	23.5	7.7	33%	15.8	0	0	15.8
JUNIN	TRANSPORTE	323655	MEJORAMIENTO ,AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA CURIBAMBA, VILLANO, MARANCOCHA, CHIMAY Y PACAYBAMBA DE LOS DISTRITOS DE MARISCAL CASTILLA Y MONOBAMBA, DISTRITO DE MARISCAL CASTILLA - CONCEPCION - JUNIN	MD DE MARISCAL CASTILLA	13.6	3.3	24%	10.4	0	0	10.4
JUNIN	TRANSPORTE	192076	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA DE ACCESO: PUENTE COLLPA - SAN JUAN DE JARPA - YANACANCHA, PROVINCIA DE CHUPACA - JUNIN	MP DE CHUPACA	23.8	6.8	29%	17.0	0	0	17.0
LA LIBERTAD	AGROPECUARIA	252546	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TINGUISH EN LAS LOCALIDADES DE MARAYCITO Y YUMI YUMI, DISTRITO DE SARIN - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	MD DE SARIN	11.4	3.3	29%	8.1	0	0	8.1

*Montos en millones S/

PIP DE ENVERGADURA CON EJECUCIÓN INICIADA, POR DEPARTAMENTO

PIP SIN PRESUPUESTO (PIM) AL 2016

DEPARTAMENTO	FUNCION	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PIP	UE	COSTO* ACTUALIZADO (a)	DEVENGADO ACUMULADO (b)	% AVANCE ACUMULADO (b/a)	SALDO POR EJECUTAR (c= a-b)	PIM 2016 (d)	DEV 2016	PENDIENTE 2017 (c-d)
LA LIBERTAD	DEPORTE	186635	MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL BARRIO SAN JOSE DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CHUCO DISTRITO Y, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD	MP DE SANTIAGO DE CHUCO	10.7	5.4	50%	5.4	0	0	5.4
LA LIBERTAD	DEPORTE	168439	CONSTRUCCION DE COLISEO MULTIUSOS EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD	MP DE SANTIAGO DE CHUCO	12.8	5.9	46%	7.0	0	0	7.0
LA LIBERTAD	EDUCACION	212455	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 80257 DEL CASERIO CAMPO BELLO, DISTRITO DE MACHE - OTUZCO - LA LIBERTAD	MD DE MACHE	10.4	3.3	32%	7.1	0	0	7.1
LA LIBERTAD	SANEAMIENTO	37336	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE- PROVINCIA DE PACASMAYO-LA LIBERTAD	MD DE GUADALUPE	37.8	17.8	47%	19.9	0	0	19.9
LA LIBERTAD	TRANSPORTE	286645	CONSTRUCCION DEL PUENTE TABLACHACA, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD	MP DE SANTIAGO DE CHUCO	10.4	3.1	30%	7.3	0	0	7.3
LA LIBERTAD	TRANSPORTE	105697	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA TAYABAMBA - ONGÓN. TRAMO: CUMPÁN - UCTUBAMBA - ONGÓN, PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD	GR LA LIBERTAD	42.5	11.5	27%	31.0	0	0	31.0
LAMBAYEQUE	COMUNICACIONES	226458	CONECTIVIDAD INTEGRAL EN BANDA ANCHA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA ZONA NORTE DEL PAIS - REGION LAMBAYEQUE	MTC	103.7	37.9	37%	65.8	0	0	65.8
LAMBAYEQUE	INSTITUCIONAL	210797	AMPLIACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO - DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE	MP DE CHICLAYO	32.1	5.9	18%	26.3	0	0	26.3
LAMBAYEQUE	SANEAMIENTO	55010	MEJORAMIENTO DEL PLAN MAESTRO DE SANEAMIENTO AGUA POTABLE, DESAGUE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL DISTRITO DE MONSEFU - CHICLAYO - LAMBAYEQUE	MD DE MONSEFU	50.9	21.1	42%	29.8	0	0	29.8

*Montos en millones S/

PIP DE ENVERGADURA CON EJECUCIÓN INICIADA, POR DEPARTAMENTO

PIP SIN PRESUPUESTO (PIM) AL 2016

DEPARTAMENTO	FUNCION	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PIP	UE	COSTO* ACTUALIZADO (a)	DEVENGADO ACUMULADO (b)	% AVANCE ACUMULADO (b/a)	SALDO POR EJECUTAR (c= a-b)	PIM 2016 (d)	DEV 2016	PENDIENTE 2017 (c-d)
LAMBAYEQUE	SANEAMIENTO	74464	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE PACORA - LAMBAYEQUE	MD DE PACORA	22.0	5.2	24%	16.8	0	0	16.8
LAMBAYEQUE	SANEAMIENTO	202609	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN POSOPE ALTO, DISTRITO DE PATAPO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE	MD DE PATAPO	15.1	3.8	25%	11.3	0	0	11.3
LAMBAYEQUE	SANEAMIENTO	146742	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE POMALCA, DISTRITO DE POMALCA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE	MD DE POMALCA	29.6	11.5	39%	18.1	0	0	18.1
LAMBAYEQUE	TRANSPORTE	233985	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CALLEJON DE CASCAJAL, LA ESTANCIA,VILUÑA, SEQUION, LAGUNA LARGA, EL PUENTE, PASABAR, CARRETERA PANAMERICANA,, DISTRITO DE OLMOS - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	MD DE OLMOS	27.4	3.6	13%	23.8	0	0	23.8
LIMA	AGROPECUARIA	96603	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL SINCAY - COCHACAYA COCHACAYA, DISTRITO DE COCHAMARCA - OYON - LIMA	GR LIMA	10.3	4.7	46%	5.5	0	0	5.5
LIMA	TRANSPORTE	142951	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARAISO - LA TABLADA - LA VILLA - EL AHORCADO , PROVINCIA DE HUAURA - LIMA	GR LIMA	63.8	13.3	21%	50.5	0	0	50.5
LIMA	TRANSPORTE	121135	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA ANTIGUA PANAMERICANA SUR, TRAMO MAMACONA KM 30 - DV PLAYA ARICA KM 40, DISTRITO DE LURIN - LIMA - LIMA	MD DE LURIN	63.5	21.6	34%	41.9	0	0	41.9
LIMA	TRANSPORTE	128921	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS INTERNAS DEL CERCADO, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - LIMA - LIMA	MD DE PUENTE PIEDRA	14.2	6.9	49%	7.3	0	0	7.3
LIMA	TRANSPORTE	208296	MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL CASCO URBANO DEL DISTRITO DE RICARDO PALMA Y AAHH JUAN VELASCO ALVARADO , DISTRITO DE RICARDO PALMA - HUAROCHIRI - LIMA	MD DE RICARDO PALMA	13.0	3.1	24%	9.8	0	0	9.8

*Montos en millones S/

PIP DE ENVERGADURA CON EJECUCIÓN INICIADA, POR DEPARTAMENTO

PIP SIN PRESUPUESTO (PIM) AL 2016

DEPARTAMENTO	FUNCION	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PIP	UE	COSTO* ACTUALIZADO (a)	DEVENGADO ACUMULADO (b)	% AVANCE ACUMULADO (b/a)	SALDO POR EJECUTAR (c= a-b)	PIM 2016 (d)	DEV 2016	PENDIENTE 2017 (c-d)
LIMA	TRANSPORTE	164480	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL SECTOR PERIURBANO SUR OESTE DE LA CIUDAD DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL - LIMA	MP DE HUARAL	18.5	8.1	44%	10.3	0	0	10.3
LORETO	EDUCACION	302692	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL II CICLO DE LA EDUCACION BASICA REGULAR EN EL MARCO DE AMPLIACION DE COBERTURA DEL PELA EN EL CORREDOR EDUCATIVO YURIMAGUAS II DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS NRO 77, 42, 62479, 62462 Y 62460 DE LA UGEL - ALTO AMAZONAS - DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO	MP DEL ALTO AMAZONAS	11.3	4.5	40%	6.8	0	0	6.8
LORETO	EDUCACION	301768	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL II CICLO DE LA EDUCACION BASICA REGULAR EN EL MARCO DE AMPLIACION DE COBERTURA DEL PELA EN EL CORREDOR EDUCATIVO YURIMAGUAS I DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS NRO 173,62431,62127,214 Y 152 DE LA UGEL - ALTO AMAZONAS - DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO	MP DEL ALTO AMAZONAS	11.1	4.3	39%	6.8	0	0	6.8
LORETO	TRANSPORTE	141580	CONSTRUCCION EMBARCADERO FLUVIAL SANTA GEMA DE LAGUNAS, DISTRITO DE LAGUNAS - ALTO AMAZONAS - LORETO	GR LORETO	22.3	4.4	20%	17.8	0	0	17.8
LORETO	TRANSPORTE	208481	MEJORAMIENTO DE LA CALLE JUAN VASQUEZ CUADRA 05 HASTA EL PUERTO SANTA GEMA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNAS, DISTRITO DE LAGUNAS - ALTO AMAZONAS - LORETO	MD DE LAGUNAS	25.6	3.1	12%	22.5	0	0	22.5
LORETO	TRANSPORTE	201351	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA YURIMAGUAS - MUNICHIS (HASTA EL PUENTE YANAYACU, L=19.02 KM), DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS – LORETO	MP DEL ALTO AMAZONAS	61.1	10.4	17%	50.7	0	0	50.7

*Montos en millones S/

PIP DE ENVERGADURA CON EJECUCIÓN INICIADA, POR DEPARTAMENTO

PIP SIN PRESUPUESTO (PIM) AL 2016

DEPARTAMENTO	FUNCION	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PIP	UE	COSTO* ACTUALIZADO (a)	DEVENGADO ACUMULADO (b)	% AVANCE ACUMULADO (b/a)	SALDO POR EJECUTAR (c= a-b)	PIM 2016 (d)	DEV 2016	PENDIENTE 2017 (c-d)
LORETO	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	45114	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL AA.HH LAS PALMERAS, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO	MD DE SAN JUAN BAUTISTA	18.2	6.8	37%	11.3	0	0	11.3
MOQUEGUA	AGROPECUARIA	125581	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LOS CANALES DE RIEGO CHULLUNQUIANI Y PIRUANI EN LOS CENTROS POBLADOS DE CAMATA Y TASSA, DISTRITO DE UBINAS - GENERAL SANCHEZ CERRO - MOQUEGUA	MD DE UBINAS	19.8	7.6	38%	12.3	0	0	12.3
MOQUEGUA	EDUCACION	27037	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA - REGION MOQUEGUA	GR MOQUEGUA	72.7	9.8	14%	62.8	0	0	62.8
MOQUEGUA	INSTITUCIONAL	51229	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	MP DE MARISCAL NIETO	28.3	3.4	12%	24.8	0	0	24.8
MOQUEGUA	SANEAMIENTO	189908	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, DE LA LOCALIDAD DE ICHUÑA, DISTRITO DE ICHUNA - GENERAL SANCHEZ CERRO - MOQUEGUA	MD DE ICHUÑA	10.3	3.1	30%	7.2	0	0	7.2
-MUL.DEP-	CULTURA	4918	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA NUEVA SEDE INSTITUCIONAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ.	MINEDU	58.4	17.4	30%	41.0	0	0	41.0
-MUL.DEP-	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	306076	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LAS INTERVENCIONES POLICIALES DE INTERDICCION TERRESTRE DE LA DIVICDIQ DIREJANDRO PNP EN LOS VALLES DEL VRAEM Y EL HUALLAGA.	MININTER	161.1	27.0	17%	134.1	0	0	134.1
PASCO	CULTURA	206146	CREACION DEL CENTRO CULTURAL, RECREATIVO Y ARTISTICO EN EL AA.HH. JOSE CARLOS MARIATEGUI SECTOR II, DISTRITO DE SIMON BOLIVAR - PASCO - PASCO	MD DE SIMON BOLIVAR	14.1	5.3	37%	8.8	0	0	8.8
PIURA	EDUCACION	72581	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I. E. MIGUEL CORTEZ A. H. CAMPO POLO, DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA	MD DE CASTILLA	24.2	7.0	29%	17.2	0	0	17.2

*Montos en millones S/

PIP DE ENVERGADURA CON EJECUCIÓN INICIADA, POR DEPARTAMENTO

PIP SIN PRESUPUESTO (PIM) AL 2016

DEPARTAMENTO	FUNCION	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PIP	UE	COSTO* ACTUALIZADO (a)	DEVENGADO ACUMULADO (b)	% AVANCE ACUMULADO (b/a)	SALDO POR EJECUTAR (c= a-b)	PIM 2016 (d)	DEV 2016	PENDIENTE 2017 (c-d)
PIURA	SANEAMIENTO	169566	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE EXCRETAS EN EL CASERIO CHAPAIRA, DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA	MD DE CASTILLA	19.2	3.6	19%	15.6	0	0	15.6
PIURA	TRANSPORTE	259391	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS CON EVACUACION PLUVIAL EN EL CENTRO POBLADO LA ISLILLA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA - PIURA	MP DE PAITA	11.0	2.8	26%	8.2	0	0	8.2
PIURA	TRANSPORTE	28577	CONSTRUCCION DEL NUEVO PUENTE INTERNACIONAL MACARA Y ACCESOS	MTC	94.8	42.5	45%	52.3	0	0	52.3
PIURA	TRANSPORTE	70949	MEJORAMIENTO DE CALLES EN AA.HH SECTOR SUR ESTE DEL DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA DE SECHURA - PIURA	MP DE SECHURA	14.8	6.0	40%	8.8	0	0	8.8
PUNO	TRANSPORTE	191173	MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS, EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES DE LA AVENIDA EJERCITO DE LA CIUDAD DE YUNGUYO, PROVINCIA DE YUNGUYO - PUNO	MP DE YUNGUYO	11.2	2.6	23%	8.6	0	0	8.6
PUNO	TRANSPORTE	179497	CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN EL JIRON ARICA, DISTRITO DE YUNGUYO, PROVINCIA DE YUNGUYO - PUNO	MP DE YUNGUYO	16.3	3.1	19%	13.2	0	0	13.2
PUNO	TRANSPORTE	83080	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP.PE-R3S (SANTA ROSA) - NUÑO A - MACUSANI-EMP R. PE-34B	GR PUNO	201.6	55.3	27%	146.3	0	0	146.3
TACNA	DEPORTE	215407	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES DEL PARQUE PERU, DISTRITO DE POCOLLAY, PROVINCIA DE TACNA - TACNA	MP DE TACNA	27.8	2.9	10%	24.9	0	0	24.9
TACNA	EDUCACION	63370	MEJORAMIENTO DEL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE UTILIZANDO RECURSOS INTERACTIVOS EN EL AULA, DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGION TACNA	GR TACNA	55.0	24.0	44%	31.0	0	0	31.0
TACNA	INSTITUCIONAL	91476	FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECANICO DEL PET - TACNA	GR TACNA	35.0	7.2	21%	27.8	0	0	27.8

*Montos en millones S/

PIP DE ENVERGADURA CON EJECUCIÓN INICIADA, POR DEPARTAMENTO

PIP SIN PRESUPUESTO (PIM) AL 2016

DEPARTAMENTO	FUNCION	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PIP	UE	COSTO* ACTUALIZADO (a)	DEVENGADO ACUMULADO (b)	% AVANCE ACUMULADO (b/a)	SALDO POR EJECUTAR (c= a-b)	PIM 2016 (d)	DEV 2016	PENDIENTE 2017 (c-d)
TACNA	INSTITUCIONAL	240109	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EQUIPO MECANICO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA	MD DE ILABAYA	11.5	4.4	38%	7.1	0	0	7.1
TACNA	SANEAMIENTO	102528	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE BOCA DEL RÍO, VILA VILA Y LLOSTAY	GR TACNA	28.1	9.6	34%	18.6	0	0	18.6
TACNA	TRANSPORTE	123100	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CALLE INTIORKO Y LOS PASAJES M. PINZON Y POLONIA, DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - TACNA - TACNA	MD DE ALTO DE LA ALIANZA	14.1	3.4	24%	10.8	0	0	10.8
TOTAL					2,996.8	875.2	29%	2,121.6	0.3	0.1	2,121.3

*Montos en millones S/