

CON EJECUCIÓN AVANZADA, POR FUNCIÓN

PIP CON PRESUPUESTO (PIM) AL 2016

FUNCION	DEPARTAMENTO	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PIP	ENTIDAD ENCARGADA	COSTO ACTUALIZADO (a)	DEVENGADO ACUMULADO (b)	% AVANCE ACUMULADO (b/a)	SALDO POR EJECUTAR (c= a-b)	PIM 2016 (d)	DEV 2016	PENDIENTE 2017 (c-d)
AGROPECUARIA	ANCASH	189720	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE IRRIGACION LUCMA - LLUMPA, PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA, DEPARTAMENTO DE ANCASH	GR ANCASH	20.2	12.3	61%	7.9	1.0	0.0	6.9
AGROPECUARIA	ANCASH	83853	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO SHALLAP - HUAPISH - TOCLLA EN EL DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ - ANCASH	MP DE HUARAZ	18.9	18.3	97%	0.6	0.2	0.0	0.4
AGROPECUARIA	ANCASH	63641	INSTALACION DE LA FORESTACION PARTICIPATIVA CAMPESINA Y APROVECHAMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD EN LA CORDILLERA BLANCA Y NEGRA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH	MD DE INDEPENDENCIA	12.0	10.1	85%	1.9	0.1	0.0	1.8
AGROPECUARIA	ANCASH	42846	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO CUSHUROCCHA - HUARCO CURAN - CAJACAY	GR ANCASH	35.2	18.3	52%	16.9	0.1	0.0	16.8
AGROPECUARIA	APURIMAC	4978	PROYECTO DE IRRIGACIÓN CHUMBAO	GR APURIMAC	60.2	36.2	60%	24.1	2.0	0.1	22.1
AGROPECUARIA	AREQUIPA	305573	MEJORAMIENTO DEL CANAL ALTO SOGAY Y DE LOS CANALES DE 1ER. Y 2DO. ORDEN DEL SISTEMA DE RIEGO ACEQUIA ALTA SOGAY, DISTRITO DE YARABAMBA - AREQUIPA - AREQUIPA	MD DE YARABAMBA	11.0	6.2	57%	4.8	10.8	6.0	0.0
AGROPECUARIA	AREQUIPA	273602	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE COTAHUASI, PITAHUASI, QUILLUNSA, CACHANA, PIRO, COLCAN, TORO, ANCARO, SIRINGAY, PAMPACocha; DE LOS DISTRITOS DE COTAHUASI Y TORO, PROVINCIA DE LA UNION - AREQUIPA	MP DE LA UNION	10.3	9.9	96%	0.4	0.4	0.4	0.0
AGROPECUARIA	AYACUCHO	199613	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO HUACME, DISTRITOS DE COLTA Y OYOLO, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA, DEPARTAMENTO Y REGION AYACUCHO	GR AYACUCHO	62.1	46.9	76%	15.2	36.2	11.4	0.0
AGROPECUARIA	AYACUCHO	38190	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE IRRIGACION - REPRESA PALLCCA EN EL DISTRITO DE QUINUA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	MP DE HUAMANGA	25.7	19.6	76%	6.1	4.0	0.3	2.1
AGROPECUARIA	AYACUCHO	236000	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CULEBRA, DISTRITO DE HUAC-HUAS - LUCANAS - AYACUCHO	MD DE HUAC - HUAS	11.8	7.9	67%	3.9	1.9	1.8	2.0
AGROPECUARIA	AYACUCHO	230048	INSTALACION DE REPRESA YLLALLOCC CENTRO POBLADO RURAL DE SAN JOSE DE TOMATE, DISTRITO DE OCANA - LUCANAS - AYACUCHO	MD DE OCAÑA	10.1	5.1	50%	5.0	1.4	0.2	3.6

*Montos en millones S/

CON EJECUCIÓN AVANZADA, POR FUNCIÓN

PIP CON PRESUPUESTO (PIM) AL 2016

FUNCION	DEPARTAMENTO	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PIP	ENTIDAD ENCARGADA	COSTO ACTUALIZADO (a)	DEVENGADO ACUMULADO (b)	% AVANCE ACUMULADO (b/a)	SALDO POR EJECUTAR (c= a-b)	PIM 2016 (d)	DEV 2016	PENDIENTE 2017 (c-d)
AGROPECUARIA	AYACUCHO	102939	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO DE LAS PAMPAS DE SULCABAMBA -HUAMPUCHACA, DISTRITO DE SAURAMA - VILCAS HUAMAN - AYACUCHO	MINAG	11.0	10.3	94%	0.7	0.5	0.0	0.2
AGROPECUARIA	AYACUCHO	147500	CONSTRUCCION DE REPRESA Y SISTEMA DE RIEGO TANTAR EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCION, DISTRITO DE CONCEPCION - VILCAS HUAMAN - AYACUCHO	MD DE CONCEPCION	12.0	6.4	53%	5.6	0.1	0.0	5.5
AGROPECUARIA	CUSCO	200473	INSTALACION IRRIGACION MARAMPAKI DISTRITO DE OCONGATE, PROVINCIA DE QUISPICANCHIS, DEPARTAMENTO DE CUSCO	GR CUSCO	24.2	16.1	66%	8.1	5.1	1.6	3.1
AGROPECUARIA	CUSCO	82943	IRRIGACION UPIS	GR CUSCO	23.5	15.9	68%	7.6	4.9	2.3	2.7
AGROPECUARIA	CUSCO	118730	INSTALACION DEL SISTEMA DE IRRIGACION EN KAPASHIARI - TUTIRUYOC, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO	MD DE ECHARATI	24.0	14.7	61%	9.3	4.9	1.0	4.5
AGROPECUARIA	CUSCO	31585	ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO - MANEJO Y GESTION DE PRADERAS NATURALES EN LA CUENCA ALTA DEL RIO APURIMAC	GR CUSCO	50.2	29.8	59%	20.4	4.3	2.6	16.1
AGROPECUARIA	CUSCO	207446	INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA MICROCUENCA SAHUAYACO MARGEN DERECHA CHAHUARES, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO	MD DE ECHARATI	38.8	30.1	78%	8.7	3.9	0.3	4.8
AGROPECUARIA	CUSCO	248477	INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO DERIVACIÓN SANTUARIO CHAQUELLA EN LAS COMUNIDADES DE HUACROYUTA MARQUIRI, ANTACAMA Y HUARCAPATA ,, DISTRITO DE PALLPATA - ESPINAR - CUSCO	MD DE PALLPATA	15.1	14.3	95%	0.8	1.6	0.8	0.0
AGROPECUARIA	CUSCO	21566	IRRIGACION CHANCAMAYO	GR CUSCO	31.9	31.8	100%	0.1	0.2	0.1	0.0
AGROPECUARIA	CUSCO	27719	IRRIGACION AGUILAYOC	GR CUSCO	23.7	23.6	100%	0.1	0.1	0.0	0.0
AGROPECUARIA	CUSCO	26220	IRRIGACION SAMBOR	GR CUSCO	32.1	32.0	100%	0.1	0.1	0.0	0.0
AGROPECUARIA	HUANUCO	211581	MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE IRRIGACION DE LA MARGEN DERECHA DEL DISTRITO DE TOMAY KICHWA - AMBO - HUANUCO	MD DE TOMAY KICHWA	26.0	25.2	97%	0.9	3.1	3.1	0.0

*Montos en millones S/

CON EJECUCIÓN AVANZADA, POR FUNCIÓN

PIP CON PRESUPUESTO (PIM) AL 2016

FUNCION	DEPARTAMENTO	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PIP	ENTIDAD ENCARGADA	COSTO ACTUALIZADO (a)	DEVENGADO ACUMULADO (b)	% AVANCE ACUMULADO (b/a)	SALDO POR EJECUTAR (c= a-b)	PIM 2016 (d)	DEV 2016	PENDIENTE 2017 (c-d)
AGROPECUARIA	HUANUCO	216868	INSTALACION DEL CANAL DE IRRIGACIÓN HUANTUC - CHUQUIS - HUANCAN, DISTRITO DE CHUQUIS - DOS DE MAYO - HUANUCO	MD DE CHUQUIS	11.2	6.5	58%	4.7	0.4	0.0	4.3
AGROPECUARIA	HUANUCO	235576	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POGRIN, DISTRITO DE JACAS GRANDE - HUAMALIES - HUANUCO	MD DE JACAS GRANDE	11.4	11.3	98%	0.2	0.3	0.1	0.0
AGROPECUARIA	ICA	63638	IRRIGACION LISCAY - SAN JUAN DE YANAC	GR ICA	24.5	14.6	60%	9.9	9.5	0.4	0.3
AGROPECUARIA	JUNIN	252900	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO PLAN MERY, ORCOTUNA - SICAYA - PILCOMAYO, DISTRITO DE SICAYA - HUANCAYO - JUNIN	MD DE SICAYA	10.6	9.5	90%	1.1	0.1	0.1	1.0
AGROPECUARIA	LA LIBERTAD	93813	CONSTRUCCION SISTEMA DE IRRIGACION HUACATINA CALAMARCA, HUASO, PROVINCIA DE JULCAN - LA LIBERTAD	GR LA LIBERTAD	12.9	8.5	66%	4.4	5.1	0.0	0.0
AGROPECUARIA	LA LIBERTAD	237255	INSTALACION DE LA REPRESA SUYARIDA EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD	MP DE SANTIAGO DE CHUCO	11.9	10.8	90%	1.2	1.3	0.3	0.0
AGROPECUARIA	LA LIBERTAD	192353	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE RIEGO YANAPACCHA EN LA LOCALIDAD DE NUNAMARCA, DISTRITO DE CHILLIA - PATAZ - LA LIBERTAD	GR LA LIBERTAD	12.1	9.3	77%	2.8	1.0	0.0	1.8
AGROPECUARIA	MOQUEGUA	2860	AMPLIACION DE LA FRONTERA AGRICOLA LOMAS D E ILO-MOQUEGUA	GR MOQUEGUA	236.2	164.1	69%	72.1	2.1	0.5	70.0
AGROPECUARIA	MOQUEGUA	98881	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CANAL PRINCIPAL DE RIEGO CAMBRUNE, DISTRITO DE CARUMAS - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	MD DE CARUMAS	16.6	9.2	55%	7.4	0.5	0.1	7.0
AGROPECUARIA	MOQUEGUA	11205	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE RIEGO REPRESA CHIRIMAYUNI, DISTRITOS DE CHOJATA Y LLOQUE, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA	GR MOQUEGUA	31.6	31.2	99%	0.4	0.1	0.0	0.2
AGROPECUARIA	-MUL.DEP-	4894	PROYECTO ACARI -BELLA UNIÓN II ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE LA REPRESA DE IRURO	GR AYACUCHO	102.6	67.8	66%	34.8	1.1	0.6	33.7
AGROPECUARIA	-MUL.DEP-	45921	MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS	MINAG	109.6	109.4	100%	0.2	0.6	0.5	0.0

*Montos en millones S/

CON EJECUCIÓN AVANZADA, POR FUNCIÓN

PIP CON PRESUPUESTO (PIM) AL 2016

FUNCION	DEPARTAMENTO	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PIP	ENTIDAD ENCARGADA	COSTO ACTUALIZADO (a)	DEVENGADO ACUMULADO (b)	% AVANCE ACUMULADO (b/a)	SALDO POR EJECUTAR (c= a-b)	PIM 2016 (d)	DEV 2016	PENDIENTE 2017 (c-d)
AGROPECUARIA	PUNO	6492	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO YOCARA, EN LA LOCALIDAD DE YOCARA, DISTRITOS DE JULIACA Y CARACOTO, PROVINCIA DE SAN ROMAN, REGION PUNO	GR PUNO	45.2	38.2	85%	7.0	6.5	3.9	0.5
AGROPECUARIA	PUNO	87876	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL J SECTOR DE RIEGO LLALLIMAYO, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO	MP DE MELGAR AYAVIRI	18.7	18.3	98%	0.4	3.3	3.1	0.0
AGROPECUARIA	PUNO	222886	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO CANAL N, EN LOS SECTORES DE CORANI, AQUESAYA, INCALARKA, CHALLAPATA Y MELGAR, DE LOS DISTRITOS DE CUPI Y UMACHIRI, PROVINCIA DE MELGAR, REGION PUNO	GR PUNO	32.2	30.9	96%	1.3	3.0	2.5	0.0
AGROPECUARIA	SAN MARTIN	50429	MANEJO FORESTAL AGROFORESTAL EN LAS CUENCAS DE MISHQUIYACU Y PONAZA	GR SAN MARTIN	21.2	12.4	58%	8.8	0.6	0.4	8.3
AGROPECUARIA	TACNA	72725	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA LOCALIDAD DE ITE, DISTRITO DE ITE - JORGE BASADRE - TACNA	MD DE ITE	96.9	95.2	98%	1.8	2.3	0.0	0.0
AGROPECUARIA	TACNA	146440	CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y REGULACION EN EL SECTOR DE LA QUEBRADA COLTANI PARA MEJORAMIENTO DE AREAS AGRICOLAS, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA	MD DE ILABAYA	84.1	54.4	65%	29.7	0.3	0.3	29.4
AMBIENTE	CUSCO	173703	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE LA CIUDAD DEL CUSCO EN LA LOCALIDAD DE JAQUIRA, DISTRITO SANTIAGO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	MP DEL CUZCO	13.6	9.0	66%	4.6	2.4	0.6	2.2
AMBIENTE	CUSCO	211635	RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS MEDIANTE LA REFORESTACIÓN Y GESTIÓN EN LAS SUB CUENCAS HATUMPAMPA Y QUESQUENTO DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO YANATILE, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO	MD DE QUELLOUNO	11.6	11.3	98%	0.3	0.5	0.4	0.0
COMERCIO	CUSCO	188212	MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PRODUCCIÓN COMPETITIVA DE OVINOS DE LA, PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO	MP DE ESPINAR	10.7	6.7	62%	4.1	1.0	0.6	3.1

*Montos en millones S/

CON EJECUCIÓN AVANZADA, POR FUNCIÓN

PIP CON PRESUPUESTO (PIM) AL 2016

FUNCION	DEPARTAMENTO	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PIP	ENTIDAD ENCARGADA	COSTO ACTUALIZADO (a)	DEVENGADO ACUMULADO (b)	% AVANCE ACUMULADO (b/a)	SALDO POR EJECUTAR (c= a-b)	PIM 2016 (d)	DEV 2016	PENDIENTE 2017 (c-d)
COMERCIO	CUSCO	188588	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA MEDIANTE LA REMODELACION DEL MERCADO CENTRAL EULOGIO N. ALVAREZ AGUILAR DE LA CIUDAD ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO	MP DE ESPINAR	11.0	10.5	95%	0.6	0.6	0.3	0.0
COMERCIO	CUSCO	188394	MEJORAMIENTO DE COMPETITIVIDAD DE LA PRODUCCION DE CAMELIDOS DOMESTICOS ANDINO EN ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO	MP DE ESPINAR	11.8	10.7	91%	1.1	0.6	0.4	0.5
COMERCIO	ICA	223187	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD DEL MERCADO DE ABASTO MUNICIPAL, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - CHINCHA - ICA	GR ICA	11.8	11.3	96%	0.5	0.5	0.0	0.0
COMERCIO	LIMA	61210	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL GRAN MERCADO MAYORISTA DE LIMA EN EL DISTRITO DE SANTA ANITA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	MP DE LIMA	200.1	232.9	116%	-32.8	11.2	3.7	0.0
COMERCIO	PIURA	269916	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACION DEL MERCADO MUNICIPAL, DISTRITO DE MANCORA - TALARA - PIURA	MD DE MANCORA	10.6	10.5	99%	0.1	0.3	0.3	0.0
COMERCIO	UCAYALI	229372	MEJORAMIENTO DEL MERCADO MINORISTA DE PUCALLPA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI	MP DE CORONEL PORTILLO	20.0	19.8	99%	0.1	0.1	0.1	0.1
COMUNICACIONES	-MUL.DEP-	48447	REUBICACION DE 6 ESTACIONES E IMPLEMETACION DE 15 ESTACIONES DE CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO DEL MTC	MTC	107.8	57.6	53%	50.2	13.2	0.7	37.0
DEPORTE	AREQUIPA	218332	CREACION DEL CENTRO RECREATIVO Y DEPORTIVO EN EL, DISTRITO DE MAJES - CAYLLOMA - AREQUIPA	MD DE MAJES	11.0	6.8	62%	4.2	3.9	0.0	0.3
DEPORTE	AREQUIPA	285976	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL COLISEO CERRADO DE AREQUIPA EN EL DISTRITO DE AREQUIPA ,, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA	MP DE AREQUIPA	10.1	9.6	96%	0.4	1.2	1.0	0.0
DEPORTE	CAJAMARCA	189248	MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL JUAN MALDONADO GAMARRA, DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA	MP DE CUTERVO	11.6	11.0	95%	0.6	1.3	1.1	0.0
DEPORTE	CAJAMARCA	105711	CONSTRUCCION COLISEO MULTIUSOS DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA	MP DE CAJAMARCA	56.3	55.3	98%	1.0	0.5	0.0	0.5

*Montos en millones S/

CON EJECUCIÓN AVANZADA, POR FUNCIÓN

PIP CON PRESUPUESTO (PIM) AL 2016

FUNCION	DEPARTAMENTO	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PIP	ENTIDAD ENCARGADA	COSTO ACTUALIZADO (a)	DEVENGADO ACUMULADO (b)	% AVANCE ACUMULADO (b/a)	SALDO POR EJECUTAR (c= a-b)	PIM 2016 (d)	DEV 2016	PENDIENTE 2017 (c-d)
DEPORTE	ICA	101442	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA - NAZCA - ICA	MD DE MARCONA	11.4	8.3	72%	3.2	0.1	0.0	3.1
DEPORTE	LIMA	216050	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA VILLA DEPORTIVA NACIONAL -VIDENA, SAN LUIS, LIMA	IPD	165.7	162.3	98%	3.4	6.3	2.9	0.0
DEPORTE	LIMA	123779	CONSTRUCCION DEL COLISEO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA - LIMA	GR LIMA	16.2	11.8	73%	4.4	6.0	1.5	0.0
DEPORTE	PASCO	184082	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO	MP DE DANIEL A. CARRION	11.9	6.3	53%	5.6	4.7	0.7	0.9
DEPORTE	PUNO	144871	MEJORAMIENTO Y CULMINACION DEL COLISEO CERRADO YUNGUY, PROVINCIA DE YUNGUYO - PUNO	MP DE YUNGUYO	11.3	9.9	88%	1.3	1.9	1.0	0.0
DEPORTE	PUNO	196531	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MODELO DE ILAVE, DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO	MP EL COLLAO	13.8	12.1	88%	1.7	1.5	0.0	0.2
EDUCACION	APURIMAC	120566	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA NIVEL SECUNDARIA EN LA I.E. JOSÉ MARÍA ARGUEDAS ALTAMIRANO DEL CERCADO DE URIPA DEL , DISTRITO DE ANCO_HUALLO - CHINCHEROS - APURIMAC	MD DE ANCO HUALLO	17.1	12.4	73%	4.6	7.1	2.5	0.0
EDUCACION	APURIMAC	150754	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGIÓN APURÍMAC	GR APURIMAC	22.1	19.0	86%	3.1	4.5	1.1	0.0
EDUCACION	APURIMAC	228472	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL EN EL AREA URBANA DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC	MP DE ABANCAY	10.9	9.6	88%	1.3	0.7	0.6	0.5
EDUCACION	AYACUCHO	232266	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES, DISTRITO DE AYACUCHO, HUAMANGA - AYACUCHO.	GR AYACUCHO	38.0	25.5	67%	12.5	10.4	0.0	2.1
EDUCACION	AYACUCHO	240171	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DE ONCE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LOS DISTRITOS DE LOS MOROCHUCOS Y CANGALLO, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO	MP DE CANGALLO	17.8	15.2	86%	2.6	7.5	4.9	0.0

*Montos en millones S/

CON EJECUCIÓN AVANZADA, POR FUNCIÓN

PIP CON PRESUPUESTO (PIM) AL 2016

FUNCION	DEPARTAMENTO	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PIP	ENTIDAD ENCARGADA	COSTO ACTUALIZADO (a)	DEVENGADO ACUMULADO (b)	% AVANCE ACUMULADO (b/a)	SALDO POR EJECUTAR (c= a-b)	PIM 2016 (d)	DEV 2016	PENDIENTE 2017 (c-d)
EDUCACION	AYACUCHO	226627	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL EN QUINCE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS DISTRITOS DE AYACUCHO, VINCHOS, ACOSVINCHOS Y ACOCRO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	MP DE HUAMANGA	21.3	19.9	93%	1.4	1.4	0.0	0.0
EDUCACION	AYACUCHO	199138	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN 18 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DIST. DE ANCO, DISTRITO DE ANCO - LA MAR - AYACUCHO	MD DE ANCO	13.3	12.8	96%	0.5	1.0	1.0	0.0
EDUCACION	AYACUCHO	232289	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALTERNATIVA DE LA I.E. SAN RAMON, DISTRITO DE AYACUCHO, HUAMANGA - AYACUCHO.	GR AYACUCHO	36.8	36.0	98%	0.8	0.8	0.0	0.0
EDUCACION	CUSCO	213485	INSTALACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SERV. EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO CICLO II DE LAS I.E.I. CREADAS LOS AÑOS 2011-2012 DE LOS DISTRITOS DE LIVITACA, CHAMACA, VELILLE, CCAPACMARCA Y COLQUEMARCA DE LA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO	GR CUSCO	45.7	34.9	76%	10.9	12.3	5.7	0.0
EDUCACION	CUSCO	234235	INSTALACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO CICLO II DE LAS I.E.I. CREADAS EN EL AÑO 2012 DE LOS DISTRITOS DE SANTO TOMAS, LLUSCO Y QUIÑOTA DE LA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO	GR CUSCO	42.7	25.7	60%	17.0	10.2	1.1	6.8
EDUCACION	CUSCO	247292	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CHECTUYOC, SULLCA, SILLY, MAMUERA, HUISCACHANI, CCUYO, QUISINI, TAÑIHUA, TOXACCOTA, CHURUBAMBA Y QUENAMARI, DISTRITO DE MARANGANI - CANCHIS - CUSCO	MD DE MARANGANI	11.7	11.0	94%	0.8	3.0	0.4	0.0
EDUCACION	CUSCO	181068	MEJORAMIENTO DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN Y USO ADECUADO DE LAS TIC EN ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO	MP DE ESPINAR	10.4	7.1	68%	3.3	1.3	0.3	2.0
EDUCACION	CUSCO	86920	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N 51027 JUAN DE LA CRUZ MONTES SALAS -SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION - CUSCO	MP DE LA CONVENCION	13.3	12.7	96%	0.5	0.7	0.2	0.0

*Montos en millones S/

CON EJECUCIÓN AVANZADA, POR FUNCIÓN

PIP CON PRESUPUESTO (PIM) AL 2016

FUNCION	DEPARTAMENTO	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PIP	ENTIDAD ENCARGADA	COSTO ACTUALIZADO (a)	DEVENGADO ACUMULADO (b)	% AVANCE ACUMULADO (b/a)	SALDO POR EJECUTAR (c= a-b)	PIM 2016 (d)	DEV 2016	PENDIENTE 2017 (c-d)
EDUCACION	HUANUCO	239837	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE 09 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL DEL ÁMBITO DE LOS DISTRITOS DE HONORIA Y TOURNAVISTA , PROVINCIA DE PUERTO INCA - HUANUCO	MP DE PUERTO INCA	10.0	5.9	59%	4.1	3.0	0.6	1.1
EDUCACION	HUANUCO	239582	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE 10 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL DEL LOS DISTRITOS DE PUERTO INCA, YUYAPICHIS Y CODO DEL PUZUZO, PROVINCIA DE PUERTO INCA - HUANUCO	MP DE PUERTO INCA	12.0	8.3	70%	3.6	2.3	0.7	1.3
EDUCACION	LA LIBERTAD	279346	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. FRANCISCO LIZARZABURU DEL SECTOR LA UNION BARRIO 1, DISTRITO DE EL PORVENIR - TRUJILLO - LA LIBERTAD	MD DE EL PORVENIR	10.6	7.5	71%	3.1	6.7	3.6	0.0
EDUCACION	LA LIBERTAD	279739	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N 80706 Y 80048, DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD	MP DE TRUJILLO	13.7	12.4	91%	1.3	3.0	2.8	0.0
EDUCACION	LA LIBERTAD	248097	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO DE 08 INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN ZONA RURAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD	MP DE SANTIAGO DE CHUCO	11.8	10.1	85%	1.7	1.7	0.2	0.0
EDUCACION	MADRE DE DIOS	75522	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOS FERMÍN FITZCARRALD	GR MADRE DE DIOS	27.8	26.0	94%	1.8	2.1	0.2	0.0
EDUCACION	MOQUEGUA	86159	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO JOSE CARLOS MARIATEGUI DEL DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA	GR MOQUEGUA	43.4	24.6	57%	18.7	7.0	1.2	11.7
EDUCACION	MOQUEGUA	79161	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	MD DE TORATA	25.7	22.8	89%	2.8	0.2	0.0	2.7
EDUCACION	-MUL.DEP-	305919	MEJORAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE CON TIC EN MIL INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIA CON JORNADA ESCOLAR COMPLETA DEL AMBITO NACIONAL	MINEDU	256.8	171.5	67%	85.3	70.0	3.3	15.3

*Montos en millones S/

CON EJECUCIÓN AVANZADA, POR FUNCIÓN

PIP CON PRESUPUESTO (PIM) AL 2016

FUNCION	DEPARTAMENTO	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PIP	ENTIDAD ENCARGADA	COSTO ACTUALIZADO (a)	DEVENGADO ACUMULADO (b)	% AVANCE ACUMULADO (b/a)	SALDO POR EJECUTAR (c= a-b)	PIM 2016 (d)	DEV 2016	PENDIENTE 2017 (c-d)
EDUCACION	-MUL.DEP-	53519	APOYO A LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LA INSERCIÓN LABORAL EN EL PERÚ: CONSOLIDACIÓN Y AMPLIACIÓN – APROLAB II	MINEDU	164.7	103.6	63%	61.1	6.2	1.3	54.9
EDUCACION	PIURA	35599	MEJORAMIENTO, Y REHABILITACION DE LA I.E. JOSE ILDEFONSO COLOMA LAS PALMERAS, DISTRITO DE MARCAVELICA-PROVINCIA DE SULLANA-PIURA	MD DE MARCAVELICA	11.4	9.5	83%	1.9	3.5	2.2	0.0
EDUCACION	SAN MARTIN	227924	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFREDO TEJADA DÍAZ, DISTRITO DE SORITOR - MOYOBAMBA - SAN MARTIN	MD DE SORITOR	11.6	7.5	64%	4.1	5.3	2.2	0.0
ENERGIA	CAJAMARCA	37707	SISTEMA ELECTRICO RURAL CELENDIN IV ETAPA	MINEM	35.2	33.2	95%	1.9	1.7	0.0	0.2
ENERGIA	CAJAMARCA	37700	SISTEMA ELECTRICO RURAL SAN MARCOS - II ETAPA	MINEM	25.4	25.2	99%	0.2	0.3	0.1	0.0
ENERGIA	CAJAMARCA	203498	INSTALACION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE INTERVENCION CONVENCIONAL EN 41 LOCALIDADES DE COLASAY, DISTRITO DE COLASAY - JAEN - CAJAMARCA	MD DE COLASAY	11.9	8.8	74%	3.1	0.2	0.0	2.9
ENERGIA	CAJAMARCA	5453	SISTEMA ELECTRICO RURAL CUTERVO III ETAPA	MINEM	29.0	29.0	100%	0.0	0.1	0.0	0.0
ENERGIA	CUSCO	205215	INSTALACION Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN EL SECTOR DE PALMA REAL II ETAPA, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO	MD DE ECHARATI	12.5	9.9	79%	2.6	1.8	1.1	0.8
ENERGIA	CUSCO	213474	INSTALACION Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN EL SECTOR DEL BAJO URUBAMBA (SER), DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO	MD DE ECHARATI	10.1	8.6	86%	1.4	1.4	0.6	0.0
ENERGIA	CUSCO	187807	INSTALACION Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN EL SECTOR DE IVOCHOTE III ETAPA, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO	MD DE ECHARATI	20.7	20.4	99%	0.2	0.7	0.5	0.0

*Montos en millones S/

CON EJECUCIÓN AVANZADA, POR FUNCIÓN

PIP CON PRESUPUESTO (PIM) AL 2016

FUNCION	DEPARTAMENTO	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PIP	ENTIDAD ENCARGADA	COSTO ACTUALIZADO (a)	DEVENGADO ACUMULADO (b)	% AVANCE ACUMULADO (b/a)	SALDO POR EJECUTAR (c= a-b)	PIM 2016 (d)	DEV 2016	PENDIENTE 2017 (c-d)
ENERGIA	HUANCAVELICA	299637	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LAS REDES DE MEDIA TENSION Y BAJA TENSION EJES TABLACHACA, COLCABAMBA Y RESTITUCIÓN DE LOS DISTRITOS DE LAS PROVINCIAS DE TAYACAJA Y HUANCANELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCANELICA	MINEM	29.8	15.5	52%	14.3	15.6	5.3	0.0
INSTITUCIONAL	AREQUIPA	142467	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE SERVICIO DE LA SUB GERENCIA DE EQUIPO MECANICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA	GR AREQUIPA	31.0	24.1	78%	6.9	3.0	0.7	3.9
INSTITUCIONAL	CUSCO	237515	INSTALACION DE UN CENTRO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION - CUSCO	MP DE LA CONVENCION	27.4	16.6	61%	10.8	1.6	0.4	9.2
INSTITUCIONAL	CUSCO	264944	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS SERVICIOS DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIAPALIDAD DE PICHARI, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO	MD DE PICHARI	11.6	11.5	99%	0.1	0.3	0.2	0.0
INSTITUCIONAL	LIMA	327611	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	MD DE SAN ISIDRO	20.0	16.4	82%	3.6	3.5	0.1	0.1
INSTITUCIONAL	LIMA	203409	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL PALACIO MUNICIPAL ING. ALBERTO BENAVIDES DE LA QUINTANA DEL DISTRITO, PROVINCIA DE OYON - LIMA	MP DE OYON	10.3	10.3	99%	0.1	0.1	0.0	0.0
INSTITUCIONAL	LIMA	102935	ACONDICIONAMIENTO DE LA NUEVA SEDE INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	MD DE SAN ISIDRO	26.5	25.1	95%	1.5	0.1	0.1	1.4
INSTITUCIONAL	MOQUEGUA	150753	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE SERVICIO, MAQUINARIA Y EQUIPO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA, DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	MD DE TORATA	18.4	17.7	96%	0.7	0.7	0.0	0.0
INSTITUCIONAL	-MUL.DEP-	159771	INNOVACION PARA LA COMPETITIVIDAD	PCM	275.0	155.1	56%	119.9	47.5	20.2	72.3
INSTITUCIONAL	-MUL.DEP-	176223	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL PARA UNA GESTION PUBLICA EFICAZ E INTEGRAL	CONTRALORIA	123.2	62.0	50%	61.2	43.7	18.0	17.5

*Montos en millones S/

CON EJECUCIÓN AVANZADA, POR FUNCIÓN

PIP CON PRESUPUESTO (PIM) AL 2016

FUNCION	DEPARTAMENTO	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PIP	ENTIDAD ENCARGADA	COSTO ACTUALIZADO (a)	DEVENGADO ACUMULADO (b)	% AVANCE ACUMULADO (b/a)	SALDO POR EJECUTAR (c= a-b)	PIM 2016 (d)	DEV 2016	PENDIENTE 2017 (c-d)
INSTITUCIONAL	-MUL.DEP-	228313	AMPLIACION DEL APOYO A LAS ALIANZAS RURALES PRODUCTIVAS EN LA SIERRA DEL PERU - ALIADOS II, EN LAS REGIONES DE APURIMAC, AYACUCHO, HUANCANELICA, HUANUCO, JUNIN Y PASCO	MINAG	85.5	53.0	62%	32.5	38.9	8.3	0.0
INSTITUCIONAL	-MUL.DEP-	134743	MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA PÚBLICA PARA MEJORAR LA PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN, RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	MEF	68.5	52.5	77%	16.0	7.5	2.9	8.5
INSTITUCIONAL	PUNO	19619	PASOS DE FRONTERA DESAGUADERO (PERÚ BOLIVIA)	RREE	130.2	76.4	59%	53.8	54.2	9.8	0.0
INSTITUCIONAL	TACNA	83550	FORTALECIMIENTO DE UNIDAD DE EQUIPO MECANICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA-SEDE CENTRAL	GR TACNA	52.1	51.0	98%	1.2	0.1	0.1	1.1
JUSTICIA	-MUL.DEP-	170062	MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA ORGANIZACIÓN	TC	87.3	61.9	71%	25.4	20.5	18.4	4.9
JUSTICIA	-MUL.DEP-	193221	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERNAMIENTO PENITENCIARIO EN LA JURISDICCIÓN DE LA OFICINA REGIONAL ORIENTE PUCALLPA	INPE	135.2	125.8	93%	9.4	7.8	0.1	1.6
JUSTICIA	-MUL.DEP-	126361	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA 2DA. ETAPA	MINJUS	90.0	84.3	94%	5.7	2.6	2.5	3.1
JUSTICIA	PUNO	92604	REHABILITACION INTEGRAL Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PUNO	INPE	75.1	59.3	79%	15.8	16.1	10.9	0.0
JUSTICIA	UCAYALI	82257	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN INTEGRAL DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PUCALLPA	INPE	127.3	79.0	62%	48.3	23.7	1.7	24.5
ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	LA LIBERTAD	184763	CREACION DE DEFENSA RIBEREÑA EN LOS PUNTOS CRITICOS PARA EL RIO CHICAMA, TRAMO PUENTE MORENO - BAÑOS CHIMU - HUANCAY, DISTRITOS DE CASCAS, LUCMA Y COMPIN PROVINCIA GRAN CHIMU - LA LIBERTAD, PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD	GR LA LIBERTAD	21.6	15.4	71%	6.2	6.2	0.8	0.0

*Montos en millones S/

CON EJECUCIÓN AVANZADA, POR FUNCIÓN

PIP CON PRESUPUESTO (PIM) AL 2016

FUNCION	DEPARTAMENTO	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PIP	ENTIDAD ENCARGADA	COSTO ACTUALIZADO (a)	DEVENGADO ACUMULADO (b)	% AVANCE ACUMULADO (b/a)	SALDO POR EJECUTAR (c= a-b)	PIM 2016 (d)	DEV 2016	PENDIENTE 2017 (c-d)
ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	-MUL.DEP-	336040	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD REACTIVA DEL MVCS PARA LA ATENCIÓN DE PREVENCIÓNES Y EMERGENCIAS DURANTE EL PERIODO DE LLUVIAS 2015-2016 Y LA OCURRENCIA DEL FENÓMENO EL NIÑO EN LOS DEPARTAMENTOS DE TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE Y LA LIBERTAD	MVCS	151.5	88.7	59%	62.8	88.7	88.7	0.0
ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	-MUL.DEP-	284459	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PATRULLAJE EN EL AREA URBANA EN 17 DEPARTAMENTOS	MININTER	458.0	333.6	73%	124.5	12.6	10.8	111.9
ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	PIURA	48721	AMPLIACION DE DEFENSAS RIBEREÑAS DE LA CIUDAD DE HUANCABAMBA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA	MP DE HUANCABAMBA	20.4	19.7	96%	0.7	0.8	0.1	0.0
ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	TACNA	170678	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA AVENIDAS EN LAS QUEBRADAS DE INCIDENCIA AL CENTRO POBLADO DE MIRAVE, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA	MD DE ILABAYA	30.9	29.7	96%	1.3	0.8	0.7	0.5
PROTECCIÓN SOCIAL	MOQUEGUA	194692	CREACION DEL CENTRO DE ADIESTRAMIENTO DE HABILIDADES HUMANAS DEL PROGRAMA PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	MP DE MARISCAL NIETO	11.0	7.7	70%	3.3	0.1	0.1	3.2
SALUD	AMAZONAS	67623	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTES Y MADRES LACTANTES) Y DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS EN EL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	PARSALUD	57.3	55.0	96%	2.4	5.8	4.6	0.0
SALUD	APURIMAC	72278	FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, CATEGORIA II-2, 6° NIVEL DE COMPLEJIDAD NUEVO HOSPITAL DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC	GR APURIMAC	126.3	86.1	68%	40.2	8.1	0.1	32.2
SALUD	AREQUIPA	37637	CONSTRUCCION DEL HOSPITAL CENTRAL DEL DISTRITO DE MAJES-AREQUIPA	GR AREQUIPA	38.6	31.7	82%	6.9	6.4	1.8	0.4
SALUD	AYACUCHO	240061	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL REGIONAL MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA DE AYACUCHO	GR AYACUCHO	427.2	343.9	81%	83.3	59.1	33.2	24.2

*Montos en millones S/

CON EJECUCIÓN AVANZADA, POR FUNCIÓN

PIP CON PRESUPUESTO (PIM) AL 2016

FUNCION	DEPARTAMENTO	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PIP	ENTIDAD ENCARGADA	COSTO ACTUALIZADO (a)	DEVENGADO ACUMULADO (b)	% AVANCE ACUMULADO (b/a)	SALDO POR EJECUTAR (c= a-b)	PIM 2016 (d)	DEV 2016	PENDIENTE 2017 (c-d)
SALUD	AYACUCHO	247357	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE LLOCHEGUA DE LA RED SAN FRANCISCO, DISTRITO DE LLOCHEGUA - HUANTA - AYACUCHO	MD DE LLOCHEGUA	10.3	6.2	60%	4.2	4.2	1.5	0.0
SALUD	CAJAMARCA	123694	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL II-2 DE JAEN	GR CAJAMARCA	116.0	90.5	78%	25.5	22.3	1.7	3.2
SALUD	CAJAMARCA	123827	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL II-1 DE CAJABAMBA	GR CAJAMARCA	52.0	34.2	66%	17.7	17.8	0.1	0.0
SALUD	CUSCO	109564	MEJORAMIENTO DE LA PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD TÚPAC AMARU, A NIVEL I-4, MICRORED SAN SEBASTIAN-RED CUSCO SUR, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	MD DE SAN SEBASTIAN	16.0	14.1	88%	1.9	2.3	1.5	0.0
SALUD	CUSCO	125591	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ANTA, CABECERA DE MICRO RED, RED CUSCO NORTE, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO	GR CUSCO	11.0	9.2	83%	1.8	1.9	0.0	0.0
SALUD	CUSCO	124218	MEJORAMIENTO PRESTACION DE SERVICIOS EN EL CENTRO DE SALUD YANAOCA, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO	GR CUSCO	10.9	9.5	86%	1.5	1.5	0.0	0.0
SALUD	CUSCO	188431	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE PREVENCION Y DIAGNOSTICO DEL CANCER EN EL, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO	MD DE WANCHAQ	13.0	12.8	99%	0.1	0.1	0.0	0.0
SALUD	HUANUCO	51581	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE TINGO MARIA	GR HUANUCO	119.7	85.3	71%	34.4	32.0	2.7	2.5
SALUD	HUANUCO	67776	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS Y MADRES LACTANTES), NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS EN EL DEPARTAMENTO DE HUANUCO	PARSALUD	67.5	66.0	98%	1.5	0.7	0.6	0.8
SALUD	ICA	104598	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA-DIRESA-ICA	GR ICA	57.6	53.1	92%	4.5	4.2	0.3	0.2
SALUD	ICA	96490	AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL HOSPITAL DE APOYO DE NASCA	GR ICA	29.4	28.6	97%	0.8	1.0	0.2	0.0

*Montos en millones S/

CON EJECUCIÓN AVANZADA, POR FUNCIÓN

PIP CON PRESUPUESTO (PIM) AL 2016

FUNCION	DEPARTAMENTO	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PIP	ENTIDAD ENCARGADA	COSTO ACTUALIZADO (a)	DEVENGADO ACUMULADO (b)	% AVANCE ACUMULADO (b/a)	SALDO POR EJECUTAR (c= a-b)	PIM 2016 (d)	DEV 2016	PENDIENTE 2017 (c-d)
SALUD	ICA	72056	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA – DIRESA ICA	MINSA	157.1	156.3	99%	0.8	0.4	0.0	0.5
SALUD	ICA	74505	RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO-ICA	MINSA	78.6	76.3	97%	2.3	0.2	0.0	2.1
SALUD	JUNIN	179293	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION HUANCAYO	GR JUNIN	194.7	183.0	94%	11.7	17.1	5.6	0.0
SALUD	LA LIBERTAD	122360	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD ROSA SANCHEZ DE SANTILLAN DE LA MICRORED ASCOPE, PROVINCIA DE ASCOPE - LA LIBERTAD	GR LA LIBERTAD	11.8	7.7	65%	4.1	4.3	2.1	0.0
SALUD	LIMA	57894	FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIAS Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS - NUEVO HOSPITAL DE LIMA ESTE - VITARTE	MINSA	159.4	128.1	80%	31.3	33.1	13.6	0.0
SALUD	LIMA	58330	FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS - NUEVO HOSPITAL EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR	MINSA	255.3	238.2	93%	17.1	10.0	1.2	7.1
SALUD	LIMA	66253	NUEVO INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO, INSN, TERCER NIVEL DE ATENCION, 8VO NIVEL DE COMPLEJIDAD, CATEGORIA III-2, LIMA -PERU	MINSA	309.6	300.2	97%	9.4	1.9	0.0	7.5
SALUD	LIMA	305924	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS CRITICOS Y DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL NACIONAL PNP LUIS N. SAENZ JESUS MARIA - LIMA - LIMA	MININTER	292.8	284.1	97%	8.7	0.7	0.0	8.0
SALUD	LORETO	50148	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-1 SANTA GEMA DE YURIMAGUAS, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, REGION LORETO	GR LORETO	141.6	84.3	60%	57.4	24.0	17.2	33.3
SALUD	MOQUEGUA	71957	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL DE MOQUEGUA	GR MOQUEGUA	233.5	123.4	53%	110.1	31.6	6.0	78.5
SALUD	-MUL.DEP-	16823	MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ALTA COMPLEJIDAD EN EL INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN	MINSA	131.6	66.7	51%	64.9	6.1	0.1	58.9
SALUD	PIURA	10689	CONSTRUCCIÓN NUEVO LOCAL DEL HOSPITAL DE APOYO I NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE PAITA	GR PIURA	65.2	63.5	97%	1.7	0.2	0.1	1.4

*Montos en millones S/

CON EJECUCIÓN AVANZADA, POR FUNCIÓN

PIP CON PRESUPUESTO (PIM) AL 2016

FUNCION	DEPARTAMENTO	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PIP	ENTIDAD ENCARGADA	COSTO ACTUALIZADO (a)	DEVENGADO ACUMULADO (b)	% AVANCE ACUMULADO (b/a)	SALDO POR EJECUTAR (c= a-b)	PIM 2016 (d)	DEV 2016	PENDIENTE 2017 (c-d)
SALUD	PUNO	3308	OPTIMIZAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE AYAVIRI PUNO, CABECERA DE RED	GR PUNO	29.9	28.0	93%	2.0	2.2	0.3	0.0
SALUD	SAN MARTIN	19430	“FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE MOYOBAMBA, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, PROVINCIA DE MOYOBAMBA-SAN MARTIN	GR SAN MARTIN	119.7	103.3	86%	16.4	35.8	2.9	0.0
SALUD	SAN MARTIN	66496	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL II-2 TARAPOTO, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA Y REGION SAN MARTIN	GR SAN MARTIN	169.9	148.3	87%	21.6	33.6	12.0	0.0
SALUD	SAN MARTIN	227060	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL TOCACHE, PROVINCIA DE TOCACHE-REGION SAN MARTIN	GR SAN MARTIN	109.8	57.7	53%	52.1	24.1	1.2	28.0
SALUD	SAN MARTIN	227148	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PICOTA, PROVINCIA DE PICOTA-REGION SAN MARTIN	GR SAN MARTIN	44.6	28.6	64%	16.0	19.2	3.2	0.0
SALUD	SAN MARTIN	227197	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL BELLAVISTA, PROVINCIA DE BELLAVISTA-REGION SAN MARTIN	GR SAN MARTIN	97.8	54.7	56%	43.1	16.9	3.6	26.2
SALUD	SAN MARTIN	227052	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAPOSOA, PROVINCIA DE HUALLAGA-REGION SAN MARTIN	GR SAN MARTIN	50.5	33.0	65%	17.6	15.9	1.9	1.7
SALUD	SAN MARTIN	227122	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN JOSE DE SISA, PROVINCIA EL DORADO-REGION SAN MARTIN.	GR SAN MARTIN	46.8	31.5	67%	15.3	14.2	2.5	1.1
SALUD	SAN MARTIN	131550	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD JERILLO, DISTRITO DE JEPELACIO-PROVINCIA DE MOYOBAMBA-REGION SAN MARTIN	GR SAN MARTIN	22.6	11.6	52%	10.9	9.7	1.2	1.2
SANEAMIENTO	AMAZONAS	229654	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS	MP DE CHACHAPOYAS	66.4	44.0	66%	22.4	18.5	0.2	3.9
SANEAMIENTO	ANCASH	264495	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE CARAZ, DISTRITO DE CARAZ, PROVINCIA DE HUAYLAS - ANCASH	MP DE HUAYLAS	33.8	24.5	73%	9.2	12.2	0.0	0.0

*Montos en millones S/

CON EJECUCIÓN AVANZADA, POR FUNCIÓN

PIP CON PRESUPUESTO (PIM) AL 2016

FUNCION	DEPARTAMENTO	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PIP	ENTIDAD ENCARGADA	COSTO ACTUALIZADO (a)	DEVENGADO ACUMULADO (b)	% AVANCE ACUMULADO (b/a)	SALDO POR EJECUTAR (c= a-b)	PIM 2016 (d)	DEV 2016	PENDIENTE 2017 (c-d)
SANEAMIENTO	ANCASH	230587	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA ZONA URBANA II, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - SANTA - ANCASH	MD DE NUEVO CHIMBOTE	10.2	7.9	77%	2.4	3.9	1.7	0.0
SANEAMIENTO	APURIMAC	90700	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE ABANCAY	MP DE ABANCAY	68.0	56.9	84%	11.1	11.4	6.4	0.0
SANEAMIENTO	AREQUIPA	31283	“INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION URBANIZADORA CIUDAD DE DIOS EN EL DISTRITO DE YURA, AREQUIPA”	MD DE YURA	27.4	21.0	77%	6.4	5.1	4.6	1.3
SANEAMIENTO	AREQUIPA	258892	INSTALACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL P. T. DE HUASACACHE, EN LA A. V. HERMOSA CAMPIÑA ECOLOGICA, EN LA A. V. BUEN PANORAMA, A. V. EL MIRADOR DE HUASACACHE, EN EL P. UPIS AMPLIACION LA MERCED, EN EL P. T. TINGO GRANDE	MD DE JACOBO HUNTER	13.9	11.2	80%	2.7	2.2	0.5	0.6
SANEAMIENTO	AREQUIPA	74511	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS DISTRITOS DE APLAO Y HUANCARQUI DE LA PROVINCIA DE CASTILLA - AREQUIPA	GR AREQUIPA	50.3	44.7	89%	5.6	1.8	1.1	3.8
SANEAMIENTO	AREQUIPA	49537	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CAMANÁ, CAMANÁ - AREQUIPA	MP DE CAMANA	34.2	27.4	80%	6.8	1.4	0.4	5.4
SANEAMIENTO	AREQUIPA	78058	INSTALACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA NUEVA, DISTRITO DE LA JOYA, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA	GR AREQUIPA	79.0	64.9	82%	14.1	1.4	0.9	12.7
SANEAMIENTO	AREQUIPA	141994	INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN CIUDAD MAJES MODULOS A, B, C, D, E, F Y G Y VILLA INDUSTRIAL, DISTRITO DE MAJES - CAYLLOMA - AREQUIPA	MD DE MAJES	113.7	71.3	63%	42.4	0.8	0.8	41.6
SANEAMIENTO	AREQUIPA	284887	INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CENTROS POBLADOS DEL, DISTRITO DE HUANUHUANO - CARAVELI - AREQUIPA	MD DE HUANUHUANO	12.0	11.4	96%	0.5	0.4	0.0	0.1
SANEAMIENTO	AREQUIPA	140391	INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN PLAN DE SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO BELLO HORIZONTE ASENTAMIENTOS B-1, B-2, B-3, C-1, C-2, DISTRITO DE MAJES - CAYLLOMA - AREQUIPA	MD DE MAJES	11.3	11.2	99%	0.1	0.2	0.0	0.0

*Montos en millones S/

CON EJECUCIÓN AVANZADA, POR FUNCIÓN

PIP CON PRESUPUESTO (PIM) AL 2016

FUNCION	DEPARTAMENTO	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PIP	ENTIDAD ENCARGADA	COSTO ACTUALIZADO (a)	DEVENGADO ACUMULADO (b)	% AVANCE ACUMULADO (b/a)	SALDO POR EJECUTAR (c= a-b)	PIM 2016 (d)	DEV 2016	PENDIENTE 2017 (c-d)
SANEAMIENTO	AREQUIPA	70941	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DE PAUCARPATA, DISTRITO DE PAUCARPATA, AREQUIPA, AREQUIPA	MD DE PAUCARPATA	58.0	56.0	97%	2.0	0.2	0.0	1.9
SANEAMIENTO	AREQUIPA	71974	INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA	MD DE MARIANO MELGAR	54.2	40.5	75%	13.7	0.1	0.0	13.7
SANEAMIENTO	AYACUCHO	116962	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE LLOCHEGUA , DISTRITO DE LLOCHEGUA - HUANTA - AYACUCHO	MD DE LLOCHEGUA	11.4	7.1	62%	4.3	4.0	0.0	0.3
SANEAMIENTO	CAJAMARCA	49546	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE BAMBAMARCA, HUALGAYOC	GR CAJAMARCA	46.2	38.4	83%	7.8	8.3	0.5	0.0
SANEAMIENTO	CAJAMARCA	61420	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CUTERVO	GR CAJAMARCA	72.1	67.2	93%	4.9	6.1	1.1	0.0
SANEAMIENTO	CAJAMARCA	58839	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CHOTA	GR CAJAMARCA	69.4	57.2	82%	12.2	6.1	0.3	6.0
SANEAMIENTO	CAJAMARCA	58495	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN MARCOS	GR CAJAMARCA	27.7	24.6	89%	3.0	3.3	0.3	0.0
SANEAMIENTO	CAJAMARCA	58827	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CELENDIN	GR CAJAMARCA	67.2	58.5	87%	8.7	3.0	0.7	5.7
SANEAMIENTO	CAJAMARCA	58492	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CAJABAMBA	GR CAJAMARCA	58.5	54.5	93%	4.0	1.9	1.0	2.1
SANEAMIENTO	CAJAMARCA	41659	CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ALTO ANDINO - PIASAA 29 CASERIOS DE LOS DISTRITOS DE BAÑOS DEL INCA, LA ENCAÑADA Y LLACANORA, DISTRITO DE ENCANADA - CAJAMARCA - CAJAMARCA	MD DE ENCAÑADA	10.5	10.1	95%	0.5	0.1	0.0	0.4

*Montos en millones S/

CON EJECUCIÓN AVANZADA, POR FUNCIÓN

PIP CON PRESUPUESTO (PIM) AL 2016

FUNCION	DEPARTAMENTO	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PIP	ENTIDAD ENCARGADA	COSTO ACTUALIZADO (a)	DEVENGADO ACUMULADO (b)	% AVANCE ACUMULADO (b/a)	SALDO POR EJECUTAR (c= a-b)	PIM 2016 (d)	DEV 2016	PENDIENTE 2017 (c-d)
SANEAMIENTO	CUSCO	191263	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE MANTARO, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO	MD DE PICHARI	10.3	8.7	84%	1.6	3.0	1.5	0.0
SANEAMIENTO	CUSCO	44852	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SANTO TOMAS DE CHUMBIVILCAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO	MP DE CHUMBIVILCAS	18.9	14.2	75%	4.7	1.5	0.7	3.2
SANEAMIENTO	CUSCO	270303	MEJORAMIENTO DEL ACONDICIONAMIENTO URBANO EN LA VIA PRINCIPAL PUQUIN - ARCO TICA TICA DE LA CIUDAD DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	MP DEL CUZCO	11.5	11.2	98%	0.3	0.7	0.4	0.0
SANEAMIENTO	CUSCO	79474	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA - CUSCO	MP DE CALCA	16.5	13.5	82%	2.9	0.2	0.0	2.8
SANEAMIENTO	HUANUCO	83440	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, DESAGUE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES - HUANUCO	GR HUANUCO	28.6	21.8	76%	6.7	5.9	0.4	0.9
SANEAMIENTO	HUANUCO	186677	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE LA UNION, PROVINCIA DE DOS DE MAYO - HUANUCO	MP DE DOS DE MAYO	12.5	9.1	73%	3.4	2.8	0.0	0.6
SANEAMIENTO	HUANUCO	58016	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PILLCOMARCA, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO	MP DE HUANUCO	58.0	36.8	64%	21.1	1.3	0.0	19.9
SANEAMIENTO	HUANUCO	104535	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES TAMBILLO, RAMOS CURVA, CRUZ PUNTA, LA PUNTA, PANACocha, NIÑA COCHA, GOYAR PUNTA, COSMOPOLITA Y PINKIRAY, DISTRITO DE UMARI - PACHITEA - HUANUCO	MD DE UMARI	10.2	9.0	89%	1.1	1.1	0.0	0.0
SANEAMIENTO	ICA	162358	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE ICA , PROVINCIA DE ICA - ICA	GR ICA	104.2	71.3	68%	32.9	38.0	24.0	0.0
SANEAMIENTO	JUNIN	3066	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE LA OROYA	GR JUNIN	44.9	24.6	55%	20.2	20.5	0.7	0.0

*Montos en millones S/

CON EJECUCIÓN AVANZADA, POR FUNCIÓN

PIP CON PRESUPUESTO (PIM) AL 2016

FUNCION	DEPARTAMENTO	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PIP	ENTIDAD ENCARGADA	COSTO ACTUALIZADO (a)	DEVENGADO ACUMULADO (b)	% AVANCE ACUMULADO (b/a)	SALDO POR EJECUTAR (c= a-b)	PIM 2016 (d)	DEV 2016	PENDIENTE 2017 (c-d)
SANEAMIENTO	JUNIN	239953	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS CENTROS POBLADOS DE APATA (BARRIOS PARIHUANCA, LIBRE Y NUEVO), HUAMANTANGA, COCHARCAS, SANTA MARIA Y NUEVA ESPERANZA DEL DISTRITO DE APATA, PROVINCIA DE JAUJA - JUNIN	MD DE APATA	10.1	10.0	99%	0.1	2.5	2.5	0.0
SANEAMIENTO	JUNIN	92925	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CPM SAN RAMON DE PANGOA, DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN	MD DE PANGOA	12.3	11.6	95%	0.7	1.2	0.4	0.0
SANEAMIENTO	JUNIN	3101	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SATIPO	GR JUNIN	24.2	19.9	82%	4.3	0.5	0.0	3.8
SANEAMIENTO	LA LIBERTAD	46269	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LAREDO, DISTRITO DE LAREDO, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD	MD DE LAREDO	28.3	21.0	74%	7.3	9.1	1.9	0.0
SANEAMIENTO	LA LIBERTAD	215601	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA PERIFERICA DEL AREA URBANA DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD	MP GRAN CHIMU	15.9	13.0	82%	2.9	3.6	0.7	0.0
SANEAMIENTO	LA LIBERTAD	148935	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LA LOCALIDAD DE TAYABAMBA, DISTRITO TAYABAMBA, PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD	MP DE PATAZ	12.3	12.3	100%	0.0	0.2	0.2	0.0
SANEAMIENTO	LAMBAYEQUE	75104	MEJORAMIENTO INTEGRAL Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE EL DISTRITO DE PICSI - PROVINCIA CHICLAYO	MD DE PICSI	22.2	21.7	98%	0.5	0.2	0.1	0.3
SANEAMIENTO	LAMBAYEQUE	216903	MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE OLMOS, DISTRITO DE OLMOS - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	MD DE OLMOS	48.5	48.3	100%	0.2	0.1	0.1	0.0
SANEAMIENTO	LIMA	80500	MEJORAMIENTO , AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL DISTRITO DE QUILMANA, C.P.M. LOS ANGELES Y BUENOS AIRES, PROVINCIA DE CANETE - LIMA	MP DE CAÑETE	21.2	18.0	85%	3.1	0.3	0.0	2.8

*Montos en millones S/

CON EJECUCIÓN AVANZADA, POR FUNCIÓN

PIP CON PRESUPUESTO (PIM) AL 2016

FUNCION	DEPARTAMENTO	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PIP	ENTIDAD ENCARGADA	COSTO ACTUALIZADO (a)	DEVENGADO ACUMULADO (b)	% AVANCE ACUMULADO (b/a)	SALDO POR EJECUTAR (c= a-b)	PIM 2016 (d)	DEV 2016	PENDIENTE 2017 (c-d)
SANEAMIENTO	LIMA	76635	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO PUEBLO NUEVO DE CONTA, DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL - CANETE - LIMA	MD DE NUEVO IMPERIAL	10.6	10.4	99%	0.1	0.1	0.1	0.0
SANEAMIENTO	MOQUEGUA	212028	INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ALMACENAMIENTO II ETAPA, EN EL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	MP DE MARISCAL NIETO	86.6	65.4	76%	21.1	21.7	21.3	0.0
SANEAMIENTO	MOQUEGUA	76102	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	MP DE MARISCAL NIETO	33.1	32.2	97%	0.8	0.3	0.0	0.6
SANEAMIENTO	PASCO	74176	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO - PASCO	MP DE PASCO	221.1	111.2	50%	109.9	4.7	0.3	105.3
SANEAMIENTO	PASCO	2936	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OXAPAMPA - OXAPAMPA	GR PASCO	47.3	27.2	58%	20.1	1.5	0.4	18.6
SANEAMIENTO	PASCO	235423	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE TICLACAYAN, DISTRITO DE TICLACAYAN - PASCO - PASCO	MD DE TICLACAYAN	14.3	14.2	100%	0.0	0.2	0.2	0.0
SANEAMIENTO	PIURA	141378	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE LA VILLA HUANGALÁ DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA	MP DE SULLANA	15.0	10.8	72%	4.2	14.3	10.5	0.0
SANEAMIENTO	PIURA	65192	AMPLIACION Y REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE TAMBOGRANDE DEL , DISTRITO DE TAMBO GRANDE - PIURA - PIURA	MD DE TAMBO GRANDE	42.0	34.7	83%	7.3	1.8	1.2	5.5
SANEAMIENTO	PIURA	62328	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE QUÉRECOTILLO - SULLANA - PIURA	MP DE SULLANA	29.5	24.5	83%	5.0	1.5	0.7	3.5
SANEAMIENTO	PIURA	140744	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO DE QUERECOTILLO, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA	MD DE QUERECOTILLO	18.8	18.5	98%	0.3	1.1	1.1	0.0

*Montos en millones S/

CON EJECUCIÓN AVANZADA, POR FUNCIÓN

PIP CON PRESUPUESTO (PIM) AL 2016

FUNCION	DEPARTAMENTO	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PIP	ENTIDAD ENCARGADA	COSTO ACTUALIZADO (a)	DEVENGADO ACUMULADO (b)	% AVANCE ACUMULADO (b/a)	SALDO POR EJECUTAR (c= a-b)	PIM 2016 (d)	DEV 2016	PENDIENTE 2017 (c-d)
SANEAMIENTO	PIURA	130461	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO LA CRUCETA DEL, DISTRITO DE TAMBO GRANDE - PIURA - PIURA	MD DE TAMBO GRANDE	15.4	15.2	98%	0.2	0.6	0.5	0.0
SANEAMIENTO	PIURA	182696	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOMA DE TEODOMIRO Y NUEVA ESPERANZA DEL DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA	MP DE SULLANA	21.5	20.6	96%	0.9	0.4	0.0	0.5
SANEAMIENTO	PIURA	53371	INSTALACION, AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS AA.HH. ASENTADOS EN LAS CUENCAS 1, 2, Y 3 DE LA ZONA ALTA DE LA CIUDAD DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA - PIURA	MP DE PAITA	144.7	134.1	93%	10.6	0.1	0.1	10.4
SANEAMIENTO	PIURA	186346	MEJORAMIENTO DEL COLECTOR SAN MIGUEL DESDE LA CALLE FELIX JARAMILLO HASTA LA CAMARA DE BOMBEO DEL DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA	MP DE SULLANA	15.7	15.6	99%	0.1	0.1	0.0	0.0
SANEAMIENTO	PIURA	62345	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE MARCAVELICA Y ANEXOS, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA	MP DE SULLANA	42.5	41.0	96%	1.6	0.1	0.0	1.5
SANEAMIENTO	PIURA	230441	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA AVENIDA JOSE DE LAMA DEL DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA	MP DE SULLANA	10.2	10.1	99%	0.1	0.1	0.1	0.0
SANEAMIENTO	PUNO	257607	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LA CIUDAD DE DESAGUADERO, DISTRITO DE DESAGUADERO - CHUCUITO - PUNO	MD DE DESAGUADERO	52.6	34.3	65%	18.4	12.4	0.0	6.0
SANEAMIENTO	PUNO	7565	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE HUANCANE	MP DE HUANCANE	14.2	13.6	96%	0.6	0.6	0.0	0.0
SANEAMIENTO	PUNO	177094	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE, PROVINCIA DE SANDIA - PUNO	MP DE SANDIA	10.3	9.0	87%	1.3	0.5	0.1	0.8
SANEAMIENTO	SAN MARTIN	53873	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA, PROVINCIA DE RIOJA - SAN MARTIN	GR SAN MARTIN	77.1	68.3	89%	8.8	5.0	4.6	3.8

*Montos en millones S/

CON EJECUCIÓN AVANZADA, POR FUNCIÓN

PIP CON PRESUPUESTO (PIM) AL 2016

FUNCION	DEPARTAMENTO	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PIP	ENTIDAD ENCARGADA	COSTO ACTUALIZADO (a)	DEVENGADO ACUMULADO (b)	% AVANCE ACUMULADO (b/a)	SALDO POR EJECUTAR (c= a-b)	PIM 2016 (d)	DEV 2016	PENDIENTE 2017 (c-d)
SANEAMIENTO	SAN MARTIN	252668	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE PANAMA, SANTA CATALINA, LA LIBERTAD, SAN JOSE, SAN RAFAEL, DISTRITO DE SAN RAFAEL - BELLAVISTA - SAN MARTIN	MD DE SAN RAFAEL	21.4	20.6	96%	0.8	4.0	3.2	0.0
SANEAMIENTO	SAN MARTIN	68629	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SAPOSOA	GR SAN MARTIN	34.0	33.3	98%	0.7	0.1	0.0	0.7
SANEAMIENTO	TUMBES	128408	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE LA LOCALIDAD DE AGUAS VERDES Y AA.HH. , DISTRITO DE AGUAS VERDES - ZARUMILLA - TUMBES	MD DE AGUAS VERDES	30.5	27.1	89%	3.4	7.3	3.7	0.0
SANEAMIENTO	UCAYALI	11557	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO - AGUA Y DESAGUE DE CAMPO VERDE	GR UCAYALI	39.4	36.1	91%	3.4	1.0	1.0	2.3
TRANSPORTE	AMAZONAS	213603	CREACION TROCHA CARROZABLE CHUQUIBAMBA - ATUEN, DISTRITO DE CHUQUIBAMBA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS	MD DE CHUQUIBAMBA	11.0	7.3	66%	3.7	2.3	1.8	1.4
TRANSPORTE	AMAZONAS	253289	CONSTRUCCION CAMINO VECINAL TRAMO LA JOYA - ATUEN -, DISTRITO DE LEIMEBAMBA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS	MD DE LEIMEBAMBA	10.4	6.8	65%	3.6	1.9	0.8	1.7
TRANSPORTE	AMAZONAS	272083	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD Y ORNATO EN LA AV. HEROES DEL CENEP, DISTRITO BAGUA, PROVINCIA DE BAGUA - AMAZONAS	GR AMAZONAS	11.0	11.0	100%	0.0	1.0	1.0	0.0
TRANSPORTE	AMAZONAS	3202	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA INGENIO-CHACHAPOYAS	MTC	164.7	155.2	94%	9.5	0.3	0.0	9.2
TRANSPORTE	ANCASH	3286	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASMA-YAUTAN-HUARAZ	MTC	412.7	405.9	98%	6.8	0.2	0.0	6.6
TRANSPORTE	APURIMAC	5080	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ANDAHUAYLAS - PAMPACHIRI - NEGROMAYO	MTC	172.9	135.8	79%	37.1	81.0	38.8	0.0
TRANSPORTE	AREQUIPA	244005	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DEL CAMINO VECINAL DE YURAMAYO, PARTE ALTA PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA PAMPA EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE SIGUAS, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA	MD DE SAN JUAN DE SIGUAS	25.3	14.5	57%	10.9	14.4	3.5	0.0

*Montos en millones S/

CON EJECUCIÓN AVANZADA, POR FUNCIÓN

PIP CON PRESUPUESTO (PIM) AL 2016

FUNCION	DEPARTAMENTO	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PIP	ENTIDAD ENCARGADA	COSTO ACTUALIZADO (a)	DEVENGADO ACUMULADO (b)	% AVANCE ACUMULADO (b/a)	SALDO POR EJECUTAR (c= a-b)	PIM 2016 (d)	DEV 2016	PENDIENTE 2017 (c-d)
TRANSPORTE	AREQUIPA	62084	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA AYO - HUAMBO, PROVINCIAS CASTILLA Y CAYLLOMA, REGIÓN AREQUIPA	GR AREQUIPA	46.3	23.8	51%	22.4	5.8	1.6	16.7
TRANSPORTE	AREQUIPA	43875	CONSTRUCCION DEL PUENTE BALCONES DE CHILINA - INDEPENDENCIA, ASOCIACION DE VIVIENDA BALCONES DE CHILINA, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA	MD DE ALTO SELVA ALEGRE	19.2	12.6	66%	6.6	5.0	3.4	1.6
TRANSPORTE	AREQUIPA	90949	CONSTRUCCION DE VIA TRONCAL INTERCONECTORA ENTRE LOS DISTRITOS DE MIRAFLORES, ALTO SELVA ALEGRE, YANAHUARA, CAYMA Y CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA-AREQUIPA	GR AREQUIPA	441.0	435.9	99%	5.0	2.0	1.1	3.1
TRANSPORTE	AREQUIPA	219477	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL PUEBLO JOVEN LA TOMILLA, DISTRITO DE CAYMA - AREQUIPA - AREQUIPA	MD DE CAYMA	10.7	5.7	53%	5.0	0.2	0.0	4.8
TRANSPORTE	AYACUCHO	16256	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA QUINUA-SAN FRANCISCO	MTC	966.3	891.4	92%	75.0	87.0	9.1	0.0
TRANSPORTE	AYACUCHO	9334	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ABRA TOCCTO - VILCASHUAMÁN, TRAMO: CONDORCOCHA - VILCASHUAMÁN	MTC	134.1	100.2	75%	34.0	7.4	1.3	26.6
TRANSPORTE	AYACUCHO	263324	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ABRA TOCCTO - CONDORCCOCHA (RUTA DEPARTAMENTAL AY-122), EN LOS DISTRITOS DE CHIARA Y LOS MOROCHUCOS, DE LAS PROVINCIAS DE HUAMANGA Y CANGALLO DE LA REGIÓN AYACUCHO.	GR AYACUCHO	36.3	36.2	100%	0.1	0.1	0.0	0.0
TRANSPORTE	CAJAMARCA	103730	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE-3N LONGITUDINAL DE LA SIERRA NORTE, TRAMO COCHABAMBA-CUTERVO-SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA-CHIPLE	MTC	548.6	284.3	52%	264.3	237.9	59.0	26.4
TRANSPORTE	CAJAMARCA	8880	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHAMAYA-JAÉN-SAN IGNACIO-RÍO CANCHIS	MTC	628.6	618.2	98%	10.4	1.3	0.1	9.1
TRANSPORTE	CALLAO	48520	CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA COSTA VERDE, TRAMO CALLAO	GR CALLAO	519.9	297.5	57%	222.4	143.7	58.4	78.7
TRANSPORTE	CALLAO	48115	MEJORAMIENTO DE LA AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO	GR CALLAO	1611.4	1507.5	94%	103.9	131.5	63.5	0.0

*Montos en millones S/

CON EJECUCIÓN AVANZADA, POR FUNCIÓN

PIP CON PRESUPUESTO (PIM) AL 2016

FUNCION	DEPARTAMENTO	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PIP	ENTIDAD ENCARGADA	COSTO ACTUALIZADO (a)	DEVENGADO ACUMULADO (b)	% AVANCE ACUMULADO (b/a)	SALDO POR EJECUTAR (c= a-b)	PIM 2016 (d)	DEV 2016	PENDIENTE 2017 (c-d)
TRANSPORTE	CUSCO	227531	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA AVENIDA EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DEL CUSCO	GR CUSCO	399.9	360.8	90%	39.1	24.5	20.0	14.6
TRANSPORTE	CUSCO	6655	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OLLANTAYTAMBO – QUILLABAMBA	MTC	492.9	297.5	60%	195.4	22.1	0.6	173.2
TRANSPORTE	CUSCO	146715	MEJORAMIENTO CARRETERA YAUQUISQUE - RANRACCASA - PARURO	GR CUSCO	90.0	59.3	66%	30.6	13.1	2.9	17.6
TRANSPORTE	CUSCO	172496	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. TÚPAC AMARU ENTRE EL JR. MATEO PUMACAHUA Y EL BYPASS DE LA PROLONG. AV. TUPAC AMARU EN EL DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	MP DEL CUZCO	18.0	10.9	61%	7.1	5.3	2.9	1.8
TRANSPORTE	CUSCO	87011	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE VIAS DE LA CIRCUNVALACION NORTE DEL, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	MD DE SAN JERONIMO	10.1	9.0	89%	1.1	0.9	0.4	0.2
TRANSPORTE	CUSCO	45901	MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO TURISTICO CUATRO LAGUNAS, TRAMO CEBADAPATA - CHACAMAYO, PROVINCIA DE ACOMAYO - CUSCO	GR CUSCO	23.8	23.2	98%	0.6	0.3	0.0	0.3
TRANSPORTE	CUSCO	262812	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS PRINCIPALES VÍAS DEL CENTRO POBLADO DE CHIRUMPIARI, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO	MD DE QUIMBIRI	10.1	10.1	100%	0.0	0.3	0.2	0.0
TRANSPORTE	HUANCAVELICA	73004	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAVELICA - LIRCAY	MTC	442.3	259.6	59%	182.8	100.7	37.7	82.1
TRANSPORTE	HUANCAVELICA	73078	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL PAMPAS	MTC	273.1	239.4	88%	33.7	80.2	52.7	0.0
TRANSPORTE	HUANUCO	292229	CONSTRUCCION DEL PUENTE PACHITEA Y ACCESOS	MTC	120.2	96.7	80%	23.6	15.9	6.7	7.6
TRANSPORTE	HUANUCO	226007	CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL TRAMO ISHANCA - TAPARACO - KM 35, PROVINCIA DE HUAMALIES - HUANUCO	MP DE HUAMALIES	10.8	5.5	51%	5.3	4.9	0.0	0.3

*Montos en millones S/

CON EJECUCIÓN AVANZADA, POR FUNCIÓN

PIP CON PRESUPUESTO (PIM) AL 2016

FUNCION	DEPARTAMENTO	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PIP	ENTIDAD ENCARGADA	COSTO ACTUALIZADO (a)	DEVENGADO ACUMULADO (b)	% AVANCE ACUMULADO (b/a)	SALDO POR EJECUTAR (c= a-b)	PIM 2016 (d)	DEV 2016	PENDIENTE 2017 (c-d)
TRANSPORTE	HUANUCO	176318	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL TAMBILLO GRANDE - SANJUAN PAMPA - SAN FRANCISCO - BUENOS AIRES, DISTRITO DE MARIANO DAMASO BERAUN, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO	MP DE LEONCIO PRADO	10.6	8.7	82%	1.9	1.9	0.0	0.0
TRANSPORTE	HUANUCO	74864	MEJORAMIENTO DE 2+820KM Y CONSTRUCCIÓN DE 22+322 KM DE TROCHA CARROZABLE: TRAMO PUENTE DURAND - SANTA ROSA DE QUIVES, DISTRITO DE CHINCHAO - HUANUCO - HUANUCO	GR HUANUCO	11.1	9.6	87%	1.5	1.5	0.0	0.0
TRANSPORTE	HUANUCO	76926	CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE CASHAPAMPA, PROVINCIA DE HUAMALIES - HUANUCO	GR HUANUCO	13.1	10.9	84%	2.1	0.4	0.4	1.7
TRANSPORTE	JUNIN	69524	CONSTRUCCION DEL TUNEL YANANGO Y ACCESOS	MTC	96.7	58.8	61%	37.9	42.7	18.5	0.0
TRANSPORTE	JUNIN	4808	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SATIPO-MAZAMARI-DV. PANGO- PUERTO OCOPA	MTC	359.4	332.4	92%	27.0	7.9	3.0	19.1
TRANSPORTE	JUNIN	113902	CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO MANTARO, DISTRITOS DE CHILCA Y TRES DE DICIEMBRE, PROVINCIAS DE HUANCAYO Y CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNIN	GR JUNIN	97.1	56.3	58%	40.8	1.4	0.1	39.4
TRANSPORTE	JUNIN	51557	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL HUANCAYO-EL TAMBO-SAN AGUSTIN DE CAJAS-HUALHUAS-SAÑO-QUILCAS-SAN JERONIMO DE TUNAN-INGENIO ., PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	MP DE HUANCAYO	29.0	25.0	86%	4.0	1.2	0.0	2.8
TRANSPORTE	JUNIN	95326	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS VIAS LOCALES DE LOS SUB SECTORES 13, 14 Y 21 DEL BARRIO SAN CARLOS, HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	MP DE HUANCAYO	11.6	7.2	62%	4.4	0.5	0.5	3.9
TRANSPORTE	JUNIN	169126	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA DESVÍO LAS VEGAS – TARMA	MTC	113.7	101.1	89%	12.6	0.2	0.0	12.4
TRANSPORTE	JUNIN	30330	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VALLE YACUS: TRAMO I (JAUJA - HUERTAS - MOLINOS - JULCAN - MASMA - ATAURA), TRAMO II (MOLINOS - BARRIO CENTRO PROGRESO) Y TRAMO III (MASMA - HUAMALI - MASMA CHICCHE), PROVINCIA DE JAUJA - REGIÓN JUNÍN.	GR JUNIN	39.7	35.0	88%	4.7	0.2	0.2	4.5

*Montos en millones S/

CON EJECUCIÓN AVANZADA, POR FUNCIÓN

PIP CON PRESUPUESTO (PIM) AL 2016

FUNCION	DEPARTAMENTO	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PIP	ENTIDAD ENCARGADA	COSTO ACTUALIZADO (a)	DEVENGADO ACUMULADO (b)	% AVANCE ACUMULADO (b/a)	SALDO POR EJECUTAR (c= a-b)	PIM 2016 (d)	DEV 2016	PENDIENTE 2017 (c-d)
TRANSPORTE	LA LIBERTAD	3291	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRUJILLO - SHIRAN - HUAMACHUCO	MTC	379.1	364.3	96%	14.7	1.1	0.1	13.7
TRANSPORTE	LAMBAYEQUE	184412	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TUMAN-C.P RINCONAZO, DISTRITO DE TUMAN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE	MD DE TUMAN	15.3	14.5	95%	0.8	1.7	0.9	0.0
TRANSPORTE	LAMBAYEQUE	113833	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, VEREDAS, AREAS VERDES CON MEJOR. DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEX. DOMIC. EN LA AV. PROLONG. F. BOLOGNESI, TRAMO ENTRE AV. J.L. ORTIZ Y GARITA DE PIMENTEL- CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE	MP DE CHICLAYO	44.3	33.5	76%	10.8	1.0	0.0	9.8
TRANSPORTE	LAMBAYEQUE	176684	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE CALLES DE LOS SECTORES 07,09,10, 11, 12 Y 13 DE LA LOCALIDAD DE POMALCA, DISTRITO DE POMALCA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE	MD DE POMALCA	16.6	15.8	95%	0.8	1.0	0.5	0.0
TRANSPORTE	LAMBAYEQUE	131956	CONSTRUCCION DE LA VIA CANAL EN LA RUTA DEPARTAMENTAL CARRETERA EMP. PE-1N (KM 789 + 850) - EMP. RUTA LA -102 (KM 001 + 140), EN EL DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	GR LAMBAYEQUE	60.5	59.0	98%	1.5	0.8	0.0	0.7
TRANSPORTE	LAMBAYEQUE	45654	CONSTRUCCION CARRETERA BATANGRADE - MAYASCONG, DISTRITO DE PITIPO - FERREÑAFE - LAMBAYEQUE	MD DE PITIPO	16.2	16.1	99%	0.2	0.5	0.2	0.0
TRANSPORTE	LIMA	34470	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN	MTC	774.0	671.7	87%	102.3	68.8	26.2	33.5
TRANSPORTE	LIMA	98949	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA AV. JAVIER PRADO, TRAMO ESTADIO MONUMENTAL - AV. METROPOLITANA Y CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL EN LA INTERSECCION VIAL DE LA AV. JAVIER PRADO - AV. NICOLAS AYLLON, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	MD DE ATE - VITARTE	155.8	102.9	66%	52.9	7.7	5.9	45.2
TRANSPORTE	LIMA	282659	MEJORAMIENTO DEL PUENTE VILLENA REY EN EL, DISTRITO DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA	MD DE MIRAFLORES	22.9	22.4	98%	0.4	5.6	4.7	0.0
TRANSPORTE	LIMA	57858	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA	MTC	171.8	162.5	95%	9.3	5.5	3.6	3.8

*Montos en millones S/

CON EJECUCIÓN AVANZADA, POR FUNCIÓN

PIP CON PRESUPUESTO (PIM) AL 2016

FUNCION	DEPARTAMENTO	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PIP	ENTIDAD ENCARGADA	COSTO ACTUALIZADO (a)	DEVENGADO ACUMULADO (b)	% AVANCE ACUMULADO (b/a)	SALDO POR EJECUTAR (c= a-b)	PIM 2016 (d)	DEV 2016	PENDIENTE 2017 (c-d)
TRANSPORTE	LIMA	195108	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA RUTA 10 ALIMENTADORA NORTE DEL METROPOLITANO TRAMO AV. CHIMPU OCLLO, CONDORCANQUI, U, TRAPICHE Y CALLE 19, DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	MP DE LIMA	16.6	9.9	60%	6.7	5.3	5.3	1.4
TRANSPORTE	LIMA	270858	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PAMPA LIBRE - CAUJUL, DISTRITO DE CAUJUL, PROVINCIA DE OYON - LIMA	MP DE OYON	11.9	7.4	62%	4.5	3.0	0.0	1.5
TRANSPORTE	LIMA	311436	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. EL SOL,TRAMO CRUCE CON LA AV. PACHACUTEC HASTA EL CRUCE CON LA ANTIGUA PANAMERICANA SUR, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA	MD DE VILLA EL SALVADOR	11.5	10.5	92%	0.9	2.3	1.4	0.0
TRANSPORTE	LIMA	135365	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA AV. ANDRES AVELINO CACERES, TRAMO CARRETERA CENTRAL - AV. JOSE CARLOS MARIATEGUI - HUAYCAN	GR LIMA	38.3	20.7	54%	17.6	2.2	0.0	15.4
TRANSPORTE	LIMA	195792	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA EN LA AV. CAMINO REAL EN EL TRAMO DE LA AV. TUPAC AMARU - AV. JOSE SACO ROJAS, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	MD DE CARABAYLLO	25.0	21.7	87%	3.3	1.8	0.0	1.5
TRANSPORTE	LIMA	166327	MEJORAMIENTO DE LA AV. CARLOS YZAGUIRRE, TRAMO AV. UNIVERSITARIA - AV. SANTA CALLAO, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA DE LIMA, LIMA	GR LIMA	28.9	27.2	94%	1.7	0.9	0.0	0.8
TRANSPORTE	LIMA	34473	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. R01N RIO SECO - EL AHORCADO - EMP. R 016 SAYAN	MTC	89.9	84.4	94%	5.5	0.5	0.2	4.9
TRANSPORTE	LIMA	63404	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MALA - CALANGO - LA CAPILLA	MTC	80.7	65.4	81%	15.3	0.4	0.0	14.9
TRANSPORTE	LORETO	142349	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SANTA CLARA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO	MD DE SAN JUAN BAUTISTA	45.6	29.9	66%	15.7	16.8	1.2	0.0
TRANSPORTE	LORETO	201397	MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE III ETAPA NUEVO ARICA - BALSAPUERTO, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO	MP DEL ALTO AMAZONAS	43.8	35.7	81%	8.2	11.0	3.8	0.0
TRANSPORTE	LORETO	212468	MEJORAMIENTO DE LA VIA CABALLO COCHA - CUSHILLO COCHA, DISTRITO DE RAMON CASTILLA, PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO	MP DE MARISCAL RAMON CASTILLA	11.2	8.1	72%	3.1	1.1	0.1	2.0

*Montos en millones S/

CON EJECUCIÓN AVANZADA, POR FUNCIÓN

PIP CON PRESUPUESTO (PIM) AL 2016

FUNCION	DEPARTAMENTO	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PIP	ENTIDAD ENCARGADA	COSTO ACTUALIZADO (a)	DEVENGADO ACUMULADO (b)	% AVANCE ACUMULADO (b/a)	SALDO POR EJECUTAR (c= a-b)	PIM 2016 (d)	DEV 2016	PENDIENTE 2017 (c-d)
TRANSPORTE	MOQUEGUA	79411	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES DE LA JUNTA VECINAL LOS PIONEROS C. P. SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	MP DE MARISCAL NIETO	16.9	13.5	80%	3.4	3.9	0.7	0.0
TRANSPORTE	MOQUEGUA	61596	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA JUNTA VECINAL CERCADO DE SAN ANTONIO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	MP DE MARISCAL NIETO	15.0	14.4	96%	0.6	1.1	0.6	0.0
TRANSPORTE	-MUL.DEP-	3271	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LIMA-CANTA-LA VIUDA-UNISH	MTC	991.3	672.5	68%	318.8	203.7	66.0	115.1
TRANSPORTE	-MUL.DEP-	3272	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CAMANA – DV.QUILCA – MATARANI – ILO - TACNA	MTC	1430.4	1249.2	87%	181.2	101.1	33.2	80.1
TRANSPORTE	-MUL.DEP-	50669	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA-AREQUIPA; TRAMO MO-108: CRUZ DE FLORES, DISTRITOS TORATA, OMATE, COALAQUE, PUQUINA, L.D. PAMPA USUÑA, MOQUEGUA; TRAMO AR-118: DISTRITOS POLOBAYA, POCSI, MOLLEBAYA, AREQUIPA	GR MOQUEGUA	130.0	102.8	79%	27.2	75.5	2.0	0.0
TRANSPORTE	-MUL.DEP-	10447	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA	MTC	1641.1	1592.1	97%	49.0	38.7	20.2	10.3
TRANSPORTE	-MUL.DEP-	11432	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN MARCOS -CAJABAMBA-SAUSACOA	MTC	447.9	337.3	75%	110.6	36.8	9.3	73.8
TRANSPORTE	-MUL.DEP-	116092	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAURI-NEGROMAYO-OSCOLLO-IMATA, TRAMO DV. IMATA-OSCOLLO-NEGROMAYO	MTC	292.3	273.6	94%	18.7	27.4	15.7	0.0
TRANSPORTE	-MUL.DEP-	70107	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL-MAYOCC-AYACUCHO TRAMO MAYOCC-HUANTA	MTC	199.7	143.1	72%	56.7	14.1	0.0	42.6
TRANSPORTE	-MUL.DEP-	4653	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAJAMARCA-CELENDÍN-BALZAS	MTC	429.9	410.8	96%	19.1	2.6	0.8	16.5
TRANSPORTE	-MUL.DEP-	13558	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO - ABANCAY	MTC	1824.0	1819.1	100%	4.9	2.0	0.1	2.9

*Montos en millones S/

CON EJECUCIÓN AVANZADA, POR FUNCIÓN

PIP CON PRESUPUESTO (PIM) AL 2016

FUNCION	DEPARTAMENTO	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PIP	ENTIDAD ENCARGADA	COSTO ACTUALIZADO (a)	DEVENGADO ACUMULADO (b)	% AVANCE ACUMULADO (b/a)	SALDO POR EJECUTAR (c= a-b)	PIM 2016 (d)	DEV 2016	PENDIENTE 2017 (c-d)
TRANSPORTE	-MUL.DEP-	9895	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LUNAHUANÁ-DV YAUYOS-CHUPACA	MTC	168.7	152.6	90%	16.2	1.0	0.0	15.1
TRANSPORTE	-MUL.DEP-	15956	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA RUTA 10 TRAMO: HUAMACHUCO - PUENTE PALLAR - JUANJUI, SECTOR: HUAMACHUCO - SACSACOCOA - PUENTE PALLAR	MTC	110.8	103.9	94%	6.9	0.8	0.1	6.1
TRANSPORTE	PASCO	4742	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUACHÓN - HUANCABAMBA	MTC	75.7	67.8	90%	7.9	3.4	0.0	4.5
TRANSPORTE	PASCO	4743	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YANAHUANCA - CERRO DE PASCO	GR PASCO	172.3	172.2	100%	0.1	1.4	0.0	0.0
TRANSPORTE	PIURA	299572	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA CARRETERA PIURA - PAITA	MTC	346.0	319.3	92%	26.6	126.1	52.6	0.0
TRANSPORTE	PIURA	205224	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL ENTRE PI - 108 - HUAPALAS - LA ENCANTADA, DISTRITO DE CHULUCANAS , PROVINCIA DE MORROPON, PIURA	MP DE MORROPON	11.6	8.5	73%	3.1	8.6	8.4	0.0
TRANSPORTE	PIURA	274765	MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL CENTRO POBLADO DE LA ENCANTADA, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA	MP DE MORROPON	11.0	6.8	62%	4.2	6.7	6.6	0.0
TRANSPORTE	PIURA	6704	CONSTRUCCION DE CARRETERA TAMBOGRANDE - KM. 21 DE LA VIA PIURA-CHULUCANAS	GR PIURA	85.7	84.5	99%	1.2	0.4	0.1	0.8
TRANSPORTE	PUNO	186979	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MACUSANI - ABRA SUSUYA, DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO	GR PUNO	39.3	20.9	53%	18.4	13.5	2.4	4.8
TRANSPORTE	PUNO	10312	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESVIO VILQUECHICO-COJATA-SINA-YANAHUAYA.	GR PUNO	90.7	66.1	73%	24.6	12.3	4.6	12.3
TRANSPORTE	PUNO	51611	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AZANGARO - SAYTOCOCHA - SANDIA - SAN JUAN DEL ORO	GR PUNO	184.1	99.1	54%	85.1	8.0	1.4	77.1
TRANSPORTE	PUNO	186922	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAYRAHUIRI (EMP. PE 3 SH) - ORURILLO DE LOS DISTRITOS DE ASILLO Y ORURILLO , DISTRITO DE ORURILLO - MELGAR - PUNO	GR PUNO	22.4	21.5	96%	0.9	1.7	0.7	0.0

*Montos en millones S/

CON EJECUCIÓN AVANZADA, POR FUNCIÓN

PIP CON PRESUPUESTO (PIM) AL 2016

FUNCION	DEPARTAMENTO	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PIP	ENTIDAD ENCARGADA	COSTO ACTUALIZADO (a)	DEVENGADO ACUMULADO (b)	% AVANCE ACUMULADO (b/a)	SALDO POR EJECUTAR (c= a-b)	PIM 2016 (d)	DEV 2016	PENDIENTE 2017 (c-d)
TRANSPORTE	PUNO	106581	MEJORAMIENTO CARRETERA AYAVIRI - PURINA DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO	MP DE MELGAR AYAVIRI	20.3	20.0	98%	0.3	0.3	0.0	0.1
TRANSPORTE	PUNO	221210	MEJORAMIENTO, REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. INDEPENDENCIA TRAMO (AV. CIRCUNVALACIÓN - JR. POJCACCASI) DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO	MP DE SAN ROMAN	38.0	22.1	58%	15.9	0.2	0.1	15.7
TRANSPORTE	SAN MARTIN	238535	MEJ. DE VÍAS DEP. SM 101, EMP. PE-5N-ROQUE; SM 116, EMP PE-5N (PTE. CUMBAZA)-DV. SAN ANT. DE C.-SAN ROQUE DE C.; SM 115, EMP SM 104 (LAMAS)-PAMASHTO Y SM 100, SAN MARTIN DE ALAO-EMP. SM -102 (SAN JOSÉ DE SISA), PROV. DE LAMAS, EL DORADO Y SAN MARTIN	GR SAN MARTIN	59.6	31.3	52%	28.4	16.0	4.7	12.4
TRANSPORTE	SAN MARTIN	238513	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL: RUTA SM-105 EMP. PE-5N (PONGO DE CAYNARACHI) - BARRANQUITA - PELEJO - PAPAPLAYA Y RUTA SM 106, TRAMO: PONGO ISLA - YARINA - EMP. SM-105 (NUEVO SAN JUAN), PROVINCIAS DE SAN MARTIN Y LAMAS - SAN MARTIN	GR SAN MARTIN	100.9	72.7	72%	28.2	14.0	11.7	14.2
TRANSPORTE	SAN MARTIN	238512	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA SM-110 TRAMO EMP PE-5N (DV. YACUSISA) - LAS PALMAS - CALABAZA - TAMBO DE PAJA - METAL, DISTRITOS DE TOCACHE Y SHUNTE, PROVINCIA DE TOCACHE - SAN MARTÍN	GR SAN MARTIN	37.3	28.3	76%	9.0	13.5	5.7	0.0
TRANSPORTE	SAN MARTIN	238509	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL, RUTA SM-111, EMP. PE-5N (TOCACHE) - NVA. ESPERANZA - JORGE CHÁVEZ - PALMA DE ESPINO - EMP. PE-12A (DV. PALMA DE ESPINO), DISTRITOS DE TOCACHE Y UCHIZA, PROVINCIA DE TOCACHE-SAN MARTIN	GR SAN MARTIN	34.8	31.3	90%	3.5	4.2	1.1	0.0
TRANSPORTE	SAN MARTIN	238514	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DEPARTAMENTALES: SM-100, TRAMO: EMP. PE-5N (MOYOBAMBA)-JEPELACIO; SM-113, TRAMO: EMP. PE-5N (NUEVA CAJAMARCA)-YURACYACU Y SM-114,TRAMO: EMP. SM-113 (DV. YURACYACU)- POSIC, PROVINCIAS DE MOYOBAMBA Y RIOJA -SAN MARTIN	GR SAN MARTIN	43.2	42.0	97%	1.3	3.0	2.6	0.0

*Montos en millones S/

CON EJECUCIÓN AVANZADA, POR FUNCIÓN

PIP CON PRESUPUESTO (PIM) AL 2016

FUNCION	DEPARTAMENTO	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PIP	ENTIDAD ENCARGADA	COSTO ACTUALIZADO (a)	DEVENGADO ACUMULADO (b)	% AVANCE ACUMULADO (b/a)	SALDO POR EJECUTAR (c= a-b)	PIM 2016 (d)	DEV 2016	PENDIENTE 2017 (c-d)
TRANSPORTE	SAN MARTIN	238563	MEJ. DE VÍAS; SM-107: TINGO DE PONAZA-SHAMBOYACU; SM-108: NVO. LIMA-BARRANCA; SM-118; SM-119: BELLAVISTA-ALTO CUÑUMBUZA; SM-120: PTE. STA MARTHA-HUICUNGO Y SM-103: PISCOYACO-EL DORADO, PROV. DE HUALLAGA, M. CÁCERES, PICOTA Y BELLAVISTA - SAN MARTIN	GR SAN MARTIN	167.9	153.2	91%	14.6	2.8	0.0	11.8
TRANSPORTE	SAN MARTIN	233474	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. (PUENTE BOLIVIA) - SHANAO - PINTO RECODO, DISTRITO DE PINTO RECODO - LAMAS - SAN MARTIN	MP DE LAMAS	17.6	17.5	99%	0.1	0.5	0.1	0.0
TRANSPORTE	TACNA	107125	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ILABAYA - CAMBAYA - CAMILACA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA	MD DE ILABAYA	131.8	98.7	75%	33.1	24.2	23.4	8.9
TRANSPORTE	TACNA	104575	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TA-109: TRAMO TICACO-CANDARAVE, TACNA	GR TACNA	177.5	129.7	73%	47.8	3.2	2.2	44.6
TRANSPORTE	UCAYALI	137412	MEJORAMIENTO DE LA AV. COLONIZACION (ENTRE LA AV. LLOQUE YUPANQUI Y JR. LOS LAURELES),JR.LOS LAURELES (ENTRE LA AV. COLONIZACION-AV.SANTIAGO SABOYA),AV.SANTIAGO SABOYA MZ.20 Y 25,JR. LOS EUCALIPTOS MZ.30 Y 31 Y JR PACHACUTEC MZ.26 Y 22, UBICADOS EN LA JURISDICCION DE LOS DISTRITOS DE CALLERÍA Y MANANTAY DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI	GR UCAYALI	27.5	24.1	88%	3.4	3.3	0.5	0.1
TRANSPORTE	UCAYALI	138325	MEJORAMIENTO DE LA VIA RUTA Nº PE-18 C DESDE LA AV. SAENZ PEÑA HASTA LA AV. AEROPUERTO (CODIGO TEMPORAL RUTA UC-107), DISTRITO DE CALLERIA Y YARINACocha, PROVINCIA CORONEL PORTILLO – UCAYALI	GR UCAYALI	76.4	50.2	66%	26.2	1.9	1.8	24.3
TURISMO	AMAZONAS	268002	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS ZONA ARQUEOLÓGICA MONUMENTAL KUÉLAP, DISTRITO DE TINGO, PROVINCIA DE LUYA, AMAZONAS	MINCETUR	81.4	53.4	66%	27.9	29.0	10.2	0.0
TURISMO	AREQUIPA	144929	MEJORAMIENTO DEL SANTUARIO DE CHAPI, COMO ATRACTIVO TURISTICO DEL CIRCUITO TURISTICO DE LA RUTA DEL LONCCO AREQUIPEÑO, DISTRITO DE POLOBAYA, AREQUIPA- AREQUIPA	GR AREQUIPA	20.8	16.9	81%	4.0	5.2	1.3	0.0
TURISMO	TUMBES	173540	MEJORAMIENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL MALECON DE ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES	MP DE CONTRALMIRANTE VILLAR	26.6	18.4	69%	8.2	4.4	0.0	3.9

*Montos en millones S/

CON EJECUCIÓN AVANZADA, POR FUNCIÓN

PIP CON PRESUPUESTO (PIM) AL 2016

FUNCION	DEPARTAMENTO	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PIP	ENTIDAD ENCARGADA	COSTO ACTUALIZADO (a)	DEVENGADO ACUMULADO (b)	% AVANCE ACUMULADO (b/a)	SALDO POR EJECUTAR (c= a-b)	PIM 2016 (d)	DEV 2016	PENDIENTE 2017 (c-d)
TURISMO	UCAYALI	107180	ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LAGO YARINACOCHA - REGION UCAYALI	GR UCAYALI	92.9	56.7	61%	36.2	34.0	6.4	2.2
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	ANCASH	90570	ACONDICIONAMIENTO DE LAS RIBERAS DEL RÍO QUILLCAY - CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD TURÍSTICO Y ECOLÓGICO, PROVINCIA DE HUARAZ - ANCASH	MP DE HUARAZ	17.2	8.7	51%	8.5	1.4	0.3	7.0
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	HUANUCO	228017	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD -MERCADO DE ABASTOS- EN LA CIUDAD DE LA UNION, PROVINCIA DE DOS DE MAYO - HUANUCO	MP DE DOS DE MAYO	10.7	9.9	93%	0.7	1.4	1.1	0.0
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	JUNIN	317495	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL DE MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI, DISTRITO DE PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN	MD DE PICHANAQUI	13.5	12.2	90%	1.3	4.0	3.3	0.0
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LAMBAYEQUE	195102	CREACION DEL PASEO YORTUQUE EN LA AV. CHINCHAYSUYO ENTRE LA AV. VICTOR R. HAYA DE LA TORRE Y AV. GRAU, DISTRITO CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE	MP DE CHICLAYO	14.2	14.1	100%	0.1	0.1	0.0	0.0
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIMA	137133	MEJORAMIENTO DEL MALECON DE LA COSTA VERDE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	MP DE LIMA	123.6	102.1	83%	21.5	19.7	1.9	1.8
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIMA	251619	CREACION E IMPLEMENTACION DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR EN LA URB. SANTA CRUZ, DISTRITO DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA	MD DE MIRAFLORES	10.7	8.9	83%	1.8	3.2	1.4	0.0
TOTAL					27,534.0	23,083.6	84%	4,450.3	2,815.6	987.4	2,053.2

*Montos en millones S/