

## CON EJECUCIÓN AVANZADA, POR FUNCIÓN

### PIP SIN PRESUPUESTO (PIM) AL 2016

FUNCION	DEPARTAMENTO	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PIP	ENTIDAD ENCARGADA	COSTO ACTUALIZADO (a)	DEVENGADO ACUMULADO (b)	% AVANCE ACUMULADO (b/a)	SALDO POR EJECUTAR (c= a-b)	PIM 2016 (d)	DEV 2016	PENDIENTE 2017 (c-d)
AGROPECUARIA	ANCASH	48188	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL DE IRRIGACION RIO MOSNA, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH	MD DE SAN MARCOS	11.3	10.9	96%	0.4	0	0	0.4
AGROPECUARIA	ANCASH	271846	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO MENOR DEL DISTRITO DE JANGAS - HUARAZ - ANCASH	MD DE JANGAS	11.5	9.5	83%	1.9	0	0	1.9
AGROPECUARIA	AYACUCHO	11966	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO DE RAZUHUILLCA	GR AYACUCHO	21.2	14.5	68%	6.7	0	0	6.7
AGROPECUARIA	CUSCO	92411	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO EN LOS SECTORES DE SARAHUASI, MASAPATA Y URPIPATA ALTA, DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION - CUSCO	MP DE LA CONVENCION	11.0	10.7	97%	0.3	0	0	0.3
AGROPECUARIA	CUSCO	26692	IRRIGACION CAÑON DE APURIMAC	GR CUSCO	47.0	43.6	93%	3.4	0	0	3.4
AGROPECUARIA	ICA	101558	SISTEMA DE RIEGO LA ACHIRANA	GR ICA	36.0	35.9	100%	0.1	0	0	0.1
AGROPECUARIA	LA LIBERTAD	109575	CONSTRUCCION DE CANALES INTEGRADORES VALLE VIRU	GR LA LIBERTAD	43.4	41.5	96%	1.9	0	0	1.9
AGROPECUARIA	LAMBAYEQUE	47243	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL SUB SECTOR JAYANCA, DISTRITO DE JAYANCA - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	MD DE JAYANCA	11.0	9.9	90%	1.1	0	0	1.1
AGROPECUARIA	MOQUEGUA	28487	CONSTRUCCION DE LA CONDUCCION LATERAL HACIA LA PAMPA JAGUAY RINCONADA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA	GR MOQUEGUA	45.8	35.9	78%	9.9	0	0	9.9
AGROPECUARIA	MOQUEGUA	181562	INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA COMISION DE REGANTES CHARSAGUA DEL SECTOR DE RIEGO ESCAPALAKE, CHARSAGUA Y CHIMBA ALTA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	MP DE MARISCAL NIETO	13.5	13.4	99%	0.1	0	0	0.1
AGROPECUARIA	MOQUEGUA	197472	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL SECTOR QUEABAYA - SUNISPAYA DE LAS LOCALIDADES DE BELLAVISTA Y CALACOA, DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	MD DE SAN CRISTOBAL	10.4	8.5	82%	1.9	0	0	1.8

\*Montos en millones S/

## CON EJECUCIÓN AVANZADA, POR FUNCIÓN

### PIP SIN PRESUPUESTO (PIM) AL 2016

FUNCION	DEPARTAMENTO	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PIP	ENTIDAD ENCARGADA	COSTO ACTUALIZADO (a)	DEVENGADO ACUMULADO (b)	% AVANCE ACUMULADO (b/a)	SALDO POR EJECUTAR (c= a-b)	PIM 2016 (d)	DEV 2016	PENDIENTE 2017 (c-d)
AGROPECUARIA	-MUL.DEP-	24932	FORTALECIMIENTO DE ACTIVOS, MERCADOS Y POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA SIERRA NORTE	MINJUS	69.5	54.1	78%	15.4	0	0	15.4
AGROPECUARIA	PIURA	81638	PROTECCION DEL CUENCO AMORTIGUADOR DE LA PRESA POECHOS	GR PIURA	40.7	37.7	93%	2.9	0	0	2.9
AGROPECUARIA	PUNO	181218	MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVO DE LOS PRODUCTORES DE GANADO VACUNO LECHERO EN LA REGIÓN PUNO	GR PUNO	22.4	19.2	86%	3.2	0	0	3.2
AGROPECUARIA	SAN MARTIN	2132	CONSTRUCCION DEL SISTEMA IRRIGACION PONAZA - DISTRITO DE TINGO DE PONAZA - PROVINCIA DE PICOTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	GR SAN MARTIN	60.7	59.2	98%	1.5	0	0	1.5
AGROPECUARIA	TACNA	118214	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR EN LAS LOCALIDADES DE VILALACA Y BOROGUEÑA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA	MD DE ILABAYA	11.1	9.7	87%	1.4	0	0	1.4
AMBIENTE	ANCASH	241932	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES, MEDIANTE LA INSTALACION DE UN SISTEMA FORESTAL Y CONSERVACION DE SUELOS EN EL AMBITO DEL, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH	MD DE SAN MARCOS	56.7	49.6	88%	7.0	0	0	7.0
COMERCIO	ANCASH	187173	MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE COMERCIALIZACIÓN A NIVEL MAYORISTA Y MINORISTA EN LA CIUDAD DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	MP DE CARHUAZ	20.8	11.5	55%	9.3	0	0	9.3
COMERCIO	CAJAMARCA	65208	CONSTRUCCION DEL MERCADO CENTRAL EN LA LOCALIDAD DE BAMBAMARCA, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA	MP DE HUALGAYOC	21.7	11.0	51%	10.7	0	0	10.7
COMUNICACIONES	CAJAMARCA	263246	INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION CAJAMARCA	MTC	314.6	185.0	59%	129.5	0	0	129.5
COMUNICACIONES	CUSCO	267611	INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION CUSCO	MTC	201.6	134.1	67%	67.5	0	0	67.5
COMUNICACIONES	-MUL.DEP-	8784	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN DE LA TELEVISION ESTATAL	IRTP	56.8	55.0	97%	1.8	0	0	1.8
COMUNICACIONES	PIURA	264822	INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION PIURA	MTC	164.3	104.4	64%	59.8	0	0	59.8

\*Montos en millones S/

# CON EJECUCIÓN AVANZADA, POR FUNCIÓN

## PIP SIN PRESUPUESTO (PIM) AL 2016

FUNCION	DEPARTAMENTO	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PIP	ENTIDAD ENCARGADA	COSTO ACTUALIZADO (a)	DEVENGADO ACUMULADO (b)	% AVANCE ACUMULADO (b/a)	SALDO POR EJECUTAR (c= a-b)	PIM 2016 (d)	DEV 2016	PENDIENTE 2017 (c-d)
CULTURA	LIMA	303849	MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SERVICIO DE INTERPRETACION DEL PATRIMONIO CULTURAL MEDIANTE LA CREACION DEL MUSEO NACIONAL DEL PERU EN EL DISTRITO DE LURIN, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	MC - PROYECTOS ESPECIALES	517.0	440.1	85%	76.9	0	0	76.9
CULTURA	LIMA	150803	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA NUEVA E IMPLEMENTACIÓN DEL GRAN TEATRO NACIONAL COMO EJE DE LA CULTURA NACIONAL - LIMA - LIMA - SAN BORJA	MINEDU	267.6	267.3	100%	0.3	0	0	0.3
DEPORTE	ANCASH	128785	CONSTRUCCION DE COLISEO CERRADO EN EL COMPLEJO GRAN CHAVIN DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH	GR ANCASH	34.4	25.8	75%	8.6	0	0	8.6
DEPORTE	ANCASH	14607	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADIO OLIMPICO MUNICIPAL	MP DEL SANTA	15.1	11.3	75%	3.8	0	0	3.8
DEPORTE	ANCASH	69591	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL ESTADIO FERNANDEZ DE LA CIUDAD DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH	MP DE YUNGAY	13.1	6.7	51%	6.4	0	0	6.4
DEPORTE	AREQUIPA	122228	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS RECREO-DEPORTIVOS EN EL BALNEARIO DE TINGO, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA	MP DE AREQUIPA	17.5	15.8	90%	1.7	0	0	1.7
DEPORTE	CALLAO	203766	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL A.H. LOTIZACION ANGAMOS SECTOR 1, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	MD DE VENTANILLA	11.5	11.3	98%	0.2	0	0	0.2
DEPORTE	CUSCO	70097	CONSTRUCCION DEL COLISEO MUNICIPAL EN EL DISTRITO, PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO	MP DE ESPINAR	14.6	14.4	98%	0.3	0	0	0.3
DEPORTE	HUANUCO	67508	AMPLIACION Y REMODELACIÓN DEL ESTADIO IPD DE TINGO MARIA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO	MP DE LEONCIO PRADO	18.9	12.4	66%	6.5	0	0	6.5
DEPORTE	LA LIBERTAD	189634	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL COMPLEJO CHICAGO DEL BARRIO CHICAGO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD	MP DE TRUJILLO	120.5	88.9	74%	31.6	0	0	31.6
DEPORTE	LA LIBERTAD	189813	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO DE LA PISCINA GILDEMEISTER, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD	MP DE TRUJILLO	11.3	10.9	96%	0.4	0	0	0.4
DEPORTE	TACNA	221085	CREACION DEL COMPLEJO RECREATIVO MUNICIPAL LOS HUMEDALES DE ITE EN EL, DISTRITO DE ITE - JORGE BASADRE - TACNA	MD DE ITE	10.3	10.1	98%	0.2	0	0	0.2

\*Montos en millones S/

## CON EJECUCIÓN AVANZADA, POR FUNCIÓN

### PIP SIN PRESUPUESTO (PIM) AL 2016

FUNCION	DEPARTAMENTO	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PIP	ENTIDAD ENCARGADA	COSTO ACTUALIZADO (a)	DEVENGADO ACUMULADO (b)	% AVANCE ACUMULADO (b/a)	SALDO POR EJECUTAR (c= a-b)	PIM 2016 (d)	DEV 2016	PENDIENTE 2017 (c-d)
EDUCACION	ANCASH	115836	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N 86380, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH	MD DE SAN MARCOS	10.7	10.4	98%	0.3	0	0	0.3
EDUCACION	AYACUCHO	222418	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO, EN DIEZ INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL ,EN ZONAS ALTOANDINAS DEL DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	MP DE HUANTA	10.5	9.7	93%	0.8	0	0	0.8
EDUCACION	AYACUCHO	228383	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN 09 LOCALIDADES, DISTRITO DE TAMBO - LA MAR - AYACUCHO	MD DE TAMBO	10.2	10.1	98%	0.2	0	0	0.2
EDUCACION	AYACUCHO	221065	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS LOCALIDADES DE VILCANCHOS Y COCAS, DISTRITO DE VILCANCHOS - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	MD DE VILCANCHOS	10.4	9.0	87%	1.4	0	0	1.4
EDUCACION	HUANCANELICA	261473	MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TICS) EN LAS II. EE. DEL NIVEL PRIMARIA, DE LA EBR, DE LA REGION HUANCANELICA	GR HUANCANELICA	23.6	20.8	88%	2.8	0	0	2.8
EDUCACION	HUANCANELICA	199193	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL EN 11 COMUNIDADES DEL DISTRITO DE PILPICHACA, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCANELICA	MD DE PILPICHACA	10.1	8.6	85%	1.5	0	0	1.5
EDUCACION	LIMA	256073	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION POLICIAL DE LA ESCUELA DE OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU (EO PNP) DEL DISTRITO DE CHORRILLOS, PROVINCIA DE LIMA, LIMA.	MININTER	126.3	83.8	66%	42.5	0	0	42.5
EDUCACION	LORETO	256920	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA I.E.P.S.M N 60993 - RAMÓN CASTILLA Y MARQUESADO DEL AA.HH. MANUEL CARDOZO DAVILA, DISTRITO DE BELEN - MAYNAS - LORETO	GR LORETO	10.9	9.1	84%	1.8	0	0	1.8
ENERGIA	APURIMAC	165174	CONSTRUCCION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL COTABAMBAS FASE III - B, PROVINCIA DE COTABAMBAS - APURIMAC	MP DE COTABAMBAS TAMBOBAMB A	11.8	7.1	60%	4.8	0	0	4.8
ENERGIA	AYACUCHO	30155	ELECTRIFICACIÓN ANCO, CHUNGUI, CHILCAS Y LUÍS CARRANZA	MP DE LA MAR - SAN MIGUEL	14.0	8.7	62%	5.3	0	0	5.3

\*Montos en millones S/

## CON EJECUCIÓN AVANZADA, POR FUNCIÓN

### PIP SIN PRESUPUESTO (PIM) AL 2016

FUNCION	DEPARTAMENTO	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PIP	ENTIDAD ENCARGADA	COSTO ACTUALIZADO (a)	DEVENGADO ACUMULADO (b)	% AVANCE ACUMULADO (b/a)	SALDO POR EJECUTAR (c= a-b)	PIM 2016 (d)	DEV 2016	PENDIENTE 2017 (c-d)
ENERGIA	CAJAMARCA	183494	INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL III ETAPA TRAMO EL MIRADOR-VILLASANA, DISTRITO DE COLASAY - JAEN - CAJAMARCA	MD DE COLASAY	10.3	9.9	96%	0.4	0	0	0.4
ENERGIA	CUSCO	184939	INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LAS COMUNIDADES DE LA CUENCA DE INCAHUASI, DISTRITO DE VILCABAMBA - LA CONVENCION - CUSCO	MD DE VILCABAMBA	11.9	11.8	99%	0.1	0	0	0.1
ENERGIA	CUSCO	198512	INSTALACION Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN EL VALLE DE KUMPIRUSHIATO II ETAPA, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO	MD DE ECHARATI	16.7	16.6	100%	0.0	0	0	0.0
ENERGIA	JUNIN	123228	CONSTRUCCION SER YURINAKI II ETAPA SECTOR PERENE	MINEM	21.1	16.3	77%	4.9	0	0	4.8
ENERGIA	LORETO	37582	SISTEMA ELECTRICO RURAL DE REQUENA	GR LORETO	25.6	22.2	87%	3.4	0	0	3.4
ENERGIA	-MUL.DEP-	3233	LINEA DE TRANSMISION 138 KV CARHUAQUERO - JAEN Y SUB ESTACION	MINEM	52.0	50.0	96%	2.0	0	0	2.0
ENERGIA	PUNO	63138	INSTALACION PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO POMATA IV ETAPA SECTOR HUACULLANI, DISTRITO DE HUACULLANI - CHUCUITO - PUNO	MINEM	11.6	10.1	87%	1.5	0	0	1.5
INSTUCIONAL	CUSCO	185046	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL MAQUINARIA PESADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO	MD DE COPORAQUE	12.0	11.3	94%	0.7	0	0	0.7
INSTUCIONAL	CUSCO	78945	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO	MP DE ESPINAR	16.6	15.9	96%	0.7	0	0	0.7
INSTUCIONAL	CUSCO	192630	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA SECCIÓN DE MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO	MD DE QUIMBIRI	11.9	11.7	99%	0.2	0	0	0.2
INSTUCIONAL	MOQUEGUA	48064	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE SERVICIOS, MAQUINARIA Y EQUIPO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO , PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	MP DE MARISCAL NIETO	23.5	12.2	52%	11.3	0	0	11.3

\*Montos en millones S/

# CON EJECUCIÓN AVANZADA, POR FUNCIÓN

## PIP SIN PRESUPUESTO (PIM) AL 2016

FUNCION	DEPARTAMENTO	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PIP	ENTIDAD ENCARGADA	COSTO ACTUALIZADO (a)	DEVENGADO ACUMULADO (b)	% AVANCE ACUMULADO (b/a)	SALDO POR EJECUTAR (c= a-b)	PIM 2016 (d)	DEV 2016	PENDIENTE 2017 (c-d)
INSTUCIONAL	-MUL.DEP-	4384	PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	CONCYTEC	126.0	97.3	77%	28.7	0	0	28.7
INSTUCIONAL	-MUL.DEP-	5019	APOYO PARA MEJORAR LA OFERTA PRODUCTIVA Y FACILITAR EL COMERCIO EXTERIOR	PCM	84.0	67.4	80%	16.6	0	0	16.6
INSTUCIONAL	TACNA	216404	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECANICO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE-, DISTRITO DE ITE - JORGE BASADRE - TACNA	MD DE ITE	10.5	10.4	99%	0.1	0	0	0.1
INSTUCIONAL	TACNA	56893	FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECANICO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL TACNA, DISTRITO TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA	MP DE TACNA	15.7	11.4	73%	4.3	0	0	4.3
JUSTICIA	-MUL.DEP-	2268	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA	MINJUS	52.5	49.9	95%	2.6	0	0	2.6
ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	ANCASH	266637	CREACION DE LA PROTECCION RIBEREÑA DEL RIO MOSNA, DESDE EL SECTOR DEL PUENTE SAN MARCOS HASTA EL BARRIO SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH	MD DE SAN MARCOS	10.3	10.0	97%	0.3	0	0	0.3
ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	CUSCO	177231	INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN LA CUENCA DEL RIO CHICON, EN EL DISTRITO DE URUBAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA - CUSCO	MP DE URUBAMBA	14.4	14.1	98%	0.3	0	0	0.3
ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	LORETO	242265	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO HUALLAGA EN LA LOCALIDAD DE SHUCUSH YACU, DISTRITO DE TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS - ALTO AMAZONAS - LORETO	MD DE TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	11.8	7.9	67%	3.9	0	0	3.9
ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	TACNA	155759	CONSTRUCCION DE DEFENSA CONTRA AVENIDAS EN LAS QUEBRADAS DE INCIDENCIA EN LA LOCALIDAD DE BOROGUEÑA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA	MD DE ILABAYA	10.8	10.6	98%	0.2	0	0	0.2
SALUD	JUNIN	12598	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL II-1 LA MERCED - CHANCHAMAYO	GR JUNIN	100.8	100.5	100%	0.3	0	0	0.3
SALUD	LAMBAYEQUE	3588	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE LAMBAYEQUE	GR LAMBAYEQUE	209.0	208.9	100%	0.1	0	0	0.1

\*Montos en millones S/

## CON EJECUCIÓN AVANZADA, POR FUNCIÓN

### PIP SIN PRESUPUESTO (PIM) AL 2016

FUNCION	DEPARTAMENTO	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PIP	ENTIDAD ENCARGADA	COSTO ACTUALIZADO (a)	DEVENGADO ACUMULADO (b)	% AVANCE ACUMULADO (b/a)	SALDO POR EJECUTAR (c= a-b)	PIM 2016 (d)	DEV 2016	PENDIENTE 2017 (c-d)
SALUD	TACNA	126782	MODERNIZACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS DEL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE LA REGION TACNA	GR TACNA	28.7	20.8	73%	7.8	0	0	7.8
SANEAMIENTO	AMAZONAS	60373	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE DE CAJARURO Y CASERIOS, DISTRITO DE CAJARURO - UCTUBAMBA - AMAZONAS	MD DE CAJARURO	24.1	23.4	97%	0.8	0	0	0.8
SANEAMIENTO	ANCASH	81564	INSTALACION DE LINEA EMISORA Y REUBICACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA CIUDAD CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ANCASH	MP DE CASMA	12.5	9.5	76%	3.0	0	0	3.0
SANEAMIENTO	ANCASH	115421	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA CIUDAD DE RECUAY, PROVINCIA DE RECUAY - ANCASH	GR ANCASH	14.8	14.5	98%	0.3	0	0	0.3
SANEAMIENTO	ANCASH	53780	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	MP DE CARHUAZ	31.4	25.1	80%	6.3	0	0	6.2
SANEAMIENTO	APURIMAC	188471	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN LAS MICRO CUENCAS DE ÁRGANA, PACUCHA Y MANCHAYBAMBA DEL, DISTRITO DE PACUCHA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	MD DE PACUCHA	30.7	25.4	83%	5.3	0	0	5.3
SANEAMIENTO	AREQUIPA	197809	INSTALACION DE COLECTORES PRINCIPALES DE ALCANTARILLADO DEL SECTOR CONO NORTE, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	MD DE CERRO COLORADO	26.9	24.5	91%	2.4	0	0	2.4
SANEAMIENTO	AREQUIPA	61095	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS A. H. VILLA CONFRATERNIDAD A,B,C,D,VILLA ECOLOGICA B,C,D,E,BALCONES DE CHILINA,SAN LAZARO,LOS ANDENES,EL HUARANGAL,DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE-AREQUIPA-AREQUIPA	MD DE ALTO SELVA ALEGRE	30.0	29.7	99%	0.3	0	0	0.3
SANEAMIENTO	AREQUIPA	139653	INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN PLAN DE SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO SAN JUAN EL ALTO SECCION A Y CENTRO POBLADO JUAN VELASCO ALVARADO ASENTAMIENTOS D-4, DISTRITO DE MAJES - CAYLLOMA - AREQUIPA	MD DE MAJES	11.6	11.4	98%	0.2	0	0	0.2

\*Montos en millones S/

## CON EJECUCIÓN AVANZADA, POR FUNCIÓN

### PIP SIN PRESUPUESTO (PIM) AL 2016

FUNCION	DEPARTAMENTO	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PIP	ENTIDAD ENCARGADA	COSTO ACTUALIZADO (a)	DEVENGADO ACUMULADO (b)	% AVANCE ACUMULADO (b/a)	SALDO POR EJECUTAR (c= a-b)	PIM 2016 (d)	DEV 2016	PENDIENTE 2017 (c-d)
SANEAMIENTO	AYACUCHO	89319	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ALAMEDA Y CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	MP DE HUAMANGA	59.3	39.0	66%	20.3	0	0	20.3
SANEAMIENTO	CAJAMARCA	18690	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA	MP DE CAJAMARCA	12.7	7.5	59%	5.2	0	0	5.2
SANEAMIENTO	CAJAMARCA	66973	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA Y ANEXOS, DISTRITO DE BELLAVISTA - JAEN - CAJAMARCA	MD DE BELLAVISTA	20.4	19.8	97%	0.6	0	0	0.6
SANEAMIENTO	CAJAMARCA	241261	INSTALACION DE LA CAPTACIÓN Y CONDUCCION DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE CELENDÍN, SUCRE, JOSÉ GÁLVEZ Y JORGE CHÁVEZ, PROVINCIA DE CELENDIN - CAJAMARCA	MP DE CELENDIN	19.7	19.4	99%	0.3	0	0	0.3
SANEAMIENTO	CAJAMARCA	65139	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE HUAMBOS, DISTRITO DE HUAMBOS - CHOTA - CAJAMARCA	MD DE HUAMBOS	15.2	15.1	100%	0.1	0	0	0.1
SANEAMIENTO	CAJAMARCA	158403	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL PLAN MAESTRO DE SANEAMIENTO AGUA POTABLE, DESAGUE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NANCHOC, DISTRITO DE NANCHOC - SAN MIGUEL - CAJAMARCA	MD DE NANCHOC	13.5	7.5	55%	6.1	0	0	6.0
SANEAMIENTO	CUSCO	258494	INSTALACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE COMUNIDADES DE LA MICROCUENCA PIURAY, DISTRITO DE CHINCHERO - URUBAMBA - CUSCO	MD DE CHINCHERO	14.9	8.3	55%	6.7	0	0	6.6
SANEAMIENTO	HUANCAVELICA	182951	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE PAMPAS, DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAVELICA	MP DE TAYACAJA	11.8	11.5	97%	0.3	0	0	0.3
SANEAMIENTO	JUNIN	113152	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN Y 9 DE JULIO, DISTRITO DE CONCEPCION Y 9 DE JULIO, , PROVINCIA DE CONCEPCION - JUNIN	MP DE CONCEPCION	12.4	12.0	97%	0.4	0	0	0.4
SANEAMIENTO	JUNIN	6019	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PICHANAKI Y SANGANI	GR JUNIN	23.9	23.7	99%	0.2	0	0	0.2

\*Montos en millones S/

## CON EJECUCIÓN AVANZADA, POR FUNCIÓN

### PIP SIN PRESUPUESTO (PIM) AL 2016

FUNCION	DEPARTAMENTO	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PIP	ENTIDAD ENCARGADA	COSTO ACTUALIZADO (a)	DEVENGADO ACUMULADO (b)	% AVANCE ACUMULADO (b/a)	SALDO POR EJECUTAR (c= a-b)	PIM 2016 (d)	DEV 2016	PENDIENTE 2017 (c-d)
SANEAMIENTO	JUNIN	190151	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO URBANO Y ANEXOS, DISTRITO DE CULLHUAS - HUANCAYO - JUNIN	MD DE CULLHUAS	10.5	10.3	99%	0.1	0	0	0.1
SANEAMIENTO	LA LIBERTAD	10415	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CASCAS	MP GRAN CHIMU	14.6	8.5	58%	6.1	0	0	6.1
SANEAMIENTO	LA LIBERTAD	50360	AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CHAO, DISTRITO DE CHAO - VIRU - LA LIBERTAD	MD DE CHAO	25.1	23.6	94%	1.5	0	0	1.5
SANEAMIENTO	LA LIBERTAD	123902	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SALPO Y CASERIOS, DISTRITO DE SALPO - OTUZCO - LA LIBERTAD	MD DE SALPO	15.6	15.0	97%	0.5	0	0	0.5
SANEAMIENTO	LA LIBERTAD	179384	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE CACHICADAN, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD	MD DE CACHICADAN	10.3	10.0	97%	0.3	0	0	0.3
SANEAMIENTO	LA LIBERTAD	103113	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SUBSISTEMAS DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE PACASMAYO, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD	MD DE PACASMAYO	57.0	57.0	100%	0.1	0	0	0.1
SANEAMIENTO	LAMBAYEQUE	65101	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION INTEGRAL DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	MP DE LAMBAYEQUE	72.9	69.0	95%	3.9	0	0	3.9
SANEAMIENTO	LAMBAYEQUE	233975	INSTALACION, AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA SANEAMIENTO BÁSICO RURAL (AGUA POTABLE Y LETRINAS) EN 33 CASERIOS DEL NOR-ESTE DE OLMOS , DISTRITO DE OLMOS - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	MD DE OLMOS	14.6	12.6	86%	2.0	0	0	2.0
SANEAMIENTO	LAMBAYEQUE	55829	MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CASCO URBANO, DISTRITO PUCALA, PROVINCIA CHICLAYO - LAMBAYEQUE	MD DE PUCALA	24.1	22.3	93%	1.8	0	0	1.8
SANEAMIENTO	LAMBAYEQUE	233981	INSTALACION, AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA SANEAMIENTO BÁSICO RURAL (AGUA POTABLE Y LETRINAS ) EN 23 CASERIOS DEL NORTE DE LA CIUDAD DE OLMOS, DISTRITO DE OLMOS - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	MD DE OLMOS	15.7	13.9	89%	1.8	0	0	1.8

\*Montos en millones S/

## CON EJECUCIÓN AVANZADA, POR FUNCIÓN

### PIP SIN PRESUPUESTO (PIM) AL 2016

FUNCION	DEPARTAMENTO	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PIP	ENTIDAD ENCARGADA	COSTO ACTUALIZADO (a)	DEVENGADO ACUMULADO (b)	% AVANCE ACUMULADO (b/a)	SALDO POR EJECUTAR (c= a-b)	PIM 2016 (d)	DEV 2016	PENDIENTE 2017 (c-d)
SANEAMIENTO	LAMBAYEQUE	233979	INSTALACION, AMPLIACION YO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA SANEAMIENTO BASICO RURAL (AGUA POTABLE Y LETRINAS) EN 30 CASERIOS DEL NOR- OESTE DE LA CIUDAD DE OLMOS, DISTRITO DE OLMOS - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	MD DE OLMOS	19.5	18.0	93%	1.4	0	0	1.4
SANEAMIENTO	LAMBAYEQUE	159714	MEJORAMIENTO DEL SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS CASERÍOS Y ANEXOS DEL SECTOR NORTE DE MORROPE, DISTRITO DE MORROPE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	MD DE MORROPE	36.9	35.7	97%	1.2	0	0	1.2
SANEAMIENTO	LAMBAYEQUE	53993	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA AV. PROLONGACION FRANCISCO BOLOGNESI, PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE	MP DE CHICLAYO	11.9	10.9	91%	1.0	0	0	1.0
SANEAMIENTO	LAMBAYEQUE	46332	CONSTRUCCION SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PITIPO CERCADO Y OTRAS LOCALIDADES CACHINCHÉ, EL ALGARROBITO, LA U , LA LIBERTAD, DISTRITO DE PITIPO - FERRENAFE - LAMBAYEQUE	MD DE PITIPO	12.2	11.7	96%	0.5	0	0	0.5
SANEAMIENTO	LAMBAYEQUE	50071	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CIUDAD ETEN, DISTRITO DE ETEN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE	MD DE ETEN	25.4	24.9	98%	0.5	0	0	0.5
SANEAMIENTO	LAMBAYEQUE	176637	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE FERREÑAFE, PROVINCIA DE FERRENAFE - LAMBAYEQUE	MP DE FERREÑAFE	47.6	47.2	99%	0.4	0	0	0.4
SANEAMIENTO	LAMBAYEQUE	168457	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE TUMAN, DISTRITO DE TUMAN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE	MD DE TUMAN	45.9	45.6	99%	0.3	0	0	0.3
SANEAMIENTO	LAMBAYEQUE	54726	MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL PLAN MAESTRO AGUA POTABLE, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - FERRENAFE - LAMBAYEQUE	MD DE PUEBLO NUEVO	17.8	17.5	98%	0.3	0	0	0.3
SANEAMIENTO	LAMBAYEQUE	103340	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO LOCALIDAD DE MOTUPE, DISTRITO DE MOTUPE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	MD DE MOTUPE	24.4	24.2	99%	0.3	0	0	0.3
SANEAMIENTO	LAMBAYEQUE	54299	MEJORAMIENTO DEL PLAN MAESTRO DE SANEAMIENTO AGUA POTABLE, DESAGUE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL DISTRITO DE SANA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE	MD DE ZAÑA	50.6	50.4	100%	0.2	0	0	0.2
SANEAMIENTO	LIMA	175266	AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR SUR ESTE DEL DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL - LIMA	MP DE HUARAL	10.4	10.1	97%	0.3	0	0	0.3

\*Montos en millones S/

## CON EJECUCIÓN AVANZADA, POR FUNCIÓN

### PIP SIN PRESUPUESTO (PIM) AL 2016

FUNCION	DEPARTAMENTO	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PIP	ENTIDAD ENCARGADA	COSTO ACTUALIZADO (a)	DEVENGADO ACUMULADO (b)	% AVANCE ACUMULADO (b/a)	SALDO POR EJECUTAR (c= a-b)	PIM 2016 (d)	DEV 2016	PENDIENTE 2017 (c-d)
SANEAMIENTO	LORETO	65891	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO E INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE IQUITOS	GR LORETO	748.0	737.6	99%	10.4	0	0	10.4
SANEAMIENTO	LORETO	115620	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DE LA LOCALIDAD DE LAGUNAS, DISTRITO DE LAGUNAS - ALTO AMAZONAS - LORETO	MD DE LAGUNAS	24.6	24.4	99%	0.2	0	0	0.2
SANEAMIENTO	PASCO	128164	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS ZONAS PERIFERICAS EN LA LOCALIDAD DE YANAHUANCA DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO	GR PASCO	22.3	19.0	85%	3.2	0	0	3.2
SANEAMIENTO	PASCO	193392	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE HUAYLLAY, DISTRITO DE HUAYLLAY - PASCO - PASCO	MD DE HUAYLLAY	10.9	8.3	76%	2.6	0	0	2.6
SANEAMIENTO	PIURA	54561	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL DISTRITO DE LA UNION, PROVINCIA DE PIURA - PIURA	MD DE LA UNION	35.4	17.8	50%	17.6	0	0	17.6
SANEAMIENTO	PIURA	25707	REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- DISTRITO DE LAS LOMAS	MP DE PIURA	24.4	24.0	98%	0.4	0	0	0.4
SANEAMIENTO	PIURA	234697	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LOS CASERIOS PUERTA PULACHE-NUEVO MARAY-NUEVA SANTA ROSA-NUEVA ESPERANZA -NUEVA ESPERANZA BAJA-BARRIO LIBRE-SANTA ELENA-JUAN VELASCO-TJ 96-SAN PEDRO, DISTRITO DE LAS LOMAS - PIURA - PIURA	MD DE LAS LOMAS	10.0	9.8	98%	0.2	0	0	0.2
SANEAMIENTO	PIURA	168705	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL A.H. SAN MARTIN DEL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA	MP DE PIURA	14.8	14.1	95%	0.7	0	0	0.7
SANEAMIENTO	SAN MARTIN	121810	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS COMUNIDADES NATIVAS, DISTRITO DE AWAJUN - RIOJA - SAN MARTIN	MD DE AWAJUN	10.2	10.0	98%	0.2	0	0	0.2
SANEAMIENTO	SAN MARTIN	31917	INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CPM DE NARANJILLO, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA - SAN MARTIN	GR SAN MARTIN	18.1	18.0	100%	0.1	0	0	0.0

\*Montos en millones S/

## CON EJECUCIÓN AVANZADA, POR FUNCIÓN

### PIP SIN PRESUPUESTO (PIM) AL 2016

FUNCION	DEPARTAMENTO	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PIP	ENTIDAD ENCARGADA	COSTO ACTUALIZADO (a)	DEVENGADO ACUMULADO (b)	% AVANCE ACUMULADO (b/a)	SALDO POR EJECUTAR (c= a-b)	PIM 2016 (d)	DEV 2016	PENDIENTE 2017 (c-d)
SANEAMIENTO	TACNA	161934	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LAS LOCALIDADES QUE CONFORMAN EL SISTEMA 02 A NIVEL DISTRITAL, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA	MD DE ILABAYA	13.7	13.4	98%	0.3	0	0	0.3
SANEAMIENTO	TUMBES	241828	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL BARRIO JOSE CARLOS MARIATEGUI, MIRAFLORES Y EL CC.PP CABUYAL, DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL, PROVINCIA DE TUMBES - TUMBES	MD DE PAMPAS DE HOSPITAL	11.7	11.5	98%	0.2	0	0	0.2
SANEAMIENTO	TUMBES	83143	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPO AMOR, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES	MP DE ZARUMILLA	10.1	9.6	95%	0.5	0	0	0.5
SANEAMIENTO	UCAYALI	152254	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR 11 , DISTRITO DE MANANTAY - CORONEL PORTILLO - UCAYALI	GR UCAYALI	67.7	65.6	97%	2.2	0	0	2.2
SANEAMIENTO	UCAYALI	172746	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL KM. 86 CARRETERA FEDERICO BASADRE VON HUMBOLDT, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI	MD DE IRAZOLA	23.6	22.1	93%	1.6	0	0	1.6
SANEAMIENTO	UCAYALI	46377	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO VILLA ATALAYA RAYMONDI, PROVINCIA DE ATALAYA - UCAYALI	MP DE ATALAYA	28.2	27.7	98%	0.5	0	0	0.5
TRANSPORTE	ANCASH	4820	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUARMEY - AIJA - RECUAY	MTC	119.4	70.0	59%	49.4	0	0	49.4
TRANSPORTE	ANCASH	4861	REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA : CALLEJON DE HUAYLAS - CHACAS - SAN LUIS	GR ANCASH	572.3	554.2	97%	18.1	0	0	18.1
TRANSPORTE	ANCASH	185204	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SHACSHA-TUNIN-QUIHUAY, DISTRITO DE MACATE - SANTA - ANCASH	GR ANCASH	12.0	7.2	60%	4.8	0	0	4.8
TRANSPORTE	ANCASH	110163	CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE DEL CENTRO POBLADO DE PICHU SAN PEDRO, CONIN - TANTAHUARCO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH	MD DE SAN MARCOS	25.9	21.4	83%	4.5	0	0	4.5
TRANSPORTE	ANCASH	144772	RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. JOSE PARDO TRAMO AV. JOSE GALVEZ Y JR. UNION EN CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH	MP DEL SANTA	44.9	42.2	94%	2.7	0	0	2.7

\*Montos en millones S/

# CON EJECUCIÓN AVANZADA, POR FUNCIÓN

## PIP SIN PRESUPUESTO (PIM) AL 2016

FUNCION	DEPARTAMENTO	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PIP	ENTIDAD ENCARGADA	COSTO ACTUALIZADO (a)	DEVENGADO ACUMULADO (b)	% AVANCE ACUMULADO (b/a)	SALDO POR EJECUTAR (c= a-b)	PIM 2016 (d)	DEV 2016	PENDIENTE 2017 (c-d)
TRANSPORTE	ANCASH	80136	CONSTRUCCION DEL PUENTE ANTONIO RAYMONDI EN EL DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ - ANCASH	GR ANCASH	18.6	17.4	94%	1.2	0	0	1.2
TRANSPORTE	ANCASH	89305	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. LAS DELICIAS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - SANTA - ANCASH	GR ANCASH	11.7	11.1	95%	0.6	0	0	0.6
TRANSPORTE	ANCASH	56084	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA AV. JOSE PARDO TRAMO JR. UNION EN COMPLEJO GRAN CHAVIN HASTA AV. PORTUARIA EN P.J. 3 DE OCTUBRE, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH	MP DEL SANTA	15.2	14.9	98%	0.3	0	0	0.3
TRANSPORTE	ANCASH	139714	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. MARGINAL EN CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH	MP DEL SANTA	11.4	11.3	99%	0.1	0	0	0.1
TRANSPORTE	ANCASH	196119	MEJORAMIENTO, CREACION DE PISTAS EN EL A.H. ESPERANZA BAJA, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH	MP DEL SANTA	10.0	6.6	66%	3.5	0	0	3.4
TRANSPORTE	AREQUIPA	92116	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA	GR AREQUIPAL	35.2	30.7	87%	4.6	0	0	4.6
TRANSPORTE	AREQUIPA	102243	MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA LOS INCAS (TRAMO ALCIDES CARRION -OVALO TERMINAL TERRESTRE) EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA	MP DE AREQUIPA	11.1	8.7	79%	2.4	0	0	2.4
TRANSPORTE	AYACUCHO	174603	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE EQUIPO MECÁNICO (SEM) DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	GR AYACUCHO	27.2	20.0	74%	7.2	0	0	7.2
TRANSPORTE	AYACUCHO	13347	CONSTRUCCIÓN CARRETERA HUANACOPAMPA- MONTECHACA-VILLA AURORA.	MD DE CHUNGUI	10.3	6.7	66%	3.5	0	0	3.5
TRANSPORTE	AYACUCHO	243309	CONSTRUCCION DE LA CARPETA ASFALTICA DE LA RED VIAL AMPUCCASA-SOCOS-PUCALOMA, DISTRITO DE SOCOS - HUAMANGA - AYACUCHO	MD DE SOCOS	12.1	11.3	94%	0.7	0	0	0.7
TRANSPORTE	AYACUCHO	221195	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AY-533 TRAYECTORIA EMPALME PE-28A VINCHOS PACCHA, DISTRITO DE VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO	GR AYACUCHO	11.7	11.6	99%	0.1	0	0	0.1
TRANSPORTE	CAJAMARCA	110534	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3N (BAMBAMARCA) - ATOSHAICO - RAMOSCUCHO - LA LIBERTAD DE PALLAN - EMP. PE 8B (CELENDIN)	GR CAJAMARCA	36.4	35.8	98%	0.6	0	0	0.6

\*Montos en millones S/

## CON EJECUCIÓN AVANZADA, POR FUNCIÓN

### PIP SIN PRESUPUESTO (PIM) AL 2016

FUNCION	DEPARTAMENTO	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PIP	ENTIDAD ENCARGADA	COSTO ACTUALIZADO (a)	DEVENGADO ACUMULADO (b)	% AVANCE ACUMULADO (b/a)	SALDO POR EJECUTAR (c= a-b)	PIM 2016 (d)	DEV 2016	PENDIENTE 2017 (c-d)
TRANSPORTE	CALLAO	187919	MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL A.H. NUEVO PROGRESO, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	MD DE VENTANILLA	16.0	11.6	72%	4.4	0	0	4.4
TRANSPORTE	CALLAO	69122	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA BOCA DE ENTRADA AL TERMINAL PORTUARIO DEL CALLAO	MTC	203.5	199.9	98%	3.6	0	0	3.6
TRANSPORTE	CUSCO	23461	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESVÍO SAMBARAY - PUENTE ECHARATI	GR CUSCO	108.2	103.8	96%	4.4	0	0	4.4
TRANSPORTE	CUSCO	82857	MEJORAMIENTO CARRETERA SANTUTIS CHICO, CC. PUMAMARCA, ABRA SAN MARTIN PUERTO DEL, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	MD DE SAN SEBASTIAN	22.2	19.1	86%	3.1	0	0	3.1
TRANSPORTE	CUSCO	78523	MEJORAMIENTO CARRETERA SANTO TOMAS - COLQUEMARCA	GR CUSCO	74.5	71.5	96%	3.0	0	0	3.0
TRANSPORTE	CUSCO	138604	CONSTRUCCION DEL TERMINAL TERRESTRE INTERREGIONAL DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO	MP DE CANCHIS	24.6	24.2	98%	0.4	0	0	0.4
TRANSPORTE	CUSCO	68178	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CHIRUMPIARI - LIMATAMBO - VILLA VIRGEN, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO	MD DE QUIMBIRI	29.8	29.4	99%	0.3	0	0	0.3
TRANSPORTE	CUSCO	187177	MEJORAMIENTO DE LACAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL DE MAQUINARIA PARA LA MUNICIPALIDAD DEL, DISTRITO DE VILCABAMBA - LA CONVENCION - CUSCO	MD DE VILCABAMBA	10.6	10.3	98%	0.3	0	0	0.3
TRANSPORTE	CUSCO	8829	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA HUAMBUÍTÓ - PAUCARTAMBO - ATALAYA TRAMO I: HUAMBUÍTÓ - PAUCARTAMBO(77.10 KM.)	GR CUSCO	81.5	81.3	100%	0.3	0	0	0.3
TRANSPORTE	CUSCO	58857	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA BOCA CHAPO - KORIBENI, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO	MD DE ECHARATI	10.5	10.3	98%	0.2	0	0	0.2
TRANSPORTE	CUSCO	186705	CREACION DEL PUENTE CARROZABLE HUACCAYCHACA EN EL TRAMO CCAPI - HUANOQUITE, DISTRITO DE CCAPI - PARURO - CUSCO	MD DE CCAPI	10.6	9.2	87%	1.4	0	0	1.4
TRANSPORTE	JUNIN	213508	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA POMACHACA- LA UNION-CONDORCOCHA- CARIPA DISTRITO DE LA UNION LETICIA, PROVINCIA DE TARMA - JUNIN	GR JUNIN	30.4	18.4	60%	12.0	0	0	12.0

\*Montos en millones S/

## CON EJECUCIÓN AVANZADA, POR FUNCIÓN

### PIP SIN PRESUPUESTO (PIM) AL 2016

FUNCION	DEPARTAMENTO	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PIP	ENTIDAD ENCARGADA	COSTO ACTUALIZADO (a)	DEVENGADO ACUMULADO (b)	% AVANCE ACUMULADO (b/a)	SALDO POR EJECUTAR (c= a-b)	PIM 2016 (d)	DEV 2016	PENDIENTE 2017 (c-d)
TRANSPORTE	JUNIN	42616	CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES Y DE VEHICULOS MENORES SOBRE EL RIO PICHANAKI, DISTRITOS DE PICHANAKI - PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN	MD DE PICHANAQUI	10.3	9.8	95%	0.5	0	0	0.5
TRANSPORTE	JUNIN	78529	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA - PALCAMAYO - SAN PEDRO DE CAJAS - CONDORIN - PROVINCIA DE TARMA - JUNIN.	MP DE TARMA	54.7	42.9	78%	11.8	0	0	11.8
TRANSPORTE	LA LIBERTAD	145581	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA RED SEMAFORICA EN EL DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD	MP DE TRUJILLO	11.9	10.3	86%	1.6	0	0	1.6
TRANSPORTE	LA LIBERTAD	107975	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA CON MAQUINARIA PESADA PARA LAS INTERVENCIONES VIALES EN LA REGION LA LIBERTAD	GR LA LIBERTAD	29.9	28.7	96%	1.3	0	0	1.3
TRANSPORTE	LA LIBERTAD	189901	CREACION DEL INTERCAMBIO VIAL DE LAS AVENIDAS AMERICA NORTE, NICOLAS DE PIEROLA, MANSICHE, DE LA CIUDAD DE TRUJILLO,, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD	MP DE TRUJILLO	30.1	29.5	98%	0.6	0	0	0.6
TRANSPORTE	LA LIBERTAD	164986	CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE DE SANTIAGO DE CHUCO - CASAPAMBA - HUANDA, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD	MP DE SANTIAGO DE CHUCO	10.7	10.5	99%	0.1	0	0	0.1
TRANSPORTE	LAMBAYEQUE	112025	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CHILASQUE-ATUMPAMPA Y PUENTE SAN LORENZO KAÑARIS, DISTRITO DE CAÑARIS - FERREÑAFE - LAMBAYEQUE	GR LAMBAYEQUE	11.8	10.0	85%	1.8	0	0	1.8
TRANSPORTE	LIMA	74167	ACONDICIONAMIENTO (MANTENIMIENTO Y CORRECCION DE LA GEOMETRÍA VIAL) DE LA AV. JAVIER PRADO – AV. EL POLO , PROVINCIA DE LIMA - LIMA	MP DE LIMA	20.6	10.6	52%	10.0	0	0	10.0
TRANSPORTE	LIMA	128238	AMPLIACION DEL PUENTE DEL EJERCITO Y ACCESOS , PROVINCIA DE LIMA - LIMA	GR LIMA	60.0	53.3	89%	6.7	0	0	6.7
TRANSPORTE	LIMA	100678	CONSTRUCCION DE PASOS A DESNIVEL AUTOPISTA RAMIRO PRIALE - AV. LAS TORRES Y CARRETERA CENTRAL - AV. LAS TORRES, MEJORAMIENTO DE LA AV. LAS TORRES EN EL TRAMO AV. CIRCUNVALACION-CARRETERA CENTRAL Y AMPLIACION PUENTE HUACHIPA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	MTC	83.7	77.2	92%	6.5	0	0	6.5
TRANSPORTE	LIMA	73378	ACONDICIONAMIENTO (MANTENIMIENTO Y CORRECCIÓN DE LA GEOMETRÍA VIAL) DEL EJE VIAL AV. LA MARINA – AV. PERSHING, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	MP DE LIMA	20.7	14.5	70%	6.2	0	0	6.2

\*Montos en millones S/

## CON EJECUCIÓN AVANZADA, POR FUNCIÓN

### PIP SIN PRESUPUESTO (PIM) AL 2016

FUNCION	DEPARTAMENTO	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PIP	ENTIDAD ENCARGADA	COSTO ACTUALIZADO (a)	DEVENGADO ACUMULADO (b)	% AVANCE ACUMULADO (b/a)	SALDO POR EJECUTAR (c= a-b)	PIM 2016 (d)	DEV 2016	PENDIENTE 2017 (c-d)
TRANSPORTE	LIMA	67360	REHABILITACION Y SEMAFORIZACION DE LA AVENIDA PETIT THOUARS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	MP DE LIMA	34.5	29.3	85%	5.2	0	0	5.2
TRANSPORTE	LIMA	87077	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y CENTRALIZACION DE LA RED SEMAFORICA EN LAS INTERSECCIONES DEL , DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA	MD DE SANTIAGO DE SURCO	15.7	11.0	70%	4.7	0	0	4.7
TRANSPORTE	LIMA	60349	AMPLIACION 4TO CARRIL PANAMERICANA SUR, TRAMO KM 3+900 JOCKEY CLUB DEL PERU - KM 11+550 ENTRECRUZAMIENTO	MP DE LIMA	36.1	33.3	92%	2.8	0	0	2.8
TRANSPORTE	LIMA	115343	INTERCONEXIÓN VÍA EXPRESA ALMIRANTE MIGUEL GRAU CON EL CORREDOR DE LA AVENIDA NICOLÁS AYLLON	MP DE LIMA	106.7	105.0	98%	1.7	0	0	1.7
TRANSPORTE	LIMA	218050	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. JOSE LARCO, DISTRITO DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA	MD DE MIRAFLORES	13.0	11.5	88%	1.6	0	0	1.6
TRANSPORTE	LIMA	31234	AMPLIACION Y REMODELACION DE LA INTERCONEXION VIA EXPRESA GRAU CON EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	MP DE LIMA	33.6	32.1	95%	1.5	0	0	1.5
TRANSPORTE	LIMA	132936	CONSTRUCCION DE VIADUCTO ELEVADO VIA EXPRESA PASEO DE LA REPUBLICA - PROLONGACION IQUITOS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	MP DE LIMA	22.4	20.9	93%	1.5	0	0	1.5
TRANSPORTE	LIMA	138585	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA AV. CANTA CALLAO, TRAMO AV. BERTELLO - AV. NARANJAL	GR LIMA	37.6	36.2	96%	1.4	0	0	1.4
TRANSPORTE	LIMA	237030	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA AV. MICAELA BASTIDAS ENTRE LOS TRAMOS DE LA AV. MATEO PUMACAHUA Y AV. 200 MILLAS DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	MP DE LIMA	10.5	9.9	95%	0.6	0	0	0.6
TRANSPORTE	LIMA	110885	CONSTRUCCION DE LA AV. CANTA CALLAO, TRAMO AV. NARANJAL - AV. 2 DE OCTUBRE	GR LIMA	22.9	22.6	99%	0.3	0	0	0.3
TRANSPORTE	LIMA	67673	REHABILITACION Y SEMAFORIZACION DE LA AVENIDA AREQUIPA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	MP DE LIMA	37.3	37.1	100%	0.2	0	0	0.2

\*Montos en millones S/

## CON EJECUCIÓN AVANZADA, POR FUNCIÓN

### PIP SIN PRESUPUESTO (PIM) AL 2016

FUNCION	DEPARTAMENTO	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PIP	ENTIDAD ENCARGADA	COSTO ACTUALIZADO (a)	DEVENGADO ACUMULADO (b)	% AVANCE ACUMULADO (b/a)	SALDO POR EJECUTAR (c= a-b)	PIM 2016 (d)	DEV 2016	PENDIENTE 2017 (c-d)
TRANSPORTE	LORETO	86789	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LAS VIAS DE ACCESO ENTRE LAS COMUNIDADES DE USHPACAÑO - MAZANA I ZONA - SAN PABLO DE LUPUNILLO - CENTRO MAZANA - MAZANILLO - SANTA ROSA DE MUYUY - DOS DE MAYO DE MUYUY, DISTRITO DE BELEN - MAYNAS - LORETO	MD DE BELEN	11.6	8.0	69%	3.6	0	0	3.6
TRANSPORTE	LORETO	257993	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES PROLONGACIÓN TRUJILLO E IQUITOS, CALLE CENTRAL, MALECÓN, COLON, LA MADRINA, ANITA, JERUSALÉN, PORVENIR Y LEOPOLDO LÓPEZ, EN EL AA.HH. NUEVO VERSALLES, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, REGIÓN LORETO	GR LORETO	20.4	19.7	97%	0.7	0	0	0.7
TRANSPORTE	MADRE DE DIOS	11589	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE GUILLERMO BILLINGURST	MTC	97.7	74.8	77%	22.9	0	0	22.9
TRANSPORTE	MADRE DE DIOS	28824	MEJORAMIENTO VIAL DE LAS AVENIDAS MADRE DE DIOS, LA JOYA Y AEROPUERTO - PUERTO MALDONADO - MADRE DE DIOS	GR MADRE DE DIOS	24.2	24.1	100%	0.1	0	0	0.1
TRANSPORTE	MOQUEGUA	192564	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE PISTAS, VEREDAS, GRADERÍAS, MUROS DE CONTENCIÓN DELAS CALLES DE LA ZONA 03 DEL CENTRO POBLADO MENOR DE SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	MP DE MARISCAL NIETO	17.6	11.0	62%	6.7	0	0	6.7
TRANSPORTE	MOQUEGUA	64568	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE VIAS EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA SANTA ELENA, ALTO MOQUEGUA Y 29 DE ENERO DEL CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA,, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	MP DE MARISCAL NIETO	12.6	11.4	91%	1.1	0	0	1.1
TRANSPORTE	MOQUEGUA	194463	MEJORAMIENTO DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS CALLES DE LAS ASOCIACIONES ALTO TIWINZA, SOLARI, LAS VEGAS, VILLA MARIA, CIUDAD MI JARDIN, ARTESANOS Y BARRANCOS DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO,, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	MP DE MARISCAL NIETO	11.8	11.2	95%	0.6	0	0	0.6
TRANSPORTE	MOQUEGUA	2905	REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN CARRETERA EMP RUTA DPTAL 113 - QUINISTAQUILLAS - MATALAQUE EN LA PROVINCIA GENERAL SÁNCHEZ CERRO DE LA REGIÓN MOQUEGUA.	GR MOQUEGUA	37.8	37.4	99%	0.5	0	0	0.5

\*Montos en millones S/

# CON EJECUCIÓN AVANZADA, POR FUNCIÓN

## PIP SIN PRESUPUESTO (PIM) AL 2016

FUNCION	DEPARTAMENTO	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PIP	ENTIDAD ENCARGADA	COSTO ACTUALIZADO (a)	DEVENGADO ACUMULADO (b)	% AVANCE ACUMULADO (b/a)	SALDO POR EJECUTAR (c= a-b)	PIM 2016 (d)	DEV 2016	PENDIENTE 2017 (c-d)
TRANSPORTE	MOQUEGUA	229519	MEJORAMIENTO DE CALLES Y PASAJES EN EL CENTRO URBANO DE TORATA, DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	MD DE TORATA	11.6	11.4	98%	0.2	0	0	0.2
TRANSPORTE	-MUL.DEP-	3527	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CARHUAMAYO - PAUCARTAMBO - EL MILAGRO - LLAUPI - OXAPAMPA	GR PASCO	122.1	91.8	75%	30.3	0	0	30.3
TRANSPORTE	-MUL.DEP-	2941	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CHANCHAMAYO-VILLA RICA, TRAMO: PTE. REITER-PTE PAUCARTAMBO-VILLA RICA	MTC	178.5	177.3	99%	1.2	0	0	1.2
TRANSPORTE	-MUL.DEP-	10481	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA REPOSO SARAMIRIZA, SECTOR: REPOSO DURAN DEL EJE VIAL N° 4 DE INTERCONEXIÓN VIAL PERÚ ECUADOR.	MTC	256.1	255.5	100%	0.7	0	0	0.7
TRANSPORTE	PIURA	250148	CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE PIURA	MTC	151.7	101.4	67%	50.2	0	0	50.2
TRANSPORTE	PIURA	215196	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CENTRO POBLADO URBANO DE FRIAS, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA	MD DE FRIAS	13.0	8.3	64%	4.7	0	0	4.7
TRANSPORTE	PIURA	258061	REHABILITACION DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE TRAMO III KM 886+600 AL KM 1033+100	MTC	135.3	131.9	97%	3.4	0	0	3.4
TRANSPORTE	PIURA	9966	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA SULLANA - EL ALAMOR DEL EJE VIAL N 2 DE INTERCONEXION VIAL PERÚ - ECUADOR	MTC	80.3	78.2	97%	2.1	0	0	2.1
TRANSPORTE	PIURA	190909	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL A.H NUEVA TALARA - CIUDAD SATÉLITE, DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA - PIURA	MP DE TALARA	10.8	10.7	99%	0.1	0	0	0.1
TRANSPORTE	PIURA	67847	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MALLARES-CENTRO POBLADO EL ANGOLO-DISTRITO DE MERCAVELICA-PROVINCIA DE SULLANA - PIURA	MP DE SULLANA	17.3	17.2	99%	0.1	0	0	0.1
TRANSPORTE	PUNO	26785	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA VARIANTE CARRETERA CALAPUJA - PUCARA - CHOQUEHUANCA - ASILLO	MTC	76.0	52.3	69%	23.7	0	0	23.7
TRANSPORTE	PUNO	195593	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECANICO DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO	GR PUNO	50.7	30.1	59%	20.6	0	0	20.6

\*Montos en millones S/

## CON EJECUCIÓN AVANZADA, POR FUNCIÓN

### PIP SIN PRESUPUESTO (PIM) AL 2016

FUNCION	DEPARTAMENTO	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PIP	ENTIDAD ENCARGADA	COSTO ACTUALIZADO (a)	DEVENGADO ACUMULADO (b)	% AVANCE ACUMULADO (b/a)	SALDO POR EJECUTAR (c= a-b)	PIM 2016 (d)	DEV 2016	PENDIENTE 2017 (c-d)
TRANSPORTE	PUNO	193506	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (MARGEN IZQUIERDO Y DERECHO) DE LA AVENIDA HÉROES DE LA GUERRA DEL PACIFICO TRAMO AV. ALMIRANTE MIGUEL GRAU - AV. LOS GERANIOS, EN LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO	MP DE SAN ROMAN	11.4	5.8	51%	5.6	0	0	5.6
TRANSPORTE	PUNO	194714	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ISIVILLA, CORANI, AYMAÑA, VILUYO, ABRA CHIMBOYA, DISTRITO DE CORANI - CARABAYA - PUNO	MD DE CORANI	10.3	8.3	81%	2.0	0	0	2.0
TRANSPORTE	PUNO	119878	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CARRETERA DESVÍO HUANCANÉ - PUTINA	GR PUNO	25.0	23.7	95%	1.3	0	0	1.3
TRANSPORTE	PUNO	152307	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA AVENIDA SIMON BOLIVAR - TRAMO II (JR. DANTE NAVA-AV. EL EJERCITO), CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO	MP DE PUNO	18.2	9.4	52%	8.8	0	0	8.8
TRANSPORTE	SAN MARTIN	120924	MEJORAMIENTO DE LA VIA PRINCIPAL DE ACCESO AL AEROPUERTO CAD. FAP GUILLERMO DEL CASTLLO PAREDES, EN EL DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN	GR SAN MARTIN	34.7	20.9	60%	13.8	0	0	13.8
TRANSPORTE	SAN MARTIN	142977	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SAN MARTIN DE ALAO Y ACCESOS, DISTRITO DE SAN MARTIN - EL DORADO - SAN MARTIN	MD DE SAN MARTIN	11.0	10.4	94%	0.6	0	0	0.6
TRANSPORTE	SAN MARTIN	136285	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL SM-102; TRAMO: SAN JOSÉ DE SISA - AGUA BLANCA - SAN PABLO - EMPALME PE-5N (DV. BELLAVISTA), PROVINCIAS EL DORADO Y BELLAVISTA, REGIÓN SAN MARTÍN	GR SAN MARTIN	188.0	187.5	100%	0.6	0	0	0.6
TRANSPORTE	SAN MARTIN	49784	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR MOTILONES - SECTOR MOTILONES, MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN	GR SAN MARTIN	43.6	43.2	99%	0.4	0	0	0.4
TRANSPORTE	TACNA	273233	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA URB. VILLA LAS FLORES, CALLE LOS ALAMOS, AV. CELESTINO VARGAS TRAMO PJE. PEAÑAS - LIMITE CALANA, CALLE F, CALLE D, AV. ARTESANAL A, C, D Y E, AV. LUIS BANCHERO ROSSI, AV. ARTESANAL 01, 02 Y 03, DISTRITO DE POCOLLAY - TACNA - TACNA	MD DE POCOLLAY	15.7	9.5	61%	6.1	0	0	6.1

\*Montos en millones S/

## CON EJECUCIÓN AVANZADA, POR FUNCIÓN

### PIP SIN PRESUPUESTO (PIM) AL 2016

FUNCION	DEPARTAMENTO	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PIP	ENTIDAD ENCARGADA	COSTO ACTUALIZADO (a)	DEVENGADO ACUMULADO (b)	% AVANCE ACUMULADO (b/a)	SALDO POR EJECUTAR (c= a-b)	PIM 2016 (d)	DEV 2016	PENDIENTE 2017 (c-d)
TRANSPORTE	TACNA	209268	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN LA JUNTA VECINAL VISTA ALEGRE, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - TACNA - TACNA	MD DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA	10.8	10.6	99%	0.1	0	0	0.1
TRANSPORTE	TUMBES	26684	REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL EJE VIAL N° 01 PIURA-GUAYAQUIL / PERU-ECUADOR	MTC	179.4	172.8	96%	6.5	0	0	6.5
TRANSPORTE	TUMBES	2520	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION RUTA DEPARTAMENTAL RD 23-117 HDA FERNANDEZ - CAÑAVERAL - RICA PLAYA - FRANCOS	GR TUMBES	29.9	27.9	93%	2.0	0	0	2.0
TRANSPORTE	UCAYALI	149155	MEJORAMIENTO DE LA CALLE LIMA CUADRA 11 - JR. RIVAS ARAOS CUADRAS 6,7,8,9,10,11,12,13 - CALLE TENIENTE MEJÍA CUADRAS 12,13,14,15,16, VILLA ATALAYA, PROVINCIA DE ATALAYA - UCAYALI	MP DE ATALAYA	13.7	7.0	51%	6.7	0	0	6.7
TURISMO	LAMBAYEQUE	183376	ACONDICIONAMIENTO DE PASEO Y CONSTRUCCION DE MALECON EN LA ZONA OESTE DE LA PLAYA DE PUERTO ETEN, DISTRITO DE ETEN PUERTO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE	MD DE ETEN PUERTO	10.4	10.2	98%	0.2	0	0	0.2
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	CUSCO	276879	AMPLIACION DE LA CALZADA E INSTALACIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL TRAMO PLAZOLETA ALMUDENA - LÍMITE DISTRITAL CUSCO POROY, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	MP DEL CUZCO	11.4	8.0	71%	3.3	0	0	3.3
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIMA	136935	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PRIMER PROGRAMA DE RENOVACION URBANA MUNICIPAL DEL CENTRO HISTORICO DE LIMA- MONSERRATE -CERCADO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	MP LIMA	12.4	10.8	87%	1.6	0	0	1.6
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIMA	16193	CREACION DEL EJE PEATONAL ICA - UCAYALI ENTRE LA AV. TACNA Y LA AV. ABANCAY DEL CENTRO HISTÓRICO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	MP DE LIMA	28.0	17.6	63%	10.5	0	0	10.5
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LORETO	31760	MEJORAMIENTO DE LA CIRCUNVALACION ZONAS BAJAS, DISTRITO DE PUNCHANA - MAYNAS - LORETO	GR LORETO	12.0	9.0	75%	3.0	0	0	3.0
TOTAL					9,828.5	8,626.3	88%	1,202.2	0.6	0.2	1,201.6

\*Montos en millones S/