




Boletín Mensual de la inversión pública

Julio 2026





© MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Programación Multianual de Inversiones (DGPMI)
Jesús Ruitón Cabanillas

Dirección de Seguimiento de la Inversión Pública
Carlos Alberto Chuquillanqui Condor

Equipo de profesionales de la Dirección de Seguimiento de la Inversión Pública
Kendy Brigitte Ocola Agüero
Teresa Esmeralda Castillo Ortiz

Contenido

1

Estado de la ejecución financiera de las inversiones

1.1. Ejecución histórica de la inversión pública de los tres niveles de gobierno	06
1.2. Distribución y ejecución financiera del presupuesto 2026 por función	10
1.3. Ejecución financiera de la inversión pública por nivel de gobierno	11
1.4. Ejecución financiera de la inversión pública del gobierno nacional	13
1.5. Ejecución financiera de la inversión pública de los gobiernos regionales	15
1.6. Ejecución financiera de la inversión pública de los gobiernos locales	17
1.7. Seguimiento de las inversiones públicas paralizadas	19

Presentación

La **Dirección General de Programación Multianual de Inversiones (DGPMI)** del Ministerio de Economía y Finanzas, en su calidad de ente rector del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (SNPMGI), presenta el Boletín Mensual de la Inversión Pública correspondiente al mes de julio de 2026.

El presente boletín, elaborado por la **Dirección de Seguimiento de la Inversión Pública (DSIP)**, tiene como propósito difundir información oficial sobre la ejecución de la inversión pública en los tres niveles de gobierno: Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. Para ello, se presentan los principales indicadores de avance financiero, elaborados con información de la Consulta Amigable del MEF al 31 de julio de 2026.

El documento se organiza en secciones que abordan la ejecución histórica y mensual de la inversión pública, la distribución del presupuesto por función y el avance de la ejecución por nivel de gobierno, sector y departamento.

La DGPMI pone esta publicación a disposición de las entidades públicas y de la ciudadanía en general, con el fin de contribuir a la transparencia y al seguimiento de la inversión pública en el país.

1

Estado de la ejecución de las inversiones




Ejecución histórica de la inversión pública de los tres niveles de gobierno

Ejecución financiera de la inversión pública acumulada a julio (2022 - 2026)

Al 31 de julio de 2026, la inversión pública alcanzó un acumulado de S/ 31 473 millones, la cifra más alta para esta fecha en los últimos cinco años. El monto supera en S/ 2 271 millones (+7.8 %) al del mismo periodo de 2025.

La tasa de ejecución alcanzó 44.9 % del presupuesto institucional modificado (PIM) de S/ 70 062 millones, 9.1 puntos porcentuales (pp) por encima del promedio de los últimos cuatro años, 2022–2025 (35.8 %).

Figura 1: Ejecución acumulada de inversiones públicas a julio, 2022–2026
(En millones de S/ y porcentaje del PIM)



Fuente: Consulta Amigable del MEF, con información al 31/07/2026

Estos resultados consolidan el desempeño favorable de la inversión pública a julio de 2026 y su contribución a la provisión de infraestructura y servicios públicos para la población.

Ejecución financiera de la inversión pública durante julio (2022 - 2026)

Durante julio de 2026, la ejecución de la inversión pública alcanzó S/ 4 985 millones, monto superior en 7.1 % respecto al registrado en julio de 2025 (S/ 4 652 millones). Este resultado representa el mayor nivel de ejecución registrado en un mes de julio en los últimos cinco años.

Figura 2: Ejecución de inversiones públicas durante el mes de julio 2022–2026
(En millones de S/)



Fuente: Consulta Amigable MEF, con información al 31/07/2026



Recuadro 1

CARTERA DE INVERSIONES QUE IMPULSAN LA EJECUCIÓN FINANCIERA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2026

Las diez inversiones con mayor ejecución financiera en julio de 2026 devengaron S/ 276.7 MM, el 5.5 % del total del mes (S/ 4 985 MM), sobre una cartera de S/ 34 739.2 MM de costo total con un avance del 74.1 % de su PIM, frente al 44.9 % del conjunto de la inversión pública.

El grupo está encabezado por la **construcción de un puente en la Red Vial Nacional** (S/ 55.2 MM, el 20 % del devengado del TOP 10), seguido del **Anillo Vial Periférico** (S/ 35.3 MM) y la **Línea 2 del Metro de Lima** (S/ 34.9 MM); entre las tres suman S/ 125.4 MM y explican el 45 % del devengado del grupo, además de concentrar S/ 33 104.1 MM de costo actualizado, esto es, el 95 % de la cartera evaluada.

Cuatro inversiones superan el 90 % de avance acumulado sobre su PIM 2026: la **movilidad urbana en la Av. Universitaria** (100.0 %), la **limpieza pública en Chimbote** (97.8 %), la **adquisición de armamento policial** (92.9 %) y la **vía AR-116 en Arequipa** (90.9 %).

N°	Inversión	Unidad ejecutora	Costo total (S/ MM)	Devengado julio (S/ MM)	Avance del PIM (%)
1	Construcción de puente, Red Vial Nacional (CUI 2392435)	MTC - Provías Nacional	683.4	55.2	88.0%
2	Anillo Vial Periférico de Lima y Callao (CUI 2408189)	PROINVERSIÓN	15 207.8	35.3	87.3%
3	Línea 2 Metro de Lima y ramal Faucett-Gambetta (CUI 2233850)	MTC - Administración	17 212.9	34.9	67.1%
4	Limpieza pública, ciudad de Chimbote (CUI 2570277)	Mun. Prov. del Santa - Chimbote	67.0	28.0	97.8%
5	Armas de fuego de uso policial (158 comisarías) (CUI 2603015)	MININTER	31.8	25.7	92.9%
6	Escuela de Medicina, Ayacucho (CUI 2436655)	Región Ayacucho	132.9	24.3	80.5%
7	Hospital de Apoyo (ANIN) (CUI 2362485)	ANIN	544.6	19.8	62.6%
8	Carretera Dv. Chojata - Calacoa (CUI 2505082)	MTC - Provías Descentralizado	257.3	18.2	64.1%
9	Vía AR-116, Arequipa (CUI 2519181)	Región Arequipa	200.1	17.8	90.9%
10	Movilidad urbana Av. Universitaria (CUI 2619225)	Mun. Metropolitana de Lima	401.4	17.6	100.0%
TOTAL TOP 10			34 739.2	276.7	74.1%

Fuente: Banco de Inversiones - MEF, con información al 31/07/2026.


Nota: el devengado se agrega por CUI entre unidades ejecutoras; se consigna la ejecutora de mayor monto. El costo total corresponde al costo actualizado registrado en el Banco de Inversiones, valor acumulado por CUI y no sumable entre ejecutoras. El avance del PIM corresponde al devengado acumulado del año sobre el PIM; el total no es un promedio simple. Se excluyen los códigos genéricos y de concesiones.

Evolución mensual de la ejecución de la inversión pública, enero-julio de 2026

En julio revierte la tendencia negativa observada en mayo y junio, con un crecimiento interanual de 7.1 %. Entre enero y julio de 2026, la ejecución mensual de la inversión pública presentó un comportamiento diferenciado respecto de los mismos meses de 2025. Se registraron variaciones positivas en marzo (18 %), abril (50 %) y julio (7 %), mientras que en enero, febrero, mayo y junio se observaron variaciones negativas.

Abril registró el mayor monto ejecutado del periodo, con S/ 5 824 millones. En julio, la ejecución ascendió a S/ 4 985 millones, frente a S/ 4 652 millones en similar mes de 2025. Estos resultados se desarrollan en un marco de trabajo articulado entre el MEF y las entidades de los tres niveles de gobierno, orientado al seguimiento de las inversiones y al fortalecimiento de su ejecución.

Figura 3: Evolución mensual de la inversión pública durante el año 2026
(Millones de S/ y variación interanual respecto del año 2025)



Fuente: Consulta Amigable del MEF, con información al 31/07/2026




Distribución y ejecución del presupuesto 2026 por función

Periodo enero a julio

Cinco funciones concentran el 70.5% del presupuesto institucional modificado (PIM) asignado a los tres niveles de gobierno. Transporte, Educación, Saneamiento, Salud y Agropecuaria representan S/ 49 398 millones de los S/ 70 062 millones del PIM total y constituyen las principales funciones que explican el comportamiento de la ejecución de la inversión pública.

Por monto devengado, la función Transporte lidera la ejecución de inversiones públicas con S/ 9 443 millones, seguida de Educación con S/ 4 453 millones. En cuanto al porcentaje de avance del devengado sobre el PIM, destacan Salud (48.4 %), Educación (46.6 %) y Transporte (44.6 %).

Figura 4: Ejecución de inversión pública por función, acumulada a julio de 2026
(En millones de S/)



Fuente: Consulta Amigable del MEF, con información al 31/07/2026

Ejecución financiera de la inversión pública por nivel de gobierno


Periodo enero a julio

La inversión pública desempeña un papel fundamental en el desarrollo económico y social del país, mediante proyectos ejecutados por los tres niveles de gobierno en el marco del SNPMGI. Estas inversiones permiten mejorar infraestructura estratégica y fortalecer la provisión de servicios públicos de calidad, contribuyendo al cierre de brechas y al desarrollo sostenible del país.

La inversión pública avanza en los tres niveles de gobierno y alcanza un avance acumulado de 44.9 % del PIM. El Gobierno General devengó S/ 31 473 millones de un PIM de S/ 70 062 millones, cifra que supera en 7.8 % lo ejecutado en el mismo periodo del año anterior.

Los tres niveles de gobierno registraron un crecimiento interanual de su monto devengado. El Gobierno Nacional aumentó 4.3 % respecto al mismo periodo del año anterior; los gobiernos regionales mostraron el mayor dinamismo con un incremento de 14.9 %; mientras que los gobiernos locales mantuvieron una evolución positiva, con un crecimiento de 7.0 %.

Figura 5: Perú: avance de la ejecución de la inversión pública por nivel de gobierno
Al 31 de julio de 2026



Fuente: Consulta Amigable del MEF, con información al 31/07/2026

Recuadro 2

PRINCIPALES CIFRAS DE LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

El presupuesto para inversiones se concentra en el Gobierno Local, que administra el 43.0 % del PIM de S/ 70 062 millones, seguido del Gobierno Nacional (32.6 %) y del Gobierno Regional (24.4 %). La composición del devengado acumulado difiere de esa estructura: sobre los S/ 31 473 millones ejecutados, el Gobierno Nacional aporta el 39.7 %, el Gobierno Local el 34.3 % y el Gobierno Regional el 26.0 %. En el devengado del mes de julio, de S/ 4 985 millones, el Gobierno Local explica el 43.8 %, el Gobierno Regional el 30.1 % y el Gobierno Nacional el 26.2 %.

Devengado acumulado y tasa de crecimiento 2026/2025

(Del 01 de enero al 31 de julio, en millones de S/)

Nivel de gobierno	Devengado 2026	Tasa de crecimiento 2026/2025
Gobierno Nacional	12 502	+4.3%
Gobierno Regional	8 176	+14.9%
Gobierno Local	10 795	+7.0%
Gobierno General	31 473	+7.8%

Nota: La tasa de crecimiento del Gobierno Nacional (+4.3%) fue calculada sobre el devengado acumulado de enero a julio de 2025 (S/ 11 988 millones), obtenido del desagregado mensual de la Consulta Amigable.

Fuente: Consulta Amigable – MEF (SIAF). Elaboración: DGPMI – MEF.

Devengado del mes y tasa de crecimiento 2026/2025

(Del 01 al 31 de julio, en millones de S/)

Nivel de gobierno	Devengado julio 2026	Tasa de crecimiento 2026/2025
Gobierno Nacional	1 306	+9.8%
Gobierno Regional	1 498	+26.7%
Gobierno Local	2 181	-4.3%
Gobierno General	4 985	+7.1%

Fuente: Consulta Amigable – MEF (SIAF). Elaboración: DGPMI – MEF.

Presupuesto y avance de ejecución por nivel de gobierno

(Al 31 de julio de 2026, en millones de S/)

Nivel de gobierno	PIM 2026	Devengado 2026	Avance %
Gobierno Nacional	22 818	12 502	54.8%
Gobierno Regional	17 114	8 176	47.8%
Gobierno Local	30 131	10 795	35.8%
Gobierno General	70 062	31 473	44.9%

Fuente: Consulta Amigable – MEF (SIAF). Elaboración: DGPMI – MEF.

Ejecución financiera de la inversión pública del gobierno nacional


Periodo enero a julio

Ejecución por sector del Gobierno Nacional

Al cierre de julio de 2026, el conjunto de los sectores del Gobierno Nacional alcanzó un avance financiero de 54.8 % sobre su PIM total de S/ 22 818 millones. Este presupuesto se concentra en seis sectores estratégicos –Transportes, PCM, Defensa, Educación, Vivienda y Salud–, que representan el 82.5 % del total y devengaron en conjunto S/ 10 719 millones, equivalentes al 57.0 % del PIM de estos seis sectores.

En el avance financiero sobre el PIM destacan Defensa (73.9 %), PCM (59.9 %), Salud (58.3 %), Transportes (53.5 %) y Vivienda (50.8 %), que superan el 50 %, mientras Educación (46.0 %) conserva el mayor margen por ejecutar. Frente al mismo periodo de 2025, Defensa, Salud y Vivienda registraron los mayores incrementos en el monto devengado, en tanto Educación, PCM y Transportes se ubicaron por debajo de lo ejecutado ese año.

Figura 6: Principales sectores por PIM: avance de ejecución de inversiones (%) y monto devengado, al 31 de julio de 2026




Fuente: Consulta Amigable del MEF, con información al 31/07/2026

Ejecución por departamento del Gobierno Nacional

Al analizar por departamento el avance financiero de las inversiones del Gobierno Nacional, agrupado en cinco rangos, se observa que Lambayeque, Arequipa, Piura, Lima y Callao se ubican en el rango superior (56.5 %-66.8 %), mientras que Madre de Dios, Pasco, Tumbes, Ayacucho y Cajamarca se sitúan en el rango inferior (18.3 %-38.6 %).

Figura 7: Avance de la ejecución de inversiones del Gobierno Nacional, según departamento, 2026
(Devengado enero-julio / PIM, en porcentaje)




Fuente: Consulta Amigable del MEF, con información al 31/07/2026

Ejecución financiera de la inversión pública de los gobiernos regionales

Periodo enero a julio

A julio de 2026, los gobiernos regionales devengaron S/ 8 176 millones de un PIM de S/ 17 114 millones, con un avance de 47.8 % y un crecimiento interanual de 14.9 %, el mayor entre los tres niveles de gobierno. Por monto devengado destacan Junín (S/ 679 millones), Loreto (S/ 674 millones) y Piura (S/ 663 millones); en porcentaje de avance lideran Junín (65.4 %), Ayacucho (64.8 %) y Amazonas (63.8 %).

Figura 8: Principales gobiernos regionales por PIM: avance de ejecución de inversiones (%) y monto devengado, al 31 de julio de 2026




Fuente: Consulta Amigable del MEF, con información al 31/07/2026

Ejecución por departamento de los gobiernos regionales

Al analizar por departamento el avance financiero de las inversiones de los gobiernos regionales, agrupado en cinco rangos, se observa que Junín, Ayacucho, Amazonas, Loreto y Arequipa se ubican en el rango superior (55.9 %-65.4 %), mientras que Callao, Huánuco, Áncash, Tumbes y La Libertad se sitúan en el rango inferior (16.7 %-34.3 %).

Figura 9: Avance de la ejecución de inversiones de los gobiernos regionales, según departamento, 2026
(Devengado enero-julio / PIM, en porcentaje)




Fuente: Consulta Amigable del MEF, con información al 31/07/2026

Ejecución financiera de la inversión pública de los gobiernos locales

Periodo enero a julio

A julio de 2026, los gobiernos locales devengaron S/ 10 795 millones de un PIM de S/ 30 131 millones, con un avance de 35.8 % y un crecimiento interanual de 7.0 %. Por departamento, los mayores devengados corresponden a las municipalidades del departamento de Cusco (S/ 1 319 millones), Lima (S/ 1 266 millones) y Áncash (S/ 936 millones), y en avance destacan Tacna (58.5 %), Cusco (44.7 %) y Arequipa (43.3 %).


Figura 10: Principales departamentos por PIM de los gobiernos locales: avance de ejecución de inversiones (%) y monto devengado, al 31 de julio de 2026



Ejecución por departamento de los gobiernos locales

Al analizar por departamento el avance financiero de las inversiones de los gobiernos locales, agrupado en cinco rangos, se observa que Tacna, Cusco, Arequipa, Moquegua e Ica se ubican en el rango superior (41.2 %-58.5 %), mientras que Pasco, Madre de Dios, Junín, Huánuco y Huancavelica se sitúan en el rango inferior (20.5 %-29.9 %).

Figura 11: Avance de la ejecución de inversiones de los gobiernos locales, según departamento, 2026
(Devengado enero-julio / PIM, en porcentaje)




Fuente: Consulta Amigable del MEF, con información al 31/07/2026

Seguimiento de las inversiones públicas paralizadas

Recuadro 3 INVERSIONES PARALIZADAS: CONSTRUYENDO LA LÍNEA BASE NACIONAL

A nivel nacional, con base en la información registrada en el Banco de Inversiones, se han identificado 1 138 inversiones en condición de paralización, cuyo costo actualizado asciende, en conjunto, a S/ 5 679 millones. Esta identificación constituye una línea base para fortalecer su seguimiento y orientar la adopción de medidas que contribuyan a su reactivación.



La **Dirección de Seguimiento a la Inversión Pública** viene trabajando en la elaboración de la **línea base del total de inversiones paralizadas a nivel nacional**. Esta línea base permitirá **identificar, cuantificar y caracterizar las inversiones que presentan condiciones asociadas a una posible paralización**, constituyéndose en un insumo para fortalecer el seguimiento y la toma de decisiones respecto de estas inversiones a nivel nacional.

Recuadro 4

SEGUIMIENTO TERRITORIAL PARA DESTRABAR INVERSIONES

El seguimiento de las inversiones de la cartera priorizada por entidad permite identificar los factores que limitan su continuidad y orientar acciones para su destrabe y reactivación, fortaleciendo la articulación con las entidades para impulsar su ejecución.



Como parte de la estrategia de seguimiento territorial de las inversiones, durante julio se desarrollaron reuniones ejecutivas orientadas a revisar la programación del devengado, evaluar los compromisos asumidos e identificar riesgos que pudieran afectar la ejecución. Se realizaron siete (7) reuniones con gobiernos regionales y, de manera complementaria, reuniones paralelas con sesenta y ocho (68) gobiernos locales. Este seguimiento permitió coordinar acciones para impulsar las metas de ejecución y reducir los saldos pendientes por devengar.



Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección General de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

Jr. Junín 319, Lima, Perú

T.: (511) 311 5930



www.gob.pe/mef