PLIEGO : 01001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

FUNCION : 03 .PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA : 004 .PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
SUBPROGRAMA : 0005 .PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
PROYECTO: 2.015159 : APOYO A LA MODERNIZACION Y DESCENTRALIZACION DEL ESTADO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE CUENTA CON UNA PROPUESTA DE NUEVA METODOLOGIA DE COSTOS, CUYA FUNCIONALIDAD HA SIDO PROBADA A MANERA DE PRUEBA PILOTO EN 03 ENTIDADES PÚBLICAS, ESTA EN ELABORACION, EN COORDINACION CON EL MEF, CONTRALORIA E INDECOPI, EL PROYECTO DE DECRETO SUPREMO PARA EL PROCESO FORMAL DE SUS ENTRADA EN VIGENCIA.
APOYO TECNICO ESPECIALIZADO PARA FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE DESCENTRALIZACION. ASISTENCIA TECNICA PARA FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMA ADMINISTRATIVOS Y DE GESTION DE LOS GOBIERNOS REGIONALES.

b). Identificación de problemas presentados

ALGUNAS CONSULTORIAS (NUEVA METODOLOGIA DE COSTOS Y/O SIMPLIFICACION DEL PROCESO DE ABASTECIMIENTO) HAN PRESENTADO DIFICULTADES Y RETRASO EN LA CONFORMIDAD DEL PRODUCTO FINAL TODA VEZ QUE SE HAN RECIBIDO OBSERVACIONES Y APORTES DE INDECOPI Y MEF

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REALIZAR DESDE EL INICIO DE LA FORMULACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION PARA EL MACMYPE FIJO, COORDINACION CON LAS INSTITUCIONES INVOLUCRADAS EN SU APROBACION, EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA

FUNCION : 03 .PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA : 004 .PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
SUBPROGRAMA : 0005 .PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
PROYECTO: 2.107653 : FORTALECIMIENTO TERRITORIAL DESCENTRALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS, LORETO, SAN MARTIN, AYACUCHO, HUANCAVELICA, APURIMAC, CUSCO, ICA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

ASESORAMIENTO TECNICO A LOS GOBIERNOS REGIONALES EN EL TRATAMIENTO DE LOS CASOS DE CONTROVERSIAS DE LIMITES TERRITORIALES, LOS CASOS EMBLEMATICOS SON: 1) PANGOA-MAZAMARI(SAIIPO), Y 2) CALCA-LA CONVENCION (CUSCO).
SE LOGRO ACUERDOS DE LIMITE CONSEGUIDOS EN EL TRATAMIENTO DE CONTROVERSIAS DE LIMITES TERRITORIALES (ATENCION DE 13 CASOS). SE REALIZARON 11 SUPERVISIONES Y ASISTENCIAS TECNICAS A LOS GOBIERNOS REGIONALES EN LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO Y ZONIFICACION (SE APROBO 10 ESTUDIOS).
SE HAN REALIZADO 25 SUPERVISIONES Y ASISTENCIAS TECNICAS IN SITU A LAS PROVINCIAS DE TRATAMIENTO DE FORMULACION Y CONFORMACION DE SUS EXPEDIENTES TECNICOS DE SANEAMIENTO DE LIMITE DE ORGANIZACION TERRITORIAL.

b). Identificación de problemas presentados

DEBIL CAPACIDAD TECNICA Y DE GESTION EN LAS AREAS TECNICAS DE DEMARCACION TERRITORIAL DE LOS GOBIERNOS REGIONALES, QUE NO CONTRIBUYE A GESTIONAR OPTIMAMENTE LOS CASOS DE CONTROVERSIAS TERRITORIALES.
DIFICULTAD EN EL LOGRO DE CONCENSOS POR PARTE DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS EN LAS PROPUESTAS DE SANEAMIENTO DE LIMITES Y ORGANIZACION TERRITORIAL DE LAS PROVINCIAS Y DISTRITOS, DEMANDA ESFUERZO Y TIEMPO ADICIONAL EN REUNIONES DE INFORMACION Y COMUNICACION COMO ESTRATEGIA DE SENSIBILIZACION, PARA QUE LAS PROPUESTAS DE SANEAMIENTO DE LIMITES SE CONCRETE, SIN AFECTAR LA GOBERNANZA Y LA PAZ SOCIAL

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE DEBE ESTABLECER DIFERENTES MECANISMOS PARA ASEGURAR UNA CAPACIDAD TECNICA SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LA DNTDT Y DE LOS GOBIERNOS REGIONALES (DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, CONVENIOS INTERNACIONALES, CONVENIOS INTERGUBERNAMENTALES, PASANTÍAS, TELECONFERENCIA,ETC).

GARANTIZAR EL APOYO INSTITUCIONAL EN LA GESTION POLITICA, LOGISTICA, FINANCIERA Y TECNICA DE LAS LABORES ENCOMENDADAS EN EL PROCESO DE DESCENTRALIZACION

PLIEGO : 01001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

FUNCION : 03 .PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA : 006 .GESTION
SUBPROGRAMA : 0008 .ASESORAMIENTO Y APOYO
PROYECTO: 2.106920 : REHABILITACION INTEGRAL DEL CEMENTERIO GENERAL DE PISCO - 2DA. ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE HA DISPUESTO LA EJECUCION Y FINANCIAMIENTO DE LA OBRA "REHABILITACION INTEGRAL DEL CEMENTERIO GENERAL DE PISCO - 2DA ETAPA" CON UNA INVERSION DE S/. 4 950,766.97. ASIMISMO, CON FECHA 27.11.09 FORSUR SUSCRIBE EL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS "REHABILITACION INTEGRAL DEL CEMENTERIO GENERAL DE PISCO - 2DA ETAPA", CON LA EMPRESA GANADORA DE BUENA PRO CONSORCIO PISCO TEC PERU. EL 30 DEL MISMO MES SE SUSCRIBE EL CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA

b). Identificación de problemas presentados

DIFUCULTADES EN EL AVANCE DEL PROCESO DE RECONSTRUCCION POR LA POCA DISPOSICION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, DADO QUE NO SE CUMPLE CON LOS CRONOGRAMAS ESTABLECIDOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CONTRATACION DE CONSULTORES PARA EFECTOS DE ASESORAR A LA UNIDAD EJECUTORA DE LOS PROYECTOS EN ASPECTOS TECNICOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y LA FORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

FUNCION : 03 .PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA : 009 .CIENCIA Y TECNOLOGIA
SUBPROGRAMA : 0017 .INNOVACION TECNOLOGICA
PROYECTO: 2.030345 : PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE APROBARON 16 PROYECTOS NUEVOS Y SE TIENE A LA FECHA 40 PITEI APROBADOS.
SE APROBARON 07 PROYECTOS NUEVOS Y SE TIENE A LA FECHA 20 PITEA APROBADOS.
SE APROBARON 10 BECAS DE DOCTORADO EN UNIVERSIDADES NACIONALES A CARGO DE LA CONCYTEC, Y A LA FECHA SE TIENE 24 BECAS.
SE HAN SUSCRITO CONVENIOS CON UNIVERSIDADES (PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU, UNIVERSIDAD CAYETANO HEREDIA, Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA).
SE SUSCRIBIO EL CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL CON EL INSTITUTO DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI

b). Identificación de problemas presentados

LAS PROPUESTAS PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTO DE INNOVACION, ADAPTACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PARA EMPRESAS INDIVIDUALES PARA EL DESARROLLO Y/ MEJORAMIENTO DE PRODUCTOS Y PROCESOS (PITEI), ERAN DESAPROBADAS EN LAS DISTINTAS FASES DE EVALUACION Y EN CADA CONVOCATORIA SE APROBARON SOLO UNO O DOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE HA MEJORADO LAS BASES DEL CONCURSO DEL PITEI INCORPOTANDO LA ETAPA DEL PERFIL CON TALLERES DE CAPACITACION EN FORMULACION DE PROYECTOS PARA AQUELLOS PERFILES SELECCIONADOS, LO QUE ESTA PERMITIENDO FACILITAR LA SELECCION Y ASEGURAR LA CALIDAD DE LOS MISMOS.

SE ESTA IMPLEMENTANDO UN PLAN DE COMUNICACIONES QUE PERMITA DIFUNDIR ESTE CONCURSO.

LAS DEFICIENCIAS PRESENTADAS POR LOS BENEFICIARIOS DE EQUIPAMIENTO CIENTIFICO TECNOLOGICO, HA SIDO SUBSANADO CON LA ASESORIA DE TODOS LOS BENEFICIARIOS POR PARTE DEL FINCYT Y DEL BID

PLIEGO : 01012 COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 015 .CONTROL DE DROGAS
SUBPROGRAMA : 0032 .DESARROLLO ALTERNATIVO
PROYECTO: 2.014976 : DESARROLLO ALTERNATIVO POZUZO - PALCAZU

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

RESULTADO 1 (DI) EL DESARROLLO INSTITUCIONAL, EL APRENDIZAJE COLECTIVO PERMANENTE, ES UN PROCESO QUE FORTALECE LAS CAPACIDADES DE LAS PERSONAS QUE CONFORMAN, LOS GOBIERNOS LOCALES, REGIONALES Y LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, DE TAL MODO QUE SEAN CAPACES DE RESOLVER SUS PROBLEMAS, GENERAR CONOCIMIENTO Y MEJORAR LA GESTIÓN DE SU INSTITUCIÓN U ORGANIZACIÓN. EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN SE CONSTITUYE EN EL MEDIO PARA LOGRAR ESTE APRENDIZAJE.

GENERAR SINERGIAS ENTRE LOS NIVELES DE GOBIERNO, SOCIEDAD CIVIL E INSTITUCIONES QUE INTERVIENEN EN EL ÁMBITO, MEJORA LOS NIVELES DE IMPACTO DE LAS INTERVENCIONES INDIVIDUALES, POR ELLO ES IMPORTANTE CONTINUAR CON EL INVOLUCRAMIENTO DE TODOS LOS ACTORES EN LOS PROCESOS DE DESARROLLO LOCAL Y REGIONAL.

EL RESULTADO 2, (DA), DESARROLLO AGROPECUARIO CONTINÚA LA TENDENCIA EN LOS GOBIERNOS LOCALES POR FINANCIAR PROYECTOS DE AUTOABASTECIMIENTO ALIMENTARIO, DESARROLLO PRODUCTIVO, DE VALOR AGREGADO, TERRITORIALES, AMBIENTALES, TURÍSTICOS Y FORESTALES. LOS PROMOTORES LOCALES HAN FORTALECIDO SUS CAPACIDADES Y LES ESTÁ PERMITIENDO CONTINUAR CON LA ASISTENCIA TÉCNICA LOCAL A OTROS PRODUCTORES. LA CRIANZA DE PECES ES LA QUE MAS REPLICABILIDAD ESTA TENIENDO. EL INSTITUTO DEL BIEN COMÚN, CON NUESTRO APOYO HA CULMINANDO LA IMPLEMENTACIÓN DE UN LABORATORIO ARTESANAL DE PECES AMAZÓNICOS CON FINES E INVESTIGACIÓN EN PUERTO INCA. AGACOP COMO APASC HAN GESTIONADO EL FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS A OTRAS FUENTES PARA CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS. SE HA LOGRADO QUE EL PROYECTO ADAOPI - MAFROX CULMINE SU IMPLEMENTACIÓN, MEDIANTE UNA CONSULTORÍA SE APOYARÁ EL INICIO DE OPERACIONES CON VISIÓN EMPRESARIAL.

EL RESULTADO 3, (MAFT), LOS PDUS SE HAN CONVERTIDO EN UN INSTRUMENTO MUY IMPORTANTE DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL TERRITORIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES. LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL SANITARIA HAN GENERADO CAMBIOS IMPORTANTES EN LA POBLACIÓN Y SUS AUTORIDADES. LOS GOBIERNOS LOCALES CONOCEDORES DE LA IMPORTANCIA SUS SLGA VIENEN PRIORIZANDO EN SUS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS ACTIVIDADES PROVENIENTES DE SU AGENDA AMBIENTAL LOCAL. LOS PROYECTOS DE MAYOR ENVERGADURA LOS ESTÁN GESTIONANDO A TRAVÉS DE LAS REGIONES. CASO GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO, CON 14 PROYECTOS DE INVERSION (57 MILLONES).

ES EVIDENTE QUE QUIENES HAN AFRONTADO EL TEMA DE DESARROLLO TURÍSTICO EN EL ÁMBITO SON LOS GOBIERNOS LOCALES MÁS QUE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y/O PROVINCIALES.

EL RESULTADO 4 (INFRA), SE HA INICIADO EL ÚLTIMO TRAMO DE LA RED ELÉCTRICA PEQUEÑO SISTEMA ELÉCTRICO POZUZO PALCAZÚ EN SU 2DA ETAPA, EL CUAL COMPRENDE UN RECORRIDO ELÉCTRICO DE 42 KM DE LÍNEA PRIMARIA TRIFÁSICA, DESDE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA EN POZUZO HASTA EL DISTRITO DE CODO DE POZUZO. ASÍ MISMO, GRACIAS A LAS GESTIONES DEL PRODAPP, SE VIENE MATERIALIZANDO EL PROYECTO DE INTERCONEXIÓN DE ESTE SISTEMA CON LA RED NACIONAL CON LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO VILLA RICA PUERTO BERMUDEZ, A CARGO DE ELECTROCENTRO. CON EL APOYO DE LA REGIÓN PASCO Y EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS ESTA OBRA SERÁ LICITADA EL AÑO PRÓXIMO PERMITIENDO UN SERVICIO PERMANENTE Y OPTIMIZANDO COSTOS DE OPERACIÓN.

EL ÉXITO DE LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA FACILITADORA A TRAVÉS DEL COMPONENTE INFRAESTRUCTURA, QUEDA REFLEJADA SOBRE TODO CON LOS GLS DE POZUZO Y CODO DE POZUZO, Y LA CONCRECIÓN DE LA CARRETERA POZUZO ¿ CODO DEL POZUZO, A PESAR DE LOS IMPORTANTES CONTRATIEMPOS DE ORIGEN NATURAL PRESENTADOS, Y LA COMPLEJIDAD MISMA DE LA OBRA. LOS MUY BUENOS RESULTADOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ALCANZADOS, SON ACOMPAÑADOS POR LA CAPACITACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO QUE ESTAS ENTIDADES HAN DEMOSTRADO, A FAVOR DE LA DESCENTRALIZACIÓN Y EL DESARROLLO DE SU ÁMBITO. HOY LA MUNICIPALIDAD DE CODO DEL POZUZO HA INICIADO UNA NUEVA CARRETERA (CODO-SAN CRISTÓBAL) Y OBRAS DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SIN LA INTERVENCIÓN DEL PRODAPP; ASIMISMO LA MUNICIPALIDAD DE POZUZO TAMBIÉN VIENE REALIZANDO NUMEROSAS OBRAS.

PLIEGO : 01012 COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 015 .CONTROL DE DROGAS
SUBPROGRAMA : 0032 .DESARROLLO ALTERNATIVO
PROYECTO: 2.014976 : DESARROLLO ALTERNATIVO POZUZO - PALCAZU

b). Identificación de problemas presentados

1.- DIFICILES CONDICIONES CLIMATICAS Y PRESENCIA DE FENOMENOS NATURALES, QUE NO PERMITEN EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS.

2.- DIFICILES CONDICIONES DE ARTICULACION VIAL, QUE NO PERMITE UN ADECUADO Y OPORTUNO TRANSPORTE Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS.

3.- POCA PRESENCIA DE LA INVERSION PRIVADA.

4.- SE HA OBSERVADO UN INCREMENTO SIGNIFICATIVO EN LO QUE CONCIERNE A CONFLICTOS SOCIALES. TALES COMO HUELGAS POR DIFERENTES ASPECTOS COMO: MEDIDAS DE TRANSPORTE, POLITICA MEDIO AMBIENTAL Y ESTABILIDAD LABORAL.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1.- CONTINUAR CON EL AFIANZAMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN LOCAL Y REGIONAL, Y SU ARTICULACIÓN A NIVEL PROVINCIAL Y REGIONAL, GENERANDO E INSTITUCIONALIZANDO LOS ESPACIOS DE APRENDIZAJE COLECTIVO.

2.- CONTINUAR PROMOVIENDO LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PARTICIPATIVOS, ENTRE LOS ACTORES ECONÓMICOS (ASOCIACIONES DE PRODUCTORES) Y OTRAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL (CC.II., JUNTAS VECINALES, ETC.) YA QUE ES NECESARIA UNA ESTRECHA COOPERACIÓN ENTRE ESTOS ACTORES Y LOS GOBIERNOS LOCALES Y REGIONALES, PARA FORTALECER EL TEJIDO DEMOCRÁTICO.

3.- CONTINUAR APOYANDO A LAS ORGANIZACIONES PARA PROMOVER LA CONTINUIDAD DE LAS ACCIONES, COMO A LOS GOBIERNOS REGIONALES EN LA CULMINACIÓN DE SUS PROYECTOS Y PROMOVER LA INCLUSIÓN DE ÉSTOS EN LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS. EN EL TEMA TURÍSTICO ACOMPAÑAR A LA COMISIÓN MACRO REGIONAL DE SELVA CENTRAL Y LOCAL.

4.- AUMENTAR LAS SINERGIAS ESTABLECIDAS CON LOS GOBIERNOS REGIONALES DE HUÁNUCO Y PASCO, PARA INTENSIFICAR SU PARTICIPACIÓN EN LAS TRANSFERENCIAS Y MANTENIMIENTO DE LOS TRABAJOS, CONSOLIDANDO DE ESTA MANERA LA SOSTENIBILIDAD.

5.- A FIN DE GARANTIZAR LOS OBJETIVOS LOGRADOS EN LA ZONA DE INTERVENCION ES NECESARIO ASEGURAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ECONOMICA EXISTENTE EN EL AMBITO DE INTERVENCION.

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 015 .CONTROL DE DROGAS
SUBPROGRAMA : 0032 .DESARROLLO ALTERNATIVO
PROYECTO: 2.064676 : REFORESTACION DE SUELOS DEGRADADOS Y DESARROLLO AGROFORESTAL CON CACAO, CAFE Y PIJUAYO PARA PALMITO EN LA PROVINCIA DE TOCACHE - REGION SAN M/

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

¿ REHABILITACIÓN DE 30 HECTÁREAS DE ÁREAS PRODUCTIVAS DE CAFÉ BAJO SISTEMAS AGROFORESTALES.
¿ REHABILITACIÓN DE 50 HECTÁREAS DE ÁREAS PRODUCTIVAS DE CACAO BAJO SISTEMAS AGROFORESTALES.
¿ REHABILITACIÓN DE 54 HECTÁREAS DE ÁREAS PRODUCTIVAS DE PIJUAYO PARA PALMITO.
¿ REFORESTACIÓN DE 177 HECTÁREAS PARA RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS.
¿ REFORESTACIÓN DE 256 HECTÁREAS CON FINES DE PROTECCIÓN.

PLIEGO : 01012 COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 015 .CONTROL DE DROGAS
SUBPROGRAMA : 0032 .DESARROLLO ALTERNATIVO
PROYECTO: 2.064676 : REFORESTACION DE SUELOS DEGRADADOS Y DESARROLLO AGROFORESTAL CON CACAO, CAFE Y PIJUAYO PARA PALMITO EN LA PROVINCIA DE TOCACHE - REGION SAN M/

¿ IMPLEMENTACIÓN DE UN (01) VIVERO TECNIFICADO.
¿ 3 MÓDULOS DE ESCUELAS DE CAMPO EN POSCOSECHA DE CAFÉ.
¿ 15 MÓDULOS DE ESCUELAS DE CAMPO EN POSCOSECHA DE CACAO.
¿ IMPLEMENTACIÓN DE DOS (2) LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD
¿ FORTALECIMIENTO DE DEPARTAMENTOS TÉCNICOS: 02 ASOCIACIONES
¿ CAPACITACIÓN EMPRESARIAL Y CONSOLIDACIÓN ASOCIATIVA: 02 DEPARTAMENTOS
¿ CERTIFICACIÓN ORGÁNICA : 02 CERTIFICACIÓN

b). Identificación de problemas presentados

1.- DIFICILES CONDICIONES CLIMATICAS Y PRESENCIA DE FENOMENOS NATURALES, QUE NO PERMITEN EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS.

2.- DIFICILES CONDICIONES DE ARTICULACION VIAL, QUE NO PERMITE UN ADECUADO Y OPORTUNO TRANSPORTE Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS.

3.- POCA PRESENCIA DE LA INVERSION PRIVADA.

4.- SE HA OBSERVADO UN INCREMENTO SIGNIFICATIVO EN LO QUE CONCIERNE A CONFLICTOS SOCIALES. TALES COMO HUELGAS POR DIFERENTES ASPECTOS COMO: MEDIDAS DE TRANSPORTE, POLITICA MEDIO AMBIENTAL Y ESTABILIDAD LABORAL.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE RECOMIENDA QUE PREVIAMENTE A LA PROGRAMACION, FORMULACION Y EJECUCION DE PROYECTOS SIMILARES AL PRESENTE, SE CONSIDERE EL CALENDARIO FORESTAL Y AGRICOLA.

PLIEGO : 01020 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 006 .GESTION
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.057841 : ADQUISICION DEL LOCAL SEDE LIMA OSINERGMIN

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El Proyecto de Inversión con código SNIP 68219 Adquisición el Local Sede Lima OSINERGMIN ha obtenido una ejecución al cierre del año 2009 de S/. 663 672.68 que respecto al Presupuesto Institucional Modificado (S/. 1 330 000) representa un 50% de avance presupuestario correspondiente a la adecuación e implementación del local de la Sede Central OSINERGMIN.

b). Identificación de problemas presentados

El local presenta deficiencias en sus estructuras lo que se traduce en un elevado riesgo y que de no afrontarse afectaría los servicios institucionales de OSINERGMIN.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha desarrollado un plan de trabajo que se pondrá en ejecución en el año 2010.

PLIEGO : 01070 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU

FUNCION : 04 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
PROGRAMA : 016 .GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
SUBPROGRAMA : 0035 .PREVENCION DE DESASTRES
PROYECTO: 2.021473 : CONSTRUCCION DEL CUARTEL DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS BRIGADIER CBP. ROBESPOERE COLONNA GARCIA Nº 31

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

No existen logros.

b). Identificación de problemas presentados

el INC declaro parte del area donde se construiria el cuartel de bomberos como patrimonio cultural impidiendo la ejecucion del mismo. Luego de subsanado el impase con el INC el problema actualmente es con la empresa contratista a quien se le dieron los adelantos de ley no ha cumplido con la compra de materiales ni avances en la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Solucionar el problema mediante proceso de conciliacion pues el contratista tampoco ha renovado la carta fianza. Paralelamente ver la alternativa de ejecutar la obra por administracion directa.

PLIEGO : 01116 INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP

FUNCION : 16 .COMUNICACIONES
PROGRAMA : 038 .TELECOMUNICACIONES
SUBPROGRAMA : 0078 .SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
PROYECTO: 2.030196 : RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISION DE LA TELEVISION ESTATAL

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Durante el Ejercicio Fiscal 2009 se ha logrado instalar 09 equipos de transmisión en sus respectivas Estaciones, los que adicionado a los 13 ya instalados en el año 2008, totalizan las 22 Estaciones equipadas conforme a lo estipulado en el Contrato de Suministros Nº 06/020.

Esta situación ha permitido ampliar la cobertura de la señal de TV PERU en beneficio de un mayor número de familias peruanas, principalmente en zonas rurales y de frontera. Dicha señal está llegando a lugares donde nunca antes se había visto programas de Televisión Peruana, llevando cultura y entretenimiento en beneficio de la población de esas localidades.

Asimismo, se ha mejorado la imagen del IRTP, como consecuencia de la renovación de los equipos de transmisión y de emisión de TV PERU a nivel nacional.

La ejecución presupuestal en Recursos Ordinarios ha permitido lograr que se cumpla con las obligaciones de los derechos arancelarios y servicios de desaduanaje de los equipos de transmisión; así como, con el pago de los servicios de reexportación de repuestos hacia Francia, en aplicación y uso de las garantías estipuladas en el Contrato de Suministros, por un monto que ascendió a S/. 920,170.61.

Igualmente, se logró suscribir un Convenio de Servicios de Asistencia Técnica con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), para la adquisición de los equipos que corresponden a los Componentes II y III del proyecto de Recuperación de la Capacidad de Transmisión de la Televisión Estatal, cuyo importe asciende a US $ 4,376,908.14 equivalente a Moneda Nacional por S/.12,693,033.60 que incluye los gastos de gerenciamiento por parte de la UNOPS.

La entrega de los equipos por parte de la UNOPS al IRTP se realizará en el ejercicio 2010 conforme al acuerdo estipulado en el referido Convenio.

En Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, se ha logrado cancelar el saldo total del Contrato de Suministros suscrito con la empresa THOMSON por 3,453,881.39 equivalente a S/. 14,595,287.11. Dicha cancelación se efectuó a través de los desembolsos realizados por los bancos de Francia NATIXIS y BBVA a favor de la empresa THOMSON.

Toda esta información ha sido debidamente comunicada a la Dirección Nacional de Presupuesto Público (DNPP-MEF) y conciliada con la Dirección Nacional de Endeudamiento Público (DNEP-MEF).

b). Identificación de problemas presentados

La principal dificultad que se ha tenido que afrontar para el logro de los objetivos del proyecto de Recuperación de la Capacidad de Transmisión de la Televisión Estatal, ha sido la falta de disponibilidad presupuestal y financiera, ya que los mismos no fueron asignados desde el inicio del proyecto; sin embargo, esta situación fue superada a través de obtención de las Transferencias de Partidas necesarias que han permitido su respectivo financiamiento y total culminación.

El retraso en el trámite de aprobación de la Transferencia de Partidas por S/.14,830,500, originó demoras en las gestiones de autorización de desembolsos a favor del proveedor francés THOMSON GRASS VALLEY FRANCE S.A.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Las medidas correctivas realizadas por el IRTP para superar la falta de disponibilidad presupuestal, fue la de gestionar oportunamente desde inicios del año 2009, ante la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), la autorización de la Transferencia de Partidas correspondiente, cuyas gestiones tomaron su debido tiempo, logrando obtener la misma en el mes de Junio 2009 mediante la aprobación del Decreto Supremo Nº 135-2009-EF.

PLIEGO : 01183 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

FUNCION : 03 .PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA : 010 .EFICIENCIA DE MERCADOS
SUBPROGRAMA : 0018 .EFICIENCIA DE MERCADOS
PROYECTO: 2.029243 : AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL SERVICIO DE ATENCION AL CIUDADANO DEL INDECOPI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha ejecutado en gran medida; se presentaron adicionales los mismos que son evaluados por las instancias correspondientes, prolongando el plazo de termino de la obra.

b). Identificación de problemas presentados

Se presentaron algunos inconvenientes con el contratista.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Intervención Económica a la obra.

FUNCION : 03 .PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA : 010 .EFICIENCIA DE MERCADOS
SUBPROGRAMA : 0018 .EFICIENCIA DE MERCADOS
PROYECTO: 2.039641 : AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL SERVICIO NACIONAL DE METROLOGIA DEL INDECOPI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se concluyo con la construcción del laboratorio, se equipo y quedo listo para su funcionamiento a partir de enero del ejercicio 2010.

b). Identificación de problemas presentados

No se identificaron.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

.

FUNCION : 03 .PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA : 010 .EFICIENCIA DE MERCADOS
SUBPROGRAMA : 0018 .EFICIENCIA DE MERCADOS
PROYECTO: 2.056799 : AMPLIACION DEL SERVICIO DE CALIBRACION DE BALANZAS DE GRAN CAPACIDAD DEL SNM DE INDECOPI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto concluido, se adquirieron las 22 pesas de gran capacidad, entro en funcionamiento en el mismo ejercicio.

b). Identificación de problemas presentados

No se identificaron.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

.

PLIEGO : 04004 PODER JUDICIAL

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.001278 : CONSTRUCCION DE LOCAL PARA LA SEDE DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se pagó la liquidación de la III Etapa y se transfirió recursos a la UNOPS, así como se dió inicio a la ejecución de la última Etapa de la Obra.

b). Identificación de problemas presentados

Restricciones presupuestarias durante el primer semestre para la ejecución de proyectos de inversión.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Con Oficio N° 1771-2009-P-PJ el Presidente del Poder Judicial presentó un Proyecto de Ley para exonerar a este Poder del Estado de las medidas de austeridad, racionalidad y disciplina del gasto público previstas en la Ley N° 29289 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2009.

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.022133 : MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES DEL PJ - CHINCHA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se transfirió recursos para la ejecución de la II etapa de la obra y se inició la construcción de dicha Etapa, así como se efectuó el pago de la liquidación de la I Etapa.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.022400 : IMPLEMENTACION DE 01 SALA CIVIL Y 10 JUZGADOS CIVILES EN LA SUB ESPECIALIDAD COMERCIAL EN EL DISTRITO JUDICIAL DE LIMA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Liquidación de obra y cancelación de ascensores.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLIEGO : 04004 PODER JUDICIAL

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.038881 : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se transfirió recursos a la UNOPS para la ejecución de III Etapa.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.040833 : AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE SAN MARTIN

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

A la ampliación del segundo piso ejecutada en el 2008, se ha transferido recursos a la UNOPS para la ampliación del tercer piso en una área de 750 m2 donde funcionaran biblioteca, areas administrativas, Informática, Odicma, Sala de Audiencias y archivo administrativo entre otros.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.057903 : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN LA SEDE DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Solamente se canceló la liquidación correspondiente al cerco perimetrico.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLIEGO : 04004 PODER JUDICIAL

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.058614 : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE LA SEDE DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE MOQUEGUA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se tranfirió recursos a la UNOPS para la elaboración de los estudios definitivos que se encuentran con una avance del 96%, así como para la ejecución de la obra.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.063303 : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES DE LA PROVINCIA DE FERREÑAFE DEL DISTRITO JUDICIAL DE L

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se canceló el estudio definitivo y se tranfirió recursos a la UNOPS para la ejecución de la obra.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.063304 : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE LOS JUZGADOS DE BAÑOS DEL INCA EN CAJAMARCA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se canceló el pago correspondiente a los estudios definitivos y se transfirió recursos a la UNOPS para la ejecución de la obra.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLIEGO : 04004 PODER JUDICIAL

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.063305 : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES DE LA PROVINCIA DE CUTERVO DEL DISTRITO JUDICIAL DE LAM

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se canceló el pago correspondiente a los estudios definitivos y se transfirió recursos a la UNOPS para la ejecución de la obra.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.085621 : AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE LA SEDE DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se transfirió recursos a la UNOPS para la ejecución de la obra. Los estudios definitivos se encuentran en ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.087730 : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES DE LA PROVINCIA DE CANCHIS - SICUANI - CORTE SUPERIOR DE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se canceló el pago correspondiente a los estudios definitivos y se transfirió recursos a la UNOPS para la ejecución de la obra.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLIEGO : 04004 PODER JUDICIAL

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.088190 : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES DEL MODULO BASICO DE JUSTICIA DE VILLA MARIA DEL TRIUNF

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se transfirió recursos a la UNOPS para la ejecución de la obra.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0038 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA
PROYECTO: 2.017529 : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se prosiguió con la ejecución del Proyecto de Mejoramiento de los Servicios de Justicia cuyos beneficiarios además del Poder Judicial, son el Ministerio de Justicia, Consejo Nacional de la Magistratura y Academia de la Magistratura.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLIEGO : 05005 M. DEL AMBIENTE

FUNCION : 17 .MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA : 039 .MEDIO AMBIENTE
SUBPROGRAMA : 0085 .CONTROL DE LA CONTAMINACION
PROYECTO: 2.109592 : FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES NACIONALES PARA LA EVALUACION Y VALORACION ECONOMICA DEL PATRIMONIO NATURAL

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

No existieron, puesto que no se logró su ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

No existieron

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

PLIEGO : 05050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP

FUNCION : 17 .MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA : 039 .MEDIO AMBIENTE
SUBPROGRAMA : 0080 .PROTECCION DE FLORA Y FAUNA
PROYECTO: 2.042108 : CONSTRUCCION, IMPLEMENTACION Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE INTERPRETACION DEL SANTUARIO HISTORICO DE MACHU PICCHU

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Levantamiento topográfico del terreno del Centro de Interpretación. - Se iniciaron los trámites para la obtención de la Licencia de construcción del Centro de Interpretación del SHM. emitido por la Municipalidad Distrital de Ollantaytambo. - Excavación de zanjas y construcción de muro de contención del Proyecto de Monitoreo Arqueológico. - Mejoramiento paisajístico del entorno inmediato del terreno del Centro de Interpretación del SHM referido a labores de limpieza y mejoramiento de accesos. - Construcción del cerco perimétrico provisional para asegurar el área de construcción del Centro de Interpretación, y realización de labores de trazado y corte de las plataformas. - Acopio de materiales (piedra canto rodado y palos rollizos de eucalipto) para efectuar las labores de cimentación y levantamiento de muros de contención. - Excavación de zanjas, cimentación y sobre cimentación, encofrado en la parte sur de la infraestructura del Centro de Interpretación.

b). Identificación de problemas presentados

- En los primeros meses, se registraron algunos inconvenientes de desembolsos, debido a la regularización y actualización final del expediente técnico y el saneamiento legal correspondiente. - La temporada de lluvias, no permitió obtener el óptimo rendimiento del personal, debiendo en algunas ocasiones, paralizar la obra por horas. - Se presentaron algunas dificultades al momento de conseguir proveedores de material agregado como hormigón y piedra de río, precisamente por la crecida de río. - Se registró un considerable incremento en el costo de material agregado lo cual afectó en las compras respectivas. - El mal estado de la vía carrozable que conduce al sector de Piscacucho ha dificultado el traslado de material agregado. - Los trámites documentarios requeridos por diferentes Instituciones como COFOPRI, INC, Municipalidad de Ollantaytambo tuvieron un procedimiento burocrático lento.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- En lo relacionado a los montos solicitados y programados mensualmente se han efectuado las coordinaciones permanentes con la sede central en Lima para subsanar y agilizar el envío de los mismos. - Se ha tomado las previsiones del caso para subsanar estas limitaciones y ocurrencias que en su mayoría son causadas por el factor climático, la misma que tendrá lugar incluso hasta el mes de marzo. - Respecto a la compra de material agregado, se ha solicitado un mejor postor para la dotación del mismo. - En lo relacionado a los trámites documentarios se ha efectuado un seguimiento permanente y continuo a fin de que las autorizaciones, el título de propiedad, entre otros documentos agilicen su trámite.

FUNCION : 17 .MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA : 039 .MEDIO AMBIENTE
SUBPROGRAMA : 0080 .PROTECCION DE FLORA Y FAUNA
PROYECTO: 2.061826 : CONSERVACION Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA RESERVA PAISAJISTICA NOR YAUYOS COCHAS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Incremento de señalización, 20 de senderos y 10 vías carrozables al interior del ANP. - Elaboración de instrumentos de planificación: Plan de Manejo Hídrico, Plan de manejo Potencial Forestal, Plan de Educación Ambiental, Plan de Comunicaciones y el Plan de Investigaciones. - Se compró equipos para personal y puestos de control, tales como proyector multimedia, computadoras, impresoras, video cámara, etc. - Elaboración de planes de negocio de trucha, crianza de cuyes y transformación de fibra en trámite de financiamiento y manejo crediticio. - Se elaboró el diagnóstico sobre el uso y manejo de las diferentes fuentes de agua de la Cuenca de Cochas Pachacayo y Tanta. - Se realizó el Diagnostico situacional de la Educación Ambiental en los centros Educativos de la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas. - Se conformó 18 comités para emprendimiento de econegocios en las líneas productivas de lácteos, crianza de cuyes, cultivo de productos orgánicos, transformación de fibra de camélidos, fortalecimiento de la actividad piscícola. - Se conformó 11 comités para emprendimiento de actividades en ecoturismo, en relación al hospedaje, alimentación y guiado turístico.

b). Identificación de problemas presentados

- Demora en la adecuación a nuevos procedimientos administrativos para la ejecución de montos mayores a tres UIT. - Demora en la entrega de rendiciones. - Retraso en la entrega de fondos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se realizo la priorización de las actividades a realizar. - Se trabajo coordinadamente con el área administrativa con la finalidad de lograr la ejecución de montos mayores a tres UIT. - Se reprogramo actividades para optimización de fondos. - Solicitar con tiempo las disponibilidades presupuestales y la inclusión del PAAC de los procesos a contratar. - Realizar la entrega oportuna de las rendiciones. - Mayor agilidad en la transferencia de fondos al ANP.

PLIEGO : 05055 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA

FUNCION : 17 .MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA : 009 .CIENCIA Y TECNOLOGIA
SUBPROGRAMA : 0016 .INVESTIGACION APLICADA
PROYECTO: 2.045789 : CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE INVESTIGACION SEASME - IIAP AMAZONAS, PROVINCIA DE CONDORCANQUI, REGION AMAZONAS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obtención de presupuesto y financiamiento por Recursos Ordinarios mediante el D. S. Nº 017-2009-EF (30.01.2009) para garantizar la continuidad de este proyecto el mismo que se incorporó mediante R.P. Nº 016-2009-IIAP-P del 03-02-2009 por S/. 1,122,796. El avance físico de este PIP es del 93%. Es una obra orientada a incrementar la transferencia de tecnología acuícola a las comunidades nativas y productores acuicolas de la provincia de Condorcanqui - Amazonas

b). Identificación de problemas presentados

a) Huelga de las comunidades nativas en la Amazonía peruana, sobre todo en BAGUA, entre lo meses de mayo y junio 2009, que paralizaron la obra, por amenazas al personal obrero, y no dejaban transportar materiales.
b) Intensas lluvias en la provincia de Condorcanqui - Amazonas, entre mayo, junio y julio 2009 que constan en los reportes de SENAMHI.
c) Escases de materiales en el zona de SEASME, que originaron conseguir de otros lugares.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La Unidad Ejecutora decidió ejecutar la obra por Administarción Directa, para evitar altos costos de reintegros presupuestarios a contratistas, por los problemas antes citados. Asimismo contrató a personal supervisor y residente, y celebró un contrato con la Municipalidad de Condorcanqui y otras entidades para alquiler de maquinarias pesada para las construcción de estanques de acuicultura, contratación de personal obrero de la zona.

PLIEGO : 05331 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

FUNCION : 17 .MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA : 009 .CIENCIA Y TECNOLOGIA
SUBPROGRAMA : 0006 .INFORMACION PUBLICA
PROYECTO: 2.000342 : MODERNIZACION DEL SISTEMA METEOROLOGICO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El Proyecto Modernización no fue considerado en el presupuesto inicial; sin embargo, de acuerdo al D.S. 013-2009/EF (Plan de Estímulo) se incorpora este Proyecto al presupuesto del SENAMHI, lográndose con este presupuesto la culminación del Proyecto

b). Identificación de problemas presentados

No se incluyó en el presupuesto inicial y existió algunos retrasos en los procesos de adquisición.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejorar la programación en los procesos de adquisición.

FUNCION : 17 .MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA : 009 .CIENCIA Y TECNOLOGIA
SUBPROGRAMA : 0006 .INFORMACION PUBLICA
PROYECTO: 2.000653 : MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRONOSTICO Y EVALUACION DEL EVENTO FENOMENO EL NIÑO PARA LA PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES EN EL PERU

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se logró alcanzar un nivel de cumplimiento aceptable según el indicador de la meta programada en un 100%.
Se realizaron las adquisiciones de bienes y servicios programadas para el año 2009; es conveniente mencionar que este proyecto finaliza en el año 2009.

b). Identificación de problemas presentados

Retrasos en los procesos de adquisición.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación en los Procesos de Adquisición y mejorar la programación de los procesos

FUNCION : 17 .MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA : 039 .MEDIO AMBIENTE
SUBPROGRAMA : 0085 .CONTROL DE LA CONTAMINACION
PROYECTO: 2.046023 : IMPLEMENTACION DE UN SERVICIO DE PRONOSTICO DECALIDAD DE AIRE EN LIMAY CALLAO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se realizaron las adquisiciones de bienes y sevicios de acuerdo a lo programado para el año 2009.

b). Identificación de problemas presentados

Retrasos en los proceso de adquisición del proyecto, así como el curso de capacitación en Modelos Numéricos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Para el año 2010 está programada la culminación del proyecto y se está considerando el inicio de la operación y mantenimiento para la implementación del servicio de pronósticos de Calidad del Aire en Lima y Callao.

PLIEGO : 06006 M. DE JUSTICIA

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0038 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA
PROYECTO: 2.000270 : GESTION DE PROYECTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El Proyecto Apoyo a la Reforma del Sistema de Justicia del Perú - JUSPER, efectuó las acciones de auditoría respecto a la situación financiera y contable del proyecto, incluyendo las cifras de la Unidad Ejecutora del Poder Judicial, así como la ejecución de gastos con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD. Proyecto concluído en el año fiscal 2009.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0038 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA
PROYECTO: 2.017529 : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Desarrollo del proceso de convocatoria internacional para la contratación de la Firma Consultora encargada de elaborar los Estudios de Prefactibilidad y Factibilidad del PMSAJ, en el marco del SNIP, que incluyó el proceso de elaboración de la lista corta de entidades y firmas consultoras elegibles para el BID,, conformada por empresas de Perú, España, Italia, Ecuador, EEUU, Argentina y Colombia.
Formulación y aprobación del Plan Operativo del PMSAJ Nov. 2009 - Dic. 2010 (incluye Plan de Adquisiciones).
Conformación de la nueva Unidad Coordinadora del PMSAJ.

b). Identificación de problemas presentados

En Abril de 2009, el proceso de convocatoria fue declarado desierto. Pese a que la fecha señalada para el acto de presentación de Propuestas Técnicas y Económicas fue prorrogado hasta en tres oportunidades a solicitud de los interesados, sólo una firma consultora se presentó al acto de apertura, sin embargo su propuesta no pudo superar las observaciones de índole formal formuladas por la Comisión de Evaluación. Los factores que explican este problema presentado están relacionados con el limitado mercado de consultores especializados en el tema en el país, las condiciones particularmente especiales del PMSAJ, la complejidad de los estudios así como las dificultades de coordinación entre las instituciones de un sistema con tantos actores.
El proceso de convocatoria, que finalmente fue declarado desierto, generó que los plazos de ejecución de la fase de pre inversión del PMSAJ no se puedan cumplir.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ante la declaratoria de desierto del proceso de convocatoria, las entidades del sistema de justicia y el MEF gestionaron ante el BID una Misión Especial para evaluar la situación del PMSAJ. Como resultado de la misma, reiteraron la importancia del programa y la necesidad de su ejecución dada su importancia para el Estado Peruano. En este marco, se acordó emplear una alternativa más concreta y acometible a corto plazo que permita avanzar en la reforma y modernización pendiente dentro de cada entidad pero que también permita fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional y el enfoque sistémico de la Administración de Justicia.
Producto de los atrasos en los períodos de ejecución, la Dirección Nacional de Endeudamiento Público (DNEP) del MEF aprobó los nuevos plazos de ejecución (hasta el 31 de octubre de 2010) y desembolsos (31 de diciembre de 2010), solicitados en el marco de la misión del BID.
Después de diversas reuniones de coordinación y en posterior Misión del BID, se estableció el contenido definitivo de la primera etapa del PMSAJ compuesta por tres componentes: i) Incremento de la cobertura y acceso a los servicios de justicia, a través de la ampliación y mejora de los servicios del Poder Judicial, incluido la resocialización de menores, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior, Policía Nacional; ii) Mejora de los procesos y sistemas para la integración de los servicios (inter operatividad) y iii) Observatorio de Justicia.

PLIEGO : 06006 M. DE JUSTICIA

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0038 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA
PROYECTO: 2.017529 : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA

Para la ejecución del contenido definitivo de esta etapa del programa, se decidió la incorporación de un nuevo equipo para la Unidad Coordinadora del PMSAJ, incluyendo un nuevo Coordinador General, con amplia experiencia en gestión de proyectos financiados por el BID, el cual se completó en diciembre de 2009.

PLIEGO : 06061 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 019 .READAPTACION SOCIAL
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.001621 : ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EN EL 2009 SE CONTO CON UN PRESUPUESTO DE S/.1,341,783.00 PARA LA EJECUCION DE ESTUDIOS A NIVEL PERFIL, PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS, POR PERFILES SE REALIZARON CONSTRUCCION DEL EP EL FRONTON, AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE DEL EP DE CAÑETE, AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE DEL EP HUANUCO, NUEVA CONSTRUCCION DEL EP DE JAUJA, CONSTRUCCION DEL EPE DE HUANTA, POR PREFACTIBILIDAD SE REALIZO EL ESTUDIO CONSTRUCCION DEL NUEVO EP DE RIO NEGRO - SATIPO, POR FACTIBILIDAD SE REALIZARON EN LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA LOS SIGUIENTES: AMPLIACION Y REMODELACION DEL EP TACNA, CONSTRUCCION DE LA COLONIA PENAL DE SHIMBA, REHABILITACION Y AMPLIACION INTEGRAL DEL COMPEJO PENITENCIARIO CHICLAYO, CONSTRUCCION DEL NUEVO EP HUANTA, REACONDICIONAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE DEL EP IQUITOS; EN EXPEDIENTES TECNICOS TENEMOS: AMPLIACION DE LA CAPÁCIIDAD DE ALBERGUE DEL EP YURIMAGUAS, CONSTRUCCION DEL NUEVO EP RIO NEGRO - SATIPO, AMPLIACION Y REMODELACION DEL EP DE TACNA - I ETPA, REMODELACION Y AMPLIALCION INTEGRAL DEL EP ANDAHUAYLAS, REACONDICIONAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE DEL EP IQUITOS, REMODELACION INTEGRAL Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE DEL EP DE JUANJUI, ENTRE OTROS.

b). Identificación de problemas presentados

EL PROBLEMA QUE SE PRESENTA ES LA DEMORA EN LA OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES(O.P.I)- JUSTICIA PARA APROBACION DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSION.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

CELERIDAD EN LA APROBACION DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSION POR PARTE DE LA OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES (O.P.I)- JUSTICIA, SE REALIZARON LOS COORDINACIONES PERTINENTES CON EL PERSONAL DE LA OFICINA DE PLANIFICACCION.

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 019 .READAPTACION SOCIAL
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.016002 : REMODELACION INTEGRAL Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MOYOBAMBA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

ESTA OBRA FUE PRIORIZADA POR LA ALTA DIRECCION INPE SE INICIO EL 12/11/2009 Y TIENE FECHA PROBABLE DE TERMINO EL 09/07/2010 LA OBRA CONSTA DE; CONSTRUCCIÓN DE DOS PABELLONES PARA 208 INTERNOS VARONES. REHABILITACIÓN DE DOS PABELLONES DE 136 INTERNOS. REHABILITACIÓN DE PABELLÓN PARA 20 INTERNAS MUJERES, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 SE TIENE UN AVANCE FISICO DE 3.95% MOSTRANDO UN LEVE RETRAZO RESPECTO A SU PROGRAMACION, SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES COMO CIMENTACIÓN Y MURO PERIMÉTRICO, LA OBRA VA TENER MODIFICACIÓN DE PROYECTO POR CAMBIO DE PROYECTO CIMENTACIÓN. LOS RECURSOS FINANCIEROS FUERON HABILITADOS DE LA OBRA PIEDRAS GORDAS II.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE PRESENTARON PROBLEMAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLIEGO : 06061 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 019 .READAPTACION SOCIAL
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.018213 : REMODELACION Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE EN EL EPS. ICA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

ESTA OBRA CONSTA DE 2 ETAPAS EN LA PRIMERA ETAPA SE REALIZO LA CONSTRUCCIÓN DE 02 PABELLONES PARA VARONES (512 INTERNOS), UN PABELLÓN DE MUJERES (128 INTERNAS) SE LIQUIDO CON RD Nº 172-2009-INPE/DGI DE FECHA 17 SET 2009 SE CONTO CON UN PIM DE S/.6,917.104.00 PARA LA EJECUCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE ESTE PROYECTO SE NOS TRANSFIRIO DE LA SUNARP LA SUMA DE S/.9,550,000, EN ESTA ETAPA EL PROYECTO CONSTA DE LA CONSTRUCCIÓN DE DOS PABELLONES PARA 192 INTERNOS CADA UNO, CONSTRUCCIÓN DE UN CEO. CONSTRUCCIÓN DE CINCO TALLERES (CARPINTERÍA, SOLDADURA, ELECTRÓNICA, ELECTRICIDAD Y CONFECCIONES) PARA 150 INTERNOS, SE TIENE PREVISTA LA FIRMA DE CONTRATO PARA EL 15 DE ENERO 2010.

b). Identificación de problemas presentados

LA PRESENTE OBRA FUE PROGRAMADA PARA EL 2010, PERO POR PRIORIZACION DE LA ALTA DIRECCION SE INICIO EL PROCESO DE EJECUCION DE OBRA EN EL 2009, CON RECURSOS TRANSFERIDOS DE LA SUNARP POR S/. 9,550,000.00 EN EL MES DE NOVIEMBRE, LOS CUALES DISTORSIONAN LA EJECUCION 2009.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

QUE LOS RECURSOS SEAN TRANSFERIDOS EN LOS TIEMPOS ADECUADOS PARA SU NORMAL EJECUCION.

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 019 .READAPTACION SOCIAL
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.030473 : CONSTRUCCION DEL MURO PERIMETRICO EEPP QUILLABAMBA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

CONSTRUCCIÓN DE 361.47ML DE MURO PERIMETRAL DE 5.00M DE ALTURA INCLUYE 04 TORREONES, LA OBRA SE ENCUENTRA LIQUIDADA, SE INICIO EN EL MES DE MARZO Y CONCLUYÓ EN JULIO DEL 2009, LOS RECURSOS PARA LA EJECUCION DE ESTA OBRA SE PRIORIZARON DE LA OBRA DE PIEDRAS GORDAS II.

b). Identificación de problemas presentados

NO PRESENTARON PROBLEMAS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 019 .READAPTACION SOCIAL
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.042172 : CONSTRUCCION DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE LA SEGUNDA ETAPA DEL COMPLEJO PENITENCIARIO DE PIEDRAS GORDAS - PIEDRAS GORDAS II PARA 2200 INTE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

CON EL PIA DE APERTURA 2009 SE APRUEBA UNICAMENTE EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA DE PIEDRAS GORDAS II ETAPA, EL PROCESO DE CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE OBRA CONCLUYO CON LA FIRMA DE CONTRATO EL 26 DE MAYO DEL 2009 TENIENDO COMO FECHA DE TERMINO PREVISTA EL 19 DE JULIO DEL 2010, LA OBRA CONSTA DE LA CONSTRUCCION DE 04 BLOQUES PARA 2,200 INTERNOS. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 SE HA REALIZADO LA CONSTRUCCIÓN DE SUPERESTRUCTURA DE MÓDULO: INGRESO, PERGOLAS, PÓRTICO, EXPOSICIÓN Y VENTAS, SUB ESTACIÓN, CONTROL DE INGRESO, AREA DE TRATAMIENTO, SEGURIDAD INTERNA Y SS.HH. PÚBLICO. MÓDULO: EXTERIORES, CLÍNICA, REGISTRO, SUM., EXTERIORES MAESTRANZA, EXCLUSAS, TORREONES, PASARELA, TALLERES, MANTENIMIENTO, INGRESO, COCINA, LAVANDERÍA, ATENCIÓN, EDUCACIÓN, ESCLUSA, TÓPICO, AISLAMIENTO MÓDULO 1, 2, 3, Y 4. MÓDULO: PABELLÓN CONTROL SUM, PABELLÓN CONTROL CELDAS A,B Y SS.HH. 1 Y 2 SE TIENE UN AVANCE FISICO DE OBRA DE 31.49%.

PLIEGO : 06061 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 019 .READAPTACION SOCIAL
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.042172 : CONSTRUCCION DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE LA SEGUNDA ETAPA DEL COMPLEJO PENITENCIARIO DE PIEDRAS GORDAS - PIEDRAS GORDAS II PARA 2200 INTE

b). Identificación de problemas presentados

EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA EJECUCION DE LA OBRA TUVO QUE ADECUARSE A LA NUEVA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES, QUE FUE APROBADO CON EL DECRETO SUPREMO 084 DEL MES DE FEBRERO 2009, POR LO QUE LA FIRMA DEL CONTRATO SE REALZO EL 26 DE MAYO 2009, (EL POSTOR GANADOR OFERTO 10% SOBRE EL VALOR REFERENCIAL DEL EXPEDIENTE TECNICO POR LO QUIE SE TUBO QUE PEDIR A LA SEDE INPE LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS PARA EL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO)

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 019 .READAPTACION SOCIAL
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.045836 : CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE TALLERES EN EL EPV QUENCORO-CUSCO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

CONSTRUCCIÓN DE DOS TALLERES NUEVOS E INDEPENDIENTES, UNO DE TEJIDO A MANO DE TELAR Y EL OTRO PARA BORDADOS DE YUTE. LA OBRA INICIO EN EL MES DE MARZO Y TÉRMINO EN JULIO 2009. LOS RECURSOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA SE PRIORIZARON DE LA OBRA PIEDRAS GORDAS II

b). Identificación de problemas presentados

NO SE PRESENTARON PROBLEMAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 019 .READAPTACION SOCIAL
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.058615 : CONSTRUCCION DEL NUEVO ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE TARAPOTO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

LA OBRA CONSTA DE LA CONSTRUCCIÓN DE CINCO PABELLONES PARA 616 INTERNOS VARONES Y 20 INTERNAS AL 31 DE DIECIEMBRE DEL 2009, SE VIENE REALIZANDO EL MOVIMIENTO DE TIERRAS, PLATEA DE CIMENTACIÓN Y CERCO PERIMETRICO, SE TIENE UN AVANCE FISICO PORCENTUAL DE 4.28% , LOS RECURSOS PARA EL INICIO DE OBRA SE PRIORIZARON DEL PIP PIEDRAS GORDAS II.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE PRESENTARON PROBLEMAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLIEGO : 06061 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 019 .READAPTACION SOCIAL
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.088063 : AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE EN EL E.P. EL MILAGRO - TRUJILLO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

CONSTRUCCIÓN DE 03 PABELLONES DE INTERNAMIENTO PARA VARONES CON UNA CAPACIDAD TOTAL DE 384 INTERNOS, LA OBRA SE INICIO EN EL MES DE ENERO Y TERMINO EN JULIO 2009.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE PRESENTARON PROBLEMAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 019 .READAPTACION SOCIAL
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.088454 : ACONDICIONAMIENTO Y AMPLIACION DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MUJERES TARAPACA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

ESTA OBRA CONSTA DE DOS ETAPAS, LA PRIMERA INICIO EN EL MES DE OCTUBRE Y TERMINO EN DICIEMBRE DEL 2009, COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS:
- CONSTRUCCIÓN DEL MODULO DEL CONTROL DE INGRESO.
- CONSTRUCCIÓN DE 06 TORREONES.
- CONSTRUCCIÓN DEL ENCIMADO DEL CERCO PERIMÉTRICO.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE PRESENTARON PROBLEMAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 019 .READAPTACION SOCIAL
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.088924 : CONSTRUCCION DEL NUEVO ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CHINCHA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

CON RP N°158-200-INPE/P DEL 26 DE FEBRERO 2009 SE APRUEBA UNA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL PRESUPUESTO DE LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA POR LA SUMA DE S/.48'499,848,00. (RECURSOS TRANSFERIDOS DE FORSUR) PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO (S/.799,848.00) Y LA EJECUCIÓN DE LA OBRA (47'700,000.00) CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EP CHINCHA - FORSUR. EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA PRESENTE OBRA SE ELABORÓ EN LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA, SE INICIO EL 30 DE MARZO DEL 2009 Y FUE APROBADO CON RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº135-2009-INPE/DGI DEL 10 DE AGOSTO DEL 2009, LUEGO, SE INICIO EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, SE FIRMO EL CONTRATO EL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2009, EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA ES DE 12 MESES, FECHA DE TERMININO DE OBRA 17/11/2010. LO OBRA CONSTA DE LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVO PENAL PARA 1,152 INTERNOS. CERCO, TALLERES, DOS UNIDADES DE TRES PABELLONES CADA UNO, CLÍNICA Y PLANTA DE AGUAS SERVIDAS, EL AVANCE FISICO DE OBRA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 ES DE 2.5%.

PLIEGO : 06061 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 019 .READAPTACION SOCIAL
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.088924 : CONSTRUCCION DEL NUEVO ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CHINCHA

b). Identificación de problemas presentados

A LA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 019 .READAPTACION SOCIAL
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.108405 : AMPLIACION DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CAÑETE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO PARA CONTRATACION DE EJECUTOR DE OBRA, LOS RECURSOS PARA LA EJECUCION DE ESTA OBRA SE DESTINARON DE LA META DE LA OBRA "AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE DEL EP AUCALLAMA HURAL (FEDADOI)

b). Identificación de problemas presentados

NO SE PRESENTARON PROBLEMAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLIEGO : 06067 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS

FUNCION : 03 .PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA : 012 .IDENTIDAD Y CIUDADANIA
SUBPROGRAMA : 0022 .REGISTROS PUBLICOS
PROYECTO: 2.093437 : AMPLIACION Y REMODELACION DEL LOCAL DE LA ZONA REGISTRAL Nº VI - SEDE PUCALLPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Respecto al avance de la obra "Ampliación y Remodelación del Local de la Zona Registral Nº VI- Sede Pucallpa" se indica que el día 23 de diciembre se iniciaron los trabajos de demolición y desmontaje de la parte frontal de la edificación.
De acuerdo al Artículo 186º del Decreto Legislativo Nº1017 - Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, se otorgó un 20% de adelanto el 10 de diciembre del 2009, por S/.200,416.49 y el 18 de diciembre un 40% por S/.400,832.98, para materiales e insumos.

b). Identificación de problemas presentados

La ejecución de Obras responde a procesos que tienen diversas etapas, cuyo cumplimiento está normado por Ley, motivo por el cual la ejecución de la obra descrita en el párrafo anterior, recién se inició al finalizar el Ejercicio Fiscal 2009.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

A fin de superar los inconvenientes señalados, se aceleraron los trámites administrativos pertinentes, a fin de iniciar lo antes posible la ejecución de la Obra en mención.

PLIEGO : 07007 M. DEL INTERIOR

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 014 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.015079 : AMPLIACION DE COMISARIA PNP SANTA ISABEL - CARABAYLLO - LIMA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En Equipamiento se ejecutó S/. 694 290 en la compra de mobiliario administrativo, equipos de cómputo (12 und), equipos de oficina (01 fotocopiadora), equipos de comunicación y telefonía, protección personal vehículos; en cuanto a la supervisión responde a la continuidad en virtud al Decreto de Urgencia 013-2009-EF y se ejecutó el total del marco asignado que asciende a S/. 862.00.

b). Identificación de problemas presentados

Los procesos de licitación para culminar con la ejecució del proyecto sufrieron retrasos por demora en el estudio de mercado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Los procesos pendientes para la adquisición de equipamiento se han reprogramado para el AF-2010 en el marco de la "continuidad de inversiones"

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 014 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.015397 : CONSTRUCCION DEL LOCAL DEL COMPLEJO POLICIAL DE LA XI RPNP MOQUEGUA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En equipamiento se ejecutó todo el marco asignado por S/. 1'101,326 en la compra de mobiliario administrativo, equipos de computo, equipos de comunicacion y telefonía, equipos de peluquería, electrodomesticos y similares, símbolos (bandera de guerra y estandarte), protección personal, vehículos y accesorios para camionetas, entre otros.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 014 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.016978 : CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA COMISARIA PNP POLOBAYA - AREQUIPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En los componentes Obra y Supervisión se han ejecutado todo el marco presupuestal en lo correspondiente a la fuente de financiamiento RO lograndose un resultado de 208.59 metros cuadros de contrucción de la comisaria. En Equipamiento la ejecución fue por S/. 20,554.00 y se logró la adquisición de accesorios para camionetas.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El componente Equipamiento está considerada para continuidad en el AF-2010 según Decreto Supremo Nº 053. Además los componentes que cuentan con RDR (Obra y Supervisión y Equipamiento) pasan a ser Saldos de Balance para el AF-2010 por no ejecutarse en el AF-2009.

PLIEGO : 07007 M. DEL INTERIOR

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 014 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.016979 : CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA COMISARIA PNP SICUANI - CANCHIS - CUSCO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En virtud al Decreto de Urgencia Nro 013-2009-EF el componente Equipamiento ha ejecutado S/. 22,308.00. Importe que logró adquirir accesorios para camionetas con cargo a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El saldo presupuestal no ejecutado en Equipamiento, reflejo en la fuente de financiamiento RO ingresa como continuidad en el marco del Decreto Supremo Nº 053 -2010 EF y lo no ejecutado en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados se incorpora como saldo de balance en el presente año

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 014 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.019429 : CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA COMISARIA PNP URIPA - CHINCHEROS - APURIMAC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Los componentes que contienen continuidad responden al Decreto de Urgencia Nro 013-2009-EF, además su ejecución responde sólo a RO y son: Obra con una ejecución de S/. 474,036.24 , Supervisión por S/. 42,419.46 y Equipamiento por S/. 11,154.00 quien además ejecutó todo su marco presupuetal otorgado. En la fuente de financiamiento RDR no obtuvo ejecución alguna. En este proyecto de logró como resultado acumulado la contrucción de 300 metros cuadrados de la Comisaría.

b). Identificación de problemas presentados

La obra se intervino por incumplimiento del contratista.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Para el AF-2010 los componentes Obra, Supervisión y Equipamiento cuentan con continuidad según Decreto Supremo Nº 053, ademas de incorporación por saldo de balance de RDR a los para los tres componentes para ese mismo año.

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 014 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.022243 : CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA COMISARIA PNP NUEVO CHIRIMOTO - OMIA - AMAZONAS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En los componentes Estudio, Obra y Supervisión han ejecutado todo su marco presupuestal y esto responde a que provienen de continuidad por S/. 731,976.02 en virtud al Decreto de Urgencia Nro 017-2009-EF, en cuanto al componente Equipamiento sólo ejecutó S/. 197,657.26 en la compra de mobiliario administrativo, equipos de cómputo, equipos de comunicación, electrodomesticos y similares, ropas de cama, vehículo (01) y accesorios para camionetas.

b). Identificación de problemas presentados

Los procesos de licitación para culminar con la ejecucíon del proyecto sufren variciones en el camino por la demora en el estudio de mercado y por la falta de información oportuna de especificaciones técnicas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Los procesos pendientes para equipamiento que aún no han concluido se han pasado para el AF-2010 como Continuidad según Decreto Supremo Nº 053.

PLIEGO : 07007 M. DEL INTERIOR

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 014 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.029293 : CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA COMISARIA PNP NARANJOS EN PARDO MIGUEL - RIOJA - SAN MARTIN

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se logró ejecutar los estudios programados en el AF-2009 por la suma de S/. 7,382.00, en virtud al marco presupuestal aprobado en el Decreto de Urgencia Nro 017-2009-EF.

b). Identificación de problemas presentados

Se inició el proceso de selección ADP Nº 16-2009/IN-OGA, para el componente Obra el cual se declaró DESIERTO el día 02/12/2009. Sin Ejecución de Obra no amerita la contratación del servicio de consultoría por la supervisión.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Los procesos pendientes en los componente Obra y Supervisión que aún no han concluido se han pasado para el AF-2010 como Continuidad según Decreto Supremo Nº 053.

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 014 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.029295 : CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL DESTACAMENTO ANTISUBVERSIVO PNP AMBAR - HUAURA - LIMA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En el componente Estudio la ejecución ha cubierto todo su marco presupuestal, en cuanto a los componentes Obra y Supervisión sólo existe ejecución en la fuente de financiamiento RO S/. 308,514.00 y S/. 18,372.00 respectivamente. En este proyecto se ha logrado concluir con la ejecución del 100% de la elaboración del expediente técnico y con la contrucción de 41 metros cuadrados de la contrucción del local.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Los procesos pendientes en los componente Obra y Supervisión que aún no han concluido se han pasado para el AF-2010 como Continuidad según Decreto Supremo Nº 053. Además los montos no ejecutados en la fuente de financiamiento RDR ingresan como incorporación por saldos de balance para el AF-2010.

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 014 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.029297 : CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA COMISARIA PNP CABANA SUR - LUCANAS-AYACUCHO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En el componente Estudio la ejecución ha cubierto todo su marco presupuestal, en cuanto a los componentes Obra y Supervisión sólo han ejecutado S/. 552,822.06 y S/. 26,352.00 respectivamente. Se puede precisar que en este proyecto se ha logrado construir 250 metros cuadrados de la contrucción de la Obra y se ha llegado ha culminar el 100% de la elaboración del estudio definitivo.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la Ejecución de la Obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Los componentes Obra y Supervisión están consideradas para continuidad en el AF-2010 según Decreto Supremo Nº 053

PLIEGO : 07007 M. DEL INTERIOR

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 014 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.039848 : AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA COMISARIA PNP 10 DE OCTUBRE-SAN JUAN DE LURIGANCHO-LIMA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En la Unidad Ejecutora 002: DIRECFIN PNP Se logró adquirir equipos de computo, lográndose ejecutar la suma de S/. 20 000,00.

b). Identificación de problemas presentados

En este proyecto la Unidad Ejecutora 001: OGA convocó el proceso de selección mediante Concurso Oferta AMC Nº 111-2009/IN-OGA, el cual fue declarado DESIERTO el día 15/12/2009. Sin la ejecución de Obra no ameritaba la contratación del servicio de consultoría para la supervisión. En por tal razón, que esta Unidad Ejecutora no se refleja logro alguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Los componentes no ejecutados están consideradas como parte de continuidad para el AF-2010 según Decreto Supremo Nº 053 y como incorporación por saldos de balance en RDR por no ejecutarse en el AF-2009.

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 014 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.045786 : CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA COMISARIA PNP HUACCANA-PROVINCIA DE CHINCHEROS REGION APURIMAC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El componente Obra sólo ejecutó S/. 416,715, en Equipamiento S/. 174,855 en la compra de mobiliario administrativo, equipos de computo, equipos de comunicación, electrodomesticos y similares, un 01 vehículo ; y en Supervisión ejecutó S/. 20,677.00 que representa el 30% de avance. Estas ejecuciones se realizaron sólo en la fuente de financiamiento RO.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Los componentes Obra, Equipamiento y Supervisión están consideradas para continuidad en el AF-2010 según Decreto Supremo Nº 053 y los componentes que cuentan con RDR (Obra y Supervisión por S/. 467,992 y 68,200 respectivamente) pasan hacer saldos de balance para el AF-2010 por no ejecutarse en el AF-2009.

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 014 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.045787 : CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA COMISARIA PNP MARGOS - HUANUCO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se logró concluir con los componentes;Obras, Equipamiento de Infraestructura, Estudios y Elaboración de Expedientes Técnicos y Supervisión, ejecutando en su totalidad el marco presupuestal otorgado en el AF-2009: Obra (S/. 797,753.70), supervisión (S/. 40,873.64) y Equipamiento (S/. 2,407.00)en la compra de electrodomésticos y similares. En este proyecto se logró la construcción de 936.60 metros cuadrados de la obra.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Los componentes antes mencionados cuentan con PIA para el AF-2010 que permitirá culminar con la etapa de liquidación.

PLIEGO : 07007 M. DEL INTERIOR

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 014 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.062528 : CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA COMISARIA PNP TANTARA EN CASTROVIRREYNA HUANCAVELICA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Los componentes Obra y Supervisión están consideradas como parte de continuidad para el AF-2009 y su ejecución fue S/. 420,078.93 y 32,663.80 respectivamente. En equipamiento ejecutó S/. 166,573 en la compra de mobiliario administrativo, equipos de cómputo, equipos de comunicación, electrodomesticos y similares, ropas de cama, un (01),vehículo accesorios para camioneta y trabajos adicionales. Asimismo,se logró la construcción a la fecha de 210 metros cuadrados de la mencionada comisaría.

b). Identificación de problemas presentados

En la obra, presentó demora por parte del consultor encargado de la elaboración del expediente técnico de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Los componentes Obra y Supervisión están consideradas como parte de continuidad para el AF-2010 según Decreto Supremo Nº 053-2010-EF y el componente Equipamiento cuenta con PIA para el AF-2010, además de incorporación por saldos de balance en RDR por no ejecutarse en el AF-2009.

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 014 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.092553 : CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA COMISARIA PNP OCOBAMBA-CHINCHEROS-APURIMAC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ejecutó S/. 433 332 en los componentes : Obras S/. 338 413, Supervisión S/. 19 296 y Equipamiento S/. 75 623.

b). Identificación de problemas presentados

No se presenatron problemas en su ejecución.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 014 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0028 .OPERACIONES POLICIALES
PROYECTO: 2.040310 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION BRINDADO POR LA DIRECCION CONTRA LA CORRUPCION DE LA PNP A NIVEL NACIONA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En este proyecto se logró ejecutar la suma de S/ 146 328,00 que fueron destinados a la adquisición de maquinarias y equipos para Oficina.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El importe no ejecutado se incorporó en el AF-2010 como saldo de balance.

PLIEGO : 07007 M. DEL INTERIOR

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 014 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0028 .OPERACIONES POLICIALES
PROYECTO: 2.091312 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION POLICIAL DE LAS COMISARIAS DE LA REGION POLICIAL LAMBAYEQUE EN EL AREA URBANA DE LA PROVINCIA DE CHICLA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se logró capacitar a personal y comprar bienes con una ejecución presupuestal de S/. 97,520,00

b). Identificación de problemas presentados

No se ejecutaron otros componentes del proyecto, debido a que los estudios de preinversión se efectuaron con cierta demora incoporándose los recursos presupuestarios como proyectos de inversión durante el segundo semestre del año.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se gestionó la incorporación de los recursos no ejecutados para el aF-2010, lo cual se obtuvo en un 100% a través del Decreto Supremo Nº 053-2010-EF.

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 014 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0028 .OPERACIONES POLICIALES
PROYECTO: 2.091313 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL EN LA DIVISION POLICIAL PUNO EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se logró capacitar a personal con una ejecución presupuestal de S/. 78 567.

b). Identificación de problemas presentados

No se ejecutaron otros componentes del proyecto debido a que los estudios de preinversión se efectuaron con cierta demora incoporándose los recursos presupuestarios como proyectos de inversión durante el segundo semestre del año

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se gestionó la incorporación de los recursos no ejecutados para el AF-2010, lo cual se obtuvo en un 100% a través del Decreto Supremo Nº 053-2010-EF.

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 014 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0028 .OPERACIONES POLICIALES
PROYECTO: 2.091314 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION POLICIAL DE LAS COMISARIAS UBICADAS EN EL AREA RURAL DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DE LA REGION LAMBAYEQU

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se logró capacitar al personal con una ejecución de S/. 79 863.

b). Identificación de problemas presentados

No se ejecutaron otros componentes del proyecto debido a que los estudios de preinversión se efectuaron con cierta demora incoporándose los recursos presupuestarios como proyectos de inversión durante el segundo semestre del año

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se gestionó la incorporación de los recursos no ejecutados para el AF-2010, lo cual se obtuvo en un 100% a través del Decreto Supremo Nº 053-2010-EF.

PLIEGO : 07007 M. DEL INTERIOR

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 014 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0028 .OPERACIONES POLICIALES
PROYECTO: 2.091315 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION POLICIAL DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE LA REGION POLICIAL CUSCO EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se logró capacitar a personal y comprar bienes con una ejecución presupuestal de S/. 70 496.

b). Identificación de problemas presentados

No se ejecutaron otros componentes del proyecto debido a que los estudios de preinversión se efectuaron con cierta demora incoporándose los recursos presupuestarios como proyectos de inversión durante el segundo semestre del año.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se gestionó la incorporación de los recursos no ejecutados para el AF-2010, lo cual se obtuvo en un 100% a través del Decreto Supremo Nº 053-2010-EF.

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 014 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0028 .OPERACIONES POLICIALES
PROYECTO: 2.091316 : MEJORAM IENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION POLICIAL DE LAS COMISARIAS DE LA DIVISION POLICIAL DE CANCHIS DE LA REGION POLICIAL CUZCO EN EL MARCO DE L

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se logró capacitar a personal y comprar bienes con una ejecución de S/. 69, 022.

b). Identificación de problemas presentados

No se ejecutaron otros componentes del proyecto debido a que los estudios de preinversión se efectuaron con cierta demora incoporándose los recursos presupuestarios como proyectos de inversión durante el segundo semestre del año

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se gestionó la incorporación de los recursos no ejecutados para el AF-2010, lo cual se obtuvo en un 100% a través del Decreto Supremo Nº 053-2010-EF.

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 014 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0028 .OPERACIONES POLICIALES
PROYECTO: 2.091317 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION POLICIAL DE LA OFICINA DE CRIMINALISTICA DE LA REGION POLICIAL PIURA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL I

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se logró capacitar a personal y comprar bienes con una ejecución del S/. 66 480,00

b). Identificación de problemas presentados

No se ejecutaron otros componentes del proyecto debido a que los estudios de preinversión se efectuaron con cierta demora incoporándose los recursos presupuestarios como proyectos de inversión durante el segundo semestre del año.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se gestionó la incorporación de los recursos no ejecutados para el AF-2010, lo cual se obtuvo en un 100% a través del Decreto Supremo Nº 053-2010-EF.

PLIEGO : 07007 M. DEL INTERIOR

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 014 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0028 .OPERACIONES POLICIALES
PROYECTO: 2.091318 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL EN LA DIVISION POLICIAL ILAVE EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ejecutó S/. 104 707 para el componente capacitación

b). Identificación de problemas presentados

No se ejecutaron otros componentes del proyecto debido a que los estudios de preinversión se efectuaron con cierta demora incoporándose los recursos presupuestarios como proyectos de inversión durante el segundo semestre del año.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se gestionó la incorporación de los recursos no ejecutados para el aF-2010, lo cual se obtuvo en un 100% a través del Decreto Supremo Nº 053-2010-EF.

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 014 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0028 .OPERACIONES POLICIALES
PROYECTO: 2.091319 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL EN LA DIVISION POLICIAL AZANGARO EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ejecutó S/. 94 281 para el componente capacitación

b). Identificación de problemas presentados

No se ejecutaron otros componentes del proyecto debido a que los estudios de preinversión se efectuaron con cierta demora incoporándose los recursos presupuestarios como proyectos de inversión durante el segundo semestre del año.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se gestionó la incorporación de los recursos no ejecutados para el aF-2010, lo cual se obtuvo en un 100% a través del Decreto Supremo Nº 053-2010-EF.

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 014 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0028 .OPERACIONES POLICIALES
PROYECTO: 2.091320 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION POLICIAL DE LAS COMISARIAS DE LA DIVISION POLICIAL JAEN Y SECTORIAL POLICIAL SANTA CRUZ DE LA REGION POLICI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ejecutó S/. 45 935 para el componente capacitación

b). Identificación de problemas presentados

No se ejecutaron otros componentes del proyecto debido a que los estudios de preinversión se efectuaron con cierta demora incoporándose los recursos presupuestarios como proyectos de inversión durante el segundo semestre del año.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se gestionó la incorporación de los recursos no ejecutados para el aF-2010, lo cual se obtuvo en un 100% a través del Decreto Supremo Nº 053-2010-EF.

PLIEGO : 07007 M. DEL INTERIOR

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 014 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0028 .OPERACIONES POLICIALES
PROYECTO: 2.091321 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION POLICIAL EN LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE LA REGION POLICIAL PIURA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ejecutó S/. 5 473 para el componente capacitación

b). Identificación de problemas presentados

No se ejecutaron otros componentes del proyecto debido a que los estudios de preinversión se efectuaron con cierta demora incoporándose los recursos presupuestarios como proyectos de inversión durante el segundo semestre del año.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se gestionó la incorporación de los recursos no ejecutados para el aF-2010, lo cual se obtuvo en un 100% a través del Decreto Supremo Nº 053-2010-EF.

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 014 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0028 .OPERACIONES POLICIALES
PROYECTO: 2.091322 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION POLICIAL DE LAS UU.EE Y COMISARIAS UBICADAS EN LA PROVINCIA DE SULLANA DE LA REGION POLICIAL PIURA EN EL M

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ejecutó S/. 31 100 para el componente capacitación

b). Identificación de problemas presentados

No se ejecutaron otros componentes del proyecto debido a que los estudios de preinversión se efectuaron con cierta demora incoporándose los recursos presupuestarios como proyectos de inversión durante el segundo semestre del año.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se gestionó la incorporación de los recursos no ejecutados para el aF-2010, lo cual se obtuvo en un 100% a través del Decreto Supremo Nº 053-2010-EF.

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 014 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0028 .OPERACIONES POLICIALES
PROYECTO: 2.091323 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION POLICIAL DE LAS COMISARIAS DE LA DIVISION POLICIAL LA CONVENCION DE LA REGION POLICIAL CUSCO EN EL MARCO I

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ejecutó S/. 70 329 para el componente capacitación

b). Identificación de problemas presentados

No se ejecutaron otros componentes del proyecto debido a que los estudios de preinversión se efectuaron con cierta demora incoporándose los recursos presupuestarios como proyectos de inversión durante el segundo semestre del año.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se gestionó la incorporación de los recursos no ejecutados para el aF-2010, lo cual se obtuvo en un 100% a través del Decreto Supremo Nº 053-2010-EF.

PLIEGO : 07007 M. DEL INTERIOR

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 014 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0028 .OPERACIONES POLICIALES
PROYECTO: 2.091324 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION POLICIAL DE LAS COMISARIAS DE LA DIVISION POLICIAL QUISPICANCHI DE LA REGION POLICIAL CUSCO EN EL MARCO DE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ejecutó S/. 71 470 para el componente capacitación

b). Identificación de problemas presentados

No se ejecutaron otros componentes del proyecto debido a que los estudios de preinversión se efectuaron con cierta demora incoporándose los recursos presupuestarios como proyectos de inversión durante el segundo semestre del año.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se gestionó la incorporación de los recursos no ejecutados para el aF-2010, lo cual se obtuvo en un 100% a través del Decreto Supremo Nº 053-2010-EF.

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 014 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0028 .OPERACIONES POLICIALES
PROYECTO: 2.091325 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION POLICIAL DE LAS COMISARIAS DE LA DIVISION POLICIAL URUBAMBA DE LA REGION POLICIAL CUSCO EN EL MARCO DE LA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ejecutó S/. 67 294 para el componente capacitación

b). Identificación de problemas presentados

No se ejecutaron otros componentes del proyecto debido a que los estudios de preinversión se efectuaron con cierta demora incoporándose los recursos presupuestarios como proyectos de inversión durante el segundo semestre del año.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se gestionó la incorporación de los recursos no ejecutados para el aF-2010, lo cual se obtuvo en un 100% a través del Decreto Supremo Nº 053-2010-EF.

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 014 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0028 .OPERACIONES POLICIALES
PROYECTO: 2.091326 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION POLICIAL DE LAS COMISARIAS SECTORIALES CUZCO, WANCHAQ, ANTA Y PARURO DE LA REGION POLICIAL CUSCO EN EL

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ejecutó S/. 61 380 para el componente capacitación

b). Identificación de problemas presentados

No se ejecutaron otros componentes del proyecto debido a que los estudios de preinversión se efectuaron con cierta demora incoporándose los recursos presupuestarios como proyectos de inversión durante el segundo semestre del año.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se gestionó la incorporación de los recursos no ejecutados para el aF-2010, lo cual se obtuvo en un 100% a través del Decreto Supremo Nº 053-2010-EF.

PLIEGO : 07007 M. DEL INTERIOR

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 014 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0028 .OPERACIONES POLICIALES
PROYECTO: 2.091327 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION POLICIAL DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE LA REGION TUMBES Y OFICINA DE CRIMINALISTICA EN EL MARCO DE LA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ejecutó S/. 67 049 para el componente capacitación

b). Identificación de problemas presentados

No se ejecutaron otros componentes del proyecto debido a que los estudios de preinversión se efectuaron con cierta demora incoporándose los recursos presupuestarios como proyectos de inversión durante el segundo semestre del año.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se gestionó la incorporación de los recursos no ejecutados para el aF-2010, lo cual se obtuvo en un 100% a través del Decreto Supremo Nº 053-2010-EF.

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 014 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0028 .OPERACIONES POLICIALES
PROYECTO: 2.091328 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION POLICIAL DE LAS COMISARIAS UBICADAS EN LAS PROVINCIAS DE PAITA, TALARA Y AYABACA DE LA REGION POLICIAL PIU

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ejecutó S/. 47 098 para el componente capacitación

b). Identificación de problemas presentados

No se ejecutaron otros componentes del proyecto debido a que los estudios de preinversión se efectuaron con cierta demora incoporándose los recursos presupuestarios como proyectos de inversión durante el segundo semestre del año.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se gestionó la incorporación de los recursos no ejecutados para el aF-2010, lo cual se obtuvo en un 100% a través del Decreto Supremo Nº 053-2010-EF.

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 014 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0028 .OPERACIONES POLICIALES
PROYECTO: 2.091329 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION POLICIAL EN LAS COMISARIAS DE LAS PROVINCIAS DE MORROPON Y HUANCABAMBA DE LA REGION POLICIAL PIURA EN E

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ejecutó S/. 54 327 para el componente capacitación

b). Identificación de problemas presentados

No se ejecutaron otros componentes del proyecto debido a que los estudios de preinversión se efectuaron con cierta demora incoporándose los recursos presupuestarios como proyectos de inversión durante el segundo semestre del año.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se gestionó la incorporación de los recursos no ejecutados para el aF-2010, lo cual se obtuvo en un 100% a través del Decreto Supremo Nº 053-2010-EF.

PLIEGO : 07007 M. DEL INTERIOR

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 014 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0028 .OPERACIONES POLICIALES
PROYECTO: 2.091330 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION POLICIAL DE LAS COMISARIAS DE LA PROVINCIA DE PIURA Y SECHURA, REGION POLICIAL PIURA EN EL MARCO DE LA IMP

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ejecutó S/. 25 680 para el componente capacitación

b). Identificación de problemas presentados

No se ejecutaron otros componentes del proyecto debido a que los estudios de preinversión se efectuaron con cierta demora incoporándose los recursos presupuestarios como proyectos de inversión durante el segundo semestre del año

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se gestionó la incorporación de los recursos no ejecutados para el aF-2010, lo cual se obtuvo en un 100% a través del Decreto Supremo Nº 053-2010-EF.

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 014 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0028 .OPERACIONES POLICIALES
PROYECTO: 2.091331 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION POLICIAL DE LAS COMISARIAS DE LA X REGION POLICIAL MADRE DE DIOS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NU

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ejecutó S/. 79 448 para el componente capacitación

b). Identificación de problemas presentados

No se ejecutaron otros componentes del proyecto debido a que los estudios de preinversión se efectuaron con cierta demora incoporándose los recursos presupuestarios como proyectos de inversión durante el segundo semestre del año.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se gestionó la incorporación de los recursos no ejecutados para el aF-2010, lo cual se obtuvo en un 100% a través del Decreto Supremo Nº 053-2010-EF.

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 014 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0028 .OPERACIONES POLICIALES
PROYECTO: 2.091332 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION POLICIAL EN LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS Y EN LA OFICINA DE CRIMINALISTICA DE LA X REGION POLICIAL MADRE DE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ejecutó S/. 60 473 para el componente capacitación

b). Identificación de problemas presentados

No se ejecutaron otros componentes del proyecto debido a que los estudios de preinversión se efectuaron con cierta demora incoporándose los recursos presupuestarios como proyectos de inversión durante el segundo semestre del año.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se gestionó la incorporación de los recursos no ejecutados para el aF-2010, lo cual se obtuvo en un 100% a través del Decreto Supremo Nº 053-2010-EF.

PLIEGO : 07007 M. DEL INTERIOR

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 014 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0028 .OPERACIONES POLICIALES
PROYECTO: 2.091343 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION POLICIAL DE LAS COMISARIAS DE LA REGION TUMBES EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ejecutó S/. 52 445 para el componente capacitación

b). Identificación de problemas presentados

No se ejecutaron otros componentes del proyecto debido a que los estudios de preinversión se efectuaron con cierta demora incoporándose los recursos presupuestarios como proyectos de inversión durante el segundo semestre del año.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se gestionó la incorporación de los recursos no ejecutados para el aF-2010, lo cual se obtuvo en un 100% a través del Decreto Supremo Nº 053-2010-EF.

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 014 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0028 .OPERACIONES POLICIALES
PROYECTO: 2.091344 : MODERNIZACION DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES TRONCALIZADO DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU EN LIMA METROPOLITANA Y CALLAO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

No preesentó ejecución presupuestaria alguna.

b). Identificación de problemas presentados

Complejidad del proyecto por su carácter tecnológico no permitió su ejecución.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Contratación de personal especializado o en su defecto ejecutarlo por encargo .

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 014 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0028 .OPERACIONES POLICIALES
PROYECTO: 2.091345 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION POLICIAL DE LAS COMISARIAS DE LA REGION POLICIAL LAMBAYEQUE EN LAS PROVINCIAS DE LAMBAYEQUE Y FERREÑAF

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ejecutó S/. 149 427 para el componente capacitación

b). Identificación de problemas presentados

No se ejecutaron otros componentes del proyecto debido a que los estudios de preinversión se efectuaron con cierta demora incoporándose los recursos presupuestarios como proyectos de inversión durante el segundo semestre del año.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se gestionó la incorporación de los recursos no ejecutados para el aF-2010, lo cual se obtuvo en un 100% a través del Decreto Supremo Nº 053-2010-EF.

PLIEGO : 08008 M. DE RELACIONES EXTERIORES

FUNCION : 02 .RELACIONES EXTERIORES
PROGRAMA : 002 .SERVICIO DIPLOMATICO
SUBPROGRAMA : 0002 .SERVICIO DIPLOMATICO
PROYECTO: 2.058983 : PASOS DE FRONTERA DESAGUADERO (PERU BOLIVIA)

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Adquisición del terreno donde se contruirá el CEBAF - Desaguadero, y proceso de desmembramiento aprobado por C.C Lupaca. Se concluyó el proceso administrativo y financiero y se encuentra en curso el proceso de registros públicos.
En cuanto al estudio definitivo CEBAF - Desaguadero, los términos de referencia se encuentran en consulta con los organismos competentes.

b). Identificación de problemas presentados

Se tuvieron que encarar dificultades derivadas de una complicada gestión de compra del terreno que, entre otros, evidenció problemas legales y procedimentales durante todo el proceso de adquisición.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Simplificación de la normativa y procesos administrativos de cada uno de los sectores productivos del Estado involucrados en el proyecto.

FUNCION : 02 .RELACIONES EXTERIORES
PROGRAMA : 002 .SERVICIO DIPLOMATICO
SUBPROGRAMA : 0002 .SERVICIO DIPLOMATICO
PROYECTO: 2.059136 : GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PASOS DE FRONTERA PERU - IIRSA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se contrató el Estudio Actualización de Perfil Iñapari.
En cuanto a la gestión de relaciones comunitarias, se realizaron dos talleres de sensibilización.
Se concluyó la implementación de la UCP.
Se iniciaron gestiones ante la Contralorpia General de la República para que el Ministerio de Relaciones Exteriores pueda contratar la firma auditora.

b). Identificación de problemas presentados

Normativa del Sistema Nacional de Inversión Pública poco flexible y engorrosa.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se registra

PLIEGO : 09009 M. DE ECONOMIA Y FINANZAS

FUNCION : 03 .PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA : 004 .PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
SUBPROGRAMA : 0005 .PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
PROYECTO: 2.018894 : ASISTENCIA TECNICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS SECTORES SOCIALES EN EL MARCO DE LA DESCENTRALIZACION

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se llevaron a cabo los "Talleres Macro Regionales de Capacitación en Presupuesto por Resultados" para funcionarios de los Gobiernos Nacionales, Regionales y Locales; así como se culminó la consultoría "Implementación del Sistema de Seguimiento para Programas Sociales Prioritarios en Presupuesto por Resultados - Capacitación"; y se efectuó la adquisición de 10 licencias de Software COGNOS para apoyar el análisis y seguimiento de los indicadores de producto vinculados a los Programas Estratégicos "Programa Articulado Nutricional" y "Salud Materno Neonatal".

Asimismo, se suscribieron contratos de consultorías individuales para la "Asistencia Técnica para la Implementación del Sistema de Seguimiento para Programas Sociales Prioritarios. Presupuesto por Resultados", "Asistencia técnica para el seguimiento y monitoreo de las actividades relacionadas al Presupuesto por Resultados", "Implementación del sistema de evaluaciones independientes del Presupuesto por Resultados", "Asistencia Técnica en Seguimiento y Evaluación - Indicadores de Producto e Insumo", "Apoyo a la DGPP en el desarrollo de las actividades de Seguimiento de los Programas Presupuestarios Estratégicos (PPE)", "Desarrollo de los Módulos en Web del Sistema de Seguimiento de PpR", "Asistencia Técnica en la preparación de la ejecución presupuestal 2010 de los Programas Estratégicos Articulado Nutricional y Salud Materno Neonatal"; entre otras.

b). Identificación de problemas presentados

Retrasos en la revisión y presentación de los entregables de las consultorías en ejecución y poca disponibilidad de lugares con los espacios necesarios para realizar los eventos/talleres programados.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Respecto a los retrasos, se mantuvo reuniones de coordinación de manera constante con el subejecutor a fin de prevenir el retraso en la presentación de los entregables y agilizar la documentación de las actividades del proyecto. Asimismo, se recomendó planificar con anticipación los eventos/talleres a realizarse a fin separar los espacios necesarios y contratar la logística adecuada.

FUNCION : 03 .PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA : 004 .PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
SUBPROGRAMA : 0005 .PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
PROYECTO: 2.018895 : FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN EL MARCO DE LA DESCENTRALIZACION FISCAL

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se culminó la consultoría contratada en el año 2008 denominada "Apoyo a la implementación del módulo de deuda en los Gobiernos Locales y Entidades de Tratamiento Empresarial del Estado"; así como se han suscrito consultorías individuales relacionadas a la "Documentación y análisis de los procesos del programa nacional de apoyo directo a los más pobres - JUNTOS", "Aplicación de la Encuesta sobre el acceso y uso de instrumentos de seguimiento a funcionarios que gestionan Presupuesto por Resultados", "Seguimiento a la programación y ejecución presupuestaria en la DGPP en el marco del Presupuesto por Resultados", "Supervisión de la ejecución de la Cooperación Técnica y desarrollo de instrumentos para el componente de planificación y programación presupuestaria", "Implementación de la DGPM como Secretaría Técnica del FONIPREL", "Evaluación de proyectos hidroenergéticos", entre otras. Asimismo, se llevaron a cabo consultorías vinculadas a la "Modernización de los portales del MEF", "Asistencia Técnica en la implementación de los Módulos de Rentas y Catastro SIAF" y para la Supervisión y Capacitación del mismo, entre otros.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la suscripción del convenio interinstitucional entre la SBN-MVCS y la UCPS no permitió ejecutar las actividades programadas por éste sub-ejecutor, ciertos retrasos en los procesos de selección como el caso de las consultorías programadas por la DGPM para el Balance de la Inversión Pública y para el Programa de entrenamiento y asistencia técnica para la ejecución descentralizada de inversiones.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinación presencial entre el sectorista del proyecto, los subejecutores y las distintas instancias administrativas según el caso, con el fin de agilizar la firma de los convenios y los procesos de selección pendientes.

PLIEGO : 09009 M. DE ECONOMIA Y FINANZAS

FUNCION : 03 .PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA : 004 .PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
SUBPROGRAMA : 0005 .PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
PROYECTO: 2.019054 : APOYO A LA REFORMA DE LOS PROGRAMAS DE SUPERACION DE LA POBREZA Y DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se culminó las consultorías individuales "Construcción del Data Warehouse de los Censos Nacionales de Población y Vivienda - Temas Demográficos" y "Construcción del Data Warehouse de los Censos Nacionales de Población y Vivienda - Temas Geográficos Cartográficos"; así como se viene ejecutando la consultoría individual "Construcción del Sistema de Difusión de los Censos Nacionales de Población y Vivienda y Suministro de Software" y se adquirió una Solución de Servidores Blade; a cargos del INEI.

Asimismo, se ejecutaron 27 Talleres de Asistencia Técnica sobre las herramientas del SISFOH y el registro único de beneficiarios del Programa de Vaso de Leche. Se han culminado las consultorías individuales "Especialista en gestión de Información Geográfica", "Especialista en Web y Administrador de Datos", "Especialista en Operaciones" y "Especialista en Focalización de Programas Sociales" y las consultorías referentes al Programa Construyendo Perú; así como se encuentran en ejecución las consultorías relacionadas al SISFOH; y se contrato la consultoría "Elaboración de un modelo de Gestión Descentralizada de los Programas Sociales del MIMDES a nivel regional y local".

Adicionalmente, en el marco de la Licitación Pública Nacional Nº 001-2008-BID-1601/UCPS/MIMDES, se adquirió equipos para los gobiernos regionales y locales, a fin de implementar el sistema de información para la gestión descentralizada de programas sociales; y del proceso de selección por Comparación de Precios Nº 003-2008-BID-1601/UCPS/MIMDES, para la ejecución de "Talleres de capacitación sobre identificación, formulación y evaluación de proyectos sociales en el marco de los lineamientos del MIMDES", llevándose a cabo 9 Talleres dirigidos a profesionales de las Gerencias Regionales de Desarrollo Social, y de las Gerencias de Planeamiento Regional.

b). Identificación de problemas presentados

Demoras de parte de los subejecutores en la remisión de los documentos necesarios para dar inicio a los proceso de selección o en la revisión del equipo técnico de los productos presentados por los consultores, en la que se puede mencionar que el inconveniente principal se presentó en el marco del proceso de selección por Licitación Pública Nacional (LPN) Nº 001-2008-BID-1601/UCPS/MINEDU; donde el MINEDU no publicó el Aviso Específico de Adquisiciones para la compra de 46 Computadoras Personales y 22 Impresoras Láser.
En ese sentido, la UCPS remitió al MINEDU en reiteradas oportunidades, comunicaciones a fin de llevar a cabo el proceso de selección y contratación de los equipos informáticos que contribuyan al "Programa de equipamiento informático al Plan Piloto de Municipalización de la Gestión Educativa"; y con el propósito de no perder el presupuesto asignado a dicha adquisición, la UCPS solicitó la reasignación del presupuesto a favor del Componente Apoyo al Sistema de Focalización de Hogares, a cargo de la DGAES del MEF.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Comprometer a los Coordinadores Técnicos y a las Jefaturas de las áreas responsables de las actividades en el cumplimiento de las fechas programadas para cada una de las etapas de los procesos de selección. Así como también es necesario que los subejecutores fortalezcan el seguimiento a los consultores individuales y a las empresas proveedoras de servicios, a fin de que se cumplan los plazos contractuales.

FUNCION : 03 .PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA : 004 .PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
SUBPROGRAMA : 0005 .PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
PROYECTO: 2.019245 : COMPETITIVIDAD II

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En coordinación con MINCETUR se culminaron las consultorías individuales, vinculadas al "Programa de difusión y promoción de empresas peruanas de servicios gastronómicos bajo el esquema de franquicias en el mercado mexicano", "Propuesta para la estructuración de una Línea de Crédito al Comprador de bienes y/o servicios de origen peruano", "Elaboración de Planes Operativos de Productos con potencial exportador en diversas Regiones", "Desarrollo de actividades, planes de exportación y promoción comercial para la Asociación Pro Olivo", "Fortalecimiento de la gestión empresarial de la Central Piurana de Banano Orgánico y proyecto de desarrollo de experiencias asociativas de pequeños productores para la exportación", "Fortalecimiento de la oferta exportable peruana al Brasil, ubicada en el área de influencia de la carretera interoceánica sur", "Evaluación de impacto del Programa de Concursos Nacionales de Incentivos al Comercio Exterior y Turismo", "Reestructuración y actualización del Portal Educativo de Comercio Exterior", "Guía práctica de exportación de confecciones textiles para Chile, Colombia y Venezuela" y "Estudio de la cadena logística para la exportación de alimentos de Polonia, República Checa y Hungría". Asimismo se culminaron las consultorías a cargo de firmas relacionadas al "Desarrollo de Planes Operativos por Mercado de Destino vinculados a Chile, Canadá, Corea del Sur, Países Bajos, Reino Unido e Italia" y "Análisis de la rentabilidad de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) y de la metodología de recopilación de información para la generación de estadísticas confiables".

PLIEGO : 09009 M. DE ECONOMIA Y FINANZAS

FUNCION : 03 .PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA : 004 .PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
SUBPROGRAMA : 0005 .PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
PROYECTO: 2.019245 : COMPETITIVIDAD II

b). Identificación de problemas presentados

Demoras en la remisión de la documentación necesaria para llevar a cabo los trámites administrativos correspondientes a la contratación de consultorías.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se viene brindando apoyo constante al subejecutor en la preparación de la documentación necesaria para la ejecución de las actividades programadas.

FUNCION : 03 .PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA : 004 .PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
SUBPROGRAMA : 0005 .PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
PROYECTO: 2.029132 : FACILIDAD SECTORIAL INSTITUCIONAL PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA GESTION Y DEL GASTO PUBLICO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha culminado la realización de 17 seminarios de Gestión Presupuestaria Local con enfoque por resultados, capacitando alrededor de 1 137 funcionarios de unidades ejecutoras; así como de 5 Talleres Macro Regionales para la difusión de la Directiva Nº 002-2009-EF/76.01 "Directiva General para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público - Enfoque por Resultados"; y se llevo a cabo el Seminario "Los Sistemas Nacionales de Inversión Pública de América Latina y el Caribe y su contribución en el crecimiento económico y la reducción de la pobreza".

Asimismo, se culminó las consultorías individuales relacionadas al "Servicio de análisis, y determinación de una herramienta tipo BPM que sirva de soporte a la implementación de la construcción del Modelo Conceptual Analítico del SIAF-SP", "Elaboración de las Especificaciones Técnicas para la implantación de la seguridad informática en el MEF", "Desarrollo de Aplicaciones que permita la Distribución Automática de las Nuevas Versiones del SIAF-SP", "Evaluación de las propuestas técnicas presentadas para el desarrollo de consultoría en elaboración del modelo conceptual del SIAF", "Elaboración del estudio de preinversión a nivel perfil del Proyecto de Inversión Pública Modernización del SIAF-SP con alcance nacional", "Desarrollo del cambio de los programas del módulo contabiliza con la inclusión del nuevo Plan Contable Gubernamental para el año 2009 en la versión servidor central en base de datos" y "Desarrollo del cambio de los programas del módulo contabiliza con la inclusión del nuevo Plan Contable Gubernamental para el año 2009 en la versión cliente visual".

b). Identificación de problemas presentados

Demoras por parte de los subejecutores respecto a la remisión de la documentación necesaria para llevar a cabo los trámites administrativos correspondientes a la contratación de consultorías y adquisición de equipos, así como en el subcomponente 2.4.1 Desarrollo de nueva versión SIAF II, por parte del subejecutor, en dar conformidad de servicio Elaboración del Modelo Conceptual del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público del Perú.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se viene llevando a cabo reuniones de coordinación con las áreas técnicas involucradas a fin de definir compromisos y responsabilidades por parte de los subejecutores para la elaboración de la documentación asociada a las actividades programadas en el POA, así como mantener el constante seguimiento y apoyo a los subejecutores en la preparación de la documentación necesaria para la ejecución de las actividades previstas para el año 2009.

FUNCION : 03 .PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA : 006 .GESTION
SUBPROGRAMA : 0009 .SOPORTE TECNOLOGICO
PROYECTO: 2.046691 : SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ADMINISTRATIVA - SIGA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se inició la implementación del SIGA actual (no integrado al SIAF-SP) en 67 UEs; así como se instaló el SIGA en 88 UEs nuevas, y la Versión de Programación 2010 en 275 UEs. En el SIGA han registrado 66 UEs las altas, asignaciones y/o bajas de bienes patrimoniales y 188 UEs los bienes de Almacén; y 207 UEs han realizado la interfase SIGA - SIAF-SP. Se realizó 25 talleres de capacitación a las UEs usuarias del SIGA.

PLIEGO : 09009 M. DE ECONOMIA Y FINANZAS

FUNCION : 03 .PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA : 006 .GESTION
SUBPROGRAMA : 0009 .SOPORTE TECNOLOGICO
PROYECTO: 2.046691 : SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ADMINISTRATIVA - SIGA

b). Identificación de problemas presentados

La falta de obligatoriedad dificulta el proceso de implantación del Sistema SIGA, debiendo realizarse intensivas charlas y reuniones de sensibilización sobre las bondades del mismo, muchas veces los esfuerzos realizados y los avances logrados se ven anulados con los cambios de administración que ocurren en las Unidades Ejecutoras.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se han continuado con las charlas y reuniones de sensibilización para operar de manera regular los módulos del SIGA.

PLIEGO : 09055 AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA

FUNCION : 03 .PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA : 006 .GESTION
SUBPROGRAMA : 0008 .ASESORAMIENTO Y APOYO
PROYECTO: 2.000396 : PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

* Concesión de la Banda WiMax (2 668-2 692 MHz y 2 668-2 690 MHz), el 06 de agosto de 2009 la empresa rusa BWDC-METSANCO se adjudicó la Buena Pro con una oferta económica ascendente a US$ 3 900 001.00 siendo el único postor precalificado. El plazo de concesión de la Banda WiMax es de 20 años y podría ser renovado de común acuerdo entre el concedente (MTC) y el concesionario (BWDC-METSANCO).
* El Consorcio BWDC-METSANCO está conformado por las empresas Broadband Wireless Development Corporation (Islas Vírgenes) y METSANCO Limited (República de Chipre), ambas del grupo Scartel, que maneja importantes operaciones en materia de telefonía inalámbrica en Rusia, bajo la marca Yotta, cuyo número de usuarios es de 50,000 suscriptores de banda ancha.

* De acuerdo a las bases del concurso público, la empresa BWDC-METSANCO, deberá instalar 9 000 conexiones de Internet en el primer año de operaciones y 60 000 al quinto año de la concesión. Asimismo, el adjudicatario tiene un año para instalar equipos, maquinaria, software, hardware, etc. con la capacidad suficiente para atender la demanda de 12 provincias a nivel nacional, que serán elegidas por el concesionario. La inversión estimada es de US$ 74.9 millones de dólares al 2028.

* La concesión de la Banda WiMax permitirá a más peruanos contar con el servicio de Internet y, que la mayor competencia en el mercado de Banda Ancha, genere mayores beneficios para la población, en términos de tarifas, cobertura y calidad. Cabe precisar, que la Banda WiMax facilitará a las comunidades alejadas el acceso a Internet de Banda Ancha pues no requiere de cableado. Asimismo permitirá alcanzar la meta del gobierno del millón de conexiones de Banda Ancha al 2011.

* Concesión de Suministro de Energía de Nuevas Centrales Hidroeléctricas, el 12 de octubre de 2009 la EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA CHEVES S.A. se adjudicó la Buena Pro con una oferta económica en tarifa de US$. 47.5 (promedio) de Mw/hra y una inversión estimada proyectada ascendente a US$ 300 000 000.00.

* Línea de Transmisión Zapallal-Trujillo 500 Kv, el 06 de noviembre 2009 la empresa colombiana Interconexión Eléctrica (ISA) se adjudicó la Buena Pro al ofrecer el menor costo anual del servicio, US$ 25.81 millones, que asegura menores tarifas por transportar la energía a diversas regiones del país. El factor de competencia fue el menor costo del servicio total de la línea y el valor máximo fijado por PROINVERSIÓN era de US$ 32.87 millones. El Monto de la inversión es de US$$. 167.5 MM.

* Venta de inmueble de propiedad de la ONP, el 10 de agosto de 2009 se llevó a cabo el acto de remate del inmueble de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) a la empresa de capitales peruanos Texsorsa, por un valor de 850 mil dólares. Este monto superó en 120 mil dólares a la oferta económica base de 730 mil dólares. El terreno adjudicado tiene un área total de 5,625.98 metros cuadrados y un área techada de 3,969.50 metros, y está ubicado en el distrito de Ate, en Lima.

b). Identificación de problemas presentados

El bajo nivel de cumplimiento de las acciones previstas para el segundo semestre, referidas a los procesos de promoción de la inversión privada se debieron a las siguientes dificultades:

* Demora en la estructura de la concesión.
* Demora y falta de facilidades en la entrega de información solicitada al CINFO.
* Dificultad en el ordenamiento de los anexos y acervos documentarios.
* Dificultades en la realización del diagnóstico físico legal de algunos proyectos.
* Conflicto social generado por la existencia de grupos opositores en las zonas del otorgamiento de los proyectos.
* Emisión de opiniones técnicas por parte de las entidades consultadas respecto de los procesos de promoción de inversión privada.
* Retiro de empresa conformante de Consorcio que se adjudicó la buena pro.
* Demora en la reestructuración de los proyectos.
* Demora en la obtención de la viabilidad de algunos proyectos por parte de la OPI del MTC.
* Retraso en la aprobación del esquema financiero de la concesión.
* Demora en las coordinaciones con las demás instituciones del Estado involucradas en los proyectos.

PLIEGO : 09055 AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA

FUNCION : 03 .PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA : 006 .GESTION
SUBPROGRAMA : 0008 .ASESORAMIENTO Y APOYO
PROYECTO: 2.000396 : PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA

* Poca participación de inversionistas en los procesos.
* Descontento de postores en relación a la normativa que les sería aplicable en caso de ser adjudicatarios.
* Fusión de proyectos implicó la dilación de diversas etapas del proceso.
* Diversos retrasos de entidades vinculantes a los procesos han dilatado las actividades contenidas en los cronogramas del concurso.
* Algunos procesos presentan severas limitaciones en el aspecto legal y social.
* Procesos judiciales en curso.
* Emisión de normativa legal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

* Tramo 2 de IIRSA Centro: Programación para el 1er semestre del 2010, la emisión de la 3ra versión del contrato y la contratación de estudios legales y técnicos; reprogramar para el 2do sem. de 2010 la elaboración de la versión final del contrato.
* Banda C 1900: Revisar el Contrato de Concesión para que se pueda otorgar las mismas condiciones de juego al nuevo operador móvil que ingresaría de adjudicarse esta banda; evaluar la posibilidad de contratar a un Banco de Inversión de primer nivel; coordinar las acciones con el Viceministerio de Comunicaciones, con el objeto de contar con una posición del sector al respecto;
* Ferrocarril Huancayo Huancavelica: Reprogramar para el 1er sem. de 2010 la elaboración de la versión final del contrato de concesión, la adjudicación de la buena pro; reprogramar para el 2do sem. de 2010 la firma del contrato.
* Prospecto Carbonifero Huaday Ambara: Solicitar a Activos Mineros, representante del Estado Peruano informe a PROINVERSION de manera periódica, sobre la demanda legal sobre el derecho de las Concesiones Mineras Ambara 1 y 2; se deberá contra con in programa de sensibilización social y comunicaciones para su implementación oportuna.
* Concesiones remanentes del Proyecto Michiquillay: Solicitar a Activos Mineros proceda de manera mas efectiva en la valorización de los predios agrícolas a ser incorporados en las bases del proceso.
* Obras de Afianzamiento Hídrico y de Irrigación Pampas de Siguas - Majes - Siguas II: Reprogramar la adjudicación y la suscripción del contrato para el 1er sem. de 2010.
* Concurso para el Servicio de Suministro de Agua del Componente Eléctrico del proyecto Majes Siguas: Reprogramar la convocatoria para el 2do sem. de 2010.
* Subasta de Tierras con derecho de agua en las Pampas de Majes: Reprogramar la adjudicación, la firma del contrato y la elaboración del libro blanco para el 1er sem. de 2010.
* Proyecto Hidroenergetico Chavimochic 3ra Etapa: Reprogramar la contratación de estudios y la convocatoria para el 1er sem. de 2010; reprogramar la adjudicación para el 2do sem. del 2010.
* Terminal Portuario General San Martin - Pisco: la adjudicación de la buena pro se reprograma para el 2do semestre de 2010 y la firma del contrato para el 2011.
* Terminal Portuario de Pucallpa: La adjudicación de la buena pro se reprograma para el 2do sem. de 2010.
* Terminal Portuario de Iquitos: Se reprograma la elaboración de bases y la convocatoria para el 2do sem. de 2010; la adjudicación de la buena pro para el 1er sem. del 2011; realizar campaña de sensibilización a las autoridades y a la población de la región, difundiendo los beneficios de una concesión.
* Terminal Portuario de Salaverry: La elaboración del Plan de Promoción, Bases y Convocatoria se reprograman para el 1er sem. de 2010, la adjudicación de la buena pro para el 2do sem. de 2010; realizar campaña de sensibilización a las autoridades y a la población de la región, difundiendo los beneficios de una concesión.
* Terminal Portuario de Yurimaguas: Reprogramar la adjudicación de la Buena Pro para el 2do sem. de 2010; promover el proyecto para catar postores; realizar campaña de sensibilización a las autoridades y a la población de la región, difundiendo los beneficios de una concesión.
* Cuartel San Martín: Aprobar nuevo texto de las bases por le Comité de PROINVERSION y por el Consejo Directivo; ejecutar las acciones para publicitar el proceso y se haga de conocimiento público la aprobación de las bases.
* Segundo Grupo de Aeropuertos: Reprogramar la versión final del contrato y la adjudicación de la buena pro para el 1er sem. de 2010; coordinar con el MTC la aprobación de los estudios de preinversión; informar la Consejo Directivo sobre los problemas de saneamiento y liberación de las áreas de concesión de los aeropuertos, a fin de poder agilizar con CORPAC dicho proceso.

PLIEGO : 09057 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

FUNCION : 03 .PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA : 007 .RECAUDACION
SUBPROGRAMA : 0013 .RECAUDACION
PROYECTO: 2.015661 : INTEGRACION Y MODERNIZACION DE LAS ADMINISTRACIONES TRIBUTARIA Y ADUANERA DEL PERU

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PROYECTO REDISEÑO DEL SISTEMA DE DESPACHO ADUANERO
. Se inició el desarrollo del nuevo sistema de despacho aduanero con el objetivo de incluir las modificaciones introducidas por la Ley General de Aduanas y el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos.
. Se llevó a cabo el intercambio de experiencias en materias aduaneras con las economías del APEC respecto de los siguientes temas:
a)Implementación de las Herramientas y Tecnología para la Identificación de Bienes, enfocado en herramientas no intrusivas como el uso de los scanners
b)Medidas en frontera para la protección de los derechos de propiedad intelectual
c)Implementación de las Resoluciones Anticipadas en Valoración
d)Marco para el comercio exterior seguro
PROYECTO FORMACION Y CPACITACION TECNICA PARA LAS ACTIVIDADES DE CONTROL
. Se desarrolló el seminario ¿Las Administraciones Tributarias a la crisis internacional¿, con el fin de intercambiar experiencias en materia de recaudación y control en un contexto de crisis financiera global.

b). Identificación de problemas presentados

Se solicitó al MEF y al BID la ampliación del plazo de desembolsos en mayo, lo cual fue respondido la primera semana de agosto. Esta demora en la respuesta originó que algunos de los procesos previstos de iniciarse en el segundo semestre se posterguen para el 2010.
Al ser un proyecto intensivo en procesos de adquisiciones, requiere un equipo de varios especialistas en adquisiciones, lo cual recién se está completando en el 2010.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha actualizado el Plan Operativo Multianual 2009-2011, con el fin de efectuar ajustes que permitan el cumplimiento de los objetivos del proyecto, y se cuenta con la ampliación de desembolsos a setiembre 2010.

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 045 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
PROYECTO: 2.051487 : FORTALECIMIENTO CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HUACA BANDERA - PACORA, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se incorporó recursos para la elaboración del expediente técnico del proyecto arqueológico, formalizándose la modificación presupuestal mediante Resolución de Secretaria General 0378-2009-ED.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 045 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
PROYECTO: 2.054532 : PUESTA EN VALOR EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO CHOTUNA - CHORNANCAP - LAMBAYEQUE CHOTUNA, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se logró contar con el presupuesto no ejecutado en el año 2008, a fin de continuar con las inversiones.

Con este presupuesto, se ha previsto la ejecución de cuatro componentes del proyecto de inversión, de los cuales se ha ejecutado al segundo semestre, el componente de Implementación del Museo de Sitio de Chotuna y el componente de Investigación Arqueológica y Etnohistórica.

b). Identificación de problemas presentados

Habiéndose incorporado los recursos desde el mes de enero del presente año, recién se asigno calendario a partir del mes de febrero.

La consistencia de los Expedientes Técnicos por la variación de precios de los dos componentes restantes a dificultado su ejecución.

Con relación al componente de Investigación Arqueológica y etnohistórica, no se cuenta con el presupuesto necesario que permita garantizar el cumplimiento de la meta programa en la temporada de investigación del 2009.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se sugiere al Pliego que se asigne presupuesto para los Proyectos de Inversión en los presupuestos Institucionales de apertura, de tal manera que se pueda programar la asignación de los recursos desde el mes de enero, y de esa manera poder cumplir con las metas programadas en el año.

Se ha dispuesto que la Dirección de Infraestructura actualice a la brevedad los expedientes técnicos de las obras pendientes de ejecución.

Se ha elaborado una propuesta de ampliación de presupuesto para la continuación de los demás componentes del proyecto de inversión.

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 045 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
PROYECTO: 2.055049 : FORTALECIMIENTO Y PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HUACA RAJADA - SIPAN, DISTRITO DE SANA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se incorporo los Recursos no ejecutados en el año 2008, para la continuidad de las inversiones, formalizándose mediante Resolución Ministerial 021-2009-ED
Se redujo recursos para la ejecución de otro proyecto mediante modificación presupuestal, formalizándose la modificación presupuestal mediante Resolución de Secretaria General 0378-2009-ED.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 045 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
PROYECTO: 2.057438 : INVESTIGACION, CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DEL CONJUNTO AMURALLADO NIK-AN EX PALACIO TSCHUDI COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE CHAN CHAN

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Este proyecto de inversión pública se ejecutó de acuerdo a lo establecido en el expediente técnico respectivo. Su ejecución se efectúo en coordinación con el INC _Lima e INC La Libertad . Se restauraron muros permitrales y estructuras internas lograndose su estabilización y proteccion contra las afectaciones climáticas y ambientales.

b). Identificación de problemas presentados

Sin mayores problemas , que los propios que se presentan en este tipo de proyectos de restauración arqueológica.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mantener estrecha coordinación con el Instituto nacional de Cultura - INC - Lima e INC- La Libertad.

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 045 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
PROYECTO: 2.085601 : RESTAURACION DE LOS MUROS PERIMETRALES Y MURO DE LA PLATAFORMA FUNERARIA DEL CONJUNTO AMURALLADO ÑAIN-AN- EX PALACIO BANDELIER - COMPLEJO ARQ

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Este proyecto de inversión pública se ejecutó de acuerdo a lo establecido en el expediente técnico respectivo. Su ejecución se efectúo en coordinación con el INC _Lima e INC La Libertad . Se restauraron muros permitrales y Muros de la plataforma funeraria cumpliéndose con el objetivo de brindar proteccion a las estructuras interiores del conjunto. Asimismo se logró lla estabilización y proteccion contra las afectaciones climáticas y ambientales.

b). Identificación de problemas presentados

Se encontraron vestigios arqueológicos - Estatuillas de madera- , los cuales recibieron los trabajos de conservacion correspondiente para su posterior almacenamiento. Este hallasgo no estaba contemplado en el expediente tecnico, por lo que se realizó los ajustes en el expediente técnico.

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 045 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
PROYECTO: 2.085601 : RESTAURACION DE LOS MUROS PERIMETRALES Y MURO DE LA PLATAFORMA FUNERARIA DEL CONJUNTO AMURALLADO ÑAIN-AN- EX PALACIO BANDELIER - COMPLEJO ARQ

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mantener estrecha coordinación con el Instituto nacional de Cultura - INC - Lima e INC- La Libertad.

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 045 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
PROYECTO: 2.088059 : EQUIPAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL MUSEO DE SITIO DEL COMPEJO ARQUEOLOGICO DE HUACA RAJADA - SIPAN - DISTRITO DE ZAÑA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se incorporó recursos para la ejecución del proyecto mediante modificación presupuestal de gastos corrientes, formalizándose mediante Resolución de Secretaria General 0378-2009-ED.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 045 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
PROYECTO: 2.093495 : RESTAURACION DE MUROS PERIMETRALES, DEL SECTOR ESTE DEL CONJUNTO AMURALLADO XLLANGCHIC ÑAN (EX PALACIO UHLE) DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE CH

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Este proyecto de inversión pública se ejecutó de acuerdo a lo establecido en el expediente técnico respectivo. Su ejecución se efectúo en coordinación con el INC _Lima e INC La Libertad . Se restauraron muros permitrales de la parte sur este del Conjunto Amurallado, tramo que contribuirá a la protección de las estructuras internas del Conjunto. Asimismo se logró lla estabilización y proteccion contra las afectaciones climáticas y ambientales.

b). Identificación de problemas presentados

Sin mayores problemas , que los propios que se presentan en este tipo de proyectos de restauración arqueológica.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mantener estrecha coordinación con el Instituto nacional de Cultura - INC - Lima e INC- La Libertad.

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 045 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
PROYECTO: 2.093499 : RESTAURACION DE MUROS PERIMETRALES, DEL CONJUNTO AMURALLADO CHOL-AN, (EX PALACIO RIVERO) - COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE CHAN CHAN

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Este proyecto de inversión pública se ejecutó de acuerdo a lo establecido en el expediente técnico respectivo. Su ejecución se efectúo en coordinación con el INC _Lima e INC La Libertad . Se restauraron parte de los muros permitrales del Conjunto Amurallado, lo que contribuirá a la protección de las estructuras internas del Conjunto. Asimismo se logró lla

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 045 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
PROYECTO: 2.093499 : RESTAURACION DE MUROS PERIMETRALES, DEL CONJUNTO AMURALLADO CHOL-AN, (EX PALACIO RIVERO) - COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE CHAN CHAN

estabilización y proteccion contra las afectaciones climáticas y ambientales.

b). Identificación de problemas presentados

Sin mayores problemas , que los propios que se presentan en este tipo de proyectos de restauración arqueológica.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Sin mayores problemas , que los propios que se presentan en este tipo de proyectos de restauración arqueológica.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 006 .GESTION
SUBPROGRAMA : 0008 .ASESORAMIENTO Y APOYO
PROYECTO: 2.016958 : EDUCACION EN AREAS RURALES

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se realizaron pagos de procesos anteriores, por medio de sentencias judiciales y reconocimeitno de deuda.

b). Identificación de problemas presentados

No se tenia información suficiente sobre la totalidad de las deudas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se propuso llevar un control sistematizado de los procesos que no se llegan a pagar en el año fiscal.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 006 .GESTION
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.088778 : CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL NUEVO LOCAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS BRINDADOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS AL ORGANISMO DE ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA LA EJECUCION Y SUPERVISION DE LA OBRA DEL NUEVO LOCAL MED

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLANIFICACIÓN DEL USO DE RECURSOS PARA FINES EDUCATIVOS Y FUNCIÓN PRINCIPAL DE ESTA OFICINA

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.001621 : ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE DEL ESTUDIO DE PREINVERSION DEL PROYECTO NUEVA SEDE MED

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLANIFICACIÓN DEL USO DE RECURSOS PARA FINES EDUCATIVOS Y FUNCIÓN PRINCIPAL DE ESTA OFICINA

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.030220 : AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 88152 SAN MARCOS - LLAPO - PALLASCA - ANCASH

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

AVANCE PROGRAMADO=100.00 % AVANCE EJECUTADO=85.00 % TERMINO CONTRACTUAL=08/07/2009
140 MODULOS DE MOBILIARIO ESCOLAR ADJUDICADO EN LA LP-007-2007 POR DISTRIBUIR

b). Identificación de problemas presentados

EL TRANSPORTE DEL MOBILIARIO SE DEMORO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SOLICITUD DE REITERACION CON NUEVA PROGRAMACION

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.030226 : SUSTITUCION Y REHABILITACION DE AULAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA VICTOR ANDRES BELAUNDE DEL DISTRITO DE SAN DAMIAN - HUAROCHIRI - LIMA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

AVANCE PROGRAMADO=EJECUTADO=100 % RECEPCION: 11/12/2009 OBRA SIN LIQUIDACION

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLANIFICACIÓN DEL USO DE RECURSOS PARA FINES EDUCATIVOS Y FUNCIÓN PRINCIPAL DE ESTA OFICINA

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.030230 : CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DE MOBILIARIO EDUCATIVO DEL I.E. MARIA PARADO DE BELLIDO, EN EL DISTRITO DE PAUZA, PROVINCIA DE PAU

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EN PROCESO DE CONVOCATORIA

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLANIFICACIÓN DEL USO DE RECURSOS PARA FINES EDUCATIVOS Y FUNCIÓN PRINCIPAL DE ESTA OFICINA

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.030351 : SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA DETERIORADA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

TRANSF. DE PARTIDAS APROBADA CON R.M 0075-2009 (24.03.09) AL G.R. DE PIURA

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLANIFICACIÓN DEL USO DE RECURSOS PARA FINES EDUCATIVOS Y FUNCIÓN PRINCIPAL DE ESTA OFICINA

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.030500 : SUSTITUCION, AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO EDUCATIVO DEL C.E. Nº 3082 PARAISO FLORIDO DEL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES-LIMA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

AVANCE PROGRAMADO=EJECUTADO=100 % TERMINO CONTRACTUAL=TERMINO REAL=12/08/2009
RECEPCION EL 26/10/2009 RJ-2662-2009-ED DEL 03/12/2009 REFORMULADA CON RJ-2840-2009-ED

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.030509 : SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO DEL I.E. WILFREDO E. PONCE CHIRINOS, EN EL DISTRITO YORONGOS, PROVINCIA RIOJA, DEPARTAMENTO DE SAN MAI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

AVANCE PROGRAMADO=EJECUTADO=100 % RECEPCION=13/12/2009 OBRA SIN LIQUIDACION.
186 MODULOS DE MOBILIARIO ESCOLAR ADJUDICADO EN LA LP-007-2007 POR DISTRIBUIR

b). Identificación de problemas presentados

EL TRANSPORTE DEL MOBILIARIO SE DEMORO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SOLICITUD DE REITERACION CON NUEVA PROGRAMACION

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.040264 : SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 88019 SAN MARTIN DE PORRES - CHIMBOTE - SANTA - ANCASH

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

AVANCE PROGRAMADO=EJECUTADO=100 % RECEPCION=13/10/2009 OBRA LIQUIDADA CON RJ-2773-2009-ED 21/12/2009
LP 007-2006. MOBILIARIO ADQUIRIDO Y DISTRIBUIDO. SE CANCELO SALDO PENDIENTE.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.040267 : SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15017 MANUEL TOMAS ECHEANDIA ESPINOZA - TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

AVANCE PROGRAMADO=EJECUTADO=100 % TERMINO=06/01/2010 OBRA SIN LIQUIDACION Y POR RECEPCIONAR
466 MODULOS DE MOBILIARIO ESCOLAR ADJUDICADO EN LA LP-007-2007 POR DISTRIBUIR.

b). Identificación de problemas presentados

EL TRANSPORTE DEL MOBILIARIO SE DEMORO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SOLICITUD DE REITERACION CON NUEVA PROGRAMACION

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.040268 : SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15434 JESUS DE NAZARET-TAMBOGRANDE-PIURA-PIURA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

AVANCE PROGRAMADO=EJECUTADO=100 % TERMINO=21/12/2009 OBRA SIN LIQUIDACION Y POR RECEPCIONAR
654 MODULOS DE MOBILIARIO ESCOLAR ADJUDICAO EN LA LP-007-2007 POR DISTRIBUIR.

b). Identificación de problemas presentados

EL TRANSPORTE DEL MOBILIARIO SE DEMORO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLANIFICACIÓN DEL USO DE RECURSOS PARA FINES EDUCATIVOS Y FUNCIÓN PRINCIPAL DE ESTA OFICINA

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.040269 : SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 17051-CUTERVO-CUTERVO-CAJAMARCA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

AVANCE PROGRAMADO=EJECUTADO=100 % RECEPCION=21/10/2009 OBRA LIQUIDADA CON RJ-0006-2010-ED 11/01/2010.
LP 007-2006. MOBILIARIO ADQUIRIDO. SE CANCELO SALDO PENDIENTE. DISTRIBUIDO EN EL 2009.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.040272 : SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CUMBICO - MAGDALENA - CAJAMARCA - CAJAMARCA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

AVANCE PROGRAMADO=100.00 % AVANCE EJECUTADO=95.00 % TERMINO CONTRACTUAL=24/06/2009.
113 MODULOS DE MOBILIARIO ESCOLAR ADJUDICADO EN LA LP-007-2007 POR DISTRIBUIR.

b). Identificación de problemas presentados

EL TRANSPORTE DEL MOBILIARIO SE DEMORO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SOLICITUD DE REITERACION CON NUEVA PROGRAMACION

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.040279 : SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 88077 WALTER MALDONADO COLONIA - MORO - SANTA - ANCASH

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

AVANCE PROGRAMADO=EJECUTADO=100 % RECEPCION=12/10/2009 SUPERVISOR LIQUIDADO CON RJ-2771-2009-ED 18/12/2009
213 MODULOS DE MOBILIARIO ESCOLAR ADJUDICADO EN LA LP-007-2007 POR DISTRIBUIR.

b). Identificación de problemas presentados

EL TRANSPORTE DEL MOBILIARIO SE DEMORO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SOLICITUD DE REITERACION CON NUEVA PROGRAMACION

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.040288 : CONSTRUCCION DEL NUEVO LOCAL DEL C.E. Nº 21581 DECISION CAMPESINA, C.P.M. SAN JOSE, BARRANCA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

AVANCE PROGRAMADO=EJECUTADO=100 % RECEPCION=27/10/2009 OBRA LIQUIDADA CON RJ-2775-2009-ED 21/12/2009.
EJECUTADO 100 % SUPERVISION LIQUIDADA CON RJ-2649-2009-ED 01/12/2009.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.040809 : AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TUPAC AMARU II DE PAMPA BLANCA - DANIEL HERNANDEZ, PROVINCIA DE TAYACA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLANIFICACIÓN DEL USO DE RECURSOS PARA FINES EDUCATIVOS Y FUNCIÓN PRINCIPAL DE ESTA OFICINA.

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.054391 : MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RAMON CASTILLA SAN ISIDRO DE ACOBAMBA, DISTRITO DE SAN MARCOS DE R(

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLANIFICACIÓN DEL USO DE RECURSOS PARA FINES EDUCATIVOS Y FUNCIÓN PRINCIPAL DE ESTA OFICINA.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.056316 : RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE PARDO Y BARREDA - CHINCHA ALTA - CHINCHA - ICA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

AVANCE PROGRAMADO=AVANCE REAL=100 % TERMINO CONTRACTUAL=15/05/2009 TERMINO REAL=30/07/2009.
RECEPCIONADO CON FECHA 02/09/2009 JOSE LUIS CHONG CHANG - INSPECTOR.
SUPERVISION CULMINADA Y LIQUIDADA. INCLUIDA EN EL 2009 CON FINES DE LIQUIDACION.
1216 MODULOS DE MOBILIARIO ESCOLAR ENTREGADOS

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.057439 : RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. Nº 22473 SANTISIMA VIRGEN INMACULADA CONCEPCION, SAN ANDRES, PISCO, I(

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

AVANCE PROGRAMADO=EJECUTADO=100 % TERMINO CONTRACTUAL=10/09/2009 TERMINO REAL=10/09/2009 RECEPCION=05/10/2009 OBRA LIQUIDADA RJ-2622-2009-ED 30/11/2009.
MOBILIARIO DISTRIBUIDO .
LIQUIDACION SE SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE I.E. Nº 22473 INMACULADA CONCEPCION UBICADA EN SAN ANDRES, PISO ICA, SEGÚN RJ-Nº 0469-2009-ED Y ANEXO Nº 01.

b). Identificación de problemas presentados

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.057439 : RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. Nº 22473 SANTISIMA VIRGEN INMACULADA CONCEPCION, SAN ANDRES, PISCO, I(

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.057440 : RECONSTRUCCION, REFORZAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. Nº 23014 ENRIQUE FRACCHIA,NAZCA - ICA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

AVANCE PROGRAMADO=EJECUTADO=100 % TERMINO=21/12/2009 OBRA SIN LIQUIDACION Y POR RECEPCIONAR , MOBILIARIO DISTRIBUIDO.

b). Identificación de problemas presentados

EL TRANSPORTE DEL MOBILIARIO SE DEMORO, FALTA LA ADQUISICION Y ENTREGA DE 20 EQUIPOS DE COMPUTO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SOLICITUD DE REITERACION CON NUEVA PROGRAMACION. LOS EQUIPOS DE COMPUTO
ESTAN EN COORDINACION CON LAS DIFERENTES AREAS PARA DETERMINAR EL TIPO DE TECNOLOGIA A ADQUIRIR

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.057442 : RECONSTRUCCION, REFORZAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. DE SECUNDARIA DE MENORES ANTONIA MORENO DE CACERES, ICA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

AVANCE PROGRAMADO=EJECUTADO=100 % TERMINO CONTRACTUAL=20/01/2009 TERMINO REAL=20/01/209 RECEPCION=12/03/2009.
ACTA DE CONCILIACION DE ACUERDO TOTAL 069-08 (17-11-2008) ENTRE EL SR. JUAN OSWALDO VASQUEZ (CONTRATISTA) Y EL SR. JOSE FRANCISCO CASTILLO BOTEDANO (MED) S/. 3'963,704.58 (EXP. TEC. OBRA) MONTO DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA 396 MODULOS DE MOBILIARIO ESCOLAR ENTREGADO

b). Identificación de problemas presentados

PENDIENTE PAGO DE LIQUIDACION

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.057443 : RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE DE SAN MARTIN AFECTADA POR EL SISMO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

AVANCE PROGRAMADO = 75.62 % AVANCE EJECUTADO=59.84 % TERMINO CONTRACTUAL=05/02/2010, MOBILIARIO DISTRIBUIDO

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.057443 : RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE DE SAN MARTIN AFECTADA POR EL SISMO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007

b). Identificación de problemas presentados

OBRA EN EJECUCION, ATRASADA, NO SE ATACAN TODOS LOS FRENTES DE TRABAJO DISPONIBLES POR FALTA DE PERSONAL CALIFICADO.
FALTA DE ADQUISICION Y ENTREGA DE 54 EQUIPOS DE COMPUTO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SOLICITUD DE REITERACION CON NUEVA PROGRAMACION. LOS EQUIPOS DE COMPUTO ESTAN EN COORDINACION
CON LAS DIFERENTES AREAS PARA DETRMINAR EL TIPO DE TECNOLOGIA A ADQUIRIR

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.057444 : RECONSTRUCCION Y REFORZAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. JOSE BUENAVENTURA SEPULVEDA, SAN VICENTE DE CAÑETE - CAÑETE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

AVANCE PROGRAMADO=EJECUTADO=100 % RECEPCION=23/01/2009 OBRA TERMINADA EN ARBITRAJE SIN RJ DE LIQUIDACION, MOBILIARIO DISTRIBUIDO.
1662 MODULOS DE MOBILIARIO ESCOLAR ADJUDICADOS EN LA LP-014-2008 POR DISTRIBUIR

b). Identificación de problemas presentados

EL TRANSPORTE DEL MOBILIARIO SE DEMORO, FALTA LA ADQUISICION Y ENTREGA DE 20 EQUIPOS DE COMPUTO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LOS EQUIPOS DE COMPUTO ESTAN EN COORDINACION CON LAS DIFERENTES AREAS PARA DETERMINAR EL TIPO DE TECNOLOGIA A ADQUIRIR

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.057482 : SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 22451 BEATITA DE HUMAY - HUMAY - PISCO - ICA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

I ETAPA:AVANCE PROGRAMADO=EJECUTADO=100 % RECEPCIONADO=09/03/2009 SIN LIQUIDACION
II ETAPA: EJECUTADO AL 98.95 % TERMINO CONTRACTUAL=09/11/2009 , MOBILIARIO DISTRIBUIDO
357 MODULOS DE MOBILIARIO ESCOLAR ADJUDICADO EN LA LP-014-2008 POR DISTRIBUIR

b). Identificación de problemas presentados

OBRA ATRASADA, DEBIDO A DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES Y FALTA DE MANO DE OBRA CALIFICADA, LA OBRA SE EJECUTA A RITMO LENTO
EL TRANSPORTE DEL MOBILIARIO SE DEMORO, FALTA LA ADQUISICION Y ENTREGA DE 27 EQUIPOS DE COMPUTO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SOLICITUD DE REITERACION CON NUEVA PROGRAMACION. LOS EQUIPOS DE COMPUTO ESTAN EN COORDINACION
CON LAS DIFERENTES AREAS PARA DETRMINAR EL TIPO DE TECNOLOGIA A ADQUIRIR

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.057485 : RECONSTRUCCION, REPARACION, REFORZAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. SAN LUIS GONZAGA DE ICA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

AVANCE PROGRAMADO=AVANCE EJECUTADO= 100 % TERMINO CONTRACTUAL=TERMINO REAL=15/05/2009 LIQUIDADO CON RJ-1565-2009-ED DEL 27/08/2009.
OBRA TERMINADA, INAUGURADA. SE ENTREGO A LA UGEL -DRE-ICA Y AL DIRECTOR , CONCLUIDA, CON DEDUCTIVO, CON LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA .
RECEPCIONADO CON FECHA 16/06/2009.
SUPERVISION CULMINADA Y LIQUIDADA CON RESOLUCION DE LIQUIDACION DEL SUPERVISOR RJ-1244-2009-ED DEL 30/07/2009.
683 MODULOS DE MOBILIARIO ESCOLAR ADJUDICADOS EN LA LP-014-2008

b). Identificación de problemas presentados

FALTA LA ADQUISICION Y ENTREGA DE 20 EQUIPOS DE COMPUTO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LOS EQUIPOS DE COMPUTO ESTAN EN COORDINACION CON LAS DIFERENTES AREAS PARA DETERMINAR EL TIPO DE TECNOLOGIA A ADQUIRIR.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.057486 : RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. BANDERA DEL PERU-PISCO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

AVANCE PROGRAMADO=EJECUTADO=100 % TERMINO CONTRACTUAL=22/12/2008 TERMINO REAL=22/01/2009,
RECEPCION = 05/03/2009 CONTRATO LIQUIDADO CON RJ-0660-2009 29/04/2009 , LIQUIDACION DE SUPERVISION RJ-0695-2009-ED.
828 MODULOS DE MOBILIARIO ESCOLAR ENTREGADO

b). Identificación de problemas presentados

FALTA LA ADQUISICION Y ENTREGA DE 70 EQUIPOS DE COMPUTO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LOS EQUIPOS DE COMPUTO ESTAN EN COORDINACION CON LAS DIFERENTES AREAS PARA DETERMINAR EL TIPO DE TECNOLOGIA A ADQUIRIR

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.057899 : AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 14079 - DIVINO MAESTRO - SECHURA, PROVINCIA DE SECHURA - PIURA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.057899 : AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 14079 - DIVINO MAESTRO - SECHURA, PROVINCIA DE SECHURA - PIURA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLANIFICACIÓN DEL USO DE RECURSOS PARA FINES EDUCATIVOS Y FUNCIÓN PRINCIPAL DE ESTA OFICINA

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.058138 : RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ANA CHINCHA ALTA - CHINCHA - ICA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

AVANCE PROGRAMADO: 93.88 % AVANCE EJECUTADO=76.82 % TERMINO CONTRACTUAL=06/02/2010.
OBRA EN EJECUCION, ATRASADA, NO SE ATACAN TODOS LOS FRENTES DE TRABAJO DISPONIBLES.
NO SE ALCANZAN DETALLES NI DEFINEN INCOMPATIBILIDADES EN PLANOS, MEDIDAS DE SEGURIDAD MINIMAS , MOBILIARIO DISTRIBUIDO.
1005 MODULOS DE MOBILIARIO ESCOLAR ADJUDICADOS EN LA LP-014-2008 POR DISTRIBUIR

b). Identificación de problemas presentados

EL TRANSPORTE DEL MOBILIARIO SE DEMORO . FALTA DE ADQUISICION Y ENTREGA DE 60 EQUIPOS DE COMPUTO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SOLICITUD DE REITERACION CON NUEVA PROGRAMACION, LOS EQUIPOS DE COMPUTO ESTAN EN COORDINACION CON LAS DIFERENTES AREAS PARA DETERMINAR EL TIPO DE TECNOLOGIA A ADQUIRIR.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.061516 : RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. Nº 22455 JOSE DE LA TORRE UGARTE, PISCO - ICA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

AVANCE PROGRAMADO=AVANCE EJECUTADO=100 % TERMINO CONTRACTUAL= TERMINO REAL=RECEPCION=21/10/2009.
285 MODULOS DE MOBILIARIO ESCOLAR EN PROCESO DE FABRICACION ADJUDICADO EN LA LP-0023-2009.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.061518 : SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA I.E. JHON F. KENNEDY - ICA - CHINCHA - CHINCHA ALTA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

AVANCE PROGRAMADO=AVANCE EJECUTADO=100 % TERMINO CONTRACTUAL=TERMINO REAL=RECEPCION=14/12/2009.
902 MODULOS DE MOBILIARIO ESCOLAR EN PROCESO DE FABRICACION ADJUDICADO EN LA LP-0023-2009

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.061519 : MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 22305 JULIO CESAR TELLO, DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

AVANCE PROGRAMADO=AVANCE EJECUTADO=100 % TERMINO CONTRACTUAL=12/09/2009=TERMINO REAL=04/08/2009 RECEPCION=13/11/2009, OBRAS COMPLEMENTARIAS POR EJECUTAR.
46 MODULOS DE MOBILIARIO ESCOLAR EN PROCESO DE FABRICACION ADJUDICADO EN LA LP-0023-2009.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLANIFICACIÓN DEL USO DE RECURSOS PARA FINES EDUCATIVOS Y FUNCIÓN PRINCIPAL DE ESTA OFICINA.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.061520 : RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. JOSE CARLOS MAREATEGUI, SAN CLEMENTE - PISCO - ICA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

AVANCE PROGRAMADO=63 % AVANCE EJECUTADO=9.03 % AVANCE CONTRACTUAL=09/03/2010.
1404 MODULOS DE MOBILIARIO ESCOLAR EN PROCESO DE FABRICACION ADJUDICADO EN LA LP-0023-2009.
EXPEDIENTE TECNICO APROBADO.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLANIFICACIÓN DEL USO DE RECURSOS PARA FINES EDUCATIVOS Y FUNCIÓN PRINCIPAL DE ESTA OFICINA.

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.062093 : CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA I.E. CEB INCLUSIVA LUDWIG VAN BEETHOVEN - LIMA - LIMA - LIMA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

AVANCE PROGRAMADO= 92 % AVANCE EJECUTADO=71 % TERMINO CONTRACTUAL=26/01/2010.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLANIFICACIÓN DEL USO DE RECURSOS PARA FINES EDUCATIVOS Y FUNCIÓN PRINCIPAL DE ESTA OFICINA.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.063046 : RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 22240 FRANCISCO CORBETTO ROCCA DEL DISTRITO CHINCHA ALTA, PROV

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

AVANCE PROGRAMADO: 8.05 AVANCE EJECUTADO=6.61
1067 MODULOS DE MOBILIARIO ESCOLAR EN PROCESO DE FABRICACION ADJUDICADO EN LA LP-0023-2009.

b). Identificación de problemas presentados

AVANCE DE OBRA ESTIMADO, ENTREGA DE ADELANTO DIRECTO 16/12/2009. OFICIAR AL CONTRATISTA SOLICITANDO
EL REINICIO DE LA OBRA YA QUE LA MISMA ESTA PARALIZADA DESDE EL 14/12/2009, SE SOLICITA EL RETIRO DE 06 AULAS PREFABRICADAS
OBRA, LA LOSAS SOBRE LAS CUALES SE UBICAN DEBEN SER DEMOLIDAS SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO , EXPEDIENTE TECNICO APROBADO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLANIFICACIÓN DEL USO DE RECURSOS PARA FINES EDUCATIVOS Y FUNCIÓN PRINCIPAL DE ESTA OFICINA

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.063047 : RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 22635 DEL DISTRITO PUEBLO NUEVO, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMEN

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

216 MODULOS DE MOBILIARIO ESCOLAR EN PROCESO DE FABRICACION ADJUDICADO EN LA LP-0023-2009

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLANIFICACIÓN DEL USO DE RECURSOS PARA FINES EDUCATIVOS Y FUNCIÓN PRINCIPAL DE ESTA OFICINA

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.063048 : SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 222 DEL DISTRITO CHINCHA ALTA, PROVINCIA CHINCHA, DEP

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

E.T. EN PROCESO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

b). Identificación de problemas presentados

Obra EN PROCESO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLANIFICACIÓN DEL USO DE RECURSOS PARA FINES EDUCATIVOS Y FUNCIÓN PRINCIPAL DE ESTA OFICINA.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.063049 : SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22278 DEL DISTRITO CHINCHA ALTA, PROVINCIA CHINCHA, DE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

E.T. EN PROCESO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

b). Identificación de problemas presentados

Obra EN PROCESO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLANIFICACIÓN DEL USO DE RECURSOS PARA FINES EDUCATIVOS Y FUNCIÓN PRINCIPAL DE ESTA OFICINA

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.063050 : SUSTITUCION, REFORZAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 22237 AURELIO MOISES FLORES GONZALES DEL DISTRITO (

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

ET PRESUPUESTO MODIFICADO METAS FORSUR

b). Identificación de problemas presentados

Obra EN PROCESO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLANIFICACIÓN DEL USO DE RECURSOS PARA FINES EDUCATIVOS Y FUNCIÓN PRINCIPAL DE ESTA OFICINA

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.063051 : CONSTRUCCION, REFORZAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 407 DEL DISTRITO EL CARMEN, PROVINCIA CHINCHA, DEPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

ET PRESUPUESTO MODIFICADO METAS FORSUR

b). Identificación de problemas presentados

Obra EN PROCESO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLANIFICACIÓN DEL USO DE RECURSOS PARA FINES EDUCATIVOS Y FUNCIÓN PRINCIPAL DE ESTA OFICINA

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.063052 : SUSTITUCION, REFORZAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DOS DE MAYO DEL DISTRITO PU

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

ELABORACION DE MAQUETA
EXPEDIENTE TECNICO APROBADO.
AVANCE EJECUTADO =1.41 %

b). Identificación de problemas presentados

OBRA EN EJECUCION, ATRASADA POR QUE EL CONTRATISTA NO ATACA TODOS LOS FRENTES DE TRABAJO Y FALTA PERSONAL CALIFICADO. SE REMITIO NOTIFICACION

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLANIFICACIÓN DEL USO DE RECURSOS PARA FINES EDUCATIVOS Y FUNCIÓN PRINCIPAL DE ESTA OFICINA

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.063053 : RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN AGUSTIN DEL DISTRITO CHINCHA ALTA, PROVINCIA CI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

b). Identificación de problemas presentados

EN PROCESO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, SE ENTREGO ADELANTO CON FECHA 06-05-2009 . FECHA DE INICIO DE ELABORACION 14-05-2009

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLANIFICACIÓN DEL USO DE RECURSOS PARA FINES EDUCATIVOS Y FUNCIÓN PRINCIPAL DE ESTA OFICINA

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.063976 : AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 18017, CHETO - CHACHAPOYAS - AMAZONAS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLANIFICACIÓN DEL USO DE RECURSOS PARA FINES EDUCATIVOS Y FUNCIÓN PRINCIPAL DE ESTA OFICINA

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.068025 : CONSTRUCCION I.E.P.M. Nº 10246 DEL CASERIO DE CHACAF, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLANIFICACIÓN DEL USO DE RECURSOS PARA FINES EDUCATIVOS Y FUNCIÓN PRINCIPAL DE ESTA OFICINA

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.078560 : RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 22295 SAN LUISITO - ICA - ICA - ICA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EXPEDIENTE TECNICO EN PROCESO DE CONVOVATORIA

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLANIFICACIÓN DEL USO DE RECURSOS PARA FINES EDUCATIVOS Y FUNCIÓN PRINCIPAL DE ESTA OFICINA

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.078561 : RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 22305 JULIO CESAR TELLO, DISTRITO DE ICA, PROVINCI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EXPEDIENTE TECNICO EN PROCESO DE CONVOCATORIA
46 MODULOS DE MOBILIARIO ESCOLAR EN PROCESO DE FABRICACION ADJUDICADO EN LA LP-0023-2009

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.078562 : RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL IE Nº 20189 NUESTRA SEÑORA DE LA CONCEPCION, VICENTE DE CAÑETE - CAÑETE - L

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EXPEDIENTE TECNICO EN PROCESO DE ELABORACION

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.078567 : RECONSTRUCCION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E 20191 - ALFONSO UGARTE - SAN VICENTE - CAÑETE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLANIFICACIÓN DEL USO DE RECURSOS PARA FINES EDUCATIVOS Y FUNCIÓN PRINCIPAL DE ESTA OFICINA

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.078568 : RECONSTRUCCION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E 21015 - MALA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PROYECTO EN REVISION

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLANIFICACIÓN DEL USO DE RECURSOS PARA FINES EDUCATIVOS Y FUNCIÓN PRINCIPAL DE ESTA OFICINA

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.078569 : RECONSTRUCCION, REPARACION, REFORZAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA I.E. Nº 22480 JOSE CARLOS MARIATEGUI - PUEBLO N

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

16 MODULOS DE MOBILIARIO ESCOLAR ENTREGADO

b). Identificación de problemas presentados

RETRASO EN LA ADQUISICION DE LOS MODULOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

MOBIIARIO ENTREGADO POR LA EMERGENCIA DE OTRA LP, EL QUE LE CORRESPONDE ESTA EN ETAPA DE SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.078679 : SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 11017 NICOLAS LA TORRE GARCIA-CHICLAYO-CHICLAYO-LAMBAYEQUE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLANIFICACIÓN DEL USO DE RECURSOS PARA FINES EDUCATIVOS Y FUNCIÓN PRINCIPAL DE ESTA OFICINA

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.085684 : SUSTITUCION DE AULAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO Nº 36190 DEL CENTRO POBLADO DE VISTA ALEGRE - ANDABAMBA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLANIFICACIÓN DEL USO DE RECURSOS PARA FINES EDUCATIVOS Y FUNCIÓN PRINCIPAL DE ESTA OFICINA

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.088255 : MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE PARDO Y BARREDA - CHINCHA ALTA - CHINCHA - ICA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

OBRA RECEPCIONADA Y LIQUIDADA CON R.J 3319-2008-ED DEL 30.12.08. INLCUIDA EN EL 2009 CON FINES DE LIQUIDACION.
SUPERVISION CULMINADA Y LIQUIDADA. INCLUIDA EN EL 2009 CON FINES DE LIQUIDACION
1216 MODULOS DE MOBILIARIO ESCOLAR ENTREGADOS

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.088256 : MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL CAMPO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUIS GONZAGA - ICA - ICA - ICA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

OBRA TERMINADA, INAUGURADA, SE ENTREGO A LA UGEL-DRE-ICA Y AL DIRECTOR. CONCLUIDA, CON DEDUCTIVO, CON LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA
683 MODULOS DE MOBILIARIO ESCOLAR ENTREGADOS ADJUDICADOS EN LA LP-014-2008

b). Identificación de problemas presentados

FALTA LA ADQUISICION Y ENTREGA DE 20 EQUIPOS DE COMPUTO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LOS EQUIPOS DE COMPUTO ESTAN EN COORDINACION CON LAS DIFERENTES AREAS PARA DETERMINAR EL TIPO DE TECNOLOGIA A ADQUIRIR

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.088275 : RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LA I.E. SIMON RODRIGUEZ, NAZCA-NAZCA-ICA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EN PROCESO DE CONVOCATORIA

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLANIFICACIÓN DEL USO DE RECURSOS PARA FINES EDUCATIVOS Y FUNCIÓN PRINCIPAL DE ESTA OFICINA

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.088287 : RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. SAN JUAN BAUTISTA DE HUAYTARA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EN PROCESO DE CONVOCATORIA

b). Identificación de problemas presentados

OBSERVADO ESTUDIO DE SUELOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLANIFICACIÓN DEL USO DE RECURSOS PARA FINES EDUCATIVOS Y FUNCIÓN PRINCIPAL DE ESTA OFICINA

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.088288 : RECONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N° 22023 DE HUAYTARA - HUAYTARA - HUANCAVELICA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EN PROCESO DE CONVOCATORIA

b). Identificación de problemas presentados

OBSERVADO EN TODAS LAS ESPECIALIDADES

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLANIFICACIÓN DEL USO DE RECURSOS PARA FINES EDUCATIVOS Y FUNCIÓN PRINCIPAL DE ESTA OFICINA

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.088289 : REFORZAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y MOBILIARIO DE LA I.E. SANTA RITA DE CASSIA DE SAN VICENTE DE CAÑETE -CAÑETE - LIMA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EN PROCESO DE CONVOCATORIA
ELABORACION ESTUDIO DE SUELOS TERMINADO

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLANIFICACIÓN DEL USO DE RECURSOS PARA FINES EDUCATIVOS Y FUNCIÓN PRINCIPAL DE ESTA OFICINA

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.088323 : RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 22517 ROSA DE SANTA MARIA - SAN CLEMENTE - PISCO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EXPEDIENTE TECNICO ELABORADO

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLANIFICACIÓN DEL USO DE RECURSOS PARA FINES EDUCATIVOS Y FUNCIÓN PRINCIPAL DE ESTA OFICINA

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.088324 : REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. Nº 22462 HILDA BRINGAS QUINTANILLA, PISCO, PISCO, ICA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EXPEDIENTE TECNICO EN EJECUCION

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLANIFICACIÓN DEL USO DE RECURSOS PARA FINES EDUCATIVOS Y FUNCIÓN PRINCIPAL DE ESTA OFICINA

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.088725 : ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 1071 ALFONSO UGARTE - SAN ISIDRO - LIMA - LIMA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

AVANCE EJECUTADO =75.42 %
SE CULMINO CON ALA INSTALACION DE 22 AULAS PREFABRICADAS
10 AULAS INSTALADAS.

b). Identificación de problemas presentados

EL CONTRATISTA SE DEMORO EN CULMINAR CON EL SERVICIO
LA I.E NO TIENE ESPACIO SUFICIENTE PARA REALIZAR LA INSTALACION DE LAS AULAS RESTANTES. SE ESTA ADECUANDO AL ALUMNADO A OTRAS AREAS DENTRO DE LA I.E
1,965 MODULOS DE MOBILIARIO ESCOLAR POR ENTREGAR ADJUDICADOS EN LA EXO-043-2009-ED-UE.108

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LAS AULAS PREFABRICADAS ESTA EN USO DE LA POBLACION ESTUDIANTIL
SE ESTA SOLICITANDO LA REFORMULAICON DE METAS DEBIDO A QUE NO SE REQUERIRA MAS AULAS.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.088726 : ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO A. LABARTHE - LA VICTORIA - L

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

APROBADO CON RJ-0628-2009-ED 23/04/2009.
AVANCE EJECUTADO =79.97 %
SE CULMINO CON ALA INSTALACION DE 22 AULAS PREFABRICADAS.
1,446 MODULOS DE MOBILIARIO ESCOLAR POR ENTREGAR ADJUDICADOS EN LA EXO-043-2009-ED-UE.108 .
EQUIPAMIENTO 224 EQUIPOS DE COMPUTO Y 118 KITS DE MATERIALES EDUCATIVOS POR ENTREGAR, ADJUDICADOS EN LA EXO-054-*2009-ED-UE.108

b). Identificación de problemas presentados

FALTA COMPLETAR EXPEDIENTE TECNICO. EN TRAMITE 2 ADICIONALES DE OBRA. INTERFERENCIAS DE TERCEROS ENCONTRADOS EN OBRA COMO ZANJAS PARA PISCINAS Y OTRAS IRREGULARIDADES DE TERRENO. DEMORA DE ABSOLUCION DE CONSULTAS POR PARTE DE LOS PROYECTISTAS.
PENDIENTE PAGOS DE VALORIZACION DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.
PREFABRICADOS EL CONTRATISTA SE DEMORO EN CULMINAR CON EL SERVICIO.
MOBILIARIO: EN EJECUCION, METAS FISICAS Y FINANCIERAS SUJETAS A VARIACION EN EL 2010.
EN EJECUCION, METAS FISICAS Y FINANCIERAS SUJETAS A VARIACION EN EL 2010.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LAS AULAS PREFABRICADAS ESTA EN USO DE LA POBLACION ESTUDIANTIL
MODULOS EN COORDINACION CON LAS DIFERENTES AREAS PARA LA CUANTIFICACION Y VALORIZACION DE LAS VARIACIONES

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.088727 : ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 6050 JUANA ALARCO DE DAMMERT, MIRAFLORES - LIMA - LIMA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

AVANCE EJECUTADO =49.01 %
LUEGO DE UNA REFORMULAICON DE METAS SE CULMINO CON LA INSTALACION DE 12 AULAS PREFABRICADAS.
224 EQUIPOS DE COMPUTO Y 118 KITS DE MATERIALES EDUCATIVOS POR ENTREGAR, ADJUDICADOS EN LA EXO-054-2009-ED-UE.108

b). Identificación de problemas presentados

FALTA COMPLETAR EXPEDIENTE TECNICO. EN TRAMITE 2 ADICIONALES DE OBRA. INTERFERENCIAS DE TERCEROS ENCONTRADOS EN OBRA COMO ZANJAS PARA PISCINAS Y OTRAS IRREGULARIDADES DE TERRENO. DEMORA DE ABSOLUCION DE CONSULTAS POR PARTE DE LOS PROYECTISTAS.
FALTA DE ESPACION DE UN AREA CON LOSA IMPIDE LA INSTALACION DE LAS DEMAS ADJUDICADOS EN LA EXO-054-2009-ED-UE.108
EN EJECUCION, METAS FISICAS Y FINANCIERAS SUJETAS A VARIACION EN EL 2010

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE ESTA SOLICITANDO LA REFORMULACION DE METAS DEBIDO A QUE YA NO SE REQUERIRA MAS AULAS.
EN COORDINACION CON LAS DIFERENTES AREAS PARA LA CUANTIFICACION Y VALORIZACION DE LAS VARIACIONES.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.088728 : ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 1070 MELITON CARBAJAL - LINCE - I

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

AVANCE EJECUTADO =60.14 %
10 AULAS INSTALADAS.
1,916 MODULOS DE MOPBILIARIO ESCOLAR POR ENTREGAR ADJUDICADOS EN LA EXO-043-2009-ED-UE.108
224 EQUIPOS DE COMPUTO Y 118 KITS DE MATERIALES EDUCATIVOS POR ENTREGAR,. ADJUDICADOS EN LA EXO-054-2009-ED-UE.108

b). Identificación de problemas presentados

EL CONTRATISTA NO HA EJECUTADO LAS PARTIDAS SEGUN EL CRONOGRAMA DE OBRA, ADEMAS DE QUE HASTA LA FECHA LA ZONA DE TRABAJO DE LA II ETAPA AUN NO SE ENCUENTRA DESOCUPADA.
LA I.E NO TIENE ESPACIO SUFICIENTE PARA REALIZAR LA INSTALACION DE LAS AULAS RESTANTES. SE ESTA ADECUANDO AL ALUMNADO A OTRAS AREAS DENTRO DE LA I.E
MODULOS EN EJECUCION, METAS FISICAS Y FINANCIERAS SUJETAS A VARIACION EN EL 2010
EQUIPAMIENTO EN EJECUCION, METAS FISICAS Y FINANCIERAS SUJETAS A VARIACION EN EL 2010

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE ESTA SOLICITANDO LA REFORMULAICON DE METAS DEBIDO A QUE NO SE REQUERIRA MAS AULAS.
EN COORDINACION CON LAS DIFERENTES AREAS PARA LA CUANTIFICACION Y VALORIZACION DE LAS VARIACIONES

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.088729 : REHABILITACION Y SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 1103 ELVIRA GARCIA Y GARCIA - MAGDALENA VIEJA - LIMA - LIM

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

AVANCE PROGRAMADO=79.79 %
SE CULMINO CON LA INSTALACION DE 15 AULAS PREFABRICADAS
1,665 MODULOS DE MOBILIARIO ESCOLAR POR ENTREGAR ADJUDICADOS EN LA EXO-043-2009-ED-UE.108
224 EQUIPOS DE COMPUTO Y 104 KITS DE MATERIALES EDUCATIVOS POR ENTREGAR ADJUDICADOS EN LA EXO-054-2009-ED-UE.108

b). Identificación de problemas presentados

LAS AULAS PREFABRICADAS ESTA EN USO DE LA POBLACION ESTUDIANTIL
EN EJECUCION, METAS FISICAS Y FINANCIERAS SUJETAS A VARIACION EN EL 2010
EN EJECUCION, METAS FISICAS Y FINANCIERAS SUJETAS A VARIACION EN EL 2010

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EN COORDINACION CON LAS DIFERENTES AREAS PARA LA CUANTIFICACION Y VALORIZACION DE LAS VARIACIONES

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.088730 : ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MARIA PARADO DE BELLIDO - RIMAC - LIMA - LIMA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

AVANCE PROGRAMADO=55.41 %
SE CULMINO CON LA INSTALACION DE 35 PREFABRICADAS
2,478 MODULOS DE MOBILIARIO ESCOLAR POR ENTREGAR ADJUDICADOS EN LA EXO-043-2009-ED-UE.108

b). Identificación de problemas presentados

NO SE HA ALCANZADO EL PRESUPUESTO NI CALENDARIO PARA DETERMINAR EL VANCE FISICO DE LA OBRA. EL AVANCE ES ESTIMADO.
EN EJECUCION, METAS FISICAS Y FINANCIERAS SUJETAS A VARIACION EN EL 2010

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LAS AULAS PREFABRICADAS ESTA EN USO DE LA POBLACION ESTUDIANTIL
EN COORDINACION CON LAS DIFERENTES AREAS PARA LA CUANTIFICACION Y VALORIZACION DE LAS VARIACIONES

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.088731 : ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MIGUEL GRAU - MAGDALENA DEL MAR

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

LUEGO DE UNA REFORMULACION DE METAS SE CULMINO CON LA INSTALACION DE 02 AULAS PREFABRICADAS.
EXPEDIENTE TECNICO APROBADO

b). Identificación de problemas presentados

SE REFORMULO LA META INICIAL DEBIDO A QUE LOS ALUMNOS FUERON TRASLADADOS A OTRAS II.EE.

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.088731 : ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MIGUEL GRAU - MAGDALENA DEL MAR

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE ESTA SOLICITANDO LA REFORMULACION DE METAS DEBIDO A QUE YA NO SE REQUERIRA MAS AULAS.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.088732 : ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARIANO MELGAR - BREÑA - LIMA - LI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

AVANCE EJECUTADO =49.98 %
1,190 MODULOS DE MOBILIARIO ESCOLAR POR ENTREGAR ADJUDICADOS EN LA EXO-043-2009-ED-UE.108
224 EQUIPOS DE COMPUTO Y 104 DE MATERIALES EDUCATIVOS POR ENTREGAR, ADJUDICADOS EN LA EXO-054-2009-ED-UE.108

b). Identificación de problemas presentados

EQUIPOS EN OBRA EN OPTIMAS CONDICIONES, ALMACEN DE OBRA Y MATERIALES ABASTECIDOS, CONTRATISTA MANTIENE RITMO CONSTANTE DE TRABAJO, EL CONTRATISTA NO HA AUMENTADO PERSONAL OBRERO.
MODULOS EN EJECUCION, METAS FISICAS Y FINANCIERAS SUJETAS A VARIACION EN EL 2010
EQUIPAMIENTO EN EJECUCION, METAS FISICAS Y FINANCIERAS SUJETAS A VARIACION EN EL 2010

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EN COORDINACION CON LAS DIFERENTES AREAS PARA LA CUANTIFICACION Y VALORIZACION DE LAS VARIACIONES

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.088733 : ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RICARDO BENTIN - RIMAC - LIMA - LIMA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

AVANCE EJECUTADO =58.83 %
2,082 MODULOS DE MOBILIARIO ESCOAR POR ENTREGAR ADJUDICADOS EN LA EXO-043-2009-ED-UE.108
221 EQUIPOS DE COMPUTO Y 108 KITS DE MATERIALES EDUCATIVOS POR ENTREGAR,

b). Identificación de problemas presentados

SE RECOMIENDA AGILIZAR OBTENCION DE LICENCIA TIPO C (OBLIGACION CONTRACTUAL DE OINFE), TRAMITAR CONEXIONES DE AGUA Y DESAGUE.
MODULOS EN EJECUCION, METAS FISICAS Y VARIACIONES SUJETAS A VARIACION EN EL 2010 ADJUDICADOS EN LA EXO-054-2009-ED-UE.108
EQUIPAMIENTO EN EJECUCION, METAS FISICAS Y FINANCIERAS SUJETAS A VARIACION EN EL 2010

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EN COORDINACION CON LAS DIFERENTES AREAS PARA LA CUANTIFICACION Y VALORIZACION DE LAS VARIACIONES

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.088734 : ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA BARTOLOME HERRERA - SAN MIGUEL

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

AVANCE EJECUTADO =47.95 %
756 MODULOS DE MOBILIARIO ESCOLAR POR ENTREGAR ADJUDICADOS EN LA EXO-043-2009-ED-UE.108
112 EQUIPOS DE COMPUTO Y 48 KITS DE MATERIALES EDUCATIVOS POR ENTREGAR, ADJUDICADOS EN LA EXO-054-2009-ED-UE.108

b). Identificación de problemas presentados

EL ATRASO DE LA OBRA SE DEBE, A LA ENTREGA DE LOS PABELLONES 3, 4 Y 5 DESPUES DE LAS FECHAS CONTEMPLADAS COMO INICIO EN LA REPROGRAMACION DEL CRONOGRAMA, ADEMAS LA FALTA DE PERSONAL PARA ATACAR TODOS FRENTES EN FORMA PARALELA, YA QUE LA CONTRATISTA CUENTA CON LA DISPNIBILIDAD DE TODAS LAS AREAS. LA CONTRATISTA SOLO CUENTA CON 81 OBREROS AL CIERRE DE ESTE INFORME, SIENDO ESTE UN NUMERO INSUFICIENTE PARA LA ENVERGADURA DE LA OBRA
MODULOS EN EJECUCION, METAS FISICAS Y FINANCIERAS SUJETAS A VARIACION EN EL 2010
EQUIPAMIENTO EN EJECUCION, METAS FISICAS Y FINANCIERAS SUJETAS A VARIACION EN EL 2010

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

MODULOS EN COORDINACION CON LAS DIFERENTES AREAS PARA LA CUANTIFICACION Y VALORIZACION DE LAS VARIACIONES

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.088735 : ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS WIESSE - COMAS - LIMA - LIM

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

AVANCE EJECUTADO =5.54 %
SE CULMINO CON LA INSTALACION DE 10 AULAS PREFABRICADAS
SUPERVISION AVANCE PROGRAMADO=10.21 %
1,152 MODULOS DE MOBILIARIO ESCOLAR POR ENTREGAR ADJUDICADOS EN LA EXO-043-2009-ED-UE.108
112 EQUIPOS DE COMPUTO Y 48 KITS DE MATERIALES EDUCATIVOS POR ENTREGAR, ADJUDICADOS EN LA EXO-054-2009-ED-UE.108

b). Identificación de problemas presentados

SE PODRIA AVANZAR MAS FRENTES PERO HAY PROBLEMAS CON LOS SINDICALISTAS, ADEMAS SE ESTA CUMPLIENDO CON LO PROGRAMADO.
MODULOS Y EQUIPAMIENTO EN EJECUCION, METAS FISICAS Y FINANCIERAS SUJETAS A VARIACION EN EL 2010

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE SIGUEN EN CONVERSACIONES CON LOS SINDICALISTAS PARA QUE NO HAYA PROBLEMAS
LAS AULAS PREFABRICADAS ESTA EN USO DE LA POBLACION ESTUDIANTIL
MODULOS Y EQUIPAMIENTO EN COORDINACION CON LAS DIFERENTES AREAS PARA LA CUANTIFICACION Y VALORIZACION DE LAS VARIACIONES

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.088736 : ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CESAR VALLEJO - LA VICTORIA - LIMA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

_ 10 AULAS PREFABRICADAS INSTALADAS.
_ EXP. TECNICO EN EJECUCION.
_ ADQUISICION DE 1228 MODULOS, 224 EQUIPOS Y 103 KITS DE MATERIALES EDUCATIVOS.

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLANIFICACIÓN DEL USO DE RECURSOS PARA FINES EDUCATIVOS Y FUNCIÓN PRINCIPAL DE ESTA OFICINA

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.088737 : ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FELIPE SANTIAGO SALAVERRY - LA VIC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

* AULAS PREFABRICADAS ADQUIRIDAS.
* EXP. TECNICO EN ADJUDICACION.
- 112 EQUIPOS Y 48 KITS DE MATERIALES EDUCATIVOS ADQUIRIDOS POR DISTRIBUIR.

b). Identificación de problemas presentados

* PENDIENTE LA INSTALACION DE AULAS POR FALTA DE UBICACIÓN.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLANIFICACIÓN DEL USO DE RECURSOS PARA FINES EDUCATIVOS Y FUNCIÓN PRINCIPAL DE ESTA OFICINA

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.088738 : ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA HIPOLITO UNANUE - LIMA - LIMA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

* 10 AULAS PREFABRICADAS INSTALADAS.
* EXPEDIENTE TECNICO EN EJECUCION.
* 1,738 MODULOS DE MOBILIARIO ESCOLAR POR ENTREGAR, 224 EQUIPOS DE COMPUTO Y 103 KITS DE MATERIALES EDUCATIVOS POR ENTREGAR.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLANIFICACIÓN DEL USO DE RECURSOS PARA FINES EDUCATIVOS Y FUNCIÓN PRINCIPAL DE ESTA OFICINA

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.088739 : ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ISABEL LA CATOLICA - LA VICTORIA - L

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

* OBRA EN EJECUCION CON 55.25% DE AVANCE DE OBRA
* 13 AULAS PREFABRICADAS INSTALADAS.
* 1,763 MODULOS DE MOBILIARIO ESCOLAR POR ENTREGAR, 224 EQUIPOS DE COMPUTO Y 108 KITS DE MATERIALES EDUCATIVOS POR ENTREGAR.

b). Identificación de problemas presentados

* LEVE RETRASOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLANIFICACIÓN DEL USO DE RECURSOS PARA FINES EDUCATIVOS Y FUNCIÓN PRINCIPAL DE ESTA OFICINA

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.088740 : ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 6052 JOSE MARIA EGUREN - BARRA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

* OBRA EN EJECUCION CON 50.3% DE AVANCE.
* EXP. TECNICO APROBADO CON R.J 0627-2009-ED.
* ,590 MODULOS DE MOBILIARIO ESCOLAR POR ENTREGAR

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLANIFICACIÓN DEL USO DE RECURSOS PARA FINES EDUCATIVOS Y FUNCIÓN PRINCIPAL DE ESTA OFICINA

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.088741 : ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MERCEDES CABELLO DE CARBONERA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

* AULAS PREFABRICADAS ADQUIRIDAS.
* 224 EQUIPOS DE COMPUTO Y 91 KITS DE MATERIALES EDUCATIVOS POR ENTREGAR.
* EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLANIFICACIÓN DEL USO DE RECURSOS PARA FINES EDUCATIVOS Y FUNCIÓN PRINCIPAL DE ESTA OFICINA

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.088742 : ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE - L

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

* ADQUISICION E INSTALACION DE PISTA ATLETICA Y GRASS SINTETICO.
* AULAS PREFABRICADAS ADQUIRIDAS PENDIENTES DE INSTALACION.
* ANTEPROYECTO DEL EXP. TECNICO APROBADO.
* 336 EQUIPOS DE COMPUTO Y 134 KITS DE MATERIALES EDUCATIVOS POR ENTREGAR.

b). Identificación de problemas presentados

* NO SE DETERMINAN LA UBICACIÓN DE LAS AULAS PREFABRICADAS, DEBIDO A LA FALTA DE APROBACION DEL EXP. TECNICO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLANIFICACIÓN DEL USO DE RECURSOS PARA FINES EDUCATIVOS Y FUNCIÓN PRINCIPAL DE ESTA OFICINA

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.088743 : ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ROSA DE SANTA MARIA - BREÑA - LIM

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

* EXPEDIENTE TECNICO EN PROCESO DE REVISION.
* 2,208 MODULOS DE MOBILIARIO ESCOLAR POR ENTREGAR, 336 EQUIPOS DE COMPUTO Y 156 KITS DE MATERIALES EDUCATIVOS POR ENTREGAR.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLANIFICACIÓN DEL USO DE RECURSOS PARA FINES EDUCATIVOS Y FUNCIÓN PRINCIPAL DE ESTA OFICINA

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.088744 : ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TERESA GONZALES DE FANNING - JES

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

* EXPEDIENTE TECNICO TERMINADO.
* 1,519 MODULOS DE MOBILIARIO ESCOLAR POR ENTREGAR, 336 EQUIPOS DE COMPUTO Y 156 KITS DE MATERIALES EDUCATIVOS POR ENTREGAR.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLANIFICACIÓN DEL USO DE RECURSOS PARA FINES EDUCATIVOS Y FUNCIÓN PRINCIPAL DE ESTA OFICINA

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.089915 : ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN RAMON - CHONTAPACCHA-CAJAMARCA-CAJAMARCA-CAJAMA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

* ADQUISICION DE AULAS PREFABRICADAS PENDIENTES DE INSTALACION.
* 624 MODULOS ADJUDICADOS.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLANIFICACIÓN DEL USO DE RECURSOS PARA FINES EDUCATIVOS Y FUNCIÓN PRINCIPAL DE ESTA OFICINA

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.089916 : ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO BOLOGNESI - TACNA CERCADO - TACNA-TACNA-TACNA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

* ANTEPROYECTO APROBADO
* 578 MODULOS ADJUDICADOS.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLANIFICACIÓN DEL USO DE RECURSOS PARA FINES EDUCATIVOS Y FUNCIÓN PRINCIPAL DE ESTA OFICINA

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.089917 : ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN-HUERTA GRANDE -TRUJILLO - TRUJILLO-LA LIBERTAD

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

* ANTEPROYECTO APROBADO
* 578 MODULOS ADJUDICADOS.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLANIFICACIÓN DEL USO DE RECURSOS PARA FINES EDUCATIVOS Y FUNCIÓN PRINCIPAL DE ESTA OFICINA

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.089918 : ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA C.N.GLORIOSO SAN CARLOS - PORTEÑO-PUNO-PUNO-PUNO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

*EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION.
* AULAS PREFABRICADAS ADQUIRIDAS PENDIENTES DE INSTALACION.

b). Identificación de problemas presentados

*ANTEPROYECTO DEL EXP. TECNICO OBSERVADO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLANIFICACIÓN DEL USO DE RECURSOS PARA FINES EDUCATIVOS Y FUNCIÓN PRINCIPAL DE ESTA OFICINA

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.089919 : ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE - CHICLAYO-CHICLAYO-CHICLAYO-LAMBAYEQUE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

* AULAS PREFABRICADAS ADQUIRIDAS PENDIENTES DE INSTALACION.
* 1176 MODULOS ADJUDICADOS.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLANIFICACIÓN DEL USO DE RECURSOS PARA FINES EDUCATIVOS Y FUNCIÓN PRINCIPAL DE ESTA OFICINA

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.089920 : ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA- MENDOZA-SAN NICOLAS-RODR

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

* EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION.
* AULAS PREFABRICADAS ADQUIRIDAS PENDIENTES DE INSTALACION.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLANIFICACIÓN DEL USO DE RECURSOS PARA FINES EDUCATIVOS Y FUNCIÓN PRINCIPAL DE ESTA OFICINA

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.089921 : ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MIGUEL GRAU -ABANCAY-ABANCAY -ABANCAY-APURIMAC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

* EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION.
* AULAS PREFABRICADAS ADQUIRIDAS PENDIENTES DE INSTALACION.

b). Identificación de problemas presentados

ANTEPROYECTO DEL EXPEDIENTE TECNICO OBSERVADO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLANIFICACIÓN DEL USO DE RECURSOS PARA FINES EDUCATIVOS Y FUNCIÓN PRINCIPAL DE ESTA OFICINA

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.089922 : ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CLORINDA MATTO DE TURNER - CUSCO-CUSCO-CUSCO-CUSCO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

* EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION.
* AULAS PREFABRICADAS ADQUIRIDAS PENDIENTES DE INSTALACION.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLANIFICACIÓN DEL USO DE RECURSOS PARA FINES EDUCATIVOS Y FUNCIÓN PRINCIPAL DE ESTA OFICINA

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.089923 : ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCA DIEZ CANSECO DE CASTILLA - HUANCAVELICA-HUANC/

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

* EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION.
* AULAS PREFABRICADAS ADQUIRIDAS PENDIENTES DE INSTALACION.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLANIFICACIÓN DEL USO DE RECURSOS PARA FINES EDUCATIVOS Y FUNCIÓN PRINCIPAL DE ESTA OFICINA

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.089924 : ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LEONCIO PRADO - HUANUCO-HUANUCO-HUANUCO-HUANUCO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

* AULAS PREFABRICADAS ADQUIRIDAS PENDIENTES DE INSTALACION.
* EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLANIFICACIÓN DEL USO DE RECURSOS PARA FINES EDUCATIVOS Y FUNCIÓN PRINCIPAL DE ESTA OFICINA

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.089926 : ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA GREGORIO MARTINELLY - TALAVERA - TALAVERA-ANDAHUAYLAS -

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

* EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION. ANTEPROYECTO APROBADO.
* AULAS PREFABRICADAS ADQUIRIDAS PENDIENTES DE INSTALACION.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLANIFICACIÓN DEL USO DE RECURSOS PARA FINES EDUCATIVOS Y FUNCIÓN PRINCIPAL DE ESTA OFICINA

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.089927 : ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INDEPENDENCIA AMERICANA -AREQUIPA-AREQUIPA-AREQUIPA-ARI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

* EXPEDIENTE TECNICO EN PROCESO DE CONVOCATORIA.
* AULAS PREFABRICADAS PENDIENTES DE INSTALACION.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLANIFICACIÓN DEL USO DE RECURSOS PARA FINES EDUCATIVOS Y FUNCIÓN PRINCIPAL DE ESTA OFICINA

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.089928 : ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA C.N. SAN MIGUEL - BUENOS AIRES-PIURA-PIURA-PIURA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

* EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION.
* AULAS PREFABRICADAS ADQUIRIDAS PENDIENTES DE INSTALACION.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLANIFICACIÓN DEL USO DE RECURSOS PARA FINES EDUCATIVOS Y FUNCIÓN PRINCIPAL DE ESTA OFICINA

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.089930 : ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA FAUSTINO MALDONADO - LOS FRUTALES YARINACOCHA-CORONEL

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

* EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION. ANTEPROYECTO APROBADO.
* AULAS PREFABRICADAS ADQUIRIDAS PENDIENTES DE INSTALACION.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLANIFICACIÓN DEL USO DE RECURSOS PARA FINES EDUCATIVOS Y FUNCIÓN PRINCIPAL DE ESTA OFICINA

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.089932 : ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MARISCAL OSCAR.R BENAVIDES - IQUITOS-IQUITOS-MAYNAS-LORE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

* EXPEDIENTE TECNICO EN PROCESO DE ADJUDICACION.
* AULAS PREFABRICADAS ADQUIRIDAS EN PROCESO DE INSTALACION.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLANIFICACIÓN DEL USO DE RECURSOS PARA FINES EDUCATIVOS Y FUNCIÓN PRINCIPAL DE ESTA OFICINA

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.090860 : RECONSTRUCCION Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO ZEBALLOS GAMEZ - PUEBLO NUEVO - CHINCHA - IC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

* EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION.

b). Identificación de problemas presentados

* EXPEDIENTE TECNICO OBSERVADO EN TODAS LAS ESPECIALIDADES.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLANIFICACIÓN DEL USO DE RECURSOS PARA FINES EDUCATIVOS Y FUNCIÓN PRINCIPAL DE ESTA OFICINA

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.092463 : ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INCA GARCILASO DE LA VEGA - CUSCO - CUSCO - CU

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

* AULAS PREFABRICADAS ADQUIRIDAS PENDIENTES DE INSTALACION.
* EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLANIFICACIÓN DEL USO DE RECURSOS PARA FINES EDUCATIVOS Y FUNCIÓN PRINCIPAL DE ESTA OFICINA

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.092464 : ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN EL COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO - LA PERLA - CALLAO - CALLAO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

* EXPEDIENTE TECNICO EN PROCESO DE CONTRATACION.
* 112 EQUIPOS DE COMPUTO Y 48 KITS DE MATERIALES EDUCATIVOS POR ENTREGAR.
* AULAS PREFABRICADAS ADQUIRIDAS PENDIENTES DE INSTALACION.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLANIFICACIÓN DEL USO DE RECURSOS PARA FINES EDUCATIVOS Y FUNCIÓN PRINCIPAL DE ESTA OFICINA

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.092465 : ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN EL COLEGIO NACIONAL IQUITOS - SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

* EXPEDIENTE TECNICO EN PROCESO DE CONTRATACION.
* AULAS PREFABRICADAS ADQUIRIDAS PENDIENTES DE INSTALACION.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLANIFICACIÓN DEL USO DE RECURSOS PARA FINES EDUCATIVOS Y FUNCIÓN PRINCIPAL DE ESTA OFICINA

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.102221 : MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO I.E.S. MIRAFLORES, DISTRITO DE LA ESPERANZA - SANTA CRUZ - CAJAMARCA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

NO SE CONCRETÓ LA PROPUESTA DE TRANSFERENCIA DE PARTIDAS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLANIFICACIÓN DEL USO DE RECURSOS PARA FINES EDUCATIVOS Y FUNCIÓN PRINCIPAL DE ESTA OFICINA

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.105215 : RECONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 31834 - SAN FRANCISCO, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

NO SE CONCRETÓ LA PROPUESTA DE TRANSFERENCIA DE PARTIDAS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLANIFICACIÓN DEL USO DE RECURSOS PARA FINES EDUCATIVOS Y FUNCIÓN PRINCIPAL DE ESTA OFICINA

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.105481 : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. Nº 18251 - TOTORA DISTRITO DE TOTORA, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

NO SE CONCRETÓ LA PROPUESTA DE TRANSFERENCIA DE PARTIDAS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLANIFICACIÓN DEL USO DE RECURSOS PARA FINES EDUCATIVOS Y FUNCIÓN PRINCIPAL DE ESTA OFICINA

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.108382 : ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR - MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - M

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

* ADQUISICION DE MOBILIARIO EN PROCESO.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLANIFICACIÓN DEL USO DE RECURSOS PARA FINES EDUCATIVOS Y FUNCIÓN PRINCIPAL DE ESTA OFICINA

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.109526 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. PRIMARIA Nº 10517 CP. DE QUIDEN, DISTRITO DE PACCHA, PROVINCIA DE CHOTA - CAJAMARCA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

NO SE CONCRETÓ LA PROPUESTA DE TRANSFERENCIA DE PARTIDAS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLANIFICACIÓN DEL USO DE RECURSOS PARA FINES EDUCATIVOS Y FUNCIÓN PRINCIPAL DE ESTA OFICINA

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0103 .EDUCACION INICIAL
PROYECTO: 2.016958 : EDUCACION EN AREAS RURALES

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Como parte de las acciones de culminación del ex PEAR, se realizó el estudio de evaluación, que estuvo a cargo de ESAN. Los resultados de dicho estudio permitirán diseñar las estrategias de generalización de las propuestas del modelo de atención a IIEE multigrado y los modelos de educación inicial. Se intervino en las 5 regiones (Piura, Amazonas, San Martín, Puno y Cusco) a fin de asegurar la continuidad del modelo educativo Ciclo I, con el compromiso de las autoridades regionales, y se distribuyó 115 módulos de material fungible.
Respecto a la Experimentación y expansión de los modelos educativos de 0 - 2 años, como parte de las actividades de cierre del PEAR, se intervino en las 5 regiones (Piura, Amazonas, San Martín, Puno y Cusco) a fin de asegurar la continuidad con el compromiso de las autoridades regionales, llevándose a cabo un taller para la sostenibilidad de los servicios educativos de los distritos de Frias, San Martín de Alao, San José de Sisa, Molinopampa, Yanaoca Moho y Putina. Asimismo, se distribuyó en dichos distritos 115 módulos de material fungible.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0104 .EDUCACION PRIMARIA
PROYECTO: 2.016958 : EDUCACION EN AREAS RURALES

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En el marco del PEAR se distribuyo 673 modulos a 81 colegios, siendo la distribución : Amazonas 04, Cusco 20, Huanvecavelica 05, Loreto 13, Piura 20 y San martín 19.

b). Identificación de problemas presentados

Dado que los recursos asignados para el cierre de actividades del PEAR fueron aprobados solo para el ejercicio fiscal 2009, no pudo solicitarse la disponibilidad presupuestal requerida por la Unidad de Abastecimiento.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 049 .EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA
SUBPROGRAMA : 0112 .FORMACION OCUPACIONAL
PROYECTO: 2.045607 : APOYO A LA FORMACION PROFESIONAL PARA LA INSERCION LABORAL EN EL PERU: CONSOLIDACION Y AMPLIACION - APROLAB II

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se logró contractualizar el 99.6% de la donación, asegurándose el otorgamiento de equipamiento, obras de infraestructura, capacitación a docentes y otorgamiento de becas para jóvenes que no estudian ni trabajan.
Los principales contratos con cargo a la donación europea, se dieron con las siguientes empresas: CAPLAB, SNV, INEI, UNIVERSIDAD CANTUTA, UNIVERSIDAD WIENER, PACT PERÚ, INSITUTO PEDAGÓGICO NACIONAL MONTERRICO, ESAN, SASE, LEAFAR, AZUERO, EDUCTRADE, MAYME CONTRATISTAS & CONSULTORES SAC, CAPLINA, MURATA, VÁSQUEZ Y PINO, ARQUITECTURA E INGENIERÍA SAC, SERVICIOS VIJALE SAC, INGENIEROS CAR EIRL, SENSICO, SENATI, CENFOTUR, REALIDADES S.A, TEAM, SOFT & NET, GERENS, INFORMETH Y DOMIRUTH, por un monto total de 16,384,018.62 euros.
Se iniciaron obras en Piura, asi mismo se hizo un aprimera valorización de obras en la Región Piura y en las DRE Ayacucho, Lima, Cajamarca, Ica y Puno, con excepción de lLa Libertad.

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 049 .EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA
SUBPROGRAMA : 0112 .FORMACION OCUPACIONAL
PROYECTO: 2.045607 : APOYO A LA FORMACION PROFESIONAL PARA LA INSERCION LABORAL EN EL PERU: CONSOLIDACION Y AMPLIACION - APROLAB II

Se elaboraron cuarentaicinco (45) expedientes de obras de infraestructura, de los cuales cinco (05) no se realizaron porque no cuentan con saneamiento físico legal.
Para el apoyo al funcionamiento del SIET, el equipamiento informático se encuentra en el almacén del Ministerio de Educación (Proyecto).

b). Identificación de problemas presentados

Las obras de nueva infraestructura no se realizaron porque los expedientes técnicos fueron observados por la Oficina de Infraestructura - OINFE.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizaron las coordinaciones para proceder con el levantamiento de observaciones.

PLIEGO : 10110 INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 045 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
PROYECTO: 2.001621 : ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

1. Realización de la primera reunión multisectorial como parte del proceso de planificación de los Planes de Manejo: 07 de agosto del 2009 - Complejo Arqueológico Pachacamac y 01 de septiembre del 2009 - Líneas y Geoglifos de Nasca y Pampas de Jumana.
2. Realización de la segunda reunión multisectorial: 14 de noviembre del 2009 - Complejo Arqueológico Pachacamac y 15 y 16 de septiembre del 2009 - Líneas y Geoglifos de Nasca y Pampas de Jumana.
3. En la primera y segunda fase del proceso de planificación se logró la documentación y estudio de las características, naturaleza y estado de conservación de los sitios, y de las intervenciones realizadas con anterioridad; el análisis y diagnóstico de las condiciones identificadas en la fase anterior y como estas influyen en la conservación y preservación de los valores del sitio y su entorno patrimonial; e identificación de los valores universales exepcionales; definición participativa de la visión del plan.
4. Realización de la tercera reunión multisectorial: 13 de diciembre del 2009 - Complejo Arqueológico Pachacamac y 18 de noviembre del 2009 - Líneas y Geoglifos de Nasca y Pampas de Jumana.
5. Realizacion de un Taller de Concertación en el marco del programa Qhapaq Ñan: 20 de enero - Complejo Arqueológico Pachacamac.
6. En esta tercera parte del proceso de planificación de logró acordar los programas y proyectos del Plan de Acción de manera participativa.
7. Se ha propuesto el sistema de gestión de los Planes de Manejo.
8. Se viene elaborando el borrador de los Planes de Manejo para su revisión.

b). Identificación de problemas presentados

1. Falta de fondos para la contratación de algunos de los consultores para la elaboración del Plan de Manejo del Complejo Arqueológico Pachacamac desde el inicio del proceso de planificación.
2. Problemas legales entorno a la delimitación del sitio - Complejo Arqueológico Pachacamac.
3. Retraso en el cumplimiento de los cronogramas de entrega del documento final de los Planes de Manejo.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. Contratación del consultor legal y el administrador en una etapa avanzada del proceso de planificación del Plan de Manejo del Complejo Arqueológico Pachacamac.
2. Acciones legales para la delimitación del sitio - Complejo Arqueológico Pachacamac.
3. Reprogramación de las fechas de entrega del documento final de los Planes de Manejo.

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 045 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
PROYECTO: 2.002085 : RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DE MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS DEL VALLE DEL CUSCO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

RPV DEL MA ¿ P.A. TIPON
-Restauración y puesta en valor del Sector de Sinkuna Cancha.
RPV DEL MA ¿ P.A. PIKLILLLAQTA
-Rehabilitación de vías de acceso en los sectores 3 y 4 hacia el Parque Arqueológico que se encontraban soterrados bajo 3 metros en promedio en promedio.
RPV DEL MA ¿ P.A. SACSAYHUAMA - MUYUCMARKA
-Recomposición, consolidación y restitución de muros y/o andenes en el Sector denominado Muyukmarca de Sacsayhuaman.
RPV DEL MA ¿ P.A. RAQCHI
-Recomposición, consolidación y restitución de los Andenes 1 y 2 en el Sector denominado Urapampa.
-Restauración y puesta en valor de Bóveda de molino colonial de encontrado en el Sector Urapampa

PLIEGO : 10110 INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 045 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
PROYECTO: 2.002085 : RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DE MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS DEL VALLE DEL CUSCO

b). Identificación de problemas presentados

-Falta de Provisión de materiales en forma oportuna, lo que no permite cumplir con la Programación anual.
-Falta de abastecimiento de agua en lugar.
-Acceso permanente de buses de turismo hacia el conjunto arqueológico que no permite laborar normalmente.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Coordinación con la DOA y SGASSAA a fin de que se optimice la adquisición y entrega de materiales.
-Contratación de medio de transporte para el abastecimiento de agua desde la laguna de Huacarpay.
-Recomposición, consolidación y restitución de muros y/o andenes en el Sector denominado Muyukmarca de Sacsayhuaman

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 045 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
PROYECTO: 2.002086 : RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DE MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS DEL VALLE SAGRADO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

RPV DEL MA ¿ P.A. OLLANTAYTAMBO
-Restauración y puesta en valor integral de los Sectores de Maskabamba y Pinkulluna .
-Restauración y puesta en valor de recintos y andenes en el Sector denominado Quellorakay (en proceso de ejecución)
RPV DEL MA ¿ P.A. PISAQ
-Recomposición, consolidación y restitución de andenes incas en el sector denominado Qoshqa.
-Restauración de canales de piedra en el Sector de Qoshqa.
RPV DEL MA ¿ P.A. CHINCHERO
-Recomposición, consolidación y restitución de andenes incas en el Sector denominado Wataycarcel.

b). Identificación de problemas presentados

-Falta de Provisión de materiales en forma oportuna, lo que no permite cumplir con la Programación anual.
-Falta de consciencia de parte de los propietarios de áreas aledañas al monumento que no permiten la ejecución normal de la Obra.
-Falta de abastecimiento de agua en lugar.
-Excesivas lluvias en los meses de Febrero y Marzo que han permitido el desarrollo normal de los trabajos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Coordinación con la DOA y SGASSAA a fin de que se optimice la adquisición y entrega de materiales.
-Construcción provisional de coberturas de teja y plástico para contrarrestar el efecto de las lluvias.
-Abastecimiento de agua con tuberías de PVC desde lugares aledaños por gravedad.
-Labores de sensibilización e involucramiento de los propietarios aledaños al monumento.

PLIEGO : 10110 INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 045 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
PROYECTO: 2.002087 : RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL PARQUE ARQUEOLOGICO MACHUPICCHU

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha ejecutado en el I Semestre 2667.56 m2 de restauración y puesta en valor en el ambito del Parque Arqueológico de Machupicchu.

b). Identificación de problemas presentados

-Demora en la aprobación y revisión de los expedientes técnicos en la Comisión
-Incumplimiento de adquisición de lo solicitado en el Plan Anual de Adquisiciones
-Reducción de metas por la variación de costo hora/hombre
-El área responsable no muestra interés en la ejecución de los proyectos que tiene bajo su Dirección.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Se notificara al área responsable de ejecución para que adopte las medidas necesarias a fin de cumplir con plazos y reprogramar la ejecución del proyecto.

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 045 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
PROYECTO: 2.002195 : PROYECTO ARQUEOLOGICO CARAL - SUPE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

1.La UNESCO declaró a la Ciudad Sagrada de Caral como Patrimonio Mundial de la Humanidad. 2.En los sitios arqueológicos de Caral, Áspero, Allpacoto, Chupacigarro, Miraya, Lurihuasi y Vichama se logro excavar 11 120.94 m2 de área y de vólumen 8440.50 m3, superando en un 65.69% y 55.82% la meta trazadas respectivamente; se identificaron 3856 unidades estratigráficas; se registraron 3633 fichas de muestras y contextos. 3.En el área de análisis de materiales se seleccionaron 168 muestras arqueológicas y la flotación de 145, superando en más de 300% la meta trazada; se elaboraron 25 informes de análisis especializados y 5 catálogos de materiales. 4.En el área de digitalización y recreación virtual se ingresaron 531 unidades de registros gráficos de excavación; se elaboraron 53 vistas en 3D y se realizaron 32 post proceso de la Estación Total. 5.En el área de geografía se ingresaron 660 archivos en la base SIG; se elaboraron 181 mapas temáticos, 21 planos de delimitación y 13 informes técnicos de delimitación de los sitios arqueológicos. 6.El área de documentación y archivo de investigaciones arqueológicas, implementado desde el año 2008, logró registrar 697 documentos y acondicionar 876. 7.El Departamento de Conservación de Monumentos logró conservar 280 m3 de muros y 410.74 m2 de enlucidos, superando en un 91.93% su meta trazada.
8.En el sitio arqueológico de Caral se restauró y conservó el ala este del sector E; la fachada este del sector C; la fachada norte del sector G y la fachada sur y esquina sur este del sector H. Asimismo, se restauró la fachada este, norte y sur de los sectores I, L, B, respectivamente. 9.En Caral se conservaron los sectores residenciales A1, A5, B1, B2, B5, J, K, N, NN2, P, Q, X; se restauró y conservó la plaza cuadrangular del sector F.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentaron.

PLIEGO : 10110 INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 045 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
PROYECTO: 2.021455 : RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO TEMPLO SAN FRANCISCO DE ASIS DE HUAYQUI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

-Restitución de coberturas con armadura de rollizos de eucalipto y teja.
-Revestimientos exteriores e interiores en la nave.

b). Identificación de problemas presentados

-Obra paralizada hasta el mes de Junio por tramite de Verificación de Viabilidad
-Falta de Provisión de materiales en forma oportuna, lo que no permite cumplir con la Programación anual.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Reinicio de Obra en el mes de Junio, luego de lograr la viabilidad del PIP a través de la OPI de Educación.
-Coordinación con la DOA y SGASSAA a fin de que se optimice la adquisición y entrega de materiales.

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 045 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
PROYECTO: 2.023005 : RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO SAN PEDRO APOSTOL DE URUBAMBA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

-Restitución de coberturas en la nave principal y ambientes menores.
-Restitución de pisos con ladrillo y lajas de piedra en la nave principal y ambientes menores.
-Restauración de Obras de arte ¿ Retablo lateral del crucero.

b). Identificación de problemas presentados

-Obra paralizada hasta el mes de Junio por tramite de Verificación de Viabilidad
-Falta de Provisión de materiales en forma oportuna, lo que no permite cumplir con la Programación anual.
-Falta demoler infraestructura adosada al templo cuyo propietario es la sociedad de artesanos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Reinicio de Obra en el mes de Junio, luego de lograr la viabilidad del PIP a través de la OPI de Educación.
-Coordinación con la DOA y SGASSAA a fin de que se optimice la adquisición y entrega de materiales.
-Coordinación con la Municipalidad y sociedad de Artesanos para demolición de infraestructura pendiente de demolición.

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 045 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
PROYECTO: 2.023193 : RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL CONJUNTO ARQUEOLOGICO DE MAUKALLAQTA - PARURO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

-Avance de 1190 metros cuadrados

b). Identificación de problemas presentados

-Lentitud y falta de atención oportuna de materiales por parte de la sub gerencia de abastecimientos a paralizada hasta el mes de Junio por tramite de Verificación de Viabilidad

PLIEGO : 10110 INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 045 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
PROYECTO: 2.023193 : RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL CONJUNTO ARQUEOLOGICO DE MAUKALLAQTA - PARURO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Coordinación con la DOA y SGASSAA a fin de que se optimice la adquisición y entrega de materiales.

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 045 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
PROYECTO: 2.031862 : RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO TEMPLO COLONIAL DE HURINSAYA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

-Avance de 98.28 metros cuadrados

b). Identificación de problemas presentados

-Lentitud y falta de atención oportuna de materiales por parte de la sub gerencia de abastecimientos a paralizada hasta el mes de Junio por tramite de Verificación de Viabilidad

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Coordinación con la DOA y SGASSAA a fin de que se optimice la adquisición y entrega de materiales.

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 045 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
PROYECTO: 2.031864 : RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE LAMAY

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

-Restauración y puesta en valor Capilla de Indias del monumento.
-Restitución coberturas de teja en el sector del Presbiterio.
-Revestimientos en los interiores de la nave central.
-Proceso de restauración de Obras de Arte de retablos.

b). Identificación de problemas presentados

-Falta de Provisión de materiales en forma oportuna, lo que no permite cumplir con la Programación anual.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinación con la DOA y SGASSAA a fin de que se optimice la adquisición y entrega de materiales.

PLIEGO : 10110 INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 045 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
PROYECTO: 2.031865 : RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO TEMPLO SANTIAGO DE CORMA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

-Avance de 60.64 metros cuadrados

b). Identificación de problemas presentados

-Lentitud y falta de atención oportuna de materiales por parte de la sub gerencia de abastecimientos a paralizada hasta el mes de Junio por tramite de Verificación de Viabilidad

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Coordinación con la DOA y SGASSAA a fin de que se optimice la adquisición y entrega de materiales.

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 045 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
PROYECTO: 2.044410 : PUESTA EN VALOR Y RESTAURACION DEL MONUMENTO HISTORICO PALACIO DE PUMAMARKA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

-Exploración arqueológica en todas las áreas del monumento.
-Trabajos preliminares y liberación de muros y revestimientos.
-Calzadura de cimientos y sobrecimientos.

b). Identificación de problemas presentados

-Falta de Provisión de materiales en forma oportuna, lo que no permite cumplir con la Programación anual.
-Descubrimiento de nuevas evidencias arqueológicas dentro del monumento.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Coordinación con la DOA y SGASSAA a fin de que se optimice la adquisición y entrega de materiales.
-Reformulación del Expediente Técnico y la consiguiente tramite de verificación de viabilidad en base a las recientes evidencias encontradas

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 045 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
PROYECTO: 2.044411 : PUESTA EN VALOR Y RESTAURACION DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO TEMPLO DE SAN SEBASTIAN, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

-Trabajos preliminares, liberación de revestimientos y techos en el sector del Coro Alto.
-Revestimiento exteriores (parcial).
-Restauración de Obras de Arte, medallones de la nave Central.

b). Identificación de problemas presentados

-Falta de Provisión de materiales en forma oportuna, lo que no permite cumplir con la Programación anual.

PLIEGO : 10110 INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 045 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
PROYECTO: 2.044411 : PUESTA EN VALOR Y RESTAURACION DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO TEMPLO DE SAN SEBASTIAN, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Coordinación con la DOA y SGASSAA a fin de que se optimice la adquisición y entrega de materiales.
-Modificación del expediente técnico para la restitución volumétrica y estructural de arcos fajones ante evidencias fotográficas.

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 045 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
PROYECTO: 2.044412 : RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL SECTOR QOCHAPATA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

-Exploraciones arqueológicas y descubrimiento de evidencias arqueológicas con hallazgo de objeto cerámico denominado Aribalo (01).
-Tala de árboles de eucalipto en el sector a intervenir.
-Recomposición, consolidación y restitución de andenes

b). Identificación de problemas presentados

-Falta de Provisión de materiales en forma oportuna, lo que no permite cumplir con la Programación anual.
-Demora en la tala de árboles por suscripción de convenio con propietarios de la Fundación Gunther.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Coordinación con la DOA y SGASSAA a fin de que se optimice la adquisición y entrega de materiales.
-Convenio suscrito con la Fundación Gunther para tala de árboles de eucalipto.

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 045 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
PROYECTO: 2.044997 : RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO TEMPLO SAN PEDRO DE CACHA - CANCHIS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

-Avance de 432.00 metros cuadrados

b). Identificación de problemas presentados

-Lentitud y falta de atención oportuna de materiales por parte de la sub gerencia de abastecimientos a paralizada hasta el mes de Junio por tramite de Verificación de Viabilidad

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Coordinación con la DOA y SGASSAA a fin de que se optimice la adquisición y entrega de materiales.

PLIEGO : 10110 INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 045 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
PROYECTO: 2.045791 : CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL MUSEO AMAZONICO ANDINO QHAPAQ ÑAN EN QUILLABAMBA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

-Se ejecutaron 82.18 m2 de avance físico.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en el inicio del proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se comunicará al área responsable de ejecución del proyecto sobre la problemática determinada con la finalidad de que reprograme actividad.

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 045 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
PROYECTO: 2.046591 : RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL CAMINO PREHISPANICO CHINCHEROS - URQUILLOS - QESPIWANKA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

-Se ejecutaron 164.44 m2 de avance físico

b). Identificación de problemas presentados

Demora en el inicio del proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se comunicará al área responsable de ejecución del proyecto sobre la problemática determinada con la finalidad de que reprograme actividad.

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 045 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
PROYECTO: 2.046592 : RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL CAMINO PREHISPANICO CORICOCHA-LEONPUNKU-PORTADA HUCHUY QOSQO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

-Avance de 14,089 metros cubicos

b). Identificación de problemas presentados

-Lentitud y falta de atención oportuna de materiales por parte de la sub gerencia de abastecimientos a paralizada hasta el mes de Junio por tramite de Verificación de Viabilidad

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Coordinación con la DOA y SGASSAA a fin de que se optimice la adquisición y entrega de materiales.

PLIEGO : 10110 INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 045 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
PROYECTO: 2.046593 : RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL CONJUNTO ARQUEOLOGICO DE MACHU QOLQA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

-Se ejecutaron 1079.21 m2 de avance físico

b). Identificación de problemas presentados

Demora en el inicio del proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se comunicará al área responsable de ejecución del proyecto sobre la problemática determinada con la finalidad de que reprograme actividad.

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 045 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
PROYECTO: 2.046594 : RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO TEMPLO DE SAN CRISTOBAL DEL CUSCO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Ejecución de obras provisionales.
Elaboración de adobes para restitución de muros y labrado de piedras para restitución de sobre cimientos.

b). Identificación de problemas presentados

Falta de Provisión de materiales en forma oportuna, lo que no permite cumplir con la Programación anual.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinación con la DOA y SGASSAA a fin de que se optimice la adquisición y entrega de materiales.

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 045 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
PROYECTO: 2.058268 : RECUPERACION Y PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE CABEZA DE VACA - CORRALES - TUMBES

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El proyecto se encontro en ejecución a diciembre del 2009, se han tenido los siguientes logros:
1) Excavación Arqueológica: Se han aperturado 6 unidades de trabajo en la operación 1 (U1-6), conformadas por trincheras paraleleas ubicadas cada 15 metros y 06 unidades de la operación 2 (U8-15).
2) Conservación Arqueológica: Se han realizado las pruebas del material que será utilizado en la conservación del monumento, así mismo, se han aplicado técnicas de consrvación preventiva.
3) Uso Público: Se cuenta con un equipo multidisciplinario interactuando (01 antropólogo, 01 gestor cultural, 01 arquitecto) junto con el equipo base, en el entorno de la zona arqueológica: Culminación del diagnóstico social, elaboración del Plan de Puesta en Uso Social, etc., a fin de propiciar condiciones favorables para la puesta en uso social.

PLIEGO : 10110 INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 045 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
PROYECTO: 2.058268 : RECUPERACION Y PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE CABEZA DE VACA - CORRALES - TUMBES

b). Identificación de problemas presentados

1) Demoras en el procedimiento administrativo durante las distintas etapas del proyecto (Pre-Inversión e Inversión).
2) Demoras en la atención de requerimientos tanto de personal como de materiales, lo cual a generado retrasos en el avance programado, puesto que en algunos casos se ha contado con el personal pero no se ha contado con los equipos, herramientas y demás materiales para el cumplimiento de las labores.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se propone como meidas corractivas:
1) Agilización en los procedimientos administrativos de parte de las diferentes áreas de la entidad involucradas con los proyectos de inversión pública a fin de evitar retrasos en las diferentes fases: Elaboración de perfil, viabilidad, asignación presupuestal, elaboración y aprobación de expediente técnico, atención de requerimientos de personal y materiales, ejecución, etc.
2)Capacitación de las Direcciones ejecutantes de proyectos de inversión pública, considerando que estas tienen una normativa y procedimiento específico.

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 045 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
PROYECTO: 2.059746 : RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE COCHARCAS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

-Avance de 115.95 metros cuadrados

b). Identificación de problemas presentados

-Lentitud y falta de atención oportuna de materiales por parte de la sub gerencia de abastecimientos a paralizada hasta el mes de Junio por tramite de Verificación de Viabilidad

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Coordinación con la DOA y SGASSAA a fin de que se optimice la adquisición y entrega de materiales.

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 045 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
PROYECTO: 2.059747 : RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO VIRGEN DE LA ASUNCION DE TURPAY

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Avance de 142.24 metros cuadrados

b). Identificación de problemas presentados

-Lentitud y falta de atención oportuna de materiales por parte de la sub gerencia de abastecimientos a paralizada hasta el mes de Junio por tramite de Verificación de Viabilidad

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Coordinación con la DOA y SGASSAA a fin de que se optimice la adquisición y entrega de materiales.

PLIEGO : 10110 INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 045 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
PROYECTO: 2.060229 : RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO IGLESIA DE CAYPE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Avance de 43.04 metros cuadrados

b). Identificación de problemas presentados

-Lentitud y falta de atención oportuna de materiales por parte de la sub gerencia de abastecimientos a paralizada hasta el mes de Junio por tramite de Verificación de Viabilidad

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Coordinación con la DOA y SGASSAA a fin de que se optimice la adquisición y entrega de materiales.

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 045 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
PROYECTO: 2.060646 : RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL SECTOR CHINCANA GRANDE QOCHA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Avance de 185.55 metros cubicos

b). Identificación de problemas presentados

-Lentitud y falta de atención oportuna de materiales por parte de la sub gerencia de abastecimientos a paralizada hasta el mes de Junio por tramite de Verificación de Viabilidad

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Coordinación con la DOA y SGASSAA a fin de que se optimice la adquisición y entrega de materiales.

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 045 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
PROYECTO: 2.064013 : RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO CAPILLA DE LA CONCEPCION DE PHINAYA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Avance de 60.25 metros cuadrados

b). Identificación de problemas presentados

-Lentitud y falta de atención oportuna de materiales por parte de la sub gerencia de abastecimientos a paralizada hasta el mes de Junio por tramite de Verificación de Viabilidad

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Coordinación con la DOA y SGASSAA a fin de que se optimice la adquisición y entrega de materiales.

PLIEGO : 10110 INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 045 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
PROYECTO: 2.078027 : CONSTRUCCION DE DEPOSITOS Y TALLERES EN EL MUSEO DE LA CULTURA PERUANA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

1) Se elaboró el Expediente Técnico.
2) Se remitió a OPI el Formato SNIP 15.

b). Identificación de problemas presentados

En el año 2009 solo se pudo elaborar el Expediente Técnico por cuanto se han tenido problemas en los procesos para contratar al consultor que debería elaborar el expediente, por cuanto la primera convocatoria se declaro nula por recomendaciones del OSCE, la segunda convocatoría desierta al no cumplir ninguno de los postores presentados, obteniendo la buena pro recién en la tercera convocatoria; llevando todos estos procesos un tiempo de 6 meses aproximadamente.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Para el tercer proceso se asesoró a todos los postores registrados en la manera de cómo deben presentar su documentación para evitar que se declare nuevamente desierto.
Una vez consentida la buena pro, se coordinó estrechamente con la consultora para que el expediente pueda ser formulado lo más pronto posible y se respetará el PIP aprobado y declarado viable.

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 045 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
PROYECTO: 2.078552 : PUESTA EN VALOR DE LA PIRAMIDE B DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO MATEO SALADO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

1) La conservación ha logrado solucionar la mayor parte de los problemas estructutrales de la píramide B y realizar el tratamiento de un 84.54% de superficie de estructuras arqueológicas espuestas. Actualmente se procede a consolidaciones complementarias, acabados y conservación de áreas cuya intervención quedó pendiente por los problemas explicados en el item subsiguiente.
2) La Dirección de Defensa del Patrimonio Histórico, en coordinación con la Dirección del proyecto, ha inciado exitosamente desde diciembre actividades de sensibilización para con la población del entorno del complejo arqueológico, involucrando activamente a unos 250 vecinos. Estas actividades y sus resultados servirán de base para el tipo de contenido a impartirse en la habilitación de visitas y en el sostenimiento de los logros del proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

1) No se atendieron los requerimientos de personal para reemplazar a aquel que fue saliendo del proyecto desde agosto del 2008 hasta marzo del 2009.
2) Hubo dilaciones en la entrega de materiales solicitados para el trabajo de campo.
3) En campo, el proyecto presentó problemas estructurales graves y se descubrieron contextos arquitectónicos complejos que dificultaron el proceso de registro arqueológico, que ademas tuvo que ser enfrentado con personal técnico reducido (Seis arqueólogos desde marzo del 2009, de un minimo necesario de nueve).

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1) Ampliación del cronograma de ejecución de las metas, postergando hasta el primer semestre del 2010 la conservación del "Domo de Emparrillados" del Sector C y del Muro 1, y la habilitación para visitas.
2) Reasignación de funciones al personal técnico de modo que este atendiera el registro de varias áreas en simultáneo.
3) Donaciones de materiales indispensables (Llantas de carretillas, artículos para limpieza de ambientes, etc.) por parte del personal del proyecto.
4) Se propone: Programas las adquisiciones de materiales y personal según necesidades y cronogramas del proyecto.

PLIEGO : 10110 INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 045 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
PROYECTO: 2.078655 : RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO IGLESIA DE CALCA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Avance de 61.05 metros cuadrados

b). Identificación de problemas presentados

-Lentitud y falta de atención oportuna de materiales por parte de la sub gerencia de abastecimientos a paralizada hasta el mes de Junio por tramite de Verificación de Viabilidad

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinación con la DOA y SGASSAA a fin de que se optimice la adquisición y entrega de materiales

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 045 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
PROYECTO: 2.078656 : RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO IGLESIA MATRIZ DE SICUANI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Avance de 58.11 metros cuadrados

b). Identificación de problemas presentados

-Lentitud y falta de atención oportuna de materiales por parte de la sub gerencia de abastecimientos a paralizada hasta el mes de Junio por tramite de Verificación de Viabilidad

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Coordinación con la DOA y SGASSAA a fin de que se optimice la adquisición y entrega de materiales.

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 045 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
PROYECTO: 2.078657 : RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO TEMPLO SAN JERONIMO DE COLQUEPATA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Avance de 79.56 metros cuadrados

b). Identificación de problemas presentados

-Lentitud y falta de atención oportuna de materiales por parte de la sub gerencia de abastecimientos a paralizada hasta el mes de Junio por tramite de Verificación de Viabilidad

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Coordinación con la DOA y SGASSAA a fin de que se optimice la adquisición y entrega de materiales.

PLIEGO : 10110 INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 045 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
PROYECTO: 2.088910 : RESTAURACION, RESTITUCION VOLUMETRICA Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO TEMPLO SAN PEDRO APOSTOL DE PISAC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Avance de 76.55 metros cuadrados

b). Identificación de problemas presentados

-Lentitud y falta de atención oportuna de materiales por parte de la sub gerencia de abastecimientos a paralizada hasta el mes de Junio por tramite de Verificación de Viabilidad

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Coordinación con la DOA y SGASSAA a fin de que se optimice la adquisición y entrega de materiales.

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 045 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
PROYECTO: 2.089121 : RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DE LA ZONA ARQUEOLOGICA DE ANKASMARKA SECTORES A Y B

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Avance de 18,559.00 metros cuadrados

b). Identificación de problemas presentados

-Lentitud y falta de atención oportuna de materiales por parte de la sub gerencia de abastecimientos a paralizada hasta el mes de Junio por tramite de Verificación de Viabilidad

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Coordinación con la DOA y SGASSAA a fin de que se optimice la adquisición y entrega de materiales.

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 045 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
PROYECTO: 2.091702 : PUESTA EN VALOR DEL SECTOR I - USHNU DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE HUANUCO PAMPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Este proyecto se encuentra en etapa de elaboración de Expediente Técnico.

b). Identificación de problemas presentados

No se han presentado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se han presentado.

PLIEGO : 10113 BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 045 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
PROYECTO: 2.057812 : RECUPERACION DE LA GRAN BIBLIOTECA PUBLICA DE LIMA -SEDE AV. ABANCAY

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Mejora de las instalaciones
- Reconstrucción de partes importantes de la Sede
- Remodelación del Patio Colonial
- Repintado de los ambientes
- Remodelación de las Salas de Lectura

b). Identificación de problemas presentados

- Problemas con la entrega de la segunda etapa
- Las instalaciones de la BNP estuvieron cerradas por mucho tiempo
- Problemas legales al momento de querer entregar la 3º etapa del proyecto
- Demoras en las entregas de los proyectos terminados debido a terminos legales.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Agilizar la entrega de las obras
- Reconocer que el objetivo de la BNP es atención al usuario
- Reabrir las instalaciones de la BNP para servir mejor al usuario

PLIEGO : 10342 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 046 .DEPORTES
SUBPROGRAMA : 0102 .INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
PROYECTO: 2.043350 : CONSTRUCCION DEL COLISEO CERRADO DE SULLANA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EN EJECUCION. AVANCE FISICO DE OBRA ACUMULADO A MAYO DEL 2010 30%.

b). Identificación de problemas presentados

TRASLAPE DE LA CIMENTACION DEL COLISEO CON EL ESTADIO CONTIGUO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE HA DESPLAZADO EL COLISEO 3 METROS EN AMBOS EJES HACIA ADELANTE.

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 046 .DEPORTES
SUBPROGRAMA : 0102 .INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
PROYECTO: 2.056925 : CONSTRUCCION DE PISTA ATLETICA EN EL ESTADIO CARLOS ALBERTO VILLANUEVA DE UMACOLLO, AREQUIPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

YA SE CONCLUYERON LAS OBRAS CIVILES, ESTÁ PARA COLOCACIÓN DEL PISO SINTETICO DE LA PISTA ATLETICA.

b). Identificación de problemas presentados

DIFICULTADES ECONOMICAS POR PARTE DEL CONTRATISTA, INSOLVENCIA ECONÓMICA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

INTERVENCIÓN ECONOMICA, POR PARTE DEL IPD.

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 046 .DEPORTES
SUBPROGRAMA : 0102 .INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
PROYECTO: 2.062782 : AMPLIACION, REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DEL COLISEO CERRADO JOSE OLIVA RAZETTO DE ICA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

OBRA CULMINADA AL 100%, ESTÁ EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLIEGO : 10342 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 046 .DEPORTES
SUBPROGRAMA : 0102 .INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
PROYECTO: 2.064022 : AMPLIACION Y REMODELACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO ANDRES AVELINO CACERES DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE CONCLUYO I ETAPA DEL PROYECTO.

b). Identificación de problemas presentados

NO HABIA FACTIBILIDAD ELECTRICA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE GESTIONO LA FACTIBILIDAD ELECTRICA ANTE ELECTRO SUR Y SE REUBICÓ LA SUB-ESTACIÓN ELECTRICA.

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 046 .DEPORTES
SUBPROGRAMA : 0102 .INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
PROYECTO: 2.078429 : MEJORAMIENTO DE LOSAS DEPORTIVAS A NIVEL DEPARTAMENTAL

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE HAN CONSTRUIDO 256 INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS A NIVEL NACIONAL.

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN EL TRÁMITE DE APROBACIÓN DEL DECRETO SUPREMO AUTORIZANDO LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LAS DIVERSAS MUNICIPALIDADES.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE PROPONE QUE EL IPD REALICE LAS TRANSFERENCIAS DIRECTAMENTE A LOS GOBIERNOS LOCALES.

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 046 .DEPORTES
SUBPROGRAMA : 0102 .INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
PROYECTO: 2.080305 : MEJORAMIENTO DE PISTA ATLETICA EN EL ESTADIO ENRIQUE TORRES BELON DE LA CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE ESTÁ EJECUTANDO LA OBRA, TIENE UN AVANCE FISICO DE 23%.

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLIEGO : 10342 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 046 .DEPORTES
SUBPROGRAMA : 0102 .INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
PROYECTO: 2.088342 : REHABILITACION, REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADIO NACIONAL DE LIMA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, DEMOLICION DE ALEROS,AMPLIACION DE TRIBUNAS (ZONA BAJA)Y EXCAVACIÓN DE CAMPO DEPORTIVO. CONCLUIDA LA I ETAPA DEL PROYECTO. EN EJECUCION LA SEGUNDA ETAPA.

b). Identificación de problemas presentados

POR TRATARSE DE LA REMODELACION DE UN EDIFICIO DE 57 AÑOS DE ANTIGUEDAD SE ENCUENTRAN UNA SERIE DE DIFICULTADES EN SU EJECUCION, ADEMÁS DE LAS DERIVADAS DE LA ELABORACION DEL PROYECTO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

EL PROYECTISTA TIENE EN CAMPO PROFESIONALES PARA ABSOLVER LAS CONSULTAS DE LA FORMA MAS RAPIDA POSIBLE.

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 046 .DEPORTES
SUBPROGRAMA : 0102 .INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
PROYECTO: 2.094072 : REHABILITACION DEL COLISEO CERRADO DE CHINCHA - ALTA, REGION ICA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EN EJECUCION, TIENE UN AVANCE FISICO DE 65%.

b). Identificación de problemas presentados

POR TRATARSE DE UNA INFRAESTRUCTURA ANTIGUA SE HAN PRESENTADO SITUACIONES IMPREVISIBLES, COMO QUE LOS MUROS NO TIENEN COLUMNAS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE ESTA GESTIONANDO UN ADICIONAL.

PLIEGO : 10510 U.N. MAYOR DE SAN MARCOS

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.017837 : AMPLIACION REFACCION Y REMODELACION DEL PABELLON DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS - U.N.M.S.M.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El proyecto de Inversión Pública, tiene una línea de acción a nivel de infraestructura. El presupuesto programado al finalizar el ejercicio 2009 ascendió a S/. 1718,323.00 ejecutándose el 99.17% del total de este presupuesto con el cual se obtuvo 6,883.33 m2 de construcción. El logro al culminar este proyecto permitió ampliar, refaccionar y remodelar, para que en el ámbito académico científico pueda tener el impacto esperado en el desarrollo de la investigación biológica, así como el buen desarrollo de las clases teóricas y practicas de los alumnos de pregrado. Ambos efectos positivos contribuirán a lograr el óptimo desarrollo de los alumnos en la Facultad de Ciencias Biológicas que tendrán una formación altamente académico teniendo como soporte la investigación Los logros e impactos que se esperaban han sido satisfactorios, debido a que ha permitido efectuar ampliaciones de laboratorios para fines de investigación que es la finalidad de esta facultad.

b). Identificación de problemas presentados

El desarrollo de la elaboración del expediente técnico hubo demora por deserción de profesionales por los bajos honorarios que asigna la Universidad y demora en la aprobación de los expedientes que no permitieron realizar procesos el año 2008, se tuvo que prolongar el tiempo de ejecución en el 2009, debido a que el Instituto Nacional de Cultura paralizo la obra por haberse hallado vestigios de restos arqueológicos en la zona de trabajo, el cual se supero al levantarse las observaciones, concluyéndose satisfactoriamente el proyecto al 100%.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Por la paralización que hubo por intervención del INC, como medida correctiva, se dispuso la contratación de un arqueólogo que coadyuvo a concluir el levantamiento de observaciones.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.017847 : AMPLIACION Y REMODELACION DEL INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL DANIEL ALCIDES CARRION - U.N.M.S.M.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El proyecto de Inversión Pública, con un presupuesto de S/. 1'686,280.00 se logro construir parcialmente 3,124.00 m2 de los 3,524.00 que es lo programado en las dos etapas de construcción de la obra.
La obra al concluirse tendrá un impacto social que beneficiara a la comunidad universitaria para brindar adecuada infraestructura del bioterio para prácticas en laboratorios, secciones de investigaciones científicas para los alumnos y usuario que tenían ambientes sumamente precarios por la antigüedad de las instalaciones.

El restante de metraje de 400.00 m2 que falta construir será concluido el año 2010, con los saldos pendientes de ejecución que se incorporan al presupuesto del 2010, de acuerdo al Art.86º de la Ley Nº 29465 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2010 para continuidad de Proyectos de Inversión.

b). Identificación de problemas presentados

El desarrollo de la elaboración del expediente técnico se desarrollo sin contratiempos. El factor principal ha sido el tiempo para la aprobación del expediente técnico, aún así se realizo proceso público.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La ejecución de la obra se esta llevando sin ningún tipo de inconvenientes merced a las medidas que dicto el supremo gobierno para la continuidad de inversiones.

PLIEGO : 10510 U.N. MAYOR DE SAN MARCOS

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.022648 : MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE COMEDOR DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA -U.N.M.S.M.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El PIA programado de S/. 319,541.00 en la fuente de recursos ordinarios y en la fuente de recursos directamente recaudados se habilito S/. 512,498.00 de cuyo importe se ha logrado ejecutar el presupuesto en el porcentaje 100%, en las dos fuentes que ascienden a S/. 831,467.27, llegándose a construir 6,249.00 m2 que es el metraje de intervención de la obra
Como logro, al final de la construcción este proyecto ha permitido que se optimice el flujo de operaciones en la preparación de alimentos y en la limpieza y evacuación de residuos, además el servicio de prestación de atención a población estudiantil ha resultado mas eficiente, además se ha implementado con nuevos equipos de cocina industrial, marmitas de mayor capacidad, mobiliario y menaje.

b). Identificación de problemas presentados

El problema que no permitió ejecutar el 100% del presupuesto el año 2008, radico en que la contratista hizo abandono de la obra produciéndose paralizaciones, caso que esta en proceso judicial. Como la obra era prioritaria, por tratarse del Comedor de Alumnos se tuvo que elaborar nuevo expediente con el SALDO por ejecutar e iniciar nuevos trámites de aprobación para continuar y culminar la construcción.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Luego del problema presentado, se planteo como medida correctiva entablar proceso penal a la contratista y elaborar nuevo expediente técnico por el saldo que quedo pendiente de ejecución.
Como medida correctiva, para la continuidad de las inversiones, fue muy acertada la decisión del gobierno incluir el Art. Nº 86 de la Ley Nº 29465 de Presupuesto para el año 2010

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.029280 : CONSTRUCCION DEL PABELLON DE LA EAP DE ING. AGROINDUSTRIAL-SAN JUAN DE LURIGANCHO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El PIA programado para el 2009 de S/. 2¿152,339.00 para construcción de la 2da. Etapa parte de ello se tuvo que reasignar a nuevos proyectos, quedando S/.882,332.00 para equipamiento de laboratorios de cuyo importe se ha ejecutado presupuestalmente en el porcentaje de 100 %, equivalente a S/. 882,329.59
Por lo tanto, hubo logro importante en cuanto se refiere a equipamiento que se cumplió con equipar el presupuesto al 100% con lo cual los alumnos iniciaran sus practicas de laboratorios.

El proyecto va ha lograr repercusión social y en lo académico en el distrito de San Juan de Lurigancho, kilómetro diez y medio de la Av. N. Wiese para una población estudiantil que tendrá la infraestructura con suficiente cantidad de ambientes académicos, (06) aulas. (06) laboratorios , (02) plantas piloto, (06) ambientes administrativos, (01) sala de profesores y sus respectivas obras exteriores; así como la dotación de equipamiento para laboratorios y mobiliario, Las mismas que guardan relación con las características particulares que tiene la especialidad orientada principalmente a la investigación.

b). Identificación de problemas presentados

El problema que no permitió ejecutar el 100% del PIA, previsto para construir la planta piloto como segunda etapa, es debido a que la municipalidad esta demorando los trámites de revisión del expediente y los planos para autorizar la licencia de construcción. Por este motivo, el PIA se tuvo que transferir a otros proyectos, difiriéndose la segunda etapa para el año 2011.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Como medida correctiva, para la continuidad de las inversiones, se ha dispuesto que un profesional del área de estudios y proyectos acelere los trámites de declaratoria de fábrica y la obtención de licencia de construcción en la Municipalidad de San Juan de Lurigancho.

PLIEGO : 10510 U.N. MAYOR DE SAN MARCOS

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.029281 : CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA EAP DE NUTRICION Y EAP DE OBSTETRICIA-UNMSM

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Este proyecto con un presupuesto de S/. 2'932,721.00, financieramente, se ejecuto el 99.97% y se concluyo la etapa de construcción con un metraje de 5,944.35 m2.
El logro obtenido es relevante por varias razones, a nivel de infraestructura en este campus es una construcción moderna, amplia y le ha dado prestancia a la zona, y en cuanto a la repercusión en el ámbito social y académico se la ha dotado de un suficiente número de consultorios externos debidamente equipados, además se ha construido un pabellón que incluye aulas y laboratorios, oficinas administrativas, biblioteca, instalaciones sanitarias y eléctricas bajo criterios que se consideran en cantidad y capacidad de ambientes en función de los alumnos y personal, a fin de que tengan un desarrollo y formación profesional en las Escuelas de Nutrición y Obstetricia.

b). Identificación de problemas presentados

El desarrollo de la elaboración del expediente técnico hubo demora en su elaboración por deserción de profesionales por los bajos honorarios que asigna la Universidad y demora en la aprobación de los expedientes que no permitieron realizar procesos el año 2008, debido a ello y al factor tiempo se opto su ejecución por Convenio con la Universidad Nacional de Ingeniería.,

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No hubo que tomar medidas correctivas, debido a que la obra se desarrollo sin ningún inconveniente.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.029282 : AMPLIACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LA ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA DE MINAS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Este proyecto con un presupuesto institucional de S/. 1'329,306.00 fue ejecutado financieramente en el porcentaje de 83.26% y con un avance físico del 90%.

Como logro importante de este proyecto tendrá un impacto en la comunidad universitaria debido que solucionará un problema de servicios mediante la remodelación de SS.HH. para los alumnos y ambientes de oficinas de Post Grado para rescatarla como aula, acondicionamiento del servicio higiénico de la Dirección, reforzamiento estructural de la zona de un nivel del pabellón, ampliación sala de docentes y oficina administrativas, implementación de equipos y mobiliario y capacitación docente.

b). Identificación de problemas presentados

El desarrollo de este se ejecuto sin inconvenientes, motivo por el cual no se identificaron ningún problema.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentaron inconvenientes en el transcurso de la ejecución del proyecto.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.046215 : MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE MEDIA TENSION Y SUB ESTACIONES ELECTRICAS DE LA UNMSM

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Este proyecto con un presupuesto institucional de S/. 896,077.00 fue ejecutado financieramente en el porcentaje de 99.78%
Con la ejecución de este proyecto, se logro la modernización del sistema eléctrico relativos al sistema de equipos de media tensión, cableado y subestaciones, adquisición de equipos, herramientas para mantenimiento y seguridad de las subestaciones, para un eficiente provisión del sistema eléctrico en la ciudad universitaria.

PLIEGO : 10510 U.N. MAYOR DE SAN MARCOS

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.046215 : MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE MEDIA TENSION Y SUB ESTACIONES ELECTRICAS DE LA UNMSM

b). Identificación de problemas presentados

El desarrollo de la elaboración del expediente técnico hubo demora en su elaboración por deserción de profesionales por los bajos honorarios que asigna la Universidad y demora en la aprobación de los expedientes que no permitieron darle mayor celeridad al inicio de la obra el año 2008; por lo que, debido al factor tiempo se opto por realizar Convenio con la Universidad Nacional de Ingeniería.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentaron inconvenientes en el transcurso de la ejecución del proyecto.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.078108 : CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE MODULOS DEMOSTRATIVOS DE PRODUCCION ANIMAL PARA ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA, CAPACITACION E INVESTIGACION- FUND(

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Parcialmente se ha logrado avanzar en el porcentaje del 70.33% del PIM que asciende a S/. 1'322,663.00, quedando un saldo de S/. 392,410.38 que se ha incorporado al presupuesto del ejercicio 2010, para la continuidad de las inversiones.
Como logro se resalta que el proyecto cuando se culmine parcialmente la primera etapa contara con un cerco y techado de ambientes para la construcción de módulos que plantea el proyecto impactar socialmente en la comunidad universitaria mediante el fortalecimiento de la investigación científica y aplicación de ciclos de capacitación en experiencias mediante prácticas y actividades en temas relacionados a métodos médicos sanitarios en la crianza de animales de diferentes especies, para ello se construirá y equipará los Módulos Demostrativos de producción animal, todo ello en el marco de la especialidad de medicina veterinaria.

b). Identificación de problemas presentados

El problema que no permitió ejecutar el 100% del presupuesto el año 2008, radico en la demora de elaborar el expediente técnico por falta de personal que renunciaron por las bajas remuneraciones que asigna la Universidad.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Como medida correctiva, para coadyuvar a que las inversiones no se paralicen para la continuidad de las inversiones, fue muy acertada la decisión del gobierno incluir el Art.86º de la Ley Nº 29465 de Presupuesto para el año 2010.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.085920 : AMPLIACION, REMODELACION E IMPLEMENTACION DE LA EAP DE GEOGRAFIA - UNMSM

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Este proyecto con un presupuesto institucional de S/. 1'329,306.00 fue ejecutado financieramente en el porcentaje de 83.26% y con un avance físico del 90%.
Como logro importante de este proyecto tendrá un impacto en la comunidad universitaria debido que solucionará un problema de servicios mediante la remodelación de SS.HH. para los alumnos y ambientes de oficinas de Post Grado para rescatarla como aula, acondicionamiento del servicio higiénico de la Dirección, reforzamiento estructural de la zona de un nivel del pabellón, ampliación sala de docentes y oficina administrativas, implementación de equipos y mobiliario y capacitación docente.

b). Identificación de problemas presentados

El desarrollo de este se ejecuto sin inconvenientes, motivo por el cual no se identificaron ningún problema.

PLIEGO : 10510 U.N. MAYOR DE SAN MARCOS

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.085920 : AMPLIACION, REMODELACION E IMPLEMENTACION DE LA EAP DE GEOGRAFIA - UNMSM

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentaron inconvenientes en el transcurso de la ejecución del proyecto

PLIEGO : 10511 U.N. DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.021819 : AMPLIACION DEL PABELLON DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE MINAS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Adquisición de 2 módulos

b). Identificación de problemas presentados

- Falta de postores en el proceso de selección lo que determinó que 2 modulos quedaran desiertos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Mejorar la elaboración de bases para el proceso de selección.
- Tener cuidado en la elección de los miembros del comité especial, en cuanto a su experiencia, disponibilidad de tiempo y compromiso institucional.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.023133 : CONSTRUCCION DE VIVIENDA ESTUDIANTIL - UNSAAC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- No hubo ningún avance en el desarrollo de este proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

- Ya se ha llevado a cabo 3 procesos de selección para la Adquisición del Terreno, habiendo quedado desiertos en su mayor parte por no existir oferta de terrenos debidamente saneados.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Mejorar las bases.
- Proceder a un proceso de Menor Cuantía.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.026504 : RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DE LA CASA CONCHA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Dirección Regional de Cultura Cusco del Instituto Nacional de Cultura y la UNSAAC para Restauración de la Casa Concha del 06.06.2005 (INC 2006-2007 S/. 2,000,000; UNSAAC S/. 500,000), para construcción y restauración de una meta programada de 1908.08 m2, lográndose 1077.80 m2 de avance físico en la intervención de la Casa Concha
- Addenda al Convenio del 11.05.2007 (INC- S/. 1,204,446.83; UNSAAC cumplir los S/. 550,000)
- Addenda Ampliatoria al Convenio del 13.02.2008. (Ppto. Integral S/. 5,288,033.66: INC-S/. 3,276,750.22; UNSAAC ¿ s/. 2,011,283.44)
- Avance de metas físicas en el presente ejercicio de 1064.58 m2.

b). Identificación de problemas presentados

- No se han presentado problemas que retracen la ejecución del gasto

PLIEGO : 10511 U.N. DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.026504 : RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DE LA CASA CONCHA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- No ha sido necesario implementar medidas correctivas

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.029040 : AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL PABELLON DE LA CARRERA PROFESIONAL DE ECONOMIA-UNSAAC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- La OIOMI solo ha manejado un presupuesto de S/. 363,938.00 y ha ejecutado S/326,079.36 habiendo logrado una ejecución del 89%
- Conclusión de la infraestructura que se encuentra al servicio de los usuarios
- Liquidación de contrato y Liquidación técnico-financiera que regulariza la parte contable de la obra
  El Saldo de presupuesto asignado corresponde a Equipamiento
- Se aquirió algunos equipos que representan el 0.2 del módulo.

b). Identificación de problemas presentados

- Intervención Económica dispuesta por R.No.R-1053-2008-UNSAAC que ha permitido concluir la obra al 100%.
- En lo que se refiere a equipamiento, faltan preciciones en cuanto a las características de algunos equipos, que dificultan su adquisición.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La intervención económica es la medida adoptada por la Entidad para superar el problema de retrazo de obra.
- En cuanto a equipamiento se deben mejorar las bases precisando las caractérsiticas de los equipos a adquirirse.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.029287 : AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL PABELLON DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA - UNSAAC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- La OIOMI sólo ha manejado un presupuesto de S/. 870,269.00 y ha ejecutado S/. 781,277.46 habiendo logrado una ejecución del 90%, el saldo corresponde a equipamiento.
- Se ha concluido una infraestructura de 883.00 m2. y se encuentra al servicio de los usuarios
- En lo que se refiere al equipamiento estubieron progrmados 2 módulos pero solo se adquirió el 16%.

b). Identificación de problemas presentados

- No se han presentado problemas y la obra se ha concluido en su plazo vigente.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- No fueron necesarias

PLIEGO : 10511 U.N. DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.030937 : IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y DE LA COMUNICACION EN LAS CARRERAS PROFESIONALES DE LA UNSAAC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- En cuanto a equipamiento se adquirió 30módulos.
- Cumplimiento del Contrato a Suma Alzada Nro. 007-2009-AL-AASA-UNSAAC del 14.01.2009.
- La OIOMI solo ha manejado un presupuesto de S/. 323,820.00 y ha ejecutado S/. 301,447.27 habiendo logrado una ejecución del 93% el saldo corresponde a la adquisición de equipamiento.
- Implementación de 26 Laboratorios en diferentes Carreras Administrativas logrando nueva tecnología para mejorar el aprendizaje de los estudiantes de la UNSAAC.
- Cierre del Contrato de Obra para fines de saldar cuenta con el Contratista y Liquidación de Obra para fines de ajustar la Sub Cuenta Construcciones en Curso.

b). Identificación de problemas presentados

- Retraso en la incorporación de los saldos de Balance, provocó que la OIOMI solicitara recursos de otra fuente para cumplir con el Contratista.
- Facultades que han ido retrazando la entrega del terreno al Contratista para el inicio de su ejecución, ocasionando ampliaciones de plazo.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- A solicitud de la OIOMI la DIGA con autorización del VRAD, se ha logrado iniciar el plazo contractual de la Obra otorgando oportunamente el adelanto directo y de materiales solicitado por el Contratista a efectos de dar cumplimiento a la Ley y su Reglamento y evitar multas a la Entidad.
- Se ha realizado trámites administrativos ante el Rectorado a efectos de que mediante Resolución Rectoral se exija a las Facultades a entre - gar oportunamente las Aulas en donde se debían implementar los laboratorios evitando pagar gastos generales por mayores ampliaciones de plazo.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.040859 : ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS PARA LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE MINAS-UNSAAC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Adquisición de 09 equipos de un total de 27, lo que constituye el 32%.

b). Identificación de problemas presentados

- No hubo postores, motivo por el cual no se pudieron adjudicar 18 equipos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Mejorar las bases, estableciendo precisiones en cuanto a las características técnicas.
- Lograr la presencia de mayor número de postores por medio de la elaboración de bases más claras y precisar.

PLIEGO : 10511 U.N. DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.041681 : EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ENSEÑANZA EN CIENCIAS BASICAS-UNSAAC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Equipamiento.
- El presupuesto asignado para equipamiento esta constituído por los que corresponden a los items que no se adjudicaron los años anteriores, en cuya adquisición no hubo ningún avance.

Acondicionamiento:
- Cumplimiento de 02 Contratos de Obra Nros. 001 y 013-2008-AL-AASA-UNSAAC del 04 de Enero y 01 de Febrero de 2008
- La OIOMI sólo ha requerido el presupuesto de S/.15,500.00, no habiendo ejecutado este importe por falta de información técnica.
- Funcionamiento de las obras ejecutadas como es la Implementación del Laboratorio de Física ubicado en el Ambiente C-146 del Pabellón "D" actualmente en servicio en unárea de 166 m2. y la Adecuación de las Instalaciones del Pabellón Industrial y Control de calidad para el funcionamiento del equipamiento adquirido.

b). Identificación de problemas presentados

Equipamiento
- No se cuenta co precisisiones en cuanto a las características técnicas de los equipos solicitados por parte de los beneficiarios.

Acondicionamiento
- Liquidaciones de Contrato que no fueron presentados por el Contratista
- Falta de Liquidación de Obra Técnico-Financiera para fines contables ocasionados por la Falta de Liquidación de contrato de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Equipamiento:
- Se viene coordinando con los beneficiarios a fin de conseguir mayores detalles de la caractérsiticas técnicas, con que deben contar los equipos solicitados, a fin de mejorar las bases.

Acondicionamiento:
- Exigencia legal al Contratista MAHEI SRL. Para el cumplimiento de entrega de Liquidación de Contrato de Obra
- La OIOMI ha solicitado a los Inspectores de Obra Informe Final que permita a la Entidad efectuar su propia Liquidación de Contrato.
- La OIOMI ha logrado incorporar presupuesto para elaborar las Liquidaciones de Contratos de obra por consultores externos.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.045166 : EQUIPAMIENTO DE GABIENTES Y LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL-UNSAAC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Se adquirieron 3 módulos.

b). Identificación de problemas presentados

- Falta de postores en algunos items, motivo por el cual 01 módulo quedo desierto, al parecer por falta de precisiones en las características técnicas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Mejorar las bases en cuanto a las características técnicas del módulo faltante.

PLIEGO : 10511 U.N. DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.055099 : ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS PARA LA CARRERA PROFESIONAL DE ING. ELECTRICA-UNSAAC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Adquisición de un equipo correspondiente a uno de los módulos de los 06 previstos en el proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

- Demora en el proceso de ejecución del gasto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Celeridad en los trámites de cumplimiento de pagos.
- LLevar a cabo el proceso los primeros meses del año.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.055215 : ADQUISICION DE TERRENO, CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA E IMPLEMENTACION PARA LA CARRERA PROFESIONAL DE TURISMO - UNSAAC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Al cierre del Ejercicio Fiscal 2009, se ha logrado únicamente el avance de la elaboración del Expediente Técnico

b). Identificación de problemas presentados

- Se han efectuado varios procesos de selección para adquirir el terreno; sin embargo no ha sido posible encontrar el terreno adecuado.
- La Carrera Profesional de Turismo ha efectuado varias tomas de local para exigir la construcción urgente del Pabellón Académico de Turismo

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- La Autoridad Universitaria ha visto por conveniente ejecutar la Obra dentro del recinto de la Ciudad Universitaria de Perayoc.
- Se ha determinado elaborar el Expediente Técnico por la modalidad de Administración Directa dentro de la Oficina de Planificac.Universitar.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.055216 : ADQUISICION DE TERRENO, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARA EL LABORATORIO PEDAGOGICO DE APLICACION FORTUNATO L. HERRERA -FACULTAD DE EDUCACION-U

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Se llevó adelante procesos de selección para adquirir el terreno que servirá para construir la infraestructura del colegio experimental.
- Se ha efectuado un Estudio de Mercado para la adquisición de terreno con un avance del 10%
- Se formuló finalmente las bases para el proyecto exonerado.

b). Identificación de problemas presentados

- No se ha encontrado terrenos con las características que el proyecto exigía.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- La Entidad es responsable de definir finalmente la forma de adquisición del terreno.
- Retrotraer el proceso a la fase de convocatoria.

PLIEGO : 10511 U.N. DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.059541 : DOTACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA E IMPLEMENTACION PARA EL INSTITUTO DE SISTEMAS CUSCO - UNSAAC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Construcción de infraestructura para el Instituto de Sistemas de la UNSAAC en el 4to. y 5to.Nivel del Pabellón del Centro de idiomas de la UNSAAC a nivel de acabado total en un área aproximada de 2,361.00 m2.
- Cumplimiento del Contrato de Obra Nro. 101-2008-AL-AASA-UNSAAC del 21.12.2008
- La OIOMI del presupuesto de S/.2,771,044 ha ejecutado el importe de S/. 2,528,301.20 que corresponde un avance del 91%

b). Identificación de problemas presentados

- Modificar el monto del presupuesto asignado en el P.I.P. aprobado.
- Falta de presupuesto en el primer mes del año para entrega de adelantos de Ley.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- La OIOMI solicitó al DIGA con autorización del VRAD presupuesto que lograra cubrir los adelantos solicitados por el Contratista.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.061727 : CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE PERAYOC DE LA UNSAAC-CUSCO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Ejecución de dos Contratos de Obra, poniendo operativo una parte del proyecto hacia la Avenida de la Cultura y se dio inicio a la 2da. Parte del Cerco que colinda con la Avenida Haya de la Torre; la primera parte se encuentra en uso al cierre del ejercicio 2009, la misma que cuenta con accesos modernos peatonales y vehiculares de C° A° así como la instalación de sistemas de seguridad en todo el perímetro de la ciudad.
- Existe un avance de la Etapa II.

b). Identificación de problemas presentados

- Deficiente Expediente Técnico de la I Etapa ha ocasionado la resición del Contrato de Obra, no existiendo conformidad a la Liquidación de cuentas elaborado por la UNSAAC.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Contínuas coordinaciones con los Proyectistas del Area de Desarrollo de la OPU para superar observaciones del Contratista

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.087971 : AMPLIACION, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA FACULTAD DE INGENIERIA GEOLOGICA Y GEOGRAFIA DE LA UNSAAC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Cumplimiento del Contrato de Obra Nro. 056-2009-AL-AASA-UNSAAC del 12.08.2009, Incluye elaboración de Expediente Técnico.
- Se ha ejecuitado S/. 448,320.34 de los S/. 2,119,138 asignado, que significa un avance del 21 %

b). Identificación de problemas presentados

- El retrazo en la ejecución del presupuesto se explica en el retrazo del proceso de selección efectuada a partir del año 2008.
- Al haberse adjudicado la Obra por la modalidad de Concurso Oferta, el presupuesto asignado al P.I.P. no correspondía para la construcción.

PLIEGO : 10511 U.N. DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.087971 : AMPLIACION, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA FACULTAD DE INGENIERIA GEOLOGICA Y GEOGRAFIA DE LA UNSAAC

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Contínuas coordinaciones con los Proyectistas del Area de Desarrollo de la OPU para superar observaciones del Contratista

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.088845 : CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL COMEDOR UNIVERSITARIO DE PERAYOC - UNSAAC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha dotado de presupuesto para la construcción de 4,270 m2 aproximadamente.
Este proyecto ha sido convocado en la modalidad de concurso oferta, habiéndose dado la Buena Pro. No registra ejecución de gasto.

b). Identificación de problemas presentados

- Problemas de ubicación

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.089126 : FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA CARRERA PROFESIONAL DE ECOTURISMO DE LA UNSAAC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto que se viene ejecutando juntamente que la Municipalidad de La Convención. Se ha asignado presupuesto; sin embargo no registra ejecución debido a que se está a la espera de la adquisición de terreno por parte de la Municipalidad Provincial de La Convención.

b). Identificación de problemas presentados

- No se logra encontrar un terreno adecuado al proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.090228 : RENOVACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE PERAYOC-UNSAAC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha convocado a un proceso de selección para la elaboración del expediente técnico. No registra ejecución de gasto.

PLIEGO : 10511 U.N. DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.090228 : RENOVACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE PERAYOC-UNSAAC

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.090230 : MEJORAMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DEL AREA DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNSAAC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- No cuenta con avance alguno.

b). Identificación de problemas presentados

- Se conformó un Comité Especial, para este proceso sin embargo no muestran ningun avance al parecer por que no se convocan a reuniones de comité.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Invocar a los miembros del comité, a cumplir con sus funciones por su compromiso con la Institución a fin de posiblitar la dotación de laboratorios a las carreras de Ciencias de la Salud.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.093913 : RENOVACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, DESAGUE Y AGUAS PLUVIALES EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE PERAYOC-UNSAAC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- No existe ningun avance.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLIEGO : 10512 U.N. DE TRUJILLO

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.027543 : MODERNIZACION DE LABORATORIOS Y AULAS EN LA FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto de Inversión que se logró implementar al cien por ciento en su componente equipamiento, respecto a lo programado, con financiamiento de las transferencias del Canon Regional durante el ejercicio fiscal 2009. Consecuentemente al proyecto queda concluida su ejecución financiera.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno que resolver.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No hubo necesidad.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.027963 : REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUIMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto de Inversión que se logró implementar de manera parcial en su componente equipamiento, con financiamiento de las transferencias del Canon Regional, durante el primer y segundo semestre del ejercicio fiscal 2009.

b). Identificación de problemas presentados

El principal problema presentado en la ejecución de este proyecto de Inversión, es la ausencia en el mercado de equipos de calidad, que ha traído como consecuencia la demora en los procesos de selección para la adquisición de estos equipos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Búsqueda de equipos alternativos de igual calidad y accesibles en el mercado local y lograr de esta manera la celeridad en los procesos de selección.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.030985 : REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LABORATORIOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto de Inversión que se logró implementar de manera parcial en su componente equipamiento, con financiamiento de las transferencias del Canon Regional, durante el primer semestre del ejercicio fiscal 2009.

b). Identificación de problemas presentados

El principal problema presentado es la ausencia en el mercado de equipos de calidad, y con las especificaciones técnicas requeridas por los usuarios, que ha traído como consecuencia la demora en los procesos de selección para la adquisición de estos equipos para el segundo semestre del presente año fiscal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Búsqueda de equipamiento alternativo, con las especificaciones técnicas requeridas y de igual calidad, accesibles en el mercado local e internacional y lograr de esta manera la celeridad en los procesos de selección. Y si fuese necesario llevar a cabo la firma de un Convenio con el PNUD para que nos apoye de manera diligente en la adquisición de equipos de calidad y a mejor precio.

PLIEGO : 10512 U.N. DE TRUJILLO

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.044034 : AMPLIACION, MODERNIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se impulso de manera prioritaria el equipamiento de este importante proyecto, el mismo que se ha ejecutado al 100% respecto a lo programado para el año fiscal 2009, quedando, respecto al PIP, un saldo importante para su ejecución en el año fiscal 2010.

b). Identificación de problemas presentados

El principal problema presentado es la ausencia en el mercado de equipos de calidad, que ha traído como consecuencia la demora en los procesos de selección para la adquisición de estos equipos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Búsqueda de equipamiento alternativo, con las especificaciones técnicas requeridas y de igual calidad, accesibles en el mercado local e internacional y lograr de esta manera la celeridad en los procesos de selección. Y si fuese necesario llevar a cabo la firma de un Convenio con el PNUD para que nos apoye de manera diligente en la adquisición de equipos de calidad y a mejor precio.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.056191 : PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES ENCONTRADOS EN EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HUACAS DEL SOL Y LA LUNA - UNIVERSIDAD NACION/

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto de Inversión Pública que logro un avance muy significativo con el cumplimiento del componente Construcción del Museo de Sitio, en el segundo semestre del año fiscal 2009. Preparándose para la continuidad de los siguientes componentes del proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

En el año fiscal 2009 no se presentaron problemas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.088119 : AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Avance importante en la ejecución del componente infraestructura de este importante proyecto, durante el año fiscal 2009.

b). Identificación de problemas presentados

El principal problema presentado se originó, en la demora y falta de tiempo para los procesos de selección para la atención del PIP en su componente infraestructura.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Compromiso entre las Oficinas Ejecutivas de la Oficina Técnica de Abastecimiento y la Ejecutora del PIP, para mejorar los procesos de selección en tiempo, calidad y oportunidad en las adquisiciones a cumplir, y de su ejecución, de acuerdo a la programación del proyecto.

PLIEGO : 10512 U.N. DE TRUJILLO

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.092383 : AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION ACADEMICO PROFESIONAL E INVESTIGACION EN LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Avance considerable en la ejecución del componente infraestructura de este importante proyecto, financiados con la fuente de financiamiento Recursos Determinados ¿ Regalías, durante el segundo semestre del año fiscal 2009.

b). Identificación de problemas presentados

El principal problema presentado se originó, en la demora y falta de tiempo para los procesos de selección para la atención del PIP en su componente infraestructura.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Que la Autoridad Universitaria comprometa a las Oficinas Ejecutivas de la Oficina: Técnica de Abastecimiento y la Ejecutora del PIP, para mejorar los procesos de selección en tiempo, calidad y oportunidad en las adquisiciones a cumplir como de su ejecución, de acuerdo a la programación del proyecto.

PLIEGO : 10513 U.N. DE SAN AGUSTIN

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.015351 : CONSTRUCCION DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ARTES

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se logro culminar la primera etapa de la construcción del Pabellón de la Escuela de Artes lo cual contempla: Aulas Teóricas, Talleres, Biblioteca, Servicios complementarios. Permitiendo el desarrollo integral del profesional de Artes, desarrollando las capacidades para una formación eficiente y eficaz del profesional de Artes en las especialidades de Música y Artes Plásticas.

b). Identificación de problemas presentados

Retraso en los calendarios de la obra por demoras en los procesos de adquisiciones y contrataciones.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Implementar un sistema integral de seguimiento para las adquisiciones. Monitoreo de la ejecución y resultado de los objetivos y fines del proyecto por parte de los responsables e involucrados.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.045760 : CONSTRUCCION DEL PABELLON DE LABORATORIOS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE SISTEMAS - AREA DE INGENIERIA II ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se logro culminar la construcción La construcción del Pabellón de Laboratorios el cual tiene un área aproximada de 1230 m2 lo cual contempla: Laboratorios, Talleres y Servicios complementarios. Permitiendo el desarrollo integral del profesional mejorando la capacidad de prestación de servicios académicos y de investigación Científica en tecnologías de información para el desarrollo de sistemas en la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas.

b). Identificación de problemas presentados

Retraso en los calendarios de la obra por demoras en los procesos de adquisiciones y contrataciones.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Implementar un sistema integral de seguimiento para las adquisiciones de materiales e insumos para los proyecto.

Monitoreo de la ejecución y resultados de los objetivos y fines del proyecto por parte de los responsables e involucrados.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.045802 : CONSTRUCCION PABELLON DE AULAS DE LA FACULTAD DE DERECHO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se logro una ejecución del 78% en la construcción del Pabellón de la Facultad de Derecho el cual tiene un área aproximadamente 1150 m2 lo cual contempla: Aulas Teóricas y Servicios Complementarios. Permitiendo el desarrollo integral del profesional y supera las limitaciones de infraestructura física como consecuencia de la creciente demanda por esta carrera profesional a nivel de Pregrado, Posgrado y programas de capacitación y especialidad.

b). Identificación de problemas presentados

Las obras civiles del proyecto son ejecutadas por administración directa sufriendo el Retraso en los calendarios de la obra por demoras en los procesos de adquisiciones y contrataciones.

PLIEGO : 10513 U.N. DE SAN AGUSTIN

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.045802 : CONSTRUCCION PABELLON DE AULAS DE LA FACULTAD DE DERECHO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Implementar un sistema integral de seguimiento para las adquisiciones. Monitoreo de la ejecución y resultado de los objetivos y fines del proyecto por parte de los responsables e involucrados.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.045803 : CONSTRUCCION PABELLON DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se logro culminar la construcción del Pabellón de la Facultad de Administración el cual tiene un área aproximadamente 1800 m2 lo cual contempla: Aulas de tres niveles, área administrativa y servicios complementarios. Permitiendo el desarrollo integral del profesional y superar las limitaciones de infraestructura física.

b). Identificación de problemas presentados

Las obras civiles del proyecto son ejecutadas por administración directa sufriendo el Retraso en los calendarios de la obra por demoras en los procesos de adquisiciones y contrataciones.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Implementar un sistema integral de seguimiento para las adquisiciones. Monitoreo de la ejecución y resultado de los objetivos y fines del proyecto por parte de los responsables e involucrados.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.055651 : INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA EN EL HOSPITAL DOCENTE DE LA UNSA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se logro una ejecución del 95% del proyecto. La Universidad en un marco de proyección social establece la creación del Hospital Docente UNSA, constituyendo una alternativa en la prestación de servicios integrando la docencia, la investigación y el servicio social. Para un población del cono norte y de Arequipa en general.

b). Identificación de problemas presentados

Las obras civiles del proyecto son ejecutadas por administración directa sufriendo el Retraso en los calendarios de la obra por demoras en los procesos de adquisiciones y contrataciones. Necesidad de contar con mayores recursos para iniciar actividades de investigación y extensión.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Implementar un sistema integral de seguimiento para las adquisiciones. Monitoreo de la ejecución y resultado de los objetivos y fines del proyecto por parte de los responsables e involucrados.

PLIEGO : 10513 U.N. DE SAN AGUSTIN

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.057401 : EQUIPAMIENTO PARA EL PROGRAMA DE INVESTIGACION EN ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA REGION AREQUIPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El proyecto permitirá la realización de proyectos de investigación y la mejora de la formación académica, Incrementando la capacidad intelectual de los profesionales para la solución de problema de enfermedades que a queja los pobladores de Arequipa.

b). Identificación de problemas presentados

Retrasos en los procesos de adquisiciones de equipos y mobiliario. Actualización precios y tipos de equipos por la demora en al adquisiciones.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Implementar un sistema integral de seguimiento para las adquisiciones. Monitoreo de la ejecución y resultado de los objetivos y fines del proyecto por parte de los responsables e involucrados.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.078056 : CONSTRUCCION DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA GEOLOGICA, GEOFISICA Y MINAS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El proyecto inicio la ejecución de las obras civiles para contar con una infraestructura que permita mejorar la prestación de los Servicios Académicos, Administrativos y desarrollo de investigación en la Facultad de Ingeniería Geológica, Geofísica y Minas.

b). Identificación de problemas presentados

Las obras civiles del proyecto son ejecutadas por administración directa sufriendo el Retraso en los calendarios de la obra por demoras en los procesos de adquisiciones y contrataciones.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Implementar un sistema integral de seguimiento para las adquisiciones. Monitoreo de la ejecución y resultado de los objetivos y fines del proyecto por parte de los responsables e involucrados.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.087969 : IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS PARA EL DESARROLLO DE CULTIVOS AGROINDUSTRIALES EN EL MODULO DE MAJES DE LA UNSA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El proyecto permitirá MEJORAR LAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EL MODULO DE MAJES DE LA UNSA¿, empleando equipos y materiales de laboratorio adecuados se tuvo una ejecución del 47%

b). Identificación de problemas presentados

Retrasos en los procesos de adquisiciones de equipos y mobiliario. Actualización precios y tipos de equipos por la demora en al adquisiciones.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Implementar un sistema integral de seguimiento para las adquisiciones. Monitoreo de la ejecución y resultado de los objetivos y fines del proyecto por parte de los responsables e involucrados.

PLIEGO : 10513 U.N. DE SAN AGUSTIN

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.087970 : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA POTENCIAR LA LABOR DE INVESTIGACION EN LAS FACULTADES DE LA UNSA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El proyecto permitirá mejorar las condiciones de laboratorios y unidades de investigación para mejorar la formación de los estudiantes y desarrollo de trabajos de investigación, se tuvo una ejecución del 53%

b). Identificación de problemas presentados

Retrasos en los procesos de adquisiciones de equipos y mobiliario. Actualización precios y tipos de equipos por la demora en al adquisiciones.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Implementar un sistema integral de seguimiento para las adquisiciones. Monitoreo de la ejecución y resultado de los objetivos y fines del proyecto por parte de los responsables e involucrados.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.088178 : ADQUISICION DE UNIDADES VEHICULARES COMO SOPORTE PARA LABOR DE CAMPO EN EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se logor cumplinar cone el proyecto que permite mejorar la actual flota automotriz de la UNSA la cual no es apta para viajes de larga distancia nacional; la falta de vehículos apropiados, origina que los estudiantes y docentes no puedan desarrollar adecuadamente sus trabajos de investigación ya que no pueden realizar adecuadamente la labor de campo en los Centros de Investigación localizados fuera de la zona urbana como por ejemplo el Instituto de Desarrollo Hidrobilógico (INDEHI-CATARINDO), El Módulo de Majes entre otros; asi también este problema se ve reflejado en la baja asistencia de los alumnos, docentes y administrativos a eventos académicos realizados en las diversas ciudades del País.

b). Identificación de problemas presentados

Retrasos en los procesos de adquisiciones de equipos y mobiliario. Actualización precios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Implementar un sistema integral de seguimiento para las adquisiciones. Monitoreo de la ejecución y resultado de los objetivos y fines del proyecto por parte de los responsables e involucrados.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.088179 : EQUIPAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE MARICULTURA EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO HIDROBIOLO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El proyecto propone el desarrollo de investigación en Maricultura.

b). Identificación de problemas presentados

Retrasos en los procesos de adquisiciones de equipos y mobiliario. Actualización precios y tipos de equipos por la demora en al adquisiciones.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Implementar un sistema integral de seguimiento para las adquisiciones. Monitoreo de la ejecución y resultado de los objetivos y fines del proyecto por parte de los responsables e involucrados.

PLIEGO : 10513 U.N. DE SAN AGUSTIN

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.088180 : RENOVACION INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES PARA LA INVESTIGACION Y DESARROLLO UNIVERSITARIO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El proyecto busca la mejora del sistema de comunicacion y data de la universidad.

b). Identificación de problemas presentados

Retrasos en los procesos de adquisiciones de equipos y mobiliario. Actualización precios y tipos de equipos por la demora en al adquisiciones.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Implementar un sistema integral de seguimiento para las adquisiciones. Monitoreo de la ejecución y resultado de los objetivos y fines del proyecto por parte de los responsables e involucrados.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.089618 : AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ACADEMICA Y DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El proyecto busca Mejorar la capacidad de prestación de servicios académicos, administrativos y otros de la Escuela Profesional de Ingeniería de Industrias Alimentarías.

b). Identificación de problemas presentados

Retrasos en los procesos de adquisiciones de equipos y mobiliario. Actualización precios. Retraso en el proceso de licitacion d elas obras civiles.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Implementar un sistema integral de seguimiento para las adquisiciones. Monitoreo de la ejecución y resultado de los objetivos y fines del proyecto por parte de los responsables e involucrados.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.092385 : MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE INVESTIGACION CIENTIFICA EN VALORACION NUTRICIONAL Y CONTROL DE CALIDAD DE ALIMENTOS EN LA ESCUELA PROFESIONAL DE C

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El proyecto permitirá el mejoramiento y desarrollo de investigación científica en valoración nutricional y control de calidad de alimentos en la escuela profesional de ciencias de la nutrición.

b). Identificación de problemas presentados

Retrasos en la elaboración de estudios definitvos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Implementar un sistema integral de seguimiento para las adquisiciones. Monitoreo de la ejecución y resultado de los objetivos y fines del proyecto por parte de los responsables e involucrados.

PLIEGO : 10513 U.N. DE SAN AGUSTIN

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.092386 : MEJORAMIENTO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS SOCIALES PARA LA DESCENTRALIZACION Y DESARROLLO REGIONAL - AREA CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD NAC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El proyecto permitirá Mejorar el desarrollo de investigaciones sociales para la descentralización y desarrollo regional en el área de sociales de la universidad nacional de San Agustín de Arequipa. S tuvo una ejecución del 60%

b). Identificación de problemas presentados

Las obras civiles del proyecto son ejecutadas por administración directa sufriendo el Retraso en los calendarios de la obra por demoras en los procesos de adquisiciones y contrataciones

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Implementar un sistema integral de seguimiento para las adquisiciones. Monitoreo de la ejecución y resultado de los objetivos y fines del proyecto por parte de los responsables e involucrados.

PLIEGO : 10514 U.N. DE INGENIERIA

FUNCION : 16 .COMUNICACIONES
PROGRAMA : 009 .CIENCIA Y TECNOLOGIA
SUBPROGRAMA : 0078 .SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
PROYECTO: 2.044035 : IMPLEMENTACION DEL CENTRO ESPECIALIZADO EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CETIC-PCD), EN 04 REGIONES

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

A.- Conectividad:
-Implementación de 04 CETIC-PCD: en las ciudades de Piura, Iquitos, Lima y Arequipa.

B.- Plataforma Virtual de Inclusión CETIC-PCD:
-Elaboración y desarrollo de la página Web de Actividades del Proyecto CETIC-PCD en HTML y CSS (http://cetic.inictel.net/p_cetic/).
-Elaboración y desarrollo de la página Web de Sedes CETIC-PCD en HTML y CSS (http://cetic.inictel.net/p_mypes/).
-Desarrollo de páginas para beneficiarios del proyecto: Publicación de 38 páginas de beneficiarios PCD.
-Implementación de curso MS Word 2003 para PCD Auditiva/Motora, publicado en el Módulo de Educación.
-Implementación de curso MS Word 2003 para PCD Visual, publicado en el Módulo de Educación.
-Implementación de curso Aprendiendo el Lenguaje Dactilológico, publicado en el Módulo de Educación.

C.- Programas de Apoyo con Base TIC para el Desarrollo de las PCD:
-Se han constituido 19 MYPES, distribuidas de la siguiente manera: 06 en la Región Piura, 06 en la Región Loreto y 07 en la región Arequipa.

D.- Programas de Capacitación de desarrollo de TICs PCD:
-Implementación de 38 cursos que se desarrollaron en un total de 1,154 horas, de los cuales 19 cursos se llevaron a cabo en CETIC-PCD Lima (530 horas), 17 cursos en CETIC-PCD Iquitos (564 horas) y 02 cursos en CETIC-PCD Piura (60 horas).

b). Identificación de problemas presentados

-Se experimentaron retrasos en la ejecución del proyecto con respecto a lo programado, debido a que no se efectuó la transferencia completa de recursos financieros conforme a la verificación de viabilidad autorizada por el MTC.

-Demora en los procesos administrativos para la atención de los requerimientos de bienes y servicios demandados por el proyecto.

-Retrasos en algunos casos por parte de autoridades regionales, en torno a la suscripción de addendas y a la adecuación oportuna de locales.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Se solicitó ante el MTC la ampliación del plazo de ejecución del proyecto; requerimiento que fue atendido con una primera autorización hasta el mes de diciembre del 2009 y finalmente con otra hasta el mes de marzo del 2010.

-Se tomaron medidas para que la atención de los requerimientos del proyecto sean tratados individualizadamente del resto de las actividades corrientes de la institución.

-Se efectuaron coordinaciones con las autoridades regionales, a los efectos de agilizar el cumplimiento de compromisos.

FUNCION : 16 .COMUNICACIONES
PROGRAMA : 009 .CIENCIA Y TECNOLOGIA
SUBPROGRAMA : 0078 .SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
PROYECTO: 2.046012 : IMPLEMENTACION DE LA RED DE TELECENTROS EN DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE MAYNAS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

A.-Conectividad:

PLIEGO : 10514 U.N. DE INGENIERIA

FUNCION : 16 .COMUNICACIONES
PROGRAMA : 009 .CIENCIA Y TECNOLOGIA
SUBPROGRAMA : 0078 .SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
PROYECTO: 2.046012 : IMPLEMENTACION DE LA RED DE TELECENTROS EN DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE MAYNAS

1.- Adecuación y Operatividad de Telecentros:
 08 Telecentros adecuados e implementados.
 08 Administradores de Red capacitados.

2.- Implementación de la Red Lan
 01 Estación central implementada.
 08 Estaciones de red implementadas.
 05 Estaciones de trabajo implementadas en cada telecentro.

B.-Contenidos:

1.- Adecuación de Sistemas de Información:
 01 Plataforma rural adecuada.
 01 Sistema de telecapacitación implementado.
 02 Cursos de Ofimática desarrollados para capacitación remota.
 01 Sistema de promoción y comercialización de productos y servicios implementado.
 01 Sistema de publicación de contenidos (audio, fotos, textos y videos).
 01 Sistema de publicación de páginas Web implementado.
 Construcción de sitios Web de pobladores de la zona.

2.- Desarrollo de Contenidos y Servicios:
 01 Página Web del Telecentro Rural.
 08 Sitios Web de las localidades beneficiarias del proyecto.
 01 Sección para la publicación de contenidos.
 01 estudio final de Línea Base.
 01 Estudio preliminar del diagnóstico sociocultural y diagnóstico de necesidades.
 1242 Contenidos publicados (noticias, fotonoticias, crónicas y cuentos).
 18 Fichas creadas en el Módulo Biblioteca con 33 contenidos (material de audio, video y documentos).
 40 Sitios Web creados en el Módulo Sitios Web.
 12 Productos publicados en el Módulo Comercio.
 10 Videos publicados en el Módulo de Videos.
 08 Videos de interés social desarrollados.

C.-Capacitación:

 15 Pobladores capacitados como Administradores de Red.
 445 Pobladores capacitados en el uso de las TIC.
 298 Pobladores capacitados en el mejoramiento de capacidades productivas.
 510 Pobladores capacitados en el mejoramiento de capacidades sociales.
 11 Cursos: 05 de Ofimática Básica, 04 de Capacitación Productiva y 02 de Capacitación Social.

PLIEGO : 10514 U.N. DE INGENIERIA

FUNCION : 16 .COMUNICACIONES
PROGRAMA : 009 .CIENCIA Y TECNOLOGIA
SUBPROGRAMA : 0078 .SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
PROYECTO: 2.046012 : IMPLEMENTACION DE LA RED DE TELECENTROS EN DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE MAYNAS

b). Identificación de problemas presentados

-Retraso de la gestión administrativa en la atención de los requerimientos de adquisición de los requerimientos de bienes y servicios programados para el proyecto.

-Problemas de convulsión social en las zonas de intervención del proyecto en oportunidades dificultaron el acceso a determinadas localidades.

-Cambios repentinos de administradores de red que son financiados por los municipios del lugar, influyeron negativamente en el avance del proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Se adoptaron medidas para que la atención de los requerimientos del proyecto sean tratados individualizadamente del resto de las actividades corrientes de la institución.

-Se tomaron las previsiones necesarias ante contingencias, a fin de evitar los efectos negativos en el desarrollo de las actividades programadas por el proyecto.

-Se coordina permanentemente con las autoridades ediles la permanencia mínima de un año de loa administradores de red de cada telecentro rural.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.045621 : CAMBIO DE NIVEL DE TENSION Y MODERNIZACION DE LAS SUBESTACIONES DE LA UNI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Avance físico 100%. En el año 2009 se canceló lo concerniente al pago de la elaboración del Expediente Técnico. Asimismo, la adquisición, obras civiles y acondicionamiento de las subestaciones construidas.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos de selección para la adquisicón de equipamiento.
No se siguio el cronograma de ejecución propuesto en el estudio de preinversión.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Emisión de informes de seguimiento y monitoreo de la ejecución física y financiera del proyecto, con fines de que lo establecido en el expediente técnico contemple los parámetros aprobados en el estudio de preinversión para no contar con variaciones significativas en la ejecución de la obra y la adquisición del equipamiento.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.045825 : CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL AUDITORIO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL Y SISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Avance físico 100%. Al respecto, la ejecución efectuada en el año 2009 corresponde a la adquisición de equipos . Meta física 442 equipos.

b). Identificación de problemas presentados

No se siguio el cronograma de ejecución propuesto en el estudio de preinversión.

PLIEGO : 10514 U.N. DE INGENIERIA

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.045825 : CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL AUDITORIO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL Y SISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Emisión de informes de seguimiento y monitoreo de la ejecución física y financiera del proyecto, con fines de que lo establecido en el expediente técnico contemple los parámetros aprobados en el estudio de preinversión para no contar con variaciones significativas en la ejecución de la obra y la adquisición del equipamiento.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.046021 : IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA AREAS VERDES EN LA UNI UTILIZANDO AGUAS RESIDUALES TRATADAS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Avance físico 100.00%. Se culminó la elaboración del expediente técnico, adquisición de equipamiento y el tendido de la red de agua y la instalación de los puntos de riego. Meta Fisica 10 hectáreas.

b). Identificación de problemas presentados

No se siguio el cronograma de ejecución propuesto en el estudio de preinversión.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Emisión de informes de seguimiento y monitoreo de la ejecución física y financiera del proyecto.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.046173 : MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD Y CALIDAD DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Avance físico 50%. El avance corresponde a la culmación del expediente técnico y a la ejeución de infraestructura avanzado hasta el cuarto nivel, con lo cual se tiene colocados un total de 165.00 m3 de concreto (incluye premezclado y preparado en obra) y aproximadamente 21.50 toneladas de acero. Meta física 2,380 m2

b). Identificación de problemas presentados

No se siguio el cronograma de ejecución propuesto en el estudio de preinversión.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Emisión de informes de seguimiento y monitoreo de la ejecución física y financiera del proyecto

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.055848 : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO DE TRANSPORTE DE LA FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA DE LA UNI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Avance físico 46.60%. El avance presentado corresponde a la constrccuión de las zona administrativa a nivel de casco tarrajeado, cerco perímetrico, Servicios Higienicos y expalnación de la zona vehicular.

PLIEGO : 10514 U.N. DE INGENIERIA

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.055848 : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO DE TRANSPORTE DE LA FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA DE LA UNI

b). Identificación de problemas presentados

No se siguio el cronograma de ejecución propuesto en el estudio de preinversión.
El financiamiento del presente proyecto es por Recursos Directamente Recaudados, por lo que la ejeución de proyecto está supeditado a la captación de recursos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Emisión de informes de seguimiento y monitoreo de la ejecución física y financiera del proyecto, con fines de que lo establecido en el expediente técnico contemple los parámetros aprobados en el estudio de preinversión para no contar con variaciones significativas en la ejecución de la obra y la adquisición del equipamiento.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.089442 : MEJORAMIENTO DE LOS CENTROS DE ESTUDIANTES DE UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Avance físico 96%. Al respecto, la ejecución efectuada en el año 2009 corresponde a las obras civiles de los centroos de estudisntes.

b). Identificación de problemas presentados

No se siguio el cronograma de ejecución propuesto en el estudio de preinversión.
Demora en la adqusición de insumos y equipos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Emisión de informes de seguimiento y monitoreo de la ejecución física y financiera del proyecto, con fines de que lo establecido en el expediente técnico contemple los parámetros aprobados en el estudio de preinversión para no contar con variaciones significativas en la ejecución de la obra y la adquisición del equipamiento.

PLIEGO : 10515 U.N. SAN LUIS GONZAGA DE ICA

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.029159 : CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En esta etapa se ha logrado equipar los laboratorios del primer nivel del pabellon que hacen un total de 6 laboratorios, que corresponden a la especialidad de electronica.

b). Identificación de problemas presentados

Se identificaron problemas con los proveedores de los cuales son pocos los que en el peru distribuyen equipos para laboratorios especializados, razon por la que en la entrega de los equipos superaron al plazo contractual.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La universidad realizó estudio de mercado en la ciudad de Lima para identificar a importadores de equipos, se planteo reconsideraciones al tiempo de entrega por que la compra a precios CIP demoro en la entrega a traves de la aduana, la universidad ayudo a desaduanar identificandose coo equipos para la enseñanza en universidades con lo que se redujo los impuestos de importación beneficiandose la universidad en menores costos por la adquisición.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.086740 : RECONSTRUCCION Y REEQUIPAMIENTO DE LAS AULAS LOCAL CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA EN CIUDAD UNIVERSITARIA ICA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se logro el objetivo principal recuperar la capacidad operativa de la infraestructura dañada por el sismo del 15/08/2007, se reforzo la infraestructura, con caracteristicas sismoresistente que las actuales normas del Regalmento Nacional de Edificaciones exige.

b). Identificación de problemas presentados

Los problemas fueron de indole financiero no se disponia del presupuesto para la continuidad de la inversión.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La universidad realizó gestión ante el Congreso de la Republica logrando el beneficio de la Ley No. 29400, que autorizó la utilización de los recursos del Canon Sobrecanon, Regalias Mineras y del FOCAM para financiar la recostrucción y reparación de la infraestructura dañda por el sismo del 15/08/2007.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.086741 : RECONSTRUCCION Y REEQUIPAMIENTO DE LAS AULAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA EN CIUDAD UNIVERSITARIA ICA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En esta etapa se logro el objetivo principal recuperar la capacidad operativa de la infraestructura dañada por el sismo del 15/08/2007, se reforzo la infraestructura, con caracteristicas sismoresistente que las actuales normas del reglamento nacional de edificaciones exige.

b). Identificación de problemas presentados

Lss problemas fueron de indole financiero, no se disponia del presupuesto para la continuidad de la inversión.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La universidad realizó gestión ante el Congreso de la República logrando el beneficio de la Ley 29400, que autorizó la utilización de los recursos del Canon Sobre Canon, Regalias Mineras y FOCAM, para financiar la reconstrucción y reparación de la infraestructura dañada por el sismo del 15/08/2007.

PLIEGO : 10515 U.N. SAN LUIS GONZAGA DE ICA

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.086742 : RECONSTRUCCION Y REEQUIPAMIENTO DEL PABELLON ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA EN CIUDAD UNIVERSITARIA ICA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En esta etapa se logro el objetivo principal recuperar la capacidad operativa de la infraestructura dañada por el sismo del 15/08/2007, se reforzo la infraestructura, con caracteristicas sismoresistente que las actuales normas del reglamento nacional de edificaciones exige.

b). Identificación de problemas presentados

Los problemas fueron de indole financiero, no se disponia del presupuesto para la continuidad de la inversión.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La universidad realizó gestión ante el Congreso de la República logrando el beneficio de la Ley 29400, que autorizó la utilización de los recursos del Canon Sobre Canon, Regalias Mineras y FOCAM, para financiar la reconstrucción y reparación de la infraestructura dañada por el sismo del 15/08/2007.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.089375 : RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En esta etapa se ha logrado reconstruir el cerco perimetrico de la ciudad universitaria que se encontraba colapsado las nuevas infraestructuras tienen caracteristicas sismoresistente que las actuales normas del reglamento nacional de edificaciones esige, quedando pendiente la segunda etapa que corresponde al control y seguridad de la ciudad universitaria.

b). Identificación de problemas presentados

Los problemas fueron de indole financiero no se disponia del presupuesto para la continuidad de la inversión.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La universidad priorizó las necesidades y redujo el presupuesto de dos proyectos para lograr financiar esta primera etapa de la reconstrucción y mejoramiento del cerco perimétrico.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.094327 : RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA PESQUERA Y DE ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA - PISCO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En esta etapa se logro el objetivo principal recuperar la capacidad operativa de la infraestructura dañada por el sismo del 15/08/2007, de la facultad la infraestructura, tiene ahora caracteristicas sismoresistente que exige las actuales normas del Reglamento Nacional de Edificaciones.

b). Identificación de problemas presentados

Los problemas fueron de indole financiero, no se disponia del presupuesto para la continuidad de la inversión.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La universidad realizo gestión ante el Congreso de la República logrando el beneficio de la Ley 29400, que autorizó la utilización de los recursos del Canon Sobre Canon, Regalias Mineras y FOCAM, para financiar la reconstrucción y reparación de la infraestructura dañada por el sismo del 15/08/2007.

PLIEGO : 10515 U.N. SAN LUIS GONZAGA DE ICA

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.094460 : RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA - CHINCHA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En esta etapa se logro el objetivo principal recuperar la capacidad operativa de la infraestructura dañada por el sismo del 15/08/2007, de la facultad la infraestructura tiene ahora caracteristicas sismoresistente tal como exige las actuales normas del Reglamento Nacional de Edificaciones.

b). Identificación de problemas presentados

Los problemas fueron de indole financiero, no se disponia del presupuesto para la continuidad de la inversión.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La universidad realizo gestión ante el Congreso de la República logrando el beneficio de la Ley 29400, que autorizo la utilización de los recursos del Canon Sobre Canon, Regalias Mineras y FOCAM, para financiar la reconstrucción y reparación de la infraestructura dañada por el sismo del 15/08/2007.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.094461 : RECONSTRUCCION Y REEQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS Y PABELLON ACADEMICO ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUIMICA DE LA UNIVERSID

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En esta etapa se logro el objetivo principal recuperar la capacidad operativa de la infraestructura dañada por el sismo del 15/08/2007, de la facultad la infraestructura tiene ahora caracteristicas sismoresistente tal como exige las actuales normas del Reglamento Nacional de Edificaciones.

b). Identificación de problemas presentados

Los problemas fueron de indole financiero, no se disponia del presupuesto para la continuidad de la inversión.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La universidad realizó gestión ante el Congreso de la República logrando el beneficio de la Ley 29400, que autorizó la utilización de los recursos del Canon Sobre Canon, Regalias Mineras y FOCAM, para financiar la reconstrucción y reparación de la infraestructura dañada por el sismo del 15/08/2007.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.094462 : RECONSTRUCCION Y REEQUIPAMIENTO DE LAS AULAS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En esta etapa se logro el objetivo principal recuperar la capacidad operativa de la infraestructura dañada por el sismo del 15/08/2007, de la facultad la infraestructura tiene ahora caracteristicas sismoresistente tal como exige las actuales normas del Reglamento Nacional de Edificaciones.

b). Identificación de problemas presentados

Los problemas fueron de indole financiero, no se disponia del presupuesto para la continuidad de la la inversión

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La universidad realizó gestión ante el Congreso de la República logrando el beneficio de la Ley 29400, que autorizo la utilización de los recursos del Canon Sobre Canon, Regalias Mineras y FOCAM, para financiar la reconstrucción y reparación de la infraestructura dañada por el sismo del 15/08/2007.

PLIEGO : 10515 U.N. SAN LUIS GONZAGA DE ICA

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.105814 : RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA FACULTAD DE MEDICINA HUMANA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En esta etapa se logro el objetivo principal recuperar la capacidad operativa de la infraestructura dañada por el sismo del 15/08/2007, de la facultad la infraestructura tiene ahora caracteristicas sismoresistente tal como exige las actuales normas del Reglamento Nacional de Edificaciones.

b). Identificación de problemas presentados

Los problemas fueron de indole financiero, no se disponia del presupuesto para la continuidad de la inversión.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La universidad realizó gestión ante el Congreso de la República logrando el beneficio de la Ley 29400, que autorizó la utilización de los recursos del Canon Sobre Canon, Regalias Mineras y FOCAM, para financiar la reconstrucción y reparación de la infraestructura dañada por el sismo del 15/08/2007.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.105815 : RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE INVESTIGACION DEL ESTUDIO, ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GOI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En esta etapa se logro el objetivo principal recuperar la capacidad operativa de la infraestructura dañada por el sismo del 15/08/2007, de la facultad la infraestructura tiene ahora caracteristicas sismoresistente tal como exige las actuales normas del Reglamento Nacional de Edificaciones.

b). Identificación de problemas presentados

Los problemas fueron de indole financiero, no se disponia del presupuesto para la continuidad de la inversión.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La universidad realizó gestión ante el Congreso de la República logrando el beneficio de la Ley 29400, que autorizó la utilización de los recursos del Canon Sobre Canon, Regalias Mineras y FOCAM, para financiar la reconstrucción y reparación de la infraestructura dañada por el sismo del 15/08/2007.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.105883 : CONSTRUCCION DE PISTA, VEREDA E ILUMINACION HACIA LA BIBLIOTECA CENTRAL Y PABELLON ACADEMICO ADMINISTRATIVO EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVER

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En esta etapa se logro el objetivo principal construir los accesos peatonales y vehiculares de todo el acceso hacia la biblioteca central y pabellon académico de la misma forma la instalación de las redes electricas para abastecer de energia toda la zona.

b). Identificación de problemas presentados

Los problemas fueron de indole financiero, no se disponia del presupuesto para la continuidad de la inversión.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La universidad realizó gestión ante el Congreso de la República logrando el beneficio de la Ley 29400, que autorizó la utilización de los recursos del Canon Sobre Canon, Regalias Mineras y FOCAM, para financiar la reconstrucción y reparación de la infraestructura dañada por el sismo del 15/08/2007.

PLIEGO : 10516 U.N. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.022185 : CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL PABELLON DE AULAS, SS.HH. Y MODULOS ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES EN LA UNIVERSIDAD NACIO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se tiene un avance físco de 96.87% acumulado con un avance financiero de 99.62%.

b). Identificación de problemas presentados

Se tuvo dificultados en el proceso de contratación del personal profesional, técnico y obrero, para el reinicio de la ejecución,demora en los procesos de contratación que permitan contar con los materiales de manera oportuna.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Proyecto en conclusión..

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.022940 : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO EXPERIMENTAL WAYLLAPAMPA DE LA UNSCH

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se tiene un avance físco de 79.22% acumulado con un avance financiero de 64.30%.

b). Identificación de problemas presentados

1. Se tuvo problemas para el reinicio de la ejecución, problemas para la contrata del personal profesional, técnico y obrero.
2. Problemas para la adquisición de materiales, por demora en los procesos de adjudicación.
3. Problemas internos en la Oficina de Inversiones.
4. Problemas climatologicos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. Se incio con demora el el segundo semestre.
2. Reorganización de la Ofiicna de Inversiones.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.031256 : CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL PABELLON DE LABORATORIOS Y MODULOS ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL D

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se tiene un avance físco de 71.79% acumulado con un avance financiero de 63.57%.

b). Identificación de problemas presentados

Se tuvo dificultados en el proceso de contratación del personal profesional, técnico y obrero, para el reinicio de la ejecución,demora en los procesos de contratación que permitan contar con los materiales de manera oportuna.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha determinado la elaboración del Plan de Contrataciones anticipadamente a la ejecución del año fiscal a jecutarse, para evitar problemas con las contrataciones y adquisiciones.

PLIEGO : 10516 U.N. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.031466 : IMPLEMENTACION DEL PABELLON DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

NINGUNO

b). Identificación de problemas presentados

El proceso de adjudicación para la adquisición de equipos se anulo.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

se deben realizar los procesos de adquisición con la debida anticipación, teniendo en cuenta los tipos de procesos por la demora en su adquisición.

PLIEGO : 10517 U.N. DEL CENTRO DEL PERU

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.030987 : CONSTRUCCION DEL PABELLON DE AULAS PARA PRE GRADO - CIUDAD UNIVERSITARIA - FACULTADES DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS, CONTABILIDAD Y ECONOMIA DE I

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se logro concluir cerca a 99 % la construcción de física del proyecto, se logro adquirir los equipos computacionales y periféricos, el mobiliario y otros equipos.
También se realizó la pre liquidación de la construcción física de la obra.

b). Identificación de problemas presentados

En el expediente técnico original no se consideraron varios rubros, lo cual origino que se elaboraran y aprobaran modificaciones y adicionales al expediente inicial.
Demora en el otorgamiento del acta de conformidad anulándose varios gastos comprometidos.
Incongruencias en las especificaciones técnicas para la adquisición del ascensor

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se debe formar un equipo compuesto por profesionales para la evaluación de los expediente técnicos antes de dar el acta de conformidad a efectos de evitar la necesidad de aprobar expedientes técnicos adicionales.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.055118 : CONSTRUCCION, IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA FACULTAD DE CIENCIAS APLICADAS UNCP - TARM

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se logro concluir en un 92.8% la ejecución de la construcción de los Pabellones de los Laboratorios de Investigación Científica y Tecnológica.
También se logro la adquisición del 80% de los equipos, materiales e insumos para implementar estos laboratorios.

b). Identificación de problemas presentados

Existieron problemas en la entrega de algunos bienes comprometidos y la entrega de actas de conformidad, generando la anulación de las órdenes de compra.
Demora en la entrega del ascensor para su instalación correspondiente.
También se observo deficiencias en la elaboración de los expedientes técnicos.
Reformulación de las especificaciones técnicas de los equipos considerados en el expediente técnico.
Existió error en el cálculo del reajuste de precios (formula polinómica)

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se contrato a un supervisor para que realice la liquidación de la obra, se amplió el plazo de la empresa para entregue la obra.
Implementar un área de estudio de mercado y exigir a los proveedores que cumplan con los plazos establecidos en el contrato.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.055119 : EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA GRAFICA EDITORIAL UNCP - HUANCAYO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se logro adquirir todos los equipos y otros bienes para este proyecto en 100%.

PLIEGO : 10517 U.N. DEL CENTRO DEL PERU

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.055119 : EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA GRAFICA EDITORIAL UNCP - HUANCAYO

b). Identificación de problemas presentados

El principal problema que se presenta es en el cumplimiento de plazos para la entrega de bienes y variaciones en las especificaciones técnicas y los valores referencial de los equipos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mayor celeridad en la tramitación de documentos y exigir cumplimiento de plazos a los proveedores en la entrega de equipos.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.055120 : CONSTRUCCION, IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DEL PABELLON DE LABORATORIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA EN CIENCIAS AGRARIAS EN LA UN(

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

No se obtuvo ningún logro

b). Identificación de problemas presentados

Existió sub valuación de precios en el expediente técnico por lo que se realizo el sinceramiento de precios sobrepasando el 30% del monto considerado en el expediente técnico.
Asimismo genero la cancelación del Proceso de selección que se convoco para la ejecución de la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizó el sinceramiento de precios y se procedió al retiro de viabilidad del proyecto porque superaba al 30% del monto considerado en el expediente técnico.
Se está elaborando un nuevo proyecto a nivel de factibilidad.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.087972 : IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LA RED DE INVESTIGACION DE DATA Y MULTIMEDIA DE LOS PABELLONES DE CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNCP - HUANCAYO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

NINGUNO

b). Identificación de problemas presentados

Este proyecto se considero en el presupuesto por la incorporación de saldos de balance del año 2008 en la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias mediante crédito suplementario por recomendación del Órgano de Control Interno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El OCI elabore sus recomendaciones con un criterio más técnico

PLIEGO : 10517 U.N. DEL CENTRO DEL PERU

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.094328 : CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL PABELLON DE LABORATORIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA FACULTADES ARQUITECTURA, ING

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Ningún logro

b). Identificación de problemas presentados

Retraso en el estudio de mercado y demora en los trámites internos para iniciar los procesos de selección para elaborar los expedientes técnicos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Revisión de expediente técnico y levantamiento de observaciones por parte del consultor.
Y se elaboraron los informes técnicos correspondientes.

PLIEGO : 10518 U.N. AGRARIA LA MOLINA

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.001125 : CENTRO MODELO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE LA UNALM

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto es considerado como el inicio de una serie de acciones destinadas a contribuir en la solución de la problemática ambiental y desarrollar relaciones de respeto con el entorno natural
El proyecto Centro Modelo de Tratamiento de Residuos - CENTRAR ha cumplido a través del tiempo con los objetivos plasmados en el Banco de proyectos de inversión, logrado crear un área para la investigación y experimentación en especialidades de los ciclos optativos y de post grado, relacionadas con temas ambientales.
La generación de un espacio demostrativo, abierto a la comunidad, donde se pueden desarrollar en forma amena y directa actividades educativas y de proyección social dirigida a la comunidad.
En la obra se han ejecutado solos tres áreas
AREA DESARROLLADA M². CONSTRUIDOS
1. Centro de Acopio 410.44
2. Compostaje 581.79
3. Acuicultura 483.26
Total Área Construida 1,475.49
1. Centro de acopio
Oficinas
Con recepción, hall de ingreso, logística, servicios higiénicos para damas y para varones, cocimil, oficina principal, oficina de ventas y zona de estacionamiento
Almacenes
Se construyó dos almacenes, con la siguiente distribución
Almacén de Plástico, Almacén de Cartón, Almacén de papelería, Almacén de Vidrio, Almacén de Herramientas, Proyección de servicios para el personal, Almacén de Pilas y Baterías, Almacén de aceites y combustibles, Almacén de reactivos medicamentos y un patio de maniobras para poder realizar las descargas en los diferentes almacenes.
2. Compostaje
Oficinas de ventas, almacén final, almacén de herramientas y laboratorio y oficina de investigación, baños con vestuario y gabinete de limpieza.
3. Acuicultura
En esta área se construyó cuatro locales destinados Oficinas, Invernaderos (2) y Laboratorio Humedo.
. Oficinas
Pasadizo, oficina principal oficina de asistencia técnica, oficina de trabajo, hemeroteca, sala de computo, servicios higiénicos para damas y para varones, oficina de atención al público
. Invernaderos (2).- Cada uno de ellos cuenta pasadizo, depósito, almacén, zona de tanques, sedimentador, filtro de arena y servicios higiénicos con vestuario
. Laboratorio Húmedo.- Área para el mantenimiento de larvas, laboratorio, servicios higiénicos, almacén de laboratorio y servicios higiénicos externos

b). Identificación de problemas presentados

El perfil del proyecto fue elaborado el año fiscal 2002 y declarado viable el 14 de enero del 2004, luego de la revisión del expediente, tal como se puede apreciar en el registro SNIP 1832, habiendo concluido su etapa de ejecución el 31 de diciembre de 2009.
El principal problema se presentó a través del tiempo, fue la falta de recursos financieros autorizados en el presupuesto asignado al gasto de capital o inversión pública; este proyecto solo desarrollo tres áreas tal como se ha explicado en los logros obtenidos, debiéndose replantear las áreas faltantes en otro proyecto de inversión de acuerdo a la normatividad vigente.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Replantear a través de otro proyecto de inversión las áreas no ejecutadas del proyecto, actualizando sus costos de acuerdo a normatividad vigente.

PLIEGO : 10518 U.N. AGRARIA LA MOLINA

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.031180 : CONSTRUCCION DE AULAS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNALM

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

CONSTRUCCION DE AULAS II ETAPA.
Construcción de 4 bloques o módulos de 10 aulas y un CONSTRUCCION DE AULAS I ETAPA
En la primera quincena del mes de junio del 2009, después de haber suscrito el acta de Conciliación Nº 071-2009-AT entre la UNALM y la firma CODIMAK SELVA S.A, se reinicia la obra, habiéndose ejecutado las partidas del sub presupuesto de estructuras.
Durante el 3º trimestre del ejercicio fiscal 2009, se culminaron con la ejecución de actividades correspondientes a las especialidades de arquitectura e instalaciones eléctricas y sanitarias, las cuales fueron culminadas durante el 4º trimestre.
Es por ello que con fecha 30.12.2009, se procede con la entrega de la obra en su I Etapa con la suscripción del Acta de Recepción Final de Obra, habiéndose cumplido con el 100% programado.
modulo de SS.HH (varones y damas)
Podemos mencionar que durante el 1º trimestre del 2009, de madera y el suministro e instalación de ventanas. se presentaron avances significativos en el sub. Presupuesto de estructura, especialmente por la construcción de zapatas, vigas de cimentación, columnas y en menor grado de avance los sub. presupuestos de arquitectura, instalaciones eléctricas y sanitarias.
En el 2º trimestre, se culminaron las actividades correspondientes al sub. presupuesto de estructuras, así como el de arquitectura, quedando aun pendiente algunas actividades de las especialidades de instalaciones eléctricas y sanitarias.
Para el 3º trimestre, las actividades ejecutadas fueron principalmente, la culminación de los acabados de obra, quedando pendiente la instalación de puertas
En el 4º trimestre, se culminaron todas las actividades pendientes correspondientes a los bloques 3, 4, 5 y 6, dejando constancia que con fecha 30.10.2009 se hace la entrega al área usuaria (Dpto. de Estudios) de los bloques 5 y 6 con un total de 6 aulas tal cual se indica en el Acta de Recepción Provisional suscrita en dicha fecha, y del total de las aulas tanto de I y II etapa el 17.12.2009 con acta de recepción provisional, habiéndose cumplido con el 100% programado.
CONSTRUCCION DE AULAS III ETAPA.
Construcción de 6 bloques o módulos de 16 aulas y 2 módulos de SS.HH (varones y damas).
Al 30.12.2009 se ha procedido con la construcción de los tres primeros bloques de aulas y un modulo de SS.HH, el cual se ha procedido al vaciado de concreto de zapatas de columnas y placas, presentando un avance físico valorizado cuyo monto es de S/. 382,322.52 Representando un porcentaje de 16 % del presupuesto de esta etapa.

b). Identificación de problemas presentados

CONSTRUCCION DE AULAS I ETAPA.
BASADO EN INFORME N°145-2009/DVM/UNALM
Con fecha 03.Oct.2008 se realiza la entrega del terreno donde se procederá a construir la I Etapa de la obra, el cual comprende en la construcción de 2 bloques o módulos de 3 aulas cada uno, Con fecha 17.Nov.2008 se comunica la paralización de las actividades de vaciado de concreto en vigas de cimentación armadas, debido a que los resultados de los ensayos de rotura de testigos a la compresión no dan los resultados requeridos tanto en el expediente técnico como en la Norma E-30 del Reglamento de Edificaciones, el 15 de mayo del 2009 se firma el Acta de Conciliación Nº 071-2009-AT entre la UNALM y la firma CODIMAK SELVA S.A, con el cual el contratista se compromete a solucionar los mayores costos y características técnicas del material. El retraso se produce solo en el 1 semestre del ejercicio 2009

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se recomienda exigir el cumplimiento estricto del Reglamento Nacional de Construcciones (RNC), dando la seguridad hasta la culminación del proceso de construcción siguiendo la normatividad vigente que garantice la seguridad de las personas que van hacer uso de las instalaciones a través del tiempo.

PLIEGO : 10519 U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.022414 : IMPLEMENTACION Y MODERNIZACION DE LOS LABORATORIOS DE LAS FACULTADES DE INGENIERIA DE LA UNAP.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Ninguno

b). Identificación de problemas presentados

Proyecto sin ejecución; no se implementaron los procedimientos administrativos para la adquisición de equipos sofisticados que requieren los laboratorios de las facultades de ingeniería.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.038786 : CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL AUDITORIO CENTRAL-UNAP

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Ninguno

b). Identificación de problemas presentados

Proyecto en Convenio con el Gobierno Regional de Loreto, no se ejecutó por haberse resuelto el Convenio con R.R. 0594-2008-UNAP.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.041494 : CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS PARA EL ACCESO Y CONEXION DE FACULTADES EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA EN ZUNGAROCOCHA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Ninguno

b). Identificación de problemas presentados

Obra inconclusa, por incumplimiento del contratista. Actualmente se encuentra en arbitraje.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar el resultado del arbitraje.

PLIEGO : 10519 U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.062118 : CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS DE BIOTECNOLOGIA, MEDIO AMBIENTE Y CONTROL DE CALIDAD DE LA UNAP

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra concluida, se suscribió el acta de recepción de la obra el 31.12.2009.

b). Identificación de problemas presentados

Incumplimiento con el calendario programado para la ejecución de la obra, lo que trajo como consecuencia las ampliaciones de plazo, así como adicionales de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.078079 : CONSTRUCCION DEL CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS-UNAP, EN EL CASERIO DE ZUNGAROCOCHA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Ninguno

b). Identificación de problemas presentados

Proyecto sin ejecución, observado por la Dirección General de Programación Multianual. Se viene realizando las gestiones para ser financiada con endeudamiento interno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar el levantamiento de las aobservaciones de la Dirección General de Programación Multianual.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.089813 : CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE FACULTADES Y AMBIENTES ADMINISTRATIVOS-UNAP

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Ninguno.

b). Identificación de problemas presentados

Proyecto sin ejecución, observado por la Dirección General de Programación Multianual en la etapa de Factibilidad. Se viene realizando las gestiones para ser financiada con endeudamiento interno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar el levantamiento de las observaciones de la Dirección General de Programación Multianual.

PLIEGO : 10520 U.N. DEL ALTIPLANO

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.021816 : AMPLIACION DEL COMEDOR UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Mediante D.S. 017-2009-EF en la Fte. Fto. Recursos Ordinarios, se nos autoriza el Crédito Suplementario, para atender la renovación de equipos del Comedor Universitario, al final del ejercicio se logró ejecutar el monto de S/. 541,894.50 Nuevos Soles con la implementación de 04 modulos, en beneficio de los estudiantes que hacen el uso de 1,100 comensales.

b). Identificación de problemas presentados

Proceso de licitación lento por la normatividad, por lo que el proceso de accesión tuvo el retrazo en su ejecución.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación del personal de los Comites Especiales en proceso de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.022128 : CONSTRUCCION DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Presupuesto asignado para atender el equipamiento de laboratorios, al final del año 2009 se logro ejecutar S/. 641,293.74 Nuevos Soles en la Fte. Fto. Donaciones y Transferencias, se logró implementar 02 módulos.

b). Identificación de problemas presentados

Proceso lento por la normatividad para la adquisición de equipos de laboratorios, deficiencia en la especificaciones técnicas de los equipos requeridos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación del personal asignado en Contrataciones y Adquisiciones del Estado, se debe implementar el uso de los equipos en los laboratorios mediante Reglamento.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.022234 : CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO (I ETAPA)

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto priorizado en el Programa de Inversiones, para atender la construcción de vías de acceso principal, vehicular y peatonal de la EPG, rehabilitación y construcción del cerco perímetrico del Campus Universitario cuya ejecución al final del ejercicio es de S/. 931,215.66 con Recursos Ordinarios, con un avance físico de 4,816.88 m2.

b). Identificación de problemas presentados

Retrazo en la provisión de materilaes de construcción por parte de la Unidad de Abastecimientos, poca demanda de mano de obra calificada para ejecución de obras debido al bajo jornal que ofrece la universidad.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La Unidad Ejecutora que es la Oficina de Arquitectura y Construcciones, previo estudio ha propuesta la mejora de los jornales para los obreros de inversión, tomando en cuenta el pago que realiza el Gobierno Regional y Local.

PLIEGO : 10520 U.N. DEL ALTIPLANO

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.022239 : CONSTRUCCION DEL PABELLON DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA -II ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Presupuesto asignado para atender el equipamiento de laboratorios con una ejecución al final del ejercicio de S/. 97,878.00 Nuevos Soles, lograndose implementar 01 Módulo de Laboratorio.

b). Identificación de problemas presentados

Transferencia de Recursos Canon Minero con bastante retrazo y en montos menores por parte del Gobierno Regional de Puno, el mismo que no permite una programación oportuna ni la ejecución.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Solicitar al Gobierno Central que la trnasferencia de recursos de Canon Minero se haga directamente a través del Ministerio de Economía y Finanzas, para lo cual se debe modificar la ley de Canon Minero.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.022245 : CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE MEGA LABORATORIOS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNA - PUNO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto priorizado para su construcción según Política Institucional y normatividad, cuya ejecución presupuestal al finalizar el ejercicio fue de S/. 743,698.72 en la Fte. Fto. Donaciones y Trsnaferencias, esta obra se viene ejecutando con recursos ejecutados por encargo del año 2005, cuyo avance físico a diciembre del 2009 es de 1,131.27 m2. otra que esta en proceso de ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

Deficiencias en la formulación del Expediente Técnico, el mismo que tuvo que reformularse antes de su ejecución. Retrazo en la provisión de materiles de construcción.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha reformulado el Expediente Técnico para su aprobación mediante R.R. Nº 2825-2008-R-UNA, otra actividad ha implementarse es la capacitación del personal para llevar a cabo los proceso de contrataciones y adquisición del estado,

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.028546 : CONSTRUCCION DEL TALLER DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

De acuerdo a la priorización de Proyectos de Inversión se ha asignado recursos para la adquisición de 02 omnibuses para renovar las Unidades Móviles para transporte de estudiantes y docentes a los Centros de Investigación y Producción y otros lugares com motivo de efectuar investigación, también se ha asignado recursos para continuar con la construcción del Taller de Transporte. Al final del ejercicio se tiene una ejecución de S/. 1'676,882.15 Nuevos Soles, en la Fte. Fto. Donaciones y Transferencias.

b). Identificación de problemas presentados

La Construcción del Taller de Transporte Universitario ha quedado paralizado mediante medida cautelar del Poder Judicial por problemas en el lindero del terreno, el mismo que viene perjudicando el uso de los materiales de construcción adquirisod entre otros el cemento que esta en cancha.

PLIEGO : 10520 U.N. DEL ALTIPLANO

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.028546 : CONSTRUCCION DEL TALLER DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La Oficina de Asesoría Jurídica en coordinación con la Autoridad Universitaria, debe tomar las acciones correspondientes para sanear el problema del lindero del terreno asignado para continuar la construcción del Taller de Transporte.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.028548 : CONSTRUCCION DEL PABELLON DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

De acuerdo a la política institucional se ha asignado presupuesto para el equipamiento de los Laboratorios de la EE.PP. Ingeniería Mecánica Eléctrica, cuya ejecución al final del ejercicio alcanza a S/. 532,000.00 Nuevos Soles en la Fte. Fto. Donaciones y Transferencias, lograndose equipar 02 módulos de laboratorio.

b). Identificación de problemas presentados

Proceso lento de adquisición de los equipos de laboratorio.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Flexibilizar el proceso de adquisición de equipos de laboratorio por parte del Estado. capacitación del personal de la Unidad de Abastecimeintos y de los Comités Especiales en adquisición y contratación con el Estado.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.031210 : CONSTRUCCION DE LA PLANTA PILOTO DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA - UNA-PUNO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

De acuerdo a la política institucional y Programa de Inversiones se ha asignado recursos para la continuidad de la Construcción de la Planta Piloto de Alimentos de la Facultad de Ingº Química, cuya ejecución al final del año 2009 es de S/. 532,112.92 en la Fte. Fto. Donaciones y Trnasferencias con un avance físico de 402.82 m2.

b). Identificación de problemas presentados

Retrazo en la provisión de Materiales de Construcción, debido a que la Región de Puno es un mercado pequeño y existe menor número de proveedores que cumplen con los requisitos que exige el Estado para contratos y adquisiciones.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación y Actualización del personal de la Unidad de Abastecimientos en temas de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, La Oficina de Programación e Inversiones debe efectuar el siguimiento y control de las metas físicas programadas de las obras.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.031287 : CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULAS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO-PUNO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

De acuerdo a la política institucional de continuar la ejecución de obras de arrastre se ha asignado recursos para la conclusión de la obra, cuya avance para su conclusión es de 295.98 m2 y la implementación con 02 módulos de equipamiento de laboratorios, con una ejecución presupuestal de S/. 562,830.51 Nuevos Soles en la Fte. Fto. Donaciones y Transferencias.

PLIEGO : 10520 U.N. DEL ALTIPLANO

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.031287 : CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULAS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO-PUNO

b). Identificación de problemas presentados

Retrazo en la provisión de materiales de construcción, poca interés de los obreros para trabajar en la universidad por lo bajos jornales ofertados respecto al Gobierno Regional y Local.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La Unidad Ejecutora de las Obras la OAC previo estudio ha formulado el incremento de los jornales para el personal obrero el mismo que se aprobó mediante Resolución Rectoral.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.031464 : IMPLEMENTACION DE UNIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Presupuesto asignado para atender el equipamiento de las Unidades Académicas, cuya ejecución al final del ejercicio es de S/. 1'478,559.16 con las fte. fto. Donaciones y Trnasferencias (S/. 806,407.00) y Recursos Determinados (S/. 672,153.16) con la implementación de 16 módulos de equipamiento para las diferentes Escuelas Profesionales.

b). Identificación de problemas presentados

Proceso lento en el proceso de adquisición de los equipos requeridos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La Autoridad Universitaria ha nominado Comites Especiales para la adquisición de los equipos solicitados, para lo cual requiere la capacitación de dicho personal.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.058755 : IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES DEL AREA BIOMEDICAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

De acuerdo a la Política Institucional se ha asignado recursos para atender el equipamiento de laboratorios, cuya ejecución al final del ejercicio alcanza a S/. 1'690,296.35 Nuevos Soles con las Fte. Fto. Donaciones y Transferencias (S/. 1'136,106.14) y Recursos Determinados (S/. 554,190.35) para implementar 04 módulos de equipos de laboratorio.

b). Identificación de problemas presentados

Proceso lento en el proceso de adquisición de los equipos de laboratorio, requiere capacitación del personal para el manejo y uso de los equipos adquiridos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación al personal asignado en los Comités Especiales y personal de la Unidad de Abastecimientos; flexibilización de normas de parte del Estado para la adquisición de Equipos de Laboratorios para las Universidades.

PLIEGO : 10520 U.N. DEL ALTIPLANO

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.059381 : CONSTRUCCION DE LABORATORIOS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA ELECTRONICA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto priorizado para su construcción en el Programa de Inversiones, cuya ejecución presupuestal al final del ejercicio es de S/. 940,000.00 con la Fte. Fto. Recursos Ordinarios, cuya avance físico es de apenas de 317.51 m2. Obra que esta en ejecución, para lo cual se cuenta con materilaes en cancha adquiridos.

b). Identificación de problemas presentados

Retrazo en la aprobación del Expediente Técnico, aunado al inoportuno abastecimiento de los materiles de construcción que hace un avance físico lento de la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Antes de la aprobación del Expediente Técnico se ha reformulado con los ajustes requeridos, aprobado mediante Resolución Rectoral Nº 0954-2009-R-UNA.

La OAC debe presentar el requerimiento de los materiales de contrucción en forma oportuna para su programación en adquisiciones con los plazos establecidos.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.059476 : IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES DEL AREA DE INGENIERIAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Presupuesto asignado para atender el equipamiento de laboratorios, cuya ejecución al final del año 2009 es de S/. 773,018.74 Nuevos Soles con las ftes. fto. Recursos Directamente Recaudados (S/. 42,779.00), Donaciones y Trnasferencias (S/. 718,833.74) y Recursos Determinados (S/. 11,406.00), para la implementación de 03 Módulos de Laboratorios.

b). Identificación de problemas presentados

Proceso lento en la adquisición de los equipos de laboratorio, por desconocimiento y/o poca experiencia de algunos miembros de los Comités Especiales designados.

Los equipos fueron importados por los proveedores, cuyos plazos de entrega se ha ampliado entre 90 a 120 días.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación y/o actualización al personal en normas de contrataciones y adquisiciones del Estado.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.062877 : CONSTRUCCION DEL PABELLON DE LA FACULTAD DE INGENIERIA ESTADISTICA E INFORMATICA DE LA UNA-PUNO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra priorizado para su construcción, cuya ejecución presupuestal al final del ejercicio asciende a S/. 922,515.56 Nuevos Soles con las Ftes. Fto. Recursos Ordinarios (S/. 685,321.13) y Donaciones y Tranferecia (S/. 237,194.43), con un avance físico de 566.54 m2, obra en ejecución, para lo cual cuenta con materiales en cancha.

b). Identificación de problemas presentados

Antes del inicio de la obra, se ha ajustado el Expediente Técnico, retrazos en la provisión de materiales de construcción.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Expediente Técnico aprobado mediante Resolución Rectoral Nº 2826-2008-R-UNA, reunión de trabajo con la OAC para que solicite el requerimiento de materiales de construcción dentro de los plazos establecidos.

PLIEGO : 10520 U.N. DEL ALTIPLANO

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.062878 : CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA HUMANA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra priorizado para su construcción dentro del Programa de Inversiones, que al final del ejercicio presenta una ejecución de S/. 523,282.29 Nuevos Soles, con las Ftes. Fto. Recursos Ordinarios (s/. 197,915.38) y Donaciones y Trnasferencias (s/. 325,366.91) cuyo avance físico acumulado es de 1,418.94 m2 que incluye con los recursos asignados desde el año 2008, obra en ejecución con un avance del 91.95%.

b). Identificación de problemas presentados

Retrazo en la provisión de Materiales de Construcción, debido a que el mercado Regional de Puno es pequeño, y los pocos proveedores no les interesa participar de los procesos que implementa la Universidad para proveer los materiales y estos quedan desiertos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La Unidad Ejecutora de las Obras que es la Oficina de Arquitectura y Construcciones, debe remitir en forma oportuna el requerimeinto de materiales para implementar los procesos.

Flexibilizar la normatividad para la adquisición de materiales de construcción cuando se realiza por Administración Directa, que es el caso de la Universidad.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.078031 : CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN CENTROS DE INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Presupuesto asignado para la construcción de Aulas y Laboratorios de los Centros de Investigación y Producción de Chucuito y Tambopata, y también se ha asignado recursos para atender el equipameinto, cuya ejecución al final del ejercicio es de S/. 1'752,395.91 Nuevos Soles con las Ftes. de Fto. Recursos Ordinarios (S/. 400,422.17) y Recursos Determinados (S/. 1'351,973.14) con un avance físico de 426,95 m2, obras en proceso de ejecución para lo cual se tiene materiales en cancha.

b). Identificación de problemas presentados

La cosntrucción de Infraestructura en el CIP Tambopata esta ubicado en zona de seja de selva y su acceso es muy dificil, los materiales de construcción se estan traslandado desde Juliaca el mismo que hace que el costo se incremente por el costo elevado en su transporte, de igual forma en la zona no existe mano de obra calificado en construcciones por lo que estos se viene trasladando desde la Ciudad de Puno con costos de transporte a cargo de la Universidad.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La Autoridad Universitaria ha dispuesto mecanismos que viabilice la ejecución de esta obra en Tambopata por su lejanía y dificil acceso. La OAC ha efectuado la reformulación del expediente técnico en la actualización de costos, que incluye los jornales y el costo de transporte para el personal obrero.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.078103 : CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE AULAS ESCUELA PROFESIONAL DE ODONTOLOGIA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra priorizado para su construcción de acuerdo al Programa de Inversiones, cuyo presupuesto ejecutado al final del año alcanza a S/. 886,842.68 Nuevos Soles en la Fte. Fto. Recursos Determinados, cuyo avance físico es de solo 219.91 m2, obra en proceso de ejecución para lo cual cuenta con los materiales en cancha.

b). Identificación de problemas presentados

Retrazo en la provisión de materiales de construcción, procesos de licitación que quedarón disiertas por falta de postores, debido a que el mercado Regional de Puno es pequeño.

PLIEGO : 10520 U.N. DEL ALTIPLANO

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.078103 : CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE AULAS ESCUELA PROFESIONAL DE ODONTOLOGIA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Flexibilización de la normatividad por parte del Estado, en la adquisición de materiales de construcción para las obras que se ejecutan por administración directa, que es el caso de la Universidad.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.078125 : CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra priorizado para su ejecucón de acuerdo al Programa de Inversiones, cuya ejecucón al final del ejercicio es de S/. 776,749.68 en la Fte. Fto. Recursos Ordinarios cuyo avance físico es solo de 284.72 m2, obra en proceso de ejecución para lo cual cuenta con materiales de construcción en cancha.

b). Identificación de problemas presentados

Retrazo en la provisión de materiales de construcción.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Flexibilización de la normatividad por parte del Estado, para la adquisición de materieles de construcción en obras de Administración Directa.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.106819 : IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES DEL AREA DE SOCIALES EN LA UNA-PUNO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Presupuesto asignado para el equipamiento de laboratorios de las escuelas Profesionales del Área de Ciencias Sociales, no presenta avance de ejecución presupuestal durante el año 2009.

b). Identificación de problemas presentados

Retrazos en la trnasferencia de recursos de Canon Minero por parte del Gobierno Regional de Puno, esto no permite la Programación Presupuestal oportuna para su ejecución.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Modificación de la Ley del Canon Minero por parte del Estado, para que el Ministerio de Economía y Finanzas asigne directamente dichos recursos a las Universidades Públicas.

PLIEGO : 10521 U.N. DE PIURA

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.018729 : CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE UNIDADES DE ENSEÑANZA - SEDE SULLANA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto adjudicado al Consorcio Las Dunas; quien ejecutó la II etapa del proyecto, en un área de 1,859.09 m2; en el primer nivel tiene 6 aulas, 2 SS.HH para damas y 2 SSHH para varones; 2 escaleras de acceso, pasadizos; en el segundo nivel: 6 aulas; 2 SS HH para damas y 2 para varones; una biblioteca, la que tiene hall, oficina administrativa, sala de lectura(3); depósito-atención y 2 medios baños; 2 Laboratorios, los que cuentan con oficina administrativa, depósito, SS.HH. Se equipó a las aulas con pizarras acrílicas, atriles, muebles de madera, sillas, proyector multimedia con ecran, computadoras (12 unidades de c/equipo o mobiliario señalado); a los laboratorios se dotó de escritorios, sillas, módulo para computadora, estantes metálicos, computadoras (2 unidades de c/rubro anotado); a la biblioteca: escritorio, sillas, módulo para computadora, muebles con garrucha (2 u de c/u), 5 computadoras, 245 sillas, 30 mesas de lectura, 3 cabinas de búsqueda de libros; 1 impresora; 60 estantes de ángulo ranurado, 1 software de gestión de biblioteca.

b). Identificación de problemas presentados

-La aprobación de la liquidación de la obra devino en procedente al haberse superado el plazo establecido según reglamento; el inspector no tramitó dicha aprobación, ni remitió la documentación, recayendo en la inspección dicha responsabilidad.
-Se suspendió la asignación a la inspección por recomendación del órgano de control interno al ser docente de la entidad; generándose reclamo por parte del inspector.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Tratándose de la liquidación con la que se concluye el contrato, es pertinente que los inspectores cumplan lo establecido en el reglamento de contrataciones así como la directiva interna que norma la inspección y supervisión de obras ejecutadas por contrata en la entidad.
-Se informó a la autoridad la recomendación recibida, no asumiendo el saldo del pago por concepto de inspección.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.028803 : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES -UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

No se obtuvieron logros.

b). Identificación de problemas presentados

-En razón de reclamo del decano de la Facultad de Ingeniería Industrial al que está adscrito el centro de procesamiento, se canalizó consulta a la Dirección Nacional de Presupuesto Público a fin de establecer si correspondía se financiara con recursos de canon y sobrecanon, reportando dicha dirección que al funcionar con fines académicos, investigación, producción y extensión tecnológica, las limitaciones señaladas en el segundo párrafo del numeral 6 de la Décima Tercera Disposición Final de la Ley Nº 29289 no le es aplicable al Proyecto Snip 30655 (código del presente proyecto), correspondiendo a la universidad decidir o no la priorización de su ejecución.
-Se efectuó la programación de los recursos para adjudicar la ejecución del proyecto, no ejecutándose el proceso de selección respectivo.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- A través del Oficio Nº 040-2009-EFf/76.10 la Dirección Nacional de Presupuesto Público planteó alternativa para la toma de decisión.
-Por la incidencia de la no realización de los procesos de selección y/o la postergación de éstos, corresponde a la Oficina de Abastecimiento y el Comité Especial desarrollar dichos procesos con la debida anticipación.

PLIEGO : 10521 U.N. DE PIURA

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.029284 : CONSTRUCCION DEL PABELLON DE TRES PISOS-TALLERES DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto cuya ejecución del II y III piso en el año 2009 fue adjudicada a la Empresa Sacca Ingenieros S.A.C. Se hizo la escalera de acceso al segundo y tercer piso; 02 aulas-talleres en cada uno de los pisos, siendo el área techada de 523.95 m2.

b). Identificación de problemas presentados

-La aprobación de la liquidación de la obra devino en procedente al haberse superado el plazo establecido según reglamento; plazo superado por retraso en el trámite por parte de la inspección.
-Se suspendió la asignación del saldo de la inspección por recomendación del órgano de control interno al ser docente de la entidad; generándose reclamo por parte del inspector, y omitiendo la presentación del Anexo SNIP 16: Cierre del Proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Instar a los inspectores cumplan con los plazos normados por el Reglamento de Contrataciones del Estado y de la directiva interna.
-Se presentó ante el titular del Pliego propuesta de directiva interna, a través de la cual se establece la necesidad que los inspectores cambien su modalidad de dedicación que posibilite cumplir con las tareas de inspección.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.029285 : PABELLON DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE PETROLEO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS-UNP

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En Diciembre 2009 se tramitó pago de adelanto directo de la ejecución del II Piso del proyecto, no obstante no representa avances en las metas del proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Se tuvo programación de recursos para el tercer trimestre 2009, no ejecutándose por la postergación del proceso de selección. Para la ejecución de la obra requerida por la Facultad de Ingeniería de Minas, así también conllevó a tener significativos recursos en saldo de balance 2009.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mayor diligencia en la realización de los procesos de selección, que posibilite el uso de los recursos programados.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.040501 : EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

No se obtuvieron logros.

b). Identificación de problemas presentados

Postergación del proceso, debido a la mayor inversión que mostraba el estudio de posibilidades del mercado requerido en las licitaciones públicas.

PLIEGO : 10521 U.N. DE PIURA

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.040501 : EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Teniendo la inversión incremento mayor al 10% respecto al monto de la viabilidad, se recomendó la Verificación de la Viabilidad, que demuestre que el proyecto sigue siendo viable.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.040502 : IMPLEMENTACION CON EQUIPOS DE INFORMATICA Y MULTIMEDIA EN AULAS, LABORATORIOS Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto con ejecución previa al ejercicio fiscal 2009; en dicho año se adquirió 100 proyectores multimedia Epson Powerlite, 40 del modelo S6, 56 del modelo W6 y 4 del modelo 1852P, y 50 ecrans, equipos destinados al soporte de las actividades académicas de las diferentes facultades de la entidad.

b). Identificación de problemas presentados

No se realizaron todas las adquisiciones pendientes, por lo que no permite realizar el cierre del proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En la instancia que se elabora el informe (mayo 2010), se tienen compromisos según contrato, así mismo el porcentaje del 50% de la captación de recursos del canon para ejecutar en dicho año, no permite recomendar se concluya con las compras pendientes; en tanto se cuenten con las condiciones financieras se planteará se concluya el proyecto.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.045756 : CONSTRUCCION DEL I Y II PISO DEL LABORATORIO DE FISICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se construyeron trece (13) Laboratorios, así como obras complementarias: veredas, cisterna subterránea, tanque elevado; servicios higiénicos generales, zonas de circulación, escalera (4), cámara de reunión y rebombeo de sólidos; electrobomba sumergible para sólidos, cobertura de policarbonato. El total de área construida es 1,887.06 m2.

b). Identificación de problemas presentados

En el trámite de la última valorización, se tomó conocimiento que se habían edificado tres pisos; situación informada a la inspección de obra, al no haber reportado anteriormente los cambios al proyecto, inobservando las normas del sistema de inversión pública.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se comunicó la observación apreciada, considerando que se generó observaciones a la normatividad propia del sistema de inversión pública.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.046036 : IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS ACADEMICOS Y DE INVESTIGACION DE LAS FACULTADES DE ZOOTECNIA Y AGRONOMIA, DE LA UNIVERSIDAD NACIOI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

No se obtuvieron logros.

PLIEGO : 10521 U.N. DE PIURA

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.046036 : IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS ACADEMICOS Y DE INVESTIGACION DE LAS FACULTADES DE ZOOTECNIA Y AGRONOMIA, DE LA UNIVERSIDAD NACIOI

b). Identificación de problemas presentados

Se programaron recursos en el cuarto trimestre 2009, no siendo adjudicada la compra de los equipos previstos por el proyecto; el estudio de posibilidades existentes en el mercado mostró mayores costos en los equipos (entre 10% y <30%)lo que implicaba verificar la viabilidad.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Frente a los mayores costos del proyecto, se recomendó proceder a la verificación de la viabilidad del proyecto, tal como las normas lo establecen.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.046037 : IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS ACADEMICOS Y DE INVESTIGACION DE LAS FACULTADES DE INGENIERIA PESQUERA E INGENIERIA INDUSTRIAL-

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

No se obtuvieron logros.

b). Identificación de problemas presentados

No se dio continuidad al Proceso de Selección considerando que el estudio de posibilidades del mercado reflejó mayor inversión a la prevista.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se planteó se efectuara la verificación de la viabilidad del respectivo proyecto.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.078128 : CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE COMPUTO DE LA ESCUELA SUPERIOR TECNOLOGICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

No se obtuvieron logros.

b). Identificación de problemas presentados

Antes que señalar un problema, se comenta que teniendo el proyecto presupuesto de apertura, no se ejecutó al haberse dado prioridad a otros proyectos adjudicados, así como la limitación del porcentaje para la ejecución de los recursos del canon.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La medida fue establecida por el gobierno central con la publicación del dispositivo que incrementó a 50% el porcentaje para uso de los recursos del canon y sobrecanon.

PLIEGO : 10521 U.N. DE PIURA

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.078267 : IMPLEMENTACION DEL LABORATORIO HUMANISTICO - FACULTAD DE MEDICINA HUMANA - UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

No se obtuvieron logros.

b). Identificación de problemas presentados

Se informa que el proyecto tuvo presupuesto de apertura, se programó calendario en el cuarto trimestre, no realizándose el proceso de selección para la comprar de los equipos previstos al modificarse a fines de noviembre el dispositivo relacionado con la limitación del uso de los recursos del canon.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La medida fue establecida por el gobierno central con la publicación del dispositivo que incrementó a 50% el porcentaje para uso de los recursos del canon y sobrecanon.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.088271 : CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto ejecutado por el Consorcio Norte, el que registró el 89.84% de avance de ejecución, con la construcción del casco de los dos bloques que comprende y el avance parcial de los acabados; el área total construida en el 2009 fue de 2,957.10 m2.

b). Identificación de problemas presentados

Se tuvo retraso en la presentación del expediente técnico.
El contratista solicitó ampliación de plazo generándose controversia con lo opinado por la Oficina Central de Planificación.
La modalidad de adjudicación de llave en mano, conlleva a que el contratista presente valorización de equipamiento de modo similar al trámite de pagos por la obra, no obstante en la obra la valorización sustenta el avance de ésta, para el caso del equipamiento sólo se presenta el cuadro valorizado desconociendo los documentos que la sustenta (facturas u otros) que respalden el pago tramitado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha recomendado aplicar penalidad (mora) por el retraso en la presentación del expediente técnico.
La ampliación contó con informe de asesoría legal. La modalidad de adjudicación (obra implementada) y la naturaleza de los equipos no establece procedimiento que oriente los documentos que deben ser incluidos en los trámites de pago del equipamiento, debiendo normarse lo relacionado al equipamiento.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.088637 : CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL POLICLINICO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En el año 2009 se tuvo avance parcial de las metas del proyecto el que está siendo ejecutado por el Consorcio Naylamp I. El avance acumulado a diciembre 2009 es de 66.59% respecto al metrado total, el que represente una meta física de 1,634.61 m2.

b). Identificación de problemas presentados

Retraso en la presentación del expediente técnico.
La adjudicación de llave en mano, conlleva a que el contratista presente valorización de equipamiento de modo similar al trámite de pagos por la obra, no obstante en la obra la valorización sustenta el avance de ésta, para el caso del equipamiento sólo se presenta el cuadro valorizado desconociendo los documentos que la sustenta (facturas u otros) que

PLIEGO : 10521 U.N. DE PIURA

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.088637 : CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL POLICLINICO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

respalden el pago tramitado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se aplicó multa del 10% sobre el costo del expediente técnico.
La modalidad de adjudicación (obra implementada) y la naturaleza de los equipos no establece procedimiento para disponga los documentos que deben ser incluidos en los trámites de pago del equipamiento, debiendo normarse lo relacionado al equipamiento.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.092486 : INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RED PRIMARIA, RED SECUNDARIA Y ALUMBRADO DEL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD I

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Sin logro en el año 2009.

b). Identificación de problemas presentados

Proyecto priorizado por el titular del pliego, si bien el proceso correspondió al año 2009, fue adjudicado a inicios del ejercicio 2010, no permitiendo ejecutar recursos con cargo a dicho proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se tiene medida correctiva.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.092487 : CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Sin logro en el año 2009.

b). Identificación de problemas presentados

Se reportó con antelación la programación de recursos, apreciándose retraso en el desarrollo del proceso de selección.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Instar al Comité Especial desarrolle los procesos a fin de garantizar el uso de los recursos programados.

PLIEGO : 10521 U.N. DE PIURA

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.092488 : AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Sin logro en el año 2009.

b). Identificación de problemas presentados

Se reportó con la debida oportunidad la programación de recursos, apreciándose retraso en el desarrollo del proceso de selección.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Instar al Comité Especial ejecute el proceso que garantice el uso de los recursos programados.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.093402 : IMPLEMENTACION Y REPARACION DE EQUIPOS DE GABINETE DE TOPOGRAFIA DE LAS FACULTADES DE ING. DE MINAS, CIVIL Y AGRONOMIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL D

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Sin logro en el año 2009.

b). Identificación de problemas presentados

Se reportó con la debida oportunidad la programación de recursos, no ejecutando el proceso de selección.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Instar a los profesionales pertinentes, la conformación oportuna del Comité Especial para la ejecución del proceso de selección que permita el uso de los recursos programados, la que fue requerida a nivel de devengado de los meses de agosto-diciembre y registrada en el módulo del proceso presupuestario.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.093403 : ADQUISICION DE VEHICULOS PARA TRANSPORTE UNIVERSIRTARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Sin logro en el año 2009.

b). Identificación de problemas presentados

Se reportó con la debida oportunidad la programación de recursos, apreciándose retraso en el inicio del proceso de selección, que fue adjudicado suscribiendo el contrato el 15/01/2010.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Recomendar a los profesionales pertinentes, la conformación oportuna del Comité Especial para la ejecución del proceso de selección que conlleve al uso de los recursos programados, la que fue requerida a nivel de devengado de los meses de agosto-diciembre.

PLIEGO : 10521 U.N. DE PIURA

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.105812 : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION A LOS USUARIOS DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS E INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Sin logro en el año 2009.

b). Identificación de problemas presentados

Adjudicado el proyecto, se dispuso la asignación de recursos, los que fueron comprometidos y anulados al no presentar el contratista los documentos sustentatorios para asumir el pago.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Recomendar a los profesionales pertinentes, la conformación oportuna del Comité Especial para la ejecución del proceso de selección que conlleve al uso de los recursos programados, la que fue requerida a nivel de devengado de los meses de agosto-diciembre. Aplicar las normas vigentes para efectos del compromiso de pago.

PLIEGO : 10522 U.N. DE CAJAMARCA

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.029485 : MODERNIZACION DE LABORATORIOS PARA LA FORMACION TEORICA-PRACTICA EN CIENCIAS BIOLOGICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Equipamiento del Laboratorio de Biológicas con fines Educativos

b). Identificación de problemas presentados

No existe Infraestructura para la Instalación de Equipos adquiridos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Adecuación de Ambientes mientras se realiza la construcción de los ambientes adecuados.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.060124 : CONSTRUCCION DEL ESTADIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Avance al 55% en infraestructura

b). Identificación de problemas presentados

Incumplimiento del contratista en cuanto al cronograma de ejcución (Avandono de Obra); se ha Resuelto el contrato.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Para la culminación se prevee iniciar por administración directa.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.078286 : INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO UNIVERSITARIO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Ninguno

b). Identificación de problemas presentados

Aún se estan formulando los estudios de preinversión y estudios definitivos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La Oficina de Planificación se ha hecho cargo de la Formulación de los estudios de preinversión; así mismo la oficina de Servicios se ha responsabilizado de realizar los estudios definitivos.

PLIEGO : 10522 U.N. DE CAJAMARCA

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.087965 : MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL Y DEL SERVICIO VETERINARIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACION

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Estudios Definitivos Formulados

b). Identificación de problemas presentados

Demora en tramite para aprobación de Estudio definitivo

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ordenamiento de los Sistemas dentro de la Organización

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.087966 : CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA ESCUELA DE POST GRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Estudio de Pre-Inversión Viable

b). Identificación de problemas presentados

Aún no se ha encargado la Elaboración de los Estudios Definitivos. El Proyecto no ha sido Priorizado por la actual gestión.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Determinar la Priorización de los diferentes proyectos enmarcados dentro de la Política de la actual gestión.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.087967 : CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA BIBLIOTECA CENTRAL Y CENTRO CULTURAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Estudios de Pre-Inversión Viabilizados

b). Identificación de problemas presentados

Aún no se ha encargado la Formulación de los Estudios Definitos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Reorganizar las prioridades acorde con las politicas y necesidades de la actual gestión

PLIEGO : 10522 U.N. DE CAJAMARCA

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.087968 : ADQUISICION BIBLIOGRAFICA Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS EN LAS BIBLIOTECAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Adquisición de Bibliografia Especializada para las diferentes Bibliotecas de la UNC

b). Identificación de problemas presentados

No existen Editoriales en la zona.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Convenio con las Editoriales especializadas.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.088390 : CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL -PARANINFO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Estudios de Pre-Inversión Viables.

b). Identificación de problemas presentados

No se autoriza la Elaboración de los Estudios Definitivos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Reorganizar las prioridades acorde con las politicas y necesidades de la actual gestión

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.089131 : MODERNIZACION DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Estudios Definitivos Elaborados.

b). Identificación de problemas presentados

Estudios Definitivos Observados.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Los Estudios Definitivos vienen siendo reformulados

PLIEGO : 10522 U.N. DE CAJAMARCA

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.091856 : IMPLEMENTACION DE UN CENTRO DE INVESTIGACION PARA UNA PLANTA EDUCATIVA POLIVALENTE DE PROCESAMIENTO DE LACTEOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Estudios de Pre-Inversión Viables

b). Identificación de problemas presentados

Falta de coordinación para la Elaboración y Aprobación de Estudios definitivos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Reorganizar las prioridades acorde con las politicas y necesidades de la actual gestión

PLIEGO : 10523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.059783 : MEJORA DE LA CALIDAD EN LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - FILIAL CUTERVO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ejecutó la meta física programada (460 m²) correspondiente al Block B de Aulas ¿ SSHH, parte de redes de agua, desagüe y áreas exteriores del proyecto integral ¿MEJORA DE LA CALIDAD EN LA GESTION ACADEMICA DE LA UNPRG Filial Cutervo.
META FISICA Lograda:
- 04 Aulas en Primer piso
- 04 Aulas en Segundo Piso
- Redes de agua, desagüe.
- SH Hombres
- SH Mujeres
- Tratamiento de Áreas Exteriores.

Se viene evaluando la documentación técnica financiera presentada por el contratista de la obra ejecutada, a fin de que entregue la liquidación para su saneamiento respectivo.

b). Identificación de problemas presentados

Desface Administrativo entre el Proceso de Selección de Supervisor de obra y del Proceso de Selección del Ejecutor de la Obra, por lo que se nombró un Inspector Temporal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Nombrar en las instancias administrativas de nuestra Institución personal Técnico y Profesional capacitado como miembros de Comité para Procesos de Selección Por Contrata.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.062348 : MEJORA DEL SERVICIO ACADEMICO DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO-LAMBAYEQUE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

A diciembre 2009 se ejecutó la meta física programada del año con un avance de 70.51% (742 m²) del proyecto integral ¿MEJORA DEL SERVICIO ACADEMICO EN LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS DE LA UNPRG Lambayeque.
META FISICA Lograda:
- 04 Aulas cap. 50 personas.
- Sala y Cubículos para Docentes
- 02 Laboratorios
- SH Hombres
- SH Mujeres

En Diciembre 2009 se llevaron a cabo satisfactoriamente los Procesos de Adquisiciones de todo el equipamiento para esta Infraestructura (Computadoras, TV, Escritorios, Carpetas,Proyectores, Ecran, etc.)

b). Identificación de problemas presentados

La programación de avance de obra sufrió ligeras variaciones debido al cronograma de los procesos de Adquisiciones de los materiales para la obra. (Sólo en la etapa de inicio de obra).
Demora en la emisión de Resoluciones de Aprobación de Bases para Procesos de Adquisición de Bienes y Servicios.
Falta de criterio de la unidad de Programación de la Oficina de Abastecimientos en el momento de Programar los procesos de Selección en el Plan Anual colocando en un proceso materiales que son para estructuras con materiales para acabados sin respetar el cronograma de entrega solicitado por obras.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Nombrar en las instancias administrativas de nuestra Institución personal Técnico capacitado a fin de agilizar los procesos de Adquisición de Bienes y Servicios desde la emisión de Resoluciones hasta la firma de Contrato con los proveedores.

PLIEGO : 10524 U.N. FEDERICO VILLARREAL

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.045785 : CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA BIBLIOTECA DE ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Se logro ejecutar 690.73 m2 al cierre del año lo que representa el 100 % de área proyectada en la construcción de obras civiles; se realizaron los siguientes trabajos:
En estructuras trabajos de armado de todo la estructura de la edificación como es la habilitación de acero, encofrado y vaciado de concreto de las columnas, placas, vigas y aligerado de los 2 niveles. En arquitectura asentado de muros tipo soga y cabeza, tarrajeo frotachado de muros, columnas, vigas y cielorraso, vestidura de derrames, puertas, ventanas y vanos, falso piso de 4¿, contrapiso de 45 mm, colocación de piso cerámico de 40 x 40 cm, contrazócalos cerámico, habilitación de la puertas contraplacadas con MDF, barandas de tubo fiero galvanizado, empastado e imprimado de muros, vigas, columnas y cielorraso, colocación de los aparatos sanitarios. En Instalaciones Eléctricas se ha realizado todos los trabajos de alumbrado y tomacorrientes en toda la edificación, salida para comunicaciones, señales y conductores, colocación de tableros e interruptores. En Instalaciones Sanitarias se ha realizado los trabajos de habilitación de todas las redes de distribución de desagüe y agua fría, salidas de ventilación, montantes de desagüe y agua fría, de válvulas de compuertas, cajas de registros, aditamientos varios.
- Se logro ejecutar el componente de capacitación del proyecto e implementación del sistema de seguridad de la Biblioteca.

b). Identificación de problemas presentados

- Excesivas restricciones legales y administrativas para llevar acabo los procesos de selección de adquisiciones para ejecutar los proyectos.

- Retraso en los trámites y obtención de fondos para la licencia de funcionamiento.

- Falta de Asignación de personal técnico (Ingenieros Civiles, Arquitectos y técnicos de construcción) en las plazas vacantes de esta dependencia.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se adoptó técnicas eficaces del proceso constructivo para incrementar la productividad del personal obrero y acelerar la construcción de las obras civiles del proyecto.

- Se debe considerar la participación directa del personal de esta Dependencia en los procesos de selección de proyectos de inversión así de los beneficiarios de los proyectos para garantizar el éxito de los mismos.

- Analizar y revisar el procedimiento administrativo de adquisiciones y contrataciones para reducir los plazos de los procesos de selección.

- Disponer que la OCRH cubra las vacantes de esta dependencia con personal técnico caso contrario continuarán los mismos problemas de operatividad de la OCIDF.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.045935 : MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y GESTION ACADEMICO-ADMINISTRATIVA EN CUATRO FACULTADES DE LA UNFV, UBICADAS EN EL PREDIO 8, 8A Y

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Al cierre del año sólo se aprobó el expediente técnico mediante R. R. Nº 10007-2009-UNFV del 09.12.2009 sin determinarse la modalidad de ejecución de las obras civiles.
- Se formuló los estudios definitivos de los otros componentes como equipamiento, mobiliario, fondos bibliográficos, capacitación y otros.

b). Identificación de problemas presentados

- Retraso en la aprobación del expediente técnico y la toma de decisión de la modalidad de ejecución de las obras civiles del proyecto por parte de la Autoridades de la UNFV.
- Excesivas restricciones legales y administrativas para llevar acabo los procesos de selección de adquisiciones para ejecutar los proyectos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Sensibilizar a las Oficinas involucradas en inversiones para reducir el tiempo de trámite administrativos y mejorar los plazos para tomar decisiones.

PLIEGO : 10524 U.N. FEDERICO VILLARREAL

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.045935 : MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y GESTION ACADEMICO-ADMINISTRATIVA EN CUATRO FACULTADES DE LA UNFV, UBICADAS EN EL PREDIO 8, 8A Y

- Se debe considerar la participación directa del personal de esta Dependencia en los procesos de selección de proyectos de inversión así de los beneficiarios de los proyectos para garantizar el éxito de los mismos.

- Analizar y revisar el procedimiento administrativo de adquisiciones y contrataciones para reducir los plazos de los procesos de selección.

- Disponer que la OCRH cubra las vacantes de esta dependencia con personal técnico caso contrario continuarán los mismos problemas de operatividad de la OCIDF.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.046353 : MODULO DE INVESTIGACIN PARA DOCENTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Se logro ejecutar 669,36 m2 al cierre del año realizando los siguientes trabajos:

En Estructuras, Obras provisionales, Trabajos preliminares, Movimiento de Tierras, Concreto Simple, Concreto Armado de la edificación. En Arquitectura, se ejecutaron las partidas de tarrajeo de vigas, columnas, muros interiores y exteriores, cielorraso vestidura en fondo de escalera y derrames, se ejecuto la partida de contrapiso e=40mm, se viene ejecutando las partidas de zócalo de cerámico 0.30 x 0.30 m, se ejecuto la partida de piso loseta cerámica de 30 x 30 cm, se ejecuto la partida de revestimiento de descanso de escaleras, se viene ejecutando la partida de revestimiento de pasos y contrapasos de escaleras, se viene ejecutando las partidas de carpintería en madera: puertas y cerrajería, se viene ejecutando las partidas de carpintería metálica como son los pasamanos tubo de D=2¿, escalera de gato, se viene ejecutando la partida de ventanas de vidrio templado de 8 y 10 mm sistema pivotante, se viene ejecutando las partidas de pintura en muros, cielorraso y puertas de madera. En Instalaciones Eléctricas, se ejecutaron las partidas de salidas de alumbrado, interruptores, tomacorrientes, salidas de fuerzas, salidas para comunicaciones y señales, canalizaciones y tuberías, tableros eléctricos y interruptores, colocación de artefactos eléctricos e instalación del sistema de desagüe y agua fría.

b). Identificación de problemas presentados

- Excesivas restricciones legales y administrativas para llevar acabo los procesos de selección de adquisiciones para ejecutar los proyectos.

- Retraso en los trámites y obtención de fondos para la licencia de funcionamiento.

- Falta de Asignación de personal técnico (Ingenieros Civiles, Arquitectos y técnicos de construcción) en las plazas vacantes de esta dependencia.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Participación directa del personal de esta Dependencia en los procesos de selección de obras para garantizar el éxito de los mismos.

- Analizar y revisar el procedimiento administrativo de adquisiciones y contrataciones para reducir los plazos de cada proceso de selección.

- Disponer que la OCRH cubra las vacantes de esta dependencia con personal técnico caso contrario continuarán los mismos problemas de operatividad de la OCIDF.

PLIEGO : 10524 U.N. FEDERICO VILLARREAL

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.046354 : MODULO DE INVESTIGACION PARA DOCENTES DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLRREAL

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Se logró ejecutar 288.93 m2 al cierre del año realizando los siguientes trabajos;
- Estructuras, Obras provisionales: Caseta de almacén y oficina, cartel de identificación de obra, servicios higiénicos, señalización y delimitación de zona de trabajo, abastecimiento de agua y electricidad para la construcción, Trabajos Preliminares: Trazos y replanteo, Demoliciones: De la estructura existente como son piso de concreto, falso piso, losa aligerada y viga, muros de ladrillos kk, sardineles existentes, columnas de concreto, Movimiento de Tierras: Excavación masiva a maquina, excavación manual de cimentaciones, relleno de material excedente, eliminación de material excedente y de demoliciones, Concreto Simple: Cimientos corridos, sobrecimientos, solado de cimentación, Concreto armado: Habilitación de encofrado, acero corrugado y concreto de zapatas, muros de concreto, columnas, vigas, losas aligeradas, macizas y escaleras. Arquitectura, Revoques y Enlucidos de muros de concreto, columnas, vigas, cielorrasos, Instalaciones Eléctricas, Salidas de alumbrado y tomacorrientes, Data y comunicaciones, Canalización, Tuberías.

b). Identificación de problemas presentados

- Retraso en la aprobación de la resolución que autorice la ejecución de la obra por falta de decisión respecto de la modalidad de ejecución de obra.

- No se inicio las obras civiles por que al término del año no se logro modificar PAAC para la adquisición de materiales.

- Retrazo en el inicio de las obras civiles por la adquisición tardía de materiales de construcción, debido a las trabas burocráticas en la administración.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Participación directa del personal de esta Dependencia en los procesos de selección de obras para garantizar el éxito de los mismos.

- Analizar y revisar el procedimiento administrativo de adquisiciones y contrataciones para reducir los plazos de los procesos de selección.

- Los trámites de licencia de obra se deben encargar a terceros por se trabajo de especialistas que no cuenta la OCIDF.

- Disponer que la OCRH cubra las vacantes de esta dependencia con personal técnico caso contrario continuarán los mismos problemas de operatividad de la OCIDF.

PLIEGO : 10525 U.N. HERMILIO VALDIZAN

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.045999 : IIMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ESTRUCTURAS, FLUIDOS Y GEOTECNIA, PAVIMENTOS Y MECANICA DE MATERIALES DE LA ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE ADQUIRIO EN FORMA PARCIAL LOS EQUIPOS CONSIDERADOS EN EL PROYECTO.

b). Identificación de problemas presentados

DEBIDO A LA COMPLEJIDAD DE LOS PROCESOS PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE REQUIERE LOS PROCESOS SE DECLARADOS DESCIERTOS QUE DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

DESARROLLAR NUEVOS PROCESOS

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.046013 : IMPLEMENTACION DE LA RED TELEMATICA DEL CAMPUS UNIVERSITARIO DE CAYHUAYNA-UNHEVAL

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE EJECUTO EL PROYECTO 100%

b). Identificación de problemas presentados

DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN HUBO DEMORA POR FALTA DE POSTORES Y LA COMPLEJIDAD DE LA RED.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LIQUIDAR LA OBRA .

PLIEGO : 10526 U.N. AGRARIA DE LA SELVA

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.059527 : REHABILITACION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA PLANTA PILOTO - UNAS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se logrado modificar la infraestructura en su totalidad; remodelando espacios reducidos dotándoles de una adecuada ubicación de ambiente; respecto al equipamiento se ha logrado adquirir modernas maquinarias y equipos, acorde a las necesidades del usuario, para el bune funcionamiento de la Planta Piloto de la UNAS.

b). Identificación de problemas presentados

Se ha determinado deficiencias en la formulación del Expediente técnico, al no considerarse partidas necesarias para el buen funcionamiento. En cuanto al equipamiento se han presentados inconvenientes por parte del Area usuaria, quienes demoraron en definir las características técnicas de los equipos a adquirir lo que ha conllevado retrasos en la ejecución.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

se ha dispuesto la reformulación del expediente técnico con el mismo ingeniero que elaboró el expediente, quien ha tenido un considerable retraso debido a las constantes modificaciones, sobre todo en la parte de equipamiento, solicitado por el Area usuaria. Situación que se ha logrado superar.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.089904 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION Y OTROS SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Dentro de los objetivos de la implementación del sistema de transporte, se ha priorizado este PIP, se ha logrado la adquisición de 03 vehículos modernos con las condiciones y características definidas en el expediente técnico elaborado por el Ingº Mecánico, lográndose que el parque automotor (Maestranza) en la UNAS, este adecuadamente implementada, para poder brindar mejor servicio a los estudiantes, de Pre y Posgrado que ejecutan investigación, fuera del campus Universitario y puedan trasladarse comodamente y protegidos. Asimismo a los que efectúan viajes de prácticas a diferentes partes del país.

b). Identificación de problemas presentados

Hubo retrasos en la ejecución; debido a que se anularon los procesos de selección, identificándose que el expediente técnico inicial no fue elaborado por un Ingº Mecánico, culminándose los procesos en la última semana del mes de Diciembre.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Respetar la programació y ejecución de las obras aprobadas para el año fiscal correspondiente, las modificaciones del Plan Anual de Inversiones 2009, se realice a inicio de cada año afin de evitar retrazos innecesarios.
- Se dispuso la reformulación del expediente técnico.
- Se contrató a un ingeniero mecánico para la reformulación del expediente técnico, quien a su vez hizo de especialista en los procesos de selección llevados a cabo.

PLIEGO : 10527 U.N. DANIEL ALCIDES CARRION

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.040474 : EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO MECANICA DE SUELOS Y RESISTENCIA DE MATERIALES DE LA SEDE CENTRAL UNDAC - PASCO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

No se tuvo logro alguno, en vista que no se ha llevado a cabo el proceso de licitación pertinente; en vista de ello no se ha ejecutado ni el 50% el proyecto en mención.

b). Identificación de problemas presentados

El Comité Especial de Adquisiciones de la UNDAC, viene retrasando los procesos de selección para la adquisición de equipos; proceso que fue impugnado, efectuando las consultas al CONSUCODE (OSCE) en el año 2009 para formular alternativas. Luego de un largo proceso fue absuelto por el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, en donde declaran fundada dicha apelación confirmando el otorgamiento de la Buena Pro al ganador del proceso.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

 El Comité Especial de Adquisiciones de la UNDAC, debe estar conformada por profesionales, técnicos y/o especialistas que tengan amplios conocimientos sobre el tema a fin de garantizar y viabilizar los procesos de selección.
 El Comité Especial de Adquisiciones de la UNDAC, debe agilizar los procesos para evitar retrasos de ejecución del proyecto. Para ello se debe implantar Directivas y/o Reglamentos internos que evalúen el trabajo oportuno y adecuado.
 Se debe tener una base de datos sobre la inscripción de especialistas en todas las áreas para acudir oportunamente y garantizar la calidad de servicio y/o adquisición respectiva.
 Realizar capacitaciones al inicio del año en lo que respecta a licitación de Obras y otras afines con el único propósito de no incurrir en faltas, errores u otras dificultades que se presente durante el proceso de licitación los cuales entorpecen el desarrollo respectivo

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.078197 : FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL INSTITUTO CENTRAL DE INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION PARA EL FOMENTO DE LA INVE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

No se tuvo logro alguno, en vista que no se ha llevado a cabo el proceso de licitación pertinente; en vista de ello no se ha ejecutado el proyecto en mención.

b). Identificación de problemas presentados

Debido a la nueva conformación del Comité Especial de Adquisiciones de la UNDAC, se tuvo dificultades en la realización de proceso sobre Infraestructura y Equipamiento; obstaculizando y entorpecimiento el desarrollo del mismo.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

 El Comité Especial de Adquisiciones de la UNDAC, debe estar conformada por profesionales, técnicos y/o especialistas que tengan amplios conocimientos sobre el tema a fin de garantizar y viabilizar los procesos de selección.
 El Comité Especial de Adquisiciones de la UNDAC, debe agilizar los procesos para evitar retrasos de ejecución del proyecto. Para ello se debe implantar Directivas y/o Reglamentos internos que evalúen el trabajo oportuno y adecuado.
 Se debe tener una base de datos sobre la inscripción de especialistas en todas las áreas para acudir oportunamente y garantizar la calidad de servicio y/o adquisición respectiva.
 Realizar capacitaciones al inicio del año en lo que respecta a licitación de Obras y otras afines con el único propósito de no incurrir en faltas, errores u otras dificultades que se presente durante el proceso de licitación los cuales entorpecen el desarrollo respectivo.

PLIEGO : 10527 U.N. DANIEL ALCIDES CARRION

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.078392 : MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA SEDE CENTRAL UNDAC - PASCO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

No se tuvo logro alguno, en vista que no se ha llevado a cabo el proceso de licitación pertinente; en vista de ello no se ha ejecutado el proyecto en mención.

b). Identificación de problemas presentados

Debido a la nueva conformación del Comité Especial de Adquisiciones de la UNDAC, se tuvo dificultades en la realización de proceso sobre Infraestructura y Equipamiento; obstaculizando y entorpecimiento el desarrollo del mismo.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

 El Comité Especial de Adquisiciones de la UNDAC, debe estar conformada por profesionales, técnicos y/o especialistas que tengan amplios conocimientos sobre el tema a fin de garantizar y viabilizar los procesos de selección.
 El Comité Especial de Adquisiciones de la UNDAC, debe agilizar los procesos para evitar retrasos de ejecución del proyecto. Para ello se debe implantar Directivas y/o Reglamentos internos que evalúen el trabajo oportuno y adecuado.
 Se debe tener una base de datos sobre la inscripción de especialistas en todas las áreas para acudir oportunamente y garantizar la calidad de servicio y/o adquisición respectiva.
 Realizar capacitaciones al inicio del año en lo que respecta a licitación de Obras y otras afines con el único propósito de no incurrir en faltas, errores u otras dificultades que se presente durante el proceso de licitación los cuales entorpecen el desarrollo respectivo.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.087508 : CULMINACION DEL CERCO PERIMETRICO DEFINITIVO, VEREDAS Y AREAS VERDES COLINDANTES DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA - SEDE CENTRAL UNDAC, REGION PASCO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El logro obtenido fue la culminación definitiva del citado proyecto, esto amerita el cumplimiento de la meta propuesta.

b). Identificación de problemas presentados

 Se han originado ampliaciones de plazo por atrasos o paralizaciones en el cumplimiento del Contratista.
 Por demoras atribuible a la entidad en la emisión de Resoluciones de aprobación del trabajo adicional.
 Por falta de disponibilidad de terreno entre la Av. La Cultura y Av. El Minero ya que en dichas zonas existían viviendas colindantes al área establecida para la ejecución de la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En el pago de la Valorización Nº 003 se ha efectuado deductivo por partidas no ejecutadas (por falta de disponibilidad de terreno entre la Av. La Cultura y la Av. El minero).
La solicitud de Ampliación de Plazo Nº 02 y 03 está avalado cada uno con Carta Notarial en el cual renuncia a los gastos generales del Contratista.

PLIEGO : 10528 U.N. DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.015583 : FACULTAD DE EDUCACION INICIAL

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Dicho proyecto de inversión publica se declaro viable a nivel de prefactibilidad el 27 de mayo del 2005, con un monto de inversión de S/. 4, 078,716 nuevos soles, inicia su ejecución con la elaboración del Expediente Técnico, en el cual se obtuvo un monto mayor al que se declaro viable, por lo que la OPI institucional. efectuó la Verificación de Viabilidad por el monto de S/.4,357,725 nuevos soles.
Dicho monto presupuestal fue previsto es para cumplir obligaciones para el cumplimiento de los componentes del PIP el cual de ser el caso, se culminaría éste año en su totalidad.

b). Identificación de problemas presentados

Los comités de adjudicaciones elaboran tardíamente las Bases para la adquisición de bienes.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Sensibilización al personal de trabajar con tiempo de holgura para el cumplimiento de las metas programadas

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.022754 : MODULOS EDUCATIVOS PARA EL PABELLON DE ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES DE LA UNE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El presente PIP ha tenido una ejecución acumulada al 31 de diciembre del 2009, por el monto de S/.4,755,473.64, es decir, un 79%, y tiene un PIM por ejecutar para el presente ejercicio 2010 por un monto de S/.1,401,339.00, por toda fuente de financiamiento, siendo los Recursos Ordinarios, la fuente de mayor previsión.
Dicho monto presupuestal se encuentra previsto para cumplir la obligación del componente equipamiento del PIP, el cual de ser el caso, se culminaría el proyecto éste año en su totalidad.

b). Identificación de problemas presentados

Los equipos, dado su naturaleza especial, en el mercado nacional no lo fabrica, así que la empresa que ha sido beneficiada, la trae desde el exterior (Israel) ha la fecha ha surgido un inconveniente con respecto al precio CIF y precio FOB, el cual esta en discusión y precisión por parte de nuestro pliego presupuestal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Escapa a nuestro manejo y gestión administrativa, esta en evaluación la empresa para la continuidad en el servicio que brinda.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.029290 : AMPLIACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA FACULTAD DE TECNOLOGIA DE LA UNE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Dicho proyecto de inversión pública se declaro viable a nivel de prefactibilidad el 11 de octubre del 2005. El presente PIP ha tenido una ejecución acumulada al 31 de diciembre del 2009, por un monto de S/.6,650,284.39 nuevos soles, es decir tiene un avance del 89%, y tiene un PIM por ejecutar para el presente ejercicio 2010 por un monto de S/.439,841.00, por la fuente de financiamiento: Recursos Ordinarios. Dicho monto presupuestal previsto es para cumplir la obligación del componentes del PIP el cual de ser el caso, se culminaría éste año en su totalidad.

PLIEGO : 10528 U.N. DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.029290 : AMPLIACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA FACULTAD DE TECNOLOGIA DE LA UNE

b). Identificación de problemas presentados

El monto se encuentra en la fase de comprometido

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

A los órganos técnicos operativos, se ha solicitado priorizar para el presente semestre una vez que se cuente con los recursos presupuéstales para la fase del girado.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.029291 : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE EDUCACION ARTISTICA - FACSYH - UNE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Dicho proyecto de inversión pública se declaro viable a nivel de prefactibilidad el 19 de mayo del 2006. El presente PIP ha tenido una ejecución acumulada al 31 de diciembre del 2009 por un monto de S/.4,139,960.33, nuevos soles es decir un avance del 90%, y tiene un PIM por ejecutar para el presente ejercicio 2010 por un monto de S/.360,493.00 de Crédito Suplementario para la continuidad de los PIP (Ley 29465), por la fuente de financiamiento: Recursos Ordinarios. Dicho monto presupuestal se encuentra previsto es para cumplir la obligación del componentes, equipamiento del PIP, el cual de ser el caso el proyecto culminaría éste año en su totalidad

b). Identificación de problemas presentados

El monto programado para el presente año se encuentra en la fase de ejecución de comprometido

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

A los órganos técnicos operativos se ha solicitado priorizar dicho monto para el presente semestre, una vez que se cuente con los recursos presupuéstales para la fase del girado.

PLIEGO : 10529 U.N. DEL CALLAO

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.031144 : CONSTRUCCION DEL CENTRO DE TELEMATICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Durante el ejercicio 2009, se logró dar solución a la controversia suscitada entre la UNAC y la empresa constructora CONSORCIO MARENGO SAC, de la obra Centro de Telemática, que ya se encuentra concluida.

b). Identificación de problemas presentados

La obra Centro de Telemática estuvo paralizada hasta el 30 de Junio 2009, por problemas de controversia suscitada con la empresa constructora CONSORCIO MARENGO SAC.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

 Se asignó los recursos requeridos para ejecutar la obra del Centro de Telemática, logrando ejecutarse al 100% al 31 de Diciembre 2009.

PLIEGO : 10530 U.N. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.022159 : CONSTRUCCION DEL PABELLON DE LA FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL, SISTEMAS E INFORMATICA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

NO SE MUESTRA MOVIMIENTO ECONOMICO POR NO HABERSE EJECUTADO LA OBRA

b). Identificación de problemas presentados

- FALTA DE RECURSO HUMANO CALIFICADO: INGENIERO CIVIL, ARQUITECTO Y TECNICO.
- FALTA DE RECURSO HUMANO CALIFICADO : AREA DE LOGISTICA - UNIDAD DE PROCESO DE SELECCION.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- PROVEER A LAS OFICINAS DE LOGISTICA - UNIDAD DE PROCESO DE SELECCION EL PERSONAL CALIFICADO PARA ASUMIR LAS FUNCIONES INHERENTES A LOS PROCESOS DE ADJUDICACION.
- PROVEER A LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EL PERSONAL PROFESIONAL CAPACITADO PARA POSIBILITAR LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.055121 : CONSTRUCCION DE RESERVORIO PARA AGUA POTABLE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION - HUACHO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

NO HUBO MOVIMIENTO ECONOMICO, POR NO HABERSE EJECUTADO LA OBRA.

b). Identificación de problemas presentados

- FALTA DE RECURSO HUMANO CALIFICADO:INGENIERO CIVIL,ARQUITECTO, PERSONAL TECNICO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- PROVEER A LAS OFICINAS DE LOGISTICA - UNIDAD DE PROCESO DE SELECCION EL PERSONAL CALIFICADO PARA ASUMIR LAS FUNCIONES INHERENTES A LOS PROCESOS DE ADJUDICACION.
- PROVEER A LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EL PERSONAL PROFESIONAL CAPACITADO PARA POSIBILITAR LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.061286 : CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE SUELOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS E INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- SE MUESTRA UNA EJECUCION MINIMA, POR CONCEPTO DE EXPEDIENTE TECNICO. NO HUBO MAYOR MOVIMIENTO ECONOMICO.

b). Identificación de problemas presentados

- FALTA DE RECURSO HUMANO CALIFICADO: INGENIERO CIVIL, ARQUITECTO Y TECNICO.
- FALTA DE RECURSO HUMANO CALIFICADO : AREA DE LOGISTICA - UNIDAD DE PROCESO DE SELECCIÓN

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- PROVEER A LAS OFICINAS DE LOGISTICA - UNIDAD DE PROCESO DE SELECCION EL PERSONAL CALIFICADO PARA ASUMIR LAS FUNCIONES INHERENTES A LOS PROCESOS DE ADJUDICACION.

PLIEGO : 10530 U.N. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.061286 : CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE SUELOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS E INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONA

- PROVEER A LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EL PERSONAL PROFESIONAL CAPACITADO PARA POSIBILITAR LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.061287 : IMPLEMENTACION DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

NO SE MUESTRA MOVIMIENTO ECONOMICO POR NO HABERSE EJECUTADO LA OBRA

b). Identificación de problemas presentados

- FALTA DE RECURSO HUMANO CALIFICADO: INGENIERO CIVIL, ARQUITECTO Y TECNICO.
- FALTA DE RECURSO HUMANO CALIFICADO : AREA DE LOGISTICA - UNIDAD DE PROCESO DE SELECCIÓN

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- PROVEER A LAS OFICINAS DE LOGISTICA - UNIDAD DE PROCESO DE SELECCION EL PERSONAL CALIFICADO PARA ASUMIR LAS FUNCIONES INHERENTES A LOS PROCESOS DE ADJUDICACION.
- PROVEER A LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EL PERSONAL PROFESIONAL CAPACITADO PARA POSIBILITAR LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.077945 : AMPLIACION DEL PABELLON DE LA FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA Y METALURGIA - UNJFSC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

NO SE MUESTRA MOVIMIENTO ECONOMICO POR NO HABERSE EJECUTADO LA OBRA

b). Identificación de problemas presentados

- FALTA DE RECURSO HUMANO CALIFICADO: INGENIERO CIVIL, ARQUITECTO Y TECNICO.
- FALTA DE RECURSO HUMANO CALIFICADO : AREA DE LOGISTICA - UNIDAD DE PROCESO DE SELECCIÓN

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- PROVEER A LAS OFICINAS DE LOGISTICA - UNIDAD DE PROCESO DE SELECCION EL PERSONAL CALIFICADO PARA ASUMIR LAS FUNCIONES INHERENTES A LOS PROCESOS DE ADJUDICACION.
- PROVEER A LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EL PERSONAL PROFESIONAL CAPACITADO PARA POSIBILITAR LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

PLIEGO : 10530 U.N. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.078089 : CONSTRUCCION DEL PABELLON DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS - UNJFSC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

NO SE MUESTRA MOVIMIENTO ECONOMICO POR NO HABERSE EJECUTADO LA OBRA

b). Identificación de problemas presentados

- FALTA DE RECURSO HUMANO CALIFICADO: INGENIERO CIVIL, ARQUITECTO Y TECNICO.
- FALTA DE RECURSO HUMANO CALIFICADO : AREA DE LOGISTICA - UNIDAD DE PROCESO DE SELECCIÓN

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- PROVEER A LAS OFICINAS DE LOGISTICA - UNIDAD DE PROCESO DE SELECCION EL PERSONAL CALIFICADO PARA ASUMIR LAS FUNCIONES INHERENTES A LOS PROCESOS DE ADJUDICACION.
- PROVEER A LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EL PERSONAL PROFESIONAL CAPACITADO PARA POSIBILITAR LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.088094 : IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA HUMANA - UNJFSC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

NO SE MUESTRA MOVIMIENTO ECONOMICO POR NO HABERSE EJECUTADO LA OBRA

b). Identificación de problemas presentados

FALTA DE RECURSO HUMANO CALIFICADO: INGENIERO CIVIL, ARQUITECTO Y TECNICO.
- FALTA DE RECURSO HUMANO CALIFICADO : AREA DE LOGISTICA - UNIDAD DE PROCESO DE SELECCIÓN

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- PROVEER A LAS OFICINAS DE LOGISTICA - UNIDAD DE PROCESO DE SELECCION EL PERSONAL CALIFICADO PARA ASUMIR LAS FUNCIONES INHERENTES A LOS PROCESOS DE ADJUDICACION.
- PROVEER A LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EL PERSONAL PROFESIONAL CAPACITADO PARA POSIBILITAR LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.088095 : CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE INVESTIGACION Y CAPACITACION AGRARIA REGIONAL - CICAR

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

NO SE MUESTRA MOVIMIENTO ECONOMICO POR NO HABERSE EJECUTADO LA OBRA

b). Identificación de problemas presentados

- FALTA DE RECURSO HUMANO CALIFICADO: INGENIERO CIVIL, ARQUITECTO Y TECNICO.
- FALTA DE RECURSO HUMANO CALIFICADO : AREA DE LOGISTICA - UNIDAD DE PROCESO DE SELECCIÓN

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- PROVEER A LAS OFICINAS DE LOGISTICA - UNIDAD DE PROCESO DE SELECCION EL PERSONAL CALIFICADO PARA ASUMIR LAS FUNCIONES INHERENTES A LOS PROCESOS DE ADJUDICACION.

PLIEGO : 10530 U.N. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.088095 : CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE INVESTIGACION Y CAPACITACION AGRARIA REGIONAL - CICAR

- PROVEER A LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EL PERSONAL PROFESIONAL CAPACITADO PARA POSIBILITAR LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.090562 : CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE ANALISIS DE AGUAS Y EFLUENTES DE LA FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA Y METALURGIA DE LA UNJFSC - HUAC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

NO SE MUESTRA MOVIMIENTO ECONOMICO POR NO HABERSE EJECUTADO LA OBRA

b). Identificación de problemas presentados

- FALTA DE RECURSO HUMANO CALIFICADO: INGENIERO CIVIL, ARQUITECTO Y TECNICO.
- FALTA DE RECURSO HUMANO CALIFICADO : AREA DE LOGISTICA - UNIDAD DE PROCESO DE SELECCIÓN

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- PROVEER A LAS OFICINAS DE LOGISTICA - UNIDAD DE PROCESO DE SELECCION EL PERSONAL CALIFICADO PARA ASUMIR LAS FUNCIONES INHERENTES A LOS PROCESOS DE ADJUDICACION.
- PROVEER A LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EL PERSONAL PROFESIONAL CAPACITADO PARA POSIBILITAR LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0109 .EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.090558 : IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS BASICOS: (MICROBIOLOGIA, BIOLOGIA, QUIMICA GENERAL Y ORGANICA Y BIOQUIMICA) DE LA UNJFSC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

MUESTRA UNA EJECUCION MINIMA POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO. NO MUESTRA MAYOR EJECUCION.

b). Identificación de problemas presentados

- FALTA DE RECURSO HUMANO CALIFICADO: INGENIERO CIVIL, ARQUITECTO Y TECNICO.
- FALTA DE RECURSO HUMANO CALIFICADO : AREA DE LOGISTICA - UNIDAD DE PROCESO DE SELECCIÓN

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- PROVEER A LAS OFICINAS DE LOGISTICA - UNIDAD DE PROCESO DE SELECCION EL PERSONAL CALIFICADO PARA ASUMIR LAS FUNCIONES INHERENTES A LOS PROCESOS DE ADJUDICACION.
- PROVEER A LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EL PERSONAL PROFESIONAL CAPACITADO PARA POSIBILITAR LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

PLIEGO : 10530 U.N. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0109 .EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.090563 : IMPLEMENTACION DE LOS LABORATORIOS DE FISICA CON FINES DE INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

MUESTRA UNA EJECUCION MINIMA POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO. NO MUESTRA MAYOR EJECUCION

b). Identificación de problemas presentados

- FALTA DE RECURSO HUMANO CALIFICADO: INGENIERO CIVIL, ARQUITECTO Y TECNICO.
- FALTA DE RECURSO HUMANO CALIFICADO : AREA DE LOGISTICA - UNIDAD DE PROCESO DE SELECCIÓN

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- PROVEER A LAS OFICINAS DE LOGISTICA - UNIDAD DE PROCESO DE SELECCION EL PERSONAL CALIFICADO PARA ASUMIR LAS FUNCIONES INHERENTES A LOS PROCESOS DE ADJUDICACION.
- PROVEER A LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EL PERSONAL PROFESIONAL CAPACITADO PARA POSIBILITAR LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0109 .EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.090564 : IMPLEMENTACION DE LOS LABORATORIOS DE BIOLOGIA, QUIMICA Y FISICA DE LA FACULTAD DE EDUCACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FASUTINO SANCHEZ CARI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

MUESTRA UNA EJECUCION MINIMA POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO. NO MUESTRA MAYOR EJECUCION

b). Identificación de problemas presentados

- FALTA DE RECURSO HUMANO CALIFICADO: INGENIERO CIVIL, ARQUITECTO Y TECNICO.
- FALTA DE RECURSO HUMANO CALIFICADO : AREA DE LOGISTICA - UNIDAD DE PROCESO DE SELECCIÓN

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- PROVEER A LAS OFICINAS DE LOGISTICA - UNIDAD DE PROCESO DE SELECCION EL PERSONAL CALIFICADO PARA ASUMIR LAS FUNCIONES INHERENTES A LOS PROCESOS DE ADJUDICACION.
- PROVEER A LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EL PERSONAL PROFESIONAL CAPACITADO PARA POSIBILITAR LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

PLIEGO : 10531 U.N. JORGE BASADRE GROHMANN

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.017194 : AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Cumplimiento al 50% del componente equipamiento de las metas.

b). Identificación de problemas presentados

Procedimientos administrativos de contratación y adquisiciones
Problemas coyunturales en la institución
Desconocimiento de la normatividad del SNIP

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Planificación de actividades
Reunión con involucrados
Directivas internas de ejecución
Preparación al personal de la institución

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.022050 : CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y ARTES

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Culminacion total de la meta planteada para dicho año.

b). Identificación de problemas presentados

Programaciones de Gastos y documentos resolutivos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Planificacion adecuada en funcion a los objetivos deseados
Coordinaciones con el area involucrada

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.038893 : EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y GABINETES EN LA FACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Culminacion parcial del componente equipamiento al 75% de su programacion

b). Identificación de problemas presentados

Procedimientos administrativos de contratación y adquisiciones
Problemas coyunturales en la institución

PLIEGO : 10531 U.N. JORGE BASADRE GROHMANN

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.038893 : EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y GABINETES EN LA FACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Planificación de actividades
Reunión con involucrados
Preparación al personal de la institución

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.040079 : IMPLEMENTACION DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA METALURGICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Concretizacion al 85% del componente equipamiento en funcion a la programacion del año

b). Identificación de problemas presentados

Procedimientos administrativos de contratación y adquisiciones
Problemas coyunturales en la institución

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Planificación de actividades
Reunión con involucrados
Directivas internas de ejecución

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.055084 : CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN D

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Desactivacion del proyecto

b). Identificación de problemas presentados

Problemas coyunturales en la institución desacuerdo por el area involucrada.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Planificación de actividades
Reunión con involucrados
Preparación al personal de la institución

PLIEGO : 10531 U.N. JORGE BASADRE GROHMANN

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.088097 : MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS ESPECIALIZADOS DE LA FACULTAD DE OBSTETRICIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GRC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Avance del 60% del primer conponente Infraestructura en la realización del mejoramiento del pabellón.

b). Identificación de problemas presentados

Programacion de Calendarios

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Planificación de actividades en progrmacion coordinadamente

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.088318 : CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE INVESTIGACION MUSICAL DE LA FACULTAD DE EDUCACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROH

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Elaboracion de estudios definitivos (Expediente Tecnico y Plan de trabajo)

b). Identificación de problemas presentados

Procedimientos administrativos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitacion al personal involucrado

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.088319 : MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLIEGO : 10531 U.N. JORGE BASADRE GROHMANN

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.088320 : FORTALECIMIENTO DEL SOPORTE LOGISTICO PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION Y FORMACION PROFESIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE (

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Elaboración de estudios definitivos.

b). Identificación de problemas presentados

Procedimientos administrativos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Preparación al personal en temas de procedimientos administrativos

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.088715 : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD EN ENFERMERIA DE LA UNJBG - TACNA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Elaboracion Preliminar de estudio definitivo (Expediente Tecnico)

b). Identificación de problemas presentados

Procedimientos administrativos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Planificación de actividades
Reunión con involucrados
Propuestas de capacitacion en SNIP

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.093455 : MEJORAMIENTO DEL ACCESO A EQUIPOS INFORMATICOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN, DISTRITO TACNA - TA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Elaboracion de estudio definitivo (Plan de trabajo)

b). Identificación de problemas presentados

Procedimientos administrativos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Planificación de actividades en temas de capacitacion
Reunión con involucrados

PLIEGO : 10532 U.N. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.018917 : CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA Y CAMPUS ANEXOS - UNASAM

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se logró la construcción de 10,095 M2.

b). Identificación de problemas presentados

La atención con los amteriales a la obra no fueron en la oportunidad debida.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejorar con los procesos de selección para la adquisición de los materiales de construcción de mnanera oportuna.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.022215 : CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE TELEMATICA Y EXTENSION UNIVERSITARIA - UNASAM

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se logró construir 1,592 M2

b). Identificación de problemas presentados

La atención con los amteriales a la obra no fueron en la oportunidad debida.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejorar con los procesos de selección para la adquisición de los materiales de construcción de mnanera oportuna.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.028109 : FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA PARA LA GESTION AMBIENTAL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO - HUA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Adquisición de 15 equipos y 222 m2 de area acondicionada.

b). Identificación de problemas presentados

Convocatoria declarado desierto, precio referencial menor a los precios de mercado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Realizar el estudio de mercado para que se sincere los precios y realizar una nueva convocatoria.

PLIEGO : 10532 U.N. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.028127 : RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO DE INVESTIGACION AGROPECUARIA SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO-TINGUA-MANCOS-YUNGAY

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Reformulación del expediente técnico.

b). Identificación de problemas presentados

Estudio de preinversión incompatible, el cual tuvo que reformularse.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Elaborar estudios de preinversión que resuelvan problemas integrales.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.041496 : IMPLEMENTACION DEL CENTRO ECOLOGICO DE INVESTIGACION FORESTAL Y AGROFORESTAL TUYU RURI - UNASAM

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

314 m2 de área construida y adquisición 09 equipos.

b). Identificación de problemas presentados

Convocatoria de clarado desierto, precio referencial menor a los precios de mercado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Estudio de mercado para sincerar precios y realizar nueva convocatoria.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.041497 : IMPLEMENTACION DE LOS LABORATORIO DE INVESTIGACION PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE LAS PLANTAS MEDICINALES Y AROMATICAS EN LA UNASAM - HUARAZ

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Estudios Definitivos (Expediente Técnico)

b). Identificación de problemas presentados

Estudio de preinversión subvaluado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Revaluación de estudio de preinversión.

PLIEGO : 10532 U.N. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.043822 : IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE INVESTIGACION DE FRUTAS Y HORTALIZAS CAÑASBAMBA - DISTRITO DE YUNGAY-PROVINCIA DE YUNGAY-REGION ANCASH

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Construcción 1500 m2 y 05 equipos.

b). Identificación de problemas presentados

COonvocatoria declarado desierto, precio referencial menor a los precios de mercado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Estudio de mercado para sincerar precios y realizar una nueva convocatoria.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.057966 : MODERNIZACION DEL LABORATORIO DE FITOPATOLOGIA E IMPLEMENTACION DE LA CLINICA DE DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES DE PLANTAS DE LA UNIVERSIDAD NACIOI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Adquisición de 07 equipos y 95.78 M2 de acondicionamiento de infraestructura.

b). Identificación de problemas presentados

Convocatoria declarado desierto, precio referencial menor a los precios de mercado

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Estudio de mercado para determinar precios actualizados y realizar una nueva convocatoria.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.057972 : IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE INFORMACION E INVESTIGACION AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL SOSTENIBLE - CIIADERS - UNASAM - HUARAZ - ANCASH

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Estudios Definitivos (Expediente Técnico)

b). Identificación de problemas presentados

Lentitud en el proceso de adquisición de equipos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar los procesos de selección.

PLIEGO : 10532 U.N. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.059382 : MODERNIZACION DE LA PLANTA CONCENTRADORA DE MINERALES SANTA ROSA DE LA UNASAM, JANGAS -HUARAZ - ANCASH

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

No se inicia con la ejecución.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acelerar los procesos de selección para expediente técnico.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.089661 : REACTIVACION Y MODERNIZACION DE LA ESTACION EXPERIMENTAL PARIACOTO DE LA UNASAM - HUARAZ - REGION ANCASH

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Estudo definitivo (Expediente Técnico) en ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Preparar los terminos d ereferencia para los demas componentes del proyecto.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.089701 : IMPLEMENTACION DEL LABORATORIO DE ESTABILIDAD DE TERRENOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS, GEOLOGIA Y METALURGIA DE LA UNASAM, HUARAZ - ANC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Estudio Definitivo en ejecución (Expediente Técnico)

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Preparar los terminos de referencia para los demas componentes del proyecto.

PLIEGO : 10532 U.N. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.089726 : MODERNIZACION DE LOS LABORATORIOS DE FISICA, QUIMICA Y BIOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNASAM - HUARAZ - ANCASH

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Estudio Definitivo (Expediente Técnico) en ejecución

b). Identificación de problemas presentados

Nunguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Preparar los terminos de referencia para los demas componentes del proyecto.

PLIEGO : 10533 U.N. DE SAN MARTIN

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.022018 : CONSTRUCCION DE AULAS Y OFICINAS FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD - ENFERMERIA CIUDAD UNIVERSITARIA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se concluyó el 100% de la meta programada para el año 2009, con una meta de 453 m² que corresponde al 2do. piso del Pabellón de Aulas.

b). Identificación de problemas presentados

Retrazo en las adquisiciones de materiales y ampliación de plazo.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejorando la gestión administrativa de la abastecimiento y de la obra.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.091485 : CONSTRUCCION DE OFICINAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL - CC.UU

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se concluyó al 100% el Block II - Oficina Administrativa 1º y 2º nivel con una meta total de S/. 648m²; y se construyó el cesto estructural del 1º nivel del Block I de Oficinas Académicas de la FIAI.

b). Identificación de problemas presentados

Retrazo en las adquisiciones de materiales y ampliación de plazo.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejorando la gestión administrativa de abastecimiento y de la obra.

PLIEGO : 10534 U.N. DE UCAYALI

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.031140 : CERCO PERIMETRICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

1. Con Oficio Nº358/2010-UNU-OGI de fecha 12.05.2010, la Oficina General de Infraestructura con fecha 12.05.2010, , remite el Informe Nº086-2010-0CI/OEDyO/DGI-UNU del 12.05.2010, lo cual indica lo siguiente: Con el presupuesto total asignado de S/.1.700,000 se culminó la meta programada de la II etapa. En la I etapa se concluyó la meta programada del muro de ladrillo y la mitad del cerco vivo con un presupuesto de S/.724,514.00.
2. En la II etapa de los 1,965.30 metros , a dic.2009 se ejecutaron 2,465.30 es decir hubo una ampliación de meta en 500 metros. En la I etapa se programó ejecutar 1,422.21 metros y se ejecutó 1,114.24 metros de muro de ladrillo, haciendo un acumulado de 3,579.54 metros.
3. Mayor seguridad para el patrimonio de la Universidad, enla parte construida.

b). Identificación de problemas presentados

1. En la II etapa, negativa de la Oficina Administrativa para la adquisición de implementos de seguridad para el personal de obra, cuyo presupuesto estaba incluido en el expediente técnico aprobado.
2. El saldo por ejecutar del cerco vivo no se pudo ejecutar debido a que en esta zona los terrenos de la Universidad han sido invadidos
3. Abastecimiento inoportuno de materiales.
4. Se tuvo problemas de vandalismo en contra de los muros del cerco construido, de parte de las poblaciones aledañas a la UNU.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. Solicitud que la Oficina de Administración adqiera los implementos para el personal de obra, cuyo presupuesto esta contemplado en el expediente técnico y así evitar el pago de multa por infracción a las normas laborales.
2. Para evitar agresiones por parte de los invasores, seoptó por esperar el desalojo que está a cargo de Asesor´´ia Legal de la UNU
3. Coordinación personal y directa con la Oficina de Abastecimiento.
4. En la siguiente etapa se debe considerar otro tipo de unidad de albañileria, que sea más resistente.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.044196 : CONSTRUCCION DE PABELLONES ADMINISTRATIVOS DE LAS FACULTADES DE AGRONOMIA Y FORESTALES - UNU

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

1.Con Oficio Nº370-2010-UNU-OGI del 13.05.2010, e Informe Nº7060-2010-UNU-OGI-JEMF/IO de la Oficina General de Infraestructura informan lo siguiente:
1. Realizaron la construcción de dos pabellones Administrativos los cuales se encuentran ejecutados al 100%
2. Realizaron la recepción de la obra por parte de la Universidad.

b). Identificación de problemas presentados

1. Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. Tener presupuesto completo para poder cumplir con los pagos solicitados por el contratista para no causar retrazos en la obra por falta de pago.
2. Se ha agilizado la ejecución del proyeco con el fin de terminar en el tiempo progamado.
3. La obra inicio el 01 mayo y tiene una duración de 180 días calendarios.
4. Se terminó la obra en un 100%, enontrandose en estos momentos en proceso de liquidación mediante resolución.

PLIEGO : 10534 U.N. DE UCAYALI

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.105954 : MODERNIZACION DE UNIDADES DE TRANSPORTE DE PASAJERO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

1. Con Oficio Nº358-2010-UNU-OGI, del 12.05.2010, de la Oficina General de Infraestructura , informa que con el presupuesto total financiado por el Gobierno Regional de Ucayali, en convenio con la UNU, se adquirieron 02 unidades de transporte, una para traslado local y otro para traslado interprovincial, en beneficio de los estudiantes y docentes .
2. Mayor cobertura de servicios de transporte.
3. Mejora de la imagen de la institución.

b). Identificación de problemas presentados

1. En el perfil del proyecto se establece un monto muy reducido para solventar la elaboración del expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. Solicitud para que con el saldo resultante de la adjudicación de los dos omnibus, se incluya una mejora del costo del expediente técnico.

PLIEGO : 10535 U.N. DE TUMBES

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.040638 : CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA DE INGENIERIA FORESTAL Y MEDIO AMBIENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA UN

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE CONSTRUYO 3000 M2 DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO LA ESCUELA DE ING. FORESTAL EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES.

b). Identificación de problemas presentados

SIN OBSERVACIONES

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

COMUNICACION EN LA PRESENTACION DE VALORIZACION ANTE LA ENTIDAD.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.060762 : AMPLIACION DE VIA PERIMETRICA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE CONLUYO AL 100% LA OBRA, LOGRANDO LA ADECUADA TRANSITABILIDAD A LA CIUDAD UNIVERSITARIA.

b). Identificación de problemas presentados

SIN OBSERVACION.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

MEJORAR EL CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION EN LA EJECUCION.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.062789 : CONSTRUCCION DE PLANTA PILOTO DE INVESTIGACION PARA CULTIVO INTENSIVO DE LANGOSTINO EN LA FACULTAD DE INGENIERIA PESQUERA DE LA UNIVERSIDAD NACIOI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

CON AVANCE EN LA EJECUCION DE LA OBRA, OBTENIENDO UNA PLANTA PILOTO DE INVESTIGACION PARA CULTIVO INTENSIVO DE LANGOSTINO EN LA FAC. DE INGENIERIA PESQUERA DE LA UNT.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la ejecución.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mayor celeridad en el proceso y ejecucion de la obra.

PLIEGO : 10535 U.N. DE TUMBES

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.078491 : MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE AUDITORIO EN LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES-CORRALES

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE MEJORA EL EQUIPAMIENTO EN EL AUDITORIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNT.

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN LOS PROCESOS DE SELECCION.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

MAYOR ORDENAMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA CELERIDAD DE LOS PROCESOS DE SELECCION DE OBRAS.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.089334 : MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE LOGRO LA ACTUALIZACION, INSTALACION DE PROCESOS, MEJORANDO LOS SISTEMAS DE INFORMACION DE LA UNT.

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA SELECCION LA BUENA PRO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

MEJORAR LOS PROCEDIMIENTO PARA LA CELERIDAD DE LA EJECUCION DE LA OBRA.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.089344 : MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE LOGRO MEJORAR Y REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES, ELEVANDO LOS NIVELES DE COMUNICACION EN LOS SISTEMAS.

b). Identificación de problemas presentados

SIN OBSERVACIONES

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO SE REGISTRA.

PLIEGO : 10536 U.N. DEL SANTA

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.045159 : HABILITACION URBANA Y CERCADO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO II DE LA UNS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

-Se realizo un Avance del 60% durante el Año 2009.
-Locual servira dicha Obra para la Implementacion de la Institucion Educativa, Pool de Aulas de la Nuevas carreras que se implementaran dentro de la Universidad.

b). Identificación de problemas presentados

- El Retraso que no se llego a terminar al 100% es por las manifestaciones de Construccion Civil que paral8izaron las obras por mas de 20 dias.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

que para este Año La Ley nos permita en ejecutar con recursos provwnientes del Canon Minero al 100% de Infraestructura dentro de nuestra Universidad.

PLIEGO : 10537 U.N. DE HUANCAVELICA

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.045804 : CONSTRUCCION PABELLON EAP DE OBSTETRICIA - UNH

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EL PRESENTE PROYECTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2009, TIENE UN AVANCE FÍSICO SEGÚN VALORIZACIÓN EL 65% Y UNA EJECUCIÓN FINANCIERA DE S/. 1,384,926.36 NUEVOS SOLES, QUE REPRESENTA EL 78.35% EN REFERENCIA AL EXPEDIENTE TÉCNICO.

b). Identificación de problemas presentados

LOS COMITÉS DE ADJUDICACIÓN TARDAN EN DAR LA BUENA PRO A LOS PROVEEDORES GANADORES.

LA ENTREGA DE MATERIALES POR PARTE DE LOS PROVEEDORES NO SE REALIZA OPORTUNAMENTE; EL CUAL PERJUDICA EN EL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LAS LICITACIONES DEBEN REALIZARSE EN SU OPORTUNIDAD SIN CAUSAR MALESTAR DE DEJAR DISIERTO LOS PROCESOS, EL CUAL PERJUDICA EN EL CUMPLIMIENTO DEL AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS (SER MAS EFICIENTES EN LOS PROCESOS).

SE COORDINÓ CON LOS PROVEEDORES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN LA ENTREGA OPORTUNA DE LOS MISMOS.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.046031 : IMPLEMENTACION FISICA EN AL E.A.P. DE INGENIERIA CIVIL DE LA UNH - SEDE HUANCAVELICA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EL PRESENTE PROYECTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2009, TIENE UN AVANCE FÍSICO SEGÚN VALORIZACIÓN EL 41.31% Y UNA EJECUCIÓN FINANCIERA DE S/. 1,221,022.00 NUEVOS SOLES, QUE REPRESENTA EL 67.36% EN REFERENCIA AL EXPEDIENTE TÉCNICO.

b). Identificación de problemas presentados

LOS COMITÉS DE ADJUDICACIÓN TARDAN EN DAR LA BUENA PRO A LOS PROVEEDORES GANADORES.

LA ENTREGA DE MATERIALES POR PARTE DE LOS PROVEEDORES NO SE REALIZA OPORTUNAMENTE; EL CUAL PERJUDICA EN EL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LAS LICITACIONES DEBEN REALIZARSE EN SU OPORTUNIDAD SIN CAUSAR MALESTAR DE DEJAR DISIERTO LOS PROCESOS, EL CUAL PERJUDICA EN EL CUMPLIMIENTO DEL AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS (SER MAS EFICIENTES EN LOS PROCESOS).

SE COORDINÓ CON LOS PROVEEDORES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN LA ENTREGA OPORTUNA DE LOS MISMOS.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.078083 : CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DE INTERCAMBIO ACADEMICO Y CULTURAL DE LA UNH

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EL PRESENTE PROYECTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2009, TIENE UN AVANCE FÍSICO SEGÚN VALORIZACIÓN EL 14.17% Y UNA EJECUCIÓN FINANCIERA DE S/. 567,343.00 NUEVOS SOLES, QUE REPRESENTA EL 14.58% EN REFERENCIA AL EXPEDIENTE TÉCNICO.

PLIEGO : 10537 U.N. DE HUANCAVELICA

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.078083 : CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DE INTERCAMBIO ACADEMICO Y CULTURAL DE LA UNH

b). Identificación de problemas presentados

LOS COMITÉS DE ADJUDICACIÓN TARDAN EN DAR LA BUENA PRO A LOS PROVEEDORES GANADORES.

LA ENTREGA DE MATERIALES POR PARTE DE LOS PROVEEDORES NO SE REALIZA OPORTUNAMENTE; EL CUAL PERJUDICA EN EL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LAS LICITACIONES DEBEN REALIZARSE EN SU OPORTUNIDAD SIN CAUSAR MALESTAR DE DEJAR DISIERTO LOS PROCESOS, EL CUAL PERJUDICA EN EL CUMPLIMIENTO DEL AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS (SER MAS EFICIENTES EN LOS PROCESOS).

SE COORDINÓ CON LOS PROVEEDORES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN LA ENTREGA OPORTUNA DE LOS MISMOS.

PLIEGO : 10538 U.N. AMAZONICA DE MADRE DE DIOS

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.021973 : CONSTRUCCION AUDITORIUM - UNAMAD

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

CONCLUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN AUDITORIUM - UNAMAD, OBRA LARGAMENTE ESPERADA PARA BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES, ACADÉMICOS Y TODA LA COMUNIDAD DE LA REGIÓN.

b). Identificación de problemas presentados

UNO DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS FUE EL CLIMA DE LA REGIÓN DEBIDO A TORRENCIALES LLUVIAS Y CALOR EXTENUANTE.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.022020 : CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA CENTRAL - UNAMAD

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PROYECTO INCONCLUSO, CON UN AVANCE DE LOGRO DEL 90% POR CONCLUIRSE EL PRÓXIMO EJERCICIO PRESUPUESTAL, LOGRANDOSE LA CONCLUSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA, FALTANDO EL EQUIPAMIENTO.

b). Identificación de problemas presentados

DEMORAS EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA BUENA PRO POR EMPRESAS EN CONTIENDA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNA

PLIEGO : 10539 U.N. MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.063308 : MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA CARRERA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA UNAMBA DE APURIMAC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

04 Aulas académicas
01 Auditorium
01 Laboratorio de cómputo
01 Biblioteca especializada
03 Oficinas administrativas

b). Identificación de problemas presentados

Cambio de modalidad de ejecución en la elaboración de expedientes técnicos
Demora en el proceso de licitación

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ejecución de los expedientes técnicos a través de contratos con personal calificado
Respetar el cronograma de ejecución aprobado en el Plan anual de Adquisiciones y la programación

PLIEGO : 10541 U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.022021 : CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA CENTRAL EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

*)Reformulación alcanzada.
*)Aprobación del Expediente Técnico.
*)Otorgamiento y consentimiento de buena pro a proveedor.
*)Inicio de las obras físicas a fin de año.

b). Identificación de problemas presentados

*)Existencia de Expediente Técnico pero con ciertos problemas observados para el inicio de su ejecución.
*)El presupuesto de inversión del Expediente Técnico en comparación con el monto del presupuesto asignado para ejecución en el año 2009 por el Ministerio de Economía y Finanzas, era mucho mayor.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

*)Levantamiento de las observaciones al expediente técnico.
*)Reprogramación presupuestaria del Pliego de ser el caso a fin de poder iniciar la ejecución del proyecto.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.029303 : PLANTA PILOTO AGROINDUSTRIAL PARA LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL UNAT-A

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

*)Avance en la Construcción de la Infraestructura Física de la Planta Piloto.

b). Identificación de problemas presentados

*)Monto de la reprogramación por parte del MEF es menor al valor que se presenta en el Expediente Técnico respectivo.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

*)Efectuar las reprogramaciones presupuestarias del caso en el Pliego a fin de dar prioridad en la ejecución de los proyectos de acuerdo a la normatividad legal vigente.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.040415 : INSTITUTO DE INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIDO DE CEJA DE SELVA - REGION AMAZONAS - UNAT-A

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

*)Sede Administrativa Central a fin de llevar a cabo sus actividades científicas tecnológicas de manera regular.

b). Identificación de problemas presentados

*)Factores climatológicos durante su ejecución física.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

*)Coordinación continua entre el contratista el ingeniero residente y el supervisor de obra a fin de asegurar el normal desarrollo de la misma.

PLIEGO : 10541 U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.046086 : INVESTIGACION Y DESARROLLO EN ESTACIONES EXPERIMENTALES DEL INSTITUTO DE INVESTIGACION INDES-CES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE M

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

*)Cuenta con Expediente Técnico aprobado.
*)Adquisición de terrenos a fin de empezar las obras civiles.

b). Identificación de problemas presentados

*)Algunos inconvenientes de índole administrativo.
*)Algunas demoras en los procesos de selección para la adquisición de bienes y/o servicios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

*)Continuo seguimiento y monitoreo de las metas por parte del INDES-CES.

PLIEGO : 10542 U.N. INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.046128 : MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION UNIVERSITARIA PABELLON DE LABORATORIO DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA AGROFORESTAL Y

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

-Se logro adjudicar el proyecto en mencion casia la finalizar el ejercicio economico.

b). Identificación de problemas presentados

-Lentitud en la gestion de los sistemas administrativos, elaboracion del PAAC y la ejecucion de los proyectos de inversion.
-Rigurosidad de los sistemas administrativos, SNIP, Presupuestario, etc

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Mejorar la gestion de ls sistemas administrativos, elaborarcion del PAAC, POI,ETC.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.094627 : CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO CULTURAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA - UNIA - YARINACOCHA - CORONEL PORTILL

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

-Se logro adjudicar la segunda etapa del proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

-Lentitud en la gestion de los sistemas administrativos, elaboracion del PAAC y la ejecucion de los proyectos de inversion.
-Rigurosidad de los sistemas administrativos, SNIP, Presupuestario, etc

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Mejorar la gestion de ls sistemas administrativos, elaborarcion del PAAC, POI,ETC.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0109 .EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.038698 : CONSTRUCCION DE AULAS Y EQUIPAMIENTO DE PABELLON GENERAL-UNIA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

-Se logro adjudicar la segunda etapa del proyecto.
-

b). Identificación de problemas presentados

-Lentitud en la gestion de los sistemas administrativos, elaboracion del PAAC y la ejecucion de los proyectos de inversion.
-Rigurosidad de los sistemas administrativos, SNIP, Presupuestario, etc

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejorar la gestion de ls sistemas administrativos, elaborarcion del PAAC, POI,ETC.

PLIEGO : 10543 U.N. TECNOLOGICA DEL CONO SUR DE LIMA

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.085719 : CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE AMBIENTES ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNTECS DE LIMA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Este proyecto recibió una transferencia para la continuidad de inversiones por un monto de S/. 698,002.00 realizándose una ejecución al 100% de S/. 698,001.40

b). Identificación de problemas presentados

De acuerdo al presupuesto aprobado para el año 2009, solo se obtuvo por la partida de inversión el monto de S/ 2 168,000.00 por lo que se ha dejado de ejecutar como estaba programado la Construcción del Auditorio debido a su mayor costo por más de 5 millones de Nuevos Soles.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se habilitó este proyecto de inversión que de acuerdo al presupuesto alcanzó para su ejecución y para la elaboración del Expediente Técnico.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.091833 : CONSTRUCCION DE SALAS DE CONFERENCIAS Y EXPOSICIONES PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLOGICA DEL CONO SUR DE LIMA - UNTECS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En el Año Fiscal 2009 este proyecto fue habilitado para la elaboración de su Expediente Técnico y la ejecución de la construcción, realizando una modificación presupuestaria, restándole de la meta de la Construcción del Auditorio Central el monto de S/. 2 128,838.00 realizándose una ejecución al 100% de S/. 2 128,836.58.

b). Identificación de problemas presentados

De acuerdo al presupuesto aprobado para el año 2009, solo se obtuvo por la partida de inversión el monto de S/ 2 168,000.00 por lo que se ha dejado de ejecutar como estaba programado la Construcción del Auditorio debido a su mayor costo por más de 5 millones de Nuevos Soles

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se habilitó este proyecto de inversión que de acuerdo al presupuesto alcanzó para su ejecución y para la elaboración del Expediente Técnico.

PLIEGO : 10544 U.N. JOSE MARIA ARGUEDAS

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.059716 : CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- La ejecución del proyecto a la fecha se encuentra en un 95%, tanto física como financiera del componente infraestructura.
- Su ejecución impactó en la comunidad estudiantil permitiendo el normal desarrollo académico 2009 (se evitó los conflictos internos)
- El incremento en infraestructura educativa, permite a la universidad lograr Posicionamiento en la región Apurímac

b). Identificación de problemas presentados

- Materiales de construcción no disponibles en la zona
- Escases de disponibilidad de mano de obra calificada
- Factor climatológico incide en la ejecución de la obra en los meses de noviembre a diciembre
- No se cuenta con proveedores especializados en materiales eléctricos entre otros

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Superar estos inconvenientes para la provisión oportuna de materiales de construcción y la mano de obra calificada.
- Registro y selección adecuada de proveedores que garanticen la dotación oportuna y conforme las especificaciones técnicas de los requerimientos para la ejecución de la Obra.
- Prever que los trabajos en obra en las temporadas de precipitaciones pluviales se evite las paralizaciones de la ejecución de la obra.

PLIEGO : 10545 U.N. DE MOQUEGUA

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0109 .EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.089663 : IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE FISICA, QUIMICA Y BIOLOGIA EN LA SEDE ILO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se obtiene la viabilidad del proyecto iniciando inmediatamente el estudio definitivo (expediente)

b). Identificación de problemas presentados

Se generan retrasos en los procesos de contratacion y adquisiciones lo cual no permite el desarrollo normal del proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se levantan las observaciones vertidas al proceso y se asignan los responsables del proyecto para su ejecucion inmediata.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0109 .EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.089664 : IMPLEMENTACION DE LOS LABORATORIOS DE FISICA, QUIMICA Y BIOLOGIA DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES DE INGENIERIA DE MINAS Y AGROINDUSTRIAS DE LA UNIVER

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se obtiene la viabilidad del proyecto iniciando inmediatamente el estudio definitivo (expediente)

b). Identificación de problemas presentados

Se generan retrasos en los procesos de contratacion y adquisiciones lo cual no permite el desarrollo normal del proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se levantan las observaciones vertidas al proceso y se asignan los responsables del proyecto para su ejecucion inmediata.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0109 .EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.093112 : IMPLEMENTACION CON EQUIPOS DE INGENIERIA DEL GABINETE DE TOPOGRAFIA PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE ING. DE MINAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se obtiene la viabilidad del proyecto y se procede a la elaboracion del expediente tecnico del proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Se generan observaciones al expediente las mismas que se esperan subsanar de forma adecuada segun avances en la tecnologia de topografia.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se remite el expediente elaborado para su reformulacion segun requerimiento de la carrera profesional de Ingenieria de Minas y su coordinador responsable.

PLIEGO : 10545 U.N. DE MOQUEGUA

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0109 .EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.094323 : MEJORAMIENTO DE SERVICIO DEL CENTRO PRE UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se obtiene la viabilidad del proyecto y su meta presupuestal correspondiente.

b). Identificación de problemas presentados

No se cuenta con los terrenos propios de la Universidad para iniciar el proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se procede a realizar los tramites correspondientes de saneamiento legal para iniciar el proyecto.

PLIEGO : 11011 M. DE SALUD

FUNCION : 20 .SALUD
PROGRAMA : 043 .SALUD COLECTIVA
SUBPROGRAMA : 0094 .CONTROL EPIDEMIOLOGICO
PROYECTO: 2.030208 : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIO DE NEUMOLOGIA Y DEL PROGRAMA DE CONTROL DE TUBERCULOSIS DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Presenta un avance de ejecución del 57%, culminarán en el presente año

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 20 .SALUD
PROGRAMA : 044 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0095 .CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD
PROYECTO: 2.046261 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE NUTRICION DEL HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN - DISTRITO DE SANTA ANITA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecucíon

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 20 .SALUD
PROGRAMA : 044 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0096 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.000652 : PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD PAR-SALUD

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

"SE han efectuado acciones relacionadas a la firma del convenio de prestamo
Se ha logrado el inicio de la elaboración de los expedientes técnicos de proyectos que conforman el programa en su ámbito de intervención. "

b). Identificación de problemas presentados

La falta de financiamiento por la demora en la concreción de la firma del convenio de prestamo.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se requiere como primera prioridad 36 millones de soles adicionales al PIM del 2010 por ello se esta proponiendo, luego de un análisis de las ejecuciones a diciembre habiitar a estos 3 proyectos con ppto de los hospitales de emergencia de Villa El Salvado

PLIEGO : 11011 M. DE SALUD

FUNCION : 20 .SALUD
PROGRAMA : 044 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0096 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.031292 : CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD CHACRA COLORADA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Presenta el 81% de ejecuciòn en Obras

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 20 .SALUD
PROGRAMA : 044 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0096 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.057355 : MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD MATEO PUMACAHUA - MICRORED DELICIAS DE VILLA - RED BARRANCO CHORRILLOS SURCO DE LA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Avance de ejecuciòn al 45%, se prevé la culminaciòn de obras para junio del 2010 y equipos para julio 2010

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 20 .SALUD
PROGRAMA : 044 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0096 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.057361 : MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD JUAN PABLO II - RED DE SALUD IV LIMA NORTE - DISA V LIMA CIUDAD

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto con componente sólo de obras, el cual m uestra un avance del 91%

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLIEGO : 11011 M. DE SALUD

FUNCION : 20 .SALUD
PROGRAMA : 044 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0096 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.057397 : MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD SAN GENARO DE VILLA - MICRORED SAN GENARO DE VILLA - RED BARRANCO CHORRILLOS SURCO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Presente un avance el 50% en infraestructura, culminan en junio y liquidan en Julio

b). Identificación de problemas presentados

No tienen presupuesto para equipos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Crédito Suplementario

FUNCION : 20 .SALUD
PROGRAMA : 044 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0096 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.062622 : MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SAN CLEMENTE DE LA MICRORED SAN CLEMENTE, RED Nº 2 CHINCHA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Presente un avance el 63% de los cuales sólo infraestructura representa el 97% el resto es equipamiento.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 20 .SALUD
PROGRAMA : 044 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0096 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.078374 : MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE ATENCION DEL CENTRO DE SALUD JOSE CARLOS MARIATEGUI DE LA MICRORED VILLA MARIA -JOSE CARLOS MARIATEGUI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En ejecución, se prevé su culminaciòn en Junio y liquidaciòn de obras en Julio, a la fecha presenta un avance de obras al 50%,

b). Identificación de problemas presentados

No tienen presupuesto asignado para el equipamiento

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLIEGO : 11011 M. DE SALUD

FUNCION : 20 .SALUD
PROGRAMA : 044 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0096 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.078514 : OPTIMIZACION DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL CENTRO MATERNO INFANTIL Y EMERGENCIA TABLADA DE LURIN

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En ejecución, se prevé su culminaciòn en Junio y liquidaciòn de obras en Julio, a la fecha presenta un avance de obras al 50%,

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 20 .SALUD
PROGRAMA : 044 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0096 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.088578 : GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - SEGUNDA FASE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARSALUD II

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El PIM dispobible es para cubrir los costos de los proy. en las regiones de Ayacucho, Hvca y Apurímac (45 millones es para continuar las obras y 3 millones para la dministraciòn y consultorias)

b). Identificación de problemas presentados

Falta mayor presupuesto para ejección de proyectos con expedientes técnicos aprobados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Falta ppto para convocar equipamiento biomédicos

FUNCION : 20 .SALUD
PROGRAMA : 044 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0096 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.088588 : MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS Y MADRES

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En ejecución

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLIEGO : 11011 M. DE SALUD

FUNCION : 20 .SALUD
PROGRAMA : 044 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0096 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.088617 : MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS Y MADRES

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En ejecución

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 20 .SALUD
PROGRAMA : 044 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0096 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.088618 : MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS Y MADRES

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En ejecución

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 20 .SALUD
PROGRAMA : 044 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0096 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.088619 : MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS Y MADRES

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En ejecución

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLIEGO : 11011 M. DE SALUD

FUNCION : 20 .SALUD
PROGRAMA : 044 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0096 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.088620 : MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS Y MADRES

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En ejecución

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 20 .SALUD
PROGRAMA : 044 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0096 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.088621 : MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS Y MADRES

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En ejecución

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 20 .SALUD
PROGRAMA : 044 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0096 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.088622 : MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS Y MADRES

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En ejecución

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLIEGO : 11011 M. DE SALUD

FUNCION : 20 .SALUD
PROGRAMA : 044 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0096 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.088623 : MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS Y MADRES

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En ejecución

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 20 .SALUD
PROGRAMA : 044 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0096 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.088624 : MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS Y MADRES

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En ejecución

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 20 .SALUD
PROGRAMA : 044 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0097 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA
PROYECTO: 2.022679 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE REHABILITACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL HONORIO DELGADO HIDEYO NOGUCHI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto referido a construcciòn y equipamiento del establecimiento.A la fecha prsente un avance de ejecuciòn del 43%

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLIEGO : 11011 M. DE SALUD

FUNCION : 20 .SALUD
PROGRAMA : 044 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0097 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA
PROYECTO: 2.026423 : MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO QUIRURGICO Y EMERGENCIA DEL INSTITUTO ESPECIALIZADO DE OFTALMOLOGIA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

66% de avance

b). Identificación de problemas presentados

Este proyecto tuvo problemas con el Limite de Gasto impuesta por el MEF en el ejercicio 2008, motivo por el cual el contrato inicial quedo resindido.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se esta volviendo a la etapa inicial del proyecto.

FUNCION : 20 .SALUD
PROGRAMA : 044 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0097 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA
PROYECTO: 2.031528 : MEJORA DE LA CALIDAD DE ATENCION Y CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Presenta el 78% de ejecuciòn en Obras

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 20 .SALUD
PROGRAMA : 044 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0097 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA
PROYECTO: 2.045924 : EQUIPAMIENTO BIOMEDICO PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CENTRO QUIRURGICO, ANATOMIA PATOLOGICA Y PATOLOGIA CLINICA Y CONSULTORIOS EXTERNOS DEL INSTIT

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto referido a la adquisiciòn de equipos, presenta un avance del 95% en su ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLIEGO : 11011 M. DE SALUD

FUNCION : 20 .SALUD
PROGRAMA : 044 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0097 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA
PROYECTO: 2.056337 : MEJORAMIENTO DE LA ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ALTA COMPLEJIDAD EN EL INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

La demolición ya esta concluida. Los japoneses inician obra en Set.2010 y culminarán 2011. Se tiene previsto concluir Exp. Téc (parte peruana) en Julio e iniciar obra (luego de los procesos) en Octubre 2010

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 20 .SALUD
PROGRAMA : 044 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0097 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA
PROYECTO: 2.057359 : AMPLIACION DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL PUENTE PIEDRA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto con un avance del 91%, su culminaciòn esta prevista en el presente año

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 20 .SALUD
PROGRAMA : 044 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0097 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA
PROYECTO: 2.057362 : MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO BIOMEDICO Y ELECTROMECANICO EN LOS SERVICIOS PRIORIZADOS DEL INR

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto con componente sólo de equipamiento, el cual muestra un avance del 84%

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLIEGO : 11011 M. DE SALUD

FUNCION : 20 .SALUD
PROGRAMA : 044 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0097 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA
PROYECTO: 2.062672 : CONSTRUCCION DEL PABELLON PARA CUIDADOS INTENSIVOS E INTERMEDIOS, BANCO DE SANGRE, UNIDAD CENTRAL DE ESTERILIZACION Y SERVICIO DE ALIMENTACION CE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecuciòn, presenta un avance del 3%

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 20 .SALUD
PROGRAMA : 044 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0097 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA
PROYECTO: 2.063067 : NUEVO INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO, INSN, TERCER NIVEL DE ATENCION, 8VO NIVEL DE COMPLEJIDAD, CATEGORIA III-2, LIMA -PERU

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Fecha probable de culminacion de la obra abril 2011

b). Identificación de problemas presentados

Durante el I Trim. se ejecutó gastos con cargo a compromisos devengados 2009.A partir del II Trim. la ejecución es con cargo al presupuesto 2010

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 20 .SALUD
PROGRAMA : 044 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0097 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA
PROYECTO: 2.063552 : FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PISCO - DIRESA ICA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se concretó la formulación de los Estudios definitivos del proyecto, pudiendose dar inicio la etapa de ejecución del PIP.

b). Identificación de problemas presentados

Hubo demora en la ejecución del proyecto debido a la necesidad de modificar los costos del proyecto viable como resultado del Expediente Técnico, con la OPI Regional de Ica.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLIEGO : 11011 M. DE SALUD

FUNCION : 20 .SALUD
PROGRAMA : 044 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0097 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA
PROYECTO: 2.078218 : FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA - DIRESA ICA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se concretó la formulación de los Estudios definitivos del proyecto, pudiendose dar inicio la etapa de ejecución del PIP.

b). Identificación de problemas presentados

Hubo demora en la ejecución del proyecto debido a la necesidad de modificar los costos del proyecto viable como resultado del Expediente Técnico, con la OPI Regional de Ica.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 20 .SALUD
PROGRAMA : 044 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0097 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA
PROYECTO: 2.078266 : IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE TRATAMIENTO INTENSIVO Y DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO PERU COREA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra culminada por los Coreanos, se esta licitando los equipos

b). Identificación de problemas presentados

No se logró la ejecución de la adquisición de los equipos, reprogramandose para el 2010.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 20 .SALUD
PROGRAMA : 044 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0097 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA
PROYECTO: 2.078320 : MEJORA DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En ejecución, a Dic. Del 2009 presente un aance de ejecución del 78%

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLIEGO : 11011 M. DE SALUD

FUNCION : 20 .SALUD
PROGRAMA : 044 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0097 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA
PROYECTO: 2.078555 : RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO-I

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha logrado una ejecución aproximada del 90% del proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 20 .SALUD
PROGRAMA : 044 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0097 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA
PROYECTO: 2.087284 : IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE PRODUCCION DE FORMULAS DE PARENTERALES Y ENTERALES DE LA UNIDAD DE SOPORTE NUTRICIONAL DEL HOSPITAL NACIONAL DOC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se preve su culminación en el presente año, regisrra a la fecha un avance del 81%

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 20 .SALUD
PROGRAMA : 044 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0097 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA
PROYECTO: 2.088117 : MEJORAMIENTO DEL ARCHIVO DE HISTORIAS CLINICAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLIEGO : 11011 M. DE SALUD

FUNCION : 20 .SALUD
PROGRAMA : 044 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0097 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA
PROYECTO: 2.088781 : FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIAS Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS - NUEVO HOSPITAL DE LIMA ESTE - VITARTE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Los Estudios Definitivos serán concluidos a fines del II Trimestre. Por procedimientos y plazos de contratación se programa iniciar la Obra en Noviembre

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 20 .SALUD
PROGRAMA : 044 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0097 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA
PROYECTO: 2.089236 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS DEL MINISTERIO DE SALUD

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecuciòn, a Dic. 2009 presenta un avance de ejecuciòn del 81%, se prevé su culminacion durante el presente año.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 20 .SALUD
PROGRAMA : 044 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0097 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA
PROYECTO: 2.093461 : HABILITACION URBANA DEL TERRENO PARA EL NUEVO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PISCO AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO 2007

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

A diciembre del 2009 se ha ejecutado S/.1'233,000.00

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLIEGO : 11011 M. DE SALUD

FUNCION : 20 .SALUD
PROGRAMA : 044 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0097 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA
PROYECTO: 2.094707 : FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE CONTROL Y PREVENCION DE LA TBC, EN EL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Los expedientes técncios se concluyeron a cargo de CARE Perú

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 20 .SALUD
PROGRAMA : 044 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0097 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA
PROYECTO: 2.105983 : EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecuciòn, a Dic. 2009 presenta un avance de ejecuciòn del 97%, se prevé su culminacion durante el IV trimestre del presente año.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 20 .SALUD
PROGRAMA : 044 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0097 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA
PROYECTO: 2.105985 : IMPLEMENTACION DEL LABORATORIO DE HISTOCOMPATIBILIDAD Y BIOLOGIA MOLECULAR EN EL DPTO. DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA DEL HOSPITAL N/

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Ninguno

b). Identificación de problemas presentados

Aun sin ejecución

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLIEGO : 11011 M. DE SALUD

FUNCION : 20 .SALUD
PROGRAMA : 044 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0097 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA
PROYECTO: 2.106905 : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE FLUJO DE INFORMACION EN RED PARA LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Presenta un avance de ejecuciòn del 53%, se prevé su culminacion durante el presente año.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 20 .SALUD
PROGRAMA : 044 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0098 .SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
PROYECTO: 2.056031 : IMPLEMENTACION DEL BANCO DE TEJIDOS DEL SERVICIO DE CIRUGIA PLASTICA Y QUEMADOS DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Presenta un avance del 77% en su ejecuciòn y se preve su culminaciòn durante el IV trimestre del 2010

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 20 .SALUD
PROGRAMA : 044 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0098 .SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
PROYECTO: 2.057365 : MEJORA DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA Y CALIDAD DE ATENCION EN EL SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES DEL HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En elaboración el Informe de cierre del Proyecto

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLIEGO : 11011 M. DE SALUD

FUNCION : 20 .SALUD
PROGRAMA : 044 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0098 .SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
PROYECTO: 2.094745 : IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD ENDOSCOPICA DEL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME - LIMA PERU

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El expediente de especificaciones técnicasde equipos no tuvo costo alguno, porque lo realizó la Ofcina de Logística.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLIEGO : 11131 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

FUNCION : 20 .SALUD
PROGRAMA : 043 .SALUD COLECTIVA
SUBPROGRAMA : 0095 .CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD
PROYECTO: 2.078319 : MEJORA DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION DEL LABORATORIO DE INMUNOSUEROS DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD EN CHORRILLOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Este proyecto está orientado a proporcionar al laboratorio de Inmunosueros del INS en Chorrillos la capacidad de atender adecuadamente en términos de calidad, cantidad y oportunidad la Demanda Nacional de sueros contra picaduras de animales ponzoñosos.
En el año 2009 se habia presupuestado la elaboración del Expediente Técnico y el inicio de la construcción en un casi 80%; quedando para el año 2010 la culminación de la Obra y su equipamiento.
La entidad encargada es la Universidad Nacional de Ingeniería y en el 2009 se le transfirió el presupuesto aprobado para dicho año.

b). Identificación de problemas presentados

1.- La inexistencia de profesionales altamente calificados en la producción de sueros debido a que en el Perú no existe un laboratorio de Inmunosueros en el Sector Privado y en el sector Público el que existe pertenece al INS y para elaborar el Expediente Técnico se requiere contar con un Consultor Experto de otro país que cuente con este tipo de laboratorio como Colombia o Brasil.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1.- Se han realizado las coordinaciones con los consultores expertos en la producción de sueros contra picadura de animales ponzoñosos, habiéndose logrado efectuar la respectiva contratación del mencioando consultor y apenas concluya el expediente técnico se iniciaria la ejecucion de la obra.

FUNCION : 20 .SALUD
PROGRAMA : 043 .SALUD COLECTIVA
SUBPROGRAMA : 0095 .CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD
PROYECTO: 2.078501 : MODERNIZACION DEL LABORATORIO DE VACUNAS VIRALES ANTIRRABICAS PARA USO VETERINARIO DEL CENTRO NACIONAL DE PRODUCTOS BIOLOGICOS DEL INSTITUTO N

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Este proyecto tiene como objetivo producir vacunas antirrábicas para uso veterinario con una nueva tecnología que es la Celular y ya no del cerebro de los ratones lactantes. Esta nueva tecnología obedece a un mandato de la OMS a nivel mundial acorde con las buenas prácticas de manufacturas, lo que permitirá una mayor eficacia de la vacuna.
En el año 2009 se habia presupuestado la elaboración del expediente Técnico y el inicio de la construcción, quedando para el año 2010 la culminación de la obra y su equipamiento. Este presupuesto se transfirió a la UNI en el año 2009.

b). Identificación de problemas presentados

- Escasa oferta en el mercado laboral de profesionales Expertos en la producción de vacunas antirrábicas celular, ya que en el país no se produce este tipo de vacuna con esta nueva tecnología, por lo que se requiere contar con un profesional experto en esta nueva tecnología de producción de otro país (Colombia o Brasil), lo cual es dificil de poder conseguirlos en la oportunidad que lo requerimos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Se han realizado las coordinaciones con los consultores expertos en la producción de vacunas antirrábicas celular habiéndose logrado efectuar la respectiva contratación del mencioando consultor y apenas concluya el expediente técnico se iniciaria la ejecucion de la obra.

PLIEGO : 11136 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INEN

FUNCION : 20 .SALUD
PROGRAMA : 044 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0098 .SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
PROYECTO: 2.106888 : MEJORA DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL SERVICIO DE RADIOTERAPIA-INEN/PERU

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

A la fecha se ha logrado la adquisición de un equipo de Braquiterapia de Alta Tasa de Dosis- Cobalto 60 para el mejoramiento de la capacidad de atención del servicio de radioterapia. En tanto queda pendiente la capacitación en el manejo de equipos de Braquiterapia de Alta Tasa, así como su implementación. En tanto con la puesta en marcha se espera en el C/P lograr ventajas respecto a otros procedimientos, como:

- Reducción de la mortalidad post-intervención (en la cirugía existe entre un 2% y un 4% de mortalidad en los 30 días posteriores a la operación)

- Reducción de los tiempos en procedimientos con lo que el paciente retoma su vida normal rápidamente, sin hospitalización.

- Lograr la administración de altas dosis de radiación en áreas pequeñas.

- Respetar el tejido sano circundante (en la radiación externa, en cambio, el tejido sano sería afectado por la radiación en su camino hacia el objetivo, o sería extirpado en la cirugía).

- Reportar mayor satisfacción para los pacientes.

- Para el caso particular de la braquiterapia prostática, existe menor incidencia de disfunción eréctil, incontinencia urinaria y otros efectos secundarios del tratamiento para el cáncer de próstata.

b). Identificación de problemas presentados

En la actualidad el INEN dispone de dos equipos de braquiterapia (con fuentes de Iridium y Radium) lo que le permite cumplir con menos del 40% de la demanda efectiva, de la que un porcentaje que oscila entre el 90-95% solo está referida al tratamiento de cáncer de cuello uterino. Esto origina que se tenga una gran cantidad de pacientes en lista de espera prolongada por falta de equipos, con el agregado de que uno de los equipos disponibles no tiene la capacidad para tratar otras patologías como el cáncer de mama y el cáncer de próstata, además de requerir de reemplazo de fuentes radioactivas cuatros veces al año por el rápido decaimiento del Iridio (una de las fuentes utilizadas) que utiliza como isótopo con inconvenientes logísticos importantes y que impiden programar más de 1500 pacientes al año.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Un punto a tener en cuenta es el tema de la Sostenibilidad, donde las restricciones financieras constituyen una seria amenaza para la operación y mantenimiento del proyecto, se considera respetar los márgenes de costos de operación y mantenimiento proyectados en el estudio, con la finalidad de dar la operatividad y continuidad al servicio.

De otro lado, a su vez no existe un programa de mantenimiento preventivo ni correctivo de equipos biomédicos en la institución. Este es una necesidad a considerar para su implementación y de esta manera poder resolver de manera oportuna, las necesidades de adecuada funcionalidad de los servicios.

PLIEGO : 12012 M. DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO

FUNCION : 07 .TRABAJO
PROGRAMA : 020 .TRABAJO
SUBPROGRAMA : 0042 .PROMOCION LABORAL
PROYECTO: 2.000255 : FORMACION LABORAL JUVENIL

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Durante la 16° Convocatoria se logró acreditar a 22,097 jóvenes, de los cuales 14,339 han elegido curso y 9,793 han iniciado FEL ECAP.
Finalizaron FEL ECAP, 599 jóvenes beneficiarios de la convocatoria 16°.

b). Identificación de problemas presentados

Poco interés de los jóvenes egresados de la Convocatoria 16° que han sido intermediados, en recibir el sevicio de conexión, comno inasistencias y deserción laboral, originando pérdida de confianza por las empresas en el servicio.
Demora por parte de las entidades capacitadoras en la entrega de documentación que acredite el entrenamiento formal del jóven en la empresa.
Demora en la No Objeción del BID, demora en la firma de contratos por parte de las ECAPS, subsanación de documentos y procedimientos administrativos que han conllevado a que se viera afectado el cronograma propuesto para el proceso de selección de cursos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Orientación a los jóvenes antes de las entrvistas en empresas sobre actitudes positivas para el empleo.
Solicitud de información oportuna a las entidades capacitadoras y la rigurosidad dentro del análisis de casos específicas que permitan un mejor desempeño posterior.
Coordinaciones con BID para la obtención de la No Objeción.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 03 .PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA : 004 .PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
SUBPROGRAMA : 0005 .PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
PROYECTO: 2.000270 : GESTION DE PROYECTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Cumplimiento de las actividades según lo programado para el logro de las metas.

b). Identificación de problemas presentados

- Restricción presupuestal, el monto asignado para esta meta ha sido recortado en un 50%.- Proceso de transferencia del INADE al MINAG.
- Limitación en materia de personal y adquisición de bienes y servicios por falta de recrusos financieros.
- Dificultad de contratar personal para la zona del VRAE.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se gestionó la habilitación de recursos mediante Modificación Presupuestaria dentro de la U.E.

FUNCION : 03 .PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA : 006 .GESTION
SUBPROGRAMA : 0008 .ASESORAMIENTO Y APOYO
PROYECTO: 2.000270 : GESTION DE PROYECTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha cumplido con la elaboración de documentos técnicos de gestión, asistencia técnica y supervisión de las obras en el proceso constructivo y los gastos de funcionamiento que han dado operatividad institucional.
Ejecución al 100% de la meta programada para el año 2009.
Empleo Generado durante el año 2009 con cargo al presupuesto de gestión fue de 59 empleos, en las modalidades de contratos de profesionales a plazo fijo y servicios no personales.

b). Identificación de problemas presentados

Asignación presupuestal deficitaria en el horizonte anual, para atender los compromisos de pago correspondiente a años anteriores por sentencias judiciales, mantenimiento de la infraestructura ejecutada en años anteriores y puesta en operatividad para entregar al sector respectivo.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se formulo ampliar su marco presupuestal inicial mediante una modificación presupuestaria en la estructura funcional, para la atención de los compromisos por sentencia judicial y otros gastos ineludibles.

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 016 .GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
SUBPROGRAMA : 0035 .PREVENCION DE DESASTRES
PROYECTO: 2.078171 : ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREÑA DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO JEQUETEPEQUE TRAMO CULTAMBO - ÑAMPOL DESDE KM 0+000 AL KM 0+930 Y KM 1+640 AL KM

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

1,447 metros de defensas ribereñas; 349 Ha. protegidas, beneficiando a 1,250 agricultores

b). Identificación de problemas presentados

La persistencia del período de lluvias y la alta demanda del recurso hídrico para atender la campaña agrícola, provocaron un desfase en el inicio de la obra.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 016 .GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
SUBPROGRAMA : 0035 .PREVENCION DE DESASTRES
PROYECTO: 2.078171 : ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREÑA DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO JEQUETEPEQUE TRAMO CULTAMBO - ÑAMPOL DESDE KM 0+000 AL KM 0+930 Y KM 1+640 AL KM

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En base a una estrecha coordinación y mayor dinámica en la gestión de los procesos de selección, se logró la aprobación de la documentación técnica y la adquisición de los bienes y servicios que facilitaron la ejecución de la obra, logrando su culminación dentro del plazo contractual.

Se realizó una modificación presupuestaria al interior de la Unidad Ejecutora ascendente a S/. -324,120.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 009 .CIENCIA Y TECNOLOGIA
SUBPROGRAMA : 0017 .INNOVACION TECNOLOGICA
PROYECTO: 2.000315 : INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Transferencia de tecnología y promoción de la producción agroecológica en armonía con el medio ambiente, contribuyendo al logro de una agricultura moderna y competitiva en el Valle Jequetepeque, mediante:

VIVERO FORESTAL Y FRUTICOLA GALLITO CIEGO
Producción de 32,577 plantones forestales y frutales.

LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA
Producción de 8,500 plantones con tecnología in vitro, libres de patógenos.

MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS
Liberación de controladores biológicos de plagas en 1,245 Ha.

PARCELAS DEMOSTRATIVAS AGROPECUARIAS
Mantenimiento de 22.5 Ha.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas que limitaran la ejecución de las metas programadas inicialmente, y se plantearon mejoras en la capacidad instalada, calidad en el manejo fitosanitario y fisiológico del vivero, los laboratorios de biotecnología y manejo integral de plagas agrícolas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se plantearon modificaciones presupuestarias con cargo al saldo de balance 2008, ascendente a S/. 414,000; y S/. 80,000, provenientes de créditos presupuestarios al interior de la Unidad Ejecutora, resultando un PIM de S/. 1´369,700. Por lo expuesto en el punto anterior no fue necesario la aplicación de medidas técnicas adicionales para contribuir al logro de las metas.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 009 .CIENCIA Y TECNOLOGIA
SUBPROGRAMA : 0017 .INNOVACION TECNOLOGICA
PROYECTO: 2.000396 : PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se logró transferir a la actividad privada 2,971 ha. mediante el saneamiento físico y legal de tierras y la venta directa de tierras a posesionarios.

b). Identificación de problemas presentados

Restricciones presupuestales limitaban la aplicación de medidas técnicas para dinamizar la promoción de la inversión privada relacionada con la incorporación de tierras eriazas a la agricultura.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se plantearon modificaciones presupuestarias con cargo al saldo de balance 2008, ascendente a S/. 78,000; y S/. 100,000, provenientes de créditos presupuestarios al interior de la Unidad Ejecutora, resultando un PIM de S/. 513,500.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 009 .CIENCIA Y TECNOLOGIA
SUBPROGRAMA : 0017 .INNOVACION TECNOLOGICA
PROYECTO: 2.001050 : APOYO AL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En el año fiscal 2009, se promovió la producción y productividad de hectáreas incorporadas bajo riego en el marco del sistema del Proyecto Integral Lagunillas, bajo las siguientes líneas de acción:
¿Instalación de Pastos Cultivados y Cultivos Andinos de Exportación en 3,737 hectáreas.
¿Mejoramiento Genético, a través de la inseminación artificial de 912 cabezas, mejoramiento de ovinos, engorde de vacunos a través de 10 módulos, y construcción de 120 cobertizos y 50 salas de ordeño.
¿Agroforestería, con la producción de 420,000 plantones de queñua, C¿olle, pino, ciprés, eucalipto, y ceticio; se incluye el desarrollo de actividades de asistencia técnica, instalación de 20 comités forestales, realización de 54 eventos de capacitación, y de 50 prácticas demostrativas.

b). Identificación de problemas presentados

- Restricción presupuestal, el monto asignado para esta meta ha sido recortado en un 50% en relación al año 2007
- Proceso de transferencia del INADE al MINAG
- Limitación en materia de personal y adquisición de bienes y servicios por falta de recrusos financieros
- Dificultad de contratar personal para la zona del VRAE

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Implementar mecanismos para que el Área de Adquisiciones cumpla con las Programaciones Mensuales de Gastos formulada por cada Dirección de Línea, acorde con el calendario agropecuario y con el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 009 .CIENCIA Y TECNOLOGIA
SUBPROGRAMA : 0017 .INNOVACION TECNOLOGICA
PROYECTO: 2.001904 : PROGRAMA AGROAMBIENTAL JAEN - SAN IGNACIO - BAGUA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Asistencia Técnica a 6,774 Familias mediante la implementación de medidas agroambientales y de diversificación económica familiar a nivel de finca, la realización de labores de asistencia técnica y extensión rural, la promoción de la comercialización de sus cultivos y la promoción de la capitalización de organizaciones y comunas en cuencas priorizadas de las provincias de Jaén San Ignacio, Bagua y Utcubamba.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 009 .CIENCIA Y TECNOLOGIA
SUBPROGRAMA : 0017 .INNOVACION TECNOLOGICA
PROYECTO: 2.001904 : PROGRAMA AGROAMBIENTAL JAEN - SAN IGNACIO - BAGUA

-Se logró que KfW desembolse la totalidad de los recursos tanto del Préstamo como del Aporte Financiero no Reembolsable (Donaciones).

b). Identificación de problemas presentados

- Demora en la aprobación de la Enmienda al Contrato de Préstamo y de Aporte Financiero celebrado con el KfW para la ejecución del Programa Agroambiental Jaén San Ignacio Bagua, conllevó al retraso del Cierre Administrativo y Financiero del Programa y la liquidación.
- No se llevó a cabo la Auditoria 2009.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se realizaron gestiones ante el Pliego y Ministerio de Economía y Finanzas para la aprobación de Enmienda al Contrato de Préstamo y de Aporte Financiero celebrado con KfW.
- Se reprogramó Auditoría para el Año 2010.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 009 .CIENCIA Y TECNOLOGIA
SUBPROGRAMA : 0017 .INNOVACION TECNOLOGICA
PROYECTO: 2.001925 : PROMOCION Y DESARROLLO AGROPECUARIO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se instalaron de 80 ha de Sistemas Agroforestales (SAF) en parcelas de productores; Mantenimiento de 325 ha SAF en parcelas de productores, Mantenimiento de 200 ha de SAF en parcelas - Sacha Inchi, Evaluación y mantenimiento de 30 ha SAF demostrativos y Fortalecimiento de capacidades.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 009 .CIENCIA Y TECNOLOGIA
SUBPROGRAMA : 0017 .INNOVACION TECNOLOGICA
PROYECTO: 2.078400 : MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CITRICOS -NARANJA VALENCIA-EN LOS DISTRITOS DE SAN LUIS DE SHUARO Y PICHANAKI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se han Instalado 363 has de citricos
Se han brindado Asistencia Tecnica y Capacitación a 1,815 beneficiarios
se han instalado 8 parcelas demostrativas que cuentan con sistema de riego por goteo
Se han formalizado a 5 organizaciones y fortalecido a 3 organizaciones de citricultores

b). Identificación de problemas presentados

Proceso de Transferencia del INADE Y MINAG
Presencia de lluvias en el I Trimestre
Retraso en el inicio de la ejecución de actividades

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 009 .CIENCIA Y TECNOLOGIA
SUBPROGRAMA : 0017 .INNOVACION TECNOLOGICA
PROYECTO: 2.078400 : MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CITRICOS -NARANJA VALENCIA-EN LOS DISTRITOS DE SAN LUIS DE SHUARO Y PICHANAKI

Los plazos a cumplir en el proceso de adjudicación de bienes y servicios

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Reprogramación de las Actividades Fisicas
Reprogracion del Calendario de Compromisos

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 009 .CIENCIA Y TECNOLOGIA
SUBPROGRAMA : 0017 .INNOVACION TECNOLOGICA
PROYECTO: 2.078430 : MEJORAMIENTO DE PASTURAS DEGRADADAS MEDIANTE EL SISTEMA SILVOPASTORIL EN LA CUENCA DEL RIO TAMBO - SATIPO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se han instalado 300 has de pastos mejoradas
Se ha brindado Capacitación y Asistencia Técnica a 9,720 beneficiarios

b). Identificación de problemas presentados

Proceso de Transferencia del INADE Y MINAG
Presencia de lluvias en el I Trimestre
Retraso en el inicio de la ejecución de actividades
Los plazos a cumplir en el proceso de adjudicación de bienes y servicios

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Reprogramación de las Actividades Fisicas
Reprogracion del Calendario de Compromisos

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 009 .CIENCIA Y TECNOLOGIA
SUBPROGRAMA : 0017 .INNOVACION TECNOLOGICA
PROYECTO: 2.091184 : FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS Y MANEJO DE BOSQUES COMUNITARIOS EN LA CUENCA DE PURUS - UCAYALI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se han instalado 365 Has de productos agricolas diversos (arroz, maiz, caña de azucar, hortalizas, plantas frutales como cacao, limon y naranja)
se ha brindado capacitacion y asistencia tecnica a 2,465 beneficiarios

b). Identificación de problemas presentados

Proceso de Transferencia del INADE Y MINAG
Presencia de lluvias en el I Trimestre
Retraso en el inicio de la ejecución de actividades
Los plazos a cumplir en el proceso de adjudicación de bienes y servicios

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 009 .CIENCIA Y TECNOLOGIA
SUBPROGRAMA : 0017 .INNOVACION TECNOLOGICA
PROYECTO: 2.091184 : FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS Y MANEJO DE BOSQUES COMUNITARIOS EN LA CUENCA DE PURUS - UCAYALI

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Reprogramación de las Actividades Fisicas
Reprogracion del Calendario de Compromisos

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 009 .CIENCIA Y TECNOLOGIA
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.000351 : OPERACION Y MANTENIMIENTO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En el año fiscal 2009, se realizaron las acciones de operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica, mediciones de embalse, operación de las estructuras hidráulicas y equipos y mantenimiento preventivo rutinario, registrado a través de los 10 informes de actividades.

b). Identificación de problemas presentados

La falta de una adecuada Programación de Gastos, que se evidenció en la utilización de sólo el 76.36% de los calendarios de compromisos autorizados, en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Implementar mecanismos para la oportuna actualización de la Programación Mensual de Gastos, acorde con su cronograma de actividades y con el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 009 .CIENCIA Y TECNOLOGIA
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.001167 : CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO VILQUE - MAÑAZO - CABANA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Implementar mecanismos para la oportuna actualización de la Programación Mensual de Gastos, acorde con su cronograma de actividades y con el Plan Anual de Adquisiciones y ContratacionesEn el año fiscal 2009, se ejecutó 18.900 Km de Canal.de los 39.37 Km programados, y se cumplió con la elaboración de los expedientes técnicos ¿Sistema de Riego y Drenaje Cabana Mañazo Cabana VI Etapa y Vilque Mañazo VII Etapa y Canal Principal Vilque Mañazo tramo 14 + 785 al km 16+450.

b). Identificación de problemas presentados

El retraso reiterado en la ejecución de la obra Canal Principal y Sistema de Riego y Drenaje Módulo Vilque Mañazo VI Etapa y Cabana V Etapa a cargo de la contratista Gamma de 175 días, ocasionó desfases en el cumplimiento de la meta física y financiera, dando lugar a la resolución del Contrato mediante Carta Notarial Nº 179-2009-MINAG/PELT. Asimismo, por la Declaración de Nulidad del Proceso de Selección de Licitación Pública Nº 001-2009-INADE/PELT, para la elaboración del Estudio a Nivel Definitivo, la ejecución de la obra y la elaboración del Manual de Operación y Mantenimiento de la obra: Canal Principal y Sistema de Riego y Drenaje Módulo Vilque Mañazo VII Etapa y Cabana VI Etapa.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En observancia a lo señalado en el artículo 263º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones, se procedió a la resolución del Contrato, recomendándose la intervención económica del mismo, máxime considerando el adelanto otorgado por el importe de S/.16¿350,785.09 equivalente al 60% del monto contratado.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 009 .CIENCIA Y TECNOLOGIA
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.001621 : ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En el año fiscal 2009, se cumplió con la elaboración de 5 estudios referidos a la Rehabilitación de la Irrigación Asillo Progreso (Perfil), Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable para la ciudad de Puno (Perfil), Construcción de Sistema de Riego Tecnificado Taraco (Perfil), Dragado del Tramo II Uros Chullumi (Perfil) y Fortalecimiento de la Calidad Ambiental del Reservorio Cotarsaya (Perfil), los que fueron concluidos.
Asimismo, se ejecutó parcialmente el Estudio Hidrológico del Sistema Integral Lagunillas, que registra avance del 21%

b). Identificación de problemas presentados

Desfase en el Proceso de Selección para la contratación del Estudio Hidrológico del Sistema Integral Lagunillas, motivando que dicho Estudio fuera iniciado en el mes de noviembre.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El precitado será continuado en el año fiscal 2010, en el marco de la continuidad de inversiones, dispuesta en la Vigésima Disposición Final de la Ley Nº 29465.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 016 .GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
SUBPROGRAMA : 0035 .PREVENCION DE DESASTRES
PROYECTO: 2.041561 : GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE ENCAUZAMIENTO DE RIOS Y PROTECCION DE ESTRUCTURAS DE CAPTACION - PERPEC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se elaboraron 04 informes de gestión del Programa PERPEC, referidos a acciones de supervisión técnica y administrativa en él ámbito nacional.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la aprobación y/o atención de requerimientos de servicios que requieren procesos de selección (Consultorías)

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Establecer fechas mensuales para la aprobación del PAAC del MINAG, a fin de facilitar la incorporación y/o anulación oportuna de los procesos requeridos.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 016 .GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
SUBPROGRAMA : 0035 .PREVENCION DE DESASTRES
PROYECTO: 2.042055 : MEJORAMIENTO Y REPOTENCIACION DE LA MAQUINARIA PESADA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha financiado la reparación de 46 equipos de maquinaria pesada, en el ámbito de 12 Direcciones Regionales de Agricultura (buldózer, excavadoras, volquetes, entre otros). Asimismo, se incluye el pago del seguro del MINAG.

b). Identificación de problemas presentados

Algunas Direcciones Regionales Agrarias no cumplieron con presentar en forma oportuna los expedientes técnicos correspondientes, lo cual limitó la asignación de encargos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se intensificaron las coordinaciones con las DRA`s de Ica y Cusco a fin de contar con los expedientes de técnicos de reparación de maquinaria.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 016 .GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
SUBPROGRAMA : 0035 .PREVENCION DE DESASTRES
PROYECTO: 2.062907 : CONSTRUCCION DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN EL RIO MANTARO-SECTOR HUAMALI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha financiado la ejecución de una obra consistente en la conformación de un dique (3.00 Km). y 42 espigones de roca con una longitud de 14 ml c/u , lo cual permitirá proteger 154 has. de superficie agrícola ante inundaciones, beneficiando a 249 familias agropecuarias.

b). Identificación de problemas presentados

Falta de disponibilidad de una excavadora hidráulica para la obra

Hubo retrasos en la ejecución de la obra debido a fallas presentadas en el funcionamiento de la maquinaria pesada. Asimismo, demoraron las gestiones para su reparación, en razón a que los repuestos fueron importados.

Se solicitó ampliación de plazo por 47 días, debido a la inoperatividad de la maquinaria.

Asimismo, la crecida del caudal del río motivó retrasos en su ejecución.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se priorizó la reparación de la maquinaria pesada.

Se realizaron coordinaciones con el Director Regional de Agricultura para agilizar el cumplimiento de las metas físicas y financieras, logrando la adquisición de los repuestos

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 016 .GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
SUBPROGRAMA : 0035 .PREVENCION DE DESASTRES
PROYECTO: 2.086752 : DEFENSA RIBEREÑA EN EL RIO TUMBES SECTOR LATERHAN DISTRITO Y DEPARTAMENTO DE TUMBES

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha financiado la ejecución de una obra consistente en la construcción de 9 espigones enrocados de 23 ml c/u; con lo cual se permitirá proteger 258 has. de superficie agrícola ante inundaciones, beneficiando a 105 familias agropecuarias

b). Identificación de problemas presentados

Se solicitó una ampliación de plazo de 14 días

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se aprobó la ampliación requerida a través de la correspondiente Resolución Directoral

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 016 .GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
SUBPROGRAMA : 0035 .PREVENCION DE DESASTRES
PROYECTO: 2.088481 : ENCAUZAMIENTO Y PROTECCION DEL RIO CHANCAY - SECTOR GARRASPIÑA, DISTRITO CHONGOYAPE - PROVINCIA CHICLAYO Y DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se financio la ejecución de una obra consistente en:
Conformación de cauce de río (0.85 km)
Construcción de dique enrocado (0.65 km)

Esta obra permitirá proteger 365 has. de superficie agrícola ante inundaciones, beneficiando a 42 familias agropecuarias.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas en su ejecución

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 016 .GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
SUBPROGRAMA : 0035 .PREVENCION DE DESASTRES
PROYECTO: 2.088482 : DEFENSA RIBEREÑA DEL RIO VILCANOTA EN VARIOS SECTORES DE LA COMUNIDAD MOLLEBAMBA URCOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha financiado la ejecución de una obra consistente en:
Conformación de terraplén (1,139 ml)
Perfilado de talud (100 ml)
Construcción de muro de gaviones (180 ml)
Construcción de espigones de gaviones (54 Unidades)

Esta obra permitirá proteger 62 has. de superficie agrícola ante inundaciones, beneficiando a 123 familias agropecuarias.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas en su ejecución

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La obra se culminó con normalidad

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 016 .GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
SUBPROGRAMA : 0035 .PREVENCION DE DESASTRES
PROYECTO: 2.088483 : DEFENSA RIBEREÑA CON FINES DE PROTECCION DE TERRENOS DE CULTIVO EN AMBAS MARGENES DEL RIO GRANDE EN LOS SECTORES SAN JUAN Y CHIQUERILLO, DISTRIT

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha financiado la ejecución de una obra consistente en la construcción de un dique enrocado de 800 ml en la margen derecha y 115 ml en la margen izquierda, lo cual permitirá proteger 788 has. de superficie agrícola ante inundaciones, beneficiando a 161 familias agropecuarias.
Se tiene un avance del orden del 98%

b). Identificación de problemas presentados

Retrasos en la ejecución de la obra, debido a la carencia de roca en la cantera identificada.

Los bajos porcentajes de rendiciones de cuentas a nivel pliego, motivó la suspensión de anticipos; motivo por el cual, no fue posible asignar la totalidad de los requerimientos solicitados por la DRA, generándose compromisos pendientes de pago (Devengados)

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Debido a la carencia de roca, se cambio de cantera.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 016 .GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
SUBPROGRAMA : 0035 .PREVENCION DE DESASTRES
PROYECTO: 2.089673 : PROTECCION DE AREAS AGRICOLAS E INFRAESTRUCTURA DE RIEGO SECTOR ESPINO LIMON I - SANTO DOMINGO, RIO MOCHE - DISTRITO DE LAREDO, PROVINCIA DE TRUJIL

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha financiado la ejecución de una obra consistente en:
Sector Espino Limón : Protección de 1.4 km en la margen derecha del río moche con la conformación de 01 dique longitudinal con enrocado y forestación de 1.4 km.
Sector Santo Domingo: Protección de 0.72 km en la margen izquierda del río moche con la conformación de 01 dique longitudinal con enrocado y forestación de 0.72 km.
Con la obra se permitirá proteger 1,758 has. de superficie agrícola ante inundaciones, beneficiando a 385 familias agropecuarias.

b). Identificación de problemas presentados

Hubo ampliaciones de plazo en la ejecución de la obra

Existieron problemas en el abastecimiento de combustible para la maquinaria pesada y demora en la autorización de parte de la DISCAMEC, para la utilización de los explosivos, para la obtención de roca explotada.

La maquinaria pesada presentaba problemas en su funcionamiento lo cual limitaba la ejecución normal de la obra

Existieron demoras en el cumplimiento de aportes de los beneficiarios

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se efectuaron las coordinaciones pertinentes a fin de agilizar los procesos de selección para el abastecimiento de combustible

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 016 .GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
SUBPROGRAMA : 0035 .PREVENCION DE DESASTRES
PROYECTO: 2.089872 : DEFENSA RIBEREÑA DEL RIO CHILLON SECTOR ROMA ALTA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha financiado la ejecución de una obra consistente en la construcción de un dique enrocado de 1,000 ml, en la margen derecha del Río Chillón, con la obra se permitirá proteger 354 has. de superficie agrícola ante inundaciones, beneficiando a 114 familias agropecuarias.
Se tiene un avance del orden del 80%

b). Identificación de problemas presentados

La Junta de Usuarios no ha cumplido con la totalidad del aporte programado

Se planteo la necesidad de realizar la reevaluación del Proyecto, desde el punto de vista de sostenibilidad, lo cual ocasionó la paralización temporal de la obra

Los bajos porcentajes de rendiciones de cuentas a nivel de pliego, motivó la suspensión de anticipos; motivo por el cual, no fue posible asignar la totalidad de los requerimientos solicitados por la DRA, generándose compromisos pendientes de pago (Devengados)

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La OPI de la Sub Gerencia Regional de Lima Metropolitana, realizó la verificación de la viabilidad de la obra, indicando que las modificaciones presentadas no alteran la viabilidad del Proyecto

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 016 .GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
SUBPROGRAMA : 0035 .PREVENCION DE DESASTRES
PROYECTO: 2.091521 : CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA EN EL RIO TUMBES SECTOR EL NARANJO DE LA COMISION DE REGANTES CASA BLANQUEADA, DISTRITO DE SAN JACINTO, PROVINC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha financiado la ejecución de una obra consistente en:
Construcción de dique con material de préstamo, revestido con roca en cara húmeda (500 ml)
Encauzamiento de cauce de río (48 ml)

Con esta obra se permitirá proteger 192 has. de superficie agrícola ante inundaciones, beneficiando a 174 familias agropecuarias.

b). Identificación de problemas presentados

Se modificaron las metas iniciales del Proyecto

Demoraron las gestiones para la adquisición de repuestos de la maquinaria pesada que posibilite su reparación, en razón a que estos no habían en el mercado nacional y tenían que ser importados.

Asimismo, la crecida del caudal del río motivó retrasos en su ejecución

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 016 .GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
SUBPROGRAMA : 0035 .PREVENCION DE DESASTRES
PROYECTO: 2.091521 : CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA EN EL RIO TUMBES SECTOR EL NARANJO DE LA COMISION DE REGANTES CASA BLANQUEADA, DISTRITO DE SAN JACINTO, PROVINC

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se emitió la Resolución Directoral que aprueba las modificaciones del Proyecto.

Se efectuaron las coordinaciones pertinentes con la DRA a fin de agilizar la compra de los repuestos

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 016 .GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
SUBPROGRAMA : 0035 .PREVENCION DE DESASTRES
PROYECTO: 2.091998 : MEJORAMIENTO DE DEFENSA RIBEREÑA MARGEN DERECHA RIO HUARMEY, SECTOR GARLERO, DISTRITO HUARMEY, PROVINCIA HUARMEY, REGION ANCASH

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

La meta total del Proyecto es la siguiente:
Construcción de dique enrocado (0.915 km),
Descolmatación de río (1,335 km)
Protección de barreras vivas (1.3 km)

Al respecto, se tiene un avance del orden del 5% , correspondiente a labores de limpieza y movilización de maquinaria a obra

Esta obra permitirá proteger 100 has. de superficie agrícola ante inundaciones, beneficiando a 64 familias agropecuarias.

b). Identificación de problemas presentados

La crecida del caudal del río genero retrasos en su ejecución, así como daños en los avances de la obra, lo que motivo diferencias en las valorizaciones.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se efectuaron visitas de supervisión conducentes a efectuar nuevas valorizaciones que permitieron continuar con la ejecución de la obra

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 016 .GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
SUBPROGRAMA : 0035 .PREVENCION DE DESASTRES
PROYECTO: 2.091999 : CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA EN EL RIO MAJES, SECTOR COSOS-BERINGA 0+600 AL 0+820, HUANCARQUI 1+700 AL 2+620 Y SAN VICENTE 1+600 AL 2+540 DISTRITO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

La meta total de la obra es la siguiente:
Sector Cosos Beringa : Conformación y enrocado de dique (0.22 km)
Sector Huarcanqui : Conformación de dique (0.92 km) y construcción de espigones (21 Unidades)
Sector San Vicente : Conformación de dique (0.94 km) y construcción de espigones (21 Unidades)

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 016 .GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
SUBPROGRAMA : 0035 .PREVENCION DE DESASTRES
PROYECTO: 2.091999 : CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA EN EL RIO MAJES, SECTOR COSOS-BERINGA 0+600 AL 0+820, HUANCARQUI 1+700 AL 2+620 Y SAN VICENTE 1+600 AL 2+540 DISTRITO

Al respecto, se tiene un avance del orden del 31%, según se indica:
Sector Cosos Beringa : Conformación de dique (0.22 km) y transporte de roca de cantera de rio (1,929.50 m3)
Sector Huarcanqui : Conformación de dique (0.92 km)

Esta obra permitirá proteger 86 has. de superficie agrícola ante inundaciones, beneficiando a 800 familias agropecuarias.

b). Identificación de problemas presentados

Se tuvo demoras en la entrega de la maquinaria (excavadoras y volquetes) para el inicio de los trabajos de carguío y transporte de roca

Los bajos porcentajes de rendiciones de cuentas a nivel pliego, motivó la suspensión de anticipos; motivo por el cual, no fue posible asignar la totalidad de los requerimientos solicitados por la DRA, generándose compromisos pendientes de pago (Devengados)

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se efectuaron las coordinaciones pertinentes para agilizar la entrega de la maquinaria, así como con la presentación de las rendiciones de cuentas

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 016 .GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
SUBPROGRAMA : 0035 .PREVENCION DE DESASTRES
PROYECTO: 2.092158 : ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREÑA - QUEBRADA SAMAN - SECTOR SIFON CANAL MIGUEL CHECA - SULLANA - PIURA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha financiado la ejecución de una obra consistente en la construcción en la construcción de 13 espigones de roca (10 de 50 ml y 3 de 30 ml): total 590 ml; con lo cual se permitirá proteger 500 has. de superficie agrícola ante inundaciones, beneficiando a 323 familias agropecuarias.

b). Identificación de problemas presentados

Se solicitó la ampliación de plazo por 15 días, en vista de las paralizaciones en obra por inoperatividad de la maquinaria, lo cual originó retrasos en el cronograma de ejecución.

Se modificó el expediente técnico en razón a recorte de metas (No se ejecutó 250 ML de enrocado de talud)

Problemas presentados con terceros durante la ejecución de los trabajos en la zona donde se tenía programado ejecutar un enrocado, lo cual originó modificaciones en el Proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se suscribieron ¿Actas de Acuerdos con los agricultores de la zona¿

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 016 .GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
SUBPROGRAMA : 0035 .PREVENCION DE DESASTRES
PROYECTO: 2.092712 : DEFENSA RIBEREÑA DE RIO CHIRA SECTOR LA ISLA - PUEBLO NUEVO DE COLAN - VICHAYAL - PAITA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

La meta total del proyecto es el siguiente:
Construcción de 08 espigones de roca (1 de 50 ml, 2 de 40 ml, 4 de 30 ml y 1 de 26 ml)
Encimado de dique existente con material propio (1025 ml)

Al respecto, se tiene un avance del orden del 72%, según se indica:
Construcción de 02 espigones de roca (1 de 50 ml y otro de 40 ml) y encimado de dique (800 ml)

Con esta obra se permitirá proteger 850 has. de superficie agrícola ante inundaciones, beneficiando a 550 familias agropecuarias.

b). Identificación de problemas presentados

Se solicitó la ampliación de plazo por 31 días, en vista de las paralizaciones en obra por inoperatividad de la maquinaria.

Fue necesario reprogramar las metas físicas, a fin de ubicar adecuadamente los espigones.

Los bajos porcentajes de rendiciones de cuentas a nivel pliego, motivó la suspensión de anticipos; motivo por el cual, no fue posible asignar la totalidad de los requerimientos solicitados por la DRA, generándose compromisos pendientes de pago (Devengados).

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se efectuaron las coordinaciones pertinentes para agilizar la reparación de la maquinaria pesada

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 016 .GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
SUBPROGRAMA : 0035 .PREVENCION DE DESASTRES
PROYECTO: 2.093011 : DEFENSAS RIBEREÑAS CON FINES DE PROTECCION DE LAS TOMAS DE CAPTACION Y CANALES DE CONDUCCION DE HUAYA EN LA MARGEN DERECHA Y PARIAHUANA Y MIRA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

La meta total del proyecto es la siguiente:
Descolmatación Margen derecha Sector Huaya (200 ml)
Construcción dique enrocado en la M. D. del río Pisco ¿ Sector Huaya (200 ml)
Descolmatación Margen izquierda Sector Parihuana (200 ml)
Construcción dique enrocado en la M. I. río Pisco ¿ Sector Parihuanam (200ml)
Descolmatación Margen izquierda Sector Miraflores (400 ml)
Construcción dique enrocado en la M. I. del río Pisco ¿ Sector Miraflores (215 ml)

Se tiene un avance del orden del 45%, según se indica:
Descolmatación Margen derecha Sector Huaya (200 ml)
Descolmatación Margen izquierda Sector Parihuana (200 ml)

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 016 .GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
SUBPROGRAMA : 0035 .PREVENCION DE DESASTRES
PROYECTO: 2.093011 : DEFENSAS RIBEREÑAS CON FINES DE PROTECCION DE LAS TOMAS DE CAPTACION Y CANALES DE CONDUCCION DE HUAYA EN LA MARGEN DERECHA Y PARIAHUANA Y MIRA

Descolmatación Margen izquierda Sector Miraflores (300 ml)
Asimismo, de ha ejecutado el enrocado de uña, en una longitud de 80 ml

Con esta obra se permitirá proteger 541.75 has. de superficie agrícola ante inundaciones, beneficiando a 124 familias agropecuarias.

b). Identificación de problemas presentados

Demoras en las gestiones administrativas para el pago de personal de obra, así como en la adquisición de combustible

Los bajos porcentajes de rendiciones de cuentas a nivel pliego, motivó la suspensión de anticipos; motivo por el cual, no fue posible asignar la totalidad de los requerimientos solicitados por la DRA, generándose compromisos pendientes de pago (Devengados)

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se efectuaron las coordinaciones pertinentes a fin de superar dichas demoras

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 016 .GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
SUBPROGRAMA : 0035 .PREVENCION DE DESASTRES
PROYECTO: 2.093812 : ENCAUZAMIENTO DEL RIO ZAÑA - SECTOR GRAMADAL-OYOTUN, EN EL DISTRITO DE OYOTUN, PROVINCIA DE CHICLAYO Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

La meta total de la obra es la siguiente:
Conformación de dique con material de río (2 km)
Construcción de espigones de roca (62 Unidades)
Construcción de enrocado tipo escollera (0.1 km)
Reforestación de talud (05 Has)

Se tiene un avance del orden del 41%, según se indica:
Conformación de dique con material de río (1.125 km)
Construcción de espigones de roca (18 Unidades)
Reforestación de talud (01 Has)

Esta obra permitirá proteger 463 has. de superficie agrícola ante inundaciones, beneficiando a 42 familias agropecuarias.Con esta obra se permitirá proteger 250 has. de superficie agrícola ante inundaciones, beneficiando a 150 familias agropecuarias.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 016 .GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
SUBPROGRAMA : 0035 .PREVENCION DE DESASTRES
PROYECTO: 2.093812 : ENCAUZAMIENTO DEL RIO ZAÑA - SECTOR GRAMADAL-OYOTUN, EN EL DISTRITO DE OYOTUN, PROVINCIA DE CHICLAYO Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

b). Identificación de problemas presentados

Los bajos porcentajes de rendiciones de cuentas a nivel pliego, motivó la suspensión de anticipos; motivo por el cual, no fue posible asignar la totalidad de los requerimientos solicitados por la DRA, generándose compromisos pendientes de pago (Devengados)

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se coordinó a fin de canalizar la totalidad de rendiciones pendientes de pago

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 016 .GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
SUBPROGRAMA : 0035 .PREVENCION DE DESASTRES
PROYECTO: 2.107227 : PROTECCION DE AREAS AGRICOLAS E INFRAESTRUCTURA DE RIEGO SECTOR LIMONCARRO TRAMO HUABOS III - LINEA ALTA RIO JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE GUADALUPE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

La meta total del proyecto es la siguiente:
Conformación de dique enrocado en la M. D. del río Jequetepeque (3 km)
Conformación de cauce de río (3 km)
Construcción de espigones de roca (0.4 km)
Reforestación de m-d- del río Jequetepeque (3 km)
A la fecha se tiene un avance del orden del 12%, según se indica:
Movilización de la maquinaria para el inicio de los trabajos
Labores de mantenimiento de caminos de acceso
Limpieza, desbroce y eliminación de vegetación
Relleno extendido y compactado sobre el nivel de dique existente
Excavación de uña de cimentación del dique

Con esta obra se permitirá proteger 4,500 has. de superficie agrícola ante inundaciones, beneficiando a 450 familias agropecuarias.

b). Identificación de problemas presentados

Los bajos porcentajes de rendiciones de cuentas a nivel pliego, motivó la suspensión de anticipos; motivo por el cual, no fue posible asignar la totalidad de los requerimientos solicitados por la DRA, generándose compromisos pendientes de pago (Devengados)

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se coordinó con la Oficina de Administración a fin de atender los compromisos pendientes de pago

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 023 .AGRARIO
SUBPROGRAMA : 0018 .EFICIENCIA DE MERCADOS
PROYECTO: 2.041159 : DESARROLLO DE PLANTACIONES FORESTALES COMPETITIVAS EN LA REGION LAMBAYEQYE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se concluyó con la implementación de equipos y materiales para la operación del vivero forestal.
Se ha logrado producir 313,024 plantones forestales con fines comerciales entre pinos, eucaliptos, taras, algarrobos y huaranguillos.

b). Identificación de problemas presentados

Mediante el Decreto de Urgencia Nº 057-2009 (07 mayo 2009) disponen que el régimen de contratación de servicios-CAS regulado por el DL Nº 1057, no es de aplicación para la ejecución de proyectos de inversión, ha dificultado la contratación del coordinador del proyectos, técnico viverista y operarios.

Demora en el proceso de adquisición de insumos para la producción de plantones y contratación de servicios (por la modalidad de consultoría al responsable del proyecto y como servicios diversos al personal técnico y obrero.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se sugiere a las instancias correspondientes, la atención de los requerimientos con celeridad por tratarse de proyectos de inversión, así como la simplificación en los procesos administrativos para las adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios requeridos en el marco de los proyectos, toda vez estos últimos cuentan con un Plan Operativo Anual / Expediente Técnico aprobado por la instancia respectiva.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 023 .AGRARIO
SUBPROGRAMA : 0018 .EFICIENCIA DE MERCADOS
PROYECTO: 2.042191 : DESARROLLO DE LA OFERTA TECNOLOGICA DE BANANO ORGANICO EN LA REGION PIURA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha concluido satisfactoriamente la ejecución del proyecto, con los siguientes resultados:
- 1 Módulo demostrativo de semillero de banano orgánico, implementado.
- 1 Módulo demostrativo de producción de abonos orgánicos y biol, implementado.
- 1 Módulo demostrativo de riego tecnificado, implementado.
- 1 Módulo demostrativo de empacadora, implementado.
- 2 Módulos demostrativos de cablevía, implementado.
- 6 Módulos demostrativos de empaque para poscosecha de banano orgánico, Implementado y acondicionado.
- 1,882 ha certificadas con el sello de orgánico y 178 con el sello de GlobalGap.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la presentación de los informes de avance físico financiero por la encargada para la ejecución del proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Para el caso de ejecución de proyectos por encargo, priorizar las labores de supervisión y seguimiento de la ejecución físico financiero.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 023 .AGRARIO
SUBPROGRAMA : 0018 .EFICIENCIA DE MERCADOS
PROYECTO: 2.077984 : ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DEL CAFE EN LA PROVINCIA DE TOCACHE, REGION SAN MARTIN

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha beneficiado con asistencia técnica a 1,200 pequeños productores café en la provincia de Tocache.
Se ha promovido la instalación de 200 hectáreas de nuevas plantaciones de café y el mantenimiento de 1000 hectáreas de plantaciones existentes.
5 Parcelas demostrativas de innovación tecnológica, implementados.
2 Eventos de capacitación sobre producción de cafés de calidad

b). Identificación de problemas presentados

Mediante el Decreto de Urgencia Nº 057-2009 (07 mayo 2009) disponen que el régimen de contratación de servicios ¿ CAS regulado por el DL Nº 1057, no es de aplicación para la ejecución de proyectos de inversión. Esta norma ha dificultado culminar con el proceso de contratación hasta diciembre 2009 de los profesionales para la ejecución del proyecto (coordinador y asistentes técnicos).

Demora en el proceso de adquisición de insumos para la implementación de parcelas demostrativas y contratación de servicios (por la modalidad de consultoría al responsable del proyecto y como servicios diversos al personal técnico y obrero.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se sugiere a las instancias correspondientes, la atención de los requerimientos con celeridad por tratarse de proyectos de inversión, así como la simplificación en los procesos administrativos para las adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios requeridos en el marco de los proyectos, toda vez estos últimos cuentan con un Plan Operativo Anual / Expediente Técnico aprobado por la instancia respectiva.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 023 .AGRARIO
SUBPROGRAMA : 0018 .EFICIENCIA DE MERCADOS
PROYECTO: 2.086784 : MEJORAMIENTO DE LA RENTABILIDAD DEL CULTIVO DE MAIZ AMARILLO DURO Y ALGODON EN LAS REGIONES PIURA, LAMBAYEQUE E ICA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

1970 hectáreas de cultivos de maíz amarillo duro y algodón asistidos.
Se beneficiado 1451 pequeños productores de maíz amarillo duro y algodón.
Se instaló 37 parcelas demostrativas de producción de maíz amarillo duro
Se implementó 24 parcelas demostrativas de producción del cultivo de algodón
Se realizó 75 días de campo para productores de maíz amarillo duro y 42 días de campo en algodón.
Se ha capacitado a 1140 agricultores en gestión empresaria y asociatividad en 5 módulos, organizados en 38 grupos de productores.

b). Identificación de problemas presentados

Mediante el Decreto de Urgencia Nº 057-2009 (07 mayo 2009) disponen que el régimen de contratación de servicios ¿ CAS regulado por el DL Nº 1057, no es de aplicación para la ejecución de proyectos de inversión. Esta norma ha dificultado culminar con el proceso de contratación hasta diciembre 2009 de los profesionales para la ejecución del proyecto (coordinador y asistentes técnicos).

Demora en el proceso de adquisición de insumos para la implementación de parcelas demostrativas y en la contratación de servicios de asistencia técnica, así como para la elaboración de la línea de base, bajo la modalidad de consultoría, los mismos que son autorizadas por más alta autoridad.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se sugiere a las instancias correspondientes, la atención de los requerimientos con celeridad por tratarse de proyectos de inversión, así como la simplificación en los procesos administrativos para las adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios requeridos en el marco de los proyectos, toda vez estos últimos cuentan con un Plan Operativo Anual / Expediente Técnico aprobado por la instancia respectiva.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 023 .AGRARIO
SUBPROGRAMA : 0018 .EFICIENCIA DE MERCADOS
PROYECTO: 2.090600 : MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE COMERCIALIZACION DE FIBRA DE ALPACA Y ASISTENCIA TECNICA A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

5,179 Productores de alpaca articulados al crédito por acopio y/o procesamiento de fibra.
¿101 Organizaciones de productores articulados al crédito.
¿55 Expedientes presentados y aprobados para la entrega de créditos por AGROBANCO.
¿8507 Productores capacitados en gestión financiera.
¿353 t de fibra comercializada.

b). Identificación de problemas presentados

Mediante el Decreto de Urgencia Nº 057-2009 (07 mayo 2009) disponen que el régimen de contratación de servicios ¿ CAS regulado por el DL Nº 1057, no es de aplicación para la ejecución de proyectos de inversión. Esta norma ha dificultado culminar con el proceso de contratación hasta diciembre 2009 de los profesionales para la ejecución del proyecto (coordinadores regionales y asistentes técnicos pecuarios).

Demora en el proceso de adquisición de insumos para la implementación de parcelas demostrativas y en la contratación de servicios de asistencia técnica, así como para la elaboración de la línea de base, bajo la modalidad de consultoría, los mismos que son autorizadas por más alta autoridad.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se sugiere a las instancias correspondientes, la atención de los requerimientos con celeridad por tratarse de proyectos de inversión, así como la simplificación en los procesos administrativos para las adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios requeridos en el marco de los proyectos, toda vez estos últimos cuentan con un Plan Operativo Anual / Expediente Técnico aprobado por la instancia respectiva.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 023 .AGRARIO
SUBPROGRAMA : 0047 .INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
PROYECTO: 2.091185 : MEJORAMIENTO DE INFORMACION PARA LOS PRODUCTORES EN LA CAMPAÑA AGRICOLA 2009-2010

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Entre los principales logros se pueden destacar la ejecución de la Encuesta Nacional de Intenciones de Siembra de la campaña agrícola 2009/2010, en sus dos etapas (julio y noviembre), la cual comprende la capacitación, operación de campo, procesamiento, digitación, validación, y la respectiva publicación de resultados.
Otro logro que se puede destacar es la digitalización y actualización de la cartografía de los sectores estadísticos de 1,783 distritos políticos de las regiones agrarias de Amazonas, Ancash, Ayacucho, Cusco, Ucayali, Ica, Huancavelica, La Libertad, Puno, Tumbes, Piura, Lima Prov., Lima Metrop., Callao, Loreto, Tacna, Madre de Dios y Moquegua.

b). Identificación de problemas presentados

Entre los principales problemas presentados durante la ejecución de las actividades del proyecto se puede mencionar las repetidas modificaciones presupuestales y las solicitudes de ampliación de calendario, lo cual influyó en el retraso de algunas actividades.
También destaca el problema presentado desde el mes de noviembre en que el MEF suspendió definitivamente la transferencia de recursos a las regiones agrarias, por lo que el personal de algunas regiones tuvo que costear los gastos relacionados a las actividades del proyecto con sus propios recursos.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 023 .AGRARIO
SUBPROGRAMA : 0047 .INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
PROYECTO: 2.091185 : MEJORAMIENTO DE INFORMACION PARA LOS PRODUCTORES EN LA CAMPAÑA AGRICOLA 2009-2010

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Con respecto a la suspensión definitiva de las transferencias de recursos a las regiones agrarias, se coordinó con la Oficina de Administración y las Unidades de Contabilidad y de Tesorería para la ejecución de un Encargo para el pago posterior de los gastos realizados por el personal de las regiones en la ejecución de las actividades del proyecto.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 023 .AGRARIO
SUBPROGRAMA : 0081 .FORESTACION Y REFORESTACION
PROYECTO: 2.000437 : REFORESTACION

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Adquisición de 3,924.84 Kg de Semillas.
- Distribución de 3,535.06 Kg de Semillas Forestales.
- Producción de 29'764,439 plantones forestales.
- 1204 ha. De manejo Forestal.
- 60 millones de árboles plantados en 34,286 ha.
- 10 778 ha de planatción forestal.

b). Identificación de problemas presentados

El Convenio JBIC finalizó en el mes de Octubre lo cual impidió continuar con el cronograma de obras establecido.
La asignación de recursos por parte del JICA se efectuó contra rendiciones, lo cual limitó la ejecución de los recursos de forma eficiente.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha cumplido con el calendario forestal.
Financiar con recursos del tesoro la ejecución de Obras de Conservación en el próximo período.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 023 .AGRARIO
SUBPROGRAMA : 0082 .CONSERVACION DE SUELOS
PROYECTO: 2.000113 : CONSERVACION DE SUELOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Construción de 208 diques.
- 334 ha. Andenes.
- 5 051 ha Terrazas.
- 3 848 ha Zanjas de Infiltración.

b). Identificación de problemas presentados

El Convenio JBIC finalizó en el mes de Octubre lo cual impidió continuar con el cronograma de obras establecido.

La asignación de recursos por parte del JICA se efectuó contra rendiciones, lo cual limitó la ejecución de los recursos de forma eficiente.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 023 .AGRARIO
SUBPROGRAMA : 0082 .CONSERVACION DE SUELOS
PROYECTO: 2.000113 : CONSERVACION DE SUELOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Financiar con recursos del tesoro la ejecución de Obras de Conservación en el próximo período a fin de alcanzar aquellas zonas dejadas de atender.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 023 .AGRARIO
SUBPROGRAMA : 0114 .DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS
PROYECTO: 2.000032 : APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

2378 ha de cultivos anuales y permanentes instalados.
3029 ha de pastos naturales y cultivados instalados.
60 cursos isntitucionales con un total de 3076 participantes de los cuales 817 mujeres.
1115 eventos de extensión rural que se han capacitado 88,161 campesionos, de los cuales 30967 son mujeres.
109 planes de negocios rurales implementaos enel ámbito de la Sierra EX PRONAMACHCS.

b). Identificación de problemas presentados

Financiar con recursos del tesoro la ejecución de Obras de Conservación en el próximo período a fin de alcanzar aquellas zonas dejadas de atender.

La asignación de recursos por parte del JICA se efectuó contra rendiciones, lo cual limitó la ejecución de los recursos de forma eficiente.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se han implementado medidas por no haberse iniciado la ejecución del Proyecto.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 023 .AGRARIO
SUBPROGRAMA : 0114 .DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS
PROYECTO: 2.000547 : PROYECTO ESPECIAL DE PROMOCION DEL APROVECHAMIENTO DE ABONOS PROVENIENTES DE AVES MARINAS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- 20,213 TM guano de isla extraido, transportados y almacenados.
- 15,914 Tm de guano vendido en 25 almacenes descentralizados.
- 4,530,410 aves marinas monitoreadas.
- 9 censos realizados.
- 3 talleres de sensibilziación capacitacion realizado a los guarda islas.
- 327 reportes de vigilancia elaborados por la protección de islas y puntas guaneras.

b). Identificación de problemas presentados

Este proyecto está sujeto a la capatación de recursos propios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Descentralización de almacenes en 25 puntos a nivel nacional
Se implementó la campaña de apoyo a la Productividad Agrícola mediante la promoción de venta de guano a las Org. Campesinas con precios sociales y cuyos beneficiarios son pequeños agricultores que no tienen acceso a este fertilziante natural

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 023 .AGRARIO
SUBPROGRAMA : 0114 .DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS
PROYECTO: 2.016058 : FORTALECIMIENTO DE LOS MERCADOS, DIVERSIFICACION DE LOS INGRESOS Y MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA EN LA SIERRA SUR

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Durante el periodo concluido se ha financiado la ejecución de 335 planes de gestión de recursos naturales, 319 planes de negocios cofinanciados, desarrollado 89 eventos entre ferias, visitas guiadas y otros, aperturado 2,155 cuentas de ahorros para mujeres y jóvenes rurales y 9,400 pólizas de seguros de vida para los campesinos.

b). Identificación de problemas presentados

Retraso en la aprobación de desembolsos FIDA, impidieron ejecución oportuna de las actividades programadas, generando desconfianza en los beneficiarios. La sede del proyecto se encuentra muy alejado de los ámbitos del mismo ocasionando mayores gastos operativos y demora en las actividades de seguimiento.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En el último semestre de 2009 se observó una significativa armonización de acciones conjuntas entre AGRORURAL y FIDA, dando lugar a transferencias oportunas que contribuyeron a un muy buen nivel de ejecución del Proyecto. Por otro lado la UEP viene gestionando el cambio de sede del proyecto al pueblo de Quequeña, provincia de Arequipa que facilitará la interrelación con las oficinas locales. Se espera la aprobación del MEF.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 023 .AGRARIO
SUBPROGRAMA : 0114 .DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS
PROYECTO: 2.018017 : FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL SECTOR PUBLICO AGRARIO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Acondicionamiento de 6 salas de capacitación en DRA's y amoblamiento y equipameinto de 8 agencias agrarrias
Se está en la entrega de deslizadores para apoyo a los pueblos de la selva por un valor de S/. 300,000
Culmino la etapa de equipamiento de 100 agencias agrarias y 24 Direcciones regionales

b). Identificación de problemas presentados

La absorción de PROSAAMER por AGRORURAL trajo como consecuencia el paso de la Unidad ejecutora con nuevas estrategias funcioanles y organizativas, así como la desaparición de oficinas del MINAG contrapartes del programa debido a la implementacióm de un nuevo ROF del MINAG generó una nueva estructura organizativa y la necesidad de definior nuevas relaciones con las oficinas contraparte.

No se ha podido culminar metas en servicios de consultoria

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se logró ampliar el perído de ejecucion del program del 15.03.2009 hasta el 31.12.2010 por la necesidad de recuperar los 2 primeros años de inactividad

Se logró aprobacion del MEF y no Objeción del BID para la modificación de las categorias de gastos ejecutados y por ejecutar.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 023 .AGRARIO
SUBPROGRAMA : 0114 .DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS
PROYECTO: 2.018037 : INFORMACION PARA EL DESARROLLO RURAL

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

4 marcos estadísticos construidos

3 Cursos para Unidad tecnología de Información MINAG -UTI
1,482 agentes capacitados en uso y aprovechamiento de informacion
7 entidades agrarias con redes de información integradas
2 encuestas de producción y ventas para sistemas de estadísticas agropecuarias

b). Identificación de problemas presentados

La absorción de PROSAAMER por AGRORURAL trajo como consecuencia el paso de la Unidad ejecutora con nuevas estrategias funcioanles y organizativas, así como la desaparición de oficinas del MINAG contrapartes del programa debido a la implementacióm de un nuevo ROF del MINAG generó una nueva estructura organizativa y la necesidad de definior nuevas relaciones con las oficinas contraparte.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se logró ampliar el perído de ejecucion del program del 15.03.2009 hasta el 31.12.2010 por la necesidad de recuperar los 2 primeros años de inactividad.

Se logró aprobacion del MEF y no Objeción del BID para la modificación de las categorias de gastos ejecutados y por ejecutar.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 023 .AGRARIO
SUBPROGRAMA : 0114 .DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS
PROYECTO: 2.018248 : SERVICIOS DE ASESORIA EMPRESARIAL

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

87 Contratos de Planes de Negocios.
Acreditación de 80 operadores facultados para acompañar procedo de ejecucion de planes de negocio.
Implementación de 14 servicios especializados correspondientes a pasantias y preparacion de estudios de mercado.
Se desarrolló programa de fortalceimiento y desarrollo de capacidades en gestión empresarial (320 profesionales).
Capacitación 800 productos rurales en gestion empresarial.

b). Identificación de problemas presentados

La absorción de PROSAAMER por AGRORURAL trajo como consecuencia el paso de la Unidad ejecutora con nuevas estrategias funcioanles y organizativas, así como la desaparición de oficinas del MINAG contrapartes del programa debido a la implementacióm de un nuevo ROF del MINAG generó una nueva estructura organizativa y la necesidad de definior nuevas relaciones con las oficinas contraparte.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se logró ampliar el perído de ejecucion del program del 15.03.2009 hasta el 31.12.2010 por la necesidad de recuperar los 2 primeros años de inactividad.

Se logró aprobacion del MEF y no Objeción del BID para la modificación de las categorias de gastos ejecutados y por ejecutar.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 023 .AGRARIO
SUBPROGRAMA : 0114 .DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS
PROYECTO: 2.027770 : GESTION DEL PROGRAMA PROSAAMER Y OTROS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

48 documentos de egstión del Proyectos

b). Identificación de problemas presentados

La absorción de PROSAAMER por AGRORURAL trajo como consecuencia el paso de la Unidad ejecutora con nuevas estrategias funcioanles y organizativas, así como la desaparición de oficinas del MINAG contrapartes del programa debido a la implementacióm de un nuevo ROF del MINAG generó una nueva estructura organizativa y la necesidad de definior nuevas relaciones con las oficinas contraparte.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se logró ampliar el perído de ejecucion del program del 15.03.2009 hasta el 31.12.2010 por la necesidad de recuperar los 2 primeros años de inactividad

Se logró aprobacion del MEF y no Objeción del BID para la modificación de las categorias de gastos ejecutados y por ejecutar.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 023 .AGRARIO
SUBPROGRAMA : 0114 .DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS
PROYECTO: 2.042090 : APOYO A LA PRODUCCION AGRICOLA CON ASISTENCIA TECNICA Y MECANIZACION EN LA REGION APURIMAC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Los avances físicos a diciembre correspondieron a la elaboración del expediente técnico, y los procesos y adquisición de 4 motos, 6 computadoras, 8 GPS y 9 cámaras fotográficas digitales; Identificación de los ámbitos de acción y sensibilización a los beneficiarios.

b). Identificación de problemas presentados

Para el año 2009, se programó la adquisición de una parte (7 tractores) del total de tractores establecidos en el proyecto (17 tractores). Inicialmente la adquisición iba a estar a cargo del PNUD, pero tal gestión no prosperó porque demandaba la implementación de otro proyecto además del cobro del 3.5% de comisión sobre el valor de la compra. Posteriormente se decidió que sea el MINAG sea quien realice la adquisición en forma corporativa, con las mismas especificaciones técnicas negociadas con el PNUD. Administración del MINAG observó las especificaciones técnicas y dispuso que se realice un nuevo estudio de mercado ajustado a dar más oportunidades a empresas distribuidoras de maquinaria en el Perú. Las nuevas especificaciones técnicas fueron elaboradas por el Programa de Maquinaria Agrícola, Agroindustrial y Pesada (PMAAP) del MINAG.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La Oficina de Administración del MINAG, debe continuar con los procesos de compra corporativa para la adquisición de los tractores con sus respectivos implementos agrícolas.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 023 .AGRARIO
SUBPROGRAMA : 0114 .DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS
PROYECTO: 2.042091 : MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA CON SERVICIOS DE MECANIZACION EN LA REGION AYACUCHO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Los avances físicos a diciembre correspondieron a la elaboración del expediente técnico, y los procesos y adquisición de 6 motos, 10 computadoras, 1 GPS y 1 cámara fotográfica digital; Identificación de los ámbitos de acción y sensibilización a los beneficiarios.

b). Identificación de problemas presentados

Para el año 2009, se programó la adquisición de una parte (7 tractores) del total de tractores establecidos en el proyecto (17 tractores). Inicialmente la adquisición iba a estar a cargo del PNUD, pero tal gestión no prosperó porque demandaba la implementación de otro proyecto además del cobro del 3.5% de comisión sobre el valor de la compra. Posteriormente se decidió que sea el MINAG sea quien realice la adquisición en forma corporativa, con las mismas especificaciones técnicas negociadas con el PNUD. Administración del MINAG observó las especificaciones técnicas y dispuso que se realice un nuevo estudio de mercado ajustado a dar más oportunidades a empresas distribuidoras de maquinaria en el Perú. Las nuevas especificaciones técnicas fueron elaboradas por el Programa de Maquinaria Agrícola, Agroindustrial y Pesada (PMAAP) del MINAG.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La Oficina de Administración del MINAG, debe continuar con los procesos de compra corporativa para la adquisición de los tractores con sus respectivos implementos agrícolas.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 023 .AGRARIO
SUBPROGRAMA : 0114 .DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS
PROYECTO: 2.042092 : APOYO AL DESARROLLO DE LA POBLACION AGRICOLA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE LA REGION HUANCAVELICA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se inició realizando las coordinaciones necesarias con los beneficiarios para el aporte de la mano de obra comunal, elaboración del expediente técnico y la identificación de las áreas para instalación de cultivos; Se han cultivado 269 ha. entre tarwi, quinua, maca y kiwicha, ejecutado 30 eventos de capacitación en temas de abonos y cultivos orgánicos, cadenas productivas y organización de productores. De igual modo se produjeron 1,368 t de compost y humus de lombriz.

b). Identificación de problemas presentados

Para el año 2009, se programó la adquisición de una parte (6 tractores) del total de tractores establecidos en el proyecto (16 tractores). Inicialmente la adquisición iba a estar a cargo del PNUD, pero tal gestión no prosperó porque demandaba la implementación de otro proyecto además del cobro del 3.5% de comisión sobre el valor de la compra. Posteriormente se decidió que sea el MINAG sea quien realice la adquisición en forma corporativa, con las mismas especificaciones técnicas negociadas con el PNUD. Administración del MINAG observó las especificaciones técnicas y dispuso que se realice un nuevo estudio de mercado ajustado a dar más oportunidades a empresas distribuidoras de maquinaria en el Perú. Las nuevas especificaciones técnicas fueron elaboradas por el Programa de Maquinaria Agrícola, Agroindustrial y Pesada (PMAAP) del MINAG.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La Oficina de Administración del MINAG, debe continuar con los procesos de compra corporativa para la adquisición de los tractores con sus respectivos implementos agrícolas.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 023 .AGRARIO
SUBPROGRAMA : 0114 .DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS
PROYECTO: 2.042179 : GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE ALIANZAS RURALES PRODUCTIVAS EN LA SIERRA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 023 .AGRARIO
SUBPROGRAMA : 0114 .DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS
PROYECTO: 2.042179 : GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE ALIANZAS RURALES PRODUCTIVAS EN LA SIERRA

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 023 .AGRARIO
SUBPROGRAMA : 0114 .DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS
PROYECTO: 2.046380 : PROGRAMA DE APOYO DE ALIANZAS RURALES PRODUCTIVAS EN LA SIERRA - ALIADOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se viene ejecutando 297 planes de negocios rurales que fueron viabilizados previamente durante los años 2008 (91) y 2009 (206) y están a cargo de asociaciones de productores, básicamente en mejoramiento de capacidades en producción y comercialización de productos agrícolas, lácteos, alimentos y crianza de animales menores y ganado; también se ha financiado e iniciado 330 proyectos de desarrollo comunal, en fortalecimiento de capacidades productivas agropecuarias, e inclusive mejoramiento de viviendas a nivel comunal.

b). Identificación de problemas presentados

El proceso de fusión de MARENASS (como Unidad Ejecutora de ALIADOS) en AGRO RURAL, hizo necesario realizar una enmienda al Contrato de Préstamo indicando el cambio de Unidad Ejecutora. A partir del segundo semestre 2009, recién se tuvieron desembolsos de la fuente de endeudamiento externo, demorando la adquisición de vehículos y de una parte de los equipos de cómputo programados. El ciclo de Proyectos de ALIADOS es extenso, debiéndose cumplir las exigencias y plazos del SNIP. Cada concurso tiene una duración de aproximadamente 6 meses para poder desembolsar los recursos. Además, la ejecución de los proyectos de negocios rurales y de desarrollo comunal, tienen un período de ejecución de aproximadamente uno y dos años, respectivamente. Escasa oferta de consultores locales con experiencia en la elaboración y evaluación de perfiles de negocios rurales y de desarrollo comunal en el marco del SNIP, situación que generó demora y mayor trabajo al equipo de ALIADOS, para garantizar la calidad de los proyectos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se gestionó la enmienda al Contrato de Préstamo 7443-PE suscrito con el BIRF, precisándose el cambio de Unidad Ejecutora del Programa ALIADOS (de MARENASS a AGRO RURAL) en virtud al proceso de fusión dispuesto por el DS.Nº 014-2008-AG. El 16.03.09 se aprobó. Se realizó la reprogramación de las actividades, debido al desfase generado en los primeros meses del año, ocasionado por las demoras en la habilitación de Recursos Ordinarios para gastos operativos del primer trimestre por parte de AGRO RURAL; así como por el trámite de la enmienda al Contrato de Préstamo que no permitió disponer de recursos de Endeudamiento Externo en ese primer trimestre. Se realizaron los procesos de adquisición de seis camionetas para la sede y las cinco oficinas regionales de ALIADOS (OCRs). Se adquirieron los equipos de cómputo, muebles y motocicletas, para las Oficinas de ALIADOS Huánuco y Junín y para la oficina de la Unidad de Coordinación del desarrollo de la Sierra (UCMDRS) en la ST-CIAS PCM. Asimismo se seleccionó y contrato al equipo técnico de la referida Unidad.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 023 .AGRARIO
SUBPROGRAMA : 0114 .DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS
PROYECTO: 2.061590 : FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MANEJO DE RECURSOS NATURALES Y OTROS ACTIVOS CON EQUIDAD, EN COMUNIDADES ALEDAÑAS AL AMBITO MINERO LAS BAMI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha ejecutado 49 transferencias de fondos a comunidades usuarias del proyecto para la contratación de asistencia técnica, 14 pasantías internas y externas, 5 reuniones con promotores comunales, 10 talleres descentralizados en el tema de ¿Cambio Climático y Gestión del Recurso Hídrico logrando la participación de 355 personas (229 varones y 126 mujeres). También se han efectuado 49 talleres en el tema de ¿Iniciativas de negocio y manejo de Herramientas de Gestión dirigidos a las socias de los 83 Grupos de Mujeres Organizadas que vienen implementando pequeños negocios rurales en el ámbito del proyecto. En estos eventos participaron 690 personas, 557 mujeres integrantes de los GOMs y 133 varones en su mayoría directivos y líderes comunales.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 023 .AGRARIO
SUBPROGRAMA : 0114 .DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS
PROYECTO: 2.061590 : FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MANEJO DE RECURSOS NATURALES Y OTROS ACTIVOS CON EQUIDAD, EN COMUNIDADES ALEDAÑAS AL AMBITO MINERO LAS BAMI

b). Identificación de problemas presentados

La segunda etapa se inició tardíamente este año, por no haber suscrito oportunamente con el Fondo Social Las Bambas (FOSBAM) el convenio de continuación del proyecto. El primer desembolso se efectuó en setiembre y el segundo desembolso no se ha efectuado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

: los términos y condiciones bajo las cuales ambas partes se comprometen a seguir ejecutando el proyecto con financiamiento del FOSBAM. Se sugiere a la sede central de AGRORUAL, dar mayor celeridad en la atención de trámites administrativos que permita cumplir con el convenio marco y no demore el desembolso de fondos por parte de FOSBAM.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 023 .AGRARIO
SUBPROGRAMA : 0114 .DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS
PROYECTO: 2.078192 : FORTALECIMIENTO DE ACTIVOS, MERCADOS Y POLITICAS PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA SIERRA NORTE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Iniciado recién en el mes de setiembre del año 2009 con actividades propias de coordinación y sensibilización en los ámbitos correspondientes, que incluye reuniones de intercambio de experiencias, apoyo a la participación de los beneficiarios, reuniones de promoción y difusión, identificación y planificación de negocios. Se ha sensibilizado a 3,358 personas que conocen el proyecto y sus beneficios. Dentro del componente de gestión administrativa del proyecto se llevaron a cabo los procesos de contratación del personal necesario y adquisición de vehículos, equipos y acondicionamiento de las oficinas.

b). Identificación de problemas presentados

Durante el mes de septiembre no hubo recursos financieros y hasta fines de octubre se operaba con restricciones de logística y de presupuesto, tiempo en el cual se analizó los documentos preliminares del proyecto, reconocimiento de la zona de intervención y coordinaciones generales con los municipios provinciales en todas las OLPs.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha implementado con locales y mobiliario a la UEP, así como a las cuatro Oficinas Locales del Proyecto y se encuentran en proceso de implementación equipos y camionetas para las Oficinas y UEP. En vista que el cuadro de personal es relativamente nuevo, este año de inicio ha sido de aprendizaje individual y colectivo al interior de los equipos y fuera de ellos, realizándose para ello talleres de capacitación en diversos temas así como una pasantía al Proyecto FEAS localizado en la provincia de Jaén (Cajamarca). Asimismo se hacen coordinaciones con gobiernos locales y regionales para la suscripción de convenios y lograr una debida articulación y participación en el proyecto.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 023 .AGRARIO
SUBPROGRAMA : 0114 .DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS
PROYECTO: 2.086040 : APOYO AL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA PALTA EN TRES REGIONES DE INTERVENCION DEL PRONAMACHCS -ANCASH, CAJAMARCA, Y LIMA - CON FUENT

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se instalaron más de 700 ha. de palto (202,942 plantones) diferenciado en el establecimiento de 630 ha de palto Hass en 66 viveros de producción frutícola y 70 ha. instaladas como parcelas demostrativas; Se estima que en menos de tres años se obtendrán las primeras producciones de palta de forma estandarizada para el mercado de exportación. Para complementar dicha producción se han producido abonos orgánicos sólidos y líquidos como 69 t de compost, 46 t de humus de lombriz y 9,100 litros de biol, que vienen aplicándose a los campos de producción.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas relevantes. Solo en el primer trimestre del año y por la fusión de PRONAMACHCS en AGRORURAL se retraso la asignación presupuestal.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 023 .AGRARIO
SUBPROGRAMA : 0114 .DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS
PROYECTO: 2.086040 : APOYO AL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA PALTA EN TRES REGIONES DE INTERVENCION DEL PRONAMACHCS -ANCASH, CAJAMARCA, Y LIMA - CON FUENT

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La ejecución del proyecto en su fase de inversión propiamente dicho estuvo planteado para ser ejecutado en un periodo de 1 año (12 meses), por un costo total de S/. 1¿968,715.68. Sin embargo se ha solicitado a la OPI-MINAG la ampliación de dicho presupuesto por S/. 299,028.00 por la fuente de Recursos Ordinarios destinados básicamente a la producción e injerto de 125,000 plantones de palto y su instalación a campo definitivo en aproximadamente 630 hectáreas, así como capacitación y evaluaciones de campo, actividades que se realizarán a principios del 2010.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 023 .AGRARIO
SUBPROGRAMA : 0114 .DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS
PROYECTO: 2.091519 : PROMOCION Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA AGRICULTURA ORGANICA EN LAS MICROCUENCAS ALTOANDINAS DE LA REGION HUANCAVELICA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se inició realizando las coordinaciones necesarias con los beneficiarios para el aporte de la mano de obra comunal, elaboración del expediente técnico y la identificación de las áreas para instalación de cultivos; Se han cultivado 269 ha. entre tarwi, quinua, maca y kiwicha, ejecutado 30 eventos de capacitación en temas de abonos y cultivos orgánicos, cadenas productivas y organización de productores. De igual modo se produjeron 1,368 t de compost y humus de lombriz.

b). Identificación de problemas presentados

Los procesos de adquisición han sufrido demoras, además los proveedores de la zona no cumplen con la entrega oportuna de insumos y materiales, existiendo descoordinación entre la parte técnica y administrativa. Es muy poca la difusión del significado y ventajas de la producción orgánica e inclusive existe desconocimiento en el mismo personal de las Agencias Zonales. El área del proyecto está supeditado al régimen de riego por secano y en consecuencia a la presencia de lluvias, dificultando las actividades de sembrío

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se viene efectuando monitoreo constante a las Agencias Zonales y facilitar una mejor coordinación entre el personal administrativo y técnico y se logre una disponibilidad oportuna de materiales e insumos. Se está dando énfasis a la difusión, sensibilización y capacitación en el enfoque de la producción orgánica a los productores e inclusive al personal técnico de las Agencias Zonales. Se ha recomendado observar con atención las variaciones climatológicas y prevenir acciones para periodos de sequia y exceso de lluvias.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 .RIEGO
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.000282 : INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Los Avances alcanzados son 10 obras concluidas, 89 obras de encuentran en ejecución y 36 obras por iniciar.
Elaboración de 51 expedientes de proyectos.

b). Identificación de problemas presentados

Obras paralizadas por las lluvias .
Restraso en el cumplimeinto de las metas programadas por el aumento de lluvias, desbordes y heladas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Programas recursos en épocas que no existan lluvias.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 .RIEGO
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.000351 : OPERACION Y MANTENIMIENTO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Infraestructura de riego de los Proyectos: I Fase Plan Mínimo Irrigación Magunchal, I Etapa Irrigación Amojao, Canal Perlamayo Chacayacu operativa, permitiendo la conducción del recurso hídrico hacia las tierras de cultivo.
- Infraestructura de los proyectos de riego: I Fase Plan Mínimo Irrigación Magunchal, I Etapa Irrigación Amojao, Canal Perlamayo Chacayacu protegida contra todo riesgo, lo cual permite resguardar la inversión realizada.

b). Identificación de problemas presentados

Mayores trabajos debido a los deslizamientos de tierra presentados por efecto de las lluvias extraordinarias ocurridas en la zona durante el I trimestre.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Asignación de mayores recursos presupuestales mediante modificación presupuestal.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 .RIEGO
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.001938 : RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA MAYOR DE RIEGO DEL CANAL INTERNACIONAL ZARUMILLA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Con fecha 09 de de Julio del 2009, se ha iniciado la ejecución física de la Obra Defensas Ribereñas del Río Zarumilla¿,Al IV Trimestre 2009 la obra se encuentra con un avance físico de obra de 55%, y con una ejecución presupuestal de S/. 35´209,312.98.
Se ha culminado con la ejecución de la obra Rehabilitación del Canal Internacional Zarumilla, así como con las actividades de Mantenimiento y Limpieza, encontrándose en servicio a favor de 5,360 habitantes ubicados en los Distritos de Frontera con el Ecuador, y el mejoramiento de 1,400 hectáreas de cultivo, ésta obra ha permitido la generación de 22,291 jornales de trabajo.
La obra Reconstrucción de la Bocatoma La Palma, que se reinició el 20 de Abril del 2009, de acuerdo al Acta de Conciliación suscrita entre la Empresa Contratista, la Supervisión y el PEBPT, en que se prorrogó su ejecución en 270 días, se encuentra al IV Trimestre al 68% de avance físico.

b). Identificación de problemas presentados

Recorte Presupuestal de S/. 12´000,000.00 en el Meta 0003 Defensas Ribereñas del Río Zarumilla del Proyecto Reconstrucción de la Infraestructura Mayor de Riego del Canal Internacional Zarumilla, mediante D.U Nº 064-2009, no permitió atender solicitud de 2º Adelanto de Materiales de la Empresa Contratista y pago de Valorizaciones de los meses Noviembre y Diciembre 2009.
En lo correspondiente a la obra "Construcción de la Bocatoma La Palma", durante el I Trimestre del año su ejecución se paralizó, debido a controversias entre la Empresa Contratista y la Supervisión de la Obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizaron Modificaciones Presupuestal en el Nivel Funcional Programático, al interior de nuestra Unidad Ejecutora, a fin de habilitar recursos a éste Proyecto, para la cancelación de la Valorización del mes de Diciembre de la Obra Defensas Ribereñas del Río Zarumilla.
Firma de Acta de Conciliación entre la Empresa Contratista, la Supervisión y el PEBPT, que prorroga el plazo de ejecución de la obra, con lo cual la obra se retomó el 20 de Abril.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 .RIEGO
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.021979 : CONSTRUCCION CANAL DE IRRIGACION SUYTUCCOCHA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Este proyecto logro ejecutar al cierre del ejercicio presupuestal el monto ascendente a S/. 2 514 482 Nuevos Soles, que representa el 54% respecto al PIM del proyecto.
Obra de continuidad del 2005, reinicio en el mes de julio por la modalidad de administración directa; ejecutando actividades como: explanación a nivel de plataforma, revestimiento de canal en paños faltantes y deteriorados, revestimiento de canal en una longitud de 4.37 km, rehabilitación de bocatoma y obras de arte.
Alcanzó la ejecución del 100 % de la meta reprogramada
Se logro la construcción de 6.54 kilómetros del canal principal.
Empleo generado en ejecución de obra 2,266 jornales.

b). Identificación de problemas presentados

Incompatibilidad en el Expediente Técnico Matriz, al presentar errores en los metrados y/o precios unitarios de algunas partidas, originando que durante la ejecución se solicite las partidas adicionales y partidas con mayores metrados, produciendo la reformulación del expediente técnico hasta en dos ocasiones.
Demora en los procesos de selección para la adquisición de materiales y alquiler de equipo mecánico.
Problemas en la designación del personal administrativo para la obra
Dificultad en las vías de acceso a obra por la presencia de las lluvias, generando el desabastecimiento de materiales y equipo mecánico.
De la misma forma, las lluvias torrenciales de la zona imposibilitó que el personal continúe con las labores normales, conllevando a la paralización parcial de la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Formulación de Expediente Técnico meta 2009, durante el primer trimestre del año, para iniciar con la ejecución en época de estiaje y evitar las paralizaciones de la obra.
Celeridad en los procesos de selección para la adquisición de bienes y servicios, con mecanismos adecuados a prever el abastecimiento oportuno en obra.
Realización de una visita de compatibilidad de terreno, previa al inicio de obra por la Oficina Zonal y Dirección de Supervisión, a fin de garantizar la ejecución y evitar las modificaciones del expediente técnico.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 .RIEGO
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.026689 : APOYO A LA GESTION DE RECURSOS HIDRICOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Este componente pertenece al Contrato de Préstamo 7308-PE con el Banco Mundial, el mismo que culminó en junio del año 2009.

Dentro de los logros obtenidos están la entrega de 59,211 licencias de derechos de agua y se formalizó 86,724 predios. En la Sierra se entregó 67,149 licencias y se formalizó la situación de 161,603 predios, en los valles de Arequipa, Cajamarca y Mantaro. Se implementó 26 Unidades Registrales de Derechos de Agua.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron dificultades significativas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 .RIEGO
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.026690 : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Este componente pertenece al Contrato de Préstamo 7308-PE con el Banco Mundial, el mismo que culminó en junio del año 2009.

Se logró la ejecución de 8 proyectos de rehabilitación y mejoramiento de infraestructura de riego, habiéndose ejecutado un total de 7.93 km. de canales mejorados, 56 unidades de obras de arte, abarcando un total de 6,460 hectáreas con infraestructura de riego rehabilitado que benefició a un total de 3,618 familias.

b). Identificación de problemas presentados

Los fenómenos naturales (lluvias) retrasaron la ejecución de los proyectos pilotos en las zonas de sierra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Para futuras intervenciones en sierra, se recomienda la planificación y programación de las obras en temporadas adecuadas a fin de evitar los retrasos por las razones antes mencionadas.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 .RIEGO
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.029350 : MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE RIEGO TURUCO BELLAVISTA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Instalación del de 3.5 Km. de sistema de transmisión eléctrica de 22.5 Kv para la implementación de sistema de bombeo para captar el agua del Río Marañón, comprende la construcción de toma, sistema de succión impulsión, cámara disipadora de energía y equipamiento para el sistema de bombeo

b). Identificación de problemas presentados

- Impugnación de postor a la buena pro otorgada por el PEJSIB, retrasando el inicio de obra.
- Costo de Estudio Definitivo superó el monto declarado viable.
- Presupuesto deficitario para ejecución de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Controversia fue resuelta en el OSCE.
-Se gestionó en OPI MINAG la aprobación de la Verificación de Viabilidad
-Se programó ejecución de obra en dos Ejercicios presupuestales

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 .RIEGO
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.030593 : CONSTRUCCION SISTEMA DE IRRIGACION NUEVO OCCORO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Este proyecto logró ejecutar al cierre del ejercicio presupuestal el monto ascendente a S/. 1 917 182 Nuevos Soles, que representa el 84% respecto al PIM del proyecto.
Obra de continuidad del 2007, reinicio en el mes de julio por la modalidad de administración directa; ejecutando actividades como: explanación de plataforma canal a nivel de rasante en una longitud de 15.10 km, construcción de bocatoma, desarenador y obras de arte.
Alcanzó la ejecución de 95% de la meta reprogramada.
Se logro la construcción de 9.445 kilómetros del canal.
Empleo generado en ejecución de obra 442 jornales.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 .RIEGO
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.030593 : CONSTRUCCION SISTEMA DE IRRIGACION NUEVO OCCORO

b). Identificación de problemas presentados

Incompatibilidad en el Expediente Técnico Matriz por que no estaban considerados algunas partidas, originando que durante la ejecución se solicite las partidas adicionales con mayores metrados, produciendo la reformulación del expediente técnico.
Demora en los procesos de selección para la adquisición de materiales y alquiler de equipo mecánico.
Retraso en la designación del personal técnico y administrativo para la obra.
Dificultad en las vías de acceso a obra por la presencia de las lluvias, generando el desabastecimiento de materiales y equipo mecánico.
Colapso de una presa en las alturas de la obra que arraso con la bocatoma de captación, 01 desarenador vertedor, 360 ml de canal de concreto de sección trapezoidal, 01 pase vehicular, 300 ml de plataforma de caminos de acceso vehicular y 60 ml de camino de acceso vehicular de la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Formulación de Expediente Técnico meta 2009, durante el primer trimestre del año, para iniciar con la ejecución en época de estiaje y evitar las paralizaciones de la obra.
Convocatorias de selección de personal sean oportunas considerando el tiempo de ejecución de la obra.
Celeridad en los procesos de selección para la adquisición de bienes y servicios, con mecanismos adecuados a prever el abastecimiento oportuno en obra.
Realización de una visita de compatibilidad de terreno, previa al inicio de obra por la Oficina Zonal y Dirección de Supervisión, a fin de garantizar la ejecución y evitar las modificaciones del expediente técnico.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 .RIEGO
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.040810 : GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROYECTO SUBSECTORIAL DE IRRIGACION - JBIC - PE - P31

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Componente que obedece a la gestión del programa y pago de consultoras.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 .RIEGO
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.040811 : FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUA Y DESARROLLO DE CAPACIDADES EN RIEGO - JBIC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se logró capacitar a 189 técnicos de las Juntas de Usuarios, así como el mejoramiento de 17 comisiones de regantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la elaboración de los estudios y proyectos para las obras de mejoramiento de infraestructura de riego y las obras de medición y control, retrasa nuestra intervención en nuevas Juntas de Usuarios de acuerdo a lo programado y retrae nuestra participación en aquellas Juntas ya intervenidas.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 .RIEGO
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.040811 : FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUA Y DESARROLLO DE CAPACIDADES EN RIEGO - JBIC

Poca capacidad financiera de las Juntas de Usuarios y CRs, asociada al factor indicado anteriormente, limita y retrasa el inicio de las obras de mejoramiento de la infraestructura del componente A y por ende la intervención de los programas de capacitación del componente C1 - Fortalecimiento Técnico, Administrativo é Institucional de las OUAs.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mayor participación de la consultora NIPPON KOEI.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 .RIEGO
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.042334 : CANAL DE RIEGO TIESTO - SAN MIGUEL

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

La obra que continuaba del periodo 2008 (Continuidad de Inversiones) se ha culminado al 100%, habiendose registrado recortes de meta, en general la meta ejecutada al 31.12.2009 fue la siguiente: Construcción de 5.10 Km. de canal principal revestido, 0.97 Km. de canal lateral Nº 02 y 0.415 Km. de canal lateral Nº 03 (Ambos sin revestir), 01 Bocatoma de 0.40 m3/seg., 14 caidas verticales, 06 conductos cerrados, 05 acueductos, 10 alcantarillas, 14 tomas parcelarias, 02 tomas laterales, actualmente se encuentra en proceso de liquidación y entrega al sector respectivo.

b). Identificación de problemas presentados

La devolución de los saldos del Ex-INADE a los Proyectos Especiales, para la Continuidad de Inversiones, demoró mas de los previsto, a pesar de que estos recursos fueron solicitados ante la Oficina de Presupuesto y Planificación del MINAG, en reiteradas oportunidades y la demora en su publicación generó que las obras involucradas generen deudas con proveedores y obreros.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se comprometieron los recursos al 100% y aceleró el proceso constructivo de la obra, hasta su culminación.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 .RIEGO
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.045623 : CANAL DE RIEGO LA MORADA - EL TRIUNFO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Durante el periodo evaluado se ejecutó la I Etapa del proyecto que consitió en la ejecución de las siguientes metas presupuestarias: Construcción de Bocatoma de 0.70 m3/seg, canal principal revestido con concreto de 5.67 Km. 02 tomas laterales, 20 tomas parcelarias, 16 obras de arte (05 caidas y 03 puentes peatonales), trabajos de EIA y Asistencia Técnica a Beneficiarios. culminandose al 100%. Ademas esta obra continua con el proceso constructivo en su II Etapa durante el ejercicio fiscal 2010.

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto retrasó su ejecución debido a la cancelación del contrato con el proveedor de maquinarias pesadas, lo que generó la demora en la ejecución de la obra, por ende continua su ejecución en el presente año.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 .RIEGO
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.045623 : CANAL DE RIEGO LA MORADA - EL TRIUNFO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Para garantizar la ejecución del proyecto se vienen utilizando maquianria propia y ademas se viene alquilando maquinarias faltantes a terceros, de esta manera se continuó con la obra.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 .RIEGO
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.045798 : CONSTRUCCION IRRIGACION MILLPO - TINTAY

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Este proyecto logro ejecutar al cierre del ejercicio presupuestal el monto ascendente a S/. 729,697 Nuevos Soles, que representa el 73% respecto al PIM del proyecto.
Obra de continuidad del 2008, reinicio en el mes de julio por la modalidad de administración directa; ejecutando actividades como: perforación e inyección en el manto impermeable de la presa a nivel de las partes laterales, percusión y perforación con diamantina y obras de arte.
Alcanzó la ejecución de 100 % de la meta reprogramada.
Se logró la construcción de 0.195 de obra.
Empleo generado en ejecución de obra 335 jornales.

b). Identificación de problemas presentados

Expediente Técnico Matriz con serios errores en los metrados de algunas partidas, originando que durante la ejecución se solicito las partidas adicionales y partidas con mayores metrados, produciendo la reformulación del expediente técnico.
Construcción deficiente de la presa imposibilitó continuar con su ejecución, hasta el pronunciamiento de la medida cautelar por parte de la Fiscalía de Sucre, para iniciar con la remoción del cuerpo de presa existente y empezar con la conformación del cuerpo de presa.
Demora en los procesos de selección para la adquisición de materiales y alquiler de equipo mecánico.
Interrupción de contrato del Residente y Asistente Administrativo, generando retraso en la ejecución de obra.
Dificultad en las vías de acceso a obra por la presencia de las lluvias, generando el desabastecimiento de materiales.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Celeridad en los trámites de ampliación de plazo, a fin de garantizar la ejecución de la obra de acuerdo a lo programado.
Convocatorias de selección de personal sean oportunas considerando el tiempo de ejecución de la obra.
Celeridad en los procesos de selección para la adquisición de bienes y servicios, con mecanismos adecuados a prever el abastecimiento oportuno en obra.
Realización de una visita de compatibilidad de terreno, previa al inicio de obra por la Oficina Zonal y Dirección de Supervisión, a fin de garantizar la ejecución y evitar las modificaciones del expediente técnico.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 .RIEGO
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.062394 : CAPACITACION EN GESTION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RIEGO PARCELARIO EN JUNTAS DE USUARIOS DE LA COSTA PERUANA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

A fines de este año, concluyó el PROCOMAT, de acuerdo al cronograma establecido en su Estudio Definitivo y a la asignación presupuestal correspondiente.

Se capacitó a 4,604 directivos y usuarios de 42 juntas de usuarios, representando el 110.01% de la meta anual; en cuanto a los Cursos de Capacitación de ALAs y Gerentes Técnicos de Juntas de Usuarios, se realizaron 09 cursos, cumpliéndose con el 100% de la meta anual; y en cuanto a Pasantías se efectuaron 26 Pasantías lo que representa el 133.33% de la meta anual.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 .RIEGO
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.062394 : CAPACITACION EN GESTION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RIEGO PARCELARIO EN JUNTAS DE USUARIOS DE LA COSTA PERUANA

b). Identificación de problemas presentados

Las metas que no se lograron cumplir, se debió básicamente a la situación coyuntural de incertidumbre de los usuarios, respecto a la nueva normatividad legal de gestión de los recursos hídricos y otros complementarios.

Así como, el proceso electoral en las Juntas de Usuarios, motivo por el cual las convocatorias que efectúa el personal técnico de campo, al personal directivo o usuarios de las juntas de usuarios y comisiones de regantes, no tienen la respuesta adecuada.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En concordancia con los Principios, Estrategia de Intervención y Funciones del Programa Subsectorial de Irrigaciones ¿ PSI y del Programa de Riego Tecnificado ¿ PRT, es recomendable que el PSI gestione la apertura de una actividad programática de Capacitación y Asistencia Técnica permanente, que permita dar sostenibilidad a las acciones de tecnificación de riego que efectúa a través de la ejecución de sus proyectos de inversión y mejorar la eficiencia de uso de los recursos hídricos y la rentabilidad de la agricultura bajo riego.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 .RIEGO
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.062526 : CONSTRUCCION MICROPRESA PUTAGA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Al 31.12.2009, los recursos asignados para la ejecución de este proyecto, fueron comprometidos al 100%, en la adquisición de materiales de construcción, combustibles, geomenbrana y servicios de voladura de rocas y para el pago de las respectivas planillas del personal tecnico y administrativo, los trabajos realizados a la fecha consistió en la apertura de accesos (pataforma), trazo y replanteo de la zona, limpieza de terreno, durante el proceso constructivo el factor climatico dificultó el avance de la obra por lo que se paralizaron los trabajos hasta el segundo trimestre del 2010, en la cual el clima es el mas adecuado para la ejecución de la obras.

b). Identificación de problemas presentados

El factor climatico, definitivamente en la zona del proyecto es el principal inconveniente para avanzar con su ejecución, se tomo la determinación de paralizar los trabajos hasta una mejor fecha, mientras tanto se avanzó con la adquisición de los materiales e insumos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se adquirieron los principales materiales e insumos (materiales de construcción, combustibles, geomenbrana y servicios de voladura de rocas y se reservaron fondos para el pago de las respectivas planillas del personal tecnico y administrativo), y la obra se reinicia en el segundo trimestre del 2010.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 .RIEGO
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.063405 : MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO MONTEVIEJO - SECHURA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto ejecutado que beneficio a 2,528 agricultores con un total de 900 hectáreas.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 .RIEGO
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.063406 : MEJORAMIENTO DEL CANAL DE PRIMER ORDEN CANTERA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto ejecutado que beneficio 124 agricultores con un total de 308 hectáreas

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 .RIEGO
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.063408 : MEJORAMIENTO DEL CANAL CHATO, TRAMO KM 4+100 - KM 9+100

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto ejecutado que beneficio a 1,736 agricultores con un total de 2,911 hectáreas.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 .RIEGO
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.064300 : REHABILITACION DE CANAL SAN MIGUEL

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto ejecutado en el marco de las obras de rehabilitación de la infraestructura dañada por el Sismo - FORSUR.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en el proceso de aprobación de expedientes técnicos para la ejecución de obras.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se recomienda a la oficina de proyectos, agilizar los trámites de revisión de expedientes técnicos a fin de evitar los retrasos presentados por estos.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 .RIEGO
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.064302 : RECONSTRUCCION DEL CANAL QUILLOAY

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto ejecutado en el marco de las obras de rehabilitación de la infraestructura dañada por el Sismo - FORSUR.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en el proceso de aprobación de expedientes técnicos para la ejecución de obras.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se recomienda a la oficina de proyectos, agilizar los trámites de revisión de expedientes técnicos a fin de evitar los retrasos presentados por estos.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 .RIEGO
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.064304 : RECONSTRUCCION DEL CANAL LA ACHIRANA SUBSECTOR PRIMERO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto ejecutado en el marco de las obras de rehabilitación de la infraestructura dañada por el Sismo - FORSUR.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en el proceso de aprobación de expedientes técnicos para la ejecución de obras.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se recomienda a la oficina de proyectos, agilizar los trámites de revisión de expedientes técnicos a fin de evitar los retrasos presentados por estos.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 .RIEGO
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.064306 : RECONSTRUCCION DE LA BOCATOMA LA ACHIRANA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto ejecutado en el marco de las obras de rehabilitación de la infraestructura dañada por el Sismo ¿ FORSUR.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en el proceso de aprobación de expedientes técnicos para la ejecución de obras.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se recomienda a la oficina de proyectos, agilizar los trámites de revisión de expedientes técnicos a fin de evitar los retrasos presentados por estos.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 .RIEGO
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.064310 : RECONSTRUCCION DEL CANAL LA ACHIRANA SUBSECTOR III

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto ejecutado en el marco de las obras de rehabilitación de la infraestructura dañada por el Sismo - FORSUR.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en el proceso de aprobación de expedientes técnicos para la ejecución de obras.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se recomienda a la oficina de proyectos, agilizar los trámites de revisión de expedientes técnicos a fin de evitar los retrasos presentados por estos.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 .RIEGO
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.064311 : RECONSTRUCCION DEL CANAL LA ACHIRANA SUBSECTOR IV

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto ejecutado en el marco de las obras de rehabilitación de la infraestructura dañada por el Sismo - FORSUR.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en el proceso de aprobación de expedientes técnicos para la ejecución de obras.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se recomienda a la oficina de proyectos, agilizar los trámites de revisión de expedientes técnicos a fin de evitar los retrasos presentados por estos.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 .RIEGO
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.064314 : REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO COMISION DE REGANTES CERRO BLANCO LA BANDA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto ejecutado en el marco de las obras de rehabilitación de la infraestructura dañada por el Sismo - FORSUR.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en el proceso de aprobación de expedientes técnicos para la ejecución de obras.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se recomienda a la oficina de proyectos, agilizar los trámites de revisión de expedientes técnicos a fin de evitar los retrasos presentados por estos.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 .RIEGO
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.064321 : RECONSTRUCCION DEL CANAL CHUNCHOCABRAS Y BOCATOMA CHAUCALLE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución en el marco de las obras de rehabilitación de la infraestructura dañada por el Sismo - FORSUR.

b). Identificación de problemas presentados

Las lluvias han retrasado el proceso de ejecución de esta obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se recomienda la programación de obras en periodos fueras de lluvias

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 .RIEGO
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.064412 : REHABILITACION CANAL ADUCTOR KM 02+300 - KM 02+494,36 IRRIGACION MAGUNCHAL

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

-Rehabilitación de 1.038 km de Canal Aductor y Canal Principal del Proyecto de Irrigación Magunchal.
-Recuperación del riego a 600 ha de tierras de cultivo.

b). Identificación de problemas presentados

-Mayores trabajos presentados por deslizamientos de tierra debido a la alta vulnerabilidad de la zona que es activada por las precipitaciones pluviales.
-Demora en inicio de los trabajos debido a la necesidad de reformular el PIP en la fase de inversión.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Reformulación del PIP en la fase de inversión

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 .RIEGO
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.080641 : CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO EN LOS SECTORES DE SARAHUASI, MASAPATA, URPIPATA ALTA Y HUAYLLAPTA, PROVINCIA DE LA CONVENCION - CUSCO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

No se obtuvo ningun logro, porque no se inició la ejecución de la obra.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la preparación y aprobación del Convenio Interintitucional para la ejecución del proyecto
Problemas en la comunicación y demoras en el cumplimiento de requisitos administrativos (Nº Cuenta, Titulares de cuenta), por parte de la Unidad Unidad Ejecutora: Municipalidad Provincial de La Convención, que impidieron efectuar la transferencia de los recursos presupuestales, para la ejecución de la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se establecieron tardíamente mecanismos de comunicación mas eficaces.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 .RIEGO
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.087245 : IRRIGACION VAQUERIA - DISTRITO DE SAN JACINTO - TUMBES

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Mediante R.M. Nº 287-2009-AG., se autoriza una Modificación Presupuestal entre las Unidades Ejecutoras 001 Ministerio de Agricultura Administración General, a favor de la nuestra Unidad Ejecutora por S/. 2´527,109.00, para la ejecución de los Proyectos: ¿Mejoramiento del Sistema de Captación y Conducción de la Irrigación El Palmar¿ y Proyecto ¿Irrigación Vaquería ¿ Distrito de San Juan de la Virgen¿.

b). Identificación de problemas presentados

En el mes de Diciembre se adjudicó la obra ¿Irrigación Vaquería ¿ Distrito de San Juan de la Virgen¿, sin embargo debido a la fecha de otorgamiento de la Buena Pro, no se alcanzó avance físico al 31 de Diciembre 2009.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mediante Modificación Presupuestal al interior de la Unidad Ejecutora se transfirió de éste Proyecto S/. 400,000.00 al Proyecto "Reconstrucción de la Infraestructura Mayor de Riego del Canal Internacional Zarumilla", para la cancelación de la Valorización del mes de Diciembre de la Obra "Defensas Ribereñas del Río Zarumilla".

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 .RIEGO
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.089559 : REHABILITACION CANAL QUIROZ, DESARENADOR, REHABILITACION CANAL YUSCAY Y BOCATOMA CHIPILLICO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto ejecutado que benefició 8,039 agricultores con un total de 29,297 hectáreas.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 .RIEGO
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.089559 : REHABILITACION CANAL QUIROZ, DESARENADOR, REHABILITACION CANAL YUSCAY Y BOCATOMA CHIPILLICO

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 .RIEGO
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.090834 : MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO TUCUME

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución

b). Identificación de problemas presentados

Demora en el proceso de Viabilidad del PIP, así como en la obtención de la contrapartida de la Junta de Usuarios.
Por otro lado, la campaña agrícola en la zona, ha determinado la paralización de la obra hasta junio del presente año.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinar con la oficina de inversiones del MINAG así como al DGPMSP ¿ MEF a fin de acelerar los plazos de viabilidad de los PIP¿s.
Por otro lado, se recomienda programar las obras a fin de que se no crucen con las campañas agrícolas y puedan ejecutarse con normalidad.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 .RIEGO
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.091001 : MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO LLICUAR, PROGRESIVA 1+385 AL 3+385

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto ejecutado que benefició 8,039 agricultores con un total de 29,297 hectáreas.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 .RIEGO
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.092089 : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTROMECANICAS DE LA BOCATOMA LA PEÑA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En el año 2009 se ha logrado concluir con el saldo de ejecución de ésta obra que correspondía al 49% de la obra principal iniciada en el año 2003 con código SNIP 8731, ésta obra pertenece a una mediana irrigación que se encuentra en funcionamiento y beneficia a 6,500 has de la Irrigación Margen Izquierda del río Tumbes y 2,675 familias.

b). Identificación de problemas presentados

Falta de financiamiento para financiar el Costo Total de la ejecución de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se efectuaron Modificaciones Presupuestales al interior de la Unidad Ejecutora para transferirle los recursos necesarios para el inicio de la ejecución de la obra.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 .RIEGO
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.092159 : MEJORAMIENTO DEL CANAL EL PUEBLO, TRAMOS KM 0+380 - 5+850 Y 5+993 - 8+340 - SUB SECTOR DE RIEGO FERREÑAFE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución

b). Identificación de problemas presentados

Demora en el proceso de Viabilidad del PIP, así como en la obtención de la contrapartida de la Junta de Usuarios.
Por otro lado, la campaña agrícola en la zona, ha determinado la paralización de la obra hasta junio del presente año.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinar con la oficina de inversiones del MINAG así como al DGPMSP ¿ MEF a fin de acelerar los plazos de viabilidad de los PIPs.
Por otro lado, se recomienda programar las obras a fin de que se no crucen con las campañas agrícolas y puedan ejecutarse con normalidad.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 .RIEGO
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.105575 : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA CUENCA DEL RIO CHILI ZONA NO REGULADA - AREQUIPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El expediente técnico ha sido concluido y se viene trasladando los materiales a la zona de la obra. Se han instalado las compuertas y las actividades pendientes serán reprogramadas para el año 2010.

b). Identificación de problemas presentados

Proyecto recién se inició en setiembre de 2009, habiéndose concluido con la elaboración del expediente técnico. El proyecto se elaboró por encargo, en tal sentido se está observando algunos problemas de índole político, que está creando conflicto entre las 17 comisiones de regantes y la Junta de Usuarios, como es en la distribución de compuertas que no ha sido en forma equitativa. La ejecución se ha visto afectada, de allí el retraso por falta de apoyo de las comisiones de regantes y usuarios. Las adquisiciones de bienes y servicios se han

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 .RIEGO
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.105575 : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA CUENCA DEL RIO CHILI ZONA NO REGULADA - AREQUIPA

demorado, pues los procesos se llevan a cabo en la sede central de AGRORURAL con las obvias demoras en su atención.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Las actividades pendientes serán reprogramadas para el año 2010. En lo sucesivo los proyectos por encargo deben ser evaluados previa opinión técnica y socioeconómica del profesional de la dirección.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 .RIEGO
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.107360 : MEJORAMIENTO CANAL MATRIZ TIABAYA TRAMO 0+000 - 2+430.30

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en el proceso de Viabilidad del PIP, así como en la obtención de la contrapartida de la Junta de Usuarios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinar con la oficina de inversiones del MINAG así como al DGPMSP ¿ MEF a fin de acelerar los plazos de viabilidad de los PIPs.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 .RIEGO
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.107361 : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CANAL ACEQUIA ALTA DE CAYMA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución

b). Identificación de problemas presentados

Demora en el proceso de Viabilidad del PIP, así como en la obtención de la contrapartida de la Junta de Usuarios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinar con la oficina de inversiones del MINAG así como al DGPMSP ¿ MEF a fin de acelerar los plazos de viabilidad de los PIPs.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 .RIEGO
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.108057 : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POR TUBERIA - ASENTAMIENTO 6 - SAN CAMILO - LA JOYA NUEVA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en el proceso de aprobación de expedientes técnicos para la ejecución de obras.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se recomienda a la oficina de proyectos, agilizar los trámites de revisión de expedientes técnicos a fin de evitar los retrasos presentados por estos

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 .RIEGO
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.108128 : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POR TUBERIA - ASENTAMIENTO 5 Y 7 - SAN CAMILO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución

b). Identificación de problemas presentados

Demora en el proceso de aprobación de expedientes técnicos para la ejecución de obras.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se recomienda a la oficina de proyectos, agilizar los trámites de revisión de expedientes técnicos a fin de evitar los retrasos presentados por estos.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 .RIEGO
SUBPROGRAMA : 0051 .RIEGO TECNIFICADO
PROYECTO: 2.026691 : RIEGO TECNIFICADO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Este componente pertenece al Contrato de Préstamo 7308-PE con el Banco Mundial, el mismo que culminó en junio del año 2009.

Se logró la ejecución de 29 proyectos de riego tecnificado que representa un total de 815.17 Ha de superficie tecnificada, en beneficio de 319 familias comprendidas en las Regiones de Arequipa, Junín, Cajamarca, Piura, Lambayeque, Ica y La Libertad.

b). Identificación de problemas presentados

El retraso para la aportación de la contrapartida por parte de los beneficiarios retraso el proceso de selección de proveedores, así como la instalación de los sistemas propiamente dichos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Para futuras intervenciones, se recomienda asegurar la contrapartida de los agricultores beneficiarios al momento de la conformación de grupos de gestión.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 .RIEGO
SUBPROGRAMA : 0051 .RIEGO TECNIFICADO
PROYECTO: 2.040812 : RIEGO TECNIFICADO DEL PROYECTO SUBSECTORIAL DE IRRIGACION - JBIC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

No se presento avance físico ni presupuestal

b). Identificación de problemas presentados

La dispersión de los campos de los agricultores dificulta la formación de los Grupos de Gestión Empresarial compactos, generándose tiempos adicionales en la búsqueda de grupos con viabilidad de proyectos que puedan ser ejecutables.
La difícil situación económica de los agricultores dificulta la elaboración de un mayor número de perfiles técnicos, retrasando así la elaboración de los mismos.
Escases de proyectistas en las zonas ámbitos de acción del proyecto, no se dan abasto para la elaboración de todos los documentos técnicos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Las dificultades en la sensibilización de campo conlleva a que los grupos de agricultores formados, tengan problemas con asegurar el financiamiento tanto de sus sistemas de riego, como la instalación del cultivo.

El avance de este componente es aún muy bajo, debido a que las actividades de instalación de sistemas de riego tecnificado están previstas para el tercer trimestre del presente año.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 .RIEGO
SUBPROGRAMA : 0051 .RIEGO TECNIFICADO
PROYECTO: 2.042192 : ASISTENCIA TECNICA Y RIEGO TECNIFICADO PARA LA RECONVERSION DEL CULTIVO DE ARROZ EN PIURA Y LAMBAYEQUE-I ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha culminado con la ejecución física del proyecto Samán-APPBOSA, en el valle del Chira en Piura, quedando pendiente las pruebas hidráulicas del equipo instalado.
Adicionalmente a ello, se cuenta con 01 expediente técnico aprobado (doble Fe) así como con un (1) expediente en proceso de elaboración (GGE Campesinos Tierras), habiéndose realizado el concurso de proveedor y la obra se encuentra próxima a implementarse.

b). Identificación de problemas presentados

La difícil situación económica de los agricultores dificulta la elaboración de un mayor número de perfiles técnicos, retrasando así la elaboración de los mismos.

Escases de proyectistas en las zonas ámbitos de acción del proyecto, que no se dan abasto para la elaboración de todos los documentos técnicos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Seguir con el proceso de la búsqueda de nuevos proyectos viables y la elaboración de los expedientes técnicos de los grupos que aun se encuentran interesados en participar del beneficio del programa ARTRA, esto con la finalidad no revertir al estado el dinero presupuestado para este año.

Se recomienda al responsable de la oficina zonal, agotar todos los esfuerzos para poder cumplir con el compromiso asumido de ejecutar las metas y no tengamos en un futuro tener que prescindir de GGE ya formados y por falta de contrapartida del beneficiario estos no se puedan ejecutar.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 .RIEGO
SUBPROGRAMA : 0051 .RIEGO TECNIFICADO
PROYECTO: 2.042192 : ASISTENCIA TECNICA Y RIEGO TECNIFICADO PARA LA RECONVERSION DEL CULTIVO DE ARROZ EN PIURA Y LAMBAYEQUE-I ETAPA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 .RIEGO
SUBPROGRAMA : 0051 .RIEGO TECNIFICADO
PROYECTO: 2.087244 : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CAPTACION Y CONDUCCION DE LA IRRIGACION EL PALMAR

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Mediante R.M. Nº 287-2009-AG., se autoriza una Modificación Presupuestal entre las Unidades Ejecutoras 001 Ministerio de Agricultura Administración General, a favor de la nuestra Unidad Ejecutora por S/. 2´527,109.00, para la ejecución de los Proyectos: ¿Mejoramiento del Sistema de Captación y Conducción de la Irrigación El Palmar¿ y Proyecto ¿Irrigación Vaquería ¿ Distrito de San Juan de la Virgen¿.
Al mes de Noviembre 2009 se inició la ejecución de la Obra ¿Mejoramiento del Sistema de Captación y Conducción de la Irrigación El Palmar¿, alcanzando al 31 de Diciembre 2009 un avance físico 54%.

b). Identificación de problemas presentados

En el mes de Noviembre se adjudicó la obra ¿Mejoramiento del Sistema de Captación y Conducción de la Irrigación El Palmar¿, sin embargo debido a la fecha de inicio de la obra, no se llegó a culminar en el año 2009, así mismo no se ejecutó al 100% su Presupuesto autorizado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mediante Modificación Presupuestal al interior de la Unidad Ejecutora se transfirió de éste Proyecto S/. 250,000.00 al Proyecto "Reconstrucción de la Infraestructura Mayor de Riego del Canal Internacional Zarumilla", para la cancelación de la Valorización del mes de Diciembre de la Obra "Defensas Ribereñas del Río Zarumilla".

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 .RIEGO
SUBPROGRAMA : 0083 .RECURSOS HIDRICOS
PROYECTO: 2.087243 : AMPLIACION DEL SERVICIO EN LA CAPTACION DEL RECURSO HIDRICO DE LA IRRIGACION BRUJAS ALTAS SECTOR TACURAL-TUMBES

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Mediante R.M. Nº 255-2009-AG., se autoriza una Modificación Presupuestal entre las Unidades Ejecutoras 006 Programa Subsectorial de Irrigaciones, 014 PEBPT por S/. 1´155,466.00, para la ejecución del Proyecto ¿Ampliación del Servicio en la Captación del Recurso Hídrico de la Irrigación Brujas Altas Sector Tacural-Tumbes.

b). Identificación de problemas presentados

En el mes de Noviembre se adjudicó la obra ¿Ampliación del Servicio en la Captación del Recurso Hídrico de la Irrigación Brujas Altas Sector Tacural-Tumbes., sin embargo debido a la fecha de inicio de la obra, no se llegó a culminar en el año 2009, así mismo no se ejecutó al 100% su Presupuesto autorizado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mediante Modificación Presupuestal al interior de la Unidad Ejecutora se transfirió de éste Proyecto S/. 300,000.00 al Proyecto "Reconstrucción de la Infraestructura Mayor de Riego del Canal Internacional Zarumilla", para la cancelación de la Valorización del mes de Diciembre de la Obra "Defensas Ribereñas del Río Zarumilla".

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 039 .MEDIO AMBIENTE
SUBPROGRAMA : 0080 .PROTECCION DE FLORA Y FAUNA
PROYECTO: 2.029213 : GESTION DEL PROGRAMA PARA LA GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL DE LOS IMPACTOS INDIRECTOS DEL CORREDOR VIAL INTEROCEANICO SUR

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se logró ejecutar el 99% del presupuesto asignado, cumpliendose con todas las metas previstas en el Programa. Se desembolso el 99.9% del crédito externo. Se realizó un estudio ambiental estratégico, finalmente se consolidó una unidad ejecutora eficiente y eficaz.

b). Identificación de problemas presentados

El mayor problema presentado ha sido el proceso de fusión del Instituto Nacional de Recursos Naturales al Ministerio de Agricultura, por el cual se tuvieron que realizar apertura de cuentas bancarias, firma de addendas, registro de firmas, y modificar el contrato de préstamo entre el Estado Peruano y la Corporación Andina de Fomento.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se hicieron todos los arreglos institucionales para poder llevar a cabo la ejecución de todos los proyectos que conforman el Programa.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 039 .MEDIO AMBIENTE
SUBPROGRAMA : 0080 .PROTECCION DE FLORA Y FAUNA
PROYECTO: 2.029270 : CATASTRO, TITULACION Y REGISTRO DE TIERRAS EN 28 DISTRITOS ADYACENTES AL EJE VIAL CARRETERA INTEROCEANICA, RUTAS INAPARI - PUENTE INAMBARI, PUENTE IN/

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Alrededor de 3000 expedientes presentados a SUNARP para su inscripción definitiva, asimismo, durante el año 2009 se entrego más de 7000 títulos de propiedad a los beneficiarios adyacentes al eje vial interoceánico sur.

b). Identificación de problemas presentados

Las comunidades nativas siempre se mostraron reacias al proceso de formalización de sus tierras, por lo que no se pudo trabajar con ellas en el lideramiento y empadronamiento para formación del expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se coordinó con los Gobiernos Regionales de Cusco, Puno y Madre de Dios para que nos apoyen en esta labor, finalmente solo 8 comunidades (2 en Madre de Dios y 6 en Puno) aceptaron formalizarse.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 039 .MEDIO AMBIENTE
SUBPROGRAMA : 0080 .PROTECCION DE FLORA Y FAUNA
PROYECTO: 2.029271 : PLAN ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL AREA TOTAL DE INFLUENCIA DEL CORREDOR VIAL INTEROCEANICO SUR

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se realizó el primer plan de ordenamiento territorial de una región de la selva peruana, asimismo se desarrollo la Zonificación Económica Ecológica de la Provincia de Quispicanchis (Cusco) y la Cuenta del Ramis (Puno).

b). Identificación de problemas presentados

El difícil acceso a los lugares de los talleres en las regiones, las convocatorias a los pobladores y el problema de minería informal que se dan en los tres departamentos estudiados.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 039 .MEDIO AMBIENTE
SUBPROGRAMA : 0080 .PROTECCION DE FLORA Y FAUNA
PROYECTO: 2.029271 : PLAN ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL AREA TOTAL DE INFLUENCIA DEL CORREDOR VIAL INTEROCEANICO SUR

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se trabajo con los Gobiernos Regionales que a través de sus Gerencias de Recursos Naturales y Medio Ambiente cumplieron un papel preponderante para el logro de los objetivos en este proyecto.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 039 .MEDIO AMBIENTE
SUBPROGRAMA : 0080 .PROTECCION DE FLORA Y FAUNA
PROYECTO: 2.029272 : FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS INFLUENCIADAS POR EL CORREDOR VIAL INTEROCEANICO SUR

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se actualizaron diversos planes de gestión para cuatro áreas naturales protegidas (Parque Nacional Bahuaja Sonene, Reserva Nacional Tambopata, Reserva Nacional Titicaca y Reserva Comunal Amarakaeri) así como se fortaleció su operatividad con equipos de cómputo, equipos de campo, equipos de comunicaciones, construcción de puestos de control, vehículos terrestres y acuáticos, etc.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentaron problemas.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 039 .MEDIO AMBIENTE
SUBPROGRAMA : 0080 .PROTECCION DE FLORA Y FAUNA
PROYECTO: 2.029274 : MEJORAMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL EN LA PRODUCCION AURIFERA EN EL AMBITO DE INFLUENCIA DEL EJE VIAL INTEROCEANICO SUR

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se formalizó alrededor de 400 pequeños mineros y mineros artesanales que trabajan en la zona adyacentes al eje vial interoceánico sur, asimismo se fortaleció las capacidades operativas de las Direcciones Regionales de Energía y Minas e Hidrocarburos de las Regionales de Madre de Dios, Cusco y Puno.

b). Identificación de problemas presentados

Los mineros informales son reacios a la formalización

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizaron talleres de sensibilización y capacitación en las zonas de trabajo de los mineros, sin embargo este problema abarca muchos más actores y niveles de jerarquías.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 039 .MEDIO AMBIENTE
SUBPROGRAMA : 0080 .PROTECCION DE FLORA Y FAUNA
PROYECTO: 2.029275 : CONSOLIDACION Y DESARROLLO DE LAS CONCESIONES FORESTALES Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES DE ADMINISTRACIC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se han presentado alrededor de 32 expedientes para el saneamiento de las concesiones forestales en Madre de Dios, se fortaleció a las administraciones técnicas de control forestal que operan en el eje vial interoceánica sur tramos 2, 3 y 4. Finalmente se impulsó la inversión en el desarrollo y aprovechamiento del bosque, financiando proyectos de inversión, maderables y no maderables en la región de Madre de Dios.

b). Identificación de problemas presentados

La lucha contra la tala ilegal parece ser no suficiente y se requiere el compromiso de todos los actores de la sociedad.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizaron talleres de sensibilización y capacitación en las zonas de trabajo de concesionarios, se fortaleció a las ATFFS con computadoras, vehiculos, GPS, equipos de comunicación, etc.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 039 .MEDIO AMBIENTE
SUBPROGRAMA : 0080 .PROTECCION DE FLORA Y FAUNA
PROYECTO: 2.029276 : FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA CASTAÑA DE LA REGION MADRE DE DIOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se fortaleció la cadena productiva de la castaña, capacitando a productores de castaña en manejo de producto, marketing, finanzas, etc.; se les proporcionó tecnología de secado y almacenamiento, se realizaron visitas guiadas a Bolivia (Primer productor de castaña), finalmente se incentivo el desarrollo del producto mediante un fondo concursable no reembolsable.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentaron problemas.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 039 .MEDIO AMBIENTE
SUBPROGRAMA : 0080 .PROTECCION DE FLORA Y FAUNA
PROYECTO: 2.029277 : FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL Y PROTECCION DE LAS TIERRAS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se realizó un plan de desarrollo indígena, un protocolo de acceso carretero y un mecanismo de solución de conflictos junto a INDEPA para las comunidades campesinas y nativas posicionadas adyacentes al eje vial interoceánico sur.

b). Identificación de problemas presentados

No se tuvo la acogida de todas las comunidades por el problema surgido en Bagua.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 039 .MEDIO AMBIENTE
SUBPROGRAMA : 0080 .PROTECCION DE FLORA Y FAUNA
PROYECTO: 2.029277 : FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL Y PROTECCION DE LAS TIERRAS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se extendieron los talleres a más puntos del eje vial, encontrando mayor convocatoria.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 039 .MEDIO AMBIENTE
SUBPROGRAMA : 0080 .PROTECCION DE FLORA Y FAUNA
PROYECTO: 2.029278 : FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES Y PROMOCION DE LA PARTICIPACION DE LA SOCIEDAD CIVIL EN EL A

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se crearon 37 oficinas de gestión ambiental en los municipios ubicados a lo largo del eje vial interoceánico sur, asimismo se les doto de equipamiento para que realicen labores de monitoreo y vigilancia. Se fortaleció a los Gobiernos Regionales capacitándolos en manejo ambiental, entregándoles equipos de cómputo, campo, vehículos, etc.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentaron problemas.

FUNCION : 11 .PESCA
PROGRAMA : 027 .ACUICULTURA
SUBPROGRAMA : 0054 .FOMENTO DE LA PRODUCCION ACUICOLA
PROYECTO: 2.002078 : REPOBLAMIENTO Y PROTECCION DE ESPECIES ICTICAS NATIVAS DEL LAGO TITICACA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En el año fiscal 2009, se cumplió con la elaboración de los 04 documentos programados, referidos a la:
- Evaluación de Recursos Pesqueros de la Cuenca del Lago Titicaca.
- Reproducción de Especies Ícticas Nativas.
- Investigación en Especies Ícticas Nativas y Exóticas.
- Capacitación en Acuiculturas en Especies Ícticas Nativas y Exóticas.

Asimismo, se cumplió con la reproducción de 1 301 000 alevinos de suche, mauri y carachi, y de 1 240 500 alevinos de especies ícticas nativas repobladas en diferentes cuerpos de agua.

b). Identificación de problemas presentados

Se registraron problemas técnicos en la embarcación BIG PELT por lo que solo se cumplió con dos de los cuatro cruceros de investigación programados.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Para el año fiscal 2010, el PELT dispondrá la adquisición de repuestos necesarias para la operatividad de la embarcación.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 11 .PESCA
PROGRAMA : 027 .ACUICULTURA
SUBPROGRAMA : 0054 .FOMENTO DE LA PRODUCCION ACUICOLA
PROYECTO: 2.064179 : FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCION DEL LABORATORIO DE INCUBACION DE ALEVINOS DE CHUCUITO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En el año fiscal 2009, se cumplió con la implementación en un 78% del Laboratorio, lográndose reproducir 152,500 alevinos, los mismos que fueron sembrados en los distintos cuerpos de agua del Lago Titicaca.
Dicho proyecto se ejecuta en el marco de la Cooperación Interinstitucional con el Fondo de Cooperación Hispano Peruano (FONCHIP)

b). Identificación de problemas presentados

Se registraron desfases en la realización de los Procesos de Selección para la adquisición de equipos y materiales

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Implementar mecanismos para que el Área de Adquisiciones cumpla con las Programaciones Mensuales de Gastos formulada por la Dirección de Recursos Hidrobiológicos, acorde con el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones.

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.014920 : CONSTRUCCION DE PUENTE CARROZABLE SANTA ISABEL

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se tiene una Avance Fisico del 85%

b). Identificación de problemas presentados

Plataforma de acceso a obra, completamente saturado de agua, con baches y lodos (intransitable).
Material de préstamo para relleno, completamente saturado de agua, no permite efectuar carga ni descarga.

Maquinarias pesadas se paralizan constantemente, por clima desfavorable (lluvias continuas).
El Incremento del caudal del río Santa Isabel, viene generando dificultades en la colocación de andamiaje para encofrado de accesos.

Las constantes lluvias, impiden que los trabajos de encofrado en la superestructura (losa del puente) se realicen con la normalidad del caso, es decir que el personal puede resbalar y caer al río.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se hizo coordinaciones con el personal obrero, residente y supervisición para que la obra culminará al mes de abril del 2010 teniendo en cuenta el factor climatico en la zona de trabajo.
Reprogracion del Calendario de Compromisos.

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.021985 : CONSTRUCCION CARRETERA PAMPAMARCA-SANTA ANA-HUANACOPAMPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Este proyecto logro ejecutar al cierre del ejercicio presupuestal el monto ascendente a S/. 450,120 Nuevos Soles, que representa el 90% respecto al PIM del proyecto.
Obra de continuidad del 2008, reinicio en el mes de agosto por la modalidad de administración directa logrando cumplir con la construcción de la carretera a nivel de trocha, más la construcción de dos aleros del puente.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.021985 : CONSTRUCCION CARRETERA PAMPAMARCA-SANTA ANA-HUANACOPAMPA

Alcanzó la ejecución de 100 % de la meta programada
Se logro la construcción de 4.20 km de carretera
Empleo generado en ejecución de obra 133 jornales

b). Identificación de problemas presentados

Reformulación del Expediente Técnico meta 2009, por la modificación del Presupuesto Analítico de costos, al considerar maquinaria propia en la zona, combustible, explosivos, barrenos y otros.
Retraso en la aprobación del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones Modificado.
Demora en los procesos de selección para la adquisición de materiales.
Presencia de las lluvias torrenciales que limitaron el avance normal de la obra, ocasionando el bajo rendimiento de los obreros.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Celeridad en los procesos de selección para la adquisición de bienes y servicios, con mecanismos adecuados a prever el abastecimiento oportuno en obra.
Realización de una visita de compatibilidad de terreno, previa al inicio de obra por la Oficina Zonal y Dirección de Supervisión, a fin de garantizar la ejecución y evitar las modificaciones del expediente técnico.

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.026749 : CONSTRUCCION PUENTE INCACHACA-VILCASHUAMAN-ANDAHUAYLAS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

Proyecto que no se ejecuto en el presente año por encontrarse en proceso de arbitraje.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.029349 : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CRUCE LA FLORESTA - EL CONDOR

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Mejoramiento de 12.7 km de la carretera Cruce La Floresta - El Cóndor a nivel de superficie de rodadura afirmada, con lo cual se concluye esta obra, permitiendo integrar a 13 centros poblados, beneficiando a una población de 5,600 habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

- Paralización de obra debido a factores climáticos,
- Mayores trabajos presentados debido a los deslizamientos de tierra presentados como consecuencia de las precipitaciones pluviales extraordinarias ocurridas en la zona durante el I

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.029349 : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CRUCE LA FLORESTA - EL CONDOR

trimestre.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se otorgó ampliación de plazo para ejecución de obra.
- Se asignaron mayores recursos presupuestales para conclusión de obra.

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.029351 : CONSTRUCCION CAMINO RURAL CHUYAMA - PULCAY

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Este proyecto logro ejecutar al cierre del ejercicio presupuestal el monto ascendente a S/. 1 322 634 Nuevos Soles, que representa el 57% respecto al PIM del proyecto.
- Obra de continuidad del 2008, reinicio en el mes de julio por la modalidad de administración directa; ejecutando actividades como: explanación de plataforma a nivel de rasante, ejecución de alcantarillas y muros de contención, ejecución de los estribos a nivel de parapeto del puente Chuyama y montaje de viga metálica en obra.
- Alcanzó la ejecución de 100 % de la meta reprogramada.
- Se logro la construcción de 6.136 km de carretera.
- Empleo generado en ejecución de obra 618 jornales.

b). Identificación de problemas presentados

- Expediente Técnico Matriz con serios errores en los metrados y/o precios unitarios de algunas partidas, lo que ocasiono que durante la ejecución se solicite las partidas adicionales y partidas con mayores metrados, produciendo la reformulación del expediente técnico.
- Dificultad en los accesos a los frentes de trabajo, para el traslado de materiales y combustible por la falta del puente Chuyama, utilizando acémilas para el traslado.
- Demora en los procesos de selección para la adquisición de materiales y alquiler de equipo mecánico.
- Presencia de las lluvias torrenciales que limitaron el avance normal de la obra, ocasionando la suspensión de labores por horas y bajo rendimiento de los obreros, y por otro lado el atollamiento de maquinarias.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Elaborar el Expediente Técnico de la meta anual, durante el primer trimestre del año, para ejecutar la obra en época de estiaje y no se sufra los embates de la naturaleza durante la época de lluvia, provocando paralizaciones de la obra.
- Contratar un Asistente Administrativo en la Zonal, para el mejor control y celeridad de la gestión en el proceso de ejecución de obras.
- Celeridad en los procesos de selección para la adquisición de bienes y servicios, con mecanismos adecuados a prever el abastecimiento oportuno en obra.
- Realización de una visita de compatibilidad de terreno, previa al inicio de obra por la Oficina Zonal y Dirección de Supervisión, a fin de garantizar la ejecución y evitar las modificaciones del expediente técnico.

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.029354 : MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA PIQUIJACA SALLIQUE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Mejoramiento y Rehabilitación a nivel de afirmado de 12.48 km de la carretea Piquijaca - Sallique, con lo cual se concluye esta obra, permitiendo integrar a 9 centros poblados, beneficiando a una población de 7,455 habitantes.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.029354 : MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA PIQUIJACA SALLIQUE

b). Identificación de problemas presentados

- Rescisión de contrato de obra por causas imputables al contratista.
- Presupuesto deficitario para concluir obra, debido a que empresa contratista no amortizó la totalidad de los adelantos otorgados: En efectivo y de Materiales.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se informó al OSCE el incumplimiento contractual por parte del contratista, encontrándose en la actualidad en controversia. Una vez que se resuelva el proceso serán revertidos al Tesoro Público los adelantos no amortizados.
- Se elaboró Expediente de Saldo de Obra para ser ejecutado por la modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa, asignándose mayores recursos presupuestales mediante modificación presupuestal.

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.029358 : CONSTRUCCION CAMINO RURAL MIRAFLORES PITIRINQUINI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Este proyecto logró ejecutar al cierre del ejercicio presupuestal el monto ascendente a S/. 300,000 Nuevos Soles, que representa el 23% respecto al PIM del proyecto.
Obra de continuidad del 2007, reinicio en el mes de julio por la modalidad de administración directa; ejecutando actividades como: eliminación de material removido en plataforma, conformación de base, encausamiento de cursos de aguas, conformación de cunetas, limpieza y deforestación, limpieza y descolmatación de alcantarillas.
Alcanzó la ejecución de 100 % de la meta reprogramada.
Se logró la construcción de 1.669 km de carretera.
Empleo generado en ejecución de obra 28 jornales.

b). Identificación de problemas presentados

Expediente Técnico Matriz con serios errores en algunas partidas, lo que ocasiono que durante la ejecución se solicite las partidas adicionales y partidas con mayores metrados, produciendo la reformulación del expediente técnico.
Demora en los procesos de selección para la adquisición de materiales y alquiler de equipo mecánico.
Incumplimiento de los proveedores en el abastecimiento de la maquinaria y el suministro de materiales, que ocasiono retraso en la ejecución de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Contratar un Asistente Administrativo en la Zonal, para el mejor control y celeridad de la gestión en el proceso de ejecución de obras.
Celeridad en los procesos de selección para la adquisición de bienes y servicios, con mecanismos adecuados a prever el abastecimiento oportuno en obra.
Realización de una visita de compatibilidad de terreno, previa al inicio de obra por la Oficina Zonal y Dirección de Supervisión, a fin de garantizar la ejecución y evitar las modificaciones del expediente técnico.
Se cursaron cartas notariales a los proveedores que no cumplieron con el abastecimiento de maquinarias y el suministro de materiales.

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.029360 : CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO VIAL ANCAHUASI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Este proyecto logro ejecutar al cierre del ejercicio presupuestal el monto ascendente a S/. 801,839 Nuevos Soles, que representa el 100% respecto al PIM del proyecto.
Obra de continuidad del 2008, reinicio en el mes de junio por la modalidad de administración directa; ejecutando actividades como: obras preliminares, movimientos de tierras, lastrado,

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.029360 : CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO VIAL ANCAHUASI

obras de arte y obras complementarias de drenaje, señalización e impacto ambiental.
Alcanzó la ejecución de 100% de la meta programada.
Se logró la construcción de 8.20 km de carretera.
Empleo generado en ejecución de obra 353 jornales.

b). Identificación de problemas presentados

Incompatibilidad del Expediente Técnico Matriz con el terreno, generando la reformulación de la misma y retraso en la incorporación al Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones.
Demora en los procesos de selección para la adquisición de materiales y alquiler de equipo mecánico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Celeridad en los procesos de selección para la adquisición de bienes y servicios, con mecanismos adecuados a prever el abastecimiento oportuno en obra.
Realización de una visita de compatibilidad de terreno, previa al inicio de obra por la Oficina Zonal y Dirección de Supervisión, a fin de garantizar la ejecución y evitar las modificaciones del expediente técnico.

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.045649 : CONSTRUCCION C.V. ALTO SAN JUAN - CESAR VALLEJO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.045739 : CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL OCALLI PROVIDENCIA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Construcción de 3.5 km del camino vecinal Ocallí - Providencia.

b). Identificación de problemas presentados

- Demora en el inicio de la obra debido a que la buena pro fue otorgada en segunda convocatoria.
- El Postor que ganó el proceso de selección presentó una propuesta del 110% del Valor Referencial, no contándose con disponibilidad presupuestal para otorgar la Buena Pro.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.045739 : CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL OCALLI PROVIDENCIA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se procedió a efectuar una segunda convocatoria.
- Se concertó con el Postor ganador para que rebaje su propuesta al 100% del Valor Referencial.

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.046726 : CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL ALTO MARONA-INCAHUASI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.078325 : MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL CARRETERA MARGINAL ALTO TOTERANI-PEÑA BLANCA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

12 Km de afirmado con material granular e=0.15 y ancho de 4.00 mts
12 Plazoletas de cruce
15 badenes de concreto simple
3 alcantarillas TMC DE 36" Y
5 alcantarillas TMC de 24"

b). Identificación de problemas presentados

Plataforma de rodadura, completamente saturado con baches y lodos
material de cantera saturado por las lluvias continuas, imposibilita el lastrado
No existe cantera de material canto rodado (hormigón), por encontrarse los ríos aumentados de caudal
Maquinarias pesadas se encuentran paralizadas, por clima desfavorable (lluvias continuas)
ursos de agua donde se vienen construyendo las obras de artes, se encuentran con caudal incrementados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinación con la empresa contratista y supervisión para culminar la obra el 30 de abril por el factor climatico en la zona de trabajo
Reprogramación del Calendario de Compromisos

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.078326 : MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL CHINCANA - UNION PALCA - 9.5 KM - SAN RAMON

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra concluida y recepcionada

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.078368 : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO NARANJITOS - PURURCO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

-Mejoramiento a nivel de afirmado de 10.08 km de la carretea Puerto Naranjitos - Pururco, con lo cual se concluye esta obra, permitiendo integrar a 7 centros poblados, beneficiando a una población de 2,872 habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en el inicio de la obra debido a que la buena pro fue otorgada en segunda convocatoria.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Se procedió a efectuar una segunda convocatoria.

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 035 .TRANSPORTE HIDROVIARIO
SUBPROGRAMA : 0071 .PUERTOS Y TERMINALES FLUVIALES Y LACUSTRES
PROYECTO: 2.021324 : CONSTRUCCION EMBARCADERO FLUVIAL EL ESTRECHO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se cumplió con el 20% de la meta física programado de la obra Construcción Embarcadero Fluvial El Estrecho.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 17 .MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA : 039 .MEDIO AMBIENTE
SUBPROGRAMA : 0080 .PROTECCION DE FLORA Y FAUNA
PROYECTO: 2.000054 : APROVECHAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE RURAL

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En el año fiscal 2009, se logró la ejecución de actividades integradas y articuladas en una unidad espacial a efecto de lograr un impacto positivo sobre el manejo de los recursos naturales, bajo las siguientes líneas de acción:
- Recuperación y Manejo Integral del Suri, a través de la implementación de 01 módulo.
- Manejo Integral de Microcuencas, con la recuperación de 80 hectáreas.
- Plan de Educación Ambiental, con el desarrollo de 71 eventos de capacitación de Educación Ambiental en educación formal y no formal.
- Sistema de Información Geográfica - Geomática, con la elaboración de 03 documentos, referidos al Plan de Gestión Ambiental en el Sistema de Riego Integral Lagunillas, Evaluación del Ecosistema de Totorales en el área circunlacustre del Lago Titicaca y Gestión de la Base de Datos Cartográfica Especial SIG - PELT.

b). Identificación de problemas presentados

Se registraron desfases en la realización de los Procesos de Selección para la adquisición de equipos y materiales.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Implementar mecanismos para que el Área de Adquisiciones cumpla con las Programaciones Mensuales de Gastos formulada por la Dirección de Desarrollo Agrícola y Medio Ambiente, acorde con el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones.

FUNCION : 17 .MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA : 039 .MEDIO AMBIENTE
SUBPROGRAMA : 0085 .CONTROL DE LA CONTAMINACION
PROYECTO: 2.101131 : FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL RESERVORIO COTARSAYA DEL CENTRO POBLADO DE PROGRESO, DISTRITO DE ASILLO, PROVINCIA DE AZANGARO - PUN

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En el año fiscal 2009, se logró la ejecución de 212 metros lineales de vías de acceso, transporte de material de 3000 m3, eliminación de material suelto de sedimentos de 11360 m3.

b). Identificación de problemas presentados

Desfase en los Procesos de Selección para el alquiler de maquinaria, y combustible,

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Para el año fiscal 2010, se procederá al saldo de obra, por 1.85 hectáreas.

FUNCION : 18 .SANEAMIENTO
PROGRAMA : 040 .SANEAMIENTO
SUBPROGRAMA : 0089 .SANEAMIENTO RURAL
PROYECTO: 2.021885 : AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL AGUA POTABLE Y DESAGUE DE PEBAS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se logró un avance físico de la obra del 35.40% al 31 de diciembre, en las siguientes partidas: OBRAS DE AGUA POTABLE: Obras provisionales (80%), trabajos prelilminares (75%), línea de impulsión de agua cruda a planta de tratamiento (45%), planta de tratamiento (35%), reservorio apoyado (45%), redes de distribución (65%). OBRAS DE DESAGÜE: Obras provisionales (75%), sistemas de desagüe sanitario y pluvial sector 01, 02 y 06 (35%), sistemas de desagüe sanitario del sector 03, 04, 05 y 07 (35%)

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 18 .SANEAMIENTO
PROGRAMA : 040 .SANEAMIENTO
SUBPROGRAMA : 0089 .SANEAMIENTO RURAL
PROYECTO: 2.021885 : AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL AGUA POTABLE Y DESAGUE DE PEBAS

b). Identificación de problemas presentados

La obra ha presentado muchas dificultades, las cuales son:
"Demora en la Contratación del Supervisor, debido a que el proceso fue impugnado, por el postor que quedo en 2do. Lugar, teniendo que paralizarse la obra, causal que concluyo el 25.Mayo. 2009.

Inundación de la zona de trabajo.

El cambio de ubicación de cantera, para Extracción del agregado grueso de la Cantera de la Qda. Piri, a la cantera de Shishita, lo que origino efectuar nuevos diseños de mezcla de los morteros de la diferentes resistencia s a utilizar, con las consiguientes diferencias de opinión por el Laboratorio elegido.

Las diferencias existentes del terreno, en el sentido de obras (veredas), ejecutadas posterior a la ejecución del expediente, que da origen a Modificaciones de Obra.
Demoras injustificadas en la ejecución de obra de parte del contratista."

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Intervención económica de la obra.

FUNCION : 20 .SALUD
PROGRAMA : 044 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.045558 : AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO PUESTO DE SALUD I-2 SOPLIN VARGAS- RIO PUTUMAYO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se logró un avance físico de la obra del 13.86% al 31 de diciembre.

b). Identificación de problemas presentados

La limitación principal en este proyecto, fue la demora en la aprobación del expediente técnico, por la complejidad de la misma, siendo necesario la intervención de varios profesionales para su revisión. Asimismo y previo a su aprobación se debió realizar la consistencia técnica para su inscripción en el banco del proyecto del SNIP.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 20 .SALUD
PROGRAMA : 044 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.045832 : CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD I-2-SANTA ROSA-BAJO AMAZONAS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Meta culminada al 31 de diciembre 2009.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 20 .SALUD
PROGRAMA : 044 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.045832 : CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD I-2-SANTA ROSA-BAJO AMAZONAS

b). Identificación de problemas presentados

Inundación en la zona de trabajo.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 13160 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 023 .AGRARIO
SUBPROGRAMA : 0046 .PROTECCION SANITARIA VEGETAL
PROYECTO: 2.022258 : CONTROL Y ERRADICACION DE LA MOSCA DE LA FRUTA CERATITIS CAPITATA DE LA COSTA PERUANA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El Fin del Proyecto es ¿contribuir a mejorar la competitividad y desarrollo de las exportaciones del sector horto-frutícola¿. El Propósito es ¿obtener y mantener áreas libres de Ceratitis capitata en valles seleccionados de la Costa y reducir las pérdidas económicas por moscas de la fruta¿. Al término de la ejecución del Proyecto en cuatro años, 2006 ¿ 2009
Los avances a nivel de productos son los siguientes:
Se ha declarado 119,597 hectáreas agrícolas de la Región Arequipa como Área Erradicada de Moscas de la Fruta (Ceratitis capitata y Anastrepha spp.).
Se ha declarado 6,582 hectáreas agrícolas en Palpa y 20,777 hectáreas agrícolas en Nazca como Área Erradicada de Moscas de la Fruta (Ceratitis capitata y Anastrepha spp.). En el resto de la región de Ica se está consolidando la etapa de Erradicación.
Se ha declarado 20,000 hectáreas agrícolas de la Región Lambayeque (Olmos) como Área Erradicada de Mosca de la Fruta (Ceratitis capitata).
Se mantiene la etapa de Erradicación de la plaga en la Irrigación Santa Rosa (Lima).
Se ejecuta la etapa de Prospección en el resto de las regiones de Lima y Lambayeque y en toda la región Piura.
Se está concluyendo la implementación de la infraestructura del sistema de protección cuarentenario

b). Identificación de problemas presentados

El principal problema fue que no operó integralmente la protección cuarentenaria en las áreas bajo proceso de erradicación. En consecuencia, las fases del proceso no se cumplieron en los plazos previstos tal como se formuló en el proyecto. El flujo de productos hortofrutícolas en el país es informal, lo que constituye un factor de re-infestación alto de las moscas de la fruta en los principales valles agrícolas. La movilización de frutos hospedantes desde Lima hacia los valles de las diferentes regiones de intervención fue uno de los factores más significativos que impidieron el avance en las etapas de control de la plaga. Por ello fue necesario instruir convenientemente a las Direcciones Ejecutivas en la gestión de los predios para la construcción de los PCCI y el fortalecimiento del área de cuarentena interna de la Subdirección de Cuarentena Vegetal con personal con experiencia en la implementación del sistema de cuarentena.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Según lo previsto en la formulación del proyecto se consideró como una actividad importante la implementación de la cuarentena temprana y oportuna para lograr el objetivo de declarar áreas libres de la plaga moscas de la fruta, por ello se cuenta, en la mayoría con un sistema de protección cuarentenaria interna que garantice la protección de las áreas bajo control oficial de la plaga moscas de la fruta. En este sentido, se contará con el PCCI Asia y las zonas de tratamiento que inspeccionará y tratará más del 90% de productos hospedantes que ingresan a las zonas bajo control oficial de la plaga (Regiones de Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna). Temporalmente, se ejecutará un plan de intervención en Pucusana y mercado mayorista de frutas de Lima.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 023 .AGRARIO
SUBPROGRAMA : 0046 .PROTECCION SANITARIA VEGETAL
PROYECTO: 2.031420 : ESTABLECIMIENTO DE NIVELES DE ESCASA PREVALENCIA DE MOSCAS DE LA FRUTA EN EL VALLE DEL ALTO JEQUETEPEQUE-CAJAMARCA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El propósito es ¿Reducir en forma drástica las pérdidas ocasionadas por las moscas de la fruta, a través del establecimiento de niveles de escasa prevalencia¿.
A nivel de productos se obtuvo los siguientes avances:
Se mantienen las 1,174 trampas como parte del sistema de vigilancia oficial, instalado en la zona del Valle del Alto Jequetepeque.
Se continúan con las acciones de control integrado en el 100% del área hospedante, para seguir avanzando en el control de la plaga y llegar a establecer el status de baja prevalencia.
Instalación y equipamiento de 04 puestos de control cuarentenario y 02 puestos con las obras civiles concluidas pero aún sus contenedores no han sido ubicados por problemas presentados en el acceso (San Luis y Lives). Está pendiente 3 puestos.
1,700 personas, entre agricultores y pobladores, atendidos con acciones de control de las moscas de la fruta.

PLIEGO : 13160 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 023 .AGRARIO
SUBPROGRAMA : 0046 .PROTECCION SANITARIA VEGETAL
PROYECTO: 2.031420 : ESTABLECIMIENTO DE NIVELES DE ESCASA PREVALENCIA DE MOSCAS DE LA FRUTA EN EL VALLE DEL ALTO JEQUETEPEQUE-CAJAMARCA

b). Identificación de problemas presentados

El retraso en la implementación de la protección cuarentenaria de las áreas bajo proceso de control por cambios en la ubicación de los puestos, tipos de puesto y oportunidad de las adquisiciones y contrataciones. Esta situación ha dificultado el cumplimiento de los plazos previstos en la programación del proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Según previsto en la formulación del proyecto, se considera una actividad importante la implementación de la cuarentena paralela a las acciones de control de la plaga, bajo esta premisa se debe culminar la ubicación de los campers/contenedores en San Luis y Lives para iniciar su operatividad y definir la ubicación de los puestos y culminar los trabajos de obras civiles de los PCCI de San Pablo, Cospán y San Miguel (señalización, malla de protección, construcción de cunetas, veredas, etc) con el apoyo del Gobierno Regional y Gobiernos Locales.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 023 .AGRARIO
SUBPROGRAMA : 0046 .PROTECCION SANITARIA VEGETAL
PROYECTO: 2.093192 : ERRADICACION DE LAS MOSCAS DE LA FRUTA EN LAS REGIONES DE LIMA, ANCASH Y LA LIBERTAD

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El objetivo del 2009 fue avanzar en incrementar la capacidad de autoridad del SENASA en fiscalización, certificación, control y vigilancia de la sanidad agraria, inocuidad agroalimentaria y los sistemas de provisión de insumos agrarios. Los avances obtenidos son los siguientes:
Se mejoró la capacidad de 30 funcionarios de la Dirección de Sanidad Vegetal ¿ Vigilancia Fitosanitaria en reconocimiento y muestreo de plagas y enfermedades agrícolas de costa, para reducir el riesgo de introducción de plagas y enfermedades reglamentadas al país.
Se encuentra en proceso de mejora la calidad de la información sobre la situación fitosanitaria y la producción orgánica para la toma de decisiones. En el 2009 se inició la elaboración de los sistemas informáticos del Sistema Nacional de Vigilancia Fitosanitaria (SINAVIF) y Sistema Integrado de Producción Orgánica (SIPO).
Se encuentra en proceso de elaboración el sistema de post registro de medicamentos veterinarios para incrementar la capacidad de autoridad del SENASA.
Se inició la elaboración del sistema de garantías o certificación para contribuir a mejorar la inocuidad agroalimentaria de los productos de producción y procesamiento primario y el sistema nacional de certificación de la producción orgánica para incrementar la capacidad de autoridad del SENASA.
Se encuentra en proceso de revisión y confirmación la ubicación, tipo y características de los 43 puestos de control cuarentenario y Zonas de Tratamiento del Proyecto Erradicación de Moscas de la Fruta (Ceratitis capitata y Anastrepha spp.) en Lima, Ancash y La Libertad.

b). Identificación de problemas presentados

El Programa reprogramo el inició de su ejecución para el último trimestre de 2009 debido y a pesar de las serias dificultades institucionales internas que atravesó el SENASA a partir de la firma del Contrato de Préstamo, el 06 de febrero de 2009. En menos de dos meses, a partir de mediados del mes de junio, la Unidad Ejecutora recién pudo asumir sus funciones y trabajar fuertemente para cumplir con todas las condiciones previas al primer desembolso del préstamo, logrando como resultado ¿en el límite del plazo disponible¿ que el Programa sea declarado elegible para efectuar los desembolsos.
El período de arranque reprogramado para el cuarto trimestre de 2009 también fue lento, afectado principalmente por cambios realizados a nivel de la Jefatura del SENASA. Las coordinaciones con la Unidad Ejecutora no tuvieron la dinamicidad requeridas para impulsar el Programa.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Este Programa es intensivo en tiempo y recursos, por lo cual se realizarán intensas coordinaciones en el SENASA a nivel central, regional y local; a fin de lograr el involucramiento activo de todas las dependencias del SENASA.
El apoyo y coordinación permanentes con el BID y el MEF son fundamentales.
Se dará especial atención y mayor empuje a las contrataciones concentradas en el año 2010 a fin de recuperar el tiempo atrasado y cumplir con las metas del Programa y sus 11

PLIEGO : 13160 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 023 .AGRARIO
SUBPROGRAMA : 0046 .PROTECCION SANITARIA VEGETAL
PROYECTO: 2.093192 : ERRADICACION DE LAS MOSCAS DE LA FRUTA EN LAS REGIONES DE LIMA, ANCASH Y LA LIBERTAD

Proyectos

PLIEGO : 13163 INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 009 .CIENCIA Y TECNOLOGIA
SUBPROGRAMA : 0017 .INNOVACION TECNOLOGICA
PROYECTO: 2.000270 : GESTION DE PROYECTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

La aprobación por parte del MEF y del BM de la Ampliación de la II Fase del Convenio de Préstamo hasta el 31-12-2010, así como la solicitud de Recategorización del Convenio de Préstamo 7285-PE.
La Consultoría Externa sobre La Evaluación de Impacto de las operaciones del Proyecto INCAGRO en el AGRO peruano (desde la I hasta la II Fase), llevada a cabo entre los meses de marzo a mayo abre la posibilidad de la implementación de la III Fase de INCAGRO
Se elaboró el Plan Anual Operativo 2009 en coordinación con las áreas operativas y en concordancia con el Presupuesto 2009
Se han realizado 3 talleres de P&P y los temas tratados fueron: i) reprogramación del plan y presupuesto 2009, ii) programación del plan y presupuesto 2010, iii) SIGES WEB, iv) estudio de impacto, v) Portal WEB, vi) SNIA, vii) sistematización de resultados de los SP Fase II, vii) situación y avance de las UD y SBS, ix) identificación de problemas y soluciones claves, y x) preparación de la Fase III. xi) Cambios en el Manual de Proyectos

b). Identificación de problemas presentados

El traslado de las Unidades Descentralizadas (UDs) a las Estaciones Experimentales Agrarias del INIA, fue interpretado equivocadamente como la implementación de la extinción del Programa
En el I trimestre 2009, el Ministro de Agricultura comunicó su interés de impulsar concursos INCAGRO por la modalidad de Encargo, para cofinanciar proyectos de C&T+I. Los fondos que se asignarían pertenecían al Presupuesto de la Dirección General de Competitividad Agraria, y se darían por la fuente de financiamiento de RO por un monto de S/. 20 millones de soles. Sin embargo, no se llegó a concretar la asignación de estos fondos a INCAGRO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Durante los meses de enero, febrero y marzo se realizaron un conjunto de gestiones y coordinaciones para lograr que las Unidades Descentralizadas que lo necesitaban sean trasladadas a otros locales más céntricos y donde pudieran tener acceso a los sistemas de comunicación.

Se efectuaron gestiones ante el CD para que se apruebe el nuevo Manual Operativo de INCAGRO, que defina el personal y funciones que INCAGRO requiere para poder operar normalmente.

Se comunicó oficialmente que INCAGRO no ejecutaría los recursos de la Continuidad de Inversiones en el año 2009.

La UGP realizó en enero un taller de coordinación con las diferentes áreas y UDs para efectuar los ajustes necesarios adecuados a la Ampliación de la II Fase, a la nueva dependencia de INCAGRO como Unidad Ejecutora del INIA .
Se realizaron actividades para definir las características de estos concursos: i) Reuniones de coordinación con el gabinete de asesores del Ministro para definir los lineamientos, ii) encuestas a las DRA de todo el país sobre cadenas prioritarias por regiones, con el fin de considerarlas en las bases, iii) cartas a los presidentes de los GORE, invitándolos a participar en los concursos y a alcanzar sugerencias y prioridades en temas de I&D+I agraria
Lamentablemente, no se llegó a concretar la asignación de estos fondos a INCAGRO y Se suspendieron las actividades y la preparación de los concursos.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 009 .CIENCIA Y TECNOLOGIA
SUBPROGRAMA : 0017 .INNOVACION TECNOLOGICA
PROYECTO: 2.021638 : FORTALECIMIENTO DEL MERCADO DE SERVICIOS PARA LA INNOVACION

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Concursos 2008
-En los meses de enero y febrero se concluyeron los pagos que quedaron pendientes a algunos consultores integrantes de los Paneles de Evaluación Técnica (PET) de los concursos 2008.
Ejecución de Subproyectos concursos 2006, 2007 y 2008

PLIEGO : 13163 INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 009 .CIENCIA Y TECNOLOGIA
SUBPROGRAMA : 0017 .INNOVACION TECNOLOGICA
PROYECTO: 2.021638 : FORTALECIMIENTO DEL MERCADO DE SERVICIOS PARA LA INNOVACION

-Durante el año se continuaron con los desembolsos a los subproyectos en ejecución del FTA, luego de la presentación y aprobación de los informes técnicos financieros. (ITF).
El monto total desembolsado fue de S/. 11,822,231.34 en Base a 572 Informes Técnico Financieros (ITF) aprobados.
No se pudo ejecutar todo el PIM por restricciones de tipo cambiario en los desembolsos de EE efectuados por el MEF.

b). Identificación de problemas presentados

El cambio de locales a las Sedes Experimentales del INIA ocasionaron problemas de logística (traslado del personal y oficinas a lugares apartados y/o cambio de ciudades, falta de servicio telefónico, internet, difícil acceso a algunas oficinas para nuestros clientes, etc) ,
Asimismo, este cambio ocasionó en algunos casos la renuncia del personal quedando algunas UDs sin el personal necesario para su operatividad, como sucedió con la UD IV y UDII, *
Problemas de operación en los Sistemas de Gerenciamiento internos de INCAGRO (SIGES-SIGER) .
Elaboración de los Informes Técnico Financieros -ITFs con muchos errores.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha concluido la reorganización de todo el sistema de seguimiento de proyectos a través de las UDs.
En los meses de abril, mayo y junio las UDs paulatinamente se han ido incorporando y operando los servicios de comunicación funcionando (Internet, teléfono etc), las sedes de Puno e Iquitos se han trasladado a lugares mas céntricos facilitando el acceso.
Los problemas del SIGES-SIGER se solucionaron en el camino.
En las unidades donde se han presentado problemas con los ITF de los subproyectos, se ha capacitado en forma personalizada a cada entidad Ejecutora para la correcta formulación de sus informes.
En los meses de setiembre y octubre se tuvo un repunte en el monto ejecutado de desembolsos a Subproyectos

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 009 .CIENCIA Y TECNOLOGIA
SUBPROGRAMA : 0017 .INNOVACION TECNOLOGICA
PROYECTO: 2.021639 : FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS ESTRATEGICAS PARA LA INVESTIGACION Y DESARROLLO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

La actividad principal estuvo orientada a la ejecución y desembolsos de los subproyectos vigentes de Investigación Estratégica y Capacitación a Extensionistas Regionales adjudicados en los concursos 2005, 2006 y 2007.
Se realizaron 137 desembolsos a los SP del FDSE, luego de la aprobación de los informes técnicos ¿ financieros (ITFs) respectivos y de la verificación de cronogramas de desembolsos.

b). Identificación de problemas presentados

El desembolso a los subproyectos en los primeros meses del año, y que mejoraron su ejecución en los meses de marzo, abril, mayo , junio alcanzando los montos mas altos en los meses de agosto, setiembre y octubre.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha concluido la reorganización de todo el sistema de seguimiento de proyectos a través de las UDs.
En los meses de abril, mayo y junio las UDs paulatinamente se han ido incorporando y operando los servicios de comunicación funcionando (Internet, teléfono etc), las sedes de Puno e Iquitos se han trasladado a lugares mas céntricos facilitando el acceso, de tal manera que en el II semestre ya se encontraban operativas al 100%.
Los problemas del SIGES-SIGER se han ido solucionando en el camino.
En las Unidades donde se han presentado problemas con los ITF de los subproyectos, se ha capacitado en forma personalizada a cada entidad Ejecutora para la correcta formulación de sus informes

PLIEGO : 13163 INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 009 .CIENCIA Y TECNOLOGIA
SUBPROGRAMA : 0017 .INNOVACION TECNOLOGICA
PROYECTO: 2.022780 : POLITICAS, INFORMACION Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha diseñado un nuevo esquema arquitectónico de software del sistema SIGES en plataforma Web, que permitirá contar con una herramienta de ejecución, seguimiento y control de los subproyectos de INCAGRO en línea.
Se han realizado reuniones de coordinación sobre la promoción del Sistema Nacional y Regional de Innovación Agraria, con instituciones de ciencia y tecnología.
Asimismo, se realizaron reuniones de coordinación y de mesa de trabajo con el INIA y otras instituciones públicas y privadas con el propósito de concertar criterios para el Sistema Nacional de Innovación Agraria.

b). Identificación de problemas presentados

Los problemas presentados al inicio del año y que fueron comentados inicialmente afectaron a todos los Proyectos del Programa INCAGRO, en este caso al seguimiento de los subproyectos.

Los Concursos de Premiación MORAY, programados para el 2009 y que no se lograron efectuar en el año

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En las Unidades donde se han presentado problemas con los ITF de los subproyectos, se ha capacitado en forma personalizada a cada entidad Ejecutora para la correcta formulación de sus informes y no sean rechazados.
Se ha concluido la reorganización de todo el sistema de seguimiento de proyectos a través de las UDs.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 009 .CIENCIA Y TECNOLOGIA
SUBPROGRAMA : 0017 .INNOVACION TECNOLOGICA
PROYECTO: 2.031739 : PRODUCCION TECNIFICADA DE PLANTONES DE VID DE ALTA CALIDAD GENETICA Y FITOSANITARIA EN LA SUB - ESTACION EXPERIMENTAL CHINCHA - ICA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se cuenta con un plantel de fundación de plantones de vid libres de virus, obtenidos de plantas madres de campo seleccionadas por sus atributos de calidad, rendimiento agronómico y analizadas por el método DAS-ELISA para determinar la ausencia de virus, y a su vez propagadas por personal técnico del proyecto, a partir de material sano y con procedimientos que aseguren el mantenimiento de la sanidad del material original.

b). Identificación de problemas presentados

Demoras de tipo administrativo en la Sede Central INIA, especificamente en la Oficiana de Administracion, con consecuente retraso significativo en la ejecución de obras que pone en riesgo la existencia del plantel de fundación generado desde el año 2007.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mayor coordinación entre las instancias administrativas y la Unidad Ejecutora del proyecto para la agilización de las obras de infraestructura. El proyecto fue supervisado por la UIS-MINAG.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 009 .CIENCIA Y TECNOLOGIA
SUBPROGRAMA : 0017 .INNOVACION TECNOLOGICA
PROYECTO: 2.040813 : FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE INVESTIGACION Y EXTENSION AGRARIA PARA LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y LOS INGRESOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Seguimiento y evaluación de 25 experimentos instalados, 03 cursos de capacitación con 129 participantes, instalación de 91 parcelas demostrativas en 8.25 ha, 945 visitas técnicas en 45.63 ha, 28 publicaciones con 4915 ejemplares. El vivero cuenta con 23782 plantones de forestales y frutales diversos.

PLIEGO : 13163 INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 009 .CIENCIA Y TECNOLOGIA
SUBPROGRAMA : 0017 .INNOVACION TECNOLOGICA
PROYECTO: 2.040813 : FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE INVESTIGACION Y EXTENSION AGRARIA PARA LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y LOS INGRESOS

b). Identificación de problemas presentados

Traslado de personal del Proyecto, por falta de movilidad.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Adquisición de camioneta.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 009 .CIENCIA Y TECNOLOGIA
SUBPROGRAMA : 0017 .INNOVACION TECNOLOGICA
PROYECTO: 2.042196 : REFLOTAMIENTO GANADERO CON BOVINOS DE ALTA CALIDAD GENETICA ADAPTADA A LA ZONA PARA ATENDER LA DEMANDA DE LOS PRODUCTORES DE LA PROVINCIA DE A

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Ejecución de 02 eventos de capacitación en las Comunidades de Moyobamba, distrito de Santa María de Chicmo y en la Comunidad de Sacclaya ¿ Andahuaylas; 01 Manual del Inseminador de Ganado Vacuno, por editar; ambiente de maternidad de vacas y laboratorio de inseminación artificial con un 85% de avance; ampliación y construcciones nuevas consistente en: ambiente para preparar alimentos y almacén, construcción de un henil, construcción de una sala de ordeño, construcción de sala de refrigerante y lechería con 80% de avance; adquisición de 20 vaquillonas reproductoras puros por pedigree; y, 2.0 ha de pastos instalados.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en procesos de selección (adquisiciones y contrataciones)

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se reiteró la agilización de los procesos priorizando las adquisiciones correspondientes a inversiones.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 009 .CIENCIA Y TECNOLOGIA
SUBPROGRAMA : 0017 .INNOVACION TECNOLOGICA
PROYECTO: 2.058257 : FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA DONOSO - HUARAL EN INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PARA LA MEJOR

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Suscripción de contrato con la Empresa Constructora El Carmen EIRL cuyo avance del cerco perimétrico es del 70%.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en proceso de selección para la construcción del cerco perimétrico, el que brindará seguridad a los invernaderos de aclimatación de plántulas e invernaderos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilización del cerco perimétrico y demás requisitos exigidos por el Fondo General Contravalor Perú Japón para la aceptación de la solicitud de donación para los equipos e infraestructura previstos en el PIP.

PLIEGO : 13163 INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 009 .CIENCIA Y TECNOLOGIA
SUBPROGRAMA : 0017 .INNOVACION TECNOLOGICA
PROYECTO: 2.078502 : MODERNIZACION DEL SISTEMA DE INVESTIGACION AGRARIA PARA LA COMPETITIVIDAD

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Estudio de prioridades y elaboración del Plan Estratégico del INIA con un 80% de avance; avances en la sistematización de la información necesaria para el sistema de gestión y administración para el sistema de telecomunicaciones y equipos informáticos a nivel del INIA (Sede Central y Estaciones Experimentales). Actividades del Componente Modernización del Sistema de recursos humanos fueron reprogramadas para el 2010.

b). Identificación de problemas presentados

Planteamiento de modificaciones en las actividades; demora en los procesos de selección para la adquisición de bienes y servicios para el proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Efectuar la reprogramación de los recursos y metas físicas del proyecto.

PLIEGO : 13164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 039 .MEDIO AMBIENTE
SUBPROGRAMA : 0083 .RECURSOS HIDRICOS
PROYECTO: 2.042112 : PROGRAMA DE FORMALIZACION DE DERECHOS DE USO DE AGUA EN EL VALLE DEL MANTARO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Otorgamiento de 1,839 licencias, de las cuáles 1,800 corresponde a licencias individuales y 39 licencias en bloque.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentaron.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 039 .MEDIO AMBIENTE
SUBPROGRAMA : 0083 .RECURSOS HIDRICOS
PROYECTO: 2.042113 : PROGRAMA DE FORMALIZACION DE DERECHOS DE USO DE AGUA EN EL VALLE DEL ALTO SANTA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Otorgamiento de 2,468 licencias, de las cuáles 1,989 corresponde a licencias individuales y 479 licencias en bloque.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentaron.

PLIEGO : 13313 INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO

FUNCION : 03 .PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA : 004 .PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
SUBPROGRAMA : 0005 .PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
PROYECTO: 2.000270 : GESTION DE PROYECTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Este proyecto corresponde a las siguientes siete Unidades Ejecutoras, a la U.E. Binacional Puyango Tumbes, con S/. 659,538, U.E. Binacional Jequetepeque Zaña, con S/. 683,363, U.E. Sierra Centro Sur, con S/. 554,223, U.E. Binacional Lago Titicaca, con S/. 514,244, U.E. Binacional Río Putumayo, con S/. 507,573,
U.E. Alto Huallaga, con S/. 473,184, y la U.E. Pichis Palcazu, con S/. 358,926, cada uno de ellos han logrado cumplir con la meta programada, consistente en dos informes de gestión, referido a la dirección técnica, supervisión y administración, con un avance del 100%.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No ha sido necesaria la implementación de medidas correctivas.

FUNCION : 03 .PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA : 006 .GESTION
SUBPROGRAMA : 0008 .ASESORAMIENTO Y APOYO
PROYECTO: 2.000270 : GESTION DE PROYECTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Este proyecto corresponde a la Unidad Ejecutora 016: Jaén San Igancio Bagua, se ha logrado cumplir con los dos informes de gestión programados, referidos a la dirección técnica, supervisión y administración, con un avance de 100%.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No ha sido necesaria la implementación de medidas correctivas.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 009 .CIENCIA Y TECNOLOGIA
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.001167 : CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO VILQUE - MAÑAZO - CABANA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Corresponde a la Unidad Ejecutora 014: Binacional Lago Titicaca, no cuenta con avance físico la obra: "Canal Principal Vilque - Mañazo Tramo 14+785 al km 16+450", debido a los problemas presentados con el Consorcio GAMMA, encargado de la ejecución de la obra, el gasto corresponde al pago del adelanto de la obra.

b). Identificación de problemas presentados

No hay avance físico de obra, por los problemas presentados con el Consorcio GAMMA, el reiterado retraso en la ejecución de la obra, ocaciono desfases en el cumplimiento de la meta física y financiera, dando lugar a la resolución del contrato mediante Carta Notarial Nº 179-2009-MINAG/PELT. Asimismo, por la Declaración de Nulidad del Proceso de Selección de Licitación Pública Nº 001-2009-INADE/PELT, para la elaboración del Estudio a Nivel Definitivo, la ejecución de la obra y la elaboración del Manual de Operación y Mantenimiento de la obra: Canal Principal y Sistema de Riego y Drenaje Módulo Vilque Mañazo VII Etapa y Cabana VI Etapa.

PLIEGO : 13313 INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 009 .CIENCIA Y TECNOLOGIA
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.001167 : CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO VILQUE - MAÑAZO - CABANA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En observancia a lo señaladao en el artículo 263º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones, se procedió a la resolución del contrato, recomendándose la intervención económica del mismo, máxime considerando el adelanto otorgado.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 .RIEGO
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.000351 : OPERACION Y MANTENIMIENTO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Este proyecto corresponde a tres Unidades Ejecutoras adscritas al Pliego INADE, que son: Dentro de la U.E. Binacional Puyango Tumbes, con un presupuesto de S/. 75,676, se cumplió con la operación y mantenimiento del Sistema Principal de Riego Puerto El Cura, y con la elaboración y difusión de la información hidrometeorológica, con un avance de 100%, Dentro de la U.E. Jequetepeque Zaña con S/. 390,781, se cumplió con la operación y mantenimiento del Sistema de Riego Regulado Gallito Ciego, con un avance de 100% de la meta programada consistente en dos informes. En cuanto a la U.E. Jaén San Ignacio Bagua, con S/. 213,774, se cumplió con la operación y mantenimiento de obras de riego, con un avance de 100% de la meta programada consistente en dos informes.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No ha sido necesaria la implementación de medidas correctivas.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 .RIEGO
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.001938 : RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA MAYOR DE RIEGO DEL CANAL INTERNACIONAL ZARUMILLA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Corresponde la ejecución de tres obras a cargo de la Unidad Ejecutora 002: Binacional Puyango Tumbes: Construcción Bocatoma La Palma, que no cuenta con avance físico, Rehabilitación del Canal Internacional Zarumilla, con un avance físico de 100% de la meta programada, consistente en 0.40 Km de Mantenimiento y Rehabilitación del Canal Internacional Zarumilla, y la Construcción de Defensas Ribereñas del río Zarumilla, sin avance físico.

b). Identificación de problemas presentados

- La presencia de constantes lluvias en la zona de trabajo en los meses de enero y febrero 2009, y la fusión del pliego INADE al Pliego MINAG, a partir del mes de marzo 2009, no ha permitido el avance físico de la obra: Construcción Bocatoma La Palma.
- La observación del CONSUCODE al Proceso de Selección realizado para la ejecución de la obra: "Defensas Ribereñas del Río Zarumilla", el cual declara la nulidad del Proceso, fue un factor determinante en el retraso del inicio de la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se implementaron las recomendaciones realizadas por el CONSUCODE al Proceso de Selección rerealizado para la ejecución de la obra: "Defensas Ribereñas del Río Zarumilla", para la continuidad del proceso.
- Se reprogramo ya dentro del Pliego MINAG, la ejecución de las citadas obras.

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0055 .GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.018083 : GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - MEJORAMIENTO DE LA ELECTRIFICACION RURAL MEDIANTE LA APLICACION DE FONDOS CONCURSABLES - FONER

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se logró la utilización casi total de los recursos presupuestados, asi mismo se logró la realización de las metas previstas.

b). Identificación de problemas presentados

Ejecución normal

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No aplica

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0056 .TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.000788 : LINEA DE TRANSMISION 138 KV CARHUAQUERO - JAEN Y SUB ESTACION

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra concluida y recepcionada,con firma de Acta de Operación comercial

b). Identificación de problemas presentados

Impedimiento por parte de la población en último tramo de la LT.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se otorgó ampliación de plazo al contratista, con reconocimiento de gastos generales a fin de que termine la obra dentro del plazo ampliado.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0056 .TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.064711 : INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS DE LLAGUEN, MIRAGON, MEMBRILLAR, CELAVIN Y PARRAPOS, DISTRITO DE SINSICAP, PROVINCI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en ejecución

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0056 .TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.093060 : INTERCONEXION PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO HUARI AL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en plena ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.000798 : PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO HUACRACHUCO II ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra que se encuentra en arbitraje

b). Identificación de problemas presentados

Se pagó un laudo arbitral

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El area respectiva solicita reconsideraciones al laudo

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.000847 : PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO ESPINAR II ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Avance Físico : 100 %

b). Identificación de problemas presentados

Ejecución normal

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No aplica

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.001621 : ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se elaboraron los expedientes técnicos del Plan de Estímulo Económico

b). Identificación de problemas presentados

Demora por parte de los gobiernos locales en la elaboración de los expedientes técnicos, así como en el levantamiento de las observaciones efectuados a dichos expedientes, en los proyectos financiados a través de convenios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Asistencia técnica en la elaboración de Expedientes Técnicos de los proyectos que serán ejecutados por los Gobiernos Regionales y Locales vía la suscripción de convenios de financiamiento.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.014779 : AMPLIACION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA NUEVO SEASME

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en plena ejecución

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.017054 : ELECTRIFICACION RURAL DEL PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO AZANGARO IV ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Avance Físico : 100 %

b). Identificación de problemas presentados

Ejecución normal

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No aplica

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.018083 : GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - MEJORAMIENTO DE LA ELECTRIFICACION RURAL MEDIANTE LA APLICACION DE FONDOS CONCURSABLES - FONER

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se logró la utilización casi total de los recursos presupuestados, así mismo se logró la realización de las metas físicas previstas.

b). Identificación de problemas presentados

Ejecución normal

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No aplica

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.018279 : LINEA DE TRANSMISION 66 KV AYACUCHO SAN FRANCISCO Y SUBESTACION

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Avance Físico :31 %

b). Identificación de problemas presentados

Ejecución normal, es un proyecto de gran envergadura

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No aplica

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.026017 : PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO SAN IGNACIO I ETAPA III FASE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se concluyó el Saldo de Obras, en proceso de liquidación de contrato

b). Identificación de problemas presentados

Se ha resuelto el contrato con el Primer contratista, y se contrató el Saldo de la ejecución de las obras.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se contrató a Obracon para el saldo de ejecución de obras, Obra concluida, Recepcionada.

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.026857 : ELECTRIFICACION DE LOS CENTROS POBLADOS EL MILAGRO, SAN JUAN DE KIATE, AOTI Y ANAPATI DEL DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Avance Físico : 2 %, hubo avance financiero por pagos de adelantos y valorizaciones de obra

b). Identificación de problemas presentados

Ejecución normal

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No aplica

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.028650 : ELECTRIFICACION DE 22 LOCALIDADES DE LA PROVINCIA DE HUAMALIES

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra concluida, recepcionada y en operación comercial.

b). Identificación de problemas presentados

Hubo atrasos en los trabajos de las obras.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Contratista, aceleró los trabajos, de acuerdo al cronograma acelerado.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.030189 : PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO SAN FRANCISCO II ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Avance Físico : 9 %, hubo avance financiero de pagos de adelantos y valorizaciones de obra.

b). Identificación de problemas presentados

Ejecución normal

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No aplica

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.030190 : PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO SAN FRANCISCO III ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Avance Físico : 9%, hubo avance financiero de pagos de adelantos y valorizaciones de obra

b). Identificación de problemas presentados

Ejecución normal

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No aplica

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.030315 : INTERCONEXION ELECTRICA TARAPOTO - YURIMAGUAS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución. Es un proyecto de gran envergadura.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.035823 : EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE PUERTO RICO - SECHURA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra concluida y en proceso de liquidación por parte de la Municipalidad de Sechura.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.036261 : INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION DEL ASENTAMIENTO HUMANO SAN PEDRO DE BECARA-VICE, PROVINCIA DE SECHURA - PIURA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra concluida y en proceso de liquidación por parte de la Municipalidad de Sechura

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.042475 : AMPLIACION ELECTRIFICACION RURAL C.P. EL PROGRESO, DISTRITO DE JAYANCA - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra culminada, recepcionada y liquidada.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.042488 : AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL DE LAS LOCALIDADES PERTENECIENTES A LOS DISTRITOS DE MIRACOSTA, LLAMA CHONGOYAPE, DISTRITO DE CHONGOYAPE - CH

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra a culminarse en Marzo del 2010.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.042551 : AMPLIACION ELECTRIFICACION DEL ANEXO LOS BANCES DEL CASERIO DOS PALOS, CASERIO CARTAGENA DEL DISTRITO DE MORROPE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra culminada, pendiente liquidación de Obras por parte de la Municipalidad Distrital de Morrope

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.042574 : INSTALACION DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA CASERIOS EL MARCO, EL VERDE, LA TOMASITA, MANCHURIA MAGDALENA, PAN DE AZUCAR Y REPRESA, PROVINCIA DE I

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra culminada, recepcionada, liquidada y en operación comercial

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.042577 : CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL SALAS ALGARROBO GRANDE, EL SAUCE, EL BANCO Y OTROS, DISTRITO DE PITIPO - FERRENAFE - LAMBAYEQUE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra culminada, pendiente liquidación de obras

b). Identificación de problemas presentados

Parte del proyecto se encontraba en zona arqueológica.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se levantaron las observaciones

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.042606 : AMPLIACION ELECTRIFICACION RURAL SAN JUAN DE MACHACMARCA Y ULLAGACHI, DISTRITO DE VILQUE - PUNO - PUNO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Avance Físico : 100 %

b). Identificación de problemas presentados

Ejecución normal

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No aplica

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.045908 : ELECTRIFICACION RURAL CHAUPIHUARANGA IV ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra culminada y recepcionada, en proceso de liquidación.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.045913 : ELECTRIFICACION RURAL DE LOS SECTORES JARRIN Y LA AVIACION DEL DISTRITO DE TUMAN

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra concluida y recepcionada, en operación comercial

b). Identificación de problemas presentados

Demora de la Municipalidad en presentar la liquidación de obras y supervisión

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizarón las coordinaciones con la municipalidad a fin de superarlo.

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.045914 : ELECTRIFICACION RURAL DEL CASERIO PAMPA EL TORO SECTOR 3, 4 Y 5 - DISTRITO DE TUMAN

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra concluida y recepcionada, en operación comercial

b). Identificación de problemas presentados

Demora de la Municipalidad en presentar la liquidación de obras y supervisión

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizaron las coordinaciones con la municipalidad a fin de superarlo.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.046077 : INTERCONEXION PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO RURAL NUEVO SEASME AL SISTEMA ELECTRICO INTERCONECTADO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en ejecución

b). Identificación de problemas presentados

Contratista demoró en entregar los estudios definitivos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha otorgado una ampliación de plazo por el Presupuesto Adicional Nº 01

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
**PROYECTO: 2.046202 : MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO ELECTRICO A LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN DE PUMAYACU, NVO. BARRANQUITA, PALMERAS, COTOYACU, QUINAYOC **

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra concluida, pendiente liquidación de obras, por parte de la Municipalidad Provincial del Alto Amazonas- Yurimaguas.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.046203 : MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO ELECTRICO A LAS LOCALIDADES DE SAN RAMON, TUPAC AMARU, LA FLORIDA Y NUEVO JAEN - YURIMAGUAS, PROVINCIA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra concluida, pendiente liquidación de obras, por parte de la Municipalidad Provincial del Alto Amazonas- Loreto

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.046371 : PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO ANDAHUAYLAS EJE HUACCANA - CHINCHEROS II ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Avance Físico : 100 %

b). Identificación de problemas presentados

Ejecución normal

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No aplica

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.046620 : SISTEMA ELECTRICO RURAL AIJA - COTAPARACO IV ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en ejecución

b). Identificación de problemas presentados

Contratista demoró en entregar los estudios definitivos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha otorgado una ampliación de plazo por el Presupuesto Adicional Nº 01

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.046623 : SISTEMA ELECTRICO RURAL AYABACA IV ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en ejecución

b). Identificación de problemas presentados

Hubo un atraso por complicaciones en la obra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha otorgado una ampliación de plazo por el Presupuesto Adicional Nº 01

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.046624 : SISTEMA ELECTRICO RURAL AYACUCHO CIRCUITO I - II ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Avance Físico : 0 % ,se pagaron solo los adelantos directos de la obra, solo hubo avance financiero

b). Identificación de problemas presentados

No aplica

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No aplica

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.046630 : SISTEMA ELECTRICO RURAL CALLEJON DE HUAYLAS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en ejecución

b). Identificación de problemas presentados

Contratista demoró en entregar los estudios definitivos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha otorgado una ampliación de plazo por el Presupuesto Adicional Nº 01

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.046636 : SISTEMA ELECTRICO RURAL CASMA - QUILLO II ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en ejecución

b). Identificación de problemas presentados

Contratista demoró en entregar los estudios definitivos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha otorgado una ampliación de plazo por el Presupuesto Adicional Nº 01

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.046638 : SISTEMA ELECTRICO RURAL CHACAS - SAN LUIS III ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en ejecución

b). Identificación de problemas presentados

Contratista demoró en entregar los estudios definitivos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha otorgado una ampliación de plazo por el Presupuesto Adicional Nº 01

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.046641 : SISTEMA ELECTRICO RURAL CHONTALI I ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en ejecución

b). Identificación de problemas presentados

Contratista demoró en entregar los estudios definitivos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha otorgado una ampliación de plazo por el Presupuesto Adicional Nº 01

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.046642 : SISTEMA ELECTRICO RURAL CHONTALI II ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en ejecución

b). Identificación de problemas presentados

Contratista demoró en entregar los estudios definitivos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha otorgado una ampliación de plazo por el Presupuesto Adicional Nº 01

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.046646 : SISTEMA ELECTRICO RURAL COBRIZA III ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Avance Físico : 3 % , sólo hubo avance financiero, se pagó el adelanto directo y de materiales de la obra

b). Identificación de problemas presentados

Ejecución normal

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No aplica

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.046647 : SISTEMA ELECTRICO RURAL COBRIZA IV ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Avance Físico : 1% sólo hubo avance financiero, se pagó el adelanto directo y de materiales de la obra

b). Identificación de problemas presentados

Ejecución normal

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No aplica

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.046649 : SISTEMA ELECTRICO RURAL CORONGO II ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

Contratista demora en entregar los estudios definitivos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha realizado las coordinaciones con las supervisión y contratista para acelerar trabajos y entrega de los estudios y expediente del Adicional Nº 01.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.046653 : SISTEMA ELECTRICO RURAL HUANCABAMBA - HUARMACA II ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en ejecución

b). Identificación de problemas presentados

Nnguna

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No aplica

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.046657 : SISTEMA ELECTRICO RURAL HUARMEY - CULEBRAS III ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en ejecución

b). Identificación de problemas presentados

Contratista demoró en entregar los estudios definitivos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha otorgado una ampliación de plazo por el Presupuesto Adicional Nº 01

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.046659 : SISTEMA ELECTRICO RURAL ILLIMO III ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en ejecución

b). Identificación de problemas presentados

Contratista demoró en entregar los estudios definitivos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha otorgado una ampliación de plazo por el Presupuesto Adicional Nº 01

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.046660 : SISTEMA ELECTRICO RURAL JIMBE-PAMPAROMAS III ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra a concluirse

b). Identificación de problemas presentados

Contratista demoró en trabajos de obras, con un avance del 95%, contratista solicitó que el contrato se resuelva.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se esta realizando el Inventario Fisico en zona de obra (85 localidades) un avance del 50%.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.046664 : SISTEMA ELECTRICO RURAL LONYA GRANDE II ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en ejecución

b). Identificación de problemas presentados

Contratista demoró en entregar los estudios definitivos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha otorgado una ampliación de plazo por el Presupuesto Adicional Nº 01

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.046667 : SISTEMA ELECTRICO RURAL MOTUPE I ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en ejecución

b). Identificación de problemas presentados

Contratista demoró en entregar los estudios definitivos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha otorgado una ampliación de plazo por el Presupuesto Adicional Nº 01

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.046668 : SISTEMA ELECTRICO RURAL MOYOBAMBA I ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.046669 : SISTEMA ELECTRICO RURAL NIEPOS II ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

Contratista demoró en entregar los estudios definitivos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha realizado las coordinaciones con la supervisión y contratista para acelerar trabajos y entrega de los estudios y expediente del adicional Nº 01.

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.046670 : SISTEMA ELECTRICO RURAL OTUZCO III ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

Contratista demoró en entregar los estudios definitivos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha realizado las coordinaciones con la supervisión y contratista para acelerar trabajos y entrega de los estudios y expediente del adicional Nº 01.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.046676 : SISTEMA ELECTRICO RURAL POMABAMBA IV ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

Contratista demoró en entregar los estudios definitivos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha realizado las coordinaciones con las supervisión y contratista para acelerar trabajos y entrega de los estudios y expediente del adicional Nº 01.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.046677 : SISTEMA ELECTRICO RURAL POMAHUACA - PUCARA II ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en ejecución

b). Identificación de problemas presentados

Nnguna

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No aplica

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.046680 : SISTEMA ELECTRICO RURAL SALLIQUE II ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en ejecución

b). Identificación de problemas presentados

Nnguna

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No aplica

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.046682 : SISTEMA ELECTRICO RURAL SAN FRANCISCO IV ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Avance Físico : 1%, sólo hubo avance financiero con el pago de adelanto de obra

b). Identificación de problemas presentados

Ejecución normal

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No aplica

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.046685 : SISTEMA ELECTRICO RURAL SANTO DOMINGO - CHALACO III ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en ejecución

b). Identificación de problemas presentados

Contratista demoró en entregar los estudios definitivos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha otorgado una ampliación de plazo por el Presupuesto Adicional Nº 01

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.046686 : SISTEMA ELECTRICO RURAL SULLANA IV ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en ejecución

b). Identificación de problemas presentados

Contratista demoró en entregar los estudios definitivos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha otorgado una ampliación de plazo por el Presupuesto Adicional Nº 01

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.046687 : SISTEMA ELECTRICO RURAL TAYABAMBA - HUANCASPATA IV ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

Contratista demora en entregar los estudios definitivos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha realizado las coordinaciones con las supervisión y contratista para acelerar trabajos y entrega de los estudios y expediente del adicional Nº 01.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.046688 : SISTEMA ELECTRICO RURAL TINGO MARIA CIRCUITO II - RAMAL VALLE DEL MONZON III ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en ejecucion

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NInguna

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.047245 : AMPLIACION ELECTRIFICACION RURAL, DISTRITO DE TABACONAS - SAN IGNACIO - CAJAMARCA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra culminada y en proceso de liquidación.

b). Identificación de problemas presentados

Municipalidad aprobó adicionales Nº02, no estando de acuerdo la supervisión.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En espera de liquidación final del contrato.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.047247 : AMPLIACION ELECTRIFICACION RURAL TINLAPE, LA FILA, IPANA Y VILLA RICA, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DEL YESO - LUYA - AMAZONAS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra culminada, en espera de liquidación final del contrato.

b). Identificación de problemas presentados

Municipalidad Distrital del Yeso, no informa oportunamente el estado situacional actual del proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se han realizado las coordinaciones, en espera de la liquidación final de contrato de obras y supervisión.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.050408 : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DEL, DISTRITO DE INCHUPALLA - HUANCANE - PUNO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Avance Físico : 41 %

b). Identificación de problemas presentados

Ejecución normal

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No aplica

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.050468 : CONSTRUCCION DE LA LINEA Y RED PRIMARIA 22,9-13,2 KV, RED SECUNDARIA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE TRECE CASERIOS, DISTRITO DE PITIPO - FERRENAFE - LAME

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra concluida, en espera de liquidación

b). Identificación de problemas presentados

Municipalidad distrital de Pitipo, no informa oportunamente la situación actual del proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se han realizado las coordinaciones, en espera de la liquidación final de contrato de obras y supervisión.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.051126 : CONSTRUCCION SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL ATUNCOLLA IV ETAPA DEL, DISTRITO DE ATUNCOLLA - PUNO - PUNO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Avance Físico : 37%

b). Identificación de problemas presentados

Ejecución Normal

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No aplica

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.051941 : INSTALACION DE ELECTRIFICACION RURAL - DISTRITO DE SANTA LUCIA - LAMPA - PUNO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Avance Físico : 67 %

b). Identificación de problemas presentados

Ejecución normal

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No aplica

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.051981 : INSTALACION DE LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL C.P CHACUPE ALTO SECTOR MEDIANERO, DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra concluida y en espera de liquidación de obras y supervisión.

b). Identificación de problemas presentados

Municipalidad Distrital de la Victoria, no informa oportunamente la situación actual del proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En espera de liquidación de obras y supervisión.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.051992 : INSTALACION DE LINEA PRIMARIA, RED PRIMARIA, REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA EL CENTRO POBLADO EL VIRREY, DISTRITO DE OLMOS - LAMB

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra culminada y recepcionada.

b). Identificación de problemas presentados

Municipalidad Distrital de Olmos, no presentó sustento del informe de adicionales aprobados por la supervisión.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se solicitó a la Municipalidad informar oportunamente y adjuntar la documentación necesaria para sustentar transferencias para pago de valorizaciones de obra.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.052026 : INSTALACION DEL PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO POTONI I ETAPA, COMUNIDADES DE ZONA BAJA, DISTRITO DE POTONI - AZANGARO - PUNO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Avance Físico : 87 %

b). Identificación de problemas presentados

Ejecución normal

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No aplica

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.052254 : INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE LOS CASERIOS Y ANEXOS DEL DISTRITO DE PARIACOTO, PROVINCIA DE HUARAZ - ANCASH

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra culminada, recepcionada y liquidada.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.052256 : INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN MEDIA TENSION MRT 13.2 KV Y SISTEMA DE MEDICION DOMICILIARIA PARA LOS CASERIOS DE RICARDO PALMA, CESAR '

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra culminada y en espera de liquidación de obras

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.052257 : INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE 10 LOCALIDADES, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Avance Físico : 100 %

b). Identificación de problemas presentados

Ejecución normal

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No aplica

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.055127 : INSTALACION ELECTRIFICACION RURAL - DISTRITO DE CONDURIRI - EL COLLAO - PUNO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Avance Físico : 100 %

b). Identificación de problemas presentados

Ejecución normal

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No aplica

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.055181 : SISTEMA ELECTRICO RURAL SANTA CRUZ-CHOTA-BAMBAMARCA II Y III ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra culminada y recepcionda.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.055668 : CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO RURAL DE LOS CENTROS POBLADOS SAMAN CHICO - LA NORIA, DISTRITO DE MARCAVELICA - SULLANA - PIURA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra concluida y en servicio, en espera de liquidación final del contrato de obra y supervisión.

b). Identificación de problemas presentados

Contratista solicitó arbritaje a la Municipalidad Distrital de Huancavelica por la causal de pago al 100%, siendo el contrato a precios unitarios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Supervisión realizó las coordinaciones con la Municipalidad a fin de que el contratista desista del arbritaje, contratista envio cartaa la Municipalidad desistiendo del arbritaje.

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.056340 : CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO RURAL DE LOS CENTROS POBLADOS DE VILLA MARIA, NUEVA ESPERANZA Y LATERAL 29.90 DE CIENEGUILLO CENTRO - DISTRITO D

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en ejecución

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.056344 : INSTALACION DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOS MIRAFLORES, CHAQUIL Y CHUMBIOCSHA, DISTRITO DE LA ESPERANZA - SANTA CRUZ - CAJAMARCA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra concluida, en espera de liquidación final del contrato.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.058333 : AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS LOCALIDADES DE SAN MARTIN, SAN ANTONIO, SANTA CRUZ DE HUAYHUACCO, SAN ISIDRO Y CCA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Avance Físico : 100 %

b). Identificación de problemas presentados

Ejecución normal

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No aplica

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.058334 : AMPLIACION DE REDES DE SSDP EN 13.2KV Y DEL SSDS EN 440/220V MULTIATERRADO PARA LAS LOCALIDADES DE ROCCRAY, CCACHCCARA, LLULLUCHA CCATA, HUASCARI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Avance Físico : 99 %

b). Identificación de problemas presentados

Ejecución normal

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No aplica

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.058378 : SER SAN MIGUEL DE PALLAQUES - SAUCEPAMPA I ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra culminada, recepcionada y liquidada.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.058590 : CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL SALAS II ETAPA ALITA, PILASCA, SHONTO Y OTROS, DISTRITO DE SALAS - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra culminada, en proceso de liquidación

b). Identificación de problemas presentados

Municipalidad Distrital de Salas no informa oportunamente la situación actual del proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En Espera de liquidación final del contrato de obras y supervisión.

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.059416 : AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL CASCAS, PUNTA MORENO, BAÑOS CHIMU, HUANCAY Y OTROS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra concluida, recepcionada y liquidada.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.059656 : INSTALACION DE LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DE LOS CASERIOS DE LA ZONA NORESTE DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra concluida, recepcionada y liquidada.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.059657 : CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION ANEXO BEJAR, YANACACA, HOYADA, UNTO Y MOJON, DISTRITO DE BUENA VISTA ALTA - CASMA - ANCASH

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra concluida.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.060046 : AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL POMATA IV ETAPA SECTOR DESAGUADERO, DISTRITO DE DESAGUADERO - CHUCUITO - PUNO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Avance Físico : 21 %

b). Identificación de problemas presentados

Ejecución normal

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No aplica

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.061273 : AMPLIACION P.S.E. II ETAPA LIMABAMBA, DISTRITO DE LIMABAMBA - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra concluida, pendiente liquidación de obra.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.061468 : CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOS EL CONSUELO, VISITA ALEGRE, SALAS Y NUEVO JAEN-VISTA ALEGRE, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En ejecución

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.061471 : INSTALACION ELECTRIFICACION RURAL DE LAS LOCALIDADES DE LLACTAPAMPA, AGUA SANTA, MARIPATA, SAN JUAN DE LA LIBERTAD, DISTRITO DE SANTO TOMAS - LUYA -

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución, se pagaron adelantos y valorizaciones de obra

b). Identificación de problemas presentados

Nnguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Nnguno

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.061478 : INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOS CASUARINAS, MAGNAL, REPERTOR, MIRAFLORES Y LOS MOLINOS, DISTRITO DE REQUE - CHICLA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra concluida, pendiente liquidación de obras y supervisión por parte de la Municipalidad Distrital de Reque.

b). Identificación de problemas presentados

Nnguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Nnguno

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.062919 : INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN LOS ANEXOS DE LOS DISTRITOS DE SIBAYO, CAYLLOMA Y TISCO DE LA PROVINCIA DE CAYLLOMA, AREQUIPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Avance Físico : 100 %

b). Identificación de problemas presentados

Ejecución normal

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No aplica

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.062986 : ELECTRIFICACION DE SEIS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE ACRAQUIA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución, se pagaron adelantos y valorizaciones de obra

b). Identificación de problemas presentados

Nnguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Nnguno

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.063677 : INSTALACION DE LINEAS, REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL P.S.E. OLMOS ESTE II ETAPA - 5 CASERIOS, DISTRITO DE OLMOS - LAI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en ejecución

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.064260 : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION RED PRIMARIA Y SECUNDARIA LAGUNAS - ARAHUANTE, DISTRITO DE LAGUNAS - ALTO AMAZONAS - LORETO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra concluida,recepcionada y liquidada.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.064681 : ELECTRIFICACION RURAL DE LA QUEBRADA INCAJAMANAM HUASAHUASI - TARMA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Avance Físico : 100 %

b). Identificación de problemas presentados

Ejecución normal

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No aplica

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.064683 : CONSTRUCCION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL EN LAS COMUNIDADES DE MACHACMARCA Y CCOÑAHUASA DEL DISTRITO DE CUPI, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Avance Físico : 100 %

b). Identificación de problemas presentados

Ejecución normal

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No aplica

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.064684 : AMPLIACION SISTEMA ELECTRIFICACION RURAL COMUNIDADES DE CANLLACOLLO, CRUZMAYO, PUSTUSCUMA Y KAQUINGORA DEL DISTRITO DE MANAZO - PUNO - PUNO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Avance Físico : 95 %

b). Identificación de problemas presentados

Ejecución normal

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No aplica

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.064686 : CONSTRUCCION PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO PEDRO VILCA APAZA, DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Avance Físico : 100 %

b). Identificación de problemas presentados

Ejecución normal

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No aplica

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.064690 : INSTALACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN LOS CC.PP. PEÑICO, JAIVA Y MONGUETE, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra concluida, pendiente liquidación de obras.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.064695 : INSTALACION DE ELECTRIFICACION RURAL DEL C.P. SANTA FE, DISTRITO DE VEGUETA - HUAURA - LIMA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra, concluida y recepcionada, pendiente liquidación de obras, por parte de la Municipalidad Distrital de Vegueta.

b). Identificación de problemas presentados

Municipalidad no informa oportunamente la situación actual del Proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se viene insistiendo en las coodinaciones con la Municipalidad

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.064697 : INSTALACION DE LINEAS Y REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA LOS CASERIOS ESCUTE, EL PROGRESO, TIERRA RAJADA, LA VICT

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra, concluida y recepcionada, pendiente liquidación de obras, por parte de la Municipalidad Distrital de Olmos.

b). Identificación de problemas presentados

Municipalidad no informa oportunamente la situación actual del Proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se viene insistiendo en las coodinaciones con la Municipalidad

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.064698 : INSTALACION DE LINEAS Y REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL P.S.E. OLMOS OESTE-12 CASERIOS, DISTRITO DE OLMOS - LAMBAYE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra concluida, recepcionada, pendiente liquidación de obras.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.064699 : INSTALACION DE LINEAS Y REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL P.S.E. OLMOS NOROESTE-06 CASERIOS, DISTRITO DE OLMOS - LAMI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en ejecución

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.064700 : INSTALACION DE LINEAS Y REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL P.S.E. OLMOS NOR ESTE-08 CASERIOS, DISTRITO DE OLMOS - LAMB

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En ejecución

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.064701 : CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CC PP FALA SECTOR I Y II, PROVINCIA DE FERRENAFE - LAMBAYEQUE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra concluida, recepcionada y liquidada.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
**PROYECTO: 2.064714 : INSTALACION DE LA RED DE DISTRIBUCION PRIMARIA, SECUNDARIA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LOS CASERIOS DE NAMBUQUE, CHILCAPAMPA, LA REPRESA, BUENA **

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en ejecución

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.064718 : CONSTRUCCION Y ELECTRIFICACION DEL CASERIO RICARDO PALMA, BAJO HUACAMAYO, PUERTO NUEVO, KM 53, LA CADENA, DISTRITO DE LUYANDO - LEONCIO PRADO - HU

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en ejecución, se viene pagando valorizaciones de obra

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.064719 : AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LAS 12 LOCALIDADES RURALES Y SUSTITUCION DE LA RED ELECTRICA DE HUANCAPALLAC, DISTRITO DE QUISQUI - HUANUCO - HUANU

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra concluida, recepcionada y en proceso de liquidación contrato de obra por parte de la Municipalidad Distrital de Huancapallac.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.064897 : CONSTRUCCION DEL PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO CASERIOS CASCADEN, MARAMPAMPA, LA LUCMILLA, CULDEN, BARBECHOPAMPA, PORO PORO, LA LIBERTAD, DOS RIOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra concluida, y pendiente liquidación contrato de obras y supervisión por parte de la Municipalidad Distrital de Catache.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.065650 : INSTALACION DE REDES DE ELECTRIFICACION DEL SECTOR LAS LOMAS, DISTRITO DE SANTA ROSA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En ejecución

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.066082 : MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO ELECTRICO DE LAS LOCALIDADES DE VISTA ALEGRE, ALTO MOHENA, CHIRAPA, CERRO EL CONDOR, PROVINCIA DE ALTO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En ejecución

b). Identificación de problemas presentados

Municipalidad Distritalde Alto Amazonas - Yurmaguas no informa oportunamente la situación actual del Proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.066393 : AMPLIACION ELECTRIFICACION RURAL PARA LOS CASERIOS DE: PAJONAL, SHITABAMBA, LA VIÑA, MOLINO, SHAWIN, GRAMALOTE, ILLUGAN, Y LA SUCSHA, PROVINCIA DE CU

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En ejecución

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.069299 : CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS ANEXOS Y CASERIOS GOLLON, SAN BASILIO, SAULLAMURO, ILLABAMBA, CASAS VIEJAS, CHANCHILLO Y ACHUPAS, DIS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En ejecución

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.071623 : AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOS HUINCUP, SAN JUAN, SANTA CLARA, QUERSUTANA, CAREA, CAREAPIRCA, SERCHA Y TAMBAR, DIS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En ejecución

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.073848 : INSTALACION ELECTRIFICACION RURAL REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS - CASERIOS DEL DISTRITO DE LLAMA, PROVINCIA DE CHOTA - CAJAMARCA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En ejecución

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.075771 : AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DEL SECTOR QUILLO ALTO, DISTRITO DE QUILLO - YUNGAY - ANCASH

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En ejecución

b). Identificación de problemas presentados

Municipalidad no presenta bien la documentación para las respectivas transferencias por valorizaciones de obra y supervisión.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se viene coordinando con la Municipalidad.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.076203 : AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOS DEL C.P.M. DE HUACHO, DISTRITO DE QUILLO - YUNGAY - ANCASH

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En ejecución

b). Identificación de problemas presentados

Municipalidad no presenta bien la documentación para las respectivas transferencias por valorizaciones de obra y supervisión.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se viene coordinando con la Municipalidad

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.076564 : INSTALACION DE REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y REDES DE DISTRIBUCION SECUNDARIA DE 17 COMUNIDADES DEL DISTRITO LOS MOROCHUCOS, PROVINCIA DE CANG

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Avance Físico : 39 %

b). Identificación de problemas presentados

Ejecución normal

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No aplica

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.082605 : INSTALACION DE LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DE LOS CASERIOS DE LA ZONA NOROESTE DEL DISTRITO DE OLMOS, PROVINCIA DE LAMBA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En ejecución

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.086688 : ELECTRIFICACION RURAL DE LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE CHOCOS - YAUYOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra concluida, recepcionada y en proceso de lqiuidación por parte de la Municipalidad Distrital de Chocos

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.089731 : AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRIFICACION RURAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CRUZ DE MAYO, DISTRITO DE CARAZ, PROVINCIA DE HUAYLAS - A

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En ejecución

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.091842 : SISTEMA ELECTRICO RURAL TINGO MARIA CIRCUITO I - II ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En ejecución

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.091843 : SISTEMA ELECTRICO RURAL HUANUCO EJE AMBO II ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en ejecución

b). Identificación de problemas presentados

Demora en entrega de los estudios definitivos y expediente del adicional Nº 01

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha realizado las coordinaciones con la supervisión y contratista a fin de que acelere los trabajos y presentación de los expedientes de estudios y adicionales.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.091844 : SISTEMA ELECTRICO RURAL HUANUCO EJE DOS DE MAYO III ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en ejecución

b). Identificación de problemas presentados

Demora en entrega de los estudios definitivos y expediente del adicional Nº 01

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha realizado las coodinaciones con la supervisión y contratista a fin de que acelere los trabajos y presentación de los expedientes de estudios y adicionales.

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.091845 : SISTEMA ELECTRICO RURAL DE AUCAYACU II ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en ejecución

b). Identificación de problemas presentados

Demora en entrega de los estudios definitivos y expediente del adicional Nº 01

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha realizado las coodinaciones con la supervisión y contratista a fin de que acelere los trabajos y presentación de los expedientes de estudios y adicionales.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.092091 : SISTEMA ELECTRICO RURAL TINGO MARIA CIRCUITOS III Y IV

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en ejecución

b). Identificación de problemas presentados

Demora en entrega de los estudios definitivos y expediente del adicional Nº 01

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha realizado las coodinaciones con la supervisión y contratista a fin de que acelere los trabajos y presentación de los expedientes de estudios y adicionales.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.092114 : SISTEMA ELECTRICO RURAL TINGO MARIA CIRCUITO II, II ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en ejecución

b). Identificación de problemas presentados

Demora en entrega de los estudios definitivos y expediente del adicional Nº 01

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha realizado las coordinaciones con la supervisión y contratista a fin de que acelere los trabajos y presentación de los expedientes de estudios y adicionales.

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.092284 : SISTEMA ELECTRICO RURAL AYACUCHO CIRCUITO III - III ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en ejecución, se pagaron valorizaciones de obra

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No aplica

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.092365 : LINEA DE TRANSMISION HUALLANCA - LA UNION 60KV Y SUBESTACIONES

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en ejecución

b). Identificación de problemas presentados

Demora en entrega de los estudios definitivos y expediente del adicional Nº 01

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha realizado las coordinaciones con la supervisión y contratista a fin de que acelere los trabajos y presentación de los expedientes de estudios y adicionales.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.092370 : SISTEMA ELECTRICO RURAL HUANUCO EJE PANAO II ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en ejecución

b). Identificación de problemas presentados

Demora en entrega de los estudios definitivos y expediente del adicional Nº 01

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha realizado las coordinaciones con la supervisión y contratista a fin de que acelere los trabajos y presentación de los expedientes de estudios y adicionales.

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.092371 : SISTEMA ELECTRICO RURAL HUANUCO EJE DOS DE MAYO IV ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en ejecución

b). Identificación de problemas presentados

Demora en entrega de los estudios definitivos y expediente del adicional Nº 01

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha realizado las coodinaciones con la supervisión y contratista a fin de que acelere los trabajos y presentación de los expedientes de estudios y adicionales.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.092880 : AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE LA ZONA ALTOANDINA DEL DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Avance Físico : 96 %

b). Identificación de problemas presentados

Ejecución normal

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No aplica

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.095022 : SISTEMA ELECTRICO RURAL SANTA CRUZ-CHOTA-BAMBAMARCA IV ETAPA - FASE II

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En ejecución

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.095023 : SISTEMA ELECTRICO RURAL SANTA CRUZ-CHOTA-BAMBAMARCA IV ETAPA - FASE III

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En ejecución

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.107685 : ELECTRIFICACION RURAL LA COIPA III ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En Ejecución

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.107709 : AMPLIACION ELECTRIFICACION RURAL LA COIPA III ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En ejecución

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 13 .MINERIA
PROGRAMA : 030 .MINERIA
SUBPROGRAMA : 0059 .PROMOCION MINERA
PROYECTO: 2.087081 : OBRAS DE EMERGENCIA PARA LA REDUCCION DE RIESGOS EN EL CERRO TAMBORAQUE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Mediante contrato N° 025-2009-MEM/DGM de fecha 17 de febrero de 2009, el Ministerio de Energía y Minas (Ministerio) contrató con la empresa IESA S.A. la ejecución de la obra. Construcción del Túnel de Drenaje Subterráneo del Cerro Tamboraque por el monto de S/. 4,667,941.90 por un plazo de 180 días.

La entrega del terreno fue el 02 de marzo de 2009, dando inicio al plazo al plazo contractual al día siguiente: 03 de marzo de 2009, las obras fueron concluidas el 19 de agosto de 2009, dentro del plazo contractual, habiéndose recepcionado las obras por el Ministerio el 23 de septiembre de 2009

La obra fue entregada por el contratista a satisfacción del Ministerio de energía y Minas en septiembre 2009. Mediante la construcción del túnel de drenaje se ha evitado el deslizamiento de los relaves hacia la zona de la planta de beneficio concentradora Tamboraque, carretera Central, vías férreas y río Rímac.
El presupuesto previsto para la obra en Tamboraque incluyendo la supervisión fue de S/
5 500,000 nuevos soles, ejecutándose la cantidad de S/. 4 711,980 nuevos soles, es decir el 86%.

b). Identificación de problemas presentados

La obra se ejecutó con normalidad, no se presentaron problemas de consideración

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No aplica.

FUNCION : 13 .MINERIA
PROGRAMA : 030 .MINERIA
SUBPROGRAMA : 0059 .PROMOCION MINERA
PROYECTO: 2.106492 : MITIGACION DEL IMPACTO NEGATIVO DE LA ACTIVIDAD MINERA PRODUCIDO EN LA LOCALIDAD DE QUISIPAMPA CAYACACHI - CRUCERO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El MEM ha firmado convenio con la Municipalidad de Crucero, con la finalidad de apoyar financieramente con la remediación de zonas afectadas por la actividad minera informal mediante proyectos de inversión pública.
El proyecto Mitigación del Impacto Negativo de la Actividad Minera Producido en la Localidad de Quisipampa Cayacachi -Crucero cuyo monto presupuestado asciende a S/. 558,172 nuevos soles, al cierre del año 2009 tuvo una ejecución de a S/. 521,885 nuevos soles, lo que significa el 93%.

b). Identificación de problemas presentados

Los problemas presentados son de índole administrativo, ya que las Municipalidad no cuentan con todas las facilidades para sus procesos de selección. Del mismo modo para la aplicación del sistema SIAF también originó problemas.

El otro factor en contra fue la temporada de lluvias, que no permitió en los meses de noviembre y diciembre culminar el proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Una mejor coordinación con las Oficinas Administrativas de la Municipalidades

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 13 .MINERIA
PROGRAMA : 030 .MINERIA
SUBPROGRAMA : 0059 .PROMOCION MINERA
PROYECTO: 2.106494 : MITIGACION DEL IMPACTO NEGATIVO DE LA ACTIVIDAD MINERA PRODUCIDO EN LA LOCALIDAD DE ASILLO-PROGRESO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El MEM ha firmado convenio con la Municipalidad de Asillo, con la finalidad de apoyar financieramente con la remediación de zonas afectadas por la actividad minera informal mediante proyectos de inversión pública.
El proyecto Mitigación del Impacto Negativo de la Actividad Minera Producido en la Localidad de Asillo Progreso cuyo presupuesto asciende a S/. 792,628 nuevos soles, al cierre del año 2009 obtuvo una ejecución de a S/. 249,606 nuevos soles, lo que significa el 31%.

b). Identificación de problemas presentados

Los problemas presentados son de índole administrativo, ya que las Municipalidad no cuentan con todas las facilidades para sus procesos de selección. Del mismo modo para la aplicación del sistema SIAF también originó problemas.

El otro factor en contra fue la temporada de lluvias, que no permitió en los meses de noviembre y diciembre culminar el proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Una mejor coordinación con las Oficinas Administrativas de la Municipalidades.

FUNCION : 17 .MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA : 039 .MEDIO AMBIENTE
SUBPROGRAMA : 0085 .CONTROL DE LA CONTAMINACION
PROYECTO: 2.002179 : FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y APOYO PARA LA GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROYECTO CAMISEA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se adjudico la Obra del Relleno Sanitario para la ciudad de Pisco, seleccionándose a las Empresas ejecutora y supervisora de la obra.

b). Identificación de problemas presentados

Con Decreto Supremo N°071-2009-EM publicado el 21 de Octubre de 2009, en el Diario Oficial El Peruano, deja sin efecto el Decreto Supremo N°120-2002-PCM, que creó el Grupo Técnico de Coordinación Interinstitucional Camisea (GTCI Camisea), la Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas, asume estas acciones.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Reestructuración en el Sistema Nacional de Inversiones, respeto a los plazos para la evaluación de los Estudios de Pre Inversión en las OPIS correspondientes.

PLIEGO : 19019 CONTRALORIA GENERAL

FUNCION : 03 .PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA : 004 .PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
SUBPROGRAMA : 0004 .RECTORIA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
PROYECTO: 2.021336 : MODERNIZACION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y DESCONCENTRACION DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En el período la Unidad Administradora del Proyecto ¿Modernización de la Contraloría General y Desconcentración del Sistema Nacional de Control¿, ha comunicado que de los Setenta (70) proyectos programados para el año fiscal 2009, ha concluido Diez (10) y se encuentran en ejecución Cuarenta y nueve (49), encontrándose pendientes de ejecución Once (11) proyectos; de acuerdo con el Memorando N° 00031-2010-CG/PBID de 08.Feb.2010)

b). Identificación de problemas presentados

- Excesivo número de proyectos (70 proyectos.
- Instancias de decisión de Programa de Modernización, lentos.
- Falta de empoderamiento de los Encargados Técnicos.
- Políticas para adquisiciones contempla procesos largos.

Al primer semestre se informó lo siguiente:

- El rediseño del Proyecto, por reformulación de objetivos, estrategias y/o prioridades.
- Retraso en el cumplimento del cronograma previsto
- En los procesos de selección, se han presentado dificultades para conformar listas cortas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se han planteado las siguientes acciones en una nueva Programación Multianual:

- Se ha reducido el número de proyectos a 7, de acuerdo a las líneas maestras de la CGR.
- Las decisiones del Comité de Gerencia han sido asumidas por el Comité de Políticas de la CGR, y la UAP formará parte de la Gerencia de Gestión de Proyectos.
- Los Gerentes Centrales asumirán la responsabilidad de los proyectos asignados (al más alto nivel)
- Se adoptarán las nuevas políticas del BID, para reducir tiempos en los procesos de adquisiciones.

Al primer semestre se informó lo siguiente:

- Apoyar a las Gerencias de la Contraloría General de la República en la definición de los alcances entregables.

- Se ha propuesto la contratación de Facilitadores Temáticos para la elaboración de los Términos de Referencia (TDR) y los Estudios de Mercado.
- Se realizó una Misión Administrativa al BID del 30 de junio al 03 de julio de 2009, la Ayuda Memoria plantea el inicio e implementación de medidas correctivas para la ejecución del Programa, en la reunión participó un funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas a quien se le remitió la Ayuda Memoria
- Se solicitó al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el uso de nuevas políticas de adquisiciones y el procedimiento ex post para la contratación de Firmas Consultoras.

PLIEGO : 20020 DEFENSORIA DEL PUEBLO

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 006 .GESTION
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.044449 : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA DEFENSORIA DEL PUEBLO EN LA CIUDAD DE LIMA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se logró la culminación del proyecto "Mejoramiento de los servicios que brinda la Defensoría del Pueblo" habiendose concluido en el caso de la Rehabilitación del Edificio, hasta la recepción de obra, actualmente se encuentra en proceso de instalación de los ascensores, y se ha iniciado el proceso de la liquidación del contrato de obra.

b). Identificación de problemas presentados

En el proceso de ejecución de la obra (debido a que se trata de una obra de rehabilitación y no haberse encontrado los planos orginales del edificio) se han producido adicionales de obra que estaban previstos en el presupuesto original, originando una variación de los costos incialmente previstos en el presupuesto de obra. El contrato suscrito entre UNOPS y el Contratista no reconoce gastos generales ni utilidad por ampliación de plazo, por lo que el Contratista está planteando un reclamo ante UNOPS, afin de que se le reconozca estos gastos, habiendo inciado un proceso de arbitraje técnico, donde no participará la Defensoría del Pueblo.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se gestionó ante la OPI PCM y se obtuvo la aprobación de una verifiacción de viabilidad, que adecuaba las cifras del estudio de pre factibilidad con el monto del expediente técnico y el contrato de obra, incrementándose el monto del proyecto a S/. 6'892,635. Durante el ejercicio 2009 se transfirió la contidad de S/. 686,974 a UNOPS a fin de que se pueda atender los pagos de las valorizaciones respectivas. Se han efectuado los informes y consultas a la Oficina de Asesoría Jurídica, quien ha presentado los escritos respectivos ante el Tribunal Arbitral sobre el caso.

PLIEGO : 22022 MINISTERIO PUBLICO

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.001621 : ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El Proyecto 2. 001621 Estudios de Pre- Inversión compuesto por tres componentes y 30 metas, registro al finalizar el año 2009 una ejecución acumulada S/. 1,662,048.40 por toda fuente de financiamiento, de los cuales S/. 1,403,715.95 corresponden a la fuente de financiamiento 1. Recursos Ordinarios y S/. 258,332.45 a la fuente de financiamiento 4. Donaciones y Transferencias. El monto total ejecutado fue destinado al pago de informes de estudios y representa el 93.38% del monto previsto en el Presupuesto Institucional Modificado para este proyecto. La Gerencia Central de Infraestructura mediante Memorándum Nº 856-2010-MP-FN-GG-GECINF de fecha 26.03.2010 informa que de los 118 estudios programados, 106 han obtenido un porcentaje de avance del 100.0%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.015355 : CONSTRUCCION DE LA SEDE DEL DISTRITO JUDICIAL DEL SANTA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El Proyecto 2.015355 Construcción de la Sede del Distrito Judicial del Santa compuesto por un componente y una meta, registro al finalizar el año 2009 una ejecución acumulada S/. 1,445,399.64 por toda fuente de financiamiento, de los cuales S/. 82,102.04 fueron ejecutados con cargo a la fuente de financiamiento 1. Recursos Ordinarios destinado al pago de las valorizaciones por el servicio de supervisión de la obra y S/. 1,363,297.60 con cargo a la fuente de financiamiento 4. Donaciones y Transferencias destinado el pago de valorizaciones Nos. 05, 06, 07, 08, 09 y 10 de la obra y la supervisión de la misma. El monto total ejecutado representa el 95.39% del monto previsto en el Presupuesto Institucional Modificado para este proyecto. La Gerencia Central de Infraestructura mediante Memorándum Nº 856-2010-MP-FN-GG-GECINF de fecha 26.03.2010 informó que la obra ha sido culminada.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.017212 : CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARA LA SEDE DE LA FISCALIA PROVINCIAL MIXTA DE FERREÑAFE - LAMBAYEQUE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El Proyecto 2.017212 Construcción y Equipamiento para la sede de la Fiscalía Provincial Mixta de Ferreñafe- Lambayeque compuesto por un componente y una meta registró una ejecución acumulada al cierre del año 2009 de S/. 751,316.59 por toda fuente de financiamiento, de los cuales S/. 730,916.59 fueron ejecutados con cargo a la fuente de financiamiento 1. Recursos ordinarios destinado al pago de las valorización Nos. 01, 02 y 03 de la obra y pago por los servicios de supervisión; en tanto, que S/. 20,400 fueron ejecutados con cargo a la fuente de financiamiento 4. Donaciones y Transferencias destinado a la contratación del servicio de peritaje de avance de obra. El monto total ejecutado representa el 100.00% del monto previsto en el Presupuesto Institucional Modificado para este proyecto. La Gerencia Central de Infraestructura mediante Memorándum Nº 856-2010-MP-FN-GG-GECINF de fecha

PLIEGO : 22022 MINISTERIO PUBLICO

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.017212 : CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARA LA SEDE DE LA FISCALIA PROVINCIAL MIXTA DE FERREÑAFE - LAMBAYEQUE

26.03.2010 informa que la obra ha sido culminada.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.018475 : AMPLIACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE LORETO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El Proyecto 2.018475 Ampliación del Servicio de Laboratorio de la sede Departamental de Loreto compuesto por un componente y una meta, registro una ejecución acumulada al cierre del año 2009 de S/. 1,223,666.47 con cargo a la fuente de financiamiento 4. Donaciones y Transferencias, de los cuales S/. 1¿125,599.11 fueron destinados al pago de adelanto directo, pago de adelanto de materiales y pago valorizaciones Nos. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 y 09 de la obra y sus adicionales 01, 02, 03; en tanto, que S/. 98,067.36 fueron destinados al pago de valorizaciones y mayores prestaciones por los servicios de supervisión de la citada obra. El monto total ejecutado representa el 90.56% del monto previsto en el Presupuesto Institucional Modificado para este proyecto. La Gerencia Central de Infraestructura mediante Memorándum Nº 856-2010-MP-FN-GG-GECINF de fecha 26.03.2010, informó que la obra se encuentra culminada.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.031479 : INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE DEL DISTRITO JUDICIAL DE UCAYALI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El Proyecto 2.031479 Infraestructura de la sede del Distrito Judicial de Ucayali compuesto por un componente y una meta, registró una ejecución acumulada al cierre del año 2009 de S/. 975,480.33 con cargo a la fuente de financiamiento 1. Recursos Ordinarios, monto destinado pago del saldo de valorización Nº 12, valorizaciones Nos. 13, 14, 15, 16 y 17, valorizaciones Nos. 01 y 02 del adicional Nº 02 y valorización Nº 01 y 02 del adicional Nº 03 y valorización Nos. 01 y 02 del adicional Nº 04 de la obra. Dicha ejecución representa el 100.00% del monto previsto en el Presupuesto Institucional Modificado para este proyecto. La Gerencia Central de Infraestructura mediante Memorándum Nº 856-2010-MP-FN-GG-GECINF de fecha 26.03.2010, informó que la obra se encuentra culminada

PLIEGO : 22022 MINISTERIO PUBLICO

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.031479 : INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE DEL DISTRITO JUDICIAL DE UCAYALI

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.042035 : INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA SEDE DEL DISTRITO JUDICIAL DE PIURA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El Proyecto 2.042035 Infraestructura y Equipamiento para la sede del Distrito Judicial de Piura compuesto por un componente y una meta, registro una ejecución acumulada al cierre del año 2009 de S/. 3,900,816.69 con cargo a la fuente de financiamiento 1. Recursos Ordinarios, de los cuales S/. 2,306,558.00 fueron transferidos en el mes de diciembre 2009 a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para encargarle la continuación de la obra a través de la Genérica de Gasto 2.4 Donaciones y Transferencias; S/. 1,592,518.70 fueron destinados al pago de valorizaciones por mayores gastos generales, pago de adelanto de materiales Nº 02 y pago de las valorizaciones Nos. 04, 05, 06, 07 y 08 de la obra y S/. 1,739.99 para el 1er. pago por servicios de supervisión de la obra. El monto total ejecutado representa el 98.61% del monto previsto en el Presupuesto Institucional Modificado para este proyecto. La Gerencia Central de Infraestructura mediante Memorándum Nº 856-2010-MP-FN-GG-GECINF de fecha 26.03.2010, informó que la obra se encuentra en arbitraje con un avance del 50%.

b). Identificación de problemas presentados

Se dispuso la intervención económica de la obra y se resolvió el contrato de ejecución a partir del 13.08.2009, por carencia de capacidad técnica y económica del contratista, el incumplimiento de sus obligaciones esenciales, configurada en la paralización de la obra. El presupuesto actualizado del proyecto ascendió a S/. 8,440,449 monto que representa un incremento de 41% respecto al monto inicial del proyecto declarado viable que fue de S/. 5,997,070 debido al aumento del costo de la mano de obra y por actualización de precios de los materiales de construcción. Asimismo, por superar el 30% del valor declarado viable, se tuvo que proceder a la actualización integral del estudio de pre inversión a nivel de pre factibilidad del proyecto, el mismo que concluye que para completar el saldo de la obra se requiere de un presupuesto de S/. 4,575,173.24 con precios al 31 de diciembre 2009 incluido el IGV.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En el mes de diciembre del 2009 se transfirió a la organización Internacional para las Migraciones (OIM) la suma de S/. 2,306,558 con la finalidad de encargarle la continuación de la obra.

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.043298 : CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA SEDE DE FISCALIAS DE SAN ROMAN JULIACA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El Proyecto 2.043298 Construcción y Equipamiento de la sede de Fiscalías de San Román Juliaca compuesto por un componente y una meta, registro una ejecución acumulada al cierre del año 2009 de S/. 5,537,381.91 con cargo a la fuente de financiamiento 1. Recursos Ordinarios, de los cuales S/. 5,328,823.08 fueron destinados al pago de adelanto directo, adelanto de materiales y pago de valorizaciones Nos. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 y 11 de la obra y S/. 208,558.83 al pago por los servicios de supervisión de la misma. El monto total ejecutado representa el 98.23% del monto previsto en el Presupuesto Institucional Modificado para este proyecto. La Gerencia Central de Infraestructura mediante Memorándum Nº 856-2010-MP-FN-GG-GECINF de fecha 26.03.2010, informó que la obra se encuentra en ejecución con un avance de 90%.

PLIEGO : 22022 MINISTERIO PUBLICO

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.043298 : CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA SEDE DE FISCALIAS DE SAN ROMAN JULIACA

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.045512 : AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA SEDE DE LA DIVISION MEDICO LEGAL DE JULIACA -PUNO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El Proyecto 2.045512 Ampliación de Infraestructura y Equipamiento de la sede de la División Medico Legal de Juliaca compuesto por un componente y una meta, registro una ejecución acumulada al cierre del año 2009 de S/. 1,491,575.73 con cargo a la fuente de financiamiento 1. Recursos Ordinarios, de los cuales S/. 1,441,229.02 fueron destinados al pago de adelanto directo, pago de adelanto de materiales y pago de valorizaciones Nos. 01, 02 y 03 de la obra; S/. 26,109 a la elaboración del expediente técnico y S/. 24,237.71 a la supervisión de la obra. El monto total ejecutado representa el 96.11% del monto previsto en el Presupuesto Institucional Modificado para este proyecto. La Gerencia Central de Infraestructura mediante Memorándum Nº 856-2010-MP-FN-GG-GECINF de fecha 26.03.2010, informó que la obra se encuentra en ejecución con un avance de 45%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.045842 : CONSTRUCCION, ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA FISCALIA PROVINCIAL DE TRUJILLO EN EL SECTOR DE LA ESPERANZA PARA LA IMPLEMENTACION DEL NUEV

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El Proyecto 2.045842 Construcción, Acondicionamiento y Equipamiento de la Fiscalía Provincial de Trujillo en el sector de La Esperanza para la implementación del NCPP compuesto por un componente y una meta, registro una ejecución acumulada al cierre del año 2009 de S/. 505,668.81 con cargo a la fuente de financiamiento 1. Recursos Ordinarios, de los cuales S/. 486,139.66 fueron destinados al pago de adelanto directo y adelanto de materiales para la obra y S/. 19,529.15 para el 2do, 3er. y 4to pago por la elaboración de su expediente técnico. Dicha ejecución representa el 86.64% del monto previsto en el Presupuesto Institucional Modificado para este proyecto. La Gerencia Central de Infraestructura mediante Memorándum Nº 856-2010-MP-FN-GG-GECINF de fecha 26.03.2010, informó que la obra se encuentra en ejecución con un avance de 20%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 22022 MINISTERIO PUBLICO

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.045844 : CONSTRUCCION, ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LAS SEDES DE LAS FISCALIAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL EN LAS FISC/

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El Proyecto 2.045844 Construcción, Acondicionamiento y Equipamiento de las sedes de las Fiscalías para la implementación del Nuevo Código Procesal Penal en las Fiscalías Provinciales de Chepen, Pacasmayo y Virú compuesto por un componente y 02 metas, registró al cierre del año 2009 una ejecución acumulada de S/. 2,124,008.98 con cargo a la fuente de financiamiento 1. Recursos Ordinarios, de los cuales S/. 2,010,410.58 fueron destinados al pago de adelanto directo de las obras de Chepen y Virú, pago de adelanto de materiales de la obra de Chepen, pago de las valorizaciones Nos. 01, 02, 03, 04 y 05 de la obra de Virú y pago de las valorizaciones Nos. 01, 02, 03 y 04 de la obra de Chepen; en tanto, que S/. 113,598.40 fueron destinados al pago de valorizaciones de Nos. 01, 02 y 03 por el servicio de supervisión de la obra Chepen y pago de valorizaciones Nos. 01, 02, 03 y 04 por el servicio de supervisión de la obra de Virú. El monto total ejecutado representa el 96.42% del monto previsto en el Presupuesto Institucional Modificado para este proyecto. La Gerencia Central de Infraestructura mediante Memorándum Nº 856-2010-MP-FN-GG-GECINF de fecha 26.03.2010, informó que la obra para la fiscalía de Virú se encuentra concluida con un avance físico de 100% y la de Chepen se encuentra con un avance de 85% estando prevista su culminación para el 29 de febrero del 2010.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.046045 : INFRAESTRUCTURA PARA LA SEDE DEL DISTRITO JUDICIAL DE AREQUIPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El Proyecto 1.046045 Infraestructura para la sede del Distrito Judicial de Arequipa compuesto por un componente y una meta, registro al cierre del año 2009 una ejecución acumulada de S/. 2,484,054.50 por toda fuente de financiamiento, de los cuales S/. 14,150.00 fueron destinados al estudio de mercado para la compra del terreno y S/. 2,469,904.50 a la adquisición del terreno respectivo, este ultimo financiado en parte por la donación efectuada por el Gobierno Regional de Arequipa ascendente a la suma de S/. 1,200,000. La Gerencia Central de Infraestructura mediante Memorándum Nº 856-2010-MP-FN-GG-GECINF de fecha 26.03.2010, informó que se ha adquirido el terreno para el proyecto y que se ha llevado a cabo la convocatoria para la elaboración del expediente técnico respectivo.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.046049 : INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA SEDE DE LA FISCALIA PROVINCIAL MIXTA DE HUARMEY

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El Proyecto 2.046049 Infraestructura y Equipamiento para la sede de la Fiscalía Provincial de Huarmey compuesto por un componente y una meta, registro al cierre del año 2009 una ejecución acumulada de S/. 818,628.03 con cargo a la fuente de financiamiento 1. Recursos Ordinarios, de los cuales S/. 767,920.54 fueron destinados al pago de adelanto directo, pago

PLIEGO : 22022 MINISTERIO PUBLICO

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.046049 : INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA SEDE DE LA FISCALIA PROVINCIAL MIXTA DE HUARMEY

de adelanto de materiales y pago de las valorizaciones Nos. 02, 03 y 04 de la obra; en tanto que S/. 50,707.49 fueron destinados al pago de las valorizaciones Nos. 01, 02, 03 y 04 por el servicio de supervisión de la obra. El monto total ejecutado representa el 91.30% del monto previsto en el Presupuesto Institucional Modificado para este proyecto. La Gerencia Central de Infraestructura mediante Memorándum Nº 856-2010-MP-FN-GG-GECINF de fecha 26.03.2010, informó que la obra presentaba un avance de 86.13% al finalizar el mes de diciembre y que se culminó con fecha 18 de enero del 2010.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.046051 : INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA SEDE DEL DISTRITO JUDICIAL DE ICA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El Proyecto 2.046051 Infraestructura y equipamiento para la sede del Distrito Judicial de Ica compuesto por un componente y una meta, registro al cierre del año 2009 una ejecución acumulada de S/. 7,843,997.51 con cargo a la fuente de financiamiento 1. Recursos Ordinarios, de los cuales S/. 7,629,895.82 fueron destinados al pago del adelanto directo, pago de adelanto de materiales y pago de valorizaciones Nos. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 y 08, valorización Nº 01 del adicional Nº 01 de la obra y S/. 214,101.69 al pago de las valorizaciones Nos. 01, 02, 03 y 04 de la supervisión de la citada obra. El monto total ejecutado representa el 98.74% del monto previsto en el Presupuesto Institucional Modificado para este proyecto. La Gerencia Central de Infraestructura mediante Memorándum Nº 856-2010-MP-FN-GG-GECINF de fecha 26.03.2010, informó que la obra se encuentra en plena ejecución con un avance de 85%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.060475 : INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA SEDE DEL DISTRITO JUDICIAL DE JUNIN

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El Proyecto 2.060475 Infraestructura y Equipamiento para la sede del Distrito Judicial de Junin compuesto por un componente y una meta, registro una ejecución acumulada al cierre del año 2009 de S/. 5,362,582.17 por toda fuente de financiamiento, de los cuales S/. 5,275,256.17 fueron ejecutados con cargo a la fuente de financiamiento 1. Recursos Ordinarios destinados al pago de adelanto directo, pago de adelanto de materiales y pago de la valorización Nº 01 de la obra; en tanto, que S/. 87,326.00 fueron ejecutados con cargo a la fuente de financiamiento 4. Donaciones y Transferencias destinado al pago por la elaboración de su expediente técnico.

PLIEGO : 22022 MINISTERIO PUBLICO

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.060475 : INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA SEDE DEL DISTRITO JUDICIAL DE JUNIN

La Gerencia Central de Infraestructura mediante Memorándum Nº 856-2010-MP-FN-GG-GECINF de fecha 26.03.2010 informó que el expediente técnico se encuentra culminado. Asimismo, según el Informe de Evaluación del Plan de Trabajo Institucional 2009, la ejecución de la obra del referido proyecto se encuentra en proceso de ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.060476 : INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA SEDE DE FISCALIAS DE TARMA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El Proyecto 2.060476 Infraestructura y Equipamiento para la sede de la Fiscalía de Tarma compuesto por un componente y una meta, registro una ejecución acumulada al cierre del año 2009 de S/. 434,744.10 por toda fuente de financiamiento, de los cuales S/. 400,000.00 fueron ejecutados con cargo a la fuente de financiamiento 1. Recursos Ordinarios destinado al pago de adelanto directo adelanto y adelanto de materiales para la obra y S/. 34,744.10 con cargo a la fuente de financiamiento 4. Donaciones y Transferencias destinado a pago por la elaboración del expediente técnico respectivo. El monto total ejecutado representa el 85.29% del monto previsto en el Presupuesto Institucional Modificado para este proyecto.

La Gerencia Central de Infraestructura mediante 856-2010-MP-FN-GG-GECINF de fecha 26.03.2010, informó que el expediente técnico se encuentra culminado; asimismo, según el Informe de Evaluación del Plan de Trabajo Institucional 2009, la ejecución de la obra del referido proyecto se encuentra en proceso de ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.060477 : INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE DEL DISTRITO JUDICIAL DE AMAZONAS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El Proyecto 2.060477 Infraestructura de la sede del Distrito Judicial de Amazonas compuesto por un componente y una meta, registro una ejecución acumulada al cierre del año 2009 de S/. 3,164,431.78 por toda fuente de financiamiento, de los cuales S/. 3,089,385.15 fueron ejecutados con cargo a la fuente de financiamiento 1. Recursos Ordinarios destinado al pago de las valorizaciones Nos. 01, 02 y 03 de la obra y S/. 75,046.63 con cargo a la fuente de financiamiento 4. Donaciones y Transferencias destinado al pago por los servicios de elaboración del expediente técnico. El monto total ejecutado representa un avance de 100% respecto al monto previsto en el Presupuesto Institucional Modificado para este proyecto.

La Gerencia Central de Infraestructura mediante 856-2010-MP-FN-GG-GECINF de fecha 26.03.2010, informó que el expediente técnico de dicho proyecto se encuentra culminado.

PLIEGO : 22022 MINISTERIO PUBLICO

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.060477 : INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE DEL DISTRITO JUDICIAL DE AMAZONAS

Asimismo, según el Informe de Evaluación del Plan de Trabajo Institucional 2009, la ejecución de la obra del referido proyecto se encuentra en proceso de ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.060478 : MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA FORENSE DE LA DIVISION MEDICO LEGAL LA LIBERTAD B, EN EL MARCO DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El Proyecto 2.060478 Mejoramiento de la capacidad Resolutiva Forense de la División Médico Legal de La Libertad B, en el marco del Nuevo Código Procesal Penal compuesto por un componente y una meta, registro una ejecución acumulada al cierre del año 2009 de S/. 1,122,353.01 por toda fuente de financiamiento, de los cuales S/. 1,060,509.05 fueron ejecutados con cargo a la fuente de financiamiento 1. Recursos Ordinarios destinado al pago de las valorizaciones Nos. 01 y 02 de la obra, pago de 20% de adelanto de materiales y pago de valorizaciones por supervisión de la obra; en tanto que S/. 61,843.96 fueron ejecutados con cargo a la fuente de financiamiento 4. Donaciones y Transferencias destinado al pago por la elaboración del expediente técnico respectivo. El monto total ejecutado representa un avance de 100% respecto al monto previsto en el Presupuesto Institucional Modificado para este proyecto.

La Gerencia Central de Infraestructura mediante 856-2010-MP-FN-GG-GECINF de fecha 26.03.2010, informó que el expediente técnico se encuentra culminado. Asimismo, según el Informe de Evaluación del Plan de Trabajo Institucional 2009, la ejecución de la obra del referido proyecto se encuentra en proceso de ejecución proximo a culminarse.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.060482 : CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LOCAL - SEDE DEL MINISTERIO PUBLICO EN LA PROVINCIA DE ILO, PARA LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El Proyecto 2.060482 Construcción y Equipamiento del Local de la Sede del Ministerio Público en la Provincia de Ilo para la implementación del Nuevo Código Procesal Penal compuesto por un componente y una meta, registró una ejecución acumulada al mes diciembre del 2009 de S/. 2,395,989.20 por toda fuente de financiamiento, de los cuales S/. 2,299,464.22 fueron ejecutados con cargo a la fuente de financiamiento 1. Recursos Ordinarios destinado al pago de adelanto directo y adelanto de materiales, pago de valorizaciones Nos. 01 y 02 de la obra y su supervisión; en tanto, que S/. 96,524.98 fueron ejecutados con cargo a la fuente de financiamiento 4. Donaciones y Transferencias destinado al pago por los servicios de

PLIEGO : 22022 MINISTERIO PUBLICO

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.060482 : CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LOCAL - SEDE DEL MINISTERIO PUBLICO EN LA PROVINCIA DE ILO, PARA LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL

construcción del cerco perimétrico y elaboración del expediente técnico. El monto total comprometido representa un avance de 99.91% respecto al monto previsto en el Presupuesto Institucional modificado para este proyecto.

La Gerencia Central de Infraestructura mediante Memorándum Nº 264-2010-MP-FN-GG-GECINF de fecha 08.02.2010, informó que tanto el cerco perimétrico como el expediente técnico se encuentran culminados. Asimismo, mediante Memorándum Nº 856-2010-MP-FN-GG-GECINF de fecha 26.03.2010, informó que la obra se encuentra en ejecución con un avance de 40%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.087731 : AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA DECLIF RAYMONDI - LIMA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El Proyecto 2.087731 Ampliación de Infraestructura y Equipamiento de la División de Exámenes Clínicos Forenses de Raymondi Lima compuesto por un componente y una meta, registro una ejecución acumulada al cierre del año 2009 de S/. 579,122.71 con cargo a la fuente de financiamiento 1. Recursos Ordinarios, de los cuales S/. 567,612.91 fueron destinados al pago de adelanto directo, pago de adelanto de materiales y pago de las valorizaciones Nos. 01 y 02 de la obra; en tanto, que S/. 11,509.80fu destinado al pago de valorización Nº 01 por supervisión de la obra. El monto total ejecutado representa el 90.61% del monto previsto en el Presupuesto Institucional Modificado para este proyecto. La Gerencia Central de Infraestructura mediante Memorándum Nº 856-2010-MP-FN-GG-GECINF de fecha 26.03.2010, informó que la obra se encuentra en ejecución con un avance de 90%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.089167 : MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA FORENSE DE LA DIVISION MEDICO LEGAL DE ILO, EN EL MARCO DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El Proyecto 2.089167 Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva Forense de la División Medico Legal de Ilo, en el marco de la implementación del Nuevo Código Procesal Penal compuesto por un componente y una meta, registró una ejecución acumulada al cierre del año 2009 de S/. 1,472,248.54 con cargo a la fuente de financiamiento 1. Recursos Ordinarios destinado al pago de adelanto directo solicitado por el contratista y el pago de adelanto de materiales, monto que representa un nivel de ejecución de 100.0% respecto al monto previsto en el Presupuesto Institucional Modificado para este proyecto. La Gerencia Central de Infraestructura mediante Memorándum Nº 856-2010-MP-FN-GG-GECINF de fecha 26.03.2010,

PLIEGO : 22022 MINISTERIO PUBLICO

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.089167 : MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA FORENSE DE LA DIVISION MEDICO LEGAL DE ILO, EN EL MARCO DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL

informó que la obra se inicio el 29 de diciembre del 2009.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.089175 : CONSTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTO DEL LOCAL SEDE DISTRITAL DEL MINISTERIO PUBLICO EN LA REGION LORETO - IQUITOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El Proyecto 2.089175 Construcción y Acondicionamiento del local de la sede distrital del Ministerio Público en la Región Loreto compuesto por un componente y una meta, registró una ejecución acumulada al cierre del año 2009 de S/. 5,959,937.53 con cargo a la fuente de financiamiento 1. Recursos Ordinarios, de los cuales S/. 5,762,502.78 fueron destinados al pago de adelanto directo y adelanto de materiales de la obra, S/. 100,000 al pago de adelanto directo por el servicio de supervisión de la obra y S/.97,434.75 al pago por la elaboración de su expediente técnico. El monto total ejecutado representa el 100.0% del monto previsto en el Presupuesto Institucional Modificado para este proyecto. La Gerencia Central de Infraestructura mediante Memorándum Nº 856-2010-MP-FN-GG-GECINF de fecha 26.03.2010, informó que el expediente técnico se encuentra culminado. Asimismo, según el Informe de Evaluación del Plan de Trabajo Institucional 2009, la ejecución de la obra del referido proyecto se encuentra en proceso de ejecución proximo a culminarse.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.089183 : IMPLEMENTACION DEL COMEDOR INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO PUBLICO - SEDE LIMA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El Proyecto 2.089183 Implementación del Comedor Institucional del Ministerio Público compuesto por un componente y una meta, registró una ejecución acumulada al cierre del año 2009 de S/. 698,277.77 con cargo a la fuente de financiamiento 1. Recursos Ordinarios, de los cuales S/. 686,434.22 fueron destinados al pago de adelanto directo, pago de adelanto de materiales y pago de las valorizaciones Nos. 01, 02 y 03 de la obra; en tanto, que S/. 11,843.55 fue destinado al pago de valorización Nº 01 de su supervisión. El monto total ejecutado representa el 90.30% del monto previsto en el Presupuesto Institucional Modificado para este proyecto. La Gerencia Central de Infraestructura mediante Memorándum Nº 856-2010-MP-FN-GG-GECINF de fecha 26.03.2010, informó que la obra se encuentra en ejecución con un avance físico del 85%

PLIEGO : 22022 MINISTERIO PUBLICO

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.089183 : IMPLEMENTACION DEL COMEDOR INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO PUBLICO - SEDE LIMA

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.089184 : CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARA LA SEDE DE LA FISCALIA PROVINCIAL MIXTA CORPORATIVA DE MOTUPE EN LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEL DISTRITO JUDICIAI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El Proyecto 2.089184 Construcción y Equipamiento de la sede de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Motupe en la provincia de Lambayeque, del Distrito Judicial de Lambayeque en el marco de la implementación del Nuevo Código Procesal Penal, compuesto por un componente y una meta, registró una ejecución acumulada al cierre del año 2009 de S/. 1,318,860.18 con cargo a la fuente de financiamiento 1. Recursos Ordinarios, de los cuales S/. 1,274,923.46 fueron destinados al pago de adelanto directo y pago de valorizaciones Nos. 01, 02, 03 y 04 de la obra y S/. 43,936.72 al pago de valorizaciones Nos. 01 y 02 de supervisión. El monto total ejecutado representa el 100% del monto previsto en el Presupuesto Institucional Modificado para este proyecto. La Gerencia Central de Infraestructura mediante Memorándum Nº 856-2010-MP-FN-GG-GECINF de fecha 26.03.2010, informó que la obra se encuentra en ejecución con un avance físico del 70%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.089185 : AMPLIACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LA SEDE DE LA FISCALIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE LAMBAYEQUE, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PR(

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El Proyecto 2.089185 Ampliación y Acondicionamiento de la sede de fiscalía Distrito Judicial de Lambayeque, en el marco de la implementación del Nuevo Código Procesal Penal compuesto por un componente y una meta, registró una ejecución acumulada al cierre del año 2009 de S/. 2,798,197.59 con cargo a la fuente de financiamiento 1. Recursos Ordinarios, de los cuales S/. 2,788,098.48 fueron destinados al pago de adelanto directo, pago de adelanto de materiales y pago de valorizaciones Nos. 01, 02 y 03 de la obra; en tanto, que S/. 10,099.11 fue destinado al pago de la valorización Nº 01 de supervisión de la obra. El monto total ejecutado representa el 100% del monto previsto en el Presupuesto Institucional Modificado para este proyecto. La Gerencia Central de Infraestructura mediante Memorándum Nº 856-2010-MP-FN-GG-GECINF de fecha 26.03.2010, informó que la obra se encuentra en plena ejecución con un avance físico de 40%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

PLIEGO : 22022 MINISTERIO PUBLICO

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.089185 : AMPLIACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LA SEDE DE LA FISCALIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE LAMBAYEQUE, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PR

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.091755 : ACONDICIONAMIENTO Y REMODELACION DE LOCAL DE LAS FISCALIAS SUPERIORES Y PROVINCIALES DE FAMILIA DE LA SEDE CENTRAL

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El Proyecto 2.091755 Acondicionamiento y remodelación del local de las Fiscalías Superiores y Provinciales de Familia de la Sede Central del Ministerio Público compuesto por un componente y una meta, registró una ejecución acumulada al cierre del año 2009 de S/. 1,070,131.47 con cargo a la fuente de financiamiento 1. Recursos Ordinarios, monto que fue destinado al pago de adelanto directo y adelanto de materiales para la obra. Dicho monto representa el 93.21% del monto previsto en el Presupuesto Institucional Modificado para este proyecto. La Gerencia Central de Infraestructura mediante Memorándum Nº 856-2010-MP-FN-GG-GECINF de fecha 26.03.2010, informó que la obra se encuentra en ejecución con un avance de 20%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.094807 : MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LAS FISCALIAS ESPECIALIZADAS EN DELITOS DE CORRUPCION DE FUNCIONARIOS - DISTRITO JUDICIAL DE LIMA, EN EL M

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El Proyecto 2.094807 Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de las Fiscalías Especializadas en delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Judicial de Lima compuesto por un componente y una meta, registró ejecución acumulada al mes de diciembre del año 2009 de S/. 2,537,946.60 con cargo a la fuente de financiamiento 1. Recursos Ordinarios, monto que fue destinado al pago de adelanto directo y adelanto de materiales para la obra. Dicho monto representa el 100% del monto previsto en el Presupuesto Institucional Modificado para este proyecto. La Gerencia Central de Infraestructura mediante Memorándum Nº 856-2010-MP-FN-GG-GECINF de fecha 26.03.2010, informó que la obra se encuentra en ejecución con un avance de 10%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 22022 MINISTERIO PUBLICO

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.108455 : CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA SEDE DEL MINISTERIO PUBLICO EN LA MOLINA - D.J. DE LIMA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NCPP

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El Proyecto 2.108455 Construcción y equipamiento de la sede del Ministerio Público en La Molina compuesto por un componente y una meta, registró una ejecución acumulada al cierre del año 2009 de S/. 2,407,573.35 con cargo a la fuente de financiamiento 1. Recursos Ordinarios, destinado a la adquisición de terreno para la construcción de la sede del Ministerio Público en el distrito de La Molina. Dicho monto que representa el 100% del monto previsto en el Presupuesto Institucional Modificado para este proyecto. La Gerencia Central de Infraestructura mediante Memorándum Nº 856-2010-MP-FN-GG-GECINF de fecha 26.03.2010, informó que se ha adquirido el terreno respetivo y para el año 2010 se ha programado la elaboración del expediente técnico.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 26026 M. DE DEFENSA

FUNCION : 04 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
PROGRAMA : 006 .GESTION
SUBPROGRAMA : 0008 .ASESORAMIENTO Y APOYO
PROYECTO: 2.057128 : ACONDICIONAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE DEFENSA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto concluido al 100%

b). Identificación de problemas presentados

Sin Novedad

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Sin Novedad

FUNCION : 04 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
PROGRAMA : 006 .GESTION
SUBPROGRAMA : 0008 .ASESORAMIENTO Y APOYO
PROYECTO: 2.086580 : AMPLIACION DE CAPACIDADES DEL CENTRO DE INSTRUCCION TECNICA NAVAL PARA FORMACION DEL PERSONAL SUBALTERNO DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha concluido con la ejecución del proyecto

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 04 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
PROGRAMA : 006 .GESTION
SUBPROGRAMA : 0008 .ASESORAMIENTO Y APOYO
PROYECTO: 2.088853 : CONSTRUCCION DE HABITABILIDAD PARA EL PERSONAL SUPERIOR Y SUBALTERNO DE LA COMANDANCIA DE LA FUERZA DE OPERACIONES ESPECIALES

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha concluido con la ejecucion del proyecto

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 26026 M. DE DEFENSA

FUNCION : 04 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
PROGRAMA : 006 .GESTION
SUBPROGRAMA : 0008 .ASESORAMIENTO Y APOYO
PROYECTO: 2.108286 : ACONDICIONAMIENTO DE COMEDOR EN OFICINAS DEL MINISTERIO DE DEFENSA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Para noviembre del 2009 este Proyecto conto con una disponibilidad Presupuestal de S/. 805,356

b). Identificación de problemas presentados

No se relizaron ejecuciones con cargo al presupuesto del referido proyecto

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Demora en los procesos determino la no utilización de los recursos destinados para este proyecto el mismo que se reaqlizara para el 2010.

FUNCION : 04 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
PROGRAMA : 013 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
SUBPROGRAMA : 0026 .DEFENSA NACIONAL
PROYECTO: 2.030302 : MODERNIZACION DEL SISTEMA SATELITAL DEL EJERCITO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Siendo un proceso muy complejo a la fecha se demuestra un avance menor sl 18% y que corresponde a viaticos para el personal para inspeccionar los puntos a colocar las antenas satelitales. se elevo las observaciones a la OSCE.

b). Identificación de problemas presentados

Observaciones a las bases

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

la OSCE resolvio a favor del Ejercito Peruano

FUNCION : 04 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
PROGRAMA : 013 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
SUBPROGRAMA : 0026 .DEFENSA NACIONAL
PROYECTO: 2.039711 : AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE REALIZAR OPERACIONES FLUVIALES EN LA AMAZONIA PERUANA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El avance físico del citado proyecto se ha estimado en un 100% para la Primera Cañonera Fluvial, habiéndose ejecutado con los presupuestos asignados hasta el año 2009

b). Identificación de problemas presentados

Durante la realización de los trabajos de construcción se presentó un incremento de precios en materiales motivados por variaciones de los precios de los minerales a nivel mundial lo cual motivó que el comité formulador realice la reformulación correspondiente a fin de adecuar los costos a los precios vigentes

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizó la reformulación incorporándose las variaciones en los precios

PLIEGO : 26026 M. DE DEFENSA

FUNCION : 04 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
PROGRAMA : 013 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
SUBPROGRAMA : 0026 .DEFENSA NACIONAL
PROYECTO: 2.042181 : MODERNIZACION DEL SISTEMA DE DEFENSA ANTITANQUE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El proyecto tiene un avance financiero del 80% del total asignado en el AF-2009
elproyecto tiene un avance fisico del 25% de 6 Cia AT la meta total es de 10 Cia AT

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la entrega del Materail

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Segun Contrato de Compras

FUNCION : 04 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
PROGRAMA : 013 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
SUBPROGRAMA : 0026 .DEFENSA NACIONAL
PROYECTO: 2.045508 : AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE REALIZAR OPERACIONES LOGISTICAS EN LOS RIOS DE SELVA ALTA EN LA AMAZONIA PERUANA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha culminado con el avance del citado proyecto

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 04 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
PROGRAMA : 013 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
SUBPROGRAMA : 0026 .DEFENSA NACIONAL
PROYECTO: 2.045730 : CONSTRUCCION DE POLVORINES EN UNIDADES AEREAS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Este proyecto de inversión, conto con un presupuesto anual de S/. 3'910,000.00 sin embargo su ejecución solo alcanzo el 2.56%

b). Identificación de problemas presentados

Hubo retrazo en la aprobación de los expedientes tecnicos y por tanto demora en los procesos de selección involucrados.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se apruebe el credito suplementario que incorpore este saldo ascendente S/ 3'810,00.00 en el Presupuesto de Recursos Ordinarios AF-2010, mediante Credito Suplementario

PLIEGO : 26026 M. DE DEFENSA

FUNCION : 04 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
PROGRAMA : 013 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
SUBPROGRAMA : 0026 .DEFENSA NACIONAL
PROYECTO: 2.045788 : CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA ESTACION NAVAL DE FRONTERA EN EL RIO PUTUMAYO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Luego de realizarse TRES (3) procesos de convocatoria se otorgó la buena pro, por la elaboración del expediente técnico y la construcción de la Estación Naval de Frontera en el rio Putumayo

b). Identificación de problemas presentados

Durante el proceso de convocatoria se evidencio el poco interés de participación de las empresas postoras debido al difícil acceso hacia la localidad de ejecución del proyecto

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizó mayor difusión del proceso a fin de poder captar mayor número de postores

FUNCION : 04 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
PROGRAMA : 013 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
SUBPROGRAMA : 0026 .DEFENSA NACIONAL
PROYECTO: 2.054988 : RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE INSTRUCCION Y ENTRENAMIENTO BASICO EN AERONAVES DE ALA ROTATORIA DE LA AVIACION NAVAL

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El presente Proyecto de Inversión Pública, se encuentra con viabilidad, estimándose la recepción del último helicóptero para el primer semestre del año 2010

b). Identificación de problemas presentados

Se presentó la necesidad de incorporar al proyecto de inversión la adquisición de un camión cisterna de combustible para aeronaves

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizó la ampliación en 10% del monto del proyecto de inversión con la finalidad de incluir la adquisición un camión cisterna de combustible para aeronaves

FUNCION : 04 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
PROGRAMA : 013 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
SUBPROGRAMA : 0026 .DEFENSA NACIONAL
PROYECTO: 2.058323 : RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE EXPLORACION DE LAS AERONAVES DE LA AVIACION NAVAL

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto de Inversión Pública en ejecución, para adquisición SEIS (6) radares de exploración para aeronaves: DOS (2) B-200, DOS (2) SH-3D y DOS (2) AB-212, proceso corresponde al Tramo I del Núcleo Básico de Defensa

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 26026 M. DE DEFENSA

FUNCION : 04 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
PROGRAMA : 013 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
SUBPROGRAMA : 0026 .DEFENSA NACIONAL
PROYECTO: 2.078015 : CONSTRUCCION DE 25 PUESTOS DE VIGILANCIA EN LA LINEA DE FRONTERA CON EL ECUADOR

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El Proyecto cuenta con un avance financiero del 96.5% (Devengados) del total asignado de acuerdo al marco presupuestal, Se sucribio contrato el 17 de junio 2009 iniciando la obra en el mes de julio segun contrato suscrito con los consorcios CENEPA y PACIFICO SUR, los puestod e vigilancia de Garrucha y Peringos se encuentran con un avance fisico del 100% los PV1, PV2, PV12, Ponce, Jimenes Banda, Llave, Jara, Silva, PV4, Comainas, PV3 y Garcia, tienen un avance fisico del 67%.

b). Identificación de problemas presentados

Las condiciones meteorologicas adversas no permitieron realizar vuelos continuos de los Helos imposibilitando el traslado del material

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Su ejecución continua el AF-2010

FUNCION : 04 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
PROGRAMA : 013 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
SUBPROGRAMA : 0026 .DEFENSA NACIONAL
PROYECTO: 2.078658 : REUBICACION DE POLVORINES DE LA ZONA URBANA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El servicio de ingenieria programo la construcción de 63 polvorines ubicados en 14 centros de Municionamiento y Mantenimiento de Instalaciones, el proyecto tiene un avance de 78% del total asignado (a nivel devengado), en relacion al marco presupuestal, la Construcción del CEMUN-PIURA-Gongora I (Incluye 10 polvorines) obra iniciada el año 2008 y recepcionada el 22 de Junio 2008 el proyecto en conjunto tuvo un gran avance que supero el 95%, el servicio de material de guerra ha adquirido 02 camiones cisternas, 05 montacargas, parihuelas y durmientes para el material explosivo y munición, Se adquirio e instalo 10 cisternas de protección externa en Piura y 03 cisternas de pozo a tierra en huanchaco trujillo. Se ha adquirido 09 equipos de radio UHF (portatiles), 09 equipos electrogenos, 40 reflectores de mano.

b). Identificación de problemas presentados

El primer problema presentado inicialmente para las unidades fue el no poder contar con los expedintes tecnicos y estudios definitivos aprobados en el menor tiempo posible, a fin de lanzar los procesos de selección para poder iniciar las obras. falto adquirir el sistema de vigilancia y sistema de intercomunicadores postergado para el 2010.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acelerar los procesos de adquisiciones que realizan las unidades Ejecutoras

FUNCION : 04 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
PROGRAMA : 013 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
SUBPROGRAMA : 0026 .DEFENSA NACIONAL
PROYECTO: 2.086578 : CONSTRUCCION DE CASAS DE SERVICIO PARA EL PERSONAL DE TECNICOS Y SUBOFICIALES DE LA GUARNICION DE LIMA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Un avance del 100% del monto asignado, obra culminada, su ejecucion se inicio el AF-2008, la meta es la construcción de 60 casas de servicio

b). Identificación de problemas presentados

Sin Novedad

PLIEGO : 26026 M. DE DEFENSA

FUNCION : 04 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
PROGRAMA : 013 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
SUBPROGRAMA : 0026 .DEFENSA NACIONAL
PROYECTO: 2.086578 : CONSTRUCCION DE CASAS DE SERVICIO PARA EL PERSONAL DE TECNICOS Y SUBOFICIALES DE LA GUARNICION DE LIMA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Sin Novedad

FUNCION : 04 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
PROGRAMA : 013 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
SUBPROGRAMA : 0026 .DEFENSA NACIONAL
PROYECTO: 2.086579 : CONSTRUCCION DE CASAS DE SERVICIO PARA EL PERSONAL DE OFICIALES DE LA GUARNICION DE LIMA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El proyecto tiene un avance financiero del 83% de acuerdo al Marco Presupuestal AF-2009, se tiene un avance fisico del 25% la meta es la Contruccion de 60 casas de servicio la obra esta prevista para el 2010

b). Identificación de problemas presentados

El retrazo en la asignación de fondos de RDR

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Sin Novedad

FUNCION : 04 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
PROGRAMA : 013 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
SUBPROGRAMA : 0026 .DEFENSA NACIONAL
PROYECTO: 2.087903 : RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE BUSQUEDA Y RESCATE EN AERONAVES DE LA AVIACION NAVAL

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto de Inversión en ejecución a través del contrato suscrito con la Marina de los Estados Unidos de América a través del Programa Foreing Militar Sales (FMS), por la compra de CUATRO (4) helicópteros para búsqueda y salvataje, equipamiento, repuestos, herramientas, cursos de mantenimiento, cursos de instrucción de pilotos, entre otros. En el presente año se cancela el total del contrato suscrito además de los primeros viajes de coordinación, planeamiento e inspección que deben realizar los ingenieros aeronáuticos del Instituto para verificar durante el ensamblaje que las aeronaves se encuentren en un normal funcionamiento; así como, los cursos de mantenimiento para el personal técnico.

b). Identificación de problemas presentados

Los viajes al extranjero que demande el proyecto, no podrán estar supeditados al Plan Anual de Viajes del Sector, lo cual sería un problema para la ejecución económica.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se tramitará proyecto de resolución de viaje cuando corresponda, para su aprobación, asimismo se afectará una partida con cargo al Proyecto de Inversión creada para tal fin.

FUNCION : 04 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
PROGRAMA : 013 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
SUBPROGRAMA : 0026 .DEFENSA NACIONAL
PROYECTO: 2.087975 : RECUPERACION Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA CRIPTOLOGICO PARA LA SEGURIDAD DE LAS REDES DE COMUNICACIONES EN LA FUERZA AERE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Este proyecto conto con un presupuesto anual de S/. 1'671,491.00. Su Ejecución alcanzo el 100% de las metas establecidas para este proyecto de inversión, pese a que su ejecución

PLIEGO : 26026 M. DE DEFENSA

FUNCION : 04 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
PROGRAMA : 013 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
SUBPROGRAMA : 0026 .DEFENSA NACIONAL
PROYECTO: 2.087975 : RECUPERACION Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA CRIPTOLOGICO PARA LA SEGURIDAD DE LAS REDES DE COMUNICACIONES EN LA FUERZA AERE

financuiera solo alcanzo el 97% de los recursos asignados.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas en la ejecucion de este proyecto de inversión

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Proyecto Ejecutado al 100%

FUNCION : 04 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
PROGRAMA : 013 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
SUBPROGRAMA : 0026 .DEFENSA NACIONAL
PROYECTO: 2.087976 : INCREMENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA ESCUELA DE COMANDOS - BASE AEREA DE VITOR, PARA LA INSTRUCCION, CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO DEL PERS(

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Este proyecto conto con un presupuesto anual de S/. 5'948,457.00. Sin embargo, su ejecución solo alcanzo el 42.09% de las metas establecidas. Este proyecto permitira lograr eficientes condiciones de entrenamiento e instrucción en tecnicas combativas al personal militar que recibe la escuela de comandos.

b). Identificación de problemas presentados

Existieron dificultades en la aprobación de los expedientes tecnicos por lo tanto en la aprobación de los procesos de selección involucrados.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se apruebe el credito suplementario que incorpore este saldo ascendente S/. 3'444,494.00 en el Presupuesto de Recursos Ordinarios AF-2010, mediante Credito Suplementa

FUNCION : 04 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
PROGRAMA : 013 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
SUBPROGRAMA : 0026 .DEFENSA NACIONAL
PROYECTO: 2.087978 : REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA, DESAGUE E INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD DEL GRUPO AEREO Nº 51 - PISCO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Este proyecto conto con un presupuesto anual de S/. 2'153,639.00. Sin embargo, su ejecución solo alcanzo el 42.09% de los recursos asignados para estafinalidad. Este proyecto permitira incrementar los niveles de suministro en los servicios de saneamiento e infrestructura de seguridad del Grupo Aereo Nº 51-PISCO:

b). Identificación de problemas presentados

Existieron dificultades en la aprobación de los expedientes tecnicos por lo tanto en la aprobación de los procesos de seleccion involucrados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se apruebe el credito suplementario que incorpore este saldo ascendente a S/. 1'194,386.20 en el presupuesto de recursos ordinarios AF-2010, mediante Credito Suplementario.

PLIEGO : 26026 M. DE DEFENSA

FUNCION : 04 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
PROGRAMA : 013 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
SUBPROGRAMA : 0026 .DEFENSA NACIONAL
PROYECTO: 2.089883 : CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE VIVIENDAS PARA EL PERSONAL DE LA V ZONA NAVAL - IQUITOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El proyecto de inversión, ha sido actualizado de acuerdo a lo establecido en la Directiva N° 001-2009-EF/68.01 del SNIP. Asimismo se ha otorgado la buena pro para el proceso de elaboración del Expediente Técnico y construcción de obras en aplicación del artículo 41° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 04 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
PROGRAMA : 013 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
SUBPROGRAMA : 0026 .DEFENSA NACIONAL
PROYECTO: 2.089884 : CONSTRUCCION DEL LICEO NAVAL CAPITAN DE NAVIO JUAN FANNING GARCIA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha concluido con la Ejecución del proyecto

b). Identificación de problemas presentados

Se encuentra pendiente la supervisión de obra del citado proyecto de inversión

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se nombro el comite encargado de supervisión de obra

FUNCION : 04 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
PROGRAMA : 013 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
SUBPROGRAMA : 0026 .DEFENSA NACIONAL
PROYECTO: 2.089885 : CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA CAPITANIA GUARDACOSTA MARITIMA DEL PUERTO DE PISCO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El proyecto se encuentra en su última etapa de ejecución y posterior entrega de obras

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 26026 M. DE DEFENSA

FUNCION : 04 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
PROGRAMA : 013 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
SUBPROGRAMA : 0026 .DEFENSA NACIONAL
PROYECTO: 2.089886 : CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA CAPITANIA GUARDACOSTA MARITIMA DE ILO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El proyecto se encuentra en su última etapa de ejecución y posterior entrega de obras

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 04 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
PROGRAMA : 013 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
SUBPROGRAMA : 0026 .DEFENSA NACIONAL
PROYECTO: 2.091306 : MEJORA DE LA CAPACIDAD DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU PARA EFECTUAR LEVANTAMIENTOS HIDROGRAFICOS EN AGUAS SOMERAS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se efectuó la adquisición de: Ecosonda Multihaz, Perfilador de Subsuelo, Mareógrafo y Software para Procesamiento de Datos Batimétro

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 04 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
PROGRAMA : 013 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
SUBPROGRAMA : 0026 .DEFENSA NACIONAL
PROYECTO: 2.091997 : CONSTRUCCION DE CASAS DE SERVICIO PARA EL PERSONAL DE OFICIALES DE LA GUARNICION DE AYACUCHO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El Proyecto tiene un avance financiero y fisico del 100% de acuerdo al marco presupuestal AF-2009, se otorgo la buena Pro a la empresa AGVM SAC y se firmo el contrato el 21 AGO 09.

b). Identificación de problemas presentados

Sin Novedad

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Sin Novedad

PLIEGO : 26026 M. DE DEFENSA

FUNCION : 04 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
PROGRAMA : 013 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
SUBPROGRAMA : 0026 .DEFENSA NACIONAL
PROYECTO: 2.093435 : CONSTRUCCION DE CASAS DE SERVICIO EN LA VILLA NAVAL DE SAN LUIS II

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se viene ejecutando el proyecto a partir del segundo semestre del año 2009, iniciándose la construcción de las obras con proyección de ser concluidas en el año 2010

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 04 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
PROGRAMA : 013 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
SUBPROGRAMA : 0026 .DEFENSA NACIONAL
PROYECTO: 2.106048 : MEJORAMIENTO DEL CUARTEL HUASCARAN

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El Proyecto tiene un avance financiero del 100% de acuerdo al marco presupuestal asignado para el 2009, la meta es la construcción de 01 Cuartel. Se firmo el contrato el 22 de Oct 09 con la empresa Consorcios Huascaran la entraga de la obra esta prevista para el 2010.

b). Identificación de problemas presentados

atrazo en la asignación de fondos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Sin Novedad

FUNCION : 04 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
PROGRAMA : 013 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
SUBPROGRAMA : 0026 .DEFENSA NACIONAL
PROYECTO: 2.108067 : RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE MANIOBRA DE BUQUES DE LA BASE NAVAL CALLAO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se inició la ejecución del proyecto, considerando la construcción de DOS (2) Remolcadores de Bahía a cargo de los Servicios Industriales de la Marina - Callao

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 26026 M. DE DEFENSA

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 014 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0026 .DEFENSA NACIONAL
PROYECTO: 2.055432 : ESTABLECIMIENTO DEL DESTACAMENTO VRAE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El proyecto tiene un avance financiero del 95.48% del total asignado en relación al marco presupuestal, el servicio de ingenieria ha realizado la adquisición y entrega de los machetes con funda, cocinas, lavadoras, secadoras, camas, mesas de noche y sillas.

b). Identificación de problemas presentados

El primer problema presentado inicialmente para las Unidades fue el no poder contar con los expedientes tecnicos y estudios definitivos aprobados en el menor tiempo posible, a fin de3 lanzar los procesos de selección para poder iniciar las obras. como segundo problema tenemos que falta adquirir los 15 lotes de madera a fin de optimizar las operaciones logisticas en el VRAE, adquisición a cargo de la 31a Brig Inf de Huancayo.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Adquirir los 15 botes de madera en el AF-2010, en vista que a la fecha no se ha adquirido por el incumplimiento del proveedor con las especificaciones ténicas requeridas por el usuario

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 014 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0026 .DEFENSA NACIONAL
PROYECTO: 2.056175 : IMPLEMENTACION DEL COMPONENTE NAVAL DEL DESTACAMENTO DEL VRAE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se aprobó el Informe de Verificación de Viabilidad lográndose incorporar la nueva concepción estratégica la misma que incluye la participación de pelotones de Fuerzas Especiales. Se realizaron los trabajos de desbroce y nivelación del terreno y se empezó la construcción del cerco perimétrico de la Estación Naval, asimismo se otorgó la buena pro para la construcción de la Estación Naval del Destacamento VRAE

b). Identificación de problemas presentados

Durante la ejecución del proyecto se observó que por la naturaleza de las operaciones y los nuevos requerimientos operacionales era necesario efectuar una reevaluación del proyecto a fin de adecuarlo a las necesidades vigentes

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El Proyecto de Inversión cuenta con verificación de viabilidad por incremento de monto (monto considera la asignación otorgada por el Gobierno de los Estados Unidos).

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 014 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0026 .DEFENSA NACIONAL
PROYECTO: 2.061168 : IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES DEL DESTACAMENTO DEL VALLE DE LOS RIOS APURIMAC Y ENE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha realizado la adquisición de un primer lote de equipamiento de comunicaciones y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ha elaborado un Informe de Verificación de Viabilidad con la finalidad de incluir el equipamiento de comunicaciones de las Fuerzas Especiales, el mismo que cuenta con opinión favorable este proyecto tendra continuidad en el Año Fiscal 2010, de acuerdo a lo dispuesto en la VIGESIMA DISPOSICION FINAL DE LA LEY Nº 29465 LEY DEÑ PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010

b). Identificación de problemas presentados

Por la necesidad de nuevos requerimientos operacionales el proyecto aumento en su monto debiéndose de elaborar un Informe de Verificación de Viabilidad

PLIEGO : 26026 M. DE DEFENSA

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 014 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0026 .DEFENSA NACIONAL
PROYECTO: 2.061168 : IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES DEL DESTACAMENTO DEL VALLE DE LOS RIOS APURIMAC Y ENE

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se efectuaron procesos para la adquisición de equipos de comunicaciones para las Fuerzas Especiales con cargo al saldo del PIP durante el segundo semestre.
sE APRUEBE LE CREDITO SUPLEMENTARIO QUE INCORPORE EL SALDO EN EL PRESUPUESTO DEL 2010

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 014 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0026 .DEFENSA NACIONAL
PROYECTO: 2.093020 : FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y RECONOCIMIENTO DE LA FUERZA AEREA PARA LAS OPERACIONES MILITARES EN EL VRAE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Este proyecto conto con un presupuesto anual de S/. 25'297,671.00 habiendose ejecutado el 78.24%, cumpliendose con los objetivos programados para este proyecto de inversión en el año fiscal 2009. este proyecto permitira contar con un equipamiento adecuado para el Sistema de Inteligencia de la FAP, para las operaciones militares en la zona del VRAE.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron dificultades para la ejecución de este proyecto de inversión. El saldo no ejecutado asciende a S/. 5'505,864.00 ha sido reprogramado para el Año Fiscal 2010

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se apruebe el Credito suplementario que incorpore el saldo ascendete a S/. 5'505,864.00 en el presupuesto de Recursos Ordinarios AF-2010, mediante Credito Suplementario, lo que permitira contar con recursos para la continuidad de este proyecto de inversión.

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 014 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0026 .DEFENSA NACIONAL
PROYECTO: 2.093021 : IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE VIGILANCIA TERRESTRE EN LA REGION MILITAR DEL VRAE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El proyecto tiene un avance financiero del 82% del total asignado con respecto al marco presupuestal AF-2009. Se adquirieron equipos electronicos de comunicaciones 100% que comprende 14 camaras fotograficas, 05 filmadoras, 01 fax, 01 impresoras, 8 TV 22", 01 fotocopiadora. el equipo electrónico de comunicaciones de acuerdo al contrato la entrega esta prevista par el mes de Marzo 2010 (10 computadoras personales, 10 Lap tops, el proyecto tiene un avance fisico del 90%

b). Identificación de problemas presentados

El item 02 sistemas UAV fue declarado desierto, su programación se ha diferido para el 2010.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha solicitado los fondos por continuidad de proyectos AF-2009

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 014 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0026 .DEFENSA NACIONAL
PROYECTO: 2.093873 : MEJORA DE LA BASE DE DATOS DEL CCFFAA PARA APOYO DE LAS OPERACIONES EN EL VRAE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

se logro contar con parte de una seguridad informatica clasificad del CCFFAA sobre operaciones del VRAE mediante la ampliación de la cantidad y capacidad del harware y software. Se ejecuto la primera fase por el importe de S/. 685,090.00 la segunda fase por S/. 495,639.00, se consulto con la OPI-MINDEF y se determino registrarlo en el año 2011

PLIEGO : 26026 M. DE DEFENSA

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 014 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0026 .DEFENSA NACIONAL
PROYECTO: 2.093873 : MEJORA DE LA BASE DE DATOS DEL CCFFAA PARA APOYO DE LAS OPERACIONES EN EL VRAE

b). Identificación de problemas presentados

Sin Novedad

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Sin Novedad

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 014 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0026 .DEFENSA NACIONAL
PROYECTO: 2.094948 : RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE INTERDICCION FLUVIAL EN EL VRAE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha completado la ejecución del 50% del proyecto, estimándose la conclusión del mismo durante el año 2010

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 20 .SALUD
PROGRAMA : 044 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0097 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA
PROYECTO: 2.060586 : MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA FUERZA AEREA DEL PERU HOSPI, NIVEL III-1, LIMA-PERU

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Este proyecto conto con un presupuesto anual de S/. 1'881,748.00. Sin embargo su ejecución solo alcanzo el 36.53% de los recursos asignados para eta finalidad. Este Proyecto Permitira mejorar el tratmiento y la recuperación del personal de la FAP y sus familiares directos, contando con un ambiente adecuado para las intervenciones quirurgicas

b). Identificación de problemas presentados

Existieron dificultades en la aprobación de los expedientes tecnicos por lo tanto en la aprobación de los procesos de selección involucrados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se apruebe el credito suplementario que incorpore este saldo ascendente S/ 1'194,386.20 en el Presupuesto de Recursos Ordinarios AF-2010, mediante Credito Suplementario

PLIEGO : 26332 INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL

FUNCION : 04 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
PROGRAMA : 009 .CIENCIA Y TECNOLOGIA
SUBPROGRAMA : 0017 .INNOVACION TECNOLOGICA
PROYECTO: 2.000088 : AUTOMATIZACION DE LA CARTOGRAFIA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

De acuerdo a lo programado en el citado proyecto, se obtuvieron los resultados pronosticados.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

PLIEGO : 28028 CONGRESO DE LA REPUBLICA

FUNCION : 01 .LEGISLATIVA
PROGRAMA : 006 .GESTION
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.058404 : NUEVO EDIFICIO DE LA SEDE LEGISLATIVA DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se concluyó con la obra y el equipamiento previsto para el 2009, en el proyecto Nuevo Edificio de la Sede Legislativa del Congreso de la República, para lo cual se destinó un monto aproximado de 9.9 millones de nuevos soles; ejecución que representa el 55% del PIM; esto porque no se concretó la ejecución de un proyecto complementario.
Hecho que se explica en la asignación de 14.3 millones de nuevos soles incorporados al presupuesto durante los primeros meses, mediante Resolución N° 025-2008-2009-P/CR del desagregado del Crédito Suplementario autorizado mediante el Decreto Supremo N° 013-2009-EF, (recursos no comprometidos en el año anterior), para ser utilizado en la continuidad de inversiones (SNIP 70895), proyectos complementarios u otros proyectos de esta inversión pública.

b). Identificación de problemas presentados

No existen problemas de mayor envergadura a ser considerados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En este período evaluado no es aplicable

PLIEGO : 31031 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES

FUNCION : 03 .PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA : 006 .GESTION
SUBPROGRAMA : 0008 .ASESORAMIENTO Y APOYO
PROYECTO: 2.060944 : ACONDICIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES, PARA MEJORAR LOS SERVICIOS BRINDADOS A LOS USUARIOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se programó culminar el saldo total del proyecto equivalente al 92.34% de la obra, lográndose realizar el 91.98%. Habiéndose presupuestado para su ejecución el importe de S/.550,000.00, ejecutándose tan sólo S/. 481,444.81, por la fuente de financiamiento de recursos directamente recaudados.

b). Identificación de problemas presentados

Existió cierta demora en la iniciación del proyecto, cumpliéndose con la culminación del mismo, de acuerdo a lo planeado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizaron coordinaciones con el proveedores para la culminación exitosa del proyecto.

PLIEGO : 35035 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

FUNCION : 08 .COMERCIO
PROGRAMA : 021 .COMERCIO
SUBPROGRAMA : 0044 .PROMOCION DEL COMERCIO EXTERNO
PROYECTO: 2.092502 : IMPLEMENTACION INICIAL DE LA VENTANILLA UNICA DE COMERCIO EXTERIOR

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

 Se viene ejecutando el componente de Mercancías Restringidas que comprende la primera etapa de la VUCE, la cual estará operativa en abril de 2010, la misma que incorporará:

- 82 trámites correspondientes al Servicio Nacional de Sanidad Agaria - SENASA, Dirección General de Salud Ambiental - DIGESA, Dirección General de Medicamentos y Drogas - DIGEMID, Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC, Ministerio de la Producción - PRODUCE e Instituto Tecnológico Pesquero ¿ ITP, que representan el 70% del total de trámites.
- Clasificación arancelaria de 20 000 productos restringidos.
- 4 000 empresas involucradas.

 Respecto al segundo componente de Servicios Portuarios (Ventanilla Portuaria o VUP), se han iniciado capacitaciones a los agentes marítimos y funcionarios públicos involucrados en la VUCE para el puerto del Callao.
 Entre ambos componentes (mercancías restringidas y VUP) se han llevado a cabo 38 sesiones de capacitación, 9 bajo la modalidad de Seminarios y 29 bajo la modalidad de Talleres, con la participación de aproximadamente 600 usuarios.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentaron problemas ni medidas correctivas significativas

FUNCION : 09 .TURISMO
PROGRAMA : 022 .TURISMO
SUBPROGRAMA : 0045 .PROMOCION DEL TURISMO
PROYECTO: 2.000270 : GESTION DE PROYECTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El Plan Operativo Institucional 2009 de Plan COPESCO Nacional considera una serie de proyectos de inversión pública que corresponden a la programación de inversiones durante el 2009.

Se realizaron 4 resoluciones directorales de liquidaciones de obra, 21 cartas ordenes deemisiones de giro asi como monitoreos en estudios de pre inversion, expedientes tecnicos y en obras

b). Identificación de problemas presentados

No se llevaron a cabo estudios de pre inversion en la zona, se programaron 4 informes de monitoreo pero por transferencias de partidas y recursos de inrena a sernam solo se llevaron a cabo 3

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

la culminación de algunas obras y la entrega de informes finales han sido reprogramadas para los siguientes meses del año 2010.

PLIEGO : 35035 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

FUNCION : 09 .TURISMO
PROGRAMA : 022 .TURISMO
SUBPROGRAMA : 0045 .PROMOCION DEL TURISMO
PROYECTO: 2.000773 : CENTROS DE INNOVACION TECNOLOGICA DE LA ARTESANIA - CITE ARTESANIA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

 En relación a los Centros de Innovación Tecnológica de Artesanía y Turismo CITEs, los principales logros alcanzados durante el presente año fueron:

¿ Consolidación de ocho CITEs equipados, operativos y en funcionamiento en el interior del país: CITE cerámica en Chulucanas, Piura, CITE Joyería, en Catacaos, Piura, CITE Turístico Artesanal ¿Sipán¿ en Lambayeque, CITE Peletería, en Sicuani, Cusco, CITE Artesanía Ucayali, CITE camélidos sudamericanos, en Juliaca, CITE textil camélido, en Huancavelica y CITE Joyería Koriwasi, en Cajamarca.
¿ Se logró que el Proyecto CITE Diseño beneficie a 2656 artesanos, mediante eventos de capacitación y asistencia técnica en diseño de prendas.
¿ Se verificó la viabilidad del Proyecto CITE Cerámica Pucará con código SNIP 26244. Se realizaron las consultorías correspondientes a la etapa de inversión.
¿ Se encuentra en estudio la viabilidad SNIP de los futuros Proyectos CITE Certificación de Hualhuas, Junín, y del CITE Cerámica de Quinua, Ayacucho.
¿ Se recuperó la viabilidad SNIP del Proyecto CITE Chinchero que fue elaborado por el Gobierno Regional del Cusco y que será coejecutado con el MINCETUR; sin embargo, por decisión del MEF este proyecto no va a ser aprobado hasta que se levante las observaciones realizadas por dicha institución.
¿ Se realizaron los pre¿estudios que prospectaron la posibilidad técnica de crear CITEs en Tacna y Apurímac. Estos dieron resultados positivos. Se encuentra en desarrollo la contratación de las consultorías que desarrollen los expedientes SNIP para su creación como proyectos.
¿ Se encuentra en su fase final, el pre¿estudio que prospecta la posibilidad técnica de crear un CITE en Loreto. Tenemos conocimiento que arrojó negativo para la localidad de Caballococha y positivo para Iquitos.
¿ Se ha iniciado la consultoría para elaborar el pre¿estudio que prospecte la posibilidad técnica de crear un CITE de Orfebrería y Joyería Artesanal en Oro, en Nazca.
¿ Se encuentra en proceso de contratación la consultoría para realizar doce pre¿estudios que prospecten la posibilidad técnica de crear CITEs en: Villa El Salvador, Cajamarca, Eten, Talara, Frías (Piura), Lucanas, Surquillo, Arequipa, San Blas (Cusco), Huaraz, Ayabaca (Piura), Montero (Piura).

b). Identificación de problemas presentados

Durante el 2009, no obstante que la mayor parte de las metas formuladas fueron alcanzadas y/o superadas, se presentaron problemas que impidieron desarrollar óptimamente las actividades del Proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se han reprogramado todas las actividades que no pudieron realizarse al siguiente ejercicio presupuestal

FUNCION : 09 .TURISMO
PROGRAMA : 022 .TURISMO
SUBPROGRAMA : 0045 .PROMOCION DEL TURISMO
PROYECTO: 2.001621 : ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

6. El Plan COPESCO Nacional, ha ejecutado un total de 600.1 acciones , lo cual representa el 126 %, se observa una mayor ejecución en el segundo semestre con un total de 424.1 acciones que representan el 157.8 % a diferencia del primer semestre que se ejecutó tan solo el el 84.9 % a través de 176 acciones.

b). Identificación de problemas presentados

El retraso en la conformidad de expedientes técnicos, demoras en proceso de contratación, la falta de personal para elaboración de documentos , así como demoras en estudios de preinversión, entre otros.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

la culminación de algunas obras y la entrega de informes finales han sido reprogramadas para los siguientes meses del año 2010.

PLIEGO : 35035 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

FUNCION : 09 .TURISMO
PROGRAMA : 022 .TURISMO
SUBPROGRAMA : 0045 .PROMOCION DEL TURISMO
PROYECTO: 2.017492 : REORDENAMIENTO Y REHABILITACION DEL VALLE DEL VILCANOTA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

¿ Se cumplió con implementar y adecuar los Telecentros en los distritos de Ollantaytambo y Urubamba, sin embargo, la ejecución de la consultoría para el diseño de gestión de los Telecentros, ha sido programadas para el año 2010.
¿ Se presentó en el mes de setiembre de 2009, el perfil del proyecto del Estudio de Ingeniería de detalle de la Vía de Evitamiento de Ollantaytambo, el cual se espera que sea ejecutado en 2 años.
¿ Se desarrolló en el mes de octubre 2009 el ¿Taller de Sensibilización Turístico a la población local y niños¿; asimismo, se entregó el material didáctico para el nivel primario y se lanzó el programa a nivel secundaria.
¿ Se realizó la impresión del Mapa Geoturístico del Valle del Vilcanota, el cual fue elaborado por la Consultora National Geographic. Se ha programado para el año 2010 la distribución del material a las instituciones y operadores turísticos respectivos.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas resaltantes que presentar en el desarrollo de las actividades del proyecto

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Al no tenerse problemas significativos no se presentaron medidas correctivas

FUNCION : 09 .TURISMO
PROGRAMA : 022 .TURISMO
SUBPROGRAMA : 0045 .PROMOCION DEL TURISMO
PROYECTO: 2.023224 : ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL Y TURISTICO DE LA BAHIA INTERIOR DE PUNO DEL LAGO TITICACA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Mejoramiento de las condiciones de transito vehicular y peatonal en la av sesquisestenario que conecta el malecon turistico zona norte con la zona hotelera de puno, las intervnciones incluyen el tratamiento de pistas y veredas asi como las areas verdes y mobiliario urbano

b). Identificación de problemas presentados

Deficiente infraestructura turistica y deterioro ambiental en la bahia interior del lago titicaca

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

el expediente tecnico se encuentra en elaboracion a cargo de la Municipalidad de Puno

FUNCION : 09 .TURISMO
PROGRAMA : 022 .TURISMO
SUBPROGRAMA : 0045 .PROMOCION DEL TURISMO
PROYECTO: 2.027699 : MEJORA DE LA ORIENTACION TURISTICA NACIONAL MEDIANTE UNA SEÑALIZACION ESTANDARIZADA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PLIEGO : 35035 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

FUNCION : 09 .TURISMO
PROGRAMA : 022 .TURISMO
SUBPROGRAMA : 0045 .PROMOCION DEL TURISMO
PROYECTO: 2.027699 : MEJORA DE LA ORIENTACION TURISTICA NACIONAL MEDIANTE UNA SEÑALIZACION ESTANDARIZADA

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 09 .TURISMO
PROGRAMA : 022 .TURISMO
SUBPROGRAMA : 0045 .PROMOCION DEL TURISMO
PROYECTO: 2.027854 : CENTRO DE INNOVACION TECNOLOGICA (CITE) TURISTICO ARTESANAL PUCARA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

No se presentaron logros

b). Identificación de problemas presentados

Problemas con la Municipalidad de Pucara impidio que se ejecute este proyecto

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se tiene previsto transferir los recursos en el ejercicio 2010 a la municipalidad de pucara

FUNCION : 09 .TURISMO
PROGRAMA : 022 .TURISMO
SUBPROGRAMA : 0045 .PROMOCION DEL TURISMO
PROYECTO: 2.045855 : CREACION IMPLEMENTACION Y FORTALECIMIENTO DE INNOVACION TECNOLOGICA (CITE) DISEÑO - PERU

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

* Se logró que el Proyecto CITE Diseño beneficie a 2656 artesanos, mediante eventos de capacitación y asistencia técnica en diseño de prendas.

b). Identificación de problemas presentados

no se presentaron problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

al no presentarse problemas no se formularon medidas correctivas

PLIEGO : 35035 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

FUNCION : 09 .TURISMO
PROGRAMA : 022 .TURISMO
SUBPROGRAMA : 0045 .PROMOCION DEL TURISMO
PROYECTO: 2.054710 : ACONDICIONAMIENTO TURISTICO Y PUESTA EN VALOR DE LAS PRINCIPALES CHULLPAS DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE SILLUSTANI, DISTRITO DE ATUNCOLLA, PROVIN(

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

No se presentaron logros

b). Identificación de problemas presentados

Se programaron recursos que no pudieron ejecutarse por el retraso en la elaboracion de los expedientes tecnicos debido a la demora en el proceso de convocatoria, el municipio de puno no logro la conformidad de los TDR para contratar el expediente tecnico

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

la culminación de algunas obras y la entrega de informes finales han sido reprogramadas para los siguientes meses del año 2010.

FUNCION : 09 .TURISMO
PROGRAMA : 022 .TURISMO
SUBPROGRAMA : 0045 .PROMOCION DEL TURISMO
PROYECTO: 2.054908 : REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DEL MUELLE DE PIMENTEL, DISTRITO DE PIMENTEL - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

No se presentaron logros

b). Identificación de problemas presentados

Demora en el proceso de contratacion

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El proyecto se ha reprogramado y se encuentra en verificacion de viabilidad

FUNCION : 09 .TURISMO
PROGRAMA : 022 .TURISMO
SUBPROGRAMA : 0045 .PROMOCION DEL TURISMO
PROYECTO: 2.060912 : MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA DEL MALECON EL CHACO, DISTRITO DE PARACAS - PISCO - ICA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

No se presentaron logros

b). Identificación de problemas presentados

Retrasos en la elaboracion de los expedientes tecnicos debido a que la convocatoria se declaro desierta, asi mismo hibo retrasos en el levantamiento de las observaciones del consultor

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se convoco nuevamente la elaboracion del expediente tecnico sin embargo se declaro desierta

PLIEGO : 35035 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

FUNCION : 09 .TURISMO
PROGRAMA : 022 .TURISMO
SUBPROGRAMA : 0045 .PROMOCION DEL TURISMO
PROYECTO: 2.060913 : AMPLIACION Y ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DEL MUSEO DE ARTE DE LIMA (PRIMER NIVEL Y SOTANO)

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Durante el Ejercicio 2009 no se presento logros

b). Identificación de problemas presentados

Retraso en el acta de inspeccion de obra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se reprogramo y se culmino en el 2010

FUNCION : 09 .TURISMO
PROGRAMA : 022 .TURISMO
SUBPROGRAMA : 0045 .PROMOCION DEL TURISMO
PROYECTO: 2.064262 : MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO TURISTICO MANGLAR PUERTO PIZARRO - DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES - TUMBES

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Ninguno

b). Identificación de problemas presentados

Demoras en el proceso de contratacion

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se reprogramo para el mes de marzo del 2010

FUNCION : 09 .TURISMO
PROGRAMA : 022 .TURISMO
SUBPROGRAMA : 0045 .PROMOCION DEL TURISMO
PROYECTO: 2.064475 : ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE ZONA CENTRO DE LA PLAYA DE MANCORA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Ninguno

b). Identificación de problemas presentados

Demoras en el proceso de contratacion

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se reprogramo inicio de obras para el 2010

PLIEGO : 35035 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

FUNCION : 09 .TURISMO
PROGRAMA : 022 .TURISMO
SUBPROGRAMA : 0045 .PROMOCION DEL TURISMO
PROYECTO: 2.064495 : ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LA CUENCA MEDIA Y BAJA DEL VALLE DEL RIO LURIN, DISTRITOS DE ANTIOQUIA, CIENEGUILLA, PACHACAMAC Y LURIN

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Ninguno

b). Identificación de problemas presentados

Demora en el proceso de contratacion

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

se reprogramo inicio de obras para el 2010

FUNCION : 09 .TURISMO
PROGRAMA : 022 .TURISMO
SUBPROGRAMA : 0045 .PROMOCION DEL TURISMO
PROYECTO: 2.090145 : CONSTRUCCION DE LA MARINA TURISTICA PARACAS (EMBARCADERO TURISTICO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS), EN LA LOCALIDAD EL CHACO, DISTRITO DE PARACAS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se logro el proceso de contratacin expediente tecnico y obra y se elaboro el informe de monitoreo del expediente tecnico

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Al no presentarse problemas no hibieron medidas correctivas que presentar

FUNCION : 09 .TURISMO
PROGRAMA : 022 .TURISMO
SUBPROGRAMA : 0045 .PROMOCION DEL TURISMO
PROYECTO: 2.108741 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD TURISTICA EN EL CORREDOR PARACAS - NAZCA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En Seguridad Turística, con la aprobación de la Ley Nº 29 408 Ley General de Turismo en Setiembre de 2009, se dió inicio a la creación de la Red de Protección al Turista en el marco del Artículo 35º de la mencionada Ley. En ese sentido se realizaron las siguientes acciones:

Se han suscrito Convenios de Cooperación Interinstitucional con los Gobiernos Regionales, en aplicación de la Política de Estado de Protección al Turista.
Se ha suscrito un Convenio entre el MINCETUR y el Ministerio del Interior -MININTER, cuyo objetivo es fortalecer a la Policía de Turismo.

b). Identificación de problemas presentados

Se continuan realizando las gestiones necesarias para suscribir los convenios con los Gobiernos Regionales y Locales.

PLIEGO : 35035 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

FUNCION : 09 .TURISMO
PROGRAMA : 022 .TURISMO
SUBPROGRAMA : 0045 .PROMOCION DEL TURISMO
PROYECTO: 2.108741 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD TURISTICA EN EL CORREDOR PARACAS - NAZCA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

los Proyectos enmarcados en la Red de Protección al turista se tuvieron que reprogramar para el siguiente ejercicio presupuestal.

FUNCION : 09 .TURISMO
PROGRAMA : 022 .TURISMO
SUBPROGRAMA : 0045 .PROMOCION DEL TURISMO
PROYECTO: 2.108742 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD TURISTICA EN EL CORREDOR CUSCO - BOCA MANU

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En Seguridad Turística, con la aprobación de la Ley Nº 29 408 Ley General de Turismo en Setiembre de 2009, se dió inicio a la creación de la Red de Protección al Turista en el marco del Artículo 35º de la mencionada Ley. En ese sentido se realizaron las siguientes acciones:

Se han suscrito Convenios de Cooperación Interinstitucional con los Gobiernos Regionales, en aplicación de la Política de Estado de Protección al Turista.
Se ha suscrito un Convenio entre el MINCETUR y el Ministerio del Interior -MININTER, cuyo objetivo es fortalecer a la Policía de Turismo.

b). Identificación de problemas presentados

No se culmino las gestiones necesarias para suscribir los convenios con los Gobiernos Regionales y Locales.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

los Proyectos de seguridad turística enmarcados en la Red de Protección al turista se tuvieron que reprogramar para el siguiente ejercicio presupuestal.

FUNCION : 09 .TURISMO
PROGRAMA : 022 .TURISMO
SUBPROGRAMA : 0045 .PROMOCION DEL TURISMO
PROYECTO: 2.108743 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD TURISTICA EN EL CORREDOR AREQUIPA - COLCA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En Seguridad Turística, con la aprobación de la Ley Nº 29 408 Ley General de Turismo en Setiembre de 2009, se dió inicio a la creación de la Red de Protección al Turista en el marco del Artículo 35º de la mencionada Ley. En ese sentido se realizaron las siguientes acciones:

Se han suscrito Convenios de Cooperación Interinstitucional con los Gobiernos Regionales, en aplicación de la Política de Estado de Protección al Turista.
Se ha suscrito un Convenio entre el MINCETUR y el Ministerio del Interior -MININTER, cuyo objetivo es fortalecer a la Policía de Turismo.

b). Identificación de problemas presentados

Se continuan realizando las gestiones necesarias para suscribir los convenios con los Gobiernos Regionales y Locales.

PLIEGO : 35035 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

FUNCION : 09 .TURISMO
PROGRAMA : 022 .TURISMO
SUBPROGRAMA : 0045 .PROMOCION DEL TURISMO
PROYECTO: 2.108743 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD TURISTICA EN EL CORREDOR AREQUIPA - COLCA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

los Proyectos enmarcados en la Red de Protección al turista se tuvieron que reprogramar para el siguiente ejercicio presupuestal.

FUNCION : 09 .TURISMO
PROGRAMA : 022 .TURISMO
SUBPROGRAMA : 0045 .PROMOCION DEL TURISMO
PROYECTO: 2.108744 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD TURISTICA EN EL CORREDOR JULIACA - PUNO - ISLAS LAGO TITICACA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En Seguridad Turística, con la aprobación de la Ley Nº 29 408 Ley General de Turismo en Setiembre de 2009, se dió inicio a la creación de la Red de Protección al Turista en el marco del Artículo 35º de la mencionada Ley. En ese sentido se realizaron las siguientes acciones:

Se han suscrito Convenios de Cooperación Interinstitucional con los Gobiernos Regionales, en aplicación de la Política de Estado de Protección al Turista.
Se ha suscrito un Convenio entre el MINCETUR y el Ministerio del Interior -MININTER, cuyo objetivo es fortalecer a la Policía de Turismo.

b). Identificación de problemas presentados

No se culmino las gestiones necesarias para suscribir los convenios con los Gobiernos Regionales y Locales.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

los Proyectos de seguridad turística enmarcados en la Red de Protección al turista se tuvieron que reprogramar para el siguiente ejercicio presupuestal.

FUNCION : 09 .TURISMO
PROGRAMA : 022 .TURISMO
SUBPROGRAMA : 0045 .PROMOCION DEL TURISMO
PROYECTO: 2.108746 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD TURISTICA EN EL CORREDOR RUTA MOCHE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En Seguridad Turística, con la aprobación de la Ley Nº 29 408 Ley General de Turismo en Setiembre de 2009, se dió inicio a la creación de la Red de Protección al Turista en el marco del Artículo 35º de la mencionada Ley. En ese sentido se realizaron las siguientes acciones:

Se han suscrito Convenios de Cooperación Interinstitucional con los Gobiernos Regionales, en aplicación de la Política de Estado de Protección al Turista.
Se ha suscrito un Convenio entre el MINCETUR y el Ministerio del Interior -MININTER, cuyo objetivo es fortalecer a la Policía de Turismo.

b). Identificación de problemas presentados

No se culmino las gestiones necesarias para suscribir los convenios con los Gobiernos Regionales y Locales.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

los Proyectos de seguridad turística enmarcados en la Red de Protección al turista se tuvieron que reprogramar para el siguiente ejercicio presupuestal.

PLIEGO : 35035 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

FUNCION : 09 .TURISMO
PROGRAMA : 022 .TURISMO
SUBPROGRAMA : 0045 .PROMOCION DEL TURISMO
PROYECTO: 2.108747 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD TURISTICA EN EL CORREDOR PLAYAS DEL NORTE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En Seguridad Turística, con la aprobación de la Ley Nº 29 408 Ley General de Turismo en Setiembre de 2009, se dió inicio a la creación de la Red de Protección al Turista en el marco del Artículo 35º de la mencionada Ley. En ese sentido se realizaron las siguientes acciones:

Se han suscrito Convenios de Cooperación Interinstitucional con los Gobiernos Regionales, en aplicación de la Política de Estado de Protección al Turista.
Se ha suscrito un Convenio entre el MINCETUR y el Ministerio del Interior -MININTER, cuyo objetivo es fortalecer a la Policía de Turismo.

b). Identificación de problemas presentados

No se culmino las gestiones necesarias para suscribir los convenios con los Gobiernos Regionales y Locales.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

los Proyectos de seguridad turística enmarcados en la Red de Protección al turista se tuvieron que reprogramar para el siguiente ejercicio presupuestal.

FUNCION : 09 .TURISMO
PROGRAMA : 022 .TURISMO
SUBPROGRAMA : 0045 .PROMOCION DEL TURISMO
PROYECTO: 2.108748 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD TURISTICA EN EL CORREDOR LIMA - CALLAO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En Seguridad Turística, con la aprobación de la Ley Nº 29 408 Ley General de Turismo en Setiembre de 2009, se dió inicio a la creación de la Red de Protección al Turista en el marco del Artículo 35º de la mencionada Ley. En ese sentido se realizaron las siguientes acciones:

Se han suscrito Convenios de Cooperación Interinstitucional con los Gobiernos Regionales, en aplicación de la Política de Estado de Protección al Turista.
Se ha suscrito un Convenio entre el MINCETUR y el Ministerio del Interior -MININTER, cuyo objetivo es fortalecer a la Policía de Turismo.

b). Identificación de problemas presentados

No se culmino las gestiones necesarias para suscribir los convenios con los Gobiernos Regionales y Locales.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

los Proyectos de seguridad turística enmarcados en la Red de Protección al turista se tuvieron que reprogramar para el siguiente ejercicio presupuestal.

FUNCION : 09 .TURISMO
PROGRAMA : 022 .TURISMO
SUBPROGRAMA : 0045 .PROMOCION DEL TURISMO
PROYECTO: 2.108926 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD TURISTICA EN EL CORREDOR RIO AMAZONAS, MARAÑON Y UCAYALI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

 En Seguridad Turística, con la aprobación de la Ley Nº 29 408 Ley General de Turismo en Setiembre de 2009, se dió inicio a la creación de la Red de Protección al Turista en el marco del Artículo 35º de la mencionada Ley. En ese sentido se realizaron las siguientes acciones:

¿ Se han suscrito Convenios de Cooperación Interinstitucional con los Gobiernos Regionales, en aplicación de la Política de Estado de Protección al Turista.

PLIEGO : 35035 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

FUNCION : 09 .TURISMO
PROGRAMA : 022 .TURISMO
SUBPROGRAMA : 0045 .PROMOCION DEL TURISMO
PROYECTO: 2.108926 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD TURISTICA EN EL CORREDOR RIO AMAZONAS, MARAÑON Y UCAYALI

¿ Se ha suscrito un Convenio entre el MINCETUR y el Ministerio del Interior -MININTER, cuyo objetivo es fortalecer a la Policía de Turismo.

b). Identificación de problemas presentados

 Los Gobiernos Regionales y Locales presentan serios problemas de gestión para los procesos de contratación y selección de consultores.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

los Proyectos enmarcados en la Red de Protección al turista se tuvieron que reprogramar para el siguiente ejercicio presupuestal.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 032 .TRANSPORTE AEREO
SUBPROGRAMA : 0061 .INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA
PROYECTO: 2.029269 : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LOS PAVIMENTOS DEL AEROPUERTO DE CUSCO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se gestiono el concurso publico para seleccionar el contratista de obras. Se suscribio el contrato y se efectuo el adelanto del 20% para el inicio de las obras.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La Alta Direccion ha dispuesto realizar acciones para no generar demoras en la ejecucion de las sobras.

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 032 .TRANSPORTE AEREO
SUBPROGRAMA : 0061 .INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA
PROYECTO: 2.044721 : CONCESIONES AEROPORTUARIAS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En la concesion del primer grupo de aereopuertos de Provincias se concluyeron obras de seguridad, cercos perimetricos, habilitacion de caminos e instalacion de avisos de advertencia y la construccion de nuevas estaciones de salvamento y extincion de incendios en los aeropuertos de Chiclayo, Trujillo, Anta Huaraz, Tarapoto, Pucallpa, Tumbes, Piura, Talara Chachapoyas, Cajamarca y Pisco.

b). Identificación de problemas presentados

El sevicio se viene efectuando de acuerdo a los terminos contractuales dado que se tiene opinion favorable del regulador y conformidad de la supervision. asi mismo se pidio a la DGAC y OGA formar la comision de recepcion de obras. Una vez culminada esta etapa se procedera a cancelar las obras ejecutadas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La concesion se viene efectuando de acuerdo a lo previsto contractualmente

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0064 .VIAS NACIONALES
PROYECTO: 2.000270 : GESTION DE PROYECTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El Plan Anual de Contrataciones fue aprobado mediante Resolución Viceministerial Nro. 021-2009/MTC.02, de fecha 16 de enero de 2009 por el monto de S/. 1 677 922 430 (1ra. Versión del PAC) al concluir a Diciembre 2009 es del orden de S/. 4 750 498 216,13 lo que significa un incremento del orden del 283%, lo que ha implicado que PROVIAS NACIONAL, ha generado una serie de acciones a fin de cumplir con los nuevos compromisos que el Gobierno Central le asignó, se ha alcanzado los siguientes indicadores de Eficacia: 95% de la ejecución del valor importe en el PAC; 89% en la ejecución de procesos

b). Identificación de problemas presentados

La entrada en vigencia de la nueva Ley de Contrataciones del Estado, el cual contempla cambios sustanciales, como el procedimiento para la determinación de los valores referenciales, para lo cual se emplea como mínimo (2) fuentes de información, generó que la entidad realice los cambios en su organización y formulara nuevos procedimientos para adecuarse a las nuevas exigencias de la norma, generándose el primer semestre un retraso en la generación de los procesos de selección.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0064 .VIAS NACIONALES
PROYECTO: 2.000270 : GESTION DE PROYECTOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Los retrasos fueron superados en el segundo semestre.

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0064 .VIAS NACIONALES
PROYECTO: 2.001621 : ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En la fase de preinversión: Se concluyeron 10 estudios de perfil y 1 estudio de prefactibilidad

b). Identificación de problemas presentados

En las diversas etapas del proceso de selección de los consultores para la elaboración de los estudios se presentan impugnación por los postores participantes, ocasionando el retraso del inicio de los estudios e incumplimiento en la programación física y financiera.

Incumplimiento en los plazos contractuales en la elaboración de estudios, explicado principalmente por la demora en la absolución de observaciones por parte de los consultores externos y en algunos casos se persiste en las omisiones ú errores observadas.

El retraso en la evaluación y aprobación de los estudios; en algunos casos el tiempo de evaluación excede el plazo establecido por las normas dispuestas en el Sistema Nacional de Inversión Pública (La OPI del MTC tiene 30 días útiles para aprobar el Perfil y 45 días útiles para aprobar la Prefactibilidad y de Factibilidad y la DGPM del MEF tiene 20 días útiles para aprobar el Perfil y 30 días útiles para aprobar la Prefactibilidad y Factibilidad, en el caso de requerirse).

La Dirección General de Asuntos Socio Ambientales demora en la aprobación de los estudios, debido a factores externos, entre otros, como la obtención del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos que otorga el INC, lo cual tienen una demora significativa y no se cumple con los plazos contractuales para la elaboración del estudio

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha contratado un equipo de profesionales especialistas revisores y administradores de contratos para disminuir los plazos de elaboración de los estudios, considerando el incremento de dichos estudios en sus diversas etapas, las cuales se elaboran por consultoría externa y por convenio de cooperación interinstitucional con otras Entidades Públicas y Privadas

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0064 .VIAS NACIONALES
PROYECTO: 2.001707 : LIQUIDACION DE OBRAS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Pago de saldo de la liquidacion Final del contrato de obra 154-94-MTC/15.14 "Construccion a nivel de asfaltado de la Carretera Caraz - Huallanca" KM. 649.000KM,

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0064 .VIAS NACIONALES
PROYECTO: 2.001707 : LIQUIDACION DE OBRAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0064 .VIAS NACIONALES
PROYECTO: 2.002060 : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA TINGO MARIA - AGUAYTIA - PUCALLPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Tramo Aguaytía-San Alejandro (50,47 Km.)
Los trabajos se Iniciaron el 16.Nov.05. Obra concluida el 03.Mar.08. La recepción de obra se llevó a cabo el 06.Mar.08. Se aprobó la liquidación del contrato

b). Identificación de problemas presentados

Se tramitaron los adicionales 13, 14 y 15 para el Mantenimiento del Puente Chino: mayores metrados de movimiento de tierras, transporte y protección ambiental por mayor erosión en cárcavas N° 1 y 2, sector crítico "Las Vegas" y Mantenimiento de tránsito y seguridad vial por ampliación de plazo.
Al mes de diciembre, el contratista no ha alcanzado la meta programada, continúan presentándose precipitaciones pluviales que vienen afectando el normal desarrollo de los trabajos, principalmente en el Sector Crítico "Las Vegas".
Asimismo, debido a las continuas precipitaciones pluviales se han producido deslizamientos en diversos sectores del km 38 de la carretera en construcción.
Plazo vigente vence el 30.Ago.10

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El Adicional N° 13: Mantenimiento del Puente Chino existente ha sido autorizado por la CGR con R.VC. Nº 147-2009-CG de fecha 26.Ago.09.
El Adicional N° 14: Mayores metrados de movimiento de tierras, transporte y protección ambiental por mayor erosión en cárcavas N° 1 y 2, sector crítico "Las Vegas" ha sido autorizado por la CGR con R.VC. Nº 157-2009-CG de fecha 29.Oct.09.

El Adicional N° 15: Mantenimiento de tránsito y seguridad vial por ampliación de plazo fue aprobado con R.D. N° 1649-2009-MTC/20 de fecha 22.Dic.09. Con fecha 29.Dic.09 se ha solicitado autorización de ejecución y pago a la CGR.
Término estimado: Agosto 2010

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0064 .VIAS NACIONALES
PROYECTO: 2.002207 : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA INGENIO-CHACHAPOYAS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Los trabajos se iniciaron el 03.Set.07. Recepción de obra efectuada el 14.05.09. La Liquidación de contrato de obra se encuentra aprobada

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0064 .VIAS NACIONALES
PROYECTO: 2.002210 : REHABILITACION DE LA CARRETERA CHAMAYA - JAEN - SAN IGNACIO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se encuentra en la fase de estudio definitivo de los siguientes tramos:
Pericos -San Ignacio (55,4 Km). Al 31 de diciembre del 2009 se tiene un avance del 60%
San Ignacio-Puente Integración (48 Km). Al 31 de diciembre del 2009 se tiene un avance del 60%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0064 .VIAS NACIONALES
PROYECTO: 2.002213 : REHABILITACION DE LA CARRETERA TARAPOTO - JUANJUI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El proyecto de dividió en cinco (5) Tramos.Sector: Km. 1+000 - Km. 11+000 (10 Km.): Recepción de Obra efectuada el 10.03.04. La liquidación del Contrato de Obra se encuentra aprobada.Tramo: Km. 11+000 - Km.34+000 (23 Km.): Recepción de la Obra efectuada el 15.11.07.Tramo: Km. 34+000 - Km. 59+000 (25.02 Km.): el Comité de Recepción ha suscrito el Acta de Observaciones correspondiente. Recepción de Obra efectuada el 13.01.09.La liquidación del Contrato de Obra se encuentra aprobada.Tramo: Caspizapa ¿ Picota (11.35 Km.): Recepción de obra efectuada el 09.10.08. La liquidación del Contrato de Obra se encuentra aprobada.

b). Identificación de problemas presentados

El Contratista se encuentra ligeramente atrasado en la ejecución del proyecto en el utltimo tramo

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Aprovechar al máximo los días de sol para avanzar lo más que se pueda con la colocación de carpeta asfáltica, ya que se ha entrado a la época de lluvias y habrá días en los que no se podrá ejecutar dicha partida.

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0064 .VIAS NACIONALES
PROYECTO: 2.002604 : REHABILITACION DE LA CARRETERA CASMA-HUARAZ

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Tramo: Yupash-Huaraz Km 120-Km 140 (20 Km.)
Los trabajos se iniciaron el 23.Abr.07. Fecha estimada de término Ene.09.
Con fecha 18.02.09, el Comité de Recepción ha suscrito el Acta de Observaciones correspondiente. Recepción de obra el 05.03.09. Tramo: Pariacoto Yupash (39,33 Km.)

Se suscribió un Convenio entre el Gobierno Regional de Ancash y Provías Nacional (Convenio Específico N° 003-2007-MTC/20) quien aportará el 50% del costo total de las obras.La obra se inició el 02.May.09. Al 31.Dic.09 se cuenta con un avance físico de 21,6%.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0064 .VIAS NACIONALES
PROYECTO: 2.002604 : REHABILITACION DE LA CARRETERA CASMA-HUARAZ

b). Identificación de problemas presentados

Las precipitaciones pluviales vienen limitando los trabajos de corte para explanaciones y colocación del pavimento (sub-base granular, base granular y tratamiento superficial bicapa). y se presentan derrumbes en diferentes sectores del primer y segundo tramo en ejecución, pero con mayor incidencia en este último (Km. 140+000 - Km. 145+960).La existencia de postes de electrificación de alta y baja tensión no ha permitido la conclusión de los trabajos de corte entre el Km. 145+000 al Km. 145+900, lo cual no fue contemplado en el proyecto, a la fecha se viene coordinando con la empresa prestadora del servicio HIDRANDINA por intermedio del PACRI, con la finalidad de elaborar el presupuesto adicional referente a estos trabajos de reubicación. Los problemas con las expropiaciones de las viviendas y terrenos que serán afectados con el ensanche de la plataforma de la vía, están siendo solucionados parcialmente por personal del PACRI, con la realización de reuniones informativas con los propietarios afectados, para su posterior valuación de sus terrenos con la firma de actas de compromiso para que accedan el ingreso de las máquinas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se viene empleando para el mantenimiento de los tramos afectados por las lluvias: 2 motoniveladoras, 1 cargador frontal, 1 retroexcavadora y 3 ayudantes.

Se han solucionado problemas con los propietarios afectados por los trabajos de voladura y corte, el supervisor ha indicado al contratista realizar la limpieza del material caído en los terrenos de cultivo. El supervisor ha indicado al contratista que incremente el equipo mecánico para producir concretos portland, para las excavaciones y personal especializado, a fin de incrementar los avances en los puentes

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0064 .VIAS NACIONALES
PROYECTO: 2.015970 : REHABILITACION DE LA CARRETERA OXAPAMPA- PUENTE PAUCARTAMBO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Carretera Pte. Paucartambo-Oxapampa (44,18 Km.) obra términada el 8 de noviembre del 2007.
Los pagos realizados en el año corresponden a un laudo y saneamiento físico legal.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0064 .VIAS NACIONALES
PROYECTO: 2.015973 : REHABILITACION DE LA CARRETERA TINGO MARIA -TOCACHE JUANJUI TARAPOTO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El Proyecto se ejecuta en cuatro tramos:Tramo: Pizana-La Pólvora (20km) y Perlamayo-Campanilla (22 km)Tramo: Campanilla Juanjui (44km)Tramo:Pte Pizana Tocache (41 Km.)Tramo: Perlamayo Pizarron La Polvora (50 Km.)
Se encuentra en la fase de elaboración de estudio definitivo.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0064 .VIAS NACIONALES
PROYECTO: 2.015973 : REHABILITACION DE LA CARRETERA TINGO MARIA -TOCACHE JUANJUI TARAPOTO

b). Identificación de problemas presentados

Tramo: Pizana-La Pólvora (20kms) Y Perlamayo-Campanilla (22 Km.)
El contrato en la fase de obra ha sido rescindido por la imposibilidad de ejecutar la obra en razón de que el monto presupuestado del expediente técnico, resulta significativamente mayor al de la propuesta económica del contratista

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0064 .VIAS NACIONALES
PROYECTO: 2.017079 : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IZCUCHACA - HUANCAVELICA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Liquidación de obra del Tramo II: Palca-Sachapite
Liquidación Supervisión Carretera Izcuchaca Huancavelica Tramo III Sachapite - Huancavelica
Liquidación Supervisión Tramo II Palca-Sachapite

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0064 .VIAS NACIONALES
PROYECTO: 2.018964 : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUARMEY - AIJA - RECUAY

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se concluyo la obra

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0064 .VIAS NACIONALES
PROYECTO: 2.022221 : CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CUSCO QUILLABAMBA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Estudio definitivo aprobado mediante la RD N° 1090-2009-MTC/20 (08.Set.2009), el presupuesto para la ejecución de la obra asciende a la suma de S/. 168 509 058,26.
Con R.D. N° 1459-2009-MTC/20 de fecha 08.Nov.09 se aprueba la reformulación del presupuesto de obra y correcciones del expediente técnico, siendo el nuevo presupuesto de obra ascendente a S/. 170 453 542,53.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0064 .VIAS NACIONALES
PROYECTO: 2.022937 : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRUJILLO - SHIRAN - HUAMACHUCO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto ejecutado en dos tramos:
Tramo: Dv. Otuzco-Dv. Callacuyan (71,2 Km.).
Ejecución del estudio definitivo al 95%.
Tramo: Alto Chicama (Callacuyan)-Huamachuco (37,4 km.)
La obra se inició el 16.Jun.07 y concluyó el 04.May.09. Recepción de obra efectuada el 04.Jun.09.
Con R.D. N° 1173-2009-MTC/20 de fecha 25.Set.09 se aprobó la liquidación del contrato de supervisión.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0064 .VIAS NACIONALES
PROYECTO: 2.026654 : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. TOCACHE-TOCACHE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Tocache- Puente Pucayacu (61,17 km.)
La obra se inició el 20.Jun.08 y concluyo el 30.Nov.09.
Recepción de obra efectuada el 15.Dic.09.
Tocache-Caserío Porongo (30 Km.)
La obra se inició el 04.Abr.07 y fue concluido el 09.Ene.09.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0064 .VIAS NACIONALES
PROYECTO: 2.026654 : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. TOCACHE-TOCACHE

Con fecha 10.Feb.09, el Comité de Recepción suscribió el Acta de Observaciones correspondiente. Recepción de obra efectuada el 12.Mar.09.
Mediante R.D. N° 623-2009-MTC/20 de fecha 10.Jun.09 se aprueba la liquidación del contrato de ejecución de obra, siendo el costo de la misma ascendente a S/. 23 013 746,63.
Con R.D. N° 783-2009-MTC/20 de fecha 10.Jul.09 se aprobó la liquidación del contrato de supervisión, siendo el costo final de los servicios ascendente a S/. 2 161 420,16.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0064 .VIAS NACIONALES
PROYECTO: 2.026767 : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA QUINUA-SAN FRANCISCO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Carretera Quinua-San Francisco Tramo: Km. 26 al 78+500 (2,4 Km.).
El 27.Nov.2009, se inició la elaboración del estudio definitivo, al 31 de diciembre 2009 se tiene un avance del 85%.
Carretera Quinua-San Francisco Tramo Km. 78+500 al Km. 172+420 (93,9 Km.)
La elaboración del estudio se inicio el 05.Ene.2009, al 31 de diciembre se tiene un avance del 40%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0064 .VIAS NACIONALES
PROYECTO: 2.027620 : CONCESIONES VIALES

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El esquema financiero de las concesiones cofinanciadas, tiene previsto que el Estado se hace responsable de pagos futuros periódicos al concesionario para permitirle recuperar la parte de la inversión inicial en obras, a través del Pago Anual por Obras (PAO). Los principales logros son los siguientes:
IIRSA Sur TRamo 1 = 326 Km.
IIRSA Tramo 2 = 60 Km
IIRSA TRamo 3 = 112 Km
IIRSA tramo 4= 39 Km

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0064 .VIAS NACIONALES
PROYECTO: 2.027620 : CONCESIONES VIALES

IIRSA tramo 5 = 141 Km
IIRSA Norte = 118 Km
Buenos Aires - Canchaque = 71 Km

b). Identificación de problemas presentados

Retrasos en algunas actividades de las concesiones relacionadas con la conclusión de expropiaciones y las consiguientes obras

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Apoyar en el saneamiento físico legal de los predios a ser expropiados

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0064 .VIAS NACIONALES
PROYECTO: 2.027711 : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PATAHUASI - YAURI - SICUANI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Tramo: San Genaro-El Descanso (31,76 Km.)
Recepción de Obra efectuada el 25.07.08. La liquidación del Contrato de Obra se encuentra aprobada.
Tramo: Colpahuayco-Langui (10 Km.)
Ejecución por concurso oferta (Estudio definitivo obra). Se aprobó el expediente técnico mediante la RD N° 1176-2009-MTC/20 (25.Set.2009).

Tramo: El Descanso-Langui (22 Km.)
La elaboración del estudio definitivo se inició el 24 de Mar.08 el avance al 31 Dic.2009 es 95%. Se estima el término para febrero 2010.

b). Identificación de problemas presentados

Tramo: Colpahuayco-Langui
Debido a la temporada de lluvias, se estima el inicio de la obra para el mes de Abril 2010

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0064 .VIAS NACIONALES
PROYECTO: 2.028339 : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAJAMARCA-CELENDIN-BALZAS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Tramo: 52+000 - Km. 94,9 Celendín (42 Km.)
La elaboración del estudio definitivo se inició el 10 de Nov.08. Al mes de diciembre del 2009 se tiene un avance del 85%.
Cajamarca-Celendín: La Encañada- Km. 52 (Saldo De Obra)

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0064 .VIAS NACIONALES
PROYECTO: 2.028339 : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAJAMARCA-CELENDIN-BALZAS

La elaboración del estudio definitivo se inicio 11 de Ago.09, al mes de diciembre del 2009 se tiene un avance del 55%. El estudio esta a cargo de la Empresa Minera

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0064 .VIAS NACIONALES
PROYECTO: 2.028945 : CONSTRUCCION DEL NUEVO PUENTE INTERNACIONAL MACARA Y ACCESOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El Expediente Original del diseño detallado del proyecto: Construcción del Nuevo Puente Internacional Macará, ha sido reformulado de acuerdo a las Notas RE (SAA-SUD-APA-ECU) N° G-12/79 y N° 35199/DGFP/08 de fechas 11 y 15 de Julio respectivamente para su ejecución en dos partes:
Parte del acceso al lado peruano 180 m.
Parte restante del acceso lado peruano, Puente Macará y el acceso del lado ecuatoriano.
El Gobierno del Ecuador es responsable de los estudios, construcción y mantenimiento del puente Macará.
La ejecución del Nuevo Puente Internacional en Macará (estudio definitivo, obra y supervisión) será financiado mediante una donación del gobierno Japonés, a través de su Agencia de Cooperación Internacional ¿ JICA. El costo total de la obra asciende a un equivalente de US$ 12.0 Millones.
Los trabajos de expropiaciones, reasentamientos, reubicación de postes de alumbrado y tuberías de agua en el lado peruano se encuentran al 100%.
De conformidad a lo manifestado por JICA, se ha procedido a eliminar todo el servicio de la supervisión de la obra del Acuerdo suscrito entre Ecuador, Perú y Nippon Koei Co., Ltd., relativo al Proyecto de la Construcción del Nuevo Puente Internacional Macará

b). Identificación de problemas presentados

En la 3° convocatoria realizada, la apertura de las ofertas se llevó a cabo el 21.May.09.
El monto ofertado fue mayor al costo referencial de la obra, por lo que el consultor y el licitante estuvieron en proceso de negociación bajo la instrucción del JICA y del Ministerio de Asuntos Exteriores del Japón.
El consultor ha informado sobre el fracaso de la 3° convocatoria y asimismo, indica que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón se encuentra estudiando el nuevo plan para la ejecución de esta obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

A través del Oficio N° O-2/280/09 de fecha 12.08.09, el Departamento de Cooperación Económica de la Embajada del Japón alcanzó el plan de implementación con la finalidad de llevar adelante el proyecto.
A la fecha se está llevando a cabo la investigación y la solicitud de un nuevo proyecto ante el gabinete de ministros de Japón con el fin de decidir su ejecución y posteriormente se realizaría la correspondiente firma de un nuevo canje de notas

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0064 .VIAS NACIONALES
PROYECTO: 2.028946 : REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL EJE VIAL N° 01 PIURA-GUAYAQUIL / PERU-ECUADOR

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Construcción de una Variante de Carretera
-La obra se inició el 17.Feb.07 y se término el 26.May.09. La recepción de obra se realizó el 24.Jul.09.
Construcción del Nuevo Puente Internacional
Los trabajos se iniciaron el 02.Dic.08 y se término el 30 de Nov.09. La recepción de obra esta programada para Ene.2010.
Construcción de Infraestructura Administrativa de Control Fronterizo - CEBAF
La obra se inició el 20.Jul.07.
Mediante R.D. N° 1207-2009-MTC/20 de fecha 01.Oct.09 se aprueba la actualización del presupuesto del saldo de obra de la construcción del Centro Binacional de Atención Fronteriza ¿ CEBAF ¿ Edificación Perú ¿ Primera Etapa, ascendente a S/. 17 806 620,03.
Con R.D. N° 1388-2009-MTC/20 de fecha 04.Nov.09 se aprueba el expediente técnico para la ejecución de trabajos menores de parte del saldo de la obra: Construcción del Centro Binacional de Atención Fronteriza CEBAF ¿ Edificio Perú ¿ Primera Etapa, con un presupuesto ascendente a S/. 221,555.47.

b). Identificación de problemas presentados

Mediante R.D. N° 443-2009-MTC/20 de fecha 28.Abr.09, se resuelve de pleno derecho el Contrato de Obra suscrito con la empresa contratista Padko S.A. (Sucursal Perú), debido a su falta de responsabilidad en relación a la ejecución de los trabajos, teniendo un avance físico del 34,34%.
El proceso de la convocatoria para seleccionar al contratista que se encargue de ejecutar la obra se declaró desierto al no haberse presentado postores

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La inspección de obra e inventario de las estructuras temporales, materiales, instalación y equipo se llevó a cabo el 06.May.09.

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0064 .VIAS NACIONALES
PROYECTO: 2.029338 : REFORZAMIENTO Y AMPLIACION DEL PUENTE REQUE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Los trabajos se iniciaron el 26.Abr.08 y concluida el 14.Feb.09. Recepción de obra efectuada el 27.Abr.09.
Con R.D. N° 868-2009-MTC/20 de fecha 24.Jul.09 se aprobó la liquidación del contrato de ejecución de obra, siendo el costo final de los trabajos ascendente a S/. 7 616 380,26.
Mediante R.D. N° 1038-2009-MTC/20 de fecha 27.Ago.09 se aprobó la liquidación del contrato de supervisión de obra, siendo el costo final de los trabajos ascendente a S/. 421 288.30.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0064 .VIAS NACIONALES
PROYECTO: 2.029342 : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LUNAHUANA-DV YAUYOS-CHUPACA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Tramo: Ronchas -Chupaca (16,6 Km.)
Mediante R.D. N° 1322-2009-MTC/20 de fecha 22.Oct.09, se aprueba el Estudio Definitivo para la Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lunahuaná Dv. Yauyos Chupaca, Tramo: Ronchas Chupaca, por el monto ascendente a S/. 41 868 394,48.
La convocatoria de la licitación de obra se ha efectuado con fecha 22.Dic.09. La Buena Pro fue programado para el 12.Feb.10.
En relación al proceso de selección para la supervisión de la obra, se ha realizado la convocatoria con fecha 30.Dic.09. La Buena Pro esta programada para el 22.Feb.10.
Tramo: Zuñiga Desvio Yauyos y Yauyos Ronchas (210 Km.)
Al 31 de diciembre del 2009, se ha ejecutado el 86%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0064 .VIAS NACIONALES
PROYECTO: 2.041941 : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA NAZCA - PUQUIO - CHALHUANCA - ABANCAY, SECTOR ZONA URBANA DE PUQUIO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

La obra se inició el 10.Set.09 se tiene un avance físico del 36,3%.
Plazo vigente vence: 15.Mar.10

b). Identificación de problemas presentados

El supervisor de obra ha indicado que es necesario que el área de saneamiento físico legal (PACRI) resuelva las afectaciones para dar continuidad a la obra, por las afectaciones de predios en la Av. Augusto B. Leguía con Av. Mariscal Castilla y Av. Mariscal Castilla con Jr. 09 de Diciembre

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0064 .VIAS NACIONALES
PROYECTO: 2.042771 : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO - ABANCAY

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Tramo: KM. 0+000 - KM. 50+000 (50Km.)
El 17.Mar.2008, se inició la elaboración del estudio definitivo, por RD N° 628-2009-MTC/20 (11.Jun.2009) se aprueba el estudio.
En la convocatoria de la licitación de obra, con fecha 14.Dic.09 se otorgó la Buena Pro al Consorcio Vial Ayacucho (GyM - ICCGSA). Firma de contrato programada para el 14.Ene.10.
En relación al proceso de selección para la supervisión de la obra, con fecha 16.Nov.09, se otorgó la Buena Pro al postor Hob Consultores S.A. La firma de contrato se realizó el 17.Dic.09.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0064 .VIAS NACIONALES
PROYECTO: 2.042771 : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO - ABANCAY

Tramo: KM.50+000 KM 98+800 (48,8 Km.)
El 17.Mar.2009, se inició la elaboración del estudio definitivo, mediante la RD N° 628-2009-MTC/20 (11.Jun.2009) se aprueba el estudio.

Tramo: KM. 98+000 - KM 154+000 (55,2 km.)
El 17.Mar.2009, se inició la elaboración del estudio definitivo, se tiene un avance al mes de diciembre del 70%.

Tramo: KM. 154+000 - KM. 210+000 (40,95)
El 17.Mar.2009, se inició la elaboración del estudio definitivo, por RD N° 1113-2009 (11.09.2009) se aprueba el estudio.
El último trimestre del 2009 se realizo el proceso de convocatoria de la licitación de obra. El otorgamiento de la Buena Pro esta programado para el 23.Feb.10.
En relación al proceso de selección para la supervisión de la obra, se ha convocado con fecha 30.Dic.09. Buena Pro programada para el 01.Mar.10.

Tramo: KM. 210+000 - KM. 256+000 (46,5 Km.)
El 17.Mar.2009, se inició la elaboración del estudio definitivo, mediante la RD N° 1088-2009-MTC/20 (08.Set.2009) se aprueba el estudio.
El último trimestre del 2009 se realizo el proceso de convocatoria de la licitación de obra. Se tiene programada otorgar la Buena Pro el 29.Ene.10.

Ayacucho Abancay- Tramo: Andahuaylas Dv. Kishuara (56,7 Km.)
Concurso Oferta (estudio-obra). La elaboración del estudio definitivo se inicio el 26.May.08 y mediante la RD N° 1113-2009 del 11.09.2009 se aprueba el estudio.
La obra se inició el 15.Set.09. Al 31.Dic.09 se cuenta con un avance físico de 12,53%.
Plazo vigente vence: 08.Mar.11.

b). Identificación de problemas presentados

El supervisor de obra ha informado que las continuas lluvias que caen en la zona de trabajo están perjudicando el normal avance de la obra.
Asimismo, se le ha recomendado al contratista la ejecución de trabajos cerca a la localidad de Andahuaylas donde las precipitaciones pluviales son escasas, y además de proteger de las lluvias el material para relleno, proteger el terreno de fundación de los mejoramientos de tal manera que no se acumule el agua en su superficie y una serie de trabajos necesarios para proseguir con el proceso constructivo.
Con fecha 08.Dic.09 se produjo una emergencia vial en el tramo Km. 302+930 al Km. 303+050, como consecuencia de los derrumbes producidos en este sector

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El 09.Dic.09, la supervisión autoriza la ejecución de los trabajos necesarios para restablecer la transitabilidad, seguridad vehicular y peatonal, recomendando adoptar todas las precauciones necesarias para que no ocurran accidentes que lamentar

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0064 .VIAS NACIONALES
PROYECTO: 2.043363 : MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA SULLANA - EL ALAMOR DEL EJE VIAL N° 2 DE INTERCONEXION VIAL PERU - ECUADOR

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Entrega de terreno efectuada el 18.Dic.09.
Inicio de obra: 19.Dic.09.
Al 31.Dic.09 se cuenta con un avance físico de 0,12%.
Plazo vigente vence: 26.Oct.10

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0064 .VIAS NACIONALES
PROYECTO: 2.043363 : MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA SULLANA - EL ALAMOR DEL EJE VIAL N° 2 DE INTERCONEXION VIAL PERU - ECUADOR

El supervisor ha indicado que a fin de contar con la libre disponibilidad del terreno, es necesario que la Entidad efectúe los trámites concernientes a las afectaciones que el estudio ha identificado de manera que no se tengan causales que alteren el desarrollo de la obra.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0064 .VIAS NACIONALES
PROYECTO: 2.055260 : MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA REPOSO SARAMIRIZA, SECTOR: REPOSO DURAN DEL EJE VIAL N° 4 DE INTERCONEXION VIAL PERU ECUADOR

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Los trabajos se iniciaron el 12.Oct.07. Al 31.Dic.09 se cuenta con un avance físico de 92,68%. Plazo vigente vence el 04.Nov.10

b). Identificación de problemas presentados

En el mes de diciembre, los trabajos de agua y desagüe en el Centro Poblado El Muyo, a cargo de la Municipalidad de Aramango, han continuado paralizados y han malogrado parte de la Av. Principal del Muyo, por lo que deben ser corregidos a nivel de pavimento por la municipalidad

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0064 .VIAS NACIONALES
PROYECTO: 2.055993 : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTIAGO DE CHUCO-SHOREY

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Concurso Oferta (41,5Km.). El 30.Abr.08 se inició la etapa de elaboración del Expediente Técnico.

En virtud a la Ley N° 29321, se efectuó la adecuación del contrato de obra, con el fin de que incluya la ampliación de la vía de la carretera a seis (06) metros de ancho ya que anteriormente se habían considerado cuatro (04) metros.

Con fecha 24.Jun.09 se suscribió el Convenio Marco N° 018-2009 para la ejecución del proyecto de ensanchamiento (ampliación) de la carretera Santiago de Chuco ¿ Shorey, entre Provías Nacional, Minera Barrick Misquichilca S.A. y la Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama. El referido convenio define la estructura de financiamiento de los recursos que serán destinados a la ejecución de la obra de ensanchamiento de la carretera de cuatro a seis metros.
La Minera Barrick Misquichilca S.A. se ha comprometido a proporcionar a través de Neoandina, recursos hasta por el monto máximo de S/. 4,60 Millones, provenientes del ¿Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo¿, habiéndose firmado el 16.Jul.09 el contrato a favor de terceros celebrado al amparo del Convenio Marco N° 018-2009 para la ejecución del

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0064 .VIAS NACIONALES
PROYECTO: 2.055993 : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTIAGO DE CHUCO-SHOREY

proyecto de ensanchamiento (ampliación) de la Carretera Santiago de Chuco ¿ Shorey y del Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo.
Las obras comprometidas correspondientes al ensanche de la plataforma de vía por la Minera Barrick se han iniciado el 04.Ago.09, PVN ha contratado a dos supervisores para la ejecución de dichos trabajos hasta diciembre 2009.
Con fecha 16.Dic.09 se suscribió el contrato de supervisión con el Consorcio Supervisor La Libertad (Alpha Consult S.A. ¿ Consultora de Estudios y Supervisión S.A.) por el monto de S/. 2 570 047,39

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0064 .VIAS NACIONALES
PROYECTO: 2.057906 : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LIMA-CANTA-LA VIUDA-UNISH

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Tramo: Canta-Huallay (113,0 km.)
Estudio definitivo financiado por convenio con la Asociación Civil Atacocha, Sociedad Civil Sin Fines de Lucro Don Eulogio Fernandini, Asociación Grupo Milpo, Asociación Pan American Silver
Tramo Cochamarca-Vicco-Emp. R3N (13,30 Km.)
La obra se inició el 14.May.09. Al 31.Dic.09 se cuenta con un avance físico 88,86%. Plazo vigente vence el 23.Abr.10.
El Contratista ha continuado con los trabajos de imprimación asfáltica y consecuentemente ha colocado carpeta asfáltica de acuerdo a las especificaciones técnicas de la obra. Término estimado Abril 2010.
Tramo Lima Canta, Tramo Km. 21.5 Km. 80 y Km. 80 Km. 102 (80,0 Km.)
El 30.Abr.09, se ha suscrito addenda N° 01 al convenio Coop. N° 20-08 a fin de que las mineras realicen el estudio definitivo. Al 31 de diciembre el estudio tiene un avance del 65%.

b). Identificación de problemas presentados

Tramo Cochamarca-Vicco-Emp. R3n
Debido a la presencia de lluvias y al terreno fangoso, el Contratista no ha ejecutado trabajos de mantenimiento de los caminos de acceso habilitados, toda vez que se da servicio al tráfico parcialmente por la carretera asfaltada salvo en tramos puntuales donde ejecuta trabajos de cunetas el contratista.

El Contratista en el mes de diciembre ha tenido problemas de atraso debido a la presencia de lluvias en la zona, que han impedido el normal avance de la obra, sin embargo de la evaluación del avance ejecutado con el calendario de avance de obra actualizado con la ampliación de plazo Nº 04, se observa que la obra se encuentra adelantada.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0064 .VIAS NACIONALES
PROYECTO: 2.058698 : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Está comprendido por los siguientes tramos:
Tramo I: Chongoyape-Llama (59 Km.)
La elaboración del estudio definitivo al mes de diciembre se encuentra al 85%.
Tramo II: Llama-Cochabamba (29,0 Km.)
La elaboración del estudio definitivo al mes de diciembre se encuentra al 95%.
Tramo III: Cochabamba-Chota (35,9 Km.)
La elaboración del estudio definitivo al mes de diciembre se encuentra al 60%.
Tramo IV: Chota-Bambamarca-Hualgayoc (50,6 Km.)
La elaboración del estudio definitivo al mes de diciembre se encuentra al 10%.
Tramo V: Hualgayoc-Dv. Yanacocha (51,0Km.)
La obra se inició el 23.May.09.
Al 31.Dic.09 se cuenta con un avance físico de 1,72%.
Plazo vigente vence: 10.Ago.10.

b). Identificación de problemas presentados

Tramo V: Hualgayoc-Dv. Yanacocha
Existen posesionarios en las zonas cercanas a las canteras cuyas autorizaciones requieren compensación económica.
Debido a la falta de disponibilidad de: terreno, canteras, fuentes de agua y botaderos para ejecutar los trabajos y asimismo, por el inicio de la temporada de lluvias, se procedió a la suspensión temporal de la obra en el periodo comprendido entre el 16.Oct.2009 y el 31.Mar.2010. Los trabajos correspondientes al mantenimiento de la vía continúan de forma normal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0064 .VIAS NACIONALES
PROYECTO: 2.058733 : CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Está conformado por los siguientes tramos:
Tramo I: Camaná - Dv. Quilca (recapeo) 9,1 Km. En oct.2009, se han remitido los TdR (incluyendo lo de EIA) al GR de Arequipa para que proceda a su contratación. Se prevé su culminación en 2011, de acuerdo a los compromisos asumidos en el convenio específico suscrito el 20.Jun.08
Tramo II: Matarani - El Arenal-Punta de Bombón (recapeo) 51,3 Km.
En oct.2009, se han remitido los TdR (incluyendo lo de EIA) al GR de Arequipa para que proceda a su contratación, de acuerdo a los compromisos asumidos en el convenio específico suscrito el 20.Jun.08
Tramo III: Punta de Bombón - Fundición - Ciudad Jardín - Ilo (asfalto) 103,1 Km.: La Southern concluyo el estudio definitivo según convenio aprobándose por RD N° 580-2009-MTC/20 del 02 de junio 2009 cuyo presupuesto para la ejecución de la obra asciende a S/. 148 123 778,42.
Con R.D. N° 1205-2009-MTC/20 de fecha 01.Oct.09 se aprueba la reformulación del presupuesto de obra del expediente técnico, por el monto ascendente a S/. 146 821 777,88.
Asimismo, en relación a la supervisión de obra, con fecha 23.Dic.09 se otorgó la Buena Pro al Consorcio Supervisor Bombón (Acruta & Tapia Ingenieros S.A. y Consultores S.A. Servicios de Ingeniería S.A. - Hidroingeniería S.R.L. Corporación Peruana de Ingeniería S.A.), por el monto de S/. 5 633 001,09. Firma de contrato programada para el 25.Ene.10.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0064 .VIAS NACIONALES
PROYECTO: 2.058733 : CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0064 .VIAS NACIONALES
PROYECTO: 2.062599 : GESTION DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE TRANSITABILIDAD DE LA RED VIAL NACIONAL

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Estudio de mejoramiento de la transitabilidad Ica-Palpa-Nazca, Km. 388+290 al Km. 449+000, aprobado mediante RD N° 646-2009-MTC/20, 16.Jun.09

Mejoramiento de la Transitabilidad carretera Pacasmayo - Dv. Eten, Km. 686+000 - Km. 765+000, Ruta 001N (79Km). Obra culminada el 20 de diciembre 2009.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0065 .VIAS DEPARTAMENTALES
PROYECTO: 2.000270 : GESTION DE PROYECTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En el proceso de elaboración de planillas personal CAP: el segundo semestre del año 2009 se realizó con normalidad, cumpliendo con abonar los pagos en las fechas previstas según lo normado por el Ministerio de Economía y Finanzas Los bienes y Servicios fueron adquiridos y entregados de acuerdo a programación

b). Identificación de problemas presentados

En algunos casos, el personal presenta su renuncia posterior a la fecha de abono de remuneraciones, gratificaciones o CTS según corresponda, por lo que al procesar su liquidación de beneficios sociales tiene que retenerse o solicitar la devolución del exceso pagado.Existen 51 plazas CAP que no pueden ser cubiertas, por lo dispuesto en la Ley N° 29465 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2010, que señala que no pueden incrementarse el personal CAP de la institución

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El personal debe comunicar anticipadamente los ceses de personal programado; con la finalidad de procesar las planillas con información real y cumplir con los plazos establecidos.

Evaluar y sustentar ante el pliego la necesidad de contratación de personal bajo las distintas modalidades y gestionar autorización para su contratación

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0065 .VIAS DEPARTAMENTALES
PROYECTO: 2.000700 : PLAN BINACIONAL REGION FRONTERIZA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El desembolso principal ha estado constituido por el Estudio de Prefactibilidad del Eje Vial Nº 05, el cual finalmente se logro contratar luego de un largo trámite que ha demorado ampliamente por diversas razones (exigencias de la DGASA, impugnación al CONSUCODE, etc.), habiendo alcanzado un avance físico aproximado del 70%. se han concluido 5 estudios (2 perfiles, 1 estudio de prefactibilidad, 1 estudio de factibilidad, 1 estudio definitivo

b). Identificación de problemas presentados

Debido a las características de los proyectos, los trámites previos para la ejecución de los estudios, dependen de la participación de varias entidades y en muchos casos, PROVIAS DESCENTRALIZADO sólo cumple la función de coordinador del programa y la ejecución propiamente dicha estará a cargo de otras dependencias.

Los trámites de los arreglos institucionales para convocar los estudios, en la medida que dependen de otras instituciones, no pueden ser controlados de manera eficiente.

Demora por parte de las Instituciones comprendidas (Ministerio de Vivienda, Provias Nacional, etc.), en alcanzar los términos de referencia y valores referenciales para la elaboración de los expedientes de contratación y posterior inicio de la convocatoria

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Las acciones adoptadas en el presente rubro, han consistido en la realización de diversas reuniones con las instituciones como el Ministerio de Vivienda, la PCM, el MEF, el Plan Binacional, etc., quienes son los actores que determinan la prosecución de los respectivos procesos

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0065 .VIAS DEPARTAMENTALES
PROYECTO: 2.018974 : RECONSTRUCCION DEL PUENTE FRANCO Y ACCESOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se pagó un saldo de la Supervisión de la obra Reconstrucción del Puente Franco y Accesos (saldo de obra).
Se aprobó el expediente técnico Nueva Reformulación del Saldo de Obra del Pte. Franco, el cual se ejecutará por Administración Directa.
Se vienen llevando los procesos de selección del expediente técnico Nueva Reformulación del Saldo de Obra del Pte. Franco, al 31 de diciembre ya se han contratado a los proveedores que suministraran los siguientes insumos:
Adquisición de gasolina, petróleo, grava y Alquiler de motobombas
Están en proceso de convocatoria la adquisición de los siguientes insumos o servicios:
Adquisición de neopreno, acero corrugado, cemento, Alquiler de volquete y fabricacion de pilotesy servicio de postensado

b). Identificación de problemas presentados

Por la crecida del río no se pueden iniciar los trabajos del saldo de obra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se está a la espera de la época de estiaje para la ejecución de la obra

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0065 .VIAS DEPARTAMENTALES
PROYECTO: 2.022788 : GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Capacitacion Talleres y Asistencia Tecnica:

En el presente año conjuntamente, con la Direccion General de Asuntos Socio Ambientales (DGASA) del MTC, se realizo el Taller: Lineamientos para la Gestion Socio Ambiental Regional en Materia de Transporte, con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de los procesos descentralizados de gestion vial, en materia socio ambiental
Se ha realizado 3 talleres y 5 cursos intensivos con la participacion de 500 profesionales; se realizo 02 talleres para especialista de Planes Viales Departamentales,
01 un evento de sensibilizacion de la Gestion Medio Ambiental con la participacion de 21 gobiernos regionales.

05 talleres descentralizados en el Tema Herramientas de Gestion Medio Ambiental, en los que participaron funcionarios y profesionales de los 24 gobiernos regionales.

Asistencia Tecnica, Elaboracion de un plan de accion en el que se identificaron acciones que comprenden:

i)Realizar viajes de asistencia tecnica en forma conjunta con los especialistas de la UGTD y UGE, con el fin de resolver los problemas en campo y dar continuidad a los procesos de formulacion de estudios e inicio de ejecucion de obras.
ii)Reajuste del programa de capacitacion: revision de los cursos, publico objetivo y estrategia.
iii)Fortalecimiento de las actividades de mantenimiento a traves de micro empresas: promocion, capacitacion y apoyo para su constitucion.
iv)Reajuste del fortalecimiento institucional: incorporacion del plan de fortalecimiento de la gestion socio ambiental en los gobiernos regionales en concordancia con la mision conjunta de los bancos.

La actualizacion de los Planes Viales Regionales se ejecutan en los Gobiernos Regionales de: Lambayeque, Amazonas, Juni-n, Huancavelica, La Libertad, Ancash, Huanuco, Pasco, Ica, Ayacucho, Puno, Arequipa, los que deben culminarse en marzo del 2010.
Los talleres de Gestion Medio Ambiental Regional en materia de transportes, hubieron las siguientes asistencias. En Puno (25), Piura (33), Madre de Dios (31), Lima (43), Ica (33)

Planes Viales Departamentales Participativos

Se realizo la contratacion del consultor para la realizacion del plan vial departamental de Madre de Dios, inicio sus actividades el 04 de noviembre con su plan aprobado y presento su segundo informe (50%).
Seleccion y contrato de seis consultores para apoyar en la gestion del PCD y estan prestando su apoyo a los gobiernos Regionales de: Ayacucho (2), Piura (1), La Libertad (1), Cajamarca (1), y Cusco (1).
Se culmino la coordinacion con los consultores y especialistas de la UGDI para tratar la metodologÃ-a a aplicar y las actividades a desarrollar durante el tiempo de la consultori-a.
La actualizacion de los Planes Viales Regionales se ejecutan en los Gobiernos Regionales de: Lambayeque, Amazonas, Juni-n, Huancavelica, La Libertad, Ancash, Huanuco, Pasco, Ica, Ayacucho, Puno, Arequipa; Como tambien la elaboracion del Plan Vial Departamental de Madre de Dios., iniciaron desde el 04 de noviembre.

b). Identificación de problemas presentados

Capacitacion Talleres y Asistencia Tecnica:
Debil correlacion del Plan Vial Departamental , con los Gobiernos Regionales, propicia la no comprension cabal de los objetivos del PCD, limitandose a la ejecucion de proyectos y restando importancia al fortalecimiento de capacidades.
Planes Viales Departamentales Participativos
Hubo algunos problemas en la elaboracion de los inventarios viales Georeferenciados, ocasionando retrasos en la elaboracion de los planes viales departamentales.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0065 .VIAS DEPARTAMENTALES
PROYECTO: 2.022788 : GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitacion Talleres y Asistencia Tecnica:
Capacitacion y Asistencia Tecnica in situ a los Gobiernos Regionales, promoviendo el fortalecimiento para la gestion vial descentralizada en aspecto como el mantenimiento rutinario a traves de Microempresas, la Gestion Socio Ambiental, la Institucionalidad del enfoque del programa

Planes Viales Departamentales Participativos
Se realizaron las correcciones del caso para evitar mayores retrasos

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0065 .VIAS DEPARTAMENTALES
PROYECTO: 2.027712 : MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA CATAC - HUARI - POMABAMBA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Mejoramiento y Rehabilitación de la Carretera Catac-Huari-Pomabamba, Tramo San Marcos - Huari, provincia de Huari, departamento de Ancash.
Fecha de culminación de obra: 31/01/2008
Mediante RD Nº 251-2008-MTC/21, de fecha 13/02/2008, se designó la Comisión de Recepción de Obra.
Mediante RD Nº 2123-2009-MTC/21, de fecha 30/11/2009,se implementó el Laudo Arbitral de fecha 30/06/2009, aprobándose las Ampliaciones de Plazo Nos. 21, 23 y 26, determinándose como nueva fecha de término de obra el 16/11/2007.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0065 .VIAS DEPARTAMENTALES
PROYECTO: 2.029343 : CONSTRUCCION DEL PUENTE MATAGENTE Y ACCESOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra concluida al 100%, recepcionada y liquidada mediante R. D. Nº 2185-2009-MTC/21 del 09/12/2009

b). Identificación de problemas presentados

El Comité de Recepción se constituyó en la obra, para verificar los trabajos ejecutados y las metas, habiendo realizado observaciones a la misma

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El Contratista levantó las observaciones realizadas por el Comité de Recepción, para que se proceda a la elaboración de la liquidación final de obra.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0065 .VIAS DEPARTAMENTALES
PROYECTO: 2.029345 : CONSTRUCCION DEL NUEVO PUENTE CHICHA Y ACCESOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra concluida al 100%.
Mediante R. D. Nº 2057-2009-MTC/21 de fecha 17/11/09, se designó el Comité de Recepción de obra.

b). Identificación de problemas presentados

El Comité de Recepción se constituyó en la obra, para verificar los trabajos ejecutados y las metas, habiendo realizado observaciones a la misma.
El contratista ha interpuesto dos arbitrajes por la denegación de dos ampliaciones de plazo.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se designó el Inspector de obra, quien efectuó el control y buena ejecución de la obra.
El Comité de Recepción procedió a dar al contratista el plazo de acuerdo a ley para el levantamiento de observaciones.

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0065 .VIAS DEPARTAMENTALES
PROYECTO: 2.029346 : CONSTRUCCION DEL PUENTE RIO CARBON

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se culminó en parte los estribos del puente, se trasportó a obra la estructura metálica del puente, y los apoyos móviles.
Se designó temporalmente al Ing. John H. Delgadillo Huaranga como Inspector de la obra.
El avance de los trabajos a la fecha se encuentran en 38%, se tiene pendiente la tramitación de un presupuesto deductivo.
El Tribunal Arbitral, declaró infundada las pretensiones del contratista de obra por su desacuerdo a al Ampliación de Plazo de Obra Nº 01

b). Identificación de problemas presentados

Atraso en la ejecución de la obra, por causa directa del contratista, por no tener en obra el equipo adecuado, mala logística de la empresa contratista.
Falta de personal técnico del contratista, a fin de presentar los planteamientos y soluciones a los problemas constructivos como es el caso del falso puente, no pudo presentar un expediente que cuente con las garantidas técnicas adecuadas.
Errores en el expediente técnico de obra, se ha podido reconocer errores de metrado en algunas de las partidas, sobre todo en partidas que se encuentra en ruta critica de obra, como planos que se encuentran en los planos definitivos que han sido detalles del ante proyecto.
El contratista de obra interpuso arbitraje por su desacuerdo a la Resolución Directoral Nº 2368-2008-MTC/21 que aprobó la Ampliación de Plazo Nº 01
El contratista de obra interpuso arbitraje a Resolución Directoral Nº 2199-2009-MTC/21, que resolvió el contrato de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Con Oficio Nº 2761-2009-MTC/21.UGAL, la entidad entrego al contratista la Resolución Directoral Nº 2199-2009-MTC/21 de fecha 11 de diciembre 2009, que resuelve el contrato de ejecución de obra por incumplimiento de sus obligaciones contractuales.
Elaboración del Expediente Saldo de Obra.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0065 .VIAS DEPARTAMENTALES
PROYECTO: 2.040185 : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL PUENTE SIMON RODRIGUEZ Y ACCESOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se continuó con la ejecución de los trabajos, iniciados en el mes de marzo de 2009, se ha logrado un avance del 58.02%.

b). Identificación de problemas presentados

Al tratarse de una obra de rehabilitación se han presentado problemas con las empresas de luz y agua, cuyos cables y tuberías pasan por el puente, generando la necesidad de recurrir a ella para su retiro o reubicación, así como la necesidad de expropiar terrenos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha logrado la reubicación del cable de alta tensión, ello genera la necesidad de solicitar reiteradamente la participación de ENOSA para el retiro de los cables y se ha tenido que a acelerar la expropiación de los terrenos

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0065 .VIAS DEPARTAMENTALES
PROYECTO: 2.057464 : MEJORAMIENTO -REHABILITACION CARRETERA PANAMERICANA ANTIGUA -SALAS SALAS, DISTRITO DE SALAS - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se concluyó la obra al 100%

Mediante R. D. Nº 1969-2009-MTC/21 del 29/10/2009 se aprobó la liquidación final de la obra.

b). Identificación de problemas presentados

Debido a modificaciones en el expediente técnico se efectuaron mejoras al proyecto.
Se aprobaron ampliaciones de plazo y adicionales.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Las consultas formuladas en la ejecución de la obra se absolvieron en su oportunidad.
Se dispuso que personal de la Oficina de Coordinación Zonal La Libertad inspeccione la obra.

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0065 .VIAS DEPARTAMENTALES
PROYECTO: 2.059649 : CONSTRUCCION DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se concluyo la obra al 100%, antes de la fecha programada.
Se designo el Comite de Recepcion de obra mediante R. D. No 1848-2009 de fecha 13/10/2009, el cual realizo la misma el 11/11/2009

b). Identificación de problemas presentados

La demora en la ejecucion de las defensas ribereÃ±as por parte del Gobierno Regional Lambayeque tal como se comprometio, pone en peligro la servicialidad e inversion realizada en la ejecucion del puente y sus accesos.oAsi mismo, el incumplimiento de parte del Gobierno Regional de Lambayeque de realizar los trabajos de limpieza del cauce del rio Chancay (Reque), a la altura del puente Eten, puso en peligro tambien la inversion realizada del puente Eten

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0065 .VIAS DEPARTAMENTALES
PROYECTO: 2.059649 : CONSTRUCCION DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Provias Descentralizado, elabora el expediente tecnico de la obra:Construccion de Defensas RibereÃ±as del puente Eten y realiza las gestiones necesarias, para que se ejecute y se financie con recursos propios la realizacion de la referida obra, de tal forma que se asegure la servicialidad e inversion realizada en el puente Eten. Asi mismo Provias Descentralizado inicia con fecha 09.12.2009, a traves de una emergencia vial, la limpieza del cauce del rio Chancay (Reque), a la altura del puente Eten, haciendo un trabajo de descolmatacion 1000m, aguas arriba y 500 m aguas abajo, en dicho cauce, la misma que se encuentra en plena ejecucion.
Se estuvo realizando coordinaciones con el Gobierno Regional de Lambayeque y el Proyecto Especial Olmos Tinajones para la ejecucion de las defensas ribereÃ±as por parte del GRL, pero no existia la premura y habia desinteres de por medio.

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0065 .VIAS DEPARTAMENTALES
PROYECTO: 2.106503 : CONSTRUCCION DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DEL PUENTE ETEN

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Con fecha 27.12.2009, se compromete el Adelanto Directo, que corresponde a la suma de: S/. 849,059.73. Se preve que la obra se inicie los primeros di-as del mes de enero del 2010.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0065 .VIAS DEPARTAMENTALES
PROYECTO: 2.106511 : REHABILITACION DE LA CARRETERA CHINCHA - HUANCHOS - PALCA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En el mes de diciembre 2009 se compromete el Adelanto Directo. Se prevé que la obra se inicie en enero 2010

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.000634 : FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se aprobaron 11 perfiles, de promoción del desarrollo de negocios rurales En las 18 provincias en las que se viene implementando el Plan de acción de VDL se bien desarrollando acciones de capacitación y asistencia técnica. Se han desarrollado aproximadamente 60 talleres de capacitación en aspectos técnicos productivos, gestión empresarial y gestión organizacional

b). Identificación de problemas presentados

La contraparte de VDL, o sea las oficinas de Desarrollo Económico Local de los gobiernos provinciales, muestran gran debilidad para el cumplimiento de funciones de promoción, en algunos casos no están implementadas o cuentan con encargados que no tienen dedicación exclusiva. Esta situación limita el avance en la implementación de acciones locales de VDL orientadas a dicho fin

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Solicitar la incorporación de un profesional para las labores de seguimiento, evaluación y asistencia técnica a la implementación del plan de acción de VDL en las 18 provincias objetivos

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.001722 : MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se han concluido en el segundo semestre 2009, el Mantenimiento Periódico de los siguientes departamentos
Ancash 131,43 km
Apurimac 164,46 km
Ayacucho 14,00 km
Cajamara 14,00 km
Cusco 90,32 km
Huancavelica 123,91 km
Huánuco 155,75 km
Junín 44,44 km
Pasco 38,60 km
Puno 49,50 km

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se han concluido en el año 2009, el Mantenimiento Periódico de los siguientes departamentos, Ancash 338,05 km, Apurimac 348,76 km, Ayacucho 286,57 km, Cajamarca 263,25 km, Cusco 392,94 km, Huancavelica 344,35 km, Huánuco 308,24 km, Junín 113,46 km, Pasco 108,19 km, Puno 103,16 km

b). Identificación de problemas presentados

 Las obras se han logrado culminar en su periodo, sin embargo; hubo la existencia en algunas obras con ocurrencia de lluvias extraordinarias que imposibilitaron una normal ejecución y culminación de las obras, con implicancia de atraso físico.
 Fenómenos Naturales (huaycos, granizadas, etc.)
El problema mayor, que se presento en el segundo semestre del año 2009, ha sido la libre disponibilidad de canteras, debido a que las comunidades de los distritos donde se ejecutaron las obras son los propietarios de ello, para lo cual la Oficina de Coordinación gestionó el uso de canteras ante las autoridades para que nos cedieran, para culminar las obras

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.001722 : MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES

b). Identificación de problemas presentados

Las obras se han logrado culminar en su periodo, sin embargo; hubo la existencia en algunas obras con ocurrencia de lluvias extraordinarias que imposibilitaron una normal ejecución y culminación de las obras, con implicancia de atraso físico.
Fenómenos Naturales (huaycos, granizadas, etc.)
El problema mayor, que se presento en el segundo semestre del año 2009, ha sido la libre disponibilidad de canteras, debido a que las comunidades de los distritos donde se ejecutaron las obras son los propietarios de ello, para lo cual la Oficina de Coordinación gestionó el uso de canteras ante las autoridades para que nos cedieran, para culminar las obras

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinación directa y constante con las Autoridades / Unidades Ejecutoras / Supervisión / Contratista, a efectos de posibilitar su ejecución (Ampliación de Plazo, Paralización temporal de obra).
Sobre los eventos de Emergencia, se ha efectuado acciones en su conjunto (donación de combustible) a fin de adecuar la viabilidad del camino.
Al elaborar los expedientes Técnicos es prioritario como requisito indispensable contar con la libre disponibilidad de canteras autorizadas por los representantes de las comunidades y autoridades locales donde se ejecutará la obra, para no tener inconvenientes en la Oficina de Coordinación como también el Contratista

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinación directa y constante con las Autoridades / Unidades Ejecutoras / Supervisión / Contratista, a efectos de posibilitar su ejecución (Ampliación de Plazo, Paralización temporal de obra).
Sobre los eventos de Emergencia, se ha efectuado acciones en su conjunto (donación de combustible) a fin de adecuar la viabilidad del camino.
Al elaborar los expedientes Técnicos es prioritario como requisito indispensable contar con la libre disponibilidad de canteras autorizadas por los representantes de las comunidades y autoridades locales donde se ejecutará la obra, para no tener inconvenientes en la Oficina de Coordinación como también el Contratista

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.023110 : MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO AL CENTRO ARQUEOLOGICO DE CARAL-SUPE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

33.37 km. De rehabilitacion en los distritos de Supe, provincia de Barranca, departamento de Lima.
Monto de Contrato S/. 4,078,340.18
Inversion ejecutada: S/. 4,361,165.76
Avance Fi-sico 100 %
Culminacion de la obra al 07/07/2009.
Obra liquidada R.D. NÂº 2074-2009-MTC/21 de 19/11/09

b). Identificación de problemas presentados

En la obra de han presentado una serie de dificultades ajenas a la voluntad del contratista y la Entidad que han impedido que la obra se ejecute normalmente y que ha afectado al plazo de ejecucion contractual como:
Paralizaciones obligadas por el Sindicato de trabajadores de Construccion Civil de Barranca y Supe.
Impedimento de los agricultores para recuperar el ancho de la vi-a, efectuandose reuniones constantes hasta llegar a acuerdos finales.
Impedimento de Proyecto Especial Arqueologico de Caral - Supe de explotar la Cantera del Proyecto ubicada en el km 23 y otras, obligado a replantear el proyecto a utilizar una sola cantera que esta¡ en el km 180 de la Panamericana Norte a 4 km. Dl inicio del tramo.
Inundaciones constantes de la plataforma por el mal uso de los canales de riego de parte de los agricultores

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.023110 : MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO AL CENTRO ARQUEOLOGICO DE CARAL-SUPE

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Soluciones oportunas dadas por la UGTR, a los problemas indicados, mediante ampliaciones de plazos adicionales de obra por impedimento de uso de canteras por parte del proyecto Especial Arqueologico de Caral y coordinaciones con los usuarios y Autoridades Locales.

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.029337 : CONSTRUCCION DEL PUENTE ACTUY Y ACCESOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

33.60 m construi-do en el distrito de Chingalo/Acobamba, provincia Sihuas departamento de Ancash.
Monto de Contrato S/. 1,087,252.75, Inc. IGV.
Inversion aproximada de S/. 1,083,619.02, inc. IGV.
Avance Fi-sico 99.67 %
Deductivo de cierre 0.33 %
Culminacion de la obra el 05 de octubre del 2009.

b). Identificación de problemas presentados

El problema principal ha sido la distancia y el estado de las vias de acceso para el abast4cimieno de los materiales de construcciÃ³n, que dificultaron la logÃ-stica en los materiales, sin embargo han sido superados por el contratista y culminada la obra a satisfacciÃ³n de la entidad

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Medidas correctivas, se invocÃ³ al contratista tomar sus medidas correspondientes con anticipaciÃ³n para contar oportunamente con los materiales y equipos a fin de superar estos inconvenientes

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.044720 : GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE TRANSPORTE RURAL DESCENTRALIZADO - PTRD

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Desarrollo de Poli-ticas de Regulacion del Transporte e Institucionalidad
No se llevo a cabo el Encuentro Nacional de Gestores Viales programado.
Intervenciones en Infraestructura Economica Provincial
Las Intervenciones Multisectoriales, considera los siguiente Indicadores de desempeño:
500 Km. C.V. Rehabilitados
15 PIEP concluidos y aprobados
15 IPI seleccionados
15 PIEP implementados
Avances en la formulacion de los PIEP
De la meta de los 15 PIEP, al finalizar el 2009 se ha concluido 11 PIEP
Asimismo, 02 PIEP se encuentran en proceso de elaboracion los mismos que se tiene que concluirse en el primer semestre del 2010.
Ventanas de Desarrollo Local
Se convoco a concurso la contratacion de seis operadores para la Ventana de Desarrollo Local, proveyendose el otorgamiento de la Buena Pro para el año 2010.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.044720 : GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE TRANSPORTE RURAL DESCENTRALIZADO - PTRD

b). Identificación de problemas presentados

Desarrollo de Poli-ticas de Regulacion del Transporte e Institucionalidad
Poca cultura de participacion en espacios que promueven la formulacion de politicas regionales y locales.
Intervenciones en Infraestructura Economica Provincial
Para la implementacion de los PIEP, los sectores manifestaron sus limitaciones de financiamiento, por lo que una buena posibilidad sera gestionar fondos entre todos los sectores involucrados en la estrategia ante al MEF, para acceder al Plan de Estimulo Economico. Que permita una accion constante. Pues las acciones son transversales

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Desarrollo de Politicas de Regulacion del Transporte e Institucionalidad
Promocion y sensibilizacion a los gestores de transporte, sobre la importancia de las poli-ticas locales.
Intervenciones en Infraestructura Economica Provincial
Coordinar la institucionalidad de los PIEP, en vista que se tiene previsto que los IVP evolucionen en Institutos Provinciales de Infraestructura (IPI), teniendo en cuenta la ultima tipologi-a de los IVP, ninguna de las 15 provincias con PIEP, se encuentran en el nivel de gestion aceptable.
Programar en la agenda de reuniones de trabajo con los sectores, cuando se consolide la verificacion de los 10 PIEP concluidos

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.056188 : DESARROLLO DE CAPACIDADES LOCALES

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Planificacion del Transporte Rural
Se han concluido con los 19 Planes Viales Participativos iniciados en el 2008
Se Programo la ejecucion de 46 PVPP nuevos; de los cuales se viene concluyendo con 35 PVPP en nuevas provincias con recursos del programa, 3 PVPP los vienen financiando directamente los gobiernos locales con asesoramiento de Provi-as, y 08 nuevos PVPP se estan programando para el 2010.
Se inicio el tramite de rescision de contrato de los planes viales de Ayabaca y Zarumilla, se esta programando la nueva convocatoria para el 2010.
Se cancelo el contrato de Huarochiri-, esta reprogramado para el 2010.
Asimismo se programo la actualizacion 32 PVPP los cuales debido a dificultades de orden tecnico se ha reprogramados para el año 2010.
Se ha logrado un avances de aproximadamente el 90% en los Inventarios Viales Georeferenciados de los 35 PVPP en ejecucion.

Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades

Capacitacion.
Proceso Presupuestario, Administrativo y rendicion de cuentas de las en transferencias financieras en el marco del PCD; (Lima)- 69 P.
Taller descentralizado Curso Administracion de Contratos y Aspectos Financieros del Programa Caminos Departamentales; 03 sedes (Lima, Arequipa, Trujillo)110 P.
Taller de la Gestion Vial del VRAE (Lima)- 127. P
Taller Micro Empresas Lima)201. P.
Taller PCD y el PTRD como instrumentos de descentralizacion de la gestion vial Regional, realizado en (Ayacucho, y Arequipa) 257.P

Asistencia Tecnica
Talleres de creacion de IVP y retroalimentacion experiencias
Sistematizacion del I Encuentro Macro Regional de IVPs y elaboracion del Diagnostico de los IVPs

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.056188 : DESARROLLO DE CAPACIDADES LOCALES

Edicion de CD denominado Documentos basicos de gestion para IVP
Se remite a GLs, un documento tecnico sustentatorio del proyecto de modificacion de ROF de las Municipalidades, que permita visibilizar a los IVPs dentro de organigrama.
Se prosiguio con la elaboracion del Manual de Operaciones del GL-IVP
Taller Planificacion Estrategica en la Gestion Vial
Taller Fortalecimiento Asistencia Tecnica (verificacion de fichas)
Talleres intra departamentales de fortalecimiento institucional de GL-IVP(16)
II encuentros macro regionales de GL-IVPs (7)

Equipamiento de Institutos Viales Provinciales
En el mes de agosto de 2009, PROVIAS DESCENTRALIZADO dio inicio al Programa de Equipamiento de los GL-IVP con el objetivo de fortalecer la capacidad operativa de los IVP, para que estos puedan asumir con eficiencia la gestion vial descentralizada, fundamentalmente en la supervision del mantenimiento vial rutinario de los caminos vecinales rehabilitados. En ese sentido, previa las evaluaciones respectivas de los GL-IVP, se hizo entrega de los bienes adquiridos a los primeros 32 IVP, consistente en 01 motocicleta, 01 Impresora y 01 GPS.

Apoyo al Sistema de mantenimiento Rutinario con Microempresa

Asistencia Tecnica a MEMS.
Se programaron 17 Talleres Descentralizados de Fortalecimiento a Microempresas de mantenimiento vial, GEMA, con el objetivo de brindar orientacion, asesoramiento y capacitacion tecnica a los integrantes (Asociados) de las microempresas, autoridades locales y pobladores.
Programa de monitores
Se ha implementado el Programa de Monitores,
Los monitores viales (77), han desarrollado sus actividades en los GL-IVP, para el caso de los monitores en descentralizacion (33), estos realizaron sus actividades desde las OC Zonal, brindando apoyo a las acciones de los IVP y las Microempresas rurales, para lo cual contaban con la supervision del Especialista en Descentralizacion.

b). Identificación de problemas presentados

Planificacion del Transporte Rural
Incumplimiento de los consultores en la presentacion oportuna de sus informes de avances, originando retrasos en la culminacion de los PVPPs.
La Gerencia de Estudios encargada de revisar los estudios de preinversion, se demora en la aprobacion de estos, originando retrazo en la culminacion de los contratos.
En relacion a la actualizacion de los 32 PVPP, se programo la contratacion de los consultores para la elaboracion de los Inventarios Viales Georeferenciados, pero debido a la demora en la autorizacion del Viceministro de Transportes es que se Ha programado para el 2010.
Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades
Limitado interes en la gestion vial de algunas autoridades municipales, redunda en el avance relativo de sus propias IVPs y dilata el proceso de arreglos institucionales.
Escaso presupuesto de algunos Gobiernos Locales Provinciales y Distritales, que inciden en las inversiones de gestion vial y en la implementacion de los IVPs.
La falta de cobertura de cargos relativos a Especialistas en Descentralizacion y Administradores de algunas Oficinas Zonales, limita los resultados que se van obteniendo de las IVPs.
Alta rotacion de funcionarios de una parte de los GL-IVPs, retrasa el avance en el proceso de gestion descentralizada.
Equipamiento de Institutos Viales Provinciales
La demora en los procesos de adquisicion de los equipos informaticos programados en el PAC de 2009, no permitia completar la dotacion basica prevista de los bienes para los nuevos 40 IVP previstos para el mes de noviembre 2009.
Por lo tanto, siendo necesario continuar con el Programa de Equipamiento de los IVP, la Unidad Gerencial de Desarrollo Institucional, planteo la entrega de los equipos que fueron adquiridos para el segundo grupo de 40 IVP consistente en: 01 motocicleta y 01 GPS, quedando pendiente la entrega para este grupo de 02 computadoras, 01 impresora y 01 Scanner, el mismo que sera¡ regularizado en cuanto sean adquiridos por la institucion.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.056188 : DESARROLLO DE CAPACIDADES LOCALES

Apoyo al Sistema de mantenimiento Rutinario con Microempresa
Demora en la suscripcion de los Convenios de Practicas Profesionales, el Programa de Monitores 2009
Carencia de egresados y/o bachilleres de Ingenieria Civil no ha permitido completar las vacantes de monitores

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Planificacion del Transporte Rural
Se les esta requiriendo a los consultores para que cumplan con entregar sus productos en los plazos establecidos, en algunos casos se les ha dado plazo perentorio, de lo contrario se les rescinde el contrato.
Se ha coordinado con la Gerencia de Estudios para que apruebe los perfiles en un plazo mas corto, esta destinando mayor numero de especialistas para ello.
Se requiere insistir en que el Viceministro de Transportes otorgue las autorizaciones en un plazo mas breve.
Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades
Articular las estrategias de capacitacion con las estrategias de asistencia tecnica.
Proseguir con las estrategias de transferencia gradual de la gestion de infraestructura de transporte rural a los gobiernos locales.
Coordinar con el MEF fin de implementar el acceso al SIAF para los IVPs.
Equipamiento de Institutos Viales Provinciales
Para evitar las demoras en los procesos, se sugiere que el Ãrea de Adquisiciones, agilice los procesos y reduzca los procedimientos administrativos. Para dar inicio al proceso de adquisiciones requeridas, previo calendario de adquisiciones y recursos financieros.
Apoyo al Sistema de mantenimiento Rutinario con Microempresa
Se ha modificado los requisitos para la captacion de monitores viales, considerando en esta oportunidad carreras afines como: Arquitectura, AgronomÃ-a entre otras que estÃ©n ligadas a temas viales.
PROVIAS DESCENTRALIZADO, en el marco del PTRD vienen concluyendo con la rehabilitacion de los CV en las nuevas provincias, por lo que para el 2010 se ha solicitado el incremento de monitores (10) viales y (5) en descentralizacion, con la finalidad de atender a las Microempresas y a los nuevos IVP. En esta oportunidad para el periodo 2010, los monitores en descentralizacion realizaran sus actividades en campo en la zona con los IVP y las Microempresas, enfatizando en la capacitacion en aspectos de gestion empresarial

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.056809 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EL EMPALME-CATILLUC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Rehabilitación de 16.039 Km. del Camino Vecinal, por la Empresa EDCAR INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L., en el Distrito de Catilluc, Provincia de San Miguel del Departamento de Cajamarca, Avance Físico Acumulado 100.00 %.

b). Identificación de problemas presentados

La obra, al margen de ciertos problemas naturales de obra, ha sido concluida en los plazos establecidos en el contrato

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La entidad mediante Resolución Directoral N° 2093-2009-MTC/21 ha Aprobado la Liquidación Final de Obra.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.057487 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL HUACAYBAMBA-PINRA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

49.920 Km. rehabilitado en el distrito de Huacaybamba-Pinra, provincia Huacaybamba departamento de Huanuco
Avance Fi-sico 100.00 %
Culminacion de la obra el 04/10/2009

b). Identificación de problemas presentados

En el camino existe una zona cri-tica (taludes inestables, afloramiento de agua), cuya solucion definitiva no fue proyectada por su elevado costo, debiendo ser considerado en otra etapa. Esta zona en la presente temporada de lluvias se ha activado ocasionando (por algunos dias) la interrupcion del transito parcial, siendo atendido por el Instituto Vial Provincial de Huacaybamba.
La ejecucion de obras de longitudes mayores a 25.00 Km., en algunos casos supera la logi-stica de las empresas que usualmente trabajan con nuestra entidad, siendo el presente un caso excepcional, por lo cual se recomienda que las obras de rehabilitacion no sean mayores a 25.00 Km.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La temporada de lluvia entre los meses de Diciembre a Marzo, provocan retrasos y paralizaciones de obras, por lo que seri-a conveniente que los procesos de seleccion para contratar las obras se realicen en ese peri-odo y las obras comiencen a ejecutarse y se culminen fuera de la temporada de lluvias.

Deberi-a proponerse que la legislacion considere algun tipo de garanti-a respecto a las deudas que contraen los Contratistas con los proveedores locales, a fin de evitar dañar la imagen de la Entidad por deudas contrai-das durante la ejecucion de las obras

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.057506 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL SONDORILLO - HUARMACA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

65.909 Km. rehabilitado en el distrito de Sondorillo-Huarmaca, Provincia Huancabamba, departamento de Piura
Avance Fi-sico 100 %
Culminacion de la obra el 12/09/2009

b). Identificación de problemas presentados

El principal problema que se presento durante la ejecucion de la obra fue la inestabilidad de taludes, los cuales se agravan en epoca de lluvias. Las zonas criticas son las de Portachuelo y Ovejeria que en temporadas de lluvia se desestabilizan ocasionando derrumbes con las consiguientes perdidas de la plataforma.
Actualmente se ha vuelto a presentar dicho problema por lo que el Instituto Vial a traves del mantenimiento rutinario lo esta tratando de solucionar

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Durante la ejecucion de la obra se otorgo un adicional a fin de recuperar la vi-a ejecutada y culminar con el proyecto en su totalidad.
Actualmente se ha coordinado con los alcaldes la probabilidad de un cambio de trazo (Proyecto que lo estaba liderando el alcalde de Sondorillo), debido a que los derrumbes restringen el trafico de vehi-culos afectando a los moradores de la zona.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.057507 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL LA JALCA GRANDE-EMP R8 HIERBA BUENA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

20.240 Km. de rehabilitacion en el distrito de Chachapoyas , provincia Chachapoyas departamento de Amazonas
Avance Fi-sico 81.43 %

b). Identificación de problemas presentados

Lluvias constantes durante todo el año 2009, han incidido en que se recurran en paralizaciones, las cuales han ido mermando la programacion de obra.
Presencia incompleta de equipo mecanico en obra durante la ejecucion de la misma
Ausencia de personal profesional en campo.
Inadecuado control y desarrollo de las partidas programadas en expediente tecnico.
Falta de capacidad operativa (recursos economicos del contratista) han llevado a que la obra a la fecha no este concluida, estando el plazo contractual vencido al 08 de julio 2009.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La falta de equipo mecanico, direccion con personal profesional y capacidad economica del contratista fueron solicitados por escrito y de forma verbal en reiteradas ocasiones, a ello se debe indicar que el contratista no haya hecho caso de las recomendaciones y solicitudes requeridas.
Las ampliaciones de plazo, solicitadas en su momento y con su sustento respectivo fueron aprobadas.
No se ha podido intervenir la obra debido a que el plazo contractual este vencido, en tal sentido es necesario proceder a la resolucion del contrato, para efectos de realizar el expediente de saldo de obra y concluir con los trabajos que se encuentran inconclusos

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.057559 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL SUITUCANCHA - HUAY HUAY - ANDAYCHAHUA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

24.430 Km. rehabilitado en el distrito de Suitucancha- Hua Huay, provincia Yauli del departamento de Juni-n
Avance fisico 100%
Fecha de culminacion el 17/12/2009
Obra concluida

b). Identificación de problemas presentados

Durante la Recepcion de la Obra, se ha detectado que se han reubicado algunas obras de arte, sin haberse realizado el tramite administrativo correspondiente (opinion del Consultor, y Adicional Deductivo vinculante

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se ha recepcionado la Obra. Las alcantarillas que han sido reubicadas sin autorizacion serÃ¡n considerados como Deductivos en la Liquidacion de la Obra

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.058030 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL CHUPAN- HUAYLLACCOTO- ACORIA- LIRIO- EMPALME CARPAS Y CON ACCESO A ANTAYMISA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Avance del 86.26% de trabajos ejecutado del contrato, rehabilitado en el distrito de Acoria, provincia y departamento de Huancavelica

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.058030 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL CHUPAN- HUAYLLACCOTO- ACORIA- LIRIO- EMPALME CARPAS Y CON ACCESO A ANTAYMISA

b). Identificación de problemas presentados

LA OBRA SE ESTA EJECUTADO DENTRO DELPLAZO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, SIN EMBARGO ES NECESARIO PRECISAR QUE LA CARRETERA HA SUFRIDO DAÑOS CONSIDERABLES POR LAS LLUVIAS EXTRAORDINARIAS QUE HAN PASADO, SE HA PERDIDO PARTE DE LA PLATAFORMA EN VARIOS PUNTOS, POR CRECIDA DEL RIO ICHU.
LA ZONAL CONJUNTAMENTE CON LA SUPERVISIÓN Y EL CONTRATISTA ESTÁN DETERMINANDO LAS SOLUCIONES AL PROBLEMA INDICADO EN EL PUNTO ANTERIOR Y QUE PROBABLEMENTE SE GENERE ADICIONALES DE OBRA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LA SUPERVISIÓN Y LA COORDINACION ZONAL HAN PARTICIPADO ACTIVAMENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, COORDINANDO CON LAS AUTORIDADES LOCALES A FIN DE SUPERAR LOS PROBLEMAS DE LA OBRA

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.058111 : REHABILITACION DEL CAMINO RURAL UMACUSINRI - LAG. ANGASCOCHA - HUAYLLANI - EMP. CARRETERA PUQUIO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

31.840 Km. de rehabilitacion en el distrito de Coracora , provincia Parinacochas departamento de Ayacucho, avance FÃ-sico 100 %
Culminacion de la obra el 11/08/2009
Resolucion Directoral de Liquidacion Final Nº 2177-09 de fecha 07/12/09

b). Identificación de problemas presentados

Se genero problemas al momento de explotar canteras indicadas en el Expediente Tecnico, puesto que la poblacion propietaria (Chavia) no era beneficiaria directa del Proyecto y manteni-a rivalidades con los beneficiarios directos (Cora Cora

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Las constancias de libre disponibilidad de canteras debe estar correctamente identificadas y validadas por los consultores a cargo de la elaboracion del Expediente Tecnico, y oportunamente verificados por los evaluadores y responsables de su aprobacion

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.058496 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL HUACAYBAMBA - COCHABAMBA - ALTA VALLE - QUEBRADA QUINHUARAGRA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

44.930 km. Rehabilitados en el distrito de Huaycabamba-Cochabamba, provincia Huacaybamba, departamento de Huanuco.
Avance Fi-sico 36.64 %
Obra resuelta con R.D. Nº 1761-09 de fecha 28/09/09

b). Identificación de problemas presentados

El Contratista abandono la obra, adeudando a muchos proveedores locales.
La ejecucion de obras de longitudinales mayores a 25.00km, en algunos casos supera la logistica de las empresas que usualmente trabajan con nuestra entidad, siendo el presente un caso excepcional, por lo cual se recomienda que las obras de rehabilitacion so sean mayores a 25.00 km

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.058496 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL HUACAYBAMBA - COCHABAMBA - ALTA VALLE - QUEBRADA QUINHUARAGRA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La Entidad resolvio el contrato de obra, por incumplimiento de parte del contratista CONSORCIO VIAL COCHABAMBA, habiendo este ultimo solicitado ARBITRAJE.
El saldo de obra sera¡ elaborado en el presente año, para culminar la obra.
Deber-a proponerse que la legislacion considere algun tipo de garanti-a respecto a las deudas que contraen los Contratistas con los proveedores locales, a fin de evitar dañar la imagen de la Entidad por deudas contrai-das durante la ejecucion de las obras

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.058497 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL: SANTO TOMAS - ALLCCAYHUARMY - CHAMACA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

55.280 Km. rehabilitado en el distrito de Santo Tomas, Chamaca, provincia Chumbivilcas departamento de Cusco,Avance Fi-sico 100.00 %
Culminacion de la obra el 16/Ago/2009

b). Identificación de problemas presentados

Por las intensas lluvias ocurridas en la zona se paralizaron los trabajos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se suscribio una Addenda al Contrato de obra, paralizando los trabajos durante el periodo de lluvia

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.058516 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL SANTA CRUZ - SOL DE ORO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

8.462 Km. rehabilitado en el distrito de Awajun, provincia Rioja departamento de San Martín, Avance Físico 100 %, Culminación de la obra el 20 de mayo del 2009

b). Identificación de problemas presentados

El problema de las lluvias, dificultó el avance normal de los trabajos de rehabilitación, sin embargo el contratista logró alcanzar la meta prevista

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La obra se encuentra culminada y el contrato de obra liquidado

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.058517 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL SANTIAGO DE CHUCO - EL ZURO - CALIPUY

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

45.70 Km. rehabilitado en el distrito de Santiago de Chuco, provincia Santiago de Chuco, departamento de La Libertad, Avance Fi-sico 50.38 %
Se ha colocado el 62.25% de afirmado.
Se ha colocado el 100% de pases de agua y de rollizos de eucaliptos para tableros de puente y alcantarilla.

b). Identificación de problemas presentados

El contratista trabaja utilizando pocas señales de seguridad, como la utilizacion de tranqueras, lo cual puso en peligro la seguridad de los trabajadores, equipo mecanico y la de los pasajeros que circulan por esta vi-a.
La presencia de lluvias estacionales a perjudicado las labores, lo cual ha generado un atraso en la obra.
Se ha presentado retraso en la puesta en obra de las alcantarillas TMC de 24 y 36, a pesar de que el contratista compro con anterioridad dicho insumo

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se recomendo al contratista la colocacion de señalizaciones que deberan existir en obra, indicando los trabajos que se ejecutan.
Se ha recomendado la operatividad de la maquinaria, es decir, con su respectivo mantenimiento, para asi- no perjudicar el calendario programado.
Se aprobi una paralizaciin de obra durante el periodo de lluvias, luego del cual se reiniciaran los trabajos

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.058523 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. R110 (KM. 00+619)-SHEPTE -EMP. R05N (KM 160+800)

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

23.190 Km. rehabilitado en el distrito de Huicungo, provincia Mariscal Caceres departamento de San Marti-n, Avance Fi-sico 100 %
Culminacion de la obra el 08 de setiembre del 2009

b). Identificación de problemas presentados

El problema de las lluvias, dificulta el avance normal de los trabajos de rehabilitacion, sin embargo el contratista logro alcanzar la meta prevista

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La obra se encuentra culminada y el contrato de obra liquidado

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.058524 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. R5N-TAMBO-YURACYACU

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

13.694 Km., rehabilitados en los distrito de Yuracyacu, provincia de Rioja, departamento de San Martín.Avance Físico 100 %, Culminación de la obra 15 de abril del 2009

b). Identificación de problemas presentados

El problema de las lluvias, dificultó el avance normal de los trabajos de rehabilitación, sin embargo el contratista logró alcanzar la meta prevista

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.058524 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. R5N-TAMBO-YURACYACU

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La obra se encuentra culminada y liquidada

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.058528 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL CHOJATA - SAN MIGUEL DE COROISE - LLOQUE - LUCCO - EXCHANGE - PAMPILLA - YUNGA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

De los 43.17 Km. se ha ejecutado 20Km. de la rehabilitación en el distrito de Chojata, provincia Sanchez Cerro y departamento de Moquegua

b). Identificación de problemas presentados

Al inicio de obra hubo presencia incompleta de equipo mecánico
Ausencia de Ing. Residente al inicio de obra.
Inadecuado control y desarrollo de las partidas programadas en expediente técnico, lo cual ha conllevado a retraso de la obra.
Lluvias graduales en los meses de noviembre y diciembre del año 2009, por lo que han solicitado una posible paralización.
Falta de capacidad operativa (recursos económicos del contratista) han llevado a que la obra se encuentre atrasada de acuerdo a su cronograma establecido

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Las ampliaciones de plazo, solicitadas en su momento fueron desaprobadas por no tener sustento técnico.
La supervisión ha notificado al contratista a fin de que se comprometa a nivelar los trabajos atrasados con la presencia de dos pool de maquinarias, desde el reinicio de obra, ya que para dichos días se prevé un mejor clima y no se afecte por ningún motivo los trabajos programados.
La falta de equipo mecánico, dirección con personal profesional y capacidad económica del contratista fueron solicitados por escrito y de forma verbal en reiteradas ocasiones, a ello se debe indicar que el contratista no haya hecho caso a las recomendaciones y solicitudes requeridas; por lo que la Coordinación Zonal de Tacna ¿ Moquegua ha tomado la iniciativa de Intervenir Económicamente la Obra.

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.058530 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL BUENA VISTA - LLIQUE - ALLHUACCHUYO - HUARACCO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

35.470 Km. rehabilitado en el distrito de Santo Tomas, provincia Chumbivilcas departamento de Cusco, Avance Fi-sico 100.00 %
Culminacion de la obra el 8/Jun/2009

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.058531 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL BAÑOS TERMALES-JEPELACIO-NUEVO SAN MIGUEL-CP CARRIZALES

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Tramo: 18.80 Km., rehabilitados en los distrito de Jepelacio, provincia de Moyobamba, departamento de San Marti-n.Avance Fi-sico 100 %
Obra culminada en proceso de recepcion

b). Identificación de problemas presentados

Problemas de diseño en obras de arte y drenaje, dificulta el avance normal de los trabajos de rehabilitacion, sin embargo el contratista logro alcanzar la meta prevista

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La obra se encuentra culminada en proceso de recepcion final

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.058532 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PUERTO SANTA MARTA - BAGAZAN

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Tramo I : 21.978 Km., Tramo II : 4.407 km., Tramo III : 3.420 km., rehabilitados en los distrito de Juanjui y Pachiza, provincial de Mariscal Caceres, departamento de San Marti-n.
Avance Fi-sico 100 %
Culminacion de la obra, Tramo I: 15.10.2009, Tramo II : 29.04.2009, Tramo III: 08.04.2009.

b). Identificación de problemas presentados

El problema de las lluvias, dificulta el avance normal de los trabajos de rehabilitacion, sin embargo el contratista logro alcanzar la meta prevista.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La obra se encuentra culminada y el contrato de obra liquidado

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.058533 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL MACUSANI-TAMBILLO-UPINA-UCHUMARCA-COASA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

43.440 Km. de rehabilitacion en el distrito de Azangaro, provincia Azangaro departamento de Puno, Avance Fi-sico 55.84 %

b). Identificación de problemas presentados

El problema que se presento fue la temporada de lluvias el cual impedi-a continuar con la obra teniendo un avance fi-sico acumulado de 55.84%, recomendandose la paralizacion, el cual fue analizado y evaluado llegando a la conclusion que se apruebe la Adenda Nº 01 al Contrato Nº 349-2009-MTC/21 en relacion a la paralizacion periodo comprendido del 08 de diciembre del 2009 al 06 de Abril del 2010 por un periodo de 120 di-as calendario, sin reconocimiento a mayores gastos generales, debiendo reinicirse la obra el 07 de abril del 2010.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La medida correctiva asumida por la Gerencia de Transporte Rural fue tramitar a la Gerencia de Asesori-a Legal la elaboracion de la Adenda Nº 01 de paralizacion; debiendo cumplirse el plazo de 120 di-as de paralizacion, periodo en que debia cesar las precipitaciones pluviales, motivo por el cual el contratista NEICA reiniciara la obra el 07 de abril del 2010 hasta el

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.058533 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL MACUSANI-TAMBILLO-UPINA-UCHUMARCA-COASA

termino del plazo contractual

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.060750 : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALCA-SAN JUAN-TANTARA-CHUPAMARCA-AURAHUA-COLCABAMBA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

15.630 km de mejoramiento en el distrito de Castrovirreyna, provincia Castrovirreyna, departamento de Huncavelica.Avance Fi-sico 100%
Culminacion de la obra el 07/08/2009
Resolucion Directoral de Liquidacion Final Nº 2179-09 de fecha 07/12/2009, con deductivo.

b). Identificación de problemas presentados

Paralizacion de obra por el periodo de lluvias del 2009, del 13/02/09 al 30/04/09

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acuerdos de las partes, mediante adenda al contrato sobre la paralizacion de obra por lluvias

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.060753 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL CONILA-HUAYLLA-BELEN

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

17.80 Km. de rehabilitacion en el distrito de Conilla, provincia Luya departamento de Amazonas, avance Fi-sico 46.58 %

b). Identificación de problemas presentados

Lluvias constantes durante los meses de noviembre y diciembre 2009, han incidido para solicitar la paralizacion de la obra desde el 16 de diciembre 2009 al 31 de marzo 2010, incluso se ha solicitado una segunda paralizacion desde el 01 de abril al 30 de abril.
No se presenta inconvenientes durante la ejecucion de la obra.
A la fecha la obra se encuentra paralizada.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Correcto control de parte de la supervision de las actividades que realiza el contratista ha conseguido que los trabajos se encuentren en ritmo normal.
Asimismo, la Oficina de Coordinacion Amazonas, realiza un control oportuno tanto a la obra como a la supervision, ello refleja que no haya inconvenientes en la presente obra.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.060754 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL MORERILLA - BUENAVISTA - PERLAMAYO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

35.540 Km. de rehabilitacion en el distrito de Bagua Grande, provincia Utcubamba departamento de Amazonas, Avance Fi-sico 82.95 %

b). Identificación de problemas presentados

Lluvias constantes durante todo el año 2009, han incidido en que se recurran en paralizaciones, las cuales han ido mermando la programacion de obra.
Solicitudes de ampliaciones de plazo mal sustentadas y que no ameritan procedencia han sido denegadas, ello ha generado que la obra pierda di-as en su ejecucion de obra.
El equipo mecanico con el que cuenta el contratista en obra es incompleto a lo indicado en su propuesta tecnica, ello tambien ha generado que no se cumpla con los rendimientos y por obvia razon con los trabajos programados.
Ausencia de personal profesional en campo.
Inadecuado control y desarrollo de las partidas programadas en expediente tecnico.
Falta de capacidad operativa (recursos economicos del contratista) han llevado a que la obra a la fecha no este concluida, estando el plazo contractual vencido al 08 de noviembre 2009.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La falta de capacidad operativa del contratista tanto en equipo mecanico, direccion con personal profesional y recursos economicos fueron notificados por escrito y de forma verbal en reiteradas ocasiones, a ello se debe indicar que el contratista no haya hecho caso de las recomendaciones y solicitudes requeridas.
No se ha podido intervenir la obra, debido a que el plazo contractual este vencido.
A la fecha, el contratista se ha comprometido a concluir los trabajos de lo contrario es necesario proceder a la resolucion del contrato, para efectos de realizar el expediente de saldo de obra y concluir con los trabajos que se encuentran inconclusos

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.060843 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP RN1 LARRIZA- NIVIN

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

21.200 km. de rehabilitacion en el distrito de Casma, provincia de Casma, departamento de Ancash, Avance Fi-sico 99.02 %
Resolucion Directoral de Liquidacion Final Nº 1423-2009 de fecha 10/08/2009, con deductivo.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.060853 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL TRANCA- CCOÑANI-HABASCHAYOCC - EMP 647

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

32.800 Km. de rehabilitacion en el distrito de Querobamba-Soras, provincia Sucre departamento de Ayacucho, Avance Fi-sico 100 %
Culminacion de la obra el 02/06/2009
Resolucion Directoral de Liquidacion Final Nº 1676-2009 de fecha 11/09/2009.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.060853 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL TRANCA- CCOÑANI-HABASCHAYOCC - EMP 647

b). Identificación de problemas presentados

Obra con adicionales y deductivo.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La aprobacion de los adicionales debe ser en funcion a los plazos .

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.060854 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL ANTABAMBA - HUANCAPAMPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

40.260 Km. de rehabilitacion en el distrito de Antabamba, provincia Antabamba departamento de Apurimac, Avance Fi-sico 100 %
Obra terminada el 11/02/2009
Obra Liquidada con R.D. Nº 1131-2009 de fecha 26/06/2009

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.060857 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PUCHKAS - RAZUHUILLCA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

22.040 Km. de rehabilitacion en el distrito de Huanta, provincia Huanta departamento de Ayacucho, Avance Fi-sico 100 %
Culminacion de la obra el 19/09/2009
Obra concluida

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.060858 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL NIÑACHAPAMPA-SANTA FE-RITIPATA-PARAS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

52.000 Km. de rehabilitacion en el distrito de Paras, provincia Cangallo departamento de Ayacucho, Avance Fi-sico 66.96 %
Obra paralizada

b). Identificación de problemas presentados

Obra paralizada por la presencia de lluvia
En la paralizacion de obra, el contratista no mantuvo una cuadrilla de personal para mantenimiento en el tramo.
Las canteras de rio tanto para agregado y afirmado han sido anuladas, debido al incremento del nivel de agua de los rios.
Los accesos a las canteras han sido erosionadas en gran parte por el rio

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Para los accesos a las canteras se ha utilizado maquinarias para su rehabilitacion a cuenta del contratista no previstas.

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.060862 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL CHINCHAN - MARCAPOMACOCHA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

40.000 Km. rehabilitado en el distrito de Chinchan, provincia Yauli del departamento de Juni-n, Avance fi-sico 35.15%
Obra por culminar el 05/02/2010

b). Identificación de problemas presentados

Las precipitaciones pluviales en la zona de trabajo, dificultan el normal avance de la Obra.
Al reinicio de la Obra las precipitaciones pluviales continuan, pero ya con menor frecuencia.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se tomo la determinacion de paralizar temporalmente la Obra, hasta el 31-03-2010.
Se ha comunicado al Supervisor de la Obra, que debera¡ implementar las medidas necesarias para revertir el retraso de obra incurrido, a consecuencia de las precipitaciones pluviales.

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.060865 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL HUASCAPAMPA - ALLPAMARCA - TAYAGASH

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

30.970 km, rehabilitado en el distrito de Huanuco, provincia Pachitea, departamento de Huanuco.Avance Fi-sico 68.45 %

b). Identificación de problemas presentados

La obra se paralizo por lluvias

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se suscribio una Adenda acordando la paralizacion de obra, hasta abril 2010, que se preve que terminen las lluvias y puedan ejecutar las obras con normalidad
En lo posible, la ejecucion de obras preverse en epocas de estiaje

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.060938 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO TOMAYKICHWA - CHINCHUBAMBA - LUCMAS - DESVIO LUCMAS - TOMAYKICHWA, DISTRITO DE TOMAY KICHWA - AMBO - HUAN

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

25.67 Km. de rehabilitación en el distrito de Tomaykichwa, provincia Ambo, departamento de Huánuco, Avance Físico Acumulado 43.76 %

b). Identificación de problemas presentados

La obra consta de dos tramos separados, pero el Contratista solo dispuso un pool de equipo

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La programación de obras en tramos separados debe realizarse con partidas en paralelo y no en serie como se programó la obra, por lo cual en el Expediente Técnico solo requería un pool de maquinaria

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.061103 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL BOLIVAR - CUJIBAMBA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

12.5 Km. vi-as rehabilitadas en el distrito de Boli-var, en el departamento de La Libertad.Obra culminada al 100 %
Se ha colocado afirmado con un ancho de 4.0 m y un espesor de 0.15m, se han construido 18 alcantarillas, 11 pases de agua, se a efectuado el mantenimiento de 02 pontones, 1,434.13 m de construccion de zanja de coronacion y zanja de desague, 06 muros secos para proteccion de la vi-a rehabilitada, se han colocado 14 hitos kilometricos, 15 señales preventivas, 02 señales reglamentarias y 05 señales informativas.
Se encuentra en proceso de liquidacion.

b). Identificación de problemas presentados

La ejecucion de la obra no presento ningun tipo de problemas de orden tecnico
Existe un desacuerdo entre el contratista y la Municipalidad distrital de Boli-var con referencia al pago de alquiler de equipo que la Municipalidad facilito al contratista

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se sugirio al contratista establecer contacto con los representantes de la Municipalidad Distrital de Boli-var a fin de que en forma conjunta lleguen a un acuerdo que permita zanjar la discrepancia presentada

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.061105 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. R530 PACAYNIYOC-SAN JOSE DE CURIS-MARCCHANGA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En Proceso de Convocatoria, por Recursos Ordinarios, rehabilitación en el distrito de Yauca del Rosario, provincia y departamento de Ica

b). Identificación de problemas presentados

EN PROCESO DE CONVOCATORIA, DEMORA EN LAS APROBACIONES POR CUANTO EL TRAMITE SE HACE A LA SECRETARIA GENERAL DEL MTC

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.061105 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. R530 PACAYNIYOC-SAN JOSE DE CURIS-MARCCHANGA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LAS BASES DEBERIAN SER APROBADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD EN ESTE CASO POR PROVIAS DESCENTRALIZADO, ACTUALMENTE LAS BASES SE ENVIAN A LA SECRETARIA GENERAL DEL MTC PARA SU APROBACION

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.061107 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. 515 - SANTA ROSA - TOTORA - LIMABAMBA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

22.000 Km. de rehabilitacion en el distrito de San Nicolas-Totora-Limabamba, provincia Rodri-guez de Mendoza departamento de Amazonas, Avance Fi-sico 20.54 %

b). Identificación de problemas presentados

No se presenta inconvenientes durante la ejecucion de la obra.
El equipo mecanico con el que cuenta el contratista en obra es incompleto a lo indicado en su propuesta tecnica, ello tambien ha generado que no se cumpla con los rendimientos y por obvia razon con los trabajos programados.
Ausencia de personal profesional en campo.
Inadecuado control y desarrollo de las partidas programadas en expediente tecnico de parte del contratista.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La falta de capacidad operativa del contratista tanto en equipo mecanico, direccion con personal profesional y recursos economicos estan siendo notificados por escrito y de forma verbal en reiteradas ocasiones, a fin de que no se produzca un atraso en el cual la obra no se pueda concluir segun lo programado.
La supervision ha notificado al contratista a fin de que se comprometa a nivelar los trabajos atrasados con la presencia de dos pool de maquinarias, desde el reinicio de obra, ya que para dichos di-as se preve un mejor clima y no se afecte por ningun motivo los trabajos programados

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.061112 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL RHATA - ISPACAS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Estudio culminado y aprobado, se esta gestionando el financiamiento de la obra con un crédito suplementario

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.061113 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL CRUCE - AIJADERO - SANTA CLARA - PACHAVILCA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Estudio de la Obra de Rehabilitación del Camino Vecinal Cruce-Aijadero-Santa Clara - Pachavilca, provincia Huari, departamento de Ancash.
Aprobado con RD Nº 1378-2009-MTC/21
Licitación y ejecución de la obra: pendiente

b). Identificación de problemas presentados

Pendiente de licitarse la obra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La licitación de la obra debe efectuarse en época de estiaje que son los meses de Abril a Noviembre, caso contrario las lluvias afectan la ejecución de la obra y se producen paralizaciones de obra

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.061114 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL ANDAGUA - SOPORO - CHACHAS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

20.855 Km. rehabilitado en los distritos de Andagua y Chachas, provincia Castilla, departamento de Arequipa, Avance Fi-sico 90.72 %
Culminacion de la obra el 16/10/2009
Deductivo Aprobado por S/. 89,926.46

b). Identificación de problemas presentados

Se aprobo Deductivo por S/. 89,926.46, que representa el 9.28 %
Precipitaciones pluviales

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se aplicaron las medidas correctivas pertinentes.

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.061121 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL COTAHUASI - CHARCANA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

40.750 km, rehabilitados en los distritos de Cotahuasi y Charcana, provincia La Union, departamento de Arequipa.Avance Fi-sico 20.62 %

b). Identificación de problemas presentados

Mediante Resolucion Ejecutiva Nº 269-2010-MTC/21 del 26/02/2010, se Resolvio el Contrato a Consorcio Union Contratista de la Obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La Inspeccion y Monitoreo constante por parte de profesionales de la Institucion permitia detectar a tiempo las causales de resolucion de Contrato, lo que permitia que el saldo no ejecutado del contrato garantice financieramente la culminacion del proyecto

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.061124 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL HUALLCHANCA - CHUSCHI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se inicio la obra el 04.12.2009, se cuenta con un avance de 0.54%, de un total de 31.390 Km. Por rehabilitar en el distrito de Murochucos, provincia Cangallo departamento de Ayacucho

b). Identificación de problemas presentados

Lluvias constantes durante los meses de noviembre y diciembre 2009, han incidido para solicitar la paralización de la obra desde el 30 de diciembre 2009 al 28 de febrero 2010.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Correcto control de parte de la supervisión de las actividades que realiza el contratista ha conseguido que los trabajos se encuentren en ritmo normal.
Asimismo, la Oficina de Coordinación Ayacucho, realiza un control oportuno tanto a la obra como a la supervisión, ello refleja que no haya inconvenientes en la presente obra.

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.061128 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL SIMBRON - FARRAT - COLPA - SACHA GRANDE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

32.36 Km. Por rehabilitar en los distritos de Cascas y Marmot, provincia Gran Chimu, departamento de La Libertad.avance Fi-sico 21.11 %
Excavacion no clasificada en un 61.0% de avance, conformacion de terraplenes con material propio con un avance de 40.00%, conformacion de terraplenes con material transportado tiene un avance de 42.00%.
Obra en ejecucion

b). Identificación de problemas presentados

Debido a las lluvias que se presentaron en la zona, el contratista se vio obligado a paralizar los trabajos en el tramo.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se otorgo al contratista una paralizacion de obra hasta el di-a 31 de marzo, por lo que el di-a 01 de abril se reiniciaron los trabajos

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.061129 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL TAMBO - ZAPOTAL - EL HUAYO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

43.54 Km. por rehabilitar en el distrito de Sayapullo, provincia Gran Chimu, departamento de La Libertad.Avance Fi-sico 48.65 %
Ejecucion de alcantarillas de concreto armado tipo cajon, demolicion de estructuras existentes, excavacion no clasificada para estructuras, encofrado y desencofrado para estructuras y concreto F=175 Kg/cm2, acero de refuerzo y relleno compactado con material propio.
Obra en ejecucion

b). Identificación de problemas presentados

El contratista mantiene equipo mecanico en malas condiciones que conlleva a la paralizacion por desperfectos mecanicos.
La crecida del Ri-o Chicama dificulta en la extraccion de agregado ademas de la perdida de la plataforma de cruce provisional construido por el contratista en el Km 30+170, sector quebrada caña brava.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.061129 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL TAMBO - ZAPOTAL - EL HUAYO

Debido a las lluvias que se presentaron en la zona, el contratista se vio obligado a paralizar los trabajos en el tramo

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se recomendo al contratista cambiar el equipo mecanico para no tener los inconvenientes que se han presentado y que han ocasionado retrasos en la ejecucion.
Se recomendo al contratista cumplir con un calendario acelerado de ejecucion de obra, colocando trabajos en doble turno con la finalidad de revertir el atraso existente.
Se otorgo al contratista una paralizacion de obra hasta el di-a 31 de marzo, por lo que el di-a 01 de abril se reiniciaran los trabajos.

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.061131 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL CHAO - BUENA VISTA - LLACAMATE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

14.74 Km. de vi-as rehabilitadas en el distrito de Chao, en el departamento de La Libertad.Contrato resuelto por mutuo acuerdo.
Avance Fi-sico 37.30%
Obra recepcionada sin observaciones
Se encuentra en proceso de liquidacion.

b). Identificación de problemas presentados

Durante la ejecucion de la obra se identifico una superposicion de una obra del Gobierno Regional de La Libertad a partir de la progresiva 14+724 en adelante. La obra a cargo de PVD es desde la progresiva 0+000 a la 46+500.
La obra que viene ejecutando el Gobierno Regional de La libertad considera el mantenimiento periodico de la Vi-a Chao,Calipuy,Santiago de Chuco

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mediante Adenda 01 al contrato de ejecucion de obra, suscrita el 09 de febrero del 2010, las partes acuerdan resolver el contrato por caso fortuito no imputable al contratista.

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.061132 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL VIRU - MAYASGO - CARABAMBA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

61.42 Km. de vi-as por rehabilitar en los distritos de Viru y Carabamba, en el departamento de La Libertad.Avance Fi-sico 36.84%
Avance Fi-sico 60.46 %, siendo el Avance Programado de 96.71%
Se ha ejecutado el 100% de cortes y rellenos, y el 89.77% del perfilado. Se ha colocado el 57.08 % afirmado entre los Km 0+000 al km 18+315, el 93.12% entre los Km 18+315 al Km 36+110, el 79.98% entre los Km 36+110 al km 61+420. En cuanto a badenes se tiene un avance del 40%.

b). Identificación de problemas presentados

El contratista no alcanzo a la supervision externa los controles topograficos y ensayos de compactacion realizados, por lo cual no alcanzo los montos programados en el CAO de la obra.
Durante la epoca de lluvias el tramo se vio afectado debido a la saturacion de la plataforma asi como de las canteras.
Existe un tramo de interposicion con una obra del Gobierno Regional.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.061132 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL VIRU - MAYASGO - CARABAMBA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se apercibio al contratista a fin de que tome las medidas necesarias que garanticen la culminacion de la obra a la brevedad.
Se viene reevaluando la solicitud de paralizacion por efecto de las lluvias que presento el contratista.
Se recibio un deductivo de obra tramitado por la Supervision Externa que se encuentra en evaluacion en la UGTR.

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.061134 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL JULCAN - CALAMARCA - HUASO - UNINGAMBAL

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El contrato de ejecución de obra se suscribira el día 05 de enero del 2010

b). Identificación de problemas presentados

Se tiene conocimiento de la ocurrencia de lluvias en la zona propias de la estación

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El contratista solicito la postergación de la entrega del terreno hasta que las condiciones metereológicas sean las mas adecuadas

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.061143 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMPALME PE-1SH-PAMPACOLCA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

18.675 Km. rehabilitado en el distrito de Pampacolca, provincia Castilla departamento de Arequipa, Avance Fi-sico 94.72 %
Culminacion de la obra el 12/01/2010

b). Identificación de problemas presentados

Presencia de derrumbes en la zona de trabajo
Precipitaciones pluviales
Adicionales y Deductivos de Obra
Partidas ejecutadas por otras entidades del Estado

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se aplicaron las medidas correctivas correspondientes

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.061205 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL CURU PATA-LIMITE DISTRITAL SANDIA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

38.64 Km. en rehabilitación en el distrito de Crucero de la Provincia de Carabaya del departamento de Puno, Avance Físico ejecutado acumulado 75.09%

b). Identificación de problemas presentados

Conforme consta en la Addenda Nº 01 al Contrato de Obra, se ha efectuado la entrega de terreno el 19 de Noviembre de 2009.

La empresa contratista NEICA SAC ha tenido un avance normal durante las 4 primeras valorizaciones, no obstante las precipitaciones pluviales de la época, ejecutando partidas inherentes a afirmado.

En fecha 23 de Marzo de 2010, la Supervisión Externa a cargo de MARLYCH EIRL presentó con opinión de improcedencia, la solicitud del Contratista respecto a Paralización de Obra, ante efectos climáticos de escorrentía que afectan la normal ejecución de obras de arte. Sin embargo, debido a que la empresa contratista no cumplió la programación de actividades en obra, no fue posible sustentar el retraso, pues inicio de la ejecución de obras de arte estaba desfasado, es decir debieron iniciarse antes.

Debido probablemente a falta de diligencia de la Supervisión Externa, la empresa contratista ha incurrido en reiteradas ocasiones, en incumplimiento de contrato, específicamente en cuanto a dotación en obra de personal de su Oferta y en ejecución incorrecta de especificaciones técnicas en la ejecución de badenes, observado en campo por el personal de la Oficina de Coordinación Puno. Lo expuesto ha derivado en el informe pertinente y llamada de atención en forma reiterada por parte de la Unidad Gerencial de Transporte Rural.

La empresa contratista, en carta de absolución expuesta, desconoce la llamada de atención calificando como procedimiento inexacto dentro de sus obligaciones contractuales.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Los documentos de llamada de atención al Contratista por parte de la Unidad Gerencial de Transporte Rural, han surtido efecto, por cuanto el Contratista ha procedido a corregir defectos en la ejecución de badenes.

Se ha tramitado también el Apercibimiento de Resolución de Contrato a la Supervisión Externa. Las deficiencias en el servicio, vienen siendo revertidas paulatinamente

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.061218 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL SAN JOSE - POTONI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

44.105 Km. en rehabilitación en los distritos de San José y Potoni de la Provincia de Azángaro del departamento de Puno, Avance Físico ejecutado al mes 1.76%.fecha probable de inicio el 01 de Abril de 2010

b). Identificación de problemas presentados

La obra debera iniciarse el 01 de Abril del 2010, habiéndose postergado el inicio por situación climática adversa en los meses de enero, febrero y marzo. Para el efecto, se ha suscrito la Adenda Nº 01 al Contrato.

En el Informe Diagnóstico y Vigencia del Expediente técnico, se ha detectado algunas partidas Adicionales, específicamente por cambio de uso de cantera.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.061218 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL SAN JOSE - POTONI

La empresa contratista CONSORCIO PIRKA SAC y la Supervisión Externa a cargo de SERVI DIVINO NIÑO SAC han solicitado el cambio de Residente de obra y Jefe de Supervisión respectivamente, dado que el inicio de la obra se ha postergado y los profesionales evaluados para los procesos de selección, han dispuesto su disponibilidad para otros trabajos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

A la fecha de inicio de obra, las condiciones climáticas deben mejorar,esperándose un avance normal.

Se ha tramitado el cambio de profesionales requeridos para Residente de obra y Jefe de Supervisión, con opinión favorable.

Se espera la presentación del Expediente del Presupuesto Adicional Nº 01, previo análisis y sustento

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.061221 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PUENTE ANCHIHUAY - QUILLABAMBA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

41.540 Km. de rehabilitacion en el distrito de Anco, provincia La Mar departamento de Ayacucho, Avance Fi-sico 14.18 %
Obra paralizada

b). Identificación de problemas presentados

Obra paralizada por precipitaciones pluviales y sin reinicio.
A la fecha el supervisor no comunica oportunamente el reinicio de obra.
Las autoridades solicitan el reinicio inmediato de la obra.
Peticion de las autoridades para construir cunetas en los centros poblados de paso, no previstas en el expediente tecnico

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

se ha notificado al supervisor y al contratista el reinicio de sus actividades.
La formulacion del expediente tecnico tiene deficiencias de caracter tecnico se ha evadido varias construcciones de obras complementarias para desfogue de agua pluvial, caso cunetas

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.061222 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PTE TACORA - JUNIN LIBERTAD - NUEVO PROGRESO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

11.779 Km. por rehabilitar en el distrito de LLochegua, provincia Huanta departamento de Ayacucho, Avance Físico Acumulado 49.64 %

b). Identificación de problemas presentados

Lluvias constantes durante los meses de noviembre y diciembre 2009, han incidido para solicitar la paralización de la obra desde el 22 de diciembre 2009 al 01 de mayo 2010.
Ausencia de personal profesional en campo.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.061222 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PTE TACORA - JUNIN LIBERTAD - NUEVO PROGRESO

Falta de capacidad operativa (recursos económicos del contratista) han llevado a que la obra a la fecha no esté por concluir

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Correcto control de parte de la supervisión de las actividades que realiza el contratista ha conseguido que los trabajos se encuentren en ritmo normal.

Asimismo, la Oficina de Coordinación Ayacucho, realiza un control oportuno tanto a la obra como a la supervisión, ello refleja que no haya inconvenientes en la presente obra

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.061229 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL RIOJA-PABLO MORI (MASHUYACU)

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

5.600 Km., rehabilitados en los distritos de Rioja, provincial de Rioja, departamento de San Martín.Avance Físico 100 %, La culminación de la obra esta prevista para el 29 de enero del 2010

b). Identificación de problemas presentados

Problemas de terrenos de cultivo aledaños a la vía dificultó el avance normal de los trabajos de rehabilitación, sin embargo el contratista logró alcanzar la meta prevista

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La obra se encuentra culminada y en proceso de liquidación

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.061246 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PUENTE SANGANA (LIMITE DISTRITAL) - INCAHUASI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Estudio culminado y aprobado, se esta gestionando el financiamiento de la obra con un crédito suplementario

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.061530 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL MAYNAY - CANGARI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

9.930 Km. de rehabilitacion en el distrito de Huanta, provincia Huanta departamento de Ayacucho, Avance Fi-sico 100 %
Culminacion de la obra el 30/09/2009
Obra concluida

b). Identificación de problemas presentados

Deterioro de tuberi-as de transporte de agua para cultivo y consumo con maquinarias con poblacion cercana a la ejecucion de obra.
El expediente tecnico no indica el tipo de material para la señalizacion, sus detalles caracteri-sticas y el tipo .
El Contratista por la poca presencia de la supervision utilizaba material de mala calidad, caso de tuberi-as de PVC para soportes de señales

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La aprobacion de los expedientes tecnicos deben realizarse con la verificacion en campo.
Complementar con planos de detalle y en la memoria descriptiva del expediente Tecnico.Seguimiento del cumplimiento de funciones y permanencia en obra de la Supervision Externa.

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.061709 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL LA PUNTA - PINQUIRAY

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

24.680 Km. de rehabilitación en el distrito de Umari, provincia Pachitea departamento de Huánuco, Avance Físico Acumulado 100.00 %

b). Identificación de problemas presentados

La temporada de lluvias entre diciembre 2008 a Abril 2009, provocó la paralización de obra.
Se tramitó un adicional y deductivo vinculantes a fin de alcanzar las metas del proyecto.
La obra constaba de tres tramos separados, pero el Contratista solo dispuso un pool de equipo.
El Contratista tuvo que recurrir al uso de explosivos para explotar las canteras nuevas, para lo cual el trámite de licencia de manejo de explosivos demoró el reinicio de la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La programación de obras en tramos separados debe realizarse con partidas en paralelo y no en serie como se programó la obra, por lo cual en el Expediente Técnico solo requería un pool de maquinaria.
Se tramitó el adicional y deductivo vinculante por cambio de canteras debido a que la cantera del expediente no garantizaba la calidad de la obra.
El contratista a fin de acelerar la culminación de la obra propuso un cambio de especificación de las alcantarillas (TMC en reemplazo de ductos de concreto) pese a que le generaba mayor costo, lo cual fue asumido por el contratista

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.061713 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL VISTA HERMOSA - ROSA PAMPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Estudio no se elaboró, se realizó un deductivo al contrato

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.061721 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMPALME R101 (OLLANTAYTAMBO)- YANAMAYO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Estudio culminado y aprobado, se esta gestionando el financiamiento de la obra con un crédito suplementario

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.061722 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMPALME R5N AMBATO - SAN JOSE DEL ALTO TRAMO KM 21+ 580 - KM 30+ 550

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Rehabilitación de 08.970 Km. del Camino Vecinal, ejecutados por la Empresa APU PERU SRL., EN EL Distrito de San José del Alto, Provincia de jaén del Departamento de Cajamarca, Avance Físico Acumulado 100.00 %.

b). Identificación de problemas presentados

La obra, al margen de ciertos problemas naturales de obra, ha sido concluida en los plazos establecidos en el contrato

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Obra concluida

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.061725 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL DV 0-BAJO MADRE DE DIOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

13.200 Kms. rehabilitado en el distrito de Las Piedras, provincia Tambopata, departamento de Madre de Dios, Avance Fi-sico 100.00 %
Se preve la culminacion de la obra el 17 de noviembre de 2010.

b). Identificación de problemas presentados

La cantera ubicada en el Km. 01+030 ramal albergue designada en el expediente te©cnico para su utilizacion en la Rehabilitacion del Camino Vecinal Dv. Km. 0+000-Bajo Madre de Dios, se encontraba en plena explotacion y utilizacion por parte de la empresa concesionaria encargada de la construccion de la vi-a interoceanica, la misma que habi-a instalado su planta procesadora para la extraccion de material grueso, 6 meses antes del inicio de obra.
La consecionaria encargada de la ejecucion de la interoceanica en esa zona esta haciendo un uso excesivo de la vi-a rehabilitada, en un promedio de 4.2 kms., dado que estan explotando la cantera ubicada en el Km. 01+030 ramal albergue y transitan un promedio de 60 volquetes de doble eje, que efectuan unos 400 viajes diarios, lo que podri-a deteriorar la vi-a.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Con la finalidad de cumplir con las metas de proyecto, como es la colocacion del material de afirmado, se vio como alternativa de solucion a lo manifestado en el acapite b, que la empresa contratista solicite la utilizacion del material de cantera a la empresa concesionaria, recibiendo la negativa de esta, al manifestar que a traves de un convenio el propietario les cedia los derechos de explotacion de material con fines de construccion, no pudiendo autorizar la extraccion del material solicitado, por lo que se determino la utilizacio de la cantera Otsuka, ubicada a 02 kms. del inicio de obra y acceso al lado izquierdo de 1.50 km., a la misma cantera, generandose un adicional, por la mayor distancia media de transporte, que se incrementa en 3.17 Kms.
Como medida correctiva al punto 2 del numeral b, se procedera a notificar a Provias Nacional, para que exija al Concesionario de la Transoceanica, en es zona el mantenimiento continuo de la vi-a.

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.061909 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL INCAICO-PACAYPAMPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

17.440 Km. rehabilitados en los distrito de San Martín de Alao, provincial de El Dorado, departamento de San Martín, Avance Físico 100 %, Culminación de la obra 11 de marzo del 2009

b). Identificación de problemas presentados

El problema de las lluvias, dificultó el avance normal de los trabajos de rehabilitación, sin embargo el contratista logró alcanzar la meta prevista

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La obra se encuentra culminada y la liquidación final se encuentra pendiente hasta que se resuelva el arbitraje por ampliación de plazo

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.062199 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL SAN JUAN - SAN JUAN DE YANAC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El estudio se encuentra en la última fase de elaboración, se espera aprobarlo en el I semestre del 2010

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.062199 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL SAN JUAN - SAN JUAN DE YANAC

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.062272 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL MONTERO - JILILI - SICCHEZ

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

29.30 Km. En proceso de rehabilitacion en los distritos de Montero, Jilili y Sicchez, provincia de Ayabaca, departamento de Piura, Obra en proceso de ejecucion, Avance Fi-sico 83.16 %
Fecha probable de Culminacion de la obra el 02.04.2010

b). Identificación de problemas presentados

Se suscito un problema durante la ejecucion de la obra debido a que las canteras identificadas en el Expediente Tecnico no eran las adecuadas de acuerdo alo especificado en el Expediente Tecnico.
Durante la Epoca de lluvias se producen derrumbes que restringen el trafico

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se evalua nuevas canteras que cumpl-an con los requisitos solicitados en el Expediente Tecnico, por lo que se efectua el tramite de aprobacion correspondiente.
Debido a la intensidad de las lluvias, las cuales afectan directamente tanto a las canteras como a la plataforma, se procedio a otorgar una paralizacion de obra al contratista.
Al momento de la entrega de la obra se instruira¡ a las autoridades locales a fin de que en la epoca de lluvias dispongan de maquinaria permanente para la limpieza de derrumbes, lo que garantizara la transitabilidad en la vi-a.

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.062273 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL FRIAS - PLATANAL ALTO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

23.31 Km. de vi-as en proceso de rehabilitacion en el distrito de Frias, provincia de Ayabaca, departamento de Piura, obra en proceso de ejecucion, Avance Fi-sico 41.95%
Culminacion programada de la obra el 02/04/2010

b). Identificación de problemas presentados

Se suscito un problema durante la ejecucion de la obra debido a que las canteras identificadas en el Expediente Tecnico no eran las adecuadas de acuerdo alo especificado en el Expediente Tecnico.
Durante la Epoca de lluvias se producen derrumbes que restringen el trafico

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se evalua nuevas canteras que cumpl-an con los requisitos solicitados en el Expediente Tecnico, por lo que se efectua el tramite de aprobacion correspondiente.
Debido a la intensidad de las lluvias, las cuales afectan directamente tanto a las canteras como a la plataforma, se procedio a otorgar una paralizacion de obra al contratista.
Al momento de la entrega de la obra se instruira a las autoridades locales a fin de que en la epoca de lluvias dispongan de maquinaria permanente para la limpieza de derrumbes, lo que

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.062273 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL FRIAS - PLATANAL ALTO

garantizara la transitabilidad en la vi-a.

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.062764 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PAMPAS - MANTACRA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

46.130 km de rehabilitacion en el distrito de Pampas, provincia Tayacaja, departamento de Huancavelica, Avance Fi-sico 100%
Culminacion de la obra el 16/11/2009
Liquidacion de obra en tramite de aprobacion

b). Identificación de problemas presentados

Agotamiento de material de cantera de afirmado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ubicacion de nuevas canteras, que fueron aprobados mediante Resolucion Directoral

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.063027 : REHABILITACION CAMINO VECINAL CENTRO POBLADO OTUZCO - LOS BAÑOS DEL INCA, DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

7.754 km rehabilitados en el distrito de Baños del Inca, provincia Cajamarca, departamento de Cajamarca.Avance Fi-sico 98.62 %
Obra concluida y Liquidada.

b). Identificación de problemas presentados

Conclui-da con cinco (05) dias de atraso

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Monto final de Contrato de la Supervision S/. 60,068.60.

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.063541 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL SAN RAFAEL - CHACOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

12.50 Km. de rehabilitación en el distrito de San Rafael, provincia Ambo, departamento de Huánuco, Avance Físico Acumulado 100.00 %

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.063541 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL SAN RAFAEL - CHACOS

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas durante la ejecución de la obra, salvo lo relacionado a la necesidad de replantear la ubicación de las alcantarillas y tajeas, considerando que la ubicación planteada por el Proyectista, no era la mas conveniente.
Las precipitaciones pluviales en la zona del proyecto durante los meses de Diciembre a Febrero, fueron poco significativas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se tuvo que tramitar la reubicación de las obras de arte, el mismo que se aprobó mediante el resolutivo respectivo

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.063549 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL: ACCOPITE - ROSARIO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

10.20 Km. de rehabilitacion en los distritos de Rosario, provincia Acobamba, departamento de Huancavelica.Avance Fi-sico y financiero 100 %
Plazo contractual vencido al 23/06/2009
Obra Liquidada por R.D. Nº 1767-2009-MTC/21

b). Identificación de problemas presentados

Paralizacion de obra de rehabilitacion del camino vecinal Accopite - Rosario, desde el 31/01/2009 al 30/03/09 , debido a las lluvias extraordinarias del 2009

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Acuerdo de paralizacion entre las partes, mediante adenda de paralizacion, permitiendo que la obra se haya concluido en el plazo vigente

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.064476 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL TAMBILLO-NIÑO YUCAES

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

15.150 Km. de rehabilitacion en el distrito de Tambillo, provincia Huamanga departamento de Ayacucho Avance Fi-sico 100 %
Culminacion de la obra el 17/07/2009
Obra Liquidada con R.D. Nº 2092-09 de fecha 23/11/09

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.064477 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PUERTA BLANCA - CHIARA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

33.420 Km. rehabilitado en el distrito de Chiara, provincia Andahuaylas departamento de Apuri-mac Avance Fi-sico 100.00 %
Culminacion de la obra el 19/Set/2009

b). Identificación de problemas presentados

Por las lluvias ocurridas en la zona, se paralizaron los trabajos del 15/Ene/2009 al 31/mar/2009
-Paro Regional en Andahuaylas y Chincheros

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se suscribio una Addenda al Contrato de obra, paralizando los trabajos hasta el 31/Mar/2009
Se otorgo ampliacion de plazo al Contratista durante este periodo

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.064578 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL DESVIO PAMPA BLANCA - HUANUARA - CAIRANI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

20.640 Km. de rehabilitacion en el distrito de Curibaya-Huanuara-cairani, provincia Candarave departamento de Tacna, Avance Fi-sico 95.06 %
Obra concluida

b). Identificación de problemas presentados

Se aprobo una Ampliacion de Plazo Nº 01 por 15 di-as calendario mediante Resolucion Directoral Nº 1019-2009-MTC/21 de fecha 12.06.09, tambien se aprobo un Presupuesto Deductivo Nº 01 mediante Resolucion Directoral Nº 1162-2009-MTC/21 de fecha 02.07.09, por el monto de S/.13,629.43 incluyendo el IGV, representando una incidencia 1.035%, involucrando las partidas de Movimiento de Tierra, Pavimento y Obra de Arte (Baden). Habiendo el Contratista terminado la obra el 17 de agosto del 2009, fuera del plazo contractual, se le aplico en las Valorizaciones de Obra Nº 06 y 07 una penalidad de S/.131,739.80, asimismo presenta un Presupuesto Adicional Nº 01, a vÃ-speras de vencer el plazo contractual por lo que se considera extemporaneo de acuerdo a la Directiva Nº 001-2009-MTC/21.
A la fecha la obra se encuentra liquidada sin ningun problema.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Las medidas correctivas consideradas en esta obra fue convencer al Contratista que termine la obra a pesar que tenia penalidad por haber concluido fuera del plazo contractual, por lo que a la fecha la obra se encuentra liquidada y sin ningun problema.

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.064579 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PUERTO TARATA - ALTO CUÑUMBUZA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Tramo: 43.442 Km., rehabilitados en los distrito de Pajarillo, provincial de Mariscal Caceres, departamento de San Marti-n.
Avance Fi-sico 100 %
Culminacion de la obra el 03 de noviembre del 2009

b). Identificación de problemas presentados

Problemas de canteras para extraccion de material de afirmado y el periodo de lluvias, dificulta el avance normal de los trabajos de rehabilitacion, sin embargo el contratista logro alcanzar

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.064579 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PUERTO TARATA - ALTO CUÑUMBUZA

la meta prevista

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La obra se encuentra culminada y el contrato de obra liquidado

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.064580 : REHABILITACION DE CAMINO VECINAL TRAMO HUMAJALZO - MILLOCO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

20.000 Km. de rehabilitacion en el distrito de Capaso, provincia El Collao departamento de Puno, Avance Fi-sico 100 %
Fecha de culminacion 21/04/2009
Obra concluida

b). Identificación de problemas presentados

Los Estudios para la Rehabilitacion fueron ejecutados por un profesional contratado para tal fin por la Municipalidad Distrital de Capaso y presentados a traves del Instituto Vial Provincial de El Collao. Es asi que el expediente tecnico no consigna algunas partidas esenciales son: Enrocados en zonas hidromorficas, cabezales para alcantarillas (33) y un mayor numero de alcantarillas, pues el eje de la carretera atraviesa numerosas quebradas con cursos de aguas estacionarias y permanentes, siendo las mas representativas: Quebrada Milloco, Quebrada Soroco y Quebrada Chua.
La falta de canteras en cuento a calidad y potencia, ha sido un problema fundamental durante la rehabilitacion, por la geologia propia del lugar.
Tales problemas, han sido socializados con las autoridades locales de las comunidades, con quienes se ha recorrido la integridad del tramo y zonas aledaÃ±as para la busqueda de canteras de mejor calidad, sin exito.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La empresa contratista formula un Expediente para un Presupuesto Adicional relativo a ejecucion de cabezales para alcantarillas, el cual no fue posible ser tramitado, ante la presentacion tardi-a por parte del contratista y la falta de oportunidad en la opinion por parte del ejecutor del Expediente, quien en los ultimos di-as del plazo contractual y requerido insistentemente por vi-a notarial, emitia opinion favorable.
Al existir roca, la empresa contratista mejoro la subrasante en 3 tramos de evidente zona hidromorfica. La colocacion de enrocado en una capa, sobre el cual se coloco la capa de afirmado, ha solucionado el problema.

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.064581 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PACANGA - EMPALME PANAMERICANA NORTE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

17.81 Km. de vi-as rehabilitadas en el distrito de Pacanga, provincia de Chepen, en el departamento de La Libertad.Obra culminada al 100.00%
Se construyeron 19 alcantarillas de concreto armado. Se ejecuto la excavacion no clasificada para explanaciones de 2,051.32 m3; conformacion de terraplenes con material propio 347.96 m3; perfilado y compactacion de la sub rasante 71,232.40 m2, afirmado e=20 cm. 15,685.71 m3. Se colocaron 19 hitos kilometricos y 06 señales informativas.
Obra culminada sin observaciones
Se encuentra en proceso de liquidacion.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.064581 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PACANGA - EMPALME PANAMERICANA NORTE

b). Identificación de problemas presentados

Durante la ejecucion de la obra el contratista solicito un Adicional de obra debido a que el metrado del acero de refuerzo considerado en el Expediente Tecnico solo considero el peso por ml. de acero, mas no por varilla, lo que generaba un mayor metrado de acero.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En atencion a la solicitud del Contratista y Lugo de la evaluacion correspondiente, se aprobo el Adicional de obra Nº 01. Tambien se aprobo la Ampliacion de plazo correspondiente para la ejecucion del Adicional aprobado.

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.064582 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL RAYANCANCHA - HUANCA HUANCA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

16.680 Km. rehabilitado en el distrito de Huanoquite, provincia Paruro departamento de Cusco, Avance Fi-sico 100.00 %
Culminacion de la obra el 18/Abr/2009

b). Identificación de problemas presentados

Por las intensas lluvias ocurridas en la zona se paralizaron los trabajos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se suscribio una Addenda al Contrato de obra, paralizando los trabajos durante el periodo de lluvia

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.064583 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL LARES - PUENTE MANTO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

23.774 Km. rehabilitado en el distrito de lares, provincia Calca departamento de Cusco, Avance Fi-sico 100.00 %
Culminacion de la obra el 13/Abr/2009

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.064584 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL WILLCARPAY - ARAYCALLA - POMATE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

23.774 Km. rehabilitado en el distrito de Yaurisque, San sebastian, provincia Cusco, Paruro departamento de Cusco, Avance Fi-sico 100.00 %
Culminacion de la obra el 18/May/2009

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.064585 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL OCCORURO - ACCHA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

19.640 Km. rehabilitado en el distrito de San Salvador, provincia Calca departamento de Cusco, Avance Fi-sico 100.00 %
Culminacion de la obra el 26/Ago/2009

b). Identificación de problemas presentados

Paralizacion Indefinida en la provincia de Canchis del departamento de Cusco con bloqueo de carreteras, ocasionando el desabastecimiento de combustible y otros

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se otorgo ampliacion de plazo al Contratista durante este periodo

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.064586 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-34E - RUINAS - KANAMARCA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

23.774 Km. rehabilitado en el distrito de Alto Pichigua, provincia Espinar departamento de Cusco, Avance Fi-sico 100.00 %
Culminacion de la obra el 27/Jul/2009

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.064587 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL CRUCE SAN PABLO - EL HUACO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

14.469 Km. rehabilitados en el distrito de Huabal, provincia Jaen departamento de Cajamarca, Avance Fi-sico 99.99%
Obra concluida y Liquidada.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.064588 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PUERTO MALLETA-SAN JUAN DE CUTERVO-SANTA CRUZ DE LA SUCCHA-LA RAMADA-SAN LUIS DE LUCMA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

32.465 km, rehabilitados en el distrito de San Juan de Cutervo, provincia Cutervo, departamento de Cajamarca.Avance Fi-sico 98.72 %
Obra en ejecucion

b). Identificación de problemas presentados

Obra con atraso significativo, con mora maxima, pendiente de aplicacion de multa maxima en liquidacion y cobro pendiente de saldo de multa de acuerdo a ello.
Por concluir

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Contratista con apercibimiento de resolucion de Contrato, actualmente coordinado con el Contratista quien viene concluyendo la obra, sin perjuicio de aplicacion de multa maxima por incumplimiento de contrato por atraso de obra

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.064590 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL MIRAFLORES - PUCARA - ORCCOHUASI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

15.000 Km. de rehabilitacion en el distrito de San Juan Bautista, provincia Huamanga departamento de Ayacucho, avance Fi-sico 100 %
Culminacion de la obra el 05/06/2009
Obra Liquidada con R.D. Nº 2039-09 de fecha 12/11/09

b). Identificación de problemas presentados

Error del expediente tecnico generado por IVP Huamanga genero adicional.
Poca experiencia de profesionales de IVPs para formular expedientes tecnicos de mantenimiento periodico

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se Tramite Solicitud de adicionales y deductivos vinculantes
Obra concluida con multa.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.064591 : REHABILITACION CARRETERA CENTRO POBLADO LA VEGA - HUAMANGUILLA - EMPALME CARRETERA QUINUA-TAMBO 19.35 KM

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

19.090 Km. de rehabilitacion en el distrito de Ayacucho, provincia Huanta departamento de Ayacucho, Avance Fi-sico 100 %
Culminacion de la obra el 30/05/2009
Obra Liquidada con R.D. Nº 1928-09 de fecha 26/10/09

b). Identificación de problemas presentados

El diseño de un ponton con rollizo de eucalipto de un diametro de cm que no existe en la zona y/o es difi-cil adquirir, genera deductivo y/o adicional y cambio de proyecto

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Los consultores deben diseñar con propuestas acorde al material, equipo y profesional disponible.

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.064593 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL MUÑA-PUMACCAHUANCA-CCERAOCRO-MAYABAMBA-PATAPATA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

28.500 Km. de rehabilitacion en el distrito de Ocros, provincia Huamanga departamento de Ayacucho, avance Fi-sico 100 %
Culminacion de la obra el 18/5/2009
Obra Liquidada con R.D. NÂº 2026-09 de fecha 11/11/09

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.077887 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL TOCANA - CHANCASA - SANACHGAN

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

23.774 Km. rehabilitado en el distrito de Fidel Olivas Escudero, provincia Mariscal Luzuriaga departamento de Ancash, Avance Fi-sico 72.87 %
Culminacion de la obra Resuelto de mutuo acuerdo

b). Identificación de problemas presentados

Por razones de fuerza mayor, producto de las lluvias extraordinarias producidas en la zona, se suscitaron derrumbes y el deslizamiento de la plataforma en un tramo de la vi-a, lo cual impedia concluir con los trabajos al 100 %.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En razon de lo señalado se tramito el Presupuesto Deductivo N° 01 por el 27.13 % del monto del contrato, el mismo que fue observado por la Unidad Gerencial de Asesori-a Legal, por ser el deductivo superior al 15 %, por lo que se opto por una solucion alterna al deductivo por causa fortuita, la resolucion de mutuo acuerdo, sin perjuicio de las partes por ser un evento

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.077887 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL TOCANA - CHANCASA - SANACHGAN

de fuerza mayor debido al colapso de la plataforma que impidieron continuar con la ejecucion de la obra, al haber imposibilitado el pase de las maquinarias, equipos y materiales; para su recepcion, liquidacion y determinacion de los saldos de obra.

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.077888 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL NIÑO YUCAES - PAMPARQUE - ACOSVINCHOS - COLPA - SANYA - SUSO - PARACCAY - CHIHUAMPAMPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

19.630 Km. de rehabilitacion en el distrito de Acosvinchos-Quinua, provincia Huamanga departamento de Ayacucho, Avance Fi-sico 100 %
Culminacion de la obra el 24/05/2010
Obra Liquidada con R.D. Nº 2091-09 de fecha 23/11/09

b). Identificación de problemas presentados

La obra estuvo a cargo del inspector de Provias Descentralizado. Por la demora en la convocatoria del supervisor Externo de la sede central.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se deber-a consignar un presupuesto anali-tico cuando es una supervision a cargo de la coordinacion zonal

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.077889 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL CASA BLANCA - NANCHOC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

22.78 Km. rehabilitados en el distrito de Nanchoc San Gregorio, provincia San Miguel departamento de Cajamarca
Monto de Contrato S/. 965,247.59
Avance Fi-sico 100%
Obra pendiente de levantamiento de observaciones

b). Identificación de problemas presentados

Incumplimiento injustificado de los plazos de ejecucion de obra otorgados y de las observaciones planteadas por la Comision de Recepcion de la Obra.
Paralizacion injustificada o reduccion del ritmo de trabajo, a pesar de no haber concluido la obra.
Haber llegado a acumular el monto maximo de la penalidad por mora en la ejecucion de los trabajos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Obra resuelta por que Contratista no levanto observaciones pese a haber concluido la obra.
La resolucion del Contrato ha quedado consentida

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.077890 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL CRUCE COBRO NEGRO COCHAN BAJO - DISTRITO DE SAN SILVESTRE DE COCHAN - PROVINCIA DE SAN MIGUEL - CAJAMARCA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

33.760 Km. rehabilitados en el distrito de San Silvestre de Conchan, provincia San Miguel departamento de Cajamarca Avance Fi-sico 106.67%
Obra concluida en etapa de levantamiento de observaciones

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.077891 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL DESVIO JULIACA - CENTRO POBLADO SUCHIS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

14.660 Km. de rehabilitacion en el distrito de Caracoto, provincia San Roman departamento de Puno
avance Fi-sico 72.36 %

b). Identificación de problemas presentados

El expediente Tecnico fue ejecutado por la Municipalidad Distrital de Caracoto a traves de un profesional contratado. Dicho expediente contiene omisiones que han derivado en el Presupuesto Adicional Nº 03 vinculante al Presupuesto Deductivo Nº 01, relativo a la ejecucion de partidas Explanaciones y Pavimentos.
La situacion climatica adversa al inicio de la obra, ha derivado en la Addenda Nº 02 mediante la cual se paralizo la obra en el periodo comprendido entre el 27 de marzo al 19 de abril, debido a la presencia de precipitaciones pluviales y desborde de ri-o.
La aprobacion del Presupuesto Adicional Nº 03 y la respectiva improcedencia del Presupuesto Adicional Nº 01, derivaron tambien en ampliaciones de plazo Nº 02 por 31 di-as y Nº 03 por 14 di-as calendario.
Asimismo la aprobacion de la Ampliacion de Plazo Nº 04 por 18 di-as calendario, para la ejecucion del Presupuesto Adicional Nº 03
La empresa contratista ha demostrado en reiteradas ocasiones la falta de capacidad operativa y economica lo que ha derivado en la reincidencia el incumplimiento de plazos y consecuentemente apercibimientos de Resolucion Administrativa de Contrato.
La obra se encuentra atrasada y habiendo vencido el plazo contractual, el contratista ha interpuesto arbitraje.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se esta a la espera para que se designe a la Comision de Arbitraje para asistir a la audiencia.

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.078599 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL MASISEA - CAIMITO - LAGO IMIRIA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

20.000 Km. de rehabilitacion en el distrito de Masisea, provincia Coronel Portillo departamento de Ucayali
Avance Fi-sico 84.30 %

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.078599 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL MASISEA - CAIMITO - LAGO IMIRIA

b). Identificación de problemas presentados

Lluvias en los meses de estiaje impidieron que la obra se ejecute con normalidad.
Falta de capacidad operativa del contratista en cuanto a equipo mecanico (incompleto), personal profesional (No hubo Residente) de Obra con tiempo completo), y recursos economicos han mermado el rendimiento del Contratista.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Solicite la resolucion de contrato
Se planteo la resolucion del contrato.
De acuerdo al Acta de constatacion, se va a proceder a realizar el expediente de saldo de obra, a fin de concluir con los trabajos que quedaron incoclusos

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.078600 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL MENOR PREFERIDA - SANTA CLARA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

5.700 Km. de rehabilitacion en el distrito de Masisea, provincia Coronel Portillo departamento de Ucayali
Avance Fi-sico 100 %
Obra concluida

b). Identificación de problemas presentados

Falta de agregados en obra, conllevaron a que la obra se atrase 02 meses en su ejecucion

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.085117 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL CHAQUICOCHA - USIBAMBA - SALVIO - SANTA ROSA DE HUARMITA - CHAQUICOCHA, RAMALES A HUAMACHUCO Y QUISHUAR

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

28.22 Km. rehabilitado en el distrito de San Jose de Quero, provincia Concepcion del departamento de Juni-n
Avance fi-sico 50.74%
Obra por culminar el 20/03/2010

b). Identificación de problemas presentados

Las precipitaciones pluviales en la zona de trabajo, dificultan el normal avance de la Obra.
Se ha detectado variaciones en la ubicacion real de las alcantarillas y un muro de concreto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se tomo la determinacion de paralizar temporalmente la Obra, hasta el 20-04-2010.
Se viene evaluando las condiciones para el reinicio de la Obra.
Se ha tramitado los Adicionales y Deductivos vinculantes, a consecuencia de la reubicacion de las obras de arte.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.085117 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL CHAQUICOCHA - USIBAMBA - SALVIO - SANTA ROSA DE HUARMITA - CHAQUICOCHA, RAMALES A HUAMACHUCO Y QUISHUAR

La obra se encuentra adelantada.

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.085945 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL GRAMALOTAL - QUEBRADA EL CORAZON

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

15.66 km rehabilitados en el distrito de San Ignacio, provincia San Ignacio, departamento de Cajamarca.
Avance Fi-sico 100.17 %
Obra concluida, recepcionada y liquidada.
Arbitraje por controversia en Liquidacion.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.085946 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL REJOPAMPA-QUENGOMAYO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

15.66 km, rehabilitados en el distrito de San Ignacio, provincia San Ignacio, departamento de Cajamarca.
Monto de Contrato S/. 650,910.04
Avance Fi-sico 98.37 %
Obra concluida, recepcionada y liquidada.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.085948 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL HUANIPACA - TACMARA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

33.880 Km. rehabilitado en el distrito de Huanipaca, provincia Abancay departamento de Apuri-mac
Monto de Contrato S/.1,501,242.07
Avance Fi-sico 92.65 %

b). Identificación de problemas presentados

Atraso injustificado en la culminacion de la obra por parte del Contratista

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Obra fue Resuelta por incumplimiento del Contratista

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.085949 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL AYMAS - ALTO - QUISAPATA - TANCARPATA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

19.511 Km. rehabilitado en el distrito de Abancay, provincia Abancay departamento de Apuri-mac
Avance Fi-sico 100.00 %
Culminacion de la obra el 11/Jul/2009

b). Identificación de problemas presentados

Dificultad para trabajar por el periodo de lluvias en la zona

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se otorgaron ampliaciones de plazo, llegando a terminar la obra con 12 dias de atraso

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.085954 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL AMPARANI - AYRUMAS CARUMAS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

30.160 Km. de rehabilitacion en el distrito de Acora, provincia Puno departamento de Puno
avance Fi-sico 97.18%

b). Identificación de problemas presentados

Mediante la Carta Nº 09-2009-CP y Carta Nº 31-2009-IEP, el contratista y supervisor respectivamente, solicitan el cambio del Ing. Hector Cucho Osiquiano residente de obra Rehabilitacion del camino vecinal Amparan-Ayrumas-Carumas por motivos de fuerza mayor, proponiendo en su lugar al Ing. Roberto Oscco Rojas.
De la Reubicacion de los muros secos complementado en el expediente tecnico en la progresiva Km. 25.+100 al progresiva km. 27+600, se solicito la modificacion de las especificaciones tecnicas, ya que este genero controversias materia del presente contrato.
El supervisor de obra Ing. Nestor Ivan Enri-quez Perales presenta el expediente del presupuesto Adicional Nº 01 por el importe de S/. 24, 166.27, siendo las causales que originan este PRESUPUESTO ADICIONAL en el tramo en Rehabilitacion las siguientes; correspondiente a la partida 04.02.00 conformacion de la carpeta de rodadura de afirmado e=5 cm, segun el

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.085954 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL AMPARANI - AYRUMAS CARUMAS

expediente tecnico del proyectista considera 22.50 m2 y segun metrados encontrados in situ equivale a 4668.82 m2; con respecto a la partida 06.06.00 Badenes, del Km. 20+320 punto donde no se considera baden en el expediente, pero se requiria construir el mismo debido a ser necesario en este tramo de la vi-a a fin de evitar el deterioro de la plataforma de rodadura; de la partida 07.01.00 Hitos kilometricos, solo se considero en el expediente tecnico del proyectista desde la progresiva km. 0+000 al km. 30+000, faltando el hito kilometrico.
Que mediante las Cartas Nº 03-2010-CPOR y Nº 04-2010-CPRO, recibida el 01.02.2010, EL CONTRATISTA solicita la ampliacion de Plazo Nº 01, por diez (10) di-as calendarios, segun indica tiene como sustento la demora de la entidad en pronunciarse respecto a la solicitud de aprobacion del Adicional de obra Nº 01 (presentado y posteriormente subsanado el 26.11.2009 y el 28.12.2009, respectivamente).
Mediante Carta Nº 05-2010-CPRO, de fecha 03.02.2010, EL CONTRATISTA solicita la Ampliacion de plazo de obra Nº 02, por seis di-as (06) calendarios, la cual segun indica resulta necesaria para la ejecucion del Adicional de obra Nº 01, aprobada por Resolucion Directoral Nº 156-2010-MTC/21.
Al respecto del Deductivo de obra Nº 01, correspondiente a la partida de obras de arte, el cual comprende la rehabilitacion de alcantarillas, alcantarillas nuevas, tajeas y badenes, sin embargo por la demora de no se aprobo la Resolucion Directoral de reubicacion de obras de arte que no han sido contempladas en el expediente, vencido el plazo contractual del contrato en mencion, se sucede Mediante Resolucion Directoral Nº 158-2010-MTC/21, de fecha 04.02.2010, el cual aprobo el presupuesto deductivo Nº 01 por un monto de S/. 24, 166.27 NUEVOS SOLES) incluido el impuesto general de ventas (IGV).
Se tiene programada la fecha de recepcion de obra de fecha 28.04.2010.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mediante la Resolucion Directoral Nº 1726-2009-MTC/21, se resuelve designar al Ing. Roberto Oscco Rojas como nuevo Residente de la obra de la Rehabilitacion del camino vecinal: AMPARANI-AYRUMAS-CARUMAS.
De la Reubicacion de los muros secos complementado en el expediente tecnico en la progresiva Km. 25.+100 al progresiva km. 27+600, mediante Resolucion Directoral Nº 155, aprueba el cambio de las especificaciones tecnicas de reubicacion de muros seco contemplado en el Expediente.
De la Opinion del proyectista, mediante carta Nº 029-2009-PUNO/JCHY/CO; recepcionada el 27.11.2009, El consultor del proyecto Rehabilitacion del camino vecinal AMPARANI-AYRUMAS-CARUMAS, Ing. Jayme chura Yupanqui, respondio a la Supervision Externa, que las causales son por el proceso de digitalizacion del personal que lo digito y como vicios ocultos, tambien considera que existe concordancia entre los elementos del campo con los del expediente y que el adicional solicitado se compensa con los deductivos generados en el proceso de ejecucion de obra. Mendiante Resolucion Directoral Nº 156-2010-MTC/21, resuelve aprobar el presupuesto adicional de Obra Nº 01, por el monto de S/. 22, 688.38 NUEVOS SOLES incluido el IGV, con una incidencia del 1.40% del monto de presupuesto contratado.
De la ampliacion de plazo de obra NÂº 01, mediante Resolucion Directoral Nº 190-2010-MTC/21, se declara improcedente la Ampliacion de plazo de obra Nº 01, solicitada por el CONSORCIO PROGRESO, encargada de la ejecucion de obra de Rehabilitacion del Camino Vecinal: AMPARANI - AYRUMAS-CARUMAS (Long. 30.16 Km.) esto debido a que el CONSORCIO PROGRESO, incumplia con acreditar que las causales invocadas han modificado el calendario de avance de obra vigente a esa fecha.
De la Ampliacion de plazo de obra Nº 02, se declara fundada teniendo en consideracion que el plazo solicitado resulta necesario para ejecutar el Presupuesto Adicional de obra Nº 01; asi- mismo, mediante la Resolucion Directoral Nº 196, se resuelve declarar aprobada por seis di-as (06) calendarios, correspondiendo diferirse en el vencimiento de plazo contractual al 09.02.2010.
Del Deductivo de obra Nº 01, Mediante Resolucion Directoral Nº 158-2010-MTC/21, de fecha 04.02.2010, se aprobo el presupuesto deductivo Nº 01 por un monto de S/. 24, 166.27 NUEVOS SOLES) incluido el impuesto general de ventas (IGV).

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.085988 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL CABANILLA - LAMPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

30.680 Km. de rehabilitacion en el distrito de Lampa-Cabanilla, provincia Lampa departamento de Puno, Avance Fi-sico 97.46 %
Fecha de termino 18/07/2009

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.085988 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL CABANILLA - LAMPA

Obra concluida

b). Identificación de problemas presentados

Paralizacion temporal de obra, suscitada por precipitaciones pluviales propias de la zona, las cuales han dificultado el normal desarrollo de las actividades, tanto de la Supervision de obra y el Contratista CONSORCIO LOS ANDES de la obra Rehabilitacion del Camino Vecinal: Cabanilla-Lampa (Long. 30.68 Km.), debido a la paralizacion de la indicada obra es que se suscribe el documento complementario a los Contratos de Contratista y de Supervision respectivamente.
Mediante Memorando Nº 1034-2009-MTC/21.UGTR e Informe Nº 0150-2009-MTC/21.UGTR.JVG., emiten opinion tecnica, conforme se advierte reportes de SENAMHI, que las precipitaciones pluviales han ocasionado la paralizacion temporal de las partidas de movimiento de tierras, habilitacion de canteras entre otros, razones por las cuales han recomendado la suscripcion de la Adenda mediante el cual se efectivice la paralizacion de actividades tanto de la Supervision y el Contratista.
La Municipalidad Distrital de Cabanilla deja constancia que esta ejecutando los trabajos de Excavacion de Zanjas de la Obra:Mejoramiento del Sistema de Agua Potable razon por la cual no se han realizado actividades de perfilado, compactado, colocacion de afirmado en las progresivas del Km. 02+135 al Km. 03+000 de la obra en mencion y que a cargo de la Municipalidad Distrital de Cabanillas se han proyectado la pavimentacion de sus calles y esta incluido la progresiva indicada.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Con respecto a los documentos complementarios al Contrato Nº 615-2009-MTC/21, del Consultor de obra el Ing. VICTOR R DOLMOS VILLAFUERTE, se realiza mediante la Adenda Nº 01 al CONTRATO Nº 651-2009-MTC/21.
Mediante la Carta Nº 0021-2009/RDV-SE, recepcionada con fecha 03.08.2009, La supervision Externa a cargo del Ing. Raul Dolmos Villafuerte, solicita la aprobacion del Deductivo de Cierre por un monto de S/. 19, 772.49 NUEVOS SOLES, incluido el impuesto general a las ventas (IGV), con una incidencia 2.54% respecto al monto contractual.
Del Deductivo de cierre de obra, Mediante la Resolucion Directoral Nº 1562-2009-MTC/21, resuelve aprobar el Presupuesto de Deductivo de cierre de la Obra Rehabilitacion del Camino Vecinal: CABANILLA-LAMPA (long. 30.68 Km.), a cargo del Consocio los Andes materia del Contrato Nº 041-2009-MTC/21, por el monto ascendente a S/. 19, 772.49 NUEVOS SOLES, incluido el IGV.
Obra Recepcionada.

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.085991 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. 06-515 - PAMPA SAN LUIS - SAN LUIS - LAS PALTAS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

15.00 km, rehabilitados en el distrito de San Luis, provincia San Luis, departamento de Cajamarca.
Avance Fi-sico 96.11 %
Obra concluida, recepcionada y liquidada.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.085992 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL HUANTA - YANASRACCAY

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

17.10 Km. de rehabilitación en el distrito de Huanta , provincia Huanta departamento de Ayacucho, Obra concluida y recepcionada 14/08/09

b). Identificación de problemas presentados

Lluvias constantes durante todo el año 2009, han incidido en que se recurran en paralizaciones, las cuales han ido mermando la programación de obra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Las ampliaciones de plazo, solicitadas en su momento y con su sustento respectivo fueron aprobadas.
No se ha podido intervenir la obra debido a que el plazo contractual este vencido, en tal sentido es necesario proceder a la resolución del contrato, para efectos de realizar el expediente de saldo de obra y concluir con los trabajos que se encuentran inconclusos.

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.085993 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL TOCAS QUESERA-AYAHUANCO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

30.620 Km. de rehabilitacion en el distrito de Santillana-Auahuanco, provincia Huanta departamento de Ayacucho
Avance Fi-sico 94.44 %
Culminacion de la obra el 18/12/2009
Obra concluida

b). Identificación de problemas presentados

Las deficiencias en la elaboracion del Expediente Tecnico genera Adicional de Obra.
Existencia de 02 ampliaciones de plazo por 36 dias
Existencia de adicional y deductivo de obra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El informe de diagnostico para evaluar el expediente tecnico es debil, su informacion erronea conlleva a peticiones de ampliacion de plazo, adicional y deductivo.

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.085994 : REHABILITACION DE LA CARRETERA EMP PE-1S (KM 1051.2) - CARAQUEN - PASCANA - HACIENDITA - QUELGUA - DIQUE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

15.720 km, rehabilitados en el distrito de Cocachacra, provincia Islay, departamento de Arequipa
Avance Fi-sico 100%
Culminacion de la obra el 31/07/2009

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.085994 : REHABILITACION DE LA CARRETERA EMP PE-1S (KM 1051.2) - CARAQUEN - PASCANA - HACIENDITA - QUELGUA - DIQUE

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.085995 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL TOXAMA - ANDARAPA - UMACA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

29.400 Km. rehabilitado en el distrito de Andarapa, provincia Andahuaylas departamento de Apuri-mac
avance Fi-sico 94.01 %
Culminacion de la obra el 20/Nov/2009

b). Identificación de problemas presentados

Paro Regional en Andahuaylas y Chincheros

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se otorgo ampliacion de plazo al Contratista durante este periodo

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.085996 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL LIRCAY - JATUMPATA - MITOCCASA Y DESVIO CCOLLPA PERCAPAMPA Y PITINPATA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

16.110 km de rehabilitacion en el distrito de Lircay, provincia Angaraes, departamnto de Huancavelica.
avance Fi-sico 100%
Culminacion de la obra el 23/06/2009
Liquidacion de obra aprobada con R.D. Nº 2231-09 17/12/09.

b). Identificación de problemas presentados

Paralizacion de obra por las lluvias intensas producidos en el periodo de lluvias del 2009, desde el 04/03/09 hasta el 15/04/2/09.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Solucion a la paralizacion mediante acuerdo de las partes, mediante adenda al contrato

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.086082 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL AYO-SUBNA-CHACHAS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

30.146 km. Rehabilitado en los distritos de Ayo y Chachas, provincia Castilla, departamento de Arequipa.
Avance Fi-sico 88.69 %
Culminacion de la obra el 30/12/2009

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.086083 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. R018 - SAN CARLOS - VIA PALCA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

24.72 Km. de rehabilitación en el distrito de HUAYLLAY, provincia PASCO departamento de PASCO, Avance Físico Acumulado 31.12 %

b). Identificación de problemas presentados

Lluvias constantes durante los meses de noviembre y diciembre 2009, han afectado la programación de la ejecución de la obra
Falta de capacidad operativa (recursos económicos del contratista) han conllevado a que el Equipo Mecánico en Obra no este completo

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se otorgo una paralización de obra desde el 16 de Noviembre 2009 al 30 de Abril del 2010.
Adecuado control de parte de la supervisión de las actividades que realiza el contratista ha logrado que los trabajos se encuentren en ritmo normal.
La Oficina de Coordinación Pasco realiza un control oportuno tanto a la obra como a la supervisión, reflejándose en la mejora de la ejecución.

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.086084 : REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES DEL CIRCUITO DE PRODUCCION KM. 15.50 CARRETERA MAZAMARI - PUERTO OCOPA - A DOS DE MAYO 48.83 KM

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

48.800 Km. rehabilitado en el distrito de Mazamari, provincia Satipo del departamento de Junin
Avance fi-sico 41.17%
Fecha de termino 06/10/2009

b). Identificación de problemas presentados

Contrato de Obra resuelto mediante Resolucion Directoral Nº 1922-2009-MTC/21, de fecha 23-10-09.
El tramo en la actualidad presenta deterioro (derrumbes, asentamientos, afloramiento de nuevos cursos de agua, etc.) a consecuencia de las precipitaciones pluviales.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.086084 : REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES DEL CIRCUITO DE PRODUCCION KM. 15.50 CARRETERA MAZAMARI - PUERTO OCOPA - A DOS DE MAYO 48.83 KM

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

A la fecha se ha realizado un Expediente preliminar del Saldo de Obra.
Se requiere incrementar sustancialmente el Presupuesto para la culminacion de la Obra, en razon a que el saldo es insuficiente

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.086085 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL ACOLLA-RESTOS ARQUEOLOGICOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

12.400 Km. rehabilitado en el distrito de Tumanmarca, provincia Jauja del departamento de JunÃ-n
Avance fi-sico 97.05 %
Fecha de culminacion 16/06/2009
Obra liquidada con R.D. Nº 1977-2009 de fecha 30/12/2009, con deductivo

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.086086 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMPALME RN PE-28A - MURGA - BERNALES - POLVAREDA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

23.774 km rehabilitado en el distrito de Humay, provincia Pisco, departamento de Ica.
Avance Fi-sico 100%
Culminacion de la obra el 12/06/2009

b). Identificación de problemas presentados

La obra se ha ejecutado dentro del plazo establecido en el contrato, sin embargo esnecesario precisar que hubo paralizaciones ocasionados por el sindicato de trabajadores de construccion civil de Pisco, que exigian colocar mayor presonal de lo necesitado.
Los probables adicionales de obra se han analizado oportunamente, determinando que no eran estrictamente necesarios para cumplir la meta

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La supervision ha participado activamente en la ejecucion de la obra, coordinando con las autoridades locales a fin de superar los problemas con el sindicato de construccion civil.
Se han dado soluciones tecnicas oportunas de modo que se ha terminado la obra en el plazo contractual.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.086087 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL OCOYO-LAMARI-SANTIAGO DE QUIRAHUARA- PACOMARCA-QUERCO-LARAMARCA, TRAMO: SANTIAGO DE QUIRAHUARA - PACOMARC/

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

78.91 Km. de ejecucion alcanzada a diciembre 2009, de rehabilitacion en los distritos de Santiago de Quierahuara, Ocoyo y Querco, provincia Huaytara¡, departamento de Huancavelica.
Avance Fi-sico y financiero 79.83 %
Plazo contractual vencido al 14/10/2009

b). Identificación de problemas presentados

Incumplimiento del plazo de ejecucion de obra:
El avance valorizado de la obra a Dic-09 fue 81.85 %, habiendo vencido el plazo vigente el 14/10/2009. El hecho que justifica el no haber resuelto el contrato al vencimiento luego de cumplirse el plazo de multa maxima del 10% (10/11/2009), fue debido a que el contratista ha venido trabando con el afan de terminar la obra, mostrando voluntad de concluir la obra.
No cuenta con la capacidad economica o tecnica para continuar los trabajos.
El contratista ha demostrado que no cuenta con la capacidad economica ni tecnica para ejecutar la obra, al no haber concluido la obra dentro del plazo contratado, no cuenta con equipo propio que le permita la obra con normalidad.
Acumulacion del monto maximo de multa de la penalidad del 10 %
Por mora en la ejecucion de la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Resolucion de contrato, la 0bra debera¡ concluirse con otro contratista, debiendo elaborarse el expediente del saldo de obra.

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.086088 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL RONDOCAN - PARARA - CORMA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

16.638 Km. rehabilitado en el distrito de Rondocan, provincia Acomayo departamento de Cusco
Avance Fi-sico 100.00 %
Culminacion de la obra el 01/Ago/2009

b). Identificación de problemas presentados

Por las intensas lluvias ocurridas en la zona se paralizaron los trabajos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se suscribio una Addenda al Contrato de obra, paralizando los trabajos durante el periodo de lluvias

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.086335 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL LLOCHEGUA - PUERTO AMARGURA - MAYAPO - CANAYRE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

30.200 Km. de rehabilitacion en el distrito de Llochegua, provincia Huanta departamento de Ayacucho
Avance Fi-sico 93.15 %

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.086335 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL LLOCHEGUA - PUERTO AMARGURA - MAYAPO - CANAYRE

Culminacion de la obra el 02/11/2009
Obra concluida

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.086446 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL MARGINAL (152+740) - PUERTO BERMUDEZ

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

06.249 Km. de rehabilitación en el distrito de PUERTO BERMUDEZ , provincia OXAPAMPA departamento de PASCO, Avance Físico Acumulado 87.25 %

b). Identificación de problemas presentados

Lluvias constantes durante todo el año 2009 incrementaron el caudal del río PICHIS, dificultando que la extracción del material de cantera se realice de manera normal, situación que afectó la programación de obra.
Cantera de río para el afirmado de baja potencia, el material ha sido extraído por terceros antes de iniciarse los trabajos.
Presencia incompleta de equipo mecánico en obra durante la ejecución de la misma.
Falta de capacidad operativa (recursos económicos del contratista) han llevado a que la obra caiga en retraso injustificado).
Inadecuado control y desarrollo de las partidas programadas en el expediente técnico

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se apercibió al contratista a fin de que corrija las deficiencias evidenciadas como eran la falta del equipo mecánico y de capacidad operativa.
Con relación a la baja potencia de la cantera inicialmente establecida en el Expediente Técnico, se opto por la utilización de otra cantera que también estaba prevista en el mismo Expediente Técnico

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.086635 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL VILLENA - COSME - COTAY - ANTACALLA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

33.37 km de rehabilitacion en los distritos de Anco, provincia Churcampa, departamento de Huancavelica.
Avance Fi-sico 100%
Culminacion de la obra al 24/11/2009.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.086635 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL VILLENA - COSME - COTAY - ANTACALLA

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.086636 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL SINCHAO - CHUGUR - PUENTE YERBABUENA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En la Partida de AFIRMADO, se ha cumplido con la colocación de material de afirmado en los tramos comprendidos entre los Km.0+020 al Km. 02+040, del Km. 03+610 al Km. 03+880, del Km. 05+160 al Km.05+560, del Km. 19+455 al Km. 20+045 y del Km. 23+640 al Km. 24+220 Km. Del Camino Vecinal ubicado en el Distrito de Chugur, Provincia de Hualgayoc del Departamento de Cajamarca. Avance Físico Acumulado 18.30 %. Según Informe para Resolución de Contrato

b). Identificación de problemas presentados

El equipo mecánico con el que contó el contratista en obra era incompleto a lo indicado en su propuesta técnica.
Ausencia de personal profesional en campo.
El Contratista CONSORCIO LIMA, ha incumplido con las indicaciones efectuadas por la Supervisión Externa, denotándose incapacidad técnica y económica.
Paralizaciones injustificadas de Obra.
A la fecha la obra se encuentra paralizada

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La entidad mediante Resolución Directoral N° 1579-2009-MTC/21 ha Resuelto el Contrato, encontrándose en un proceso de Arbitraje.
Se ha solicitado la autorización para la elaboración del expediente del saldo de obra por parte de la Municipalidad Distrital de Chugur para la conclusión de los trabajos que se encuentran inconclusos

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.088379 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL CHANTA ALTA - VISTA ALEGRE - RAMOSCUCHO, TRAMO III: VISTA ALEGRE - CRUCE A BAMBAMARCA Y TRAMO IV: CRUCE A BAMBAMA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

11.960.00 Km. rehabilitados en el distrito de La Encantada, provincia Celendin departamento de Cajamarca
Avance Fi-sico 100.00%
Obra concluida, recepcionada y Liquidacion pendiente por arbitraje

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.088379 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL CHANTA ALTA - VISTA ALEGRE - RAMOSCUCHO, TRAMO III: VISTA ALEGRE - CRUCE A BAMBAMARCA Y TRAMO IV: CRUCE A BAMBAMA

b). Identificación de problemas presentados

Concluida y Recepcionada, arbitraje por controversia en negacion de ampliacion de plazo.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En arbitraje.

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.088557 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL MASISEA - FLOR NACIENTE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

15.667 Km. de rehabilitacion en el distrito de Masisea, provincia Coronel Portillo departamento de Ucayali
Avance Fi-sico 100 %
Obra terminada el 18/08/2009
Obra concluida

b). Identificación de problemas presentados

Correcto control y supervision de los trabajos ejecutados de parte del Inspector de Obra.
Equipo mecanico completo y capacidad operativa del contratista (personal profesional, tecnico y de campo) han incidido que la obra sea concluida dentro de los plazos previstos.
Adecuado manejo tecnico y programacion definida tambien han sido fundamental para el termino al 100% de la obra en cuestion

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Obra concluida al 100% sin atraso ni penalidad.

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.093444 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL JUANA RIOS - TOCMOCHE: TRAMO EL MIRADOR - CASUPE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

19.991 Km. rehabilitados en los distritos de Tocmoche y Chongoyape, provincia de Chota departamento de Cajamarca
Avance Fi-sico 100.00%
Obra concluida, recepcionada, pendiente de liquidacion

b). Identificación de problemas presentados

Concluida, Recepcionada, pendiente de liquidacion.
Obras de arte en planos no concordaban con la realidad

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Por Liquidar.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.094969 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL LA HUAYLLA - CHUQUIAMO - PENIPAMPA - POMABAMBA - JUQUIT

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Rehabilitación de 15.00 Km. del Camino Vecinal por la Empresa Contratista CONSORCIO C & R, EN EL Distrito de Pedro Gálvez, Provincia de San Marcos del Departamento de Cajamarca.
Avance Físico Acumulado 100.00

b). Identificación de problemas presentados

La obra, al margen de ciertos problemas naturales de obra, ha sido concluida en los plazos establecidos en el contrato

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Obra concluida.

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0067 .CAMINOS DE HERRADURA
PROYECTO: 2.060074 : MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA HUACAYBAMBA - EL VALLE DE SANTO DOMINGO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

15.000 Km. de Caminos de herradura en la provincia de Huacaybamba departamento de Huanuco, Avance Fi-sico 100.00 %
Obra concluida

b). Identificación de problemas presentados

El aporte considerado del 30% del costo total del proyecto, ocasiona incumplimiento de compromisos, por lo elevado de los aportes

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El aporte a considerar debiera ser del 30% del costo directo del proyecto, y de preferencia de mano de obra solamente

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 034 .TRANSPORTE FERROVIARIO
SUBPROGRAMA : 0070 .FERROVIAS
PROYECTO: 2.027764 : REHABILITACION INTEGRAL DEL FERROCARRIL HUANCAYO - HUANCAVELICA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El proyecto de Rehabilitacion del Ferrocarril Huancayo-Huancavelica avanzo 66.57 Km, , el avance acumulado es de 120.77 Km, que representa el 95.14 %.

b). Identificación de problemas presentados

La ejecucion tuvo problemas debido a controversias con el contratista, por los adicionales de obra, cambio del sistema de fijacion.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Es necesario actualizar y aprobar en forma oficial el cronograma de avance de obra (cao)

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 035 .TRANSPORTE HIDROVIARIO
SUBPROGRAMA : 0071 .PUERTOS Y TERMINALES FLUVIALES Y LACUSTRES
PROYECTO: 2.045273 : CONCESIONES PORTUARIAS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El 20 de febrero de 2008, el consorcio peruano-japones conformado por Nippon Koei Co. Ltda y Cesel Ingenieros se adjudico la buena pro para la supervision de las obras del nuevo terminal de contenedores con una propuesta economica de US$ 11 985 460.71. La obras en el muelle sur se iniciaron el 4 de abril de 2008, luego de haber presentado los estudios de ingenieria , se contempla que la primera fase del proyecto se desarrollara en un area de 22.8 has, y que se ampliara la capacidad de recepcion en 750 mil TEUs. La construccion incluye un frente de atraque de barcos se contara con una profundidad de 14 metros que lo hara apto para recibir buques post Panamax. Como equipamiento se incluira 6 gruas portico de muelle, 10 gruas portico de patio, 24 tracto camiones y 2 reach stacker entre otros vehiculos especializados.

b). Identificación de problemas presentados

El concesionario comunico al regulador que habia identificado la necesidad de efectuar modificaciones al expediente tecnico debido a circunstancias que no pudieron preverse al momento de su elaboracion,, por la naturaleza del suelo.Planteandose construir pilotes de concreto de mayor longitud con relacion al diseÃ±o original.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El concesionario solicito al regulador la modidificacion al contrato con la finalidad de incoporporar mecanismos y procedimientos administrativos para que la APN pueda efectuar la aprobacion de las modificaciones del expediente tecnico.

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 036 .TRANSPORTE URBANO
SUBPROGRAMA : 0070 .FERROVIAS
PROYECTO: 2.015914 : PROYECTO ESPECIAL SISTEMA ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se termino el estudio declaración de Impacto Ambiental del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao - Línea 1, Tramo Villa Salvador - Avenida Grau. otorgó la buena-pro y firmaron los contratos para:la ejecución y Supervisión de la obra

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 16 .COMUNICACIONES
PROGRAMA : 038 .TELECOMUNICACIONES
SUBPROGRAMA : 0078 .SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
PROYECTO: 2.001621 : ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El proyecto piloto Banda Ancha para el Callejón de Huaylas sobre Red de TV por Cable y el proyecto Integración de las Áreas Rurales y Lugares de Preferente Interés Social a la Red de Servicio Móvil al finalizar el año cuentan con la declaración de viabilidad otorgada por la OCPP/MTC

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 16 .COMUNICACIONES
PROGRAMA : 038 .TELECOMUNICACIONES
SUBPROGRAMA : 0078 .SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
PROYECTO: 2.001621 : ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 16 .COMUNICACIONES
PROGRAMA : 038 .TELECOMUNICACIONES
SUBPROGRAMA : 0078 .SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
PROYECTO: 2.017287 : CONGLOMERADO APOYO A LA COMUNICACION COMUNAL

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se otorgo la buena pro de la segunda convocatoria de la Licitación Pública Nº 001-2007-MTC/24, luego de lo cual se suscribió el Contrato Nº 018-2009-MTC/24 (09.12.2009)

b). Identificación de problemas presentados

la serie de modificaciones y reajustes de las bases y especificaciones técnicas ocasionaron que recién en el mes de diciembre se lograra otorgar la buena pro

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejorar los procedimientos

FUNCION : 16 .COMUNICACIONES
PROGRAMA : 038 .TELECOMUNICACIONES
SUBPROGRAMA : 0079 .GESTION DEL ESPACIO ELECTROMAGNETICO
PROYECTO: 2.060618 : REUBICACION DE 6 ESTACIONES E IMPLEMENTACION DE 15 ESTACIONES DE CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO DEL MTC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se iniciaron las obras de construccion de los CER de Pucallpa y Puerto Maldonado, se adquirieron equipos para 07 CER: Lima., Piura, Trujillo, Cusco, Arequipa, Iquitos y Huancayo; se ejecuto la ampliacion de 60 ml de redes de agua potable y alcantarillado para el CER de Ayacucho. se adquirieron equipos para el CER del MTC.

b). Identificación de problemas presentados

La obra del CER de Cajamarca se paralizo y se encuentra en arbitraje; las obras del CER de Puerto Maldonado se resolvio por causa atribuibles al contratista. Se declaran desiertas las licitaciones Publicas para la adqisicion de equipos para los CER, por problemas de los proveedores

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se espera el arbitraje para la continuacion de las obras del CER Cajamarca. Se iniciaron los procedimientos para volver a convocar la licitacion publica para la adquisicion de equipos-.

PLIEGO : 36214 AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 035 .TRANSPORTE HIDROVIARIO
SUBPROGRAMA : 0071 .PUERTOS Y TERMINALES FLUVIALES Y LACUSTRES
PROYECTO: 2.001621 : ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En el año fiscal 2009 se ha concluido con el Estudio a Nivel de Prefactibilidad para la Ampliación y/o Mejoramiento del Terminal Portuario de Yurimaguas el cual fue iniciado en el año fiscal 2008.

b). Identificación de problemas presentados

El proceso logístico para la elaboración del estudio de prefactibilidad Proyecto "Facilidades Portuarias para el Embarque de Minerales en el Callao (Cerro el Perro)" se declaró desierta y su próxima convocatoria se ha dejado en suspenso, dado que existe un proyecto denominado "Terminal de Embarque de Concentrado de Minerales en el T.P. Callao" de iniciativa privada presentado por el Consorcio Transportadora Callao que se encuentra en evaluación por la APN.

De otro lado en el año 2009 se tenia programado el estudio de Factibilidad del Proyecto Ventanilla Unica Portuaria y los estudios de Prefactibilidad del T.P. de Pijuayal (Rio Amazonas) y T.P. de Saramiriza (Rio Marañon)los cuales no pudieron ser ejecutados debido a que no estaban concluidos los estudios a nivel perfil y exiten retrasos por parte de la OPI-MTC para otorgar la conformidad a los estudios a nivel perfil; en el caso del proyecto de VUP el estudio a nivel perfil se encuentra en ejecucion.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En lo referente al estudio de prefactibilidad Proyecto "Facilidades Portuarias para el Embarque de Minerales en el Callao (Cerro el Perro)" se ha suspendido la segunda convocatoria y se esta evaluando el proyecto presentado por iniciativa privada por el Consorcio Transportadora Callao.

Respecto a los otros estudios de Factibilidad y Prefactibilidad, se realizarán una vez que se tenga concluido y aprobado los perfiles de inversión publica de estos proyectos, lo cual será en el año fiscal 2010.

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18 .SANEAMIENTO
PROGRAMA : 016 .GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
SUBPROGRAMA : 0035 .PREVENCION DE DESASTRES
PROYECTO: 2.090170 : REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION CUCHILLA VIEJA AL RA-2

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Se realizaron las acciones para el pago de adelantos directos sobre la elaboración del Expediente Técnico de los contratos correspondiente y para el primer pago de los Supervisores de Expediente Técnico.

b). Identificación de problemas presentados

- Se presentó el cambio de trazo de la línea de conducción debido a que no podía pasar por un área que le correspondía al Instituto Nacional de Cultura y por el cambio de trazo a fin de no afectar la vía recientemente asfaltada de la Av. fermín Tangûis.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se estan revisando las gestiones administrativas que permitan reducir los plazos para los desembolsos de las valorizaciones.

FUNCION : 18 .SANEAMIENTO
PROGRAMA : 016 .GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
SUBPROGRAMA : 0035 .PREVENCION DE DESASTRES
PROYECTO: 2.090171 : CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION, LINEA DE ADUCCION Y RESERVORIO ELEVADO RE-4 (1,500 M3) EN EL DISTRITO TUPAC AMARU INCA, ZONA AFECTADA POR EL

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Se realizaron las acciones para el pago de adelantos directos sobre la elaboración del Expediente Técnico de los contratos correspondiente y para el primer pago de los Supervisores de Expediente Técnico.

b). Identificación de problemas presentados

- Se presentaron cambios de metas por lo que se sugiere reformular el perfil elaborado mientras se aprueba el expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se estan revisando las gestiones administrativas que permitan reducir los plazos para los desembolsos de las valorizaciones.

FUNCION : 18 .SANEAMIENTO
PROGRAMA : 040 .SANEAMIENTO
SUBPROGRAMA : 0088 .SANEAMIENTO URBANO
PROYECTO: 2.000270 : GESTION DE PROYECTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se cumplió con la ejecución de 12 informes destinados al soporte para la implementación de las acciones de coordinación del shock de inversiones, así como para el cumplimiento de compromisos asumidos por el PAPT para la defensa legal en la Corte del Distrito Sur de Nueva York en los Estados Unidos de América.

b). Identificación de problemas presentados

La Unidad Ejecutora no identificó problemas en este proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La Unidad Ejecutora no identificó propuestas en este proyecto.

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18 .SANEAMIENTO
PROGRAMA : 040 .SANEAMIENTO
SUBPROGRAMA : 0088 .SANEAMIENTO URBANO
PROYECTO: 2.000616 : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

LOTE 1: Obra "Subsistema de Producción de Agua Superficial para Piura - Castilla", está se encuentra culminado al 100% y al no contar con ninguna observación se procedió a recepcionar la obra el 29.05.09. En la mencionada fecha la obra se entregó a la EPS GRAU S.A. para su Operación y Mantenimiento, vía Carta Notarial.

LOTE 2: Obra "Refuerzos al Sistema de Distribución de Agua Potable para Piura - Castilla", el contrato de esta obra se suscribió el 14.05.2009 entre el PAPT y el Consorcio Grau. El inicio de obra se dio el 26.06.09 y el avance físico al 31.12.09 fue de 0.83%

LOTE 3A: Obra "Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para Piura - Castilla", los días 13 y 14/06/09 se realizó la Convocatoria a Licitación Pública para la ejecución de esta obra. El 31.08.09 se realizó la presentación de los sobres 1°, 2° y 3° de los postores. El 29.10.09 el JICA otorgó la NO OBJECION a la Evaluación de la Propuesta Económica. El 19.11.09 se firmó el Contrato de Obra con el Consorcio Piura. El adelanto se hizo efectivo el 28.12.09.

LOTE 3B: Obra "Sistema de tratamiento de Desagües para Piura - Castilla", está se encuentra culminado al 100%. Se ha logrado el objetivo de descontaminar el río Piura. La obra se encuentra en período de notificación de defectos.

b). Identificación de problemas presentados

LOTE 1: La EPS GRAU S.A. a la fecha no remite el Acta de Entrega para Operación y Mantenimiento de la Obra suscrita, pese a que se solicitó reiteradamente.

LOTE 2: El Contratista no culminó con los diseños de estructura de los reservorios y con los de mecánica de suelos, los mismos que debieron culminar el 26.11.2009. La demora en la culminación de los diseños ha ocasionado retrasos en la ejecución de la obra. El Contratista planteó la reubicación de los reservorios R2 y R6, sin que estos generen adicionales de obra ni ampliación de plazo. La disponibilidad de los terrenos para las nuevas ubicaciones ha generado demora en el comienzo de la ejecución de los mencionados reservorios.

LOTE 3A: Los postores solicitaron ampliación de plazo para la presentación de propuestas, y se modificó el plazo de otorgamiento de Buena Pro.

LOTE 3B: Se han presentado dificultades en la descarga de los efluentes de la PTAR El Indio, el canal previsto no tiene capacidad suficiente.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LOTE 1: Se solicitó al Presidente del Directorio de la EPS GRAU S.A., la suscripción del Acta de Entrega de Obra para la Operación y Mantenimiento, así como al Gerente General, a quien se le reiteró en diversas oportunidades la entrega de la mencionada Acta. A la fecha no se tiene respuesta alguna.

LOTE 2: Se ofició comunicación a la Supervisión para que señale al Contratista la urgencia de que culmine con los diseños. Sobre la reubicación de los reservorios, el Contratista con la EPS GRAU han definido y obtenido la libre disponibilidad de los terrenos para su edificación.

LOTE 3A: Se cambió la fecha de presentación de propuestas del 17.08.09 por el 31.08.09

LOTE 3B: Se esta coordinando con la Autoridad Nacional del Agua (ANA) para contar con la autorización al Dren 13.08.

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18 .SANEAMIENTO
PROGRAMA : 040 .SANEAMIENTO
SUBPROGRAMA : 0088 .SANEAMIENTO URBANO
PROYECTO: 2.000669 : ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA REGION FRONTERIZA NORTE DE LA REPUBLICA DEL PERU

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Perforación de 01 Pozo Exploratorio para Casagrande.
- Perforación de Pozo Exploratorio de Ocoto Alto, de Pozo Definitivo de Casagrande y de Pozo Definitivo de Vichayal.
- Elaboración de 04 Informes Finales de Perforación y de Equipamiento.
- Elaboración de Expediente Técnico de Equipamiento Electromecánico para Pozo Pedregal.
- Elaboración de Expedientes de Sondaje Eléctrico Verticales para pozo Vichayal.
- Monitoreo y mantenimiento de pozos culminados y en funcionamiento.
- Implementación de Programa de Intervención social desarrollado mediante: Aplicación de Línea de Base a Familias, Dirigentes de las JASS y autoridades Municipales en distritos donde se han desarrollado los Pozos tubulares del PFN.
- Dos Seminarios Taller de Capacitación Técnica para Operadores de Equipamiento Electromecánico para los pozos en operación en Tumbes y Piura.
- Encuentros con los dirigentes de JASS para dar asistencia Técnica y social en Tumbes y Piura.
- Monitoreo Técnico y Social a las JASS del Alto y Bajo Piura (calidad de Agua y aspectos sociales y funcionamiento de infraestructura).

b). Identificación de problemas presentados

- Atraso en la fecha de perforación de los pozos de Vichayal y Casagrande, cuya causa se debe a incumplimiento de plazos por parte del GR Piura en la entrega de materiales para perforación de los pozos de Vichayal y Casagrande, generando también atrasos en los trabajos de equipamiento de los pozos tubulares del PFN-PAPT, que dependen de por lo menos las casetas de bombeo para su ejecución.
- No se realizaron las pruebas Integrales del Sistema de Agua Potable de la Población de la Matanza, la causa correspode a atrasos en las actividades de Replanteo del expediente Técnico de La Matanza, a cargo de la Sub Región Morropón ¿ Huancabamba del GR-Piura, lo que impide las pruebas integrales del sistema.
- No se realizaron las pruebas Integrales del Sistema de Agua Potable de la población de Catacaos y Morropon 2, la causa obedece a incumplimiento por parte de la EPS GRAU S.A., en sus compromisos de Inversión en la ejecución Infraestructura de Obras Civiles Hidráulicas de los Pozos que ya han sido equipados y no entran en funcionamiento por las razones señaladas, no pudiéndose realizar las pruebas integrales.
- Pozo construido en Ocotto, se obturo muy bajo rendimiento de caudal, casi cero.
- Ubicación de origen en el caso de Ocoto Alto, la zona no reúne condiciones hidrogeológicas esperadas, por escaso rendimiento del acuífero.
- Pozo construido de Chulucanas 3, contiene alto contenido de Manganeso.
- El pozo definitivo de Chulucanas 3, ya perforado, originalmente aceptado por la EPS GRAU S.A., ha sido objetado por esta entidad, debido a que presenta contenido de manganeso superior a lo especificado en NTP.
- Se viene presentando continuas fallas en los equipos de clorinación, por lo tanto muchos equipos paralizados, abastecimiento sin coloración.
- Insuficiente capacitación de Operadores de las plantas de bombeo de los pozos tubulares, especialmente en los aspectos de clorinacion del agua extraída y bombeada para uso poblacional.
- Liquidación de Obra de pozos, Proyecto Frontera Norte se desarrolla muy lentamente.
- Dificultades en los procesos de recabación de información contable de Liquidación Técnico-Financiera, impiden mayor avance en estas actividades, cuya culminación permitirá la Transferencia Definitiva de las Obras de Perforación y Equipamiento Electromecánico, realizado por el PAPT-PFN.
- En el período de Ampliación de Plazo otorgado por la DGPM-MEF, para el período 2008-2009, para la Ejecución del Conglomerado 025-2003, no será posible culminar el Proyecto, la causa se debe a que el GR. de Piura, Gobiernos Locales y EPS GRAU S.A., no ejecutaron las obras complementarias pendientes en el período 2009 del Proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Periódicas comunicaciones de la Residencia del proyecto en Piura a los funcionarios responsables de la ejecución de las obras complementarias tanto del GR Piura, como de la EPS Grau S.A., a fin de evidenciar el incumplimiento de sus obligaciones. También se ha realizado la comunicación correspondiente en el mismo sentido a la más alta autoridad de cada una de estas entidades, por parte de la DE. del PAPT.
- Reprogramación de las Obras con Cronograma conciliado, con EPS GRAU S.A. y GR. Piura.
- En el caso de Ocoto Alto, planteamiento de alternativas de solución (NORIA o pozo artesanal), conciliadas con el GR Piura, al no ser viable la ejecución de un Pozo Tubular por el PFN.

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18 .SANEAMIENTO
PROGRAMA : 040 .SANEAMIENTO
SUBPROGRAMA : 0088 .SANEAMIENTO URBANO
PROYECTO: 2.000669 : ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA REGION FRONTERIZA NORTE DE LA REPUBLICA DEL PERU

- Acuerdo con la EPS GRAU S.A., en relación a Chulucanas 3, para realizar un pozo exploratorio, definido una vez el lugar de perforación por esta entidad, a fin de verificar que el contenido de manganeso es aceptable, a fin de decidir la pertinencia de realizar una nueva perforación, solo en el caso que las condiciones físico-químicas, de este nuevo pozo exploratorio sean mejores que el pozo a reemplazar.
- Contratación de consultor para liquidación técnico-contable de las obras concluidas por el PAPT-PFN.
- Pedido de ampliación de Plazo, a la DGPM-MEF, para ejecución del Conglomerado 025-2003, para el año 2010, a fin de concluir las metas inconclusas en el período 2009-2010, por las razones expuestas, se presentó este pedido en el mes de Noviembre del 2009, habiéndose remitido información complementaria solicitada por esta Entidad para el otorgamiento de la Ampliación solicitada.
- Elaboración de Cronograma conciliado entre los coejecutores (PAPT-GR. Piura-EPS GRAU S.A.), a fin que se comprometan los montos de Inversión y se cumplan los plazos estipulados, debiéndose concluir las obras indefectiblemente a fines del ejercicio 2010.
- Reforzar la capacitación respecto a los sistemas de clorinacion a los operadores tanto en operación, mantenimiento preventivo y correctivo.
- Reforzar las actividades de Monitoreo mensual de los pozos en operación, a fin de identificar y subsanar los problemas presentados en los aspectos de operación y mantenimiento.
- Proseguir con las actividades del Programa de Intervención social, iniciado el 2009 y que deberá proseguir el 2010.

FUNCION : 18 .SANEAMIENTO
PROGRAMA : 040 .SANEAMIENTO
SUBPROGRAMA : 0088 .SANEAMIENTO URBANO
PROYECTO: 2.001621 : ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Durante el ejercicio presupuestal 2009, se programó la asignación de recursos para la elaboración de 54 estudios de preinversión, los cuales han tenido un avance variado, dependiendo de la fecha de inicio o de las dificultades encontradas en su desarrollo. Obteniéndose los siguientes logros:
a) 32 Estudios terminados: 15 terminados en el periodo presupuestal 2009, 7 terminados en el período presupuestal 2009 con pagos en el 2010, 7 terminados hasta el 31.12.08 con pagos realizados en el 2009, 3 terminados hasta el 31.12.08 con pagos a realizar en el 2010.
b) 20 Estudios en elaboración: 17 en elaboración y 3 en elaboración con Resolución de Contrato.
c) 2 Estudios por iniciar: 1 en Proceso de Selección - 1era Convocatoria y 1 en Proceso de Selección - por Convocar.
- La Dirección Nacional de Saneamiento, en el marco del convenio entre el MVCS y la SUNASS, contrató la elaboración de 15 Planes Maestros Optimizados (PMO) terminándose 14 de ellos; se han culminado las consultorías de perfiles de agua y saneamiento en Barranca y Huaura; el estudio de modalidades de PSP en Barranca; las consultorías de sensibilización, modalidades de PSP en Huacho.

b). Identificación de problemas presentados

- Demora en la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de los proyectos por parte de la Dirección Nacional de Saneamiento de 4 a 6 meses.
- Demora en el otorgamiento del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) por parte del Instituto Nacional de Cultura de 6 a 12 meses.
- Retraso de los Consultores en subsanar observaciones, no han cumplido con los plazos contractuales, aplicándoseles penalidades según contrato y normativa vigente.
- Los Supervisores externos no han cumplido con su rol de control en la calidad del estudio, lo que ha generado observaciones importantes por la OPI-VIVIENDA.
- Demora en el trámite interno de los informes y estudios remitidos por los Consultores, Supervisores y de la OPI VIVIENDA.
- La capacidad de exigencia al cumplimiento de las obligaciones contractuales a los consultores está limitada en parte, por que existe un limite a la penalidad por atrasos que es máximo el 10% del contrato.
- Se presentaron demoras en los procesos de convocatoria para contratar a los consultores, así como para el desembolso del primer pago y para la firma del contrato de la consultoría del asesor de transacción de Piura.

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18 .SANEAMIENTO
PROGRAMA : 040 .SANEAMIENTO
SUBPROGRAMA : 0088 .SANEAMIENTO URBANO
PROYECTO: 2.001621 : ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Realizar reuniones técnicas entre el Coordinador de Estudios, Supervisor y Evaluador de la OPI VIVIENDA, con participación de los alcaldes o representantes de los beneficiarios cuando el caso lo amerite.
- Coordinar con la Dirección Nacional de Saneamiento para la aprobación de los EIA.
- Revisar en los Términos de Referencia el calendarios de pagos, sanciones por atraso o por incumplimiento contractual y requisitos de Profesionales Integrantes del Staff del Consultor.
- Exigir a los consultores y supervisores el cumplimiento de sus obligaciones contractuales mediante cartas notariales bajo apercibimiento de contrato.
- Adecuar la exigencia de los estudios y certificados (EIA, CIRA, DIGESA, ANA etc.) al nivel del estudio de preinversión.
- Se han realizado las acciones para viabilizar los actos administrativos para contratar en forma oportuna a los consultores, así como establecer plazos para los desembolos depagos.

FUNCION : 18 .SANEAMIENTO
PROGRAMA : 040 .SANEAMIENTO
SUBPROGRAMA : 0088 .SANEAMIENTO URBANO
PROYECTO: 2.015819 : MEJORAMIENTO Y EXPANSION DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS CIUDADES PROVINCIALES DE IQUITOS, CUSCO Y SICU

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

LOTE 1 "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Iquitos": Obra concluída el 24.09.2008. El 02.09.2009 SEDALORETO aprobó la Relación Valorada Final de Obra, por un monto de S/. 9'543,905.93 Nuevos Soles, con cargo al contratista. Con fecha 12.12.2009 el contratista aceptó la resolución de liquidación, según los términos citados en el Acta de Arreglo amistoso de la misma fecha.

LOTE 1-B "Obras Complementarias de la Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Iquitos": El 22.06.2009 se aprobó el Expediente Técnico por el Equipo Técnico Supervisor. El 02.10.2009 JICA otorgó la No Objeción. El 21.10.2009 SEDALORETO convocó la licitación pública para la selección del contratista de obra y el 28.12.2009 se realizó la apertura de sobres.

LOTE 3 "Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad del Cusco": El 22.07.2009, se designó al Comité técnico responsable del proceso de selección del Consultor. El 20.08.2009 se realizó la apertura de propuestas económicas. El monto del postor ganador Nippon Koei asciende a S/. 9'620,387.11 Nuevos Soles incluido el IGV. El 01.10.2009 JICA otorgó la No Objeción al contrato del Consultor. El 02.11.2009 se dio inicio a los servicios de consultoría.

LOTES 4 y 5 "Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua y Alcantarillado de la Ciudad de Sicuani": El 16.09.2009 se realizó una reunión con el MEF, para implementar el proyecto de Sicuani, en concordancia con los acuerdos tomados por la PCM en la mesa de dialogo del 24.06.2009. El 05.10.2009 el MEF comunicó la aceptación del GRC, MPC y EMPSSAPAL a los acuerdos suscritos el 16.09.2009. El 04.12.2009, se suscribió el contrato de consultoría entre el PAPT y NJS, habiéndose solicitado al JICA la No Objeción correspondiente.

b). Identificación de problemas presentados

LOTE 1 "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Iquitos": Discrepancias en la etapa de formulación de la liquidación final de obras.

LOTES 4 y 5 "Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Sicuani": hasta la fecha, EMPSSAPAL no culmina la gestión de disponibilidad de los terrenos para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LOTE 1 "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Iquitos": Se solicito a SEDALORETO el cumplimiento de lo establecido en el Contrato respecto a la aprobación de la valorización final y liquidación de Obra.

LOTES 4 y 5 "Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Sicuani": EMPSSAPAL debe culminar la gestión de disponibilidad de los

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18 .SANEAMIENTO
PROGRAMA : 040 .SANEAMIENTO
SUBPROGRAMA : 0088 .SANEAMIENTO URBANO
PROYECTO: 2.015819 : MEJORAMIENTO Y EXPANSION DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS CIUDADES PROVINCIALES DE IQUITOS, CUSCO Y SICU

terrenos para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.

FUNCION : 18 .SANEAMIENTO
PROGRAMA : 040 .SANEAMIENTO
SUBPROGRAMA : 0088 .SANEAMIENTO URBANO
PROYECTO: 2.015820 : MEJORAMIENTO Y EXPANSION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CHIMBOTE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

LOTE 4: Obra "Sistema de Agua Potable de Chimbote", está se encuentra culminado al 100%, se encuentra en curso las pruebas para el laudo sobre la liquidación provisional, quedando pendiente la liquidación final, supeditada a la Resolución de los 3 arbitrajes. Se canceló el primer laudo.

LOTE 5: Obra "Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Desagüe de Chimbote", está se encuentra culminado al 100%, se encuentra en liquidación provisional. La Contratista presento arbitraje el cual se encuentra con laudo.

b). Identificación de problemas presentados

LOTE 4: Sobre el segundo laudo la Procuraduría presentó recurso de agravio ante el Tribunal Constitucional. El tercer Arbitraje esta en etapa de pruebas.

LOTE 5: Con la Resolución del laudo arbitral, se procederá a realizar la liquidación definitiva.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LOTE 4: Se esta a la espera de la Resolución del laudo arbitral del segundo arbitraje.

LOTE 5: Se esta preparando la documentación respectiva para la liquidación definitiva.

FUNCION : 18 .SANEAMIENTO
PROGRAMA : 040 .SANEAMIENTO
SUBPROGRAMA : 0088 .SANEAMIENTO URBANO
PROYECTO: 2.021522 : INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO - FONAVI EN LIQUIDACION

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Avance del 35% de la Obra "Agua Potable y Alcantarillado del CP. Coishco".
- Liquidación técnica de 7 Obras: Agua y Desagüe CP. Roma y Anexos, Distrito de Pachacutec, CP. Alto Ucupe, San Agustin de Cajas, CP. Coracora, A.H.Cayalti, Distrito Pampas Tayacaja.
- Suscripción de 23 convenios de operación, administración y mantenimiento con GL's para que éstos se encarguen de su operación, administración y mantenimiento: Desagüe Dist.Buenos Aires, Agua y Desagüe Pampa Cangallo: Desagüe CP.Luricocha, Desagüe Dist.Tirapata, Desagüe A.H.Cono Norte de Camaná, Desagüe CP.San Gregorio, Desagüe de Mañazo, Desague A.H.Alto Moche, Desagüe PJ.El Triunfo, Cerrito Buena Vista, La Joya, Agua Ciudad de Bambamarca, Caserío La Venta y anexo, Agua y Desagüe CP.Los Molinos, Desagüe CP.Santiago y anexo, Desagüe CP.Saño, Agua y Desagüe Dist.Coishco, Agua y Desagüe de Sausal, Agua y Desagüe de Roma y Anexos, Agua y Desagüe del CP.Alto Ucupe, Desagüe del CP.San Clemente, Desagüe del CP.Bellavista, Agua y Desagüe Cabana Sur, Electrificación 5 Localidades de Uraninas, Agua y Desagüe Comité Indiana-Río Amazonas.
- Remisión al MEF de 25 Liquidaciones Financieras, las que se detallan a continuación: Agua y Desagüe Caserío Nuevo Pozo de los Ramos, Agua y Desagüe Distrito de Pacanga, Agua y Desagüe Caseríos Chocofan, Mazanca y Cavour, Agua y Desagüe Distrito de Cristo Nos Valga, Desagüe Caserío Simbila, Desagüe Caserío Monte Castillo, Desagüe Distrito de la Arena, Desagüe Distrito de Cucungara, Desagüe Distrito de Miguel Checa¿Sojo, Agua y Desague AH.Las Malvinas, Agua y Desagüe CP.San Jacinto, Desagüe CP.Luricocha, Agua y Desagüe CP.Pampa Cangallo, Desagüe Localidad de Pedregal Grande, Desagüe Distrito de Tirapata, Desagüe Distrito de Buenos Aires, Desagüe Localidad de Mañazo, Agua y Desagüe CP.Los

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18 .SANEAMIENTO
PROGRAMA : 040 .SANEAMIENTO
SUBPROGRAMA : 0088 .SANEAMIENTO URBANO
PROYECTO: 2.021522 : INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO - FONAVI EN LIQUIDACION

Molinos, Desagüe CP.San Gregorio, Desagüe CP.Santiago y anexos, Desagüe A.H.El Triunfo, Cerrito Buena Vista, La Joya, Desagüe A.H.Cono Norte de Camaná, Agua Ciudad de Bambamarca, Desagüe A.H.Alto Moche, y Agua Caserio La Venta y anexos.
- Con fecha 17.12.09 el Consultor presentó el tercer y último informe del estudio "Expediente de Replanteo y Saldo de la Obra de Agua Potable y Alcantarillado del Distrito de Ayna San Francisco", el mismo que ha presentado algunas observaciones por parte de la entidad.
- En relación a la evaluación de la obra existente inconclusa y la elaboración del expediente de reparación y culminación de la obra "Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Cooperativa de Vivienda COOPEMAR" el consultor con fecha 09.12.09 presentó a SEDAPAL el proyecto de los trabajos a realizarse, el mismo que definirá los trabajos a ejecutarse en la obra. Asimismo el 22.12.09, la Dirección de Saneamiento aprobó el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

- La obra "Saneamiento de las Localidades Tate, Pueblo Nuevo y Pachacutec" se encuentra en arbitraje.
- La suscripción de los Convenios de Operación, Administración y Mantenimiento se ha visto dificultado por el hecho de que la Ley 28452 estipula que aquello debe efectuarse una vez liquidadas las obras, opinión que ha sido ratificada por la Asesoría Legal del PAPT.
- Algunos Municipios no firman los convenios de operación, administración y mantenimiento, requisito para culminar la liquidación de las obras.
- Algunas obras no han sido recepcionadas por las Empresas Administradoras de Servicio durante el período de la COLFONAVI aduciendo que las obras no se encuentran dentro de ámbito de administración.
- Problemas con la disponibilidad del terreno destinado a la laguna de oxidación de la Obra de Agua Potable y Alcantarillado CP.Palpa Aucallama, acción que corresponde a la MD.Aucallama.
- Los informes de los consultores de las obras: Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Dist.Ayna San Francisco y Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Coop.Vivienda COOPEMAR han presentado observaciones, lo cual ha motivado que su culminación no se realice dentro del plazo contractual.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Evaluar la situación de la obra Tate, Pueblo Nuevo y Pachacutec, que permita su culminación.
- Impulsar las acciones correspondientes para la culminación de las obras.
- Establecer acciones para entregar a las EPS las obras y de no ser posible se establecerán coordinaciones con las MP's, MD's u otras entidades de manera que reciban las obras, lo cual posibilitará la recepción y liquidaciones técnica y financiera de las obras.
- Reiterar a la MD.Aucallama sobre el saneamiento del terreno destinado a la laguna de oxidación de la obra de Palpa Aucallama
- Recomendar a los consultores de las obras de Ayna Francisco y COOPEMAR el levantamiento de las observaciones a los estudios.

FUNCION : 18 .SANEAMIENTO
PROGRAMA : 040 .SANEAMIENTO
SUBPROGRAMA : 0089 .SANEAMIENTO RURAL
PROYECTO: 2.000716 : PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- En el año 2009 se han culminado 52 obras de agua y saneamiento rural comunidades rurales (30 en Ayacucho, 4 Huánuco, 18 Junín).
- Se han beneficiado a 22 250 habitantes de localidades rurales ubicados en zonas de extrema pobreza.
- Se han efectuado 4 320 conexiones intradomiciliarias y 3 713 instalaciones de UBS, en las localidades donde culminaron las obras.
- Con la intervención de la tercera convocatoria en 09 ámbitos (Amazonas, Ancash, Apurimac, Cajamarca, Cusco, Lambayeque, Lima-Ica, Puno y San Martín) se ha logrado la conformación de 400 Juntas Administradoras de Servicios de Agua y Saneamiento (JASS).
- En el marco del Proyecto Piloto de Pequeñas Ciudades se ha reforzado la implementación del Modelo de Gestión de los Servicios, a través de consultores individuales lográndose mantener en funcionamiento 07 Operadores Especializados (OEs) de VICE-Piura; San Lorenzo y Río Negro-Junín; San Pedro de Cachora-Apurimac; Hualla y Chuschi-Ayacucho y Yuracyacu-San Martín. Asimismo, se ha iniciado la implementación del modelo en Piura (La Matanza, Cucungurá y San Juan de Bigote) y en Huancavelica (Huando y Acostambo).

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18 .SANEAMIENTO
PROGRAMA : 040 .SANEAMIENTO
SUBPROGRAMA : 0089 .SANEAMIENTO RURAL
PROYECTO: 2.000716 : PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR

- También se culminaron las obras en las pequeñas ciudades de San Salvador y Yucay en el Cusco, y Yuracyacu en San Martín como complemento a la implementación del modelo.
- Se han desarrollado consultorías orientadas al Fortalecimiento de la Dirección Nacional de Saneamiento (DNS) y al Sector, sobre Asesoría Legal y Asistencia Técnica en Políticas y Normas, Desarrollo de Instrumentos Normativos, Desarrollo e implementación del software del Sistema de Información Sectorial de Agua y Saneamiento.

b). Identificación de problemas presentados

- Los contratos con los Operadores Técnico Sociales (OTS) y Operadores Supervisores (OS) de la 1° y 2° Convocatoria concluyeron en diciembre de 2008 y el Banco Mundial señaló que ya no procedían hacer más adendas sino nuevos procesos de contratación. Se solicitó al Banco, la autorización para ejecutar obras mientras se desarrollaba el proceso de contratación de OTS y OS pero el Banco desestimó la propuesta por lo que no ha sido posible ejecutar las obras de infraestructura y la intervención social.
- Demora en la contratación de consultores especialistas en temas de agua y saneamiento. Los postulantes no cumplieron con el perfil requerido por lo que se tuvieron que hacer reiteradas convocatorias de contratación. Esta situación repercutió principalmente, en la evaluación técnica de obras paralizadas (evaluadores técnicos), la supervisión de perfiles de la 3° Convocatoria (supervisores técnicos) y consultorías del Componente 3 (Fortalecimiento de Capacidades).
- Retraso de algunos OTS, en el proceso de validación de las localidades rurales correspondiente al ámbito de la 3° convocatoria, donde se intervendría. Las localidades seleccionadas por las DR's Vivienda no cumplieron con los parámetros establecidos por PRONASAR, por lo que los Operadores tuvieron que efectuar reiterativos procesos de reemplazo.
- Reiterada ausencia de personal clave y de primer nivel del OTS y constantes cambios por deserción de los profesionales contratados por los operadores.
- Retraso en la entrega de productos por parte de los OTS de la 3° convocatoria, al cierre del año, no ha logrado cumplir con la fase de pre-ejecución cuyo plazo es de 4 meses, esta situación no ha permitido ejecutar la suma aproximada de S/. 12.6 Millones, el OTS del departamento de Ancash, tiene un atraso muy significativo en sus avances, habiendo transcurrido casi 9 meses del inicio de su intervención y al cierre del año no ha culminado el 100% de la priorización localidades. Igualmente, el OTS a cargo del ámbito Lima-Ica, tiene un significativo desfase de su intervención.
- Falta de interés de firmas Contratistas de obra en participar en procesos de convocatoria los cuales puede deberse a los siguientes motivos: a) Otros programas de gobierno están realizando procesos de contratación con normas nacionales y en zonas más cercanas a capitales departamentales o provinciales; b)Las empresas no quieren hacer un mayor esfuerzo en preparar una oferta, sino cuentan con el valor referencial, por que están habituados a los procesos nacionales; c) Amplia oferta de trabajo en el mercado local y nacional, las empresas prefieren participar en procesos en los cuales su inversión sea menor. Con las normas nacionales pueden obtener hasta un 20% como adelanto en efectivo y 40% para adelanto de materiales; d) Las empresas contratistas estiman riesgos en los plazos al tener que depender del aporte de mano de obra no calificada.
- Incumplimiento en la ejecución de 08 obras por parte de la Empresa Contratista ADRA en el ámbito de Huancavelica, al cual se ha sumado una débil supervisión de parte del consultor contratado para tal fin.
- Retraso en la ejecución de tres obras por parte de la empresa contratista INDIA SAC, por falta de liquidez de la empresa, al cierre del año no informó oficialmente sobre su culminación.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se acordó un plazo de selección ajustado concordado con el Banco Mundial, de cinco meses.
- OTS y OS Piura-Convocatoria 1° y 2°: se han elaborado nuevos TDR para la convocatoria de un nuevo OTS, en el marco de los Acuerdos del Banco Mundial en los meses de Mayo y Noviembre 2009. Al cierre del año, el Pedido de Propuesta del nuevo OTS se encuentra en proceso de revisión por el Comité Especial a fin de ser remitido al Banco Mundial para su No Objeción. OTS y OS Pasco-Huancavelica en proceso de contratación pero se ha solicitado la separación de ambos OTS por los problemas de arbitraje con el OTS de Huancavelica, situación que no se presenta en el departamento de Pasco, el Pedido de Propuesta y TDR se encuentra en revisión por el Comité Especial.
- OST (Ayacucho-Junín) en proceso de contratación. 1° convocatoria se declaró desierta por que postores presentaron su propuesta técnica fuera de hora señalada. Se tiene lista la documentación para una 2° convocatoria.
- Se ha realizó una convocatoria pública general para contar con una base de datos de consultores especialistas en saneamiento y la reformulación de los Términos de Referencia para cada caso.
- Se apoyó el proceso de validación de localidades. Adicionalmente, se realizaron reuniones de inducción, capacitación, seguimiento y monitoreo de la elaboración de perfiles de los OTS que permitan su correcta elaboración.
- Se solicitó a los OTS, un cronograma de presentación de productos pendientes que no se han cumplido y en algunos casos se remitió cartas de notificación.
- Se realizaron estudios de mercado para identificar la oferta de empresas contratistas. Se elaboró una base de datos de contratistas para futuras convocatorias.

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18 .SANEAMIENTO
PROGRAMA : 040 .SANEAMIENTO
SUBPROGRAMA : 0089 .SANEAMIENTO RURAL
PROYECTO: 2.000716 : PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR

- Se remitió carta al supervisor de obra de Huancavelica, señalándole que era improcedente la ampliación solicitada por la contratista, que argumentaba que no era posible concluir las obras por la falta de calamina para el techo de las UBS.
- Se realizó los procesos de selección para cada una de los cargos, el Especialista en Adquisiciones II suscribió contrato en el mes de Agosto, al cierre del año se encontraba en proceso de selección el Especialista en Adquisiciones I y la especialista en Tesorería.
- El Coordinador General efectuó coordinaciones con la Dirección Ejecutiva del PAPT sustentando cada uno de los compromisos contractuales y/o los requerimientos solicitados, que aceleró en alguna medida los trámites.

FUNCION : 19 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
PROGRAMA : 041 .DESARROLLO URBANO
SUBPROGRAMA : 0090 .PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO
PROYECTO: 2.000270 : GESTION DE PROYECTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Se optimizaron los recursos para mejorar la gestión administrativa del Programa Integral de Mejoramiento de Barrios y Pueblos - PIMBP, así como para llevar un mejor control del gasto y de los avances físicos-financieros.

b). Identificación de problemas presentados

- Se presentaron retrasos en la realización de los procesos de selección para la adquisición de los servicios de terceros y de las consultorias solicitadas para la gestión del PIMBP.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se ha coordinado con la Unidad de Abastecimientos, la realización de mejoras en la atención de los requerimientos y de los procesos de contratación de bienes y servicios.

FUNCION : 19 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
PROGRAMA : 041 .DESARROLLO URBANO
SUBPROGRAMA : 0090 .PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO
PROYECTO: 2.027510 : TRATAMIENTO ECOLOGICO DE ESPACIOS URBANOS VULNERABLES DESTINADOS A AREAS VERDES

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- El proyecto de componente ambiental del Programa Integral de Mejoramiento de Barrios y Pueblos - PIMBP ha intervenido en la recuperaciòn de 164 038 m2 de á`reas urbanas en estado deteriorado y vulnerables en áreas verdes y recreativas.

b). Identificación de problemas presentados

- se presentaron retrasos en los procesos de selección para la adquisición de materiales, herramientas e insumos para el tratamiento de áreas verdes.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se ha coordinado con la Unidad de Abastecimientos, la realización de mejoras en la atención de los requerimientos y de los procesos de contratación de bienes y servicios.

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 19 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
PROGRAMA : 041 .DESARROLLO URBANO
SUBPROGRAMA : 0090 .PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO
PROYECTO: 2.108966 : HABILITACION DE ESPACIOS VERDES URBANOS EN LA FRANJA COSTERA DE MAGDALENA DEL MAR, DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- No se registran avances en la ejecución del proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

- Los recursos para el proyecto fueron habilitados en el mes de diciembre 2009, esto no permitió cumplir con los plazos estimados para llaver a cabo los procesos de selección para la adquisición de bienes y servicios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se consideró su inclusión en el presupuesto del año 2010 para desarrollar su ejecución físico financiera.

FUNCION : 19 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
PROGRAMA : 042 .VIVIENDA
SUBPROGRAMA : 0091 .VIIVIENDA
PROYECTO: 2.014844 : PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO AL SECTOR HABITACIONAL

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Ejecución de 1 125 BFH, beneficiando a 5 063 personas a nivel nacional.
- Ejecución de 711 BMB, beneficiando a 3 200 personas a nivel nacional.
- Ejecución de la verificación de obras de Techo Propio financiado por el PASH.
- Ejecución de la encuesta de salida y de registros visuales de la 1° y 2° convocatoria del MIDB.
- Ejecución de la encuesta de entrada y de registros visuales de la 4° convocatoria del MIDB.

b). Identificación de problemas presentados

1. Retraso en la 3°convocatoria.
- Los proyectos de Cusco y Trujillo: se encuentran pendiente las Resoluciones de Alcaldía de liquidación, transferencia y recepción de obras, así como las coordinaciones respectivas con las EPS para la transferencia de las obras de saneamiento.
- Proyecto de Moquegua: continúa en proceso de arbitraje, la MP.Mariscal Nieto planteó oposición a la designación de los árbitros, no obstante, a diciembre de 2009 está pendiente la decisión del Tribunal arbitral.
- El proyecto de Ica: en observación por parte de COFOPRI respecto a la solicitud de adjudicación del terreno sobre el cual se cimentó la caseta de bombeo, motivo por el que no es posible concluir el proyecto (liquidación, entrega y transferencia de obras).
- Proyecto de Ayacucho: liquidación de obra observado por el MVCS, en la medida que existe deficiencias formales en el reconocimiento del saldo a favor del contratista, así como la no transferencia de la obra de saneamiento a la EPS.
2. Proceso de selección desierto para la ejecución de los Exp.Técnicos de aquellos proyectos declarados viables de la 4°convocatoria:
De las 06 firmas invitadas por cada lista corta, sólo una de ellas presentó su propuesta. Al ser evaluadas por el Comité Especial con el apoyo técnico de la UGAS del PIMBP se concluyó en el rechazo de las propuestas y su consecuente declaración de desierto.
3. Cancelación de la meta del componente BFI:
Debido que la implementación y ejecución del BFI sobrepasaba la fecha límite de desembolsos del PASH, el MEF, el PASH y el BID, concluyeron en la cancelación del componente, aprobado mediante el Fax N° 3479/2009, los recursos de dicho componente fueron transferidos al componente BFH para financiar 229 BFH-Vivienda Nueva.
4. Cambio del Valor del BFH-Vivienda Nueva, Valor de la Vivienda y del Ahorro Familiar: debido al crecimiento del mercado inmobiliario a nivel nacional reflejado en el aumento de la oferta de viviendas de interés social y alza en el precio de los insumos para la construcción con alta incidencia en viviendas de precios bajos cuyos márgenes de utilidad son mínimos.

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 19 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
PROGRAMA : 042 .VIVIENDA
SUBPROGRAMA : 0091 .VIIVIENDA
PROYECTO: 2.014844 : PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO AL SECTOR HABITACIONAL

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Problema N°1:
- Coordinación con las Municipalidades de Trujillo y Cusco para la elaboración de la documentación de liquidación, entrega y transferencia de las obras.
- Intensificación de las acciones ante la Municipalidad de Moquegua para que se subsane las observaciones formuladas al expediente de pre liquidación de la obra y el expediente de saldo de la obra.
- Coordinación con la DNV en Ica para que apoye a la Municipalidad de Ica, a fin de concluir el trámite de adjudicación del terreno donde se cimentó la caseta de bombeo para que la EPS recepcione la obra de saneamiento.
- Coordinación con los funcionarios de la Municipalidad de Ayacucho y la EPS, a fin de lograr la transferencia de la obra de saneamiento.

Problema N°2:
- Revaluación de los términos de referencia y valor referencial de los expedientes técnicos por parte de la UGAS.
- Evaluación y aceptaron de iniciativas de diez municipalidades para la elaboración de los expedientes técnicos, hecho por el cual sólo se proseguirá el proceso de selección para 09 Exp.Técnicos.
- Solicitar al BID no objeción al PAC 2010 donde se incluye la nueva convocatoria del proceso de selección.

Problema N°3:
- Elaboración de la propuesta de modificación presupuestaria mediante el cual se anulan los recursos del componente BFI del PASH, a fin de reorientarlos a la meta 00001 del componente BFH-Vivienda Nueva.

Problema N°4:
- Elaboración de la propuesta de modificación presupuestaria mediante el cual se habilitan los recursos a la meta 00001 del componente BFH-Vivienda Nueva para completar el financiamiento de la meta anual de 1 125 bonos.

PLIEGO : 37205 SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

FUNCION : 19 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
PROGRAMA : 049 .EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA
SUBPROGRAMA : 0112 .FORMACION OCUPACIONAL
PROYECTO: 2.061035 : CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CAPACITACION SENCICO EN LA LOCALIDAD DE PISCO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

Construcción del Centro de Capacitación SENCICO en la localidad de Pisco proyecto que se encontraba con autorización del Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento para la elaboración del expediente y ejecución del proyecto en terreno donado por el Municipio, no se ejecuta por el trámite de saneamiento físico y legal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLIEGO : 37211 ORGANISMO DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD INFORMAL

FUNCION : 19 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
PROGRAMA : 041 .DESARROLLO URBANO
SUBPROGRAMA : 0090 .PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO
PROYECTO: 2.018998 : CONSOLIDACION DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INMUEBLE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

A nivel de componentes del proyecto:

Componente 1
- Se realizaron cuatro sesiones de la Comisión Multisectorial aprobándose dos propuestas de normatividad legal: La propuesta normativa para penalizar el tráfico ilegal de terrenos y la propuesta normativa para prohibir expresamente la formalización de terrenos ocupados por posesiones informales constituidas con posterioridad al 31 de diciembre de 2004.

-Se llevó a cabo el Foro Internacional "Experiencias Internacionales en Políticas de Regularización de la Informalidad Predial Urbana".

-Se llevaron a cabo 6 talleres participativos, en 6 ciudades del país con funcionarios de las entidades que participan o forman parte del proceso de formalización de la propiedad consiguiendo que los asistentes conozcan las competencias y procesos del programa de formalización, y que se programe reuniones de trabajo interinstitucionales pendientes a realizar trabajos conjuntos en beneficio de la población residente en zonas urbano marginales.

-Se realizaron 3 Seminarios Descentralizados en las ciudades de Tarapoto, Arequipa y Huancayo con la finalidad de capacitar a las personas involucradas sobre el proceso de formalización de la propiedad.

Componente 2
-Se logró registrar 71,509 títulos, lo que representa el 90% de la meta programada.

-En cuanto a la evaluación y calificación de expedientes para la titulación individual dentro del proceso de formalización, se calificaron un total de 214,800 fichas, correspondiendo 128,400 a empadronamiento y 90,000 a levantamiento de contingencias.

-En cuanto al levantamiento de lotes en contingencia, se logró la visita de 123,347 predios a nivel nacional que estaban en contingencia, con lo que se superó en 44% la meta establecida.

-En lo referente al Desarrollo de Servicios de Catastro Urbano con los Gobiernos Locales, se han logrado firmar convenios con 20 municipalidades y se ha logrado realizar 62 capacitaciones en el marco de los convenios interinstitucionales.
-Se ha logrado 130,425 unidades catastrales levantadas.

Componente 3
-Con respecto a los avances de la consultora GMD, SUNARP recibió los cuatro primeros entregables.
-Se colocaron 2,586 Puntos de Control Geodésico y 23 Estaciones Permanentes de Monitoreo Continuo.
-Se continuó la actividad de constatación iniciada en el 2008, realizándose 14 viajes de verificación que permitieron constatación de 235 Puntos de Control Geodésico. Asimismo, se realizó la verificación de 2 Estaciones Permanentes de Monitoreo Continuo, ubicadas en Lima y Huaraz. Dicho trabajo fue realizado en forma conjunta por SUNARP y el IGN.

Componente 4
-Se cuenta con una red de promotores sociales en cinco oficinas regionales del ámbito del PCDPI, quienes vienen fortaleciendo las relaciones entre el componente del proyecto, la población, Municipalidades, Dirección Regional de Educación y las Oficinas Zonales, además de brindarse orientación sobre los beneficios de la formalización a 9,000 personas.
-En cuanto al apoyo que se viene brindando a las actividades de formalización y catastro, se ha realizados los pilotos de capacitación interna al personal, a través de la realización de tres talleres presénciales de capacitación.
-Se apoyó el proceso de levantamiento de contingencias, para lo cual se elaboró un plan de comunicación, se realizó la producción de spots radiales y televisivos y se compró espacios

PLIEGO : 37211 ORGANISMO DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD INFORMAL

FUNCION : 19 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
PROGRAMA : 041 .DESARROLLO URBANO
SUBPROGRAMA : 0090 .PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO
PROYECTO: 2.018998 : CONSOLIDACION DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INMUEBLE

radiales.

Componente 5
-Presentación en el plazo establecido del FMR correspondiente al tercer trimestre 2009, en los que se incorporó las recomendaciones formuladas por el Banco Mundial y se contempló la información procesada en el Módulo de Proyectos, el cual fue instalado y cargado con la ejecución acumulada a Dic.2008, a través de notas y el movimiento del ejercicio 2009.
-Respecto a la consultoría para la elaboración de la Línea de Base, se culminó el proceso de selección de la firma consultora, encargándose la elaboración del estudio a la firma consultora CUANTO.

b). Identificación de problemas presentados

-Capacidad limitada de inscripción de lotes por parte de SUNARP, dado los mayores requerimientos de COFOPRI en el último trimestre.

-En la actividad de formalización, COFOPRI consideró en un inicio 7 regiones de intervención: Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Ancash, Ayacucho y Puno determinadas en función al potencial de crecimiento que se espera lograr en el mediano plazo en los mencionados departamentos. Sin embargo se presentaron dificultades para completar el personal necesario con el perfil requerido para los procesos de formalización, generándose demoras en los procesos de selección. Esto dificultó el inicio de las actividades de formalización de acuerdo a lo programado repercutiendo directamente en el logro de las metas, evidenciándose en el primer semestre un menor nivel de avance.

-A partir de los hallazgos y conclusiones alcanzadas en la Misión de Supervisión del Banco, realizada en el mes de mayo, se cambió la calificación del proyecto de "Satisfactorio" a "Insatisfactorio". Al respecto, la Misión solicitó a las entidades participantes en el Proyecto, diseñar y ejecutar de inmediato un Plan de Acción para el mejoramiento del desempeño.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Coordinación con SUNARP para mejorar la planificación y apoyar las opciones seleccionadas.

-A partir del mes de septiembre se incorporó tres nuevas Oficinas Zonales al ámbito de intervención del proyecto (Lima-Callao, Junín y Cusco), con la finalidad de recuperar el nivel de avance de las metas programadas en el 2009 e incrementar las metas previstas para el Ejercicio 2010.

-En el mes de septiembre, en la Misión de Supervisión de Medio Término, la Unidad Coordinadora del Proyecto entregó un Plan de Acción de corto plazo en el que se mostró los avances alcanzados a esa fecha en comparación a la situación del proyecto en la última misión de supervisión y en el que se definieron las metas a ser cumplidas al 31 de Diciembre de 2009. Posteriormente en la Misión de Supervisión, realizada en el mes de diciembre, el Banco conjuntamente con la Dirección General de Programación Multianual y la Dirección Nacional de Endeudamiento Público, pudieron constatar que el Proyecto logró implementar las actividades asignadas, por lo que se modificó la calificación del Proyecto a "Satisfactoria".

FUNCION : 19 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
PROGRAMA : 041 .DESARROLLO URBANO
SUBPROGRAMA : 0090 .PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO
PROYECTO: 2.038886 : CATASTRO, TITULACION Y REGISTRO DE TIERRAS RURALES, POR SITUACION DE EMERGENCIA, EN DISTRITOS PRIORIZADOS DEL VRAE Y OTROS SECTORES DISTRITALES DE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se logró formalizar 2,353 predios individuales en el ámbito rural.

b). Identificación de problemas presentados

-Carencia del apoyo logístico, vehículos, equipos de medición GPS, equipos de oficina.

-Ausentismo parcial por parte de un porcentaje de agricultores.

PLIEGO : 37211 ORGANISMO DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD INFORMAL

FUNCION : 19 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
PROGRAMA : 041 .DESARROLLO URBANO
SUBPROGRAMA : 0090 .PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO
PROYECTO: 2.038886 : CATASTRO, TITULACION Y REGISTRO DE TIERRAS RURALES, POR SITUACION DE EMERGENCIA, EN DISTRITOS PRIORIZADOS DEL VRAE Y OTROS SECTORES DISTRITALES DE

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-La oportuna atención y participación por parte de la Oficina de Coordinación Descentralizada, logro desembalsar los problemas generados por la Oficina Zonal.

-La difusión masiva a todo nivel y en todo el ámbito del proyecto logro revertir la situación del ausentismo de agricultores.

FUNCION : 19 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
PROGRAMA : 041 .DESARROLLO URBANO
SUBPROGRAMA : 0090 .PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO
PROYECTO: 2.042095 : CATASTRO, TITULACION Y REGISTRO DE TIERRAS DISTRITOS DE MOYOBAMBA, RIO TAMBO, MAZAMARI Y PANGOA, SELVA DEL PERU

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se consiguió la formalización de 4,979 predios individuales rural y de 6 comunidades nativas

b). Identificación de problemas presentados

La ejecución del proyecto durante el año 2009 cubrió el período enero-abril y se financió con los saldos presupuestales del año 2008. En esos meses la ejecución de actividades se orientó a complementar o concluir lo que se había programados para el año 2008, las mismas que sufrieron retrasos significativos por diversos factores, que impidieron el inicio de oportuno de la ejecución del proyecto, entre ellos tenemos: retraso en la contratación de los consultores para las labores de diagnóstico y minoría para el diseño formalización y catastro.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se reprogramó las metas físicas y financieras del Plan Operativo Anual del proyecto.

FUNCION : 19 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
PROGRAMA : 041 .DESARROLLO URBANO
SUBPROGRAMA : 0090 .PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO
PROYECTO: 2.093433 : ACTUALIZACION CATASTRAL Y TITULACION DE PREDIOS REZAGADOS, EN ZONAS URBANAS DE DISTRITOS PRIORIZADOS, DE LAS REGIONES DE PIURA, LAMBAYEQUE, LA LIBI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se formalizaron 133 predios individuales del ámbito urbano.

b). Identificación de problemas presentados

-La actividad relacionada a la actualización catastral, no ha tenido el desarrollo esperado, al no contarse con la base legal (normas, directivas e instrumentos) que reglamenten y regulen el proceso que permita llevar un proceso ordenado.

-La falta del apoyo logístico oportuno para afrontar las metas.

PLIEGO : 37211 ORGANISMO DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD INFORMAL

FUNCION : 19 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
PROGRAMA : 041 .DESARROLLO URBANO
SUBPROGRAMA : 0090 .PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO
PROYECTO: 2.093433 : ACTUALIZACION CATASTRAL Y TITULACION DE PREDIOS REZAGADOS, EN ZONAS URBANAS DE DISTRITOS PRIORIZADOS, DE LAS REGIONES DE PIURA, LAMBAYEQUE, LA LIBI

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Se ha considerado hacer uso de la ficha catastral para los casos que correspondan, mediante el uso de la ficha de empadronamiento.

-Para efectuar la verificación perimétrica de los lotes, se utilizó winchas.

-se consideró en una base de archivos en formatos Excel la actualización por cada manzana y lote verificado.

FUNCION : 19 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
PROGRAMA : 041 .DESARROLLO URBANO
SUBPROGRAMA : 0090 .PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO
PROYECTO: 2.093434 : CATASTRO, TITULACION Y REGISTRO DE TIERRAS RURALES, POR SITUACION DE POBREZA, EN DISTRITOS PRIORIZADOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS Y SAN MAF

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se formalizaron 548 predios individuales del ámbito rural.

b). Identificación de problemas presentados

-La falta de apoyo logístico oportuno para el desarrollo eficaz de las actividades de campo: movilidad, equipos y materiales de campo.

-Al no haberse implementado experiencias para el saneamiento físico legal de predios rurales en forma masiva, vía el Decreto legislativo 1089, han ocurrido algunos impases con las Oficinas de Registro Públicos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Se propuso la adquisición de diversos equipos para fortalecer la capacidad operativa de las Oficinas Zonales, para el cumplimiento de las metas del proyecto.

-Para superar los impases surgidos en la inscripción de los títulos masivos se ha sostenido coordinaciones al más alto nivel con SUNARP, para evitar la dilatación de los procesos.

FUNCION : 19 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
PROGRAMA : 041 .DESARROLLO URBANO
SUBPROGRAMA : 0090 .PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO
PROYECTO: 2.093882 : FORMALIZACION DE PREDIOS URBANOS, SEGUN SITUACION DE POBREZA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS Y SAN MARTIN

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se formalizaron 99 predios individuales del ámbito urbano.

b). Identificación de problemas presentados

-Información incompleta ante la ausencia de respuesta de las Entidades del Estado (Autoridad Local del Agua - ALA, Ministerio de Agricultura, Municipalidades, Ministerio de Energías y Minas, Gobiernos regionales, Instituto Nacional de Cultura, entre otros) para levantar el diagnóstico.

-El retardo por parte de las Oficinas de Registros Públicos para efectuar la calificación oportuna de los títulos presentados constituye un freno para el avance de metas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Reiteración y diálogo directo para procurar la atención a los requerimientos.

PLIEGO : 37211 ORGANISMO DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD INFORMAL

FUNCION : 19 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
PROGRAMA : 041 .DESARROLLO URBANO
SUBPROGRAMA : 0090 .PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO
PROYECTO: 2.093882 : FORMALIZACION DE PREDIOS URBANOS, SEGUN SITUACION DE POBREZA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS Y SAN MARTIN

-Se ha coordinado al más alto nivel con SUNARP, para procurar superar estos desajustes temporales que no permite el avance sostenido de las metas.

FUNCION : 19 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
PROGRAMA : 041 .DESARROLLO URBANO
SUBPROGRAMA : 0090 .PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO
PROYECTO: 2.105728 : FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD URBANA, SEGUN SITUACION DE POBREZA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUANUCO, JUNIN Y PASCO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se lograron formalizar 711 predios individuales del ámbito urbano.

b). Identificación de problemas presentados

-Inoportunidad en el apoyo logístico para concretar metas.

-Dispersión de las Oficinas Registrales no permite efectuar una coordinación ni absolución de observaciones.

-Falta de repuestas de Instituciones del Estado relacionado a las solicitudes de información, para logra consolidar el proceso de diagnóstico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Se ha requerido a la Oficina de Administración la celeridad de los procesos de adquisición.

-Ante esta realidad, se debe tratar de aglutinar casuísticas similares para efectuar la absolución de las observaciones ante Registros Públicos.

-Se ha reiterado el pedido de información.

PLIEGO : 38038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION

FUNCION : 03 .PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA : 006 .GESTION
SUBPROGRAMA : 0007 .DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR
PROYECTO: 2.001621 : ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se suscribió un Convenio por encargo con FONDEPES para elaborar 06 estudios de pre inversión del sector pesquero.
* Estudio a nivel de prefactibilidad, Reparación de Rompeolas, Mejoramiento Integral DPA Atico y Adecuación a la Norma Sanitaria 040-2001-PE, Región Arequipa.
* Estudio a nivel de prefactibilidad - Puerto Pesquero Artesanal Bahía Blanca, Provincia Constitucional del Callao.
* Estudio a nivel de prefactibilidad, ampliación y equipamiento del DPA Matarani, Región Arequipa.
* Estudio a nivel de prefactibilidad, construcción e implementación del DPA La Punchana, Región Loreto.

b). Identificación de problemas presentados

La Oficina General de Administración, en el último trimestre del 2009, ho ha efectuado transferencias de recursos debido a la falta de rendición de gastos; asimismo, el MEF limitó al PRODUCE las transferencias de recursos a los Pliegos Encargados a través del SIAF. Sobre todos a los convenios suscritos con cargo a la fuente de recursos ordinarios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El Ministerio de la Producción, deberá buscar los mecanismos administrativos que deriven en ejecutar los saldos financieros; a fin de cumplir al 100% con la elaboración de los estudios de preinversión.

FUNCION : 14 .INDUSTRIA
PROGRAMA : 031 .INDUSTRIA
SUBPROGRAMA : 0060 .PROMOCION DE LA INDUSTRIA
PROYECTO: 2.018041 : ASISTENCIA TECNICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EXPORTABLE, ESTANDARES DE CALIDAD Y NORMAS TECNICAS EN EL SECTOR MADERA EN LIMA Y PUCALLPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Mejorar la productividad y sistemas de calidad de las PYMEs en la cadena de la madera, para ello se ha logrado brindar 163 servicios productivos, que comprende: servicio de laboratorio (ensayos de resistencia, calidad y cumplimiento de la norma técnica), asistencia técnica (asistencia técnica en el cumplimiento de la normatividad en la producción de muebles de madera para la exportación y participación en procesos de licitación a nivel nacional), investigación para desarrollar una curva de secado de madera para la madera de especie Cachimbo, fabricación de un muestrario de 20 especies de madera; asimismo, se brindaron capacitaciones en temas de 5 Ss y Aseguramiento de la Calidad, beneficiando a 81 personas, entre otros.
La ejecución del Proyecto culminó en el ejercicio fiscal 2009.

b). Identificación de problemas presentados

Según información de la Oficina de OPIR, el CITEmadera comunicó con Memorando N° 0478-2009-PRODUCE/CITEmad, la no ejecución del monto de S/. 161,468, por no exeder el presupuesto programado del proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-.-

PLIEGO : 38059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES

FUNCION : 11 .PESCA
PROGRAMA : 026 .PESCA
SUBPROGRAMA : 0053 .INFRAESTRUCTURA PESQUERA
PROYECTO: 2.001621 : ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En proceso de elaboración los estudios de pre factibilidad: DPA Puerto Morín ¿ La Libertad y DPA La Cruz ¿ Tumbés, con un avance de ejecución, en ambos casos, del 70%. Así mismo se aprobó el estudio de pre factibilidad de Cabo Blanco

b). Identificación de problemas presentados

Observación de la OPI de PRODUCE a los estudios de pre factibilidad : DPA San José ¿ Lambayeque, DPA Las Lomas - Arequipa, DPA Pucusana ¿ Lima.
Problema contractual con el proveedores por incumplimiento del Contrato, en la elaboración de los estudios de pre factibilidad : DPA Las Lomas, DPA Pucusana y DPA San José

Conflicto social con los tablistas por la ubicación de la construcción del DPA Cabo Blanco.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Evaluación de los contratos por incumplimiento del contrato para rescindir el contrato y realizar nuevas convocatorias

Un árbitro para resolver el conflicto social con los tablistas para la ubicación del DPA Cabo Blanco

FUNCION : 11 .PESCA
PROGRAMA : 026 .PESCA
SUBPROGRAMA : 0053 .INFRAESTRUCTURA PESQUERA
PROYECTO: 2.042747 : MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS Y DE LA COMERCIALIZACION EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SAN ANDRES PROVINCIA DE PI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En proceso de ejecución en la etapa de inversión, con un avance del 60%. Se ha previsto en julio del 2010 su culminación.

b). Identificación de problemas presentados

La no autorización del Uso de Araea Acuática para construcción de un rompeolas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

A la fecha fue autorizado el Uso de Araea Acuática para construcción de un rompeolas por la Dirección de Capitanía según Resolución Directoral Nº 0021-2010/206 2.
La Unidad de Control Patrimonial en un plazo perentorio presente un Informe respecto a la situación del Terreno donde se construye la obra, recomendando las acciones a seguir a fin que FONDEPES pueda efectuar la inversión sin asumir mayor riesgo.

FUNCION : 11 .PESCA
PROGRAMA : 026 .PESCA
SUBPROGRAMA : 0053 .INFRAESTRUCTURA PESQUERA
PROYECTO: 2.046189 : MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL D.P.A. CANCAS, DISTRITO ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGION TUMBES

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Culminada al 100% las obras civiles, beneficiando a 455 pescadores de la jurisdicción de Cancas

b). Identificación de problemas presentados

PLIEGO : 38059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES

FUNCION : 11 .PESCA
PROGRAMA : 026 .PESCA
SUBPROGRAMA : 0053 .INFRAESTRUCTURA PESQUERA
PROYECTO: 2.046189 : MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL D.P.A. CANCAS, DISTRITO ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGION TUMBES

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Realizar el componente Capacitación de acuerdo a lo establecido en el perfil técnico

FUNCION : 11 .PESCA
PROGRAMA : 026 .PESCA
SUBPROGRAMA : 0053 .INFRAESTRUCTURA PESQUERA
PROYECTO: 2.078466 : MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL DPA CHIMBOTE, REGION ANCASH

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En proceso de ejecución de la obra, con un avance del 98%.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Realizar el Componente Caapcitación de acuerdo a lo establecido en el perfil técnico aprobado

FUNCION : 11 .PESCA
PROGRAMA : 026 .PESCA
SUBPROGRAMA : 0053 .INFRAESTRUCTURA PESQUERA
PROYECTO: 2.087381 : MEJORAMIENTO DEL ATRACADERO FLOTANTE ARTESANAL DE EL CHACO, DISTRITO DE PARACAS, REGION ICA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En proceso de elaboración del perfil técnico a solicitud de la OPI PRODUCE con la finalidad que dicho perfil se elabore de acuerdo a la norma sanitaria vigente

b). Identificación de problemas presentados

El perfil técnico fue aprobado en un primer momento mediante Informe Técnico Nº 012-2008-PRODUCE/OGPP-Opir.jalva de fecha 25 de marzo del 2008 y luego una verificación de viabilidad que fue aprobada con Informe Técnico Nº 007-2009-PRODUCE/OGPP-orosales de fecha 03 de abril del 2009, incrementando el costo del proyecto en S/. 192 946 (De S/. 651,340 a S/. 844,286)

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 11 .PESCA
PROGRAMA : 026 .PESCA
SUBPROGRAMA : 0054 .FOMENTO DE LA PRODUCCION ACUICOLA
PROYECTO: 2.086600 : IMPLEMENTACION DE UNA GRANJA -TIPO PARA EL CULTIVO DE TRUCHAS EN JAULAS FLOTANTES EN LAGUNA LAGUNILLAS,DISTRITO DE SANTA LUCIA,PROVINCIA DE LAMPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En proceso de ejecución de la obra, con un avance del 57%, ejecución acumulada al 30 de diciembre del 2009, S/. 667,703. Ejecución de gastos en el año 2009 fue de S/. 447,552

PLIEGO : 38059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES

FUNCION : 11 .PESCA
PROGRAMA : 026 .PESCA
SUBPROGRAMA : 0054 .FOMENTO DE LA PRODUCCION ACUICOLA
PROYECTO: 2.086600 : IMPLEMENTACION DE UNA GRANJA -TIPO PARA EL CULTIVO DE TRUCHAS EN JAULAS FLOTANTES EN LAGUNA LAGUNILLAS,DISTRITO DE SANTA LUCIA,PROVINCIA DE LAMPA

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Continuar en el año fiscal 2010 para su culminación

PLIEGO : 38240 INSTITUTO DEL MAR DEL PERU - IMARPE

FUNCION : 11 .PESCA
PROGRAMA : 009 .CIENCIA Y TECNOLOGIA
SUBPROGRAMA : 0016 .INVESTIGACION APLICADA
PROYECTO: 2.014807 : CENTRO DE INVESTIGACIONES ACUICOLAS ALEXANDER VON HUMBOLDT - IMARPE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Desde el año 2007 se ha estado equipando los ambientes del Centro de Investigaciones Acuícolas ¿Alexander von Humboldt¿, con este equipamiento se ha logrado potenciar el laboratorio de Patobiologia, el cual durante el 2009 brindó servicios de:
- Estudio histopatológico de ejemplares de Orestias (Ispi y Carachi) procedente de IMARPE Sede regional de Puno, asociados con mortandad de los mismos en el Lago Titicaca.
- Estudio histopatológico de camarones Cryphiops caementarius en tres zonas de muestreo del río Quilca y cinco áreas del río Camaná (Arequipa).
- Estudio histológico de peces sometidos a ensayos con ondas sonoras en el Mar de Grau frente a las costas de la provincia de Huaura. Se tomaron muestras de borracho Scartichthys gigas, cabinza Isacia conceptionis, cabrilla Paralabrax humeralis, castañuela Nexilosus latifrons, chita Anisotremus scapularis, lorna Sciaena deliciosa y pintadilla Cheilodactylus variegatus.

Así mismo, se tienen en prensa las siguientes publicaciones remitidas a IMARPE:
- Exploración histopatológica y bacteriológica de tilapias cultivadas en jaulas
- Presencia de metacercarias en los músculos del camarón de río cryphiops caementarius

Con la implementación y equipamiento del Laboratorio de Microbiologia, se viene realizando el monitoreo de la Calidad Ambiental Marino Costera en Áreas seleccionadas del litoral del Callao y del resto del país. Igualmente se brinda servicios de monitoreo ambiental a las empresas SHOUGANG y SEDAPAL, brinda información de la calidad ambiental al Gobierno Regional del Callao, municipalidad del Callao y La Punta, así como a la Dirección de Sanidad Ambiental 1 (DISAL-1) Callao.

Con el equipamiento del laboratorio de genética, se empezaron los estudios en genética de los organismos marinos de importancia económica, determinando mediante marcadores moleculares las poblaciones en las que están divididas especies trascendentes tales como la ¿concha de abanico¿ y la ¿anchoveta¿. Con lo cual se logró aislar exitosamente ADN de 120 ejemplares de concha de abanico además de un protocolo PCR adecuado para los marcadores.

Actualmente se viene colaborando con el proyecto FINCyT PIN 115 ¿Generación de Marcadores Genéticos para Evaluar la Biodiversidad de Organismos Marinos¿, con la Universidad Particular San Martín de Porres

El laboratorio de Cultivos marinos ha implementado un sistema de recirculación de agua de mar automático con equipamiento básico para realizar estudios de reproducción, cultivo larval y producción de semillas, el cual viene siendo aplicado servirá para potenciar las investigaciones que lleven a la obtención de tecnología propia de especies potencialmente acuícolas, actualmente se viene desarrollando el proyecto fincyT_ PIBAP 051 ¿Producción de semillas de lenguado Paralichthys adspersus en cautiverio: I mejoramiento de la calidad y cantidad de desoves¿. Igualmente sea ha logrado publicar el siguiente trabajo: Producción de biomasa de Artemia franciscana Kellogg 1906 utilizando diferentes dietas.

b). Identificación de problemas presentados

Las investigaciones en el Centro de Investigaciones Acuícolas Alexander von Humboldt, en algunos casos se han visto retrazadas en la implementación y acondicionamiento de equipos científicos, debido a que los dispositivos legales han originado el retraso en la marcha de los procesos de licitación para la adquisición de los equipos programados.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Las Investigaciones en Acuicultura son vitales para el conocimiento, competencia y desarrollo de esta actividad económicamente importante para el progreso del país, en tal sentido, se requiere considerar la ampliación en el apoyo presupuestal al proyecto, el cual permitirá realizar una mejora cualitativa y cuantitativa de las investigaciones en relación a la multiplicidad de conocimiento que se generara de esta actividad. Lo cual motivará en el aumento de la capacidad del personal profesional del centro, en la solución de problemas específicos relacionados con la disposición de respuestas precisas y oportunas ante posibles brotes de epizootias en los cultivo de especies hidrobiológicas y en la mejora del equipamiento y procesamiento de datos. En tal sentido, esta ampliación en el respaldo presupuestal es imperativa para la construcción de la tercera planta del CIA Humboldt a fin de dotar de ambientes y equipamientos necesarios al Centro de Investigaciones Acuícolas.

Durante el 2009, directivos del la Región Callao, realizaron gestiones para que el C.I.A. ¿Alexander von Humboldt¿, a través de su laboratorio de Cultivos marinos brinde capacitación a

PLIEGO : 38240 INSTITUTO DEL MAR DEL PERU - IMARPE

FUNCION : 11 .PESCA
PROGRAMA : 009 .CIENCIA Y TECNOLOGIA
SUBPROGRAMA : 0016 .INVESTIGACION APLICADA
PROYECTO: 2.014807 : CENTRO DE INVESTIGACIONES ACUICOLAS ALEXANDER VON HUMBOLDT - IMARPE

pescadores artesanales de la Región, en las técnicas de cultivo del recurso ¿concha de abanico¿.

El Centro de Investigaciones Acuícolas ¿Alexander von Humboldt¿ tiene proyectado realizar investigaciones que complemente y repotencien las que actualmente se viene realizando, como son el laboratorio de Nutrición, Biotecnología Acuática y la ampliación física del laboratorio de Pato biología ya que la demanda de servicio que se solicita, excederá en el corto plazo la capacidad de dicho laboratorio. Ante esta eventualidad, se propone la ampliación del edificio a un tercer piso.

FUNCION : 11 .PESCA
PROGRAMA : 009 .CIENCIA Y TECNOLOGIA
SUBPROGRAMA : 0016 .INVESTIGACION APLICADA
PROYECTO: 2.029372 : REMOTORIZACION Y MODERNIZACION DEL BUQUE DE INVESTIGACION CIENTIFICA HUMBOLDT

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLIEGO : 39039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

FUNCION : 23 .PROTECCION SOCIAL
PROGRAMA : 051 .ASISTENCIA SOCIAL
SUBPROGRAMA : 0114 .DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS
PROYECTO: 2.023071 : TERCER PROGRAMA DE APOYO A LAS OPERACIONES DEL FONCODES

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ejecutó un monto total de S/. 3,721 571.00 nuevos soles lo que equivale a un 97% del Presupuesto Institucional Modificado - PIM.
Se culminó con la Consultoría de Evaluación Final de Proyectos de Infraestructura realizado con la Consultoría Universidad ESAN, cuyo informe final fue aprobado por el BID.
Se culminó con la Consultoría de Impacto de Proyectos Productivos.
Se logró un financiamiento a 2,567 proyectos con cargo al Préstamo, se han concluído el 100% de estos proyectos.
Se realizó un Auditoría Externadel Contrato de Préstamo 1421/OC-PE BID entre el periodo de setiempre a diciembre 2009.

b). Identificación de problemas presentados

El Proyecto 2.023071 "Tercer Programa de apoyo a las Operaciones del FONCODES III no contó con Recursos a nivel del PIA en el año 2009.
Los recursos que corresponden a la fuente BID, se incorporaron como Saldos de Balance en el primer trimestre 2009, asi mismo se realizó una serie de modificaciones presupuestales para proporcionar la contrapartida, originando retrasos en el cumplimiento de los compromisos adquiridos.
La demora de la autorización por parte de la Contraloría General de la República, para proceder con la Auditoría Externa.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Incorporación de Saldos de Balance mediante R.M. N° 099-2009/MIMDES, con cargo a la Fuente de Financiamiento de Recursos por Oprecaiones Oficiales de Crédito Externo.
Se incorporó recusos presupuestarios a través de Crédito Suplementario, mediante R.M. N° 029-2009-MIMDES con cargo a la fuente de financiamiento Recusos Ordinarios.
Se efectuó modificaciones internas habilitando recursos al proyecto "Tercer Programa de Apoyo a las Operaciones del FONCODES-BID III", para financiar la contrapartida, mediante las RSG N°s 012,037,075-2009-MIMDES/SG.

FUNCION : 23 .PROTECCION SOCIAL
PROGRAMA : 051 .ASISTENCIA SOCIAL
SUBPROGRAMA : 0114 .DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS
PROYECTO: 2.029390 : PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENCION A LOS SERVICIOS BASICOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

A partir del inicio de las activiades del Consorcio GOPA se realizó un plan en conjunto para realizar un diagnóstico rápido de la situación actual.
Se elaboró un Plan de Trabajo de corto plazo que incluía los documentos normativos y actividades para el inicio de la ejecución del Programa.
Se elaboraron los documentos normativos del Programa (Manual Oprativo, Plan Operativo Global), los mismos que cuentan con la no Objeción de KfW.
Se desarrollaron diversos talleres relacionados al Fortalecimiento Municipal en la Ciudad de Chiclayo, contando con la participación de los alcaldes y funcionarios de las Municipalidades de Intervención.
Acondicionamiento de las instalaciones del Nuevo local de la Oficina Zonal de FONCODES- Chiclayo.
Se adquirió el equipo informático y de transporte para el desarrollo del Programa.
Las bases del Concurso de Fondos N° 01, fueron aprobadas por KfW, siendo publicado el aviso de convocatoria el 14 de junio de 2009, se presentaron 70 propuestas y luego de la evaluación se priorizaron 58 proyectos al nivel de contenidos mínimos.
Se financió 58 proyectos del Concurso de Fondos N° 01.
Se conformarón Núcleos Ejecutores a Nivel Nacional, así mismo se ha autorizado la elaboración del Estudio Definitivo de los 58 proyectos, en el marco del SNIP.

b). Identificación de problemas presentados

En el Programa KFW se refleja una baja ejecución, debido a la demora en el inicio de las labores del Consorcio GOPA PROMCAD, por problemas de inscripción de actos jurídicos en los registros públicos y tramites consulares de visas, iniciando recién sus actividades el 15 de diciembre de 2008. En el año 2009 se elaboraron los documentos normativos del programa.
La demora en el proceso de adquisición de vehículos y equipos informáticos.
A partir de la aprobación de la normatividad del Programa, las Bases del Concurso de Fondos de Programa fueron aprobadas por KfW, habiéndose publicado el aviso de convocatoria el 14 de junio del 2009, con una duración de 5 meses por lo que recién entre los meses de noviembre y diciembre se comprometieron los proyectos

PLIEGO : 39039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

FUNCION : 23 .PROTECCION SOCIAL
PROGRAMA : 051 .ASISTENCIA SOCIAL
SUBPROGRAMA : 0114 .DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS
PROYECTO: 2.029390 : PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENCION A LOS SERVICIOS BASICOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se concluyó con los documentos normativos del Programa, los mismos que contaron con la aprobación de KfW, documentos indispensables para dar inicio a mecanismos para la gestión de proyectos, tales como el Fondo Concursable, Fondo de Incentivos y Recursos Presupuestales para Mantenimiento.
Después de la evaluación técnica se adquirió los vehículos programados para el Programa, y con relación al equipó informático se tuvieron que elaborar nuevas especificaciones técnicas
El concurso de Fondos N°1 cumplió con el cronograma de plazos establecido, sin embargo como una manera de garantizar que las obras se ejecuten eficientemente y que luego brinden los servicios en forma adecuada, se prevé un mecanismo de Inspecciones Técnicas de Proyectos, que permitirá verificar la calidad de las obras, así como su adecuado funcionamiento.

FUNCION : 23 .PROTECCION SOCIAL
PROGRAMA : 051 .ASISTENCIA SOCIAL
SUBPROGRAMA : 0114 .DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS
PROYECTO: 2.031454 : HOGAR PARA NIÑOS CON PROBLEMAS NEUROLOGICOS EN SITUACION DE ABANDONO SEMILLITA DE ESPERANZA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

INABIF: RM 029-2009-MIMDES S/. 1 008 407.- Continuidad de proyectos de inversión autorizado con Decreto Supremo Nº 013-2009-EF.
Los recursos aprobados en el marco del D.S Nº 013-2009-EF para la continuidad de proyectos de inversión Hogar para niños con problemas neurológicos Semillita de Esperanza se ejecutaron en un 96%.
Se adquirió el equipamiento necesario para la atención de la población beneficiaria como camas especiales y buses adecuados para el traslado de población con problemas neurológicos.

b). Identificación de problemas presentados

no se presentaron problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 23 .PROTECCION SOCIAL
PROGRAMA : 051 .ASISTENCIA SOCIAL
SUBPROGRAMA : 0114 .DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS
PROYECTO: 2.043517 : CONSTRUCCION DE SISTEMA DE IRRIGACION TOMAYHUAYCCO - MORCOLLA CHICO - JANJANAPAMPA, DISTRITO DE ASQUIPATA - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

FONCODES:
Con Decreto de Urgencia N°064-2009, se autoriza una transferencia de partidas a favor del Pliego MIMDES-FONCODES por S/. 100 000 000, efectuándose la desagregación de los recursos mediante Resolución Ministerial N° 239-2009-MIMDES, siendo modificado por la Resolución Ministerial Nº 250-2009-MIMDES (modificó la función 03 por 23 de la Est. Func. Prog.), incorporándose en la actividad 1.091121: Apoyo a la Infraestructura Social y Productiva Básica y luego se transfirieron recursos al proyecto en análisis, mediante Modificación tipo 3.- RSG 122-2009-MIMDES
Código SNIP 49140: Construcción y Mejoramiento de Pequeños Sistemas de Riego, beneficiando a 391 personas, siendo su ejecución el 100% del PIM aprobado.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas de gestión del proyecto

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No fue necesario presentar medidas correctivas

PLIEGO : 39039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

FUNCION : 23 .PROTECCION SOCIAL
PROGRAMA : 051 .ASISTENCIA SOCIAL
SUBPROGRAMA : 0114 .DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS
PROYECTO: 2.066018 : MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE SANTA ROSA DE CHOPCCA- CCOLLPACCASA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

A través de la Resolución Ministerial N°412-2009-MIMDES, se transfiere recursos al MIMDES, mediante Crédito Suplementarioen el mes de octubre de 2009.
Se habilitó el proyecto con R.S.G N°122-2009-MIMDES/SG.
Se benefició a 6,000 pobladores.
La ejecución presupuestal fué de un 100%.
Se ejecutó la meta de la mejora de Caminos Vecinales.

b). Identificación de problemas presentados

No se contó con problemas dentro de este proyecto,.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se adoptó ninguna medida por no presentar problemas en su ejecución.

FUNCION : 23 .PROTECCION SOCIAL
PROGRAMA : 051 .ASISTENCIA SOCIAL
SUBPROGRAMA : 0114 .DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS
PROYECTO: 2.076674 : AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AGUA POTABLE PANTACHI SUR, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se realisó una transferencia de recursos al MIMDES como Crédito Suplemetario con Resolución Ministerial N° 412-MIMDES.
Se incorporó los recursos presupuestales con Resolución Ministerial N°132-2009-MIMDES.
Se habilitó el proyecto con R.S.G N°037-2009-MIMDES/SG y R.S.G N°003-2010-MIMDES/SG.
Se benefició a 580 pobladores.
La ejecución presupuestal fué del 19.18%.

b). Identificación de problemas presentados

Refleja una baja ejecución con relación al PIM, debido a la demora en la identificación de los proyectos por parte de los Gobiernos Regionales.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mediante Resolución Ministerial N°289-2010-MIMDES, se incorporaron recursos de saldos de Balance (Gobierno Local Espinar, Gobierno Regional Huancavelica y Tacna), para realizar el financiamiento de proyectos en el año 2010.

FUNCION : 23 .PROTECCION SOCIAL
PROGRAMA : 051 .ASISTENCIA SOCIAL
SUBPROGRAMA : 0114 .DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS
PROYECTO: 2.090077 : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD DEL CENTRO DE ABASTOS DEL C.P. BOCA DEL RIO, DISTRITO DE SAMA - TAC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se transfiere recursos al MIMDES con Resolución Ministerial N° 411-2009-MIMDES.
Se incorporó recursos y mediante Saldos de Balance con Resolución Ministerial N°133-2009-MIMDES.
Se habilitó los recursos presupuestales con R.S.G. N°037-2009-MIMDES/SG y R.S.G. N°003-2010-MIMDES/SG.
Se benefició a 500 pobladores.
La ejecución presupuestal fué del 2.1%.

PLIEGO : 39039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

FUNCION : 23 .PROTECCION SOCIAL
PROGRAMA : 051 .ASISTENCIA SOCIAL
SUBPROGRAMA : 0114 .DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS
PROYECTO: 2.090077 : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD DEL CENTRO DE ABASTOS DEL C.P. BOCA DEL RIO, DISTRITO DE SAMA - TAC

b). Identificación de problemas presentados

Refleja una baja ejecución con relación al PIM, debido a la demora en la identificación de los proyectos por parte de los Gobiernos Regionales.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mediante Resolución Ministerial N°289-2010-MIMDES, se incorporaron recursos de saldos de Balance (Gobierno Local Espinar, Gobierno Regional Huancavelica y Tacna), para realizar el financiamiento de proyectos en el año 2010.

FUNCION : 23 .PROTECCION SOCIAL
PROGRAMA : 051 .ASISTENCIA SOCIAL
SUBPROGRAMA : 0114 .DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS
PROYECTO: 2.090459 : CONSTRUCCION DEL RESERVORIO QUILE EN EL DISTRITO DE SITAJARA, PROVINCIA DE TARATA-TACNA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se incorporó recursos al Pliego con Resolución Ministerial N° 411-21009-MIMDES.
Se incorporó recursos presupuestales, mediante Saldos de Balance con Resolución Ministerial N°133-2009-MIMDES.
Se habilitó los recursos presupuestales con R.S.G N°037-2009-MIMDES/SG y R.S.G N°054-2009-MIMDES/SG
Se benefició a 735 pobladores.
La ejecución presupuestal fué del 39.14%, en relación al PIM

b). Identificación de problemas presentados

Refleja una baja ejecución con relación al PIM, debido a la demora en la identificación de los proyectos por parte de los Gobiernos Regionales.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mediante Resolución Ministerial N°289-2010-MIMDES, se incorporaron recursos de saldos de Balance (Gobierno Local Espinar, Gobierno Regional Huancavelica y Tacna), para realizar el financiamiento de proyectos en el año 2010.

FUNCION : 23 .PROTECCION SOCIAL
PROGRAMA : 051 .ASISTENCIA SOCIAL
SUBPROGRAMA : 0114 .DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS
PROYECTO: 2.098497 : CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE CARAPONGO EN EL, DISTRITO DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

FONCODES:
Con Decreto de Urgencia N°064-2009, se autoriza una transferencia de partidas a favor del Pliego MIMDES-FONCODES por S/. 100 000 000, efectuándose la desagregación de los recursos mediante Resolución Ministerial N° 239-2009-MIMDES, siendo modificado por la Resolución Ministerial Nº 250-2009-MIMDES (modificó la función 03 por 23 de la Est. Func. Prog.), incorporándose en la actividad 1.091121: Apoyo a la Infraestructura Social y Productiva Básica y luego se transfirieron recursos al proyecto en análisis, mediante modificaciones tipo 3.- RSG 112-2009-MIMDES
Código SNIP 127605: Puentes Peatonales, beneficiando a 2,500 personas, siendo su ejecución el 100% del PIM aprobado.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas de gestión del proyecto

PLIEGO : 39039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

FUNCION : 23 .PROTECCION SOCIAL
PROGRAMA : 051 .ASISTENCIA SOCIAL
SUBPROGRAMA : 0114 .DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS
PROYECTO: 2.098497 : CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE CARAPONGO EN EL, DISTRITO DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No fue necesario presentar medidas correctivas

FUNCION : 23 .PROTECCION SOCIAL
PROGRAMA : 051 .ASISTENCIA SOCIAL
SUBPROGRAMA : 0114 .DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS
PROYECTO: 2.102554 : MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD YAJCHATA DE LA COMUNIDAD DE YAJCHATA EN EL DISTRITO DE AZAN(

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

FONCODES:
Con Decreto de Urgencia N°064-2009, se autoriza una transferencia de partidas a favor del Pliego MIMDES-FONCODES por S/. 100 000 000, efectuándose la desagregación de los recursos mediante Resolución Ministerial N° 239-2009-MIMDES, siendo modificado por la Resolución Ministerial Nº 250-2009-MIMDES (modificó la función 03 por 23 de la Est. Func. Prog.), incorporándose en la actividad 1.091121: Apoyo a la Infraestructura Social y Productiva Básica y luego se transfirieron recursos al proyecto en análisis, mediante modificaciones tipo 3.- RSG 122-2009-MIMDES
Código SNIP 124425: Puestos de Salud, beneficiando a 3,550 personas, siendo su ejecución el 100% del PIM aprobado.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas de gestión del proyecto

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No fue necesario presentar medidas correctivas

FUNCION : 23 .PROTECCION SOCIAL
PROGRAMA : 051 .ASISTENCIA SOCIAL
SUBPROGRAMA : 0114 .DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS
PROYECTO: 2.102831 : MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA Nº 72170 HUANUTUYO MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA-PUNO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

FONCODES:
Con Decreto de Urgencia N°064-2009, se autoriza una transferencia de partidas a favor del Pliego MIMDES-FONCODES por S/. 100 000 000, efectuándose la desagregación de los recursos mediante Resolución Ministerial N° 239-2009-MIMDES, siendo modificado por la Resolución Ministerial Nº 250-2009-MIMDES (modificó la función 03 por 23 de la Est. Func. Prog.), incorporándose en la actividad 1.091121: Apoyo a la Infraestructura Social y Productiva Básica y luego se transfirieron recursos al proyecto en análisis, mediante modificaciones tipo 3.- RSG 003-2010-MIMDES
Código SNIP 123018: Centros Educativos, beneficiando a 512 personas, siendo su ejecución el 100% del PIM aprobado.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas de gestión del proyecto

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No fue necesario presentar medidas correctivas

PLIEGO : 39039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

FUNCION : 23 .PROTECCION SOCIAL
PROGRAMA : 051 .ASISTENCIA SOCIAL
SUBPROGRAMA : 0114 .DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS
PROYECTO: 2.104971 : MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.I. VALLE ESMERALDA DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

FONCODES:
Con Decreto de Urgencia N°064-2009, se autoriza una transferencia de partidas a favor del Pliego MIMDES-FONCODES por S/. 100 000 000, efectuándose la desagregación de los recursos mediante Resolución Ministerial N° 239-2009-MIMDES, siendo modificado por la Resolución Ministerial Nº 250-2009-MIMDES (modificó la función 03 por 23 de la Est. Func. Prog.), incorporándose en la actividad 1.091121: Apoyo a la Infraestructura Social y Productiva Básica y luego se transfirieron recursos al proyecto en análisis, mediante modificaciones tipo 3.- RSG 003-2010-MIMDES
Código SNIP 104991: Centros Educativos, beneficiando a 2,500 personas, siendo su ejecución el 100% del PIM aprobado.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas de gestión del proyecto

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No fue necesario presentar medidas correctivas

FUNCION : 23 .PROTECCION SOCIAL
PROGRAMA : 051 .ASISTENCIA SOCIAL
SUBPROGRAMA : 0114 .DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS
PROYECTO: 2.106224 : MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL VIRUNDO - PIYAY DISTRITOS DE VIRUNDO Y PATAYPAMPA PROVINCIA GRAU, APURIMAC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

FONCODES:
Con Decreto de Urgencia N°064-2009, se autoriza una transferencia de partidas a favor del Pliego MIMDES-FONCODES por S/. 100 000 000, efectuándose la desagregación de los recursos mediante Resolución Ministerial N° 239-2009-MIMDES, siendo modificado por la Resolución Ministerial Nº 250-2009-MIMDES (modificó la función 03 por 23 de la Est. Func. Prog.), incorporándose en la actividad 1.091121: Apoyo a la Infraestructura Social y Productiva Básica y luego se transfirieron recursos al proyecto en análisis, mediante Modificaciones tipo 3.- RSG 003-2010-MIMDES y RSG 112 y 122-2009-MIMDES
Código SNIP 131441: Caminos Vecinales, beneficiando a 2,501 personas, siendo su ejecución el 100% del PIM aprobado.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas de gestión del proyecto

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No fue necesario presentar medidas correctivas

FUNCION : 23 .PROTECCION SOCIAL
PROGRAMA : 051 .ASISTENCIA SOCIAL
SUBPROGRAMA : 0114 .DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS
PROYECTO: 2.106569 : REHABILITACION CAMINO VECINAL ACHOCA-ANTILLA, DISTRITO DE SABAINO - ANTABAMBA - APURIMAC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

FONCODES:
Con Decreto de Urgencia N°064-2009, se autoriza una transferencia de partidas a favor del Pliego MIMDES-FONCODES por S/. 100 000 000, efectuándose la desagregación de los recursos mediante Resolución Ministerial N° 239-2009-MIMDES, siendo modificado por la Resolución Ministerial Nº 250-2009-MIMDES (modificó la función 03 por 23 de la Est. Func.

PLIEGO : 39039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

FUNCION : 23 .PROTECCION SOCIAL
PROGRAMA : 051 .ASISTENCIA SOCIAL
SUBPROGRAMA : 0114 .DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS
PROYECTO: 2.106569 : REHABILITACION CAMINO VECINAL ACHOCA-ANTILLA, DISTRITO DE SABAINO - ANTABAMBA - APURIMAC

Prog.), incorporándose en la actividad 1.091121: Apoyo a la Infraestructura Social y Productiva Básica y luego se transfirieron recursos al proyecto en análisis, mediante Modificaciones tipo 3.- RSG 003-2010-MIMDES y RSG 112-2009-MIMDES
Código SNIP 131303: Caminos Vecinales, beneficiando a 429 personas, siendo su ejecución el 100% del PIM aprobado.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas de gestión del proyecto

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No fue necesario presentar medidas correctivas

FUNCION : 23 .PROTECCION SOCIAL
PROGRAMA : 051 .ASISTENCIA SOCIAL
SUBPROGRAMA : 0114 .DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS
PROYECTO: 2.106570 : REHABILITACION DE LA VIA VECINAL CCOLLPACCASA - PUMAPUQUIO, DISTRITO DE ANCO_HUALLO - CHINCHEROS - APURIMAC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

FONCODES:
Con Decreto de Urgencia N°064-2009, se autoriza una transferencia de partidas a favor del Pliego MIMDES-FONCODES por S/. 100 000 000, efectuándose la desagregación de los recursos mediante Resolución Ministerial N° 239-2009-MIMDES, siendo modificado por la Resolución Ministerial Nº 250-2009-MIMDES (modificó la función 03 por 23 de la Est. Func. Prog.), incorporándose en la actividad 1.091121: Apoyo a la Infraestructura Social y Productiva Básica y luego se transfirieron recursos al proyecto en análisis, mediante Modificaciones tipo 3.- RSG 003-2010-MIMDES y RSG 112-2009-MIMDES
Código SNIP 131111: Caminos Vecinales, beneficiando a 2,818 personas, siendo su ejecución el 100% del PIM aprobado.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas de gestión del proyecto

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No fue necesario presentar medidas correctivas

FUNCION : 23 .PROTECCION SOCIAL
PROGRAMA : 051 .ASISTENCIA SOCIAL
SUBPROGRAMA : 0114 .DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS
PROYECTO: 2.106571 : REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. Nº 33412, DISTRITO DE CODO DEL POZUZO, PROVINCIA DE PUERTO INCA, REGION HUANUCO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

FONCODES:
Con Decreto de Urgencia N°064-2009, se autoriza una transferencia de partidas a favor del Pliego MIMDES-FONCODES por S/. 100 000 000, efectuándose la desagregación de los recursos mediante Resolución Ministerial N° 239-2009-MIMDES, siendo modificado por la Resolución Ministerial Nº 250-2009-MIMDES (modificó la función 03 por 23 de la Est. Func. Prog.), incorporándose en la actividad 1.091121: Apoyo a la Infraestructura Social y Productiva Básica y luego se transfirieron recursos al proyecto en análisis, mediante Modificaciones tipo 3.- RSG 003-2010-MIMDES y RSG 112-2009-MIMDES
Código SNIP 131893: Puentes Carrozables, beneficiando a 241 personas, siendo su ejecución el 100% del PIM aprobado.

PLIEGO : 39039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

FUNCION : 23 .PROTECCION SOCIAL
PROGRAMA : 051 .ASISTENCIA SOCIAL
SUBPROGRAMA : 0114 .DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS
PROYECTO: 2.106571 : REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. Nº 33412, DISTRITO DE CODO DEL POZUZO, PROVINCIA DE PUERTO INCA, REGION HUANUCO

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas de gestión del proyecto

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No fue necesario presentar medidas correctivas

FUNCION : 23 .PROTECCION SOCIAL
PROGRAMA : 051 .ASISTENCIA SOCIAL
SUBPROGRAMA : 0114 .DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS
PROYECTO: 2.106582 : MEJORAMIENTO A NIVEL DE AFIRMADO DE LA TROCHA CARROZABLE,TRAMO SHAMBOYACU-VISTA ALEGRE DISTRITO DE SHAMBOYACU-PICOTA -SAN MARTIN

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

FONCODES:
Con Decreto de Urgencia N°064-2009, se autoriza una transferencia de partidas a favor del Pliego MIMDES-FONCODES por S/. 100 000 000, efectuándose la desagregación de los recursos mediante Resolución Ministerial N° 239-2009-MIMDES, siendo modificado por la Resolución Ministerial Nº 250-2009-MIMDES (modificó la función 03 por 23 de la Est. Func. Prog.), incorporándose en la actividad 1.091121: Apoyo a la Infraestructura Social y Productiva Básica y luego se transfirieron recursos al proyecto en análisis, mediante Modificaciones tipo 3.- RSG 003-2010-MIMDES y RSG 112-2009-MIMDES
Código SNIP 131065: Caminos Vecinales, beneficiando a 1,500 personas, siendo su ejecución el 100% del PIM aprobado.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas de gestión del proyecto

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No fue necesario presentar medidas correctivas

FUNCION : 23 .PROTECCION SOCIAL
PROGRAMA : 051 .ASISTENCIA SOCIAL
SUBPROGRAMA : 0114 .DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS
PROYECTO: 2.106588 : MEJORAMIENTO A NIVEL DE AFIRMADO DE LA TROCHA CARROZABLE TRAMO SAN MARTIN DE ALAO EL PORVENIR, SAN MARTIN, EL DORADO, SAN MARTIN

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

FONCODES:
Con Decreto de Urgencia N°064-2009, se autoriza una transferencia de partidas a favor del Pliego MIMDES-FONCODES por S/. 100 000 000, efectuándose la desagregación de los recursos mediante Resolución Ministerial N° 239-2009-MIMDES, siendo modificado por la Resolución Ministerial Nº 250-2009-MIMDES (modificó la función 03 por 23 de la Est. Func. Prog.), incorporándose en la actividad 1.091121: Apoyo a la Infraestructura Social y Productiva Básica y luego se transfirieron recursos al proyecto en análisis, mediante Modificaciones tipo 3.- RSG 003-2010-MIMDES y RSG 112-2009-MIMDES
Código SNIP 131904: Caminos Vecinales, beneficiando a 500 personas, siendo su ejecución el 100% del PIM aprobado.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas de gestión del proyecto

PLIEGO : 39039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

FUNCION : 23 .PROTECCION SOCIAL
PROGRAMA : 051 .ASISTENCIA SOCIAL
SUBPROGRAMA : 0114 .DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS
PROYECTO: 2.106588 : MEJORAMIENTO A NIVEL DE AFIRMADO DE LA TROCHA CARROZABLE TRAMO SAN MARTIN DE ALAO EL PORVENIR, SAN MARTIN, EL DORADO, SAN MARTIN

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No fue necesario presentar medidas correctivas

FUNCION : 23 .PROTECCION SOCIAL
PROGRAMA : 051 .ASISTENCIA SOCIAL
SUBPROGRAMA : 0114 .DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS
PROYECTO: 2.106592 : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y MOBILIARIO ESCOLAR EN LA I.E. Nº 0044 - CASERIO DE YANAYACU, DISTRITO DE BAJO BIAVO - BELL/

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

FONCODES:
Con Decreto de Urgencia N°064-2009, se autoriza una transferencia de partidas a favor del Pliego MIMDES-FONCODES por S/. 100 000 000, efectuándose la desagregación de los recursos mediante Resolución Ministerial N° 239-2009-MIMDES, siendo modificado por la Resolución Ministerial Nº 250-2009-MIMDES (modificó la función 03 por 23 de la Est. Func. Prog.), incorporándose en la actividad 1.091121: Apoyo a la Infraestructura Social y Productiva Básica y luego se transfirieron recursos al proyecto en análisis, mediante Modificaciones tipo 3.- RSG 003-2010-MIMDES y RSG 112-2009-MIMDES
Código SNIP 130486: Centros Educativos, beneficiando a 750 personas, siendo su ejecución el 100% del PIM aprobado.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas de gestión del proyecto

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No fue necesario presentar medidas correctivas

FUNCION : 23 .PROTECCION SOCIAL
PROGRAMA : 051 .ASISTENCIA SOCIAL
SUBPROGRAMA : 0114 .DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS
PROYECTO: 2.106655 : MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE HUARICOLCA - RAHUICANCHA HUAYLACHANCHAN, DISTRITO DE HUARICOLCA - TARMA - JUNIN

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

FONCODES:
Con Decreto de Urgencia N°064-2009, se autoriza una transferencia de partidas a favor del Pliego MIMDES-FONCODES por S/. 100 000 000, efectuándose la desagregación de los recursos mediante Resolución Ministerial N° 239-2009-MIMDES, siendo modificado por la Resolución Ministerial Nº 250-2009-MIMDES (modificó la función 03 por 23 de la Est. Func. Prog.), incorporándose en la actividad 1.091121: Apoyo a la Infraestructura Social y Productiva Básica y luego se transfirieron recursos al proyecto en análisis, mediante Modificaciones tipo 3.- RSG 003-2010-MIMDES y RSG 112-2009-MIMDES
Código SNIP 132540: Caminos Vecinales, beneficiando a 485 personas, siendo su ejecución el 100% del PIM aprobado.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas de gestión del proyecto

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No fue necesario presentar medidas correctivas

PLIEGO : 39039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

FUNCION : 23 .PROTECCION SOCIAL
PROGRAMA : 051 .ASISTENCIA SOCIAL
SUBPROGRAMA : 0114 .DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS
PROYECTO: 2.107089 : CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE LA PALMA-CHUCUCERCA-EL REJO, DISTRITO DE CHIMBAN - CHOTA - CAJAMARCA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

FONCODES:
Con Decreto de Urgencia N°064-2009, se autoriza una transferencia de partidas a favor del Pliego MIMDES-FONCODES por S/. 100 000 000, efectuándose la desagregación de los recursos mediante Resolución Ministerial N° 239-2009-MIMDES, siendo modificado por la Resolución Ministerial Nº 250-2009-MIMDES (modificó la función 03 por 23 de la Est. Func. Prog.), incorporándose en la actividad 1.091121: Apoyo a la Infraestructura Social y Productiva Básica y luego se transfirieron recursos al proyecto en análisis, mediante Modificaciones tipo 3.- RSG 003-2010-MIMDES y RSG 122-2009-MIMDES
Código SNIP 134710: Caminos Vecinales, beneficiando a 1,240 personas, siendo su ejecución el 100% del PIM aprobado.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas de gestión del proyecto

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No fue necesario presentar medidas correctivas

FUNCION : 23 .PROTECCION SOCIAL
PROGRAMA : 051 .ASISTENCIA SOCIAL
SUBPROGRAMA : 0114 .DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS
PROYECTO: 2.107090 : CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE CHIVANE - CASCAPUY - CHILCAHUYCO, DISTRITO DE UCHUMARCA - BOLIVAR - LA LIBERTAD

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

FONCODES:
Con Decreto de Urgencia N°064-2009, se autoriza una transferencia de partidas a favor del Pliego MIMDES-FONCODES por S/. 100 000 000, efectuándose la desagregación de los recursos mediante Resolución Ministerial N° 239-2009-MIMDES, siendo modificado por la Resolución Ministerial Nº 250-2009-MIMDES (modificó la función 03 por 23 de la Est. Func. Prog.), incorporándose en la actividad 1.091121: Apoyo a la Infraestructura Social y Productiva Básica y luego se transfirieron recursos al proyecto en análisis, mediante Modificaciones tipo 3.- RSG 003-2010-MIMDES y RSG 122-2009-MIMDES
Código SNIP 133970: Caminos Vecinales, beneficiando a 680 personas, siendo su ejecución el 100% del PIM aprobado.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas de gestión del proyecto

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No fue necesario presentar medidas correctivas

FUNCION : 23 .PROTECCION SOCIAL
PROGRAMA : 051 .ASISTENCIA SOCIAL
SUBPROGRAMA : 0114 .DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS
PROYECTO: 2.107114 : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO INTEGRAL DEL SECTOR DE HUAMANPATA DISTRITO DE MOLLEPATA. PROVINCIA DE ANTA-CUSCO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

FONCODES:
Con Decreto de Urgencia N°064-2009, se autoriza una transferencia de partidas a favor del Pliego MIMDES-FONCODES por S/. 100 000 000, efectuándose la desagregación de los recursos mediante Resolución Ministerial N° 239-2009-MIMDES, siendo modificado por la Resolución Ministerial Nº 250-2009-MIMDES (modificó la función 03 por 23 de la Est. Func.

PLIEGO : 39039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

FUNCION : 23 .PROTECCION SOCIAL
PROGRAMA : 051 .ASISTENCIA SOCIAL
SUBPROGRAMA : 0114 .DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS
PROYECTO: 2.107114 : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO INTEGRAL DEL SECTOR DE HUAMANPATA DISTRITO DE MOLLEPATA. PROVINCIA DE ANTA-CUSCO

Prog.), incorporándose en la actividad 1.091121: Apoyo a la Infraestructura Social y Productiva Básica y luego se transfirieron recursos al proyecto en análisis, mediante Modificaciones tipo 3.- RSG 122-2009-MIMDES
Código SNIP 133093: Sistemas de Agua Potable, beneficiando a 850 personas, siendo su ejecución el 100% del PIM aprobado.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas de gestión del proyecto

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No fue necesario presentar medidas correctivas

FUNCION : 23 .PROTECCION SOCIAL
PROGRAMA : 051 .ASISTENCIA SOCIAL
SUBPROGRAMA : 0114 .DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS
PROYECTO: 2.107132 : CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PUBLICA NO. 38378 MX-P DE LA LOCALIDAD DE QOCHQA, DISTRITO DE TAMBO - LA MAR - AYACUCHO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

FONCODES:
Con Decreto de Urgencia N° 064-2009, se autoriza una transferencia de partidas a favor del Pliego MIMDES-FONCODES por S/. 100 000 000, efectuándose la desagregación de los recursos mediante Resolución Ministerial N° 239-2009-MIMDES, siendo modificado por la Resolución Ministerial Nº 250-2009-MIMDES (modificó la función 03 por 23 de la Est. Func. Prog.), incorporándose en la actividad 1.091121: Apoyo a la Infraestructura Social y Productiva Básica y luego se transfirieron recursos al proyecto en análisis, mediante Modificaciones tipo 3.- RSG 122-2009-MIMDES
Código SNIP 132026: Centros Educativos, beneficiando a 580 personas, siendo su ejecución el 100% del PIM aprobado.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas de gestión del proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No fue necesario presentar medidas correctivas.

FUNCION : 23 .PROTECCION SOCIAL
PROGRAMA : 051 .ASISTENCIA SOCIAL
SUBPROGRAMA : 0114 .DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS
PROYECTO: 2.107281 : CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE SAN FRANCISCO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, DISTRITO DE UCHUMARCA - BOLIVAR - LA LIBERTAD

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

FONCODES:
Con Decreto de Urgencia N°064-2009, se autoriza una transferencia de partidas a favor del Pliego MIMDES-FONCODES por S/. 100 000 000, efectuándose la desagregación de los recursos mediante Resolución Ministerial N° 239-2009-MIMDES, siendo modificado por la Resolución Ministerial Nº 250-2009-MIMDES (modificó la función 03 por 23 de la Est. Func. Prog.), incorporándose en la actividad 1.091121: Apoyo a la Infraestructura Social y Productiva Básica y luego se transfirieron recursos al proyecto en análisis, mediante Modificaciones tipo 3.- RSG 003-2010-MIMDES y RSG 122-2009-MIMDES
Código SNIP 133914: Puentes Carrozables, beneficiando a 3,345 personas, siendo su ejecución el 100% del PIM aprobado.

PLIEGO : 39039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

FUNCION : 23 .PROTECCION SOCIAL
PROGRAMA : 051 .ASISTENCIA SOCIAL
SUBPROGRAMA : 0114 .DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS
PROYECTO: 2.107281 : CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE SAN FRANCISCO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, DISTRITO DE UCHUMARCA - BOLIVAR - LA LIBERTAD

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas de gestión del proyecto

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No fue necesario presentar medidas correctivas

FUNCION : 23 .PROTECCION SOCIAL
PROGRAMA : 051 .ASISTENCIA SOCIAL
SUBPROGRAMA : 0114 .DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS
PROYECTO: 2.107591 : CONSTRUCCION DE PEQUEÑO SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO CHAHUARCCA-YANANACO EN LA LOCALIDAD DE ACCOMARCA, DISTRITO DE ACCOMARCA - VILCAS HUAMAN

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

FONCODES:
Con Decreto de Urgencia N°064-2009, se autoriza una transferencia de partidas a favor del Pliego MIMDES-FONCODES por S/. 100 000 000, efectuándose la desagregación de los recursos mediante Resolución Ministerial N° 239-2009-MIMDES, siendo modificado por la Resolución Ministerial Nº 250-2009-MIMDES (modificó la función 03 por 23 de la Est. Func. Prog.), incorporándose en la actividad 1.091121: Apoyo a la Infraestructura Social y Productiva Básica y luego se transfirieron recursos al proyecto en análisis, mediante Modificaciones tipo 3.- RSG 122-2009-MIMDES
Código SNIP 134998: Construcción y Mejoramiento de Pequeños Sistemas de Riego, beneficiando a 500 personas, siendo su ejecución el 100% del PIM aprobado.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas de gestión del proyecto

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No fue necesario presentar medidas correctivas

FUNCION : 23 .PROTECCION SOCIAL
PROGRAMA : 051 .ASISTENCIA SOCIAL
SUBPROGRAMA : 0114 .DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS
PROYECTO: 2.107593 : CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO PUMACUNCCA - QUECHUA, DISTRITO DE CAYARA - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

FONCODES:
Con Decreto de Urgencia N°064-2009, se autoriza una transferencia de partidas a favor del Pliego MIMDES-FONCODES por S/. 100 000 000, efectuándose la desagregación de los recursos mediante Resolución Ministerial N° 239-2009-MIMDES, siendo modificado por la Resolución Ministerial Nº 250-2009-MIMDES (modificó la función 03 por 23 de la Est. Func. Prog.), incorporándose en la actividad 1.091121: Apoyo a la Infraestructura Social y Productiva Básica y luego se transfirieron recursos al proyecto en análisis, mediante Modificaciones tipo 3.- RSG 122-2009-MIMDES
Código SNIP 131676: Construcción y Mejoramiento de Pequeños Sistemas de Riego, beneficiando a 750 personas, siendo su ejecución el 100% del PIM aprobado.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas de gestión del proyecto

PLIEGO : 39039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

FUNCION : 23 .PROTECCION SOCIAL
PROGRAMA : 051 .ASISTENCIA SOCIAL
SUBPROGRAMA : 0114 .DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS
PROYECTO: 2.107593 : CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO PUMACUNCCA - QUECHUA, DISTRITO DE CAYARA - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No fue necesario presentar medidas correctivas

FUNCION : 23 .PROTECCION SOCIAL
PROGRAMA : 051 .ASISTENCIA SOCIAL
SUBPROGRAMA : 0114 .DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS
PROYECTO: 2.107603 : CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE DEL CRUCE CARRETERA LAJAS - PAMPACANCHA A EL SOCORRO, DISTRITO DE LAJAS - CHOTA - CAJAMARCA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

FONCODES:
Con Decreto de Urgencia N°064-2009, se autoriza una transferencia de partidas a favor del Pliego MIMDES-FONCODES por S/. 100 000 000, efectuándose la desagregación de los recursos mediante Resolución Ministerial N° 239-2009-MIMDES, siendo modificado por la Resolución Ministerial Nº 250-2009-MIMDES (modificó la función 03 por 23 de la Est. Func. Prog.), incorporándose en la actividad 1.091121: Apoyo a la Infraestructura Social y Productiva Básica y luego se transfirieron recursos al proyecto en análisis, mediante Modificaciones tipo 3.- RSG 003-2010-MIMDES y RSG 122-2009-MIMDES.
Código SNIP 133184: Caminos Vecinales, beneficiando a 950 personas, siendo su ejecución el 100% del PIM aprobado.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas de gestión del proyecto

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No fue necesario presentar medidas correctivas

FUNCION : 23 .PROTECCION SOCIAL
PROGRAMA : 051 .ASISTENCIA SOCIAL
SUBPROGRAMA : 0114 .DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS
PROYECTO: 2.107607 : RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y MOBILIARIO ESCOLAR DE LA I.E.P. Nº 80106 EN LA LOCALIDAD DE PUSAC, DISTRITO DE UCHUMARCA - BOLIVAR -

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

FONCODES:
Con Decreto de Urgencia N°064-2009, se autoriza una transferencia de partidas a favor del Pliego MIMDES-FONCODES por S/. 100 000 000, efectuándose la desagregación de los recursos mediante Resolución Ministerial N° 239-2009-MIMDES, siendo modificado por la Resolución Ministerial Nº 250-2009-MIMDES (modificó la función 03 por 23 de la Est. Func. Prog.), incorporándose en la actividad 1.091121: Apoyo a la Infraestructura Social y Productiva Básica y luego se transfirieron recursos al proyecto en análisis, mediante Modificaciones tipo 3.- RSG 003-2010-MIMDES.
Código SNIP 135211: Centros Educativos, beneficiando a 121 personas, siendo su ejecución el 100% del PIM aprobado.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas de gestión del proyecto

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No fue necesario presentar medidas correctivas

PLIEGO : 39039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

FUNCION : 23 .PROTECCION SOCIAL
PROGRAMA : 051 .ASISTENCIA SOCIAL
SUBPROGRAMA : 0114 .DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS
PROYECTO: 2.107826 : INSTALACION DEL CENTRO DE ACOPIO HUANCARAMA, DISTRITO DE HUANCARAMA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

FONCODES:
Con Decreto de Urgencia N°064-2009, se autoriza una transferencia de partidas a favor del Pliego MIMDES-FONCODES por S/. 100 000 000, efectuándose la desagregación de los recursos mediante Resolución Ministerial N° 239-2009-MIMDES, siendo modificado por la Resolución Ministerial Nº 250-2009-MIMDES (modificó la función 03 por 23 de la Est. Func. Prog.), incorporándose en la actividad 1.091121: Apoyo a la Infraestructura Social y Productiva Básica y luego se transfirieron recursos al proyecto en análisis, mediante Modificaciones tipo 3.- RSG 003-2010-MIMDES y RSG 122-2009-MIMDES.
Código SNIP 135575, Centro de Acopio, 1,500 beneficiarios y se ejecuto el 100% del PIM aprobado.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas de gestión del proyecto

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No fue necesario presentar medidas correctivas

FUNCION : 23 .PROTECCION SOCIAL
PROGRAMA : 051 .ASISTENCIA SOCIAL
SUBPROGRAMA : 0114 .DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS
PROYECTO: 2.108438 : REHABILITACION DE LA CARRETERA HUANCHUY - CHINCHO, DISTRITO DE CHINCHO - ANGARAES - HUANCAVELICA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se tranfiere recursos al MIMDES, mediante Crédito Suplementario con Resolución Ministerial N°412-2009-MIMDES.
Se habilitó los recursos con Resolución de Secretaría General N°122-2009-MIMDES/SG.
Se benefició a 1,500 pobladores.
La ejecución presupuestal fué de un 100%.
Se ejecutó rehabilitó los Caminos Vecinales.

b). Identificación de problemas presentados

No contó con problemas dentro de la ejecución del proyecto

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No adoptó ninguna medida por no presentar problemas en el proyecto.

FUNCION : 23 .PROTECCION SOCIAL
PROGRAMA : 051 .ASISTENCIA SOCIAL
SUBPROGRAMA : 0114 .DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS
PROYECTO: 2.108935 : MEJORAMIENTO TROCHA CARROZABLE KM 19 A CAS. ANDRES A. CACERES, DISTRITO DE HONORIA - PUERTO INCA - HUANUCO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

FONCODES:
Con Decreto de Urgencia N°064-2009, se autoriza una transferencia de partidas a favor del Pliego MIMDES-FONCODES por S/. 100 000 000, efectuándose la desagregación de los recursos mediante Resolución Ministerial N° 239-2009-MIMDES, siendo modificado por la Resolución Ministerial Nº 250-2009-MIMDES (modificó la función 03 por 23 de la Est. Func. Prog.), incorporándose en la actividad 1.091121: Apoyo a la Infraestructura Social y Productiva Básica y luego se transfirieron recursos al proyecto en análisis, mediante Modificaciones

PLIEGO : 39039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

FUNCION : 23 .PROTECCION SOCIAL
PROGRAMA : 051 .ASISTENCIA SOCIAL
SUBPROGRAMA : 0114 .DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS
PROYECTO: 2.108935 : MEJORAMIENTO TROCHA CARROZABLE KM 19 A CAS. ANDRES A. CACERES, DISTRITO DE HONORIA - PUERTO INCA - HUANUCO

tipo 3.- RSG 003-2010-MIMDES.
Código SNIP 139076 Caminos Vecinales, beneficiando a 1,500 personas y se ejecutó el 100% del PIM aprobado.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas de gestión del proyecto

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No fue necesario presentar medidas correctivas

FUNCION : 23 .PROTECCION SOCIAL
PROGRAMA : 051 .ASISTENCIA SOCIAL
SUBPROGRAMA : 0114 .DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS
PROYECTO: 2.108936 : MEJORAMIENTO TROCHA CARROZABLE KM. 27 A CAS. INDOAMERICA, DISTRITO DE HONORIA - PUERTO INCA - HUANUCO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

FONCODES:
Con Decreto de Urgencia N°064-2009, se autoriza una transferencia de partidas a favor del Pliego MIMDES-FONCODES por S/. 100 000 000, efectuándose la desagregación de los recursos mediante Resolución Ministerial N° 239-2009-MIMDES, siendo modificado por la Resolución Ministerial Nº 250-2009-MIMDES (modificó la función 03 por 23 de la Est. Func. Prog.), incorporándose en la actividad 1.091121: Apoyo a la Infraestructura Social y Productiva Básica y luego se transfirieron recursos al proyecto en análisis, mediante.- Modificaciones tipo 3.- RSG 003-2010-MIMDES.
Código SNIP 138795: Caminos Vecinales, beneficiando a 1,355 personas, siendo su ejecución el 100% del PIM aprobado.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas de gestión del proyecto

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No fue necesario presentar medidas correctivas

FUNCION : 23 .PROTECCION SOCIAL
PROGRAMA : 051 .ASISTENCIA SOCIAL
SUBPROGRAMA : 0114 .DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS
PROYECTO: 2.109146 : CONSTRUCCION DE VEREDA PEATONAL BELEN - SION, DISTRITO DE TROMPETEROS - LORETO - LORETO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

FONCODES:
Con Decreto de Urgencia N°064-2009, se autoriza una transferencia de partidas a favor del Pliego MIMDES-FONCODES por S/. 100 000 000, efectuándose la desagregación de los recursos mediante Resolución Ministerial N° 239-2009-MIMDES, siendo modificado por la Resolución Ministerial Nº 250-2009-MIMDES (modificó la función 03 por 23 de la Est. Func. Prog.), incorporándose en la actividad 1.091121: Apoyo a la Infraestructura Social y Productiva Básica y luego se transfirieron recursos al proyecto en análisis, mediante Modificaciones tipo 3.- RSG 003-2010-MIMDES.
Código SNIP 139682: Veredas Peatonales, beneficiando a 252 personas, siendo su ejecución el 100% del PIM aprobado.

PLIEGO : 39039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

FUNCION : 23 .PROTECCION SOCIAL
PROGRAMA : 051 .ASISTENCIA SOCIAL
SUBPROGRAMA : 0114 .DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS
PROYECTO: 2.109146 : CONSTRUCCION DE VEREDA PEATONAL BELEN - SION, DISTRITO DE TROMPETEROS - LORETO - LORETO

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas de gestión del proyecto

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No fue necesario presentar medidas correctivas

FUNCION : 23 .PROTECCION SOCIAL
PROGRAMA : 051 .ASISTENCIA SOCIAL
SUBPROGRAMA : 0114 .DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS
PROYECTO: 2.109182 : CONSTRUCCION DE ACCESO Y PUENTE CARROZABLE CASCON, DISTRITO DE CAHUAC - YAROWILCA - HUANUCO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

FONCODES:
Con Decreto de Urgencia N°064-2009, se autoriza una transferencia de partidas a favor del Pliego MIMDES-FONCODES por S/. 100 000 000, efectuándose la desagregación de los recursos mediante Resolución Ministerial N° 239-2009-MIMDES, siendo modificado por la Resolución Ministerial Nº 250-2009-MIMDES (modificó la función 03 por 23 de la Est. Func. Prog.), incorporándose en la actividad 1.091121: Apoyo a la Infraestructura Social y Productiva Básica y luego se transfirieron recursos al proyecto en análisis, mediante Modificaciones tipo 3.- RSG 003-2010-MIMDES.
Código SNIP 131445: Puentes Carrozables, beneficiando a 2,500 personas, siendo su ejecución el 100% del PIM aprobado.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas de gestión del proyecto

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No fue necesario presentar medidas correctivas

FUNCION : 23 .PROTECCION SOCIAL
PROGRAMA : 051 .ASISTENCIA SOCIAL
SUBPROGRAMA : 0114 .DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS
PROYECTO: 2.109188 : MEJORAMIENTO DE CANAL DE RIEGO DE LOS ANEXOS JAYLIN-ANDAMARCA-COCHAYOC-ROSAS PUQUIO-MOROCANCHA, DE LONGITUD DE 4615 ML DEL DISTRITO DE ACOBAM

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

FONCODES:
Con Decreto de Urgencia N°064-2009, se autoriza una transferencia de partidas a favor del Pliego MIMDES-FONCODES por S/. 100 000 000, efectuándose la desagregación de los recursos mediante Resolución Ministerial N° 239-2009-MIMDES, siendo modificado por la Resolución Ministerial Nº 250-2009-MIMDES (modificó la función 03 por 23 de la Est. Func. Prog.), incorporándose en la actividad 1.091121: Apoyo a la Infraestructura Social y Productiva Básica y luego se transfirieron recursos al proyecto en análisis, mediante Modificaciones tipo 3.- RSG 003-2010-MIMDES.
Código SNIP 63086 Construcción y Mejoramiento de Pequeños Sistemas de Riego, beneficiando a 1,122 personas, siendo la ejecución al 100% del PIM aprobado

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas de gestión del proyecto

PLIEGO : 39039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

FUNCION : 23 .PROTECCION SOCIAL
PROGRAMA : 051 .ASISTENCIA SOCIAL
SUBPROGRAMA : 0114 .DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS
PROYECTO: 2.109188 : MEJORAMIENTO DE CANAL DE RIEGO DE LOS ANEXOS JAYLIN-ANDAMARCA-COCHAYOC-ROSAS PUQUIO-MOROCANCHA, DE LONGITUD DE 4615 ML DEL DISTRITO DE ACOBAM

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No fue necesario presentar medidas correctivas