PLIEGO : 01001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

FUNCION : 03 .PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA : 004 .PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
SUBPROGRAMA : 0005 .PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
PROYECTO: 2.015159 : APOYO A LA MODERNIZACION Y DESCENTRALIZACION DEL ESTADO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Los resultados importantes en la plataforma MAC (Mejor Atención al Ciudadano)/MACMYPE (Mejor Atención al Ciudadano para la Micro y Pequeña Empresa) se muestran a través del número de atenciones a la ciudadanía las cuales vienen superando la meta establecida.
Asimismo, los resultados de la encuesta de calidad reflejan el 98% de satisfacción excelente calificados por los usuarios, los cuales reflejan el trabajo que se ha venido desarrollando durante la implementación y puesta en marcha del piloto.

Se culminó el software de constitución en línea que integra el sistema de PRODUCE con la plataforma de ONGEI, herramienta que permite la prestación de los servicios de constitución de empresas en 72 horas.

Se han apoyado la formación del Cuerpo de Gerentes Públicos a través de: Selección de 50 nuevos Gerentes Públicos ¿ CGP: Primera etapa con la participación de firmas especializadas en selección y segunda etapa a través de curso introductorio.

Se ha concluido con la implementación de los Sistemas de Comunicaciones y Protección Eléctrica para el CEPLAN.

Así mismo, se ha sistematizado la implementación del Plan Nacional de Desarrollo de Capacidades para la gestión pública y buen gobierno de los gobiernos regionales y locales 2010-2012.

b). Identificación de problemas presentados

Existieron retrasos en la toma de decisión sobre precisar si el PMDE apoyaría en la elaboración de todos los instrumentos de gestión solicitados por la SGP o solo en algunos. Asimismo, luego de resuelto el tema anterior, se decidió que el PMDE solo apoyaría en la contratación de un consultor encargado de elaborar el ROF modelo.

Siendo la implementación del Primer Centro de Atención MAC-MACMYPE una primera y única experiencia a nivel nacional se asignó una cantidad pequeña de disponibilidad presupuestal para la publicidad del Centro de Atención, que no permitirá lograr el objetivo de posicionar el Centro de Atención MAC-MACMYPE a nivel local y nacional y que permita posteriormente ubicarse como un referente internacional.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Reforzar la coordinación con las entidades de manera constante y ordenada. Asimismo, mantener al grupo de trabajo multisectorial de los resultados de atenciones, calidad de servicios, registro de opinión de los ciudadanos e incidencias relevantes que se vienen presentando en este primer piloto.

Coordinar con las entidades para el apoyo gratuito en la publicidad estatal, a través de publicación de los web banners en sus páginas web, divulgación del proyecto y video institucional en sus entidades y con aliados estratégicos, entre otros; con la finalidad de lograr el posicionamiento del Primer Centro de Mejor Atención al Ciudadano.

FUNCION : 03 .PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA : 004 .PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
SUBPROGRAMA : 0005 .PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
PROYECTO: 2.107653 : FORTALECIMIENTO TERRITORIAL DESCENTRALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS, LORETO, SAN MARTIN, AYACUCHO, HUANCAVELICA, APURIMAC, CUSCO, ICA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se facilitó el acceso al equipamiento productivo e informático de las comunidades indígenas y campesinas pertenecientes a los departamentos de Loreto, Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cusco, Ica, Pasco, Huancavelica y San Martín.

b). Identificación de problemas presentados

Limitado acceso de las comunidades campesinas e indígenas a los servicios e información del Estado e insuficientes medios para su desarrollo socio económico y territorial.

PLIEGO : 01001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

FUNCION : 03 .PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA : 004 .PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
SUBPROGRAMA : 0005 .PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
PROYECTO: 2.107653 : FORTALECIMIENTO TERRITORIAL DESCENTRALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS, LORETO, SAN MARTIN, AYACUCHO, HUANCAVELICA, APURIMAC, CUSCO, ICA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna.

FUNCION : 03 .PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA : 006 .GESTION
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.108413 : CONSTRUCCION, CASA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL ASENTAMIENTO HUMANO ALTO TRUJILLO, BARRIO 10 (CIUDAD DE DIOS), DISTRITO DE EL PORVENIR - T

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Ninguno, puesto que el proyecto no ha sido declarado viable.

b). Identificación de problemas presentados

La Unidad Formuladora no ha levantado las observaciones del proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Levantar las observaciones hechas por la Unidad evaluadora.

FUNCION : 03 .PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA : 009 .CIENCIA Y TECNOLOGIA
SUBPROGRAMA : 0017 .INNOVACION TECNOLOGICA
PROYECTO: 2.030345 : PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En el año fiscal 2010, el Programa de Ciencia y Tecnología aprobó 47 proyectos de innovación tecnológica en empresas individuales (PITEI) y 16 proyectos de innovación tecnológica en empresas asociados (PITEA), sumando hasta la actualidad 154 PITEI y PITEA aprobados.

Por otro lado, se otorgaron 19 becas de doctorado en universidades nacionales a cargo de CONCYTEC, habiendo otorgado hasta la fecha 33 de ellas; se realizó la aprobación y financiamiento de 02 pasantías y 07 misiones tecnológicas en el 2010 y se culminaron las consultorías respecto al Diagnóstico del desempeño y necesidades de los institutos públicos de investigación y desarrollo.

El programa ha logrado acercar a las empresas con la universidad e instituciones de gobierno a través de incentivos a la asociatividad en la presentación de las propuestas de proyectos.

Las universidades están orientando sus investigaciones hacia la innovación tecnológica, fortaleciendo sus capacidades.

La ejecución del programa ha contribuido a colocar el tema de CTeI en las altas esferas de decisión pública y privada.

Los concursos realizados por el FINCyT cubren una gama amplia de categorías lo que constituye un buen aprendizaje para la administración de futuros fondos en CTeI.

b). Identificación de problemas presentados

Son pocas las empresas que participan en las convocatorias del FINCyT.

PLIEGO : 01001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

FUNCION : 03 .PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA : 009 .CIENCIA Y TECNOLOGIA
SUBPROGRAMA : 0017 .INNOVACION TECNOLOGICA
PROYECTO: 2.030345 : PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

El retraso en el desembolso genera un clima negativo y difícil de revertir.
El Programa de Ciencia y Tecnología, afronta una baja demanda de proyectos provenientes de las empresas; así como de pasantías, asesorías especializas, y proyectos de misiones.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se requiere redoblar esfuerzos de difusión de las convocatorias entre el sector empresarial que conduzcan a un cambio de actitud del empresariado nacional hacia la inversión en innovación tecnológica.

Seguir potenciando un buen sistema de seguimiento y monitoreo de los proyectos en ejecución.

Se requiere complementarse con una estrategia de comunicación que fortalezca el tema de ciencia y tecnología en la opinión pública.

Respecto a la baja demanda de de proyectos, FINCyT ha optado por realizar talleres de identificación y asesorías en la formulación de proyectos. Así mismo, se ha implementado un plan de comunicaciones que consiste en talleres regionales y difusión a través de foros especializados.

PLIEGO : 01020 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 006 .GESTION
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.057841 : ADQUISICION DEL LOCAL SEDE LIMA OSINERGMIN

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El Proyecto de Inversión con código SNIP 68219 Adquisición el Local Sede Lima OSINERGMIN ha obtenido una ejecución al cierre del año 2010 de S/. 713 163 que respecto al Presupuesto Institucional Modificado (S/. 1 562 520) representa un 46% de avance presupuestario correspondiente a la adecuación e implementación del local de la Sede Central OSINERGMIN (Remodelación del Comedor y de los Servicios Higiénicos)

b). Identificación de problemas presentados

El local presenta deficiencias en sus estructuras lo que se traduce en un elevado riesgo y que de no afrontarse afectaría los servicios institucionales de OSINERGMIN.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha desarrollado un plan de trabajo final que se pondrá en ejecución en el año 2011.

PLIEGO : 01070 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 016 .GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
SUBPROGRAMA : 0037 .DEFENSA CONTRA INCENDIOS Y EMERGENCIAS MENORES
PROYECTO: 2.021473 : CONSTRUCCION DEL CUARTEL DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS BRIGADIER CBP. ROBESPOERE COLONNA GARCIA Nº 31

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EL PIM MUESTRA UN INCREMENTO DE S/. 779,919 Y EQUIVALE AL 100% CON RESPECTO AL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA.

b). Identificación de problemas presentados

EN EL EJERCICIO 2010 NO SE HA LOGRADO CULMINAR CON LA CONSTRUCCION DEL CUARTEL DE LA CIA. DE BOMBEROS BRIGADIER CBP. ROBESPOERE COLONNA GARCIA No. 31
SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONCILIACION CON LA EMPRESA CONSTRUCTORA, LA RELACION CONTRACTUAL ESTA EN ARBITRAJE.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LA CONCILIACION CON LA EMPRESA CONSTRUCTORA ESTA EN EL AREA DE ASESORIA LEGAL QUE DETERMINARAN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO.

PLIEGO : 01183 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

FUNCION : 03 .PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA : 006 .GESTION
SUBPROGRAMA : 0008 .ASESORAMIENTO Y APOYO
PROYECTO: 2.110358 : REPOTENCIACION Y UPGRADE DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVIDORES EN LA SEDE CENTRAL DE INDECOPI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Debido al Decreto de Urgencia Nº 037-2010; el PIP será ejecutado en el 2011.

b). Identificación de problemas presentados

No se han identificado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

.

FUNCION : 03 .PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA : 006 .GESTION
SUBPROGRAMA : 0008 .ASESORAMIENTO Y APOYO
PROYECTO: 2.110360 : AMPLIACION DEL AREA DEL COMEDOR DE INDECOPI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Ejecutado 1,54%; se debe principalmente a la programación de los procesos de selección en el Plan Anual de Contrataciones, los cuales se encuentran en su mayoría en el 2º semestre de este año.

b). Identificación de problemas presentados

No se han identificado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

.

FUNCION : 03 .PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA : 010 .EFICIENCIA DE MERCADOS
SUBPROGRAMA : 0018 .EFICIENCIA DE MERCADOS
PROYECTO: 2.029243 : AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL SERVICIO DE ATENCION AL CIUDADANO DEL INDECOPI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Durante el 2010 se concluyo con la Ejecución del Proyecto Ampliación de la Capacidad Instalada del Servicio de Atención al Ciudadano del INDECOPI; quedando listo para su inauguracion en el 2011.

b). Identificación de problemas presentados

Durante su ejecucion se presentaron vicios ocultos; que fueron subsanandose por el Comite y la Sub Gerencia de Logistica y Control Patrimonial.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se tomaron las soluciones tecnicas a traves de la supervision de la obra, tanto del consultor como con el ejecutor de la obra.

PLIEGO : 01183 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

FUNCION : 03 .PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA : 010 .EFICIENCIA DE MERCADOS
SUBPROGRAMA : 0018 .EFICIENCIA DE MERCADOS
PROYECTO: 2.107344 : AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL 4TO PISO DE LA SEDE CENTRAL DEL INDECOPI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Avance 2,62%; se debe principalmente a la programación de los procesos de selección en el Plan Anual de Contrataciones, los cuales se encuentran en su mayoría en el 2º semestre de este año.

b). Identificación de problemas presentados

No se han identificado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

.

FUNCION : 03 .PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA : 010 .EFICIENCIA DE MERCADOS
SUBPROGRAMA : 0018 .EFICIENCIA DE MERCADOS
PROYECTO: 2.108497 : SUMINISTRO E INSTALACION DE 02 ASCENSORES PARA AMPLIARLA CAPACIDAD INSTALADA EN EL SERVICIO DE ATENCION AL CIUDADANO DE INDECOPI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se concluyo con la instalación de dos ascensores en el nuevo edificio del Servicio de Atención al Ciudadano.

b). Identificación de problemas presentados

No se han identificado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

.

FUNCION : 03 .PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA : 010 .EFICIENCIA DE MERCADOS
SUBPROGRAMA : 0018 .EFICIENCIA DE MERCADOS
PROYECTO: 2.110357 : EJECUCION DE UNA PLATAFORMA INFORMATIZADA DE PATENTES

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El Proyecto se ha financiando en parte con cooperación Técnica Internacional, lo que el BID directamente paga no es cargado al centro de costos de Indecopi es por ello que se observa una ejecución baja.

b). Identificación de problemas presentados

No se han identificado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

.

PLIEGO : 03003 M. DE CULTURA

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 006 .GESTION
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.094804 : MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION EN LA DIRECCION REGIONAL DE CULTURA DE CUSCO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

proyecto en ejecuciòn

b). Identificación de problemas presentados

-.-

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-.-

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 045 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
PROYECTO: 2.002085 : RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DE MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS DEL VALLE DEL CUSCO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

COMPONENTE: RPV. DEL CONJUNTO ARQUEOLOGICO DE TIPON
Conforme el avance de obra el proyecto a nivel de avance físico porcentual a alcanzado el 101.09 % de ejecución y a nivel de avance en metrados 38.34 m2
Obra que ha sido culminada en el ejercicio 2010.

COMPONENTE: RPV. DEL CONJUNTO ARQUEOLOGICO DE PIKILLAQTA.
Conforme el avance de obra el proyecto a nivel de avance físico porcentual a alcanzado el 99.64 % de ejecución y a nivel de avance en metrados 1,615.48 m2
Obra que ha sido culminada en el primer trimestre del ejercicio 2011.

b). Identificación de problemas presentados

COMPONENTE: RPV. DEL CONJUNTO ARQUEOLOGICO DE TIPON
Ha existido retrasos en el cumplimiento de partida, debido a la falta de abastecimientos oportunos de materiales de construcción y otros inherentes al desarrollo de la ejecución, por parte de la Sub Gerencia de Abastecimientos.
Lo que ha generado dificultades en el normal desarrollo de los trabajos causando retrasos y reprogramación de actividades y metas, así como una marcada incongruencia entre los porcentajes de avances financieros y avances físicos, incluso han quedado pendientes de atención algunos requerimientos necesarios para la ejecución de la obra, por lo que se deslindo responsabilidades en su oportunidad.

COMPONENTE: RPV. DEL CONJUNTO ARQUEOLOGICO DE PIKILLAQTA.
Ha existido retrasos en el cumplimiento de partida, debido a la falta de abastecimiento oportuno de materiales de construcción y otros inherentes al desarrollo de la ejecución, por parte de la Sub Gerencia de Abastecimientos.
Lo que ha generado dificultades en el normal desarrollo de los trabajos causando retrasos y reprogramación de actividades y metas, así como una marcada incongruencia entre los porcentajes de avances financieros y avances físicos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-.-

PLIEGO : 03003 M. DE CULTURA

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 045 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
PROYECTO: 2.002087 : RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL PARQUE ARQUEOLOGICO MACHUPICCHU

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Conforme el avance de obra el proyecto a nivel de avance físico porcentual a alcanzado en promedio el 86.60 % de ejecución, el proyecto cuenta con seis componentes para todo el proceso de ejecución, componentes como: RPV CAMINO INKA-QANABAMBA, RPV DE LA CIUDAD INKA DE MACHUPICCHU, RPV DEL CONJUNTO ARQUEOLOGICO DE PATALLAQTA ¿TUNASMOQO, RPV DEL CONJUNTO ARQUEOLOGICO DE SALAPUNKU, RPV DEL CONJUNTO ARQUEOLOGICO DE TORONTOY, RPV DEL CONJUNTO ARQUEOLOGICO DE WAYNA QENTE y PROSPECCION Y GEOREFERENCIACION, componentes que culminaran su ejecución en el ejercicio 2011, a excepción del componente PROSPECCION Y GEOREFERENCIACION.

b). Identificación de problemas presentados

Ha existido retrasos en el cumplimiento de partida, debido a la falta de abastecimientos oportunos de materiales de construcción y otros inherentes al desarrollo de la ejecución, por parte de la Sub Gerencia de Abastecimientos.
Lo que ha generado dificultades en el normal desarrollo de los trabajos causando retrasos y reprogramación de actividades y metas, así como una marcada incongruencia entre los porcentajes de avances financieros y avances físicos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-.-

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 045 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
PROYECTO: 2.023016 : RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE URCOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 045 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
PROYECTO: 2.023179 : RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO TEMPLO VIRGEN DE LAS NIEVES DE SANGARARA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Conforme el avance de obra el proyecto a nivel de avance físico porcentual a alcanzado el 83.77 % de ejecución y a nivel de avance en metrados 691.56 m2.

b). Identificación de problemas presentados

Ha existido retrasos en el cumplimiento de partida, debido a la falta de abastecimientos oportunos de materiales de construcción y otros inherentes al desarrollo de la ejecución, por parte de la Sub Gerencia de Abastecimientos.

PLIEGO : 03003 M. DE CULTURA

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 045 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
PROYECTO: 2.023179 : RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO TEMPLO VIRGEN DE LAS NIEVES DE SANGARARA

Lo que ha generado dificultades en el normal desarrollo de los trabajos causando retrasos y reprogramación de actividades y metas, así como una marcada incongruencia entre los porcentajes de avances financieros y avances físicos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-.-

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 045 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
PROYECTO: 2.030940 : RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO TEMPLO DE SANTA ANA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 045 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
PROYECTO: 2.031715 : MUSEO NACIONAL CHAVIN

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se han actualizado los presupuestos para la verificacion de viabilidad. Se encuentra pendiente de ejecuciòn

b). Identificación de problemas presentados

No se cuenta con el financiamiento completo para la obra 2da etapa del PIP

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-.-

PLIEGO : 03003 M. DE CULTURA

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 045 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
PROYECTO: 2.040032 : RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO TEMPLO SAN JUAN BAUTISTA DE CCATCA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 045 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
PROYECTO: 2.057553 : CONSTRUCCION E ILUMINACION DEL CERCO PERIMETRICO DEL MUSEO REGIONAL DE ICA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 045 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
PROYECTO: 2.059746 : RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE COCHARCAS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Conforme el avance de obra el proyecto a nivel de avance físico porcentual a alcanzado el 81.16 % de ejecución y a nivel de avance en metrados un total de 584.58.

b). Identificación de problemas presentados

Ha existido retrasos en el cumplimiento de partida, debido a que a la falta de abastecimiento oportuno de materiales de construcción, por parte de la Sub Gerencia de Abastecimientos. También a esto se suma la ubicación geográfica de la obra, la cual está ubicado en el Distrito de Chincheros departamento de Apurimac, a una altitud de 3,030 metros sobre el nivel del mar

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-.-

PLIEGO : 03003 M. DE CULTURA

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 045 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
PROYECTO: 2.064138 : PUESTA EN VALOR DE LA PIRAMIDE LOS IDOLOS, PIRAMIDE ALTA Y PIRAMIDE LOS SACRIFICIOS DEL SITIO ARQUEOLOGICO DEL ASPERO SUPE PUERTO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 045 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
PROYECTO: 2.078656 : RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO IGLESIA MATRIZ DE SICUANI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Conforme el avance de obra el proyecto a nivel de avance físico porcentual a alcanzado el 79.14 % de ejecución y a nivel de avance en metrados 604.31 m2

b). Identificación de problemas presentados

Ha existido retrasos en el cumplimiento de partida, debido a la falta de abastecimiento oportuno de materiales de construcción y otros inherentes al desarrollo de la ejecución, por parte d la Sub Gerencia de Abastecimientos.
Lo que ha generado dificultades en el normal desarrollo de los trabajos causando retrasos y reprogramación de actividades y metas, asi como una marcada incongruencia entre los porcentajes de avances financieros y avances físicos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-.-

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 045 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
PROYECTO: 2.089121 : RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DE LA ZONA ARQUEOLOGICA DE ANKASMARKA SECTORES A Y B

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLIEGO : 03003 M. DE CULTURA

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 045 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
PROYECTO: 2.091702 : PUESTA EN VALOR DEL SECTOR I - USHNU DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE HUANUCO PAMPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 045 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
PROYECTO: 2.094059 : RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO CAPILLA INMACULADA CONCEPCION DE PACHAR

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 045 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
PROYECTO: 2.094061 : CONSOLIDACION DE LA RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR INTEGRAL DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO, SANTUARIO DE HUAMPO - HUAMPO CAPILLA DE LA NATIVI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLIEGO : 03003 M. DE CULTURA

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 045 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
PROYECTO: 2.095001 : RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL PARQUE ARQUEOLOGICO DE PISAQ, SECTOR ANDENES DE KALLAQASA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 045 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
PROYECTO: 2.095002 : RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL SECTOR DE ÑAUPA IGLESIA DEL PARQUE ARQUEOLOGICO DE OLLANTAYTAMBO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 045 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
PROYECTO: 2.106328 : RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DE LA ZONA ARQUEOLOGICA DE HUCHUY QOSQO SECTOR DE ROZAS KANCHA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLIEGO : 03003 M. DE CULTURA

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 045 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0100 .PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL
PROYECTO: 2.129856 : CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA NUEVA E IMPLEMENTACION DEL GRAN TEATRO NACIONAL COMO EJE DE LA CULTURA NACIONAL - LIMA - LIMA - SAN BORJA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se incio la obra el 10 diciembre, se ejecutaron primer nivel en lo que respecta al casco gris con muros, tarrajeos parciales, instalaciones sanitarias, elèctricas y especiales de forma parcial.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-.-

PLIEGO : 04004 PODER JUDICIAL

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.001621 : ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se logrÃ³ formular 14 Estudios de Pre InversiÃ³n para ser incluidos en el PMIP 2012-2014. Asimismo se ha realizado los Convenios EspecÃ-ficos en el marco de CooperaciÃ³n Interinstitucional para la formulaciÃ³n de Estudios de Pre inversiÃ³n.

b). Identificación de problemas presentados

No se ha completado las convocatorias a las ConsultorÃ-as para los Estudios de Pre inversiÃ³n por la Huelga de Trabajadores del Poder Judicial.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Como medida correctiva, se ha propuesto que de los 4 Informes previstos para contar con cada Estudio de Pre inversiÃ³n se ha exigido sÃ³lo 2 (Plan de trabajo y Final) lo que ha agilizado la evaluaciÃ³n en los TÃ©rminos de Referencia para la ejecuciÃ³n de los entregables, se han considerado fechas lÃ-mites para su cumplimiento.

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.022068 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE APURIMAC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra Concluida y tiene un Ã¡rea construida de 291.96 m2. Se encuentra en la etapa de recepciÃ³n de obra.

b). Identificación de problemas presentados

Demora por parte de UNOPS en el inicio y culminaciÃ³n de la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Reiteradas notificaciones a UNOPS para acelerar el inicio de la obra, asÃ- como la aplicaciÃ³n de las penalidades correspondientes.

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.022406 : IMPLEMENTACION DE SALA DE JUZGAMIENTO PARA REOS EN CARCEL EN EL ESTABLECIMIENTO PENAL SAN ANTONIO DE POCOLLAY - TACNA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se concluyeron con los estudios definitivos para un Ã¡rea techada de 426.83 m2 distribuido en un solo nivel, constituida por Salas de Audiencias, salas de debates Espera de publico testigos y peritos. EncargÃ¡ndose la convocatoria de la obra a UNOPS.

b). Identificación de problemas presentados

No se tuvo factibilidad para la obtenciÃ³n de Licencia Municipal, ya que la municipalidad cambio la zonificaciÃ³n del lugar. Asimismo, se suscribiÃ³ tardÃ-amente los memorÃ¡ndums y enmiendas a UNOPS.
No se realizÃ³ la Transferencia de recursos a UNOPS para la ejecuciÃ³n de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinaciones con el INPE para viabilizar la cesiÃ³n de uso del terreno, asÃ- como se han efectuado reiteradas notificaciones a UNOPS para la suscripciÃ³n de los memorÃ¡ndum y enmiendas.
Se solicitÃ³ a la DGPP la ampliaciÃ³n de PPTM, para la transferencia de recursos a UNOPS.

PLIEGO : 04004 PODER JUDICIAL

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.022637 : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES DE LA PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EjecuciÃ³n y construcciÃ³n de 1306.00 m2 de Ã¡rea construida, como parte de la 1Â° etapa del proyecto de construcciÃ³n que ha permitido el acondicionamiento de los espacios del Nuevo CÃ³digo Procesal Penal entre otros.

b). Identificación de problemas presentados

Se suscribiÃ³ tardÃ-amente los memorÃ¡ndums y enmiendas a UNOPS para la ejecuciÃ³n de la 2Â° Etapa del proyecto.
No se realizÃ³ la Transferencia de recursos a UNOPS para la ejecuciÃ³n de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Reiteradas notificaciones a UNOPS para la suscripciÃ³n de los memorÃ¡ndum y enmiendas.
Se solicitÃ³ a la DGPP la ampliaciÃ³n de PPTM, para la transferencia de recursos a UNOPS.

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.040834 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE SULLANA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se concluyeron los estudios definitivos para un Ã¡rea construida de 1876.10 m2 que contarÃ¡ con 03 niveles y un sÃ³tano que mejorarÃ¡ los servicios de administraciÃ³n de justicia de la provincia de Sullana. EncargÃ¡ndose la convocatoria de la obra a UNOPS

b). Identificación de problemas presentados

ResoluciÃ³n de convenio con la UNI por la elaboraciÃ³n del expediente tÃ©cnico de Sullana.
No se realizÃ³ la Transferencia de recursos a UNOPS para la ejecuciÃ³n de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

ElaboraciÃ³n del expediente tÃ©cnico por la Oficina de Infraestructura.
Se solicitÃ³ a la DGPP la ampliaciÃ³n de PPTM, para la transferencia de recursos a UNOPS.

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.043867 : FORTALECIMIENTO DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES PENALES ESPECIALES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EstÃ¡ en proceso de ejecuciÃ³n y construcciÃ³n un Ã¡rea techada de 14,697.70 m2 que fortalecerÃ¡ los Ã¿rganos Jurisdiccionales Penales de la CSJ de Lima. ContarÃ¡ con 03 sÃ³tanos, 05 niveles y 01 azotea.

b). Identificación de problemas presentados

Demora por parte de UNOPS en la aprobaciÃ³n de Adicionales de Obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Reiteradas notificaciones a UNOPS para la suscripciÃ³n de las adendas.

PLIEGO : 04004 PODER JUDICIAL

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.057903 : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN LA SEDE DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se concluyeron los estudios definitivos y se encargÃ³ la licitaciÃ³n y ejecuciÃ³n de la obra a UNOPS.

b). Identificación de problemas presentados

El proceso de licitaciÃ³n quedo desierta en su primera convocatoria.
No se realizÃ³ la Transferencia de recursos a UNOPS para la ejecuciÃ³n de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

A la fecha, se estÃ¡ finiquitando los procedimientos para poder unificar la segunda convocatoria.
Se solicitÃ³ a la DGPP la ampliaciÃ³n de PPTM, para la transferencia de recursos a UNOPS.

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.058614 : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE LA SEDE DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE MOQUEGUA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se encuentra en proceso de ejecuciÃ³n y construcciÃ³n en un Ã¡rea de 4,962.67 m2 que consta de 03 niveles y un sÃ³tano que mejorarÃ¡ los servicios de AdministraciÃ³n de Justicia de la sede de la CSJ de Moquegua.

b). Identificación de problemas presentados

Demora por parte de UNOPS en la aprobaciÃ³n de Adicionales de obra.
No se realizÃ³ la Transferencia de recursos a UNOPS para la ejecuciÃ³n de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Reiteradas notificaciones a UNOPS para la absoluciÃ³n de consultas.
Se solicitÃ³ a la DGPP la ampliaciÃ³n de PPTM, para la transferencia de recursos a UNOPS.

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.093144 : MEJORAMIENTO DE AMBIENTES DEL ARCHIVO CENTRAL DE EXPEDIENTES Y DE LA SEDE DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PUNO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se encuentra en proceso los estudios definitivos, que darÃ¡n un mejoramiento de ambientes al archivo central de expedientes de la CSJ de Puno

b). Identificación de problemas presentados

Se suscribiÃ³ tardÃ-amente los memorÃ¡ndums y enmiendas a UNOPS.
No se realizÃ³ la Transferencia de recursos a UNOPS para la ejecuciÃ³n de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Reiteradas notificaciones a UNOPS para la suscripciÃ³n de los memorÃ¡ndum y enmiendas.
Se solicitÃ³ a la DGPP la ampliaciÃ³n de PPTM, para la transferencia de recursos a UNOPS.

PLIEGO : 04004 PODER JUDICIAL

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.105621 : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN LA SEDE DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LORETO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se concluyeron los estudios definitivos, encargÃ¡ndose la convocatoria de la obra a UNOPS, se espera ejecutar la obra de 1,635.00 m2 de Ã¡rea construida.

b). Identificación de problemas presentados

Demora del contratista en la realizaciÃ³n del expediente tÃ©cnico.
No se realizÃ³ la Transferencia de recursos a UNOPS para la ejecuciÃ³n de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Reiteradas notificaciones al proyectista empresa Izquierdo & Casafranca para la culminaciÃ³n del expediente tÃ©cnico, se le aplico la mÃ¡xima penalidad.
Se solicitÃ³ a la DGPP la ampliaciÃ³n de PPTM, para la transferencia de recursos a UNOPS.

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0038 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA
PROYECTO: 2.017529 : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se mejorÃ³ las instalaciones de las Cortes Superiores de Tumbes, Piura, Loreto y Lima. Se implemento â¿¿Casa de la Justiciaâ¿¿ en los distritos de Chincha Alta (Ica), PaucarÃ¡ (Huancavelica) y Quilmana (CaÃ±ete). Se finalizo la primera etapa y se efectuaron actividades preparatorias para el inicio de la segunda etapa, con el apoyo tÃ©cnico y financiero del Banco Mundial.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLIEGO : 05005 M. DEL AMBIENTE

FUNCION : 17 .MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA : 039 .MEDIO AMBIENTE
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.113262 : AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE - SAN ISIDRO, LIMA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Mediante Resolución Directoral N° 394-2010-MINAM/SG-OGA se designó al Comité Especial encargado de la Licitación Pública 002-2010-MINAM-OGA, bajo el ámbito del Decreto de Urgencia N° 041-2009, quedando consentido dicho acto el 14 de diciembre 2010.

b). Identificación de problemas presentados

Mediante Resolución Ministerial N° 253-2010-MINAM de fecha 22 de diciembre 2010 se declara la nulidad del proceso de selección correspondiente a la Licitación Pública 002-2010-MINAM-OGA bajo el ámbito del Decreto de Urgencia N° 041-2009, al amparo del artículo 56° de la Ley de Contrataciones del Estado

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El proceso de selección ha debido retrotraerse hasta la etapa de calificación y evaluación de propuestas, según lo dispuesto en el artículo 1° de la Resolución Ministerial N° 253-2010-MINAM.
Con fecha 29 de diciembre 2010 quedo consentida la buena pro para el inicio de la ejecución de la obra

FUNCION : 17 .MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA : 039 .MEDIO AMBIENTE
SUBPROGRAMA : 0080 .PROTECCION DE FLORA Y FAUNA
PROYECTO: 2.131659 : PARQUE ECOLOGICO NACIONAL

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Mediante Decreto Supremo Nº 013-2010-MINAM, de fecha 15 de setiembre 2010, se crea el Parque Ecológico Nacional y se declara de interés nacional su desarrollo y ejecución a cargo del Ministerio del Ambiente.
Con Decreto Supremo Nº 016-2010-MINAM, de fecha 11 de noviembre 2010 se amplía y modifica el Decreto Supremo Nº 013-2010-MINAM, creando el Proyecto Especial Parque Ecológico Nacional, en adelante PEPEN, siendo su plazo de vigencia de seis (06) años; y, en un plazo no mayor a treinta (30) días se aprobará el Manual de Operaciones del Proyecto Especial.
Con Decreto Supremo N° 224-2010-EF, de fecha 11 de noviembre 2010, se exceptúa al Parque Ecológico Nacional de las aplicación de las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública referida a la fase de Preinversión.
Mediante Resolución Ministerial N° 219-2010-MINAM de fecha 11 de noviembre 2010, se designa al Director Ejecutivo del Proyecto Especial Parque Ecológico Nacional - PEPEN

b). Identificación de problemas presentados

Mediante Resolución Ministerial Nº 257-2010-MINAM, de fecha 30 de diciembre 2010, se aprueba su Manual de Operaciones del Proyecto Especial Parque Ecológico Nacional, motivo por el cual no se pudieron ejecutar los recursos aprobados para el citado proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se coordino con la Alta Dirección a fin de superar los inconvenientes para el siguiente periodo presupuestal.

FUNCION : 17 .MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA : 039 .MEDIO AMBIENTE
SUBPROGRAMA : 0085 .CONTROL DE LA CONTAMINACION
PROYECTO: 2.109592 : FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES NACIONALES PARA LA EVALUACION Y VALORACION ECONOMICA DEL PATRIMONIO NATURAL

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha elaborado una propuesta de Guía Nacional de Evaluación de Flora Silvestre, con la finalidad de informar, analizar y discutir la propuesta de Guía de Evaluación de Flora Silvestre y Guía de Evaluación de Fauna Silvestre elaborados por el Ministerio del Ambiente.
Se organizaron seis (06) talleres nacionales convocando a los Sectores, Gobiernos Regionales y la Sociedad Civil, de los cuales tres (03) correspondieron a Talleres Nacionales de

PLIEGO : 05005 M. DEL AMBIENTE

FUNCION : 17 .MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA : 039 .MEDIO AMBIENTE
SUBPROGRAMA : 0085 .CONTROL DE LA CONTAMINACION
PROYECTO: 2.109592 : FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES NACIONALES PARA LA EVALUACION Y VALORACION ECONOMICA DEL PATRIMONIO NATURAL

Validación de la Guía de Evaluación de la Flora Silvestre y tres (03) a Talleres Nacionales de Revisión de la Primera Aproximación de la Guía de Evaluación de la Fauna Silvestre. Los Talleres Nacionales de Validación de la Guía de Evaluación de la Flora Silvestre contaron con un total de 106 participantes de los Sectores, Gobiernos Regionales de 18 Regiones (Departamentos) y de la Sociedad Civil.

b). Identificación de problemas presentados

El consultor contratado para la coordinación del proyecto no cumplió con sus funciones por lo cual se solicitó la resolución del contrato.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Actualización y modificación del plan operativo, como consecuencia de los retrasos ocasionados

PLIEGO : 05050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP

FUNCION : 17 .MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA : 039 .MEDIO AMBIENTE
SUBPROGRAMA : 0080 .PROTECCION DE FLORA Y FAUNA
PROYECTO: 2.042108 : CONSTRUCCION, IMPLEMENTACION Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE INTERPRETACION DEL SANTUARIO HISTORICO DE MACHU PICCHU

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se concluyó con la construcción del Centro de Interpretación, que considera construcción tanque elevado y tanque cisterna, construcción de aleros de la infraestructura, colocación de porcelanato en los pisos interiores de toda la infraestructura, construcción de las veredas, instalación de las ventanas y puertas de vidrio en todos los ambientes, instalación del cerco y malla metálica, instalación de parantes en los muros metálicos, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, sembrado de gras y plantas ornamentales y limpieza del terreno.

b). Identificación de problemas presentados

Situación de emergencia de la zona por problemas asociados a desastres naturales.
El Ministerio de Transporte conjuntamente con la Empresa Perú Rail restringió por tres meses el acceso a Piscacucho, afectando la normal circulación de los vehículos de transporte de materiales hacia la obra, lo que perjudico el avance de la obra.
Se presentó el inconveniente de no contar con energía eléctrica

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se decidió la ejecución del Muro de Contención en el talud correspondiente al terreno con el fin de estabilizar los suelos y dar seguridad a la obra.

Se adecuó los horarios para el traslado de los materiales, según lo dispuesto por Perú Rail.

Se solicitó a la Empresa Electro Sur Este la instalación de la energía solicitada para la obra

FUNCION : 17 .MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA : 039 .MEDIO AMBIENTE
SUBPROGRAMA : 0080 .PROTECCION DE FLORA Y FAUNA
PROYECTO: 2.061826 : CONSERVACION Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA RESERVA PAISAJISTICA NOR YAUYOS COCHAS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se apoyó a 13 comunidades de Yauyos y 5 de Cochas en cuanto al desarrollo y gestión de sus emprendimientos en actividades de econegocios, se conformó 11 comités para emprendimiento de actividades en ecoturismo, se implementó el Plan de Educación Ambiental en coordinación con la UGEL de Yauyos y Junín, se equipó los puestos de control, centro de visitantes y el ANP, se elaboraron instrumentos de gestión del ANP .

b). Identificación de problemas presentados

Demora en los procesos administrativos de las construcciones de las obras programadas al finalizar el año

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Programar en el 2011 las construcciones en los primeros meses del año fiscal

FUNCION : 17 .MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA : 039 .MEDIO AMBIENTE
SUBPROGRAMA : 0080 .PROTECCION DE FLORA Y FAUNA
PROYECTO: 2.088695 : CONSERVACION Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SANTUARIO NACIONAL LAGUNAS DE MEJIA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se realizó la producción de 04 spots televisivos, cuya difusión se realizó en América Televisión y TV Perú, se adquirieron equipos para incendios forestales, se adquirió dos camionetas 4X4 de doble cabina completamente equipada, se realizaron cursos de capacitación a la población, se elaboró la estructura tarifaria para el uso turístico del SNLM, la Línea Base Hídrica y Estudio Hídrico, en la zona de amortiguamiento y área de influencia del SNLM, Se elaboró la propuesta final del plan de educación ambiental y se realizó el taller de validación del

PLIEGO : 05050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP

FUNCION : 17 .MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA : 039 .MEDIO AMBIENTE
SUBPROGRAMA : 0080 .PROTECCION DE FLORA Y FAUNA
PROYECTO: 2.088695 : CONSERVACION Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SANTUARIO NACIONAL LAGUNAS DE MEJIA

mismo con los actores locales.

b). Identificación de problemas presentados

Suspensión temporal del proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Evaluación del proyecto para determinar continuidad o cierre del proyecto.

PLIEGO : 05112 INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU

FUNCION : 17 .MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA : 009 .CIENCIA Y TECNOLOGIA
SUBPROGRAMA : 0009 .SOPORTE TECNOLOGICO
PROYECTO: 2.110835 : IMPLEMENTACION DE UNA RED SATELITAL PARA ALERTA DE TSUNAMIS EN LA COSTA PERUANA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El proyecto Alerta Temprana de Tsunamis, consiste en la instalación de 7 estaciones satelitales a nivel nacional y la implementación de un centro de respaldo en la ciudad de Lima. Al termino del año se logro implementar la parte física de 7 estaciones de las cuales solo 4 contaron con equipos instalados. Dejando de jecutar solo S/.52,000 nuevos soles en promedio.

Las metas establecidas llegaron alcanzar un 87% de avance en el periodo.

b). Identificación de problemas presentados

Los problemas presentados fueron al inicio del proceso compra y contratación de los equipos e insumos del proyecto. Al ser equipos especializados se determinaron otras alternativas de compra, entre ellas la compra internacional.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se desarrollaron los informes tecnicos necesarios así como el establecimiento de directivas que facilitene el proceso de compra.

PLIEGO : 05331 SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

FUNCION : 17 .MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA : 009 .CIENCIA Y TECNOLOGIA
SUBPROGRAMA : 0006 .INFORMACION PUBLICA
PROYECTO: 2.094547 : AUTOMATIZACION DE BANDAS GRAFICAS HIDROMETEOROLOGICAS DEL ARCHIVO HIDROMETEOROLOGICO NACIONAL

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Iniciar la ejecución del proyecto de inversión para la recuperación de información climática histórica (Bandas gráficas de más de 50 años).

b). Identificación de problemas presentados

- Retrazo en el proceso de contratación para la elaboración del expediente técnico del proyecto.
- Retrazo en algunos procesos de adquisición como consecuencia de la demora en la elaboración del expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se solicitó a la administración y al responsable del proyecto la agilización de los procesos de adquisición.

FUNCION : 17 .MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA : 009 .CIENCIA Y TECNOLOGIA
SUBPROGRAMA : 0016 .INVESTIGACION APLICADA
PROYECTO: 2.046725 : VIGILANCIA HIDROCLIMATICA AMBIENTAL EN LA CIUDADELA DE MACHUPICCHU

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Concluir con la etapa de inversión del proyecto.
- Disponer de una red de estaciones hidrometeorológicas para la vigilancia climática en la zona.
- Firmas de convenios de cooperación con entidades públicas para determinar la ubicación e instalación de estaciones y de esta forma resguardar la inversión realizada.

b). Identificación de problemas presentados

- Retrazo en la instalación de estaciones por fuertes precipitaciones en la Región del Cusco.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

FUNCION : 17 .MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA : 009 .CIENCIA Y TECNOLOGIA
SUBPROGRAMA : 0016 .INVESTIGACION APLICADA
PROYECTO: 2.094748 : IMPLEMENTACION DE UN CENTRO DE PRONOSTICO HIDROMETEOROLOGICO EN LA REGION ICA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Ninguno

b). Identificación de problemas presentados

- Retrazos en la elaboración del expediente técnico para iniciar el proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se solicitaron a la administración la agilización en los procesos de contratación del proyecto.

PLIEGO : 05331 SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

FUNCION : 17 .MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA : 039 .MEDIO AMBIENTE
SUBPROGRAMA : 0085 .CONTROL DE LA CONTAMINACION
PROYECTO: 2.046023 : IMPLEMENTACION DE UN SERVICIO DE PRONOSTICO DE CALIDAD DE AIRE EN LIMA Y CALLAO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se logro instalar las 3 estaciones de calidad del aire en los distritos de: Ate, San Borja, Jesús María y en proceso de instalación 2 estaciones de calidad del aire en Santa Anita y San Martín de Porras. Se viene generando datos calidad del aire se encuentran disponibles en la página web del SENAMHI y un boletin mensual sobre el monitoreo de calidad del aire para Lima.

b). Identificación de problemas presentados

- Retrazos en el proceso de adquisición.
- Demora por parte de los municipios en la firma de los convenios, para la instalación de las estaciones de calidad del aire de Santa Anita y San Martín de Porras.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se solicitaron a la administración y alos responsables del proyecto la agilización en los procesos de adquisición.
- Se realizaron las coordinaciones correspondientes con los municipios de Jesus María, San Martín de Porras y Santa Anita, para la instalación de las estaciones de calidad del aire.

PLIEGO : 06006 M. DE JUSTICIA

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0038 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA
PROYECTO: 2.017529 : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obtención de la viabilidad del PMSAJ - Primera Etapa por la DGPM-MEF, en la que intervienen las siguiente entidades del Sistema de Administración de Justicia:
- Poder Judicial - PJ
- Ministerio de Justicia - MINJUS
- Instituto Nacional Penitenciario - INPE
- Consejo Nacional de la Magistratura - CNM
- Academia de la Magistratura - AMAG
- Ministerio del Interior - MININTER
- Tribunal Constitucional - TC

Las intervenciones que forman parte del Programa son las siguientes:
- Conglomerado: Construcción de 17 Centros Integrados del Servicio de Administración de Justicia, CISAJ, bajo el esquema de conglomerado.
- Proyecto: Construcción de 02 Centros Integrados del Servicio de Administración de Justicia ¿ CISAJ en los Distritos de Puente Piedra y Villa El Salvador.
- Proyecto: Construcción de 18 Casas de Justicia, bajo el esquema de conglomerado.
- Estudio: Diseño de una arquitectura tecnológica para el Sistema De Administración de Justicia.
- Proyecto: Integración informática de los servicios comunes del Sistema De Administración de Justicia.
- Proyecto: Desarrollo del sistema de información integrado de los servicios que brinda el Ministerio de Justicia.
- Proyecto: Mejoramiento del sistema integrado de manejo de información e identificación de detenidos, procesados y sentenciados para el INPE.
- Proyecto: Implantación de un sistema de gestión de expedientes y resoluciones del Tribunal Constitucional del Perú.
- Proyecto: Diseño, desarrollo e implementación de un sistema de información para la Academia de la Magistratura.
- Proyecto: Sistema de videoconferencias para el poder judicial a nivel nacional.
- Proyecto: Sistematización de los procesos judiciales en materia de la nueva ley procesal del trabajo.
- Proyecto: Sistematización de los procesos judiciales en materia del derecho de familia civil en los juzgados y salas especializadas de familia.
- Proyecto: Mejoramiento del registro de denuncias de las comisarias de Lima Metropolitana.
- Proyecto: Sistematización de los procesos judiciales en materia del derecho comercial e implementación en los juzgados y salas especializadas.
- Proyecto: Mejoramiento de la plataforma tecnológica de información y comunicación del CNM.
- Actividad: Implementación de un Observatorio del Sistema de Justicia.
- Actividad: Implementación de un Sistema de Gestión de Portafolio.
- Proyecto: Modernización del sistema de reinserción social del adolescente en conflicto con la ley penal para la promoción de la inserción juvenil efectiva a nivel nacional, con énfasis en medio abierto.

Inicio de la etapa de negociación con el BID para el financiamiento parcial del Programa por US$ 36 millones (US$ 26 millones BID y US$ 10 millones de contrapartida)

Con la implementación del PMSAJ - Primera Etapa el beneficiado será la Población Peruana pues contará con un Sistema de Administración de Justicia (SAJ) con mayor cobertura; mayor acceso; menor carga procesal; más eficiente operativamente y en el usos de los recursos; mejor articulado; y con acciones implementadas para prevenir faltas y delitos que pudieran realizar adolescentes que han tenido conflictos con la ley penal.

b). Identificación de problemas presentados

Debido a las condiciones particularmente complejas de las intervenciones del Programa, debido al carácter interinstitucional y el alto nivel de coordinación exigido entre las entidades del SAJ; la redefinición del alcance de las intervenciones; y la ampliación de los plazos para el desarrollo de los Estudios de Pre inversión, los procesos de elaboración de los referidos Estudios han tomado más tiempo del programado y presentan diferentes niveles de avance.

El Proyecto de Preparación del PMSAJ no contaba con presupuesto de apertura para el período 2011, pues inicialmente se consideró que el mismo culminaba en diciembre de 2010.

Aplazamiento en la evaluación de determinados Proyectos y Conglomerados por parte de la DGPM - MEF, lo que ha impedido que se efectúen los pagos correspondientes hasta el 30 de Abril (fecha de vencimiento del período de desembolso del Proyecto de Preparación del PMSAJ).

PLIEGO : 06006 M. DE JUSTICIA

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0038 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA
PROYECTO: 2.017529 : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA

Atraso en la entrega de la Resolución por parte de la Contraloría General de la República para iniciar el proceso de auditoría al Proyecto de Preparación del PMSAJ, lo que ha impedido que se efectúen los pagos a la firma auditoria previstos hasta el 30 de Abril (fecha de vencimiento del período de desembolso del Proyecto de Preparación del PMSAJ).

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Considerando que los procesos de elaboración de los Estudios de pre inversión tomaron más tiempo del programado y presentaban diferente niveles de avance se solicitó a la Dirección Nacional de Endeudamiento Público - DNEP - del Ministerio de Economía y Finanzas- MEF - la prórroga de los plazos de ejecución y desembolso del Proyecto inicialmente considerados para el 31 de Octubre de 2010 y 30 de diciembre de 2010. La solicitud de prórroga fue aceptada y contó con la No Objeción del Banco Interamericano de Desarrollo - BID - estableciéndose como nueva fecha de ejecución el 20 de enero de 2011 y de desembolso el 30 de Abril de 2011.

Considerando que para el período 2011, el Proyecto de Preparación del PMSAJ no contaba con presupuesto de apertura se tramitó ante el MEF la incorporación del Saldo de Balance del período 2010 al presupuesto del Proyecto para el período 2011. El Saldo de Balance incorporado fue de S/. 455,316.00

Adicionalmente, para cumplir con todos los pagos de los contratos vigentes, en coordinación con la DNEP, se identificó un Proyecto o Programa de Inversión financiado con recursos de endeudamiento para que realice una transferencia de Marco Presupuestal al Proyecto de Preparación del PMSAJ por un monto de S/. 140,500.00. El Programa de Inversión identificado es IIRSA - Pasos de Fronteras que pertenece al Ministerio de Relaciones Exteriores. Se ha mantenido permanente contacto el área de presupuesto y se está a la espera de la aprobación de la transferencia.

Debido al aplazamiento en la evaluación de determinados Proyectos y Conglomerados por parte de la DGPM - MEF y al atraso en la entrega de la Resolución por parte de la Contraloría General de la República para iniciar el proceso de auditoría al Proyecto de Preparación del PMSAJ, se ha coordinado con el BID y se ha convenido en solicitarle, de manera excepcional, una prórroga al período de desembolso por un mes adicional. Al respecto, la Auditoría a realizarse en el Proyecto deberá verificar los gastos efectuados hasta el mes de Abril de 2011 y reconocerá como gastos extraordinarios los pagos que se efectúen en el Mes de Mayo de 2011.

PLIEGO : 06061 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 019 .READAPTACION SOCIAL
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.001621 : ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se han realizado estudios de Pre Inversión : En Perfiles para llevar a cabo la construcción del EP de Sicuani,construcción y equipamiento de aulas de educación y talleres en el EP Tumbes,construcción del nuevo bazar en el EP de Lima, reabilitación y ampliación del EP de Lampa, del EP la Oroya , del EP mujeres de Trujillo,del EP Mujeres de Tacna,del EP de Quillabamba,del EP de Moquegua,del EP Mujeres de Sullana y del EP de Huancayo; en Prefactibilidad se ha hecho el estudio por ampliación del EP de Chimbote,la nueva construcción del EP de Jauja, la rehabilitación y ampliación del EP de Lampa; en lo que corresponde al estudio de Factibilidad se elaboró los Expedientes Técnicos de la construcción del nuevo EP de Rio Negro - Satipo, del EP de Huanta,ampliación rehabilitación integral del EP de Juanjui, ampliación de la capacidad de albergue del EP de Yurimaguas,del EP de Iquitos y la construcción del nuevo bazar en el EP de Lima asi como la construcción de talleres en el EP de sentenciados el Milagro - Trujillo y mejoramiento de talleres en el EP Yanamilla-Ayacucho.

b). Identificación de problemas presentados

No se puede cumplir con las fechas programadas debido a que algunos procesos de selección demoran en su culminación, se demora también en la entrega de los estudios por parte de los consultores y en la revisión y aprobación por parte de la OPI Justicia de los Estudios de Pre inversión remitidos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se han realizado las coordinaciones necesarias para agilizar los tiempos para la entrega e inicio de los estudios de Pre Inversión realizados por Consultorias.

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 019 .READAPTACION SOCIAL
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.016002 : REMODELACION INTEGRAL Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MOYOBAMBA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Construcción de dos pabellones para 208 internos varones, rehabilitación de dos pabellones de 136 internos, rehabilitación de pabellón para 20 internas mujeres.Tiene un avance físico de 87.87% y un avance financiero de s/ 6 019,032.00

b). Identificación de problemas presentados

Atrazo en la ejecución de obras por razones atribuibles al contratista.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha informado respecto al atrazo de obra y se ha dado ampliaciones de plazo para que el contratista pueda concluir con el proyecto.

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 019 .READAPTACION SOCIAL
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.018213 : REMODELACION Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE EN EL EPS. ICA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Construcción de dos pabellones para 192 internos cada uno, construcción de un CEO, construcción de cinco talleres(carpinteria , soldadura, electronica, electricidad y confecciones) para 150 internos, la obra fue concluida y liquidada.

b). Identificación de problemas presentados

No se identificarón problemas en la ejecución de la obra.

PLIEGO : 06061 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 019 .READAPTACION SOCIAL
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.018213 : REMODELACION Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE EN EL EPS. ICA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 019 .READAPTACION SOCIAL
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.042172 : CONSTRUCCION DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE LA SEGUNDA ETAPA DEL COMPLEJO PENITENCIARIO DE PIEDRAS GORDAS - PIEDRAS GORDAS II PARA 2200 INTE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Construcción de 04 bloques para 2,200 internos, la obra fue concluida.

b). Identificación de problemas presentados

No se identificarón problemas en la ejecución de la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 019 .READAPTACION SOCIAL
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.058615 : CONSTRUCCION DEL NUEVO ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE TARAPOTO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Construcción de cinco pabellones de cuatro pisos para 626 internos varones y 20 internas, tiene un avance físico de 92.55% y un avance financiero de s/ 10 619 948.00

b). Identificación de problemas presentados

Atrazo en la ejecución del programa de ejecución de obras por razones atribuibles al contratista.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha informado respecto al atrazo de obra y se ha dado ampliaciones del plazo para que el contratista pueda concluir con el proyecto.

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 019 .READAPTACION SOCIAL
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.086753 : REMODELACION Y AMPLIACION INTEGRAL DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ANDAHUAYLAS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Construcción de dos pabellones para 232 internos, construcción de un pabellon para 24 internas, construcción de Wawa wasi, talleres, celdas de aislamiento, ambiente para poder judicial entre otros, se ha logrado un avance físico de 9.70% Y un avance financiero de s/ 2 974,382.00.

PLIEGO : 06061 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 019 .READAPTACION SOCIAL
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.086753 : REMODELACION Y AMPLIACION INTEGRAL DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ANDAHUAYLAS

b). Identificación de problemas presentados

Se emitió la Resolución Directoral Nº 088-2010-INPE/DGI, del 16/04/2010 que resuelve el contrato de Licitación Pública Nº 001-2009-INPE/DGI(D.U.Nº041-2009),para la ejecución de la obra " Remodelación y Ampliación Integral del Establecimiento Penitenciario de Andahuaylas", por el monto de s/ 3 788,580.24 por la causal de demora injustificada en la ejecución de la obra por causas atribuibles al contratista; la obra se encontraba atrasada en un 52.10%, la valorización ejecutada en el mes de abril es de 32.84% siendo la programada en 68.55% este atraso es menor al 80%, el avance físico alcanzó el 32.84%,se efectuo la liquidación y se convocó a un nuevo proceso para la continuidad de la obra,firmandose un nuevo contrato el 24/11/2010, al final del 2010 se cuenta con un avance de obra de 9.70%.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizó la resolución del contrato por demoras injustificadas atribuibles al contartista. Se convoco a un nuevo proceso para la ejecución de la continuidad de la obra.

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 019 .READAPTACION SOCIAL
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.088454 : ACONDICIONAMIENTO Y AMPLIACION DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MUJERES TARAPACA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se firmó el contrato para la ejecución de la obra, se entrego un adelanto por materiales ascendente a la suma de s/ 1 187,007.00,la obra inicio pazo contractual el 30 de Diciembre del 2010, no existe avance físico.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 019 .READAPTACION SOCIAL
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.088924 : CONSTRUCCION DEL NUEVO ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CHINCHA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

Con Resolución Directoral Nº 052-2010-INPE/DGI del 26 de febrero del 2010 se resuelve el contrato Nº CI-038-2009-INPE-DGI para la ejecución del proyecto de inversión pública "Construcción del Nuevo Establecimiento Penitenciario de Chincha" por las causales de demoras injustificadas en la ejecución de la obra, contemplada en el artículo 205 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.La misma que inicio su ejecución en el mes de noviembre 2009; luego de la resolución del contrato surgierón problemas en la propiedad del terreno por lo que no se pudo convocar el proceso de selección para la continuidad del Proyecto de Chincha, en los meses siguientes se iniciaron coordinaciones con otros estamentos de gobierno en ese sentido el Ministerio de Agricultura sedio a favor del INPE un terreno cercano al lugar donde se venia realizando la construcción del Penal de Chincha; en el mes de diciembre del 2010 se iniciarón los estudios topográficos del nuevo terreno a solicitud de la Alta Dirección.

PLIEGO : 06061 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 019 .READAPTACION SOCIAL
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.088924 : CONSTRUCCION DEL NUEVO ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CHINCHA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizó la resolución del Contrato.

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 019 .READAPTACION SOCIAL
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.092121 : REACONDICIONAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE IQUITOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se firmó contrato para la ejecución de la obra, se entregó un adelanto por materiales ascendente a la suma de s/ 2 545,669.00, la obra inicio plazo contractual el 27 de diciembre del 2010, no existe avance físico.

b). Identificación de problemas presentados

No se encontraron problemas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 019 .READAPTACION SOCIAL
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.108405 : AMPLIACION DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CAÑETE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Construcción de un pabellón para 192 internos, de un módulo de seis celdas para aislamiento, de un módulo de seis celdas para meditación, construcción de una Esclusa de Control, entre otros, la obra fue culminada y liquidada.

b). Identificación de problemas presentados

No se encontrarón problemas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLIEGO : 06067 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS

FUNCION : 03 .PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA : 012 .IDENTIDAD Y CIUDADANIA
SUBPROGRAMA : 0022 .REGISTROS PUBLICOS
PROYECTO: 2.093437 : AMPLIACION Y REMODELACION DEL LOCAL DE LA ZONA REGISTRAL Nº VI - SEDE PUCALLPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Este Proyecto cuenta con la viabilidad respectiva del Sistema Nacional de Inversión Pública ¿ SNIP cuyo código es 116688. El objetivo del citado proyecto, es brindar una adecuada prestación de los servicios registrales en la Oficina Registral de Pucallpa de la Zona Registral N° VI ¿ Sede Pucallpa.
Al 2010, se llego a culminar la ejecución del proyecto en el mes de Octubre del periodo en evaluación.

b). Identificación de problemas presentados

No se identificaron problemas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

FUNCION : 03 .PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA : 012 .IDENTIDAD Y CIUDADANIA
SUBPROGRAMA : 0022 .REGISTROS PUBLICOS
PROYECTO: 2.110032 : AMPLIACION Y REMODELACION DE LA OFICINA REGISTRAL DE PIURA - ZONA REGISTRAL I - SUNARP EN EL DISTRITO DE PIURA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El Objetivo del proyecto es ampliar y remodelar la infraestructura física de la Oficina Registral de Piura a fin de atender de manera adecuada al público usuario que demanda los servicios registrales. Este Proyecto cuenta con la viabilidad respectiva del Sistema Nacional de Inversión Pública ¿ SNIP y su código es 136531.

A la fecha, se tiene un avance acumulado de ejecución del 28.6% respecto a su PIM.

b). Identificación de problemas presentados

No se identificaron problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

PLIEGO : 07007 M. DEL INTERIOR

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 014 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.016166 : REPARACION ESCUELA TECNICA SUPERIOR REQUE - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EN ESTUDIO, SE PAGÓ POR EL SERVICIO DE UN PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL TERRENO DONDE SE EDIFICARÁ NUEVOS PABELLONES DE LA ETS-PNP, PLANO DE PLANTA CON LEVANTAMIENTO DE REDES, TAPA DE LAS CAJAS DE REGISTRO Y UBICACIÓN DEL TANQUE ELEVADO POR S/. 2,800.00. ADEMÁS, PAGO A UN PROFESIONAL EN LA ESPECIALIDAD DE INGENIERÍA CIVIL RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS POR S/. 14,850.00. LOS COMPONENTES DE OBRA Y SUPERVISIÓN NO HAN TENIDO EJECUCIÓN DURANTE TODO EL EJERCICIO AF-2010.

b). Identificación de problemas presentados

LOS PROCESOS DE LICITACIÓN PARA CULMINAR CON LA EJECUCÍON DEL PROYECTO SUFREN VARIACIONES POR LA DEMORA EN EL ESTUDIO DE MERCADO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LOS PROCESOS PENDIENTES PARA EQUIPAMIENTO QUE AÚN NO HAN CONCLUIDO HAN PODIDO SER INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE EJECUCION DE INVERSIONES PARA EL AF-2011.

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 014 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.016979 : CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA COMISARIA PNP SICUANI - CANCHIS - CUSCO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EQUIPAMIENTO, ADQUISICIÓN DE ARMARIO PARA ARMAS Y MOBILIARIO POR UN MONTO TOTAL S/. 4,855.50. SE LOGRÓ CONCLUIR LA EJECUCIÓN DE ESTE COMPONENTE.

b). Identificación de problemas presentados

DIFICULTAD EN LA DETERMINACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y OBTENCION DE PROVEEDORES EN EL MERCADO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE PROPONE QUE LOS BIENES COMO POR EEJMPLO ARMAS SEAN ESTNDARIZADAS.

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 014 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.017930 : CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE BIBLIOTECA, SALAS DE TRABAJO Y DORMITORIOS DEL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS POLICIALES-INAEP

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EN ESTUDIO, SE PAGÓ POR EL SERVICIO DE UN PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL TERRENO DONDE SE EDIFICARÁ NUEVOS PABELLONES DE LA ETS-PNP, DE LA ESPECIALIDAD DE INGENIERÍA CIVIL, RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS POR S/. 500.00 Y POR EL SERVICIO TÉCNICO POR LA ELABORACIÓN DE METRADOS DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO DE EXPEDIENTE TÉCNICO POR S/. 4,000.00.

b). Identificación de problemas presentados

EN LOS COMPONENTES DE OBRA Y SUPERVISIÓN, NO HAN TENIDO EJECUCIÓN DURANTE TODO EL EJERCICIO AF-2010, CON EL COMPONENTE EQUIPAMIENTO SE HABILITÓ OTROS PROYECTOS POR LO QUE SU EJECUCIÓN ES CERO, AL CIERRE DEL AF-2010.

PLIEGO : 07007 M. DEL INTERIOR

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 014 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.017930 : CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE BIBLIOTECA, SALAS DE TRABAJO Y DORMITORIOS DEL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS POLICIALES-INAEP

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REVISON DEL ESTUDIO PARA EJECUCION DE LOS COMPONENETES OBRA, SUPERVISION Y EQUIPAMIENTO.

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 014 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.029293 : CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA COMISARIA PNP NARANJOS EN PARDO MIGUEL - RIOJA - SAN MARTIN

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EN EQUIPAMIENTO, EN EL MES DE JUNIO SE HA REALIZADO LA ADQUISICIÓN DE ESTABILIZADORES Y SUPRESORES DE PICO POR S/. 234.90, ADQUISICIÓN DE IMPRESORA MATRICIAL DE CARRO ANCHO POR S/. 3,111.00, ADQUISICIÓN DE TELÉFONO FASCIMIL POR S/. 748.00, EN EL MES DE AGOSTO LA ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO POR S/. 3,900.00, EN EL MES DE SETIEMBRE LA ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMESTICOS POR S/. 1,699.00, EN EL MES DE OCTUBRE SE HA REALIZADO LA ADQUISICIÓN DE ROPA DE CAMA POR S/.1,449.00 Y LA ADQUISICIÓN DE UNA COCINA A GAS POR S/. 4,100.00, EN EL MES DE NOVIEMBRE SE HA REALIZADO LA ADQUISICIÓN DE ROPA DE CAMA POR S/. 2,835.00 Y COMPUTADORAS POR S/. 12,081.00 Y PARA EL MES DE DICIEMBRE LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO POR S/. 16,943.40 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA COMISARÍA.
EN OBRA, SE PAGARÓN ADELANTOS DE OBRA EN LOS MESES DE FEBRERO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE Y OCTUBRE POR S/.805,655.73.
EN SUPERVISIÓN, SE PAGARÓN VALORIZACIONES DE SUPERVISIÓN EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y OCTUBRE POR S/. 43,102.40.

b). Identificación de problemas presentados

LOS PROCESOS DE LICITACIÓN PARA CULMINAR CON LA EJECUCÍON DEL PROYECTO SUFREN VARICIONES POR LA DEMORA EN EL ESTUDIO DE MERCADO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LOS PROCESOS PENDIENTES PARA EQUIPAMIENTO QUE AÚN NO HAN CONCLUIDO SE HAN PASADO PARA EL AF-2011 PARA LA EJECUCIÓN TOTAL DEL COMPONENTE.

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 014 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.029295 : CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL DESTACAMENTO ANTISUBVERSIVO PNP AMBAR - HUAURA - LIMA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EN EQUIPAMIENTO, EN EL MES DE MAYO SE HA REALIZADO LA ADQUISICIÓN DE MENAJE POR S/. 2,554.02, EN EL MES DE JUNIO LA ADQUISICIÓN DE ESTABILIZADORES Y SUPRESORES DE PICO POR S/. 1,470.90; EN EL MES DE SETIEMBRE S/. 3,244.00 POR LA COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS, EN EL MES DE OCTUBRE POR S/. 1,453.00 ADQUISICION DE ROPA DE CAMA, COCINA A GAS POR S/.4,100.00, EN EL MES DE NOVIEMBRE POR S/. 11,760.00 POR LA COMPRA DE EQUIPOS DE CAMPAÑA, ROPA DE CAMA POR S/. 2,996.00, ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS POR S/. 32,216.00 Y ADQUISICIÓN DE EXTINTORES POR S/. 320; Y EN EL MES DE DICIEMBRE POR S/. 34,290.80 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO.
EN OBRA, SE PAGARÓN ADELANTOS DE OBRA EN LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y AGOSTO POR S/. 425,192.48.
EN SUPERVISIÓN, SE PAGARÓN VALORIZACIONES DE SUPERVISIÓN EN LOS MESES DE FEBRERO, ABRIL, AGOSTO Y SETIEMBRE POR S/. 30,033.95.

b). Identificación de problemas presentados

PENDIENTE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA Y SUPERVISIÓN.

PLIEGO : 07007 M. DEL INTERIOR

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 014 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.029295 : CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL DESTACAMENTO ANTISUBVERSIVO PNP AMBAR - HUAURA - LIMA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LOS PROCESOS PENDIENTES EN LOS COMPONENTE EQUIPAMIENTO, OBRA Y SUPERVISIÓN QUE AÚN NO HAN CONCLUIDO SE HAN PASADO PARA EL AF-2011

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 014 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.029297 : CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA COMISARIA PNP CABANA SUR - LUCANAS-AYACUCHO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EN EQUIPAMIENTO, ADQUISICION DE MENAJE, INSTALACIÓN DE SUMINISTRO ELECTRICO TRIFASICO, ADQUISICION DE ESTABILIZADORES Y SUPRESORES DE PICO, IMPRESORAS, TELEFONOS FACSIMIL, GRUPO ELECTRÓGENO, ELECTRODOMESTICOS, FOTOCOPIADORAS, ROPAS DE CAMA, COCINA A GAS, COMPUTADORAS Y MOBILIARIO POR UN TOTAL DE S/. 56,200.01.
OBRA, SE DIO UN PAGO POR LA VALORIZACIÓN DEL AVANCE DE OBRA COMISARÍA PNP POR S/. 297,793.28.
SUPERVISIÓN, PAGO POR EL SERVICIO DE SUPERVISIÓN S/. 24,700.03.

b). Identificación de problemas presentados

PROCESOS PENDIENTES PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN E INSTALACIÓN DE LÍNEA TELEFÓNICA EN EL COMPONENTE EQUIPAMIENTO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LOS PROCESOS PENDIENTES EN LOS COMPONENTE EQUIPAMIENTO QUE AÚN NO HAN CONCLUIDO SE HAN PASADO PARA EL AF-2011.

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 014 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.039844 : AMPLIACION, REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE LA COMISARIA PNP BAYOVAR-SAN JUAN DE LURIGANCHO-LIMA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

ESTUDIO, POR EL SERVICIO DE ESTUDIO Y ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO POR S/. 8,994.39
EN OBRA Y SUPERVISIÓN NO HA OBTENIDO EJECUCIÓN DURANTE EL AF-2010.

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN LA ENTREGA DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LOS COMPONENTES OBRA Y SUPERVISIÓN ESTÁN CONSIDERADAS PARA CONTINUIDAD EN EL AF-2011.

PLIEGO : 07007 M. DEL INTERIOR

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 014 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.039846 : AMPLIACION, REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE LA COMISARIA PNP SAN MARTIN DE PORRES-SAN MARTIN DE PORRES-LIMA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

ESTUDIO, PAGO POR EL ESTUDIO Y ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO POR S/. 12,245.22.
EN OBRA Y SUPERVISIÓN NO HA OBTENIDO EJECUCIÓN DURANTE EL AF-2010.

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN LA ENTREGA DE EXPEDIENTE TÉCNICO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PARA EL AF-2011 SE ESTÁ CONCLUYENDO EL SALDO DEL COMPONENTE ESTUDIO Y SE EMPIEZA A CONVOCAR LA OBRA Y SUPERVISIÓN CON UN NUEVO PROVEEDOR.

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 014 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.039848 : AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA COMISARIA PNP 10 DE OCTUBRE-SAN JUAN DE LURIGANCHO-LIMA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

"ESTUDIO, PAGO POR EL ESTUDIO Y ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO POR S/. 15,438.15.
EN OBRA Y SUPERVISIÓN NO HA OBTENIDO EJECUCIÓN DURANTE EL AF-2010."

b). Identificación de problemas presentados

DEMORA EN LA ENTREGA DE EXPEDIENTE TÉCNICO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PARA EL AF-2011 SE ESTÁ CONCLUYENDO EL SALDO DEL COMPONENTE ESTUDIO Y SE EMPIEZA A CONVOCAR LA OBRA Y SUPERVISIÓN CON UN NUEVO PROVEEDOR.

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 014 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.045786 : CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA COMISARIA PNP HUACCANA-PROVINCIA DE CHINCHEROS REGION APURIMAC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

"OBRA, SE DIO UN GIRO POR LA VALORIZACIÓN DEL AVANCE DE OBRA COMISARÍA PNP S/. 300,392.
SUPERVISIÓN, PAGO POR EL SERVICIO DE SUPERVISIÓN POR S/. 18,001.59.
EQUIPAMIENTO, ADQUISICIÓN DE ROPA DE CAMA POR S/. 3,060."

b). Identificación de problemas presentados

PARA CONCLUIR LA EJECUCIÓN FALTA LIQUIDACION EN EL COMPONENTE SUPERVISIÓN.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROGRAMADA LA LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE SUPERVISIÓN PARA EL AF-2011.

PLIEGO : 07007 M. DEL INTERIOR

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 014 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.092553 : CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA COMISARIA PNP OCOBAMBA-CHINCHEROS-APURIMAC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

"OBRA, SE DIO UN GIRO POR LA VALORIZACIÓN DEL AVANCE DE OBRA POR S/. 275,987.23.
EQUIPAMIENTO, ADQUISICION DE IMPRESORAS, GRILLETES DE MANO, ROPA DE CAMA, COCINA A GAS, COMPUTADORAS, MOBILIARIO POR UN MONTO TOTAL DE S/. 33,365.28
SUPERVISIÓN, PAGO POR EL SERVICIO DE SUPERVISIÓN POR S/. 21,734.12."

b). Identificación de problemas presentados

PARA CONCLUIR LA EJECUCIÓN FALTA LIQUIDACION EN EL COMPONENTE SUPERVISIÓN.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROGRAMADA LA LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE SUPERVISIÓN PARA EL AF-2011.

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 014 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.093770 : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES BRINDADOS POR LA COMISARIA PNP HUARAL - LIMA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

"OBRA, PAGO POR EL AVANCE DE OBRA POR S/. 1'374,217.19
ESTUDIO, POR EL SERVICIO DE ESTUDIO Y ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE S/. 18,000. LOGRÓ CONCLUIR LA EJECUCIÓN DE ESTE COMPONENTE.
SUPERVISIÓN, PAGO POR EL SERVICIO DE SUPERVISIÓN S/. 44,074.44
EQUIPAMIENTO, ADQUISICIÓN DE ESTABILIZADORES, SUPRESORES DE PICO, IMPRESORAS, GRILLETES DE MANO, MOBILIARIO POR UN MONTO TOTAL DE S/. 168,269.43."

b). Identificación de problemas presentados

NO SE LOGRÓ CULMINAR CON EL CONTRATO Nº 111 CORRESPONDIENTE AL COMPONENTE OBRA, QUEDANDO PENDIENTE UNA VALORIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN TOTAL. DE IGUAL MANERA EN EL COMPONENTE SUPERVISIÓN.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LOS COMPONENTES OBRA, EQUIPAMIENTO Y SUPERVISIÓN ESTÁN CONSIDERADAS PARA EL AF-2011.

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 014 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.110651 : CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA COMISARIA PNP SAGITARIO - SANTIAGO DE SURCO - LIMA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

"OBRA, PAGO POR EL AVANCE DE OBRA S/. 1'055,038.03.
EQUIPAMIENTO, ADQUISICIÓN DE EXTINTORES DE POLVO QUÍMICO SECO S/.27,703.04.
SUPERVISIÓN, PAGO POR EL SERVICIO DE SUPERVISIÓN S/. 60,949.76."

b). Identificación de problemas presentados

SÓLO SE HA EJECUTADO EL 90% DE LOS COMPONENTES OBRA Y SUPERVISIÓN.

PLIEGO : 07007 M. DEL INTERIOR

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 014 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.110651 : CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA COMISARIA PNP SAGITARIO - SANTIAGO DE SURCO - LIMA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE ENCUENTRA PROGRAMADA LA EJECUCIÓN DE LOS COMPONENTES OBRA Y SUPERVISIÓN PARA EL AF-2011.

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 014 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.110952 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL DE LA COMISARIA SECTORIAL PNP CUTERVO - CAJAMARCA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

"OBRA, PAGO POR EL AVANCE DE OBRA S/. 441,480.31.
EQUIPAMIENTO, ADQUISICION DE GRILLETES DE SEGURIDAD PARA MANO POR UN MONTO TOTAL DE S/. 12,025.68
SUPERVISIÓN, PAGO POR EL SERVICIO DE SUPERVISIÓN POR S/. 21,648"

b). Identificación de problemas presentados

SE LOGRÓ PRIORIZAR ESTE PROYECTO EN EL MES DE SETIEMBRE QUEDANDO POCO TIEMPO PARA REALIZAR LAS CONVOCATORIAS EN LOS COMPONENTES OBRA Y SUPERVISIÓN.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

SE HA PROGRAMADO LA CONCLUSIÓN TOTAL DEL PIP PARA EL AF-2011.

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 014 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0028 .OPERACIONES POLICIALES
PROYECTO: 2.091312 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION POLICIAL DE LAS COMISARIAS DE LA REGION POLICIAL LAMBAYEQUE EN EL AREA URBANA DE LA PROVINCIA DE CHICLA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE LOGRO UNA EJECUCION ORIENTADA AL EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION. LAS COMPRAS ESTUVIERON RELACIONADAS CON MOBILIARIO Y EQUIPOS ASI COMO DIVERSOS BIENES REQUERIDOS PARA CAPACITACION DEL PERSONAL PNP.

b). Identificación de problemas presentados

DIFICULTADES CON LA DETERMINACION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS EQUIPOS OCASIONO QUE LA COMPRA SEA PARCIAL.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

QUE LAS UNIDADES EJECUTORAS COMPROMETIDAS CON LA APLICACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL VIABILICEN EL USO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS A FIN DE IMPLEMENTAR LAS UNIDADES POLICIALES Y CAPACITAR AL PERSONAL PNP DE ACUERDO AL CRONOGRAMA QUE ESTABLECE DICHA NORMA.

PLIEGO : 07007 M. DEL INTERIOR

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 014 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0028 .OPERACIONES POLICIALES
PROYECTO: 2.091313 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL EN LA DIVISION POLICIAL PUNO EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

HABERSE LOGRADO UNA EJECUCION ORIENTADA AL EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION RELACIONADO CON LAS COMPRAS DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS ASI COMO TAMBIEN DIVERSOS BIENES PARA LA CAPACITACION DEL PERSONAL PNP.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE HA EJECUTADO RECURSOS ORIENTADOS A LA CAPACITACION DEL PERSONAL COMO POR EJEMPLO, CONTRATACION DE PERSONAS O ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN LA APLICACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

QUE LAS UNIDADES EJECUTORAS COMPROMETIDAS EN LA APLICACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL VIABILICEN EL USO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS APROBADOS A FIN DE IMPLEMENTAR LAS UNIDADES POLICIALES Y CAPACITAR A PERSONAL PNP DE ACUERDO AL CRONOGRAMA QUE ESTABLECE DICHA NORMA.

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 014 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0028 .OPERACIONES POLICIALES
PROYECTO: 2.091314 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION POLICIAL DE LAS COMISARIAS UBICADAS EN EL AREA RURAL DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DE LA REGION LAMBAYEQU

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

HABERSE LOGRADO UNA EJECUCION ORIENTADA AL EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION RELACIONADO CON LAS COMPRAS DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS ASI COMO TAMBIEN DIVERSOS BIENES PARA LA CAPACITACION DEL PERSONAL PNP.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE HA EJECUTADO RECURSOS ORIENTADOS A LA CAPACITACION DEL PERSONAL COMO POR EJEMPLO, CONTRATACION DE PERSONAS O ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN LA APLICACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

QUE LAS UNIDADES EJECUTORAS COMPROMETIDAS EN LA APLICACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL VIABILICEN EL USO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS APROBADOS A FIN DE IMPLEMENTAR LAS UNIDADES POLICIALES Y CAPACITAR AL PERSONAL PNP DE ACUERDO AL CRONOGRAMA QUE ESTABLECE DICHA NORMA.

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 014 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0028 .OPERACIONES POLICIALES
PROYECTO: 2.091315 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION POLICIAL DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE LA REGION POLICIAL CUSCO EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

HABERSE LOGRADO UNA EJECUCION ORIENTADA AL EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION RELACIONADO CON LAS COMPRAS DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS ASI COMO TAMBIEN DIVERSOS BIENES PARA LA CAPACITACION DEL PERSONAL PNP.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE HA EJECUTADO RECURSOS ORIENTADOS A LA CAPACITACION DEL PERSONAL COMO POR EJEMPLO, CONTRATACION DE PERSONAS O ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN LA APLICACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL.

PLIEGO : 07007 M. DEL INTERIOR

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 014 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0028 .OPERACIONES POLICIALES
PROYECTO: 2.091315 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION POLICIAL DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE LA REGION POLICIAL CUSCO EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

QUE LAS UNIDADES EJECUTORAS COMPROMETIDAS EN LA APLICACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL VIABILICEN EL USO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS APROBADOS A FIN DE IMPLEMENTAR LAS UNIDADES POLICIALES Y CAPACITAR AL PERSONAL PNP DE ACUERDO AL CRONOGRAMA QUE ESTABLECE DICHA NORMA.

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 014 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0028 .OPERACIONES POLICIALES
PROYECTO: 2.091316 : MEJORAM IENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION POLICIAL DE LAS COMISARIAS DE LA DIVISION POLICIAL DE CANCHIS DE LA REGION POLICIAL CUZCO EN EL MARCO DE L

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

HABERSE LOGRADO UNA EJECUCION ORIENTADA AL EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION RELACIONADO CON LAS COMPRAS DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS ASI COMO TAMBIEN DIVERSOS BIENES PARA LA CAPACITACION DEL PERSONAL PNP.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE HA EJECUTADO RECURSOS ORIENTADOS A LA CAPACITACION DEL PERSONAL COMO POR EJEMPLO, CONTRATACION DE PERSONAS O ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN LA APLICACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

QUE LAS UNIDADES EJECUTORAS COMPROMETIDAS EN LA APLICACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL VIABILICEN EL USO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS APROBADOS A FIN DE IMPLEMENTAR LAS UNIDADES POLICIALES Y CAPACITAR AL PERSONAL PNP DE ACUERDO AL CRONOGRAMA QUE ESTABLECE DICHA NORMA.

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 014 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0028 .OPERACIONES POLICIALES
PROYECTO: 2.091317 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION POLICIAL DE LA OFICINA DE CRIMINALISTICA DE LA REGION POLICIAL PIURA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL I

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

HABERSE LOGRADO UNA EJECUCION ORIENTADA AL EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION RELACIONADO CON LAS COMPRAS DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS ASI COMO TAMBIEN DIVERSOS BIENES PARA LA CAPACITACION DEL PERSONAL PNP.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE HA EJECUTADO RECURSOS ORIENTADOS A LA CAPACITACION DEL PERSONAL COMO POR EJEMPLO, CONTRATACION DE PERSONAS O ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN LA APLICACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

QUE LAS UNIDADES EJECUTORAS COMPROMETIDAS EN LA APLICACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL VIABILICEN EL USO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS APROBADOS A FIN DE IMPLEMENTAR LAS UNIDADES POLICIALES Y CAPACITAR AL PERSONAL PNP DE ACUERDO AL CRONOGRAMA QUE ESTABLECE DICHA NORMA.

PLIEGO : 07007 M. DEL INTERIOR

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 014 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0028 .OPERACIONES POLICIALES
PROYECTO: 2.091318 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL EN LA DIVISION POLICIAL ILAVE EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

HABERSE LOGRADO UNA EJECUCION ORIENTADA AL EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION RELACIONADO CON LAS COMPRAS DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS ASI COMO TAMBIEN DIVERSOS BIENES PARA LA CAPACITACION DEL PERSONAL PNP.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE HA EJECUTADO RECURSOS ORIENTADOS A LA CAPACITACION DEL PERSONAL COMO POR EJEMPLO, CONTRATACION DE PERSONAS O ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN LA APLICACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

QUE LAS UNIDADES EJECUTORAS COMPROMETIDAS EN LA APLICACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL VIABILICEN EL USO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS APROBADOS A FIN DE IMPLEMENTAR LAS UNIDADES POLICIALES Y CAPACITAR AL PERSONAL PNP DE ACUERDO AL CRONOGRAMA QUE ESTABLECE DICHA NORMA.

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 014 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0028 .OPERACIONES POLICIALES
PROYECTO: 2.091319 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL EN LA DIVISION POLICIAL AZANGARO EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

HABERSE LOGRADO UNA EJECUCION ORIENTADA AL EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION RELACIONADO CON LAS COMPRAS DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS ASI COMO TAMBIEN DIVERSOS BIENES PARA LA CAPACITACION DEL PERSONAL PNP.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE HA EJECUTADO RECURSOS ORIENTADOS A LA CAPACITACION DEL PERSONAL COMO POR EJEMPLO, CONTRATACION DE PERSONAS O ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN LA APLICACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

QUE LAS UNIDADES EJECUTORAS COMPROMETIDAS EN LA APLICACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL VIABILICEN EL USO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS APROBADOS A FIN DE IMPLEMENTAR LAS UNIDADES POLICIALES Y CAPACITAR AL PERSONAL PNP DE ACUERDO AL CRONOGRAMA QUE ESTABLECE DICHA NORMA.

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 014 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0028 .OPERACIONES POLICIALES
PROYECTO: 2.091320 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION POLICIAL DE LAS COMISARIAS DE LA DIVISION POLICIAL JAEN Y SECTORIAL POLICIAL SANTA CRUZ DE LA REGION POLICI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

HABERSE LOGRADO UNA EJECUCION ORIENTADA AL EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION RELACIONADO CON LAS COMPRAS DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS ASI COMO TAMBIEN DIVERSOS BIENES PARA LA CAPACITACION DEL PERSONAL PNP.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE HA EJECUTADO RECURSOS ORIENTADOS A LA CAPACITACION DEL PERSONAL COMO POR EJEMPLO, CONTRATACION DE PERSONAS O ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN LA APLICACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL.

PLIEGO : 07007 M. DEL INTERIOR

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 014 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0028 .OPERACIONES POLICIALES
PROYECTO: 2.091320 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION POLICIAL DE LAS COMISARIAS DE LA DIVISION POLICIAL JAEN Y SECTORIAL POLICIAL SANTA CRUZ DE LA REGION POLICI

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NO SE HA EJECUTADO RECURSOS ORIENTADOS A LA CAPACITACION DEL PERSONAL COMO POR EJEMPLO, CONTRATACION DE PERSONAS O ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN LA APLICACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL.

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 014 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0028 .OPERACIONES POLICIALES
PROYECTO: 2.091321 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION POLICIAL EN LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE LA REGION POLICIAL PIURA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

HABERSE LOGRADO UNA EJECUCION ORIENTADA AL EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION RELACIONADO CON LAS COMPRAS DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS ASI COMO TAMBIEN DIVERSOS BIENES PARA LA CAPACITACION DEL PERSONAL PNP.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE HA EJECUTADO RECURSOS ORIENTADOS A LA CAPACITACION DEL PERSONAL COMO POR EJEMPLO, CONTRATACION DE PERSONAS O ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN LA APLICACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

QUE LAS UNIDADES EJECUTORAS COMPROMETIDAS EN LA APLICACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL VIABILICEN EL USO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS APROBADOS A FIN DE IMPLEMENTAR LAS UNIDADES POLICIALES Y CAPACITAR AL PERSONAL PNP DE ACUERDO AL CRONOGRAMA QUE ESTABLECE DICHA NORMA

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 014 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0028 .OPERACIONES POLICIALES
PROYECTO: 2.091322 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION POLICIAL DE LAS UU.EE Y COMISARIAS UBICADAS EN LA PROVINCIA DE SULLANA DE LA REGION POLICIAL PIURA EN EL M

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

HABERSE LOGRADO UNA EJECUCION ORIENTADA AL EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION RELACIONADO CON LAS COMPRAS DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS ASI COMO TAMBIEN DIVERSOS BIENES PARA LA CAPACITACION DEL PERSONAL PNP.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE HA EJECUTADO RECURSOS ORIENTADOS A LA CAPACITACION DEL PERSONAL COMO POR EJEMPLO, CONTRATACION DE PERSONAS O ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN LA APLICACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

QUE LAS UNIDADES EJECUTORAS COMPROMETIDAS EN LA APLICACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL VIABILICEN EL USO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS APROBADOS A FIN DE IMPLEMENTAR LAS UNIDADES POLICIALES Y CAPACITAR AL PERSONAL PNP DE ACUERDO AL CRONOGRAMA QUE ESTABLECE DICHA NORMA.

PLIEGO : 07007 M. DEL INTERIOR

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 014 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0028 .OPERACIONES POLICIALES
PROYECTO: 2.091323 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION POLICIAL DE LAS COMISARIAS DE LA DIVISION POLICIAL LA CONVENCION DE LA REGION POLICIAL CUSCO EN EL MARCO I

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

HABERSE LOGRADO UNA EJECUCION ORIENTADA AL EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION RELACIONADO CON LAS COMPRAS DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS ASI COMO TAMBIEN DIVERSOS BIENES PARA LA CAPACITACION DEL PERSONAL PNP.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE HA EJECUTADO RECURSOS ORIENTADOS A LA CAPACITACION DEL PERSONAL COMO POR EJEMPLO, CONTRATACION DE PERSONAS O ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN LA APLICACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

QUE LAS UNIDADES EJECUTORAS COMPROMETIDAS EN LA APLICACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL VIABILICEN EL USO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS APROBADOS A FIN DE IMPLEMENTAR LAS UNIDADES POLICIALES Y CAPACITAR AL PERSONAL PNP DE ACUERDO AL CRONOGRAMA QUE ESTABLECE DICHA NORMA.

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 014 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0028 .OPERACIONES POLICIALES
PROYECTO: 2.091324 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION POLICIAL DE LAS COMISARIAS DE LA DIVISION POLICIAL QUISPICANCHI DE LA REGION POLICIAL CUSCO EN EL MARCO DE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

HABERSE LOGRADO UNA EJECUCION ORIENTADA AL EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION RELACIONADO CON LAS COMPRAS DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS ASI COMO TAMBIEN DIVERSOS BIENES PARA LA CAPACITACION DEL PERSONAL PNP.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE HA EJECUTADO RECURSOS ORIENTADOS A LA CAPACITACION DEL PERSONAL COMO POR EJEMPLO, CONTRATACION DE PERSONAS O ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN LA APLICACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

QUE LAS UNIDADES EJECUTORAS COMPROMETIDAS EN LA APLICACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL VIABILICEN EL USO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS APROBADOS A FIN DE IMPLEMENTAR LAS UNIDADES POLICIALES Y CAPACITAR AL PERSONAL PNP DE ACUERDO AL CRONOGRAMA QUE ESTABLECE DICHA NORMA.

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 014 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0028 .OPERACIONES POLICIALES
PROYECTO: 2.091325 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION POLICIAL DE LAS COMISARIAS DE LA DIVISION POLICIAL URUBAMBA DE LA REGION POLICIAL CUSCO EN EL MARCO DE LA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

HABERSE LOGRADO UNA EJECUCION ORIENTADA AL EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION RELACIONADO CON LAS COMPRAS DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS ASI COMO TAMBIEN DIVERSOS BIENES PARA LA CAPACITACION DEL PERSONAL PNP.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE HA EJECUTADO RECURSOS ORIENTADOS A LA CAPACITACION DEL PERSONAL COMO POR EJEMPLO, CONTRATACION DE PERSONAS O ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN LA APLICACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL.

PLIEGO : 07007 M. DEL INTERIOR

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 014 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0028 .OPERACIONES POLICIALES
PROYECTO: 2.091325 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION POLICIAL DE LAS COMISARIAS DE LA DIVISION POLICIAL URUBAMBA DE LA REGION POLICIAL CUSCO EN EL MARCO DE LA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

QUE LAS UNIDADES EJECUTORAS COMPROMETIDAS EN LA APLICACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL VIABILICEN EL USO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS APROBADOS A FIN DE IMPLEMENTAR LAS UNIDADES POLICIALES Y CAPACITAR AL PERSONAL PNP DE ACUERDO AL CRONOGRAMA QUE ESTABLECE DICHA NORMA

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 014 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0028 .OPERACIONES POLICIALES
PROYECTO: 2.091326 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION POLICIAL DE LAS COMISARIAS SECTORIALES CUZCO, WANCHAQ, ANTA Y PARURO DE LA REGION POLICIAL CUSCO EN EL

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

HABERSE LOGRADO UNA EJECUCION ORIENTADA AL EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION RELACIONADO CON LAS COMPRAS DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS ASI COMO TAMBIEN DIVERSOS BIENES PARA LA CAPACITACION DEL PERSONAL PNP.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE HA EJECUTADO RECURSOS ORIENTADOS A LA CAPACITACION DEL PERSONAL COMO POR EJEMPLO, CONTRATACION DE PERSONAS O ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN LA APLICACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

QUE LAS UNIDADES EJECUTORAS COMPROMETIDAS EN LA APLICACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL VIABILICEN EL USO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS APROBADOS A FIN DE IMPLEMENTAR LAS UNIDADES POLICIALES Y CAPACITAR AL PERSONAL PNP DE ACUERDO AL CRONOGRAMA QUE ESTABLECE DICHA NORMA.

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 014 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0028 .OPERACIONES POLICIALES
PROYECTO: 2.091327 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION POLICIAL DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE LA REGION TUMBES Y OFICINA DE CRIMINALISTICA EN EL MARCO DE LA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

HABERSE LOGRADO UNA EJECUCION ORIENTADA AL EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION RELACIONADO CON LAS COMPRAS DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS ASI COMO TAMBIEN DIVERSOS BIENES PARA LA CAPACITACION DEL PERSONAL PNP.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE HA EJECUTADO RECURSOS ORIENTADOS A LA CAPACITACION DEL PERSONAL COMO POR EJEMPLO, CONTRATACION DE PERSONAS O ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN LA APLICACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

QUE LAS UNIDADES EJECUTORAS COMPROMETIDAS EN LA APLICACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL VIABILICEN EL USO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS APROBADOS A FIN DE IMPLEMENTAR LAS UNIDADES POLICIALES Y CAPACITAR AL PERSONAL PNP DE ACUERDO AL CRONOGRAMA QUE ESTABLECE DICHA NORMA

PLIEGO : 07007 M. DEL INTERIOR

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 014 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0028 .OPERACIONES POLICIALES
PROYECTO: 2.091328 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION POLICIAL DE LAS COMISARIAS UBICADAS EN LAS PROVINCIAS DE PAITA, TALARA Y AYABACA DE LA REGION POLICIAL PIU

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

HABERSE LOGRADO UNA EJECUCION ORIENTADA AL EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION RELACIONADO CON LAS COMPRAS DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS ASI COMO TAMBIEN DIVERSOS BIENES PARA LA CAPACITACION DEL PERSONAL PNP.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE HA EJECUTADO RECURSOS ORIENTADOS A LA CAPACITACION DEL PERSONAL COMO POR EJEMPLO, CONTRATACION DE PERSONAS O ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN LA APLICACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

QUE LAS UNIDADES EJECUTORAS COMPROMETIDAS EN LA APLICACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL VIABILICEN EL USO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS APROBADOS A FIN DE IMPLEMENTAR LAS UNIDADES POLICIALES Y CAPACITAR AL PERSONAL PNP DE ACUERDO AL CRONOGRAMA QUE ESTABLECE DICHA NORMA.

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 014 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0028 .OPERACIONES POLICIALES
PROYECTO: 2.091329 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION POLICIAL EN LAS COMISARIAS DE LAS PROVINCIAS DE MORROPON Y HUANCABAMBA DE LA REGION POLICIAL PIURA EN E

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

HABERSE LOGRADO UNA EJECUCION ORIENTADA AL EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION RELACIONADO CON LAS COMPRAS DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS ASI COMO TAMBIEN DIVERSOS BIENES PARA LA CAPACITACION DEL PERSONAL PNP.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE HA EJECUTADO RECURSOS ORIENTADOS A LA CAPACITACION DEL PERSONAL COMO POR EJEMPLO, CONTRATACION DE PERSONAS O ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN LA APLICACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

QUE LAS UNIDADES EJECUTORAS COMPROMETIDAS EN LA APLICACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL VIABILICEN EL USO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS APROBADOS A FIN DE IMPLEMENTAR LAS UNIDADES POLICIALES Y CAPACITAR A PERSONAL PNP DE ACUERDO AL CRONOGRAMA QUE ESTABLECE DICHA NORMA.

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 014 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0028 .OPERACIONES POLICIALES
PROYECTO: 2.091330 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION POLICIAL DE LAS COMISARIAS DE LA PROVINCIA DE PIURA Y SECHURA, REGION POLICIAL PIURA EN EL MARCO DE LA IMP

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

HABERSE LOGRADO UNA EJECUCION ORIENTADA AL EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION RELACIONADO CON LAS COMPRAS DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS ASI COMO TAMBIEN DIVERSOS BIENES PARA LA CAPACITACION DEL PERSONAL PNP.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE HA EJECUTADO RECURSOS ORIENTADOS A LA CAPACITACION DEL PERSONAL COMO POR EJEMPLO, CONTRATACION DE PERSONAS O ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN LA APLICACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL.

PLIEGO : 07007 M. DEL INTERIOR

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 014 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0028 .OPERACIONES POLICIALES
PROYECTO: 2.091330 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION POLICIAL DE LAS COMISARIAS DE LA PROVINCIA DE PIURA Y SECHURA, REGION POLICIAL PIURA EN EL MARCO DE LA IMP

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

QUE LAS UNIDADES EJECUTORAS COMPROMETIDAS EN LA APLICACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL VIABILICEN EL USO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS APROBADOS A FIN DE IMPLEMENTAR LAS UNIDADES POLICIALES Y CAPACITAR AL PERSONAL PNP DE ACUERDO AL CRONOGRAMA QUE ESTABLECE DICHA NORMA

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 014 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0028 .OPERACIONES POLICIALES
PROYECTO: 2.091331 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION POLICIAL DE LAS COMISARIAS DE LA X REGION POLICIAL MADRE DE DIOS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NU

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

HABERSE LOGRADO UNA EJECUCION ORIENTADA AL EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION RELACIONADO CON LAS COMPRAS DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS ASI COMO TAMBIEN DIVERSOS BIENES PARA LA CAPACITACION DEL PERSONAL PNP.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE HA EJECUTADO RECURSOS ORIENTADOS A LA CAPACITACION DEL PERSONAL COMO POR EJEMPLO, CONTRATACION DE PERSONAS O ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN LA APLICACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

QUE LAS UNIDADES EJECUTORAS COMPROMETIDAS EN LA APLICACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL VIABILICEN EL USO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS APROBADOS A FIN DE IMPLEMENTAR LAS UNIDADES POLICIALES Y CAPACITAR AL PERSONAL PNP DE ACUERDO AL CRONOGRAMA QUE ESTABLECE DICHA NORMA

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 014 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0028 .OPERACIONES POLICIALES
PROYECTO: 2.091332 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION POLICIAL EN LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS Y EN LA OFICINA DE CRIMINALISTICA DE LA X REGION POLICIAL MADRE DE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

HABERSE LOGRADO UNA EJECUCION ORIENTADA AL EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION RELACIONADO CON LAS COMPRAS DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS ASI COMO TAMBIEN DIVERSOS BIENES PARA LA CAPACITACION DEL PERSONAL PNP.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE HA EJECUTADO RECURSOS ORIENTADOS A LA CAPACITACION DEL PERSONAL COMO POR EJEMPLO, CONTRATACION DE PERSONAS O ENTIDADES ESPECIALIOADAS EN LA APLICACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

QUE LAS UNIDADES EJECUTORAS COMPROMETIDAS EN LA APLICACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL VIABILICEN EL USO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS APROBADOS A FIN DE IMPLEMENTAR LAS UNIDADES POLICIALES Y CAPACITAR A PEROSNAL PNP DE ACUERDO AL CRONOGRAMA QUE ESTABLECE DICHA NORMA.

PLIEGO : 07007 M. DEL INTERIOR

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 014 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0028 .OPERACIONES POLICIALES
PROYECTO: 2.091343 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION POLICIAL DE LAS COMISARIAS DE LA REGION TUMBES EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

HABERSE LOGRADO UNA EJECUCION ORIENTADA AL EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION RELACIONADO CON LAS COMPRAS DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS ASI COMO TAMBIEN DIVERSOS BIENES PARA LA CAPACITACION DEL PERSONAL PNP.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE HA EJECUTADO RECURSOS ORIENTADOS A LA CAPACITACION DEL PERSONAL COMO POR EJEMPLO, CONTRATACION DE PERSONAS O ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN LA APLICACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

QUE LAS UNIDADES EJECUTORAS COMPROMETIDAS EN LA APLICACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL VIABILICEN EL USO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS APROBADOS A FIN DE IMPLEMENTAR LAS UNIDADES POLICIALES Y CAPACITAR AL PERSONAL PNP DE ACUERDO AL CRONOGRAMA QUE ESTABLECE DICHA NORMA.

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 014 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0028 .OPERACIONES POLICIALES
PROYECTO: 2.091344 : MODERNIZACION DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES TRONCALIZADO DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU EN LIMA METROPOLITANA Y CALLAO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

NO HUBO LOGROS DEBIDO A QUE NO SE EJECUTO RECURSO ALGUNO DEL MENCIONADO PROYECTO.

b). Identificación de problemas presentados

AL TERMINO DEL SEGUNDO SEMESTRE NO SE HA EJECUTADO RECURSO ALGUNO PARA EL PRESENTE PROYECTO POR HABERSE TENIDO PROBLEMAS EN LA ELABORACION DE LAS BASES PARA LA LICITACION DE ADQUISICION DE LOS SISTEMAS DE ADQUISICION Y LA EJECUCION DEL PROCESO SOBREPASABA EL ANO 2010

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LA UNIDAD EJECUTORA ESTA ELABORANDO EL EXPEDIENTE TECNICO PARA LA OPORTUNA LICITACION Y ADQUISICION DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACION

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 014 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0028 .OPERACIONES POLICIALES
PROYECTO: 2.091345 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION POLICIAL DE LAS COMISARIAS DE LA REGION POLICIAL LAMBAYEQUE EN LAS PROVINCIAS DE LAMBAYEQUE Y FERREÑAF

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

HABERSE LOGRADO UNA EJECUCION ORIENTADA AL EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION RELACIONADO CON LAS COMPRAS DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS ASI COMO TAMBIEN DIVERSOS BIENES PARA LA CAPACITACION DEL PERSONAL PNP.

b). Identificación de problemas presentados

NO SE HA EJECUTADO RECURSOS ORIENTADOS A LA CAPACITACION DEL PERSONAL COMO POR EJEMPLO, CONTRATACION DE PERSONAS O ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN LA APLICACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

QUE LAS UNIDADES EJECUTORAS COMPROMETIDAS EN LA APLICACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL VIABILICEN EL USO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS APROBADOS A FIN DE IMPLEMENTAR LAS UNIDADES POLICIALES Y CAPACITAR AL PERSONAL PNP DE ACUERDO AL CRONOGRAMA QUE ESTABLECE

PLIEGO : 07007 M. DEL INTERIOR

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 014 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0028 .OPERACIONES POLICIALES
PROYECTO: 2.091345 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION POLICIAL DE LAS COMISARIAS DE LA REGION POLICIAL LAMBAYEQUE EN LAS PROVINCIAS DE LAMBAYEQUE Y FERREÑAF

DICHA NORMA.

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 014 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0028 .OPERACIONES POLICIALES
PROYECTO: 2.110181 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL DE LAS COMISARIAS DE LA DIVISION POLICIAL DE TARAPOTO DE LA REGION POLICIAL SAN MARTIN EN EL MARCO DE LA IMPLEMEN

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

HABERSE LOGRADO UNA EJECUCIÓN FINANCIERA, ORIENTADO AL EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, RELACIONADO CON LAS COMPRAS DE MOBILIARIO Y EQUIPOS PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD.

b). Identificación de problemas presentados

LA APLICACIÓN DE DECRETO DE URGENCIA Nº 037 ¿ 2010, LIMITO LA PROGRAMACIÓN DEL GASTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSION HASTA UN 25% DE AQUELLOS QUE SE ENCONTRABAN EN LA FASE DE EJECUCIÓN; ADEMAS DE ESTA LIMITANTE EN ESTE PROYECTO NO SE HA CUMPLIDO CON EJECUTAR AL 100% LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS APROBADOS, SOLAMENTE SE HA EJECUTADO EN EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

QUE LAS UNIDADES COMPROMETIDAS A LA APLICACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL VIABILICEN EL USO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS A FIN DE IMPLEMENTAR LAS UNIDADES POLICIALES Y CAPACITAR AL PERSONAL PNP DE ACUERDO AL CRONOGRAMA QUE ESTABLECE DICHA NORMA.

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 014 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0028 .OPERACIONES POLICIALES
PROYECTO: 2.110182 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION POLICIAL DE LAS COMISARIAS DE LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA Y RIOJA DE LA REGION POLICIAL SAN MARTIN EN EL MA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

HABERSE LOGRADO UNA EJECUCIÓN FINANCIERA, ORIENTADO AL EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, RELACIONADO CON LAS COMPRAS DE MOBILIARIO Y EQUIPOS PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD.

b). Identificación de problemas presentados

AL TERMINO DEL AÑO SE HA EJECUTADO, RECURSOS ORIENTADOS SOLAMENTE A EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, POR LA LIMITACIÓN DEL GASTO QUE ORIGINO LA PROMULGACIÓN DEL DECRETO DE URGENCIA Nº 037, QUE NOS AUTORIZO COMO CRÉDITO PRESUPUESTARIO EL 25% DEL PIM DEL PROYECTO DE INVERSIÓN AUTORIZADO INICIALMENTE

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

QUE LAS UNIDADES COMPROMETIDAS A LA APLICACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL VIABILICEN EL USO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS A FIN DE IMPLEMENTAR LAS UNIDADES POLICIALES Y CAPACITAR AL PERSONAL PNP DE ACUERDO AL CRONOGRAMA QUE ESTABLECE DICHA NORMA.

PLIEGO : 07007 M. DEL INTERIOR

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 014 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0028 .OPERACIONES POLICIALES
PROYECTO: 2.112030 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION POLICIAL DE LAS COMISARIAS DE LA DIVISION POLICIAL CAJAMARCA DE LA REGION POLICIAL CAJAMARCA EN EL MARCO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

NO HUBO LOGROS DEBIDO A QUE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS ASIGNADOS NO FUERON EJECUTADOS.

b). Identificación de problemas presentados

ESTE PROYECTO DE INVERSION, PRESENTO PROBLEMAS EN SU EJECUCION PRESUPUESTARIA DEBIDO EN PARTE A LAS LIMITACIONES ESTABLECIDAS POR EL DECRETO DE URGENCIA Nº 037-2010.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

QUE LAS UNIDADES COMPROMETIDAS A LA APLICACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL VIABILICEN EL USO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS A FIN DE IMPLEMENTAR LAS UNIDADES POLICIALES Y CAPACITAR AL PERSONAL PNP DE ACUERDO AL CRONOGRAMA QUE ESTABLECE DICHA NORMA Y QUE SE PRIORICE LA EJECUCIÓN.

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 014 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0028 .OPERACIONES POLICIALES
PROYECTO: 2.112031 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION POLICIAL DE LAS COMISARIAS DE LAS PROVINCIAS DE CAJABAMBA Y SAN MIGUEL DE LA REGION POLICIAL DE CAJAMAR(

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

NO HUBO LOGROS DEBIDO A QUE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS ASIGNADOS NO FUERON EJECUTADOS.

b). Identificación de problemas presentados

ESTE PROYECTO DE INVERSION, PRESENTO PROBLEMAS EN SU EJECUCION PRESUPUESTARIA DEBIDO EN PARTE A LAS LIMITACIONES ESTABLECIDAS POR EL DECRETO DE URGENCIA Nº 037-2010.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

QUE LAS UNIDADES COMPROMETIDAS A LA APLICACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL VIABILICEN EL USO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS A FIN DE IMPLEMENTAR LAS UNIDADES POLICIALES Y CAPACITAR AL PERSONAL PNP DE ACUERDO AL CRONOGRAMA QUE ESTABLECE DICHA NORMA Y QUE SE PRIORICE LA EJECUCIÓN.

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 014 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0028 .OPERACIONES POLICIALES
PROYECTO: 2.112032 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION POLICIAL DE LAS COMISARIAS DE LAS PROVINCIAS DE HUALGAYOC Y CUTERVO REGION POLICIAL CAJAMARCA EN EL MA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

NO HUBO LOGROS DEBIDO A QUE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS ASIGNADOS NO FUERON EJECUTADOS

b). Identificación de problemas presentados

ESTE PROYECTO DE INVERSION, PRESENTO PROBLEMAS EN SU EJECUCION PRESUPUESTARIA DEBIDO EN PARTE A LAS LIMITACIONES ESTABLECIDAS POR EL DECRETO DE URGENCIA Nº 037-2010.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

QUE LAS UNIDADES COMPROMETIDAS A LA APLICACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL VIABILICEN EL USO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS A FIN DE IMPLEMENTAR LAS UNIDADES POLICIALES Y CAPACITAR AL PERSONAL PNP DE ACUERDO AL CRONOGRAMA QUE ESTABLECE DICHA NORMA Y QUE SE PRIORICE LA

PLIEGO : 07007 M. DEL INTERIOR

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 014 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0028 .OPERACIONES POLICIALES
PROYECTO: 2.112032 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION POLICIAL DE LAS COMISARIAS DE LAS PROVINCIAS DE HUALGAYOC Y CUTERVO REGION POLICIAL CAJAMARCA EN EL MA

EJECUCIÓN.

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 014 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0028 .OPERACIONES POLICIALES
PROYECTO: 2.112033 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION POLICIAL DE LAS COMISARIAS DE LAS PROVINCIAS DE CONTUMAZA Y SAN MARCOS DE LA REGION POLICIAL CAJAMARCA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

NO HUBO LOGROS DEBIDO A QUE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS ASIGNADOS NO FUERON EJECUTADOS.

b). Identificación de problemas presentados

ESTE PROYECTO DE INVERSION, PRESENTO PROBLEMAS EN SU EJECUCION PRESUPUESTARIA DEBIDO EN PARTE A LAS LIMITACIONES ESTABLECIDAS POR EL DECRETO DE URGENCIA Nº 037-2010.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

QUE LAS UNIDADES COMPROMETIDAS A LA APLICACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL VIABILICEN EL USO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS A FIN DE IMPLEMENTAR LAS UNIDADES POLICIALES Y CAPACITAR AL PERSONAL PNP DE ACUERDO AL CRONOGRAMA QUE ESTABLECE DICHA NORMA Y QUE SE PRIORICE LA EJECUCIÓN.

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 014 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0028 .OPERACIONES POLICIALES
PROYECTO: 2.112034 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS Y COMISARIAS DE LA DIVISION POLICIAL CHOTA DE LA REGION POLICIAL CAJAMARCA EN EL M

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

NO HUBO LOGROS DEBIDO A QUE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS ASIGNADOS NO FUERON EJECUTADOS

b). Identificación de problemas presentados

ESTE PROYECTO DE INVERSION, PRESENTO PROBLEMAS EN SU EJECUCION PRESUPUESTARIA DEBIDO EN PARTE A LAS LIMITACIONES ESTABLECIDAS POR EL DECRETO DE URGENCIA Nº 037-2010.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

QUE LAS UNIDADES COMPROMETIDAS A LA APLICACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL VIABILICEN EL USO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS A FIN DE IMPLEMENTAR LAS UNIDADES POLICIALES Y CAPACITAR AL PERSONAL PNP DE ACUERDO AL CRONOGRAMA QUE ESTABLECE DICHA NORMA Y QUE SE PRIORICE LA EJECUCIÓN.

PLIEGO : 07007 M. DEL INTERIOR

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 014 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0028 .OPERACIONES POLICIALES
PROYECTO: 2.112035 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION POLICIAL DE LAS COMISARIAS DE LA PROVINCIA DE CELENDIN REGION POLICIAL CAJAMARCA EN EL MARCO DE LA IMPLE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

NO HUBO LOGROS DEBIDO A QUE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS ASIGNADOS NO FUERON EJECUTADOS

b). Identificación de problemas presentados

ESTE PROYECTO DE INVERSION, PRESENTO PROBLEMAS EN SU EJECUCION PRESUPUESTARIA DEBIDO EN PARTE A LAS LIMITACIONES ESTABLECIDAS POR EL DECRETO DE URGENCIA Nº 037-2010.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

QUE LAS UNIDADES COMPROMETIDAS A LA APLICACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL VIABILICEN EL USO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS A FIN DE IMPLEMENTAR LAS UNIDADES POLICIALES Y CAPACITAR AL PERSONAL PNP DE ACUERDO AL CRONOGRAMA QUE ESTABLECE DICHA NORMA Y QUE SE PRIORICE LA EJECUCIÓN.

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 014 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0034 .INTERDICCION, LAVADO DE DINERO Y DELITOS CONEXOS
PROYECTO: 2.115587 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA DIVISION DE INVESTIGACION Y CONTROL DE INSUMOS QUIMICOS DE LA DIRECCION ANTIDROGAS PNP EN LA ZONA DE OPERACIONES C

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE EFECTUARON PARCIALMENTE LAS ADQUISICIONES DE EQUIPAMIENTO TALES COMO: MOBILIARIO, EQUIPOS COMPUTACIONALES Y EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION.

b). Identificación de problemas presentados

LA VIABILIDAD DEL PRESENTE PROYECTO SE EFECTUO DURANTE EL PRESENTE AÑO Y EL DECRETO DE URGENCIA Nº 037 LIMITABA LA EJECUCION DE PROYECTOS, TODA VEZ QUE ESTABLECIA QUE EN EL CASO DE PROYECTOS QUE NO HAYAN INICIADO SU EJECUCION , ESTOS SOLO PODRIAN SER EJECUTADOS HASTA UN 25%. RECIEN CON EL DECRETO SUPREMO Nº 185-2010-EF DEL 08 DE SETIEMBRE SE AMPLIA EL "LIMITE DE GASTO" PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION, QUE INCLUYO AL MININTER Y QUE CONTEMPLO -ENTRE OTROS- EL PRESENTE PROYECTO, PERO POR EL TIEMPO SOLO FUE POSIBLE SER EJECUTADO PARCIALMENTE.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

MEJORAR LA PROGRAMACION DEL GASTO Y ELABORAR LOS ESTUDIOS DE PREINVERSION Y SUS CORRESPONDIENTES DECLARATORIAS DE VIABILIDAD CON LA DEBIDA ANTICIPACION, CONSIDERANDO LOS PLAZOS QUE ESTABLECE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, CONSIDERANDO ADEMAS LOS "CUELLOS DE BOTELLA" DEL SISTEMA DE ADQUISICONES DEL MININTER.

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 014 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0034 .INTERDICCION, LAVADO DE DINERO Y DELITOS CONEXOS
PROYECTO: 2.115680 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA DIVISION DE INVESTIGACION Y CONTROL DE INSUMOS QUIMICOS DE LA DIRECCION ANTIDROGAS PNP EN LA ZONA DE OPERACIONES N

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE EFECTUARON PARCIALMENTE LAS ADQUISICIONES DE EQUIPAMIENTO TALES COMO: MOBILIARIO, EQUIPOS COMPUTACIONALES Y EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION.

b). Identificación de problemas presentados

LA VIABILIDAD DEL PRESENTE PROYECTO SE EFECTUO DURANTE EL PRESENTE AÑO Y EL DECRETO DE URGENCIA Nº 037 LIMITABA LA EJECUCION DE PROYECTOS, TODA VEZ QUE ESTABLECIA QUE EN EL CASO DE PROYECTOS QUE NO HAYAN INICIADO SU EJECUCION , ESTOS SOLO PODRIAN SER EJECUTADOS HASTA UN 25%. RECIEN CON EL DECRETO SUPREMO Nº 185-2010-EF DEL 08 DE SETIEMBRE SE AMPLIA EL "LIMITE DE GASTO" PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION, QUE

PLIEGO : 07007 M. DEL INTERIOR

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 014 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0034 .INTERDICCION, LAVADO DE DINERO Y DELITOS CONEXOS
PROYECTO: 2.115680 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA DIVISION DE INVESTIGACION Y CONTROL DE INSUMOS QUIMICOS DE LA DIRECCION ANTIDROGAS PNP EN LA ZONA DE OPERACIONES N

INCLUYO AL MININTER Y QUE CONTEMPLO -ENTRE OTROS- EL PRESENTE PROYECTO, PERO POR EL TIEMPO SOLO FUE POSIBLE SER EJECUTADO PARCIALMENTE.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

MEJORAR LA PROGRAMACION DEL GASTO Y ELABORAR LOS ESTUDIOS DE PREINVERSION Y SUS CORRESPONDIENTES DECLARATORIAS DE VIABILIDAD CON LA DEBIDA ANTICIPACION, CONSIDERANDO LOS PLAZOS QUE ESTABLECE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, CONSIDERANDO ADEMAS LOS "CUELLOS DE BOTELLA" DEL SISTEMA DE ADQUISICONES DEL MININTER.

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 014 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0034 .INTERDICCION, LAVADO DE DINERO Y DELITOS CONEXOS
PROYECTO: 2.115930 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA DIVISION DE INVESTIGACION Y CONTROL DE INSUMOS QUIMICOS DE LA DIRECCION ANTIDROGAS PNP EN LA ZONA DE OPERACIONES S

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE EFECTUARON PARCIALMENTE LAS ADQUISICIONES DE EQUIPAMIENTO TALES COMO: MOBILIARIO, EQUIPOS COMPUTACIONALES Y EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION.

b). Identificación de problemas presentados

LA VIABILIDAD DEL PRESENTE PROYECTO SE EFECTUO DURANTE EL PRESENTE AÑO Y EL DECRETO DE URGENCIA Nº 037 LIMITABA LA EJECUCION DE PROYECTOS, TODA VEZ QUE ESTABLECIA QUE EN EL CASO DE PROYECTOS QUE NO HAYAN INICIADO SU EJECUCION , ESTOS SOLO PODRIAN SER EJECUTADOS HASTA UN 25%. RECIEN CON EL DECRETO SUPREMO Nº 185-2010-EF DEL 08 DE SETIEMBRE SE AMPLIA EL "LIMITE DE GASTO" PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION, QUE INCLUYO AL MININTER Y QUE CONTEMPLO -ENTRE OTROS- EL PRESENTE PROYECTO, PERO POR EL TIEMPO SOLO FUE POSIBLE SER EJECUTADO PARCIALMENTE.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

MEJORAR LA PROGRAMACION DEL GASTO Y ELABORAR LOS ESTUDIOS DE PREINVERSION Y SUS CORRESPONDIENTES DECLARATORIAS DE VIABILIDAD CON LA DEBIDA ANTICIPACION, CONSIDERANDO LOS PLAZOS QUE ESTABLECE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, CONSIDERANDO ADEMAS LOS "CUELLOS DE BOTELLA" DEL SISTEMA DE ADQUISICONES DEL MININTER.

PLIEGO : 08008 M. DE RELACIONES EXTERIORES

FUNCION : 02 .RELACIONES EXTERIORES
PROGRAMA : 002 .SERVICIO DIPLOMATICO
SUBPROGRAMA : 0002 .SERVICIO DIPLOMATICO
PROYECTO: 2.059136 : GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PASOS DE FRONTERA PERU - IIRSA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Avances del estudio de prefactibilidad Proyecto Paso de Frontera Iñapari.
Avances en la implementación del proceso Control Integrado.
Acciones de Control Integrado del Paso de Frontera Santa Rosa avanzados
En proceso de elaboración de TdR de la consultoría para establecer condiciones de infraestructura física y tecnológica del complejo fronterizo, elaborados y en consulta con Chile.

b). Identificación de problemas presentados

Modelo de gestión del Contrato de Préstamo N° 1836/OC-PE.
Demoras en el proceso del SNIP.
Escasa calificación de RRHH en control integrado.
Apoyo de OGA con fragilidad operativa.
Compleja coordinación sectorial y binacional.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Modificar el modelo de gestión del Contrato de Préstamo N° 1836/OC-PE.
Promover respaldo político e institucional al proceso de implementación del Control Integrado.
Coordinación y monitoreo permanente con sectores involucrados en control fronterizo a nivel nacional y binacional.
Coordinación y monitoreo permanente BID, MEF y MRE (OGA, OPP, etc).
Seguimiento a procedimientos.

FUNCION : 02 .RELACIONES EXTERIORES
PROGRAMA : 002 .SERVICIO DIPLOMATICO
SUBPROGRAMA : 0002 .SERVICIO DIPLOMATICO
PROYECTO: 2.089854 : RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DE LA CASA YANULAQUE COMO SEDE DEL CONSULADO GENERAL DEL PERU EN ARICA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Adjudicación de buena pro- para la ejecución de la obra del proyecto. Transferencia de los fondos financieros al Consulado del Perú en Arica para la ejecución de la obra.

b). Identificación de problemas presentados

El proceso de selección para la adjudicación de la buena pro de la obra tuvo retrasos dado los intereses compartidos entre el Gobierno Regional de Tacna, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Sede Central y el Consulado del Perú en Arica.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Para mejorar el desarrollo de las actividades del proyecto se realizó la transferencia de fondos financieros al Consulado del Perú en Arica.

FUNCION : 02 .RELACIONES EXTERIORES
PROGRAMA : 006 .GESTION
SUBPROGRAMA : 0007 .DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR
PROYECTO: 2.131495 : CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL LUGAR DE LA MEMORIA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE UNA CULTURA DE PAZ Y RECONCILIACIÓN EN EL PERÚ

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Estudio de pre inversión a nivel de perfil viable. Avance en la elaboración del expediente Técnico.

PLIEGO : 08008 M. DE RELACIONES EXTERIORES

FUNCION : 02 .RELACIONES EXTERIORES
PROGRAMA : 006 .GESTION
SUBPROGRAMA : 0007 .DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR
PROYECTO: 2.131495 : CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL LUGAR DE LA MEMORIA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE UNA CULTURA DE PAZ Y RECONCILIACIÓN EN EL PERÚ

b). Identificación de problemas presentados

Los estudios realizados a la fecha han ido avanzando de manera óptima por lo que no se ha identificado problemas en este segundo semestre.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No hay medidas correctivas a implementar dado que está funcionando correctamente.

PLIEGO : 09009 M. DE ECONOMIA Y FINANZAS

FUNCION : 03 .PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA : 004 .PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
SUBPROGRAMA : 0005 .PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
PROYECTO: 2.018895 : FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN EL MARCO DE LA DESCENTRALIZACION FISCAL

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se concluyó con la ejecución de dos consultorías relacionadas al Apoyo a la implementación del módulo de deuda SIAF en los Gobiernos Locales, Regionales y Entidades de Tratamiento Empresarial del Estado, y se han logrado establecer indicadores en aproximadamente 500 municipalidades las cuales transmiten su información a través del módulo y capacitar al 80% de los gobiernos regionales y locales, en la aplicación del marco jurídico para los préstamos sub nacionales y en la estrategia de gestión de la deuda.
Asimismo, se culminó las consultorías relacionadas a Seguimiento a la programación y ejecución presupuestaria en la DGPP en el marco del PpR; Asistencia técnica regional durante la fase de implementación del sistema SIGA; Desarrollo de evaluaciones independientes de PpR; Seguimiento de los Programas Presupuestarios Estratégicos (PPE) elaborados en el marco del PpR; Definición operativa y diseño del cuestionario para la medición de indicadores de producto del programa estratégico productividad de MYPES; Asistencia Técnica en la Implementación de los Módulos de Rentas y Catastro SIAF; Supervisión de la Asistencia y Capacitación en la Metodología y los Módulos de Rentas y Catastro del SIAF; Implementación de la DGPM como secretaria técnica del FONIPREL y Supervisión de la consultoría del Balance de la Inversión Pública; entre otras.
Adicionalmente, se realizó las adquisiciones de Servidores y Sistema de Almacenamiento y Respaldo y los Software de Base de Datos, de Servidor de Aplicaciones Oracle o Equivalente y para la toma de inventario automático y los talleres de capacitaciones en Seguimiento y monitoreo a proyectos relacionados al concurso FONIPREL; en Implantación del Módulo de Deuda Pública en los Gobiernos Regionales y Locales y en Presupuesto por Resultado; se debe indicar que el proyecto finalizó sus actividades en el año 2010.

b). Identificación de problemas presentados

No se culminó con la ejecución de la consultoría de Desarrollo e Implementación del Sistema de Gestión de la Superintendencia de Bienes Nacionales.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Como lección aprendida la ejecución de las actividades de consultoría deben contar con holguras suficientes para afrontar imprevistos durante la ejecución de los contratos.

FUNCION : 03 .PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA : 004 .PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
SUBPROGRAMA : 0005 .PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
PROYECTO: 2.019054 : APOYO A LA REFORMA DE LOS PROGRAMAS DE SUPERACION DE LA POBREZA Y DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se culminó la consultoría individual "Construcción del Sistema de Difusión de los Censos Nacionales de Población y Vivienda y Suministro de Software", el sistema fue presentado a nivel nacional en un evento organizado por el INEI, donde se mostró las bondades de este gran producto para la toma de decisiones en la promoción del desarrollo sostenible social y económico, y las políticas gubernamentales de focalización de la lucha contra la pobreza.
Asimismo, en relación al Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH), se cumplió con las metas operativas y como consecuencia de esto se pudo lograr el alineamiento progresivo de los programas sociales mediante el uso de criterios de focalización, entre los principales logros, se inicio la recertificación de hogares y la actualización permanente del Padrón General de Hogares incluyendo información de registros administrativos que permiten identificar personas no pobres. Las bases de datos incluidas en el SISFOH son las de Planillas del Estado, Seguridad Social en Salud y Entidades Prestadoras de Salud.
Adicionalmente, concluyó la consultoría relacionada a la Identificación de experiencias en programas y proyectos alimentario-nutricionales gestionados por gobiernos regionales y locales (provinciales y distritales), a cargo del MIMDES, así como se culminó la ejecución de 9 talleres de capacitación sobre identificación, formulación y evaluación de proyectos sociales en el marco de los lineamientos del MIMDES, dirigidos a los profesionales de las Gerencias Regionales de Desarrollo Social que participan como instancia formuladora y de los profesionales de las Gerencias de Planeamiento Regional; se debe indicar que el proyecto finalizó sus actividades en el año 2010.

b). Identificación de problemas presentados

Retrasos de parte de los subejecutores en la remisión de los documentos necesarios para dar inicio a los procesos de selección o en la revisión del equipo técnico y conformidad de los productos presentados por los consultores.

PLIEGO : 09009 M. DE ECONOMIA Y FINANZAS

FUNCION : 03 .PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA : 004 .PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
SUBPROGRAMA : 0005 .PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
PROYECTO: 2.019054 : APOYO A LA REFORMA DE LOS PROGRAMAS DE SUPERACION DE LA POBREZA Y DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Comprometer a los Coordinadores Técnicos y a las Jefaturas de las áreas responsables de las actividades en el cumplimiento de las fechas programadas para cada una de las etapas de los procesos de selección. Así como también es necesario que los subejecutores fortalezcan el seguimiento a los consultores individuales y a las empresas proveedoras de servicios, a fin de que se cumplan los plazos contractuales.

FUNCION : 03 .PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA : 004 .PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
SUBPROGRAMA : 0005 .PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
PROYECTO: 2.019245 : COMPETITIVIDAD II

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se culminó las consultorías relacionadas a Guía ABC para exportar en Brasil; Desarrollo de cartillas informativas sobre mercados de destino priorizados y Elaboración de perfiles del comprador en los mercados de China y Rusia, para el MINCETUR; se debe indicar que el proyecto finalizó sus actividades en el año 2010.

b). Identificación de problemas presentados

Retraso en la organización de las reuniones de coordinación con las principales autoridades públicas y privadas para priorizar los productos en el marco de los cuales se vienen desarrollando los perfiles del comprador en China y Rusia; así como dificultades en la coordinación de las reuniones con autoridades brasileñas, dada su recargada agenda, las cuales fueron indispensables para recopilar información confiable que permita elaborar un documento que responda a las exigencias del exportador.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Apoyo constante al subejecutor en la preparación de la documentación necesaria para la ejecución de las actividades programadas.

FUNCION : 03 .PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA : 004 .PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
SUBPROGRAMA : 0005 .PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
PROYECTO: 2.029132 : FACILIDAD SECTORIAL INSTITUCIONAL PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA GESTION Y DEL GASTO PUBLICO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se realizó la reunión Técnica Macro Regional en "Incentivos para los Gobiernos Locales" a nivel de Gobiernos Provinciales en 4 ciudades (Piura, Trujillo, Lima y Arequipa); se financió la adquisición de pasajes entre aéreo y terrestre, y la asignación de viáticos a 97 Residentes del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), para que reciban capacitación en la ciudad de Lima, en el tema de "Incentivos para los Gobiernos Locales", con la finalidad que se acompañe al personal de las Municipalidades en el cumplimiento de las metas PPR (mejorar la gestión municipal y la modernización municipal) y se llevo a cabo 40 talleres en "Incentivos para los Gobiernos Locales", en 30 ciudades (Bagua Chica, Chachapoyas, Huaraz, Chimbote, Andahuaylas, Abancay, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Jaén, Cusco, Tambopata, Huancavelica, Huánuco, Tingo María, Ica, Huancayo, Trujillo, Chiclayo, Pucallpa, Iquitos, Ciudad de Pasco, Piura, Juliaca, Puno, Juanjui, Tarapoto, Moquegua, Tacna, Tumbes y Lima).
Asimismo, se culminó las consultorías vinculadas a la Implementación de los módulos del Sistema Integrado de Gestión Administrativa- SIGA, en Unidades Ejecutoras de Educación y Justicia; Apoyo a la Dirección General del Presupuesto Público (DGPP) en la implementación de una estrategia de comunicación de los instrumentos de Presupuestos por Resultados (PpR); Elaboración de las bases Construcción de las Especificaciones Funcionales del SIAF; Actualización del estudio de pre-inversión a nivel de perfil y elaboración del estudio de pre inversión a nivel de factibilidad del proyecto de inversión pública "Modernización del SIAF"; Desarrollo del cambio de los programas del Módulo Contabiliza con la inclusión del nuevo Plan Contable Gubernamental para el año 2009 en la versión cliente Visual, entre otras; así como se han ampliado los contratos de las consultorías individuales encargadas de Asistencia técnica en PpR para la provisión de bienes y servicios vinculados a los productos de los PE salud materno neonatal y articulado nutricional - Apurímac, Huancavelica, Ayacucho.
Adicionalmente, se culminó los servicios de impresión de 6,000 ejemplares del "Boletín por un Futuro con servicios públicos de calidad" y 2,000 ejemplares de "Definiciones Operacionales y criterios de programación de los nuevos programas estratégicos de salud" y se adquirió 23 computadoras personales y un equipo multifuncional, para la DGPP y La DGPM otorgó conformidad al servicio de elaboración de videos y trasmisión, del Seminario Internacional "Los Sistemas Nacionales de Inversión Pública de América Latina y el Caribe y su

PLIEGO : 09009 M. DE ECONOMIA Y FINANZAS

FUNCION : 03 .PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA : 004 .PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
SUBPROGRAMA : 0005 .PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
PROYECTO: 2.029132 : FACILIDAD SECTORIAL INSTITUCIONAL PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA GESTION Y DEL GASTO PUBLICO

contribución en el crecimiento económico y la reducción de la pobreza".

b). Identificación de problemas presentados

Retrasos en la suscripción del contrato de la consultoría "Definición de las especificaciones funcionales al máximo detalle y construcción de la solución informática de tres Procesos del Sistema Integrado de la Administración Financiera del Sector Publico del Perú, SIAF-SP" por la ampliación de plazo para la presentación de propuestas técnicas (de 30 a 52 días calendarios) para contar con un mayor número de propuestas posibles; así como por parte del subejecutor en reiniciar un proceso de selección que fue declarado desierto, respecto a la consultoría "Evaluación de las viabilidades otorgadas durante los años 2008 y 2009 en el marco del SNIP".

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se viene coordinando en forma permanente con el comité de selección, especialmente en la etapa de evaluación de propuestas técnicas, a fin de garantizar que el tiempo de evaluación sea el menor posible o dentro del plazo estipulado, y poder cumplir con los plazos estipulados de ejecución del servicio, así como se realiza reuniones para la presentación de informes (entregables) entre el subejecutor y el consultor, a fin que el subejecutor pueda conocer con mayor detalle el producto presentado, se soliciten ajustes, se pueda otorgar conformidad en un plazo menor.

FUNCION : 03 .PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA : 004 .PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
SUBPROGRAMA : 0005 .PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
PROYECTO: 2.092350 : APOYO A LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE REFORMAS DEL SECTOR SANEAMIENTO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se culminó el proceso de selección para la consultoría "Desarrollo del Modelo de Fortalecimiento de Capacidades (modelo de gestión) en la Dirección Nacional de Saneamiento y en las siete regiones beneficiadas" y se contrató a un experto internacional para que realice el estudio "Diagnóstico y análisis integral del software, hardware y contenidos del Sistema de Información Sectorial en Agua y Saneamiento del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento - MVCS"; previamente a la suscripción de los contratos, se cumplió con la condición de haber firmado un Convenio de Cooperación con los Gobiernos Regionales de Cusco, Lambayeque, Ucayali, Cajamarca, Huancavelica, Arequipa y Loreto.
Asimismo, se inicio el proceso de selección basado en calidad y costo para la consultoría "Desarrollo de Perfiles de Competencias del Personal de los Prestadores de Servicios de Saneamiento, por Segmento de Mercado" y la SUNASS elaboró los Términos de Referencia para la consultoría Apoyo en la gestión para la constitución de las Pequeñas Empresas de Saneamiento en el marco de lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 031-2008-VIVIENDA y de la Resolución de Consejo Directivo Nº 025-2009-SUNASS.

b). Identificación de problemas presentados

Mediante Decreto de Urgencia N° 037-2010 se estableció que los proyectos de inversión pública que no hayan iniciado ejecución a la fecha de emisión de la norma solo ejecutarán hasta un 25% del monto autorizado en su presupuesto. En ese sentido, el Proyecto durante el período 2010 solo ejecutaría hasta un monto de S/. 288 250,00 según lo dispuesto en la Resolución Suprema N° 069-2010-EF.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se otorgó prioridad a las actividades que tenían Términos de Referencia en versión final, estos se enmarcan dentro del presupuesto establecido.

PLIEGO : 09009 M. DE ECONOMIA Y FINANZAS

FUNCION : 03 .PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA : 004 .PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
SUBPROGRAMA : 0005 .PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
PROYECTO: 2.114870 : APOYO AL PROGRAMA PARA LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se contrato la consultoría individual "Diseño e implementación de las asistencias técnicas para la Mejora de la Competitividad Municipal" y se dio inicio a los procesos de selección y contratación de las consultorías individuales "Elaboración del contenido del material informativo sobre trámites municipales de licencia de funcionamiento"; "Diseñador/diagramador para elaboración de material de difusión sobre trámites municipales de licencia de funcionamiento" y "Desarrollo del sistema de consulta del panel de empresas y establecimientos de las encuestas económicas anuales de los años 2007 -2009" y la consultoría "Evaluación del procedimiento de pago de impuestos negocios".
Asimismo, el Consejo Directivo (CD) de la Facilidad Sectorial para el Apoyo al Programa para la Mejora de la Productividad y la Competitividad, aprobó las áreas temáticas y actividades elegibles con Mejora y actualización del procedimiento para la Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil, Mejora del procedimiento de Licencia de Edificación, Reforma de áreas prioritarias del "Doing Business", y Fortalecimiento institucional.

b). Identificación de problemas presentados

Dificultad para conseguir tres candidatos idóneos para los procesos de selección de consultoría individual y alta rotación de personal clave encargado de la elaboración de los Términos de Referencia.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinar con los candidatos la presentación de sus propuestas, su interés de participar y/o disponibilidad, previo a la convocatoria, para evitar declarar desierto los procesos de selección, así como en forma permanente con el comité de selección, especialmente en la etapa de evaluación de propuestas técnicas, a fin de garantizar que el tiempo de evaluación sea el menor posible o dentro del plazo estipulado y poder cumplir con los plazos estipulados de ejecución del servicio.

FUNCION : 03 .PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA : 006 .GESTION
SUBPROGRAMA : 0009 .SOPORTE TECNOLOGICO
PROYECTO: 2.046691 : SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ADMINISTRATIVA - SIGA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se inició la implementación del SIGA actual en 63 UEs y se instaló el Sistema en 335 UEs (antiguas y nuevas); así como han registrado en línea 191 UEs las altas, asignaciones y/o bajas de bienes patrimoniales y 227 UEs los bienes de Almacén. Asimismo, 230 UEs han realizado la interfase SIGA - SIAF-SP y se realizó 8 talleres de capacitación a las UEs usuarias del Sistema.

b). Identificación de problemas presentados

La falta de obligatoriedad dificulta el proceso de implantación del Sistema sobretodo en aquellas UEs que no cuentan con programas estratégicos, debiendo realizarse intensivas charlas y reuniones de sensibilización sobre las bondades del mismo.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha continuado con la implementación del SIGA en UEs con limitaciones para contratar al personal implantador, pero que si cuentan con el equipamiento requerido. Estas UEs han destacado a un personal de planta para realizar el rol de implantador durante el período que dure el proceso de implementación del SIGA. Para apoyar en la supervisión y aseguramiento de la implantación del SIGA en este grupo de UEs, el proyecto ha contratado 5 sectoristas.

PLIEGO : 09055 AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA

FUNCION : 03 .PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA : 006 .GESTION
SUBPROGRAMA : 0008 .ASESORAMIENTO Y APOYO
PROYECTO: 2.000396 : PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

1.Línea de transmisión Chilca-Marcona-Montalvo 500kV, el 30.04.2010 la empresa Asa Iberoamérica se adjudicó la Buena Pro. Inversión US$291,027,958. 2.Inmueble Cuartel San Martín, el 22.07.2010 se adjudicó la Buena Pro al Consorcio GMV-Urbi, precio US$ 37,451,064. 3.Línea de Transmisión Tintaya-Socabaya en 220 Kv y subestaciones asociadas. El 08.07.2010 el Consorcio REI-AC CAPITALES se adjudicó la Buena Pro. Inversión US$ 43,568,415 4.Línea de transmisión 220 Kv entre Talara y Piura. El 08.07.2010 se adjudicó la Buena Pro a la Empresa Interconexión Eléctrica-ISA. Inversión US$ 14,580,022 5.Central Hidroeléctrica Santa Teresa 90 Mw. el 13.07.2010 se adjudicó la Buena Pro a Luz del Sur, ofrecio otorgar 15% T de la energía producida a la Empresa de Generación Eléctrica Machu Picchu (EGEMSA).Inversión US$ 150,000,000. 6.Eje del Amazonas Centro de IIRSA: Tramo 2 del Eje Multimodal, el 27.7.2010 se adjudicó la Buena Pro al Consorcio Desarrollo Vial. Inversión de US$ 100,000,000 7.Terminal de Embarque de Concentrado de Minerales del TP Callao. El 5.8.2010 APN aprobó la adjudicación Directa de la Buena Pro al Consorcio Transportadora Callao con una inversión proyectada de US$ 120,330,000. 8.Servicio Banda Ancha Rural San Gabán-Puerto Maldonado. 7.9.2010 se adjudicó la Buena Pro a la empresa AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C, oferta US$ 8,910,344, Fibra óptica de 471 Km. Beneficio: 370 local de Puno y Madre de Dios. 9.2do Grupo de Aeropuertos Regionales(6). El 7.9.2010 se adjudicó la Buena Pro al Consorcio Aeropuertos Andinos del Perú, propuesta US$ 76,333,430. Captaría aprox. US$ 256,000,000 durante los 25 años 11.Majes-Siguas II: El Consorcio Angostura-Siguas obtuvo la Buena Pro el 13.9.2010, ofertó US$ 344 MM. 12.Los Portales de Breña. El 20.01.2010 se adjudicó mediante adjudicación directa al consorcio Mantenimiento y Operaciones del Perú. Inversión de US$ 13,945,350. Proyecto de un mínimo de 264 dptos en el marco del programa Mi Vivienda y la construcción de un nuevo local para la empresa Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima SEDAPAL. 13.Venta de Acciones de la Empresa Inmobiliaria Milenia S.A.INMISA. El 20.12.2010 se realizó la venta de las acciones por US$ 112,000,000. 14.Implementación de Servicios Integrados de Telecomunicaciones Buenos Aires Cachaque. El 29.10.2010 se le adjudicó la Buena Pro a la empresa Winner Systems S.A.C., propuesta US$15,900,000. 15.L.T. Macchupicchu-Abancay-Cotaruse de 220 kV. El 18.11.2010 se adjudicó la Buena Pro a la empresa Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P-ISA Inversión de ACI: US$ 62,545,294 16. Planta de Tratamiento de aguas residuales y emisor submarino La Chira.El 18.11.2010 se adjudicó la buena Pro al Consorcio La Chira. Inversión US$ 24,203,165.17. Reserva Fría de generación 800 MW (2x200+1x400): El 25.11.2010 se adjudicó la Buena Pro a Enersur S.A Precio x Potencia de 7,190 US$/MW-mes para Planta de Ilo. Planta de Talara a la Empresa Eléctrica de Piura S.A. US$ 7,815 Mw-mes. 18.Integración de las Áreas Rurales y lugares de Preferente Interés Social a la Red del Servicio Móvil-Centro Sur. 28.12.2010 se adjudicó la Buena Pro al Postor América Móvil Perú S.A.C US$ 14,983,544. 19.Integración de las Áreas Rurales y lugares de Preferente Interés Social a la Red del Servicio Móvil¿Selva. El 29.12.2010 se adjudicó la Buena Pro al Postor América Móvil Perú S.A.C propuesta de US$ 13,983,334 20.Banda Ancha para el Desarrollo del Valle de los Ríos Apurimac y Ene-VRAE y de las Comunidades de Camisea(Camisea-Lurín). El 29.12.2010 se adjudicó la Buena Pro a GILAT TO HOME PERÚ S.A propuesta US$ 14,462,000.

b). Identificación de problemas presentados

*Demora en la emisión de opinión por parte de los Organismo Reguladores y Ministerios a las versiones finales de los contratos.*Modificación del contrato de concesión a solicitud del órgano concedente.*La demora de opinión por parte de la Contraloría General de la República.*Demora por parte del concedente y otras entidades en emitir información y opiniones técnicas respecto del proceso de promoción de la inversión privada.*Demora en la emisión y modificación de normas legales vinculante a los procesos de promoción de la inversión privada.* En los procesos de telecomunicaciones hubo demora por parte de FITEL en la remisión de propuesta y revisión del Contrato de Financiamiento.*Demora en la aprobación de estudios de factibilidad por parte de las entidades vinculantes.
Conflicto social generado por la existencia de grupos opositores en las zonas del otorgamiento de los proyectos.
Saneamiento de terrenos e inmuebles.
Falta de personal con dedicación exclusiva para la elaboración del Acervo Documentario del Libro Blanco. No se aprobó ningún libro blanco para este periodo.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ferrocarril Huancayo-Huancavelica: Se decidió revaluar el proceso.Ferrocarril Cajamarca-Bayovar: Se encuentra evaluación por parte del MTC. Proyecto Especial Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, en los tramos de la Línea 1: Villa El Salvador-Av. Grau; Av. Grau- San Juan de Lurigancho: Se reprogramó para el primer semestre 2011. Terminal Portuario Yurimaguas: Se reformuló el contrato. Se reprogramó para el primer semestre 2011. Terminal Portuario San Juan de Marcona: El proyecto se encuentra en evaluación por la APN. Proyecto Concesión Centro Penitenciario: Se reprogramo la buena pro para el primer semestre 2011.
Autopista del Sol Tramo Sullana-Frontera con Ecuador.275 km y Panamericana Sur: Ica Frontera con Chile. 150 Km. Se reprogramaron para el año 2011. Proyecto Isla San Lorenzo: Coordinaciones para el pronunciamiento formal mediante el Decreto de ley.

PLIEGO : 09057 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

FUNCION : 03 .PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA : 007 .RECAUDACION
SUBPROGRAMA : 0013 .RECAUDACION
PROYECTO: 2.015661 : INTEGRACION Y MODERNIZACION DE LAS ADMINISTRACIONES TRIBUTARIA Y ADUANERA DEL PERU

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Al 31 de diciembre de 2010 el Proyecto de Integración y Modernización de las Administraciones Tributaria y Aduanera del Perú, ejecutó US$ 8.7 millones, de los cuales US$ 1.8 millones corresponde al crédito externo, y US$ 6.9 al aporte local. De los 36 proyectos contenidos en el Programa, han sido culminados 21 proyectos, 4 han sido retirados o incorporados en otros proyectos, y quedan en ejecución 11. Siendo lo más destacado del 2010 lo siguiente: 1) La Dirección Nacional de Endeudamiento Público autorizó la incorporación del Proyecto ¿Estudio de Pre inversión para la construcción e implementación de la sede central de la SUNAT¿, el cual que fue elaborado por una entidad contratada vía proceso de selección y utilizado como insumo para la obtención de la viabilidad por parte de la Oficina y Programación de Inversiones de la PCM. 2) La suscripción de ocho contratos de consultorías individuales e internacionales en materia de fiscalización sectorial, operaciones internacionales, precios de transferencia y comprobantes electrónicos; 3) Se continuó con el proyecto del Nuevo Despacho Aduanero y el Nuevo SIGAD mejorando la reducción del tiempo del proceso de despacho tanto en exportaciones como en importaciones; 4) Se contrató la Consultoría de evaluación para la implementación y mejora de nuevos puestos de control en zona secundaria y necesidad del equipamiento logístico necesario; 5) Se adquirieron 70 servidores y equipos informáticos y se capacitó en Metodologías de Gestión de Proyectos, así como la aplicación de metodologías apoyadas en la implementación COBIT y otras medidas de seguridad informática.

b). Identificación de problemas presentados

Para la ejecución de los compromisos asumidos al 22 de setiembre del 2010 fue necesario solicitar al BID la ampliación del plazo del último desembolso de recursos del financiamiento del Programa hasta el 23 de setiembre del 2011.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Actualmente se cuenta con la aprobación del presupuesto para el desembolso de recursos hasta el 23 de setiembre del 2011.

FUNCION : 03 .PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA : 007 .RECAUDACION
SUBPROGRAMA : 0013 .RECAUDACION
PROYECTO: 2.092762 : AMPLIACION DEL PUESTO DE CONTROL DE ADUANAS EN LA LOCALIDAD DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA, REGION LORETO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Saneamiento Físico Legal del Terreno
Resolución Suprema del MEF priorizando el proyecto, emitida el 04/06/10
Lancha y Hangar en construcción
Expediente Técnico de Obra concluido
Inicio de Obra 29/12/2010
Avance Físico : 0%
Avance Financiero del Proyecto: 29%
Índice de Desempeño de Cronograma (IDCr), meta anual 0.8, índice logrado 0.99
Índice de Desempeño de Costos (IDC) : meta anual 0.9; índice logrado 0.68

b). Identificación de problemas presentados

¿Saneamiento Físico Legal del Terreno
¿Proyecto No Iniciado, límite del gasto al 25%, según DU-037-2010 del 11/05/2010
¿Para iniciar ejecución, debía esperarse emisión de Resolución Suprema del MEF que priorice el proyecto

PLIEGO : 09057 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

FUNCION : 03 .PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA : 007 .RECAUDACION
SUBPROGRAMA : 0013 .RECAUDACION
PROYECTO: 2.092762 : AMPLIACION DEL PUESTO DE CONTROL DE ADUANAS EN LA LOCALIDAD DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA, REGION LORETO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se hicieron coordinaciones para el saneamiento del terreno
Se propuso priorización del Proyecto, adquisición de lancha y elaboración de expediente técnico, para poder dar inicio a la ejecución del proyecto

FUNCION : 03 .PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA : 007 .RECAUDACION
SUBPROGRAMA : 0013 .RECAUDACION
PROYECTO: 2.092763 : CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA INTENDENCIA DE ADUANA DE MOLLENDO, DISTRITO MOLLENDO, PROVINCIA ISLAY, REGION AREQUIPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

¿Transferencia de los Expedientes de la Unidad Ejecutora 01
¿Reinicio de la elaboración de los Estudios Definitivos
¿Expediente técnico concluido 100%, aprobado y paso verificación de la viabilidad.
¿Inicio de Obra 12/11/2010.
Avance físico: 4.82%
Avance Financiero del Proyecto: 57%
Índice de Desempeño de Cronograma (IDCr), meta anual 0.8, índice logrado 0.93
Índice de Desempeño de Costos (IDC) : meta anual 0.9; índice logrado 1.10

b). Identificación de problemas presentados

¿Esta Unidad Ejecutora, recién comienza sus actividades el 05/04/10
¿La Elaboración del Expediente Técnico, se inició el 21/11/09 con la Unidad Ejecutora 01 de SUNAT, el proyecto fue remitido a esta ejecutora el 23/04/10, los consultores no están cumpliendo con los plazos
¿Proyecto Iniciado, no se limitó el gasto, su ejecución podía darse al 100%, según DU-037-2010 del 11/05/2010.
¿El expediente técnico se fue a verificación de la viabilidad, lo cual trajo retraso en la aprobación del expediente técnico

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Formalización de la Unidad Ejecutora, RUC, código SEACE, SIAF, cuentas en el Banco de La Nación para el manejo de recursos, designación de titulares de cuentas, elaboración de directivas, PAC, entre otros, fueron necesarios para dar operatividad a esta Unidad Ejecutora

La Coordinación de Proyectos de Infraestructura estuvo en permanente coordinaciones y notificaciones al consultor del expediente técnico, para que se logre con la terminación del mismo

FUNCION : 03 .PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA : 007 .RECAUDACION
SUBPROGRAMA : 0013 .RECAUDACION
PROYECTO: 2.092764 : CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA NUEVA SEDE DE LA OFICINA ZONAL CAJAMARCA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

¿Transferencia de los Expedientes de la Unidad Ejecutora 01
¿Reinicio de la elaboración de los Estudios Definitivos.
¿Expediente técnico concluido 100%, paso verificación de viabilidad
¿Inicio de Obra04/12/2010

PLIEGO : 09057 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

FUNCION : 03 .PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA : 007 .RECAUDACION
SUBPROGRAMA : 0013 .RECAUDACION
PROYECTO: 2.092764 : CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA NUEVA SEDE DE LA OFICINA ZONAL CAJAMARCA

Avance Físico 3.78%
Avance Financiero del Proyecto 49%
Índice de Desempeño de Cronograma (IDCr), meta anual 0.8, índice logrado 0.82
Índice de Desempeño de Costos (IDC) : meta anual 0.9; índice logrado 1.10

b). Identificación de problemas presentados

¿Esta Unidad Ejecutora, recién comienza sus actividades el 05/04/10
¿Proyecto Iniciado, no se limitó el gasto, su ejecución puede darse al 100%, según DU-037-2010 del 11/05/2010
¿La Elaboración del Expediente Técnico, se inició el 20/11/09 con la Unidad Ejecutora 01 de SUNAT, el proyecto fue remitido a esta ejecutora el 23/04/10, los consultores no están cumpliendo con los plazos
¿El expediente técnico se fue a verificación de la viabilidad, lo cual trajo retraso en la aprobación del expediente técnico

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Formalización de la Unidad Ejecutora, RUC, código SEACE, SIAF, cuentas en el Banco de La Nación para el manejo de recursos, designación de titulares de cuentas, elaboración de directivas, PAC, entre otros, fueron necesarios para dar operatividad a esta Unidad Ejecutora

La Coordinación de Proyectos de Infraestructura estuvo en permanente coordinaciones y notificaciones al consultor del expediente técnico, para que se logre con la terminación del mismo

FUNCION : 03 .PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA : 007 .RECAUDACION
SUBPROGRAMA : 0013 .RECAUDACION
PROYECTO: 2.092766 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONTROL ADUANERO PARA USUARIOS DEL PUESTO DE CONTROL EL GUINEO, AYABACA - PIURA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Resolución Suprema del MEF priorizando el proyecto, emitida el 04/06/10
Saneamiento físico y legal del terreno
Expediente técnico en elaboración por la Unidad Ejecutora, con un avance del 50%
Índice de Desempeño de Cronograma (IDCr), meta anual 0.8, índice logrado 0.64
Índice de Desempeño de Costos (IDC) : meta anual 0.9; índice logrado 0.69

b). Identificación de problemas presentados

¿Saneamiento Físico Legal del Terreno
¿Proyecto No Iniciado, límite del gasto al 25%, según DU-037-2010 del 11/05/2010
¿Para iniciar ejecución, debía esperarse emisión de Resolución Suprema del MEF que priorice el proyecto

PLIEGO : 09057 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

FUNCION : 03 .PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA : 007 .RECAUDACION
SUBPROGRAMA : 0013 .RECAUDACION
PROYECTO: 2.092766 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONTROL ADUANERO PARA USUARIOS DEL PUESTO DE CONTROL EL GUINEO, AYABACA - PIURA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se propuso priorización del Proyecto, elaboración de expediente técnico, para poder dar inicio a la ejecución del proyecto
Se coordinó con la Comunidad del Guineo, para transferir el terreno a SUNAT y dar inicio a la ejecución del proyecto

FUNCION : 03 .PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA : 007 .RECAUDACION
SUBPROGRAMA : 0013 .RECAUDACION
PROYECTO: 2.092767 : MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL PUESTO DE CONTROL DE DESAGUADERO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Resolución Suprema del MEF priorizando el proyecto, emitida el 04/06/10
Expediente Técnico en elaboración por Unidad Ejecutora, con un avance del 25%
Índice de Desempeño de Cronograma (IDCr), meta anual 0.8, índice logrado 0.39
Índice de Desempeño de Costos (IDC) : meta anual 0.9; índice logrado 1.64

b). Identificación de problemas presentados

¿Saneamiento Físico Legal del Terreno
¿Proyecto No Iniciado, límite del gasto al 25%, según DU-037-2010 del 11/05/2010
¿Para iniciar ejecución, debía esperarse emisión de Resolución Suprema del MEF que priorice el proyecto

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se propuso priorización del Proyecto, elaboración de expediente técnico, para poder dar inicio a la ejecución del proyecto

El primer terreno considerado para la construcción del proyecto, no se pudo sanear ya que la otra parte no estaba dispuesta a ceder el terreno indefinidamente; se ha tenido que sanear el terreno de la Agencia de Aduanas de Puno que se encontraba en posesión del mismo, lo cual ha traído retraso en la elaboración del expediente técnico.

FUNCION : 03 .PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA : 007 .RECAUDACION
SUBPROGRAMA : 0013 .RECAUDACION
PROYECTO: 2.092768 : REFACCION Y ACONDICIONAMIENTO DEL PUESTO DE CONTROL DE TOMASIRI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

¿Transferencia de los Expedientes de la Unidad Ejecutora 01
¿Reinicio de la elaboración de los Estudios Definitivos
¿Expediente técnico concluido 100%
¿Inicio de Obra 26/11/2010
Avance Físico 10.01%
Avance Financiero del Proyecto 38%
Índice de Desempeño de Cronograma (IDCr), meta anual 0.8, índice logrado 0.94
Índice de Desempeño de Costos (IDC) : meta anual 0.9; índice logrado 0.56

PLIEGO : 09057 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

FUNCION : 03 .PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA : 007 .RECAUDACION
SUBPROGRAMA : 0013 .RECAUDACION
PROYECTO: 2.092768 : REFACCION Y ACONDICIONAMIENTO DEL PUESTO DE CONTROL DE TOMASIRI

b). Identificación de problemas presentados

¿Esta Unidad Ejecutora, recién comienza sus actividades el 05/04/10
¿Proyecto Iniciado, no se limitó el gasto, su ejecución puede darse al 100%, según DU-037-2010 del 11/05/2010
¿La Elaboración del Expediente Técnico, se inició el 20/11/09 con la Unidad Ejecutora 01 de SUNAT, el proyecto fue remitido a esta ejecutora el 23/04/10, los consultores no estaban cumpliendo con los plazos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Formalización de la Unidad Ejecutora, RUC, código SEACE, SIAF, cuentas en el Banco de La Nación para el manejo de recursos, designación de titulares de cuentas, elaboración de directivas, PAC, entre otros, fueron necesarios para dar operatividad a esta Unidad Ejecutora

FUNCION : 03 .PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA : 007 .RECAUDACION
SUBPROGRAMA : 0013 .RECAUDACION
PROYECTO: 2.094625 : CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA SEDE UNICA PARA LA INTENDENCIA DE ADUANA DE TARAPOTO Y OFICINA ZONAL SAN MARTIN

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Resolución Suprema del MEF priorizando el proyecto, emitida el 04/06/10
Expediente técnico concluido, paso verificación de la viabilidad
Índice de Desempeño de Cronograma (IDCr), meta anual 0.8, índice logrado 0.99
Índice de Desempeño de Costos (IDC) : meta anual 0.9; índice logrado 0.96

b). Identificación de problemas presentados

¿Proyecto No Iniciado, se limitó el gasto al 25%, según DU-037-2010 del 11/05/2010
¿Para iniciar ejecución, debía esperarse emisión de Resolución Suprema del MEF que priorice el proyecto
¿El expediente técnico cuando se verifica la viabilidad, trae retraso en el cronograma de aprobación de expediente técnico

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se propuso priorización del Proyecto, elaboración de expediente técnico, para poder dar inicio a la ejecución del proyecto

FUNCION : 03 .PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA : 007 .RECAUDACION
SUBPROGRAMA : 0013 .RECAUDACION
PROYECTO: 2.094826 : MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA INTENDENCIA ADUANA DE TACNA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Resolución Suprema del MEF priorizando el proyecto, emitida el 04/06/10
En ejecución mediante Concurso - Oferta: Expediente Técnico concluido.
Inicio de Obra 17/12/2010.
Avance físico: 0.88%
Avance Financiero del Proyecto: 20%
Índice de Desempeño de Cronograma (IDCr), meta anual 0.8, índice logrado 0.98
Índice de Desempeño de Costos (IDC) : meta anual 0.9; índice logrado 0.82

PLIEGO : 09057 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

FUNCION : 03 .PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA : 007 .RECAUDACION
SUBPROGRAMA : 0013 .RECAUDACION
PROYECTO: 2.094826 : MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA INTENDENCIA ADUANA DE TACNA

b). Identificación de problemas presentados

¿Para iniciar ejecución, debía esperarse emisión de Resolución Suprema del MEF que priorice el proyecto
¿El expediente técnico tenía retraso para la culminación del mismo

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se propuso priorización del Proyecto, elaboración de expediente técnico y obra, para poder dar inicio a la ejecución del proyecto
Seguimiento continúo por parte de los profesionales de la Unidad Ejecutora, a los consultores encargados de la elaboración del expediente técnico, con la finalidad de que se entregue el expediente conforme y en el plazo previsto

FUNCION : 03 .PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA : 007 .RECAUDACION
SUBPROGRAMA : 0013 .RECAUDACION
PROYECTO: 2.094904 : OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SUNAT

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Conformación de un Comité de Gestión del Proyecto, conformado por representantes de INA, INSI, INCT y INPCCF de fecha 03/06/10
Resolución Suprema del MEF priorizando el proyecto, emitida el 04/06/10
En Proceso de Elaboración Expediente Técnico C1, se ha verificado la viabilidad por incremento menor del 30%
Índice de Desempeño de Cronograma (IDCr), meta anual 0.8, índice logrado 0.52
Índice de Desempeño de Costos (IDC) : meta anual 0.9; índice logrado 0

b). Identificación de problemas presentados

Proyecto No Iniciado, se limitó el gasto al 25%, según DU-037-2010 del 11/05/2010
Para iniciar ejecución, debía esperarse emisión de Resolución Suprema del MEF que priorice el proyecto.
El expediente del componente 1, paso verificación de la viabilidad, lo cual trae retraso en el cronograma de aprobación de expediente técnico

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se propuso priorización del Proyecto, elaboración de expediente técnico, para poder dar inicio a la ejecución del proyecto
Se propuso Conformación de Comité de Gestión, porque involucraba varios usuarios a Nivel Nacional, para validar y dar conformidad a los componentes planteados en el proyecto

PLIEGO : 09059 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO

FUNCION : 03 .PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA : 004 .PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
SUBPROGRAMA : 0004 .RECTORIA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
PROYECTO: 2.028040 : MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL ESTADO PARA MEJORAR SU EFICIENCIA A NIVEL NACIONAL

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El proyecto "Modernización del Sistema de Contrataciones para mejorar su eficiencia a nivel Nacional" representa uno de los componentes del Programa de Inversión Pública PROG-1-2002-SNIP, Programa de Apoyo a la Modernización y Descentralización del Estado (PMDE), liderado por la Presidencia del Consejo de Ministros. Dentro de los principales logros obtenidos durante el año 2010 se tiene:

- La empresa consultora encargada del desarrollo del software aplicativo del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) cuenta con un adelanto del 60% del costo otorgado a fines del año 2009; culminó el primero de cinco entregables, el cual consiste en el rediseño de procesos de negocio de actos preparatorios, procesos de selección, PAC y subasta inversa, el cual recibió la conformidad del OSCE en diciembre de 2010 y fue pagado con recursos del PMDE desde la PCM.

- El 28 de diciembre, de acuerdo con la fecha programada, la consultora cumplió con la entrega del segundo entregable consistente en: los Módulos de Administración, Portal de Compras (administración general), el rediseño del proceso de negocio "Convenio Marco", el diagnóstico de rendimiento de la infraestructura, la definición de la arquitectura del sistema y el diseño orientado a la construcción, todo lo cual será sometido a evaluación para el otorgamiento de su conformidad.

- Asimismo, entregó el tercer entregable, el cual está conformado por documentos, tales como los rediseños de negocio de Contratos y del RNP.

- La consultora vienen realizando reuniones intensivas con personal de la Subdirección de Plataforma del SEACE, Subdirección del Registro, entre otras, en el marco del desarrollo de los siguientes entregables.

- Desarrollo de una consultoría especializada en la administración de sistemas de gestión en la optimización de estrategias de respaldo y recuperación de base de datos Oracle y en las estrategias de auditoría de la base de datos Oracle que brinda servicios en el SEACE.

- Otros: contratación del servicio y presentación de LUN (s) desde el XP-10000 a los servidores del SEACE; se renovó la membresía al Catálogo de las Naciones Unidas y; adquisición de un Temporary Instant Capacity (TiCAP) por procesador para servidores.

b). Identificación de problemas presentados

- Cuando se elaboró el estudio de preinversión del proyecto aún no existían los procesos especiales de selección tales como la subasta inversa y el convenio marco, entre otras funcionalidades adicionales, habiéndose identificado necesidades de adaptación del software, lo cual ha generado el aplazamiento de los entregables de la consultora.

- La planificación de la arquitectura del sistema tomó un mayor tiempo debido a que las unidades orgánicas que supervisan el avance de la consultora no cuentan con el personal suficiente y con la experiencia necesaria para la revisión de la documentación que esta última genera.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Las necesidades de adaptación se han incluido en el proyecto final de la plataforma, a través de la aprobación de adendas. Se coordinó con la Unidad Ejecutora 008 Modernización y Descentralización del Estado, de la PCM, quien ha facilitado recursos financieros adicionales al proyecto por la suma de S/. 1'000,000.

- La consultora viene trabajando en forma paralela los entregables Tres al Cinco a fin de otorgar mayor celeridad al desarrollo del software, teniéndose previsto su culminación en octubre de 2011.

- Durante el segundo semestre se otorgó la cobertura de cuatro profesionales vía contrato administrativo de servicios en la Subdirección de Plataforma SEACE para el reforzamiento de las actividades de supervisión y de ocho programadores en la Unidad de Desarrollo de Sistemas que apoyan con la asimilación del know how que se va produciendo a medida que se desarrollan los casos de uso del módulo de Administración, entre otros.

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 045 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
PROYECTO: 2.046823 : ACONDICIONAMIENTO CONSERVACION Y PROTECCION DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HUACA LA PAVA 1 Y 2 - MOCHUMI., PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En el sitio arqueológico de Huaca la Pava, se han obtenido nuevos e interesantes hallazgos de ceramicos y materiales asociados a entierros. Los 02 nuevcos entierros hallados en la piramide se ubican en el sector La Pava II.
Tambien se han levantado las observaciones de la oficina de los Registros Públcios de la Huca la Pava 1.

b). Identificación de problemas presentados

El problema fue que este como los otros proyectos del Proyecto Especial Naylamp-Lambayeque, conto con menor presupuesto debido al Decreto de Urgencia Nº 037-2010.
Asimismo, la presencia de lluvias ha limitado el avance de los trabajos de investigacion arqueologica.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se avanzo en las medidas relativas al saneamiento fisico legal.
Se dotaron de recursos para mitigar los efectos de las lluvias en el complejo arqueologico.

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 045 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
PROYECTO: 2.046824 : ACONDICIONAMIENTO CONSERVACION Y PROTECCION DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO JOTORO - JAYANCA, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se regfistró una singular arquitectura de adobe, conformada por una aparente plataforma de adobe que contiene muros enlucidos, pisos acabados con enlucidos de barro y lo más significativo, una plaza cuadrangular con banquetas que muestra sucesivas remodelaciones o modificaciones dentro de una misma época cultural (Chimú, Chimú Inca).
Se documentó un significativo número de contextos funerarios (17 entierros)

b). Identificación de problemas presentados

Inundación de aguas por excedente de los regadíos de los campos de cultivos colindantes al Complejo arqueológico de Jotoro.
Ingreso clandestino de animales dentro del Complejo Arqueológico Jotoro por parte de los parceleros colindantes.
Asimismo, la presencia de lluvias ha limitado el avance de los trabajos de investigación arqueológica.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se establecieron cercors perimetricos provisionales a fin de evitar el daño al complejo arqueologico, y se realizaron conversaciones permanentes con los parceleros colindantes para evitar el desvío de las aguas excedentes que afectan al Complejo Arqueológico Jotoro. Igual medida se ha seguido con las personas que ingresan sus animales dentro del área arqueológica.
Se dotaron de recursos materiales para mitigar los efectos de las lluvias en el complejo arqueológico.

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 045 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
PROYECTO: 2.051487 : FORTALECIMIENTO CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HUACA BANDERA - PACORA, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En el sitio arqueológico Huaca la Bandera, se han seguido realizando hallazgos, así como se ha podido habilitar las comodidas necesarias como caminos, baños, y otros servicios al visitante, poniendo así en valor al complejo arqueológico.
Así mismo se avanzo en la conservación del sitio arqueológico, protegiendolo de la los embates de la naturaleza, lluvía y viento especialmente.

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 045 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
PROYECTO: 2.051487 : FORTALECIMIENTO CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HUACA BANDERA - PACORA, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE

b). Identificación de problemas presentados

Problemas de limitaciones presupuestales, como consecuencia de las medidas de austeridad del Decreto de Urgencia Nº 037-2010.
Asimismo, la presencia de lluvias ha limitado el avance de los trabajos de investigación arqueológica.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha priorizado las acciones a realizar, puesto que no era factible acceder a mayores recursos.
Se dotaron de recursos para mitigar los efectos de las lluvias en el complejo arqueológico.

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 045 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
PROYECTO: 2.054532 : PUESTA EN VALOR EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO CHOTUNA - CHORNANCAP - LAMBAYEQUE CHOTUNA, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha logrado obtener nuevos ceramios como Cántaros, olla de cuerpo globular y liso,entre otros. Se hallaron 08 entierros (entierros 06 al 13)los cuales fueron análizados in situ por el Dr. En Antropología física, Klaus Hagen.
Mejoramiento de la puesta en valor del Complejo Arqueológico Chotuna,logrando así conservar y proteger de daños irreversibles al monumento arqueológico.
Se logró así mantener e incrementar el flujo turístico del sitio arqueológico.
Las acciones de la Unidad Ejecutora por medio de este proyecto, han permitido la participación de la comunidad, generando empleo.

b). Identificación de problemas presentados

Los problemas fundamentales generados por las medidas de austeridad, instrumentalizados mediante el Decreto de Urgencia Nº 037-2010.
Asimismo, la presencia de lluvias ha limitado el avance de los trabajos de investigación arqueológica.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se priorizo los proyectos, a fin de culminar aquellos que estuvieran avanzados en la fase de ejecución, y pudieran culminarse en el mismo año fiscal.
Se dotaron de recursos para mitigar los efectos de las lluvias en el complejo arqueológico.

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 045 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
PROYECTO: 2.055050 : FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACION ARQUEOLOGICA DE VENTARRON DEL DISTRITO DE ZAÑA-CHICLAYO-LAMBAYEQUE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha realizado trabajos de Conservacion al Moinumento Arqueologico, ampliandose la cobertura del sector Sur para proteger pisos y restos de muros con evidencia de pintura, se ha totalizado 677.86m2 de coberturas provisionales.
Se ha instalado también cortavientos en los laterales y frente sur del recinto central con el fin de evitar el golpe de viento y acarreo eólico sobre todo en las pinturas murales. Se ha colocado 92.69m2 de cortavientos.
Entre otros, se realizó un levantamiento topográfico y elaboración de planos perimétricos con coordenadas UTM del terreno de la zona arqueológica Ventarrón, para la construcción del Museo de sitio, y área de reubicación de viviendas.

b). Identificación de problemas presentados

La elaboracion del Expediente Tecnico para ejecutar el componente de Construccion de Museo de Sitio en Ventarron, determino que su ejecución amertiaba un nuevo Proyecto de Inversión, por lo que dicho componente no se ejecutó.
La unidad ejecutora no ha culminado con el proyecto de inversión.

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 045 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
PROYECTO: 2.055050 : FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACION ARQUEOLOGICA DE VENTARRON DEL DISTRITO DE ZAÑA-CHICLAYO-LAMBAYEQUE

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La unidad ejecutora, tiene presupuesto asignado para el años sgte, 2011, en el nuevo pliego al que pertenece para dicho proyecto, por S/. 522,975.00.

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 045 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
PROYECTO: 2.057438 : INVESTIGACION, CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DEL CONJUNTO AMURALLADO NIK-AN EX PALACIO TSCHUDI COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE CHAN CHAN

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Este proyecto de inversión pública se ejecutó de acuerdo a lo establecido en el expediente técnico respectivo. Su ejecución se efectúo en coordinación con el Ministerio de Cultura - Lima e y filial La Libertad. Se restauraron muros permitrales y estructuras internas lograndose su estabilización y proteccion contra las afectaciones climáticas y ambientales.

b). Identificación de problemas presentados

Sin mayores problemas , que los propios que se presentan en este tipo de proyectos de restauración arqueológica.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mantener estrecha coordinación con el Ministerio de Cultura - Lima e y filial La Libertad.

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 045 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
PROYECTO: 2.066847 : PUESTA EN VALOR E INVESTIGACION ARQUEOLOGICA DE LA HUACA LAS VENTANAS BOSQUE DE POMAC, DISTRITO DE PITIPO - FERREÑAFE - LAMBAYEQUE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se continuó con preservar y conservar las pinturas murales que formaron parte del Monumento Arqueologico; y se realizaron trabajos de analisis del material arqueologico obtenido.
Se comenzo ejecutar la primera etapa de la Ruta de los ancestros, a fin de que en un futuro cercano este sitio se abra oficialmente al turismo cultural y natural de Lambayeque.

b). Identificación de problemas presentados

La presencia de lluvias ha limitado el avance de los trabajos de investigación arqueológica. Sobretodo, la crecida del Rio la Leche que afecta la plataforma funeraria Sur de Huaca las Ventanas.
Tambien se tuvo retrazo con el reinicio de las investigaciones arqueologicas (en Agosto 2010), debido a que el INC no otorgaba la autorización correspondiente ene l primer trimestre.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se colocó la protección temporal en la ribera norte del rio la leche, consistente en sacos de polietileno rellenados con arena.
Se realizaron las gestiones con Plan COPESCO a fin de acelerar la ejecucion del Proyecto de Defensa Ribereña en el Valle la Leche.
Se presento al Ministerio de Cultura la propuesta de implemnebtar una Comision Macroregional Norte de Arqueologia, que evalue y autorice las investigaciones arqueologicas en las regiones del norte del peru.

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 045 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
PROYECTO: 2.090490 : RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO COLLUD - ZARPAN EN EL DISTRITO DE POMALCA - PROVINCIA DE CHICLAYO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se avanzo el cronograma previsto para el año 2010.

b). Identificación de problemas presentados

humedad de drenes q colindan con el complejo, lo cual era no previsto.
Las lluvias dificultaron el avance de la restauración.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se aplico tecnicas contra la humedad.

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 045 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
PROYECTO: 2.093495 : RESTAURACION DE MUROS PERIMETRALES, DEL SECTOR ESTE DEL CONJUNTO AMURALLADO XLLANGCHIC ÑAN (EX PALACIO UHLE) DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE CH

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 045 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
PROYECTO: 2.093499 : RESTAURACION DE MUROS PERIMETRALES, DEL CONJUNTO AMURALLADO CHOL-AN, (EX PALACIO RIVERO) - COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE CHAN CHAN

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Este proyecto de inversión pública se ejecutó de acuerdo a lo establecido en el expediente técnico respectivo. Su ejecución se efectúo en coordinación con el Ministerio de Cultura. Se restauraron parte de los muros permitrales del Conjunto Amurallado, lo que contribuirá a la protección de las estructuras internas del Conjunto. Asimismo se logró lla estabilización y proteccion contra las afectaciones climáticas y ambientales.

b). Identificación de problemas presentados

Sin mayores problemas , que los propios que se presentan en este tipo de proyectos de restauración arqueológica.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Sin mayores problemas , que los propios que se presentan en este tipo de proyectos de restauración arqueológica. Se coordinó mas estrechamente con el Ministerio de cultura, ante la inminente fusión.

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 045 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
PROYECTO: 2.094207 : ACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN VALOR DE HUACA LARGA, HUACA 1 Y EL TEMPLO DE PIEDRA SAGRADA DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE TUCUME

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Hallasgo de restos de animales.
Los trabajos de conservación, marcharon de acuerdo al cronograma.

b). Identificación de problemas presentados

problemas por la lluvia.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se pusieron coberturas provisionales para las lluvias.

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 045 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
PROYECTO: 2.110493 : RESTAURACION DE LOS MUROS PERIMETRALES DEL CONJUNTO AMURALLADO FECH ECH - AN, EX PALACIO LABERINTO - COMPLEJO ARQUEOLOGICO CHAN CHAN

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se inició el proyecto, se ejecutó de acuerdo a lo establecido en el expediente técnico respectivo. Su ejecución se efectúo en coordinación con el Ministerio de Cultura. Se restauraron muros permitrales y estructuras internas lograndose su estabilización y proteccion contra las afectaciones climáticas y ambientales.

b). Identificación de problemas presentados

Sin mayores problemas , que los propios que se presentan en este tipo de proyectos de restauración arqueológica. Los ajustes por los temas de austeridad fueron los únicos contratiempos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se coordinó con el Ministerio de Cultura, por motivos de la inminente fusión.

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 045 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
PROYECTO: 2.110494 : RESTAURACION DE LOS MUROS PERIMETRALES DEL CONJUNTO AMURALLADO ÑING-AN EX PALACIO VELARDE DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO CHAN CHAN

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Este proyecto de inversión pública se ejecutó de acuerdo a lo establecido en el expediente técnico respectivo. Su ejecución se efectúo en coordinación con el Ministerio de Cultura. Se restauraron muros permitrales y estructuras internas lograndose su estabilización y proteccion contra las afectaciones climáticas y ambientales.

b). Identificación de problemas presentados

Sin mayores problemas , que los propios que se presentan en este tipo de proyectos de restauración arqueológica.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mantener estrecha coordinación con el Ministerio de Cultura. Esto se dió especialmnente desde que se dispuso la fusión con Cultura.

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 006 .GESTION
SUBPROGRAMA : 0008 .ASESORAMIENTO Y APOYO
PROYECTO: 2.016958 : EDUCACION EN AREAS RURALES

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se realizaron pagos de procesos anteriores, pendiente por de servicios y bienes pendientes correspondientes al PEAR.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Para el año 2011 no se prevee formular o recibir saldos correspondientes a dicho proyecto.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 006 .GESTION
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.000270 : GESTION DE PROYECTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Informe Terminado

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

"Se llevaron acabo las Contrataciones de Consultores para la revisión de Expedientes Tecnicos de Gobiernos Regionales y Locales a nivel Nacional haciendo un total de 75 Informes.
Asimismo de los 75 Informes realizados se llevo a cabo la revisión de 205 Expedientes Técnicos de Gobiernos Regionales y Locales."

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 006 .GESTION
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.088778 : CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL NUEVO LOCAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS BRINDADOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en Ejecución. Durante el primer semestre del año 2011 se prevee culminar la obra. A diciembre del 2010 se contaba con la estructura principal.

b). Identificación de problemas presentados

% de ejecución programada varia en relacion a ejecución real, por problemas de diversa indole.

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 006 .GESTION
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.088778 : CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL NUEVO LOCAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS BRINDADOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Control y Monitoreo de los procesos Constructivos y Administrativos.
Se deben establecer evaluaciones de avance constantes para evitar mayores demoras, y establecer un cronograma que permita contar con los recursos correspondientes (saldo de balance) en la oportunidad requerida.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.000348 : OBRAS DE EMERGENCIA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra Terminada.
SUSTITUCION DEL CERCO PERIMETRICO DE LA IE ANTENOR ORREGO ESPINOZA.

b). Identificación de problemas presentados

Obras imprevistas, por emergencias en las Instituciones Educativas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Sería conveniente contar con mayor presupuesto para contingencias.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.000742 : PROMOCION DEL DESARROLLO SUSTENTABLE DE MICROCUENCAS ALTO ANDINAS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obras y Supervisión en Ejecución

b). Identificación de problemas presentados

Retraso en la Ejecución de las obras

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Control y Monitoreo de los procesos Constructivos y Administrativos.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.023053 : SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LOCAL PRINCIPAL (CALLE MARQUEZ) DE LA ESCUELA SUPERIOR AUTONOMA DE BELLAS ARTES DIEGO QUISPE TITO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obras y Supervisión en Ejecución

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.023053 : SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LOCAL PRINCIPAL (CALLE MARQUEZ) DE LA ESCUELA SUPERIOR AUTONOMA DE BELLAS ARTES DIEGO QUISPE TITO

b). Identificación de problemas presentados

% de ejecución programada varia en relacion a ejecución real

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Control y Monitoreo de los procesos Constructivos y Administrativos.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.030224 : SUSTITUCION DE AULAS - TALLERES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA OCUPACIONAL BAYOVAR DEL AA.HH. BAYOVAR DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LII

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra y Supervisión Terminadas

b). Identificación de problemas presentados

Pendiente de Liquidacion de la Obra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Control y Monitoreo de los procesos Constructivos y Administrativos.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.030230 : CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DE MOBILIARIO EDUCATIVO DEL I.E. MARIA PARADO DE BELLIDO, EN EL DISTRITO DE PAUZA, PROVINCIA DE PAU

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obras y Supervisión en Ejecución

b). Identificación de problemas presentados

% de ejecución programada varia en relacion a ejecución real

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Control y Monitoreo de los procesos Constructivos y Administrativos.

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.030506 : SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO EDUCATIVO DEL I.E. 9 DE DICIEMBRE, EN EL DISTRITO DE CORA CORA, PROVINCIA DE PARINACOCHAS, DEPARTAMENT

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obras y Supervisión en Ejecución

b). Identificación de problemas presentados

% de ejecución programada varia en relacion a ejecución real

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Control y Monitoreo de los procesos Constructivos y Administrativos.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.030511 : SUSTITUCION, CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA -LA CAMPIÑA- DEL DISTRITO DE SOCABAYA-AREQUIPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obras y Supervisión en Ejecución

b). Identificación de problemas presentados

% de ejecución programada varia en relacion a ejecución real

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Control y Monitoreo de los procesos Constructivos y Administrativos.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.040279 : SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 88077 WALTER MALDONADO COLONIA - MORO - SANTA - ANCASH

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obras, Supervisión Liquidadas, con Mobiliario Escolar distribuido

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Control y Monitoreo de los procesos Constructivos y Administrativos.

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.045841 : CONSTRUCCION Y SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO N° 1270

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obras y Supervisión en Ejecución

b). Identificación de problemas presentados

% de ejecución programada varia en relacion a ejecución real

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Control y Monitoreo de los procesos Constructivos y Administrativos.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.057443 : RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE DE SAN MARTIN AFECTADA POR EL SISMO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra y Supervisión Terminadas

b). Identificación de problemas presentados

Pendiente de Liquidacion de la Supervisión

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Control y Monitoreo de los procesos Constructivos y Administrativos.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.057482 : SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 22451 BEATITA DE HUMAY - HUMAY - PISCO - ICA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra y Supervisión Terminadas

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Control y Monitoreo de los procesos Constructivos y Administrativos.

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.058138 : RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ANA CHINCHA ALTA - CHINCHA - ICA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra y Supervisión Terminadas

b). Identificación de problemas presentados

Adquisición de 60 Equipos de Computo segun SNIP 71587, falta distribución.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Control y Monitoreo de los procesos Constructivos y Administrativos.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.061516 : RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. Nº 22455 JOSE DE LA TORRE UGARTE, PISCO - ICA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra Terminada

b). Identificación de problemas presentados

Pendiente Adquisicón de Modulos de Mobiliario escolar

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Control y Monitoreo de los procesos Constructivos y Administrativos.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.061519 : MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 22305 JULIO CESAR TELLO, DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Liquidada por convenio

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Control y Monitoreo de los procesos Constructivos y Administrativos.

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.061520 : RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. JOSE CARLOS MAREATEGUI, SAN CLEMENTE - PISCO - ICA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en Ejecución

b). Identificación de problemas presentados

Adquisición de modulos de mobiliario escolar en valor referencial

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Control y Monitoreo de los procesos Constructivos y Administrativos.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.062093 : CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA I.E. CEB INCLUSIVA LUDWIG VAN BEETHOVEN - LIMA - LIMA - LIMA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra y Supervisión Terminadas, 181 modulos de mobiliario escolar distribuidos

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Control y Monitoreo de los procesos Constructivos y Administrativos.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.063046 : RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 22240 FRANCISCO CORBETTO ROCCA DEL DISTRITO CHINCHA ALTA, PROV

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en Ejecución

b). Identificación de problemas presentados

% de ejecución programada varia en relacion a ejecución real

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Control y Monitoreo de los procesos Constructivos y Administrativos.

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.063047 : RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 22635 DEL DISTRITO PUEBLO NUEVO, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMEN

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra y Supervisión Terminadas

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Control y Monitoreo de los procesos Constructivos y Administrativos.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.063048 : SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 222 DEL DISTRITO CHINCHA ALTA, PROVINCIA CHINCHA, DEP

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en Ejecución

b). Identificación de problemas presentados

% de ejecución programada varia en relacion a ejecución real

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Control y Monitoreo de los procesos Constructivos y Administrativos.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.063049 : SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22278 DEL DISTRITO CHINCHA ALTA, PROVINCIA CHINCHA, DE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en Ejecución

b). Identificación de problemas presentados

% de ejecución programada varia en relacion a ejecución real

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Control y Monitoreo de los procesos Constructivos y Administrativos.

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.063050 : SUSTITUCION, REFORZAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 22237 AURELIO MOISES FLORES GONZALES DEL DISTRITO (

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en Ejecución

b). Identificación de problemas presentados

% de ejecución programada varia en relacion a ejecución real

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Control y Monitoreo de los procesos Constructivos y Administrativos.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.063051 : CONSTRUCCION, REFORZAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 407 DEL DISTRITO EL CARMEN, PROVINCIA CHINCHA, DEPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en Ejecución

b). Identificación de problemas presentados

% de ejecución programada varia en relacion a ejecución real

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Control y Monitoreo de los procesos Constructivos y Administrativos.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.063052 : SUSTITUCION, REFORZAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DOS DE MAYO DEL DISTRITO PU

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra y Supervisión terminadas

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Control y Monitoreo de los procesos Constructivos y Administrativos.

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.063053 : RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN AGUSTIN DEL DISTRITO CHINCHA ALTA, PROVINCIA C

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra terminada y liquidada

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Control y Monitoreo de los procesos Constructivos y Administrativos.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.078560 : RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 22295 SAN LUISITO - ICA - ICA - ICA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obras y Supervisión en Ejecución

b). Identificación de problemas presentados

% de ejecución programada varia en relacion a ejecución real

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Control y Monitoreo de los procesos Constructivos y Administrativos.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.078567 : RECONSTRUCCION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E 20191 - ALFONSO UGARTE - SAN VICENTE - CAÑETE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obras y Supervisión en Ejecución

b). Identificación de problemas presentados

% de ejecución programada varia en relacion a ejecución real

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Control y Monitoreo de los procesos Constructivos y Administrativos.

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.078568 : RECONSTRUCCION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E 21015 - MALA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obras y Supervisión en Ejecución

b). Identificación de problemas presentados

% de ejecución programada varia en relacion a ejecución real

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Control y Monitoreo de los procesos Constructivos y Administrativos.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.078679 : SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 11017 NICOLAS LA TORRE GARCIA-CHICLAYO-CHICLAYO-LAMBAYEQUE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra y Supervisión Terminadas

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Control y Monitoreo de los procesos Constructivos y Administrativos.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.088274 : RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DEL C.E.E. FRANCISCO VASQUEZ GORRIO DE NASCA, PROVINCIA DE NASCA, REGION IC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obras y Supervisión en Ejecución

b). Identificación de problemas presentados

% de ejecución programada varia en relacion a ejecución real

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Control y Monitoreo de los procesos Constructivos y Administrativos.

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.088275 : RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LA I.E. SIMON RODRIGUEZ, NAZCA-NAZCA-ICA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obras y Supervisión en Ejecución

b). Identificación de problemas presentados

% de ejecución programada varia en relacion a ejecución real

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Control y Monitoreo de los procesos Constructivos y Administrativos.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.088285 : RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. Nº 20798 - Nº 635 IMPERIAL - CAÑETE - LIMA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obras y Supervisión en Ejecución

b). Identificación de problemas presentados

% de ejecución programada varia en relacion a ejecución real

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Control y Monitoreo de los procesos Constructivos y Administrativos.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.088286 : SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 034 PEDREROS - ICA - ICA - ICA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obras y Supervisión en Ejecución

b). Identificación de problemas presentados

% de ejecución programada varia en relacion a ejecución real

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Control y Monitoreo de los procesos Constructivos y Administrativos.

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.088290 : SUSTITUCION, REFORZAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 452 MI DIVINO NIÑO JESUS - SAN VICENTE DE CAÑETE - CAÑETE - LI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obras y Supervisión en Ejecución

b). Identificación de problemas presentados

% de ejecución programada varia en relacion a ejecución real

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Control y Monitoreo de los procesos Constructivos y Administrativos.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.088291 : RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 22521 FRANCISCO FLORES CHINARRO - ICA - ICA - ICA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obras y Supervisión en Ejecución

b). Identificación de problemas presentados

% de ejecución programada varia en relacion a ejecución real

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Control y Monitoreo de los procesos Constructivos y Administrativos.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.088292 : RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 23015 -MARIA CRISTINA DE LA PUENTE ALVAREZ - PALPA - PALPA - ICA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obras y Supervisión en Ejecución

b). Identificación de problemas presentados

% de ejecución programada varia en relacion a ejecución real

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Control y Monitoreo de los procesos Constructivos y Administrativos.

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.088323 : RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 22517 ROSA DE SANTA MARIA - SAN CLEMENTE - PISCO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra y Supervisión terminadas y Liquidadas

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Control y Monitoreo de los procesos Constructivos y Administrativos.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.088324 : REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. Nº 22462 HILDA BRINGAS QUINTANILLA, PISCO, PISCO, ICA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra y Supervisión terminadas y Liquidadas

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Control y Monitoreo de los procesos Constructivos y Administrativos.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.088725 : ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 1071 ALFONSO UGARTE - SAN ISIDRO - LIMA - LIMA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obras y Supervisión en Ejecución

b). Identificación de problemas presentados

% de ejecución programada varia en relacion a ejecución real

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Control y Monitoreo de los procesos Constructivos y Administrativos.

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.088726 : ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO A. LABARTHE - LA VICTORIA - L

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obras y Supervisión en Ejecución

b). Identificación de problemas presentados

% de ejecución programada varia en relacion a ejecución real

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Control y Monitoreo de los procesos Constructivos y Administrativos.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.088727 : ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 6050 JUANA ALARCO DE DAMMERT, MIRAFLORES - LIMA - LIMA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

1 Etapa Obra Terminada y liquidada

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Control y Monitoreo de los procesos Constructivos y Administrativos.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.088728 : ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 1070 MELITON CARBAJAL - LINCE - I

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obras y Supervisión en Ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

% de ejecución programada varia en relacion a ejecución real.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Control y Monitoreo de los procesos Constructivos y Administrativos.

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.088729 : REHABILITACION Y SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 1103 ELVIRA GARCIA Y GARCIA - MAGDALENA VIEJA - LIMA - LIM

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obras y Supervisión en Ejecución

b). Identificación de problemas presentados

% de ejecución programada varia en relacion a ejecución real

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Control y Monitoreo de los procesos Constructivos y Administrativos.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.088730 : ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MARIA PARADO DE BELLIDO - RIMAC - LIMA - LIMA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

1 Etapa Obra Terminada y liquidada

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Control y Monitoreo de los procesos Constructivos y Administrativos.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.088731 : ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MIGUEL GRAU - MAGDALENA DEL MAR

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra Terminada y liquidada

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Control y Monitoreo de los procesos Constructivos y Administrativos.

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.088732 : ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARIANO MELGAR - BREÑA - LIMA - LI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.088733 : ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RICARDO BENTIN - RIMAC - LIMA - LIMA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obras y Supervisión en Ejecución

b). Identificación de problemas presentados

% de ejecución programada varia en relacion a ejecución real

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Control y Monitoreo de los procesos Constructivos y Administrativos.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.088734 : ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA BARTOLOME HERRERA - SAN MIGUEL

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obras y Supervisión en Ejecución

b). Identificación de problemas presentados

% de ejecución programada varia en relacion a ejecución real

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Control y Monitoreo de los procesos Constructivos y Administrativos.

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.088735 : ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS WIESSE - COMAS - LIMA - LIM

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obras y Supervisión en Ejecución

b). Identificación de problemas presentados

% de ejecución programada varia en relacion a ejecución real

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Control y Monitoreo de los procesos Constructivos y Administrativos.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.088736 : ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CESAR VALLEJO - LA VICTORIA - LIMA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obras y Supervisión en Ejecución

b). Identificación de problemas presentados

% de ejecución programada varia en relacion a ejecución real

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Control y Monitoreo de los procesos Constructivos y Administrativos.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.088737 : ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FELIPE SANTIAGO SALAVERRY - LA VIC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obras y Supervisión en Ejecución

b). Identificación de problemas presentados

% de ejecución programada varia en relacion a ejecución real

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Control y Monitoreo de los procesos Constructivos y Administrativos.

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.088738 : ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA HIPOLITO UNANUE - LIMA - LIMA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obras y Supervisión en Ejecución

b). Identificación de problemas presentados

% de ejecución programada varia en relacion a ejecución real

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Control y Monitoreo de los procesos Constructivos y Administrativos.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.088739 : ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ISABEL LA CATOLICA - LA VICTORIA - L

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obras y Supervisión en Ejecución

b). Identificación de problemas presentados

% de ejecución programada varia en relacion a ejecución real

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Control y Monitoreo de los procesos Constructivos y Administrativos.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.088740 : ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 6052 JOSE MARIA EGUREN - BARRA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obras y Supervisión en Ejecución

b). Identificación de problemas presentados

% de ejecución programada varia en relacion a ejecución real

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Control y Monitoreo de los procesos Constructivos y Administrativos.

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.088741 : ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MERCEDES CABELLO DE CARBONERA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obras y Supervisión en Ejecución

b). Identificación de problemas presentados

% de ejecución programada varia en relacion a ejecución real

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Control y Monitoreo de los procesos Constructivos y Administrativos.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.088742 : ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE - L

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Expediente Tecnico Aprobado

b). Identificación de problemas presentados

Observaciones del Anteproyecto por parte del INC por ser considerado Patrimonio Cultural

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Control y Monitoreo de los procesos Constructivos y Administrativos.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.088743 : ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ROSA DE SANTA MARIA - BREÑA - LIM

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obras y Supervisión en Ejecución

b). Identificación de problemas presentados

% de ejecución programada varia en relacion a ejecución real

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Control y Monitoreo de los procesos Constructivos y Administrativos.

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.088744 : ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TERESA GONZALES DE FANNING - JES

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obras y Supervisión en Ejecución

b). Identificación de problemas presentados

% de ejecución programada varia en relacion a ejecución real

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Control y Monitoreo de los procesos Constructivos y Administrativos.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.089914 : ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN DE LA LIBERTAD - CHACHAPOYAS- CHACHAPOYAS-CHAC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obras y Supervisión en Ejecución

b). Identificación de problemas presentados

% de ejecución programada varia en relacion a ejecución real

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Control y Monitoreo de los procesos Constructivos y Administrativos.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.089915 : ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN RAMON - CHONTAPACCHA-CAJAMARCA-CAJAMARCA-CAJAMA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obras y Supervisión en Ejecución

b). Identificación de problemas presentados

% de ejecución programada varia en relacion a ejecución real

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Control y Monitoreo de los procesos Constructivos y Administrativos.

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.089916 : ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO BOLOGNESI - TACNA CERCADO - TACNA-TACNA-TACNA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obras y Supervisión en Ejecución

b). Identificación de problemas presentados

% de ejecución programada varia en relacion a ejecución real

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Control y Monitoreo de los procesos Constructivos y Administrativos.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.089917 : ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN-HUERTA GRANDE -TRUJILLO - TRUJILLO-LA LIBERTAD

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obras y Supervisión en Ejecución

b). Identificación de problemas presentados

% de ejecución programada varia en relacion a ejecución real

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Control y Monitoreo de los procesos Constructivos y Administrativos.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.089918 : ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA C.N.GLORIOSO SAN CARLOS - PORTEÑO-PUNO-PUNO-PUNO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obras y Supervisión en Ejecución

b). Identificación de problemas presentados

% de ejecución programada varia en relacion a ejecución real

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Control y Monitoreo de los procesos Constructivos y Administrativos.

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.089919 : ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE - CHICLAYO-CHICLAYO-CHICLAYO-LAMBAYEQUE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obras y Supervisión en Ejecución

b). Identificación de problemas presentados

% de ejecución programada varia en relacion a ejecución real

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Control y Monitoreo de los procesos Constructivos y Administrativos.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.089920 : ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA- MENDOZA-SAN NICOLAS-RODR

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en Ejecución

b). Identificación de problemas presentados

% de ejecución programada varia en relacion a ejecución real

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Control y Monitoreo de los procesos Constructivos y Administrativos.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.089921 : ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MIGUEL GRAU -ABANCAY-ABANCAY -ABANCAY-APURIMAC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obras y Supervisión en Ejecución

b). Identificación de problemas presentados

% de ejecución programada varia en relacion a ejecución real

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Control y Monitoreo de los procesos Constructivos y Administrativos.

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.089922 : ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CLORINDA MATTO DE TURNER - CUSCO-CUSCO-CUSCO-CUSCO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en Ejecución

b). Identificación de problemas presentados

% de ejecución programada varia en relacion a ejecución real

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Control y Monitoreo de los procesos Constructivos y Administrativos.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.089923 : ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCA DIEZ CANSECO DE CASTILLA - HUANCAVELICA-HUANC/

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obras y Supervisión en Ejecución

b). Identificación de problemas presentados

% de ejecución programada varia en relacion a ejecución real

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Control y Monitoreo de los procesos Constructivos y Administrativos.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.089924 : ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LEONCIO PRADO - HUANUCO-HUANUCO-HUANUCO-HUANUCO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en Ejecución

b). Identificación de problemas presentados

% de ejecución programada varia en relacion a ejecución real

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Control y Monitoreo de los procesos Constructivos y Administrativos.

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.089925 : ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DOS DE MAYO - IBERIA-IBERIA-TAHUAMANU- MADRE DE DIOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obras y Supervisión en Ejecución

b). Identificación de problemas presentados

% de ejecución programada varia en relacion a ejecución real

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Control y Monitoreo de los procesos Constructivos y Administrativos.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.089926 : ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA GREGORIO MARTINELLY - TALAVERA - TALAVERA-ANDAHUAYLAS -

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obras y Supervisión en Ejecución

b). Identificación de problemas presentados

% de ejecución programada varia en relacion a ejecución real

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Control y Monitoreo de los procesos Constructivos y Administrativos.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.089927 : ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INDEPENDENCIA AMERICANA -AREQUIPA-AREQUIPA-AREQUIPA-ARI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obras y Supervisión en Ejecución

b). Identificación de problemas presentados

% de ejecución programada varia en relacion a ejecución real

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Control y Monitoreo de los procesos Constructivos y Administrativos.

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.089928 : ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA C.N. SAN MIGUEL - BUENOS AIRES-PIURA-PIURA-PIURA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obras y Supervisión en Ejecución

b). Identificación de problemas presentados

% de ejecución programada varia en relacion a ejecución real

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Control y Monitoreo de los procesos Constructivos y Administrativos.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.089929 : ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA EL TRIUNFO -SAN JOSE -TUMBES-TUMBES-TUMBES

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obras y Supervisión en Ejecución

b). Identificación de problemas presentados

% de ejecución programada varia en relacion a ejecución real

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Control y Monitoreo de los procesos Constructivos y Administrativos.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.089930 : ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA FAUSTINO MALDONADO - LOS FRUTALES YARINACOCHA-CORONEL

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obras y Supervisión en Ejecución

b). Identificación de problemas presentados

% de ejecución programada varia en relacion a ejecución real

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Control y Monitoreo de los procesos Constructivos y Administrativos.

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.089931 : ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA C.N.SAN FILOMENO - MOYOBAMBA-MOYOBAMBA-MOYOBAMBA-SAI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obras y Supervisión en Ejecución

b). Identificación de problemas presentados

% de ejecución programada varia en relacion a ejecución real

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Control y Monitoreo de los procesos Constructivos y Administrativos.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.089932 : ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MARISCAL OSCAR.R BENAVIDES - IQUITOS-IQUITOS-MAYNAS-LORE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obras y Supervisión en Ejecución

b). Identificación de problemas presentados

% de ejecución programada varia en relacion a ejecución real

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Control y Monitoreo de los procesos Constructivos y Administrativos.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.090836 : RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 22464 - PISCO - PISCO - ICA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obras y Supervisión en Ejecución

b). Identificación de problemas presentados

% de ejecución programada varia en relacion a ejecución real

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Control y Monitoreo de los procesos Constructivos y Administrativos.

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.090859 : RECONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. 22434, RIO GRANDE-PALPA-ICA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.092465 : ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN EL COLEGIO NACIONAL IQUITOS - SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obras y Supervisión en Ejecución

b). Identificación de problemas presentados

% de ejecución programada varia en relacion a ejecución real

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Control y Monitoreo de los procesos Constructivos y Administrativos.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.092491 : REHABILITACION Y REFORZAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 41026 MARIA MURILLO DE BERNAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO-A

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra Terminada

b). Identificación de problemas presentados

pendiente adquisición y distribución de equipos de computo

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Control y Monitoreo de los procesos Constructivos y Administrativos.

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.094479 : ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO - C

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Expediente Tecnico Aprobado

b). Identificación de problemas presentados

Observaciones del Anteproyecto por parte del INC por ser considerado Patrimonio Cultural

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Control y Monitoreo de los procesos Constructivos y Administrativos.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.094487 : ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INCA GARCILAZO DE LA VEGA - CUSCC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Expediente Tecnico Aprobado

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Control y Monitoreo de los procesos Constructivos y Administrativos.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.094824 : MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO FRANCISCO VIGO CABALLERO - UCHIZA - TOCACHE - SAN MARTIN

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Gobierno Regional de San Martin transfirio recursos para Ejecución de la Obra

b). Identificación de problemas presentados

Expediente no se culmino en el 2010

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Control y Monitoreo de los procesos Constructivos y Administrativos.

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.108382 : ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR - MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - M

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obras y Supervisión en Ejecución

b). Identificación de problemas presentados

% de ejecución programada varia en relacion a ejecución real

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Control y Monitoreo de los procesos Constructivos y Administrativos.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.108838 : SUSTITUCION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DOTACION DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 38083 LOS LICENCIADOS-A

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Expediente Tecnico en Elaboración OINFE

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Control y Monitoreo de los procesos Constructivos y Administrativos.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.111208 : REHABILITACION, REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. SAN CARLOS, DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO, REGION PUNO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obras y Supervisión en Ejecución

b). Identificación de problemas presentados

% de ejecución programada varia en relacion a ejecución real

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Control y Monitoreo de los procesos Constructivos y Administrativos.

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.113956 : ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RICARDO PALMA - SURQUILLO - LIMA - LIMA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Expediente Tecnico Aprobado, Adelanto Directo de Obra y Entrega de Terreno

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Control y Monitoreo de los procesos Constructivos y Administrativos.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.113989 : RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. DE PRIMARIA DE MENORES Nº 22481, CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Transferencia de FORSUR para Ejecución de Proyecto

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Control y Monitoreo de los procesos Constructivos y Administrativos.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.116445 : CONSTRUCCION DE OBRAS DEPORTIVAS, MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE DE SAN MARTIN - PISCO - PISCO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Expediente Tecnico Aprobado

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Control y Monitoreo de los procesos Constructivos y Administrativos.

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.116830 : MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE LA I.E SAN LUIS GONZAGA - ICA - ICA - ICA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Expediente Tecnico Aprobado

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Control y Monitoreo de los procesos Constructivos y Administrativos.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.116831 : MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE LA I.E JOSE PARDO Y BARREDA - ICA - CHINCHA - CHINCHA ALTA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Expediente Tecnico Aprobado

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Control y Monitoreo de los procesos Constructivos y Administrativos.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.116832 : MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE LA I.E SANTA ANA - ICA - CHINCHA - CHINCHA ALTA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Expediente Tecnico Aprobado

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Control y Monitoreo de los procesos Constructivos y Administrativos.

PLIEGO : 10010 M. DE EDUCACION

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.129770 : ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 10106 JUAN MANUEL ITURREGUI - LAMBAYEQUE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Expediente Tecnico Aprobado

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Control y Monitoreo de los procesos Constructivos y Administrativos.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 047 .EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.130036 : REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NICOLAS LA TORRE - JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAY

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Expediente Tecnico Aprobado

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Control y Monitoreo de los procesos Constructivos y Administrativos.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 049 .EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA
SUBPROGRAMA : 0112 .FORMACION OCUPACIONAL
PROYECTO: 2.045607 : APOYO A LA FORMACION PROFESIONAL PARA LA INSERCION LABORAL EN EL PERU: CONSOLIDACION Y AMPLIACION - APROLAB II

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Mediante la gestión y monitoreo de las actividades programadas por el Proyecto APROLABII, se ejecutaron las siguientes actividades en el año 2010: Otorgamiento de 5,000 becas de estudios (formación concluye en marzo 2011), entrega de equipamiento de información, comunicación, conexión y oficina a los beneficiarios, el diseño y dinamización de las redes de gestión en funcionamiento en las siete (07) regiones de intervención del Proyecto, desarrollándose a la vez talleres para capacitar a administrativos y docentes informáticos beneficiarios.

b). Identificación de problemas presentados

Observaciones de los expedientes técnicos de Obras de nueva Infraestructura por la Oficina de Infraestructura Educativa OINFE. Los expedientes de las regiones Lima, Ica, Ayacucho, Cajamarca y Puno (fueron anulados por vicios ocultos y firmas falsas).

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La reelaboración de los expedientes técnicos se realizarán en el año 2011, bajo la supervisión de la OINFE, siendo estos la base para el inicio de las obras de nueva infraestructura educativa.

PLIEGO : 10110 INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 045 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
PROYECTO: 2.002085 : RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DE MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS DEL VALLE DEL CUSCO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

COMPONENTE: RPV. DEL CONJUNTO ARQUEOLOGICO DE TIPON
Conforme el avance de obra el proyecto a nivel de avance fisico porcentual a alcanzado el 101.09% de ejecucion y a nivel de avance en metrados 38.34m2. Obra que ha sido culminada en el ejercicio 2011
COMPONENTE: RPV. DEL CONJUNTO ARQUEOLOGICO DE PIKILLAQTA.
Conforme el avance de obra el proyecto a nivel de avance físico porcentual a alcanzado el 99.64 % de ejecución y a nivel de avance en metrados 1,615.48 m2
Obra que ha sido culminada en el primer trimestre del ejercicio 2011

b). Identificación de problemas presentados

COMPONENTE: RPV. DEL CONJUNTO ARQUEOLOGICO DE TIPON
Ha existido retrasos en el cumplimiento de partida, debido a la falta de abastecimientos oportunos de materiales de construcción y otros inherentes al desarrollo de la ejecución, por parte de la Sub Gerencia de Abastecimientos.
Lo que ha generado dificultades en el normal desarrollo de los trabajos causando retrasos y reprogramación de actividades y metas, así como una marcada incongruencia entre los porcentajes de avances financieros y avances físicos, incluso han quedado pendientes de atención algunos requerimientos necesarios para la ejecución de la obra, por lo que se deslindo responsabilidades en su oportunidad.
COMPONENTE: RPV. DEL CONJUNTO ARQUEOLOGICO DE PIKILLAQTA.
Ha existido retrasos en el cumplimiento de partida, debido a la falta de abastecimiento oportuno de materiales de construcción y otros inherentes al desarrollo de la ejecución, por parte de la Sub Gerencia de Abastecimientos.
Lo que ha generado dificultades en el normal desarrollo de los trabajos causando retrasos y reprogramación de actividades y metas, así como una marcada incongruencia entre los porcentajes de avances financieros y avances físicos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-.-

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 045 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
PROYECTO: 2.002087 : RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL PARQUE ARQUEOLOGICO MACHUPICCHU

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Conforme el avance de obra el proyecto a nivel de avance físico porcentual a alcanzado en promedio el 86.60 % de ejecución, el proyecto cuenta con seis componentes para todo el proceso de ejecución, componentes como: RPV CAMINO INKA-QANABAMBA, RPV DE LA CIUDAD INKA DE MACHUPICCHU, RPV DEL CONJUNTO ARQUEOLOGICO DE PATALLAQTA ¿TUNASMOQO, RPV DEL CONJUNTO ARQUEOLOGICO DE SALAPUNKU, RPV DEL CONJUNTO ARQUEOLOGICO DE TORONTOY, RPV DEL CONJUNTO ARQUEOLOGICO DE WAYNA QENTE y PROSPECCION Y GEOREFERENCIACION, componetees que culminaran su ejecución en el ejercicio 2011, a excepción delcomponente PROSPECCION Y GEOREFERENCIACION

b). Identificación de problemas presentados

Ha existido retrasos en el cumplimiento de partida, debido a la falta de abastecimiento oportuno de materiales de construcción y otros inherentes al desarrollo de la ejecución, por parte de la Sub Gerencia de Abastecimientos.
Lo que ha generado dificultades en el normal desarrollo de los trabajos causando retrasos y reprogramación de actividades y metas, así como una marcada incongruencia entre los porcentajes de avances financieros y avances físicos

PLIEGO : 10110 INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 045 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
PROYECTO: 2.002087 : RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL PARQUE ARQUEOLOGICO MACHUPICCHU

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-.-

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 045 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
PROYECTO: 2.023179 : RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO TEMPLO VIRGEN DE LAS NIEVES DE SANGARARA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Conforme el avance de obra el proyecto a nivel de avance físico porcentual a alcanzado el 83.77 % de ejecución y a nivel de avance en metrados 691.56 m2

b). Identificación de problemas presentados

Ha existido retrasos en el cumplimiento de partida, debido a la falta de abastecimientos oportunos de materiales de construcción y otros inherentes al desarrollo de la ejecución, por parte de la Sub Gerencia de Abastecimientos.
Lo que ha generado dificultades en el normal desarrollo de los trabajos causando retrasos y reprogramación de actividades y metas, así como una marcada incongruencia entre los porcentajes de avances financieros y avances físicos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-.-

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 045 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
PROYECTO: 2.026504 : RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DE LA CASA CONCHA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Conforme el avance de obra el proyecto a nivel de avance físico porcentual a alcanzado el 62.80 % de ejecución y a nivel de avance en metrados 301.08.
Se precisa que el proyecto se ha realizado en convenio con las UNSAAC, que ha participado en el avance de obra del proyecto en un nivel de avance físico porcentual de 66.20 % de ejecución, que representa un nivel de avance en metrados 64.24, obra que ha sido culminada en el ejercicio 2010

b). Identificación de problemas presentados

Ha quedado pendiente la colocación de vidrios por un valor de S/. 35,0000.00 y la colocación de un sistema contra incendios por el importe de S/. 15,000.00 nuevos soles, debido a la falta de atención a la adquisición de bienes por parte de la Sub Gerencia de Abastecimientos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-.-

PLIEGO : 10110 INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 045 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
PROYECTO: 2.046592 : RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL CAMINO PREHISPANICO CORICOCHA-LEONPUNKU-PORTADA HUCHUY QOSQO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Conforme el avance de obra el proyecto a nivel de avance físico porcentual a alcanzado el 94.21 % de ejecución y a nivel de avance en metrados 6,392.68 m2.

b). Identificación de problemas presentados

Ha existido retrasos en el cumplimiento de partida, debido a la falta de abastecimiento oportuno de materiales de construcción, por parte de la Sub Gerencia de Abastecimientos.
Lo que ha generado dificultades en el normal desarrollo de los trabajos causando retrasos y reprogramación de actividades y metas, así como una marcada incongruencia entre los porcentajes de avances financieros y avances físicos, incluso han quedado pendientes de atención algunos requerimientos necesarios para la ejecución de la obra, por lo que se deslindo responsabilidades en su oportunidad.
También se debe indicar que la obra no cuenta con elemento liquido cercano al campamento, como también la lejanía de la obra y el limitado acceso, no han permitido el normal desarrollo del proyecto

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-.-

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 045 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
PROYECTO: 2.059746 : RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE COCHARCAS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Conforme el avance de obra el proyecto a nivel de avance físico porcentual a alcanzado el 81.16 % de ejecución y a nivel de avance en metrados un total de 584.58.

b). Identificación de problemas presentados

Ha existido retrasos en el cumplimiento de partida, debido a que a la falta de abastecimiento oportuno de materiales de construcción, por parte de la Sub Gerencia de Abastecimientos.
También a esto se suma la ubicación geográfica de la obra, la cual está ubicado en el Distrito de Chincheros departamento de Apurimac, a una altitud de 3,030 metros sobre el nivel del mar.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-.-

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 045 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
PROYECTO: 2.077871 : REMODELACION DEL AREA EXPOSITIVA DEL MUSEO DE LA NACION

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Fue recepcionada en lo que corresponde a infraestructura, quedando pendiente el equipamiento, mobiliario y museografia.

b). Identificación de problemas presentados

Atrazo del contratista en la entrega.

PLIEGO : 10110 INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 045 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
PROYECTO: 2.077871 : REMODELACION DEL AREA EXPOSITIVA DEL MUSEO DE LA NACION

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-.-

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 045 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
PROYECTO: 2.078027 : CONSTRUCCION DE DEPOSITOS Y TALLERES EN EL MUSEO DE LA CULTURA PERUANA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se encuentra en ejecuciòn.

b). Identificación de problemas presentados

-.-

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-.-

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 045 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
PROYECTO: 2.078552 : PUESTA EN VALOR DE LA PIRAMIDE B DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO MATEO SALADO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha cumplido al 100% con la ejecucion fisica, actualmente se encuentra en etapa de mantenimiento del sitio arqueologico

b). Identificación de problemas presentados

-.-

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-.-

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 045 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
PROYECTO: 2.078655 : RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO IGLESIA DE CALCA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Conforme el avance de obra el proyecto a nivel de avance físico porcentual a alcanzado el 107.16 % de ejecución y a nivel de avance en metrados 449.96 m2

PLIEGO : 10110 INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 045 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
PROYECTO: 2.078655 : RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO IGLESIA DE CALCA

b). Identificación de problemas presentados

Ha existido retrasos en el cumplimiento de partida, debido a la falta de abastecimiento oportuno de materiales de construcción y otros inherentes al desarrollo de la ejecución, por parte d la Sub Gerencia de Abastecimientos.
Lo que ha generado dificultades en el normal desarrollo de los trabajos causando retrasos y reprogramación de actividades y metas, así como una marcada incongruencia entre los porcentajes de avances financieros y avances físicos, incluso han quedado pendientes de atención algunos requerimientos necesarios para la ejecución de la obra, por lo que se deslindo responsabilidades en su oportunidad.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-.-

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 045 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
PROYECTO: 2.078656 : RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO IGLESIA MATRIZ DE SICUANI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Conforme el avance de obra el proyecto a nivel de avance físico porcentual a alcanzado el 79.14 % de ejecución y a nivel de avance en metrados 604.31 m2

b). Identificación de problemas presentados

Ha existido retrasos en el cumplimiento de partida, debido a la falta de abastecimiento oportuno de materiales de construcción y otros inherentes al desarrollo de la ejecución, por parte d la Sub Gerencia de Abastecimientos.
Lo que ha generado dificultades en el normal desarrollo de los trabajos causando retrasos y reprogramación de actividades y metas, asi como una marcada incongruencia entre los porcentajes de avances financieros y avances físicos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-.-

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 045 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
PROYECTO: 2.088910 : RESTAURACION, RESTITUCION VOLUMETRICA Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO TEMPLO SAN PEDRO APOSTOL DE PISAC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Conforme el avance de obra el proyecto a nivel de avance físico porcentual a alcanzado el 84.12 % de ejecución y a nivel de avance en metrados 342.17 m2.

b). Identificación de problemas presentados

Ha existido retrasos en el cumplimiento de partida, debido a la falta de abastecimiento oportuno de materiales por parte de la Sub Gerencia de Abastecimientos.
Lo que ha generado dificultades en el normal desarrollo de los trabajos causando retrasos y reprogramación de actividades y metas, así como una marcada incongruencia entre los porcentajes de avances financieros y avances físicos.

PLIEGO : 10110 INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 045 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
PROYECTO: 2.088910 : RESTAURACION, RESTITUCION VOLUMETRICA Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO TEMPLO SAN PEDRO APOSTOL DE PISAC

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-.-

PLIEGO : 10111 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

FUNCION : 09 .TURISMO
PROGRAMA : 006 .GESTION
SUBPROGRAMA : 0008 .ASESORAMIENTO Y APOYO
PROYECTO: 2.109724 : AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE EXTENSION EN EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI, CHACLACAYO, LIMA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

SE EDIFICARON TRES PABELLONES PARA AMBIENTES DE CAPACITACION

b). Identificación de problemas presentados

AMPLIACIONES DE PLAZOS (VICIOS OCULTOS)

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LA OBRA FUE PRESENTADA DENTRO DE LOS PLAZOS OFRECIDOS LUEGO DE LA AMPLIACION

PLIEGO : 10113 BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 045 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.046046 : INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA NUEVA SEDE INSTITUCIONAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Al término del año 2010 el presente proyecto presenta un ejecución de S/. 221,269.14 nuevos soles, lo que representa un avance porcentual del 5.07%.

b). Identificación de problemas presentados

1. No existe una oficina que realice el seguimiento de la ejecución de los proyectos de inversión.

2. No exite un plan de trabajo.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. Contratar personal que se dedique al 100% a la ejecución del Proyecto mencionado.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 045 .CULTURA
SUBPROGRAMA : 0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
PROYECTO: 2.057812 : RECUPERACION DE LA GRAN BIBLIOTECA PUBLICA DE LIMA -SEDE AV. ABANCAY

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Al término del año 2010 el presente proyecto presenta un ejecución de S/. 702,644.03 nuevos soles, lo que representa un avance porcentual del 31.52%.

b). Identificación de problemas presentados

1. Lentitud en la elaboración de expedientes técnicos.

2. Los procesos de selección se quedan estancados por los cambios constantes de personal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. Contar con el personal ideal para cada una de las actividades a realizar en la ejecución del proyecto.

PLIEGO : 10342 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 046 .DEPORTES
SUBPROGRAMA : 0101 .PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO
PROYECTO: 2.056924 : INSTALACION DE PISTA OLIMPICA Y CONSTRUCCION DE PISCINA SEMIOLIMPICA EN EL ESTADIO MIGUEL GRAU DE PIURA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

No se ha registrado logros.

b). Identificación de problemas presentados

Se impugnó el contrato de supervisión, debido al retraso en la ejecución.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El IPD asumió la Inspección de la Obra.

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 046 .DEPORTES
SUBPROGRAMA : 0102 .INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
PROYECTO: 2.043350 : CONSTRUCCION DEL COLISEO CERRADO DE SULLANA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En ejecución de 2º etapa. Se tiene registrado un avance físico del 20%.

b). Identificación de problemas presentados

Se tuvo problemas con el Supervisor, por lo que se tuvo que realizar una Intervención Económica.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se decidió resolver el contrato y el IPD asumió la inspección de las obras.

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 046 .DEPORTES
SUBPROGRAMA : 0102 .INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
PROYECTO: 2.056187 : AMPLIACION Y REMODELACION DE LA PISCINA OLIMPICA DE TRUJILLO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

No se registró logros.

b). Identificación de problemas presentados

Se encontraron vicios ocultos (material de relleno en el terreno) al momento de elaborar el Expediente Técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se replantearon planos en el área de vicios ocultos.

PLIEGO : 10342 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 046 .DEPORTES
SUBPROGRAMA : 0102 .INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
PROYECTO: 2.056925 : CONSTRUCCION DE PISTA ATLETICA EN EL ESTADIO CARLOS ALBERTO VILLANUEVA DE UMACOLLO, AREQUIPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha registrado un avance físico del 99%.

b). Identificación de problemas presentados

Se observó problemas de niveles de pendiente y planeidad en la pista atlética.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se resanó la pista atlética.

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 046 .DEPORTES
SUBPROGRAMA : 0102 .INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
PROYECTO: 2.077872 : AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO CANTO GRANDE DEL IPD EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se tiene registrado un avance físico del 15%.

b). Identificación de problemas presentados

Se encontraron deficiencias en el Expediente Técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se generó un adicional debido al reforzamiento estructural.

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 046 .DEPORTES
SUBPROGRAMA : 0102 .INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
PROYECTO: 2.078429 : MEJORAMIENTO DE LOSAS DEPORTIVAS A NIVEL DEPARTAMENTAL

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Con una pequeña inversión se ha logrado una gran obra en términos de rentabilidad e impacto social.
Igualdad de oportunidades y condiciones para los niños y jóvenes donde la presencia del estado es NULA en el aspecto de INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

b). Identificación de problemas presentados

El principal obstáculo que tenemos es la demora de la transferencia de dinero del IPD a los municipios debido principalmente a los diferentes mecanismos de control que el estado ha creado y que limita el desarrollo de este exitoso programa.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Educar a los alcaldes y sus funcionarios en temas como SNIP, SIAF, y todo lo referente a Presupuesto, se ha notado poco conocimiento.
Las instituciones del estado tienen que conocer mas de cerca la problemática que existe en el interior del país, Llochegua no esta a la vuelta de la esquina

PLIEGO : 10342 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 046 .DEPORTES
SUBPROGRAMA : 0102 .INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
PROYECTO: 2.080305 : MEJORAMIENTO DE PISTA ATLETICA EN EL ESTADIO ENRIQUE TORRES BELON DE LA CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha resitrado un avance físico del 100%.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en éjecución.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se intervino la obra.

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 046 .DEPORTES
SUBPROGRAMA : 0102 .INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
PROYECTO: 2.088342 : REHABILITACION, REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADIO NACIONAL DE LIMA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha registrado un avance físico de 41%.

b). Identificación de problemas presentados

Se incrementaron metas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se incrementó el presupuesto.

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 046 .DEPORTES
SUBPROGRAMA : 0102 .INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
PROYECTO: 2.094072 : REHABILITACION DEL COLISEO CERRADO DE CHINCHA - ALTA, REGION ICA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha registrado un avance físico del 100%.

b). Identificación de problemas presentados

Contratista ha reclamado mayores costos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se encuentra en arbitraje un saldo a pagar al contratista.

PLIEGO : 10342 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 046 .DEPORTES
SUBPROGRAMA : 0102 .INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
PROYECTO: 2.108098 : CONSTRUCCION DEL COLISEO VILLA DEPORTIVA NACIONAL

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

No se ha obtenido logros.

b). Identificación de problemas presentados

Proyecto no se encuentra viable todavia.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna.

FUNCION : 21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 046 .DEPORTES
SUBPROGRAMA : 0102 .INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
PROYECTO: 2.115275 : CONSTRUCCION DE CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE VOLEIBOL - VILLA DEPORTIVA NACIONAL - SAN LUIS - LIMA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha registrado un avance físico del 15%.

b). Identificación de problemas presentados

Existen diferencias en el monto (S/.) entre el perfil viable y el Expediente Técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se informa a la OPI MINEDU sobre las modificaciones.

PLIEGO : 10510 U.N. MAYOR DE SAN MARCOS

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.029281 : CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA EAP DE NUTRICION Y EAP DE OBSTETRICIA-UNMSM

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Este proyecto con un presupuesto de S/.1´079,241.00 financieramente, se ejecutó el 99.99% y se concluyo la etapa de construcción con un metraje de 2,300 m2.

El logro obtenido es relevante por varias razones,a nivel de infraestructura en este campus es una construcción moderna, amplia y le ha dado prestancia a la zona, y en cuanto a la repercusión en el ambito social y académico se le ha dotado de un suficiente numero de consultorios externos debidamente equipados, ademas se ha construido un pabellon que incluye aulas y laboratorios, oficinas administrativas, biblioteca, instalaciones sanitarias y electricas bajo criterios que se consideran en cantidad y capacidad de ambientes en funcióm de los alumnos y personal, a fin de que tengan un desarrollo y formación profesional en las Escuelas de Nutrición y Obstetricia.

b). Identificación de problemas presentados

Hubo demora en la aprobación de los expedientes que no permitieron realizar procesos en el año 2009, debido a ello y al factor tiempo se optó su ejecución por Copnvenio con la Universidad Nacional de Ingenieria.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No hubo que tomar medidas correctivas debido a que la ejecución de la obra se desarrollo sin ningún inconveniente.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.059718 : AMPLIACION, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA EAP ING. GEOLOGICA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Este proyecto con un presupuesto institucional de S/.1´212,957.00 fue ejecutado financieramente en el porcentaje de 99.99% otorgado por concepto de adelantos para inicio de obra y pagos de valorizaciones y un avance físico de 2,397.00 m2 cumpliéndose el 100% de la meta del período.
El logro obtenido es relevante por varias razones, a nivel de infraestructura permitira el mejoramiento de ambientes exteriores del pabellon, ampliación de ambientes en bloqueo, así como por adecuadas condiciones de infraestructura educativa y diseño del pabellón de la EAP de Ing.Geológica.

b). Identificación de problemas presentados

El desarrollo de la elaboración del expediente técnico se desarrollo sin contratiempo. El factor principal ha sido el tiempo para la aprobación del expediente técnico, aún asi se realizo el proceso público.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No hubo que tomar medidas correctivas debido a que la ejecución de la obra se desarrollo sin ningún inconveniente.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.078108 : CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE MODULOS DEMOSTRATIVOS DE PRODUCCION ANIMAL PARA ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA, CAPACITACION E INVESTIGACION- FUND(

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Este proyecto con un presupuesto institucional de S/.632,193.00 fue ejecutado financieramente en el porcentaje de 99.99% otorgado por concepto de adelantos para inicio de obra y pago de valorizaciones y un avance físico de 1,306.44m2 cumpliéndose el 100% de la meta del período.

Como logro se resalta que el proyecto cuenta con un cerco y teclado de ambientes para la construcción de módulos que plantea el proyecto impactar socialmente en la comunidad

PLIEGO : 10510 U.N. MAYOR DE SAN MARCOS

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.078108 : CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE MODULOS DEMOSTRATIVOS DE PRODUCCION ANIMAL PARA ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA, CAPACITACION E INVESTIGACION- FUND(

universitaria mediante el fortalecimiento de la investigación científica y aplicación de ciclos de capacitación en experiencias mediante practicas y actividades en temas relacionados a métodos médicos sanitarios en la crianza de animales de diferentes especies, para ello se construirá y equipará los Módulos Demostrativos de producción animal, todo ello en el marco de la especialidad de Medicina Veterinaria.

b). Identificación de problemas presentados

El desarrollo de la elaboración del expediente técnico se desarrollo sin contratiempo. El fáctor principal ha sido el tiempo para la aprobación del expediente técnicp, aún así se realizó el proceso público.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No hubo que tomar medidas correctivas debido a que la ejecución de la obra se desarrolló sin ningún inconveniente.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.111428 : MEJORAMIENTO, AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE AULAS, LABORATORIOS Y AMBIENTES ADMINISTRATIVOS PARA LAS EAP DE ING. TEXTIL Y CONFECCIONES E INGENIER

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El proyecto de Inversión Pública, con un presupuesto de S/.2´355,705.00 tiene un avance de ejecución de 92.06% otorgado por concepto de adelantos para inicio de obra y pago de valorizaciones y un avance físico de 1,805.04 m2 cumpliéndose el 100% de la meta programada.

La obra al concluirse tendra un impacto social que beneficiara a la comunidad universitaria para brindar adecuada infraestructura de aulas, laboratorios y ambientes administrativos para los alumnos y usuarios de las escuelas de Ing.textil y Confecciones e Ing. Industrial.

b). Identificación de problemas presentados

El desarrollo de la Elaboración del expediente técnico se desarrollo sin contratiempos. El factor principal ha sido el tiempo para la aprobación del expediente técnico, aún asi se realizo el proceso público.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No hubo que tomar medidas correctivas debido a que la ejecución de la obra se desarrollo sin ningún inconveniente.

PLIEGO : 10511 U.N. DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.021819 : AMPLIACION DEL PABELLON DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE MINAS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

La ejecución presupuestal en relación al PIM alcanza a 00 % y la ejecución de metas físicas igual. debido a que los usuarios no presentaron sus requerimientos actualizando las especificaciones técnicas de los equipos ni el valor referencial.

b). Identificación de problemas presentados

Los usuarios no presentaron sus requerimientos actualizando las especificaciones técnicas de los equipos ni el valor referencial.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Cambio de comité especial y autoridades de la carrera profesional.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.023133 : CONSTRUCCION DE VIVIENDA ESTUDIANTIL - UNSAAC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Ejecutado a Diciembre 2010 :100% Se adquiere el terreno necesario para atender el requerimiento de la vivienda estudiantil.

b). Identificación de problemas presentados

Se tuvo 3 procesos desiertos en el transcurso de 2 años, debido principalmente a que el 80% de los terrenos en el Cusco no son saneados.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Una vez concluido el expediente técnico, se debe proceder a la verificación de viabilidad correspondiente o cierre del proyecto para aperturar otro lo que resulte pertinente.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.030937 : IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y DE LA COMUNICACION EN LAS CARRERAS PROFESIONALES DE LA UNSAAC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El objetivo de este proyecto es dotar de 05 servidores a la red de comunicaciones los docentes de tecnologías de la información y comunicación para el logro de la modernización del proceso enseñanza-aprendizaje, acorde a los avances de la ciencia. Presenta en sus componentes una ejecución del 100% y una ejecución de metas físicas igualmente del 100%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No fue necesario.

PLIEGO : 10511 U.N. DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.040859 : ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS PARA LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE MINAS-UNSAAC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

No hubo ejecución presupuestal en relación al PIM
(Cambio de comité especial y autoridades de la carrera profesional.

b). Identificación de problemas presentados

- Los usuarios no presentaron sus requerimientos actualizando las especificaciones técnicas de los equipos ni el valor referencial.
- Items desiertos que quedaron en la convocatoria del año 2,009.
- Atrazo en los actos preparatorios para una nueva convocatoria por falta de actualización de requerimientos por parte de los beneficiarios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se debe contratar personal especializado para la elaboración de las especificaciones técnicas del equipamiento a adquirir.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.041681 : EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ENSEÑANZA EN CIENCIAS BASICAS-UNSAAC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Ejecutado a Diciembre S/. 201 127.46: el 33%

b). Identificación de problemas presentados

. Items que quedaron desiertos por falta de postores; los beneficiarios no logran actualizar las especificaciones técnicas y el valor referencial de los equipos que quedaron desiertos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

. Se requiere personal especializado para la elaboración de las especificaciones técnicas de equipamiento de laboratorio especializado, lograr que los beneficiarios se interesen en viabilizar el proceso de selección.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.045166 : EQUIPAMIENTO DE GABIENTES Y LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL-UNSAAC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

. No hubo ejecución en el 2,010.

b). Identificación de problemas presentados

. Beneficiarios no logran actualizar los costos y las características del equipamiento de ítems que quedaron desiertos el año 2009.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

¿ Mejorar las Especificaciones Técnicas del equipo a adquirir, una adecuada selección del comités especiales y mayor interés de los beneficiarios para concretar con éxito un proceso de selección

PLIEGO : 10511 U.N. DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.055099 : ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS PARA LA CARRERA PROFESIONAL DE ING. ELECTRICA-UNSAAC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

. Ejecutado a Diciembre :75% se ha adjudicado un importe de S/ 4 156 383.60

b). Identificación de problemas presentados

. Han quedado desiertos equipos cuya adquisición se deberá concretar en el siguiente ejercicio fiscal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

. Mejorar las Especificaciones Técnicas del equipo a adquirir; comités especiales especializados en los ítems a convocar y acelerar los procesos de selección.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.055215 : ADQUISICION DE TERRENO, CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA E IMPLEMENTACION PARA LA CARRERA PROFESIONAL DE TURISMO - UNSAAC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Se suscribe Contrato de Construcción de Infraestructura Física del Pabellón de la Carrera Profesional de Turismo entre la UNSAAC y el Consorcio Virgen de Alta Gracia por el monto de S/. 4´717,540.47 obra que tiene un avance de acuerdo a lo programado, valorizándose al final del ejercicio S/. 3´657,852.49 de Ejecución de la obra, teniendo un avance del 77% de la obra

Ejecutado a Diciembre S/ 3,707,993.81, con 3480.5 construido.

b). Identificación de problemas presentados

- Se han presentado Valorizaciones Adicionales debido a deficiencias en el Expediente Técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Contínuas coordinaciones con los Proyectistas del Area de Desarrollo de la OPU para superar observaciones del Contratista.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.055216 : ADQUISICION DE TERRENO, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARA EL LABORATORIO PEDAGOGICO DE APLICACION FORTUNATO L. HERRERA -FACULTAD DE EDUCACION-U

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se adquisición de 2,400 m2 de terreno - concluyendo el componente de adquisición de terreno

b). Identificación de problemas presentados

- Se realizó 2 convocatorias en los últimos 2 años, incluso en una se llegó a otorgar la buena pro, pero se tuvo que retrotraer el proceso a la elaboración de bases en vista de que la documentación del terreno no era saneada.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se modificaron algunos terminos de referencia .
- Luego de la elaboración del expedinte ténico se debe proceder a la verificación de la viabilidad si es posible o al cierre del proyecto para aperturar otro de acuerdo a los resultados.

PLIEGO : 10511 U.N. DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.059541 : DOTACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA E IMPLEMENTACION PARA EL INSTITUTO DE SISTEMAS CUSCO - UNSAAC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En el presente proyecto, se ha ejecutado un 14% de total del presupuesto en la adquisición de equipamiento y como meta física se ha logrado un 6.3% implementando un 0.5 del Modulo, los ítems de los demás módulos quedaron desiertos.

b). Identificación de problemas presentados

En el proceso de selección quedaron desiertos el 86% de los items .

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se debe mejorar las especificaciones técnicas de los equipos a adquirir, siendo necesario el interés de los beneficiarios para agilizar y optimizar los procesos.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.061727 : CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE PERAYOC DE LA UNSAAC-CUSCO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Ejecución de dos Contratos de Obra, poniendo operable una parte del proyecto hacia la Avenida de la Cultura y se dio inicio a la 2da. Parte del Cerco que colinda con la Avenida Haya de la Torre; la primera parte operable al cierre del ejercicio 2009, la misma que cuenta con accesos modernos peatonales y vehiculares de C° A° así como la instalación de sistemas de seguridad en todo el perímetro de la ciudad.
Ejecutándose S/. 91,984.64 en Valorizaciones de Obra.
El proyecto del Cerco Perimétrico tiene el objetivo de brindar seguridad a la Universidad, el mismo que se está ejecutando por etapas.

b). Identificación de problemas presentados

- Deficiente Expediente Técnico de la I Etapa ha ocasionado la rescisión del Contrato de Obra, no existiendo conformidad a la Liquidación de cuentas elaborado por la UNSAAC.
Se presentaron Presupuestos Adicionales debido a omisiones del Expediente Técnico, que modificó el monto del Contrato a S/. 1´551,992.61
El proceso fue impugnado por los postores , habiendose retrotraído a la etapa de actos preparatorios del proceso, en el mes de diciembre se dio la buena pro.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Contínuas coordinaciones con los Proyectistas del Area de Desarrollo de la OPU para superar observaciones del Contratista.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.087971 : AMPLIACION, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA FACULTAD DE INGENIERIA GEOLOGICA Y GEOGRAFIA DE LA UNSAAC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha convocado a un proceso en la modalidad de concurso oferta
- Cumplimiento del Contrato de Obra Nro. 056-2009-AL-AASA-UNSAAC del 12.08.2009, Incluye elaboración de Expediente Técnico.
- Se ha ejecutado el total de la Obra por S/. 1´921,315.20, quedando S/. 36,382.79 a favor del contratista.
En lo relacionado al equipamiento se ha convocado a un proceso de selección adquiriéndose algunos ítems que por trámites administrativos su ejecución será considerada en el año 2011.

PLIEGO : 10511 U.N. DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.087971 : AMPLIACION, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA FACULTAD DE INGENIERIA GEOLOGICA Y GEOGRAFIA DE LA UNSAAC

b). Identificación de problemas presentados

No se presentó problemas en la ejecución de obra, la misma que se ha puesto en uso el 29 de julio del 2010.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No fue necesario.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.088845 : CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL COMEDOR UNIVERSITARIO DE PERAYOC - UNSAAC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Este proyecto ha sido convocado en la modalidad de concurso oferta, habiéndose dado la Buena Pro.
- Se cumplió el Contrato de Obra Nro. 01-2010-AL-AASA-UNSAAC del 12.08.2009.
-Con relación al PIM , en el componente infraestructura tiene el 91%,.
Con relación al componente equipamiento se realizo un proceso de selección para una I etapa adquisición de dos calderos que quedo desierto por no contar con propuestas.

b). Identificación de problemas presentados

- El retrazo en la ejecución del presupuesto se debe a la revisión del Expediente Técnico presentado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Contínuas coordinaciones con los Proyectistas del Area de Desarrollo de la OPU para superar observaciones del Contratista

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.088949 : MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN LA FACULTAD DE AGRONOMIA Y ZOOTECNIA -UNSAAC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha convocado a un proceso de selección para la elaboración del expediente técnico, habiéndose otorgado la Buena Pro ejecutándose el 100% del PIM, en este componente. Los demás componentes no han registrado ejecución de gasto.

b). Identificación de problemas presentados

No hubo problemas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No fue necesario.

PLIEGO : 10511 U.N. DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.089126 : FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA CARRERA PROFESIONAL DE ECOTURISMO DE LA UNSAAC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En el presente año se han convocado a dos procesos de selección para la adquisición del terreno, los mismos que quedaron desiertos en vista de que los postores no cumplían con todos los requisitos exigidos en las bases

b). Identificación de problemas presentados

Dos procesos desiertos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Nueva convocatoria.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.090228 : RENOVACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE PERAYOC-UNSAAC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Sin ejecución a diciembre.

b). Identificación de problemas presentados

La primera convocatoria quedo desierta.
Atraso en la convocatoria por parte del Area de Abastecimientos y Servicios Auxiliares.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejorar los procesos administrativos en el AASA.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.090229 : MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA FORMACION PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS DE LA UNSAAC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha concluido con la elaboración el expediente técnico en la modalidad de administración directa ejecutándose el 100% del PIM para este componente, los demás componentes no registran ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

Retrazo en la convocatoria para la ejecución de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilización de convocatoria por parte del AASA.

PLIEGO : 10511 U.N. DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.090230 : MEJORAMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DEL AREA DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNSAAC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El PIM ha considerado la ejecución de una primera etapa de adquisición de equipamiento se han adquirido el Módulo de los laboratorios de Medicina Humana que por trámites administrativos no registran ejecución en el presente año.

b). Identificación de problemas presentados

Atraso en los trámites administrativos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Celeridad en los procesos.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.093912 : MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA AGROPECUARIA DE LA UNSAAC SEDE SANTO TOMAS CHUMBIVILCAS - CUSCO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha convocado a un proceso de selección para la elaboración del expediente técnico, habiéndose otorgado la Buena Pro, no registra ejecución de gasto.

b). Identificación de problemas presentados

No se ha concluido el año 2,010 la formulación del mencionado expediente, por atraso en la convocatoria para la contrata del consultor.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Celeridad en los procesos.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.093913 : RENOVACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, DESAGUE Y AGUAS PLUVIALES EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE PERAYOC-UNSAAC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha convocado a un proceso de selección para la elaboración del expediente técnico.

b). Identificación de problemas presentados

Quedando nulo el proceso por observaciones de los postores. No registra ejecución de gasto.
Se convocó con mucho atrazo a la solicitud de convocatoria.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Celeridad en los procesos.

PLIEGO : 10511 U.N. DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.109872 : DEFENSA RIBEREÑA PARA LA PROTECCION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y TROPICALES DE LA UNSAAC - SEDE QUILLABAMBA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

No se registra ejecución de gastos, porque durante el 2010 se hizo una serie de gestiones para lograr la ejecución de este proyecto vía convenio.

b). Identificación de problemas presentados

Retraso por intentar un convenio con el Plan MERISS para la elaboración del expediente técnico y la ejecución de obra, que por modificación de la normatividad del sector público no pudo concretarse, decidiéndose en los últimos meses del año, que la UNSAAC inicie los actos preparatorios para el proceso de selección

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Debe convocarse al proceso de selección

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.109873 : TRATAMIENTO DE ACCESOS PEATONALES Y PERGOLAS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE PERAYOC-UNSAAC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

No se registra ejecución de gastos, en vista de que está supeditado a la ejecución de los proyectos de renovación de redes de energía eléctrica y renovación de redes de agua y desagüe en la Ciudad Universitaria de Perayoc.

b). Identificación de problemas presentados

Requiere la culminación de intervenciones previas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ascelerar los proyectos de renovación de redes de energía eléctrica y de agua y desague.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.109874 : AMPLIACION DE POZOS DE AGUA PARA SERVICIOS HIGIENICOS, SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS Y RIEGO DE AREAS VERDES EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE PERAYOC - C

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha convocado a un proceso de selección para la elaboración del expediente técnico.

b). Identificación de problemas presentados

Quedando desierto el proceso de selección por consiguiente no se registra ejecución de gastos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se esta realizando las acciones correspondientes para convocar a otro proceso.

PLIEGO : 10511 U.N. DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.110244 : FORTALECIMIENTO DE LA ENSEÑANZA EN LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA ELECTRONICA - UNSAAC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha convocado a un proceso de selección para la elaboración del expediente técnico, ejecutándose en el 2010 en 10.5% de lo previsto en el PIM que corresponde al adelanto por la elaboración del mencionado expediente.
Los demás componentes no registran ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

No se concluyó el expediente.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Celeridad en los procesos.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.111140 : FORTALECIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y ARTES PLASTICAS DE LA UNSAAC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha convocado a un proceso de selección para la elaboración del expediente técnico, no se registra ejecución de gasto por no haberse concluido con su formulación; respecto al componente de equipamiento se ha logrado un 47% de ejecución del PIM y de un 48% de la meta física programada en el 2010, debido a que en el proceso de selección convocado han quedado varios ítems desiertos.

b). Identificación de problemas presentados

- No se ha concluido el expediente técnico.
- En el proceso de selección del equipamiento han quedado el 52% de items desiertos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejorar las especificaciones técnicas de los equipos solicitados.

PLIEGO : 10512 U.N. DE TRUJILLO

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.030985 : REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LABORATORIOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto de Inversión, que logro ejecutar parte de su componente equipamiento en lo que va del año fiscal 2010.

b). Identificación de problemas presentados

El principal problema presentado es la ausencia en el mercado de equipos de calidad, que ha traído como consecuencia la demora en los procesos de selección, debido a la falta de proveedores extranjeros que oferten equipos, debido a su renuencia a contratar con el Estado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Búsqueda de equipamiento alternativo de igual calidad y accesibles en el mercado local y celeridad en los procesos de selección para la adquisición de estos equipos.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.044034 : AMPLIACION, MODERNIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto de Inversión, que se logró ejecutar la mayor parte de su componente equipa-miento durante el año fiscal 2010.

b). Identificación de problemas presentados

El principal problema presentado es la ausencia en el mercado de equipos de calidad, que ha traído como consecuencia la demora en los procesos de selección, debido a la falta de proveedores extranjeros que oferten equipos, debido a su renuencia a contratar con el Estado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Búsqueda de equipamiento alternativo de igual calidad y accesibles en el mercado local y celeridad en los procesos de selección para la adquisición de estos equipos, para su culminación del componente citado.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.056191 : PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES ENCONTRADOS EN EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HUACAS DEL SOL Y LA LUNA - UNIVERSIDAD NACION/

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto de Inversión, que se logró ejecutar la mayor parte de sus componentes de In-fraestructura, Montaje de Museografía, Equipamiento, Sistema de Seguridad, Arqueo-logía y Conservación. durante el año fiscal 2010.

b). Identificación de problemas presentados

El principal problema presentado es la demora en los procesos de selección, debido a los engorrosos y extensos procesos administrativos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Impulso de la Alta Autoridad para acelerar los procesos de ejecución de los componen-tes del proyecto.

PLIEGO : 10512 U.N. DE TRUJILLO

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.088119 : AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto de Inversión, que se logró ejecutar parte de su componente infraestructura durante el año fiscal 2010.

b). Identificación de problemas presentados

El principal problema presentado es la demora en los procesos de selección, debido a los engorrosos y extensos procesos administrativos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Organizar mayores equipos técnicos administrativos y potenciar los comités de selec-ción para la celeridad en los procesos de selección para la adquisición de Bs. y Ss. e impulso de la Alta Autoridad para acelerar los procesos de ejecución de los componen-tes del proyecto.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.092383 : AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION ACADEMICO PROFESIONAL E INVESTIGACION EN LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto de Inversión, que se logró ejecutar parte de su componente infraestructura durante el año fiscal 2010.

b). Identificación de problemas presentados

El principal problema presentado es la demora en los procesos de selección, debido a los engorrosos y extensos procesos administrativos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Organizar mayores equipos técnicos administrativos y potenciar los comités de selec-ción para la celeridad en los procesos de selección para la adquisición de Bs. y Ss. e impulso de la Alta Autoridad para acelerar los procesos de ejecución de los componen-tes del proyecto.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.107896 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION ACADEMICO PROFESIONAL E INVESTIGACION EN LA SEDE DESCENTRALIZADA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO E

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto de Inversión, que se logró ejecutar gran parte de su componente infraestructu-ra durante el año fiscal 2010.

b). Identificación de problemas presentados

El principal problema presentado es la demora en los procesos de selección, debido a los engorrosos y extensos procesos administrativos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Impulso de la Alta Autoridad para acelerar los procesos de ejecución de los componentes del proyecto.

PLIEGO : 10513 U.N. DE SAN AGUSTIN

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.015351 : CONSTRUCCION DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ARTES

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Entrega de 06 nuevas instalaciones a la universidad a favor de la formación ética y profesional del alumnado de esta casa de Estudios.
Correcta asignación de recursos por parte del personal Tecnico de obra, considerando las continuas paralizaciones y demora en la entrega de materiales.

b). Identificación de problemas presentados

Las dificultades que presentan están referidas a la demora en la adquisición de materiales, pese a que la Supervisión y Residencia de Obra presentó sus pedidos a tiempo y reclamos constantes.
Demora interna en la ampliacion presupuestal de la Obra, ampliación por partidas adicionales, por lo que tuvo que paralizar en varias ocasiones, hasta cumplir con los requisitos de este trámite.
Estos retrasos trajeron consigo un cambio en cronograma de obra que involucra avance físico y gasto de presupuesto y por ende la postergación de la fecha de entrega y liquidación técnico - financiera de la misma.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Es necesario instruir y capacitar al personal de la Oficina de Logistica, en temas referidos a la adquisicion de materiales y servicios, para Obras por Administracion Directa, y poder inculcarles responsabilidad y respeto a los tiempos que demandan estos procesos de adjudicacion, tanto en la compra como en la entrega del material.
Exigir la entrega de los Expedientes Tecnicos en su debido tiempo, que las comisiones revisen detalladamente los mismos a fin de evitar ampliaciones en el futuro, y ser responsables con la informacion que se entrega.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.055651 : INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA EN EL HOSPITAL DOCENTE DE LA UNSA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Haber dado seguridad al edificio en lo que al cerco perimetrico respecta, mantenimiento constante y adecuado de todas las instalaciones del hospital, adquisicion de los grupos electrogenos con sus respectivas pruebas.

b). Identificación de problemas presentados

Demora de la adquisicion de materiales y en la provisión de servicios de parte de la Oficina de Logística, habiendo quedado pedidos pendientes de atención, pese a ello se ha cumplido con la meta propuesta.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Suscripción de convenios que permita culminar las construcción y funcionamiento del Hospital Docente de la UNSA en beneficio de la comunidad universitaria y publico en general.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.078056 : CONSTRUCCION DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA GEOLOGICA, GEOFISICA Y MINAS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Porcentualmente, se avanzó en las siguientes partidas:
Arquitectura: 4.62%
Estructuras: 80.15%

PLIEGO : 10513 U.N. DE SAN AGUSTIN

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.078056 : CONSTRUCCION DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA GEOLOGICA, GEOFISICA Y MINAS

Instalaciones Sanitarias: 37.26%
Instalaciones Eléctricas: 10.23%

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la atencion de los pedidos de materiales que ocasionaron la paralizacion de la obra por mas de un mes.
Demora en la aprobacion de un adicional para la adquisicion de fierro para el cuarto piso y parte del tercero.
Problemas con el proveedor por la entrega discontinua de agregados ocasionando demaora en los avances del concretado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Continuar con el control de la ejecución del proyecto e invertir mayores recursos en proyectos que busquen fortalecer la investigación dentro de la universidad.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.092385 : MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE INVESTIGACION CIENTIFICA EN VALORACION NUTRICIONAL Y CONTROL DE CALIDAD DE ALIMENTOS EN LA ESCUELA PROFESIONAL DE C

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El proyecto no estaba incluido en la formulación inicial del presupuesto. El proyecto busca mejorar las condiciones para la formación experimental y el desarrollo de la investigación.

b). Identificación de problemas presentados

Esta obra no logro iniciarse el año 2010 por que las convocatorias de licitacion publica se declararon desiertas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Priorizar la ejecución de proyectos deacuerdo con las necesidades y planes.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.092386 : MEJORAMIENTO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS SOCIALES PARA LA DESCENTRALIZACION Y DESARROLLO REGIONAL - AREA CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD NAC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El proyecto permitirá mejorar las condiciones para la investigación de la facultad de Ciencias Historico Sociales para el eficiente desarrollo y ejecución de proyectos de investigación, empleando equipos informáticos y de laboratorio adecuados.

b). Identificación de problemas presentados

Retrazo en los calendarios del proyecto por el retraso en las adquisiciones de equipos y materiales.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Priorizar la ejecución de proyectos que busquen fortalecer la investigación dentro de la universidad.

PLIEGO : 10513 U.N. DE SAN AGUSTIN

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.094876 : MEJORAMIENTO DEL SOPORTE TECNOLOGICO PARA EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN LAS ESCUELAS PROFESIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El proyecto mejora el soporte para el desarrollo de la formacion de los alumnos de la universidad nacional de san agustin.

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto no se ejecuto por la priorizacion de otros proyectos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Priorizar la ejecución de proyectos que busquen fortalecer la formación e investigación dentro de la universidad.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.094891 : MEJORAMIENTO Y HABILITACION URBANA DEL CAMPUS UNIVERSITARIO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El proyecto busca mejorar las condiciones de servicios (agua, luz, desague) de los campus de la universidad asi como seguridad (cercos perimetricos) para un mejor desarrollo de las labores de la universidad.

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto no se ejecuto por la priorizacion de otros proyectos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Priorizar la ejecución de proyectos que busquen fortalecer la formación e investigación dentro de la universidad.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.115811 : MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA FORMACION ACADEMICA DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE RELACIONES INDUSTRIALES DE LA UNIVERSII

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

La obra se dio por iniciada el 18 de agosto del 2010, siendo el avance ejecutado en el periodo de agosto a diciembre del 2010, se realizaron los siguientes trabajos:
- Caseta de Residencia y Supervisión.
- Cerco provisional de obra con malla arpillera.
- Limpieza permanente de obra.
- Limpieza de terreno manual.
- Trazo y replanteo con equipo.
- Trazo y replanteo durante la obra.
- Excavación de zanjas para zapatas.
- Excavación masiva con equipo.
- Acarreo interno de materiales.
- Eliminación de material excedente.

PLIEGO : 10513 U.N. DE SAN AGUSTIN

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.115811 : MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA FORMACION ACADEMICA DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE RELACIONES INDUSTRIALES DE LA UNIVERSII

b). Identificación de problemas presentados

Se encontró redes de agua y desagüe en zonas donde se realizará el vaciado de Sub-zapata y zapatas, así como muros de contención y muro y vigas, elementos que son esenciales para la conformación estructural del proyecto, esto originado por no haber incluido en el proyecto un "Plano de Redes Existentes", lo cual hubiera evitado los trabajos adicionales.
Retraso significativo en la adquisición de materiales de construcción, necesarios para poder ejecutar el proyecto en los plazos establecidos si ocasionar demoras.
El área del proyecto es muy reducida lo cual implica la dificultad para poder realizar los trabajos propios del proyecto, tales como vaciado de concreto, encofrado, habilitación de acero, etc. El mismo que también generó un trabajo adicional de "Transporte de material del almacén central a la zona de trabajo", puesto que por la enorme cantidad de agregados, fue imposible colocarlo en el área que comprende el proyecto.
Todas estas dificultades generan un alargamiento en el plazo de ejecución, lo cual estará supeditado a la entrega de materiales necesarios para ejecutar el proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Es necesario que en toda obra nueva se ejecute un levantamiento de redes existentes a fin de determinar que trabajos son necesarios previos a la ejecuciòn de la misma obra y sobre todo poder programarla en ejecuciòn y presupuesto. Otra cosa importante, es que que sabiendo los tiempos de demora en los pedidos, serìa necesario implementar una programaciòn de trabajos de los responsables de obra mucho antes de la propia ejecuciòn a fin de poder obsorber los tiempos que demoran en llegar los materiales y no sea paralelo a la ejecuciòn de la misma. Tambièn serìa conveniente que los precios de los insumos del expediente tècnico nos estèn demasiados desfazados con respecto a las fechas de ejecuciòn, ya que ese desface genera que al momento de la adquisicion del insumo, el monto del expediente estè por debajo del monto real de la fecha de adquisiciòn.

PLIEGO : 10514 U.N. DE INGENIERIA

FUNCION : 16 .COMUNICACIONES
PROGRAMA : 009 .CIENCIA Y TECNOLOGIA
SUBPROGRAMA : 0078 .SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
PROYECTO: 2.046012 : IMPLEMENTACION DE UNA RED DE TELECENTROS EN OCHO DISTRITOS DE LAS PROVINCIAS DE MAYNAS Y REQUENA - LORETO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se culminó la ejecución del proyecto ¿Implementación de una Red de Telecentros en Ocho Distritos de las Provincias de Maynas y Requena ¿ Loreto¿, en el mes de julio del 2010.
Al respecto, se logró capacitar un total de 1414 pobladores en el programa de ofimática básica de los ocho distritos que comprendió el proyecto.
Se equiparon los ocho telecentros rurales con seis computadoras cada telecentro, de las cuales un servidor y las cinco restantes para la capacitación, siete distritos con sistema fotovoltaico, antenas VSAT, debidamente interconectadas.

b). Identificación de problemas presentados

Falta de experiencia de las autoridades locales para el cumplimiento de los convenios.
La concepción del proyecto se concibiò como implmenetaciòn de infraestructura sin considerar la participación activa de los distintos niveles de gobierno.
Dificultades en la atención logística.
El enfoque del propyecto no contempló los costos del monitoreo frecuente considerando las distancias de los pueblos y dificultades de acceso.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Que la formulación de los proyectos similares contemplen la participación directa de los beneficiarios.
Se sistematice la atención en la adquisición de los bienes para los proyectos
Se procure la innovación tecnológica
Se incorpore valor agregado, acorde con la evolución tecnológica del mercado.

FUNCION : 19 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
PROGRAMA : 009 .CIENCIA Y TECNOLOGIA
SUBPROGRAMA : 0078 .SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
PROYECTO: 2.087310 : MEJORAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE CAPACITACION DEL INICTEL-UNI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Mediante la optimización en el uso de los recursos provenientes del saldo de proyectos, se potenció el financiamiento del proyecto ¿mejoramiento de los laboratorios de capacitación del INICTEL-UNI¿, habiendo alcanzado el 46% de ejecución financiera y el 66% de avance físico del proyecto, encontrándose en su fase de término los procesos de adquisición del equipamiento de los laboratorios a principios del año siguiente.

b). Identificación de problemas presentados

Lentitud en la elaboración del expediente técnico, motivo retrasos en la ejecución.
Desconocimiento técnico de determinados bienes, motivó retrasos en los estudios de mercado y por consiguiente los procesos técnicos de adquisición.
Los códigos de los equipos son desconocidos por el MEF y por lo tanto, demoró las gestiones en el MEF para su registro en el sistema.
Demora en la disposición física de los ambientes destinados para laboratorios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Gestionar la disposición de los resursos financieros sin utilizar al finalizar el ejercicio y que fueron revertidos al tesoro público por un monto de S/. 2'306.179 Nuevos Soles

PLIEGO : 10514 U.N. DE INGENIERIA

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.046173 : MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD Y CALIDAD DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Avance financiero 90% del presente año. Durante el año 2010, se construyo los soportes para las estructuras metálicas, y se realizó la colocación de las estructuras metálicas durante el mes de diciembre. Asimismo se realizaron enchapes de los servicios higiénicos, colocación de válvulas en nichos y colocación de celdas Media Tensión.

b). Identificación de problemas presentados

No se siguio el cronograma de ejecución propuesto en el estudio de preinversión. Asimismo, el proceso de selección correspondiente a la Licitación Publica de Estructuras Metálicas, ha sufrido retrasos, debido a que los procesos toman su tiempo por normatividad.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Emisión de informes de seguimiento y monitoreo de la ejecución física y financiera del proyecto

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.055848 : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO DE TRANSPORTE DE LA FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA DE LA UNI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Avance financiero 84% del presente año. La ejecución en el presente año consistió en la culminación de la estructura metálica y la construcción de la losa donde se colocaran los equipos para revisión técnica. Sin embargo, queda pendiente la instalación de los equipos de revisiones técnicas y la pista de acceso, debiéndose coordinar con la FIIS los accesos por modificaciones con el cerco perimétrico de la UNI.

b). Identificación de problemas presentados

No se siguio el cronograma de ejecución propuesto en el estudio de preinversión. El financiamiento del presente proyecto es por Recursos Directamente Recaudados, por lo que la ejeución de proyecto está supeditado a la captación de recursos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Emisión de informes de seguimiento y monitoreo de la ejecución física y financiera del proyecto, con fines de que lo establecido en el expediente técnico contemple los parámetros aprobados en el estudio de preinversión para no contar con variaciones significativas en la ejecución de la obra y la adquisición del equipamiento.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.088080 : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COMO APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Este proyecto como no inició ejecución fue afectado por el Decreto de Urgencia Nº 037-2010, por lo que se considera como proyecto no iniciado. En tal sentido, este proyecto no está incluido en la priorización del Titular de Pliego para la ejecución de los PIP en el 2010, según Decreto de Urgencia 037-2010. Por lo tanto, este proyecto no se ejeuctará en el presente año.

b). Identificación de problemas presentados

El financiamiento del presente proyecto es por Recursos Directamente Recaudados, por lo que la ejeCución de proyecto está supeditado a la captación de recursos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Emisión de informes de seguimiento y monitoreo de la ejecución física y financiera del proyecto, con fines de que lo establecido en el expediente técnico contemple los parámetros

PLIEGO : 10514 U.N. DE INGENIERIA

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.088080 : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COMO APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONA

aprobados en el estudio de preinversión para no contar con variaciones significativas en la ejecución de la obra y la adquisición del equipamiento.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.094322 : CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE AULAS Y BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA GEOLOGICA, METALURGICA Y MINERA DE LA UNI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El avance finanaciero es de 0.3%. En el presente año se ha elaborado el Expeidente Técnico de dicho proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la elaboración de Expediente Técnico. El financiamiento del presente proyecto es por Recursos Directamente Recaudados, por lo que la ejecución de proyecto está supeditado a la captación de recursos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Emisión de informes de seguimiento y monitoreo de la ejecución física y financiera del proyecto.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.109762 : CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE QUIMICA, METODOS. AUTOMATIZACION Y FISICA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Avance Financiero es de 6.1%. En el año 2010 se ha procedido a elaborar el Expediente Técnico.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la elaboración de Expediente Técnico. El financiamiento del presente proyecto es por Recursos Directamente Recaudados, por lo que la ejecución de proyecto está supeditado a la captación de recursos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Emisión de informes de seguimiento y monitoreo de la ejecución física y financiera del proyecto, con fines de que lo establecido en el expediente técnico contemple los parámetros aprobados en el estudio de preinversión para no contar con variaciones significativas en la ejecución de la obra y la adquisición del equipamiento.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.109868 : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Avance Financiero de 2.4%. En el año 2010 se procedioó a elaborar el Expediente Técnico.

PLIEGO : 10514 U.N. DE INGENIERIA

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.109868 : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNI

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la elaboración de Expediente Técnico. El financiamiento del presente proyecto es por Recursos Directamente Recaudados, por lo que la ejecución de proyecto está supeditado a la captación de recursos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Emisión de informes de seguimiento y monitoreo de la ejecución física y financiera del proyecto, con fines de que lo establecido en el expediente técnico contemple los parámetros aprobados en el estudio de preinversión para no contar con variaciones significativas en la ejecución de la obra y la adquisición del equipamiento.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.110418 : MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO DE LOS LABORATORIOS ACADEMICOS DEL CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LA FIM - UNI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Avance financiero 72.2%. Durante el año 2010, se ha adquirido el equipamiento propuesto, y así implementar la planta de inspección vehicular, el cual a la fecha no se ha procedido a su instalación. Asimismo, durante el mes de noviembre se han presentado y aprobado modificaciones por incremento de metas durante la ejecución del proyecto, por lo cual se cuenta con un incremento de la inversión de hasta 10% del monto declarado viable.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la Firma de Contrato del Ganador de la Buena Pro.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Programación del Proceso de Selección.

PLIEGO : 10515 U.N. SAN LUIS GONZAGA DE ICA

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.001498 : CULMINACION DE LA FACHADA DEL PATIO CENTRAL DE LA UNICA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto y obra aprobado para su intervención del Intituto Nacional de Cultura, con resolución para su restauración y adecuación del patio central.
La obra se encuentra en plena ejecución, toda vez que se dio inicio en diciembre por aprobación y autorización del INC.
La obra se encuentra en tramite de aprobación de adicional y deductivo de Obra No. 01 por compatibilidad de aprobación del INC, por la modificaciones en la restauración y adecuación del Patio Central en el que dicha obra ha sido declarado monumento historico, dentro de la zona monumental de Ica.

b). Identificación de problemas presentados

- imcompatibilidad y detalles del proyecto aprobado por el INC, lo cual se ha generado un adicional y deductivo de obra en tramite.
- Carta No. 034-2011-JGB-ARQUITECTOS 6 CONSULTORES, de fecha 06-04-2011, referente a vicios ocultos en el sistema electrico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se dio Informe No. 083-DEI/DGIM-UNICA-2011, referente a vicios ocultos.
- Tramite de Solicitud de adicional y deductivo de Obra.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.029159 : CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En este proyecto se ha logrado la culminación de la obra, y se encuentra en la fase de equipamiento de los laboratorios donde se encuentra realizandose las practicas experimentales teorias y prácticas; con la finalidad de elevar su formación y capacidad profesional de los alumnos de la Facultad de Ingenieria Mecanica y Electrica.
Obra Culminada y liquidada con RR. No. 832-R-UNICA-2009.
En el Año 2010 se ha ejecutado la fase de equipamiento.

b). Identificación de problemas presentados

No se encontraron problemas en su ejecución.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

no es aplicable.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.086740 : RECONSTRUCCION Y REEQUIPAMIENTO DE LAS AULAS LOCAL CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA EN CIUDAD UNIVERSITARIA ICA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

La ejecución del proyecto se ejecuto por la modalidad de concurso oferta,la misma que se inica en agosto del 2009 y culminado en marzo 2010, habiendose logrado ejecutar al 98.54% de la meta programada de la ejecución de la obra. del mismo modo se ha realizado el 1.46% como deductivo, cumpliendose con la meta del contrato de obra, efecutandose trabajos en los modulos I, II, III, IV, V, VI, que corresponde al reforzamiento estructural y l habilitación del 1er. nivel y otros de acuerdo al monto programado en el compromiso contractual.
Se ha aprobado la liquidación de obra con R.R. No.1596-R-UNICA-2010.

PLIEGO : 10515 U.N. SAN LUIS GONZAGA DE ICA

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.086740 : RECONSTRUCCION Y REEQUIPAMIENTO DE LAS AULAS LOCAL CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA EN CIUDAD UNIVERSITARIA ICA

b). Identificación de problemas presentados

- No se inicio la obra en la fecha prevista, debido a que los ambientes colindantes se encontraban ocupados por el personal administrativo y academico de las facultades de Derecho, Economia y Contabilidad, Administración y Ciencias de Comunicación Turismo y Arqueologia, lo cual genero la postergación del inicio de obra, toda vez que se tuvo que acondicionar en la Ciudad Universitaria para su desarrollo de las actividades academicas y adminstrativas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Acta de Postergación de la entrega del terreno para la ejecución de Obra, de fecha 07/04/2009.
- Acta de paralización y de inicio de obra el 13/05/2009.
- Acondicionamiento de Aulas y Ambientes Administrativos en la Ciudad Universitaria.
- Se esta implementando la ejecución de obras complementarias para culminar de habilitar y acondicionar al 2do. y 3er. Piso de los modulos I, II, III, IV, V y VI para el funcionamiento de Post-Grado y Centros de Producción cuyo monto referencial es de S/. 504,353.17 Nuevos Soles, programado para el siguiente ejercicio presupuestal.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.094327 : RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA PESQUERA Y DE ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA - PISCO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En este proyectose encuentra en proceso de ejecución, ya que luego del terremoto del 15/08/2007, la facultad quedo desvastada, motivo por el cual la municipalidad de Tupac Amaru en la Ciudad de Pisco, dio sesión de uso un terreno para realizar la nueva infraestructura de la Facultad de Ingenieria Pesquera y de Alimentos.
Se esta ejecutando 10 aulas, 04 laboratorios, el bloque admnistrativo incluye la biblioteca y sala de eventos, el area de servicio que consta de un bloque de dos pisos, en el primero funcionan la cafeteria, almacenes y depositos, el segundo piso funciona como una terraza de descanso o de exposicion al aire libre, ademas se tiene la sala de computo, con sus respectivos SS.HH. nuclearizados, existe una area deportiva que cuenta con campus deportivo multifuncional, 1 cancha de fulbito, 2 canchas de voley 1 cancha de basquet.
Se tiene un avance acumulado del 64.18% en el que se continua para su culminación, teniendo restrazo en la ejecución de la obra.

b). Identificación de problemas presentados

- Se ha evidenciado falta de detalles e incompatibilidades en el desarrollo del proyecto a cargo del consultor externo, lo cual ha generado consultas y modificaciones del expediente técnico.
- Se esta generando demora del proyectista en absolver las consultas, por lo cual trae como consecuencia paralizaciones y deducción de avance de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Solución de Controversias y aclaraciones de consultas con el consultor, lo cual al contratista se esta oficiando el Of. No.420-DGIM-UNICA-2011, de fecha 23/03/2011 dirigido a la Fundación San Luis Gonzaga, referente al incumplimiento de la ejecución contractual.
- Incumplimiento del Contratista en el plazo de ejcución de obra, se esta procediendo a efectuar la intervención economica en merito a la aplicación del TUO del reglamento de la Ley de Contrataciones a fin de culminar la obra.
- Se ha notificado al contratista para el reinicio y culminación de la Obra.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.094461 : RECONSTRUCCION Y REEQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS Y PABELLON ACADEMICO ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUIMICA DE LA UNIVERSID

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se Construyo la totalidad de la infraestructura dañada luego del sismo del 15/08/2007, en las cuales podemos señalar la reconstrucción de aulas, laboratorios y ambientes

PLIEGO : 10515 U.N. SAN LUIS GONZAGA DE ICA

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.094461 : RECONSTRUCCION Y REEQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS Y PABELLON ACADEMICO ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUIMICA DE LA UNIVERSID

administrativos, con esta reconstrucción se han puesto operativos los servicios academicos y administrativos de la Facultad.
Se han construido un pabellon de laboratorios y un pabellon academico administrativo en la Ciuad Universitaria, para los servicios de formación profesional en la Facultad de Farmacia y Bioquimica, los cuales serviran para atender la demanda de otras facultades en las practicas de laboratorios, lo cual consta de 10 laboratorios y salom de uso multiple.

b). Identificación de problemas presentados

- La empresa constructora se extendio en el plazo de la ejecución de la obra a no haber cumplido con los trabajos encomendados de acuerdo al expediente tecnico.
- El contratista incumplio con el levantamiento de observaciones dentro del plazo establecido.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Como medida correctiva se ha aplicado la penalidad maxima contemplada en el reglamento de contrataciones y adquisiciones del estado.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.094462 : RECONSTRUCCION Y REEQUIPAMIENTO DE LAS AULAS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se construyeron las infraestructuras dañada en el sismo del 15/08/2007, habiendose efectuado la reconstrucción de un pabellon de aulas y la reparación y rehabilitación del modulo hungaro, que corresponde a los laboratorios existentes en la facultad, cumpliendose con la meta establecida la cual se encuentra en uso.
Se culmino el 100% de la obraa recuperandose la capacidad operativa de la infraestructura.
El pabellon nuevo de aulas consta de 12 aulas, 01 almacen, 01 sala de profesores, 01 sla de asesoramiento y 04 SS.HH.
El pabellon de laboratorios (Modulo Hungaro) en reparación y reforzamiento consta de 05 laboratorios, 01 centro de computo, 01 biblioteca con sala de lectura, 06 SS.HH. y ambientes administrativos.

b). Identificación de problemas presentados

Presentaron atraso dentro del proceso constructivo de la obra, de parte del contratista encargado de la ejecución de la obra.
La obra excedio el plazo contractual por lo cual se entrego en el siguiente ejercicio presupuestal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Por incumplimiento de levantamiento de observaciones se le aplico la multa maxima de penalidades al contratista por incumpliento del contrato.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.105815 : RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE INVESTIGACION DEL ESTUDIO, ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GOI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se logro reconstruir y equipar 10 ambientes de laboratorios, 04 SS.HH. asi como ambientes academicos de asesoramiento pedagogico para la exposición y publicación de trabajo de investigación.
Se recupero la capacidad operativa de la infraestructura para el uso de la comunidad universitaria.

PLIEGO : 10515 U.N. SAN LUIS GONZAGA DE ICA

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.105815 : RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE INVESTIGACION DEL ESTUDIO, ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GOI

b). Identificación de problemas presentados

- No se presentaron problemas
- se encuentra en aprobación la resolución de liquidacion

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- No corresponde

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.105883 : CONSTRUCCION DE PISTA, VEREDA E ILUMINACION HACIA LA BIBLIOTECA CENTRAL Y PABELLON ACADEMICO ADMINISTRATIVO EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVER

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El proyecto ha sido desarrollado teniendo en cuenta las caracteristicas fisicas del terreno y de acuerdo al reglamento nacional de habilitaciones urbanas y normas establecidas por las entidades reguladoras, asi como dentro del marco del Plan Director de la Ciudad Universitaria.
Se ha ejecutado esta obra a fin de solucionar la falta de una via de acceso a las nuevas construcciones que se han desarrollado en la ciudad universitaria, con la finalidad de otorgar facilidades en el desplazamiento de los estudiantes, trabajadores y docentes.
La obra consta de Plaza central y veredas alrededor de la cual se circunscriben los principales edificios administrativos y pabellones de aulas, incluyendose el sistema de iluminación respectiva, sus playas de estacionamiento la continuación de la pista de circunvalación de la Ciudad Universitaria, y la construcción de la nueva sub-estación electrica.
Se logro la recuperar la capacidad operativa de la infraestructura.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- No es aplicable

PLIEGO : 10516 U.N. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.022260 : CREACION E IMPLEMENTACION DE LA RED INFORMATICA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

NINGUNO

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.022412 : IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DEL PABELLON DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE H

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

NINGUNO

b). Identificación de problemas presentados

NINGUNO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

NINGUNO

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.022940 : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO EXPERIMENTAL WAYLLAPAMPA DE LA UNSCH

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Tuvo una ejecución financiera del 55% y un avance físico de 40%.

b). Identificación de problemas presentados

- Problemas climatológicos para la continuación de la ejecución del Proyecto.
- Problemas para la contratación de personal
- Demora en los procesos de contrataciones y adquisiciones del Proyecto.
- Inadecuado sistema de ejecución por administración directa del proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se superaron los problemas climaticos.
- Se contrato al personal para la continuación de la ejecución del proyecto.
- Se lograron contratar y adquirir de acuerdo al expediente técnico de ejecución.

PLIEGO : 10516 U.N. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.031256 : CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL PABELLON DE LABORATORIOS Y MODULOS ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL D

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ejecuto el 69% del PIM, con avance fisico del 1 792.960 m2.

b). Identificación de problemas presentados

- Problemas para la contratación de personal
- Demora en los procesos de contrataciones y adquisiciones del Proyecto.
- Inadecuado sistema de ejecución por administración directa del proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se contrato al personal para la continuación de la ejecución del proyecto.
- Se lograron contratar y adquirir de acuerdo al expediente técnico de ejecución.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.031466 : IMPLEMENTACION DEL PABELLON DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se tuvo una ejecución financiera del 64% con un avance físico del 70% (adquisición de equipos)

b). Identificación de problemas presentados

- Problemas para la contratación de personal
- Demora en los procesos de contrataciones y adquisiciones del Proyecto.
- Inadecuado sistema de ejecución por administración directa del proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se contrato al personal para la continuación de la ejecución del proyecto.
- Se lograron contratar y adquirir de acuerdo al expediente técnico de ejecución.

PLIEGO : 10517 U.N. DEL CENTRO DEL PERU

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.055118 : CONSTRUCCION, IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA FACULTAD DE CIENCIAS APLICADAS UNCP - TARM

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha concluido con la implementación y equipamiento del Proyecto habiéndose ejecutado el 31.04% de presupuesto programado, con dicho gasto el costo total del Proyecto sobrepaso el 5.53% al declarado viable.

b). Identificación de problemas presentados

Asignación presupuestal sin requerimiento de ejecución física, ni financiera de proyectos, que generan la distracción de los recursos presupuestales, como en el caso del Proyecto de la referencia al programarse mayores recursos a lo requerido en el costo del proyecto, por no contarse con información oportuna de las oficinas ejecutoras.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Recurrir a información consolidada y actualizada de sistemas de información del MEF.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.055120 : CONSTRUCCION, IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DEL PABELLON DE LABORATORIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA EN CIENCIAS AGRARIAS EN LA UN(

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Elaboración del expediente técnico con ejecución de gasto de 0.7% del total programado.

b). Identificación de problemas presentados

Deficiencia en la asignación de los recursos presupuestales por falta de información oportuna.
Demora en los trámites administrativos y los procesos de selección, así como en la revisión de expedientes para su aprobación, hechos que reflejaran incapacidad de gastos y la consecuente reversión de recursos al Estado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha comunicado a las autoridades a fin de que se dinamicen los procesos

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.089619 : REMODELACION, AMPLIACION DE CONSTRUCCION, IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO MEDICO DE LA UNCP - HUANCAYO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Al 31 de diciembre del año 2010 del total programado se ha ejecutado el 64.28% del requerimiento y asignación presupuestal, en el avance físico se ha alcanzado el 66.96% de la obra.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la certificación presupuestal por aplicación del Aplicación del Decreto de Urgencia Nº 037-2010, a través del cual el MEF establece medidas en materia económica y financiera en los pliegos del gobierno nacional para el cumplimiento de las metas fiscales del año fiscal 2010, así mismo establece límites en las genéricas de gasto 3 Bienes y Servicios y de Inversiones, en emisión de resolución de designación de Comité Especial, en proceso de selección. El inicio de obra estuvo previsto para el mes de mayo del 2010, sin embargo por los motivos expuestos, recién se inicio en agosto del mismo año.

PLIEGO : 10517 U.N. DEL CENTRO DEL PERU

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.089619 : REMODELACION, AMPLIACION DE CONSTRUCCION, IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO MEDICO DE LA UNCP - HUANCAYO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Dinamizar los trámites y emisiones de opiniones técnicas, Resolución de aprobación de expedientes técnicos y designación de miembros de comités especial, aprobación de bases para procesos de selección
Eliminar el estudio de mercado para establece el valor referencial de contrata de ejecutora de obras, considerando lo consignado en el presupuesto del expediente técnico.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.094325 : CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNCP - SATIPO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Ejecución financiera de 87.28% del total programado y el 84.82% de avance físico de obra.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la certificación presupuestal por aplicación del Aplicación del Decreto de Urgencia Nº 037-2010, a través del cual el MEF establece medidas en materia económica y financiera en los pliegos del gobierno nacional para el cumplimiento de las metas fiscales del año fiscal 2010, así mismo establece límites en las genéricas de gasto 3 Bienes y Servicios y de Inversiones, en emisión de resolución de designación de Comité Especial, en proceso de selección. El inicio de obra estuvo previsto para el mes de mayo del 2010, sin embargo por los motivos expuestos, recién se inicio en agosto del mismo año.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Dinamizar los trámites y emisiones de opiniones técnicas, Resolución de aprobación de expedientes técnicos y designación de miembros de comités especial, aprobación de bases para procesos de selección
Eliminar el estudio de mercado para establece el valor referencial de contrata de ejecutora de obras, considerando lo consignado en el presupuesto del expediente técnico.

PLIEGO : 10518 U.N. AGRARIA LA MOLINA

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.031180 : CONSTRUCCION DE AULAS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNALM

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

MEMORIA DESCRIPTIVA - OBRA CONCLUIDA
AULAS ETAPAS 1, 2 y 3
OBRA: Construcción de Aulas en la Ciudad Universitaria de la UNALM.
Conceptualización del Proyecto:
La construcción de las aulas contempló la organización integral del Campus Universitario a través de un esquema definido por los edificios existentes y los nuevos, los cuales se encuentran articulados por las vías peatonales y vehiculares.
Se implementó el mobiliario urbano con áreas verdes, estacionamientos para bicicleta, letreros, bancas, basureros, veredas y alumbrado público en zonas equidistantes.
Se construyeron veredas para el libre tránsito peatonal y rampas para minusválidos, las cuales se conectaron con veredas existentes.
ETAPA 1
Está conformada por un bloque de AULAS NARANJAS.
AREA TECHADA (Aulas y SSHH): 426.60 m2
AREA CONSTRUIDA (veredas y rampas): 171.81 m2
Todas las aulas cuentan con Sistema de Audio y Proyección Multimedia.
AULAS NARANJAS:
Bloque 1.- Compuesto por los siguientes ambientes:
Aula 74 (capacidad para 40 personas)
Aula 75 (capacidad para 40 personas)
Aula 76 (capacidad para 40 personas)
Aula 77 (capacidad para 40 personas)
Aula 78 (capacidad para 40 personas)
Aula 79 (capacidad para 40 personas)
ETAPA 2
Está conformada por un bloque de AULAS MARRONES.
AREA TECHADA (Aulas y SSHH): 926.70 m2
AREA CONSTRUIDA (veredas y rampas): 829.25 m2
Todas las aulas cuentan con Sistema de Audio y Proyección Multimedia.
AULAS MARRONES:
Bloque 1.- Compuesto por los siguientes ambientes:
Aula 1 (capacidad para 40 personas)
Aula 2 (capacidad para 40 personas)
Aula 3 (capacidad para 40 personas)
Aula 4 (capacidad para 40 personas)
Aula 5 (capacidad para 40 personas)
Aula 6 (capacidad para 40 personas)
Bloque 2.- Compuesto por los siguientes ambientes:
Aula 7 (capacidad para 60 personas)
Aula 8 (capacidad para 60 personas)
Aula 9 (capacidad para 60 personas)
Aula 10 (capacidad para 60 personas)
ETAPA 3

PLIEGO : 10518 U.N. AGRARIA LA MOLINA

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.031180 : CONSTRUCCION DE AULAS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNALM

Está conformada por las AULAS CELESTES y AULAS GUINDAS.
AREA TECHADA (Aulas y SSHH): 1,364.40 m2
AREA CONSTRUIDA (veredas y rampas): 1,358.85 m2
Todas las aulas cuentan con Sistema de Audio y Proyección Multimedia.
Cada servicio higiénico cuenta con un inodoro para discapacitados.
AULAS CELESTES:
Bloque 1.- Compuesto por los siguientes ambientes:
Aula 11 (capacidad para 40 personas)
Aula 12 (capacidad para 40 personas)
Aula 13 (capacidad para 40 personas)
Depósito 1
Cuarto de limpieza 1
Servicios higiénicos - mujeres
Bloque 2.- Compuesto por los siguientes ambientes:
Aula 14 (capacidad para 60 personas)
Aula 15 (capacidad para 60 personas)
Bloque 3.- Compuesto por los siguientes ambientes:
Aula 16 (capacidad para 40 personas)
Aula 17 (capacidad para 40 personas)
Aula 18 (capacidad para 40 personas)
AULAS GUINDAS:
Bloque 1.- Compuesto por los siguientes ambientes:
Aula 19 (capacidad para 60 personas)
Aula 20 (capacidad para 60 personas)
Bloque 2.- Compuesto por los siguientes ambientes:
Aula 21 (capacidad para 60 personas)
Aula 22 (capacidad para 60 personas)
Bloque 3.- Compuesto por los siguientes ambientes:
Aula 23 (capacidad para 40 personas)
Aula 24 (capacidad para 40 personas)
Depósito 2
Cuarto de limpieza 2
Servicios higiénicos - hombres

b). Identificación de problemas presentados

Durante la ejecución correspondiente al ejercicio fiscal 2010 no presento problemas que imposibilitaran el cumplimiento de la meta programada, tan solo quedo pendiente el informe final que permita realizar la liquidación del proyecto

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se recomienda realizar el informe pendiente a la brevedad posible a fin de cumplir con lo estipulado por la normatividad vigente

PLIEGO : 10518 U.N. AGRARIA LA MOLINA

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.058599 : MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA BIBLIOTECA AGRICOLA NACIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El proyecto de Mejoramiento y Ampliación de la Biblioteca Agrícola Nacional de la UNALM consiste en la construcción de un nuevo edificio de un área de 2,535.82 m2 que comprende un sótano y tres pisos, el proyecto comienza su ejecución en el mes de Febrero con la contratación del personal técnico, a la fecha 31.DIC.2010 se ha ejecutado la reubicación de la acometida eléctrica y Data que cruzaba el terreno donde se va a construir el nuevo local, los trabajos consistieron en excavación de zanjas, suministro e instalación de los cables eléctricos y Data, relleno de zanjas y buzones.
SOTANO: Excavación masiva en sótano, excavación de zapatas, relleno y compactación con material propio, construcción de zapatas, vigas de cimentación, placas y columnas con concreto armado con bomba.
A la vez se hacen los requerimientos para los primeros procesos de selección a convocar.

b). Identificación de problemas presentados

La obra se ejecuta por la modalidad Administración Directa por lo que la adquisición de materiales de construcción y servicios de terceros requieren de procesos de selección y éstos tienen una duración que oscila entre los 54 a 69 días hábiles dependiendo del monto, originando un retraso en el plazo de la obra.
Durante la ejecución se modifico la cimentación del sótano y primer piso originando que se disminuya el ritmo de avance de obra, como consecuencia la reducción de personal de construcción civil, también se reformulo el expediente técnico, el expediente inicial era el monto de S/.6´910,513.73 incluido el I.G.V. y el expediente reformulado es el monto de S/. 7´107,208.21 incluido el I.G.V.
Cabe señalar que también hubo modificaciones en los techos del nuevo local en cuanto en concreto y acero de construcción.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Incrementar el personal técnico y con experiencia en la División de Abastecimientos.
Revisión y modificación de los plazos para los concursos de adquisición con el Estado.
Se soluciono el problema estructural cuando se reformulo el expediente técnico (RES. 0078-2011-UNALM).

PLIEGO : 10519 U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.078079 : CONSTRUCCION DEL CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS-UNAP, EN EL CASERIO DE ZUNGAROCOCHA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

1. No se obtuvo ningún logro, porque no hubo ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

1. Uno de los problemas más resaltantes fue la promulgación del D.U. N° 037-2010 que limitó ejecutar hasta un 25% del presupuesto aprobado para gastos de inversión, autorizando al Titular de Pliego priorizar los Proyectos de Inversión hasta por la suma de S/. 1,479,196.00, monto máximo que correspondía a nuestra Universidad.

2. Proyecto observado por la Dirección General de Programación Multianual y hasta la fecha se continúa realizando las gestiones para ser financiada con endeudamiento interno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. En aplicación al D.U. N° 037-2010, el Titular del Pliego aprobó mediante Resolución Rectoral N° 1329-2010-UNAP de fecha 26 de Mayo, la priorización de los Proyectos de Inversión, autorizando para este Proyecto la suma de S/. 138,799.00, con la finalidad de financiar los estudios definitivos de ingeniría y levantar las observaciones al estudio de factibilidad realizadas por la DGPM-MEF.

2. Que la Oficina de Infraestructura como responsable del seguimiento y ejecución de los Proyectos de Inversión gestione y agilice el levantamiento de las observaciones de la Dirección General de Programación Multianual.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.089813 : CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE FACULTADES Y AMBIENTES ADMINISTRATIVOS-UNAP

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

1. No se obtuvo ningún logro, por falta de ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

1. Uno de los problemas más resaltantes fue la promulgación del D.U. N° 037-2010 que limitó ejecutar hasta un 25% del presupuesto aprobado para gastos de inversión, autorizando al Titular de Pliego priorizar los Proyectos de Inversión hasta por la suma de S/. 1,479,196.00, monto máximo que correspondía a nuestra Universidad.

2. Proyecto observado por la Dirección General de Programación Multianual en etapa de factibilidad y hasta la fecha se continúa realizando las gestiones para ser financiada con endeudamiento interno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. En aplicación al D.U. N° 037-2010, el Titular del Pliego aprobó mediante Resolución Rectoral N° 1329-2010-UNAP de fecha 26 de Mayo, la priorización de los Proyectos de Inversión, autorizando para este Proyecto la suma de S/. 399,000.00, con la finalidad de financiar los estudios definitivos de ingeniría y levantar las observaciones al estudio de factibilidad realizadas por la DGPM-MEF.

2. Que la Oficina de Infraestructura como responsable del seguimiento y ejecución de los Proyectos de Inversión gestione y agilice el levantamiento de las observaciones de la Dirección General de Programación Multianual.

PLIEGO : 10519 U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.111144 : AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA GANADERA, DE PROCESAMIENTO Y ADMINISTRATIVA DEL CENTRO DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA GANADERA-C

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

1. No se obtuvo ningún logro, por la falta de ejecución, debido a que este Proyecto no fue considerado dentro de la priorización de los Proyectos de Inversión para el año 2010, en aplicación al D.U. 037-2010.

b). Identificación de problemas presentados

1. Uno de los problemas más resaltantes fue la promulgación del D.U. N° 037-2010 que limitó ejecutar hasta un 25% del presupuesto aprobado para gastos de inversión, autorizando al Titular de Pliego priorizar los Proyectos de Inversión hasta por la suma de S/. 1,479,196.00, monto máximo que correspondía a nuestra Universidad.

2. Desinterés de la Oficina General de Infraestructura como responsable del seguimiento y ejecución de los Proyectos de Inversión EN informar las causas por la no ejecución del presupuesto asignado a este proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. En aplicación al D.U. N° 037-2010, el Titular del Pliego aprobó mediante Resolución Rectoral N° 1329-2010-UNAP de fecha 26 de Mayo, la priorización de los Proyectos de Inversión, no habiendo considerado a este Proyecto por la limitación del gasto.

PLIEGO : 10520 U.N. DEL ALTIPLANO

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.031312 : CONSTRUCCION, REMODELACION Y REFACCION DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA EN LA UNA- PUNO II ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto priorizado en el Programa de Inversiones 2010, se ha ejecutado la refacción de la infraestructura de la Facultad de Cs. Contables y Administrativas, Facultad de Cs. Jurídicas y Políticas y de la EE. PP. Turismo, con un avance de 628.83 m2, mediante administración directa.

b). Identificación de problemas presentados

Retrazo en la provisión de materiales de construcción, proceso lento en el abastecimiento de materiales.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Proveedores en el mercado local / regional no cumplen con los requisitos para efectuar contratos con el Estado, debido a que en la región de Puno es un mercado pequeño.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.058755 : IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES DEL AREA BIOMEDICAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto priorizado en el Programa de Inversiones, para atender el equipamiento de laboratorios, se ha logrado la adquisición de 01 modulo, los demas procesos han quedado desiertos, por lo existen saldos.

b). Identificación de problemas presentados

Proceso de adquisición lento por los plazos establecidos en la normatividad, ademas los equipos ha adquirirse no existe en el mercado nacional por lo que los provedores que obtienen la buena pro lo importan y esto hace la demora en la entrega entre 90 y 120 días.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El Estado debe flexibilizar la normatividad para la adquisición de equipos mediante importación para las Universidades, esto permitiría agilizar y reducir el tiempo y adquirir a un menor precio que del mercado nacional.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.059476 : IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES DEL AREA DE INGENIERIAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto de inversión priorizado en el Programa de Inversiones 2010, se ha logrado la adquisición de 04 modulos para los laboratorios. Varios procesos han quedado para el año 2011.

b). Identificación de problemas presentados

Proceso de adquisicón de equipos lento por los plazos establecidos en la normatividad, los equipos que se requieren para los laboratorios no existe en el mercado nacional, los provedores que ganan los procesos los importan, esto hace que la entrega de dichos equipos demoren entre 90 y 120 días, y a mayores precios, o simplemente no se presentan a los procesos quedando desiertos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El Estado debe de flexibilizar la normatividad para la adqusición de equipos de laboratorio con fines de enseñanza e investigación para las Universidades Públicas.

PLIEGO : 10520 U.N. DEL ALTIPLANO

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.078031 : CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN CENTROS DE INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto de Inversión priorizado en el Programa de Inversiones aprobado para el año 2010, se viene construyendo laboratorios en los Centros de Investigación y Producción de Chucuito, que impulsará la investigación y producción de truchas, y Const. CIP Tambopata que esta orientado a la investigación y producción de frutas de seja de selva, con un avance físico de 1,565.04 m2 de construcción. También se ha logrado la adquisición de 01 módulo.

b). Identificación de problemas presentados

Retrazo en la provisión de materiales de construcción, especialmente para el CIP Tambopata que se ubica en la Provincia de Sandia del Departamento de Puno, donde no existe proveedores de materiales de construcción por lo que se ha adquirido y efectuado el traslado de materiales desde la Ciudad de Juliaca incrementando el precio de dichos materiales.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha capacitado al personal de los Comites Especiales en contrataciones y adquisiciones del Estado, para superar las dificultades en los procesos de convocatoria.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.094504 : AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE NUTRICION HUMANA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto de Inversión priorizado en el Programa de Inversiones 2010, se ha logrado la construcción Aulas para la EE. PP. Nutrición Humana, con un avance físico de 662.08 m2, y la adquisición de 03 modulos para los laboratorios.

b). Identificación de problemas presentados

Retrazo en la provisión de materiales de construcción, debido a que el mercado regional es reducido, los proveedores no cumplen con los requisitos que exige el Estado para efectuar contratos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación a los miembros de los comites especiales en procesos de contrataciones y adquisiciones.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.094531 : AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CONSTRUCCION DEL PABELLON DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS DE LA UNA-PUNO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto priorizado en el Programa de Inversiones 2010, se ha efectuado la ampliación y mejoramiento de la infraestructura de la EE. PP. Ingº Minas, con un avance físico de 456.64 m2., para atender a 568 estudiantes, docentes y personal administrativo.

b). Identificación de problemas presentados

Retrazo en la previsión de materiales de construcción, debido a que el proceso es muy lento por los plazos establecidos en la normatividad.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación a los miembros de los Comites Especiales designados en procesos de contrataciones y adquisiciones del Estado.

PLIEGO : 10520 U.N. DEL ALTIPLANO

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.094572 : CONSTRUCCION DE AULAS Y LABORATORIOS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto priorizado en el Programa de Inversiones 2010, se viene construyendo Aulas y Laboratorios de la EE. PP. Ingº Mecánica Eléctrica, con un avance físico de 841.90 m2. para atender a 560 estudiantes, docentes y personal administrativo.

b). Identificación de problemas presentados

Retrazo en la elaboración del Expediente Técnico, la no provisión oportuna de los materiales de construcción.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinado con la Oficina de Arquitectura y Construcciones para la culminación y aprobación del Expediente Técnico para el inicio de su construccion. Ha nominado la Facultad la Comisión para efectura el seguimiento a la construcción.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.094573 : CONSTRUCCION DE AULAS Y LABORATORIOS VIRTUALES DE LA ESCUELA DE POST GRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto de Inversión priorizado en el Programa de Inversiones 2010, se esta construyendo aulas y laboratorios para la Escuela de Post Grado, con un avance físico de 1,288.88 m2, se tiene materiales de construcción en cancha para continuar la construcción.

b). Identificación de problemas presentados

Retrazo en la elaboración del Expediente Técnico, dentro del proceso de construcción se ha presentado el problemas como la provisión de materiales de construcción en forma oportuna de acuerdo a lo programado, otro problema es la escasez de mano de obra calificada de maestros y operarios en construcción civil en la zona.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinado con la OAC para la culminación y aprobación del Expediente Técnico, se ha capacitado al personal de los Comites Especiales en los procesos de adquisición y contratación del Estado.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.094608 : CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto de Inversión priorizado en el Programa de Inversiones 2010, se ha iniciado la construcción del edificio administrativo, con un avance mínimo de 19.49 m2., se cuenta con materiales de construcción en cancha para continuar su construcción. Obra programada para su culminación en el año 2011.

b). Identificación de problemas presentados

Retrazo en la elaboración del Expediente Técnico, retrazo en la provisión de materiales de construcción, y escasez de mano de obra calificada de maestros y oficiales en construcción civil en la zona.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Cordinado con la OAC para la culminación y aprobación del Expediente Técnico, procesos de adquisición no han culminado con éxito, debido a que no se presentaron proveedores, por lo que con bastante retrazo respecto a lo programado se logro adquirir los materiales de construcción.

PLIEGO : 10520 U.N. DEL ALTIPLANO

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.094626 : CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA ECONOMICA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto de Inversión priorizado en el Programa de Inversiones del año 2010, se tiene un avance físico de 547.23 m2 de construcción, para atender a 650 estudiantes, docentes y personal administrativo.

b). Identificación de problemas presentados

Retrazo en la provisión oportuna de los materiales de construcción, debido a que los proveedores en el mercado regional no cumplen con los requisitos que exige las normas de adquisiciones y contrataciones del Estado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha formado comité especial para la adquisición de materiales de construcción, la Facultad ha nominado un comite para el seguimiento de la construcción.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.094628 : CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL PABELLON DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE SOCIOLOGIA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto de Inversión Priorizado en el Programa de Inversiones 2010, tiene un avance en la construcción de 582.m2, obra programada para su culminación en el año 2011, infraestructura que atenderá a 460 estudiantes, docentes y personal administrativo.

b). Identificación de problemas presentados

Retrazo en la provisión de materiales de construcción por los plazos establecidos en el Proceso de Adquisición, debido a que el mercado regional es reducido, existen pocos proveedores que reunen los requisitos para contratar con el Estado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha nominado Comite Especial para la adquisición de materiales de construcción. El Estado a través de la normatividad debe ajuastar el período de los plazos establecidos, que son plazos muy largos, el proceso se hace lento.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.094629 : CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL PABELLON PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto de Inversion priorizado en el Programa de Inversiones 2010, cuyo avance físico al culminar el año es de 505.83 m2, se cuenta con materiales en cancha para su continuación, obra programado para su culminación en el año 2011.

b). Identificación de problemas presentados

Retrazo en la Provisión de Materiales de Construcción por los plazos establecidos, escasez de mano de obra especializada en construcción civil en la zona.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha nominado comite especial para la adquisición de materiales de construcción, el Estado a través de la normatividad debe flexibilizar los plazos establecidos, debido a que los procesos son largos.

PLIEGO : 10520 U.N. DEL ALTIPLANO

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.106819 : IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES DEL AREA DE SOCIALES EN LA UNA-PUNO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto de Inversión priorizado en el Programa de Inversiones del 2010, para atender el equipamiento de laboratorios de las EE. PP. Área de Sociales, se ha logrado la adquisición de 03 módulos, para las EE. PP. Comunicación, Contabilidad y Derecho. Quedando saldos para el año 2011.

b). Identificación de problemas presentados

En el Proceso de Adquisición, los equipos de laboratorios que requiere la Universidad no existe en el mercado nacional, por lo que los proveedores que obtienen la buena pro lo importan del exterior, esto hace que varios procesos queden desiertos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El Estado a través de la normatividad debe flexibilar el proceso de adquisición de equipos de laboratorio para la Universidades, la adquisición pueda realizarse en forma directa del extranjero, esto beneficiaría en reducir los costos y en el menor plazo.

PLIEGO : 10521 U.N. DE PIURA

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.029285 : PABELLON DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE PETROLEO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS-UNP

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ejecutó en el I Semestre 2010 lo correspondiente al segundo piso del Pabellón del Departamento Académico de Petróleo, el que estuvo a cargo de Constructores Santa Karolina, tiene un área construida de 486.33 m2.; consta de 4 aulas, 1 sala de grados, 1 biblioteca, 1 sala de docentes, SSHH (para hombres y mujeres).

b). Identificación de problemas presentados

Se tuvieron algunos cambios sugeridos por autoridades de la Facultad de Ingeniería de Minas, los que no fueron reportados o consultados ante la Oficina de Programación e Inversiones; no obstante en el trámite no se gestionó pago adicional al contratado; las aulas, y otros ambientes son los registrados en el perfil que logró viabilidad.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Si los cambios propuestos surgen durante la etapa de adjudicación, debe alertarse a los miembros del comité especial que cualesquier cambio debe someterse a consideración de la Oficina de Programación e Inversiones; si el cambio solicitado tiene lugar durante la ejecución del proyecto, el inspector debe canalizarlo ante la oficina anotada, aún si no se tiene cambios en la inversión.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.088271 : CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Ejecutado por Consorcio Norte. En año 2010 se concluyen los acabados de la obra (la que tiene un área construida de 2,957.10 m2.), y se implementó con mobiliario (783 U: entre escritorios, sillas, butacas, mesas de trabajo, bancos, carpetas) y 53 equipos (ascensor, grupo electrógeno, equipo de seguridad (cámaras de vigilancia), aire acondicionado, bomba de impulsión de agua; equipo de sistema contra incendio).

b). Identificación de problemas presentados

-El contratista gestionó el cambio del residente, sin otorgar tiempo prudencial para que la entidad de pronuncie sobre la aprobación de dicho cambio.
-Durante el trámite de pago del equipamiento, se apreció diferencia en la cantidad de mobiliario al previsto en el proyecto y expediente técnico.
-El contratista gestionó ampliación de plazo para la ejecución del contrato aduciendo que la entidad demoró la aprobación del expediente técnico; situación que fue aclarada al haber retrasado la entrega de planos que forman parte del expediente, siendo responsable de dicho retraso; la reconsideración a la denegatoria de ampliación retrasó el término de obra y su equipamiento, generando ampliación de plazo para el supervisor, cuyo costo lo asume la entidad.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-La Oficina Central de Ingeniería y Servicios Generales debe instar a que los contratistas gestionen cambio del residente dentro de plazos previstos y considerando los requisitos establecidos, así también el supervisor debe ser exigente de lo que establece el reglamento.
-Se remitió copia del expediente técnico con la relación de mobiliario aprobada para que sea considerada por el contratista.
-Se alcanzó a las oficinas técnicas y legal, la documentación que sustentó el trámite de aprobación del expediente técnico y cargo de entrega de planos del expediente; que contribuya con la toma de decisión.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.088637 : CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL POLICLINICO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto a cargo del Consorcio NAYLAMP I; iniciado en 2009, concluye en 2010 con la ejecución de: 922.36.13 m²; la obra concluida tiene 1,433.48 m² (1er. Piso), 1,021.27 m² (2do. Piso), así como obras complementarias: cerco perimétrico, veredas exteriores, incinerador de residuos, etc. Así mismo consideró la adquisición de mobiliario (mueble modular de

PLIEGO : 10521 U.N. DE PIURA

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.088637 : CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL POLICLINICO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

atención, sillas metálica giratoria, escritorio metálico de 3 cajones, sillas metálica giratoria rodable, escritorio de madera, archivadores metálicos de gavetas, credenza metálica, estanterías metálicas, etc,) y equipos médicos, dentro de los cuales se encuentra: Equipo Dooppler a color de avanzada tecnología (ecógrafo), Equipo de Rayos x rodable comprende mesa de cabezal de tubo de alta frecuencia , soporte de tubo, incluye mesa radiográfica, Equipo de mamografía Para Screening y Diagnóstico, Tomógrafo Multicorte de 6 cortes, entre otro.

b). Identificación de problemas presentados

-A inicios del año 2010, se pudo conocer anotaciones del supervisor en cuaderno de obra del retraso de la obra.
- Contratista gestionó la primera ampliación de plazo, señalando no conocer características técnicas de equipos, omisión del expediente técnico reportado en dicho trámite, también retrasó gestión de especialistas para coordinar dicha adquisición; situación que postergó la conclusión de compromisos previstos en el contrato.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se recomendó acciones relacionadas con el retraso de obra y se prepare nuevo cronograma de avance.
-Se informó que compromisos suscritos por contratista en acta, que formó parte de la memoria descriptiva, se constituía en el alcance de lo contratado.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.092486 : INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RED PRIMARIA, RED SECUNDARIA Y ALUMBRADO DEL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD I

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto cuya adjudicado en el año 2009 fue adjudicado al Consorcio Omega; la meta reportada por la Oficina Central de Ingeniería es del 100%, de la red primaria, secundaria y del alumbrado del campus.

b). Identificación de problemas presentados

-Previo a la realizar la presente evaluación, se remitió información preliminar en el formato de cierre, apreciándose que no se ha separen las metas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Se solicitó que se reporten detalle según las redes ejecutadas.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.092487 : CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

No se tuvieron metas físicas del proyecto. Se aprobó Addenda Nº1 según Resolución Rectoral Nº 0142-R-2011 del 19/01/2011 con la que quedó resuelto el contrato.

b). Identificación de problemas presentados

-Incumplimiento de plazo contractual para la presentación de expediente técnico del Archivo Central, así como incompatibilidad de costos respecto a lo ofertado, lo que hizo que se anulará el proceso realizado para la ejecución de la obra.

PLIEGO : 10521 U.N. DE PIURA

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.092487 : CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se aplica al haberse resuelto el contrato.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.093403 : ADQUISICION DE VEHICULOS PARA TRANSPORTE UNIVERSIRTARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto adjudicado a Walter Vargas Automotriz SAC. Se adquirió 4 buses urbanos para el traslado de alumnos, 1 bus interprovincial para viajes de estudios y 1 camioneta 4x4 para uso de autoridad universitaria.

b). Identificación de problemas presentados

Retraso en el trámite de pago del importe inicial, no ejecutándose en el mes reprogramado, siendo necesario considerarlo en el calendario del mes subsiguiente, no permitiéndose registro de otros pagos respecto del calendario autorizado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Trámite oportuno de contratista, que permita a la entidad asumir según lo programado.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.105812 : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION A LOS USUARIOS DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS E INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto adjudicado al Consorcio Intelec Perú SAC/INGRAND MICRO PERÚ.S.A. Se dotó de 1,335 computadoras y 1 Equipo Solución de Data, para asignarse a facultades, oficinas administrativas.

b). Identificación de problemas presentados

Solicitud de recursos al término del ejercicio no siendo éstos comprometidos; lo que generó se reasignara en el ejercicio siguiente para cumplir con el contrato según buena pro.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Solicitar asignación oportuna de recursos con la seguridad del uso o ejecución de los mismos.

PLIEGO : 10522 U.N. DE CAJAMARCA

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.045622 : CAMPUS UNIVERSITARIO SUB SEDE CAJABAMBA SEGUNDA ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.060124 : CONSTRUCCION DEL ESTADIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.077912 : ACONDICIONAMIENTO DE LA CIUDAD UNIVERISTARIA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLIEGO : 10522 U.N. DE CAJAMARCA

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.078286 : INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO UNIVERSITARIO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.089131 : MODERNIZACION DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLIEGO : 10523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.059784 : MEJORA DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO DE LAMBAYEQUE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Este Proyecto se inició con un PIA por toda Fte de Fto de S/ 711,794. (RO: 675,794. y RDR: 36,000.) y a Diciembre 2010 termina con un PIM de S/ 795,224. que equivale al 11.72% de incremento con respecto al PIA, lo que ha permitido atender los requerimientos de la elaboración del SOFTWARE integrado por los sub sistemas de información para atender el desarrollo tecnológico de la Institución.

b). Identificación de problemas presentados

Se han producido internamente cambios en las políticas sobre personal, expresado en reemplazos en los Líderes de los subsistemas ocasionando la no instalación del conjunto de sub sistemas desarrollados en las distintas oficinas administrativas y académicas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ente las medidas correctivas realizadas se efectuaron coordinaciones entre los ejecutores de los sub sistemas y las oficinas involucradas que operarán el proyecto en su conjunto para su operatividad.

PLIEGO : 10524 U.N. FEDERICO VILLARREAL

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.045785 : CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA BIBLIOTECA DE ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se logró implementar el componente de inversión "fondos bibliográficos" y parcialmente el equipamiento con nuevas fotocopiadoras, scaner, impresoras y televisores.

b). Identificación de problemas presentados

* Excesivas restricciones administrativas para llevar a cabo los procesos de selección de contrataciones que permitan ejecutar los proyectos.
* El componente de mobiliario por retrasos en los actos preparatorios del proceso se convocó al finalizar el año y se culminó en el año 2011.
* Falta de asignación de personal técnico para implementar los proyectos de inversión en las plazas vacantes de la OCIDF.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

* Se debe considerar la participación directa del personal de esta OCIDF en los procesos de selección de proyectos de inversión asi como de los beneficiarios de los proyectos para garantizar el exito de los mismos.
* Analizar y revisar el procedimiento administrativo interno de cotrataciones para reducir los plazos de los procesos de selección en la medida de lo posible.
* Disponer que la Oficina Central de Recursos Humanos cubra las vacantes de la OCIDF con personal técnico, caso contrario continuarán los mismos problemas de operatividad de la OCIDF.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
**PROYECTO: 2.045935 : MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y GESTION ACADEMICO-ADMINISTRATIVA EN CUATRO FACULTADES DE LA UNFV, UBICADAS EN EL PREDIO 8, 8A **

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Mediante R.R. Nº 11604-2010-CU-UNFV del 10.08.2010 se aprueba el convenio especifico entre la UNI y la UNFV, para ejecución de las obras civiles del proyecto por un monto total de S/. 6,890,795.75 Nuevos Soles, por retrasos de los beneficiarios del proyecto para desocupar el área de construcción recién el 20.12.2010 se efectuó la entrega del terreno iniciándose con las obras pre-liminares al cierre del año; respecto de los otros componentes de inversión del proyecto (equipamiento, mobiliario, bibliografía, reforma curricular) se ejecutó en forma parcialmente por no contar con un procedimiento óptimo de contrataciones.

b). Identificación de problemas presentados

* Retrasos por parte de las Autoridades para tomar la decisión, sobre la modalidad de ejecución de las obras civiles del Proyecto.
* Retrasos para desocupar el área de construcción por parte de los beneficiarios del proyecto.
* Retrasos en los trámites para obtener recursos para los trámites de licencia de construcción.
* Excesivas restricciones legales y administrativas para llevar a cabo los procesos de selección para ejecutar los proyectos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

* Sensibilizar a las Autoridades y Oficinas involucradas en inversiones para reducir el tiempo de los trámites administrativos y mejorar los plazos para tomar decisiones.
* Se coordinó con los beneficiarios para desocupar el área de construcción.
* Se debe considerar la participación directa del personal de esta OCIDF en los procesos de selección de proyectos de inversión asi como de los beneficiarios de los proyectos para garantizar el exito de los mismos.
* Analizar y revisar el procedimiento administrativo interno de cotrataciones para reducir los plazos de los procesos de selección en la medida de lo posible.
* Disponer que la Oficina Central de Recursos Humanos cubra las vacantes de la OCIDF con personal técnico, caso contrario continuarán los mismos problemas de operatividad de la OCIDF.

PLIEGO : 10524 U.N. FEDERICO VILLARREAL

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.046353 : MODULO DE INVESTIGACION PARA DOCENTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se logró ejecutar los 85.81 mt2 faltantes de las obras civiles del proyecto con los cuales se culminó la obra realizando los siguientes trabajos:
En arquitectura asentado de muros tipo soga y cabeza, tarrajeo frotachado de muros, columnas, vigas y cielorraso, vestidura de derrames, puertas, ventanas y vanos, falso piso de 4¿, contrapiso de 45 mm, colocación de piso cerámico de 40 x 40 cm, contrazócalos cerámico, habilitación de la puertas contraplacadas, barandas de tubo fierro galvanizado, empastado e imprimado de muros, vigas, columnas y cielorraso, colocación de los aparatos sanitarios. En Instalaciones Eléctricas se ha realizado todos los trabajos de alumbrado y tomacorrientes en toda la edificación, salida para comunicaciones, señales y conductores, colocación de tableros e interruptores. En Instalaciones Sanitarias se ha realizado los trabajos de habilitación de todas las redes de distribución de desagüe y agua fría, salidas de ventilación, montantes de desagüe y agua fría, de válvulas de compuertas, cajas de registros, aditamientos varios

b). Identificación de problemas presentados

* Excesivas restricciones administrativas internas para llevar a cabo los procesos de selección de contrataciones que nos permitan implementar otros componentes del proyecto.
*Falta de asignación de personal técnico para implementar los proyectos de inversión en las plazas vacantes de la OCIDF.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

* Participación directa del personal de la OCIDF en los procesos de selección de obras para garantizar el éxito de los mismos.
* Analizar el procedimiento administrativo de contrataciones para reducir los plazos de los procesos de selección.
*Disponer que la Oficina Central de Recursos Humanos cubra las vacates de la OCIDF con personal técnico caso contrario continuarán los mismos problemas de operatividad de la OCIDF.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.094820 : MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y GESTION DEL ALMACEN DE LA OFICINA DE PATRIMONIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Al cierre del año, sólo se culminó la formunlación del expediente técnico estando pendiente su aprobación en la Comisión de Revisión de proyectos de la UNFV.

b). Identificación de problemas presentados

* Retrasos en los actos preparatorios del proceso para convocar el proceso de selección del expediente técnico.
* Restricción presupuestal por aplicación del D.U. Nº 037-2010 que limitó el gasto para este proyecto sólo al 25% del monto presupuestado con lo cual se eliminó toda posibilidad de ejecutar el proyecto en el año.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

* Participación directa del personal de la OCIDF en los procesos de selección de obras para garantizar el éxito de los mismos.
* Analizar el procedimiento administrativo de contrataciones para reducir los plazos de los procesos de selección.
* Se coordinó con la Oficina Central de Logística y se solicitó se agilice el trámite del proceso de selección para contratar al consultor que formule el expediente técnico.
*Disponer que la Oficina Central de Recursos Humanos cubra las vacates de la OCIDF con personal técnico caso contrario continuarán los mismos problemas de operatividad de la OCIDF.

PLIEGO : 10525 U.N. HERMILIO VALDIZAN

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.045999 : IIMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ESTRUCTURAS, FLUIDOS Y GEOTECNIA, PAVIMENTOS Y MECANICA DE MATERIALES DE LA ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se adquirio los equipos de acuerdo a los lineamientos que establece las normas legales.

b). Identificación de problemas presentados

- considerando la magnitud del proyecto , fue dificultoso la realizacion de los procesos de adquisicion

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- proponer normas y procedimientos para una facil y adecuada ejecucion de los gastos de proyectos de inversion.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.088099 : IMPLEMENTACION DE LOS INSTITUTOS DE INVESTIGACION DE LAS AREAS DE INGENIERIAS, AGROPECUARIAS, EDUCACION, SOCIALES GESTION Y NEGOCIOS DE LA UNIVERSI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se adquirio los equipos de acuerdo a los lineamientos que establece las normas legales.

b). Identificación de problemas presentados

considerando la magnitud del proyecto , fue dificultoso la realizacion de los procesos de adquisicion

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

proponer normas y procedimientos para una facil y adecuada ejecucion de los gastos de proyectos de inversion.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.094652 : CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL PABELLON DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILI(

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se adquirio los equipos de acuerdo a los lineamientos que establece las normas legales.

b). Identificación de problemas presentados

considerando la magnitud del proyecto , fue dificultoso la realizacion de los procesos de adquisicion

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- proponer normas y procedimientos para una facil y adecuada ejecucion de los gastos de proyectos de inversion.

PLIEGO : 10526 U.N. AGRARIA DE LA SELVA

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.085918 : CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS INTERNAS DE LA UNAS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha construído 654 Ml de pista y veredas, beneficiando a la Facultad de Zootecnica - Granja Zootecnia, a la Facultad de Recursos Naturales Renovables - Zoocriadero, dado que estos lugares se hacían intransitables en época de lluvia, y sirviendo de vía de acceso a los alumnos que transitan por esos lugares, quienes merecen gozar de una buena vía de acceso.

Inicialmente se ha previsto para ejecutar una meta física de 544 metros lineales de pista correspondiente a la calle 7; sin embargo, con la autorización de mayor presupuesto se logró ejecutar también la calle 8 con una extensiónde 110 metros lineales, haciendo un total de ejecución durante el 2010 de 654ML, asimismo, por las condiciones del terrenos se ejecutó la construcción de Muros de concreto y se incluyó la construcción de 544 metros lineales de veredas e igual cantidad de cunetas.

b). Identificación de problemas presentados

Han existido problemas relacionados a la ejecución, determinándose que el terreno presentaba fallas naturales (nivel freátido, lodo, arcilloso) lo que no ha permitido cumplir con la metas en las fechas previstas.

El proyecto fue ejecutado en mayor tiempo a lo previsto en forma inicial, siendo uno de los principales factores las condiciones climatológicas (presencia de fuertes lluvias y humedad) y en menor grado por la demora en los procesos de adquisición, que no permitía contar con los materiales en el tiempo previsto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Efectuar los trabajos en época de verano; los procesos de adquisición de bienes y servicios sean efectuado con anticipación.

Se ha efectuado los expediente técnicos adicionales para justificar los plazos y mayor compra de materiales.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.089904 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION Y OTROS SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha adquirido 04 unidades móviles según expediente técnico, se ha visto por conveniente adquirir uno de mayor capacidad, conforme a lo programado, desde la habilitación de documentos para su uso oficial, se ha beneficiado a más de 2500 alumnos y al personal docente y personal administrativo de la comunidad universitaria, habiéndose efectuado viaje de prácticas al interior del país, tales como Lima, Arequipa, Tacna, Villa Rica, Huánuco, Pucallpa, Tocache, y viajes de prácticas a los lugares dentro de la zona, con el único afan de hacer investigación y tener mayor conocimiento in situ de lo aprendido en clases teóricas.

Se ha logrado la ejecución de metas conforme a lo previsto en el año, e incluso llegando a adquirir por efecto de saldo, servicios de mantenimiento y mejoras a los vehículos

b). Identificación de problemas presentados

Se ha presentado problemas en lo referente a la operatividad de los vehículos por parte de los choferes de la UNAS.

No se efectúa capacitación contínua de los mismos, en manejo de vehículos de mayor capacidad.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación a los choferes de la UNAS, con fondos del mismo Proyecto.

Para garantizar el buen uso y conocimiento de los vehículos, se ha presentado una propuesta de Directivas para el uso, control y mantenimiento de los vehículos.

PLIEGO : 10527 U.N. DANIEL ALCIDES CARRION

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.031241 : CONSTRUCCION DEL LABORATORIO PEDAGOGICO DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA EN LA SEDE CENTRAL UNDAC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Podemos considerar como un logro la ejecución del presente proyecto con un avance porcentual del 66.54% que significa el monto de S/. 2,393,067.75; ejecutadas en las diferentes específicas para la consecución de la misma; previendo la adquisición de equipamiento del laboratorio para el II Trimestre del presente año.

b). Identificación de problemas presentados

Frente a una serie de inconvenientes presentados durante la ejecución del presente proyecto se ha teniendo paralizaciones constantes en la ejecución de la Obra; el mismo que ha ocasionado rescindir el contrato del Ing. Supervisor de Obras, por el incumplimiento de funciones con evidencia de favorecimiento al Contratista contraviniendo la normatividad.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Al carecer de un Supervisor de Obra se ha tenido que reemplazar con otro profesional contratando sus servicios respectivamente.
Asimismo, se ha realizado el proceso de Conciliación para solucionar diversos indicios razonables de controversia en la ejecución, procediéndose a adoptar acuerdos por las partes conciliadas, las cuales firmaron en señal de conformidad.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.078392 : MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA SEDE CENTRAL UNDAC - PASCO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El citado proyecto se ha culminado y actualmente se encuentra en proceso de liquidación.

b). Identificación de problemas presentados

Se ha tenido observaciones por la Comisión de Recepción de Obra, asimismo no se cuenta con suficiente agua, que es necesaria e indispensable para efectuar la prueba hidráulica.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se viene exigiendo al Contratista el levantamiento inmediato de observaciones, con la finalidad de culminar el proceso de recepción y liquidación de obra.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.089907 : MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO CENTRAL PARA EL INCREMENTO DE LOGROS ACADEMICOS Y DE INVESTIGACION EN LA SEDE PRINCIPAL DE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

No se puede considerar logro alguno, porque no se ha ejecutado la obra.

b). Identificación de problemas presentados

La obra según Contrato Nº 026-2010-UNDAC de la Licitación Pública Nº 01-2010-UNDAC no se ha ejecutado por haberse declarado NULO, debido a irregularidades que el Contratista Consorcio ¿Unidad Avance Cerreño¿ presento Carta Fianza adulterado y sin valor.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se tomó la decisión de ejecutar al 100% en el presento año fiscal.

PLIEGO : 10527 U.N. DANIEL ALCIDES CARRION

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.093401 : CULMINACION DEL LABORATORIO DE INNOVACION PEDAGOGICA EL AMAUTA, PARA LA MEJORA ACADEMICA E INVESTIGACION EN LA ESCUELA DE FORMACION PROFESIONA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Dicho proyecto se ha culminado y se encuentra en proceso de liquidación.

b). Identificación de problemas presentados

Se ha tenido retraso en la liquidación de la obra de parte del Contratista por la demora en el levantamiento de observaciones.

Asimismo, por la demora en la emisión de Resoluciones para aprobación, imputable a la entidad.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Concluyendo con todas las observaciones, se culminará con la liquidación de Obra del proyecto respectivo.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.112895 : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION - REGION PASCO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El expediente Técnico fue elaborado por una Consultoría.

b). Identificación de problemas presentados

Dicho proyecto tiene una serie de observaciones, motivo por el cual el Consultor deberá levantar dichas observaciones.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El citado proyecto se ejecutará con el presupuesto 2011.

PLIEGO : 10528 U.N. DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.022754 : MODULOS EDUCATIVOS PARA EL PABELLON DE ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES DE LA FACULTAD DE TECNOLOGIA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Este proyecto, en su etapa final, logro el equipamiento total de la Especialidad e Electrónica y Telecomunicaciones, lo cual permitirá estar a la par con el avance tecnológico.

b). Identificación de problemas presentados

La atención fuera de fecha de los recursos solicitados a la Dirección Nacional de Presupuesto Público del MEF.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Atención de las solicitudes de recursos a la DNPP.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.094877 : MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE UNIVERSITARIO DE LA UNE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Consecución de Recursos para la adquisición de Unidades.

b). Identificación de problemas presentados

El defectuoso accionar por parte del Comité de Selección encargado del Proceso conllevó a la Anulación del Proceso y a su vez la pérdida de los Recursos asignados a este proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitación y mejor selección a los miembros del Comité de Selección para asi poder realizar los procesos debidamente.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.094880 : MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA FACULTAD DE AGROPECUARIA Y NUTRICION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GU

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se logró la culminación del Proyecto, ya que se dispuso la atención prioritaria por parte de la Alta Dirección.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentó.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentó.

PLIEGO : 10530 U.N. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.061286 : CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE SUELOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS E INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Ninguno

b). Identificación de problemas presentados

Expediente técnico aprobado cuenta con deficiencias técnicas y metodologicas, de haberse lanzado el proceso para ejecución de obra, se dejaría abierto la posibilidad para que el contratista solicite adicionales que perjudicarían a la institución. se reformuló integramente el expediente técnico, encontrandose en trámite su proceso de adjudicación para el año siguiente.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Actualizar y reformular oportunamente los expedientes tecnicos con deficiencias tecnicas, metodologicas y desfasadas o vencidas a fin de llevarse a cabo su ejecución en el ejercicio correspondiente.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.061287 : IMPLEMENTACION DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Ninguno

b). Identificación de problemas presentados

El expediente técnico no cumplía con el requerimiento para una Biblioteca Virtual siendo solamente este una automatización de búsqueda y préstamo de libros; por lo que se está considerando un nuevo proyecto para tal fín.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Actualizar y reformular oportunamente los expedientes técnicos en situaciones de deficiencia técnica y metodológicas en su elaboración y aquellas vencidas o desfasadas.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.077945 : AMPLIACION DEL PABELLON DE LA FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA Y METALURGIA - UNJFSC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Ninguno

b). Identificación de problemas presentados

Imposibilitado para su ejecución según Decreto de Urgencia Nº 037-2010-EF

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Para los proyectos de inversión no deberían limitarse los gastos.

PLIEGO : 10530 U.N. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.078089 : CONSTRUCCION DEL PABELLON DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS - UNJFSC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Ninguno

b). Identificación de problemas presentados

Expediente técnico desfasado que implico que se actualice la misma y por lo consiguiente la demora para su ejecución para el siguiente ejercicio.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Actualizar y reformular oportunamente los expedientes técnicos desfasados o vencidos a fin de llevarse a cabo su ejecución de acuerdo a su cronograma.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.088094 : IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA HUMANA - UNJFSC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Ninguno

b). Identificación de problemas presentados

Expediente técnico desfasados que implico que se actualice la misma y el retraso de su ejecución para el siguiente ejercicio.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Actualizar y reformular oportunamente los expedientes técnicos desfasados o vencidas a fin de llevar a cabo su ejecución de acuerdo a su cronograma.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.088095 : CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE INVESTIGACION Y CAPACITACION AGRARIA REGIONAL - CICAR

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Ninguno

b). Identificación de problemas presentados

Imposibilitado para su ejecución según Decreto de Urgencia Nº 037-2010-EF

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se sugiere que para los proyectos de inversión pública no debería limitarse los gastos.

PLIEGO : 10530 U.N. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.090537 : CONSTRUCCION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL PABELLON DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE LA UNJFSC - HUACHO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Ninguno

b). Identificación de problemas presentados

Imposibilitado para su ejecución según Decreto de Urgencia Nº 037-2010-EF

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No debería limitarse los gastos para los proyectos de inversión pública.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.090559 : CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CON FINES ACADEMICOS Y DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA DE POST GRADO DE LA UNJFSC - HUACHO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Ninguno

b). Identificación de problemas presentados

Restricción para su ejecución segun Decreto de Urgencia Nº 037-2010-EF

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Evitar las restricciones de gastos para los proyectos de inversiones públicas.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.090562 : CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE ANALISIS DE AGUAS Y EFLUENTES DE LA FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA Y METALURGIA DE LA UNJFSC - HUAC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Ninguno

b). Identificación de problemas presentados

Limitación para su ejecución según Decreto de Urgencia Nº037-2010-EF

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Evitar de emitirse normas que impidan la ejecución de proyectos de inversión pública.

PLIEGO : 10530 U.N. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0015 .INVESTIGACION BASICA
PROYECTO: 2.090561 : CREACION DE CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO DE MATERIALES DE LA FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA Y METALURGIA - UNJFSC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Ninguno

b). Identificación de problemas presentados

Restricción para su ejecución según Decreto de Urgencia Nº 037-2010-EF

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Evitar las restricciones para la ejecución de proyectos de inversión pública.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0109 .EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.088096 : SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA FINES ACADEMICOS E INVESTIGACION EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNJFSC - HUACHO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Ninguno

b). Identificación de problemas presentados

El personal adscrito a la Oficina de Logística no cuenta con la Certificación de parte del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE, normado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,aprobado por Decreto Supremo 184-2008-EF.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Gestionar que el personal adscrito a la Oficina de Logística obtengan la Certificación del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado-OSCE, previa capacitación.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0109 .EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.090558 : IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS BASICOS: (MICROBIOLOGIA, BIOLOGIA, QUIMICA GENERAL Y ORGANICA Y BIOQUIMICA) DE LA UNJFSC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se logró adquirir un 85.72 % delequipamiento programado para los laboratorios básicos de Mcrobiología, Biología,Quimica General y Orgánica y Bioquimica.

b). Identificación de problemas presentados

Cambio de autoridades, de personal de confianza y de funcionarios en la Oficina de Logística.
No se cuenta con personal administrativo certificado por el Organismo Superior de las Contrataciones del Estado-OSCE en la Oficina de Logística

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Designar al personal de confianza y funcionario de la Oficina de Logística con el perfil adecuado y experiencia necesaria para el cargo.
Capacitar al personal de la Oficina de Logística a fin que obtenga la Certificación de OSCE en consideración al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF.

PLIEGO : 10530 U.N. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0109 .EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.090563 : IMPLEMENTACION DE LOS LABORATORIOS DE FISICA CON FINES DE INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se logró adquirir el 98.40 % del equipamiento programado para el laboratorio de física con fines de investigación.

b). Identificación de problemas presentados

La Oficina de Logística no cuenta con personal con la Certificación emitida por el Organismo Superior de las Contrataciones del Estado- OSCE según el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Gestionar que el personal adscrito a la Oficna de Logística cuenten con la certificación de parte del Organismo Superior de las Contrataciones del Estado-OSCE.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0109 .EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.090564 : IMPLEMENTACION DE LOS LABORATORIOS DE BIOLOGIA, QUIMICA Y FISICA DE LA FACULTAD DE EDUCACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FASUTINO SANCHEZ CARI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se logró adquirir un 97.00 % del equipamiento programado para el laboratorio de biología,quimica y física de la Facultad de Educación.

b). Identificación de problemas presentados

La Oficina de Logística no cuenta con personal administrativo con la certificación de parte del Organismo Superior de las Contrataciones del Estado- OSCE

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Capacitar al personal de la Oficina de Logística a fin de gestionar la obtención de la certificación de parte del Organismo Superior de las Contrataciones del Estado-OSCE.

PLIEGO : 10531 U.N. JORGE BASADRE GROHMANN

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.022050 : CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y ARTES

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

La no culminacion total de la meta planteada para dicho año, lo cual implica la ejecución de una meta física de 2,363,940 m2 ejecutándose solo el 3.6% de avance financiero programado

b). Identificación de problemas presentados

Problemas coyunturales de la institución por parte de las Autoridades.
Inexistencia de directivas y procedimientos de la ejecución en la fase de inversión de proyectos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se requiere de una estabilidad e Gobierno y voluntad politica.
Existencia de directivas y procedimientos de la ejecución en la fase de inversión de proyectos de Inversión Pública.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.022149 : CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO LOS GRANADOS, PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

No se logro ningun avence en relacion a lo programado

b). Identificación de problemas presentados

Proceso de reformulacion del PIP / en evaluacion por la OPI - ANR

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinación con la OPI del Sector Para la agilizacion del Informe viabilidad del perfil.
coordinacion con La Unidad Formuladora para el levantamiento de observación por la ANR

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.040079 : IMPLEMENTACION DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA METALURGICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Nose logro ejecutar lo programado

b). Identificación de problemas presentados

Problemas coyunturales de la institución por parte de las Autoridades.
Inexistencia de directivas y procedimientos de la ejecución en la fase de inversión de proyectos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se requiere de una estabilidad e Gobierno y voluntad Política.
Existencia de directivas y procedimientos de la ejecución en la fase de inversión de proyectos de Inversión Pública.

PLIEGO : 10531 U.N. JORGE BASADRE GROHMANN

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.088097 : MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS ESPECIALIZADOS DE LA FACULTAD DE OBSTETRICIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GRC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Culminación del componente de infraestructura al 100%, quedando pendiente el componente equipamiento monto significativamente alto.

b). Identificación de problemas presentados

Inexistencia de directivas y procedimientos de la ejecución en la fase de inversión de proyectos de Inversión Pública.
Procedimientos Administrativos lentos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Existencia de directivas y procedimientos de la ejecución en la fase de inversión de proyectos de Inversión Pública.
Coordinaciones para la ejecución de procedimientos Administrativos

PLIEGO : 10532 U.N. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.018917 : CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA Y CAMPUS ANEXOS - UNASAM

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se logró la construcción de 10,095 M2.

b). Identificación de problemas presentados

La atención con los materiales a la obra no fueron en la oportunidad debida.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejorar con los procesos de selección para la adquisición de los materiales de construcción de mnanera oportuna.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.022215 : CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE TELEMATICA Y EXTENSION UNIVERSITARIA - UNASAM

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se logro completar el 100% en la construccion de la infraestructura de telematica

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.028127 : RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO DE INVESTIGACION AGROPECUARIA SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO-TINGUA-MANCOS-YUNGAY

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se logró la culminación del proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLIEGO : 10532 U.N. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.043822 : IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE INVESTIGACION DE FRUTAS Y HORTALIZAS CAÑASBAMBA - DISTRITO DE YUNGAY-PROVINCIA DE YUNGAY-REGION ANCASH

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

3314 m2 de área construida y adquisición 09 equipos.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.057966 : MODERNIZACION DEL LABORATORIO DE FITOPATOLOGIA E IMPLEMENTACION DE LA CLINICA DE DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES DE PLANTAS DE LA UNIVERSIDAD NACIOI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se logro construir el 100% de la infraestructura fisica del Proyecto, se adquirio el 45% de los equipos de laboratorio.

b). Identificación de problemas presentados

No de concluyo con el 100% en la compra de los equipos de laboratorio, por problemas en el valor referencial de los equipos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Realizar un buen estudio de mercado para evitar que los procesos queden desiertos

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.057972 : IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE INFORMACION E INVESTIGACION AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL SOSTENIBLE - CIIADERS - UNASAM - HUARAZ - ANCASH

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se logró pagar el expediente técnico para el inicio de los procesos de selección.
No se logro adquirir los equipos para el proyecto

b). Identificación de problemas presentados

Hubo apelaciones en el proceso de seleccion

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLIEGO : 10532 U.N. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.087974 : MODERNIZACION DE LA PLANTA CONCENTRADORA DE MINERALES MESAPATA DE LA UNASAM - CATAC - RECUAY- ANCASH

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Ninguno

b). Identificación de problemas presentados

Aún no se aprueba el expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.089661 : REACTIVACION Y MODERNIZACION DE LA ESTACION EXPERIMENTAL PARIACOTO DE LA UNASAM - HUARAZ - REGION ANCASH

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se avanzó con el pago de las valorizaciones. y se adquirio el 95% de equipos de laboratorio

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.089701 : IMPLEMENTACION DEL LABORATORIO DE ESTABILIDAD DE TERRENOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS, GEOLOGIA Y METALURGIA DE LA UNASAM, HUARAZ - ANC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se logró pagar el expediente técnico para el inicio de los procesos de selección y alguans valorizaciones.
Se adquirio el 100% de los equipos de laboratorio

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLIEGO : 10532 U.N. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.089726 : MODERNIZACION DE LOS LABORATORIOS DE FISICA, QUIMICA Y BIOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNASAM - HUARAZ - ANCASH

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se culmino con la construccion de la parte fisica del proyecto al 100%

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.105953 : IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE INVESTIGACION PARA EL MONITOREO AMBIENTAL - FACULTAD DE CIENCIAS DEL AMBIENTE - UNASAM - HUARAZ - REGION ANCASH

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se culminón con la ejecución del proyecto.
Se adquirio el 100% de los equipos de laboratorio

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.110812 : MODERNIZACION DE LA EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO, HUARAZ - ANCASH

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se aprobó el expediente técnico y algunas valorizaciones.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLIEGO : 10532 U.N. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.110813 : IMPLEMENTACION DE LOS LABORATORIOS DE PRENSA, FOTOGRAFIA Y AUDIOVISUALES DE LA ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION DE LA UNASAM, HUARAZ -ANCA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se logró pagar el expediente técnico para el inicio de los procesos de selección.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.110815 : MODERNIZACION DEL GABINETE DE TOPOGRAFIA-GEODESIA E IMPLEMENTACION DEL LABORATORIO DE GEOMATICA DE LA UNASAM - HUARAZ, ANCASH

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se logró pagar el expediente técnico para el inicio de los procesos de selección.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLIEGO : 10533 U.N. DE SAN MARTIN

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.110437 : CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - C.U

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Al término del año académico se ha logrado un avance del 100% de la meta programada.

b). Identificación de problemas presentados

Retrazo en los procesos de licitación para la adquisición de materiales para la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinación más estrecha entre la Unidad de Abastecimiento y la Oficina de Infraestructura para acelerar los procesos.

PLIEGO : 10534 U.N. DE UCAYALI

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.031140 : CERCO PERIMETRICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

1. De acuerdo al Informe Nº049-2011-OCI/OEDyO/DGI-UNU, del Jefe de la Oficina de Diseño y Oberas, documento de fecha 28.04.2011, informa lo siuiente:
- En la III etaa de los 2,480 metros programados en el expediente técnico, se ejecutaron 2,572.58 metros de cerco, es decir 92.58% metros más.
- Es de indicar que al culminar el año 2010, la Oficina de evaluación de acuerdo a los informes remitida por la Oficina de Infrsestrura, se obtuvo como resultado anual de 2,377.59 m2, que equivales a un avance del 96% y no como indica la Oficina General de Infraestructura, lo cual la Oficina de Evaluación no obtuvo comunicación alguna por parte de la Oficina de Infraestructura modificando el avance anual.
- Mayor seguridad para el patrimonio de la Universidad en la parte construida.
-Mayor presencia de la Universidad en la región, al estar en curso su delimitación completa..

b). Identificación de problemas presentados

1. En la III etapa , se ha presentado recortes presupuestales decretados por el Gobierno Central D.U. Nº037-2010, en la cual establecen medidas en materia económica y financiera en los pliegos del gobierno nacional para el cumplimiento de las metas físicas del año fiscal 2010.
2. Abastecimiento a ritmo lento de ladrillo por parte del proveedor.
3. En el extremo sur-oeste del campus, la universidad se vio amenazada de ser invadida por personas que invadieron los terrenos colindantes de propiedad del Sr. José Macedo Sánchez.
4. En el extremo sur este del campus de la Universidad se encuentra invadida por el AA.HH. Luz Divina II Etapa.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. Se ha tenido que disminuir el ritmo de trabajo en la obra, lo que ocasiona retrazo en el avance programado.
2.Se le comunicó al proveedor mediante carta notarial, para que el abastecimiento de ladrillo sea más fluido.
3. Se tuvo que modificar el proyecto, dejando de construir el muro en el lindero del lado este 381.82 para pasarlos al lindero del lado oeste, el cual estaba en peligro de ser invadido.
4. Este problema data desde el año 2008, sin que hasta la fecha las autoridades judiciales de nuestra región procedan a desalojarlos.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.091855 : MEJORAMIENTO DE ACCESO Y ESTACIONAMIENTO EN FRONTIS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

1. Con Informe Nº030-2011-UNU-OGI-JEMF/IO, de la Oficina General de Infraestructura, en la cual informa lo siguiente:
- Se terminó con la primera etapa de la ejecución del proyecto el cual consta de una vía de acceso de 423.50 ml. y tiene un ancho de 6.12m.
- Se realizó los paños correspondiente a las losas del estacionamiento de motocar incluido bases para la construcción de la estructura metálica que servirá de cobertura.
- Construcción de canaletas de evacuación de agua la cual permite la correcta eliminación de las precipitaciones pluviales que son continuas en la Universidad.

b). Identificación de problemas presentados

1. De acuerdo a los informes de avance de ejecución de esta obra, remitidos a la Oficina de Evaluación,por parte de la Oficina General de Infraestructura, al culminar el año 2010 esta obra alcanzó u n avance físico de 2,110.01 ml, alcanzando un avance porcentual de 54.47%, no logrando la meta programada de 3,873.70 ml programados, cuya información remitida por la Oficina General de Infraestructa contradice a la información que obtuvo la Oficina de Evaluación al culminar el año 2010. Es de indicar que la información obtenida por esta Oficina, es de los informes mensuales de ejecución del POI remitidos a la Oficina General de Planificación-Oficina de Evaluación.
4. Al no llegar la transferencia por parte del gobierno central para esta obra, siendo la fuente de financiamiento Canon y sobrecanon , lo cual ocasionó retrasos en la adquisición de los diferentes materiales e insumos.
5. Sesolicitó reemplazo de una alcantarilla de dimensiones 0.60 x 0.90 la cual era muy pequeña para las evacuaciones pluviales proyectadas.
6. Se tuvo que realizar mayores movimientos de tierra ocasionado por encontrar terrenos en mal estado.

PLIEGO : 10534 U.N. DE UCAYALI

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.091855 : MEJORAMIENTO DE ACCESO Y ESTACIONAMIENTO EN FRONTIS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. Cumplir con las transferencias programadas por parte del Ministerio de Economía y finanzas.
2. Se ha realizado la adquisición mensual de acuerdo a cada transferencia que ha realizado el MEF.
3.La inclusión de una nueva alcantarilla de concreto la cual reemplazó a la existente por motivo de evacuaciones ubicado a la progresiva de 0.018 y la cual tuvo un ancho de 1.10 y una profundidad de 1.50.
4 Se ha remplazado los terrenos encontrado en nmal estado por nuevos, los cuales cumplen las especificaciones técnicas solicitadas en el presente proyecto.
5. La obra iniio el 01 de junio y terminó la primera etapa el 20 diciembre del 2010.

PLIEGO : 10535 U.N. DE TUMBES

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.040786 : CONSTRUCCION DE AMBIENTES PARA SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES EN CIUDAD UNIVERSITARIA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.078492 : MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE AULAS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES-CORRALES

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.088090 : IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES - CORRALES

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLIEGO : 10535 U.N. DE TUMBES

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.088100 : EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y AMBIENTES ACADEMICOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.089332 : FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES MEDIANTE TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA MEJORAR LA INVESTIGACION Y DOCENCIA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.094597 : CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y CONEXIONES DE AGUA PARA AMBIENTES ACADEMICOS Y COMPLEMENTARIOS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UN

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLIEGO : 10536 U.N. DEL SANTA

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.045159 : HABILITACION URBANA Y CERCADO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO II DE LA UNS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

se concluyo la Obra a un 82%

b). Identificación de problemas presentados

no se pudo ejecutar al 100% producto a qu invadieron parte del Campus unoiversitario

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

que los organos de gobierno como son la Fiscalia y la Policia Nacional deben apoyarno para poder desalojar y poder concluir dicha obra

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.086739 : MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EXPERIMENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA COMO CENTRO DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE EDUCAC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Ninguno

b). Identificación de problemas presentados

No se ejecuto por el Limite de gasto del Decreto de Urgencia Nº 037-2010-EF/76.01

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

que atraves del Direccion General de Presupuesto Publico y el Minsterio de Economia y Finanzas nois dejen ejecutar las obras que se encuentren con viabilidad en el SNIP

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.090535 : MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS QUE OFERTA LA ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA DE SISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Ninguno

b). Identificación de problemas presentados

no se pudo ejecutar por el limite de gasto del Decreto de URGENCIA nº 037

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

que atraves del MEF, no dicten medidas complementarias y asi podamos ejecutar los Proyectos de Inversion que cuenten con vibilidad en el SNIP

PLIEGO : 10536 U.N. DEL SANTA

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.090536 : MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL COMEDOR UNIVERSITARIO DE LA UNS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

solamente se realizo el pago del expediente tecnico

b). Identificación de problemas presentados

No se pudo ejecutar por limite de gasto del DU Nº037-2010-EF/76.01

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

que atraves del Ministerio de Economia y Finanzas no dicten medidas complementarias al DU Nº037 y podamos ejecutar los Proyectos que cuentan con viabilidad en el SNIP

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.107214 : CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL INSTITUTO DE INVESTIGACION TECNOLOGICA AGROINDUSTRIAL DE LA EAP DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD I

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Ninguno

b). Identificación de problemas presentados

no se ejecuto por el limite de gasto del DU Nº037-2010-EF/76.01

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

atraves del MEF no dicten medidas como este DU Nº037-2010-EF/76.01 para asi poder ejecutar losProyectos de inversion

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.107216 : CULMINACION DE LA ILUMINACION INTERNO Y EXTERNO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA UNS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se culmino la obra al 100%

b). Identificación de problemas presentados

tuvo retrazo en la netrega de la obra pero se llego a realizarce la recepcion de obra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

PLIEGO : 10536 U.N. DEL SANTA

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.112334 : CULMINACION DEL EDIFICIO DE LA FACULTAD DE EDUCACION Y HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Ninguna

b). Identificación de problemas presentados

Limite de gasto del DU Nº037-2010-EF/76.01

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

el MEF no dicte este tipos de medidas y podamos ejecutar los Proyectos de Inversion con viabilidad en el SNIP

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.112467 : CULMINACION DEL POOL DE AULAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Ninguna

b). Identificación de problemas presentados

Limite de Gasto del DU 037

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

que el MEF no dicten medidas complementarias para poder ejecutar los Proyectos de Inversion aprobados por el SNIP

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.112504 : IMPLEMENTACION DEL LABORATORIO DE OPERACIONES UNITARIAS PARA REALIZAR INVESTIGACION EN AUTOMATIZACION DE PROCESOS EN LA ESCUELA DE AGROINDUSTR

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ejecuto al 60%

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 10536 U.N. DEL SANTA

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.113342 : MODERNIZACION TECNOLOGICA DE LAS AULAS ACADEMICAS, PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

se llego al 98% de ejecuccion de dicho proyecto

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

PLIEGO : 10537 U.N. DE HUANCAVELICA

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.040877 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA SEDE LIRCAY

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El presente proyecto no tiene ningún logro a la fecha, debido a que no ha sido priorizado su ejecución en el año fiscal 2010.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna porque a un no se ejecuta

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.040878 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA SEDE PAMPAS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha construido una infraestructura de tres pisos, donde funciona la biblioteca especializada, el centro de cómputo y los cubículos para los docentes de la Facultad de Electrónica y Sistemas de la sede Pampas.
El presente proyecto al 31 de diciembre del 2010, tiene un avance financiero acumulado de S/.1,300,089.37 que corresponde al 87.60% del techo presupuestal referido al expediente técnico.

b). Identificación de problemas presentados

Las unidades ejecutoras no realizan el compromiso, devengado y giro respectivo de la ejecución presupuestal, debido a que el proveedor encargado de la ejecución del proyecto no hace llegar a tiempo las valorizaciones de la obra. Por lo tanto no se cancela a tiempo las valorizaciones.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinar con el proveedor para que haga llegar en su debida oportunidad la valorización de la obra para así realizar los pagos dentro de los plazos que estipula el reglamento de la ley.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.040879 : AMPLIACION Y CONSTRUCCION LABORATORIOS DE COMPUTO EN LA FACULTAD DE EDUCACION - UNH

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se construyó una Infraestructura, dos ambientes con la finalidad de que funcione el centro de cómputo de la Facultad de Educación, de la misma manera se realizó el equipamiento de dichos centros de cómputo con computadoras de última generación, la misma que beneficiara a toda la población de la Facultad, docentes, alumnos y personal administrativo.
El presente proyecto al 31 de diciembre del 2010, tiene un avance financiero acumulado de S/.579,144.00 que corresponde al 115.33% del techo presupuestal referido al expediente técnico.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna

PLIEGO : 10537 U.N. DE HUANCAVELICA

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.040879 : AMPLIACION Y CONSTRUCCION LABORATORIOS DE COMPUTO EN LA FACULTAD DE EDUCACION - UNH

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.040880 : IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE INVESTIGACION AGROPECUARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El presente proyecto al 31 de diciembre del 2010, tiene un avance financiero acumulado de S/.1,225,152.84 que corresponde al 52.70% del techo presupuestal referido al expediente técnico.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.045804 : CONSTRUCCION PABELLON EAP DE OBSTETRICIA - UNH

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se culminó con la ejecución de la Infraestructura del Pabellón de la E.A.P. Obstetricia, cuenta con ambientes académicos, ambientes administrativos y ambientes de servicios.
El presente proyecto al 31 de diciembre, tiene un avance físico según valorización de 117.11%, es decir la suma de S/.2,070,086.27 Nuevos Soles, con respecto al presupuesto del expediente técnico, y tiene un avance financiero de 121.91%, es decir S/.2,154,877.29 Nuevos Soles con referencia al presupuesto del expediente técnico a la finalización de la obra. El presente proyecto ya se encuentra culminada y esta en funcionamiento.

b). Identificación de problemas presentados

La demora en la adquisición y entrega oportuna de materiales por parte de la DUL y proveedores del cual de ellos depende el avance físico de la obra, la cual se observo en todo el transcurso de la ejecución de la obra.
También se ha identificado partidas adicionales como la zanja de coronación de concreto en la ejecución misma de la proyecto, y metrados mayores los mismos que han generado el sobregiro en la parte financiera.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Realizar la adquisición de materiales en su momento oportuno para que las programaciones y tiempos de ejecución se desarrollen en forma efectiva.
Que la entrega de materiales por parte de los proveedores debe de cumplir el tiempo que menciona en sus respectivas órdenes de compra.
La zanja de coronación de concreto ejecutada era una medida correctiva a lo no considerado en el expediente técnico, toda vez que es de conocimiento general que existen inundaciones en los pabellones de enfermería, ingeniería.

PLIEGO : 10537 U.N. DE HUANCAVELICA

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.046031 : IMPLEMENTACION FISICA EN AL E.A.P. DE INGENIERIA CIVIL DE LA UNH - SEDE HUANCAVELICA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Cuenta con ambientes académicos, ambientes administrativos y ambientes de servicios.
El presente proyecto al 31 de diciembre al 31 de diciembre del año 2010, tiene un avance físico según valorización de 100.16% y una ejecución financiera de 98.23% que representa en S/.1,963,447.66 Nuevos Soles, con respecto al presupuesto del expediente técnico.
El presente proyecto esta culminada y puesta en servicio.

b). Identificación de problemas presentados

La demora en la adquisición en la adquisición y entrega oportuna de materiales por parte de la DUL y proveedores. Porque de ello depende el avance físico requerido la cual se observo todo el transcurso de la ejecución del proyecto.
Suspensión de labores de obra por falta de materiales de construcción.
Ejecución de partidas adicionales como fue el MURO REFORZADO, la ejecución de esta partida es estrictamente necesaria ya que sin ella no se lograría realizar las veredas, cunetas, los mismos que no se han considerado en el expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Realizar la adquisición de materiales en su momento oportuno para las programaciones y tiempos de ejecución se desarrollen en forma efectiva.
Que la entrega de materiales por parte de los proveedores debe de cumplir el tiempo que menciona en sus respectivas órdenes de compra, ya que de este retraso presentado crea distorsión en el desarrollo de la programación de la obra.
La ejecución de MUROS DE CONTENSIÓN, para la prevención de deslizamientos de terreno de faldas de cerros colindante a la obra ejecutada.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.078083 : CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DE INTERCAMBIO ACADEMICO Y CULTURAL DE LA UNH

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ejecutó parte de la infraestructura del proyecto, la misma que una vez culminada beneficiara a toda la comunidad universitaria, principalmente al alumnado que será beneficiario con la beca de la vivienda universitaria, de la misma manera serán beneficiados los docentes visitantes a la UNH.
El presente proyecto al 31 de diciembre del 2010, tiene un avance financiero acumulado de S/.4,450,755.68 que corresponde al 100% del techo presupuestal referido al expediente técnico.

b). Identificación de problemas presentados

La demora en la adquisición en la adquisición y entrega oportuna de materiales por parte de la DUL y proveedores. Porque de ello depende el avance físico requerido la cual se observo todo el transcurso de la ejecución del proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Realizar la adquisición de materiales en su momento oportuno para las programaciones y tiempos de ejecución se desarrollen en forma efectiva.
Que la entrega de materiales por parte de los proveedores debe de cumplir el tiempo que menciona en sus respectivas órdenes de compra, ya que de este retraso presentado crea distorsión en el desarrollo de la programación de la obra.

PLIEGO : 10537 U.N. DE HUANCAVELICA

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.090584 : IMPLEMENTACION DE AULAS INFORMATIZADAS PARA LA ENSEÑANZA - APRENDIZAJE E INVESTIGACION DE LA NTICS EN LA FACULTAD DE EDUCACION DE LA U.N.H

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El presente proyecto no se ha priorizado su ejecución durante el años fiscal 2010.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.113105 : ACONDICIONAMIENTO, EQUIPAMIENTO Y MODERNIZACION DE LABORATORIO DE FIBRAS Y LANAS PARA INVESTIGACION CIENTIFICA EN LA E.A.P. DE ZOOTECNIA - UNH

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El presente proyecto al 31 de diciembre del 2010, tiene un avance físico según valorización de 21.35% con respecto al presupuesto del expediente técnico, además se tiene un avance financiero acumulado de S/.458,061.92 que corresponde al 22.93% del techo presupuestal referido al expediente técnico reformulado.

b). Identificación de problemas presentados

Abastecimiento inoportuno de insumos de obra que perjudica el avance físico de la obra. Factores climáticos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Realizar la adquisición de materiales en su momento oportuno para que las programaciones y tiempos de ejecución se desarrollen en forma efectiva.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.113343 : RED INTEGRAL TELEMATICA DEL CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El presente proyecto no fue priorizado para su ejecución durante el año fiscal 2010.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

PLIEGO : 10537 U.N. DE HUANCAVELICA

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.114542 : CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO ACADEMICO EN LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNH - SEDE ACOBAMBA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El presente proyecto no priorizado para su ejecución en el año fiscal 2010.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.114543 : EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE COMPUTO, INFORMATICA Y SISTEMAS PARA LA INVESTIGACION APLICADA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAV

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El presente proyecto al 31 de diciembre, tiene un avance financiero de S/.19,800.00 Nuevos Soles con referencia al presupuesto del expediente técnico a la finalización de la obra.

b). Identificación de problemas presentados

La demora en la adquisición en la adquisición y entrega oportuna de materiales por parte de la DUL y proveedores. Porque de ello depende el avance físico requerido la cual se observo todo el transcurso de la ejecución del proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Realizar la adquisición de materiales en su momento oportuno para las programaciones y tiempos de ejecución se desarrollen en forma efectiva.
Que la entrega de materiales por parte de los proveedores debe de cumplir el tiempo que menciona en sus respectivas órdenes de compra, ya que de este retraso presentado crea distorsión en el desarrollo de la programación de la obra.

PLIEGO : 10538 U.N. AMAZONICA DE MADRE DE DIOS

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.022020 : CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA CENTRAL - UNAMAD

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.089670 : CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA PLANTA PILOTO DE LA TECNOLOGIA DE LA MADERA - UNAMAD

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLIEGO : 10539 U.N. MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.063308 : MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA CARRERA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA UNAMBA DE APURIMAC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ejecutó el 100% del presupuesto Asignado para la Construcción del Proyecto en el Ejercicio Fiscal 2010

b). Identificación de problemas presentados

Demora en el Proceso de Licitación.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ejecución de los Expedientes Técnicos a través de contratos con personal calificado.
Implementar acciones a efectos de respetar la Programación presupuestal y el Plan Anual de Adquisiciones.

PLIEGO : 10541 U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.046086 : INVESTIGACION Y DESARROLLO EN ESTACIONES EXPERIMENTALES DEL INSTITUTO DE INVESTIGACION INDES-CES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE M

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

*) Adquisición de terrenos y construcción de obras civiles.

b). Identificación de problemas presentados

*)Algunas demoras administrativas en los procesos de selección para la adquisición de bienes y servicios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

*)Continuo seguimiento y monitoreo de las metas por parte del INDES-CES.

PLIEGO : 10542 U.N. INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.046014 : IMPLEMENTACION DE LAS AREAS ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se adquirio equipos de computo para las areas academicas por un importe de S/. 87,902.30.

b). Identificación de problemas presentados

Lentitud en la gestion de los sistemas administrativos, elaboracion del PAAC y la ejecucion de los proyectos de inversion. Rigurosidad de los sistemas administrativos, habiendo quedado pendiente un proceso de adjudicacion para el año 2011.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejorar la gestion de los sistemas administrativos, elaboracion del PAAC.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.046128 : MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION UNIVERSITARIA PABELLON DE LABORATORIO DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA AGROFORESTAL Y

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Construccion de Infraestructura del Pabellon del laboratorio de la carrera Profesional de Ingenieria Agroforestal y Acuicola, con una ejecucion de S/. 695,471.53.

b). Identificación de problemas presentados

La implementacion del laboratorio, ha quedado pendiente para el presente año 2011, debido a lentitud en los procesos administrativos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mejorar la gestion de los sistemas administrativos

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.056997 : IMPLEMENTACION DEL AREA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

No hubo logros obtenidos.

b). Identificación de problemas presentados

Lentitud en la gestion de los sistemas administrativos, elaboracion del PAAC

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

mejorar la gestion de los administrativa, elaboracion de PACC

PLIEGO : 10542 U.N. INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.088098 : CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL INSTITUTO DE IDIOMAS - CAMPUS UNIA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

No se inicio la obra solo se adjudico la buena pro en el mes de diciembre del año 2010, quedando el inicio de la ejecucion de obra para el 08 de enero del 2011

b). Identificación de problemas presentados

Lentitud en la gestion de los sistemas administrativos, elaboracion del PAAC, etc.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

mejorar la gestion de los sistemas administrativos, elaboracion del PAAC, etc.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.094627 : CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO CULTURAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA - UNIA - YARINACOCHA - CORONEL PORTILL

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Este Proyecto contiene dos etapas, la I Etapa fue iniciada en el año 2009, ejecutandose en el año 2010 el importe de S/. 2'305,965.74, quedando pendiente la conclusion para el año 2011.

b). Identificación de problemas presentados

Lentitud en la ejecucion del proyecto de inversion.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Agilizar la culminacion de la I etapa del proyecto, para el inicio de la II etapa.

PLIEGO : 10543 U.N. TECNOLOGICA DEL CONO SUR DE LIMA

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.078016 : CONSTRUCCION DE AUDITORIO CENTRAL PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLOGICA DEL CONO SUR DE LIMA - UNTECS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se firmó el Convenio Especifico entre la Universidad Nacional de Ingeniería - UNI y la Universidad Nacional Tecnológica del Cono Sur de Lima - UNTECS , para la ejecución del Proyecto Construcción del Auditorio Central para la Universidad Nacional Tecnológica del Cono Sur de Lima -Primera Etapa- suscrito el 15 de Marzo del 2010.

Este proyecto tuvo como finalidad la Construcción de un Auditorio Central para lo cual se le destinó como presupuesto inicial un monto de S/. 2'175,144.00 en el año 2009, debido al mayor costo que demandaba la construcción se priorizó la construcción de la Sala de conferencia y gastos en la elaboración de Expedientes Técnicos; por lo que en el año 2010 se obtuvo la totalidad de recursos para la construcción de este auditorio cuyo monto fue de S/. 5'193,260; el cual fue ejecutado en su totalidad por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios.

El proyecto general del Auditorio consta de tres niveles y un sótano, para la primera etapa se desarrollara la siguiente distribución:
Primer Piso: Ingreso, Lobby, Foyer, Escenario, tras escenario, patio de butacas, servicios higiénicos para discapacitados y escaleras de circulación vertical.
Segundo Piso: Sala de reuniones, Estar, Cabina de traducción, cabina de control, proyección, luces y sonido, servicios higiénicos y escaleras de circulación.
Tercer Piso: Cuarto Técnico, dimmer y escaleras de acceso.
Sótano: Baños para publico damas y varones; Camerinos y SS.HH para damas y varones, estar, 02 depósitos y escaleras de acceso.

b). Identificación de problemas presentados

Mediante el Decreto de Urgencia 037-2010, dictaron medidas en materia económica y financiera para el cumplimiento de las metas fiscales del año 2010, el cual que reducía el gasto público, el Gobierno explicó que de no adoptar medidas se afectarían las metas fiscales generando presiones inflacionarias, y se limitaría la capacidad de respuesta del Estado ante situaciones de emergencia o una eventual recaída de la economía mundial, escenarios que tendrían un impacto directo sobre la economía peruana.

Las entidades públicas sólo podrán ejecutar ese año el 25% de la inversión total de los proyectos de inversión pública que a la fecha no se haya iniciado su ejecución.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La medida establecida por el titular del pliego fue priorizar los proyectos de inversión no iniciados mediante Resolución Presidencial para garantizar que si se inician y no queden inconclusos.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.085717 : CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA CENTRAL PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLOGICA DEL CONO SUR DE LIMA - UNTECS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se firmó el Convenio Especifico entre la Universidad Nacional de Ingeniería UNI y la Universidad Nacional Tecnológica del Cono Sur de Lima - UNTECS , para la ejecución del Proyecto Construcción de la Biblioteca Central para la Universidad Nacional Tecnológica del Cono Sur de Lima-Segunda Etapa suscrito el 26 de Abril del 2010.
En el Año Fiscal 2010 se construyó los 187.760 m2, para la segunda etapa correspondiente al tercer nivel, como consta en el proyecto general de la Biblioteca y comprendía la construcción e implementación de: Hemeroteca, Sala Multimedia, escalera de circulación vertical y ascensor; con un presupuesto de S/. 886,765 por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, correspondiendo el 100% de ejecución.

El PIM de este proyecto comprendió las transferencias de S/. 886,765.00 en Recursos Ordinarios, de S/. 280,384 por Donaciones y Transferencias y de S/. 48,840 por Recursos Determinados, los cuales por estas dos últimas fuentes no se ejecutaron gasto alguno. Por lo tanto la ejecución de este proyecto a toda fuente fue de S/. 886,765 Nuevos Soles representando el 73% de ejecución.

PLIEGO : 10543 U.N. TECNOLOGICA DEL CONO SUR DE LIMA

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.085717 : CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA CENTRAL PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLOGICA DEL CONO SUR DE LIMA - UNTECS

b). Identificación de problemas presentados

Mediante el Decreto de Urgencia 037-2010, dictaron medidas en materia económica y financiera para el cumplimiento de las metas fiscales del año 2010, el cual que reducía el gasto público, el Gobierno explicó que de no adoptar medidas se afectarían las metas fiscales generando presiones inflacionarias, y se limitaría la capacidad de respuesta del Estado ante situaciones de emergencia o una eventual recaída de la economía mundial, escenarios que tendrían un impacto directo sobre la economía peruana.

Las entidades públicas sólo podrán ejecutar ese año el 25% de la inversión total de los proyectos de inversión pública que a la fecha no se haya iniciado su ejecución.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La medida establecida por el titular del pliego fue priorizar los proyectos de inversión no iniciados mediante Resolución Presidencial para garantizar que si se inician y no queden inconclusos.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.091832 : CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLOGICA DEL CONO SUR DE LIMA - UNTECS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se elaboró la Addenda al Convenio Especifico entre la Universidad Nacional de Ingeniería - UNI y la Universidad Nacional Tecnológica del Cono Sur de Lima - UNTECS , para la elaboración del Expediente Técnico y la ejecución de obra del Proyecto "Construcción del Cerco perimétrico para la UNTECS" suscrito el 29 de Marzo del 2010.

En el Año Fiscal 2009 este proyecto fue habilitado para la elaboración de su Expediente Técnico realizando una modificación presupuestaria, restándole de la meta de la Construcción del Auditorio Central el monto de S/. 39,161.00 realizándose una ejecución al 100% de S/. 39,159.19.

Para el año 2010 se aprobó el presupuesto de S/. 1,111,214 Nuevos Soles para la construcción en sí del Cerco Perimétrico, comprendido en 571.96 metros lineales, realizándose una ejecución del gasto del 100% por la fuente de financiamiento recursos Ordinarios.

b). Identificación de problemas presentados

Mediante el Decreto de Urgencia 037-2010, dictaron medidas en materia económica y financiera para el cumplimiento de las metas fiscales del año 2010, el cual que reducía el gasto público, el Gobierno explicó que de no adoptar medidas se afectarían las metas fiscales generando presiones inflacionarias, y se limitaría la capacidad de respuesta del Estado ante situaciones de emergencia o una eventual recaída de la economía mundial, escenarios que tendrían un impacto directo sobre la economía peruana.

Las entidades públicas sólo podrán ejecutar ese año el 25% de la inversión total de los proyectos de inversión pública que a la fecha no se haya iniciado su ejecución.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La medida establecida por el titular del pliego fue priorizar los proyectos de inversión no iniciados mediante Resolución Presidencial para garantizar que si se inician y no queden inconclusos.

PLIEGO : 10544 U.N. JOSE MARIA ARGUEDAS

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.059716 : CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- La ejecución del proyecto a la fecha se encuentra en un avance del 98%, en la parte física y financiera del componente infraestructura, es mas actualmente dicha infraestructura ya se encuentra en pleno uso o servicio de los estudiantes de la Carrera Profesional de Ing. Agroindustrial.

- El incremento de infraestructura educativa hace que la universidad logre posicionamiento en la zona de su influencia.

b). Identificación de problemas presentados

- En la zona no se cuenta con proveedores especializados en equipos, materiales y componentes de laboratorios para la carrera profesional de Ing. Agroindustrial, hecho que viene generando demora por demás para su culminación al 100% de esta obra, sobre todo en la parte o componente del equipamiento del laboratorio.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Registro y selección adecuada de los proveedores que garanticen la dotación oportuna y conforme a las especificaciones técnicas de los requerimientos referentes el equipamiento del laboratorio.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.115328 : CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS EN EL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS - PRO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- A trávés del incremento de infraestructura acadédmica y administrativa, la universidad viene logrando mayor presencia, prestancia, garantía y consolidación como la primera casa superio de estudios y por ende su posicionamiento en la zona de su influencia.

b). Identificación de problemas presentados

- Escases de mano de obra calificada y no califica en la zona.
- Materiales de construcción escaso en la zona
- Factor climatológico incide en la ejecución de la obra sobre todo en los meses de noviembre y diciembre.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Preveer la dotación oportuna de materiales de construcción así como la provisión de mano de obra calificada y no calificada.
- Registro y selección adecuada de los provedores que garanticen la dotación oportuna y adecuada coforme a las especificaciones técnicas de los requerimientos.
- Hacer una programación adecuda de la ejecución del proyecto teniendo en cuenta las temporadas de precipitaciones pluviales y asi evitar los inconvenientes que generan el factor climatológico.

PLIEGO : 10545 U.N. DE MOQUEGUA

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.031252 : CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA - REGION MOQUEGUA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Elaboración del expediente técnico.

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto no se podra ejecutar este año el 100%.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ejecutará el proyectos por componentes.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.116056 : INSTALACION E IMPLEMENTACION DE LOS LABORATORIOS ESPECIALIZADOS DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL EN LA SEDE DE ILO DE LA UNIVERSI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Elaboración del expediente técnico.

b). Identificación de problemas presentados

No tener local propio en la sede de Ilo.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se está realizando las gestiones para la compra de terreno.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.116057 : DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Implementación con equipos administrativos y educativos.

b). Identificación de problemas presentados

No poder realizar la implementación al 100%.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Realizar las implentaciones por componentes.

PLIEGO : 10545 U.N. DE MOQUEGUA

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0109 .EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.089663 : IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE FISICA, QUIMICA Y BIOLOGIA EN LA SEDE ILO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Ambientes acondicionados para el funcionamiento del laboratorio.

b). Identificación de problemas presentados

Retrazo en los procesos de adquisición de los equipos para implementar los laboratorios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Realizar el seguimiento para agilizar las gestiones para las compras de equipos.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0109 .EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.089664 : IMPLEMENTACION DE LOS LABORATORIOS DE FISICA, QUIMICA Y BIOLOGIA DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES DE INGENIERIA DE MINAS Y AGROINDUSTRIAS DE LA UNIVER

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Adecuación de ambientes para el funcioamiento de los laboratorios.

b). Identificación de problemas presentados

Problemas generados en la adquisición de los equipos para laboratorio.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizó el seguimiento de los procesos para impulsar las compras.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0109 .EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.093112 : IMPLEMENTACION CON EQUIPOS DE INGENIERIA DEL GABINETE DE TOPOGRAFIA PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE ING. DE MINAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se elaboró el expediente técnico.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la elaboración del expediente.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizó las gestiones para que se concretice la elaboración del expediente técnico.

PLIEGO : 10545 U.N. DE MOQUEGUA

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0109 .EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.094323 : MEJORAMIENTO DE SERVICIO DEL CENTRO PRE UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Elaboración de expediente.

b). Identificación de problemas presentados

Terrenos no saneados.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se viene acelerando el saneamiento de terrenos donados a la Universidad.

PLIEGO : 11011 M. DE SALUD

FUNCION : 20 .SALUD
PROGRAMA : 043 .SALUD COLECTIVA
SUBPROGRAMA : 0095 .CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD
PROYECTO: 2.088578 : GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - SEGUNDA FASE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARSALUD II

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 20 .SALUD
PROGRAMA : 044 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0096 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.029143 : MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD NAZARENAS, DE LA MICRORED NAZARENAS - RED HUAMANGA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto Concluido, avance fisico del 100%

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 20 .SALUD
PROGRAMA : 044 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0096 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.029144 : REEMPLAZO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD TAMBO, MICRORED TAMBO, RED AYACUCHO NORTE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto Concluido, avance fisico del 100%

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLIEGO : 11011 M. DE SALUD

FUNCION : 20 .SALUD
PROGRAMA : 044 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0096 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.046172 : MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA EN LA ATENCION GINECO OBSTETRICA Y DE LA ATENCION DE URGENCIA Y EMERGENCIAS MEDICAS D

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Ejecucion del componente de equipamiento, procesos iniciados en el año 2010, se adjudico solamente la compra de Lampara Cialitica de Techo

b). Identificación de problemas presentados

Procesos declarados desiertos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se retoman las nuevas convocatorias en el año 2011, conjuntamente con el proceso de inicio de ejecucion de obra civil

FUNCION : 20 .SALUD
PROGRAMA : 044 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0096 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.057353 : MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SURQUILLO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto sin ejecucion

b). Identificación de problemas presentados

Problemas de tenecia de terreno con la Municipalidad de Surquillo para la ejecucion del proyecto

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La Dirección de Salud Lima Ciudad ha gestionado ante la Municipalidad de Surquillo la donacion del terreno; sin respuesta positiva a la fecha.

FUNCION : 20 .SALUD
PROGRAMA : 044 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0096 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.057355 : MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD MATEO PUMACAHUA - MICRORED DELICIAS DE VILLA - RED BARRANCO CHORRILLOS SURCO DE LA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto concluido avance fisico del 100%

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLIEGO : 11011 M. DE SALUD

FUNCION : 20 .SALUD
PROGRAMA : 044 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0096 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.057397 : MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD SAN GENARO DE VILLA - MICRORED SAN GENARO DE VILLA - RED BARRANCO CHORRILLOS SURCO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecucion avance fisico del 87%

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La Unidad Ejecutora ha decidido la intervención económica a la ejecucion de la obra.

FUNCION : 20 .SALUD
PROGRAMA : 044 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0096 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.058266 : INFRAESTRUCTURA Y REUBICACION DEL ARCHIVO DE HISTORIAS CLINICAS DEL HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se concluyó con la elaboración del expediente técnico.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 20 .SALUD
PROGRAMA : 044 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0096 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.062622 : MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SAN CLEMENTE DE LA MICRORED SAN CLEMENTE, RED Nº 2 CHINCHA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecucion avance fisico del 85%, se ha adquirido el 9% de la meta de equipamiento.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLIEGO : 11011 M. DE SALUD

FUNCION : 20 .SALUD
PROGRAMA : 044 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0096 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.062705 : MEJORA DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL C.S. CHURCAMPA DE LA MICRORED CHURCAMPA RED TAYACAJA - PAMPAS DE LA DIRESA HUANCAVELICA, EN E

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 20 .SALUD
PROGRAMA : 044 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0096 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.078374 : MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE ATENCION DEL CENTRO DE SALUD JOSE CARLOS MARIATEGUI DE LA MICRORED VILLA MARIA -JOSE CARLOS MARIATEGUI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecucion avance fisico del 95%

b). Identificación de problemas presentados

La Obra registra demora respecto al plazo contractual por la demora en el traslado de cables por Electrosur.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Accion regularizada en el año 2011

FUNCION : 20 .SALUD
PROGRAMA : 044 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0096 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.078514 : OPTIMIZACION DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL CENTRO MATERNO INFANTIL Y EMERGENCIA TABLADA DE LURIN

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto concluido avance fisico del 100%

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLIEGO : 11011 M. DE SALUD

FUNCION : 20 .SALUD
PROGRAMA : 044 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0096 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.088578 : GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - SEGUNDA FASE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARSALUD II

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se han desarrollado actividades orientadas a la reducción de la desnutricion infantil, a traves del cambio de habitos en los hogares, en relacoin al cuidado de la gestante y del niño menor de tres años y a la promocion del derecho a la identidad y aseguramiento. Desarrollo de acciones relacionadas con el fortalecimiento de servicios de salud y a la capacitacion en atencion de salud y gestion de servicios, respetando la diversidad cultural de las poblaciones locales. Desarrollo de acciones orientadas al aseguramiento en salud y al fortalecimiento institucional.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 20 .SALUD
PROGRAMA : 044 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0096 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.088588 : MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS Y MADRES

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Elaboracion de 5 Expedientes Tecnicos de obras para establecimientos de salud FONB.En proceso de licitacion la ejecuciuon de obra y supervision para 5 EESS FONB. Adquisicion y distribucion de equipos de capacitacion beneficiando a 308 EESS.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 20 .SALUD
PROGRAMA : 044 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0096 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.088617 : MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS Y MADRES

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Elaboracion de 11 Expedientes Tecnicos de obras para establecimientos de salud FONB. Se contrato la ejecucion de obra y supervision para 7 EESS FONB. Se ha culminado con la elaboracion de expedeintes tecnicos y bases de licitacion para la adquisicion de equipamiento medico, equipos de esterilizacion, mobiliario clinico y de oficina para 7 EESS. Adquisicion y distribucion de equipos de capacitacion, beneficiando a 119 EESS.

b). Identificación de problemas presentados

PLIEGO : 11011 M. DE SALUD

FUNCION : 20 .SALUD
PROGRAMA : 044 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0096 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.088617 : MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS Y MADRES

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 20 .SALUD
PROGRAMA : 044 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0096 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.088618 : MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS Y MADRES

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Elaboracion de 3 Expedientes Tecnicos de obras para establecimientos de salud FONB. Se contrato la ejecucion de obra y supervision para 3 EESS FONB. Se ha culminado con la elaboracion de expedientes tecnicos y bases de licitacion para la adquisicion de equipamiento medico, equipos de esterilizacion, mobiliario clinico y de ofiicina para 3 EESS. Adquisicion y Distribucion de equipos de capacitacion, beneficiando a 98 EESS.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 20 .SALUD
PROGRAMA : 044 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0096 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.088619 : MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS Y MADRES

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Elaboracion de 6 Expedientes Tecnicos de obras pára establecimientos de salud FONB. En proceso de Licitacion la ejecucion de obra y supervision para 6 EESS FONB. Adquisicion y Distribucion de Equipos de Capacitacion, beneficiando a 145 EESS.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLIEGO : 11011 M. DE SALUD

FUNCION : 20 .SALUD
PROGRAMA : 044 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0096 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.088620 : MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS Y MADRES

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Elaboracion de 4 Expedientes Tecnicos de obras para establecimientos de salud FONB. Adquisicion y distribucion de equipos de capacitacion, beneficiando a 173 EESS.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 20 .SALUD
PROGRAMA : 044 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0096 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.088621 : MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS Y MADRES

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se contrató la ejecucion de obra y supervision de 7 obras de infraestructura para establecimientos de salud FONB. En proceso de contratacin la adquisicion de equipamiento y mobiliario para 7 EESS FONB. Adquisicion y Distribucion de Equipos de Capacitacion, beneficiando a 158 EESS.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 20 .SALUD
PROGRAMA : 044 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0096 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.088622 : MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS Y MADRES

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Elaboracion de 3 Expedientes Tecnicos de obras para EESS FONB y FONE. Se contrato la ejecucion de obra de infraestructura y supervision para 5 EESS FONB, Se ha culminado la elaboracion de expedientes tecnicos y bases de licitacion para adquisicoin de equipamiento medico, equipos de esterilizacion, mobiliario clinico y de oficina para 5 EESS. Adquisicion y Distribucion de Equipos de Capacitacion, beneficiando a 198 EESS.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLIEGO : 11011 M. DE SALUD

FUNCION : 20 .SALUD
PROGRAMA : 044 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0096 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.088623 : MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS Y MADRES

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha concluido con la ejecucion de la Obra del CS Andarapa, se contrató la ejecucion de obra y supervision de 7 obras de infraestructura para establecimientows de salud FONB. Equipamiento y mobiliario ya licitado y en proceso de contratacion para 7 EESS FONB. Adquisicion y Distribucion de Equipos de Capacitacion, beneficiando a 112 EESS.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 20 .SALUD
PROGRAMA : 044 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0096 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.088624 : MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS Y MADRES

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Elaboracion de 4 Expedientes Tecnicos de obras para establecimientos de salud FONB. Adquisicion y Distribucion de Equipos de Capacitacion, beneficiando a 112 EESS.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 20 .SALUD
PROGRAMA : 044 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0096 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.105600 : CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE CONSERVACION DE VACUNAS DE LA DISA IV LIMA ESTE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se concluyó con la elaboración del expediente técnico, en proceso de selección y adjudicación para la ejecución de la obra

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLIEGO : 11011 M. DE SALUD

FUNCION : 20 .SALUD
PROGRAMA : 044 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0096 .ATENCION MEDICA BASICA
PROYECTO: 2.107892 : CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL SANTA MARIA NIVEL II-1, PROVINCIA DE CUTERVO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

Considerado el el Presupuesto del Pliego Ministerio de Salud sin corresponderle

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 20 .SALUD
PROGRAMA : 044 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0097 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA
PROYECTO: 2.022952 : REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, ADOPCION DE NUEVAS TECNOLOGIAS Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD CENTRAL DE ESTERILIZACION DEL H

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra Civil concluida al 100%. Avance fisico de equipamiento 94%

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 20 .SALUD
PROGRAMA : 044 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0097 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA
PROYECTO: 2.026423 : MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO QUIRURGICO Y EMERGENCIA DEL INSTITUTO ESPECIALIZADO DE OFTALMOLOGIA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra de Centro Quirurgico y Emergencia concluidas al 100% Equipamiento programado para el año 2011

b). Identificación de problemas presentados

La Empresa Constructora ha iniciado ante Consucode un arbitraje , solicitando una indeminicacion en la Obra del Centro Quirurgico, toda vez que por el limite de gasto del presupuesto 2008 dificultó que la Unidad Ejecutora pague oportunamente los compromisos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Proceso que esta siendo llevado desde la UE por su Asesoria Legal

PLIEGO : 11011 M. DE SALUD

FUNCION : 20 .SALUD
PROGRAMA : 044 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0097 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA
PROYECTO: 2.031528 : MEJORA DE LA CALIDAD DE ATENCION Y CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en Ejecucion avance fisico del 86% en Obra Civil y en Equipamiento el 97%

b). Identificación de problemas presentados

Modificacion del proyecto en Infraestructura e Instalaciones mecanicas (Ventilación Mecánica) generando 03 Adicionales y Ampliaciones de Plazo. Estos adicionales generan un mayor monto que sobrepasa el 26% del costo total del PIP

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Solicitud a la Contraloria General de la República para la aprobacion y pago de Adicionales

FUNCION : 20 .SALUD
PROGRAMA : 044 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0097 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA
PROYECTO: 2.056337 : MEJORAMIENTO DE LA ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ALTA COMPLEJIDAD EN EL INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En proceso de culminacion la elaboracion del Expediente Técnico

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 20 .SALUD
PROGRAMA : 044 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0097 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA
PROYECTO: 2.057362 : MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO BIOMEDICO Y ELECTROMECANICO EN LOS SERVICIOS PRIORIZADOS DEL INR

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto sin ejecucion

b). Identificación de problemas presentados

Problemas de orden administrativo por la continua rotacion de los responsables en la Oficina de Logistica de la Unidad Ejecutora, determinando desfases en los procesos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Dado los desfases habidos, se estan actualizando las especificaciones tecnicas de los equipos.

PLIEGO : 11011 M. DE SALUD

FUNCION : 20 .SALUD
PROGRAMA : 044 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0097 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA
PROYECTO: 2.062672 : CONSTRUCCION DEL PABELLON PARA CUIDADOS INTENSIVOS E INTERMEDIOS, BANCO DE SANGRE, UNIDAD CENTRAL DE ESTERILIZACION Y SERVICIO DE ALIMENTACION CE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecucion avance fisico del 75%

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 20 .SALUD
PROGRAMA : 044 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0097 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA
PROYECTO: 2.063067 : NUEVO INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO, INSN, TERCER NIVEL DE ATENCION, 8VO NIVEL DE COMPLEJIDAD, CATEGORIA III-2, LIMA -PERU

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en Ejecucion avance fisico a Dic. 2010 60%

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 20 .SALUD
PROGRAMA : 044 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0097 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA
PROYECTO: 2.063552 : FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PISCO - DIRESA ICA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en Ejecucion avance fisico a Dic. 2010 55%, se han adquirido 3,729 equipos de los 4,401 programados equivalentes al 85% de la meta programada.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLIEGO : 11011 M. DE SALUD

FUNCION : 20 .SALUD
PROGRAMA : 044 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0097 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA
PROYECTO: 2.078218 : FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA - DIRESA ICA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en Ejecucion avance fisico a Dic. 2010 41%, se han adquirido 8,411 equipos de los 9,713 programados equivalentes al 87% de la meta.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 20 .SALUD
PROGRAMA : 044 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0097 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA
PROYECTO: 2.078266 : IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE TRATAMIENTO INTENSIVO Y DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO PERU COREA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto concluido avance fisico del 100%

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 20 .SALUD
PROGRAMA : 044 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0097 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA
PROYECTO: 2.078555 : RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO-I

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en Ejecucion avance fisico a Dic. 2010 46%, se han adquirido 4,963 equipos de los 5,690 programados equivalentes al 87% de la meta programada.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLIEGO : 11011 M. DE SALUD

FUNCION : 20 .SALUD
PROGRAMA : 044 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0097 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA
PROYECTO: 2.087284 : IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE PRODUCCION DE FORMULAS DE PARENTERALES Y ENTERALES DE LA UNIDAD DE SOPORTE NUTRICIONAL DEL HOSPITAL NACIONAL DOC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha concluido con la elaboracion y aprobacion del expediente tecnico

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 20 .SALUD
PROGRAMA : 044 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0097 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA
PROYECTO: 2.088779 : FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS - NUEVO HOSPITAL EMERGENCIAS -VILLA EL SALVADOR

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proceso de elaboracion del Expediente Tecnico

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 20 .SALUD
PROGRAMA : 044 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0097 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA
PROYECTO: 2.088781 : FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIAS Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS - NUEVO HOSPITAL DE LIMA ESTE - VITARTE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proceso de elaboracion del Expediente Tecnico

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLIEGO : 11011 M. DE SALUD

FUNCION : 20 .SALUD
PROGRAMA : 044 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0097 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA
PROYECTO: 2.094705 : FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION Y MANEJO INTEGRAL DE PACIENTES CON TBC EN EL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE - HNHU - DISA IV LIMA ESTE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra Civil en ejecucion avance fisico 54% , Equipamiento año 2011

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 20 .SALUD
PROGRAMA : 044 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0097 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA
PROYECTO: 2.094707 : FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE CONTROL Y PREVENCION DE LA TBC, EN EL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra Civil concluida avance fisico del 100% , Equipamiento año 2011

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 20 .SALUD
PROGRAMA : 044 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0097 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA
PROYECTO: 2.094708 : FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE LABORATORIO Y RAYOS X PARA PACIENTES TBC - MDR DEL HOSPITAL N. ARZOBISPO LOAYZA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra Civil en ejecucion avance fisico del 10% , Equipamiento año 2011

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLIEGO : 11011 M. DE SALUD

FUNCION : 20 .SALUD
PROGRAMA : 044 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0097 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA
PROYECTO: 2.094751 : IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE EXCELENCIA PARA LA ATENCION DE PACIENTES CON TUBERCULOSIS DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA-HNCH-DISA V LIMA (

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se concluyó con el proceso de selección y adjudicación para la ejecucion del proyecto, se otorgó el adelanto respectivo de acuerdo a ley.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 20 .SALUD
PROGRAMA : 044 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0097 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA
PROYECTO: 2.106905 : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE FLUJO DE INFORMACION EN RED PARA LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecucion avence fisico del 95%

b). Identificación de problemas presentados

Para culminar la ejecuicion del PIP, el Hospital debio haber adquirido 11 gabinetes (centrales de redes) no contemplados en el estudio

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La adquisicion de estos 11 gabinetes recién se ha podido concretar en el año 2011

FUNCION : 20 .SALUD
PROGRAMA : 044 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0098 .SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
PROYECTO: 2.046366 : OPERATIVIDAD EFECTIVA EN EL SERVICIO DE ESTERILIZACION DEL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto viable sin ejecucion

b). Identificación de problemas presentados

Problemas estructurales del Hospital San Bartolome impiden que el proyecto se haya ejecutado

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Reformulacion del proyecto por cambio de ubicación, se construira en la torre critica a implementarse en la cochera aledaña al estabelcimiento de salud.

PLIEGO : 11011 M. DE SALUD

FUNCION : 20 .SALUD
PROGRAMA : 044 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0098 .SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
PROYECTO: 2.094806 : MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE ATENCION A LOS PACIENTES CON TUBERCULOSIS EN EL HOSPITAL DE HUAYCAN - DISA IV LIMA ESTE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra Civil en ejecución avance fisico del 62% Equipamiento año 2011

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLIEGO : 11131 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

FUNCION : 20 .SALUD
PROGRAMA : 043 .SALUD COLECTIVA
SUBPROGRAMA : 0094 .CONTROL EPIDEMIOLOGICO
PROYECTO: 2.094788 : MEJORA DE LAS PRACTICAS DE CRIANZA EN EL CENTRO DE PRODUCCION DE ANIMALES 01 - BIOTERIO DEL CNPB-INS EN CHORRILLOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

-Uno de los principales logros es de garantizar la continuidad de Inversiones en el caso especifico del laboratorio de crianza de animales - Bioterios, para lograr dicho objetivo se realizo la ejecución Financiera al 100%, toda vez que la normativa lo permite mediante convenio de apoyo interinstitucional entre la Universidad Nacional de Ingeniera y el Instituto Nacional de Salud.
-Contratación del consultor externo internacional altamente especializado en el diseño de laboratorios crianza de animales, con el fin de garantizar la crianza de animales de laboratorio, y lograr la acreditación de los laboratorios y cepas del INS, con certificaciones con estándares internacionales.
-Proceso de elaboración del expediente técnico a nivel de estudio definitivo, producto del insumo de la consultaría especializada, para dar paso a la construcción, equipamiento y capacitación del personal del laboratorio de Bioterio.

b). Identificación de problemas presentados

-Uno de los principales problemas presentados es que el PIP, no se encuentra dentro del enfoque sistemático y nuevas propuestas de tecnologías en laboratorios, imposibilitando desarrollar un mejor posicionamiento de la transferencia tecnológica y científica, con el mejoramiento de los procesos de crianza de animales de laboratorios.
-El Proyecto de Inversión Publica es muy contradictorio teniendo alcances de aspectos genérales, creando incertidumbre en la fase de ejecución.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Fortalecimiento de la Oficina Formuladora del Instituto Nacional de Salud, para lo cual se deberá de contar con un equipo técnico multidisciplinario, en el afán de lograr un mejor desarrollo del PIP, redituando hacia las metas y objetivos en el fase inversión del proyecto, puesta en marcha y operación, con alcances mas reales y coherentes en términos y cualitativos y cuantitativos.
-Incentivar a que el Instituto Nacional de Salud, conocedor de su misión, visión , objetivos, y rol como ente normativo y rector de Salud, propicie la consolidación de la OPI-INS propia, a fin de dar respuesta real y concreta, coadyuvando con la conjunción de los proyectos de inversión pública, acciones a sus realidades en beneficio de la salud Poblacional.

FUNCION : 20 .SALUD
PROGRAMA : 043 .SALUD COLECTIVA
SUBPROGRAMA : 0095 .CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD
PROYECTO: 2.078319 : MEJORA DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION DEL LABORATORIO DE INMUNOSUEROS DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD EN CHORRILLOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

-Uno de los principales logros es de garantizar la continuidad de Inversiones en el caso especifico del laboratorio de Inmunosueros, para lograr dicho objetivo se realizo la ejecución Financiera al 100%, toda vez que la normativa lo permite mediante convenio de apoyo interinstitucional entre la Universidad Nacional de Ingeniera y el Instituto Nacional de Salud.
-Contratación del consultor externo nacional altamente especializado en el diseño de laboratorios Sueros Antiofidicos, con el fin de garantizar las Buenas Practicas de Manufactura, y lograr la acreditación de los laboratorios del INS, con certificaciones con estándares internacionales.
-Proceso de elaboración del expediente técnico a nivel de estudio definitivo, producto del insumo de la consultaría especializada, para dar paso a la construcción, equipamiento y capacitación del personal del laboratorio de Inmunosueros.

b). Identificación de problemas presentados

-Uno de los principales problemas presentados es que el PIP, no se encuentra dentro del enfoque sistemático y nuevas propuestas de tecnologías en laboratorios, imposibilitando desarrollar un mejor posicionamiento de la transferencia tecnológica y científica, con el mejoramiento de los procesos de Buena practicas de Manufacturas.
-El Proyecto de Inversión Publica es muy contradictorio teniendo alcances de aspectos genérales, creando incertidumbre en la fase de ejecución.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Fortalecimiento de la Oficina Formuladora del Instituto Nacional de Salud, para lo cual se deberá de contar con un equipo técnico multidisciplinario, en el afán de lograr un mejor desarrollo del PIP, redituando hacia las metas y objetivos en el fase inversión del proyecto, puesta en marcha y operación, con alcances mas reales y coherentes en términos y cualitativos y cuantitativos.
-Incentivar a que el Instituto Nacional de Salud, conocedor de su misión, visión , objetivos, y rol como ente normativo y rector de Salud, propicie la consolidación de la OPI-INS propia, a

PLIEGO : 11131 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

FUNCION : 20 .SALUD
PROGRAMA : 043 .SALUD COLECTIVA
SUBPROGRAMA : 0095 .CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD
PROYECTO: 2.078319 : MEJORA DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION DEL LABORATORIO DE INMUNOSUEROS DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD EN CHORRILLOS

fin de dar respuesta real y concreta, coadyuvando con la conjunción de los proyectos de inversión pública, acciones a sus realidades en beneficio de la salud Poblacional.

FUNCION : 20 .SALUD
PROGRAMA : 043 .SALUD COLECTIVA
SUBPROGRAMA : 0095 .CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD
PROYECTO: 2.078501 : MODERNIZACION DEL LABORATORIO DE VACUNAS VIRALES ANTIRRABICAS PARA USO VETERINARIO DEL CENTRO NACIONAL DE PRODUCTOS BIOLOGICOS DEL INSTITUTO N

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

-Uno de los principales logros es de garantizar la continuidad de Inversiones en el caso especifico del laboratorio de Vacunas Virales de Uso Veterinario, para lograr dicho objetivo se realizo la ejecución Financiera al 100%, toda vez que la normativa lo permite mediante convenio de apoyo interinstitucional entre la Universidad Nacional de Ingeniera y el Instituto Nacional de Salud.
-Contratación del consultor externo internacional altamente especializado en el diseño de laboratorios Vacunas Virales, con el fin de garantizar las Buenas Practicas de Manufactura, y lograr la acreditación de los laboratorios del INS, con certificaciones con estándares internacionales.
-Proceso de elaboración del expediente técnico a nivel de estudio definitivo, producto del insumo de la consultaría especializada, para dar paso a la construcción, equipamiento y capacitación del personal del laboratorio de Vacunas Virales.

b). Identificación de problemas presentados

-Uno de los principales problemas presentados es que el PIP, no se encuentra dentro del enfoque sistemático y nuevas propuestas de tecnologías en laboratorios, imposibilitando desarrollar un mejor posicionamiento de la transferencia tecnológica y científica, con el mejoramiento de los procesos de Buena practicas de Manufacturas.
-El Proyecto de Inversión Publica es muy contradictorio teniendo alcances de aspectos genérales, creando incertidumbre en la fase de ejecución.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Fortalecimiento de la Oficina Formuladora del Instituto Nacional de Salud, para lo cual se deberá de contar con un equipo técnico multidisciplinario, en el afán de lograr un mejor desarrollo del PIP, redituando hacia las metas y objetivos en el fase inversión del proyecto, puesta en marcha y operación, con alcances mas reales y coherentes en términos y cualitativos y cuantitativos.
-Incentivar a que el Instituto Nacional de Salud, conocedor de su misión, visión , objetivos, y rol como ente normativo y rector de Salud, propicie la consolidación de la OPI-INS propia, a fin de dar respuesta real y concreta, coadyuvando con la conjunción de los proyectos de inversión pública, acciones a sus realidades en beneficio de la salud Poblacional.

PLIEGO : 12012 M. DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO

FUNCION : 07 .TRABAJO
PROGRAMA : 020 .TRABAJO
SUBPROGRAMA : 0042 .PROMOCION LABORAL
PROYECTO: 2.000255 : FORMACION LABORAL JUVENIL

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El Proyecto Capacitación Laboral Juvenil - ProJoven obtuvo los siguientes logros:
1,771 jóvenes capacitados que finalizaron la fase de entrenamietno laboral en ECAP
6,506 jóvenes capacitados que finalziaron la fase de entrenamiento laboral en empresas.
56 jóvenes colocados que recibieron los servicios de conexion por parte de la Red CIL - PROEMPLEO.

b). Identificación de problemas presentados

La principal dificultad que se presentó en el periodo fue que muchos jóvenes no fueron capacitados debidamente, lo que trajo como consecuencia que su entrenamiento laboral no fue suficiente.
El Proyecto ProJoven no tuvo mayores problemas, logrando que más del 66% de los jóvenes que culminaron la fase de entrenamiento laboral - FEL ECAP (Entidades de Capacitación) fueran colocados en la fase de entrenamiento laboral en empresas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se recomendó incidir mucho más en la fase de preparación de los jóvenes.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 03 .PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA : 004 .PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
SUBPROGRAMA : 0005 .PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
PROYECTO: 2.000270 : GESTION DE PROYECTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se culmino con la meta programada de 12 informes de acciones de administración, planeación, dirección técnica, supervisión y evaluación del proceso de ejecución de los proyectos y actividades programadas para el año fiscal 2010 y adicional se culmino con el expediente técnico y sus respectivos estudios complementarios del Proyecto: Mejoramiento y Ampliación Canal de Irrigación Agua Negra Riquintay.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 03 .PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA : 006 .GESTION
SUBPROGRAMA : 0008 .ASESORAMIENTO Y APOYO
PROYECTO: 2.000270 : GESTION DE PROYECTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se han producido 20,065 plantones de frutales mejorados. Mantenimiento y reparación del pool de maquinaria pesada (12) así como vehículos (9 camionetas) haciendo un total de 21 unidades. Implementación de Cableado Estructurado en las Instalaciones de la Sede Institucional del PEJSIB. Elaboración del Portal Institucional del PEJSIB: www.pejsib.gob.pe. Renovación del equipo informático del PEJSIB, computadoras, impresoras, scanner, servidores, equipos de comunicación de enlace inalámbrico Implementación con Equipos de Ingeniería: plotter, nivel electrónico, nivel laser, GPS Diferencial, Estación Total, correntómetro digital. Adquisición de dos servidores, 01 para alojamiento e implementación de nuestro portal web y correo electrónico, 01 para renovar el servidor de datos que se encontraba obsoleto. Mantenimiento y rehabilitación de Oficinas e Implementación de cercos perimétricos en la Sede Institucional del PEJSIB. Adquisición de 01 camioneta doble cabina para supervisión de proyectos de inversión.

b). Identificación de problemas presentados

No registra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 04 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
PROGRAMA : 023 .AGRARIO
SUBPROGRAMA : 0082 .CONSERVACION DE SUELOS
PROYECTO: 2.063313 : REFORESTACION PARTICIPATIVA DE LA MICROCUENCA ALTA DEL RIO MARAÑON EN EL DISTRITO DE JIRCAN PARA LA RECUPERACION DEL POTENCIAL PRODUCTIVO DE SUEI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se instalaron 5 viveros forestales y se ejecutaron las acciones de producción de plantones tales como la preparación del sustrato, almacigado, embolsado y repique de plántulas de eucalipto, pino y tara y siembra de esquejes de queñua y aliso. Al cierre del IV trimestre se tiene un acumulado de 235,038 plantones repicados de especies forestales en proceso de producción.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 04 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
PROGRAMA : 023 .AGRARIO
SUBPROGRAMA : 0082 .CONSERVACION DE SUELOS
PROYECTO: 2.063313 : REFORESTACION PARTICIPATIVA DE LA MICROCUENCA ALTA DEL RIO MARAÑON EN EL DISTRITO DE JIRCAN PARA LA RECUPERACION DEL POTENCIAL PRODUCTIVO DE SUEI

b). Identificación de problemas presentados

Según el POA inicial, las actividades estaban previstas para iniciar en abril, pero se volvió a formular un nueva versión POA lo que implicó iniciar recién en junio. Los desembolsos llegaron a destiempo ocasionando que por el calendario forestal. Se cumplió la meta de producción de plantones pero sin el tamaño adecuado para la plantación forestal que recién concluye en el mes de abril 2011.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha coordinado con la sede central de AGRORURAL, se asigne el presupuesto aprobado en forma oportuna, ajustándose al estricto calendario forestal y poder ejecutar las actividades programadas que incluye el pago de mano de obra.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 009 .CIENCIA Y TECNOLOGIA
SUBPROGRAMA : 0017 .INNOVACION TECNOLOGICA
PROYECTO: 2.000315 : INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Mediante la Transferencia de tecnología y promoción de la producción agroecológica en armonía con el medio ambiente, se contribuyó a generar alternativas para el logro de una agricultura moderna y competitiva en el Valle Jequetepeque. Asimismo, se logró el fortalecimiento de capacidades en 862 agricultores.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas que limitaran la ejecución de las metas programadas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No fue necesario la aplicación de medidas técnicas adicionales para contribuir al logro de las metas.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 009 .CIENCIA Y TECNOLOGIA
SUBPROGRAMA : 0017 .INNOVACION TECNOLOGICA
PROYECTO: 2.000396 : PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Mediante la Transferencia de tecnología y promoción de la producción agroecológica en armonía con el medio ambiente, se contribuyó a generar alternativas para el logro de una agricultura moderna y competitiva en el Valle Jequetepeque. Asimismo, se logró el fortalecimiento de capacidades en 862 agricultores.
VIVERO FORESTAL Y FRUTICOLA GALLITO CIEGO Mantenimiento y producción de plantones forestales y frutícolas :35,620 plantones Ratio de eficacia 100% Avance Presupuestal: 97.1% respecto al PIM.
LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA
Micropopagación de plántulas in vitro : 8,512 plantones
Ratio de eficacia 100%
Avance Presupuestal: 98.9% respecto al PIM.
MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS
Producción de controladores biológicos de plagas agrícolas : 1,388 Ha
Ratio de eficacia 99.1%
Avance Presupuestal: 98.7 % respecto al PIM.
PARCELAS DEMOSTRATIVAS AGROPECUARIAS

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 009 .CIENCIA Y TECNOLOGIA
SUBPROGRAMA : 0017 .INNOVACION TECNOLOGICA
PROYECTO: 2.000396 : PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA

Mantenimiento de parcelas demostrativas : 24.6 Ha
Ratio de eficacia 98.4%
Avance Presupuestal: 99.7% respecto al PIM.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas que limitaran la ejecución de las metas programadas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Por lo expuesto en el punto anterior no fue necesario la aplicación de medidas técnicas adicionales para contribuir al logro de las metas.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 009 .CIENCIA Y TECNOLOGIA
SUBPROGRAMA : 0017 .INNOVACION TECNOLOGICA
PROYECTO: 2.001050 : APOYO AL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se orienta a mejorar e incrementar la superficie de cultivos andinos y piso forrajero bajo riego y secano a efectos de asegurar la base alimenticia de la población local y ganadería, propiciar el cambio tecnológico mediante el fortalecimiento de las capacidades productivas y técnicas de los productores a través de acciones de asesoría técnica.En el año 2010, se han logrado los siguientes resultados:Se instalaron un total 2,088 Hás en cultivos y forraje;1,600 cabezas de ganado vacuno inseminados: 850 Mañazo-Vilque, 730 Cabana-Cabanilla, 20 Camicachi; lográndose 573 terneros nacidos.25 cabezas de ovino inseminados, mediante monta controlada de 341 cabezas, transferencia de embriones, obteniéndose 08 embriones viables para transferencia directa de la campaña 2010-2011.Se ha construido 85 cobertizos y 30 salas de ordeño.Se ha logrado dosificar a un total de 4,200 vacunos y 1,824 ovinos;Producción de 500,000 plantones forestales (Queñua y C¿olle), complementa-riamente (Pino, Ciprés, Eucalipto y Ceticio) en los viveros forestales de Kaquingora Distrito de Mañazo y Potojani Distrito de Chucuito.Se ha beneficiado a 2,000 familias.

b). Identificación de problemas presentados

Desfase en acciones administrativas en los Procesos de Selección por la adquisición de bienes y contratación de servicios, que ocasionó el incumplimiento de las programaciones de gastos y de los Planes Anuales de Contrataciones.
Factores climatológicos adversos, como las sequias y heladas, que han ocasionado retrasos en la siembra e instalación de cultivos.
Escaza maquinaría agrícola en la zona de intervención del Proyecto.
Desorganización de la población beneficiaria y parcelación del terreno.
Escasa capacitación y actualización en técnicas de inseminación artificial al personal técnico de la institución.
Deficiente infraestructura para la producción de plantones
Inadecuada distribución de plantones, dificulta el seguimiento y control de plantaciones.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En el marco de observancia de principios de control interno interrelacionados e integrados al proceso administrativo, para el año 2010, se recomienda que en la implementación de la etapa preparatoria para la ejecución de gasto y previa a la certificación presupuestaria, la Oficina de Administración realice la verificación de que dichos gastos que corresponde a la consecución de las metas aprobadas en el Presupuesto, Plan Operativo Institucional 2010 y a la Programación de Expediente Técnicos aprobados.
Implementar mecanismos para que área de adquisiciones cumpla con las adquisiciones acorde con el calendario agropecuario.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 009 .CIENCIA Y TECNOLOGIA
SUBPROGRAMA : 0017 .INNOVACION TECNOLOGICA
PROYECTO: 2.001050 : APOYO AL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE

Se recomienda una reconstrucción y/o mejoramiento de la infraestructura de producción, para lograr la capacidad operativa.
Se recomienda la conformación del Comité Forestal, que asuma funciones de coordinación con los Técnicos del PELT.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 009 .CIENCIA Y TECNOLOGIA
SUBPROGRAMA : 0017 .INNOVACION TECNOLOGICA
PROYECTO: 2.001904 : PROGRAMA AGROAMBIENTAL JAEN - SAN IGNACIO - BAGUA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proceso de rendiciones de cuentas y gastos de los subsidios otorgados a las organizaciones beneficiarias (356 Expedientes)y establecer las condiciones para que se lleve a cabo la Liquidación del Programa Agroambiental Jaén San Ignacio Bagua. Edición e Impresión de 1000 ejemplares del libro: ¿Con Dinero Sin Recetas pero con la Gente¿. Además se efectuado la edición e impresión de 1,000 boletines de divulgación técnico-productivo.

b). Identificación de problemas presentados

Ningun prpoblema

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 009 .CIENCIA Y TECNOLOGIA
SUBPROGRAMA : 0017 .INNOVACION TECNOLOGICA
PROYECTO: 2.001925 : PROMOCION Y DESARROLLO AGROPECUARIO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Meta : 08271 Instalación de Sistemas Agroforestales
Al 31 de diciembre se ha cumplido con las siguientes actividades:instalación de 100 has. SAF en parcelas de beneficiarios, Mantenimiento de 494 has. SAF en parcelas de productores, Evaluación y mantenimiento de 30 ha SAF demostrativos, Seguimiento y evaluación biométrica de 52 has SAF de años anteriores y Fortalecimiento de capacidades.

Meta : 08268 Infraestructura Pecuaria y Piscícola
Al 31 de diciembre se ha cumplido con las siguientes actividades: Construcción de 06 estanques piscícolas demostrativos, Producción y Evaluación de 98 Estanques piscícolas de Productores, Producción y Evaluación de 4 Módulos Piscícolas Demostrativos, Producción y Evaluación de 03 Estanques de levante alevines, Producción de 02 plantas de alimento balanceado para animales, Instalación de 48 módulos de aves en parcelas de productores, Mantenimiento y Evaluación de 46 módulos de aves, Evaluación de la producción de 12 módulos de aves demostrativos y Fortalecimiento de capacidades locales."

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 009 .CIENCIA Y TECNOLOGIA
SUBPROGRAMA : 0017 .INNOVACION TECNOLOGICA
PROYECTO: 2.001925 : PROMOCION Y DESARROLLO AGROPECUARIO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 009 .CIENCIA Y TECNOLOGIA
SUBPROGRAMA : 0017 .INNOVACION TECNOLOGICA
PROYECTO: 2.091184 : FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS Y MANEJO DE BOSQUES COMUNITARIOS EN LA CUENCA DE PURUS - UCAYALI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Como parte del logro se resalta que la producción de arroz, se viene ofertando al PRONAA, así mismo las familias vienen consumiendo lo que se ha producido.

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto, se inició con retraso, por la entrega tardía del consultor que elaboró el expediente técnico. Así mismo se atrasó en la adquisición de bienes.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Que en los proyectos posteriores, se elaboren los expedientes técnicos con mucha rapides.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 009 .CIENCIA Y TECNOLOGIA
SUBPROGRAMA : 0017 .INNOVACION TECNOLOGICA
PROYECTO: 2.094703 : FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS EN LAS COMUNIDADES NATIVAS DE LA CUENCA DEL RIO ENE- SATIPO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se han introducido la crianza de animales menores que en la actualidad sirven de alimento como fuente proteica y se está cosechando la siembra de cultivos alimenticios.

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto se inició con retraso, porque el consultor que elaboró el estudio, entregó tardíamente el expediente, así mismo, la adquisición de bienes se retrasó.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Que en los proyectos posteriores, se elaboren los expedientes técnicos con bastante celeridad.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 009 .CIENCIA Y TECNOLOGIA
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.000351 : OPERACION Y MANTENIMIENTO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Dotación de agua al sistema integral lagunillas en 85.36 MMC, limpieza de cunetas y eliminación de material en 1,500 m con un área de 3,000 m² en el canal principal Vilque Mañazo y canal de derivación Cabana Mañazo, limpieza de sedimentos al fondo del canal en una longitud de 7510 m, con acumulación de 3106 m³, Servicio de vigilancia y guardianía, presa lagunillas, bocatoma Cabana-Mañazo y planta de Bombeo de Camicachi. Identificación de cota de embalse alta de 4168.31 m.s.n.m. con un volumen de almacenamiento de 475.50 m.m.c, registrado en el mes de abril.

b). Identificación de problemas presentados

Desfase en acciones administrativas en los procesos de selección para la contratación de servicio de seguro de obra, que ocasionó el incumplimiento en la ejecución financiera.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se recomienda que en la implementación de la etapa preparatoria para la ejecución de gasto y previa a la certificación presupuestaria, la Oficina de Administración realice la verificación de que dichos gastos que corresponde a la consecución de las metas aprobadas en el Presupuesto, Plan Operativo Institucional 2010 y a la Programación de Expediente Técnicos aprobados.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 009 .CIENCIA Y TECNOLOGIA
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.001167 : CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO VILQUE - MAÑAZO - CABANA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha logrado la construcción y revestimiento de 55.86 Km de canal principal y laterales.

b). Identificación de problemas presentados

Los factores climatológicos de lluvias y heladas, son aspectos limitantes para realizar actividades para la ejecución de obras.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se recomienda que en la implementación de la etapa preparatoria para la ejecución de gasto y previa a la certificación presupuestaria, la Oficina de Administración realice la verificación de que dichos gastos que corresponde a la consecución de las metas aprobadas en el Presupuesto, Plan Operativo Institucional 2010 y a la Programación de Expediente Técnicos aprobados.
Se recomienda continuar con los siguientes niveles de estudio del Proyecto con el sistema de drenaje.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 009 .CIENCIA Y TECNOLOGIA
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.001621 : ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

La meta presupuestaria comprende la elaboración de 07 estudios, de los cuales 06 estudios están orientados dentro de los Lineamientos del Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP y 01 estudio hidrólogo del sistema integral Lagunillas.

b). Identificación de problemas presentados

Restricción en la ejecución de compromisos hasta el miércoles 15 de diciembre 2010 en el Sistema SIAF-SP.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 009 .CIENCIA Y TECNOLOGIA
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.001621 : ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

Incumplimiento de los plazos establecidos para la Evaluación y Aprobación del los Proyectos por parte de OPI MINAG.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se recomienda que en la implementación de la etapa preparatoria para la ejecución de gasto y previa a la certificación presupuestaria, la Oficina de Administración realice la verificación de que dichos gastos que corresponde a la consecución de las metas aprobadas en el Presupuesto, Plan Operativo Institucional 2010 y a la Programación de Expediente Técnicos aprobados.

 Remisión y seguimiento a la OPI MINAG para la aprobación del Estudio a Nivel de Perfil, lo que limitó el inicio de las siguientes etapas de los niveles de estudios.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 016 .GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
SUBPROGRAMA : 0035 .PREVENCION DE DESASTRES
PROYECTO: 2.041561 : GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE ENCAUZAMIENTO DE RIOS Y PROTECCION DE ESTRUCTURAS DE CAPTACION - PERPEC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Sobre la base de la ejecución financiera registrada en la fase de compromiso, por el importe de S/.1¿251,010.59, se ha cumplido con el pago parcial de la póliza del seguro integral para la maquinaria pesada,equivalente a un 18% del costo total;además, de la atención de los gastos operativos del Programa; así como, los generados en el desarrollo de las labores de supervisión y control de las 22 obras de defensas ribereñas programadas en el presupuesto, incluyendo la elaboración de expedientes técnicos (S/.772,314.45).Es preciso indicar que de las 15 obras programadas en el PIM 2010, incorporadas en el marco de la continuidad de inversiones 2009, a que se refiere la Vigésima Disposición Final de la Ley Nº 29465, e incorporadas con el D.S. Nº 067-2010-EF, 09 son obras culminadas, con una ejecución acumulada de S/.2¿751,224, y corresponden a:Defensa Ribereña de Río Chira Sector La Isla ¿ Pueblo Nuevo de Colán ¿ Vichayal ¿ Paita;Encauzamiento del Río Zaña ¿ Sector Gramadal ¿ Oyotún, en el distrito de Oyotún, provincia de Chiclayo y Departamento de Lambayeque;Mejoramiento de Defensa Ribereña Margen Derecha Río Huarmey, Sector Garlero, distrito Huarmey, provincia Huarmey, Región Ancash;Defensa Ribereña Río Chillón Sector Roma Alta;Defensa Ribereña con fines de protección de terrenos de cultivo en ambas Márgenes del Río Grande en los Sectores San Juan y Chiquerillo, distrito de Chaguillo, provincia de Nazca ¿ Región Ica; Construcción de Defensa Ribereña del Río Yucaes, en los Sectores de Aqchapa y Pumapunco;distrito Quinua, provincia Huamanga ¿ Ayacucho; Defensa Ribereña del Río Vilcanota en su Margen Izquierda y Derecha en el Sector Islapampa,distrito de Quiquijana;Defensa Ribereña en el Río Crucero M.D. Sector Jila Central;Construcción de la Defensa Ribereña en la Margen Derecha del Río Huallaga en la localidad de Santa Lucía ¿ Los Milagros, distrito de José Crespo y Castillo, provincia de Leoncio Prado, Región Huánuco.
Otros logros alcanzados son:560 beneficiarios capacitados en 06 eventos de capacitación y sensibilización, con una inversión de S/.94,526, en temas de gestión de riesgo por inundaciones en los departamentos de Lambayeque y Lima.1 631 hectáreas agrícolas beneficiadas con riego, con una inversión de S/.415,574, a través de la ejecución de las obras de Rehabilitación de Canales de Riego de las Quebradas Huamanpari y Rumichaca, con 346 beneficiarios directos.Ejecución en un 80% de Defensas Ribereñas con fines de Protección de las Tomas de Captación y Canales de Conducción de Huaya en la Margen Derecha y Pariahuana y Miraflores en la Margen Izquierda Río Pisco, Sector Huaya ¿ Letrayoc, distrito de Humay, provincia de Pisco- Región Ica, con una inversión de S/.221,824.Construcción en un 75% de la Defensa Ribereña en el Río Lucanamarca, del Sector La Merced de Tío, distrito de Santiago de Lucanamarca ¿ Huancasancos ¿ Ayacucho, con una inversión de S/.269,369.Construcción en un 59% de la Defensa Ribereña en el Río Majees, Sector Cosos ¿ Beringa 0 + 600 al 0 + 820, Huancarqui 1 + 700 al 2 + 620 y San Vicente 1 + 600 al 2 + 540 distrito de Aplao, Huancarqui y Uraca ¿ Provincia Castilla ¿ Arequipa, con una inversión de S/.209,016.

b). Identificación de problemas presentados

Desfase en la reformulación de expedientes técnicos de los saldos de obra, por cambio de modalidad de encargo a administración directa.
Demora en la aprobación de los requerimientos de servicios que requieren procesos de selección

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 016 .GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
SUBPROGRAMA : 0035 .PREVENCION DE DESASTRES
PROYECTO: 2.041561 : GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE ENCAUZAMIENTO DE RIOS Y PROTECCION DE ESTRUCTURAS DE CAPTACION - PERPEC

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En el 2011, la Dirección de Proyectos procederá con la elaboración, y someterá a la aprobación de la DGIH, los expedientes técnicos, en virtud a las atribuciones delegadas con la Resolución Ministerial Nº 231-2010-AG.Gestión oportuna de la Dirección de Proyectos de la DGIH ante la OA ¿ MINAG para la aprobación de modificaciones al PAC, por la inclusión de nuevos procesos de adquisiciones y contrataciones; requiriendo el apoyo y celeridad del Área de Logística de la OA para la realización de los Procesos de Contratación.Corresponderá a la Dirección de Proyectos de la DGIH evaluar la pertinencia de los cambios de modalidad de ejecución de obras de administración directa a contrata, de manera tal que se garantice el cumplimiento del cronograma de ejecución física y financiera en los plazos programados.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 016 .GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
SUBPROGRAMA : 0035 .PREVENCION DE DESASTRES
PROYECTO: 2.042055 : MEJORAMIENTO Y REPOTENCIACION DE LA MAQUINARIA PESADA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Con una inversión a nivel de compromiso de S/.2¿202,652.80, se procedió al pago parcial de la póliza del seguro integral para la maquinaria pesada según contrato Nº 493-2009-AG, equivalente a un 82% del costo total de la póliza.

b). Identificación de problemas presentados

No se contó con crédito presupuestario para la reparación de dos máquinas pesadas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se hace necesario gestionar ante la OA- MINAG, la respectiva cobertura presupuestaria en el año fiscal 2011, para la reparación de maquinaria pesada, vía la aprobación de modificaciones presupuestarias al interior de la misma Unidad Ejecutora.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 016 .GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
SUBPROGRAMA : 0035 .PREVENCION DE DESASTRES
PROYECTO: 2.062908 : CONSTRUCCION DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN EL RIO MANTARO-SECTOR PATOHUACHANA- MUQUI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se registra una inversión a nivel de compromiso de S/. 66,319.38, que corresponde a acciones preliminares como la voladura de roca, y la movilización de maquinaria, además, de la contratación de servicios.La obra esta constituida por el reforzamiento del borde del río en 1 400 ml., la nivelación y la conformación de un espigón enrocado de 372 ml., complementado con la ejecución de trabajos de descolmatación de cauces.

b). Identificación de problemas presentados

Considerando que el expediente técnico fue aprobado con la R.D. Nº 004-2010-AG-DGIH de fecha 23/04/2010, se presentaron limitaciones administrativas para la adquisición de bienes y servicios, principalmente en aquellos que implicaban la realización de procesos de selección.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se requiere programar en el presupuesto 2011, los recursos necesarios que permitan su continuidad y culminación.Considerando la modalidad de ejecución de la obra por EPD, se requiere del apoyo de la Unidad de Logística en la atención oportuna de los requerimientos de bienes y servicios, contemplando los plazos mínimos requeridos para la realización de procesos de selección

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 016 .GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
SUBPROGRAMA : 0035 .PREVENCION DE DESASTRES
PROYECTO: 2.091998 : MEJORAMIENTO DE DEFENSA RIBEREÑA MARGEN DERECHA RIO HUARMEY, SECTOR GARLERO, DISTRITO HUARMEY, PROVINCIA HUARMEY, REGION ANCASH

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Con la inversión realizada a nivel de compromiso de S/.353,490.46, se culminó con la descolmatación del cauce del río en el Sector Garlero en 1 335 ml, con la construcción de 915 ml. de dique enrocado, con la instalación de 4 433 plantones forestales, y con la capacitación y sensibilización a usuarios, reduciendo los riesgos de inundación en un superficie agrícola de 101 ha.En el año 2011, se deberá programar la liquidación financiera del proyecto, con un monto estimado de S/.57,297.

b). Identificación de problemas presentados

Considerando que el expediente técnico fue aprobado con la R.D. Nº 014-2010-AG-DGIH de fecha 20/05/2010, se presentaron limitaciones administrativas para la adquisición de bienes y servicios, principalmente en aquellos que implicaban la realización de procesos de selección.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se requiere programar en el presupuesto 2011, los recursos necesarios que permitan su continuidad y culminación.Considerando la modalidad de ejecución de la obra por EPD, se requiere del apoyo de la Unidad de Logística en la atención oportuna de los requerimientos de bienes y servicios, contemplando los plazos mínimos requeridos para la realización de procesos de selección.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 016 .GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
SUBPROGRAMA : 0035 .PREVENCION DE DESASTRES
PROYECTO: 2.091999 : CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA EN EL RIO MAJES, SECTOR COSOS-BERINGA 0+600 AL 0+820, HUANCARQUI 1+700 AL 2+620 Y SAN VICENTE 1+600 AL 2+540 DISTRITO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Con una inversión a nivel de compromiso de S/.216,856.18, se registra un avance físico del 59%, de la obra, referida a la construcción de dique enrocado sector Cosos ¿ Beringa Prog (0+600 a 0 + 820), revestido con enrocado el cual recubrirá la cara del Dique (Prisma), construido con material de río, y a la construcción de espigones en el sector Huancarqui Prog (1+700 a 2 +620) y construcción de espigones sector San Vicente Prog (1+600 a 2+540).Para el año 2011 se requiere programar la culminación y liquidación de la obra

b). Identificación de problemas presentados

Considerando que el expediente técnico fue aprobado con la R.D. Nº 009-2010-AG-DGIH de fecha 04/05/2010, se presentaron limitaciones administrativas para la adquisición de bienes y servicios, principalmente en aquellos que implicaban la realización de procesos de selección.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se requiere programar en el presupuesto 2011, los recursos necesarios que permitan su continuidad y culminación.Considerando la modalidad de ejecución de la obra por EPD, se requiere del apoyo de la Unidad de Logística en la atención oportuna de los requerimientos de bienes y servicios, contemplando los plazos mínimos requeridos para la realización de procesos de selección.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 016 .GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
SUBPROGRAMA : 0035 .PREVENCION DE DESASTRES
PROYECTO: 2.093011 : DEFENSAS RIBEREÑAS CON FINES DE PROTECCION DE LAS TOMAS DE CAPTACION Y CANALES DE CONDUCCION DE HUAYA EN LA MARGEN DERECHA Y PARIAHUANA Y MIRA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Con la inversión realizada a nivel de compromisos por S/. 230,448.25, se registra un avance físico del 80% de la obra, referida a la protección de las tomas de captación y canales de conducción de Huaya, Pariahuana y Miraflores en el distrito de Humay, acompañado de reforestación y capacitación de los beneficiarios.Para el año 2011 se requiere programar la culminación y liquidación de la obra, con una asignación de S/.191,206.

b). Identificación de problemas presentados

Se presentaron limitaciones administrativas para la adquisición de bienes y servicios, principalmente en aquellos que implicaban la realización de procesos de selección

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 016 .GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
SUBPROGRAMA : 0035 .PREVENCION DE DESASTRES
PROYECTO: 2.093011 : DEFENSAS RIBEREÑAS CON FINES DE PROTECCION DE LAS TOMAS DE CAPTACION Y CANALES DE CONDUCCION DE HUAYA EN LA MARGEN DERECHA Y PARIAHUANA Y MIRA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Considerando la modalidad de ejecución de la obra por EPD, se requiere el apoyo de la Unidad de Logística en la atención de los requerimientos de bienes y servicios; máxime, tratándose de un proyecto de continuidad de inversiones 2009.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 016 .GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
SUBPROGRAMA : 0035 .PREVENCION DE DESASTRES
PROYECTO: 2.093811 : CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA EN EL RIO LUCANAMARCA, DEL SECTOR LA MERCED DE TIO, DISTRITO DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA - HUANCASANCOS - AYACUCH

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Con la inversión realizada a nivel de compromisos por S/. 308,430.10, se registra un avance físico del 75% de la obra, referida a la construcción de gaviones 400 ml y 450 ml de encauzamiento de río, en los sectores de la Merced del Tío.Para el año 2011 se requiere programar la culminación y liquidación de la obra, con una asignación de S/.45,000.

b). Identificación de problemas presentados

Se presentaron limitaciones administrativas para la adquisición de bienes y servicios, principalmente en aquellos que implicaban la realización de procesos de selección.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Considerando la modalidad de ejecución de la obra por EPD, se requiere el apoyo de la Unidad de Logística en la atención de los requerimientos de bienes y servicios; máxime, tratándose de un proyecto de continuidad de inversiones 2009.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 016 .GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
SUBPROGRAMA : 0035 .PREVENCION DE DESASTRES
PROYECTO: 2.094684 : ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREÑA RIO TORO - SECTOR PUENTE SAN CARLOS LA MERCED

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra culminada al 100% que representa una Valorización de S/ 887,565.27 del monto total del contrato, físicamente se ha cumplido con ejecutar los 440 metros del muro dique enrocado de la defensa ribereña y encauzamiento.
Dada la necesidad de obra se planteó la ejecución de Adicional de ejecución de obra Nro 01, dichos trabajos correspondieron a enrocado del empalme entre la desembocadura del rio Toro con el del rio Chanchamayo, se ejecutó mayores metrados en el muro de concreto ciclópeo (aguas abajo puente San Carlos), drenaje pluvial, encimado buzones de desagüe, enrocado de cierre en la progresiva 0+445 y encimado de rocas,dichas actividades se ejecutaron al 99.38 %, que representa una Valorización de S/ 88,205.04 del total del adicional.

b). Identificación de problemas presentados

La dificultad principal que se tuvo en obra, fueron los errores y deficiencias encontradasen el expediente técnico, las mismas que fueron solucionadas con el planteamiento de adicionales y deductivos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El 17.DIC.2010 se efectuó el Acto de recepción de dicha obra, actualmente se encuentra en la etapa de liquidacion de obra, la programación de la fecha de inauguración de obra se deja a consideración de la entidad.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 016 .GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
SUBPROGRAMA : 0035 .PREVENCION DE DESASTRES
PROYECTO: 2.107227 : PROTECCION DE AREAS AGRICOLAS E INFRAESTRUCTURA DE RIEGO SECTOR LIMONCARRO TRAMO HUABOS III - LINEA ALTA RIO JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE GUADALUPE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Con la inversión realizada a nivel de compromisos por S/. 486,698.66, se registra un avance físico de 28% de la obra, referida a la construcción de 3000 m de dique de encauzamiento con material granular compactado protegido con roca para un caudal máximo de 838.75 m3/s sobre la margen derecha del río Jequetepeque entre el tramo Huabos III ¿ Línea Alta; complementado con la construcción de 04 espigones de 10 m de longitud cada uno y trabajos de forestación.Para el año 2011 se requiere programar la culminación y liquidación de la obra, con una asignación de S/.1¿528,839.

b). Identificación de problemas presentados

Retraso en la atención de las ordenes de compra y de servicios, y demora en la realización de los ADP.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Considerando la modalidad de ejecución de la obra por EPD, se requiere el apoyo de la Unidad de Logística en la atención de los requerimientos de bienes y servicios.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 016 .GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
SUBPROGRAMA : 0035 .PREVENCION DE DESASTRES
PROYECTO: 2.110765 : CONFORMACION DE CAUCE EN EL SECTOR CECCENCAYA - ANDAHUAYLILLAS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Conformación de 318.5 m. de muro longitudinal de gaviones con terraplén de espaldar con material de préstamo.

b). Identificación de problemas presentados

Crecida del caudal del río limitaba el avance físico de la obra.Durante su ejecución, se produjo una paralización por colapso de 105 m. de gaviones causado por el desvío del río Vilcanota.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ejecutar la obra en los períodos adecuados y no de lluvias. Se ha efectuado la denuncia de los hechos ocurridos a los gaviones, dejando constancia de la inadecuada extracción de agregados en el río, por parte de la Empresa JJC JOHESA, lo que produjo el desvío del río Vilcanota.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 016 .GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
SUBPROGRAMA : 0035 .PREVENCION DE DESASTRES
PROYECTO: 2.110856 : CONSTRUCCION DE DIQUES DE CONTENCION SECTOR LUCRE - DISTRITO DE LUCRE, QUISPICANCHI, CUSCO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Construcción de 398 m de dique, colocación de 332 m de tubería de drenaje PVC 3¿ y excavación de lecho de río en 500 m.

b). Identificación de problemas presentados

Crecida de caudal de río limitaba rendimientos y avance físico de la obra

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 016 .GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
SUBPROGRAMA : 0035 .PREVENCION DE DESASTRES
PROYECTO: 2.110856 : CONSTRUCCION DE DIQUES DE CONTENCION SECTOR LUCRE - DISTRITO DE LUCRE, QUISPICANCHI, CUSCO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ejecutar la obra en los períodos adecuadas y no en período de lluvias

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 016 .GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
SUBPROGRAMA : 0035 .PREVENCION DE DESASTRES
PROYECTO: 2.111975 : REFORZAMIENTO DIQUES DE EMERGENCIA EN ZONAS AFECTADAS POR INUNDACIONES, DISTRITOS DE SAMAN, TARACO Y HUANCANE - REGION PUNO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha construido 2.30 km de encimado y reforzamiento de diques de emergencia y defensa ribereña en el sector Isla, del Distrito de Samán. Se han efectuado trabajos de limpieza del material excedente y diques con protección de cobertura vegetal. Se ha construido 3.20 Km de encimado y reforzamiento de diques de defensa ribereña en las comunidades de Titihue, Cupisco, Yanaoco y Yapu Palca Pampa, ubicada en el margen izquierdo del Río Ramis. Actualmente se ha realizado el informe de pre-liquidación de la obra.

b). Identificación de problemas presentados

Desabastecimiento en la contratación del servicio de alquiler de maquinaría para la ejecución de la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Paralizacion de la obra, a fin de no demandar costos de mano obra en el marco de observancia de principios de control interno interrelacionados e integrados al proceso administrativo, para el año 2010.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 016 .GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
SUBPROGRAMA : 0035 .PREVENCION DE DESASTRES
PROYECTO: 2.111976 : DEFENSA RIBEREÑA MARGEN DERECHA RIO VELILLE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra nueva que inició su ejecución en el presente año por la modalidad de administración directa (EPD).Alcanzó la ejecución del 100% de la meta programada para el 2010.Se logró la construcción de 0.40 kilómetros de defensa ribereña, con fines poblacionales.Empleo generado en ejecución de obra 1,910 jornales.La culminación de esta obra beneficio a 1,131 habitantes.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguna

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguna

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 016 .GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
SUBPROGRAMA : 0035 .PREVENCION DE DESASTRES
PROYECTO: 2.131534 : DEFENSA RIBEREÑA MARGEN DERECHA RIO SISA SECTOR GETSEMANI, DISTRITO DE SAN RAFAEL, PROVINCIA DE BELLAVISTA, REGION SAN MARTIN

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

No registra ejecución física ni financiera en el 2010, requiriéndose su reprogramación en el año 2011, que permita además de su ejecución, la liquidación de la misma.

b). Identificación de problemas presentados

No registra Ejecución

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No registra Ejecución

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 023 .AGRARIO
SUBPROGRAMA : 0018 .EFICIENCIA DE MERCADOS
PROYECTO: 2.042327 : REFORESTACION AUCAYACU PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y REDUCCION DE LA POBREZA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se cumplió con las siguientes metas: Se Instaló 300 has entre plantaciones agroforestales y forestales

b). Identificación de problemas presentados

Al inicio solo factores climáticos, luego de eso el proceso fue normal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se trató de avanzar cuando se mejoró el clima.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 023 .AGRARIO
SUBPROGRAMA : 0022 .REGISTROS PUBLICOS
PROYECTO: 2.000396 : PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ejecutó el saneamiento físico y legal de 4,000 Ha de tierras eriazas.

b). Identificación de problemas presentados

No fueron implementadas en su totalidad, las medidas técnicas para complementar las acciones tecnicas para la promoción de la inversión privada en el ámbito de la UE.Jequetepeque-Zaña, así como para la cautela de las tierras eriazas, a fin de evitar sean invadidas, debido a que adelantaron el plazo presupuestal para la ejecucion de los compromiso del gasto al 15 de diciembre, para los contratos que superen los valores para procesos de menor cuantía.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizaron las coordinaciones y se dispuso que los procesos de contratación no deberán sobrepasar el tercer trimestre del año.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 023 .AGRARIO
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.040810 : GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROYECTO SUBSECTORIAL DE IRRIGACION - JBIC - PE - P31

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Gestión del programa y pago a consultores y consultorias.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 023 .AGRARIO
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.040811 : FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUA Y DESARROLLO DE CAPACIDADES EN RIEGO - JBIC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se logró capacitar a 1,023 personas; 1,562 agricultores de las Juntas de Usuarios fueron sensibilizados y fortalecido a 13 juntas de usuarios.

b). Identificación de problemas presentados

La demora en la elaboración de los estudios y proyectos para las obras de mejoramiento de infraestructura de riego y obras de medición y control, retrasa la intervención en las juntas de usuarios de acuerdo a lo programado y retrae nuestra participación en aquellas juntas intervenidas. Limitada capacidad financiera de las JUs y CRs, asociada al factor indicado anteriormente, limita y retrasa el inicio de las obras de mejoramiento de la infraestructura del componente A y por ende la intervención de los programas de capacitación del componente C1 ¿ Fortalecimiento Técnico, Administrativo é Institucional de las OUA¿s.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mayor participación de la función de supervisión a cargo de la empresa NIPPON KOEI.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 023 .AGRARIO
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.040812 : RIEGO TECNIFICADO DEL PROYECTO SUBSECTORIAL DE IRRIGACION - JBIC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Instalación del Sistema de Riego por Goteo en 56.50 hectáreas, en dos Grupos de Gestión Empresarial-GGE.

b). Identificación de problemas presentados

La dispersión de los campos de los agricultores dificulta la formación de los GGE, generándose tiempos adicionales en la búsqueda de grupos con viabilidad de proyectos que puedan ser ejecutables. La difícil situación económica de los agricultores dificulta la elaboración de un mayor número de perfiles técnicos. Escases de proyectistas en las zonas o ámbitos de acción del proyecto, que no se dan abasto para la elaboración de todos los documentos técnicos.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 023 .AGRARIO
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.040812 : RIEGO TECNIFICADO DEL PROYECTO SUBSECTORIAL DE IRRIGACION - JBIC

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 023 .AGRARIO
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.063404 : OBRAS DE CONTROL Y MEDICION DE AGUA POR BLOQUES DE RIEGO EN EL VALLE HUAURA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Instalación de 19 estructuras de control y medición de agua por bloques de riego.

b). Identificación de problemas presentados

Retraso en la elaboración del estudio de preinversión y del expediente técnico, como en la obtención del fondo de contrapartida por parte de la Junta de Usuarios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se coordinó con la OPI del MINAG, como con la DGPMSP¿MEF a fin de acelerar los plazos de viabilidad de los PIPs.

Coordinación permanente con la Junta de Usuarios a efectos de mejorar las condiciones de ejecución de la obra, de acuerdo a los plazos establecidos.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 023 .AGRARIO
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.087462 : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CAPTACION DE LA IRRIGACION PUERTO EL CURA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Mediante Modificación Presupuestal en el Nivel Funcional Programático, se restituyeron en el año 2010 los recursos por S/. 1´321,783.00, a éste Proyecto, los mismos que en el PIM 2009, fueron transferidos al Proyecto Reconstrucción de la Infraestructura Mayor de Riego del Canal Internacional Zarumilla, para la culminación de la obra "Defensas Ribereñas del Río Zarumilla".

b). Identificación de problemas presentados

Desde el mes de Enero se contó con Marco Presupuestal en el PIM 2010, sin embargo, la Declaratoria de Viabilidad por parte de la OPI del MINAG, se obtuvo en el mes de Diciembre 2010, por lo cual fue imposible la ejecución de dicha asignación presupuestal. Así mismo dichos recursos no pudieron ser habilitados mediante Modificación Presupuestal a otros Proyectos de inversión, al haberse incluido en el Decreto de Urgencia Nº 037-, que precisaba que los recursos asignados a los Proyectos priorizados no debían ser considerados como habilitadores en Modificaciones Presupuestales en el nivel Funcional Programático.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 023 .AGRARIO
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.090834 : MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO TUCUME

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Revestimiento de 8.98 Km. de canal, para conducir un caudal de 10 m3/seg. Construcción de 01 alcantarilla,02 medidores Parshall, 11 pasarelas peatonales y 05 puentes vehiculares. Construcción de 01 sifón invertido con aliviadero lateral de demasías, 10 tomas laterales, 03 transiciones e instalación de 22 escalines de seguridad.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en el proceso de Viabilidad del PIP, así como en la obtención de la contrapartida de la Junta de Usuarios. Paralizaciones de obra, por ejecución de la campaña agrícola en la zona.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Programar las obras a fin de que no se crucen con las campañas agrícolas y puedan ejecutarse con normalidad. Se coordinó con la OPI del MINAG así como con la DGPMSP¿MEF para acelerar los plazos de viabilidad de los PIPs.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 023 .AGRARIO
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.092159 : MEJORAMIENTO DEL CANAL EL PUEBLO, TRAMOS KM 0+380 - 5+850 Y 5+993 - 8+340 - SUB SECTOR DE RIEGO FERREÑAFE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Revestimiento de 6.9 Km. de canal y construcción de un tramo de enrocado de 17 m. de longitud, entre las progresivas Km 0+443 y 0+460. Mejoramiento de la rasante de la sección del canal en tierra desde la progresiva 1+360 a la 2+548 en una longitud de 1.188 m. Construcción de 01 alcantarilla y 08 tomas laterales de concreto armado, con sus respectivas compuertas.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en el proceso de Viabilidad del PIP, así como en la obtención de la contrapartida de la Junta de Usuarios. Paralizaciones de obra por la campaña agrícola en la zona.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Programar las obras a fin de que se no crucen con las campañas agrícolas y puedan ejecutarse con normalidad. Se coordinó con la OPI del MINAG, así como con la DGPMSP¿MEF, a fin de acelerar los plazos de viabilidad de los PIPs.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 023 .AGRARIO
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.093030 : MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CANAL CHUNGUINA - CAJARURO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Este proyecto no registra ejecución física ni financiera

b). Identificación de problemas presentados

Este proyecto no registra ejecución, toda vez que en el marco de lo dispuesto por el artículo 14º de la Ley Nº 29465 ¿ Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2010, que dice: ¿Excepcionalmente en el año fiscal 2010, los recursos públicos asignados en los presupuestos institucionales de las entidades del Gobierno Nacional para la ejecución de proyectos de inversión en los gobiernos regionales o los gobiernos locales, se transfieren bajo la modalidad de modificación presupuestaria en el nivel institucional, aprobada mediante decreto supremo refrendado por el Ministro del sector correspondiente y el Ministro de Economía y Finanzas, previa suscripción del convenio¿; los recursos para la ejecución del proyecto no

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 023 .AGRARIO
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.093030 : MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CANAL CHUNGUINA - CAJARURO

fueron transferidos al Gobierno Regional Amazonas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Sobre la base, de las funciones asignadas a la DGIH en el ROF - MINAG, le corresponde coordinar y asesorar a los Gobiernos Regionales y Locales en los criterios y lineamientos para la ejecución de obras de infraestructura hidráulica

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 023 .AGRARIO
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.094942 : PROYECTO PSI-SIERRA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

No se reporta avance físico y financiero

b). Identificación de problemas presentados

No se reporta avance físico y financiero

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se reporta avance físico y financiero

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 023 .AGRARIO
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.094974 : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO-JBIC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

No reporta ejecución física y financiera, porque este Proyecto reservó los recursos presupuestales para la generación de Proyectos que integran la Cartera del Componente A1 del Contrato de Préstamo, debido a que al momento de incorporar el presupuesto aprobado en la Estructura Funcional Programática del PSI de cada ejercicio anual, dichos proyectos de la cartera no cuentan con los respectivos códigos presupuestales y conforme se va obteniendo la viabilidad de cada unos de los referidos proyectos, se va realizando las modificaciones presupuestales.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 023 .AGRARIO
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.094974 : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO-JBIC

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 023 .AGRARIO
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.107359 : MEJORAMIENTO CANAL LATERAL 2 BAJA, BELLA UNION

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Revestimiento de 2.04 Km. De canal e instalación de 8 tomas laterales.

b). Identificación de problemas presentados

Incumplimiento del aporte de la contrapartida por parte de los beneficiarios, solicitando su exoneración.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha proyectado carta notarial a la Junta de Usuarios exigiendo el cumplimiento de la contrapartida aprobada en el Convenio suscrito.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 023 .AGRARIO
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.107361 : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CANAL ACEQUIA ALTA DE CAYMA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Mejoramiento de 2.56 Km. de canal y Construcción de 43 obras de arte.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en el proceso de Viabilidad del PIP, así como en la obtención de la contrapartida de la Junta de Usuarios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinar activamente con la Junta de Usuarios, a efectos de mejorar las condiciones de ejecución de la obra de acuerdo a los plazos establecidos. Se coordinó con la OPI del MINAG así como con la DGPMSP¿MEF a fin de acelerar los plazos de viabilidad de los PIPs.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 023 .AGRARIO
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.108128 : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POR TUBERIA - ASENTAMIENTO 5 Y 7 - SAN CAMILO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Revestimiento de 18.43 Km. de canal

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 023 .AGRARIO
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.108128 : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POR TUBERIA - ASENTAMIENTO 5 Y 7 - SAN CAMILO

b). Identificación de problemas presentados

Retraso en el depósito de la contrapartida de la Junta de Usuarios. Paralización de la obra por retrasos en la adquisición de bienes requeridos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha exigido a la Junta de Usuarios, el cumplimiento de la contrapartida establecida en el Convenio suscrito. Se han realizado gestiones con la Oficina de Gestión Zonal Sur, la firma de una Addenda al Convenio suscrito, para reformular la distribución del monto de contrapartida.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 023 .AGRARIO
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.112898 : MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO PAIJAN

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

No se reporta avance físico y financiero

b). Identificación de problemas presentados

Demora en el proceso de Viabilidad del PIP, así como en la obtención de la contrapartida de la Junta de Usuarios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinación activa con la Junta de Usuarios a efectos de mejorar las condiciones de ejecución de la obra, de acuerdo a los plazos establecidos. Se coordinó con la OPI del MINAG, así como con la DGPMSP¿MEF a fin de acelerar los plazos de viabilidad de los PIPs.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 023 .AGRARIO
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.112909 : MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO ONGORO TRAMO: PUENTE LUCHEA - ACUEDUCTO SAN FRANCISCO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

No se reporta avance físico y financiero

b). Identificación de problemas presentados

No se reporta avance físico y financiero

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se reporta avance físico y financiero

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 023 .AGRARIO
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.113452 : MEJORAMIENTO CANAL DE FILTRACIONES - LA CANO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

No se reporta avance físico y financiero.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en el proceso de Viabilidad del PIP, así como en la obtención de la contrapartida de la Junta de Usuarios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinación activa con la Junta de Usuarios a efectos de mejorar las condiciones de ejecución de la obra de acuerdo a los plazos establecidos. Se coordinó con la OPI del MINAG así como con la DGPMSP¿MEF a fin de acelerar los plazos de viabilidad de los PIPs.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 023 .AGRARIO
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.113453 : MEJORAMIENTO DE LA CAPTACION DE AGUA DE REGADIO EN EL RIO CAÑETE - SECTOR LA PINTA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Avance físico del 3% en la construcción de 01 bocatoma.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en el proceso de Viabilidad del PIP, así como en la obtención de la contrapartida de la Junta de Usuarios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Coordinación activa con la Junta de Usuarios a efecto de mejorar las condiciones de ejecución de la obra de acuerdo a los plazos establecidos. Se coordinó con la OPI del MINAG, así como con la DGPMSP¿MEF a fin de acelerar los plazos de viabilidad de los PIPs.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 023 .AGRARIO
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.116912 : GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACION - SIERRA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se realizaron 253 eventos con un total de 6,661 asistentes; 2,536 directivos y 4,125 usuarios, en los departamentos seleccionados para el programa.

b). Identificación de problemas presentados

El Proyecto no presenta mayor dificultad, en razón que las actividades desarrolladas corresponden a la fase previa de ejecución del Programa PSI Sierra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mantener los niveles de coordinación para cumplir con las metas establecidas

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 023 .AGRARIO
SUBPROGRAMA : 0081 .FORESTACION Y REFORESTACION
PROYECTO: 2.000437 : REFORESTACION

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

sirven de apoyo a la labores que desarrollaban hasta marzo del año 2009 la Ex Unidad Ejecutora PRONAMACHCS.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 023 .AGRARIO
SUBPROGRAMA : 0081 .FORESTACION Y REFORESTACION
PROYECTO: 2.086249 : REFORESTACION EN LA SUBCUENCA DEL RIO SHULLCAS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En el proyecto ¿Conservación de las Praderas Naturales en Zonas Altoandinas de la Subcuenca del Río Shullcas¿, se ha logrado un avance acumulando al año de 141 hectáreas (36.08% de la meta anual) en clausura temporal de praderas degradadas con zanjas de infiltración. En cuanto al presupuesto ejecutado al mes de diciembre (S/. 794,589.45) se tiene un 96.00 % de avance respecto a lo transferido (S/ 827,702.95).

b). Identificación de problemas presentados

Limitaciones en la disponibilidad de mano de obra comunal para los trabajos de campo programados. Pocos proveedores en las adquisiciones de materiales e insumos que aporta el Banco Mundial a través de la CAN.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se mejoraron las especificaciones técnicas incorporando detalles acorde a la oferta de insumos y salvaguardas del BM. Registro de alumnos para el programa de voluntariado con asistencia técnica de AGRORURAL en base a la carta de entendimiento suscrita con la facultad de Zootecnia de la UNCP.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 023 .AGRARIO
SUBPROGRAMA : 0082 .CONSERVACION DE SUELOS
PROYECTO: 2.000113 : CONSERVACION DE SUELOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

sirven de apoyo a la labores que desarrollaban hasta marzo del año 2009 la Ex Unidad Ejecutora PRONAMACHCS.

b). Identificación de problemas presentados

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 023 .AGRARIO
SUBPROGRAMA : 0082 .CONSERVACION DE SUELOS
PROYECTO: 2.000113 : CONSERVACION DE SUELOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 023 .AGRARIO
SUBPROGRAMA : 0114 .DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS
PROYECTO: 2.000032 : APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

sirven de apoyo a la labores que desarrollaban hasta marzo del año 2009 la Ex Unidad Ejecutora PRONAMACHCS.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 023 .AGRARIO
SUBPROGRAMA : 0114 .DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS
PROYECTO: 2.016058 : FORTALECIMIENTO DE LOS MERCADOS, DIVERSIFICACION DE LOS INGRESOS Y MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA EN LA SIERRA SUR

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El proyecto SIERRA SUR fue escenario de la Ruta de Aprendizaje de funcionarios de proyectos de las repúblicas africanas de Rwanda y Malawi, y de otros participantes latinoamericanos, europeos y del Perú; siendo un evento exitoso y de alta valoración para la difusión del proyecto.Fueron aprobados las últimas transferencias de fondos de cofinanciamiento para aquellas organizaciones que mantenían vigente un contrato de donación con cargo suscrito con el Proyecto.

Se cofinanciaron 107 Planes de Manejo de recursos naturales y se realizaron 315 concursos interfamiliares, que se realizan 3 veces por año. Mediante los concursos intercomunales que se realizan anualmente se premiaron 141 organizaciones y a los respectivos animadores rurales de cada organización. Otra actividad que destaca es la contratación de 96 servicios para asistencia técnica de campesino a campesino; las familias rurales recurren a la asistencia técnica en la medida que mejoran su capacidad de gestión.

En el componente de fortalecimiento de los mercados locales se efectuaron desembolsos a 109 emprendimientos o negocios rurales. Se efectuó el cofinanciamiento de Inversiones para el desarrollo local para la ejecución de 27 obras de interés local.

De otro lado, se facilitó el acceso a 1,909 campesinos/as que tomaron un seguro de vida y 467 seguros de renta estudiantil para prevenir riesgos en favor de la educación de sus hijos.Se preparó el Plan de Cierre del Proyecto y puesto a consideración del MEF y el FIDA para su aprobación; con este instrumento se orientan las actividades para el 2011, incluyendo las recomendaciones de la Misión de Supervisión del FIDA que evaluó los avances del Proyecto en Setiembre de 2010.

b). Identificación de problemas presentados

No se han tenido mayores problemas; Solamente está en gestión la Reasignación de fondos entre Categoría de Gastos, en atención a la dinámica de ejecución del proyecto y las proyecciones estimadas al cierre del mismo. También se ha solicitado la aprobación e implementación del Plan de Cierre del Proyecto.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 023 .AGRARIO
SUBPROGRAMA : 0114 .DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS
PROYECTO: 2.016058 : FORTALECIMIENTO DE LOS MERCADOS, DIVERSIFICACION DE LOS INGRESOS Y MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA EN LA SIERRA SUR

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ante la proximidad de término del proyecto, se presentó el Plan de Cierre a AGRORURAL para gestionar su aprobación por MEF y FIDA, incorporando las recomendaciones de la Supervisión de FIDA 2010.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 023 .AGRARIO
SUBPROGRAMA : 0114 .DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS
PROYECTO: 2.018017 : FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL SECTOR PUBLICO AGRARIO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ejecutaron mejoras en 30 agencias agrarias, se implementó con equipo básico informático. Se concluyó con el diseño de 5 módulos de capacitación de los 9 programados para el año.Se concluyó con el programa de Especialización en Gestión Pública Agraria a la red de Planificadores Agrarios.La metodología diseñada para el Sistema de Planeamiento Estratégico ha sido transferida y apropiada por el MINAG. Se continúa asesorando ajustes en los productos. Se culminó la transferencia de la metodología del sistema de organización y métodos, se obtuvieron 24 arreglos organizacionales. Se han desarrollado pruebas internas e integrales y efectuando mejoras en el diseño del software solicitados por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del MINAG.

b). Identificación de problemas presentados

Demoras en los procesos administrativos para atención por parte del área Administrativa de Agrorural.Demoras de parte de las contrapartes técnicas en formulación de requerimientos, conformidades u observaciones a los entregables presentados.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En la primera quincena de enero 2011, el Programa realizó las gestiones para la incorporación del Saldo de Balance, la solicitud se encuentra en Asesoría Jurídica del MINAG para la elaboración de la Resolución Ministerial que autoriza la incorporación del saldo de balance de Endeudamiento externo por S/ 4,529,526.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 023 .AGRARIO
SUBPROGRAMA : 0114 .DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS
PROYECTO: 2.018037 : INFORMACION PARA EL DESARROLLO RURAL

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se construyeron y actualizaron 7 Marcos de Áreas de las regiones Lima y Arequipa.
Se ha validado la metodología para la aplicación de la ENA mediante un piloto en Pisco.Se concluyó con la implementación del marco organizacional y operativo sobre seguridad de la información y desarrollo de software para la aplicación obligatoria en MINAG.Se cumplió con la implementación de la Red de Datos y Conectividad regional y Conectividad VPN en Agencias Agrarias.Se avanzó la implementación de los portales Agrarios Regionales, que incluye el desarrollo de 37 portales agrarios regionales. (24 portales regionales, 1 portal del Sistema Integrado de Estadísticas Agrarias, 10 portales locales y 2 portales multimedia bilingüe).Se capacitaron 5,540 Agentes regionales, locales y organizaciones de productores en temas relacionados al uso y aprovechamiento de la información agraria.

b). Identificación de problemas presentados

Demoras en los procesos administrativos para atención por parte del área Administrativa de Agrorural.Demoras de parte de las contrapartes técnicas en formulación de requerimientos, conformidades u observaciones a los entregables presentados.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En la primera quincena de enero 2011, el Programa realizó las gestiones para la incorporación del Saldo de Balance, la solicitud se encuentra en Asesoría Jurídica del MINAG para la elaboración de la Resolución Ministerial que autoriza la incorporación del saldo de balance de Endeudamiento externo por S/ 4,529,526.Se requiere también, priorizar la atención de requerimientos para la ejecución de actividades por parte de la sede central de AGRORURAL.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 023 .AGRARIO
SUBPROGRAMA : 0114 .DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS
PROYECTO: 2.018248 : SERVICIOS DE ASESORIA EMPRESARIAL

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Con PROSAAMER, se viene realizando el seguimiento y monitoreo de 145 planes de negocio que se ejecutan en las regiones de Piura, Lambayeque, Cajamarca, La Libertad, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna en coordinación con los operadores. Se dio cofinanciamiento a 10 planes de negocios a través de operadores. Se está concluyendo el programa de supervisión. Se implementó un software para el seguimiento y monitoreo de los planes de negocio por parte de los operadores y PROSAAMER para el cumplimiento del contrato y los desembolsos

b). Identificación de problemas presentados

Demoras en los procesos administrativos para atención por parte del área Administrativa de Agrorural.Demoras de parte de las contrapartes técnicas en formulación de requerimientos, conformidades u observaciones a los entregables presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En la primera quincena de enero 2011, el Programa realizó las gestiones para la incorporación del Saldo de Balance, la solicitud se encuentra en Asesoría Jurídica del MINAG para la elaboración de la Resolución Ministerial que autoriza la incorporación del saldo de balance de Endeudamiento externo por S/ 4,529,526. Se requiere también, priorizar la atención de requerimientos para la ejecución de actividades por parte de la sede central de AGRORURAL

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 023 .AGRARIO
SUBPROGRAMA : 0114 .DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS
PROYECTO: 2.027770 : GESTION DEL PROGRAMA PROSAAMER Y OTROS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El programa concluirá el presente año, sin embargo ha sido aprobada la extensión del plazo de ejecución del Componente Información para el Desarrollo Rural, que concluirá en Abril del 2011 y se realizarán actividades tales como la Evaluación Final del programa, la sistematización de los resultados logrados y lecciones aprendidas y se implementará el Plan de Cierre del programa. Los avances en los componentes principales del programa fueron:Información para el Desarrollo Rural¿Se construyeron y actualizaron 7 Marcos de Áreas de las regiones Lima y Arequipa.
Se ha validado la metodología para la aplicación de la ENA mediante un piloto en Pisco.Se concluyó con la implementación del marco organizacional y operativo sobre seguridad de la información y desarrollo de software para la aplicación obligatoria en MINAG.Servicios de Asesoría Empresarial
Con PROSAAMER, se viene realizando el seguimiento y monitoreo de 145 planes de negocio que se ejecutan en las regiones de Piura, Lambayeque, Cajamarca, La Libertad, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna en coordinación con los operadores. Se dio cofinanciamiento a 10 planes de negocios a través de operadores. Se está concluyendo el programa de supervisión. Se implementó un software para el seguimiento y monitoreo de los planes de negocio por parte del Fortalecimiento de la Gestión en el Sector Público Agrario.

b). Identificación de problemas presentados

Demoras en los procesos administrativos para atención por parte del área Administrativa de Agrorural.Demoras de parte de las contrapartes técnicas en formulación de requerimientos, conformidades u observaciones a los entregables presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En la primera quincena de enero 2011, el Programa realizó las gestiones para la incorporación del Saldo de Balance, la solicitud se encuentra en Asesoría Jurídica del MINAG para la elaboración de la Resolución Ministerial que autoriza la incorporación del saldo de balance de Endeudamiento externo por S/ 4,529,526

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 023 .AGRARIO
SUBPROGRAMA : 0114 .DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS
PROYECTO: 2.042090 : APOYO A LA PRODUCCION AGRICOLA CON ASISTENCIA TECNICA Y MECANIZACION EN LA REGION APURIMAC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Esta adquisición se iba a realizar a través de la Dirección de Administración del MINAG y durante el año el proceso de adquisición de tractores ha quedado cancelado. Se han producido controversias en la interpretación de dispositivos legales relacionados a la continuidad de proyectos de inversión derivando en la cancelación de la licitación pública Nº 001-2010-AG ¿Adquisición de Tractores e Implementos Agrícolas, la misma que fue convocada por la Oficina de Administración del MINAG.Los retrasos han impedido la ejecución de trabajos de campo, previstos para el año 2010 y que consiste básicamente en trabajos de conservación de suelos (construcción de zanjas de infiltración) e instalación forestal.

b). Identificación de problemas presentados

se basa mayormente en la adquisición de maquinaria agrícola. Dicha adquisición se iba a realizar a través de la Dirección de Administración del MINAG y durante el año el proceso ha quedado cancelado. Se han producido controversias en la interpretación de dispositivos legales relacionados a la continuidad de proyectos de inversión derivando en la cancelación de la licitación pública Nº 001-2010-AG ¿Adquisición de Tractores e Implementos Agrícolas¿.Los retrasos han impedido la ejecución de trabajos de campo, previstos para el año 2010 y que consistieran básicamente en trabajos de conservación de suelos (construcción de zanjas de infiltración) e instalación forestal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En el presupuesto 2011, se tiene aprobado una partida presupuestal para el inicio del proceso de adquisición de la maquinaria agrícola. Se ha presentado un informe sustentatorio ante el MINAG, justificando que los proyectos ya se habían iniciado con la adquisición de computadoras, motos y demás ítems necesarios ajustados al estudio aprobado.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 023 .AGRARIO
SUBPROGRAMA : 0114 .DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS
PROYECTO: 2.042091 : MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA CON SERVICIOS DE MECANIZACION EN LA REGION AYACUCHO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Esta adquisición se iba a realizar a través de la Dirección de Administración del MINAG y durante el año el proceso de adquisición de tractores ha quedado cancelado. Se han producido controversias en la interpretación de dispositivos legales relacionados a la continuidad de proyectos de inversión derivando en la cancelación de la licitación pública Nº 001-2010-AG ¿Adquisición de Tractores e Implementos Agrícolas, la misma que fue convocada por la Oficina de Administración del MINAG.Los retrasos han impedido la ejecución de trabajos de campo, previstos para el año 2010 y que consiste básicamente en trabajos de conservación de suelos (construcción de zanjas de infiltración) e instalación forestal.

b). Identificación de problemas presentados

se basa mayormente en la adquisición de maquinaria agrícola. Dicha adquisición se iba a realizar a través de la Dirección de Administración del MINAG y durante el año el proceso ha quedado cancelado. Se han producido controversias en la interpretación de dispositivos legales relacionados a la continuidad de proyectos de inversión derivando en la cancelación de la licitación pública Nº 001-2010-AG ¿Adquisición de Tractores e Implementos Agrícolas¿.Los retrasos han impedido la ejecución de trabajos de campo, previstos para el año 2010 y que consistieran básicamente en trabajos de conservación de suelos (construcción de zanjas de infiltración) e instalación forestal

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En el presupuesto 2011, se tiene aprobado una partida presupuestal para el inicio del proceso de adquisición de la maquinaria agrícola. Se ha presentado un informe sustentatorio ante el MINAG, justificando que los proyectos ya se habían iniciado con la adquisición de computadoras, motos y demás ítems necesarios ajustados al estudio aprobado.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 023 .AGRARIO
SUBPROGRAMA : 0114 .DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS
PROYECTO: 2.042092 : APOYO AL DESARROLLO DE LA POBLACION AGRICOLA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE LA REGION HUANCAVELICA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Esta adquisición se iba a realizar a través de la Dirección de Administración del MINAG y durante el año el proceso de adquisición de tractores ha quedado cancelado. Se han producido controversias en la interpretación de dispositivos legales relacionados a la continuidad de proyectos de inversión derivando en la cancelación de la licitación pública Nº 001-2010-AG

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 023 .AGRARIO
SUBPROGRAMA : 0114 .DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS
PROYECTO: 2.042092 : APOYO AL DESARROLLO DE LA POBLACION AGRICOLA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE LA REGION HUANCAVELICA

¿Adquisición de Tractores e Implementos Agrícolas, la misma que fue convocada por la Oficina de Administración del MINAG.Los retrasos han impedido la ejecución de trabajos de campo, previstos para el año 2010 y que consiste básicamente en trabajos de conservación de suelos (construcción de zanjas de infiltración) e instalación forestal.

b). Identificación de problemas presentados

se basa mayormente en la adquisición de maquinaria agrícola. Dicha adquisición se iba a realizar a través de la Dirección de Administración del MINAG y durante el año el proceso ha quedado cancelado. Se han producido controversias en la interpretación de dispositivos legales relacionados a la continuidad de proyectos de inversión derivando en la cancelación de la licitación pública Nº 001-2010-AG ¿Adquisición de Tractores e Implementos Agrícolas¿.Los retrasos han impedido la ejecución de trabajos de campo, previstos para el año 2010 y que consistieran básicamente en trabajos de conservación de suelos (construcción de zanjas de infiltración) e instalación forestal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En el presupuesto 2011, se tiene aprobado una partida presupuestal para el inicio del proceso de adquisición de la maquinaria agrícola. Se ha presentado un informe sustentatorio ante el MINAG, justificando que los proyectos ya se habían iniciado con la adquisición de computadoras, motos y demás ítems necesarios ajustados al estudio aprobado.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 023 .AGRARIO
SUBPROGRAMA : 0114 .DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS
PROYECTO: 2.042179 : GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE ALIANZAS RURALES PRODUCTIVAS EN LA SIERRA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Esta adquisición se iba a realizar a través de la Dirección de Administración del MINAG y durante el año el proceso de adquisición de tractores ha quedado cancelado. Se han producido controversias en la interpretación de dispositivos legales relacionados a la continuidad de proyectos de inversión derivando en la cancelación de la licitación pública Nº 001-2010-AG ¿Adquisición de Tractores e Implementos Agrícolas, la misma que fue convocada por la Oficina de Administración del MINAG. Los retrasos han impedido la ejecución de trabajos de campo, previstos para el año 2010 y que consiste básicamente en trabajos de conservación de suelos (construcción de zanjas de infiltración) e instalación forestal.

b). Identificación de problemas presentados

se basa mayormente en la adquisición de maquinaria agrícola. Dicha adquisición se iba a realizar a través de la Dirección de Administración del MINAG y durante el año el proceso ha quedado cancelado. Se han producido controversias en la interpretación de dispositivos legales relacionados a la continuidad de proyectos de inversión derivando en la cancelación de la licitación pública Nº 001-2010-AG ¿Adquisición de Tractores e Implementos Agrícolas¿.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En el presupuesto 2001, se tiene aprobado una partida presupuestal para el inicio del proceso de adquisición de la maquinaria agrícola. Se ha presentado un informe sustentatorio ante el MINAG, justificando que los proyectos ya se habían iniciado con la adquisición de computadoras, motos y demás ítems necesarios ajustados al estudio aprobado.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 023 .AGRARIO
SUBPROGRAMA : 0114 .DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS
PROYECTO: 2.046380 : PROGRAMA DE APOYO DE ALIANZAS RURALES PRODUCTIVAS EN LA SIERRA - ALIADOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Esta adquisición se iba a realizar a través de la Dirección de Administración del MINAG y durante el año el proceso de adquisición de tractores ha quedado cancelado. Se han producido controversias en la interpretación de dispositivos legales relacionados a la continuidad de proyectos de inversión derivando en la cancelación de la licitación pública Nº 001-2010-AG ¿Adquisición de Tractores e Implementos Agrícolas, la misma que fue convocada por la Oficina de Administración del MINAG.Los retrasos han impedido la ejecución de trabajos de campo, previstos para el año 2010 y que consiste básicamente en trabajos de conservación de suelos (construcción de zanjas de infiltración) e instalación forestal.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 023 .AGRARIO
SUBPROGRAMA : 0114 .DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS
PROYECTO: 2.046380 : PROGRAMA DE APOYO DE ALIANZAS RURALES PRODUCTIVAS EN LA SIERRA - ALIADOS

b). Identificación de problemas presentados

se basa mayormente en la adquisición de maquinaria agrícola. Dicha adquisición se iba a realizar a través de la Dirección de Administración del MINAG y durante el año el proceso ha quedado cancelado. Se han producido controversias en la interpretación de dispositivos legales relacionados a la continuidad de proyectos de inversión derivando en la cancelación de la licitación pública Nº 001-2010-AG ¿Adquisición de Tractores e Implementos Agrícolas¿.Los retrasos han impedido la ejecución de trabajos de campo, previstos para el año 2010 y que consistieran básicamente en trabajos de conservación de suelos (construcción de zanjas de infiltración) e instalación forestal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En el presupuesto 2001, se tiene aprobado una partida presupuestal para el inicio del proceso de adquisición de la maquinaria agrícola. Se ha presentado un informe sustentatorio ante el MINAG, justificando que los proyectos ya se habían iniciado con la adquisición de computadoras, motos y demás ítems necesarios ajustados al estudio aprobado.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 023 .AGRARIO
SUBPROGRAMA : 0114 .DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS
PROYECTO: 2.061590 : FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MANEJO DE RECURSOS NATURALES Y OTROS ACTIVOS CON EQUIDAD, EN COMUNIDADES ALEDAÑAS AL AMBITO MINERO LAS BAME

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se atendieron 49 organizaciones campesinas, consideradas como beneficiarias del Proyecto. Los avances alcanzados en el 2010 fueron las siguientes: Se han recuperado e incorporado 2 nuevas especies vegetales al sistema productivo. El número de hectáreas de praderas manejadas en proceso de recuperación es de 954. Las ha con prácticas de conservación de suelos ejecutas es de 46. Se apoyo el mejoramiento de capacidades para el desarrollo de negocios a través del emprendimiento de 1 proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Desembolsos económicos provenientes del FOSBAM, fueron realizados de manera irregular é inoportuna, ocasionando retrasos en la ejecución de metas físicas.La asistencia técnica especializada durante la ejecución de metas es casi ausente, por los altos costos y escasa oferta del servicio local. Resultando perjudicial para el logro esperado del proyecto y diseño de su sostenibilidad y ampliaciones futuras.Generación del malestar social entre los beneficiarios directos del proyecto (comunidades campesinas con territorios definidos), por el supuesto de irresponsabilidad de los trabajadores y directivos del AGRORURAL ¿ Apurímac.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

A solicitud de la Dirección Zonal Apurímac se gestiona ante la Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Unidad de Inversiones Sectoriales ¿ UIS del MINAG, la ampliación del plazo de ejecución del proyecto por un período de 6 meses adicionales. La Unidad de Inversiones Sectoriales del MINAG emite el Informe UIS Nº 088-2010-AG-OPP, aprobando dicha ampliación de programación para el año 2011.Elaboración y aprobación del Plan Operativo del proyecto para el año 2011, en concordancia con los postulados legales y participación de los responsables del FOSBAM y AGRORURAL.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 023 .AGRARIO
SUBPROGRAMA : 0114 .DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS
PROYECTO: 2.077984 : ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DEL CAFE EN LA PROVINCIA DE TOCACHE, REGION SAN MARTIN

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

01 Curso-Taller ¿Producción de café de calidad¿, participación de 250 personas. Instalación de 10 parcelas de demostración (2 en cada Distrito).
Beneficiarios: 420
Hectáreas atendidas: 435
Hectáreas instaladas: 120
Apoyo en la creación de la Cooperativa Agraria Cafetalera Tocache.
Ejecución de dos Días de Campo (en los Distritos de Pólvora y Tocache).

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 023 .AGRARIO
SUBPROGRAMA : 0114 .DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS
PROYECTO: 2.077984 : ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DEL CAFE EN LA PROVINCIA DE TOCACHE, REGION SAN MARTIN

b). Identificación de problemas presentados

Las dificultades de orden procedimental que se presentó en los tres primeros meses del año, han demandado la necesidad de continuar con su ejecución hasta mayo del presente año. Cabe señalar que mediante el Decreto Supremo Nº 067-2010 que autorizan la continuidad de proyectos de inversión, con el que autorizan la incorporación de S/. 547,550 para este presente proyecto. Razón por la cual, el reinicio de las acciones fue a partir del mes de abril hasta el mes de junio; es decir, solo tres meses, mientras que los profesionales para la ejecución del proyecto, pues se han visto obligados a desarrollar actividades de seguimiento por más de 5 meses, de acuerdo al desarrollo de los campos asistidos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se sugiere a las instancias correspondientes, la atención de los requerimientos con celeridad por tratarse de proyectos de inversión, así como la simplificación en los procesos administrativos para las adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios requeridos en el marco de los proyectos, toda vez estos últimos cuentan con un Plan Operativo Anual / Expediente Técnico aprobado por la instancia respectiva.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 023 .AGRARIO
SUBPROGRAMA : 0114 .DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS
PROYECTO: 2.078192 : FORTALECIMIENTO DE ACTIVOS, MERCADOS Y POLITICAS PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA SIERRA NORTE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

: Los desembolsos 2010 al Proyecto Sierra Norte se iniciaron con retrasos, por ello su ejecución se desarrolla con retrasos con respecto a la programación Inicial.Se otorgó financiamiento a 105 organizaciones campesinas para la ejecución de 106 Planes de manejo de recursos naturales. Con estos planes se han mejorado terrenos con manejo de bosques y reforestación en 28.54 ha, biohuertos en 102.02 ha, 40 ha de manejo de pastos, construcción de 1,083 composteras y producción de 6,963 kg de abonos orgánicos. Las organizaciones contrataron para ello 95 animadores rurales.
Estas actividades se realizaron con el otorgamiento de 770 premios a las organizaciones ganadoras de los concursos a la mejor gestión y manejo de los recursos naturales. Se realizaron 98 eventos de intercambio de experiencias (visitas guiadas, pasantías y rutas de aprendizaje) entre beneficiarios y en otras localidades para impulsar la comunicación horizontal de conocimientos de campesino a campesino en el tema de manejo de recursos naturales, habiendo participado 61 organizaciones.En coordinación con las organizaciones de productores, artesanos, agroindustriales, etc. se han identificado 387 iniciativas de negocios provenientes de 278 organizaciones. De estos, se dio cofinanciamiento para ejecutar 272 planes de negocio. Asimismo, se ha iniciado la movilización de ahorro para mujeres rurales, seleccionando a la entidad financiera Caja Nuestra Gente. La apertura de cuentas se inició en agosto y se ha dado apoyo al cofinanciamiento de 1,028 cuentas de ahorros con un ahorro total de S/.144¿175.42 de los cuales S/. 71,290.56 es el incentivo aportado por el Proyecto y S/. 72,884.46 es el aporte de las mujeres ahorristas.Se apoyo además la contratación de microseguros familiares a través de una aseguradora formal y se dio un incentivo económico de S/. 9.5 por póliza. Se logró contratar 577 pólizas de microseguros familiares para varones y/o mujeres con un aporte total de S/. 8,366.5 de los cuales S/. 5,481.5 es aporte del proyecto y S/. 2,885 el aporte del usuario.

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto Sierra Norte inició sus actividades con mucho retraso, debido a la tardía aprobación del POA del Proyecto. La ejecución financiera fue mucho menor a lo programado, habiendo recibido su primer desembolso (S/.6,951,798) recién en el mes de Noviembre.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En julio 2010, el Comité Directivo del proyecto aprobó el Manual Operativo y el POA 2010, pero las consecuencias de dicho retraso se manifestaron en el incumplimiento de las metas programadas. Se volverá a reprogramar las actividades no ejecutadas oportunamente. A raíz del cambio en la Dirección Ejecutiva del proyecto, la nueva gestión ha realizado las coordinaciones con la Dirección Ejecutiva y Dirección de Operaciones de AGRO RURAL, así como con la Representante del FIDA, para la buena marcha del proyecto; igualmente con la Asesora del Viceministro que hace el seguimiento al Proyecto.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 023 .AGRARIO
SUBPROGRAMA : 0114 .DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS
PROYECTO: 2.086248 : CONSERVACION DE LAS PRADERAS NATURALES EN ZONAS ALTOANDINAS DE LA SUBCUENCA DEL RIO SHULLCAS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En el proyecto ¿Conservación de las Praderas Naturales en Zonas Altoandinas de la Subcuenca del Río Shullcas¿, se ha logrado un avance acumulando al año de 141 hectáreas (36.08% de la meta anual) en clausura temporal de praderas degradadas con zanjas de infiltración. En cuanto al presupuesto ejecutado al mes de diciembre (S/. 794,589.45) se tiene un 96.00 % de avance respecto a lo transferido (S/ 827,702.95).

b). Identificación de problemas presentados

Limitaciones en la disponibilidad de mano de obra comunal para los trabajos de campo programados. Pocos proveedores en las adquisiciones de materiales e insumos que aporta el Banco Mundial a través de la CAN.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se mejoraron las especificaciones técnicas incorporando detalles acorde a la oferta de insumos y salvaguardas del BM. Registro de alumnos para el programa de voluntariado con asistencia técnica de AGRORURAL en base a la carta de entendimiento suscrita con la facultad de Zootecnia de la UNCP.Proporcionar información de otros proveedores a AGRORURAL y la CAN.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 023 .AGRARIO
SUBPROGRAMA : 0114 .DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS
PROYECTO: 2.107904 : MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS CAMPESINAS DE LA SUB CUENCA DE GUANABANO DEL DISTRITO DE FRIAS, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

No se ha concretado la transferencia de partida del proyecto a favor de la Municipalidad de Frías, por las medidas de limitación de gasto público dispuesto mediante el D.U. 0037-2010, que dispone entre otros la restricción para las modificaciones presupuestarias de aquellos proyectos que no han iniciado su ejecución a la fecha de publicación de la citada norma.

b). Identificación de problemas presentados

Asignación de Presupuesto del Proyecto a la DGCA, sin previa coordinación.Demora en las gestiones de administrativas de parte de la Municipalidad de Frias ¿ Piura, para la transferencia de partida.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se recomienda, previa a la aprobación del PIA coordinar con las Areas involucradas a fin de prever la normal ejecución del proyecto.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 024 .PECUARIO
SUBPROGRAMA : 0018 .EFICIENCIA DE MERCADOS
PROYECTO: 2.097538 : CONSTRUCCION DE MERCADO DE ABASTOS DE CIUDAD ETEN, DISTRITO DE ETEN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

No se ha concretado la transferencia de partida del proyecto a favor del Gobierno Local de Eten, por la medidas de limitación de gasto público dispuesto mediante el D.U. 0037-2010, que dispone entre otros la restricción para las modificaciones presupuestarias de aquellos proyectos que no han iniciado su ejecución a la fecha de publicación de la citada norma.

b). Identificación de problemas presentados

Asignación de Presupuesto del Proyecto a la DGCA, sin previa coordinación.Demora en las gestiones de administrativas de parte del Gobierno Local de Eten - Chiclayo, para la transferencia de partida.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 024 .PECUARIO
SUBPROGRAMA : 0018 .EFICIENCIA DE MERCADOS
PROYECTO: 2.097538 : CONSTRUCCION DE MERCADO DE ABASTOS DE CIUDAD ETEN, DISTRITO DE ETEN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se recomienda, previa a la aprobación del PIA coordinar con las Areas involucradas a fin de prever la normal ejecución del proyecto.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 024 .PECUARIO
SUBPROGRAMA : 0018 .EFICIENCIA DE MERCADOS
PROYECTO: 2.107893 : CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ABASTOS DE CELENDIN - II ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

No se ha concretado la transferencia de partida del proyecto a favor del Gobierno Local de Celendín, por la medidas de limitación de gasto público dispuesto mediante el D.U. 0037-2010, que dispone entre otros la restricción para las modificaciones presupuestarias de aquellos proyectos que no han iniciado su ejecución a la fecha de publicación de la citada norma.El Proyecto no contaba con la declaración de viabilidad

b). Identificación de problemas presentados

Asignación de Presupuesto del Proyecto a la DGCA, sin previa coordinación.Demora de parte del Gobierno Local de Celendín - Chiclayo, en la presentación a la OPI correspondiente los estudios de preinversión para los fines pertinentes (presentación del perfil para evaluación y de ser pertinente autorización para la formulación de los siguiente estudios de prefactibilidad y factibilidad previa a la declaración de viabilidad)

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se recomienda, previa a la aprobación del PIA coordinar con las Areas involucradas a fin de prever la normal ejecución del proyecto.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 024 .PECUARIO
SUBPROGRAMA : 0048 .PROTECCION SANITARIA ANIMAL
PROYECTO: 2.094802 : MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y PRODUCCION LECHERA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CELENDIN CAJAMARCA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En coordinación con la Municipalidad de Celendín se ha elaborado el Expediente Técnico, cuya ejecución está programada iniciar el en segundo semestre 2010 a cargo del gobierno local respectivo.Adicionalmente el INIA ha solicitado la transferencia del proyecto para su ejecución del proyecto a cargo del INIA

b). Identificación de problemas presentados

La Directiva de Tesorería Pública prohíbe la suscripción de convenios para ejecución por encargos, a partir del 1º de Enero 2010.A fin de atender la solicitud del INIA se ha gestionado ante la Unidad de Inversión Sectorial UIS - OPP la opinión para el cambio de la Unidad Ejecutora a favor del INIA.Al respecto, debido a cambios en la normatividad del SNIP para el financiamiento de proyectos, así como por el vencimiento de los estudios de preinversión cuya vigencia es de solo 3 años a partir de la fecha de declaración de la viabilidad, la OPP mediante Oficio Nº 1258-2010-AG-OPP/UIS nos comunica que el proyecto sería sometido a revaluación.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Frente a las limitaciones para la suscripción de convenios con otras instituciones para la Ejecución por Encargos, se había visto por conveniente realizar la transferencia de partida, a favor del Gobierno Local o INIA.Habiéndose elaborado el expediente técnico del proyecto e ejecutado los gastos para la formulación del mismo que forma parte de la fase de ejecución del proyecto, el proyecto se encuentra en la fase de ejecución, por lo cual se recomienda reconsiderar la opinión de la OPP y viabilizar la transferencia del proyecto al INIA o al Gobierno Local

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 024 .PECUARIO
SUBPROGRAMA : 0048 .PROTECCION SANITARIA ANIMAL
PROYECTO: 2.094829 : MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION LECHERA PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LA ZONA DE HUAMANGA - CANGALLO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En coordinación con la Municipalidad de Huamanga se ha elaborado el Expediente Técnico, cuya ejecución está programada iniciar el en segundo semestre 2010 a cargo del gobierno local respectivo.Adicionalmente el INIA ha solicitado la transferencia del proyecto para su ejecución del proyecto a cargo del INIA

b). Identificación de problemas presentados

La Directiva de Tesorería Pública prohíbe la suscripción de convenios para ejecución por encargos, a partir del 1º de Enero 2010.A fin de atender la solicitud del INIA se ha gestionado ante la Unidad de Inversión Sectorial UIS - OPP la opinión para el cambio de la Unidad Ejecutora a favor del INIA.Al respecto, La OPP mediante Oficio Nº 1258-2010-AG-OPP/UIS nos comunica que debido al vencimiento de los estudios de preinversión cuya vigencia es de solo 3 años a partir de la fecha de declaración de la viabilidad, el proyecto sería sometido a revaluación.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Frente a las limitaciones para la suscripción de convenios con otras instituciones para la Ejecución por Encargos, se había visto por conveniente realizar la transferencia de partida, a favor del Gobierno Local o INIA.Habiéndose elaborado el expediente técnico del proyecto e ejecutado los gastos para la formulación del mismo que forma parte de la fase de ejecución del proyecto, el proyecto se encuentra en la fase de ejecución, por lo cual se recomienda reconsiderar la opinión de la OPP y viabilizar la transferencia del proyecto al INIA o al Gobierno Local.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 .RIEGO
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.000270 : GESTION DE PROYECTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 .RIEGO
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.000282 : INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

sirven de apoyo a la labores que desarrollaban hasta marzo del año 2009 la Ex Unidad Ejecutora PRONAMACHCS

b). Identificación de problemas presentados

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 .RIEGO
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.000282 : INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 .RIEGO
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.000351 : OPERACION Y MANTENIMIENTO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 .RIEGO
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.001621 : ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 .RIEGO
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.001938 : RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA MAYOR DE RIEGO DEL CANAL INTERNACIONAL ZARUMILLA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Uno de los principales logros obtenidos en el ejercicio 2010, fue la culminación de la obra Defensas Ribereñas del Río Zarumilla¿, en el mes de Setiembre, que comprendía la construcción de 15.4 kilómetros de Defensas Ribereñas en la zona de frontera Perú ¿ Ecuador. Con la ejecución de ésta obra se ha dado cumplimiento a los Acuerdos Bilaterales con el vecino País del Ecuador.

La ejecución de ésta obra ha permitido la generación de 1,793 puestos de trabajo, así como la protección de 1,400 hectáreas de cultivo, beneficiando a 5,000 habitantes de la zona de

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 .RIEGO
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.001938 : RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA MAYOR DE RIEGO DEL CANAL INTERNACIONAL ZARUMILLA

frontera.

b). Identificación de problemas presentados

En el mes de Setiembre se realizó la Resolución del Contrato de Obra ¿Reconstrucción de Bocatoma La Palma¿, para lo cual el PEBPT elaboró un Expediente Técnico para la Ejecución del Saldo de obra por S/. 6´633,039.28, sin embargo el Contratista interpuso una Medida Cautelar en que se ordenaba no intervenir con trabajos físicos en la obra a ambas partes, con lo cual se retrasó el inicio en la Convocatoria del Proceso de Selección, otorgándose la Buena Pro el 28 de Diciembre 2010, como consecuencia no se obtuvo avances físicos ni financieros.21:21

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En el Presupuesto Institucional 2011 se ha efectuado una Modificación Presupuestal, con la finalidad de habilitar recursos al Proyecto "Reconstrucción de la Infraestructura Mayor de Riego del Canal Internacional Zarumilla", para la ejecución del Saldo de obra Reconstrucción Bocatoma La Palma y Supervisión por S/. 7´220,000.00.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 .RIEGO
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.021979 : CONSTRUCCION CANAL DE IRRIGACION SUYTUCCOCHA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Este proyecto logró ejecutar al cierre del ejercicio presupuestal, a nivel ¿devengado¿ en el SIAF-SP, el monto ascendente a S/. 3¿101,397 Nuevos Soles, que representa el 100% respecto al PIM del proyecto. Sin embargo, en el periodo de regularización, se devolverá al Tesoro Público S/. 221,615; consecuentemente, la ejecución neta es de S/. 2¿879,782 (92.9% del PIM).Obra de continuidad del 2005, reinició en el mes de Abril por la modalidad de administración directa (EPD); ejecutando actividades como: explanación a nivel de plataforma, revestimiento de canal en paños faltantes y deteriorados, rehabilitación de bocatoma y obras de arte. Alcanzó la ejecución del 73.47 % de la meta física reprogramada.Se logró la construcción de 8.75 kilómetros del canal principal.Empleo generado en ejecución de obra 16,973 jornales.

b). Identificación de problemas presentados

No haber obtenido la aprobación de la verificación de viabilidad por parte de la Dirección General de Programación Multianual (DGPM), a pesar de contar con la opinión favorable de la OPI Agricultura, disponiéndose su cierre y liquidación, así como la elaboración de un nuevo perfil de conclusión.Periodo de tiempo dispuesto para realizar las convocatorias de los procesos de selección para la adquisición de insumos, principalmente de maquinarias, limitó el inicio oportuno de los trabajos concernientes a movimientos de tierras.Demora en la convocatoria de procesos de selección para asignar responsables de obras, caso Supervisor y Residente de obra.
Colmatación a nivel de borde libre de canal, con material de sedimentos de arrastre en los tramos de canal revestido, por el derrumbe del canal artesanal existente en la parte superior de la plataforma.Dificultad en las vías de acceso a obra por la presencia de las lluvias, generando el desabastecimiento de materiales (agregados).
Demora en el abastecimiento de explosivos generando retrasos en la partida explanaciones.Lluvias torrenciales de la zona imposibilitó que el personal continúe con las labores normales en la programación diaria de actividades.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Elaboración del expediente de liquidación y cierre del proyecto, así como la contratación de un consultor para la elaboración del nuevo perfil de conclusión del PIP.Celeridad en los procesos de selección para la adquisición de bienes y servicios, con mecanismos adecuados a prever el abastecimiento oportuno en obra.
Se ejecutaron partidas en la que no se requería maquinaria, se tomó servicio de tres camiones para traslado de personal y materiales a los frentes de trabajo, adquisición de implementos para contrarrestar la presencia de lluvias.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 .RIEGO
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.022447 : IRRIGACION SAN PABLO - CANAL EL REJO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Sin ejecucion

b). Identificación de problemas presentados

Este proyecto tiene como Unidad Formuladora y Ejecutora al Gobierno Regional de Cajamarca, no encontrándose viable, razón por la cual no fue transferido el Presupuesto al citado Gobierno Regional.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 .RIEGO
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.024506 : CONSTRUCCION DE LA MICROREPRESA YANAHURAN

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Este proyecto en el año 2010, no ha sido ejecutado ni física ni financiera

b). Identificación de problemas presentados

Este proyecto no registra ejecución, toda vez que en el marco de lo dispuesto por el artículo 14º de la Ley Nº 29465 ¿ Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2010, que dice: ¿Excepcionalmente en el año fiscal 2010, los recursos públicos asignados en los presupuestos institucionales de las entidades del Gobierno Nacional para la ejecución de proyectos de inversión en los gobiernos regionales o los gobiernos locales, se transfieren bajo la modalidad de modificación presupuestaria en el nivel institucional, aprobada mediante decreto supremo refrendado por el Ministro del sector correspondiente y el Ministro de Economía y Finanzas, previa suscripción del convenio¿; los recursos para la ejecución del proyecto no fueron transferidos a la Municipalidad Distrital de Huanchay, considerando que la fecha de declaratoria viabilidad fue el 29/06/2005, requiriéndose su actualización.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Sobre la base, de las funciones asignadas a la DGIH en el ROF - MINAG, le corresponde coordinar y asesorar a los Gobiernos Regionales y Locales en los criterios y lineamientos para la ejecución de obras de infraestructura hidráulica, incluyendo en este caso, el asesoramiento en la gestión de la actualización de la viabilidad del PIP.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 .RIEGO
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.029350 : MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE RIEGO TURUCO BELLAVISTA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Conclusion de la Construcción de 6.15 Km de canal, que permite irrigar 1000 has de tierras de cultivo, correspondiendo 125 has a incorporación y 875 has a mejoramiento, beneficiando a 2,040 agricultores. Implementación del Plan de Capacitación en Tecnología de Cultivos y Manejo de Recursos Hídricos, beneficiando a 85 familias. Implementación del Plan de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), que beneficia a 97 familias.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la entrega de tubería para construcción de sifón por parte de proveedor, retrasó la conclusión de obra en los plazos establecidos.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 .RIEGO
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.029350 : MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE RIEGO TURUCO BELLAVISTA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Reprogramación de conclusión de obra para el mes de febrero 2011.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 .RIEGO
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.045623 : CANAL DE RIEGO LA MORADA - EL TRIUNFO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Durante el periodo evaluado se ejecutó la II Etapa del proyecto que consitió en la ejecución de las siguientes metas presupuestarias: Construcción de Bocatoma de 0.70 m3/seg, canal principal revestido con concreto de 2,80 Km. 03 tomas laterales, 10 tomas parcelarias, 08 obras de arte (05 caidas y 03 alcantarillas), trabajos de EIA y Asistencia Técnica a Beneficiarios fisicamente la obra se encuentra ejecutada a un 77.69% debido a la paralización desde el 01.12.2010 por fuertes precipitaciones pluviales producidas en la zona que dificulta el normal proceso constructivo del canal y obras de arte, se tiene previsto el reinicio de la obra en el segundo trimestre. Durante el ejercicio fiscal 2011 se tiene previsto un presupuesto asignado de S/. 304,409 asegurando la culminación de la obra hasta la meta prevista

b). Identificación de problemas presentados

El factor climatico, definitivamente en la zona del proyecto es el principal inconveniente para avanzar con su ejecución, se tomo la determinación de paralizar los trabajos hasta una mejor fecha, mientras tanto se avanzó con la adquisición de los materiales e insumos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se adquirieronn los principales materiales e insumos (materiales de construcción, combustibles, geomenbrana y servicios de voladura de rocas y se reservarón fondos para el pago de las respectivas planillas del personal técnico y administrativo), y la obra se reinicia en el segundo trimestre del 2011

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 .RIEGO
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.045798 : CONSTRUCCION IRRIGACION MILLPO - TINTAY

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Este proyecto logró ejecutar al cierre del ejercicio presupuestal el monto ascendente a S/. 771,336 Nuevos Soles, que representa el 100% respecto al PIM del proyecto.Obra de continuidad del 2008, reinició en el mes de Setiembre por la modalidad de administración directa (EPD); ejecutando actividades como: construcción de bocatoma de captación y desarenador, movimiento de tierras en material roca fija y material suelto, construcción de canal revestido de concreto y obras de arte.Alcanzó la ejecución de 85.60 % de la meta física reprogramada.
Se logró la construcción de 2.14 kilómetros del canal de riego.Empleo generado en ejecución de obra 4,221 jornales.

b). Identificación de problemas presentados

Incompatibilidad del Expediente Técnico con el terreno, sobre todo en el metrado de movimiento de tierras en roca fija, originando la reformulación del expediente técnico y el retraso de todos los procesos de selección para la adquisición de bienes y servicios en la obra.Mayores metrados en movimiento de tierras en roca fija y suelta en la excavación de plataforma del canal y en concreto de la bocatoma de canal.Ejecución de partidas adicionales para la funcionabilidad de la obra.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 .RIEGO
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.045798 : CONSTRUCCION IRRIGACION MILLPO - TINTAY

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Reformulación de Expediente Técnico meta 2010.
Se formuló un expedientillo de adicionales y deductivos de obra.
Se solicitó ampliación de plazo para concluir el 30.ENE.2011 con la meta programada para el presente ejercicio.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 .RIEGO
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.052754 : MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE DISTRIBUCION DE AGUA EN LOS CANALES DE RIEGO DEL DISTRITO DE VICHAYAL, PROVINCIA DE PAITA - PIURA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Este proyecto no registra ejecución física ni financiera para este año

b). Identificación de problemas presentados

Este proyecto no registra ejecución, toda vez que en el marco de lo dispuesto por el artículo 14º de la Ley Nº 29465 ¿ Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2010, que dice: ¿Excepcionalmente en el año fiscal 2010, los recursos públicos asignados en los presupuestos institucionales de las entidades del Gobierno Nacional para la ejecución de proyectos de inversión en los gobiernos regionales o los gobiernos locales, se transfieren bajo la modalidad de modificación presupuestaria en el nivel institucional, aprobada mediante decreto supremo refrendado por el Ministro del sector correspondiente y el Ministro de Economía y Finanzas, previa suscripción del convenio¿; los recursos para la ejecución del proyecto no fueron transferidos a la Municipalidad Provincial de Paita, considerando que la fecha de declaratoria viabilidad fue el 31/10/2006, requiriéndose su actualización.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Sobre la base, de las funciones asignadas a la DGIH en el ROF - MINAG, le corresponde coordinar y asesorar a los Gobiernos Regionales y Locales en los criterios y lineamientos para la ejecución de obras de infraestructura hidráulica, incluyendo en este caso, el asesoramiento en la gestión de la actualización de la viabilidad del PIP.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 .RIEGO
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.064178 : CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO MARGEN IZQUIERDO RIO CONGON, DISTRITO DE OCUMAL - LUYA - AMAZONAS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

construcción de bocatoma, explanación de caja de canal, con un avance valorizado de 0.70 Km del sistema de riego, e Implementación del Plan de Capacitación en Tecnología de Cultivos y Manejo de Recursos Hídricos, beneficiando a 320 familias.

b). Identificación de problemas presentados

Impugnación de postor a proceso de selección conllevó a trasladar la controversia ante el OSCE, organismo que demando tiempo para absolver impugnación presentada. Diferencias sustanciales en el Expediente Técnico detectadas en el proceso de replanteo de la línea de conducción principal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Reprogramación de obra para el Año 2011
Reformulación de Expediente Técnico

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 .RIEGO
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.064308 : RECONSTRUCCION DEL CANAL MACACONA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Construcción de 01 puente vehicular
Construcción de los muros de las 08 tomas de captación
Instalación de 08 compuertas

b). Identificación de problemas presentados

Retrasos en la ejecución de la obra por modificaciones en el diseño de la misma.

Paralizaciones de trabajo por corte de agua

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La Unidad Ejecutora aprobó las modificaciones planteadas por el supervisor de la obra

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 .RIEGO
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.064321 : RECONSTRUCCION DEL CANAL CHUNCHOCABRAS Y BOCATOMA CHAUCALLE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Rehabilitación de 0.28 Km. de canal

b). Identificación de problemas presentados

Las lluvias retrasaron el proceso de ejecución de esta obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se recomienda la programación de obras en periodos fuera de lluvias.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 .RIEGO
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.068073 : CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO JULCAMARCA, DISTRITO DE JULCAMARCA - ANGARAES - HUANCAVELICA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Este proyecto no registra ejecución física ni financiera para el año 2010

b). Identificación de problemas presentados

Este proyecto no registra ejecución, toda vez que en el marco de lo dispuesto por el artículo 14º de la Ley Nº 29465 ¿ Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2010, que dice: ¿Excepcionalmente en el año fiscal 2010, los recursos públicos asignados en los presupuestos institucionales de las entidades del Gobierno Nacional para la ejecución de proyectos de inversión en los gobiernos regionales o los gobiernos locales, se transfieren bajo la modalidad de modificación presupuestaria en el nivel institucional, aprobada mediante decreto supremo refrendado por el Ministro del sector correspondiente y el Ministro de Economía y Finanzas, previa suscripción del convenio¿; los recursos para la ejecución del proyecto no

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 .RIEGO
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.068073 : CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO JULCAMARCA, DISTRITO DE JULCAMARCA - ANGARAES - HUANCAVELICA

fueron transferidos a la Municipalidad Distrital de Julcamarca, considerando que la fecha de declaratoria viabilidad fue el 06/12/2007, requiriéndose su actualización.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Sobre la base, de las funciones asignadas a la DGIH en el ROF - MINAG, le corresponde coordinar y asesorar a los Gobiernos Regionales y Locales en los criterios y lineamientos para la ejecución de obras de infraestructura hidráulica, incluyendo en este caso, el asesoramiento en la gestión de la actualización de la viabilidad del PIP

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 .RIEGO
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.083134 : MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO CHUCHOPAMPA-SACSAMARCA ALTO-VISTA ALEGRE L=7+000KM, PROVINCIA DE TARMA - JUNIN

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Este proyecto no registra ejecución física ni financiera para el año 2010

b). Identificación de problemas presentados

Este proyecto no registra ejecución, toda vez que en el marco de lo dispuesto por el artículo 14º de la Ley Nº 29465 ¿ Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2010, que dice: ¿Excepcionalmente en el año fiscal 2010, los recursos públicos asignados en los presupuestos institucionales de las entidades del Gobierno Nacional para la ejecución de proyectos de inversión en los gobiernos regionales o los gobiernos locales, se transfieren bajo la modalidad de modificación presupuestaria en el nivel institucional, aprobada mediante decreto supremo refrendado por el Ministro del sector correspondiente y el Ministro de Economía y Finanzas, previa suscripción del convenio¿; los recursos para la ejecución del proyecto no fueron transferidos a la Municipalidad Provincial de Tarma.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Sobre la base, de las funciones asignadas a la DGIH en el ROF - MINAG, le corresponde coordinar y asesorar a los Gobiernos Regionales y Locales en los criterios y lineamientos para la ejecución de obras de infraestructura hidráulica.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 .RIEGO
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.083145 : MEJORAMIENTO CANAL REAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - LOS POTREROS-CANCHAQUE, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Este proyecto no registra ejecución física ni financiera para el año 2010

b). Identificación de problemas presentados

Este proyecto no registra ejecución, toda vez que en el marco de lo dispuesto por el artículo 14º de la Ley Nº 29465 ¿ Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2010, que dice: ¿Excepcionalmente en el año fiscal 2010, los recursos públicos asignados en los presupuestos institucionales de las entidades del Gobierno Nacional para la ejecución de proyectos de inversión en los gobiernos regionales o los gobiernos locales, se transfieren bajo la modalidad de modificación presupuestaria en el nivel institucional, aprobada mediante decreto supremo refrendado por el Ministro del sector correspondiente y el Ministro de Economía y Finanzas, previa suscripción del convenio¿; los recursos para la ejecución del proyecto no fueron transferidos a la Municipalidad Distrital de Canchaque.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Sobre la base, de las funciones asignadas a la DGIH en el ROF - MINAG, le corresponde coordinar y asesorar a los Gobiernos Regionales y Locales en los criterios y lineamientos para la

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 .RIEGO
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.083145 : MEJORAMIENTO CANAL REAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - LOS POTREROS-CANCHAQUE, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA

ejecución de obras de infraestructura hidráulica.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 .RIEGO
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.094550 : CANAL DE RIEGO LA FLORIDA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ejecutó el 79.71% de 3.47km meta modificada. Este proyecto continua con su ejecución en el 2011

b). Identificación de problemas presentados

Este proyecto tuvo retraso en el inicio de su ejecución por demora en la elaboración del Expediente Técnico que primero se programó su ejecución por contrata, pero no fue posible debido a que se declararon nulos los procesos. S presupuesto inicial programado de S/. 3'645,477 tuvo un recorte por una modificación presupuestal entre unidades ejecutoras, con R.M. Nº 0678-2010-AG de fecha 25.10.10 por el monto de S/. 1¿500,000.00 obteniendo un PIM de S/.2¿145,477.00, por tal motivo la meta física programada de 7.94 km. se modifica a 3.47Km.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se trató de avanzar con más frentes de trabajo.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 .RIEGO
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.094737 : GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE PEQUEÑA Y MEDIANA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

¿ Programa de ¿Pequeña y Mediana Infraestructura de Riego en la Sierra del Perú¿. El estudio de factibilidad ha sido aprobado por el MINAG y derivado a instancias de la Dirección General de Programación Multianual del MEF para la revisión y viabilidad correspondiente. Este programa será financiado por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) y su inversión total ha sido estimada en S/. 263 millones, para ejecutarse en 9 regiones, 35 provincias y 55 distritos. Se espera lograr la declaración de viabilidad para el mes de junio 2011

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 .RIEGO
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.094773 : IRRIGACION MARGEN DERECHA DEL RIO MONZON

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ejecutó 1.45 Km. De canal a pesar de los problemas presentados durante su ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

Este proyecto tuvo retraso en el inicio de su ejecución por demora en la elaboración del Expediente Técnico que primero se programó su ejecución por contrata, pero no fue posible debido a que se declararon nulos los procesos. Asimismo, se tuvo problemas con algunos beneficiarios. Su presupuesto inicial programado de S/. 3'097,823 tuvo un recorte durante su ejecución se aprobaron dos modificaciones presupuestales: una modificación presupuestal entre unidades ejecutoras con R.M. Nº 0566-2010-AG de fecha 07.09.10 por el monto de S/. 1¿780,000.00, una modificación presupuestal dentro de la unidad ejecutora con R.M. Nº 0583-2010-AG de fecha 10.09.10 por el monto de S/. 325,021.00 y una modificación presupuestal dentro de la unidad ejecutora con R.M. Nº 0711-2010-AG de fecha 10.11.10 por el monto de S/. 260,000.00 reduciéndose el PIM a un monto de S/. 732,802.00, por tal motivo la meta física programada de 4.12 km. se modifica a 2.90 Km.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizaron varias sesiones de sensibilización a la población beneficiaria.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 .RIEGO
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.094874 : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL LATERAL FARFANCILLO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

402 Ha. mejoradas, beneficiando a 1,095 agricultores, mediante la puesta en marcha del sistema de riego del Canal Lateral Farfancillo.

b). Identificación de problemas presentados

El inicio de la obra se postergó al siguiente mes debido a un recurso de apelación presentado por el Consorcio Santa María, el mismo que finalmente obtuvo la buena pro el 18/06/2010

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En base a una estrecha coordinación y mayor dinámica en la gestión del proceso de selección, se logró otorgar la buena pro, quedando todo listo para el inicio de la obra en el mes de julio del presente año.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 .RIEGO
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.094875 : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL DE DERIVACION RAFAN - LAGUNAS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se logró la aprobación del Perfil actualizado y se presentó el estudio de prefactibilidad reformulado. Asimismo, se elaboró el expediente técnico respectivo.

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto a nivel de prefactibilidad fue reformulado para la obtención de nueva viabilidad por cambios sustanciales del PIP en fase de inversión, demorandose el pronunciamiento respecto a su aprobación. Posteriormente se presentaron problemas relacionados con el aporte de los usuarios. Asimismo una limitante para la obtención de la viabilidad, radica en el

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 .RIEGO
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.094875 : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL DE DERIVACION RAFAN - LAGUNAS

aporte de los usuarios, como cofinanciamiento del costo total, no cuentan con suficientes recursos financieros.
El presente proyecto, al no presentar ejecución , no fue priorizado según D.U.Nº 037-2010-AG, quedando de esta manera inmovilizado su presupuesto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizaron coordinaciones en la sede del MINAG, para realizar las gestiones que coadyuven a la obtención de la viabilidad, a fin de que esté en condiciones de ser programado en el Plan Multianual de Inversión Pública 2011-2014. Se sugiere gestionar nuevas alternativas para el aporte de cofinanciamiento de las organizaciones de usuarios de agua de riego, debido a que deberán aportar el 20% del Costo Total de la Inversión.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 .RIEGO
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.107358 : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PARA RIEGO SECTOR URACA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Construcción de 168.45 m. de dique de protección, 96.20 m. de canal, 01 transición, 01 desarenador, 01 aliviadero y 21.85 m. de muros de contención.

b). Identificación de problemas presentados

Incumplimiento de la Junta de Usuarios para el aporte de la contrapartida establecida en el Convenio suscrito. Paralización de obra por lluvias e inundación del río Majes en la zona de intervención.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha exigido a la Junta de Usuarios el cumplimiento de la contrapartida establecida en el Convenio suscrito

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 .RIEGO
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.107360 : MEJORAMIENTO CANAL MATRIZ TIABAYA TRAMO 0+000 - 2+430.30

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Mejoramiento de 2.45 Km. de canal y Construcción de 59 obras de arte.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en el proceso de Viabilidad del PIP, así como en la obtención de la contrapartida de la Junta de Usuarios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se coordinó con la OPI del MINAG, así como con la DGPMSP¿MEF a fin de acelerar los plazos de viabilidad de los PIPs.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 .RIEGO
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.107888 : IRRIGACION CAJABAMBA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Con la inversión realizada a nivel de compromisos por S/.666,154.40, se registra un avance físico de 0.025, por la ejecución de obras complementarias, relacionadas al revestimiento de tres canales por 1 797.40 ml, incluyendo el pago por la elaboración del expediente técnico.El proyecto consiste fundamentalmente en la construcción de una Presa de Tierra de Sección Mixta de 21 m de alto, 215.90 m de largo y un ancho de corona de 6 m, provista de un núcleo impermeable y filtros, un dren filtro interceptor y protección de enrocado acomodado de 0.60 m para el talud mojado y protección ecológica para el talud seco. Esta ubicada en la zona de cabecera del río Lulichuco y sobre la cota 3,700 m.s.n.m. diseñada para embalsar un volumen de 3¿370,739.12 m3, permitiendo el mejoramiento de riego de 1,165 ha.

b). Identificación de problemas presentados

Mediante Memorándum Nº 1045-2010-AG-DGIH/DG de fecha 23 de agosto del 2010, dirigido a la OA ¿ MINAG, la DGIH comunica la paralización y/o cancelación de los procesos de selección para la adquisición de bienes y servicios, en virtud a las observaciones efectuadas por el ALA Cajabamba al expediente técnico de obra, recomendando su reformulación por considerar que el Embalse de la Presa La Totora sólo llega a cubrir el 64.43% de la demanda de área agrícola, no cubriendo la necesidad de agua proyectada.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Sobre la base de la ejecución registrada desde el inicio de la ejecución de la obra en fecha 03/05/2010, y la paralización registrada en fecha 07/08/2010, se reformuló el expediente técnico por el saldo de obra, incluyendo el cambio de ejecución de la obra de EPD a EPI, el mismo que fue aprobado con la RD Nº 034-2010-AG-DGIH con fecha 09/110/2010, con un presupuesto programado de S/.9¿367,219.36.Con fecha 09/02/2011 se reiniciaron los trabajos en una nueva etapa de ejecución en la modalidad de contrata a cargo del Consorcio ALFA NORTE, en mérito al Contrato Nº 006-2011-AG-OA-UL por un monto adjudicado de S/.9¿208,452.93.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 .RIEGO
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.107928 : MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL SECTOR PAMPA GRANDE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El 24 de Abril 2010 se inició la ejecución de ésta obra, la misma que al mes de Diciembre 2010 alcanzó el 80% de avance física, quedando pendiente lo correspondiente a la parte eléctrica de la obra.

b). Identificación de problemas presentados

El primer retraso en el ejecución de ésta obra se debió a que no se contó oportunamente con la aprobación del Expediente de la parte eléctrica de la obra, por parte de la empresa proveedora del Servicio, lo cual originó ampliaciones de plazo, hasta su aprobación.Así mismo otra de las causas que originaron ampliaciones de plazo, fueron los constantes cortes en la ejecución de obra, debido a la necesidad de riego de los agricultores de la zona, que originaba retrasos en el revestimiento del canal, toda vez que se utilizaba por períodos para el riego de las parcelas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En el PIM 2011, se ha efectuado una Modificación Presupuestal en el Nivel Funcional Programático con la finalidad de habilitar S/. 245,000.00, a éste Proyecto, el mismo que se encuentra al 95% de avance físico.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 .RIEGO
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.108128 : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POR TUBERIA - ASENTAMIENTO 5 Y 7 - SAN CAMILO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Revestimiento de 18.43 Km. de canal

b). Identificación de problemas presentados

Retraso en el depósito de contrapartida de la Junta de Usuarios

Paralización de obra por retrasos en la adquisición de bienes requeridos para la obra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha exigido a la Junta de Usuarios, a través de Carta Notarial el cumplimiento de la contrapartida establecida en el Convenio suscrito. Asimismo, se han realizado gestiones con la Oficina de Gestión Zonal Sur para su cumplimiento, que involucra la firma de Addenda al Convenio suscrito, para reformular la distribución del monto comprometido.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 .RIEGO
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.108415 : CONSTRUCCION DEL RIEGO TECNIFICADO EN LOS CASERIOS DE SURO CHUMBIL, MARAYPAMPA Y PUCARA, DISTRITO DE TUMBADEN, SAN PABLO - CAJAMARCA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Este proyecto no registra ejecución física ni financiera

b). Identificación de problemas presentados

Este proyecto no registra ejecución, toda vez que en el marco de lo dispuesto por el artículo 14º de la Ley Nº 29465 ¿ Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2010, que dice: ¿Excepcionalmente en el año fiscal 2010, los recursos públicos asignados en los presupuestos institucionales de las entidades del Gobierno Nacional para la ejecución de proyectos de inversión en los gobiernos regionales o los gobiernos locales, se transfieren bajo la modalidad de modificación presupuestaria en el nivel institucional, aprobada mediante decreto supremo refrendado por el Ministro del sector correspondiente y el Ministro de Economía y Finanzas, previa suscripción del convenio¿; los recursos para la ejecución del proyecto no fueron transferidos a la Municipalidad Distrital de Tumbaden.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Sobre la base, de las funciones asignadas a la DGIH en el ROF - MINAG, le corresponde coordinar y asesorar a los Gobiernos Regionales y Locales en los criterios y lineamientos para la ejecución de obras de infraestructura hidráulica

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 .RIEGO
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.108416 : REPRESAMIENTO DE LA LAGUNA ÑUÑUNGA Y SISTEMA DE RIEGO MARAVILLAPAMPA - COLCABAMBA- SANTO DOMINGO DEL DISTRITO DE CHUPAMARCA - PROVINCIA DE CAS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Este proyecto no registra ejecución física ni financiera para el año 2010

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 .RIEGO
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.108416 : REPRESAMIENTO DE LA LAGUNA ÑUÑUNGA Y SISTEMA DE RIEGO MARAVILLAPAMPA - COLCABAMBA- SANTO DOMINGO DEL DISTRITO DE CHUPAMARCA - PROVINCIA DE CAS

b). Identificación de problemas presentados

Este proyecto no registra ejecución, toda vez que en el marco de lo dispuesto por el artículo 14º de la Ley Nº 29465 ¿ Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2010, que dice: ¿Excepcionalmente en el año fiscal 2010, los recursos públicos asignados en los presupuestos institucionales de las entidades del Gobierno Nacional para la ejecución de proyectos de inversión en los gobiernos regionales o los gobiernos locales, se transfieren bajo la modalidad de modificación presupuestaria en el nivel institucional, aprobada mediante decreto supremo refrendado por el Ministro del sector correspondiente y el Ministro de Economía y Finanzas, previa suscripción del convenio¿; los recursos para la ejecución del proyecto no fueron transferidos al Gobierno Regional de Huancavelica.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Sobre la base, de las funciones asignadas a la DGIH en el ROF - MINAG, le corresponde coordinar y asesorar a los Gobiernos Regionales y Locales en los criterios y lineamientos para la ejecución de obras de infraestructura hidráulica

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 .RIEGO
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.111319 : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACION MARIAN - POMACUCHO - PACHABAMBA, DISTRITO DE SANTA MARIA DEL VALLE - HUANUCO - HUANUCO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 .RIEGO
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.111320 : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO PORVENIR-LINDERO-TOLLOCOTO, DISTRITO DE TOMAY KICHWA - AMBO - HUANUCO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 .RIEGO
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.111898 : CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO IRRIGACION PACHAMACHAY -RUDIOPAMPA - PALLPAPAMPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Este proyecto logró ejecutar al cierre del ejercicio presupuestal el monto ascendente a S/. 1¿507,436 Nuevos Soles, que representa el 75% respecto al PIM del proyecto.Obra nueva que inició en el mes de Noviembre por la modalidad de administración directa (EPD); ejecutando actividades inherentes al mejoramiento del canal en una longitud de 2.893 km, construcción de muros de contención de concreto ciclópeo, construcción de canal con tubería PVC en una longitud de 6.602 km y obras de arte.Alcanzó la ejecución de 100 % de la meta física reprogramada.Se logró la construcción de 0.27 de obra. Empleo generado en ejecución de obra 365 jornales.

b). Identificación de problemas presentados

Incorporación en el programa de inversión 2010 con Expediente Técnico en proceso de elaboración.Escases de mano de obra no calificada y calificada.Las constantes precipitaciones pluviales influyo en el rendimiento bajo del obrero.Paralización de obra a consecuencia de la demora en el proceso de selección para la adquisición de tuberías, suscribiendo el contrato el 10 de Enero 2011.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Celeridad en los procesos de selección para la adquisición de bienes y servicios, con mecanismos adecuados a prever el abastecimiento oportuno en obra.Adquisición de implementos para contrarrestar la presencia de lluvias.Se solicitó la modificación de la escala de subvención económica como medida complementaria a los escases de la mano de obra.Sensibilización en las comunidades vecinas para mejorar la participación en la ejecución de la obra.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 .RIEGO
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.111900 : CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR DE PACCERCCA, COMUNIDAD DE CARAYBAMBA, DISTRITO DE CARAYBAMBA, PROVINCIA AYMARAES-REGION APURIMAC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Este proyecto logró ejecutar al cierre del ejercicio presupuestal el monto ascendente a S/. 622,689 Nuevos Soles, que representa el 100% respecto al PIM del proyecto.Obra nueva que inició en el mes de Noviembre por la modalidad de administración directa (EPD); ejecutando actividades como: replanteo de captación, excavación manual de zanja para bocatoma, vaciado de solados, encofrado de bocatoma, excavación de zanja para defensa ribereña, construcción de gaviones, tendido de tuberías en línea de conducción.Alcanzó la ejecución de 97 % de la meta física reprogramada.Se logró la construcción de 0.456 de obra.Empleo generado en ejecución de obra 408 jornales.

b). Identificación de problemas presentados

Incorporación en el programa de inversión 2010 con Expediente Técnico en proceso de elaboración.Retraso en el inicio de obra debido a que al compatibilizar el Expediente Técnico se evidenció la existencia de andenerías incaicas.Las persistentes lluvias generaron deslizamiento constantes de taludes en línea de conducción y aumento del caudal del rio Caraybamba impidiendo el transporte oportuno de los materiales de construcción.Transporte de agregados a pie de obra con acémilas y carguío de peones.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Celeridad en los procesos de formulación, evaluación y aprobación del Expediente Técnico.Se gestionó la autorización del INC ¿ Abancay, para intervenir con los trabajos en dicha zona arqueológica.Realizar un mejor estudio de canteras para acopiar agregados oportunamente.Convocar a comunidades vecinas para que puedan alquilar animales de carga y trasladar todos los materiales de obra.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 .RIEGO
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.111901 : GESTION DEL SISTEMA DE RIEGO COMUNIDAD CAJAPUCARA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Este proyecto logró ejecutar al cierre del ejercicio presupuestal el monto ascendente a S/.2¿022,543 Nuevos Soles, que representa el 100% respecto al PIM del proyecto.Obra nueva que inició en el mes de Setiembre por la modalidad de administración directa (EPD); ejecutando actividades como: entubado de canal, prueba hidráulica de tubería y de redes de aspersión, obras de arte entre otros.
Alcanzó la ejecución de 100 % de la meta física reprogramada.Se logró la construcción de 0.50 de obra.Empleo generado en ejecución de obra 4,068 jornales.

b). Identificación de problemas presentados

Incorporación en el programa de inversión 2010 con Expediente Técnico en proceso de elaboración y verificación de viabilidad.Retraso en el proceso de selección para la adquisición de tuberías, otorgando la buena pro el 23.DIC.2010.Derrumbe en zanja abierta a falta de colocación de tubos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Celeridad en los procesos de formulación, evaluación y aprobación del Expediente Técnico.Premura en los procesos de selección para la adquisición de bienes y servicios, con mecanismos adecuados a prever el abastecimiento oportuno en obra.
Colocación inmediata de tubos, con cronograma acelerado de ejecución de obra.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 .RIEGO
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.113443 : MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO EN LA MICROCUENCA MANCCOMAYO-ADAHUAYLILLAS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se registra una inversión a nivel de compromiso de S/.96,977.90, que corresponde a la elaboración del expediente técnico. El proyecto consiste en la ejecución de una red de 25,263.50 metros de tubería de PVC, y la construcción de 02 reservorios y de obras de arte, así como, la implementación de los sistemas de riego presurizado; permitiendo la incorporación de 128 nuevas hectáreas bajo tecnología de riego presurizado, que esencialmente funcionará en las comunidades de la parte alta, y dos pequeños sectores de la Comunidad de Quehuar (Sector de Quechas) y otra, en La Rinconada, y la implementación de 119 hectáreas a través de riego por gravedad en las áreas restantes.

b). Identificación de problemas presentados

No cuenta con Resolución Directoral que apruebe el expediente técnico

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Que se actualice el expediente técnico elaborado por la Municipalidad Distrital de Manccomayo, por la actualización de precios, posteriormente la DGIH deberá proceder con la aprobación de dicho expediente técnico.Se hace necesario programar la ejecución de la obra por EPI, en el presupuesto para el año fiscal 2011, con una asignación de S/.1¿664,933, vía la aprobación de modificaciones presupuestarias, cifra que incluye el gasto por la supervisión de obra.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 .RIEGO
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.113444 : MEJORAMIENTO DEL CANAL MATRIZ GALPON-SUB SECTOR DE RIEGO GALPON, DISTRITO DE PATIVILCA - BARRANCA - LIMA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se registra una inversión a nivel de compromiso de S/.55,077.90, correspondiente a la elaboración del expediente técnico.

b). Identificación de problemas presentados

La modalidad de ejecución de la obra fue modificada con la RM Nº 0690-2010-AG, de EPD a EPI, por lo que se llevo a cabo el proceso de selección Nº 0006-2010/AG, en amparo del D.U. Nº 041-2009, con fecha 10/12/2010

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Considerando que en el marco de los alcances del D.U. Nº 041-2009, se llevó a cabo la Convocatoria Nº 006-2010/AG, adjudicándose la obra a la Constructora Nepal S.A.C Consultores y Contratistas Generales y Vías Ingeniería y Construcción S.R.L. VICON S.R.L. con un presupuesto ofertado de S/. 3¿178,745.54; se hace necesario programar en el presupuesto 2011, para el pago de las obligaciones contractuales.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 .RIEGO
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.113445 : MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO MONSEFU: TRAMO 2+213 KM AL 5+463 KM, DEL SUB SECTOR MONSEFU

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se registra una inversión a nivel de compromiso de S/.141,017.80, correspondiente a la elaboración del expediente técnico, el mismo que esta siendo actualizado por la Junta de Usuarios del distrito de riego de Chancay ¿ Lambayeque.El proyecto consiste en el revestimiento de 3 250 metros de canal trapezoidal y la construcción de 26 obras de arte, con un costo total de S/.3¿160,353.44, según expediente técnico aprobado con la RD Nº 030-2010-AG-DGIH.

b). Identificación de problemas presentados

La modalidad de ejecución de la obra fue modificada con la RM Nº 0690-2010-AG, de EPD a EPI; encontrándose pendiente la convocatoria para la contratación para la ejecución de la obra.En el 2010, se llevo a cabo sólo el proceso de selección ADM 0028-2010/AG, con fecha 25/08/2010 para la contratación del residente de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se hace necesario programar la ejecución de la obra por EPI, en el presupuesto para el año fiscal 2011, con una asignación de S/.3¿418,239, vía la aprobación de modificaciones presupuestarias, cifra que incluye el gasto por la supervisión de obra.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 .RIEGO
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.113447 : MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO EL MIRADOR - CHONGOYAPE EN TRAMO CRTICO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se registra una inversión a nivel de compromiso de S/.503,252.70, correspondiente a un avance físico de obra de 50.4% de la obra, que se ejecuta bajo la modalidad de Administración Directa.El proyecto consiste en el revestimiento de 1882 metros de canal trapezoidal y la construcción de 34 obras de arte, con un costo total de S/.1¿072,736.86 según expediente técnico aprobado con la RD Nº 013-2010-AG-DGIH.

b). Identificación de problemas presentados

El expediente técnico fue aprobado con la R.D. Nº 013-2010-AG/DGIH de fecha 07 de mayo del 2010, registrándose limitaciones administrativas para la adquisición de bienes y servicios, principalmente en aquellos que implicaban la realización de procesos de selección.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 .RIEGO
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.113447 : MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO EL MIRADOR - CHONGOYAPE EN TRAMO CRTICO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se hace necesario programar la ejecución y culminación de la obra por EPD, en el presupuesto para el año fiscal 2011, con una asignación de S/.610,338, vía la aprobación de modificaciones presupuestarias, cifra que no incluye el gasto por la supervisión de obra.Considerando la modalidad de ejecución de la obra por EPD, se requiere el apoyo de la Unidad de Logística en la atención oportuna de los requerimientos de bienes y servicios, contemplando los plazos mínimos requeridos para la realización de procesos de selección.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 .RIEGO
SUBPROGRAMA : 0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO: 2.131514 : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CANAL LATERAL 28 MARGEN IZQUIERDA IRRIGACION SISA, DISTRITO DE SAN HILARION, PROVINCIA DE PICOTA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

No registra ejecución física ni financiera; debiendo ser reprogramado para el año fiscal 2011.El proyecto consiste en el revestimiento de 4,000 metros lineales del Canal de Riego Lateral 28, Margen Izquierda de la Irrigación Sisa, con una capacidad de conducción constante de 0.60 m3/s, empleando concreto simple, incluye la rehabilitación y mejoramiento de obras de arte tales como: Tomas Laterales simples y dobles, alcantarillas, caídas verticales y rápida y desarrollo de talleres de capacitación.

b). Identificación de problemas presentados

La modalidad de ejecución de la obra fue modificada con la RM Nº 0690-2010-AG, de EPD a EPI, por lo que se llevo a cabo el proceso de selección Nº 0008-2010/AG, en amparo del D.U. Nº 041-2009, con fecha 30/12/2010

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mediante RD Nº 035-2010-AG-DGIH se aprobó el expediente técnico, cuyo valor asciende a S/.1¿615,445.23, para su ejecución por contrata, iniciándose los trabajos a cargo del Consorcio Lateral 28, en mérito al Contrato Nº 012-2011-OAG-OA-UL, por el monto adjudicado de S/.1¿588,604.98.Se hace necesario programar la ejecución y culminación de la obra por EPI, en el presupuesto para el año fiscal 2011, con una asignación de S/.1¿698,416, vía la aprobación de modificaciones presupuestarias, cifra que incluye el gasto por la supervisión de obra.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 .RIEGO
SUBPROGRAMA : 0051 .RIEGO TECNIFICADO
PROYECTO: 2.082945 : INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR MICROASPERSION EN EL GGE MONTENEGRO LAS SESENTA SECTOR MONTENEGRO-PROVINCIA DE SULLANA-REGIO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Instalación en 8.66 Ha de sistema de riego por aspersión.

b). Identificación de problemas presentados

Incumplimiento de aporte de contrapartida, por parte de la Junta de Usuarios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se cursó Carta Notarial a la Junta de Usuarios estableciendo el plazo máximo para realizar el aporte de contrapartida. Se elaboró la propuesta de Addenda de Convenio, para modificar el aporte inicialmente pactado, en el cual se considerará como aporte: efectivo, mano de obra, materiales y equipos.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 .RIEGO
SUBPROGRAMA : 0051 .RIEGO TECNIFICADO
PROYECTO: 2.099806 : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO YUNGAYLLU - PAHUANACUCHO, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra sin ejecución

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 .RIEGO
SUBPROGRAMA : 0051 .RIEGO TECNIFICADO
PROYECTO: 2.100376 : CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN COTAÑA Y CALLAPOCA DEL, DISTRITO DE CABANILLA - LAMPA - PUNO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Instalación en 22 Ha de sistema de riego por aspersión.

b). Identificación de problemas presentados

Retrasos en la adquisición de bienes requeridos para la ejecución de la obra. Inicio de temporada de lluvias intensas en la zona, retrasaron el normal avance de la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se gestionó con la Oficina de Logística para agilizar los procesos de adquisición de los bienes necesarios para la obra.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 .RIEGO
SUBPROGRAMA : 0051 .RIEGO TECNIFICADO
PROYECTO: 2.106982 : MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA LOCALIDAD DE CARAN, DISTRITO DE JESUS-LAURICOCHA - HUANUCO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Instalación en 1.04 Ha de sistema de riego por aspersión.

b). Identificación de problemas presentados

Obra paralizada, debido a que los beneficiarios del Grupo de Gestión Empresarial, mantienen su posición de modificación no autorizada del trazo de la línea de tubería establecida en el expediente técnico aprobado. La presencia de lluvias impidieron el avance de ejecución de la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se gestionó a través de la Oficina Zonal de Gestión la aceptación por parte de los beneficiarios, de la propuesta técnica aprobada en el expediente técnico.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 .RIEGO
SUBPROGRAMA : 0051 .RIEGO TECNIFICADO
PROYECTO: 2.106983 : INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LA COMUNIDAD DE CHULLCUPAMPA, DISTRITO DE HUAMANGUILLA, PROVINCIA DE HUANTA-AYACUCHO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Instalación en 31.68 Ha de sistema de riego por aspersión.

b). Identificación de problemas presentados

Durante la ejecución de la obra, se constató la necesidad de adquisición de accesorios no contemplados en el expediente técnico aprobado, lo cual ha ocasionado un Adicional en la partida de reservorio.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se aprobó la compra de insumos a fin culminar la obra.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 .RIEGO
SUBPROGRAMA : 0051 .RIEGO TECNIFICADO
PROYECTO: 2.107925 : CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO MICROCUENCA CONTUMAZA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Este proyecto no registra ejecución física ni financiera para el año 2010

b). Identificación de problemas presentados

Este proyecto no registra ejecución, toda vez que en el marco de lo dispuesto por el artículo 14º de la Ley Nº 29465 ¿ Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2010, que dice: ¿Excepcionalmente en el año fiscal 2010, los recursos públicos asignados en los presupuestos institucionales de las entidades del Gobierno Nacional para la ejecución de proyectos de inversión en los gobiernos regionales o los gobiernos locales, se transfieren bajo la modalidad de modificación presupuestaria en el nivel institucional, aprobada mediante decreto supremo refrendado por el Ministro del sector correspondiente y el Ministro de Economía y Finanzas, previa suscripción del convenio¿; los recursos para la ejecución del proyecto no fueron transferidos a la Municipalidad Provincial de Contumazá.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Sobre la base, de las funciones asignadas a la DGIH en el ROF - MINAG, le corresponde coordinar y asesorar a los Gobiernos Regionales y Locales en los criterios y lineamientos para la ejecución de obras de infraestructura hidráulica.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 .RIEGO
SUBPROGRAMA : 0051 .RIEGO TECNIFICADO
PROYECTO: 2.111475 : IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO PAMPAVERDE DISTRITO DE HUAROCONDO PROVINCIA DE ANTA CUSCO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se registra una inversión a nivel de compromiso de S/. 137,500, que corresponde a la elaboración del expediente técnico.El proyecto consiste en la instalación de 103 ha de riego por aspersión, que incluye 8114.74 metros de tubería de 250 mm e instalación de una línea de conducción presurizada de 6¿ en 1848.77 m, así como la construcción de reservorio de cncreto de 1945 m3, con un costo total de S/.2¿892,050.72, según expediente técnico aprobado con la RD Nº 032-2010-AG-DGIH; siendo los beneficiarios directos los pobladores del distrito de Huarocondo Comunidad Campesina de Anasaya Collana, con 2050 beneficiarios.

b). Identificación de problemas presentados

La modalidad de ejecución de la obra fue modificada con la RM Nº 0690-2010-AG, de EPD a EPI, por lo que se llevo a cabo el proceso de selección Nº 0007-2010/AG, en amparo del D.U. Nº 041-2009, declarándose desierto con fecha 07/01/2011.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 .RIEGO
SUBPROGRAMA : 0051 .RIEGO TECNIFICADO
PROYECTO: 2.111475 : IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO PAMPAVERDE DISTRITO DE HUAROCONDO PROVINCIA DE ANTA CUSCO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se hace necesario programar la ejecución de la obra por EPI, en el presupuesto para el año fiscal 2011, con una asignación de S/.2¿999,114, vía la aprobación de modificaciones presupuestarias, que permita cumplir con el pago de las obligaciones contractuales.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 039 .MEDIO AMBIENTE
SUBPROGRAMA : 0081 .FORESTACION Y REFORESTACION
PROYECTO: 2.094957 : REFORESTACION EN EL VALLE DE PALCAZU (SISTEMA AGRO-SILVOPASTORIL)

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El proyecto propone capacitar a los agricultores, en el manejo de suelos destinados a la agricultura y ganadería, considerando que el valle del palcazú es el más lluvioso de la selva central (de hasta 5000 mm/año) entre los principales logros primarios, se tiene la producción de 230,000 plantones de especies forestales, los cales serán instalados en 2000 hectáreas.

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto, se inició con retraso, por la entrega tardía del consultor que elaboró el expediente técnico. Así mismo se atrasó en la adquisición de bienes.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Que en los proyectos posteriores, se elaboren los expedientes técnicos con la rapides necesaria.

FUNCION : 11 .PESCA
PROGRAMA : 027 .ACUICULTURA
SUBPROGRAMA : 0054 .FOMENTO DE LA PRODUCCION ACUICOLA
PROYECTO: 2.002078 : REPOBLAMIENTO Y PROTECCION DE ESPECIES ICTICAS NATIVAS DEL LAGO TITICACA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Producción de 2¿340,000 ovas y alevinos de Suche y Mauri y Carachi y Repoblamiento de 1¿350,000 alevinos de Suche y Mauri y Carachi. Producción de 4,000 litros de alimento vivo (fitoplancton) para la supervivencia de los alevinos (Trichonycrus y Orestias). Producción de 3800 alevinos de truchas doradas. Se ha sistematizado los tratamientos y análisis físico-químicos y microbiológicos en laboratorios autorizados, lo cual ha permitido garantizar la calidad de los productos elaborados como: núggetes, hamburguesas, albóndigas, caviar de trucha y trabajos relacionados con el desove de pejerrey cultivas en algas filamentosas bajo sistema controlado. Se han realizado 12 eventos de capacitación, beneficiando a 141 pescadores artesanales, en reproducción de especies ícticas nativas y 203 pescadores en crianza de trucha y medio ambiente; asesorar a 27 empresas para el procesamiento de 60 TM de productos: Eviscerado de trucha fresca, filetes envasados al vacío, filetes ahumados de trucha y conservas de trucha.

b). Identificación de problemas presentados

Desabastecimientos en la adquisición de bienes y servicios para desarrollar actividades de investigación, producción y transformación de recursos hidrobiológicos. Inoperatividad del BIC-PELT para realizar trabajos de investigación de especies ícticas y nativas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha recomendado la puesta en operatividad del BIC-PELT, a fin de cumplir con las metas físicas programadas.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0065 .VIAS DEPARTAMENTALES
PROYECTO: 2.001621 : ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Meta: Estudio de Factibilidad de la carretera Bellavista -Mazan-Salvador El Estrecho (0%).La buena pro del proceso de adjudicación del estudio de Factibilidad de la carretera Bellavista ¿ Mazan ¿ Salvador ¿ El Estrecho se dió recien el día 09/12/10. Se firmó el contrato para ejecutar dicho servicio el 15/12/10,recibiendo su adelanto del 30% del monto contractual el 27/12/10 y dándose inicio a los trabajos en su fase de campo.
Meta: Estudio de Impacto Ambiental de la carretera Bellavista ¿ Mazan ¿ Salvador ¿ El Estrecho (20%)El plan de trabajo presentado a la DGASA fue aprobado con fecha 23/12/10, con lo que la consultora se hizo merecedora de su primer pago, quedando lista para hacer su ingreso al campo para la toma de datos.

b). Identificación de problemas presentados

Meta: Estudio de Factibilidad de la carretera Bellavista ¿ Mazan ¿ Salvador ¿ El Estrecho (0%).Los motivos que retrasaron la elaboración del estudio de factibilidad del PIP Construcción Carretera Bellavista-Mazan- Salvador-Estecho fue la demora en la revisión de los Términos de Referencia de dicho estudio, por parte de la OPI Transporte, ya que en el mes de febrero fue presentado por el PEDICP y recién en el mes de mayo fueron observados. Meta: Estudio de Impacto Ambiental de la carretera Bellavista ¿ Mazan ¿ Salvador ¿ El Estrecho (20%)
El motivo del atraso fue la demora en la aprobación del plan de trabajo por parte de la DGASA, recien fue el 23/12/10.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se tuvieron que hacer viajes a la ciudad de Lima para agilizar los trámites en la OPI de Transporte.

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.001222 : CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CHACRALLA-AMAYCCA-UMASI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Este proyecto logró ejecutar al cierre del ejercicio presupuestal el monto ascendente a S/. 1¿075,546 Nuevos Soles, que representa el 99% respecto al PIM del proyecto.Obra de continuidad del 2005, reinició en el mes de Setiembre por la modalidad de administración directa (EPD); ejecutando actividades como: perfilado de taludes, construcción de 3.00 km de trocha nueva, lastrado de toda la carretera, construcción de 06 alcantarillas metálicas, construcción de 03 badenes y una alcantarilla badén con tres ojos.Alcanzó la ejecución del 100 % de la meta física reprogramada.Se logró la construcción de 2.00 km de carretera.Empleo generado en ejecución de obra 2,364 jornales.La conclusión de la obra beneficia 1,766 habitantes con la integración de 12 centros poblados al mercado local y regional.

b). Identificación de problemas presentados

Requería de estudio de verificación de viabilidad.En dos oportunidades fue declarado desierto proceso de selección para la contratación de servicio de lastrado, perjudicando el cronograma de avance de obra.Presencia de las lluvias en la zona que perjudicó los trabajos de lastrado, además de presentarse derrumbes en todo el tramo de la carretera que ha generado mayores gastos a la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Formulación del estudio de verificación de viabilidad y gestión ante la OPI y su respectiva aprobación.Antes de tener un ganador de la buena pro del servicio de lastrado, se ha venido ejecutando la construcción de las obras de arte y la construcción de la trocha faltante con un tractor oruga alquilado.Afín de recuperar el atraso en obra se ha coordinado con el proveedor del servicio de lastrado con la finalidad de incrementar las maquinarias y trabajar en dos frentes.Se ha realizado limpieza final de la carretera en los tramos afectados por derrumbes, mediante un cargador frontal y apoyo de los beneficiarios.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.017446 : CONSTRUCCION CAMINO RURAL CARRETERA POMACOCHA - UMARO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Este proyecto logró ejecutar al cierre del ejercicio presupuestal, a nivel de ¿devengado¿ en el SIAF-SP, el monto ascendente a S/. 1¿460,360 Nuevos Soles, que representa el 100% respecto al PIM del proyecto; sin embargo, en el periodo de regularización se devolverá al Tesoro Público S/. 280,136; consecuentemente, la ejecución neta es de S/. 1¿180,224 (80.8% del PIM).Obra de continuidad del 2004, reinició en el mes de Octubre por la modalidad de administración directa (EPD); ejecutando actividades como: construcción de 3.54 km de trocha nueva, desquinche y perfilado de taludes, construcción de 03 alcantarillas metálicas tipo I, construcción de 04 badenes y muros de contención.Alcanzó la ejecución de 100 % de la meta física reprogramada.Se logró la construcción de 4.23 km de carretera.
Empleo generado en ejecución de obra 3,197 jornales.

b). Identificación de problemas presentados

En dos oportunidades se declaró desierto el proceso de selección para la contratación de servicio de alquiler de dos tractores sobre oruga, perjudicando el cronograma de avance de obra programada.Retraso en la ejecución de obras de arte debido a la falta de acceso por demora en el ingreso del tractor a obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Una vez otorgado la buena pro, se coordinó con el proveedor a fin de movilizar 03 tractores sobre oruga y trabajar en dos turnos y varios frentes, logrando recuperar el tiempo perdido.Se otorgó a la obra la ampliación del plazo de ejecución en 29 días, habiendo concluido con los trabajos el 31.ENE.2011 de la meta programada para el presente ejercicio.

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.021985 : CONSTRUCCION CARRETERA PAMPAMARCA-SANTA ANA-HUANACOPAMPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Este proyecto logró ejecutar al cierre del ejercicio presupuestal, a nivel de ¿devengado¿ en el SIAF-SP, el monto ascendente a S/. 1¿434,877 Nuevos Soles, que representa el 100% respecto al PIM del proyecto; sin embargo, en el periodo de regularización de devolverá al Tesoro Público S/. 15,912; consecuentemente, la ejecución neta es de S/. 1¿418,965 (98.9% del PIM).Obra de continuidad del 2008, reinició en el mes de Mayo por la modalidad de administración directa (EPD); ejecutando actividades como: corte y explanaciones a nivel de rasante en 42.50 km, instalación de 36 alcantarillas de PVC perfiladas de acero, construcción de 09 badenes, muros de concreto ciclópeo, un pontón de 6 metros luz y otros obras de arte.Alcanzó la ejecución de 100 % de la meta física programada.
Se logró la construcción de 12.42 km de carretera.Empleo generado en ejecución de obra 3,141 jornales

b). Identificación de problemas presentados

El tractor que venía trabajando en obra de propiedad del PEPSCS, a 10 días de iniciado la obra sufrió un siniestro al desbarrancarse en pleno trabajo, con consecuencias lamentables de muerte del operador y pérdida casi total del tractor oruga.Lluvias torrenciales de temporada han perjudicado los trabajos en obra y el avance programado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Con la finalidad de recuperar el retraso por la falta de tractor oruga, se modificó el presupuesto analítico de la obra para incluir los servicios de alquiler de un tractor oruga.Producto del proceso de selección para alquiler de maquinaria ingresó a obra después de 53 días de pérdida del tractor oruga.Ampliación de plazo de ejecución de obra por 74 días, culminando los trabajos el 31.DIC.2010.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.029351 : CONSTRUCCION CAMINO RURAL CHUYAMA - PULCAY

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Este proyecto logró ejecutar al cierre del ejercicio presupuestal, a nivel de ¿devengado¿ en el SIAF-SP, el monto ascendente a S/. 1¿421,292 Nuevos Soles, que representa el 100% respecto al PIM del proyecto; sin embargo, en el periodo de regularización de devolverá al Tesoro Público S/. 176,358; consecuentemente, la ejecución neta es de S/. 1¿244,934 (87.6% del PIM).Obra de continuidad del 2008, reinició en el mes de Abril por la modalidad de administración directa (EPD); ejecutando actividades como: explanación a nivel de plataforma, construcción de alcantarillas, muros de contención, lastrado de 10 km de carretera y culminación del puente viga metálica compuesta de 22 metros de luz.Alcanzó la ejecución de 86.56 % de la meta física reprogramada.Se logró la construcción de 5.73 km de carretera. Empleo generado en ejecución de obra 3,111 jornales.

b). Identificación de problemas presentados

Paralización de la obra por más de cuatro meses, por la actualización de expediente técnico y verificación de viabilidad.Retraso en los procesos de selección para el alquiler de maquinaria pesada. quedando desierta en dos oportunidades.Falta de Asistente Administrativo.Presencia permanente de lluvias que originaron deslizamientos de taludes, generando empleo de horas máquina y mano de obra no calificada para limpieza.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Formulación del estudio de verificación de viabilidad y gestión en la OPI respectiva para su aprobación.
Cronograma acelerado de avance de obra para recuperar el retraso.

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.029358 : CONSTRUCCION CAMINO RURAL MIRAFLORES PITIRINQUINI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Este proyecto logró ejecutar al cierre del ejercicio presupuestal, a nivel de ¿devengado¿ en el SIAF-SP, el monto ascendente a S/. 776,036 Nuevos Soles, que representa el 100% respecto al PIM del proyecto; sin embargo, en el periodo de regularización de devolverá al Tesoro Público S/. 56,670; consecuentemente, la ejecución neta es de S/. 719,366 (92.7% del PIM).Obra de continuidad del 2008, reinició en el mes de Julio por la modalidad de administración directa (EPD); ejecutando actividades como: afirmado de 19.74 km de carretera, construcción de dos alcantarillas y de la carpeta asfáltica del puente.Alcanzó la ejecución de 100 % de la meta física programada. Se logró la construcción de 5.42 km de carretera.
Empleo generado en ejecución de obra 1,699 jornales.

b). Identificación de problemas presentados

La conclusión de la obra beneficia a 3,888 habitantes con la integración al mercado local y regional de 08 centros poblados.Incumplimiento del Municipio de Pichari al convenio suscrito con el PESCS, para la dotación del tractor sobre oruga, generando paralización de la ejecución de obra.Presencia de lluvias en la zona de trabajo ocasionó suspensión temporal de las actividades con maquinaria pesada.Desperfecto mecánico del tractor oruga y moto niveladora que originó retraso en la ejecución de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ampliación de plazo de ejecución de obra.Se acordó con los operadores de maquina acelerar el ritmo de trabajo aumentando la jornada laboral para recuperar la perdida de horas máquina por paralización temporal a causa de las lluvias.Se realizó la programación analítica de gastos, asimismo, la adenda de programación de horas máquina para el cargador frontal.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.045649 : CONSTRUCCION C.V. ALTO SAN JUAN - CESAR VALLEJO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Durante el periodo evaluado se ejecutó la II Etapa del proyecto que consitió en la ejecución de las siguientes metas presupuestarias: afirmado de plataforma con material seleccionado L=7.00 km, Construcción de pontones L=8 mts 10 UND, cosntrucción de 12 UND de alcantarillas TMC 48", cosntrucción de 12 UND de alcantarillas TMC 36", cosntrucción de 02 UND de alcantarillas TMC 24", construcción 10 UND de baden concreto simple L=6.00m y estudio de impacto ambiental. Durante el ejercicio fiscal 2011 se tiene previsto un presupuesto asignado de S/. 150,000 asegurando la culminación de 1.00 Km a nivel de afirmado

b). Identificación de problemas presentados

Incumplimiento por parte del contratista en el servicio de voladura de roca, constantes fallas en las maquinarias pesadas debido a la antigüedad de los mismos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Los contratistas vienen intensificando los trabajos de voladura de rocas, para garantizar la culminación de la obra antes que termine el primer semestre 2010.

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.045739 : CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL OCALLI PROVIDENCIA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Construcción a nivel de explanaciones de 11.81 Km del camino vecinal.

b). Identificación de problemas presentados

Rescisión de contrato de obra por causas imputables al Contratista retrasó la programación establecida para la construcción.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Elaboración de Expediente Técnico del Saldo de Obra y proceso de selección para contratación de empresa contratista para su ejecución.

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.078020 : CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL MARGINAL - YARINA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra culminada al 93.00%, que representa una Valorización de S/ 1,232,284.57 del monto total de contrato, físicamente se cumplió con ejecutar la construcción de los 8.16km del camino rural.
Dada la necesidad de obra, se planteó la ejecución del Adicional de obra Nro 01 y Deductivo Vinculante Nro 01, las cuales fueron imprescindibles para culminación de la obra. Cabe señalar que dichos adicionales fueron culminados al 100%, que representa una Valorización de S/ 147,992.59 del total del adicional.

b). Identificación de problemas presentados

La dificultad principal que se tuvo en obra, fueron los errores y deficiencias encontradasen el expediente técnico, las mismas que fueron solucionadas con el planteamiento de adicionales y deductivos.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.078020 : CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL MARGINAL - YARINA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El 23. FEB.2011 se efectuó el Acto de recepción de dicha obra, actualmente se encuentra en la etapa de liquidacion de obra, la programación de la fecha de inauguración de obra se deja a consideración de la entidad.

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.078597 : REHABILITACION DEL CAMINO RURAL ISCOZACIN - PUERTO MAYRO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se logró un avance físico del 55%, ejecutandose el lastrado de 33.0 km y la construcción de 03 badenes de concreto, la totalidad de aliviaderos, colocación de la totalidad de hitos kilométricos, mitigación ambiental y el mantenimiento de la totalidad de puentes, pontones y alcantarillas.

b). Identificación de problemas presentados

La aprobación del Expediente técnico de la obra tuvo demoras en el trámite de aprobación del cambio de modalidad de ejecución de la obra por Administración Directa.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se determinó paralización total de la obra por factores climáticos y se tiene planificado la fecha de reinicio de obra, para el mes de Marzo.2011.

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.078598 : REHABILITACION DEL CAMINO RURAL PUERTO OCOPA - OVENTENI, TRAMO KM 15+980 AL KM 35+700

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se encuentra con un avance físico del 31%, ejecutandose la totalidad de explanaciones y movimiento de tierras,y lastrado de 2,500 mts.

b). Identificación de problemas presentados

Realizacion del expediente tecnico en forma deficiente con errores y omisiones.
Comportamiento negligente del ejecutor al paralizar y retrasar injustificadamente el proceso de ejecución de obra. Fue intervenida económicamente, por incumplimiento del contratista y la obra tuvo que paralizarse, por ocurrencia de lluvias continuas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se verificó retrasos y paralizaciones en la ejecución de las obras.
Se efectuó conciliación con el contratista, para Reducción de Prestaciones por reducción de meta, caso excepcional. Se tomó medidas correctivas de Intervención Económica de la obra, por incumpliendo del contratista. Se ejecutarán Cartas Fianza por desbalance financiero. El monto recuperado será depositado a la cuenta mancomunada de la obra.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.078615 : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL CUBANTIA - LA FLORIDA DE AJOS PAMPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra alcanzó un avance físico del 43.91% con respecto al avance programado y que representa una Valorización de S/.1,229,782.70; dicha obra se encuentra atrasada por factores netamente climáticos (lluvias). En obra se tiene los siguientes trabajos realizados, movimiento de tierra (corte de material suelto, perfilado y compactado y conformación de terraplén) se encuentra en la progresiva 22+000 y los trabajos de pavimento granular (extracción, apilamiento, transporte conformación) se encuentra en la progresiva 18+000, obras de arte aún no se han ejecutado.

b). Identificación de problemas presentados

Obra se encuentra atrasada por factores netamente climáticos (lluvias), razón por el cual en el mes de diciembre se logró un avance físico mínimo.
El expediente técnico de la obra, fue aprobado el 25 febrero del 2010.
Proceso de selección para el ejecutor de obra, quedó desierto en 2 oportunidades, en la 3era recién se adjudicó.
En la zona de trabajo de Diciembre a Abril son meses de alta precipitación pluvial, sumada a ello el tipo de terreno arcilloso de la sub rasante del camino, se tuvo serias dificultades para continuidad de la obra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se determinó paralización total de la obra por factores climáticos, se tiene programado la fecha de inicio de obra para la tercera semana del mes de Marzo 2011.
Se remitió oficio al MINAG para continuidad de inversiones del año 2011 (Oficio Nro 691-2010-AG/PEPP-CD/DE).

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 035 .TRANSPORTE HIDROVIARIO
SUBPROGRAMA : 0071 .PUERTOS Y TERMINALES FLUVIALES Y LACUSTRES
PROYECTO: 2.021324 : CONSTRUCCION EMBARCADERO FLUVIAL EL ESTRECHO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se cumplio con el 15% de la meta física programado de la obra Construcción Embarcadero Fluvial El Estrecho.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 035 .TRANSPORTE HIDROVIARIO
SUBPROGRAMA : 0071 .PUERTOS Y TERMINALES FLUVIALES Y LACUSTRES
PROYECTO: 2.078112 : CONSTRUCCION EMBARCADERO FLUVIAL SOPLIN VARGAS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se cumplio con el 94% de la meta física programado de la obra Construcción Embarcadero Fluvial Soplin Vargas.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 035 .TRANSPORTE HIDROVIARIO
SUBPROGRAMA : 0071 .PUERTOS Y TERMINALES FLUVIALES Y LACUSTRES
PROYECTO: 2.078112 : CONSTRUCCION EMBARCADERO FLUVIAL SOPLIN VARGAS

b). Identificación de problemas presentados

Atrasos en el proceso de licitación, ya que un postor observó las bases, lo cual modificó el cronograma del proceso, ya que las bases fueron elevadas al OSCE.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En el cronograma de ejecución del proyecto considerar dos meses por las contingencias que se presentan en los procesos de selección.

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 035 .TRANSPORTE HIDROVIARIO
SUBPROGRAMA : 0071 .PUERTOS Y TERMINALES FLUVIALES Y LACUSTRES
PROYECTO: 2.094631 : CONSTRUCCION EMBARCADERO FLUVIAL SANTA MERCEDES, DISTRITO DEL PUTUMAYO, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se cumplio con el 50% de la meta física programado de la obra Construcción Embarcadero Fluvial Santa Mercedes.

b). Identificación de problemas presentados

Atrasos en el proceso de licitación, ya que un postor observó las bases, lo cual modificó el cronograma del proceso, ya que las bases fueron elevadas al OSCE.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En el cronograma de ejecución del proyecto considerar dos meses por las contingencias que se presentan en los procesos de selección.

FUNCION : 17 .MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA : 039 .MEDIO AMBIENTE
SUBPROGRAMA : 0080 .PROTECCION DE FLORA Y FAUNA
PROYECTO: 2.000054 : APROVECHAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE RURAL

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se han realizado acciones de manejo de atención sanitaria y administración vitamínica a 165 ejemplares de suris, así como el mantenimiento de la infraestructura en el Centro de Rescate Módulos Tupala y Llusta. Se logró el nacimiento de de 15 suris pichones y el resto fueron inviables. Ejecucion de 03 investigaciones los cuales están en etapa de sistematización y revisión. realizacion de 01 estudio de un Plan de Manejo de Suri, en espera de su aprobación de la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre (ATFFS). Construcción de 01 la sala de cría y recría en el módulo Tupala, como también se ha equipado el módulo de incubación artificial en Masocruz. Construcción de 105 diques (34 diques Pitiquilla II¿Salcedo, 50 diques Alto Jayllihuaya y 21 diques en Cuesta Blanca).
Construcción de 3000 ml de zanjas de infiltración (800 ml Pitiquita II Etapa ¿ Salcedo, 1500 ml Los Andes Cancharani y 700 Cuesta Blanca),Reforestación de 20,000 plantones en variedades de Queñua, CColle, Pino, Cipres, Eucalipto y Ceticio.

b). Identificación de problemas presentados

Suministro de recurso hídrico en la producción de plantones establecidos por las bajas temperaturas y periodos de estiaje. Los factores climatológicos de lluvias y heladas, son aspectos limitantes para realizar actividades para la ejecución de metas físicas del proyecto.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 17 .MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA : 039 .MEDIO AMBIENTE
SUBPROGRAMA : 0080 .PROTECCION DE FLORA Y FAUNA
PROYECTO: 2.000054 : APROVECHAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE RURAL

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Asistencia técnica a los técnicos del proyecto el manejo de plantones y Microcuencas.

FUNCION : 17 .MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA : 039 .MEDIO AMBIENTE
SUBPROGRAMA : 0080 .PROTECCION DE FLORA Y FAUNA
PROYECTO: 2.001718 : MANEJO INTEGRAL DE BOSQUES SANTA MERCEDES

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 17 .MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA : 039 .MEDIO AMBIENTE
SUBPROGRAMA : 0081 .FORESTACION Y REFORESTACION
PROYECTO: 2.042195 : REFORESTACION DE ESPECIES MADERABLES EN EL DISTRITO DE SIVIA HUANTA - AYACUCHO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Sin ejecucion

b). Identificación de problemas presentados

No registra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No registra

FUNCION : 17 .MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA : 039 .MEDIO AMBIENTE
SUBPROGRAMA : 0081 .FORESTACION Y REFORESTACION
PROYECTO: 2.092794 : REFORESTACION DE LADERAS EN LAS SUBCUENCAS DE LOS DISTRITOS DE SALLIQUE Y SAN FELIPE DE LA PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Reforestación y Recuperación de 126.59 has Laderas en las Sub Cuencas de los Distritos de Salpique y San Felipe de la Provincia de Jaén ¿ Cajamarca.

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 17 .MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA : 039 .MEDIO AMBIENTE
SUBPROGRAMA : 0081 .FORESTACION Y REFORESTACION
PROYECTO: 2.092794 : REFORESTACION DE LADERAS EN LAS SUBCUENCAS DE LOS DISTRITOS DE SALLIQUE Y SAN FELIPE DE LA PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA

b). Identificación de problemas presentados

No presenta problemas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 17 .MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA : 039 .MEDIO AMBIENTE
SUBPROGRAMA : 0083 .RECURSOS HIDRICOS
PROYECTO: 2.001719 : MANEJO Y PRESERVACION DEL RECURSO HIDRICO EN LA CUENCA DEL TITICACA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha realizado 02 supervisiones de estaciones meteorológicas, controladas por el PELT, 12 campañas de monitoreo de estaciones hidrométricas, meteorológicas y aforo de caudales en los ríos afluentes del Lago Titicaca; así como 07 campañas de monitoreo de contaminación urbana, contaminación minera, agrícola, contaminación de bahía y hidroquímico del Lago Titicaca, 01 monitoreo del sistema de tratamiento de aguas residuales y crudas afluentes al sistema hídrico.Se concluyó con el Estudio de Evaluación de Impacto ambiental, mediante la sistematización de información; adicionalmente se ha delimitado las sub cuencas para el Informe Balance hídrico superficial de la cuenca hidrográfica del Río Huancané y finalmente se ha actualizado el banco de datos hidrometeorológicos.

b). Identificación de problemas presentados

Los factores climatológicos de lluvias y heladas, son aspectos limitantes para realizar actividades para la ejecución de metas físicas del proyecto. Desfases en acciones administrativas en los procesos de selección para la adquisición de equipos de medición y reactivos químicos, que ocasionó el incumplimiento en la ejecución física financiera. Cambios continuos de personal técnico que operar los equipos de medición

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Asistencia técnica para el manejo y control de equipos de medición.

FUNCION : 18 .SANEAMIENTO
PROGRAMA : 040 .SANEAMIENTO
SUBPROGRAMA : 0089 .SANEAMIENTO RURAL
PROYECTO: 2.021885 : AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL AGUA POTABLE Y DESAGUE DE PEBAS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se logró un avance físico de la obra del 80% al 31 de diciembre.

b). Identificación de problemas presentados

Problema de liquidez del contratista

PLIEGO : 13013 M. DE AGRICULTURA

FUNCION : 18 .SANEAMIENTO
PROGRAMA : 040 .SANEAMIENTO
SUBPROGRAMA : 0089 .SANEAMIENTO RURAL
PROYECTO: 2.021885 : AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL AGUA POTABLE Y DESAGUE DE PEBAS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La obra fue resuelta mediante R.D. Nº205-2010-AG-PEDICP, del 18.Agosto del 2010.

PLIEGO : 13160 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 023 .AGRARIO
SUBPROGRAMA : 0046 .PROTECCION SANITARIA VEGETAL
PROYECTO: 2.022258 : CONTROL Y ERRADICACION DE LA MOSCA DE LA FRUTA CERATITIS CAPITATA DE LA COSTA PERUANA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Los principales logros a nivel de resultados son:
20,759.57 ha de Áreas Libres de Mosca de la fruta Ceratitis capitata correspondiente a las regiones de Tacna y Moquegua. En los dos últimos años se ha incrementado la superficie hospedante.
10.8 millones de US$ anuales de pérdida evitada en el valor bruto de la producción anual de cultivos hospedantes acumulada del 2006 al 2008 en las áreas intervenidas.
En cada una de las 20,759.57 ha hospedantes declaradas como área libre en las regiones de Tacna y Moquegua los productores ahorran un estimado promedio de US$ 322 por año.
20,759.57 ha de Superficie libre y en post erradicación sin demanda de plaguicidas químicos al final de la ejecución.

Los logros a nivel de productos son los siguientes:
Se ha declarado 119,597 ha agrícolas de la Región Arequipa como Área Erradicada de Moscas de la Fruta (Ceratitis capitata y Anastrepha spp.).
Se ha declarado 6,582 hectáreas agrícolas en Palpa y 20,777 hectáreas agrícolas en Nazca como Área Erradicada de Moscas de la Fruta (Ceratitis capitata y Anastrepha spp.). En el resto de la región de Ica se está consolidando la etapa de Erradicación.
Se ha declarado 20,000 hectáreas agrícolas de la Región Lambayeque (Olmos) como Área Erradicada de Mosca de la Fruta (Ceratitis capitata).
Se mantiene la etapa de Erradicación de la plaga en la Irrigación Santa Rosa (Lima).
Se ejecuta la etapa de Prospección en el resto de las regiones de Lima y Lambayeque y en toda la región Piura.
Se está concluyendo la implementación de la infraestructura del sistema de protección cuarentenario
Este proyecto concluyó el trabajo de campo en diciembre del 2009. En el año 2010, se concluyó la infraestructura del sistema de protección cuarentenaria.

b). Identificación de problemas presentados

No se presento problemas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El proyecto concluyó en el 2010.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 023 .AGRARIO
SUBPROGRAMA : 0046 .PROTECCION SANITARIA VEGETAL
PROYECTO: 2.031420 : ESTABLECIMIENTO DE NIVELES DE ESCASA PREVALENCIA DE MOSCAS DE LA FRUTA EN EL VALLE DEL ALTO JEQUETEPEQUE-CAJAMARCA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En el propósito de reducir en forma drástica las pérdidas ocasionadas por las moscas de la fruta, se logró a nivel de resultado lo siguiente:
4,872 has de cultivos hospedantes en escasa prevalencia de moscas de la fruta.
Durante el periodo de evaluación, el ámbito del Valle del Alto Jequetepeque alcanzó el nivel de escasa prevalencia para la mosca de la fruta Cerattis capitata y en el caso de las moscas de la fruta del complejo Anastrepha spp aún se encuentra en niveles de supresión.
Los logros a nivel de productos son los siguientes:
Un programa de control de las moscas de la fruta y un sistema de vigilancia en el valle del Alto Jequetepeque
Instalación anual de la red de trampeo conformada por 1,124 trampas en 4,872 has hospedantes divididos en 14 sectores. Se instalaron 362 trampas en la provincia de Cajamarca, 174 trampas en la provincia de San Pablo, 276 trampas en la provincia de san Miguel y 312 trampas en la provincia de Contumazá.
Los niveles de MTD de las moscas de la fruta se redujeron a valores inferiores al 0.01. Es importante señalar que los niveles de MTD para la mosca del mediterráneo Ceratitis capitata se redujeron a valores inferiores al 0.01 y en el caso de las especies del género Anastrepha se registraron valores de 0.01854 al mes de octubre 2010 (niveles de supresión).
Un sistema de control cuarentenario en el valle del Alto Jequetepeque

PLIEGO : 13160 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 023 .AGRARIO
SUBPROGRAMA : 0046 .PROTECCION SANITARIA VEGETAL
PROYECTO: 2.031420 : ESTABLECIMIENTO DE NIVELES DE ESCASA PREVALENCIA DE MOSCAS DE LA FRUTA EN EL VALLE DEL ALTO JEQUETEPEQUE-CAJAMARCA

Al final del proyecto se instalaron y equiparon 8 Puestos de Control Cuarentenario y 1 PCC a nivel de losa. La puesta en operación se realizó con el inicio de la segunda fase del proyecto a cargo del SENASA, UE 001. Los Puestos son Gallito Ciego y Cajamarca (tipo II); San Pablo, Contumazá y San Miguel (tipo III), San Juan, San Luis, Lives y Cospán (tipo IV): El PCC Cospán se quedó a nivel de losa.
Participación de los productores
6,370 personas atendidas (4,317 productores) con campañas de capacitación, comunicación y difusión desarrollada en forma intensiva en todo el ámbito de intervención del proyecto. También se ha trabajado temas de organización de productores conformando 72 comités de base en las comunidades o caseríos y 2 comités centrales de erradicación en la parte media y alta del valle.

b). Identificación de problemas presentados

En la formulación del proyecto no se estimo los recursos necesarios para la implementación y funcionamiento de Sistema de Protección Cuarentenaria.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El proyecto concluyó en octubre del 2010.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 023 .AGRARIO
SUBPROGRAMA : 0046 .PROTECCION SANITARIA VEGETAL
PROYECTO: 2.078521 : PILOTO PARA EL CONTROL DE LA MOSCA DE LA FRUTA EN LA SELVA CENTRAL - CHANCHAMAYO SATIPO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha logrado reducir los niveles poblacionales de moscas de la fruta de un MTD semanal de 0.1875 a un MTD semanal de 0.0182, lo cual ha permitido alcanzar niveles correspondientes a una baja prevalencia en las zonas piloto.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la trasnferencia de recursos del Gobierno Regional de Junin por problemas burocraticos en su dependencia, lo cual demoró en las actividades programadas para la ejecución del proyecto firmado con el SENASA.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Continuar con el tercer año del Proyecto píloto, para lo cual el Gobierno Regional debe desembolsar los fondos establecidos.
El Senasa capacita a los técnicos de Laboratorio en identificación de nuevas especies del genero Anastrepa.
Se debe ensayar la recuperación y crianza de parasitoides nativos de mosca de l fruta.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 023 .AGRARIO
SUBPROGRAMA : 0046 .PROTECCION SANITARIA VEGETAL
PROYECTO: 2.093024 : FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA FITOSANITARIA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha iniciado la prospección de la superficie agrícola desde setiembre, en forma gradual a nivel nacional, con un avance aproximado de 58,445.7 has (54.9% de avance) en cultivos de chirimoya, granadilla, maracuyá, zapallo, piña, mango, palto, espárrago y plátano. Las muestras están siendo analizadas en el laboratorio de sanidad vegetal.

Se concluyo con el desarrollo de la plataforma WEB que se encuentra en fase de prueba; desarrollo del SIGSVE que consta de 05 módulos (notificación de plagas, Predios piloto, ARP,

PLIEGO : 13160 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 023 .AGRARIO
SUBPROGRAMA : 0046 .PROTECCION SANITARIA VEGETAL
PROYECTO: 2.093024 : FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA FITOSANITARIA

Catalogo de especies y biblioteca).

Se desarrollo 05 eventos y 02 talleres que ha permitido mejorar las capacidades de los especialistas en el diagnostico de plagas de cultivos de la costa, sierra y selva del país.

b). Identificación de problemas presentados

La aprobación tardía del manual de procedimientos para la prospección de cultivos, retraso el inicio de dicha actividad en campo.

El abastecimiento oportuno de bienes y servicios presento dificultades, desde la definición de las fichas técnicas, la coordinación entre las áreas técnicas y el desarrollo del proceso de adquisiciones.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Oportunidad y calidad de las especificaciones técnicas de los equipos, bienes y servicios.

Procesos de adquisiciones ejecutadas con oportunidad

Adecuada programación de las necesidades

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 023 .AGRARIO
SUBPROGRAMA : 0046 .PROTECCION SANITARIA VEGETAL
PROYECTO: 2.093192 : ERRADICACION DE LAS MOSCAS DE LA FRUTA EN LAS REGIONES DE LIMA, ANCASH Y LA LIBERTAD

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Con relación a la protección cuarentenaria, se cuenta con los terrenos saneados y con los anteproyectos aprobados de los Puestos de Control de Cuarentena Interna de Salaverry (Región La libertad) y Palpa (Región Junín), el resto de puestos se encuentran en proceso de confirmación la ubicación y/o saneamiento legal por parte de las Direcciones Ejecutivas.

Con avances importantes se encuentra el saneamiento físico legal de los 6 predios donde se ubicarán los centros de operaciones: Chavimochic, Casma, Huaraz, Huacho, Huancayo y Ate Vitarte.

Se ejecutó la campaña de erradicación de moscas de la fruta en las Provincias de Cañete y Yauyos de la región Lima (alrededor de 30,446 has agrícolas) donde la intervención se encuentra en la etapa de prospección (Censo de productores hortofrutícolas y áreas agrícolas, georefereciación e instalación de trampas que conforman el Sistema de Vigilancia, lectura de las mismas e ingreso de información al SIIMF respecto a datos de población y tipo de moscas de la fruta existentes).

b). Identificación de problemas presentados

En el 2010 se iniciaron los procesos de adquisición, concretándose en el segundo semestre. Ello significó retrasos en la oportunidad de entrega de los vehículos, insumos y materiales.

También hubo retrasos en la definición de la ubicación de los PCC.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Celeridad en la definición de la instalación de los puestos de control.

PLIEGO : 13160 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 023 .AGRARIO
SUBPROGRAMA : 0046 .PROTECCION SANITARIA VEGETAL
PROYECTO: 2.093192 : ERRADICACION DE LAS MOSCAS DE LA FRUTA EN LAS REGIONES DE LIMA, ANCASH Y LA LIBERTAD

Procesos de adquisiciones ejecutadas con oportunidad.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 023 .AGRARIO
SUBPROGRAMA : 0046 .PROTECCION SANITARIA VEGETAL
PROYECTO: 2.094689 : EVALUACION DE LAS MOSCAS DE LA FRUTA, PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE ACCESO DE PALTO (PERSEA AMERICA) VAR. HASS AL MERCADO NORTEAMERICANO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

La ejecución de este proyecto, en coordinación con los funcionarios del USDA-APHIS, y los resultados obtenidos hasta el momento permitirá desarrollar las agro-exportaciones de palto Hass hacia EE.UU., sin la necesidad de realizar el tratamiento cuarentenario con bromuro de metilo; insumo que actualmente es muy cuestionado por dañar la capa de ozono y otros efectos al medio ambiente.

Bajo estos criterios, el SENASA en coordinación con el gremio exportador (PROHASS), se encuentran en la actualidad ejecutando este proyecto en 3 regiones productoras de palto, tales como Ancash, Piura y Lima, para lo cual se ha instalado un sistema de detección de moscas de la fruta en los fundos elegidos, desarrollando un sistema de muestreo de palto Hass y otros hospederos susceptibles, la crianza masal de colonias de moscas de la fruta y la realización de las pruebas de infestación necesarias que demuestren que la palta Hass, no es hospedero de moscas de la fruta.

b). Identificación de problemas presentados

Referente al muestreo de frutos de palto Hass en los lugares de producción y empacadora, se cumplió con el 32% de la meta establecida, esto debido a un cambio de zona de trabajo, puesto que inicialmente se consideró a La Libertad como zona de trabajo con 800 ha. aproximadamente por Ancash (Casma) con solo 10 ha. en producción, lo cual, disminuyó considerablemente el número de muestras de palto Hass.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Solicitar un Crédito Suplementario al Ministerio de Economia y Finanzas para la continuidad con el Proyecto, con la finalidad de brindar las condiciones apropiadas para la exportación de palta Hass al mercado de EE.UU.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 023 .AGRARIO
SUBPROGRAMA : 0046 .PROTECCION SANITARIA VEGETAL
PROYECTO: 2.094711 : FORTALECIMIENTO DE LA CUARENTENA VEGETAL EN LOS PUESTOS DE CONTROL DEL PUERTO Y AEROPUERTO DEL CALLAO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Como el Puerto y Aeropuerto del Callao están considerados como los principales puntos de acceso al país, de productos y subproductos de origen vegetal, del mismo modo en estos puntos el riesgo de ingreso de una nueva plaga es mucho mayor, se gestionó un convenio marco con la SUNAT y se ha adquirido 6 equipos de rayos X, para los dos Puestos de control del Puerto y Aeropuerto.

b). Identificación de problemas presentados

En el 2010, la principal actividad programada fue la implementación de los Puestos y Zonas de Inspección, actividad que se retrasó por la demora en la firma del convenio marco con la SUNAT.

Retrasos en la definición de las fichas técnicas de los principales requerimientos para la implementación de los puestos con el objetivo de mejorar la calidad del servicio de inspección y certificación.

PLIEGO : 13160 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 023 .AGRARIO
SUBPROGRAMA : 0046 .PROTECCION SANITARIA VEGETAL
PROYECTO: 2.094711 : FORTALECIMIENTO DE LA CUARENTENA VEGETAL EN LOS PUESTOS DE CONTROL DEL PUERTO Y AEROPUERTO DEL CALLAO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Oportunidad y calidad de las especificaciones técnicas de los equipos, bienes y servicios.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 023 .AGRARIO
SUBPROGRAMA : 0047 .INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
PROYECTO: 2.093194 : FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE POST REGISTRO DE INSUMOS PECUARIOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se avanzo en el fortalecimiento de las capacidades en la evaluación y registro de productos veterinarios al personal del SENASA, mediante el desarrollo de un diplomado.

Desarrollo y mejora del SIGIA, respecto al modulo de información de Empresas comercializadoras y las consultas WEB solicitadas por la SDIP.

b). Identificación de problemas presentados

El proceso de adquisición de insumos químicos en su conjunto ha presentado dificultades desde la definición de las especificaciones técnicas, la oferta en el mercado y la presentación de postores, esto dificulta el inicio de la actividad de la caracterización de productos veterinarios comercializados en el mercado nacional.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Oportunidad y calidad de las especificaciones técnicas de los equipos, bienes y servicios.
Procesos de adquisiciones ejecutadas con oportunidad.
Adecuada programación de las necesidades de laboratorio.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 023 .AGRARIO
SUBPROGRAMA : 0047 .INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
PROYECTO: 2.093197 : FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA DE PRODUCCION Y PROCESAMIENTO PRIMARIO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El desarrollo de 05 eventos de Buenas Prácticas Agrícolas y HACCP, ha permitido que los especialistas del SENASA fortalezcan sus capacidades en temas de manejo de buenas prácticas agrícolas, ganaderas e higiene de alimentos.

La elaboración de 03 manuales: Buenas Prácticas de Manufactura e Higiene, HACCP y Buenas Prácticas Agrícolas

b). Identificación de problemas presentados

El retraso en la aprobación del Reglamento de Inocuidad Agroalimentaria y el retraso en la adquisición de los insumos de laboratorio por problemas en las especificaciones técnicas, oportunidad de las compras y la programación adecuada de las necesidades. Ello ha dificultado el inicio de las actividades de la caracterización de 25 alimentos programados.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Oportunidad y calidad de las especificaciones técnicas de los equipos, bienes y servicios.
Procesos de adquisiciones ejecutadas con oportunidad.
Adecuada programación de las necesidades de laboratorio.

PLIEGO : 13160 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 023 .AGRARIO
SUBPROGRAMA : 0048 .PROTECCION SANITARIA ANIMAL
PROYECTO: 2.093193 : ERRADICACION DE LA FIEBRE AFTOSA EN EL NORTE DEL PAIS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se han ejecutado las dos campañas de vacunación programadas en las Regiones de Lima, Piura, Tumbes y Cajamarca, llegándose a cumplir con 194,835 bovinos vacunados. Paralelo a esta actividad se ha fortalecido la vigilancia epidemiológica de la enfermedad mediante la asignación de personal y el cumplimiento del 87% de las muestras enviadas en 14 puestos de control.

Se encuentra en elaboración el expediente a presentar a la OIE, para la declaratoria de zonas libres con vacunación (Tumbes, Piura y San Ignacio-Cajamarca) y sin vacunación. (Lima, Ancash, La Libertad, Lambayeque y parte de Piura y Cajamarca).

b). Identificación de problemas presentados

Cambios en la ubicación de los puestos de control que finalmente fueron confirmados por el área técnica.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El área técnica confirmó la ubicación de los puestos de control.
Ciertos retrasos en la oportunidad de la entrega de los bienes e las regiones.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 023 .AGRARIO
SUBPROGRAMA : 0048 .PROTECCION SANITARIA ANIMAL
PROYECTO: 2.093196 : FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA ZOOSANITARIA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Las actividades de monitoreo a nivel nacional para la caracterización de cuatro enfermedades (Paratuberculosis, Diarrea Viral Bovina, Rinotraqueitis Infecciosa Bovina, y Neosporosis Bovina) es ejecutado desde octubre con una meta de 409 UPM es decir 4,090 muestras a colectar (52.7% de avance) así como la trazabilidad de bovinos con un avance aproximado de 8,366 animales identificados (42% de avance) en las regiones de Tumbes (800 bovinos), Piura (3,567 bovinos) y Cajamarca (3,999 bovinos identificados).

Mejora del SIGSA, fundamentalmente los módulos de registro de predios, productor; modulo de trazabilidad en aves.

b). Identificación de problemas presentados

El abastecimiento oportuno de bienes y servicios presentó dificultades, desde la definición de las fichas técnicas, la coordinación entre las áreas técnicas y el desarrollo del proceso de adquisiciones; principalmente el proceso de compra de aretes codificados para la actividad de trazabilidad de ganado bovino.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Oportunidad y calidad de las especificaciones técnicas de los equipos, bienes y servicios.
Procesos de adquisiciones ejecutadas con oportunidad.
Adecuada programación de las necesidades de laboratorio y campo.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 023 .AGRARIO
SUBPROGRAMA : 0048 .PROTECCION SANITARIA ANIMAL
PROYECTO: 2.094656 : CONTROL Y ERRADICACION DE ENFERMEDADES EN PORCINOS PESTE PORCINA CLASICA, ENFERMEDAD DE AUJESZKI Y SINDROME RESPIRATORIO Y REPRODUCTIVO PORCI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En el control y erradicación de enfermedades en Porcinos, se logró el empadronamiento de 382,546 productores con 1,762,192 porcinos a nivel nacional.
En diciembre se inició la vacunación, estimándose un 5.8% de avance (86,477 cerdos).

PLIEGO : 13160 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 023 .AGRARIO
SUBPROGRAMA : 0048 .PROTECCION SANITARIA ANIMAL
PROYECTO: 2.094656 : CONTROL Y ERRADICACION DE ENFERMEDADES EN PORCINOS PESTE PORCINA CLASICA, ENFERMEDAD DE AUJESZKI Y SINDROME RESPIRATORIO Y REPRODUCTIVO PORCI

b). Identificación de problemas presentados

Las causas del retraso fue la definición oportuna del precio del servicio de vacunación, el control de calidad de la vacuna y la oportunidad de los materiales, principalmente.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Oportunidad y calidad de las especificaciones técnicas de los equipos, bienes y servicios.
Procesos de adquisiciones ejecutadas con oportunidad.
Adecuada programación de las necesidades de laboratorio.

PLIEGO : 13163 INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 009 .CIENCIA Y TECNOLOGIA
SUBPROGRAMA : 0017 .INNOVACION TECNOLOGICA
PROYECTO: 2.000270 : GESTION DE PROYECTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Los esfuerzos estuvieron concentrados en el cierre de los Subproyectos vigentes y en consolidación de los resultados alcanzados durante los años de ejecución.
Se realizó oportunamente el acompañamiento a los subproyectos que estuvieron vigentes, a través de la ejecución de talleres de seguimiento y visitas personalizadas. Sejecutaron los talleres de recipilación y ordenamiento de la información de subproyectos financiados en la II Fase.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en las gestiones de la liquidación del Proyecto INCAGRO.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Atender todos los requerimiento que involcren a la liquidación del Proyecto INCAGRO.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 009 .CIENCIA Y TECNOLOGIA
SUBPROGRAMA : 0017 .INNOVACION TECNOLOGICA
PROYECTO: 2.021638 : FORTALECIMIENTO DEL MERCADO DE SERVICIOS PARA LA INNOVACION

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se culminaron los desembolsos a los subproyectos que estuvieron vigentes, en Investigación Adaptativa, en Servicios de Extensión, en Investigación Estratégica y en Capacitación por Competencias.

b). Identificación de problemas presentados

Ligero desfase en los cronograma de desembolsos a las entidades ejecutoras de los subproyectos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Atención oportuna según sus necesidades y/o requerimientos de adquisición de bienes y servicios, a las entidades ejecutoras de los subproyectos.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 009 .CIENCIA Y TECNOLOGIA
SUBPROGRAMA : 0017 .INNOVACION TECNOLOGICA
PROYECTO: 2.021639 : FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS ESTRATEGICAS PARA LA INVESTIGACION Y DESARROLLO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se financiaron 481 subproyectos (2005-2010). El 78% de los subproyectos corresponden al Fondo de Tecnología Agraria - FTA y el 22% al Fondo de Desarrollo de Servicios Estratégicos - FDSE, debido al gran número de pequeños subproyectos de servicios de extensión que se impulsaron como parte del esfuerzo de promover el mercado.

b). Identificación de problemas presentados

Ligero retraso en los cierres formales de los subproyectos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Atención oportuna a las necesidades y/o requerimientos de bienes y servicios que involucren a las actividades de los cierres formales de los subproyectos que ya concluyeron sus actividades.

PLIEGO : 13163 INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 009 .CIENCIA Y TECNOLOGIA
SUBPROGRAMA : 0017 .INNOVACION TECNOLOGICA
PROYECTO: 2.022780 : POLITICAS, INFORMACION Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se tuvo 192 subproyectos en la etapa final de ejecución, los mismos que se aconpañaron del seguimiento y monitoreo respectivo, lo que significó un avance de ejecución en la meta física del 77% y una ejecución presupuestal del 81% (S/.12,016,576).

b). Identificación de problemas presentados

Ligero retraso en los cierres formales de los subproyectos que ya concluyeron sus actividades.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Determinar procedimientos para la aceleración de los cierres de los subproyectos que ya cumplieron el período de ejecución de sus actividades.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 009 .CIENCIA Y TECNOLOGIA
SUBPROGRAMA : 0017 .INNOVACION TECNOLOGICA
PROYECTO: 2.031739 : PRODUCCION TECNIFICADA DE PLANTONES DE VID DE ALTA CALIDAD GENETICA Y FITOSANITARIA EN LA SUB - ESTACION EXPERIMENTAL CHINCHA - ICA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Disponible material selecto libre de virus en 3 casas mallas para posterior instalación en plantel madre de vid.´

b). Identificación de problemas presentados

Obra de infraestructura detenida en proceso de resolución de contrato.
La Empresa La Esmeralda solicitó al OSCE el "Arbitraje", encontrándose en estado viciado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Inicio de actos preparatorios para construcción de 02 viveros tecnificados para alojar el banco de germoplasma de vid y la fabricación de equipo de esterilización de sustratos.
Pendiente actualización de plazo de ejecución del año 2010 y solicitud de plazo de ejecución del proyecto para el 2011.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 009 .CIENCIA Y TECNOLOGIA
SUBPROGRAMA : 0017 .INNOVACION TECNOLOGICA
PROYECTO: 2.042196 : REFLOTAMIENTO GANADERO CON BOVINOS DE ALTA CALIDAD GENETICA ADAPTADA A LA ZONA PARA ATENDER LA DEMANDA DE LOS PRODUCTORES DE LA PROVINCIA DE /

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En el componente Servicio de inseminación artificial de alta calidad genética se adquirieron bienes como carreta agrícola, electrobomba de agua, cocina industrial, picadora de forrajes, materiales de laboratorios y veterinarios, equipo de ordeño, entre otros, para mejoramiento del servicio.
En el componente Uso de tecnologías en mejoramiento, sanidad, manejo y alimentación se adquirieron 16 vaquillonas mejoradas (cuyas edades oscilan entre 18, 20, 22 y 24 meses), semillas de forraje, pajillas de semen y fertilizantes.
Se adquiriendo las vaquillonas, alimentos concentrados y medicamento para inseminación artificial.
Se realizaron eventos de capacitación.
En el componente Promoción y difusión de servicios tecnológicos e información se adquirieron pajilla de semen Brown Suiss y Holstein, ecran, equipo de sonido y materiales para eventos de capacitación.

b). Identificación de problemas presentados

Demoras en los procesos de adjudicación de contratación de adquisición de bienes y servicios.

PLIEGO : 13163 INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 009 .CIENCIA Y TECNOLOGIA
SUBPROGRAMA : 0017 .INNOVACION TECNOLOGICA
PROYECTO: 2.042196 : REFLOTAMIENTO GANADERO CON BOVINOS DE ALTA CALIDAD GENETICA ADAPTADA A LA ZONA PARA ATENDER LA DEMANDA DE LOS PRODUCTORES DE LA PROVINCIA DE /

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Adquisición de equipos e insumos para traslado de leche y otros.
Pendiente solicitud de plazo de ejecución del proyecto para el 2011.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 009 .CIENCIA Y TECNOLOGIA
SUBPROGRAMA : 0017 .INNOVACION TECNOLOGICA
PROYECTO: 2.078502 : MODERNIZACION DEL SISTEMA DE INVESTIGACION AGRARIA PARA LA COMPETITIVIDAD

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Componente Modernización del Sistema de Gestión y Administración, en implementación por Empresa que realiza el Estudio de Modelo de Gestión y Administración en el marco de la modernización.
Empresa "Governa", viene realizando el diagnóstico y diseño del nuevo Modelo de Gestión (interna y externa) y Administración del INIA.
Componente Modernización de Equipos e infraestructura adquisición de equipos del sistema de telecomunicaciones e informática y laboratorios.
Empresa "Governa" viene realizando diagnóstico referencial de telecomunicaciones y de laboratorios.

b). Identificación de problemas presentados

Limitaciones en la ejecución del gasto, por la lenta operatividad de realizar los procesos de Adquisición Menor Cuantía - AMC y Adquisición Directa selectiva - ADS, para la adjudicación de contratación de adquisición de bienes y servicios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Fortalecer las capacidades para los procesos de adjudicación de contratación de adquisición de bienes y servicios.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 009 .CIENCIA Y TECNOLOGIA
SUBPROGRAMA : 0017 .INNOVACION TECNOLOGICA
PROYECTO: 2.094724 : FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PARA MEJORAR LOS INGRESOS CAMPESIN(

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En el componente Mejoramiento de tecnologías aplicadas se realizó un taller participativo.
En el componente Capacitación de investigadores y técnicos, se ha efectuado la instalación de 03 parcelas experimentales.
En el componente Asistencia técnica de productores de la Región, durante el IV trimestre se realizó: 04 eventos de capacitación, 04 publicaciones, 08 programas radiales y 02 convenios.
En el componente Capacitación a proveedores de semillas, plantas y reproductores, en este período se realizó 02 eventos de capacitación.
En el componente Capacitación a proveedores de semillas, plantas y reproductores, en este período se realizó 02 eventos de capacitación.
Se han realizado: 01 taller participativo, la instalación de 03 parcelas experimentales, 09 eventos de capacitación, los mismo que se desarrollaron en las provincias de Satipo y Chanchamayo, 11 publicaciones, 08 programas radiales, 04 convenios, 04 eventos de capacitación a proveedores de semillas, plantas y reproductores y la instalación de 02 bancos de germoplasma.

b). Identificación de problemas presentados

Actividades como capacitación de investigadores y técnicos no fueron ejecutados por falta disponibilidad de recursos económicos, asimismo hubo demora en la instalación de parecleas experimentales debido a la no adquisición oportuna de insumos y materiales. Además la falta de movilidad ha dificultado el traslado del personal para identificar y brindar capacitación.

PLIEGO : 13163 INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 009 .CIENCIA Y TECNOLOGIA
SUBPROGRAMA : 0017 .INNOVACION TECNOLOGICA
PROYECTO: 2.094724 : FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PARA MEJORAR LOS INGRESOS CAMPESIN(

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Facilitar todos los recursos necesarios para dar cumplimientos a la metas establecidas.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 009 .CIENCIA Y TECNOLOGIA
SUBPROGRAMA : 0017 .INNOVACION TECNOLOGICA
PROYECTO: 2.094729 : GENERACION DE TECNOLOGIAS AGRO-ECOLOGICAS DE CULTIVOS EN LAS REGIONES DE LAMBAYEQUE, PIURA Y TUMBES

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En el componente Adecuada estratégicas para la investigación y desarrollo agroecológico, se realizaron y ejecutaron 02 procesos relacionados a la línea de base y prospectiva.
En el componente Desarrollo de investigaciones en tecnologías agroecológicas se lograron instalar 16 experimentos en fertilización orgánica y control ecológico de plagas y enfermedades en algodón, páprika, banano, frijol. Mango limón y maíz.
En el componente Adecuada capacidad institucional para proveer los servicios tecnológicos para cultivos ecológicos, se han capacitado a 7 profesionales asimismo se ha implementado el laboratorio en control biológico.
En el componente Adecuada transferencia de las tecnologías ecológicas a los productores se ha realizado: cursos de capacitación (3), reuniones técnicas (2), demostración de métodos (1), días de campo (3) y gira agronómica (1).
En el componente Administración y monitoreo se realizó 01 informe de seguimiento y evaluación.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la adquisición de fertilizantes orgánicos e insumos indispensables para la instalación de los ensayos en campo; sin embargo se vien cumpliendo con la inplementaciión del laboratorio de control biológico. Demora en el proceso de adquisición de la camioneta para traslado de personal; así mismo pendiente los fondos concursables.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Gestionar con anticipación y oportunamente los requerimientos de adquisición de bienes y servicios.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 009 .CIENCIA Y TECNOLOGIA
SUBPROGRAMA : 0017 .INNOVACION TECNOLOGICA
PROYECTO: 2.094879 : MEJORAMIENTO GENETICO DEL GANADO VACUNO MEDIANTE LA TRANSFERENCIA DE EMBRIONES EN LA REGION JUNIN

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En la actividad producción de embriones, se han logrado colectar 35 embriones (02 en estado de blastocito, 09 en estado de morula, 24 embriones congelándose). En la actividad inseminación artificial se inseminaron 169 vacas de las 500 programadas.
Se brindó asistencia técnica a 313 beneficiarios, realizándose 3 eventos sobre manejo, sanidad y alimentación en las comunidades ámbito del proyecto. Se instalaron 04 parcelas demostrativas (03 de establecimiento y conservación de forrajes y 01 semillero de avena). Además se elaboraron 08 hojas divulgativas y la capacitación y/o adiestramiento a profesionales y técnicos en colección y transferencia de embiones y uso de ecografía en reproducción animal.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en el proceso de adquisición de bienes y servicios.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Preparar documentos sustentatorios correctamente y oportunamente.
Pendiente solicitud de plazo de ejecución del proyecto para el 2011.

PLIEGO : 13164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 039 .MEDIO AMBIENTE
SUBPROGRAMA : 0083 .RECURSOS HIDRICOS
PROYECTO: 2.042112 : PROGRAMA DE FORMALIZACION DE DERECHOS DE USO DE AGUA EN EL VALLE DEL MANTARO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha logrado en el año 2010, elaborar 105 expedientes para el otorgamiento de derechos de uso de agua.

b). Identificación de problemas presentados

Se cuenta con muchas organizaciones que no están reconocidas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se viene coordinando, para que de acuerdo a los procedimientos administrativos, se proceda a reconocer a las organizaciones.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 039 .MEDIO AMBIENTE
SUBPROGRAMA : 0083 .RECURSOS HIDRICOS
PROYECTO: 2.042113 : PROGRAMA DE FORMALIZACION DE DERECHOS DE USO DE AGUA EN EL VALLE DEL ALTO SANTA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha logrado en el año 2010, elaborar 100 expedientes para el otorgamiento de derechos de uso de agua.

b). Identificación de problemas presentados

Se cuenta con muchas organizaciones que no están reconocidas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se viene coordinando, para que de acuerdo a los procedimientos administrativos, se proceda a reconocer a las organizaciones.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 039 .MEDIO AMBIENTE
SUBPROGRAMA : 0083 .RECURSOS HIDRICOS
PROYECTO: 2.091576 : MODERNIZACION DE LA GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Firma del convenio marco de cooperación técnica Interinstitucional entre el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) y la Autoridad Nacional del Agua (ANA), con el objetivo de establecer los mecanismos de cooperación interinstitucional y las pautas generales que regirán las actividades de cooperación técnica, la metodología a seguir en la celebración de convenios específicos orientados a mejorar el planeamiento y gestión de los recursos hídricos del país.
Implementación de la Unidad Ejecutora del PMGRH, contando con personal especializado para las coordinaciones del proyecto.
Implementación de las Coordinaciones Técnicas de las Cuencas, habiendo elaborado el expediente técnico que sustenta el Consejo de Cuenca de Chira-Piura y Chancay-Lambayeque, asimismo se logro la designación de algunos de los representantes de las instituciones que conformarán el Consejo de Cuenca Locumba, Sama y Caplina y la constitución del Grupo Impulsor en Chili y se han hecho algunas actividades de sensibilización y difusión en las cuencas de Ica-Alto Pampas y Santa.

b). Identificación de problemas presentados

Desfase en la aprobación del Crédito Suplementario ante el Ministerio de Economía y Finanzas.
Demora en la instalación de la Unidad Ejecutora del proyecto.
Algunos Gobiernos Regionales aún muestran disposición para constitución de los Consejos de Recursos Hídricos de cuenca.

PLIEGO : 13164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 039 .MEDIO AMBIENTE
SUBPROGRAMA : 0083 .RECURSOS HIDRICOS
PROYECTO: 2.091576 : MODERNIZACION DE LA GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha formalizado la solicitud de Crédito Suplementario ante el MEF.
Se implemento la Unidad Ejecutora del proyecto.
Se han realizado actividades para que los Gobiernos Regionales apoyen en la constitución de los Consejos de Recursos Hídricos de cuenca.

FUNCION : 10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA : 039 .MEDIO AMBIENTE
SUBPROGRAMA : 0083 .RECURSOS HIDRICOS
PROYECTO: 2.094927 : PROGRAMA DE FORMALIZACION DE DERECHOS DE USO DE AGUA EN LOS VALLES DE MASHCON Y CHONTA - CAJAMARCA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha logrado en el año 2010, elaborar 80 expedientes para el otorgamiento de derechos de uso de agua.

b). Identificación de problemas presentados

No se reportan.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se reportan.

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0055 .GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.077989 : AUMENTO DE LA DISPONIBILIDAD ENERGETICA EN POBLACIONES RURALES POR FUENTES RENOVABLES

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.000788 : LINEA DE TRANSMISION 138 KV CARHUAQUERO - JAEN Y SUB ESTACION

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto concluido - 0 conexiones.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.000870 : PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO NUEVO SEASME II ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto concluido - 1172 conexiones.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.001621 : ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se realizaron 17 estudios de pre-inversión terminados.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.018083 : GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - MEJORAMIENTO DE LA ELECTRIFICACION RURAL MEDIANTE LA APLICACION DE FONDOS CONCURSABLES - FONER

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se financió servicios de consultoria para los usos productivos de electricidad, servicio de consultoría nacionales e internacionales alcanzando las metas previstas. Se regionalizó los principales parámetros hidrológicos para poder definir el caudal medio anual disponible en cualquier punto de toda cuenca hídrica peruana, sobre este soporte se ha realizado la evaluación del potencial hidroeléctrico por tramos de ríos para todas las cuencas.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.022774 : PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO JULI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto con ejecución normal.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.030189 : PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO SAN FRANCISCO II ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución normal.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.030315 : INTERCONEXION ELECTRICA TARAPOTO - YURIMAGUAS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución - avance físico 98.40%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.030317 : PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO HUAMACHUCO II ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución - avance físico 22.60%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.032273 : AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DEL CASERIO DE MIRAMAR DE LA COMUNIDAD CAMPESINA CRUZ DE MAYO - CARAZ, PROVINCIA D

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto concluido (convenio).

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.034074 : CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO RURAL DE MALLIRIPATA, PIRHUANI, VILLAPAMPA, TOTORANI, UMASUYO ALTO, UMASUYO BAJO, PARCIALIDAD UMASUYO Y MOROYC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se instaló 400 conexiones domiciliarias.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.036153 : INSTALACION DE REDES PRIMARIA, SECUNDARIA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS ELECTRICAS EN EL DISTRITO DE SAN ANTONIO DE ESQUILACHE, PROVINCIA DE PUNO - PUN

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se instaló 317 conexiones domiciliarias.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.042455 : ELECTRIFICACION DE 09 LOCALIDADES DEL VALLE DEL RIO ENE, DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO, REGION JUNIN

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se isntaló 427 conexiones domiciliarias.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.042488 : AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL DE LAS LOCALIDADES PERTENECIENTES A LOS DISTRITOS DE MIRACOSTA, LLAMA CHONGOYAPE, DISTRITO DE CHONGOYAPE - CH

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto concluido (convenio).

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.042610 : CONSTRUCCION DEL PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO RURAL DE LAS COMUNIDADES DE SORA Y UMACOLLANA DEL DISTRITO DE UMACHIRI, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se instaló 450 conexiones domiciliarias.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.042611 : CONSTRUCCION PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO DE LA COMUNIDAD DE UMASI DEL DISTRITO DE UMACHIRI, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se instaló 196 conexiones domiciliarias.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.044037 : AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL EN LA COMUNIDAD CONDORMILLA BAJO AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se instaló 162 conexiones domiciliarias.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.044923 : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE LOS CASERIOS DE SINCHAO CHICO, ZONA NUEVA VENTURA, NUEVO TALLAN, NUEVO PIEDRAL Y TABANCO DEL DISTR

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución - avance físico 27.84%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.045906 : ELECTRIFICACION DEL C.P. LA VIÑA DEL DISTRITO DE NUEVA ARICA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto concluido - 169 conexiones.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.046077 : INTERCONEXION PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO RURAL NUEVO SEASME AL SISTEMA ELECTRICO INTERCONECTADO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto concluido 755 conexiones.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.046372 : PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO AYAVIRI II ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

Intensas lluvias provocaron demora en la ejecución de la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se otorgó ampliación de plazo para ejecución de obra, por lluvias.

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.046373 : PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO HUANCANE II ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obras en ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

Intensas lluvias provocaron demora en la ejecución de la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se otorgó ampliación de plazo por lluvias.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.046374 : PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO MUYO KUSU II ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución - avance físico 80.41%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.046617 : SISTEMA ELECTRICO RURAL ABANCAY - SANTA ROSA III ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obras en ejecución. Se concluyó con la elaboración del estudio definitivo.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.046618 : SISTEMA ELECTRICO RURAL ABANCAY II ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en ejecución. Se concluyó con la elaboración del estudio definitivo.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.046620 : SISTEMA ELECTRICO RURAL AIJA - COTAPARACO IV ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto concluido - 243 conexiones.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.046623 : SISTEMA ELECTRICO RURAL AYABACA IV ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto concluido - 1318 conexiones.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.046624 : SISTEMA ELECTRICO RURAL AYACUCHO CIRCUITO I - II ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se instaló 1066 conexiones domiciliarias.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.046628 : SISTEMA ELECTRICO RURAL CACHORA - CURAHUASI II ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en ejecución, se concluyó con la elaboración del estudio definitivo.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.046630 : SISTEMA ELECTRICO RURAL CALLEJON DE HUAYLAS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto concluido - 1039 conexiones.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.046632 : SISTEMA ELECTRICO RURAL CANCHIS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

Intensas lluvias provocaron demora en la ejecución de la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se otorgó ampliación de plazo en la ejecución de obra.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.046633 : SISTEMA ELECTRICO RURAL CANGALLO V ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se instaló 2807 conexiones domiciliarias.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.046636 : SISTEMA ELECTRICO RURAL CASMA - QUILLO II ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto concluido - 905 conexiones.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.046638 : SISTEMA ELECTRICO RURAL CHACAS - SAN LUIS III ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto concluido - 460 conexiones.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.046639 : SISTEMA ELECTRICO RURAL CHACHAPOYAS III ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución avance físico 24.65%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.046641 : SISTEMA ELECTRICO RURAL CHONTALI I ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto concluido - 1142 conexiones.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.046642 : SISTEMA ELECTRICO RURAL CHONTALI II ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto concluido - 456 conexiones.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.046644 : SISTEMA ELECTRICO RURAL CHUMBIVILCAS IV ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

Intensas lluvias provocaron demora en la ejecución de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se otorgó ampliación de plazo en la ejecución de obra.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.046646 : SISTEMA ELECTRICO RURAL COBRIZA III ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se instaló 633 conexiones domiciliarias.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.046647 : SISTEMA ELECTRICO RURAL COBRIZA IV ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se instaló 651 conexiones domiciliarias.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.046649 : SISTEMA ELECTRICO RURAL CORONGO II ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto concluido - 456 conexiones.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.046653 : SISTEMA ELECTRICO RURAL HUANCABAMBA - HUARMACA II ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto concluido - 5367 conexiones.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.046655 : SISTEMA ELECTRICO RURAL HUANCAVELICA NORTE EJE PALCA III ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se instaló 312 conexiones domiciliarias.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.046656 : SISTEMA ELECTRICO RURAL HUARIACA III ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se instaló 262 conexiones domiciliarias.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.046657 : SISTEMA ELECTRICO RURAL HUARMEY - CULEBRAS III ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto concluido - 325 conexiones.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.046658 : SISTEMA ELECTRICO RURAL HUARO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en ejecución. Se concluyó con la elaboración del estudio definitivo.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.046659 : PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO ILLIMO III ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto concluido - 237 conexiones.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.046662 : SISTEMA ELECTRICO RURAL KITENI II ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en ejecución. Se concluyó con la elaboración del estudio definitivo.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.046664 : PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO LONYA GRANDE II ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto concluido - 305 conexiones.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.046666 : SISTEMA ELECTRICO RURAL MAYORUNA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución, avance físico 25.66%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.046667 : PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO MOTUPE I ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto concluido - 804 conexiones.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.046668 : SISTEMA ELECTRICO RURAL MOYOBAMBA I ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto concluido - 2236 conexiones.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.046669 : SISTEMA ELECTRICO RURAL NIEPOS II ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto concluido - 905 conexiones.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.046670 : SISTEMA ELECTRICO RURAL OTUZCO III ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto concluido - 3620 conexiones.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.046671 : PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO PALLASCA - SANTIAGO DE CHUCO II ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución, avance físico 23.23%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.046672 : SISTEMA ELECTRICO RURAL PARURO III ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obras en ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

Intensas lluvias provocaron demora en la ejecución de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se otorgó ampliación de plazo para la ejecución de obra.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.046673 : SISTEMA ELECTRICO RURAL PICHANAKI II ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se instaló 246 conexiones domiciliarias.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.046675 : SISTEMA ELECTRICO RURAL POMABAMBA III ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución, avance físico 21.48%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.046676 : SISTEMA ELECTRICO RURAL POMABAMBA IV ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto concluido - 793 conexiones.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.046677 : SISTEMA ELECTRICO RURAL POMAHUACA - PUCARA II ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto concluido - 2143 conexiones.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.046679 : SISTEMA ELECTRICO RURAL RIOJA I ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución, avance físico 23.21%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.046680 : SISTEMA ELECTRICO RURAL SALLIQUE II ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto concluido - 988 conexiones.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.046681 : SISTEMA ELECTRICO RURAL SAN FRANCISCO DE ASIS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución, avance físico 26.66%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.046682 : SISTEMA ELECTRICO RURAL SAN FRANCISCO IV ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se instaló 4550 conexiones domiciliarias.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.046685 : PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO SANTO DOMINGO-CHALACO III ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto concluido - 1199 conexiones.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.046686 : SISTEMA ELECTRICO RURAL SULLANA IV ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto concluido - 1054 conexiones.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.046687 : SISTEMA ELECTRICO RURAL TAYABAMBA - HUANCASPATA IV ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto concluido - 4207 conexiones.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.046688 : SISTEMA ELECTRICO RURAL TINGO MARIA CIRCUITO II - RAMAL VALLE DEL MONZON III ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se instaló 600 conexiones domiciliarias.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.046689 : SISTEMA ELECTRICO RURAL URUBAMBA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.047245 : AMPLIACION ELECTRIFICACION RURAL, DISTRITO DE TABACONAS - SAN IGNACIO - CAJAMARCA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto concluido (Convenio).

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.049467 : CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO RURAL EN CIENEGUILLO CENTRO, SECTORES LA CHAVELA, LA LECHERA, TRES COMPUERTAS Y PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE SU

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución (Convenio)- Avance físico 90%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.050408 : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DEL, DISTRITO DE INCHUPALLA - HUANCANE - PUNO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se instaló 390 conexiones domiciliarias.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.050454 : CONSTRUCCION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL EN LAS COMUNIDADES, CENTROS POBLADOS Y UNIDADES DE PRODUCCION DE DISTRITO DE MACARI- MELGAR- PUNO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.051120 : CONSTRUCCION SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL LINEA PRIMARIA, RED PRIMARIA, RED SECUNDARIA Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS ENTRE LAS LOCALIDADES DE HUA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución. (Convenio. Avance físico 90%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.051941 : INSTALACION DE ELECTRIFICACION RURAL - DISTRITO DE SANTA LUCIA - LAMPA - PUNO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se instaló 380 conexiones domiciliarias.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.051991 : INSTALACION DE LINEA PRIMARIA, RED PRIMARIA, RED SECUNDARIA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS, PARA LOS CASERIOS TUNAPE, EL MUERTO, EL MEDANO Y LA ORCHILLA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto concluido (Convenio).

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.052000 : INSTALACION DE LINEAS Y REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS PARA LOS CASERIOS PUENTE AMARILLO, CERRO CASCAJAL, AGUA SAN

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto concluido (Convenio).

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.052026 : INSTALACION DEL PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO POTONI I ETAPA, COMUNIDADES DE ZONA BAJA, DISTRITO DE POTONI - AZANGARO - PUNO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se instaló 400 conexiones domiciliarias.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.052252 : INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION CONVENCIONAL EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE PARATIA, DISTRITO DE SANTA LUCIA - LAMPA - PUNO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se instaló 830 conexiones domiciliarias.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.055127 : INSTALACION ELECTRIFICACION RURAL - DISTRITO DE CONDURIRI - EL COLLAO - PUNO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se instaló 530 conexiones domiciliarias.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.055181 : SISTEMA ELECTRICO RURAL SANTA CRUZ-CHOTA-BAMBAMARCA II Y III ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto concluido - 17968 conexiones.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.056344 : INSTALACION DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOS MIRAFLORES, CHAQUIL Y CHUMBIOCSHA, DISTRITO DE LA ESPERANZA - SANTA CRUZ - CAJAMARCA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto concluido (Convenio).

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.056937 : AMPLIACION ELECTRIFICACION LOCALIDADES APARICIO POMARES, DISTRITO DE APARICIO POMARES - YAROWILCA - HUANUCO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto concluido (Convenio).

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.058315 : INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS COMUNIDADES DE TUCZEN Y PAUCAYOCC - CANGALLO, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se instaló 250 conexiones domiciliarias.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.059455 : INSTALACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN LAS COMUNIDADES DE VIZCACHANI, ICHUCCAHUA, PARACCA, JANCHALLANI Y CAYARANI, DISTRITO DE ORURILLO - MELGAR -

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se instaló 257 conexiones domiciliarias.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.060046 : AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL POMATA IV ETAPA SECTOR DESAGUADERO, DISTRITO DE DESAGUADERO - CHUCUITO - PUNO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se instaló 1500 conexiones domiciliarias.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.060629 : ELECTRIFICACION RURAL DE CENTROS POBLADOS, ANEXOS Y CASERIOS DEL DISTRITO DE JAMALCA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución (Convenio)- Avance físico 95.36%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.060630 : ELECTRIFICACION RURAL DE LOS ANEXOS DEL DISTRITO DE COCABAMBA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución (Convenio)- Avance físico 95.18%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.061467 : AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL DE LAS COMUNIDADES DE LA ZONA OESTE CENTRO DEL DISTRITO DE CAJARURO - UCTUBAMBA - AMAZONAS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución (Convenio)- Avance físico 94.00%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.061472 : INSTALACION DE ELECTRIFICACION RURAL DEL DISTRITO DE LONGUITA Y ANEXOS, DISTRITO DE LONGUITA - LUYA - AMAZONAS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto concluido (Convenio).

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.061480 : CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL DE ANEXOS LA UNION - SECTOR EL 27, FLORIDA - NUEVO CUMBA Y COMBOCA SHIPASBAMBA, DISTRITO DE SHIPASBAMBA - BONG

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución - Avance físico 1.49%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.062737 : INSTALACION Y ELECTRIFICACION DE LOS CENTRO POBLADOS DEL DISTRITO DE PICHIRHUA, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución - Avance físico 1.49%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.062921 : INSTALACION ELECTRICA INTEGRAL DE 29 COMUNIDADES RURALES DEL DISTRITO DE PACOBAMBA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución. Avance físico 75%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.063667 : INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE ANEXOS Y CASERIOS DE 05 DISTRITOS DE LA ZONA NORTE DE CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - H

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución - Avance físico 5.08%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.063672 : INSTALACION DE ELECTRIFICACION RURAL DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS EN LAS COMUNIDADES DE ANTILLA, CCOCHA, TARANI CCOLLO, HUALLA HUALLA, TRIGO O

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.063673 : INSTALACION Y ELECTRIFICACION RURAL DE REDES SECUNDARIAS TOTORAY, CCORIPAMPA, ALAMEDA, CHALHUAHUACHO, CCOC-HUA, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución - Avance físico 1.49%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.063675 : INSTALACION DE REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA LOS CASERIOS FILOQUE CHICO, FILOQUE GRANDE, GARBANZAL, TRAPICHE, EL PUEBLITO, SINC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto concluido (Convenio).

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.064682 : INSTALACION ELECTRIFICACION RURAL KELLUYO, DISTRITO DE KELLUYO - CHUCUITO - PUNO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.064685 : CONSTRUCCION PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO IV ETAPA POMATA, DISTRITO DE POMATA - CHUCUITO - PUNO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.064687 : INSTALACION ELECTRIFICACION RURAL DEL DISTRITO DE PAUCARCOLLA - PUNO - PUNO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se instaló 140 conexiones domiciliarias.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.064688 : INSTALACION DEL PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO POMATA IV ETAPA SECTOR PISACOMA, DISTRITO DE PISACOMA, PROVINCIA DE CHUCUITO, PROVINCIA DE YUNGUYO - PUN

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.064689 : INSTALACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN LOS CC.PP. SANTA ROSA, TRES DE MAYO, CENTINELA Y RUQUIA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución. (Convenio)Avance físico 90%

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.064698 : INSTALACION DE LINEAS Y REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL P.S.E. OLMOS OESTE-12 CASERIOS, DISTRITO DE OLMOS - LAMBAYE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto concluido (Convenio).

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.064711 : INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS DE LLAGUEN, MIRAGON, MEMBRILLAR, CELAVIN Y PARRAPOS, DISTRITO DE SINSICAP, PROVINCI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución (Convenio)- Avance físico 61.00%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.064721 : INTERCONEXION ELECTRICA VECINAL PERU - ECUADOR V ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución - Avance físico 69.40%.

b). Identificación de problemas presentados

Se resolvio el contrato por atrasos del contratista.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se firmo convenio con ENOSA para ejecutar el saldo de obra.

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.066082 : MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO ELECTRICO DE LAS LOCALIDADES DE VISTA ALEGRE, ALTO MOHENA, CHIRAPA, CERRO EL CONDOR, PROVINCIA DE ALTO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto concluido (Convenio).

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.066393 : AMPLIACION ELECTRIFICACION RURAL PARA LOS CASERIOS DE: PAJONAL, SHITABAMBA, LA VIÑA, MOLINO, SHAWIN, GRAMALOTE, ILLUGAN, Y LA SUCSHA, PROVINCIA DE CU

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto concluido - (Convenio).

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.069295 : AMPLIACION DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE PUTICA DISTRITO Y, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejeución. (Convenio). Avance físico 90%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.069299 : CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS ANEXOS Y CASERIOS GOLLON, SAN BASILIO, SAULLAMURO, ILLABAMBA, CASAS VIEJAS, CHANCHILLO Y ACHUPAS, DIS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto concluido - (Convenio).

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.069543 : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN EL AA.HH. LAS DALIAS DEL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.070236 : AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE HUACUY Y ANEXOS, DISTRITO DE QUILLO - YUNGAY - ANCASH

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto concluido -(Convenio).

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.070286 : CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION RURAL DE 09 LOCALIDADES DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAPATA - LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAVELICA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto concluido. (Convenio).

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.070320 : INSTALACION DE INTERCONEXION DEL SISTEMA ELECTRICO RODRIGUEZ DE MENDOZA II ETAPA A LA M.C.H. OMIA Y AMPLIACION DEL P. S. E. OMIA, DISTRITO DE OMIA, PROVI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto concluido -(Convenio).

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.070420 : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SANTA MARIA - HUAURA - LIMA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución (Convenio)- Avance físico 89.00%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.071662 : INSTALACION DE LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL P.S.E. OLMOS OESTE - II ETAPA - 10 CASERIOS, DISTRITO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución - Avance físico 25.24%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.073648 : INSTALACION DE ELECTRIFICACION RURAL DEL PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO LAMPA II ETAPA, PROVINCIA DE LAMPA - PUNO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución. Avance físico 75%

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.075236 : CONSTRUCCION DE LA INTERCONEXION DEL PSE SHUCUSH YACU AL SISTEMA ELECTRICO DE YURIMAGUAS, DISTRITO DE TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS - ALTO AMAZONAS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución - Avance físico 27.27%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.075445 : INSTALACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN LAS COMUNIDADES RURALES DEL DISTRITO DE HUAYLLAY - PASCO - PASCO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se instaló 980 conexiones domiciliarias.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.075831 : INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL INTEGRAL DE CRUCERO, DISTRITO DE CRUCERO - CARABAYA - PUNO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se instaló 980 conexiones domiciliarias.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.076190 : AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE QUILLO OESTE, DISTRITO DE QUILLO - YUNGAY - ANCASH

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto concluido - (Convenio).

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.076203 : AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOS DEL C.P.M. DE HUACHO, DISTRITO DE QUILLO - YUNGAY - ANCASH

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto concluido - (Convenio).

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.076204 : AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE QUILLO SUR - SECTOR HUALLMI, DISTRITO DE QUILLO - YUNGAY - ANCASH

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto concluido - (Convenio).

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.076564 : INSTALACION DE REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y REDES DE DISTRIBUCION SECUNDARIA DE 17 COMUNIDADES DEL DISTRITO LOS MOROCHUCOS, PROVINCIA DE CANG

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se instaló 840 conexiones domiciliarias.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.076778 : AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS PARA LOS ANEXOS EL TRIUNFO, SAN PABLO, EL RETIRO, SANTA ROSA Y LA LAGUNA DE LOS C.P. CORRAL DE ARENA Y EL PUENTE, DIST

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto concluido - (Convenio).

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.077952 : AMPLIACION Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL, RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA - CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución (Convenio) - Avance físico 81.00%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.081327 : INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN 10 ANEXOS DEL CENTRO POBLADO DE NATIVIDAD - ZONA ESTE, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.081328 : INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN 8 ANEXOS DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYO, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.082605 : INSTALACION DE LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DE LOS CASERIOS DE LA ZONA NOROESTE DEL DISTRITO DE OLMOS, PROVINCIA DE LAMBA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto concluido - (Convenio).

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.082717 : INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO RURAL PLATERIA ZONA ALTA, PROVINCIA DE PUNO - PUNO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se instaló 590 conexiones domiciliarias.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.082768 : INSTALACION PEQUENO SISTEMA ELECTRICO POMATA IV ETAPA SECTOR HUACULLANI, DISTRITO DE HUACULLANI - CHUCUITO - PUNO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.082769 : INSTALACION DEL PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO POMATA IV ETAPA SECTOR ZEPITA, DISTRITO DE ZEPITA, DISTRITO DE KELLUYO - CHUCUITO - PUNO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se instaló 1636 conexiones domiciliarias.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.085585 : ELECTRIFICACION RURAL DE LOCALIDADES DE LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución - Avance físico 9.61%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.085622 : ELECTRIFICACION RURAL EN LAS LOCALIDADES DE LOS DISTRITOS DE PAUCARA Y ANTA - PROVINCIA DE ACOBAMBA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución - Avance físico 10.63%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.085628 : ELECTRIFICACION RURAL EN LAS LOCALIDADES DE LOS DISTRITOS DE ROSARIO Y ANDABAMBA - PROVINCIA DE ACOBAMBA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución - Avance físico 13.83%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.086081 : SISTEMA ELECTRICO RURAL MEDIO PIURA I ETAPA - II FASE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto concluido - 2052 conexiones.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.088872 : ELECTRIFICACION RURAL DE LAS LOCALIDADES DE CARANAYACU, NUEVO MUNDO, BAGAZAN, VISTOSO GRANDE, VISTOSO CHICO, POLOPONTA, NUEVO CELENDIN Y SAN JU/

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto concluido - (Convenio).

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.089755 : AMPLIACION DE LINEAS Y REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS PARA 11 LOCALIDADES DE LA CUENCA Y TZIRIARI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se instaló 365 conexiones domiciliarias.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.091842 : SISTEMA ELECTRICO RURAL TINGO MARIA CIRCUITO I - II ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se instaló 697 conexiones domiciliarias.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.091843 : SISTEMA ELECTRICO RURAL HUANUCO EJE AMBO II ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto concluido - 2526 conexiones.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.091844 : SISTEMA ELECTRICO RURAL HUANUCO EJE DOS DE MAYO III ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto concluido - 3785 conexiones.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.091845 : SISTEMA ELECTRICO RURAL DE AUCAYACU II ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto concluido - 2153 conexiones.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.092091 : SISTEMA ELECTRICO RURAL TINGO MARIA CIRCUITOS III Y IV

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto concluido - 1061 conexiones.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.092114 : SISTEMA ELECTRICO RURAL TINGO MARIA CIRCUITO II, II ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto concluido - 350 conexiones.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.092284 : SISTEMA ELECTRICO RURAL AYACUCHO CIRCUITO III - III ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se instaló 1265 conexiones domiciliarias.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.092364 : SISTEMA ELECTRICO RURAL CORACORA III ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se instaló 484 conexiones domiliciarias.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.092365 : LINEA DE TRANSMISION HUALLANCA - LA UNION 60KV Y SUBESTACIONES

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución - Avance físico 85.00%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.092370 : SISTEMA ELECTRICO RURAL HUANUCO EJE PANAO II ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto concluido - 4239 conexiones.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.092371 : SISTEMA ELECTRICO RURAL HUANUCO EJE DOS DE MAYO IV ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto concluido - 3810 conexiones.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.092541 : INSTALACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN 18 CASERIOS DE LOS CENTROS POBLADOS HUACATAZ, OTUZCO Y SANTA BARBARA, DISTRITO DI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.093060 : INTERCONEXION PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO HUARI AL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se efectuo transferencia financiera a hidrandina.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.094598 : CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE TAHUAPALCA, CHAUPIMAYO, ICHUCCOLLO Y CERRITAMBO DEL DISTRITO DE SUYCKUTAME

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución. Avance físico 80%

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.094616 : CONSTRUCCION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS COMUNIDADES PENCCARO, CHOCCAYHU, CCOMAYO, HUALLATTOCCO, TTUYO, PUCAMAYO, PULPERA, HUINCHIRI, HUALLA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.094618 : CONSTRUCCION DEL SISTEMA ELECTRICO EN LA COMUNIDADES CAMPESINAS DE CHOQUECANCHA, SAUQUI, UMAPATA, HUALLA, SUYO, ROSASPATA, LARES, HUALLHUARAY

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.094764 : INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN LAS COMUNIDADES DE ROSASPATA, COCHAPATA, MILLPO, SAN JUAN DE LLIHUACUCHO, ICHUPATA, WARIPERCC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se instaló 996 conexiones domiliciarias.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.094765 : INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS COMUNIDADES RURALES CALLATIAC, URINCCOSCCO, LLAMPA, SACHAC, CERACERA, QUEMPORAY, CCOLCA, ACCOPATA Y H/

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.094766 : INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS COMUNIDADES RURALES QUEHUINCHA, HUANACO, AUCHO, UNION CCORA, PARCCORA Y HALCCO DEL DISTRITO DE LIVITACA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución. Avance físico 80%

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.094767 : INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS COMUNIDADES RURALES: URINSAYA CCOLLANA, TAYPITUNGA, HILATUNGA, CCOLLACHAPI, HANOCCA Y LIMBANI DEL DISTRI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.094768 : INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS LOCALIDADES RURALES DE CHIUCA, PACLLA, KURPA, OMALA, HUANACOPAMPA, HUANCARANI, JOTOMATE, HUASQUILLAY Y .

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución. Avance físico 80%

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.094907 : PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO ANDAMARCA III ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.094965 : REHABILITACION DE LA LINEA PRIMARIA Y RED PRIMARIA EN 22,9KV/3Ø, DEL TRAMO LA ESPERANZA-AGUA DULCE- EL PROGRESO Y LAS REDES SECUNDARIAS DE YAMBRASI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto concluido - (Convenio).

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.095021 : SISTEMA ELECTRICO RURAL SANTA CRUZ-CHOTA-BAMBAMARCA IV ETAPA - FASE I

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto concluido - 3133 conexiones.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.095022 : SISTEMA ELECTRICO RURAL SANTA CRUZ-CHOTA-BAMBAMARCA IV ETAPA - FASE II

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución - Avance físico 90.36%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.095023 : SISTEMA ELECTRICO RURAL SANTA CRUZ-CHOTA-BAMBAMARCA IV ETAPA - FASE III

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución - Avance físico 98.72%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.095443 : AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL DEL DISTRITO DE CABANA - SAN ROMAN - PUNO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se instaló 236 conexiones domiciliarias.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.095446 : AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución. Avance físico 70%

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.095712 : AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DEL DISTRITO DE HUACAYBAMBA, PROVINCIA DE HUACAYBAMBA - HUANUCO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución - Avance físico 1.79%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.095750 : AMPLIACION E INTERCONEXION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION A HUAMBOY, SANTA ANA, PARAN, CAPIA Y PICHUPAMPA, DISTRITO DE LEONCIO PRADO - HUAURA - LIMA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.095785 : AMPLIACION SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA, PROVINCIA DE MOHO - PUNO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se instaló 287 conexiones domiliciarias.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.095798 : AMPLIACION Y CONSTRUCCION DEL SUB SISTEMA DE LAS REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LAS COMUNIDADES DE ASILL(

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.096809 : CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOCALIDADES DEL CENTRO POBLADO DE CHAHUARMA, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAVELICA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto concluido.121 conexiones.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.096811 : CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION RURAL- CASERIOS: COLECTOR, HUACA BLANCA GALLITO BAJO, FUNDO GRAUS: LOS ACOSTA, LOS MORAN, EL MIRADOR, LA MADRID,

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución (Convenio) - Avance físico 93.00%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.099734 : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOS NUEVA LLAYMUCHA, NUEVO CRUZMACA Y SALAYOC, DISTRITO DE PALLASCA - PALLASCA - AI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución (Convenio)- Avance físico 70.00%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.101554 : INSTALACION DE ELECTRIFICACION RURAL INTEGRAL DISTRITO PUCARA, PROVINCIA DE LAMPA - PUNO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.101572 : INSTALACION DE INTERCONEXION DEL P.S.E. RODRIGUEZ DE MENDOZA II ETAPA CON LA M.C.H. OMIA Y CONSTRUCCION DEL P.S.E. OMIA II ETAPA DISTRITO DE OMIA, PROVIN

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto concluido - (Convenio).

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.101639 : INSTALACION DE LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DE LOS CASERIOS DE LAMBAYEQUE III SECTOR, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQU

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución - Avance físico 42.56%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.102032 : INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE DIEZ LOCALIDADES DE LA MARGEN IZQUIERDA, DISTRITO DE COPALLIN - BAGUA - AMAZONAS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución - Avance físico 1.57%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.102983 : MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO ELECTRICO EN EL CENTRO POBLADO MENOR MUNICHIS Y ANEXOS - DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZ

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto concluido - (Convenio).

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.104995 : MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL EN 14 CASERIOS, DISTRITO DE INCLAN - TACNA - TACNA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución - Avance físico 4.00%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.105832 : SISTEMA ELECTRICO RURAL PISAC-HUANCARANI-PAUCARTAMBO II ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.105833 : SISTEMA ELECTRICO RURAL CHUMBIVILCAS III ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.106672 : ELECTRIFICACION RURAL DE LAS LOCALIDADES DE BELLAVISTA, NUEVO HORIZONTE, NUEVO SINAI, ALTO PERU Y PUERTO PROGRESO, DISTRITO SORITOR, PROVINCIA MOY(

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.107685 : ELECTRIFICACION RURAL LA COIPA III ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto concluido - (Convenio).

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.107709 : AMPLIACION ELECTRIFICACION RURAL LA COIPA III ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto concluido - (Convenio).

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.109585 : AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LAS LOCALIDADES, DISTRITO DE CURGOS - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución - Avance físico 7.87%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.110891 : AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LAS COMUNIDADES DE MURCO, PICHINCA, TOCROYO, MISAYANOC Y PUCRO - DISTRITO DE HUANCA, PROVINCIA D

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.111049 : ELECTRIFICACION RURAL SANTA ROSA SEGUNDA ETAPA PUENTECILLOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto concluido - (Convenio).

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.111730 : SISTEMA ELECTRICO RURAL SANTO DOMINGO-CHALACO V ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución - Avance físico 2.28%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.111731 : SISTEMA ELECTRICO RURAL HUANCABAMBA-HUARMACA III ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución - Avance físico 2.33%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.111732 : SISTEMA ELECTRICO RURAL AYABACA VI ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución - Avance físico 2.35%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.111733 : SISTEMA ELECTRICO RURAL AYABACA V ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución - Avance físico 2.37%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.111734 : SISTEMA ELECTRICO RURAL SANTO DOMINGO-CHALACO IV ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución - Avance físico 2.27%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.111735 : SISTEMA ELECTRICO RURAL CHULUCANAS VI ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución - Avance físico 2.25%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.111736 : SISTEMA ELECTRICO RURAL CCORCCA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.111744 : AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL VI ETAPA EN EL DISTRITO DE AZANGARO, PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.111755 : ELECTRIFICACION RURAL EN LA PROVINCIA DE CELENDIN

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.111756 : ELECTRIFICACION RURAL EN EL DISTRITO DE LA ENCAÑADA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.111981 : ELECTRIFICACION RURAL DE 09 LOCALIDADES DEL VALLE DEL JUÑAO - JURISDICCION DE LAS PROVINCIAS MARISCAL CACERES Y BELLAVISTA - DEPARTAMENTO DE SAN MA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución - Avance físico 30.42%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.111982 : ELECTRIFICACION DE LAS LOCALIDADES DEL SECTOR NORTE DEL DISTRITO DE SAN MARTIN DE ALAO, PROVINCIA EL DORADO, DEPARTAMENTO SAN MARTIN

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución - Avance físico 29.19%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.111983 : ELECTRIFICACION RURAL DE 09 LOCALIDADES DEL TRAMO JUANJUI - CAMPANILLA - II ETAPA, JURISDICCION DE LA PROVINCIA DE MARISCAL CACERES, DEPARTAMENTO SAI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución - Avance físico 36.27%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.111984 : ELECTRIFICACION RURAL DE LAS LOCALIDADES DE LOS CLAVELES, JORGE CHAVEZ, VILLA HERMOSA, LIMABAMBA, NUEVO VALLE, JERICO, LA LIMA, A.H. SEÑOR DE LOS MIL

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución - Avance físico 27.17%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.113210 : SISTEMA ELECTRICO RURAL CHULUCANAS V ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución - Avance físico 2.35%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.115166 : SISTEMA ELECTRICO RURAL RIOJA - II ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.115167 : ELECTRIFICACION RURAL DE LAS LOCALIDADES DE SHUMANZA, PERLAMAYO, NUEVO CHONTALI, NUEVO JAEN, SAN JUAN KM. 33 Y SION - JURISDICCION DEL DISTRITO DE CA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.115168 : SISTEMA ELECTRICO RURAL TARAPOTO - II ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.115169 : P.S.E. TARAPOTO II ETAPA - SECTOR PINTO RECODO, RAMALES DE PALMICHE Y PAMPAMONTE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.115170 : SISTEMA ELECTRICO RURAL BELLAVISTA III ETAPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.115171 : INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL PARTE BAJA, DISTRITO DE MARCABAL - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución - Avance físico 21.81%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.115196 : AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LOS CASERIOS DEL DISTRITO DE CARABAMBA, PROVINC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución - Avance físico 22.99%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.115910 : SISTEMA ELECTRICO RURAL LAMAY

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.115914 : AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL DEL, DISTRITO DE CAPAZO - EL COLLAO - PUNO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.115925 : INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS ANANSAYA, CONSAPATA, SOROMISA, SAUSAYA, TACOMAYO, ALTO SAUSAYA, QUILLIHUARA, OR

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Obra en ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.118116 : AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL EN 19 LOCALIDADES, DISTRITO DE MIRGAS - ANTONIO RAYMONDI - ANCASH

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución - Avance físico 14.37%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.128548 : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION INTEGRAL DE LAS LOCALIDADES: EL ARENAL, SALITRE, SANTO DOMINGO, JIMBE, CRUZ DEL SIGLO Y HUA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución - Avance físico 0.24%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 16016 M. DE ENERGIA Y MINAS

FUNCION : 12 .ENERGIA
PROGRAMA : 028 .ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA : 0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: 2.129695 : ELECTRIFICACION RURAL DE 04 CASERIOS DEL VALLE DE PACHICILLA, DISTRITO DE PACHIZA, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Proyecto en ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 13 .MINERIA
PROGRAMA : 030 .MINERIA
SUBPROGRAMA : 0059 .PROMOCION MINERA
PROYECTO: 2.106494 : MITIGACION DEL IMPACTO NEGATIVO DE LA ACTIVIDAD MINERA PRODUCIDO EN LA LOCALIDAD DE ASILLO-PROGRESO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Con la rehabilitación de los canales de riego se evitará la colmatación de los residuos sólidos provenientes de la actividad minera y la contaminación de los suelos de 2,500 has. de cultivo Esta obra repercutirá en mejorar el nivel de ingresos y por ende disminuirán los índices de pobreza en la localidad de Asillo-Progreso.

b). Identificación de problemas presentados

No aplica.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No aplica.

PLIEGO : 19019 CONTRALORIA GENERAL

FUNCION : 03 .PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA : 004 .PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
SUBPROGRAMA : 0004 .RECTORIA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
PROYECTO: 2.021336 : MODERNIZACION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y DESCONCENTRACION DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En el proyecto se obtuvieron los siguientes logros: -Conocimiento y difusión de la metodología de gestión de proyectos y homogenización de las capacidades en temas relacionados con la gestión de proyectos, habiéndose desarrollado el programa de capacitación para jefes y miembros de los equipos de proyectos (46 profesionales siendo jefes de proyectos 35) -Se aprobaron los lineamientos normativos y el manual de procedimientos para la gestión de proyectos a nivel CGR, basado en la Guía del PMBOK (Resolución de Contraloría N° 185-2010 del 02.Julio.2010) habiéndose formalizado la designación de los miembros de los equipos y se ha estandarizado los formatos de gestión de proyectos.-Se pasaron de 9 proyectos (abril 2010) a 18 proyectos (diciembre 2010) en el programa de Modernización de la CGR y Desconcentración del SNC (BID CGR), habiéndose recuperado proyectos suspendidos de alta importancia y considerable avance. -Se reactivaron 2 proyectos regionales como parte de la coordinación técnica del comité de capacitación regional de la OLACEFS (BID, BANCO MUNDIAL).

b). Identificación de problemas presentados

-Cambios organizacionales han originado falta de definiciones oportunas (PNUD, evaluación económica, Umbral)
-Planificación tardía para el año 2010 (corto y mediano plazo).
-Insuficiente ¿expertise¿ por parte de los miembros de los diferentes comités de Evaluación en los procesos de adquisiciones y contrataciones dentro de las políticas del BID, originando demoras en los procesos.
-Se ha detectado la necesidad del equipo de la Gerencia en una capacitación especializada enfocada a lograr la certificación de Project Management Professional-PMP auspiciada por el PMI.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Mayor participación de los comités directivos en la dirección de los proyectos.
-Sensibilizar y fomentar una cultura de gestión por proyectos en la CGR.
-Capacitar a los jefes de proyectos en el uso de las herramientas MS Project Professional y Server, con la finalidad de que puedan elaborar cronogramas y hacer el seguimiento de los mismos.
-Capacitar a los facilitadores con un taller de preparación para la certificación de Project Management Professional -PMP auspiciada por el PMI.

PLIEGO : 22022 MINISTERIO PUBLICO

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.017215 : CONSTRUCCION FISCALIA PROVINCIAL MIXTA CHANCHAMAYO - JUNIN

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Dicho proyecto compuesto por un componente y una meta, no registro ejecución alguna debido a que la Gerencia Central de Infraestructura lo excluyo del presupuesto de inversiones.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.042035 : INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA SEDE DEL DISTRITO JUDICIAL DE PIURA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Dicho proyecto compuesto por un componente y una meta, registro una ejecución acumulada al finalizar el año 2010 de S/. 40,102.42 con cargo a la fuente de financiamiento 1. Recursos Ordinarios, monto destinado a la actualización de su expediente técnico. La Gerencia Central de Infraestructura mediante Memorándum N° 343-2011-MP-FN-GG-GECINF de fecha 04.03.2011, informa que se viene elaborando un nuevo expediente técnico, manteniendo la obra el mismo nivel de avance registrado en el año 2009 (50%).

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.044542 : CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARA LA SEDE DE LA FISCALIA PROVINCIAL MIXTA DE RIOJA -SAN MARTIN

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Dicho proyecto compuesto por un componente y una meta, registro una ejecución acumulada al cierre del año 2010 de S/. 932,730.57 con cargo a la fuente de financiamiento 1. Recursos Ordinarios, de los cuales S/. 865,788.23 fueron destinados al pago de valorizaciones de la obra y S/. 66,942.34 al pago por los servicios de supervisión de la misma. La Gerencia Central de Infraestructura mediante Memorándum Nº 343-2011-MP-FN-GG-GECINF de fecha 04.03.2011 informó que la obra se encuentra culminada.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 22022 MINISTERIO PUBLICO

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.045842 : CONSTRUCCION, ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA FISCALIA PROVINCIAL DE TRUJILLO EN EL SECTOR DE LA ESPERANZA PARA LA IMPLEMENTACION DEL NUEV

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Dicho proyecto compuesto por un componente y una meta, registro al finalizar el año 2010 una ejecución acumulada de S/. 461,562.81 con cargo a la fuente de financiamiento 1. Recursos Ordinarios, de los cuales S/. 397,274.01 fueron destinados al pago de valorizaciones de la obra y S/. 64,288.80 a la supervisión de la obra. La Gerencia Central de Infraestructura mediante Memorándum Nº 343-2011-MP-FN-GG-GECINF de fecha 04.03.2011 informó que la obra se encuentra en culminada.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.046051 : INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA SEDE DEL DISTRITO JUDICIAL DE ICA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Dicho proyecto compuesto por un componente y una meta, registro al finalizar el año 2010 una ejecución acumulada de S/. 527,692.21, de los cuales S/. 403,601.14 fueron destinados al pago de valorizaciones de la obra y S/. 121,091.07 al pago por la supervisión de la misma. La Gerencia Central de Infraestructura mediante Memorándum Nº 343-2011-MP-FN-GG-GECINF de fecha 04.03.2011 informó que la obra se encuentra culminada.

La nueva sede del Distrital Judicial de Ica fue construida sobre una área de terreno de 972 m2 y un área construida de 3,605 m2 en sus cuatro pisos y sótano. Allí funcionan la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores, 04 Fiscalías Superiores y 10 Fiscalías Provinciales penales corporativas. Además las fiscalías civiles, fiscalías especializadas, el órgano de control interno y la Administración. Tiene adecuado ambientes para salas de conciliación, auditorio, almacén de bienes incautados, área de seguridad para víctimas y testigos, entre otros.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.060475 : INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA SEDE DEL DISTRITO JUDICIAL DE JUNIN

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Dicho proyecto compuesto por un componente y una meta, registro al finalizar el año 2010 una ejecución acumulada de S/. 3,361,057.20, de los cuales S/. 2,945,009.55 fueron destinados al pago de valorizaciones de la obra y S/. 416,047.65 al pago por la supervisión de la misma. La Gerencia Central de Infraestructura mediante Memorándum Nº 343-2011-MP-FN-GG-GECINF de fecha 04.03.2011 informó que la obra se encuentra culminada.

PLIEGO : 22022 MINISTERIO PUBLICO

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.060475 : INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA SEDE DEL DISTRITO JUDICIAL DE JUNIN

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.060476 : INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA SEDE DE FISCALIAS DE TARMA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Dicho proyecto compuesto por un componente y una meta, registro al finalizar el año 2010 una ejecución acumulada de S/. 1,638,496.75, de los cuales S/. 1,541,477.57 fueron destinados al pago de valorizaciones de la obra y S/. 416,047.65 al pago por la supervisión de la misma. La Gerencia Central de Infraestructura mediante Memorándum Nº 343-2011-MP-FN-GG-GECINF de fecha 04.03.2011 informó que la obra se encuentra culminada.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.060477 : INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE DEL DISTRITO JUDICIAL DE AMAZONAS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Dicho proyecto compuesto por un componente y una meta, registro al finalizar el año 2010 una ejecución acumulada de S/. 1,399,496.75, de los cuales S/. 1,246,396.63 fueron destinados al pago de valorizaciones de la obra y S/. 153,071.43 al pago por la supervisión de la misma. La Gerencia Central de Infraestructura mediante Memorándum Nº 343-2011-MP-FN-GG-GECINF de fecha 04.03.2011 informó que la obra se encuentra con avance de 98.33%

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 22022 MINISTERIO PUBLICO

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.060478 : MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA FORENSE DE LA DIVISION MEDICO LEGAL LA LIBERTAD B, EN EL MARCO DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Dicho proyecto compuesto por un componente y una meta, registro al finalizar el año 2010 una ejecución acumulada de S/. 1,336,574.68, de los cuales S/. 1,156,296.97 fueron destinados al pago de valorizaciones de la obra y S/. 180,277.71 al pago por la supervisión de la misma. La Gerencia Central de Infraestructura mediante Memorándum Nº 343-2011-MP-FN-GG-GECINF de fecha 04.03.2011 informó que la obra se encuentra con un avance del 40%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.060481 : CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARA LAS SEDES DE LAS FISCALIAS PROVINCIALES MIXTAS CORPORATIVAS DE LA UNION Y CONDESUYOS DEL DISTRITO JUDICIAL DE ARE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Dicho proyecto compuesto por un componente y dos metas, registro al finalizar el año 2010 una ejecución acumulada de S/. 869,733.90 que corresponden a la ejecución de obra para la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Condesuyos, de los cuales S/. 799,799.20 fueron destinados al pago de valorizaciones de la obra y S/. 69,934.70 al pago por la supervisión de la misma. La Gerencia Central de Infraestructura mediante Memorándum Nº 343-2011-MP-FN-GG-GECINF de fecha 04.03.2011 informó que la obra se encuentra culminada.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.060482 : CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LOCAL - SEDE DEL MINISTERIO PUBLICO EN LA PROVINCIA DE ILO, PARA LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Dicho proyecto compuesto por un componente y una meta, registro al finalizar el año 2010 una ejecución acumulada de S/. 659,637.40, de los cuales S/. 552,406.25 fueron destinados al pago de valorizaciones de la obra y S/. 107,231.15 al pago de su respectiva supervisión. La Gerencia Central de Infraestructura mediante Memorándum Nº 343-2011-MP-FN-GG-GECINF de fecha 04.03.2011 informó que la obra se encuentra en ejecución con un avance de 23%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 22022 MINISTERIO PUBLICO

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.088184 : INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MEDICA LEGAL DE RIOJA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Dicho proyecto compuesto por un componente y una meta, solo registro al finalizar el año 2010 una ejecución de S/. 2,939.08 destinado al pago pendiente de su expediente técnico. Dicha obra no registra avance fisico.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.089164 : CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MEDICO LEGAL DE ZARUMILLA - D.J. TUMBES EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Dicho proyecto compuesto por un componente y una meta, registró al finalizar el año 2010 una ejecución acumulada de S/. 231,116.72, monto destinado al pago de valorizaciones de la obra. La Gerencia Central de Infraestructura mediante Memorándum Nº 343-2011-MP-FN-GG-GECINF de fecha 04.03.2011 informó que la obra se encuentra en ejecución con un avance de 5.99%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.089167 : MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA FORENSE DE LA DIVISION MEDICO LEGAL DE ILO, EN EL MARCO DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Dicho proyecto compuesto por un componente y una meta, registro al finalizar el año 2010 una ejecución acumulada de S/. 659,637.40, de los cuales S/. 552,406.25 fueron destinados al pago de valorizaciones de la obra y S/. 107,231.15 al pago de su respectiva supervisión. La Gerencia Central de Infraestructura mediante Memorándum Nº 343-2011-MP-FN-GG-GECINF de fecha 04.03.2011 informó que la obra se encuentra en ejecución con un avance de 23%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 22022 MINISTERIO PUBLICO

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.089170 : INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA SEDE DE LA F.P.M. DE MORROPON - CHULUCANAS D.J. DE PIURA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PR

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

No se llego a elaborar el expediente técnico debido a las medidas dispuestas por el Decreto de Urgencia Nº 037-2010.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.089171 : CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LOCAL DEL MINISTERIO PUBLICO EN LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO, PARA LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PEN

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

La Gerencia Central de Infraestructura mediante Memorándum Nº 2198-2010-MP-FN-GG-GECINF de fecha 05.08.2010 informó que el expediente técnico se encuentra culminado.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.089172 : CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LOCAL DE LA FISCALIA PROVINCIAL DE CUTERVO EN EL MARCO DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

La Gerencia Central de Infraestructura mediante Memorándum Nº 2198-2010-MP-FN-GG-GECINF de fecha 05.08.2010 informó que el expediente técnico se encuentra culminado.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 22022 MINISTERIO PUBLICO

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.089173 : CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LOCAL DEL MINISTERIO PUBLICO EN LA PROVINCIA DE JAEN, PARA LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

La Gerencia Central de Infraestructura mediante Memorándum Nº 2198-2010-MP-FN-GG-GECINF de fecha 05.08.2010 informó que el expediente técnico se encuentra culminado.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.089175 : CONSTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTO DEL LOCAL SEDE DISTRITAL DEL MINISTERIO PUBLICO EN LA REGION LORETO - IQUITOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Dicho proyecto compuesto por un componente y una meta, registró una ejecución acumulada al primer semestre 2010 de S/. 1,036,410.75 con cargo a la fuente de financiamiento 1. Recursos Ordinarios, de los cuales S/. 961,563.34 fueron destinados al pago de valorizaciones de la obra y S/. 74,847.41 a la supervisión de la misma. La Gerencia Central de Infraestructura mediante Memorándum Nº 2198-2010-MP-FN-GG-GECINF de fecha 05.08.2010 informó que la obra se encuentra en ejecución con un avance físico de 50.26%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.089182 : INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA SEDE DE FISCALIAS DE JAUJA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLIEGO : 22022 MINISTERIO PUBLICO

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.089184 : CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARA LA SEDE DE LA FISCALIA PROVINCIAL MIXTA CORPORATIVA DE MOTUPE EN LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEL DISTRITO JUDICIAI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Dicho proyecto compuesto por un componente y una meta, registro al finalizar el año 2010 una ejecución acumulada de S/. 744,169.71, de los cuales S/. 689,395.22 fueron destinados al pago de valorizaciones de la obra y 54,774.49 al pago de su respectiva supervisión. La Gerencia Central de Infraestructura mediante Memorándum Nº 343-2011-MP-FN-GG-GECINF de fecha 04.03.2011 informó que la obra se encuentra culminada con un avance de 100%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.089185 : AMPLIACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LA SEDE DE LA FISCALIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE LAMBAYEQUE, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PR(

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Dicho proyecto compuesto por un componente y una meta, registro al finalizar el año 2010 una ejecución acumulada de S/. 1,466,365.87, de los cuales S/. 1,341,814.06 fueron destinados al pago de valorizaciones de la obra y S/. 124,551.81 al pago de su respectiva supervisión. La Gerencia Central de Infraestructura mediante Memorándum Nº 343-2011-MP-FN-GG-GECINF de fecha 04.03.2011 informó que la obra se encuentra culminada con un avance de 100%. La remodelada sede de la Fiscalía de Chiclayo fue inaugurada el 12 de noviembre del 2010 y comprende un edificio de seis pisos, que cuenta con ambientes para las fiscalías, unidad de víctimas y testigos, cámara gessel, entre otros.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.090071 : CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA SEDE DEL MINISTERIO PUBLICO EN EL DISTRITO JUDICIAL DE CAÑETE, EN EL MARCO DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Dicho proyecto compuesto por un componente y una meta, registro al finalizar el año 2010 una ejecución acumulada de S/. 550,000, monto que fue destinado a la adquisición del terreno para la nueva sede de Cañete.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 22022 MINISTERIO PUBLICO

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.091129 : MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA FORENSE DE LA DIVISION MEDICO LEGAL DEL SANTA, EN EL MARCO DEL NUEVO CDIGO PROCESAL PENAL

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

La Gerencia Central de Infraestructura mediante Memorándum Nº 2198-2010-MP-FN-GG-GECINF de fecha 05.08.2010 informó que el expediente técnico se encuentra en elaboración.

b). Identificación de problemas presentados

Dicho proyecto compuesto por un componente y una meta, no registro ejecución alguna debido a la demora en la elaboración del expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.091130 : CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA SEDE DE LA FPM DE BAGUA, DISTRITO JUDICIAL DE AMAZONAS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NCPP

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Dicho proyecto compuesto por un componente y una meta, registro al finalizar el año 2010 una ejecución acumulada de S/. 32,239.51, monto que fue destinado al pago por la elaboración del expediente técnico. La Gerencia Central de Infraestructura mediante Memorándum Nº 343-2011-MP-FN-GG-GECINF de fecha 04.03.2011 informó que el expediente técnico se encuentra terminado.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.091542 : MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA FISCAL Y FORENSE EN LA PROVINCIA DE CASMA - D.J. DEL SANTA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

La Gerencia Central de Infraestructura mediante Memorándum Nº 2198-2010-MP-FN-GG-GECINF de fecha 05.08.2010 informó que se encuentra en elaboración el expediente técnico. Dicho proyecto compuesto por un componente y una meta, no registro ejecución alguna debido a la demora en la elaboración del expediente técnico.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 22022 MINISTERIO PUBLICO

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.091543 : CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA SEDE DE LA FISCALIA PROVINCIAL MIXTA DE IBERIA, DISTRITO JUDICIAL DE MADRE DE DIOS, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

La Gerencia Central de Infraestructura mediante Memorándum Nº 2198-2010-MP-FN-GG-GECINF de fecha 05.08.2010 informó que se encuentra en elaboración el expediente de tecnico.

b). Identificación de problemas presentados

Dicho proyecto compuesto por un componente y una meta, no registro ejecución alguna debido a la demora en la elaboración del expediente técnico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.091755 : ACONDICIONAMIENTO Y REMODELACION DE LOCAL DE LAS FISCALIAS SUPERIORES Y PROVINCIALES DE FAMILIA DE LA SEDE CENTRAL

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Dicho proyecto compuesto por un componente y una meta, registro al finalizar el año 2010 una ejecución acumulada de S/. 4,092,993.26, de los cuales S/. 3,925,117.98 fue destinado al pago de valorizaciones de la obra y S/. 167,875.28 al pago de su respectiva supervisión. La Gerencia Central e Infraestructura mediante Memorándum Nº 343-2011-MP-FN-GG-GECINF de fecha 04.03.2011 informó que la obra se encuentra en ejecución con un avance de 95%.

En esta nueva sede, ubicada en la cuadra dos del jirón Miro Quesada, en el Centro Histórico de Lima, funcionarán la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores de Lima y las diez fiscalías superiores penales del Distrito Judicial Lima. La obra se inició y concluyó en la presente gestión de la Dra. Gladys Margot Echaíz Ramos y siendo presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Judicial de Lima el Dr. Pedro Gonzalo Chávarri Vallejos. El edificio donde actualmente funcionan las fiscalías superiores, originalmente fue sede de las oficinas de don Augusto N. Wiese, quien creó la Fundación Wiese para promover el bienestar social y cultural de nuestro país.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.094807 : MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LAS FISCALIAS ESPECIALIZADAS EN DELITOS DE CORRUPCION DE FUNCIONARIOS - DISTRITO JUDICIAL DE LIMA, EN EL M

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Dicho proyecto compuesto por un componente y una meta, registro al finalizar el año 2010 una ejecución acumulada de S/. 4,858,642.67, de los cuales S/. 4,622,780.32 fueron destinados al pago de valorizaciones de obra y S/. 235,862.35 al pago de la supervisión respectiva. La Gerencia Central de Infraestructura mediante Memorándum Nº 343-2011-MP-FN-GG-GECINF de fecha 04.03.2011 informó que la obra se encuentra culminada.

PLIEGO : 22022 MINISTERIO PUBLICO

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.094807 : MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LAS FISCALIAS ESPECIALIZADAS EN DELITOS DE CORRUPCION DE FUNCIONARIOS - DISTRITO JUDICIAL DE LIMA, EN EL M

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.108454 : CONSTRUCCION DE LA DIVISON MEDICO LEGAL DEL D.J. DE CAÑETE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Dicho proyecto compuesto por un componente y una meta, registró al finalizar el año 2010 una ejecución acumulada de S/. 550,000 con cargo a la fuente de financiamiento 1. Recursos Ordinarios, monto destinado a la adquisición de terreno para la construccion de la sede del Distrito Judicial de Cañete. La Gerencia Central de Infraestructura mediante Memorándum Nº 2198-2010-MP-FN-GG-GECINF de fecha 05.08.2010 informó que se adquirió el terreno para la obra.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 06 .JUSTICIA
PROGRAMA : 017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA
SUBPROGRAMA : 0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO: 2.108565 : CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA SEDE DEL MINISTERIO PUBLICO EN EL D.J. DE HUAURA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NCPP

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Dicho proyecto compuesto por un componente y una meta, registró una ejecución acumulada al primer semestre 2010 de S/. 626,426.65 con cargo a la fuente de financiamiento 1. Recursos Ordinarios, monto destinado a la adquisición de terreno. La Gerencia Central de Infraestructura mediante Memorándum Nº 2198-2010-MP-FN-GG-GECINF de fecha 05.08.2010 informó que se adquirió el terreno para la obra.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

PLIEGO : 26026 M. DE DEFENSA

FUNCION : 04 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
PROGRAMA : 006 .GESTION
SUBPROGRAMA : 0008 .ASESORAMIENTO Y APOYO
PROYECTO: 2.094473 : ACONDICIONAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Sin Novedad.

b). Identificación de problemas presentados

La ejecución de la asignación de recursos otorgada a este proyecto, fue limitida por la aplicación del artículo 3° del Decreto de Urgencia N° 037-2010, debido a que al no presentar ejecución a la fecha de la dación del dispositivo legal, sólo podía ejecutar el 25% del presupuesto asignado, originando que dichos recursos sean insuficientes para realizar la convocatoria correspondiente.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se programo su ejecucion para el AF-2011

FUNCION : 04 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
PROGRAMA : 006 .GESTION
SUBPROGRAMA : 0008 .ASESORAMIENTO Y APOYO
PROYECTO: 2.108286 : ACONDICIONAMIENTO DE COMEDOR EN OFICINAS DEL MINISTERIO DE DEFENSA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se culmino el proyecto de inversión, el cual consistia en el acondicionamiento y suprvisión del comedor para el personal del MINDEF.

b). Identificación de problemas presentados

Sin Novedad.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Sin Novedad.

FUNCION : 04 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
PROGRAMA : 013 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
SUBPROGRAMA : 0026 .DEFENSA NACIONAL
PROYECTO: 2.030302 : MODERNIZACION DEL SISTEMA SATELITAL DEL EJERCITO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se lograron adquirir tarjetas satelitales para la red de estaciones (249 estaciones, 244 fijas y 5 moviles) que permita realizar comunicaciones satelitales a las regiones, batallones, grandes unidades, guarniciones del EP a nivel nacional.

b). Identificación de problemas presentados

Algunos problemas en la recepció de señal en instalaciones de frontera.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Las dificultades presentadas se encuentran en proceso de solución, toda vez que la modalidad de contrato es llave en mano, por que el sistema debe estar 100% operativa para efectuarse el pago correspondiente.

PLIEGO : 26026 M. DE DEFENSA

FUNCION : 04 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
PROGRAMA : 013 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
SUBPROGRAMA : 0026 .DEFENSA NACIONAL
PROYECTO: 2.042181 : MODERNIZACION DEL SISTEMA DE DEFENSA ANTITANQUE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha logrado recepcionar 06 compañias de las 10 compañías antitanques que contempla el proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Se ha recepcionado el material correspondiente a seis (06) compañias antitanque, faltando 36 misiles para completar una de las compañias con material SPIKE. Se ha solicitado verificacion de viabilidad para continuar con su ejecucion y lograr los objetivos del Proyecto de Inversion.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se espera obtener la verificacion de viabilidad en el AF-2011.

FUNCION : 04 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
PROGRAMA : 013 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
SUBPROGRAMA : 0026 .DEFENSA NACIONAL
PROYECTO: 2.045788 : CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA ESTACION NAVAL DE FRONTERA EN EL RIO PUTUMAYO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se concluyó la construcción de la Nueva Estación Naval de Frontera en el río Putumayo, teniendose previsto para el AF-2011 la culminación de la implementacion y equipamiento a fin de concluir la ejecucion del proyecto de inversion.

b). Identificación de problemas presentados

El dificil acceso hacia la localidad donde se ejecuta el proyecto, generó poco interes de la participacion de las empresas postoras.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizó una mayor difusion del proceso, a fin de captar mayor número de postores.

FUNCION : 04 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
PROGRAMA : 013 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
SUBPROGRAMA : 0026 .DEFENSA NACIONAL
PROYECTO: 2.058323 : RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE EXPLORACION DE LAS AERONAVES DE LA AVIACION NAVAL

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En el AF-2010, se logró recepcionar 4 radares de exploracion de aeronaves de las 11 que contempla el proyecto de inversion.

b). Identificación de problemas presentados

Sin Novedad

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Sin Novedad

PLIEGO : 26026 M. DE DEFENSA

FUNCION : 04 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
PROGRAMA : 013 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
SUBPROGRAMA : 0026 .DEFENSA NACIONAL
PROYECTO: 2.078015 : CONSTRUCCION DE 25 PUESTOS DE VIGILANCIA EN LA LINEA DE FRONTERA CON EL ECUADOR

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Para el AF-2010, se ha logrado que:
- Los puestos de vigilancia de Garrucha y Peringos presenten un avance físico del 100%.
- Los Puestos de Vigilancia 1, 2, 12, Ponce, Jimenez Banda, Llave, Jara, reporten el 95% del avance físico.
- Los Puestos de Vigilancia Silvia García, Comainas, 3 y 4, presenta un avance del 43% en lo físico.

b). Identificación de problemas presentados

Las condiciones meteorologicas adversas no permiten realizar vuelos continuos de los Helicopteros, imposibilitando el traslado del material para continuar las obras. Asimismo, todavia no se define la ubicación final de dos (02) Puestos de Vigilancia (Ampama y Ciro Alegria).

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se continuara con la ejecucion del proyecto en AF-2011.

FUNCION : 04 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
PROGRAMA : 013 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
SUBPROGRAMA : 0026 .DEFENSA NACIONAL
PROYECTO: 2.078658 : REUBICACION DE POLVORINES DE LA ZONA URBANA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se logró culminar los polvorines de:Gongora I y II (Piura), Chucarapi (Arequipa), Huanchaco (La Libertad), Santa Rosa (Puno), Locumba y Miculla(Tacna), Chiangos (Amazonas), Samegua (Moquegua), Cajamarca, Pisco (Ica), Puyango (Tumbes), Algarrobo (Lambayeque), Caraz (Ancash) e Iquitos.
Asimismo, se adquirio e instaló 10 sistemas de protección externa en Piura y 03 sistemas de pozo a tierra en Huanchaco.

b). Identificación de problemas presentados

Se requiere efectuar la movilizacion y desmovilizacion de ocho (08) CEMUNE de la Region Militar Central y Oriente. Así como, la instalacion del Sistema de Video Vigilancia y de Intercomunicadores.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Dichas actividades, se han programado para el AF-2011.

FUNCION : 04 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
PROGRAMA : 013 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
SUBPROGRAMA : 0026 .DEFENSA NACIONAL
PROYECTO: 2.086579 : CONSTRUCCION DE CASAS DE SERVICIO PARA EL PERSONAL DE OFICIALES DE LA GUARNICION DE LIMA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

De la construcción de 60 departamentos en la Villa Militar de Chorrillos de Oficiales de la guarnición de Lima, se tiene un avance físico del 70%.

b). Identificación de problemas presentados

Sin Novedad.

PLIEGO : 26026 M. DE DEFENSA

FUNCION : 04 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
PROGRAMA : 013 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
SUBPROGRAMA : 0026 .DEFENSA NACIONAL
PROYECTO: 2.086579 : CONSTRUCCION DE CASAS DE SERVICIO PARA EL PERSONAL DE OFICIALES DE LA GUARNICION DE LIMA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Sin Novedad.

FUNCION : 04 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
PROGRAMA : 013 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
SUBPROGRAMA : 0026 .DEFENSA NACIONAL
PROYECTO: 2.087903 : RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE BUSQUEDA Y RESCATE EN AERONAVES DE LA AVIACION NAVAL

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En el AF-2010 se realizo la entrega de los dos primeros helicopteros UH-3H.

b). Identificación de problemas presentados

De los seis (06)helicopteros UH-3H, sólo se cuenta con el financiamiento de los cuatro (04) primeros, que conforman la primera etapa. Para los dos (02) helicopteros restantes, se debe buscar financiamiento.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha solicitado al Jefe del Grupo Consultivo y de Ayuda Militar de la Embajada de Estados Unidos de America (JEGRUCAM) gestione ante la Navy International Programs Office (NIPO), la factibilidad de adquirir los dos (02) helicopteros pendientes.

FUNCION : 04 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
PROGRAMA : 013 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
SUBPROGRAMA : 0026 .DEFENSA NACIONAL
PROYECTO: 2.087976 : INCREMENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA ESCUELA DE COMANDOS - BASE AEREA DE VITOR, PARA LA INSTRUCCION, CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO DEL PERS(

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En el AF-2010, se continuo con la construcción de áreas para el entrenamiento de operaciones aerotransportada, torre multipropósito, polígono de tiro e Implementación de infraestructura de soporte académico, logístico y administrativo.

b). Identificación de problemas presentados

Sin novedad

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Sin novedad

FUNCION : 04 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
PROGRAMA : 013 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
SUBPROGRAMA : 0026 .DEFENSA NACIONAL
PROYECTO: 2.087978 : REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA, DESAGUE E INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD DEL GRUPO AEREO Nº 51 - PISCO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En el AF-2010, se continuo la construcción del sistema de agua y saneamiento, constituido por redes, el tanque elevado principal a través de un sistema de gravedad, y el cerco perimétrico del Grupo Aéreo Nro 51.

PLIEGO : 26026 M. DE DEFENSA

FUNCION : 04 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
PROGRAMA : 013 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
SUBPROGRAMA : 0026 .DEFENSA NACIONAL
PROYECTO: 2.087978 : REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA, DESAGUE E INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD DEL GRUPO AEREO Nº 51 - PISCO

b). Identificación de problemas presentados

Sin novedad

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Sin novedad

FUNCION : 04 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
PROGRAMA : 013 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
SUBPROGRAMA : 0026 .DEFENSA NACIONAL
PROYECTO: 2.089883 : CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE VIVIENDAS PARA EL PERSONAL DE LA V ZONA NAVAL - IQUITOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se logró concluir el proyecto que comprendia la construcción e implementación de las casas de servicio de la V Zona Naval.

b). Identificación de problemas presentados

Sin Novedad.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Sin Novedad.

FUNCION : 04 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
PROGRAMA : 013 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
SUBPROGRAMA : 0026 .DEFENSA NACIONAL
PROYECTO: 2.091306 : MEJORA DE LA CAPACIDAD DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU PARA EFECTUAR LEVANTAMIENTOS HIDROGRAFICOS EN AGUAS SOMERAS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se logró adqurir los siguiente equipos: Ecosonda Multihaz, perfilador de subsuelo, Mareografo y Software para procesamiento de Datos Batimetricos.
Asimismo, se suscribieron los convenios respectivos con el SIMA-PERU S.A. para iniciar la construccion de dos (02) lanchas hidrográficas.

b). Identificación de problemas presentados

Sin Novedad.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Sin Novedad.

PLIEGO : 26026 M. DE DEFENSA

FUNCION : 04 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
PROGRAMA : 013 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
SUBPROGRAMA : 0026 .DEFENSA NACIONAL
PROYECTO: 2.093435 : CONSTRUCCION DE CASAS DE SERVICIO EN LA VILLA NAVAL DE SAN LUIS II

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se culmino la ejecucion del proyecto, el mismo que involucraba la construcción de las casas de servicio de la Villa Naval de San Borja.

b). Identificación de problemas presentados

Sin Novedad.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Sin Novedad.

FUNCION : 04 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
PROGRAMA : 013 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
SUBPROGRAMA : 0026 .DEFENSA NACIONAL
PROYECTO: 2.094791 : MEJORA DEL SISTEMA DE COMANDO DE OPERACIONES CONJUNTAS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Sin Novedad.

b). Identificación de problemas presentados

Se requiere tener ubicados los 06 puestos móviles en los comandos respecivos (Norte, Sur,Oriente, Centro y Lima), para completar el equipamiento e iniciar la mejora del software.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha programado para el AF-2011.

FUNCION : 04 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
PROGRAMA : 013 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
SUBPROGRAMA : 0026 .DEFENSA NACIONAL
PROYECTO: 2.105742 : CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE CASAS DE SERVICIO PARA LA DOTACION DE LA CAPITANIA GUARDACOSTAS MARITIMA DE PISCO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En el AF-2010, se realizaron los trabajos de construccion e implementacion de las casas de servicio para el personal de la Capitanía de Pisco, conforme al cronograma del proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Sin Novedad.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Sin Novedad.

PLIEGO : 26026 M. DE DEFENSA

FUNCION : 04 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
PROGRAMA : 013 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
SUBPROGRAMA : 0026 .DEFENSA NACIONAL
PROYECTO: 2.108067 : RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE MANIOBRA DE BUQUES DE LA BASE NAVAL CALLAO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se inició la construccion de dos remolcadores, de los cuales seran entregados durante el AF-2011.

b). Identificación de problemas presentados

Sin Novedad.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Sin Novedad.

FUNCION : 04 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
PROGRAMA : 013 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
SUBPROGRAMA : 0026 .DEFENSA NACIONAL
PROYECTO: 2.112900 : FORTALECIMIENTO Y RENOVACION DE LA FLOTA DE AERONAVES DEL GRUPO AEREO Nº 42

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Durante el AF-2010 se realizaron los primeros pagos, de acuerdo al contrato, para la adquisición de 12 aeronaves nuevas modelo Twin Otter (03 aviones con flotadores y 09 con ruedas) para realizar operaciones de vigilancia y reconocimiento aéreo, vuelos de acción cívica; cuya recepcion se espera para el AF-2011.

b). Identificación de problemas presentados

Sin Novedad.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Sin Novedad.

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 014 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0026 .DEFENSA NACIONAL
PROYECTO: 2.055432 : ESTABLECIMIENTO DEL DESTACAMENTO VRAE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En el marco del proyecto de inversion, se realizaron las siguientes acciones:
- Construcción de material noble de concreto, techo de calamina.
- Construccion de muro perimétrico del Cuartel BC N° 42
- Construccion de instalaciones recreacionalesy descanso del personal destacado en Pichari.
- Abastecimiento de aguas y evacuación de aguas residuales BCT N° 42
- Construcción de cuadra para oficiales en la Region Militar VRAE

b). Identificación de problemas presentados

Falta completar seis (06) modulos semifijos y quince (15) botes de madera, a fin de optimizar las operaciones logisticas en el VRAE.

PLIEGO : 26026 M. DE DEFENSA

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 014 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0026 .DEFENSA NACIONAL
PROYECTO: 2.055432 : ESTABLECIMIENTO DEL DESTACAMENTO VRAE

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Las metas pendientes continuaran su ejecución en el AF-2011.

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 014 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0026 .DEFENSA NACIONAL
PROYECTO: 2.056175 : IMPLEMENTACION DEL COMPONENTE NAVAL DEL DESTACAMENTO DEL VRAE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se concluyo la construccion de la nueva Estacion Naval de Pichari - Cusco, teniendose previsto para el AF-2011 la culminacion de las obras correspondientes a la construccion del hangar y la rampa para las unidades Hovercraft, asi como concluir el equipamiento de la Estacion Naval, a fin de culminar la ejecucion del proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Debido a la situacion actual de las operaciones de combate en la zona de emergencia y la incorporacion de los pelotones de Fuerzas Especiales para combatir la lucha contraterrorista, se tuvo que efectuar la actualización del expediente tecnico y del proyecto de inversion.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se obtuvo la verificación de viabilidad por incremento del monto, toda vez que incluye el aporte del Gobierno de Estados Unidos.

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 014 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0026 .DEFENSA NACIONAL
PROYECTO: 2.061168 : IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES DEL DESTACAMENTO DEL VALLE DE LOS RIOS APURIMAC Y ENE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En el marco del proyecto de inversion, se logró adquirir 41 UHF Hands Free, 16 UHF Hands Free SWICH, 57 cargadores de bateria, 63 baterias back-up, 08 U/VHF AM/MANPACK, 1 cargador de datos, 3 cargadores de baterias multiples, 8 paneles solares MANPACK, 8 baterias back up MANPACK, 8 Head set, 8 morral portatil chaleco, 10 telefonos Sat terrestre y 4 telefonos Sat Aereo.
Asimismo, se continua implementando el componente aéreo del VRAE con equipos de comunicaciones para las aeronaves.

b). Identificación de problemas presentados

Sin novedad

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Sin novedad

PLIEGO : 26026 M. DE DEFENSA

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 014 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0026 .DEFENSA NACIONAL
PROYECTO: 2.093020 : FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y RECONOCIMIENTO DE LA FUERZA AEREA PARA LAS OPERACIONES MILITARES EN EL VRAE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En el AF-2010, se continuo implementando las 03 aeronaves con equipos para obtner imágenes digitales de alta resolución, incluye camaras de video y equipo de comunicaciones, ademas contempla la implementación de un laboratorio para el procesamiento y analisis de información, conforme a lo programado.

b). Identificación de problemas presentados

Sin Novedad.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Sin Novedad.

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 014 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0026 .DEFENSA NACIONAL
PROYECTO: 2.093021 : IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE VIGILANCIA TERRESTRE EN LA REGION MILITAR DEL VRAE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En el marco del proyecto de inversion, se logro la adquisicion de 01 sistema UAV tactico, 10 celulares satelitales, 20 computadoras, 17 GPS, 2 equipos biométricos, 3 sistemas de audio vigilancia y 8 detectores de amenazas multiples.

b). Identificación de problemas presentados

Demora en la llega del material adquirido, pendiente de internar detectores y equipos de monitoreo.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha coordinado con el proveedor la fecha de llegada.

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 014 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0026 .DEFENSA NACIONAL
PROYECTO: 2.094752 : IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DE LA MARINA PARA OPERACIONES EN EL VRAE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En el AF-2010, se realizó la adquisicion del equipamiento inicial del sistema de vigilancia, se viene efectuando conforme al contrato suscrito, la entrega de los equipos se realizara en el segundo trimestre del 2011.

b). Identificación de problemas presentados

Sin Novedad.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Sin Novedad.

PLIEGO : 26026 M. DE DEFENSA

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 014 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0026 .DEFENSA NACIONAL
PROYECTO: 2.094948 : RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE INTERDICCION FLUVIAL EN EL VRAE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se logró entrega de las 02 Unidades tipo Hovercraft, culminando de esta forma ejecucion de proyectos.

b). Identificación de problemas presentados

Sin Novedad.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Sin Novedad.

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 014 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0026 .DEFENSA NACIONAL
PROYECTO: 2.113460 : CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA BIBLIOTECA GENERAL Y AULA VIRTUAL DEL EJERCITO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

La ejecucion del proyecto se realiza bajo la modalidad de llave en mano, teniendo prevista la entrega de obra en el AF-2011.

b). Identificación de problemas presentados

Sin Novedad.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Sin Novedad.

FUNCION : 05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 014 .ORDEN INTERNO
SUBPROGRAMA : 0026 .DEFENSA NACIONAL
PROYECTO: 2.113461 : CREACION DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO TACTICO COMPUTARIZADO EP

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se culmino la adquisición de un Simulador de Escenarios de Combate Virtual, incluyendo software y hardware, infraestructura y equipamiento, con lo cual se da por concluido del proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

Sin Novedad.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Sin Novedad.

PLIEGO : 26026 M. DE DEFENSA

FUNCION : 20 .SALUD
PROGRAMA : 044 .SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0097 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA
PROYECTO: 2.060586 : MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA FUERZA AEREA DEL PERU HOSPI, NIVEL III-1, LIMA-PERU

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Durante el AF-2010, se ha mejorado el centro quirúrgico ampliando la infraestructura existente, adquiriendo equipamiento biomédico, implica tambien el desarrollo y mejoramiento continuo de procesos. Para el 2011 esta pendiente completar equipamiento previsto en el proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron dificultades en la ejecución de este proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Sin novedad

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0109 .EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
PROYECTO: 2.086577 : MEJORA DEL ALOJAMIENTO DE CADETES NAUTICOS EN LA ESCUELA NACIONAL DE MARINA MERCANTE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

El Decreto de Urgencia N° 037-2010, prohibió la incorporación de mayores recursos, lo cual originó que ENAMM no logré completar el financiamiento que demandaba minimamente el proceso de contratacion para la ejecucion del proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se ha programado para el AF-2011.

FUNCION : 22 .EDUCACION
PROGRAMA : 048 .EDUCACION SUPERIOR
SUBPROGRAMA : 0110 .EDUCACION DE POST-GRADO
PROYECTO: 2.107253 : CONSTRUCCION, ACONDICIONAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL AULA MAGNA, SALONES DE TRABAJO Y AREA ADMINISTRATIVA PARA LA ESCUELA SUPERIOR DE LAS FUERZ

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha culminado la construcción, adecuación e implementación de infraestructura educativa y administrativa, construcción de 5 aulas pedagógicas e implementación con 70 carpetas simples y 88 carpetas dobles de melamine.

b). Identificación de problemas presentados

Sin Novedad.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Sin Novedad.

PLIEGO : 26332 INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL

FUNCION : 04 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
PROGRAMA : 009 .CIENCIA Y TECNOLOGIA
SUBPROGRAMA : 0017 .INNOVACION TECNOLOGICA
PROYECTO: 2.110198 : MEJORAMIENTO Y AUTOMATIZACION DE LOS PROCESOS DE GENERACION DE LA CARTOGRAFIA BASICA DEL PERU - PROVINCIA DE ICA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PLIEGO : 35035 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

FUNCION : 08 .COMERCIO
PROGRAMA : 021 .COMERCIO
SUBPROGRAMA : 0044 .PROMOCION DEL COMERCIO EXTERNO
PROYECTO: 2.092502 : IMPLEMENTACION INICIAL DE LA VENTANILLA UNICA DE COMERCIO EXTERIOR

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

¿ Implementación de la I Fase de la Ventanilla Única de Comercio Exterior con 61 procesos incorporados al 31 de diciembre de 2010.
¿ 1,200 empresas capacitadas en la utilización de la Ventanilla Única de Comercio Exterior.

b). Identificación de problemas presentados

Existen problemas para la implementación e integración con las entidades que forman parte del proyecto VUCE.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Con respecto en la Implementación y Equipamiento de la VUCE, se está coordinando con la DIGEMID los trámites pendientes, de certificación e integración con las entidades respectivas.

FUNCION : 09 .TURISMO
PROGRAMA : 022 .TURISMO
SUBPROGRAMA : 0045 .PROMOCION DEL TURISMO
PROYECTO: 2.000270 : GESTION DE PROYECTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

1.Se logró superar las acciones programadas para el año debido a las mayores adquisiciones, contrataciones de bienes, servicios y obras, requeridos por las Unidades de la Entidad y a la generación de documentación emitida por Plan COPESCO Nacional necesaria para la elaboración de Proyectos en sus diversas fases.
2. Se firmaron Convenios Interinstitucionales que permitieron la realización de Transferencias de Partidas.
3. Ejecución al 100 % del PAC 2010 del Plan COPESCO Nacional.

b). Identificación de problemas presentados

1. Instalación del Módulo SIAF en períodos desfasados.
2. El registro de las fases de compromiso y devengado, generalmente se registran con mayor frecuencia las última semanas de cada mes, lo cual dificulta que el expediente no se apruebe para efectuar la siguiente fase.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1.Simplificación de trámites documentarios.
2.Realizar nuevos procesos de contratación.
3. Coordinar con las áreas técnicas a fin de que los expedientes para pagos se presenten con anticipación y no los últimos días de cada mes.

FUNCION : 09 .TURISMO
PROGRAMA : 022 .TURISMO
SUBPROGRAMA : 0045 .PROMOCION DEL TURISMO
PROYECTO: 2.000773 : CENTROS DE INNOVACION TECNOLOGICA DE LA ARTESANIA - CITE ARTESANIA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se alcanzó un efectividad del 126.9% en la ejecución de las metas previstas para el año; se programó 2,318 y se obtuvo 2,941.
Las metas logradas, según componente, fueron las siguientes:
- 154 metas referidas a Desarrollo, gestión y monitoreo; efectividad, 100.7%.
- 222 acciones de Desarrollo de oferta exportable; efectividad, 115.6%.
- 90 Participaciones en ferias y ruedas de negocios; efectividad, 123.3%.
- 311 Cursos de capacitación, talleres y seminarios; efectividad, 120.1%.

PLIEGO : 35035 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

FUNCION : 09 .TURISMO
PROGRAMA : 022 .TURISMO
SUBPROGRAMA : 0045 .PROMOCION DEL TURISMO
PROYECTO: 2.000773 : CENTROS DE INNOVACION TECNOLOGICA DE LA ARTESANIA - CITE ARTESANIA

- 2,164 acciones de Articulación de la producción, comercialización y otros; efectividad, 131.9%.
A través de este proyecto, el MINCETUR financió la operación de siete CITEs privados y un CITE Público (CERÁMICA, Chulucanas; JOYERÍA, Catacaos; PELETERÍA, Sicuani; TEXTIL CAMÉLIDOS, Huancavelica;CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS, Puno; JOYERÍA KORIWASI, Cajamarca; UTCUBAMBA, Amazonas; y SIPÁN, Lambayeque, respectivamente).
Los beneficiarios (artesanos, alpaqueros y operadores turísticos) directos e indirectos de este proyecto ascendieron a 48,408 personas, habiéndose alcanzado una efectividad del 113% (5,403 más de la cifra programada)

b). Identificación de problemas presentados

Con algunas excepciones, se evidenció un escaso desarrollo de capacidades en el personal de los CITEs, lo cual generó lentitud en la ejecución de acciones.
Cierta escasez de personal profesional calificado que brinde los servicios de capacitación requeridos por los CITEs en las distintas regiones en que están ubicados.
Lentitud administrativa: i) en la tramitación de las transferencias de las subvenciones a los CITEs privados; y, ii) en la tramitación de la compra de bienes y servicios de los CITEs públicos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizó un monitoreo permanente, lo que permitió que se alcance plenamente las metas previstas.
Con frecuencia se oficio a los CITEs, brindándoles instrucciones a fin de optimizar su gestión.
La DCITEs reforzó proactivamente sus labores de coordinación y seguimiento de expedientes F2 con el fin de acelerar su resolución.

FUNCION : 09 .TURISMO
PROGRAMA : 022 .TURISMO
SUBPROGRAMA : 0045 .PROMOCION DEL TURISMO
PROYECTO: 2.001621 : ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Durante el año 2010 se obtuvo la viabilidad de dieciocho (18) estudios de preinversión, 17 a nivel de perfil y 1 a nivel de prefactibilidad, y 8 perfiles aprobados; a fin de ampliar la oferta turística de los destinos turísticos correspondientes a:

i. Amazonas-Kuelap y Alto Utcubamba 1 perfil viable
ii. Ruta Moche La Libertad y Lambayeque 2 perfiles viables y 1 perfil aprobado.
iii. Tumbes Playas del Norte 2 perfiles viables.
iv. Rio Amazonas (Loreto) 3 perfiles aprobados
v. Ica Nazca y Paracas 1 perfil aprobado.
vi. Puno Lago Titicaca 1 perfil viable y 1 perfil aprobado.
vii. Lima Metropolitana 11 perfiles viables y 1 perfil aprobado, 1 prefactibilidad viable .

b). Identificación de problemas presentados

1. Reiteradas observaciones a los informes parciales de los estudios de preinversión, por la deficiencia de los consultores
2. Retraso en la generación de documentación relacionada a la sostenibilidad de los proyectos
3. Apoyo técnico limitado de las instituciones involucradas con el proyecto a desarrollar.
4. Limitado apoyo de entidades relacionadas con el proyecto para brindar información necesaria para la elaboración del proyecto.
5. Tiempos cortos en la elaboración de algunos estudios, lo cual no permite contar con toda la información necesaria para pasar al siguiente nivel.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. Reuniones de coordinación entre el personal técnico de la Consultora y Plan COPESCO Nacional a fin de consensuar las observaciones luego de la revisión del entregable y en algunos casos a fin de evitar observaciones.
2. Coordinación constante con entidades relacionados con el proyecto a fin de agilizar los documentos necesarios.

PLIEGO : 35035 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

FUNCION : 09 .TURISMO
PROGRAMA : 022 .TURISMO
SUBPROGRAMA : 0045 .PROMOCION DEL TURISMO
PROYECTO: 2.001621 : ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

3. Se realizaron gestiones con las entidades a fin de lograr su apoyo.
4. Se trabajó con la información disponible, acudiendo a diversas fuentes secundarias o similares.
5. Se modificaron los tiempos a considerar para el trabajos de campo y presentación de los diferentes entregables del proyecto.

FUNCION : 09 .TURISMO
PROGRAMA : 022 .TURISMO
SUBPROGRAMA : 0045 .PROMOCION DEL TURISMO
PROYECTO: 2.017492 : REORDENAMIENTO Y REHABILITACION DEL VALLE DEL VILCANOTA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Conclusión de la etapa de factibilidad del Estudio de Ingeniería de detalle de la Vía de Evitamiento de Ollantaytambo.
Plan de Trabajo desarrollado para el estudio de impacto ambiental, el mismo que sería implementado por el Consorcio encargado del Estudio.
Elaboración de un Machote base para la Edición del Libro de Recursos de Aprendizajes en Turismo, Educación y Cultura en el Valle Sagrado de los Incas, con una impresión de 1,000 ejemplares.
Elaboración del Estudio de Límite de Cambio Aceptable (Capacidad De Carga) de la red de camino Inca y Ciudadela de Machu Picchu.
Elaboración del Modelo de Gestión Sostenible para la Administración y Operación de los Telecentros Comunitarios del Valle Sagrado.

b). Identificación de problemas presentados

Tiempo que demanda la revisión, evaluación y aprobación de los entregables de las consultorías contratadas, por parte de las diferentes Instituciones que participan en el marco del Proyecto.
Tiempo que demanda la atención de las solicitudes formuladas al Banco Mundial para su No Objeción.
Retrasos en el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de los consultores y contratistas externos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Fortalecer el grado de involucramiento de las Instituciones que participan en el Proyecto, a fin de mejorar los tiempos de validación de cada uno de los entregables. Asimismo, exhortar a los consultores a coordinar con entidades involucradas, previo, a la presentación de sus entregables.
Procurar que la información que se remite al Banco Mundial para No objeción, contenga los requisitos establecidos, para su pronta aprobación. Asimismo obtener un trato preferencial por parte del Banco Mundial, a las actividades de revisión y otorgamiento de No Objeción.
Rigurosa supervisión a cada una de las etapas que constituyen la ejecución del contrato a fin de asegurar la adecuada y oportuna presentación de los entregables definidos contractualmente.

FUNCION : 09 .TURISMO
PROGRAMA : 022 .TURISMO
SUBPROGRAMA : 0045 .PROMOCION DEL TURISMO
PROYECTO: 2.053608 : MEJORAMIENTO DEL MALECON SUR Y CONSTRUCCION DEL PASEO DE LOS HEROES NAVALES DE PIMENTEL, DISTRITO DE PIMENTEL - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

1.El 30 de junio del 2010, se emite la conformidad a la elaboración del expediente técnico Mejoramiento del Malecón Sur y Construcción del Paseo de los Héroes Navales de Pimentel, elaborado por la Municipalidad Distrital de Pimentel.
2. A la fecha la obra presenta un avance del 5 % de ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

En relación al Expediente Técnico:

PLIEGO : 35035 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

FUNCION : 09 .TURISMO
PROGRAMA : 022 .TURISMO
SUBPROGRAMA : 0045 .PROMOCION DEL TURISMO
PROYECTO: 2.053608 : MEJORAMIENTO DEL MALECON SUR Y CONSTRUCCION DEL PASEO DE LOS HEROES NAVALES DE PIMENTEL, DISTRITO DE PIMENTEL - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

1.Retraso en la presentación del levantamiento de observaciones . 2.Reiteradas observaciones a los informes parciales de los estudios, por la baja calidad de los consultores.
3.Desarrolo técnico limitado de la Municipalidad Distrital de Pimentel.
Durante la ejecución de la obra :
1. La obra se encuentra paralizada debido a que el Contratista ha solicitado respuesta a consultas respecto al Expediente Técnico al Proyectista del Expediente para retomar los trabajos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1.Comunicación con la Municipalidad Distrital de Pimentel, solicitando información respecto al avance del estudio.
2.Se realizaron coordinaciones con el Proyectista para solucionar los problemas respecto a las Observaciones que el contratista solicito.

FUNCION : 09 .TURISMO
PROGRAMA : 022 .TURISMO
SUBPROGRAMA : 0045 .PROMOCION DEL TURISMO
PROYECTO: 2.054710 : ACONDICIONAMIENTO TURISTICO Y PUESTA EN VALOR DE LAS PRINCIPALES CHULLPAS DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE SILLUSTANI, DISTRITO DE ATUNCOLLA, PROVIN(

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

1.Mediante Resolución Directoral N° 85-2010 de fecha 16 de junio del 2010, se aprueba el Expediente Técnico del Componente de Acondicionamiento Turístico.
2.El 20 de diciembre del 2010 de acuerdo a los términos de referencia se da la conformidad al Componente de Pavimentación con tratamiento superficial Bicapa y Señalización de la vía Illpa elaborado por el Consultor CROMO S.R.L.
3.En relación a la Obra, al 31 de Diciembre de 2010 ésta se encontraba con un avance de ejecución del 91 % .

b). Identificación de problemas presentados

En relación al Expediente Técnico:
1.Hubo retraso en la presentación de las etapas del Expediente Técnico.
2.El consultor solicitó ampliaciones de plazo.
3.Hubo demora en la presentación de los Estudios Básicos (ensayos de abrasión por el Laboratorio de Mecánica de Suelos).
4.Solicitudes de ampliaciones de plazo no sustentadas (por lluvias extraordinarias).

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1.Ampliaciones de plazo solicitadas por el consultor declaradas improcedentes, respecto al Expediente Técnico.
2.Se aplicación de penalidades por los retrasos incurridos en la presentación de las etapas del expediente técnico.

FUNCION : 09 .TURISMO
PROGRAMA : 022 .TURISMO
SUBPROGRAMA : 0045 .PROMOCION DEL TURISMO
PROYECTO: 2.054908 : REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DEL MUELLE DE PIMENTEL, DISTRITO DE PIMENTEL - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

1.El 30 de junio del 2010 se otorga la conformidad al Expediente Técnico del Proyecto "Rehabilitación y Acondicionamiento Turístico del Muelle de Pimentel¿, elaborado por la Municipalidad Distrital de Pimentel".
2.El 23 de Setiembre de 2010 se dió inicio a la ejecución de obra, la cual presenta al 31 de diciembre 2010 un avance de 19%.

PLIEGO : 35035 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

FUNCION : 09 .TURISMO
PROGRAMA : 022 .TURISMO
SUBPROGRAMA : 0045 .PROMOCION DEL TURISMO
PROYECTO: 2.054908 : REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DEL MUELLE DE PIMENTEL, DISTRITO DE PIMENTEL - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

b). Identificación de problemas presentados

1.Retraso en la presentación del levantamiento de observaciones del expediente técnico.

2.Reiteradas observaciones a las diferentes entregas de los estudios, por la baja calidad de los consultores.
3.Desarrollo técnico limitado por parte de la Municipalidad de Pimentel.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1.Durante el Periodo de ejecución de la Obra se realizaron reiteradas conversaciones entre la Entidad, el Contratista y el Proyectista que estuvo a cargo de la Elaboración del Expediente Técnico, para revisar las Observaciones realizadas durante la ejecución de la misma.

FUNCION : 09 .TURISMO
PROGRAMA : 022 .TURISMO
SUBPROGRAMA : 0045 .PROMOCION DEL TURISMO
PROYECTO: 2.060913 : AMPLIACION Y ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DEL MUSEO DE ARTE DE LIMA (PRIMER NIVEL Y SOTANO)

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

1.La Obra se inauguró en Octubre del 2010 , se programará la liquidación de la misma para el año 2011.

b). Identificación de problemas presentados

1.Se presentaron Observaciones al expediente técnico y a las sucesivas modificaciones solicitadas por el MALI, estos problemas originaron el retraso en la culminación de la Obra y originaron adicionales de Obra y Ampliaciones de plazo.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1.Durante el Periodo de ejecución de la Obra se realizaron reiteradas conversaciones entre la Entidad, el Contratista y el Proyectista que estuvo a cargo de la Elaboración del Expediente Técnico, para revisar las Observaciones realizadas durante la ejecución de la misma.

FUNCION : 09 .TURISMO
PROGRAMA : 022 .TURISMO
SUBPROGRAMA : 0045 .PROMOCION DEL TURISMO
PROYECTO: 2.064262 : MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO TURISTICO MANGLAR PUERTO PIZARRO - DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES - TUMBES

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

1.Mediante Resolución N°124-2009 de fecha 17 de noviembre del 2009 se aprobó el expediente técnico.
2.Hasta la fecha de paralización la obra presentó un avance del 20.65 %.

b). Identificación de problemas presentados

"1.Pese haber concluido el Expediente Técnico el pago final al consultor que desarrolló el estudio Hidro oceanográfico quedó pendiente debido a que estos no fueron aprobados por DICAPI.
2.Con fecha de 30 de Agosto el contratista paralizó la obra por la no aprobación de los adicionales solicitados. El avance ejecutado acumulado a esa fecha fue de 20.65 %."

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1.Se debe presentar la subsanación de las observaciones ante la DICAPI.
2.Plan COPESCO Nacional solicitó el arbitraje.

PLIEGO : 35035 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

FUNCION : 09 .TURISMO
PROGRAMA : 022 .TURISMO
SUBPROGRAMA : 0045 .PROMOCION DEL TURISMO
PROYECTO: 2.064475 : ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE ZONA CENTRO DE LA PLAYA DE MANCORA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

1.Mediante Resolución N°005-2009 de fecha 5 de noviembre del 2009 se aprobó el expediente técnico.
2.La Obra está concluida , dando su inicio el 22 de Diciembre de 2009 y concluyendo el 22 de Setiembre de 2010 , la inauguración de la misma se llevo a cabo el 28 de Setiembre de 2010.

b). Identificación de problemas presentados

1.Pese haber concluido el Expediente Técnico el pago final al consultor que desarrolló el expediente técnico quedó pendiente debido a que éste no presentó la autorización de la empresa prestadora de servicio eléctrico al proyecto.
2.No se desarrollo el componente de la Isla del Amor al no haberse tramitado la obtención de derecho de uso de área acuática.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1.Se realizaron comunicaciones constantes con el consultor así como con la empresa prestadora del servicio eléctrico.
2.Mayor capacidad de acción por parte de la Entidad Ejecutora para el trámite de Licencias respectivas para la ejecución de la obra.

FUNCION : 09 .TURISMO
PROGRAMA : 022 .TURISMO
SUBPROGRAMA : 0045 .PROMOCION DEL TURISMO
PROYECTO: 2.064495 : ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LA CUENCA MEDIA Y BAJA DEL VALLE DEL RIO LURIN, DISTRITOS DE ANTIOQUIA, CIENEGUILLA, PACHACAMAC Y LURIN

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

1.El componente Acondicionamiento Turístico de la Cuenca media y baja del Valle del Río Lurin, Distrito de Antioquia, Cieneguilla, Pachacamac y Lurin y Componente Señalización de la Cuenca Media y Baja del Valle del Rio Lurin , se inició el 9 de enero del 2010 , culminándose en el mes de setiembre.

b). Identificación de problemas presentados

1. Hubo paralizaciones que retrasaron la ejecución de obra, generando ampliaciones de plazo.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1.Mayor diálogo con las entidades involucradas como la Municipalidad de Lurín.

FUNCION : 09 .TURISMO
PROGRAMA : 022 .TURISMO
SUBPROGRAMA : 0045 .PROMOCION DEL TURISMO
PROYECTO: 2.094208 : IMPLEMENTACION DE LA VISITA TURISTICA NOCTURNA A LOS PRINCIPALES MONUMENTOS DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE PACHACAMAC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

1.Mediante Resolución Directoral N° 226-2010 de fecha 17 de noviembre del 2010 se aprueba el Expediente Técnico Implementación de la Visita Turística Nocturna a los principales Monumentos del Complejo Arqueológico de Pachacamac.
2.El 22 de Diciembre se firmó el contrato de la ejecución de Obra, teniendo un plazo de ejecución de 75 días calendarios.

b). Identificación de problemas presentados

En relación al Expediente Técnico:
1.Retraso en la presentación del levantamiento de observaciones del Expediente Técnico.
2.Apoyo técnico limitado de las instituciones involucradas con el proyecto a desarrollar (Museo de Pachacamac, Ministerio de Cultura, Empresas concesionarias del servicio eléctrico).

PLIEGO : 35035 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

FUNCION : 09 .TURISMO
PROGRAMA : 022 .TURISMO
SUBPROGRAMA : 0045 .PROMOCION DEL TURISMO
PROYECTO: 2.094208 : IMPLEMENTACION DE LA VISITA TURISTICA NOCTURNA A LOS PRINCIPALES MONUMENTOS DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE PACHACAMAC

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En relación al Expediente Técnico:
1.Comunicaciones constantes con el consultor así como con la empresa prestadora de servicio eléctrico, Ministerio de Cultura y otras.
2.Tramitar con el Ministerio de Cultura - Dirección de Arqueología los trámites para dar inicio a la Obra en su plazo establecido.

FUNCION : 09 .TURISMO
PROGRAMA : 022 .TURISMO
SUBPROGRAMA : 0045 .PROMOCION DEL TURISMO
PROYECTO: 2.094474 : ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LA CUENCA ALTA DEL RIO CAÑETE EN LA RESERVA PAISAJISTICA NOR YAUYOS COCHAS-REGION LIMA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

1.Mediante Resolución Directoral N° 23-2010 de fecha 03 de marzo del 2010 se aprueba el expediente Técnico del componente Infraestructura Turística en los Distritos de Huancaya y Vitis, mediante Resolución Directoral N° 33-2010 de fecha 23 de marzo del 2010 se aprueba el expediente Técnico del componente Infraestructura Turística en el Distrito de Laraos y mediante Resolución Directoral N° 88-2010 de fecha 16 de junio del 2010 se aprueba el expediente Técnico del componente Señalización Turística en la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas.
2.Al 31 de Diciembre de 2010 las Obras de Infraestructura Turística en los Distritos de LARAOS y Señalización en la Reserva Paisajistica de Nor Yauyos concluyeron , la Obra de Infraestructura en la Reserva Paisajística de Nor Yauyos presentó al 31 de Diciembre de 2010 un avance acumulado de 85 %.

b). Identificación de problemas presentados

- En relación al Expediente Técnico:
1.Hubo Retraso en la presentación de las etapas del expediente técnico del componente Señalización Turística en la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas.

2.Solicitud la ampliación de Plazo N° 01, por la elaboración de los documentos que conforman el expediente para el trámite de autorización de derecho de uso de vía, ante Provias Nacional.
- En relación a la Obra:
1.Falta de coordinación para gestionar los permisos con la Municipalidad de Huancaya y Vitis para la ejecución en los distintos frentes de trabajo.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En relación al Expediente Técnico:
1. Con fecha 30 de Noviembre del 2009 Mediante Resolución Directoral se resuelve: Aprobar la solicitud de Ampliación de Plazo N°1, por doce (12) días calendarios, solicitada por el consultor, encargado de la elaboración del Expediente Técnico Señalización Turística en la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas Región Lima.
2. Aplicación de penalidades por los retrasos incurridos en la presentación de las etapas del expediente técnico.
En relación a la Obra:
1. Mejorar las coordinaciones entre Entidad y Municipalidades para evitar problemas a futuro y originar posibles paralizaciones y atrasos en la ejecución de los Proyectos.

FUNCION : 09 .TURISMO
PROGRAMA : 022 .TURISMO
SUBPROGRAMA : 0045 .PROMOCION DEL TURISMO
PROYECTO: 2.103247 : MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TURISTICAS DEL PUEBLO DE SIBAYO RUMILLACTA EN EL DISTRITO DE SIBAYO, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

1. Mediante Resolución Directoral N° 86-2010 de fecha 16 de junio del 2010 se aprobó el Expediente Técnico del proyecto.
2.La Obra se dio inicio según el Acta de entrega de terreno el 08 de Agosto de 2010.
3.Al 31 de Diciembre de 2010 la Obra se encuentra en ejecución teniéndose prevista su culminación para el mes de Enero de 2011.

PLIEGO : 35035 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

FUNCION : 09 .TURISMO
PROGRAMA : 022 .TURISMO
SUBPROGRAMA : 0045 .PROMOCION DEL TURISMO
PROYECTO: 2.103247 : MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TURISTICAS DEL PUEBLO DE SIBAYO RUMILLACTA EN EL DISTRITO DE SIBAYO, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA

b). Identificación de problemas presentados

En relación al Expediente Técnico:
1.Retraso en la presentación del levantamiento de observaciones del expediente técnico.
2.Apoyo técnico limitado de las instituciones involucradas con el proyecto a desarrollar.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En relación al Expediente Técnico:
1.Se aplicaron penalidades por los retrasos incurridos en la presentación de las etapas del Expediente Técnico.

FUNCION : 09 .TURISMO
PROGRAMA : 022 .TURISMO
SUBPROGRAMA : 0045 .PROMOCION DEL TURISMO
PROYECTO: 2.103815 : MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO TURISTICO, PLAZA PRINCIPAL Y VIAS PRINCIPALES, DE MAGDALENA DE CAO, DISTRITO DE MAGDALENA DE CAO - ASCOPE - LA LIBE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

1.El 16 de julio del 2010 se otorgó la Conformidad al expediente Técnico, elaborado por la Municipalidad Distrital de Magdalena de Cao.
2.El 15 de octubre del 2010 se da inicio a la ejecución de la obra.
3.Al 31 de diciembre la obra tuvo un avance acumulado de 29%.

b). Identificación de problemas presentados

En relación al Expediente Técnico:
1.Retraso en la presentación del levantamiento de observaciones del expediente técnico.
2. Apoyo técnico limitado de las instituciones involucradas con el proyecto a desarrollar.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En relación al Expediente Técnico:
1.Comunicaciones y reuniones constantes con el consultor.

FUNCION : 09 .TURISMO
PROGRAMA : 022 .TURISMO
SUBPROGRAMA : 0045 .PROMOCION DEL TURISMO
PROYECTO: 2.108741 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD TURISTICA EN EL CORREDOR PARACAS - NAZCA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

No se pudo llevar a cabo los mejoramientos de servicios de seguridad turistica, por el motivo que se expone en los problemas presentados.

b). Identificación de problemas presentados

"Debido al retraso en el Estudio de Mercado a cargo del CENTRUM de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se decidió contratar los servicios de MAXIMIXE para continuar con el estudio de mercado.
Adicionalmente se solicitó la opinión técnica de ARAPER.
Por demoras ajenas al MINCETUR la UNOPS publicara en Diciembre la convocatoria pública oficial para la adquisición de los bienes para la Policía Nacional del Perú.
Debido a las dificultades presentadas, se ha previsto que la entrega de los bienes y equipos serán entregados para el mes de Abril del año 2011.
*Nota: La entrega de las dos (02) Lanchas Fluviales se realizó en Junio del 2010.

PLIEGO : 35035 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

FUNCION : 09 .TURISMO
PROGRAMA : 022 .TURISMO
SUBPROGRAMA : 0045 .PROMOCION DEL TURISMO
PROYECTO: 2.108741 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD TURISTICA EN EL CORREDOR PARACAS - NAZCA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

De acuerdo a lo coordinado con la Oficina General de Administración (OGA), la mayoría de los bienes (Motocicletas, Radios, Cuatrimotos, Camionetas, etc.); serán entregados en el mes Abril del 2011, vía convenio con la UNOPS.

FUNCION : 09 .TURISMO
PROGRAMA : 022 .TURISMO
SUBPROGRAMA : 0045 .PROMOCION DEL TURISMO
PROYECTO: 2.108742 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD TURISTICA EN EL CORREDOR CUSCO - BOCA MANU

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

No se pudo llevar a cabo los mejoramientos de servicios de seguridad turistica, por el motivo que se expone en los problemas presentados.

b). Identificación de problemas presentados

"Debido al retraso en el Estudio de Mercado a cargo del CENTRUM de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se decidió contratar los servicios de MAXIMIXE para continuar con el estudio de mercado.
Adicionalmente se solicitó la opinión técnica de ARAPER.
Por demoras ajenas al MINCETUR la UNOPS publicara en Diciembre la convocatoria pública oficial para la adquisición de los bienes para la Policía Nacional del Perú.
Debido a las dificultades presentadas, se ha previsto que la entrega de los bienes y equipos serán entregados para el mes de Abril del año 2011.
*Nota: La entrega de las dos (02) Lanchas Fluviales se realizó en Junio del 2010.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

De acuerdo a lo coordinado con la Oficina General de Administración (OGA), la mayoría de los bienes (Motocicletas, Radios, Cuatrimotos, Camionetas, etc.); serán entregados en el mes Abril del 2011, vía convenio con la UNOPS.

FUNCION : 09 .TURISMO
PROGRAMA : 022 .TURISMO
SUBPROGRAMA : 0045 .PROMOCION DEL TURISMO
PROYECTO: 2.108743 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD TURISTICA EN EL CORREDOR AREQUIPA - COLCA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

No se pudo llevar a cabo los mejoramientos de servicios de seguridad turistica, por el motivo que se expone en los problemas presentados

b). Identificación de problemas presentados

"Debido al retraso en el Estudio de Mercado a cargo del CENTRUM de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se decidió contratar los servicios de MAXIMIXE para continuar con el estudio de mercado.
Adicionalmente se solicitó la opinión técnica de ARAPER.
Por demoras ajenas al MINCETUR la UNOPS publicara en Diciembre la convocatoria pública oficial para la adquisición de los bienes para la Policía Nacional del Perú.
Debido a las dificultades presentadas, se ha previsto que la entrega de los bienes y equipos serán entregados para el mes de Abril del año 2011.
*Nota: La entrega de las dos (02) Lanchas Fluviales se realizó en Junio del 2010.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

De acuerdo a lo coordinado con la Oficina General de Administración (OGA), la mayoría de los bienes (Motocicletas, Radios, Cuatrimotos, Camionetas, etc.); serán entregados en el mes Abril del 2011, vía convenio con la UNOPS.

PLIEGO : 35035 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

FUNCION : 09 .TURISMO
PROGRAMA : 022 .TURISMO
SUBPROGRAMA : 0045 .PROMOCION DEL TURISMO
PROYECTO: 2.108744 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD TURISTICA EN EL CORREDOR JULIACA - PUNO - ISLAS LAGO TITICACA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

No se pudo llevar a cabo los mejoramientos de servicios de seguridad turistica, por el motivo que se expone en los problemas presentados

b). Identificación de problemas presentados

Debido al retraso en el Estudio de Mercado a cargo del CENTRUM de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se decidió contratar los servicios de MAXIMIXE para continuar con el estudio de mercado.
Adicionalmente se solicitó la opinión técnica de ARAPER.
Por demoras ajenas al MINCETUR la UNOPS publicara en Diciembre la convocatoria pública oficial para la adquisición de los bienes para la Policía Nacional del Perú.
Debido a las dificultades presentadas, se ha previsto que la entrega de los bienes y equipos serán entregados para el mes de Abril del año 2011.
*Nota: La entrega de las dos (02) Lanchas Fluviales se realizó en Junio del 2010."

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

De acuerdo a lo coordinado con la Oficina General de Administración (OGA), la mayoría de los bienes (Motocicletas, Radios, Cuatrimotos, Camionetas, etc.); serán entregados en el mes Abril del 2011, vía convenio con la UNOPS.

FUNCION : 09 .TURISMO
PROGRAMA : 022 .TURISMO
SUBPROGRAMA : 0045 .PROMOCION DEL TURISMO
PROYECTO: 2.108746 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD TURISTICA EN EL CORREDOR RUTA MOCHE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

No se pudo llevar a cabo los mejoramientos de servicios de seguridad turistica, por el motivo que se expone en los problemas presentados

b). Identificación de problemas presentados

Debido al retraso en el Estudio de Mercado a cargo del CENTRUM de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se decidió contratar los servicios de MAXIMIXE para continuar con el estudio de mercado.
Adicionalmente se solicitó la opinión técnica de ARAPER.
Por demoras ajenas al MINCETUR la UNOPS publicara en Diciembre la convocatoria pública oficial para la adquisición de los bienes para la Policía Nacional del Perú.
Debido a las dificultades presentadas, se ha previsto que la entrega de los bienes y equipos serán entregados para el mes de Abril del año 2011.
*Nota: La entrega de las dos (02) Lanchas Fluviales se realizó en Junio del 2010.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

De acuerdo a lo coordinado con la Oficina General de Administración (OGA), la mayoría de los bienes (Motocicletas, Radios, Cuatrimotos, Camionetas, etc.); serán entregados en el mes Abril del 2011, vía convenio con la UNOPS.

PLIEGO : 35035 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

FUNCION : 09 .TURISMO
PROGRAMA : 022 .TURISMO
SUBPROGRAMA : 0045 .PROMOCION DEL TURISMO
PROYECTO: 2.108747 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD TURISTICA EN EL CORREDOR PLAYAS DEL NORTE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

No se pudo llevar a cabo los mejoramientos de servicios de seguridad turistica, por el motivo que se expone en los problemas presentados.

b). Identificación de problemas presentados

Debido al retraso en el Estudio de Mercado a cargo del CENTRUM de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se decidió contratar los servicios de MAXIMIXE para continuar con el estudio de mercado.
Adicionalmente se solicitó la opinión técnica de ARAPER.
Por demoras ajenas al MINCETUR la UNOPS publicara en Diciembre la convocatoria pública oficial para la adquisición de los bienes para la Policía Nacional del Perú.
Debido a las dificultades presentadas, se ha previsto que la entrega de los bienes y equipos serán entregados para el mes de Abril del año 2011.
*Nota: La entrega de las dos (02) Lanchas Fluviales se realizó en Junio del 2010.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

De acuerdo a lo coordinado con la Oficina General de Administración (OGA), la mayoría de los bienes (Motocicletas, Radios, Cuatrimotos, Camionetas, etc.); serán entregados en el mes Abril del 2011, vía convenio con la UNOPS.

FUNCION : 09 .TURISMO
PROGRAMA : 022 .TURISMO
SUBPROGRAMA : 0045 .PROMOCION DEL TURISMO
PROYECTO: 2.108748 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD TURISTICA EN EL CORREDOR LIMA - CALLAO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

No se pudo llevar a cabo los mejoramientos de servicios de seguridad turistica, por el motivo que se expone en los problemas presentados.

b). Identificación de problemas presentados

Debido al retraso en el Estudio de Mercado a cargo del CENTRUM de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se decidió contratar los servicios de MAXIMIXE para continuar con el estudio de mercado.
Adicionalmente se solicitó la opinión técnica de ARAPER.
Por demoras ajenas al MINCETUR la UNOPS publicara en Diciembre la convocatoria pública oficial para la adquisición de los bienes para la Policía Nacional del Perú.
Debido a las dificultades presentadas, se ha previsto que la entrega de los bienes y equipos serán entregados para el mes de Abril del año 2011.
*Nota: La entrega de las dos (02) Lanchas Fluviales se realizó en Junio del 2010.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

De acuerdo a lo coordinado con la Oficina General de Administración (OGA), la mayoría de los bienes (Motocicletas, Radios, Cuatrimotos, Camionetas, etc.); serán entregados en el mes Abril del 2011, vía convenio con la UNOPS.

FUNCION : 09 .TURISMO
PROGRAMA : 022 .TURISMO
SUBPROGRAMA : 0045 .PROMOCION DEL TURISMO
PROYECTO: 2.108926 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD TURISTICA EN EL CORREDOR RIO AMAZONAS, MARAÑON Y UCAYALI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

No se pudo llevar a cabo los mejoramientos de servicios de seguridad turistica, por el motivo que se expone en los problemas presentados.

PLIEGO : 35035 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

FUNCION : 09 .TURISMO
PROGRAMA : 022 .TURISMO
SUBPROGRAMA : 0045 .PROMOCION DEL TURISMO
PROYECTO: 2.108926 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD TURISTICA EN EL CORREDOR RIO AMAZONAS, MARAÑON Y UCAYALI

b). Identificación de problemas presentados

Debido al retraso en el Estudio de Mercado a cargo del CENTRUM de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se decidió contratar los servicios de MAXIMIXE para continuar con el estudio de mercado.
Adicionalmente se solicitó la opinión técnica de ARAPER.
Por demoras ajenas al MINCETUR la UNOPS publicara en Diciembre la convocatoria pública oficial para la adquisición de los bienes para la Policía Nacional del Perú.
Debido a las dificultades presentadas, se ha previsto que la entrega de los bienes y equipos serán entregados para el mes de Abril del año 2011.
*Nota: La entrega de las dos (02) Lanchas Fluviales se realizó en Junio del 2010.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

De acuerdo a lo coordinado con la Oficina General de Administración (OGA), la mayoría de los bienes (Motocicletas, Radios, Cuatrimotos, Camionetas, etc.); serán entregados en el mes Abril del 2011, vía convenio con la UNOPS.

FUNCION : 09 .TURISMO
PROGRAMA : 022 .TURISMO
SUBPROGRAMA : 0045 .PROMOCION DEL TURISMO
PROYECTO: 2.109958 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD TURISTICA EN LA RESERVA NACIONAL PACAYA SAMIRIA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Adquisicion de Botes de madera (16 unidades), motores de 16 hp (16 unidades), botes de aluminio (8 unidades), capacitación en seguridad turística dirigido a personal del ANP, elaboración de expediente técnico para construcción de caseta de seguridad, elaboración de expediente técnico para construcción de estación fluvial.

b). Identificación de problemas presentados

Uno de los problemas identificados, ha sido la demora en la adquisición de los equipos, en marco de dichos PIPs. Actualmente existe un Convenio entre MINCETUR y UNOPS, para la adquisición de gran parte de los equipos respecto a los PIPs en mención, como lo referente a: 3 camionetas pick up 4x4 y 4 cuatrimotos.
Este aspecto viene siendo coordinado por la Oficina General de Administración, encargada del proceso de adquisición de los bienes en el marco de los PIPs en mención.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En lo que respecta a la construcción de las casetas de seguridad y estación fluvial, ya se han elaborado los expedientes técnicos, y se tiene previsto para este año su construcción.
Se están remitiendo los expedientes técnicos para la construcción de las obras en mención, a la Oficina General de Administración, para su trámite correspondiente.

FUNCION : 09 .TURISMO
PROGRAMA : 022 .TURISMO
SUBPROGRAMA : 0045 .PROMOCION DEL TURISMO
PROYECTO: 2.109961 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD TURISTICA EN EL PARQUE NACIONAL HUASCARAN

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Adquisición de bote a motor (1 unidad), adquisición de binoculares 10x50 (10 unidades), capacitación en seguridad turística dirigido a personal del ANP; diseño, diagramación e impresión de piezas gráficas; así como diseño y diagramación de brochure con eje temático en áreas naturales protegidas; consultoría e identificación de fenómenos climatológicos que afectan el desarrollo turístico de dicha ANP; consultoría para elaborar manual metodológico para la replicabilidad del programa de asistencia técnica en seguridad turística; y elaboración de expediente técnico para construcción de caseta de seguridad.

b). Identificación de problemas presentados

Uno de los problemas identificados, ha sido la demora en la adquisición de los equipos, en marco de dichos PIPs. Actualmente existe un Convenio entre MINCETUR y UNOPS, para la adquisición de gran parte de los equipos respecto a los PIPs en mención, como lo referente a: 3 camionetas pick up 4x4 y 4 cuatrimotos.
Este aspecto viene siendo coordinado por la Oficina General de Administración, encargada del proceso de adquisición de los bienes en el marco de los PIPs en mención.

PLIEGO : 35035 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

FUNCION : 09 .TURISMO
PROGRAMA : 022 .TURISMO
SUBPROGRAMA : 0045 .PROMOCION DEL TURISMO
PROYECTO: 2.109961 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD TURISTICA EN EL PARQUE NACIONAL HUASCARAN

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En lo que respecta a la construcción de las casetas de seguridad y estación fluvial, ya se han elaborado los expedientes técnicos, y se tiene previsto para este año su construcción.
Se están remitiendo los expedientes técnicos para la construcción de las obras en mención, a la Oficina General de Administración, para su trámite correspondiente.

FUNCION : 09 .TURISMO
PROGRAMA : 022 .TURISMO
SUBPROGRAMA : 0045 .PROMOCION DEL TURISMO
PROYECTO: 2.110928 : MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL CIRCUITO TEMATICO TURISTICO CULTURAL, DISTRITO DE MAGDALENA VIEJA - LIMA - LIMA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

"1.El 5 de febrero del 2010, se le otorgo la conformidad al Expediente Técnico elaborado por la Gerencia de Desarrollo Distrital de la Municipalida Distrital de Pueblo Libre.
2.En relación a la ejecución de la obra, ésta se culminó en el mes de setiembre."

b). Identificación de problemas presentados

"En relación al Expediente Técnico:
1.Retraso en la presentación del levantamiento de observaciones del Expediente Técnico.
2.Reiteradas observaciones a las diferentes entregas de los estudios. "

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

"En relación al Expediente Técnico:
1.Comunicación con la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre solicitando se informe respecto al avance de la elaboración del Expediente Técnico."

FUNCION : 09 .TURISMO
PROGRAMA : 022 .TURISMO
SUBPROGRAMA : 0045 .PROMOCION DEL TURISMO
PROYECTO: 2.113126 : RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE VIGILANCIA Y CONTROL FLUVIAL EN EL DISTRITO DE CAPITANIAS 5

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se realizo la transferencia de S/. 1 500 000,00 correspondiente a la primera etapa del citado proyecto, correspondiente al ejercicio presupuestal 2010 en el marco del Convenio Especifico de Cooperación Interinstitucional entre el MINCETUR y el MINDEF en materia de protección y seguridad turística.

b). Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas que desarrollo de la transferencia destinada al financiamiento del Proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

al no presentarse problemas tampoco hubieron medias correctivas que implementar.

PLIEGO : 35035 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

FUNCION : 09 .TURISMO
PROGRAMA : 022 .TURISMO
SUBPROGRAMA : 0045 .PROMOCION DEL TURISMO
PROYECTO: 2.114438 : ACONDICIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PARA LA VISITA NOCTURNA A LA HUACA MATEO SALADO (PIRAMIDES A Y B) - CERCADO DE LIMA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

"1.Mediante Resolución Directoral N° 187-2010 de fecha 12 de octubre del 2010 se aprueba el Expediente Técnico del componente de Acondicionamiento Turístico.
2.Mediante Resolución Directoral N° 179-2010 de fecha 12 de octubre del 2010 se aprueba el Expediente Técnico del componente de Iluminación.
3.El 22 de diciembre del 2010 se dio conformidad al Expediente del componente de Señalización.
4.El proyecto ACONDICIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PARA LA VISITA NOCTURNA A LA HUACA MATEO SALADO cuenta con los compontes de Acondicionamiento , Iluminación y Conservación , durante el Periodo 2010 se firmo el contrato para la ejecución de la Obra de los componentes de Acondicionamiento e Iluminación, estando en coordinaciones para el Inicio de ambas Obras programadas para iniciar en los primeros días del mes de Enero."

b). Identificación de problemas presentados

"1.Retraso en la presentación del levantamiento de observaciones del expediente técnico.

2.Trámites engorrosos ante las empresas prestadoras de servicio electrico.
3.Dificultades para obtener las licencias de obra ante las municipalidades. . "

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

"1.Comunicaciones constantes con el consultor.
2.Reuniones con la Municipalidad.
3.Trámites reiterativos ante las diferentes instituciones (Municipalidad, Ministerio de Cultura, Empresas prestadoras de servicio). "

FUNCION : 09 .TURISMO
PROGRAMA : 022 .TURISMO
SUBPROGRAMA : 0045 .PROMOCION DEL TURISMO
PROYECTO: 2.114444 : MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA DE PUCUSANA, DISTRITO DE PUCUSANA - LIMA - LIMA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

"1.El 23 de julio del 2010 , se le otorgó la conformidad al Expediente Técnico elaborado por la Municipalidad Distrital de Pucusana.
2.Se suscribe el contrato para la ejecución de la Obra el 23 de Setiembre de 2010.
3.La obra presenta un avance de ejecución del 46% al 31 de diciembre.
"

b). Identificación de problemas presentados

"En relación al Expediente Técnico:
1.Retraso en la presentación del levantamiento de observaciones del expediente técnico.
2.Reiteradas observaciones a las diferentes entregas de los estudios 3.Desarrolo técnico limitado de la Municipalidad Distrital de Pucusana.
En relación a la ejecución de obra:
1.El contratista ha incurrido en deficiencias de orden técnico, logístico y administrativo que han ocasionado el retraso en la ejecución de la obra.
2.A los problemas de gestión se sumaron enfrentamientos con el Sindicato de Construcción Civil.
"

PLIEGO : 35035 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

FUNCION : 09 .TURISMO
PROGRAMA : 022 .TURISMO
SUBPROGRAMA : 0045 .PROMOCION DEL TURISMO
PROYECTO: 2.114444 : MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA DE PUCUSANA, DISTRITO DE PUCUSANA - LIMA - LIMA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

"En relación al Expediente Técnico:
1.Comunicación con la Municipalidad Distrital de Pucusana, solicitando información respecto al avance en la elaboración del estudio.
En relación a la ejecución de Obra:
1.Ante el atraso incurrido, Plan COPESCO Nacional dispuso la Intervención Económica de la Obra."

FUNCION : 09 .TURISMO
PROGRAMA : 022 .TURISMO
SUBPROGRAMA : 0045 .PROMOCION DEL TURISMO
PROYECTO: 2.117131 : ADECUACION E IMPLEMENTACION DE LA CASA DE LA GASTRONOMIA PERUANA EN LA CIUDAD DE LIMA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

"1.Mediante Resolución Directoral N° 156-2010 de fecha 17 de setiembre del 2010 se aprueba el Expediente Técnico del Proyecto.
2.La ejecución de obra se inicio el 20 de Noviembre del 2010.
3.Al 31 de diciembre la obra se presentó un avance de ejecución acumulada de 44%."

b). Identificación de problemas presentados

"En relación al Expediente Técnico:
1.Poco tiempo para la elaboración del expediente técnico.
2.Dificultades para la obtención de las autorizaciones y licencias de las diferentes instituciones.
3.Dificultades en los tramites ante la empresa consecionaria de servicio.
En relación a la ejecución de Obra:
1.Falta de Permisos y Licencias. 2.Se percibieron fallas y defectos en el Expediente Técnico."

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

"En relación al Expediente Técnico:
1.Comunicaciones constantes con el consultor.
2.Reuniones con la Municipalidad.
3.Trámites reiterativos ante las diferentes instituciones (Municipalidad, Ministerio de Cultura, Empresas prestadoras de servicio).
En relación a la ejecución de Obra:
1.Las fallas presentadas según Expediente Técnico fueron subsanadas parcialmente por parte del Proyectista."

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 032 .TRANSPORTE AEREO
SUBPROGRAMA : 0061 .INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA
PROYECTO: 2.019207 : MEJORAMIENTO DE LOS PAVIMENTOS DEL AEROPUERTO DE PUCALLPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Los recursos asignados a este proyecto es para el pago de sentencias judiciales por beneficios sociales a favor de ex trabajadores de Provias Departamental, que intervino por encargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil del MTC, en la ejecución del Proyecto de Mejoramiento de los Pavimentos del Aeropuerto de Pucallpa.

b). Identificación de problemas presentados

- Se requería mayores recursos asignados en el presupuesto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Considerando que la ejecución del proyecto realizado mayormente por el ex Provias Departamental (encargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil del MTC), asumido por Provias Descentralizado, ha generado estas obligaciones judiciales laborales. Periódicamente se vienen programando los recursos presupuestales para afrontar estos compromisos.

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 032 .TRANSPORTE AEREO
SUBPROGRAMA : 0061 .INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA
PROYECTO: 2.029269 : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LOS PAVIMENTOS DEL AEROPUERTO DE CUSCO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Con Acta de entrega de Terreno firmada el 10 de Marzo 2010 y mediante Adendas Nº 01, 02 y 03 se acordó que iniciar la obra el 11 de marzo 2010.
- El tiempo de ejecución de la obra es de 365 días, teniendo fecha de culminación el 10 de Marzo 2011.
- Mediante Resolución Directoral Nº 159-2010-MTC/12 del 24.05.2010, se aprobaron los calendarios actualizados concordantes con la fecha de inicio de la obra.
- El monto del contrato vigente de Obra es de S/. 75'661,261.37 dado que existen 10 Presupuestos Adicionales de Obra y 08 Deductivos Vinculantes aprobados c/u con su R.M. Correspondientes.
- El avance físico logrado consiste en :

1. Colocación de la Capa Nivelante con asfalto modificado en la Pista Principal.
2. Colocación de la Carpeta Asfáltica en la Calle de Rodaje Charly, Bravo, Acceso Charly y construcción de la nueva Calle de Rodaje Delta.
3. Colocación de Concreto en la losas de la Plataforma de Estacionamiento Bravo.

- Las Calles de Rodaje Charly, Delta y el Acceso Charly y la Plataforma de Estacionamiento Bravo se encuentran operativas desde el 04 de Diciembre del 2010.
- Actualmente el Contratista está ejecutando los trabajos de asfaltado en la Calle de Rodaje Alpha y colocación de concreto de en la Plataforma de Estacionamiento Alpha.
- La obra tiene un porcentaje de avance acumulado de 63.16%
- Se estima que la obra culminará en Junio del 2011.

b). Identificación de problemas presentados

- CORPAC-CUSCO requiere como mínimo 03 tomas de combustible, 06 puestos de estacionamiento y 02 calles de rodaje para el normal desarrollo de las operaciones aéreas.
- Con respecto a los trabajos en la plataforma de estacionamiento de Aeronaves, el Contratista solo ha culminado con la plataforma de estacionamiento Bravo en las tomas de combustible B-1 y B-3 y, con los puntos de estacionamiento B-7, B-9, B-11 y asimismo no ha culminado con los trabajos en el puesto de estacionamiento B-5, lugar donde se encuentra la toma de combustible Nº5 en la Plataforma de Estacionamiento Bravo.
- A la fecha el Contratista no termina con los trabajos en el puesto de estacionamiento Nº 05, razón por la cual, CORPAC-CUSCO no puede hacer entrega al Contratista de la Calle de Rodaje Alpha y el resto de la Plataforma Alpha para que continúe con los trabajos.
- Actualmente se tiene 07 Ampliaciones de Plazo en proceso de arbitraje.
- La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental del Distrito Judicial del Cusco, abrió proceso de investigación Caso Nº 174-2010-FEMA-C por temas de emisión de gases y ruidos generados presuntamente por los trabajos de rehabilitación y mejoramiento de los pavimentos del aeropuerto de cusco.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 032 .TRANSPORTE AEREO
SUBPROGRAMA : 0061 .INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA
PROYECTO: 2.029269 : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LOS PAVIMENTOS DEL AEROPUERTO DE CUSCO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Contratista debe culminar con los trabajos en el puesto de estacionamiento B-5, lugar donde se encuentra la toma de combustible Nº5 en la Plataforma de Estacionamiento Bravo, Plataforma de Estacionamiento Alpha, Calle de Rodaje Alpha, Bravo y franjas de pista principal, para culminar con los trabajos en la fecha estimada.

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 032 .TRANSPORTE AEREO
SUBPROGRAMA : 0061 .INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA
PROYECTO: 2.044721 : CONCESIONES AEROPORTUARIAS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Obras de Rápido impacto consistentes en el mejoramiento de iluminación y señalización (aeropuertos de Tumbes, Iquitos, Tarapoto, Pucallpa, Trujillo), remodelación de flujos de los terminales (aeropuertos de Chiclayo, y Piura), mejoramiento de las playas de estacionamiento vehicular (aeropuertos de Chiclayo y Piura)
- Obras de seguridad consistentes en una segunda etapa de obras de mejoramiento de los servicios básicos sanitarios (aeropuertos de Talara, Tumbes, Chachapoyas, Tarapoto, Pucallpa, Trujillo, Chiclayo y Piura); instalación de sistemas de seguridad tales como circuito cerrado de TV, alarma y detección de incendio, sistema de perifoneo y control de accesos (aeropuertos de Iquitos, Chiclayo y Piura); construcción de cerco perimétrico (aeropuertos de Chiclayo y Piura)
- Obras de ampliación y remodelación de terminales consistentes en instalación de aire acondicionado en salas de embarque de pasajeros (aeropuertos de Iquitos, Chiclayo y Piura).

Con relación al proceso de expropiación de los terrenos adyacentes al Aeropuerto Internacional "Jorge Chávez" se ha logrado adquirir 217.5 has equivalente al 34% del área total a adquirir, como producto de la emisión de 23 laudos arbitrales.

b). Identificación de problemas presentados

Procesos arbitrales vinculados a la adquisición de terrenos del AIJCH toman plazos prolongados en su resolución.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno.

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0064 .VIAS NACIONALES
PROYECTO: 2.000270 : GESTION DE PROYECTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Comprende principalmente los gastos de funcionamiento de la unidad ejecutora 007, siéndolos principales documentos emitidos los siguientes: Estados financieros, Estados presupuestarios, Estados financieros de Préstamos 2009 (BID-CAF), Plan Anual de Contrataciones (PAC), Evaluación Semestral del PAC, Plan Anual de Capacitación, Plan de Acción de PVN, Memoria Anual - PVN, Evaluación Semestral del Plan de Acción de PVN, Plan Operativo Anual (POA) Contrato 1827/OC-PE, Evaluación del Progreso del POA Contrato 1827/OC-PE.

b). Identificación de problemas presentados

Demoras en el inicio de los procesos de obras.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Seguimiento a los estudios definitivos y estudios que se encuentran a la espera de la constatación de la viabilidad para que se inicien los procesos de selección para la ejecución de la obras.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0064 .VIAS NACIONALES
PROYECTO: 2.001621 : ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

La fase de pre inversión del ciclo del proyecto, tiene como objeto evaluar la conveniencia de realizar un PIP en particular. En esta fase se realiza la evaluación ex ante del proyecto, destinada a determinar la pertinencia, rentabilidad social y sostenibilidad del PIP, criterios que sustentan la declaración de viabilidad.

En el 2010, se culminaron 5 estudios de perfil, de los cuales 4 se realizaron por consultores externos contratados por Provias Nacional y 1 Estudios por convenio. Los estudios son los siguientes: Puente Puerto Ocopa, Puente Chacanto (Balzas), Puentes Palca y Santa Rosa, Puente El Tingo y Carretera Dv. Negro Mayo - Ocoruro - Pallpata - Dv. Yauri.

Asimismo se culminó la actualización del estudio de factibilidad de la carretera Villa Rica-Pto. Bermudez.

b). Identificación de problemas presentados

- En las diversas etapas del proceso de selección de los consultores que elaborarán los estudios se presentan impugnación por los postores participantes, ocasionando el retraso del inicio de los estudios e incumplimiento en la programación física y financiera.
- Incumplimiento en los plazos contractuales en la elaboración de estudios, explicado principalmente por la demora en la absolución de observaciones por parte de los consultores externos y en algunos casos se persiste en las omisiones o errores observados.
- Retraso de la OPI del MTC en la evaluación y aprobación de los estudios.
- Demora en la aprobación de los estudios ambientales debido a factores externos, entre otros, como la obtención del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos que otorga el INC, lo cual tienen una demora significativa y no se cumple con los plazos contractuales para la elaboración del estudio.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Control y evaluación para asegurar el cumplimiento de los plazos del consultor y que estos agentes externos presten servicios con la mejor calidad y los menores costos.

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0064 .VIAS NACIONALES
PROYECTO: 2.002060 : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA TINGO MARIA - AGUAYTIA - PUCALLPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Tramo Puente Pumahuasi - Pte Chino (36,35 Km.): Los trabajos se iniciaron el 18.Jul.07. El avance logrado en el 2010 fue de 11,07 km con lo cual la obra muestra un avance físico acumulado de 93,42%.
Tramo San Alejandro-Neshuya (50,11 Km.): Los trabajos se iniciaron el 28.May.08. El avance físico realizado el 2010 fue de 21,8 km con lo cual la obra fue concluida el 5/11/2010 y la recepción de la obra fue el 2 de diciembre 2010.
Centro Comercial San Alejandro.
Se dio la buena pro al Consorcio MH (Inversiones y Servicios Mercurio S.R.L. - Huracán Inversiones E.I.R.L.) y la suscripción del estuvo previsto para enero 2011.

b). Identificación de problemas presentados

El contratista del Tramo Puente Pumahuasi ¿ Puente Chino no ha alcanzado la meta programada según su calendario de avance de obra vigente.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0064 .VIAS NACIONALES
PROYECTO: 2.002210 : REHABILITACION DE LA CARRETERA CHAMAYA - JAEN - SAN IGNACIO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Tramo Pericos - San Ignacio (55,4 Km.): Estudio Definitivo se inicio en enero 2009 al cierre del 2010 se tiene un avance del 55%.
Tramo San Ignacio-Puente Integración (48 Km.): Estudio Definitivo se inicio en diciembre 2008 al cierre del 2010 se tiene un avance del 90%.

b). Identificación de problemas presentados

El tercer informe de los estudios definitivos de los dos tramos tiene observaciones por lo que en el segundo semestre 2010 no registra avances respecto a la meta programada del año.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Por ser un servicio externalizado, PVN viene realizando el control y evaluación para que estos agentes externos presten servicios con la mejor calidad y los menores costos.

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0064 .VIAS NACIONALES
PROYECTO: 2.002213 : REHABILITACION DE LA CARRETERA TARAPOTO - JUANJUI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Tramo Caspizapa - Juanjuí (61,94Km.): La obra se inició el 20.May.08 y se culmino el 20 de mayo y el 11 de diciembre 10 se efectuó la recepción de obra. El avance logrado en el 2010 fue de 15,16 km.
Asimismo, se viene realizando el PACRI del tramo Tarapoto-Juanjuí (29 predios), se tiene un avance del 64% a diciembre 2010.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0064 .VIAS NACIONALES
PROYECTO: 2.002604 : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASMA-YAUTAN-HUARAZ

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Tramo: Yupash-Huaraz Km95+400-Km 120/Km 140-Km146 (30,56 Km.): La obra se inició el 15.May.09. El avance obtenido en el 2010 es de 16,4 km con lo cual se tiene un avance total del 93%. El contratista viene concluyendo la pavimentación de la carretera, quedando pendiente la etapa de señalización y revegetalización. Plazo vigente vence: 29.may.11.
Tramo Pariacoto Yupash (39,33 Km.): Se suscribió un Convenio entre el Gobierno Regional de Ancash y Provías Nacional (Convenio Específico N° 003-2007-MTC/20) quien aportará el 50% del costo total de la obra. La obra se inició el 02.May.09. El avance obtenido en el 2010 es de 16,4 km con lo cual se tiene un avance total de 69%.
PACRI Casma- Huaraz: tiene como meta global la adquisición de 904,00 predios. El proceso se encuentra en el 48% de avance.
Se viene gestionando el certificado de inexistencia de restos arqueológicos (CIRA) del tramo Casma - Yautan - Huaraz, Tr Pariacoto-Yupash Subtramo 1 y 2.

b). Identificación de problemas presentados

Tramo Pariacoto Yupash. Al realizar las excavaciones para la construcción de las alcantarillas y muros de concreto en los centros poblados de Jirac. Yanca, Coltao, Santa Rita y Quita Flor, se han encontrando tuberías de agua y desagüe que interfieren en la ejecución de estas obras.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0064 .VIAS NACIONALES
PROYECTO: 2.002604 : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASMA-YAUTAN-HUARAZ

A pesar de no haberse iniciado la temporada de lluvias, se han reportado precipitaciones que han ocasionado derrumbes de gran magnitud, tanto en materiales sueltos como en materiales de roca, los mismos que se ha iniciado su remoción como parte de los trabajos contemplados en el Presupuesto Adicional Nº 08 aprobado por la Entidad.

El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional y al haberse realizado cambio de competencias de algunas de estas entidades se tuvieron retrasos en las metas programadas. Un ejemplo de ello es el cambio de competencias para el caso de los predios con título de propiedad, el procedimiento de independización y asignación de la unidad catastral estuvo a cargo de COFOPRI, sin embargo, mediante el Decreto Supremo Nº 056-2010-PCM, se dispuso transferir a favor de los Gobiernos Regionales la función de titulación de predios rústicos, de tierras eriazas habilitados al 31.12.2004, así como la función de reversión de predios rústicos adjudicados a título oneroso por el Estado, ocupados por asentamientos humanos, a que se refiere la Ley Nº 28667, Ley que declara la reversión de rústicos al dominio del estado, adjudicados a título oneroso, con fines agrarios, ocupados por asentamientos humanos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se viene realizando el empalme y parchado de las tuberías que se rompen.

De continuar los derrumbes y en vista de que los metrados ya han superado lo previsto en el Proyecto, se elaborará un nuevo Presupuesto Adicional para su evaluación y aprobación de ser el caso.

PVN viene realizando los procedimientos conforme a las normas vigentes.

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0064 .VIAS NACIONALES
PROYECTO: 2.015970 : REHABILITACION DE LA CARRETERA OXAPAMPA- PUENTE PAUCARTAMBO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PACRI. Se tiene como meta la adquisición de 60 predios. A diciembre 2010 el proceso tiene un avance del 90%.

b). Identificación de problemas presentados

El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional y al haberse realizado cambio de competencias de algunas de estas entidades se tuvieron retrasos en las metas programadas. Un ejemplo de ello es el cambio de competencias para el caso de los predios con título de propiedad, el procedimiento de independización y asignación de la unidad catastral estuvo a cargo de COFOPRI, sin embargo, mediante el Decreto Supremo Nº 056-2010-PCM, se dispuso transferir a favor de los Gobiernos Regionales la función de titulación de predios rústicos, de tierras eriazas habilitados al 31.12.2004, así como la función de reversión de predios rústicos adjudicados a título oneroso por el Estado, ocupados por asentamientos humanos, a que se refiere la Ley Nº 28667, Ley que declara la reversión de rústicos al dominio del estado, adjudicados a título oneroso, con fines agrarios, ocupados por asentamientos humanos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PVN viene realizando los procedimientos conforme a las normas vigentes.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0064 .VIAS NACIONALES
PROYECTO: 2.015973 : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JUANJUI - TOCACHE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Tramo Campanilla Juanjui (44km): Se encuentra en la fase de elaboración de estudio definitivo al mes de diciembre 2010, se tiene un avance del 80%.
Tramo Pte Pizana Tocache (41 Km.): Estudio definitivo aprobado por RD N° 463-2010-MTC/20 del 19.May.2010.

b). Identificación de problemas presentados

Tramo Campanilla Juanjui. El cuarto informe del estudio de impacto y estudio de infraestructura están observados.
Tramo Perlamayo Pizarrón La Pólvora Contrato para elaboración del estudio definitivo resuelto mediante RD N° 567-2010-MTC/20 (11.diciembre.2010).

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Tramo Campanilla Juanjui. Se encuentra a la espera del levantamiento de las observaciones. Se estima que el estudio culminará en jul.11
Tramo Pte Pizana Tocache. Se realizará nuevo proceso.

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0064 .VIAS NACIONALES
PROYECTO: 2.022221 : CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUSCO-QUILLABAMBA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Tramo Alfamayo - Chaullay - Quillabamba: Fecha de entrega de terreno 08.Abr.10 y el 09.Abr.10 inicio la ejecución de la obra. A diciembre se tiene un avance de 14,6 km.
PACRI Alfamayo-Chaullay-Quillabamba (234Predios adquiridos) al mes de diciembre se tiene un avance del 13%.

b). Identificación de problemas presentados

Con fechas anteriores al inicio de la obra, a consecuencia de las lluvias intensas se produjeron deslizamientos de los taludes, en la zona de Chaullay que comprometieron a la plataforma de la carretera existente, afectando a aproximadamente 4 Km.
Malas condiciones del Puente Huyro.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ante dicha situación de emergencia y con la finalidad de mantener la transitabilidad de la vía, se ha indicado construir un acceso provisional, mientras se realizan las gestiones necesarias a fin de efectuar el reemplazo del puente Huyro.

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0064 .VIAS NACIONALES
PROYECTO: 2.022937 : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRUJILLO - SHIRAN - HUAMACHUCO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Tramo Dv. Otuzco-Dv. Callacuyan (71,2 Km.):
Firma de contrato de obra el 07.oct.10.
Contrato de supervisión suscrito con fecha 06.set.10. Entrega de terreno el 22.oct.10.
Inicio de obra: 04.nov.10.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0064 .VIAS NACIONALES
PROYECTO: 2.022937 : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRUJILLO - SHIRAN - HUAMACHUCO

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0064 .VIAS NACIONALES
PROYECTO: 2.026654 : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. TOCACHE-TOCACHE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Tramo: Tocache- Puente Pucayacu (61,17 km.): La obra se inició el 20.Jun.08 y concluyó el 30.Nov.09.Recepción de obra efectuada el 15.Dic.09.
Tramo: Puente Pucayacu - Puente Porongo (63,94 km.): La obra se inició el 09.Ago.08. El avance obtenido en el año 2010 fue de 18,7 km con lo cual a diciembre 2010 se tiene un avance del 94%. El Contratista ha culminado los trabajos de explanaciones y pavimentos, a excepción de la variante y los sectores de talud inestables.
PACRI Dv. Tocache - Pucayacu -Porongo. Tiene como meta la adquisición de 251 Predios. A diciembre del 2010 el proceso tiene un avance del 64%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0064 .VIAS NACIONALES
PROYECTO: 2.026767 : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA QUINUA-SAN FRANCISCO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Tramo Km. 26+000 Al 78+500: El 27.Nov.2009, se inició la elaboración del estudio definitivo, se aprobó por RD N° 686-2010-MTC/20 (14.Jul.2010).
Tramo Km. 78+500 Al 172+420 (San Francisco): La elaboración del estudio se inicio el 05.Ene.2009, al mes de diciembre 2010 se tiene un avance del 80%.
PACRI Tr. Km. 26 Al 78 500 (411 predios liberados): El proceso se encuentra al 3%
PACRI Tr. Km. 78 500 Al Km. 172 420 Km. (720 predios liberados): El proceso tiene un avance del 5%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0064 .VIAS NACIONALES
PROYECTO: 2.027620 : CONCESIONES VIALES

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El esquema financiero de las concesiones cofinanciadas, tiene previsto que el Estado se hace responsable de pagos futuros periódicos al concesionario para permitirle recuperar la parte de la inversión inicial en obras, a través del Pago Anual por Obras (PAO). En el año 2010 se construyó 1 127,8 km. Las obras que mostraron avance son: IIRSA Sur Tramo I: Marcona - Urcos (390,6 km), Tramo Iv Azangaro - Inambari (20,9 km) y Tramo V: Matarani - Azangaro (686,2 km) e IIRSA Norte (30 km).
En lo que respecto a obras faltantes del IIRSA Sur en el 2010 se han realizado obras en 204,8 km, la misma que está comprendida por los siguiente tramos: Tamo II Urcos - Inambari (78,4 km), Tramo III Inambari - Iñapari (27,2 km) y Tramo IV Azangaro - Inambari (99,2 km).

En lo que se refiere al saneamiento físico legal en el 2010 se ha realizado la adquisición de 260 predios.

b). Identificación de problemas presentados

El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional y al haberse realizado cambio de competencias de algunas de estas entidades se tuvieron retrasos en las metas programadas. Un ejemplo de ello es el cambio de competencias para el caso de los predios con título de propiedad, el procedimiento de independización y asignación de la unidad catastral estuvo a cargo de COFOPRI, sin embargo, mediante el Decreto Supremo Nº 056-2010-PCM, se dispuso transferir a favor de los Gobiernos Regionales la función de titulación de predios rústicos, de tierras eriazas habilitados al 31.12.2004, así como la función de reversión de predios rústicos adjudicados a título oneroso por el Estado, ocupados por asentamientos humanos, a que se refiere la Ley Nº 28667, Ley que declara la reversión de rústicos al dominio del estado, adjudicados a título oneroso, con fines agrarios, ocupados por asentamientos humanos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PVN viene realizando los procedimientos conforme a las normas vigentes.

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0064 .VIAS NACIONALES
PROYECTO: 2.027711 : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PATAHUASI - YAURI - SICUANI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Tramo Colpahuayco-Langui (10 Km.): Ejecución por concurso oferta (Estudio definitivo - obra). Se aprobó el expediente técnico mediante RD N° 1176-2009-MTC/20 (25.Set.2009).
Tramo El Descanso-Langui (22 Km.): La elaboración del estudio definitivo se inició el 24 de Mar.08 el estudio fue aprobado por RD N° 1610-2010-MTC/20 (01.Mar.2010).
Entrega de terreno el 22.oct.10. Inicio de obra: 29.oct.10.
Al mes de diciembre se tiene un avance del 1%
PACRI Tr. el Descanso Langui: El proceso tiene un avance 20% ejecutado en el 2010.
PACRI Colpahuayco ¿Langui: El proceso tiene un avance del 47%, en el 2010 tiene un avance del 1%.

b). Identificación de problemas presentados

Tramo Colpahuayco-Langui. El contratista con Carta N° 016-2010-CV-SIERRA SUR recibida el 25.May.10 ha comunicado la resolución del contrato de ejecución de obra.
Al finalizar el 2010 se encontraba en proceso de arbitraje.
PACRIS. El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0064 .VIAS NACIONALES
PROYECTO: 2.027711 : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PATAHUASI - YAURI - SICUANI

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Tramo Colpahuayco-Langui. Al respecto, con Memorando N° 1683-2010-MTC/20 del 27.May.10 se ha enviado los antecedentes a la Procuraduría MTC a fin de iniciar las acciones legales correspondientes.
PACRIS. PVN, viene realizando los procedimientos conforme a las normas vigentes.

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0064 .VIAS NACIONALES
PROYECTO: 2.028339 : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAJAMARCA-CELENDIN-BALZAS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Tramo 52+000 - Km. 94,9 Celendín (42 Km.): La elaboración del estudio definitivo es por convenio y se inicio el 10 de Nov.08 fecha de término julio 2010.
Tramo Cajamarca ¿ Celendín - La Encañada- Km. 52 (Saldo De Obra): La elaboración del estudio definitivo por convenio se inicio 11 de Ago.09 y terminó en diciembre 2010.
PACRI Celendin-Balzas, Tr: Km 52-Celendin: Tiene un avance a diciembre 2010 del 3%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0064 .VIAS NACIONALES
PROYECTO: 2.028945 : CONSTRUCCION DEL NUEVO PUENTE INTERNACIONAL MACARA Y ACCESOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se encuentra ubicado sobre el Río Macará, en el Departamento de Piura, Provincia de Ayabaca, Distrito de Suyos; actualmente existe un Puente tipo pórtico jabalconado que fue construido en 1964, de 40 m de longitud, como punto final de la Ruta Nacional 001N (Panamericana Norte).
Los trabajos de expropiaciones, reasentamientos, reubicación de postes de alumbrado y tuberías de agua en el lado peruano se encuentran culminados.
Inicio de obra: 18.oct.10.
Plazo vigente vence: 05.dic.12.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0064 .VIAS NACIONALES
PROYECTO: 2.028946 : REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL EJE VIAL N° 01 PIURA-GUAYAQUIL / PERU-ECUADOR

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

CEBAF Lado Perú del Eje Vial N° 1, Carretera Panamericana Piura Guayaquil:
El inicio del saldo de obra fue el 16 de setiembre 2010. Al mes de diciembre se tiene un avance del 12%.

b). Identificación de problemas presentados

Mediante R.D. N° 443-2009-MTC/20 de fecha 28.Abr.09, se resuelve de pleno derecho el Contrato de Obra suscrito con la empresa contratista Padko S.A. (Sucursal Perú), debido a su falta de responsabilidad en relación a la ejecución de los trabajos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realizo el proceso para la ejecución del saldo de obra

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0064 .VIAS NACIONALES
PROYECTO: 2.029342 : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LUNAHUANA-DV YAUYOS-CHUPACA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Tramo Zuñiga Desvió Yauyos y Yauyos Ronchas (210 Km.) Proyecto Perú: En el 2010 mostro un avance de 30 km con lo cual se ha logra obtener un avance del 100%. Se realizó el cambio de superficie de rodadura a pavimento económico en 204 km. de acuerdo a lo previsto en el contrato por niveles de servicios N°288-2007-MTC/20.
Tramo:Ronchas - Chupaca (16,6 Km.): En la segunda quincena de diciembre, el contratista ha acelerado el avance de obra, aprovechando el veranillo presentado en la zona de trabajo. En el 2010 mostro un avance físico de 5,5 km con lo que el avance acumulado al 31.dic.10 es de 35.12%. Plazo vigente vence el 11.jun.11.
PACRI Tr. Ronchas - Chupaca (414 predios adquiridos): El proceso tiene un avance del 3% en el 2010 y un acumulado del 6%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0064 .VIAS NACIONALES
PROYECTO: 2.031797 : REHABILITACION DE LA CARRETERA CHANCHAMAYO-VILLA RICA, TRAMO: PTE. REITER-PTE PAUCARTAMBO-VILLA RICA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Carretera Puente Reither - Puente Paucartambo - Villarica (39,3 Km.): estudio aprobado por RD N° 173-2010-MTC/20 (04.Mar.2010)
Firma de contrato de obra el 13.dic.10.
Contrato de supervisión suscrito con fecha 07.oct.10.
PACRI Tr. Pte Reither-Pte Paucartambo-Villa Rica (182 predios adquiridos) en el 2010 el proceso tiene un avance del 13%.

b). Identificación de problemas presentados

El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0064 .VIAS NACIONALES
PROYECTO: 2.031797 : REHABILITACION DE LA CARRETERA CHANCHAMAYO-VILLA RICA, TRAMO: PTE. REITER-PTE PAUCARTAMBO-VILLA RICA

por PVN.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PVN, viene realizando los procedimientos conforme a las normas vigentes

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0064 .VIAS NACIONALES
PROYECTO: 2.041941 : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA NAZCA - PUQUIO - CHALHUANCA - ABANCAY, SECTOR ZONA URBANA DE PUQUIO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Zona Urbana de Puquio: La obra se inició el 10.Set.09 se terminó el 05.Abr.10. Con fecha 06.May.10 se ha efectuado la recepción de obra.
PACRI Via de Evitamiento de Puquio (13 predios adquiridos): En el 2010 el proceso tiene un avance del 15%.

b). Identificación de problemas presentados

El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PVN, viene realizando los procedimientos conforme a las normas vigentes.

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0064 .VIAS NACIONALES
PROYECTO: 2.042771 : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO - ABANCAY

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Tramo km. 0+000 - km. 50+000 (50km.): La obra se Inició el 01.Abr.10. En el 2010 se ha obtenido un avance de 25,5 km con lo que se tiene un avance acumulado del 51%. Se han intensificado los trabajos de pavimentos, especialmente la colocación de carpeta asfáltica. La producción de mezcla se realiza en la planta de asfalto (Km 8+340).
Tramo km.50+000 km 98+800 (48,8 km.): Estudio se inicio en marzo 2008 al mes de diciembre se tiene un avance del 90%.
Tramo km. 98+000 - km 154+000 (55,2 km.): El 17.Mar.2009 se inició la elaboración del estudio definitivo, se tiene un avance al mes de diciembre del 85%.
Tramo km. 154+000 - km. 210+000 (40,95 km.): Fecha de inicio de obra: 21.May.10. El avance obtenido en el 2010 fue de 6,7 km que representa el 16% de la meta acumulada.
Tramo km. 210+000 - km. 256+000 (46,5 km.): Fecha de entrega de terreno: 06.Abr.10, inicio de obra el 07.Abr.10. A diciembre se cuenta con un avance físico de 29,2 km lo que representa el 63% de la meta total.
Tramo Andahuaylas Dv. Kishuara (56,7 km.): La obra se inició el 15.Set.09. El avance obtenido en el 2010 es de 15,4 km con lo que se obtiene un avance acumulado de 41%.
Saneamiento físico legal- PACRI (1 475 predios adquiridos): El proceso en el 2010 tiene un avance del 9% y un acumulado del 30%.

b). Identificación de problemas presentados

Tramo km. 0+000 - km. 50+000 (50km.). Por efectos de las lluvias se ha observado sectores saturados en la explanación.
Tramo km. 154+000 - km. 210+000. Al mes de diciembre, el contratista no ha cumplido con proteger el material integral y zarandeado en cantera, ante el inicio de la temporada de lluvias, sólo lo ha hecho en forma parcial al tener insuficientes toldos para tal fin.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0064 .VIAS NACIONALES
PROYECTO: 2.042771 : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO - ABANCAY

Tramo km. 210+000 - km. 256+000. En diversos sectores y principalmente en las zonas urbanas (Ej.: Km 246+000), al efectuar los cortes según los planos de replanteo aprobados, se ha generado una situación de riesgo para las personas cuyas viviendas han quedado muy cerca de la parte superior del talud.
El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Tramo km. 0+000 - km. 50+000 (50km.). El supervisor ha recomendado tomar previsiones para evitar la saturación del suelo de fundación (subrasante) y acelerar la colocación de material de subbase para protección de la plataforma, conforme se va avanzando la subrasante.
Tramo km. 154+000 - km. 210+000. Programar los trabajos en forma ordenada desde el final del tramo (Km 195+968.12) hacia atrás, y concluir con los trabajos de obras de arte, subdrenaje y sub rasante, de tal manera que se pueda liberar dichos frentes de trabajo, en forma adecuada.
Tramo km. 210+000 - km. 256+000. El supervisor ha reiterado al contratista que el personal Pacri-PVN se encuentra permanentemente en obra, por lo que se ha acordado que se efectúe una relación de todos los inconvenientes por resolver para que ellos tomen conocimiento y se puedan resolver en breve plazo.
PVN, viene realizando los procedimientos conforme a las normas vigentes.

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0064 .VIAS NACIONALES
PROYECTO: 2.043363 : MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA SULLANA - EL ALAMOR DEL EJE VIAL N° 2 DE INTERCONEXION VIAL PERU - ECUADOR

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Tr. Marcavilca-dv. Poechos-el Alamor. La obra inició el 19.Dic.09. El avance obtenido en el 2010 es de 34,4 km con lo que el avance acumulado al mes de diciembre 2010 es de 52%.
Saneamiento físico legal- PACRI (1 57 predios adquiridos): El proceso en el 2010, tiene un avance del 24% y un acumulado del 25%.

b). Identificación de problemas presentados

Tr. Marcavilca-dv. Poechos-el Alamor. El 27.dic.10 el contratista ha paralizado totalmente el avance de las obras de pavimentación y movimiento de tierras.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Tr. Marcavilca-dv. Poechos-el Alamor. El supervisor le recomendó incremente su equipo de forma independiente, es decir cada tramo debería tener su propio equipo, a fin de recuperar todo el tiempo perdido. La supervisión ha insistido muchas veces con este tema, en forma reiterativa e inclusive ha multado al contratista por este concepto.

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0064 .VIAS NACIONALES
PROYECTO: 2.043711 : MEJORAMIENTO DEL PUENTE MATACHICO Y ACCESOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Puente Matachico y Accesos (58,8 m):El estudio definitivo fue aprobado por RD N° 345-2010-MTC/20 el 20.Abr.2010.
La obra se inicio el 24 de diciembre del 2010. En el mes de diciembre se ha efectuado el trazo y replanteo de la ubicación del puente provisional.
Al 31.dic.10 se cuenta con un avance físico 0.69% ejecutado.
Plazo vigente vence: 23.may.11.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0064 .VIAS NACIONALES
PROYECTO: 2.043711 : MEJORAMIENTO DEL PUENTE MATACHICO Y ACCESOS

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0064 .VIAS NACIONALES
PROYECTO: 2.043769 : CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA POZUZO - CODO DEL POZUZO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Puentes Alacrán, Sábalo y Codo, ubicados en la Carretera Pozuzo - Codo de Pozuzo (125,5 m.): El avance obtenido fue de 86,3 m, lo que representa un avance total de 69%.

b). Identificación de problemas presentados

En el mes de diciembre se presentaron lluvias intensas que causaron derrumbes en la carretera y la paralización por varias horas e incluso días de los trabajos en los distintos puentes.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El supervisor ha recomendado al contratista no realizar trabajos de vaceado durante las horas de la noche a fin de evitar la falta de visibilidad, disminución de rendimiento del personal y otros contratiempos.

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0064 .VIAS NACIONALES
PROYECTO: 2.046503 : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA VARIANTE CARRETERA CALAPUJA - PUCARA - CHOQUEHUANCA - ASILLO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Ninguno

b). Identificación de problemas presentados

No se inicio el estudio definitivo

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se tiene previsto realizar en el 2011.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0064 .VIAS NACIONALES
PROYECTO: 2.055260 : MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA REPOSO SARAMIRIZA, SECTOR: REPOSO DURAN DEL EJE VIAL N° 4 DE INTERCONEXION VIAL PERU ECUADOR

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Tramo Reposo - Duran (89,24 km.): Los trabajos se iniciaron el 12.Oct.07. Obra concluida con fecha 08.dic.10.
Saneamiento físico legal-PACRI Reposo-Duran (66 predios adquiridos): En el 2010 el proceso tiene un avance del 2%.y un acumulado del 95%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0064 .VIAS NACIONALES
PROYECTO: 2.055842 : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: SANTA- HUALLANCA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Ninguno

b). Identificación de problemas presentados

Tramo Chuquicara ¿ Huallanca (67,5 km.). Retrotraído el proceso de selección a la convocatoria. Actualización del valor referencial por el IGV.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se incluirá en el PAC 2011.

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0064 .VIAS NACIONALES
PROYECTO: 2.055993 : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTIAGO DE CHUCO-SHOREY

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Tramo Santiago de Chuco - Shorey (41,50Km): El contrato implica la elaboración del estudio definitivo y obra (concurso oferta).
Estudio definitivo con un avance del 70%. Por el tipo de contrato la ejecución de la obra será inmediatamente después de terminar el estudio definitivo.
Saneamiento físico legal-PACRI Santiago de Chuco - Shorey (188,00 Predios adquiridos): En el 2010 el proceso tiene un avance del 9%.y un acumulado del 20%.

b). Identificación de problemas presentados

El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PVN, viene realizando los procedimientos conforme a las normas vigentes.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0064 .VIAS NACIONALES
PROYECTO: 2.057739 : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Tramo Ica - Los Molinos - Tambillos (73,4): Elaboración de los términos de referencia para la contratación del estudio definitivo.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0064 .VIAS NACIONALES
PROYECTO: 2.057906 : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LIMA-CANTA-LA VIUDA-UNISH

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Tramo Cochamarca - Vicco-emp. R3n (13,30 Km.): La obra se inició el 14 de mayo de 2009 y concluyó el 30 de abril de 2010. Con fecha 30.Jun.10 se ha efectuado la recepción de obra.
Tramo Canta - Huallay: Estudio definitivo financiado por convenio con la Asociación Civil Atacocha, Sociedad Civil Sin Fines de Lucro Don Eulogio Fernandini, Asociación Grupo Milpo, Asociación Pan American Silver. Al 2010 tiene un avance del 70%.
Tramo Lima Canta, Tr. Km. 21.5 Km. 80 y Km. 80 Km. 102: El 30.Abr.09, se ha suscrito addenda N° 01 al convenio Coop. N° 20-08 a fin de que las mineras realicen el estudio. Al 2010 tiene un avance del 70%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0064 .VIAS NACIONALES
PROYECTO: 2.058698 : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Tramo I Chongoyape-Llama (59 Km.): Estudio definitivo se inició el 12 de enero 2009 y fue aprobado el 5 de marzo 2010 mediante la RD N° 177-2010-MTC/20.
Entrega de terreno con fecha 14.oct.10.
Inicio de obra: 19.oct.10. El avance mostrado en el 2010 fue de 3,5 km lo que representa el 6%.
Tramo II: Llama-Cochabamba (29,0 Km.): Estudio se inició en el 12 de enero 2009 y fue aprobado el 18 de diciembre 2009 mediante la RD N° 1626-2009-MTC/20.
Entrega de terreno el 30 noviembre 2010. Inicio de obra 01 de diciembre 2010.
Tramo III Cochabamba-Chota (35,9 Km.): Estudio se inicio en el 27 febrero 2009 y al mes de diciembre se tiene un avance de 95%
Tramo IV Chota - Bambamarca - Hualgayoc (50,6 Km.): Estudio se inicio el 14 de octubre 2009. Al mes de diciembre 2010 se tiene un avance del 80%.
Tramo V Hualgayoc-Dv. Yanacocha (51,0Km.): La obra se inició el 23 de mayo del 2009. El avance obtenido al mes de diciembre es 13,15 km con lo que se obtiene un avance

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0064 .VIAS NACIONALES
PROYECTO: 2.058698 : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA

acumulado del 27%.
Saneamiento Físico Legal-PACRI Chongoyape-Llama(370 Predios adquiridos): En el 2010 el proceso tiene un avance del 14%.
Saneamiento Físico Legal-PACRI Llama-Cochambamba (443Predios adquiridos): En el 2010 el proceso tiene un avance del 14%.
Saneamiento Físico Legal-PACRI Cochabamba-Chota (324Predios adquiridos): En el 2010 el proceso tiene un avance del 14%.
Saneamiento Físico Legal- PACRI Hualgayoc-Dv Yanacocha (269 Predios adquiridos): En el 2010 el proceso tiene un avance del 15% y un acumulado del 16%.

b). Identificación de problemas presentados

Problemas con la población.
El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El supervisor de obra ha recomendado la presencia de la policía en sectores donde se tienen problemas con propietarios y/o posesionarios, a efectos de dar garantías a los trabajadores y maquinaria de la obra.
PVN, viene realizando los procedimientos conforme a las normas vigentes

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0064 .VIAS NACIONALES
PROYECTO: 2.058733 : CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Tramo I Dv. Quilca - Matarani (92,1 Km.): La elaboración del estudio definitivo se encuentra al 55%.
Tramo II Matarani - El Arenal-Punta de Bombón (recapeo - 51,3 Km.): Convenio de cooperación interinstitucional suscrito en noviembre. TdR han sido remitidos al Gobierno Regional de Arequipa para la contratación del Consultor.
Tramo III Punta de Bombón - Fundición - Ciudad Jardín - Ilo (91,598Km.): La obra se inició el 31 de marzo 2010. El avance mostrado al diciembre 2010 es de 37,0 km que representa el 40% de la meta total.
Saneamiento Físico Legal- PACRI Tr. Punta de Bombón - Fundición - Hilo (54 Predios adquiridos). En el 2010 el proceso tiene un avance del 6%.

b). Identificación de problemas presentados

El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PVN, viene realizando los procedimientos conforme a las normas vigentes.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0064 .VIAS NACIONALES
PROYECTO: 2.062374 : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Tramo: Cañete - Lunahuana (25 km.): El estudio se inició el 11 marzo 2010. Al mes de diciembre se tiene un avance del 55%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0064 .VIAS NACIONALES
PROYECTO: 2.062599 : GESTION DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE TRANSITABILIDAD DE LA RED VIAL NACIONAL

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Tramo Tarata - Capazo (83,9 km.):En Contrato N° 97-2010 (18.May.10) Consorcio Ecoviana-ITD, para elaborar estudio definitivo en 175 días calendario.
Tramo Yauri-Negromayo (72 km.): Contrato N° 180-2010-MTC/20 (30.Nov.10) con Roughton international limited sucursal del Perú
Para elaborar Estudio Definitivo en 120 días calendario.
Carretera Arequipa-Chiaguata-Santa Lucía, Tramo: Dv. Chiguata-dv. Imata: Se convocará a proceso de selección para estudio definitivo luego de aprobar verificación de viabilidad del estudio de Perfil.
Plan de Desarrollo de los Servicios Logísticos de Transporte: Contrato N° 131-2010-MTC/20 (03.Ago.10) Consorcio Advanced Logistic Group - ALG Andina - ILI Logística Internacional - Fundación ValenciaPort. Elaboración de estudio en 14 meses. En el 2010, se tiene un avance del 40%.
Estudio de Demanda de Carga y Pasajeros 2010: Contrato N° 174-2010-MTC/20 (25.Nov.10) Consorcio CSI IngenierosS.A. - Project Management Perú SAC. Elaboración de estudio en 99 días calendario.
Carretera Pisco - Ayacucho, Tramo: San Clemente (Km. 01+580) - Pte. Choclococha (Km. 164+390): El avance obtenido en el 2010 fue de 71,13 km.
Mejoramiento de la Transitabilidad de la Carretera Pacasmayo-Dv- Dv. Eten Ruta 001n Km. 686+000 - Km. 765+000) a Nivel de Sello Asfaltico: Obra terminada en diciembre 2009.
Mejoramiento de la Transitabilidad de la Carretera Ica - Palpa - Nazca, Sector : Km. 388+290 - Km. 449+000: Contrato N° 144-2009-MTC/20 (22-Dic-09). Obra culminada

b). Identificación de problemas presentados

Tramo Tarata - Capazo (83,9 km.). Se tiene controversia por la determinación del impuesto a la renta en el monto del contrato. El consultor ha presentado una solicitud de arbitraje
Tramo Yauri-Negromayo (72 km.). Se postergará el inicio del servicio para el 20.Ene.2011 debido a la demora en el pago del anticipo.
Carretera Casma Huaraz, tramo Casma - Sector Km. 28+000. El proceso para la contratación del estudio se declaró desierto, se excluyo del PAC.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Tramo Tarata - Capazo (83,9 km. Se estima reiniciar estudio en agosto 2011.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0064 .VIAS NACIONALES
PROYECTO: 2.078363 : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUQUICARA - PUENTE QUIROZ - TAUCA - CABANA - HUANDOVAL - PALLASCA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Ninguno

b). Identificación de problemas presentados

Tramo Tauca (km. 145+000) - Pallasca (km. 201 + 200), (56,2 Km). Contrato rescindido por RD N° 687-2010-MTC/20, 15.Jul.2010

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

En elaboración TDR para ser convocado en el 2011.

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0064 .VIAS NACIONALES
PROYECTO: 2.078371 : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SATIPO-MAZAMARI-DV. PANGOA- PUERTO OCOPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Tramo Satipo-Mazamari-Dv. Pangoa-Pto.Ocopa (65,7 km.): El estudio definitivo se inicio el 14 de febrero 2010 y a diciembre tiene avance de 55%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0064 .VIAS NACIONALES
PROYECTO: 2.088776 : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHURIN - OYON

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Tramo 1 Churin - Km. 131 (24,9 km.): La obra se inició el 2 de Junio de 2010. El avance mostrado en el 2010 fue de 9,1 km lo que representa el 36% de la meta total.

Con fecha 12 de Noviembre del 2009 se suscribe el Convenio de Cooperación N° 043-2009-MTC/20 entre Provías Nacional, Cía. de Minas Buenaventura S.A.A., Cía. Minera Raura S.A. y Cía. Minera Los Quenuales S.A. con el objeto de establecer los términos y condiciones para el financiamiento, ejecución y supervisión para la "Rehabilitación y mejoramiento del tramo carretero Churín - Oyón". En este sentido, Provías Nacional se compromete a ejecutar y supervisar el tramo 1.

b). Identificación de problemas presentados

Se tiene pendiente la liberación de predios afectados y el plan de compensación social por parte del PACRI PVN. Asimismo, la reubicación de los postes de media tensión, tanto de la jurisdicción de Edelnor y de la Municipalidad de Oyón y la respuesta del INC en torno a la zona arqueológica de Toldorumi (110+360-110+470), debido a que a la fecha no hay continuidad en dicho tramo en la colocación de subbase y base.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0064 .VIAS NACIONALES
PROYECTO: 2.088776 : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHURIN - OYON

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0064 .VIAS NACIONALES
PROYECTO: 2.090567 : CONSTRUCCION DEL TUNEL YANANGO Y ACCESOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Tunel Yanango y Accesos (1 300 m.): Estudio definitivo tiene un avance de 35%.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0064 .VIAS NACIONALES
PROYECTO: 2.094428 : CONSTRUCCION DE PASOS A DESNIVEL AUTOPISTA RAMIRO PRIALE - AV. LAS TORRES Y CARRETERA CENTRAL - AV. LAS TORRES, MEJORAMIENTO DE LA AV. LAS TORRES E

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Intercambio Vial Las Torres (9,11 km.): La obra se inició el 15 de marzo del 2010. El avance mostrado en el 2010 fue de 5,1 km lo que representa el 56% de la meta total.
En el mes de diciembre, se ha puesto en funcionamiento la vía en la Carretera Central, facilitando el tránsito de los vehículos que se desplazan a lo largo de esta vía.
Asimismo, se abrió al tránsito el Puente Vehicular 1 que es de suma importancia para los vehículos que vienen desde el centro del país, así como los provenientes de Chosica.
Saneamiento Físico Legal-PACRI Ramiro Priale y Carretera Central 37,00 Predios adquiridos: En el 2010 el proceso tiene un avance del 4%.

b). Identificación de problemas presentados

El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PVN, viene realizando los procedimientos conforme a las normas vigentes.

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0064 .VIAS NACIONALES
PROYECTO: 2.109837 : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. LA TINA-LA TINA-SURPAMPA-CHIRINOS-CACHAQUITO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Tramo Dv. La Tina - La Tina - Surpampa - Chirinos -Cachaquito (15,3 Km.): La elaboración del estudio definitivo tiene un avance del 15%.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0064 .VIAS NACIONALES
PROYECTO: 2.109837 : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. LA TINA-LA TINA-SURPAMPA-CHIRINOS-CACHAQUITO

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0064 .VIAS NACIONALES
PROYECTO: 2.110320 : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Tramo Puerto Bermúdez - Ciudad Constitución (57,0 Km.): Actualización para el proceso de contratación de estudios.
Tramo Ciudad Constitución - Puerto Sungaro (55,0 Km.): Proceso se iniciará en el 2011
Tramo Puerto Sungaro - Dv. San Alejandro (98,5 Km.): En proceso de selección.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0064 .VIAS NACIONALES
PROYECTO: 2.110581 : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN MARCOS -CAJABAMBA-SAUSACOCHA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Tramo San Marcos Cajabamba (58,0 Km.): Se inició el proceso para la contratación del estudio definitivo, buena pro previsto para el 2011.
Tramo Cajabamba - Sausacocha (39 km.): Se inició el proceso para la contratación del estudio definitivo, buena pro previsto para el 2011.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0064 .VIAS NACIONALES
PROYECTO: 2.111082 : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAJAMARCA - SAN MARCOS KM 0+000 - KM 5+500

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Ninguno

b). Identificación de problemas presentados

Carretera Cajamarca-San Marcos, Km. 0+000 Al Km 5+500 (5,5 Km.). Excluido del PAC 2010 debido a que sería atendido por contratos por niveles de servicio.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Atendido por contrato por niveles de servicio.

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0065 .VIAS DEPARTAMENTALES
PROYECTO: 2.000270 : GESTION DE PROYECTOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Implementación de un Plan de Capacitación para el personal año 2010.
- Sensibilización del personal respecto al compromiso para alcanzar las metas y objetivos institucionales.
- Reducción de tardanzas en horario de ingreso de personal, por afirmación de una cultura y compromiso con la puntualidad.

b). Identificación de problemas presentados

El área de Personal, Abastecimientos y Servicios ha identificado los siguientes problemas:
- No es posible contratar la totalidad del personal establecido en el CAP, debido a las disposiciones establecidas en la Ley de Presupuesto del Ejercicio Presupuestal 2009, que asciende a 51 plazas (15.13% del total del CAP de la institución)
- Demora en la aprobación de los expedientes de contratación para el inicio de un proceso de selección, por parte de la Secretaria General del MTC, así como la aprobación de bases, lo que genera complicaciones en la determinación del cronograma del proceso de selección y su posterior ejecución, alterando en algunos casos la programación de los procesos de selección en cada mes.
- Ubicación y comunicación del personal cesante del ex Provías Rural para el reconocimiento de Pago de escolaridad del ex Provías Rural por el periodo 1996-2006 (Planilla)

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Siendo PROVIAS DESCENTRALIZADO una unidad ejecutora que goza de autonomía administrativa, proponemos que se gestione ante el MTC la delegación de facultades de aprobación de expedientes de contratación y designación de miembros del comité especial en nuestro Director Ejecutivo, lo que permitirá agilizar los trámites de los procesos de selección.
- Con relación al personal del ex Provías Rural (05 trabajadores) que no se ubico para el pago de su escolaridad, se realizaron los depósitos judiciales correspondientes.

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0065 .VIAS DEPARTAMENTALES
PROYECTO: 2.000700 : PLAN BINACIONAL REGION FRONTERIZA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- 1 Estudio concluido
- 6 Estudios se encuentran en elaboración y obedecen al siguiente detalle:

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0065 .VIAS DEPARTAMENTALES
PROYECTO: 2.000700 : PLAN BINACIONAL REGION FRONTERIZA

* 2 Estudios definitivos
* 1 Estudios de Factibilidad
* 1 Estudio de Prefactibilidad y Evaluación Socio ambiental en el Sector Peruano del Eje Vial 5, Cuenca del Río Santiago
* 1 Supervisión Estudio de Prefactibilidad y Evaluación Socio ambiental en el Sector Peruano del Eje Vial 5, Cuenca del Río Santiago
* 1 Expediente de puentes

b). Identificación de problemas presentados

- Los coordinadores de los estudios designados por este despacho, tienen instrucciones precisas para llevar un control permanente del cronograma del estudio, de tal manera que se garantice su culminación dentro del plazo previsto y en caso de que existan retrasos, reformular el cronograma de ejecución para revertir el desfase.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Previo al inicio del plazo contractual de los estudios, se plantean reuniones con el consultor y sus especialistas, para analizar los Términos de Referencia y de manera conjunta elaborar el cronograma de ejecución del estudio identificando la ruta crítica y los aspectos más importantes que requieren atención.

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0065 .VIAS DEPARTAMENTALES
PROYECTO: 2.001621 : ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Se encuentra en elaboración el estudio de preinversión a nivel de Factibilidad para la construcción de la carretera Orellana - Huallaga (long. 128.37 km)

b). Identificación de problemas presentados

- Debido a las características de los proyectos, los trámites previos para la ejecución de los estudios, dependen de la participación de varias entidades y en muchos casos, PROVIAS DESCENTRALIZADO sólo cumple la función de coordinador del programa y la ejecución propiamente dicha estará a cargo de otras dependencias.
- Los trámites de los arreglos institucionales para convocar los estudios, en la medida que dependen de otras instituciones, no pueden ser controlados de manera eficiente.
- Demora por parte de las Instituciones comprendidas (Ministerio de Vivienda, Provias Nacional, etc.), en alcanzar los términos de referencia y valores referenciales para la elaboración de los expedientes de contratación y posterior inicio de la convocatoria.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Las acciones adoptadas en el presente rubro, han consistido en la realización de diversas reuniones con las instituciones como el Ministerio de Vivienda, la PCM, el MEF, el Plan Binacional, etc., quienes son los actores que determinan la prosecución de los respectivos procesos.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0065 .VIAS DEPARTAMENTALES
PROYECTO: 2.018974 : RECONSTRUCCION DEL PUENTE FRANCO Y ACCESOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- En el mes de junio, se iniciaron los trabajos por Administración Directa del expediente técnico "Nueva Reformulación del Saldo de Obra del Puente Franco", habiéndose logrado en el 2010 un avance del 100% (13.05 m).

b). Identificación de problemas presentados

- Por la crecida del río no se pudo iniciar los trabajos del saldo de obra antes del mes de junio.
- La contratación de los bienes y servicios necesarios para la ejecución de la obra demoraron en algunos casos al haberse declarado desierto el proceso por falta de postores.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se analizó las causas que conllevaron a que algunos procesos se declararan desiertos y se tomaron las medidas correctivas y con ello se pudo adjudicar todos los bienes y servicios necesarios.
- Terminada la época de estiaje, se iniciaron los trabajos, en el mes de junio, los cuales se ejecutan a buen ritmo y se culminaron en el mes de diciembre de 2010

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0065 .VIAS DEPARTAMENTALES
PROYECTO: 2.022788 : GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

1) Capacitación a GR para la Gestión de los proyectos viales en el marco del PCD: Taller a) Revisión del Manual de Operaciones del PCD y PTRD. b) Gestión de seguimiento y monitoreo de las actividades del PCD. c) Presupuesto Participativo y Presupuestos por resultados d) El PCD y la Gestión Vial descentralizada. e)El PCD y PTRD como instrumentos de Descentralización en la Gestión Vial.
2)Gestión Socio Ambiental: se desarrollo 20 talleres de capacitación denominados Fortalecimiento de la Evaluación y Seguimiento de los Proyectos de Infraestructura Vial Regional.
3)Gestión del Mantenimiento Rutinario: se han realizado talleres de capacitación en forma descentralizada, con la participación de los microempresarios, funcionarios del GR, monitores y especialistas regionales, en concordancia con los objetivos del Programa. Se ha validado el Manual Técnico, actualización de costos de algunos tramos de VD en cada uno de los 12 GR en donde se ejecuta el MR con las microempresas. Se llevó a cabo un Encuentro Nacional de Gestores del Mantenimiento Rutinario, en la que se evaluó los avances y se formularon propuestas orientadas a la mejora de la Gestión del MR en caminos departamentales.
4)Asistencia Técnica a GR: se conto con el apoyo de 10 consultores en 9 GR así como en la sede central en la UGE.
5)PLANES VIALES DEPARTAMENTALES PARTICIPATIVOS-Actualización de planes viales departamentales participativos: Trece (13) GR cuentan con Plan Vial Departamental Participativo (PVDP) actualizado. La ejecución de los IVG de la red departamental se enmarca dentro de las actualizaciones de los PVDP a) 22 Dptos cuentan con sus respectivos IVG, que proporcionan la oferta vial de la red departamental para sus respectivas regiones. b)Estadística que contribuye a la ejecución de la Actualización de los PVDP, y de cualquier otro tipo de Planeamiento a Nivel Regional. c) La sistematización de la información de los 22 IVG, permite conocer cuál es la longitud, tipos de superficies y estados de conservación de la red departamental a nivel nacional.

b). Identificación de problemas presentados

a) Demora en la aprobación de los expedientes de contratación, aprobación de bases, que genera complicaciones en la determinación del cronograma del proceso de selección y su posterior ejecución, alterando en algunos casos la programación de un determinado mes. b) La proximidad de la elección de nuevas autoridades regionales es un riesgo para la continuidad del equipos clave (integrado por servidores de los gobiernos regionales) para la gestión del PCD en algunos casos no se ha cubierto la plaza de especialista regional. c) En las OCZ y los GR los especialistas no se pueden involucrar en las acciones de fortalecimiento de capacidades por recargadas labores. d)Limitada participación de los gobiernos regionales y limitada capacidad de liderazgo de algunos consultores para conducir el proceso de actualización de los planes viales, los cuales generaron retrasos en los plazos de término previamente establecidos. e) Falta de Apoyo Logístico por parte de los Gobiernos Regionales para el levantamiento de la Información de sus redes departamentales.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0065 .VIAS DEPARTAMENTALES
PROYECTO: 2.022788 : GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a) Siendo PROVIAS DESCENTRALIZADO una unidad ejecutora que goza de autonomía administrativa, proponemos que se gestione ante el MTC la delegación de facultades de aprobación de expedientes de contratación y designación de miembros del comité especial en nuestro Director Ejecutivo, b) Realizar eventos para presentar el PCD a las nuevas autoridades regionales en coordinación con la Secretaría de Descentralización de la PCM. c) Involucramiento del personal de las OCZ, promoviendo su participación en todas las acciones de fortalecimiento y asignándoles tareas específicas. d) Realizar reuniones mensuales con agendas preestablecidas, e) Mayor coordinación directa de la supervisión con los coordinadores de los equipos técnicos responsables de la actualización de los planes en los gobiernos regionales y participación directa de la supervisión en la orientación técnica y metodológica durante el proceso de actualización de los planes.

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0065 .VIAS DEPARTAMENTALES
PROYECTO: 2.022896 : REHABILITACION DE LA CARRETERA HUANCAYO - ACOPALCA - PARIAHUANCA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Tramo: Palian - Abra Huaytapallana, estudio concluido.
- Tramo: Abra Huaytapallana - Pariahuanca, estudio en elaboración.

b). Identificación de problemas presentados

- Debido a las características de los proyectos, los trámites previos para la ejecución de los estudios, dependen en algunos casos de la participación de otras entidades, PROVIAS DESCENTRALIZADO sólo cumple la función de coordinador del programa y la ejecución propiamente dicha estará a cargo de otras dependencias.
- Los trámites de los arreglos institucionales para convocar los estudios, en la medida que dependen de otras instituciones, no pueden ser controlados de manera eficiente.
- Los Gobiernos Regionales, no le dan la debida importancia al Programa de Caminos Departamentales y en muchos casos plantean la posibilidad de intervenir a nivel de asfaltados, situación que no contempla el Programa.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Reiterar a las dependencias regionales, adoptar las acciones para el cumplimiento de las metas del PCD dentro de los plazos programados. Asimismo, con relación a Provías Descentralizado, fortalecer el Área de Adquisiciones para que realice un seguimiento permanente a los trámites de No Objeciones que dependen de los Bancos Financiadores.
- Con relación al Programa de Caminos Departamentales - PCD, es conveniente que PROVIAS DESCENTRALIZADO plante el rediseño de dicho Programa de tal manera que los Gobiernos Regionales asuman con mayor seriedad el rol que les compete desarrollar, de modo tal que las actividades programadas sean cumplidas a cabalidad. Asimismo, se recomienda coordinar con el MEF para evaluar la pertinencia de modificar los alcances del programa sobre los trámites de declaración de viabilidad y delegarlos a PROVIAS DESCENTRALIZADO.

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0065 .VIAS DEPARTAMENTALES
PROYECTO: 2.040185 : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL PUENTE SIMON RODRIGUEZ Y ACCESOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Se concluyó la ejecución de los trabajos, iniciados en el mes de marzo de 2009, durante el primer semestre 2010 se logró un avance de 367.28 mt.
- Se procedió en el segundo semestre a la liquidación de los contratos de obra y supervisión mediante la aprobación de los resolutivos correspondientes.

b). Identificación de problemas presentados

- El Comité de Recepción se constituyó en la obra, para verificar los trabajos ejecutados y las metas, habiendo realizado observaciones a la misma.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0065 .VIAS DEPARTAMENTALES
PROYECTO: 2.040185 : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL PUENTE SIMON RODRIGUEZ Y ACCESOS

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- El Comité de Recepción procedió a dar al contratista el plazo de acuerdo a ley para el levantamiento de observaciones, los cuales fueron subsanados a satisfacción, procediéndose en los plazos de ley a la liquidación de la obra y supervisión.
- El contrato de obra fue liquidado con RD Nº 966-2010-MTC/21.
- El contrato de la supervisión fue liquidado con RD Nº 1396-2010-MTC/21.

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0065 .VIAS DEPARTAMENTALES
PROYECTO: 2.106503 : CONSTRUCCION DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DEL PUENTE ETEN

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- El 06 de enero se iniciaron los trabajos, el 06 de Mayo se culminó la ejecución de los metrados contractuales del expediente técnico, el 15 de junio se culminó la ejecución de la Prestación Adicional Nro. 01 - MAYORES METRADOS. Habiéndose logrado la ejecución de 1.135m. de Defensas Ribereñas, completándose el 100% de los metrados contratados.
- Con fecha 23.09.2010, con RD N° 1184-2010-MTC/21, se aprobó la liquidación final del contrato de ejecución de obra.
- Con fecha 22.12.2010, con RD N° 1652-2010-MTC/21, se aprobó la liquidación final de la supervisión.

b). Identificación de problemas presentados

- Ingreso estacional del río Reque, ocasionando algunas dificultades en el proceso de ejecución de las defensas ribereñas.
- Dificultades en la contratación de Seguros CAR y de Todo Riesgo, por tratarse de la ejecución de obras en el cauce de río y en época de crecida.
- Replanteo de la longitud y emplazamiento de las defensas ribereñas consideradas en el expediente técnico, de acuerdo a las condiciones reales del terreno donde se ejecuta la obra.
-Algunos inconvenientes con propietarios de algunos terrenos de cultivo ubicado en pleno cauce del río Reque y que interferían con el trazo de la defensas ribereñas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se ejecutó trabajos de limpieza y encauzamiento del cauce del río Reque, en las cercanías del puente Eten, previo a la ejecución de la obra de las defensas ribereñas, de tal forma de que el ingreso del río con caudales importantes se realizó de manera normal y controlada, sin perjudicar las labores del contratista.
- Respecto a la imposibilidad de la Contratación de los Seguros contra todo riesgo, se elaboró una Addenda al Contrato de Ejecución de Obra, donde se adaptaba la contratación de los seguros en función a la disponibilidad en el mercado.
- Se tramitó el Adicional de Obra Nro. 01 - MAYORES METRADOS, adecuándose a las condiciones topográficas del terreno.
- El Contratista dialogó con los propietarios, llegando un acuerdo con estos, realizándole algunos trabajos, de movimiento de tierras en su predio y lo contrato como trabajador en la ejecución de la obra.

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0065 .VIAS DEPARTAMENTALES
PROYECTO: 2.106511 : REHABILITACION DE LA CARRETERA EMP. 1S CHINCHA - HUANCHOS - PALCA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

REHABILITACIÓN TRAMO: SAN JUAN - HUANCHOS
- Obra en ejecución, iniciada en el mes de mayo; se ha logrado un avance de 37.84 kms. (92.29%) al segundo semestre 2010.

REHABILITACIÓN TRAMO: HUANCHOS - PALCA
- Obra concluida es de 11.75 mt. (100%), dicho avance corresponde íntegramente al primer semestre 2010.
- Con fecha 26/10/2010 se emitió la R.D. Nº 1359-2010-MTC/21, mediante la cual se aprobó la liquidación final de obra.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0065 .VIAS DEPARTAMENTALES
PROYECTO: 2.106511 : REHABILITACION DE LA CARRETERA EMP. 1S CHINCHA - HUANCHOS - PALCA

- Con fecha 09/12/2010 se emitió la R.D. Nº 1586-2010-MTC/21, mediante la cual se aprobó la liquidación final de los servicios de supervisión.

b). Identificación de problemas presentados

REHABILITACIÓN TRAMO: SAN JUAN - HUANCHOS
- Necesidad de ejecutar partidas no consideradas en el expediente técnico.
- Replanteo de las obras de arte consideradas en el expediente técnico, de acuerdo a las condiciones reales del terreno donde se ejecuta la obra.

REHABILITACIÓN TRAMO: HUANCHOS - PALCA
- El expediente técnico no contempló el saneamiento físico legal en un tramo de 200 mts. que atraviesa terrenos de cultivo.
- Interferencias del sindicato de construcción civil de Chincha.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

REHABILITACIÓN TRAMO: SAN JUAN - HUANCHOS
- Elaboración de adicionales por partidas no consideradas.
- Elaboración de adicionales y deductivos por condiciones reales del terreno donde se ejecuta la obra.

REHABILITACIÓN TRAMO: HUANCHOS - PALCA
- El supervisor y el residente de obra, coordinaron con las autoridades y el propietario afectado para ejecutar los trabajos en el tramo mencionado.

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0065 .VIAS DEPARTAMENTALES
PROYECTO: 2.106854 : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ANDAHUAYLAS - PAMPACHIRI - NEGROMAYO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Estudio CONCLUIDO

b). Identificación de problemas presentados

- Debido a las características de los proyectos, los trámites previos para la ejecución de los estudios, dependen en algunos casos de la participación de otras entidades, PROVIAS DESCENTRALIZADO sólo cumple la función de coordinador del programa y la ejecución propiamente dicha estará a cargo de otras dependencias.
- Los trámites de los arreglos institucionales para convocar los estudios, en la medida que dependen de otras instituciones, no pueden ser controlados de manera eficiente.
- Los Gobiernos Regionales, no le dan la debida importancia al Programa de Caminos Departamentales y en muchos casos plantean la posibilidad de intervenir a nivel de asfaltados, situación que no contempla el Programa.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Reiterar a las dependencias regionales, adoptar las acciones para el cumplimiento de las metas del PCD dentro de los plazos programados. Asimismo, con relación a Provías Descentralizado, fortalecer el Área de Adquisiciones para que realice un seguimiento permanente a los trámites de No Objeciones que dependen de los Bancos Financiadores.
- Con relación al Programa de Caminos Departamentales - PCD, es conveniente que PROVIAS DESCENTRALIZADO plante el rediseño de dicho Programa de tal manera que los Gobiernos Regionales asuman con mayor seriedad el rol que les compete desarrollar, de modo tal que las actividades programadas sean cumplidas a cabalidad. Asimismo, se recomienda coordinar con el MEF para evaluar la pertinencia de modificar los alcances del programa sobre los trámites de declaración de viabilidad y delegarlos a PROVIAS

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0065 .VIAS DEPARTAMENTALES
PROYECTO: 2.106854 : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ANDAHUAYLAS - PAMPACHIRI - NEGROMAYO

DESCENTRALIZADO.

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0065 .VIAS DEPARTAMENTALES
PROYECTO: 2.106855 : REHABILITACION DE LA CARRETERA PUENTE 24 DE JULIO - CUMBA - OCALLI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

TRAMO: CORRAL QUEMADO ¿ PORTACHUELO, estudio en elaboración.

TRAMO: PORTACHUELO - CAMPORREDONDO Y CAMPORREDONDO - OCALLI
Estudios CONCLUIDOS

b). Identificación de problemas presentados

- Debido a las características de los proyectos, los trámites previos para la ejecución de los estudios, dependen en algunos casos de la participación de otras entidades, PROVIAS DESCENTRALIZADO sólo cumple la función de coordinador del programa y la ejecución propiamente dicha estará a cargo de otras dependencias.
- Los trámites de los arreglos institucionales para convocar los estudios, en la medida que dependen de otras instituciones, no pueden ser controlados de manera eficiente.
- Los Gobiernos Regionales, no le dan la debida importancia al Programa de Caminos Departamentales y en muchos casos plantean la posibilidad de intervenir a nivel de asfaltados, situación que no contempla el Programa.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Reiterar a las dependencias regionales, adoptar las acciones para el cumplimiento de las metas del PCD dentro de los plazos programados. Asimismo, con relación a Provías Descentralizado, fortalecer el Área de Adquisiciones para que realice un seguimiento permanente a los trámites de No Objeciones que dependen de los Bancos Financiadores.
- Con relación al Programa de Caminos Departamentales - PCD, es conveniente que PROVIAS DESCENTRALIZADO plante el rediseño de dicho Programa de tal manera que los Gobiernos Regionales asuman con mayor seriedad el rol que les compete desarrollar, de modo tal que las actividades programadas sean cumplidas a cabalidad. Asimismo, se recomienda coordinar con el MEF para evaluar la pertinencia de modificar los alcances del programa sobre los trámites de declaración de viabilidad y delegarlos a PROVIAS DESCENTRALIZADO.

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0065 .VIAS DEPARTAMENTALES
PROYECTO: 2.111495 : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PAMPAS - DV. COLCABAMBA - CHURCAMPA - MAYOCC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

TRAMO: DV. COLCABAMBA - COBRIZA, estudio en elaboración
TRAMO: DV. COBRIZA - MAYOCC, estudio concluido

b). Identificación de problemas presentados

- Debido a las características de los proyectos, los trámites previos para la ejecución de los estudios, dependen en algunos casos de la participación de otras entidades, PROVIAS

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0065 .VIAS DEPARTAMENTALES
PROYECTO: 2.111495 : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PAMPAS - DV. COLCABAMBA - CHURCAMPA - MAYOCC

DESCENTRALIZADO sólo cumple la función de coordinador del programa y la ejecución propiamente dicha estará a cargo de otras dependencias.
- Los trámites de los arreglos institucionales para convocar los estudios, en la medida que dependen de otras instituciones, no pueden ser controlados de manera eficiente.
- Los Gobiernos Regionales, no le dan la debida importancia al Programa de Caminos Departamentales y en muchos casos plantean la posibilidad de intervenir a nivel de asfaltados, situación que no contempla el Programa.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Reiterar a las dependencias regionales, adoptar las acciones para el cumplimiento de las metas del PCD dentro de los plazos programados. Asimismo, con relación a Provías Descentralizado, fortalecer el Área de Adquisiciones para que realice un seguimiento permanente a los trámites de No Objeciones que dependen de los Bancos Financiadores.
- Con relación al Programa de Caminos Departamentales - PCD, es conveniente que PROVIAS DESCENTRALIZADO plante el rediseño de dicho Programa de tal manera que los Gobiernos Regionales asuman con mayor seriedad el rol que les compete desarrollar, de modo tal que las actividades programadas sean cumplidas a cabalidad. Asimismo, se recomienda coordinar con el MEF para evaluar la pertinencia de modificar los alcances del programa sobre los trámites de declaración de viabilidad y delegarlos a PROVIAS DESCENTRALIZADO.

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0065 .VIAS DEPARTAMENTALES
PROYECTO: 2.111579 : REHABILITACION DE LA CARRETERA PAUCARTAMBO - PILLCOPATA - ATALAYA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Estudio en elaboración.

b). Identificación de problemas presentados

- Debido a las características de los proyectos, los trámites previos para la ejecución de los estudios, dependen en algunos casos de la participación de otras entidades, PROVIAS DESCENTRALIZADO sólo cumple la función de coordinador del programa y la ejecución propiamente dicha estará a cargo de otras dependencias.
- Los trámites de los arreglos institucionales para convocar los estudios, en la medida que dependen de otras instituciones, no pueden ser controlados de manera eficiente.
- Los Gobiernos Regionales, no le dan la debida importancia al Programa de Caminos Departamentales y en muchos casos plantean la posibilidad de intervenir a nivel de asfaltados, situación que no contempla el Programa.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Reiterar a las dependencias regionales, adoptar las acciones para el cumplimiento de las metas del PCD dentro de los plazos programados. Asimismo, con relación a Provías Descentralizado, fortalecer el Área de Adquisiciones para que realice un seguimiento permanente a los trámites de No Objeciones que dependen de los Bancos Financiadores.
- Con relación al Programa de Caminos Departamentales - PCD, es conveniente que PROVIAS DESCENTRALIZADO plante el rediseño de dicho Programa de tal manera que los Gobiernos Regionales asuman con mayor seriedad el rol que les compete desarrollar, de modo tal que las actividades programadas sean cumplidas a cabalidad. Asimismo, se recomienda coordinar con el MEF para evaluar la pertinencia de modificar los alcances del programa sobre los trámites de declaración de viabilidad y delegarlos a PROVIAS DESCENTRALIZADO.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0065 .VIAS DEPARTAMENTALES
PROYECTO: 2.130379 : REHABILITACION DE LA CARRETERA EMP. PE-28B: ROSARIO - SIVIA - LLOCHEGUA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Estudio en elaboración

b). Identificación de problemas presentados

- Debido a las características de los proyectos, los trámites previos para la ejecución de los estudios, dependen en algunos casos de la participación de otras entidades, PROVIAS DESCENTRALIZADO sólo cumple la función de coordinador del programa y la ejecución propiamente dicha estará a cargo de otras dependencias.
- Los trámites de los arreglos institucionales para convocar los estudios, en la medida que dependen de otras instituciones, no pueden ser controlados de manera eficiente.
- Los Gobiernos Regionales, no le dan la debida importancia al Programa de Caminos Departamentales y en muchos casos plantean la posibilidad de intervenir a nivel de asfaltados, situación que no contempla el Programa.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Reiterar a las dependencias regionales, adoptar las acciones para el cumplimiento de las metas del PCD dentro de los plazos programados. Asimismo, con relación a Provías Descentralizado, fortalecer el Área de Adquisiciones para que realice un seguimiento permanente a los trámites de No Objeciones que dependen de los Bancos Financiadores.
- Con relación al Programa de Caminos Departamentales - PCD, es conveniente que PROVIAS DESCENTRALIZADO plante el rediseño de dicho Programa de tal manera que los Gobiernos Regionales asuman con mayor seriedad el rol que les compete desarrollar, de modo tal que las actividades programadas sean cumplidas a cabalidad. Asimismo, se recomienda coordinar con el MEF para evaluar la pertinencia de modificar los alcances del programa sobre los trámites de declaración de viabilidad y delegarlos a PROVIAS DESCENTRALIZADO.

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0065 .VIAS DEPARTAMENTALES
PROYECTO: 2.130380 : RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL PUENTE CARRASQUILLO Y ACCESOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Corresponde al pago de la liquidación de la obra.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.001722 : MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

EXPED. TECNICOS DE MANT. PERIODICO C.V. - G.L
Se convocaron 4 procesos de selección para elaborar Expedientes de Mantenimiento Periódico de rehabilitación de caminos vecinales.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.001722 : MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES

b). Identificación de problemas presentados

Los coordinadores de los estudios designados por este despacho, tienen instrucciones precisas para llevar un control permanente del cronograma del estudio, de tal manera que se garantice su culminación dentro del plazo previsto y en caso de que existan retrasos, reformular el cronograma de ejecución para revertir el desfase.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Previo al inicio del plazo contractual de los estudios, se plantean reuniones con el consultor y sus especialistas, para analizar los Términos de Referencia y de manera conjunta elaborar el cronograma de ejecución del estudio identificando la ruta crítica y los aspectos más importantes que requieren atención.

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.043360 : CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE HUANCHUY -CHINCHO, DISTRITO DE CHINCHO - ANGARAES - HUANCAVELICA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Monto de Contrato 2'334,353.39
- 35 ml. contratado
- S/. 466,870.47 en Inversión Aproximada de Enero a Diciembre del 2010
- 1.59 ml. de Avance Físico de Enero a Diciembre del 2010
- Obra en ejecución

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.044720 : GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE TRANSPORTE RURAL DESCENTRALIZADO - PTRD

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

1) La Promoción de investigación en vialidad y transporte rural mediante el taller "Encuentro de Formadores en Gestión Vial Sostenible".
2) Se formulo el Plan Estratégico Institucional 2011 -2016.
3) El BIRF se comprometió a financiar a un especialista en evaluación de impactos para guiar la redacción de los TDR
4) Componente Ventana de Desarrollo Local a) En el 2010 se concreto 31 medidas de políticas emitida por los GL en pro del desarrollo de mercados de productos con potencialidades y oportunidades de mercado b) 22 perfiles de proyectos viabilizados, 31 proyectos viabilizados en presupuesto participativo. c) 24 planes de negocios. d) Asociaciones formalizadas y capacitadas en aspectos de organizaciones empresariales y técnicos productivos e) Promoción de espacios de concertación (26 mesas temáticas (café, cacao. Granadilla, papa, maíz morado, ganadería, cuy, quinua, turismo, fibra de alpaca, lácteos, kiwuicha, queso)) f) 20 Convenios de cooperación entre GL y otras instituciones (SENASA, MINAG, FONCODES, cooperativas, Asociaciones de productores, empresas privadas, DEVIDA. ONGs).
5)INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA PROVINCIAL Fase de formulación de PIEP: a) formulación de los PIEP de San Marcos (Cajamarca) y Canchis (Cusco). b) se desarrollo el taller de "Coordinación para fortalecer la fase de implementación de los Planes de Infraestructura Económica - PIEP", "Construcción de Indicadores de Línea de Base para Intervenciones en Infraestructura Económica Multisectorial - PIEP", "Fortaleciendo la continuidad de la experiencia de los Planes de Infraestructura Económica - PIEP".

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.044720 : GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE TRANSPORTE RURAL DESCENTRALIZADO - PTRD

6) Se realizo una visita con la Misión del BIRF, a Ayacucho para ver la experiencia del PIEP de Huanta. donde se constato el grupo de proyectos asociados a la Rehabilitación del Camino Vecinal Maynay - Cangari.

b). Identificación de problemas presentados

VENTANAS DE DESARROLLO LOCAL: a) Debilidad institucional y escasa experiencia de los gobiernos locales en la promoción del desarrollo económico local con un enfoque territorial . b)Escasa prioridad de los gobiernos locales para promover acciones y proyectos de desarrollo económico. c)Escasa experiencia de operadores en implementar modelos de desarrollo económico local con un enfoque territorial. d) Insuficiente recursos humanos que conforma el equipo de seguimiento y evaluación de VDL, e)Los procesos de contratación de consultorías aun cuando sean pequeñas son muy largos afectando la oportunidad. e) Ocurrencia de sequías en algunas provincias afectaron los avances en resultados a nivel de campo, en las parcelas de los productores.
INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA PROVINCIAL a)Demora demora en la autorización del Anexo 11 limito la contratación de 02 consultores en IVG y 02 consultores de PIEP. b) Fase de Implementación:no se concreto el proyecto de convenio de cooperación multisectorial.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

VENTANAS DE DESARROLLO LOCAL: a) Se intensificaron la capacitación y asistencia técnica a los operadores b) Mayor generación de guías metodológicas e instructivos técnicos para orientar la labor de los operadores c) Agilizarse los procesos administrativos para la contratación de consultorías empezando por las más pequeñas. INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA PROVINCIAL- Fase de formulación de PIEP: a)Se cuenta con todos los documentos, para iniciar el proceso de selección de 4 consultorías, para elaborar los IVG y la actualización de los PIEP de La Convención y Cotabambas.Fase de Implementación: a)Definir el financiamiento de los estudios correspondientes para la rehabilitación de los caminos vecinales priorizados en el segundo gripo de los 08 PIEP ya que cuentan con perfiles viables por sus respectivas OPIs. b) Articular la estrategia multisectorial en el interior de los GL, para institucionalizar la experiencia de los PIEPs y fortalecer la articulación entre los sectores, conjuntamente con la ST-CIAS/PCM, para avanzar en las intervenciones multisectoriales.

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.056188 : DESARROLLO DE CAPACIDADES LOCALES

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

1) PLANIFICACIÓN DEL TRANSPORTE RURAL-Planes Viales Provinciales Participativos: a) se culminaron 23 Planes Viales Provinciales Participativos - PVPP. b) Se suscribiendo los Convenios de Cooperación Interinstitucional con los GL para actualizar 28 PVPP, realizando talleres de capacitación a los GL para la actualización de sus planes. c) En los Planes de Transporte Provinciales - PTP, se contrato al consultor para la elaboración de la metodología. 2) Inventarios Viales Georeferenciados: a) 121 Provincias cuentan con sus respectivos IVG, proporcionando la oferta vial de la red vecinal de su provincia. b) Estadística contribuye a la Actualización de los PVPP. c) Con la sistematización de la información de 121 IVG, permite conocer longitud, tipos de superficies, estados de conservación contribuyendo en la Planificación Institucional y Sectorial. d) El IVP contribuye al registro formal de las Vías Vecinales ante la DGCF del MTC. e) Se conformo una Comisión de Trabajo para la generación de una Línea Base de las Vías Nacionales, departamental y Vecinal. 3) DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES a) A diciembre 2010 150 IVPs, están implementados b) Con el programa de asistencia técnica, se oriento a 2,599 participantes, (80.5% varones, 19.5% mujeres) c) En Junio la medición de avances en la gestión vial de los GL-IVPs dio como resultado que 173 ingresaron información, observándose una mejora en los mismos, teniendo al 38% de IVPs en los niveles III y IV y 62% en los niveles I y II.d) se está desarrollando el "Concurso de Buenas Prácticas en gestión vial local 2010", e)Se ha elaborado el Manual de Operaciones del GL-IVP, incluye el Manual del PTRD- capítulo 8 -fortalecimiento institucional de los gobiernos locales- que incluye el Plan de Fortalecimiento de capacidades de GL, el mismo que se encuentra para no objeción de los Bancos. f) Se implementó un Equipo Multigerencial conformado por representantes de las UG de UGA, UGAL, UGE, UGTR y UGDI, encargados del seguimiento de la transferencia financieras g) En Julio se iniciaron los procesos de selección para la ejecución de obras por Comparación de Precios (Shopping) y de la Supervisión por CCI. 4) EQUIPAMIENTO DE INSTITUTOS VIALES PROVINCIALES: a) De la programación de entrega de equipamiento básico para 78 GIIVP, se adquirió los equipos de ingeniería y están por transferirse a los IVP. 5) APOYO AL SISTEMA DE MANTENIMIENTO RUTINARIO CON MICROEMPRESAS: a) talleres de apoyo a los GL-IPV para la creación de organizaciones empresariales en el ámbito rural, para la promoción y creación de MEMV se ha utilizado las Guías de procedimientos con Enfoque de Género

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.056188 : DESARROLLO DE CAPACIDADES LOCALES

al interior de las microempresas. 6) PROGRAMA DE MONITORES: a)Programa de Monitores de Gestión Vial (165 IVPs). b)Media Subvención de Monitores (165 Monitores). c) Capacitación de monitores (165 Monitores). d) Se llevo a cabo El II Encuentro Nacional de Monitores del PTRD 2010¿ donde presentaron sus respectivos planes de trabajo, enfatizado las acciones a desarrollar para el apoyo en la supervisión del mantenimiento rutinario (viales) y el fortalecimiento en temas de gestión empresarial. El sistema de seguimiento y monitoreo de MEMV realizo Talleres Descentralizados de Capacitación a Gobiernos Locales-IVP, del Sistema de Mantenimiento-GEMA, con el objetivo de brindar orientación, asesoramiento y capacitación técnica a los integrantes de los IVPs, 7) Se llevaron a cabo las acciones de promoción y creación de Microempresas en Cusco Huancavelica, Junín; Arequipa, Puno. 8) Se ha realizado Talleres sobre la Contratación de servicio de mantenimiento vial rutinario en base a la Ley de contrataciones del Estado.

b). Identificación de problemas presentados

1) PLANIFICACIÓN DEL TRANSPORTE RURAL-Planes Viales Provinciales: a) Demora en la contratación de la consultoría de Planes de Transporte Provincial - PTP, y para la la asistencia técnica a los GL en la actualización de los PVPP. b) El cambio de autoridades en la mayoría de los GL a finales de año provocó retrasó en la actualización de los PVPP. c) Se requiere contar con especialistas en planes viales provinciales de manera permanente. 2) INVENTARIO VIALES GEOREFERENCIADOS: a) Demora en la autorización del Anexo 11 para la contratación de consultores de IVG, b) Falta de Apoyo Logístico por parte de los Gobiernos Provinciales para el levantamiento de la Información de sus redes vecinales. 3) DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES: a) Se requiere definir la categorización del IVP, así como el tema de SIAF son aspectos claves para facilitar su institucionalización. b) No lograr la no objeción de bancos del capítulo V de la actualización del Manual de Operaciones del PTRD, impidió concluir el Manual de Operaciones del GL-IVP. c) Definir la continuación del trámite de la consultoría ¿Coordinación y seguimiento de la implementación del proceso de transferencia¿ d) Insuficiente nivel de participación de los IVPs en el Presupuesto Participativo de los Gobiernos Locales, como un medio de financiar inversiones del plan vial. e) La limitada articulación de algunos IVPs, con las Gerencias de sus mismas Municipalidades Provinciales, dilata avances de procesos de mantenimiento periódico. 4)EQUIPAMIENTO DE INSTITUTOS VIALES PROVINCIALES: a) Demora en la convocatoria debido a la actualización de las especificaciones técnicas de los productos a adquirir. b) La reducción de los presupuestos de los GLP y Distritales incide en las inversiones en gestión vial y en el equipamiento del IVP. 5) APOYO AL SISTEMA DE MANTENIMIENTO RUTINARIO CON MICROEMPRESAS: a)Para la implementación del mantenimiento rutinario falta establecer la adecuación de los precios referenciales a los diferentes tipos de caminos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1). PLANIFICACIÓN DEL TRANSPORTE RURAL-Planes Viales Provinciales: a) Agilizar los procesos para la contratación de consultorías o prescindir del Formato 11. b) Se debe realizar talleres con las nuevas autoridades y personal técnico involucrado con la actualización de los PVPP, para continuar con este proceso de asistencia técnica. c)Contratar especialistas en planificación local bajo la modalidad de CAS, para la actualización de los PVPP (Asistencia Técnica). 2)Inventarios Viales Georeferenciados:a) realizar Talleres de Sensibilización a las Autoridades Regionales,para que participen y den el apoyo logístico correspondiente en los temas de Planeamiento e Inventario Vial.b) contratación (CAS) 03 profesionales de apoyo en estas tareas.2)DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES a) Reiterar al MEF para instalar el SIAF en los IVPs y definir su categorización vía la Comisión Inter gerencial conformada para este fin. b) Solicitar al Banco la no objeción del capítulo V (actualización del Manual de Operaciones del PTRD). c) Socializar con las demás gerencias los resultados de los Talleres y la sistematización de resultados de la ficha de tipologización de IVPs - 2010 y buscar aportes para su mejora e implementación de estrategias y superar puntos críticos. d) Incidir para que los IVPs, participen en el equipo técnico del Presupuesto Participativo 2012 de los GL, 3)EQUIPAMIENTO DE INSTITUTOS VIALES PROVINCIALES a) agilizar los procesos y reducir los procedimientos administrativos 4)APOYO AL SISTEMA DE MANTENIMIENTO RUTINARIO CON MICROEMPRESAS a) asistencia técnica especial a las MEMV, en lo referente a la sistematización de experiencias a partir de los propios actores

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.057539 : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAMIARA - TOQUEPALA - MIRAVE, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El día 22 de diciembre de 2011, se llevó a cabo el proceso de otorgamiento de la buena pro. El postor ganador en dicho proceso fue el CONSORCIO SUPERVISOR CAMIARA, integrado por JNR Consultores SA y ALPHA Consult S.A.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.057539 : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAMIARA - TOQUEPALA - MIRAVE, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA

b). Identificación de problemas presentados

La abundante información contenida en las propuestas de los 09 participantes, demoró el proceso de calificación de dichas propuestas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El Comité Especial, postergó en varias ocasiones el acto de otorgamiento de la buena pro, con la finalidad de revisar detalladamente la documentación presentada.

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.057666 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL LUCANAS - PAMPAHUASI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Monto de Contrato S/1'171,898.05
- Kilómetro contratado 21.790
- S/. 671,148.86 en Inversión Aproximada de Enero a Diciembre del 2010
- 12.660 kilómetros de Avance Físico de Enero a Diciembre del 2010
- Obra Concluída

b). Identificación de problemas presentados

- Ampliaciones de plazo hasta en 05 oportunidades.
- Incumplimiento de pagos de valorización por parte del Fondo Ítalo Peruano genero solicitud de ampliación de plazos.
- Intervención económica a la Contratista por incumplimiento de plazos.
- Resolución de Contrato
- Deudas pendientes por el Contratista en la comunidad

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Nueva convocatoria para continuar el saldo de obra.
- El saldo de obra de los materiales se ha depositado en un almacén para la custodia de PVD.
- Con la ejecución del nuevo contratista la obra cumplió la meta programada.

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.058030 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL CHUPAN- HUAYLLACCOTO- ACORIA- LIRIO- EMPALME CARPAS Y CON ACCESO A ANTAYMISA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Monto de Contrato 2,217,976.39
- Kilómetro contratado 37.944
- S/. 2'216,309.07 en Inversión Aproximada de Enero a Diciembre del 2010
- 37.95 kilómetros de Avance Físico de Enero a Diciembre del 2010
- Obra concluida.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.058030 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL CHUPAN- HUAYLLACCOTO- ACORIA- LIRIO- EMPALME CARPAS Y CON ACCESO A ANTAYMISA

b). Identificación de problemas presentados

- El Expediente Técnico, para la Rehabilitación del Camino Vecinal: Chupan-Huayllacooto-Acoria-Lirio-Empalme Crapas, y con Acceso a Antayamisa, fue elaborado por la Municipalidad Distrital de Acoria (por intermedio de Consultor Externo contratado por ellos), y como tal tenía una serie de deficiencias. En el proceso de ejecución de la Obra, se pudo comprobar que el trazado topográfico no concordaba con la longitud real, lo que generó sustanciales diferencias en la ubicación (desplazamiento), de las Obras de Arte y Drenaje: Alcantarillas de Encofrado Perdido, Badenes, Muros de Contención, Puentes y Pontones; así como también la localización y calidad de las Canteras, para ser utilizados en la Capa de Afirmado.
- El Contratista, Consorcio Nazareno, no detectó en forma oportuna estas deficiencias, procediendo a ejecutar los trabajos, en lugares inadecuados, lo cual motivo de generación de deductivos; así como también la colocación de material sin tomar las previsiones del caso, lo que motivó las observaciones y sucesivas correcciones.
- Las lluvias extraordinarias acaecidas en la zona, dio lugar a la crecida del río Acoria, generando erosiones de riveras y consecuentemente el colapzamiento de la plataforma vial en varios tramos de la mencionada vía, lo que generó contratiempos en el normal desarrollo de los trabajos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Frente a las diferencias en el trazado topográfico, se obligó tanto al Contratista, como la Supervisión Externa, a que rehicieran el trazado, no sólo en el proceso constructivo sino también, como una condición previa a la Recepción de la Obra, llegando a superar las incongruencias, diferencia de Metrados, descuentos, etc.; lo que ha dado resultado la generación de un monto sustancial como Deductivo de Obra.
- Se sugiere, que en lo sucesivo, se tanga más cuidado en la aprobación de Estudios (Expedientes Técnicos), elaborado por la Municipalidades, afín de evitar este tipo de problemas.

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.058517 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL SANTIAGO DE CHUCO - EL ZURO - CALIPUY

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Monto de Contrato S/. 2'658,359.58
- Kilómetros Contratado 45.700
- S/. 937,786.62 en Inversión Aproximada de Enero a Diciembre del 2010
- 15.57 Km. de Avance Físico de Enero a Diciembre del 2010
- Obra con problemas

b). Identificación de problemas presentados

- Se ha presentado problemas de cantera para obras de arte y drenaje, dado que el consultor que elaboró el expediente, consideró la cantera de Sogobara para este tipo de obras, la misma que no existía.
- Igualmente el contratista ha demostrado falta de capacidad económica y técnica.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Por falta de capacidad técnica, el contratista no supo sustentar y reformular el adicional de obra generada por la falta de cantera para las obras de arte, razón por la cual se desestimó el adicional de obra Nº 01.
- Por falta de capacidad económica PROVIAS DESCENTRALIZADO resolvió el contrato mediante Resoluciones Nº 142 y Nº 200-2011-MTC/21.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.058519 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. 105 LLAMELLIN - SAN FCO. DE CIRCO - AHUAC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Monto de Contrato S/. 1'245,369.4
- Kilómetro contratado 12.860
- S/. 929,374.40 en Inversión Aproximada de Enero a Diciembre del 2010
- 9.21 kilómetros de Avance Físico de Enero a Diciembre del 2010
- Obra Concluída

b). Identificación de problemas presentados

- Problemas debido a las constantes precipitaciones pluviales, que no permitía efectuar los trabajos de acuerdo a las Especificaciones Técnicas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se aprobaron cinco ampliaciones de plazo por 61 días naturales.
- Se concluyó la obra y se Recepcionó

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.058520 : REHABILITACION CAMINO VECINAL URCOS - SALLAC - CCOÑAMURO - HUARA HUARA - CCOLLOTARO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Monto de Contrato S/. 1'855,306.97
- Kilómetros Contratado 25.900
- S/. 1'388,381.87 en Inversión Aproximada de Enero a Diciembre del 2010
- 14.330 Km. de Avance Físico de Enero a Diciembre del 2010
- Obra paralizada hasta el 31 de enero 2011

b). Identificación de problemas presentados

- Las continuas precipitaciones pluviales generaron atrasos en el normal avance de la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- El 24 de diciembre del 2010, se suscribió el acta de paralización de obra

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.058521 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMPALME R26B72+700-PAYAJANA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Monto de Contrato S/. 2'129,470.76
- Kilómetros Contratado 29.0
- S/. 1'479,298.91 en Inversión Aproximada de Enero a Diciembre del 2010
- 14.57 Km. de Avance Físico de Enero a Diciembre del 2010
- Obra paralizada hasta el 31 de enero 2011

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.058521 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMPALME R26B72+700-PAYAJANA

b). Identificación de problemas presentados

- Las continuas precipitaciones pluviales generaron atrasos en el normal avance de la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- El 24 de diciembre del 2010, se suscribió el acta de paralización de obra

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.058531 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL BAÑOS TERMALES-JEPELACIO-NUEVO SAN MIGUEL-CP CARRIZALES

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Monto de Contrato S/. 3'492,697.73
- Kilómetro contratado 18.800
- S/.2'041,650.19 en Inversión Aproximada de Enero a Diciembre del 2010
- 12.47 kilómetros de Avance Físico de Enero a Diciembre del 2010
- Obra Liquidada con R.D. Nº 1027-2010, de fecha 23/08/10

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.058533 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL MACUSANI-TAMBILLO-UPINA-UCHUMARCA-COASA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Monto de Contrato S/ 3,749,972.46
- Kilómetro contratado 43.440
- S/.1'337,991.19 en Inversión Aproximada de Enero a Diciembre del 2010
- 18.20 kilómetros de Avance Físico de Enero a Diciembre del 2010
- Obra Liquidada CON R.D. Nº 1402-2010, de fecha 05/11/2010

b). Identificación de problemas presentados

- Con fecha 05 de Noviembre de 2010, mediante Resolución Directoral Nº 1402-2010-MTC/21 se aprobó la Liquidación Final del Contrato Nº 264-2009-MTC/21, con un saldo a cargo del Contratista por el importe de S/. 348,942.20 Inc. IGV (Trescientos cuarenta y ocho mil novecientos cuarenta y dos con 20/100 Nuevos Soles).
- Mediante Carta 81-12-2010/NEICASAC/AL Exp. 25250, la empresa NEICA SAC ha planteado Arbitraje de Derecho, para definir la validez y eficacia de la Liquidación Final del Contrato Nº 264-2009-MTC/21, aprobado con RD Nº 1402-2010-MTC/21.
- Paralelamente, mediante Carta Nº 80-12-2010/NEICASAC/AL Reg. 25249, la empresa contratista NEICA SAC ha solicitado solución amigable a la controversia surgida en relación a la

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.058533 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL MACUSANI-TAMBILLO-UPINA-UCHUMARCA-COASA

aprobación de la Liquidación Final del Contrato Nº 264-2009-MTC/21 y ratificado el pedido mediante Carta Nº 20-02-2011/NEICASAC/AL Reg. 341. Mediante Memorándum Nº 227-2011-MTC/21.UGTR Reg. 0130 la Unidad Gerencial de Transporte Rural ha dispuesto que se efectúen las acciones inherentes a la reevaluación de la Liquidación Final aprobada por la Entidad mediante Resolución Directoral Nº 1402-2010-MTC/21 y los puntos que generaron controversia.
- Mediante Oficio Nº 512-2010-MTC/21.PUN, la Oficina de Coordinación Puno, solicita a la Supervisión Externa, el informe técnico documentado.
- No obstante, en reunión llevada a cabo en la Oficina de Coordinación Puno, conjuntamente con el Contratista y Supervisión Puno, se acuerda, se formalice un único informe, en vista que el Contratista y el Supervisor no se ponen de acuerdo la metodología de metrado de algunas partidas del Deductivo Nº 01 (concreto). Respecto al Deductivo Nº 02 (Ejecución de Obras de Arte en sitio distinto del expediente técnico, debe contarse con el informe técnico y opinión del Proyectista)

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se ha cursado al Contratista el Oficio Nº 114-2011-MTC/21, otorgando un plazo final para que presente, en forma concertada con la Supervisión, el informe técnico que sustente finalmente, los metrados realmente ejecutados correspondientes al Deductivo Nº 01 y el sustento para la no aplicación del Deductivo Nº 02 (Ejecución de obra de arte en sitio distinto al expediente técnico), plazo que vence el 8 de abril del año en curso.

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.060751 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL POMABAMBA-JANCAPAMPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Monto de Contrato S/. 1'262,191.23
- Kilómetro contratado 10.407
- S/. 523,403.82 en Inversión Aproximada de Enero a Diciembre del 2010
- 3.69 kilómetros de Avance Físico de Enero a Diciembre del 2010
- Obra en ejecución

b). Identificación de problemas presentados

- Falta de disponibilidad de cantera de material de Afirmado
- Discordancias con la Especificaciones previstas en el Expediente Técnico

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se ubicaron y aprobaron nuevas canteras.
- Se tramitó Adicional de Obra.
- Se aprobaron Ampliaciones de Plazo

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.060753 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL CONILA-HUAYLLA-BELEN

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Monto de Contrato S/. 1'381,202.53
- Kilómetro contratado 17.800
- S/. 665,363.66 en Inversión Aproximada de Enero a Diciembre del 2010

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.060753 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL CONILA-HUAYLLA-BELEN

- 7.62 kilómetros de Avance Físico de Enero a Diciembre del 2010
- Obra Liquidada con R.D. Nº 1454-2010, de fecha 15/11/2010.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.060856 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. R 571 - JOSE GALVEZ - PACHIN ALTO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Monto de Contrato S/. 1'500,841,30
- Kilómetro contratado 15.340
- S/. 1'599,497.75 en Inversión Aproximada de Enero a Diciembre del 2010
- 15.34 kilómetros de Avance Físico de Enero a Diciembre del 2010
- Obra Liquidada con R.D. Nº 1524-10, de fecha 26/11/10.

b). Identificación de problemas presentados

- Se tuvo problemas iníciales en las canteras, que luego fueron subsanadas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Obra concluida y recepcionada

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.060858 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL NIÑACHAPAMPA-SANTA FE-RITIPATA-PARAS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Monto de Contrato S/ 4'206,046.98
- Kilómetro contratado 52.00
- S/.1'261,340.79 en Inversión Aproximada de Enero a Diciembre del 2010
- 22.98 kilómetros de Avance Físico de Enero a Diciembre del 2010
- Obra Concluída

b). Identificación de problemas presentados

- La explotación de las canteras del proyecto es limitada por ser propiedad de terceros.
- El volumen de la potencia calculada de las canteras del proyecto insuficiente para el afirmado de la plataforma.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.060858 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL NIÑACHAPAMPA-SANTA FE-RITIPATA-PARAS

- Obra paralizada por efecto de la lluvia.
- Una de la canteras del proyecto no cumplía las especificaciones técnicas para el uso en la plataforma, contenía material ligante.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se indico a la supervisión que el uso de material en la plataforma sea previa conformidad del especialista en suelos para descartar el uso de material ligante.
- Con respecto al medio ambiente se notifico al contratista el uso de un terreno con Depósito de material excedente, en vista que al ensanchar la vía por la topografía los materiales gruesos caen en zonas de sembrío y con presencia de personas, evitar posibles accidentes.

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.060862 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL CHINCHAN - MARCAPOMACOCHA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Monto de Contrato S/. 2'084,931.24
- Kilómetro contratado 40.0
- S/. 924,906.27 en Inversión Aproximada de Enero a Diciembre del 2010
- 18.780 kilómetros de Avance Físico de Enero a Diciembre del 2010
- Contrato Resuelto

b). Identificación de problemas presentados

A) En fecha 31-05-2010, se llevo a cabo una reunión con el Contratista y Supervisor para tratar los temas que aquejan a la obra, concluyéndose con la suscripción de un Acta, mediante la cual se acuerda lo siguiente: 1.- El Contratista se compromete a presentar el Cronograma y Plan de trabajo que asegure la culminación de la Obra, dentro del plazo contractual, 2.- El Contratista se compromete a mantener el Cuaderno de Obra en su campamento, ubicado en la localidad de Sangrar, para su uso correspondiente por los responsables de su manejo, 3.- La disponibilidad del terreno para la ejecución de la obra existe en todo el tramo de los 39.890 Km, 4.- En caso de incumplimiento de los acuerdos fijados, se procederá a tomar las acciones de acuerdo a los términos del Contrato de Obra. B) Incumplimiento del Acta de acuerdos, por lo que se solicita formalmente la resolución del contrato. C) Director Ejecutivo del Provias Descentralizado, notifica notarialmente al Contratista PEDESA, para el cumplimiento de las obligaciones contractuales, otorgándole 15 días para revertir el atraso de obra incurrido. D) la Supervisión Externa presenta el Informe de cambio de cantera (con opinión del Proyectista), por agotamiento de la potencia de la cantera de material ligante ubicada en la progresiva Km 08+020, el mismo que se encuentra en etapa de revisión. E) Mediante Resolución Directoral Nº 706-2010-MTC/21, de fecha 21-06-10, se aprueba el cambio de Residente de Obra del Ing. Zosimo Venegas Espinoza, por el Ing. Leonardo Peralta Rivera. F) la Supervisión Externa presenta el Informe de Ampliación de Plazo Nº 03, generado por la causal de cambio de cantera. Mediante Resolución Directoral Nº 746-2010-MTC/21. de fecha 25-06-10, se declara improcedente la Ampliación de Plazo Nº 03, por carecer de sustento. G) Mediante Resolución Directoral Nº 805-2010-MTC/21. de fecha 07-07-10, se declara improcedente la Ampliación de Plazo Nº 04, por carecer de sustento.H) Mediante Resolución Directoral Nº 892-2010-MTC/21. de fecha 23-07-10, se declara improcedente la Ampliación de Plazo Nº 05, por carecer de sustento.I) Mediante Resolución Directoral Nº 965-2010-MTC/21. de fecha 10-08-10, se declara improcedente la Ampliación de Plazo Nº 06, por carecer de sustento.J) Mediante Resolución Directoral Nº 1116-2010-MTC/21 de fecha 10-09-10, se declara improcedente la Ampliación de Plazo Nº 07, por carecer de sustento.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Resolución de contrato Nº 178-2009-MTC/21

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.060938 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO TOMAYKICHWA - CHINCHUBAMBA - LUCMAS - DESVIO LUCMAS - TOMAYKICHWA, DISTRITO DE TOMAY KICHWA - AMBO - HUAN

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Monto de Contrato S/. 1'288,681.77
- Kilómetro contratado 25.670
- S/. 951,367.68 en Inversión Aproximada de Enero a Diciembre del 2010
- 17.85 kilómetros de Avance Físico de Enero a Diciembre del 2010
- Obra Liquidada con R.D. Nº 1354-2010, de fecha 25/10/2010

b). Identificación de problemas presentados

- Imposibilidad de ejecutar la obra entre el 01.01.2010 al 31.03.2010, debido a que el material de la cantera se encontraba saturada, no cumplimiento el porcentaje de humedad señalada en las especificaciones técnicas, como consecuencia de las precipitaciones pluviales que se produjeron en dicho periodo.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- La medida correctiva que se dispuso ante la imposibilidad de ejecutar la obra, fue de paralizar la obra hasta que las condiciones climatológicas, permitan que los materiales cumplan las especificaciones técnicas. El periodo de paralización fue del 01.01.2010 al 31.03.2010, dicha paralización se aprobó mediante adenda al contrato del contratista; asimismo se paralizaron los servicios del Supervisor, por el mismo periodo.

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.061104 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. R111 - ALPAMARCA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Monto de Contrato S/. 575,443.90
- Kilómetros Contratado 10.310
- S/. 624,043.90 en Inversión Aproximada de Enero a Diciembre del 2010
- 10.31 Km. de Avance Físico de Enero a Diciembre del 2010
- Obra Concluida

b). Identificación de problemas presentados

- Con fecha 19 de Octubre del 2010, se llevó a cabo la recepción de la obra, en cuyo contenido se ha dejado establecido una planilla de observaciones, las mismas que el contratista no llegó a ejecutarlas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Las medidas que se han tomado para culminar la obra, fue la intervención económica, emanada por la Resolución directoral Nº 054-2011-MTC/21, en cuyo artículo primero dispone esta posición de PROVIAS DESCENTRALIZADO.
- Por efecto de las lluvias que azotan la zona donde se ha ejecutado esta rehabilitación, el levantamiento de las observaciones se ejecutarán en cuanto pase este fenómeno (quincena de abril aproximadamente) previa apertura de la cuenta corriente mancomunada entre al Coordinador Zonal de la PBD LA LIBERTAD y el representante de la empresa contratista.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.061105 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. R530 PACAYNIYOC-SAN JOSE DE CURIS-MARCCHANGA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Monto de Contrato S/ 3'090,288.89
- Kilómetro contratado 40.416
- S/. 2'298,076.31 en Inversión Aproximada de Enero a Diciembre del 2010
- 13.040 kilómetros de Avance Físico de Enero a Diciembre del 2010
- Obra en Ejecución

b). Identificación de problemas presentados

- Falta de agua en la fuentes de agua señaladas en el estudio conllevaron ha solicitar paralización de los trabajos de ejecución de obra, afectando las partidas de relleno, perfilado y compactadote de la sub rasante y afirmado, paralizando temporalmente los trabajos a partir del 28 de diciembre del 2010.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- La entidad emitió la Addenda Nº 01 del Contrato 143-2010-MTC/21, aprobando la paralización de la obra generada por la carencia de agua que imposibilito la ejecución de las partidas directamente involucradas con la ruta critica, por 60 días naturales (contados a partir del 28 de diciembre hasta 25 de febrero del 2011).
- A la fecha la obra se viene ejecutando sin contratiempo alguno.

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.061107 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. 515 - SANTA ROSA - TOTORA - LIMABAMBA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Monto de Contrato S/. 2'104,916.01
- Kilómetro contratado 22.0
- S/. 709,090.70 en Inversión Aproximada de Enero a Diciembre del 2010
- 13.25 kilómetros de Avance Físico de Enero a Diciembre del 2010
- Obra Concluida.

b). Identificación de problemas presentados

- Mayores metrados ejecutados, será materia de reclamo en la liquidación final.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Liquidación en trámite.

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.061111 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. R106 KM.6+000-COCHARCAS-PAMPAHUASI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Monto de Contrato S/ 1'233,882.00
- Kilómetro contratado 22.266
- S/. 750,376.43 en Inversión Aproximada de Enero a Diciembre del 2010

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.061111 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. R106 KM.6+000-COCHARCAS-PAMPAHUASI

- 10.610 kilómetros de Avance Físico de Enero a Diciembre del 2010
- Obra en Ejecución

b). Identificación de problemas presentados

- La falta de obras de arte no proyectadas en estudio definitivo, como pases de agua y dimensiones de badén.
- Clima seco y excesivo calor, sumado a la falta de agua.
- En el mes de diciembre se paralizo la obra por 15 días naturales, contados a partir del 13 de diciembre al 03 de enero del 2011 por no contar con disponibilidad de terreno y falta de frente de trabajo en la partida de afirmado, debido a la excavación de zanjas a lo largo del Km 11+570 al Km 19+700 y del Km 21+860 al Km 22+266, por parte de la Municipalidad Distrital de Yauca del Rosario y Forsur y así mismo por La falta del agua de la fuente de los Aquijes del primer tramo (Canal Achirana).

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Contratista planteo adicional por la falta de obras de arte, el cual fue denegado, por presentar el sustento adecuadamente, se coordino con las autoridades para que traten de mejorar los pases de agua y badenes.
- Los trabajos se efectuaron en horarios adecuados para no perjudicar salud del personal de campo.
- La entidad emitió la Resolución de Ampliación de Plazo Nº 01, con Resolución Directoral Nº 069-2011-MTC/21, en la cual por no contar de disponibilidad de terreno y afectando directamente a la ruta critica la Unidad Gerencial de Transporte Rural, en opinión técnica dio un ampliación de 8 días calendarios.

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.061112 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL RHATA - ISPACAS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Monto de Contrato S/. 2'949,201.62
- Kilómetro contratado 35.050
- S/. 3'196,420.27 en Inversión Aproximada de Enero a Diciembre del 2010
- 35.05 kilómetros de Avance Físico de Enero a Diciembre del 2010
- Obra Liquidada con R.D. Nº 1453-2010, de fecha 15/11/2010.

b). Identificación de problemas presentados

- Se efectuó apercibimiento de resolución de contrato, por incumplimiento de obligaciones contractuales como incumplimiento de movilización de maquinaria y equipo ofertado, de presentación de plan de trabajo, implementación de sistemas de seguridad y señalización de obra y permanencia de residente de Obra.
- El Contratista cayo en atraso de obra, lo que obligo a solicitarle un calendario de avance de obra acelerado.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se efectuó apercibimiento con Oficio Nº 961-2010-MTC/21, dando un plazo de 15 días para subsanar observaciones, las cuales fueron subsanadas.
- El contratista presentó calendario de avance de obra acelerado, el cual se cumplió logrando revertir el atraso presentado en obra.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.061113 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL CRUCE - AIJADERO - SANTA CLARA - PACHAVILCA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Monto de Contrato S/.3,911,018.74
- Kilómetro contratado 54.260
- S/.1'705.250.67 en Inversión Aproximada de Enero a Diciembre del 2010
- 3.130 kilómetros de Avance Físico de Enero a Diciembre del 2010
- Obra en Ejecución

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.061121 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL COTAHUASI - CHARCANA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Monto de Contrato S/. 2'703,645.44
- Kilómetro contratado 40.750
- S/. 553,579.36 en inversión aproximada de Enero a Diciembre del 2010
- 0.23 kilómetros de Avance Físico de Enero a Diciembre del 2010
- Obra en ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

- Contratista comunica mediante cuaderno de obra el 17/12/2010 el deslizamiento de plataforma ocurrido en el km 15+620.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Con fecha 20/12/2010, se procedió al restablecimiento de la plataforma en la progresiva km 15+620, persistiendo la inestabilidad de los taludes, por lo que sugieren buscar un alternativa de solución.
- El supervisor el 28/12/2010, informa a la entidad la interrupción de la vía, por lo que convoca a una reunión de urgencia al Contratista, Supervisión, Proyectista, Administrador de obra de PROVIAS DESCENTRALIZADO y autoridades de las localidades afectadas.
- Se ha solicitado la participación de especialistas geotecnistas y funcionarios de PROVIAS DESCENTRALIZADO-UGTR de la Sede Central, para evaluar solución al problema suscitado durante el periodo reportado.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.061123 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. R510 (CERRO RICO) - MINA SAN JUAN DE CHORUNGA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Monto de Contrato S/. 1'842,969.60
- Kilómetro contratado 35.860
- S/. 2'015,345.82 en Inversión Aproximada de Enero a Diciembre del 2010
- 30.860 kilómetros de Avance Físico de Enero a Diciembre del 2010
- Obra Liquidada con R.D. Nº 1469-2010, de fecha 16/11/2010

b). Identificación de problemas presentados

- Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Obra se ciño a expediente técnico.

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.061124 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL HUALLCHANCA - CHUSCHI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Monto de Contrato S/ 1'891.033.05
- Kilómetro contratado 31.390
- S/. 1'634,263.67 en Inversión Aproximada de Enero a Diciembre del 2010
- 30.73 kilómetros de Avance Físico de Enero a Diciembre del 2010
- Obra Liquidada con R.D. Nº 1305-2010, de fecha 14/10/2010

b). Identificación de problemas presentados

- La cantera extraída era propiedad de terceros, lo que origino el reclamo del propietario que pague un monto razonable y la paralización de la obra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se notificó al Alcalde del distrito de Chuschi, como mediador del conflicto para que la cantera sea de libre disponibilidad firmando acta de compromiso y aceptado por el propietario.

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.061128 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL SIMBRON - FARRAT - COLPA - SACHA GRANDE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Monto de Contrato S/. 2'768,633.70
- Kilómetro contratado 32.360
- S/. 1'303,654.49 en Inversión Aproximada de Enero a Diciembre del 2010
- 9.78 kilómetros de Avance Físico de Enero a Diciembre del 2010
- Obra en ejecución

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.061128 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL SIMBRON - FARRAT - COLPA - SACHA GRANDE

b). Identificación de problemas presentados

- Hubo problemas de canteras, tanto para el afirmado, como para las obras de arte.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Las medidas correctivas fueron resueltas mediante Resoluciones Directorales Nº 832-2010-MTC/21 y Nº 1133-2010-MTC/21 y la Nº 1685-2010-MTC/21.

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.061129 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL TAMBO - ZAPOTAL - EL HUAYO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Monto de Contrato S/. 3'432,736.68
- Kilómetro contratado 43.540
- S/. 1'329,845.09 en Inversión Aproximada de Enero a Diciembre del 2010
- 20.33 kilómetros de Avance Físico de Enero a Diciembre del 2010
- Obra en Ejecución

b). Identificación de problemas presentados

- Después de que se haya culminado la elaboración del expediente técnico para rehabilitación de este tramo, La Municipalidad Distrital de Lucma ejecuto la construcción del Puente del Rió Alto Chicama sobre el Rió del mismo nombre, la misma que ha generado la modificación del eje en 360 mts. Lineales por encima del contractual.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- La medida correctiva del asunto indicado anteriormente fue ejecutada mediante Resolución Directoral Nº 663-20010-MTC/21 de fecha 08-06-2010, cuyo artículo primero aprueba el adicional Nº 01 por S/. 110,584.33 y un deductivo vinculante de S/. 72,446.11.

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.061132 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL VIRU - MAYASGO - CARABAMBA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Monto de Contrato S/. 3'185,786.69
- Kilómetro contratado 61.420
- S/. 1'517,832.55 en Inversión Aproximada de Enero a Diciembre del 2010
- 28.39 kilómetros de Avance Físico de Enero a Diciembre del 2010
- Obra en Ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

- La empresa Contratista Consorcio Mayasgo ha demostrado la falta de capacidad económica para que cumpla su compromiso con PROVIAS DESCENTRALIZADO en el plazo contractual de ejecución de obra.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.061132 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL VIRU - MAYASGO - CARABAMBA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- La medida que ha de tomarse es que esta empresa contratista se ha hecho acreedor a la penalidad máxima por demora en la ejecución de obra, cuyo monto es de S/. 318,578.67.

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.061133 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL JULCAN - CARABAMBA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Monto de Contrato S/. 1'535,659.23
- Kilómetros Contratado 21.290
- S/. 1'605,199.79 en Inversión Aproximada de Enero a Diciembre del 2010
- 88.55 Km. de Avance Físico de Enero a Diciembre del 2010
- Obra Concluida

b). Identificación de problemas presentados

- Al inicio de obra existió un atraso en la ejecución de la misma, por falta de capacidad económica.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- El atraso de obra ha sido subsanada con la presentación de un calendario de avance, la misma que fue un documento de gestión hasta la finalización de la obra.

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.061134 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL JULCAN - CALAMARCA - HUASO - UNINGAMBAL

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Monto de Contrato S/. 7'038,374.05
- Kilómetros Contratado 70.585
- S/. 7'038,486.46 en Inversión Aproximada de Enero a Diciembre del 2010
- 88.55 Km. de Avance Físico de Enero a Diciembre del 2010
- Obra Concluida

b). Identificación de problemas presentados

- Al inicio de obra existió un atraso en la ejecución de la misma, por falta de capacidad económica.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- El atraso de obra ha sido subsanada con la presentación de un calendario de avance, la misma que fue un documento de gestión hasta la finalización de la obra.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.061144 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMPALME PE-34E-TISCO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Monto de Contrato S/. 897,700.01
- Kilómetro contratado 18.160
- S/. 800,218.23 en Inversión Aproximada de Enero a Diciembre del 2010
- 18.160 kilómetros de Avance Físico de Enero a Diciembre del 2010
- Obra Liquidada con R.D. Nº 1231-2010, de fecha 05/10/2010.

b). Identificación de problemas presentados

- En esta obra el Contratista ha solicitado paralización de la obra por excesivas precipitaciones pluviales, lo cual ha sido aprobada con Adenda Nº 001 al Contrato de obra, habiendo ampliado su plazo en 36 días, es necesario indicar que el Contratista presentó su solicitud de segunda paralización de obra lo cual ha sido denegada por falta de documentos sustenta torios.
- La obra se concluyó en el plazo contractual contemplado en la Adenda Nº 001 al contrato.
- No hubo adicionales de obra, solamente un deductivo de cierre,, por la omisión en la ejecución de una alcantarilla, por la oposición de los lugareños. Este deductivo no compromete la calidad ni seguridad en el drenaje de la obra, por lo que se aprobó con el informe del Supervisor de obra.
- La obra se ha concluido sin penalidades al Contratista, pero si al Supervisor, por no haber presentado sus informes en su oportunidad conforme lo estipulado en la Directiva de supervisión y los términos de referencia de su contrato.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Las medidas que se han tomado son aprobar la paralización de la obra, puesto que tenía sustento técnico y documenta torio.
- Otra medida ha sido aprobar el deductivo de la alcantarilla de 60mm PVC RIB LOC. por las causales explicadas.

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.061205 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL CURU PATA-LIMITE DISTRITAL SANDIA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Monto de Contrato S/ 2,252,349.76
- Kilómetro contratado 38.640
- S/.1'693,310.08 en Inversión Aproximada de Enero a Diciembre del 2010
- 33.78 kilómetros de Avance Físico de Enero a Diciembre del 2010
- Obra Liquidada CON R.D. Nº 1515-2010 25/11/2010

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.061218 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL SAN JOSE - POTONI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Monto de Contrato S/ 2,765,271.89
- Kilómetro contratado 44.105
- S/.2,430,650.21 en Inversión Aproximada de Enero a Diciembre del 2010
- 44.11 kilómetros de Avance Físico de Enero a Diciembre del 2010
- Obra Concluida

b). Identificación de problemas presentados

- La Supervisión Externa a cargo de SERVI DIVINO NIÑO SAC, aún no presenta la liquidación por servicios de Supervisión.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se ha notificado a la Supervisión a fin que presente la Liquidación respectiva, de acuerdo al Artículo 179º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En caso de no cumplir los plazos, se aplicará la penalidad establecida en el Artículo 165º del Reglamento.

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.061221 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PUENTE ANCHIHUAY - QUILLABAMBA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Monto de Contrato S/ 3'440,816.79
- Kilómetro contratado 41.544
- S/. 2'489,426.52 en Inversión Aproximada de Enero a Diciembre del 2010
- 35.65 kilómetros de Avance Físico de Enero a Diciembre del 2010
- Obra Liquidada con R.D. Nº 1645-2010, de fecha 21/12/2010

b). Identificación de problemas presentados

- Las obras de drenaje determinadas en algunos puntos no coincidía con la afluencia de las aguas, en vista que la topografía del terreno es de talud hasta de 9 mt y por la espesura de la vegetación no se ha determinado correctamente las fuentes de agua que en época de lluvia el flujo de agua recién se aprecia.
- La ubicación de la cantera por la vegetación espesa el proyectista no ha formulada la de mayor volumen.
- En el diseño de los badenes no se aprecia la construcción de las aletas, cuando el rio esta sedimentado estas desbordan por los laterales hacia la plataforma de la calzada.
- Se ha determinado en estructuras de drenaje existentes que la capacidad del flujo de agua en avenidas es insuficiente.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se ha realizado una evaluación en campo de los sistemas de drenaje que por las características climatológicas y topográficas de la zona los cauces son drenes naturales que requieren obras de arte y en lugares donde no es necesario se ha replanteado su ejecución previa aprobación de la entidad en puntos que si es necesario.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.061222 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PTE TACORA - JUNIN LIBERTAD - NUEVO PROGRESO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Monto de Contrato S/. 1'354,217.48
- Kilómetro contratado 11.779
- S/. 825,641.74 en Inversión Aproximada de Enero a Diciembre del 2010
- 6.34 kilómetros de Avance Físico de Enero a Diciembre del 2010
- Obra Concluida.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.061225 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL CALZADA - SAN FRANCISCO DE PAJONAL - FLORIDA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Monto de Contrato S/. 629,005.99
- Kilómetro contratado 9.620
- S/. 628,155.46 en Inversión Aproximada de Enero a Diciembre del 2010
- 9.620 kilómetros de Avance Físico de Enero a Diciembre del 2010
- Obra Liquidada con R.D. Nº 1213-2010, de fecha 30/09/2010

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.061242 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL HUACA PIEDRA - SANTA ROSA DE COLLIQUE ALTO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Monto de Contrato S/. 477,652.51
- Kilómetro contratado 11.243
- S/. 529,433.95 en Inversión Aproximada de Enero a Diciembre del 2010
- 11.24 kilómetros de Avance Físico de Enero a Diciembre del 2010

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.061242 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL HUACA PIEDRA - SANTA ROSA DE COLLIQUE ALTO

- Obra Liquidada con R.D Nº 1548-2010, de fecha 01/12/2010

b). Identificación de problemas presentados

- Sin problemas, se acabo en el plazo contractual

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Ninguno

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.061256 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL RIOJA-EL TRIUNFO-LA PERLA DE CASCAYUNGA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Monto de Contrato S/. 1'280,786.06
- Kilómetro contratado 9.320
- S/. 909,433.27 en Inversión Aproximada de Enero a Diciembre del 2010
- 0.38 kilómetros de Avance Físico de Enero a Diciembre del 2010
- Obra Liquidado con R.D. Nº 786-2010, de fecha 06/07/2010

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.062272 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL MONTERO - JILILI - SICCHEZ

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Monto de Contrato S/. 3'236,040.28
- Kilómetro contratado 29.300
- S/. 542,709.80 en Inversión Aproximada de Enero a Diciembre del 2010
- 9.26 kilómetros de Avance Físico de Enero a Diciembre del 2010
- Obra liquidada con R.D. Nº 1199-2010 de fecha 28/09/2010

b). Identificación de problemas presentados

- Principal problema presentado fue las canteras sobre todo las de agregado para concreto el cual en la zona es muy escaso.
- Debido a la falta de agregado de concreto, en la mayor parte de la zona, es preferible trabajar con alcantarillas TMC, las cuales son más funcionales para su colocación, uno por la falta

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.062272 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL MONTERO - JILILI - SICCHEZ

de agregado de concreto y otra por la estrechez de los caminos que no permiten demorar mucho en su construcción.
- Paralizaciones de obra por lluvias, las cuales son frecuentes e intensas en los meses de diciembre a Abril.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Hacer un buen análisis de canteras, sobre todo potencia, sobre todo las de agregado para concreto el cual en la zona es muy escaso.
- Directamente plantear alcantarillas TMC, las cuales son más funcionales para su colocación, uno por la falta de agregado de concreto y otra por la estrechez de los caminos que no permiten demorar mucho en su construcción.
- Planificar la ejecución de estas obras entre mayo a diciembre, porque si no le alcanza el periodo pluvial que en la zona es de diciembre a abril, lo cual genera paralizaciones de obra.

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.062273 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL FRIAS - PLATANAL ALTO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Monto de Contrato S/ 2,698,005.39
- Kilómetro contratado 23.310
- S/.1'700,921.21 en Inversión Aproximada de Enero a Diciembre del 2010
- 11.64 kilómetros de Avance Físico de Enero a Diciembre del 2010
- Obra Liquidada con R.D. Nº 1199-2010, de fecha 28/09/2010

b). Identificación de problemas presentados

- Principal problema presentado fue las canteras sobre todo las de agregado para concreto el cual en la zona es muy escaso.
- Debido a la falta de agregado de concreto, en la mayor parte de la zona es preferible trabajar con alcantarillas TMC, las cuales son más funcionales para su colocación, uno por la falta de agregado de concreto y otra por la estrechez de los caminos que no permiten demorar mucho en su construcción
- Paralizaciones de obra por lluvias, las cuales son frecuentes e intensas en los meses de diciembre a Abril.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Hacer un buen análisis de canteras, sobre todo potencia, agregado para concreto el cual en la zona es muy escaso.
- Directamente plantear alcantarillas TMC, las cuales son más funcionales para su colocación, uno por la falta de agregado de concreto y otra por la estrechez de los caminos que no permiten demorar mucho en su construcción
- Planificar la ejecución de estas obras entre mayo a diciembre, porque si no le alcanza el periodo pluvial que en la zona es de diciembre a abril, lo cual genera paralizaciones de obra.

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.062274 : REHABILITACION CAMINO VECINAL CEMENTERIO - SAN ISIDRO DE CHICON

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Monto de Contrato S/. 478,954.78
- Kilómetro contratado 6.430
- S/. 349,576.61 en Inversión Aproximada de Enero a Diciembre del 2010
- 3.57 kilómetros de Avance Físico de Enero a Diciembre del 2010

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.062274 : REHABILITACION CAMINO VECINAL CEMENTERIO - SAN ISIDRO DE CHICON

- Obra en ejecución

b). Identificación de problemas presentados

- La obra se inicia el 17/09/2010, con un plazo de 45 d.c.
- El 17 de Oct. del 2010, se suscitó un huayco generando el desembalse del río Chicón (que discurre paralelo al Tramo en intervención) inundando y afectando parte del C.V. en una long. De 1+390 km.
- En vista de las condiciones climatológicas adversas se tramitó la Ampliación de Plazo Nº 02.
- El Ministerio de Cultura (antes INC) se opuso a la reconstrucción del tramo afectado por el huayco por ser zona intangible.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Ante el desastre natural y la inaccesibilidad a la zona de trabajo se tramitó la primera ampliación de plazo por 10 días, la que fue aprobada mediante la R.D. 1451-2010-MTC/21 de fecha 15-Nov.2010.
- Con la R.D. 1518-2010-MTC/21 se aprueba la segunda ampliación por 04 d.c.
- Se aprobó el Presupuesto Deductivo Nº 01 por el monto de S/. 56,789.29 con una incidencia del 11.89% correspondiente del tramo 0+000 al 1+390, por encontrarse dentro del sitio arqueológico.

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.062275 : REHABILITACION CAMINO VECINAL ALLPACHACA - KORICANCHA - CENTRAL

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Monto de Contrato S/. 1'033,097.46
- Kilómetro contratado 14.171
- S/. 567,648.04 en Inversión Aproximada de Enero a Diciembre del 2010
- 5.26 kilómetros de Avance Físico de Enero a Diciembre del 2010
- Obra en Ejecución.

b). Identificación de problemas presentados

- Las dos canteras propuestas en el Expediente Técnico, evidenciaron agotamiento.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- El 20 de diciembre del 2010, se suscribe el acta de acuerdos de paralización, la que es formalizada mediante la suscripción de la Adenda Nº 01 de fecha 27 de enero del 2011.
- Se aprobó la inclusión de nuevas canteras

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.062276 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL LLAMELLIN - SAN MARTIN DE PUNCA - CORMA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Monto de Contrato S/. 1'069,569.30

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.062276 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL LLAMELLIN - SAN MARTIN DE PUNCA - CORMA

- Kilómetro contratado 17.950
- S/.1'247.891.79 en Inversión Aproximada de Enero a Diciembre del 2010
- 17.72 kilómetros de Avance Físico de Enero a Diciembre del 2010
- Obra Concluída

b). Identificación de problemas presentados

- Problemas debido a las constantes precipitaciones pluviales, que no permitía efectuar los trabajos de acuerdo a las Especificaciones Técnicas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Por Adenda Nº 01 se postergo La entrega de terreno AL 30/03/2010
- Paralización por lluvias Del 31/03/2010 al 06/05/2010.
- Se concluyo la obra y se Recepciono.

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.085117 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL CHAQUICOCHA - USIBAMBA - SALVIO - SANTA ROSA DE HUARMITA - CHAQUICOCHA, RAMALES A HUAMACHUCO Y QUISHUAR

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Monto de Contrato S/. 2'293,481.91
- Kilómetro contratado 28.216
- S/. 982,159.97 en Inversión Aproximada de Enero a Diciembre del 2010
- 12.23 kilómetros de Avance Físico de Enero a Diciembre del 2010
- Obra Concluida

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.085954 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL AMPARANI - AYRUMAS CARUMAS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Monto de Contrato S/. 1,619,002.47
- Kilómetro contratado 30.160
- S/.805,564.88 en Inversión Aproximada de Enero a Diciembre del 2010
- 9.13 kilómetros de Avance Físico de Enero a Diciembre del 2010
- Obra Liquidada con R.D. Nº 1562-2010, de fecha 03/12/2010

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.085954 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL AMPARANI - AYRUMAS CARUMAS

b). Identificación de problemas presentados

- Reubicación de Canteras, el contratista ejecuto alcantarillas que no estaba en el Expediente Técnico.
- Con fecha 03 de Diciembre del 2010, mediante Resolución Directoral Nº 1562-2010-MTC/21 se aprobó la Liquidación Final del Contrato Nº 268-2009-MTC/21, con un saldo a cargo del Contratista por el importe de S/. 76.01 Inc. IGV (Setenta y Seis con 01/100 Nuevos Soles).

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- En la Liquidación final se descontó las Alcantarillas.

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.086083 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. R018 - SAN CARLOS - VIA PALCA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Monto de Contrato S/.1'363,282.72
- Kilómetro contratado 24.720
- S/1'007,078.86 .en Inversión Aproximada de Enero a Diciembre del 2010
- 16.78 kilómetros de Avance Físico de Enero a Diciembre del 2010
- Obra Concluida

b). Identificación de problemas presentados

- La Obra ha sido observada por la Comisión de Recepción el 25.AGOSTO.2010 observaciones que obran en el Acta de Observaciones.
- El contratista no cumplió con levantar las observaciones en el plazo contractual que las normas exigen
- El deductivo Nº 01, se origina a consecuencia de haberse ejecutado menores metrados en algunas partidas, los mismos que no comprometían el objetivo de la Obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se le aplicó la penalidad máxima (10% monto del contrato) a consecuencia, de que el contratista no subsano las observaciones en el plazo contractual que las normas exigen, ya en la etapa final de ejecución de obra.
- El supervisor externo, ha presentado el Informe Final de Supervisión, también el informe de Liquidación de supervisión.

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.087962 : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL PUENTE MACAMANGO, DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION - CUSCO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Monto de Contrato S/. 6'000,874.26
- Metro lineal contratado 110
- S/. 2'273,328.88 en Inversión Aproximada de Enero a Diciembre del 2010
- 11.28 ml de Avance Físico de Enero a Diciembre del 2010
- Obra en Ejecución

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.087962 : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL PUENTE MACAMANGO, DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION - CUSCO

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.091761 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMPALME RUTA 100 - RUMICHACA - CHUNGUI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Monto de Contrato S/ 2,502,031.18
- Kilómetro contratado 60.629
- S/.2,950,161.14 en Inversión Aproximada de Enero a Diciembre del 2010
- 60.63 kilómetros de Avance Físico de Enero a Diciembre del 2010
- Obra Concluída

b). Identificación de problemas presentados

- De las canteras aprobadas en el expediente técnico (7), solo 2 cumplen con los requerimientos técnicos.
- Por las constantes neblinas e intensas precipitaciones el avance de la obra ha sido a ritmo lento.
- Compatibilidad del expediente técnico en terreno tenia variación, porque se tenía que realizar mayor volumen de corte de roca dura con respecto al volumen y metrado del presupuesto, que genero adicional para cumplir la meta.
- Por la demora en el proceso de convocatoria del supervisor externo la obra tuvo retraso en su ejecución.
- Poca presencia del Jefe de Supervisión.
- Constante cambio del Residente de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Apercibimiento con Cartas Notariales al Supervisor Externo para su permanencia en la obra según contrato.
- Apercibimiento al contratista para el cumplimiento de su equipo de maquinara en obra según su propuesta.

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.094179 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL HUANCA - PUENTE PICHIRICMA; PUENTE PICHIRICMA - SECTOR SUCHOCC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Monto de Contrato S/. 1'243,134.18
- Kilómetro contratado 18.000
- S/. 1'367,291.61 en Inversión aproximada de Enero a Diciembre del 2010

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.094179 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL HUANCA - PUENTE PICHIRICMA; PUENTE PICHIRICMA - SECTOR SUCHOCC

- 18.000 kilómetros de Avance Físico de Enero a Diciembre del 2010
- Obra Liquidada con R.D. Nº 1337-2010, de fecha 22/10/2010.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.094968 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL ESTACA MACHAY- CHUQUIS - HUANCAN; DESVIO CHUQUIS - UCRUMARCA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Monto de Contrato S/. 1'005,728.33
- Kilómetro contratado 23.920
- S/. 951,367.68 en Inversión Aproximada de Enero a Diciembre del 2010
- 23.92 kilómetros de Avance Físico de Enero a Diciembre del 2010
- Obra Liquidada con R.D. Nº 1488-2010, de fecha 22/11/2010

b). Identificación de problemas presentados

- La temporada de lluvias entre Enero a Abril 2010, provocó la paralización de obra.
- La disponibilidad de Canteras que figura en el Estudio Definitivo no es respetado por los posesionarios o propietarios, y las autoridades locales no pueden hacer respetar los compromisos sin entrar en conflicto social.
- Se diseñaron alcantarillas con material rústico (rollizos), los cuales no prestan un periodo de garantía de vida útil acorde a la legislación vigente.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se paralizan las obras de mutuo acuerdo a fin de evitar correr el riesgo de pagar mayores gastos generales en ampliaciones de plazo sucesivas.
- El Contratista tuvo que asumir algunos costos de pago por el insumo del material de afirmado a los posesionarios de las canteras a fin de no paralizar o demorar la ejecución de la obra.

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.103143 : MEJORAMIENTO DE LA VIA VECINAL OVALO BELLA UNION - ACARI OVALO BELLA UNION - ACARI, DISTRITO DE BELLA UNION - CARAVELI - AREQUIPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Al 31.12.2010, se registra un avance físico del 49%, que significa 1.88km.

b). Identificación de problemas presentados

- Falta de disponibilidad de terrenos comprendidos en el tramo de las progresivas Km 3+600 a Km 3+850, que no permiten la ejecución de la vía en el ancho del proyecto, indicando los propietarios que no permitirán la ampliación del ancho de la vía existente

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.103143 : MEJORAMIENTO DE LA VIA VECINAL OVALO BELLA UNION - ACARI OVALO BELLA UNION - ACARI, DISTRITO DE BELLA UNION - CARAVELI - AREQUIPA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se está llevando a cabo coordinaciones con las Autoridades Locales y los Propietarios de los terrenos comprometidos, con la finalidad de que accedan a ceder sus terrenos para la ampliación de la vía. Sin embargo de no encontrarse una solución positiva de parte de los propietarios de los terrenos afectados, se optaría por la reducción del ancho de vía de 8.00m a 6.60m.

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.106737 : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL ESQUINA - PULPERA - ALCCAVICTORIA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Monto de Contrato S/. 1'553,788.62
- Kilómetro contratado 20.980
- S/. 1'698,367.12 en Inversión Aproximada de Enero a Diciembre del 2010
- 20.98 kilómetros de Avance Físico de Enero a Diciembre del 2010
- Obra Liquidada con R.D. Nº 1610-2010, de fecha 15/12/2010

b). Identificación de problemas presentados

- La obra se concluyo sin mayores inconvenientes.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Ninguno

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.115838 : CONSTRUCCION DEL PUENTE SALINAS Y ACCESOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- En el mes de Noviembre 2010, se iniciaron los trabajos por Administración Presupuestaria Indirecta (Contrata) de la Obra: "Construcción del Puente Salinas y Accesos", habiéndose logrado al segundo semestre 2010 un avance de 1.18 mts.

b). Identificación de problemas presentados

- Por la presencia de lluvias en la zona y la crecida del río Marañón, no se han podido realizar normalmente los trabajos de la Obra: "Construcción del Puente Salinas y Accesos".

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se han realizado los trabajos principalmente en la margen derecha del puente, que es la zona más elevada respecto al cauce del río Marañón.
- Los trabajos se iniciaron con un regular ritmo de trabajo, dedicándose el contratista a trasladar su maquinaria y equipo y a la adquisición y transporte de insumos y materiales.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0066 .VIAS VECINALES
PROYECTO: 2.115874 : CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYOLO - USHUA - CORCULLA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Monto de Contrato S/ 16'034,646.60
- Kilómetro contratado 22.590
- S/. 3'206,929.32 en Inversión Aproximada de Enero a Diciembre del 2010
- 0.001 kilómetros de Avance Físico de Enero a Diciembre del 2010
- Obra en Ejecución

b). Identificación de problemas presentados

- La cantera de Agregados autorizadas en el proyecto no cuenta con accesos para su extracción, que implicara extraer de otra cantera con perjuicio en costos.
- Los badenes del proyecto no concuerda con la topografía del terreno.
- La fecha en que se ha iniciado la obra coincide con el periodo de lluvias, por ser la zona de difícil acceso las trochas se encuentran en mal estado no será posible el abastecimiento de materiales y otros.
- Mediante la Adenda N° 01, se determina la paralización de obra por motivos de las intensas precipitaciones pluviales en la zona, del 06.01.11 al 30.04.11.
- La supervisora ha planteado adicional y deductivo vinculante en puntos donde está proyectado la construcción de muros de concreto ciclópeo y armado para conformar la plataforma, disque no presentara el ancho suficiente para garantizar la estabilidad.
- Existe tramos donde para no afectar las viviendas se debe proponer (como adicional) la construcción de muros de contención, las misma que no están detalladas en el estudio

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se propone mejorar los trazos en muchas partes, porque la pendiente propuesta es excesiva.
- A falta de cantera de agregados se plantea el cambio a una alcantarilla de tipo TMC

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0067 .CAMINOS DE HERRADURA
PROYECTO: 2.085986 : MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA CHUPON - ORONCCOY

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Monto de Contrato S/ 116,076.51
- Kilómetro contratado 14.55
- S/. 521,888.11 en Inversión Aproximada de Enero a Diciembre del 2010
- 63.00 kilómetros de Avance Físico de Enero a Diciembre del 2010
- Obra Concluída

b). Identificación de problemas presentados

- Los costos de materiales caso cemento, agregado no se ha considerado fletes, cuyo traslado a lomo de asemilla fue de 30.00 nuevos soles por saco de cemento y arena en perjuicio del Comité.
- Los expedientes en caso de construcción de un pontón el plano detalla muro con concreto FC= 140 kg/cm2 y los análisis de precios unitarios (rubro) materiales no considera el material cemento tampoco agregados, perjuicio económico al CVR.
- El aporte de la comunidad debería ser el 30% solo para la mano de obra mas no así en materiales, perjudicado el CVR, por la extrema pobreza de la zona aportar el 30% por la comunidad para materiales es imposible, perjuicio para culminar la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- El manejo por parte de la ONG como asesor técnico nos es efectiva, en vista que son sorprendidos en pagos de mano de obra irrisorios.
- El manejo como Asesor Técnico debería corresponder a los IVPs.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 .TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0067 .CAMINOS DE HERRADURA
PROYECTO: 2.085986 : MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA CHUPON - ORONCCOY

- La ejecución de los expedientes técnicos debería estar a cuenta de los IVPs y bien formuladas.

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 034 .TRANSPORTE FERROVIARIO
SUBPROGRAMA : 0070 .FERROVIAS
PROYECTO: 2.027764 : REHABILITACION INTEGRAL DEL FERROCARRIL HUANCAYO - HUANCAVELICA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Las obras de Rehabilitación del Ferrocarril Huancayo - Huancavelica concluyeron en Octubre del 2010, a partir de este mes se brindo el servicio de transporte de carga y pasajeros. El avance acumulado del periodo 2007-2010 es de 126.94 kilómetros, habiendo cumplido con ejecutar el 100% de la obra.
- El cambio de trocha normal a trocha estándar está concluido, así como el cambio del sistema de fijación rígida a elástica de todo el tramo de la vía férrea.
- Se refacciono las siete (07) estaciones y diecinueve (19) paraderos, lo que permite una mejor transitabilidad en la vía férrea, mejores condiciones de seguridad, así como una reducción del tiempo de viaje.

b). Identificación de problemas presentados

- El proyecto de Rehabilitación del Ferrocarril Huancayo - Huancavelica, tuvo problemas en su ejecución debido a controversias con el contratista "Consorcio Ferrovial Centro".
- El Calendario de Avance de Obra (CAO) Actualizado, se desfaso y no permitió una correcta programación mensual del avance físico y financiero de la obra.
- Reconocimiento de Adicionales de Obra, por cambio del sistema de fijación de rígido a elástico, en el proyecto de Rehabilitación del Ferrocarril Huancayo - Huancavelica.
- Aun están en proceso administrativo Arbitrajes de ampliación de plazos, así como reconocimiento de mayores gastos generales, entre otros.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- La Unidad Coordinadora en conjunto con el Contratista y el Supervisor de Obra han estimado las metas físicas y financieras mensuales, lo cual permitió que la obra concluya en los plazos estimados por la DGCyF.
- Simplificar los trámites administrativos internos.

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 035 .TRANSPORTE HIDROVIARIO
SUBPROGRAMA : 0071 .PUERTOS Y TERMINALES FLUVIALES Y LACUSTRES
PROYECTO: 2.042345 : REHABILITACION DEL TERMINAL PORTUARIO DE PUCALLPA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

1003408 Adquisición de una Draga: Ninguno
1009310 Estudio Definitivo: "Determinación a las condiciones generales y especificaciones técnicas para la adquisición de un Tren de Dragado para el TP de Pucallpa": El Consultor presento el Informe Final del estudio, la cual fue observada.
2000024 Acondicionamiento de Locales: "Acondicionamiento de las instalaciones en tierra del TP de Pucallpa, Área de concesión Fase I": La obra fue concluida, cuenta con la recepción de obra y liquidación correspondiente.

b). Identificación de problemas presentados

1003408 Adquisición de una Draga: La adquisición del Tren de Dragado está sujeta a la Determinación de las condiciones generales y especificaciones técnicas que serán formuladas el 2011 por un Consultor Especialista.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 035 .TRANSPORTE HIDROVIARIO
SUBPROGRAMA : 0071 .PUERTOS Y TERMINALES FLUVIALES Y LACUSTRES
PROYECTO: 2.042345 : REHABILITACION DEL TERMINAL PORTUARIO DE PUCALLPA

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1003408 Adquisición de una Draga: Se ha efectuado la reprogramación para su adquisición, estando a la espera de los resultados del "Estudio Determinación de las Condiciones Generales y Especificaciones Técnicas para la adquisición de un tren de dragado".

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 035 .TRANSPORTE HIDROVIARIO
SUBPROGRAMA : 0071 .PUERTOS Y TERMINALES FLUVIALES Y LACUSTRES
PROYECTO: 2.045273 : CONCESIONES PORTUARIAS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

La supervisión de las obras correspondiente al "Nuevo Terminal de Contenedores del Terminal Marítimo del Callao-Zona Sur" que está a cargo de OSITRAN a través de la empresa Nippon Koei Co Ltd y CESEL Ingenieros S.A., se desarrolló con normalidad, dicho terminal inició operaciones en junio del 2010.

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 036 .TRANSPORTE URBANO
SUBPROGRAMA : 0070 .FERROVIAS
PROYECTO: 2.015914 : PROYECTO ESPECIAL SISTEMA ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Durante el año 2010 se ha logrado culminar el expediente técnico así como la construcción de 11.5 km del viaducto elevado y avances importantes en la construcción 09 de estaciones de pasajeros, instalaciones electromecánicas y modernización del material rodante existente

De otro lado se concluyeron los estudios básicos de ingeniería (estudios de geotecnia y geología, hidráulica e hidrología y topografía) que se utilizarán para la elaboración del Expediente Técnico de la Linea 1-Tramo II (Avenida Grau- San Juan de Lurigancho)

b). Identificación de problemas presentados

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ninguno

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 16 .COMUNICACIONES
PROGRAMA : 038 .TELECOMUNICACIONES
SUBPROGRAMA : 0078 .SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
PROYECTO: 2.001621 : ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Viabilidad del proyecto "Integración de las Áreas Rurales y Lugares de Preferente Interés Social a la Red de Servicio Móvil - Zona Centro Selva" (Código SNIP:130495), mediante Memorándum Nº 271-2010-MTC/09.02, de fecha 02.02.10, de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto.
- Viabilidad del proyecto "Integración de las Áreas Rurales y Lugares de Preferente Interés Social a la Red de Servicio Móvil - Zona Centro Norte" (Código SNIP:132856), mediante Memorándum Nº288-2010-MTC/09.02, de fecha 03.02.10, de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto.
- Viabilidad del proyecto Piloto "Banda Ancha para la Integración Fronteriza Perú - Brasil en Madre de Dios" (Código SNIP: 143443), mediante Memorándum Nº 781-2010-MTC/09.02, de fecha 03.05.10, de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto.
- Declaración de la viabilidad del proyecto "Tecnologías de la Información y Comunicaciones para el Desarrollo Integral de las Comunidades de Candarave" (Código SNIP: 148151), mediante Memorándum Nº 1002-2010-MTC/09.02, de fecha 07.06.10, de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto.
- Declaración de la viabilidad a nivel de perfil del proyecto "Cobertura Universal Sur" (Código SNIP: 164009), mediante Memorándum Nº 2171-2010-MTC/09.02, de fecha 28.12.10, de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto.

b). Identificación de problemas presentados

- Retrasos en la evaluación del proyectos de FITEL, por parte de la OPI del MTC, Los plazos requeridos por la oficina de programación de inversiones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para la evaluación de los proyectos de inversión formulados por el FITEL han excedido los plazos contemplados la Resolución Directoral Nº 002-2009-EF/68.01.
- Oficinas de Programación de Inversiones descentralizadas responsables de la evaluación de proyectos de telecomunicaciones, cabe señalar que la oficina de Programación de Inversiones del MTC no cuenta con recursos humanos suficientes para evaluar los proyectos enviados formulados por el FITEL.
- Insuficiencia de mobiliario y espacio adecuado para el Área de Formulación de Proyectos, lo que dificulta la organización de la información y el buen desarrollo de las actividades.
- Restricción en la provisión de servicios como, poco acceso al servicio telefónico para realizar las llamadas de coordinación necesarias para la formulación de los proyectos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Se propone la contratación de personal en la OPI del MTC dedicado exclusivamente a la evaluación de los proyectos FITEL, dada la demanda de evaluación de múltiples proyectos formulados por el FITEL, con la finalidad de evaluar los proyectos FITEL de acuerdo a los plazos indicados en la Resolución Directoral Nº 002-2009-EF/68.01.

FUNCION : 16 .COMUNICACIONES
PROGRAMA : 038 .TELECOMUNICACIONES
SUBPROGRAMA : 0078 .SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
PROYECTO: 2.017287 : CONGLOMERADO APOYO A LA COMUNICACION COMUNAL

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- AL 31.12.2010 se ha supervisado la ejecución del Contrato Nº 018-2009-MTC/24, correspondiente al proceso CPACC Año 2, el Proveedor ha remitido a los almacenes de CPACC el integro de los bienes y se realizó con éxito la comprobación técnica respectiva, el Proveedor ha remitido formalmente al Proyecto 185 Actas de Instalación de los Sistemas de TV y Radio FM, debidamente suscritas por las autoridades de las localidades beneficiarias. Por su parte el CPACC, durante el Presente año, realizó la verificación de 185 Sistemas instalados correspondiente al presente contrato, con lo cual se cumplió al 100% el objetivo programado
- Asimismo, el CPACC culminó satisfactoriamente con el 100% de cumplimiento de la supervisión del Contrato Nº 001-2008-PROYECTO PER/03/005, correspondiente al proceso CPACC Año 3, por lo que la Coordinación Técnica del CPACC remitió a la Secretaría Técnica del FITEL el Informe Nº 645-2010-MTC/24 de fecha 14 de mayo del 2010, señalando que el Proveedor cumplió con la entrega e instalación de los 350 Sistemas de TV-FM y que se consideraba procedente dar por finalizada la ejecución del Contrato, remitiendo la Hoja de Liquidación del Contrato, para su suscripción correspondiente.
- Se logró el desarrollo exitoso de la Licitación Pública Nº 001-2010-MTC/24 con el inicio del proceso de ejecución del Contrato Nº 071-2010-MTC/24 firmado el 15.12.2010, cuyo monto total es de S/. 15'717,510.80 y mediante el cual se instalarán 350 Sistemas de TV y Radio FM en igual número de localidades (CPACC Año 4).
- Se gestionaron 711 comunicaciones escritas al Conglomerado, de los cuales 515 corresponden a beneficiarios o candidatos a beneficiarios (72.4%)
- Fueron repotenciados recursos informáticos mediante la instalación de más capacidad de memoria, lo que corrigió parcialmente la obsolescencia de equipos.

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 16 .COMUNICACIONES
PROGRAMA : 038 .TELECOMUNICACIONES
SUBPROGRAMA : 0078 .SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
PROYECTO: 2.017287 : CONGLOMERADO APOYO A LA COMUNICACION COMUNAL

b). Identificación de problemas presentados

- Permaneció la reasignación de personal establecida en el 2009 hacia otras áreas de FITEL, lo que incrementó la carga individual de labores cotidianas del personal del Área del CPACC.
- Las contrataciones propuestas de CAS fueron afectadas en el primer trimestre por el congelamiento de recursos que fue dispuesto por el MEF a inicios del 2010. El personal CAS adscrito al Conglomerado y con contrato vencido en enero no fue renovado formalmente hasta pasado este periodo, por lo cual, independientemente de la afectación al clima laboral, al no tener contrato vigente no podían efectuar viajes de supervisión durante dicho lapso de tiempo.
- Las dos causas anteriores generaron un retraso en el cumplimiento de las metas programadas en la primera parte del año, que implicó un mayor esfuerzo de avance en la segunda para el cumplimiento al 100% de los objetivos programados.
- Disminución logística del espacio de almacenamiento en Chacra Ríos (de tres almacenes a uno) a comienzos del año 2010.
- A pesar de la repotenciación de equipos efectuada en el 2010, permaneció parcialmente la obsolescencia de equipamiento de cómputo.
- Inadecuados mecanismos de comunicación durante las operaciones de inspección en el interior del país.
- Problemas con la mensajería para el envío de documentos a los beneficiarios en forma de retrasos y devoluciones.
- Mayor plazo de llegada desde mesa de partes en las comunicaciones al CPACC que son remitidas desde el primer nivel del Ministerio (2/3 veces más tiempo).
- Geoposicionamiento incipiente en un Sistema de Información Geográfica de los Sistemas CPACC.
- Existen candidatos a beneficiarios que no aplican para serlo, al constatarse falta de recursos por parte de los mismos para las construcciones de las casetas. Este es un problema externo al CPACC que no obstante afecta a sus objetivos de alcance social.
- Interferencia en las operaciones de inspección y de comunicaciones debido a factores climáticos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Fueron resueltos los problemas de contratación del personal CAS a partir del primer trimestre, mejorando el clima laboral y liberándose la posibilidad de viajes de supervisión.
- Se impulsó el trabajo los nueve meses siguientes para superar el retraso y lograrse los objetivos de supervisión al 100%.
- Se propone para el 2011 la contratación de personal en modalidad CAS y Temporal, según recursos disponibles, a los efectos de mejora en la supervisión y otras actividades de gabinete.
- Se aprovechó la volumetría del único almacén disponible en Chacra Ríos para solucionar los problemas logísticos surgidos de la disminución de almacenes del CPACC.
- Se propone equilibrar el estado de disponibilidad de recursos informáticos al del resto de FITEL.
- Las comunicaciones en sus diversas formas son herramientas fundamentales para el desarrollo exitoso de un proyecto de la naturaleza del CPACC que involucra sectores muy alejados y de poco desarrollo, por tanto:

- Resulta adecuado dotar de herramientas avanzadas de comunicación móvil (v.gr. celulares Black Berry con acceso a Internet) que permitan el registro digital de información documentaria y fotográfica a fin de lograr envío oportuno de información al MTC-Lima haciendo uso de e-mail/Internet para toma de decisiones rápidas sobre todo en el caso de verificaciones de cumplimiento de ejecución contractual.
- Es apropiado mejorar la supervisión en el cumplimiento de los servicios de mensajería contratados, al tiempo que analizar los términos de referencia para licitaciones y estudio de las cualidades de postores para la contratación de servicios de mensajería, o bien alternativamente establecer una licitación diferenciada para mensajería en lugares de difícil acceso con indicadores de cumplimiento particular sobre máximo de devoluciones y retrasos aceptados. Esto es especialmente relevante en las zonas atendidas por el CPACC, que son en ocasiones de extrema dificultad de acceso y elevado costo del mismo, por lo que existen fuertes incentivos para que los servicios de mensajería simplemente indiquen que no han encontrado al destinatario.
- Indicación a los candidatos a beneficiarios y beneficiarios en contactos telefónicos iniciales o previos de que en las solicitudes escritas dirigidas al Ministerio en la persona del Ministro, consten "con copia CPACC" para agilizar el despacho de las mismas.
- Trabajo coordinado con la Dirección General de Autorizaciones de Telecomunicaciones para proseguir el trabajo de incorporación geoposicionada de los Sistemas CPACC (transferidos y no transferidos) al Sistema de Información Geográfica que la misma gestiona. Evaluación de la contratación de practicantes para la tarea.
- Analizar la posibilidad de eximir de la construcción de la caseta en próximos proyectos una cantidad porcentual determinada de posibles beneficiarios, proponiendo el mecanismo

PLIEGO : 36036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FUNCION : 16 .COMUNICACIONES
PROGRAMA : 038 .TELECOMUNICACIONES
SUBPROGRAMA : 0078 .SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
PROYECTO: 2.017287 : CONGLOMERADO APOYO A LA COMUNICACION COMUNAL

adecuado para establecer los recursos para ello (Vg. colaboración con Gobierno Regional vía recursos transferidos, inclusión en el monto de la licitación, o algún otro)
- A fin de evitar en la medida de lo posible la interferencia en las operaciones debido a factores climáticos, se ha previsto un seguimiento de dichas condiciones de manera previa a los viajes de comisión.

FUNCION : 16 .COMUNICACIONES
PROGRAMA : 038 .TELECOMUNICACIONES
SUBPROGRAMA : 0079 .GESTION DEL ESPACIO ELECTROMAGNETICO
PROYECTO: 2.060618 : REUBICACION DE 6 ESTACIONES E IMPLEMENTACION DE 15 ESTACIONES DE CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO DEL MTC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

1. Mediante Licitación Pública Nº 09-2009-MTC/29 y Adjudicación de Menor Cuantía (AMC) N° 026-2010-MTC/29, se adquirieron equipos portátiles de telecomunicaciones para la implementación de las Estaciones CER de provincias por el importe de S/. 6'725,594.00 y S/. 286,920.0.
2. Se otorgó la Buena Pro del proceso de AMC Nº 036-2010-MTC/29 ¿Construcción de Oficinas para la Estación CER Andahuaylas¿, por el monto de S/. 732,919.18.
3. Se convocó el proceso de AMC N° 083-2010-MTC/29 ¿Construcción de Oficinas para la Estación CER Pisco¿ por el valor referencial de S/.522,759.48.
4. El 03 de noviembre se emitió el laudo Arbitral de Derecho, referido a la demanda interpuesta por el Contratista Constructora Castillo Villegas Burga SRL, durante la ejecución de la obra Construcción de Oficinas para la Estación CER Cajamarca favorable a los intereses del MTC.
5. El 30 de diciembre se llevo a cabo la convocatoria del proceso de Adjudicación Directa Pública N° 017-2010-MTC/29 "Construcción de Oficinas para la Estación CER Juliaca" por el valor de S/.705,805.01.
6. La Oficina General de Planeamiento y Presupuesto aprobó el estudio de pre inversión a nivel de Perfil del Proyecto "Modernización y Ampliación de las Antiguas Estaciones de Control del Espectro Radioeléctrico del MTC", recomendando la continuación del ciclo del Proyecto a nivel de Factibilidad, a fin de obtener la declaración de viabilidad.

b). Identificación de problemas presentados

1. El proceso de AMC N° 018-2010-MTC/29 - 2° Convocatoria, para la adquisición de equipamiento automatizado para 15 nuevas Estaciones CER del MTC, fue declarado desierto, al no quedar valida ninguna propuesta; por lo que no se pudo ejecutar el presupuesto asignado.
2. Los procesos de selección para la contratación de obras y adquisición de terrenos fueron declarados desiertos, los cuales fueron convocados nuevamente, motivo por el cual se retrasó el inicio de las obras.
3. Las especiales condiciones técnicas requeridas para la instalación de Estaciones CER a nivel nacional, dificulta la ubicación de terrenos apropiados para su adquisición (inmuebles debidamente saneados).

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

1. Se realizaron coordinaciones para prever en el presupuesto del año 2011, la adquisición de terrenos y ejecución de obras que no se culminó en el año 2010.

PLIEGO : 36214 AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 035 .TRANSPORTE HIDROVIARIO
SUBPROGRAMA : 0071 .PUERTOS Y TERMINALES FLUVIALES Y LACUSTRES
PROYECTO: 2.001621 : ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Al cuarto trimestre, se concluyó el estudio a nivel de prefactibilidad Mejoramiento de la capacidad instalada de la Sede Institucional de la APN; los demás estudios no se programaron para el trimestre.

b). Identificación de problemas presentados

El Decreto de Urgencia N° 037-2010 establece las medidas en materia económica y financiera en los Pliegos del Gobierno Nacional para el cumplimiento de las Metas Fiscales del año Fiscal 2010, entre otros dispone de Medidas en proyectos de inversión pública, los cuales no hayan iniciado ejecución solo se podrá ejecutar el 25% de monto global, para ello con Resolución Suprema N° 083-2010-MTC se aprueba la relación de los proyectos de inversión pública a ejecutarse.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Dadas las limitaciones impuestas por el DU N° 037-2010 se postergo el desarrollo de los Estudios de Factibilidad del proyecto Construcción del Terminal de Nuevo Pebas y del proyecto Construcción de un TP Especializado para el embarque de Minerales y Facilidades de acceso vial en Ventanilla Callao, asi como el Estudio de PreFactibilidad del Proyecto Ventanilla Unica Portuaria.

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 035 .TRANSPORTE HIDROVIARIO
SUBPROGRAMA : 0071 .PUERTOS Y TERMINALES FLUVIALES Y LACUSTRES
PROYECTO: 2.094602 : CONSTRUCCION DE UN TERMINAL PORTUARIO EN SARAMIRIZA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En aplicación del Decreto de Urgencia N° 037-2010 no se ha priorizado el proyecto para el presente año

b). Identificación de problemas presentados

La aplicación del Decreto de Urgencia N° 037-2010 limita la ejecución de proyectos priorizados para el presente año, al haberse asignado un monto total de S/. 150,000.00 como limite de gasto, lo cual es insuficiente para iniciar su ejecución

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se solicitó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones efectuar las gestiones para que se exonere a la APN de las disponsiciones establecidas por el DU 037-2010 a fin de que la APN pueda ejecutar los proyectos de Inversión priorizados; sin resulatados.

FUNCION : 15 .TRANSPORTE
PROGRAMA : 035 .TRANSPORTE HIDROVIARIO
SUBPROGRAMA : 0071 .PUERTOS Y TERMINALES FLUVIALES Y LACUSTRES
PROYECTO: 2.111321 : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA BOCA DE ENTRADA AL TERMINAL PORTUARIO DEL CALLAO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

En el mes de Julio se Incorporo en el Presupuesto Institucional el monto de S/.100'774,041 por la fuente Recursos por Operaciones Oficiales de Credito.
Al segundo semestre se ha registrado el 21% de avance en la ejecución del proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

El contrato fue firmado en setiembre 2010, por lo que de acuerdo al cronograma de avance de obra solo se logró ejecutar el 47% del presupuesto asignado para este año.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El saldo del presupuesto no ejecutado deberá ser incorporado en el año fiscal 2011.

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18 .SANEAMIENTO
PROGRAMA : 016 .GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
SUBPROGRAMA : 0035 .PREVENCION DE DESASTRES
PROYECTO: 2.090170 : REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION CUCHILLA VIEJA AL RA-2

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Rehabilitación de 18.262 km de tubería de Hierro Dúctil de 600 mm de la línea de conducción de Cuchilla Vieja al Reservorio Apoyado RA-2, construcción de la cámara repartidora de caudal, cámaras de válvulas de aire y purga.
- Término de la obra y recepción de la misma por parte de la Entidad.
- Transferencia de la obra a la EPS EMAPISCO S.A.

b). Identificación de problemas presentados

- Retraso en el otorgamiento de la autorización por parte de PROVIAS NACIONAL para el cruce de vías de la Panamericana Sur y de la Av Fermín Tangüis.
- Solicitud de adicional de obra por parte de EMAPISCO S.A. el cual condicionaba a los empalmes de la línea nueva de 600 mm en las progresivas 0+00 y 18+262.
- Variación del trazo por presencia de zona arqueológica y por la construcción de pista en la Av. Fermín Tangüis.
- Aprobación de adicional y deductivo de obra.
- Solicitud de mayores recursos para el cumplimiento de pago al contratista y el supervisor de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Coordinación continua con las autoridades de PROVIAS NACIONAL para el otorgamiento de la autorización para los cruces de vías.
- Coordinación entre FORSUR, EMAPISCO, contratista, supervisión y la Dirección Nacional de Saneamiento para buscar soluciones que permitan acceder a la autorización de los empalmes de parte de EMAPISCO en las progresivas 0+00 y 18+262.
- Gestión ante FORSUR y el Ministerio de Economía y Finanzas para la autorización de mayores recursos que permitan el pago de la supervisión de obra.

FUNCION : 18 .SANEAMIENTO
PROGRAMA : 016 .GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
SUBPROGRAMA : 0035 .PREVENCION DE DESASTRES
PROYECTO: 2.090171 : CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION, LINEA DE ADUCCION Y RESERVORIO ELEVADO RE-4 (1,500 M3) EN EL DISTRITO TUPAC AMARU INCA, ZONA AFECTADA POR EL

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Construcción del Reservorio Apoyado de 1500 m3 en el Distrito de Túpac Amaru Inca-Pisco.
- Instalación de 717 m. de tubería de Hierro Dúctil K-9 de diámetro=350mm (línea de conducción).
- Instalación de 2294.54 m de tubería de PVC-UF C-10 (líneas de impulsión).
- Incremento de la presión de servicio en la zona y ampliación de la cobertura.
- Atención de nuevas áreas de población provenientes de las zonas afectadas a consecuencia del terremoto del 15 de agosto de 2007.
- Término de la obra y recepción de la misma por parte de la Entidad.
- Transferencia de la obra a la EPS EMAPISCO S.A.

b). Identificación de problemas presentados

- Solicitud de la Municipalidad Distrital de Túpac Amaru Inca-Pisco para la reubicación del reservorio apoyado a otra zona adyacente, por interferirse con un proyecto municipal.
- Reformulación de la Ficha Técnica PIP por modificación de metas.
- Solicitud de mayores recursos para el cumplimiento de pago al supervisor de obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- La DNS coordinó con el proyectista, supervisor, municipio y EMAPISCO S.A. a fin de analizar en el corto plazo la viabilidad de reubicar el reservorio sin alterar las condiciones hidráulicas.
- Coordinación con EMAPISCO S.A. y FORSUR para gestionar la reformulación de la Ficha Técnica PIP.
- Gestión ante FORSUR y el Ministerio de Economía y Finanzas para la autorización de mayores recursos que permitan el pago de la supervisión de obra.

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18 .SANEAMIENTO
PROGRAMA : 040 .SANEAMIENTO
SUBPROGRAMA : 0088 .SANEAMIENTO URBANO
PROYECTO: 2.000616 : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

LOTE 1: "Subsistema de Producción de Agua Superficial para Piura - Castilla", culminado al 100% y recepcionado el 29/05/2009. Se entregó a la EPS GRAU S.A. para su Operación y Mantenimiento, vía Carta Notarial. El 29/09/2010 la EPS GRAU S.A remitió el Acta de entrega de Obra suscrito por el PAPT y EPS GRAU S.A. El 26/07/2010 se alcanzó un Acuerdo Amistoso según la Sub cláusula 20.5 de las Condiciones Generales del Contrato de Obra, determinándose la Relación Valorada Definitiva Acordada, quedando solo como controversia sobre la pérdida de equilibrio económico.
LOTE 2: "Refuerzos al Sistema de Distribución de Agua Potable para Piura - Castilla", contrato de obra suscrito el 14/05/2009 entre el PAPT y el Consorcio Grau. El inicio de obra contractual se dió el 26/06/2009 y las primeras actividades de obra se dio el 04/12/2009 cuyo avance físico al mes de diciembre es de 85.94%.
LOTE 3A: "Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para Piura-Castilla". El 19/11/09 se firmó el Contrato de Obra con el Consorcio Piura. El inició de las obras se dio el 18/01/2010 y en el año 2010 se obtuvo un avance físico de obra de 27.76%.
LOTE 3B: "Sistema de tratamiento de Desagües para Piura-Castilla", culminado al 100%. La obra se encuentra en período de notificación de defectos que culmina el 06.01.2011. Se ha culminado el estudio de Impacto Ambiental Complementario (EIAC) de la descarga de los efluentes de la PTAR El Indio al Dren 13.08, de acuerdo al Reglamento de la nueva Ley de Recursos Hídricos.

b). Identificación de problemas presentados

LOTE 1: El Contratista persiste en su requerimiento que se le reconozca por pérdida de equilibrio económico, por lo que, se ira a Arbitraje.
LOTE 2: El avance de la obra se vio afectado debido a la demora en la culminación de los diseños definitivos. Asimismo también la demora en la Autorización de Derecho de Uso de Vía para el cruce de la vía Panamericana/Prolongación Chulucanas que se estima deberá otorgar PROVIAS NACIONAL a partir de enero de 2011.
LOTE 3A: La ejecución de las obras se atrasó debido a: La solicitud de cambio de tuberías no autorizado, generando retraso al inicio de obra en los colectores. En la PTAR San Martín, se presentó la indefinición del terreno asignado lo cual no permitió dar inicio a la ejecución de dicha PTAR. Asimismo, en la zona céntrica de Piura se detectó la existencia del denominado "Pavimento Mixto", lo cual genero reclamo del Contratista como adicional de obra por no estar contemplado en el Expediente Técnico de la obra, como consecuencia no se dio inicio de las obras de redes y conexiones de Agua Potable y Alcantarillado en dichas zonas, lo cual generó el retraso de avance de la obra. Por otra parte, en el inicio de los Replanteos de la Renovación de Redes Secundarias de Alcantarillado, el Contratista comunicó que en el Expediente Técnico habían determinado problemas de evacuación de aguas residuales en las redes de desagües, y según comunican lo habrían verificado con el procedimiento de la Fuerza Tractiva.
LOTE 3B: Se presentaron dificultades en la descarga de los efluentes de la PTAR El Indio, debido a que el canal previsto no tiene capacidad suficiente. El 23/12/10 se solicita a la Supervisión que informe si el Contratista ha cumplido con subsanar las observaciones técnicas menores notificadas en el Certificado de Recepción de Obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LOTE 1: Se está a la espera del arbitraje por pérdida de equilibrio, para liquidar la obra.
LOTE 2: Las observaciones sobre el avance en los diseños definitivos y en las observaciones planteadas por PROVIAS NACIONAL fueron comunicadas a la Supervisión para que efectúen el levantamiento respectivo.
LOTE 3A: A través de la Supervisión se ha realizado las coordinaciones para resolver los problemas citados. En lo que respecta a la dificultad presentada en la PTAR San Martín, se está planteando la Reducción de la obra, y en relación al denominado "Pavimento Mixto" se ha planteado resolver dicha controversia mediante la Transacción Amigable como está establecido en el Contrato de obra, para lo cual se ha suscrito la primera Acta (21/12/2010) a fin de resolver dicho caso, lo cual conducirá a un Adicional de obra. Con respecto a los puntos de la Fuerza Tractiva y cambio de tuberías, estos fueron denegados por la Supervisión.
LOTE 3B: Se está a la espera de la aprobación del EIAC por parte de la DNS. Se esta coordinando con la Autoridad Nacional del Agua (ANA) para contar con la autorización al Dren 13.08.

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18 .SANEAMIENTO
PROGRAMA : 040 .SANEAMIENTO
SUBPROGRAMA : 0088 .SANEAMIENTO URBANO
PROYECTO: 2.000669 : ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA REGION FRONTERIZA NORTE DE LA REPUBLICA DEL PERU

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Equipamiento Electromecánico de Vichayal y Pedregal.
- Perforación de Pozo Exploratorio y Pozo Definitivo de La Granja ¿ Convenio con EPS GRAU S.A.
- Perforación de dos pozos exploratorios y Pozo Definitivo de Parque Infantil- Convenio con EPS GRAU S.A.
- Sellado de los pozos antiguos de Parque infantil y La Granja.
- Monitoreo de Pozos en Operación del Alto y Bajo Piura, equipados por el Proyecto Frontera Norte.
- Perforación de Pozo Exploratorio de Chulucanas 3.
- Limpieza y Monitoreo de Pozo Definitivo de Chulucanas 3, para muestras de calidad de agua.
- Seminarios Taller de Sostenibilidad del Proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

- Atraso del GR Piura en la ejecución de obras complementarias.
- Atraso de la EPS GRAU S.A., en la entrega de los materiales para la ejecución de las obras de perforación para los pozos de La Granja y Parque Infantil.
- Lentitud de la Administración del PAPT, en la última fase del año, para efectivizar las adquisiciones requeridas de equipos hidráulicos y de limpieza.
- No asignación de recursos financieros por parte de la EPS GRAU S.A, para cumplir con la ejecución de las obras complementarias de los Pozos Catacaos y Morropón 1.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Necesidad de extender el Plazo de Ejecución de Conglomerado 025-2003, para el año 2011 a fin de culminar las metas de equipamiento de pozos (02) y la puesta en operación con pruebas integrales de nueve pozos equipados y a equiparse.
- Cronograma consensuado con GR Piura para culminación de dos casetas de bombeo para Casagrande y Chulucanas 3.
- Cronograma consensuado con EPS GRAU S.A., para culminación de obras complementarias de Morropón 1 y Catacaos.
- Plan de Liquidación y cierre del PFN consensuado con gr Piura y GR Tumbes.
- Pedido de Ampliación de Plazo del Conglomerado 025-2003, realizado por la DE del PAPT, a la OGPP para culminar metas faltantes en la ejecución de los proyectos y ejecutar el Plan de Liquidación, Transferencia y cierre del Conglomerado.

FUNCION : 18 .SANEAMIENTO
PROGRAMA : 040 .SANEAMIENTO
SUBPROGRAMA : 0088 .SANEAMIENTO URBANO
PROYECTO: 2.001621 : ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Durante el año 2010, a través de la UE.001 MVCS - Adm. General, se realizaron 09 estudios de diagnóstico de localidades para el inicio de estudios a nivel de perfil para la donación con la Cooperación Española, así como Planes maestros optimizados de fortalecimiento de capacidades de 02 EPS's. En la UE.004 Programa Agua Para Todos - PAPT, se programó la elaboración de 30 estudios de preinversión, los cuales han tenido un avance variado, dependiendo de la fecha de inicio o de las dificultades encontradas en su desarrollo. Obteniéndose los siguientes logros:

- Estudios terminados (15): de los cuales, terminados en el año 2010 (06), terminados en el período presupuestal 2010 con pagos a realizar en el 2011 (01), terminados hasta el 31.12.2009 con pagos realizados en el 2010 (05) y terminados hasta el 31.12.2008 con pagos realizados en el 2010 (03).
- Estudios en elaboración (12).
- Estudios por iniciar (03).

b). Identificación de problemas presentados

- Dilación en la culminación de los Estudios de Posibilidades que ofrece el Mercado para la elaboración de los estudios de preinversión programados para el 2010, lo cual ha generado que a partir del 26.03.2010 se inicien los procesos de selección de consultores.

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18 .SANEAMIENTO
PROGRAMA : 040 .SANEAMIENTO
SUBPROGRAMA : 0088 .SANEAMIENTO URBANO
PROYECTO: 2.001621 : ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

- Algunos procesos de selección han sido declarado desiertos, lo cual ha sido necesario convocarlos nuevamente.
- Los consultores contratados no han solicitado adelanto previsto en el presupuesto; el primer pago se realiza después de los 45 días calendario de iniciado el estudio.
- Demora en la emisión de las resoluciones para incluir en la relación de servicios a ser contratados bajo el régimen del DU-078-2009 y la designación de los miembros del Comité Especial para llevar el proceso de selección.
- Demora en la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de los proyectos por parte de la Dirección Nacional de Saneamiento de 4 a 6 meses.
- Demora en el otorgamiento del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) por parte del Instituto Nacional de Cultura de 6 a 12 meses.
- Retraso de los Consultores en subsanar observaciones, no han cumplido con los plazos contractuales, aplicándoseles penalidades según contrato y normativa vigente.
- La capacidad de exigencia al cumplimiento de las obligaciones contractuales a los consultores está limitada en parte, porque existe un límite a la penalidad por atrasos que es máximo el 10% del contrato.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Coordinar con el Equipo de Abastecimiento para agilizar la aprobación de los expedientes de Contratación.
- Solicitar la segunda convocatoria de los procesos declarados desiertos previa revisión con el Comité Especial de las Bases y Términos de Referencia.
- Realizar reuniones técnicas entre el Coordinador de Estudios, Supervisor y Evaluador de la OPI VIVIENDA, con participación de los alcaldes o representantes de los beneficiarios cuando el caso lo amerite.
- Coordinar con la Dirección Nacional de Saneamiento para la aprobación de los EIA.
- Revisar en los Términos de Referencia el calendarios de pagos, sanciones por atraso o por incumplimiento contractual y requisitos de Profesionales Integrantes del Staff del Consultor.
- Exigir a los consultores y supervisores el cumplimiento de sus obligaciones contractuales mediante cartas notariales bajo apercibimiento de contrato.
- Adecuar la exigencia de los estudios y certificados (EIA, CIRA, DIGESA, ANA etc.) al nivel del estudio de preinversión.

FUNCION : 18 .SANEAMIENTO
PROGRAMA : 040 .SANEAMIENTO
SUBPROGRAMA : 0088 .SANEAMIENTO URBANO
PROYECTO: 2.015819 : MEJORAMIENTO Y EXPANSION DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS CIUDADES PROVINCIALES DE IQUITOS, CUSCO Y SICU

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Lote 1: "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de Iquitos". Obra concluida el 24/09/2008 y recepcionada el 24/10/2008. SEDALORETO aprobó el 07/12/2010 la Relación Valorada Final de Obra por S/. 120,805,481.15 con un saldo a favor del contratista de S/. 2,701,312.19 Mediante DS. del 22/07/2010, se aprobó el reintegro del IGV de obra por US $ 11,531,891.72
Lote 1-B: "Obras Complementarias de la Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de Iquitos". El 02/08/2010 se inició la ejecución de obra. Mediante DS. del 25/11/2010, se aprobó el reintegro del IGV de obra por US $ 15 224 760.38

b). Identificación de problemas presentados

Lote 1-B: "Obras Complementarias de la Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de Iquitos": Retraso del contratista en la ejecución de obras.
Lote 3: "Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de Cusco". Retiro de la viabilidad del Perfil del proyecto.
Lotes 4 y 5: "Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Sicuani" hasta la fecha, EMPSSAPAL no culmina la gestión de disponibilidad de los terrenos para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Lote 1-B: "Obras Complementarias de la Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de Iquitos" se ha solicitado al contratista la presentación del Calendario Acelerado de Obra.
Lote 3: "Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de Cusco". El 01/12/2010 se autorizó al consultor iniciar la reformulación del Perfil, adecuación del expediente técnico

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18 .SANEAMIENTO
PROGRAMA : 040 .SANEAMIENTO
SUBPROGRAMA : 0088 .SANEAMIENTO URBANO
PROYECTO: 2.015819 : MEJORAMIENTO Y EXPANSION DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS CIUDADES PROVINCIALES DE IQUITOS, CUSCO Y SICU

y gestión de las autorizaciones.
Lotes 4 y 5: "Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Sicuani". Solicitar al nuevo alcalde de la Municipalidad Provincial de Canchis apoyar a EMPSSAPAL para culminar la gestión de disponibilidad de los terrenos para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.

FUNCION : 18 .SANEAMIENTO
PROGRAMA : 040 .SANEAMIENTO
SUBPROGRAMA : 0088 .SANEAMIENTO URBANO
PROYECTO: 2.015820 : MEJORAMIENTO Y EXPANSION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CHIMBOTE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

LOTE 4: "Sistema de Agua Potable de Chimbote", culminado al 100%. Se han cancelado los tres laudos. Se encuentra pendiente la liquidación definitiva y falta cancelar el IGV del 2° Laudo Arbitral, cuya cancelación se evaluará una vez que se tenga culminada la liquidación definitiva de la obra y se pueda ver los saldos correspondientes.
LOTE 5: "Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Desagüe de Chimbote", culminada al 100%, actualmente se encuentra en liquidación provisional. La Contratista presento arbitraje el cual se encuentra con laudo arbitral por la suma de US$ 890,531.08.

b). Identificación de problemas presentados

LOTE 4: La Cámara de Comercio de Lima, ha culminado con todo los procesos arbítrales.
LOTE 5: Con la Resolución del laudo arbitral, se procedió a tramitar su pago. La Unidad de Presupuesto opinó no disponer del monto del laudo para su pago en el ejercicio fiscal 2010.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

LOTE 4: A la fecha la Supervisión aún no ha presentado la Liquidación Definitiva de la Obra del Lote 4, una vez presentado a la Entidad, lo evaluara y procederá a su trámite.
LOTE 5: Realizar las gestiones para que el pago del laudo se haga efectivo en el ejercicio del año 2011. Se está preparando la documentación respectiva para la liquidación definitiva.

FUNCION : 18 .SANEAMIENTO
PROGRAMA : 040 .SANEAMIENTO
SUBPROGRAMA : 0088 .SANEAMIENTO URBANO
PROYECTO: 2.021522 : INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO - FONAVI EN LIQUIDACION

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Culminación, recepción y liquidación de la Obra de Agua Potable y Alcantarillado "Laguna de Estabilización del C.P. Coishco-Chimbote".
Culminación del Expediente Técnico de la Obra "Agua Potable y Alcantarillado Cooperativa Vivienda Coopemar-Ventanilla".
Culminación del Expediente Técnico de Replanteo y Saldo de la Obra "Agua Potable y Alcantarillado Distrito Ayna San Francisco-Ayacucho" así como la transferencia a la Municipalidad de Ayna de los recursos para la ejecución de la obra, de conformidad con el DU. Nº 057-2010.
Suscripción de ocho convenios de operación, administración y mantenimiento de las obras de Fonavi: "Cartavio", "Cayalti", "Chorrillos, Puerto Chico, Miraflores", "Casagrande y Chaquira", "San Clemente", "Bellavista", "Agua Potable y Desagüe AAHH. Cayalti - Lambayeque" y Electrificación localidad de Pardo Miguel Naranjos - San Martin".
Elaboración de 15 liquidaciones financieras remitidas al MEF: "Paramonga", "Sausal", "Alto Ucupe", "Pucará", "Hualmay", "Olivos de Pro", "Cartavio", "Casagrande y Chaquira", "Cayaltí", "San Agustín de Cajas", "Cono Norte", "Cono Sur", Ciudad de Jaén, Agua Potable y Desagüe Columna Pasco, Desagüe PJ. San Antonio.
Elaboración de 10 liquidaciones de Obra: "Agua Potable Localidad de Tamshiyacu, Agua Potable y desagüe CP. Hoja Redonda, "Localidad Pardo Miguel Naranjos", CP. Coishco, Localidad Cartavio, Distrito Santa Cruz, Rio Grande y Palpa: "Huayucachi", "San Miguel", "Virgen de Fátima, Las Mercedes" y "San Clemente".

b). Identificación de problemas presentados

Resistencia de algunas Municipalidades en aceptar encargarse de la operación, administración y mantenimiento de las obras construidas con recursos del FONAVI.
Demora en la atención de 04 requerimientos de contratación para culminar con las liquidaciones de las obras de "Chiclin", "Chiquitoy", "Abancay" y "Cabana Sur".

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18 .SANEAMIENTO
PROGRAMA : 040 .SANEAMIENTO
SUBPROGRAMA : 0088 .SANEAMIENTO URBANO
PROYECTO: 2.021522 : INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO - FONAVI EN LIQUIDACION

Demora en la formalización de la transferencia de recursos a la Municipalidad de Ayna San Francisco para la ejecución y supervisión de los trabajos faltantes de la obra en cuestión.
Demora en la contratación del Consultor que elaborará el expediente técnico del Saldo de Obra de Tate, Pueblo Nuevo y Pachacutec.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Intensificar las coordinaciones con las autoridades municipales y otras entidades para lograr la suscripción de convenios.
Convocar a proceso de selección los requerimientos de contratación pendientes de atención.
Gestionar la aprobación del dispositivo legal que permita transferir los recursos para que la Municipalidad de Ayna ejecute y supervise los trabajos por ejecutar.
Evaluar el valor referencial y sacar a concurso el referido proceso de selección.

FUNCION : 18 .SANEAMIENTO
PROGRAMA : 040 .SANEAMIENTO
SUBPROGRAMA : 0088 .SANEAMIENTO URBANO
PROYECTO: 2.022807 : PROGRAMA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TUMBES

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Ejecución de 995 nuevas conexiones en agua potable.
- Ejecución de 482 nuevas conexiones de alcantarillado.
- Mayor acercamiento entre ATUSA, KfW, el consultor internacional y la Dirección Nacional de Saneamiento para solucionar los inconvenientes durante la etapa de suspensión de la consultoría.
- Mejora del monitoreo durante el proceso de elaboración de los informes N° 02 "Estudios básicos de ingeniería" y 03 "Desarrollo de los estudios básicos" a cargo del consultor internacional.

b). Identificación de problemas presentados

- Retraso en el inicio de la formulación de los expedientes técnicos del Plan Estratégico de Inversiones-PEI. El Consultor Internacional firmó contrato a fines de noviembre de 2009, iniciando la consultoría la primera semana de enero de 2010.
- ATUSA ordenó la suspensión del servicio de la consultoría desde el 28/06/2010 por motivos de variación de los componentes que forman parte del PEI, levantándose dicha suspensión el 01/12/2010.
- Retraso en la culminación de los estudios del PEI programada para el 30/06/2010 y postergación de la ejecución de las obras del PEI programados para el tercer trimestre del 2010.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- ATUSA deberá de implementar un procedimiento eficiente de monitoreo respecto a las actividades del consultor internacional que permita la entrega de los estudios en los plazos establecidos.
- Mayor compromiso del Consultor Internacional para garantizar la culminación de los estudios del PEI.
- ATUSA deberá de solicitar al Consultor Internacional la entrega de los expedientes técnicos próximos a culminarse a fin de convocar al proceso de selección.
- ATUSA deberá de agilizar los procesos de selección de las empresas contratistas que tendrán la responsabilidad de ejecutar las obras del PEI.
- Solicitar al KFW que las No Objeciones y los desembolsos se realicen en un menor tiempo.

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18 .SANEAMIENTO
PROGRAMA : 040 .SANEAMIENTO
SUBPROGRAMA : 0088 .SANEAMIENTO URBANO
PROYECTO: 2.040423 : GESTION DEL PROGRAMA - PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO I

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Inicio de segunda convocatoria de los Consultores Locales, finalizando la contratación de 02 Consultores Locales de las EPS Chavín y EMAPA Huaral.
Inicio de la ejecución de los desembolsos del Préstamo.
Licitación de la Adquisición del Software Integral Comercial para las 08 EPS comprendidas en el Programa PMRI.
Se ha concluido la formulación del Convenio específico para la transferencia a las EPS de los recursos del Aporte Financiero, se encuentra en proceso de revisión en la oficina de Asuntos Legales.
Seguimiento y monitoreo de las medidas de inversión a cargo de las EPS.
Gestión del Programa PMRI con los organismos comprendidos en él: MEF, KfW, BN, GTZ.

b). Identificación de problemas presentados

Requisitos de normatividad de KfW muy altos en el proceso de la 1° convocatoria de Consultores Locales.
Retraso en las EPS para realizar los procesos de la 2° convocatoria de los Consultores Locales.
Mayores tiempos insumidos en la obtención de las No Objeciones del KfW.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se flexibilizaron los requisitos para las 2° convocatorias de los Consultores Locales.
Intensificación de coordinaciones y apoyo técnico al personal de las EPS.
Mayor coordinación con el KfW.

FUNCION : 18 .SANEAMIENTO
PROGRAMA : 040 .SANEAMIENTO
SUBPROGRAMA : 0089 .SANEAMIENTO RURAL
PROYECTO: 2.000716 : PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Culminación de 10 obras de agua y saneamiento: 3 en el dpto.de Ayacucho en las localidades de Colcabamba - Nahuapampa y Aulla a cargo de la empresa INDIA SAC y 08 en el dpto.de Huancavelica (6 sistemas rehabilitados y 2 sistemas nuevos) en las localidades son Choclococha, San Pablo de Occo, Tuco, San José de Parco Alto, Huanca Huanca, Huayllahuara, Moya y Cochapampa a cargo de la empresa ADRA PERU.
- Se ha culminado la post ejecución en 69 localidades de los distritos de Totos, Cora Cora, Concepción, Paico, Pullo, Llochegua del dpto.de Ayacucho y post ejecución social en 48 localidades de los distritos de las provincias de Cajatambo, Canta, Huarochirí y Cañete en el dpto.de Lima.
- Elaboración de Guía y Manuales de Operación y Mantenimiento de las UBS.
- Se desarrolló la consultoría para la Evaluación de las Propuestas Económicas de Procesos Concluidos de la UGP PRONASAR.
- Se realizó la revisión y actualización del manual de operaciones de la UGP-PRONASAR, a través de una consultoría individual.
- Se elaboró la Memoria del PRONASAR y se contrataron los servicios para el diseño, diagramación y edición.
- Se elaboró una Directiva para la implementación de la transferencia de obras liquidadas con FONCODES.
- 30 JASS se han registrado en los Municipios de los departamentos Apurímac, Puno, San Martín, Lima e Ica.
- Se han aprobado 205 Líneas de Base de Indicadores Sociales en los departamentos de Apurímac, Lambayeque, Amazonas y San Martín.
- El estado de los Perfiles entregados al cierre del año se muestra el siguiente cuadro: Amazonas (38 Perfiles declarados viables), Apurímac (12 Perfiles declarados viables, firma en proceso de selección), Cajamarca (40 perfiles observados, firma en proceso de selección), Cusco (28 perfiles declarados viables, 2 en evaluación), Lambayeque (80 perfiles observado, firma en proceso de selección), Lima-Ica (48 perfiles observados, se convocará a firma consultora), Puno (59 perfiles declarados viables), San Martín (48 perfiles observados, firma en proceso de selección).
- Se logró la conformación de los Operadores Especializados en las ciudades de San Juan de Bigote, Cucungará y la Matanza en Piura, Huando y Acostambo en Huancavelica y San Pedro, San Salvador y Yucay en el Cusco con la intervención de tres CGTS (CARE PERU, CONHYDRA y ADERCONSULT).

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 18 .SANEAMIENTO
PROGRAMA : 040 .SANEAMIENTO
SUBPROGRAMA : 0089 .SANEAMIENTO RURAL
PROYECTO: 2.000716 : PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR

b). Identificación de problemas presentados

- Demora en el proceso de contratación de OTS para la implementación de proyectos en el ámbito de la 1° y 2° Convocatoria.
- Desfase en el inicio de obras debido a la necesidad de actualizar los expedientes técnicos de las obras que quedaron inconclusas.
- Los OTS de la 3° han entregado Perfiles que no reúnen las condiciones suficientes para otorgamiento de la viabilidad.
- Existe la negativa de los GR's de Ayacucho, Huancavelica y Junín para cofinanciar obras en las pequeñas ciudades de su jurisdicción donde interviene PRONASAR.
- Se observa un retraso en la supervisión de consultorías, de Fortalecimiento de la Dirección Nacional de Saneamiento y del Sector, a cargo de profesionales de esta Dirección, esto ocasiona un desfase en los pagos programados.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- El 01.09.2010 se suscribió el Contrato con la firma DIACONIA como Operador Social Técnico (OST) Ayacucho 1° y Junín 2°, luego se suscribió contrato con la firma CONHYDRA como OST Piura 1° y 2° Convocatoria, mientras que el Operador Supervisor ADERCONSULT suscribió contrato a fines del año.
- Se envió cartas notariales a los OTS de la 3era Convocatoria, se evaluó la situación en cada ámbito de intervención como resultado se determinó la resolución de los contratos de los OTS de Apurímac, Cajamarca, Lambayeque y San Martín y se iniciaron procesos de selección de firmas de ingeniería para la elaboración de Perfiles y Expedientes Técnicos en estos ámbitos.
- Se ha convocado a reuniones a los consultores que vienen elaborando los Expedientes Técnicos para Pequeñas Ciudades a fin de agilizar la revisión y levantamiento de observaciones de manera conjunta.

FUNCION : 18 .SANEAMIENTO
PROGRAMA : 040 .SANEAMIENTO
SUBPROGRAMA : 0089 .SANEAMIENTO RURAL
PROYECTO: 2.001621 : ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

No se registraron avances en al ejecución de los estudios de preinversión en el ámbito rural.

b). Identificación de problemas presentados

No se aplica.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se aplica.

FUNCION : 19 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
PROGRAMA : 041 .DESARROLLO URBANO
SUBPROGRAMA : 0090 .PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO
PROYECTO: 2.083822 : MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS DE LA ALAMEDA DE LOS DESCALZOS Y PASEO DE AGUAS, DISTRITO DE RIMAC - LIMA - LIMA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se concluyó con la obra de construcción de 13,875.67 m2 de pavimento flexible y de 4,883.40 m2 de vías peatonales, construidas con adoquines, jardines, etc. adecuadas a la zona urbana de la Alameda y el Paseo de Aguas, ubicados en el distrito del Rímac.
Actualmente el proyecto se encuentra en proceso liquidación.

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 19 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
PROGRAMA : 041 .DESARROLLO URBANO
SUBPROGRAMA : 0090 .PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO
PROYECTO: 2.083822 : MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS DE LA ALAMEDA DE LOS DESCALZOS Y PASEO DE AGUAS, DISTRITO DE RIMAC - LIMA - LIMA

b). Identificación de problemas presentados

Durante el período de construcción, se mantenía un atraso en la ejecución de la obra debido a la descoordinación entre el Contratista y la Municipalidad Distrital del Rímac.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El Programa Integral de Mejoramiento de Barrios y Pueblos - PIMBP asumió la supervisión de la obra, permitiendo superar el atraso y concluir con la ejecución de la obra.

FUNCION : 19 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
PROGRAMA : 041 .DESARROLLO URBANO
SUBPROGRAMA : 0090 .PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO
PROYECTO: 2.108966 : HABILITACION DE ESPACIOS VERDES URBANOS EN LA FRANJA COSTERA DE MAGDALENA DEL MAR, DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Componente 1: Tratamiento vegetal de la franja nivelada 100%; Acondicionamiento del área de tratamiento (80,000 M2 - 100%); Adición de sustrato (4,077 M3 - 100%); Tratamiento Vegetal (20,000 M2 - 40%) y Tratamiento Post-plantación (20,000 M2 - 40%).
Componente 2: Tubería matriz de PVC (2000 M - 100%); Instalación Sistema de Riego por aspersión en 8Has (100%); Tanque de almacenamiento de 200 m3 (5%); Nivelación manual con tierra a las vías de circulación (100%); Instalación de juegos recreativos (100%); Acondicionamiento de terreno (100%); Incorporación de sustrato (tierra agrícola y guano - 100%); Tratamiento vegetal (siembra de gras e instalación de especies vegetales - 40%); Mantenimiento de las áreas verdes (100%); y Mantenimiento del canal huatica.
Componente 3: Vías de Acceso e Infraestructura (100%); Obras Preliminares, como el replanteo y trazo (100%); Construcción de vías de acceso (100%); Construcción de sardineles (100%); Instalación de infraestructura ornamental (100%); Áreas de Juegos Infantiles 05 módulos de juegos recreativos (100%); Áreas de Exposición 5 áreas (100%); Instalación de bancas de madera y estructura metálica 400 Unidades (100%).
Componente 4: Capacitación 100%.

b). Identificación de problemas presentados

- El proceso de adquisición no se ajustó al cronograma de ejecución de obra, porque el proceso de adquiciones cumple normas vigentes plazos y procedimiento propios de una unidad ejecutora.
- Se presentó vicios ocultos en la estructura del suelo.
- Incremento de caudal del canal Surco por época de lluvias en la Sierra.
- Avenidas de huaycos en el canal huatica.
- Afloramiento de agua en el sub suelo del área a instalar el reservorio.
- Acciones de protección de la infraestructura no contemplada en el expediente técnico.
- Mayor es metrados de las instalaciones por ende mayor presupuesto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Elaboración de adicional del expediente técnico.
- Estudios de consultoría de Estructuras hidráulica para el rediseño del reservorio.
- Se ha superado el afloramiento de las aguas en el silo del reservorio, con el replanteo del proceso constructivo para la cual se ha realizado trabajos no contemplados en el expediente.
- Actualmente se ha reprogramado los trabajos en obra y se encuentra en etapa conformación de base de cimentación.
- Lamentablemente debido a estos inconvenientes el presupuesto de mano de obra a sido afectada sin alcanzar a la meta planificada por lo que actualmente se viene trabajando con personal permanente de proyectos de UZPAEU (agroforestales).

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 19 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
PROGRAMA : 042 .VIVIENDA
SUBPROGRAMA : 0091 .VIIVIENDA
PROYECTO: 2.014844 : PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO AL SECTOR HABITACIONAL

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Desembolsos de 120 BFH - adquisición de vivienda nueva correspondientes a 13 proyectos habitacionales ejecutados a nivel nacional, que beneficiaron a 540 personas.
Ejecución de 10 BMB correspondientes a la Supervisión y Plan ISAL de los proyectos de la 1ra y 3ra convocatoria de MIDB.
Contratación para la ejecución de obras de 8 proyectos de Mejoramiento Integral de Barrios - 4ta convocatoria (Abancay, Juliaca, Chimbote, Cusco, Ayacucho, Mollendo, Arequipa y Jaén).
Adjudicación de la buena pro para la ejecución de obras de 7 proyectos de MIDB Piura, Chancay, Sullana, Chiclayo, Chulucanas, Huaraz y Chincha).

b). Identificación de problemas presentados

Atraso en la elaboración y aprobación de los expedientes técnicos de mejoramiento integral de barrios ejecutados por las municipalidades.
Excesivo tiempo empleado por los comités de selección de las municipalidades, en la fase de evaluación y elaboración de informe de otorgamiento de ¿Buena Pro¿, a la mejor propuesta presentadas por los contratistas.
Retraso del área administrativa y legal del municipio para la suscripción de contratos.
Demora de la DGPM para el ingreso de la información adicional en la ficha de proyectos del SNIP, que permitiera a las municipalidades tramitar su código presupuestal, a fin de incorporar el presupuesto para iniciar los procesos de selección para la contratación de las empresas que ejecutaran y supervisaran las obras.
Procesos de selección declarados desiertos de los proyectos de Jaén, Chincha, Chancay y Chulucanas a falta de los requisitos establecidos en las bases bajo las políticas y procedimientos del BID.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Organizar conjuntamente con el BID la capacitación a las UEM y los Comités Especiales sobre la ejecución de los Proyectos de Inversión (cumplimiento de normativa presupuestal - contable, políticas de adquisiciones del BID, mantenimiento de obras, entre otros).
Brindar asistencia y asesoramiento directamente las actividades de los Comités Especiales en la ejecución de los procesos de selección para la ejecución de los Proyectos de Inversión (ejecutor y supervisor de obra y ejecución del Plan ISAL).
Realizar visitas in-situ de apoyo y asesoría a la UEM y Comité Especial.
Difundir las guías de procedimientos para la ejecución de los procesos de selección y administración de los recursos financieros.
Fomentar la participación de firmas consultoras calificadas en los procesos de selección de ejecutores de obras en las ciudades correspondientes.
Organizar conjuntamente con las UEM la realización de charlas informativas para los potenciales postores de los procesos de selección, colegios profesionales y entidades del sector privado.
Fortalecer el monitoreo y apoyo técnico in situ a la ejecución de obras mediante la contratación oportuna de los ingenieros de campo previstos para la UGAS.
Priorizar la atención de situaciones técnicas y legales que involucren o ponga en riesgo la continuidad de la ejecución de las obras y su conclusión.

FUNCION : 19 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
PROGRAMA : 042 .VIVIENDA
SUBPROGRAMA : 0091 .VIIVIENDA
PROYECTO: 2.116517 : COMPLEJO HABITACIONAL HEROES DE BAGUA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- Con el objeto de dar cumplimiento al compromiso de apoyar a las familias de los policias fallecidos y desaparecidos, como consecuencia del cumplimiento del deber durante el enfrentamiento acaecido el 05.06.2009 entre las Fuerzas Policiales y la población de las localidades de Bagua y Utcubamba en el departamento de Amazonas, se emite la Resolución N° 107-2010/SBN-GO-JAD de la SBN aprobando la transferencia a título gratuito del predio de 1,439.23 m2 ubicado en la cuadra 3 de la calle San Rodolfo, esquina con la calle San felipe, Urbanización Villa Marina en el distrito de Chorrillos, a fin de que se destine a la ejecución del proyecto denominado "Complejo Habitacional Héroes de Bagua".
- Con Decreto de Urgencia N° 047-2010 se autoriza la transferencia financiera a favor del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento por S/. 2 000 000 destinado a financiar el proyecto.
- Se encarga a la Dirección Nacional de Vivienda, desarrollar las acciones necesarias para ejecutar el proyecto, ejecutándose la construcción de un cerco perimétrico al terreno con la

PLIEGO : 37037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

FUNCION : 19 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
PROGRAMA : 042 .VIVIENDA
SUBPROGRAMA : 0091 .VIIVIENDA
PROYECTO: 2.116517 : COMPLEJO HABITACIONAL HEROES DE BAGUA

finalidad de resguardar el predio.

b). Identificación de problemas presentados

- Se ha registrado oposición de los vecinos de la zona.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- De acuerdo a las coordinaciones realizadas entre el MEF y el MVCS, a través del Oficio Nº 344-2011-VIVIENDA/VMVU del 28.03.11, el Viceministro de Vivienda y urbanismo remite al MEF, el Proyecto de Decreto de Urgencia que propone modificar los alcances del DU. Nº 047-2010, con la finalidad de continuar con el trámite ante el Consejo de Ministros. Asimismo, se ha remitido el Oficio Nº 409-2011-VIVIENDA-VMVU-DNV del 12.04.11, mediante el cual se detalla información al MEF, referente a la oposición vecinal.
- Los recursos serán utilizados para la adquisición directa de viviendas y no para la construcción del Complejo Habitacional que se había proyectado realizar, en vista del tiempo transcurrido y lo largo de los plazos de convocatoria de proceso y puesta en marcha de las obras.

PLIEGO : 37205 SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

FUNCION : 19 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
PROGRAMA : 049 .EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA
SUBPROGRAMA : 0112 .FORMACION OCUPACIONAL
PROYECTO: 2.109343 : ACONDICIONAMIENTO Y ADQUISICION DE INMUEBLE PARA EL CENTRO DE ESPECIALIZACION EN INFORMATICA APLICADA A LA CONSTRUCCION DE LA ZONAL SENCICO TRUJI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

El proyecto Acondicionamiento y adquisicion de inmueble para el centro de especialización en informática aplicada a la construcción de la zonal SENCICO Trujillo ,no se concretizo.

b). Identificación de problemas presentados

El proyecto Acondicionamiento y adquisicion de inmueble para el centro de especialización en informática aplicada a la construcción de la zonal SENCICO Trujillo no se concretizo por la venta del local a otra entidad.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Ubicar un nuevo local con las cracteristicas adecuadas para un centro de capacitación.

PLIEGO : 37211 ORGANISMO DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD INFORMAL

FUNCION : 19 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
PROGRAMA : 041 .DESARROLLO URBANO
SUBPROGRAMA : 0090 .PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO
PROYECTO: 2.018998 : CONSOLIDACION DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INMUEBLE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

A nivel de componentes del proyecto:

Componente 1
Dos propuestas legislativas:
-Destinada a implementar un sistema único y simplificado para adjudicar lotes de libre disponibilidad del Estado con fines de vivienda para familias de menores recursos del país.
-Sobre un sistema de declaratorias de fábrica masivas a cargo de COFOPRI.

Componente 2
-94,763 títulos registrados (99.8% de la meta anual).
-177,705 unidades catastrales levantadas (105% de la meta anual).

Componente 3
Culminación de la instalación de la red geodésica nacional (45 Estaciones Permanentes de Monitoreo Continuo y 4,955 Puntos de Control Geodésico).

Componente 4
-61,008 personas informadas en Cultura Registral, Cultura de Crédito, Beneficios de la Formalización y Respeto a la Propiedad.
-Se impactó a 6,300 alumnos de cuarto y quinto grado de secundaria con la capacitación a docentes en cultura registral y cultura de crédito en el marco del respeto a la propiedad y beneficios de la formalización.

b). Identificación de problemas presentados

-Retraso en el desarrollo del sistema SIRI a cargo de la firma consultora GMD, actividad implementada por SUNARP, la cual está comprendida en el Componente 3 y representa la ruta crítica del proyecto.
-Duplicidad en los procesos administrativos limita la eficiencia en la implementación de las actividades del proyecto.
-Excesiva demora en el trámite para la incorporación de nueva categoría de gasto (Servicios de No Consultoría para la realización de la actividad digitación de partidas registrales) y reasignación de recursos entre categorías

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Se tramitó ante el Banco Mundial la no objeción de la adenda al contrato suscrito con GMD para la modificación del alcance, plazo y costo del contrato (cuarta y última ampliación), la que contempló la culminación de la consultoría en el mes de marzo del 2011. Asimismo, luego del análisis realizado por los retrasos en el desarrollo del sistema, la SUNARP propuso dividir la actividad migración de partidas registrales en dos procesos: migración por lotes (proceso batch) y digitación de partidas.
-Se creó la Unidad Ejecutora 002 Consolidación de los Derechos de Propiedad Inmueble para el año fiscal 2011 a cargo del Pliego COFOPRI.
-De acuerdo a lo acordado en la Revisión de Cartera, se presentó a la Dirección Nacional de Endeudamiento Público el Informe Técnico por la Reestructuración del Proyecto, el que comprende además de la incorporación de la nueva categoría y reasignación de recursos entre categoría, la reasignación de recursos entre componente y ampliación del plazo de ejecución.

PLIEGO : 37211 ORGANISMO DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD INFORMAL

FUNCION : 19 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
PROGRAMA : 041 .DESARROLLO URBANO
SUBPROGRAMA : 0090 .PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO
PROYECTO: 2.042095 : CATASTRO, TITULACION Y REGISTRO DE TIERRAS DISTRITOS DE MOYOBAMBA, RIO TAMBO, MAZAMARI Y PANGOA, SELVA DEL PERU

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

A nivel de componentes del proyecto:

Componente 1
Relacionado al Catastro, Titulación y Registro de Tierras
-El 78% (11,378) de la meta de predios linderados y empadronados.
-El 81% (10,793) de la meta de expedientes de titulación presentados en Registros Públicos.
-34% (3,166) de predios rectificados.
-8% (1,120) de títulos inscritos, porcentaje que podría llegar a 51%, si consideramos los 7,057 títulos que se encuentran en los Registros Públicos con anotación preventiva.

Componente 2 y 3
Relacionados a la capacitación, se logró el 125% (1,371) de la meta de agricultores capacitados y 154% (185) de la meta de profesionales y técnicos capacitados de los Gobiernos Regionales y Locales del área de influencia del proyecto.

Componente 4
Relacionado a la Dirección y Supervisión del Proyecto, se logró el 100%(15) de los informes programados.

b). Identificación de problemas presentados

Los problemas estuvieron vinculados entre otros factores, a las lluvias, tupida vegetación, difícil topografía del terreno, las acciones violentas de los grupos narcoterroristas, diferendos limítrofes distritales, intensa campaña en contra de las acciones desarrolladas por COFOPRI, que determinó en la actitud reacia para el empadronamiento y/o linderación de agricultores de algunos sectores.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se adoptaron adecuadas y oportunas medidas correctivas ante los diversos problemas de orden geográfico, político, social, cultural, técnico y administrativo que se fueron presentando durante el período de ejecución, principalmente de orden externo.

FUNCION : 19 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
PROGRAMA : 041 .DESARROLLO URBANO
SUBPROGRAMA : 0090 .PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO
PROYECTO: 2.093433 : ACTUALIZACION CATASTRAL Y TITULACION DE PREDIOS REZAGADOS, EN ZONAS URBANAS DE DISTRITOS PRIORIZADOS, DE LAS REGIONES DE PIURA, LAMBAYEQUE, LA LIBI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se logró la consecución de 1,185 títulos inscritos, el 96% de la meta programada.

b). Identificación de problemas presentados

Se presentaron incongruencias respecto a la vigencia de los contratos del personal, cuya vigencia comprendía 5 meses, desde el mes de setiembre de 2010 hasta enero de 2011.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La situación planteada en el punto precedente, demandó la adopción de medidas inmediatas, al no contar el proyecto con una asignación presupuestal para el año 2011.

PLIEGO : 37211 ORGANISMO DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD INFORMAL

FUNCION : 19 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
PROGRAMA : 041 .DESARROLLO URBANO
SUBPROGRAMA : 0090 .PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO
PROYECTO: 2.093434 : CATASTRO, TITULACION Y REGISTRO DE TIERRAS RURALES, POR SITUACION DE POBREZA, EN DISTRITOS PRIORIZADOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS Y SAN MAF

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se logró la formalización de 1,606 predios rurales.

b). Identificación de problemas presentados

Ha faltado la participación decidida de la SUNARP al no evaluar en tiempo oportuno las presentaciones provenientes de las Oficinas Zonales de Amazonas y San Martín, optando esta entidad por efectuar la observación o tacha al vencerse el plazo de presentación, sin que haya efectuado evaluación alguna, lo cual postergó las inscripciones definitivas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Generar una mayor y mejor coordinación con la SUNARP.

FUNCION : 19 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
PROGRAMA : 041 .DESARROLLO URBANO
SUBPROGRAMA : 0090 .PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO
PROYECTO: 2.093882 : FORMALIZACION DE PREDIOS URBANOS, SEGUN SITUACION DE POBREZA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS Y SAN MARTIN

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se logró la formalización e inscripción de 3,802 títulos, el 108% de la meta programada.

b). Identificación de problemas presentados

Se presentaron problemas de índole logístico y de personal.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Fueron superados los problemas administrativos, debido a la aplicación de medidas pertinentes.

FUNCION : 19 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
PROGRAMA : 041 .DESARROLLO URBANO
SUBPROGRAMA : 0090 .PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO
PROYECTO: 2.105728 : FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD URBANA, SEGUN SITUACION DE POBREZA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUANUCO, JUNIN Y PASCO

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se logró la formalización e inscripción de 2,031 títulos, el 45% de la meta programada.

b). Identificación de problemas presentados

-Se origino un desfase en las actividades del proyecto debido a las paralizaciones presentadas en los meses de abril, junio y setiembre del 2010.
-Lentitud en los procesos del Registro Público.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Continuar con el seguimiento de los expedientes que estuvieran en trámite, para consolidar resultados.

PLIEGO : 38038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION

FUNCION : 11 .PESCA
PROGRAMA : 026 .PESCA
SUBPROGRAMA : 0052 .REGULACION Y ADMINISTRACION DEL RECURSO ICTIOLOGICO
PROYECTO: 2.001621 : ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Elaboración de los estudios de pre-inversión del DPA Ático y La Punchana.

b). Identificación de problemas presentados

Se presentaron inconvenientes para su ejecución, en términos presupuestales y procedimientos logísticos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-.-

FUNCION : 14 .INDUSTRIA
PROGRAMA : 031 .INDUSTRIA
SUBPROGRAMA : 0060 .PROMOCION DE LA INDUSTRIA
PROYECTO: 2.115908 : MEJORAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL CITEMADERA DE VILLA EL SALVADOR.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Elaboración de especificaciones técnicas de los componentes de equipamiento y mobiliario del proyecto SNIP para el desarrollo del Estudio Definitivo.
Servicio de modelación 3D para poder visualizar en forma concreta el proyecto a desarrollar.

b). Identificación de problemas presentados

-.-

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-.-

PLIEGO : 38059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES

FUNCION : 11 .PESCA
PROGRAMA : 026 .PESCA
SUBPROGRAMA : 0053 .INFRAESTRUCTURA PESQUERA
PROYECTO: 2.001621 : ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Con fecha 01 de octubre del 2010 se aprobó la viabilidad a nivel de pre factibilidad del PIP DPA La Cruz.

Se otorgó la buena pro para tres estudios de pre factibilidad de los DPA Eten, DPA Las Lomas y DPA San José.

b). Identificación de problemas presentados

- Estudios observados por problemas contractuales no resueltos
- Las evaluaciones de aprobación y/o viabilidad de los PIP de los desembarcaderos pesqueros artesanales la OPI PODUCE, tardan en promedio un año.
- El estudio de pre factibilidad DPA Morrin se presentó a la OPI PRODUCE en junio del 2010 y a la fecha sigue remitiendo observaciones debido a que no realiza un solo pliego de observaciones sino uno después de otro.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Unidad formuladora proponga una guía técnica para la elaboración -formulación de los estudios de pre inversión de los desembarcaderos pesqueros artesanales estandarizando criterios con la OPI PRODUCE y Dirección General de Programación de Políticas de Inversiones del MEF

- Coordinación fluida entre la Unidad formuladora y la OPI PRODUCE para la aprobación de viabilidad de los PIP

- Capacitación al personal de la Unidad Formuladora por parte de la OPI PRODUCE

FUNCION : 11 .PESCA
PROGRAMA : 026 .PESCA
SUBPROGRAMA : 0053 .INFRAESTRUCTURA PESQUERA
PROYECTO: 2.042747 : MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS Y DE LA COMERCIALIZACION EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SAN ANDRES PROVINCIA DE PI

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

La obra se culminó el 09 de noviembre del 2010, sin embargo fue observada por el Instituto Tecnológico Pesquero (ITP) consecuentemente origina un adicional de obra Nº 13 que consiste en una serie de trabajos relacionados a la norma sanitaria aprobada con DS Nº 040-2001-PE, culminándose dichos trabajos durante el primer trimestre del 2011.

b). Identificación de problemas presentados

Los estudios de pre inversión e inversión no consideran la Norma Sanitaria Nº 040-2001-PE, originando adicionales de obra

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- La elaboración de los estudios de pre inversión así como el expediente técnico de los desembarcaderos pesqueros artesanales se ciñan a la norma sanitaria aprobada mediante Decreto Supremo Nº 040-2001-PE así como a los estudios complementarios
- Realizar el Componente Capacitación de acuerdo a lo establecido en el perfil técnico aprobado

FUNCION : 11 .PESCA
PROGRAMA : 026 .PESCA
SUBPROGRAMA : 0053 .INFRAESTRUCTURA PESQUERA
PROYECTO: 2.087381 : MEJORAMIENTO DEL ATRACADERO FLOTANTE ARTESANAL DE EL CHACO, DISTRITO DE PARACAS, REGION ICA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- La OPI PRODUCE aprobó la actualización de la viabilidad del estudio a nivel de perfil por un monto de inversión de S/. 1 657 424

PLIEGO : 38059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES

FUNCION : 11 .PESCA
PROGRAMA : 026 .PESCA
SUBPROGRAMA : 0053 .INFRAESTRUCTURA PESQUERA
PROYECTO: 2.087381 : MEJORAMIENTO DEL ATRACADERO FLOTANTE ARTESANAL DE EL CHACO, DISTRITO DE PARACAS, REGION ICA

- Se culminó con la elaboración del expediente técnico cuyo monto de inversión asciende a S/. 2 400 224, por lo que requiere una tercera verificación de habilidad

b). Identificación de problemas presentados

El monto de inversión del expediente técnico supera en 44.82% del monto de inversión del estudio del perfil, debido al cambio del diseño portuario, requiriéndose verificación de habilidad adecuada

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Los estudios de pre inversión para desembarcaderos pesqueros deberán tener en cuenta también los estudios complementarios como impacto ambiental, planteamiento portuario, norma sanitaria, etc. de tal manera que los componentes del perfil técnico sirvan de base para la formulación del expediente técnico

FUNCION : 11 .PESCA
PROGRAMA : 026 .PESCA
SUBPROGRAMA : 0053 .INFRAESTRUCTURA PESQUERA
PROYECTO: 2.094332 : MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS CHIMUS Y ADECUACION A LA NORMA SANITARIA 040-2001- PE - DISTRITO DE SAMANCO - PR

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Culminación del expediente técnico cuyo monto de inversión asciende a S/. 3 884 522.21

b). Identificación de problemas presentados

- El monto de inversión del expediente técnico supera en 39% del monto de inversión del estudio del perfil, debido al incremento de metrados por reubicación de zonas de acuerdo a lo dispuesto por la norma sanitaria aprobada con DS Nº 040-2001-PE, y que será presentado a la OPI de PRODUCE para su evaluación respectiva

- Deficiencias en el perfil técnico en la no ubicación de zonas de comportamiento funcional que deben cumplir los desembarcaderos pesqueros artesanales de acuerdo a lo dispuesto en la norma sanitaria

- Inexperiencia de los consultores externos para la elaboración de estudios para desembarcaderos pesqueros artesanales

- Frecuencia de entrada y salida de personal especializado en la Dirección de Infraestructura por carecer de personal de planta

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Los estudios de pre inversión para desembarcaderos pesqueros deberán tener en cuenta también los estudios complementarios como impacto ambiental, planteamiento portuario, norma sanitaria, etc. de tal manera que los componentes del perfil técnico sirvan de base para la formulación del expediente técnico

- En las especificaciones técnicas para la contratación de servicios de consultoría para elaboración de estudios se exija la sustentación de su experiencia en elaboración de proyectos de infraestructura pesquera. Exigir la presentación del protocolo técnico sanitario aprobado por el ITP

- Contar con un staff de profesionales evaluadores de proyectos de inversión pública

PLIEGO : 38059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES

FUNCION : 11 .PESCA
PROGRAMA : 026 .PESCA
SUBPROGRAMA : 0053 .INFRAESTRUCTURA PESQUERA
PROYECTO: 2.094334 : MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL ACAPULCO, REGION TUMBES

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se otorgó la buena pro al postor Raul Wilfredo Valdivieso Grados por un valor de S/. 96 698.96 con un plazo de entrega de 60 días calendario.

b). Identificación de problemas presentados

- Contrato resuelto mediante Resolución Jefatural Nº 306-2010-FONDEPES/J de fecha 14 de diciembre del 2010 por acumulación máxima de penalidades

- Inexperiencia de los consultores externos para la elaboración de estudios para desembarcaderos pesqueros artesanales

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

- Los estudios de pre inversión para desembarcaderos pesqueros deberán tener en cuenta también los estudios complementarios como impacto ambiental, planteamiento portuario, norma sanitaria, etc. de tal manera que los componentes del perfil técnico sirvan de base para la formulación del expediente técnico

- En las especificaciones técnicas para la contratación de servicios de consultoría para elaboración de estudios se exija la sustentación de su experiencia en elaboración de proyectos de infraestructura pesquera. Exigir la presentación del protocolo técnico sanitario aprobado por el ITP

PLIEGO : 38240 INSTITUTO DEL MAR DEL PERU - IMARPE

FUNCION : 11 .PESCA
PROGRAMA : 009 .CIENCIA Y TECNOLOGIA
SUBPROGRAMA : 0016 .INVESTIGACION APLICADA
PROYECTO: 2.029372 : REMOTORIZACION Y MODERNIZACION DEL BUQUE DE INVESTIGACION CIENTIFICA HUMBOLDT

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ha adquirido la Planta de Propulsión y los equipos auxiliares.
- Queda pendiente la adquisición de la Planta de Ósmosis Inversa, se cuenta con la No objeción de la KfW.
- Se ha autorizado la compra de las planchas de acero naval y la pintura para el BIC Humboldt, con el saldo resultante del menor costo de los equipos.

b). Identificación de problemas presentados

Mediante Oficio Circular Nº 014-2010-EF/76.09 disponen que por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto, deben registrarse hasta el 15 de diciembre del 2010, lo que ocasionó que no se puedan comprometer recursos con cargo a la contrapartida nacional (recursos ordinarios) del proyecto. Asimismo con oficio Múltiple Nº061-2010-PRODUCE/OGPP, solicitan se informe los saldos no ejecutados en el año 2010, para la continuidad de los proyectos en aplicación a la Ley Nº29626, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2011.

Para el presente ejercicio 2011, en aplicación al Decreto de Urgencia Nº 012-2011, mediante Oficio Circular Nº002-2011-EF/76.09, informan los límites de gastos considerando, entre otros, los Gastos de Capital. Estas medidas han traído como consecuencia no se puedan concluir los trabajos necesarios en el buque, que por efecto de la instalación de los equipos de la planta de propulsión y equipos auxiliares han ocasionado deterioro en los laboratorios quedando estos trabajos pendientes.

Así mismo, se requieren recursos para la ejecución de un crucero piloto de investigación con la finalidad de efectuar pruebas de maquinas, equipos y ambientes que han sido modificados.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se debe incluir en el presupuesto 2012 los saldos no ejecutados de la Contrapartida Nacional (Recursos Ordinarios) ascendentes a S/. 1´349,298.55 Nuevos Soles.

PLIEGO : 39039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

FUNCION : 23 .PROTECCION SOCIAL
PROGRAMA : 051 .ASISTENCIA SOCIAL
SUBPROGRAMA : 0114 .DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS
PROYECTO: 2.029390 : PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENCION A LOS SERVICIOS BASICOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Este Proyecto responde a dos objetivos prioritarios y complementarios en la lucha contra la pobreza, de acuerdo con las políticas de desarrollo social del MIMDES y con el proceso de descentralización en curso, los cuales son: (i) financiamiento de proyectos de infraestructura social y económica, que contribuyan a mejorar el acceso de la población en situación de pobreza y pobreza extrema a los servicios básicos y (ii) fortalecimiento de los gobiernos locales y la participación ciudadana del ámbito del Equipo Zonal Chiclayo del FONCODES, para mejorar la capacidad de gestión local y asegurar la sostenibilidad y calidad de los servicios.

Logros Obtenidos

-A fines del año 2010, se ha reformulado el Reglamento de Operaciones del Programa con el propósito de sujetar las Contrataciones y Adquisiciones que se requieren al Marco normativo del KfW como fuente externa de los recursos del Programa

-Se han realizado ajustes a la estrategia del fondo concursable, con el fin de promover una mayor oferta de proyectos priorizados en función de la pobreza y calidad del gasto.

-Como actividades del Componente II, Fortalecimiento Institucional, se realizaron Talleres de capacitación y asistencia técnica a funcionarios, representantes políticos y técnicos Municipales; así mismo se ha equipado a las municipalidades para mejorar la gestión de inversiones municipal.

-Agentes movilizados y sensibilizados con el Programa: 41 Autoridades, 73 Funcionarios Municipales, 20 Profesionales externos de las Municipalidades, 468 Sociedad civil.

-Se realizó el Concurso de Fondos N° 02, siendo publicado el aviso de convocatoria al 28.02.10 con un monto a disposición de VEINTE Y DOS MILLONES Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 22´000,000.00), priorizándose 57 proyectos, de los cuales 20 de ellos fueron declarados viables, 32 proyectos se encuentran en proceso de formulación y 5 proyectos fueron declarados no atendibles.

-Se ha solicitado al MEF la ampliación del Plazo por un (1) año en virtud que la vigencia del Contrato de Préstamo se extiende hasta el 2012, dado que el programa se inicia en Diciembre 2008, sustentado con la aprobación del Plan Operativo Global 2009 - 2012 (POG) mediante R.D. N° 130-2009-FONCODES/DE y la No objeción del KfW.

-En el Componente II, Fortalecimiento Municipal, se obtuvieron los siguientes resultados:

-En 26 Municipalidades se elaboró el Proyecto de Fortalecimiento Municipal (según los contenidos mínimos PIP menor) en gestión de inversiones en forma individual.

-En 26 Municipalidades el Programa apoyó el proceso de transferencias entre el gobierno municipal saliente y las nuevas autoridades, sobre todo en relación a las actividades de la Gestión de Inversiones.

-En 26 municipalidades se han elaborado diagnósticos rápidos sobre los comités de mantenimiento existentes en cada municipio, constatando que existen grandes limitaciones para una intervención eficiente de los comités.

-Teniendo en cuenta las lecciones aprendidas de los anteriores concursos, se elaboraron las Bases del Concurso de Fondos N° 3 para los 33 distritos beneficiarios del Programa Municipal de Atención a los Servicios Básicos / Fortalecimiento Municipal, previsto a convocarse en la segunda semana de enero 2011

b). Identificación de problemas presentados

-Existencia de un importante déficit de oferta de profesionales para satisfacer la demanda de actividades que considera la estrategia de intervención del Programa.

PLIEGO : 39039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

FUNCION : 23 .PROTECCION SOCIAL
PROGRAMA : 051 .ASISTENCIA SOCIAL
SUBPROGRAMA : 0114 .DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS
PROYECTO: 2.029390 : PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENCION A LOS SERVICIOS BASICOS

-Municipios con marcada incapacidad técnica y debilidades organizacionales, verificadas en el diagnóstico municipal realizado.

-Se ha solicitado la ampliación: del periodo de utilización del contrato de Préstamo con el KFW, esto es por lo menos al 31.12.2012.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Se hace necesario elaborar una estrategia pro activa de mayor dinámica que involucre no solo la publicación reiterada de convocatorias nacionales, sino también una coordinación directa con Colegios Profesionales y Universidades en general, mediante visitas, cartas, convenios y otros compromisos que permitan contar con un número suficiente de Profesionales.

-Desarrollar la intervención técnica con una mayor dinámica participativa del personal municipal, aplicando los proyectos de fortalecimiento para cada Municipio.

-Con el apoyo del sector MIMDES se viene coordinando la respuesta del MEF a la solicitud de ampliación del periodo de utilización de los recursos del Préstamo de KFW.

FUNCION : 23 .PROTECCION SOCIAL
PROGRAMA : 051 .ASISTENCIA SOCIAL
SUBPROGRAMA : 0114 .DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS
PROYECTO: 2.106798 : CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE CHAUPILOMA BAJA TUMBADEN GRANDE DISTRITO DE TUMBADEN - PROVINCIA DE SAN PABLO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARC

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Con la Construcción del Puente Carrozable en el Distrito de Tumbaden, se benefició a 1,650 personas. El presupuesto total ejecutado fue de S/. 601,476.00 Nuevos Soles.

b). Identificación de problemas presentados

No se contó con problemas dentro de esta actividad.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presento ningún problema por lo tanto no se adopto ninguna medida.

FUNCION : 23 .PROTECCION SOCIAL
PROGRAMA : 051 .ASISTENCIA SOCIAL
SUBPROGRAMA : 0114 .DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS
PROYECTO: 2.108694 : CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA RIEGO DE TACLLUSH - PASACANCHA EN EL, DISTRITO DE CASHAPAMPA - SIHUAS - ANCASH

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Construcción y Mejoramiento de Pequeños Sistemas de Riego, beneficiando a 930 pobladores, la ejecución presupuestal fue de S/. 492,450.00 Nuevos Soles.

b). Identificación de problemas presentados

No se contó con problemas dentro de esta actividad.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presento ningún problema por lo tanto no se adopto ninguna medida.

PLIEGO : 39039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

FUNCION : 23 .PROTECCION SOCIAL
PROGRAMA : 051 .ASISTENCIA SOCIAL
SUBPROGRAMA : 0114 .DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS
PROYECTO: 2.108944 : MEJORAMIENTO DEL CANAL DE REGADIO HANA-ACEQUIA DE LA LOCALIDAD DE COPA, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se Construyó y Mejoró Pequeños Sistemas de Riego, beneficiando a 400 pobladores. El presupuesto ejecutado fue de S/. 551,849.00 Nuevos Soles.

b). Identificación de problemas presentados

No se contó con problemas dentro de esta actividad.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presento ningún problema por lo tanto no se adopto ninguna medida.

FUNCION : 23 .PROTECCION SOCIAL
PROGRAMA : 051 .ASISTENCIA SOCIAL
SUBPROGRAMA : 0114 .DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS
PROYECTO: 2.109185 : MEJORAMIENTO DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA ACUICOLA COMO ALTERNATIVA PARA MEJORAR LA ALIMENTACION EN COMUNIDADES AWAJUN Y WAMPIS DEL DIS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Con el mejoramiento de Tecnología Acuícola se elaboró Piscigranjas, beneficiando a 1,000 pobladores. El presupuesto ejecutado a este proyecto fue de S/. 1,003,898.00 Nuevos Soles.

b). Identificación de problemas presentados

No se contó con problemas dentro de esta actividad.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presento ningún problema por lo tanto no se adopto ninguna medida.

FUNCION : 23 .PROTECCION SOCIAL
PROGRAMA : 051 .ASISTENCIA SOCIAL
SUBPROGRAMA : 0114 .DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS
PROYECTO: 2.109426 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 38117/MX-P DE LA LOCALIDAD DE UCHUYPAMPA, DISTRITO DE TAMBILLO - HUAMANGA - AYACU

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se mejoró centros Educativos en El Distrito de Tambillo ¿ Huamanga ¿ Ayacucho, beneficiando a 445 estudiantes la inversión total fue de S/. 636665.00 Nuevos Soles.

b). Identificación de problemas presentados

No se contó con problemas dentro de esta actividad.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presento ningún problema por lo tanto no se adopto ninguna medida.

PLIEGO : 39039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

FUNCION : 23 .PROTECCION SOCIAL
PROGRAMA : 051 .ASISTENCIA SOCIAL
SUBPROGRAMA : 0114 .DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS
PROYECTO: 2.109498 : MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. Nº 7265 AA.HH. PORTADA DE MANCHAY III

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se mejoró la infraestructura de Centros Educativos, siendo beneficazos 280 alumnos ejecutando un presupuesto total de S/. 546,663.00 Nuevos Soles.

b). Identificación de problemas presentados

No se contó con problemas dentro de esta actividad.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presento ningún problema por lo tanto no se adopto ninguna medida.

FUNCION : 23 .PROTECCION SOCIAL
PROGRAMA : 051 .ASISTENCIA SOCIAL
SUBPROGRAMA : 0114 .DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS
PROYECTO: 2.110653 : INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION LA SELVA, DISTRITO DE CATILLUC - SAN MIGUEL - CAJAMARCA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se Construyó y Mejoró Pequeños Sistemas de Riego en el Distrito de Catilluc, Provincia de San Miguel ¿ Cajamarca, beneficiando a 470 pobladores, la ejecución presupuestal total fue de S/. 809,277.49 Nuevos Soles.

b). Identificación de problemas presentados

No se contó con problemas dentro de esta actividad.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presento ningún problema por lo tanto no se adopto ninguna medida.

FUNCION : 23 .PROTECCION SOCIAL
PROGRAMA : 051 .ASISTENCIA SOCIAL
SUBPROGRAMA : 0114 .DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS
PROYECTO: 2.111646 : MEJORAMIENTO DE CENTRO DE ABASTOS DEL CENTRO POBLADO BOCA DE RIO, DISTRITO DE SAMA - TACNA - TACNA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se incorporó saldos de balance con R.M.N° 289-2010-MIMDES, por un importe de S/. 762,659.00, llegandose ha ejecutar la totalidad del importe, lo que benefició a 1,657 pobladores en el Distrito de Sama Provincia de Tacna ¿ Tacna.

b). Identificación de problemas presentados

No se contó con problemas dentro de esta actividad.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presento ningún problema por lo tanto no se adopto ninguna medida.

PLIEGO : 39039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

FUNCION : 23 .PROTECCION SOCIAL
PROGRAMA : 051 .ASISTENCIA SOCIAL
SUBPROGRAMA : 0114 .DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS
PROYECTO: 2.111675 : REHABILITACION DEL CANAL LOROCOCHA, DISTRITO DE LACHAQUI - CANTA - LIMA

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se Construyó y Mejoró Pequeños Sistemas de Riego en el Distrito de Lachaqui Provincia de Canta ¿ Lima, beneficiando a 400 pobladores, ejecutando un presupuesto total de 611,307.00 Nuevos Soles.

b). Identificación de problemas presentados

No se contó con problemas dentro de esta actividad.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presento ningún problema por lo tanto no se adopto ninguna medida.

FUNCION : 23 .PROTECCION SOCIAL
PROGRAMA : 051 .ASISTENCIA SOCIAL
SUBPROGRAMA : 0115 .PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
PROYECTO: 2.094789 : MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL HOGAR ANDRES AVELINO CACERES

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Se ubica en el distrito de El Tambo de la provincia Huancayo en el departamento de Junín, con viabilidad desde el 30 de junio del 2008, su ejecución beneficiará a 75 niños y adolescentes varones en estado de abandono moral, físico por maltrato familiar.

De acuerdo al PIA este proyecto contaba con un marco presupuestal de S/. 1´607,739 nuevos soles; sin embargo con la emisión del D.U N° 037-2010, se limitan la ejecución de los proyectos de inversión que no se hayan iniciado al 25% a nivel de Pliego.

En ese sentido, mediante Resolución Suprema N° 002-2010-MIMDES, de fecha 04 de junio, se autoriza al Pliego 039 Ministerio de La Mujer y Desarrollo Social, iniciar la ejecución del proyecto en mención, hasta por la suma de S/. 1´043,074 nuevos soles, priorizándose el saldo de ejecución para el año 2011.
-La ejecución del proyecto ¿Mejora de los servicios del Hogar Andrés Avelino Cáceres¿ ascendió a un total de S/. 481,011.30 nuevos soles, correspondiente al expediente técnico (S/. 30,000) y 28.6% de ejecución de obra (S/. 451,011.30), quedando pendiente la culminación de los componentes de obra, adquisición de mobiliario y capacitación para el año 2011.

b). Identificación de problemas presentados

-Emisión del D.U N° 037-2010 que limitó, entre otros, el gasto en materia de proyectos de inversión.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

-Impulsar acciones para que se ejecuten la totalidad de recursos destinados a los tres componentes del PIP Mejora de los Servicios del Hogar Andrés Avelino Cáceres