

FORMATO 05-A
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA

NOMBRE DEL PIP/ESTUDIO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DE SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE KIM BIRI, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCIÓN - CUSCO

CODIGO SNIP: 107342

REGIÓN: CUSCO
PROVINCIA: LA CONVENCIÓN
DISTRITO: KIMBIRI

NOMBRE DEL PRESIDENTE REGIONAL: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

MODALIDAD DE EJECUCIÓN DEL PIP / ESTUDIO (Marcar X):

DIRECTA	INDIRECTA
	X

Cod.	COMPONENTE / ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Meta Total	AVANCE FINANCIERO (Expresado en S/.)											
				AÑO 2016				AÑO 2017				AÑO 2018			
				Trimestre 1º (%)	Trimestre 2º (%)	Trimestre 3º (%)	Trimestre 4º (%)	Trimestre 1º (%)	Trimestre 2º (%)	Trimestre 3º (%)	Trimestre 4º (%)	Trimestre 1º (%)	Trimestre 2º (%)	Trimestre 3º (%)	Trimestre 4º (%)
1.00	EXPEDIENTE TÉCNICO			UNIDADES A TOMAR EN CUENTA											
1.01	Proceso de selección para la contratación del Consultor	Gb													
1.02	Elaboración y Aprobación	Documento	1			50	50								
2.00	INFRAESTRUCTURA			ACTIVIDADES A TOMAR EN CUENTA											
2.01	Procesos de selección para la Adquisición de Insumos / Contratación Empresa Constructora	Gb	1							100					
2.02	Construcción de unidades de atención de administración	m2	100	METAS A TOMAR EN CUENTA				10	20	30	30	10			
2.03	Construcción de unidad de consulta externa	m2	100					10	20	30	30	10			
2.04	Construcción de unidad de centro obstétrico-sala de operaciones, esterilización	m2	100					10	20	30	30	10			
2.05	Rehabilitación de unidad de servicios generales	m2	35					10	20	30	30	10			
2.06	Cerco perimétrico	ml	200							20	40	40			
3.00	CAPACITACIÓN			COMPONENTES A TOMAR EN CUENTA											
3.01	Capacitación de los médicos en el uso de equipos biomédicos	Taller	2								50	50			
4.00	EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO														
4.01	(Colocar en general)	Gb	1									100			
4.02	Ambulancia tipo xx	Und	1									100			
5.00	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN														
5.01	Proceso de selección para la contratación del Consultor	Gb	1				100								
5.02	Supervisión del Proyecto	Informe	8				1	1	1	1	1	1	1		
5.03	Liquidación del proyecto y aprobación	Documento	1									1			

AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO GLOBAL (%)			2	3	20	30	15	15	10	5		
AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO ACUMULADO (%)			2	5	25	55	70	85	95	100		

Nota :
Trimestre : Período comprendido entre, Enero-Marzo (1º); Abril-Junio (2º); Julio-Setiembre (3º) y Octubre-Diciembre (4º). Los componentes y actividades deben estar conforme a la propuesta seleccionada o ficha del banco del proyecto.
El avance físico programado para cada actividad debe ser expresado en porcentaje (%).
En la elaboración del Expediente Técnico / Estudio Definitivo debe considerarse el tiempo de la selección del consultor / contratista

Firma y Sello Presidente Regional / Alcalde

FORMATO 05-B
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA

NOMBRE DEL PIP/ESTUDIO: **AMPLIACION Y MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DE SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE KIM BIRI, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO**

CODIGO SNIP: 107342

REGIÓN: CUSCO

PROVINCIA: LA CONVENCION

DISTRITO: KIMBIRI

NOMBRE DEL PRESIDENTE REGIONAL: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

MODALIDAD DE EJECUCIÓN DEL PIP / ESTUDIO (Marcar X):

DIRECTA	INDIRECTA
	X

Cod.	COMPONENTE / ACTIVIDAD	AVANCE FINANCIERO (Expresado en S/.)												PRESUPUESTO TOTAL (S/.)	
		AÑO 2016				AÑO 2017				AÑO 2018					
		Trimestre 1º (%)	Trimestre 2º (%)	Trimestre 3º (%)	Trimestre 4º (%)	Trimestre 1º (%)	Trimestre 2º (%)	Trimestre 3º (%)	Trimestre 4º (%)	Trimestre 1º (%)	Trimestre 2º (%)	Trimestre 3º (%)	Trimestre 4º (%)		
1.00	EXPEDIENTE TÉCNICO														
1.01	Proceso de selección para la contratación del Consultor														
1.02	Elaboración y Aprobación														
2.00	INFRAESTRUCTURA	ACTIVIDADES A TOMAR EN CUENTA													
2.01	Procesos de selección para la Adquisición de Insumos / Contratación de Empresa Constructora														
2.02	Construcción de unidades de atención de administración		COLOCAR MONTO DE INVERSIÓN												
2.03	Construcción de unidad de consulta externa														
2.04	Construcción de unidad de centro obstétrico-sala de operaciones, esterilización														
2.05	Rehabilitación de unidad de servicios generales														
2.06	Cerco perimétrico	COMPONENTES A TOMAR EN CUENTA													
3.00	CAPACITACIÓN														
3.01	Capacitación de los médicos en el uso de equipos biomédicos														
4.00	EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO														
4.01	(Colocar en general)														
4.02	Ambulancia tipo xx														
5.00	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN														
5.01	Proceso de selección para la contratación del Consultor														
5.02	Supervisión del Proyecto														
5.03	Liquidación del proyecto y aprobación														
				50,000.00	30,000.00	65,780.00	1,248,560.00	435,270.00	47,755.00	65,780.00	1,248,560.00			3,191,705.00	
														SUPUESTO	

AVANCE TRIM ESTRAL PROGRAM ADO (a) DE LA FUENTE GGRR, GGLL U OTROS			5,000.00	3,000.00	6,578.00	124,856.00	43,527.00	4,775.50	6,578.00	124,856.00			319,170.50
AVANCE TRIM ESTRAL PROGRAM ADO (b) DE LA FUENTE FONIPREL			45,000.00	27,000.00	59,202.00	1,123,704.00	391,743.00	42,979.50	59,202.00	1,123,704.00			2,872,534.50
AVANCE TRIM ESTRAL PROGRAM ADO c= (a+b)			50,000.00	30,000.00	65,780.00	1,248,560.00	435,270.00	47,755.00	65,780.00	1,248,560.00			3,191,705.00
AVANCE TRIM ESTRAL ACUMULADO			50,000.00	80,000.00	145,780.00	1,394,340.00	1,829,610.00	1,877,365.00	1,943,145.00	3,191,705.00			
AVANCE TRIM ESTRAL PROGRAM ADO (%)			2%	1%	2%	39%	14%	1%	2%	39%			
AVANCE PROGRAM ADO ACUMULADO (%)			2%	3%	5%	44%	57%	59%	61%	100%			

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018	TOTAL
FONIPREL	72000.00	1,617,628.50	1,162,906.00	2,872,534.50
GL	8,000.00	179,736.50	131,434.00	319,170.50
COSTO TOTAL	80,000.00	1,797,365.00	1,314,340.00	3,191,705.00

Nota.-
Trimestre : Periodo comprendido entre, Enero-Marzo (1º); Abril-Junio (2º); Julio-Setiembre (3º) y Octubre-Diciembre (4º)
Los importes a colocar en el cuadro de avance financiero contendrán los costos totales